


АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3, п. 4

www.expert.lenobl.ru



ка. № 3512-1/17-06-0-2
от 09.11.17.



Председателю постоянной комиссии по
строительству, транспорту, связи и дорожному
хозяйству

Законодательного собрания Ленинградской
области

А. Я. Лебедеву

Уважаемый Андрей Ярославович!

В соответствии с решением постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания Ленинградской области от 12.10.2017 о представлении информации о текущем состоянии работ по завершению строительства школы на улице Новая в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области сообщая следующее.

30.10.2017 комитетом проведена проверка указанного объекта, в ходе которой установлено, что на момент ее проведения завершены работы по устройству надземной части здания - монолитного железобетонного каркаса с наружными ограждающими конструкциями (4 этажа), монтаж внутренних стен и перегородок, сборного железобетона (лестничные марши), наружных ограждающих конструкций (газобетонные блоки, кирпич), мягкой кровли (за исключением спортивного и актового залов), подключение здания к наружным инженерным сетям (водопровод, канализация хозяйственно-бытовая, ливневая, теплотрасса, электроснабжение), отделка помещений, благоустройство территории во внутреннем дворе школы, а также вдоль осей 1 и 14.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений проектной документации и технических регламентов, связанных с устройством конструкций надземной части здания. По результатам проверки застройщику выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения – 01.02.2018.

В связи с обрушением кровли спортивного зала школы застройщиком принято решение изменить проектные решения, касающиеся конструкций покрытия актового и спортивного зала, подготовлены изменения в проектную документацию, которая направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для проведения повторной государственной экспертизы.


После получения положительного заключения государственной экспертизы

вышеуказанной проектной документации застройщик возобновит работы по устройству конструкций покрытия актового и спортивного залов.

Согласно поступившему в комитет 27.11.2017 графику завершения работ срок окончания строительства школы - 31.05.2018 года.

С. Шибанов

Председатель комитета



В. Шибанов