




**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14
тел (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru



Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину



Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с ч. 6 ст. 15 областного закона от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет Вам для внесения на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2017 году Любанскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области, как победителю конкурса «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств».

Приложение: Отчет с приложением 1 в 1 экз., на 30 л.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

М.А. Ляхова

«Утверждаю»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М.А. Ляхова

«18» декабря 2018 года

Отчет

**о результатах проверки использования средств областного бюджета
Ленинградской области, выделенных в 2017 году Любанскому
городскому поселению Тосненского района Ленинградской области,
как победителю конкурса «Архитектурный облик городских
общественно значимых пространств»**

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 10 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 47 (с изм. от 29.06.2018), распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 09.07.2018 № 40-р.

Цель контрольного мероприятия:

Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2017 году Любанскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области, как победителю конкурса «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств».

Объект контрольного мероприятия:

1. Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Срок проведения проверки: с 11 июля 2018 года по 25 сентября 2018 года.

В результате проверки установлено:

**1. Нормативные правовые акты Ленинградской области,
регламентирующие порядок предоставления и использования
бюджетных средств, выделенных в 2017 году Любанскому
городскому поселению Тосненского района Ленинградской области,**

**как победителю конкурса «Архитектурный облик городских
общественно значимых пространств»**

1.1. Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» утверждена государственная программа (далее – Государственная программа).

Участник Государственной программы - комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – Комитет).

В состав Государственной программы включена подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – Подпрограмма).

Основным мероприятием Подпрограммы является создание и(или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области. В рамках мероприятия осуществляется грантовая поддержка городских поселений – победителей архитектурного конкурса «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств» в номинации «Лучший проект создания и(или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения».

1.2. В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 21.03.2016 № 100-р «О проведении архитектурного конкурса среди городов Ленинградской области «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств» в целях комплексного решения проблемы формирования общественных центров городов и стимулирования благоустройства, улучшения эстетического облика городской среды на территории Ленинградской области в 2016 году среди городов Ленинградской области проведен архитектурный конкурс «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств».

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии под председательством Губернатора Ленинградской области от 21.07.2016 в номинации «Лучший проект создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» победила администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация) с проектом «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» (далее – Проект).

1.3. Областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 № 90-оз (с изменениями) «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 90-оз) Комитету на исполнение основного мероприятия «Создание (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области» в рамках реализации Подпрограммы Государственной программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 45 732,9 тыс. руб.

1.4. В соответствии с пунктом 2.5 Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов - победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 22.02.2017 № 32 (далее – Порядок, утвержденный Постановлением № 32) субсидии предоставляются при соблюдении условий, в том числе, наличие муниципального контракта на проведение мероприятий по благоустройству, осуществляемых в рамках Проекта, в целях осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Целевыми показателями результативности предоставления субсидии является реализация Проекта (пункта 2.4 Порядка, утвержденного Постановлением № 32).

1.5. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2017 № 34 «О распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов - победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (далее – Постановление № 34) из областного бюджета Ленинградской области распределены субсидии бюджетам муниципальных образований на общую сумму 45 732,94 тыс. руб., из них, субсидии Любанскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области, как победителю конкурса, на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» на сумму 21 138,37 тыс. руб.

Субсидии предоставлены на софинансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам организации благоустройства территории муниципальных образований.

1.6. Решением Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) от 30.03.2017 № 95 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2016 № 80 «О бюджете Любанского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на обеспечение мероприятия на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» в 2017 году предусматривались ассигнования на общую сумму 21 424,37 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – средства местного бюджета) – 286,0 тыс. руб.;

- субсидии областного бюджета Ленинградской области – 21 138,37 тыс. руб.

Решением Совета депутатов от 25.12.2017 № 124 ассигнования на реализацию Проекта в 2017 году за счет средств местного бюджета установлены в сумме 210,37 тыс. руб.

1.7. Постановлением Администрации от 17.11.2016 № 407 утверждена муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа).

В мероприятии 2 «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» Муниципальной программы предусматривалось обустройство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ».

1.8. Между Комитетом и Администрацией заключено Соглашение от 27.03.2017 № 1/282 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию Проекта (далее – Соглашение № 1/282).

Предметом Соглашения № 1/282 является предоставление Администрации из областного бюджета Ленинградской области в 2017 году субсидии на реализацию Проекта в рамках Подпрограммы Государственной программы.

Соглашением № 1/282 установлен размер субсидии, предоставляемой Администрации из областного бюджета Ленинградской области – 21 138, 37 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 18.09.2017 к Соглашению № 1/282 объем субсидии, предоставленной Администрации из областного бюджета Ленинградской области, уменьшен на сумму 311,64 тыс. руб. и составил 20 826,73 тыс. руб.

1.9. Одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципального контракта на проведение мероприятий по благоустройству, осуществляемых в рамках Проекта, заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ (пункт 3.9. Соглашения № 1/282).

Перечисление субсидии осуществляется в установленный срок после принятия Комитетом решения о перечислении средств областного бюджета Ленинградской области, по результатам рассмотрения им документов, исходя

из фактической потребности в осуществлении расходов за счет средств субсидий.

Ответственность за достоверность предоставляемых в Комитет сведений и целевое использование средств субсидии несет администрация муниципального образования в соответствии с заключенным соглашением и законодательством Российской Федерации (пункт 4.6 Порядка, утвержденного постановлением Правительства № 32).

2. Объем денежных средств по источникам финансового обеспечения и видам поступлений, выделенных в 2017 году Любанскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области на реализацию проекта «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств»

2.1. В соответствии с Законом № 90-оз, Порядком, утвержденным постановлением Правительства № 32, Постановлением № 34 и Соглашением № 1/282, бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» доведены Комитетом бюджету Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомлением по расчетам между бюджетами от 28.03.2017 № 586 на сумму 21 138,37 тыс. руб.

2.2. Бюджетом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (в редакции решения Совета депутатов от 30.03.2017 № 95) на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» в 2017 году предусматривались ассигнования на общую сумму 21 424,37 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств местного бюджета – 286,0 тыс. руб.;
- субсидии областного бюджета Ленинградской области – 21 138,37 тыс. руб.

Решением Совета депутатов от 25.12.2017 № 124 ассигнования на реализацию Проекта в 2017 году за счет средств местного бюджета установлены в сумме 210,37 тыс. руб.

2.3. Средства субсидии областного бюджета на выполнение работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» на общую сумму 20 826,73 тыс. руб. перечислены Администрации по результатам рассмотрения Комитетом, представленных Администрацией документов, подтверждающих поэтапное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий «дорожная карта» изменений целевых показателей результативности использования субсидий (Приложение № 7 к Соглашению № 1/282), и документов, подтверждающих оплату выполненных работ за счет средств местного бюджета.

3. Проверка выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» в рамках реализации проекта «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств»

3.1. В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ с целью обеспечения планирования и осуществления закупок товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, постановлением Администрации от 17.01.2014 № 10/1 создана контрактная служба и утверждено «Положение о контрактной службе администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Положение о контрактной службе).

Согласно Положению о контрактной службе, в состав службы включается 2 человека.

Распоряжением Администрации от 20.01.2014 № 3/1 назначен руководитель контрактной службы; распоряжением Администрации от 05.12.2014 № 195 назначен заместитель руководителя контрактной службы.

3.2. В целях реализации условий по предоставлению субсидии из областного бюджета Ленинградской области, определенных Соглашением № 1/282, Администрацией в 2017 заключен Муниципальный контракт от 26.05.2017 № 0145300002917000009 (далее – Муниципальный контракт) с ООО «ВАЛНУТ» на сумму 21 037,1 тыс. руб. на строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань.

3.3. Наименования работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» соответствуют строительным работам кода 42 (Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014, принятому и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 31.01.2014 № 14-ст) и включены в «Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р.

На основании вышеизложенного, а также согласно части 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ Администрация обязана провести аукцион в электронной форме (электронный аукцион).

3.4. В соответствии с положениями статьи 40 Закона № 44-ФЗ, для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных документов, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя), Администрация заключила контракт возмездного оказания услуг от 10.04.2017 № 17-04/17 с государственным предприятием Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области», как со

специализированной организацией (далее – Специализированная организация).

Специализированная организация 24.04.2017 разместила в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона № 0145300002917000009 и аукционную документацию на строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань. Начальная (максимальная) цена контракта – 21 037,1 тыс. руб.

3.5. Согласно протоколу от 12.05.2017 аукционной комиссии Администрации в соответствии с частью 8 статьи 67 Закона № 44-ФЗ, аукцион признан несостоявшимся.

Таким образом, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Администрацией заключен Муниципальный контракт на строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань (реестровый номер 3471602458517000026) с единственным поставщиком ООО «ВАЛНУТ».

3.6. Результаты выполненных работ по Муниципальному контракту оформлялись актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.7. Согласно пункту 2.1. Муниципального контракта срок выполнения работ установлен до 08.09.2017. Изменение сроков выполнения работ дополнительными соглашениями к Муниципальному контракту не устанавливалось.

В нарушение части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2.1., 2.2. Муниципального контракта, ООО «ВАЛНУТ» не завершил все работы в сроки предусмотренные контрактом. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №№ 7,8,9 подписаны 01.10.2017.

4. Использование бюджетных средств, выделенных в 2017 году Любанскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области на реализацию проекта «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств»

4.1. Администрацией по Муниципальному контракту за выполненные работы по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» поэтапно перечислено ООО «ВАЛНУТ» 21 037,1 тыс. руб., в том числе 20 826,73 тыс. руб. за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области, 210,37 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

4.2. Согласно техническому заданию на подготовку проектно-сметной документации на благоустройство территории, ограниченной улицами: Карла Маркса, Береговой, Вокзальной и Ленина в г. Любань Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденному 08.11.2016 главой Администрации В.В. Бровчуком и согласованному 08.11.2016 заместителем председателя Комитета В.А. Дёминым (далее – Техническое задание), основанием для подготовки проектно-сметной документации является, в том числе, протокол совещания

Комитета по вопросу порядка подготовки документации для выделения средств областного бюджета на реализацию проектов – победителей архитектурного конкурса «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств» от 24.08.2016.

Заказчик разработки документации – Администрация.

4.3. Исходными данными для выполнения работ являются, в том числе, материалы, представленные Администрацией (заказчиком) на архитектурный конкурс «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств» (пункт 9 Технического задания).

Согласно Техническому заданию состав проекта благоустройства территории (стадия проектирования «Проект») должен содержать графические материалы, в том числе:

- схему расположения и дизайн площадок (детских, спортивных и многофункциональных);
- схему расположения и дизайн – проекты некапитальных объектов, а так же планы, фасады и визуализация;
- схему расположения цветников и зеленых насаждений;
- схему расположения входных групп и ограждений;
- 3D- визуализации проектных решений.

4.4. В составе проектной документации, выполненной на основе Технического задания, разработаны, в том числе:

- схема устройства металлоконструкций качели одноуровневой (проектом – победителем предусмотрена качель разноуровневая), без наличия в составе проекта самих детских качелей;
- схема расположения велосипедных дорожек и велопарковки.

Следующая документация, предусмотренная Техническим заданием, в составе проектной документации отсутствует или разработана не в полном объеме:

- схема расположения многофункциональных площадок отсутствует;
- схема расположения некапитальных объектов отсутствует;
- схема расположения цветников отсутствует;
- схема расположения входных групп отсутствует;
- 3D- визуализация проектных решений отсутствует;
- схема зеленых насаждений представлена яблоневым садом (20 деревьев) и газоном;
- схема ограждений предусмотрена только в районе качели и велопарковки.

Таким образом, разработанная ООО «ВАЛНУТ» проектная документация не соответствует требованиям Технического задания, утвержденного Администрацией и согласованного Комитетом по итогам архитектурного конкурса среди городов Ленинградской области «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств».

4.5. Приложением № 1 к Соглашению № 1/282 является Положительное заключение экспертизы сметной документации «Строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» от 21.02.2017 № 78-2-1-2-0835-17,

проведенное Региональным отделением Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» (далее – ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС»)), действующим на основании свидетельства об аккредитации от 24.07.2014 № РОСС RU.0001.610495 № 0000778, выданного Федеральной службой по аккредитации со сроком действия на 5 лет до 24.07.2019.

Согласно положительному заключению экспертизы от 21.02.2017 № 78-2-1-0835-17, выданному ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС», сводный сметный расчет №1 «Строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань» соответствует действующим сметным нормативам, нормам расходования материалов, трудозатрат, расценкам, коэффициентам, учитывающих особенности производства работ, налогообложения.

В нарушение пункта 24 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС» выдано, а Администрацией принято, и направлено в качестве подтверждающего документа для обоснования получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области «Положительное заключение экспертизы» вместо заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а само «Положительное заключение экспертизы» вывода о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства парка «Имени Тебя» не содержит.

4.6. Сметная документация содержит несоответствия расчетов, содержащихся в ней, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией по Локальным сметным расчетам:

- № 02-01-02 «Устройство покрытий парка. Благоустройство»;
- № 02-01-03 «Конструктивные решения парка»;
- № 04-01-01 «Наружное освещение. Охранное видеонаблюдение».

4.7. Распоряжением Администрации от 26.05.2017 № 85/1 осуществление строительного надзора на объекте - строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» возложено на заместителя главы Администрации по ЖКХ и экономике Додонову Ю.И.

Администрацией заключен муниципальный контракт от 05.06.2017 № 05/06-17 с ООО «ЭКСПЕРТ» на сумму 98,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета) на оказание услуг по осуществлению строительного (технического) контроля и лабораторного сопровождения на объекте «Строительство парка «Имени Тебя», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань».

4.8. В целях проверки соответствия принятых и оплаченных работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» в рамках исполнения условий Муниципального контракта, включенных в акты по форме КС-2, фактическому их выполнению, специалистами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области совместно с представителями Администрации, ООО «ВАЛНУТ» и ООО «Эксперт» 11.09.2018 проведен выборочный контрольный осмотр, инструментальный обмер и документальная проверка выполненных на Объекте строительно-монтажных работ.

4.9. По результатам контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов, принятых, как выполненные, а также оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат, составлены акты от 11.09.2018, подписанные представителями Контрольно-счетной палаты Ленинградской области совместно с представителями Администрации, ООО «ВАЛНУТ» и ООО «Эксперт».

4.10. В ходе контрольного осмотра осуществлялась фотофиксация фактического состояния выполненных работ на Объекте (парк «ИМЕНИ ТЕБЯ»).

4.11. На основании информации, содержащейся в актах от 11.09.2018, а также анализа проектной, сметной и исполнительной документации, составлены ведомости пересчета стоимости материальных ресурсов, а также работ и затрат, фактически не выполненных, но принятых и оплаченных по актам КС-2. Выявлены следующие завышения стоимости принятых и оплаченных работ (таблица 2):

Таблица 2 (тыс. руб.)

№ п/п	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости принятых работ по акту КС-2
1	2	3
1	от 06.06.2017 № 2	87,48
2	от 05.09.2017 № 4	575,18
3	от 05.09.2017 № 5	456,64
4	от 05.09.2017 № 6	245,37
5	от 01.10.2017 № 7	1 256,56
6	от 01.10.2017 № 8	211,28
7	от 01.10.2017 № 9	296,55
ИТОГО:		3 129,06

4.12. Фактическая реализация Проекта не соответствует решениям, предусмотренным проектной документацией, в том числе:

- работы по устройству второго бассейна не производились;
- цементопесчанная смесь для укрепления тротуаров из брусчатки не применялась;
- вместо устройства квадратной фундаментной плиты железобетонной плоской ($78,6 \text{ м}^3$) на Объекте выполнено устройство круглой железобетонной плиты ($54,4 \text{ м}^3$);
- вместо велосипедных дорожек на Объекте выполнено устройство пешеходных тротуаров.

Выявленные в ходе проверки несоответствия фактически выполненным ремонтно-строительным работ по Муниципальному контракту данным, отраженным в первичных учетных документах (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)) приведены в приложении 1 к Отчету.

4.13. В ходе контрольного осмотра работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» осмотрены работы по озеленению территории парка.

Согласно листам 6.1 – 6.3 проектной документации 11.16/ПИТ-ПЗУ на Объекте устройство газонов необходимо выполнить по следующей конструктивной схеме:

- поверх местного грунта устраивается песчаная подушка – 100 мм;
- поверх песчаной подушки устраивается слой плодородного грунта – 200мм, отметки верха слоя плодородного грунта по отношению к бордюрному камню 5ГП меньше или равно – 50мм, по отношению к бордюрному камню 2ГП – 70мм.;
- в плодородный слой производится посев газонов (тип и свойства газонов проектной документацией не определены).

Работы по озеленению территории парка приняты и оплачены по актам КС-2 от 06.06.2017 № 2 и от 05.09.2017 № 4, причем, приемка работ по устройству песчаной подушки толщиной 100мм не производилась (в сметной документации данные работы также отсутствуют).

При проведении контрольного осмотра были открыты три шурфа: один в районе качели, два в районе границы между парком и проездом вдоль железнодорожной станции.

В ходе осмотра шурфов установлено, что песчаная подушка 100мм не выполнена, также не обнаружено наличия плодородного слоя толщиной 200мм. Вместо этих слоев почвенный слой представлен разнородными массами с наличием песка, глины и техногенных отложений в виде строительного мусора, камней и гравия.

В целом, контрольный осмотр парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» показал, что территория Объекта не имеет однородного покрытия газоном, по всей территории наличествуют посторонние предметы в виде строительного мусора, камней и гравия, трава растет неоднородно, местами фрагментарно, имеются в наличии большие участки глинистых и песчаных отложений.

Отметка верха почвенного слоя не имеет одинакового уровня, а верхние отметки бордюрных камней 2ГП и 5ГП находятся в диапазоне от 0.00 до +0.20-0.25м по отношению к отметке верха почвенного слоя.

С целью документального подтверждения факта выполненных работ по озеленению территории парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» и факта поставки на Объект плодородного грунта, соответствующего требованиям о качестве и безопасности при его использовании, установленным ГОСТ Р 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия», Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в Администрацию направлен запрос от 21.09.2018 № 01-18-160/2018 о предоставлении на проверку следующих документов:

- наименование предприятия-изготовителя, его реквизиты, логотип или товарный знак;
- наименование продукции с обозначением ГОСТ Р 53381-2009;
- номер партии;
- массу нетто партии;
- дату изготовления продукции (месяц, год);
- число мест в партии;
- дата проведения анализа, его результаты по показателям, указанным в таблицах 1-2 ГОСТ Р 53381-2009;
- дата отгрузки.

Своим письмом от 21.09.2018 № 01-06-04-1651 Администрация в адрес Контрольно-счетной палатой Ленинградской области представила копию акта освидетельствования скрытых работ от 31.08.2017 № 4-11 на подготовку почвы для устройства газонов, и посев газонов, с приложением заключения по результатам анализа образца почвы минеральной от 26.06.2017 №02-08/354.

Заключение по результатам анализа образца почвы минеральной от 26.06.2017 № 02-08/354 выдано ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», заявителем по данному заключению выступило ООО «Альянс Северо-Запад». Место отбора пробы и Объект, в интересах которого был произведен анализ образца почвы, в заключении не указаны, а данных об ООО «Альянс Северо-Запад», как об участнике работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», в исполнительной документации нет.

В акте освидетельствования скрытых работ от 31.08.2017 № 4-11, помимо информации о подготовке почвы для устройства газонов содержится также информация и о посеве газонов. Однако ссылок на паспорта и карантинные свидетельства на посадочный материал, семена, в соответствии с п. 9.28 СП82.13330.2016 «Благоустройство территорий», данный акт не содержит.

На основании информации, содержащейся в актах КС-2 от 06.06.2017 № 2 и от 05.09.2017 № 4, а также анализа проектной, сметной и исполнительной документации, составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального и документального

подтверждения, но принятых и оплаченных по актам КС-2, установлено следующее:

Таблица 3 (тыс. руб.)

№ п/п	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости принятых работ по акту КС-2
1	2	3
1.	от 06.06.2017 № 2	4 910,96
2.	от 05.09.2017 № 4	1 227,74
ИТОГО:		6 138,70

4.14. Учитывая вышеизложенное,

В нарушение части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 4.4, 5.6 и 6.1 муниципального контракта от 26.05.2017 № 0145300002917000009 Администрацией по актам КС-2 от 06.06.2017 № 2, от 05.09.2017 №№ 4-6 и от 01.10.2017 №№ 7-9 осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов), не соответствующей условиям контракта, в результате приемки фактически не выполненных на Объекте работ, на сумму 3 129,06 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета Ленинградской области – 3 097,77 тыс. руб., средства местного бюджета – 31,29 тыс. руб.

В нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 4.4, 5.6 и 6.1 Муниципального контракта от 26.05.2017 №0145300002917000009 Администрацией по актам КС-2 от 06.06.2017 № 2 и от 05.09.2017 № 4 осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов), не имеющей документального подтверждения о соответствии этих работ требованиям технических регламентов, сводам правил и государственным стандартам обеспечения безопасности окружающей среды на сумму 6 138,70 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета Ленинградской области – 6 077,31 тыс. руб., средства местного бюджета – 61,39 тыс. руб.

В нарушение требований части 1 и части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктов 2 и 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 строительный контроль Администрацией надлежащим образом не осуществлен.

5. Полнота и своевременность представления Любанским городским поселением Тосненского района Ленинградской области установленной отчетности об использовании бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию проекта «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств»

5.1. Соглашением № 1/282 предусмотрено предоставление Администрацией отчетности об использовании предоставленных субсидий

из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования с информацией о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии.

5.2. Годовой (итоговый) Отчет о достижении показателей результативности использования субсидий (приложение № 6 к Соглашению № 1/282), Информация о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии (приложение № 1 к Отчету о достижении показателей результативности использования субсидий) за 2017 год Администрацией представлен своевременно, в полном объеме.

Согласно представленной отчетности, значение показателя результативности использования субсидий: «количество реализованных проектов» – 1 ед. достигнут.

5.3. Фактическая реализация Проекта не соответствует решениям, предусмотренным проектной документацией, в том числе:

- работы по устройству второго бассейна не производились;
- цементопесчанная смесь для укрепления тротуаров из брусчатки не применялась;
- вместо устройства квадратной фундаментной плиты железобетонной плоской (78,6 м³) на Объекте выполнено устройство круглой железобетонной плиты (54,4 м³);
- вместо велосипедных дорожек на Объекте выполнено устройство пешеходных тротуаров.

6. Выводы и предложения

6.1. Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области победила в архитектурном конкурсе среди городов Ленинградской области «Архитектурный облик городских общественно-значимых публичных пространств общегородского значения» в номинации «Лучший проект создания и(или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» (протокол заседания конкурсной комиссии от 21.07.2016), проводимом в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

6.2. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2017 № 34 «О распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов - победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами

местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в «Ленинградской области» из областного бюджета Ленинградской области Любанскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области распределены субсидии, как победителю конкурса, на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» на сумму 21 138,37 тыс. руб.

6.3. Между комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключено Соглашение от 27.03.2017 № 1/282 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ».

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования с учетом дополнительного соглашения от 18.09.2017 к Соглашению № 1/282 составил 20 826,73 тыс. руб.

6.4. В 2017 году фактическое финансирование мероприятия на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» составило 21 037,10 тыс. руб., в том числе:

- 20 826,73 тыс. руб. субсидии областного бюджета Ленинградской области;
- 210,37 тыс. руб. средства местного бюджета.

6.5. В соответствии с пунктом 3.9. Соглашения № 1/282 администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключен муниципальный контракт от 26.05.2017 № 0145300002917000009 на строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань (реестровый номер 3471602458517000026) с ООО «ВАЛНУТ».

6.6. Администрацией по муниципальному контракту от 26.05.2017 № 0145300002917000009 с ООО «ВАЛНУТ» осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов):

- не соответствующей условиям контракта, в результате приемки фактически не выполненных на объекте «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» работ, на сумму 3 129,06 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета Ленинградской области – 3 097,77 тыс. руб., средства местного бюджета – 31,29 тыс. руб.
- не имеющей документального подтверждения о соответствии этих работ требованиям технических регламентов, сводам правил и государственным стандартам обеспечения безопасности окружающей среды на сумму 6 138,70 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета Ленинградской области – 6 077,31 тыс. руб., средства местного бюджета – 61,39 тыс. руб.

6.7. Фактическая реализация Проекта не соответствует решениям, предусмотренным проектной документацией, в том числе:

- работы по устройству второго бассейна не производились;
- цементопесчанная смесь для укрепления тротуаров из брусчатки не применялась;

- вместо устройства квадратной фундаментной плиты железобетонной плоской (78,6 м³) на Объекте выполнено устройство круглой железобетонной плиты (54,4 м³);

- вместо велосипедных дорожек на Объекте выполнено устройство пешеходных тротуаров.

Показатель результативности использования субсидий областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2017 году Администрации на реализацию Проекта – Строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», не достигнут.

На основании изложенного, в целях целевого и эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, принятия действенных мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, Контрольно-счетная палата Ленинградской области предлагает:

6.8. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

6.8.1. Возместить до 01 апреля 2019 года нанесенный областному бюджету Ленинградской области ущерб в сумме 3 097,77 тыс. руб. в результате приемки и оплаты работы (ее результатов), не соответствующей условиям контракта, в результате приемки фактически не выполненных работ по муниципальному контракту от 26.05.2017 № 0145300002917000009.

6.8.2. Возместить до 01 апреля 2019 года нанесенный областному бюджету Ленинградской области ущерб в сумме 6 077,31 тыс. руб. в результате приемки и оплаты работы (ее результатов), не имеющей документального подтверждения о соответствии этих работ требованиям технических регламентов, сводам правил и государственным стандартам обеспечения безопасности окружающей среды по муниципальному контракту от 26.05.2017 № 0145300002917000009.

6.8.3. Обеспечить соответствие Проекта парк «ИМЕНИ ТЕБЯ» – благоустройство территории, ограниченной улицами: Карла Маркса, Береговой, Вокзальной и Ленина в г. Любань Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Техническому заданию, разработанному и утвержденному по итогам проведения архитектурного конкурса «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств».

6.9. Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области:

6.9.1. Принять меры по контролю за возмещением Администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области нанесенного областному бюджету Ленинградской области ущерба на сумму 3 097,77 тыс. руб. в результате приемки и оплаты работы (ее

результатов), не соответствующей условиям контракта по муниципальному контракту от 26.05.2017 № 0145300002917000009.

6.9.2. Принять меры по контролю за возмещением Администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области нанесенного областному бюджету Ленинградской области ущерба на общую сумму 6 077,31 тыс. руб. в результате приемки и оплаты работы (ее результатов), не имеющей документального подтверждения о соответствии этих работ требованиям технических регламентов, сводам правил и государственным стандартам обеспечения безопасности окружающей среды по муниципальному контракту от 26.05.2017 № 0145300002917000009.

6.9.3. Обеспечить контроль соответствия Проекта парк «ИМЕНИ ТЕБЯ» Техническому заданию, разработанному и утвержденному по итогам проведения архитектурного конкурса «Архитектурный облик городских общественно значимых пространств», проектно-сметной документации.

6.9.4. Принять меры по внесению изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию проектов – победителей конкурса в номинации «Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 22.02.2017 № 32:

- в части утверждения Комитетом технического задания Администрации муниципального образования на разработку проектно-сметной документации в соответствии с проектом – победителем конкурса;

- в части утверждения Комитетом разработанной Администрацией муниципального образования проектно-сметной документации, соответствующей проекту, признанному победителем ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области в номинации «Лучший проект создания и(или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения» (графические материалы, детали благоустройства, иная информация, соответствующая заявке победителя конкурса).

Приложение на 13 л.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



М.Г. Сидорович

Несоответствия фактически выполненных ремонтно-строительных работ по Муниципальному контракту данным, отраженным в первичных учетных документах (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)

1. Акт КС-2 от 06.06.2017 №2

(ЛС №02-01-02 «Устройство покрытий парка. Благоустройство»):

- п. 1 – Разработка грунта экскаватором в котлованах – 242 м³;
- п. 2 – Засыпка траншей и котлованов – 80,667 м³;
- п. 3 – Уплотнение грунта – 80,667 м³;
- пп. 4 и 5 – Устройство подстилающих слоев из песка – 60,8 м³ (объем песка – 66,88 м³).

В ходе контрольного осмотра работ по устройству пруда (по проекту состоит: из первого бассейна, второго бассейна и связующего канала) работы по устройству второго бассейна не предъявлены.

Исполнительная документация на устройство второго бассейна отсутствует.

Достоверных пояснений о причинах исключения второго бассейна из объема работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», а также о принятых технических решениях при исключении данных работ в ходе проверки Администрацией не представлено.

Таким образом, объемы работ по устройству второго бассейна на Объекте, предусмотренные проектной документацией 11.16/ПИТ-ПЗУ согласно листу 9.4, принятые и оплаченные по акту КС-2 от 06.06.2017 № 2, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 87,48 тыс. руб.

2. Акт КС-2 от 05.09.2017 №4

(ЛС №02-01-02 «Устройство покрытий парка. Благоустройство»):

- пп. 2 и 3 – Устройство прослойки из нетканого материала – 493,5м² (объем пленки полиэтиленовой 0,2-0,5мм – 493,5м²);
- пп. 4 и 5 – Устройство прослойки из нетканого материала – 493,5м² (объем геотекстиля Дорнит 200г/м² – 493,5м²);
- пп. 6-8 – Стабилизация грунта георешеткой – 155м² (объем: георешетка Fortac R200/30-30 – 163,057м²; щебень М800 – 40,3м³).

В ходе контрольного осмотра работ по устройству пруда (по проекту состоит: из первого бассейна, второго бассейна и связующего канала) работы по устройству второго бассейна не предъявлены.

Исполнительная документация на устройство второго бассейна отсутствует.

Достоверных пояснений о причинах исключения второго бассейна из объема работ по строительству парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», а также о принятых технических решениях при исключении данных работ в ходе проверки Администрацией не представлено.

Таким образом, объемы работ по устройству второго бассейна на Объекте, предусмотренные проектной документацией 11.16/ПИТ-ПЗУ согласно листу 9.4, принятые и оплаченные по акту КС-2 от 05.09.2017 № 4, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 163,42 тыс. руб.

- пп. 9 и 10 – Устройство подстилающих слоев оснований из щебня – 118,2 м³ (объем щебня М800 – 149,932 м³).

Фактически на Объекте выполнено укрепление откосов георешеткой для армирования грунтов Fortac R200/30-30. В составе нормы ГЭСН27-06-049-01 на выполнение данного вида работ входит щебень в объеме 260 м³ на 1000 м² устройства георешетки. Данные работы приняты п. 6 акта КС-2 в объеме 935 м², стоимость щебня М800 принята п. 8 акта КС-2 в объеме 243,1 м³.

Листы 9.1-9.4 проектной документации 11.16/ПИТ-ПЗУ содержат технические решения по устройству бассейнов на территории парка «ИМЕНИ ТЕБЯ», согласно которым откосы первого и второго бассейнов, а также связующего канала необходимо укрепить георешеткой 100 мм (935 м²) с засыпкой ее щебнем (118,2 м³).

В ходе фактического производства строительно-монтажных работ выполнена конструктивная замена укрепления откосов первого и второго бассейнов и связующего канала с георешетки 100 мм на георешетку 200 мм (данные изменения в проектную документацию не вносились), при этом, при расчетах за выполненные работы по актам КС-2, помимо добавления объема щебня от новых конструктивных решений (243,1 м³), сохранен объем щебня от старых конструктивных решений (118,2 м³).

В ходе контрольного осмотра работы по устройству подстилающих слоев оснований из щебня в объеме 118,2 м³, дополнительно, сверх укрепления откосов георешеткой для армирования грунтов Fortac R200/30-30, не предъявлены.

Таким образом, работы по устройству подстилающих слоев оснований из щебня в объеме 118,2 м³ принятые и оплаченные по акту КС-2 от 05.09.2017 №4, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 210,24 тыс. руб.

- п. 12 – Устройство стен бетонных – 9,36 м³.

Фактически на Объекте выполнено устройство стены подпорной из сборного железобетона (блоки ФБС24-6-6-Т – 6 шт.).

Таким образом, работы по устройству подпорной стены из бетона 9,36 м³, принятые и оплаченные по акту КС-2 от 05.09.2017 № 4, фактически

не выполнялись, а вместо них выполнено устройство стены подпорной из блоков ФБС 24-6-6-Т (6шт.).

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 12,14 тыс. руб.

- п. 13 – Армирование подстилающих слоев и набетонок – 0,858 т.

Фактически на Объекте выполнено устройство стены подпорной из сборного железобетона (блоки ФБС24-6-6-Т – 6 шт.).

Согласно листу 3 проектной документации 11.16/ПИТ-КР арматура в объеме 0,858 т предназначена была для устройства каркаса арматурного при бетонировании подпорной стены. Замена монолитного бетона на сборный железобетон, при фактическом выполнении работ по устройству подпорной стены, исключила необходимость фактического применения арматурного каркаса.

В ходе контрольного осмотра дополнительные работы по армированию не предъявлены.

Таким образом, работы по армированию подстилающих слоев и набетонок в объеме 0,858 т, принятые и оплаченные по акту КС-2 от 05.09.2017 № 4, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 42,13 тыс. руб.

- п. 14 – Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная – 56,16 м².

В ходе контрольного осмотра следов оклеечной гидроизоляции на подпорной стене не обнаружено.

Таким образом, работы по устройству гидроизоляции стен, фундаментов горизонтальной оклеечной в объеме 56,16 м², принятые и оплаченные по акту КС-2 от 05.09.2017 № 4, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 14,69 тыс. руб.

- п. 27 – Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67% – 31,27 м³.

В ходе контрольного осмотра тротуаров из брусчатки следов цементнопесчаной смеси не обнаружено. Большинство швов между камнями ничем не заполнено, заполнитель вымыт осадками. На тех швах, на которых сохранился заполнитель, он представлен песком без добавления цемента. В ходе контрольного осмотра также были обнаружены участки с дефектами покрытия, позволившие осмотреть основание дорожек. На этих участках основание под брусчатку представлено песком без добавления цемента. Следов цемента в районе тротуаров из брусчатки не обнаружено, за исключением раствора под бордюрным камнем (необходим по технологии и учтен отдельной нормой как бетон).

Таким образом, смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67%, принятая и оплаченная по акту КС-2 от 05.09.2017 № 4 в объеме 31,27 м³, фактически на Объекте не применялась.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 132,56 тыс. руб.

3. Акт КС-2 от 05.09.2017 №5

(ЛС №02-01-03 «Конструктивные решения парка»):

- п. 2 – Установка закладных деталей – 2,3455 т.

В ходе контрольного осмотра качели определены места установки закладных деталей, это – опорные части стоек $D=108$ мм.

Согласно листу 6 проектной документации 11.16/ПИТ-КР в районе предусмотрено 2 вида закладных деталей: ЗД-1 – 359,4 кг и ЗД-2 – 35,1 кг.

2,3455 т определенные по акту КС-2 как закладные детали, согласно листу 6 проектной документации 11.16/ПИТ-КР, представляют собой арматурный каркас класса А-III $D=12$ мм весом 2,274 т с $K=1,03$ (надбавка к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД, согласно п. 2.9.1 ТЧ ГЭСН09).

Фактически при приемке работ по устройству качелей актом КС-2 в п. 5 (устройство плит железобетонных плоских) уже приняты затраты по устройству арматурного каркаса весом 6,3666 т (выше в 2,5 раза объема предусмотренного проектом).

Никаких дополнительных работ по устройству арматурных каркасов или установке закладных деталей на объекте в ходе контрольного осмотра не обнаружено.

Таким образом, работы по установке закладных деталей в объеме 2,3455 т, принятые и оплаченные по акту КС-2 от 05.09.2017 № 5, фактически не выполнялись

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 198,24 тыс. руб.

- п. 3 – Устройство фундаментной плиты железобетонной плоской – 78,6 м³.

В ходе контрольного осмотра качелей определено, что устройство плиты железобетонной фактически выполнено в объеме 54,4 м³, вместо принятого и оплаченного по акту КС-2 объема 78,6 м³.

Объем работ по устройству плиты железобетонной 78,6 м³ принятый и оплаченный по акту КС-2 соответствует листу 6 проектной документации 11.16/ПИТ-КР. Однако, согласно данному листу, плита должна быть квадратная 17,4х17,4 м без пустотных участков. Фактически на Объекте выполнено устройство круглой железобетонной плиты с пустотным участком в ее середине, фактический обмер данной плиты установил ее объем 54,4 м³.

Кроме того, при расчетах за выполненные работы не учтены положения п. 1.6.2 ТЧ ГЭСН06, согласно которому фактический расход арматуры принимается по проектным данным. $K=1,03$ (надбавка к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД, согласно п. 2.9.1 ТЧ ГЭСН09) не может быть применен, так как техническая часть ГЭСН09 не имеет отношения к технической части ГЭСН06.

Таким образом, фактически не выполненные работы по устройству плиты железобетонной в объеме 24,2 м³ необходимо исключить из объемов принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 05.09.2017 № 5. При этом, из нормы на устройство плиты также необходимо исключить сталь арматурную классов А-I, А-II, А-III в объеме 4,4064 т.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 258,40 тыс. руб.

4. Акт КС-2 от 05.09.2017 № 6

(ЛС №04-01-01 «Наружное освещение. Охранное видеонаблюдение»):

- пп. 15 и 16 – Установка стальных опор освещения – 2,05 т (опоры освещения марки ОГК-7 г.ц. – 25 шт.).

В ходе контрольного осмотра установлено, что опоры освещения, установленные на Объекте, выполнены из труб Д108/76 мм высотой 5 м (44 кг/шт.) - 31 шт. и высотой 6м (55 кг/шт.) – 1 шт., которые по своим характеристикам соответствуют опорам марки ОТ1ф.

Таким образом, фактически не выполненные работы по установке опор освещения в объеме 0,925 т необходимо исключить из объемов принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 05.09.2017 № 6.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 245,37 тыс. руб.

5. Акт КС-2 от 01.10.2017 № 7

(ЛС №02-01-02 «Устройство покрытий парка. Благоустройство»)

- п. 3 – Клей 88-СА – 2422кг.

В ходе контрольного осмотра резинового покрытия установлено, что покрытие к основанию не приклеено и отводится в сторону ручным способом без приложения усилий. При этом структура резинового покрытия не нарушается.

Клей марки 88-СА, принятый и оплаченный по акту КС-2, по своим техническим характеристикам предназначен для склеивания между собой различных поверхностей, в том числе и резины, но не предназначен для устройства резиновых покрытий площадок.

Согласно техническим условиям на устройство резиновых покрытий различных производителей компонентов, для устройства данных покрытий применяются различные полиуретановые связующие и клеи для резиновых покрытий. В сборнике ТССЦ ЛО таким ресурсом является связующее полиуретановое двухкомпонентное «Elastocoast». При этом, расход такого связующего составляет 15-20% от массы резиновой крошки.

Таким образом, стоимость клея марки 88-СА, в объемах принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 №7– 2422 кг, необходимо заменить на связующее полиуретановое двухкомпонентное «Elastocoast» - 110,8065 кг (17,5% от резиновой крошки – 633,18 кг).

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 512,47 тыс. руб.

- п.5 – Разработка грунта экскаватором в котлованах – $210,35 \text{ м}^3$.

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек установлено, что пешеходные дорожки из бетонных плит фактически выполнены на Объекте в объеме 1084 м^2 , вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме 1137 м^2 .

Таким образом, в акте КС-2 от 01.10.2017 № 7 необходимо привести объем оснований для устройства пешеходных тротуаров с фактическим объемом устройства этих тротуаров – 1084 м^2 .

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 0,90 тыс. руб.

- пп.6 и 7 – Установка бортовых камней 2ГП – $422,56 \text{ м}$ (камни бортовые 2ГП – $422,56 \text{ м}$).

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек установлено, что камни бортовые 2ГП фактически установлены на Объекте в объеме 723 м , вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме $845,06 \text{ м}$.

Таким образом, работы по установке бортовых камней 2ГП в объеме $122,06 \text{ м}$, включая стоимость бортовых камней, необходимо исключить из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 404,88 тыс. руб.

- пп.8 и 9 – Устройство прослойки из НСМ – $568,5 \text{ м}^2$ (нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м² – $568,5 \text{ м}^2$).

- пп.10 и 11 – Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка – $56,85 \text{ м}^3$ (песок строительный средний – $62,535 \text{ м}^3$).

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек установлено, что пешеходные дорожки из бетонных плит фактически выполнены на Объекте в объеме 1084 м^2 , вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме 1137 м^2 .

Таким образом, в акте КС-2 от 01.10.2017 № 7 необходимо привести объем оснований для устройства пешеходных тротуаров в соответствии с фактическим объемом устройства этих тротуаров – 1084 м^2 .

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 9,03 тыс. руб.

- п. 12 – Щебень М1000 – $71,631 \text{ м}^3$ (работы по его укладке в виде подстилающих и выравнивающих слоев учтены актом КС-2 от 05.09.2017 № 4).

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек установлено, что пешеходные дорожки из бетонных плит фактически выполнены на Объекте в объеме 1084 м^2 , вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме 1137 м^2 .

Таким образом, в акте КС-2 от 01.10.2017 № 7 необходимо привести объем оснований для устройства пешеходных тротуаров в соответствии с фактическим объемом устройства этих тротуаров – 1084 м^2 . Также в КС-2 от 01.10.2017 № 7 необходимо предусмотреть исключение из объема принятых и оплаченных работ затраты по устройству подстилающих и выравнивающих

слоев из щебня (принято и оплачено по акту КС-2 от 05.09.2017 № 4), связанных с объемом исключаемого щебня М1000.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 7,31 тыс. руб.

- пп.13 и 14 – Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС – 28,425 м³ (гравий для строительных работ марки Др8 – 36,8155 м³).

- п.15 – Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка – 28,425 м³.

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек установлено, что пешеходные дорожки из бетонных плит фактически выполнены на Объекте в объеме 1084 м², вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме 1137 м².

Таким образом, в акте КС-2 от 01.10.2017 № 7 необходимо привести объем оснований для устройства пешеходных тротуаров в соответствие с фактическим объемом устройства этих тротуаров – 1084 м².

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 4,40 тыс. руб.

- п. 16 – Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67% – 31,27 м³.

В ходе контрольного осмотра тротуаров из брусчатки следов цементно-песчаной смеси не обнаружено. Большинство швов между камнями ничем не заполнено, заполнитель вымыт осадками. На тех швах, на которых сохранился заполнитель, он представлен песком без добавления цемента. В ходе контрольного осмотра также были обнаружены участки с дефектами покрытия, позволившие осмотреть основание дорожек. На этих участках основание под брусчатку представлено песком без добавления цемента. Следов цемента в районе тротуаров из брусчатки не обнаружено, за исключением раствора под бордюрным камнем (необходим по технологии и учтен отдельной нормой как бетон).

Таким образом, смесь пескоцементную с содержанием цемента до 67% в объемах принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 №7 – 31,27 м³, необходимо заменить на песок строительный средний (с учетом корректировки объемов, связанных с фактическим неустройством части пешеходных тротуаров).

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 134,65 тыс. руб.

- п.17 – Устройство пешеходных тротуаров – 631,9 м².

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек установлено, что пешеходные дорожки из бетонных плит фактически выполнены на Объекте в объеме 1084 м², вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме 1137 м².

Таким образом, в акте КС-2 от 01.10.2017 № 7 из объемов принятых и оплаченных по акту КС-2 работ по устройству пешеходных тротуаров 631,92 м² необходимо исключить объем фактически не выполненных на Объекте работ по их устройству 53 м².

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 34,28 тыс. руб.

- п.18 – *Разработка грунта экскаватором в котлованах – 201,1 м³.*

В ходе контрольного осмотра велосипедных дорожек установлено, что вместо велодорожек по территории парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» на Объекте фактически выполнено устройство пешеходных тротуаров асфальтовых вдоль границы благоустройства (в районе железнодорожной станции) в объеме 493,4 м². При этом, изменения в проектную документацию в ходе контрольного осмотра не представлены.

- пп.19 и 20 – *Установка бортовых камней 5ГП – 448 м (камни бортовые 5ГП – 448 м).*

В ходе контрольного осмотра пешеходных дорожек (велодорожек) установлено, что камни бортовые 5ГП фактически установлены на Объекте в объеме 369 м, вместо принятых и оплаченных по актам КС-2 работ в объеме 448 м.

При этом, установка бортовых камней 5ГП выполнена не на пешеходных дорожках асфальтовых, устроенных вместо велодорожек, а на пешеходных тротуарах из брусчатки. Никаких изменений в проектную документацию в ходе контрольного осмотра не представлено.

Таким образом, работы по установке бортовых камней 5ГП в объеме 79 м, принятые и оплаченные по акту КС-2 от 01.10.2017 №7, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 202,31 тыс. руб.

- пп.21 и 22 – *Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка – 37,24 м³ (песок строительный средний – 40,964 м³).*

- пп.23 и 24 – *Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня – 55,86 м³ (щебень М600 – 70,3836 м³).*

В ходе контрольного осмотра велосипедных дорожек установлено, что вместо велодорожек по территории парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» на Объекте фактически выполнено устройство пешеходных тротуаров асфальтовых вдоль границы благоустройства (в районе железнодорожной станции) в объеме 493,4 м². При этом, никаких изменений в проектную документацию в ходе контрольного осмотра не представлено.

- пп.25 и 26 – *Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6см – 372,4 м².*

- пп.27 и 28 – *Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5см – 372,4 м².*

В ходе контрольного осмотра велосипедных дорожек установлено, что вместо велодорожек по территории парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» на Объекте фактически выполнено устройство пешеходных тротуаров асфальтовых вдоль границы благоустройства (в районе железнодорожной станции) в объеме 493,4 м². При этом, никаких изменений в проектную документацию в ходе контрольного осмотра не представлено.

Фактически на объекте выполнено устройство именно пешеходных тротуаров из однослойного асфальтобетона (толщиной от 4см до 10см), а не принятые и оплаченные по акту КС-2 работы по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц и дорог.

6. Акт КС-2 от 01.10.2017 №8
(ЛС №02-01-03 «Конструктивные решения парка»):

- п. 2 – Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ) – 1,397 т.

Конструкции рамные, принятые и оплаченные по акту КС-2, по своему технологическому назначению являются металлоконструкциями заводского изготовления, порядок изготовления которых регламентирован СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», с оформлением предприятием изготовителем соответствующего паспорта качества металлоконструкций.

Фактически металлические конструкции качелей на Объекте изготовлены из металлопроката: трубы стальные $D = 108 \times 8$ мм и трубы профильные $140 \times 140 \times 6$ мм, что подтверждается данными контрольного осмотра и изучения исполнительной документации. Паспорт качества металлоконструкций предприятия изготовителя в ходе контрольного осмотра не представлен, ссылки в исполнительной документации на него отсутствуют.

Таким образом, из объемов принятых и оплаченных по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8 необходимо исключить стоимость конструкций рамных из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ) – 1,397 т.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 44,29 тыс. руб.

- п. 5 – Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером – 90 м^2 .

В ходе контрольного осмотра следов обмазочной гидроизоляции на фундаменте качелей не обнаружено.

Таким образом, работы по устройству гидроизоляции обмазочной в один слой праймером в объеме 90 м^2 , принятые и оплаченные по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 16,97 тыс. руб.

- п. 11 – Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т – 0,489 т.

Конструкции стальные решетчатые, принятые и оплаченные по акту КС-2, по своему технологическому назначению являются металлоконструкциями заводского изготовления, порядок изготовления которых регламентирован СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества

стальных строительных конструкций», с оформлением предприятием изготовителем соответствующего паспорта качества металлоконструкций.

Фактически металлические конструкции моста на Объекте изготовлены из металлопроката – двутавр № 16, что подтверждается данными контрольного осмотра и изучения исполнительной документации. Паспорт качества металлоконструкций предприятия изготовителя в ходе контрольного осмотра не представлен, ссылки в исполнительной документации на него отсутствуют.

Таким образом, из объемов принятых и оплаченных по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8 необходимо исключить стоимость конструкций стальных индивидуальных решетчатых сварных массой 0,1 - 0,5 т – 0,489 т.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 34,76 тыс. руб.

- п. 13 – Доска террасная «Вельвет» (лиственница) толщиной 27 мм – 1,125 м³.

В ходе контрольного осмотра моста установлено, что настил из доски террасной фактически выполнен на площади 24 м², что при толщине доски 27 мм составляет 0,65 м³, вместо принятых и оплаченных по акту КС-2 – 1,125 м³.

Таким образом, из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8 необходимо исключить террасную доску в объеме 0,475 м³.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 29,72 тыс. руб.

- п. 15 – Бурение ям глубиной до 2м – 22 шт.

В ходе контрольного осмотра фундаментов под кольцевое ограждение следов бурения, а также каких-либо строительных конструкций, которые устраиваются в пробуренных ямах, на Объекте не обнаружено.

Таким образом, работы по бурению ям глубиной до 2 м в объеме 22 шт., принятые и оплаченные по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8, фактически не выполнялись.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 7,86 тыс. руб.

- п. 18 – Устройство бетонных фундаментов под колонны (фактически под кольцевое ограждение) – 7,1 м³.

В ходе контрольного осмотра качелей определено, что устройство фундамента под кольцевое ограждение фактически выполнено в объеме 3,6 м³, вместо принятого и оплаченного по акту КС-2 объема 7,1 м³.

Таким образом, фактически не выполненные работы по устройству фундамента под кольцевое ограждение в объеме 3,5 м³ необходимо исключить из объемов принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 19,35 тыс. руб.

- п. 19 – Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная – 86 м².

В ходе контрольного осмотра следов оклеечной гидроизоляции фундамента под кольцевое ограждение не обнаружено.

Таким образом, работы по устройству гидроизоляции фундаментов горизонтальной оклеечной в объеме 86 м², необходимо исключить из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 22,49 тыс. руб.

- п. 21 – Бурение ям глубиной до 2м – 7 шт.

- п. 22 – Устройство основания щебеночного – 0,6 м³.

- п. 23 – Устройство основания песчаного – 0,3 м³.

- п. 24 – Устройство бетонных фундаментов под колонны (фактически под линейное ограждение) – 2,15 м³.

- п. 25 – Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная – 24,7 м².

В ходе контрольного осмотра установлено, что линейное ограждение фактически на Объекте не устраивалось.

Таким образом, работы, связанные с устройством линейного ограждения, необходимо исключить из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 23,29 тыс. руб.

- п. 26 – Устройство заборов (фактически линейное ограждение) – 36 м².

В ходе контрольного осмотра установлено, что линейное ограждение фактически на Объекте не устраивалось.

При этом, часть работ по устройству деревянных конструкций перенесена в устройство кольцевого ограждения в объеме 19,4 м².

Таким образом, работы, связанные с устройством линейного ограждения, необходимо исключить из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 8.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 12,55 тыс. руб.

7. Акт КС-2 от 01.10.2017 №9

(ЛС №04-01-01 «Наружное освещение. Охранное видеонаблюдение»):

- пп. 4 и 5 – Установка стальных опор освещения – 0,574 тн (опоры освещения марки ОГК-7 з.ц. – 7 шт.).

В ходе контрольного осмотра установлено, что опоры освещения, установленные на Объекте выполнены из труб Д108/76 мм высотой 5 м (44 кг/шт.) - 31 шт. и высотой 6м (55 кг/шт.) – 1 шт., которые по своим характеристикам соответствуют опорам марки ОТ1ф.

Таким образом, фактически не выполненные работы по установке опор освещения в объеме 0,249 т необходимо исключить из объемов принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 9.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 67,08 тыс. руб.

- п. 11 – *Светильники светодиодные Standard с накладкой из АВС-пластика для бассейнов – 32 шт.*

Данные изделия фактически установлены другой марки, с иными техническими характеристиками.

В ходе контрольного осмотра установлено, что фактически на Объекте установлены светильники марки Viled Модуль, консоль К-1, 64 Вт в объеме 35 шт.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 76,49 тыс. руб.

- п. 12 – *Зажимы наборные без кожухов – 46 шт.*

В ходе контрольного осмотра на Объекте никаких устройств или изделий в виде зажимов наборных изловленных по ГОСТ 25154-82 не обнаружено.

На объекте фактически выполнено только прокладка кабелей силовых и слаботочных, а также установка электроустановочных изделий и изделий системы видеонаблюдения. Разделка кабеля, включение его в сеть, подключение изделий и аппаратов к электрическим и слаботочным сетям входит в состав операций на прокладку данных кабелей и установку данных изделий и аппаратов, а нормы в свою очередь содержат исчерпывающий состав вспомогательных ресурсов необходимых для данных операций.

Таким образом, работы, связанные с подключением зажимов наборных, необходимо исключить из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 9.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 12,12 тыс. руб.

- п. 16 – *Прибор или аппарат – 64 шт.*

В ходе контрольного осмотра на Объекте никаких приборов или аппаратов, сверх принятых и оплаченных при установке электроустановочных изделий и изделий системы видеонаблюдения, не обнаружено.

Таким образом, работы, связанные с установкой приборов или аппаратов, необходимо исключить из объема принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 9.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 35,91 тыс. руб.

- п. 17 – *DIN-рейка металлическая TH35/7,5 длиной 250мм – 64 шт.*

В ходе контрольного осмотра установлено, что фактически на Объекте применены DIN-рейки средней длиной 50 мм в объеме 32 шт., на которые крепятся автоматические выключатели, расположенные в опорах освещения.

Соответственно, рейки 250 мм делились путем их распила на рейки средней длины по 50 мм, а работы, связанные с их установкой, учтены нормами на установку автоматических выключателей, так как данными нормами учтена, в том числе, установка опорных конструкций для этих выключателей.

Таким образом, из объемов принятых выполненных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 9 необходимо исключить стоимость, фактически не применявшихся для установки автоматических выключателей, DIN-реек длиной 260 мм в объеме 58 шт.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 1,79 тыс. руб.

- п. 19 – Видеокамера *Vt326 H Wir* уличная – 6шт.

Данные изделия фактически установлены другой марки, с иными техническими характеристиками.

В ходе контрольного осмотра установлено, что фактически на Объекте установлены видеокамеры марки IP ActiveCam AC-D2113IR3.

Таким образом, фактически не установленные видеокамеры *Vt326 H Wir* в объеме 6 шт. необходимо исключить из объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 9.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 22,31 тыс. руб.

- п. 22 – Кабель силовой ВВГнг 5х4мм – 908 м.

Фактически проложен кабель другой марки, с иными техническими характеристиками.

В ходе контрольного осмотра установлено, что фактически на Объекте для подключения видеокамер проложен кабель витая-пара 4 х 2 х 0,52 мм.

Конструкция видеокамер как *Vt326 H Wir* так и *ActiveCam AC-D2113IR3* в принципе не позволяет выполнить их подключение силовым кабелем, так как эти камеры являются IP-камерами, то есть подключаются к сети только через компьютерный разъем RJ45.

Таким образом, фактически не проложенный кабель ВВГнг 5 х 4 мм в объеме 908 м необходимо исключить из объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ по акту КС-2 от 01.10.2017 № 9.

Сумма завышения стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ составляет 80,85 тыс. руб.