

25 ФЕВ 2020

№ 1128-1/20-13-0



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину



Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с частью 6 статьи 15 областного закона Ленинградской области от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» вносит на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Ленинградской области, предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор».

Приложения:

1. Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Ленинградской области, предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» на 39 л. в 1 экз.

2. Выписка из протокола №1/20 заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24.01.2020 на 9 л. в 1 экз.

3. Копия приложения №4 к протоколу заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24.01.2020 №1/20 на 63 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

М.А. Ляхова

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М. А. Ляхова
«21» февраля 2020 года

Отчет
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка
использования средств бюджета Ленинградской области,
предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного
комплекса волейбола в г. Сосновый Бор»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 10 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №65 (с изменениями), распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26 сентября 2019 года №66-р.

Предмет контрольного мероприятия:

Использование средств областного бюджета, предусмотренных в 2017 - 2019 годах на строительство спортивного комплекса волейбола в городе Сосновый Бор в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Объект проверки:

Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области».

Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.09.2019 по 30.12.2019.

В результате проведения контрольного мероприятия
установлено:

Финансирование строительства спортивного комплекса волейбола в городе Сосновый Бор осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» (в 2019 году – в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области») государственной программы Ленинградской

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (с изменениями).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444 «Об утверждении перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» утвержден «Перечень объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (далее – Перечень объектов), в который включен, в том числе объект «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» (далее – Комплекс, Объект).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2019 №95 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 N444 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» наименование подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области», указанное в постановлении Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 N444, изменено на «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области».

Согласно Перечню объектов:

- Главным распорядителем бюджетных средств на строительство Объекта является комитет по строительству Ленинградской области,

- Бюджетополучателем средств областного бюджета Ленинградской области является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (далее – ГКУ «УС ЛО»).

По данным ГКУ «УС ЛО» по состоянию на 20.11.2019 капитальные вложения в Объект составили 891172,6 тыс. руб., в том числе:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор	8700
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	1643,3
Проведение проверки достоверности сметной стоимости строительства	
ГК №756651 от 25.08.2017. Выполнение работ по объекту «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор»	869396,2
Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством	688,4
Поставка оборудования и др.	10744,8
ВСЕГО	891172,6

Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор

ГКУ «УС ЛО» с ООО «ИТ Синтез» заключен государственный контракт №2/2015 от 12.01.2015 на выполнение работ по проектированию спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. Стоимость работ составила 8700 тыс. руб.

Заданием на проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор (приложение №3 к государственному контракту от 12.01.2015 №2/2015), в том числе, установлено, что конструкции фундаментов определяются проектом по результатам инженерных изысканий.

В рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 12.01.2015 №2/2015 ООО «ИТ Синтез» представлен технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий №04-15-3.

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий №04-15-3 проектирование строительства спортивного комплекса волейбола планировалось на свайном фундаменте с глубиной погружения свай 15 м.

При этом, согласно разделу 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации (ИТС-2015.01-КР) проектной организацией ООО «ИТ Синтез» принято решение и произведен расчет фундаментов – монолитные железобетонные столбчатые на естественном основании. Согласно пункту 4.6 проектной документации (ИТС-2015.01-КР) тип фундаментов выбран проектной организацией исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства.

В соответствии с договорами от 05.11.2015 №1998 и №1999, заключенными ГКУ «УС ЛО» с ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (далее - ГАУ «Леноблгосэкспертиза»), осуществлена государственная экспертиза проектной и сметной документации, по результатам которой указанная документация получила положительные заключения от 14.04.2016 №47-1-1-3-0066-16 и от 27.04.2016 №47-1-7-0153-16 соответственно. Стоимость работ по проведению государственной экспертизы проектной и сметной документации составила 1643,3 тыс. руб.

Проектно-сметная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы, утверждена ГКУ «УС ЛО» (приказ от 17.05.2016 №43).

На совещании по объекту «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор», проведенном 23.09.2016 под председательством первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области (протокол совещания от 23.09.2016 №55-1):

1) Приняли к сведению информацию о том, что в полученном от проектно-конструкторского филиала АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» обращении выражено мнение о высоких рисках применения столбчатых

фундаментов, а также о возможности безвозмездной корректировки проектно-сметной документации.

2) Приняли решение:

- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» рассмотреть возможность заключения договора на корректировку документации по объекту (срок 28.09.2016);

- в случае принятия АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» решения о корректировке проекта, ГКУ «УС ЛО» подготовить задание на изменение проектно-сметной документации (срок 30.09.2016).

ГКУ «УС ЛО» с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» заключен безвозмездный договор №ПР-18-2 от 03.10.2016 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор».

Согласно пункту 2.1 договора от 03.10.2016 №ПР-18-2 срок исполнения обязательств, включая получение положительного заключения по проектно-сметной документации объекта, установлен до 30.05.2017.

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации по Объекту (Приложение №1 к договору №ПР-18-2), утвержденным ГКУ «УС ЛО» и согласованным комитетом по строительству Ленинградской области, комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области и администрацией Сосновоборского городского округа Ленинградской области (даты утверждения и согласования не указаны, указан только 2016 год), предусмотрена полная переработка конструктивных решений фундаментов (столбчатых на свайные), каркаса здания и ряда архитектурных решений, которые повлекли за собой также ряд изменений в разделы 1-6, 9, 10, 12 проектно-сметной документации.

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области об основаниях принятого ГКУ «УС ЛО» решения о внесении существенных конструктивных изменений в проект Комплекса в октябре 2016 года после получения положительного заключения экспертизы в апреле 2016 года ГКУ «УС ЛО» сообщило, что основанием внесения изменений в проект спортивного комплекса в октябре 2016 года после получения положительной экспертизы в апреле 2016 года явилась возможность улучшения проектных решений, выполненных по результатам изысканий, проведенных в начале 2015 года, при этом корректировка проекта осуществлена на безвозмездной основе.

Сроки завершения выполнения работ в рамках договора от 03.10.2016 №ПР-18-2, определенные пунктом 2.1 договора от 03.10.2016 №ПР-18-2, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не соблюдены.

Так, на основании договора от 22.09.2017 №7 техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий утверждено АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и выдано исполнителю изысканий ООО «Центр инженерно-строительных изысканий» (далее – ООО «ЦИСИЗ») в 2018 году, программа производства инженерно-геологических изысканий под

проектируемый спортивный комплекс утверждена ООО «ЦИСИЗ» и согласована АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» также в 2018 году.

На основании уведомления ООО «ЦИСИЗ» о начале производства инженерных изысканий по адресу: Ленинградская область, Сосновый Бор, район реки Глуховка, для проектирования Комплекса от 19.06.2018 №15/06, направленному в адрес ГАУ «Леноблэкспертиза», ГАУ «Леноблэкспертиза» произведена регистрация работ по бурению скважин 50 п. м. Согласно данному уведомлению срок выполнения работ: начало – 29.06.2018, окончание – 30.07.2018.

Согласно разделу №1 «Введение» технического отчета об инженерно-геологических изысканиях №6-7.17-2018:

- инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ЦИСИЗ» в июне-июле 2018 года;

- основной целью инженерно-геологических изысканий являлась актуализация ранее выполненных инженерно-геологических изысканий для принятия проектных решений;

- при составлении отчета ООО «ЦИСИЗ» использованы архивные материалы выполненных в 2015 году изысканий.

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях №6-7.17-2018 строительство спортивного комплекса спроектировано на свайном основании с длиной свай 16 м.

Сравнительный анализ отчетов по результатам инженерно-геологических изысканий №04-15-3 (2015 года) и отчета №6-7.17-2018 (2018 года) показал, что результаты исследования грунтов и рекомендации по устройству фундаментов, в основном, аналогичны.

В соответствии с договорами от 27.03.2018 №759/18 и №760/18, заключенными между ГАУ «Леноблгосэкспертиза» («Исполнитель»), ГКУ «УС ЛО» («Заказчик») и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» («Плательщик»), осуществлена государственная экспертиза измененных проектной и сметной документации, по результатам которой указанная документация получила положительные заключения от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18 и от 08.08.2018 №47-1-0170-18 соответственно.

Проектно-сметная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы, утверждена ГКУ «УС ЛО» (приказ от 29.08.2018 №50-ПТО).

Согласно разделу 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» измененной в 2018 году проектной документации (том 4.1, Шифр 107-2018-КР.КЖ) исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства определен тип фундаментов: монолитные железобетонные столбчатые на свайном основании.

Кроме фундаментов изменен также пространственный каркас здания:

- в проекте 2018 года запроектированы колонны основного каркаса из круглой трубы с заполнением бетонной смесью; арка – из сварного двутавра. Марка стали основных конструктивных элементов принята С345;

- в проекте 2015 года колонны проектировались из двутавра; арочное покрытие – из трубы. Марка стали основных конструктивных элементов принята С245.

Согласно данным основной надписи чертежей (штамп чертежей) раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» том 4.1 проектной документации, проектная документация указанного раздела разработана и утверждена в марте 2018 года, т.е. за 3 месяца до проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий в июне 2018 года.

Таким образом, за основу проектирования принципиально новых типов фундаментов и каркасов здания приняты изыскания, проведенные в 2015 году, а согласно изысканиям, проведенным в 2018 году, геологические и гидрогеологические условия аналогичны результатам, полученным в 2015 году, при этом изменен тип фундаментов и каркас здания проекта 2015 года, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

Погружение свай при строительстве Комплекса проводилось до получения положительного заключения измененного проекта, а также до проведения работ по повторным инженерно-геологическим изысканиям.

В соответствии с представленными к проверке актами приемки продукции по количеству и качеству (входной контроль) свай в количестве 652 шт. приняты на Объекте в период с 19.02.2018 по 20.04.2018.

Согласно представленным проверке журналам погружения (забивки) свай, погружение (забивка) свай на Объекте проводилось с 10.03.2018 по 07.05.2018.

Согласно акту освидетельствования скрытых работ от 07.05.2018, в соответствии с которым проводилось освидетельствование работ по погружению свай в количестве 652 шт., дата начала указанных работ - 10.03.2018, окончания работ – 07.05.2018.

С учетом вышеизложенного, решение об изменении конструктивных решений принято ГКУ «УС ЛО» в 2016 году до заключения договора от 03.10.2016 №ПР-18-2 с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на корректировку проекта (проект с измененными конструктивными решениями разработан в марте 2018 года).

Работы по погружению свай проведены с 10.03.2018 по 07.05.2018, т.е. за 2 месяца до получения положительного заключения экспертизы измененного проекта от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18 и до утверждения проекта ГКУ «УС ЛО» (приказ от 29.08.2018 №50-ПТО).

При таких обстоятельствах, в нарушение части 3.4 статьи 49, части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ред. от 31.12.2017 и от 23.04.2018) и подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий» (ред. от 15.12.2017 и от 15.03.2018) при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (устройство свайных фундаментов) в период с 10.03.2018 по 07.05.2018 АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» осуществлялись строительно-монтажные работы по устройству фундамента.

Согласно Сводному сметному расчету (приложение №1 к дополнительному соглашению №5 от 22.08.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651) изменения в проектную документацию, предусматривающие корректировку технических решений по устройству фундаментов и каркаса здания, привели к увеличению стоимости работ по локальной смете «Конструктивные решения» (с учетом корректировки) на общую сумму 61341,7 тыс. руб.

Изменения, внесенные в разделы 1-6, 9, 10, 12 проектно-сметной документации, привели к увеличению стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в рамках государственного контракта от 25.08.2017 №756651 на общую сумму 80153,61 тыс. руб.

Государственный контракт от 25.08.2017 №756651

По результатам электронного аукциона (извещение от 14.07.2017 №0145200000417001149) на основании протокола рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона от 14.08.2017 №0145200000417001149-5-1 ГКУ «УС ЛО» заключен государственный контракт с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на выполнение работ по объекту: «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» №756651 от 25.08.2017 на сумму 801536,14 тыс. руб.

Приложением №1 «Сводный сметный расчет» к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 предусмотрен план финансирования на 2017 – 2019 годы.

Согласно Сводному сметному расчету (Приложение №1 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651) в начальную (максимальную) цену контракта из сметной документации не включены:

- технологическое оборудование, мебель и инвентарь (14551,24 тыс. руб.);
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- технологическое присоединение к тепловым сетям;
- строительный контроль;
- проектные и изыскательские работы;
- авторский надзор;
- экспертиза проектно-сметной документации.

Дополнительным соглашением №5 от 22.08.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 внесены изменения в Сводный сметный расчет на выполнение работ (Приложение №1 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651) в части изменения цены контракта и стоимости работ, предусмотренных локальными сметными расчетами.

Цена государственного контракта от 25.08.2017 №756651 согласно пункту 2 дополнительного соглашения №5 от 22.08.2018 в связи с увеличением предусмотренного контрактом объема работ увеличена с 801536,1 тыс. руб. до 881689,8 тыс. руб. или на 10%, изменен план финансирования работ.

План финансирования работ

Показатель	тыс. руб.			
	Контракт от 25.08.2017 №756651	Доп. соглашение №5 от 22.08.2018	Доп. соглашение №8 от 22.01.2019	Доп. соглашение №10 от 23.08.2019
2017 год	190839,0	29425,4	29425,4	29425,4
2018 год	523367,0	316539,1	316539,1	316539,1
2019 год	87330,1	535725,2	544521,8	544521,8
Итого	801536,1	881689,7	890486,3	890486,3

Дополнительным соглашением от 22.01.2019 №8 цена контракта увеличена (в связи с изменением ставки НДС в 2019 году) и составила 890486,3 тыс. руб., изменен план финансирования работ.

Дополнительным соглашением от 23.08.2019 №10 в очередной раз изменено Приложение №1 «Сводный сметный расчет» к государственному контракту от 25.08.2017 №756651.

В «Сводный сметный расчет на выполнение работ (Приложение №1 к дополнительному соглашению №10 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651) в раздел «Непредвиденные затраты» включена смета ЛС №02-02-19 ДОП (за счет средств инвесторов) «Устройство покрытия пола для игры в волейбол с покрытием из спортивного паркета. Устройство цельностеклянного козырька. Витражные перегородки. Монтаж оборудования, мебели (МДС 81-37.2004 п. 4.7)» на общую сумму 15140,1 тыс. руб., которая не учтена в расчете общей сметной стоимости строительства.

ГКУ «УС ЛО» письмом (№02-6564/2019 от 30.10.2019) сообщило следующее:

- Предоставить информацию о смете ЛС №02-02-19 и информацию об инвесторах АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не представляется возможным, т.к. работы выполнялись за счет инвестора, ГКУ «УС ЛО» данная смета не проверялась и не утверждалась.

- Смета ЛС №02-02-19 указана в сводно-сметном расчете (приложение №1 к дополнительному соглашению №10 от 23.08.2019 к государственному контракту №756651 от 25.08.2017) справочно, в целях прохождения ПСД государственной экспертизы, в выполненных объемах работ не учитывается.

В сводный Сметный расчет на выполнение работ (Приложение №1 к дополнительному соглашению №10 от 23.08.2019 к государственному контракту №756651 от 25.08.2017) включены исключаемые работы на сумму 100209,1 тыс. руб. и включаемые работы на сумму 100209,1 тыс.

руб. по проектной и сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы.

В соответствии с пунктом 2.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 конечный срок выполнения работ - 24 месяца с момента передачи ГКУ «УС ЛО» строительной площадки. Строительная площадка передана АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 06.09.2017. Таким образом, срок выполнения работ по государственному контракту от 25.08.2017 №756651 установлен 06.09.2019.

По состоянию на момент проведения выездной проверки (05.11.2019 – 08.11.2019) работы в рамках государственного контракта от 25.08.2017 №756651 АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не завершены.

Сведений о ведении претензионной работы в отношении АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту от 25.08.2017 №756651 не представлено.

Соответствие контрактов на строительство спортивного комплекса волейбола в городе Сосновый Бор, а также на поставку инвентаря и оборудования требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В рамках исполнения государственного контракта №756651 от 25.08.2017 ГКУ «УС ЛО» допущено нарушение условий, предусмотренных пунктом 4.2.1 государственного контракта от 25.08.2017 №756651. Строительная площадка для выполнения работ ГКУ «УС ЛО» передана АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» по акту с нарушением срока, установленного пунктом 4.2.1 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, а именно, позднее 10 календарных дней с момента заключения контракта (надлежало предоставить в соответствии с контрактом – не позднее 04.09.2017, предоставлена по акту - 06.09.2017).

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения №5 от 22.08.2018, основанием для изменения Сводного сметного расчета и цены контракта явилось изменение проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18) и получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта строительства от 08.08.2018 №47-1-0170-18.

Согласно положительному заключению государственной экспертизы от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18 внесены изменения в разделы проектной документации: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Системы водоснабжения и водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» и другие.

Внесенные изменения, в частности, дополнительно предусматривают устройство проходов в ограждении для обслуживания дренажной системы

футбольного поля, устройство металлической наружной лестницы на пешеходном подходе на территорию спортивного комплекса, исключение проектных решений по удалению заторфованных грунтов.

В части архитектурных решений изменение проектной документации также дополнительно предусматривает, в том числе установку декоративных вертикальных ламелей по периметру здания на фасадах, изменение раскладки стеновых сэндвич-панелей с вертикальной на горизонтальную, изменение состава конструкции кровли, решений по организации ходовых дорожек на кровле и защите кровли вокруг люков дымоудаления, устройство эвакуационного выхода из здания, оборудование лестниц на трибунах поручнями.

Изменения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» предусматривают полную переработку конструктивных решений фундаментов и каркаса здания спорткомплекса, включение в состав раздела конструктивных решений трехмаршевой стальной лестницы.

В связи с изменением проектных решений общая стоимость работ по смете «Конструктивные решения» в редакции дополнительного соглашения №5 от 22.08.2018 увеличилась по сравнению со стоимостью работ, предусмотренной государственным контрактом от 25.08.2017 №756651 при его заключении, на 32,4%. По смете «Система электроосвещения» общая стоимость работ увеличилась на 40,3%, по смете «Внутренние системы канализации» - на 24,7%, по смете «Сети связи» - на 23,3%, по смете «Автоматизация комплексная» - в 1,9 раза.

Анализ изменений объемов и стоимости работ показал, что по отдельным позициям локальных сметных расчетов объемы работ и, соответственно, их стоимость изменены более, чем на 10%.

При этом в локальные сметные расчеты, составленные по измененной проектно-сметной документации, включены дополнительно виды работ, ранее не предусмотренные локальными сметными расчетами при заключении государственного контракта от 25.08.2017 №756651.

Частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), в редакции, действовавшей на дату размещения извещения и заключения контракта, установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных положениями указанной статьи.

Согласно пункту 1.3 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 предметом контракта является выполнение работ по объекту «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» в соответствии с утвержденным заказчиком Сводным сметным расчетом (Приложение №1 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к

контракту), Техническим заданием (Приложение №3 к контракту), Ведомостью видов и объемов работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (Приложение №5 к контракту), Сведениями о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках товаров, используемых при выполнении работ (Приложение №6 к контракту).

В пункте 3 Технического задания (Приложение №3 к контракту) установлено, что работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с разработанной ООО «ИТ Синтез» проектной документацией и государственной экспертизой (заключение №47-1-1-3-0066-16 от 14.04.2016).

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что существенными являются условия о предмете договора, а также условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Учитывая то, что изменения, внесенные в Сводный сметный расчет, предусматривают изменение проектно-сметной документации, фактически дополнительным соглашением №5 от 22.08.2018 внесены изменения в существенное условие государственного контракта от 25.08.2017 №756651, а именно, предмет контракта.

При вышеуказанных обстоятельствах ГКУ «УС ЛО» заключено дополнительное соглашение №5 от 22.08.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 № 756651 с нарушением требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

В соответствии с частями 5, 6 статьи 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 03.08.2018) контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.

Таким образом, график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по контракту работ являются обязательными условиями контракта на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства.

Согласно пункту 2.3 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, сроки выполнения работ по контракту определяются сторонами в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к контракту). При этом конечный срок выполнения работ составляет 24

месяца с момента передачи заказчиком подрядчику строительной площадки (пункт 2.2 контракта).

Порядок приемки и оплаты заказчиком выполненного за текущий период объема работ определены пунктами 3.7, 3.8, 4.2.6, 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651.

Согласно условиям государственного контракта от 25.08.2017 №756651 заказчик принимает работы после предъявления подрядчиком фактически выполненного за текущий период объема работ и передачи документов по формам №КС-3, №КС-2, №КС-6, исполнительной документации.

Основанием для оплаты выполненных за истекший месяц работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акт приема-передачи оборудования в монтаж, счет, счет-фактура.

Согласно пунктам 3.8, 4.2.6 государственного контракта от 25.08.2017 № 756651 оплата работ производится в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к контракту).

Пунктом 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ закреплены обязательные условия, которые подлежат включению в контракт, в том числе порядок и сроки оплаты, порядок и сроки осуществления приемки товара (работы, услуги), порядок и сроки оформления результатов приемки.

Таким образом, График оплаты выполненных работ (Приложение №4 к контракту), а также График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к контракту) являются существенными условиями государственного контракта от 25.08.2017 №756651.

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ГКУ «УС ЛО» дополнительным соглашением №6 от 21.09.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 внесены изменения в График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к контракту), График оплаты выполненных работ (Приложение №4 к контракту), предусматривающие изменение сроков выполнения работ, сроков и размеров оплаты выполненных за текущий период работ.

В нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ копия заключенного государственного контракта от 25.08.2017 №756651 размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не в полном объеме (не размещено Приложение №5 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 «Ведомость видов и объемов работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту»).

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 №504-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2018) дополнительное соглашение №8 от 22.01.2019 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651

направлено в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позднее пяти рабочих дней с даты изменения условий контракта (дополнительное соглашение №8 заключено 22.01.2019, размещено в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 18.04.2019, т.е. с нарушением установленного срока более чем на 2 месяца).

По данным ГКУ «УС ЛО» в период с июля по сентябрь 2019 года ГКУ «УС ЛО» по результатам процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 9 государственных контрактов на поставку инвентаря и оборудования на объект «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» на общую сумму 5702,5 тыс. руб.

По результатам выборочной проверки соблюдения при осуществлении закупок на поставку инвентаря и оборудования на объект «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг установлено следующее.

В нарушение части 3 статьи 96, части 6 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 11.5 государственного контракта №18504 от 29.08.2019 ГКУ «УС ЛО» в качестве обеспечения гарантийных обязательств по государственному контракту №18504 от 29.08.2019 (поставка компьютерного и периферийного оборудования) принята банковская гарантия, срок действия которой (31.10.2020) превышает срок действия гарантийных обязательств, которые обеспечиваются такой банковской гарантией (11.10.2020), менее, чем на один месяц.

В нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, пункта 6.1 государственного контракта от 13.08.2019 №17688 (поставка телескопической вышки, ООО «ВОЛСАН») акт приема-передачи товара по контракту подписан ГКУ «УС ЛО» 11.10.2019 в отсутствие предоставленного поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные пунктом 11.2 государственного контракта от 13.08.2019 №17688. Обеспечение гарантийных обязательств по контракту №17688 от 13.08.2019 поступило на счет заказчика 23.10.2019.

После получения акта проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 ГКУ «УС ЛО» в адрес ООО «ВОЛСАН» предъявлена претензия №02-7130/2019 от 10.12.2019 об уплате неустойки (штрафа).

В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в государственный контракт №20299 от 10.09.2019 (поставка гидромассажного бассейна) не включено обязательное условие об ответственности поставщика за неисполнение (просрочку исполнения) обязательств, предусмотренных контрактом, в виде пени в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в государственном контракте №20299 от 10.09.2019 установлен в размере 3% от цены контракта (этапа), что не соответствует размеру, определенному пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1011 (следовало установить в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. руб.).

В нарушение требований пункта 6 Правил определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1011), в государственном контракте №20299 от 10.09.2019 не установлен размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения.

В государственных контрактах на поставку инвентаря и оборудования на объект «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» выявлены положения, не соответствующие нормам Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: В ряд контрактов включено условие о предоставлении обеспечения исполнения контракта не соответствующее части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в случае, если предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта).

Согласно заключенным между ГКУ «УС ЛО» и ООО «Диона» государственным контрактам №1137676 от 10.07.2019 и №14556 от 22.07.2019 предметом контрактов является поставка медицинской мебели (оборудования) и оказание услуг по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих оборудование, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования.

Пунктом 7.6 указанных государственных контрактов определено, что по результатам приемки оказания услуг стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

Согласно пункту 15.2 государственных контрактов №1137676 от 10.07.2019 и №14556 от 22.07.2019 обязательства по контракту считаются

выполненными поставщиком после подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 №504-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2018) на дату проверки (по состоянию на 20.11.2019) акты ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 11.10.2019 по государственным контрактам №1137676 от 10.07.2019 и №14556 от 22.07.2019 в течение пяти рабочих дней с даты приемки услуг в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещены.

Осуществление строительного контроля в ходе исполнения контракта, заключенного на строительство спортивного комплекса волейбола в городе Сосновый Бор.

Согласно уставу государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области», утвержденному распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 10.07.2018 №144, основной целью деятельности ГКУ «УС ЛО» является выполнение функций государственного заказчика, застройщика, технического заказчика на территории Ленинградской области на объектах, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444 «Об утверждении перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в Перечень объектов включен, в том числе объект «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор».

Согласно пункту 1.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 его предметом является «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор».

При этом, в целях исполнения функций по ведению строительного контроля за специалистами ГКУ «УС ЛО» приказами закреплены объекты с наименованиями «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» (в 2017 году) и «Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» (2018 – 2019 годы).

ГКУ «УС ЛО» представило пояснения о том, что наименование объекта «Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» в приказах о закреплении объектов за специалистами отдела строительного контроля обусловлено наименованием объекта капитального строительства в положительном заключении государственной экспертизы о проверке достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства №47-1-7-0153-16 от 27.04.2016.

Следует отметить, что в положительном заключении экспертизы №47-1-1-3-0066-16 от 14.04.2016 объект капитального строительства назван «Спортивный комплекс волейбола г. Сосновый Бор по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, район р. Глуховка». В положительном заключении экспертизы №47-1-1-3-0182-18 от 04.07.2018 и положительном заключении №47-1-0170-18 от 08.08.2018 объект капитального строительства назван «Строительство спортивного комплекса волейбола г. Сосновый Бор по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, район р. Глуховка».

Строительный контроль со стороны заказчика ГКУ «УС ЛО» осуществлялся собственными силами, сторонние организации для осуществления строительного контроля на Объекте не привлекались.

Специалисты ГКУ «УС ЛО», ответственные за ведение строительного контроля, подтвердили состав и объемы выполненных работ, принятых по актам формы КС-2.

В период с 05.11.2019 по 08.11.2019 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области совместно с представителями ГКУ «УС ЛО» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» проведена выездная проверка и осуществлен контрольный осмотр принятых и оплаченных работ по актам формы КС-2 в ходе исполнения условий государственного контракта от 25.08.2017 №756651 на строительство Комплекса.

Контрольный осмотр осуществлен выборочно. В ходе контрольного осмотра установлено:

1) Выполненные на Объекте работы по устройству внутренней системы дождевой канализации система К2 не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

2) Работы по устройству наружных сетей системы дождевой канализации К2 подтверждены в ходе контрольного осмотра.

3) Выполнение работ по устройству водосточной системы (лист 39) не подтверждено (водосточная система не представлена).

4) Выполненные работы по устройству перегородок и стен внутренних и отделочные работы стен не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

5) Выполненные работы по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

6) Выполненные работы по устройству потолков не соответствуют работам, принятым по акту формы КС-2.

7) Выполненные работы по отделке стен (штукатурка) не соответствуют работам, принятым по акту формы КС-2.

8) Выполненные работы по огнезащите металлических конструкций и покрытий не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

Таким образом, в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», строительный контроль ГКУ «УС ЛО» осуществлялся не надлежащим образом, что привело к недостоверному документированию результатов выполненных работ.

Проведение выборочных контрольных осмотров выполненных работ

На момент выездной проверки строительство Объекта не было завершено.

По состоянию на 01.10.2019 ГКУ «УС ЛО» приняло от АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и оплатило работы по государственному контракту от 25.08.2017 №756651 на сумму 852723,2 тыс. руб. (акты формы КС-2 №1 от 15.11.2017 - №156 от 20.09.2019).

В рамках контрольного осмотра осуществлена выборочная проверка физических объемов работ, принятых по актам формы КС-2 в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651 в редакции дополнительного соглашения от №5 от 22.08.2018.

По результатам контрольного осмотра составлены акты выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и проверки физических объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, оборудования и прочих работ и затрат, в том числе:

1. Акт от 06.11.2019 (система бытовой канализации К1, воронки системы дождевой канализации К2, система производственной канализации К3, комплексная система очистки ливневых стоков, наружная сеть системы дождевой канализации К2, водосточная система).

2. Акт от 08.11.2019 (система дождевой канализации К2).

3. Акт от 08.11.2019 (выпуски системы дождевой канализации К2).

4. Акт от 08.11.2019 (перегородки и стены внутренние, отделочные работы - потолок, стены - штукатурка).

5. Акт от 08.11.2019 (огнезащитное покрытие).

6. Акт от 08.11.2019 (отделочные работы – стены, декоративные элементы - ламели).

7. Акт от 08.11.2019 (гидромассажный СПА бассейн).

Внутренняя система дождевой канализации система К2 (система К2).

Работы по устройству системы К2 в составе Сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальных сметах №02-01-04 «Внутренние системы канализации» (вся система К2, кроме выпусков из

здания Комплекса) и №02-02-04 «Внутренние системы канализации» (выпуски системы К2 из здания Комплекса).

Приемка работ по устройству системы К2 оформлена актами формы КС-2:

1) Локальная смета №02-01-04 «Внутренние системы канализации»:

- Акт КС-2 от 22.11.2018 №25 за период 24.10.2018 – 22.11.2018 (прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм – 86 м, трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 110 мм – 85,83 м, отводы канализационные полипропиленовые диаметром 110 мм и др.).

- Акт КС-2 от 19.07.2019 №103 за период 18.06.2019 – 19.07.2019 (прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм – 38 м, отводы канализационные полипропиленовые диаметром 110 мм и др.).

- Акт КС-2 от 02.09.2019 №137 за период 02.09.2019 – 20.09.2019 (установка воронок водосточных - 6 шт.).

2) Локальная смета №02-02-04 «Внутренние системы канализации»:

- Акт КС-2 от 22.11.2018 №26 за период 24.10.2018 – 22.11.2018 (Выпуск. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм – 29 м. Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 110 мм – 28,94 м).

- Акт КС-2 от 20.09.2019 №138 за период 02.09.2019 – 20.09.2019 (Выпуск. Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр) – 40,5 м. Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм – 40 м и др.).

Данные работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

По результатам контрольного осмотра системы К2 (без выпусков) установлено, что устройство данной системы выполнено с применением в том числе следующих материалов: воронка кровельная – 24 шт., трубы с раструбом диаметром 200 мм, трубы напорные НПВХ диаметром 160 мм, трубы напорные НПВХ диаметром 110 мм и др.

Устройство выпусков системы К2 из здания Комплекса выполнено с применением в том числе следующих материалов: стальные водопроводные трубы диаметром 300 мм (футляры выпусков), трубы с раструбом диаметром 200 мм.

Представленные работы по устройству данной системы не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству системы К2.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих

подтверждения, на общую сумму 324,2 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на акт осмотра (выездной проверки) от 08.11.2019 представлены следующие пояснения по факту выявленного несоответствия выполненным работ объему работ, принятому и оплаченному по актам формы КС-2:

1) Произошло изменение количества водосточных воронок с 6 до 24 шт. в связи с корректировкой разуклонки кровельного пирога и оптимизацией организации водоотведения с арочной и плоской части кровли.

2) Увеличение числа воронок повлекло за собой изменение трассировки обвязки трубопроводов дождевой канализации к проектным стоякам (К2-1, К2-2, К2-3, К2-4) и способствовало увеличению общей длины системы К2.

В ходе строительства было реализовано проектное решение с применением трубопровода Ø110 мм дождевой канализации К2. Было выявлено, что при залповых ливневых потоках, воздействующих на кровлю объекта «Спортивный комплекс волейбола», типичных для Северо-Западного региона Ленинградской области, проектные стояки Ø110 мм не справляются с увеличенной гидравлической нагрузкой, что вызывало гидроудары и вибрацию всей системы дождевой канализации К2 (внутри здания), приводящих к деформации креплений, расхождению фланцевых соединений, разрыву стенки трубопроводов и, как следствие, локальным затоплениям строительной площадки. При анализе данной ситуации, совместно с представителем строительного контроля заказчика, комиссионно было принято решение уменьшить гидравлическую нагрузку на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов дождевой канализации К2 путем частичного увеличения диаметра трубопроводов (на горизонтальных участках Ø 160мм, на вертикальных стояках Ø 200мм). При дальнейшей временной эксплуатации смонтированной системы дождевой канализации К2, было подтверждено правильность принятого решения. Гидравлическая нагрузка распределилась, система К2 стала работать стабильно и надежно, что исключало риск возникновения аварийных ситуаций и порчи имущества на объекте при дальнейшей эксплуатации.

4) Все вышеперечисленное привело к тому, что фактически выполненные работы не в полной мере соответствуют объему работ принятому и оплаченному по КС-2 (По факту выполнено больше, чем было оплачено). На момент проверки откорректированная проектно-сметная документация с учетом замечаний находится на повторном прохождении государственной экспертизы (по факту выполненным объемам работ). Объемы подлежат сторнированию и процентованию по фактически выполненным объемам работ, согласно откорректированным сметам.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

Работы были выполнены в соответствии с проектными решениями, однако произошла авария, в результате которой система К2 была частично разрушена, что привело к подтоплению здания. Для предотвращения возникновения подобных неблагоприятных последствий, принято решение увеличить количество водоприемных воронок и диаметр труб ливневой канализации К2, что и было реализовано без увеличения цены контракта (Протокол №17 рабочего совещания по проектным разночтениям от 25.03.2019. Техническое решение по вопросам капитального строительства к протоколу №17 от 25.03.2019).

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копии актов формы КС-2:

- Акта №181 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются работы по устройству выпусков системы дождевой канализации К2 (пункты №13 – №21 акта формы КС-2 №181 от 26.12.2019), принятые ранее по актам КС-2 от 22.11.2018 №26 и от 20.09.2019 №138.

- Акта №191 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому включаются работы по установке воронок водосточных 18 шт. (пункты №55 - №59 акта формы КС-2 №191 от 26.12.2019).

Наружные сети дождевой канализации (система К2).

Работы по устройству наружных сетей К2 в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальных сметах №06-01-02 «Наружные сети канализации» и №06-02-02 «Наружные сети канализации».

По результатам контрольного осмотра объемы работ по устройству наружных сетей системы К2 подтверждены.

Водосточная система (лист 39).

Работы по устройству водосточной системы (лист 39) в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальной смете №02-01-02 «Архитектурные решения».

Приемка работ по устройству водосточной системы (лист 39) оформлена актами формы КС-2:

- от 24.01.2019 №32 за период 11.12.2018 – 24.01.2019 (установка воронок водосточных, азраторов – 55,5 шт., устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб – 2592,75 кв. м фасада, труба водосточная диаметр 100х3000мм – 18,75 шт., и др.);

- от 15.03.2019 №43 за период 16.02.2019 – 15.03.2019 (установка воронок водосточных, азраторов – 18,5 шт., устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб – 864,25 кв. м фасада, труба водосточная диаметр 100х3000мм – 6,25 шт., и др.);

- от 26.08.2019 №116 за период 20.07.2019 – 26.08.2019 (исключаются работы по установке воронок водосточных, аэраторов – 4 шт.).

Работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

Водосточная система (лист 39) при проведении контрольного осмотра не представлена.

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству водосточной системы (лист 39).

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 946,2 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» представлены следующие пояснения на акт осмотра (выездной проверки) от 06.11.2019:

1. Монтаж водосточной системы на крыльцах, входных группах не предусмотрен, согласно откорректированной проектной документации 107-2017-КР.КМ. СМР выполнены в соответствии с данным проектом.

2. Локальная смета 02-01-02 была создана на основании сметной документации ИТС-2015-01-СМ Книга 1.1 и учитывала объем работ с исходного проекта ИТС-2015.01-АР, в котором учитывалась водосточная система в конструкции кровли крылец входных групп.

3. Произошла техническая ошибка в связи с изменением конструктивного решения части кровли крылец входной группы, не была учтена корректировка раздела сметной документации локальной сметы 02-01-02.

4. На момент проверки откорректированная проектно-сметная документация с учетом данных замечаний находится на стадии прохождения повторной государственной экспертизы (по проекту строительства). Объемы подлежат сторнированию и процентованию по фактически выполненным объемам работ, согласно откорректированным сметам.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

Работы фактически были выполнены. В ходе последней корректировки ПСД изменено проектное решение по организации водоотведения, в результате чего элементы водосточной системы демонтированы, что нашло отражение при корректировке ПСД в 2019 году (Протокол №17 рабочего совещания по проектным разночтениям от 25.03.2019. Техническое решение по вопросам капитального строительства к протоколу №17 от 25.03.2019).

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копию акта формы КС-2 №181 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по

26.12.2019, согласно которому работы по устройству водосточной системы (лист 39) исключены.

Перегородки и стены внутренние, отделочные работы (стены).

Работы по устройству перегородок и стен внутренних, а также отделочные работы по стенам в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальных сметах №02-01-02 «Архитектурные решения» (устройство перегородок и стен внутренних) и №02-02-02 «Архитектурные решения» (отделочные работы по стенам).

Приемка работ по устройству перегородок и стен внутренних, а также отделочных работ по стенам оформлена следующими актами формы КС-2:

1) Локальная смета №02-01-02 «Архитектурные решения»:

Показатель	Площадь, кв. м.
Перегородки с двухслойной обшивкой с обеих сторон	
Акт КС-2 от 17.04.2019 №54 за период с 16.03.2019 по 17.04.2019. Устройство перегородок из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С112) глухих – 3172 кв. м перегородок	3172
Акт КС-2 от 17.06.2019 №84 за период с 21.05.2019 по 17.06.2019. Устройство перегородок из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С112) глухих – 3171 кв. м перегородок и др.	3171
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих – 567 кв. м (ТЕР-10-05-002-01, акт КС-2 от 17.06.2019 №84)	567
Устройство перегородок из плит ГКЛВ по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) – 2385 кв. м (ТЕР-10-07-002-01, акт КС-2 от 17.06.2019 №84)	2385
Устройство перегородок из плит ГКЛВ по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) – 74 кв. м (ТЕР-10-07-004-01, акт КС-2 от 17.06.2019 №84)	74
Итого площадь перегородок с двухслойной обшивкой с обеих сторон	9369
Площадь двухслойной обшивки	18738
Облицовка стен:	
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом – 2465,19 кв. м (ТЕР-10-05-010-01, акт КС-2 от 17.06.2019 №84)	2465,19
Облицовка стен ГКЛВ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: двумя слоями – 2910,5 кв. м (ТЕР-10-07-009-02, акт КС-2 от 17.06.2019 №84)	2910,5
Итого облицовка стен	5375,69
Всего	24113,69

2) Локальная смета №02-02-02 «Архитектурные решения»:

Показатель	Площадь, кв. м.
Акт КС-2 от 17.04.2019 №55 за период с 16.03.2019 по 17.04.2019 (облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом (Прим. Облицовка стен гипсовиниловыми панелями типа Випрок) – 5227,905 кв. м стен)	5227,905
Акт КС-2 от 20.05.2019 №69 за период с 18.04.2019 по 20.05.2019 (облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом (Прим.	2614

Показатель	Площадь, кв. м.
Облицовка стен гипсовиниловыми панелями типа Випрок) – 2614 кв. м стен)	
Акт КС-2 от 26.08.2019 №118 за период с 20.07.2019 по 26.08.2019 (облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом (Прим. Облицовка стен гипсовиниловыми панелями типа Випрок) – 2613,905 кв. м стен)	2613,905
Итого	10455,81

Работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

В соответствии с проектной документацией шифр 107-2018 (положительное заключение от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18) облицовка поверхностей стен и перегородок панелями «Випрок» является измененными техническими решениями, предусмотренными ранее проектной документацией ИТС-2015.01 (положительное заключение от 14.04.2016 №47-1-1-3-0066-16). При этом, проектной документацией (шифр 107-2018) из состава работ исключены работы по отделке помещений Комплекса путем окраски поверхностей стен и перегородок, облицованных листами гипсокартона (ГКЛВ).

Согласно актам формы КС-2 площадь двухслойной облицовки стен и перегородок листами гипсокартона (ГКЛВ) и гипсовинила (ГВЛ) составляет 24113,69 кв. м, площадь однослойной облицовки листами «Випрок» составляет 10455,81 кв. м. Таким образом общая поверхность облицовки стен на Объекте составляет свыше 34,6 тыс. кв. м.

В ходе проведения контрольного осмотра подтверждено, что панели «Випрок» фактически установлены на каркасы стен и перегородок, листы гипсокартона под панелями «Випрок» отсутствуют.

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству перегородок и стен внутренних, а также выполнению отделочных работ по стенам.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 8733,5 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» представлены следующие пояснения на акт контрольного осмотра (выездной проверки) от 08.11.2019:

На объекте выполнялись работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛО, ГКЛВ) с одинарным металлическим каркасом (двойным в случае технических помещений) и двухслойной обшивкой с двух и одной сторон в сан. узлах, душевых, преддушевых, помещениях уборного инвентаря, инвентарных, помещениях кухонного блока.

Проектно-сметной документацией не учтены фактически выполненные объемы Випрока, примененные:

1. В фойе, коридорах, административных и технических помещениях 1 и 2 этажей за потолочным пространством.
2. При устройстве коробов вентиляции, канализации и водопровода.
3. При зашивке противопожарных шкафов на высоту 2 метра по замечаниям ГАСН.
4. При зашивке лифтовых шахт.

В целях уточнения выполненных объемов работ и материалов в рабочей и проектно-сметной документации в присутствии Заказчика строительства производятся контрольные обмеры. Фактически выполненные объемы работ включены в проектно-сметную документацию, которая находится на стадии прохождения государственной экспертизы. Объемы подлежат сторнированию и процентованию по фактически выполненным объемам работ, согласно откорректированным сметам.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

В ходе выполнения работ по чистовой отделке для обеспечения контрактных сроков выполнения работ, с целью ухода от «мокрых» процессов, а также для улучшения декоративных и эксплуатационных характеристик строящегося здания, принято решение о замене стен и перегородок из гипрока и кирпича на вирока. Принимая во внимание, что стоимость вирока значительно превышает стоимость гипрока и кирпича, принятое решение об оплате выполненных работ в пределах смет, прошедших гос. экспертизу, и в последующем приведение в соответствие при корректировке ПСД, обосновано (Протокол рабочего совещания №19 от 10.04.2019).

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копию акта формы КС-2 №181 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются следующие работы:

Пункт акта	Показатель	Площадь, кв. м.
1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С112) глухих – 6343 кв. м перегородок)	6343
3	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих – 567 кв. м	567
7	Устройство перегородок из плит ГКЛВ по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) – 2385 кв. м	2385
11	Устройство перегородок из плит ГКЛВ по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) – 74 кв. м	74
15	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626). с оконным проемом – 2465,19 кв. м	2465,19
16	Облицовка стен ГКЛВ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: двумя слоями – 2910,5 кв. м	29105

Декоративные элементы ограждающих конструкций стен.

Работы по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальной смете №02-02-02 «Архитектурные решения».

Приемка работ по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен (ламелей) оформлена актами КС-2:

Акт формы КС-2	Площадь, кв. м	Ламели, п. м	Ламели усиленные, п. м
Акт от 15.03.2019 №44 за период с 16.02.2019 по 15.03.2019 (наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом без пароизоляционного слоя – 241,92 кв. м, ламели длина 8400 мм 920 шт. – 1612,8 п. м, ламели усиленные длина 8400 мм – 40 шт. – 67,2 п. м)	241,92	1612,8	67,2
Акт от 17.04.2019 №55 за период с 16.03.2019 по 17.04.2019 (наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом без пароизоляционного слоя – 846,72 кв. м, ламели длина 8400 мм 920 шт. – 5644,8 п. м 70% от 8064, ламели усиленные длина 8400 мм 40 шт. – 235,2 п. м 70% от 336)	846,72	5644,8	235,2
Акт от 20.05.2019 №69 за период с 18.04.2019 по 20.05.2019 (наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом без пароизоляционного слоя – 120,96 кв. м, ламели длина 8400 мм 920 шт. – 806,4 п. м, ламели усиленные длина 8400 мм 40 шт. – 33,6 п. м)	120,96	806,4	33,6
Итого	1209,6	8064	336

Принятые работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

Выполнение данных работ на Объекте проводилось путем применения в качестве декоративных элементов внешних навесных элементов из окрашенного алюминия - ламелей.

Согласно актам формы КС-2 принято следующее количество ламелей:

- Ламель алюминиевая 150*50 мм. Цвет покраски: правый бок RAL5015, левый бок RAL3020, лицевая часть RAL9006. Длина 8400 мм, 960 шт. – 8064 п. м.

- Ламель алюминиевая 150*50 мм усиленная. Цвет покраски: правый бок RAL5015, левый бок RAL3020, лицевая часть RAL9006. Длина 8400 мм, 40 шт. – 336 п. м.

При контрольном осмотре представлено на фасаде здания 928 шт. ламелей длиной 8200 мм (7609,6 п. м или 90,6%), вместо принятых по актам формы КС-2 1000 шт. длиной 8400 мм (8400 п. м).

Таким образом, работы по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен, в рамках исполнения условий государственного контракта от 25.08.2017 №756651, выполнены на общей

площади 1095,78 кв. м, вместо принятой по актам формы КС-2 площади 1209,6 кв. м.

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 1423 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» представлены следующие пояснения на акт контрольного осмотра (выездной проверки) от 08.11.2019:

Сметной документацией не учитывалась фактическая раскладка фасадных алюминиевых ламелей, которая в процессе производства работ была уточнена комплектом КМД: удалены в местах смонтированных фасадных пожарных лестниц.

*Также сметной документацией не учитывались дополнительные объемы работ, разработанные в КМД: 1. Значительное увеличение кронштейнов крепления на 1893 шт.; 2. Монтаж уголка под крепление ламелей 125x125x4 в количестве 503,56 м.п.; 3. Монтаж металлического уголка под крепление ламелей 50*50 в количестве 40 м.п.; 4. Профиль ПВ-1 силовой пояса (125*80*3) L=2500 мм в количестве 992,5 м.п.; 5. Профиль П-образный 24*107*24 (ПН-1 силового пояса) t = 1,5 мм L= 2500 мм в количестве 512,5 м.п.; 6. Профиль наружный ПН-2 силового пояса t = 2 мм, L = 1024 мм в количестве 72 м.п.; 7. Профиль П-образный 80*110*80 (крышка силового пояса КС-1 L = 298 мм) сталь оцинкованная 0,7 мм RAL 9006 в количестве 490 м/п; 8. Закlepка вытяжная 4,8 увелич. поле в количестве 3500 шт.; 9. Саморез СП 6,5/5,5-205 в количестве 12000 шт.; 10. Закlepка 4-8 сталь-сталь RAL 9006 в количестве 7000 шт.; 11. Закlepка 4-10 сталь-сталь в количестве 5000 шт.; 12. Уплотнительная лента ерdt 108*1 в количестве 520 м.п.; 13. Подкладка ерdt 50*100*1 в количестве 1200 шт.*

Уточнения КМД включены в проектно-сметную документацию, которая находится на стадии прохождения государственной экспертизы. Объемы подлежат сторнированию и процентованию по фактически выполненным объемам работ, согласно откорректированным сметам.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

Данные работы выполнены в точном соответствии с ПСД. Однако, при последующем выполнении работ по монтажу пожарных лестниц, часть декоративных элементов пришлось демонтировать для обеспечения доступа к узлам крепления. Демонтированные элементы складированы на строительной площадке с целью последующей передачи заказчику.

Сметная документация приводится в соответствие в ходе корректировки ПСД 2019 года (Протокол №41 рабочего совещания от 10.06.2019. Техническое решение по вопросам капитального строительства к протоколу рабочего совещания №41 от 10.06.2019. Акт №41/1 рабочей комиссии от 19.07.2019).

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копию акта формы КС-2 №185 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются следующие работы:

Пункт акта	Показатель	Значение
251	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металосайдингом без пароизоляционного слоя, кв. м поверхности	1209,6
260	Ламель алюминиевая 150*50 мм Цвет покраски: правый бок RAL5015, левый бок RAL3020, лицевая часть RAL9006. Длина 8400 мм, 960 шт. – 8064 п. м.	8064
261	Ламель алюминиевая 150*50 мм усиленная. Цвет покраски: правый бок RAL5015, левый бок RAL3020, лицевая часть RAL9006. Длина 8400 мм, 40 шт. – 336 п. м.	336

Отделочные работы (потолки).

Отделочные работы потолков в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальной смете №02-01-02 «Архитектурные решения».

Приемка отделочных работ потолков оформлена актами формы КС-2:

Акт формы КС-2	Площадь, кв. м.
Акт от 17.06.2019 №84 за период с 21.05.2019 по 17.06.2019. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) – 1000 кв. м	1000
Акт от 19.07.2019 №99 за период с 18.06.2019 по 19.07.2019. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) – 7788,37 кв. м	7788,37
Акт от 19.07.2019 №99 за период с 18.06.2019 по 19.07.2019. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) – 369,04 кв. м	369,04
Акт от 26.08.2019 №116 за период с 20.07.2019 по 26.08.2019. Исключение устройства подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) – 427,16 кв. м.	-427,16
Итого	8730,25

Принятые работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

В ходе контрольного осмотра и изучения исполнительной документации по устройству отделочных работ потолков (ведомость отделки помещений, проектная документация шифр 107-2018-AP1) установлено, что на потолках общей площадью 7173,35 кв. м устроены потолки типа «Грильято».

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена

приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству подвесных потолков из гипсокартонных листов.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 1554,8 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» представлены следующие пояснения на акт контрольного осмотра (выездной проверки) от 08.11.2019:

Потолки выполнены в соответствии с утвержденным Заказчиком строительства дизайн-проектом растрового типа: в коридорах, фойе, в ВИП зонах 1 и 2 этажа, в зале для прессы – Грильято, в административных и технических помещениях – Армстронг.

В целях уточнения выполненных объемов работ и материалов в рабочей и проектно-сметной документации, в присутствии заказчика строительства, производятся контрольные обмеры. В связи с тем, что в данный момент проектно-сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе, фактически выполненные объемы работ учтены в проектно-сметной документации одновременно с устранением замечаний экспертов.

Объемы подлежат сторнированию и процентованию по фактически выполненным объемам работ, согласно откорректированным сметам.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

Фактически выполненные работы по устройству потолков соответствуют проектным решениям. Но при корректировке ПСД в 2018 году в данную смету изменение не вносилось, соответственно произошло разночтение между техническим решением проекта и сметной документацией. В настоящий момент в ходе корректировки приводится в соответствие.

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копию акта формы КС-2 №181 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются следующие работы:

Пункт акта	Показатель	Значение
21	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) – 8361,21 кв. м	8361,21
22	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) – 369,04 кв. м	369,04
	Итого, кв. м	8730,25

Отделочные работы (штукатурка стен).

Работы по устройству штукатурки стен в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальной смете №02-01-02 «Архитектурные решения».

Приемка работ по устройству штукатурки стен оформлена следующими актами формы КС-2:

Показатель	Штукатурка простая, кв. м.	Штукатурка улучшенная, кв. м.	Грунтовка, кв. м
Акт от 17.06.2019 №84 за период с 21.05 2019 по 17.06.2019 (штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен; штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен)	1302,35	1562,62	0
Акт от 26.08.2019 №116 за период с 20.07.2019 по 26.08.2019 (покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен)	0	0	2864,97
Итого	1302,35	1562,62	2864,97

Принятые по актам формы КС-2 работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

В ходе контрольного осмотра представлена штукатурка стен в следующих объемах:

- штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен выполнена на площади 9,3 кв. м вместо принятой по актам формы КС-2 1302,35 кв. м;

- штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен выполнена на площади 760 кв. м вместо принятой по актам формы КС-2 1562,62 кв. м;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен выполнено на площади 769,3 кв. м вместо принятого по актам формы КС-2 2864,97 кв. м.

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству штукатурки.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 859,5 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» представлены следующие пояснения на акт контрольного осмотра (выездной проверки) от 08.11.2019:

В целях уточнения выполненных объемов работ и материалов в рабочей и проектно-сметной документации, в присутствии заказчика строительства, производятся контрольные обмеры. В связи с тем, что в данный момент проектно-сметная документация находится на проверке в государственной экспертизе, фактически выполненные объемы работ учтены в проектно-сметной документации одновременно с устранением замечаний экспертов.

Объемы подлежат сторнированию и процентованию по фактически выполненным объемам работ, согласно откорректированным сметам.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

В ходе выполнения работ по отделке для обеспечения контрактных сроков выполнения работ, с целью ухода от «мокрых» процессов, а также для улучшения декоративных и эксплуатационных характеристик строящегося здания, принято решение о замене стен и перегородок из гипрока и кирпича на вирока. Принимая во внимание, что стоимость вирока значительно превышает стоимость гипрока и кирпича, принятое решение об оплате выполненных работ в пределах смет, прошедших гос. экспертизу, и в последующем приведение в соответствие при корректировке ПСД, обосновано (Протокол №19 рабочего совещания от 10.04.2019).

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копию акта формы КС-2 №181 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются следующие работы:

Пункт акта	Показатель	Площадь, кв. м.
26	штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	1302,35
27	штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	1562,62
28	покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	2864,97

Огнезащита металлических конструкций и покрытий.

Работы по устройству огнезащиты металлических конструкций и покрытий в составе сводного сметного расчета стоимости строительства учтены в локальной смете №02-02-01 «Конструктивные решения».

Приемка работ по устройству огнезащиты металлических конструкций и покрытий оформлена актами формы КС-2.

Принятые по актам формы КС-2 работы оплачены ГКУ «УС ЛО».

В ходе проведения контрольного осмотра и изучения исполнительной документации по устройству огнезащиты металлических конструкций и покрытий установлено наличие огнезащиты на поверхностях металлоконструкции и покрытий.

Вместе с тем, принятые по актам формы КС-2 работы по устройству огнезащиты были подтверждены не в полном объеме.

Актом формы КС-2 от 26.08.2019 №115 оформлена приемка работ по нанесению огнезащитного покрытия составом Декотерм-Р RE30 в объеме 35332,8 кг. (17666,4*2), в том числе:

№ п/п	№ по смете	Показатель	Количество, кг
150	150	Добавить п. 477 Огнезащитный состав Декотерм-Р RE30	17666,4

№ п/п	№ по смете	Показатель	Количество, кг
157	157	Огнезащитный состав Декотерм-Р RE30	17666,4
		Итого	35332,8

В пункте 150 акта КС-2 от 26.08.2019 №115 указан Декотерм-Р RE30 – 17666,4 кг. В пункте 157 акта КС-2 от 26.08.2019 №115 допущена техническая ошибка - вместо Декотерм-Р R30 в объеме 1007,59 кг указан Декотерм-Р RE30 в объеме 17666,4 кг.

Раздел рабочей документации (шифр 107-2018-ОЗМК Изменение 2) содержит таблицы площадей нанесения огнезащиты и объем примененных материалов.

Согласно таблице 7 «Расчет приведенной толщины металла, необходимой толщины слоя и расхода огнезащитного состава «TITANIUM FA-02» и «ComposiTerm Plastic (CT-P)»:

- количество примененного состава «TITANIUM FA02» составляет 25513,38 кг.

- количество примененного состава «ComposiTermPlastic (CT-P)» составляет 8050,87 кг.

Таким образом, согласно таблице 7 «Расчет приведенной толщины металла, необходимой толщины слоя и расхода огнезащитного состава «TITANIUM FA-02» и «ComposiTerm Plastic (CT-P)» количество выполненной огнезащиты составами «TITANIUM FA-02» и «ComposiTermPlastic (CT-P)» составляет 33564,25 кг.

Указанный объем огнезащитных составов (33564,25 кг) на площади нанесения 4503,484 кв. м принят согласно актам формы КС-2. При этом, по актам формы КС-2 весь объем огнезащитных составов принят как огнезащитный состав «TITANIUM FA-02».

В ходе проведения контрольного осмотра 05.11.2019 – 08.11.2019 и представленной исполнительной документацией выполнение работ по нанесению огнезащитного состава «TITANIUM FA-02» в количестве 33564,25 кг не было подтверждено.

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на акт контрольного осмотра (выездной проверки) от 08.11.2019 представлены следующие пояснения:

При оформлении ведомостей из-за технической ошибки были некорректно учтены объемы огнезащитного состава. На момент проверки проектно-сметная документация приведена в соответствие с фактическим выполнением работ и направлена на повторное прохождение экспертизы проектной документации.

КС-2 на выполненные работы будут сторнированы и переподписаны в соответствии с фактически выполненными работами. Фактически были применены:

1. Состав «Titanium Fa-02» с пределом огнестойкости R120 с ПТМ более 5,8 мм – 23946,62 кг.

2. Состав «Titanium Fa-02» с пределом огнестойкости R30 – 1566,76 кг.

3. Состав «ComposiTerm Plastic (CT-P)» - 8050,87 кг.

4. Состав «Декотерм Р» с пределом огнестойкости R120 с ПТМ более 5,8 мм – 20675 кг

5. Состав «Декотерм КОП Р» с пределом огнестойкости R120 с ПТМ менее 5,8 мм:

«Декотерм ТИР» - 9264,78 кг, «Декотерм Р» - 6396,85 кг;

6. Состав «Декотерм Р» R60 на ЛК-1 и ЛК-8 - 305,54 кг;

7. Состав «Декотерм Р» R30 - 1007,59 кг;

8. Состав «Декотерм Р» RE 30 - 17666,4 кг;

9. Грунт ГФ-021-2446,184 кг.

ГКУ «УС ЛО» письмом от 12.12.2019 на акт проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 сообщило:

Учитывая физико-технические и декоративные характеристики огнезащитных составов TITANIUM FA-02, TITANIUM FA02K и «Декотерм Р», а также с целью обеспечения сроков выполнения строительно-монтажных работ, принято решение о замене типа огнезащиты. Применены более дорогие, качественные материалы без увеличения цены контракта (Протокол №11 рабочего совещания от 29.03.2019. Техническое решение по вопросам капитального строительства к протоколу рабочего совещания №11 от 29.03.2019).

Таким образом, ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата не подтвержденных при проверке работ по устройству огнезащиты.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 13419,8 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019).

Письмом от 24.01.2020 №02-166/2020 ГКУ «УС ЛО» представило копии актов формы КС-2, в том числе:

1) Акт №179 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются следующие работы:

№ п/п	№ по смете	Показатель	Количество, кг
150	150	Добавить п. 477 Огнезащитный состав Декотерм-Р RE30	17666,4
157	157	Огнезащитный состав Декотерм-Р RE30	17666,4
		Итого	35332,8

2) Акт №178 от 26.12.2019 за период с 22.10.2019 по 26.12.2019, согласно которому исключаются следующие работы:

Пункт акта	Показатель	Значение
34	Нанесение огнезащитной краски на металлические оштукатуренные поверхности с пределом огнестойкости: 1 час толщиной слоя 1,55 мм	4503,484 кв. м
36	Огнезащитный состав «TITANIUM FA-02»	33564,25 кг

Исходя из вышеизложенного, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в нарушение пункта 1.3 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 выполняло строительно-монтажные работы по строительству спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор не в соответствии с проектной документацией, имеющей положительные заключения государственной экспертизы.

ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата работ, не подтвержденных при выездной проверке 05.11.2019 – 08.11.2019.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 27261 тыс. руб. (приложение к акту проверки от 29.11.2019), в том числе:

№ п/п	Показатель	тыс руб
		Сумма не подтвержденных работ
1	Внутренняя система дождевой канализации (система K2)	324,2
2	Наружные сети дождевой канализации (система K2)	0
3	Водосточная система (Лист 39)	946,2
4	Перегородки и стены внутренние, отделочные работы (стены)	8733,5
5	Декоративные элементы ограждающих конструкций стен (ламели)	1423
6	Отделочные работы (потолки)	1554,8
7	Отделочные работы (штукатурка стен)	859,5
8	Огнезащита металлических конструкций и покрытий	13419,8
ИТОГО		27261

Кроме того, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в ходе проведения выборочного контрольного осмотра принятых и оплаченных работ, выполненных при строительстве Объекта, в рамках исполнения условий государственного контракта №756651 от 25.08.2017 осуществлен визуальный осмотр работ по монтажу металлоконструкций, а также изучена представленная в ходе осмотра исполнительная и отчетная документация, в результате чего установлено следующее.

В первой государственной экспертизе получили подтверждения технические решения по монтажу металлоконструкций каркаса Комплекса из сталей С235 и С245. При проведении повторной экспертизы для монтажа металлоконструкций каркаса Комплекса класс стали повышен до С345 и С390.

Согласно исполнительной документации, предоставленной АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в ходе осуществления контрольного осмотра,

металлоконструкции каркаса Комплекса произведены из металлопроката сталей С390 и С345. Данный факт подтверждается, в том числе, конструкторской документацией завода-производителя и паспортами на металлоконструкции.

Выявленные факты в отношении огнезащиты металлоконструкций и покрытий и марок сталей направлены Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области для учета при осуществлении государственного строительного надзора и оформлении заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Комплекса требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес ГКУ «УС ЛО» направлен Акт проверки использования средств бюджета Ленинградской области, предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор (от 29.11.2019).

Представленный ГКУ «УС ЛО» протокол разногласий рассмотрен Коллегией Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24.01.2020 №1/20).

По итогам рассмотрения протокола разногласий на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 24.01.2020 ГКУ «УС ЛО» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области копии следующих документов:

- Положительное заключение экспертизы №47-1-1-3-0182-18-01 от 20.12.2019 ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на изменение проектной документации объекта «Спортивный комплекс волейбола г. Сосновый Бор».

- Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 25.12.2019.

- Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 от 26.12.2019 (№178, №179, №180, №181, №183, №184, №185, №191, №192), акт сверки взаимных расчетов, платежные документы.

- Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта от 26.12.2019.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.01.2020.

Согласно представленных ГКУ «УС ЛО» копий актов формы КС-2 от 26.12.2019 не подтвержденные при выездной проверке объемы работ были исключены.

Выводы

1. Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор выполнено ООО «ИТ Синтез» в рамках государственного контракта №2/2015 от 12.01.2015. Стоимость работ составила 8700 тыс. руб.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществлена государственная экспертиза проектной и сметной документации, по результатам которой получены положительные заключения от 14.04.2016 №47-1-1-3-0066-16 и от 27.04.2016 №47-1-7-0153-16. Стоимость работ по проведению государственной экспертизы проектной и сметной документации составила 1643,3 тыс. руб.

2. ГКУ «УС ЛО» с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» заключен государственный контракт №756651 от 25.08.2017 на выполнение работ по объекту «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор». Цена контракта составила 801536,1 тыс. руб.

В пункте 3 Технического задания (Приложение №3 к контракту) установлено, что работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с разработанной ООО «ИТ Синтез» проектной документацией и государственной экспертизой (заключение №47-1-1-3-0066-16 от 14.04.2016).

3. На совещании по объекту «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор», проведенном 23.09.2016 под председательством первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области:

1) Приняли к сведению информацию о том, что в полученном от проектно-конструкторского филиала АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» обращении выражено мнение о высоких рисках применения столбчатых фундаментов, а также о возможности безвозмездной корректировки проектно-сметной документации.

2) Приняли решение:

- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» рассмотреть возможность заключения договора на корректировку документации по объекту (срок 28.09.2016);

- в случае принятия АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» решения о корректировке проекта, ГКУ «УС ЛО» подготовить задание на изменение проектно-сметной документации (срок 30.09.2016).

ГКУ «УС ЛО» с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» заключен безвозмездный договор №ПР-18-2 от 03.10.2016 на выполнение работ по корректировке проектной документации. Срок исполнения обязательств, включая положительное заключение по проектно-сметной документации объекта, установлен до 30.05.2017. Данный срок не соблюден.

Государственная экспертиза измененных проектной и сметной документации осуществлена в 2018 году (положительные заключения от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18 и от 08.08.2018 №47-1-0170-18).

Проектно-сметная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы, утверждена ГКУ «УС ЛО» (приказ от 29.08.2018 №50-ПТО).

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области об основаниях принятого ГКУ «УС ЛО» решения о внесении существенных конструктивных изменений в проект спортивного комплекса в октябре 2016 года после получения положительных заключений государственной экспертизы в апреле 2016 года ГКУ «УС ЛО» сообщило, что основанием внесения изменений в проект спортивного комплекса явилась возможность улучшения проектных решений, выполненных по результатам изысканий, проведенных в начале 2015 года, при этом корректировка проекта осуществлена на безвозмездной основе.

4. Изменения в проектную документацию, предусматривающие корректировку технических решений по устройству фундаментов и каркаса здания, привели к увеличению стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в рамках государственного контракта от 25.08.2017 №756651 на общую сумму 80153,61 тыс. руб. (дополнительным соглашением от 22.08.2018 №5 к контракту цена контракта увеличена на 10% и составила 881689,7 тыс. руб.).

5. Работы по погружению свай проведены за 2 месяца до получения положительного заключения государственной экспертизы измененного проекта от 04.07.2018 №47-1-1-3-0182-18 и до утверждения проекта ГКУ «УС ЛО» (приказ от 29.08.2018 №50-ПТО).

При таких обстоятельствах, в нарушение части 3.4 статьи 49, части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 31.12.2017 и от 23.04.2018) и подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (ред. от 15.12.2017 и от 15.03.2018) при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию (устройство свайных фундаментов) АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» осуществлялись строительно-монтажные работы по устройству фундамента.

6. Дополнительным соглашением от 22.01.2019 №8 цена контракта увеличена (в связи с изменением ставки НДС в 2019 году) и составила 890486,3 тыс. руб.

7. Дополнительным соглашением от 23.08.2019 №10 в сводный сметный расчет включены исключаемые работы на сумму 100209,1 тыс. руб. и включаемые работы на сумму 100209,1 тыс. руб. по проектной и сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы.

8. Срок выполнения работ по контракту - 24 месяца с момента передачи ГКУ «УС ЛО» строительной площадки. Строительная площадка передана 06.09.2017, соответственно, срок выполнения работ - 06.09.2019.

По состоянию на момент проведения выездной проверки (05.11.2019 – 08.11.2019) работы не были завершены.

9. ГКУ «УС ЛО» допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

ГКУ «УС ЛО» заключено дополнительное соглашение №5 от 22.08.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 с нарушением требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (изменен сводный сметный расчет, изменена проектно-сметная документация, т.е. внесены изменения в существенное условие государственного контракта - предмет контракта).

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ГКУ «УС ЛО» дополнительным соглашением №6 от 21.09.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 внесены изменения в График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2 к контракту), График оплаты выполненных работ (Приложение №4 к контракту), предусматривающие изменение сроков выполнения работ, сроков и размеров оплаты выполненных за текущий период работ.

В нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ копия заключенного государственного контракта от 25.08.2017 №756651 размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не в полном объеме (не размещено Приложение №5 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 «Ведомость видов и объемов работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту»).

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 №504-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2018) дополнительное соглашение №8 от 22.01.2019 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 направлено в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позднее пяти рабочих дней с даты изменения условий контракта (дополнительное соглашение №8 заключено 22.01.2019, размещено в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 18.04.2019, т.е. с нарушением установленного срока более чем на 2 месяца).

10. В период с 05.11.2019 по 08.11.2019 должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области проведен контрольный осмотр (выездная проверка) принятых по актам формы КС-2 работ в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651 на строительство Комплекса. На момент проведения контрольного осмотра строительство объекта не было закончено. Контрольный осмотр осуществлен выборочно. В ходе контрольного осмотра установлено:

1) Выполненные на Объекте работы по устройству внутренней системы дождевой канализации система К2 не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

2) Работы по устройству наружных сетей системы дождевой канализации К2 выполнены.

3) Выполнение работ по устройству водосточной системы (лист 39) не подтверждено (водосточная система не представлена).

4) Выполненные работы по устройству перегородок и стен внутренних и отделочные работы стен не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

5) Выполненные работы по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

6) Выполненные работы по устройству потолков не соответствуют работам, принятым по акту формы КС-2.

7) Выполненные работы по отделке стен (штукатурка) не соответствуют работам, принятым по акту формы КС-2.

8) Выполненные работы по огнезащите металлических конструкций и покрытий не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2.

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в нарушение пункта 1.3 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 выполняло строительно-монтажные работы по строительству спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор не в соответствии с проектной документацией, имеющей положительные заключения государственной экспертизы.

В нарушение пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», строительный контроль ГКУ «УС ЛО» осуществлялся ненадлежащим образом, что привело к недостоверному документированию результатов выполненных работ.

ГКУ «УС ЛО» в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 осуществлена приемка и оплата работ, не подтвержденных при выездной проверке (05.11.2019 – 08.11.2019).

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, не имеющих подтверждения, на общую сумму 27261 тыс. руб.

Согласно представленных ГКУ «УС ЛО» копий актов формы КС-2 от 26.12.2019 не подтвержденные при проведении выездной проверки (контрольном осмотре) объемы работ были исключены.

Строительство Объекта завершено и Объект введен в эксплуатацию (Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта от 26.12.2019. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.01.2020).

Предложения

Государственному казенному учреждению «Управление строительства Ленинградской области»:

1. Принять меры по недопущению выполнения работ по строительству объектов, не соответствующих проектной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы.

2. Принять меры по недопущению оформления актов о приемке выполненных работ в отношении фактически невыполненных работ.

3. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



И. В. Родин

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА

**из протокола № 1/20 заседания Коллегии
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
от 24 января 2020 года**

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении разногласий государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» к Акту проверки использования средств бюджета Ленинградской области, предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор

РЕШИЛИ:

По п.1 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия носят характер пояснений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.2 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.3 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.4 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.5 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.6 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются в качестве пояснений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.7 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.8 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.8.1 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются, так как носят характер пояснений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.9 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.10 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются (будут учтены при составлении отчета).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.11 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются в качестве пояснений (будут учтены при составлении отчета).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.12 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в извещениях об осуществлении закупок №0345200002219000042, №0345200002219000044 принимаются.

Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в документациях об осуществлении закупок №0345200002219000042, №0345200002219000044 не принимаются, так как отсутствие технической возможности ЕИС не препятствовало включению условия о размере обеспечения в документацию об осуществлении закупок.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.13 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в извещениях об осуществлении закупок №0345200002219000040, №0345200002219000041 принимаются.

Информация о реализованных доработках Единой информационной системы в сфере закупок до версии 9.3, в том числе в части изменения отображения реквизита «Размер обеспечения исполнения контракта», размещена на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru/> 06.10.2019.

Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в документах об осуществлении закупок №0345200002219000040, №0345200002219000041 и заключенных государственных контрактах по итогам закупок №0345200002219000040, №0345200002219000041 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 23.09.2019) не принимаются, так как отсутствие технической возможности ЕИС не препятствовало включению условия о размере обеспечения в документацию об осуществлении закупок и контракты.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.14 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия носят характер пояснений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.15 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются (будут учтены при составлении отчета).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.16 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.17 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.18 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.19 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.20 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются в качестве пояснений (будут учтены при составлении отчета).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.21 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.22 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия принимаются в качестве пояснений.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.23 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.24 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.25 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.26 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.27 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.28 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.29 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.30 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.31 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.32 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.33 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.34 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.35 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.36 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.37 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.38 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.39 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.40 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий – Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 чел.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.41 Таблицы по результатам рассмотрения протокола разногласий –
Разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 6 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области,
Председатель Коллегии



М.А. Ляхова

Помощник председателя
Контрольно-счетной палаты,
секретарь Коллегии



Т.В. Скубицкая

Приложение №4
к протоколу заседания Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
от 24.01.2020 №1/20

Таблица по результатам рассмотрения протокола разногласий
ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» к акту проверки использования средств
бюджета Ленинградской области, предусмотренных в 2017 - 2019 годах на строительство
спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
1	<u>Страница 11 акта:</u> В соответствии с договорами от 05.11.2015 №1998 и №1999, заключенными ГКУ «УС ЛО» с ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (далее - ГАУ «Леноблгосэкспертиза»), осуществлена государственная экспертиза проектной и сметной документации, по результатам которой указанная документация получила положительные заключения от 14.04.2016 №47-1-1-3-0066-16 и от 27.04.2016 №47-1-7-0153-16 соответственно. Стоимость работ по государственной экспертизе проектной и сметной документации составила 1643,3 тыс. руб	Срок исковой давности истек, не имеет правового значения.	Разногласия носят характер пояснений. В своих разногласиях ГКУ «УС ЛО» не оспаривает факт нарушения ООО «ИТ Синтез» сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 12.01.2015 №2/2015. При этом, утверждение ГКУ «УС ЛО» «срок исковой давности истек, не имеет правового значения» не корректно. Признание причин пропуска срока исковой давности уважительными (или не уважительными) относится к компетенции суда.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	Проектно-сметная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы, утверждена приказом руководителя ГКУ «УС ЛО» от 17.05.2016 № 43. Согласно копиям платежных поручений от 24.06.2015 №77037 от 26.05.2016 №837592 и от 28.06.2016 №855849 ГКУ «УС ЛО» в рамках государственного контракта от 12.01.2015 №2/2015 работы оплачены на общую сумму 8 700,0 тыс. руб. При этом, следует отметить, что ООО «ИТ Синтез» нарушены конечные сроки выполнения обязательств по государственному контракту от 12.01.2015 №2/2015. Так, согласно пункту 2.1 государственного контракта от 12.01.2015 №2/2015 ООО «ИТ Синтез» обязано выполнить работы по проектированию спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор и совместно с Государственным заказчиком получить положительное заключение государственной экспертизы за 330 дней с даты заключения контракта, т.е. в срок до 12.12.2015.		
2	<u>Страница 13 акта:</u> Согласно письму ГКУ «УС ЛО» от 02.10.2019 №02-6209/2019 при осуществлении ООО «ЦИСИЗ» в 2017 году инженерно-геологических изысканий на земельном участке строящегося объекта «Волейбольный центр в г. Сосновый Бор» проведено бурение 5 скважин глубиной 20 м в пятне застройки объекта. В ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 08.10.2019 №01-21-68/2019 о предоставлении	КСП ЛО указаны данные, не соответствующие ответу ГКУ «УС ЛО» (Приложение №1 - от 11.10.2019 №02-6329/2019). На обращение КСП о предоставлении документов по бурению 5 скважин (исх. от 08.10.2019 № 01-21-68/2019) ГКУ «УС ЛО» указано «Документы, подтверждающие выполнение ООО «ЦИСИЗ» в 2017 году работ по бурению 5 скважин глубиной 20 м на земельном участке строящегося объекта «Волейбольный центр в г.Сосновый Бор» (далее – объект) в данный момент не могут быть предоставлены (могут быть запрошены в ООО «ЦИСИЗ»)). В ГКУ «УС ЛО» указанных документов не может быть, в виду отсутствия правоотношений с ООО	Разногласия не принимаются. Разногласия носят характер пояснений и не опровергают факта невозможности предоставления ГКУ «УС ЛО» документов. В письме ГКУ «УС ЛО» от 11.10.2019 №02-6329/2019 на обращение КСП ЛО о предоставлении документов по бурению 5 скважин (исх. от 08.10.2019 №01-21-68/2019) указано «Документы, подтверждающие выполнение ООО «ЦИСИЗ» в 2017 году работ по бурению 5 скважин глубиной 20 м на земельном участке строящегося объекта «Волейбольный центр в г.Сосновый Бор» (далее – объект) в данный

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	документов, подтверждающих выполнение ООО «ЦИСИЗ» в 2017 году работ по бурению 5 скважин глубиной 20 м на земельном участке строящегося объекта «Волейбольный центр в г. Сосновый Бор», ГКУ «УС ЛО» сообщило о невозможности предоставления указанных документов (письмо от 11.10.2019 № 02-6329/2019) Таким образом, выполнение ООО «ЦИСИЗ» в 2017 году бурения 5 скважин глубиной 20 м в пятне застройки объекта ГКУ «УС ЛО» документально не подтверждено.	«ЦИСИЗ».	момент <u>не могут быть предоставлены</u> (могут быть запрошены в ООО «ЦИСИЗ»)). В ГКУ «УС ЛО» <u>указанных документов не может быть</u>, в виду отсутствия правоотношений с ООО «ЦИСИЗ» Соответственно в акте КСП ЛО указано, что ГКУ «УС ЛО» письмом сообщило о невозможности предоставления затребованных документов.
3	<u>Страница 16 акта:</u> Таким образом, с учетом того, что за основу проектирования принципиально новых типов фундаментов и каркасов здания приняты инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, проведенные в 2015 году, а согласно изысканиям, проведенным в июне 2018 года геологические и гидрогеологические условия идентичны результатам, полученным в 2015 году, объективные основания для изменения типа фундаментов и каркаса здания по проекту 2015 года, получившему положительное заключение государственной экспертизы, отсутствовали.	По итогам анализа ПСД, размещенной на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в 2016 году, АО «Концерн Титан-2» направило обращение в адрес ГКУ «УС ЛО», в котором выразило мнение об ошибочности применения столбчатых фундаментов проектной документации на объект «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» и готовности корректировки ПСД (Приложение №2). В соответствии с протоколом совещания от 23.09.2016 № 55-1 ГКУ «УС ЛО» принято решение о внесении изменений в ПСД по объекту в части изменения типа фундамента (Приложение №3). В последующем, откорректированная ПСД получила положительные заключения экспертизы № 47-1-1-3-0182-18 от 04.07.2018, № 47-1-0170-18.	Разногласия не принимаются. ГКУ «УС ЛО» представило к Протоколу разногласий следующие документы: - письмо АО «Концерн Титан-2» в адрес ГКУ «УС ЛО» от 20.09.2016 № 35-04/494/1 (Приложение №2 к Протоколу разногласий), - протокол совещания от 23.09.2016 №55-1 (Приложение №3 к Протоколу разногласий). В письме от 20.09.2016 №35-04/494/1 АО «Концерн Титан-2» не выражало мнение <u>об ошибочности</u> применения столбчатых фундаментов, запроектированных проектной организацией ООО «ИТ Синтез» на объекте «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор», а указало, что согласно п. 11.5 ТСН 50-302-2004 <u>не рекомендуется</u> в данном случае использовать отдельно стоящие фундаменты на естественном основании и <u>рекомендовало</u> произвести корректировку конструктивных решений и выразило готовность корректировки ПСД. В то же время в своем письме АО «Концерн Титан-2» подтвердило тот факт, что ООО «ИТ Синтез» приняло конструктивные решения: фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые на естественном основании. Размеры плитной части,

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			подколонников фундаментов назначены исходя из действующих нагрузок, расчетного сопротивления грунта основания и расположения анкерных болтов и упоров. Отметка подошвы всех фундаментов принята не менее расчетной с учетом температурного режима здания. Данные описания и обоснования конструктивных решений здания изложены в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (ИТС-2015.01-КР-РР. Расчетно-пояснительная записка и ИТС-2015.01-КР Том 4, Книга 1) проектной документации, разработанной ООО «ИТ Синтез». Кроме того в разделе 4 проектной документации указано, что тип фундаментов выбран исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства. Согласно проектным решениям слабозаторфованные грунты (ИГЭ-2) на площадке строительства заменяются. До проектных отметок площадка отсыпается мелким песком с послойным уплотнением слоями 20-30 см, коэффициент уплотнения 0,95. Для замены ИГЭ-2 принят так же мелкий песок. Проектно-сметная документация получила положительные заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 14.04.2016 №47-1-1-3-0066-16 и от 27.04.2016 №47-1-7-0153-16 и утверждена приказом руководителя ГКУ «УС ЛО» от 17.05.2016 №43. На совещании по объекту «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор», проведенном 23.09.2016 под председательством первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области С. В. Шалыгина (протокол совещания от 23.09.2016 №55-1), принято решение: - АО «Концерн ТИТАН 2» рассмотреть возможность заключения договора на корректировку документации по объекту (ответственный К. А. Худяков, срок 28.09.2016);

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			- в случае принятия АО «Концерн ТИТАН 2» решения о корректировке проекта, ГКУ «УС ЛО» подготовить задание на изменение проектно-сметной документации (ответственный С. В. Голубев, <u>срок 30.09.2016</u>). Корректировка проектно-сметной документации, до заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор не выполнена. ГКУ «УС ЛО» 25.08.2017 с Акционерным обществом «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Подрядчик) заключен государственный контракт от 25.08.2017 №756651 на выполнение работ по объекту: «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор». Основанием для заключения контракта являлся протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0145200000417001149-5-1 на выполнение работ по объекту от 14.08.2017 № ЭА-995/17. В соответствии с пунктом 1.3 государственного контракта Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком сводным сметным расчетом (Приложение № 1), графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2), техническим заданием (Приложение №3), ведомостью видов и объемов работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (Приложение №5), Сведениями о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристик товаров, используемых при выполнении работ (Приложение №6), требованиями нормативных правовых актов области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией (проектной, сметной, исходно-разрешительной), прошедшей государственную экспертизу в установленном законом

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а так же условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения. Пунктом 3 Технического задания по объекту: «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» (Приложение №3) указано, что <u>работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с разработанной ООО «ИТ Синтез» проектной документацией</u> (Приложение №3 к Техническому заданию) и согласованной в установленном порядке государственной экспертизой (заключение №47-1-1-3-0066-16 от 14.04.2016 в приложении №4 к Техническому заданию), сметной документацией (Приложение №2 к Техническому заданию), обеспечив их надежное качество. Объем, состав и содержание работ определяется Расчетом начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №1 к Техническому заданию). Таким образом, заключив государственный контракт на условиях, предусмотренных аукционной документацией, подрядчик выразил согласие на выполнение всех условий, указанных в контракте. На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (от 08.10.2019 №01-21-68/2019) о предоставлении пояснений по факту проведения в 2017 году процедуры по выбору подрядной организации и заключению государственного контракта от 25.08.2017 №756651 с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на выполнение работ по объекту: «Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор» по проектно-сметной документации 2016 года, требующей существенного изменения конструктивных решений, ГКУ «УС ЛО» сообщило (письмо от 11.10.2019 №02-6329/2019): Процедура определения подрядной организации и заключения государственного контракта от 25.08.2017 №756651 с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» на выполнение работ по объекту: «Строительство

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый бор» проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», документация о закупке содержала проект, получивший положительное заключение экспертизы. Таким образом, объективные основания для изменения типа фундаментов и каркаса здания по проекту 2015 года, получившему положительное заключение экспертизы, отсутствовали.
4	<u>Страницы 17-18 акта:</u> Согласно Сводному сметному расчету (приложение №1 к дополнительному соглашению №5 от 22.08.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651) изменения в проектную документацию, предусматривающие корректировку технических решений по устройству фундаментов и каркаса здания, привели к увеличению стоимости работ по локальной смете №02-01-01 «Конструктивные решения» (с учетом откорректированной ЛС №02-02-02) на общую сумму 61341,7 тыс. руб. (в ценах 2016 года с НДС). Изменения, внесенные в разделы 1-6, 9, 10, 12 проектно-сметной документации привели к увеличению стоимости строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» в рамках государственного контракта от 25.08.2017 №756651 на общую сумму 80153,61 тыс. руб. (в ценах 2018 года с НДС 18%).	Необходимость и обоснованность изменения конструктивных решений, приведшие к увеличению стоимости работ по государственному контракту, подтверждены положительными заключениями государственной экспертизы №47-1-1-3-0182-18 от 04.07.2018, № 47-1-0170-18 от 08.08 2018	Разногласия не принимаются. Факт увеличения цены контракта ГКУ «УС ЛО» не оспаривается. Возражения ГКУ «УС ЛО» носят характер пояснений увеличения стоимости работ по государственному контракту. Одновременно с этим, пунктом 3.4 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 установлено, что цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона о контрактной системе. По предложению государственного заказчика предусмотренный контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта <u>пропорционально дополнительному объему работы</u> исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			Фактически внесены изменения в проектную документацию, предусматривающие корректировку <u>технических решений по устройству фундаментов и каркаса здания</u>, что привело к увеличению стоимости работ по локальной смете №02-01-01 «Конструктивные решения» (с учетом ЛС №02-02-02) на общую сумму 61341,7 тыс.руб. Изменения, внесенные в разделы 1-6, 9, 10, 12 ПСД привели к увеличению стоимости СМР, подлежащих выполнению АО «Концерн Титан-2» по ГК от 25.08.2017 № 756651, на 80153,61 тыс.руб.
5	<u>Страница 28 акта:</u> В извещении о проведении электронного аукциона №0145200000417001149 и аукционной документации № торгов ЭА-995/17 в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ установлены дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные пунктом 2 Приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99, а именно, к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации. В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении о проведении электронного аукциона указываются, в том числе, требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ В нарушение пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ в извещении о	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение п.6 ч.5 ст.63 №44-ФЗ в извещении о проведении электронного аукциона № 0145200000417001149 перечень представляемых участниками аукциона документов, подтверждающих соответствие участников аукциона дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, не указан. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»</u> Извещением о проведении электронного аукциона (№ 0145200000417001149 от 14.07.2017) в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 установлено требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ). Пунктом 11.2 раздела 11 документации о проведении электронного аукциона установлен исчерпывающий перечень документов, предъявляемый участником такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 2 Приложения № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к	<u>Разногласия не принимаются.</u> Ссылка ГКУ «УС ЛО» на пункт 11.2 документации о проведении электронного аукциона №0145200000417001149 некорректна. В пункте 11.2 документации о проведении электронного аукциона №0145200000417001149 указано: «11.2. Установлены следующие дополнительные требования к участникам электронного аукциона: – наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих <*> работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. *Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используется следующая группа работ строительных: – работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства».

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	проведении электронного аукциона №0145200000417001149 перечень представляемых участниками аукциона документов, подтверждающих соответствие участников аукциона дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99, не указан.	товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» Документация об электронном аукционе должна обеспечивать адекватное и четкое восприятие существа (предмета) закупки, не может содержать противоречивой или непонятной информации и должна полностью информировать потенциальных участников закупки о требованиях, которым должны соответствовать подаваемые им заявки. Содержание соответствующих позиций должно быть ясным, четким, непротиворечивым, исключать возможность неоднозначного толкования и быть реально исполнимым. Неопределенность, противоречивость, неполнота либо неисполнимость положений документации об электронном аукционе создают препятствия для потенциальных участников аукциона на стадии допуска к участию в нем. Документация о проведении электронного аукциона размещена в составе извещения о проведении электронного аукциона от 14.07.2017. В соответствии с п.2.1 раздела 2 Постановления Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 года №530 «Об утверждении Положения о Комитете государственного заказа Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – Постановление №530 от 27.12.2013) Комитет государственного заказа Ленинградской области «... наделен полномочиями на осуществление полномочий органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случае, если начальная	Таким образом, в пункте 11.2 документации о проведении электронного аукциона №0145200000417001149 отсутствует перечень документов, подтверждающих соответствие участников аукциона дополнительным требованиям. В соответствии с пунктом 2 приложения №1 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 №99 в перечень документов, подтверждающих соответствие участников закупки дополнительным требованиям, входят: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ перечень документов, подтверждающих соответствие участников аукциона дополнительным требованиям, должен быть указан в извещении о проведении электронного аукциона, что фактически не выполнено.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		(максимальная) цена контракта превышает 1 млн. рублей для казенных учреждений Ленинградской области. ». Пунктом 1.2 раздела 1 Приложения № 2 Постановления №530 от 27.12.2013 определено, что основанием для осуществления закупок является обращение, направляемое в Комитет государственного заказа Ленинградской области заказчиком, в составе которого передается утвержденное техническое задание, содержащее описание объекта закупки; утвержденное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, утвержденный проект контракта. Пунктом 5.3 раздела 5 Приложения № 2 Постановления №530 от 27.12.2013 определено, что Комитет государственного заказа Ленинградской области размещает извещение о проведении аукциона в электронной форме в единой информационной системе; пунктом 5.4 раздела 5 Приложения №2 Постановления №530 от 27.12.2013 также утверждено, что разрабатывает и утверждает документацию об аукционе в электронной форме, за исключением технического задания, обоснования начальной (максимальной) цены, проекта контракта, которые разрабатываются и утверждаются заказчиком и обеспечивает ее размещение в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке Комитет государственного заказа Ленинградской области. Следует, что ГКУ «УС ЛО» не допущено нарушение в части пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 в извещении о проведении электронного аукциона № 0145200000417001149 от 14.07.2017, так формирование данного документа в данном случае не являлось обязанностью ГКУ «УС ЛО».	В тексте акта не указано, что нарушение допущено заказчиком – ГКУ «УС ЛО». Нарушение требований пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ при размещении извещения о проведении электронного аукциона №0145200000417001149 допущено Комитетом государственного заказа Ленинградской области как органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6	<u>Страница 28 акта:</u> В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ государственный контракт - это договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В государственном контракте от 25.08.2017 № 756651 отсутствует указание на то, что контракт заключен от имени субъекта Российской Федерации - Ленинградской области. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»</u>	Разногласия принимаются в качестве пояснений. В тексте акта отсутствует указание на нарушение ГКУ «УС ЛО» действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	(государственный контракт) государственным заказчиком для обеспечения государственных нужд. Согласно пункту 3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ, данный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том числе касающиеся заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, т.е. контракта. В государственном контракте от 25.08.2017 № 756651 отсутствует указание на то, что контракт заключен от имени субъекта Российской Федерации - Ленинградской области.	Статья 3 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 определяет основные понятия, для целей реализации настоящего Федерального закона Статья 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 определяет основные положения, которые должны быть включены в государственный контракт и не определяет обязанности заказчика указывать то, что он заключается от имени субъекта Российской Федерации Ленинградской области	работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7	<u>Страницы 28 - 29 акта:</u> В нарушение требований части 24 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ пунктом 6.10 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 предусмотрено право, а не обязанность заказчика взыскать с подрядчика пени в случае непредставления последним в 10-ти дневный срок с момента заключения соответствующего договора информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, с которыми подрядчиком заключены договоры или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение требований части 24 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ пунктом 6.10 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 предусмотрено право, а не обязанность заказчика взыскать с подрядчика пени в случае непредставления последним в 10-ти дневный срок с момента заключения соответствующего договора информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, с которыми подрядчиком заключены договоры или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»</u> Пунктом 6.10 ГК предусмотрена ответственность подрядчика за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка	<u>Разногласия не принимаются.</u> Пунктом 6.10 государственного контракта №756651 от 25.08.2017 установлено, что в случае непредоставления подрядчиком информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, с которыми подрядчик заключил договор(ы), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта, заказчик <u>вправе</u> взыскать с подрядчика пени. Частью 24 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что в контракте <u>должна быть</u> предусмотрена ответственность за непредоставление, информации, указанной в части 23 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, <u>путем взыскания</u> с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени; пеня <u>подлежит</u> начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, в соответствии с частью 24 статьи 34 в редакции от 07.06.2017 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2017). Таким образом, ответственность подрядчика условиями контракта предусмотрена, требования Закона о контрактной системе не нарушены.	
8	<u>Страницы 31 - 32 акта:</u> Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предмет договора является его существенным условием. Учитывая то, что изменения, внесенные в Сводный сметный расчет, предусматривают изменение проектно-сметной документации, фактически дополнительным соглашением №5 от 22.08.2018 внесены изменения в существенное условие государственного контракта от 25.08.2017 № 756651, а именно, предмет контракта. При вышеуказанных обстоятельствах ГКУ «УС ЛО» заключено дополнительное соглашение №5 от 22.08.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 №756651 с нарушением требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Согласно ст. 432 ГК РФ предмет договора является его существенным условием. Изменения, внесенные в Сводный сметный расчет, предусматривают изменения ПСД, фактически ДС № 5 от 22.08.2018 внесены изменения в существенное условие государственного контракта, а именно, предмет контракта. То есть ДС № 5 от 22.08.2018 заключено с нарушением требований ч.1 ст.95 44-ФЗ. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»</u> Согласно части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Основным условием, которое необходимо согласовать сторонам в договоре подряда, является его предмет - существенное условие договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, ст. 726 ГК РФ предметом договора подряда признается работа и ее результат. Согласно п. 3 ч 1 ст 1 Закона № 44-ФЗ предметом контракта является выполнение работы.	<u>Разногласия не принимаются.</u> Пунктом 1.3 раздела «Предмет контракта» государственного контракта №756651 от 25.08.2017 установлено, что «Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком сводным сметным расчетом (Приложение №1), графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2), техническим заданием (Приложение №3), ведомостью видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (Приложение №5), Сведениям о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товаров используемых при выполнении работ (Приложение №6) требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документации (проектной, сметной, исходно-разрешительной), прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		Осуществление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) начинается с момента внесения закупки в план-закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг (статья 17, статья 23 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013). Часть 2 статьей 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 указано, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта. Наименование объекта закупки вносится в план-график закупок товаров, работ, услуг (в позицию плана-графика в графу: наименование объекта) и должно быть одноименным с адресной инвестиционной программой, извещением об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проектом государственного контракта. Позиция № 119 плана графика закупок, товаров, работ, услуг ГКУ «УС ЛО» на период 2017-2019 г.г. содержит наименование объекта закупки: Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор, данное наименование также соответствует указанному государственным заказчиком в государственном контракте №756651 от 25.08.2017. Согласно п.1.2 государственного контракта №756651 от 25.08.2017 определено, что «По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Государственного заказчика выполнить работы по объекту: Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор (далее – объект), а Государственный	сроки их выполнения». Таким образом, согласно разделу «Предмет контракта» государственного контракта №756651 от 25.08.2017 предметом контракта являются работы, выполненные в том числе в соответствии с Приложением №1 к государственному контракту №756651 от 25.08.2017 (Сводный сметный расчет) и технической документации (проектной, сметной, исходно-разрешительной), являющейся, в свою очередь, приложением №3 2 и №3.3 к Техническому заданию (Приложение №3 к государственному контракту №756651 от 25.08.2017). Указанные приложения согласованы сторонами в момент заключения государственного контракта и в соответствии с пунктом 9.7 государственного контракта №756651 от 25.08.2017 являются его неотъемлемой частью. Следовательно, при изменении Сводного сметного расчета и проектной документации выполненные работы не будут соответствовать условиям и положениям Сводного сметного расчета и проектной документации, согласованной сторонами при заключении государственного контракта. При таких обстоятельствах изменения в Сводный сметный расчет и проектную документацию влекут изменение предмета контракта, являющегося его существенным условием, что является нарушением требований части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему контракту в пределах цены контракта.», что указывает на соблюдение государственным заказчиком норм, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 при установление предмета закупки (наименования объекта закупки). Пунктом 1.3. государственного контракта № 756651 от 25.08.2017 определено, что Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту), календарным планом (Приложение № 2к контракту), техническим заданием (Приложение № 3к контракту), требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией (проектной, сметной, исходно-разрешительной), прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения. Таким образом, указание на нарушение государственным заказчиком в части изменения предмета контракта, является ошибочным, так как предмет контракта четко определен с момента начала определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	
8.1.	<u>Страницы 29 - 31 акта:</u> Цена государственного контракта от 25.08.2017 №756651, согласно пункту 2 дополнительного соглашения №5 от 22.08.2018, в связи с увеличением предусмотренного контрактом объема работ увеличена с 801 536,14 тыс. руб. до 881 689,754 тыс. руб., или на 10%. Согласно пункту 1 дополнительного	В части увеличения на 10 %: Возможность увеличения или уменьшения цены контракта не более чем на 10% предусмотрена п.3.4. государственного контракта № 756651 от 25.08.2017. Дополнительным соглашением № 5 от 22.08.2018 к государственному контракту № 756651 от 25.08.2017 по итогам получения положительных заключений экспертизы (№47-1-1-3-0182-18 от 04.07.2018, №47-1-0170-18 от 08.08.2018) по проектной документации и сметной	Разногласия не принимаются, так как носят характер пояснений. В части увеличения цены контракта на 10% в акте отсутствует указание на нарушение ГКУ «УС ЛО» положений, закрепленных подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ (в редакции от 07.06.2017). Вместе с тем, следует отметить, что согласно правовой позиции Министерства экономического

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	соглашения №5 от 22.08.2018, основанием для изменения Сводного сметного расчета и цены контракта явилось изменение проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы от 04.07.2018 № 47-1-1-3-0182-18) и получение положительного заключения о проверке определения сметной стоимости строительства объекта строительства от 08.08.2018 №47-1-0170-18. Согласно положительного заключения государственной экспертизы от 04.07.2018 № 47-1-1-3-0182-18, внесены изменения в разделы проектной документации: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Системы водоснабжения и водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» и другие. Внесенные изменения, в частности, дополнительно предусматривают устройство проходов в ограждении для обслуживания дренажной системы футбольного поля, устройство металлической наружной лестницы на пешеходном подходе на территорию спортивного комплекса, устройство пандусов, исключение проектных решений по удалению заторфованных грунтов. В части архитектурных решений изменение проектной документации также дополнительно предусматривает, в том числе установку декоративных вертикальных ламелей по периметру здания на фасадах, изменение раскладки стеновых сэндвич-панелей с вертикальной на горизонтальную,	стоимости строительства объекта. Стоимость государственного контракта № 756651 от 25.08.2017 до увеличения в рамках п.3.4. контракта: 801 536 140,00. Стоимость государственного контракта № 756651 от 25.08.2017 до увеличения в рамках п.3.4. контракта: 881 689 754,00. Государственный контракт № 756651 от 25.08.2017 в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 22.08.2018 увеличен на 80 153 614,00, что составляет не более 10 процентов от цены контракта.	развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации, при исполнении контракта можно увеличивать или уменьшать объем работ по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на 10 процентов исходя из установленной в контракте цены единицы объема работ (письма Минэкономразвития РФ от 18.08.2015 №Д28и-2497, от 04.12.2015 №Д28и-3634, от 27.10.2015 №Д28и-3116, от 21.09.2016 №Д28и-2476; Минфина РФ от 26.09.2017 №24-03-08/62479).

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	изменение состава конструкции кровли, решений по организации ходовых дорожек на кровле и защите кровли вокруг люков дымоудаления, устройство эвакуационного выхода из здания, оборудование лестниц на трибунах поручнями. Изменения по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» предусматривают полную переработку конструктивных решений фундаментов и каркаса здания спорткомплекса, включение в состав раздела конструктивных решений трехмаршевой стальной лестницы. В связи с изменением проектных решений общая стоимость работ по разделу «Конструктивные решения», определенная локальным сметным расчетом ЛС № 02-02-01 (в редакции дополнительного соглашения №5 от 22.08.2018), составила 250 414,7 тыс. руб., и увеличилась по сравнению со стоимостью работ, предусмотренной ЛС №02-01-01, т.е. государственным контрактом от 25.08.2017 №756651 при его заключении, на 32,4%. Уменьшение общей стоимости работ по разделу «Архитектурные решения» (ЛС №02-01-02 на сумму 40 439,37 тыс. руб. и ЛС №02-02-02 на сумму 104 104,24 тыс. руб.) составило 7,1%. По разделу «Система электроосвещения» общая стоимость работ увеличилась на 40,3%, «Внутренние системы канализации» - на 24,7%, «Сети связи» - на 23,3%, «Автоматизация комплексная» - в 1,9 раза. Анализ изменений объемов и стоимости работ показал, что по отдельным позициям локальных сметных расчетов объемы работ и, соответственно, их стоимость изменены		

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	более, чем на 10%. Например, по позициям локального сметного расчета «Конструктивные решения» ЛС № 02-02-01: «Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Устройство столбиков для опирания цокольных панелей)», «Устройство фундаментных балок», «Монтаж фахверка», «Уплотнение грунта пневматическими трамбовками». При этом в локальные сметные расчеты, составленные по измененной проектно-сметной документации, включены дополнительно виды работ, ранее не предусмотренные локальными сметными расчетами при заключении государственного контракта от 25.08.2017 №756651. Например, в локальный сметный расчет «Конструктивные решения» ЛС № 02-02-01 дополнительно включены виды работ: «Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной», «Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай», «Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой», «Огрунтовка металлических поверхностей», «Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали», «Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами», «Обеспыливание поверхности», «Устройство подстилающих слоев». Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей на дату размещения извещения и заключения контракта) установлено, что изменение существенных условий контракта при его		

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных положениями указанной статьи. Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, допускается изменение по соглашению сторон предусмотренного контрактом объема работ не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы (пп. «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).		
9	<u>Страница 33 акта:</u> В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ГКУ «УС ЛО» дополнительным соглашением №6 от 21.09.2018 к государственному контракту от 25.08.2017 № 756651 внесены изменения в График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту), График оплаты выполненных работ (Приложение № 4 к контракту), предусматривающие изменение сроков выполнения работ, сроков и размеров оплаты выполненных за текущий период работ.	Частью 1 статьи 95 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается Законом определены существенные условия государственного контракта. Согласно части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Частью 1 статьи 766 ГК РФ установлено, что государственный контракт, в том числе, должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания. Срок выполнения	Разногласия не принимаются. Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что существенными являются условия о предмете договора, а также условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. При этом пунктом 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ закреплены обязательные условия, которые подлежат включению в контракт, в том числе порядок и сроки оплаты, порядок и сроки осуществления приемки товара (работы, услуги), порядок и сроки оформления результатов приемки. Таким образом, График оплаты выполненных работ (Приложение №4 к контракту), а также График

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		работ определен контактом 24 месяца, условиями ДС №6 от 21.09.2018 не изменен. Нарушение ч.1 ст.95 44-ФЗ отсутствует.	выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту) являются существенным условием государственного контракта от 25.08.2017 №756651. Более того, необходимые условия для контрактов, предметом которых являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, определяет также статья 110.2 Федерального закона №44-ФЗ. В соответствии с частями 5 и 6 статьи 110.2 Федерального закона №44-ФЗ контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта. При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ. Пунктом 2.3 государственного контракта №756651 от 25.08.2017 определено, что сроки выполнения работ определяются в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2). Пунктом 3.8 государственного контракта №756651 от 25.08.2017 установлено, что оплата производится в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4). При таких обстоятельствах изменения в Графике выполнения строительно-монтажных работ и в Графике оплаты выполненных работ является изменением существенных условий государственного контракта от 25.08.2017 №756651.
10	Страница 33 акта: В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ копия заключенного государственного контракта от	Государственный контракт № 756651 от 25.08.2017 направлен на прохождение контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 30.08.2017 в 17:34 в соответствии с информацией журнала	Разногласия принимаются (будут учтены при составлении отчета). ГКУ «УС ЛО» дополнительно представлены документы, подтверждающие направление контракта в

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	25.08.2017 №756651 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позднее трех рабочих дней с даты заключения контракта. государственный контракт заключен 25.08.2017, размещен в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 31.08.2017, т.е. с нарушением установленного срока на 1 рабочий день.	событий, 30.08.2019 в 17:48 контролируемая информация по контракту проверена на соответствие форматам и принята на контроль 30.08.2017 в 17:49. Частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 установлено, что в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию о заключенном государственном контракте в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Частью 4 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 определено, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. Срок направления государственного контракта, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации установленный частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 ГКУ «УС ЛО» соблюден, нарушение отсутствует (Приложение № 4 – Журнал событий Государственного контракта № 756651 от 25.08.2017).	федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в установленные сроки. Документ опубликован в реестре контрактов на следующий рабочий день по причине прохождения контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.
11	<u>Страница 36 акта:</u> В нарушение части 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении о проведении электронного аукциона от 31.07.2019 №0345200002219000044 требование обеспечения гарантийных	01.07.2019 статья 33 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд №44-ФЗ от 05.04.2013 (далее - Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013) дополнена частью 4 в которой установлено, что «...В случае определения поставщика	Разногласия принимаются в качестве пояснений (будут учтены при составлении отчета). Информация о реализованных доработках Единой информационной системы в сфере закупок до версии 9.3, в том числе в части обеспечения добавления реквизита «размер обеспечения гарантийных

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	обязательств не установлено при наличии требований заказчика к таким обязательствам. Аналогично, требования обеспечения гарантийных обязательств не установлены также в извещениях о проведении электронных аукционов от 19.08.2019 №0345200002219000045, от 30.07.2019 №0345200002219000041, от 30.07.2019 №0345200002219000042, от 23.07.2019 № 0345200002219000040.	машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром...». Также дополнена часть 1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд №44-ФЗ от 05.04.2013 внесены изменения в части необходимости установления требований к обеспечению гарантийных обязательств в случае установления требования к таким обязательствам. Статья 42 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 определяет, что извещение об осуществлении закупки должно содержать, следующая информация: 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации; 2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. 3) идентификационный код закупки	обязательств» в извещение об осуществлении закупки, размещена на официальном сайте https://zakupki.gov.ru/ 06.10.2019. При этом, следует отметить, что часть 4 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 имела в законе в первоначальной редакции. Федеральным законом от 01.05.2019 N71-ФЗ изменена редакция части 4 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом (в случае, если такое ограничение установлено заказчиком); 5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом), 8) размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона; 9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона; 10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, 11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе"	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена выплата аванса). Статьей 63 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 определено, что дополнительно извещение о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 Федерального закона, должно содержать: 1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Федерального закона; 3) дату проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 настоящего Федерального закона. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день; 4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе; 5) требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона. Следовательно, из статей 42, 63 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 не следует, что извещение должно содержать информацию об обеспечении гарантийных обязательств. Соблюдены требования части 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, в части установления требования к обеспечению гарантийных обязательств при проведении закупки оборудования, данные требования включены в проект государственного	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		контракта, общую часть документации о электронном аукционе, требования к обеспечению гарантийных обязательств, порядок их предоставления установлены в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 В анонсе о запланированном обновлении программного обеспечения ЕИС версии 9.2 размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov.ru от 01.07.2019 отсутствует информация о доработке единой информационной системы в части установления гарантийных обязательств в извещении о проведении закупки, таким образом функциональные возможности единой информационной системы не предусматривали указание гарантийных обязательств в извещении о осуществлении определения (поставщика, подрядчика) до осуществления обновления единой информационной системы до версии 9.3 (анонс информации о запланированном обновлении программного обеспечения ЕИС версии 9.3 от 04.10.2019, возможность применения от 10.10.2019 версия 9.3.0.4, размещено в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в разделе Документы). Таким образом, нарушение требований части 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в части установления гарантийных обязательств в извещении о проведении закупки отсутствуют.	
12	<u>Страница 36 акта:</u> В извещениях и документах об осуществлении закупок от 30.07.2019 №0345200002219000042, от 31.07.2019 №0345200002219000044 размер обеспечения исполнения контракта установлен с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, а именно, в процентах от начальной (максимальной) цены контракта.	С 01.07.2019 частью 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 определено, что «...В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт...». На этапе формирования плана-графика и извещения о	Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в извещениях об осуществлении закупок №0345200002219000042, №0345200002219000044 принимаются. Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в документах об осуществлении закупок №0345200002219000042, №0345200002219000044 не принимаются, так как отсутствие технической

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		проведении закупки отсутствует возможность расчета размера обеспечения исполнения контракта от предложенной цены контракта по результатам определения поставщика, это возможно только после завершения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то есть на этапе заключения контракта. При этом объем финансового обеспечения исполнения контракта устанавливается в плане-графике закупок товаров, работ, услуг, указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах, а сумма обеспечения исполнения контракта автоматически рассчитывается от указанной начальной (максимальной) цены контракта и является справочной, на основании позиции плана-графика формируется информация по извещению об осуществлении закупки в части касающейся обеспечения исполнения контракта (письмо федерального казначейства Российской Федерации № 14-00-06/17667 от 19.08.2019). В структурированной форме извещения о проведении определения поставщика (подрядчика, исполнителя), размещенного в единой информационной системе (№034520002219000042, №0345200002219000044) в разделе обеспечение исполнения контракта указано следующее: сумма о размере обеспечения исполнения контракт является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013). Функциональные возможности единой информационной системы не предусматривали указание в извещении о осуществлении определения (поставщика, подрядчика) процента обеспечения не привязанного к начальной (максимальной) цене контракта до осуществления обновления единой информационной системы до версии 9.3 (анонс информации о запланированном обновлении программного обеспечения).	возможности ЕИС не препятствовало включению условия о размере обеспечения в документацию об осуществлении закупок.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		ЕИС версии 9.3 от 04.10.2019, возможность применения от 10.10.2019 версия 9.3.0.4, размещено в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в разделе Документы). Таким образом, нарушение требований части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 в части установления обеспечения в процентах от начальной (максимальной) цены контракта отсутствуют.	
13.	<u>Страница 37 акта:</u> В нарушение требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещениях и документациях об осуществлении закупок от 23.07.2019 №0345200002219000040, от 30.07.2019 №0345200002219000041, а также заключенных государственных контрактах: на поставку телескопической вышки на объект «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» от 13.08.2019 №17688, на поставку электробытового оборудования на объект: «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» №18475 от 27.08.2019 (с учетом изменений, внесенных в пункт 11.1 контракта дополнительным соглашением №1 от 23.09.2019). По закупке №0345200002219000040 обеспечение исполнения контракта установлено в размере 65,5 тыс. руб. или 10% от начальной (максимальной) цены контракта. В качестве обеспечения исполнения государственного контракта №17688 от 13.08.2019 поставщиком ООО «ВОЛСАН» предоставлена банковская гарантия №437010 от 12.08.2019 на сумму 65,5 тыс. руб. Вместе с тем, в соответствии с частью	Частью 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 установлен исчерпывающий перечень требований к содержанию банковской гарантии. Частью 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 определено, что контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013. По закупке №0345200002219000041 в направленном участнику проекте государственного контракта п. 11.1 установлено обеспечение исполнения обязательств в размере 82 629 (Восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 57 копеек (что составляет (полуторное обеспечение от цены заключаемого контракта), поставщиком представлено обеспечение исполнения государственного контракта в срок, установленный частью 4 статьи 96, соответствующее требованиям извещения, документации об электронном аукционе, статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 В случае непредставления участником закупки обеспечения в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта. Действия заказчика по заключению контракта в отсутствие представленного обеспечения его исполнения являются нарушением прямого законодательного запрета. (Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в извещениях об осуществлении закупок №0345200002219000040, №0345200002219000041 принимаются. Информация о реализованных доработках Единой информационной системы в сфере закупок до версии 9.3, в том числе в части изменения отображения реквизита «Размер обеспечения исполнения контракта», размещена на официальном сайте https://zakupki.gov.ru/ 06.10.2019. Разногласия в части установления с нарушением требований части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта в документациях об осуществлении закупок №0345200002219000040, №0345200002219000041 и заключенных государственных контрактах по итогам закупок №0345200002219000040, №0345200002219000041 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 23.09.2019) не принимаются, так как отсутствие технической возможности ЕИС не препятствовало включению условия о размере обеспечения в документацию об осуществлении закупок и контракты.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту надлежало установить в размере 10% от цены контракта. По закупке № 0345200002219000041 обеспечение исполнения контракта установлено в размере 98,5 тыс. руб или 10% от начальной (максимальной) цены контракта (надлежало установить в размере 10% от цены контракта). Согласно п. 1 дополнительного соглашения №1 от 23.09.2019 к государственному контракту №18475 от 27.08.2019 обеспечение исполнения контракта предоставлено поставщиком в виде банковской гарантии № 184679 от 26.08.2019 на сумму 147,8 тыс. руб., т.е. с учетом положений части 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в полуторакратном размере от суммы, равной 10% начальной (максимальной) цены контракта.	для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 28.06.2017) (Приложение №5 - скриншот структурированной формы извещения № 0345200002219000042, извещения № 0345200002219000044). По закупке №0345200002219000040 в направленном участнику проекте государственного контракта п. 11.1. установлено обеспечение исполнения обязательств в размере 65 490 (шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто) рублей 98 копеек. 06.08.2019 в адрес ГКУ «УС ЛО» поступило письмо от ООО «ВОЛСАН» (Приложение № 6) с информацией о наличии заказанной банковской гарантии на сумму от начальной (максимальной) цены контракта, просьбой включить стоимость банковской гарантии в государственный контракт и принять ее, в связи с дополнительными затратами компании при перевыпуске. По закупке №0345200002219000041 в направленном участнику проекте государственного контракта п. 11.1. установлено обеспечение исполнения обязательств в размере 82 629 (Восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 57 копеек(что составляет (полуторное обеспечение от цены заключаемого контракта), поставщиком представлено обеспечение исполнения государственного контракта в срок, установленный частью 4 статьи 96, соответствующее требованиям извещения, документации об электронном аукционе, статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 22.08.2019 в адрес ГКУ «УС ЛО» поступило письмо № 10 от 22.08.2019 (Приложение № 7) ООО «КОРУСАНТ» с информацией о наличии заказанной банковской гарантии на сумму от начальной (максимальной) цены контракта увеличенной в полуторном размере в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, просьбой включить стоимость банковской гарантии в государственный контракт и принять ее, в связи с дополнительными затратами компании при перевыпуске.	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		С учетом, того, что в контракте размер обеспечения указан верно, банковская гарантия принята заказчиком в большем размере, это не создает рисков дополнительных расходных обязательств областного бюджета ЛО. При выборе заказчиком варианта поведения о признании поставщика уклонившимся в виду предоставления обеспечения в большем размере, при последующих действиях риски дополнительных расходных обязательств областного бюджета ЛО возникают.	
14	<u>Страница 38 акта:</u> В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ «УС ЛО» меры ответственности к ООО «ВОЛСАН» за нарушение условий, предусмотренных пунктом 11.2 государственного контракта №17688 от 13.08.2019, в виде неустойки (штрафа) не применены	10.12.2019 ООО ВОЛСАН предъявлена претензия № 02-7130/2019 с требованием уплаты штрафа за непредставление документов в установленный контрактом срок (Приложение №8).	Разногласия носят характер пояснений. ГКУ «УС ЛО» представлена информация о принятых мерах по устранению нарушения, указанного в акте Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.
15	<u>Страница 39-40 акта:</u> ГКУ «УС ЛО» 11.06.2019 размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0345200002219000033 на поставку медицинской мебели на объект: «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор». Согласно Технического задания (Приложение № 1 Специальной части документации об электронном аукционе № 0345200002219000033) перечень поставляемой медицинской мебели включает следующие наименования товаров: «Столик медицинский», «Шкаф медицинский», «Кушетка медицинская», «Шкаф для белья», «Штатив для вливаний», «Стол-тумба медицинский», «Стол массажный», «Кушетка для физиотерапии», «Ширма для	В рамках электронного аукциона (извещение №0345200002219000033) на поставку медицинской мебели на объект. «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» включена позиция «Штатив для вливаний» (позиция № 5 Технического задания). Техническим заданием, размещенным в составе электронного аукциона определены, следующие характеристики к закупаемому товару по позиции № 5:	Разногласия принимаются (будут учтены при составлении отчета).

[illegible]

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 (далее – Перечень №1, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102). Пунктом 2(2) постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что для целей ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в Перечень №1, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 №102, и не включенные в него. В нарушение пункта 2(2) постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГУК «УС ЛО» объединены в объект одной закупки вид медицинских изделий, включенный в Перечень № 1, и виды медицинской мебели, не включенные в вышеуказанный перечень.	обеспечения государственных и муниципальных нужд. При применении перечня следует руководствоваться как кодом в соответствии с классификатором ОКПД 2, так и наименованием вида медицинского изделия. Код ОКПД 2 32.50.13.190 - «устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов» относится к перечню медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления №102. Код ОКПД 2 32.50.13.190 установленный в перечне отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления №102 не содержит в составе наименование вида медицинских изделий - «Штатив для вливаний». Техническим заданием, размещенным в составе электронного аукциона определены, характеристики к закупаемому товару по позиции № 5, из описания объекта закупки не следует, что данный товар является «устройством для вливания инфузионных растворов», следует, что данный товар является медицинским изделием, обеспечивающим проведение процедур по переливанию инфузионных растворов». «Штатив для вливаний» не является «Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов», таким образом применение Постановления №102 являлось бы нарушением статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.	
16	<u>Страница 41 акта:</u> В соответствии с пунктом 4 Правил	В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 пунктом 8.1 государственного	Разногласия не принимаются. В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежало установить в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. руб. В нарушение требований пункта 6 Правил определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в государственном контракте №20299 от 10.09.2019 не установлен размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, при наличии в контракте таких обязательств (например, в пунктах 5.1.3, 7.4.3 государственного контракта №20299 от 10.09.2019).	контракта № 20299 от 10.09.2019 установлено, что за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность согласно настоящему Контракту и действующему законодательству Российской Федерации. Штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком предусмотрен пунктом 8.6 контракта.	закона №44-ФЗ от 05.04.2013 штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Ссылка ГКУ «УС ЛО» на пункт 8.6 контракта в данном случае некорректна. В пункте 8.6 контракта указано: «8.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке: а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей». Согласно п. 2 Правил определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил. Согласно п. 6 Правил: «6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей». В нарушение требований части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 и п. 6 Правил в государственном контракте №20299 от 10.09.2019 размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, при наличии в контракте таких обязательств, не установлен
17	<u>Страница 41 акта:</u> В соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если предложенная в заявке цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта. Вместе с тем, в государственные контракты с реестровыми номерами №№2470305397319 000097, 24703053973 19 000079, 24703053973 19 000072, 24703053973 19 000091, 24703053973 19 000089, 24703053973 19 000090, 24703053973 19 000075 включено условие о предоставлении участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на	Извещения о проведении электронного аукциона №0345200002219000035, №0345200002219000042, №0345200002219000041, №0345200002219000044, №0345200002219000036 (в части порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта) и общая часть документации о проведении электронного аукциона устанавливают требования к обеспечению государственных контрактов с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 (п. 6.3, п. 6.4 документации). Разделом 11 государственных контрактов установлено, что обеспечение исполнения контракта предоставляется поставщиками с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.	Разногласия не принимаются. Ссылки ГКУ «УС ЛО» на извещения и документации о проведении электронного аукциона в данном случае некорректны, так как в акте проверки недостатки указаны в отношении контрактов. В акте отмечено, что положения указанных государственных контрактов (в части обеспечения исполнения контрактов), заключенных ГКУ «УС ЛО», не соответствуют требованиям части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. Согласно части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если предложенная в заявке цена снижена <u>на 25 и более</u> процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта. При этом, в контрактах указано следующее условие: если предложенная в заявке участника закупки цена снижена <u>на двадцать пять (в некоторых контрактах - на двадцать) процентов</u> по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	двадцать пять (на двадцать) процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.		Ссылка ГКУ «УС ЛО» на раздел 11 государственных контрактов некорректна, т.к. условия, указанные в разделах 11 государственных контрактов, не соответствуют части 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. Например: - В пункте 11.10 контракта №14292 (извещение №0345200002219000035) указано: «11.10. В случае, если предложенная заявка участника закупки цена снижена <u>на двадцать процентов</u> по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - В пункте 11.18 контракта №18504 (извещение №0345200002219000044) указано: «11.18. В случае, если предложенная заявка участника закупки цена снижена <u>на двадцать процентов</u> по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
18	Страница 41-42 акта: В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не	Согласно ч.14 ст.34 44-ФЗ в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона. Таким образом, вывод КСП ЛО ошибочен, законодательство о контрактной системе обязывает о включении в контракт «обязательства заказчика принять односторонний отказ от исполнения контракта» не	Разногласия принимаются.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Вместе с тем, в государственные контракты с реестровыми номерами №№2470305397319 000097, 24703053973 19 000069, 24703053973 19 000073, 24703053973 19 000079, 24703053973 19 000072, 24703053973 19 000091, 24703053973 19 000089, 24703053973 19 000090, 24703053973 19 000075 не включено обязательство заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставляемый товар не соответствует установленным извещением о проведении электронного аукциона требованиям к поставляемому товару, или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).	содержит. В то же время, в государственных контрактах № 20299 от 10.09.2019, № 17688 от 13.08.2019, № 14292 от 22.07.2019, № 18473 от 29.08.2019, № 18475 от 27.08.2019, №18504 от 29.08.2019, № 14319 от 26.07.2019 разделом 9 предусмотрена возможность одностороннего отказа одной из сторон от исполнения государственного контракта, а также предусмотрена обязанность государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством.	
19	Страница 42 акта: В соответствии с пунктом 2.8 государственного контракта №18473 от 29.08.2019 оплата за поставленный товар осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами документов,	По государственному контракту №18473 от 29.08.2019 в связи изменением требований взаимодействия между региональными подсистемами «АЦК-ГЗ» и «АЦК-Финансы» возникла необходимость в изменении бюджетного обязательства, принятого Комитетом финансов Ленинградской области, в части ОКОПФ «Индивидуальный	Разногласия не принимаются. Информация, представленная в разногласиях, не опровергает факта наличия нарушения. В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	установленных пунктом 2.4 государственного контракта №18473 от 29.08.2019, т.е. товарной накладной, акта приема-передачи товара, счета, счет-фактура. Акт приема-передачи товара по государственному контракту №18473 от 29.08.2019 подписан сторонами 11.10.2019. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 2.8 государственного контракта №18473 от 29.08.2019 оплата по государственному контракту №18473 от 29.08.2019 произведена 31.10.2019 платежным поручением №328148, т.е. позднее установленного контрактом срока на 4 рабочих дня.	предприниматель» для корректного импорта в ЭД «Контракт»/ ЭД «Договор» в качестве временного решения до исправления форматов передачи документа на вкладках «Контрагент», «График оплаты» (Приложение №9 - письмо технической поддержки от 04.10.2019). Учитывая изложенное, нарушение ст.94 44-ФЗ, п. 2.8. ГК № 18473 от 29.08.2019 отсутствует.	обязательства. В соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. В соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе ... 2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. Учитывая изложенное, несвоевременная оплата является нарушением пункта 2.8 государственного контракта №18473 от 29.08.2019 и статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.
20	Страница 42 акта: В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2018) копия заключенного государственного контракта на поставку гидромассажного спа бассейна на объект «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» №20299 от 10.09.2019 направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий	Государственный контракт № 20299 от 10.09.2019 направлен на прохождение контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 от 17.09.2019 15:37 в соответствии с информацией журнала событий единой информационной системы в сфере закупок. Частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 установлено, что в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию о заключенном государственном контракте в федеральный орган исполнительной власти,	Разногласия принимаются в качестве пояснений (будут учтены при составлении отчета). ГКУ «УС ЛО» дополнительно представлены документы, подтверждающие направление контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в установленные сроки. Документ опубликован в реестре контрактов через один рабочий день по причине прохождения контроля в соответствии с частью 5 статьи

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позднее пяти рабочих дней с даты заключения контракта: государственный контракт заключен 10.09.2019, размещен в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 19.09.2019, т.е. с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня	осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Частью 4 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 определено, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их получения. Срок направления государственного контракта, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации установленный частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 ГКУ «УС ЛО» соблюден. В связи с обновлением единой информационной системы до версий 9.2.8, 9.2.9 возможность направления государственного контракта № 20299 от 10.09.2019 ранее 17.09.2019 было невозможно (обращение SD1003733408, SD1003753695 в техническую поддержку ЕИС). Таким образом, нарушение ч. 3 ст.94 44-ФЗ отсутствует (Приложение № 10 - Скриншот Журнала событий Государственного контракта № 756651 от 25.08.2017).	99 Федерального закона № 44-ФЗ
21	Страница 43 акта: В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2018) на дату проверки (по состоянию на 20.11.2019) акты ввода оборудования в эксплуатацию,	Пунктом 9.3 государственных контрактов №113676 от 10.07.2019, №14556 от 22.07.2019 определено, что оплата за поставленное оборудование производится Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Оборудования на основании представленного Поставщиком акта приема-передачи товара, документов на оплату, подтверждающих факт и	Разногласия не принимаются. Ссылка ГКУ «УС ЛО» только на пункты 9.3 контрактов в данном случае некорректна. Предметами государственных контрактов №1137676 от 10.07.2019 и №14556 от 22.07.2019 является поставка товара (оборудования) и оказание услуг. По результатам приемки оказания услуг по

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов от 11.10.2019 по государственным контрактам №1137676 от 10.07.2019 и № 14556 от 22.07.2019 в течение пяти рабочих дней с даты приемки услуг в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещены.	цену поставки (товарная накладная, счет, счет-фактура, акт приема-передачи товара). Размещение актов ввода оборудования в эксплуатацию, обучению, инструктажу в реестре контрактов, законом не предусмотрено.	контрактам, согласно п.п. 7.6 вышеуказанных контрактов, оформляется документ о приемке - акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Согласно п.п. 15.2 контрактов, обязательства по контрактам считаются выполненными поставщиками после подписания сторонами актов ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов. Согласно п. 9.3 государственного контракта №14556 от 22.07.2019, оплата за поставленное оборудование производится заказчиком в течение 10 рабочих дней после поставки оборудования на основании акта приема-передачи товара, документов на оплату, подтверждающих факт и цену поставки (товарная накладная, счет, счет-фактура, акт приема-передачи товара, <u>акт ввода оборудования в эксплуатацию</u>). В п. 9.3 государственного контракта №1137676 от 10.07.2019 акт ввода оборудования в эксплуатацию, в том числе, на основании которого, производится оплата по контракту, не указан. Однако, данный документ указан в п. 9.4 контракта. Согласно п. 9.6 контракта №1137676 от 10.07.2019, оплата по контракту осуществляется в течение 10 рабочих дней после представления заказчику документов, предусмотренных п.п. 9.3, 9.4 контракта. Таким образом, акты ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов как документы о приемке услуг по государственным контрактам №1137676 от 10.07.2019 и №14556 от 22.07.2019, подлежат размещению в ЕИС в соответствии с требованиями части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
22	Страница 43-44 акта: По результатам электронного аукциона	Обоснование начальной (максимальной) цены по закупке (извещение № 0345200002219000045) проведено с учетом	Разногласия принимаются в качестве пояснений. В тексте акта не указано, что ГКУ «УС ЛО» допущено

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	(извещение от 19.08.2019 №0345200002219000045) на основании протокола рассмотрения единственной заявки от 30.08.2019 ГКУ «УС ЛО» заключен государственный контракт с ООО «ГосПартнер» на поставку гидромассажного спа бассейна на объект: «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» №20299 от 10.09.2019 на сумму 954,4 тыс. руб. Согласно обоснования Н(М)ЦК по закупке №0345200002219000045 «Поставка гидромассажного спа бассейна на объект: «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» для расчета Н(М)ЦК приняты коммерческие предложения поставщиков в сумме 957,3 тыс. руб., 932,3 тыс. руб., 973,7 тыс. руб., на основании которых Н(М)ЦК определена в сумме 954,4 тыс. руб. Изучение источников общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о рыночных ценах на товар, составляющий объект закупки, показало наличие ценовых предложений, характеризующихся более низким диапазоном цен. Например, по данным сайта https://spa-comfort.ru/ цена спа бассейна Hydropool Serenity 6000 Platinum составляет 688 295,0 руб., по данным https://so-spa.ru/ - от 647 000,0 руб., по данным http://www.spasuper.ru/ - 627 000,0 руб. Таким образом, при обосновании начальной (максимальной) цены контракта ГКУ «УС ЛО» не проведено надлежащим образом изучение рынка в части имеющихся	статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и Приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 №567, использован метод сопоставления рыночных цен. Техническим заданием, проектом государственного контракта установлено, что в цену помимо поставки входит: доставка, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, сборка, расстановка в месте эксплуатации, указанном Государственным заказчиком, вывоз упаковочного материала и иного мусора, образовавшегося в ходе поставки. Информация размещенная в общедоступных источниках сети «Интернет» содержит информацию о ценах на товар без затрат, предусмотренных в рамках исполнения государственного контракта (доставка, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, сборка, расстановка в месте эксплуатации, указанном Государственным заказчиком, вывоз упаковочного материала и иного мусора). Начальная (максимальная) цена закупки обоснована с учетом требований законодательства, извещение о закупке размещено на срок, соответствующий требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, вместе с этим на заявленных условиях на участие подана только одна заявка, которая признана соответствующей.	нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	ценовых предложений. В целях обоснования Н(М)ЦК использованы коммерческие предложения поставщиков, содержащие завышенные относительно среднерыночных предложения цен, что не способствовало в итоге достижению экономии бюджетных средств по результатам процедуры закупки. Вследствие признания электронного аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ (по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка), государственный контракт на поставку гидромассажного спа бассейна на объект: «Спортивный комплекс волейбола в г. Сосновый Бор» №20299 от 10.09.2019 заключен в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ на сумму 954,4 тыс. руб., т.е. по цене, равной начальной (максимальной) цене контракта.		
23	Страницы 45-46 акта: В ходе проведения контрольного мероприятия ГКУ «УС ЛО» предоставлены следующие организационно-распорядительные документы по организации строительного контроля со стороны заказчика за ходом ведения работ по строительству Комплекса: 1) Письмом ГКУ «УС ЛО» от 02.10.2019 №02-6209/2019: - приказ руководителя ГКУ «УС ЛО» от 10.01.2017 №1-ОСК о закреплении в 2017 году, в том числе, за главным специалистом отдела строительного контроля В.Б. Покручным объекта «Строительство Комплекса»;	Страница 46 акта: В периоды с 01.01.2018 по 29.01.2018 и с 01.01.2019 по 10.04.2019 ответственные лица для осуществления строительного контроля (за проектированием и строительством объекта) со стороны заказчика не назначались. Возражения: Вывод не соответствует действительности, ответственные лица назначались приказами №143-ОСК от 23.10.2017, №110-ОСК от 01.10.2018, №2-ОСК от 21.01.2019. КСП подтверждающие документы за 2017 год в ходе проверки не были истребованы (Приложения №№ 11-14).	Разногласия не принимаются. Утверждение ГКУ «УС ЛО» о том, что документы за 2017 год КСП ЛО не были затребованы не соответствует действительности. Проверяемый период составляет 2017 - 2019 годы (указан в удостоверении №23 от 26.09.2019 Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на право проведения контрольного мероприятия). Согласно части 3 статьи 14 областного закона Ленинградской области от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области»: - Проверяемые органы (организации), их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в 10-дневный срок обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	- приказ руководителя ГКУ «УС ЛО» от 28.05.2019 № 59-ОСК о закреплении в 2019 году, в том числе, за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля А.С. Семушиным объекта «Проектирование Комплекса». 2) Письмом ГКУ «УС ЛО» от 25.11.2019 №02-6903/2019: - приказ руководителя ГКУ «УС ЛО» от 04.04.2018 № 25-ОСК о закреплении в 2018 году, в том числе, за главными специалистами – главными инженерами проекта отдела строительного контроля В.Б. Покручинным и В.В. Савицким объекта «Проектирование Комплекса», а также о назначении А.С. Савицкого ответственным главным инженером проекта, а В.Б. Покручина ведущим главным инженером проекта «Проектирования Комплекса». 3) Письмом ГКУ «УС ЛО» от 29.11.2019 №02-6970/2019: - приказ руководителя ГКУ «УС ЛО» от 29.01.2018 № 8-ОСК о закреплении в 2018 году, в том числе, за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля В.Б. Покручинным объекта «Проектирование Комплекса»; - приказ руководителя ГКУ «УС ЛО» от 10.04.2019 № 43-ОСК о закреплении в 2019 году, в том числе, за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля В.Б. Покручинным объекта «Проектирование Комплекса»; - приказ руководителя ГКУ «УС ЛО» от 18.07.2019 № 71-ОСК о закреплении в 2019 году, в том числе, за главным специалистом – главным инженером проекта отдела		запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. - Проверяемые органы (организации) обязаны своевременно и в полном объеме предоставлять информацию (справки, документы и материалы), затребованную должностными лицами Контрольно-счетной палаты при проведении ими контрольных мероприятий. Непредставление затребованной информации либо представление ее в заведомо искаженном виде влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 30.09.2019 №01-21-65/2019 (пункт 12 – представить документы (приказы, распоряжения и др.) о назначении лиц, осуществлявших контроль за ходом строительства Объекта) ГКУ «УС ЛО» предоставило документы, отраженные в акте проверки Приказы №143-ОСК от 23.10.2017, №110-ОСК от 01.10.2018, №2-ОСК от 21.01.2019 не были представлены (представлены вместе с разногласиями). С учетом документов, представленных в приложениях №11 - №14 к разногласиям ГКУ «УС ЛО», при подготовке отчета учесть следующую информацию о назначении ответственных лиц для осуществления строительного контроля: В целях исполнения функций по ведению строительного контроля изданы следующие приказы о закреплении объектов за специалистами ГКУ «УС ЛО»: 1) за строительством: - приказ от 10.01.2017 №1-ОСК о закреплении объектов в 2017 году, в том числе за главным специалистом отдела строительного контроля В.Б. Покручинным объекта «Строительство Комплекса»; - приказ от 23.10.2017 №143-ОСК о закреплении

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	строительного контроля А.С. Семушиным объекта «Проектирование Комплекса». Таким образом, во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее – Постановление №468) строительный контроль со стороны заказчика ГКУ «УС ЛО» осуществлялся собственными силами, сторонние организации для осуществления строительного контроля на Объекте не привлекались. По результатам анализа представленных организационно-распорядительных документов установлено следующее: 1) В периоды с 01.01.2018 по 29.01.2018 и с 01.01.2019 по 10.04.2019 ответственные лица для осуществления строительного контроля (за проектированием и строительством) со стороны заказчика ГКУ «УС ЛО» не назначались; 2) Несмотря на то, что предметом государственного контракта от 25.08.2017 №756651 является строительство Комплекса, в период с 01.01.2018 и по настоящее время лица, ответственные за осуществление строительного контроля за ходом ведения строительства со стороны заказчика, не назначены. В соответствии с представленными организационно-распорядительными документами назначенные лица, осуществляли контроль за проектированием Объекта.		объектов в 2017 году, в том числе за главным специалистом отдела строительного контроля В. Б. Покручным объекта «Строительство Комплекса» 2) за проектированием. - приказ от 29.01.2018 №8-ОСК о закреплении объектов в 2018 году, в том числе за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля В. Б. Покручным объекта «Проектирование Комплекса»; - приказ от 04.04.2018 №25-ОСК о закреплении объектов в 2018 году, в том числе за главными специалистами – главными инженерами проекта отдела строительного контроля В. Б. Покручным и В. В. Савицким объекта «Проектирование Комплекса», а также о назначении А. С. Савицкого ответственным главным инженером проекта, а В. Б. Покручина ведущим главным инженером проекта «Проектирование Комплекса». - приказ от 01.10.2018 №110-ОСК о закреплении объектов в 2018 году, в том числе за главными специалистами – главными инженерами проекта отдела строительного контроля В. В. Савицким и В. Б. Покручным объекта «Проектирование Комплекса»; - приказ от 21.01.2019 №2-ОСК о закреплении объектов в 2019 году, в том числе за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля В. Б. Покручным объекта «Проектирование Комплекса»; - приказ от 10.04.2019 №43-ОСК о закреплении объектов в 2019 году, в том числе за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля В. Б. Покручным объекта «Проектирование Комплекса»; - приказ от 28.05.2019 №59-ОСК о закреплении объектов в 2019 году, в том числе за главным специалистом – главным инженером проекта отдела

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			строительного контроля А. С. Семушиным объекта «Проектирование Комплекса». - приказ от 18.07.2019 №71-ОСК о закреплении объектов в 2019 году, в том числе за главным специалистом – главным инженером проекта отдела строительного контроля А. С. Семушиным объекта «Проектирование Комплекса». В периоды с 01.01.2018 по 29.01.2018 и с 01.01.2019 по 21.01.2019 ответственные лица для осуществления строительного контроля (за проектированием и строительством объекта) со стороны заказчика не назначались. Несмотря на то, что предметом государственного контракта от 25.08.2017 №756651 является строительство Комплекса, в период с 01.01.2018 и по настоящее время лица, ответственные за осуществление строительного контроля за ходом ведения строительства со стороны заказчика, не назначены. В соответствии с представленными приказами с 01.01.2018 назначенные лица осуществляли контроль за проектированием Объекта.
24	Страница 46 акта: 2) Несмотря на то, что предметом государственного контракта от 25.08.2017 №756651 является строительство Комплекса, в период с 01.01.2018 и по настоящее время лица, ответственные за осуществление строительного контроля за ходом ведения строительства со стороны заказчика, не назначены. В соответствии с представленными организационно-распорядительными документами назначенные лица, осуществляли контроль за проектированием Объекта.	Вывод не обоснован. Наименование объекта «Проектирование спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор» в приказах ГКУ «УС ЛО» о закреплении объектов за специалистами отдела строительного контроля обусловлено наименованием объекта строительства спортивного центра в Положительном заключении государственной экспертизы (Приложение №15), собственно приказами ГКУ «УС ЛО» о закреплении объектов за специалистами отдела строительного контроля (Приложение №11-14).	Разногласия не принимаются. Вывод КСП ЛО основан на представленных документах. Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444 «Об утверждении перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Ленинградской области от 07.07.2016 №225, от 23.12.2016 №512, от 09.06.2017 №205, от 18.10.2017 №423, от 22.12.2017 №611, 17.05.2018 №155, от 15.10.2018 № 385, от 20.12.2018 №506, от 07.03.2019 №95, от 23.04.2019 №170, от 17.07.2019 №324) в

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			перечень объектов включен объект «<u>Строительство</u> спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор». Согласно пункту 1.2 государственного контракта от 25.08 2017 №756651 его предметом является «<u>Строительство</u> спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор». Объект «<u>Проектирование</u> спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор» в перечень объектов строительства, предусмотренный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444, не входит и предметом государственного контракта от 25.08.2017 №756651 не является. Вместе с тем представленные разногласия принимаются в качестве пояснений причин использования наименования объекта «Проектирование спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, район р. Глуховка».
25	<u>Страница 47 акта:</u> 1) Фактически выполненные на Объекте работы по устройству внутренней системы дождевой канализации система К2 (далее - система К2) по объему и техническим характеристикам примененных материалов (за исключением воронок водосточных) не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 24.10.2018 №25, от 24.10.2018 №26, от 19.07.2019 №103, от 02.09.2019 №137 и от 02.09.2019 №138.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Фактически выполненные на Объекте работы по устройству внутренней системы дождевой канализации система К2 (далее - система К2) по объему и техническим характеристикам примененных материалов (за исключением воронок водосточных) не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 24.10.2018 №25, от 24.10.2018 №26, от 19.07.2019 №103, от 02.09.2019 №137 и от 02.09.2019 №138 <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Работы были выполнены в соответствии с проектными решениями, однако произошла авария, в результате которой система К2 была частично разрушена, что привело к подтоплению здания. Для предотвращения возникновения подобных неблагоприятных последствий, принято решение увеличить количество водоприемных воронок и диаметр труб ливневой канализации К2, что и было реализовано без увеличения цены контракта (Приложение №16 Протокол №17 от 25.03.2019 с техническим решением).	<u>Разногласия не принимаются.</u> Вместе с тем, представленные разногласия принимаются в качестве пояснений причин несоответствия выполненных работ актам формы КС-2. В своих разногласиях ГКУ «УС ЛО» подтвердило выводы о ненадлежащем осуществлении строительного контроля в ходе приемки работ по устройству системы К2. Представлен протокол №17 рабочего совещания по проектным разногласиям от 25.03.2019 (участники: заместитель руководителя по строительству ГКУ «УС ЛО» Смартун С. В., ГИП – главный специалист отдела строительного контроля ГКУ «УС ЛО» Покручинин В. Б., представители АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»). Согласно Протоколу №17 от 25.03.2019 с техническим решением (Приложение №16 к разногласиям) уже в марте 2019 года ГКУ «УС ЛО» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» были в курсе ошибочности

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			исполнения на Объекте проектных решений по устройству системы К2. При этом автором данных ошибочных проектных решений выступает АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (договор от 03.10.2016 №ПР-18-2 между ГКУ «УС ЛО» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»). Согласно пункту 3) Протокола №17 от 25.03.2019 по состоянию на 25.03.2019 не только была установлена ошибочность проектных решений АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», но система К2 уже выполнена на Объекте по измененным проектным решениям и находится в стадии временной эксплуатации. В пункте 1 решения комиссии в Протоколе №17 от 25.03.2019 указано на необходимость АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» выполнить корректировку ПСД по устройству системы К2. В пункте 2 решения комиссии в Протоколе №17 от 25.03.2019 в целях недопущения срывов срока работ решено осуществлять на Объекте приемку работ по допущенным «К производству работ» сметам, то есть работ, которые на объекте фактически не выполняются. Согласно исполнительной документации, представленной в ходе проведения контрольного осмотра (заверенная копия имеется в распоряжении Контрольно-счетной палаты Ленинградской области), устройство системы К2 на Объекте выполнялось в июне 2019 года (согласно записей в разделе 3 «Общего журнала работ») и по 05.09.2019 (акт об испытаниях систем внутренней канализации и водосточков №2). Основанием для выполнения работ по устройству системы К2 послужили измененные технические решения (извещение 0001.К-АН-20 от 30.08.2019). Окончательная приемка выполненных работ по устройству системы К2 осуществлена Актом освидетельствования скрытых работ от 05.09.2019 №2 с приложениями: исполнительные схемы от сентября 2019 года №№534-537, акты входного контроля от 23.05.2019

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			№1341, от 06.04.2019 №1342, от 03.05.2019 №1343, от 29.08.2019 №1347, от 04.04.2019 №786, от 26.03.2019 №721 и от 31.05.2019 №955. Таким образом: Устройство системы К2 осуществлялось в период с апреля по сентябрь 2019 года. Проектные технические решения получили изменение только 30.08.2019 извещением 0001.К-АН-20, т.е. за 6 дней до окончания работ по устройству данной системы, практически уже по факту ее устройства. Несмотря на то, что уже в марте 2019 года ГКУ «УС ЛО» знало о невозможности устройства системы К2 по утвержденным техническим решениям без внесения в них изменений, по решению комиссии (Протокол №17 от 25.03.2019) специалисты строительного контроля ГКУ «УС ЛО» не только не уменьшили стоимость принятых по актам КС-2 от 24.10.2018 №25 и от 24.10.2018 №26 не выполненных работ, но и продолжили приемку работ по актам КС-2 от 19.07.2019 №103, от 02.09.2019 №137, от 02.09.2019 №138.
26	<u>Страница 47 акта:</u> 3) При Контрольном осмотре водосточной системы (лист 39) установлено, что фактическое выполнение данных работ на Объекте не производилось Работы по устройству водосточной системы (лист 39) приняты по актам формы КС-2 от 24.01.2019 №32, от 15.03.2019 №43 и от 26.08.2019 №116.	<u>Описание нарушения в акте проверки.</u> Фактическое выполнение работ по устройству водосточной системы не проводилось. Работы приняты по КС-2 от 24.01.2019 №32, от 15.03.2019 №43, от 26.08.2019 №116. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Работы фактически были выполнены. В ходе последней корректировки ПСД изменено проектное решение по организации водоотведения, в результате чего элементы водосточной системы демонтированы, что нашло отражение при корректировке ПСД в 2019 году (Приложение №16 - Протокол №17 от 25.03.2019 с техническим решением).	<u>Разногласия не принимаются.</u> Согласно актам формы КС-2 приняты работы по устройству водосточной системы (лист 39): - Акт №32 от 24.01.2019 (пункты 16 – 28, смета 02-01-02 «Архитектурные решения») за период 11.12.18 – 24.01.19, в том числе: - установка воронок водосточных, аэраторов – 55,5 воронок, - желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм – 3,75 шт. - труба водосточная МП, диаметр 100х3000мм – 18,75 шт и др. - Акт №43 от 15.03.2019 (пункты 25 – 37, смета 02-01-02 «Архитектурные решения») за период 16.02.19 – 15.03.19, в том числе: - установка воронок водосточных, аэраторов – 18,5 воронок,

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			- желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм – 1,25 шт. - труба водосточная МП, диаметр 100х3000мм – 6,25 шт и др. - Акт №116 от 26.08.2019 (пункт 19) за период 20.07.19 – 26.08.19: установка воронок водосточных, азраторов – «минус» 4 воронки. Во время выездной проверки (05.11.19 – 08.11.19) водосточная система не представлена. Фактически на Объекте выполнены стеклянные козырьки, не предполагающие ее устройство. Информация, содержащаяся в разногласиях, носит неподтвержденный характер Согласно пункту 1 решений комиссии Протокола №17 от 25.03.2019 (Приложение №16 к разногласиям) водосточная система крыльцев КР-1-КР-10 подлежит корректировке. При этом, рабочей документацией уже в 2018 году предполагалось устройство стеклянных козырьков. Копия рабочей документации предоставлена ГКУ «УС ЛО» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в ходе проведения контрольного мероприятия. Рабочей документацией шифр 107-2018-AP1 изм. 1 от 27.06.2018 предполагается устройство стеклянных козырьков над крыльцами (взамен предусмотренных проектной документации Шифр ИТС-2015 козырьков плоских, с покрытием из мягкой кровли по профлисту) и не предполагает в своем составе устройство восточной системы. Устройство стеклянных козырьков над крыльцами без наличия устройства восточной системы содержат также и изменения №2 от 03.07.2018, №3 от 15.11.2018, №4 от 23.01.2019, №5 от 18.03.2019, №6 от 22.04.2019 и №7 от 17.06.2019 рабочей документацией шифр 107-2018-AP1.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
27	<u>Страница 47 акта:</u> 4) При Контрольном осмотре устройства перегородок и стен внутренних, а также выполнения отделочных работ стен установлено, что фактически выполненные работы по устройству указанных конструктивных элементов по объему и техническим характеристикам примененных материалов не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 17.04.2019 №54, от 17.04.2019 №55, от 20.05.2019 №69, от 17.06.2019 №84 и от 26.08.2019 №118.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Фактически выполненные работы по устройству перегородок и стен внутренних, отделочных работ по объему и техническим характеристикам примененных материалов не соответствуют работам, принятым по актам КС-2 от 17.04.2019 № 54, от 17.04.2019 № 55, от 20.05.2019 № 69, от 17.06.2019 № 84, от 26.08.2019 № 118. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> В ходе выполнения работ по чистовой отделке для обеспечения контрактных сроков выполнения работ, с целью ухода от «мокрых» процессов, а также для улучшения декоративных и эксплуатационных характеристик строящегося здания, принято решение о замене стен и перегородок из гипрока и кирпича на виброк. Принимая во внимание, что стоимость виброка значительно превышает стоимость гипрока и кирпича, принятое решение об оплате выполненных работ в пределах смет, прошедших гос. экспертизу, и в последующем приведение в соответствие при корректировке ПСД, обосновано (Приложение №17 - Протокол №19 от 10.04.2019).	Разногласия не принимаются. Актом проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 не ставятся под сомнение технические решения ГКУ «УС ЛО» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» по чистовой отделке помещений. Акт проверки содержит информацию о фактически осуществленной двойной приемке работ, а именно – на одних и тех же поверхностях приняты работы по облицовке 2 слоями гипсокартона и, в тоже время, гипсовиниловыми панелями, тогда как фактически на данных поверхностях гипсокартон отсутствует, а в наличии только гипсовинил (Виброк).
28	<u>Страница 48 акта (ламели):</u> 5) При Контрольном осмотре устройства декоративных элементов ограждающих конструкций стен установлено, что фактически выполненные на Объекте работы по устройству данных конструктивных элементов по объему и техническим характеристикам примененных материалов не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 15.03.2019 №44, от 17.04.2019 №55 и от 20.05.2019 №69.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Фактически выполненные работы по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен данных конструктивных элементов по объему и техническим характеристикам примененных материалов не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 15.03.2019 № 44, от 17.04.2019 № 55 и от 20.05.2019 № 69 <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Данные работы выполнены в точном соответствии с ПСД. Однако, при последующем выполнении работ по монтажу пожарных лестниц П1.1., П1.2, часть декоративных элементов пришлось демонтировать для обеспечения доступа к узлам крепления. Демонтированные элементы складированы на строительной площадке с целью последующей передачи заказчику. Сметная документация приводится в соответствие в ходе корректировки ПСД 2019 года (Приложение №18 Протокол №41 от 10.06.2019 с	Разногласия не принимаются. Приемка работ по монтажу пожарных лестниц осуществлена актом КС-2 от 22.11.2018 №22 (пункты 174 и 175). Приемка устройства декоративных элементов фасада (ламелей) осуществлена актами КС-2 от 15.03.2019 №44, от 17.04.2019 №55 и от 20.05.2019 №69. Таким образом, устройство ламелей выполнялось позже монтажа пожарных лестниц, а не наоборот, как утверждает ГКУ «УС ЛО».

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		техническим решением, акт рабочей комиссии № 41/от 19.07.2019).	
29	<u>Страница 48 акта:</u> 6) Контрольным осмотром устройства отделочных работ потолков установлено, что фактически выполненные на Объекте работы по устройству данных конструктивных элементов по объему и техническим характеристикам примененных материалов не соответствуют работам, принятым по акту формы КС-2 от 19.07.2019 №99.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Фактически выполненные работы по устройству отделочных работ потолков по объему и техническим характеристикам примененных материалов не соответствуют работам, принятым по акту формы КС-2 от 19.07.2019 № 99. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Фактически выполненные работы по устройству потолков соответствуют проектным решениям. Но при корректировке ПСД в 2018 в данную смету изменение не вносилось, соответственно произошло разночтение между техническим решением проекта и сметной документацией. В настоящий момент в ходе корректировки приводится в соответствие (Приложение № 17 Протокол № 19 от 10.04.2019).	Разногласия не принимаются. Информация, представленная в разногласиях, носит характер пояснений несоответствия сметной документации (смета №02-01-02 «Архитектурные решения») и акта КС-2 фактически представленным работам.
30	<u>Страница 48 акта (штукатурка стен):</u> 7) При Контрольном осмотре устройства отделочных работ стен установлено, что фактически выполненные на Объекте работы по устройству данных конструктивных элементов по объему не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 17.06.2019 №84 и от 26.08.2019 №116.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Фактически выполненные работы по устройству отделочных работ стен по объему не соответствуют работам, принятым по актам формы КС-2 от 17.06.2019 №84 и от 26.08.2019 № 116. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> В ходе выполнения работ по отделке для обеспечения контрактных сроков выполнения работ, с целью ухода от «мокрых» процессов, а также для улучшения декоративных и эксплуатационных характеристик строящегося здания, принято решение о замене стен и перегородок из гипрока и кирпича на виброк. Принимая во внимание, что стоимость виброка значительно превышает стоимость гипрока и кирпича, принятое решение об оплате выполненных работ в пределах смет, прошедших гос. экспертизу, и в последующем приведение в соответствие при корректировке ПСД, обосновано. (Приложение №17 - Протокол № 19 от 10.04.2019)	Разногласия не принимаются. В акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.11.2019 не ставятся под сомнение технические решения ГКУ «УС ЛО» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» по отделке помещений. В акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области отражен факт несоответствия объема штукатурки стен, фактически представленного при проверке, объемам штукатурки стен, принятым по актам КС-2
31	<u>Страницы 48 - 49 акта:</u> 8) Огнезащита металлических	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> Огнезащита металлических конструкций и покрытий.	Разногласия не принимаются. В акте проверки Контрольно-счетной палаты

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	конструкций и покрытий. Всего за весь период ведения работ на Объекте устройство огнезащиты металлоконструкций и покрытий приняты по следующим актам формы КС-2: Огнезащита покрытий: - акт КС-2 от 20.05.2019 №67; - акт КС-2 от 26.08.2019 №114; - акт КС-2 от 26.08.2019 №115. Огнезащита металлических конструкций: - акт КС-2 от 23.10.2018 №20, - акт КС-2 от 22.11.2018 №22; - акт КС-2 от 17.04.2019 №53; - акт КС-2 от 20.05.2019 №67; - акт КС-2 от 26.08.2019 №114; - акт КС-2 от 26.08.2019 №115. При Контрольном осмотре устройства огнезащиты металлоконструкции каркаса и покрытий установлено следующее: 1. Актами формы КС-2 от 23.10.2018 №20, от 22.11.2018 №22, от 17.04.2019 №53, от 20.05.2019 №67 и от 26.08.2019 №114 осуществлена приемка устройства огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K в общем объеме 33 564,25 кг, на площади нанесения 4 690,70 м2. Вместе с тем, исполнительной документацией подтвержден факт выполнения огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K только в объеме 13 144,01 кг, на площади нанесения 3 689,15 м2.	Актами формы КС-2 от 23.10.2018 № 20, от 22.11.2018 № 22, от 17.04.2019 № 53, от 20.05.2019 № 67 и от 26.08.2019 № 114 осуществлена приемка устройства огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K в общем объеме 33 564,25 кг, на площади нанесения 4 690,70 м2. Вместе с тем, исполнительной документацией подтвержден факт выполнения огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K только в объеме 13 144,01 кг, на площади нанесения 3 689,15 м2 <u>Возражения ГКУ «УС ЛО».</u> Учитывая физико-технические и декоративные характеристики огнезащитных составов TITANIUM FA-02, TITANIUM FA02K и «Декотерм Р», а также с целью обеспечения сроков выполнения строительно-монтажных работ, принято решение о замене типа огнезащиты. Применены более дорогие, качественные материалы без увеличения цены контракта (Приложение №19 Протокол №11 от 29.03.2019 с техническим решением)	Ленинградской области от 29.11.2019 не ставятся под сомнение технические решения ГКУ «УС ЛО» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» по огнезащите металлических конструкций. Акт проверки содержит информацию о фактическом несоответствии объема огнезащиты, подтвержденного исполнительной документацией и техническим инструментальным обследованием, объемам, принятым по актам КС-2.
32	<u>Страница 49 акта:</u> В ходе приемки работ, связанных с	В ходе корректировки в 2019 ПСД приводится в соответствие, ошибка устраняется.	Разногласия не принимаются. Информация, представленная в разногласиях,

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	устройством огнезащиты металлоконструкций Комплекса, по акту от 26.08.2019 №115 допущена техническая ошибка: вместо состава Декотерм-Р с пределом огнестойкости R30 в объеме 1007,59 кг осуществлена приемка состава Декотерм-Р с пределом огнестойкости RE30 в объеме 17666,4 кг.		носит характер пояснений.
33	<u>Страницы 49 – 50 акта:</u> На основании вышеизложенного в рамках настоящего контрольного мероприятия установлено, что ГКУ «УС ЛО» не надлежащим образом осуществлялся строительный контроль за ходом ведения работ по строительству Комплекса, а именно: 1) В нарушение пункта 4 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением №468, строительный контроль за ходом ведения работ на Объекте осуществляли работники ГКУ «УС ЛО» на которых в установленном порядке обязанность по осуществлению такого контроля не возлагалась.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> На основании вышеизложенного в рамках настоящего контрольного мероприятия установлено, что ГКУ «УС ЛО» не надлежащим образом осуществлялся строительный контроль за строительством Комплекса, а именно: в нарушение пункта 4 Положения о проведении строительного контроля..., утвержденного Постановлением № 468, строительный контроль за ходом ведения работ на Объекте осуществляли работники ГКУ «УС ЛО», на которых в установленном порядке обязанность по осуществлению такого контроля не возлагалась. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Позиция КСП ЛО не правомерна. КСП ЛО были представлены Приказ №143-ОСК от 23.10.2017, Приказ №8-ОСК от 29.01.2018, Приказ № 110-ОСК от 01.10.2018, Приказ № 2-ОСК от 21.01.2019 и др. ГКУ «УС ЛО» назначены специалисты, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению строительного контроля. Что также подтверждается должностными инструкциями Главных специалистов ОСК-ГИП, их подписями на документах о приемке работ, исполнительной документации и др. (Приложения №№ 11-14).	<u>Разногласия не принимаются.</u> За лицами ГКУ «УС ЛО» приказами №143-ОСК от 23.10.2017, №8-ОСК от 29.01.2018, №110-ОСК от 01.10.2018, №2-ОСК от 21.01.2019 и др (за исключением приказов от 10.01.2017 №1-ОСК и от 23.10.2017 №143-ОСК) закреплён объект «<u>Проектирование</u> спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор». Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444 «Об утверждении перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в перечень объектов строительства включен, в том числе, объект: «<u>Строительство</u> спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор». Согласно пункту 1.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651 его предметом является выполнение работ по объекту «<u>Строительство</u> спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор». Объект «<u>Проектирование</u> спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор» в перечень объектов, предусмотренный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №444, не входит и предметом государственного контракта от 25.08.2017 №756651 не является
34	<u>Страницы 49 - 50 акта:</u>	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u>	<u>Разногласия не принимаются.</u>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	На основании вышеизложенного в рамках настоящего контрольного мероприятия установлено, что ГКУ «УС ЛО» не надлежащим образом осуществлялся строительный контроль за ходом ведения работ по строительству Комплекса, а именно: ... 2) В нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением №468, проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта ГКУ «УС ЛО» осуществлялась не надлежащим образом, что привело к недостоверному документированию результатов выполненных работ.	В нарушение пп. «в» п.6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства..., утвержденного Постановлением № 468, проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта ГКУ «УС ЛО» осуществлялась не надлежащим образом, что привело к недостоверному документированию результатов выполненных работ. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Вывод не обоснован и преждевременен, ПСД откорректирована, проходит государственную экспертизу	Согласно подпункту «в» пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов. На момент проведения проверки откорректированная ПСД не прошла государственную экспертизу.
35	<u>Страница 52 акта:</u> Вместе с тем, по результатам Контрольного осмотра и изучения исполнительной документации по устройству системы К2 (без выпусков) установлено, что фактическое устройство данной системы выполнено с применением следующих основных материалов: - воронка кровельная ВК-01.100 Э (ТП-01.У.100/4-Э) с электрообогревом – 24 шт; - трубы с раструбом ПП D=200x6,2 «Политек Спб» – 48 м; - трубы напорные НПВХ 125 SDR41 Pn6,3 160-4 – 58 м; - трубы напорные НПВХ 125 SDR41 Pn6,3	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение п.1 и 2 ч.1 ст.94 44 ФЗ, п 3 5, 5.2 ГК от 25.08.2017 № 756651 ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по устройству внутренней системы дождевой канализации К2 на сумму 324,2 тыс.р. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Работы были выполнены в соответствии с проектными решениями, однако произошла авария, в результате которой система К2 была частично разрушена, что привело к подтоплению здания. Для предотвращения возникновения подобных неблагоприятных последствий, принято решение увеличить количество водоприемных воронок и диаметр труб ливневой канализации К2, что и было реализовано без увеличения цены контракта (Приложение №16 - Протокол	<u>Разногласия не принимаются.</u> При проведении выездной проверки специалистам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 324,2 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	110-2,7 – 347 м. - фасонные части труб напорных НПВХ и труб с раструбом ПП (отводы, патрубки, тройники, заглушки, фланцы, переходы, муфты) – 345 шт. На устройство выпусков системы К2 из здания Комплекса в ходе проведения Контрольного осмотра исполнительная документация не представлена, однако в ходе визуального осмотра и инструментального обмера установлено, что фактическое устройство выпусков системы К2 выполнено с применением следующих основных материалов - стальные водопроводные трубы диаметром 300 мм (футляры выпусков) – 40,5 м; - трубы с раструбом ПП D=200x6,2 «Политек Спб» – 48 м; С учетом изложенного фактически выполненные на Объекте работы по устройству данной системы по объему и техническим характеристикам примененных материалов (за исключением воронок водосточных) не соответствуют работам, принятым по актам КС-2 в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651. Принятые по актам формы КС-2 от 24.10.2018 №25 и №26, от 19.07.2019 №103, от 02.09.2019 №137 и №138 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копиями платежных поручений от 29.11.2018 №356365, от 30.07.2019 №671605 и от 27.09.2019 №95629. В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013	№17 от 25.03.2019 с техническим решением).	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области																														
	№ 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ устройства системы К2 на общую сумму 324,2 тыс. руб., в том числе: (тыс руб.) <table><tr><th>№ пп</th><th>Дата и номер акта КС-2</th><th>Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td colspan="3">Работы, предусмотренные ЛС №02-01-04 «Внутренние системы канализацию»</td></tr><tr><td>1</td><td>акт КС-2 от 24 10 2018 №25</td><td>69,1</td></tr><tr><td>2</td><td>акт КС-2 от 19 07 2019 №103</td><td>49,8</td></tr><tr><td>3</td><td>акт КС-2 от 02 09 2019 №137 (без учета стоимости водосточных воронок)</td><td>42,0</td></tr><tr><td colspan="3">Работы, предусмотренные ЛС №02-02-04 «Внутренние системы канализацию»</td></tr><tr><td>4</td><td>акт КС-2 от 24 10 2018 №26</td><td>16,8</td></tr><tr><td>5</td><td>акт КС-2 от 02 09 2019 №138</td><td>146,5</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>324,2</td></tr></table>	№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2	1	2	3	Работы, предусмотренные ЛС №02-01-04 «Внутренние системы канализацию»			1	акт КС-2 от 24 10 2018 №25	69,1	2	акт КС-2 от 19 07 2019 №103	49,8	3	акт КС-2 от 02 09 2019 №137 (без учета стоимости водосточных воронок)	42,0	Работы, предусмотренные ЛС №02-02-04 «Внутренние системы канализацию»			4	акт КС-2 от 24 10 2018 №26	16,8	5	акт КС-2 от 02 09 2019 №138	146,5	ИТОГО		324,2		
№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2																															
1	2	3																															
Работы, предусмотренные ЛС №02-01-04 «Внутренние системы канализацию»																																	
1	акт КС-2 от 24 10 2018 №25	69,1																															
2	акт КС-2 от 19 07 2019 №103	49,8																															
3	акт КС-2 от 02 09 2019 №137 (без учета стоимости водосточных воронок)	42,0																															
Работы, предусмотренные ЛС №02-02-04 «Внутренние системы канализацию»																																	
4	акт КС-2 от 24 10 2018 №26	16,8																															
5	акт КС-2 от 02 09 2019 №138	146,5																															
ИТОГО		324,2																															
36	<u>Страница 55 акта:</u> 3. Водосточная система (лист 39). Работы по устройству водосточной системы (лист 39) в составе сводного сметного расчета стоимости строительства согласно Дополнительному соглашению №5 учтены локальной сметой №02-01-02 «Архитектурные решения». За период ведения работ по строительству Объекта всего работ по устройству водосточной системы (лист 39) принято на общую сумму 946,21 тыс. руб. на основании	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение п.1 и 2 ч.1 ст.94 44 ФЗ, п. 3.5, 5.2 ГК от 25.08.2017 № 756651 ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по устройству водосточной системы (лист39) на сумму 946,2 тыс.р <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Работы фактически были выполнены. В ходе последней корректировки ПСД изменено проектное решение по организации водоотведения, в результате чего элементы водосточной системы демонтированы, что нашло отражение при корректировке ПСД 2019 году (Приложение №16 Протокол № 17 от 25.03.2019 с техническим	Разногласия не принимаются. При проведении выездной проверки специалистам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 946,2 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.																														

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	следующих актов КС-2: - от 24.01.2019 №32 (стоимость работ по устройству водосточной системы (лист 39) – 721,8 тыс. руб.); - от 15.03.2019 №43(стоимость работ по устройству водосточной системы (лист 39) – 240,62 тыс. руб.); - от 26.08.2019 №116 (стоимость исключаемых работ по устройству водосточной системы (лист 39) – 16,25 тыс. руб.). Вместе с тем, по результатам Контрольного осмотра по устройству водосточной системы (лист 39) установлено, что фактическое выполнение данных работ на Объекте не производилось. Принятые по актам формы КС-2 от 24.01.2019 №32, от 15.03.2019 №43 и от 26.08.2019 №116 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копиями платежных поручений от 30.01.2019 №626248, от 26.03.2019 №871088 и от 29.08.2019 №844177. Таким образом, в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ по устройству водосточной системы (лист 39) на общую сумму 946,2 тыс. руб., в том числе: тыс. руб.	решением).	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области																		
	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Дата и номер акта КС-2</th><th>Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>акт КС-2 от 24 01 2019 №32</td><td>721,8</td></tr><tr><td>2</td><td>акт КС-2 от 15 03 2019 №43</td><td>240,6</td></tr><tr><td>3</td><td>акт КС-2 от 26 08 2019 №116 (исключаемые работы)</td><td>- 16,2</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>946,2</td></tr></table>	№ п/п	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2	1	2	3	1	акт КС-2 от 24 01 2019 №32	721,8	2	акт КС-2 от 15 03 2019 №43	240,6	3	акт КС-2 от 26 08 2019 №116 (исключаемые работы)	- 16,2	ИТОГО		946,2		
№ п/п	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2																			
1	2	3																			
1	акт КС-2 от 24 01 2019 №32	721,8																			
2	акт КС-2 от 15 03 2019 №43	240,6																			
3	акт КС-2 от 26 08 2019 №116 (исключаемые работы)	- 16,2																			
ИТОГО		946,2																			
37	<u>Страница 58 акта:</u> Вместе с тем, по результатам Контрольного осмотра и изучения исполнительной документации по устройству перегородок, стен внутренних и их облицовки отделочными материалами установлено, что общая площадь поверхностей стен и перегородок, подлежащих отделке на Объекте, согласно ведомости отделки помещений (лист 17 проектной документации шифр 107-2018-AP1), составляет 17 186,8 м². При этом, согласно указанной ведомости отделки облицовке панелями «Випрок» подлежит всего 7 490,24 м² стен. Вместе с тем, согласно актам формы КС-2 всего принято работ по облицовке панелями «Випрок» на площади 10 455,81 м². В ходе проведения Контрольного осмотра подтверждено, что панели «Випрок» фактически установлены на каркасы стен и перегородок, листы гипсокартона под	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> <u>Страница 56 акта:</u> В нарушение п.1 и 2 ч.1 ст.94 44 ФЗ, п. 3.5, 5.2 ГК от 25.08.2017 № 756651 ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по устройству перегородок и стен внутренних, а также выполнению отделочных работ на сумму 8 733,5 тыс р. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> В ходе выполнения работ по чистовой отделке для обеспечения контрактных сроков выполнения работ, с целью ухода от «мокрых» процессов, а также для улучшения декоративных и эксплуатационных характеристик строящегося здания, принято решение о замене стен и перегородок из гипрока и кирпича на випрок. Принимая во внимание, что стоимость випрока значительно превышает стоимость гипрока и кирпича, принятое решение об оплате выполненных работ в пределах смет, прошедших гос. экспертизу, и в последующем приведение в соответствие при корректировке ПСД, обосновано (Приложение №17 Протокол № 19 от 10.04.2019).	Разногласия не принимаются. При проведении выездной проверки специалистам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 8733,5 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.																		

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области						
	панелями «Випрок» отсутствуют С учетом изложенного, в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651 ГКУ «УС ЛО» по актам формы КС-2 приняты работы по двухслойной облицовке листами гипсокартона (ГКЛВ), а также по облицовке стен панелями «Випрок». Вместе с тем, как указано выше, на площади 7 490,24 м² гипсокартон не применялся, вместо него применены панели «Випрок». Принятые по актам формы КС-2 от 17.04.2019 №55, от 20.05.2019 №69, от 17.06.2019 №84 и от 26.08.2019 №118 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копиями платежных поручений от 29.04.2019 №162028, от 30.05.2019 №304442, от 28.06.2019 №491592 и от 29.08.2019 №844177. В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ по устройству перегородок и стен внутренних, а также выполнению отделочных работ по стенам Комплекса на общую сумму 8 733,5 тыс. руб., в том числе: тыс. руб. <table><tr><th>№ пп</th><th>Дата и номер акта КС-2</th><th>Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2	1	2	3		
№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2							
1	2	3							

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области																					
	<table><tr><td colspan="3">Работы, предусмотренные ЛС №02-01-02 «Архитектурные решения»</td></tr><tr><td>1</td><td>акт КС-2 от 17 06 2019 №84</td><td>2 348,4</td></tr><tr><td colspan="3">Работы, предусмотренные ЛС №02-02-02 «Архитектурные решения»</td></tr><tr><td>2</td><td>акт КС-2 от 17 04 2019 №55</td><td>2 581,3</td></tr><tr><td>3</td><td>акт КС-2 от 20 05 2019 №69</td><td>1 250,2</td></tr><tr><td>4</td><td>акт КС-2 от 26 08 2019 №118</td><td>2 553,6</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>8 733,5</td></tr></table>	Работы, предусмотренные ЛС №02-01-02 «Архитектурные решения»			1	акт КС-2 от 17 06 2019 №84	2 348,4	Работы, предусмотренные ЛС №02-02-02 «Архитектурные решения»			2	акт КС-2 от 17 04 2019 №55	2 581,3	3	акт КС-2 от 20 05 2019 №69	1 250,2	4	акт КС-2 от 26 08 2019 №118	2 553,6	ИТОГО		8 733,5		
Работы, предусмотренные ЛС №02-01-02 «Архитектурные решения»																								
1	акт КС-2 от 17 06 2019 №84	2 348,4																						
Работы, предусмотренные ЛС №02-02-02 «Архитектурные решения»																								
2	акт КС-2 от 17 04 2019 №55	2 581,3																						
3	акт КС-2 от 20 05 2019 №69	1 250,2																						
4	акт КС-2 от 26 08 2019 №118	2 553,6																						
ИТОГО		8 733,5																						
38	<u>Страницы 59 – 60 акта:</u> Вместе с тем, по результатам Контрольного осмотра по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен установлено, что фактическое выполнение данных работ на Объекте производилось, путем применения в качестве декоративных элементов внешних навесных элементов из окрашенного алюминия - ламелей. Всего согласно актам КС-2 принят следующий объем ламелей: - ламель алюминиевая 150*50 мм. Цвет покраски: правый бок RAL5015, левый бок RAL3020, лицевая часть RAL9006. Длина 8400 мм – 920 шт., - ламель алюминиевая 150*50 мм усиленная. Цвет покраски: правый бок RAL5015, левый бок RAL3020, лицевая часть RAL9006. Длина 8400 мм – 40 шт. В ходе проведения Контрольного осмотра путем визуального и инструментального обследования установлено, что фактический объем ламелей составляет 928 шт., вместо принятого по актам формы КС-2 объема 960 шт., а их длина – 8200 мм, вместо принятой по актам формы КС-2 длины 8400 мм. Таким образом, фактически работы по	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение п.1 и 2 ч.1 ст.94 44 ФЗ, п. 3.5, 5.2 ГК от 25 08 2017 № 756651 ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен на сумму 1 423,0 тыс.р. <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Данные работы выполнены в точном соответствии с ПСД. Однако, при последующем выполнении работ по монтажу пожарных лестниц П1.1., П1.2, часть декоративных элементов пришлось демонтировать для обеспечения доступа к узлам крепления. Демонтированные элементы складированы на строительной площадке с целью последующей передачи заказчику. Сметная документация приводится в соответствие в ходе корректировки ПСД 2019 года Приложение № 18 Протокол № 41 от 10.06.2019 с техническим решением, акт рабочей комиссии № 41/1 от 19.07.2019.	Разногласия не принимаются. При проведении выездной проверки специалистам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 1423 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.																					

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области												
	устройству водосточной декоративных элементов ограждающих конструкций стен, в рамках исполнения условий государственного контракта от 25.08.2017 №756651, выполнены на общей площади 1 095,78 м², вместо принятого по актам КС-2 объема 1 209,6 м² Принятые по акту формы КС-2 от 20.05.2019 №69 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копией платежного поручения от 30.05.2019 №304442. При таких обстоятельствах в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ по устройству декоративных элементов ограждающих конструкций стен на общую сумму 1 423,0 тыс. руб., в том числе: <table><tr><th>№ пп</th><th>Дата и номер акта КС-2</th><th>Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>1</td><td>акт КС-2 от 20.05.2019 №69</td><td>1 423,0</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>1 423,0</td></tr></table> тыс. руб.	№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2	1	2	3	1	акт КС-2 от 20.05.2019 №69	1 423,0	ИТОГО		1 423,0		
№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2													
1	2	3													
1	акт КС-2 от 20.05.2019 №69	1 423,0													
ИТОГО		1 423,0													
39	<u>Страницы 61 – 62 акта:</u> Вместе с тем, по результатам Контрольного осмотра и изучения исполнительной документации по	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение п.1 и 2 ч.1 ст 94 44 ФЗ, п. 3.5, 5.2 ГК от 25.08.2017 № 756651 ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ устройства	Разногласия не принимаются. При проведении выездной проверки специалистам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам,												

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области						
	устройству отделочных работ потолков (ведомость отделки помещений, лист 17 проектной документации шифр 107-2018-AP1) установлено, что на потолках общей площадью 7 173,35 м² фактически устроены растровые потолки типа «Грильято». С учетом изложенного, в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651 ГКУ «УС ЛО» по актам формы КС-2 при приемке отделочных работ потолков осуществлена приемка устройства подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ). Вместе с тем, как указано выше, на площади 7 173,35 м² фактически произведено устройство растровых потолков типа «Грильято». Принятые по акту формы КС-2 от 19.07.2019 №99 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копией платежного поручения от 30.07.2019 №671605. При таких обстоятельствах в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ устройства отделочных работ потолков Комплекса на общую сумму 1 554,8 тыс. руб., в том числе: тыс. руб. <table><tr><th>№ п п</th><th>Дата и номер акта КС-2</th><th>Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	№ п п	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2	1	2	3	отделочных работ потолков на сумму 1 554,8 тыс.р <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Фактически выполненные работы по устройству потолков соответствуют проектным решениям. Но при корректировке ПСД в 2018 в данную смету изменение не вносилось, соответственно произошло разночтение между техническим решением проекта и сметной документацией. В настоящий момент в ходе корректировки приводится в соответствие	принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 1554,8 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.
№ п п	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2							
1	2	3							

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области						
	<table><tr><td>1</td><td>акт КС-2 от 19 07 2019 №99</td><td>1 554,8</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>1 554,8</td></tr></table>	1	акт КС-2 от 19 07 2019 №99	1 554,8	ИТОГО		1 554,8		
1	акт КС-2 от 19 07 2019 №99	1 554,8							
ИТОГО		1 554,8							
40	<u>Страница 63 акта:</u> Вместе с тем, по результатам Контрольного осмотра и изучения исполнительной документации по устройству штукатурки стен установлено, что фактически по устройству штукатурки стен выполнены следующие работы: - штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен выполнена в объеме 9,3 м² вместо принятого по актам КС-2 объема 1 302,35 м²; - штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен выполнена в объеме 760 м² вместо принятого по актам КС-2 объема 1 562,62 м²; - покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен выполнена в объеме 769,3 м² вместо принятого по актам КС-2 объема 2 864,97 м². Таким образом, принятый по актам КС-2 в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651 объем работ по устройству штукатурки стен не соответствует фактически выполненному объему таких работ. Принятые по актам формы КС-2 от 17.06.2019 №84 и от 26.08.2019 №116 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копиями платежных поручений от 28.06.2019 №491592 и от 29.08.2019 №844177.	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> В нарушение п.1 и 2 ч.1 ст.94 44 ФЗ, п 3.5, 5.2 ГК от 25.08.2017 № 756651 ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ устройства штукатурки стен на сумму 859,5 тыс.р <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> В ходе выполнения работ по отделке для обеспечения контрактных сроков выполнения работ, с целью ухода от «мокрых» процессов, а также для улучшения декоративных и эксплуатационных характеристик строящегося здания, принято решение о замене стен и перегородок из гипрока и кирпича на випрок. Принимая во внимание, что стоимость випрока значительно превышает стоимость гипрока и кирпича, принятое решение об оплате выполненных работ в пределах смет, прошедших гос. экспертизу, и в последующем приведение в соответствие при корректировке ПСД, обосновано. (Приложение №17 Протокол № 19 от 10.04.2019).	Разногласия не принимаются. При проведении выездной проверки специалистам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 859,5 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.						

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области															
	При таких обстоятельствах в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ устройства штукатурки стен Комплекса на общую сумму 859,5 тыс. руб., в том числе: <table><tr><th>№ пп</th><th>Дата и номер акта КС-2</th><th>Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>акт КС-2 от 17.06.2019 №84</td><td>789,6</td></tr><tr><td>2</td><td>акт КС-2 от 26.08.2019 №116</td><td>69,9</td></tr><tr><td colspan="2">ИТОГО</td><td>859,5</td></tr></table>	№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2	1	2	3	1	акт КС-2 от 17.06.2019 №84	789,6	2	акт КС-2 от 26.08.2019 №116	69,9	ИТОГО		859,5		
№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2																
1	2	3																
1	акт КС-2 от 17.06.2019 №84	789,6																
2	акт КС-2 от 26.08.2019 №116	69,9																
ИТОГО		859,5																
41	<u>Страницы 70 – 71 акта:</u> Таким образом, объем работ по устройству огнезащиты металлоконструкции каркаса и покрытий, принятый по актам КС-2 в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 №756651, не соответствует объему фактически выполненных таких работ, в том числе: 1) Актами формы КС-2 от 23.10.2018 №20, от 22.11.2018 №22, от 17.04.2019 №53, от 20.05.2019 №67 и от 26.08.2019 №114 осуществлена приемка устройства огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM	<u>Описание нарушения в акте проверки:</u> 44. Таким образом, объем работ по устройству огнезащиты металлоконструкций каркаса и покрытий, принятый по актам КС-2 в рамках исполнения государственного контракта от 25.08.2017 № 756651, не соответствует объему фактически выполненных таких работ, в том числе: 1) Актами формы КС-2 от 23.10.2018 № 20, от 22.11.2018 № 22, от 17.04.2019 №53, от 20.05.2019 № 67 и от 26.08.2019 № 114 осуществлена приемка устройства огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K в общем объеме 33 564,25 кг, на площади нанесения 4 503,5 м2. Вместе с тем, исполнительной документацией	<u>Разногласия не принимаются.</u> При проведении выездной проверки специалистами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены работы, не соответствующие работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2. Данный факт отражен в акте проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. Ведомости пересчета на сумму 13419,8 тыс. руб., составленные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, приложены к акту проверки.															

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	FA02K в общем объеме 33 564,25 кг, на площади нанесения 4 503,5 м² Вместе с тем, исполнительной документацией подтвержден факт выполнения огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K в объеме 13 144,01 кг, на площади нанесения 3 689,15 м². 2) В ходе приемки работ, связанных с устройством огнезащиты металлоконструкций Комплекса, по акту формы КС-2 от 26.08.2019 №115 допущена техническая ошибка. Вместо состава Декотерм-Р с пределом огнестойкости R30 в объеме 1007,59 кг осуществлена приемка состава Декотерм-Р с пределом огнестойкости RE30 в объеме 17666,4 кг. Принятые по актам формы КС-2 от 17.04.2019 №53, от 20.05.2019 №67 и от 26.08.2019 №115 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копиями платежных поручений от 29.04.2019 №162028, от 30.05.2019 №304442 и от 29.08.2019 №844177. При таких обстоятельствах в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 №756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ устройства огнезащиты металлоконструкции каркаса и покрытий Комплекса на общую сумму 13 419,8 тыс. руб., в том числе:	подтвержден факт выполнения огнезащиты металлоконструкций Комплекса составами TITANIUM FA-02 и TITANIUM FA02K в объеме 13 144,01 кг, на площади нанесения 3 689,15 м² 2) В ходе приемки работ, связанных с устройством огнезащиты металлоконструкций Комплекса, по акту формы КС-2 от 26.08.2019 № 115 допущена техническая ошибка. Вместо состава Декотерм-Р с пределом огнестойкости R30 в объеме 1007,59 кг осуществлена приемка состава Декотерм-Р с пределом огнестойкости RE30 в объеме 17666,4 кг. Принятые по актам формы КС-2 от 17.04.2019 № 53, от 20.05.2019 № 67 и от 26.08.2019 № 115 работы оплачены ГКУ «УС ЛО» в полном объеме, что подтверждается копиями платежных поручений от 29.04.2019 №162028, от 30.05.2019 №304442 и от 29.08.2019 № 844177. При таких обстоятельствах в нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктов 3.5 и 5.2 государственного контракта от 25.08.2017 № 756651, ГКУ «УС ЛО» осуществлена приемка и оплата фактически невыполненных работ устройства огнезащиты металлоконструкции каркаса и покрытий Комплекса на сумму 13 419,8 тыс.р <u>Возражения ГКУ «УС ЛО»:</u> Учитывая физико-технические и декоративные характеристики огнезащитных составов TITANIUM FA-02, TITANIUM FA02K и «Декотерм Р», а также с целью обеспечения сроков выполнения строительно-монтажных работ, принято решение о замене типа огнезащиты. Применены более дорогие, качественные материалы без увеличения цены контракта (Приложение №19 Протокол №11 от 29.03.2019 с техническим решением).	

№ п/п	Изложено в акте			Разногласия	Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	тыс. руб.				
	№ пп	Дата и номер акта КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерба) принятых работ по акту КС-2		
	1	2	3		
	Несоответствие фактически выполненных работ, данным исполнительной документации				
	1	акт КС-2 от 17 04 2019 №53	5 034,1		
	2	акт КС-2 от 20 05 2019 №67	1 059,1		
		Всего	6 093,2		
	Техническая ошибка при приемке выполненных работ				
	3	акт КС-2 от 26 08 2019 №115	7 326,6		
		Всего	7 326,6		
	ИТОГО		13 419,8		