

Информация о плановых и фактических объемах финансирования государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году и об объемах выполненных работ – в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

Наименование подпрограммы, основные мероприятия	Плановые объемы финансирования мероприятий Программы в соответствии с бюджетом (в редакции закона о бюджете от 31.10.2017), бюджетной росписью и соглашениями с администрациями муниципальных образований, с учетом остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2018					Фактические объемы финансирования мероприятий Программы					Профинансировано, %	Объемы выполненных работ					% Исполнения
	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ	ПрН*	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ	ПрН		Всего, в том числе:	ФБ	ОБ	МБ	ПрН	
1 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»																	
1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	1 274 735,7		1 165 933,8		108 801,9	1 142 713,3		1 033 911,4				1 422 842,3	283 142,8	1 030 897,6		108 801,9	
1.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.	918 052,7		809 250,8		108 801,9	858 496,7		749 694,8		108 801,9		1 033 198,0	180 818,8	743 577,3		108 801,9	
ПИР будущих лет			13 688,8					6 363,7						7 427,2			
1.2 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в т.ч.	356 683,0		356 683,0			284 216,6		284 216,6				389 644,3	102 324,0	287 320,3			
ПИР будущих лет			44 557,9					30 079,1						29 535,1			
2 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидии МО)	286 657,2		240 791,0	45 866,2		214 915,1		163 797,0	51 118,1			206 288,7		150 822,5	55 466,2		
ИТОГО по подпрограмме	1 561 392,9		1 406 724,8	45 866,2	108 801,9	1 357 628,4		1 197 708,4	51 118,1	108 801,9	86,9	1 629 131,0	283 142,8	1 181 720,1	55 466,2	108 801,9	104,3
2 Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»																	
2.1 Содержание автодорог	2 934 077,3		2 934 077,3			2 926 571,9		2 926 571,9				2 925 010,2		2 925 010,2			
2.2 Капитальный ремонт	1 239 550,9	208 693,0	1 030 857,9			1 063 264,5	208 693,0	854 571,5				1 099 088,2	256 191,2	842 897,0			
2.3 Ремонт	1 673 318,0		1 673 318,0			1 647 989,2		1 647 989,2				1 644 160,9		1 644 160,9			
2.4 Приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог	60 840,2		60 840,2			47 462,8		47 462,8				47 462,8		47 462,8			
2.5 Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения (субсидии МО)	361 372,3		223 922,6	137 449,7		352 070,9		223 922,6	128 148,3			341 337,6		212 572,7	128 764,9		
2.6 Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально-значимый характер (субсидии МО)	336 708,4		254 726,0	81 982,4		338 858,0		254 726,0	84 132,0			322 515,4		238 383,4	84 132,0		
2.7 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	129 090,3		129 090,3			121 810,9		121 810,9				121 738,5		121 738,5			
2.8 Приобретение дорожной техники	99 402,2		99 402,2			97 615,3		97 615,3				97 615,3		97 615,3			
2.9 Кадастровые работы	110 789,4		110 789,4			84 312,2		84 312,2				84 312,2		84 312,2			
ИТОГО по подпрограмме	6 945 149,0	208 693,0	6 517 023,9	219 432,1		6 679 955,7	208 693,0	6 258 982,4	212 280,3		96,2	6 683 241,1	256 191,2	6 214 153,0	212 896,9		96,2
3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»																	
3.1 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов*	432,8		432,8			432,8		432,8				432,8		432,8			
3.2 Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения*	3 324,2		3 324,2			3 324,2		3 324,2				3 324,2		3 324,2			
3.3 Организация и проведение занятий по правилам дорожного движения с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка*	1 491,0		1 491,0			1 491,0		1 491,0				1 491,0		1 491,0			
3.4 Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения	983 309,0		983 309,0			860 422,2		860 422,2				867 067,8		867 067,8			
ИТОГО по подпрограмме	988 557,0		988 557,0			865 670,2		865 670,2			87,6	872 315,8		872 315,8			88,2
ВСЕГО по государственной программе	9 495 098,9	208 693,0	8 912 305,7	265 298,3	108 801,9	8 903 254,3	208 693,0	8 322 361,8	263 398,4	108 801,9	93,8	9 184 687,9	539 334,0	8 268 188,9	268 363,1	108 801,9	96,7

* - Прочие источники

Информация об итогах исполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2015-2017 годы

тыс. руб.

	2015 год					2016 год**					2017 год**				
	План	Факт	% Исполнения	Выполнено	% Выполнения	План	Факт	% Исполнения	Выполнено	% Выполнения	План	Факт	% Исполнения	Выполнено	% Выполнения
ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»	10 096 428,9	7 966 655,3	78,9	7 748 465,0	76,7	11 432 736,2	9 720 801,8	85,0	9 488 813,0	83,0	9 495 098,9	8 903 254,1	93,8	9 184 688,0	96,7
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»	3 108 645,7	1 428 871,7	46,0	1 318 234,0	42,4	2 902 565,6	2 173 962,1	74,9	2 179 110,7	75,1	1 561 392,9	1 357 628,3	86,9	1 629 131,0	104,3
Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»*	6 328 040,0	6 118 447,7	96,7	6 011 358,3	95,0	7 611 392,4	6 735 505,1	88,5	6 516 219,0	85,6	6 945 149,0	6 679 955,6	96,2	6 683 241,2	96,2
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	659 743,2	419 335,9	63,6	418 872,6	63,5	918 777,8	811 334,6	88,3	793 483,4	86,4	988 557,0	865 670,2	87,6	872 315,8	88,2

* в 2015 году в финансирование входит и финансирование подпрограммы «Содержание и управление дорожным хозяйством»

**с учетом остатков средств федерального бюджета на 01.01.2016, на 01.01.2017

Информация о плановых показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие автомобильных дорог в составлении с плановыми и фактическими объемами финансирования»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2013 (базисный период)	Значения показателей (индикаторов) на 2017 год		Плановый объем финансирования на 2017 год (ФБ+ОБ)	Остаток	Плановый объем финансирования на 2017 год (ФБ+ОБ)	Фактический объем финансирования на 2017 год (ФБ+ОБ)	Изменение объема финансирования
				в редакции Программы от 23.12.2016 (на начало 2017 года)	в редакции Программы от 28.11.2017 (на конец 2017 года)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»								7 189 574,5	9 120 998,3	1 931 423,8
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	42,5	50,6	51,2	0,6	47	-4,2		
2	Доля связей населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием	%	72,1	72,4	72,4	-	72,2	-0,2		
3	Уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автомобильных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными авариями	%	-	8	8	-	8,4	0,4		
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования»								1 665 369,9	1 406 724,3	-258 645,6
4	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - всего, в том числе:	км	-	13,3	6,8	-6,5	3,5	3,3	1 492 691,3	1 165 933,8
	после строительства	км	-	7,5	2,8	-4,7	2,8	-		795 562,0
	после реконструкции	км	-	5,8	4,0	-1,8	0,7	-3,3		312 125,1
	из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников - всего, в том числе:	км	-	13,3	6,1	-7,2	2,8	-3,3		
	после строительства	км	-	5,8	191,8	-361,7	191,8	-		
	после реконструкции	км	-	7,5	2,8	-4,7	2,8	-		
	после реконструкции	км	-	5,8	3,3	-2,5	-	-3,3		
5	Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, проектной документации	шт	-	3,0	1,0	-2,0	1,0	-		58 246,7
6	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - всего, в том числе:	км	1,3	2,5	4,6	2,1	2,5	-2,1	172 677,7	240 791,0
	после строительства	км	-	-	0,3	0,3	-	-0,3		
	после реконструкции	км	1,3	2,5	4,3	1,8	2,5	-1,8		
		км	59,2	-	37,0	37,0	-	-37,0		
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»								4 937 348,8	6 725 716,9	1 788 368,1
7	Уровень обеспечения нормативов по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	%	22,5	50,0	50,0	-	41,7	-8,3	2 820 901,7	2 934 077,3
8	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту по годам - всего, в том числе:	км	-	118,7	169,2	50,2	157,4	-11,8	1 553 891,2	2 973 709,1
	после капитального ремонта	км	-	148,1	141,0	-7,1	141,0	-		
	после ремонта*	км	-	62,6	43,0	-19,6	35,8	-7,2	759 276,4	1 239 550,9
		км	-	56,1	126,2	70,1	121,7	-4,5	794 614,8	1 734 158,2
		км	182,2	18,7	164,9	146,2	180,7	15,8	261 568,7	478 648,6
	после капитального ремонта и ремонта	км	-	8,9	122,2	113,3	130,7	8,3	100 000,0	223 922,6
	после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер	км	-	9,8	42,7	32,9	50,0	7,3	161 568,7	254 726,1
	Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним после капитального ремонта и ремонта	шт	780,0	-	-	-	-	-		
9	Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполняемых дорожных работ	ед	-	18,0	24,0	6,0	24,0	-	100 000,0	99 402,2
10	Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости	%	-	80,1	66,4	-13,7	60,7	-5,7	89 561,7	110 789,4
11	Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы на право собственности	%	1,1	-	-	-	-	-		
12	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых при реализации проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов	км	-	118,7	169,2	-50,5	157,4	-11,8		
	Прочие мероприятия подпрограммы (содержание службы заказчика - ИКУ «Дорогострой»)	-	-	-	-	-	-	-	111 417,5	129 090,3
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»								586 844,7	988 557,0	401 712,3
13	Уровень оснащённости участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предписанными для обеспечения безопасности дорожного движения	%	-	65,0	65,0	-	66,3	1,3	581 580,9	983 309,0
14	Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	% от уровня 2012 года	100,0 (2012 год)	94,3	94,3	-	64,3	-30,0	5 283,8	5 248,0
15	Доля детей-пешеходов в общем числе погибших в результате ДТП (число детей-пешеходов, погибших в результате ДТП, к общему числу погибших в результате ДТП)	%	0,94	0,62	0,62	-	0,47	-0,15		

* финансирование с учетом мероприятий по приведению в нормативное состояние отдельных участков автомобильных дорог (аварийно-восстановительные работы)

Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2017, их изменения и фактические значения по состоянию на 01.01.2018
и/или Программы в 2017 году, а также объемами выполненных работ

№ исполнения (с содержательным описанием) соответствующего	Планируемый объем финансирования ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на 2017 год					Фактические исполнения ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2017 год					Выполнение работ в рамках исполнения ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2017 год (с учетом отражения дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017)					№ исполнения (с содержательным описанием) соответствующего
	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ	Прочие источники финансирования	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ	Прочие источники финансирования	Всего, в том числе	ФБ	ОБ	МБ	Прочие источники финансирования	
118,7/93,5	9 495 096,9	208 693,0	8 912 305,7	265 298,3	108 801,9	8 903 254,1	208 693,0	8 323 360,9	263 398,3	108 801,9	9 184 688,8	539 334,0	8 268 189,8	268 363,1	108 801,9	93,8/96,7
71,9/85,1	1 561 392,9	-	1 486 724,8	45 866,2	108 801,9	1 357 638,3	-	1 197 788,3	51 118,1	108 801,9	1 429 131,0	283 142,8	1 181 720,2	85 466,2	108 801,9	87,8/104,3
69,3/88,7	1 274 735,7	-	1 165 933,8	-	108 801,9	1 142 713,3	-	1 033 911,4	-	108 801,9	1 422 842,3	283 142,8	1 030 897,6	-	108 801,9	89,6/111,6
	904 363,9	-	795 562,0	-	108 801,9	852 133,0	-	743 331,1	-	108 801,9	1 025 770,8	180 818,8	736 150,1	-	108 801,9	94,2/113,4
	312 125,1	-	312 125,1	-	-	254 137,5	-	254 137,5	-	-	360 109,2	102 924,0	257 785,2	-	-	81 4/115,4
	58 246,7	-	58 246,7	-	-	36 442,8	-	36 442,8	-	-	36 962,3	-	36 962,3	-	-	62,5/63,5
94,9/68,0	286 657,2	-	240 791,0	45 866,2	-	214 915,1	-	163 797,0	51 118,1	-	206 288,7	-	150 822,5	55 466,2	-	75,0/72,0
в 1,3 п/96,2	6 945 149,8	208 693,0	6 517 823,9	219 432,1	-	6 679 985,7	208 693,0	6 288 982,4	212 280,3	-	6 683 241,1	256 191,2	6 214 153,0	212 896,9	-	96,2/96,2
103,7/99,7	2 934 077,3	-	2 934 077,3	-	-	2 926 571,9	-	2 926 571,9	-	-	2 925 010,2	-	2 925 010,2	-	-	99,7/99,7
в 1,8 п/92,8	2 973 709,1	208 693,0	2 765 016,1	-	-	2 758 716,5	208 693,0	2 550 023,5	-	-	2 790 711,9	256 191,2	2 534 520,7	-	-	92,7/93,9
140,0/85,8	1 239 550,9	208 693,0	1 030 857,9	-	-	1 063 264,5	208 693,0	834 571,3	-	-	1 099 088,2	256 191,2	842 897,0	-	-	85,7/88,7
в 2,3 п/97,8	1 734 158,2	-	1 734 158,2	-	-	1 695 452,0	-	1 695 452,0	-	-	1 691 623,7	-	1 691 623,7	-	-	97,8/97,6
в 1,8 п/100	698 080,7	-	478 648,6	219 432,1	-	690 928,9	-	478 648,6	212 280,3	-	663 833,0	-	450 956,1	212 896,9	-	99/95,1
в 2,2 п/100	361 372,3	-	223 922,6	137 449,7	-	352 070,9	-	223 922,6	128 148,3	-	341 337,6	-	212 572,7	128 764,9	-	97,4/94,5
в 1,6 п/100	336 708,4	-	254 726,0	81 982,4	-	338 858,0	-	254 726,0	84 132,0	-	322 515,4	-	238 383,4	84 132,0	-	100,6/95,8
97,6/98,2	99 402,2	-	99 402,2	-	-	97 615,3	-	97 615,3	-	-	97 615,3	-	97 615,3	-	-	98,2/98,2
94,1/76,1	110 789,4	-	110 789,4	-	-	84 312,2	-	84 312,2	-	-	84 312,2	-	84 312,2	-	-	76,1/76,1
109,3/94,3	129 090,3	-	129 090,3	-	-	121 810,9	-	121 810,9	-	-	121 738,5	-	121 738,5	-	-	94,3/94,3
в 1,5 п/87,6	988 887,0	-	988 887,0	-	-	865 670,2	-	865 670,2	-	-	872 315,8	-	872 315,8	-	-	87,6/88,2
в 1,5 п/87,5	983 309,0	-	983 309,0	-	-	860 422,2	-	860 422,2	-	-	867 067,8	-	867 067,8	-	-	87,5/88,2
99,3/100	5 248,0	-	5 248,0	-	-	5 248,0	-	5 248,0	-	-	5 248,0	-	5 248,0	-	-	100/100

Информация о плановых и фактических объемах финансирования, объемах выполненных работ по объектам, включенным в Перечень объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 -2017 годы и до 2020 года" ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (ГРБС - комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области)

тыс. руб.

Наименования государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основных мероприятий, объектов адресной инвестиционной программы, подлежащих вводу в 2017 году	Мощность объекта/ единица измерения	Первоначальные сроки реализации *	Сроки реализации по состоянию на 22.12.2017**	Мощность, первоначально планируемая к вводу в 2017 году*	Мощность, подлежащая вводу в 2017 году по состоянию на 22.12.2017 **	Плановый показатель финансирования на 2017 год						Фактический объем финансирования в 2017 году (областной бюджет)			Выполнено работ			Мощности, введенные в 2017 году	Мощности, не введенные в 2017 году по плану	Примечания
						по состоянию на 04.07.2016* и в соответствии с областным законом от 09.12.2016 №90-оз****			по состоянию на 22.12.2017*** и в соответствии с бюджетной росписью											
						Всего**, в т.ч.:	ФБ	ОБ	Всего**, в т.ч.:	ФБ	ОБ	Всего**, в т.ч.:	ФБ	ОБ	Всего**, в т.ч.:	ФБ	ОБ			
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"						248753,6	-	248753,6	353637,0	49023,4	304613,6	151292,3	22388,0	128904,2	151292,3	22388,0	128904,2		7,713 км/ 26,5 пог м	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и до 2020 года"						248753,6	-	248753,6	353637,0	49023,4	304613,6	151292,3	22388,0	128904,2	151292,3	22388,0	128904,2		7,713 км/ 26,5 пог м	
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (субсидии бюджетам МО), в том числе:						248753,6	-	248753,6	353637,0	49023,4	304613,6	151292,3	22388,0	128904,2	151292,3	22388,0	128904,2		7,713 км/ 26,5 пог м	С учетом объектов, переходящих с 2015 года, в 2017 году должно было быть введено в эксплуатацию 7 из 8 объектов АИП суммарной мощностью 7,713 км/ 26,5 пог м. Фактически введен в эксплуатацию в 2017 году 1 объект, работы по которому завершены в 2016 году - "Подъезд к пос. Мехбазы" (Тальковское сельское поселение Тихвинский район), протяженностью 1,6 км. Завершены работы на 2 объектах (подъезд к населенным пунктам Маслово (1,094 км, начало работ - 2015 год) и Токарево (1,8 км, начало работ - 2016 год).
1. Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" (Селезневское сельское поселение Выборгский район)	0,284 км/ 26,5 пог м	2015 - 2016	2015 - 2016			-	-	-	15700,0	-	15700,0	2844,5	-	2844,5	2844,5	-	2844,5	-	0,284 км/ 26,5 пог м	Объект, переходящий с 2015 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 31.08.2016. В ходе работ потребовалась корректировка проекта. Корректировка выполнена, направлено в ГАУ "Ленобластэкспертиза". Планируемый срок завершения работ - 2018 год.
2. Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сотки" (Поляновское сельское поселение Выборгский район)	0,399 км	2016	2016 - 2017	-	0,399 км	-	-	-	14374,3	4173,5	10200,8	12297,1	3389,5	8907,7	12297,1	3389,5	8907,7	-	0,399 км	Объект, переходящий с 2016 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2016. Задержка вызвана длительностью решения вопросов и получении ТУ по присоединению съездов строящейся дороги. Планируемый срок завершения работ - 2018 год.
3. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к дер. Силино", Красноозерное сельское поселение, Приозерский район	1,648 км	2015 - 2016	2015 - 2016			-	-	-	29855,4	-	29855,4	24778,6	-	24778,6	24778,6	-	24778,6		1,648 км, ввод объекта ожидается в 2016 году	Объект, переходящий с 2015 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 23.09.2016. В ходе работ потребовалась корректировка проекта. Корректировка выполнена, направлено в ГАУ "Ленобластэкспертиза". Планируемый срок завершения работ - 2018 год.

4 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Маслово", Каменогорское городское поселение, Выборгский район	1,094 км	2015 - 2016	2015 - 2016	-	-	-	-	12821,9	-	12821,9	11912,7	-	11912,7	11912,7	-	11912,7	-	1,094 км, ввод объекта ожидается в 2016 году	Объект, переходящий с 2015 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2016. Работы на объекте завершены. Образовалась экономия в результате отпавших работ. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2018 году.	
5 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеварино", Полянское сельское поселение, Выборгский район	1,062 км	2016	2016 - 2017	-	1,062 км	-	-	-	47437,2	11108,3	36328,7	5720,1	1274,2	4445,9	5720,1	1274,2	4445,9	-	1,062 км	Объект, переходящий с 2016 года. Срок завершения работ - 31.03.2017. Задержка вызвана необходимостью разработки проекта освоения лесов, его утверждение, согласование и получение декларации на вырубку леса. Декларация получена в ноябре 2017 года. Начаты работы по вырубке леса. Планируемый срок завершения работ - 2018 год.
6 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Токарево", Советское городское поселение, Выборгский район	1,8 км	2016 - 2017	2016 - 2017	1,8 км	1,8 км	3943,2	-	3943,2	94135,5	17799,3	76336,2	93739,2	17724,4	76014,8	93739,2	17724,4	76014,8	-	1,8 км	Работы по объекту завершены. Экономия образовалась в результате отпавших работ. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2018 году.
7 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Луговое", Запорожское сельское поселение, Приозерский район	1,426 км	-	2017	-	1,426 км	-	-	-	84312,6	15942,0	68370,6	-	-	-	-	-	-	-	1,426 км	По состоянию на 04.07.2016 в Перечне объект отсутствовал. В 2017 году работы не выполнялись и не финансировались. Приостановка аукциона в связи с жалобами в УФАС ЛО. Планируемый срок завершения работ - 2018 год.
8 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Козарево" (Выдиноостровское сельское поселение)	5,667 км	-	2017 - 2019	-	-	-	-	-	55000,0	-	55000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Окончание работ - 2019 год. Аукцион приостановлен в связи с жалобами в УФАС ЛО.
Нераспределенные средства					58940,8	-	58940,8													
Итого в соответствии с Перечнем в редакции от 04.07.2016					62884,0	-	62884,0													
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Мехбаза" Ганьковское сельское поселение, Тихвинский район																	1,6 км		Объект завершен в 2016 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в 2017 году.	
Показатель (индикатор) мероприятия в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 (в редакциях от 28.12.2016 №254 и от 27.12.2017 №618) "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"																				
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в сельской местности	км	4,6869	9,313, в т.ч. 4,626, переходящих с 2016 года																	Из запланированных к вводу АНП на 2017 год в рамках ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" объектов дорожного хозяйства в объеме 9,313 км, в том числе по объектам, переходящим с 2016 года 4,626 км, фактически введено 1,6 км - по объекту, работы по которому были завершены в 2016 году. По лимитам, выделенным на мероприятие подпрограммы в 2017 году ввод мощностей не осуществлялся. Числятся выполненными, принятыми и оплаченными работы по 2 объектам, которые в 2017 году в эксплуатацию не введены.

* в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" в редакции от 04.07.2016 №215

** без учета средств местных бюджетов

*** в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" в редакции от 22.12.2017 №599

**** Постановление Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (далее по тексту - "Перечень") в редакции от 04.07.2016 №215 (последняя редакция по состоянию на начало 2017 года) не приведено в соответствие с областным законом от 09.12.2016 №90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в связи с чем общие суммарные объемы планового финансирования по состоянию на 01.01.2017 приведены в соответствии с законом о бюджете на 2017 год, в разрезе объектов адресной инвестиционной программы на 2017 год - в соответствии с Постановлением

Информация о количестве пострадавших (погибших и раненых) в дорожно-транспортных происшествиях с сопутствующими неудовлетворительными условиями за 2017 год

№	Месяц	Количество ДТП, ВСЕГО	ДТП с пострадавшими	ДТП с неудовлетворите льными сопутствующим и условиями (НДУ)	Погибло в ДТП с НДУ:	в т.ч. детей	Ранено в ДТП с НДУ:	в т.ч. детей
1	январь	462	63	29	9	0	88	10
2	февраль	507	73	39	12	0	108	11
3	март	422	70	30	12	0	108	8
4	апрель	385	45	25	10	1	86	3
5	май	411	60	31	13	0	84	5
6	июнь	506	85	12	20	0	104	12
7	июль	521	102	57	14	1	143	18
8	август	543	94	27	16	0	121	13
9	сентябрь	491	99	21	15	0	130	11
10	октябрь	464	78	19	15	0	97	11
11	ноябрь	406	92	29	15	0	101	5
12	декабрь	501	88	31	14	0	117	13
	ВСЕГО:	5619	949	350	165	2	1287	120

Информация о плановых и фактических объемах финансирования, объемах выполненных работ по объектам, включенным в Перечень объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" ГП ДО "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" и планировавшихся к вводу в эксплуатацию в 2017 году

Наименования государственной программы Ленинградской области, подпрограммы, основных мероприятий, объектов адресной инвестиционной программы, подлежащих вводу в 2017 году	Мощность объекта/ единица измерения	Первоначальные сроки реализации *	Сроки реализации по состоянию на 28.11.2017**	Мощность, первоначально планируемая к вводу в 2017 году*	Мощность, подлежащая вводу в 2017 году по состоянию на 28.11.2017 **	Плановый показатель финансирования на 2017 год (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования в 2017 году (областной бюджет, тыс. руб.)	Выполнено работ (тыс. руб.), всего, в том числе:	за счет средств федерального бюджета в счет дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017	Мощности, введенные в 2017 году	Мощности, не введенные в 2017 году по плану	Мощности, не введенные в 2017 году в связи с переносом сроков на 2018 год	Примечания
						по состоянию на 30.12.2016* и в соответствии с областным законом от 09.12.2016 №90-оз	по состоянию на 28.11.2017** и в соответствии с бюджетной росписью							
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"						1 665 369,0	1 406 724,8	1 197 708,4	1 464 862,9	283 142,8	5,954 км/ 191,75 пог. м, 0 объектов	6,896 км/ 104,5 пог. м, 1 объект***	3,577 км/ 257,25 пог. м, 2 объект***	
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе:	13,297 км/ 533,45 пог. м, 3 объекта			13,297 км/ 533,45 пог. м, 3 объекта	9,72 км/ 296,25 пог. м, 0 объектов	1 492 691,3	1 165 933,8	1 033 911,4	1 314 040,4	283 142,8	3,504 км/ 191,75 пог. м, 0 объектов	6,896 км/ 104,5 пог. м, 1 объект	3,577 км/ 257,25 пог. м, 2 объекта	
1.1 Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (без учета ПИР), в том числе по объектам:	7,51 км/ 553,45 пог. м, 3 объекта			7,51 км/ 553,45 пог. м, 3 объекта	3,933 км/ 296,25 пог. м, 1 объект	1 014 171,1	795 562,0	743 331,1	916 969,0	180 818,8	2,804 км/ 191,75 пог. м	1,129 км/ 104,5 пог. м, 1 объект		
1.1.1 Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к т. Гатчина-2", 2 этап - строительство трехполосного двухполосного автомобильного путепровода с подходами под две полосы движения, в том числе возмещение стоимости сносовых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков, (1,129 км/104,5 пог. м)	1,129 км/ 104,5 пог. м	2014 - 2017	2014 - 2017	1,129 км/ 104,5 пог. м	1,129 км/ 104,5 пог. м	212 290,8	221 550,3	221 477,8	296 644,8	65 191,8	-	1,129 км/ 104,5 пог. м	-	Ввод объекта запланирован в 2018 году. Причина длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у бывшего владельца объекта. Оформлен акт предоставления работ. Срок выполнения работ по государственному контракту перенесен на 31.08.2018. На объекте открыто сквозное движение транспорта над железнодорожными путями
1.1.2 Строительство автомобильного путепровода на станции Возрождение участка Выборг - Каменногорск взамен закрытого переезда на ПК 229+44 20 (2,804 км/191,75 пог. м)	2,804 км/191,75 пог. м	2014 - 2017	2014 - 2017	2,804 км/191,75 пог. м	2,804 км/191,75 пог. м	20 534,4	79 197,9	75 638,6	81 635,5	-	2,804 км/191,75 пог. м	2,804 км/191,75 пог. м	-	
1.1.3 Строительство автомобильного путепровода на переезде Тамбово - Падерное участка Выборг - Каменногорск взамен закрытых переездов на ПК 105+00 00, ПК 106+38 30 (2,147 км/ 154,95 пог. м)	2,147 км/ 154,95 пог. м	2015 - 2017	2015-2018	2,147 км/ 154,95 пог. м	-	486 300,3	74 458,8	60 731,2	63 555,3	2 824,1	-	-	2,147 км/ 154,95 пог. м	Ввод объекта запланирован в 2018 году. Причина длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у бывшего владельца объекта. Оформлен акт предоставления работ. Срок выполнения работ по государственному контракту перенесен на 20.12.2018

1 1 4 Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг - Таммсуо участка Выборг - Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30 92, ПК 1276+10 80 и ПК 15+89 60 (1,43 км/102,3 пог м)	1,43 км/102,3 пог м	2015 - 2017	2015-2018	1,43 км/102,3 пог м	-	212 392,4	310 202,7	291 434,8	404 237,7	112 802,9	-	-	1,43 км/102,3 пог м	Ввод объекта запланирован в 2018 году. Срок завершения работ по государственному контракту перенесен на 30.06.2018 в связи с корректировкой проектных решений. Оформлен акт приостановки работ.
1 1 5 Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" на км 10	1 объект	2017	2018	1 объект	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	1 объект	Информация о переносе сроков в годовой бюджетной отчетности отсутствует в связи с отсутствием по состоянию на конец года лимитами финансирования, по состоянию на 28.11.2017 ПСД в стадии разработки.
1 1 6 Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово - Отоньки" на км 26	1 объект	2017	2017-2018	1 объект	-	1 000,0	5 000,0	3 334,0	-	-	-	-	1 объект	По состоянию на 28.11.2017 ПСД в стадии разработки. Государственный контракт заключен от 25.12.2017 №0669 с ООО "ДорТехнологии". Перчислен аванс в сумме 3334,0 тыс. руб. Срок завершения работ - 31.08.2018.
1 1 7 Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино"), в том числе 1 Этап "Организация связи разобщенных территорий в п. Мурино с устройством проезда по КАД на км 30+717 прямого хода КАД"	1 объект	2017	2017	1 объект	1 объект	35 965,1	10 000,0	9 819,0	-	-	-	1 объект	-	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1/1-3-0044-17 от 7 апреля 2017 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0456-17 от 30 мая 2017 года). Государственный контракт заключен от 18.12.2017 №0630 с АО "ПО "Возрождение" до 2020 года. Перчислен аванс в сумме 9819,0 тыс. руб.
1 1 8 Прочие объекты, не подлежащие вводу в эксплуатацию в 2017 году (без учета ПИР)						44 688,1	85 152,5	70 895,7	70 895,7	-	-	-	-	
1 2 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (без учета ПИР), в том числе по объектам	5,787 км			5,787 км	5,787 км	395 949,2	312 125,1	254 137,5	360 109,2	102 324,0	0,7 км	5,787 км	-	
1 2 1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Гатчина-1" (2,466 км)	2,466 км	2015 - 2017	2015 - 2017	2,466 км	2,466 км	219 703,4	13 352,6	12 671,2	65 948,6	53 277,3	-	2,466 км	-	В 2017 году государственный контракт на выполнение работ расторгнут в связи со значительным изменением проектных решений.
1 2 2 Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село - Гатчина - Павловск", на участке км 14+600 - км 18+000 (3,321 км)	3,321 км	2015 - 2017	2015 - 2017	3,321 км	3,321 км	176 245,8	298 762,4	241 466,3	294 160,6	49 046,7	-	3,321 км	-	Срок окончания работ на объекте перенесен в связи с необходимостью увязки с работами по строительству участка дороги к микрорайону в г. Гатчина.
1 2 3 Прочие объекты, не подлежащие вводу в эксплуатацию в 2017 году (без учета ПИР)						-	10,0	-	-	-	-	-	-	
Реконструкция автомобильной дороги "Орехово-Сосново - Кривко - ж/д ст. Петяярви", км 0+750 - км 1+800	1,05 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7 км	-	-	Объект завершен в 2015 году, разрешение на ввод получено в 2017 году.
1 3 ПИР и отвод земель						82 570,9	58 246,7	36 442,8	36 962,3	-	-	-		
2. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидии бюджетам МО), в том числе***:	4,644 км/77,04 пог м					172 677,7	240 791,0	163 797,0	150 822,5	-	2,5 км	2,144 км/77,04		

2.1 Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина	0,297 км	Объекты, переходящие с 2016 года	30.06.2017			38 756,0	38 756,0	23 683,9	23 683,9			0,297 км		В процессе выполнения работ потребовалось устройство защитного футляра водовода, что привело к приостановке работ до 10.11.2017. Завершение работ планируется в 2018 году.
2.2 Строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье (Свирицкое сельское поселение Волховского района)	0 км/ 40 пог. м		30.08.2017			-	24 000,0	5 729,0	5 729,0			0 км/ 40 пог. м		Выполнены работы по строительству временного моста. Работы по строительству постоянного моста приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в проектные решения. Ввод объекта в 2017 году не обеспечен.
2.3 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина"	2,45 км		01.11.2017			42 564,7	42 564,7	42 564,7	42 564,7		2,45 км	-		Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.
2.4 Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в г. Соновый Бор (этап 2)	0,772 км		18.08.2016			13 101,8	13 101,8	13 101,8	13 101,8			0,772 км		Работы выполнены, приемочная комиссия состоялась. Ввод объекта в эксплуатацию планируется после реализации I этапа в 2018 году.
2.5 Реконструкция моста через Вязитский ручей ул. Карла Маркса в г. Тихвин	0 км/ 37,04 пог. м		25.12.2017			75 867,9	75 867,9	51 717,5	38 743,1			0 км/ 37,04 пог. м		В ходе работ выявлена необходимость изменения проектных решений и повторное прохождение государственной экспертизы. Ввод объекта планируется в 2018 году.
2.6 Реконструкция дорожного полотна с укреплением обочин и восстановлением дренажных канав ул. Октября, г. Любань Тосненского района	1,125 км		30.11.2017			-	27 000,0	27 000,0	27 000,0			1,125 км		Работы завершены. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году.
2.7 Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймише Гатчинский район		Объект, переходящий с 2016 года	28.07.2016			1 950,5	1 950,5	-	-					Потребовалось проведение историко-культурной экспертизы. ПСД разработана и передана на рассмотрение в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
2.8 Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург Кировский район			15.12.2018			-	12 500,0	-	-					Муниципальный контракт от 27.09.2017 расторгнут по соглашению сторон. Новый контракт заключен 31.12.2017. Ввод объекта в 2017 году не обеспечен.
2.9 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Саба в де. Малый Сабск Волосовский район			11.06.2018			436,7	5 050,0	-	-					Позднее проведение аукциона по причине длительной подготовки аукционной документации муниципальным заказчиком. Аукцион приостановлен УФАС ЛО на основании жалобы. После рассмотрения жалобы процедура возобновлена. Муниципальный контракт заключен 14.12.2017.

* В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 №450 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", в редакции от 30.12.2016 №535

** В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 №450, в редакции от 28.11.2017 №499

*** сроки завершения строительства и мощность объектов в соответствии с данными комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области (вх. от 10.04.2018 №05-685/2018-0-1, по условиям муниципальных контрактов)

Информация о приобретении дорожной техники для функционирования и содержания автомобильных дорог

№ п/п	Наименование приобретенной дорожной техники	Стоимость единицы, тыс руб	Реквизиты Акта приема-передачи (№ государственного контракта)			Дата, номер товарной накладной	Дата, номер извещения о передаче затрат по приобретению дорожной техники (дата, номер приказа ГКУ "Ленавтодор" о передаче дорожной техники)	Дата, номер распоряжения ЛЕНОБЛКОМУЩЕСТВА о передаче государственного движимого имущества Ленинградской области в хозяйственное ведение государственным предприятиям Ленинградской области
			Поставщик	Покупатель	Получатель			
1	Машина дорожная комбинированная ЭД405А РСМ №67 ОС 047702, VIN ХКК504601Н0000064	5 713,99	Акт от 27 07 2017 (ГК №0169 от 07 06 2017)			от 25 07 2017 №3068	от 27 07 2017 №3 (Приказ от 27 07 2017 №124-П)	от 26 09 2017 №1061
			ООО "АК "ДОРСТРОЙАВТО"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРЭУ"			
2	Машина дорожная комбинированная ЭД405А РСМ №67 ОС 047701, VIN ХКК504601Н0000065	5 713,99	Акт от 27 07 2017 (ГК №0169 от 07 06 2017)			от 25 07 2017 №3068	от 27 07 2017 №4 (Приказ от 19 07 2017 №80-П)	от 26 09 2017 №1061
			ООО "АК "ДОРСТРОЙАВТО"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРЭУ"			
3	Машина дорожная комбинированная ЭД405А РСМ №67 ОС 047703, VIN ХКК504601Н0000072	5 713,99	Акт от 27 07 2017 (ГК №0169 от 07 06 2017)			от 25 07 2017 №3069	от 27 07 2017 №5 (Приказ от 27 07 2017 №124-П)	от 26 09 2017 №1061
			ООО "АК "ДОРСТРОЙАВТО"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Приозерское ДРСУ"			
4	Рециклер асфальтобетона, заводской №08175747	808,44	Акт от 16 08 2017 (ГК №0187 от 13 06 2017)			от 04 08 2017 №7	от 16 08 2017 №6 (Приказ от 16 08 2017 №138-П)	от 12 09 2017 №1023
			ИП Кравченко В С	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРЭУ"			
5	Рециклер асфальтобетона, заводской №08175748	808,44	Акт от 16 08 2017 (ГК №0187 от 13 06 2017)			от 04 08 2017 №7	от 16 08 2017 №7 (Приказ от 16 08 2017 №138-П)	от 12 09 2017 №1023
			ИП Кравченко В С	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРЭУ"			
6	Рециклер асфальтобетона, заводской №08175749	808,44	Акт от 16 08 2017 (ГК №0187 от 13 06 2017)			от 04 08 2017 №6	от 16 08 2017 №9 (Приказ от 16 08 2017 №138-П)	от 12 09 2017 №1023
			ИП Кравченко В С	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Кировское ДРСУ"			
7	Рециклер асфальтобетона, заводской №08175746	808,44	Акт от 16 08 2017 (ГК №0187 от 13 06 2017)			от 04 08 2017 №5	от 16 08 2017 №8 (Приказ от 16 08 2017 №138-П)	от 12 09 2017 №1023
			ИП Кравченко В С	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Кингисеппское ДРСУ"			
8	Автогрейдер ГС-14 02 (VIN 170275)	5 366,67	Акт от 05 12 2017 (ГК №0144 от 30 05 2017, с доп соглашением №1 от 28 11 2017)			от 04 12 2017 №1950	от 05 12 2017 №25 (Приказ от 05 12 2017 №253-П)	от 26 02 2018 №160
			АО "Коминвест-АКМТ)	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Лодейнопольское ДРСУ"			
9	Автогрейдер ГС-14 02 (VIN 170277)	5 366,67	Акт от 05 12 2017 (ГК №0144 от 30 05 2017, с доп соглашением №1 от 28 11 2017)			от 04 12 2017 №1950	от 05 12 2017 №25 (Приказ от 05 12 2017 №253-П)	от 26 02 2018 №160
			АО "Коминвест-АКМТ)	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Лодейнопольское ДРСУ"			
10	Автогрейдер ГС-14 02 (VIN 170278)	5 366,67	Акт от 05 12 2017 (ГК №0144 от 30 05 2017, с доп соглашением №1 от 28 11 2017)			от 04 12 2017 №1948	от 05 12 2017 №24 (Приказ от 05 12 2017 №253-П)	от 26 02 2018 №160
			АО "Коминвест-АКМТ)	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Кировское ДРСУ"			
11	Автогрейдер ГС-14 02 (VIN 170276)	5 366,67	Акт от 05 12 2017 (ГК №0144 от 30 05 2017, с доп соглашением №1 от 28 11 2017)			от 04 12 2017 №1949	от 05 12 2017 №26 (Приказ от 05 12 2017 №253-П)	от 26 02 2018 №160
			АО "Коминвест-АКМТ)	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Лужское ДРСУ"			

12	Машина комбинированная дорожная уборочная "СОКОЛ" на шасси автомобиля самосвала КАМАЗ-65115 VIN X6569283RH0002928	6 930,34	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №333	от 30.11.2017 №23 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 15.03.2018 №208
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Приозерское ДРСУ"			
13	Машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115 VIN X6569280MH0002923	5 731,67	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №329	от 30.11.2017 №19 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 15.03.2018 №208
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРСУ №1"			
14	Машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115 VIN X6569280MH0002922	5 731,67	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №329	от 30.11.2017 №19 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 15.03.2018 №208
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРСУ №1"			
15	Машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115 VIN X6569280MH0002925	5 731,67	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №332	от 30.11.2017 №21 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 19.04.2018 №346
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Волосовское ДРСУ"			
16	Машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115 VIN X6569280MH0002927	5 731,67	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №330	от 30.11.2017 №20 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 15.03.2018 №208
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Лодейнопольское ДРСУ"			
17	Машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115 VIN X6569280MH0002924	5 731,67	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №330	от 30.11.2017 №20 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 15.03.2018 №208
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Лодейнопольское ДРСУ"			
18	Машина комбинированная дорожная уборочная МКДУ-2 на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115	5 731,67	Акт от 30.11.2017 (ГК №0199 от 14.06.2017, с доп. соглашением №1 от 31.10.2017)			от 30.11.2017 №331	от 30.11.2017 №22 (Приказ от 30.11.2017 №247-П)	от 15.03.2018 №208
			ОАО "ТоМеЗ"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Рошинское ДРСУ"			
19	Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 3500 (погрузчик универсальный), Заводской	3 819,38	Акт от 19.06.2017 (ГК №0171 от 07.06.2017)			от 15.06.2017 №286	от 19.06.2017 №1 (Приказ от 19.06.2017 №80-П)	от 29.08.2017 №956
			ООО "Технокор"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Всеволожское ДРСУ"			
20	Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 3500 (погрузчик универсальный), Заводской	3 819,38	Акт от 19.06.2017 (ГК №0171 от 07.06.2017)			от 15.06.2017 №287	от 19.06.2017 №2 (Приказ от 19.06.2017 №80-П)	от 29.08.2017 №957
			ООО "Технокор"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРСУ"			
21	Трактор Беларус-92П-Ч VIN 92П00394	1 623,31	Акт от 25.09.2017 (ГК №0170 от 07.06.2017)			от 13.09.2017 №УТ-1429	от 25.09.2017 №10 (Приказ от 25.09.2017 №177-П)	от 17.10.2017 №1138
			ООО "МТЗ-сервис"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Выборгское ДРСУ"			
22	Трактор Беларус-92П-Ч VIN 92П00395	1 623,31	Акт от 25.09.2017 (ГК №0170 от 07.06.2017)			от 13.09.2017 №УТ-1431	от 25.09.2017 №11 (Приказ от 25.09.2017 №177-П)	от 17.10.2017 №1138
			ООО "МТЗ-сервис"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Кингисеппское ДРСУ"			
23	Трактор Беларус-92П-Ч VIN 92П00397	1 623,31	Акт от 20.09.2017 (ГК №0170 от 07.06.2017)			от 13.09.2017 №УТ-1434	от 25.09.2017 №12 (Приказ от 25.09.2017 №177-П)	от 17.10.2017 №1138
			ООО "МТЗ-сервис"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Пригородное ДРСУ"			
24	Трактор Беларус-92П-Ч VIN 92П00396	1 623,31	Акт от 25.09.2017 (ГК №0170 от 07.06.2017)			от 13.09.2017 №УТ-1433	от 25.09.2017 №13 (Приказ от 25.09.2017 №177-П)	от 17.10.2017 №1138
			ООО "МТЗ-сервис"	ГКУ "Ленавтодор"	ГП "Рошинское ДРСУ"			

дата осмотра "21" июня 2018г

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Аলেখовщина – Надпорожье - Плотночно» на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области

Контракт (договор) от 23 05 2016 №0191
 Заказчик Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ИНН 4716021880)
 Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (ИНН 7801543386)
 Основание ЛС №02-02-01 К1 "Дорожные одежды"
 Документы о приемке работ КС-2 от 22 12 2016 №1, от 26 12 2016 №2, от 27 09 2017 №5, от 30 10 2017 №6, от 23 11 2017 №7, от 20 12 2017 №8, от 19 04 2018 №10

Акт контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки физических объемов принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат

№ стр лок см	Конструктив- ные элементы и виды работ	Обоснов расценки	Единица измерен	Всего работ		Примечания/пояснения
				количество		
				Смета по экспертизе	принято по КС-2	
1	2	3	4	6	7	8

Тип 1 (Основной ход)

1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) нижнего слоя двухслойных	ФЕР-27-04-005-03	1000М2 ОСНОВАН ИЯ	65,814	48,3	
2	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) верхнего слоя двухслойных	ФЕР-27-04-005-02	1000М2 ОСНОВАН ИЯ	65,814	48,3	
3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	ФЕР-27-04-005-04	1000М2 ОСНОВАН ИЯ	-65,814	-48,3	
4	Розлив вяжущих материалов	ФЕР-27-06-026-01	Т	52,65	34,2	
5	Автогудронаторы 3500 л	ССЦзм-1-120101	МАШ/Ч	13689	8892	
6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей лористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	ФЕР-27-06-020-06	1000М2 ПОКРЫТИ Я	57,811	42,3731	
7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	ФЕР-27-06-021-06	1000М2 ПОКРЫТИ Я	57,811	42,3731	
8	Розлив вяжущих материалов	ФЕР-27-06-026-01	Т	17,34	12,8	
9	Автогудронаторы 3500 л	ССЦзм-1-120101	МАШ/Ч	4508,4	3328	
10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	ФЕР-27-06-020-01	1000М2 ПОКРЫТИ Я	57,811	42,6671	
11	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	ФЕР-27-06-021-01	1000М2 ПОКРЫТИ Я	57,811	42,6671	

Тип 1 основной ход -автомобильные перевозки

щебень

12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-36073,92	-26474	} не оштукатуривать
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 39 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-39	Т ГРУЗА	36073,92	26473,9	

асфальтобетон

14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-16356	-12024	} Переселить и обвалить
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 49 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-49	Т ГРУЗА	16356	12024,1	

Устройство пешеходных дорожек и тротуаров

51	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ФЕР-27-02-010-02	100М БОРТОВОГО КАМНЯ	11,48	3,87	} 4,47
52	Камни бортовые БР 100 30 18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6685-91)	ССЦ01-403-8022	ШТ	1148	387	
53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ФЕР-27-04-001-04	100М3 МАТЕРИАЛ ОСНОВАН И	0,56	0,189	} не оштукатуривать
54	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	ССЦ01-408-0015	М3	70,56	23,814	
55	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	ФЕР-27-04-001-02	100М3 МАТЕРИАЛ ОСНОВАН И	1,7	0,57	
56	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	ФЕР-27-07-006-01	1000М2	1,132	0,38	} 0,32
57	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01	ФЕР-27-07-006-02	1000М2	1,132	0,38	
58	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	ССЦ01-101-1556	Т	0,91	0,3	} не оштукатуривать
59	Автогудронаторы 3500 л	ССЦэм-1-120101	МАШ/Ч	238,6	78	
60	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	ССЦ01-410-0008	Т	133,44018	44,7944	Переселить и обвалить

устройство пешеходных дорожек и тротуаров -автомобильные перевозки

ЩПС из отвала

61	Погрузочные работы при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	ФСНГ-1-1-1-34	Т ГРУЗА	272	91,2	} не оштукатуривать
62	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 6 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-6	Т ГРУЗА	272	91,2	

щебень

63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-112,896	-38,102	} не оштукатуривать
64	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 39 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-39	Т ГРУЗА	112,896	38,1024	

асфальтобетон

65	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-133,44	-44,794	} Мересет не оштукатуривать
66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 49 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-49	Т ГРУЗА	133,44	44,7944	

Устройство посадочных площадок

67	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ФЕР-27-02-010-02	100М БОРТОВОГО КАМНЯ	2,38	0,8	1,38
68	Камни бортовые БР 100 30 18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ССЦ01-403-8022	ШТ	238	80	138 (78-БР 100 30 18) 60-БР 100 20 8)
69	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ФЕР-27-04-001-04	100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	0,16	0,039	} не оштукатуривать
70	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	ССЦ01-408-0015	М3	20,16	4,914	
71	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	ФЕР-27-04-001-02	100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	0,53	0,275	
72	Розлив вяжущих материалов	ФЕР-27-06-026-01	Т	0,28	0,146	
73	Автогудронаторы 3500 л	ССЦэм-1-120101	МАШ/Ч	72,8	37,96	0,183
74	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	ФЕР-27-06-020-05	1000М2 ПОКРЫТИ Я	0,351	0,183	
75	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05	ФЕР-27-06-021-05	1000М2 ПОКРЫТИ Я	0,351	0,183	

Устройство посадочных площадок -автомобильные перевозки

ЩПС из отвала

76	Погрузочные работы при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	ФСПГ-1-1-1-34	Т ГРУЗА	84,8	44	} не оштукатуривать
77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 6 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-6	Т ГРУЗА	84,8	44	

щебень

78	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-32,258	-7,8624	
----	--	----------------	---------	---------	---------	--

79	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 39 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-39	Т ГРУЗА	32,256	7,8624	
асфальтобетон						
80	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-40,963	-21,352	
81	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 49 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-49	Т ГРУЗА	40,963	21,352	
Укрепление обочин						
Укрепление обочин ЩПС						
82	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (применительно для ранее снятой ЩПС толщиной 20 см и а б крошкой)	ФЕР-27-08-001-11	1000М2 ПОКРЫТИ Я ПОЛОСЫ И	21,081	8,616	
Укрепление обочин -автомобильные перевозки						
ЩПС и а б крошка из отвала						
85	Погрузочные работы при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	ФСПГ-1-1-1-34	Т ГРУЗА	7119,9	2205,7	не оплачивается
86	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 4 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-4	Т ГРУЗА	7119,9	2205,7	
Дорожная одежда на съездах						
Наименование						
93	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ФЕР-27-04-001-01	100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	29,15	10,1	
94	Песок природный для строительных работ средний	ССЦ01-408-0122	М3	3207	1111	
95	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	ФЕР-27-04-001-02	100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАН И	14,21	3,99	
96	Розлив вяжущих материалов	ФЕР-27-06-026-01	Т	4,37	1,083	
97	Автогудронаторы 3500 л	ССЦэм-1-120101	МАШ/Ч	1136,2	281,58	
98	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ФЕР-27-06-020-06	1000М2 ПОКРЫТИ Я	4,977	1,354	1,272
99	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	ФЕР-27-06-021-06	1000М2 ПОКРЫТИ Я	4,977	1,354	1,272
100	Розлив вяжущих материалов	ФЕР-27-06-026-01	Т	1,49	0,406	} не оплачивается
101	Автогудронаторы 3500 л	ССЦэм-1-120101	МАШ/Ч	387,4	105,56	
102	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	ФЕР-27-06-020-01	1000М2 ПОКРЫТИ Я	4,977	1,354	1,272

103	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	ФЕР-27-06-021-01	1000М2 ПОКРЫТИЯ	4,977	1,354	
Устройство щебеночной призмы						
104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	ФЕР-27-04-001-02	100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИИ	1,48	0,32	
Укрепление обочин щебнем						
110	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (применительно для ранее снятой ЦПС толщиной 20см)	ФЕР-27-08-001-11	1000М2 ПОКРЫТИЯ ПОЛОСЫ И	0,73	0,16	
Присыпные обочины						
111	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2	ФЕР-01-01-046-02	1000М3 ГРУНТА	0,382	0,135	
112	Песок природный для строительных работ средний	ССЦ01-408-0122	М3	451	148,5	
113	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмокопесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ФЕР-01-02-001-01	1000М3 УПЛОТНЕНИЯ ГРУН	0,382	0,135	
114	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01	ФЕР-01-02-001-07	1000М3 УПЛОТНЕНИЯ ГРУН	0,382	0,135	не отчитывался
115	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	ФЕР-01-02-006-01	1000М3 УПЛОТНЕНИЯ ГРУН	0,191	0,0135	
дорожная одежда на съездах -автомобильные перевозки						
ЩПС из отвала						
116	Погрузочные работы при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	ФСНГ-1-1-1-34	Т ГРУЗА	2744	740,8	
117	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 6 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-6	Т ГРУЗА	2744	740,8	
песок						
118	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-5852,8	-2015,2	
119	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 85 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-85	Т ГРУЗА	5852,8	2015,2	
асфальтобетон						
122	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-1408	-383,01	
123	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 49 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-49	Т ГРУЗА	1407,6	383,01	

В ходе осмотра выполнена фотофиксация Lumia 630, Canon PS 126371

С результатами осмотра, инструментального обмера и документальной проверки согласны

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

С. В. Гнилицкий

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

В. В. Великов

Пояснения (в случае их наличия)

Один экземпляр акта осмотра получил.

Шуров А.Т.

ООО "Светлый двор"

Карнев А.А.

дата осмотра "21" июня 2018г

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Аলেখовщина – Надпорожье - Плотишно» на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области

Контракт (договор) от 23 05 2016 №0191

Заказчик Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ИНН 4716021880)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (ИНН 7801543386)

Основание ЛС №02-01-01 К1 "Земляное полотно"

Документы о приемке работ КС-2 от 22 12 2016 №1, от 26 12 2016 №2, от 27 09 2017 №5, от 30 10 2017 №6, от 23 11 2017 №7, от 20 12 2017 №8, от 22 12 2017 №9, от 19 04 2018 №10

Акт контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат

№ стр лок см	Конструктив- ные элементы и виды работ	Обоснов расценки	Единица измерен	Всего работ		Примечания/пояснения
				количество		
				Смета по экспертизе	принято по КС-2	
1	2	3	4	6	7	8

Разработка выемок

6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	ФЕР-01-01-013-07	1000М3 ГРУНТА	5,43	5,43	
7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	ФЕР-01-01-013-08	1000М3 ГРУНТА	5,428	5,428	

Разработка выемок -автомобильные перевозки

9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 6 км I класс груза	ФСРГ-3-21-1-6	Т ГРУЗА	8256	8256	
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 200 км I класс груза (на полигон ТБО)	ФСРГ-3-21-1-200	Т ГРУЗА	10439,2	10439,2	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км I класс груза (на полигон ТБО)	ФСРГ-3-21-1-201	Т ГРУЗА	10439,2	10439,2	

Устройство насыпи

13	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1	ФЕР-01-01-046-01	1000М3 ГРУНТА	9,5	9,5	
14	Песок природный для строительных работ средний	ССЦ01-408-0122	М3	5160	5160	
15	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	ФЕР-01-02-001-02	1000М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУН	9,5	9,5	
16	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02	ФЕР-01-02-001-08	1000М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУН	9,5	9,5	
17	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	ФЕР-01-02-006-01	1000М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУН	4,75	4,75	
18	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	ФЕР-01-02-027-12	1000М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛ	69,007	67,734	

19	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	ФЕР-01-02-027-14	1000М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛ	30,222	3,703	
----	--	------------------	------------------------------------	--------	-------	--

Устройство насыпи -автомобильные перевозки

песок

20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-8256	-8256	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 85 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-85	Т ГРУЗА	8256	8256	

Земляное полотно на съездах

22	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	ФЕР-01-01-013-08	1000М3 ГРУНТА	2,745	1,041	
23	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1	ФЕР-01-01-046-01	1000М3 ГРУНТА	0,135	0,075	
24	Песок природный для строительных работ средний	ССЦ01-408-0122	М3	149	82,5	
25	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	ФЕР-01-02-001-02	1000М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУН	0,135	0,075	
26	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02	ФЕР-01-02-001-08	1000М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУН	0,135	0,075	<i>не считать при 200 м</i>
27	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	ФЕР-01-02-006-01	1000М3 УПЛОТНЕ ННОГО ГРУН	0,068	0,0075	
28	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	ФЕР-01-02-027-12	1000М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛ	0,56	0,51	
29	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	ФЕР-01-02-027-17	1000М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛ	2,24	1,415	
30	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1	ФЕР-01-02-027-14	1000М2 СПЛАНИР ОВАННОЙ ПЛ	6,225	1,74	

Земляное полотно на съездах -автомобильные перевозки

Наименование

31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 200 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-200	Т ГРУЗА	4666,5	1769,7	
32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км I класс груза (на полигон ТБО)	ФСНГ-3-21-1-201	Т ГРУЗА	4666,5	1769,7	

песок

33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-238,4	-132	
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 85 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-85	Т ГРУЗА	238,4	132	

В ходе осмотра выполнена фотофиксация Lumia 630, *Canon DS 126371*

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

С В Гнилицкий

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

В В Великов

Пояснения (в случае их наличия)

В работе ПК В6103 на верстаке
найдено 10000 штук изделий
в количестве 50 тыс. шт. (показано
10000 м. изделий 4 м)

замечание: Инструментальные замеры не
производились. Ведущий инженер
ООО "Сиб центр" (Кирилов А.А.)

Один экземпляр акта осмотра получил

(Кирилов А.А.)

(Кирилов А.А.)

дата осмотра "21" июня 2018г

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье - Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области

Контракт (договор) от 23 05 2016 №0191

Заказчик Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ИНН 4716021880)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (ИНН 7801543386)

Основание ЛС №02-06-03 "Установка ограждений"

Документы о приемке работ КС-2 от 22 12 2017 №9, от 19 04 2017 №10

Акт контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки физических объемов принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат

№ стр лок см	Конструктив- ные элементы и виды работ	Обоснов расценки	Единица измерен	Всего работ		Примечания/пояснения
				количество		
				Смета по экспертизе	принято по КС-2	
1	2	3	4	6	7	8
Установка удерживающего барьерного ограждения						
1	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы	ФЕР-27-09-007- 01	МЕТАЛЛОК ОНСТРУКЦ ИЙ	49,4	45,864	45,864
Установка сигнальных столбиков						
2	Установка столбиков сигнальных пластиковых	ФЕР-27-09-004- 02	100ШТ	5,16	0,6	4,5

В ходе осмотра выполнена фотофиксация Lumia 630, съемки 126371

С результатами осмотра, инструментального обмера и документальной проверки согласны

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

С. В. Гнилицкий

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области


В. В. Великов

Пояснения (в случае их наличия)

Столбиком сигнальное дорожное оборудование ввиду с вкл. работ и находится в вкл. работ дорожн. в д. Тучино Подпорожского района ЛО

Один экземпляр акта осмотра получил:

Муров А.А. 

Карпов А.А. 

дата осмотра "21" июня 2018г

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье - Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области

Контракт (договор) от 23 05 2016 №0191

Заказчик Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ИНН 4716021880)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (ИНН 7801543386)

Основание ЛС №02-06-01 К1 "Дорожные знаки - постоянная схема"

Документы о приемке работ КС-2 от 22 12 2017 №9

Акт контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат

№ стр по ло- ка- ли	Конструктив- ные элементы и виды работ	Обоснов расценки	Единица измерен	Всего работ		Примечания/пояснения
				количество		
				Смета по экспертизе	принято по КС-2	
1	2	3	4	6	7	8

Установка дорожных знаков

Наименование						
1	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг	ФЕР-27-09-009-01	Т СТОЕК	1,162	0,2228	} <i>перенесет по объекту значен</i>
2	Опоры железобетонные дорожных знаков	ССЦ01-403-6400	М3	44,8	26,6	
3	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	ФЕР-27-09-012-01	1003НАКО В	0,5	0,11	0,11
4	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1 1, 1 2, 1 5-1 33	ССЦ01-101-4289	ШТ	10	6	7
5	Знак индивидуального проектирования (тип 1 34 1, 1 34 2- размер 500х615мм)	КП ООО "Монолит" №162 от 28 0	М2	4,92	4,92	4,92
7	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3 1-3 33	ССЦ01-101-4298	ШТ	64	35	35
8	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5 16-5 18, 5 21, 5 22, 5 27-5 34	ССЦ01-101-4302	ШТ	12	8	6
9	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5 5, 5 6, 5 8-5 14, 5 15 2-5 15 6, 5 19 1, 5 19 2, 5 20	ССЦ01-101-4301	ШТ	20	16	12

10	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350x450 мм, тип 6 13, двухсторонние	ССЦ01-101-4331	ШТ	22	12	14,5
12	Знак индивидуального проектирования до 1,5м2 (тип 5 23 1, 5 24 1, 6 10 1)	КП ООО "Монолит" №162 от 26 0	М2	5,408	2,969	2,969
13	Знак индивидуального проектирования свыше 1,5м2 (тип 6 10 1)	КП ООО "Монолит" №162 от 26 0	М2	4,6	4,6	4,6

Устройство присыпных берм под знаки

14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - применительно для устройства присыпных берм	ФЕР-01-02-061-01	100М3 ГРУНТА	11,87	2,66	2,66
15	Песок природный для строительных работ средний	ССЦ01-408-0122	М3	1305,7	292,6	292,6
16	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	ФЕР-01-02-006-01	1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	0,594	0,133	} не включено
17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	ФЕР-01-02-005-01	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	11,87	2,66	
18	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	ФЕР-01-02-027-04	1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛ	2,268	0,5082	


автомобильные перевозки -песок

19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-2298,032	-468,16	} не учитывается
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 85 км I класс груза	ФСНГ-3-21-1-85	Т ГРУЗА	2298,032	468,16	

В ходе осмотра выполнена фотофиксация Lumia 630, Canon PS 126871

С результатами осмотра, инструментального обмера и документальной проверки согласны

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

 - С. В. Гнилицкий


Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

 В. В. Великов

Пояснения (в случае их наличия)

Знаки информационные в количестве 12 шт. проектированы и изготовлены в заказном исполнении ООО "Дорстрой"

Один экземпляр акта осмотра получил:

Куртов Р.А. 
Шульце А.В. 

дата осмотра "21" июня 2018г

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье - Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области

Контракт (договор) от 23 05 2016 №0191

Заказчик Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ИНН 4716021880)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (ИНН 7801543386)

Основание ЛС №02-05-01 "Автобусные остановки"

Документы о приемке работ КС-2 от 22 12 2017 №9

Акт контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки физических объемов принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат

№ стр лок см	Конструктив- ные элементы и виды работ	Обоснов расценки	Единица измерен	Всего работ		Примечания/пояснения
				количество		
				Смета по экспертизе	принято по КС-2	
1	2	3	4	6	7	8

Установка металлического автопавильона

1	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения - применительно для установки автопавильонов	ФЕР-09-01-005-03	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,9	0,3	93
2	Остановка автобусная ОМ-2 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	ССЦ01-116-0515	шт	3	1	1
3	Установка закладных деталей весом до 4 кг	ФЕР-06-01-015-07	т	0,01131	0,00377	0,00377
4	Устройство фундаментов-столбов бетонных	ФЕР-06-01-001-13	100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	0,006	0,002	0,002

В ходе осмотра выполнена фотофиксация Lumia 630, Сахан 126371

С результатами осмотра, инструментального обмера и документальной проверки согласны

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

С В Гнилицкий

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

В В Великов

Пояснения (в случае их наличия)

Один экземпляр акта осмотра получил:

Карнев А.А.

Муромов

Карнев

дата осмотра "21" июня 2018г

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье - Плотино» на участке км 134+560 – км 146+366 в Подпорожском районе Ленинградской области

Контракт (договор) от 23 05 2016 №0191

Заказчик Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ИНН 4716021880)

Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ДОРТЕКС" (ИНН 7801543386)

Основание ЛС №04-01-03 К1 "Устройство наружного освещения"

Документы о приемке работ КС-2 от 22 12 2017 №9

Акт контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат

№ стр лок см	Конструктив- ные элементы и виды работ	Обоснов расценки	Единица измерен	Всего работ		Примечания/пояснения
				количество		
				Смета по экспертизе	принято по КС-2	
1	2	3	4	6	7	8

Устройство фундаментов и установка опор освещения ОГС

1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор	ФЕР-33-04-016-02	ОПОРА	7	7	7
2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	ФЕР-33-04-016-05	ОПОРА	7	7	7
3	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2	ФЕР-01-02-031-04	100ЯМ	0,07	0,07	0,07
4	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	ФЕР-33-01-016-01	Т ОПОР	2,827	2,827	2,827
5	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	ФЕРм-08-02-471-01	10ШТ	0,9	0,9	0,9
6	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	ССЦ01-101-1641	Т	0,10179	0,10179	0,10179
7	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	ФЕРм-08-02-472-02	100М	0,24	0,24	0,24
8	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп	ССЦ01-101-4678	Т	0,03768	0,03768	0,03768
9	Устройство основания под фундаменты щебеночного	ФЕР-08-01-002-02	МЗ ОСНОВАН ИЯ	0,28	0,28	не выполняется
10	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,3 т (применительно к монтажу фундаментов)	ФЕР-33-02-013-12	Т КОНСТРУК ЦИЙ	1,105	1,105	1,105
11	Деталь закладная фундамента Ф-24/8/Д360-2,5-6 (ТАНС 31 009 000)	ССЦ01-201-8429	ШТ	3	3	3
12	Деталь закладная фундамента Ф-24/12/Д396-2,5-6 (ТАНС 31 007 000)	ССЦ01-201-8428	ШТ	4	4	4
13	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	ФЕР-06-01-006-01	100МЗ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБ ЕТ	0,0245	0,0245	0,0245
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	ССЦ01-401-0023	МЗ	-2,499	-2,499	3 бетона крошится
15	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	ССЦ01-401-0009	МЗ	2,499	2,499	марка не выше 7,5

16	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	ФЕР-33-02-013-11	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,373	0,373	не
17	Выносная консоль В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-5	КП ООО "ЦентрЭнерго Партнер"	ШТ	2	2	не
18	Цоколь к опорам	ФЕРм-08-02-382-01	ШТ	7	7	7
19	Цоколь на опору Д=219мм	КП ООО "Мир опор" №290-05/15	ШТ	3	3	3
20	Цоколь на опору Д=273мм	КП ООО "Мир опор" №290-05/15	ШТ	4	4	4
21	Нанесение вертикальной разметки 2 7 на бетонный бордюр вручную (прим)	ФЕР-27-09-032-02	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	0,0091	0,0091	} не выполнялось
22	Эмаль ПФ-115 цветная	ССЦ01-113-8029	КГ	-0,0849	-0,0849	
23	Эмаль ПФ-115 белая	ССЦ01-113-8028	КГ	-0,2063	-0,2063	
24	Пленка светоотражающая	ССЦ01-101-2998	М2	0,91	0,91	} не выполнялось
25	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), группа грунтов 2 (прим разравнивание излишков грунта)	ФЕР-01-01-030-06	1000М3 ГРУНТА	0,0027	0,0027	

Автомобильные перевозки

Щебень

26	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-30	Т ГРУЗА	-0,582	-0,582	} не выполнялось
27	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 39 км I класс груза	ФСПГ-3-21-1-39	Т ГРУЗА	0,582	0,582	

Монтаж электротехнических устройств на опорах ВЛ

28	Установка светильников с лампами люминесцентными	ФЕР-33-04-014-02	СВЕТИЛЬН ИК	7	7	7
29	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1 К1-2,5-2,0 О2-ц (ТАНС 41 121 000)	ССЦ01-201-1360	ШТ	3	3	3
30	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1 К1-2,5-2,0 О3-ц (ТАНС 41 122 000)	ССЦ01-201-1361	ШТ	4	4	4
31	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	ССЦ01-501-8190	1000М	0,043	0,043	0,043
32	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната-прим ЖКУ 33-150-001	ССЦ01-509-5505	ШТ	7	7	7
33	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150	ССЦ01-509-0677	10ШТ	7	7	7

34	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника	ФЕР-33-04-017-01	1000М	0,21	0,21	0,21
35	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	ССЦ01-502-0836	1000М	0,2142	0,2142	0,2142
36	Крюк SOT 29 1	Счет ООО "Кит-Энерго" №312 от	ШТ	11	11	11
37	Зажим анкерный (СИП) SO 250 01	ССЦ01-111-0149	100ШТ	0,08	0,08	0,08
38	Зажим анкерный (СИП) SO 69 95	ССЦ01-111-0152	100ШТ	0,03	0,03	0,03
39	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт	ССЦ01-509-6580	100ШТ	0,14	0,14	0,14
40	Заземляющий проводник ЗП6	КП ООО "МЕГАТРОН electric" №5	ШТ	7	7	7
41	Зажим прокалывающий SLIP 12,1	Счет ООО "Кит-Энерго" №312 от	ШТ	21	21	21
42	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А (прим. ограничитель перенапряжения)	ФЕРм-08-03-523-01	ШТ	48	48	} 48
оборудование						
43	Ограничитель перенапряжения	КП ООО "Энерго-Комплект СПб"	ШТ	48	48	

В ходе осмотра выполнена фотофиксация Lumia 630, СР №04 PS126371

С результатами осмотра, инструментального обмера и документальной проверки согласны

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области


С В Гнилицкий

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

В В Великов

Пояснения (в случае их наличия)

Один экземпляр акта осмотра получил:

Шульце А.А. 

Карпов А.А. 