

Исполнение АИП ЛО за 2022 год, тыс. руб.

Приложение № 1

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8). План на 2022 год		Изменение плана		Исполнено за 2022 год (приложение №15, вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023)			Исполнено
	первоначальный план	в ред. от 07.10.2022	сумма	%	план	исполнено	%	%
1	2	3	4 (гр. 3 - гр. 2)	5 (гр. 3 / гр. 2 - 100%)	6	7	8 (гр. 7 / гр. 6)	9 (гр. 7 / гр. 3)
1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	2 006 275,80	2 811 809,50	805 533,70	40,2	2 705 279,10	2 091 177,30	77,3	74,4
в т.ч.								
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	426 853,40	1 001 261,40	574 408,00	134,6	1 001 261,40	769 751,50	76,9	76,9
Комитет по строительству Ленинградской области	1 579 422,40	1 810 548,10	231 125,70	14,6	1 704 017,80	1 321 425,90	77,5	73,0
2. Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"	1 169 933,40	1 947 599,80	777 666,40	66,5	1 892 550,80	1 603 468,10	84,7	82,3
в т.ч.								
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,40	26 417,40	0,00	0,0	26 417,40	26 417,30	100,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области	1 143 516,00	1 921 182,40	777 666,40	68,0	1 866 133,50	1 577 050,80	84,5	82,1
3. Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	1 888 881,20	2 400 423,00	511 541,80	27,1	2 448 217,70	1 806 924,60	73,8	75,3
в т.ч.								
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	716 659,70	735 465,00	18 805,30	2,6	735 465,00	361 465,00	49,1	49,1
Комитет по строительству Ленинградской области	1 172 221,50	1 664 958,00	492 736,50	42,0	1 712 752,70	1 445 459,50	84,4	86,8
4. Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	812 409,70	997 333,10	184 923,40	22,8	1 050 693,60	944 091,10	89,9	94,7

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8). План на 2022 год		Изменение плана		Исполнено за 2022 год (приложение №15, вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023)			Исполнено
	первоначальный план	в ред. от 07.10.2022	сумма	%	план	исполнено	%	%
1	2	3	4 (гр. 3 - гр. 2)	5 (гр. 3 / гр. 2 - 100%)	6	7	8 (гр. 7 / гр. 6)	9 (гр. 7 / гр. 3)
в т.ч.								
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области	612 409,70	797 333,10	184 923,40	30,2	850 693,60	744 091,10	87,5	93,3
5. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"	4 372 352,30	7 212 413,70	2 840 061,40	65,0	7 197 990,60	6 651 568,40	92,4	92,2
в т.ч.								
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	215 747,20	215 747,10	-0,10	0,0	215 747,10	215 747,10	100,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области	4 156 605,10	6 996 666,60	2 840 061,50	68,3	6 982 243,50	6 435 821,30	92,2	92,0
6. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".	2 980 111,60	2 489 297,40	-490 814,20	-16,5	2 045 106,40	1 666 229,30	81,5	66,9
в т.ч.								
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 520 277,10	1 670 469,90	150 192,80	9,9	1 240 457,80	928 417,70	74,8	55,6
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	1 459 834,50	818 827,50	-641 007,00	-43,9	804 649,20	737 812,30	91,7	90,1
7. Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	72 604,00	113 686,30	41 082,30	56,6	95 286,30	57 900,40	60,8	50,9
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	72 604,00	113 686,30	41 082,30	56,6	95 286,30	57 900,40	60,8	50,9
8. Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"	2 470 192,90	9 684 009,70	7 213 816,80	292,0	9 502 619,70	9 372 097,00	98,6	96,8
в т.ч.								
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	2 470 192,90	9 613 355,00	7 143 162,10	289,2	9 431 965,30	9 356 279,00	99,2	97,3
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	70 654,70	70 654,70	100,0	70 654,70	15 818,30	22,4	22,4

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8). План на 2022 год		Изменение плана		Исполнено за 2022 год (приложение №15, вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023)			Исполнено
	первоначальный план	в ред. от 07.10.2022	сумма	%	план	исполнено	%	%
1	2	3	4 (гр. 3 - гр. 2)	5 (гр. 3 / гр. 2 - 100%)	6	7	8 (гр. 7 / гр. 6)	9 (гр. 7 / гр. 3)
9. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	557 622,20	968 044,80	410 422,60	73,6	1 066 894,00	992 507,40	93,0	102,5
в т.ч.								
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области		5 157,20	5 157,20	100,0	3 157,20	2 443,80	77,4	47,4
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	24 253,80	16 324,50	-7 929,30	-32,7	15 842,50	14 056,00	88,7	86,1
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	100 336,20	130 022,70	29 686,50	29,6	121 720,20	109 098,10	89,6	83,9
Комитет по строительству Ленинградской области	433 032,20	816 540,40	383 508,20	88,6	926 174,10	866 909,80	93,6	106,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	110 061,20	92 096,40	-17 964,80	-16,3	92 096,40	89 034,60	96,7	96,7
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	110 061,20	92 096,40	-17 964,80	-16,3	92 096,40	89 034,60	96,7	96,7
10. Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"	0,00	35 554,30	35 554,30	100,0	35 554,30	35 190,20	99,0	99,0
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	35 554,30	35 554,30	100,0	35 554,30	35 190,20	99,0	99,0
11. Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	0,00	146 833,20	146 833,20	100,0	129 781,20	28 730,50	22,1	19,6
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	146 833,20	146 833,20	100,0	129 781,20	28 730,50	22,1	19,6
Общий итог по АИП ЛО	16 440 444,30	28 899 101,20	12 458 656,90	75,8	28 262 070,10	25 338 919,00	89,7	87,7
в т.ч.								
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	426 853,40	1 001 261,40	574 408,00	234,6	1 001 261,40	769 751,50	76,9	76,9
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,40	26 417,40	0,00	100,0	26 417,40	26 417,30	100,0	100,0
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	716 659,70	735 465,00	18 805,30	102,6	735 465,00	361 465,00	49,1	49,1
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 520 277,10	1 675 627,10	155 350,00	110,2	1 243 615,00	930 861,50	74,9	55,6
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	1 484 088,30	835 152,00	-648 936,30	56,3	820 491,70	751 868,30	91,6	90,0
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	2 786 276,30	9 959 124,80	7 172 848,50	357,4	9 769 432,60	9 681 124,20	99,1	97,2
Комитет по строительству Ленинградской области	9 279 872,10	14 466 053,50	5 186 181,40	155,9	14 465 388,10	12 617 432,40	87,2	87,2
Итого	16 440 444,30	28 899 101,20	12 458 656,90	175,8	28 262 070,10	25 338 919,00	89,7	87,7

Исполнение АИП ЛО за 6 месяцев 2023 года, тыс. руб.

Приложение № 2

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	1 361 311,10	1 467 177,90	1 237 289,40	1 870 701,92	509 390,82	37,4	1 870 701,92	680 474,77	36,4
в т.ч.									
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	78 000,00	183 866,80	183 866,80	415 376,72	337 376,72	432,5	415 376,72	244 048,22	58,8
Комитет по строительству Ленинградской области	1 283 311,10	1 283 311,10	1 053 422,60	1 455 325,20	172 014,10	13,4	1 455 325,20	436 426,55	30,0
2. Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"	843 153,00	902 813,88	869 978,30	1 325 590,94	482 437,94	57,2	1 836 995,93	299 039,72	16,3
в т.ч.									
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,30	86 078,19	86 078,20	86 078,19	59 660,89	225,8	86 078,19	26 417,21	30,7
Комитет по строительству Ленинградской области	816 735,70	816 735,69	783 900,10	1 239 512,75	422 777,05	51,8	1 750 917,74	272 622,51	15,6
3. Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	920 197,70	983 422,70	1 114 837,10	1 786 011,44	865 813,74	94,1	1 791 836,97	150 974,56	8,4
в т.ч.									
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	490 000,00	490 000,00	490 000,00	922 484,39	432 484,39	88,3	922 484,39	0,00	0,0
Комитет по строительству Ленинградской области	430 197,70	493 422,70	624 837,10	863 527,05	433 329,35	100,7	869 352,58	150 974,56	17,4
4. Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	501 064,90	501 064,88	563 490,80	1 081 942,77	580 877,87	115,9	1 081 942,77	139 719,15	12,9
в т.ч.									
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Комитет по строительству Ленинградской области	501 064,90	501 064,88	563 490,80	1 081 942,77	580 877,87	115,9	1 081 942,77	139 719,15	12,9

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
5. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"	4 335 991,30	2 891 051,90	3 364 453,90	4 323 093,87	-12 897,43	-0,3	4 323 093,85	1 317 393,26	30,5
в т.ч.									
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	138 098,80	138 098,81	410 092,00	451 428,83	313 330,03	226,9	451 428,83	94 197,50	20,9
Комитет по строительству Ленинградской области	4 197 892,50	2 752 953,09	2 954 361,90	3 871 665,04	-326 227,46	-7,8	3 871 665,02	1 223 195,76	31,6
6. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".	1 094 476,30	1 094 312,41	1 291 179,80	1 647 328,39	552 852,09	50,5	1 668 782,59	221 426,01	13,3
в т.ч.									
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 090 507,70	1 090 507,65	1 287 375,00	1 585 953,08	495 445,38	45,4	1 607 407,28	212 140,40	13,2
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	3 968,60	3 804,76	3 804,80	61 375,31	57 406,71	1446,5	61 375,31	9 285,61	15,1
7. Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	37 385,92	37 385,92	100,0	37 385,92	0,00	0,0
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	37 385,92	37 385,92	100,0	37 385,92	0,00	0,0
8. Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"	4 177 001,00	9 024 170,53	8 434 467,20	8 558 954,86	4 381 953,86	104,9	8 771 511,26	1 125 718,17	12,8
в т.ч.									
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	4 177 001,00	9 024 170,53	8 434 467,20	8 504 118,46	4 327 117,46	103,6	8 716 674,86	1 093 398,74	12,5
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	54 836,40	54 836,40	100,0	54 836,40	32 319,43	58,9
9. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	765 889,80	723 834,17	465 958,20	580 646,22	-185 243,58	-24,2	580 646,22	37 967,22	6,5

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
в т.ч.									
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	12 386,20	12 386,20	0,00	0,00	-12 386,20	-100,0	0,00	0,00	-
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	147 798,50	105 742,91	50 589,90	98 546,00	-49 252,50	-33,3	98 546,00	9 171,31	9,3
Комитет по строительству Ленинградской области	605 705,10	605 705,06	415 368,30	482 100,22	-123 604,88	-20,4	482 100,22	28 795,91	6,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	172 547,80	109 322,83	121 591,00	121 591,07	-50 956,73	-29,5	121 591,07	6 728,31	5,5
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	172 547,80	109 322,83	121 591,00	121 591,07	-50 956,73	-29,5	121 591,07	6 728,31	5,5
10. Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
11. Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	68 818,89	68 818,89	100,0	68 818,89	0,00	0,0
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	68 818,89	68 818,89	100,0	68 818,89	0,00	0,0
12. Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	0,00	0,0
в т.ч.									
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	0,00	0,0
Общий итог по АИП ЛО	14 171 632,90	17 697 171,20	17 597 245,70	21 536 066,29	7 364 433,39	52,0	22 287 307,39	3 979 441,17	17,9
в т.ч.									
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	78 000,00	183 866,80	183 866,80	415 376,72	337 376,72	432,5	415 376,72	244 048,22	58,8
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,30	86 078,19	86 078,20	86 078,19	59 660,89	225,8	86 078,19	26 417,21	30,7
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	490 000,00	490 000,00	490 000,00	922 484,39	432 484,39	88,3	922 484,39	0,00	0,0
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 090 507,70	1 090 507,65	1 287 375,00	1 585 953,08	495 445,38	45,4	1 607 407,28	212 140,40	13,2
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	16 354,80	16 190,96	3 804,80	61 375,31	45 020,51	275,3	61 375,31	9 285,61	15,1
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	4 462 898,30	9 268 012,25	8 895 149,10	9 054 093,29	4 591 194,99	102,9	9 266 649,69	1 196 767,55	12,9
Комитет по строительству Ленинградской области	8 007 454,80	6 562 515,35	6 516 971,80	9 276 705,31	1 269 250,51	15,9	9 793 935,81	2 290 782,18	23,4

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	0,00	0,0
Итого	14 171 632,90	17 697 171,20	17 597 245,70	21 536 066,29	7 364 433,39	52,0	22 287 307,39	3 979 441,17	17,9

Приложение № 3

Информация об исполнении АИП ЛО в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО»

Исполнение за 2022 год, тыс. руб.

Наименование	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, сумма (количество объектов)			СБР на 01.01.2023	Исполнено за 2022 год (к СБР ЛО на 01.01.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 07.10.2022		сумма (кол-во объектов)	%
Программа - всего	2 980 111,4 (127)	2 980 111,4 (92)	2 680 841,4 (95)	2 489 297,4 (91)	2 045 106,4 (93)	1 666 230,0 (88)	81,5% (94,6%)
Комитет по ТЭК ЛО (код ГРБС 978):	1 459 834,4 (111)	1 459 834,4 (75)	1 010 371,6 (76)	818 827,5 (72)	804 648,7 (72)	737 812,3 (70)	91,7% (97,2%)
1. Газопроводы	1 131 352 (104)	644 977,4 (68)	644 977,4 (68)	555 389,2 (64)	541 210,3 (64)	495 156,3 (62)	91,5% (96,9%)
2. Строительство котельных	258 672,4 (2)	258 672,4 (2)	258 672,4 (2)	203 153,2 (2)	203 153,2 (2)	183 880,4 (2)	90,5% (100%)
3. Реконструкция трансформаторных подстанций	67 462,3 (5)	69 810,0 (5)	69 810,0 (5)	27 225,1 (5)	27 225,1 (5)	25 715,4 (5)	94,5% (100%)
4. Реконструкция котельной	0,0 (0)	0,0 (0)	36 911,8 (1)	33 060,2 (1)	33 060,2 (1)	33 060,2 (1)	100% (100%)
5. Строительство электросетевых объектов, включая ПИР	2 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации	0,0	486 374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по ЖКХ ЛО (код ГРБС 984):	1 520 276,95 (16)	1 520 276,95 (17)	1 670 469,85 (19)	1 670 469,85 (19)	1 240 457,77 (21)	928 417,69 (18)	74,8% (85,7%)
2.1. Строительство КОС	140 624,3 (2)	151 157,9 (2)	151 157,9 (2)	151 157,9 (2)	150 603,9 (3)	5 752,8 (2)	3,8% (66,7%)
2.2. Строительство водозаборных сооружений	37 968,9 (1)	13 365,6 (1)	13 365,6 (1)	13 365,6 (1)	84 214,4 (2)	84 214,4 (2)	100,0% (100%)
2.3. Строительство водопроводных насосных станций	153 043,5 (3)	177 646,8 (2)	177 646,8 (2)	177 646,8 (2)	416 547,2 (3)	416 547,2 (3)	100,0% (100%)
2.4. Строительство сетей водоотведения	13 782,5 (1)	21 782,5 (1)	21 782,5 (1)	21 782,5 (1)	5 665,0 (1)	5 665,0 (1)	100,0% (100%)
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации	0,0 (0)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	100,0% (100%)
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	1 191,6 (1)	29,8% (25%)

Наименование	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, сумма (количество объектов)			СБР на 01.01.2023	Исполнено за 2022 год (к СБР ЛО на 01.01.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 07.10.2022		сумма (кол-во объектов)	%
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений	953 569,0 (6)	965 544,3 (6)	965 544,3 (6)	965 544,3 (6)	185 155,6 (4)	161 254,6 (3)	87,1% (75%)
2.8. Реконструкция КОС	76 991,0 (2)	138 552,9 (3)	308 745,8 (5)	308 745,8 (5)	295 699,8 (5)	155 220,8 (4)	52,5% (80%)
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	76 029,2 (1)	76 029,2 (1)	100,0% (100%)
2.10. Субсидии	140 297,8	25 684,2	5 684,2	5 684,2	0,0	0,0	0,0

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года, тыс. руб.

Наименование	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз, сумма (количество объектов)		СБР на 01.07.2023	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (к СБР ЛО на 01.07.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 10.04.2023		сумма (кол-во объектов)	%
Всего	1 094 312,4 (9)	1 291 179,8 (10)	1 647 328,4 (28)	1 668 782,6 (30)	221 426,1 (14)	13,3
Комитет по ТЭК ЛО (код ГРБС 978):	3 804,8 (1)	3 804,8 (1)	61 375,3 (14)	61 375,3 (14)	9 285,6 (8)	15,1
1. Газопроводы	3 804,8 (1)	3 804,8 (1)	42 102,6 (13)	42 102,4 (13)	7 281,2 (7)	17,3
2. Строительство котельных	0,0 (0)	0,0 (0)	19 272,8 (1)	19 272,8 (1)	2 004,4 (1)	10,4
Комитет по ЖКХ ЛО (ГРБС 984)	1 090 507,6 (8)	1 287 375,1 (9)	1 585 953,1 (14)	1 607 407,4 (16)	212 140,5 (6)	13,2
2.1. Строительство КОС	42 596,6 (1)	42 596,6 (1)	153 453,5 (1)	153 453,5 (1)	0,0 (0)	0,0
2.2. Строительство водозаборных сооружений	34 603,3 (1)	100 510,1 (2)	100 510,1 (2)	100 510,1 (2)	3 339,6 (1)	3,3
2.3. Строительство водопроводных насосных станций	37 976,9 (1)	188 498,7 (1)	188 498,7 (1)	281 490,1 (2)	999,5 (1)	0,4
2.4. Строительство сетей водоотведения	0,0 (0)	0,0 (0)	16 117,5 (1)	16 117,5 (1)	0,0 (0)	0,0
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации	0	0	0	0	0	0
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды	14 850,0 (1)	14 850,0 (1)	17 658,4 (1)	9 041,3 (1)	0,0 (0)	0,0
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений	846 203,2 (4)	280 892,2 (3)	331 668,2 (5)	816 265,0 (5)	207 110,1 (3)	25,4
2.8. Реконструкция КОС	0,0 (0)	0,0 (0)	129 320,9 (2)	150 775,2 (3)	0,0 (0)	0,0
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений	0,0 (0)	79 754,7 (1)	79 754,7 (1)	79 754,7 (1)	691,2 (1)	0,9
2.10. Субсидии	114 277,6	580 272,8	568 971,1	0,0	0,0	0,0

Исполнение государственной программы в разрезе объектов, тыс. руб.

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"	2 045 106,4	93	1 666 230,0	81,5	88	1 668 782,6	30	221 426,1	14	13,3
Комитет по ТЭК ЛО	804 648,7	72	737 812,3	91,7	70	61 375,3	14	9 285,6	8	15,1
Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	2 400,4	1	2 400,4	100,0	1					
Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	8 043,8	1	8 043,8	100,0	1					
Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км	7 443,2	1	7 443,2	100,0	1					
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы)	16 423,8	1	16 423,8	100,0	1					
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км)	17 317,0	1	16 411,2	94,8	1	905,8	1	905,8	1	100,0
Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмолковский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	158 400,0	1	158 400,0	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	24 059,7	1	22 550,0	93,7	1					
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км	2 181,3	1	2 181,3	100,0	1					
Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района	4 598,3	1	4 598,3	100,0	1					

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района	9 423,4	1	9 423,4	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово	376,5	1	376,5	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево	376,6	1	376,6	100,0	1					
Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области	1 233,0	1	1 233,0	100,0	1					
Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области	3 812,0	1	3 812,0	100,0	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км	3 318,3	1	3 318,3	100,0	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км	2 660,0	1	1 862,0	70,0	1	798,0	1	798,0	1	100,0
Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района	7 507,5	1	7 507,5	100,0	1					
Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап	2 757,9	1	2 757,9	100,0	1					
Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область	12 148,8	1	12 148,8	100,0	1					
Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	2 167,0	1	2 167,0	100,0	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	4 363,1	1	0,0	0,0		4 363,1	1	805,0	1	18,5
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2 520,2	1	2 187,9	86,8	1					
Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	7 198,1	1	7 198,1	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области	5 499,0	1	5 499,0	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области	2 997,4	1	2 997,4	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области	4 792,6	1	4 792,6	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области	4 584,0	1	4 584,0	100,0	1					
Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области	1 066,0	1	1 066,0	100,0	1					

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области	2 163,0	1	2 163,0	100,0	1					
Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области	6 044,0	1	6 044,0	100,0	1					
"Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	4 417,2	1	4 324,5	97,9	1					
Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области	3 611,0	1	3 611,0	100,0	1					
Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области	4 666,5	1	4 381,8	93,9	1					
Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области	2 411,0	1	2 145,7	89,0	1					
Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области	3 712,4	1	3 712,4	100,0	1					
Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области	4 731,1	1	4 731,1	100,0	1					
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области	4 749,3	1	1 036,9	21,8	1	3 712,5	1	2 959,8	1	79,7
Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области	4 570,3	1	4 565,1	99,9	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	37 714,8	1	21 012,5	55,7	1	16 702,3	1	708,5	1	4,2
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	1 909,7	1	1 909,7	100,0	1					
Распределительный газопровод по г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	11 063,0	1	11 063,0	100,0	1					
Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы	44 753,3	1	25 480,4	56,9	1	19 272,8	1	2 004,4	1	10,4
Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье	1 336,3	1	1 336,3	100,0	1					
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области	5 099,8	1	5 099,8	100,0	1					0,0
-/- (1 этап)	5 099,8	1	5 099,8	100,0	1					

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км	3 769,5	1	3 769,5	100,0	1					
Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 231,0	1	819,3	36,7	1	1 411,7	1	0,0	0	0,0
Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км	1 965,5	1	0,0	0,0		1 965,5	1	0,0	0	0,0
Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге	3 562,4	1	3 562,4	100,0	1					
Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	70 986,1	1	69 703,4	98,2	1					
Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района	782,0	1	782,0	100,0	1					
Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км	1 428,6	1	1 428,6	100,0	1					
Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы)						705,7	1	705,7	1	100,0
Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км	1 490,4	1	1 490,4	100,0	1					
Наружное газоснабжение п. Беличье, 1,1 км	1 366,9	1	1 366,9	100,0	1					
Распределительный газопровод в пос. Беличье						398,4	1	398,4	1	100,0
Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км	1 636,6	1	1 636,6	100,0	1					
Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км	9 212,0	1	6 279,7	68,2	1	2 932,3	1	0,0	0	0,0
Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км	3 242,0	1	3 242,0	100,0	1			0,0		
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 774,7	1	3 671,7	97,3	1					
Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 275,0	1	2 212,9	97,3	1					
Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 015,1	1	2 909,5	96,5	1					

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области	40 079,7	1	38 804,1	96,8	1					
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области	14 264,0	1	11 366,0	79,7	1	2 898,1	1	0,0	0	0,0
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)	5 508,1	1	1 426,0	25,9	1	4 082,2	1	0,0	0	0,0
Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	62 732,4	1	62 732,4	100,0	1					
Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области	2 581,5	1	2 581,5	100,0	1					
Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области	2 080,1	1	2 080,1	100,0	1					
Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	29 407,3	1	28 293,8	96,2	1					
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км	2 453,9	1	2 453,9	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево	387,8	1	387,8	100,0	1					
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	19 904,5	1	18 677,4	93,8	1	1 227,0	1	0,0	0	0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ	2 024,4	1	2 024,4	100,0	1					
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево	33 060,2	1	33 060,2	100,0	1					
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)	16 805,9	1	16 672,7	99,2	1					
Комитет по ЖКХ ЛО	1 240 457,8	21	928 417,7	74,8	18	1 607 407,4	16	212 140,5	6	13,2
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	30 807,9	1	5 158,8	16,7	1					
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	16 049,0	1	0,0	0,0		16 047,9	1	16 047,9	1	100,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	148 300,1	1	148 300,1	100,0	1	149 466,0	1	0,0	0	0,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	5 735,0	1	5 734,0	100,0	1	627 324,7	1	183 211,5	1	29,2
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Серезино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы	13 365,6	1	13 365,6	100,0	1	34 603,3	1	0,0	0	0,0

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	15 071,5	1	7 220,5	47,9	1	7 850,7	1	7 850,7	1	100,0
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области	202 632,2	1	202 632,2	100,0	1	188 498,7	1	0,0	0	0,0
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккелли) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы	5 665,0	1	5 665,0	100,0	1	16 117,5	1	0,0	0	0,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы						15 575,7	1	0,0	0	0,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2 849,9	1	2 849,9	100,0	1	11 834,9	1	0,0	0	0,0
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное	595,0	1	594,0	99,8	1					
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	103 896,2	1	103 895,6	100,0	1					
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	4 000,0	1	1 191,6	29,8	1	9 041,3	1	0,0	0	0,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	119 024,1	1	0,0	0,0		117 486,0	1	0,0	0	0,0
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	110 018,8	1	110 018,8	100,0	1					
Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области	110 018,8	1	110 018,8	100,0	1	92 991,4	1	999,5	1	1,1
Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области	5 398,0	1	5 397,3	100,0	1					
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского	18 234,9	1	18 234,9	100,0	1					

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
района Ленинградской области (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)										
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	150 192,9	1	128 738,7	85,7	1	21 454,2	1	0,0	0	0,0
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	76 029,2	1	76 029,2	100,0	1	79 754,7	1	691,2	1	0,9
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	70 848,8	1	70 848,8	100,0	1	65 906,8	1	3 339,6	1	5,1
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино	119 201,0	1	0,0	0,0		153 453,5	1	0,0	0	0,0
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г.Всеволожск, ул. Советская, д. 68, 70, 72 ,74, 76, 78	22 542,7	1	22 542,7	100,0	1					

Перечни объектов и распределений субсидий (ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО)

Перечни объектов газификации

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области», утверждении Перечня объектов подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2020 года № 710».

Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 № 32 «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе ПИР) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области», утверждении перечня объектов подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2023 № 68 «Об утверждении распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе ПИР) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области», Перечня объектов подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Перечни электросетевых объектов

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 59 «Об утверждении Перечня электросетевых объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области». До 31.01.2022 - постановление Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 № 147 «Об утверждении Перечня объектов и распределения на 2019 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Перечни объектов теплоэнергетики

До 31.01.2022 - постановление Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 № 206 «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы».

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 58 «Об утверждении Перечня объектов теплоэнергетики подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Перечни объектов и распределений субсидий (ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО)

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях финансового обеспечения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в государственной и муниципальной собственности, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Объекты АИП ЛО и сроки окончания строительства (реконструкции), проектирования объектов согласно перечням

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Комитет по ТЭК ЛО (код ГРБС 978)		
1. Газопроводы (объекты газификации). План на 2022 год - 64 объекта, на 2023 год - 13 объектов.		
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе ПИР), 7,7 км	2016-2022	отсутствует

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км	2019-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область	2018-2022	отсутствует
Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018-2022	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
-//- (1 этап)		
-//- (2 этап)		
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км	2019-2024	отсутствует
Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе ПИР)	2020-2022	отсутствует
Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км	2021-2024	отсутствует
Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге	2018-2022	отсутствует
Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	2018-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района	2020-2022	отсутствует
Газоснабжение пос. Моторное (в том числе ПИР), 3,05 км. Новый объект в 2023 году.	отсутствует	2015-2024
Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе ПИР)	2015-2024	отсутствует
Газоснабжение пос. Починок (в том числе ПИР), 4,88 км	2015-2024	отсутствует
Наружное газоснабжение п. Беличье, 1,1 км. Новый объект в 2023 году.	отсутствует	2015-2024
Распределительный газопровод в пос. Беличье	2017-2024	отсутствует
Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км	2017-2022	отсутствует
Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км	2017-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км	2017-2024	отсутствует
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	2015-2021	отсутствует
Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км	2015-2022	отсутствует
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул.: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы)	2015-2022	отсутствует

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе ПИР), 7 этап (9,3 км)	2015-2020	отсутствует
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе ПИР)	2015-2021	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018-2024	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе ПИР), 8,5 км	2015-2024	отсутствует
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
2. Строительство котельных (объект теплоэнергетики). План на 2022 год - 2 объекта, на 2023 год - 1 объект.		
Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмолровский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	2019-2022	2019-2022
Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы Увеличение срока окончания на 1 год.	2020-2021	2020-2022
3. Реконструкция трансформаторных подстанций (электросетевые объекты). План на 2022 год - 5 объектов, на 2023 год - 0 объектов.		
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	2021-2022	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово	2021-2022	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вещево	2021-2022	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево Сокращение срока на 1 год.	2021-2023	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ Увеличение срока на 1 год.	2020-2021	2020-2022
4. Реконструкция котельной (объект теплоэнергетики). План на 2022 год - 1 объект, на 2023 год - 0 объектов.		
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево	2019-2022	отсутствует
5. Строительство электросетевых объектов, включая ПИР	х	х
Строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы. В проекте областного бюджета.	х	х
6. Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации	х	х
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований. В первоначальной редакции областного бюджета.	х	х
Комитет по ЖКХ ЛО (код ГРБС 984)		
2.1. Строительство КОС (2022 год – 3, 2023 год - 1)		
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	2014-2022	2014-2023
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино.	Отсутствует	2022-2025

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Включен постановлением Правительства Ленинградской области от 23.09.2022 № 688 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60»		
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное	2017-2022	2017-2022
2.2. Строительство водозаборных сооружений (2022 год – 2, 2023 год - 2)		
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы	2020-2022	2021-2023
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	2019-2021	2019-2023
2.3. Строительство водопроводных насосных станций (2022 год – 3, 2023 год - 2)		
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области	2018-2023	2018-2023
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	2021-2022	2021-2022
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	2018-2020	2018-2023
2.4. Строительство сетей водоотведения (2022 год – 1, 2023 год - 1)		
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2023	2021-2023
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации (2022 год – 1, 2023 год - 0)		
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д.68,70,72,74,76,78	2021	2021-2022
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды (2022 год – 1, 2023 год - 1)		
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	2021-2023	2021-2024
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений (2022 год – 4, 2023 год - 5)		
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	2020-2024	2020-2025
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	2020-2023	2020-2023
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	2020-2024	2020-2024
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	2020-2024	2020-2026
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2024	2021-2023
2.8. Реконструкция КОС (2022 год – 5, 2023 год - 3)		
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2024	2021-2024
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	2018-2022	2018-2022
Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области	2021-2023	2021-2023

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	2019-2021	2019-2022
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	2019-2022	2019-2022
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений (2022 год – 1, 2023 год - 1)		
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал). Объект включен постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60»	Отсутствует	2019-2023

Приложение № 4

57 объектов списаны в 2022 году, код статуса объекта по состоянию на 31.12.2022 - «27» (списание и снос объекта незавершенного строительства). Информация о причинах приостановления (прекращения) строительства представлена в таблице:

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
1	Схемы территориального планирования ЛО (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Номер объекта: 9814100000003200003208101161. Причина приостановления (прекращения) строительства: «КГА ЛО отказалась принимать». Целевая функция «8» - списание и снос объекта незавершенного строительства. Сметная стоимость – 14 000 тыс. руб. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы на объект капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	14 000,0
2	ПИР. Рабителиц детсад на 100 м (Ленинградская область, Волосовский район, пос. Рабителиц). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2014 год. Номер объекта: 9814100000003200003208101021. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159. Сметная стоимость – 4,7 тыс. руб.	4,7
3	ПИР. Сельцо, школа на 300 мест (пос. Сельцо Волосовского района Ленинградской обл.). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2014 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	7,6
4	Кузьмоллово, реконструкция онкодиспансера (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоллово). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2002 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	11 451,3
5	Лодейное Поле. Крытое спортивное сооружение с искусственным льдом, ул. Гагарина (Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2006 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	147,8
6	ПИР. Тихвин, корп. № 2 наркодиспансера (Ленинградская область, гор. Тихвин). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможно обеспечить объект инженерными сетями (теплоснабжение). Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	399,4
7	ПИР. Детский лагерь «Чайка», д. Липово Ломоносовского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2013 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность использования з/у по результатам экологического обследования. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	208,6
8	Лаголово, амбулатория (дер. Лаголово, Ломоносовский район). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2013 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность размещения на выделенном земельном участке в соответствии с нормами. Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159.	130,0
9	Реконструкция объекта незавершенного строительства «Бомбоубежище» под размещение противорадиационного укрытия, в том числе проектные работы, г. Коммунар (Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2017 год.	1 042,0

¹ Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 0106.X.1000) по состоянию на 01.01.2022.

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
	Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность размещения ПРУ отдельно от объекта кап. строительства (Коммунаровская ЦРБ). Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159.	
10	ПИР, д. Кисельня под ПНИ на 203 места (Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	6 189,6
11	Отрадное. Реконструкция больницы под соцбыткомплекс (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	695,5
12	ПИР. Кисельня, реконструкция ПУ № 52 под ПНИ на 270 мест (Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Номер объекта: 9814100000003200003208100951. Сметная стоимость: 11 281,2 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	11 281,2
13	ПИР. Проектирование реконструкции ОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	1 405,2
14	Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, обл. Ленинградская, пос. Оредеж Лужского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2008 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	188,7
15	Реконструкция здания под областной дом ребенка г. Кировск. (Ленинградская область, г. Кировск). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	1 992,4
16	Кавголово. ДЮСШ (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кавголово). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2002 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	460,5
17	Проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование (учебный корпус № 4 МБОУ «Гимназия») здания по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Объект культурного наследия, невозможно выполнить реконструкцию в рамках охранных ограничений. Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	2 523,4

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
18	Проектирование реконструкции МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 (Ленинградская область, г. Гатчина). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Объект культурного наследия, невозможно выполнить реконструкцию в рамках охранных ограничений. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	3 088,6
19	Административное здание Правительства (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2006 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	9 113,9
20	Волхов. Крытое спортивное сооружение с универсальным игровым залом (Ленинградская область, гор. Волхов, мкр. «Г», ул. Борисогорское Поле). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2006 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 25.04.2022 № 134).	147,8
21	Проектирование оздоровительного комплекса Администрации Ленинградской области. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Номер объекта: 9814100000003200003208100971. Сметная стоимость 12 326,7 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	12 326,7
22	Проектирование строительства крытой хоккейной площадки с искусственным льдом, Ленинградская обл., г. Тихвин. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2010 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	6 780,5
23	Строительство оздоровительного комплекса Администрации Ленинградской области. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Номер объекта: 9814100000003200003208100881. Сметная стоимость: 19 088,1 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	19 088,1
24	Инженерная подготовка территории, Ладожский водовод (Ленинградская область, Всеволожский район). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Предпроектная разработка документации. Проект не разработан из-за отсутствия финансирования. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	330,8
25	Ивангород. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом, Котовского 21 (Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 21). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: прекращение действия национального проекта. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	95,0
26	Волосово. Краснофлотская 11. «36-квартирный жилой дом» (Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская 11). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Приостановлено финансовое обеспечение. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту	65,0

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
	капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	
27	Гатчина, плавательный бассейн (Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	12 653,6
28	Проектирование строительства центральной районной больницы, г. Подпорожье. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Номер объекта: 9814100000003200003208100461. Сметная стоимость: 26 568,4 тыс. руб. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	26 568,4
29	Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов ГБОУ ДОД «Центр «Ладога», пос. Разметелево Всеволожского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	7 834,6
30	Гатчина. Театр в микрорайоне Хохлово Поле (Ленинградская область, г. Гатчина, мкр. Хохлово Поле). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	3 928,7
31	ПИР. Гатчина, театр, Ленинградская обл., г. Гатчина, центральная часть по пр. 25-го Октября. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. № 47:25:0107008:32. Номер объекта: 9814100000003200003208100391. Сметная стоимость: 61 761 тыс. руб. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	61 761,0
32	ПИР. Гатчина филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЛО на 800 кв. м, повторно прим. объект (Ленинградская область, г. Гатчина). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	68,7
33	ПИР. Сертолово. Проектирование строительства больнично-поликлинического комплекса (Ленинградская область, г. Сертолово, мкр. Сертолово 1). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2008 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	27 894,2
34	Проектирование строительства, Дружноселье, Дом ребенка (Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2010 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	10 545,0
35	ПИР. Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг ЛО на 800 м (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана, повторное применение невозможно в связи с изменением нормативов. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году	2 124,8

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
	(распоряжение от 26.08.2022 № 301).	
36	ПИР, проектирование строительства сельского дома культуры на 150 мест с библиотекой (типовой проект). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Проектная документация разработана. Повторное применение невозможно в связи с изменением нормативов. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	1 265,7
37	ПИР. Тосно, стадион (Ленинградская область, г. Тосно). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	3 573,9
38	Проектирование больничного корпуса г. Пикалево (Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалево). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2015 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	9 466,1
39	Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения государственного казенного учреждения Ленинградский областной наркологический диспансер в дер. Новое Девяткино Всеволожского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2013 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	208,5
40	Разработка типовых проектных решений секций жилых домов на территории Ленинградской области. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	4 500,0
41	ЦИНИНС. Создание новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2008 год. Номер объекта: 9814100000003200003208100321. Сметная стоимость: 23 554,3 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана, применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	23 554,3
42	Проектирование завершения строительства объекта «Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи», Ленинградская обл., пос. Оредеж Лужского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	11 521,9
43	Бокситогорск. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Бокситогорск). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	55,1
44	Волхов. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Волхов). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения)	62,6

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
	строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	
45	Инженерная подготовка территорий Новолодожский водовод (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	39 938,0
46	Кингисепп, трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Кингисепп). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	45,0
47	Кириши. Курино. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская обл., Киришский район, д. Курино). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	65,0
48	Лодейное поле. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Лодейное Поле). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	61,6
49	Луга, трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Луга). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи со значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	57,9
50	Приозерск, Гоголя 2, 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гоголя, д.2). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2010 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи со значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	65,0
51	Сясьстрой, ул. Новая д. 4, 24-квартирный жилой дом (Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Новая д.4). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменением нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	60,0
52	Мшинская, ж. д. Комсомольская 3, лит А (Обследование незавершенного	59,0

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма ¹
	строительством двухэтажного здания общежития по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д. 3, лит. А). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Срок действия документации по обследованию истек. Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	
53	П. Беседа Волосовского района. Обследование бывшего торг. центра (Ленинградская область, район Волосовский, пос. Беседа). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2015 год. Срок действия документации по обследованию истек. Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	120,0
54	ПИР. Обследование комплекса зданий по адресу: Ленинградская область, г. п. Дубровка, ул. Школьная, д. 1 под нужды ГБУ ЛО «Центр «Патриот». ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159.	240,0
55	Мельниково, детский оздоровительный центр (Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	199,6
56	ПИР. Проектирование здания, Ногина 5 (г. Санкт-Петербург, ул. Ногина, дом 5). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	84,0
57	ПИР. Проектирование реконструкции здания Трефолева, 34 (г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 34, лит. А). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	68,7
	Всего списано	351 815,3

Информация о списанных Комитетом по строительству ЛО капитальных вложениях (60 объектов, информация представлена Комитетом по строительству ЛО письмом от 14.12.2023)

1. Проектирование строительства ГБУЗ ЛО Подпорожская межрайонная больница. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ЗАО «РосСтройПроект», ООО «СМТ», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ОАО «Леноблгаз», ООО «Невисс-Комплекс», ООО «ТЕРРА».

Исполнение: Акт № 00004707 от 17.02.2012 об оказании услуг на сумму 1 562,85 руб., Счет-фактура № 00004707 от 17.02.2012 на сумму 1 562,85 руб., акт № 16003379 от 23.10.2017 об оказании услуг на сумму 1 999 463,73 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 23.05.2014 на сумму 2 743 949,96 руб., счет-фактура № 23 от 30.11.2017 на сумму 8 417 920,50 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 2 от 30.11.2017 на сумму 8 417 920,50 руб., счет-фактура № 40 от 18.12.2017 на сумму 12 433 360,50 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 3 от 12.12.2017 на сумму 12 433 360,50 руб., договор на подготовку и выдачу проектной продукции № 58 от 16.04.2017 на сумму 13 334,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.04.2012 на сумму 13 334,00 руб., счет-фактура № 24000100071200037/10 от 23.07.2012 на сумму 13 334,00 руб., акт выполненных работ

№ 176/761-1499-13 от 28.03.2013 на сумму 16 788,14 руб., договор № 176/761-1499-13 от 27.03.2013 на сумму 16 788,14 руб., акт сдачи-приемки готовой продукции № 240011000416000007/10 от 07.04.2016 на сумму 17 393,20 руб., акт № 50004068 от 06.11.2012 на сумму 20386,68 руб., договор № 720-6566-12 от 25.09.2012 на сумму 20 386,68 руб., счет фактура № 07-00004572 от 06.12.2012 на сумму 20 386,68 руб., договор № 84 от 04.06.2012 на подготовку и выдачу технических условий на сумму 22 538,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 04.06.2012 на сумму 22 538,00 руб., счет-фактура № 240001000512000066/10 от 31.05.2012 на сумму 22 538,00 руб., акт № 16003380 от 23.11.2017 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., акт № 240001000014000055/10 от 22.10.2014 о сдаче-приемке продукции на сумму 30 090,00 руб., счет-фактура № 240001000014000055/10 от 22.10.2014 на сумму 30 090,00 руб., договор на подготовку и выдачу технических данных № 137/2014 от 24.09.2014 на сумму 30 090,00 руб., акт № 1 от 15.03.2012 сдачи-приемки выполненных разработок на сумму 99 548,89 руб., счет-фактура № 81 от 15.03.2012 на сумму 99 548,89 руб., акт сдачи-приемки № 2 от 25.04.2013 инженерно-геодезических изысканий на сумму 269 000,00 руб., счет-фактура № 16 от 25.04.2013 на сумму 269 000,00 руб., государственный контракт № 33/2013 от 23.02.2013 на выполнение инженерно-геодезических изысканий на сумму 269 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 27.10.2016 на сумму 443 619,00 руб., счет-фактура № 16 от 26.10.2016 на сумму 443 619,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

2. Проектирование строительства нового корпуса МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «Инвестиционная строительная компания» НКС», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ООО «Инженерно-технический центр мониторинга, чрезвычайных ситуаций и спецработ», ОАО «Ленгражданпроект», ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».

Исполнение: Акт № 2147 от 22.06.2011 об оказании услуг на сумму 1 450,22 руб., акт № 2148 от 22.06.2011 об оказании услуг на сумму 8 129,98 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.05.2014 на сумму 15 812,00 руб., счет-фактура № 240001000514/10 от 29.05.2014 на сумму 15 812,00 руб., договор на подготовку и выдачу исходящих технических данных № 30 от 24.02.2012 на сумму 22 538,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 24.02.2012 на сумму 22 538,00 руб., акт № 240001001214000109/10 от 23.12.2014 сдачи-приемки продукции на сумму 30 090,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 23.08.2011 на сумму 45 221,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 237 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., счет-фактура № 0000391 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 238 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., счет-фактура № 0000392 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 150 от на сумму 147 264,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 149 на сумм 432 123,08 руб., акт № 2392-1 от 11.01.2016 сдачи-приемки выполненных работ на сумму 599 217,60 руб., счет-фактура № 2 от 11.01.2016 на

сумму 599 217,60 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

3. Проектирование. Разработка типовых проектных решений секций жилых домов на территории Ленинградской области.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель: на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

4. Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Кисельня, ул. Северная, дом 4, со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «Ленгражданпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Исполнение: Акт № 16003381 от 24.05.2017 об оказании услуг на сумму 1 053 731,22 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 08.11.2016 на сумму 1 931 821,20 руб., счет-фактура № 3 от 08.11.2016 на сумму 11 931 821,20 руб., акт № 16003382 от 24.05.2017 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

5. Проектирование строительства. Приозерск Гоголя, 2, 36 квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель: на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчик - ООО «Гелиос». Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

6. Проектирование строительства. Закрытый многофункциональный спортивный объект из легко возводимых материалов в ГБОУ ДОД Центр Ладога, пос. Разметелево

Всеволожского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ЗАО «Ленпромтранспроект», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: Акт № 15000631 от 05.08.2015 об оказании услуг на сумму 1 026 438,35 руб., акт № 15000632 от 12.08.2015 на сумму 23 600,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.05.2014 на сумму 30 090,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

7. Проектирование строительства. Родильный дом на 200 мест по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, мкр. Петровский, ул. Петровская, 14.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ЗАО «Спецстройпроект», ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт сдачи-приемки проектной продукции № 275 на сумму 1 026 600,00 руб., счет-фактура № 0000463 от 27.12.2010 на сумму 1 026 600,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 212 на сумму 1 121 000,00 руб., счет-фактура № 0000459 от 27.12.2010 на сумму 1 121 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 184 на сумму 3 221 400,00 руб., счет-фактура № 0000304 от 22.09.2010 на сумму 3 221 400,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 257 на сумму 4 807 238,58 руб., акт сдачи-приемки инженерных изысканий б/н от 29.04.2011 на сумму 58 287,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 194 на сумму 59 000,00 руб., счет-фактура № 0000462 от 27.12.2010 на сумму 59 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 267 на сумму 99 548,51 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 234 на сумму 99 724,73 руб., акт сдачи-приемки инженерных изысканий б/н от 20.05.2011 на сумму 237 697,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 107 на сумму 414 261,42 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

8. ПИР. Дружноселье. Дом ребенка.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель: на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «ПКФ «Орбита», ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ОАО «Гатчинагаз», ОАО «Леннииипроект», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА», ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт об оказании услуг № 14001144 от 03.10.2014 на сумму 1 673 262,03 руб., счет-фактура № 14001144 от 03.10.2014 на сумму 1 673 262,03 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 18.12.2013 на сумму 2 525 887,95 руб., счет-фактура № 00000888 от 18.12.2013 на сумму 2 525 887,95 руб., акт сдачи-приемки проектной

продукции б/н от 19.06.2014 на сумму 4 531 740,13 руб., счет-фактура № 00000361 от 20.06.2014 на сумму 4 531 740,13 руб., договор на подготовку и выдачу технических условий № 125 от 19.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 31.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., договор по выдаче технических условий № 18-Т/12 от 29.10.2012 на сумму 14 470,00 руб., акт выполненных работ № 18-Т/12 от 29.10.2012 на сумму 14 470,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 240001000814000023/10 от 13.08.2014 на сумму 15 812,00 руб., счет-фактура № 240001000814000023/10 от 13.08.2014 на сумму 15 812,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 28.11.2013 на сумму 15 104,00 руб., акт № 14001145 от 13.10.2014 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура № 14001145 от 13.10.2014 на сумму 23 600,00 руб., договор на подготовку и выдачу технических данных № 147 от 30.11.2012 на сумму 24 839,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 03.12.2012 на сумму 24 839,00 руб., договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий № 108 от 15.08.2012 на сумму 15.08.2012 на сумму 97 498,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 14.09.2012 на сумму 97 498,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 044 от 06.04.2010 на сумму 98 667,55 руб., акт № 1 от 19.12.2011 сдачи-приемки предпроектной продукции на сумму 99 694,32 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 19.09.2013 на сумму 911 294,60 руб., счет-фактура № 00000627 от 19.09.2013 на сумму 911 294,60 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

9. ПИР. Проект. реконстр. зданий и сооружений ГУ НПО ЛО Профессиональное училище № 52, с откр. ПНИ ПНИ на 203 д. Кисельня Волховского р-на.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ПЭК «Гарант» ООО, ОАО «Северо-Западный телеком», ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», ООО «Ленгражданпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и специальных работ», ОАО «ТОИР».

Исполнение: акт сдачи-приемки проектной продукции № 078 от 12.05.2008 на сумму 1 038 400,00 руб., счет-фактура № 00000185 от 14.05.2009 на сумму 1 038 400,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 229 от 30.11.2009 на сумму 2 192 912,00 руб., акт сдачи-приемки технических условий б/н от 08.07.2009 на сумму 2 301,00 руб., договор на подготовку технических условий № 23984/177 от 03.07.2009 на сумму 2 301,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 264 от 15.12.2009 на сумму 4 440 568,60 руб., договор № 155 от 30.11.2012 на подготовку и выдачу технических условий на сумму 14 160,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 03.12.2012 на сумму 14 160,00 руб., акт об оказании услуг № 4/882 от 26.06.2009 на сумму 70 020,62 руб., договор на оказание услуг № 180/09 от 25.09.2009 на сумму 78 457,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 02.10.2009 на сумму 78 457,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 12.07.2009 на сумму 99 986,44 руб., договор № 36/09-О от 11.06.2009 на сумму 99 986,44 руб., счет-фактура № 00000130 от 03.08.2009 на сумму 99 986,44 руб., акт сдачи-приемки б/н от 29.07.2009 на сумму 99 998,07 руб., договор на оказание услуг № 1633 от 29.05.2006 на сумму 99 998,07 руб., акт № 10 сдачи-приемки выполненных работ от 01.04.2014 на сумму 250 089,88 руб., акт № 099 от 10.06.2009 сдачи-приемки проектной продукции на сумму 531 000,00 руб., договор № 549 от 18.12.2009 на сумму 864 121,08 руб., акт

№ 00000549 от 09.04.2010 на сумму 864 121,08 руб., счет-фактура № 09000549 от 09.04.2010 на сумму 864 121,08 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

10. ПИР. Детский лагерь Чайка, д. Липово Ломоносовского р-на.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: Стройком ООО, Газпром газораспределение Ленинградская область.

Исполнение: Акт № 00000016 от 19.05.2014 сдачи-приемки выполненных работ на сумму 188 560,95 руб., счет-фактура № 00000016 от 19.05.2014 на сумму 188 560,95 руб., контракт № 166 от 12.12.2013 на сумму 188 560,95 руб., акт выполненных работ № 509 от 03.12.2015 на сумму 20 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

11. ПИР. Плавательный бассейн. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «Батиаль», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «ИТЦ МЧС», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА», ОАО Институт «Ивановопроект».

Исполнение: Акт № 1315 от 13.03.2014 на сумму 1 431 954,15 руб., счет-фактура № 300135 от 13.04.2014 на сумму 1 431 954,15 руб., акт № 23 сдачи-приемки выполненных работ от 30.04.2014 на сумму 4 413 478,05 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.05.2014 на сумму 7 552,00 руб., акт № 14000675 от 03.07.2014 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура № 14000675 от 03.07.2014 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., акт № 240001000814000020/10 от 25.08.2014 на сумму 4743,60 руб., счет-фактура № 240001000814000020/10 от 25.08.2014 на сумму 4743,60 руб., договор № 88/2014 от 28.07.2014 на сумму 4743,60 руб., акт сдачи-приемки продукции № 2400010001014000008/10 от 07.10.2014 на сумму 9 027,00 руб., договор № 135/2014 от 24.09.2014 на подготовку и выдачу технических данных на сумму 9 027,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ № 69/14 от 11.12.2014 на сумму 203 058,95 руб., счет-фактура № 2400010001014000008/10 от 07.10.2014 на сумму 9 027,00 руб., акт приема-передачи технической документации б/н от 09.12.2015 на сумму 6 383 463,00 руб., договор на подготовку и выдачу технических условий № 124 от 19.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 31.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., счет-фактура № 240001001112000031/10 от 13.11.2012 на сумму 14 160,00 руб., договор № 153 на подготовку и выдачу исходных технических данных от 30.11.2012 на сумму 24 839,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 30.11.2012 на сумму 24 839,00 руб., договор № 78 от 28.05.2012 на сумму 98 479,66 руб., акт сдачи-приемки проектных работ № 1 от 19.07.2012 на сумму 98 479,66 руб., счет-фактура № 2 от 19.07.2012 на сумму 98 479,66 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

12. ПИР. Волосово, Краснофлотская 11, 36 квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

13. ПИР. Ивангород. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом Котовского 21.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

14. ПИР. Кириши, Кузино. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

15. ПИР. Сясьстрой Новая д. 4, 24 квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Обследование выполнено, срок действия обследования истек.

Проектная документация не утверждена.

16. ПИР. Областной драматический театр по адресу: г. Гатчина, центральная часть по пр. 25-го Октября. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть АИП.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «НЕВИСС-Комплекс», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р», ООО «Региональное бюро комплексного проектирования», ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская КИФ», ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт № 0000539 от 24.11.2008 на сумму 1 260 353,28 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 7 от 09.07.2008 на сумму 1 575 465,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 12 от 24.04.2009 на сумму 1 592 225,92 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 17 от 11.05.2009 на сумму 1 618 110,40 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 21.12.2007 на сумму 1 798 000,00 руб., счет-фактура

№ 000510 от 21.12.2207 на сумму 1 798 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 4 от 01.05.2009 на сумму 2 294 344,80 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 11 от 15.04.2009 на сумму 2 591 088,84 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 3 от 02.07.2008 на сумму 3 453 296,39 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 18 от 25.10.2009 на сумму 3 775 585,30 руб., счет-фактура № 508 от 25.10.2009 на сумму 3 775 585,30 руб., акт № 1563 от 22.05.2008 на сумму 4 051,10 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 9 от 16.12.2008 на сумму 4 669 248,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 2 от 06.06.2008 на сумму 4 686 821,60 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 4 от 03.07.2008 на сумму 9 344 219,40 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 10 от 16.12.2008 на сумму 16 812 046,41 руб., договор № 03-07/КАПМ от 26.08.2007 на подготовку исходных материалов для проведения конкурса по объекту на сумму 79 005,98 руб., акт № 52 сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2007 на сумму 79 005,98 руб., счет-фактура № 709 от 31.10.2007 на сумму 79 005,98 руб., акт № 18 от 27.11.2008 на выполнение работ на сумму 84 061,52 руб., акт № 17 от 27.11.2008 на выполнение работ на сумму 94 938,48 руб., договор № 02-07/КАПМ от 27.08.2007 на сумму 99 680,45 руб., акт № 51 сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2007 на сумму 99 680,45 руб., счет-фактура № 664 от 22.10.2007 на сумму 99 680,45 руб., акт № 13 сдачи-приемки проектной продукции от 24.04.2009 на сумму 469 507,84 руб., акт сдачи-приемки на составление экспертизы от 11.08.2008 на сумму 471 834,00 руб., акт № 8 сдачи-приемки проектной продукции от 12.08.2008 на сумму 513 996,20 руб., акт № 16 сдачи-приемки проектной продукции от 16.05.2009 на сумму 663 042,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 15 от 01.05.2009 на сумму 981 310,42 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т. д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

17. Проектирование строительства. Оздоровительный комплекс Администрации ЛО. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

18. Проектирование. Отрадное реконструкция больницы под Соцбыткомплекс.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной

стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

19. ПИР. Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчина.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и специальных работ».

Исполнение: Акт № 3819 об оказании услуг от 19.10.2011 на сумму 1 466,74 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 26.11.2013 на сумму 15 104,00 руб., акт № 14001171 об оказании услуг от 12.09.2014 на сумму 23 600,00 руб., договор № 08/12-О от 09.02.2012 на сумму 27 580,99 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 27.02.2012 на сумму 27 580,99 руб., счет-фактура № 14 от 27.02.2012 на сумму 27 580,99 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

20. ПИР. Ценообразование и индексация в строительстве. ЦИНИНС.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 01120816900241 Общегосударственные вопросы. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов. Прикладные научные исследования и разработки. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «ЦИНИНС».

Исполнение: Акт выполненных работ № Ц5098 от 01.10.2009 на сумму 1 807 118,00 руб., акт № 3 от 10.08.2006 на сумму 2 250 000,00 руб., акт № Ц3142 от 18.09.2008 на сумму 3 850 000,00 руб., акт № Ц4844 от 17.12.2008 на сумму 3 930 000,00 руб., акт № Ц1460 от 19.05.2008 на сумму 4 500 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

Пояснение обоснованности учета на счете 106 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество»: Принятие объекта в бухгалтерском учете ГКУ «УС ЛО» осуществлено в 2008 году. Учет фактических затрат на балансе ГКУ «УС ЛО» по объекту осуществлялся по факту формирования произведенных затрат (капитальных вложений).

21. ПИР. Инженерная подготовка терр. Ладожский водовод.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «Ленинградский областной водоканал», ООО НПК «Проект водострой».

Исполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 30.10.2009 на сумму

14 362 226,88 руб., счет-фактура № 2 от 30.10.2009 на сумму 14 362 226,88 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 13.08.2010 на сумму 365 798,35 руб., счет-фактура № 2 от 13.08.2010 на сумму 365 798,35 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 13.08.2010 на сумму 1 275 418,96 руб., счет-фактура № 1 от 13.08.2010 на сумму 1 275 418,96 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.10.2010 на сумму 500 382,59 руб., счет-фактура № 3 от 20.10.2010 на сумму 500 382,59 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.10.2010 на сумму 16 627 066,76 руб., счет-фактура № 4 от 20.10.2010 на сумму 16 627 066,76 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.10.2010 на сумму 831 353,34 руб., счет-фактура № 5 от 20.10.2010 на сумму 831 353,34 руб., договор на выполнение работ № 398 от 03.11.2009 на сумму 49 932,94 руб., акт сдачи-приемки работ № 1 от 11.12.2009 на сумму 49 932,94 руб., счет-фактура № 78/398 от 11.12.2009 на сумму 49 932,94 руб., договор № 397 от 05.11.2009 на сумму 99 989,78 руб., акт сдачи-приемки работ № 1 от 11.12.2009 на сумму 99 989,78 руб., счет-фактура № 79/397 от 11.12.2009 на сумму 99 989,78 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

22. Административное здание Правительства ЛО, ПИР.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Принятие объекта в бухгалтерском учете ГКУ УС ЛО осуществлено в 2008 году. Учет фактических затрат на балансе ГКУ «УС ЛО» по объекту осуществлялся по факту формирования произведенных затрат (капитальных вложений).

23. ПИР. Сельский дом культуры на 150 мест (типовой).

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

24. ПИР, г. Гатчина. Театр в мкр-не Хохлово Поле.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «ЛОЭСК», ОАО «Ленгражданпроект», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Исполнение: Счет-фактура № 826 от 09.12.2005 на сумму 1 999 999,70 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 500 от 09.12.2005 на сумму 1 999 999,70 руб., акт выполненных работ б/н от 23.06.2005 на сумму 2 242,00 руб., акт сдачи-приемки работ б/н от 25.08.2005 на сумму 6 254,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 432 на сумму 83 025,98 руб., счет-фактура № 660 от 21.10.2004 на сумму 83 025,98 руб., счет-

фактура № 50060054 от 20.10.2005 на сумму 1 014,80 руб., счет-фактура № 598 от 21.09.2004 на сумму 343 970,00 руб., акт № 309 от 17.09.2004 на сумму 343 970,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

25. ПИР. Громовская СОШ.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

26. ПИР. Оредеж, Ж/дом, рек. неж. зд. шк. инт.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «СП Групп», Строительная компания «Артан», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

27. ПИР. Тихвин хоккейная площадка с искусственным льдом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и специальных работ», ЗАО НПО «ОКЕАН», ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Исполнение: акт сдачи-приемки работ б/н от 09.04.2010 на сумму 55 493,54 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.04.2010 на сумму 33 728,99 руб., счет-фактура №00000035 от 20.04.2010 на сумму 33 728,99 руб., акт № 00000207 от 20.08.2010 на сумму 341 286,68 руб., счет-фактура № 10000207 от 20.08.2010 на сумму 341 286,68 руб., акт № 1 от 17.05.2010 на сумму 1 800 000,00 руб., счет-фактура № 00000014 от 17.05.2010 на сумму 1 800 000,00 руб., акт № 2 от 03.12.2010 на сумму 1 000 000,00 руб., счет-фактура № 00000046 от 03.12.2010 на сумму 1 000 000,00 руб., акт № 3 от 07.12.2010 на сумму 1 052 631,58 руб., акт № 4 от 15.12.2010 на сумму 497 368,42 руб., счет-фактура № 00000051 от 12.12.2010 на сумму 497 368,42 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных

требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Министра России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

28. ПИР. Больнично-поликлинический комплекс по адресу: г. Сертолово, мкр. Сертолово 1.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «НЕВИС-Комплекс», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», ГАУ «Управление государственной экспертизы в Ленинградской области».

Исполнение: Акт № 12 сдачи-приемки проектной продукции от 20.10.2009 на сумму 1 125 132,60 руб., счет-фактура № 518 от 20.10.2009 на сумму 1 125 132,60 руб., акт № 15000497 от 01.09.2015 об оказании услуг на сумму 1 291 245,03 руб., счет-фактура № 458 от 20.10.2009 на сумму 1 641 420,00 руб., акт № 1 от 21.12.07 на сумму 2 000 000,00 руб., акт №15100497 от 18.12.2015 об оказании услуг на сумму 3 012 905,06 руб., счет-фактура № 484 от 20.10.2009 на сумму 3 063 000,00 руб., акт № 9 от 28.05.2009 на сумму 3 065 900,00 руб., счет-фактура № 269 от 28.05.2009 на сумму 3 065 900,00 руб., акт № 6 от 10.11.2008 на сумму 1 984 600,00 руб., счет-фактура № 479/1 от 2.10.2008 на сумму 1 984 600,00., акт №7 сдачи-приемки проектной продукции от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., счет-фактура № 597 от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., акт № 6 сдачи-приемки проектной продукции от 10.11.2008 на сумму 1 984 600,00 руб., счет-фактура № 479/1 от 20.10.2008 на сумму 1 984 600,00 руб., акт № 7 сдачи-приемки проектной продукции от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., счет-фактура № 597 от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., акт № 240001000415000039/10 сдачи-приемки продукции от 14.04.2015 на сумму 15 812,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 02.10.2013 на сумму 15 104,00 руб., акт № 15200498 об оказании услуг от 15.01.2016 на сумму 16 520,00 руб., акт № 15100498 об оказании услуг от 28.10.2015 на сумму 7 080,00 руб., акт № 1 сдачи-приемки услуг от 08.11.2013 на сумму 28 438,00 руб., акт № 240011000615000075/10 сдачи-приемки услуг от 24.06.2015 на сумму 30 090,00 руб., акт № 240011222615000076/10 сдачи-приемки услуг от 24.06.2015 на сумму 30 090,00 руб., договор на оказание услуг № 4008 от 14.12.2009 на сумму 47 986,77 руб., акт сдачи-приемки работ б/н от 14.12.2009 на сумму 47 986,77 руб., договор на оказание услуг № 4001 от 14.12.2009 на сумму 95 973,53 руб., акт № 00000582 от 12.01.2009 на сумму 703 775,60 руб., счет-фактура № 08000582 от 12.01.2009 на сумму 703 775,60 руб. Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Министра России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

29. ПИР, г. Кировск. Реконструкция областного Дома ребенка.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ленгражданпроект», ЗАО «Электросервис-ГАЛАЦ», ООО «А.С.Б.», ЗАО НИИ «РосМедПроект».

Исполнение: Акт № 296 сдачи-приемки проектной продукции от 15.09.2004 на

сумму 122 611,44 руб., справка о стоимости выполненных работ № 1 от 08.12.2004 на сумму 195 000,00 руб., счет-фактура № 588 от 16.09.2004 на сумму 122 611,44 руб., акт № 52 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ на сумму 193 390,00 руб., акт № 25 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ на сумму 198 590,00 руб., счет-фактура № 673 от 30.12.2004 на сумму 195 000,00 руб., счет-фактура № 04012/1 от 30.12.2004 на сумму 85 462,00 руб., акт № 1 приема-передачи работ от 16.04.2004 на сумму 85 462,00 руб., счет-фактура № 0000025 от 14.12.2004 на сумму 199 946,00 руб., акт № 1 сдачи-приемки работ от 14.12.2004 на сумму 199 946,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

30. Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (типовой проект).

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «Зодчий», ОАО «Ленгражданпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: Акт № 054 сдачи-приемки проектной продукции от 14.04.2011 на сумму 1 037 124,00 руб., акт № 168 от 03.05.2011 на сумму 23 600,00 руб., акт сдачи-приемки работ № 1/43/11-ТОПО от 28.11.2011 на сумму 80 904,64 руб., акт № 044 сдачи-приемки проектной продукции от 31.03.2011 на сумму 181 416,00 руб., акт № 067 сдачи-приемки проектной продукции от 14.04.2011 на сумму 192 060,00 руб., акт № 034 сдачи-приемки проектной продукции от 14.03.2011 на сумму 200 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции от 09.03.2011 на сумму 310 000,16 руб., акт сдачи-приемки работ № 2(88/11-ПР) от 10.05.2011 на сумму 88 682,11 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

31. ПИР. Мельниково детск. озд. Центр.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт № 220 сдачи-приемки проектной продукции от 24.11.2011 на сумму 99 809,14 руб., акт № 222 сдачи-приемки проектной продукции от 24.11.2011 на сумму 99 809,25 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

32. ПИР. Невский парк. Оздоровительный комплекс Администрации ЛО. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «Инженерно-технический центр специальных работ и экспертиз», ЗАО «Лимб».

Исполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 21.12.2007 на сумму 347 743,00 руб., счет-фактура № 000168 от 24.12.2007 на сумму 347 743,00 руб., акт № 1 от 20.12.2007 сдачи-приемки выполнения проектных и изыскательских работ на сумму 489 487,23 руб., счет-фактура № 00002540 от 20.12.2007 на сумму 489 487,23 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

33. ПИР. Кавголовская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Всеволожского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

34. Проектирование завершения строительства объекта «Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи пос. Оредеж Лужского района». Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ленгражданпроект», ЗАО «Проектно-инвестиционная компания», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: Акт № 16001256 от 17.01.2017 на сумму 1 286 039,98 руб., акт № 240011001115000052/10 от 16.11.2015 на сумму 13 570,00 руб., акт № 16001257 от 29.03.2017 на сумму 23 600,00 руб., договор № 83/1612019 на выполнение проектных работ от 31.05.2012 на сумму 198 000,00 руб., акт № 111 сдачи-приемки проектной продукции от 05.06.2012 на сумму 198 000,00 руб., счет-фактура № 0000171 от 20.06.2012 на сумму 198 000,00 руб., акт № 29 сдачи-приемки работ от 25.08.2011 на сумму 319 967,00 руб., акт сдачи-приемки технической документации б/н от 16.04.2015 на сумму 360 567,20 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 25.04.2017 на сумму 8 999 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной

стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

35. ПИР. Кузьмолowo Реконструкция онкодиспансера.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ООО «Стройкомплес проект», ГУП «Леноблинвентаризация», ООО «Строительное монтажное управление-19».

Исполнение: Акт сдачи-приемки б/н от 14.12.2017 на сумму 2 206 007,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 24.12.2018 на сумму 7 956 636,60 руб., акт об оказании услуг б/н от 04.08.2016 на сумму 45 000,00 руб., многографная карточка за 2010 год на сумму 11 427 710,01 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 30.06.2016 на сумму 90 978,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

36. Проектирование больничного корпуса, г. Пикалево.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ЗАО НПО «Спецпроект», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: акт об оказании услуг № 15001913 от 23.12.2015 на сумму 1 642 472,47 руб., акт об оказании услуг № 15001914 от 23.12.2015 на сумму 23 600,00 руб., акт сдачи-приемки б/н от 25.12.2015 проектной продукции к государственному контракту № 1/2015 от 12.01.2015 на сумму 7 800 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

37. Проектирование реконструкции (работы по сохранению с приспособлением для современного использования) здания (учебный корпус № 4) МБОУ Гимназия по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «СОЮЗСТРОЙ».

Исполнение: Договор № 278000151242/2 от 09.11.2016 на подготовку и выдачу технических условий на сумму 19 133,70 руб., акт № 240011001216000824/00 от 28.12.2016 сдачи-приемки продукции на сумму 19 133,70 руб., счет-фактура № 240011001216000824/00 от 28.12.2016 на сумму 19 133,70 руб., акт № 240011000817000311/00 от 28.08.2017 сдачи-приемки продукции на сумму 19 133,70 руб., счет-фактура № 240011000817000311/00 от 28.08.2017 на сумму 19 133,70 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 28.04.2018 на сумму 1 136 004,20 руб., акт приемки выполненных работ № 2 от 22.05.2019 на сумму 1 349 099,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных

требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

38. Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29а. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО Строительная компания «ЭТС», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: акт № 16003349 от 23.10.2017 об оказании услуг на сумму 1 039 944,96 руб., акт приемки-передачи технической документации, предусматривающей этапность выполнения работ № 1 от 27.09.2016 на сумму 2 510 395,70 руб., акт № 16003350 от 23.10.2017 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

39. Бокситогорск. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», ОАО «Ростелеком», ООО «ИТЦ МЧС».

Исполнение: акт № 00000000052 от 25.05.2012 на сумму 12 760,76 руб., счет-фактура № 00000000191 от 25.05.2012 на сумму 12 760,76 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 09.09.2011 на сумму 13 334,00 руб., договор № 181 от 09.09.2011 на сумму 13 334,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.09.2011 на сумму 28 976,00 руб., счет-фактура № 00000128 от 20.09.2011 на сумму 28 976,00 руб., договор № 74/11-О от 23.08.2011 на сумму 28 976,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

40. Волхов, Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», ООО «ИТЦ МЧС», ГАУ «Леноблэкспертиза».

Исполнение: Акт № 00000000008 от 31.01.2013 на сумму 12 760,76 руб., счет-фактура № 00000000020 от 31.01.2013 на сумму 12 760,76 руб., акт сдачи-приемки

выполненных работ б/н от 20.09.2011 на сумму 26 214,00 руб., счет-фактура № 00000129 от 20.09.2011 на сумму 26 214,00 руб., договор № 75/11-О от 23.08.2011 на сумму 26 214,00 руб., акт № 614 от 17.10.2011 на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура 11000164 от 17.10.2011 на сумму 23 600,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

41. Лодейное поле. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», ООО «ИТЦ МЧС», ГАУ «Леноблэкспертиза», ОАО «Ростелеком».

Исполнение: Акт № 00000000091 от 12.08.2013 на сумму 9 634,46 руб., счет-фактура № 00000000483 от 12.08.2013 на сумму 9 634,46 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 09.09.2011 на сумму 13 334,00 руб., договор № 180 от 09.09.2011 на подготовку и выдачу технических условий и исходных технических данных на сумму 13 334,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.09.2011 на сумму 38 635,00 руб., счет-фактура № 00000127 от 20.09.2011 на сумму 38 635,00 руб., договор № 73/11-О от 23.08.2011 на сумму 38 635,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

42. П. Беседа Волосовского р-на. Обследование бывшего торг. Центра.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ». Исполнение: Акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 14.12.2015 на сумму 120 000,00 руб. Обследование выполнено, срок действия обследования истек.

43. Схемы территориального планирования ЛО.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ФГУП РосНИПИУрбанистики. Исполнение: Государственный контракт № 238 от 11.10.2007 на сумму 14 000 000,00 руб., счет-фактура № 00000479 от 15.12.2007 на сумму 2 800 000,00 руб., счет-фактура № 00000478 от 07.12.2007 на сумму 5 600 000,00 руб., счет-фактура № 00000430 от 26.11.2007 на сумму 5 600 000,00 руб.

В настоящее время проект неактуален в связи с утверждением новой актуализированной версии схемы территориального планирования Ленинградской области. Принятие объекта в бухгалтерском учете ГКУ «УС ЛО» осуществлено в 2007 году. Учет фактических затрат на балансе ГКУ «УС ЛО» по объекту осуществлялся по факту формирования произведенных затрат (капитальных вложений).

44. ПИР. Проектирование реконструкции здания по пер. Ногина, дом 5, г. Санкт-Петербург.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «Комплекспроект». Исполнение: Государственный контракт № 73 от 15.09.2009 на сумму 84 000,00 руб., акт № 000000018 от 09.12.2009 на сумму 84 000,00 руб., счет-фактура № 000000018 от 09.12.2009 на сумму 84 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

45. ПИР. Проектирование реконструкции здание по ул. Трефолева, дом 34, лит. А, г. Санкт-Петербург.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «Союзстальконструкция». Исполнение: Государственный контракт № 74 от 15.09.2009 на сумму 68 684,11 руб., акт сдачи-приемки б/н от 20.10.2009 на сумму 68 684,11 руб., счет-фактура № 000000074 от 20.10.2009 на сумму 68 684,11 руб. Обследование выполнено. Здание реконструировано. Пользователь - комитет по культуре Ленинградской области затраты не принял.

46. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом, г. Кингисепп.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ОАО «ЛЮЭСК», ООО «ИТЦ МЧС».

Исполнение: Договор № 71/11-О от 23.08.2011 на сумму 30 138,00 руб., счет-фактура № 00000125 от 20.09.2011 на сумму на сумму 30 138,00 руб., акт сдачи-приемки б/н от 20.09.2011 на сумму 30 138,00 руб., соглашение о расторжении от 30.07.2013 на сумму 14 872,25 рубля, счет-фактура № 00000000493 от 21.08.2013 на сумму 14 872,25 руб., акт № 00000000096 от 21.08.2013 на сумму 14 872,25 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

47. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом, г. Луга.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ОАО «Ростелеком», ООО «ИТЦ МЧС».

Исполнение: Договор № 72/11-О от 23.08.2011 на сумму 33 877,00 руб., счет-фактура № 00000126 от 20.09.2011 на сумму 33 887,00 руб., акт сдачи-приемки б/н от 20.09.2011 на сумму 33 877,00 руб., договор № 190 от 05.09.2011 на сумму 13 334,00 рубля, акт сдачи-

приемки № 1 от 05.09.2011 на сумму 13 334,00 рубля, договор № 1 от 23.08.2011 на сумму 10 738,00 руб., акт сдачи-приемки № 231000010511005104 от 23.08.2011 года на сумму 10 738,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

48. Бомбоубежище, г. Коммунар.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 09015180104300414 Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчик: ООО Строительная компания «ЭТС».

Исполнение: Государственный контракт № 772 от 13.04.2016 на сумму 3 627 671,13 рубль, Акт № 1 приемки-передачи от 28.06.2016 на сумму 685 797,68 руб., счет-фактура № 52 от 28.06.2016 на сумму 685 797,68 руб., соглашение о расторжении к ГК № 772 от 14.03.2017 на сумму 1 042 001,24 рубль, акт № 2 приемки-передачи от 27.02.2017 на сумму 356 203,56 руб., счет-фактура № 7 от 27.02.2017 на сумму 356 203,56 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

49. Инженерная подготовка тер. в т.ч. ПИР по реализации генеральной схемы водоснабжения (на осн. строит. Новолодожского водовода и сущ. Невского водовода) и водоотведения на территории МО Всеволожский МР.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ООО «Землеустройство».

Исполнение: Договор № 275 от 02.06.2011 на сумму 23 600,00 руб., акт № 275 от 12.07.2011 на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура № 11000275 от 12.07.2011 на сумму 23 600,00 руб., договор № 009-11/ар/65 от 18.05.2011 на сумму 90 000,00 руб., акт сдачи-приемки № 2 от 17.06.2011 на сумму 90 000,00 руб., договор № 008-11/топ/64 от 18.05.2011 на сумму 99 628,74 руб., акт сдачи-приемки № 1 от 16.06.2011 на сумму 99 628,74 руб., договор № 001-11/юр/67 от 18.05.2011 на сумму 44 122,20 рубль, акт сдачи-приемки № 4 от 08.06.2011 на сумму 44 122,20 рубль, договор № 016-11/к/66 от 18.05.2011 на сумму 73 499,19 руб., акт сдачи-приемки № 3 от 14.06.2011 на сумму 73 499,19 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

50. Лаголово амбулатория.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 09025224101411 Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2012 годы». Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: Строительная компания «Артан», ООО «Гильдия геодезистов». Исполнение: государственный контракт № 96/2013 от 22.07.2013 на сумму 69 995,19 руб., акт сдачи-приемки № 16 от 21.08.2013 на сумму 69 995,19 руб., государственный контракт № 44/2013 от 02.04.2013 на сумму 60 000,00 руб., акт сдачи-приемки № 1-44/2013 от 16.04.2013 на сумму 60 000,00 руб., счет-фактура № 02 от 16.04.2013 на сумму 60 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

51. Лодейное Поле. Крытое спортивное сооружение.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ЛО ГУП Проектный институт гражданского строительства.

Исполнение: Договор № 0806006 от 14.06.2006 на сумму 147 785,76 руб., акт сдачи-приемки № 163 от 12.07.2006 на сумму 147 785,76 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

52. ПИР. Рабители, детсад на 100 м.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Исполнение: Договор № 90/2014 от 28.07.2014 на сумму 4 743,60 руб., счет-фактура № 24000100081 от 25.08.2014 на сумму 4 743,60 руб., акт сдачи-приемки № 240001000814000022/10 от 25.08.2014 на сумму 4 743,60 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

53. ПИР. Центр Патриот.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ».

Исполнение: Государственный контракт № 464834 от 27.07.2016 на сумму 240 000,00 руб., счет-фактура № 94 от 08.09.2016 на сумму 240 000,00 руб., акт сдачи-приемки № 1 от 08.09.2016 на сумму 240 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

54. Проектирование строительства филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчина. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Исполнение: Договор № 8/2014 от 28.07.2014, акт сдачи-передачи № 240001000914000050/10 от 23.10.2014, счет-фактура № 240001000914000050/10 от 23.10.2014.

Произведенные затраты на присоединение к сетям связи АО «Ростелеком» учтены в проектной документации объекта «Проектирование строительства филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчине», утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

55. Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» в д. Новое Девяткино Всеволожского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «Северо-Западная Тематическая Комплексная Экспедиция».

Исполнение: 1) Гос. контракт № 43/2013 от 02.04.2013 на сумму 60 000,00 руб., акт сдачи-приемки проект. документации № 1-43/2013 от 16.04.2013, счет-фактура № 01 от 16.04.2013 на сумму 60 000,00 руб.; 2) Гос. контракт № 63/2013 от 23.05.2013 на сумму 105 000 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки вып. работ № 63 от 21.11.2013, счет на оплату № 1121 от 21.11.2013 на сумму 105 000,00 руб.; 3) Договор № 126/2013 от 02.10.2013 на сумму 15 104 руб. 00 коп., счет на оплату № 162 от 02.10.2013, акт сдачи-приемки услуг № 1 от 02.10.2013 на сумму 15 104,00 руб.; 4) Договор № 142/2013 от 08.11.2013 на сумму 28 438,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 08.11.2013, счет-фактура № 240001001113000032/10 от 19.11.2013 на сумму 28 438,00 руб.

Произведенные затраты состоят из предпроектных работ по объекту на сумму 60 000 руб. 00 коп.; инженерно-геодезических изысканий на сумму 105 000 руб. 00 коп.; подготовки и выдачи тех. условий для проектирования объекта на сумму 15 104 руб. 00 коп., подготовки и выдачи исходных технических данных на сумму 28 438 руб. 00 коп. по объекту «Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» в д. Новое Девяткино Всеволожского района», которые учтены в проектной документации на объект в 2013 году, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

56. Обследование незавершённого строительством двухэтажного здания общежития, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская д. 3. лит А.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «ПроСтрой».

Исполнение: гос. контракт № 0345200002212000009 от 04.05.2012, акт сдачи-приемки № 114 от 21.06.2012.

Произведенные затраты на обследование незавершенного строительством 2-х этажного здания общежития, расположенного по адресу: ЛО, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д.3, литер А, произведены с целью оценки технического состояния конструкции объекта в 2012 году, учтены при проектировании объекта, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

57. Проектирование реконструкции МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, п. Сельцо Волосовского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Исполнение: Договор № 206 от 29.01.2014, акт сдачи-передачи № 1 от 29.01.2014, счет-фактура № 240001001113000250/10 от 24.02.2014

Произведенные затраты на присоединение к сетям связи АО «Ростелеком» учтены в проектной документации объекта «Сельцовская СОШ» со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, п. Сельцо Волосовского района, примененной при строительстве объекта, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

58. Проектирование реконструкции корпуса № 2 наркологического диспансера г. Тихвина под размещение реабилитационного отделения.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ОАО «Ленгражданпроект», ООО «СП Групп», ООО «ПКФ «Орбита», ООО «ЗИОСАБ-ДЕДАЛ».

Исполнение: 1) Договор № 105 от 25.07.2012 на сумму 95 417 руб. 28 коп., акт сдачи-передачи № 1 от 17.08.2012, счет-фактура № 00000083 от 17.08.2012 на сумму 95 471 руб. 28 коп.; 2) Договор № 86 от 08.06.2012 на сумму 89 000 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки № 211 от 09.07.2012, счет-фактура № 211 от 09.07.2012, на сумму 89 000 руб. 00 коп.; 3) Гос. контракт № 38 от 27.02.2012 на сумму 79 326 руб. 23 коп., акт приемки-передачи вып. работ № 9 от 10.04.2012 на сумму 79 326 руб. 23 коп.; 4) Договор № 76 от 22.05.2012 на сумму 22 538 руб. 00 коп., Акт сдачи-приемки услуг № 1 от 22.05.2012, счет-фактура № 241000010212000039 от 24.02.2012 на сумму 22 538 руб. 00 коп.; 5) Договор № 51 от 26.03.2012 на сумму 13 334 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки тех. условий № б/н от 26.03.12, счет-фактура № 241000010412000009 от 03.04.2012 на сумму 13 334 руб. 00 коп.; 6) Договор № 0812002 от 05.04.2012 на сумму 99 759 руб. 18 коп., акт сдачи-приемки проект. документации № 025 от 18.04.2012, счет-фактура № 00000093 от 18.04.2012 на сумму 99 759 руб. 18 коп.

Произведенные затраты состоят из предпроектных работ по объекту, в части газовой

блочной-модульной котельной на сумму 95 417 руб. 28 коп.; инженерно-геодезических изысканий на сумму 89 000 руб. 00 коп.; обследования строительных конструкций, оценки технического состояния на сумму 79 326 руб. 23 коп.; подготовки и выдачи исходных тех. данных для проектирования объекта на сумму 22 538 руб. 00 коп.; подготовки и выдачи тех. условий для проектирования объекта на сумму 13 334 руб. 00 коп.; разработка предпроектных предложений на сумму 99 759 руб. 18 коп. по объекту «Проектирование реконструкции корпуса № 2 наркологического диспансера г. Тихвина под размещение реабилитационного отделения», которые учтены в проектной документации на объект в 2012 году, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем затраты подлежат списанию.

59. «Крытое спортивное сооружение с универсальным игровым залом» с использованием воздухоопорного сооружения (ВОС) в г. Волхове, мкр. «Г», ул. Борисогорское Поле.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ЛО ГУП Проектный институт гражданского строительства.

Исполнение: Договор № 0806007 от 14.06.2006; акт сдачи-приемки проектной документации № 164 от 15.08.2006; счет-фактура № 465 от 15.08.2006.

Произведенные затраты на согласование МЧС России утверждаемой части проекта повторного применения в стадии «П» для привязки по месту «Крытого спортивного сооружения с универсальным игровым залом» с использованием воздухоопорного сооружения в г. Волхове мкр. «Г», ул. Борисогорское Поле, учтены в проектной документации объекта, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем затраты подлежат списанию.

60. Проектирование строительства здания для размещения центра содержания иностранных граждан и лиц без гражданства г. Гатчина.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «Гильдия геодезистов».

Исполнение: гос. контракт № 122/2013 от 26.09.2013, акт сдачи-приемки № 37 от 24.10.2013. Произведенные затраты на выполнение инженерно-геодезических изысканий учтены в проектной документации объекта «Проектирование строительства здания для размещения центра содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем затраты подлежат списанию.

Информация о мерах по достройке (сносе) 9-ти объектов капитального строительства, строительство которых приостановлено (письмо Комитета по строительству ЛО от 14.12.2023)

1. Ветеринарная лечебница по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области». 2. ООО «ПИК-ПРОЕКТ».

Исполнение: 1. ГК № 617/22 от 30.08.2022, акт № 22000617 от 31.10.2022. 2. ГК № 51425 от 29.11.2021, акт б/н от 08.11.2022.

Положительное заключение технологического и ценового аудита от 25.10.2022 № 47-0004-2022-А. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в государственную программу Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью проектирования и строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

2. Волосово Акушерский корпус (Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого д. 76).

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «Институт «Новгородпроект». 2. ИП Ненашева Нина Ильинична. 3. ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Исполнение: 1. ГК № 8634 от 11.12.2017, акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 12.03.2018, акт приемки выполненных работ № 77 от 25.12.2019. 2. Договор № 22032 от 25.03.2019, акт выполненных работ № 1 от 24.04.2019. 3. Договор № 1183/19 от 06.06.2019, акт об оказании услуг № 19001183 от 16.09.2019.

Дальнейшее строительство нецелесообразно. Работы произведены более 30 лет назад. На демонтаж недостроенного здания акушерского пункта, расположенного на территории ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по смете от 28.11.2019 №47-1-0222-19. Сметная стоимость в ценах 2019 года – 31 599,23 тыс. руб., в том числе ПИР - 1 830 тыс. руб., продолжительность демонтажа – 4 мес. На заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 №ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства. В проект адресной инвестиционной программы на 2024 г. в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» заявлено финансирование из областного бюджета на демонтаж объекта в объеме 40 504,7 тыс. руб. Положительное решение по финансированию объекта не принято.

3. Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Войсковицкое сельское поселение, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 7).

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО Инжстройкапитал». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: 1. ГК № 2010 от 02.08.2021, акт выполненных работ № 65 от 02.08.2021 – 3 665 тыс. руб. 2. Контракт № 186/21 от 07.04.2021, акт об оказании услуг № 21000186 от 28.06.2021 – 48,9 тыс. руб.

Объект включен в проект государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». Завершена разработка обоснования инвестиций, пройден технологический и ценовой аудит. Получено заключение технологического и ценового аудита от 31.05.2021 № 47-0002-2021-А. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования проектирования и строительства объекта составляет 441 623 тыс. руб. Принято положительное решение о финансировании объекта в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью проектирования и строительства.

4. Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области, Первомайское сельское поселение, пос. Первомайское, ул. Ленина, уч.48а.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «ПетербургРеставрация». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: 1. ГК №22393 от 15.01.2021, акт выполненных работ № 1 от 08.06.2021; акт выполненных работ № 1 от 21.02.2022. 2. Контракт № 661/21 от 20.08.2021, акт об оказании услуг № 21000661 от 16.11.2021.

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.01.2022 № 47-1-1-2-002972-2022. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования строительства объекта составляет 195 740 тыс. руб. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в государственную программу Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

5. Врачебная амбулатория, п. Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек).

КБК 09021880304300414 Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «Профреставрация». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области». 3. ООО «ГТО». 4. ООО «ПИК-ПРОЕКТ».

Исполнение: 1. ГК № 7240 от 21.11.2017, акт выполненных работ № 1 от 11.05.2018. 2. Договор № 3599/18 от 21.12.2018, акт об оказании услуг № 18003599 от 27.03.2019; Контракт № 1300/20 от 19.11.2020, акт об оказании услуг № 20001300 от 15.01.2021. 3. Договор № 4369-19ЛО от 05.11.2019, акт № Г0000000265/1 от 20.12.2019. 4. ГК № 4876 от 01.06.2020, акт выполненных работ № 1 от 17.02.2021.

Завершена разработка обоснования инвестиций, пройден технологический ценовой аудит. Получено заключение технологического и ценового аудита от 13.01.2021 № 47-0001-2021-А. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования проектирования и строительства объекта составляет 412 936 тыс. руб. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в программу «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2023 - 2025 гг. с целью проектирования и строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

6. Газовая блочно-модульная котельная Дружноселье для ГУЗ «Туб. больница» (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Дружноселье, ул. Зеленая, д. 1).

КБК 09015720304300414 Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «Центр газификации». 2. АО «Гатчинагаз». Исполнение: 1. ГК № 181/2014 от 23.12.2014, акт № 1 от 26.11.2014. 2. Договор № 62/2014-ТО от 18.08.2014, акт № 62/12-ТО от 25.12.2014; Договор № 63/2014-ТО от 18.08.2014, акт № 63/12-ТО от 25.12.2014.

Дальнейшее строительство нецелесообразно. Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,5 МВт была построена в 2011 году. Котельная не была введена в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы прекратились после неудачно проведенных пуско-наладочных работ. За прошедшие 12 лет помещение котельной не отапливалось. Оборудование было оставлено после монтажа без консервации. Влажность в помещении на момент проверки составляла 85 - 90%, что значительно повлияло на техническое состояние оборудования. После прекращения проведения пусконаладочных работ система не была опорожнена, что привело к разрыву трубопровода и мембранных баков. В 2023 году ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» выполнено обследование объекта, по итогам обследования установлено, что повторное использование невозможно, необходим демонтаж. На заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 № ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства

Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства.

7. Колледж культуры и искусства. Выборочный кап. ремонт зданий СПб (г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57, лит. А).

КБК 07095550112890243 Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Балансодержатель: Колледж культуры и искусства.

Подрядчики: 1. ЗАО «Перспектива» 2. ООО «ДАН» 3. ПАО «Ленэнерго»

Исполнение: 1. Договор № 138 от 03.12.2012, акт о сдаче-приемки №1 от 10.12.2012; акт о сдаче-приемки № 2 от 20.12.2012. 2. ГК № 140 от 03.12.2012, акт о сдаче-приемки № 1 от 27.06.2013, № 2 от 22.07.2013, № 3 от 18.09.2013, № 4 от 23.09.2013, № 4 от 23.09.2013; № 6 от 16.11.2017; Договор № 120 от 27.09.2012, акт о сдаче-приемки № 1 от 19.10.2012. 3. Договор № ОД-СПБ-14748-1 б/н от 28.07.2013, акт об осуществлении технологического присоединения № 61102329300-ОФЗ-ОДСПБ-14748-11/23291-Э от 09.12.2016.

Выполнен капитальный ремонт, затраты не переданы. Планируется передача объекта собственнику в 2023 - 2024 гг.

8. Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната с выделением первой очереди строительства - спального корпуса на 160 мест в пос. Неппово Кингисеппского района.

КБК 10061020101411 Другие вопросы в области социальной политики. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований).

Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ОАО «Ленгражданпроект». 2. ЗАО «Строительная компания «Август». 3. ГУП Проектный институт «Ленгражданпроект».

Исполнение: 1. Договор № 0706008, д. с. 2 от 12.12.2008, акт № 396 от 25.12.2008. 2. Контракт № 432 от 31.10.2008. 3. Договор № 0704004, д. с. 1 от 21.05.2004, акт № 251 от 16.08.2004, акт № 452 от 15.12.2004. Доп. соглашение 2 от 25.10.2004, акт № 455 от 16.12.2004, акт № 454 от 15.12.2004.

Дальнейшее строительство нецелесообразно. На заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 № ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства. Информация раскрыта в пояснительной записке (ф. 0503160) за 2022 год

9. Разработка обоснования инвестиций по объекту: Мастерская по деревообработке и ремонту (Ленинградская область, г. Всеволожск).

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «ИнжСтройКапитал». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: 1. ГК № 86892 от 16.03.2021, акт о выполнении работ № 181 от 23.12.2021. 2. Контракт № 1122/21 от 30.11.2021, акт № 21001122 от 22.12.2021.

Завершена разработка обоснования инвестиций, пройден технологический и ценовой аудит. Получено заключение технологического и ценового аудита от 21.10.2021 № 47-0003-2021-А. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования проектирования и строительства объекта составляет 119 877 тыс. руб. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в государственную программу Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью проектирования и строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.