

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации в 2024 году регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (на выборочной основе)»

Содержание

1. Сводная информация о реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» за 2024 год	6
1.1. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» за 2024 год в разрезе объектов	7
1.2. Выполнение соглашения от 24.12.2023 о предоставлении субсидии из федерального бюджета	20
2. Анализ документов и расчетов, обосновывающих размер бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» на 2024 год	48
2.1. Анализ соблюдения требований, регламентирующих порядок и методику планирования бюджетных ассигнований	48
2.2. Анализ соблюдения требований, регламентирующих порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет	69
2.3. Организация бюджетного учета операций в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в Комитете по ЖКХ ЛО	79
3. Анализ реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Ленинградской области	84
3.1. Принятие решений о предоставлении субсидий из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области	86
3.2. Заключение и реализация соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области в целях реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)»	88
3.2.1. Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	97
3.2.2. Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024	110
3.3. Анализ выполнения работ на объектах в 2024 году в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров)	121

3.3.1. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	121
3.3.2. Строительство узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	142
3.3.3. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского муниципального района Ленинградской области	162
3.3.4. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная.....	179
3.3.5. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.....	180
3.3.6. Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»	182
3.4. Организация бухгалтерского учета операций в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в ГУП «Леноблводоканал».....	203
4. Анализ реализации в 2024 году Регионального проекта за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета Фёдоровскому ГП	205
4.1. Оценка соблюдения требований порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения	208
4.2. Анализ выполнения работ в 2024 году в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров)	236
4.3. Анализ факторов, повлиявших на сроки выполнения работ на объектах и на степень исполнения бюджета в части средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)»	277
4.4. Претензионная работа в связи с несвоевременным выполнением обязательств по строительству объекта.....	286
5. Оценка достижения значений результатов использования субсидий, выделенных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в 2024 году	289

Выводы.....	290
Рекомендации и предложения	307
Приложение	

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М.А. Ляхова

« 14 » ноября 2025 года

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации в 2024 году регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (на выборочной основе)»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 13 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО) на 2025 год, утвержденного приказом КСП ЛО от 20.12.2024 № 01-09-55 (с изменениями).

Распоряжение КСП ЛО от 23.04.2025 № 01-13-20.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Реализация в 2024 году регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)».

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Проанализировать реализацию в 2024 году регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

1. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет по ЖКХ ЛО).
2. Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (далее – ГУП «Леноблводоканал»).
3. Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация Фёдоровского ГП, Фёдоровское ГП).

Исследуемый период:

2024 год (иные периоды при необходимости).

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

С 05.05.2025 по 15.11.2025, в том числе:

1) 08.07.2025 с выездом на объект: «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области».

2) 07.10.2025 с выездом на объект: «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. Сводная информация о реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» за 2024 год

Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда»¹ в структуре национального проекта предусмотрена реализация в том числе федерального проекта «Чистая вода».

Показателями национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект «Чистая вода» являются:

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

1.1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1.2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1.3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.

Согласно пункту 1.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области² (в ред. от 06.12.2021) государственная программа Ленинградской области содержит в том числе федеральные (региональные) проекты.

В 2019 – 2023 годах в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»³ (далее – Государственная программа) предусмотрена реализация федерального (регионального) проекта «Чистая вода».

¹ Размещен на официальном сайте Минстроя России <https://minstroyrf.gov.ru/docs/221887/> (дата обращения – 28.10.2025).

² Постановление Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» (утратило силу с 02.05.2024 в связи с изданием постановления Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679).

³ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Пунктом 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679¹, установлено, что государственная программа Ленинградской области в качестве структурных элементов содержит в том числе региональные проекты.

В государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») размещен паспорт регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)»² и указано, что Региональный проект «Чистая вода» включен в Государственную программу.

1.1. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» за 2024 год в разрезе объектов

Комитетом по ЖКХ ЛО в соответствии с пунктом 5.2 Положения о формировании и реализации АИП ЛО (постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10³), в адрес Комитета финансов Ленинградской области письмом № ис-796/2025 от 04.02.2025 направлены следующие документы⁴:

- Отчеты об использовании средств субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу по состоянию на 01.01.2025 (нарастающим итогом), в том числе:

- отчет об освоении субсидии из областного бюджета Ленинградской области, направленной на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках мероприятия «Федеральный проект «Чистая вода» подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 01.01.2025 (нарастающим итогом), далее – отчет Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025;

- Пояснительная записка к отчетам об использовании средств субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу.

Информация об освоении в 2024 году субсидии из областного бюджета, направленной на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках федерального проекта «Чистая вода», представлена в таблице (отчет Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025):

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

² Далее также - Региональный проект, Региональный проект «Чистая вода».

³ Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

⁴ Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-3303/2025 от 20.05.2025 (пункт 12).

Таблица 1-1, тыс. руб.

**Информация об освоении в 2024 году субсидии из областного бюджета, направленной на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках федерального проекта «Чистая вода»
(отчет Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025)**

Объект	Остатки средств в 2024 году	Получено субсидий в 2024 году	Принятые в 2024 году бюджетные обязательства	Капитальные вложения в 2024 году по данным формы КС-3	Перечислено средств организациям в 2024 году	Остаток субсидий на лицевых счетах
1. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	425 571,8	5 796,1	288 590,4	5 796,1	144 724,3	280 847,5
2. Строительство узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды (РЧВ) в Красноборском городском поселении (ГП)	273 317,8	156 137,5	247 988,4	156 137,5	115 833,1	157 484,7
3. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского муниципального района Ленинградской области	137 660,0	493,8	0,0	493,8	43 576,9	94 083,1
4. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная	28 525,4	0,0	0,0	0,0	28 525,4	0,0
5. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области	50 378,1	0,0	0,0	0,0	0,0	50 378,1
6. Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»	207 885,6	318,1	0,0	318,1	45 928,8 <1>	161 956,8
7. Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области	171 967,2	110 793,4	160 948,0	133 486,0	133 486,0	0,0
Итого	1 295 305,8	273 538,9	697 526,8	296 231,5	512 074,5	744 750,2

<1> в отчете указано 45 610,7 тыс. руб. (не учтены средства 2024 года в сумме 318,1 тыс. руб.).

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025:

- На реализацию федерального проекта «Чистая вода» на 2024 год предусмотрены средства в сумме 1 295 305,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 1-2, тыс. руб.

Показатель	Всего	Остатки средств 2022 года	Остатки средств 2023 года	Средства 2024 года
Средства федерального бюджета	865 845,6	16 802,4	626 841,0	222 202,2
Средства областного бюджета	400 225,8	8 276,0	308 673,8	83 276,1
Средства местного бюджета	29 234,4	0,0	0,0	29 234,4
Итого	1 295 305,8	25 078,4	935 514,8	334 712,7

- В 2024 году получены субсидии в сумме 273 538,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 1-3, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Средства федерального бюджета	196 419,8
Средства областного бюджета	77 119,1
Итого	273 538,9

- Капитальные вложения в 2024 году осуществлены на сумму 296 231,5 тыс. руб.

- В 2024 году подрядчикам оплачено 512 074,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет остатков средств 2022 года - 22 353,0 тыс. руб.,

- за счет остатков средств 2023 года - 233 794,4 тыс. руб.,

- за счет средств 2024 года - 255 927,1 тыс. руб.

- Информация о сумме оплаты, осуществленной в 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода», представлена в таблице:

Таблица 1-4, тыс. руб.

Объект	Перечислено средств организациям в 2024 году - всего	в т.ч. остатки 2022 года	остатки 2023 года	средства 2024 года
1. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	144 724,3	0,0	138 928,2	5 796,1
2. Строительство узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском ГП	115 833,1	0,0	0,0	115 833,1
3. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского муниципального района Ленинградской области	43 576,9	0,0	43 083,1	493,8
4. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная	28 525,4	0,0	28 525,4	0,0
5. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	45 928,8 <1>	22 353,0	23 257,7	318,1

Объект	Перечислено средств организациям в 2024 году - всего	в т.ч. остатки 2022 года	остатки 2023 года	средства 2024 года
7. Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП	133 486,0	0,0	0,0	133 486,0
Итого	512 074,5	22 353,0	233 794,4	255 927,1

<1> в отчете указано 45 610,7 тыс. руб. (не учтены средства 2024 года в сумме 318,1 тыс. руб.).

- Остатки субсидии по состоянию на 01.01.2025 составили 744 750,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 1-5, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Остатки средств 2022 года	2 725,3
Остатки средств 2023 года	701 720,5
Остатки средств 2024 года	40 304,4
Итого	744 750,2

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО по состоянию на 01.10.2025 остатки средств субсидии составляют 500 581,9 тыс. руб., в том числе¹:

Таблица 1-6, тыс. руб.

Соглашение	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025	Возвращено в областной бюджет	Остаток средств, подтвержденный к использованию в 2025 году	Оплачено работ по контрактам за счет средств областного бюджета в 2025 году	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.10.2025
№ 60-2022-000382 от 08.06.2022	2 725,3	0,0	2 725,3	0,0	2 725,3
№ 60-2023-000095 от 10.02.2023	701 720,5	55 081,9	646 638,6	149 216,9	497 421,7
№ 60-2024-000017 от 09.02.2024	40 304,4	0,0	40 304,4	39 869,5	435,0
Итого	744 750,2	55 081,9	689 668,3	189 086,4	500 581,9

В разрезе объектов информация представлена в таблице (по состоянию на 01.10.2025):

Таблица 1-7, тыс. руб.

Объект	Остаток субсидии на 01.01.2025	Возвращено в областной бюджет в 2025 году	Перечислено средств организациям в 2025 году	Остаток субсидии на 01.10.2025
1. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	280 847,5	2 547,7	9 650,9	268 648,9
2. Строительство узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП	157 484,7	0,0	109 759,3	47 725,4
3. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново	94 083,1	52 107,9	34 125,4	7 849,8

¹ Информация представлена Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-6840/2025 от 08.10.2025 (пункт 1.4).

Объект	Остаток субсидии на 01.01.2025	Возвращено в областной бюджет в 2025 году	Перечислено средств организациям в 2025 году	Остаток субсидии на 01.10.2025
Волховского муниципального района Ленинградской области				
4. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная	0,0	0,0	0,0	0
5. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области	50 378,1	0,0	0,0	50 378,1
6. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско- Высоцкого СП	161 956,8	426,3	35 550,8	125 979,7
7. Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	744 750,2	55 081,9	189 086,4	500 581,9

Региональная программа «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области»

Согласно пункту 3.1.1 Государственной программы (в ред. от 14.02.2024) реализация Регионального проекта осуществляется посредством региональной программы «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 по 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 № 395 (далее – Региональная программа).

Пунктом 13.2 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденных приказом Минстроя России от 30.04.2019 № 253/пр¹ (далее – Методические рекомендации № 253/пр), установлено, что региональные программы на 2020 - 2024 годы рекомендуется формировать по результатам реализации в том числе следующих этапов (мероприятий):

- утверждение региональной программы в установленном порядке нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в сроки, определенные паспортом федерального проекта. При этом рекомендуется обеспечить идентичность сведений, размещенных в АИС «Реформа ЖКХ», утвержденной региональной программе (подпункт «л»);

- направление в Минстрой России и государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующую в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

¹ Приказ Минстроя России от 30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

копии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении региональной программы в сроки, определенные паспортом федерального проекта (подпункт «м»).

В соответствии с пунктом 14 Методических рекомендаций № 253/пр внесение изменений в региональную программу рекомендуется осуществлять в порядке, аналогичном порядку утверждения региональной программы.

Таким образом, согласно Методическим рекомендациям № 253/пр внесение изменений в региональную программу оформляется путем утверждения нормативного правового акта субъекта Российской Федерации.

Региональная программа в 2024 году и истекшем периоде 2025 года действовала в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 25.02.2021 № 118¹.

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 25.06.2025 № ис-4108/2025 (на запрос КСП ЛО от 18.06.2025 № 01-18-88/2025) Комитетом по ЖКХ ЛО разрабатывается проект постановления Правительства Ленинградской области о внесении в Региональную программу большого объема изменений за период с 2021 по 2024 годы, после утверждения постановление будет направлено в КСП ЛО дополнительно.

Таким образом, Региональная программа в период с 2022 года по 2025 год не актуализировалась.

Из 7-ми объектов федерального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» Региональной программой в редакции от 25.02.2021 (приложение 4 «Этапы реализации региональной программы «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 по 2024 годы» к Региональной программе) предусмотрено строительство и (или) реконструкция 5-ти объектов. Информация представлена в таблице:

Таблица 1-8

№ п/п	№ п/п*. Наименование объекта	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
		дата заключения договора на проектирование	дата завершения проектных работ	дата заключения договора на строительство	плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
-	Объекты, предусмотренные Региональной программой в редакции от 25.02.2021:				
1.	3. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	05.2020	05.2021	03.2023	05.2024
2.	45. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП	04.2021	12.2021	03.2022	12.2022
3.	2. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	05.2020	05.2021	03.2022	12.2023

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2021 № 118 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2020 года № 395».

№ п/п	№ п/п*. Наименование объекта	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
		дата заключения договора на проектирование	дата завершения проектных работ	дата заключения договора на строительство	плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
4.	14. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень	08.2020	09.2021	03.2022	12.2022
5.	15. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	02.2018	11.2018	07.2019	12.2021
-	Объекты, не предусмотренные Региональной программой в редакции от 25.02.2021:				
6.	Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная	-	-	-	-
7.	Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП	-	-	-	-

* Номера объектов указаны согласно нумерации объектов в приложении 4 к Региональной программе.

Региональный проект «Чистая вода (Ленинградская область)»

Пунктом 3.1-1 Положения о проектной деятельности¹ установлено, что формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при реализации региональных проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются участниками проектной деятельности в ГИИС «Электронный бюджет» в форме электронных документов.

В соответствии с пунктом 3.2 Положения о проектной деятельности паспорт проекта является документом, содержащим следующую информацию по проекту: наименование проекта, участники команды проекта, основания для инициации, цели, задачи, результаты, критерии успеха, период реализации, риски, взаимосвязь с другими проектами и иную информацию, необходимую для принятия решения о начале реализации проекта.

Разделом 1 «Основные положения» паспорта регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» установлено следующее:

Таблица 1-9

Показатель	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 31.12.2024
Срок реализации проекта	с 01.01.2021 по 01.07.2024	с 01.01.2021 по 25.12.2024

¹ Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области (далее - Положение о проектной деятельности) утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области» (приложение 1).

Показатель	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 31.12.2024
Куратор регионального проекта	-	Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Барановский Е.П.
Руководитель регионального проекта	Председатель Комитета по ЖКХ ЛО Тимков А.М.	
Администратор регионального проекта	-	Заместитель председателя Комитета по ЖКХ ЛО Морозова Н.А.
Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами (комплексными программами) субъекта	Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»	

Пунктом 3.2 Положения о проектной деятельности установлено, что запросы на изменение паспортов региональных проектов формируются администраторами проектов не позднее чем за пять рабочих дней до окончания календарного месяца.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены следующие предложения на изменение Регионального проекта, созданные и утвержденные в 2024 году:

Таблица 1-10

№ п/п	Реквизиты предложения на изменение регионального проекта	Реквизиты запроса на изменение паспорта регионального проекта	Дата утверждения руководителем проекта	Изменяемые разделы проекта
1.	от 16.01.2024 № F5-1-41200029-36.1/001	от 16.01.2024	16.01.2024	-
2.	от 30.01.2024 № F5-1-41200029-24.1.1/002	от 30.01.2024 № F5-1-2024/070	30.01.2024	2. Цели и показатели. 3. Помесячный план достижения показателей. 4. Результаты и характеристики результатов. 5. Финансовое обеспечение. 6. Помесячный план исполнения регионального бюджета. 8. План мероприятий.
3.	от 26.03.2024 № F5-1-41200029-24.2.1/001	от 26.03.2024 № F5-1-2024/163	26.03.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
4.	от 26.04.2024 № F5-1-41200029-24.3.2/003	от 26.04.2024 № F5-1-2024/212	26.04.2024	1. Основные положения. 5. Финансовое обеспечение. 6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
5.	от 29.05.2024 № F5-1-41200029-24.4.1/002	от 29.05.2024 № F5-1-2024/238	29.05.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
6.	от 26.06.2024 № F5-1-41200029-24.5.1/001	от 26.06.2024 № F5-1-2024/257	26.06.2024	8. План мероприятий.
7.	от 27.06.2024 № F5-1-41200029-24.5.2/002	от 27.06.2024 № F5-1-2024/266	27.06.2024	5. Финансовое обеспечение. 6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
8.	от 03.07.2024 № F5-1-41200029-24.7.1/001	от 04.07.2024 № F5-1-2024/277	04.07.2024	1. Основные положения.
9.	от 31.07.2024 № F5-1-41200029-24.8.1/002	от 31.07.2024 № F5-1-2024/294	31.07.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
10.	от 22.08.2024 № F5-1-41200029-24.9.1/001	от 22.08.2024 № F5-1-2024/302	22.08.2024	8. План мероприятий.
11.	от 27.08.2024 № F5-1-41200029-24.10.1/001	от 27.08.2024 № F5-1-2024/309	27.08.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.

№ п/п	Реквизиты предложения на изменение регионального проекта	Реквизиты запроса на изменение паспорта регионального проекта	Дата утверждения руководителем проекта	Изменяемые разделы проекта
12.	от 27.09.2024 № F5-1-41200029-24.11.1/002	от 27.09.2024 № F5-1-2024/334	27.09.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
13.	от 31.10.2024 № F5-1-41200029-24.12.1/002	от 31.10.2024 № F5-1-2024/367	31.10.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
14.	от 28.11.2024 № F5-1-41200029-24.13.1/002	от 28.11.2024 № F5-1-2024/398	28.11.2024	6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.
15.	от 12.12.2024 № F5-1-41200029-24.14.2/001	от 12.12.2024 № F5-1-2024/407	12.12.2024	8. План мероприятий.
16.	от 20.12.2024 № F5-1-41200029-24.15.1/001	от 20.12.2024 № F5-1-2024/432	20.12.2024	8. План мероприятий.
17.	от 27.12.2024 № F5-1-41200029-24.16.1/002	от 27.12.2024 № F5-1-2024/466	27.12.2024	5. Финансовое обеспечение. 6. Помесячный план исполнения регионального бюджета.

Таким образом, **в нарушение** пункта 3.2 Положения о проектной деятельности ряд запросов на изменение паспорта регионального проекта (от 30.01.2024, от 26.03.2024, от 26.04.2024, от 29.05.2024, от 26.06.2024, от 27.06.2024, от 31.07.2024, от 27.08.2024, от 27.09.2024, от 31.10.2024, от 28.11.2024) сформированы администратором проекта (заместитель председателя Комитета по ЖКХ ЛО) позднее чем за пять рабочих дней до окончания календарного месяца.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО от 03.07.2025 № 01-18-99/2025):

- запросы на изменения паспорта Регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», сформированные позднее чем за пять рабочих дней до окончания календарного месяца, касались ежемесячной корректировки кассового плана, которая проводилась по факту всех проведенных в очередном календарном месяце оплат с целью формирования корректного ежемесячного отчета о реализации Регионального проекта;

- Комитетом по ЖКХ ЛО принята к учету информация о необходимости направления запросов на изменения в паспорта региональных проектов не позднее чем за пять рабочих дней до окончания календарного месяца.

Финансовые показатели Регионального проекта

Информация о суммах субсидии из федерального бюджета и суммах бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных в 2024 году на реализацию Регионального проекта, представлена в таблице:

Таблица 1-11, тыс. руб.

Показатель	Проект областного закона об областном бюджете на 2024 – 2026 годы <1>	Отчет Комитета финансов Ленинградской области об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 01.02.2024	Отчет Комитета по ЖКХ ЛО (ф. 0503127) за 2024 год
1. Сумма субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию	431 860,1	281 161,8	229 576,0

Показатель	Проект областного закона об областном бюджете на 2024 – 2026 годы <1>	Отчет Комитета финансов Ленинградской области об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 01.02.2024	Отчет Комитета по ЖКХ ЛО (ф. 0503127) за 2024 год
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (план). КБК ¹ 984 2 02 25243 02 0000 150.			
2. Сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету по ЖКХ ЛО на 2024 год на исполнение Регионального проекта. КБК 984 0502 07 2 F5 52430 400.	644 567,3	493 869,0	305 478,3
3. Разница (стр. 2 – стр. 1)	212 707,2	212 707,2	75 902,3

<1> Проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» поступил в КСП ЛО 19.10.2023 (вх. № 01-07-54/2023).

Согласно пояснительной записке формы 0503160 Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год исполнение Регионального проекта (КЦСР² 07 2 F5 52430) за 2024 год характеризуется следующими данными:

- по доходам (КБК 984 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения):

Таблица 1-12, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Бюджетные назначения на 2024 год	229 576,0
Исполнено (подкрепление единого счета областного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства в сумме произведенных кассовых выплат)	196 419,8
Не исполнено	33 156,2

- по расходам:

Таблица 1-13, тыс. руб.

Показатель	Объем бюджетных ассигнований	Исполнено	% исполнения
Средства федерального бюджета	222 202,2	196 419,8	88,4
Средства областного бюджета	83 276,1	77 119,1	92,6
Итого	305 478,3	273 538,9	89,5

Информация об исполнении Регионального проекта за 2024 год представлена в таблице:

Таблица 1-14, тыс. руб.

Показатель	Исполнено - всего	в том числе средства федерального бюджета
Исполнено в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-047	270 471,6	196 419,8
Исполнено в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 10.06.2024 № 1-52430/2024	3 067,3	0,0
Итого	273 538,9	196 419,8

¹ Код бюджетной классификации.

² Код целевой статьи расходов.

Информация об исполнении Регионального проекта за 2024 год в разрезе объектов представлена в таблице (без учета остатков субсидии 2022 и 2023 годов):

Таблица 1-15, тыс. руб.

Объект	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего
Субсидии ГУП «Леноблводоканал»:			
1. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	330,8	163,0	493,8
2. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паппа Волховского района Ленинградской области	3 883,3	1 912,8	5 796,1
3. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	213,1	105,0	318,1
4. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП - СМР ¹	102 557,0	50 513,2	153 070,2
-/- ПИР ²	0,0	3 067,3	3 067,3
Итого субсидии ГУП «Леноблводоканал»	106 984,2	55 761,3	162 745,5
Субсидии Фёдоровскому ГП: ПИР по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП	89 435,6	21 357,8	110 793,4
Всего	196 419,8	77 119,1	273 538,9

Сумма бюджетных ассигнований (средств областного и федерального бюджетов), запланированных на реализацию Регионального проекта в 2024 году, уменьшилась на 339 089,0 тыс. руб. (644 567,3 – 305 478,3) по отношению к сумме, предусмотренной в проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (поступил в КСП ЛО 19.10.2023 вх. № 01-07-54/2023), и на 188 390,7 тыс. руб. (493 869,0 - 305 478,3) по отношению к сумме бюджетных ассигнований, утвержденной областным законом от 19.12.2023 № 145-оз³ (в первоначальной редакции).

Предложениями на изменение Регионального проекта⁴ предусмотрено финансирование Регионального проекта в 2024 году в следующих объемах:

Таблица 1-16, тыс. руб.

Реквизиты предложения на изменение регионального проекта	Действующая редакция	Изменение	Новая редакция
от 30.01.2024 № F5-1-41200029-24.1.1/002	644 567,3	- 150 698,3	493 869,0
от 26.04.2024 № F5-1-41200029-24.3.2/003	493 869,0	+ 3 067,3	496 936,3
от 27.06.2024 № F5-1-41200029-24.5.2/002	496 936,3	- 76 993,7	419 942,5
от 27.12.2024 № F5-1-41200029-24.16.1/002	419 942,5	- 114 464,3	305 478,3

Информация о плановых объемах финансирования Регионального проекта согласно паспорту Регионального проекта (размещен в ГИИС «Электронный бюджет») представлена в таблице:

¹ Строительно-монтажные работы.

² Проектно-изыскательские работы.

³ Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

⁴ Размещены в ГИИС «Электронный бюджет».

Таблица 1-17, тыс. руб.

Показатель	Паспорт (в ред. от 27.12.2023)	Паспорт (в ред. от 30.01.2024)	Паспорт (в ред. от 27.04.2024)	Паспорт (в ред. от 28.06.2024)	Паспорт (в ред. от 27.12.2024)
Объем финансового обеспечения на 2024 год:					
1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	644 567,3	524 974,4	528 041,7	451 047,9	334 712,7
1.1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации	644 567,3	493 869,0	496 936,3	419 942,5	305 478,3
1.1.1.1.4 в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	151 867,5	151 867,5	151 867,5	142 732,8
1.1.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований	0,0	182 972,9	172 972,9	182 972,9	171 967,2
в т.ч. средства местных бюджетов	0,0	31 105,4	21 105,4	31 105,4	29 234,4
1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3. Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Комитету по ЖКХ ЛО предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований по КБК 984 05 02 07 2 F5 52430 (Региональный проект «Чистая вода»). Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности):

Таблица 1-18, тыс. руб.

Показатель	Объем бюджетных ассигнований		
	2024 год	2025 год	2026 год
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции)	493 869,0	212 700,0	212 700,0
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 10.04.2024)	496 936,3	212 700,0	212 700,0
Изменение	+3 067,3	0,0	0,0
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 02.11.2024)	419 942,5	212 700,0	212 700,0
Изменение	-76 993,8	0,0	0,0
Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.12.2024	419 942,5	212 700,0	212 700,0
Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.01.2025	305 478,3	212 700,0	212 700,0
Изменение	-114 464,2	0,0	0,0

Таким образом, объемы финансирования Регионального проекта за счет средств областного бюджета в 2024 году, предусмотренные паспортом регионального проекта, соответствуют областному закону от 19.12.2023 № 145-оз и Сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Информация о средствах на реализацию Регионального проекта, выделенных в 2024 году из федерального бюджета, в разрезе объектов отражена в таблице (представлена Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025):

Таблица 1-19, тыс. руб.

Объект	План по доходам	Размер предоставляемой субсидии	Факт	Процент исполнения, %
1. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	330,8	330,8	330,8	100
2. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	3 883,3	3 883,3	3 883,3	100
3. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	213,1	213,1	213,1	100
4. ПИР по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП	122 591,8	115 218,0	89 435,6	74,0
5. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП	102 557,0	102 557,0	102 557,0	100
Итого	229 576,0*	222 202,2	196 419,8**	85,6

* Утвержденные бюджетные назначения по доходам согласно данным формы 0503127. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) в составе годовой бюджетной отчетности Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год по КБК 984 2 02 25243 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» на 2024 финансовый год Комитету по ЖКХ ЛО доведены прогнозные назначения по доходам в сумме 229 576,0 тыс. руб. (план). Подкрепление единого счета областного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства в сумме произведенных кассовых выплат – 196 419,8 тыс. руб. (исполнено).

** Исполнено доходов по данным формы 0503127. Согласно пояснительной записке формы 0503160 в составе годовой бюджетной отчетности Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета в 2024 году составил 222 202,2 тыс. руб. Получателями субсидии являлись ГУП «Леноблводоканал» и Администрация Фёдоровского ГП.

Информация об использовании в 2024 году средств областного бюджета (без учета средств, выделенных из федерального бюджета) на реализацию Регионального проекта в разрезе объектов отражена в таблице (представлена Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025):

Таблица 1-20, тыс. руб.

Объект	План	Факт	Процент исполнения, %
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	163,0	163,0	100
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	1 912,8	1 912,8	100
Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	105,0	105,0	100
ПИР по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП	27 514,8	21 357,8	77,6
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП (СМР)	50 513,2	50 513,2	100
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП (ПИР)	3 067,3	3 067,3	100
Итого	83 276,1*	77 119,1*	92,6

* Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) в составе годовой бюджетной отчетности Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия в 2024 году составил 83 276,1 тыс. руб. (средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по строительству объектов водоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы), фактически исполнено 77 119,1 тыс. руб. или 92,6%.

1.2. Выполнение соглашения от 24.12.2023 о предоставлении субсидии из федерального бюджета

Между Минстроем России и Правительством Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 (далее также – Соглашение от 24.12.2023).

Предметом соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2024 - 2026 годах бюджету Ленинградской области субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Минстрою России как получателю средств федерального бюджета (код главного распорядителя средств федерального бюджета 069, раздел 05, подраздел 05, целевая статья 05 2 F5 52430, вид расходов 523) в рамках федерального проекта «Чистая вода» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710¹.

Согласно пункту 2.1 Соглашения от 24.12.2023 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 311 545,7 тыс. руб., в 2025 - 2026 годах – 0,0 тыс. руб.

Пунктом 2.2 Соглашения от 24.12.2023 установлено, что общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, составляет в 2024 году не более 229 576,0 тыс. руб., в 2025 - 2026 годах – не более 0,0 тыс. руб.

В Соглашение от 24.12.2023 в 2024 году дважды внесены изменения, в том числе:

- дополнительным соглашением от 30.01.2024 № 069-09-2024-047/1 в новой редакции изложено приложение № 3 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 24.12.2023;

- дополнительным соглашением от 09.12.2024 № 069-09-2024-047/2 внесены изменения в объемы финансового обеспечения расходных обязательств и размер субсидии, а также изложено в новой редакции приложение № 2 «Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), при осуществлении капитального ремонта объектов недвижимого имущества, софинансируемых из федерального бюджета» к Соглашению от 24.12.2023.

¹ Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Перечень объектов

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Ленинградской области согласно приложению № 2 к Соглашению от 24.12.2023 представлена в таблице:

Таблица 1-21, тыс. руб.

Соглашение от 24.12.2023. Наименование объекта капитального строительства	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия		Уровень софинансирования, %	Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)
	всего	из них субсидии		
1. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП				
- в первоначальной редакции	153 070,2	102 557,0	67	153 070,2
- в редакции от 09.12.2024	153 070,2	102 557,0	67	153 070,2
2. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области				
- в первоначальной редакции	493,8	330,8	67	493,8
- в редакции от 09.12.2024	493,8	330,8	67	493,8
3. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области				
- в первоначальной редакции	5 796,1	3 883,3	67	5 796,1
- в редакции от 09.12.2024	5 796,1	3 883,3	67	5 796,1
4. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП				
- в первоначальной редакции	318,1	213,1	67	318,1
- в редакции от 09.12.2024	318,1	213,1	67	318,1
5. ПИР по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП				
- в первоначальной редакции	151 867,5	122 591,8	80,72	182 972,9
- в редакции от 09.12.2024	142 732,8	115 218,0	80,72	171 967,2
Итого				
- в первоначальной редакции	311 545,7	229 576,0	-	342 651,1
- в редакции от 09.12.2024	302 410,98	222 202,2	-	331 645,4

Таким образом, объем субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, сократился на 7 373,8 тыс. руб. за счет уменьшения суммы субсидии, предусмотренной на объект, расположенный в Фёдоровском ГП.

Следует отметить, что объект «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» не включен в Региональную программу.

Информация о значениях результата использования субсидии представлена в таблице (согласно приложению № 3 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 24.12.2023):

Таблица 1-22

Соглашение от 24.12.2023	Плановые значения результата использования субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, шт.» по годам (срокам реализации соглашения)			
	На 31.12.2023		На 25.12.2024	
	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
В первоначальной редакции	8	3	12	4
В редакции от 30.01.2024	8	3	13	5

Таким образом, в результате внесения изменений в Соглашение от 24.12.2023 плановое значение результата использования субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» на 2024 год увеличилось с 12 до 13 штук (в том числе за 2024 год увеличилось с 4 до 5 штук).

Отчетность, представленная в рамках Соглашения от 24.12.2023

Согласно пункту 16 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения¹ (приложение 15(2) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации ежеквартально представляет в Минстрой России в порядке и сроки, которые установлены соглашением, отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии.

Пунктом 4.3.7 Соглашения от 24.12.2023 установлена обязанность Правительства Ленинградской области обеспечивать представление в Минстрой России в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» следующих отчетов:

- отчетов о расходах бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению № 5 к указанному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
- отчетов о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 6 к указанному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежемесячные, ежеквартальные отчеты - не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты -

¹ Далее – Правила предоставления субсидии (приложение 15(2) к государственной программе Российской Федерации).

не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные уточненные отчеты - не позднее 4 апреля, следующего за отчетным годом).

В соответствии с пунктом 6.1.1 Соглашения от 24.12.2023 уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим взаимодействие с Минстроем России, на который со стороны Правительства Ленинградской области возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) указанного соглашения и представлению отчетности, является Комитет по ЖКХ ЛО.

В реестре отчетов (получен из ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 25.06.2025) содержится следующая информация об отчетах Комитета по ЖКХ ЛО по Соглашению от 24.12.2023:

Таблица 1-23

Отчетная дата	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия		Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	
	Дата создания	Дата утверждения отчета региональным органом	Дата создания	Дата утверждения отчета региональным органом
01.02.2024	-	-	21.02.2024	21.02.2024
01.03.2024	-	-	25.03.2024	25.03.2024
01.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024 - месячная 10.04.2024 - квартальная	10.04.2024 - месячная 10.04.2024 - квартальная
01.05.2024	-	-	14.05.2024	14.05.2024
01.06.2024	-	-	13.06.2024	13.06.2024
01.07.2024	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024 - месячная 05.07.2024 - квартальная	05.07.2024 - месячная 05.07.2024 - квартальная
01.08.2024	-	-	15.08.2024	15.08.2024
01.09.2024	-	-	12.09.2024	12.09.2024
01.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024 - месячная 09.10.2024 - квартальная	09.10.2024 - месячная 09.10.2024 - квартальная
01.11.2024	-	-	08.11.2024	08.11.2024
01.12.2024	-	-	10.12.2024	10.12.2024
01.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	14.01.2025 - месячная 14.01.2025 - квартальная 14.01.2025 - годовая	14.01.2025 - месячная 14.01.2025 - квартальная 14.01.2025 - годовая

Комитетом по ЖКХ ЛО несвоевременно представлены в Минстрой России следующие отчеты:

- о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 01.01.2025 (создан / представлен 23.01.2025, то есть позднее установленного срока на 3 календарных дня);

- о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию:

- на 01.02.2024 (создан / представлен 21.02.2024, то есть позднее установленного срока);

- на 01.03.2024 (создан / представлен 25.03.2024, то есть позднее установленного срока);

на 01.08.2024 (создан / представлен 15.08.2024, то есть позднее установленного срока).

Комитетом по ЖКХ ЛО по данным фактам представлена следующая информация (письмо от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО от 03.07.2025 № 01-18-99/2025):

- первые версии отчетов по Соглашению от 24.12.2023 по состоянию на 01.02.2024, на 01.08.2024 и на 01.01.2025 созданы в ГИИС «Электронный бюджет» и направлены на согласование в Минстрой России 14.02.2024, 09.08.2024 и 14.01.2025 соответственно, однако в связи с полученными замечаниями к отчетам из Минстроя России и их устранением, финальные версии отчетов доработаны и утверждены;

- меры со стороны Минстроя России в связи с несвоевременной сдачей отчетов по Соглашению от 24.12.2023 не принимались.

В реестре отчетов (получен из ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 25.06.2025) указана следующая информация о версиях указанных отчетов (при этом не указаны даты первоначального формирования отчетов):

Таблица 1-24

Реквизиты отчета	Номер версии
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.02.2024 (создан / представлен 21.02.2024)	3
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.03.2024 (создан / представлен 25.03.2024)	1
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.08.2024 (создан / представлен 15.08.2024)	2
Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по состоянию на 01.01.2025 (создан / представлен 23.01.2025)	2

С учетом изложенного, **в нарушение** пункта 16 Правил предоставления субсидии (приложение 15(2) к государственной программе Российской Федерации), пункта 4.3.7 Соглашения от 24.12.2023 Комитетом по ЖКХ ЛО отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.03.2024 в первоначальной версии (создан / представлен 25.03.2024) представлен в Минстрой России позднее установленного срока (ежемесячные, ежеквартальные отчеты предоставляются не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом).

Информация из отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, приведена в таблице:

Таблица 1-25, тыс. руб.

Отчетная дата	Кассовые расходы на отчетную дату, всего	Из них в объеме софинансирования из федерального бюджета
01.04.2024	13 991,7	10 627,2
01.07.2024	126 060,8	90 270,8
01.10.2024	150 969,5	107 034,1
01.01.2025	270 471,6	196 419,8

Информация об объемах финансирования из квартальных отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, приведена в таблице:

Таблица 1-26, тыс. руб.

Отчетная дата	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования субсидии		Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования	
	денежных обязательств, всего	из них денежных обязательств в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них денежных обязательств в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
01.04.2024	13 991,7	10 627,2	-	-
01.07.2024	126 060,8	90 270,8	-	-
01.10.2024	150 969,5	107 034,1	-	-
01.01.2025	270 471,6	196 419,8	0,0	0,0

Результат использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета в рамках Соглашения от 24.12.2023

Пунктом 6.1.2 раздела VI «Иные условия» Соглашения от 24.12.2023 установлено, что оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минстроем России путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий, предусмотренных соглашением: завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом.

Согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025 (годовой) фактическое достигнутое значение результата использования субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» составляет 13 штук с даты заключения соглашения, из них с начала текущего финансового года (за 2024 год) – 5 штук.

Указанный отчет согласован Минстроем России и подписан директором департамента стратегических проектов Минстроя России 22.01.2025.

При этом, строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, указанных в приложении № 2 к Соглашению от 24.12.2023, по состоянию на 01.01.2025 фактически не завершены.

Комитетом по ЖКХ ЛО представлены следующие пояснения о правовой обоснованности учета в качестве фактически достигнутого значения результата использования субсидии по Соглашению от 24.12.2023 объектов, не включенных в Региональную программу (письмо от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО от 03.07.2025 № 01-18-99/2025, пункт 5.3):

- субсидия ГУП «Леноблводоканал» на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений (в том числе по станциям водоподготовки в

п. Ольшанники, д. Красноозерное, г. Любань, п. Коськово, п. Петровское) предусмотрена в рамках Государственной программы в 2023 году;

- указанные объекты приняты к учету в качестве фактически достигнутого значения результата использования субсидии по Соглашению от 24.12.2023 в связи с наличием объектов в Государственной программе и получением актов приемки завершающих строительством объектов.

Однако показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» предусматривает учет наличия объектов, предусмотренных Региональной программой, а не государственной программой субъекта Российской Федерации.

В Региональной программе, действующей в 2024 году, отсутствуют объекты, учтенные Комитетом по ЖКХ ЛО в качестве объектов, строительство которых завершено, в отчете по Соглашению от 24.12.2023 по состоянию на 01.01.2025.

Следовательно, Комитетом по ЖКХ ЛО не обеспечено внесение соответствующих изменений в Региональную программу в 2024 году.

Контрольные точки Регионального проекта

Пунктом 7(1) Правил № 999¹ установлено, что при заключении соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества главные распорядители средств федерального бюджета совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяют в ГИИС «Электронный бюджет» контрольные точки, утвержденные для мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества (за исключением приобретения жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан) в соответствии с Положением о порядке формирования и ведения реестра объектов, и сроки их достижения².

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о проектной деятельности управление проектами основывается на использовании контрольных точек.

Согласно разделу 2 «Термины и определения, используемые в настоящем Положении» Положения о проектной деятельности контрольной точкой проекта является документально подтверждаемое событие, отражающее факт

¹ Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

² Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2024 № 702 «Об управлении капитальными вложениями, финансовое обеспечение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета».

завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного результата) проекта.

Согласно пунктам 4.3.4 и 4.3.8 Соглашения от 24.12.2023 к обязанностям Правительства Ленинградской области отнесено:

- обеспечение соблюдения сроков достижения контрольных точек строительства;
- обеспечение представления в ГИИС «Электронный бюджет» информации о фактическом достижении контрольных точек строительства в срок не позднее плановой и (или) фактической даты достижения каждой контрольной точки строительства.

Пунктом 7.3 Соглашения от 24.12.2023 установлено, что подписанием указанного соглашения Правительство Ленинградской области подтверждает согласие с установленными контрольными точками строительства и со сроками их достижения.

Аналогичные нормы в отношении Администрации Фёдоровского ГП установлены в пунктах 4.3.5, 4.3.11 и 7.3 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 08.02.2024 № 41648165-1-2024-001, заключенного между Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП (далее – Соглашение от 08.02.2024).

Пунктом 3.2 Положения о проектной деятельности установлено, что план-график проекта является документом, содержащим перечень мероприятий, контрольных точек проекта, связей между ними, сроки реализации мероприятий и достижения контрольных точек проекта, а также сведения об ответственных исполнителях.

КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены (письмо от 03.06.2025 № 01-18-70/2025) копии документов, устанавливающих контрольные точки строительства объектов в рамках Регионального проекта, в том числе для Фёдоровского ГП по состоянию на 01.01.2024, на 01.01.2025, на 01.06.2025.

Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО представлены (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025):

- выгрузка паспорта Регионального проекта из ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 01.01.2024;
- пояснения о том, что федеральный проект «Чистая вода» завершен в 2024 году, в связи с чем контрольные точки строительства объектов в 2025 и 2026 годах не предусмотрены.

Согласно приложению № 1 «План реализации регионального проекта» к паспорту Регионального проекта установлены следующие контрольные точки, сроки окончания реализации которых запланированы на 2024 год:

Таблица 1-27

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания реализации
1. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году		
1.1.41	по состоянию на 01.01.2024: Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году	01.03.2024

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания реализации
1.1.38	по состоянию на 27.12.2024: Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году	01.03.2024
2. ВНС в Фёдоровском ГП		
1.1.42	по состоянию на 01.01.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены	28.06.2024
1.1.42	по состоянию на 27.06.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены	23.08.2024
1.1.42	по состоянию на 22.08.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены	18.11.2024
1.1.39	по состоянию на 27.12.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены	18.11.2024
1.1.42	по состоянию на 27.12.2024: Проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершено	25.12.2024
3. ВОС в п. Паша		
1.1.43	по состоянию на 01.01.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВОС п. Паша» завершены	13.12.2024
-	по состоянию на 12.12.2024 контрольная точка исключена	-
4. ВОС в с. Колчаново		
1.1.44	по состоянию на 01.01.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВОС с. Колчаново» завершены	13.12.2024
1.1.45	по состоянию на 12.12.2024: Проведение комплексного опробования оборудования по объекту «ВОС с. Колчаново» завершено	23.12.2024
1.1.41	по состоянию на 27.12.2024: Проведение комплексного опробования оборудования по объекту «ВОС с. Колчаново» завершено	23.12.2024
5. ВНС в с.п. Русско-Высоцкое		
1.1.45	по состоянию на 01.01.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» завершены	13.12.2024
1.1.43	по состоянию на 12.12.2024: Инженерно-техническое обеспечение объекта «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» выполнено	13.12.2024
1.1.47	по состоянию на 12.12.2024: Корректировка проектно-сметной документации по объекту «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» выполнена	25.12.2024
1.1.40	по состоянию на 27.12.2024: Инженерно-техническое обеспечение объекта «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» выполнено	13.12.2024
1.1.43	по состоянию на 27.12.2024: Корректировка проектно-сметной документации по объекту «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» выполнена	25.12.2024
6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.46	по состоянию на 01.01.2024: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2024
1.1.47	по состоянию на 22.08.2024: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2024
1.1.48	по состоянию на 12.12.2024: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2024
1.1.44	по состоянию на 27.12.2024: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2024
7. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.1.47	по состоянию на 01.01.2024: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2024
1.1.46	по состоянию на 22.08.2024: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2024
1.1.45	по состоянию на 27.12.2024: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2024
8. Строительно-монтажные работы по объекту «Красный Бор водопровод» завершены		

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания реализации
1.1.48	по состоянию на 01.01.2024: Строительно-монтажные работы по объекту «Красный Бор водопровод» завершены	25.12.2024
-	по состоянию на 12.12.2024 контрольная точка исключена	-

Таким образом, в 2024 году в состав контрольных точек и в сроки окончания их реализации неоднократно внесены изменения.

В разделе 3 «Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта» завершающего отчета о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год¹ указаны следующие подтверждающие выполнение контрольных точек документы:

1. По пункту 1.1.38 «Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году» – письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 24.01.2024 № ис-361/2024 (направлено в адрес комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области), которым направлен отчет о реализации мероприятий подпрограмм Государственной программы, ответственным за реализацию которых является Комитет по ЖКХ ЛО, за январь – декабрь 2023 года.

2. По пункту 1.1.39 «Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены» – отчет об исполнении контрольной точки «Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены», согласно которому техническая готовность объекта по состоянию на 25.12.2024 составляет 85%, строительно-монтажные работы будут завершены в 2025 году.

При этом, в завершающем отчете о ходе реализации Регионального проекта в отношении данной контрольной точки указана следующая информация:

Таблица 1-28

Показатель		Значение
№ п/п		1.5.К.2
Статус		Отклонения отсутствуют
Срок реализации	План	18.11.2024
	Факт / прогноз	25.12.2024
Ответственный исполнитель		Тимков А. М. – председатель Комитета по ЖКХ ЛО
Информационная система (источник данных)		ГИИС «Электронный бюджет»
Вид и наименование документа		Отчет об исполнении контрольной точки

¹ Размещен в ГИИС «Электронный бюджет».

Показатель	Значение
Комментарий	Выполнено. Просрочка 37 дней. Риск снят: Неввод объекта в эксплуатацию до 18.11.2024. Причина риска: Временная приостановка работ (с 14.05.2024), вызванная всплытием фундамента здания насосной станции, последующая необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. Вероятность: 100%. Ожидаемая дата наступления: 25.12.2024. Принятые меры: Ввод объекта в эксплуатацию, срок исполнения 25.12.2024. Риск снят. Подтверждающие документы: Отчет Комитета по ЖКХ ЛО от 25.12.2024 № 1 «Об исполнении контрольной точки».

Таким образом, в завершающем отчете о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год Комитетом по ЖКХ ЛО указана недостоверная информация о достижении в 2024 году контрольной точки «Строительно-монтажные работы по объекту» ВНС г.п. Фёдоровское» завершены» - 25.12.2024 (фактически строительство объекта по состоянию на 25.12.2024 не завершено).

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 25.06.2024 № ис-4108/2025:

- в отношении контрольной точки № 1.5.К.2 завершающего отчета по реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» допущена техническая ошибка;

- Комитетом по ЖКХ ЛО принята к учету информация о необходимости корректного заполнения раздела об исполнении контрольных точек в ГИИС «Электронный бюджет».

Таким образом, фактически не обеспечено соблюдение сроков контрольной точки 1.5.К.2 «Строительно-монтажные работы по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» завершены».

3. По пункту 1.1.40 «Инженерно-техническое обеспечение объекта «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» выполнено» – документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям от 27.11.2024, согласно которому объект капитального строительства «Строительство водонапорной насосной станции второго подъема (ВНС – 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» соответствует техническим условиям на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

4. По пункту 1.1.41 «Проведение комплексного опробования оборудования по объекту «ВОС с. Колчаново» завершено» – акт приемки оборудования после комплексного опробования от 02.12.2024, согласно которому оборудование, смонтированное в здании водопроводных очистных сооружений, входящего в состав объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области», прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями в период с 27.11.2024 по 30.11.2024.

5. По пункту 1.1.42 «Проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское»

завершено» – акт о проведении индивидуального испытания оборудования, согласно которому комплектная установка повышения давления S-Boost в составе шести напорных модулей на объекте «Строительство водопроводной повышающей насосной станции, и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» прошла испытание согласно программе индивидуальных испытаний технологического оборудования. В результате испытания установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

6. По пункту 1.1.43 «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» выполнена» – положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения по объекту «Строительство водопроводной насосной станции второго подъёма (ВНС 2-го подъёма) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» от 03.10.2024 № 47-1-1-2-058262-2024.

7. По пункту 1.1.44 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» – письмо ГУП «Леноблводоканал» от 07.10.2024 № исх-45189/2024 (направлено в адрес Комитета по ЖКХ ЛО), которым ГУП «Леноблводоканал» направлены отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2024 и отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.10.2024.

8. По пункту 1.1.45 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений» – соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенное между Комитетом по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал».

Следует отметить, что информация о достижении указанной контрольной точки (плановый срок окончания реализации – 25.12.2024) отсутствует в отчетах о ходе реализации регионального проекта за I - III кварталы 2024 года, тогда как по состоянию на отчетные даты соглашение с ГУП «Леноблводоканал» было заключено (09.02.2024).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО от 03.07.2025 № 01-18-99/2025):

- указанная контрольная точка является обязательной для всех субъектов Российской Федерации с фиксированной датой и предполагает заключение соглашения на следующий финансовый год;

- в соответствии с письмом Минстроя России от 03.05.2024 № 25230-КМ/06 ожидалось продление федерального проекта «Чистая вода» до 2030 года и заключение соответствующих соглашений с последующим закрытием

контрольной точки, однако в связи с завершением федерального проекта «Чистая вода» в 2024 году и невозможностью заключения соглашения на 2025 год принято решение о представлении в качестве подтверждающего документа о выполнении указанной контрольной точки соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017;

- контрольная точка выполнена без нарушения срока.

Показатели Регионального проекта

Региональной программой (в ред. от 25.02.2021)¹ предусмотрено, что ее выполнение повлечет прирост значений следующих показателей по состоянию на конец 2024 года:

Таблица 1-29

Показатель	Значение (всего)	в т.ч. объекты Регионального проекта
Доля населения Ленинградской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	+6,107% +105 670 чел.	+0,558% +10 118 чел.
Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	+4,474% +42 705 чел.	+0,123% +1 449 чел.

В отношении объектов Регионального проекта информация представлена в таблице:

Таблица 1-29-1

Показатель. Объект. Год достижения целевого показателя	Прирост численности (городского) населения, чел. <1>	Прирост доли (городского) населения, % <2>
Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:		
1. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП. 2022 год	1 449	0,080
2. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области. 2023 год	2 590	0,143
3. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. 2024 год	4 358	0,240
4. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП. 2021 год	1 721	0,095
Итого по объектам, предусмотренным Региональной программой, работы на которых осуществлялись в 2024 году	10 118	0,558
Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:		
1. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП. 2022 год	1 449	0,123
Итого по объектам, предусмотренным Региональной программой, работы на которых осуществлялись в 2024 году	1 449	0,123

<1> Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

¹ Приложение 3 «Динамика достижения целевых показателей при реализации региональной программы «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 по 2024 годы» к Региональной программе (в ред. от 25.02.2021).

<2> Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %.

Информация о значениях показателей Регионального проекта за 2024 год приведена в таблице:

Таблица 1-30

Наименование показателя	Паспорт Регионального проекта			Факт за 2024 год <1>
	Базовое значение	Значение на начало 2024 года	Плановое значение на конец 2024 года	
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса				
1.1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	77,4 (2017 год)	85,4	85,4 (+0%)	85,5 <3>
1.2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	92,8 (2017 год)	94,1	94,5 (+0,4%)	94,5 <3>
1.3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, шт.	1 (2020 год)	8	13 (+5 шт.) <2>	13 <4>

<1> Завершающий отчет о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год (ГИИС «Электронный бюджет»).

<2> Значение указано с учетом предложения на изменение Регионального проекта от 30.01.2024 № F5-1-41200029-24.1.1/002 (утверждено 30.01.2024) – значение показателя на конец 2024 года увеличено с 12 до 13 шт.

<3> Подтверждающие документы: письмо Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области от 15.01.2025 № 47-00-02/31-196-2025 (предоставлена информация о качестве воды).

<4> Подтверждающие документы:

1. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией ГУП «Леноблводоканал» от 19.12.2024 № 4.

2. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией ГУП «Леноблводоканал» от 30.07.2024 №2 /2024.

3. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией ГУП «Леноблводоканал» от 19.12.2024 № 5.

4. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией ГУП «Леноблводоканал» от 30.07.2024 № 1/2024.

5. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией ГУП «Леноблводоканал» от 13.12.2024 № 3/2024.

КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены (письмо от 18.06.2025 № 01-18-88/2025) расчеты плановых значений на 2024 год следующих показателей:

- «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (с указанием: перечня поселений Ленинградской области и численности населения этих поселений, обеспеченной качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; источников информации, использованных для расчета; пункт 2.1.1 запроса);

- «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (с указанием: перечня городских поселений Ленинградской области и численности городского населения этих поселений, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; источников информации, использованных для расчета; пункт 2.1.2 запроса).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 25.06.2025 № ис-4108/2025) целевые значения показателей федерального проекта «Чистая вода» установлены соглашением о реализации Регионального проекта на территории Ленинградской области, заключенным с Минстроем России от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-45 (в редакции дополнительного соглашения от 12.12.2023 № 069-2020-F5001-45/6).

При этом, приложением 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» к соглашению от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-45 (в ред. от 12.12.2023)¹ о реализации Регионального проекта на территории Ленинградской области установлены плановые значения показателей аналогичные паспорту Регионального проекта на 2024 год. Информация приведена в таблице:

Таблица 1-31

Наименование показателя национального и федерального проекта, единица измерения	Базовое значение	Значение на 2023 год	Значение на 2024 год
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1.1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	92,8 (2017 год)	93	94,5 (+1,5%)
1.2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	77,4 (2017 год)	84,58	85,4 (+0,82%)
1.3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, шт.	1 (2020 год)	8	13 (+5 шт.)

Таким образом, расчеты плановых значений показателей «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» и «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» федерального проекта на 2024 год Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО не представлены.

В случае своевременного внесения изменений в Региональную программу в приложении 3 к Региональной программе была бы указана актуальная информация о плановых значениях показателей Регионального проекта в разрезе объектов за 2024 год.

¹ Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-4108/2025 от 25.06.2025.

Показатели «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» и «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.11.2021 утверждена Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения¹ (далее – Методика).

Пунктом 4.10 Методики установлено, что территориальные органы Роспотребнадзора формируют ежемесячную отчетность по показателям обеспеченности населения качественной питьевой водой из централизованных систем питьевого водоснабжения в соответствии пунктами 4.3 и 4.4 Методики.

Пунктами 4.3 и 4.4 Методики установлены формулы расчета значений целевого показателя «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» и целевого показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» соответственно.

КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены (письмо от 18.06.2025 № 01-18-88/2025) следующие расчеты и информация о влиянии выполнения мероприятий Регионального проекта на значения показателей Регионального проекта в 2024 году:

- расчет фактического значения показателя «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» за 2024 год (с указанием: перечня городских поселений Ленинградской области и численности городского населения этих поселений, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; источников информации, использованных для расчета; пункт 2.2 запроса);

- информация (расчеты) о степени влияния результатов реализации первоначально запланированных мероприятий Регионального проекта на значения показателей Регионального проекта в 2024 году, в том числе на показатель «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (пункт 2.3 запроса);

- информация (расчеты) о степени влияния результатов реализации вновь включенных в 2024 году мероприятий (объектов) Регионального проекта на значения показателей Регионального проекта в 2024 году, в том числе на показатель «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (пункт 2.3.1 запроса);

¹ «МР 2.1.4.0266-21. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения. Методические рекомендации».

- информация о причинах отсутствия влияния невыполнения первоначально запланированных мероприятий (объектов) Регионального проекта на фактические значения показателей регионального проекта (пункт 2.4 запроса);

- информация о причинах отсутствия влияния выполнения вновь включенных в 2024 году мероприятий (объектов) Регионального проекта на фактические значения показателей регионального проекта (пункт 2.4.1 запроса).

Комитетом по ЖКХ ЛО представлена следующая информация (письмо от 25.06.2025 № ис-4108/2025, пункты 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.4.1 запроса КСП ЛО):

- фактическое значение показателя «Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» за 2024 год предоставлено Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области письмом от 15.01.2025 № 47-00-02/31-196-2025;

- фактическое значение показателя оценивается Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области в целом по региону по итогам всех проведенных мероприятий по повышению качества водоснабжения.

Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО представлены следующие письма Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области:

- письмо от 20.12.2024 № 47-00-02/31-12915-2024¹ (в Комитет по ЖКХ ЛО направлена информация о фактических достигнутых значениях целевых показателей по состоянию на 19.12.2024);

- письмо от 15.01.2025 № 47-00-02/31-196-2025² (в Комитет по ЖКХ ЛО направлена информация о фактических достигнутых значениях целевых показателей по состоянию на 15.01.2025).

Информация об обеспеченности населения Ленинградской области качественной питьевой водой согласно указанным письмам представлена в таблице:

Таблица 1-32

Показатель	По состоянию на 19.12.2024	По состоянию на 15.01.2025	Отклонение
1. Численность населения, всего	2 035 762	2 035 762	-
2. Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	1 740 557	1 740 557	-
3. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %. Целевой показатель (стр. 2 / стр. 1 x 100%)	85,5	85,5	-
4. Численность городского населения	1 373 533	1 373 533	-
5. Численность городского населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	1 292 219	1 297 989	+5 770
6. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % (стр. 5 / стр. 4 x 100%)	94,1	94,5	+0,4

¹ Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункт 46).

² Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 25.06.2025 № ис-4108/2025.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области по состоянию на 15.01.2025 по сравнению с данными на 19.12.2024:

- численность городского населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 5 770 чел. (с 1 292 219 чел. до 1 297 989 чел.),

- численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, не изменилась (1 740 557 чел.).

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

Приказом Минстроя России от 26.03.2021 № 180/пр¹ в целях обеспечения реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» утверждена официальная статистическая методология расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» федерального проекта «Чистая вода» (далее – Методология расчета показателя).

В соответствии с пунктом 9 Методологии расчета показателя источником данных для расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» являются административные данные: разрешения на ввод в эксплуатацию и/или акты приемки законченного строительством объекта, в том числе приемочной комиссией (типовая межотраслевая форма КС-14), размещаемые в соответствующем разделе автоматизированной информационной системы публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и представляемые в Минстрое России исполнительным органом субъекта Российской Федерации (далее - ответственный исполнительный орган субъекта Российской Федерации), ответственным за осуществление мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Информация о достижении за 2024 год результата федерального (регионального) проекта «Чистая вода» (количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства) и информация о плановых и фактически достигнутых в 2024 году значениях результата использования субсидии из федерального бюджета «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» в

¹ Приказ Минстроя России от 26.03.2021 № 180/пр «Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» федерального проекта «Чистая вода».

разреze объектов отражена в таблице (представлена Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025):

Таблица 1-33, ед.

Объект	План	Факт*
1. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области (заменен на МОС ¹ в п. Ольшаники и принят к учету Минстроем России)	1	1
2. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области (заменен на МОС в д. Красноозерное и принят к учету Минстроем России)	1	1
3. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого ГП (заменен на МОС в г. Любань и принят к учету Минстроем России)	1	1
4. Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП (заменен на МОС в д. Коськово и принят к учету Минстроем России)	1	1
5. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП (заменен на МОС в п. Петровское и принят к учету Минстроем России)	1	1
Итого	5	5

* Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) в составе годовой бюджетной отчетности Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год целевые показатели и условия соглашения в части освоения субсидии исполнены в полном объеме (100% освоение). В целях достижения результата федерального проекта «Чистая вода» по количеству введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в связи с рисками неввода ранее предусмотренных объектов («ВОС Колчаново», «ВОС Паша», «ВНС Русско-Высоцкое», «ВНС Красный Бор») Минстроем России приняты к учету иные объекты водоснабжения, завершённые строительством в 2024 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области: модульные очистные сооружения (МОС) в п. Ольшаники (акт приемки от 30.07.2024), МОС в д. Красноозерное (акт приемки от 30.07.2024), МОС в г. Любань (акт приемки от 13.12.2024), МОС в д. Коськово (акт приемки от 19.12.2024), МОС п. Петровское (акт приемки от 19.12.2024).

Комитетом по ЖКХ ЛО представлены следующие документы, подтверждающие правомерность принятия Минстроем России к учету в качестве достижения результата федерального проекта «Чистая вода» (результата использования субсидии) иных объектов водоснабжения, завершённых строительством в 2024 году за счет средств областного бюджета, финансирование которых осуществлено не за счет средств федерального бюджета в рамках Соглашения от 24.12.2023 (письмо № ис-3303/2025 от 20.05.2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025, пункт 46):

1. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.10.2024 № 004-14896/2022-3-1 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации), согласно которому в соответствии с утвержденным паспортом федерального и регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» внебюджетное финансирование мероприятий в 2024 году не предусмотрено, корректировка паспорта указанного проекта не требуется.

2. Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 30.10.2024 № ис-6375/2024 (направлено в адрес директора департамента стратегических проектов Минстроя России и генерального директора ФБУ «РосСтройКонтроль»), согласно которому в связи с имеющимися рисками не ввода в срок до 31.12.2024 двух

¹ Модульные очистные сооружения.

объектов федерального проекта «Чистая вода» («Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» и «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области») в настоящее время в региональную программу субъекта включаются дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение целевого показателя по количеству введенных объектов (за счет средств регионального бюджета) за счет завершения строительства в 2024 году следующих объектов:

1) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 400 м куб. / сутки по адресу: п. Ольшанники, Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области»;

2) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 500 м куб. / сутки по адресу: д. Красноозерное МО «Красноозерное сельское поселение» Приозерского района Ленинградской области».

3. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 11.12.2024 № 004-17606/2024-1-1 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), согласно которому:

- на текущий момент в связи с имеющимися рисками не ввода объектов в срок до 31.12.2024 в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в региональную программу субъекта включены дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение целевого показателя по количеству введенных объектов за счет завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2024 году следующих объектов водоснабжения (средства регионального бюджета):

1) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 400 м куб. / сутки по адресу: п. Ольшанники, Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области» (акт ввода от 30.07.2024, объект учтен Минстроем России);

2) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 500 м куб. / сутки по адресу: д. Красноозерное МО «Красноозерное сельское поселение» Приозерского района Ленинградской области» (акт ввода от 30.07.2024, объект учтен Минстроем России);

3) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) производительностью 120 м куб. / сутки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, мкр. Заводской» (плановая дата ввода - 13.12.2024);

4) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) производительностью 70 м куб. / сутки по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Коськово» (плановая дата ввода - 17.12.2024);

5) «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) производительностью 240 м куб. / сутки по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское» (плановая дата ввода - 19.02.2024);

- акты приемки (ввода) законченных строительством станций водоподготовки будут направлены в адрес Минстроя России по мере ввода объектов до конца текущего года;

- все незавершенные объекты, строящиеся в рамках федерального проекта «Чистая вода», будут завершены субъектом в 2025 году.

4. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 13.12.2024 № 004-17240/2024-1-1 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), которым Ленинградская область гарантирует ввод в эксплуатацию в 2025 году объектов федерального проекта «Чистая вода», не завершенных в 2024 году.

5. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.12.2024 № 004-17606/2024-1-2 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), которым в целях обеспечения выполнения целевого показателя по количеству введенных объектов за счет средств регионального бюджета направлен акт ввода законченного строительством объекта «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 120 м куб. / сутки по адресу: г. Любань, мкр. Заводской Тосненского района Ленинградской области».

6. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.12.2024 № 004-17606/2024-1-3 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), которым в целях обеспечения выполнения целевого показателя по количеству введенных объектов за счет средств регионального бюджета направлен акт ввода законченного строительством объекта «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 70 м куб. / сутки по адресу: д. Коськово Тихвинского района Ленинградской области».

7. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.12.2024 № 004-17927/2024-1-1 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), которым направлена информация об исполнении протоколов видеоселекторных совещаний по вопросу рисков кассового неосвоения и неввода объектов капитального строительства в рамках федерального проекта «Чистая вода», в том

числе информация о фактически достигнутых значениях целевых показателей на 19.12.2024.

8. Письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 24.12.2024 № 004-17606/2024-1-4 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России), которым в целях обеспечения выполнения целевого показателя по количеству введенных объектов за счет средств регионального бюджета направлен акт ввода законченного строительством объекта «Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «Кристалл-НК» производительностью 240 м куб. / сутки по адресу: п. Петровское, Приозерский район Ленинградской области».

Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО представлены следующие акты приемки законченного строительством объекта (письмо № ис-3303/2025 от 20.05.2025, пункт 48):

Таблица 1-34, тыс. руб.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией	Стоимость
№ 1/2024 от 30.07.2024. Наименование объекта: Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-М» производительностью 400 м куб. / сут. Местонахождение объекта: п. Ольшаники, Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ООО «Дека». Сроки осуществления строительно-монтажных работ: апрель 2024 года - июль 2024 года. Стоимость объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации: 26 550,0 тыс. руб.	26 550,0
№ 2/2024 от 30.07.2024. Наименование объекта: Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 500 м куб. / сут. Местонахождение объекта: д. Красноозёрное МО «Красноозёрное сельское поселение» Приозерского района Ленинградской области. Техническая и эксплуатационная документация разработана ООО «Дека». Сроки осуществления строительно-монтажных работ: январь 2024 года - июль 2024 года. Стоимость объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации: 27 100,0 тыс. руб.	27 100,0
№ 3/2024 от 13.12.2024. Наименование объекта: Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 120 м куб. / сут. Местонахождение объекта: г. Любань, мкр. Заводской Тосненского района Ленинградской области. Техническая и эксплуатационная документация разработана ООО «Дека». Сроки осуществления строительно-монтажных работ: декабрь 2023 года - декабрь 2024 года. Стоимость объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации: 16 400,0 тыс. руб.	16 400,0
№ 4 от 19.12.2024. Наименование объекта: Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «АкваДека-МО» производительностью 70 м куб. / сут. Местонахождение объекта: д. Коськово Тихвинского района Ленинградской области. Техническая и эксплуатационная документация разработана ООО «Дека». Сроки осуществления строительно-монтажных работ: декабрь 2023 года - декабрь 2024 года. Стоимость объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации: 9 500,0 тыс. руб.	9 500,0
№ 5 от 19.12.2024. Наименование объекта: Модульные очистные сооружения (станция водоподготовки) «Кристалл-НК» производительностью 240 м куб. / сут. Местонахождение объекта: п. Петровское, Приозерский район, Ленинградская область. Техническая и эксплуатационная документация разработана ООО «Эководстрой». Сроки осуществления строительно-монтажных работ: декабрь 2023 года - декабрь 2024 года. Стоимость объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации: 23 639,8 тыс. руб.	23 639,8

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией	Стоимость
Итого (стоимость объектов согласно утвержденной проектно-сметной документации 103 189,8 тыс. руб.)	103 189,8

КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены документы, подтверждающие включение в Региональную программу указанных объектов (пункт 1.1.3 письма от 18.06.2025 № 01-18-88/2025).

Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО представлены следующие документы (письмо от 25.06.2025 № ис-4108/2025, пункт 1.1.3):

- постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 № 395 «Об утверждении региональной программы Ленинградской области «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 по 2024 годы и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2021 № 118 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 395».

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 25.06.2025 № ис-4108/2025) Комитетом по ЖКХ ЛО разрабатывается проект постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в Региональную программу большого объема изменений за период с 2021 по 2024 годы.

Таким образом, Региональная программа (в редакции от 25.02.2021, действующей на конец 2024 года) не содержит указанных объектов.

Формулой расчета показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами», установленной пунктом 4 Методологии расчета показателя, предусмотрено выполнение расчета исходя из количества построенных, реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, в том числе линейных водопроводов, а также объектов водоподготовки с применением перспективных технологий (в том числе использование технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса).

Исходя из изложенного, наличие объектов капитального строительства в Региональной программе (не в государственной программе субъекта Российской Федерации¹) является одним из обязательных условий включения построенных, реконструированных объектов в расчет значения указанного показателя.

Таким образом, фактическое значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» по состоянию на 31.12.2024 в Ленинградской области составляет

¹ Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400.

8 штук с даты заключения соглашения, из них за 2024 год – 0 штук (отклонение от планового значения за 2024 год - 5 штук (100%).

Постпроектный мониторинг качества результатов проектов

Согласно пункту 3.7 Положения о проектной деятельности:

- с целью оценки качества результатов проектов, эффективности их использования и общественно значимого эффекта осуществляется постпроектный мониторинг объектов, строительство (выкуп, реконструкция, оснащение и т.п.) которых осуществлялось в рамках реализации проектов;

- постпроектный мониторинг осуществляется Центральным проектным офисом, при необходимости с привлечением органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации проекта, в том числе осуществляются выездные мероприятия.

В соответствии с пунктом 4.1 функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Ленинградской области¹ Центральный проектный офис обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов, в том числе обеспечивает выполнение функциональных обязанностей регионального проектного офиса в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в том числе:

- осуществляет мониторинг реализации региональных проектов в части достижения целевых показателей проекта, результатов и контрольных точек проекта, сроков исполнения мероприятий проекта, финансового обеспечения проекта (подпункт «а»);

- осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и информационной системе управления проектами в Правительстве Ленинградской области, и формирует предложения по доработке указанной информации (подпункт «г»).

КСП ЛО у Центрального проектного офиса Ленинградской области запрошена следующая информация (письмо от 04.07.2025 № 01-18-100/2025):

- информация о результатах осуществленного Центральным проектным офисом мониторинга реализации Регионального проекта в части достижения целевых показателей проекта, результатов и контрольных точек проекта (пункт 1 запроса);

- информация о результатах осуществленного Центральным проектным офисом контроля своевременности представления и оценки достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации Регионального проекта (пункт 2 запроса);

¹ Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области».

- информация о результатах осуществленного Центральным проектным офисом постпроектного мониторинга объектов, строительство (реконструкция) которых осуществлено в 2024 году в рамках Регионального проекта (пункт 3 запроса).

Согласно информации заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (письмо от 10.07.2025 № ИСХ-5534/2025):

- в целях исполнения раздела 4 «Мониторинг реализации проектов» Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, Центральным проектным офисом Ленинградской области ежемесячно осуществляется мониторинг реализации региональных проектов с использованием системы ГИИС «Электронный бюджет»;

- информация, представленная в завершающем отчете о ходе реализации Регионального проекта, является результатом контроля своевременности представления и оценки достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков, осуществленного Центральным проектным офисом Ленинградской области в период реализации Регионального проекта (пункты 1 и 2 запроса);

- Центральным проектным офисом Ленинградской области на постоянной основе формируется график выездов на объекты реализации национальных проектов в рамках проектного и постпроектного мониторинга. Выезды на объекты, строительство которых завершено в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)», запланированы в 3 квартале 2025 года (пункт 3 запроса);

- в соответствии с пунктом 82 раздела 4 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации мониторинг реализации проектов прекращается в момент принятия решения об их завершении;

- в системе ГИИС «Электронный бюджет» завершающий отчет утвержден 12.02.2025.

Выявленные в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия в отношении завершающего отчета о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год недостатки свидетельствуют о низком качестве проведенного Центральным проектным офисом Ленинградской области мониторинга реализации Регионального проекта в части достижения целевых показателей проекта, результатов и контрольных точек проекта.

Согласование корректировок проектно-сметной документации с Министром России

Пунктом 6.1.8 раздела VI «Иные условия» Соглашения от 24.12.2023 установлено, что в случае возникновения необходимости корректировки проектно-сметной документации по объектам, реализуемым в рамках указанного

соглашения, Правительство Ленинградской области обязуется согласовывать с Минстроем России задание на корректировку проектной документации.

Согласно пункту 6.1.8.1 Соглашения от 24.12.2023 в случае внесения изменений в проектную документацию в связи с необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы по объектам капитального строительства (реконструкции), приведенным в приложении № 2 к данному соглашению, необходимо обеспечить направление на рассмотрение в ФБУ «РосСтройКонтроль» задания на проектирование объекта капитального строительства с приложением пояснительной записки с обоснованием необходимости внесения изменений для согласования.

В отношении объектов Регионального проекта Комитетом по ЖКХ ЛО представлена следующая информация (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО, пункты 22, 23, 24, 25 и 37):

1) В отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области» указано, что в ходе строительства была выявлена невозможность поставки основного и вспомогательного технологического оборудования (оборудование не поставляется в Российскую Федерацию, складские позиции отсутствуют), что повлекло за собой подбор аналогичного оборудования и необходимость внесения изменений в проектную документацию.

2) В отношении объекта «Строительство ВНС 2-го подъема с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области» указано, что отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию и с прохождением повторной экспертизы... В связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен на конец мая 2025 года.

3) В отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области» указано, что завершается монтаж и обвязка технологического оборудования в здании ВОС, выполняется корректировка проектно-сметной документации. ... В связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен на август 2025 года.

4) В отношении объекта «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» указано, что задержка выполнения работ связана с вынужденной корректировкой проектно-сметной документации из-за выявленного в мае 2024 года «всплытия» фундамента и проведением повторной экспертизы.

При этом, согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025, пункты 41 и 41.1) корректировка проектно-сметной документации с увеличением сметной стоимости объектов в рамках реализации Регионального проекта в 2024 году не проводилась.

Комитетом по ЖКХ ЛО представлены следующие пояснения о необходимости согласования Минстроем России заданий на корректировки проектной документации объектов капитального строительства в рамках Регионального проекта (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025):

- Комитетом по ЖКХ ЛО в 2024 году для ГУП «Леноблводоканал» и Администрации Фёдоровского ГП согласованы технические задания на внесение изменений в проектную документацию по объектам «ВОС с. Колчаново», «ВОС п. Паша», «ВНС с.п. Русско-Высоцкое», «ВНС г.п. Фёдоровское»;

- по объекту «ВОС с. Колчаново» техническое задание подписано 03.09.2024, заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения получено 10.09.2024, срок проведения государственной экспертизы составляет 7 дней;

- по объекту «ВОС п. Паша» техническое задание № 3 подписано 19.04.2024, заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам экспертного сопровождения получено 26.07.2024, срок проведения государственной экспертизы составляет 3 месяца; техническое задание № 5 подписано 25.12.2024, заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения получено 20.03.2025, срок проведения государственной экспертизы составляет 3 месяца;

- по объекту «ВНС с.п. Русско-Высоцкое» заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения получено 15.05.2024, положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам экспертного сопровождения получено 03.10.2024, срок проведения государственной экспертизы составляет 11 месяцев;

- по объекту «ВНС г.п. Фёдоровское» техническое задание подписано 27.08.2024, положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения получено 12.03.2025, срок проведения государственной экспертизы составляет 7 месяцев.

- технические задания на корректировку проектной документации для объектов капитального строительства, указанных в приложении № 2 к Соглашению от 24.12.2023, на согласование в Минстрой России и ФБУ «РосСтройКонтроль» в 2024 году не направлялись;

- в соответствии с разъяснениями Минстроя России согласование субъектами Российской Федерации технических заданий осуществляется с федеральным органом в случае увеличения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, сопровождающихся изменением (увеличением) лимитов финансирования из федерального бюджета;

- все изменения в проектную документацию, вносимые заказчиком в ходе реализации объектов, осуществлялись без увеличения сметной стоимости (в пределах стоимости заключенных контрактов) и лимитов, предусмотренных соглашением;

- в связи с этим согласование технических заданий не требовалось.

При этом, согласно пунктам 6.1.8 и 6.1.8.1 Соглашения от 24.12.2023 обязанность согласования с Минстроем России заданий на корректировку проектной документации и согласования ФБУ «РосСтройКонтроль» заданий на проектирование объектов капитального строительства не зависит от изменения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства и (или) изменениями (увеличением) лимитов финансирования из федерального бюджета.

КСП ЛО письмом от 03.07.2025 № 01-18-99/2025 у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены разъяснения Минстроя России, указанные в письме Комитета по ЖКХ ЛО от 11.06.2025 № ис-3877/2025.

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 10.07.2025 № ис-4596/2025 разъяснения Минстроя России относительно необходимости согласования технических заданий без увеличения сметной стоимости строительства объектов получены Комитетом по ЖКХ ЛО от куратора Минстроя России по рабочему каналу телефонной связи.

Исходя из вышеизложенного (учитывая формулировки обязательств, указанных в пунктах 6.1.8 и 6.1.8.1 Соглашения от 24.12.2023, и отсутствие письменных разъяснений Минстроя России), Комитетом по ЖКХ ЛО **в нарушение** пунктов 6.1.8 и 6.1.8.1 Соглашения от 24.12.2023 не обеспечено согласование с Минстроем России заданий на корректировку проектной документации и согласование с ФБУ «РосСтройКонтроль» заданий на проектирование объектов капитального строительства.

Информация о мерах ответственности, примененных Минстроем России к Ленинградской области

Пунктом 17 Правил предоставления субсидии (приложение 15(2) к государственной программе Российской Федерации) установлено следующее:

- основания и порядок применения мер финансовой ответственности к субъекту Российской Федерации при невыполнении им условий соглашения (в том числе обязательств субъекта Российской Федерации), в том числе порядок и условия возврата средств из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, установлены пунктами 16 - 19 Правил № 999;

- основания и порядок освобождения субъекта Российской Федерации от применения указанных мер финансовой ответственности установлены пунктом 20 Правил № 999.

Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункт 47) представлены следующие документы:

- 1) письмо Минстроя России от 04.06.2024 № 31401-АЕ/06 о необходимости возврата в доход федерального бюджета средств из бюджета Ленинградской области в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил № 999 в сумме 7 851,1 тыс. руб. в связи с допущенными нарушениями обязательств по достижению результатов использования субсидий и соблюдению графика выполнения мероприятий по итогам 2023 года по соглашению от 25.12.2022 № 069-09-2023-338 (объект «Строительство узла водопроводных сооружений со

строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении»);

2) письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу от 17.06.2024 № ИСХ-350/2024 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) с просьбой о внесении Ленинградской области в перечень субъектов Российской Федерации, которые освобождены от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил № 999;

3) письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10450-АЕ/06 (направлено в адрес Правительства Ленинградской области) о необходимости в течение 30 дней с момента получения требования обеспечить возврат в федеральный бюджет средств в сумме 7 851,1 тыс. руб.;

4) письмо заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу от 07.04.2025 № ИСХ-261/2025 (направлено в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) с повторной просьбой освободить Ленинградскую область от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил № 999.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО, пункты 9.1, 9.2 и 9.3) ответ из Минстроя России на обращение от 07.04.2025 № исх-261/2025 не поступал.

2. Анализ документов и расчетов, обосновывающих размер бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» на 2024 год

2.1. Анализ соблюдения требований, регламентирующих порядок и методику планирования бюджетных ассигнований

В соответствии со статьей 6 БК РФ¹:

- бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).

Пунктом 1 статьи 174.2 БК РФ установлено, что планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом).

¹ Бюджетный кодекс Российской Федерации.

В соответствии со статьей 174.2 БК РФ и статьей 9 областного закона от 26.09.2002 № 36-оз¹ приказом Комитета финансов ЛО² от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54³ утверждены:

- порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области (далее – Порядок планирования БА);

- методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области (далее – Методика планирования БА).

Пунктом 1 Порядка планирования БА установлено, что планирование бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области (далее - бюджетные ассигнования, областной бюджет) осуществляется в порядке и сроки, установленные Положением о порядке разработки проекта областного бюджета Ленинградской области и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 21.07.2008 № 211⁴ (с изменениями), и ежегодно утверждаемым Планом-графиком подготовки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Пунктом 5 Порядка планирования БА установлено, что в целях планирования бюджетных ассигнований Комитет финансов ЛО доводит до главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС):

- а) общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

- б) методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде.

Пунктом 6 Порядка планирования БА установлено, что планирование бюджетных ассигнований осуществляется ГРБС в соответствии с Методикой планирования БА.

В соответствии с пунктом 7 Порядка планирования БА по результатам планирования ГРБС в структурные подразделения Комитета финансов ЛО в том числе представляют:

- б) ОБАС⁵ по формам, установленным приложениями 1 - 34 к Порядку планирования БА, в соответствии с общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

- г) иные материалы, расчеты и обоснования, формирование которых предусмотрено Методикой планирования БА;

¹ Областной закон от 26.09.2002 № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области».

² Комитет финансов Ленинградской области.

³ Приказ Комитета финансов ЛО от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области» (далее – приказ Комитета финансов ЛО от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54).

⁴ Постановление Правительства Ленинградской области от 21.07.2008 № 211 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта областного бюджета Ленинградской области и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период».

⁵ Обоснование бюджетных ассигнований (далее – ОБАС).

д) заявки на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, по форме согласно приложению 1.1 к Порядку планирования БА.

Пунктом 10 Порядка планирования БА определено, что в случае если после представления ГРБС документов и материалов, указанных в пункте 7 Порядка планирования БА, принимается решение об изменении общего (предельного) объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и(или) плановом периоде для отдельных ГРБС, данные ГРБС в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения представляют в Комитет финансов ЛО уточненные документы и материалы, указанные в пункте 7 Порядка планирования БА.

Пунктом 2.1 Методики планирования БА установлено, что:

- методы планирования бюджетных ассигнований дифференцируются по видам расходов и определяются в соответствии с формами ОБАС, утвержденными приложениями 2 - 34 к Порядку планирования БА, с учетом особенностей и требований, установленных разделами 3 - 35 Методики планирования БА;

- в случае невозможности применения предусмотренных Методикой планирования БА методов планирование бюджетных ассигнований осуществляется с применением индивидуальных методов, с представлением ГРБС кратких обоснований невозможности применения методов, предусмотренных Методикой планирования БА.

Разделом 35 «Прочие виды расходов» Методики планирования БА (в ред. от 12.07.2021) установлено, что:

- ОБАС на прочие виды расходов, специально не указанные в Методике планирования БА, составляется согласно приложению 34 к Порядку планирования БА;

- расчеты бюджетных ассигнований на прочие виды расходов, специально не указанные в Методике планирования БА, представляются в составе ОБАС (в свободном формате).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ Комитет по ЖКХ ЛО как ГРБС обладает бюджетными полномочиями, в том числе: осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований.

План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – План-график), утвержден распоряжением Комитета финансов ЛО от 18.05.2023 № 18-03/02-44.

На запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 о предоставлении ОБАС по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 400 и 984 0502 07 2 F5 52430 500¹ на 2024 год, а

¹ Глава 984 «Комитет по ЖКХ ЛО». Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство».

также расчетов и обоснований к ОБАС, формирование которых предусмотрено Методикой планирования БА (пункт 1 запроса), Комитетом по ЖКХ ЛО представлены следующие документы:

1) письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 в КСП ЛО представлены ОБАС от 17.07.2023 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по КБК 984 07 2 F5 52430 466;

2) письмом от 29.05.2025 № ис-3549/2025 в КСП ЛО представлены:

- письмо Комитета финансов ЛО от 03.07.2023 № 14-05/94 (Комитету по ЖКХ ЛО доведены общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов);

- пояснительная записка Комитета по ЖКХ ЛО к ОБАС от 17.07.2023 с расчетами потребности в бюджетных ассигнованиях на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Пояснительная записка 1);

- ОБАС от 16.10.2023 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по КБК 984 07 2 F5 52430 466;

- письмо Комитета по ЖКХ ЛО исх. № ис-7096/2023 от 24.10.2023, направленное в адрес Комитета финансов ЛО.

Письмо Комитета финансов ЛО от 03.07.2023 № 14-05/94

Письмом Комитета финансов ЛО от 03.07.2023 № 14-05/94 во исполнении пункта 28¹ Плана-графика Комитету по ЖКХ ЛО доведены общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов (далее – контрольные цифры).

В контрольные цифры включены, в том числе расходы в рамках адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее – АИП ЛО) на реализацию федерального проекта «Чистая вода»:

- на 2024 год – в сумме 212 700,2 тыс. руб.;
- на 2025 год – в сумме 212 700,0 тыс. руб.;
- на 2026 год – в сумме 212 700,0 тыс. руб.

ОБАС от 17.07.2023 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по КБК 984 07 2 F5 52430 466²

Согласно ОБАС от 17.07.2023 (КБК 984 07 2 F5 52430 466, в форме ОБАС указано, что ОБАС составлено по форме приложения 13 к Порядку планирования БА) на 2024 год необходимо всего 4 854 171,2 тыс. руб., в том числе:

КЦСР 07 4 F5 52430 «Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Региональный проект «Чистая вода». Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

Код вида расходов (КВР) 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности». КВР 500 «Межбюджетные трансферты».

¹ Пункт 28 «Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов до главных распорядителей бюджетных средств».

² КВР 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям».

- потребность – 212 707,2 тыс. руб.,
- дополнительная потребность – 4 641 464,0 тыс. руб.

Информация приведена в таблице:

Таблица 2-1, тыс. руб.		
Объект	Метод определения расчетного объема затрат	Объем бюджетных ассигнований на 2024 год
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	предварительный расчет	200 000,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-076259-2022 от 28.10.2022	1 912,8
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-016183-2023 от 31.03.2023	10 794,4
Итого		212 707,2
Дополнительная потребность		4 641 464,0
Всего		4 854 171,2

Согласно ОБАС от 17.07.2023 (КБК 984 07 2 F5 52430 466, дополнительная потребность, в форме указано, что ОБАС составлено по форме приложения 13 к Порядку планирования БА) дополнительная потребность на 2024 год составляет 4 641 464,0 тыс. руб.

Информация представлена в таблице:

Таблица 2-2, тыс. руб.		
Объект	Метод определения расчетного объема затрат	Объем бюджетных ассигнований на 2024 год
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-016183-2023 от 31.03.2023	577 804,1
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-029631-2023 от 31.05.2023	2 225 355,7
Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-056815-2021 от 01.10.2021	1 838 304,2
Итого		4 641 464,0

Пояснительная записка 1

Согласно Пояснительной записке 1:

В разделе «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям (КВР 466)» Пояснительной записки 1 указано следующее:

- ОБАС составляется по форме согласно приложению 13 к Порядку планирования БА (применительно к данному виду субсидий, в виду нецелесообразности применения приложения 34 к Порядку планирования БА);

- действующей редакцией областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по КЦСР 07 2 F5 52430 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» запланировано:

Таблица 2-3, тыс. руб.

Год	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего
2023 год*	810 817,3	426 064,8	19 046,4	1 255 928,5
2024 год	431 860,1	212 707,2	0,0	644 567,3
2025 год	0,0	212 700,0	0,0	212 700,0

* включая субсидии Фёдоровскому ГП.

- в целях обеспечения реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории Ленинградской области в 2023 - 2024 годах между Минстроем России и Ленинградской областью заключено соглашение от 25.12.2022 № 069-09-2023-338 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области (Соглашение от 25.12.2022). Получателями субсидии являются ГУП «Леноблводоканал» и Администрация Фёдоровского ГП;

- в соответствии с Соглашением от 25.12.2022 в 2023 году предусмотрено завершение строительства 5-ти переходящих объектов и начало строительства в 2023 - 2024 годах одного нового объекта, в том числе:

1. «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново» Волховского района Ленинградской области (контракт от 30.12.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 30.12.2023);

2. «Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1-го водоподъема до станции очистных сооружений в г. Кириши» (контракт от 20.12.2022 с ООО «Вода», срок исполнения - до 20.12.2023);

3. «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень» (контракт от 26.12.2022 с ООО «Эководстрой», срок исполнения - до 26.12.2023);

4. «Строительство ВНС 2-го подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (контракт от 19.12.2022 с АО «БСК»¹, срок исполнения - до 19.01.2024);

5. «Строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» (контракт от 13.07.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 30.12.2023);

6. «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области» (контракт от 30.03.2023 с ООО «НПО Акваинж», срок исполнения - до 30.06.2024).

- В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2023 году также приняты бюджетные обязательства областного бюджета на сумму 32 939,9 тыс. руб.

¹ АО «Большая строительная компания».

(соглашение № 01-52430-2022 от 24.03.2022 в редакции дополнительного соглашения № 4 от 31.05.2023) для завершения реализации мероприятий по проектированию объектов водоснабжения и дальнейшего включения объектов в федеральный проект «Чистая вода»:

1. ПИР по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» – 7 850,7 тыс. руб. (контракт от 08.06.2020 с ООО «ПК №1»). ПИР завершены, получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-016183-2023 от 31.03.2023. Сметная стоимость строительства объекта составляет 1 649 184,7 тыс. руб. в ценах 4 квартала 2022 года (с учетом индексации - 1 820 591,7 тыс. руб.).

2. ПИР по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области» – 16 047,9 тыс. руб. (контракт от 08.06.2020 с АО «МосводоканалНИИпроект»). ПИР завершены, получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-029631-2023 от 31.05.2023. Сметная стоимость строительства объекта составляет 5 707 980,9 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2022 года (с учетом индексации – 6 869 604,0 тыс. руб.).

3. ПИР по объекту: «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» - 9 041,3 тыс. руб. (контракт заключен 27.06.2022 с ООО «Аква-Дельта», срок выполнения работ - до 30.06.2023). ПИР в стадии завершения, прогнозный срок получения заключения государственной экспертизы – 15.09.2023. Предполагаемая предельная сметная стоимость строительства объекта составит около 200 000,0 тыс. руб. После получения заключения государственной экспертизы по объекту будет сформирована заявка Ленинградской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2024 год (софинансирование: 67% - федеральный бюджет, 33% - бюджет Ленинградской области).

- Реестр инвестиционных потребностей из областного бюджета Ленинградской области на период 2024 - 2026 годов сформирован исходя из перечня объектов, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистая вода», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60¹ (далее – Перечень объектов № 60).

- В 2024 году завершается финансирование мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода». По информации Минстроя России

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях финансового обеспечения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в государственной и муниципальной собственности, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

федеральный проект «Чистая вода» планируется продлить на новый период. В связи с наличием положительных заключений государственной экспертизы по объектам «Реконструкция ВОС в г. Выборг», «Реконструкция ВОС в г. Лодейное Поле», «Реконструкция ВОС в г. Волхов» объекты будут включены в приоритетном порядке и заявлены в дополнительную потребность.

Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 24.10.2023

Комитетом по ЖКХ ЛО письмом исх. № ис-7096/2023 от 24.10.2023 (на № 14-05/137 от 13.10.2023) в адрес Комитета финансов ЛО направлены уточненные ОБАС на 2024 - 2026 годы от 16.10.2023 и Пояснительная записка 2.

ОБАС от 16.10.2023 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по КБК 984 07 2 F5 52430 466

Согласно ОБАС от 16.10.2023 (КБК 984 07 2 F5 52430 466, в форме ОБАС указано, что ОБАС составлено по форме приложения 13 к Порядку планирования БА) на 2024 год необходимо всего 5 286 031,3 тыс. руб., в том числе:

- потребность – 644 567,3 тыс. руб. (соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных СБР¹ по состоянию на 01.10.2023 на реализацию федерального проекта «Чистая вода» (КБК 984 0502 07 1 F5 52430 400) в 2024 году),

- дополнительная потребность – 4 641 464,0 тыс. руб.

Информация представлена в таблице:

		Таблица 2-4, тыс. руб.
Объект	Метод определения расчетного объема затрат	Объем бюджетных ассигнований на 2024 год
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	предварительный расчет	606 056,9
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-076259-2022 от 28.10.2022	5 796,1
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-016183-2023 от 31.03.2023	32 714,3
Итого		644 567,3
Дополнительная потребность		4 641 464,0
Всего		5 286 031,3

Согласно ОБАС от 16.10.2023 (КБК 984 07 2 F5 52430 466, дополнительная потребность, в форме указано, что ОБАС составлено по форме приложения 13 к Порядку планирования БА) дополнительная потребность на 2024 год составляет 4 641 464,0 тыс. руб.

Информация представлена в таблице:

¹ Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – СБР).

Таблица 2-5, тыс. руб.

Объект	Метод определения расчетного объема затрат	Объем бюджетных ассигнований на 2024 год
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-016183-2023 от 31.03.2023	577 804,1
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-029631-2023 от 31.05.2023	2 225 355,7
Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-056815-2021 от 01.10.2021	1 838 304,2
Итого		4 641 464,0

В Пояснительной записке 2 содержится информация, аналогичная информации, указанной в Пояснительной записке 1, а также информация о доведенных Комитетом финансов ЛО до Комитета по ЖКХ ЛО в целях формирования проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предельных объемах бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение расходных обязательств в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов, в том числе на осуществление мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода»:

на 2024 год – 644 567,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 431 860,1 тыс. руб. (в Пояснительной записке 1 указана сумма средств в размере 212 707,2 тыс. руб. – без учета средств федерального бюджета);

на 2025 год – 212 700,0 тыс. руб.;

на 2026 год – 212 700,0 тыс. руб.

Формы ОБАС

Порядком планирования БА установлено следующее:

- ОБАС по КВР 522 (субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) составляются по форме приложения 17 (Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) к Порядку планирования БА;

- ОБАС по КВР 410 (бюджетные инвестиции) составляются по форме приложения 13 (Обоснование бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции) к Порядку планирования БА.

КВР 460 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» не указан в Методике планирования БА (форма ОБАС не предусмотрена в виде приложения к Порядку планирования БА), следовательно, согласно разделу 35 Методики планирования БА ОБАС по КВР 460 должны составляться согласно

форме, установленной приложением 34 к Порядку планирования БА.

Комитетом по ЖКХ ЛО представлены ОБАС по КВР 466 с указанием формы приложения «Приложение 13» к Порядку планирования БА.

При этом, содержание представленных Комитетом по ЖКХ ЛО ОБАС по КВР 466 фактически соответствует содержанию формы приложения 17 к Порядку планирования БА.

Информация о сопоставлении форм ОБАС представлена в таблице:

Таблица 2-6

Формы ОБАС Комитета по ЖКХ ЛО <1>	Формы приложений, установленные Порядком планирования БА	
	Приложение 13 «Обоснование бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции»	Приложение 17 «Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»
1. Сводная форма	1. Сводная форма	1. Сводная форма
2. Расчет по инвестиционным субсидиям в части переходящих объектов бюджетных инвестиций	2. Расчет по переходящим объектам бюджетных инвестиций	2. Расчет по инвестиционным субсидиям в части переходящих объектов бюджетных инвестиций
2.1. Расчет по переходящему объекту «...»	2.1. Расчет по объекту инвестиций «...»	2.1. Расчет по переходящему объекту «...»
3. Расчет по инвестиционным субсидиям в части новых объектов бюджетных инвестиций	3. Расчет по новым объектам бюджетных инвестиций	3. Расчет по инвестиционным субсидиям в части новых объектов бюджетных инвестиций
3.1. Расчет по объекту инвестиций «...»	3.1. Расчет по объекту инвестиций «...»	3.1. Расчет по объекту инвестиций «...»

<1> Приложения 13 «Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 17.07.2023 и от 16.10.2023 и Приложения 13 «Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (дополнительная потребность)» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 17.07.2023 и от 16.10.2023 Комитета по ЖКХ ЛО.

Согласно подпункту «д» пункта 7 Порядка планирования БА по результатам планирования ГРБС представляют в структурные подразделения Комитета финансов ЛО заявки на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, по форме согласно приложению 1.1 к Порядку планирования БА.

Фактически ОБАС по КВР 466 на дополнительную потребность Комитетом по ЖКХ ЛО составлены по форме приложения 17 (Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) к Порядку планирования БА.

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 19.06.2025 № ис-3965/2025 на запрос КСП ЛО):

- для КБК 07 2 F5 52430 466 применена форма ОБАС (приложение 13 к Порядку планирования) в связи с тем, что данная форма в полной мере позволяет описать объект строительства с учетом методов остаточной стоимости по переходящим объектам и распределить средства по годам строительства и источникам финансирования;

- информация о необходимости выбора формы ОБАС в соответствии с

Порядком планирования БА принята к учету Комитетом по ЖКХ ЛО.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 1 статьи 174.2 БК РФ, пункта 6 Порядка планирования БА, раздела 35 «Прочие виды расходов» Методики планирования БА ОБАС по КВР 466 Комитета по ЖКХ ЛО от 17.07.2023 и от 16.10.2023 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлены не по форме приложения 34 к Порядку планирования БА, а по форме приложения 17 к Порядку планирования БА (с некорректным указанием формы приложения 13 к Порядку планирования БА).

Следует отметить, что приложение 34 «Обоснование бюджетных ассигнований на ... на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов от «__» _____ 20__ года» к Порядку планирования БА (в ред. от 12.07.2021 и в ред. 06.10.2023) содержит следующий недостаток.

В разделе 1 «Сводная форма» приложения 34 к Порядку планирования БА приведена таблица, содержащая в том числе следующую информацию:

Таблица 2-6-1

Наименование принципала и(или) цели предоставления гарантий	Код строки	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования	001				
Итого	999				

Следовательно, формой ОБАС, установленной приложением 34 к Порядку планирования БА (в ред. от 12.07.2021 и в ред. 06.10.2023), предусмотрена необходимость указания следующей информации:

- наименования принципала и(или) цели предоставления гарантий;
- сумм межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Требование о необходимости указания данной информации в форме ОБАС не соответствует целям предоставления бюджетных средств по КВР 466 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» и порядку расчета объемов бюджетных ассигнований по данному КВР.

Приказом Комитета финансов ЛО от 10.06.2024 № 18-02/02-16 Порядок планирования БА (в том числе приложения к Порядку планирования БА) и Методика планирования БА изложены в новой редакции и указанный недостаток устранен (приложением 37 к Порядку планирования БА установлена форма «Обоснование бюджетных ассигнований на... на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов от «__» _____ 20__ года»).

Расчеты объемов затрат

В соответствии с Методикой планирования БА (в ред. от 12.07.2021):

- расчетный объем затрат в отношении отдельных объектов бюджетных инвестиций определяется в соответствии с методами, установленными пунктом 14.2 Методики планирования (пункт 18.3);

- расчетный объем затрат на объект инвестиций (за счет всех источников финансирования) определяется одним из методов, указанных в таблице 14.1 (пункт 14.2).

Согласно таблице 14.1 «Методы определения расчетного объема затрат на объект инвестиций» для объектов капитального строительства (реконструкции) установлены следующие методы:

1. На основе заключенных контрактов (договоров, соглашений). Условие применения: заключен государственный контракт (договор, соглашение), предполагающий капитальное строительство (реконструкцию) объекта инвестиций (пункт 1 таблицы).

2. На основе проектной документации. Условие применения - совокупность следующих условий (пункт 2 таблицы):

утверждена проектная документация на капитальное строительство (реконструкцию) объекта инвестиций;

отсутствует государственный контракт (договор, соглашение) на капитальное строительство (реконструкцию) объекта инвестиций;

3. Метод аналогий. Условие применения: в иных случаях, кроме указанных в пунктах 1 - 2 таблицы (пункт 6 таблицы).

В соответствии с пунктом 14.2 Методики планирования БА определение расчетного объема затрат на объект инвестиций методами, указанными в том числе в пунктах 2, 4 - 6 таблицы 14.1, осуществляется в соответствии с пунктами 14.3 - 14.7 Методики планирования БА и представляется в составе ОБАС (в свободном формате).

При невозможности использования вышеуказанных методов в составе ОБАС представляется индивидуальный расчет с кратким пояснением невозможности использования данных методов.

В соответствии с пунктом 14.3 Методики планирования БА определение расчетного объема затрат на объект инвестиций на основе проектной документации осуществляется по формуле:

$$I_i = \sum_f (SI_{if} \times K(тер)_f) \times \prod_{g=t+1}^m CI_g, \text{ где:}$$

I_i - расчетный объем затрат на i -й объект инвестиций;

SI_{if} - сумма сметной стоимости i -го объекта инвестиций, приходящейся на f -й элемент (строительные работы, монтажные работы, приобретение оборудования и т.д.), в базовых ценах;

$K(тер)_f$ - установленные Минстроем России индексы изменения сметной стоимости, рекомендуемые к применению во втором квартале текущего года, по f -му элементу;

CI_g - сводный индекс цен строительной продукции в расчетному году (по отношению к предыдущему году) (определяется на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации);

t - индекс текущего года;

m - индекс года планируемого начала капитального строительства (реконструкции).

В соответствии с пунктом 14.6 Методики планирования БА определение расчетного объема затрат на объект инвестиций методом аналогий (для объектов инвестиций, помимо земельных участков) осуществляется по формуле:

$$I_i = \frac{\sum ASI_{tij}}{q_i} \times \prod_{g=t+1}^m CI_g, \text{ где:}$$

I_i - расчетный объем затрат на i -й объект инвестиций;

ASI_{tij} - средняя скорректированная стоимость капитального строительства (реконструкции, приобретения) j -го объекта, аналогичного i -му объекту инвестиций, в ценах текущего года;

q_i - количество объектов, аналогичных i -му объекту инвестиций, учтенных при составлении ОБАС;

CI_g - сводный индекс цен строительной продукции в расчетному году (по отношению к предыдущему году) (определяется на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации);

t - индекс текущего года;

m - индекс года планируемого начала капитального строительства (реконструкции).

В ОБАС Комитета по ЖКХ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 17.07.2023 и от 16.10.2023 (КВР 466) указаны методы определения расчетного объема затрат, не соответствующие методам, установленным пунктом 14.2 Методики планирования БА, например:

- для объекта «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» указан метод «предварительный расчет»;

- для объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области» указан метод «Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-076259-2022 от 28.10.2022»;

- для объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области» указан метод «Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-029631-2023 от 31.05.2023».

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 19.06.2025 № ис-3965/2025 на запрос КСП ЛО):

- при указании методов определения расчетного объема затрат в ОБАС допущена техническая ошибка;

- информация о необходимости указания методов определения расчетного объема затрат в соответствии с Методикой планирования БА принята к учету Комитетом по ЖКХ ЛО.

Таким образом, Комитетом по ЖКХ ЛО при использовании формы ОБАС по КВР 466, установленной приложением 17 (Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) к Порядку планирования БА, расчеты объемов бюджетных ассигнований в соответствии с пунктами 14.2, 18.3 Методики планирования БА фактически не составлены.

Согласно разделу 35 Методики планирования БА расчеты бюджетных ассигнований на прочие виды расходов, специально не указанные в Методике планирования БА, представляются в составе ОБАС (в свободном формате).

КВР 460 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» не указан в Методике планирования БА (форма ОБАС не предусмотрена в виде приложения к Порядку планирования БА). Следовательно, расчеты бюджетных ассигнований должны представляться в составе ОБАС (в свободном формате).

Согласно ОБАС от 16.10.2023 (КВР 466) общий объем бюджетных ассигнований на 2024 год запланирован в сумме 5 286 031,3 тыс. руб.

На запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 о предоставлении в том числе ОБАС на 2024 год, а также расчетов и обоснований к ОБАС на 2024 год по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 (КВР 400 и 500) Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3503/2025 представлены ОБАС (КБК 984 07 2 F5 52430 466) и ОБАС (КБК 984 07 2 F5 52430 466, дополнительная потребность) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов без расчетов и обоснований к ОБАС, позволяющих подтвердить обоснованность планируемых сумм бюджетных ассигнований на 2024 год в разрезе объектов.

Письмом от 06.06.2025 № 01-18-77/2025 КСП ЛО были повторно запрошены индивидуальные расчеты объемов затрат по каждому объекту капитального строительства (реконструкции), указанных в ОБАС (КБК 984 07 2 F5 52430 466) и в ОБАС (КБК 984 07 2 F5 52430 466, дополнительная потребность) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 17.07.2023 и от 16.10.2023, на финансирование которых в 2024 году запланированы бюджетные ассигнования и заявлена дополнительная потребность.

Комитетом по ЖКХ ЛО письмами от 19.06.2025 № ис-3965/2025, от 04.07.2025 № ис-4386/2025 и от 08.07.2025¹ представлены расчеты в формате «Excel». Информация об объемах бюджетных ассигнований на 2024 год представлена в таблице:

Таблица 2-7, тыс. руб.

Объект	ОБАС на 2024 год от 16.10.2023 КБК 07 2 F5 52430 466			Объем затрат в соответствии с расчетами	Расхо- ждение
	Потребность	Дополнительная потребность	Итого		
2	3	4	5	6	7 (гр. 5 - гр. 6)
1. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении (расчет представлен 19.06.2025)	606 056,9	0,0	606 056,9	153 070,2	452 986,7
2. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области (расчет представлен 19.06.2025)	5 796,1	0,0	5 796,1	5 796,1	0,0
3. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского	32 714,3	577 804,1	610 518,4	588 598,5 ¹	21 919,9

¹ Расчет в отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» Комитетом по ЖКХ ЛО (lova@lenreg.ru) представлен в КСП ЛО 08.07.2025.

Объект	ОБАС на 2024 год от 16.10.2023 КБК 07 2 F5 52430 466			Объем затрат в соответствии с расчетами	Расхо- ждение
	Потребность	Дополнительная потребность	Итого		
2	3	4	5	6	7 (гр. 5 - гр. 6)
муниципального района Ленинградской области 1. Расчет представлен 04.07.2025; 2. Расчет представлен 08.07.2025.				610 518,4 ²	0,0
4. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	0,0	2 225 355,7	2 225 355,7	расчет не представлен	х
5. Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области	0,0	1 838 304,2	1 838 304,2	расчет не представлен	х
Итого	644 567,3	4 641 464,0	5 286 031,3	769 384,7	452 986,7*

*С учетом расчета, представленного 08.07.2025.

В перечне приложений к письму Комитета по ЖКХ ЛО от 24.10.2023 № ис-7096/2025, которым в адрес Комитета финансов ЛО направлены уточненные ОБАС на 2024 - 2026 годы от 16.10.2023 и Пояснительная записка 2, вышеуказанные расчеты объемов затрат по объектам капитального строительства (реконструкции) к ОБАС не указаны.

Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 19.06.2025 № ис-3965/2025 в КСП ЛО представлены расчеты объемов затрат по объектам, для которых в ОБАС от 16.10.2023 бюджетные ассигнования на 2024 год не указаны, в том числе:

- «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области» (капитальные вложения в 2022 и 2023 годах – 297 766,1 тыс. руб. с НДС),

- «Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная» (капитальные вложения в 2022 и 2023 годах - 155 783,9 тыс. руб. с НДС),

- «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень» (капитальные вложения в 2022 и 2023 годах – 136 755,5 тыс. руб. с НДС).

При этом, Комитетом по ЖКХ ЛО расчеты объемов затрат к ОБАС от 16.10.2023 по объектам «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области» (дополнительная потребность – 2 225 355,7 тыс. руб.) и «Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области» (дополнительная потребность – 1 838 304,2 тыс. руб.) в адрес КСП ЛО не представлены.

Выборочный анализ расчетов объемов бюджетные ассигнований на 2024 год в ОБАС (КБК 984 07 2 F5 52430 466) от 17.07.2023 и от 16.10.2023

Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении

Согласно ОБАС от 17.07.2023 объем бюджетных ассигнований на 2024 год на данный объект составляет 200 000,0 тыс. руб., в том числе (расчет):

Таблица 2-8, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Расчетный объем затрат	210 232,78
Профинансировано на 01.01.2023	1 191,58
Остаток стоимости на 01.01.2023	209 041,2
Плановый объем финансирования на 2023 год	9 041,2
Плановый объем финансирования на 2024 год	200 000,0
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год	9 041,2
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год	200 000,0
Предусмотрено АИП ЛО на 2023 год	9 041,2
Предусмотрено АИП ЛО на 2024 год	-

Согласно Пояснительной записке 1:

- по данному объекту в 2023 году приняты бюджетные обязательства из областного бюджета (соглашение № 01-52430-2022 от 24.03.2022 в редакции дополнительного соглашения № 4 от 31.05.2023) для завершения реализации мероприятий по проектированию объекта водоснабжения (ПИР) и дальнейшего включения объекта в федеральный проект «Чистая вода» на сумму 9 041,3 тыс. руб. (контракт заключен 27.06.2022 с ООО «Аква-Дельта», срок выполнения работ - до 30.06.2023);

- ПИР в стадии завершения, прогнозный срок получения заключения государственной экспертизы – 15.09.2023. Предполагаемая предельная сметная стоимость строительства объекта составит около 200 000,0 тыс. руб. После получения заключения государственной экспертизы по объекту будет сформирована заявка Ленинградской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2024 год (софинансирование: 67% - федеральный бюджет, 33% - бюджет Ленинградской области);

- реестр инвестиционных потребностей из областного бюджета Ленинградской области на период 2024 - 2026 годы сформирован исходя из перечня объектов, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистая вода», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60.

Согласно ОБАС от 16.10.2023 объем бюджетных ассигнований на 2024 год на данный объект составляет 606 056,9 тыс. руб., в том числе (расчет):

Таблица 2-9, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Расчетный объем затрат	210 232,78
Профинансировано на 01.01.2023	1 191,58
Остаток стоимости на 01.01.2023	209 041,2
Плановый объем финансирования на 2023 год	9 041,2
Плановый объем финансирования на 2024 год	606 056,9
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год	9 041,2

Показатель	Сумма
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год	606 056,9
Предусмотрено АИП ЛО на 2023 год	9 041,2
Предусмотрено АИП ЛО на 2024 год	-

Согласно ОБАС от 16.10.2023 объем бюджетных ассигнований на данный объект увеличен на 406 056,9 тыс. руб. по отношению к ОБАС от 17.07.2023 (606 056,9 – 200 000,0).

В Пояснительной записке 2 в отношении данного объекта отражена информация, идентичная информации, отраженной в Пояснительной записке 1.

В Перечне объектов № 60 (с учетом изменений от 23.05.2023 № 324) в отношении объекта «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» указаны следующие данные:

- фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации на 01.01.2023 – 1 191,6 тыс. руб.;

- плановый объем финансирования на период 2022 - 2023 годов утвержден в сумме 13 041,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год – в сумме 9 041,3 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В период с 23.05.2023 по 16.10.2023 изменения в Перечень объектов № 60 в отношении данного объекта не вносились.

Таким образом, в Перечне объектов № 60 по состоянию на 16.10.2023 финансирование работ на данном объекте в 2024 году не предусмотрено.

Согласно информации, представленной Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 19.06.2025 № ис-3965/2025, в связи с отсутствием на момент формирования ОБАС заключения государственной экспертизы и контракта на СМР по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» был произведен предварительный расчет. После получения заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 01.11.2023 № 47-1-1-2-66282-2023 произведен актуальный расчет, согласно которому капитальные вложения в ценах 2023 - 2024 годов с НДС составляют 270 250,5 тыс. руб., в том числе:

- расчетная стоимость реконструкции в ценах 3 квартала 2023 года - 117 180,3 тыс. руб.;

- капитальные вложения в ценах 2024 года с НДС с учетом среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант) Минэкономразвития России (индекс инвестиций в основной капитал - 104,7%) – 153 070,2 тыс. руб.

Указанные суммы капитальных вложений соответствуют объему бюджетных ассигнований, утвержденному Перечнем объектов № 71¹ (в редакции от 18.06.2024) на СМР, но не соответствует сумме бюджетных ассигнований, указанной в ОБАС от 16.10.2023 (606 056,9 тыс. руб.).

Исходя из вышеизложенного, расчет к ОБАС от 16.10.2023 по данному объекту на сумму 606 056,9 тыс. руб. Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО не представлен.

Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области

Согласно ОБАС от 17.07.2023 объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год на данный объект составляет 1 912,8 тыс. руб., в том числе (расчет):

Таблица 2-10, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Расчетный объем затрат	641 081,28
Профинансировано на 01.01.2023	7 960,48
Остаток стоимости на 01.01.2023	633 120,8
Плановый объем финансирования на 2023 год	627 324,7
Плановый объем финансирования на 2024 год	5 796,1
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год	207 017,2
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год	1 912,8
Предусмотрено АИП ЛО на 2023 год	207 017,2
Предусмотрено АИП ЛО на 2024 год	-

Согласно Пояснительной записке 1:

- в соответствии с соглашением (соглашение от 25.12.2022 № 069-09-2023-338 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области) в «2023 году» предусмотрено завершение строительства данного объекта (контракт от 30.03.2023 с ООО «НПО Акваинж», срок исполнения до 30.06.2024);

- реестр инвестиционных потребностей из областного бюджета на период 2024 - 2026 годы сформирован исходя из Перечня объектов № 60.

Согласно ОБАС от 16.10.2023 объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год на данный объект составляет 5 796,1 тыс. руб., в том числе (расчет):

Таблица 2-11, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Расчетный объем затрат	641 081,28
Профинансировано на 01.01.2023	7 960,48
Остаток стоимости на 01.01.2023	633 120,8
Плановый объем финансирования на 2023 год	627 324,7
Плановый объем финансирования на 2024 год	5 796,1

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 № 71 «Об утверждении Перечня объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – Перечень объектов № 71).

Показатель	Сумма
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год	207 017,2
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год	5 796,1
Предусмотрено АИП ЛО на 2023 год	207 017,2
Предусмотрено АИП ЛО на 2024 год	-

Согласно ОБАС от 16.10.2023 объем бюджетных ассигнований на данный объект увеличен на 3 883,3 тыс. руб. по отношению к ОБАС от 17.07.2023 (5 796,1 – 1 912,8).

В Пояснительной записке 2 в отношении данного объекта отражена информация, идентичная информации, отраженной в Пояснительной записке 1.

В Перечне объектов № 60 (с учетом изменений от 20.01.2023) в отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области» указаны следующие данные:

- фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации по состоянию на 01.01.2023 составляют 7 961,4 тыс. руб.;

- плановый объем финансирования на период 2022 - 2024 годов утвержден в сумме 638 855,8 тыс. руб., в том числе:

на 2023 год – в сумме 627 324,7 тыс. руб.;

на 2024 год – в сумме 5 796,1 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 3 883,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – в сумме 1 912,8 тыс. руб.).

В период с 20.01.2023 по 16.10.2023 изменения в Перечень объектов № 60 в отношении данного объекта не вносились.

Таким образом, в Перечне объектов № 60 по состоянию на 16.10.2023 на данный объект в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 5 796,1 тыс. руб.

Согласно расчету объема бюджетных ассигнований на 2024 год для данного объекта¹ капитальные вложения в ценах 2023 - 2024 годов (с НДС) составляют 633 120,8 тыс. руб. (с учетом среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант) Минэкономразвития России):

- на 2023 год (в ценах 2023 года с НДС) - 627 324,7 тыс. руб. (индекс инвестиций в основной капитал – 104,9%);

- на 2024 год (в ценах 2024 года с НДС) - 5 796,1 тыс. руб. (индекс инвестиций в основной капитал – 104,7%).

Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Согласно ОБАС от 17.07.2023 объем бюджетных ассигнований на 2024 год на данный объект составляет 588 598,5 тыс. руб., в том числе (расчет):

Таблица 2-12, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Потребность (расчет):	10 794,4

¹ Представлен Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 19.06.2025 № ис-3965/2025.

Показатель		Сумма
Показатель		Сумма
Расчетный объем затрат		1 830 347,1
Профинансировано на 01.01.2023		9 755,7
Остаток стоимости на 01.01.2023		1 820 591,4
Плановый объем финансирования на 2023 год		7 850,7
Плановый объем финансирования на 2024 год		10 794,4
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год		7 850,7
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год		10 794,4
Предусмотрено АИП ЛО на 2023 год		7 850,7
Предусмотрено АИП ЛО на 2024 год		-
Дополнительная потребность		577 804,1
Итого		588 598,5

Согласно Пояснительной записке 1:

- для данного объекта в 2023 году приняты бюджетные обязательства из областного бюджета (соглашение № 01-52430-2022 от 24.03.2022 в редакции дополнительного соглашения № 4 от 31.05.2023) для завершения реализации мероприятий по проектированию объекта водоснабжения и дальнейшего включения объекта в федеральный проект «Чистая вода» на сумму 7 850,7 тыс. руб. (контракт от 08.06.2020 с ООО «ПК №1»). ПИР завершены, получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-016183-2023 от 31.03.2023. Сметная стоимость строительства объекта составляет 1 649 184,7 тыс. руб. в ценах 4 квартала 2022 года (с учетом индексации - 1 820 591,7 тыс. руб.);

- реестр инвестиционных потребностей из областного бюджета Ленинградской области на период 2024 - 2026 годы сформирован исходя из Перечня объектов № 60;

- в 2024 году завершается финансирование мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода». По информации Минстроя России федеральный проект «Чистая вода» планируется продлить на новый период. В связи с наличием положительных заключений государственной экспертизы по объекту «Реконструкция ВОС в г. Лодейное Поле» данный объект будет включен в приоритетном порядке и заявлен в дополнительную потребность.

Согласно ОБАС от 16.10.2023 объем бюджетных ассигнований на 2024 год на данный объект составляет 610 518,4 тыс. руб., в том числе (расчет):

Таблица 2-13, тыс. руб.

Показатель		Сумма
Потребность (расчет):		
Показатель		Сумма
Расчетный объем затрат		1 830 347,1
Профинансировано на 01.01.2023		9 755,7
Остаток стоимости на 01.01.2023		1 820 591,4
Плановый объем финансирования на 2023 год		7 850,7
Плановый объем финансирования на 2024 год		32 714,3
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год		7 850,7
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год		32 714,3
Предусмотрено АИП ЛО на 2023 год		7 850,7
Предусмотрено АИП ЛО на 2024 год		-
		32 714,3

Показатель	Сумма
Дополнительная потребность	577 804,1
Итого	610 518,4

Согласно ОБАС от 16.10.2023 объем бюджетных ассигнований на данный объект увеличен на 21 919,9 тыс. руб. по отношению к ОБАС от 17.07.2023 (32 714,3 – 10 794,4).

В Пояснительной записке 2 в отношении данного объекта отражена информация, идентичная информации, отраженной в Пояснительной записке 1.

В Перечне объектов № 60 (с учетом изменений от 25.05.2023) в отношении данного объекта указаны следующие данные:

- фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации по состоянию на 01.01.2023 составили 17 606,7 тыс. руб.;

- плановый объем финансирования на период 2022 - 2023 годов утвержден в сумме 22 922,2 тыс. руб., в том числе на 2023 год – в сумме 7 850,7 тыс. руб. (средства областного бюджета).

В период с 23.05.2023 по 16.10.2023 изменения в Перечень объектов № 60 в отношении данного объекта не вносились.

Таким образом, в Перечне объектов № 60 по состоянию на 16.10.2023 финансирование на данный объект на 2024 год не предусмотрено.

Согласно расчету объема бюджетных ассигнований на 2024 год для данного объекта:

- расчетная стоимость реконструкции в ценах 2022 года в 2024 году составляет 583 112,1 тыс. руб.;

- капитальные вложения в ценах 2024 года (с НДС) с учетом среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант) Минэкономразвития России - 610 518,4 тыс. руб.

В данном расчете определен общий объем бюджетных ассигнований, запланированный по данному объекту.

Таким образом, материалы, расчеты и обоснования, формирование которых предусмотрено Методикой планирования БА, к ОБАС от 16.10.2023 (в сумме 32 714,3 тыс. руб.) и на дополнительную потребность (в сумме 577 804,1 тыс. руб.) для данного объекта не представлены.

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 19.06.2025 № ис-3965/2025 на запрос КСП ЛО) для данного объекта объем выделенных из бюджета Ленинградской области средств не превышает фактически произведенных затрат на ПИР. Средства на выполнение СМР не выделены.

В перечне приложений к письму Комитета по ЖКХ ЛО от 24.10.2023 № ис-7096/2025 расчеты объемов затрат по объектам капитального строительства (реконструкции) к ОБАС (КВР 466) не указаны, следовательно, они не направлены в Комитет финансов ЛО.

Следует отметить, что в письме Комитета финансов ЛО от 13.10.2023 № 14-05/137 отсутствует информация о направлении расходов «Региональный

проект «Чистая вода», то есть изменения объема бюджетных ассигнований (увеличение / уменьшение) на реализацию регионального проекта «Чистая вода» Комитетом финансов ЛО в 2024 году в данном письме не указаны.

Таким образом:

- для объекта «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» сумма бюджетных ассигнований (153 070,2 тыс. руб.) в расчете объема затрат (представлен Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 19.06.2025 № ис-3965/2025) не соответствует объему бюджетных ассигнований, указанному в ОБАС от 16.10.2023 (606 056,9 тыс. руб., КЦСР 07 2 F5 52430, КВР 466) по данному объекту;

- расчеты для объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» к ОБАС от 16.10.2023 (КЦСР 07 2 F5 52430, КВР 466) в сумме 32 714,3 тыс. руб. и в сумме 577 804,1 тыс. руб. (дополнительная потребность) отсутствуют (не представлены);

- материалы, расчеты и обоснования к ОБАС от 16.10.2023 (КЦСР 07 2 F5 52430, КВР 466), формирование которых предусмотрено Методикой планирования БА, для объектов «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области» и «Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области» отсутствуют (не представлены).

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 1 статьи 174.2 БК РФ, подпункта «г» пункта 7 Порядка планирования БА, раздела 35 Методики планирования БА Комитетом по ЖКХ не обеспечено представление в структурные подразделения Комитета финансов ЛО ОБАС по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в составе которых содержатся расчеты бюджетных ассигнований (в свободном формате).

Следовательно, Комитетом по ЖКХ ЛО как главным распорядителем средств областного бюджета бюджетные полномочия, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ, в части составления обоснования бюджетных ассигнований, выполнены не должным образом (не в полном объеме).

2.2. Анализ соблюдения требований, регламентирующих порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет

Статьей 6 БК РФ определено, что бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения.

Согласно пункту 1 статьи 221 БК РФ:

- бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации¹;

- бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени этого органа.

Согласно пункту 11 статьи 161 БК РФ положения указанной статьи, регулирующей особенности правового положения казенных учреждений, распространяются на органы государственной власти (государственные органы) с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов.

В соответствии с пунктом 2.14 Положения о Комитете по ЖКХ ЛО² в пределах своей компетенции Комитет по ЖКХ ЛО осуществляет в установленном порядке бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств и главного администратора доходов областного бюджета Ленинградской области.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 162 БК РФ к бюджетным полномочиям получателей бюджетных средств отнесено составление и исполнение бюджетной сметы.

С учетом изложенного Комитет по ЖКХ ЛО самостоятельно определяет порядок утверждения и ведения своей бюджетной сметы в соответствии с Общими требованиями № 26н, а также составляет и исполняет бюджетную смету.

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Комитета по ЖКХ ЛО утвержден распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 18.04.2018 № 76³.

В соответствии с Порядком № 76:

- бюджетная смета составляется Комитетом по ЖКХ ЛО как получателем средств областного бюджета в целях установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до Комитета по ЖКХ ЛО в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Комитета по ЖКХ ЛО на период одного финансового года, включая бюджетные обязательства по

¹ Приказ Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Общие требования № 26н).

² Постановление Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 № 450 «Об утверждении Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области» (далее – Положение о Комитете по ЖКХ ЛО).

³ Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 18.04.2018 № 76 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области» (далее – Порядок № 76).

предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (пункт 2.1);

- к смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании смет, являющиеся неотъемлемой частью сметы (пункт 2.4);

- смета, подготовленная отделом финансов и бухгалтерского учета Комитета по ЖКХ ЛО, утверждается председателем Комитета по ЖКХ ЛО и заверяется гербовой печатью (пункт 3.1);

- утверждение сметы осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения Комитету по ЖКХ ЛО в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств (пункт 3.2);

- к представленным на утверждение изменениям в бюджетную смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 2.4 Порядка № 76 (пункт 4.3).

Распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67¹ в Порядок № 76 внесены изменения в части изменения приложений 1² и 2³ к Порядку № 76 (данные приложения дополнены графами «на первый год планового периода» и «на второй год планового периода»).

Согласно распоряжению Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67 изменения показателей сметы («Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов») оформляются в соответствии с формой по ОКУД 0501012. При этом, согласно пункту 14 раздела IV «Ведение смет учреждений» Общих требований № 26н изменения показателей сметы составляются учреждением по рекомендуемой форме приложения № 2 «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов)» (форма по ОКУД 0501013).

Информация о сопоставлении форм приложений «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов)» представлена в таблице:

Таблица 2-14

Приложение № 2 «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов) к Общим требованиям № 26 (форма по ОКУД 0501013)	Приложение 1 «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов» к распоряжению Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67 (форма по ОКУД 0501012)
Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы	Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств	Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

¹ Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67 «О внесении изменений в распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 18 апреля 2018 года № 76 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области»» (далее – распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67).

² Приложение 1 «Бюджетная смета на 20__ финансовый год» к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет.

³ Приложение 2 «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год» к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет.

Приложение № 2 «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов) к Общим требованиям № 26 (форма по ОКУД 0501013)	Приложение 1 «Изменение показателей бюджетной сметы на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов» к распоряжению Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67 (форма по ОКУД 0501012)
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам	Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц	Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств	Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации	Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67 в текст Порядка № 76 изменения не внесены.

На запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункт 6) о предоставлении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Комитета по ЖКХ ЛО, действующего в 2024 году, а также документов, подтверждающих выполнение рекомендации КСП ЛО, указанной в пункте 4.3 Отчета КСП ЛО от 27.12.2022¹), Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункт 6) представлено распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № 88².

Следовательно, в проверяемом периоде (в 2024 финансовом году) действовал порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

¹ В 2022 году КСП ЛО проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения условий, целей, порядка и эффективности использования субсидий и грантов в форме субсидий, предоставленных в 2021 году ресурсоснабжающим организациям в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и(или) водоотведения из бюджета Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, образовавшихся в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги), реализуемые населению (на выборочной основе)». Отчет КСП ЛО от 27.12.2022 по результатам данного контрольного мероприятия направлен для сведения в адрес Губернатора Ленинградской области (исх. № 01-23-13/2022-1 от 27.12.2022). В Комитет по ЖКХ ЛО Отчет КСП ЛО от 27.12.2022 поступил 25.01.2023 (вх. № вс-910/2023).

КСП ЛО рекомендовано Комитету по ЖКХ ЛО Порядок № 76 привести в соответствие с Общими требованиями № 26н (пункт 4.3 Отчета КСП ЛО от 24.12.2022).

² Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № 88 «О внесении изменений в распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 18 апреля 2018 года № 76 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области».

Комитета по ЖКХ ЛО, утвержденный распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 18.04.2018 № 76 (с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 01.04.2019 № 67).

Таким образом, Комитетом по ЖКХ ЛО рекомендации КСП ЛО, указанные в пункте 4.3 Отчета КСП ЛО от 27.12.2022, до 20.05.2025 не выполнены.

В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ и пункта 2 Приказа Минфина России от 14.02.2018 № 26н в преамбуле Порядка № 76 (в редакции от 01.04.2019, действующей в 2024 году) содержится ссылка на Общие требования, утвержденные приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н¹, который признан утратившим силу.

В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ и пункта 6 раздела II «Составление смет учреждений» Общих требований № 26н пунктом 2.1 Порядка № 76 (в редакции от 01.04.2019, действующей в 2024 году) установлено, что бюджетная смета составляется на период одного финансового года, тогда как пунктом 6 Общих требований № 26н, пунктом 2.3 Порядка № 76 и приложением № 1 (форма бюджетной сметы) к Порядку № 76 установлено, что бюджетная смета составляется на срок закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

Распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № 88 внесены изменения в распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 18.04.2018 № 76, в том числе:

- в преамбуле распоряжения слова «от 28.11.2017 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения» заменены словами «от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;

- в Порядке № 76 в пункте 2.1 слова «на период одного финансового года» заменены словами «на очередной финансовый год и плановый период».

Представленное в КСП ЛО распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № 88 оформлено некорректно.

На странице 1 данного распоряжения указано, что абзац первый пункта 2.4 Порядка № 76 дополняется новым предложением (в тексте распоряжения указано: «дополнить абзац первый пункта 2.4 предложением следующего содержания:»).

При этом, в представленном в КСП ЛО распоряжении Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № 88 не указано, каким предложением дополняется абзац первый пункта 2.4 Порядка № 76 (текст дополняемого предложения в распоряжении Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № 88 не приведен).

Уведомлением о БА² и о ЛБО³ от 20.12.2023 № 920 (представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025)

¹ Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н).

² Бюджетные ассигнования.

³ Лимиты бюджетных обязательств.

Комитетом по ЖКХ ЛО как получателем бюджетных средств БА и ЛБО на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов доведены в общем объеме 20 599 036,3 тыс. руб.

Уведомлением о бюджетных назначениях от 21.12.2023 № 1005¹ (письмо Комитета финансов ЛО от 22.12.2023 № 02-14/1355) до Комитета по ЖКХ ЛО доведены БА и ЛБО на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в общем объеме 20 599 036,3 тыс. руб., в том числе по годам:

- на 2024 год – 8 645 239,6 тыс. руб.;
- на 2025 год – 6 160 479,7 тыс. руб.;
- на 2026 год – 5 793 317,0 тыс. руб.

Пунктом 2 статьи 221 БК РФ установлено, что утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него ЛБО на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена председателем Комитета по ЖКХ ЛО 09.01.2024.

Показатели бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2024 соответствуют ЛБО, доведенным Комитетом финансов ЛО до Комитета по ЖКХ ЛО уведомлением о бюджетных назначениях от 21.12.2023 № 1005:

Таблица 2-15, тыс. руб.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Раздел 1 бюджетной сметы	8 645 239,6	6 160 479,7	5 793 317,0
Раздел 2 бюджетной сметы	57 027,0	982,0	982,0
Раздел 3 бюджетной сметы	8 588 212,6	6 159 497,7	5 792 335,0
Раздел 4 бюджетной сметы	0,00	0,00	0,00
Раздел 5 бюджетной сметы	0,00	0,00	0,00
Раздел 6 бюджетной сметы	0,00	0,00	0,00

Следует отметить, что в разделе 1 «Итоговые показатели бюджетной сметы» бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2024 графы (столбцы) пронумерованы с 3 по 16, что не соответствует нумерации (с 1 по 14), определенной приложением 1 к Порядку № 76 (в ред. от 01.04.2019 № 67).

В нарушение пункта 2.1 Порядка № 76 (предусмотрено составление бюджетной сметы на один финансовый год) бюджетная смета Комитета по ЖКХ ЛО составлена на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (бюджетная смета составлена в соответствии с пунктом 2.3 Порядка № 76 и формой сметы, приведенной в приложении № 1 к Порядку № 76).

Уведомлениями об изменении БА и об изменении ЛБО Комитетом по ЖКХ ЛО как получателем бюджетных средств БА и ЛБО по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 (КВР 466 и 522) на 2024 год доведены в сумме 305 478,3 тыс. руб. Информация отражена в таблице:

Таблица 2-16

Показатели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2024 год, тыс. руб.

¹ Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025.

КБК	Уведомление о БА, уведомление о ЛБО от 20.12.2023 № 920	Уведомления об изменении БА, уведомления об изменении ЛБО		
		15.01.2024 № 341	15.01.2024 № 342	16.02.2024 № 1427
984 0502 07 2 F5 52430 466	493 869,0	0,0	-151 867,5	+3 067,3
984 0502 07 2 F5 52430 522	0,0	151 867,5	0,0	0,0
Итого	493 869,0	151 867,5	-151 867,5	+3 067,3

КБК	Уведомления об изменении БА, уведомления об изменении ЛБО			Итого
	24.06.2024 № 3450	10.12.2024 № 7096	23.12.2024 № 7505	
984 0502 07 2 F5 52430 466	-76 993,7	-105 329,6	0,0	162 745,5
984 0502 07 2 F5 52430 522	0,0	0,0	-9 134,7	142 732,8
Итого	-76 993,7	-105 329,6	-9 134,7	305 478,3

Уведомлениями об изменении бюджетных назначений¹ Комитетом финансов ЛО Комитету по ЖКХ ЛО БА и ЛБО по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 (КВР 400 и 500) на 2024 год доведены в сумме 305 478,3 тыс. руб. Информация отражена в таблице:

Таблица 2-17

Показатели утвержденных бюджетных назначений на 2024 год, тыс. руб.

КБК	Уведомление о БН* от 21.12.2023 № 1005	Уведомления об изменении бюджетных назначений	
		23.01.2024 № 618	12.04.2024 № 2329
984 0502 07 2 F5 52430 400	493 869,0	-151 867,5	+3 067,3
984 0502 07 2 F5 52430 500	0,0	151 867,5	0,0
Итого	493 869,0	0,0	+3 067,3

*Бюджетные назначения.

КБК	Уведомления об изменении бюджетных назначений			Итого
	24.06.2024 № 3454	11.12.2024 № 7110	24.12.2024 № 7622	
984 0502 07 2 F5 52430 400	-76 993,7	-105 329,6	0,0	162 745,5
984 0502 07 2 F5 52430 500	0,0	0,0	-9 134,7	142 732,8
Итого	-76 993,7	-105 329,6	-9 134,7	305 478,3

Таким образом объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по КЦСР 07 2 F5 52430 на 2024 год составил 305 478,3 тыс. руб.:

Таблица 2-18

Доведенный объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, тыс. руб.

Период	КВР 466	КВР 522	Итого
2024 год (первоначально)	493 869,0	0,0	493 869,0
изменение	-331 123,5	142 732,8	-188 390,7
2024 год (с учетом изменений)	162 745,5	142 732,8	305 478,3

На запрос КСП ЛО от 21.07.2025 № 01-18-138/2025 (пункт 1.1) о причинах указания дат уведомлений о БА и о ЛБО от 20.12.2023 № 920 ранее даты уведомления о бюджетных назначениях от 21.12.2023 № 1005 Комитетом по ЖКХ ЛО представлены пояснения², согласно которым уведомления от 20.12.2023 № 920 и уведомление № 1005 от 20.12.2023 сформированы автоматически в процессе обработки бюджетных заявок в ПС «АЦК-

¹ Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025.

² Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 28.07.2025 № ис-4994/2025 (пункт 1.1).

Планирование» в соответствии с приказом Комитета финансов ЛО от 24.11.2010 № 18-02/01-02-181¹ (в ред. от 30.12.2021).

В бюджетную смету на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2024 по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 (КВР 466 и 522) внесен ряд изменений.

Информация об изменениях бюджетной сметы по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 (КВР 466 и 522) представлена в таблице:

Таблица 2-19

КБК	Бюджетная смета	Изменения показателей бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов	
		09.01.2024	23.01.2024
984 0502 07 2 F5 52430 466	493 869,0	-151 867,5	+3 067,3
984 0502 07 2 F5 52430 522	0,0	151 867,5	0,0
Итого	493 869,0	0,0	+3 067,3

*В разделе 1 бюджетной сметы данная сумма указана по КБК 984 0501 06 4 01 07280 633; в разделе 3 бюджетной сметы данная сумма указана по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466.

КБК	Изменения показателей бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов			Итого
	02.07.2024	11.12.2024	24.12.2024	
984 0502 07 2 F5 52430 466	-76 993,7	-105 329,6		162 745,5
984 0502 07 2 F5 52430 522	0,0	0,0	-9 134,7	142 732,8
Итого	-76 993,7	-105 329,6	-9 134,7	305 478,3

Уведомлением об изменении БА и об изменении ЛБО от 16.02.2024 № 1427 Комитетом по ЖКХ ЛО как получателем бюджетных средств на 2024 год БА и ЛБО по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466 доведены в сумме 3 067,3 тыс. руб.

Уведомлением об изменении бюджетных назначений от 12.04.2024 № 329 Комитетом финансов ЛО Комитету по ЖКХ ЛО на 2024 год лимиты бюджетных обязательств по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 400 доведены в сумме 3 067,3 тыс. руб.

При этом в разделе 1 бюджетной сметы от 17.04.2024 данная сумма отражена по КБК 984 0501 06 4 01 07280 633, а в разделе 3 бюджетной сметы – по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466.

В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ, пункта 15 раздела IV «Ведение смет учреждений» Общих требований и пункта 4.3 Порядка № 76 в разделе 1 Изменений бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 17.04.2024 отражено изменение (увеличение в сумме 3 067,3 тыс. руб.) по коду бюджетной классификации (984 0501 06 4 01 07280 633), не соответствующему коду, указанному в уведомлении об изменении бюджетных ассигнований и об изменении ЛБО от 16.02.2024 № 1427 (984 0502 07 2 F5 52430 466) и в уведомлении об изменении бюджетных назначений от 12.04.2024 № 2329 (984 0502 07 2 F5 52430 400).

¹ Приказ Комитета финансов ЛО от 24.11.2010 № 18-02/01-02-181 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, бюджетной росписи главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области» (признан утратившим силу с 20.12.2024).

На запрос КСП ЛО от 21.07.2025 № 01-18-138/2025 (пункт 3.1) о причинах указания дат уведомлений об изменении БА и об изменении ЛБО ранее дат уведомлений об изменении бюджетных назначений, которыми Комитетом финансов ЛО до Комитета по ЖКХ ЛО доведены показатели изменения СБР Комитетом по ЖКХ ЛО представлены пояснения¹, согласно которым уведомления сформированы автоматически в процессе обработки бюджетных заявок в ПС «АЦК-Планирование» в соответствии с приказом Комитета финансов ЛО от 24.11.2010 № 18-02/01-02-181 (в ред. от 30.12.2021).

В соответствии с пунктом 4.3 Порядка № 76 к представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 2.4 Порядка № 76.

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка № 76 обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта областного закона об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на базе представленных структурными подразделениями Комитета по ЖКХ ЛО заявок на расходы, которые планируются на очередной финансовый год и плановый период с приложением обоснований (расчетов), исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, с учетом ежегодно разрабатываемых Комитетом финансов ЛО указаний по распределению бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области по кодам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период и утверждаются в соответствии с разделом 3 Порядка № 76.

Согласно разделу 3 «Требования к утверждению смет» Порядка № 76:

3.1. Смета, подготовленная отделом финансов и бухгалтерского учета Комитета по ЖКХ ЛО, утверждается председателем Комитета ЖКХ ЛО и заверяется гербовой печатью.

3.2. Утверждение сметы осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения Комитету по ЖКХ ЛО в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, фактически разделом 3 «Требования к утверждению смет» Порядка № 76 не установлены нормы, регламентирующие порядок утверждения и форму обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.

В соответствии с пунктом 16 Общих требований № 26н изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 8 Общих требований № 26н.

В соответствии с пунктом 8 Общих требований № 26н обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый

¹ Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 28.07.2025 № ис-4994/2025 (пункт 3.1).

год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с главой III Общих требований № 26н.

Абзацем четвертым пункта 10 главы III «Утверждение смет учреждений» Общих требований № 26н установлено, что обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждаются руководителем учреждения (обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического лица).

Приказом Минфина России от 17.06.2021 № 87н¹ утверждены формы обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемые при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений.

При этом, Порядком № 76 не регламентирован порядок и форма обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, на основании которых Комитетом по ЖКХ ЛО формируется бюджетная смета Комитета по ЖКХ ЛО (вносятся в нее изменения).

С учетом изложенного, в целях устранения правовой неопределенности КСП ЛО Комитету по ЖКХ ЛО предлагает внести изменения в Порядок № 76, предусматривающие порядок утверждения и форму обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.

На запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункт 7.1) о представлении прилагающихся к бюджетным сметам и изменениям бюджетных смет расчетов и обоснований, являющихся неотъемлемыми частями бюджетных смет и изменений их показателей по КБК 984 0502 07 2 F5 52430, Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 представлены копии писем Комитета по ЖКХ ЛО, направленные в адрес Комитета финансов ЛО с предложениями о внесении изменений в СБР.

В представленных Комитетом по ЖКХ ЛО документах (пункт 7.1 письма Комитета по ЖКХ от 20.05.2025 № ис-3303/2025 в ответ на письмо КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025) отсутствует документ, содержащий обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на сумму 493 869,0 тыс. руб., соответствующих сумме ЛБО, указанной в бюджетной смете на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2024 по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466.

Таким образом, расчеты и обоснования к бюджетной смете от 09.01.2024 по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 на сумму 466 493,9 тыс. руб. не представлены.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** требований статьи 221 БК РФ, пунктов 8, 10 и 16 Общих требований и пункта 2.4 Порядка № 76 в составе бюджетной сметы Комитета по ЖКХ ЛО на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2024 (КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466) отсутствуют (не представлены) обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся неотъемлемой частью бюджетной сметы.

¹ Приказ Минфина России от 17.06.2021 № 87н «Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений».

2.3. Организация бюджетного учета операций в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в Комитете по ЖКХ ЛО

Согласно Отчету по проводкам за 01.12.2023 - 01.01.2025 (дебет счета 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и кредит счета 401.40 «Доходы будущих периодов»)¹:

- 31.12.2023 Комитетом по ЖКХ ЛО начислены доходы будущих периодов в связи с предоставлением межбюджетного трансферта (МБТ) в рамках Соглашения от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 в сумме 229 576,0 тыс. руб.;

- 09.12.2024 доходы будущих периодов уменьшены на 7 373,8 тыс. руб.

Информация представлена в таблице:

Таблица 2-20, тыс. руб.

Документ. Операция	Аналитика по дебету счета	Аналитика по кредиту счета	Дебет		Кредит	
			счет	сумма	счет	сумма
Операция (бухгалтерская) 0000-000080 от 31.12.2023. Ассигнования 2024 года – ЧВ Фёдоровское ГП	Минстрой России 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 23341648165051220001	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 23341648165051220001	205.61	122 591,8	401.49	122 591,8
Операция (бухгалтерская) 0000-000080 от 31.12.2023. Ассигнования 2024 года – ЧВ ГУП ЛОВК ²	Минстрой России 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 233416XXXXX101220001	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 233416XXXXX101220001	205.61	106 984,2	401.49	106 984,2
Итого	-	-	-	229 576,0	-	229 576,0
Операция (бухгалтерская) 0000-000049 от 09.12.2024. Изменение ассигнований	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 24341648165051220001	Минстрой России 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 24341648165051220001	401.41	7 373,8	205.61	7 373,8
Итого	-	-	-	7 373,8	-	7 373,8

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ³ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Пунктом 197 Инструкции № 157н⁴ определено, что счет 205 «Расчеты по доходам» предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам (по суммам предстоящих доходов), возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат.

¹ Представлен Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункты 39.1, 39.3).

² Наименование ГУП «Леноблводоканал» в бюджетном учете Комитета по ЖКХ ЛО.

³ Федеральный закон 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ).

⁴ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н).

Согласно пункту 11 Инструкции № 157н записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций, иные регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа.

Согласно информации, размещенной в ГИИС «Электронный бюджет», дата заключения Соглашения от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 и дата его направления в ПУР ФК¹ - 24.12.2023.

В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ и пункта 11 Инструкции № 157н доходы будущих периодов в сумме 229 576,0 тыс. руб. (Соглашение от 24.12.2023 № 069-09-2024-047) отражены в регистре бухгалтерского учета несвоевременно - 31.12.2023 (31.12.2023 начислены доходы будущих периодов в связи с предоставлением межбюджетного трансферта в рамках Соглашения от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 в сумме 229 576,0 тыс. руб., дебет счета 205.61 и кредит счета 401.49).

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (ln_danilets@lenreg.ru, представлены 21.10.2025) соглашение после регистрации в ГИИС «Электронный бюджет» передается для проверки и присвоения номера в УФК². Как правило, это занимает 1 - 2 рабочих дня. В связи с большими объемами работ в конце года проверка соглашения и присвоение номера в УФК заняла больше времени, чем обычно. В данном случае нарушение неочевидно, так как доходы будущих периодов 2024 года отражены на счете 1.401.49 в периоде заключения соглашения и в первый рабочий день 2024 года соответствующие суммы перенесены на счет 1.401.41.

Данные пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не опровергают факт нарушения, выявленного КСП ЛО.

Согласно Отчету по проводкам за 01.12.2023 - 01.01.2025 (дебет счета 210.02 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» и кредит счета 205.61 «Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера»)³ в 2024 году по Соглашению от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 в период с 18.03.2024 по 28.12.2024 в областной бюджет поступила субсидия в сумме 196 419,8 тыс. руб. в том числе:

Таблица 2-21, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Для объектов Фёдоровского ГП	89 435,6
Для объектов ГУП «Леноблводоканал»	106 984,2
Итого	196 419,8

Согласно Отчету по проводкам (дебет счета 401.41 «Доходы будущих периодов» и кредит счета 401.10 «Доходы текущего финансового года») за период 01.01.2024 - 01.01.2025⁴ в период с 31.03.2024 по 31.12.2024 по

¹ Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (далее – ПУР ФК).

² Управление Федерального казначейства.

³ Представлен Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункт 39.2).

⁴ Представлен Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункт 39.4).

Соглашению от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 на доходы 2024 года с доходов будущих периодов отнесено 169 415,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 2-22, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Учтены доходы областного бюджета (ГП Фёдоровское)	89 435,6
Учтены доходы областного бюджета (ГУП «Леноблводоканал»)	79 980,3
Итого	169 415,9

Таблица 2-23, тыс. руб.

Отчет по проводкам (дебет счета 401.41 «Доходы будущих периодов» и кредит счета 401.10 «Доходы текущего финансового года»)

Период	Документ	Операция	Аналитика	Сумма
31.03.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000018 от 31.03.2024	Учтены доходы областного бюджета	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 24341648165051220001	7 369,6
30.06.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000023 от 30.06.2024	Учтены доходы областного бюджета (ГП Фёдоровское) в сумме подтвержденного КР	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 24341648165051220001	26 807,9
30.06.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000023 от 30.06.2024	Учтены доходы областного бюджета (ГУП ЛОВК)	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 243416XXXXX101220001	3 514,8
30.09.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000036 от 30.09.2024	Учтены доходы областного бюджета (ГП Фёдоровское) в сумме подтвержденного КР	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 24341648165051220001	438,9
30.09.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000036 от 30.09.2024	Учтены доходы областного бюджета (ГУП ЛОВК)	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 243416XXXXX101220001	67 329,3
31.12.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000055 от 31.12.2024	Учтены доходы областного бюджета (ГП Фёдоровское) в сумме подтвержденного КР	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 24341648165051220001	54 819,3
31.12.2024	Операция (бухгалтерская) 0000-000055 от 31.12.2024	Учтены доходы областного бюджета (ГУП ЛОВК)	Доходы будущих периодов 069-09-2024-047 (F5 ЧВ 2024) от 24.12.2023 243416XXXXX101220001	9 136,2
Итого	-	-	-	169 415,9

Сводная информация о средствах, полученных из федерального бюджета, отнесенных на доходы 2024 года, представлена в таблицах:

Таблица 2-24, тыс. руб.

Информация о средствах, полученных из федерального бюджета для Фёдоровского ГП, отнесенных на доходы 2024 года

Заявки на кассовый расход для перечисления средств Фёдоровскому ГП					Поручения о перечислении средств на счет Фёдоровского ГП		Поступление субсидии из федерального бюджета (дебет счета 210.02)		Отнесено на доходы 2024 года (дебет счета 401.41 и кредит счета 401.10)	
дата	№	сумма	в т. ч. средства ОБ	средства ФБ	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма
28.03.2024	ЗКР4500/24-3113	8 748,4	1 686,5	7 061,9	29.03.2024	8 748,4	29.03.2024	7 369,6	31.03.2024	7 369,6
28.03.2024	ЗКР4500/24-5666	200,0	38,6	161,4	29.03.2024	200,0				
28.03.2024	ЗКР4500/24-5670	181,2	34,9	146,3	29.03.2024	181,2				
15.04.2024	ЗКР4509/24-1152	16 303,1	3 142,8	13 160,3	16.04.2024	16 303,1	16.04.2024	13 160,3	30.06.2024	26 807,9
23.04.2024	ЗКР4500/24-6190	181,2	34,9	146,3	24.04.2024	181,2	24.04.2024	146,3		
25.04.2024	ЗКР4500/24-5850	5 034,5	970,5	4 064,0	26.04.2024	5 034,5	26.04.2024	13 208,7		
25.04.2024	ЗКР4500/24-5859	5 034,5	970,5	4 064,0	26.04.2024	5 034,5				
25.04.2024	ЗКР4500/24-6477	6 294,0	1 213,3	5 080,7	26.04.2024	6 294,0				
28.05.2024	ЗКР4500/24-8232	181,2	34,9	146,3	29.05.2024	181,2	29.05.2024	146,3		
14.06.2024	ЗКР4500/24-137	181,2	34,9	146,3	17.06.2024	181,2	17.06.2024	146,3		
16.07.2024	ЗКР4500/24-9923	181,2	34,9	146,3	17.07.2024	181,2	17.07.2024	146,3	30.09.2024	438,9
16.08.2024	ЗКР4509/24-474	181,2	34,9	146,3	19.08.2024	181,2	19.08.2024	146,3		
13.09.2024	ЗКР4500/24-8847	181,2	34,9	146,3	16.09.2024	181,2	16.09.2024	146,3		
10.10.2024	ЗКР4500/24-1085	7 283,9	1 404,1	5 879,8	11.10.2024	7 283,9	11.10.2024	5 879,8	31.12.2024	54 819,2
30.10.2024	ЗКР4500/24-4290	11 012,4	2 122,9	8 889,5	31.10.2024	11 012,4	31.10.2024	8 889,5		
03.12.2024	ЗКР4509/24-2641	6 534,3	1 259,6	5 274,7	04.12.2024	6 534,3	04.12.2024	5 274,7		
26.12.2024	ЗКР4500/24-1503	5 758,0	1 110,1	4 647,9	27.12.2024	5 758,0	27.12.2024	4 647,9		
28.12.2024	ЗКР4500/24-1193	37 321,9	7 194,6	30 127,3	28.12.2024	37 321,9	28.12.2024	30 127,3		
Всего	х	110 793,4	21 357,8	89 435,6	х	110 793,4	х	89 435,6	х	89 435,6

Таблица 2-25, тыс. руб.

Информация о средствах, полученных из федерального бюджета для ГУП «Леноблводоканал», отнесенных на доходы 2024 года

Заявки на кассовый расход для перечисления средств ГУП «Леноблводоканал»					Поручения о перечислении средств на счет ГУП «Леноблводоканал»			Поступление субсидии из федерального бюджета (дебет счета 210.02)		Отнесено на доходы 2024 года (дебет счета 401.41 и кредит счета 401.10)	
дата	№	сумма	в т. ч. средства ОБ	средства ФБ	дата	№	сумма	дата	сумма	дата	сумма
14.03.2024	123	4 032,0	1 330,6	2 701,4	15.03.2024	343998	4 032,0	18.03.2024	2 701,4	30.06.2024	3 514,8
22.03.2024	125	830,2	274,0	556,2	25.03.2024	369878	830,2	28.03.2024	556,2		
12.04.2024	216	383,8	126,7	257,1	15.04.2024	423703	383,8	15.04.2024	257,1		
25.06.2024	450	78 040,6	25 753,4	52 287,2	26.06.2024	592797	78 040,6	27.06.2024	52 287,2		
27.06.2024	468	435,0	143,5	291,5	28.06.2024	601743	435,0	28.06.2024	291,5		
Итого на 30.06.2024	-	83 721,6	27 628,2	56 093,4	-	-	83 721,6	-	56 093,4	30.09.2024	67 329,3
08.08.2024	573	22 451,1	7 408,9	15 042,2	12.08.2024	709405	22 451,1	13.08.2024	15 042,2		
14.08.2024	587	435,0	143,6	291,4	16.08.2024	726995	435,0	16.08.2024	291,4		
27.09.2024	695	493,8	163,0	330,8	30.09.2024	829043	493,8	30.09.2024	330,8		
27.09.2024	698	434,9	143,5	291,4	30.09.2024	829042	434,9	30.09.2024	291,4		
27.09.2024	699	550,1	181,6	368,6	30.09.2024	829041	550,1	30.09.2024	368,6	31.12.2024	9 136,2
Итого за период с 08.08.2024 по 30.09.2024	-	24 364,9	8 040,6	16 324,4	-	-	24 364,9	-	16 324,4		
15.10.2024	761	435,0	143,5	291,4	17.10.2024	883453	435,0	17.10.2024	291,4		
30.10.2025	800	318,1	105,0	213,1	30.10.2024	910687	318,1	30.10.2024	213,1		
21.11.2024	848	434,9	143,5	291,4	22.11.2024	976416	434,9	22.11.2024	291,4		
29.11.2024	882	50 403,7	16 633,2	33 770,5	02.12.2024	995903	50 403,7	02.12.2024	33 770,5	-	79 980,3
Итого за период с 15.10.2024 по 02.12.2024	-	51 591,7	17 025,2	34 566,4	-	-	51 591,7	-	34 566,4		
Всего	-	159 678,2	52 694,0	106 984,2	-	-	159 678,2	-	106 984,2	-	79 980,3

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 01.08.2025 № ис-5123/2025):

- сумма доходов будущих периодов в размере 27 003,9 тыс. руб. (196 419,8 – 169 415,9) в 2024 году не отнесена на доходы текущего финансового года. Остаток средств по объектам капитальных вложений в части сумм, предоставленных ГУП «Леноблводоканал», на 01.01.2025 в сумме 27 003,9 тыс. руб. учтен на счете 1.401.41 «Доходы будущих периодов».

- распоряжением от 28.02.2025 № 29¹ подтверждена потребность в неиспользованных в отчетном финансовом году остатков субсидий в соответствии с перечнем объектов (приложение 1 к распоряжению от 28.02.2025 № 29)² в сумме 40 304,4 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета (67%) – 27 003,9 тыс. руб.) по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении»³.

3. Анализ реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Ленинградской области

Комитету по ЖКХ ЛО для осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности в рамках регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» (КБК 984 0502 07 2 F5 52430 400⁴) на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в следующем объеме:

- областным законом от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции) предусмотрено 493 869,0 тыс. руб.;

- сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2025 предусмотрено 162 745,5 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования в течение 2024 года уменьшены на 331 123,5 тыс. руб. (493 869,0 - 331 123,5).

Информация представлена в таблице:

¹ Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 28.02.2025 № 29 «О подтверждении в 2025 году наличия потребности в неиспользованных в отчетном финансовом году остатках субсидий, предоставленных в 2022, 2023 и 2024 годах из областного бюджета Ленинградской области государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» в целях финансового обеспечения затрат на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области».

² Приложение 1 «Перечень объектов, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистая вода», и подтвержденный для использования в 2025 году объем остатков субсидий, перечисленных в 2024 году из областного бюджета Ленинградской области государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» и неиспользованных в отчетном финансовом году, в целях финансового обеспечения затрат на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области» к распоряжению от 28.02.2025 № 29.

³ Согласно «Сведениям о поступившем финансировании» (пункт 14.5 письма ГУП «Леноблводоканал» от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» составляет 40 304,4 тыс. руб.

⁴ Подраздел 0502 (Коммунальное хозяйство). КЦСР 07 2 F5 52430 (Региональный проект «Чистая вода». Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности). КВР 400 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности).

Таблица 3-1, тыс. руб.

Показатель	Объем бюджетных ассигнований		
	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции)	493 869,0	212 700,0	212 700,0
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 10.04.2024)	345 068,7	212 700,0	212 700,0
Изменение	-148 800,3	0,0	0,0
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 02.11.2024)	268 075,0	212 700,0	212 700,0
Изменение	-76 993,7	0,0	0,0
Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.12.2024	268 075,0	212 700,0	212 700,0
Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.01.2025	162 745,5	212 700,0	212 700,0
Изменение	- 105 329,5	0,0	0,0

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 28.02.2025 № ис-1326/2025 на запрос КСП ЛО от 24.02.2025 № 01-18-34/2025) причинами изменений объема бюджетных ассигнований являются внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с фактической потребностью.

В соответствии со статьей 78.2 БК РФ постановлением Правительства от 27.10.2017 № 444¹ утвержден Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий (далее – Порядок предоставления субсидии № 444).

Пунктом 1.4 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что принятие решения о предоставлении субсидии осуществляется путем включения ассигнований на капитальные вложения в объект капитального строительства в перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы, утверждаемый отдельным постановлением Правительства Ленинградской области, или в перечень объектов непрограммной части адресной инвестиционной программы, утверждаемый распоряжением Правительства Ленинградской области.

Информация о объемах финансирования в 2024 году работ на объектах согласно Перечню объектов № 60 и Перечню объектов № 71 приведена в таблице:

Таблица 3-2, тыс. руб.

Наименование объекта	Плановый объем финансирования			Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации
	всего	в том числе		
		областной бюджет	прочие источники	
1. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-				

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий».

Наименование объекта	Плановый объем финансирования			Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации
	всего	в том числе		
		областной бюджет	прочие источники	
Высоцкого СП - СМР				
Перечень объектов № 60	318,1	318,1	0,0	220 709,3 (на 01.01.2022)
Перечень объектов № 71	318,1	213,1	104,99	390 775,6 (на 01.01.2024)
Перечень объектов № 71 (в ред. от 28.01.2025)	318,1	213,1	104,99	391 093,7 (на 01.01.2025)
2. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском городском поселении - СМР				
Перечень объектов № 60	153 070,2	54 231,7	98 838,5	1 191,6 (на 01.01.2022)
Перечень объектов № 71	153 070,2	102 557,0	50 513,2	121 553,0 (на 01.01.2024)
Перечень объектов № 71 (в ред. от 28.01.2025)	156 137,5	102 557,0	53 580,5	277 690,5 (на 01.01.2025)
в том числе:				
ПИР	3 067,3	0,0	3 067,3	-
СМР	153 070,2	102 557,0	50 513,2	-
3. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области - СМР				
Перечень объектов № 60	5 796,1	5 796,1	0,0	7 961,41 (на 01.01.2022)
Перечень объектов № 71	5 796,1	3 883,3	1 912,8	628 375,5 (на 01.01.2024)
Перечень объектов № 71 (в ред. от 28.01.2025)	5 796,1	3 883,3	1 912,8	634 171,6 (на 01.01.2025)
4. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области - СМР				
Перечень объектов № 60	493,8	493,8	0,0	157 500,1 (на 01.01.2022)
Перечень объектов № 71	493,8	330,8	163,0	306 472,2 (на 01.01.2024)
Перечень объектов № 71 (в ред. от 28.01.2025)	493,8	330,8	163,0	306 966,0 (на 01.01.2025)
Итого по вышеуказанным объектам:				
Перечень объектов № 60	159 678,2	60 839,7	98 838,5	387 362,4
Перечень объектов № 71	159 678,2	106 984,2	52 694,0	1 447 176,3
Перечень объектов № 71 (в ред. от 28.01.2025)	162 745,5	106 984,2	55 761,3	1 609 921,8

Плановый объем финансирования согласно Перечню объектов № 71 (в ред. от 28.01.2025) увеличился на 3 067,3 тыс. руб. в связи с проведением проектно-изыскательных работ на объекте, расположенном в Красноборском городском поселении, за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

3.1. Принятие решений о предоставлении субсидий из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области

Разделом 2 «Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» Порядка предоставления субсидии № 444 установлена процедура принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований за

счет субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе:

- пунктом 2.1 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что государственное унитарное предприятие Ленинградской области, заинтересованное в предоставлении субсидии, представляет в орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственного унитарного предприятия Ленинградской области (далее - отраслевой орган), не позднее 1 ноября текущего года заявку с приложением по каждому объекту капитального строительства комплекта документов установленных подпунктами «а» - «ж» указанного пункта;

- согласно пункту 2.2 Порядка предоставления субсидии № 444 отраслевой орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 указанного порядка, осуществляет проверку документов на предмет соответствия перечню, указанному в пункте 2.1 указанного порядка, и положениям пункта 1.2 указанного порядка;

- порядок действий отраслевого органа в случае представления государственным унитарным предприятием Ленинградской области полного комплекта документов и соответствии представленных документов положениям пункта 1.2 Порядка предоставления субсидии № 444 установлен пунктом 2.3 указанного порядка и предполагает получение заключений Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитета финансов ЛО.

При этом, согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО¹ объекты капитального строительства, в отношении которых заключены соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и от 10.06.2024 № 1-52430/2024, являются переходящими, в связи с чем направление ГУП «Леноблводоканал» документов в соответствии с пунктом 2.1 Порядка предоставления субсидии № 444 и последующие согласования со стороны Комитета по ЖКХ ЛО, Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитета финансов ЛО для заключения указанных соглашений не требовались.

Следует отметить, что Порядком предоставления субсидии № 444 не урегулирован порядок принятия Комитетом по ЖКХ ЛО решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в «переходящие» объекты капитального строительства, в том числе:

- не регламентирован порядок взаимодействия главного распорядителя бюджетных средств и получателя субсидии в случае необходимости получения субсидии в очередном финансовом году;

¹ Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО от 03.07.2025 № 01-18-99/2025 о предоставлении документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.5 и 2.6 Порядка предоставления субсидии № 444.

- не установлен перечень документов, подтверждающий потребность в предоставлении субсидии в отношении каждого «переходящего» объекта капитального строительства;

- не установлена процедура согласования возможности и целесообразности предоставления субсидии с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов ЛО.

3.2. Заключение и реализация соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области в целях реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)»

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии

Согласно пункту 4 статьи 78.2 БК РФ предоставление предусмотренной статьей 78.2 БК РФ субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, государственным (муниципальным) унитарным предприятием на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений абзаца четырнадцатого пункта 4 статьи 78.2 БК РФ.

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме, утверждаемой отраслевым органом¹ (Комитетом по ЖКХ ЛО).

КСП ЛО письмом от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункт 8.1) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены документы Комитета по ЖКХ ЛО, устанавливающие форму соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444.

Письмом Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО (пункт 8.1) представлены следующие нормативные правовые акты:

- приказ Минфина России от 02.09.2022 № 135н «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 06.12.2023);

- приказ Комитета финансов ЛО от 30.12.2016 № 18-02/01-04-126 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из

¹ Согласно пункту 2.1 Порядка предоставления субсидии № 444 под отраслевым органом понимается орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственного унитарного предприятия Ленинградской области (далее - отраслевой орган). ГУП «Леноблводоканал» подведомственно Комитету по ЖКХ ЛО в соответствии с приложением к Положению о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 № 450.

областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (в ред. от 28.12.2023);

- приказ Комитета финансов ЛО от 13.03.2024 № 18-02/04-07 «О внесении изменений в приказы комитета финансов Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 18-02/01-04-126 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и от 8 августа 2019 года № 18-02/04-21 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Документы Комитета по ЖКХ ЛО, устанавливающие форму соглашения о предоставлении субсидии, или пояснения в случае невозможности представления запрошенных документов Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО не представлены.

В связи с вышеизложенным КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены пояснения по данному факту (письмо КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025).

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 11.06.2025 № ис-3877/2025:

- типовая форма соглашения в части предоставления субсидии из областного бюджета утверждена распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140;

- типовая форма соглашения в части предоставления субсидии с использованием средств федерального бюджета утверждена приказом Минфина России от 02.09.2022 № 135н.

Распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140¹ внесены изменения в распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 27.12.2017 № 250², которым утверждена Типовая форма соглашения.

¹ Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140 «О внесении изменений в распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 250 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии их областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжения и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

² Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 27.12.2017 № 250 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии их областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжения и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидии установлены пунктом 4 статьи 78.2 БК РФ, в том числе соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:

- случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

Пунктом 5.1.7 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) установлена обязанность главного распорядителя в случаях изменения объемов финансирования из областного бюджета мероприятий по объектам, указанным в приложении № 1 к соглашению, в течение двух недель со дня вступления в силу соответствующих изменений в бюджет уведомлять получателя об изменении объема субсидии для последующего заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

Согласно пункту 5.3.15 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) к обязанностям получателя относится заключение дополнительного соглашения к соглашению в недельный срок в случае изменения реквизитов получателя.

В соответствии с пунктом 7.3 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) все изменения и дополнения к соглашению оформляются сторонами в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.

При этом, иные положения, регулирующие случаи и порядок внесения изменения в соглашение о предоставлении субсидии, Типовой формой соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) не предусмотрены.

Пунктом 7.6 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) установлены случаи расторжения соглашения в одностороннем порядке по требованию главного распорядителя.

Положения, регулирующие порядок расторжения (досрочного прекращения) соглашения, Типовой формой соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) не предусмотрены.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 4 статьи 78.2 БК РФ в Типовой форме соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250 в редакции распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140) не установлены:

- порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

Кроме того, Типовая форма соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250 в редакции распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140) содержит следующие недостатки:

1) наименования приложений к соглашению, указанные в пункте 7.7 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250), не соответствуют наименованиям приложений к соглашению;

2) распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140 из Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) исключены ссылки на приложение № 2 к соглашению, однако приложение № 2 к соглашению не исключено;

3) из наименования, текста соглашения, наименования приложений к соглашению необходимо исключить ссылку на подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» Государственной программы.

Таким образом, Типовую форму соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250) необходимо актуализировать.

Соглашения о предоставлении субсидий ГУП «Леноблводоканал»

Комитетом по ЖКХ ЛО с ГУП «Леноблводоканал» заключены следующие соглашения¹:

1. Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьей 78.2, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 БК РФ (далее – Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017), согласно которому в 2024 году предусмотрено предоставление ГУП «Леноблводоканал» субсидии в сумме 159 678,2 тыс. руб. по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466 (субсидия является источником финансового обеспечения капитальных вложений в 4 объекта капитального строительства, указанные в приложении № 1 к данному соглашению).

2. Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета ГУП «Леноблводоканал», эксплуатирующему объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках федерального проекта «Чистая вода» Государственной программы (далее – Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024), согласно которому в 2024 году предусмотрено предоставление ГУП «Леноблводоканал» субсидии в сумме 3 067,3 тыс. руб. по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466 в соответствии с приложением № 1 к данному соглашению.

Согласно преамбуле, пункту 3.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и пункту 3.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии № 444, утвержденным в соответствии со статьей 78.2 БК РФ.

¹ Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункт 8).

Соответствие соглашений требованиям, установленным пунктом 4 статьи 78.2 БК РФ

Пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что в соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 78.2 БК РФ.

В таблице представлена информация о соответствии Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 требованиям пункта 4 статьи 78.2 БК РФ:

Таблица 3-3

Согласно пункту 4 статьи 78.2 БК РФ соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:	Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024
цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 указанной статьи, а также общего объема капитальных вложений в объект государственной собственности за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 указанной статьи;	пункт 1.1, приложение № 1	пункты 1.1, 2.1, приложение № 1
положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;	раздел 4	раздел 5
условие о соблюдении государственным унитарным предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;	пункт 4.3.5	условие отсутствует
положения, устанавливающие обязанность государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями соответственно в финансовом органе субъекта Российской Федерации, а в случае направления высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации в орган Федерального казначейства обращения в соответствии со статьей 220.2 БК РФ - в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством;	пункт 4.3.1	положения отсутствуют
сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом указанного пункта;	пункты 3.2.1, 3.2.2	положения отсутствуют
положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения государственным унитарным предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;	пункт 4.2.1	пункт 5.2.1
порядок возврата государственным унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной этому предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в порядке,	пункт 4.3.16.1	пункт 5.3.13

Согласно пункту 4 статьи 78.2 БК РФ соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:	Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024
установленном высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, решения получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;		
порядок возврата сумм, использованных государственным унитарным предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этим предприятием целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;	пункты 4.2.2, 5.2, 5.3	пункт 6.4
положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением государственным унитарным предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности за счет иных источников в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие;	Положение не подлежит включению в связи с тем, что условие о софинансировании капитальных вложений не предусмотрено	Положение не подлежит включению в связи с тем, что условие о софинансировании капитальных вложений не предусмотрено
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии государственным унитарным предприятием;	пункт 4.3.14	пункт 5.3.4
случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.	пункт 7.6.4 (расторжение)	пункт 7.4

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 11.06.2025 № ис-3877/2025 (направлено в КСП ЛО):

- Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 предусматривает предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области без использования средств федерального бюджета, в связи с чем не подлежит казначейскому сопровождению и не требует открытия лицевого счета;

- условие о соблюдении государственным унитарным предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрено в пункте 5.3.18 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024;

- сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии предусмотрены в пункте 4.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

Пунктом 5.3.18 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлена обязанность получателя субсидии выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии № 444 и указанным соглашением.

Согласно пункту 1 статьи 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений БК РФ.

Таким образом, несмотря на отсутствие в Соглашении от 10.06.2024 № 01-52430/2024 прямого указания на обязанность получателя соблюдать при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, такая обязанность предусмотрена пунктом 5.3.18 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

Пунктом 4.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлено, что: перечисление субсидий осуществляется Комитетом финансов ЛО в установленном порядке на счет получателя субсидии на основании заявки, сформированной Комитетом по ЖКХ ЛО в течение 10 рабочих дней с момента предоставления получателем субсидии заявки на перечисление субсидии, при выполнении получателем субсидии условий, установленных Порядком предоставления субсидии № 444 и указанным соглашением;

заявка формируется в произвольной форме и регистрируется в установленном порядке;

к заявке прилагаются в форме электронных документов: акты выполненных работ (для иных работ), накладные о передаче проектно-сметной документации (в случае финансирования проектных работ), счета на оплату выполненных работ с визой заказчика, счета-фактуры.

В пункте 4.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 не установлено положение, устанавливающее обязанность перечисления субсидии на открытый в финансовом органе субъекта Российской Федерации лицевой счет для учета операций с субсидиями как того требует абзац седьмой пункта 4 статьи 78.2 БК РФ.

Вместе с тем, согласно разделу VIII «Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон» в качестве получателя ГУП «Леноблводоканал» указан «Комитет финансов ЛО (ГУП «Леноблводоканал», л/с 07469984003)».

Таким образом, Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и Соглашение от 10.06.2024 №01-52430/2024 соответствуют требованиям пункта 4 статьи 78.2 БК РФ.

Соответствие соглашений требованиям, установленным пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ

Пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что в соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются положения, предусмотренные пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ.

Пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ установлено, что в договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, подлежащие оплате за счет предусмотренной указанной статьей субсидии,

включается условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 в Соглашении от 09.02.2024 №60-2024-000017 и Соглашении от 10.06.2024 № 01-52430/2024 отсутствует положение, предусмотренное пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ (отсутствует требование о включении в договоры, заключаемые в целях строительства объектов капитального строительства государственной собственности, условия о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии).

КСП ЛО письмом от 01.10.2025 № 01-18-181/2025 (пункт 2) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены пояснения по данному факту.

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 08.10.2025 № ис-6840/2025 положение, предусмотренное пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ, отражено в пунктах 4.1.8, 4.1.9, 4.2.4, 4.4.1, 7.3 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и в пункте 7.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

Вместе с тем, фактически в указанных пунктах Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 регулируются права и обязанности Комитета по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» в случае уменьшения Комитету по ЖКХ ЛО ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, тогда как пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ предусмотрено, что соглашения должны содержать требование о включении в договора, заключаемые между получателем субсидии (ГУП «Леноблводоканал») и подрядчиком (исполнителем), условия о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения Комитету по ЖКХ ЛО ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не опровергают выявленные КСП ЛО нарушения.

Контроль за выполнением условий предоставления субсидии

Статьей 78.2 БК РФ и Порядком предоставления субсидий № 444 не установлены условия предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности.

При этом, пунктом 3.9 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что отраслевым органом осуществляется следующий контроль:

- за выполнением условий соглашений о предоставлении субсидий,
- за представлением документов и отчетов предприятий.

Сроки предоставления отчетности в рамках соглашений о предоставлении субсидии

Пунктом 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что предприятие представляет отраслевому органу:

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии по формам, установленным отраслевым органом;
- до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидий в отношении каждого объекта капитального строительства, которые направлены на достижение показателей (индикаторов) государственной программы и объектов, включенных в непрограммную часть адресной инвестиционной программы.

Согласно пункту 4.3.14 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 ГУП «Леноблводоканал» обязуется направлять Комитету по ЖКХ ЛО:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с приложением № 5 к указанному соглашению, которое является его неотъемлемой частью, ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 1.1 указанного соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом.

В соответствии с пунктом 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 ГУП «Леноблводоканал» обязано представлять Комитету по ЖКХ ЛО:

- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной приложением № 2 к указанному соглашению;
- отчет о расходах в соответствии с приложением № 3;
- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, а также не позднее 10 рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления субсидии, по форме, утвержденной приложением № 5 к указанному соглашению.

Таким образом, пунктом 4.3.14 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и пунктом 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлены сроки представления ГУП «Леноблводоканал» отчетности, не соответствующие требованиям пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444 (**нарушение требований пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444**).

При этом, соблюдение ГУП «Леноблводоканал» сроков представления отчетности, установленных Соглашением от 09.02.2024 № 60-2024-000017, позволяет обеспечить соблюдение сроков, установленных пунктом 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444.

Однако представление ГУП «Леноблводоканал» отчетности в сроки, установленные пунктом 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024, влечет риски нарушения сроков предоставления отчетности, установленных пунктом 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444.

3.2.1. Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017

Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 содержало следующие недостатки, которые были устранены путем заключения дополнительных соглашений:

1. Пунктом 3.2.1 соглашения установлено, что перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытый в УФК по ЛО¹, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления ГУП «Леноблводоканал» в УФК по ЛО распоряжений о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства по расходам ГУП «Леноблводоканал», источником финансового обеспечения которого является субсидия, в пределах суммы, необходимой для его оплаты, для использования субсидии.

При этом, согласно пункту 3.2.2 соглашения перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытый в УФК по ЛО, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления ГУП «Леноблводоканал» в УФК по ЛО распоряжений в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении № 2 к указанному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

Указанный недостаток устранен путем заключения дополнительного соглашения от 27.03.2024 № 60-2024-000017/1 (пункт 3.2.2 исключен, при этом приложение № 2 «План-график перечисления Субсидии» к соглашению дополнительным соглашением от 27.03.2024 № 60-2024-000017/1 не исключено).

2. Пунктом 5.3 установлено, что в случае недостижения ГУП «Леноблводоканал» значений результатов предоставления субсидии, иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4. указанного соглашения, ГУП «Леноблводоканал» перечисляет в федеральный бюджет штраф в случае принятия Комитетом по ЖКХ ЛО решения о применении к ГУП «Леноблводоканал» штрафных санкций в срок, установленный в полученном от Комитета по ЖКХ ЛО требовании об уплате штрафных санкций.

Указанный недостаток устранен путем заключения дополнительного соглашения от 27.03.2024 № 60-2024-000017/1 (слова «федеральный бюджет» заменены словами «областной бюджет Ленинградской области»).

3. Пунктом 4.3.18 установлена обязанность ГУП «Леноблводоканал» передать Объекты в государственную собственность Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Решением о предоставлении субсидий.

¹ Управление Федерального казначейства по Ленинградской области.

Указанный недостаток устранен путем заключения дополнительного соглашения от 27.03.2024 № 60-2024-000017/1 (слова «в государственную собственность Российской Федерации» заменены словами «в государственную собственность Ленинградской области»).

Своевременность заключения Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017

Пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме, утверждаемой отраслевым органом, в 30-дневный срок с даты принятия решения о предоставлении субсидии из областного бюджета, оформленного в соответствии с пунктом 2.7 Порядка предоставления субсидии № 444, которым установлено, что принятие решения о предоставлении субсидии оформляется постановлением Правительства Ленинградской области об утверждении перечня объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы, путем включения в перечень соответствующих объектов и ассигнований на весь период осуществления капитальных вложений или распоряжением Правительства Ленинградской области об утверждении перечня объектов, финансируемых за счет расходов, предусмотренных в непрограммной части адресной инвестиционной программы.

Перечень объектов № 60 (в ред. от 22.12.2023) содержит информацию об ассигнованиях областного бюджета, предусмотренных на 2024 год в отношении объектов, в целях финансирования строительства (реконструкции) которых заключено Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017, в том числе:

Таблица 3-4, тыс. руб.

Пункт согласно перечню. Наименование объекта	Объем финансирования на 2024 год			
	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Прочие источники
1.2. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП - СМР	318,1	-	318,1	0,0
1.3. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП - СМР	153 070,2	-	54 231,7	98 838,5
1.4. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области - СМР	5 796,1	-	5 796,1	0,0
1.6. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области - СМР	493,8	-	493,8	0,0
Итого	159 678,2	-	60 839,7	98 838,5

Соглашением от 09.02.2024 № 60-2024-000017 ГУП «Леноблводоканал» предусмотрено предоставление субсидии в сумме 159 678,2 тыс. руб. (КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466) для строительства (реконструкции) следующих объектов:

Таблица 3-5, тыс. руб.

Объект	Сумма
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	493,8

Объект	Сумма
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	5 796,1
Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	318,09
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП	153 070,21
Итого	159 678,2

Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 заключено позже 30-дневного срока с даты принятия решения о предоставлении субсидии из областного бюджета (постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2023 № 952¹).

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО по данному факту (письмо от 17.09.2025 № ис-6294/2025 на запрос КСП ЛО от 09.09.2025 № 01-18-167/2025, пункт 1) Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 заключено в 9-дневный срок с момента принятия решения о предоставлении субсидии постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 № 71, что отражено в преамбуле указанного соглашения.

Вместе с тем, фактически решение о предоставлении субсидии принято в 2023 году и оформлено в соответствии с требованиями пункта 2.7 Порядка предоставления субсидии № 444 постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2023 № 952, которым предусмотрено включение ассигнований на 2024 год по указанным объектам в Перечень объектов № 60.

Таким образом, пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не опровергают выявленное КСП ЛО нарушение.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 заключено позднее 30-дневного срока с даты принятия решения (22.12.2023) о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области.

Условия и порядок предоставления субсидии, установленные Соглашением от 09.02.2024 № 60-2024-000017

Условия и порядок предоставления субсидии определены в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии» Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями).

Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 17.09.2025 № ис-6294/2025 на запрос КСП ЛО от 09.09.2025 № 01-18-167/2025 (пункт 2.1) представлена следующая

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2023 № 952 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

информация о результатах проверок, проведенных в соответствии с пунктами 3.2.1.4.1 – 3.2.1.4.3¹ и 3.2.1.7² Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017:

- проверка на предмет соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники осуществлялась Комитетом по ЖКХ ЛО путем анализа справок о ходе реализации объектов, поступающих из ГУП «Леноблводоканал» на еженедельной основе, и ссылок на подключение к камерам видеонаблюдения, установленным на объектах в соответствии с пунктом 6.1.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017;

- нарушений в части соответствия фактических затрат, осуществляемых за счет Субсидии, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017, отраженным в информационных системах, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета ГУП «Леноблводоканал», информации, содержащейся в первичных учетных документах по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат, Комитетом по ЖКХ ЛО не выявлено;

- отказов, запретов или приостановлений осуществления операций в рамках бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей не поступало.

Таким образом, Комитетом по ЖКХ ЛО фактов несоблюдения ГУП «Леноблводоканал» условий предоставления субсидии, предусмотренных разделом III «Условия и порядок предоставления Субсидии» Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 (в ред. от 27.03.2024), не установлено.

Комитетом по ЖКХ ЛО в 2024 году в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 перечислено 159 678,2 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств из федерального бюджета - 106 984,2 тыс. руб., областного бюджета – 52 694,0 тыс. руб.)³.

¹ 3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

3.2.1.4) после проведения проверки на предмет:

3.2.1.4.1) соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники, информации, указанной в Соглашении от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и документах-основаниях;

3.2.1.4.2) соответствия фактических затрат, осуществляемых за счет Субсидии, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017, отраженным в информационных системах, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета ГУП «Леноблводоканал», информации, содержащейся в первичных учетных документах по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат;

3.2.1.4.3) отсутствия оснований для отказа, запрета или приостановления осуществления операций в рамках бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей.

² 3.2.1.7) после осуществления проверок, предусмотренных пунктами 7 – 9 Правил экономического обоснования затрат, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 № 2271.

³ Заявки на оплату расходов представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025.

Результаты предоставления субсидии в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017

Пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что в соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются ежегодные значения показателей результативности предоставления субсидий в отношении каждого объекта капитального строительства.

При этом, порядок предоставления субсидии № 444 не содержит положений, устанавливающих требования к результату предоставления субсидии.

Согласно пункту 4.1.4.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 Комитет по ЖКХ ЛО обязан установить значения результатов предоставления субсидии в соответствии с приложением № 3 к указанному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

Приложением № 3 к Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 установлены следующие значения результата предоставления субсидии:

Таблица 3-6

Результат предоставления субсидии	Плановые значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам) реализации соглашения (на 25.12.2024)	
	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, шт.	4	4
в том числе строительство крупных объектов, шт.	4	4

Согласно пункту 4.3.4 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 ГУП «Леноблводоканал» обязуется обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии и сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 1.1 указанного соглашения.

ГУП «Леноблводоканал» в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 в Комитет по ЖКХ ЛО представлены следующие отчеты¹:

Таблица 3-7

Сопроводительное письмо	Наименование отчета
от 05.04.2024 № исх-14629/2024 (отчетность по состоянию на 01.04.2024)	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
от 03.07.2024 № исх-28961/2024 (отчетность по состоянию на 01.07.2024)	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
от 07.10.2024 № исх-45189/2024 (отчетность по состоянию на 01.10.2024)	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
от 15.01.2025 № исх-11-1038/2025 (отчетность по состоянию на 15.01.2025)	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

¹ Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025.

Сопроводительное письмо	Наименование отчета
01.01.2025)	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Отчетность представлена ГУП «Леноблводоканал» в Комитет по ЖКХ ЛО с соблюдением сроков, установленных пунктом 4.3.14 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017.

Информация из отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 представлена в таблице:

Таблица 3-8, тыс. руб.

Дата, по состоянию на которую составлен отчет	Поступило средств		Выплаты (расходы), в том числе капитальные вложения		Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего	
	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
01.04.2024	4 862,2	4 862,2	-	-	4 862,2	4 862,2
01.07.2024	78 859,4	83 721,5	383,8	5 246,0	78 475,6	78 475,6
01.10.2024	24 364,9	108 086,5	100 491,7	105 737,7	2 348,8	2 348,8
01.01.2025	159 678,2	159 678,2	119 373,8	119 373,8	40 304,4	40 304,4

Следует отметить, что в отчете о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2025 не указана информация об осуществленных выплатах, при этом в отчете по состоянию на 01.07.2025 указана сумма выплат за отчетный период - 383,8 тыс. руб., а нарастающим итогом с начала года - 5 246,0 тыс. руб. (разница составляет 4 862,2 тыс. руб. и равна остатку субсидии по состоянию на 01.04.2024).

Информация о капитальных вложениях (нарастающим итогом с начала года) в разрезе объектов, предусмотренных Соглашением от 09.02.2024 № 60-224-000017, представлена в таблице:

Таблица 3-9, тыс. руб.

Наименование объекта	План	Факт по состоянию на дату				% исполнения
		01.04.2024	01.07.2024	01.10.2024	01.01.2025	
Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводам и для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	318,1	0,0	0,0	0,0	318,1	100
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	493,8	0,0	0,0	0,0	493,8	100
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	5 796,1	0,0	5 246,0	5 246,0	5 796,1	100
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП	153 070,2	0,0	0,0	100 491,7	112 765,8	73,7
Итого	159 678,2	0,0	5 246,0	105 737,7	119 373,8	74,8

Таким образом, в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 по состоянию на 01.01.2025 в отношении 3-х объектов капитальные вложения осуществлены в полном объеме, а в отношении объекта «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» в сумме 112 765,8 тыс. руб. (73,7% от запланированных вложений в сумме 153 070,2 тыс. руб.). Остаток субсидии составил 40 304,4 тыс. руб. (153 070,2 - 112 765,8).

Информация из отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии представлена в таблице:

Таблица 3-10

Наименование результата предоставления субсидии: Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, ед.

Дата, по состоянию на которую составлен отчет	Плановое значение	Фактическое значение
01.04.2024	4	0
01.07.2024	4	0
01.10.2024	4	0
01.01.2025	4	0

Таким образом, плановый результат предоставления субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 в 2024 году не достигнут (строительство и реконструкция 4-х объектов не завершены), невыполнение составляет 100% от плана.

Принятие решения о наличии потребности направления остатка средств субсидии, ранее перечисленной ГУП «Леноблводоканал» и не использованной в 2024 году

По итогам 2024 года в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 образовался остаток субсидии в сумме 40 304,4 тыс. руб.

Согласно пункту 4.1 Порядка предоставления субсидии № 444 решение о наличии (отсутствии) потребности направления предприятию остатка средств субсидии, ранее перечисленной предприятию и не использованной в отчетном финансовом году, на цели предоставления субсидии принимается отраслевым органом при согласовании Комитетом финансов ЛО до 1 апреля текущего финансового года в случае обращения предприятия о наличии потребности в остатках субсидии.

В соответствии с пунктом 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444 для подтверждения потребности в остатках субсидии предприятие представляет в отраслевой орган до 1 марта обращение с приложением следующих документов:

- 1) пояснительная записка, включающая:
сведения об объемах остатков субсидии;
описание причин неполного использования субсидии;

2) сведения с подтверждающими документами о наличии неисполненных обязательств, обоснование необходимости использования остатков субсидии в текущем финансовом году¹;

3) акт сверки взаимных расчетов между подрядчиком (поставщиком) и предприятием на начало очередного финансового года (для подтверждения потребности по объектам капитального строительства (реконструкции, техническому перевооружению, приобретению оборудования, проектно-изыскательским работам);

4) заверенные копии платежных документов о перечислении средств за счет лимитов областного бюджета Ленинградской области за отчетный финансовый год в адрес подрядчиков (исполнителей, поставщиков), осуществляющих выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров;

5) накопительная ведомость объема выполненных работ по заключенным контрактам (договорам) с подрядчиками (исполнителями, поставщиками), осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 15.01.2025 № исх-11-1038/2025 в Комитет по ЖКХ ЛО направлены отчеты в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017².

Также в данном письме выражена просьба направить в 2025 году остатки средств субсидии по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 на те же цели в размере 40 304,4 тыс. руб.

При этом, к письму ГУП «Леноблводоканал» от 15.01.2025 № исх-11-1038/2025 не приложены документы, предусмотренные пунктом 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444.

КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошено (запрос от 05.05.2025 № 01-18-54/2025, пункт 15) обращение предприятия, представленное в 2025 году в Комитет по ЖКХ ЛО для подтверждения потребности в остатках субсидии 2024 года, с приложением документов, указанных в пункте 4.2 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444.

Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункт 15) представлено обращение ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 31.01.2025 № исх-11-4503/2025), которым ГУП «Леноблводоканал» во исполнение пункта 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444 в адрес Комитета по ЖКХ ЛО направлено обращение о потребности в неиспользованных остатках средств субсидий, полученных из областного бюджета в 2022 – 2024 годах, с обоснованием необходимости использования данных остатков в 2025 году с приложением пояснительной записки (далее – Пояснительная записка).

¹ Обоснованной является потребность получателей в средствах, необходимых для обеспечения обязательств, принятых или подлежащих принятию на основании размещенного извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию на 1 января текущего финансового года. Требование о наличии неисполненных обязательств, установленное в данном подпункте, не распространяется на остатки субсидий по объектам, софинансируемым за счет средств федерального бюджета.

² Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункт 10).

Согласно Пояснительной записке:

- Между Комитетом по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» заключены следующие соглашения (с дополнительными соглашениями) на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода»:

1) от 08.06.2022 № 60-2022-000382;

2) от 10.02.2023 № 60-2023-000095;

3) от 09.02.2024 № 60-2024-000017.

- По состоянию на 01.01.2025 общий остаток средств субсидии 2024 года на счете ГУП «Леноблводоканал» № 712Н8469001 в УФК по ЛО, предусмотренной на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода», составляет 744 750,2 тыс. руб.

- ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году подрядным организациям в соответствии с заключенными контрактами (договорами) перечислены средства в размере 378 588,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-11, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Перечислено подрядным организациям	375 521,2
Перечислено на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024	3 067,2
Итого	378 588,4

- В разрезе объектов капитального строительства информация представлена в таблице (без учета соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024):

Таблица 3-12, тыс. руб.

Объект капитального строительства. Соглашение	Остаток средств, подтвержденный к использованию в 2024 году	Оплачено работ по контракту за счет средств областного бюджета в 2024 году	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025			
			Всего	остаток 2022 года	остаток 2023 года	остаток 2024 года
1. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1-го водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная». Соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095 <1>	28 525,4	28 525,4	0,0	-	0,0	0,0
2. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень:						
- Соглашение от 08.06.2022 № 60-2022-000382	2 725,3	0,0	2 725,3	2 725,3	0,0	0,0
- Соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095	47 652,7	0,0	47 652,7	0,0	47 652,7	0,0
Итого	50 378,0	0,0	50 378,0	2 725,3	47 652,7	0,0
3. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП:						
- Соглашение от 08.06.2022 № 60-2022-000382	22 353,0	22 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095	185 214,5	23 257,7	161 956,8	0,0	161 956,8	0,0
- Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	0,0	318,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	207 567,5	45 928,8	161 956,8	0,0	161 956,8	0,0

Объект капитального строительства. Соглашение	Остаток средств, подтвержденный к использованию в 2024 году	Оплачено работ по контракту за счет средств областного бюджета в 2024 году	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025			
			Всего	остаток 2022 года	остаток 2023 года	остаток 2024 года
4. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области:						
- Соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095	137 166,2	43 576,9	94 083,1	0,0	94 083,1	0,0
- Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	0,0	493,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	137 166,2	44 070,7	94 083,1	0,0	94 083,1	0,0
5. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области:						
- Соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095	419 775,7	138 928,2	280 847,5	0,0	280 847,5	0,0
- Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	0,0	5 796,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	419 775,7	144 724,3	280 847,5	0,0	280 847,5	0,0
6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП:						
- Соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095	117 180,3	0,0	117 180,3	0,0	117 180,3	0,0
- Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017	0,0	112 765,8	40 304,4	0,0	0,0	40 304,4
Итого	117 180,3	112 765,8	157 484,7	0,0	117 180,3	40 304,4
Всего	960 593,2	375 521,2	744 750,2	2 725,3	701 720,5	40 304,4

<1> Строительная готовность объекта на 01.01.2025 составляет 100%. Строительно-монтажные работы завершены, акт приемки законченного строительства объекта подписан 26.02.2024. Объект введен в эксплуатацию.

Следовательно, по состоянию на 01.01.2025 объем остатков средств субсидии всего составляет 744 750,2 тыс. руб., в том числе:

- по соглашению от 08.06.2022 № 60-2022-000382 - 2 725,3 тыс. руб.,
- по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095 - 701 720,5 тыс. руб.,
- по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 - 40 304,4 тыс. руб.

В Пояснительной записке также кратко указаны причины неполного использования субсидии по каждому объекту капитального строительства.

Таким образом, Пояснительная записка соответствует требованиям подпункта 1 пункта 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444.

В Пояснительной записке указаны следующие приложения:

1. Отрицательное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения проектной документации по объекту «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень» в 1 экз. на 23 л.;

2. Отказ в выдаче заключения государственной экспертизы (01188-24_Г47-0012343-B31-B3 № 1 от 03.12.2024) по объекту «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень» в 1 экз. на 8 л.;

3. Отказ в выдаче заключения государственной экспертизы (01188-24_Г47-0012343-B32-B3 № 2 от 09.12.2024) в 1 экз. на 5 л.;

4. Решение об оставлении без рассмотрения (01048-24_Г47-0012343 от 03.09.2024) по объекту «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень» в 1 экз. на 4 л.

При этом, к письму ГУП «Леноблводоканал» от 31.01.2025 № исх-11-4503/2025 и Пояснительной записке не приложены документы, предусмотренные подпунктами 4 – 6 пункта 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444 (акт сверки взаимных расчетов между подрядчиком и ГУП «Леноблводоканал» по состоянию на 01.01.2025, заверенные копии платежных документов о перечислении средств за счет лимитов областного бюджета за 2024 год в адрес подрядчиков, осуществляющих выполнение работ, накопительная ведомость объема выполненных работ по заключенным контрактам (договорам) с подрядчиками, осуществляющими выполнение работ).

Следовательно, обращение ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 31.01.2025 № исх-11-4503/2025) не соответствует требованиям пункта 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444.

Пунктом 4.4 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что основанием для принятия решения об отсутствии потребности у предприятия в остатках субсидии является, в том числе непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 4.2 указанного порядка, а также наличие в представленных документах недостоверных сведений.

Однако решение об отсутствии у ГУП «Леноблводоканал» потребности в остатках субсидии Комитетом по ЖКХ ЛО на основании обращения ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 31.01.2025 № исх-11-4503/2025) не принято.

КСП ЛО письмом от 09.09.2025 № 01-18-167/2025 (пункт 4) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены пояснения по данному факту.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 17.09.2025 № ис-6294/2025 на запрос КСП ЛО) ГУП «Леноблводоканал» в дополнение к письму от 31.01.2025 № исх-11-4503/2025 в адрес Комитета по ЖКХ ЛО направлено письмо от 14.02.2025 № исх-11-6873/2025 с приложением комплекта обосновывающей документации, на основании которого было принято решение об использовании остатков субсидии (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 28.02.2025 № 29).

Приложением к письму ГУП «Леноблводоканал» от 14.02.2025 № исх-11-6873/2025 являются следующие документы:

- 1) пояснительная записка в 1 экз. на 9 л.;
- 2) сведения об объемах остатков субсидий по объектам ФП «Чистая вода» по состоянию на 01.01.2025 в 1 экз. на 6 л.;
- 3) контракты с подрядчиками и исполнителями в 1 экз. на 874 л.;
- 4) акты выполненных работ в 1 экз. на 376 л.;
- 5) акты сверки взаимных расчетов в 1 экз. на 17 л.;
- 6) заключение экспертизы в 1 экз. на 320 л.;
- 7) накопительные ведомости в 1 экз. на 5 л.

Таким образом, учитывая письмо ГУП «Леноблводоканал» от 14.02.2025 № исх-11-6873/2025, требования к обращению для подтверждения потребности

в остатках субсидии, установленные пунктом 4.2 Порядка предоставления субсидии № 444, ГУП «Леноблводоканал» соблюдены.

Распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 28.02.2025 № 29 (согласовано заместителем председателя Комитета финансов ЛО)¹ подтверждена потребность для использования в 2025 году неиспользованных остатков средств субсидий в сумме 689 668,3 тыс. руб. Информация отражена в таблице:

Таблица 3-13, тыс. руб.

Показатель	Сумма остатка по состоянию на 01.01.2025	Подтвержденная сумма остатка на 2025 год	Доля от суммы остатка, %
Остатки субсидий, перечисленных в 2024 году (приложение 1)	40 304,4	40 304,4	100
Остатки субсидий, перечисленных в 2023 году (приложение 2)	701 720,5	646 638,6	92,2
Остатки субсидий, перечисленных в 2022 году (приложение 3)	2 725,3	2 725,3	100
Итого	744 750,2	689 668,3	92,6

В соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 «Порядок принятия решения о наличии (отсутствии) потребности направления предприятию остатка средств субсидии, ранее перечисленной предприятию и не использованной в отчетном финансовом году, на цели предоставления субсидии» Порядка предоставления субсидий № 444 отраслевой орган рассматривает представленные документы в течение 10 дней со дня их получения и принимает одно из следующих решений:

- а) о наличии потребности у предприятия в остатках субсидии;
- б) об отсутствии потребности у предприятия в остатках субсидии.

При этом, согласно пункту 4.2.5.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 Комитет по ЖКХ ЛО вправе принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение об использовании остатка субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, на цели, указанные в пункте 1.1 данного соглашения, не позднее 5 рабочих дней после получения от ГУП «Леноблводоканал» документов, обосновывающих потребность в направлении средств на цели, указанные в пункте 1.1 указанного соглашения.

Следовательно, **в нарушение** пункта 4.2.5.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 Комитетом по ЖКХ ЛО решение об использовании остатка субсидии в сумме 40 304,4 тыс. руб., не использованного на начало 2025 года, на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 28.02.2025 № 29), принято позже 5 рабочих дней после получения от ГУП «Леноблводоканал» документов, обосновывающих потребность в направлении средств на цели, указанные в пункте 1.1 указанного соглашения (обращение ГУП «Леноблводоканал» от 14.02.2025 № исх-11-6873/2025).

¹ Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025.

Возврат остатков средств субсидии в 2025 году

КСП ЛО у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены (письмо от 05.05.2025 № 01-18-54/2025) документы, подтверждающие возврат ГУП «Леноблводоканал» остатков субсидии, по которым не принято положительное решение об использовании остатков субсидии, за 2024 и 2025 годы (пункт 4.12 Порядка предоставления субсидий № 444).

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025) возвраты остатков средств субсидии, предоставленной ГУП «Леноблводоканал», в 2024 и 2025 годах отсутствуют.

При этом, согласно распоряжению Комитета по ЖКХ ЛО от 28.02.2025 № 29 для использования в 2025 году не подтвержден остаток субсидии, перечисленной в 2023 году (приложение 2), в сумме 55 081,9 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 3-14, тыс. руб.

Показатель	Сумма
1. Общая сумма остатка 2023 года	701 720,5
2. Подтвержденная потребность в остатках субсидии в 2025 году	646 638,6
3. Не подтвержденная сумма остатка субсидии 2023 года (стр. 1 – стр. 2)	55 081,9

В разрезе объектов капитального строительства информация представлена в таблице:

Таблица 3-15, тыс. руб.

Наименование объекта капитального строительства	Сумма остатка субсидии по состоянию на 01.01.2025	Подтвержденная потребность в остатках субсидии в 2025 году	Сумма остатка субсидии, решение о наличии потребности в котором не принято
1. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском ГП	117 180,3	117 180,3	0,0
2. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	47 652,7	47 652,7	0,0
3. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП	161 956,8	161 530,5	426,3
4. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области	94 083,1	41 975,2	52 107,9
5. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	280 847,5	278 299,8	2 547,7
Итого	701 720,5	646 638,6	55 081,9

Следовательно, остаток суммы субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Ленинградской области в 2025 году, составляет 55 081,9 тыс. руб. (субсидия, предоставленная ГУП «Леноблводоканал» в 2023 году).

КСП ЛО письмом от 09.09.2025 № 01-18-167/2025 (пункт 5) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены документы, подтверждающие возврат указанного остатка субсидии в областной бюджет.

Комитетом по ЖКХ ЛО представлена (письмо от 17.09.2025 № ис-6294/2025) выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета № 04452000290 за 31.03.2025 (счет Комитета по ЖКХ ЛО в УФК по ЛО) от 01.04.2025 (с приложением), в разделе 2 «Операции с бюджетными средствами» которой указаны следующие операции:

Таблица 3-16, тыс. руб.	
Документ, подтверждающий проведение операции	Поступления
Поручение о перечислении на счет от 31.03.2025 № 17	426,3
Поручение о перечислении на счет от 31.03.2025 № 18	52 107,9
Поручение о перечислении на счет от 31.03.2025 № 20	2 547,7
Итого	55 081,9

Пунктом 4.12 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что возврат остатков субсидии, по которым не принято положительное решение об использовании остатков субсидии, осуществляется предприятием в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, направленного отраслевым органом в соответствии с пунктами 4.5 и 4.10 указанного порядка, но не позднее 1 апреля текущего года.

Таким образом, ГУП «Леноблводоканал» остатки средств субсидии 2023 года, в отношении которых Комитетом по ЖКХ ЛО решения о наличии потребности не приняты, возвращены в областной бюджет в срок до 01.04.2025.

3.2.2. Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024

Своевременность заключения соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024

В приложении № 1 «Размер Субсидии и значения результатов предоставления Субсидии и характеристик, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии» к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 указаны следующие данные:

- наименование объекта: строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении, в том числе проектно-изыскательские работы;

- наименование результата (характеристики) предоставления субсидии: наличие положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию;

- дата, к которой должно быть достигнуто значение (период, в течение которого должно непрерывно обеспечиваться достижение значения): 30.06.2024.

Таким образом, Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 заключено в целях корректировки проектно-сметной документации, а не выполнения СМР.

При этом, информация об ассигнованиях в сумме 3 067,3 тыс. руб. на 2024 год на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» включена в Перечень объектов № 71 постановлением Правительства Ленинградской области от 18.06.2024 № 416 (позже заключения Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024).

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО по данному факту (письмо от 17.09.2025 № ис-6294/2025 на запрос КСП ЛО от 09.09.2025 № 01-18-167/2025, (пункт 1.1):

- в целях финансового обеспечения (завершения) действующего контракта от 27.06.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» неиспользованные средства областного бюджета 2023 года в сумме 3 067,3 тыс. руб. восстановлены в 2024 году на те же цели;

- изменения показателей сводной бюджетной росписи на 2024 - 2026 годы доведены уведомлением об изменении бюджетных назначений от 12.04.2024 № 2329 (служебный документ от 12.04.2024 № вс-4867/2024);

- решение о предоставлении указанной субсидии принято постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2024 № 352 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 30.05.2024 № 352), однако в связи с обнаружением технической ошибки в части уточнения финансовых параметров по указанному объекту инициировано внесение изменений и утверждено постановление Правительства Ленинградской области от 18.06.2024 № 416 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71» (перечень дополнен строкой ПИР на 2024 год);

- таким образом, Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 заключено в соответствии с Перечнем объектов № 71 (в редакции от 30.05.2024) в 11-дневный срок.

Фактически, Перечнем объектов № 71 (в ред. от 30.05.2024) средства для выполнения ПИР на данном объекте не были предусмотрены (средства в сумме 156 137,5 тыс. руб. предусмотрены для выполнения СМР).

Информация об объемах финансирования объекта «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» в 2024 году согласно Перечню объектов № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-17, тыс. руб.

Объем финансирования объекта «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» в 2024 году

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
Перечень объектов водоснабжения в первоначальной редакции	153 070,2	102 557,0	50 513,2
в том числе:			
ПИР	-	-	-
СМР	153 070,2	102 557,0	50 513,2
Перечень объектов водоснабжения в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 30.05.2024 № 352	156 137,5	102 557,0	53 580,5
в том числе:			
ПИР	-	-	-
СМР	156 137,5	102 557,0	53 580,5
Перечень объектов водоснабжения в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 18.06.2024 № 416	156 137,5	102 557,0	53 580,5

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет
в том числе:			
ПИР	3 067,3	-	3 067,3
СМР	153 070,2	102 557,0	50 513,2

Таким образом, пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не опровергают выявленное нарушение, а содержат информацию о причинах его совершения (наличие технической ошибки в постановлении Правительства Ленинградской области от 30.05.2024 № 352).

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 заключено ранее включения ассигнований в сумме 3 067,3 тыс. руб. на 2024 год на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» в Перечень объектов № 71 (включены постановлением Правительства Ленинградской области от 18.06.2024 № 416 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71»).

Несоответствие Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 типовой форме соглашения

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО¹ Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 заключено с ГУП «Леноблводоканал» по форме, установленной распоряжением Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140, и предусматривает предоставление субсидии из областного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» без использования средств федерального бюджета, в связи с чем не подлежит казначейскому сопровождению и не требует открытия лицевого счета.

Вместе с тем, **в нарушение** пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 не соответствует Типовой форме соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250 в редакции распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140), в том числе:

- в Соглашении от 10.06.2024 № 01-52430/2024 отсутствуют пункты, аналогичные пунктам 4.3 и 4.4² Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250), устанавливающие обязанности получателя субсидии;

- Пункт 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024, устанавливающий обязанности получателя субсидии, не соответствует пункту

¹ Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 11.06.2025 № ис-3877/2025 в адрес КСП ЛО.

² Пункт 4.3: Субсидии перечисляются на основании Соглашения в пределах объемов средств, предусмотренных Перечнем объектов на соответствующий финансовый год в рамках реализации мероприятий, указанных в приложении 4 к Постановлению.

Пункт 4.4: Заявки на перечисление субсидии предоставляются не позднее 25 декабря финансового года.

5.3.4 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250), в том числе:

Таблица 3-18

Содержание пункта 5.3.4 Типовой формы соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250)	Содержание пункта 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024
5.3. Получатель обязан: 5.3.4. Представлять Главному распорядителю: ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом отчеты о выполнении показателей результативности предоставления субсидии в отношении каждого объекта капитального строительства, которые направлены на достижение показателей (индикаторов) государственной программы, об освоении субсидии по формам согласно приложениям № 4, 5, 6 к Соглашению, с приложением пояснительной записки о ходе производства работ (составляется в произвольной форме с обязательным указанием конкретных причин не освоения (или неполного освоения) средств областного бюджета, фактических мерах, принятых в целях устранения этих причин, и дальнейших планируемых действий); ежегодный отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидии в отношении каждого объекта капитального строительства, которые направлены на достижение показателей (индикаторов) государственной программы, об освоении субсидии в срок до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии; в течение 10 рабочих дней после заключения контракта на выполнение работ по объектам, указанным в приложении № 1 к Соглашению в форме электронных документов: заверенные копии контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению; информационную справку с указанием ссылки на размещение заказа в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru); план мероприятий («дорожная карта») изменений целевых показателей результативности использования субсидии.	5.3. Получатель обязан: 5.3.4. Представлять Главному распорядителю: отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом по форме, утвержденной приложением № 2 к настоящему Соглашению; отчет о расходах в соответствии с приложением № 3; отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, а также не позднее 10 рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления Субсидии, по форме, утвержденной приложением 5 к настоящему Соглашению.

Условия предоставления субсидии, установленные Соглашением от 10.06.2024 № 01-52430/2024

Разделом III «Условия предоставления субсидии» Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлены следующие условия предоставления субсидии:

- Пункт 3.1 соглашения: ГУП «Леноблводоканал» является государственным унитарным предприятием, эксплуатирующим объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, соответствует критериям

отбора, установленным Порядком предоставления субсидии № 444, и отобран по итогам конкурса, проведенного в соответствии с указанным порядком.

- Пункты 3.2.1 – 3.2.9 соглашения:

3.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения (по состоянию на 01.05.2024), ГУП «Леноблводоканал»:

3.2.1. Не имел на едином налоговом счете задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, превышающей размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ленинградской областью.

3.2.3. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к ГУП «Леноблводоканал» другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность ГУП «Леноблводоканал» не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российским юридическим лицом в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).

3.2.5. Не получал средств из бюджета Ленинградской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, помимо Порядка предоставления субсидии № 444, на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

3.2.6. Не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

3.2.7. Не находился в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

3.2.8. Не находился в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

3.2.9. Не являлся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

- Пункт 3.3 соглашения: В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере ГУП «Леноблводоканал».

- Пункт 3.4 соглашения: субсидия используется на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по объектам, указанным в приложении № 1 к соглашению.

КСП ЛО письмом от 09.09.2025 № 01-18-167/2025 у Комитета по ЖКХ ЛО запрошены информация и подтверждающие документы о соответствии ГУП «Леноблводоканал» требованиям пунктов 3.1, 3.2.1 – 3.2.9, 3.3 и 3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 (пункты 3.1 – 3.4 запроса КСП ЛО).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО от 17.09.2025 (письмо № ис-6294/2025 в соответствии с пунктами 3.1 – 3.4 запроса КСП ЛО) предметом Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 является предоставление неиспользованных в 2023 году средств областного бюджета Ленинградской области, восстановленных в 2024 году на те же цели областным законом от 10.04.2024 № 36-оз¹.

Иная информация о соблюдении условий, установленных пунктами 3.1 – 3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024, Комитетом по ЖКХ ЛО не представлена.

КСП ЛО отмечает следующее:

- Порядком предоставления субсидии № 444 не предусмотрено проведение конкурса и не установлены критерии отбора, в связи с чем выполнение условия, установленного пунктом 3.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024, не представляется возможным;

- согласно информации МИФНС России № 11 по Ленинградской области (письмо от 14.10.2025 № 17-21/25574@ на запрос КСП ЛО) в отношении ГУП «Леноблводоканал» по состоянию на 01.05.2024 задолженность отсутствует²;

- в ЕГРЮЛ³ отсутствует информация о реорганизации ГУП «Леноблводоканал» по состоянию на 01.05.2024;

- информация о введении в отношении ГУП «Леноблводоканал» процедуры банкротства в едином федеральном реестре сведений о банкротстве отсутствует⁴;

- информация о приостановке деятельности ГУП «Леноблводоканал» по состоянию на 01.05.2024 отсутствует;

¹ Областной закон от 10.04.2024 № 36-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – областной закон от 10.04.2024 № 36-оз).

² КСП ЛО у МИФНС России запрошена информация о наличии или отсутствии у ГУП «Леноблводоканал» (ИНН: 4703144282) по состоянию на 01.05.2024 задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, превышающей размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации.

³ Единый государственный реестр юридических лиц.

⁴ <https://bankrot.fedresurs.ru/bankrupts>.

- ГУП «Леноблводоканал» не является иностранным юридическим лицом, учредителем предприятия является Ленинградская область, место нахождения предприятия: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13;

- информация о получении средств из бюджета Ленинградской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, помимо Порядка предоставления субсидии № 444, на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024, по состоянию на 01.05.2024 отсутствует;

- ГУП «Леноблводоканал» не включен в реестр недобросовестных поставщиков¹;

- ГУП «Леноблводоканал» не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму²;

- ГУП «Леноблводоканал» не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения³;

- в реестре иностранных агентов⁴ отсутствует информация о ГУП «Леноблводоканал»;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере;

- субсидия использована на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по объектам, указанным в приложении № 1 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024;

- информация о приобретении ГУП «Леноблводоканал» за счет средств субсидии иностранной валюты отсутствует.

Таким образом, фактов несоблюдения ГУП «Леноблводоканал» условий предоставления субсидии, предусмотренных разделом III «Условия предоставления субсидии» Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024, не установлено.

Комитетом по ЖКХ ЛО в рамках Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 перечислено 3 067,3 тыс. руб. (заявка на оплату расходов от 20.06.2024 № 439, платежное поручение от 21.06.2024 № 583831).

Результаты предоставления субсидии в рамках Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024

В соответствии с пунктом 5.1.2 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 Комитет по ЖКХ ЛО обязан установить:

¹ <https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html>.

² <https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list>.

³ <https://main.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list>.

⁴ <https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/>.

- значения результатов предоставления субсидии и их характеристик согласно приложению 1 к указанному соглашению и осуществлять оценку их достижения;

- план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольные точки) согласно приложению 4 к указанному соглашению и осуществлять оценку его выполнения.

Приложением № 1 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлен следующий результат предоставления субсидии и характеристики, необходимые для достижения результата предоставления субсидии:

Таблица 3-19

Наименование результата (характеристики), единицы измерения	Правила определения отчетных значений (источник данных или формула расчета)	Дата, к которой должно быть достигнуто значение (период, в течение которого должно непрерывно обеспечиваться достижение значения)	Значение на 01.01.2024
Наличие положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию	ГИС «Единый государственный реестр заключений»	30.06.2024	Нет

Приложением № 4 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлен следующий план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольные точки) на 2024 год:

1) контрольная точка 1.1 «Заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации» с плановым сроком достижения 01.02.2024;

2) контрольная точка 1.2 «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию» с плановым сроком достижения 30.06.2024.

ГУП «Леноблводоканал» в рамках Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 в Комитет по ЖКХ ЛО представлены следующие отчеты¹:

Таблица 3-20

Сопроводительное письмо	Наименование отчета
№ исх-28957/2024 от 03.07.2024. Отчетность по состоянию на 01.07.2024	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик
	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)
№ исх-44974/2024 от 04.10.2024. Отчетность по состоянию на 01.10.2024	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик
	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки) по состоянию
№ исх-11-1412/2025 от 16.01.2025. Отчетность по состоянию на 01.01.2025	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик
	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)

¹ Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025.

Отчетность представлена ГУП «Леноблводоканал» в Комитет по ЖКХ ЛО с соблюдением сроков, установленных пунктом 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

Вместе с тем, **в нарушение** пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444 отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик по состоянию на 01.01.2025 и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2025 в рамках Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 представлены ГУП «Леноблводоканал» в Комитет по ЖКХ ЛО несвоевременно – 16.01.2025 (срок предоставления отчета об использовании субсидии – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; для отчета о выполнении показателей результативности предоставления субсидий - до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии)¹.

Информация из отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в рамках Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 представлена в таблице:

Таблица 3-21, тыс. руб.

Дата, по состоянию на которую составлен отчет	Остаток субсидии, разрешенный к использованию, на 01.01.2024	Объем предоставленной субсидии	Произведено расходов	Остаток субсидии	
				Всего	Требуется в направлении на те же цели
01.07.2024	-	3 067,3	-	3 067,3	3 067,3
01.10.2024	-	3 067,3	3 067,3	-	-
01.01.2025	-	3 067,3	3 067,3	-	-

Таким образом, согласно отчетам о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, субсидия в сумме 3 067,3 тыс. руб. израсходована в полном объеме, остатки субсидии по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют.

Информация из отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии представлена в таблице:

Таблица 3-22

Дата, по состоянию на которую составлен отчет	Наименование результата предоставления субсидии	Плановое значение	Фактическое значение
01.07.2024	Наличие положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию	да	да
01.10.2024		да	да
01.01.2025		да	да

В отчете о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольные точки) по состоянию на 01.07.2024 по Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 указана следующая информация:

¹ 15.01.2025 – среда.

Таблица 3-23

Результат предоставления субсидии, наименование и номер контрольной точки, единица измерения	Значение		Срок достижения	
	плановое	фактическое	плановый	фактический
Наличие положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию	1	1	30.06.2024	08.02.2024
1.1. Заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации, документ	1	1	01.02.2024	12.10.2023
1.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, документ	1	1	30.06.2024	08.02.2024

Следовательно, на момент заключения Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 результат предоставления субсидии «Наличие положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию» фактически уже был достигнут.

Предоставление Комитетом по ЖКХ ЛО отчетности в Комитет финансов Ленинградской области в соответствии с пунктом 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444

Пунктом 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444 установлено, что отраслевой орган до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в Комитет финансов ЛО отчеты, указанные в абзаце втором (по итогам года) и третьем пункта 3.5 данного порядка.

При этом, фактически, в пункте 3.5 Порядка предоставления субсидии № 444 абзацы второй и третий отсутствуют.

Отчеты, которые должны быть предоставлены предприятием отраслевому органу, указаны в абзацах втором и третьем¹ пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444.

С учетом изложенного, в текст пункта 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444 необходимо внести соответствующие изменения.

Комитетом по ЖКХ ЛО в качестве документа, подтверждающего представление Комитетом по ЖКХ ЛО в соответствии с пунктом 3.8 Порядка предоставления субсидий № 444 отчетов за 2024 год в Комитет финансов ЛО, в КСП ЛО представлено² письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 04.02.2025 № ис-796/2025, направленное в адрес заместителя председателя Комитета финансов ЛО, которым фактически в соответствии с пунктом 5.2 Положения о формировании и реализации АИП ЛО (постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10) в адрес Комитета финансов ЛО

¹ Пункт 3.7: Предприятие представляет отраслевому органу: ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии по формам, установленным отраслевым органом;

до 15 января финансового года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидий в отношении каждого объекта капитального строительства, которые направлены на достижение показателей (индикаторов) государственной программы и объектов, включенных в непрограммную часть адресной инвестиционной программы.

² Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025.

направлены отчеты об использовании средств субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу по состоянию на 01.01.2025 (нарастающим итогом) и пояснительная записка к отчету об использовании средств субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу.

К письму Комитета по ЖКХ ЛО от 04.02.2025 № ис-796/2025 приложены:

- отчет об освоении субсидий на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод в рамках отраслевого проекта «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области» Государственной программы (по представленным администрациями МО отчетам) по состоянию на 01.01.2025 (заполняется нарастающим итогом, руб.);

- отчет об освоении субсидии из областного бюджета, направленной на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках мероприятия «Федеральный проект «Чистая вода» подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» Государственной программы по состоянию на 01.01.2025 (нарастающим итогом);

- отчет об освоении субсидий ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, в рамках отраслевого проекта «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области» Государственной программы по состоянию на 01.01.2025 (нарастающим итогом) в отношении ГУП «Леноблводоканал».

Указанные отчеты не соответствуют формам отчетов, которые должны быть предоставлены ГУП «Леноблводоканал» в Комитет по ЖКХ ЛО в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 и Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

Комитетом по ЖКХ ЛО по данному факту предоставлены следующие пояснения (письмо от 17.09.2025 № ис-6294/2025 на запрос КСП ЛО от 09.09.2025 № 01-18-167/2025, пункт 6):

- отчет по использованию средств субсидии представлен Комитетом по ЖКХ ЛО в Комитет финансов ЛО (от 04.02.2025 ис-796/2025) по форме, утвержденной приложением 6 к Положению о формировании и реализации АИП ЛО (постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10);

- отчет принят Комитетом финансов ЛО;

- информация о выполнении показателей результативности предоставления субсидии в рамках регионального проекта «Чистая вода» представлена в Комитет финансов ЛО письмом от 18.02.2025 № ис-1086/2025 в составе аналитической записки по исполнению бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета, в соответствии с пунктом 3.11 постановления Правительства Ленинградской

области от 19.01.2024 № 35 «О мерах по реализации в 2024 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Вместе с тем, представление Комитетом по ЖКХ ЛО в Комитет финансов ЛО указанной отчетности и информации осуществлялось не в рамках правоотношений, регулируемых Порядком предоставления субсидии № 444, и не освобождает Комитет по ЖКХ ЛО от обязанности, установленной пунктом 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444.

Таким образом, пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не опровергают выявленное нарушение.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444 Комитетом по ЖКХ ЛО не обеспечено представление до 01.02.2025 в Комитет финансов ЛО отчета об использовании субсидии и отчета о выполнении показателей результативности предоставления субсидий в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 и Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

3.3. Анализ выполнения работ на объектах в 2024 году в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров)

3.3.1. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области

Информация об объекте представлена в приложении к настоящему заключению.

Информация об объекте согласно Перечням объектов № 60 и № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-24

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 31.01.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Проектная мощность	500 куб. м в сутки	800 куб. м в сутки
Срок реализации	2020 – 2024 годы	2020 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	№ 47-1-1-3-076259-2022 от 28.10.2022
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	257 001,98	628 375,47
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	2 226,41 (на 01.01.2022)	634 171,57 (на 01.01.2025)
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	141 764,75 (2022 – 2024 годы, средства областного бюджета) <3>	631 946,22 (2022 – 2024 годы, средства федерального и областного бюджетов) <4>
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60.

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2025 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

<3> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Сумма
2022 год (ПИР)	5 735,00
2023 год (СМР)	52 876,54
2024 год (СМР)	83 153,21
Итого	141 764,75

<4> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год (ПИР)	5 735,00	0,00	5 735,00
2023 год (СМР)	620 415,12	415 678,10	204 737,02
2024 год (СМР)	5 796,10	3 883,30	1 912,80
Итого	631 946,22	419 561,4	212 384,82

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2023 год¹:

- для выполнения работ на данном объекте в 2023 году в рамках заключенного соглашения перечислено 620 415,1 тыс. руб., освоено – 200 639,3 тыс. руб., остаток субсидии составляет 419 775,7 тыс. руб. (контракт заключен 30.03.2023 с ООО «НПО Акваинж», плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – 3 квартал 2024 года);

- строительная готовность объекта составляет 21%.

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025 по состоянию на 01.01.2025:

- На 2024 год средства предусмотрены в сумме 425 571,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-25, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2023 года	419 775 731,40	281 249 755,47	138 525 975,93	0,00
Средства 2024 года	5 796 100,00	3 883 300,00	1 912 800,00	0,00
Итого	425 571 831,40	285 133 055,47	140 438 775,93	0,00

- В 2024 году субсидии получены в сумме 5 796,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-26, тыс. руб.

Показатель	Всего
Федеральный бюджет	3 883,3
Областной бюджет	1 912,8
Итого	5 796,1

- Бюджетные обязательства в 2024 году приняты на сумму 288 590,4 тыс. руб.

- С поставщиками и подрядчиками заключены следующие контракты:

- с ООО «НПО Акваинж» - контракт № Р-49/2023 от 30.03.2023;

- с ФБУ «РосСтройКонтроль» - контракт № 5 от 14.04.2023.

- Капитальные вложения в 2024 году осуществлены на сумму 5 796,1 тыс. руб.

¹ Представлена в КСП ЛО в составе годовой бюджетной отчетности Комитета по ЖКХ ЛО за 2023 год письмом от 15.02.2024 исх. № ис-826/2024.

- В 2024 году работы оплачены в сумме 144 724,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-27, руб.

Показатель	Субсидии 2024 года	За счет остатков субсидии 2023 года	Итого
Перечислено средств организациям в 2024 году	5 796 100,00	138 928 231,81	144 724 331,81
в т.ч.:			
федеральный бюджет	3 883 300,00	93 081 915,31	96 965 215,31
областной бюджет	1 912 800,00	45 846 316,50	47 759 116,50
местный бюджет	0,00	0,00	0,00

- По состоянию на 01.01.2025 остаток субсидий на лицевых счетах составляет 280 847,5 тыс. руб. (остаток средств субсидий 2023 года), в том числе:

Таблица 3-28, руб.

Показатель		Сумма
Остаток средств субсидии 2023 года:		280 847 499,59
Остаток средств субсидии 2024 года		0,00
Итого		280 847 499,59

- Техническая готовность объекта составила 43% (заключен контракт от 30.03.2023 с ООО «НПО Акваинж»), прогнозный срок завершения работ - 31.03.2025.

- Причины возникновения остатков - корректировка ПСД, связанная с заменой технологического оборудования.

Согласно данным ГУП «Леноблводоканал» (письмо № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025):

- остаток средств субсидий, выделенных из областного бюджета для выполнения работ на объекте, подтвержденный к использованию в 2024 году, по состоянию на 01.01.2024 составил 419 775,7 тыс. руб. (остатки 2023 года);

- для выполнения работ на объекте контракты заключены на сумму 615 718,6 тыс. руб.;

- по соглашениям о предоставлении субсидий получены субсидии в сумме 626 211,2 тыс. руб. (на 10 492,6 тыс. руб. больше);

- в 2024 году из областного бюджета ГУП «Леноблводоканал» поступили субсидии в сумме 5 796,1 тыс. руб., которые были перечислены в качестве оплаты работ по контрактам исполнителям;

- кроме того, в 2024 году ГУП «Леноблводоканал» за счет остатков средств субсидий 2023 года перечислены средства в сумме 138 928,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-29, тыс. руб.

Показатель	Средства 2024 года	За счет остатков средств 2023 года	Итого
ООО «НПО «Акваинж» (контракт № Р-49/2023 от 30.03.2023)	4 965,9	134 777,4	139 743,3

Показатель	Средства 2024 года	За счет остатков средств 2023 года	Итого
ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт № 5 от 14.04.2023)	830,2	4 150,9	4 981,1
Итого	5 796,1	138 928,3	144 724,4

- за счет средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 по контрактам оплачено 345 363,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-30, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Оплачено в 2023 году	200 639,3
Оплачено в 2024 году за счет остатков субсидий 2023 года	138 928,3
Оплачено в 2024 году за счет субсидии 2024 года	5 796,1
Итого	345 363,7

- строительная готовность объекта на 01.01.2025 составила 43%.

- остаток суммы обязательств в рамках контрактов по состоянию на 01.01.2025 составил 270 354,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-31, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Сумма заключенных контрактов	615 718,6
Оплачено подрядчикам	-345 363,7
Остаток суммы обязательства в рамках контрактов по состоянию на 01.01.2025	270 354,9

- остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 составил 280 847,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-32, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Сумма субсидий согласно соглашениям	626 211,2
Оплачено подрядчикам	-345 363,7
Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025	280 847,5

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год¹:

- по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 перечислено – 5 796,1 тыс. руб., освоено – 5 796,1 тыс. руб., остаток субсидии отсутствует;

- контракт заключен 30.03.2023 с ООО «НПО Акваинж», срок исполнения - до 31.12.2024. Строительная готовность по объекту составляет 43%. Основные физические объемы по объекту выполнены, завершены работы по зданию административно-бытового корпуса с экспресс-лабораторией, РЧВ и внутриплощадочным сетям на площадке водозабора. В стадии завершения общестроительные работы по зданию ВОС, выполнен частичный монтаж оборудования. На текущий момент продолжается монтаж технологического оборудования в здании ВОС, выполняется корректировка ПСД. В соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента надлежащего их исполнения;

¹ Представлена Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО в составе годовой бюджетной отчетности за 2024 год письмом от 17.02.2025 исх. № ис-1049/2025.

- отставание от графика производства работ связано с необходимостью корректировки и внесения изменений в проектную документацию (более 100 изменений), в том числе в техническую часть проекта, заменой предусмотренного проектно-сметной документацией импортного оборудования на аналогичное отечественное, изменениями в конструктив, внутренние и наружные сети водоснабжения, электроснабжения. В связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – март 2025 года.

В 2025 году (по состоянию на 01.10.2025) ГУП «Леноблводоканал» ООО «НПО Акваинж» (в рамках Соглашения от 10.02.2023 № 60-2023-000095, контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023) перечислены средства в сумме 9 650,9 тыс. руб., в том числе¹:

Таблица 3-33, руб.

Реквизиты платежного поручения	Сумма
от 17.04.2025 № 23	2 323 857,89
от 15.05.2025 № 33	3 117 745,90
от 16.06.2025 № 46	1 287 969,27
от 23.06.2025 № 49	545 781,84
от 16.09.2025 № 100	2 375 498,48
Итого	9 650 853,38

Таким образом, по состоянию на 01.10.2025 остаток средств субсидии для данного объекта составляет 268 648,9,6 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-34, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Остаток средств по состоянию на 01.01.2025	280 847,5
Возвращено в областной бюджет в 2025 году	-2 547,7
Оплачено в 2025 году	-9 650,9
Остаток средств по состоянию на 01.10.2025	268 648,9

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- фактическая техническая готовность объекта составляет 85%, по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» готовность – 58%; основные строительные объемы по объекту выполнены (завершены работы по зданию административно-бытового корпуса с экспресс-лабораторией, резервуарам чистой воды и внутриплощадочным сетям на площадке водозабора);

- в стадии завершения общестроительные работы по зданию водоочистных сооружений, монтажу технологического оборудования, отделочным работам.

Учет капитальных вложений в объект

Информация об учете ГУП «Леноблводоканал» капитальных вложений в объект представлена ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмами от

¹ Платежные поручения представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-6840/2025 от 08.10.2025 (пункт 1.4).

20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 14.4) и от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 3.7.1).

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») по состоянию на 01.09.2025 сумма капитальных вложений в объект составляет 75 149,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-35, руб.

Контрагент. Контракт (договор)	Сумма (дебет счета 08.03)	Сумма (кредит счета 08.03)
Сальдо на 01.01.2024	27 813 029,56	0,00
ООО «НПО Акваинж». Контракт от 30.03.2023 № Р-49/2023 (кредит счета 60.01)	31 381 958,55	0,00
ФБУ «РосСтройКонтроль». Контракт от 14.04.2023 № 5 (кредит счета 60.01)	4 150 852,51	0,00
Леноблкомимущество. Договор от 13.04.2021 № 353-ЗУ/21 (кредит счета 60.01)	17 695,27	0,00
31.03.2024 «Проверка документов по капитальному / текущему ремонту»	0,00	111 115,12*
Обороты за 2024 год	35 550 506,33	111 115,12
Сальдо на 01.01.2025	63 252 420,77	0,00
ООО «НПО Акваинж». Контракт от 30.03.2023 № Р-49/2023 (кредит счета 60.01)	11 887 834,78	0,00
Леноблкомимущество. Договор от 13.04.2021 № 353-ЗУ/21 (кредит счета 60.01)	9 245,77	0,00
Обороты за 2025 год	11 897 080,55	0,00
Сальдо на 01.09.2025	75 149 501,32	0,00

*Согласно бухгалтерской справке № 00КП-000251 от 31.03.2024¹ затраты ошибочно учтены в составе объекта, затраты перенесены на капитальный ремонт участка магистрального водопровода (2 нитки), д. Устеево, д. 7 до ВОС в д. Ручьи, д. 16 и далее учтены в составе принятого к учету объекта основных средств.

Контракт от 30.03.2023 № Р-49/2023 на выполнение работ по реконструкции объекта

Контракт от 30.03.2023 № Р-49/2023 заключен между ГУП «Леноблводоканал» (далее – Заказчик) и ООО «НПО Акваинж» (ИНН 7801618680, далее – Подрядчик) на выполнение работ по реконструкции объекта.

Контракт заключен на основании распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 21.03.2023 № 49 «Об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)».

В соответствии с пунктом 2.1 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 срок выполнения работ по контракту установлен в течение 15-ти месяцев с момента заключения контракта.

Приложением № 3 к контракту определено 80 этапов выполнения контракта, для этапа 80 «Прочие работы. Пусконаладочные работы. Наладка систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 09-01-03» срок выполнения установлен в период с 12 по 15 месяц.

Согласно пункту 3.4 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 авансирование работ составляет 30% от цены контракта. Размер аванса в отношении каждого

¹ Представлена ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 3.5).

этапа исполнения контракта устанавливается в размере 30% от размера цены соответствующего этапа.

Пунктом 3.1 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 установлено, что цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и составляет 606 940,0 тыс. руб.

Согласно пункту 3.2 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023:

- лимит финансирования на 2023 год – 323 330,6 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2024 год – 283 609,4 тыс. руб.

Пунктом 11.1 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 определено, что контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.07.2024 включительно. В случае, если к моменту окончания срока действия контракта обязательства сторонами не исполнены, окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения сторонами обязательств по контракту.

Дополнительным соглашением от 04.07.2024 № 9 к контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 внесены следующие изменения:

- срок выполнения работ установлен не позднее 20.11.2024 (пункт 2.1);
- в Приложении № 3 к контракту срок выполнения этапа 80 установлен в период с 18 по 20 месяц;
- контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.12.2024 включительно (пункт 11.1);
- авансирование работ составляет 49% от цены контракта. Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере 49% от размера цены соответствующего этапа (пункт 3.4).

Дополнительным соглашением от 26.09.2024 № 11 к контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ¹ внесены следующие изменения:

- цена определена в размере 604 627,0 тыс. руб. (пункт 3.1);
- установлены следующие лимиты финансирования (пункт 3.2):
- лимит финансирования на 2023 год – 194 528,8 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2024 год – 410 098,2 тыс. руб.

Дополнительными соглашениями, заключенными в 2024 году, изменения в пункт 2.1 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 (срок выполнения работ - не позднее 20.11.2024) не вносились.

Дополнительным соглашением от 15.04.2025 № 12 к контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 внесены изменения в пункт 3.2:

- лимит финансирования на 2023 год – 194 528,8 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2024 год – 139 743,3 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2025 год – 270 354,9 тыс. руб.

При этом изменение срока выполнения работ (не позднее 20.11.2024) и срока действия контракта (по 31.12.2024) дополнительным соглашением от 15.04.2025 № 12 также не предусмотрено.

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ЕИС¹ по состоянию на 03.10.2025 размещена следующая информация о данном контракте (информация и документы не размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ):

- ИКЗ² – 232470314428247040100100110014322000;
- номер реестровой записи – 2470314428223000011;
- количество этапов исполнения контракта – 185;
- способ определения подрядчика: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Части 2 и 2.2 статьи 15 № 46-ФЗ³ (закупка товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, установленном решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с частями 2 и 2.2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ);
- расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению (сумма казначейского обеспечения обязательств составляет 182 082,0 тыс. руб.);
- контрактом не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
- цена контракта - 604 627,0 тыс. руб.;
- размер аванса (49%) - 296 267,2 тыс. руб.;
- дата начала исполнения контракта - 30.03.2023;
- плановая дата окончания исполнения контракта - 31.12.2024;
- обеспечение исполнения контракта составляет 84 971,6 тыс. руб. (реестровый номер независимой гарантии - 05B2470314428223000701);
- графиком платежей предусмотрена оплата в следующие сроки:

Таблица 3-36, тыс. руб.

Показатель	Сумма
2023 год	194 528,8
2024 год	139 743,3
2025 год	270 354,9
Итого	604 627,0

- стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 69 704,9 тыс. руб. с НДС;

- фактически оплачено 21 004,4 тыс. руб.;
- информация о неустойках (штрафы, пени) в ЕИС не приведена.

Информация о принятых у ООО «НПО Акваинж» работах по реконструкции объекта отражена в таблице:

Таблица 3-37, тыс. руб.

Показатель	Сумма без НДС	Сумма с НДС
2023 год	14 817,6	17 781,2
2024 год	31 382,0	37 658,4

¹ Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС).

² Идентификационный код закупки.

³ Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Показатель	Сумма без НДС	Сумма с НДС
2025 год	11 887,8	14 265,4
Итого	58 087,4	69 704,9

В ЕИС по состоянию на 03.10.2025 также сумма принятых работ указана в размере 69 704,9 тыс. руб.

Таким образом, **в нарушение** статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 выполнение работ подрядчиком своевременно (в срок до 20.11.2024) не закончено.

Информация о сумме оплаченных ООО «НПО Акваинж» работ по реконструкции объекта отражена в таблице:

Таблица 3-38, тыс. руб.

Показатель	График платежей	Фактически перечислено (данные ГУП «Леноблводоканал»)
2023 год (соглашение № 60-2023-000095)	194 528,8	194 528,8
2024 год (соглашения № 60-2023-000095 и № 60-2024-000017)	139 743,3	139 743,3
2025 год (по состоянию на 10.10.2025, соглашение № 60-2023-000095)	270 354,9	9 650,9
Итого	604 627,0	343 923,0

При этом, в ЕИС по состоянию на 03.10.2025 указана сумма фактически оплаченных работ в размере 21 004,4 тыс. руб.

Принятые и оплаченные ООО «НПО Акваинж» работы по реконструкции объекта в 2023 году

ГУП «Леноблводоканал» в 2023 году у ООО «НПО Акваинж» приняты работы на сумму 17 781,2 тыс. руб. с НДС.

Информация об актах о приемке выполненных работ в 2023 году на сумму 17 781,2 тыс. руб. с НДС (14 817,6 тыс. руб. без НДС) отражена в таблице:

Таблица 3-39, руб.

Дата	№	Сумма без НДС	Сумма с НДС
29.09.2023	1	707 511,94	849 014,33
04.10.2023	2	219 925,44	263 910,53
04.10.2023	3	794 855,39	953 826,47
04.10.2023	4	6 283 119,68	7 539 743,62
06.10.2023	5	482 230,65	578 676,78
04.10.2023	6	1 039 054,72	1 246 865,66
04.10.2023	7	2 091 454,76	2 509 745,71
04.10.2023	8	668 429,31	802 115,17
04.10.2023	9	403 337,50	484 005,00
04.10.2023	10	189 318,39	227 182,07
04.10.2023	11	1 396 676,41	1 676 011,69
27.10.2023	13	494 903,02	593 883,63
27.10.2023	14	46 811,09	56 173,31
Итого	-	14 817 628,30	17 781 153,97

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025, пункт 14.5) в 2023 году данным предприятием перечислено ООО «НПО Акваинж» 194 528,8 тыс. руб. (оплата работ по

контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 в рамках Соглашения от 10.02.2023 № 60-2023-000095).

Принятые и оплаченные ООО «НПО Акваинж» работы по реконструкции объекта в 2024 году

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году у ООО «НПО Акваинж» приняты работы на сумму 37 658,4 тыс. руб. с НДС.

Согласно регистру аналитического учета – карточке счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» в 2024 году по контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 приняты работы на сумму 31 382 тыс. руб. без НДС (оборот по дебету счета 08.03).

Информация об актах о приемке выполненных работ в 2024 году на сумму 37 658,4 тыс. руб. с НДС (31 382,0 тыс. руб. без НДС) отражена в таблице¹:

Таблица 3-40, руб.

Дата	№	Отчетный период	Сумма без НДС	Сумма с НДС
01.03.2024	15	28.10.2023 - 28.02.2024	2 488 443,76	2 986 132,51
01.03.2024	16	28.10.2023 - 28.02.2024	2 311 541,67	2 773 850,00
26.03.2024	17	01.03.2024 - 26.03.2024	456 916,32	548 299,58
04.04.2024	18	27.03.2024 - 29.03.2024	617 102,75	740 523,30
03.04.2024	19	27.03.2024 - 29.03.2024	1 711 921,06	2 054 305,27
03.04.2024	20	27.03.2024 - 29.03.2024	323 796,39	388 555,67
03.04.2024	21	27.03.2024 - 29.03.2024	921 098,67	1 105 318,40
03.04.2024	22	27.03.2024 - 29.03.2024	511 252,20	613 502,64
11.04.2024	23	30.03.2024 - 10.04.2024	84 218,49	101 062,19
11.04.2024	24	05.04.2024 - 10.04.2024	533 168,64	639 802,37
11.04.2024	25	05.04.2024 - 10.04.2024	363 077,55	435 693,06
11.04.2024	26	30.03.2024 - 10.04.2024	1 684 243,97	2 021 092,76
11.04.2024	27	30.03.2024 - 10.04.2024	134 611,26	161 533,51
25.04.2024	28	11.04.2024 - 24.04.2024	225 547,79	270 657,35
25.04.2024	29	11.04.2024 - 24.04.2024	971 938,64	1 166 326,37
25.04.2024	30	11.04.2024 - 24.04.2024	2 388 979,32	2 866 775,18
25.04.2024	31	11.04.2024 - 24.04.2024	190 501,05	228 601,26
05.06.2024	32	15.11.2023 - 04.06.2024	23 909,60	28 691,52
05.06.2024	33	24.08.2023 - 04.06.2024	219 535,30	263 442,36
07.06.2024	34	02.12.2023 - 06.06.2024	6 217 100,92	7 460 521,10
07.06.2024	35	10.04.2024 - 06.06.2024	511 252,20	613 502,64
06.08.2024	36	30.10.2023 - 06.08.2024	303 197,00	363 836,40
27.09.2024	37	01.09.2023 - 27.09.2024	649 269,37	779 123,24
27.09.2024	38	01.09.2023 - 27.09.2024	894 971,23	1 073 965,48
27.09.2024	39	10.08.2023 - 27.09.2024	114 272,77	137 127,32
28.10.2024	40	10.11.2023 - 28.10.2024	742 204,13	890 644,96
27.09.2024	41	21.03.2024 - 27.09.2024	2 600 196,23	3 120 235,48
13.12.2024	42	10.08.2023 - 09.12.2024	452 630,35	543 156,42
13.12.2024	43	20.01.2024 - 09.12.2024	1 863 162,84	2 235 795,41
17.12.2024	44	10.08.2023 - 12.12.2024	15 360,27	18 432,32
17.12.2024	45	123.07.2024 - 12.12.2024	224 340,03	269 208,04
17.12.2024	46	16.08.2023 - 12.12.2024	632 196,78	758 636,14
Итого	-	-	31 381 958,55	37 658 350,25

¹ Акты о приемке выполненных работ по контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 за 2024 год представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7).

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году ООО «НПО Акваинж» перечислены средства в сумме 139 743,3 тыс. руб., в том числе (указаны платежные поручения¹):

Таблица 3-41, руб.

Дата	№	Исполнено (отметка УФК ЛО)	Оплата по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023- 000095	Оплата по соглашению от 09.02.2024 № 60- 2024-000017
01.04.2024	13	03.04.2024	0,00	4 031 987,75
25.04.2024	22	02.05.2024	0,00	383 809,71
08.05.2024	25	16.05.2024	3 431 543,70	0,00
05.06.2024	29	06.06.2024	5 524 080,83	0,00
19.07.2024	31	22.07.2024	115 318 594,30	0,00
15.07.2024	34	17.07.2024	5 856 310,33	0,00
20.09.2024	46	24.09.2024	185 556,56	0,00
24.10.2024	61	25.10.2024	1 508 475,82	0,00
25.10.2024	62	30.10.2024	0,00	550 132,05
15.11.2024	66	19.11.2024	547 722,39	0,00
27.11.2024	73	02.12.2024	454 228,93	0,00
27.12.2024	82	28.12.2024	1 950 866,44	0,00
Итого	-	-	134 777 379,30	4 965 929,51
Всего	-	-	139 743 308,81	

Принятые и оплаченные ООО «НПО Акваинж» работы по реконструкции в 2025 году

В 2025 году (по состоянию на 10.10.2025) ГУП «Леноблводоканал» у ООО «НПО Акваинж» приняты работы на сумму 11 887,8 тыс. руб. без НДС (14 265,4 тыс. руб. с НДС, 10 669,8 + 3 595,6). Информация отражена в таблице (указаны акты о приемке выполненных работ²):

Таблица 3-42, руб.

Дата	№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Сумма без НДС	Сумма с НДС
13.02.2025	47	43.22.11.190 Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. Позиция по смете контракта 20.3.3.	3 797 153,41	4 556 584,09
24.04.2025	48	43.22.11.190 Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области (изменение № 1 от 29.04.2025). Позиция по смете контракта 20.3.3.	3 616 149,21	4 339 379,05
24.04.2025	49	43.22.11.190 Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области (Изменение № 1 от 29.04.2025). Позиция по смете контракта 20.3.9.	1 478 206,83	1 773 848,20
21.05.2025	50	43.22.11.190 Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	372 975,77	447 570,92
21.05.2025	51	43.22.11.190 Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	1 731 549,18	2 077 859,02
02.06.2025	52	Станция очистки воды с насосной станцией 2-го подъема. Общестроительные работы. 02-06-01. Конструкции металлические с учетом работ по антикоррозийной защите	828 290,97	993 949,17
02.06.2025	53	Административно-бытовое здание с экспресс-лабораторией с контрольно-пропускным пунктом. Общестроительные работы. 03-01-01. Подоконные доски, наличники	63 509,41	76 211,29
Итого	-	-	11 887 834,78	14 265 401,74

¹ Платежные поручения представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.10).

² Акты о приемке выполненных работ по контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023 за период с 13.02.2025 по 24.04.2025 ГУП «Леноблводоканал» представлены в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7). За период с 21.05.2025 по 02.06.2025 в таблице отражены акты о приемке выполненных работ, размещенные в ЕИС.

В 2025 году (по состоянию на 10.10.2025) ГУП «Леноблводоканал» перечислены ООО «НПО Акваинж» средства в сумме 9 650,9 тыс. руб. (с НДС). Информация отражена в таблице (указаны реквизиты платежных поручений):

Таблица 3-43, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095
17.04.2025	23	21.04.2025	2 323 857,89
15.05.2025	33	20.05.2025	3 117 745,90
16.06.2025	25	18.06.2025	1 287 969,27
23.06.2025	49	24.06.2025	545 781,84
16.09.2025	100	18.09.2025	2 375 498,48
Итого	-	-	9 650 853,38

Претензионная работа в отношении ООО «НПО Акваинж»¹

Согласно претензии № Претензия/исх-37067/2024 от 20.08.2024, направленной ГУП «Леноблводоканал» в адрес ООО «НПО Акваинж»:

- срок выполнения строительно-монтажных работ (в редакции дополнительного соглашения к контракту от 07.07.2024 № 9) – не позднее 20.11.2024;

- по состоянию на 08.08.2024 подрядчиком допущена просрочка выполнения отдельных этапов согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту);

- в соответствии с пунктами 10.4.1 и 10.4.2 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренного контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);

- общая сумма неустойки (пени) составляет 680,4 тыс. руб.;

- требование об уплате неустойки (пени) подлежит выполнению в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

Согласно претензии № Претензия/исх-05-13912/2025 от 25.03.2025, направленной ГУП «Леноблводоканал» в адрес ООО «НПО Акваинж»:

- 26.02.2025 письмом № РСК-КМ/1264 ФБУ «РосСтройКонтроль» представлен акт об устранении нарушений от 24.02.2025 № 4253-81-01 и акт проверки от 24.02.2025 № 4253-82;

- 27.02.2025 письмом № исх-05-9049/2025 в адрес подрядчика направлена копия письма с требованием устранить выявленные нарушения в срок до 06.03.2025;

- 28.02.2025 письмом № 124-25 подрядчиком представлен ответ о невозможности устранения всех нарушений, указанных в акте проверки, в установленный заказчиком срок ввиду корректировки ПСД по объекту и прохождении государственной экспертизы;

- согласно пункту 4.1.11 контракта подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки, выявленные в процессе выполнения работ;

¹ Претензии представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.11).

- по состоянию на 20.03.2025 сведения об устранении замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль», не относящихся к изменяемым проектным решениям, подрядчиком не представлены;

- согласно пункту 10.4.4 контракта за каждый факт нарушения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100,0 тыс. руб.;

- требование об уплате штрафа подлежит выполнению в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

Согласно письму ГУП «Леноблводоканал» от 14.05.2025 № исх-05-22408/2025, направленному в адрес ООО «НПО Акваинж»:

- в соответствии с пунктом 7.1 контракта в качестве обеспечения его исполнения подрядчик по своему выбору предоставляет заказчику независимую гарантию или вносит денежные средства на счет заказчика. Согласно части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее, чем на один месяц;

- согласно дополнительному соглашению от 04.07.2024 № 9 к контракту срок выполнения строительно-монтажных работ – не позднее 20.11.2024, срок действия контракта – до 31.12.2024;

- 18.06.2024 подрядчиком представлено изменение к независимой банковской гарантии № БГ-1159217/2023 на сумму 61 907,9 тыс. руб. со сроком действия – до 31.01.2025 включительно;

- по состоянию на 12.05.2025 обязательства подрядчика по контракту не выполнены. Новое обеспечение контракта подрядчиком не представлено;

- в соответствии с пунктом 10.4.3 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, размер штрафа составляет 0,4% от цены контракта;

- размер штрафа составляет 2 418,5 тыс. руб.;

- требование об уплате штрафа подлежит выполнению в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 3.2.3) иные претензии отсутствуют.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 о предоставлении информации об уплате сумм штрафов (неустоек, пени) по претензиям от 20.08.2024 № Претензия/исх-37067/2024 (сумма пени - 680,4 тыс. руб.), от 25.03.2025 № Претензия/исх-05-13912/2025 (сумма штрафа – 100,0 тыс. руб.) и от 14.05.2025 № исх-05-22408/2025 (сумма штрафа - 2 418,5 тыс. руб.), а также о причинах не размещения информации о неустойке, штрафах в ЕИС, ГУП «Леноблводоканал» письмом от 12.09.2025 № исх-44258/2025 (пункты 3.2.1, 3.2.2) представлены следующие пояснения: «...оплаты по направленным претензиям не поступали. По состоянию на 11.09.2025 сведения о направленных претензиях находятся на размещении в Единой информационной системе в сфере закупок профильной службой Предприятия».

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, направляется информация, указанная в пункте 10¹ части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта).

Частью 6 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60² утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – Правила ведения реестра контрактов).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра заказчиком с использованием ЕИС в Федеральное казначейство для проведения проверок направляются информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта - не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр, или за днем получения заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) иными лицами и подлежащих включению в реестр.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением ООО «НПО Акваинж» обязательств, предусмотренных контрактом от 30.03.2023 № Р-49/2023, в ЕИС по состоянию на 11.09.2025 не размещена (претензия от 20.08.2024 № Претензия/исх-37067/2024 - сумма пени 680,4 тыс. руб., претензия от 25.03.2025 № Претензия/исх-05-13912/2025 - сумма штрафа – 100,0 тыс. руб. и претензия от 14.05.2025 № исх-05-22408/2025 - сумма штрафа - 2 418,5 тыс. руб.).

¹ Пункт 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

² Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

Контракт от 14.04.2023 № 5 на проведение строительного контроля

Контракт от 14.04.2023 № 5 между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль», ИНН 7713035584, исполнитель) заключен на проведение строительного контроля при реконструкции данного объекта.

Согласно контракту от 14.04.2023 № 5:

- цена контракта составляет 10 792,2 тыс. руб. с НДС 20%;
- исполнитель обязан приступить к оказанию услуг с момента заключения контракта и завершить оказание услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора (пункт 5.1).

Согласно приложению № 4 «График исполнения контракта» к контракту от 14.04.2023 № 5 срок исполнения контракта – с момента заключения контракта и по 30.06.2024.

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»)¹ по состоянию на 01.09.2025:

- в 2023 году по контракту 14.04.2023 № 5 приняты работы на сумму 5 811,2 тыс. руб.,
- в 2024 году – на сумму 4 981,0 тыс. руб.,
- в 2025 году работы не принимались.

Итого работы приняты на сумму 10 792,2 тыс. руб. (5 811,2 + 4 981,0).

ГУП «Леноблводоканал» за 2024 год услуги строительного контроля приняты на сумму 4 981,0 тыс. руб. с НДС (4 150,9 тыс. руб. без НДС). Информация об актах о приемке выполненных работ² отражена в таблице:

Таблица 3-44, руб.

Дата	№	Отчетный период	Сумма с НДС	Сумма без НДС
31.01.2024	б/н	26.11.2023 - 31.01.2024	830 170,49	691 808,74
29.02.2024	б/н	01.02.2024 - 29.02.2024	830 170,49	691 808,74
31.03.2024	б/н	01.03.2024 - 31.03.2024	830 170,49	691 808,74
30.04.2024	б/н	01.04.2024 - 30.04.2024	830 170,49	691 808,75
31.05.2024	б/н	01.05.2024 - 31.05.2024	830 170,49	691 808,75
30.06.2024	б/н	01.06.2024 - 30.06.2024	830 170,55	691 808,79
Итого	-	-	4 981 023,00	4 150 852,51

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году услуги строительного контроля оплачены на сумму 4 981,0 тыс. руб. Информация о платежных поручениях³ представлена в таблице:

Таблица 3-45, руб.

Дата	№	Исполнено (отметка УФК ЛО)	Оплата по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095	Оплата по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017
02.04.2024	19	04.04.2024	830 170,49	0,00
02.03.2024	20	03.04.2024	0,00	830 170,49
13.05.2024	26	14.05.2024	830 170,49	0,00

¹ Представлен ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 3.3).

² Акты о приемке выполненных работ по контракту от 14.04.2023 № 5 за 2024 год, а также отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля к ним представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7).

³ Платежные поручения на сумму 4 981,0 тыс. руб. представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.10).

Дата	№	Исполнено (отметка УФК ЛО)	Оплата по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023- 000095	Оплата по соглашению от 09.02.2024 № 60- 2024-000017
05.06.2024	28	06.06.2024	830 170,49	0,00
19.06.2024	30	21.06.2024	830 170,49	0,00
31.07.2024	42	01.08.2024	830 170,55	0,00
Итого	-	-	4 150 852,51	830 170,49
Всего	-	-	4 981 023,00	

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) по контракту от 14.04.2023 № 5 остаток средств субсидии на 01.01.2025 и остаток обязательств на 2025 год отсутствуют.

ГУП «Леноблводоканал» письмами № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.4) и № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025 (пункт 3.3) в КСП ЛО представлены следующие отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля:

- отчет № 20 за период с 01.01.2025 по 31.01.2025;
- отчет № 21 за период с 01.02.2025 по 28.02.2025;
- отчет № 22 за период с 01.03.2025 по 31.03.2025;
- отчет № 23 за период с 01.04.2025 по 30.04.2025;
- отчет № 24 за период с 01.05.2025 по 31.05.2025;
- отчет № 25 за период с 01.06.2025 по 30.06.2025;
- отчет № 26 за период с 01.07.2025 по 31.07.2025;
- отчет № 27 за период с 01.08.2025 по 31.08.2025.

Данные отчеты составлены в рамках исполнения контракта от 14.04.2023 № 5. При этом, акты приемки услуг и платежные поручения об оплате таких услуг за 2025 год на запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025¹ ГУП «Леноблводоканал» письмами № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025², № исх-05-45416/2025 от 19.09.2025 и № исх-05-45649/2025 от 22.09.2025 не представлены.

В регистре бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») ГУП «Леноблводоканал» по состоянию на 01.09.2025 услуги строительного контроля не отражены.

¹ КСП ЛО запрошены:

1.4.1. Пояснения о причинах неотражения в карточке счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» услуг ФБУ «РосСтройКонтроль» в период с 01.02.2024 по 31.12.2024 и в 2025 году.

1.4.2. Отчеты строительного контроля за период после 30.04.2025.

1.4.3. Акты приемки услуг по проведению строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» за период после 31.01.2024.

1.4.4. Все платежные поручения об оплате таких услуг.

² Письмом № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025 ГУП «Леноблводоканал» просило продлить срок предоставления недостающих сведений до 19.09.2025.

Контракт от 23.06.2023 № 146 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора

Контракт от 23.06.2023 № 146¹ между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «Проектная компания № 1» (исполнитель) заключен на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по данному объекту.

Согласно контракту от 23.06.2023 № 146:

- начало оказания услуг по авторскому надзору - с даты подписания контракта (пункт 3.1);

- окончание оказания услуг по контракту – дата ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее 30.06.2024. В случае, если к моменту окончания срока действия контракта объект не будет введен в эксплуатацию в установленном порядке, исполнитель оказывает услуги по данному контракту до даты ввода объекта в эксплуатацию (пункт 3.2);

- стоимость услуг по составляет 100,0 тыс. руб. без учета НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения (пункт 4.1).

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета ГУП «Леноблводоканал» (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») в 2024 году по контракту от 23.06.2023 № 146 работы не принимались, акты приемки услуг и платежные поручения об оплате услуг за 2024 год ГУП «Леноблводоканал» в адрес КСП ЛО не направлены.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 (пункт 3.4²) документы об осуществлении авторского надзора (акты выполненных работ (оказанных услуг), платежные поручения) ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмами № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025³, № исх-05-45416/2025 от 19.09.2025 и № исх-05-45649/2025 от 22.09.2025 не представлены, пояснения о причинах отсутствия документов также не представлены.

Факторы, повлиявшие на сроки выполнения работ на объекте

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025, пункт 24)⁴:

¹ Представлен ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 7).

² Запрошена информация об осуществлении авторского надзора с приложением актов выполненных работ (оказанных услуг) и платежных поручений (контракт от 23.06.2023 № 146, заключенный между ГУП «Леноблводоканал» и ООО «Проектная компания № 1»).

³ Письмом № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025 ГУП «Леноблводоканал» просило продлить срок предоставления недостающих сведений до 19.09.2025.

⁴ КСП ЛО письмом от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункты 24, 24.1) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошена детальная информация о причинах несвоевременного выполнения работ на данном объекте (с приложением документов, подтверждающих указанную информацию).

- контракт заключен 30.03.2023 с ООО «НПО Акваинж», срок исполнения - до 31.12.2024, строительная готовность по объекту – 55%;

- основные физические объемы по объекту выполнены, завершены работы по зданию административно-бытового корпуса с экспресс-лабораторией, РЧВ и внутриплощадочным сетям на площадке водозабора, общестроительные работы по зданию ВОС, выполнен частичный монтаж оборудования. На текущий момент завершается монтаж и обвязка технологического оборудования в здании ВОС, выполняется корректировка проектно-сметной документации. В соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента надлежащего их исполнения;

- отставание от графика производства работ связано с необходимостью корректировки и внесения изменений в проектную документацию (более 100 изменений), в том числе в техническую часть проекта, заменой предусмотренного проектно-сметной документацией импортного оборудования на аналогичное отечественное, изменениями в конструктив, внутренние и наружные сети водоснабжения, электроснабжения. В связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – август 2025 года.

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025, пункт 9)¹:

- 30.03.2023 между ГУП «Леноблводоканал» и ООО «НПО Акваинж» заключен контракт № Р-49/2023 со сроком выполнения работ – 15 месяцев с даты заключения контракта;

- в ходе исполнения контракта возникли обстоятельства, повлекшие невозможность выполнения работ согласно первоначальным условиям (в частности, ввиду внесения изменений в проектно-сметную документацию объекта и прохождения государственной экспертизы), дополнительным соглашением от 04.07.2024 № 9 к контракту срок выполнения строительно-монтажных работ продлен до 20.11.2024 на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 03.06.2024 № 290-р; срок действия контракта продлен до 31.12.2024;

- вместе с тем для продолжения и завершения комплекса строительно-монтажных работ и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить внесение изменений в проектно-сметную документацию и обеспечить проведение государственной экспертизы, в связи с чем 19.08.2024 подрядчиком в адрес заказчика направлено Техническое задание № 5;

- утвержденное задание заказчиком направлено подрядчику 28.11.2024;

¹ КСП ЛО запрошена следующая информация:

9. Детальная информация о причинах несвоевременного выполнения работ на объекте (по вине проектировщиков; организаций, проводивших экспертизы; подрядчиков или др.) за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 и за истекший период 2025 года.

9.1. Детальная информация о причинах необходимости перепроектирования (внесения изменений в проектную документацию объекта).

9.2. Детальная информация о причинах удорожания строительства и реконструкции объекта (в случае удорожания).

- подрядчиком 12.12.2024 по поручению заказчика заключен договор с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на экспертное сопровождение № 567/24 и 13.12.2024 в установленном порядке передана на рассмотрение проектная документация с внесенными в соответствии с техническим заданием изменениями. 20.03.2025 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 0022-2025 по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения по объекту;

- 16.04.2025 приказом № 92 внесены изменения в рабочую документацию;

- 24.03.2025 письмом № 206-25 (вх-24047/2025 от 25.03.2025) подрядчик проинформировал заказчика о том, что в ходе проведения работ по устройству технологических трубопроводов в здании берегового колодца при исполнении контракта выявлено несоответствие информации, представленной в техническом заключении, выполненном ООО «АЕГРО» (том 6 технического заключения) в 2020 году, существующему положению здания (глубина колодца, высотное и плановое положения трубопроводов, отверстий для прохода коммуникаций);

- ввиду наличия несоответствий, влекущих недоверие к проектным решениям, подрядчик обратился с разъяснением к ООО «ЮПИ» (проектировщик). Для повторного обследования проектировщиком приглашена специализированная компания ООО «АЕГРО»;

- 21.03.2025 подрядчику письмом № 2103/25-9 направлен технический отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций берегового колодца ТП 4-18-842;

- ошибки в обследовании технического состояния строительных конструкций берегового колодца ТП 4-18-842 от 2020 года влекут за собой необходимость корректировки разделов проектной документации по шифрам 596-20-КР1 и 596-20-ИОС7.1, затрагивающие конструктивные решения и технологические схемы;

- указанные обстоятельства повлекли за собой невозможность введения объекта в эксплуатацию в срок.

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.10):

- распоряжением от 11.09.2025 № 550-р «Об изменении существенных условий контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 в связи с возникновением независимых от сторон обязательств, влекущих невозможность его исполнения» цена контракта уменьшена до 535 301,2 тыс. руб. 12.09.2025 ГУП «Леноблводоканал» в адрес ООО «НПО Акваинж» направлено письмо о необходимости подписать дополнительное соглашение к контракту от 30.03.2023 № Р-49/2023;

- по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» по состоянию на 19.09.2025 процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 56,77% (плановое значение 100%), отставание составляет 543 дня;

- по состоянию на 19.09.2025 на объекте необходимо завершить следующие работы: общестроительные работы, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, благоустройство территории;

- подрядчику необходимо увеличить темп выполнения работ на объекте, обеспечив строительную площадку дополнительными материально-техническими и людскими ресурсами. Согласно проекту организации строительства на объекте должны находиться не менее 96 человек, фактически на объекте находятся 0 человек. Подрядчиком работы на объекте приостановлены.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- в ходе исполнения контракта возникли обстоятельства, повлекшие за собой невозможность выполнения работ согласно первоначальным условиям (в частности, ввиду внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту и прохождения государственной экспертизы), дополнительным соглашением от 04.07.2024 № 9 к контракту срок выполнения строительно-монтажных работ продлен до 20.11.2024 на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 03.06.2024 № 290-р. Срок действия контракта продлен до 31.12.2024;

- для продолжения и завершения комплекса строительно-монтажных работ по объекту потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию и проведение государственной экспертизы ввиду необходимости замены импортного технологического оборудования из-за невозможности его поставки в Россию (замена на аналогичное отечественного производства), а также внесения изменений в конструктив, внутренние и наружные сети водоснабжения, электроснабжения и др. (более 100 изменений);

- 20.03.2025 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 0022-2025 по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения по объекту. В связи с внесенными изменениями в проектную документацию заказчиком проводилась проверка сметных расчетов с учетом актуального конъюнктурного анализа цен. Из-за разногласий, возникших между заказчиком и подрядчиком в ходе согласования сметных расчетов при корректировке ПСД, новая смета контракта утверждена приказом ГУП «Леноблводоканал» от 06.08.2025 № 205;

- согласно откорректированной смете контракта стоимость строительно-монтажных работ по объекту снизилась и составила 535 301,2 тыс. руб., что влечет за собой экономию бюджетных средств (снижение на 11,8% от первоначальной цены контракта). В связи с этим издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 11.09.2025 № 550-р «Об изменении существенных условий контракта от 30 марта 2023 года № Р-49/2023 в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения», согласно которому цена контракта составляет 535 301,2 тыс. руб.;

- 26.09.2025 письмом № исх-05-46834/2025 в адрес подрядчика направлен проект дополнительного соглашения к контракту с актуализированной сметой и графиком производства работ (по состоянию на 14.10.2025 ответ от подрядчика не получен);

- завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года.

Выездная проверка выполненных работ на объекте

07.10.2025 должностными лицами КСП ЛО проведен выборочный осмотр объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте.

Выборочный осмотр проведен с участием ведущего инженера ГУП «Леноблводоканал», инспектора строительного контроля по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФБУ «РосСтройКонтроль» и руководителя проекта ООО «НПО Акваинж».

Результаты выборочного осмотра оформлены актами выборочного контрольного осмотра:

1. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 5 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 02-01-01 (Общестроительные работы).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 04.10.2023 № 3, от 27.10.2023 № 14, от 11.04.2024 № 23, от 27.09.2024 № 37.

2. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 4 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 02-02-01 (Общестроительные работы).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 04.04.2024 № 18, от 11.04.2022 № 24, от 29.05.2024 № 33, от 27.09.2024 № 38, от 13.12.2024 № 42, от 17.12.2024 № 44, от 17.12.2024 № 45.

3. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 4 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 02-06-01 (Общестроительные работы).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 27.10.2023 № 13, от 01.03.2022 № 15, от 07.06.2024 № 34, от 27.09.2024 № 39, от 28.10.2024 № 40, от 27.09.2024 № 41, от 13.12.2024 № 43, от 13.02.2025 № 47, от 24.04.2025 № 48, от 24.04.2025 № 49, от 06.06.2025 № 52.

4. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 7 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 03-01-01 (Общестроительные работы).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 04.10.2023 № 4, от 26.03.2024 № 17, от 03.04.2024 № 19, от 03.04.2024 № 20, от 03.04.2024 № 21, от 11.04.2024 № 25, от 11.04.2024 № 26, от 25.04.2024 № 28, от 25.04.2024 № 30, от 21.05.2025 № 51, от 06.06.2025 № 53.

5. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 3 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 03-02-01 (Общестроительные работы).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 11.04.2024 № 27, от 25.04.2024 № 31, от 21.05.2025 № 50.

6. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 2 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 07-01-02 (Устройство покрытий и тротуаров).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 04.10.2023 № 7, от 05.10.2023 № 8.

7. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 2 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 07-02-01 (Ограждение площадки водозабора).

Приемка работ оформлена актом о приемке выполненных работ от 01.03.2024 № 16.

8. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 3 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 07-03-02 (Устройство покрытий и тротуаров).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 04.10.2023 № 9, от 04.10.2023 № 10.

9. Акт выборочного контрольного осмотра от 09.10.2025 (дата осмотра – 07.10.2025) на 2 л.

Основание для определения объемов работ: локальная смета № 07-04-01 (Ограждение второй площадки (внешний контур)).

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ от 04.10.2023 № 7, от 05.10.2023 № 8.

В результате проведения выборочных осмотров отклонений не выявлено.

3.3.2. Строительство узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении

Информация об объекте представлена в приложении к настоящему заключению.

Информация об объекте согласно перечням объектов № 60 и № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-46

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 31.01.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Проектная мощность	2 х 1 100 куб. м	2 х 1 100 куб. м
Срок реализации	2021 – 2023 годы	2021 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	№ 47-1-1-3-005069 от 08.02.2024
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	49 000,00	294 350,92
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	0,00	277 690,51 (на 01.01.2025)

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 31.01.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	18 850,00 <3>	283 566,2 <4>
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60.

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2025 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

<3> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Сумма
2022 год (ПИР)	4 000,00
2023 год (ПИР)	4 000,00
2024 год (СМР)	10 850,00
Итого	18 850,00

<4> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год (ПИР)	4 000,00	0,00	4 000,00
2023 год (ПИР)	6 248,42	0,00	6 248,42
2024 год (ПИР)	3 067,27	0,00	3 067,27
2023 год (СМР)	117 180,30	78 510,80	38 669,50
2024 год (СМР)	153 070,21	102 557,00	50 513,21
Итого	283 566,20	181 067,80	102 498,40

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2023 год:

- для выполнения работ на данном объекте в 2023 году в рамках заключенного соглашения перечислено 117 180,3 тыс. руб., освоено – 0,0 руб., остаток субсидии составляет 117 180,3 тыс. руб. Контракт заключен 29.12.2023 с ООО «СМЭУ «Заневка», стоимость контракта - 237 956,1 тыс. руб., плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года;

- согласно письму Минфина России от 29.12.2023 № 24-01-10/128563 с 25.12.2023 заказчики субъектов Российской Федерации не вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании случаев и порядка, установленных высшим исполнительным органом такого субъекта Российской Федерации в части реализации части 2 статьи 15 Федерального закона № 46-ФЗ. В связи с этим рассматривается вопрос расторжения контракта, заключенного с единственным поставщиком ООО «СМЭУ «Заневка», и проведения повторных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

- основной причиной возникновения остатков субсидии на счетах получателя является позднее заключение контрактов на строительство РЧВ в г. п. Красный Бор, отсутствие исполнительной документации (актов выполненных работ) со стороны подрядных организаций, так как по условиям контрактов оплата осуществляется по факту выполненных работ после представления актов выполненных работ. Часть платежей ГУП «Леноблводоканал» были приостановлены Управлением федерального

казначейства по Ленинградской области по причине наличия замечаний к платежным документам (уведомление № 10225 от 30.12.2023).

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025 по состоянию на 01.01.2025:

- Техническая готовность объекта составила 61% (заключен контракт на СМР от 08.05.2024 с ООО «СМЭУ «Заневка»), прогнозный срок завершения работ - 31.07.2025.

- На ПИР заключен контракт от 27.06.2022 с ООО «Аква-Дельта», ПИР выполнены в полном объеме, положительное заключение государственной экспертизы получено 08.02.2024 № 47-1-1-3-005069-2024.

- В 2024 году остатки средств составляют 273 317,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-47, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2023 года	117 180 300,00	78 510 800,00	38 669 500,00	117 180 300,00
Средства 2024 года – СМР	153 070 210,00	102 557 000,00	50 513 210,00	153 070 210,00
Средства 2024 года - ПИР	3 067 270,00	0,00	3 067 270,00	3 067 270,00
Итого	273 317 780,00	181 067 800,00	92 249 980,00	273 317 780,00

- Субсидии в 2024 году получены в сумме 156 137,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-48, руб.

Показатель	Всего	СМР (средства 2024 года)	ПИР (средства 2024 года)
Федеральный бюджет	102 557 000,00	102 557 000,00	0,00
Областной бюджет	53 580 480,00	50 513 210,00	3 067 270,00
Итого	156 137 480,00	153 070 210,00	3 067 270,00

- Бюджетные обязательства (сумма договора на 2024 год) в 2024 году приняты на сумму 247 988,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-49, руб.

Организация	Сумма
ООО «СМЭУ «Заневка». Контракт № 0145200000424000499 от 08.05.2024	241 869 506,78
ФБУ «РосСтройКонтроль». Контракт № 1 от 24.05.2024	3 051 663,93
ООО «АКВА-ДЕЛЬТА». Контракт № 0145200000422000656 от 27.06.2022	3 067 270,00
Итого	247 988 440,71

- С поставщиками и подрядчиками заключены следующие контракты:

- с ООО «СМЭУ «Заневка» - контракт № 0145200000424000499 от 08.05.2024;

- с ФБУ «РосСтройКонтроль» - контракт № 1 от 24.05.2024;

- с ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» - контракт № 0145200000422000656 от 27.06.2022.

- Капитальные вложения в 2024 году (данные формы КС-3) осуществлены на сумму 156 137,5 тыс. руб.

- Работы в 2024 году оплачены в сумме 115 833,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-50, руб.

Показатель	ООО «СМЭУ «Заневка». ФБУ «РосСтройКонтроль»	ООО «АКВА-ДЕЛЬТА»	Итого
Перечислено средств организациям в 2024 году	112 765 782,69	3 067 270,00	115 833 052,69
в т.ч.:			
федеральный бюджет	75 553 074,40	0,00	75 553 074,40
областной бюджет	37 212 708,29	3 067 270,00	40 279 978,29
местный бюджет	0,00	0,00	0,00

- Остаток субсидий на лицевых счетах составляет 157 484,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-51, руб.

Показатель	Сумма							
Остаток средств субсидии 2023 года.	117 180 300,00							
Остаток средств субсидии 2024 года:	40 304 427,31							
<table> <tr> <th>Показатель</th><th>Сумма</th></tr> <tr> <td>Средства остатков 2024 года – СМР</td><td>153 070 210,00</td></tr> <tr> <td>Перечислено средств организациям в 2024 году</td><td>-112 765 782,69</td></tr> <tr> <td>Остаток</td><td>40 304 427,31</td></tr> </table>		Показатель	Сумма	Средства остатков 2024 года – СМР	153 070 210,00	Перечислено средств организациям в 2024 году	-112 765 782,69	Остаток
Показатель	Сумма							
Средства остатков 2024 года – СМР	153 070 210,00							
Перечислено средств организациям в 2024 году	-112 765 782,69							
Остаток	40 304 427,31							
Итого	157 484 727,31							

Согласно данным ГУП «Леноблводоканал» (письмо № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025):

- остаток средств субсидий, выделенных из областного бюджета для выполнения работ на объекте, подтвержденный к использованию в 2024 году, по состоянию на 01.01.2024 составил 117 180,3 тыс. руб. (остатки 2023 года);

- для выполнения работ на объекте контракты заключены на сумму 290 735,5 тыс. руб.;

- по соглашениям о предоставлении субсидий получены субсидии в сумме 270 250,5 тыс. руб. (на 20 485 тыс. руб. меньше цены контрактов: 290 735,5 - 270 250,5);

- в 2024 году из областного бюджета ГУП «Леноблводоканал» поступили субсидии в сумме 153 070,2 тыс. руб., в качестве оплаты работ по контрактам перечислено 112 765,8 тыс. руб., в т.ч.:

Таблица 3-52, тыс. руб.

Показатель	Сумма
ООО «СМЭУ «Заневка» (контракт от 08.05.2024 № 0145200000424000499)	87 705,0
ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт от 24.05.2024 № 1)	2 609,7
АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (договор от 04.07.2024 №10-044/005-ПС-24)	22 451,1
Итого	112 765,8

- по состоянию на 01.01.2025 остаток средств субсидий составил 157 484,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-53, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Остаток средств субсидии 2023 года	117 180,3
Остаток средств субсидии 2024 года	40 304,4
Итого	157 484,7

- строительная готовность объекта на 01.01.2025 составила 61%.

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год:

- по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 перечислено 153 070,2 тыс. руб., освоено – 112 765,8 тыс. руб., остаток субсидии составляет 40 304,4 тыс. руб.;

- контракт заключен 08.05.2024 с ООО «СМЭУ «Заневка» (срок исполнения - до 31.07.2025). Строительная готовность объекта составляет 60%. Выполнены работы по устройству котлованов для РЧВ, ВНС, усреднителя, завершены работы по внеплощадочным сетям водоснабжения и водоотведения. На текущий момент выполняются работы по монтажу опалубки РЧВ и перекрытию усреднителя. Плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – июль 2025 года;

- позднее заключение контракта на СМР (08.05.2024) обусловлено вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство в части невозможности субъектами Российской Федерации с 25.12.2023 осуществлять закупки у единственного поставщика (ранее контракт планировался к подписанию 26.12.2023). В связи с этим конкурсные процедуры по объекту осуществлялись конкурентным способом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

- основной причиной возникновения остатка субсидии на счетах получателя является позднее заключение контракта, отсутствие исполнительной документации (актов выполненных работ) со стороны подрядчика (по условиям контракта оплата осуществляется по факту выполненных работ после представления актов выполненных работ);

- с целью завершения строительства объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» не использованный в 2024 году остаток субсидии в размере 40 304,4 тыс. руб. подлежит восстановлению на эти же цели в 2025 году в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444.

Исходя из вышеизложенного, остаток средств субсидий, выделенных для строительства данного объекта, по состоянию на 01.01.2025 составляет 157 484,7 тыс. руб., в том числе:

- 117 180,3 тыс. руб. – средства 2023 года,

- 40 304,4 тыс. руб. – средства 2024 года.

Информация отражена в таблице (письмо ГУП «Леноблводоканал» № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025):

Таблица 3-54, руб.

Показатель	Средства 2023 года	Средства 2024 года
ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт от 24.05.2024 № 1)	0,00	3 044 663,88
АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (договор от 04.07.2024 №10-044/005-ПС-24)	0,00	275 530,43
ООО «СМЭУ «Заневка» (контракт от 08.05.2024 № 0145200000424000499)	117 180 300,00	36 984 233,00
Итого остаток	117 180 300,00	40 304 427,31

В 2025 году (по состоянию на 01.10.2025) ГУП «Леноблводоканал» подрядчикам перечислены средства в сумме 109 759,3 тыс. руб., в том числе¹:

Таблица 3-55

Показатель	Средства 2023 года	Средства 2024 года	Итого
Остатки средств на 01.01.2025	117 180 300,00	40 304 427,31	157 484 727,31
Возвращено в областной бюджет в 2025 году	0,00	0,00	0,00
Оплачено в 2025 году	-69 889 848,47	-39 869 475,3	-109 759 323,77
Остатки средств на 01.10.2025	47 290 451,53	434 952,01	47 725 403,54

Информация о платежных поручениях представлена в таблице:

Таблица 3-56, руб.

Реквизиты платежного поручения	Получатель средств	Сумма
По соглашению 2023 года (от 10.02.2023 №60-2023-000095):		
от 22.05.2025 № 39	ООО «СМЭУ «Заневка»	6 694 627,26
от 25.08.2025 № 89	ООО «СМЭУ «Заневка»	20 383 059,73
от 29.08.2025 № 95	ООО «СМЭУ «Заневка»	3,00
от 17.06.2025 № 47	ООО «СМЭУ «Заневка»	6 993 716,08
от 09.09.2025 № 96 (технологическое присоединение Красный бор)	АО «ЛОКС» ²	35 818 442,40
Итого по соглашению 2023 года	ООО «СМЭУ «Заневка»	69 889 848,47
По соглашению 2024 года (от 09.02.2024 №60-2024-000017):		
от 31.03.2025 № 19	ФБУ «РосСтройКонтроль»	869 903,98
от 11.04.2025 № 21	ООО «СМЭУ «Заневка»	16 703 241,07
от 10.04.2025 № 22	ФБУ «РосСтройКонтроль»	434 951,98
от 16.05.2025 № 34	ФБУ «РосСтройКонтроль»	434 951,98
от 11.06.2025 № 45	ФБУ «РосСтройКонтроль»	434 951,98
от 17.06.2025 № 48	ООО «СМЭУ «Заневка»	17 442 355,85
от 09.07.2025 № 62	ФБУ «РосСтройКонтроль»	434 951,98
от 15.08.2025 № 88	ООО «СМЭУ «Заневка»	2 926 379,37
от 25.08.2025 № 90	ООО «СМЭУ «Заневка»	187 787,11
Итого по соглашению 2024 года	-	39 869 475,3

Таким образом, по состоянию на 01.10.2025 остаток средств субсидии для данного объекта составляет 47 725,4 тыс. руб.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- фактическая готовность объекта составляет 100%, по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» - 98%;

- получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.09.2025 № 47-26-3-2025, выданное Администрацией Красноборского ГП;

- ООО «СМЭУ «Заневка» выполняются пуско-наладочные работы. Успешно проведены гидравлические испытания резервуаров чистой воды, 15.09.2025 получен акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе водоснабжения АО «ЛОКС». Подрядчиком завершается

¹ Платежные поручения представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-6840/2025 от 08.10.2025 (пункт 1.4).

² Акционерное общество «Ленинградские областные коммунальные системы».

корректировка исполнительной и рабочей документации в целях приемки объекта ФБУ «РосСтройКонтроль»;

- в ноябре 2025 года после приемки построенного объекта ГУП «Леноблводоканал» планируется его передача в эксплуатацию АО «ЛОКС» для обеспечения подачи чистой воды населению.

Учет капитальных вложений в объект

Согласно регистрам аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» по состоянию на 01.06.2025, отчет по проводкам и анализ счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» по состоянию на 01.09.2025)¹ сумма капитальных вложений в объект по состоянию на 01.09.2025 составила 108 711,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-57, руб.

Контрагент. Контракт (договор)	Сумма (дебет счета 08.03)	Сумма (кредит счета 08.03)
Сальдо на 01.01.2024	4 395 029,40	0,00
ООО «СМЭУ «Заневка». Контракт № 0145200000424000499 от 08.05.2024 (кредит счета 60.01)	11 505 171,70	0,00
ООО «АКВА-ДЕЛЬТА». Контракт № 0145200000422000656 от 27.06.2022 (кредит счета 60.01)	3 066 910,00	0,00
ФБУ «РосСтройКонтроль». Контракт № 1 от 24.05.2024 (кредит счета 60.01)	2 174 759,94	0,00
Администрация Красноборского ГП. Договор № 07/2021 от 06.09.2021 (кредит счета 60.01)	10 243,60	0,00
Операция от 01.08.2024 «Строительный / технический надзор»	724 919,98	724 919,98*
Обороты за 2024 год	17 482 005,22	724 919,98
Сальдо на 01.01.2025	21 152 114,64	0,00
ООО «СМЭУ «Заневка». Контракт № 0145200000424000499 от 08.05.2024 (кредит счета 60.01)	84 918 058,89	0,00
ООО «АКВА-ДЕЛЬТА». Контракт № 0145200000422000656 от 27.06.2022 (кредит счета 60.01)	99 000,00	0,00
ФБУ «РосСтройКонтроль». Контракт № 1 от 24.05.2024 (кредит счета 60.01)	2 537 219,91	0,00
Администрация Красноборского ГП. Договор № 07/2021 от 06.09.2021 (кредит счета 60.01)	5 352,26	0,00
Обороты за 2025 год	87 559 631,06	0,00
Сальдо на 01.09.2025	108 711 745,7	0,00

*Согласно бухгалтерской справке № 00КП-000655 от 01.08.2024² учтены затраты на строительный / технический надзор.

Контракт от 08.05.2024 № 0145200000424000499 с ООО «СМЭУ «Заневка»

Контракт от 08.05.2024 № 0145200000424000499 заключен между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542, подрядчик) на строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении.

Пунктом 3.1 контракта установлено, что цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и составляет 260 135,4 тыс. руб.

¹ Представлены ГУП «Леноблводоканал» письмами от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 14.4) и от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 2.13.1).

² Представлена ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 2.10).

Пунктом 7.2 контракта установлено, что начальный срок выполнения работ по контракту начинается с даты заключения контракта.

Пунктом 7.3 контракта определено, что срок выполнения работ по контракту составляет 14 месяцев с момента заключения контракта.

Пунктом 7.4 контракта определено, что контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.07.2025 включительно или до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. В случае, если к моменту окончания срока действия контракта обязательства сторонами не исполнены, окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения сторонами обязательств по контракту.

Дополнительными соглашениями, заключенными в 2024 и 2025 годах, изменения в пункт 7.3 контракта (срок выполнения работ – 14 месяцев с момента заключения контракта) и в пункт 7.4 (контракт действует до 31.07.2025 включительно или до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту) не вносились.

В ЕИС по состоянию на 09.10.2025 размещена следующая информация о данном контракте:

- ИКЗ – 242470314428247040100100040024322000;
- реестровой номер контракта - 24703144282 24 000002;
- способ определения подрядчика - открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;
- основание заключения контракта с единственным поставщиком - пункт 25 части 1 статьи 93 - закупка вследствие признания несостоявшимся открытого конкурса в электронной форме по основаниям, представленным в пунктах 3 - 6 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ (в соответствии с частью 8 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ);
- сумма казначейского сопровождения обязательства – 260 135,4 тыс. руб.;
- контрактом не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате подрядчику;
- цена контракта - 260 135,4 тыс. руб. (в том числе НДС);
- размер аванса (30%) - 78 040,6 тыс. руб.;
- дата начала исполнения контракта – 08.05.2024;
- дата окончания исполнения контракта - 31.07.2025;
- размер обеспечения исполнения контракта – 26 013,5 тыс. руб. (в соответствии с частью 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ информация о гарантиях не размещается на официальном сайте ЕИС);
- график финансирования:

Таблица 3-58, тыс. руб.

Показатель	Сумма
2024 год	87 705,0
2025 год	172 430,4
Итого	260 135,4

- стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 155 138,9 тыс. руб.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 ГУП «Леноблводоканал» письмом от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025 (пункт 2.1) представлена следующая информация об обеспечении исполнения контракта:

- обязательства по контракту подрядчиком не исполнены;
- по состоянию на 11.09.2025 в качестве обеспечения исполнения контракта по строительству объекта подрядчиком представлена независимая гарантия от 29.08.2025 № 0NM56X-1 со сроком действия по 31.10.2025 (включительно).

Независимая гарантия от 08.05.2024 № 0NM56X со сроком действия по 31.08.2025 (включительно) предоставлена гарантом - АО «Альфа-Банк» (принципал - ООО «СМЭУ «Заневка», бенефициар – ГУП «Леноблводоканал»).

Изменением от 29.08.2025 № 0NM56X-1 срок действия независимой гарантии продлен до 31.10.2025.

Информация о принятых у ООО «СМЭУ «Заневка» работах по строительству объекта отражена в таблице (данные ЕИС):

Таблица 3-59, тыс. руб.

Показатель	Сумма без НДС	Сумма с НДС
2024 год	11 505,2	13 806,2
2025 год *	117 777,3	141 332,7
Итого	129 282,5	155 138,9

* в том числе за период с 01.01.2025 по 31.08.2025 – в сумме 84 918,1 тыс. руб. без НДС (101 901,7 тыс. руб. с НДС).

Таким образом, **в нарушение** статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 7.3 контракта от 08.05.2024 № 0145200000424000499 работы по строительству узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении подрядчиком своевременно не выполнены (контракт действует до 31.07.2025 включительно).

Информация об актах о приемке выполненных работ (данные ЕИС) приведена в таблице:

Таблица 3-60, руб.

Реквизиты документа	Дата подписания документа о приемке	Стоимость исполненных обязательств	Ненадлежащее исполнение контракта
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.11.2024 Идентификатор: 654516407	26.12.2024 10:16 (МСК)	13 806 206,04	Отсутствует
Итого принято в 2024 году	-	13 806 206,04	Отсутствует
Принято в 2025 году:			
Акт о приемке выполненных работ № 2 от 28.02.2025 Идентификатор: 670562099	01.04.2025 10:35 (МСК)	23 861 772,95	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.04.2025 Идентификатор: 684403532	16.05.2025 08:56 (МСК)	1 620 885,84	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 4 от 30.04.2025 Идентификатор: 684402895	16.05.2025 08:55 (МСК)	7 942 867,39	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 5 от 22.05.2025 Идентификатор: 688954977	05.06.2025 11:43 (МСК)	9 991 022,97	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 6 от 20.05.2025 Идентификатор: 688963974	05.06.2025 11:59 (МСК)	24 917 651,21	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 7 от 30.07.2025 Идентификатор: 701867586.	07.08.2025 16:47 (МСК)	16 668 106,40	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 8 от	07.08.2025 16:44 (МСК)	680 531,41	Отсутствует

Реквизиты документа	Дата подписания документа о приемке	Стоимость исполненных обязательств	Ненадлежащее исполнение контракта
30.07.2025 Идентификатор: 701866486			
Акт о приемке выполненных работ № 9 от 30.07.2025 Идентификатор: 701866701	07.08.2025 16:45 (МСК)	4 180 541,96	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 10 от 30.07.2025 Идентификатор: 701866968	07.08.2025 16:46 (МСК)	11 745 887,75	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 11 от 31.07.2025 Идентификатор: 701866130	07.08.2025 16:43 (МСК)	292 402,79	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 12 от 10.09.2025 Идентификатор: 710651875	18.09.2025 16:31 (МСК)	508 883,93	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 13 от 10.09.2025 Идентификатор: 710363815	17.09.2025 17:00 (МСК)	1 558 460,24	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 14 от 10.09.2025 Идентификатор: 710652900	18.09.2025 16:34 (МСК)	568 051,49	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 15 от 10.09.2025 Идентификатор: 710654154	18.09.2025 16:36 (МСК)	1 538 604,74	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 16 от 10.09.2025 Идентификатор: 710654689	18.09.2025 16:39 (МСК)	718 364,40	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 17 от 10.09.2025 Идентификатор: 710660538	18.09.2025 16:47 (МСК)	1 292 316,19	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ №18 от 10.09.2025 Идентификатор: 710658614	18.09.2025 16:44 (МСК)	14 795 832,60	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 19 от 10.09.2025 Идентификатор: 710661588	18.09.2025 16:49 (МСК)	8 777 379,54	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 20 от 10.09.2025 Идентификатор: 710663004	18.09.2025 16:52 (МСК)	8 591 327,21	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 21 от 10.09.2025 Идентификатор: 710663537	18.09.2025 16:55 (МСК)	127 960,76	Отсутствует
Акт о приемке выполненных работ № 22 от 10.09.2025 Идентификатор: 710656445	18.09.2025 16:42 (МСК)	953 829,36	Отсутствует
Итого принято в 2025 году	-	141 332 681,13	-

Информация о сумме оплаченных ООО «СМЭУ «Заневка» работ по строительству объекта отражена в таблице:

Таблица 3-61, тыс. руб.

Показатель	График платежей	Фактически перечислено
2024 год	87 705,0	87 705,0
2025 год <1>	172 430,4	71 331,2
Итого	260 135,4	159 036,2

<1> Информация об оплате в ЕИС не указана. Сумма оплаты указана согласно платежным поручениям, представленным ГУП «Леноблводоканал».

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году у ООО «СМЭУ «Заневка» приняты работы на сумму 13 806,2 тыс. руб. с НДС (11 505,2 тыс. руб. без НДС).

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») принятые в 2024 году по контракту от 08.05.2024

№ 0145200000424000499 работы на сумму 11 505,2 тыс. руб. учтены в качестве капитальных вложений (оборот по дебету счета 08.03).

Приемка работ оформлена актом № 1 от 15.11.2024¹ о приемке выполненных работ по контракту от 08.05.2024 № 0145200000424000499 на сумму 11 505,2 тыс. руб. без НДС (Отчетный период: 08.05.2024 - 09.12.2024. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении. Исправление № 1 от 20.12.2024. Позиция по смете контракта 6.1, 3.1, 6.2, 4.1, 5, 2.1).

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году ООО «СМЭУ «Заневка» оплачены работы на сумму 87 705,0 тыс. руб. Информация о платежных поручениях представлена в таблице²:

Таблица 3-62

№	Дата	Исполнено	Оплата по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017, руб.
33	25.07.2024	26.07.2024	78 040 629,55
88	27.12.2024	28.12.2024	9 664 344,23
-	Итого	-	87 704 973,78

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» ответа от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) по контракту от 08.05.2024 № 0145200000424000499:

- остаток средств субсидии на 01.01.2025 составил 154 164,5 тыс. руб. (в том числе по Соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095 – 117 180,3 тыс. руб., по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 – 36 984,2 тыс. руб.);

- остаток обязательств по контракту на 2025 год составляет 172 430,4 тыс. руб., в том числе собственные средства предприятия – 18 265,9 тыс. руб. (172 430,4 - 154 164,5).

ГУП «Леноблводоканал» в 2025 году ООО «СМЭУ «Заневка» оплачены работы на сумму 71 331,2 тыс. руб. Информация о платежных поручениях представлена в таблице³:

Таблица 3-63, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по Соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095	Оплата по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017
11.04.2025	21	16.04.2025	0,00	16 703 241,07
22.05.2025	39	26.05.2025	6 694 627,26	0,00
17.06.2025	47	19.06.2025	6 993 716,08	0,00
17.06.2025	48	19.06.2025	0,00	17 442 355,85
15.08.2025	88	19.08.2025	0,00	2 926 379,37
25.08.2025	89	28.08.2025	20 383 059,73	0,00
25.08.2025	90	28.08.2025	0,00	187 787,11
Итого	-	-	34 071 403,07	37 259 763,40

¹ Представлен ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7).

² Платежные поручения на сумму 87 705 тыс. руб. представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.10).

³ Представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 19.09.2025 № № исх-05-45416/2025 (пункт 2.2.3).

Претензионная работа в отношении ООО «СМЭУ «Заневка»

Согласно письму ГУП «Леноблводоканал» от 18.04.2025 № исх-05-18582/2025¹, направленному в адрес ООО «СМЭУ «Заневка»:

- 07.03.2025 письмом № РСК-КМ-5382/9 ФБУ «РосСтройКонтроль» представлен акт об устранении нарушений от 03.03.2025 № 5382-33-01 и акт проверки от 03.03.2025 № 5382-34;

- 12.03.2025 письмом № исх-05-11525/2025 в адрес подрядчика направлена копия письма с требованием устранить выявленные нарушения в срок до 21.03.2025;

- по состоянию на 07.04.2025 сведения об устранении замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль» подрядчиком не представлены;

- согласно пункту 2.4.8 контракта подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до согласования актов об устранении выявленных недостатков;

- согласно пункту 5.7 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 100,0 тыс. руб.;

- таким образом размер штрафа составляет 100,0 тыс. руб.;

- требование об уплате штрафа подлежит выполнению в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 о предоставлении информации об оплате штрафа по данной претензии и пояснений о причинах не размещения данной информации в ЕИС ГУП «Леноблводоканал» представлена следующая информация²:

- оплата по данной претензии не поступала;

- по состоянию на 11.09.2025 сведения о направленных претензиях находятся на размещении в ЕИС профильной службой предприятия;

- иные претензии отсутствуют.

16.09.2025 в ЕИС размещены сведения об исполнении (о расторжении) контракта № 24703144282 24 000002 0468 (информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом) - претензия № исх-05-18582/2025 от 18.04.2025 на сумму 100 тыс. руб. к ООО «СМЭУ «Заневка» (причина начисления: 11 - ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом).

¹ Представлено ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.11).

² Пункты 2.3.1, 2.3.2 письма ГУП «Леноблводоканал» от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025, пункт 2.3.3 письма ГУП «Леноблводоканал» от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением ООО «СМЭУ «Заневка» обязательств, предусмотренных контрактом от 08.05.2024 № 0145200000424000499 (ГУП «Леноблводоканал» письмом от 18.04.2025 № исх-05-18582/2025 направлено требование об уплате штрафа в размере 100 тыс. руб.), в ЕИС размещена несвоевременно – 16.09.2025.

Контракт на проведение строительного контроля от 24.05.2024 № 1 с ФБУ «РосСтройКонтроль»

Контракт от 24.05.2024 № 1 между ГУП «Леноблводоканал» (далее – заказчик) и ФБУ «РосСтройКонтроль» (ИНН 7713035584, исполнитель) заключен для оказания услуг по проведению строительного контроля при строительстве данного объекта.

Согласно контракту от 24.05.2024 № 1:

- цена контракта составляет 5 654,4 тыс. руб., в том числе НДС 20% (пункты 4.1, 4.2);

- источник финансирования - субсидия, предоставляемая ГУП «Леноблводоканал» из бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (пункт 4.4);

- исполнитель обязан приступить к оказанию услуг с момента заключения контракта и завершить оказание услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора (пункт 5.1).

Согласно приложению № 4 «График исполнения контракта» к контракту от 24.05.2024 № 1 срок исполнения контракта начинается с момента заключения контракта и по 31.07.2025.

Дополнительным соглашением от 19.11.2024 № 2 к контракту от 24.05.2024 в приложение № 4 внесены изменения, согласно которым срок исполнения контракта установлен с 25.06.2024 по 31.07.2025.

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году приняты услуги строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 2 609,7 тыс. руб. с НДС. Информация об актах приемки услуг¹ отражена в таблице:

Таблица 3-64, руб.

№	Дата	Период	Сумма с НДС	Сумма без НДС
б/н	25.06.2024	24.05.2024 - 25.06.2024	434 951,99	362 459,99
б/н	31.07.2024	26.06.2024 - 31.07.2024	434 951,99	362 459,99
б/н	31.08.2024	01.08.2024 - 31.08.2024	434 951,99	362 459,99
б/н	30.09.2024	01.09.2024 - 30.09.2024	434 951,99	362 459,99
б/н	31.10.2024	01.10.2024 - 31.10.2024	434 951,99	362 459,99
б/н	30.11.2024	01.11.2024 - 30.11.2024	434 951,99	362 459,99
-	Итого	-	2 609 711,94	2 174 759,94

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных

¹ Акты приемки услуг по контракту от 24.05.2024 № 1 за 2024 год, а также отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля к ним представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7).

средств») в 2024 году по контракту от 24.05.2024 № 1 учтены капитальные вложения на сумму 2 174,8 тыс. руб. (оборот по дебету счета 08.03).

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году оплачены услуги строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 2 609,7 тыс. руб. (в том числе НДС). Информация о платежных поручениях¹ отражена в таблице:

Таблица 3-65, руб.

№	Дата	Исполнено	Оплата по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017
56	23.10.2024	25.10.2024	434 951,99
63	24.10.2024	25.10.2024	434 951,99
70	22.11.2024	27.11.2024	434 951,99
71	25.11.2024	27.11.2024	434 951,99
72	25.11.2024	28.11.2024	434 951,99
81	12.12.2024	16.12.2024	434 951,99
-	Итого	-	2 609 711,94

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) по контракту от 24.05.2024 № 1:

- остаток средств субсидии по состоянию на 01.01.2025 составил 3 044,7 тыс. руб. (по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017);

- остаток обязательств по контракту на 2025 год – 3 044,7 тыс. руб.

ГУП «Леноблводоканал» в 2025 году приняты услуги строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 3 044,7 тыс. руб. с НДС. Информация об актах приемки услуг² отражена в таблице:

Таблица 3-66, руб.

Дата	№	Период	Сумма с НДС	Сумма без НДС
31.01.2025	б/н	01.12.2024 - 31.01.2025	434 951,99	362 459,99
28.02.2025	б/н	01.02.2025 - 28.02.2025	434 951,99	362 459,99
31.03.2025	б/н	01.03.2025 - 31.03.2025	434 951,98	362 459,98
30.04.2025	б/н	01.04.2025 - 30.04.2025	434 951,98	362 459,98
31.05.2025	б/н	01.05.2025 - 31.05.2025	434 951,98	362 459,99
30.06.2025	б/н	01.06.2025 - 30.06.2025	434 951,98	362 459,99
31.07.2025	б/н	01.07.2025 - 31.07.2025	434 951,98	362 459,99
Итого	-	-	3 044 663,88	2 537 219,91

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») по состоянию на 01.09.2025 по контракту от 24.05.2024 № 1 в 2025 году приняты услуги на сумму 2 537,2 тыс. руб. (оборот по дебету счета 08.03).

ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-45416/2025 от 19.09.2025 (пункт 8.10) в КСП ЛО представлены платежные поручения (оплата услуг строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль») на сумму 2 609,7 тыс. руб., в том числе:

¹ Платежные поручения на сумму 2 609,7 тыс. руб. представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.10).

² Акты приемки услуг по контракту от 24.05.2024 № 1 за 2025 год, а также отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля к ним представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмами: № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.7), № исх-05-45649/2025 от 22.09.2025 (пункт 2.4.1)

Таблица 3-67, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017
31.03.2025	19	02.04.2025	869 903,98
10.04.2025	22	15.04.2025	434 951,98
16.05.2025	34	20.05.2025	434 951,98
11.06.2025	45	17.06.2025	434 951,98
09.07.2025	62	10.07.2025	434 951,98
Итого	-	-	2 609 711,90

Договор от 04.07.2024 № 10-044/005-ПС с АО «ЛОЭСК»

Договор от 04.07.2024 № 10-044/005-ПС-24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ГУП «Леноблводоканал» заключен с АО «ЛОЭСК».

Согласно договору от 04.07.2024 № 10-044/005-ПС-24:

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 12 месяцев со дня заключения договора (пункт 5);

- размер платы за технологическое присоединение составляет 24 945,7 тыс. руб. с НДС (пункт 10);

- внесение платы осуществляется в следующем порядке (пункт 11):

в сумме 14 967,4 тыс. руб. - в течение 15 - 180 календарных дней с даты вступления в силу договора;

в сумме 7 483,7 тыс. руб. – в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

в сумме 2 494,6 тыс. руб. - в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Платежным поручением от 16.08.2024 № 44 оплачены услуги АО «ЛОЭСК» в сумме 22 451,1 тыс. руб.

Акт об осуществлении технологического присоединения от 15.09.2025 № ООБП-000587 представлен ГУП «Леноблводоканал» письмом от 22.09.2025 № исх-05-45649/2025 (пункт 2.5.2).

Контракт от 23.07.2024 № 23-07/24КБ на оказание услуг по осуществлению авторского надзора

ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 11.7) в КСП ЛО представлен контракт от 23.07.2024 № 23-07/24КБ, заключенный между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» (ИНН 7810458320, исполнитель) на оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении».

В соответствии с контрактом от 23.07.2024 № 23-07/24КБ:

- начало оказания услуг – с даты подписания контракта, окончание оказания услуг – дата ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее 08.07.2025. В случае, если к моменту окончания срока действия контракта объект не будет

введен в эксплуатацию в установленном порядке, исполнитель оказывает услуги по контракту до даты ввода объекта в эксплуатацию (пункты 3.1, 3.2);

- стоимость услуг по контракту составляет 545,0 тыс. руб. (НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ¹) (пункт 4.1);

- источник финансирования - субсидия, предоставляемая ГУП «Леноблводоканал» из бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (пункт 4.8).

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании», письмо от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) оплата услуг за счет средств субсидий по контракту от 23.07.2024 № 23-07/24КБ в 2024 году не предусмотрена.

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») работы (услуги) по контракту от 23.07.2024 № 23-07/24КБ в 2024 и 2025 годах к учету не принимались.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 (пункт 2.6) акты выполненных работ (оказанных услуг) и платежные поручения (услуги ООО «АКВА-ДЕЛЬТА», контракт от 23.07.2024 № 23-07/24КБ) ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмами № исх-05-44258/2025² от 12.09.2025, № исх-05-45416/2025 от 19.09.2025 и № исх-05-45649/2025 от 22.09.2025 не представлены, пояснения о причинах отсутствия документов также не представлены.

Выполнение работ в рамках Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 (ПИР)

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год:

- в соответствии с областным законом от 10.04.2024 № 36-оз по данному объекту в целях финансового обеспечения (завершения) действующего контракта на выполнение проектно-изыскательских работ в 2024 году восстановлены неиспользованные средства областного бюджета 2023 года в сумме 3 067,3 тыс. руб.;

- с ГУП «Леноблводоканал» заключено Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на сумму 3 067,3 тыс. руб.;

- ПИР по объекту завершены, получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 08.02.2024 № 47-1-1-3-005069-2024, средства областного бюджета по соглашению перечислены ГУП «Леноблводоканал» в полном объеме.

Контракт № 0145200000422000656 от 27.06.2022³ на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство узла водопроводных

¹ Налоговый кодекс Российской Федерации.

² Письмом № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025 ГУП «Леноблводоканал» просило продлить срок предоставления недостающих сведений до 19.09.2025.

³ Представлен ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 2.8.1).

сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» заключен ГУП «Леноблводоканал» (заказчик)) с ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» (подрядчик).

Согласно контракту № 0145200000422000656 от 27.06.2022:

- подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении», а заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями контракта (пункт 1.2);

- подрядчик обязан выполнить работы по контракту в срок не позднее 30.06.2023 (пункт 2.1);

- цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и составляет 7 440,0 тыс. руб. (пункт 3.1), в том числе:

лимит финансирования на 2022 год составляет 4 000,0 тыс. руб.,

лимит финансирования на 2023 год составляет 3 440,0 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ производится в соответствии со сметами на проектно-изыскательские работы (приложение № 2 к контракту), графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту) и условиями контракта (пункт 4.1).

Дополнительным соглашением от 08.07.2024 № 2 к контракту № 0145200000422000656 от 27.06.2022 внесены изменения в пункт 3.1 контракта, в том числе:

лимит финансирования на 2022 год установлен в сумме 1 191,6 тыс. руб.,

лимит финансирования на 2023 год - 3 181,1 тыс. руб.,

лимит финансирования на 2024 год - 3 067,3 тыс. руб.

При этом, изменения в пункт 2.1 контракта (срок выполнения работ - не позднее 30.06.2023) не внесены.

Согласно регистру бухгалтерского учета (отчет по проводкам по счету 86.01 «Целевое финансирование из бюджета»)¹ ГУП «Леноблводоканал» 21.06.2024 отражено поступление субсидии в сумме 3 067,3 тыс. руб. (дебет счета 51 «Расчетный счет» и кредит счета 86.01 «Целевое финансирование из бюджета»).

В 2024 году ГУП «Леноблводоканал» у ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» приняты работы (ПИР) на сумму 3 066,9 тыс. руб. Информация об актах выполненных работ² представлена в таблице:

Таблица 3-68, тыс. руб.

Наименование работ, услуг	Сумма
Акт № 2 от 14.06.2024. Выполнение проектно-изыскательских работ. Проведение экспертизы (по расчетам калькулятора на сайте ГАУ «Леноблгосэкспертиза») на объекте «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных	945,9

¹ Представлен письмом ГУП «Леноблводоканал» от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 2.7).

² Акты выполненных работ за 2024 год на сумму 3 066,9 тыс. руб. по контракту № 0145200000422000656 от 27.06.2022, заключенному с ООО «АКВА-ДЕЛЬТА», представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025.

Наименование работ, услуг	Сумма
резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» согласно контракту № 0145200000422000656 от 27.06.2022	
Акт № 3 от 14.06.2024. Выполнение проектно-изыскательских работ. Проведение экспертизы (по расчетам калькулятора на сайте ГАУ «Леноблгосэкспертизы») на объекте «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» согласно контракту № 0145200000422000656 от 27.06.2022	2 121,0
Итого	3 066,9

Согласно регистру бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») работы по контракту от 27.06.2022 № 0145200000422000656 в сумме 3 066,9 тыс. руб. в 2024 году учтены в качестве капитальных вложений (оборот по дебету счета 08.03).

Работы, выполненные ООО «АКВА-ДЕЛЬТА», оплачены ГУП «Леноблводоканал» в сумме 3 067,3 тыс. руб. (заявка на оплату расходов № 439 от 20.06.2024 по Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024, платежное поручение от 21.06.2024 № 583831)¹.

Положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-005069-2024 (предмет экспертизы – оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости) утверждено ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 08.02.2024.

Отчет о выполнении целевых показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области на строительство и реализацию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения по Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 по состоянию на 01.01.2025 направлен ГУП «Леноблводоканал» письмом от 16.01.2025 № исх-11-1412/2025² в адрес Комитета по ЖКХ ЛО, в том числе:

- Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик по форме приложения № 2 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 (дата, к которой должно быть достигнуто значение – 30.06.2024; плановое значение результата «Наличие положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию» достигнуто, процент выполнения плана – 100%);

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме приложения № 3 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

Согласно отчету о расходах (по форме приложения № 3 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024):

- объем предоставленной субсидии составляет 3 067,3 тыс. руб.;
- произведено расходов – 3 067,3 тыс. руб.

¹ Представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № ис-3303/2025 (пункт 9).

² Представлено письмом Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № из-3303/2025 (пункт 10).

При этом, объем принятых работ согласно актам выполненных работ ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» по контракту от 27.06.2022 № 0145200000422000656 за 2024 год и регистру аналитического бухгалтерского учета (карточке счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») за период с января 2024 года по май 2025 года составляет 3 066,9 тыс. руб.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 (пункт 2.9) пояснения по факту расхождения данных (согласно Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 предоставлены средства в сумме 3 067,3 тыс. руб., при этом, согласно актам выполненных работ и карточке счета 08.03 работы ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» в рамках контракта от 27.06.2022 № 0145200000422000656 выполнены на сумму 3 066,9 тыс. руб.) ГУП «Леноблводоканал» письмами № исх-05-44258/2025¹ от 12.09.2025, № исх-05-45416/2025 от 19.09.2025 и № исх-05-45649/2025 от 22.09.2025 не представлены.

Исходя из вышеизложенного, в отчете ГУП «Леноблводоканал» о расходах (по форме приложения № 3 к Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024) по состоянию на 01.01.2025 указана недостоверная информация (в отчете расходы указаны в сумме 3 067,3 тыс. руб., при этом, документы представлены на сумму 3 066,9 тыс. руб.).

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 контракта № 0145200000422000656 от 27.06.2022 работы подрядчиком (ООО «АКВА-ДЕЛЬТА») выполнены несвоевременно (приемка работ оформлена актами № 2 и № 3 от 14.06.2024 на сумму 3 066,9 тыс. руб., согласно пункту 2.1 контракта срок выполнения работ - не позднее 30.06.2023).

Платежными поручениями ГУП «Леноблводоканал» оплачены работы ООО «АКВА-ДЕЛЬТА» по контракту № 0145200000422000656 от 27.06.2022 в сумме 7 440,0 тыс. руб. Информация о платежных поручениях представлена в таблице:

Таблица 3-69, руб.

№	Дата	Дата списания со счета плательщика	Сумма
307539	29.12.2022	29.12.2022	94 690,00
307552	29.12.2022	29.12.2022	1 096 890,00
171228	28.12.2023	29.12.2023	3 181 150,00
630122	09.07.2024	10.07.2024	3 067 270,00
Итого	-	-	7 440 000,00

Факторы, повлиявшие на сроки выполнения работ на объекте

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются:

- изменения федерального законодательства в части невозможности субъектами Российской Федерации с 25.12.2023 осуществлять закупки у единственного поставщика;

¹ Письмом № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025 ГУП «Леноблводоканал» просило продлить срок предоставления недостающих сведений до 19.09.2025.

- недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025, пункт 24)¹:

- контракт заключен 08.05.2024 с ООО «СМЭУ «Заневка», срок исполнения - до 31.07.2025, строительная готовность объекта составляет 69%. Завершены гидроиспытания резервуаров чистой воды и усреднителя, проведена гидроизоляция, выполняется обратная засыпка песком и грунтом усреднителя. Плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – июль 2025 года;

- позднее заключение контракта на СМР для данного объекта (08.05.2024) обусловлено вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство в части невозможности субъектами Российской Федерации с 25.12.2023 осуществлять закупки у единственного поставщика (ранее контракт планировался к подписанию 26.12.2023). В связи с этим конкурсные процедуры для данного объекта осуществлялись конкурентным способом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025, пункт 9)²:

- пунктом 7.3 контракта от 08.05.2024 № 0145200000424000499, заключенного между ГУП «Леноблводоканал» и ООО «СМЭУ «Заневка», установлен конечный срок выполнения работ – 14 месяцев с даты заключения контракта, то есть 08.07.2025;

- по состоянию на 12.05.2025 нарушение конечного срока выполнения работ подрядчиком не допущено.

Учитывая вышеизложенное, фактически ГУП «Леноблводоканал» в письме от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 причины несвоевременного выполнения работ на данном объекте не указаны.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- основная причина задержки выполнения работ связана с необходимостью корректировки проектно-сметной документации;

- в ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту установлено, что сводным сметным расчетом к заключению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 01.11.2023 № 47-1-1-2-066282-2023 не были

¹ КСП ЛО письмом от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункты 24, 24.1) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошена детальная информация о причинах несвоевременного выполнения работ на данном объекте (с приложением документов, подтверждающих указанную информацию).

² КСП ЛО запрошена следующая информация:

9. Детальная информация о причинах несвоевременного выполнения работ на объекте (по вине проектировщиков; организаций, проводивших экспертизы; подрядчиков или др.) за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 и за истекший период 2025 года.

9.1. Детальная информация о причинах необходимости перепроектирования (внесения изменений в проектную документацию объекта).

9.2. Детальная информация о причинах удорожания строительства и реконструкции объекта (в случае удорожания).

предусмотрены затраты на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям водоснабжения АО «ЛОКС»;

- указанные затраты включены поправками в областной бюджет на 2025 год и предусмотрены положительным заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 30.07.2025 № 47-1-1-2-044054-2025;

- акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе водоснабжения АО «ЛОКС» получен 15.09.2025.

3.3.3. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского муниципального района Ленинградской области

Информация об объекте представлена в приложении к настоящему заключению.

Информация об объекте согласно перечням объектов № 60 и № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-70

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 31.01.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Проектная мощность	500 куб. м в сутки	600 куб. м в сутки
Срок реализации	2020 - 2023 годы	2020 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021	№ 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	285 046,83	306 472,24
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	9 200,00 (на 01.01.2022)	306 966,04 (на 01.01.2025)
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	285 047,00 (2022 – 2023 годы) <3>	297 766,14 (2022 – 2024 годы) <4>
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60.

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2025 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

<3> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Сумма
2022 год (СМР)	176 633,76
2023 год (СМР)	108 413,24
Итого	285 047,00

<4> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год (СМР)	148 300,10	99 361,00	48 939,10
2023 год (СМР)	148 972,24	99 811,40	49 160,84
2024 год (СМР)	493,80	330,80	163,00
Итого	297 766,14	199 503,2	98 262,94

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025 по состоянию на 01.01.2025:

- Техническая готовность объекта составила 83% (заключен контракт на СМР от 30.12.2022 с ООО «Дека»), прогнозный срок завершения работ - 31.03.2025.

- Причина возникновения остатка - корректировка ПСД, связанная с заменой технологического оборудования.

- Для выполнения работ на объекте в 2024 году предусмотрены средства в сумме 137 660,0 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-71, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2023 года	137 166 191,62	91 901 417,83	45 264 773,79	0,00
Средства 2024 года	493 800,00	330 800,00	163 000,00	0,00
Итого	137 659 991,62	92 232 217,83	45 427 773,79	0,00

- В 2024 году получены субсидии в сумме 493,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-72, руб.

Показатель	Всего
Федеральный бюджет	330 800,00
Областной бюджет	163 000,00
Итого	493 800,00

- Бюджетные обязательства в 2024 году не принимались.

- С подрядчиками и поставщиками заключены следующие контракты (договоры):

- с ООО «Дека» - контракт № Р-250/2022 от 30.12.2022;

- с ФБУ «РосСтройКонтроль» - контракт № 1 от 19.01.2023;

- с ПАО «Россети Ленэнерго» - договор № ОД-042182-21/076874-Э-21 и № 23-018559-101-036.

- Капитальные вложения в 2024 году (данные формы КС-3) осуществлены на сумму 493,8 тыс. руб.

- В 2024 году оплачены работы в сумме 43 576,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-73, руб.

Показатель	Остатки средств 2023 года	Средства 2024 года	Итого
Перечислено средств организациям в 2024 году	43 083 071,65	493 800,00	43 576 871,65
в т.ч.:			
федеральный бюджет	28 865 658,01	330 800,00	29 196 458,01
областной бюджет	14 217 413,64	163 000,00	14 380 413,64
местный бюджет	0,00	0,00	0,00

- Остаток средств субсидий на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2025 составляет 94 083,1 тыс. руб. (остатки средств субсидии 2023 года):

Таблица 3-74, руб.

Показатель		Сумма
Остаток средств субсидии 2023 года:		94 083 119,97
Показатель	Сумма	
Остаток средств субсидий 2023 года	137 166 191,62	
Перечислено средств организациям в 2024 году	-43 083 071,65	
Остаток	94 083 119,97	
Остаток средств субсидии 2024 года		0,00
Итого		94 083 119,97

Согласно данным ГУП «Леноблводоканал» (письмо № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025):

- для выполнения работ на объекте контракты заключены на сумму 245 163,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-75, тыс. руб.

Подрядчик	Сумма
ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт № 1 от 19.01.2023)	5 871 630,92
ПАО «Россети Ленэнерго» (договор № ОД-042182-21/076874-Э-21 от 08.12.2021)	10 469 499,68
ООО «Дека» (контракт № Р-250/2022 от 30.12.2022)	228 822 315,34
Итого	245 163 445,94

- согласно соглашениям о предоставлении субсидий сумма субсидий из областного бюджета составляет 297 766,0 тыс. руб. (на 52 602,6 тыс. руб. больше);

- в 2023 году в рамках соглашения № 60-2022-000382 от 08.06.2022 оплачены работы в сумме 148 300,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-76, тыс. руб.

Подрядчик	Сумма
ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт № 1 от 19.01.2023)	5 313,9
ПАО «Россети Ленэнерго» (договор № ОД-042182-21/076874-Э-21 от 08.12.2021)	157,9
ООО «Дека» (контракт № Р-250/2022 от 30.12.2022)	142 828,3
Итого	148 300,1

- остаток средств субсидий, выделенных из областного бюджета для выполнения работ на объекте, подтвержденный к использованию в 2024 году, по состоянию на 01.01.2024 составил 137 166,2 тыс. руб. (остатки 2023 года);

- в 2024 году из областного бюджета ГУП «Леноблводоканал» для выполнения работ на данном объекте поступили субсидии в сумме 493,8 тыс. руб., которые были перечислены ООО «Дека» в качестве оплаты работ по контракту № Р-250/2022 от 30.12.2022;

- кроме того, в 2024 году ГУП «Леноблводоканал» за счет остатков средств субсидий 2023 года перечислены средства в сумме 43 083,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-77, тыс. руб.

Показатель	Сумма
ООО «Дека»	32 771,5
ПАО «Россети Ленэнерго»	10 311,6
Итого	43 083,1

- за счет средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 по контрактам оплачено 203 682,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-78, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Оплачено в 2023 году	160 106,0
Оплачено в 2024 году за счет остатков субсидий 2023 года	43 083,1
Оплачено в 2024 году за счет субсидии 2024 года	493,8
Итого	203 682,9

- строительная готовность объекта на 01.01.2025 составила 85%.

- остаток суммы обязательств в рамках контрактов по состоянию на 01.01.2025 составил 41 480,5 тыс. руб. (контракт № Р-250/2022 от 30.12.2022 с ООО «Дека»), в том числе:

Таблица 3-79, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Сумма заключенных контрактов	245 163,4
Оплачено подрядчикам	-203 682,9
Остаток суммы обязательства в рамках контрактов по состоянию на 01.01.2025	41 480,5

- остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 составил 94 083,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-80, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Сумма субсидий согласно соглашениям	297 766,0
Оплачено подрядчикам	-203 682,9
Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 (остаток средств 2023 года)	94 083,1

В 2025 году (по состоянию на 01.10.2025) ГУП «Леноблводоканал» подрядчику перечислены средства в сумме 34 125,4 тыс. руб., в том числе¹:

Таблица 3-81, тыс. руб.

Платежное поручение	Сумма
№ 43 от 16.06.2025, получатель - ООО «Дека», соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095, контракт от 30.12.2022 № Р-250/2022	3 897 914,94
№ 78 от 30.07.2025, получатель - ООО «Дека», соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095, контракт от 30.12.2022 № Р-250/2022	30 227 480,32
Итого	34 125 395,26

По состоянию на 01.10.2025 остаток средств для данного объекта составляет 7 849,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-82, тыс. руб.

Показатель	Средства 2023 года
Остатки средств на 01.01.2025	94 083,1
Возвращено в областной бюджет в 2025 году	-52 107,9
Оплачено в 2025 году	-34 125,4
Остатки средств на 01.10.2025	7 849,8

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 47-10-002-2025 от 31.03.2025 выдано Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области.

Приемка законченного реконструкцией объекта оформлена актом № 1/2025 от 23.06.2025 (утвержден директором по строительству ГУП «Леноблводоканал» 24.06.2025), согласно которому:

- начало выполнение работ – декабрь 2022 года,
- окончание выполнения работ – март 2025 года,
- стоимость принимаемых основных фондов составляет 187 010,8 тыс. руб.

¹ Платежные поручения представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-6840/2025 от 08.10.2025 (пункт 1.4).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- объект принят и эксплуатируется ГУП «Леноблводоканал», водоочистные сооружения производительностью 600 куб. м / сутки функционируют в штатном режиме;

- качество питьевой воды, подаваемой населению с. Колчаново, соответствует нормативным требованиям.

Учет капитальных вложений в объект

Согласно регистрам аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» по состоянию на 01.06.2025, карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств»)¹ по состоянию на 01.09.2025 объект основных средств принят к учету. Информация представлена в таблице:

Таблица 3-83, руб.

Контрагент. Контракт (договор)	Сумма (дебет счета 08.03)	Сумма (кредит счета 08.03)
Сальдо на 01.01.2024	31 248 832,92	
ООО «ООО ДЕКА». Контракт от 30.12.2022 № Р-250/2022 (кредит счета 60.01)	104 332 161,00	0,00
Леноблкомимущество. Договор от 14.05.2021 № 358-ЗУ/21 (кредит счета 60.01)	2 168,08	0,00
ФКУ УПРДОР «Северо-Запад». Соглашение от 15.02.2024 № 483-2024С (кредит счета 60.01)	3 418,33	0,00
ООО «ЦЭР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА». Договор № 04/12-23 от 22.12.2023 (кредит счета 60.01)	36 000,00	0,00
Обороты за 2024 год	104 373 747,41	0,00
Сальдо на 01.01.2025	135 622 580,33	0,00
ООО «ООО ДЕКА». Контракт от 30.12.2022 № Р-250/2022 (кредит счета 60.01)	64 104 182,90	0,00
Леноблкомимущество. Договор от 14.05.2021 № 358-ЗУ/21 (кредит счета 60.01)	10 670,21	0,00
ПАО «Россети Ленэнерго». Договор от 08.12.2021 № ОД-042182-21/6874-Э-21 (кредит счета 60.01)	10 089 383,46	0,00
Принятие к учету основных средств (ОС) № ВККП-000020 от 24.06.2025. Принят к учету объект ОС (дебет счета 01.01)	0,00	209 826 816,90
Обороты за 2025 год	74 204 236,57	209 826 816,90
Сальдо на 01.09.2025	0,00	0,00

Проектная документация

Проектная документация² разработана ООО «Дека» на основании контракта № 0145200000420000599 от 08.06.2020, заключенного с ГУП «Леноблводоканал», в соответствии с заданием на разработку проектной документации.

¹ Информация представлена ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмами от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 и от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 4.8.1).

² Представлена ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 1).

Согласно проектной документации стоимость реконструкции водоочистных сооружений составляет в базисном (текущем) уровне цен 2000 года (с учетом НДС) – 36 966,43 тыс. руб.

В ценах по состоянию на III квартал 2021 года (с учетом НДС) – 285 046,8 тыс. руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы – 135 634,2 тыс. руб.;
- оборудование – 125 689,2 тыс. руб.;
- прочие затраты – 23 723,4 тыс. руб.

Рабочая документация

Рабочая документация (2021 год. Объект: «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области»)¹ разработана ООО «Дека» на основании технического задания на разработку проектной документации.

Положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021

Согласно положительному заключению государственной экспертизы № 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021² (Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области. Объект экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий. Предмет экспертизы: оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости) государственная экспертиза проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза», заявитель – ООО «Дека» (договор о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.05.2021 № 488/21 заключен между ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и ООО «Дека» (дополнительное соглашение от 18.10.2021 № 1, дополнительное соглашение от 06.12.2021 № 2).

Согласно положительному заключению государственной экспертизы № 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021 сметная стоимость объекта составляет 285 046,8 тыс. руб. (в текущем уровне цен с НДС на 3 квартал 2021 года)³.

Информация приведена в таблице:

Таблица 3-84

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
В базисном уровне цен, тыс. руб.			
Всего	36 766,92	36 966,43	199,51
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	15 967,90	12 988,18	-2 979,72

¹ Представлена ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 3).

² Представлено ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 2).

³ Раздел 4.3.1 «Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы».

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
- оборудование	17 502,71	20 577,81	3 075,10
- прочие затраты,	3 296,31	3 443,55	1 714,53
в том числе проектно-изыскательские работы	1 290,51	1 326,49	35,98
Возвратные суммы	2 729,05	84,58	-2 644,47
В текущем уровне цен, тыс. руб. (с НДС)			
Всего	287 007,34*	285 046,83*	-1 960,51
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	136 611,90	113 028,55	-23 583,35
- оборудование	83 137,89	104 740,98	21 603,09
- прочие затраты,	19 422,99	19 851,94	428,95
в том числе проектно-изыскательские работы	6 733,81	6 977,29	243,48
- НДС	47 834,56	47 425,36	-409,20
Возвратные суммы	19 894,78	739,98	-19 154,80

* В текущем уровне цен (на III квартал 2021 года), тыс. руб. (с НДС).

Согласно выводам¹, указанным в положительном заключении государственной экспертизы № 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021:

- сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную письмом заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16.12.2021 № им-763/2021;

- представленная сметная стоимость объекта является достоверной.

Контракт от 30.12.2022 № Р-250/2022 с ООО «Дека»

Контракт от 30.12.2022 № Р-250/2022 заключен между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «Дека» (ИНН 7816460037, подрядчик) для выполнения работ по реконструкции водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района.

В ЕИС по состоянию на 10.10.2025 размещена следующая информация о данном контракте:

- ИКЗ – 222470314428247040100100100014322000;
- реестровой номер контракта – 2470314428223000001;
- способ определения подрядчика: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Пункт 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации);

¹ Раздел 5.3.2 «Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- требуется казначейское сопровождение контракта (сумма казначейского обеспечения обязательств - 109 962,4 тыс. руб.);

- контрактом не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате подрядчику;

- цена контракта - 224 413,0 тыс. руб.;

- размер аванса (49%) - 109 962,4 тыс. руб.;

- дата начала исполнения контракта - 30.12.2022;

- дата окончания исполнения контракта - 31.12.2024;

- размер обеспечения исполнения контракта - 29 706,8 тыс. руб. (в соответствии с частью 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ информация о гарантиях не размещается на официальном сайте ЕИС);

- график финансирования:

Таблица 3-85, тыс. руб.

Показатель	Сумма
2023 год	154 076,5
2024 год	33 265,3
2025 год	37 071,2
Итого	224 413,0

- количество этапов исполнения контракта – 119;

- стоимость исполненных подрядчиком обязательств - 224 413,0 тыс. руб. (100% от цены контракта);

- фактически оплачено - 22 289,3 тыс. руб.

При этом, согласно представленным ГУП «Леноблводоканал» документам по состоянию на 19.08.2025 оплачено 221 467,2 тыс. руб.

Информация о принятых и оплаченных работах по состоянию на 01.01.2025 приведена в таблице:

Таблица 3-86, тыс. руб.

Показатель	Сумма оплаченных работ	Принято работ с НДС
2023 год	154 076,5	22 289,3
2024 год	33 265,3	125 198,6
2025 год <1>	34 125,4	76 925,0
Итого	221 467,2	224 413,0

<1> информация об оплате в 2025 году ГУП «Леноблводоканал» работ подрядчику (ООО «Дека») представлена ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 4.3.3).

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 о предоставлении документов, подтверждающих надлежащее обеспечение гарантийных обязательств подрядчиком по контракту от 30.12.2022 № Р-250/2022, ГУП «Леноблводоканал» письмом от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025 (пункт 4.1) представлены следующие пояснения:

- согласно пункту 8.1.1 контракта гарантийный срок на объект установлен на срок 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта;

- акт ввода объекта в эксплуатацию подписан 23.06.2025;

- в соответствии с пунктом 7.10 контракта обеспечение гарантийных обязательств составляет 1% от цены контракта (2 244,1 тыс. руб.);

- независимая гарантия № 14LC6X (гарант - АО «Альфа-Банк», принципал - ООО «Дека», бенефициар - ГУП «Леноблводоканал») на сумму 2 244,1 тыс. руб. со сроком действия по 31.07.2030 включительно представлена 23.06.2025.

Принятые и оплаченные ООО «Дека» работы по реконструкции объекта в 2023 году

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2022 год по состоянию на 01.01.2023 остаток субсидии на счетах получателя (ГУП «Леноблводоканал») по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области» составил 148 300,1 тыс. руб. (контракт заключен 30.12.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 30.12.2023).

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2023 год:

- для выполнения работ на данном объекте в 2023 году в рамках заключенного соглашения перечислено 148 972,1 тыс. руб., освоено – 11 805,9 тыс. руб., остаток субсидии составляет 137 166,2 руб. (контракт заключен 30.12.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 30.12.2023);

- строительная готовность объекта составляет 19%;

- отставание от графика производства работ связано с выполнением дополнительных работ по выносу инженерных сетей и демонтажем железобетонной емкости, обнаруженных на территории строительной площадки в ходе земляных работ, не учтенных проектной документацией. В ходе строительства также была выявлена невозможность поставки основного и вспомогательного технологического оборудования (оборудование не поставляется в Российскую Федерацию, складские позиции отсутствуют), что повлекло за собой подбор аналогичного оборудования и необходимость внесения изменений в проектную документацию;

- в связи с задержкой поставки технологического оборудования и корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2024 года.

Информация о выполненных и оплаченных работах в 2023 году приведена в таблице (данные ЕИС по состоянию на 29.07.2025):

Таблица 3-87, руб.

Дата начала исполнения и окончания этапа. Идентификатор этапа. Информация о приемке и оплате	Цена этапа	Выполнено	Оплачено
30.12.2022 28.02.2023 86681271. Акт о приемке выполненных работ №1. Платежные поручения № 62 и № 32. Исполнение не завершено.	7 272,67	7 272,67	7 272,67
10.03.2023 31.05.2023 86703638. Акт о приемке выполненных работ №7. Платежные поручения № 71 и № 32. Исполнение завершено	1 157 632,50	1 157 632,50	1 157 632,50
01.03.2023 07.08.2023 86703653. Акт о приемке выполненных работ № 6. Платежные поручения № 73 и № 71. Исполнение завершено	289 298,14	289 298,14	289 298,14
01.06.2023 08.08.2023 86703654. Акт о приемке выполненных работ № 5. Платежные поручения № 71 и № 32. Исполнение завершено	892 022,08	892 022,08	892 022,08
01.03.2023 09.08.2023 86703634. Акт о приемке выполненных работ № 3. Платежные поручения № 71 и № 32. Исполнение завершено	3 692 361,54	3 692 361,54	3 692 361,54
01.03.2023 10.08.2023 86703655. Акт о приемке выполненных работ № 4. Платежные поручения № 71 и № 32. Исполнение завершено	3 692 361,54	3 692 361,54	3 692 361,54
01.03.2023 31.08.2023 86703633. Акт о приемке выполненных работ № 2. Платежные поручения № 71 и № 32. Исполнение завершено	1 843 637,40	1 843 637,40	1 843 637,40

Дата начала исполнения и окончания этапа. Идентификатор этапа. Информация о приемке и оплате	Цена этапа	Выполнено	Оплачено
01.05.2023 07.09.2023 95877036. Акт о приемке выполненных работ № 13. Платежные поручения № 96 и № 32. Исполнение завершено	2 715 216,55	2 715 216,55	2 715 216,55
01.07.2023 09.09.2023 86691882. Акт о приемке выполненных работ № 8. Платежные поручения № 76 и № 32. Исполнение не завершено	774 299,75	774 299,75	774 299,75
01.05.2023 10.09.2023 86703649. Акт о приемке выполненных работ № 11. Платежные поручения № 96 и № 32. Исполнение завершено	954 135,32	954 135,32	954 135,32
01.08.2023 08.10.2023 86691906. Акт о приемке выполненных работ № 9. Платежные поручения № 90 и № 32. Исполнение завершено	1 047 259,82	1 047 259,82	1 047 259,82
01.08.2023 09.10.2023 86691907. Акт о приемке выполненных работ № 15. Платежные поручения № 95 и № 32. Исполнение завершено	1 089 017,84	1 089 017,84	1 089 017,84
01.08.2023 19.10.2023 86691905. Акт о приемке выполненных работ № 10. Платежные поручения № 96 и № 32. Исполнение завершено	1 954 488,50	1 954 488,50	1 954 488,50
01.05.2023 10.11.2023 86703648. Акт о приемке выполненных работ № 12. Платежные поручения № 96 и № 32. Исполнение завершено	1 420 914,43	1 420 914,43	1 420 914,43
01.09.2023 21.11.2023 86703664. Акт о приемке выполненных работ № 14. Платежные поручения № 96 и № 32. Исполнение завершено	759 430,06	759 430,06	759 430,06
Итого	22 289 348,14	22 289 348,14	22 289 348,14

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025, «Сведения о поступившем финансировании» ГУП «Леноблводоканал») в 2023 году ООО «Дека» перечислено 154 076,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-88, руб.

Показатель	Сумма
Соглашение № 60-2022-000382 от 08.06.2022	142 828 288,08
Соглашение № 60-2023-000095 от 10.02.2023	11 248 185,34
Итого	154 076 473,42

Принятые и оплаченные ООО «Дека» работы по реконструкции объекта в 2024 году

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году у ООО «Дека» приняты работы на сумму 125 198,6 тыс. руб. (с НДС). Информация об актах о приемке выполненных работ за 2024 год¹ представлена в таблице:

Таблица 3-89, руб.

Дата	№	Отчетный период	Сумма без НДС	Сумма с НДС
04.07.2024	16	28.09.2023 - 04.07.2024	2 622 083,76	3 146 500,51
04.07.2024	17	28.09.2023 - 04.07.2024	1 227 073,40	1 472 488,08
16.08.2024	18	05.07.2024 - 06.08.2024	5 200 166,05	6 240 199,26
25.09.2024	19	07.08.2024 - 25.09.2024	418 547,21	502 256,65
25.09.2024	20	07.08.2024 - 25.09.2024	1 566 946,82	1 880 336,18
25.09.2024	21	07.08.2024 - 25.09.2024	1 265 205,64	1 518 246,77
25.09.2024	22	07.08.2024 - 25.09.2024	436 599,42	523 919,30
25.09.2024	23	07.08.2024 - 25.09.2024	148 803,24	178 563,89
25.09.2024	24	07.08.2024 - 25.09.2024	352 294,69	422 753,63
25.09.2024	25	07.08.2024 - 25.09.2024	789 648,93	947 578,72
25.09.2024	26	07.08.2024 - 25.09.2024	197 146,58	236 575,90
25.09.2024	27	07.08.2024 - 25.09.2024	727 010,36	872 412,43
25.09.2024	28	07.08.2024 - 25.09.2024	1 328 236,38	1 593 883,66
25.09.2024	29	07.08.2024 - 25.09.2024	520 235,83	624 283,00
25.09.2024	30	07.08.2024 - 25.09.2024	1 416 412,04	1 699 694,45
25.09.2024	31	07.08.2024 - 25.09.2024	2 246 110,36	2 695 332,43
25.09.2024	32	07.08.2024 - 25.09.2024	62 150,47	74 580,56
25.09.2024	33	07.08.2024 - 25.09.2024	161 119,37	193 343,24

¹ Акты о приемке выполненных работ по контракту от 30.12.2022 № Р-250/2022 за 2024 год представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7).

Дата	№	Отчетный период	Сумма без НДС	Сумма с НДС
30.10.2024	34	26.09.2024 - 28.10.2024	480 693,68	576 832,42
30.10.2024	35	26.09.2024 - 28.10.2024	67 208,01	80 649,61
30.10.2024	36	26.09.2024 - 28.10.2024	160 480,98	192 577,18
30.10.2024	37	26.09.2024 - 28.10.2024	251 694,06	302 032,87
30.10.2024	38	26.09.2024 - 28.10.2024	32 211 516,39	38 653 819,67
30.10.2024	39	26.09.2024 - 28.10.2024	1 408 170,42	1 689 804,50
30.10.2024	40	26.09.2024 - 28.10.2024	1 074 769,51	1 289 723,41
30.10.2024	41	26.09.2024 - 28.10.2024	383 948,37	460 738,05
30.10.2024	42	26.09.2024 - 28.10.2024	215 476,08	258 571,30
30.10.2024	43	26.09.2024 - 28.10.2024	297 230,76	356 676,91
30.10.2024	44	26.09.2024 - 28.10.2024	463 828,87	556 594,64
30.10.2024	45	29.10.2024 - 13.12.2024	922 964,00	1 107 556,80
30.10.2024	46	26.09.2024 - 28.10.2024	405 577,66	486 693,19
30.10.2024	47	26.09.2024 - 28.10.2024	1 288 920,64	1 546 704,77
17.12.2024	48	29.10.2024 - 13.12.2024	22 168 611,76	26 602 334,11
17.12.2024	49	29.10.2024 - 13.12.2024	2 194 078,32	2 632 893,99
28.12.2024	50	14.12.2024 - 26.12.2024	5 629 842,89	6 755 811,47
28.12.2024	51	14.12.2024 - 26.12.2024	465 586,97	558 704,36
28.12.2024	52	14.12.2024 - 26.12.2024	1 771 900,35	2 126 280,42
28.12.2024	53	14.12.2024 - 26.12.2024	331 261,94	397 514,33
28.12.2024	54	14.12.2024 - 26.12.2024	127 265,78	152 718,94
28.12.2024	55	14.12.2024 - 26.12.2024	4 213 085,49	5 055 702,59
28.12.2024	58	14.12.2024 - 26.12.2024	2 566 473,02	3 079 767,62
28.12.2024	60	14.12.2024 - 26.12.2024	4 224 525,56	5 069 430,67
28.12.2024	61	14.12.2024 - 26.12.2024	113 211,06	135 853,27
28.12.2024	62	14.12.2024 - 26.12.2024	208 047,88	249 657,46
Итого	-	-	104 332 161,00	125 198 593,21

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») стоимость работ по контракту от 30.12.2022 № Р-250/2022 в размере 104 332,2 тыс. руб. за 2024 год учтена в качестве капитальных вложений (оборот по дебету счета 08.03).

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» («Сведения о поступившем финансировании» ГУП «Леноблводоканал», пункт 14.5 письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) в 2024 году для ООО «Дека» работы оплачены в сумме 33 265,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-90, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 (платежное поручение от 25.11.2024 № 69, исполнено 28.11.2024)	493,8
Остатки средств 2023 года	32 771,5
Итого	33 265,3

Информация о платежных поручениях за 2024 год представлена в таблице:

Таблица 3-91, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по Соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095	Оплата по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017
16.09.2024	45	18.09.2024	2 355 684,18	0,00
25.11.2024	67	28.11.2024	5 462 187,97	0,00
25.11.2024	69	28.11.2024	0,00	493 800,00
27.11.2024	74	03.12.2024	23 690 233,43	0,00
28.12.2024	89	29.12.2024	1 263 415,59	0,00
Итого	-	-	32 771 521,17	493 800,00
Всего	-	-	33 265 321,17	

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год:

- по Соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 перечислено 493,8 тыс. руб., освоено – 493,8 тыс. руб., остаток субсидии – 0,0 руб.;

- контракт заключен 30.12.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 31.12.2024. Строительная готовность объекта – 83%. Завершены пуско-наладочные работы по водоочистным сооружениям, очищенная вода подается в водопроводную сеть с. Колчаново. На текущий момент завершаются работы по береговому колодцу и работы по благоустройству. В соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента надлежащего их исполнения;

- отставание от графика производства работ связано с выполнением дополнительных работ по выносу инженерных сетей и демонтажем железобетонной емкости, обнаруженных на территории строительной площадки в ходе земляных работ, не учтенных проектной документацией. В ходе строительства также была выявлена невозможность поставки основного и вспомогательного технологического оборудования (оборудование не поставляется в Российскую Федерацию, складские позиции отсутствуют), что повлекло за собой подбор аналогичного оборудования и необходимость внесения изменений в проектную документацию. В связи с задержкой поставки технологического оборудования и корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – март 2025 года.

Принятые и оплаченные ООО «Дека» работы по реконструкции объекта в 2025 году

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025):

- остаток средств субсидии по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095 на 01.01.2025 составил 94 083,1 тыс. руб.;

- остаток обязательств по контракту от 30.12.2022 № Р-250/2022 с ООО «Дека» на 2025 год составляет 41 480,5 тыс. руб.;

- остаток средств субсидии по состоянию на 01.01.2025 (с учетом остатка обязательств по контракту) составляет 52 602,6 тыс. руб. (94 083,1 - 41 480,5);

- дополнительная потребность составляет 494,7 тыс. руб., в том числе восстановительная стоимость зеленых насаждений – 23,3 тыс. руб., затраты на восстановительные мероприятия (компенсация негативного воздействия на водные биоресурсы) - 471,4 тыс. руб.

ГУП «Леноблводоканал» в 2025 году у ООО «Дека» приняты работы на сумму 76 925,0 тыс. руб. (с НДС). Информация об актах о приемке выполненных работ 2025 год (данные из ЕИС) представлена в таблице:

Таблица 3-92, руб.

Дата	№	Отчетный период	Сумма без НДС	Сумма с НДС
11.06.2025	56	27.12.2024 - 31.03.2025	308 059,52	369 671,42
18.04.2025	57	27.12.2024 - 31.03.2025	780 545,93	936 655,12

Дата	№	Отчетный период	Сумма без НДС	Сумма с НДС
16.05.2025	59	27.12.2024 - 31.03.2025	4 004 129,79	4 804 955,75
16.05.2025	63	27.12.2024 - 31.03.2025	209 297,67	251 157,20
16.05.2025	64	27.12.2024 - 31.03.2025	403 276,90	483 932,28
16.05.2025	65	27.12.2024 - 31.03.2025	100 205,97	120 247,16
16.05.2025	66	27.12.2024 - 31.03.2025	269 114,43	322 937,32
16.05.2025	67	27.12.2024 - 31.03.2025	169 155,67	202 986,80
16.05.2025	68	27.12.2024 - 31.03.2025	39 002,94	46 803,53
11.06.2025	69	27.12.2024 - 31.03.2025	89 353,66	107 224,39
16.05.2025	70	27.12.2024 - 31.03.2025	394 412,80	473 295,36
11.06.2025	71	24.12.2024 - 31.03.2025	719 037,27	862 844,72
11.06.2025	72	24.12.2024 - 31.03.2025	1 278 701,51	1 534 441,81
11.06.2025	73	24.12.2024 - 31.03.2025	544 808,40	653 770,08
11.06.2025	74	27.12.2024 - 31.03.2025	428 062,03	513 674,44
11.06.2025	75	27.12.2024 - 31.03.2025	172 694,89	207 233,87
11.06.2025	76	27.12.2024 - 31.03.2025	37 588,64	45 106,37
11.06.2025	77	27.12.2024 - 31.03.2025	1 824 374,90	2 189 249,88
11.06.2025	78	27.12.2024 - 31.03.2025	125 939,25	151 127,10
11.06.2025	79	27.12.2024 - 31.03.2025	2 889 517,54	3 467 421,05
11.06.2025	80	27.12.2024 - 31.03.2025	5 728 302,23	6 873 962,68
11.06.2025	81	27.12.2024 - 31.03.2025	2 181 234,65	2 617 481,58
11.06.2025	82	27.12.2024 - 31.03.2025	690 077,21	828 092,65
11.06.2025	83	27.12.2024 - 31.03.2025	917 004,83	1 100 405,80
11.06.2025	84	27.12.2024 - 31.03.2025	631 178,41	757 414,09
11.06.2025	85	27.12.2024 - 31.03.2025	408 421,85	490 106,22
11.06.2025	86	27.12.2024 - 31.03.2025	853 152,85	1 023 783,42
11.06.2025	87	27.12.2024 - 31.03.2025	125 634,51	150 761,41
11.06.2025	88	27.12.2024 - 31.03.2025	129 710,66	155 652,79
11.06.2025	89	27.12.2024 - 31.03.2025	78 044,34	93 653,21
11.06.2025	90	27.12.2024 - 31.03.2025	5 418 964,68	6 502 757,62
11.06.2025	91	27.12.2024 - 31.03.2025	2 990 650,67	3 588 780,80
11.06.2025	92	27.12.2024 - 31.03.2025	21 881,60	26 257,92
11.06.2025	93	27.12.2024 - 31.03.2025	340 972,83	409 167,40
11.06.2025	94	27.12.2024 - 31.03.2025	143 977,09	172 772,51
11.06.2025	95	27.12.2024 - 31.03.2025	817 160,36	980 592,43
11.06.2025	96	27.12.2024 - 31.03.2025	2 217 952,34	2 661 542,81
11.06.2025	97	27.12.2024 - 31.03.2025	2 302 453,62	2 762 944,34
11.06.2025	98	27.12.2024 - 31.03.2025	58 207,68	69 849,22
11.06.2025	99	27.12.2024 - 31.03.2025	7 238 485,08	8 686 182,10
11.06.2025	100	27.12.2024 - 31.03.2025	108 401,45	130 081,74
11.06.2025	101	27.12.2024 - 31.03.2025	568 203,75	681 844,50
11.06.2025	102	27.12.2024 - 31.03.2025	419 848,68	503 818,42
11.06.2025	103	27.12.2024 - 31.03.2025	89 249,41	107 099,29
11.06.2025	104	27.12.2024 - 31.03.2025	141 552,74	169 863,29
11.06.2025	105	27.12.2024 - 31.03.2025	294 940,62	353 928,74
11.06.2025	106	27.12.2024 - 31.03.2025	607 083,09	728 499,71
11.06.2025	107	27.12.2024 - 31.03.2025	109 925,27	131 910,32
11.06.2025	108	27.12.2024 - 31.03.2025	947 993,23	1 137 591,88
11.06.2025	109	27.12.2024 - 31.03.2025	2 716 649,00	3 259 978,80
20.06.2025	110	27.12.2024 - 31.03.2025	492 856,08	591 427,30
20.06.2025	111	27.12.2024 - 31.03.2025	4 376 882,60	5 252 259,12
20.06.2025	112	27.12.2024 - 31.03.2025	394 298,44	473 158,13
20.06.2025	113	27.12.2024 - 31.03.2025	291 627,87	349 953,44
11.06.2025	114	27.12.2024 - 31.03.2025	9 594,93	11 513,92
11.06.2025	115	27.12.2024 - 31.03.2025	159 005,54	190 806,65
20.06.2025	116	27.12.2024 - 31.03.2025	509 635,01	611 562,01
20.06.2025	117	27.12.2024 - 31.03.2025	59 343,87	71 212,64
11.06.2025	118	27.12.2024 - 31.03.2025	677 185,93	812 623,12
11.06.2025	119	27.12.2024 - 31.03.2025	3 049 158,14	3 658 989,77
Итого	-	-	64 104 182,85	76 925 019,42

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» от 19.08.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 4.3.3) в 2025 году ООО «Дека» оплачены работы в сумме 34 125,4 тыс. руб. Информация о платежных поручениях представлена в таблице:

Таблица 3-93, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по Соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095
16.06.2025	43	19.06.2025	3 897 914,94
30.07.2025	78	01.08.2025	30 227 480,32
Итого	-	-	34 125 395,26

Претензионная работа в отношении подрядчика (ООО «Дека»)

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025 (пункт 4.3) в КСП ЛО представлена следующая информация о претензионной работе:

- 03.09.2025 в адрес ООО «Дека» ввиду возникшей просрочки направлена претензия № исх-05-42535/2025 на сумму 27 274,9 тыс. руб.;
- по состоянию на 11.09.2025 оплата по претензии не поступала;
- сведения о направленной претензии находятся на размещении в ЕИС профильной службой предприятия.

07.10.2025 в ЕИС размещены сведения об исполнении контракта № 24703144282230000011968 – претензия № исх-05-42535/2025 от 03.09.2025 в адрес ООО «Дека» на сумму 27 274,9 тыс. руб.

Следовательно, **в нарушение** части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Дека» обязательств, предусмотренных контрактом от 30.12.2022 № Р-250/2022 (претензия № исх-05-42535/2025 от 03.09.2025 в адрес ООО «Дека» на сумму 27 274,9 тыс. руб.), ГУП «Леноблводоканал» в ЕИС размещена несвоевременно – 07.10.2025.

Договор от 08.12.2021 № ОД-042182-21/6874-Э-21¹ с ПАО «Россети Ленэнерго»

Согласно сведениям о поступившем финансировании ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025):

- стоимость работ (услуг) по договору от 08.12.2021 № ОД-042182-21/076874-Э-21, заключенному с ПАО «Россети Ленэнерго», составляет 10 469,5 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии оплачено 10 469,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-94, тыс. руб.

Показатель	Сумма
В 2023 году (по соглашению от 08.06.2022 № 60-2022-000382)	157,9
В 2024 году (по соглашению от 10.02.2023 60-2023-000095). Платежным поручением от 10.12.2024 № 80 средства в сумме 10 311,6 тыс. руб. перечислены ПАО «Россети Ленэнерго»	10 311,6
Итого	10 469,5

Согласно карточке счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» 24.03.2025 учтены капитальные вложения в сумме 8 724,6 тыс. руб. без НДС (10 469,5 тыс. руб. с НДС) по договору от 08.12.2021 № ОД-042182-21/6874-Э-21.

¹ Документы представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025.

Контракт на проведение строительного контроля от 19.01.2023 № 1

Контракт от 19.01.2023 № 1 заключен между ГУП «Леноблводоканал» и ФБУ «РосСтройКонтроль» (ИНН 7713035584) для оказания услуг по проведению строительного контроля при строительстве данного объекта.

В ЕИС по состоянию на 10.10.2025 размещена следующая информация о данном контракте:

- ИКЗ – 232470314428247040100100060017112000;
- реестровой номер контракта - 24703144282 23 000007;
- основание заключения контракта с единственным поставщиком - пункт 6 части 1 статьи 93 - закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется;
- цена контракта - 5 871,6 тыс. руб. (в том числе НДС);
- дата начала исполнения контракта - 19.01.2023;
- дата окончания исполнения контракта - 31.12.2023;
- количество этапов исполнения контракта - 10;
- стоимость исполненных обязательств - 5 871,6 тыс. руб. (100% от цены контракта);
- фактически оплачено - 5 871,6 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1.1 дополнительного соглашения от 27.04.2023 № 2 к контракту от 19.01.2023 № 1, заключенному с ФБУ «РосСтройКонтроль» для оказания услуг по проведению строительного контроля, пункт 4.4 контракта изложен в новой редакции (источники финансирования: субсидия, предоставляемая ГУП «Леноблводоканал» из бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – 5 209,5 тыс. руб.; собственные средства ГУП «Леноблводоканал» - 662,1 тыс. руб.).

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» ответа от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) в 2023 году по контракту от 19.01.2023 № 1 оплачено 5 871,6 тыс. руб., в том числе:

- по соглашению от 08.06.2022 № 60-2022-000382 – 5 313,9 тыс. руб.;
- по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095 – 557,7 тыс. руб.

Следовательно, услуги по данному контракту в полном объеме оплачены за счет средств субсидии, что не соответствует условиям дополнительного соглашения от 27.04.2023 № 2.

Информация об актах приемки услуг¹ представлена в таблице:

Таблица 3-95, руб.

Дата	№	Период	Сумма с НДС	Сумма без НДС
28.02.2023	б/н	19.01.2023 - 28.02.2023	587 163,09	489 302,57
31.03.2023	б/н	01.03.2023 - 31.03.2023	587 163,09	489 302,57
30.04.2023	б/н	01.04.2023 - 30.04.2023	587 163,09	489 302,57
31.05.2023	б/н	01.05.2023 - 31.05.2023	587 163,09	489 302,57
30.06.2023	б/н	01.06.2023 - 30.06.2023	587 163,09	489 302,58
31.07.2023	б/н	01.07.2023 - 31.07.2023	587 163,09	489 302,58
31.08.2023	б/н	01.08.2023 - 31.08.2023	587 163,09	489 302,58
30.09.2023	б/н	01.09.2023 - 30.09.2023	587 163,09	489 302,58
31.10.2023	б/н	01.10.2023 - 31.10.2023	587 163,09	489 302,58
25.11.2023	б/н	01.11.2023 - 25.11.2023	587 163,11	489 302,59
Итого	-	-	5 871 630,92	4 893 025,77

ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.4) в КСП ЛО представлены следующие отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля в период с 01.01.2024:

отчет № 12 за период с 01.01.2024 по 31.01.2024;
отчет № 13 за период с 01.02.2024 по 29.02.2024;
отчет № 14 за период с 01.03.2024 по 31.03.2024;
отчет № 15 за период с 01.04.2024 по 30.04.2024;
отчет № 16 за период с 01.05.2024 по 31.05.2024;
отчет № 17 за период с 01.06.2024 по 30.06.2024;
отчет № 18 за период с 01.07.2024 по 31.07.2024;
отчет № 19 за период с 01.08.2024 по 31.08.2024;
отчет № 20 за период с 01.09.2024 по 30.09.2024;
отчет № 21 за период с 01.10.2024 по 31.10.2024;
отчет № 22 за период с 01.11.2024 по 30.11.2024;
отчет № 23 за период с 01.12.2024 по 31.12.2024;
отчет № 24 за период с 01.01.2025 по 31.01.2025;
отчет № 25 за период с 01.02.2025 по 28.02.2025;
отчет № 26 за период с 01.03.2025 по 31.03.2025;
отчет № 27 за период с 01.04.2025 по 30.04.2025.

При этом, акты приемки услуг и платежные поручения об оплате таких услуг ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО не представлены, в карточке счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» за период с января 2024 года по май 2025 года по состоянию на 01.06.2025 данные услуги не учтены.

Факторы, повлиявшие на сроки выполнения работ на объекте

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы.

¹ Акты приемки услуг, оказанных ФБУ «РосСтройКонтроль» в рамках контракта № 1 от 19.01.2023, на общую сумму 5 871,6 тыс. руб., а также отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля к ним представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.7).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025, пункт 24)¹:

- контракт заключен 30.12.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 31.12.2024, строительная готовность объекта – 100%, завершены пуско-наладочные работы по водоочистным сооружениям, очищенная вода подается в водопроводную сеть с. Колчаново;

- завершаются работы по береговому колодцу и работы по благоустройству (в соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента надлежащего их исполнения);

- отставание от графика производства работ связано с выполнением дополнительных работ по выносу инженерных сетей и демонтажем железобетонной емкости, обнаруженных на территории строительной площадки в ходе земляных работ, не учтенных проектной документацией. В ходе строительства также была выявлена невозможность поставки основного и вспомогательного технологического оборудования (оборудование не поставляется в Российскую Федерацию, складские позиции отсутствуют), что повлекло за собой подбор аналогичного оборудования и необходимость внесения изменений в проектную документацию;

- строительство объекта завершено, объект функционирует в штатном режиме, очищенная вода подается в водопроводную сеть с. Колчаново, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.03.2025;

- устраняются последствия проседания берегового колодца, выполняются работы по благоустройству, оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию.

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 представлены следующие пояснения:

- срок выполнения работ по контракту № Р-250/2022 от 30.12.2022 – 12 месяцев с даты заключения контракта;

- ввиду возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с первоначальными условиями (необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию и прохождения государственной экспертизы), дополнительным соглашением от 29.03.2024 № 11 к контракту срок выполнения строительно-монтажных работ продлен до 30.11.2024 на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.02.2024 № 57-р; срок действия контракта продлен до 31.12.2024;

- для продолжения и завершения комплекса строительно-монтажных работ и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию потребовалось завершить внесение изменений в проектно-сметную и рабочую документацию;

- предприятием приказами об утверждении внесения изменений в проектную и рабочую документацию в соответствии с областным законом от

¹ КСП ЛО письмом от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункты 24, 24.1) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошена детальная информация о причинах несвоевременного выполнения работ на данном объекте (с приложением документов, подтверждающих указанную информацию).

29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» и согласно требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации внесены изменения в проектную и рабочую документации;

- указанное обстоятельство повлекло за собой невозможность введения объекта в эксплуатацию в срок.

3.3.4. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная

Информация об объекте согласно перечням объектов № 60 и № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-96

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 18.11.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Проектная мощность	2 548,6 пог. м	2 548,6 пог. м
Срок реализации	2019 – 2023 годы	2019 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-0004-19 от 24.01.2019	№ 47-1-0004-19 от 24.01.2019
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	156 712,20	156 712,20
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	928,30 (на 01.11.2022)	156 712,20 (на 01.01.2025)
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	155 783,9 (2022 – 2023 годы) <3>	155 783,9 (2022 – 2023 годы) <3>
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2025 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

<3> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год СМР	76 029,20	50 939,50	25 089,70
2023 год СМР	79 754,70	53 435,60	26 319,10
Итого	155 783,9	104 375,1	51 408,8

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025:

- В 2024 году остатки средств составляют 28 525,4 тыс. руб. (средства остатков 2023 года), в том числе:

Таблица 3-97, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2023 года	28 525 362,10	19 111 943,61	9 413 418,49	0,00
Средства 2024 года	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	28 525 362,10	19 111 943,61	9 413 418,49	0,00

- С подрядчиками заключены следующие (контракты) договоры:
- с ООО «Вода» - № Р-229/2022 от 20.12.2022;
- с ФБУ «РосСтройКонтроль» - № 2 от 19.01.2023.
- В 2024 году средства субсидий не поступали.
- Бюджетные обязательства в 2024 году не принимались.
- Капитальные вложения в 2024 году не осуществлялись.
- В 2024 году оплачены работы в сумме 28 525,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-98, руб.

Показатель	Сумма (за счет остатков средств 2023 года)
Перечислено средств организациям в 2024 году	28 525 362,10
в т.ч.:	
федеральный бюджет	19 111 943,61
областной бюджет	9 413 418,49
местный бюджет	0,00

- По состоянию на 01.01.2025 техническая готовность объекта составляет 100% (СМР завершены). Акт приемки законченного реконструкцией объекта оформлен 26.12.2023.

- Остаток средств субсидий на лицевых счетах на 01.01.2025 отсутствует.

3.3.5. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области

Информация об объекте согласно перечням объектов № 60 и № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-99

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 18.11.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Проектная мощность	2 055 куб. м в сутки	2 055 куб. м в сутки
Срок реализации	2019 – 2023 годы	2019 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-031256-2022 от 19.05.2022	№ 47-1-1-3-031256-2022 от 19.05.2022
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	145 865,74	138 528,44
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	9 110,19 (на 01.11.2022)	138 528,44 (на 01.01.2025)
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	136 755,55 (2022 – 2023 годы) <3>	129 487,29 (2022 – 2023 годы) <4>
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2025 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

<3> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год СМР	70 848,75	47 468,60	23 380,15
2023 год СМР	65 906,80	44 157,50	21 749,30
Итого	136 755,55	91 626,1	45 129,45

<4> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год СМР	70 848,75	47 468,60	23 380,15
2023 год СМР	58 638,54	39 287,70	19 350,84
Итого	129 487,29	86 756,3	42 730,99

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025 по состоянию на 01.01.2025:

- В 2024 году (на 01.01.2024) остатки средств составили 50 378,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-100, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2022 года	2 725 314,95	1 825 898,52	899 416,43	0,00
Средства 2023 года	47 652 745,35	31 973 405,81	15 679 339,54	0,00
Итого	50 378 060,30	33 799 304,33	16 578 755,97	0,00

- С подрядчиками заключены следующие контракты (договоры):
- с ООО «Эководострой»¹ - № Р-233/2022 от 26.12.2022;
- с ПАО «Россети Ленэнерго» - № 23-020931-100-47 от 14.06.2023;
- с ФБУ «РосСтройКонтроль» - № 4 от 19.01.2023.
- В 2024 году средства субсидий не поступали.
- Бюджетные обязательства в 2024 году не принимались.
- Капитальные вложения в 2024 году не осуществлялись.
- Оплата работ в 2024 году не осуществлялась.
- Остаток субсидии по состоянию на 01.01.2025 составляет 50 378,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-101, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2022 года	2 725 314,95	1 825 898,52	899 416,43	0,00
Средства 2023 года	47 652 745,35	31 973 405,81	15 679 339,54	0,00
Итого	50 378 060,30	33 799 304,33	16 578 755,97	0,00

- Техническая готовность объекта составляет 100% (СМР завершены, акт приемки законченного строительством объекта оформлен 29.12.2023).

- Причина возникновения остатка - корректировка проектно-сметной документации.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- заключен контракт от 26.12.2022 № Р-233/2022 с ООО «Эководострой» на сумму 121 228,8 тыс. руб., срок выполнения работ установлен до 26.11.2023 (в соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента их исполнения);

¹ В письме Комитета по ЖКХ ЛО № ис-6963/2025 от 14.10.2025 указан контракт от 26.12.2022 № Р-233/2022 с ООО «Эководострой».

- работы по строительству объекта завершены (строительная готовность 100%), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.12.2023 № 47-14-14-2023. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 29.12.2023;

- освоение остатков средств субсидии до настоящего момента не представилось возможным ввиду необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию в части изменения конструктива зданий ВНС 1 и ВНС 2, замены конструктива ограждения и изменения плана благоустройства;

- документы для заключения договора об экспертном сопровождении для данного объекта в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» представлены 02.09.2024, 11.11.2024 в рамках экспертного сопровождения выдано отрицательное заключение по результатам оценки соответствия технической части проектной документации. После устранения выявленных замечаний и по результатам оценки технической части проектной документации в рамках экспертного сопровождения 26.11.2024 выдано положительное заключение № 0128-2024;

- документация на проверку достоверности сметной стоимости в рамках экспертного сопровождения направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 13.12.2024. Получены замечания, которые отрабатываются с экспертами, получение положительного заключения экспертизы и подписание актов выполненных работ планируется до конца 2025 года.

3.3.6. Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Информация о данном объекте представлена в приложении к настоящему заключению.

Информация об объекте согласно Перечню объектов № 60 и Перечню объектов № 71 представлена в таблице:

Таблица 3-102

Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 18.11.2022 <1>	Перечень объектов № 71 в редакции от 28.01.2025 <2>
Проектная мощность	232 куб. м в час	232 куб. м в час
Срок реализации	2018 – 2023 годы	2018 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-035806-2022 от 03.06.2022	№ 47-1-1-3-035806-2022 от 03.06.2022
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	401 790,41	401 790,41
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	18 077,12 (на 01.11.2022)	391 093,66 (на 01.01.2025)
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	391 130,89 (2022 – 2023 годы) <3>	388 164,8 (2022 – 2024 годы) <4>
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2025 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

<3> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год СМР	202 632,22	135 763,50	66 868,72
2023 год СМР	188 498,67	126 294,10	62 204,57
Итого	391 130,89	262 057,60	129 073,29

<4> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет
2022 год СМР	202 632,22	135 763,50	66 868,72
2023 год СМР	185 214,49	124 093,70	61 120,79
2024 год СМР	318,09	213,10	104,99
Итого	388 164,80	260 070,30	128 094,50

Распоряжением Леноблкомимущества от 13.03.2023 № 294¹ во исполнение пункта 4.3 распоряжения Правительства Ленинградской области от 13.02.2023 № 95-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального имущества казны муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на праве хозяйственного ведения за ГУП «Леноблводоканал» закреплено государственное имущество казны Ленинградской области – объект незавершенного строительства, степень готовности – 24%, ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП, балансовая стоимость - 27 561,6 тыс. руб., остаточная стоимость - 27 561,6 тыс. руб.

Передача объекта оформлена актом приема-передачи от 24.03.2023 (акт подписан ГУП «Леноблводоканал» 24.03.2023).

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2023 год:

- для выполнения работ на данном объекте в 2023 году в рамках заключенного соглашения перечислено 185 214,5 тыс. руб., освоено – 0,0 руб., остаток субсидии составляет 185 214,5 руб. (контракт заключен 19.12.2022 с АО «БСК», срок исполнения - до 19.01.2024);

- строительная готовность объекта составляет 27%;

- отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию с прохождением повторной экспертизы. В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту выявлена необходимость смещения РЧВ в сторону хлораторной на 5 метров, поскольку часть сооружения попадает в зону обратной засыпки

¹ Распоряжение Леноблкомимущества от 13.03.2023 № 294 «О закреплении государственного имущества казны Ленинградской области на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием «Водоканал Ленинградской области».

демонтированного резервуара, а оставшаяся часть находится на твердом основании;

- в связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2024 года.

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год:

- по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024-000017 перечислено 318,1 тыс. руб., освоено – 318,1 тыс. руб., остаток субсидии – 0,0 руб.;

- контракт заключен 19.12.2022 с АО «БСК» (срок исполнения - до 31.12.2024, строительная готовность объекта – 77%). Основные физические объемы по объекту выполнены. Выполняются гидравлические испытания резервуаров чистой воды, завершаются работы по благоустройству. В соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента надлежащего их исполнения;

- отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию с прохождением повторной экспертизы. В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту выявлена необходимость смещения РЧВ в сторону хлораторной на 5 метров, поскольку часть сооружения попадает в зону обратной засыпки демонтированного резервуара, а оставшаяся часть находится на твердом основании, выявлены несоответствия между проектной и сметной документацией. В связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – март 2025 года.

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО № ис-796/2025 от 04.02.2025 по состоянию на 01.01.2025:

- В 2024 году остатки средств для данного объекта составляют 207 885,6 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-103, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства остатков 2022 года	22 353 047,75	14 976 454,59	7 376 593,16	0,00
Средства остатков 2023 года	185 214 465,73	124 093 700,00	61 120 765,73	0,00
Средства 2024 года	318 090,00	213 100,00	104 990,00	0,00
Итого	207 885 603,48	139 283 254,59	68 602 348,89	0,00

- В 2024 году получены субсидии в сумме 318,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-104, руб.

Показатель	Всего
Федеральный бюджет	213 100,00
Областной бюджет	104 990,00
Итого	318 090,00

- С подрядчиками заключены следующие контракты (договоры):

- с АО «Большая строительная компания» (АО «БСК») - контракт № Р-222/2022 от 19.12.2022;

- с ФБУ «РосСтройКонтроль» - контракт № 3 от 19.01.2023;

- с АО «ЛОКС» - договор № 3/НВ-ВС от 27.12.2023.
- Бюджетные обязательства в 2024 году не принимались.
- Капитальные вложения в 2024 году осуществлены в сумме – 318,1 тыс. руб.

- В 2024 году работы оплачены в сумме 45 928,8 тыс. руб. (арифметическая сумма); при этом, в отчете Комитета по ЖКХ ЛО указано 45 610,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-105, руб.

Показатель	Остатки средств 2022 года	Остатки средств 2023 года	Средства 2024 года	Итого (арифметическая сумма)	Итого (указано в отчете)
Перечислено средств организациям в 2024 году	22 353 047,75	23 257 666,24	318 090,00	45 928 803,99	45 610 713,99
в т.ч.:					
федеральный бюджет	14 976 454,59	15 582 636,38	213 100,00	30 772 190,97	30 559 090,97
областной бюджет	7 376 593,16	7 675 029,86	104 990,00	15 156 613,02	15 051 623,02
местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
итого	22 353 047,75	23 257 666,24	318 090	45 928 803,99	45 610 713,99

- Остаток субсидий на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2025 составил 161 956,8 тыс. руб. (остаток средств субсидии 2023 года), в том числе:

Таблица 3-106, руб.

Показатель		Сумма
Остаток средств субсидии 2022 года		0,00
Остаток средств субсидии 2023 года:		161 956 799,49
Показатель	Сумма	
Остаток средств субсидий 2023 года	185 214 465,73	
Перечислено средств организациям в 2024 году	-23 257 666,24	
Остаток	161 956 799,49	
Остаток средств субсидии 2024 года		0,00
Итого		161 956 799,49

- Техническая готовность объекта составляет 77% (заключен контракт на СМР от 19.12.2022 с АО «БСК», прогнозный срок завершения работ - 31.03.2025).

- Причина возникновения остатка - корректировка технической части проекта.

Согласно данным ГУП «Леноблводоканал» (письмо № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025):

- Для выполнения работ на объекте контракты заключены на сумму 387 738,5 тыс. руб.

- Согласно соглашениям о предоставлении субсидий получены субсидии в сумме 388 164,8 тыс. руб. (на 426,3 тыс. руб. больше).

- Остаток средств субсидий, выделенных из областного бюджета для выполнения работ на объекте, подтвержденный к использованию в 2024 году, по состоянию на 01.01.2024 составил 207 567,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-107, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Остатки 2022 года	22 353,0
Остатки 2023 года	185 214,5
Итого	207 567,5

- В 2024 году из областного бюджета ГУП «Леноблводоканал» поступили субсидии в сумме 318,1 тыс. руб., которые были перечислены АО «БСК» в качестве оплаты работ по контракту № Р-222/2022 от 19.12.2022.

- Кроме того, в 2024 году ГУП «Леноблводоканал» за счет остатков средств субсидий 2022 и 2023 годов перечислены средства в сумме 45 610,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-108, тыс. руб.

Показатель	Сумма
ФБУ «РосСтройКонтроль» (контракт № 3 от 19.01.2023). Оплата за счет остатков 2023 года	613,7
АО «ЛОКС» (договор № 3/НВ-ВС от 27.12.2023). Оплата за счет остатков 2022 года	22 353,0
АО «ЛОКС» (договор № 3/НВ-ВС от 27.12.2023). Оплата за счет остатков 2023 года	22 629,1
АО «БСК» (контракт № Р-222/2022 от 19.12.2022). Оплата за счет остатков 2023 года	14,9
Итого	45 610,7

- За счет средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 по контрактам оплачено 226 208,0 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-109, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Оплачено в 2023 году	180 279,2
Оплачено в 2024 году за счет остатков субсидий по состоянию на 01.01.2024	45 610,7
Оплачено в 2024 году за счет субсидии 2024 года	318,1
Итого	226 208,0

- Остаток суммы обязательств в рамках контрактов по состоянию на 01.01.2025 составил 161 530,5 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-110, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Сумма заключенных контрактов	387 738,5
Оплачено	-226 208,0
Остаток суммы обязательства в рамках контрактов по состоянию на 01.01.2025	161 530,5

- Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025 составил 161 956,8 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-111, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Получено субсидий	388 164,8
Оплачено	-226 208,0
Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025	161 956,8

- Строительная готовность объекта на 01.01.2025 составила 80%.

Согласно пункту 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная пунктом 13¹ части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ,

¹ Пункт 13 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ: информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке.

размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке.

При этом, **в нарушение** пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке, в ЕИС размещены следующие акты по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022:

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.10.2024 на сумму 111,3 тыс. руб. (подписан представителями заказчика 31.10.2024). Отчетный период с 19.12.2022 по 15.10.2024. Размещен в ЕИС 15.11.2024.

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2024 (Исправление № 1 от 30.10.2024) на сумму 502,7 тыс. руб. (подписан представителями заказчика 31.10.2024). Размещен в ЕИС 15.11.2024.

- Акт о приемке выполненных работ № 13 от 06.05.2025 (Исправление № 2 от 13.05.2025) на сумму 10 701,8 тыс. руб. (подписан представителями заказчика 14.05.2025 и 15.05.2025). Размещен в ЕИС 02.06.2025.

В 2025 году (по состоянию на 01.10.2025) ГУП «Леноблводоканал» подрядчику перечислены средства в сумме 35 550,8 тыс. руб. (платежное поручение от 03.06.2025 № 40, получатель - АО «БСК», соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095)¹.

По состоянию на 01.10.2025 остаток средств для данного объекта составляет 125 979,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-112, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Остатки средств по состоянию на 01.01.2025 (остатки средств 2023 года)	161 956,8
Возвращено в областной бюджет в 2025 году	-426,3
Оплачено в 2025 году	-35 550,8
Остатки средств по состоянию на 01.10.2025	125 979,7

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 1.9) представлена следующая информация о строительной готовности объекта:

- по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» по состоянию на 19.09.2025 процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 96,53% (плановое значение - 100%), отставание в днях по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» составляет 361 день;

- по состоянию на 19.09.2025 подрядчику на данном объекте осталось завершить следующие работы: пуско-наладочные работы, благоустройство территории, установку знаков на съезде, примыкающем к автомобильной дороге;

- по состоянию на 19.09.2025 на объекте проводится итоговая проверка государственного строительного надзора для получения заключения о соответствии и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

¹ Платежное поручение представлено Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-6840/2025 от 08.10.2025 (пункт 1.4).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- строительно-монтажные работы на объекте завершены, фактическая готовность составляет 99%, техническая готовность по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» - 97%;

- завершаются работы по благоустройству: добавление и планировка грунта для посева травы, установка ворот, подключение камер видеонаблюдения, установка знаков и дорожной разметки на въезде. Проведены гидравлические испытания и обеззараживание трубопроводов и резервуаров чистой воды. 18.09.2025 получен акт о подключении (технологическом присоединении) к системе водоснабжения АО «ЛОКС»;

- ведутся пуско-наладочные работы по подключению объекта непосредственно к водопроводным сетям с. Русско-Высоцкое (исключается транзит воды от птицефабрики «Северная») в связи с изменением точки подключения (переоформление абонентского договора);

- начиная с 20.08.2025 года Комитетом ГСНиГЭ ЛО¹ осуществляется итоговая проверка готовности объекта, ГУП «Леноблводоканал» от Комитета ГСНиГЭ ЛО получено предписание № П-343-ТА-25 от 02.09.2025;

- нарушения на объекте устранены, о чем направлено извещение. До 15.10.2025 планируется выезд инспекторов Комитета ГСНиГЭ ЛО, получение положительного акта проверки (без замечаний) и заключения о соответствии;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить до конца октября 2025 года.

Учет капитальных вложений в объект

Согласно регистрам аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» по состоянию на 01.06.2025, отчет по проводкам по счету 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств» по состоянию на 01.09.2025)² сумма капитальных вложений в объект по состоянию на 01.09.2025 составила 92 008,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-113, руб.

Контрагент. Контракт (договор)	Сумма (дебет счета 08.03)	Сумма (кредит счета 08.03)
Сальдо на 01.01.2024	5 160 767,19	0,00
Операция от 09.01.2024 (аренда муниципального имущества)	46 363,44	46 363,44
Операция от 09.01.2024 (строительный / технический надзор, бюджетные средства)	5 114 403,75	5 114 403,75
Операция от 05.08.2024 «Амортизация имущества» (кредит счета 83.09)	27 561 618,8	0,00
АО «БСК». Контракт № Р-222/2022 от 19.12.2022 (кредит счета 60.01)	544 054,83	0,00
Леноблкомимущество. Договор № 476-ЗУ/23 от 19.06.2023 (кредит счета 60.01)	89 081,91	0,00
ФБУ «РосСтройКонтроль». Контракт № 3 от 19.01.2023 (кредит счета 60.01)	511 440,36	0,00

¹ Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

² Представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмами от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 14.4) и от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 1.7.1).

Контрагент. Контракт (договор)	Сумма (дебет счета 08.03)	Сумма (кредит счета 08.03)
Обороты за 2024 год	33 866 963,17	5 160 767,19*
Сальдо на 01.01.2025	33 866 963,17	0,00
АО «БСК». Контракт № Р-222/2022 от 19.12.2022 (кредит счета 60.01)	58 089 562,14	0,00
Леноблкомимущество. Договор № 476-ЗУ/23 от 19.06.2023 (кредит счета 60.01)	26 449,58	0,00
ПАО «Россети Ленэнерго». Договор № 24-017646-100-047 от 16.04.2024 (кредит счета 60.01)	25 259,81	0,00
Обороты за 2025 год	58 141 271,53	0,00
Сальдо на 01.09.2025	92 008 234,70	0,00

*Согласно бухгалтерской справке № 00КП-000042 от 09.01.2024¹ учтены затраты на аренду муниципального имущества (46 363,44 руб.) и на строительный / технический надзор (5 114 403,75 руб.).

Контракт от 19.12.2022 № Р-222/2022 с АО «БСК»

Контракт от 19.12.2022 № Р-222/2022 заключен между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и АО «БСК» (подрядчик) на выполнение работ по строительству данного объекта.

Контракт заключен на основании распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 13.12.2022 № 222 «Об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)».

В соответствии с пунктом 2.1 контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022:

- срок выполнения работ по контракту составляет 13 месяцев с момента заключения контракта;

- начало выполнения работ – 3 рабочих дня с момента заключения контракта.

Срок исполнения контракта начинается с даты заключения контракта; окончание срока определяется с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту) с учетом положений пункта 2.2.2 контракта.

Приложением № 3 к контракту определено 54 этапа выполнения контракта (срок выполнения этапа 54 «Утилизация грунта и строительного мусора» - 13 месяц).

Пунктом 3.1 контракта установлено, что цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и составляет 291 131,4 тыс. руб.

Согласно пункту 3.2 контракта:

- лимит финансирования на 2022 год составляет 142 654,4 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2023 год – 148 477,0 тыс. руб.

Пунктом 11.1 контракта установлено, что контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31.12.2023. В случае, если к моменту окончания срока действия контракта обязательства сторон не исполнены, окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения сторонами обязательств по контракту.

Дополнительным соглашением от 26.04.2023 № 5 к контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 внесены изменения в пункт 3.2 (лимит финансирования на 2023 год установлен в размере 291 131,4 тыс. руб.).

¹ Представлена ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 1.6.1).

Дополнительными соглашениями, заключенными в 2023 году, изменения в пункт 7.2 контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022 (срок выполнения работ – 13 месяцев с момента заключения контракта) не вносились.

Дополнительным соглашением от 08.07.2024 № 9 к контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 внесены следующие изменения:

- срок выполнения работ установлен не позднее 20.11.2024 (пункт 2.1);
- в приложении № 3 к контракту срок выполнения 54-го этапа установлен в течение 24-го месяца;
- лимиты финансирования (пункт 3.2) установлены в следующих размерах:
 - на 2023 год – 142 654,4 тыс. руб.,
 - на 2024 год – 148 477,0 тыс. руб.;
- в пункте 11.1 контракта определено, что контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.12.2024 включительно; в случае, если к моменту окончания срока действия контракта, обязательства сторон не исполнены, окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения сторонами обязательств по контракту; в этом случае контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту.

Дополнительным соглашением от 28.10.2024 № 10 к контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены следующие изменения:

- пункт 3.1 изложен в новой редакции (цена контракта составляет 291 023,3 тыс. руб.);
- установлены следующие лимиты финансирования (пункт 3.2):
 - лимит финансирования на 2023 год – 142 654,4 тыс. руб.;
 - лимит финансирования на 2024 год – 148 368,9 тыс. руб.

Дополнительными соглашениями, заключенными в 2024 году, изменения в пункт 2.1 контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022 (срок выполнения работ - не позднее 20.11.2024) не вносились.

Дополнительным соглашением от 23.04.2025 № 13 к контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 внесены изменения в пункт 3.2, в том числе:

- лимит финансирования на 2023 год установлен в размере 142 654,4 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2024 год – 333,0 тыс. руб.;
- лимит финансирования на 2025 год – 148 035,9 тыс. руб.

При этом, изменение срока выполнения работ (не позднее 20.11.2024) и срока действия контракта (по 31.12.2024) дополнительным соглашением от 23.04.2025 № 13 не предусмотрено.

В ЕИС по состоянию на 13.10.2025 размещена следующая информация о данном контракте:

- реестровый номер контракта 2470314428222000009;
- ИКЗ 222470314428247040100100090014322000;
- дата заключения контракта - 19.12.2022;
- в реестре контрактов контракт размещен 27.12.2022;

- основание заключения контракта с единственным поставщиком: пункт 2 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации;

- цена контракта - 291 023,3 тыс. руб.;

- срок исполнения - 31.12.2024;

- в реестре контрактов контракт обновлен 07.10.2025;

- количество этапов исполнения контракта - 61;

- наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования: 43.22.11.190 «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

- размер аванса - 49% (142 601,4 тыс. руб.);

- предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате подрядчику;

- сумма казначейского обеспечения обязательств - 142 601,4 тыс. руб.;

- размер обеспечения исполнения контракта - 29 695,4 тыс. руб. (в соответствии с частью 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ информация о гарантиях не размещается на официальном сайте ЕИС);

- стоимость исполненных подрядчиком обязательств - 70 360,3 тыс. руб.;

- информация о графике платежей по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 согласно данным ЕИС приведена в таблице:

Таблица 3-114, руб.

Период	Сумма
2023 год	142 654 407,95
2024 год	256 365,91
2025 год	148 112 491,27
Итого	291 023 265,13

По состоянию на 01.10.2025 оплата по контракту составляет 178 538,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3-115, руб.

Период		Сумма
2023 год <1>		142 654 407,95
2024 год <1>		332 961,56
Период	Сумма	
2024 год (за счет субсидии 2023 года)	14 871,56	
2024 год (за счет субсидии 2024 года)	318 090,00	
Итого	332 961,56	
2025 год (платежное поручение от 03.06.2025 № 40, получатель - АО «БСК», соглашение от 10.02.2023 № 60-2023-000095) <2>		35 550 812,04
Итого		178 538 181,55

<1> Информация представлена ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 14.5).

<2> Платежные поручения представлены Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-6840/2025 от 08.10.2025 (пункт 1.4).

Информация о сумме принятых работ по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 по состоянию на 13.10.2025 согласно данным ЕИС приведена в таблице:

Таблица 3-116, руб.

Период	Сумма с НДС
2024 год	652 865,80
2025 год	69 707 474,58
Итого	70 360 340,38

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022 работы по строительству объекта «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» подрядчиком своевременно (не позднее 20.11.2024) не выполнены.

Обеспечение исполнения контракта

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 ГУП «Леноблводоканал» письмом от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025 (пункт 1.1) сообщило, что по состоянию на 11.09.2025 в качестве обеспечения исполнения контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022 по строительству объекта «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» АО «БСК» предоставлена независимая банковская гарантия от 03.07.2025 № 3463876 (гарант - ПАО «Совкомбанк», принципал – АО «БСК», бенефициар – ГУП «Леноблводоканал») на сумму 29 684,4 тыс. руб. со сроком действия по 30.09.2025.

Принятые и оплаченные АО «БСК» в 2024 году работы

Информация о принятых в 2024 году работах отражена в таблице¹:

Таблица 3-117, руб.

Акты, представленные ГУП «Леноблводоканал». Информация о выполнении из ЕИС	Сумма с НДС	Сумма без НДС
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2024 на сумму 256 365,91 руб. Отчетный период с 19.12.2022 по 28.10.2024. Позиция по смете контракта: 15 «Устройство фундамента под оборудование колодца с электрозавдвижкой». Приложения: Счет № 64; С/Ф ЛЕН-РВС-3; КС-2 на сумму 256 365,91 руб.pdf. Дата сдачи 29.10.2024. Акт не подписан со стороны заказчика.	0,00	0,00
Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2024. Исправление № 1 от 30.10.2024. Отчетный период с 19.12.2022 г. по 28.10.2024.	502 678,26	418 898,55

¹ Акты приемки работ по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 за 2024 год представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.7).

Акты, представленные ГУП «Леноблводоканал». Информация о выполнении из ЕИС	Сумма с НДС	Сумма без НДС
Позиция по смете контракта: 15 «Устройство фундамента под оборудование колодца с электрозадвижкой». Приложения: АОСР ЭД 2 шт.pdf; АОСР ЭД 7 шт.pdf; КС-2 на сумму 418 898,55 руб.pdf. Дата сдачи: 29.10.2024. Акт подписан представителями заказчика 31.10.2024. Информация о выполнении из ЕИС: Этап 17. 10.05.2024 - 01.08.2024 (идентификатор: 85836630). Аванс 49% (1 323 960,91 руб.).		
Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.10.2024. Отчетный период с 19.12.2022 по 15.10.2024. Позиция по смете контракта: 8 «Устройство фундаментной плиты для водопроводной насосной станции (ВНС) из стеклопластика производительностью 232 куб. м / час полной заводской готовности». Приложения: АОСР ВНС.pdf; КС-2 на сумму 92 764,00 руб.pdf. Дата сдачи: 29.10.2024. Акт подписан представителями заказчика 31.10.2024. Информация о выполнении из ЕИС: Этап 8. 01.06.2024 - 20.07.2024 (идентификатор: 85810479). Стоимость этапа 150 187,54 руб. Аванс 49% (73 591,89 руб.) - 2023 год.	111 316,80	92 764,00
Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.10.2024. Отчетный период с 19.12.2022 по 15.10.2024. Позиция по смете контракта: 8 «Устройство фундаментной плиты для водопроводной насосной станции (ВНС) из стеклопластика производительностью 232 куб. м / час полной заводской готовности». Приложения: АОСР ВНС.pdf; КС-2 на сумму 32 392,28 руб.pdf. Дата сдачи: 29.10.2024. Акт подписан представителями заказчика 31.10.2024. Информация о выполнении из ЕИС: Этап 8. 01.06.2024 - 20.07.2024 (идентификатор: 85810479). Стоимость этапа 150 187,54 руб. Аванс 49% (73 591,89 руб.) - 2023 год.	38 870,74	32 392,28
Итого	652 865,8	544 054,83

Таким образом, ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году у АО «БСК» приняты работы на сумму 652,9 тыс. руб. с НДС (51% от стоимости принятых работ в сумме 652,9 тыс. руб. составляет 333,0 тыс. руб. = 652 865,8 руб. * 0,51).

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточке счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 в 2024 году приняты работы на сумму 544,1 тыс. руб. без НДС (оборот по дебету счета 08.03).

ГУП «Леноблводоканал» в 2024 году перечислено АО «БСК» 333,0 тыс. руб., в том числе¹ (информация о платежных поручениях):

Таблица 3-118, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023- 000095	Оплата по соглашению от 09.02.2024 № 60-2024- 000017
04.12.2024	75	09.12.2024	0,00	318 090,00
04.12.2024	76	06.12.2024	14 871,56	0,00
Итого	-	-	14 871,56	318 090,00
Всего	-	-	332 961,56	

¹ Платежные поручения на сумму 333,0 тыс. руб. ГУП «Леноблводоканал» представлены в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.10).

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022:

- остаток средств субсидии на 01.01.2025 составил 148 462,2 тыс. руб. (по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095);
- остаток обязательств по контракту на 2025 год составляет 148 035,9 тыс. руб.;
- остаток на 01.01.2025 – 426,3 тыс. руб. (148 462,2 - 148 035,9);
- планируемые дополнительные затраты (затраты на прокладку наружных сетей, не включенные в сводный сметный расчет и смету контракта) – 24 198,8 тыс. руб.

Принятые у АО «БСК» в 2025 году работы (данные ЕИС)

Информация о принятых у АО «БСК» СМР в 2025 году (данные ЕИС) представлена в таблице:

Таблица 3-119, руб.

Этап. Документы о приемке работ	Сумма
3. 01.05.2024 - 21.06.2024 (идентификатор: 85810482). Цена этапа – 89 074,18 руб. Аванс 49% (43 646,35 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 7 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 7 от 30.04.2025.pdf (Раздел 6 «Фундаментная плита для дизельной электростанции (ДЭС)». Устройство основания под фундаменты. Нетканый геотекстиль. Разработка грунта. Устройство фундаментных плит железобетонных. Гидроизоляция стен, фундаментов и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ №7 от 30.04.2025.pdf.	89 074,18
5. 01.05.2024 - 23.06.2024 (идентификатор: 85810487). Аванс 49 % (140 567,37 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 12 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 12. от 30.04.2025.pdf (Раздел 11 «Устройство фундаментов под оборудование ТНСП». Разработка грунта. Устройство основания под фундаменты. Нетканый геотекстиль. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ №12 от 30.04.2025.pdf.	286 872,19
6. 01.05.2024 - 24.06.2024 (идентификатор: 85810489). Аванс 49% (66 664,46 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 14 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 14 от 30.04.2025.pdf (Раздел 13 «Устройство фундамента под оборудование стеклопластикового колодца Ф1.5 м с задвижкой - 1 шт.». Разработка грунта. Устройство основания под фундаменты. Нетканый геотекстиль. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ №14 от 30.04.2025.pdf.	136 049,92
9. 01.03.2023 - 21.07.2024 (идентификатор: 85810484). Цена этапа - 12 452 467,72 руб. Аванс 49% (6 101 709,18 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 9.1 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 9.1 от 30.04.2025.pdf, в т.ч.: Раздел 1 «Устройство РЧВ полезным объемом 1 400 куб. м» (Устройство основания под фундаменты. Устройство бетонной подготовки); Раздел 8 «Устройство резервуара чистой воды полезным объемом 1 400 куб. м - 1 шт., 2-ая очередь строительства» (Разработка грунта. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция. Засыпка траншей и котлованов. Утеплитель и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ №9.1 от 30.04.2025.pdf.	12 452 467,72

Этап. Документы о приемке работ	Сумма
10. 01.06.2024 - 22.07.2024 (идентификатор: 85810491). Цена этапа - 159 643,74 руб. Аванс 49 % (78 225,43 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 16 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 16 от 30.04.2025.pdf (Раздел 15 «Устройство фундамента под оборудование камеры смешения с реагентом – 2 шт.». Разработка грунта. Устройство основания под фундаменты. Нетканый геотекстиль. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ № 16 от 30.04.2025.pdf.	159 643,74
14. 01.06.2024 - 26.07.2024 (идентификатор: 85810481). Цена этапа - 325 518,42 руб. Аванс 49% (159 504,03 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 6 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 6 от 30.04.2025.pdf (Раздел 5 «Фундаментная плита для установки хлораторной». Устройство основания под фундаменты. Нетканый геотекстиль. Разработка грунта. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ №6 от 30.04.2025.pdf.	325 518,42
15. 01.03.2023 - 27.07.2024 (идентификатор: 118026478). Цена этапа - 3 184 397,65 руб. Аванс 49% (1 560 354,85 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 9.2 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 9.2 от 30.04.2025.pdf, в т.ч.: Раздел 1 «Устройство РЧВ полезным объемом 1 400 куб. м» (Устройство основания под фундаменты. Устройство бетонной подготовки); Раздел 8 «Устройство резервуара чистой воды полезным объемом 1 400 куб. м - 1 шт. 2-ая очередь строительства» (Разработка грунта. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция. Засыпка траншей и котлованов. Утеплитель и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ №9.2 от 30.04.2025.pdf.	3 184 397,65
19. 10.06.2024 - 11.08.2024 (идентификатор: 85810488). Цена этапа - 10 701 780,11 руб. Аванс 49% (5 243 872,25 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 13 от 06.05.2025. Исправление № 2 от 13.05.2025. Размещено в ЕИС 02.06.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 г. по 30.04.2025. Приложения: - ИД к акту о приемке выполненных работ № 13 от 30.04.2025.pdf; - ВОР к акту выполненных работ № 9.1 от 30.04.2025.pdf, в том числе: Раздел 1 «Устройство РЧВ полезным объемом 1 400 куб. м» (Устройство основания под фундаменты. Устройство бетонной подготовки); Раздел 8 «Устройство резервуара чистой воды полезным объемом 1 400 куб. м - 1 шт., 2-ая очередь строительства» (Разработка грунта. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция. Засыпка траншей и котлованов. Утеплитель и др.). - ВОР к акту выполненных работ № 2.1 от 30.04.2025.pdf (Раздел 1 «Устройство РЧВ полезным объемом 2 200 куб. м - 2 шт.». Разработка грунта. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство железобетонных стен и перегородок. Гидроизоляция. Засыпка траншей и котлованов. Утеплитель и др.).	10 701 780,11
30. 20.01.2023 - 20.10.2024 (идентификатор: 85810478). Цена этапа - 27 980 185,66 руб. Аванс 49% (13 710 290,97 руб.). - Акт о приемке выполненных работ № 2.1 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. 43.22.11.190. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 2.1 от 30.04.2025.pdf (Раздел 1 «Устройство РЧВ полезным объемом 2 200 куб. м - 2 шт.». Разработка грунта. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Устройство железобетонных стен и перегородок. Гидроизоляция. Засыпка траншей и котлованов. Утеплитель и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ № 2.1 от 30.04.2025.pdf.	27 980 185,66

Этап. Документы о приемке работ	Сумма
31. 10.01.2024 - 21.10.2024 (идентификатор: 85810486). Цена этапа - 823 981,26 руб. Аванс 49% (403 750,82 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 11 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 11 от 30.04.2025.pdf (Раздел 10 «Устройство фундаментов под оборудование ДРЧВ - 1 шт.». Разработка грунта в котловане. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Гидроизоляция). - ИД к акту о приемке выполненных работ №11 от 30.04.2025.pdf.	823 981,26
35. 20.01.2024 - 26.10.2024 (идентификатор: 118024239). Цена этапа - 13 567 503,73 руб. Аванс 49% (6 648 076,83 руб.). Акт о приемке выполненных работ № 2.2 от 06.05.2025. Исправление № 1 от 07.05.2025. Размещено в ЕИС 14.05.2025. Отчетный период с 16.10.2024 по 30.04.2025. Дата сдачи: 06.05.2025. Приложения: - ВОР к акту выполненных работ № 2.2 от 30.04.2025.pdf (Раздел 1 «Устройство РЧВ полезным объемом 2 200 куб. м - 2 шт.». Устройство прослойки из нетканого синтетического материала. Устройство основания под фундаменты. Устройство бетонной подготовки. Разработка грунта. Гидроизоляция. Устройство железобетонных стен и перегородок. Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Засыпка траншей и котлованов. Утеплитель и др.). - ИД к акту о приемке выполненных работ № 2.2 от 30.04.2025.pdf.	13 567 503,73
Итого	69 707 474,58

Претензионная работа в отношении АО «БСК»

Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022 по состоянию на 13.10.2025 согласно данным ЕИС приведена в таблице:

Таблица 3-120, руб.

Показатель	Начислено	Оплачено
21 - Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства). Претензия № Претензия/исх-46146/2024 от 11.10.2024	3 803 137,57	0,0
11 - Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Требование № Претензия/исх-05-15639/2025 от 03.04.2025	100 000,00	0,0
Итого	3 903 137,57	0,0

ГУП «Леноблводоканал» в адрес АО «БСК» направлена претензия № Претензия/исх-46146/2024 от 11.10.2024¹, согласно которой:

- срок выполнения работ на объекте в редакции дополнительного соглашения к контракту от 08.07.2024 № 9 – до 20.11.2024 включительно;

- до настоящего времени работы (отдельные этапы), предусмотренные графиком выполнения строительно-монтажных работ, к приемке и оплате подрядчиком заказчику не предъявлялись;

- по состоянию на 22.08.2024 подрядчиком допущена просрочка выполнения отдельных этапов согласно графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту);

¹ Представлена ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.11).

- в соответствии с пунктами 10.4.1 и 10.4.2 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);

- общая сумма неустойки (пени) составляет 3 803,1 тыс. руб.;

- ранее направленная претензия от 04.09.2024 № Претензия/исх-39767/2024 утрачивает силу;

- требование об уплате неустойки (пени) подлежит выполнению в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

ГУП «Леноблводоканал» в адрес АО «БСК» направлена претензия от 03.04.2025 № Претензия/исх-05-15639/2025¹, согласно которой:

- 20.02.2025 письмом № РСК-КМ/1158 ФБУ «РосСтройКонтроль» представлен акт об устранении нарушений от 17.02.2025 № 4094-83-01 и акт проверки от 17.02.2025 № 4094-84 по объекту;

- 21.02.2025 письмом № исх-05-8198/2025 в адрес подрядчика направлена копия письма с требованием устранить выявленные нарушения в срок до 04.03.2025;

- по состоянию на 01.04.2025 сведения об устранении замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль» подрядчиком не представлены;

- согласно пункту 4.1.11 контракта подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в процессе работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

- согласно пункту 10.4.4 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 тыс. руб.;

- требование об уплате штрафа подлежит выполнению в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения данной претензии.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 о предоставлении информации об оплате неустоек претензиям, пояснений о причинах не размещения данной информации в ЕИС и информации о наличии (или отсутствии других претензий) ГУП «Леноблводоканал» представлена следующая информация²:

- оплаты по направленным претензиям не поступали;

¹ Представлена ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом № исх-05-44258/2025 от 12.09.2025 (пункт 1.3.1).

² Пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 письма ГУП «Леноблводоканал» от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025, пункт 1.3.4 письма ГУП «Леноблводоканал» от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025.

- по состоянию на 11.09.2025 сведения о направленных претензиях находятся на размещении в ЕИС профильной службой предприятия;

- иные претензии отсутствуют.

Претензии в ЕИС размещены 07.10.2025, в том числе:

- 07.10.2025 размещены сведения об исполнении контракта № 24703144282 22 000009 0433 (претензия № Претензия/исх-46146/2024 от 11.10.2024 - пени на сумму 3 803,1 тыс. руб.);

- 07.10.2025 размещены сведения об исполнении контракта № 24703144282 22 000009 0431 (претензия от 03.04.2025 № Претензия/исх-05-15639/2025 - штраф на сумму 100,0 тыс. руб.).

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением АО «БСК» обязательств, предусмотренных контрактом от 19.12.2022 № Р-222/2022 (претензия № Претензия/исх-46146/2024 от 11.10.2024 - пени на сумму 3 803,1 тыс. руб. и претензия № Претензия/исх-05-15639/2025 от 03.04.2025 - штраф на сумму 100,0 тыс. руб.), ГУП «Леноблводоканал» в ЕИС размещена несвоевременно – 07.10.2025.

Контракт на проведение строительного контроля от 19.01.2023 № 3

Контракт от 19.01.2023 № 3 заключен между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ФБУ «РосСтройКонтроль» (ИНН 7713035584, исполнитель) для оказания услуг по проведению строительного контроля при строительстве данного объекта.

Согласно контракту от 19.01.2023 № 3:

- цена контракта составляет 6 751,0 тыс. руб., в том числе НДС 20% (пункты 4.1, 4.2);

- источник финансирования - субсидия, предоставляемая ГУП «Леноблводоканал» из бюджета Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (пункт 4.4);

- исполнитель обязан приступить к оказанию услуг с момента заключения контракта и завершить оказание услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора (пункт 5.1).

Согласно приложению № 3 «График исполнения контракта» к контракту от 19.01.2023 № 3 срок исполнения контракта установлен с момента заключения контракта и по 31.01.2024.

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» в 2023 году оплачены услуги ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 6 137,3 тыс. руб. (средства субсидии в рамках соглашения № 60-2022-000382 от 08.06.2022).

ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.7) в КСП ЛО представлены акты приемки услуг, оказанных ФБУ «РосСтройКонтроль» в рамках контракта № 3 от 19.01.2023, на общую сумму 6 137,3 тыс. руб., а также отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля к ним.

Информация представлена в таблице:

Таблица 3-121, руб.

Показатель	Сумма
Акт от 28.02.2023 и отчет № 1 за период с 19.01.2023 по 28.02.2023.	613 728,45
Акт от 31.03.2023 и отчет № 2 за период с 01.03.2023 по 31.03.2023.	613 728,45
Акт от 30.04.2023 и отчет № 3 за период с 01.04.2023 по 30.04.2023.	613 728,45
Акт от 31.05.2023 и отчет № 4 за период с 01.05.2023 по 31.05.2023.	613 728,45
Акт от 30.06.2023 и отчет № 5 за период с 01.06.2023 по 30.06.2023.	613 728,45
Акт от 31.07.2023 и отчет № 6 за период с 01.07.2023 по 31.07.2023.	613 728,45
Акт от 31.08.2023 и отчет № 7 за период с 01.08.2023 по 31.08.2023.	613 728,45
Акт от 30.09.2023 и отчет № 8 за период с 01.09.2023 по 30.09.2023.	613 728,45
Акт от 31.10.2023 и отчет № 9 за период с 01.10.2023 по 31.10.2023.	613 728,45
Акт от 30.11.2023 и отчет № 10 за период с 01.11.2023 по 30.11.2023.	613 728,45
Итого	6 137 284,5

В 2024 году ГУП «Леноблводоканал» оплачены услуги ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 613,7 тыс. руб. (за счет остатка средств субсидии 2023 года). Средства перечислены платежным поручением № 18 от 29.03.2024 (средства списаны со счета 04.04.2024; соглашение № 60-2023-000095 от 10.02.2023, услуги строительного контроля за период с 01.12.2023 по 31.01.2024).

ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.7) в КСП ЛО представлен акт приемки услуг, оказанных ФБУ «РосСтройКонтроль» в рамках контракта № 3 от 19.01.2023, в сумме 613,7 тыс. руб. за период с 01.12.2023 по 31.01.2024, а также отчет № 11 о ходе оказания услуг строительного контроля за период с 01.12.2023 по 31.01.2024.

ГУП «Леноблводоканал» письмом № исх-05-23714/2025 от 20.05.2025 (пункт 8.4) и письмом от 12.09.2025 № исх-05-44258/2025 (пункт 1.4.2) в КСП ЛО также представлены следующие отчеты о ходе оказания услуг строительного контроля:

отчет № 12 за период с 01.02.2024 по 29.02.2024;
отчет № 13 за период с 01.03.2024 по 31.03.2024;
отчет № 14 за период с 01.04.2024 по 30.04.2024;
отчет № 15 за период с 01.05.2024 по 31.05.2024;
отчет № 16 за период с 01.06.2024 по 30.06.2024;
отчет № 17 за период с 01.07.2024 по 31.07.2024;
отчет № 18 за период с 01.08.2024 по 31.08.2024;
отчет № 19 за период с 01.09.2024 по 30.09.2024;
отчет № 20 за период с 01.10.2024 по 31.10.2024;
отчет № 21 за период с 01.11.2024 по 30.11.2024;
отчет № 22 за период с 01.12.2024 по 31.12.2024;
отчет № 23 за период с 01.01.2025 по 31.01.2025;
отчет № 24 за период с 01.02.2025 по 28.02.2025;
отчет № 25 за период с 01.03.2025 по 31.03.2025;
отчет № 26 за период с 01.04.2025 по 30.04.2025;
отчет № 27 за период с 01.05.2025 по 31.05.2025;
отчет № 28 за период с 01.06.2025 по 30.06.2025;
отчет № 29 за период с 01.07.2025 по 31.07.2025;
отчет № 30 за период с 01.08.2025 по 31.08.2025.

Данные отчеты составлены в рамках исполнения контракта № 3 от 19.01.2023.

При этом, акты приемки услуг и платежные поручения об оплате этих услуг за 2025 год ГУП «Леноблводоканал» в адрес КСП ЛО не представлены, в регистре бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») ГУП «Леноблводоканал» по состоянию на 01.09.2025¹ не учтены.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 о предоставлении пояснений по данному факту (пункт 1.4.1) ГУП «Леноблводоканал» информация не представлена.

Договор от 27.12.2023 № 3/НВ-ВС

Договор от 27.12.2023 № 3/НВ-ВС о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения² ГУП «Леноблводоканал» заключен с АО «ЛОКС».

Согласно договору от 27.12.2023 № 3/НВ-ВС:

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 18 месяцев со дня заключения договора (пункт 4);

- размер платы за подключение (технологическое присоединение) согласно приложению № 3 «Размер платы за подключение (технологическое присоединение)» к контракту - 89 964,2 тыс. руб. с НДС (пункт 14);

- внесение платы осуществляется в следующем порядке (пункт 15):

в сумме 76 469,6 тыс. руб. - в течение 15 - 90 дней с даты вступления в силу договора;

в сумме 13 494,6 тыс. руб. - в течение 15 календарных дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

В 2024 году ГУП «Леноблводоканал» АО «ЛОКС» перечислены средства в сумме 44 982,1 тыс. руб. Информация о платежных поручениях представлена в таблице³:

Таблица 3-122, руб.

Дата	№	Исполнено	Оплата по соглашению от 08.06.2022 № 60-2022-000382	Оплата по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095
12.04.2024	15	17.04.2024	22 353 047,75	0,00
03.04.2024	16	08.04.2024	0,00	22 629 066,25
Итого	-	-	22 353 047,75	22 629 066,25
Всего	-	-	44 982 114,00	

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (пункт 14.5 «Сведения о поступившем финансировании» письма от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025) по договору от 27.12.2023 № 3/НВ-ВС, заключенному с АО «ЛОКС»:

- остаток средств субсидии по соглашению от 10.02.2023 № 60-2023-000095 по состоянию на 01.01.2025 составил 13 494,6 тыс. руб.;

¹ Представлен ГУП «Леноблводоканал» письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 1.7.1).

² Представлен ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 19.09.2025 № исх-05-45416/2025 (пункт 1.5.2).

³ Платежные поручения о перечислении в 2024 году средств АО «ЛОКС» на сумму 44 982,1 тыс. руб. представлены ГУП «Леноблводоканал» в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 8.10).

- остаток обязательств по договору на 2025 год составляет 13 494,6 тыс. руб.

Согласно регистру аналитического бухгалтерского учета (карточка счета 08.03 «Вложения во внеоборотные активы. Строительство объектов основных средств») по состоянию на 01.06.2025 работы (услуги) АО «ЛОКС» в 2024 и 2025 годах к учету в качестве капитальных вложений не приняты.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2025 № 01-21-62/2025 (пункты 1.5.1 и 1.5.3¹) о предоставлении пояснений по данному факту (с приложением актов выполненных работ (оказанных услуг) ГУП «Леноблводоканал» информация не представлена.

Факторы, повлиявшие на сроки выполнения работ на объекте

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются:

- недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы;
- длительные процедуры осуществления необходимых согласований с ГКУ «Ленавтодор» и АО «ЛОКС»;
- низкий темп выполнения подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025, пункт 24)²:

- контракт заключен 19.12.2022 с АО «БСК», срок исполнения установлен до 31.12.2024, строительная готовность объекта составляет 92%. Основные физические объемы по объекту выполнены, успешно проведены гидравлические испытания резервуаров чистой воды, завершаются работы по внутриплощадочным сетям и благоустройству территории. В соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента надлежащего их исполнения;

- отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектную документацию с прохождением повторной экспертизы. В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту выявлена необходимость смещения РЧВ в сторону хлораторной на 5 метров, поскольку часть сооружения попадает в зону обратной засыпки демонтированного резервуара, а оставшаяся часть находится на твердом основании, выявлены несоответствия между проектной и сметной

¹ КСП ЛО запрошены:

1.5.1. Пояснения о причинах не отражения в карточке счета 08.03 за период с января 2024 года по май 2025 года стоимости работ (услуг), оказанных АО «ЛОКС».

1.5.3. Акты выполненных работ (оказанных услуг) по договору от 27.12.2023 № 3/НВ-ВС.

² КСП ЛО письмом от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 (пункты 24, 24.1) у Комитета по ЖКХ ЛО запрошена детальная информация о причинах несвоевременного выполнения работ на данном объекте (с приложением документов, подтверждающих указанную информацию).

документацией. В связи с корректировкой проектной документации плановый срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – конец мая 2025 года.

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025):

- между ГУП «Леноблводоканал» и АО «БСК» заключен контракт от 19.12.2022 № Р-222/2022 на выполнение работ по строительству данного объекта со сроком выполнения работ – 13 месяцев с даты заключения контракта;
- ввиду возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с первоначальными условиями, дополнительным соглашением от 08.07.2024 № 9 к контракту срок выполнения строительно-монтажных работ продлен до 20.11.2024 на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.06.2024 № 367-р;
- срок действия контракта продлен до 31.12.2024;
- для осуществления подключения сетей заказчиком осуществлялись мероприятия по продлению технических условий присоединения с АО «ЛОКС»;
- один из пунктов технических условий АО «ЛОКС» – согласование рабочей документации. С июля 2024 года подрядчик дважды направлял рабочую документацию в адрес АО «ЛОКС» и дважды получен отрицательный ответ в согласовании;
- продление технических условий получено в конце сентября 2024 года;
- 21.09.2024 совместно с представителями АО «ЛОКС», представителями заказчика и подрядчика была определена точка врезки от напорного трубопровода АО «ЛОКС» с проектным трубопроводом;
- после определения точки врезки подрядчик начал прокладку трубопровода внеплощадочных сетей и завершил работы на данном участке 15.10.2024;
- после осуществления мероприятий по подключению трубопроводов силами АО «ЛОКС» установлено отступление от определенной ранее точки врезки, в связи с чем подрядчик был вынужден демонтировать проложенный ранее трубопровод и проложить сеть в соответствии с новой точкой врезки;
- 26.11.2024 на участке было проведено совещание совместно с представителями АО «ЛОКС», заказчиком и подрядчиком, по итогам которого подрядчик направил письмо в адрес заказчика с просьбой оказать содействие по покупке воды у АО «ЛОКС» для проведения гидравлических испытаний резервуаров;
- 26.11.2024 в адрес АО «ЛОКС» подрядчиком направлены реквизиты для последующего заключения договора, необходимого для покупки воды;
- по состоянию на 23.12.2024 ответ от АО «ЛОКС» о подаче воды для проведения испытаний резервуаров не получен;
- указанное обстоятельство повлекло за собой невозможность проведения работ по гидроизоляции резервуаров, их утепления, проведения пуско-наладочных работ оборудования, обвалования резервуаров, обратной засыпки стеклопластиковых емкостей, резервуара усреднителя и др.;
- кроме того, в ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте в 2024 - 2025 годах возникла необходимость в корректировке проектной и

рабочей документации, что подтверждается приказами об утверждении внесения изменений в проектную и рабочую документации;

- указанные обстоятельства повлекли за собой невозможность завершения строительно-монтажных работ по объекту в срок.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- в ходе исполнения контракта возникли обстоятельства, не зависящие от сторон, влекущие невозможность исполнения обязательств в предусмотренный изначально срок (до 19.01.2024), в связи с чем распоряжением Правительства Ленинградской области от 27.06.2024 № 367-Р срок выполнения работ по контракту продлен до 20.11.2024 и срок действия контракта продлен до 31.12.2024;

- основными причинами продления сроков исполнения контракта и задержки выполнения работ являются:

1) невозможность выполнять строительно-монтажные работы по устройству РЧВ и смежных инженерных сетей и сооружений до принятия новых проектных решений (корректировка ПСД и повторная государственная экспертиза) из-за риска деформации РЧВ в результате размещения в зоне обратной засыпки ранее демонтированного резервуара;

2) отказ и неспособность проектировщика (ООО «Акванорд») устранить ошибки и несоответствия, допущенные в ПСД (заказчик разработки ПСД – Администрация Русско-Высоцкого СП);

3) невозможность оформления заказчиком разрешения на размещение объекта из-за допущенной реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении лесного участка;

4) необходимость оформления банковской гарантии для финансового обеспечения строительства объекта;

5) длительная процедура согласования пересечения водопроводных сетей с автодорогой общего пользования с ГКУ «Ленавтодор» (согласование заняло 11 месяцев);

6) продление технических условий присоединения объекта к сетям АО «ЛОКС», а также реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям АО «ЛОКС». Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе водоснабжения АО «ЛОКС» получен 18.09.2025;

7) низкий темп выполнения подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте (заказчиком направлены претензии).

3.4. Организация бухгалтерского учета операций в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в ГУП «Леноблводоканал»

ГУП «Леноблводоканал» письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025 (пункт 12)¹ в КСП ЛО представлена Учетная политика для целей бухгалтерского

¹ На запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-21-32/2025 (пункт 12).

учета ГУП «Леноблводоканал» (далее – Учетная политика ГУП «Леноблводоканал»), утвержденная приказом ГУП «Леноблводоканал» от 29.12.2020 № 462 «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета», в разделе «Методические аспекты учетной политики» которой указано следующее:

- учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н¹, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н² (пункт 1 «Основные средства»);

- учет вложений во внеоборотные активы осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (подпункт 1.11 «Учет капитальных вложений»), утвержденным Минфином России 30.12.1993 № 160³.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона № 402-ФЗ экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.

Пунктом 10 ПБУ 1/2008⁴ установлено, что изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 2 статьи 8 Федерального закона № 402-ФЗ раздел «Методические аспекты учетной политики» Учетной политики ГУП «Леноблводоканал» (представлена в КСП ЛО письмом от 20.05.2025 № исх-05-23714/2025, пункт 12) не соответствует законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе:

¹ Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01».

² Приказ Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».

³ «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» утверждено Минфином России 30.12.1993 № 160. Документ утратил силу с 01.01.2024 в связи с изданием приказа Минфина России от 29.03.2023 № 127. До 01.01.2024 данный документ применялся в части, касающейся бухгалтерского учета капитальных вложений в нематериальные активы (информационное сообщение Минфина России от 12.04.2023 № ИС-учет-44). Документ применялся в части, не противоречащей Федеральному закону № 402-ФЗ (информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

⁴ Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»).

- в пункте 1 «Основные средства» приведены ссылки на приказы Минфина России от 30.03.2001 № 26н и от 13.10.2003 № 91н, утратившие силу с 01.01.2022;
- в подпункте 1.11 «Учет капитальных вложений» указана ссылка на Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное Минфином России 30.12.1993 № 160, утратившее силу с 01.01.2024.

4. Анализ реализации в 2024 году Регионального проекта за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета Фёдоровскому ГП

В целях реализации в 2024 году Регионального проекта из областного бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 08.02.2024 № 1648165-1-2024-001 (далее – Соглашение от 08.02.2024) бюджету Фёдоровского ГП предоставлены субсидии в сумме 110 793,4 тыс. руб. (в том числе: 89 435,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 21 357,8 тыс. руб. – средства областного бюджета). Выплаты из бюджета Фёдоровского ГП составили 133 486,0 тыс. руб.

Перечнем объектов № 60 (в редакции от 22.12.2023) для выполнения работ на объекте «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» в 2024 году предусмотрены средства в сумме 182 972,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 151 867,5 тыс. руб. (83%), за счет местного бюджета – 31 105,4 тыс. руб. (17%).

При этом, предметом муниципального контракта № 0145200000422000684 от 13.07.2022¹ является строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП.

Информация об объекте согласно Перечню объектов № 60 представлена в таблице:

Таблица 4-1

Таблица 4		
Показатель	Перечень объектов № 60 в редакции от 20.01.2023 <1>	Перечень объектов № 60 в редакции от 22.12.2023 <2>
Проектная мощность	14 982,5 куб. м в сутки	14 982,5 куб. м в сутки
Срок реализации	2018 – 2023 годы	2018 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021	№ 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	222 662,56	222 662,56
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	СМР:	
	Период	Сумма
	2022 год	116 576,54
	2023 год	112 037,80
	Итого	228 614,34
	СМР:	
	Период	Сумма
	2022 год	116 576,54
	2023 год	1 926,79
	2024 год	182 972,93
Итого	301 476,26	
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации	123 698,54 (на 01.01.2023)	123 698,54 (на 01.01.2023)

¹ Муниципальный контракт № 0145200000422000684 от 13.07.2022 заключен между Администрацией Фёдоровского ГП (заказчик) и ООО «Дека» (подрядчик).

<1> Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
2022 год	116 576,54	78 088,50	31 930,34	6 557,70
2023 год	112 037,80	66 480,40	26 510,97	19 046,43

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2023 № 952 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
2022 год	116 576,54	78 088,50	31 930,34	6 557,70
2023 год	1 926,79	0,0	1 599,23	327,56
2024 год	182 972,93	0,0	151 867,53	31 105,40

Информация об объекте «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» согласно Перечню объектов № 71 представлена в таблице:

Таблица 4-2

Таблица 4		
Показатель	Перечень объектов № 71 от 31.01.2024	Перечень объектов № 71 в редакции от 17.12.2024 <2>
Проектная мощность	14 982,5 куб. м в сутки	14 982,5 куб. м в сутки
Срок реализации	2018 – 2024 годы	2018 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021	№ 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	222 662,56	222 662,56
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	СМР:	
	Период	Сумма
	2022 год	116 576,54
	2023 год	1 926,79
	2024 год	182 972,93
	Итого	301 476,26
	<1>	
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)	СМР:	
	Период	Сумма
	2022 год	116 576,54
	2023 год	1 926,79
	2024 год	171 967,20
	Итого	290 470,53
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации, тыс. руб.	123 698,54 (на 01.01.2024)	123 698,54 (на 01.01.2024)

<1> Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
2022 год	116 576,54	78 088,50	31 930,34	6 557,70
2023 год	1 926,79	0,0	1 599,23	327,56
2024 год	182 972,93	122 591,80	29 275,73	31 105,40

<2> Постановление Правительства Ленинградской области от 17.12.2024 № 920 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

Плановый объем финансирования (тыс. руб.):

Период	Всего	в т.ч. федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
2022 год	116 576,54	78 088,50	31 930,34	6 557,70
2023 год	1 926,79	0,0	1 599,23	327,56
2024 год	171 967,20	115 218,00	27 514,78	29 234,42

Согласно Перечню объектов № 71 в редакции от 17.12.2024 сумма финансирования объекта в 2024 году уменьшена на 11 005,7 тыс. руб.:

Таблица 4-3, тыс. руб.

Перечень объектов водоснабжения	Плановый объем финансирования			
	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
В первоначальной редакции	182 972,9	122 591,8	29 275,7	31 105,4
В редакции постановления Правительства Ленинградской области от 17.12.2024 № 920	171 967,2	115 218,0	27 514,8	29 234,4
Разница	-11 005,7	-7 373,8	-1 761,0	-1 871,0

Согласно Перечню объектов № 71 в 2024 году уровень софинансирования расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство указанного объекта определен следующим образом:

- средства федерального бюджета - 67%;
- средства областного бюджета - 16%;
- средства местного бюджета - 17%.

Согласно Перечню объектов № 71 в редакции от 17.12.2024 сумма финансирования объекта в 2024 году за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 142 732,8 тыс. руб. (соответствует сумме, предусмотренной в сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025), в том числе:

Таблица 4-4, тыс. руб.

Показатель	Сумма
Средства федерального бюджета	115 218,0
Средства областного бюджета	27 514,8
Итого	142 732,8

В областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Комитету по ЖКХ ЛО предусмотрены бюджетные ассигнования по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 500 (Региональный проект «Чистая вода». Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. Межбюджетные трансферты) в следующем объеме:

Таблица 4-5, тыс. руб.

Показатель	Объем бюджетных ассигнований		
	2024 год	2025 год	2026 год
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции)	-	-	-
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 10.04.2024)	151 867,5	0,0	0,0
Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз (в ред. от 02.11.2024)	151 867,5	0,0	0,0
Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.12.2024	151 867,5	0,0	0,0
Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.01.2025	142 732,8	0,0	0,0
Разница	- 9 134,8	0,0	0,0

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 28.02.2025 № ис-1326/2025 на запрос КСП ЛО) бюджетные ассигнования уменьшены до 142 732,8 тыс. руб. в связи с экономией (внесены изменения в сводную бюджетную роспись согласно соглашению, заключенному с Минстроем России).

Фактически для выполнения работ на объекте в 2024 году из областного бюджета выделены средства в сумме 110 793,4 тыс. руб., в том числе:

- 89 435,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 21 357,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- фактическая готовность объекта составляет 100%, техническая готовность по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» - 99,94%;
- ведутся пуско-наладочные работы, после завершения которых объект будет предъявлен ФБУ «РосСтройКонтроль» для последующего оформления документов на ввод в эксплуатацию (ноябрь 2025 года).

4.1. Оценка соблюдения требований порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

Пунктом 2.1 Правил № 257¹ установлено, что порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета устанавливается государственной программой Ленинградской области, в которой предусмотрено предоставление соответствующей субсидии.

Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения утвержден в приложениях к Государственной программе, в том числе:

- в приложении 10² к Государственной программе в редакции, действующей до 21.03.2024, далее - Порядок предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе);
- в приложении 2³ к Государственной программе в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 21.03.2024 № 193⁴ (изменения вступили в силу с 21.03.2024 и распространяются, за исключением отдельных положений, на правоотношения, возникшие с 01.01.2024), далее - Порядок предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе).

¹ Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области».

² Приложение 10 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения».

³ Приложение 2 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения».

⁴ Постановление Правительства Ленинградской области от 21.03.2024 № 193 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Конкурсный отбор муниципальных образований

Согласно пункту 3.1 раздела 3 «Порядок конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидии» Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) критерием, которому должны соответствовать муниципальные образования для получения субсидии, является наличие объекта (объектов) капитального строительства (реконструкции), включая проектно-изыскательные работы, в перечне объектов и распределении субсидии, утвержденном Правительством Ленинградской области.

Фёдоровское ГП соответствует критерию, установленному пунктом 3.1 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе).

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) конкурсный отбор муниципальных образований осуществляется в году, предшествующем году предоставления субсидии.

Таким образом, конкурсный отбор муниципальных образований для субсидии, предоставленной в 2024 году Фёдоровскому ГП, должен был проводиться в 2023 году в соответствии с нормами Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе).

Пунктом 3.3 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) установлено, что:

извещение о проведении конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидии размещается на официальном сайте Комитета по ЖКХ ЛО в сети «Интернет» не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала приема заявок на предоставление субсидии (далее – заявка);

извещение о проведении конкурсного отбора муниципальных образований должно содержать в том числе сведения о дате начала и окончания приема заявок;

срок приема заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты начала приема заявок;

в целях получения субсидии муниципальные образования представляют в Комитет по ЖКХ ЛО заявку в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора муниципальных образований.

Пунктом 3.4 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) установлено, что заявки формируются на каждый объект с приложением документов, перечень которых установлен указанным пунктом.

Согласно пункту 3.5 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) заявка составляется по форме установленной приложением 1 к указанному порядку.

Согласно пунктам 3.9 и 3.10 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) для оценки представленных заявок Комитетом по ЖКХ ЛО создается комиссия, которая осуществляет

оценку представленных заявок в соответствии с Методикой формирования рейтинга перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в подпрограмму «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» Государственной программы (далее – подпрограмма Государственной программы), утвержденной правовым актом Комитета по ЖКХ ЛО.

Пунктом 3.14 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) установлено, что на основании протокола заседания комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам и протокола Комитет по ЖКХ ЛО в течение трех рабочих дней с даты подписания таких протоколов принимает решение о предоставлении субсидии соответствующим муниципальным образованиям, которое оформляется правовым актом Комитета по ЖКХ ЛО.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 17.06.2025 № ис-3939/2025 на запросы КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025, от 05.06.2025 № 01-18-73/2025) объект «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» является переходящим, порядком предоставления субсидии не предусмотрено ежегодное проведение отбора для предоставления субсидии.

Вместе с тем, пунктами 3.1 – 3.16 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) в году, предшествующем году предоставления субсидии, предусмотрено проведение конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидии в отношении объекта (объектов) капитального строительства (реконструкции), включая проектно-изыскательские работы, включенных в перечень объектов и распределение субсидии, утвержденные Правительством Ленинградской области.

Исходя из вышеизложенного:

- **в нарушение** пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) Комитетом по ЖКХ ЛО в 2023 году конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидии Фёдоровскому ГП в 2024 году не проведен;

- **в нарушение** пункта 3.4 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) Администрацией Фёдоровского ГП заявка с приложением документов в отношении объекта «Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды» в Фёдоровском ГП в 2023 году в Комитет по ЖКХ ЛО не направлена;

- **в нарушение** пункта 3.14 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) решение о предоставлении

Фёдоровскому ГП субсидии в 2024 году Комитетом по ЖКХ ЛО не принято, в форме правового акта Комитета по ЖКХ ЛО не оформлено¹.

Следует отметить, что согласно пункту 3.15 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) основанием для отказа в предоставлении субсидии в том числе является представление муниципальным образованием документов, перечисленных в пунктах 3.4 и 3.5 указанного порядка, не в полном объеме.

Вместе с тем, **в нарушение** пункта 3.15 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) Комитетом по ЖКХ ЛО решение об отказе в предоставлении субсидии принято не было.

Заключение Соглашения от 08.02.2024

Пунктом 4.4 Правил № 257 установлено, что муниципальное образование при заключении соглашения представляет главному распорядителю бюджетных средств выписку из бюджета муниципального образования (выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, на софинансирование которых предоставляются субсидии.

Согласно пункту 4.6 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) муниципальное образование при заключении соглашения о предоставлении субсидии представляет в Комитет по ЖКХ ЛО:

- выписку из бюджета муниципального образования (выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия, в том числе копии муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на достижение целей подпрограммы Государственной программы.

¹ Комитетом по ЖКХ ЛО в письме от 17.06.2025 № ис-3939/2025 указано, что документы по пункту 28 запроса КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 представлены в КСП ЛО письмом от 29.05.2025 № ис-3549/2025. Фактически в составе указанного письма отсутствует решение Комитета по ЖКХ ЛО о предоставлении субсидии Фёдоровскому ГП, оформленное в соответствии с пунктом 3.14 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе).

Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 10.01.2024 № 01-01-18/2024¹ в адрес Комитета по ЖКХ ЛО направлена выписка из бюджета Фёдоровского ГП на 2024 год и постановление Администрации Фёдоровского ГП от 21.12.2023 № 899 «О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».

Согласно направленной в Комитет по ЖКХ ЛО выписке из нормативного правового акта о бюджете Фёдоровского ГП, бюджетной росписи Фёдоровского ГП, приложениям 3 и 4 к решению совета депутатов Фёдоровского ГП от 21.12.2023 № 63 «О бюджете Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» по КБК 010 0502 28 2 F5 52430 410² на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 182 972,9 тыс. руб.

Постановлением Администрации Фёдоровского ГП от 21.12.2023 № 899 «О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» паспорт муниципальной программы и приложение 1 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе изложены в новой редакции.

Согласно паспорту муниципальной программы (с изменениями) финансовое обеспечение муниципальной программы на 2024 год составляет 182 972,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 122 591,8 тыс. руб., областного бюджета – 29 275,7 тыс. руб., местного бюджета – 31 105,4 тыс. руб.

Приложением 1 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе предусмотрена реализация основного мероприятия «Строительство повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды» в 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» на сумму 182 972,9 тыс. руб.

Таким образом, требования пункта 4.4 Правил № 257 и пункта 4.6 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к государственной программе) Администрацией Фёдоровского ГП выполнены.

Соответствие Соглашения от 08.02.2024 требованиям Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе)

Соответствие Соглашения от 08.02.2024 типовой форме соглашения о предоставлении субсидии

Пунктом 4.5 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) установлено, что соглашение о предоставлении

¹ Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 17.06.2025 № ис-3939/2025 на запросы КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025 и от 05.06.2025 № 01-18-73/2025.

² ГРБС 010 (Администрация Фёдоровского ГП). Подраздел 0502 (Коммунальное хозяйство). КЦСР 28 2 F5 52430 (Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Региональный проект «Чистая вода». Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения). КВР 410 (Бюджетные инвестиции).

субсидии заключается по типовой форме, установленной приказом Комитета финансов ЛО, в соответствии с требованиями пункта 4.2 Правил № 257 в сроки, установленные пунктом 4.3 Правил № 257.

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области (далее – Типовая форма соглашения) утверждена приказом Комитета финансов ЛО от 30.12.2019 № 18-02/19-38¹.

В нарушение пункта 4.5 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) Соглашение от 08.02.2024 не соответствует Типовой форме соглашения, в том числе:

1. В Соглашении от 08.02.2024 отсутствуют положения, регулирующие процедуру предоставления субсидии в случае уменьшения (увеличения) общего объема бюджетных ассигнований, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства (пункт 2.2.1 Типовой формы соглашения).

2. В Соглашении от 08.02.2024 не установлена обязанность Администрации Фёдоровского ГП обеспечивать представление Комитету по ЖКХ ЛО отчетов о выполнении мероприятий по проектированию и строительству объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу, по форме и в сроки в соответствии с Положением о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 (абзац четвертый пункта 4.3.8 Типовой формы соглашения).

3. В Соглашении от 08.02.2024 не установлена обязанность Администрации Фёдоровского ГП осуществить возврат субсидии по требованию комитета государственного финансового контроля Ленинградской области добровольно, в соответствии с положениями, установленными порядком (пункт 5.4 Типовой формы соглашения).

4. Пунктом 3.2 Соглашения от 08.02.2024 установлены условия предоставления субсидии, несоответствующие условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 3.2 Типовой формы соглашения, пунктом 2.7 Правил № 257, пунктом 2.5 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе). Информация о несоответствии представлена в таблице:

Таблица 4-6

Документ, устанавливающий условия предоставления субсидии	Установленные в документе условия предоставления субсидии
Пункт 3.2 Типовой формы соглашения	а) наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

¹Приказ Комитета финансов ЛО от 30.12.2019 № 18-02/19-38 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области».

Документ, устанавливающий условия предоставления субсидии	Установленные в документе условия предоставления субсидии
	б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, подтвержденных выпиской из бюджета муниципального образования (выпиской из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия.
Пункт 2.5 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) и пункт 2.7 Правил № 257	а) наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; б) утратил силу с 16.01.2023; в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктами 4.1 - 4.4 Правил № 257.
Пункт 3.2 Соглашения от 08.02.2024	а) наличие правового акта муниципалитета об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего соглашения; б) наличие в бюджете Фёдоровского ГП бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего соглашения; в) соответствие настоящего соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий; г) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета Фёдоровского ГП.

Кроме того, Соглашение от 08.02.2024 содержит следующие недостатки:

- в преамбуле Соглашения от 08.02.2024 содержится ссылка на постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60, которое на момент заключения указанного соглашения признано утратившим силу в связи с изданием постановления Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 № 71;

- пункт 2.1 Соглашения от 08.02.2024 (в ред. от 18.12.2024) содержит недостоверную информацию¹ – указанный недостаток устранен путем заключения дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 41648165-1-2024-001/2;

¹ Пункт 2.1: Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2024 году 171 967,2 тыс. руб. Фактически указанный общий объем бюджетных ассигнований предусмотрен в местном бюджете Фёдоровского ГП.

- пункт 2.2 Соглашения от 08.02.2024 (в ред. от 18.12.2024) содержит несогласованное предложение¹ – указанный недостаток устранен путем заключения дополнительного соглашения от 19.12.2024 № 41648165-1-2024-001/2;

- пункт 5.2 Соглашения от 08.02.2024 содержит несогласованное предложение²;

- в разделе IV «Взаимодействие Сторон» Соглашения от 08.02.2024 нарушена нумерация пунктов:

после пункта 4.1.4.1 следует пункт 4.1.6 (отсутствует пункт 4.1.5);

после пункта 4.3.3 следует пункт 4.3.5 (отсутствует пункт 4.3.4);

после пункта 4.3.5 следует пункт 4.3.7 (отсутствует пункт 4.3.6).

- в подпункте «в» пункта 3.2, пунктах 4.1.6, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 7.4 Соглашения от 08.02.2024 содержатся ссылки на «Правила формирования, предоставления и распределения субсидий» и «Правила предоставления субсидии» без указания реквизитов нормативных правовых актов, которыми утверждены указанные документы, что способно привести к нормативным коллизиям³;

- пунктом 4.3.9 Соглашения от 08.02.2024 установлено, что к обязанностям Администрации Фёдоровского ГП относится обеспечение согласования с субъектом бюджетного планирования государственной программы «Обеспечение функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется субсидия, тогда как расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлены муниципальной программой «Водоснабжение и водоотведение Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (пункт 1.3 Соглашения от 08.02.2024). Кроме того, областное законодательство не содержит такого термина как «субъект бюджетного планирования государственной программы».

Следует отметить, что согласно пункту 4.1 Правил № 257 соглашение о предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюджета заключается в электронном виде с использованием ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами № 999.

¹ Пункт 2.2: Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области областному бюджету Ленинградской области в соответствии с настоящим Соглашением....

² В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход областному бюджету Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета Ленинградской области в соответствии с порядком, установленным приказом Комитета финансов ЛО от 11.12.2009 №01-09-196/09 «О Порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств».

³ Согласно подпункту «и» пункта 3 методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Пунктом 12 Правил № 999 установлено, что типовые формы соглашения, дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, и уведомления об изменении условий соглашения утверждаются Минфином России.

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – Федеральная типовая форма соглашения) утверждена приказом Минфина России от 14.12.2018 № 269н¹.

Вместе с тем, **в нарушение** пункта 4.1 Правил № 257 Соглашение от 08.02.2024 не соответствует Федеральной типовой форме соглашения (заполнено некорректно), в том числе:

1. В Соглашении от 08.02.2024 отсутствуют положения, регулирующие процедуру предоставления субсидии в случае уменьшения (увеличения) общего объема бюджетных ассигнований, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства (пункт 2.2.1 Федеральной типовой формы соглашения).

2. Соглашение от 08.02.2024 содержит ряд положений, которые согласно Федеральной типовой форме соглашения не подлежат включению в указанное соглашение:

2.1. Подпункт «г» пункта 3.2² предусматривает условие предоставления субсидии, которое в соответствии с Федеральной типовой формой соглашения (сноска <18>) предусматривается в случае, если субсидия предоставляется на возмещение фактически осуществленных расходов и при наличии в Правилах предоставления субсидии³ такого условия, тогда как согласно пункту 2.1 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) субсидия предоставляется на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (аналогичная цель предоставления установлена в пункте 1.2 Соглашения от 08.02.2024).

2.2. Подпункт «б» пункта 3.3.2.1 предусматривает осуществление Комитетом по ЖКХ ЛО проверки документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета, тогда как согласно Федеральной типовой форме соглашения (сноска <25>) указанный подпункт предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено перечисление субсидии после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета⁴; в этом случае подпункт «а» пункта 3.3.2.1 в соглашение не

¹ Приказ Минфина России от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации».

² Подпункт «г» пункта 3.2: «субсидия предоставляется при выполнении в том числе следующего условия - наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы Бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области».

³ Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены указанные правила в Соглашении от 08.02.2024 не указаны.

⁴ Пунктом 4.11 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к государственной программе) предусмотрено, что для перечисления субсидии муниципальное образование представляет в Комитет по ЖКХ ЛО документы, подтверждающие потребность в осуществлении расходов. Исчерпывающий перечень и формы документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов, устанавливаются в соглашении.

включается. Фактически подпункт «а» пункта 3.3.2.1 включен в текст соглашения.

2.3. Пункт 4.1.3 устанавливает обязанность Комитета по ЖКХ ЛО осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы Фёдоровского ГП, на возмещение которых предоставляется субсидия, тогда как согласно Федеральной типовой форме соглашения (сноска <32>) указанный пункт предусматривается если субсидия предоставляется на возмещение осуществленных расходов бюджета, перечисление субсидии осуществляется на счет, предусмотренный в подпункте «б» пункта 3.3 указанной типовой формы соглашения (счет для осуществления операций по учету и распределению поступлений, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Пунктом 3.3 Соглашения от 08.02.2024 предусмотрено, что перечисление субсидии осуществляется на единый счет бюджета Фёдоровского ГП, открытый муниципалитету в УФК по ЛО (в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.3 Федеральной типовой формы соглашения).

2.4. Пункт 4.1.4.1 устанавливает обязанность Комитета по ЖКХ ЛО обеспечивать заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение от 08.02.2024 при поступлении от Администрации Фёдоровского ГП информации о необходимости внесения изменений в состав расходных обязательств муниципального образования, определенный муниципальным образованием, тогда как согласно Федеральной типовой форме соглашения (сноска <33>) указанный пункт предусматривается, если в соответствии с правилами предоставления субсидии актом главного распорядителя средств бюджета должны быть установлены требования к составу расходных обязательств.

2.5. Пункт 4.3.7 устанавливает обязанность Администрации Фёдоровского ГП обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат, тогда как согласно Федеральной типовой форме соглашения (сноска <39>) указанный пункт предусматривается для субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств по исполнению публичных нормативных обязательств.

2.6. Пункт 4.3.8 устанавливает обязанность Администрации Фёдоровского ГП обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг, тогда как согласно Федеральной типовой форме соглашения (сноска <40>) указанный пункт предусматривается для субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг.

3. В Соглашении от 08.02.2024 не установлена обязанность Администрации Фёдоровского ГП обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации), тогда как согласно Федеральной типовой форме соглашения (сноска <38>) указанный пункт предусматривается для субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объектов капитального строительства.

Комитетом по ЖКХ ЛО по данным фактам представлены следующие пояснения (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025):

- информация о необходимости заключения соглашений в соответствии с Порядком предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) принята Комитетом по ЖКХ ЛО к сведению, в Государственную программу будут внесены соответствующие изменения;

- Соглашение от 08.02.2024 сформировано и подписано в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с предоставляемым системой шаблоном, вносить изменения в который Комитет по ЖКХ ЛО не имеет права;

- Комитетом по ЖКХ ЛО на постоянной основе ведется работа с технической поддержкой ГИИС «Электронный бюджет».

При этом, согласно информации Комитета финансов ЛО по вопросу формирования соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям с учетом средств из федерального бюджета, заключаемых в электронной форме в ГИИС «Электронный бюджет» (представлена в КСП ЛО письмом от 06.07.2023 № 19-04/199):

- в ГИИС «Электронный бюджет» реализована функция заключения соглашений с муниципальными образованиями по шаблонам, соответствующим Федеральной типовой форме соглашения;

- при заключении соглашений с муниципальными образованиями в ГИИС «Электронный бюджет» ГРБС имеют техническую возможность вносить изменения в отдельные пункты соглашения, в том числе исключать пункты, не относящиеся к предмету соглашения, в соответствии с положениями, установленными Федеральной типовой формой соглашения;

- исключение типовых пунктов, одинаковых для всех видов мероприятий, технически ограничено в ГИИС «Электронный бюджет»;

- корректность заполнения разделов соглашения и необходимость исключения пунктов определяется ГРБС;

- заключение соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» должно осуществляться по Федеральной типовой форме соглашения с учетом вышеизложенных положений.

Сроки заключения Соглашения от 08.02.2024

В соответствии с пунктом 4.3 Правил № 257 соглашения о предоставлении субсидий с учетом средств федерального бюджета заключаются не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения, заключенного с федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

Согласно пункту 7.2 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 (Соглашение от 24.12.2023) данное соглашение вступает в силу после доведения Минстрою России, как получателю средств федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого

осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по указанному соглашению.

В реестре соглашений, содержащимся в ГИИС «Электронный бюджет», в графе «Дата постановки на учёт (изменения) БО» в отношении Соглашения от 24.12.2023 указана дата 25.12.2023, в графе «Дата включения (обновления) записи в реестре соглашений» – 25.12.2023.

Следовательно, Соглашение от 24.12.2023 вступило в силу 25.12.2023.

Таким образом, **в нарушение** пункта 4.3 Правил № 257 Соглашение от 08.02.2024 заключено позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-047.

Комитетом по ЖКХ ЛО по данному факту представлены следующие пояснения (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025):

- причиной несвоевременного заключения Соглашения от 08.02.2024 является позднее доведение до субъекта средств федерального бюджета;

- распределение бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.1 Правил № 257 утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 № 71, после чего Комитетом по ЖКХ ЛО в короткий срок заключено Соглашение от 08.02.2024;

- информация о нарушении сроков учтена Комитетом по ЖКХ ЛО в целях недопущения несвоевременного заключения соглашений.

В Журнале операций по прочим операциям № 8¹ Комитета по ЖКХ ЛО за 2024 год указаны следующие документы о доведенных до Комитета по ЖКХ ЛО лимитах бюджетных обязательств на 2024 год по КБК 984 0502 07 2 F5 52430:

- 15.01.2024 в журнале операций по прочим операциям № 8 указано уведомление об изменении бюджетных назначений от 15.01.2024 № 341, которым до Комитета по ЖКХ ЛО доведены ЛБО в сумме 151 867,5 тыс. руб. (содержание операции: «Доведено ЛБО. ППЛО от 31.01.2024 № 71», дебет счета 0502 07 2 F5 52430 522 ДопФК:119. 1.501.11.254² и кредит счета 0502 07 2 F5 52430 522 ДопФК:119. 1.501.12.254³, 151 867,5 тыс. руб.);

- 23.01.2024 в журнале операций по прочим операциям № 8 указано уведомление об изменении бюджетных назначений от 23.01.2024 № 618,

¹ Представлен Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом № ис-3303/2025 от 20.05.2025 (пункт 21).

² Согласно пункту 131 Инструкции № 162н счет 501.01 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств» предназначен для учета главными распорядителями бюджетных средств, финансовыми органами сумм доведенных до главного распорядителя бюджетных средств, показателей лимитов бюджетных обязательств, утвержденных финансовым органом на текущий, очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, а также сумм внесенных изменений в показатели лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в течение текущего финансового года на основании Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) (ф. 0504822), иных документов, утвержденных финансовым органом соответствующего бюджета.

³ Согласно пункту 132 Инструкции № 162н счет 501.02 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению» предназначен для учета финансовыми органами, главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств сумм лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый год, первый и второй года планового периода, подлежащих распределению в установленном порядке по подведомственным им распорядителям, получателям бюджетных средств, а также сумм внесенных изменений в показатели распределенных в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств.

которым до Комитета по ЖКХ ЛО доведены ЛБО в сумме 151 867,5 тыс. руб. (содержание операции: «Доведено ЛБО», дебет счета 0502 07 2 F5 52430 500 1.501.15.000¹ и кредит счета 0502 07 2 F5 52430 500 1.501.13.000², 151 867,5 тыс. руб.).

Соглашение от 08.02.2024 заключено на сумму субсидии из областного бюджета в размере 151 867,5 тыс. руб.

Таким образом, наличие объективных причин, препятствующих заключению Комитетом по ЖКХ ЛО соглашения о предоставлении субсидии Фёдоровскому ГП в сроки, установленные пунктом 4.3 Правил № 257, не подтверждено.

Изменения Соглашения от 08.02.2024

В 2024 году в Соглашение от 08.02.2024 дважды внесены изменения, в том числе:

1) дополнительным соглашением от 18.12.2024 № 41648165-1-2024-001/1 изменен объем финансирования (сумма субсидии из областного бюджета уменьшена с 151 867,5 тыс. руб. до 142 732,8 тыс. руб.);

2) дополнительным соглашением от 19.12.2024 № 41648165-1-2024-001/2 внесены изменения юридико-технического характера.

Пунктом 4.8 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) установлено, что основанием для внесения изменений в утвержденное распределение субсидии является изменение общего объема бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренного на предоставление субсидии.

Согласно пункту 4.9 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) при наличии основания, указанного в пункте 4.8 данного порядка, в соответствии с пунктом 3.6 Правил № 257 распределение субсидий между муниципальными образованиями, утверждаемое нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области, утверждается в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, который отражает соответствующие изменения.

Изменения в Перечень объектов № 71, предусматривающие уменьшение объема субсидии с 151 867,5 тыс. руб. до 142 732,8 тыс. руб., предоставляемой

¹ Согласно пункту 136 Инструкции № 162н счет 501.05 «Полученные лимиты бюджетных обязательств» предназначен для учета распорядителями, получателями бюджетных средств, финансовыми органами сумм лимитов бюджетных обязательств, полученных в установленном финансовым органом соответствующего бюджета порядке распорядителем, получателем бюджетных средств на текущий, очередной финансовый год, первый и второй года планового периода, а также сумм внесенных изменений в показатели полученных в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств.

² Согласно пункту 134 Инструкции № 162н счет 501.03 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств» предназначен для учета финансовыми органами, получателями бюджетных средств (в том числе главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств как получателями бюджетных средств), объема прав в денежном выражении на принятие учреждением бюджетных обязательств, их исполнение в текущем, очередном финансовом году, первом и втором году планового периода, а также сумм внесенных изменений в показатели лимитов бюджетных обязательств.

Фёдоровскому ГП, внесены 17.12.2024¹. Дополнительное соглашение, предусматривающее аналогичные изменения объема субсидии, заключено 18.12.2024.

Изменение объема бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренного на предоставление субсидии Фёдоровскому ГП, отражено в Сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.01.2025 (на 01.12.2024 – 151 867,5 тыс. руб., на 01.01.2025 – 142 732,8 тыс. руб.).

Уровень софинансирования Ленинградской областью объема расходного обязательства муниципального образования

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.05.2023 № 352-р² установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области из бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в отношении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (приложение 1), согласно которому предельный уровень софинансирования для Фёдоровского ГП в 2024 году составляет 83%.

Согласно пункту 4.3.1 Правил № 257 не допускается заключение соглашения о предоставлении субсидии (дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений), предусматривающего превышение утвержденного предельного уровня софинансирования Ленинградской областью объема расходного обязательства муниципального образования.

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представлена в таблице:

Таблица 4-7, тыс. руб.

Соглашение от 08.02.2024	Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия		Уровень софинансирования, %
	всего	из них в размере субсидии	
В первоначальной редакции	182 972,9	151 867,5	83,0
В редакции дополнительного соглашения от 18.12.2024	171 967,2	142 732,8	83,0
Изменение	11 005,7	9 134,8	-
В редакции дополнительного соглашения от 19.12.2024	171 967,2	142 732,8	83,0
Изменение	0,0	0,0	-

Образом, объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Соглашением от 08.02.2024 (в первоначальной редакции), соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренному областным законом от 19.12.2024

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 17.12.2024 № 920 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71».

² Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.05.2023 № 352-р «Об установлении предельных уровней софинансирования Ленинградской областью (в процентах) объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

№ 145-оз и Перечнем объектов № 71 (в первоначальной редакции), а объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Соглашением от 08.02.2024 (в ред. от 18.12.2024 и от 19.12.2024), соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренному Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2025 и Перечню объектов № 71 (в ред. от 17.12.2024).

При заключении Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП Соглашения от 08.02.2024 и дополнительных соглашений требование пункта 4.3.1 Правил № 257 соблюдено.

Наличие в Соглашении от 08.02.2024 результата использования субсидии и детализированных требований к достижению значений результатов использования субсидии

Согласно подпункту «д» пункта 4.2 Правил № 257 соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе значения результатов использования субсидии на каждый год предоставления субсидии.

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) и пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) результатами использования субсидии являются:

- а) наличие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
- б) протяженность построенных и(или) реконструированных участков линейных объектов водоснабжения;
- в) пропускная способность построенных новых или после реконструкции объектов водоснабжения.

Промежуточные результаты использования субсидии:

- а) уровень строительной готовности объекта водоснабжения;
- б) наличие этапа (раздела) проектно-сметной документации.

Согласно пункту 2.3 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) и пункту 2.3 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) значения результатов использования субсидии определяются соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования.

В приложениях № 1 «Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), при осуществлении капитального ремонта объектов недвижимого имущества, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации» и № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 08.02.2024 в качестве результата использования субсидии указан результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом».

Фактически в Соглашении от 08.02.2024 не указаны значения результатов использования субсидии, установленные пунктом 2.2 данного порядка.

Подпунктом «д» пункта 4.2 Правил № 257 также установлено, что соглашение о предоставлении субсидии при необходимости должно содержать детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии (состав и спецификация товаров, работ и услуг, характеристики объектов строительства (реконструкции) и прочие характеристики, прямо не указанные в наименовании значений результатов использования субсидии).

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) и пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

Фактически в Соглашении от 08.02.2024 не установлены детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии.

Комитетом по ЖКХ ЛО по данным фактам представлены следующие пояснения (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025):

- целевые показатели результативности использования средств субсидии федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» установлены соглашением от 24.12.2023 № 069-09-2024-047, заключенным с Минстроем России;

- при формировании в ГИИС «Электронный бюджет» соглашения между Комитетом по ЖКХ ЛО и муниципальным образованием показатели результативности использования субсидии подтягиваются автоматически из федерального соглашения;

- техническая возможность включить иные или дополнительные показатели результативности, отсутствует;

- целевые показатели и результаты федерального проекта «Чистая вода» достигнуты;

- информация о необходимости соответствия результатов предоставления субсидии, установленных соглашениями, требованиям пункта 2.2 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к государственной программе) принята Комитетом по ЖКХ ЛО к сведению.

Администрацией Фёдоровского ГП по указанным фактам представлена следующая информация (письмо от 23.05.2025 № 01-03-1186/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-55/2025):

- Администрация Фёдоровского ГП получает на подпись соглашение и все приложения к нему в программе «АЦК-Планирование» от Комитета по ЖКХ ЛО;

- у Администрации Фёдоровского ГП отсутствует доступ к редактированию соглашения и отчетов;

- в приложениях № 1 и № 2 к соглашению Комитетом по ЖКХ ЛО указан только один целевой показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом»;

- по состоянию на 01.01.2024 и 01.01.2025 этот показатель равен «0».

- детализированные требования в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 Комитетом по ЖКХ ЛО не указаны.

КСП ЛО у Администрации Фёдоровского ГП запрошены (письмо от 11.07.2025 № 01-18-127/2025, пункты 4.1 и 4.2):

- информация и подтверждающие документы о принятых Администрацией Фёдоровского ГП мерах в целях обеспечения соблюдения требований действующих нормативных правовых документов при заключении соглашения о предоставлении субсидии;

- документы, подтверждающие невозможность внесения Администрацией Фёдоровского ГП каких-либо изменений в текст соглашения.

Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО представлены следующие пояснения (письмо от 18.07.2025 № 01-03-1777/2025):

- согласно пункту 4.1 Правил № 257, предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов ЛО, за исключением соглашений, предусматривающих предоставление субсидий с учетом средств федерального бюджета;

- типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Ленинградской области, утверждена приказом Комитета финансов ЛО от 30.12.2019 № 18-02/19-38;

- согласно пункту 2 указанного приказа типовая форма соглашения применяется при заключении соглашений между ГРБС как получателями средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, начиная с соглашений на 2020 год и последующие годы;

- приложения № 1 и № 2 к соглашению о предоставлении в 2022 - 2023 годах субсидии из областного бюджета бюджету Фёдоровского ГП на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Ленинградской области от 25.11.2022 № 41648165-1-2022-002 (далее – Соглашение от 25.11.2022) соответствуют приложениям № 1 и № 2 типовой формы соглашения;

- пункт 4.2.1 Правил № 257 был введен постановлением Правительства Ленинградской области от 13.09.2022 № 664, вступающим в силу с 01.01.2023 (на момент заключения соглашения данный пункт не действовал);

- соответственно, информация в пункте 4.3.10 Соглашения от 25.11.2022 (на момент заключения соглашения) не могла соответствовать требованиям пункта 4.2.1 Правил № 257.

Пояснения, представленные Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 18.07.2025 № 01-03-1777/2025, некорректны (не соответствуют сути запроса), так как КСП ЛО у Администрации Фёдоровского ГП запрошена информация в отношении Соглашения от 08.02.2024, а не Соглашения от 25.11.2022 (письма от 05.05.2025 № 01-18-55/2025, от 11.07.2025 № 01-18-127/2025).

Администрацией Фёдоровского ГП информация о принятых данной администрацией мерах в целях обеспечения соблюдения требований действующих нормативных правовых документов при заключении Соглашения от 08.02.2024, а также документы, подтверждающие невозможность внесения Администрацией Фёдоровского ГП каких-либо изменений в текст соглашения, в КСП ЛО не представлены.

Исходя из вышеизложенного:

- **в нарушение** подпункта «д» пункта 4.2 Правил № 257, пункта 2.3 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) в Соглашении от 08.02.2024 не указаны значения результатов использования субсидии, установленные пунктом 2.2 данного порядка;

- **в нарушение** подпункта «д» пункта 4.2 Правил № 257, пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) в Соглашении от 08.02.2024 не установлены детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии.

Отчетность в рамках Соглашения от 08.02.2024

Согласно подпунктам «е» и «ж» пункта 4.2 Правил № 257 соглашение о предоставлении субсидии должно содержать сроки, установленные в соответствии с пунктом 4.2.1 Правил № 257, формы и порядок представления отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Пунктом 4.2.1 Правил № 257 установлено, что отчет о достижении значений результатов использования субсидии и отчет о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представляются:

- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по итогам года - не позднее 13 января года, следующего за отчетным годом.

При этом, согласно пункту 4.3.10 Соглашения от 08.02.2024 Администрация Фёдоровского ГП обязуется обеспечить представление в Комитет по ЖКХ ЛО в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» следующих отчетов:

- отчетов о расходах бюджета Фёдоровского ГП, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению № 4 к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчетов о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 5 к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

Согласно пояснениям Администрации Фёдоровского ГП (письмо от 23.05.2025 № 01-03-1186/2025) пункт 4.3.10 Соглашения от 08.02.2024 указан Комитетом по ЖКХ ЛО и редактированию не подлежал.

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025) информация о несоответствии сроков предоставления отчетов по Соглашению от 08.02.2024 пункту 4.2.1 Правил № 257 принята Комитетом по ЖКХ ЛО к учету в работе.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** подпунктов «е» и «ж» пункта 4.2 Правил № 257 пунктом 4.3.10 Соглашения от 08.02.2024 установлены сроки предоставления Администрацией Фёдоровского ГП отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не соответствующие требованиям пункта 4.2.1 Правил № 257.

В ГИИС «Электронный бюджет» размещены следующие отчеты Администрации Фёдоровского ГП:

Таблица 4-8, тыс. руб.

Отчет	Отчетная дата	Дата создания отчета	Сумма поступлений	Сумма выплат
Отчет № 41648165-1-2024-001/01 о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (квартальный)	01.01.2025	15.01.2025	110 793,4	133 486,0
Отчет № 41648165-1-2024-001/02 о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (квартальный)	01.01.2025	15.01.2025	0,0	0,0

Согласно пояснениями Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025) отчеты в рамках Соглашения от 08.02.2024 представлены Администрацией Фёдоровского ГП 15.01.2025 после уведомления Комитета по ЖКХ ЛО о нарушении сроков предоставления отчетов.

Таким образом, **в нарушение** пункта 4.2.1 Правил № 257 отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 01.01.2025 и отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025 представлены Администрацией Фёдоровского ГП несвоевременно - 15.01.2025 (пунктом 4.2.1 Правил № 257 установлен срок – не позднее 13 января года следующего за отчетным).

Кроме того, в отчете о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025 Администрацией Фёдоровского ГП отражена недостоверная информация, в том числе:

1) в разделе 1 «Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» недостоверно указаны:

- Отклонения фактически достигнутых показателей от планового значения:

Таблица 4-9

Плановые значения		Фактически достигнутые значения			
с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения	
		с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах	в процентах
графа 7	графа 8	графа 11	графа 12	графа 13	графа 14
1	1	0	0	0	0

В графе 13 отчета должно быть указано значение «1», а в графе 14 отчета должно быть указано значение «100», так как фактически отклонение фактически достигнутых значений показателей от плановых значений в абсолютных величинах составило «1» (1 - 0) или 100%;

- Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования:

Таблица 4-10, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии		Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования,	
всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего (гр. 9 - гр. 15)	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр. 10 - гр. 16)
графа 9	графа 10	графа 15	графа 16	графа 19	графа 20
171 967,2	142 732,8	171 967,2	142 732,8	38 481,2	31 939,4

В соответствии с формой данного отчета:

- в графе 19 должно быть указано значение «0», так как арифметическая разница между графами 9 и 15 равна «0» (171 967,2 - 171 967,2 = 0);

- в графе 20 должно быть указано значение «0», так как арифметическая разница между графами 10 и 16 равна «0» (142 732,8 - 142 732,8 = 0).

2) в разделе 2.1 «Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств муниципального образования, принятых в целях их достижения» недостоверно указаны отклонения фактически достигнутых показателей от планового значения:

Таблица 4-11

Плановые значения		Фактически достигнутые значения			
с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения	
		с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 9 – гр. 7)	в процентах (гр. 11 / гр. 7 * 100%)
графа 7	графа 8	графа 9	графа 10	графа 11	графа 12
1	1	0	0	0	0

В соответствии с формой данного отчета:

- в графе 11 должно быть указано значение «-1», так как арифметическая разница между графами 9 и 7 равна «-1» ($0 - 1 = -1$);

- в графе 12 должно быть указано значение «-100» ($-1 / 1 * 100 = -100$).

Комитетом по ЖКХ ЛО по данным фактам представлены следующие пояснения (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025):

- графы 13, 14 раздела 1, а также графы 11, 12 раздела 2.1 отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, заполняются в ГИИС «Электронный бюджет» автоматически, возможность ручного ввода информации у Администрации Фёдоровского ГП и Комитета по ЖКХ ЛО отсутствует;

- информация, отраженная в графах 19 и 20 раздела 1 отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, является корректной, так как наличие неиспользованного объема финансового обеспечения не означает факта неполного принятия бюджетных обязательств.

Вместе с тем, данные пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не соответствуют порядку расчета значений показателей, установленных формой данного отчета.

Следовательно, указанные пояснения Комитета по ЖКХ ЛО не опровергают выявленные КСП ЛО недостатки в отношении отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025.

Иные отчеты в ГИИС «Электронный бюджет» не размещены.

Согласно пояснениям Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025, пункт 6.3) иные отчеты в рамках Соглашения от 08.02.2024 Администрацией Фёдоровского ГП в Комитет по ЖКХ ЛО не представлялись.

Таким образом, **в нарушение** пункта 4.2.1 Правил № 257 и пункта 4.3.10 Соглашения от 08.02.2024 (пункт 4.3 «Муниципалитет обязуется») Администрацией Фёдоровского ГП не обеспечено представление в Комитет по ЖКХ ЛО отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за первый - третий кварталы 2024 года.

Выявленные КСП ЛО в отношении деятельности Администрации Фёдоровского ГП нарушения и недостатки свидетельствуют о ненадлежащем выполнении в 2024 году Комитетом по ЖКХ ЛО обязанностей, установленных Соглашением от 08.02.2024 (пункт 4.1 «Комитет обязуется»), в том числе в части:

- осуществления контроля за соблюдением Администрацией Фёдоровского ГП условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением от 08.02.2024 (пункт 4.1.2);

- оценки использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения от 08.02.2024, на основании данных отчетности, представленной Администрацией Фёдоровского ГП (пункт 4.1.4).

Перечисление субсидии

Комитетом по ЖКХ ЛО представлены следующие заявки на кассовый расход (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-55/2025):

Таблица 4-12, тыс. руб.

№ п/п	Реквизиты заявки на кассовый расход	Сумма	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета
1.	от 28.03.2024 № ЗКР4500/24-3113	8 748,4	7 061,9	1 686,4
2.	от 28.03.2024 № ЗКР4500/24-5666	199,9	161,4	38,5
3.	от 28.03.2024 № ЗКР4500/24-5670	181,2	146,3	34,9
4.	от 15.04.2024 № ЗКР4509/24-1152	16 303,1	13 160,3	3 142,8
5.	от 23.04.2024 № ЗКР4500/24-6190	181,2	146,3	34,9
6.	от 25.04.2024 № ЗКР4500/24-5850	5 034,5	4 064,0	970,5
7.	от 25.04.2024 № ЗКР4500/24-5859	5 034,5	4 064,0	970,5
8.	от 25.04.2024 № ЗКР4500/24-6477	6 294,0	5 080,7	1 213,3
9.	от 28.05.2024 № ЗКР4500/24-8232	181,2	146,3	34,9
10.	от 14.06.2024 № ЗКР4500/24-137	181,2	146,3	34,9
11.	от 16.07.2024 № ЗКР4500/24-9923	181,2	146,3	34,9
12.	от 16.08.2024 № ЗКР4509/24-474	181,2	146,3	34,9
13.	от 13.09.2024 № ЗКР4500/24-8847	181,2	146,3	34,9
14.	от 10.10.2024 № ЗКР4500/24-1085	7 283,9	5 879,8	1 404,1
15.	от 30.10.2024 № ЗКР4500/24-4290	11 012,4	8 889,5	2 122,9
16.	от 03.12.2024 № ЗКР4509/24-2641	6 534,3	5 274,7	1 259,6
17.	от 26.12.2024 № ЗКР4500/24-1503	5 757,9	4 648,0	1 110,0
18.	от 28.12.2024 № ЗКР4500/24-1193	37 321,9	30 127,3	7 194,6
-	ИТОГО	110 793,4	89 435,6	21 357,8

Таким образом, в 2024 году фактически перечислено 77,6% (110 793,4 x 100% / 142 732,8) от предусмотренной Соглашением от 08.02.2024 (в редакции от 19.12.2024) суммы субсидии.

Сумма неиспользованной в 2024 году субсидии составила 31 939,4 тыс. руб.

Согласно письму Комитета по ЖКХ ЛО от 20.05.2025 № ис-3303/2025 в 2025 году потребность в остатках субсидии, предоставленной Администрации Фёдоровского ГП, отсутствует.

Вместе с тем, согласно письму администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области от 04.07.2025 № 01-04-310/2025¹ (направлено в Комитет финансов ЛО):

- данной администрацией предложено рассмотреть вопрос о софинансировании строительства водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП в 2025 году из областного бюджета в рамках муниципальных контрактов, заключенных между Администрацией Фёдоровского ГП и ООО «Дека» от 25.11.2022 № 41348165-1-2022-002, ПАО «Россети Ленэнерго» от 10.03.2021 № ОД-000798-21/550867-Э-20, с целью завершения работ по объекту;

- администрацией Тосненского муниципального района Ленинградской области указано, что при необходимости из бюджета Тосненского

¹ Копия письма представлена Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 10.07.2025 № ис-4596/2025.

муниципального района Ленинградской области будет оказана финансовая помощь бюджету Фёдоровского ГП.

Анализ достигнутых результатов предоставления субсидии

В разделе 2.1 «Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств муниципального образования, принятых в целях их достижения» отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025 отражена в том числе следующая информация:

Таблица 4-13

Результат использования Субсидии	Плановые значения		Фактически достигнутые значения	
	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату	
			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года
3	7	8	11	12
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, шт.	1	1	0	0

Таким образом, результат использования субсидии, предоставленной Фёдоровскому ГП в 2024 году, по состоянию на 01.01.2025 не достигнут (строительство объекта в 2024 году не завершено).

Меры ответственности за недостижение Фёдоровским ГП значений результатов использования субсидии

Согласно пункту 5.1 Порядка предоставления субсидии (приложение 2 к Государственной программе) при невыполнении муниципальным образованием условий соглашения, в том числе в случае недостижения значений результатов использования субсидии, к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 5 Правил № 257.

Методика расчета объема средств, подлежащих перечислению муниципальным образованием в областной бюджет, установлена пунктами 5.1 - 5.3 Правил № 257.

Пунктом 5.4 Правил № 257 установлено, что объем средств, подлежащий перечислению в областной бюджет в случае недостижения значений результатов использования субсидии, рассчитывается ГРБС и доводится до сведения:

муниципального образования - до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;

Комитета финансов ЛО - до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

Комитетом по ЖКХ ЛО представлены (письмо от 20.05.2025 № ис-3303/2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-54/2025, пункты 33 – 34)

следующие документы о принятых мерах в связи с недостижением показателей результативности использования субсидии Фёдоровским ГП:

1) Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 19.02.2025 № ис-1121/2025 (направлено в адрес и.о. главы Администрации Фёдоровского ГП), согласно которому:

- Комитетом по ЖКХ ЛО в соответствии с Правилами № 257 и порядком проведения мониторинга эффективности использования субсидий из областного бюджета муниципальными образованиями Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета финансов ЛО от 26.02.2018 № 18-02/01-20-19, проведен анализ соблюдения муниципальными образованиями Ленинградской области в 2024 году уровня софинансирования и достижения установленных значений результатов использования субсидии при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов в рамках мероприятий федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- в ходе проведенного анализа установлен факт недостижения показателей результативности использования субсидии Фёдоровским ГП;

- объем средств, подлежащий перечислению в областной бюджет, составляет 10 820,9 тыс. руб.;

- Администрации Фёдоровского ГП предложено в срок до 21.02.2025 представить в Комитет по ЖКХ ЛО обосновывающие документы о причинах недостижения значений целевых показателей для принятия решения об освобождении муниципального образования от мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 Правил № 257, или о продлении срока достижения значений результатов использования субсидии;

- в случае отсутствия документально подтвержденного факта наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений использования субсидии, Администрации Фёдоровского ГП необходимо в срок до 01.05.2025 (пункт 5.7 Правил № 257) обеспечить перечисление в областной бюджет средств в сумме 10 820,1 тыс. руб.

2) Письмо Администрации Фёдоровского ГП от 24.02.2025 № 01-04-208/2025 (направлено в адрес Комитета по ЖКХ ЛО), согласно которому неисполнение целевых показателей по Соглашению от 25.11.2022 (и приложений к нему) связано с вынужденными приостановками работ на объекте и необходимостью корректировки проектной документации в процессе строительства.

3) Письмо Администрации Фёдоровского ГП от 20.03.2025 № 01-04-283/2025 (направлено в адрес Комитета по ЖКХ ЛО), которым данной администрацией представлены дополнительные сведения о неисполнении целевых показателей по Соглашению от 25.11.2022 (и приложений к нему), в том числе:

- указан перечень выполненных по состоянию на 18.03.2025 работ по муниципальному контракту от 13.07.2022 № 0145200000422000684;

- указан перечень не завершенных работ: монтаж систем связи (технические условия актуализируются, в связи с изменившимися сроками ввода

объекта); наружные сети водоснабжения - технологические присоединения (врезки) к существующим сетям водоснабжения (приостановлены, в связи с выявленным отличительным от проектного расположением существующих сетей); благоустройство территории (завершение работ зависит от погодных условий); пусконаладка технологического оборудования (проводится оформление включения объекта в договор электроснабжения для возможности запуска электроэнергии);

- приведен перечень обстоятельств, препятствующих нормальному ходу выполнения работ;

- выражена просьба о признании приведенных доводов объективными непредвиденными обстоятельствами, повлекшими объяснимую задержку сроков сдачи объекта, для возможности неприменения к Администрации Фёдоровского ГП мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 Правил № 257.

4) Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 31.03.2025 № ис-2145/2025 (направлено в адрес Комитета финансов ЛО), в котором предложено рассмотреть вопрос об освобождении Администрации Фёдоровского ГП от мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 Правил № 257, с учетом высокого процента строительной готовности (95%) и планируемого срока ввода объекта в мае 2025 года.

5) Письмо Комитета финансов ЛО от 04.04.2025 № 19-04/78 (направлено в адрес Комитета по ЖКХ ЛО), согласно которому:

- перечень обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений результатов использования субсидии, при наступлении которых муниципальное образование освобождается от применения мер ответственности, установлен пункт 5.5 Правил № 257;

- указанные в обращении обстоятельства непреодолимой силы, повлекшие недостижение показателей результативности использования субсидии, предоставленной Администрации Фёдоровского ГП на строительство объекта, не относятся к обстоятельствам, установленным Правилами № 257;

- основания для освобождения Администрации Фёдоровского ГП от применения мер ответственности отсутствуют.

6) Письмо Комитета по ЖКХ ЛО от 08.04.2025 (направлено в адрес Администрации), которым Комитетом по ЖКХ ЛО в Администрацию Фёдоровского ГП направлено письмо Комитета финансов ЛО от 04.04.2025 № 19-04/78.

7) Письмо Администрации Фёдоровского ГП от 24.04.2025 № 01-04-208/2025 (направлено в адрес Комитета по ЖКХ ЛО), согласно которому:

- в бюджете Фёдоровского ГП на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены денежные средства в объеме 10 820,9 тыс. руб., подлежащие оплате в связи с неисполнением целевых показателей в рамках Соглашения от 25.11.2022;

- Администрацией Фёдоровского ГП выражена просьба о предоставлении отсрочки платежа в связи с неисполнением целевых показателей по соглашению в связи с тем, что указанные денежные средства предполагается возместить путем привлечения подрядной организации ООО «Дека» в соответствии с

условиями муниципального контракта от 13.07.2022 № 0145200000422000684 к ответственности в части возмещения администрации средств, подлежащих перечислению в областной бюджет;

- по мере перечисления денежных средств подрядчиком, Администрацией Фёдоровского ГП данные средства будут перечислены в областной бюджет.

8) Письмо ООО «Дека» от 29.04.2025 № 2025/Ф-120 (направлено в адрес Администрации Фёдоровского ГП на письмо от 23.04.2025 № 01-04-259/2025), согласно которому:

- исполнить муниципальный контракт от 13.07.2022 № 0145200000422000684 в установленный срок не представилось возможным в связи с объективными обстоятельствами, препятствующими нормальному ходу выполнению работ;

- подрядчик не имеет возможности завершить строительство объекта, в том числе обеспечить его готовность к эксплуатации в связи с отсутствием исходных данных;

- нарушение срока исполнения муниципального контракта от 13.07.2022 № 0145200000422000684 произошло по обстоятельствам, не зависящим от действий и воли подрядчика;

- требование Администрации Фёдоровского ГП о возмещении подрядчиком средств, подлежащих перечислению в областной бюджет в размере 10 820,9 тыс. руб., а также штрафа (на основании пункта 10.4.4 указанного муниципального контракта) в размере 100,0 тыс. руб., является незаконным, необоснованным и не подлежит удовлетворению;

- подрядчик данным письмом уведомляет Администрацию Фёдоровского ГП о приостановке работ по муниципальному контракту от 13.07.2022 № 0145200000422000684 до момента предоставления данной администрацией необходимой документации, достаточной для надлежащего исполнения контракта.

Следует отметить, что Соглашением от 08.02.2024 не предусмотрено применение мер ответственности, установленных Правилами № 257.

Согласно пункту 4.1.6 Соглашения от 08.02.2024 (пункт 4.1 «Комитет обязуется») в случае если Администрацией Фёдоровского ГП по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 указанного соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, установленной в соответствии с правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Администрацией Фёдоровского ГП по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по обеспечению соблюдения сроков достижения контрольных точек, определенных для мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества (за исключением приобретения жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в целях реализации

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан) в соответствии с Правилами от 13.09.2010 № 716¹ (далее – контрольные точки строительства), и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, Комитет по ЖКХ ЛО обязан рассчитать в соответствии с пунктами 6 - 9 Правил оказания разовой финансовой помощи² объем средств, подлежащий возврату из бюджета Фёдоровского ГП в областной бюджет, и направить Администрации Фёдоровского ГП требование о возврате средств субсидии в областной бюджет в указанном объеме.

В свою очередь пунктом 4.3.2 Соглашения от 08.02.2024 (пункт 4.3 «Муниципалитет обязуется») установлена обязанность Администрации Фёдоровского ГП обеспечить исполнение требований Комитета по ЖКХ ЛО по возврату средств в областной бюджет Ленинградской области в соответствии с пунктами 16, 19 и 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий³.

Следует отметить, что формулы (методы) расчета средств, подлежащих возврату в случае недостижения получателем субсидии плановых значений результатов использования субсидии, в пункте 5.1 Правил № 257, пункте 6 Правил оказания разовой финансовой помощи и пункте 19 Правил № 999 различаются. Информация представлена в таблице:

Таблица 4-14

Пункт 6 Правил оказания разовой финансовой помощи	Пункт 5.1 Правил № 257	Абзац первый пункта 19 Правил № 999
Формула расчета		
$V_{\text{возврата}} = V_{\text{мбт}} \times k \times 0,01$, где: $V_{\text{мбт}}$ - размер субсидии (иного межбюджетного трансферта), предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации; k - коэффициент возврата субсидии (иного межбюджетного трансферта).	$CB_i = C_i \times K_i \times 0,1$, где: CB_i - объем средств, подлежащий перечислению i -м муниципальным образованием в областной бюджет; C_i - объем фактически предоставленной бюджету i -го муниципального образования субсидии в отчетном году; K_i - коэффициент степени недостижения значений результатов использования субсидии i -м муниципальным образованием. Общий объем средств, подлежащий возврату по отдельному виду субсидии, не может превышать пяти процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального	Объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), по которым допущено нарушение сроков достижения контрольных точек строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам государственной собственности

¹ Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

² Правила предоставления в текущем финансовом году субсидий (иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации, предусмотренных приложением № 2 к Положению об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2019 № 1846 «Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации» (далее – Правила оказания разовой финансовой помощи).

³ Вероятно, в Соглашении от 08.02.2024 имеются ввиду пункты 16, 19 и 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

Пункт 6 Правил оказания разовой финансовой помощи	Пункт 5.1 Правил № 257	Абзац первый пункта 19 Правил № 999
	образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фактически поступивших в году, в котором предоставлена субсидия.	субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Расчет объема средств, подлежащих к возврату в областной бюджет Ленинградской области		
1 107,9 тыс. руб. (110 793,4 x 1 x 0,01)	11 079,3 тыс. руб. (110 793,4 x 1 x 0,1) Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фактически поступивших в 2024 году составляет 216 418,2 тыс. руб. ¹ . 5% от указанной суммы составляет 10 820,9 тыс. руб.	11 079,3 тыс. руб. (10% от 110 793,4 тыс. руб. - от объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение сроков достижения контрольных точек строительства)

Таким образом, Соглашение от 08.02.2024 содержит противоречивые положения в части расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета Фёдоровского ГП в областной бюджет в случае недостижения Администрацией Фёдоровского ГП плановых значений результатов использования субсидии.

Комитетом по ЖКХ ЛО по данному факту представлены следующие пояснения (письмо от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО от 03.07.2025 № 01-18-99/2025):

- Соглашение от 08.02.2024 сформировано и подписано в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с предоставляемым системой шаблоном, вносить изменения в который Комитет по ЖКХ ЛО не имеет права;

- поскольку получателем субсидии из федерального бюджета являлась Администрация Фёдоровского ГП на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов (консолидированный бюджет), следовательно, за нарушения условий соглашения применены положения пункта 5.1 Правил № 257;

- размер средств, подлежащих возврату, рассчитан с использованием программного модуля «Свод-Смарт» версия 23.1.0.38820 (отчет «Информация об эффективности использования субсидий из областного бюджета Ленинградской области» за 2024 год);

- положения пункта 19 Правил № 999 применяются непосредственно к субъекту, а не к муниципальному образованию.

Следует отметить, что пунктом 5.7 Правил № 257 установлено, что муниципальное образование обеспечивает перечисление в областной бюджет объема средств, указанного в пункте 5.4 Правил № 257:

- до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом;

¹ Сумма определена согласно Отчету об исполнении бюджета комитета финансов администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2025.

- в течение одного месяца, после установленного правовым актом Правительства Ленинградской области срока достижения значений результатов использования субсидии в случае продления срока достижения значений результатов использования субсидии, указанного в пункте 5.6 Правил № 257.

В соответствии с пунктом 5.6 Правил № 257:

- решение об освобождении муниципального образования от мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 Правил № 257, и(или) о продлении срока достижения значений результатов использования субсидии оформляется правовым актом Правительства Ленинградской области, проект которого разрабатывается Комитетом финансов ЛО до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом;

- в случае продления срока достижения значений результатов использования субсидии в действующее соглашение вносятся изменения.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо от 10.07.2025 № ис-4596/2025 на запрос КСП ЛО) документы, подтверждающие перечисление Администрацией Фёдоровского ГП в областной бюджет средств в сумме 10 820,9 тыс. руб., в Комитет по ЖКХ ЛО не поступали.

Информация о дополнительном соглашении, которым продлены сроки достижения значений результатов использования субсидии по Соглашению от 08.02.2024, в КСП ЛО от Комитета по ЖКХ ЛО не поступала.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 5.7 Правил № 257 Администрацией Фёдоровского ГП не обеспечено перечисление в областной бюджет средств в сумме 10 820,9 тыс. руб. до 01.05.2025 в связи с недостижением показателей результативности использования субсидии.

4.2. Анализ выполнения работ в 2024 году в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров)

Согласно отчету Комитета по ЖКХ ЛО (№ ис-796/2025 от 04.02.2025) по состоянию на 01.01.2025:

- техническая готовность объекта «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» составляет 85% (заключен контракт на СМР от 13.07.2022 с ООО «Дека»). Прогнозный срок завершения работ - 31.03.2025;

- в 2024 году предусмотрены средства в сумме 171 967,2 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4-15, руб.

Показатель	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
Средства 2024 года	171 967 200,00	115 218 000,00	27 514 780,00	29 234 420,00
Итого	171 967 200,00	115 218 000,00	27 514 780,00	29 234 420,00

- получено субсидий в 2024 году в сумме 110 793,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4-16, руб.

Показатель	Всего
Федеральный бюджет	89 435 629,68
Областной бюджет	21 357 788,49
Итого	110 793 418,17

- бюджетные обязательства в 2024 году (сумма договора на 2024 год) приняты в сумме 160 948,1 тыс. руб.;

- капитальные вложения и оплата подрядчикам в 2024 году осуществлены на сумму 133 486 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4-17, руб.

Показатель	Сумма капитальных вложений в 2024 году	Оплачено в 2024 году
ООО «Дека». Контракт № 0145200000422000684 от 13.07.2022	124 779 428,37	124 779 428,37
ФБУ «РосСтройКонтроль». Контракт № 06122022 от 06.12.2022	1 769 351,42	1 769 351,42
ПАО «Россети Ленэнерго». Договор № ОД-00798-21/550867-Э-20 от 10.03.2021	6 937 262,46	6 937 262,46
Итого	133 486 042,25	133 486 042,25

- информация об оплате в 2024 году в разрезе источников отражена в таблице:

Таблица 4-18, руб.

Показатель	Сумма
Перечислено средств организациям в 2024 году - всего	133 486 042,25
в т.ч.:	
- федеральный бюджет	89 435 629,68
- областной бюджет	21 357 788,49
- местный бюджет	22 692 624,08
Итого	133 486 042,25

- остаток субсидии на лицевом счете Комитета по ЖКХ ЛО на 01.01.2025 отсутствует.

Сведения о капитальных вложениях в объект незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2024 и на 01.01.2025

Администрацией Фёдоровского ГП на запрос КСП ЛО № 01-18-55/2025 от 05.05.2025 представлена форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» по состоянию на 01.01.2024 и на 01.01.2025.

Согласно форме 0503190 по состоянию на 01.01.2024 сметная стоимость объекта «Водопроводная повышающая насосная станция и резервуары чистой питьевой воды в г. п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области (187021, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Глинка, ул. Центральная)» указана в размере 228 614,3 тыс. руб.

Фактические расходы (счет 106) на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета на начало года составляют 2 151,9 тыс. руб., на конец года - 5 573,5 тыс. руб. (увеличение на 3 421,6 тыс. руб.).

Кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта согласно форме 0503190 по состоянию на 01.01.2024 составляют 118 503,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 78 088,5 тыс. руб.

Согласно информации, представленной Администрацией Фёдоровского ГП (buhg@fed-mo.ru, 11.06.2025):

- В 2022 году выполнено работ на объекте на сумму 2 151,9 тыс. руб., информация представлена в таблице:

Таблица 4-18-1, тыс. руб.

Наименование	Документ	Сумма
ООО «Дека»	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 20.12.2022, исправление № 1 от 22.12.2022	1 724,2
ФБУ «РосСтройКонтроль»	Документ о приемке б/н от 21.12.2022, исправление № 1 от 23.12.2022	427,7
Итого	-	2 151,9

- В 2023 году согласно форме 0503190 затраты по объекту увеличены на 3 421,6 тыс. руб. (согласно актам приемки услуг ФБУ «РосСтройКонтроль» оказаны услуги на сумму 3 421,6 тыс. руб.), в том числе:

Таблица 4-18-2, тыс. руб.

№ п/п	Документ	Сумма, согласно актам приемки работ
1.	Счет № ООГУ-000164 от 31.01.2023. Акт приемки услуг от 31.01.2023	427,7
2.	Счет № ООГУ-000481 от 28.02.2023. Акт приемки услуг от 28.02.2023	427,7
3.	Счет № ООГУ-000939 от 31.03.2023. Акт приемки услуг от 31.03.2023	427,7
4.	Счет № ООГУ-001403 от 30.04.2023. Акт приемки услуг от 30.04.2023	427,7
5.	Счет № ООГУ-001989 от 31.05.2023. Акт приемки услуг от 31.05.2023	427,7
6.	Счет № ООГУ-002947 от 30.06.2023. Акт приемки услуг от 30.06.2023	427,7
7.	Счет № ООГУ-003693 от 31.07.2023. Акт приемки услуг от 31.07.2023	427,7
8.	Счет № ООГУ-004817 от 31.08.2023. Акт приемки услуг от 31.08.2023	427,7
-	Итого	3 421,6

Согласно форме 0503190 по состоянию на 01.01.2025 сметная стоимость объекта составляет 290 470,4 тыс. руб. (увеличение на 61 856,1 тыс. руб. за 2024 год).

Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета на начало года составляют 5 573,5 тыс. руб., на конец года - 196 922,7 тыс. руб. (увеличение на 191 349,2 тыс. руб.).

Кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составляют 225 372,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 167 524,1 тыс. руб.

Согласно регистру бухгалтерского учета (журнал-операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4) Администрации Фёдоровского ГП фактические затраты по объекту в 2024 году приняты в сумме 191 349,2 тыс. руб. (дебет счета 1 106 51 310 «Увеличение вложений в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны» и кредит счета 1 302 31 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств»), в том числе:

Таблица 4-18-3, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	ООО «Дека»	189 194,0
2.	ФБУ «РосСтройКонтроль»	1 956,2
3.	ООО «Капэкс»	199,0
-	Итого:	191 349,2

Проектная документация

Проектная документация¹ разработана ООО «Инфраэкопроект» на основании муниципального контракта № 0145300002120000034 от 10.08.2020, заключенного с Администрацией Фёдоровского ГП.

Согласно проектной документации стоимость строительства составляет в ценах по состоянию на II квартал 2021 года (с учетом НДС) – 207 782,2 тыс. руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы – 107 697,2 тыс. руб.;
- оборудование – 65 398,1 тыс. руб.;
- прочие затраты – 34 686,9 тыс. руб.

Рабочая документация

Рабочая документация (2021 год. Объект: «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области»)² разработана ООО «Инфраэкопроект» на основании муниципального контракта № 0145300002120000034 от 10.08.2020.

Этапность строительства резервуаров чистой воды и насосной станции

Согласно пункту 6 раздела II «Основные требования к проектным решениям» приложения 1 «Техническое задание» к муниципальному контракту № 0145300002120000034 от 10.08.2020 технические требования к ВНС и резервуарам воды включают следующее:

- объемы и количество резервуаров воды проектируются исходя из существующих объемов водопотребления с учетом поэтапного ввода, согласно перспективе развития поселения;

- на этапе проектирования необходимо предусмотреть этапность строительства резервуаров воды с возможностью постепенного увеличения объема в соответствии с ростом объема водопотребления, но не более установленного.

В проектной документации (Лист 21. Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Книга 8. Технологические решения. Том 4.8. Шифр: 035.08/20-ИЛО8. 2020 год) указано, что при проектировании предусмотрена этапность строительства резервуаров воды и насосной станции с возможностью постепенного увеличения объема в соответствии с ростом объема водопотребления, но не более установленного.

В рабочей документации (Лист 6. Раздел 10. Технологические решения. Том 10. Шифр: 035.08/20-ТХ) указано, что при проектировании необходимо предусмотреть этапность строительства резервуаров воды с возможностью

¹ Представлена Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1186/2025 от 20.05.2025 на запрос КСП ЛО от 05.05.2025 № 01-18-55/2025 (пункт 1).

² Представлена Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1186/2025 от 20.05.2025 (пункт 3).

постепенного увеличения объема в соответствии с ростом объема водопотребления, но не более установленного.

Фактически, этапность строительства резервуаров чистой воды в проектной и рабочей документации не предусмотрена.

Согласно пояснениям ООО «Инфраэкопроект» (письмо № 150720251 от 15.07.2025¹, направленное в адрес Администрации Фёдоровского ГП) заложить в проектную документацию этапность расширения емкости РЧВ невозможно по причине отсутствия свободного места на площадке проектирования. Прочие меры для обеспечения перспективного расхода были приняты в рамках проекта ВНС.

Согласно пояснениям Администрации Фёдоровского ГП (письмо от 22.08.2025 № 01-03-1177/2025) Администрация Фёдоровского ГП не располагает данными о причинах и сроках (этапе проектирования) принятия решения об исключении этапности строительства резервуаров чистой воды (сотрудники администрации, ответственные за разработку проекта, не работают в администрации, какие-либо поясняющие документы отсутствуют).

Исходя из вышеизложенного, проектная документация не соответствует требованиям приложения 1 «Техническое задание» к муниципальному контракту № 0145300002120000034 от 10.08.2020 (отсутствует этапность строительства резервуаров чистой воды).

Положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021

Согласно положительному заключению государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021² (Наименование объекта экспертизы: проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области. Вид работ: строительство. Объект экспертизы: проектная документация и результаты инженерных изысканий. Предмет экспертизы: оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости) государственная экспертиза проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза», заявитель – ООО «Инфраэкопроект» (договор о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 07.09.2021 № 834/21 заключен между ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и ООО «Инфраэкопроект»).

Согласно разделу 1.6 «Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы» положительного заключения

¹ Представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025 (пункт 10.1).

² Представлено Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-127/2025 от 11.07.2025.

государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021 ранее было выдано отрицательное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по данному объекту № 47-1-2-3-012593-2021 от 22.03.2021.

Согласно положительному заключению государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021 сметная стоимость объекта составляет 207 782,2 тыс. руб. (в уровне цен с НДС на 2 квартал 2021 года)¹.

Информация приведена в таблице:

Таблица 4-19

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
В базисном уровне цен, тыс. руб.			
Всего	26 051,07*	27 510,59*	1 459,52
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	12 218,55	12 193,96	-24,59
- оборудование	12 103,50	11 873,28	-230,22
- прочие затраты	1 729,02	3 443,55	1 714,53
в том числе проектно-изыскательские работы	1 138,18	1 250,54	112,36
Возвратные суммы	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
В текущем уровне цен, тыс. руб. (с НДС)			
Всего	227 228,55**	207 782,15**	-19 446,40
в том числе:			
- строительно-монтажные работы (без НДС)	89 356,28	89 747,66	391,38
- оборудование (без НДС)	71 694,92	54 498,40	-1 719,52
- прочие затраты (без НДС)	28 305,93	28 906,03	600,10
в том числе проектно-изыскательские работы	5 239,20	5 740,00	500,80
- НДС	37 871,42	34 630,06	-3 241,36
Возвратные суммы	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют

* на 01.01.2000; ** на 2 квартал 2021 года.

Согласно выводам², указанным в положительном заключении государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021:

- сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства в размере 220 816,3 тыс. руб., определенную письмом заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16.03.2021 № Исах-207/2021;

- представленная сметная стоимость объекта является достоверной.

¹ Раздел 4.3.1 «Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы».

² Раздел 5.3.2 «Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Согласно информации, указанной в изменении извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме (размещено в ЕИС 14.06.2022):

- номер извещения – 0145200000422000684;
- наименование объекта закупки – «Строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области»;
- дата и время окончания срока подачи заявок – 29.06.2022;
- дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 04.07.2022;
- ИКЗ: 223471602460247160100100720014221414;
- срок выполнения работ: в течение 15 месяцев с момента заключения контракта;
- НМЦК – 201 185,1 тыс. руб.;
- размер аванса – 30%;
- размер обеспечения исполнения контракта – 60 355,5 тыс. руб.;
- размер обеспечения гарантийных обязательств – 10 059,3 тыс. руб.

Обоснование НМЦК утверждено и.о. главы Администрации Фёдоровского ГП (Объект закупки: Строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области. Используемый метод определения НМЦК: проектно-сметный метод. НМЦК составляет 201 185,1 тыс. руб.).

Согласно приложению № 1.1¹ к Обоснованию НМЦК основанием для расчета НМЦК являются следующие документы:

- заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021;
- утвержденный сводный сметный расчет и утвержденные локальные сметные расчеты.

Согласно приложению № 1.1 к Обоснованию НМЦК цена составляет 201 185,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4-20, руб.

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации (2 кв. 2021 года)	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования НМЦК (2 кв. 2022 года)	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	НМЦК с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
Строительно-монтажные работы	81 183 515,00	1,133017	91 982 334,58	1,025412	94 319 792,02
Стоимость оборудования	52 911 070,00	1,133017	59 949 162,63	1,025412	61 472 592,29
Временные здания и сооружения	3 084 973,57	1,133017	3 495 328,71	1,025412	3 584 152,10

¹ Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации (2 кв. 2021 года)	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования НМЦК (2 кв. 2022 года)	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	НМЦК с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
Удорожание работ в зимнее время 3,4%	2 865 128,61	1,133017	3 246 240,55	1,025412	3 328 734,10
Иные прочие работы и затраты	56 980,80	1,133017	64 560,24	1,025412	66 200,84
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	4 203 050,04	1,133017	4 762 128,80	1,025412	4 883 144,14
Итого:					
Общая стоимость без учета НДС	144 304 718,02	-	163 499 755,51	-	167 654 615,49
НДС 20%	28 860 583,60	-	32 699 543,22	-	33 530 504,85
Стоимость с учетом НДС	173 165 301,62	-	196 199 298,72	-	201 185 120,34

В расчет НМЦК не включены следующие позиции сметной документации строительства:

- Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия;
- Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор;
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Согласно протоколу подведения итогов электронного конкурса № 0145200000422000684 (дата подписания 01.07.2022) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ электронный конкурс признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке.

Комиссией по осуществлению закупок рассмотрена единственная поданная заявка участника закупки, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и документы, на предмет соответствия требованиям извещения и принято решение о том, что заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.

4.2.1. Муниципальный контракт № 0145200000422000684 от 13.07.2022 на строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП

Между Администрацией Фёдоровского ГП (заказчик) и ООО «Дека» (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 13.07.2022 № 0145200000422000684 на выполнение работ по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП (далее – муниципальный контракт от 13.07.2022).

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта от 13.07.2022 подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту).

Согласно пункту 1.2 муниципального контракта от 13.07.2022 подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение

№ 1 к контракту), сметой контракта (приложение № 2 к контракту), а также иной технической документацией, предусмотренной контрактом, требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией (проектной, сметной, рабочей и исходно-разрешительной), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

Результатом выполненной работы по муниципальному контракту от 13.07.2022 является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (пункт 1.6 муниципального контракта от 13.07.2022).

Пунктом 2.1 муниципального контракта от 13.07.2022 срок выполнения работ установлен в течение 15 месяцев с момента заключения контракта¹.

Цена контракта составляет 201 185,1 тыс. руб., в том числе НДС - 20% (пункт 3.1 муниципального контракта от 13.07.2022).

Смета контракта приведена в приложении № 2² к контракту и является неотъемлемой ее частью.

Информация об изменении приложения № 2 (смета контракта) к муниципальному контракту от 13.07.2022 представлена в приложении к настоящему заключению.

В приложении № 2 к контракту в пункте 7.1.3 «Непредвиденные расходы» раздела 7 «Прочие работы и затраты» указано, что не представляется возможным начислить непредвиденные затраты подрядчика на каждый вид работ, в связи с чем на стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя) непредвиденные затраты выделены как отдельный вид работ. Денежные средства, заложенные на непредвиденные работы, будут израсходованы заказчиком в процессе осуществления строительства объекта для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства объекта в результате уточнения проектных решений и условий строительства, предусмотренных проектной документацией.

Согласно пункту 3.2 муниципального контракта от 13.07.2022 оплата по контракту осуществляется за счет следующих источников финансирования:

¹ Сроки выполнения работ для каждого этапа установлены в Графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту).

² Смета контракта на строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области.

Таблица 4-21, тыс. руб.

Период	Лимит финансирования	в т.ч. средства областного бюджета	средства бюджета Фёдоровского ГП
на 2022 год	155 429,8	129 006,7	26 423,1
на 2023 год	45 755,3	37 976,9	7 778,4
Итого	201 185,1	166 983,6	34 201,5

Пунктом 3.4 муниципального контракта от 13.07.2022 предусмотрено авансирование работ, которое составляет 30% от лимита финансирования на соответствующий финансовый год. При этом, размер авансового платежа не может превышать размер обеспечения исполнения контракта, указанный в контракте, в том числе при осуществлении авансового платежа необходимо учитывать положения постановления Правительства Ленинградской области от 27.01.2022 № 49¹ (пункт 3.4 муниципального контракта от 13.07.2022).

Согласно пункту 12.1 раздела 12 «Банковское сопровождение Контракта» муниципального контракта от 13.07.2022 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2014 № 629 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ленинградской области» по муниципальному контракту от 13.07.2022 осуществляется банковское сопровождение.

Исполнение муниципального контракта от 13.07.2022 (акты о приемке выполненных работ, счета об оплате, платежные поручения)

Согласно пункту 6.1 раздела 6 «Условия о приемке и оплате выполненных работ» муниципального контракта от 13.07.2022 приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ (СМР) и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 6.2 муниципального контракта от 13.07.2022 для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

Согласно пункту 6.4 муниципального контракта от 13.07.2022:

- первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, является документ о приемке, оформленный и подписанный в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом порядке;

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2022 № 49 «О мерах по реализации в 2022 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- одновременно с документом о приемке подрядчик письменно уведомляет заказчика о готовности работ к сдаче и предоставляет заказчику комплект отчетной документации в составе и объеме, предусмотренными Описанием объекта закупки (приложение № 1 к контракту).

Согласно приложению № 1 «Описание объекта закупки» к муниципальному контракту от 13.07.2022 комплект отчетной документации, предоставляемой подрядчиком с сопроводительным письмом при промежуточной и окончательной приемке работ, содержит:

- счет на оплату – 1 экземпляр на бумажном носителе;
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – 2 экземпляра на бумажном носителе;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – 2 экземпляра на бумажном носителе;
- счет-фактура (при необходимости) – 1 экземпляр на бумажном носителе;
- комплект исполнительной документации по объекту на выполненные объемы работ – 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, включая Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акты освидетельствования скрытых работ;
- акт приемки законченного строительством объекта, документ, подтверждающий надлежащее обеспечение гарантийных обязательств (данные документы оформляются при завершении выполнения всех видов работ на объекте);
- документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям (при их наличии);
- схемы, на которых отображены расположение построенного объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и схемы планировочной организации земельного участка;
- другие документы, наличие которых позволяет получить более подробную информацию о качестве работ и сдаваемом объекте строительства в целом в соответствии с нормами действующего законодательства на момент сдачи работ.

Информация об актах выполненных работ, счетах об оплате и платежных поручениях ООО «Дека» за 2024 год представлена в приложении к настоящему заключению¹.

Согласно актам о приемке выполненных работ ООО «Дека» за 2024 год выполнило работы на сумму 189 193,9 тыс. руб.

Администрацией Фёдоровского ГП в 2024 году ООО «Дека» перечислены средства в сумме 124 779,4 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 83 601,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 19 965,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Фёдоровского ГП - 21 212,5 тыс. руб.

¹ Документы представлены Администрацией на запрос КСП ЛО № 01-18-55/2025 от 05.05.2025.

Фактически приемка работ по муниципальному контракту от 13.07.2022 оформлена в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ актами о приемке выполненных работ, сформированными с использованием ЕИС и подписанными электронными подписями должностных лиц заказчика и подрядчика.

К указанным актам приемки работ по муниципальному контракту от 13.07.2022 в качестве приложений в ЕИС приложены скан-копии документов, в том числе ряда документов, предусмотренных приложением № 1 «Описание объекта закупки» к муниципальному контракту от 13.07.2022.

Например, в акте о приемке выполненных работ от 20.12.2022 № 1 (исправление № 1 от 22.12.2022) в качестве приложений указаны: дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

В ЕИС к акту о приемке выполненных работ от 20.12.2022 № 1 (исправление № 1 от 22.12.2022) прикреплены скан-копии следующих документов:

- счета-фактуры № БП-А1072 от 09.12.2022 на 1 л.;
- акта о приемке выполненных работ от 20.12.2022 № 1 (унифицированная форма № КС-2) на 13 л.;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат от 20.12.2022 № 1 (унифицированная форма № КС-3) на 1 л.;
- акта приема-передачи товаров, выполненных работ (оказанных услуг), результатов отдельных этапов исполнения контракта от 22.12.2022 на 2 л.;
- счета на оплату № БП-1815 от 20.12.2022 на 1 л.;
- счета-фактуры № УТ-1703 от 20.12.2022 на 1 л.

Вместе с тем, в ЕИС акты о приемке выполненных работ, составленные по форме № КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по форме № КС-3, размещены не ко всем актам о приемке выполненных работ, сформированным в ЕИС.

Администрацией Фёдоровского ГП по данному факту представлены следующие пояснения (письмо от 30.07.2025 № 01-03-1840/2025 на запрос КСП ЛО от 18.07.2025 № 01-18-135/2025, пункты 2.1 и 2.2):

- согласно пункту 6.4 контракта первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке, оформленный и подписанный в установленном законом о контрактной системе и контрактом порядке;

- в связи с электронной приемкой выполненных работ, предоставление форм КС-2 и КС-3 не предусмотрено условиями контракта;

- все документы о приемке отдельных этапов размещены на официальном сайте ЕИС.

Данные пояснения Администрации Фёдоровского ГП не соответствуют требованиям, установленным пунктом пункта 6.4 муниципального контракта от 13.07.2022.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** пункта 6.4 муниципального контракта от 13.07.2022 акты о приемке выполненных работ (составленные по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленные по форме № КС-3) не представлены заказчику одновременно с рядом документов о приемке, в том числе:

- Акты о приемке выполненных работ (составленные по форме № КС-2) не представлены заказчику одновременно со следующими документами о приемке:

- акт о приемке выполненных работ от 26.03.2024 № 2;
- акт о приемке выполненных работ от 26.03.2024 № 3;
- акт о приемке выполненных работ от 26.03.2024 № 4;
- акт о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 5;
- акт о приемке выполненных работ от 28.10.2024 № 6;
- акт о приемке выполненных работ от 28.11.2024 № 7;
- акт о приемке выполненных работ от 26.12.2024 № 8.

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные по форме № КС-3, не представлены заказчику одновременно со следующими документами о приемке:

- акт о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 5;
- акт о приемке выполненных работ от 28.10.2024 № 6;
- акт о приемке выполненных работ от 28.11.2024 № 7;
- акт о приемке выполненных работ от 26.12.2024 № 8.

Согласно пункту 10.4 муниципального контракта от 13.07.2022 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100,0 тыс. руб.

В ЕИС не размещена информация о направлении Администрацией Фёдоровского ГП в адрес ООО «Дека» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) по данным фактам.

Таким образом, **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 10.4 муниципального контракта от 13.07.2022 Администрацией Фёдоровского ГП требования об уплате неустойки (штрафа) за ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в адрес ООО «Дека» не направлены.

Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте, с учетом ранее оплаченного аванса и в соответствии с положениями раздела 12 «Банковское сопровождение Контракта» контракта (пункт 6.6 муниципального контракта от 13.07.2022).

Заказчик оплачивает выполненные подрядчиком работы в течение семи рабочих дней с момента подписания сторонами документов о приемке (пункт 6.7 муниципального контракта от 13.07.2022).

Администрацией Фёдоровского ГП (buhg@fed-mo.ru, 24.09.2025) в КСП ЛО представлена справка о ходе строительства объекта по состоянию на 23.07.2025), согласно которой:

- цена контракта составляет 261 540,7 тыс. руб.;
- стоимость исполненных подрядчиком обязательств (в соответствии с актами выполненных работ) составляет 190 918,2 тыс. руб. или 73% от цены контракта (190 918,2 / 261 540,7);
- не приняты работы на сумму 70 622,4 тыс. руб. (261 540,7 - 190 918,2) или 27% от стоимости контракта;
- оплачены работы в сумме 225 372 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4-22, руб.

Показатель	Сумма
Сумма контракта – всего	261 540 656,44
Оплачено с учетом аванса:	
в 2022 году	100 592 560,17
в 2023 году	0,00
в 2024 году	124 779 428,37
Итого оплачено	225 371 988,54
Не оплачено (261 540 656,44 - 225 371 988,54)	36 168 667,90

- доля фактически выполненных работ, с учетом не принятых работ - 99,94%.

В ЕИС по состоянию на 06.10.2025 размещена следующая информация о данном контракте:

- дата заключения контракта - 13.07.2022;
- предмет контракта - строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП;
- цена контракта - 261 540,7 тыс. руб. (в том числе НДС);
- дата начала исполнения контракта - 13.07.2022;
- дата окончания исполнения контракта - 31.12.2024;
- размер аванса составляет 50% (130 770,3 тыс. руб.);
- контрактом не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате подрядчику;

- обеспечение исполнения контракта - в соответствии с частью 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ информация о гарантиях не размещается на официальном сайте ЕИС;

- размер обеспечения исполнения контракта - 60 355,5 тыс. руб.;
- стоимость исполненных подрядчиком обязательств - 190 918,2 тыс. руб.;
- фактически оплачено - 124 779,4 тыс. руб.;
- информация о ненадлежащем исполнении, неисполнении контракта – не указана.

Сводная информация об исполнении контракта по состоянию на 01.10.2025 отражена в таблице:

Таблица 4-23, тыс. руб.

Период	Выполнено работ	Оплачено
2022 год (акт о приемке выполненных работ № 1 от 20.12.2022 на сумму 1 724,2 тыс. руб.)	1 724,2	100 592,6

Период	Выполнено работ	Оплачено
2023 год	0,0	0,0
2024 год	189 193,9	124 779,4
Итого	190 918,2	225 372,0

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 муниципального контракта от 13.07.2022 работы подрядчиком (ООО «Дека») своевременно не выполнены (срок выполнения работ с учетом дополнительного соглашения № 8 установлен до 18.11.2024).

Подрядчику в 2022 году перечислено 100 592,6 тыс. руб.¹, в том числе:

Таблица 4-23-1, тыс. руб.

Платежные поручения	Сумма
№ 1964 от 07.12.2022 (счет № БП-52/6 от 01.12.2022, аванс на строительство объекта)	100 587,9
№ 2232 от 26.12.2022 (акт выполненных работ № 1 от 20.12.2022, счет № БП-1815 20.12.2022)	4,7
Итого	100 592,6

Информация об исполнении контракта (платежные поручения от 07.12.2022 № 1964 и от 26.12.2022 № 2232 на сумму 100 592,6 тыс. руб.) размещена в ЕИС 14.10.2025.

Согласно информации, представленной Администрацией Фёдоровского ГП (buhg@fed-mo.ru, 14.10.2025):

- 22.12.2022 в ЕИС размещены счета, счета-фактуры, КС-2, КС-3 об исполнении муниципального контракта от 13.07.2022 № 0145200000422000684;

- платежные поручения № 1965 от 07.12.2022 и № 2232 от 26.12.2022 размещены в ЕИС 14.10.2025.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта от 13.07.2022 Администрацией Фёдоровского ГП в ЕИС размещена несвоевременно (платежные поручения от 07.12.2022 № 1964 на сумму 100 587,9 тыс. руб. и от 26.12.2022 № 2232 на сумму 4,7 тыс. руб. размещены в ЕИС 14.10.2025).

Обеспечение исполнения муниципального контракта от 13.07.2022, гарантийных обязательств

Согласно пункту 7.1 муниципального контракта от 13.07.2022 в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств Подрядчик по своему выбору предоставляет заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или вносит денежные средства на счет заказчика.

Согласно пункту 7.8 муниципального контракта от 13.07.2022 обеспечение исполнения контракта составляет 30% от НМЦК, т.е. 60 355,5 тыс. руб.

¹ Платежные поручения Администрацией Фёдоровского ГП (buhg@fed-mo.ru) представлены в КСП ЛО 10.10.2025.

Согласно пункту 7.10 муниципального контракта от 13.07.2022 обеспечение гарантийных обязательств составляет 5% от НМЦК, т.е. 10 059,3 тыс. руб.

Администрацией Фёдоровского ГП на запрос КСП ЛО № 01-18-55/2025 от 05.05.2025 в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ООО «Дека» представлены следующие документы:

- независимая банковская гарантия ПАО «Промсвязьбанк» от 11.07.2022 № 28122-22-10 со сроком действия до 31.12.2023 (сумма обеспечения составляет 60 355,5 тыс. руб.);

- независимая банковская гарантия ПАО «Совкомбанк» от 05.02.2024 № 1899/СПБ2-Г/24 со сроком действия с 05.02.2024 по 31.01.2025 (сумма обеспечения составляет 78 462,2 тыс. руб.);

- независимая банковская гарантия ПАО «АК БАРС» от 31.01.2025 № БГ-100766371/2025 со сроком действия до 31.07.2025 (сумма обеспечения составляет 21 186,7 тыс. руб.).

При этом, независимая банковская гарантия ПАО «Промсвязьбанк» от 11.07.2022 № 28122-22-10 действовала до 31.12.2023, а независимая банковская гарантия ПАО «Совкомбанк» действовала с 05.02.2024.

Согласно пояснениям Администрации Фёдоровского ГП (представлены на запрос КСП ЛО № 01-18-127/2025 от 11.07.2025 о причинах отсутствия обеспечения в период с 01.01.2024 по 04.02.2024) Администрация была вынуждена подписать дополнительное соглашение в конце декабря 2023 года, не дожидаясь новой независимой гарантии от ООО «Дека», в связи с тем, что срок действия муниципального контракта заканчивался.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 7.1 муниципального контракта от 13.07.2022 в период с 01.01.2024 по 04.02.2024 отсутствовало обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Дека» по муниципальному контракту от 13.07.2022.

Согласно пункту 7.5 муниципального контракта от 13.07.2022 в случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства, подрядчик обязуется уплатить неустойку, предусмотренную разделом 10 контракта.

Согласно пункту 10.4 «Ответственность Подрядчика» раздела 10 «Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств» муниципального контракта от 13.07.2022 в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 10.4.4 муниципального контракта от 13.07.2022 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100,0 тыс. руб., если цена контракта превышает 100,0 млн руб.

Администрацией Фёдоровского ГП на запрос КСП ЛО¹ информация о принятых мерах по факту отсутствия обеспечения муниципального контракта от 13.07.2022 в период с 01.01.2024 по 04.02.2024 не представлена.

Следовательно, **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктов 7.5, 10.4 муниципального контракта от 13.07.2022 Администрацией Фёдоровского ГП требование об уплате неустойки (штрафа) за не исполнение обязательств в адрес ООО «Дека» не направлено (в период с 01.01.2024 по 04.02.2024 отсутствовало обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Дека» по муниципальному контракту от 13.07.2022).

Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 20.08.2025 № 01-04-841/2025² в адрес ООО «Дека» направлена информация о необходимости предоставления в срок до 27.08.2025 обеспечения исполнения муниципального контракта от 13.07.2022, действующего до 31.12.2025 (с учетом предполагаемой даты ввода объекта), в размере 21 186,7 тыс. руб. или 30% от неисполненной суммы контракта - 70 622,5 тыс. руб. (261 540,7 - 190 918,2; стоимость исполненных обязательств подрядчиком по состоянию на 19.08.2025 составляет 190 918,2 тыс. руб.).

Согласно письму ООО «Дека» Исх. № 2025/08-310 от 22.08.2025 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП <buhg@fed-mo.ru> в КСП ЛО 24.09.2025), направленному в адрес Администрации Фёдоровского ГП:

- ООО «Дека» предпринимаются меры по продлению либо получению новой банковской гарантии, при этом банковские организации отклоняют запросы подрядчика по причине истечения срока исполнения контракта и отсутствия дополнительного соглашения к контракту с указанием срока исполнения;

- выполнение работ приостановлено подрядчиком в связи с наличием обстоятельств, исключающих продолжение исполнения контракта и не зависящих от подрядчика. Работы не могут быть возобновлены до устранения указанных обстоятельств и до продления срока действия (либо получения новой) банковской гарантии, так как исполнение работ по контракту в отсутствие его обеспечения влечет ответственность согласно частям 7 и 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

ООО «Дека» данным письмом (письмо Исх. № 2025/08-310 от 22.08.2025) в целях продления срока действия (либо получения новой) независимой банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта предложило Администрации Фёдоровского ГП предоставить дополнительное соглашение к контракту о сроках его исполнения.

¹ КСП ЛО письмом № 01-18-127/2025 от 11.07.2025 у Администрации Фёдоровского ГП запрошена следующая информация:

8.1. Информация (пояснения) о причинах отсутствия обеспечения надлежащего исполнения обязательств ООО «Дека» в рамках контракта в период с 01.01.2024 по 04.02.2024.

8.2. Информация о принятых Администрацией Фёдоровского ГП по данному факту мерах.

² Представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом от 22.08.2025 № 01-03-1177/2025 (пункт 5).

Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-04-880/2025 от 27.08.2025 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП <buhg@fed-mo.ru> в КСП ЛО 24.09.2025) у ООО «Дека» запрошена информация о планируемой дате окончания исполнения обязательств по контракту и предложено предоставить обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств на счет заказчика.

ООО «Дека» письмом Исх. № 2025/09-316 от 16.09.2025 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП <buhg@fed-mo.ru> в КСП ЛО 24.09.2025) в адрес Администрации представлена следующая информация:

- подрядчик не располагает свободными денежными средствами для изменения способа обеспечения исполнения контракта и внесения собственных денежных средств на счет заказчика;

- подрядчик не имеет возможности получить оплату от заказчика за уже выполненные работы (объект завершен на 99,94%) в связи с отсутствием у заказчика источников финансирования;

- подрядчик готов принять все необходимые меры для обеспечения исполнения контракта независимой банковской гарантией;

- работы на объекте приостановлены подрядчиком по независящим от него обстоятельствам, препятствующим возобновлению работ на объекте, вследствие чего подрядчик не может определить и сообщить планируемую дату окончания работ.

Таким образом, после истечения срока действия гарантии ПАО «АК БАРС» от 31.01.2025 № БГ-100766371/2025 (31.07.2025) и по состоянию на 16.09.2025 обеспечение исполнения муниципального контракта от 13.07.2022 отсутствовало.

Дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2022 к муниципальному контракту от 13.07.2022

К муниципальному контракту от 13.07.2022 заключено 15 дополнительных соглашений.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.11.2022 к муниципальному контракту от 13.07.2022 внесены следующие изменения:

- пункт 3.2 контракта изложен в новой редакции:
лимит финансирования на 2022 год определен в сумме 100 592,6 тыс. руб. (по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022):

Таблица 4-24

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.
Федеральный бюджет	67 397,0
Областной бюджет	27 552,3
Бюджет Фёдоровского ГП	5 643,3
Итого	100 592,6

лимит финансирования на 2023 год определен в сумме 100 592,6 тыс. руб.:

Таблица 4-25

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	
	по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022	по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022
Федеральный бюджет	66 480,4	0,0

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	
	по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022	по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022
Областной бюджет	27 177,6	1 135,5
Бюджет Фёдоровского ГП	5 566,5	232,6
Итого	99 224,5	1 368,1
Всего на 2023 год	100 592,6	

- пункт 3.4 контракта изложен в новой редакции:

авансирование работ предусмотрено в размере до 50% от суммы контракта и составляет 100 587,9 тыс. руб. (по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022):

Таблица 4-26

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.
Федеральный бюджет	67 393,9
Областной бюджет	27 551,0
Бюджет Фёдоровского ГП	5 643,0
Итого	100 587,9

выплата аванса осуществляется заказчиком на отдельный счет, открытый подрядчиком в УФК по ЛО, осуществляющем казначейское сопровождение контракта, в течение 14 рабочих дней с момента предъявления подрядчиком счета;

погашение аванса осуществляется в размере 100% от стоимости подлежащих оплате при приемке заказчиком выполненных работ, в том числе материалов и оборудования, в отчетном периоде в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к контракту), за исключением погашения аванса в декабре 2022 года, которое будет зачтено в размере 100% с учетом вычета 4,6 тыс. руб., которые будут оплачены по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022:

Таблица 4-27

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.
Федеральный бюджет	3,1
Областной бюджет	1,3
Бюджет Фёдоровского ГП	0,3
Итого	4,6

- пунктом 1.3 дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2022 пункт 7.8 контракта изложен в новой редакции: обеспечение исполнения муниципального контракта от 13.07.2022 составляет 20 118,5 тыс. руб. (10% от НМЦК);

- раздел 12 «Банковское сопровождение контракта» переименован в раздел 12 «Казначейское сопровождение Контракта»¹ и изложен в новой редакции;

- муниципальный контракт от 13.07.2022 дополнен приложением № 5 «Перечень строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на строительство объекта капитального строительства «Строительство водопроводной повышающей

¹ В пункте 1.4 дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2022 допущена ошибка в названии раздела 12 «Казначейское сопровождение сопровождение Контракта».

насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области»;

- пунктом 3 дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2022 установлено, что стороны обязуются согласовать и подписать приложение № 3 (график выполнения работ) к контракту;

- пунктом 4 дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2022 установлено, что муниципальному контракту от 13.07.2022 присвоен идентификатор муниципального контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н, - F52000106921PUC0004530017.

Письмо ООО «Дека» Исх. № 2023/Ф-010 от 11.01.2023

ООО «Дека» письмом Исх. № 2023/Ф-010 от 11.01.2023¹ уведомило Администрацию Фёдоровского ГП о том, что при выполнении работ по переустройству сетей водоснабжения, попадающих в зону строительства в соответствии с проектной документацией, были выявлены обстоятельства, препятствующие производству работ, в том числе:

- 10.01.2023, перед началом производства работ по монтажу водопровода из полиэтиленовых труб $d = 315$ мм выполнено шурфование пересекаемых подземных коммуникаций и существующего водопровода в точках присоединения для уточнения их планового и высотного положения, в результате которого существующий водопровод, подлежащий переустройству на указанном участке, не обнаружен;

- представитель эксплуатирующей организации (Фёдоровского МУП ЖКХ), приглашенный на место производства работ, не смог подтвердить наличие и назначение водопровода $d = 315$ мм, указанного на плане;

- необходимо уточнение существующей схемы водоснабжения и принятие решения по вопросу о необходимости корректировки проектной документации.

Положительное заключение повторной государственной экспертизы № 47-1-1-2-026274-2023 от 18.05.2023

18.05.2023 ООО «Дека» получено положительное заключение повторной государственной экспертизы № 47-1-1-2-026274-2023² (Наименование объекта экспертизы: проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области. Вид работ: строительство. Объект экспертизы: проектная документация. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости).

¹ Представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом от 22.08.2025 № 01-03-1177/2025 (пункт 3.1).

² Представлено Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-03-1186/2025 от 20.05.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-55/2025 от 05.05.2025.

Повторная экспертиза проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза», заявитель – ООО «Дека». Основания для проведения повторной экспертизы:

1. Заявление о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости от 29.03.2023 № 2023/03/29-00385, ООО «Дека».

2. Договор о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости от 30.03.2023 № 403/23, заключенный между ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и ООО «Дека».

Повторная экспертиза проведена на основании следующих документов, представленных в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1. Технического задания на корректировку проектной документации (пересчет сметной документации) от 14.03.2023, утвержденного главой Администрации Фёдоровского ГП и согласованного председателем Комитета по ЖКХ ЛО.

Согласно пункту 7 «Состав изменений проектной документации» Технического задания от 14.03.2023¹ корректировка сметной документации предусмотрена в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и использованию при выполнении строительно-монтажных работ по объекту; расчет стоимости необходимо выполнить в ценах 1 квартала 2023 года.

2. Расчета цены контракта после корректировки, согласованного главой Администрации Фёдоровского ГП.

Информация о расчете цены муниципального контракта от 13.07.2022 после корректировки представлена в таблице:

Таблица 4-28, тыс. руб.

Наименование	Стоимость
Стоимость работ (строительство), с НДС	201 185,1
Выполнено работ на момент составления расчета, с НДС	1 724,2
Остаток работ для применения Ккор, с НДС	199 460,9
Коэффициент корректировки (Ккор)	1,1921
Стоимость работ по контракту от 13.07.2022 с учетом корректировки, с НДС	237 777,4
Итоговая стоимость работ с НДС 20%	239 501,6

3. Письма заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.04.2023 № им-241/2023 о финансировании (представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом от 22.08.2025 № 01-03-1177/2025), согласно которому:

- в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 01.09.2021

¹ Техническое задание на корректировку проектной документации по объекту «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области».

№ 567¹ планируется изменение (увеличение) цены муниципального контракта от 13.07.2022 в объеме не более 30% цены контракта;

- предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта в текущих ценах составит 288 581,4 тыс. руб.;

- предполагаемые источники финансирования: средства бюджета субъекта Российской Федерации - 83%, средства местного бюджета - 17%;

- финансирование расходов по строительству объекта планируется в рамках адресной инвестиционной программы Ленинградской области после получения положительного заключения государственной экспертизы и представления Администрацией Фёдоровского ГП в Комитет по ЖКХ ЛО комплекта документов, предусмотренного законодательством.

Согласно положительному заключению № 47-1-1-2-026274-2023 от 18.05.2023 сметная стоимость объекта составляет 265 402,7 тыс. руб. (в текущем уровне цен с НДС на 1 квартал 2023 года)².

Информация приведена в таблице:

Таблица 4-29

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
В базисном уровне цен, тыс. руб.			
Всего	27 510,59*	27 510,59*	0,00
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	12 193,96	12 193,96	0,00
- оборудование	11 873,28	11 873,28	0,00
- прочие затраты	3 443,55	3 443,55	0,00
в том числе проектно-изыскательские работы	1 250,54	1 250,54	0,00
Возвратные суммы	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
В текущем уровне цен, тыс. руб. (с НДС)			
Всего	260 332,05**	265 402,70**	5 070,65
в том числе:			
- строительно-монтажные работы (без НДС)	124 737,70	124 753,27	15,57
- оборудование (без НДС)	63 327,59	63 598,57	270,98
- прочие затраты (без НДС)	28 878,43	32 817,44	3 939,01
в том числе проектно-изыскательские работы	5 740,00	5 740,00	0,00
- НДС	43 388,33	44 233,43	845,10
Возвратные суммы	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют

* на 01.01.2000; ** на 1 квартал 2023 года.

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 01.09.2021 № 567 «О порядке изменения существенных условий отдельных государственных контрактов, заключенных для обеспечения нужд Ленинградской области, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы».

² Раздел 3.2.1 «Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения повторной экспертизы».

Согласно выводам, указанным в положительном заключении № 47-1-1-2-026274-2023 от 18.05.2023¹:

- сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства в размере 288 581,4 тыс. руб., определенную письмом заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.04.2023 № им-241/2023;

- пересчет сметной стоимости в соответствии с подпунктом «а» пункта 14.2 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, по сметной документации данного объекта выполнен достоверно;

- представленная сметная стоимость объекта является достоверной.

Положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0137-2023 от 20.10.2023

20.10.2023 ООО «Дека» получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0137-2023² (Проектная документация. Строительство. «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области»).

Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (заявитель – ООО «Дека», договор о проведении экспертного сопровождения № 235/23 от 16.02.2023).

В Техническом задании на корректировку проектной документации от 21.06.2023 № б/н в пункте 7 указано, что необходимо выполнить следующее:

- откорректировать разделы проектной документации в связи с вновь выявленными существующими сетями и сооружениями на участке строительства объекта (вновь выявленное положение существующих сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения);

- откорректировать разделы проектной документации в связи с необходимостью уточнения проектных решений в виду невозможности поставки основного и вспомогательного технологического оборудования;

- откорректировать разделы проектной документации в связи с вновь выявленными условиями выполнения строительно-монтажных работ на участке строительства объекта (корректировка решений по выполнению шпунтового ограждения котлованов с учетом необходимости выполнения дополнительных мероприятий из-за сложных инженерно-геологических условий);

¹ Раздел 4.1.2 «Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

² Представлено Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-127/2025 от 11.07.2025.

- предусмотреть корректировку сметной документации с учетом корректировки смежных проектных разделов (расчет стоимости выполнить в ценах 2 квартала 2023 года).

Согласно разделу 10 «Описание изменений, внесенных в проектную документацию» положительного заключения № 0137-2023 от 20.10.2023 в части проекта организации строительства вносятся следующие изменения:

- изменен способ производства работ по выполнению шпунтового ограждения котлованов здания и сооружений;

- откорректирована текстовая часть с учетом принятых решений для здания, сооружений, добавлено описание устройства шпунтового ограждения типа «трубошпунт», перечень используемой техники дополнен механизмами для производства работ по погружению (извлечению) трубошпунта;

- в графической части откорректировано название здания, добавлены приложения № 1.1 и № 1.2 с расчетным обоснованием конструкций временного шпунтового ограждения;

- корректировка выполняется ввиду вновь выявленных условий производства работ, из-за невозможности погружения шпунта «Ларсен» в плотные слои глины без дополнительного бурения. Замена шпунта «Ларсен» на трубошпунт согласована письмом Администрации Фёдоровского ГП от 28.06.2023 № 01-03-1609/2023 на основании акта от 05.06.2023 обследования пробного погружения шпунта, подписанного комиссией;

- устройство шпунтового ограждения типа «трубошпунт» из полутруб выполняется под здание водопроводной насосной станции и резервуаров в пробуренные лидерные скважины. Для бурения 580 лидерных скважин глубиной 12,0 м используется гидравлическая буровая установка. Погружение трубошпунта осуществляется вибропогружателем на базе автомобильного крана;

- после погружения трубошпунта выполняется дополнительное крепление обвязочной балкой и одним рядом распорок с шагом расположения 4,0 метра;

- разработка грунта внутри шпунтового ограждения предусматривается экскаватором, оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 0,5 – 1,0 куб. м;

- перечень машин и механизмов дополнен гидравлической буровой установкой для бурения скважин и вибропогружателем для погружения трубошпунта;

- на строительном генеральном плане откорректировано плановое положение шпунтового ограждения типа «Ларсен» и ограждение из трубошпунта, согласно измененным проектным решениям;

- остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021.

Согласно выводам о подтверждении соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий (раздел 11 положительного заключения № 0137-2023 от 20.10.2023):

- изменения, внесенные в проектную документацию, соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, результатам инженерных изысканий, выполненным для подготовки проектной документации, и заданию на проектирование, а также совместимы с частью проектной документации, в которую указанные изменения не вносились;

- оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по состоянию на 10.08.2020.

***Положительное заключение государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения № 47-1-1-2-069018-2023 от 15.11.2023***

15.11.2023 ООО «Дека» получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения № 47-1-1-2-069018-2023¹ (Наименование объекта экспертизы: Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области. Вид работ: Строительство. Объект экспертизы: проектная документация. Предмет экспертизы: оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости).

Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза», заявитель – ООО «Дека». Основаниями для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения являются:

1. Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 23.10.2023 № 2023/02/09-00293, направленное ООО «Дека».

2. Договор возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения от 16.02.2023 № 235/23, заключенный между ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и ООО «Дека».

Для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения были использованы в том числе следующие документы:

1. Заключение от 20.10.2023 № 0137-2023 (положительное) по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.

2. Техническое задание на корректировку проектной документации от 21.06.2023 (номер не указан), утвержденное Администрацией Фёдоровского ГП и согласованное Комитетом по ЖКХ ЛО.

3. Сопоставительные ведомости объемов работ и изменения сметной стоимости.

4. Отдельные локальные сметные расчеты на исключаемые и дополнительные объемы работ.

¹ Представлено Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-03-1186/2025 от 20.05.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-55/2025 от 05.05.2025.

5. Сводный сметный расчет стоимости строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 на сумму 29 939,1 тыс. руб. и сводный сметный расчет сметной стоимостью в смешанном уровне цен на сумму 242 503,5 тыс. руб.

6. Письмо от 24.03.2023 № им-206/2023 заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, согласно которому:

- в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 01.09.2021 № 567 планируется увеличение цены контракта от 13.07.2022, заключенного в целях реализации объекта, в объеме не более 30% цены контракта;

- предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта в текущих ценах составит 288 581,4 тыс. руб.;

- предполагаемые источники финансирования: средства бюджета субъекта Российской Федерации (83%), средства местного бюджета (17%);

- финансирование расходов по строительству объекта планируется в рамках адресной инвестиционной программы Ленинградской области после получения положительного заключения государственной экспертизы и представления Администрацией Фёдоровского ГП в Комитет по ЖКХ ЛО комплекта документов, предусмотренного законодательством.

Согласно разделу 3.2.1¹ положительного заключения № 47-1-1-2-069018-2023 от 15.11.2023 сметная стоимость объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен составляет 242 503,5 тыс. руб. с НДС (в смешанном уровне цен 2 квартала 2021 года и 2 квартала 2023 года).

Информация приведена в таблице:

Таблица 4-30

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
В базисном уровне цен, тыс. руб.			
Всего	32 402,70*	29 939,09*	-2 463,61
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	17 086,07	14 537,22	-2 548,85
- оборудование	11 873,28	11 873,28	0,00
- прочие затраты	3 443,35	3 528,59	85,24
в том числе проектно-изыскательские работы	1 250,54	1 250,54	0,00
Возвратные суммы	0,00	0,00	0,00
В текущем уровне цен, тыс. руб. (с НДС)			
Всего	319 003,46**	242 503,51***	-76 499,95
в том числе:			
- строительно-монтажные работы (без НДС)	169 420,21	117 658,82	-51 761,39
- оборудование (без НДС)	63 598,57	54 498,40	-9 100,17
- прочие затраты (без НДС)	32 817,44	29 929,34	-2 888,10
в том числе проектно-	5 740,00	5 740,00	0,00

¹ Раздел 3.2.1 «Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения».

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
изыскательские работы			
- НДС	53 167,24	40 416,95	-12 750,29
Возвратные суммы	0,00	0,00	0,00

* в базисном уровне цен на 2001 год без НДС;

** в текущем уровне цен 2 квартала 2023 года;

*** в смешанном уровне цен 2 квартала 2021 года и 2 квартала 2023 года.

Согласно выводам, указанным в положительном заключении № 47-1-1-2-069018-2023 от 15.11.2023¹:

- сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную письмом от 24.03.2023 № им-206/2023 в размере 288 581,4 тыс. руб. На основании постановления Правительства Ленинградской области от 01.09.2021 № 567 планируется изменение (увеличение) цены контракта от 13.07.2022 № 0145200000422000684, заключенного в целях реализации объекта в объеме не более 30% цены контракта;

- представленная сметная стоимость объекта является достоверной.

Письмо ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 1771-2023/ЛОЭ от 22.11.2023 о сметной стоимости объекта

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» письмом № 1771-2023/ЛОЭ от 22.11.2023 в адрес Комитета по ЖКХ ЛО (на запрос от 17.11.2023 № ис-7802/2023) направлена информация о сметной стоимости данного объекта капитального строительства, в том числе:

1. Согласно положительному заключению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства от 22.10.2021 № 47-1-1-3-062391-2021 сметная стоимость объекта в ценах 2 квартала 2021 года составила 207 782,2 тыс. руб., в том числе НДС - 20% (в базисном уровне цен 2001 года – 27 510,6 тыс. руб.).

2. Согласно положительному заключению от 18.05.2023 № 47-1-1-2-026274-2023 сметная стоимость определена в размере 265 402,7 тыс. руб. (с НДС - 20%) в ценах 1 квартала 2023 года. Стоимость работ по контракту с учетом корректировки составляет 239 501,6 тыс. руб., увеличение стоимости - 38 316,5 тыс. руб. (239 501,6 – 201 185,1).

3. Согласно положительному заключению от 15.11.2023 № 47-1-1-2-069018-2023 сметная стоимость объекта в смешанных ценах 2 квартала 2021 года и 2 квартала 2023 года составляет 242 503,5 тыс. руб. с НДС - 20%. В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации, положительного заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения проектной документации от 20.10.2023 № 0137-2023 в сметную документацию внесены изменения в отношении устройства шпунтового ограждения котлованов зданий. Увеличение сметной

¹ Раздел 4.2.2 «Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

стоимости за счет корректировки проектных решений составляет 34 721,4 тыс. руб. Остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 22.10.2021 № 47-1-1-3-062391-2021.

Дополнительное соглашение № 5 от 28.12.2023

Дополнительным соглашением № 5 от 28.12.2023 цена контракта увеличена на 30% до 261 540,7 тыс. руб. (201 185,1 x 1,3).

ООО «Дека» письмом Исх. № 2023/Ф-034 от 30.11.2023 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025) в адрес Администрации Фёдоровского ГП направлены предложения о согласовании изменения существенных условий муниципального контракта от 13.07.2022 и заключении дополнительного соглашения к контракту в части увеличения цены до 261 540,7 тыс. руб. (включая НДС).

Письмом Исх. № 2023/Ф-035 от 08.12.2023 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025) ООО «Дека» в адрес Администрации Фёдоровского ГП направлены предложения об изменении условий муниципального контракта от 13.07.2022 в части изменения сроков окончания работ (выполнения отдельных этапов работ) до 30.09.2024, в том числе:

- по состоянию на 06.12.2023 устранены причины, которые не позволили подрядчику выполнить СМР на объекте в установленные контрактом сроки, а именно:

- 1) откорректирована и согласована владельцем сети ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» рабочая документация по переустройству участка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, попадающего в зону строительства, в связи с выявленным несоответствием фактической конструкции электроустановки проектной и исходно-разрешительной документации. 17.07.2023 указанные работы завершены;

- 2) в целях возобновления работ по устройству шпунтового ограждения котлованов для строительства всех заглубленных сооружений, приостановленных в связи с невозможностью погружения стальных шпунтовых свай без выполнения дополнительных мероприятий по лидерному бурению скважин, а также отсутствия в проекте распорной системы шпунтового ограждения, в порядке авторского надзора за строительством, внесены изменения в проектно-сметную документацию;

- 20.10.2023 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения по изменениям технических решений по устройству шпунтового ограждения, внесенным в проектную документацию;

- 15.11.2023 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по результатам экспертного сопровождения в части проверки достоверности определения сметной стоимости;

- по состоянию на 08.12.2023 работы по устройству шпунтового ограждения котлованов для строительства резервуаров чистой воды (РЧВ 1 и

РЧВ 2) и здания водопроводной повышающей насосной станции выполнены; ведутся работы по разработке и вывозу грунта;

- на основании вышеизложенного, принимая во внимание срок устранения причин, препятствующих выполнению контракта по независящим от сторон обстоятельствам, о которых подрядчик ранее уведомил заказчика письмами от 11.01.2023 исх.№ 2023/Ф-010, от 07.02.2023 исх.№ 2023/Ф-011, от 06.06.2023 исх.№ 2023/Ф-024, от 14.07.2023 исх.№ 2023/Ф-026, что привело к значительному отставанию от графика, а также низкий процент готовности объекта (менее 10%), предлагается рассмотреть возможность продления срока исполнения контракта и заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 13.07.2022 об изменении условий в части изменения сроков окончания работ (выполнения отдельных этапов работ) до 30.09.2024.

Письмом Исх. № 2023/Ф-037 от 25.12.2023 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025) ООО «Дека» в адрес Администрации Фёдоровского ГП направлены предложения об изменении существенных условий муниципального контракта от 13.07.2022, в том числе:

- об увеличении цены контракта до 261 540,7 тыс. руб. (включая НДС);
- об изменении сроков окончания работ (выполнения отдельных этапов работ) до 23.08.2024.

28.12.2023 между Администрацией Фёдоровского ГП и ООО «Дека» заключено дополнительное соглашение № 5 к муниципальному контракту от 13.07.2022, которым внесены следующие изменения:

- срок выполнения работ продлен до 23.08.2024 (пункт 2.1 муниципального контракта от 13.07.2022);

- цена контракта увеличена до 261 540,7 тыс. руб. (в том числе НДС 20% – 43 590,1 тыс. руб.);

- пункт 3.2 изложен в новой редакции - лимит финансирования на 2024 год установлен в сумме 160 948,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 4-31, тыс. руб.

Источник финансирования	Сумма
Федеральный бюджет	107 835,1
Областной бюджет	25 751,7
Бюджет Фёдоровского ГП	27 361,2
Итого:	160 948,0

- срок действия контракта продлен до 31.12.2024 (пункт 11.1);
- пунктом 1.5 дополнительного соглашения № 5 от 28.12.2023 пункт 7.8 муниципального контракта от 13.07.2022 изложен в новой редакции: обеспечение исполнения контракта составляет 30% от НМЦК, т.е. 78 462,2 тыс. руб.;

- приложения № 2 «Смета контракта на строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» и приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ на строительство

водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» изложены в новой редакции.

В дополнительных соглашениях с № 6 по № 15 цена контракта (261 540,7 тыс. руб., включая НДС) не менялась.

Согласно пояснениям Администрации Фёдоровского ГП (письмо от 22.08.2025 № 01-03-1177/2025 на запрос КСП ЛО) после дополнительного соглашения № 5 сумма сметы контракта не менялась при изменении некоторых объемов работ, в связи с тем, что разница компенсировалась разделом «Непредвиденные расходы», с учетом того, что предельно допустимая максимальная цена контракта, которая была установлена в смете, прошедшей проверку в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», не превышена.

Дополнительное соглашение № 8 от 22.08.2024

22.08.2024 между Администрацией Фёдоровского ГП и ООО «Дека» заключено дополнительное соглашение № 8 к муниципальному контракту от 13.07.2022, которым:

- срок выполнения работ продлен до 18.11.2024;
- приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ на строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» к контракту изложено в новой редакции.

Приложение № 3 в редакции дополнительного соглашения № 8 от 22.08.2024 к муниципальному контракту от 13.07.2022 размещено в ЕИС в форме таблицы, в которой не заполнены ячейки, определяющие сроки выполнения работ, следовательно, фактически сроки не установлены.

Приложение № 3 в редакции дополнительного соглашения № 8 от 22.08.2024 к муниципальному контракту от 13.07.2022 представлено Администрацией Фёдоровского ГП (zhkh@fed-mo.ru) в КСП ЛО 10.06.2025 в форме таблицы (формат «Excel») с указанными сроками выполнения работ.

Исходя из вышеизложенного, **в нарушение** части 3 статьи 7, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ приложение № 3 (график выполнения работ) в редакции дополнительного соглашения № 8 от 22.08.2024 к муниципальному контракту от 13.07.2022 размещено в ЕИС в неполном (недостовверном) виде (сроки выполнения работ не указаны).

Положительное заключение № 0085-2024 от 10.09.2024 по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

10.09.2024 ООО «Дека» получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0085-2024¹ (Проектная документация, включая сметную документацию, и результаты инженерных изысканий. Строительство. «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров

¹ Представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом № 01-03-1777/2025 от 22.08.2025.

чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области»).

Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза», заявитель – ООО «Дека» (договор о проведении экспертного сопровождения № 313/24 от 26.07.2024).

Комитетом по ЖКХ ЛО в КСП ЛО представлена¹ информация о согласовании в 2024 году технического задания Администрации Фёдоровского ГП на внесение изменений в проектную документацию по данному объекту.

В Техническом задании на корректировку проектной документации для объекта от 27.08.2024 указан состав изменений проектной документации, согласно которому необходимо:

- откорректировать подраздел проектной документации «Технологические решения»:

- в связи с невозможностью поставки основного и вспомогательного технологического оборудования - предусмотреть замену технологического оборудования на аналогичное по параметрам,

- откорректировать материал наружных внутриплощадочных трубопроводов со стали на ПНД;

- откорректировать подраздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

- в связи с невозможностью поставки основного и вспомогательного технологического оборудования откорректировать расположение и размеры фундаментов насосного оборудования,

- дополнительно предусмотреть в конструкции плиты пола здания водопроводной насосной станции прямки и закладные детали для ввода кабелей сетей электроснабжения;

- дополнительно предоставить проверочный расчет конструкций здания водопроводной насосной станции в связи с изменением его геометрического положения;

- предусмотреть корректировку сметной документации с учетом корректировки смежных проектных разделов (расчет стоимости необходимо выполнить в ценах 3 квартала 2024 года).

Положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0018-2025 от 12.03.2025

Согласно положительному заключению по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0018-2025 от 12.03.2025² (Проектная документация. Строительство. «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области») оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (заявитель – ООО «Дека», договор о проведении

¹ Письмо от 11.06.2025 № ис-3877/2025 на запрос КСП ЛО от 03.06.2025 № 01-18-70/2025.

² Представлено Комитетом по ЖКХ ЛО письмом № ис-3877/2025 от 11.06.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-70/2025 от 03.06.2025.

экспертного сопровождения № 313/24 от 26.07.2024) в соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации от 24.02.2025, утвержденным Администрацией Фёдоровского ГП, согласованным Комитетом по ЖКХ ЛО, и сопоставительной таблицей изменений, внесенных в проектную документацию от 28.02.2025, утвержденной ООО «Дека», согласованной Администрацией Фёдоровского ГП и Комитетом по ЖКХ ЛО.

В проектную документацию внесены в том числе следующие изменения:

- откорректированы решения по фундаменту дренажной насосной станции (ДНС);

- откорректированы решения по распределительным камерам РК2, РК3 (камеры из сборно-монолитного железобетона заменены на стеклопластиковые камеры заводской готовности);

- откорректированы решения по распределительной камере РК1 – уточнены параметры запорной арматуры (материал задвижек изменен со стали на чугун);

- откорректированы планы внутриплощадочных сетей (показаны стеклопластиковые камеры);

- исключено применение шпунтового ограждения (тип «Ларсен») для строительства распределительных камер РК1 - РК3 и насосной станции ДНС;

- предусматривается разработка промежуточного котлована в зоне расположения внутриплощадочных сетей, распределительных камер РК1 - РК3, ДНС с применением обратной засыпки песком;

- монтаж стеклопластиковых емкостей осуществляется автомобильным краном в соответствии с инструкцией завода-изготовителя на фундаментную железобетонную трубу. Арматурная сетка плиты изготавливается на месте. Доставка бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителем с подачей бетона к месту укладки автобетононасосом;

- на строительном генеральном плане откорректировано плановое положение стеклопластиковых камер, вместо железобетонных, согласно принятым измененным проектным решениям;

- остальные проектные решения сохраняются без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021.

Согласно выводам о подтверждении соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий (раздел 12 Положительного заключения № 0018-2025 от 12.03.2025):

- изменения, внесенные в проектную документацию, соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, результатам инженерных изысканий, выполненным для подготовки проектной документации, и заданию на проектирование, а также совместимы с частью проектной документации, в которую указанные изменения не вносились;

- оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по состоянию на 22.10.2021.

Выездная проверка выполненных работ на объекте

08.07.2025 должностными лицами КСП ЛО проведен выборочный осмотр объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте.

Выборочный осмотр проведен с участием: исполняющего обязанности главы администрации Фёдоровского ГП, начальника ПТО ООО «Дека» и инспектора ФБУ «РосСтройКонтроль».

Результаты выборочного осмотра оформлены актами выборочного контрольного осмотра, в том числе:

1. Монтаж комплектной насосной станции

Составлен акт выборочного контрольного осмотра от 09.07.2025 (дата осмотра – 08.07.2025, объемы работ определены локальной сметой № 06-01-06, монтаж комплектной насосной станции).

Раздел 1 «Монтажные работы». Монтаж оборудования на открытой площадке, комплектная насосная станция в стеклопластиковом корпусе.

Приемка работ оформлена актом о приемке работ № 8 от 26.12.2024.

В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

2. Здание насосной станции

Составлен акт выборочного контрольного осмотра от 09.07.2025 (дата осмотра – 08.07.2025, объемы работ определены локальной сметой № 02-01-01, здание насосной станции).

Приемка работ оформлена актами о приемке работ от 30.09.2024 № 5, 28.10.2024 № 6, 27.11.2024 № 7, 26.12.2024 № 8.

Раздел 4 (Здание насосной станции. Монтаж металлоконструкций). В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

Раздел 5 (Монтаж ограждающих конструкций стен). В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

Раздел 8 (Кровля).

В результате проведения 08.07.2025 выборочного осмотра выявлены невыполненные объемы работ по монтажу водосточной системы, приемка которых оформлена актом о приемке выполненных работ № 8 от 26.12.2024.

Акт о приемке выполненных работ от 26.12.2024 № 8 подписан (авизирован) ответственным должностным лицом ФБУ «РосСтройКонтроль» 26.12.2024 (штамп № 608).

Следовательно, ФБУ «РосСтройКонтроль» в данном случае услуги по проведению строительного контроля (подтверждение объемов и качества фактически выполненных работ на объекте, подписание (визирование) актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ на объекте) оказаны ненадлежащим образом.

Информация отражена в таблице:

Таблица 4-32

Показатель	Принято по акту	В наличии	Примечание
Водосточный желоб на 150 длина 1 000 мм, шт.	6	0	не выполнено
Крюк желоба 150, шт.	12	0	не выполнено
Заглушка желоба с уплотнителем 150, шт.	12	0	не выполнено

Раздел 9 (Установка оконных блоков). В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

Согласно пояснениям начальника ПТО ООО «Дека» (указаны на акте выборочного осмотра) невыполненные объемы работ по монтажу водосточной системы будут откорректированы.

Согласно ведомости пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документального подтверждения, по акту приемки выполненных работ от 26.12.2024 № 8 (Локальная смета № 02-01-01. Здание насосной станции. Смета контракта пп. 2.1.8.2), составленной КСП ЛО, стоимость фактически невыполненных работ составляет 46,5 тыс. руб.

Следовательно, **в нарушение** пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктов 6.1, 6.5, 6.6 раздела 6 «Условия о приемке и оплате выполненных работ» муниципального контракта от 13.07.2022 заказчиком приняты по акту и оплачены работы по монтажу водосточной системы, которые фактически не выполнены (стоимость невыполненных работ - 46,5 тыс. руб.).

Согласно информации ООО «Дека» (письмо Иск. № 2025/Ф-131 от 25.07.2025, направленное в адрес Администрации Фёдоровского ГП на письмо Администрации Фёдоровского ГП № 01-04-402/2025 от 15.07.2025), выявленные КСП ЛО нарушения, указанные в акте выборочного контрольного осмотра от 09.07.2025, устранены.

Согласно информации Администрации Фёдоровского ГП (письмо № 01-03-2576/2025 от 20.10.2025) невыполненные ранее объемы работ по монтажу водосточной системы выполнены (представлена фотофиксация).

3. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов в резервуаре чистой воды РЧВ1

Составлен акт выборочного осмотра от 09.07.2025 (дата осмотра – 08.07.2025, объемы работ определены локальной сметой № 02-02-02, монтаж технологического оборудования и трубопроводов в резервуаре чистой воды РЧВ1).

Приемка работ оформлена актом о приемке работ от 26.12.2024 № 8.

Раздел 1 (Монтажные работы в РЧВ1). В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

4. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов в резервуаре чистой воды РЧВ2

Составлен акт выборочного контрольного осмотра от 09.07.2025 (дата осмотра – 08.07.2025, объемы работ определены локальной сметой № 02-02-04, монтаж технологического оборудования и трубопроводов в резервуаре чистой воды РЧВ2).

Приемка работ оформлена актом о приемке работ от 26.12.2024 № 8.

Раздел 1 (Монтажные работы в РЧВ2).

В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

5. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов в здании насосной станции

Составлен акт выборочного контрольного осмотра от 09.07.2025 (дата осмотра – 08.07.2025, объемы работ определены локальной сметой № 02-01-07, монтаж технологического оборудования и трубопроводов в здании насосной станции).

Приемка работ оформлена актом о приемке работ от 26.12.2024 № 8.

Раздел 1 (Монтаж подъемных ворот). В результате проведения выборочного осмотра отклонений не выявлено.

Раздел 2 (Монтаж оборудования в здании ВНС). В результате проведения выборочного осмотра установлено, что в здании насосной установлены 6 насосов марки VLS100-310-B/1QR1F2, а также выполнен монтаж обвязки данных насосов трубопроводами и запорной арматурой. Паспорт насоса с заводским номером 23071819 на момент осмотра (08.07.2025) отсутствовал. На момент подписания акта осмотра (09.07.2025) копия паспорта представлена, первый экземпляр не представлен.

К данному акту выборочного контрольного осмотра от 09.07.2025 представлены следующие пояснения ООО «Дека»:

- в период выполнения работ по контракту возникла объективная необходимость корректировки проектной документации в части подлежащего поставке и монтажу основного и вспомогательного технологического оборудования ввиду невозможности его поставки (введение санкций и контрсанкций, прерывание логистических цепочек, самовольный отказ западных компаний от сотрудничества с российскими контрагентами);

- в соответствии с техническим заданием на корректировку проектной документации от 27.08.2024, утвержденным Администрацией Фёдоровского ГП, согласованным Комитетом по ЖКХ ЛО от 27.08.2024 и сопоставительной таблицей изменений, внесенных в проектную документацию от 27.08.2024, утвержденной ООО «Дека», согласованной Администрацией Фёдоровского ГП и Комитетом по ЖКХ ЛО, в раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации внесены следующие изменения:

- откорректированы марки основного и вспомогательного технологического оборудования ввиду невозможности его поставки:

- модульная автоматическая насосная станция «ГидроСИ LS150-125-415Ax2 ЧР» с применением насосов «Grundfos» производства АО «Синто» заменена на аналогичную по техническим параметрам насосную станцию с применением насосов «Vandjord» производства ООО «СанТехПрогресс» (или аналог);

- с 11.07.2023 компания ООО «Грундфос» (марка «Grundfos») официально переименована в ООО «Вандйорд» (марка «Vandjord») в связи с уходом компании с рынка России. В настоящее время ООО «Вандйорд» (марка «Vandjord») является единственным поставщиком, который представляет

интересы ООО «Грундфос» (марка «Grundfos») на территории России и Белоруссии, и осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание;

- указанные выше корректировки проектной документации прошли оценку в государственной экспертизе. По результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 0085-2024 от 10.09.2024.

4.2.2. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-000798-21/550867-Э-20 от 10.03.2021

В 2024 году расходы Администрации Фёдоровского ГП по договору № ОД-000798-21/550867-Э-20 от 10.03.2021, заключенному с ПАО «Россети Ленэнерго», составили 6 937,3 тыс. руб.

Между Администрацией Фёдоровского ГП (заявитель) и ПАО «Россети Ленэнерго» (сетевая организация) заключен договор № ОД-000798-21/550867-Э-20 от 10.03.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт) (далее – договор от 10.03.2021).

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (пункт 4 договора от 10.03.2021).

Пунктом 12.5 приложения № 1 к договору от 10.03.2021 определено, что по истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки заявитель обязан получить новые технические условия.

Пунктом 5 договора от 10.03.2021 установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 12 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 раздела III «Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов» договора от 10.03.2021 установлена плата за технологическое присоединение (в соответствии с приказом ЛенРТК¹ от 30.12.2020 № 669-п²) в размере 23 124,2 тыс. руб., в том числе НДС 20% - 3 854,0 тыс. руб.

Пунктом 11 договора от 10.03.2021 определен порядок внесения платы за технологическое присоединение:

Таблица 4-33, тыс. руб.

Оплата за технологическое присоединение	Сумма с НДС	Срок
10%	2 312,42	в течение 15 дней со дня заключения договора
30%	6 937,26	в течение 60 дней со дня заключения договора
20%	4 624,84	в течение 180 дней со дня заключения договора
30%	6 937,26	в течение 15 дней со дня фактического присоединения

¹ Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

² Приказ ЛенРТК от 30.12.2020 № 669-п «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2021 год».

Оплата за технологическое присоединение	Сумма с НДС	Срок
10%	2 312,42	в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении
Итого (100%)	23 124,2	-

К договору от 10.03.2021 заключено 7 дополнительных соглашений и 2 соглашения о погашении задолженности.

Дополнительным соглашением № 1 от 14.09.2022 к договору от 10.03.2021 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 30.12.2022 (пункт 5 договора от 10.03.2021).

Дополнительным соглашением № 2 от 07.12.2022 к договору от 10.03.2021 внесены следующие изменения:

- срок действия технических условий продлен до 01.09.2023 (пункт 4 договора от 10.03.2021);

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 01.09.2023 (пункт 5 договора от 10.03.2021);

- пункт 11 (порядок внесения платы за технологическое присоединение) изложен в новой редакции:

Таблица 4-34, тыс. руб.:

Оплата за технологическое присоединение	Сумма с НДС	в том числе средства		
		федерального бюджета	областного бюджета	бюджета Фёдоровского ГП
60% по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022 (в срок до 31.12.2022)	13 874,52	9 295,93	3 800,23	778,36
30% по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022 (в течение 15 дней со дня фактического присоединения)	6 937,26	0,0	5 757,93	1 179,34
10% по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022 (в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении)	2 312,42	0,0	1 919,30	393,11
Итого (100%)	23 124,2	9 295,93	11 477,46	2 350,81

23.12.2022 между ПАО «Россети Ленэнерго» и Администрацией Фёдоровского ГП заключено соглашение о погашении задолженности № 1 по договору от 10.03.2021 (далее – соглашение № 1 от 23.12.2022).

Пунктом 1 соглашения № 1 от 23.12.2022 установлено, что заявитель на основании счета, выставленного сетевой организацией, обязуется погасить задолженность в размере 60% платы за технологическое присоединение за счет средств бюджета 2022 года по договору от 10.03.2021 в сумме 13 874,5 тыс. руб. в рамках исполнения соглашения № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022, заключенного между Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП.

Оплата производится за счет следующих средств:

Таблица 4-35, тыс. руб.

Источник финансирования	Сумма
Федеральный бюджет	9 295,9
Областной бюджет	3 800,2
Бюджет Фёдоровского ГП	778,4
Итого	13 874,5

Платежным поручением № 2284 от 29.12.2022 Администрацией Фёдоровского ГП оплачена задолженность в размере 60% за технологическое присоединение электросетям (согласно соглашению № 1 от 23.12.2022) в сумме 13 874,5 тыс. руб.

04.09.2023 между Администрацией Фёдоровского ГП и ПАО «Россети Ленэнерго» заключено дополнительное соглашение № 4 к договору от 10.03.2021, которым в связи с обращениями заявителя (Администрация Фёдоровского ГП) от 09.08.2023 и от 29.08.2023 внесены следующие изменения:

- срок действия технических условий продлен до 31.12.2023 (пункт 4 договора от 10.03.2021),

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 31.12.2023 (пункт 5 договора от 10.03.2021).

Дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2023 к договору от 10.03.2021 в связи с обращениями заявителя от 25.12.2023 и от 28.12.2023 внесены следующие изменения:

- срок действия технических условий продлен до 23.08.2024 (пункт 4 договора от 10.03.2021),

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 23.08.2024 (пункт 5 договора от 10.03.2021);

- пункт 11 (порядок внесения платы за технологическое присоединение) изложен в новой редакции:

Таблица 4-36, тыс. руб.

Оплата за технологическое присоединение	Сумма с НДС	в том числе средства		
		федерального бюджета	областного бюджета	бюджета Фёдоровского ГП
60% по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022 (в срок до 31.12.2022)	13 874,52	9 295,93	3 800,23	778,36
30% (в течение 15 дней со дня фактического присоединения)	6 937,26	4 647,97	1 109,96	1 179,33
10% (в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении)	2 312,42	1 549,32	369,99	393,11
Итого (100%)	23 124,2	15 493,22	5 280,18	2 350,8

Дополнительным соглашением № 6 от 30.09.2024 к договору от 10.03.2021 в связи с обращением заявителя от 03.09.2024 внесены следующие изменения:

- срок действия технических условий продлен до 01.09.2025 (пункт 4 договора от 10.03.2021);

- срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 01.09.2025 (пункт 5 договора от 10.03.2021).

Дополнительным соглашением № 7 от 27.11.2024 к договору от 10.03.2021 в связи с обращением заявителя от 12.11.2024 в пункты 11 и 12 внесены следующие изменения:

- в пункте 11 установлен следующий порядок внесения платы за технологическое присоединение:

Таблица 4-37, тыс. руб.

Оплата за технологическое присоединение	Сумма с НДС	в том числе средства		
		федерального бюджета	областного бюджета	бюджета Фёдоровского ГП
11.1. 60%	13 874,52	9 295,93	3 800,23	778,36
11.2. 30% (в течение 15 дней со дня фактического присоединения)	6 937,26	4 647,96	1 109,96	1 179,33
11.3. 10% (в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении)	2 312,42	1 549,32	369,99	393,11
Итого (100%)	23 124,2	15 493,22	5 280,18	2 350,8

- пунктом 12 дополнительного соглашения № 7 от 27.11.2024 определено следующее:

оплату, указанную в пункте 11.1, осуществить в срок до 27.12.2022 на основании выставленного счета ПАО «Россети Ленэнерго»;

- оплату, указанную в пунктах 11.2 и 11.3 договора, осуществить в установленные сроки, но не позднее 20.12.2024.

20.12.2024 между ПАО «Россети Ленэнерго» и Администрацией Фёдоровского ГП заключено соглашение № 2 о погашении задолженности по договору от 10.03.2021 (далее – соглашение № 2 от 20.12.2024).

Пунктом 1 соглашения № 2 от 20.12.2024 установлено, что заявитель, на основании выставленного счета сетевой организацией, обязуется погасить задолженность в размере 30% платы за технологическое присоединение по договору от 10.03.2021 в сумме 6 937,3 тыс. руб. в рамках исполнения соглашения № 41648165-1-2024-001 от 08.02.2024, заключенного между Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП.

Оплата производится за счет следующих средств:

Таблица 4-38, тыс. руб.

Источник финансирования	Сумма
Федеральный бюджет	4 648,0
Областной бюджет	1 110,0
Бюджет Фёдоровского ГП	1 179,3
Итого	6 937,3

Согласно пункту 4 соглашения № 2 от 20.12.2024 Администрация Фёдоровского ГП обязуется оплатить задолженность в срок до 31.12.2024.

Платежным поручением № 2685 от 26.12.2024 Администрацией Фёдоровского ГП оплачена задолженность в размере 30% за технологическое присоединение согласно соглашению № 2 от 20.12.2024 в сумме 6 937,3 тыс. руб.

4.2.3. Контракт на проведение строительного контроля № 06122022 от 06.12.2022

Между Администрацией Фёдоровского ГП (заказчик) и ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен контракт от 06.12.2022 № 06122022 на проведение строительного контроля (далее – контракт от 06.12.2022).

За 2024 год услуги ФБУ «РосСтройКонтроль» по проведению строительного контроля при строительстве объекта оплачены на сумму 1 769,6

тыс. руб. (согласно представленным платежным поручениям), их них за счет средств:

- федерального и областного бюджетов - 1 468,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1 185,4 тыс. руб.; областного бюджета – 283,1 тыс. руб.);

- бюджета Фёдоровского ГП – 300,8 тыс. руб.

Согласно пункту 2.1 контракта от 06.12.2022 ФБУ «РосСтройКонтроль» обязуется оказывать услуги по проведению строительного контроля при строительстве данного объекта в пределах, составе, сроках, объеме и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся приложением № 1¹ (далее также «Техническое задание») к контракту от 06.12.2022.

Согласно пункту 6 «Окончание оказания услуг» приложения № 1 к контракту от 06.12.2022 срок окончания оказания услуг – 30.09.2023 (с учетом положений пункта 5.1 контракта).

Согласно пункту 4.2 цена контракта от 06.12.2022 составляет 4 277,0 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

Стоимость услуг, оказываемых в каждом отчетном периоде, указана в приложении № 4 «График исполнения контракта» к контракту (пункт 4.3 контракта от 06.12.2022).

Контрактом от 06.12.2022 предусмотрено следующее финансирование:

- в 2022 году - 2 109,2 тыс. руб.:

Таблица 4-39

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	
	по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022	по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022
Федеральный бюджет	1 395,6	0,0
Областной бюджет	570,5	7,3
Бюджет Фёдоровского ГП	116,9	19,2
Итого	2 082,9	26,5
Всего на 2022 год	2 109,4	

- в 2023 году - 2 167,6 тыс. руб. по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022:

Таблица 4-40

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.
Федеральный бюджет	0,0
Областной бюджет	1 799,1
Бюджет Фёдоровского ГП	368,5
Итого	2 167,6

Согласно пункту 4.5 контракта от 06.12.2022 заказчик обязан оплатить аванс исполнителю в размере до 50% от цены контракта (2 109,2 тыс. руб., в том числе НДС):

¹ Техническое задание на проведение строительного контроля на объекте «Строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г.п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области».

Таблица 4-41

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	
	по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022	по соглашению № 01-52430/2022 от 28.11.2022
Федеральный бюджет	1 395,6	0,0
Областной бюджет	570,5	7,2
Бюджет Фёдоровского ГП	116,9	19,1
Итого	2 082,9	26,3
Всего на 2023 год	2 109,2	

Согласно пункту 5.1 контракта от 06.12.2022 исполнитель обязан приступить к оказанию услуг с момента заключения контракта и завершить оказание услуг после получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно разделу 8 «Приемка оказанных услуг. Устранение недостатков Услуг» контракта от 06.12.2022:

8.1. Приемка оказанных услуг производится по акту приемки услуг по форме, утвержденной приложением № 2 к контракту от 06.12.2022.

8.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику отчет о ходе оказания услуг по форме, утвержденной приложением № 3 к контракту от 06.12.2022. Отчет должен быть предоставлен заказчику одновременно с предоставлением акта приемки услуг по соответствующему отчетному периоду, определенному графиком исполнения контракта.

Согласно пункту 10.3 контракта от 06.02.2022 контракт действует по 31.12.2023, а в части выполнения обязательств - до полного их исполнения.

К контракту от 06.12.2022 заключено 4 дополнительных соглашения.

Дополнительным соглашением № 2 от 28.12.2023 к контракту от 06.12.2022 цена контракта от 06.02.2022 увеличена до 5 805,5 тыс. руб., в том числе НДС 20% (пункт 4.2 контракта).

Дополнительным соглашением № 4 от 30.09.2024 к контракту от 06.12.2022 внесены следующие изменения:

- в пункт 6 приложения № 1 к контракту от 06.12.2022 внесены изменения в части продления срока окончания оказания услуг до 31.12.2024;

- приложение № 4 «График исполнения Контракта» к контракту от 06.12.2022 изложено в новой редакции.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО оплата услуг ФБУ «РосСтройКонтроль» за счет субсидии из областного бюджета в 2024 году осуществлена на сумму 1 483,6 тыс. руб. (средства федерального и областного бюджетов).

Информация о заявках на кассовый расход Комитета по ЖКХ ЛО, счетах на оплату, актах о приемке выполненных работ и оплате за выполненные работы ФБУ «РосСтройКонтроль» представлена в приложении к настоящему заключению.

4.2.4. Муниципальные контракты на возмездное оказание услуг по проверке сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам

1. Между Администрацией Фёдоровского ГП (заказчик) и ООО «КапиталЭксперт» (ООО «Капэкс», исполнитель) 16.09.2024 заключен муниципальный контракт № 1009.

Согласно пункту 1.1 муниципального контракта от 16.09.2024 № 1009 исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по проверке сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам (далее - услуги) по объекту.

Согласно пункту 5.1 муниципального контракта от 16.09.2024 № 1009 общая стоимость услуг по контракту составляет 99,0 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет Фёдоровского ГП на 2024 год (пункт 1.3 муниципального контракта от 16.09.2024 № 1009).

Платежным поручением № 1824 от 24.09.2024 на основании акта № 370 от 19.09.2024 Администрацией Фёдоровского ГП оплачены услуги ООО «Капэкс» в сумме 99,0 тыс. руб.

2. Между Администрацией Фёдоровского ГП и ООО «Капэкс» заключен муниципальный контракт № 20-11 от 27.11.2024 на оказание услуг по проверке сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту на сумму 50,0 тыс. руб.

Платежным поручением № 2551 от 18.12.2024 на основании акта № 486 от 27.11.2024 Администрацией Фёдоровского ГП оплачены услуги ООО «Капэкс» в сумме 50,0 тыс. руб.

3. Между Администрацией Фёдоровского ГП и ООО «Капэкс» заключен муниципальный контракт № 20-МК от 20.12.2024 на оказание услуг по проверке сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту на сумму 50,0 тыс. руб.

Платежным поручением № 2724 от 28.12.2024 на основании акта № 537 от 23.12.2024 Администрацией Фёдоровского ГП оплачены услуги ООО «Капэкс» в сумме 50,0 тыс. руб.

4.3. Анализ факторов, повлиявших на сроки выполнения работ на объектах и на степень исполнения бюджета в части средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)»

Согласно информации, представленной Администрацией Фёдоровского ГП, основными факторами несвоевременного выполнения работ по строительству объекта являются недостатки проектной документации, что не позволило выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, привело к необходимости приостановки выполнения строительно-монтажных работ на объекте, привлечению проектной организации для принятия и оформления новых проектных решений с прохождением повторной государственной экспертизы разработанной проектной

документации, необходимости длительных согласований вносимых изменений в проектную и рабочую документацию.

Постановление Администрации Фёдоровского ГП № 356 от 13.06.2023 «О приостановке работ»

Согласно постановлению Администрации Фёдоровского ГП № 356 от 13.06.2023 «О приостановке работ»:

- в связи с невозможностью продолжения работ на объекте, на основании уведомления ООО «Дека» от 06.06.2023 № 2023/Ф-024 о выявлении обстоятельств, препятствующих производству работ, Администрация Фёдоровского ГП постановляет приостановить производство работ на объекте до утверждения проектного решения по результатам оценки которых, будет принято решение об изменении способа выполнения работ по устройству шпунтового ограждения;

- ООО «Дека», в целях исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.07.2022, подготовить предложения о внесении изменений в проектную документацию для возможности выполнения работ по устройству шпунтового ограждения.

Письмо Администрации Фёдоровского ГП от 19.06.2023 № 01-04-1326/2023

Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 19.06.2023 № 01-04-1326/2023 в адрес Комитета по ЖКХ ЛО, ФБУ «РосСтройКонтроль» и ООО «Дека» направлено уведомление о принятом решении заказчика (постановление Администрации Фёдоровского ГП № 356 от 13.06.2023) о вынужденной приостановке производства работ на объекте до утверждения проектного решения, позволяющего решить возникшую проблему (ориентировочный срок приостановки 2 месяца), согласно которому:

- при выполнении работ по устройству технологического ограждения из стальных шпунтовых свай типа «Ларсен» длиной 12 м по периметру котлованов под подземные части сооружений в соответствии с проектной документацией были выявлены следующие обстоятельства, препятствующие производству работ:

- погружение шпунта из указанных в проектной документации стальных шпунтовых свай типа «Ларсен» до проектной отметки не представляется возможным в связи с тем, что сопротивление грунта при погружении слишком высокое, возникает потребность в увеличении ударной / вибрационной нагрузки, из-за чего шпунт деформируется;

- применение при пробных погружениях трубошпунта из полутруб не позволяет достигнуть проектной глубины по тем же причинам;

- работы по погружению проводились в присутствии представителей технического надзора, заказчика и подрядчика, о чем составлен комиссионный акт от 05.06.2023.

Письмо ООО «Дека» исх. № 2023/Ф-026 от 14.07.2023

ООО «Дека» письмом исх. № 2023/Ф-026 от 14.07.2023 в адрес Администрации Фёдоровского ГП направлена следующая информация о возникших обстоятельствах, не зависящих от сторон контракта, которые не позволили подрядчику выполнить работы (отдельные этапы работ) в соответствии с утвержденным графиком выполнения СМР (приложение № 3 к контракту), что привело к значительному отставанию от графика и необходимости переноса срока окончания работ по объекту до конца 2 квартала 2024 года:

07.09.2022 состоялось рабочее совещание с участием представителей заказчика, подрядчика, Комитета по ЖКХ ЛО, проектной и эксплуатирующей организаций, на котором рассмотрены следующие обстоятельства, препятствующие выполнению работ на объекте:

1) включение объекта в федеральную программу «Чистая вода» и необходимость прохождения процедуры согласования и подтверждения изменения источников финансирования, отсутствие возможности изменений условий контракта и заключения договоров на строительный контроль и казначейское сопровождение до подписания соглашения между Минстроем России и Правительством Ленинградской области;

2) необходимость значительной доработки и согласования выданной подрядчику рабочей документации путем внесения изменений в порядке авторского надзора за строительством, договор на ведение которого заказчиком не заключен;

3) проектная организация отказалась от ведения авторского надзора на объекте;

4) подрядчику поручено приступить к выполнению подготовительных работ на объекте до решения поставленных вопросов, заказчиком передана подрядчику по акту рабочая документация с отметкой «в производство работ» (без устранения выявленных ранее недостатков) и строительная площадка.

- фактическая возможность для подрядчика приступить к работам на объекте наступила после подтверждения финансирования объекта, подписания дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2022 к муниципальному контракту от 13.07.2022, заключения контракта на проведение строительного контроля с ФБУ «РосСтройКонтроль» 06.12.2022;

- 06.12.2022 начаты работы по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения, попадающих в зону строительства. При выполнении указанных работ в соответствии с проектной документацией выявлены отклонения фактической ситуации по расположению существующих сетей водоснабжения от проектных решений. Уведомление о выявленных обстоятельствах, препятствующих производству работ, и необходимости корректировки проектной документации в части переустройства сетей водоснабжения направлено заказчику 11.01.2023 исх. № 2023/Ф-010;

- при подготовке работ по переустройству участка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, попадающего в зону строительства, в соответствии с проектной

документацией и рабочей документацией, выданной в производство работ, было выявлено несоответствие фактической конструкции электроустановки проектной и исходно-разрешительной документации. Уведомление о выявленных обстоятельствах, препятствующих производству работ, и необходимости принятия решения о внесении изменений в проектно-сметную документацию либо согласования с владельцем сети производства работ в соответствии с ранее выданными техническими условиями, направлено заказчику 07.02.2023 исх. № 2023/Ф-011. В целях обсуждения проблемных вопросов строительства и содействия в их оперативном решении 08.02.2023 проведено рабочее совещание с участием представителей Комитета по ЖКХ ЛО и ФБУ «РосСтройКонтроль»;

- в результате проведенной работы со всеми заинтересованными сторонами, подрядчиком разработана и согласована с заказчиком и владельцем сети рабочая документация по переустройству участка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ в соответствии с выданными техническими условиями, заключен договор от 09.06.2023 № 42-047-23-14424/600 на оказание услуг по переустройству наружных сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ с исполнителем и владельцем сети - ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» (планируемая дата окончания работ исполнителем - 17.07.2023);

- при выполнении работ по устройству шпунтового ограждения котлованов была выявлена невозможность погружения шпунта до проектной отметки в связи с высоким сопротивлением грунта. Данные работы производились в присутствии представителей технического надзора заказчика и подрядчика, о чем составлен комиссионный акт от 05.06.2023. Уведомление о вынужденной приостановке производства работ на объекте и необходимости принятия решений по корректировке проектной документации в части устройства шпунтового ограждения котлованов для строительства всех заглубленных сооружений направлено заказчику 06.06.2023 исх. № 2023/Ф-024. Уведомление о приостановке работ направлено заказчиком в адрес ФБУ «РосСтройКонтроль» и Комитета по ЖКХ ЛО 28.06.2023 исх. № 01-03-1609/2023;

- принято коллегиальное решение о необходимости выполнения лидерного бурения скважин перед погружением шпунта. Для возобновления работ необходимо внести изменения в проектно-сметную документацию объекта в соответствии с договором об оказании услуг по осуществлению авторского надзора от 13.04.2023 № 13042023, заключенного с ООО «Дека», а также провести государственную экспертизу внесенных изменений в рамках договора возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения от 16.02.2023 №235/23, заключенного подрядчиком с ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;

- 21.06.2023 техническое задание согласовано заказчиком и утверждено Комитетом по ЖКХ ЛО;

- в связи с данными обстоятельствами подрядчик не имеет возможности закончить работы по строительству объекта в установленные контрактом сроки.

ООО «Дека» данным письмом (Исх. № 2023/Ф-026 от 14.07.2023), учитывая указанные обстоятельства, не зависящие от сторон контракта, в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680¹, принимая во внимание планируемый срок устранения причин приостановки работ, препятствующих выполнению контракта, а также низкий процент готовности объекта (менее 5%), предложено Администрации Фёдоровского ГП рассмотреть проект изменений в график производства работ и возможность заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 13.07.2022 об изменении условий в части изменения сроков окончания работ (выполнения отдельных этапов работ) до конца 2 квартала 2024 года.

Информация о приостановке работ в 2024 году

Согласно постановлению Администрации Фёдоровского ГП № 322 от 14.05.2024 «О приостановке работ»:

- в связи с невозможностью продолжения работ на объекте, на основании акта проверки № 4093-53 от 06.05.2024 о выявлении обстоятельств, препятствующих производству работ, Администрация Фёдоровского ГП постановляет приостановить производство работ на объекте до принятия и оформления проектных решений по водопонижению на площадке объекта, с прохождением государственной экспертизы разработанной документации;

- ООО «Дека», в целях исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.07.2022, подготовить предложения о внесении изменений в проектную документацию по водопонижению на объекте.

ООО «Дека» в письме Исх. № 2025/Ф-113² от 21.03.2025 (направленном в адрес Администрации Фёдоровского ГП) указаны следующие обстоятельства, препятствующие нормальному ходу выполнению работ, в связи с чем исполнить контракт в установленный срок не представилось возможным:

- 02.05.2024 в ходе производства работ по устройству подземной части здания насосной станции, через месяц после засыпки пазух котлована, выявлено изменение положения железно-бетонной монолитной конструкции по отношению к первоначальному проектному положению;

- по результатам первичной оценки ситуации «всплытие» сооружения связано с обильным поступлением грунтовых вод под основание фундамента;

- отклонение по вертикали от проектного положения составляло до 300 мм. При этом в проектной документации, разработанной ООО «Инфраэкопроект» и получившей положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021, проектных решений по водопонижению на площадке объекта либо предотвращению всплытия заглубленных зданий и

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

² Представлено Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-03-1186/2025 от 20.05.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-55/2025 от 05.05.2025.

сооружений (здания насосной станции, резервуаров чистой воды) не было предусмотрено;

- в связи с чем подрядчиком вынужденно приостановлено выполнение строительно-монтажных работ по возведению заглубленных зданий и сооружений на объекте, выполняется откачка воды из котлованов и производится мониторинг осадки сооружений;

- заказчиком привлечена проектная организация для принятия и оформления проектных решений по инженерной защите сооружений на площадке объекта с прохождением государственной экспертизы разработанной документации;

- Администрацией Фёдоровского ГП постановлением № 322 от 14.05.2024 работы на объекте приостановлены. Работы возобновлены 10.09.2024 (после получения положительного заключения государственной экспертизы);

- указанное чрезвычайное обстоятельство стороны не могли предвидеть и предотвратить.

На запрос КСП ЛО № 01-18-127/2025 от 11.07.2025 (пункт 3.4 запроса) о принятых мерах к проектировщику (ООО «Инфраэкопроект») в связи с отсутствием в проектной документации проектных решений по водопонижению на площадке объекта либо предотвращению всплытия заглубленных зданий и сооружений (здания насосной станции, резервуаров чистой воды), что привело к необходимости приостановки выполнения строительно-монтажных работ по возведению заглубленных зданий и сооружений на объекте, выполнению откачки воды из котлованов, мониторинга осадки сооружений, привлечению проектной организации для принятия и оформления проектных решений по инженерной защите сооружений на площадке объекта с прохождением государственной экспертизы разработанной документации, Администрацией Фёдоровского ГП письмом № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025 представлены пояснения, что данный вопрос обсуждался с проектной организацией (ООО «Инфраэкопроект»), проводились рабочие встречи и совещания с Комитетом по ЖКХ ЛО, подрядной организацией (ООО «Дека»), ООО «Инфраэкопроект».

Таким образом, информация о принятых к проектировщику (ООО «Инфраэкопроект») мерах Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО не представлена.

Информация о приостановке работ в 2025 году

Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 26.02.2025 № 01-02-65/2025¹ в адрес ООО «Дека» направлено обращение о рассмотрении возможности внесения изменений в проектную и / или рабочую документацию по переустройству сетей водопровода на объекте, согласно которому:

- Администрацией Фёдоровского ГП в рамках договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора № 13042023 от 13.04.2023 по объекту установлено, что проектной документацией по объекту предусмотрено

¹ Представлено Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 18.07.2025 № 01-03-1777/2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-127/2025 от 11.07.2025 (пункт 3.5 запроса).

переустройство сетей водопровода с врезкой вновь построенных линий к существующим подающим сетям водоснабжения Фёдоровского ГП;

- 21.02.2024, перед началом производства работ по монтажу водопровода из полиэтиленовых труб $d = 250$ мм выполнено шурфование пересекаемых подземных коммуникаций и существующего водопровода в точках присоединения для уточнения их планового и высотного положения, в результате которого выявлено отклонение фактического положения существующих сетей водоснабжения, подлежащих переустройству на указанном участке, от планового (фактическое расстояние между двумя параллельно проложенными линиями водопровода составляет 40 мм), что не позволяет выполнить монтаж колодцев в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией и нарушает требования, установленные пунктом 11.49 СП 31.13330.2021¹.

Согласно письму Администрации Фёдоровского ГП от 13.03.2025 № 01-02-94/2025 (представлено Администрацией Фёдоровского ГП в КСП ЛО письмом от 18.07.2025 № 01-03-1777/2025), направленному в адрес ООО «Дека», Администрацией Фёдоровского ГП также предложено рассмотреть возможность внесения изменений в проектную и / или рабочую документацию по переустройству сетей водопровода на объекте с врезкой вновь построенных линий к существующим подающим сетям водоснабжения Фёдоровского ГП в связи со следующими обстоятельствами:

- 11.03.2025, перед началом производства работ по монтажу водопровода из полиэтиленовых труб 160 мм выполнено шурфование пересекаемых подземных коммуникаций и существующего водопровода в точках присоединения для уточнения их планового и высотного положения, в результате которого выявлено отклонение фактического положения существующих сетей водоснабжения, подлежащих переустройству на указанном участке от проектного;

- фактическое расстояние между двумя параллельно проложенными линиями водопровода составляет 100 мм, что не позволяет выполнить монтаж колодцев в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией и нарушает требования, установленные пунктом 11.49 СП 31.13330.2021 в отношении расстояния между наружными поверхностями труб при параллельной прокладке нескольких линий водоводов; существующие отводящие трубопроводы присоединены к параллельно идущему водопроводу; материал и диаметр существующего трубопровода в точке присоединения не соответствует проектному;

- подрядчиком приостановлены работы по переустройству сетей водопровода на объекте до принятия решения заказчиком о внесении изменений в проектную и / или рабочую документацию.

Согласно информации Администрации Фёдоровского ГП (zhkh@fed-mo.ru, 10.06.2025):

¹ СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- 21.03.2025 заказчик направил подрядчику Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения № 93 от 19.03.2025, выданные Фёдоровским МУП ЖКХ;

- 17.04.2025 откорректированная рабочая документация по разделу «Сети водоснабжения» выдана в производство работ;

- 22.04.2025 подрядчик завершил работы по присоединению к существующим сетям водоснабжения в соответствии с откорректированной рабочей документацией;

- 29.04.2025 подрядчик уведомил заказчика о приостановке работ в связи с отсутствием исходных данных, необходимых для завершения строительства объекта и обеспечения его готовности к эксплуатации, в том числе:

- отсутствует действующий договор с сетевой организацией АО «Северен-Телеком» на присоединение объекта к ее сети связи, сопряженной с региональной системой оповещения Ленинградской области (РСО ЛО) в соответствии с Техническими условиями от 25.02.2025 № 64, выданными ГКУ «Объект № 58»;

- отсутствует согласование рабочей документации по разделу «Объектовая система оповещения с присоединением к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения» с ГКУ «Объект № 58» в соответствии с пунктом 10.2 Технических условий АО «Северен-Телеком» № 893/25 от 07.05.2025;

- рабочая документация находится на согласовании в соответствии с Техническими условиями от 25.02.2025 № 64, выданными ГКУ «Объект № 58», и Техническими условиями АО «Северен-Телеком» № 893/25 от 07.05.2025;

- отсутствует разработанный и согласованный с ГБУ «Ленавтодор» проект организации дорожного движения, в том числе на период производства работ по строительству примыкания;

- отсутствует разрешение на выполнение работ в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения, выданное ГБУ «Ленавтодор».

Администрацией Фёдоровского ГП представлены следующие пояснения о причинах отсутствия приемки работ в период после 26.12.2024 (письмо № 01-03-1999/2025 от 18.07.2025 на запрос КСП ЛО № 01-18-127/2025 от 11.07.2025, пункты 3.8, 3.9 запроса)¹:

- работы не приняты в связи с их невыполнением, не принятием ФБУ «РосСтройКонтроль». Часть работ, которая была запланирована к приемке (по установлению колодцев), исключена из принятого объема работ, т.к. не соответствовала проекту и требовала внесения изменений в рабочую документацию. Для данных изменений конструктивных элементов подрядчику

¹ КСП ЛО у Администрации Фёдоровского ГП запрошены:

3.8. Информация (пояснения) о причинах невыполнения процедур в целях осуществления приемки выполненных работ на объекте в период после 26.12.2024.

3.8.1. Информация (пояснения) о причинах невведения объекта в эксплуатацию по состоянию на настоящий момент.

3.9. Информация (пояснения) о принимаемых и планируемых мерах (и сроках), в целях завершения работ на объекте, приемки выполненных работ и введения объекта в эксплуатацию.

необходимо получить заключение государственной экспертизы (заключение было получено в 2025 году);

- для сдачи объекта требуется проведение пуско-наладочных работ, при условии подключения к электрическим сетям. Физически оборудование готово к запуску, но для избегания бездоговорного потребления электроэнергии и внесения объекта в договор электроснабжения необходим акт допуска от Ростехнадзора, для получения которого заказчиком подавались документы, но получен отказ по причине необходимости доработки исполнительной документации по разделу «Электротехнические работы», предоставленной подрядчиком;

- в связи с заменой технических условий, полученных от ГКУ «Объект 58», потребовалось изменение рабочей документации (изменения раздела «Средства связи» переданы на согласование 11.07.2025);

- 15.07.2025 от ГКУ «Объект № 58» получены замечания, согласно которым подрядчик вносит корректировки в рабочую документацию (работы могут быть выполнены после получения согласования);

- Администрацией Фёдоровского ГП принимаются меры для ускорения получения разрешения на допуск от Ростехнадзора, подрядчику направлено требование о предоставлении недостающих документов.

Согласно информации Администрации Фёдоровского ГП (письмо от 22.08.2025 № 01-03-1177/2025):

- готовность объекта по состоянию на 19.08.2025 составляет 99,94%;

- все основные виды работ в соответствии с проектной документацией выполнены;

- в процессе выполнения пуско-наладочные работы, обустройство въезда на объект;

- проведение пуско-наладочных работ откладывается до получения акта допуска от Ростехнадзора (Администрацией Фёдоровского ГП от Ростехнадзора получены замечания). Допуск планируется получить до 29.08.2025;

- достижение полной технической готовности планируется к 05.09.2025 и предоставление документов для приемки объекта в ФБУ «РосСтройКонтроль».

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) отставание от графика производства работ произошло по следующим причинам:

- 1) потребовалось переустройство сетей водоснабжения и водоотведения в связи с выявленными отклонениями от проектных решений (корректировка проектной документации);

- 2) при переустройстве участка сети ВЛ-10 кВ выявлено не соответствие проектным решениям, внесение изменений в ПСД, согласование и выполнение работ в соответствии с выданными техническими условиями владельцем сети (ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети») заняло 5 месяцев;

- 3) изменение точки присоединения кабельных линий для электроснабжения объекта относительно проектных решений потребовало корректировки проектно-сметной документации;

4) в связи с невозможностью погружения шпунта до проектной отметки (в связи с выявленным высоким сопротивлением грунта) произошла вынужденная приостановка работ при устройстве шпунтового ограждения котлованов до внесения соответствующих изменений в технические решения проектной документации с проведением государственной экспертизы (5 месяцев);

5) в связи с обнаружением «всплытия» подземной части насосной станции из-за обильного поступления грунтовых вод под основание фундамента произошла вынужденная приостановка работ до принятия проектных решений по дополнительному водопонижению на площадке объекта;

6) работы по переустройству сетей водопровода на объекте приостановлены до принятия решения о внесении изменений в проектную и рабочую документацию.

4.4. Претензионная работа в связи с несвоевременным выполнением обязательств по строительству объекта

Требования (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней), убытков Администрацией Фёдоровского ГП в адрес подрядчика (ООО «Дека») до 11.03.2025 не направлялись.

Требование Комитета по ЖКХ ЛО к Администрации от 19.02.2025

Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 19.02.2025 № ис-1121/2025 Администрация Фёдоровского ГП уведомлена о том, что установлен факт недостижения Фёдоровским ГП значений показателей результативности использования субсидии областного бюджета, определенных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Фёдоровского ГП от 08.02.2024 № 41648165-1-2024-001. Объем средств, подлежащий перечислению в областной бюджет, составляет 10 820,9 тыс. руб.

Согласно пояснениям Администрации Фёдоровского ГП (письмо от 24.02.2025 № 01-04-208/2025, направленное в адрес Комитета по ЖКХ ЛО) неисполнение целевых показателей по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Фёдоровского ГП по соглашению № 41648165-1-2022-002 от 25.11.2022 (и приложений к нему), связано с вынужденными приостановками работ на объекте и необходимостью корректировки проектной документации в процессе строительства.

Администрацией Фёдоровского ГП письмом от 20.03.2025 № 01-04-283/2025 в адрес Комитета по ЖКХ ЛО направлена просьба о неприменении к Администрации Фёдоровского ГП мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 Правил № 257.

31.03.2025 Комитетом по ЖКХ ЛО в адрес Комитета финансов ЛО направлено письмо № ис-2145/2025 с предложением рассмотреть вопрос об освобождении Администрации Фёдоровского ГП от мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1 Правил № 257, учитывая высокий процент строительной готовности объекта (95%) и планируемый срок ввода объекта в мае 2025 года.

08.04.2025 Комитетом по ЖКХ ЛО письмом № ис-2381/2025 Администрация Фёдоровского ГП уведомлена об отсутствии оснований для освобождения Администрации Фёдоровского ГП от применения мер ответственности (ответ Комитета финансов ЛО от 04.04.2025 № 19-04/78).

Согласно информации Администрации Фёдоровского ГП, направленной письмом от 24.04.2025 № 01-04-208/2025 в адрес Комитета по ЖКХ ЛО, в бюджете Фёдоровского ГП на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены денежные средства в объеме 10 820,9 тыс. руб.

В данном письме (от 24.04.2025 № 01-04-208/2025) Администрацией Фёдоровского ГП выражена просьба о предоставлении отсрочки платежа подлежащего оплате в связи с неисполнением целевых показателей по соглашению в связи с тем, что данные денежные средства предполагается возместить путем привлечения подрядной организации ООО «Дека» к ответственности в соответствии с условиями муниципального контракта от 13.07.2022, с последующим перечислением в областной бюджет.

Требование Администрации к ООО «Дека» от 11.03.2025

Администрацией Фёдоровского ГП в адрес ООО «Дека» направлено требование (претензия) об уплате неустоек (штрафов, пеней), убытков № 01-04-259/2025 от 11.03.2025 на сумму 10 920,9 тыс. руб., в том числе:

- в соответствии с пунктом 10.7 муниципального контракта от 13.07.2022 – 10 820,9 тыс. руб.;
- в соответствии с подпунктом 10.4.4 контракта – 100,0 тыс. руб.

Согласно данной претензии:

- согласно пункту 2.1 контракта (в ред. дополнительного соглашения № 8 от 22.08.2024) срок выполнения работ установлен до 18.11.2024. В нарушение данного срока работы по состоянию на 11.03.2025 не исполнены в полном объеме;

- 19.02.2025 в адрес Администрации Фёдоровского ГП поступило обращение Комитета по ЖКХ ЛО (исх. № ис-1121/2025 от 19.02.2025), согласно которому объем средств, подлежащий перечислению в областной бюджет, составляет 10 820,9 тыс. руб.;

- согласно пункту 10.7 контракта подрядчик несет ответственность и возмещает заказчику убытки, причиненные заказчику в процессе, или в результате выполнения работ. Соответственно, подрядчик обязан возместить Администрации Фёдоровского ГП средства, подлежащие перечислению в областной бюджет, в размере 10 820,9 тыс. руб.;

- в связи с тем, что работы подрядчиком не исполнены в установленный пунктом 2.1 контракта срок, подрядчику начислен штраф в соответствии с пунктом 10.4.4 контракта в размере 100,0 тыс. руб.

ООО «Дека» в адрес Администрации Фёдоровского ГП направлены возражения (исх. № 2025/Ф-113 от 21.03.2025 на требование от 11.03.2025), согласно которым:

- по состоянию на 18.03.2025 подрядчиком выполнены следующие работы по контракту:

- снос зеленых насаждений – 100%,
- переустройство сетей водоотведения – 100%,
- переустройство сетей водопровода – 100%,
- переустройство сетей электроснабжения ВЛ-10кВ – 100%,
- устройство здания ВНС (железобетонные конструкции, металлоконструкции, ограждающие конструкции стен, внутренние стены и перегородки, кровля, окна, двери, ворота, огнезащита, электроснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляция, монтаж мостового крана, пожарная безопасность) – 100%,

- резервуары чистой воды РЧВ1, РЧВ2 (железобетонные конструкции, гидроизоляция, технологическое оборудование и трубопроводы, гидравлические испытания) – 100%,

- распределительные камеры РК1, РК2, РК3 – 100%,
- наружные технологические трубопроводы водоснабжения – 100%,
- наружные сети водоотведения – 100%,
- монтаж сети электроснабжения от ТП до ГРЩ ВНС – 100%,
- отделка бытовых помещений – 100%;
- не завершены следующие работы:

монтаж систем связи (отсутствуют актуальные технические условия и договор на предоставление услуг связи),

наружные сети водоснабжения - технологические присоединения (врезки) к существующим сетям водоснабжения,

благоустройство территории (завершение работ зависит от погодных условий),

пусконаладка технологического оборудования (отсутствует электроснабжение).

ООО «Дека» в письме исх. № 2025/Ф-113 от 21.03.2025 перечислены семь обстоятельств, препятствующих нормальному ходу выполнению работ, в связи с чем исполнить контракт в установленный срок не представилось возможным.

Согласно информации Администрации Фёдоровского ГП (письмо № 01-03-1777/2025 от 18.07.2025 на запрос КСП ЛО) ответ на письмо подрядчика (исх. № 2025/Ф-113 от 21.03.2025) Администрацией Фёдоровского ГП не направлялся.

29.04.2025 ООО «Дека» в адрес Администрации Фёдоровского ГП направлены возражения (исх. № 2025/Ф-120 на требование от 11.03.2025), согласно которым:

- подрядчик считает требование Администрации Фёдоровского ГП о необходимости возмещения подрядчиком объема средств, подлежащих перечислению в областной бюджет в размере 10 820,9 тыс. руб., а также штрафа (на основании пункта 10.4.4 контракта) в размере 100,0 тыс. руб. незаконным, необоснованным и не подлежащем удовлетворению;

- подрядчик проинформировал заказчика о невозможности исполнения обязательств по муниципальному контракту от 13.07.2022 в связи с непредставлением заказчиком необходимой документации;

- подрядчик уведомляет заказчика о приостановлении выполнения работ по муниципальному контракту от 13.07.2022 до момента предоставления

заказчиком необходимой документации, достаточной для надлежащего исполнения контракта;

- подрядчик просит заказчика предоставить недостающие исходные данные (документацию), необходимые для выполнения работ по муниципальному контракту от 13.07.2022, а также обеспечить на объекте энергоснабжение, необходимое для производства пусконаладочных работ.

Администрацией Фёдоровского ГП в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено исковое заявление (исх. № 01-03-271/2025 от 08.07.2025) о взыскании денежных средств в размере 10 920,9 тыс. руб. с ООО «Дека».

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.07.2025 по делу № А56-64428/2025 исковое заявление принято, судебное заседание назначено на 09.10.2025.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2025 по делу № А56-64428/2025 рассмотрение дела отложено на 11.12.2025.

5. Оценка достижения значений результатов использования субсидий, выделенных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» в 2024 году

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (5 шт.), указанных в приложении № 2 к Соглашению от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023, по состоянию на 01.01.2025 фактически не завершены.

Плановое значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» Регионального проекта, указанного в паспорте Регионального проекта, за 2024 год по состоянию на 31.12.2024 фактически не достигнуто (план составляет – 5 шт., факт – 0 шт.).

Плановое значение результата предоставления субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017, заключенного между Комитетом по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал», в 2024 году не достигнуто (строительство и реконструкция 4-х объектов не завершены).

Плановое значение результата «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, шт.» предоставления субсидии в рамках Соглашения от 08.02.2024 № 41648165-1-2024-001, заключенного между Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП, в 2024 году не достигнуто (строительство объекта в 2024 году не завершено).

Исходя из вышеизложенного, учитывая недостижение запланированных на 2024 год результатов, реализация Регионального проекта в 2024 году не может быть оценена как «эффективная».

Выводы

1. На реализацию Регионального проекта «Чистая вода» (далее - Региональный проект) в 2024 году в проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 644 567,3 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2023 № 145-оз¹ на 2024 год на реализацию Регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в следующем размере:

- в первоначальной редакции – 493 869,0 тыс. руб.,
- в редакции от 02.11.2024 - 419 942,5 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.01.2025 сумма бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Регионального проекта в 2024 году, уменьшена до 305 478,3 тыс. руб.

Таким образом, средства, запланированные на реализацию Регионального проекта в 2024 году, уменьшены на 339 089,0 тыс. руб. по отношению к сумме, предусмотренной в проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», и на 188 390,7 тыс. руб. по отношению к сумме бюджетных ассигнований, утвержденной областным законом от 19.12.2023 № 145-оз в первоначальной редакции.

1.1. Исполнение Регионального проекта за 2024 год характеризуется следующими данными:

Показатель	Объем бюджетных ассигнований (с изменениями)	Исполнено	тыс. руб.
			% исполнения
Средства федерального бюджета	222 202,2	196 419,8	88,4
Средства областного бюджета	83 276,1	77 119,1	92,6
Итого	305 478,3	273 538,9	89,5

1.2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 (Соглашение от 24.12.2023) заключено с Минстроем России на сумму межбюджетных трансфертов 229 576,0 тыс. руб.

¹ Областной закон от 19.12.2023 № 145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

1.2.1. В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ¹ и пункта 11 Инструкции № 157н² доходы будущих периодов в сумме 229 576,0 тыс. руб., предусмотренные Соглашением от 24.12.2023, отражены Комитетом по ЖКХ ЛО в регистре бухгалтерского учета несвоевременно - 31.12.2023.

1.2.2. В рамках Соглашения от 24.12.2023 расходы составили 270 471,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 196 419,8 тыс. руб.

1.3. Согласно данным завершающего отчета о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год реализация Регионального проекта в 2024 году характеризуется следующими показателями:

Показатель	План (изменение за год)	Факт (изменение за год)
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	85,4% (+0%)	85,5% (+0,1%)
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	94,5% (+0,4%)	94,5% (+0,4%)
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	13 шт. (+5 шт.)	13 шт. (+5 шт.)

1.4. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.11.2021 утверждена Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения.

Согласно пункту 4.10 указанной методики территориальные органы Роспотребнадзора формируют ежемесячную отчетность по показателям обеспеченности населения качественной питьевой водой из централизованных систем питьевого водоснабжения.

Фактические значения указанных показателей приняты Комитетом по ЖКХ ЛО по данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Факт неввода в эксплуатацию объектов, строительство которых предусмотрено в 2024 году в рамках Регионального проекта «Чистая вода», не оказал влияния на достижение значения показателей «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» и «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

1.5. Согласно приложению № 2 к Соглашению от 24.12.2023 в 2024 году средства выделены на строительство и реконструкцию следующих объектов:

¹ Федеральный закон 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

² Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

1. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении.

2. Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области.

3. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области.

4. Строительство ВНС 2-го подъема с РЧВ и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения Русско-Высоцкого СП.

5. ПИР по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП.

Согласно приложению № 3 к Соглашению от 24.12.2023 по состоянию на 25.12.2024 значение результата использования субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, шт.» должно составить 5 шт.

1.6. Согласно отчету по состоянию на 01.01.2025 фактическое достигнутое значение результата использования субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» в рамках Соглашения от 24.12.2023 составляет за 2024 год – 5 шт.

Фактически строительство и реконструкция объектов, указанных в приложении № 2 к Соглашению от 24.12.2023, по состоянию на 01.01.2025 не завершены.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО в качестве фактически достигнутого значения результата использования субсидии по Соглашению от 24.12.2023 учтены станции водоподготовки в п. Ольшанники, д. Красноозерное, г. Любань, п. Коськово и п. Петровское в связи с наличием объектов в Государственной программе¹ и получением актов приемки завершённых строительством объектов.

Однако показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» предусматривает учет объектов, предусмотренных Региональной программой².

В Региональной программе, действующей в 2024 году, отсутствуют объекты, учтенные Комитетом по ЖКХ ЛО в отчете по Соглашению от 24.12.2023 в качестве объектов, строительство которых завершено, по состоянию на 01.01.2025.

Таким образом, Комитетом по ЖКХ ЛО не обеспечено внесение соответствующих изменений в Региональную программу.

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

² Региональная программа «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 года по 2024 год утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 № 395.

1.7. В завершающем отчете о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год Комитетом по ЖКХ ЛО указана недостоверная информация о достижении в 2024 году контрольной точки «Строительно-монтажные работы по объекту» ВНС г.п. Фёдоровское» завершены» - 25.12.2024 (фактически строительство объекта по состоянию на 25.12.2024 не завершено).

1.8. Выявленные в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия в отношении завершающего отчета о ходе реализации Регионального проекта за 2024 год недостатки свидетельствуют о низком качестве проведенного Центральным проектным офисом Ленинградской области мониторинга реализации Регионального проекта в части достижения целевых показателей проекта, результатов и контрольных точек проекта.

1.9. Комитетом по ЖКХ ЛО **в нарушение** пунктов 6.1.8 и 6.1.8.1 Соглашения от 24.12.2023 не обеспечено согласование с Минстроем России заданий на корректировку проектной документации и согласование с ФБУ «РосСтройКонтроль» заданий на проектирование объектов капитального строительства.

1.10. **В нарушение** пункта 3.2 Положения о проектной деятельности¹ ряд запросов на изменение паспорта регионального проекта сформированы администратором проекта позднее установленного срока.

1.11. **В нарушение** пункта 16 Правил предоставления субсидии (приложение 15(2) к государственной программе Российской Федерации)², пункта 4.3.7 Соглашения от 24.12.2023 Комитетом по ЖКХ ЛО отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.03.2024 в первоначальной версии представлен в Минстрой России позднее установленного срока.

2. В отношении документов и расчетов, обосновывающих размер средств, запланированных на реализацию регионального проекта «Чистая вода (Ленинградская область)» на 2024 год, установлено следующее.

2.1. В отношении составления обоснований бюджетных ассигнований (ОБАС) установлены следующие нарушения:

В нарушение пункта 1 статьи 174.2 БК РФ³, пункта 6 Порядка планирования БА⁴, раздела 35 «Прочие виды расходов» Методики планирования БА ОБАС (КВР 466) Комитета по ЖКХ ЛО от 17.07.2023 и от 16.10.2023 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлены не по форме приложения

¹ Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2017 № 164 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области» (приложение 1).

² Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (приложение 15(2) к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710).

³ Бюджетный кодекс Российской Федерации.

⁴ Порядок планирования бюджетных ассигнований (Порядок планирования БА) и методика планирования бюджетных ассигнований (Методика планирования БА) утверждены приказом Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области».

34 к Порядку планирования БА, а по форме приложения 17 к Порядку планирования БА (с некорректным указанием формы приложения 13 к Порядку планирования БА).

В нарушение пункта 1 статьи 174.2 БК РФ, подпункта «г» пункта 7 Порядка планирования БА, раздела 35 Методики планирования БА Комитетом по ЖКХ ЛО не обеспечено представление в структурные подразделения Комитета финансов Ленинградской области ОБАС по КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в составе которых содержатся расчеты бюджетных ассигнований (в свободном формате).

Таким образом, Комитетом по ЖКХ ЛО как главным распорядителем средств областного бюджета бюджетные полномочия, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ, в части составления обоснования бюджетных ассигнований, выполнены не должным образом (не в полном объеме).

2.2. В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ и пункта 2 Приказа Минфина России от 14.02.2018 № 26н¹ в преамбуле Порядка № 76² (в редакции от 01.04.2019, действующей в 2024 году) содержится ссылка на Общие требования, утвержденные приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н³, который признан утратившим силу.

В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ и пункта 6 раздела II «Составление смет учреждений» Общих требований № 26н пунктом 2.1 Порядка № 76 (в редакции от 01.04.2019, действующей в 2024 году) установлено, что бюджетная смета составляется на период одного финансового года, тогда как пунктом 6 Общих требований № 26н установлено, что бюджетная смета составляется на срок закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В нарушение пункта 2.1 Порядка № 76 в редакции от 01.04.2019, действующей в 2024 году (предусмотрено составление бюджетной сметы на один финансовый год), бюджетная смета Комитета по ЖКХ ЛО составлена на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ, пункта 15 раздела IV «Ведение смет учреждений» Общих требований № 26н и пункта 4.3 Порядка № 76 в разделе 1 изменений бюджетной сметы на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 17.04.2024 отражено увеличение показателей сметы на сумму 3 067,3 тыс. руб. по КБК 984 0501 06 4 01 07280 633, не соответствующему КБК, указанному в уведомлении об изменении БА и об изменении ЛБО⁴ от 16.02.2024 № 1427 (984 0502 07 2 F5 52430 466) и в

¹ Приказ Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

² Распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 18.04.2018 № 76 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области».

³ Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

⁴ Лимиты бюджетных обязательств.

уведомлении об изменении бюджетных назначений от 12.04.2024 № 2329 (984 0502 07 2 F5 52430 400).

В нарушение требований статьи 221 БК РФ, пунктов 8, 10 и 16 Общих требований № 26н и пункта 2.4 Порядка № 76 в составе бюджетной сметы Комитета по ЖКХ ЛО на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов от 09.01.2024 (КБК 984 0502 07 2 F5 52430 466) отсутствуют (не представлены) обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, являющиеся неотъемлемой частью бюджетной сметы.

3. Комитету по ЖКХ ЛО для осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности в рамках Регионального проекта «Чистая вода» (КБК 984 0502 07 2 F5 52430 400) на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в следующем объеме:

- областным законом от 19.12.2023 № 145-оз (в первоначальной редакции) предусмотрено 493 869,0 тыс. руб.;

- сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2025 предусмотрено 162 745,5 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования в течение 2024 года уменьшены на 331 123,5 тыс. руб. (493 869,0 - 162 745,5).

Исполнение составило 162 745,5 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 106 984,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 55 761,3 тыс. руб.

В 2024 году субсидии представлены ГУП «Леноблводоканал» в соответствии с Порядком предоставления субсидии № 444¹, в рамках следующих соглашений:

- соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 – 159 678,2 тыс. руб.;

- соглашение от 10.06.2024 № 1-52430/2024 – 3 067,3 тыс. руб.

3.1. Разделом 2 Порядка предоставления субсидии № 444 установлена процедура принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том числе:

- представление государственным унитарным предприятием Ленинградской области заявки с приложением по каждому объекту капитального строительства комплекта документов;

- согласование Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области.

Следует отметить, что Порядком предоставления субсидии № 444 не урегулирован порядок принятия Комитетом по ЖКХ ЛО решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в «переходящие» объекты капитального строительства.

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий».

3.1.1. В пункте 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444 содержится ссылка на абзац второй и третий пункта 3.5 указанного порядка, тогда как пункт 3.5 состоит из одного абзаца.

3.1.2. В нарушение пункта 4 статьи 78.2 БК РФ в Типовой форме соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250 в редакции распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140) не установлены:

- порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

Кроме того, Типовая форма соглашения (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250 в редакции распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 26.07.2019 № 140) содержит ряд недостатков.

3.1.3. В нарушение пункта 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444 Комитетом по ЖКХ ЛО не обеспечено представление до 01.02.2025 в Комитет финансов Ленинградской области отчета об использовании субсидии и отчета о выполнении показателей результативности предоставления субсидий в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 и Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024.

3.2. В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 в Соглашении от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и Соглашении от 10.06.2024 № 01-52430/2024 отсутствует положение, предусмотренное пунктом 5 статьи 78.2 БК РФ (отсутствует требование о включении в договоры, заключаемые в целях строительства объектов капитального строительства государственной собственности, условия о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии).

3.2.1. Пунктом 4.3.14 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 и пунктом 5.3.4 Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлены сроки представления ГУП «Леноблводоканал» отчетности, не соответствующие требованиям пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444 (**нарушение** требований пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444).

3.2.2. В отношении выполнения Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 установлено следующее:

3.2.2.1. В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 Соглашение от 09.02.2024 № 60-2024-000017 заключено позднее 30-дневного срока с даты принятия решения (22.12.2023) о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области.

3.2.2.2. Результат предоставления субсидии «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом» в рамках Соглашения от 09.02.2024 № 60-224-000017 в 2024 году не

достигнут (запланировано завершение строительства и реконструкции 4-х объектов; фактически строительство и реконструкция 4-х объектов не завершены).

3.2.2.3. В нарушение пункта 4.2.5.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 Комитетом по ЖКХ ЛО решение об использовании остатка субсидии в сумме 40 304,4 тыс. руб., не использованного на начало 2025 года, на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения от 09.02.2024 № 60-2024-000017 (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО от 28.02.2025 № 29), принято позже 5 рабочих дней после получения от ГУП «Леноблводоканал» документов, обосновывающих потребность в направлении средств на цели, указанные в пункте 1.1 указанного соглашения (обращение ГУП «Леноблводоканал» от 14.02.2025 № исх-11-6873/2025).

3.2.3. В отношении выполнения Соглашения от 10.06.2024 № 01-52430/2024 установлено следующее.

3.2.3.1. В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 заключено ранее включения ассигнований в сумме 3 067,3 тыс. руб. на 2024 год на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» в Перечень объектов № 71¹ (включены постановлением Правительства Ленинградской области от 18.06.2024 № 416 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2024 года № 71»).

3.2.3.2. В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии № 444 Соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 не соответствует Типовой форме соглашения.

3.2.3.3. В нарушение пункта 3.7 Порядка предоставления субсидии № 444 отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик по состоянию на 01.01.2025 и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2025 по Соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024 представлены ГУП «Леноблводоканал» в Комитет по ЖКХ ЛО несвоевременно.

3.2.4. Остатки средств субсидии по состоянию на 01.01.2025 составляют 744 750,2 тыс. руб. (из них остатки 2023 года - 701 720,5 тыс. руб.), по состоянию на 01.10.2025 - 500 581,9 тыс. руб. (из них остатки 2023 года - 497 421,7 тыс. руб.), в том числе (информация Комитета по ЖКХ ЛО):

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 № 71 «Об утверждении Перечня объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Соглашение	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2025	Возвращено в областной бюджет	Остаток средств, подтвержденный к использованию в 2025 году	Оплачено работ по контрактам за счет средств областного бюджета в 2025 году	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.10.2025
№ 60-2022-000382 от 08.06.2022	2 725,3	0,0	2 725,3	0,0	2 725,3
№ 60-2023-000095 от 10.02.2023	701 720,5	55 081,9	646 638,6	149 216,9	497 421,7
№ 60-2024-000017 от 09.02.2024	40 304,4	0,0	40 304,4	39 869,5	435,0
Итого	744 750,2	55 081,9	689 668,3	189 086,8	500 581,9

3.3. В отношении выполнения работ на объектах установлено следующее.

3.3.1. В отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области» установлено следующее.

Планируемый срок реконструкции объекта составляет 2020 – 2024 годы.

Цена контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023, заключенного между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «НПО Акваинж» (подрядчик), составляет 604 627,0 тыс. руб.

Плановая дата окончания исполнения контракта - 31.12.2024.

Подрядчику перечислено 343 923,0 тыс. руб., в том числе аванс в сумме 296 267,2 тыс. руб.

Согласно данным ЕИС¹ по состоянию на 03.10.2025 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 69 704,9 тыс. руб. с НДС или 11,5%.

3.3.1.1. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 контракта от 30.03.2023 № Р-49/2023 выполнение работ подрядчиком своевременно (в срок до 20.11.2024) не завершено.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- техническая готовность объекта составляет 85%, по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» готовность – 58%;

- завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2025 года.

3.3.1.2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ² информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим

¹ Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС).

² Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

исполнением ООО «НПО Акваинж» обязательств, предусмотренных контрактом от 30.03.2023 № Р-49/2023, в ЕИС по состоянию на 11.09.2025 ГУП «Леноблводоканал» не размещена.

3.3.2. В отношении объекта «Строительство узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» установлено следующее.

Планируемый срок строительства объекта составляет 2021 – 2024 годы.

Цена контракта от 08.05.2024 № 0145200000424000499, заключенного между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «СМЭУ «Заневка» (подрядчик), составляет 260 135,4 тыс. руб.

Дата начала исполнения контракта - 08.05.2024.

Дата окончания исполнения контракта - 31.07.2025.

Согласно данным ЕИС стоимость исполненных подрядчиком обязательств по состоянию на 09.10.2025 составляет 155 138,9 тыс. руб. или 59,6% (155 138,9 / 260 135,4).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- фактическая готовность объекта составляет 100%, по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» - 98%;

- в ноябре 2025 года после приемки построенного объекта ГУП «Леноблводоканал» планируется его передача в эксплуатацию АО «ЛОКС» для обеспечения подачи чистой воды населению.

3.3.2.1. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 7.2 контракта от 08.05.2024 № 0145200000424000499 работы по строительству узла водозаборных сооружений со строительством дополнительных РЧВ в Красноборском ГП подрядчиком своевременно не выполнены (контракт действует до 31.07.2025 включительно).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются:

- изменения федерального законодательства в части невозможности субъектами Российской Федерации с 25.12.2023 осуществлять закупки у единственного поставщика (контракт на СМР заключен 08.05.2024);

- недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы.

3.3.2.2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением ООО «СМЭУ «Заневка» обязательств, предусмотренных контрактом от 08.05.2024 (ГУП «Леноблводоканал» письмом от 18.04.2025 направлено требование об уплате штрафа в размере 100,0 тыс. руб.), в ЕИС размещена несвоевременно – 16.09.2025.

3.3.2.3. На выполнение проектно-изыскательских работ для данного объекта в 2024 году восстановлены неиспользованные средства областного бюджета 2023 года в сумме 3 067,3 тыс. руб.

С ГУП «Леноблводоканал» заключено соглашение от 10.06.2024 № 01-52430/2024 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на сумму 3 067,3 тыс. руб.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 контракта № 0145200000422000656 от 27.06.2022 работы подрядчиком (ООО «АКВА-ДЕЛЬТА») выполнены несвоевременно (приемка работ оформлена актами № 2 и № 3 от 14.06.2024 на сумму 3 066,9 тыс. руб., согласно пункту 2.1 контракта срок выполнения работ - не позднее 30.06.2023).

В отчете ГУП «Леноблводоканал» о расходах (по форме приложения № 3 к соглашению от 10.06.2024 № 01-52430/2024) по состоянию на 01.01.2025 указана недостоверная информация.

3.3.3. В отношении объекта «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского муниципального района Ленинградской области» установлено следующее.

Плановый срок строительства объекта (2020 – 2023 годы) продлен до 2024 года.

Цена контракта от 30.12.2022 № Р-250/2022, заключенного между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и ООО «Дека» (подрядчик), составляет 224 413,0 тыс. руб.

Дата начала исполнения контракта - 30.12.2022.

Дата окончания исполнения контракта - 31.12.2024.

Стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 224 413,0 тыс. руб. (100% от цены контракта).

Приемка законченной реконструкцией объекта оформлена актом № 1/2025 от 23.06.2025 (утвержден директором по строительству ГУП «Леноблводоканал» 24.06.2025), согласно которому:

- начало выполнение работ – декабрь 2022 года,
- окончание выполнения работ – март 2025 года,
- стоимость принимаемых основных фондов составляет 187 010,8 тыс. руб.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- объект принят и эксплуатируется ГУП «Леноблводоканал», водоочистные сооружения производительностью 600 куб. м / сутки функционируют в штатном режиме;
- качество питьевой воды, подаваемой населению с. Колчаново соответствует нормативным требованиям.

3.3.3.1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Дека» обязательств, предусмотренных контрактом от 30.12.2022 № Р-250/2022 (претензия от 03.09.2025 в адрес ООО «Дека» направлена на сумму 27 274,9 тыс. руб.), ГУП «Леноблводоканал» в ЕИС размещена несвоевременно – 07.10.2025.

3.3.4. В отношении объекта «Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу:

Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная» установлено следующее.

Плановый срок реконструкции объекта составляет 2019 – 2023 годы.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО:

- акт приемки законченного реконструкцией объекта оформлен 26.12.2023;
- бюджетные обязательства в 2024 году не принимались;
- капитальные вложения в 2024 году не осуществлялись;
- в 2024 году оплачены работы в сумме 28 525,4 тыс. руб. (за счет остатков средств 2023 года);
- остаток средств субсидий на лицевых счетах на 01.01.2025 отсутствует.

3.3.5. В отношении объекта «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области» установлено следующее.

Плановый срок строительства объекта составляет 2019 – 2023 годы.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО:

- заключен контракт от 26.12.2022 № Р-233/2022 с ООО «Эководстрой» на сумму 121 228,8 тыс. руб., срок выполнения работ установлен до 26.11.2023 (в соответствии с пунктом 11.1 контракта окончание срока действия контракта не влечет прекращение исполнения обязательств сторонами по контракту до момента их исполнения);

- работы по строительству объекта завершены (строительная готовность составляет 100%), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.12.2023 № 47-14-14-2023;

- акт приемки законченного строительством объекта подписан 29.12.2023;
- бюджетные обязательства в 2024 году не принимались;
- капитальные вложения в 2024 году не осуществлялись;
- оплата работ в 2024 году не осуществлялась;
- остаток субсидии составляет 50 378,1 тыс. руб. (причина возникновения остатка - корректировка проектно-сметной документации);

- освоение остатков средств субсидии не представилось возможным ввиду необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию в части изменения конструктива зданий ВНС 1 и ВНС 2, замены конструктива ограждения и изменения плана благоустройства;

- документация на проверку достоверности сметной стоимости в рамках экспертного сопровождения направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 13.12.2024. Получены замечания, которые отрабатываются с экспертами, получение положительного заключения экспертизы и подписание актов выполненных работ планируется до конца 2025 года.

3.3.6. В отношении объекта «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» установлено следующее.

Плановый срок строительства объекта (2018 – 2023 годы) продлен до 2024 года.

Цена контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022, заключенного между ГУП «Леноблводоканал» (заказчик) и АО «БСК» (подрядчик), составляет 291 023,3 тыс. руб.

Срок исполнения контракта - 31.12.2024.

Согласно представленным документам по состоянию на 01.10.2025 оплата по контракту составила 178 538,2 тыс. руб.

Согласно данным ЕИС по состоянию на 13.10.2025 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 70 360,3 тыс. руб. или 24,2%.

3.3.6.1. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022 работы по строительству объекта подрядчиком своевременно не завершены.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» основными факторами несвоевременного выполнения работ на объекте являются:

- недостатки проектной документации, повлекшие необходимость корректировки и внесения изменений в проектную документацию, проведение повторной государственной экспертизы;
- длительные процедуры осуществления необходимых согласований с ГКУ «Ленавтодор» и АО «ЛОКС»;
- низкий темп выполнения подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте.

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025):

- строительно-монтажные работы на объекте завершены, фактическая готовность составляет 99%, техническая готовность по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» - 97%;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить до конца октября 2025 года.

3.3.6.2. В нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в ЕИС несвоевременно размещен ряд актов о приемке выполненных работ по контракту от 19.12.2022 № Р-222/2022, заключенному с АО «БСК».

3.3.6.3. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением АО «БСК» обязательств, предусмотренных контрактом от 19.12.2022 № Р-222/2022 (претензия от 11.10.2024 - пени на сумму 3 803,1 тыс. руб. и претензия от 03.04.2025 - штраф на сумму 100,0 тыс. руб.), ГУП «Леноблводоканал» в ЕИС размещена несвоевременно – 07.10.2025

4. В отношении выполнения работ на объекте «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области» установлено следующее.

Срок выполнения работ на объекте (2018 – 2023 годы) продлен до 2024 года.

Предметом муниципального контракта № 0145200000422000684 от 13.07.2022¹ (далее - муниципальный контракт от 13.07.2022) является строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП.

Для выполнения работ на объекте в 2024 году из областного бюджета выделены средства в сумме 110 793,4 тыс. руб., в том числе:

- 89 435,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 21 357,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Результат использования субсидии, предоставленной Фёдоровскому ГП в 2024 году, по состоянию на 01.01.2025 не достигнут (строительство объекта в 2024 году не завершено).

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО (письмо № ис-6963/2025 от 14.10.2025) по состоянию на 14.10.2025:

- фактическая готовность объекта составляет 100%, техническая готовность по данным ФБУ «РосСтройКонтроль» - 99,94%;

- ведутся пуско-наладочные работы, после завершения которых объект будет предъявлен ФБУ «РосСтройКонтроль» для последующего оформления документов на ввод в эксплуатацию (ноябрь 2025 года).

4.1. В нарушение пункта 5.7 Правил № 257² Администрацией Фёдоровского ГП не обеспечено в срок до 01.05.2025 перечисление в областной бюджет средств в сумме 10 820,9 тыс. руб. в связи с недостижением показателей результативности использования субсидии.

4.2. При проведении конкурсного отбора муниципальных образований допущены нарушения Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе), в том числе:

В нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) Комитетом по ЖКХ ЛО в 2023 году конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления в 2024 году субсидии Фёдоровскому ГП не проведен.

В нарушение пункта 3.4 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) Администрацией Фёдоровского ГП заявка с приложением документов в отношении объекта строительства повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП в 2023 году в Комитет по ЖКХ ЛО не направлена.

В нарушение пункта 3.14 Порядка предоставления субсидий (приложение 10 к Государственной программе) решение о предоставлении Фёдоровскому ГП субсидии в 2024 году Комитетом по ЖКХ ЛО не принято, в форме правового акта Комитета по ЖКХ ЛО не оформлено.

¹ Муниципальный контракт № 0145200000422000684 от 13.07.2022 заключен между Администрацией Фёдоровского ГП (заказчик) и ООО «Дека» (подрядчик).

² Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области».

В нарушение пункта 3.15 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) Комитетом по ЖКХ ЛО решение об отказе в предоставлении субсидии принято не было.

4.3. В отношении Соглашения от 08.02.2024 о предоставлении субсидии (заключено между Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП) установлены следующие нарушения:

В нарушение пункта 4.5 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) Соглашение от 08.02.2024 о предоставлении субсидии не соответствует Типовой форме соглашения.

В нарушение пункта 4.1 Правил № 257 Соглашение от 08.02.2024 не соответствует федеральной типовой форме соглашения (заполнено некорректно).

В нарушение пункта 4.3 Правил № 257 Соглашение от 08.02.2024 заключено позднее 30-го дня со дня вступления в силу Соглашения от 24.12.2023 № 069-09-2024-047 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области.

В нарушение подпункта «д» пункта 4.2 Правил № 257, пункта 2.3 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) в Соглашении от 08.02.2024 не указаны значения результатов использования субсидии, установленные пунктом 2.2 данного порядка.

В нарушение подпункта «д» пункта 4.2 Правил № 257, пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии (приложение 10 к Государственной программе) в Соглашении от 08.02.2024 не установлены детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии.

В нарушение подпунктов «е» и «ж» пункта 4.2 Правил № 257 пунктом 4.3.10 Соглашения от 08.02.2024 установлены сроки предоставления Администрацией Фёдоровского ГП отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и отчетов о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не соответствующие требованиям пункта 4.2.1 Правил № 257.

4.4. В отношении отчетности Администрации Фёдоровского ГП установлено следующее.

В нарушение пункта 4.2.1 Правил № 257 отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 01.01.2025 и отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025 представлены Администрацией Фёдоровского ГП несвоевременно.

В отчете о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.01.2025 Администрацией Фёдоровского ГП отражена недостоверная информация.

В нарушение пункта 4.2.1 Правил № 257 и пункта 4.3.10 Соглашения от 08.02.2024 Администрацией Фёдоровского ГП не обеспечено представление в Комитет по ЖКХ ЛО отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и отчетов о расходах бюджета муниципального образования,

источником финансового обеспечения которых является субсидия, за первый - третий кварталы 2024 года.

4.5. В отношении исполнения муниципального контракта от 13.07.2022 (подрядчик - ООО «Дека») установлено следующее.

4.5.1. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2.1 муниципального контракта от 13.07.2022 работы подрядчиком (ООО «Дека») своевременно не выполнены (срок выполнения работ с учетом дополнительного соглашения № 8 установлен до 18.11.2024).

4.5.2. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктов 7.5, 10.4 муниципального контракта от 13.07.2022 Администрацией Фёдоровского ГП требование об уплате неустойки (штрафа) за неисполнение обязательств в адрес ООО «Дека» не направлено (в период с 01.01.2024 по 04.02.2024 отсутствовало обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Дека» по муниципальному контракту от 13.07.2022).

4.5.3. В нарушение пункта 6.4 муниципального контракта от 13.07.2022 акты о приемке выполненных работ (составленные по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленные по форме № КС-3) не представлены заказчику одновременно с рядом документов о приемке.

При этом, **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 10.4 муниципального контракта от 13.07.2022 Администрацией Фёдоровского ГП требование об уплате неустойки за ненадлежащее выполнение обязательств в адрес ООО «Дека» направлено не было.

4.5.4. В нарушение пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктов 6.1, 6.5, 6.6 раздела 6 «Условия о приемке и оплате выполненных работ» муниципального контракта от 13.07.2022 заказчиком приняты по акту и оплачены работы по монтажу водосточной системы, которые фактически не выполнены (стоимость невыполненных работ составляет 46,5 тыс. руб.). Данные работы выявлены КСП ЛО в результате выездной проверки, проведенной 08.07.2025.

Согласно информации Администрации Фёдоровского ГП (письмо № 01-03-2576/2025 от 20.10.2025) невыполненные ранее объемы работ по монтажу водосточной системы выполнены (представлена фотофиксация).

4.5.5. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта от 13.07.2022 Администрацией Фёдоровского ГП в ЕИС размещена несвоевременно (платежные поручения от 07.12.2022 № 1964 на сумму 100 587,9 тыс. руб. и от 26.12.2022 № 2232 на сумму 4,7 тыс. руб. размещены в ЕИС 14.10.2025).

4.5.6. В нарушение части 3 статьи 7, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ приложение № 3 (график выполнения работ) в редакции дополнительного соглашения № 8 от 22.08.2024 к муниципальному контракту от 13.07.2022 размещено в ЕИС в неполном (недоверном) виде (сроки выполнения работ не указаны).

4.6. Выявленные КСП ЛО в отношении деятельности Администрации Фёдоровского ГП нарушения и недостатки свидетельствуют о ненадлежащем

выполнении в 2024 году Комитетом по ЖКХ ЛО обязанностей, установленных Соглашением от 08.02.2024 (пункт 4.1 «Комитет обязуется»), в том числе в части:

- осуществления контроля за соблюдением Администрацией Фёдоровского ГП условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением от 08.02.2024 (пункт 4.1.2);

- оценки использования субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения от 08.02.2024, на основании данных отчетности, представленной Администрацией Фёдоровского ГП (пункт 4.1.4).

4.7. Согласно информации, представленной Комитетом по ЖКХ ЛО и Администрацией Фёдоровского ГП, основными факторами несвоевременного выполнения работ по строительству объекта являются недостатки проектной документации, что не позволило выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, привело к необходимости приостановки выполнения строительно-монтажных работ на объекте, привлечению проектной организации для принятия и оформления новых проектных решений с прохождением повторной государственной экспертизы разработанной проектной документации, необходимости длительных согласований вносимых изменений в проектную и рабочую документацию.

5. В результате проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия установлено, что основным (системным) фактором несвоевременной реализации Регионального проекта в 2024 году является низкое качество проектной документации (недостатки, ошибки, просчеты, недоработки), влекущее необходимость выполнения корректировок проектной документации, проведения повторных государственных экспертиз откорректированной проектной документации, необходимость длительных согласований вносимых изменений в проектную и рабочую документацию. Указанные факторы в свою очередь влекут риски неисполнения (несвоевременного исполнения) государственных контрактов, увеличения стоимости строительства и реконструкции объектов и соответственно недостижения плановых значений показателей Регионального проекта.

6. В нарушение части 2 статьи 8 Федерального закона № 402-ФЗ раздел «Методические аспекты учетной политики» Учетной политики ГУП «Леноблводоканал» не соответствует законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете.

7. Отдельные нарушения, выявленные в ходе настоящего экспертно-аналитического мероприятия, имеют признаки административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

- частями 2 и 3 статьи 15.15³ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»;

- частями 1.1 и 2 статьи 15.15⁵ «Нарушение условий предоставления субсидий»;

- частями 1 и 2 статьи 15.15⁷ «Нарушение порядка формирования и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при

составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Рекомендации и предложения

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП ЛО предлагает **Комитету по ЖКХ ЛО:**

1. Иницировать внесение изменений в Порядок предоставления субсидии № 444, предусматривающих в том числе:

- регламентацию порядка принятия Комитетом по ЖКХ ЛО решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в «переходящие» объекты капитального строительства;
- устранение технической ошибки в пункте 3.8 Порядка предоставления субсидии № 444 (ссылка на отсутствующие структурные единицы пункта 3.5 указанного порядка).

2. Актуализировать Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии (распоряжение Комитета по ЖКХ ЛО № 250).

3. Внести изменения в Порядок № 76 в части установления порядка составления, утверждения, формы обоснований (расчетов) плановых сметных показателей и изменений плановых сметных показателей, на основании которых Комитетом по ЖКХ ЛО формируется бюджетная смета Комитета по ЖКХ ЛО (вносятся в нее изменения).

4. По каждому факту нарушений и недостатков, указанных в настоящем заключении, в пределах своей компетенции принять меры по их пресечению, устранению и предупреждению.

5. Принять меры в целях завершения строительства и реконструкции объектов Регионального проекта, в том числе:

5.1. Обеспечить выполнение ГУП «Леноблводоканал» следующих мероприятий:

5.1.1. Завершение строительства и реконструкции объектов Регионального проекта.

5.1.2. Проведение претензионно-исковой работы с подрядчиками, нарушившими обязательства, установленные контрактами, заключенными в целях строительства и реконструкции объектов Регионального проекта.

5.1.3. Приведение учетной политики ГУП «Леноблводоканал» в соответствие с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

5.2. В пределах своей компетенции (в том числе путем оказания методической помощи, создания рабочих групп) обеспечить выполнение Администрацией Фёдоровского ГП следующих мероприятий:

5.2.1. Завершение строительства объекта Регионального проекта - водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в Фёдоровском ГП.

5.2.2. Проведение претензионно-исковой работы с подрядчиками, нарушившими обязательства, установленные контрактами, заключенными в целях строительства объекта Регионального проекта.

6. Обеспечить применение к Администрации Фёдоровского ГП мер ответственности в связи с недостижением Фёдоровским ГП значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета, определенных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Фёдоровского ГП от 08.02.2024 № 41648165-1-2024-001.

7. В целях соблюдения государственных интересов Ленинградской области разработать комплекс мер, обеспечивающих:

- минимизацию рисков проведения повторной экспертизы проектной документации в связи с наличием недостатков (ошибок) в исходных данных и/или недостатков (ошибок) в разработанной проектной документации;

- привлечение к ответственности разработчиков некачественной проектной документации;

- оптимизацию взаимодействия лиц, участвующих в строительстве и реконструкции объектов (заказчики, подрядчики, сетевые компании, организации в сфере дорожной деятельности), в целях сокращения сроков согласований, необходимых для осуществления строительства и реконструкции объектов.

8. Информацию о результатах выполнения вышеуказанных рекомендаций и предложений представить в КСП ЛО в срок до 02.03.2026.

Приложение: Приложение к заключению о результатах экспертно-аналитического мероприятия на 20 л. (с оборотом) в 1 экз.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

И.В. Родин