




**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru



Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину



Контрольно-счетная
палата ЛО

01-23-3/2018
07.06.2018

Уважаемый Сергей Михайлович!

В соответствии с частью 6 статьи 15 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляем Вам, для внесения на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области, отчет от 07.06.2018 по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2014-2016 годах на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» - «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района».

В соответствии с частью 1 статьи 16 областного закона «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляем копию представления от 07.06.2018 №2 по результатам указанного контрольного мероприятия.

Приложение:

- отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 07.06.2018 на 27 листах в 1 экз.;
- копия представления Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 07.06.2018 №2 на 6 листах в 1 экз.;
- проект постановления Законодательного собрания Ленинградской области на 1 листе в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

С уважением,
М.А. Ляхова

М.А. Ляхова

С.В. Гнилицкий
579-91-71

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 2018 года № _____

Об отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2014-2016 годах на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» - «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района»


Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2014-2016 годах на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» - «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района», Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:

1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенин

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
 — М.А. Ляхова

7 июня 2018 года

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2014-2016 годах на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» - «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района»

7 июня 2018 года

Санкт-Петербург

Основания для проведения контрольного мероприятия:

1. Пункт 3 раздела II «Контрольная деятельность» приложения №1 «План работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год» к приказу Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26.12.2016 №65;

2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 09.11.2016 №28-р.

Цели проведения контрольного мероприятия:

Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области комитету по культуре Ленинградской области на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник – «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района» (в дальнейшем «крепость») за 2014-2016 годы, а также за 2013 год – по отдельным вопросам, связанным с финансированием работ и их проведением на объектах крепости в этом году.

Объекты контрольного мероприятия:

- комитет по культуре Ленинградской области;

- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области (ГБУ ЛО) «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник».

Срок проведения мероприятия: с 09.11.2016 по 12.07.2017.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
С.В. Гнилицкий.

Акт о результатах проведения контрольного мероприятия 18.07.2017 (исх. №ксп-исх-375/17-0-0) был направлен в Прокуратуру Ленинградской области.

Общие сведения

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» объекты крепости «Старая Ладога» была включена в список памятников архитектуры, подлежащих охране как памятники государственного значения.

В соответствии с Перечнем объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 (раздел I «Историко-культурные музей-заповедники и музейные комплексы»), крепость (Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник) была отнесена к объекту исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

В порядке исполнения Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (утратил силу) и Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в дальнейшем «Федеральный закон №73-ФЗ»; вступил в силу 29.06.2002) охранные обязательства в 2001-2002 годах были оформлены на следующие строения и сооружения крепости: Северо-Западное прясло, Юго-Западное прясло, Стрелочная башня, Тайничная башня, Раскатная башня, Северо-Восточное прясло, Юго-Восточное прясло, Южное прясло, Климентовская башня, Воротная башня.

Указанные объекты находятся в оперативном управлении ГБУ ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (свидетельство от 16.05.2013 серии 47АБ №868806).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.10.2011 №1789-р крепость была включена в Перечень объектов культурного наследия федерального значения, которые до 27.12.1991 являлись недвижимыми памятниками истории и культуры

государственного (общероссийского и республиканского) значения, и которые необходимы для обеспечения осуществления Ленинградской областью полномочий, установленных федеральными законами (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.04.2012 №47-47-01/006/2012-374 (свидетельство серии 47-АБ №334510) о регистрации права собственности Ленинградской области на объект: «Крепость «Старая Ладога, основана в XII в., перестроена в XV-XVI в.в.»).

Работы, связанные с реставрацией, в том числе воссозданием, объектов крепости, выполнялись в соответствии с проектной документацией, разработанной в 2008-2015 годах ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры» (ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация»), а также ЗАО «Пикалов & сын», ООО «Строй-Сервис» и ООО «Строительная культура».

Согласно паспорту (от 29.05.1987 (подраздел «в») «Реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)» раздела VI «Исторические сведения»)), с конца 1950-х годов в крепости велись систематические реставрационные работы под руководством А.А. Драги, А. Экка, Г. Носкова. В 1979 году на совместном заседании ЛФИ «Спецпроектреставрация», Архитектурно-археологической секции Ленинградской областной ВООПИК и Инспекции охраны памятников была признана невозможной полная реконструкция всей крепости в связи с отсутствием для этого научных данных. По этой причине было принято решение о консервации памятника, разработанной архитекторами О.Г. Гусевой, М.И. Колядой, И.Л. Воиновой под руководством Ю.К. ИONOва.

В 1980 году решением Научно-методического совета Управления культуры Леноблисполкома реставрационные работы в крепости были прекращены. Памятник законсервирован.

Попытка создания проекта реконструкции крепости (ЛФИ «Спецпроектреставрация»; М.И. Коляда, О.Г. Гусева, М.И. Мильчик «Старая Ладога. Графические реконструкции крепости по двум описям первой половины XVII в.», 1982) была признана рецензентами недостаточно научно обоснованной (документация хранится в ИОП Управления культуры Леноблисполкома). По-прежнему спорными остаются вопросы о количестве ярусов башен, высотных параметрах стен, высоте кровель, величине сажени, упоминаемой в описях 1622 и 1647 г.г., и нуле отсчета.

Финансовое обеспечение проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости

Финансирование в 2014-2016 годах работ на объектах крепости осуществлялось в порядке реализации подпрограммы «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия в Ленинградской области»

Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №404 (в дальнейшем «Подпрограмма»).

В Подпрограмму было включено основное мероприятие №1 «Сохранение объектов культурного наследия» (в дальнейшем «основное мероприятие №1»), в числе которого предусматривались:

- реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные, археологические работы; технический и авторский надзор);
- проектные и ремонтно-реставрационные работы на памятниках Великой Отечественной войны;
- ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначения;
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия с составлением проектно-сметной документации;
- ремонтно-реставрационные работы на памятниках деревянного зодчества;
- завершение ремонтно-реставрационных работ на памятниках деревянного зодчества.

Финансирование всех указанных выше работ в 2014-2016 годах осуществлялось за счет средств областного бюджета.

Общий размер финансирования исполнения основного мероприятия №1 составил:

- на 2014 год – 234 794,8 тыс. руб.;
- на 2015 год – 289 104,3 тыс. руб.;
- на 2016 год – 479 202,9 тыс. руб.

Главный распорядитель – комитет по культуре Ленинградской области.

В Подпрограмме финансирование исполнения основного мероприятия №1 не распределено (не утверждено) как по соответствующим видам работ, так и по конкретным объектам культурного наследия.

Краткий анализ сведений о проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости в 2014 -2016 годах

В 2014 году ремонтно-реставрационные работы на объектах крепости выполнялись на основании государственного контракта от 29.09.2014 №104327/288, заключенного комитетом по культуре Ленинградской области – государственным заказчиком, с ООО «Строительная культура» - подрядчиком.

Стоимость исполнения государственного контракта составила 82 028,7 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета).

Выполнение ремонтно-реставрационных работ согласно приложению 4 к техническому заданию (приложение №1 к государственному контракту от 29.09.2014 №104327/288) производилось согласно научно-проектной документации (шифр 007-2), разработанной на основании государственного контракта от 16.11.2011 №3087-01-41/10-11, заключенного Министерством культуры Российской Федерации (заказчиком) с ООО «Строительная культура» (исполнителем).

Согласно содержанию письма комитета по культуре Ленинградской области от 16.04.2012 №673 в адрес ООО «Строительная культура» департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области были согласованы результаты проектно-изыскательских работ в части соответствия требованиям законодательства об охране культурного наследия, в том числе и локальные сметы по соответствующим видам работ.

В 2014 году выполнялись работы на следующих объектах: Стрелочной башне (воссоздание), Северо-Западном прясле (воссоздание), «выпуске» Северо-Восточного прясла, Юго-Западном прясле и Южном прясле крепости, а также на церкви св. Георгия (объект культурного наследия федерального значения, находящийся на территории крепости).

Срок выполнения всех работ – до 05.12.2014, срок действия контракта – до 31.12.2014.

На основании соглашения от 27.01.2015 №1 государственный контракт от 29.09.2014 №104327/288 расторгнут по соглашению сторон.

Согласно представленным проверяющим документам всего числилось выполненными подрядчиком работ, принятыми и оплаченными государственным заказчиком, на сумму 41 056,9 тыс. руб. (50%).

В 2015 году ремонтно-реставрационные работы на объектах крепости были продолжены в порядке исполнения государственного контракта от 10.04.2015 №41, заключенного между комитетом по культуре Ленинградской области – государственным заказчиком, и ООО «Строительная культура» - подрядчиком, на сумму 91 987,8 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета).

Согласно извещению о проведении торгов от 13.02.2015 №0145200000415000171 (с учётом внесённых в указанное извещение изменений) в составе документации о торгах имелась проектная документация (шифр 007-2), разработанная на основании государственного контракта от 16.11.2011 №3087-01-41/10-11, заключенного Министерством культуры Российской Федерации (заказчиком) с ООО «Строительная культура» (исполнителем).

Согласно содержанию письма комитета по культуре Ленинградской области от 16.04.2012 №673 в адрес ООО «Строительная культура» департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской были

согласованы результаты проектно-изыскательских работ в части соответствия требованиям законодательства об охране культурного наследия, в том числе и локальные сметы по видам работ.

В 2015 году были продолжены работы по воссозданию Стрелочной башни и Северо-Западного прясла.

Всего за 2015 год числилось выполненных и оплаченных работ на сумму 91 987,8 тыс. руб. (100%).

В 2016 году ремонтно-реставрационные работы на объектах крепости производились в порядке исполнения государственного контракта от 20.09.2016 №24, заключенного между комитетом по культуре Ленинградской области – государственным заказчиком, и ООО «Строительная культура» - подрядчиком, на сумму 82 252,6 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета).

Срок исполнения этого государственного контракта – 26.12.2016; авансирование работ не предусмотрено.

Как и в 2014-2015 годах, согласно извещению о проведении торгов от 25.07.2016 №0145200000416001357 в составе документации о торгах имелась проектная документация (шифр 007-2), разработанная на основании государственного контракта от 16.11.2011 №3087-01-41/10-11, заключенного между Министерством культуры Российской Федерации (заказчиком) и ООО «Строительная культура» (исполнителем).

Согласно содержанию письма комитета по культуре Ленинградской области от 16.04.2012 №673 в адрес ООО «Строительная культура», департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области были согласованы результаты проектно-изыскательских работ в части соответствия требованиям законодательства об охране культурного наследия, в том числе и локальные сметы по видам работ.

В 2016 году продолжались работы по воссозданию Стрелочной башни и Северо-Западного прясла, а также были начаты работы по воссозданию конструкций Раскатной и Тайничной башен (с Тайничным спуском).

Фактически за 2016 год подрядчиком числились выполненными ремонтно-реставрационных работ, принятых и оплаченных государственным заказчиком, на сумму 82 252,6 тыс. руб. (100%).

Воссоздание Стрелочной башни, Северо-Западного прясла, Раскатной башни и Тайничной башни (с Тайничным спуском)

Воссоздание Стрелочной башни и Северо-Западного прясла путем проведения ремонтно-реставрационных работ было начато в 2013 году, Тайничной башни (с Тайничным спуском) начато в 2015 году, Раскатной башни в 2016 году.

Из представленных документов следовало, что работы в порядке исполнения государственных контрактов от 04.07.2013 №117, от 29.09.2014 №104327/288, от 10.04.2015 №41 и от 20.09.2016 №24 должны были осуществляться согласно научно-проектной документации, разработанной в соответствии со Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (СРП-2007), 4-ая редакция.

В соответствии с СРП-2007 (часть I «Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия. СРП-2007.1») под согласованием научно-проектной документацией понимается принятие решения органом государственной охраны памятников о возможности ведения ремонтно-реставрационных работ. Решение принимается на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы по стадии «Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения)».

Согласно статье 30 Федерального закона №73-ФЗ проектная документация, на основании которой должны проводиться ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, подлежала обязательной государственной историко-культурной экспертизе.

Пунктом 4 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 было определено, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия (в данном случае комитетом по культуре Ленинградской области), должны организовывать проведение такой экспертизы, необходимой в целях обоснования принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке решений о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия – за исключением объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации (в отношении объектов крепости такой перечень отсутствовал).

Государственная историко-культурная экспертиза должна проводиться до начала работ на объектах культурного наследия.

Так, например, проверяющим был представлен акт от 30.06.2015 по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов крепости, проведенной группой аттестованных экспертов (заказчиком государственной историко-культурной экспертизы являлось ООО «Строительная культура», которое, как указано выше,

являлось одним из разработчиков проектно-сметной документации, а также подрядчиком по воссозданию крепости).

Целью проведения экспертизы явилось определение соответствия (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению следующих объектов крепости: Тайничной башни (с Тайничным спуском), Раскатной башни, Северо-Восточного прясла, Юго-Восточного прясла, Южного прясла, а также церкви Дмитрия Солунского (объект культурного наследия федерального значения, находящийся на территории крепости).

Согласно акту от 29.11.2017 государственной историко-культурной экспертизы для обоснования принятия решения о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия проведенной ООО «Союз экспертов Северо-Запада» (заказчик – комитет по культуре Ленинградской области) целью экспертизы являлось обоснование включения выявленных объектов культурного наследия, а именно Воротной башни, Климентовской башни, Раскатной башни, Стрелочной башни, Тайничной башни (с Тайничным спуском), Северо-Восточного прясла, Юго-Восточного прясла, Южного прясла, Северо-Западного прясла и Юго-Западного прясла крепости в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и уточнения сведений об отдельных объектах крепости (в части определения плана границ территории крепости, адреса и дат возникновения и перестроек).

В соответствии со статьей 45 Федерального закона №73-ФЗ в состав документации, предоставляемой заказчиком при приемке ими работ, выполненных на объектах культурного наследия после их завершения, включены научные отчеты.

Согласно СРП-2007 (раздел «Состав научно-проектной документации» и раздел «Комплексные научные исследования»), неотъемлемой частью научных отчетов являлись материалы по выбору и оценке показателей качества, которые должны были определяться в ходе научно-исследовательских и изыскательских работ и приниматься за основу при расчетах усилений (восстановления) конструкций, оснований, инженерных систем, оборудования и определении других архитектурных, технических и инженерных решений при разработке проектной документации (проектов реставрации). Базовыми показателями качества являются подлинность и физическое сохранение объектов культурного наследия.

Частью 1 статьи 47 Федерального закона №73-ФЗ было определено, что воссоздание утраченных объектов культурного наследия осуществляется посредством их реставрации в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости таких объектов и при наличии достаточных научных данных, необходимых для их воссоздания.

Однако, сведения о каких-либо показателях качества в научных отчетах о выполнении в 2014-2016 годах работ на Стрелочной башне, Северо-Западном прясле, Раскатной башне, Тайничной башне (с Тайничным спуском) представленном проверяющим отсутствовали; соответственно, отсутствовали: описание способов (методики и др.) их выбора, оценки и фактического применения при проведении реставрационных работ.

Федеральным законом от 22.10.2014 №315-ФЗ статья 47 Федерального закона №73-ФЗ была дополнена частью 3, в соответствии с которой решения о воссоздании утраченных объектов культурного наследия за счет средств субъектов Российской Федерации должны приниматься в соответствии с законодательством таких субъектов Российской Федерации. Аналогичные требования закреплены статьей 3 областного закона от 25.12.2015 №140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области» (вступил в силу с 25.12.2015). Принятие решений о воссоздании утраченных объектов культурного наследия за счет средств областного бюджета относится к полномочию Правительства Ленинградской области.

Учитывая, что работы по воссозданию Раскатной башни были начаты в 2016 году, в нарушение части 3 статьи 47 Федерального закона №73-ФЗ, областного закона от 25.12.2015 №140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области» (вступил в силу с 25.12.2015) решение Правительства Ленинградской области о воссоздании Раскатной башни отсутствовало.

Ремонтно-реставрационные работы на Юго-Западном прясле

Ремонтно-реставрационные работы на Юго-западном прясле проводились в 2014 году.

Согласно акту о приёмке выполненных работ от 24.11.2014 №2 работы на Юго-Западном прясле числились выполненными подрядчиком на общую сумму 8 384,4 тыс. руб., в том числе: устройство и разборка инвентарных строительных лесов; ручная расчистка поверхностей от

трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных красок архитектурных деталей (677,2 м²); заделка с затиркой мелких трещин на известняке (843,5 пог. м).

В нарушение требований Федерального закона №73-ФЗ и Градостроительного кодекса Российской Федерации работы на Юго-Западном прясле, принятые и оплаченные государственным заказчиком в 2014 году в порядке исполнения государственного контракта от 29.09.2014 №104327/288, числились выполненными подрядчиком без наличия утвержденной проектной документации, включая наличие сметы.

Согласно приказу Минкультуры России от 16.03.2009 №113 «О мерах по совершенствованию организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия» (пункт 2), размещение государственных заказов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в отношении которых отсутствовала проектная документация на производство указанных работ, согласованная в установленном порядке с соответствующими органами охраны объектов культурного наследия, не допускалась.

Проектная документация в порядке исполнения государственного контракта от 09.10.2014 №103387/307 - в части работ на Юго-западном прясле, была разработана ООО «Строительная культура» и принята государственным заказчиком по акту о приемке от 24.12.2014 – то есть уже после фактической приемки числившихся выполненными ремонтно-реставрационных работ (24.11.2014).

Анализ соблюдения требований нормативно-правовых актов в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и градостроительной деятельности

Согласно требованиям, определенным частью 4 статьи 40 Федерального закона №73-ФЗ, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, ремонтно-реставрационные работы должны проводиться в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В нарушение указанного выше требования не были проведены обязательные государственные экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации на воссоздание Стрелочной башни, Северо-Западного прясла, Раскатной башни и Тайничной башни (статья 6, 6.1, часть 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Так, например, в ходе воссоздания Стрелочной башни исторические технические решения были изменены на современные; были внесены изменения в исторические объемно-планировочные решения (историческая кладка стен сохранилась на уровне не выше 2-го яруса,

преимущественно с внутренней стороны). В том числе были проведены следующие виды работ:

- воссоздание несущих конструкций башни на полную высоту, в том числе устройство междуэтажных перекрытий второго и третьего «боя» с использованием металлических балок и закладных деталей общей массой более 110 тонн, а также устройство безбалочных перекрытий с покрытиями общим объемом 20 м³ (государственный контракт от 04.07.2013 №117 - работы были приняты по актам о приемке выполненных работ от 20.08.2013 №2, от 23.09.2013 №6, от 28.10.2013 №16; государственный контракт от 29.04.2014 №104327/288 – акт о приемке выполненных работ от 05.12.2014 №8);

- воссоздание шатра башни – выполнены работы по монтажу связей и распорок из одиночных и парных уголков, профилей и пр. - общим весом более 2 тонн; устроены пояса в опалубке (армирование) объемом 18 м³; установлены металлические закладные детали весом около 1 тонны; выполнен монтаж стропильных и подстропильных ферм общей массой 16,6 тонн (государственный контракт от 10.04.2015 №41 - акты от 01.09.2015 №13, от 30.10.2015 №20, 21).

Северо-Западное прясло до начала на нем работ фактически было полностью разрушено. В ходе его воссоздания применялись современные строительные технологии. Стена была воссоздана, предположительно, в исторических размерах, с сохранением подлинной исторической кладки в нижних уровнях прясла. В том числе были выполнены следующие работы:

- бетонирование ростверка на свайном поле (работы 2009 года);
- воссоздание несущих конструкций - участков стены, на «полную» высоту, в том числе с применением колодезной пустотной кирпичной кладки общим объемом 322 м³ (государственный контракт от 04.07.2013 №117 – акты от 23.09.2013 №5, от 18.10.2013 №21; государственный контракт от 10.04.2015 №41 - акт от 29.05.2015 №2).

Всего выполнено работ фактически затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности указанных объектов на сумму 180 156,3 тыс.руб.

В части воссоздания Раскатной башни, фактически полностью находившейся в руинированном состоянии, в 2016 году воссоздана кладка крепостных и монастырских стен из бутовых известняковых плит общим объемом более 273 м³ и общим весом строительных материалов около 783 тонн (государственный контракт от 20.09.2016 №24 – акт о приёмке выполненных работ от 01.12.2016 №4.3).

Выполнено частичное воссоздание конструкций Тайничной башни (и Тайничного спуска); в том числе:

- утраченная ранее Торговая арка путем устройства новой каменной кладки поверх вновь устроенных железобетонных конструкций;
- утраченная ранее входная решетка Торговой арки.

По вышеперечисленным объектам (Стрелочная башня, Северо-Западное прясло, Северо-Восточное прясло («выпуск»), Тайничная башня и Тайничный спуск, Раскатная башня) проведены работы по воссозданию утраченных исторических конструктивных элементов с применением современных технологических решений и изменением объёмно-планировочных и конструктивных решений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данных объектов культурного наследия.

**Проверка отдельных вопросов, связанных с выполнением
ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости в 2013-2016
годах**

Всего по заключенным в 2014-2016 годах комитетом по культуре Ленинградской области с ООО «Строительная культура» государственным контрактам на выполнение ремонтно-реставрационных работ, подрядчику было оплачено работ, числившихся выполненными на объектах крепости, на общую сумму 215 297,3 тыс. руб.

В нарушение требований части 1 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ приемка в 2013-2015 годах выполненных работ на объектах крепости осуществлена со следующими отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области (письмо комитета по культуре Ленинградской области от 16.04.2012 №673):

- при приемке работ по государственному контракту от 29.09.2014 №104327/288 и их оплате необоснованно применен коэффициент на удалённость равный 1,122, тогда как, согласованной установленным порядком научно-проектной документацией предусмотрен коэффициент на удалённость равный 1,074. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета по данному виду нарушений учтена при расчёте общих сумм нарушений в части необоснованного применения коэффициента к нормам трудовых затрат и оплате труда равного 2,5;

- при приемке работ по государственному контракту от 10.04.2015 №41 и их оплате необоснованно применён коэффициент на удалённость равный 1,101, тогда как, согласованной установленным порядком научно-проектной документацией предусмотрен коэффициент на удалённость равный 1,074. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета по данному виду нарушений учтена при расчёте общих сумм нарушений в части необоснованного применения коэффициента к нормам трудовых затрат и оплате труда равного 2,5;

- государственным заказчиком в 2013 году приняты и оплачены работы по устройству междуэтажных перекрытий 2-го боя Стрелочной башни, в 2014 году работы по устройству междуэтажных перекрытий 3-го

боя Стрелочной башни. По результатам контрольных мероприятий установлено, что при устройстве перекрытий 2-го и 3-го боя государственным заказчиком принято и оплачено работ с использованием металлопрокатных изделий (балки, закладные детали) общей массой значительно превышающей массу металлопроката, предусмотренную проектно-сметной документацией на 42,45 т. Необоснованные затраты средств областного бюджета при выполнении указанных работ составили 3 013,33 тыс. руб.

В нарушение части 1 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ и пунктов 2.1, 3.1, 4.3 и 4.4 «СРП-2007.8. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации» (редакция 2009 года), приемка выполненных работ на объектах крепости осуществлена с отклонениями от требований технических частей, вводные указания к разделам, таблиц сметных норм и приложений соответствующих сборников сметных норм на реставрационные работы и отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области (письмо комитета по культуре Ленинградской области от 16.04.2012 №673):

- необоснованно применён коэффициент к нормам трудовых затрат и оплате труда равный 2,5, относящийся к 3 группе камня по трудоёмкости обработки. Следует учитывать что, согласно разработанной проектно-сметной документации предполагалось выполнение работ с камнем из известняка V группы (кладочные, реставрационные и иные работы с камнем). Для данной группы камня следовало применять коэффициент к нормам трудовых затрат и оплате труда равный 1,0. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета составила 42 886,23 тыс. руб. в том числе: 2014 год – 7 841,03 тыс. руб.; 2015 год – 16 413,87 тыс. руб.; 2016 год - 18 631,33 тыс. руб. (с учётом нарушений в части необоснованного применения коэффициента на удалённость в 2014 году равного 1,122, в 2015 году – 1,101);

- приняты и оплачены работы, которые фактически не выполнялись, а именно: «Крепление отреставрированных фрагментов и изготовленных деталей резьбы на клею, мелких шурупах и деревянных нагелях». Фактически были применены технологические решения по покрытию крыш тесом. Согласно технической части норм таблиц ТЕРпр06-01-21 нарезка верхних и нижних торцевых кромок входит в состав операций, учтенных в составе норм для крыш из теса. Всего за 2013 год и 2015 год принято работ по установке резных деталей окончаний досок красного теса, не подлежащих оплате на общую сумму 307,53 тыс. руб.;

- затраты по устройству и разборке лесов не соответствуют фактически примененным технологическим решениям. Согласно актам о приёмке выполненных работ от 24.11.2014 №№1 и 2, были приняты

работы по устройству и разборке металлических инвентарных хомутовых лесов на фасадах. Фактически на объекте выполнялась установка штыревых строительных лесов марки ЛСПШ. Всего при оплате выполненных работ по устройству и разборке лесов необоснованные затраты средств областного бюджета составили 1 050,58 тыс. руб.;

- подрядчиком фактически выполнены, а государственным заказчиком приняты, работы по заделке швов вместо предусмотренных проектной документацией работ по заделке трещин на камне. Необоснованные затраты средств областного бюджета при выполнении указанных работ составили 12 588,54 тыс. руб.;

В нарушение части 1 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ и пунктов 4.13-4.15 «СРП-2007.8. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (редакция 2009 года)» приемка работ на объектах крепости была осуществлена с отклонениями правил определения затрат реставрационных организаций, связанных с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением и средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов реставрационных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование, и приложений соответствующих сборников сметных норм на реставрационные работы и отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области (письмо комитета по культуре Ленинградской области от 16.04.2012 №673):

- по разделу: «№2. Естественный камень», акта о приёмке выполненных работ от 29.05.2015 №2, при определении суммы итогов по разделу накладные расходы (955,27 тыс. руб.) и сметная прибыль (600,51 тыс. руб.) учтены дважды, что привело к необоснованным затратам средств областного бюджета в целом на общую сумму 1 762,03 тыс. руб. (с учётом затрат на временные здания и сооружения, резервы, коэффициента на удалённость и пр.).

Таким образом, общий размер необоснованно использованных средств областного бюджета составил 61 608,23 тыс. руб. (приложение №1 к настоящему отчёту).

Кроме того, в нарушение требований, определенных частью 1 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ государственным заказчиком в период с 2013-2015 годов приняты и оплачены работы:

- по колодезной пустотной кирпичной кладке с армированием металлической сеткой кладке общим объёмом 433,4 м³, что на 111,4 м³ больше объёма работ, предусмотренного проектной документацией.

Общая стоимость работ, не подлежавших оплате в 2013 году, составила 1 718,1 тыс. руб.;

- реставрации и воссозданию лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда кладки до 20 см: известняк (мрамор) V группы.

По проекту было предусмотрено выполнение таких работ на общей площади 295,42 м², тогда как их фактически было принято и оплачено на площади 422,2 м² (на 126,78 м² больше запланированного объема работ). Общая стоимость работ, не подлежавших оплате в 2013 году, составила 7 870,3 тыс. руб.

По результатам фактически произведенных подрядчиком ремонтно-реставрационных работ в ходе проведения настоящего контрольного мероприятия также были обнаружены: на конструктивных элементах объектов крепости, главным образом, на бревенчатых конструкциях - видимые следы биопоражений, грязевые отложения (пятна и пр.), на внутренних пространствах стен Стрелочной башни - остаточные следы использования электрических и прочего вида обогревателей, биопоражения бревенчатого настила 2-го боя Стрелочной башни, конденсат, образовавшийся на глухом окне в Стрелочной башне, влага, образовавшаяся на отдельных внутренних участках стен и прочих конструкциях, нарушение вида экспозиции внутреннего пространства подошвенного боя Стрелочной башни в связи с наличием электрической проводки в гофрированной трубе, проложенной открыто по строительным конструкциям.

Перечисленные недостатки требуют устранения, в том числе и в рамках исполнения подрядчиком гарантийных обязательств.

В связи с выявленными нарушениями в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости акт о результатах проведения настоящего контрольного мероприятия 18.07.2017 (исх. № эксп-исх-375/17-0-0) был направлен в Прокуратуру Ленинградской области.

В адрес Контрольно-счётной палаты Ленинградской области от комитета по культуре Ленинградской области 26.07.2017 поступили возражения (протокол разногласий) на акт от 12.07.2017 о результатах проведения настоящего контрольного мероприятия.

По результатам рассмотрения протокола разногласий Контрольно-счётной палатой Ленинградской области было принято решение об отражении материалов проверки и выявленных нарушений, с учётом отдельных возражений комитета по культуре Ленинградской области, в редакции Контрольно-счётной палаты Ленинградской области (протокол заседания коллегии Контрольно-счётной палаты Ленинградской области от 11.05.2018 №3/18).

Основные выводы:

1. В 1979 году была признана невозможной полная реконструкция всей крепости в связи с отсутствием для этого научных данных. По этой причине было принято решение о консервации памятника. Попытка создания в 1982 году проекта реконструкции крепости также была признана недостаточно научно обоснованной по причине наличия спорных вопросов о количестве ярусов башен, высотных параметрах стен, высоте кровель, величине сажени, упоминаемой в описях 1622 и 1647 годов, нуле отсчета.

2. Всего в 2014-2016 годах числилось выполненными ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости на общую сумму 215 297,3 тыс. руб.

3. Согласно статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала проведения ремонтно-реставрационных работ должна проводиться обязательная государственная историко-культурная экспертиза проектной документации, в соответствии с которой осуществляются ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия.

Работы по воссозданию Стрелочной башни и Северо-западного прясла крепости в 2013-2016 годах проведены без наличия государственной историко-культурной экспертизы. Акт государственной историко-культурной экспертизы для обоснования принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия от 29.11.2017.

4. Воссоздание конструкций Раскатной башни было начато в 2016 году без наличия соответствующего решения Правительства Ленинградской области (требования части 3 статьи 47 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 3 областного закона от 25.12.2015 №140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенных на территории Ленинградской области»).

5. В нарушение требований, определенных частью 4 статьи 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 6, 6.1 частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации не была проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации на проведение работ, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности. Проведение работ по воссозданию Стрелочной башни, Северо-Западного прясла, Раскатной башни, Тайничной башни (и Тайничного спуска) фактически затрагивало конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности этих объектов. Всего таких работ выполнено на сумму 180 156,3 тыс.руб.

6. В результате проведения настоящего контрольного мероприятия было установлено необоснованное использование комитетом по культуре Ленинградской области средств областного бюджета на общую сумму 61 608,23 тыс. руб. (приложение №1 к настоящему отчёту).

Так, в нарушение требований, определенных частью 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приемка выполненных ремонтно-реставрационных работ на объектах Староладожской крепости была осуществлена со следующими отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- при приемке работ по государственному контракту от 29.09.2014 №104327/288 и их оплате необоснованно применён коэффициент на удаленность равный 1,122, тогда как по согласованной и утвержденной проектной документации предусмотрен коэффициент на удалённость равный 1,074. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета по данному виду нарушений учтена при расчёте общих сумм нарушений в части необоснованного применения коэффициента к нормам трудовых затрат и оплате труда равного 2,5;

- при приемке работ по государственному контракту от 10.04.2015 №41 и их оплате необоснованно применен коэффициент на удалённость равный 1,101, тогда как, согласованной установленным порядком научно-проектной документацией предусмотрен коэффициент на удалённость равный 1,074. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета по данному виду нарушений учтена при расчёте общих сумм нарушений в части необоснованного применения коэффициента к нормам трудовых затрат и оплате труда равного 2,5;

- государственным заказчиком в 2013 году приняты и оплачены работы по устройству междуэтажных перекрытий 2-го боя Стрелочной башни, в 2014 году работы по устройству междуэтажных перекрытий 3-го боя Стрелочной башни. По результатам контрольных мероприятий установлено, что при устройстве перекрытий 2-го и 3-го боя государственным заказчиком принято и оплачено работ с использованием металлопрокатных изделий (балки, закладные детали) общей массой значительно превышающей массу металлопроката, предусмотренную проектно-сметной документацией на 42,45 т. Необоснованные затраты средств областного бюджета при выполнении указанных работ составили 3 013,33 тыс. руб.;

В нарушение пунктов 2.1, 3.1, 4.3 и 4.4 «СРП-2007.8. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации», а также требований части 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приемка работ, выполненных на объектах Староладожской крепости была осуществлена с отклонениями от требований технических частей, вводные указания к разделам, таблиц сметных норм и приложений соответствующих сборников сметных норм на реставрационные работы и отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- необоснованно применён коэффициент к нормам трудовых затрат и оплате труда равный 2,5, относящийся к 3 группе камня по трудоёмкости обработки. Следует учитывать что, согласно разработанной проектно-сметной документации предполагалось выполнение работ с камнем из известняка V группы (кладочные, реставрационные и иные работы с камнем). Для данной группы камня следовало применять коэффициент к нормам трудовых затрат и оплате труда равный 1,0. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета составила 42 886,23 тыс. руб. (с учётом нарушений в части необоснованного применения коэффициента на удалённость в 2014 году равного 1,122, в 2015 году – 1,101);

- приняты и оплачены работы, которые фактически не выполнялись, а именно: «Крепление отреставрированных фрагментов и изготовленных деталей резьбы на клею, мелких шурупах и деревянных нагелях». Фактически на объекте применены технологические решения по покрытию крыш тесом. Согласно технической части норм таблиц ТЕРпр06-01-21 нарезка верхних и нижних торцевых кромок входит в состав операций, учтенных в составе норм для крыш из теса. Всего за 2013 и 2015 годы принято работ по установке резных деталей окончаний досок красного теса не подлежащих оплате на общую сумму 307,53 тыс. руб.;

- затраты по устройству и разборке лесов не соответствуют фактически примененным при воссоздании Ладожской крепости технологическим решениям. Согласно актам о приёмке выполненных работ от 24.11.2014 №1, №2 были приняты работы по устройству и разборке металлических инвентарных хомутовых лесов на фасадах. Фактически на объекте выполнялась установка штыревых строительных лесов марки ЛСПШ. Всего при оплате выполненных работ по устройству и разборке лесов необоснованные затраты средств областного бюджета составили 1 050,58 тыс. руб.;

- подрядчиком фактически выполнены, а государственным заказчиком приняты, работы по заделке швов вместо предусмотренных

научно-проектной документацией работ по заделке трещин на камне. Необоснованные затраты средств областного бюджета при выполнении указанных работ составили 12 588,54 тыс. руб.;

В нарушение пунктов 4.13-4.15 «СРП-2007.8. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (редакция 2009 г.)» и требований части 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приемка работ, выполненных на объектах Староладожской крепости, осуществлена с отклонениями правил определения затрат реставрационных организаций, связанных с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением и средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов реставрационных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование, и приложений соответствующих сборников сметных норм на реставрационные работы и отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- по разделу: «№2. Естественный камень» акта о приёмке выполненных работ от 29.05.2015 №2, при подведении итогов по разделу, суммы накладных расходов (955,27 тыс. руб.) и сметной прибыли (600,51 тыс. руб.) учтены дважды, что привело к необоснованным затратам средств областного бюджета по указанному акту о приёмке выполненных работ (КС-2) в целом на общую сумму 1 762,03 тыс. руб. (с учётом затрат на временные здания и сооружения, резервы, коэффициента на удалённость и пр.).

7. В нарушение требований, определенных частью 1 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ государственным заказчиком в период с 2013-2015 годов приняты и оплачены работы:

- по колодезной пустотной кирпичной кладке с армированием металлической сеткой кладке общим объёмом 433,4 м³, что на 111,4 м³ больше объёма работ, предусмотренного проектной документацией. Общая стоимость работ, не подлежавших оплате в 2013 году, составила 1 718,1 тыс. руб.;

- реставрации и воссозданию лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда кладки до 20 см: известняк (мрамор) V группы.

По проекту было предусмотрено выполнение таких работ на общей площади 295,42 м², тогда как их фактически было принято и оплачено на площади 422,2 м² (на 126,78 м² больше запланированного объёма работ). Общая стоимость работ, не подлежавших оплате в 2013 году, составила 7 870,3 тыс. руб.

8. В связи с выявленными нарушениями в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости акт о результатах проведения настоящего контрольного мероприятия 18.07.2017 (исх. №ксп-исх-375/17-0-0) был направлен в Прокуратуру Ленинградской области.

9. 7 июня 2018 года Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес комитета по культуре Ленинградской области направлено представление №2 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Предложения:

Правительству Ленинградской области:

1. Обязать комитет по культуре Ленинградской области провести государственную строительно-техническую экспертизу выполненных ремонтно-реставрационных работ Староладожской крепости в 2014-2016 годах с целью установления влияния таких работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности соответствующих объектов; провести государственную экспертизу проектно-сметной документации, по которой проводились работы, затрагивающие их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, а также, в целях подтверждения обоснованности выполнения дополнительных объемов работ (пункт 7 основных выводов);

2. Принять решение о внесении в подпрограмму «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» изменений, связанных с обязательным отражением в такой подпрограмме конкретных объектов культурного наследия, финансирование работ на которых предполагается за счет средств областного бюджета;


3. Подготовить предложения о внесении в областной закон от 25.12.2015 №140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области» в части установления порядка принятия решений о воссоздании утраченных объектов культурного наследия федерального значения в полном соответствии с требованиями статьи 47 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

4. Обязать комитет по культуре Ленинградской области при дальнейшем проведении работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах культурного наследия, в соответствии с требованиями, определенными статьями 40 и 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5. Обязать комитет по культуре Ленинградской области обеспечить соблюдение государственных интересов Ленинградской области в части возврата в областной бюджет средств необоснованно полученных подрядчиком в ходе исполнения в 2013-2016 годах государственных контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника»-«Крепость «Старая Ладога», по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.36».

Приложение: расчёт суммы выявленных нарушений - на 6 листах.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



С.В. Гнилицкий

10/10/10

Расчёт суммы выявленных нарушений по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2014-2016 годах на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник – «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района»

Акт о приёмке выполненных работ (ф.КС-2)			Стоимость работ без учёта суммы выявленных нарушений, тыс. руб.	Сумма выявленных нарушений, тыс. руб.	Содержание выявленных нарушений
дата	№	Сумма, тыс. руб.			
Государственный контракт от 04.07.2013 №117					
20.08.2013	2	3 821,687	2 463,237	1 358,450	Завышение общей массы используемого металлопроката (балок на 15,92 т и закладных деталей на 4,28 т)
23.09.2013	6				
28.10.2013	16				
28.10.2013	18	5 557,882	5 293,072	264,810	Работы по установке резьбы общей площадью 2 010,42 дм² на Северо-Западном прясле не выполнялись
Итого:		9 379,569	7 756,309	1 623,260	
Государственный контракт от 29.04.2014 №104327/288					
24.11.2014	1	1 457,810	1 395,444	62,366	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применение коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
		753,624	231,691	521,932	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с несоответствием применённых на объекте лесов фактически оплаченным, а также необоснованным применением коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
		8 670,507	26,397	8 644,110	Пересчёт стоимости работ осуществлен в связи с выполнением работ по ремонту швов кладки, а не заделки трещин в известняке, а также необоснованным применением коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.

24.11.2014	2	3 970,883	26,450	3 944,433	Пересчёт стоимости работ осуществлен в связи с выполнением работ по ремонту швов кладки, а не заделки трещин в известняке, а также необоснованным применением коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
		763,444	234,794	528,650	Пересчёт стоимости работ осуществлен в связи с выполнением работ по ремонту швов кладки, а не заделки трещин в известняке, а также необоснованным применением коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
		3 650,049	3 493,898	156,151	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
24.11.2014	4	785,856	462,548	323,308	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением коэффициента 2,5 и коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
05.12.2014	5	4 057,750	1 553,648	2 504,102	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением коэффициента 2,5 и коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
05.12.2014	6	9 257,613	4 500,154	4 757,459	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением коэффициента 2,5 и коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
05.12.2014	8	5 602,542	3 913,494	1 689,048	Пересчёт выполнен в связи с завышением общей массы используемого металлопроката (балок на 22,25 т), а также необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
05.12.2014	9	52,379	50,212	2,167	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением коэффициента 2,5 и коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.


05.12.2014	10	31,336	30,031	1,305	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением коэффициента 2,5 и коэффициента на удалённость равного 1,122 вместо 1,074.
		39 053,793	15 918,761	23 135,031	
Государственный контракт от 10.04.2015 №41					
29.05.2015	1	1 089,916	1 063,209	26,708	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
29.05.2015	2	5 845,280	3 072,533	2 772,747	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5, применением коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074 и двойного учёта сметной прибыли и накладных расходов.
29.05.2015	3	555,260	541,850	13,410	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
29.05.2015	4	11 973,963	9 893,901	2 080,062	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5 и необоснованным применением коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
29.05.2015	5	887,600	866,695	20,905	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
29.05.2015	6	791,232	772,111	19,121	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.

29.05.2015	7	1 037,875	1 012,825	25,050	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
29.05.2015	8	4 664,636	4 511,239	152,401	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074. Кроме того, не были выполнены работы по установке резных деталей окончаний досок красного тёса
29.05.2015	9	1 832,410	1 790,504	41,906	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
31.07.2015	10	5 171,787	5 045,238	126,549	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
01.09.2015	11	1 488,380	1 453,027	35,353	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
01.09.2015	12	1 691,800	1 621,251	70,549	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5, применением коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074
01.09.2015	13	1 052,507	1 029,469	23,038	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
31.07.2015	15	26,093	25,480	0,613	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.

30.10.2015	17	629,573	614,150	15,423	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
01.09.2015	18	1 642,797	1 602,967	39,830	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
30.10.2015	19	7 237,729	7 062,130	175,599	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
30.10.2015	20	1 003,300	980,546	22,754	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
30.10.2015	21	1 523,895	1 490,585	33,310	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
30.10.2015	22	39 931,509	28 239,302	11 692,207	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5, применением коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074
30.10.2015	23	269,586	263,732	5,854	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным использованием коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074.
30.10.2015	24	1 467,436	642,211	825,225	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5, применением коэффициента на удалённость равного 1,101 вместо 1,074
		91 814,564	73 594,955	18 218,614	

Государственный контракт от 20.09.2016 №24					
01.12.2016	1.1.	3 477,865	3 318,293	159,572	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5
01.12.2016	3.1.	7 240,071	4 309,029	2 931,042	Пересчёт стоимости работ выполнен в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента 2,5
01.12.2016	3.2.	16 774,271	8 712,991	8 061,280	
01.12.2016	4.1.	4 714,715	4 232,521	482,194	
01.12.2016	4.2.	24 634,761	17 637,524	6 997,237	
		56 841,683	38 210,358	18 631,325	
Всего, выявлено нарушений на сумму, тыс. руб.				61 608,230	

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области



С.В. Гнилицкий

10/15/51



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14., тел. (812) 579-82-70, тел./факс
(812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru

Председателю
комитета по культуре
Ленинградской области

Е.В. Чайковскому

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №2

г. Санкт-Петербург

7 июня 2018 года

В соответствии с пунктом 3 раздела II «Контрольная деятельность» приложения №1 «План работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год», утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26.12.2016 №65 проведена проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных в 2014-2016 годах на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» - «Крепость «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского муниципального района».

По итогам проверки составлен Акт от 12.07.2017.

В результате проверки установлено следующее.

1. В 1979 году была признана невозможной полная реконструкция всей крепости в связи с отсутствием для этого научных данных. По этой причине было принято решение о консервации памятника. Попытка создания в 1982 году проекта реконструкции крепости также была признана недостаточно научно обоснованной по причине наличия спорных вопросов о количестве ярусов башен, высотных параметрах стен, высоте кровель, величине сажени, упоминаемой в описях 1622 и 1647 годов, нуле отсчета.

2. Всего в 2014-2016 годах числилось выполненными ремонтно-реставрационных работ на объектах крепости на общую сумму 215 297,3 тыс. руб.

3. Согласно статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала проведения ремонтно-реставрационных работ должна проводиться обязательная государственная историко-культурная экспертиза проектной документации, в соответствии с которой осуществляются ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия.

Работы по воссозданию Стрелочной башни и Северо-западного прясла крепости в 2013-2016 годах, проведены без наличия государственной историко-культурной экспертизы. Акт государственной историко-культурной экспертизы для обоснования принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия от 29.11.2017.

4. Воссоздание конструкций Раскатной башни было начато в 2016 году без наличия соответствующего решения Правительства Ленинградской области (требования части 3 статьи 47 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 3 областного закона от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», расположенных на территории Ленинградской области)).

5. В нарушение требований, определенных частью 4 статьи 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 6, 6.1 частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации не была проведена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации на проведение работ, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности. Проведение работ по воссозданию Стрелочной башни, Северо-Западного прясла, Раскатной башни, Тайничной башни (и Тайничного спуска) фактически затрагивало конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности этих объектов. Всего таких работ выполнено на сумму 180 156,3 тыс. руб.

6. В результате проведения настоящего контрольного мероприятия было установлено необоснованное использование комитетом по культуре Ленинградской области средств областного бюджета на общую сумму 61 608,23 тыс. руб.

Так, в нарушение требований, определенных частью 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приемка выполненных ремонтно-реставрационных работ на объектах

Староладожской крепости была осуществлена со следующими отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- при приемке работ по государственному контракту от 29.09.2014 №104327/288 и их оплате необоснованно применён коэффициент на удаленность равный 1,122, тогда как по согласованной и утвержденной проектной документации предусмотрен коэффициент на удаленность равный 1,074. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета по данному виду нарушений учтена при расчёте общих сумм нарушений в части необоснованного применения коэффициента к нормам трудовых затрат и оплате труда равного 2,5;

- при приемке работ по государственному контракту от 10.04.2015 №41 и их оплате необоснованно применен коэффициент на удаленность равный 1,101, тогда как, согласованной установленным порядком научно-проектной документацией предусмотрен коэффициент на удаленность равный 1,074. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета по данному виду нарушений учтена при расчёте общих сумм нарушений в части необоснованного применения коэффициента к нормам трудовых затрат и оплате труда равного 2,5;

- государственным заказчиком в 2013 году приняты и оплачены работы по устройству междуэтажных перекрытий 2-го боя Стрелочной башни, в 2014 году работы по устройству междуэтажных перекрытий 3-го боя Стрелочной башни. По результатам контрольных мероприятий установлено, что при устройстве перекрытий 2-го и 3-го боя государственным заказчиком принято и оплачено работ с использованием металлопрокатных изделий (балки, закладные детали) общей массой значительно превышающей массу металлопроката, предусмотренную проектно-сметной документацией на 42,45 т. Необоснованные затраты средств областного бюджета при выполнении указанных работ составили 3 013,33 тыс. руб.;

В нарушение пунктов 2.1, 3.1, 4.3 и 4.4 «СРП-2007.8. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации», а также требований части 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приемка работ, выполненных на объектах Староладожской крепости была осуществлена с отклонениями от требований технических частей, вводные указания к разделам, таблиц сметных норм и приложений соответствующих сборников сметных норм на реставрационные работы и отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- необоснованно применён коэффициент к нормам трудовых затрат и оплате труда равный 2,5, относящийся к 3 группе камня по трудоёмкости

обработки. Следует учитывать что, согласно разработанной проектно-сметной документации предполагалось выполнение работ с камнем из известняка V группы (кладочные, реставрационные и иные работы с камнем). Для данной группы камня следовало применять коэффициент к нормам трудовых затрат и оплате труда равный 1,0. Общая сумма необоснованных затрат средств областного бюджета составила 42 886,23 тыс. руб. (с учётом нарушений в части необоснованного применения коэффициента на удалённость в 2014 году равного 1,122, в 2015 году – 1,101);

- приняты и оплачены работы, которые фактически не выполнялись, а именно: «Крепление отреставрированных фрагментов и изготовленных деталей резьбы на клею, мелких шурупах и деревянных нагелях». Фактически на объекте применены технологические решения по покрытию крыш тесом. Согласно технической части норм таблиц ТЕРрр06-01-21 нарезка верхних и нижних торцевых кромок входит в состав операций, учтенных в составе норм для крыш из теса. Всего за 2013 и 2015 годы принято работ по установке резных деталей окончаний досок красного теса не подлежащих оплате на общую сумму 307,53 тыс. руб.;

- затраты по устройству и разборке лесов не соответствуют фактически примененным при воссоздании Ладожской крепости технологическим решениям. Согласно актам о приёмке выполненных работ от 24.11.2014 №1, №2 были приняты работы по устройству и разборке металлических инвентарных хомутовых лесов на фасадах. Фактически на объекте выполнялась установка штыревых строительных лесов марки ЛСПШ. Всего при оплате выполненных работ по устройству и разборке лесов необоснованные затраты средств областного бюджета составили 1 050,58 тыс. руб.;

- подрядчиком фактически выполнены, а государственным заказчиком приняты, работы по заделке швов вместо предусмотренных научно-проектной документацией работ по заделке трещин на камне. Необоснованные затраты средств областного бюджета при выполнении указанных работ составили 12 588,54 тыс. руб.;

В нарушение пунктов 4.13-4.15 «СРП-2007.8. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации (редакция 2009 г.)» и требований части 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приемка работ, выполненных на объектах Староладожской крепости, осуществлена с отклонениями правил определения затрат реставрационных организаций, связанных с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением и средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов реставрационных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование, и приложений соответствующих сборников сметных норм на реставрационные работы и отступлениями от документации, согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и

использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

- по разделу: «№2. Естественный камень» акта о приёмке выполненных работ от 29.05.2015 №2, при подведении итогов по разделу, суммы накладных расходов (955,27 тыс. руб.) и сметной прибыли (600,51 тыс. руб.) учтены дважды, что привело к необоснованным затратам средств областного бюджета по указанному акту о приёмке выполненных работ (КС-2) в целом на общую сумму 1 762,03 тыс. руб. (с учётом затрат на временные здания и сооружения, резервы, коэффициента на удалённость и пр.).

7. В нарушение требований, определенных частью 1 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ государственным заказчиком в период с 2013-2015 годов приняты и оплачены работы:

- по колодезной пустотной кирпичной кладке с армированием металлической сеткой кладке общим объёмом 433,4 м³, что на 111,4 м³ больше объёма работ, предусмотренного проектной документацией. Общая стоимость работ, не подлежавших оплате в 2013 году, составила 1 718,1 тыс. руб.;

- реставрации и воссозданию лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей с перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда кладки до 20 см: известняк (мрамор) V группы.

По проекту было предусмотрено выполнение таких работ на общей площади 295,42 м², тогда как их фактически было принято и оплачено на площади 422,2 м² (на 126,78 м² больше запланированного объёма работ). Общая стоимость работ, не подлежавших оплате в 2013 году, составила 7 870,3 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьёй 16 закона Ленинградской области от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счётной палате Ленинградской области», комитету по культуре Ленинградской области, рассмотрев настоящее представление:

1. Провести государственную строительно-техническую экспертизу выполненных ремонтно-реставрационных работ Староладожской крепости в 2014-2016 годах с целью установления влияния таких работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности соответствующих объектов; провести государственную экспертизу проектно-сметной документации, по которой проводились работы, затрагивающие их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, а также, в целях подтверждения обоснованности выполнения дополнительных объемов работ.

2. При проведении работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации на

проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах культурного наследия, в соответствии с требованиями, определенными статьями 40 и 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить соблюдение государственных интересов Ленинградской области в части возврата в областной бюджет средств, необоснованно полученных подрядчиком в ходе исполнения в 2013-2016 годах государственных контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника»-«Крепость «Старая Ладога», по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.36».

Срок выполнения настоящего представления и направления информации в Контрольно-счетную палату Ленинградской области об исполнении представления – 01.12.2018.

На основании статьи 16 закона Ленинградской области от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) Контрольно-счетная палата Ленинградской области информирует Законодательное собрание Ленинградской области и Губернатора Ленинградской области о направлении представления, а также о ходе его исполнения.


В соответствии с частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного представления органа государственного финансового контроля предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



М.А. Ляхова

Представление подготовил
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



С.В. Гнилицкий