


УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области


М. А. Ляхова
18 декабря 2018 года

Отчет

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016 - 2017 годы и истекший период 2018 года»

14 декабря 2018 года

г. Санкт-Петербург

Основание для проведения проверки:

Пункт 2 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года №47, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 7 июня 2018 года №34-р.

Цель проведения проверки:

Проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: С 8 июня по 25 сентября 2018 года.

Объекты проверки:

- Комитет по строительству Ленинградской области;
- Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области»;
- Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области;

- Администрация муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области;

- Администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. Использование средств Комитетом по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» (ЦСР 63 7 00 00000) государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – государственная программа Ленинградской области) утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463).

В соответствии с Паспортом государственной программы Ленинградской области Комитет по строительству Ленинградской области является участником государственной программы Ленинградской области в части реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области», в том числе:

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;

- основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

Областным законом от 23.12.2015 №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 26.12.2016) Комитету по строительству Ленинградской области утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» (ЦСР 63 7 00 00000) государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в сумме 1028499,8 тыс. руб. (приложение №1), в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (ЦСР 63 7 01 00000) – 208859,3 тыс. руб.;

- на реализацию основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (ЦСР 63 7 02 00000) - 819640,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016 году, составило 865437,8 тыс. руб. или 84,1% (приложение №1), в том числе:

- по ЦСР 63 7 01 00000 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» – 208024,6 тыс. руб. (99,6%);

- по ЦСР 63 7 02 00000 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» - 657413,2 тыс. руб. (80,2%).

Областным законом от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 31.10.2017) Комитету по строительству Ленинградской области утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» (ЦСР 63 7 00 00000) государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в сумме 1068541,1 тыс. руб. (приложение №2), в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (ЦСР 63 7 01 00000) – 195754,3 тыс. руб.;

- на реализацию основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (ЦСР 63 7 02 00000) – 872786,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2017 году, составило 960521,5 тыс. руб. или 89,9% (приложение №2), в том числе:

- по ЦСР 63 7 01 00000 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» – 195504,3 тыс. руб. (99,9%);

- по ЦСР 63 7 02 00000 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» - 765017,2 тыс. руб. (87,7%).

Областным законом от 21.12.2017 №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Комитету по строительству Ленинградской области утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» (ЦСР

63 7 00 00000) государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в сумме 815381,5 тыс. руб. (приложение №3), в том числе:

- на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (ЦСР 63 7 01 00000) – 186482,9 тыс. руб.;

- на реализацию основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (ЦСР 63 7 02 00000) – 628898,6 тыс. руб.

Письмом от 14.02.2018 №и-04-2788/2018 Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в адрес Комитета по строительству Ленинградской области направлена информация, согласно которой объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в областном законе об областном бюджете Ленинградской области на финансирование мероприятий подпрограммы, требуется привести в соответствие объему бюджетных ассигнований, указанному в разделе 7 приложения 2 к соглашениям, подписанным Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В целях выполнения условий софинансирования в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в процессе формирования проектов соглашений объект «Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа», пос. Мшинская» с объемом ассигнований областного бюджета в сумме 14998 тыс. руб. был заменен на объект «Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: пос. Замитицы Волосовского района Ленинградской области, участок №14» с объемом ассигнований областного бюджета в сумме 12756,9 тыс. руб. Образовавшийся остаток средств областного бюджета в сумме 2241,1 тыс. руб. предлагается направить на финансирование работ по объекту «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) в пос. Плодовое». Также Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области сообщается, что 13 февраля 2018 года указанные соглашения прошли согласование в Комитете финансов Ленинградской области.

В соответствии с Отчетом (ф. 0503127) на 01.04.2018, представленным Комитетом по строительству Ленинградской области, исполнение бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в первом квартале 2018 года составило 44152,2 тыс. руб. (приложение №3) по ЦСР 63 7 02 00000 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

2. Использование бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года.

Порядок и условия реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463, за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Ленинградской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598, установлены Положением о порядке и условиях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241 (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства №241).

Согласно пункту 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства №241, под социальными выплатами понимается государственная поддержка для улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов (строительство, приобретение жилья в сельской местности Ленинградской области) за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета. Доля социальной выплаты из указанных источников финансирования не превышает 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Пунктом 2.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства №241, установлены условия, при соблюдении которых гражданам предоставляется право на получение социальной выплаты.

Согласно пункту «г» пункта 2.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства №241 (в ред. от 10.03.2016), одним из таких условий является документальное подтверждение наличия собственных и (или) заемных средств в размере:

- не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.9 Положения;

- не менее 10 процентов расчетной стоимости строительства (долевого строительства) жилья, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 2.9 Положения для молодых семей и молодых специалистов, избравших способ улучшения жилищных условий, определенных подпунктами «б», «в» пункта 2.8 Положения.

Согласно пункту 2.6 Положения, утвержденного постановлением Правительства №241, определение размера социальной выплаты производится Комитетом по строительству Ленинградской области в соответствии с порядком расчета размера социальной выплаты, утвержденным правовым актом Комитета по строительству Ленинградской области.

Приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 «О порядке и условиях предоставления в Ленинградской области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» утвержден порядок и условия предоставления в Ленинградской области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – Порядок, утвержденный приказом Комитета по строительству Ленинградской области №10, Порядок).

Пунктом 2.1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области №10 (в ред. от 01.04.2016), установлено, что доля социальной выплаты (в процентах), предоставляемой за счет средств областного бюджета, или средств федерального бюджета, или совокупности средств областного бюджета и федерального бюджета, не превышает 70 процентов (для участников мероприятий подпрограммы в категории «Молодые семьи и молодые специалисты», избравших способ улучшения жилищных условий - приобретение жилого помещения, и всех участников в категории «Граждане, проживающие в сельской местности») или 90 процентов (для участников мероприятий подпрограммы в категории «Молодые семьи и молодые специалисты», избравших способы улучшения жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома) от расчетной стоимости жилья.

Между тем, пункт 2.1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области №10 (в ред. от 01.04.2016), устанавливающий долю социальной выплаты, предоставляемой за счет средств областного бюджета, или средств федерального бюджета, или совокупности средств областного бюджета и федерального бюджета, не

более 90 процентов от расчетной стоимости жилья (для участников мероприятий подпрограммы в категории «Молодые семьи и молодые специалисты»), противоречит пункту 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области №241, в котором определен предельный процент доли социальной выплаты от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья за счет бюджетных средств - не более 70 процентов.

Следует отметить, что внесенные постановлением Правительства Ленинградской области от 01.10.2018 №362 в постановление Правительства Ленинградской области №241 изменения, устанавливающие доли социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджет в размере 70 и 90% от расчетной стоимости жилья для отдельных категорий граждан, устраняют несоответствие Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10, пункту 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства №241.

Между Комитетом по строительству Ленинградской области и органами местного самоуправления заключались соглашения:

- о взаимодействии при предоставлении в Ленинградской области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;

- о порядке и условиях передачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для выдачи администрациями муниципальных образований гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам и членам молодых семей, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Также Комитетом по строительству Ленинградской области заключались соглашения:

- с гражданами, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий – «О целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»;

- с работодателями молодых специалистов (молодых семей) «Об обеспечении в сельской местности жильем молодой семьи (молодого специалиста) с учетом предусмотренной на эти цели социальной выплаты в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года», согласно которому работодатель гарантирует трудоустройство участнику программы и, в случае расторжения трудового договора, в 3-дневный срок предоставить в Комитет по строительству Ленинградской области приказ об увольнении.

Следует отметить, что типовые формы вышеуказанных соглашений Комитетом не разработаны.

По факту отсутствия типовых форм соглашений Комитет по строительству Ленинградской области письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 представил следующие пояснения: Положением и Порядком не установлена обязанность Комитета по строительству Ленинградской по разработке и утверждению типовых форм соглашений. Руководствуясь Типовым положением и Положением, а также Порядком, Комитет по строительству Ленинградской в ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, разработал тексты соглашений (далее – по тексту Соглашение о взаимодействии, Соглашение о передаче свидетельств, Соглашение о целевом использовании, Соглашение с молодым), предоставлял, соответственно, администрациям муниципальных образований, гражданам, работодателям, подписывал, регистрировал и возвращал экземпляры другой стороне соглашения, к примеру:

- Соглашение о взаимодействии при предоставлении в Ленинградской области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;

- Соглашение о порядке и условиях передачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для выдачи администрациями муниципальных образований гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам и членам молодых семей, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;

- Соглашение о целевом использовании социальной выплаты на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в сельской местности участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»;

- Соглашение об обеспечении в сельской местности жильем молодой семьи (молодого специалиста) с учетом предусмотренной на эти цели социальной выплаты в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года».

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – молодых) проживающих в сельской местности, в 2016 году предусмотрены ассигнования в размере 208859,3 тыс. руб. в том числе:

- из областного бюджета – 184020,2 тыс. руб., в т. ч. на молодых 66351,8 тыс. руб.;

- из федерального бюджета – 24839,1 тыс. руб., в т. ч. на молодых 17387,4 тыс. руб.

Средства социальных выплат в 2016 году были распределены и перечислены на банковские счета 150 граждан (в т. ч. 63 молодых), из федерального бюджета - в размере 24839,1 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 17387,4 тыс. руб.) и областного бюджета - в размере 183838,1 тыс. руб. (в т.ч. 66032,8 тыс. руб. молодым).

Нераспределенный остаток средств областного бюджета составил 182,2 тыс. руб., которых было недостаточно на оплату социальных выплат гражданам.

Также после 21.12.2016 с банковских счетов 3 граждан (в т. ч. 2 молодых), участников федеральной программы, возвращены средства областного бюджета 652,5 руб. (в т. ч. молодыми – 650,9 руб.) по свидетельствам, профинансированным в 2016 году, на основании которых в 2016 году граждане приобрели (построили) жилье, но не воспользовались частью средств социальной выплаты. Размер социальных выплат уменьшен на основании пересчета в связи с приобретением жилья гражданами (фактическая стоимость одного квадратного метра меньше, чем по свидетельству, приобретаемое жилье меньше размера, установленного для семей разной численности).

Указанные средства не распределялись в связи с окончанием финансового года.

Таким образом, всего на 31.12.2016 остались нераспределенными 834,7 тыс. руб. из средств областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 профинансированы социальные выплаты 150 гражданам из средств федерального бюджета в размере 24839,1 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 17387,4 тыс. руб.) и областного бюджета в размере 183185,6 тыс. руб. (в т.ч. молодым – 65381,9 тыс. руб.), (всего – 208024,6 тыс. руб.), в т. ч.:

- 132 участникам федеральной программы 2016 года (в т.ч. 55 молодым) из федерального бюджета 24839,1 тыс. руб. (в т.ч. молодым – 17387,4 тыс. руб.) и областного бюджета 167569,5 тыс. руб. (в т.ч. молодым – 60033,4 тыс. руб.) (всего – 192408,7 тыс. руб.);

- 5 участникам областной программы 2016 года (в т.ч. 1 молодому) из областного бюджета 7441,5 тыс. руб. (в т.ч. молодым – 1408,7 тыс. руб.) (всего – 7441,5 тыс. руб.);

- 4 получателям дополнительных выплат в 2016 году (в т.ч. 4 молодым), предоставляемых в случае рождения (усыновления) детей по ранее реализованным свидетельствам из областного бюджета – 1556,6 тыс. руб. (в т.ч. молодым – 1556,6 тыс. руб.);

- 9 участникам (в т.ч. 3 молодым) по свидетельствам, выданным в 2015 году сроком окончания действия в 2016 году (в целях реализации в 2016 году прав участников мероприятий по улучшению жилищных условий на получение социальных выплат, неоплаченным в 2015 году в части средств федерального бюджета) из областного бюджета 6617,9 тыс. руб. (в т.ч. молодым – 2383,2 тыс. руб.) (всего – 6617,9 тыс. руб.).

В процессе проведения данного контрольного мероприятия проверено 15 граждан (молодых семей и молодых специалистов) из 150 получивших социальную выплату в 2016 году. В результате установлено следующее:

1. **В нарушение** подпункта «г» пункта 2.2 и пункта 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241, в 5 расписках и заявлениях о подтверждении наличия собственных (заемных) средств (в том числе у 3-х граждан и у 2-х молодых специалистов) отсутствует информация о сумме либо о размере 30 (10) процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

2. Согласно абзацу 12 пункта 1.2 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016), в случае участия гражданина в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Комитет по строительству Ленинградской области администрацией муниципального образования дополнительно представляется информационное письмо, содержащее информацию о предоставлении земельного участка под жилищную застройку, наличии разрешения на строительство у застройщика и сроках строительства.

В нарушение абзаца 12 пункта 1.2 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016), в 2-х (из 3-х представленных) информационных письмах данная информация отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 1.1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016), граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием государственной поддержки,

представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в администрацию муниципального образования по месту постоянного жительства заявление, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, об участии в реализации мероприятий подпрограммы в планируемом году по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Заявление). К заявлению прилагаются, в том числе, правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешительные документы на строительство жилья, при выборе способа улучшения жилищных условий - индивидуальное жилищное строительство (подпункт «о»).

Правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешительные документы на строительство жилья гражданки Штригуль С. И. оформлены (составлены, получены) значительно позже даты подписания Заявления от 31 июля 2015 года и не могли быть приложением к Заявлению.

Следовательно, соглашение о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» от 15.04.2016 №47-1.5-010 между Комитетом по строительству Ленинградской области, гражданкой Штригуль С.И., Карниенко А.А. (сын), Карниенко Н.А. (дочь) заключено с нарушением пункта 1.1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016).

В соответствии с распоряжением Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 05.04.2016 №32 (в редакции от 20.12.2016 №176) в 2016 году Комитетом по строительству Ленинградской области предоставлена государственная поддержка в виде социальной выплаты молодым семьям и молодым специалистам, избравшим способ улучшения жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома, в сумме 19757,6 тыс. руб.:

- 1 получателю – по ставке 70% от расчетной стоимости жилья – в сумме 1210,7 тыс. руб.;

- 9-ти получателям – по ставке 90% от расчетной стоимости жилья – в сумме 19546,9 тыс. руб.

Всего на приобретение (строительство) индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома молодым семьям (специалистам) за счет средств федерального бюджета выплачено 5000 тыс. руб., что составило 25,3% от суммы социальной выплаты или 22,4% от общей стоимости приобретенного (построенного) жилья, за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 14757,6 тыс. руб., что составило 74,7% от суммы социальной выплаты или 66,1% от общей стоимости приобретенного (построенного) жилья в 2016 году.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241 (в редакции от 10.03.2016), социальные выплаты - государственная поддержка для улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов (строительство, приобретение жилья в сельской местности Ленинградской области) за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета. Доля социальной выплаты из указанных источников финансирования *не превышает 70 процентов* от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. По расчетам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области доля социальной выплаты должна составить 15636,2 тыс. руб. (70% от расчетной стоимости приобретенного (построенного) жилья – 22337,4 тыс. руб.).

В нарушение абзаца второго пункта 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241, Комитетом по строительству Ленинградской области рассчитана и перечислена государственная поддержка молодым семьям и молодым специалистам, избравшим способ улучшения жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома, по ставке 90%. Увеличение расходов бюджета Ленинградской области составило 4121,4 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – молодых) проживающих в сельской местности, в 2017 году предусмотрены ассигнования в размере 195754,3 тыс. руб. в том числе:

- из областного бюджета – 170000 тыс. руб., в т. ч. на молодых 121952,5 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 25754,3 тыс. руб., в т. ч. на молодых 18124,6 тыс. руб.

Средства социальных выплат в 2017 году перечислены на банковские счета 107 граждан (в т. ч. 75 молодых) - из федерального бюджета в размере 25754,3 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 18124,6 тыс. руб.) и областного бюджета в размере 169750 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 121952,5 тыс. руб.) (всего – 195504,3 тыс. руб.).

Нераспределенный остаток средств областного бюджета на 31.12.2017 составил 250 тыс. руб., которых было недостаточно на оплату социальных выплат гражданам.

Из средств бюджетов, находящихся на банковских счетах 107 граждан в 2017 году перечислено:

- 95 участникам федеральной программы 2017 года (в т. ч. 65 молодым) - из федерального бюджета 25754,3 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 18124,6 тыс. руб.) и областного бюджета 159090,1 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 112230,2 тыс. руб.) (всего – 184844,4 тыс. руб.);
- 4 участникам областной программы 2017 года (в т. ч. 4 молодым) из

областного бюджета 7233,4 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 7233,4 тыс. руб.) (всего – 7233,4 тыс. руб.);

- 6 получателям дополнительных выплат в 2017 году (в т. ч. 6 молодым), предоставляемых в случае рождения (усыновления) детей по ранее реализованным свидетельствам из областного бюджета – 2488,9 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 2488,9 тыс. руб.);

- 2 участникам (в т. ч. 0 молодым) по свидетельствам, выданным в 2016 году сроком окончания действия в 2017 году (в связи с увеличением состава семьи) из областного бюджета 937,6 тыс. руб. (в т. ч. молодым – 0 руб.) (всего – 937,6 тыс. руб.).

В процессе проведения данного контрольного мероприятия проверено 11 граждан (молодых семей и молодых специалистов) из 107 получивших социальную выплату в 2017 году. В результате установлено следующее:

1. **В нарушение** подпункта «г» пункта 2.2 и пункта 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 10.06.2014 №241, в 3 расписках и заявлениях о подтверждении наличия собственных (заемных) средств (в том числе у 1-го гражданина и у 2-х молодых специалистов) отсутствует информация о сумме либо о размере 30 (10) процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

2. Согласно абзацу 19 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 30.12.2016, 06.03.2017), в случае участия гражданина в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Комитет по строительству Ленинградской области администрацией муниципального образования дополнительно представляется информационное письмо, содержащее информацию о предоставлении земельного участка под жилищную застройку, наличии разрешения на строительство у застройщика и сроках строительства.

В нарушение абзаца 19 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 30.12.2016, 06.03.2017), в 2-х (из 2-х представленных) информационных письмах данная информация отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 13.12.2016, 06.03.2017), граждане, изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием государственной поддержки, представляют до 1 августа года, предшествующего планируемому, в администрацию муниципального образования по месту постоянного жительства заявление, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, об участии в реализации мероприятий подпрограммы в планируемом году по форме согласно

приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Заявление). К заявлению прилагаются, в том числе, правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешительные документы на строительство жилья, при выборе способа улучшения жилищных условий - индивидуальное жилищное строительство (подпункт «о»).

Правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешительные документы на строительство жилья гражданина Матвеева А. И. оформлены (составлены, получены) значительно позже даты подписания Заявления - 29 июня 2016 года и не могли быть приложением к Заявлению.

Следовательно, соглашение о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» №47-1.6-М037 от 06.04.2017 между Комитетом по строительству Ленинградской области, гражданином Матвеевым А.И., Матвеевой А.С. (супруга), Матвеевой Т.А. (дочь), Матвеевой Е.А. (дочь) заключено с **нарушением** пункта 1.1 раздела 1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016).

В соответствии с распоряжением Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 23.03.2017 №33 (в редакции от 15.12.2017 №167) в 2017 году Комитетом по строительству Ленинградской области предоставлена государственная социальная поддержка 49-ти молодым семьям и молодым специалистам, избравшим способ улучшения жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома, в сумме 111568 тыс. руб. по ставке 90%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 16134,5 тыс. руб., что составило 14,5% от суммы социальной выплаты или 13% от общей стоимости приобретенного (построенного) жилья;

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 95433,5 тыс. руб. что составило 85,5% от суммы социальной выплаты или 77% от общей стоимости приобретенного (построенного) молодыми специалистами (молодыми семьями) жилья в 2017 году.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241 (в редакции от 10.03.2016), социальные выплаты - государственная поддержка для улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов (строительство, приобретение жилья в сельской местности Ленинградской области) за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета. Доля социальной выплаты из указанных источников финансирования не превышает 70

процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. По расчетам Контрольно-счетной палаты Ленинградской области доля социальной выплаты должна составить 86775,1 тыс. руб. (70% от расчетной стоимости приобретенного (построенного) жилья – 123964,4 тыс. руб.).

В нарушение абзаца второго пункта 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241, Комитетом по строительству Ленинградской области в 2017 году рассчитана и перечислена государственная поддержка молодым семьям и молодым специалистам, избравшим способ улучшения жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома, по ставке 90%. Увеличение расходов бюджета Ленинградской области составило 24792,9 тыс. руб.

3. Использование бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года.

Перечень объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 (ред. от 04.07.2016, с изм. от 12.12.2016) «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства от 29.12.2012 №463 (в ред. 27.12.2017 (далее – государственная программа, Подпрограмма), Комитет реализует основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры», том числе:

- в 2016 году (согласно приложению №15 к Областному закону Ленинградской области от 23.12.2015 №139-оз (ред. от 26.12.2016) «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый

период 2017 и 2018 годов») сумма утвержденных бюджетных ассигнований по ЦСР 63 7 02 00000 составляет – 819640,6 тыс. руб.;

- в 2017 году (согласно приложению №15 к Областному закону Ленинградской области от 09.12.2016 №90-оз (ред. от 31.10.2017) «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») сумма утвержденных бюджетных ассигнований по ЦСР 63 7 02 00000 составляет – 872786,8 тыс. руб.;

- в первом квартале 2018 года (согласно приложению 8 к Областному закону от 21.12.2017 №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 13.04.2018) сумма утвержденных бюджетных ассигнований по ЦСР 63 7 02 00000 составляет – 628898,6 тыс. руб.

Согласно Подпрограмме (в ред. от 07.07.2017) основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры», включает в себя следующие мероприятия, финансирование которых осуществляет Комитет по строительству Ленинградской области:

- 3.2.2 мероприятие «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности»;

- 3.2.3 мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»;

- 3.2.4 мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» (Постановлением Правительства от 29.12.2012 №463 в ред.12.12.2016 функции главного распорядителя в части субсидий на капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой деятельности переданы Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области);

- 3.2.7 мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности».

Реализация мероприятий 3.2.3 «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности», 3.2.4 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» и 3.2.7 «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» в 2016 осуществлялась путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области. При этом порядки, регламентирующие цели, условия и критерии отбора муниципальных образований, в 2016 году отсутствовали.

Из вышеперечисленных мероприятий в период с 01.01.2016 по 24.07.2017 порядок предоставления соответствующих субсидий был разработан только по мероприятию 3.2.4 «Развитие сети учреждений

культурно-досуговой деятельности в сельской местности» (приложение 7 к Государственной программе - «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование капитального ремонта в рамках реализации пункта 2.4 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» (в ред. от. 12.07.2016). При этом данный порядок регламентировал предоставление субсидий только на финансирование капитального ремонта, а реализация мероприятия по «Развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» предусматривала, в том числе, реконструкцию и строительство учреждений и объектов культуры.

Согласно пункту 3 статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

В 2016 году в Ленинградской области **в нарушение** пункта 3 статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации отсутствовал правовой акт, определяющий цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований, по следующим мероприятиям:

- мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»;
- мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» (в части предоставления субсидий на строительство и реконструкцию);
- мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности».

Согласно пункту 7.2 приложения 5 к государственной программе ответственным исполнителем по разработке постановления Правительства Ленинградской области об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, определен Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Ожидаемые сроки принятия правил предоставления – 1 квартал 2014 года. Фактически порядки предоставления субсидии были разработаны в только в 3 квартале 2017 года, то есть на два с половиной года позже (постановление Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 №290 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года №15 «Об утверждении порядков предоставления

субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»).

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил следующие пояснения: «Ответственным исполнителем государственной программы по разработке постановления Правительства Ленинградской области об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности» определен комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – комитет АПК). В соответствии с пунктом 15.5 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденных приказом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013 №15 (далее Методические указания), в структуру государственной программы входят, в том числе, положения порядков (методик) распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ленинградской области. Как следует из пункт 11 Методических указаний, характер участия в государственной программе комитета по строительству, как участника государственной программы, определяется исключительно ответственностью именно за реализацию основных мероприятий. Комитет по строительству неоднократно обращался в комитет АПК о необходимости разработки правового акта.»

В 2017 году постановлением Правительства Ленинградской области от 24.07.2017 №290 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2014 года №15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в Постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 добавлены:

- приложение 5 «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов» (далее – Приложение 5 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15);

- приложение 6 «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских

территорий» (далее – Приложение 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15).

Согласно Приложению 5 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 (в ред. 24.07.2017):

- Комитет по строительству Ленинградской области является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в рамках мероприятий «Развитие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» и «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» (пункт 1.3);

- конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год осуществляется экспертным советом Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области в текущем финансовом году (пункт 3.1);

- форма заявки, перечень прилагаемых документов и требования к ним, а также форма извещения о проведении конкурсного отбора утверждаются нормативным правовым актом Комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области (пункт 3.2);

- методика оценки заявок (балльная методика) утверждается нормативным правовым актом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (пункт 3.6);

- перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на счета главных администраторов доходов бюджета в муниципальных образованиях, открытые в территориальных отделах Управления Федерального казначейства по Ленинградской области (пункт 4.3).

Соответственно, согласно Приложению 5 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 (в ред. 24.07.2017) Комитет по строительству Ленинградской области является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет перечисление субсидий муниципальным образованиям. Обязанности по организации, приему и рассмотрению заявок, установки критериев отбора заявок возложены на Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Согласно Приложению 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 (в ред. 24.07.2017):

- субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю

бюджетных средств - Комитету по строительству Ленинградской области (далее - комитет) (пункт 1.3);

- конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год осуществляется экспертным советом комитета в текущем финансовом году. Персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете утверждаются правовым актом комитета (пункт 3.1);

- форма заявки, перечень прилагаемых документов и требования к ним, а также форма извещения о проведении конкурсного отбора утверждаются нормативным правовым актом комитета (пункт 3.2);

- методика оценки заявок (балльная методика) утверждается нормативным правовым актом комитета (пункт 3.6);

- при наличии на территории муниципального образования переходящих объектов, такие объекты включаются в перечень без проведения конкурсного отбора в первоочередном порядке в последовательности, определенной в перечне в предыдущем году, перед заявками на участие в конкурсном отборе объектов, набравшими наибольшее количество баллов в текущем году. Под переходящими объектами для целей настоящего Порядка понимаются объекты, по которым имеются ранее принятые долгосрочные расходные обязательства муниципального образования на соответствующие цели и заключенное в предыдущем году соглашение с комитетом на основании распределения субсидий, утвержденного в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка (пункт 3.7);

- перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на счета главных администраторов доходов бюджета в муниципальных образованиях, открытые в территориальных отделах Управления Федерального казначейства по Ленинградской области (пункт 4.3).

Следовательно, согласно Приложению 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 (в ред. 24.07.2017) Комитет по строительству Ленинградской области является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет перечисление субсидий муниципальным образованиям. Исполнение обязанностей по организации приема и рассмотрению заявок, установке критериев отбора заявок, также возложены на Комитет по строительству Ленинградской области. В период проведения контрольного мероприятия Комитет по строительству Ленинградской области не предоставил документы, регламентирующие организацию приема и рассмотрения заявок и установки критериев отбора заявок.

Соответственно:

- **в нарушение** пункта 3.1 Приложения 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 Комитетом по строительству Ленинградской области не разработан правовой акт,

утверждающий персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете;

- **в нарушение** пункта 3.2 Приложения 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 Комитетом по строительству Ленинградской области не разработаны форма заявки и форма извещения о проведении конкурсного отбора;

- **в нарушение** пункта 3.6 Приложения 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 Комитетом по строительству Ленинградской области не разработан нормативный правовой акт, утверждающий методику оценки заявок.

Согласно представленному к проверке отчету об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы 2018 года и освоении средств ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» за январь-июнь 2018 года Комитет по строительству Ленинградской области, в рамках реализации мероприятия по «Реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» государственной программы, предоставил субсидии на строительство 2-х объектов на общую сумму 11613,1 тыс. руб., в том числе:

- 10668,3 тыс. руб. - финансирование строительства объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация», в том числе проектные работы (субсидии предоставлены Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области);

- 944,8 тыс. руб. - проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы (субсидии предоставлены Плодовскому сельскому поселению Приозерского муниципального района Ленинградской области).

Данные объекты являются переходящими. Следовательно, согласно пункту 3.7 Приложения 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 (в ред. 24.07.2017), включаются в перечень без проведения конкурсного отбора.

Согласно позиции Комитета по строительству Ленинградской области в Приложении 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 допущена техническая ошибка. Письмом от 06.08.2018 №кстр-02-3499/2018 Комитет по строительству Ленинградской области обратился к заместителю председателя Правительства Ленинградской области – председателю Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области:

«Одновременно обращаем Ваше внимание, что в связи с введением в пункте 1.3 Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий

некорректного сокращения наименования комитета по строительству Ленинградской области, по тексту указанного Порядка предусматривается, что комитет по строительству Ленинградской области (он же согласно сокращению «комитет») осуществляет конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидии, что не входит в компетенцию комитета по строительству Ленинградской области.

На основании изложенного, прошу срочно внести изменения в вышеуказанное постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15, исключив сокращенное наименование комитета по строительству Ленинградской области или определив его сокращенное наименование, соответствующее его функциям, а именно – главный распорядитель бюджетных средств».

Следует отметить, что вопрос устранения «технической ошибки» был поднят Комитетом по строительству Ленинградской области более чем через год после утверждения Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (Приложение №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 издано 24.07.2017, а письмо в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по вопросу внесения соответствующих изменений было направлено 06.08.2018).

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил следующие пояснения:

- В рамках реализации мероприятий по «Реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» Государственной программы, Комитет предоставлял субсидии на строительство 2-х переходящих объектов, в том числе: «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация»; «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в пос. Плодовое». Данные объекты включались в перечень ответственным исполнителем (Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области) без проведения конкурсного отбора, как переходящие.

- Комитет по строительству Ленинградской области не является ответственным за организацию приема и рассмотрению заявок, установке критериев отбора заявок органом исполнительной власти. В связи с допущенной в пункте 1.3 Приложения 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 технической ошибкой (связанной с сокращением наименования Комитета по строительству Ленинградской области) в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области было направлено соответствующее письмо о необходимости внесения изменений в указанный пункт (письмо кстр-02-4038/2018).

- В связи с отсутствием в ведомственной структуре расходов Комитета по строительству Ленинградской области ассигнований на вновь начинаемые объекты, и принимая во внимание, что будут вноситься изменения в соответствующий правовой акт, а также в по вышеизложенным причинам Комитетом по строительству Ленинградской области не был разработан правовой акт, утверждающий персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете; форму заявки и форму извещения о проведении конкурсного отбора, а так же методику оценки заявок.

- Как следует из письма Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области №и-04-8372/2018 от 12.09.2018, наделение Комитета по строительству Ленинградской области указанными полномочиями является технической ошибкой, которая будет устранена путем внесения соответствующих изменений в Приложение 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15.

В 2016 году форма типового соглашения «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на финансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью, и включенного в государственную программу Ленинградской области», была утверждена приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 20.01.2016 №01.

В 2017 году форма типового соглашения «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования на финансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью, и включенного в государственную программу Ленинградской области» была утверждена приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 15.12.2016 №28 (с учетом изменений, внесенных приказами Комитета по строительству Ленинградской области от 08.02.2017 №03 и от 10.11.2017 №21).

Согласно пункту 1.1 типовых соглашений предметом соглашения является софинансирование объекта строительства.

В 2016 - 2017 годах соглашения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области с муниципальными образованиями при реализации мероприятий 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7 заключались по вышеуказанным формам.

Следует отметить, что мероприятие 3.2.4 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» включает в себя финансирование расходов на проведение капитального ремонта, а не строительства. При этом Комитетом по строительству Ленинградской области не разработана отдельная форма типового соглашения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета

Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта.

Так, с администрациями Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в 2016 году были заключены соглашения «О порядке предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области» (соглашение от 05.07.2016 №7/12 и соглашение от 13.07.2016 соответственно). Согласно пункту 1 соглашения от 05.07.2016 №7/12 и соглашения от 13.07.2016 предметом соглашений является софинансирование объекта капитального ремонта.

Исходя из вышеизложенного, Комитет по строительству Ленинградской области заключал с администрациями муниципальных образований соглашения «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта» по неутвержденной форме.

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил следующие пояснения: «Форма типового соглашения с муниципальными образованиями утверждена приказом Комитета от 15.12.2016 №28 и разработана для софинансирования объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области. Соглашения о софинансировании объекта капитального ремонта заключались по аналогии с вышеуказанной типовой формой соглашения. Требования по разработке отдельной формы типового соглашения на капитальный ремонт в 2016 году отсутствовали».

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.03.2018 №01-18-15/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», финансирование по которым осуществлялось в 2016 - 2017 годах Комитетом по строительству Ленинградской области (№кстр-02-1503/2018 от 30.03.2018) (Приложение №4).

Согласно представленным сведениям в 2016 - 2017 годах в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» Комитет по строительству Ленинградской области осуществлял финансирование 64 объектов, в том числе:

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности» - 14 объектов;

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» - 8 объектов;

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» - 36 объектов из них 7 строительство и 29 объектов - капитальный ремонт;

- в рамках реализации мероприятия «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» - 5 объектов.

Также в 2016 году осуществлялось финансирование строительства объекта «Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы». При этом строительство ветеринарных станций не предусмотрено, как в рамках основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры», так и в целом подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы (в ред. от 09.03.2016).

Заказчиками на строительство по вышеуказанным объектам выступали:

- по 15 объектам - ГКУ «УСЛО» (мероприятие «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности» и Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции);

- по 49 объектам заказчиком выступали муниципальные образования Ленинградской области.

Общие расходы Комитета по строительству Ленинградской области на финансирование объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016-2017 годах составили:

тыс. руб.				
Год	Утверждено бюджетных ассигнований согласно закону об областном бюджете Ленинградской области	Исполнение согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127)	Перечислено средств областного и федерального бюджета подрядным организациям согласно информации Комитета (№кстр-02-1503/2018 от 30.03.2018)	Остаток субсидии, неосвоенной муниципальными образованиями на конец отчетного периода
2016	819640,5	657413,2	614722,3	42691
2017	872786,8	765017,2	667723,7	97293,6

В 2016 году исполнение бюджета Комитетом по строительству Ленинградской области, согласно отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127), составило 657413,2 тыс. руб. или 80,2%. Вместе с тем, с учетом остатка субсидии, неосвоенного муниципальными

образованиями на 01.01.2017 (42691 тыс. руб.), исполнение (освоение средств) составит 614722,3 тыс. руб. или 75%.

В 2017 году исполнение бюджета Комитетом по строительству Ленинградской области, согласно отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127), составило 765017,2 тыс. руб. или 87,7%. Вместе с тем, с учетом остатка субсидии, неосвоенного муниципальными образованиями на 01.01.2018 (97293,6 тыс. руб.), исполнение (освоение средств) составит 667723,7 тыс. руб. или 76,5%.

Соответственно, при увеличении процента исполнения бюджета в 2017 году (87,7%) в сравнении с 2016 годом (80,2%) в проверяемом периоде наблюдается значительный рост неосвоенного муниципальными образованиями остатка субсидии с 42691 тыс. руб. в 2016 году до 97293,6 тыс. руб. в 2017 году (рост в 2,3 раза).

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил следующие пояснения:

- В рамках государственной программы и заключенных муниципальных контрактов, Комитетом по строительству Ленинградской области, как главным распорядителем бюджетных средств, в 2016 и 2017 годах были заявлены и перечислены субсидии из областного бюджета Ленинградской области по ряду объектов, которые на 01.01.17 и на 01.01.18 оставались на счетах муниципальных образований и были возвращены бюджетополучателями в областной бюджет Ленинградской области. Заявки на перечисление субсидий были предоставлены по объектам:

в 2016 году - проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку дер. Истинка и пос. Приозерный в объеме 41463,2 тыс. руб.

в 2017 году:

строительство дома культуры на 120 мест, пос. Заборье Бокситогорский район в объеме 19289,6 тыс. руб.;

строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовский район в объеме 38785,4 тыс. руб.;

реконструкция здания муниципального учреждения культуры клубного типа «Дом культуры дер. Низино Ломоносовский район» в объеме 9493,6 тыс. руб.;

строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) пос. Плодовое Приозерский район в объеме 27920 тыс. руб.

- В связи с поздними сроками подачи местными администрациями заявок в Комитет по строительству Ленинградской области на перечисление и предоставления субсидий областного бюджета в МО соответственно, администрациями не были перечислены ассигнования подрядным организациям.

- Следует отметить, что Комитет по строительству Ленинградской области не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность местных

администраций при исполнении ими своих полномочий, в том числе и не мог повлиять на вышеуказанную ситуацию.

Согласно представленному к проверке отчету об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы 2018 года и освоении средств ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» за январь-июнь 2018 года Комитет по строительству Ленинградской области, в рамках реализации Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее - отчет об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы 2018 года), осуществлял финансирование 18 объектов (приложение №5), в том числе:

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности» – 11 объектов;

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности сельской местности. Строительство и реконструкция объектов культуры» – 3 объекта;

- в рамках реализации мероприятия «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» – 1 объект;

- в рамках реализации мероприятия «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» - 3 объекта.

Согласно перечню объектов 2018 года, указанному в отчете об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы 2018 года, по состоянию на 01.07.2018:

- перечислено средств подрядным организациям – 102930,7 тыс. руб.;

- перечислено субсидий муниципальным образованиям - 102930,7 тыс. руб.;

- принято бюджетных обязательств – 505949,9 тыс. руб.

В рамках проведения контрольного мероприятия осуществлена выборочная проверка 14-ти объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» финансирование по которым осуществлялось в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года Комитетом по строительству Ленинградской области, в том числе по 4 объектам осуществлена выездная проверка физических объемов работ.

По 10-ти объектам осуществлена выборочная проверка документов камеральным методом на предмет:

- соблюдения условий соглашений о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области муниципальным образованиям на софинансирование объекта строительства (капитального

ремонта), являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу (в том числе достижение целевых показателей результативности предоставления субсидии);

- соблюдения сроков строительства объектов;
- соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.

По трем объектам выборочной камеральной проверки заказчиком выступало Государственное казенное учреждения «Управление строительства Ленинградской области» (далее - ГКУ «УСЛО»):

- финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Семрино, Гатчинский МР (20 посещений в смену);
- финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Бережки, Волховский МР (20 посещений в смену);
- финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы.

По семи объектам выборочной камеральной проверки заказчиком выступали муниципальные образования Ленинградской области, которым была предоставлена субсидия на софинансирование объекта строительства (капитального ремонта), в том числе:

- финансирование капитального ремонта Кисельнинского дома культуры, дер. Кисельня;
- финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального учреждения культуры клубного типа «Дом культуры дер. Низино» (300 мест), Ломоносовский МР;
- финансирование объекта «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района»;
- финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос. Петровское;
- проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку с. Алеховщина, в том числе финансирование строительства объекта «Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой» и проектные работы;
- финансирование капитального ремонта МБУКС «КСК-Алексино» в с. Колчаново;
- финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ», пос. Осьмино (6229 кв.м).

В результате выборочной проверки документов по объектам, где заказчиком выступало ГКУ «УСЛО», установлено, что в процессе выполнения работ сроки завершения строительства переносились, а

подрядчики не осуществляли сдачу работ в установленные государственными контрактами сроки, в том числе:

1. По государственному контракту №17914567 от 28.06.2016 (подрядчик ООО «Регион-Строй», Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Семрино, Гатчинский муниципальный район (20 посещений в смену) в исходной редакции срок завершения работ - 6 месяцев с момента передачи государственным заказчиком строительной площадки (28.06.2016). Дополнительным соглашением №4 от 26.12.2016 срок выполнения работ увеличен на 3 месяца и составил 9 месяцев с момента передачи государственным заказчиком строительной площадки соответственно, срок окончания строительства - 28.03.2017. По состоянию на 28.03.2017 подрядчик выполнил работы на сумму 14184,4 тыс. руб. Фактически подрядчик завершил работы по объекту 14.12.2017 (КС-3 №11 от 14.12.2017). Согласно пункту 5.9 государственного контракта №17914567 от 28.06.2016 датой исполнения своих обязательств подрядчиком считается дата подписания акта приемки объекта. В период проведения контрольного мероприятия акт приемки объекта сторонами не подписан. Соответственно, по состоянию на 29.08.2018 подрядчик просрочил выполнение своих обязательств на 518 дней.

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- 6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

- 7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Срок просрочки исполнения подрядчиком (ООО «Регион-Строй») обязательств по государственному контракту №17914567 от 28.06.2016 существенен, при этом, окончательная претензия не направлена.

2. По государственному контракту №1651 от 08.09.2016 (подрядчик ООО «АСКОН», Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Бережки, Волховский муниципальный район (20 посещений в смену) срок завершения работ - 12 месяцев с момента передачи Государственным заказчиком строительной площадки (16.09.2017). Фактически подрядчик завершил работы по объекту 17.11.2017 (КС-3 №12 от 17.11.2017). Работы

приняты ГКУ «УСЛО» 21.12.2017 или на 96 дней позже срока, установленного государственным контрактом.

В 2015 - 2016 годах Комитет по строительству Ленинградской области осуществлял финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции в рамках государственного контракта №189751 от 20.04.2015. Сумма средств, израсходованных на строительство - 53292,9 тыс. руб. (28070,6 тыс. руб. в 2016 году и 25222,3 тыс. руб. в 2015 году).

Оплата работ подрядчику осуществлялась платежными поручениями:

№, дата платежного поручения	Сумма (тыс. руб.)
75122 от 19.06.2015	5329,3 - авансирование
118189 от 07.09.2015	1559,3
140484 от 14.10.2015	3934,7
148830 от 30.10.2015	527,8
205303 от 13.11.2015	2031,1
207395 от 18.11.2015	5329,3 - авансирование
369420 от 15.12.2015	0,6
412666 от 24.12.2015	1420,5
420705 от 30.12.2015	5089,7 - авансирование
Итого за 2015 год	25222,3
831954 от 16.05.2016	1474,9
856129 от 28.06.2016	2541,6
349840 от 29.07.2016	11421,2
355695 от 08.08.2016	4000
376001 от 14.09.2016	8633
Итого за 2016 год	28070,6
Итого 2015-2016	53292,9

Следует отметить, что согласно пункту 3.7 государственного контракта №189751 от 20.04.2015 авансирование составляет 10% от цены государственного контракта №189751 от 20.04.2015 (5329,3 тыс. руб.). Фактически ГКУ «УСЛО», в нарушение пункта 3.7 государственного контракта №189751 от 20.04.2015, осуществило авансирование 3-мя платежами на общую сумму 15748,3 тыс. руб. или 29,6% от цены государственного контракта.

Согласно платежным поручениям в 2015 году оплата работ по государственному контракту №189751 от 20.04.2015 осуществлялась по подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 04 «Национальная экономика» по ЦСР 63 7 02 04150 «Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» Проектирование, строительство и реконструкция объектов».

При этом текстовая часть основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» не предусматривает строительство ветеринарных станций. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 (в ред. от 09.03.2016) в рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

- 3.2.1 мероприятие «Развитие сети общеобразовательных и детских дошкольных организаций в сельской местности»;
- 3.2.2 мероприятие «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности»;
- 3.2.3 мероприятие «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности»;
- 3.2.4 мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности»;
- 3.2.5 мероприятие «Развитие газификации в сельской местности»;
- 3.2.6 мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности»;
- 3.2.7 мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности».

Ни одно из вышеуказанных мероприятий не предусматривает строительства ветеринарных станций.

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей животноводства» государственной программы Ленинградской области (в ред. от 09.03.2016) предусмотрено основное мероприятие «Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы Ленинградской области», которое предусматривает расходы на капитальный ремонт производственных зданий, сооружений и других объектов учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области, но не предусматривает строительство таких объектов. Расходы на реализацию данного мероприятия, согласно приложению 13 к Областному закону Ленинградской области от 23.12.2015 №139-оз (ред. от 26.12.2016) «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», предусмотрены по ЦСР 63 2 06 00000.

В приложении 6 к государственной программе Ленинградской области (в ред. от 22.12.2015) объект «Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы» указан под пунктом 2.8 и входит в перечень объектов основного мероприятия 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры». Конкретное мероприятие,

основного мероприятия, в рамках которого осуществляется финансирование строительства объекта, не определено.

Объект «Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы» указан в перечне объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (ред. от 04.07.2016, с изм. от 12.12.2016) (пункт 1.8). При этом данный объект входит в перечень объектов основного мероприятия 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры». Конкретное мероприятие основного мероприятия, в рамках которого осуществляется финансирование строительства объекта, постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 (ред. от 04.07.2016, с изм. от 12.12.2016) не определено.

Согласно справке КС-3 №12 от 19.08.2016 объект не расположен в сельской местности - адрес объекта строительства «Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы» указан как: Ленинградская область, г. Кингисепп, пром. зона, 2-й проезд, что противоречит целям программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области.

ГКУ «УСЛО» осуществило расходование бюджетных средств на финансирование строительства «Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции» по государственному контракту №189751 от 20.04.2015 на сумму 53292,9 тыс. руб., при этом строительство ветеринарных станций не предусмотрено как в рамках основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры», так и в целом подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области (в ред. от 09.03.2016). Кроме того, данный объект не расположен в сельской местности, а расположен в г. Кингисепп Ленинградской области. Критерии целевого расходования средств соблюдены лишь формально, так как объект включен в перечень объектов подпрограммы «Устойчивое

развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил следующие пояснения: «Объект «Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы» указан в перечне объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54. Объект был заявлен Ответственным исполнителем государственной программы - комитетом АПК и включен в перечень объектов исходя из того, что данная ветеринарная инспекция, расположенная в г.Кингисепп будет осуществлять свою деятельность на сельских территориях Сланцевского и Кингисеппского районов. Проект Постановления Ленинградской области был согласован и утвержден в установленном порядке, как и ведомственная структура расходов Комитета в рамках Областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области».

В результате проверки документов по объектам строительства (капитального ремонта), где заказчиком выступали муниципальные образования, установлены случаи увеличения сроков завершения работ по муниципальным контрактам на строительство (капитальный ремонт) и нарушения сроков выполнения работ подрядчиками, в том числе:

- по объекту «Финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального учреждения культуры клубного типа «Дом культуры дер. Низино» (300 мест)» срок завершения работ по муниципальному контракту от 11.10.2016 №3 – 15.08.2017. Дополнительным соглашением №5 от 17.11.2017 срок завершения работ перенесен на 20.12.2017 или увеличен на 127 дней;

- по объекту «Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ», пос. Осьмино (6229 кв.м)» срок завершения работ по муниципальному контракту от 01.08.2016 №280720160903 - 15.09.2016. Дополнительным соглашением №1 от 31.08.2016 срок завершения работ перенесен на 30.11.2016 или увеличен на 76 дней;

- по объекту «Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку с. Алеховщина, в том числе финансирование строительства объекта «Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой», в том числе проектные работы», срок завершения работ по муниципальному контракту от 30.06.2015 №8 - 25.12.2016. Фактически подрядчиком работы завершены 20.09.2017 или на 268 дней позже. Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области выставила подрядчику (ООО «МонтажСтрой»)

претензию от 27.11.2017 №1216 на оплату неустойки в сумме 9549,6 тыс. руб. Информация об оплате неустойки на сайте www.zakupki.gov.ru отсутствует;

- по объекту «Финансирование объекта «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района» срок завершения работ по муниципальному контракту от 20.08.2015 №21/15-к - 30.07.2017. Муниципальный контракт №21/15-к от 20.08.2015 был расторгнут по соглашению сторон 25.11.2016. В 2017 году был заключен муниципальный контракт №678675 от 30.05.2017, срок завершения работ по которому 01.09.2018. Соответственно, сроки завершения строительства (ввода объекта в эксплуатацию) увеличились на 398 дней.

Отдельно стоит отметить МБУК «Кисельнинский дом культуры» (подведомственно Администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области), которое являлось заказчиком на объект «Финансирование капитального ремонта Кисельнинского дома культуры, дер. Кисельня». Муниципальным контрактом №0345300132814000002-0422109-02 от 19.06.2014 сроки завершения работ по капитальному ремонту не установлены, а срок действия контракта сформулирован как: «Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств» (пункт 8.1). Дополнительным соглашением №3 от 22.06.2015 установлен срок действия контракта – 01.06.2016, а сроки завершения работ не указаны. Дополнительным соглашением №4 от 31.05.2016 срок действия контракта изменен – 31.12.2016. Фактически работы по капитальному ремонту завершены 31.10.2016 и длились 865 дней.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса РФ существенным условием для договоров подряда является условие о сроках выполнения работ.

Таким образом, **в нарушение** пункта 1 статьи 432, пункта 1 статьи 708, пункта 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации в муниципальном контракте отсутствует условие о сроках начала и окончания работ, т.е. сторонами не достигнуто соглашение по существенному условию контракта – сроку выполнения работ.

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области представил следующие пояснения: «Муниципальный заказчик осуществлял аукционные процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Комитет не уполномочен осуществлять контроль за ходом проведения аукционных процедур и предварительно не рассматривает текст заключаемого муниципального контракта».

Следует отметить, что сроки завершения работ на объектах прямо коррелируют с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», нарушение и (или) увеличение сроков строительства (капитального ремонта) негативно влияет на их выполнение и соответственно, замедляет реализацию Государственной программы в целом:

Наименование целевого показателя индикатора	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»*			
	(ред. от 04.08.2015)	(ред. от 09.03.2016)	(ред. от 07.07.2017)	(ред. от 20.06.2018)
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, ед.	2015 год -11(6) 2016 год-6 2017 год-6 2018 год-15	2015 год -10(6) 2016 год-1 2017 год-3 2018 год-0	2015 год -10(6) 2016 год-2(2) 2017 год-5 2018 год-2	2016 год-2 2017 год-1 план 2018 год-7(1) план
Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв. м.	2015 год -16263 2016 год-0 2017 год-0 2018 год-4000	2015 год -15700 2016 год-0 2017 год-0 2018 год-0	2015 год -15700 2016 год-8392 2017 год-12948(563) 2018 год-15200	2016 год-7429 факт 2017 год-11932 план 2018 год-2333 план
Количество отремонтированных учреждений культурно-досугового типа, ед.	2015 год -14 2016 год-18 2017 год-0 2018 год-14	2015 год -14 2016 год-8 2017 год-5 2018 год-1	2015 год -14 2016 год-13 2017 год-15 2018 год-14	2016 год-29 факт 2017 год-30 план 2018 год-26 план
Ввод в эксплуатацию учреждений культурно-досугового типа, мест.	2015 год -273 2016 год-150 2017 год-290 2018 год-150	2015 год -0 2016 год-273 2017 год-450 2018 год-0	2015 год -0 2016 год-0 2017 год-450 2018 год-420	2016 год-0 факт 2017 год-300 план 2018 год-720 план
Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, ед.	2015 год -2 2016 год-3 2017 год-1 2018 год-1	2015 год -2 2016 год-1 2017 год-2 2018 год-0	2015 год -2 2016 год-1 2017 год-2(1) 2018 год-2	2016 год-0 факт 2017 год-1 план 2018 год-1 план

*в скобках указан ввод объектов прошлого года.

Исходя из динамики изменения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области, представленных в таблице, фактическое количество объектов, введенных в эксплуатацию, меньше чем запланировано изначально (за исключением индикатора «Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений»).

При проведении проверки муниципальных контрактов, заключенных Администрацией муниципального образования Аннинское сельское поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установлено, что муниципальный контракт

№21/15-к от 20.08.2015 был расторгнут сторонами муниципального контракта по соглашению сторон два раза:

- дополнительным соглашением №2 от 25.05.2016 муниципальный контракт №21/15-к от 20.08.2015 расторгнут по соглашению сторон с 31.05.2016, общая стоимость работ по контракту 2473,7 тыс. руб. При этом на сайте www.zakupki.gov.ru дополнительное соглашение №2 от 25.05.2016 не опубликовано;

- дополнительным соглашением №4 от 25.11.2016 муниципальный контракт №21/15-к от 20.08.2015 расторгнут по соглашению сторон с 25.11.2016, общая стоимость работ по контракту 1224,8 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 15.1 муниципального контракта №21/15-к от 20.08.2015 контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

Согласно пункту 15.6 муниципального контракта №21/15-к от 20.08.2015 расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему.

Между тем, согласно частям 2, 3 статьи 453 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

Установлены случаи нарушения условий соглашений о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области муниципальным образованиям на софинансирование объекта строительства (капитального ремонта), являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу (далее – Соглашение о порядке предоставления субсидии), со стороны муниципальных образований, в том числе:

- Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.2 Соглашения о порядке предоставления субсидии от 10.03.2016 №2/11 (в ред. 13.12.2016) не осуществила бюджетные инвестиции в объект из местного бюджета в соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения в сумме 1500 тыс. руб. Согласно отчету об освоении субсидии за январь-декабрь 2016 года объем софинансирования составил 13,6 тыс. руб., что на 1486,4 тыс. руб. меньше суммы, предусмотренной Приложением №1 к Соглашению о порядке предоставления субсидии от 10.03.2016 №2/11 (в ред. 13.12.2016);

- Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.2 соглашения о порядке предоставления субсидии №2/3 от 01.04.2016 не осуществила бюджетные инвестиции в

объект из местного бюджета в соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения в сумме 158,9 тыс. руб. (Согласно отчету об освоении субсидии за январь-декабрь 2016 года средства не перечислены в связи с отсутствием средств на счете у администрации МО). Комитетом по строительству Ленинградской области письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 представлены следующие пояснения: Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Кисельнинского дома культуры, дер. Кисельня Волховского муниципального района был заключен 31.05.2016 с ООО «АрчДевелопментГрупп» на сумму 5158,9 тыс. руб., работы, предусмотренные муниципальным контрактом были выполнены, предоставлены акты выполненных работ, на основании которых перечислена субсидия в Администрацию муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в объеме 5000 тыс. руб., Администрацией условия Соглашения в 2016 году в части софинансирования выполненных работ по капитальному ремонту дома культуры были нарушены, расчеты с подрядной организацией были произведены в 2016 году в размере 105,7 тыс. руб. (платежное поручение №262 от 11.04.2016), в 2017 году в размере 158,9 тыс. руб. (платежное поручение №252 от 07.04.2017);

- Администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.2 Соглашения о порядке предоставлении субсидии №3/11 от 16.03.2016 (в ред. от 16.09.2016) не осуществила бюджетные инвестиции в объект из местного бюджета в соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения в сумме 5611,8 тыс. руб. Согласно отчету об освоении субсидии за январь-декабрь 2016 года объем софинансирования составил 685,5 тыс. руб., что на 4926,3 тыс. руб. меньше суммы, предусмотренной Приложением №1 к Соглашению о порядке предоставлении субсидии №3/11 от 16.03.2016 в ред. от 16.09.2016. Комитетом по строительству Ленинградской области письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 представлены следующие пояснения: По объекту «Реконструкция здания муниципального учреждения культуры клубного типа «Дом культуры дер. Низино» Ломоносовский муниципальный район» в 2016 году было предусмотрено: средства областного бюджета – 67700 тыс. руб., местного бюджета – 5611,8 тыс. руб. Муниципальный контракт от 17.08.2015 с ООО «Фирма Консент» 03.06.2016 был расторгнут. Ассигнования за выполненные работы перечислялись из областного и местного бюджетов, в соответствии с подписанными актами выполненных работ за устройство кровли компании ООО «Альфабалтстрой СК». В 2016 году было перечислено всего: областной бюджет – 12809,7 тыс. руб., местный бюджет 685,5 тыс. руб., нарушений по финансированию объекта Комитетом по строительству Ленинградской области допущено не было;

- Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.2 Соглашения о порядке предоставления субсидии №3/10 от 10.03.2016 в ред. от 05.07.2016 не осуществила бюджетные инвестиции в объект из местного бюджета в соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения в сумме 823,7 тыс. руб. Согласно отчету об освоении субсидии за январь-декабрь 2016 года объем софинансирования составил 362 тыс. руб., что на 461,7 тыс. руб. меньше суммы, предусмотренной Приложением №1 к Соглашению о порядке предоставления субсидии №3/10 от 10.03.2016 (в ред. от 05.07.2016). Комитетом по строительству Ленинградской области письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 представлены следующие пояснения: По объекту «Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой» с.Алеховщина Лодейнопольского района в 2016 году было предусмотрено финансирование: федеральный бюджет - 61551,2 тыс. руб., областной бюджет 26379,1 тыс. руб., местный бюджет – 823,7 тыс. руб. Муниципальный контракт заключен 30.06.2015 с ООО «МонтажСтрой». В соответствии с предъявленными к оплате актами выполненных работ средства федерального бюджета были перечислены в полном объеме, средства областного бюджета – 26289,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 362 тыс. руб. При этом в 2017 году из предусмотренных средств областного бюджета в объеме 21571,3 тыс. руб. было перечислено 21367,4 тыс. руб., а из средств местного бюджета из предусмотренных 348 тыс. руб. перечислено 537,5 тыс. руб. на строительство объекта;

- Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.2 Соглашения о порядке предоставления субсидии №2/11 от 02.02.2017 (в ред. от 20.12.2017) не осуществила бюджетные инвестиции в объект из местного бюджета в соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения в сумме 2051 тыс. руб. Согласно отчету об освоении субсидии за январь-декабрь 2016 года объем софинансирования составил 1568,1 тыс. руб., что на 482,9 тыс. руб. меньше суммы, предусмотренной Приложением №1 к Соглашению о порядке предоставления субсидии №2/11 от 02.02.2017 (в ред. от 20.12.2017). Комитетом по строительству Ленинградской области письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 представлены следующие пояснения: По объекту «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района» в 2017 году было предусмотрено: областной бюджет – 49235 тыс. руб., местный бюджет – 2051 тыс. руб. Муниципальный контракт от 30.05.2017 заключен с ЗАО «Спецавтоматика». Ассигнования за выполненные работы перечислялись из областного и местного бюджетов в соответствии с подписанными актами выполненных работ. В 2017 году было перечислено всего:

областной бюджет – 36961,3 тыс. руб., местный бюджет – 1568,1 тыс. руб., нарушений по финансированию объекта Комитетом по строительству Ленинградской области допущено не было.

Установлены случаи недостижения целевых показателей результативности использования субсидии, в том числе:

- Администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №3/11 от 16.03.2016 (в ред. от 16.09.2016) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «выполнение работ», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №3/11 от 16.03.2016 (в ред. от 16.09.2016): 3 квартал 2016 года - 9411,8 тыс. руб., 4 квартал 2016 года – 63900 тыс. руб. Фактически достигнутый показатель «выполнение работ», согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году, составляет 12809,7 тыс. руб. – 4 квартал 2016 года;

- Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №2/11 от 10.03.2016(в ред. от 13.12.2016) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «выполнение работ», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №2/11 от 10.03.2016(в ред. от 13.12.2016): 4 квартал 2016 года - 26500 тыс. руб. Фактически достигнутый показатель «выполнение работ», согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году, составляет 272,3 тыс. руб. – 4 квартал 2016 года;

- Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №2/11 от 02.02.2017 (в ред. от 20.12.2017) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «процент строительной готовности», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №2/11 от 02.02.2017 (в ред. от 20.12.2017) – 24%. Фактически достигнутый показатель, согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2017 году – 21%.

- Администрация Аলেখовщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №3/10 от 10.03.2016 (в ред. от 05.07.2016) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «выполнение работ», установленный Соглашением о порядке

предоставлении субсидии №3/10 от 10.03.2016 (в ред. от 05.07.2016): 1 квартал 2016 года - 25,8 тыс. руб., 2 квартал 2016 года - 17153,9 тыс. руб., 3 квартал - 58579,1 тыс. руб., 4 квартал - 12995,2 тыс. руб., целевой показатель «ввод объекта в эксплуатацию» - 25.12.2016. Фактически достигнутые показатели, согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году: «Выполнение работ» 2 квартал 2016 года – 12005,4 тыс. руб., 3 квартал 2016 года – 14891 тыс. руб., 4 квартал 2016 года – 61052,6 тыс. руб., целевой показатель «ввод объекта в эксплуатацию» - 01.06.2017.

Комитетом по строительству Ленинградской области письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 представлены следующие пояснения: Причиной недостижения целевых показателей результативности использования субсидии является недобросовестная работа подрядных организаций. При этом, начиная с 2017 года, в связи с недостижением целевых показателей результативности, муниципальными образованиями осуществляется возврат средств в областной бюджет Ленинградской области. Аннинским сельским поселением Ломоносовского муниципального района перечислено в областной бюджет 462 тыс. руб.

Согласно пункту 6.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области», в случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности, муниципальное образование должно вернуть в областной бюджет объем средств, определяемый по формуле:

$$СВ_i = C_i \times K_i \times 0,1,$$

где:

СВ_i - объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;

С_i - объем фактически предоставленных бюджету i-го муниципального образования субсидий в отчетном году, за исключением остатка субсидий, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

К_i - коэффициент возврата субсидий для i-го муниципального образования.

Общий объем средств, подлежащий возврату по отдельному виду субсидий (отдельному соглашению), не может превышать пяти процентов суммы собственных доходов местного бюджета, фактически поступивших в году, в котором предоставлена субсидия.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» Комитетом разработано распоряжение от

28.02.2018 №40 «О мерах по повышению эффективности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области» (далее - распоряжение Комитета от 28.02.2018 №40), согласно которому:

- финансовому отделу Комитета необходимо произвести расчет объема средств, подлежащих возврату муниципальными образованиями Ленинградской области в областной бюджет в случае недостижения целевых показателей результативности в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 постановления Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 по форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению (пункт 4.4);

- финансовому отделу Комитета необходимо в срок до 1 марта, следующего за отчетным финансовым годом, предоставить в Комитет финансов Ленинградской области:

1) информацию о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно разделу I приложения 1 к Порядку и пояснительную записку о причинах недостижения целевых показателей результативности;

2) информацию о соблюдении муниципальными образованиями фактической доли расходов бюджета муниципального образования на финансирование обязательств, софинансируемых за счет субсидий в отчетном году из областного бюджета Ленинградской области по форме согласно разделу II приложения 1 к Порядку;

3) информацию об объеме средств, подлежащих возврату муниципальными образованиями в областной бюджет Ленинградской области по форме согласно приложению 2 к Порядку;

4) информацию об объеме средств, возвращенных муниципальными образованиями в областной бюджет Ленинградской области в связи с недостижениями целевых показателей результативности согласно приложению 3 к Порядку.

Письмом от 01.03.2018 №кстр-02-1017/2018 Комитет по строительству Ленинградской области направил в Комитет финансов Ленинградской области информацию по формам, утвержденным распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 28.02.2018 №40. Согласно информации об объеме средств, подлежащих возврату муниципальными образованиями в областной бюджет Ленинградской области, по ЦСР 6370270660 «Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов» к возврату предусмотрены субсидии в сумме 462 тыс. руб. от Администрации муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Согласно заключению о причинах недостижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области за 2017 год причиной недостижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидий

Администрацией муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области является необходимость корректировки проектно-сметной документации, что повлекло отставание от производственного графика.

Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области возвратила Комитету по строительству Ленинградской области субсидию в сумме 462 тыс. руб. (платежное поручение №2073 от 16.07.2018).

Сведения о применении мер ответственности к муниципальным образованиям, в случае недостижения целевых показателей результативности в 2016 году, к проверке не представлены.

4. Результаты выездных проверок целевого использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года, предоставленных администрациям муниципальных образований.

4.1. Использование средств областного бюджета, предоставленных Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года в форме субсидии на финансирование объекта «Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы».

Согласно представленным Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области карточкам по счету учета капитальных вложений 106 «Вложения в нефинансовые активы» сумма капитальных вложений в строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном), расположенного по адресу: 188990, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10, на 01.06.2018 составила 118161,5 тыс. руб.:

тыс. руб.

Показатель	Сумма	Сальдо на конец периода
2010 год	1030,1	1030,1
2011 год	2146,5	3176,6
2012 год	29977,6	33154,2
2013 год	8990,5	42144,7
2014 год	6045,5	48190,2
2015 год	33895,2	82085,4
2016 год	4629,4	86714,8

Показатель	Сумма	Сальдо на конец периода
2017 год	30451,6	117 166,5
январь 2018 года – июнь 2018 года	995	118 161,5
Итого	118161,5	118 161,5

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила Справку о стоимости спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 чел.) в разрезе источников средств:

Показатель	тыс. руб.			
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Итого
2012 год		24 437,44		24 437,44
2013 год	8951,71	38,819		8 990,53
2014 год		6 045,55	140,0	6 185,55
2015 год		33 895,19		33 895,19
2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 год		30341,25	110,38	30451,63
Итого 2012 – 2017 годы	8951,71	94758,249	250,38	103960,339
До 2012 года				14201,161
Всего				118161,5

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила карточку счета 106 «Вложения в нефинансовые активы» за период 01.07.2018 – 16.07.2018, согласно которой стоимость капитальных вложений в спортивно-оздоровительный комплекс (с бассейном на 40 чел.) уменьшена на стоимость невыполненных работ:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
сальдо на 01.07.2018	118161,5
уменьшение стоимости капитальных вложений 02.07.2018	-5866,4
сальдо на 16.07.2018	112295

Таким образом, на 16.07.2018 стоимость капитальных вложений в спортивно-оздоровительный комплекс (с бассейном на 40 чел.) по данным учета Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области составила 112295 тыс. руб.

Письмом от 23.08.2018 исх. №01-16 Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представлены пояснения: расходы на сумму 4629,4

тыс. руб. (присоединение к электросети в 2016 году) были ошибочно отнесены на расходы по объекту: «строительство СОК с бассейном на 40 человек».

С учетом вышеизложенного стоимость капитальных вложений в строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) составляет 107665,6 тыс. руб.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
сальдо на 01.07.2018	118161,5
уменьшение стоимости капитальных вложений	-5866,4
сальдо на 16.07.2018	112295
ошибка в учете (письмо администрации поселения от 23.08.2018 исх.№01-16)	-4629,4
Итого	107665,6

Генеральный директор ООО «Балтийский заказчик» Новиков К. В. по доверенности от 23.03.2017 от имени Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обратился в Прокуратуру Ленинградской области с заявлением (вх.№ОЮЛ-1165-17 от 17.05.2017), в котором просил провести проверку деятельности ООО «ГК «Строй-Эксперт» и сообщал следующее:

- В соответствии с муниципальным контрактом №0145300028214000053 на выполнение работ по комплексной компактной застройке и благоустройству пос. Плодовое, на выполнение работ по «Строительству спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) пос. Плодовое» от 30.01.2015 ООО «ГК Строй-Эксперт» должно было завершить работы и предъявить готовый объект. Сроки, предусмотренные контрактом, а также сроки, декларируемые ООО «ГК Строй-Эксперт» истекли, однако объект не завершен. В результате деятельности указанной компании средства государственного бюджета израсходованы, однако объект не завершен, более того находится в аварийном, состоянии.

- Профильной специализированной организацией проведено комплексное техническое визуальное и инструментальное обследование состояния объекта, в результате которого выявлены многочисленные дефекты, отступления от проекта, нарушения технологии производства работ, самовольная замена материалов, в том числе являющихся частью конструктивной системы и оказывающих существенное влияние на безопасность объекта в целом, также в адрес заказчика направлялись справки и акты о выполненных работ в заведомо ложными данными об их объемах.

- Исполнительная и техническая документации на материалы и оборудование (в том числе акты освидетельствования скрытых работ, акты испытания и опробования технических устройств, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ; документы, подтверждающие качество применяемых строительных

материалов (изделий); общий и специальные журналы работ, журнал авторского надзора; документы по обращению со строительными отходами) ООО «ГК «Строй-Эксперт» не предоставлена ни Заказчику, ни представителям строительного контроля в период действия муниципального контракта № 0145300028214000053, ни в ответ на наш запрос, ни на момент приемки-передачи строительной площадки.

- Для завершения строительства данного объекта потребовалось привлечение бюджетных средств для разработки нового проекта, проведения демонтажных работ и выполнению работ по достройке. В качестве потенциального источника оперативного привлечения средств за счет подрядчика ООО «ГК Строй-Эксперт» нами были оценены следующие возможности:

- обращение к компенсационному фонду саморегулируемой организации;

- получение страховой выплаты в рамках страхования ответственности подрядчика;

- взыскание банковской гарантии.

- Однако, как нам удалось выяснить:

- предоставленное ООО «ГК «Строй-Эксперт» свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Ассоциацией «Первое строительное объединение», после плановой проверки выявленных нарушений 08.09.2016 отозвано 13.10.2016 (не действует).

- предоставленная ООО «ГК «Строй-Эксперт» банковская гарантия прекратила свое действие в 2015 году и не была продлена.

- Дальнейшее взыскание убытков возможно через суд, Администрацией начат процесс подачи исковых заявлений. Однако, по нашему предположению и с учетом анализа предыдущих событий, высок риск заинтересованности ООО «ГК «Строй-Эксперт» в искусственном затягивании процесса.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО «Группа Компаний Строй-Эксперт» (исковое заявление принято 20.11.2017, дело А56-96243/2017), в котором сообщала:

- 30 января 2015 между администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и ООО «Группа Компаний Строй-Эксперт» заключен муниципальный контракт № 0145300028214000053 на выполнение работ по комплексной компактной застройке и благоустройству пос. Плодовое, на выполнение работ по

«Строительству спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) пос. Плодовое».

- Цена контракта составляет 60541,7 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 и 2015 годы (пункты 2.1 и 2.5 контракта).

- Согласно пунктам 5.2 и 5.3 Контракта работы должны быть выполнены подрядчиком в срок до 01 октября 2015 года. Датой окончания выполненных работ считается дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- ООО «ГК Строй-Эксперт» не выполнило свои обязательства по строительству, сдаче и вводу в эксплуатацию объекта строительства. По состоянию на 20.10.2017 названные работы были выполнены и приняты частично, на общую сумму 33895,2 тыс. руб., что подтверждается актами формы КС-3 № 1-7 до 01.10.2015 и КС-3 № 8, 9 от 15.12.2015.

- И просила взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Строй-Эксперт» в пользу администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами 02.10.2015 по 20.10.2017 в размере 5511,3 тыс. руб.

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 50,6 тыс. руб.

По состоянию на момент проведения текущей поверки дело №А56-96243/2017 находится в суде.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением (дело №А56-79922/2017) к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (УФАС) о признании недействительным решения от 13.07.2017 по делу №745-03-5687-РЗ/16, которым отказано во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО «Группа Компаний «Строй -Эксперт».

Согласно решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 января 2018 года по делу №А56-79922/2017:

- В судебное заседание 16.01.2018 явились представители заявителя, УФАС и Общества.

- Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями Закона №44-ФЗ, суд приходит к выводу об отсутствии в данном случае бесспорных доказательств недобросовестного поведения или злонамеренного уклонения Общества от

исполнения заключенного контракта, и об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного акта антимонопольного органа. Арбитражный суд решил в удовлетворении заявления – отказать.

Соглашение №7/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области

Комитетом по строительству Ленинградской области с Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №7/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области, указанного в приложении №1 к соглашению («Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек)»), в том числе:

тыс. руб.

Показатель	Соглашение №7/14 от 05.07.2016
Согласно приложению №1 к соглашению №7/14 от 05.07.2016 объем ассигнований на год составляет:	
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170680.414.310)	23620
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.30101S0680.414.310)	2724
Итого 2016 год	26344
Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов» к соглашению №7/14 от 05.07.2016 сумма ассигнований составляет	средства областного бюджета 2 квартал – 11000 тыс. руб., 3 квартал – 12620 тыс. руб., средства местного бюджета – 4 квартал 2724 тыс. руб.
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидий» к соглашению №7/14 от 05.07.2016 значения целевых показателей составляют:	
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	на начало 2016 года – 155 чел., на конец 2016 года – 255 чел.
развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства, ед.	на начало 2016 года – 2 ед., на конец 2016 года – 3 ед.
ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2016
выполнение работ, тыс. руб.	2 квартал – 11000 тыс. руб., 3 квартал – 12620 тыс. руб., 4 квартал 2724 тыс. руб.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области сообщила, что в 2016 году субсидии из областного бюджета не выделялись.

Согласно представленной Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области картотке по счету учета капитальных вложений 106 «Вложения в нефинансовые активы» 30.06.2016 отражено увеличение капитальных вложений по договору с Ленэнерго ОД-1713-08/1127-Э08 от 05.12.2008 по счету 2865 на сумму 4629,4 тыс. руб.

Оправдательные документы (документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций по строительству спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек) на сумму 4629,4 тыс. руб. не представлены.

Таким образом, **в нарушение** пункта 128 Инструкции №157н (Приказ Минфина России от 01.12.2010 N157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению») аналитический учет по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» должным образом не велся по каждому строящемуся (реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов.

Письмом от 23.08.2018 исх.№01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила следующие пояснения:

- В ходе подготовки документов к проверке Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по строительству объекта здания СОК с бассейном на 40 человек, в бухгалтерском учете была обнаружена ошибка:

- Расходы по договору ОД-1713-08/1127-Э08 от 05.12.2008 на сумму 4629,4 тыс. руб. «Технологическое присоединение электроснабжения к объекту земельные участки для ИЖС расположенного по адресу Ленинградская область Приозерский район Плодовское сельское поселение п. Плодовое» были ошибочно отнесены на расходы по объекту: «строительство СОК с бассейном на 40 человек».

- На данный момент внесены исправления в бухгалтерском учет, техническая ошибка устранена.

Соглашением от 01.12.2016 о расторжении соглашения от 05.07.2016 №7/14 соглашение №7/14 от 05.07.2016 расторгнуто.

Исходя из вышеизложенного, Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не выполнила в 2016 году Соглашение №7/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления

субсидии из областного бюджета Ленинградской области (средства не освоены, объект не введен в эксплуатацию).

Соглашение №1/14 от 13.01.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области

Комитетом по строительству Ленинградской области с администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №1/14 от 13.01.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области, указанного в приложении №1 к соглашению («Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы»), в том числе:

Показатель	тыс. руб.		
	Соглашение №1/14 от 13.01.2017	Доп. соглашение №2 от 03.08.2017	Доп. соглашение №3 от 28.12.2017
Согласно приложению №1 к соглашению №1/14 от 13.01.2017 объем ассигнований на год составляет:			
2017 год			
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170680.414.310)	15522	65522	65522
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.30101S0680.414.310)	800	800	800
Итого 2017 год	16322	66322	66322
2018 год			
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета не указаны)	-	-	106152
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета не указаны)	-	-	1111
Итого 2018 год	-	-	107263
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидий» к соглашению №1/14 от 13.01.2017 значения целевых показателей составляют:			
объем выполненных работ на год должен составить	16322	66322	-
процент строительной готовности	-	-	2017 год - 17%, 2018 год - 100%.

В нарушение пункта 3.2.3 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

район Ленинградской области расходовала средства субсидии не по кодам расходов местного бюджета, указанным в приложении №1 к Соглашению.

Согласно приложению №1 к соглашению №1/14 от 13.01.2017 коды расходов местного бюджета в 2017 году должны составить:

- за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170680.414.310),

- за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.30101S0680.414.310).

Фактически расходы в 2017 году осуществлены по кодам расходов:

- за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.2340270680.414.310),

- за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.23402S0680.414.310).

Письмом от 13.07.2018 исх.№944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, что оплата расходов произведена по КЦСР 2340270680 (мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий) по подпрограмме Развитие физической культуры в муниципальном образовании.

Согласно Плану мероприятий «дорожная карта» по достижению целевых показателей результативности использования субсидий по форме приложения №5 к Соглашению №1/14 от 13.01.2017 с Комитетом по строительству Ленинградской области («дорожная карта» представлена в соответствии с пунктом 3.2.10 Соглашения №1/14 от 13.01.2017) положительное заключение экспертизы на проектную документацию должно быть получено в мае-июне 2017 года. Фактически положительное заключение экспертизы на проектную документацию получено 14.09.2017, т.е. дорожная карта не выполнена.

Комитет по строительству Ленинградской области в 2017 году перечислил Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области средства в сумме 58261,2 тыс. руб.

Согласно отчету от 10.01.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы областного бюджета за январь – декабрь 2017 года:

- предусмотрено средств в 2017 году – 66322 тыс. руб.,

- получено субсидий из областного бюджета – 58261,2 тыс. руб.

- выполнено работ – 30451,6 тыс. руб.

- перечислено средств организациям – 30451,6 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 30341,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 110,4 тыс. руб.),

- остаток субсидии на лицевом счете – 27920 тыс. руб.,
в том числе:
 - по договору с ООО «Балтийский заказчик» без номера от 31.01.17 на выполнение проектно-изыскательских работ:
 - получено субсидий из областного бюджета – 5829,6 тыс. руб.,
 - выполнено работ – 5940 тыс. руб.,
 - перечислено средств организациям за счет средств областного бюджета – 5829,6 тыс. руб.,
 - перечислено средств организациям за счет средств местного бюджета – 110,4 тыс. руб.
 - по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика»:
 - получено субсидий из областного бюджета – 51841,6 тыс. руб.,
 - выполнено работ – 23921,6 тыс. руб.,
 - перечислено средств организациям за счет средств областного бюджета – 23921,6 тыс. руб.,
 - остаток субсидии на лицевом счете – 27920 тыс. руб.
 - по договору с ООО «Балтийский заказчик» №0115/17 от 01.11.2017 на выполнение функций заказчика застройщика и ведение авторского надзора (проверка качества работ, контроль графика выполнения работ и др.):
 - получено субсидий из областного бюджета – 410 тыс. руб.,
 - выполнено работ – 410 тыс. руб.,
 - перечислено средств организациям за счет средств областного бюджета – 410 тыс. руб.,
 - по договорам №ЯС97-0617Г от 13.06.17 с ООО «ГТО» и №ЯС98-0617Г от 26.06.17 с ООО «ГТО» на инженерно-геодезические изыскания:
 - получено субсидий из областного бюджета – 180 тыс. руб.,
 - выполнено работ – 180 тыс. руб.,
 - перечислено средств организациям за счет средств областного бюджета – 180 тыс. руб.

Таким образом, Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по состоянию на 27.12.2017 не выполнила условия Соглашения №1/14 от 13.01.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области (с учетом доп. соглашения №2 от 03.08.2017 объем выполненных работ за 2017 год должен составить 66322 тыс. руб., фактически по актам приняты работы и оплачены на сумму 30451,6 тыс. руб. или 46%).

Комитетом по строительству Ленинградской области с администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено дополнительное соглашение №3 от 28.12.2017 под фактическое выполнение работ за 2017 год и целевой показатель результативности «выполнение работ, тыс. руб.» исключен.

Целевой показатель результативности «Процент строительной готовности, %» (установлен приложением №3 к дополнительному соглашению №3 от 28.12.2017 к Соглашению №1/14 от 13.01.2017) на 01.01.2018 установлен в размере 17%.

Письмом от 13.07.2018 исх.№944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщает, что процент строительной готовности объекта на 31.12.2017 составил 17,14%, однако расчет значения данного показателя не представлен.

На 31.12.2017 стоимость принятых работ по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика» составила 23921,6 тыс. руб. или 17,14% от стоимости работ по контракту 139600 тыс. руб.

Фактически из принятых работ на сумму 23921,6 тыс. руб. по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика» не были выполнены работы на сумму 5866,4 тыс. руб., т.е. выполнение работ по контракту составило 18055,2 тыс. руб. или 13% от стоимости контракта.

Т.е. значение целевого показателя «Процент строительной готовности» не было достигнуто.

Комитет по строительству Ленинградской области в 2017 году перечислил Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области средства из областного бюджета (субсидии) на строительство спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) с бассейном в сумме 58261,2 тыс. руб. на финансирование следующих контрактов (договоров):

Платежное поручение. КБК областного бюджета	Сумма, тыс. руб.
Договор с ООО «Балтийский заказчик» без номера от 01.01.17 на выполнение проектно-изыскательских работ	
№287231 от 09.03.17 (981.1102.6370270680.522.251)	1785
№515543 от 16.06.17 (981.1102.6370270680.522.251)	1947,5
№595016 от 06.10.17 (981.1102.6370270680.522.251)	526,0625
№595015 от 06.10.17 (981.1102.6370270680.522.251)	1571,0625
Итого	5829,6
Муниципальный контракт от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика» (строительство СОК)	
№464068 от 05.12.2017 (981.1102.6370270680.522.251)	11995,33484
№615750 от 22.12.2017 (981.1102.6370270680.522.251)	27920
№625749 от 27.12.2017 КС-3 №2 от 22.12.2017 (981.1102.6370270680.522.251)	11926,28596
ИТОГО	51841,6
Договор с ООО «Балтийский заказчик» №0115/17 от 01.11.17 на выполнение функций заказчика застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора	
№621918 от 26.12.2017 по акту №22 от 30.11.2017 (981.1102.6370270680.522.251)	205
№621916 от 26.12.2017 по акту №23 от 21.12.2017 (981.1102.6370270680.522.251)	205
Итого	410
№536383 от 17.07.2017 (981.1102.6370270680.522.251) на сумму 180 тыс. руб. Договор №ЯС97-0617Г от 13.06.17 с ООО «ГТО» на инженерно-геодезические изыскания – 90 тыс. руб. Договор №ЯС98-0617Г от 26.06.17 с ООО «ГТО» на инженерно-геодезические	180

Платежное поручение. КБК областного бюджета	Сумма, тыс. руб.
изыскания – 90 тыс. руб.	
Всего	58261,2

Платежным поручением №615750 от 22.12.2017 Комитет по строительству Ленинградской области перечислил Администрации поселения 27920 тыс. руб. (981.1102.6370270680.522.251) для оплаты аванса по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика». Данные средства в 2017 году подрядчику не перечислены и остались на лицевом счете Администрации поселения.

Выполнено работ, перечислено средств организациям в 2017 году, тыс. руб.

Показатель	Выполнено работ и оплачено	в т.ч. средства областного бюджета	средства местного бюджета
Договор б/н от 31.01.17 с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ	5940	5829,6	110,4
Договора с ООО «ГТО» на инженерно-геодезические изыскания	180	180	0
Муниципальный контракт №5252/17 от 20.10.2017 с ООО «Арктика»	23921,6	23921,6	0
Договор №0115/17 от 01.11.17 с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение функций заказчика (3 этап) застройщика и ведение авторского надзора.	410	410	0
Итого	30451,6	30341,2	110,4

В нарушение пункта 3.2.8 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не обеспечила адресность, целевой и эффективный характер использования средств субсидии и исполнение в полном объеме обязательств, установленных соглашением.

В нарушение пункта 3.2.9 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не обеспечила результативность использования средств субсидии путем достижения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных приложением №4 к Соглашению.

Договор б/н от 31.01.2017 (№142 от 31.01.2017) с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ.

Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключен договор б/н от 31.01.2017 (№142 от 31.01.2017) с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ.

К проверке представлена копия договора от 31.01.2017, на которой номер договора не указан, также представлены копии дополнительных соглашений №1 от 14.04.2017, №2 от 31.05.2017, №3 от 15.08.2017, в которых указано, что они составлены к договору «б/н от 31.01.2017».

При этом в карточке по счету бюджетного учета 106 «Вложения в нефинансовые активы» номер договора от 31.01.2017 с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ указан №142.

Договор б/н от 31.01.17 (№142 от 31.01.2017) с ООО «Балтийский заказчик» заключен на основании статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и результатах комплексного обследования объекта, признания объекта аварийным (пункт 1.1 договора б/н от 31.01.17). Пункт и часть статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, на основании которого заключен договор б/н от 31.01.2017, не указаны.

Пунктом 2.7 запроса от 09.07.2018 исх. №01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить материалы комплексного обследования объекта, признания объекта аварийным, представить материалы обоснованности выбора способа закупки на основании статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ для заключения договора б/н от 31.01.2017 с ООО «Балтийский заказчик».

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 представила Техническое заключение от 22.12.2017 по результатам обследования стенового ограждения здания СОК в пос. Плодовое, выполненное ООО «ЭкспромТ», в котором указано (страница 12 технического заключения):

- общее состояние стенового ограждения оценивается как ограничено работоспособное,
- основной причиной дефектов является намокание слоя утеплителя панелей, вследствие некачественного монтажа, а также низкое качество самих панелей,
- смонтированные конструкции стенового ограждения подлежат полному демонтажу.

Техническое заключение от 22.12.2017 не может являться основанием для выбора способа закупки при заключении договора б/н от 31.01.2017.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 представила следующие пояснения: Договор б/н от 31.01.2017 года с ООО «Балтийский Заказчик» заключен по рекомендации Комитета по строительству Ленинградской области, пункт 4.1 протокола №61 от 09.11.2016 со сроком выполнения 24.11.2016.

Согласно пункту 4.1 Протокола №61 от 09.11.2016 совещания по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса в п. Плодовое (председательствовал первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области С. В. Шалыгин) Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области рекомендовано провести процедуру закупки на выполнение работ по комплексному обследованию спортивно оздоровительного комплекса, срок - 24.11.2016, ответственный – глава Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Швирид Л.А.

Письмом от 30.11.2016 исх.№1481/01-16 в адрес Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Комитета по строительству Ленинградской области Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, что во исполнение пункта 4.1 Протокола №61 от 09.11.2016 администрацией поселения заключен договор от 16.11.2016 №79/11-2016-АКГ с ООО «АйКьюГрупп» на выполнение работ по комплексному обследованию объекта, срок выполнения работ – 45 дней.

Таким образом, пункт 4.1 Протокола №61 от 09.11.2016 не является основанием для заключения договора б/н от 31.01.17 с ООО «Балтийский заказчик» на основании статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Стоимость услуг по договору б/н от 31.01.17 - 5950 тыс. руб. (пункт 3.1 договора б/н от 31.01.17). Срок выполнения работ – 02.06.2017 (пункт 1.4 договора б/н от 31.01.17).

Пунктом 22 Задания на проектирование (Задание на проектирование согласно пункту 10.1.4 договора б/н от 31.01.17 является приложением к договору) установлено:

- Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблэкспертиза» выполняется Заказчиком при техническом сопровождении Исполнителя.

- Исполнителю обеспечить получение положительного заключения по проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблэкспертиза».

Дополнительным соглашением №1 от 14.04.2017 к договору б/н от 31.01.17 уменьшена цена договора до 5940 тыс. руб., приложения утверждены в новой редакции, в том числе:

Сроки ПИР:

1 этап (исключено - Получение градостроительного плана) – не позднее 31.03.17,

2 этап – не позднее 28.04.17,

3 этап – не позднее 02.06.17.

ООО «Балтийский заказчик» не выполнило свои обязательства по договору б/н от 31.01.2017 – проектно-изыскательские работы не были закончены в срок не позднее 02.06.2017, положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документации ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» в срок не позднее 28.04.2017 не получено.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила договор от 10.05.2017 №3581 с ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проведение государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий объекта «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства).

Дополнительным соглашением №2 от 31.05.2017 к договору б/н от 31.01.17 изменен пункт 1.4 договора: установлен срок выполнения работ – 15.08.2017.

Приложением №1 к дополнительному соглашению №2 от 31.05.2017 к договору б/н от 31.01.17 установлено, что положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной должно быть выполнено ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» в срок не позднее 31.07.2017.

ООО «Балтийский заказчик» не выполнило свои обязательства по договору б/н от 31.01.17 с учетом дополнительного соглашения №2 от 31.05.2017 – проектно-изыскательские работы не были закончены в срок не позднее 15.08.2017, положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документации ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» в срок не позднее 31.07.2017 не получено.

Дополнительным соглашением №3 от 15.08.2017 к договору б/н от 31.01.17 изменен пункт 1.4 договора: установлен срок выполнения работ – 15.09.2017.

В бюджетном учете Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области окончательная приемка работ по договору б/н от 31.01.17 (№142 от 31.01.2017) отражена 02.10.2017.

Положительные заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проектно-сметную документацию получены 14.09.2017, т.е. позже чем было предусмотрено:

- договором б/н от 31.01.17 – 28.04.2017,
- договором б/н от 31.01.17 с учетом дополнительного соглашения №2 от 31.05.2017 – 15.08.2017.

По факту перенесения сроков выполнения работ по договору б/н от 31.01.17 с 02.06.2017 на 15.09.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 представила следующие пояснения: «Перенос сроков выполнения работ по договору с ООО «Балтийский Заказчик» на выполнение проектно-изыскательных работ б/н от 31.01.2017 года был произведен на основании заключения Дополнительного соглашения с экспертизой 1 к договору от 10.05.2017 № 3581».

Дополнительным соглашением №1 от 14.07.2017 к договору от 10.05.2017 №3581 с ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проведение государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий объекта «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)» были изменены условия проведения государственной экспертизы (сроки оплаты, сроки выполнения работ).

Рассмотрев положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий №47-1-13-0163-17 от 14.09.2017 и положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, финансируемого с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области №47-1-7-0791-17 от 14.09.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области распоряжением от 29.09.2017 №100-р утвердила проектную документацию и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10», а также сметную стоимость строительства.

Проектно-сметная документация, подготовленная ООО «Балтийский Заказчик» по договору от 31.01.2017, была подготовлена недостаточно полно, что не позволило закончить строительно-монтажные работы без ее корректировки в 2018 году.

Так, письмом от 01.12.2017 без номера (входящий №2795 от 04.12.2017) ООО «Балтийский Заказчик» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что проектной документацией (шифр 11-02/17-АР) предусмотрено создание вентилируемого фасада без замены сэндвич-панелей, однако ухудшение состояния сэндвич-панелей требует уточнения проектной документации, и необходимо провести дополнительное лабораторное исследование материалов, ограждающих конструкции здания.

Письмом от 16.01.2018 без номера (входящий №88 от 18.01.2018) ООО «Арктика» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что при проведении демонтажных работ были зафиксированы ненормативные отклонения оголовков свай от проектного решения, сэндвич-панели находятся в неудовлетворительном состоянии, системы отопления и вентиляции подключены к одному контуру, и др. недостатки, необходима корректировка проектно-сметной документации для выполнения работ.

***Договор от 10.05.2017 №3581 на проведение государственной
экспертизы проектной документации результатов инженерных
изысканий объекта***

Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключен договор от 10.05.2017 №3581 с ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проведение государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий объекта «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос.Плодовое, ул.Школьная, д. 10».

Согласно дополнительному соглашению №1 от 14.07.2017 к договору от 10.05.2017 №3581:

- Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится в следующем порядке:

- аванс – 399,5 тыс. руб. (пункт 3.4.1 договора),
- второй платеж – 343,9 тыс. руб. (пункт 3.4.2 договора),
- окончательная оплата – 343,9 тыс. руб. (пункт 3.4.3 договора).

- Срок проведения государственной экспертизы составляет 60 календарных дней и начинается исчисляться с даты предоставления документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы или даты поступления денежных средств на

расчетный счет исполнителя в полном объеме, указанном в пункте 3.3 договора.

Заключения по результатам проведения государственной экспертизы проектной и сметной документации оформлены 14.09.2017.

Договор от 04.04.2014 и договор №20-17/СК от 31.10.2017 на ведение строительного контроля с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»

Администрацией поселения был представлен договор от 04.04.2014, который Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» о ведении строительного контроля на строительство объекта «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек по адресу: пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области».

Согласно пункту 5.1 договора о ведении строительного контроля от 04.04.2014 работа производится на безвозмездной основе.

Приказом ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» №139-ОСК от 20.10.2017 «О назначении ответственного за ведение строительного контроля» объект «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» закреплен за главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» Пиндюриной О. А.

Письмом от 27.10.2017 исх.№1761/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области уведомила ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» о заключении с ООО «Арктика» муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17 и просила организовать строительный контроль на объекте.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» договор на ведение строительного контроля №20-17/СК от 31.10.2017 за выполнением работ по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое.

Согласно пункту 1.3 договора №20-17/СК от 31.10.2017 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» оказывает услуги на безвозмездной основе.

Согласно пункту 3.2 договора №20-17/СК от 31.10.2017 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» обязалось обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте строительный контроль, в том числе:

- совместно с Заказчиком контроль за наличием и порядком ведения общего и специальных журналов учета выполнения работ, а также исполнительной документации,

- совместно с Заказчиком контроль за качеством строительно-монтажных работ, материалов и конструкций, применяемых при производстве работ на объекте,

- совместно с Заказчиком проверку соблюдения требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, указанных в проектной документации, применительно к выполняемым работам.

Согласно пункту 3.8 договора №20-17/СК от 31.10.2017 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» обязалось совместно с Заказчиком контролировать соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к рассмотрению строительно-монтажных работ проектной документации, требованиям СНиП, своевременно информировать Заказчика о выявленных дополнительных или отпавших работах.

Письмом от 29.11.2017 №02-439/2017 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» сообщило главе администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Кустовой О. В., что в ответ на письмо исх.№1902/01-16 от 22.11.2017 о рассмотрении документов по форме КС-2, КС-3 на сумму 11995,3 тыс. руб. по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» объемы работ подтверждаются.

Письмом от 25.12.2017 №02-812/2017 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» сообщило главе администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Кустовой О. В., что в ответ на письмо исх.№2118/01-16 от 25.12.2017 о рассмотрении документов по форме КС-2, КС-3 на сумму 11926,3 тыс. руб. по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» объемы работ подтверждаются.

Таким образом, ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» подтвердило выполнение ООО «Арктика» по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 работ в 2017 году на сумму 23921,6 тыс. руб.

Фактически настоящей проверкой установлено, что из принятых и оплаченных работ на сумму 23921,6 тыс. руб. ООО «Арктика» по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 в 2017 году не выполнило работы на сумму 5866,4 тыс. руб.

Следовательно, в нарушение пунктов 3.2 и 3.8 договора на ведение строительного контроля №20-17/СК от 31.10.2017 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» не выполнило надлежащим образом свои обязательства по договору о ведении строительного контроля на строительство объекта «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек по адресу: пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области», в том числе:

- не осуществлен надлежащим образом контроль за качеством строительно-монтажных работ, материалов и конструкций, применяемых при производстве работ на объекте,

- не проведена надлежащим образом проверка соблюдения требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, указанных в проектной документации, применительно к выполняемым работам,

- не осуществлен надлежащим образом контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к рассмотрению строительно-монтажных работ проектной документации, требованиям СНиП.

В результате муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области причинен ущерб в размере стоимости невыполненных работ на сумму 5866,4 тыс. руб.

Так как источником финансирования работ по муниципальному контракту являлись средства областного бюджета Ленинградской области, в связи с приемкой и оплатой невыполненных работ причинен ущерб Ленинградской области на сумму 5866,4 тыс. руб. Средства субсидии на указанную сумму в бюджет Ленинградской области Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области возвращены не были.

Договор №0115/17 от 01.11.17 с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение функций заказчика застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ООО «Балтийский заказчик» договор №0115/17 от 01.11.17 на выполнение функций заказчика застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора.

Цена договора №0115/17 от 01.11.17 - 2870 тыс. руб. (пункт 3.1 договора №0115/17 от 01.11.17). Срок выполнения работ - не позднее 30.12.18.

В 2017 году Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области приняла от ООО «Балтийский заказчик» работы по договору №0115/17 от 01.11.17 на сумму 410 тыс. руб. и оплатила их за счет средств из областного бюджета.

Письмом от 24 ноября 2017 года ООО «Балтийский заказчик» сообщило главе администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Кустовой О. В.:

- В рамках исполнения Договора на выполнение функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора №0115/17 от 01.11.2017 ООО «Балтийский заказчик» произвело проверку работ, выполненных и предъявленных ООО «Арктика» на текущую дату, и в ответ на Ваше письмо от 23.11.2017 №1912/01-16 сообщаем, что замечания к качеству выполненных работ и применяемых материалов, комплектности исполнительной документации, ведению общих и специальных журналов работ за ноябрь 2017 года (КС-2 №1, КС-3 №1, КС-6а) отсутствуют.

- Дополнительно сообщаем Вам, что во время производства работ вышеуказанного периода уполномоченными представителями ООО «Балтийский заказчик» осуществлялся Авторский надзор на предмет их соответствия утвержденной документации.

Письмом от 25 декабря 2017 года ООО «Балтийский заказчик» сообщило главе администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Кустовой О. В.:

- В рамках исполнения Договора на выполнение функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора №0115/17 от 01.11.2017 ООО «Балтийский заказчик» произвело проверку работ, выполненных и предъявленных ООО «Арктика» на текущую дату, и в ответ на Ваше письмо от 22.12.2017 №2117/01-16 сообщаем, что замечания к качеству выполненных работ и применяемых материалов, комплектности исполнительной документации, ведению общих и специальных журналов работ за декабрь 2017 года (КС-2 №1, КС-3 №1, КС-6а) отсутствуют.

- Дополнительно сообщаем Вам, что во время производства работ вышеуказанного периода уполномоченными представителями ООО «Балтийский заказчик» осуществлялся Авторский надзор на предмет их соответствия утвержденной документации.

Письмо от 25 декабря 2017 года ООО «Балтийский заказчик» составлено некорректно, так как за декабрь 2017 года работы приняты по актам формы КС-2 №2 - №6 от 22.12.2017, а не по акту №1.

Фактически настоящей проверкой установлено, что из принятых и оплаченных работ на сумму 23921,6 тыс. руб. ООО «Арктика» по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 в 2017 году не выполнило работы на сумму 5866,4 тыс. руб., следовательно, ООО «Балтийский заказчик» не выполнило свои обязательства по договору на выполнение функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора №0115/17 от 01.11.2017.

Соглашением от 31.03.2018 о расторжении договор на выполнение функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора №0115/17 от 01.11.2017 расторгнут.

Письмом от 09.07.2018 исх.№01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить документы и информацию о принятых мерах к ООО «Балтийский заказчик» за не выполнение работ по авторскому надзору по договору №0115/17 от 01.11.17 (штрафы, пени, взыскание средств), в т.ч. в соответствии с пунктом 5.2 договора №0115/17 от 01.11.2017.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, что в адрес ООО «Балтийский Заказчик» 09.06.2018 направлена претензия почтовым отправлением на юридический адрес.

В претензии (письмо №733/01-16 от 07.06.2018) к ООО «Балтийский Заказчик» указано:

- Выявленный объем некачественных работ и наличие письменного подтверждения о приемке ООО «Балтийский заказчик» от 25.12.2017 указанных выше работ без замечаний по качеству дает основания полагать, что между должностными лицами ООО «Арктика», исполнителя работ по строительству объекта, и должностными лицами ООО «Балтийский заказчик», осуществляющим функции Заказчика-застройщика и авторский надзор за ведением строительства, имелось соглашение о фальсификации актов приемки работ в части соблюдения требований к качеству работ и материалов с целью хищения бюджетных денежных средств.

- В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Балтийский заказчик» обязанностей по договору муниципальным заказчиком были приняты

работы, несоответствующие по качеству работ и материалам рабочему проекту объекта строительства, на сумму 5866,4 тыс. руб.

- В связи с тем, что в результате приемки ООО «Балтийский заказчик» некачественных работ и их оплатой, муниципальному образованию причинен значительный материальный ущерб, о чем незамедлительно будут проинформированы правоохранительные органы.

- В силу п.5.2 договора требую в срок до 01 июля 2018 года выплатить бюджету муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области пени в сумме рублей 261,2 тыс. руб., насчитанную с момента ненадлежащего исполнения обязательств, а именно с 22.12.2017 по 30.03.2018.

Претензия (письмо №733/01-16 от 07.06.2018) к ООО «Балтийский Заказчик» направлена Почтой России ценным письмом 09.06.2018 (представлена опись вложения в ценное письмо и кассовый чек от 09.06.2018).

Информация о получении пеней не представлена.

Муниципальный контракт от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика»

Согласно представленных Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области карточек по счету учета капитальных вложений 106 «Вложения в нефинансовые активы» сумма капитальных вложений в строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном) на 01.01.2017 составила 86714,8 тыс. руб.:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
январь 2010 года – декабрь 2011 года	3176,6
январь 2012 года – декабрь 2013 года	38968,1
январь 2014 года – декабрь 2015 года	39940,7
2016 год	4629,4
Итого	86714,8

Согласно протоколу №6 внеочередного заседания рабочей группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Приозерский муниципальный район от 22.09.2017:

- По вопросу состояния объекта незавершенного строительства спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) с бассейном в п. Плодовое выступила Кустова О. В. (глава администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области), которая сообщила, что согласно акту осмотра объекта незавершенного строительства от 03.11.2016 техническое состояние объекта аварийное и просила рассмотреть вопрос о достройке СОК до зимнего периода.

- Заместитель главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области С. В. Гряно сообщил, что в соответствии со статьей 1 федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» положение с бассейном может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

- Решили заключить контракт в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме).

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ООО «Арктика» муниципальный контракт от 20.10.2017 №5252/17 на выполнение работ по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое».

Муниципальный контракт от 20.10.2017 №5252/17 заключен в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (согласно пункту 1.1 контракта от 20.10.2017 №5252/17).

Фактически аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в данном случае не было, следовательно, заключение контракта от 20.10.2017 №5252/17 в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не обоснованно.

Письмом от 09.07.2018 исх.№01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить материалы обоснованности выбора данного способа закупки и представить пояснения причин приведения здания СОК с бассейном в аварийное состояние к 03.11.2016.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила:

- Муниципальный контракт от 20.10.2017 года №5252/17 был заключен в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на основании Протокола ГО и ЧС №6 от 22.09.2017 года.

- Причины приведения здания СОК в аварийное состояние неизвестны.

- Акт осмотра объекта незавершенного строительства от 03.11.2016 года в архиве администрации не найден.

Цена муниципального контракта составляет 139600 тыс. руб. (пункт 3.1 контракта от 20.10.2017 №5252/17).

Согласно приложению №1 «Сводный сметный расчет цены контракта» к контракту от 20.10.2017 №5252/17 сметная стоимость работ составляет 139600 тыс. руб.

Согласно пункту 4.5 Технического задания (приложение №3 к муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17) срок выполнения работ: начало – с момента подписания муниципального контракта, окончание выполнения работ – 01.11.2018.

Конечный срок выполнения работ – до 09.11.2018 включительно (пункт 2.2 контракта от 20.10.2017 №5252/17).

Согласно пункту 5.1 Технического задания (приложение №3 к муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17) работы необходимо производить согласно проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» №47-1-1-3-0163-17 от 14.09.2017.

Согласно пункту 3.2 контракта от 20.10.2017 №5252/17 источником финансирования работ по контракту являются областной бюджет

Ленинградской области на 2017 – 2018 годы и бюджет муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2018 годы.

За 2017 год Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области приняла от ООО «Арктика» работы по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 на сумму 23921,6 тыс. руб. и оплатила их за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

Акт приемки работ	Сумма. тыс. руб.
Акт формы КС-2 №1 от 22.11.17 за период 20.10.17 – 22.11.17 (11995,3 тыс. руб.). Демонтажные работы по смете №01-01-01.	11995,3
Акт формы КС-2 №2 от 22.12.17 за период с 23.11.17 по 22.12.17. Смета 01-01-01. Демонтажные работы (разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1026 кв.м.)	661,4
Акт формы КС-2 №3 от 22.12.17 за период с 23.11.17 по 22.12.17. Смета 02-01-01. Конструкции железобетонные (устройство основания под фундамент песчаного, устройство фундаментных плит)	856,7
Акт формы КС-2 №4 от 22.12.17 за период с 23.11.17 по 22.12.17. Смета 02-01-02. Конструкции металлические (монтаж балок, основные несущие конструкции, монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 1035 кв.м.)	6084,7
Акт формы КС-2 №5 от 22.12.17 за период с 23.11.17 по 22.12.17. Смета 02-01-03. Архитектурные решения (кровля 1026 кв.м., внутренние стены и перегородки, стяжки, штукатурка)	3359,7
Акт формы КС-2 №6 от 22.12.17 за период с 23.11.17 по 22.12.17. Смета 06-01-01. Система наружного пожаротушения.	963,7
Итого	23921,6

Акты о приемке работ формы КС-2 №1 - №6 на сумму 23921,6 тыс. руб. подписаны:

- генеральным директором ООО «Арктика» А. В. Александровой,
- главой администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области О. В. Кустовой,
- главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» О. А. Пиндюриной,
- сотрудником отдела капитального строительства Н. В. Самойловой.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила следующие пояснения: Документов, обязывающих сотрудника отдела капитального строительства Н. В. Самойлову подписывать акты о приемке работ КС-2, не имеем. Акты о приемке КС-2 по муниципальному контракту №5252/17 от 20.10.2017 подписаны сотрудником отдела капитального строительства Н. В. Самойловой согласно устного распоряжения главы района.

Письмом от 13.07.2018 исх.№04-11-220/2018 Комитет финансов МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщил, что в связи с тем, что в штате Комитета финансов отсутствует специалист, владеющий навыками составления строительных смет, расценок и отчетов в соответствии с действующим законодательством, начиная с 2006 года по устному распоряжению Главы администрации МО Приозерский муниципальный район, заявки на оплату выполненных строительно-монтажных работ без подписанных специалистом отдела капитального строительства Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области актов и других документов не принимаются.

18 июня 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области при участии Кустовой О. В. (глава администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (представитель заказчика), Пиндюриной О. А. (главный инженер проекта – главный специалист отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» (лицо, осуществляющее строительный контроль строительства) и Зеленина Г. В. (заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Арктика» (представитель лица, осуществляющего строительство, доверенность от 31.10.2017 №1 на представление интересов общества сроком на 1 год) проведена выездная проверка выполненных объемов работ на объекте «Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы» в рамках Проверки целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016 - 2017 годы и 1 квартал 2018 года.

В результате вышеуказанной проверки составлен акт проверки выполненных объемов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 18.06.2018.

В результате проведенной 18.06.2018 выездной проверки выполненных объемов работ установлено, что часть принятых по актам формы КС-2 от 22.12.2017 работ фактически не выполнена.

По данному факту Кустовой О. В. (глава администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области) представлены пояснения (от 19.06.2018 №1273/01-16):

- В рамках муниципального контракта № 5252/17 от 20.10.2017 года на выполнение работ по объекту «Завершение строительства спортивно-

оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» Подрядчиком были предъявлены работы за 2017 год на общую сумму 23921,6 тыс. руб.

- Весь объем работ был проверен, подтвержден и принят специалистом ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» и ООО «Балтийский заказчик», действующий на основании договора №0115/17 от 01.01.2017 года на выполнение функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведения авторского надзора. Только после принятия объемов специалистами ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» происходит прием и подписание актов Заказчиком.

- В апреле 2018 года при посещении объекта были обнаружены визуальные дефекты, выполненных работ, о чем было уведомлено ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» и инициировано создание комиссия по контрольному обмеру выполненных ранее работ на объекте.

- Комиссия выявила недостатки в некоторых выполненных работах, о чем составлен Акт от 21.05.2018 года и подготовлены акты, исключающие данные виды работ из представленного выполнения в отчетный период с 23.11.2017 по 22.12.2017 года, которые находятся на проверке в ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Также Кустовой О. В. (глава администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области) с пояснениями от 19.06.2018 №1273/01-16 представлена копия акта №1 от 21.05.2018 контрольного обмера выполненных работ подрядчиком ООО «Арктика» при строительстве объекта «Завершение строительства спортивно - оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое», согласно которому:

- Комиссия в составе: председатель - глава Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области О. В. Кустова, члены комиссии: главный инженер проекта - главный специалист отдела строительного контроля ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» О. А. Пиндюрина, заместитель генерального директора ООО «Арктика» Г. В. Зеленин, генеральный директор ООО «Альянс Премиум Арена» С. В. Луканов, инженер строительного контроля ООО «Альянс Премиум Арена» В. В. Петрачев, депутат МО Плодовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район И. А. Витальев, в период с 08.05.2018 по 16.05.2018 провела контрольный обмер выполненных и представленных

работ подрядчиком ООО «Арктика» по строительству объекта «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» (далее - Объект).

- Согласно актам о приемке выполненных работ №2, 3, 4, 5, 6 от 22.12.2017 в период с 23 ноября по 22 декабря 2017 года объем выполненных работ ООО «Арктика» (далее - Подрядчик) по Объекту составляет 11926,3 тыс. руб. по муниципальному контракту №5252/17 от 20.10.2017. На начало проведения контрольного обмера представленные к приемке работы при визуальном осмотре имеют существенные повреждения.

- Акт №3 от 22.12.2017. Раздел 3. Лестница ЛП 1 и Раздел 4, Устройство прочих ж/б конструкций. При устройстве лестничной клетки в осях 12,13/8-1, Г-1 и отметках от 0.000 до +6.700 в составе ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3, ПМ1, выявлены отклонения от проектных отметок площадок (более 30 мм), имеются значительные трещины на лестничных пролетах (раскрытие более 10 мм), бетон В25 не набрал заданную прочность (требование ГОСТ 18105). Вывод: выявленные нарушения не соответствуют требованиям табл. Х2 и 5.7. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87». Работы и материалы подлежат демонтажу.

- Акт №4 от 22.12.2017. Раздел 2. Усиление узла крепления и Раздел 3. Огнезащита. При визуальном осмотре выявлены трещины, отслоения и изменение цвета огнезащитного покрытия. Согласно СП 28.13330.2017, «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»:

- п.11.9. Для определения качества выполненной огнезащитной обработки конструкций, защищенных огнезащитными средствами, проводится визуальный осмотр нанесенных огнезащитных покрытий для выявления необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений, а также измерение толщины нанесенного слоя. Внешний вид и толщина слоя огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую поверхность, должны соответствовать требованиям нормативной документации на конкретное покрытие;

- п. 11.5. Совместное применение антикоррозионных и огнезащитных составов должно осуществляться с учетом их совместимости и адгезии. Возможность применения огнезащитных составов поверх антикоррозионных необходимо подтверждать огневыми испытаниями. Средства огнезащиты, наносимые на конструкции, не должны приводить к коррозии конструкций.

- Узлы крепления металлических конструкций с усилением выполнены с нарушениями требований СП 70.13330.2012.

- Вывод: Огнезащитное покрытие металлоконструкций выполнено с нарушениями требований:

1. п. 11. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

2. п. 4. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к» объемно-планировочным и конструктивным решениям» вместе с СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

3. п. 5.2. СП 2.13130.2012. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 №693 в ред. от 23.10.2013);

4. п. 5. 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Узлы крепления выполнены с нарушениями п.3, 4.4, 4.6 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» и рабочей документации шифр 11-02/17-КМ и 11-02/17-КЖ. Работы и материалы подлежат демонтажу.

- Акт № 5 от 22.12.2017г. Раздел 2.Кровля. При осмотре кровельного покрытия были обнаружены многочисленные разрывы материала, отслоения (пузыри), отсутствовали сварные швы и стыки примыканий к водосточным воронкам и парапетам. Вывод: устройство кровельное покрытия LOGICROOF V-RP выполнено с нарушениями п. 5 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-26-76», требований СТО 72746455-3.4.1-2013. Работы и материалы подлежат демонтажу.

- Акт № 5 от 22.12.2017г. Раздел 5. Отделочные работы.

1. При устройстве цементных стяжек выявлены места раскрытия арматурного каркаса. При измерениях выявлено, что уклоны к местам примыкания выполнены с нарушениями, а в стяжках обогреваемых полов не выполнены деформационные швы. Вывод: Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п.п.8.2,8.8,8.15 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88». Работы и материалы подлежат демонтажу.

2. При устройстве улучшенной штукатурки стен наблюдаются отслоения штукатурки, трещины, следы затирочного инструмента глубиной более 3 мм, неровности поверхностей плавного очертания более 2 глубиной до 5 мм. Вывод: Выявленные нарушения не соответствуют требованиям таблица 10 СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. Работы и материалы подлежат демонтажу.

- Акт №6 от 22.12.2017. Раздел 2. Земляные работы и Раздел 3. Устройство резервуаров. При устройстве котлована под пожарные

резервуары появились провалы земляного полотна, из-за некачественного уплотнения грунта до нужного коэффициента. Стены котлована не укреплены, из-за чего произошло частичное обрушение. На гидроизоляции фундамента появились сколы, произошло отслоение покрытия. Вывод: Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п.п. 11.4, 11.29, 11.31, 11.30, 15, 17 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» и рабочей документации, шифр 11-02/17-НВ2, 11-02/17-КЖ. Работы и материалы подлежат демонтажу.

- ВЫВОДЫ:

1. Работы и материалы, указанные в актах, не соответствуют требованиям нормативной документации, выполнены с нарушением при производстве работ и не могут подлежать эксплуатации.

2. Подрядчику подготовить акт о работах, не соответствующих требованиям по форме КС-2 в сжатые сроки.

3. Установить Подрядчику срок исправления работ 14 календарных дней.

Главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» О. А. Пиндюриной также представлены следующие пояснения от 19.06.2018:

- Подрядчиком ООО «Арктика» 22.12.2017 были предоставлены акты выполненных работ (формы КС-2) на рассмотрение на сумму 11926,3 тыс. руб. за период с 21.11.17 по 22.12.17. При последующих выездах на объект для контроля строительно-монтажных работ выявились дефекты по принятым работам, а именно:

- трещины в теле бетона при строительстве лестницы и отклонения от проектных отметок,

- не произошла адгезия при устройстве огнезащиты с грунтовкой,

- изменен цвет лакокрасочного покрытия,

- появились трещины в стяжках полов,

- появилось отслоение штукатурки от стен и трещины.

- Подрядчику было предложено устранить выявленные дефекты в оговоренный срок. ООО «Арктика» замечания не устранило и было принято решение о создании комиссии по контрольному обмеру ранее принятых работ.

- Комиссией был выявлен ряд работ и материалов, которые подлежат демонтажу, т.к. их нельзя использовать (эксплуатировать) в дальнейшем.

- Комиссия была проведена в срок 10-16 мая 2018 года, а 21 мая 2018 года был составлен акт №1 контрольного обмера, где отражены все работы (вкл. материалы), которые подлежат демонтажу, т.к. не соответствуют нормативам. Акт подписан, в т.ч. подрядчиком, от которого не поступило по нему возражений, соответственно он признает, что данные работы выполнены не качественно.

- На основании акта подрячик составляет КС-2 с исключаемыми работами и материалами, которые указаны в акте №1.

- На 08.06.2018 все работы по демонтажу завершены.

На сумму невыполненных работ в ходе настоящей проверки (28.06.2018) представлены копии актов формы КС-2 №3.1, №4.1, №5.1 и №6.1 от 23.05.2018 на общую сумму «минус» 5866,4 тыс. руб., которые подписаны:

- главой администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области О. В. Кустовой,

- заместителем генерального директора ООО «Арктика» Г. В. Зелениным,

- главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» О. А. Пиндюриной.

Акты формы КС-2 №3.1, №4.1, №5.1 и №6.1 от 23.05.2018 не были представлены в ходе проведения выездной проверки (18-19.06.2018), а представлены для проверки только 28.06.2018.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила следующие пояснения: Акты по форме КС-2 №№ 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 от 23.05.2018 года подписаны в соответствии с Актом контрольного обмера № 1 от 21.05.2018 года. Акты по форме КС-2 №№ 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 от 23.05.2018 г. были направлены О. А. Пиндюриной на рассмотрение и подписание 23.05.2018 года.

Всего в 2017 году **в нарушение** статьи 711 Гражданского кодекса РФ, пункта 4.3.2 муниципального контракта №5252/17 от 20.10.2017 ООО «Арктика» не выполнило (между тем Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области приняла и оплатила за счет средств из бюджета Ленинградской области) строительномонтажные работы (СМР) на объекте «Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы» на сумму 5866,4 тыс. руб.:

тыс. руб.

Принято работ (акты формы КС-2 о приемке работ)		Фактически не выполнено работ (акты формы КС-2 - не выполнено работ)	
реквизиты	сумма	реквизиты	сумма
от 22.11.2017 №1	11995,3	-	0
от 22.12.2017 №2	661,4	-	0
от 22.12.2017 №3	856,7	от 23.05.2018 №3.1	- 290,3
от 22.12.2017 №4	6084,7	от 23.05.2018 №4.1	- 3342,7
от 22.12.2017 №5	3359,7	от 23.05.2018 №5.1	- 1792,2

Принято работ (акты формы КС-2 о приемке работ)		Фактически не выполнено работ (акты формы КС-2 - не выполнено работ)	
реквизиты	сумма	реквизиты	сумма
от 22.12.2017 №6	963,7	от 23.05.2018 №6.1	- 441,2
Итого	23921,6	Итого	- 5866,4

Таким образом, муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области нанесен реальный ущерб на сумму 5866,4 тыс. руб. (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ).

В карточке по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» за январь – июнь 2018 года Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области акты формы КС-2 №3.1, №4.1, №5.1 и №6.1 от 23.05.2018 не отражены.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила следующие пояснения: В соответствии с п. 5.6 муниципального контракта 5252/17 от 20.10.2017 подрядчик согласно акта должен устранить выявленные недостатки, в связи с этим данные акты на момент проверки не были отражены в регистрах бухгалтерского учета.

Акты формы КС-2 №3.1, №4.1, №5.1 и №6.1 от 23.05.2018 отражены в бюджетном учете Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не своевременно - 02.07.2018 (дебет счета 106.КС и кредит счета 302.31 на сумму минус 5866,4 тыс. руб.).

Таким образом, **в нарушение** частей 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 11 Инструкции (Приказ Минфина России от 01.12.2010 N157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению») и пункта 102 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета (Приложение №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 6 декабря 2010 года N162н) Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не отразила своевременно в бюджетном учете первичные учетные документы акты формы КС-2 №3.1, №4.1, №5.1 и №6.1 от 23.05.2018.

Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в адрес генерального директора ООО «Арктика» А. В. Александровой направлено письмо №836/01-16 от 28.06.2018 с требованием вернуть средства в сумме 5866,4 тыс. руб. за некачественно выполненные работы согласно акту №1 от 21.05.2018 контрольного обмера. На письме №836/01-16 от 28.06.2018 заместителем генерального директора ООО «Арктика» Г. В. Зелениным записано, что оно получено 28.06.2018, срок возврата средств в письме - 7 банковских дней.

Письмом от 09.07.2018 исх.№01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить документы и информацию о принятых мерах к ООО «Арктика» за нарушение условий муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17 (штрафы, пени, взыскание средств), в т.ч. в соответствии с пунктами 6.5, 6.7 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представила следующие пояснения: Заместителю генерального директора по строительству ООО «Арктика» Г. В. Зеленину 09.06.2018 года вручена претензия за нарушение условий контрактов, также данная претензия была направлена 09.06.2018 на юридический адрес компании.

В претензии (письмо №732/01-16 от 07.06.2018) к ООО «Арктика» содержатся требования:

- До 22.06.2018 привести качество выполненных работ в соответствие с требованиями технического задания.

- Выплатить в добровольном порядке в течение 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии:

- штраф в сумме 698 тыс. руб. (0,5% от суммы контракта 139600 тыс. руб., пункт 6.5 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17).

- пени в сумме 1580,6 тыс. руб. (пункт 6.7 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17).

На претензии (письмо №732/01-16 от 07.06.2018) записано «Получено. Зеленин Г.П. 09.06.2018».

Информация о поступлении средств (штраф, пени) от ООО «Арктика» не представлена.

В пункте 6.7 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17 указано, что пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 года №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». При этом, данное постановление утратило силу 08.09.2017 в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N1042, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - 01.09.2017).

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N1063» начало действовать 09.09.2017.

В пункте 4.3.18.1 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17 указано, что подрядчик обязан застраховать риск нарушения сроков выполнения работ на сумму 100% от цены контракта. В пункте 4.3.18.2 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17 указано, что при наступлении страхового случая муниципальный заказчик получает страховое возмещение от страховщика.

Представлен договор №2022202-0536996/17 СР от 20.11.2017 страхования строительно-монтажных работ, заключенный ООО «Арктика» и ООО «Страховая Компания «Согласие», согласно которому выгодоприобретателем по разделу «Страхование строительно-монтажных работ» является (Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области).

Договор №2022202-0536996/17 СР от 20.11.2017 страхования действует до 09.12.2018 (пункт 6.1 договора страхования).

Письмом от 09.07.2018 исх.№01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить информацию и документы о получении страхового возмещения за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с пунктами 4.3.18.1 и 4.3.18.2 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, что обращение в страховую компанию ООО «Страховая Компания «Согласие» было произведено 11.07.2018.

Документы о получении страхового возмещения за нарушение сроков выполнения работ не представлены.

Соглашение №2/14 от 14.03.2018 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области

Комитетом по строительству Ленинградской области с администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №2/14 от 14.03.2018 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области, указанного в приложении №1 к соглашению («Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы»), в том числе:

Показатель	тыс. руб. Соглашение №2/14 от 14.03.2018
Согласно приложению №1 к соглашению №2/14 от 14.03.2018 объем ассигнований на год составляет:	
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170680.414.310)	106152
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.30101S0680.414.310)	1111
Итого 2018 год	107263
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидий» к соглашению №2/14 от 14.03.2018 значения целевых показателей составляют:	
площадь завершённых строительством плоскостных спортивных сооружений на конец 2018 года, кв.м.	2328,1

Согласно пункту 2.2 соглашения №2/14 от 14.03.2018 средства субсидии перечисляются муниципальному заказчику после фактического выполнения работ и (или) в соответствии с условиями муниципальных контрактов и в соответствии с приложением №2 «График софинансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета» к соглашению №2/14 от 14.03.2018.

Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов, включенных в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета» к соглашению №2/14 от 14.03.2018 сумма ассигнований областного бюджета на 1 квартал 2018 года составляет 30000 тыс. руб.

Согласно отчету от 05.06.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы областного бюджета за январь – май 2018 года:

- предусмотрено средств в 2018 году – 107263 тыс. руб. (областной бюджет – 106,152 тыс. руб., местный бюджет – 1111 тыс. руб.),
- получено субсидий из областного бюджета – 585,25 тыс. руб.,
- выполнено работ – 805 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 615 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 190 тыс. руб.),
- перечислено средств организациям всего – 774,25 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 584,25 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 190 тыс. руб.),
- перечислено средств областного бюджета организациям – 584,25 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 584,25 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 180 тыс. руб.),
- перечислено средств местного бюджета организациям – 0 тыс. руб.

Отчет от 05.06.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы областного бюджета за январь – май 2018 года составлен недостоверно, указано, что перечислено средств областного бюджета организациям – 584,25 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 584,25 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 180 тыс. руб.), при этом арифметическая сумма составляет 764,25 тыс. руб.

Письмом от 13.07.2018 исх.№944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, что причина недостоверности - сбой формулы в таблице, произведена сверка с ГРБС, и предоставила исправленный отчет.

Согласно исправленному отчету от 05.06.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы областного бюджета за январь – май 2018 года:

- предусмотрено средств в 2018 году – 107263 тыс. руб. (областной бюджет – 106,152 тыс. руб., местный бюджет – 1111 тыс. руб.),

- получено субсидий из областного бюджета – 584,25 тыс. руб.,
- выполнено работ – 805 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 615 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 190 тыс. руб.),
- перечислено средств организациям всего – 764,25 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 584,25 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 180 тыс. руб.),
- перечислено средств областного бюджета организациям – 764,25 тыс. руб. (ООО «Балтийский заказчик» - 584,25 тыс. руб., ООО «Альянс Премиум Арена» - 180 тыс. руб.),
- перечислено средств местного бюджета организациям – 0 тыс. руб.

Исправленный отчет от 05.06.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области составлен недостоверно, указано, что на 01.06.2018 получены средства областного бюджета в сумме 584,25 тыс. руб., при этом платежные поручения на получение средств от Комитета по строительству Ленинградской области представлены на сумму 764,25 тыс. руб.

За 1 квартал 2018 года соглашение №2/14 от 14.03.2018 не выполнено (сумма ассигнований областного бюджета на 1 квартал 2018 года составляет 30000 тыс. руб., оплачено 389,5 тыс. руб.).

Письмом от 13.07.2018 исх.№944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, не освоение средств по соглашению связано с задержкой выхода из экспертизы проекта.

Письмом от 23.01.2018 исх.№79/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области просила Комитет по строительству Ленинградской области зарезервировать на 2018 год средства в сумме 27920 тыс. руб. по соглашению №1/14 от 13.01.2017.

Согласно отчету Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об освоении субсидии по объектам адресной инвестиционной программы (возврат 2017 года) за январь – июнь 2018 года:

- предусмотрено средств областного бюджета в 2018 году – 27920 тыс. руб.,
- получено субсидий – 27920 тыс. руб.,
- выполнено работ – 0 тыс. руб.,
- перечислено средств организациям - 0 тыс. руб.

Таким образом, на 01.06.2018 Администраций муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области получены средства областного бюджета в сумме 28684,25 тыс. руб., в том числе:

Платежное поручение	Сумма, тыс. руб.
Перечислено из областного бюджета	764,25
Остаток средств 2017 года	27920
Итого на 01.06.2018	28684,25

Согласно карточке по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» за январь – июнь 2018 года Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области приняты работы на сумму 995 тыс. руб.

В карточке по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» за период 01.01.18 – 31.05.18 указано, что по договору от 01.04.2018 №0104/2018 ООО «Альянс Премиум Арена» выполнены работы на сумму 380 тыс. руб. (технический и строительный контроль, за апрель 2018 года – 190 тыс. руб., за май 2018 года - 190 тыс. руб.).

При этом, в отчете от 05.06.2018 об освоении субсидий указано, что по муниципальному контракту №01042018 от 28.05.2018 ООО «Альянс Премиум Арена» выполнило работ на сумму 190 тыс. руб. (служба заказчика застройщика за апрель 2018 года).

Таким образом, карточка по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» за период 01.01.18 – 31.05.18 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (приняты работы на сумму 995 тыс. руб.) не соответствует отчету от 05.06.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области об освоении субсидий по объектам адресной инвестиционной программы областного бюджета за январь – май 2018 года (выполнено работ на сумму 805 тыс. руб.).

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила, что карточка по 106 счету предоставлена за период с 01.01.2018 по 31.06.2018, сумма выполнения 190 тыс. руб. проходит за июнь 2018 года.

При этом, фактически в представленной карточке по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» за январь – июнь 2018 года выполнение работ на сумму 190 тыс. руб. отражено 31.05.2018, т.е. относится к маю, а не к июню 2018 года.

Следовательно, отчет от 05.06.2018 Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области составлен недостоверно (сумма выполненных работ занижена на 190 тыс. руб.).

Таким образом, Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Не исполнила Соглашение №7/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области с Комитетом по строительству Ленинградской области.

- Не исполнила Соглашение №1/14 от 13.01.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области с Комитетом по строительству Ленинградской области.

- Не исполняет Соглашение №2/14 от 14.03.2018 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области с Комитетом по строительству Ленинградской области.

В нарушение пункта 1.3 муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17 ООО «Арктика» не соблюдает график выполнения строительно-монтажных работ (приложение №2 к муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17).

Письмом от 02.07.2018 исх.№849/01-16 Администрация поселения направила в адрес ООО «Арктика» уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с требованием выплатить 5866,4 тыс. руб. (стоимость не выполненных работ) и пени и штрафы в сумме 2278,6 тыс. руб.

На 01.07.2018 стоимость принятых работ по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика» составила 18055,2 тыс. руб. или только 13% от стоимости муниципального контракта (139600 тыс. руб.).

Письмом от 04.10.2018 №кстр-02-4439/2018 Комитет по строительству Ленинградской области сообщил, что 06.09.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «СЗИ-Комплекс», срок выполнения работ – до 30.04.2019. Таким образом Комитет по строительству Ленинградской области подтверждает, что сроки выполнения работ на данном объекте в очередной раз нарушены и в очередной раз перенесены на 30.04.2019.

Исходя из вышеизложенного, средства областного бюджета Ленинградской области (согласно письму Администрации поселения от 13.07.2018 исх. №944/01-16 всего израсходовано 94758,2 тыс. руб. средств областного бюджета) расходуются на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек неэффективно (статья 34 Бюджетного кодекса РФ).

В соответствии с пунктом 4.1 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 и пунктом 4.1 Соглашения №2/14 от 14.03.2018 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области с Комитетом по строительству Ленинградской области: Муниципальный заказчик несет ответственность за нецелевое, неэффективное использование и нарушение

условий предоставления (расходования) средств субсидии в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 4.2 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета:

- В случае установления факта нецелевого и (или) неэффективного использования Муниципальным заказчиком средств субсидии, Главный распорядитель имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и (или) применить иные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

- В случае одностороннего расторжения Главным распорядителем Соглашения и (или) принятия решения о применении мер принуждения, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, Муниципальный заказчик в месячный срок со дня получения уведомления о расторжении Соглашения осуществляет возврат Главному распорядителю использованных не по назначению, не использованных средств, использованных неэффективно и (или) с нарушением условий предоставления средств субсидии и обеспечивает выполнение работ за счет средств местного бюджета.

В соответствии с пунктом 4.2 Соглашения №2/14 от 14.03.2018 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области с Комитетом по строительству Ленинградской области:

- В случае установления факта нецелевого и (или) неэффективного использования Муниципальным заказчиком средств субсидии, нарушения Муниципальным заказчиком в предыдущем финансовом году нормы статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, Главный распорядитель имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и (или) применить иные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

- В случае одностороннего расторжения Главным распорядителем Соглашения и (или) принятия решения о применении мер принуждения, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, Муниципальный заказчик в месячный срок со дня получения уведомления о расторжении Соглашения осуществляет возврат Главному распорядителю использованных не по назначению, не использованных средств, использованных неэффективно и (или) с нарушением условий предоставления средств субсидии и обеспечивает выполнение работ за счет средств местного бюджета.

Условия пункта 4.2 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 и пункта 4.2 Соглашения №2/14 от 14.03.2018 о применении мер принуждения не соответствуют пункту 1 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. Следует отметить, что Приказом

комитета финансов Ленинградской области от 27.07.2016 №18-02/01-16-69 «Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения» утвержден Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения.

В соответствии с пунктом 4.3 Соглашения №2/14 от 14.03.2018 Главный распорядитель вправе приостановить финансирование объекта или подготовить предложения по перераспределению средств областного бюджета Ленинградской области в случаях:

не представления Муниципальным заказчиком в установленные Соглашением сроки отчетов или представления недостоверной информации о финансировании и освоении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию инвестиционного проекта по объекту;

реализации Муниципальным заказчиком инвестиционного проекта по объекту со значительными отклонениями от его параметров, включая показатели экономической, бюджетной, социальной и технологической эффективности, на основании которых принималось решение о его финансировании с участием средств областного бюджета Ленинградской области;

не проведения Муниципальным заказчиком закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с условиями Соглашения;

не освоения Муниципальным заказчиком выделенных объемов ассигнований в установленные сроки;

не достижения Муниципальным заказчиком установленных значений целевых показателей результативности предоставления (использования) субсидии в установленные Соглашением сроки.

Договор №М171 от 15.03.2018 с ООО «Мир» на корректировку проектно-сметной документации

Письмом от 09.07.2018 исх.№01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить пояснения необходимости корректировки в 2018 году проектной документации, утвержденной Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области распоряжением от 29.09.2017 №100-р, имеющей положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий №47-1-13-0163-17 от 14.09.2017, проектировщик - ООО «Балтийский заказчик».

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила:

- 01.12.2017 в адрес администрации поступило обращение ООО «Балтийский Заказчик» о «необходимости дополнительных лабораторных изделий ограждающих конструкций зданий».

- 22.12.2017 администрации было представлено техническое заключение ООО «ЭкспромТ» от 22.12.2017.

- 18.01.2018 ООО «Арктика» обратилась в администрацию с просьбой согласовать подготовку технического задания на корректировку проектно-сметной документации, а также повторное прохождение государственной экспертизы за счет собственных средств генерального подрядчика (исх. №б/н от 16.01.2018). Данное письмо было переадресовано в службу Заказчика-Застройщика ООО «Балтийский Заказчик» 19.01.2018 №67/01-16. ООО «Балтийский Заказчик» было согласовано данное решение по подготовке технического задания на корректировку проектно-сметной документации, а также повторное прохождение государственной экспертизы за счет собственных средств генерального подрядчика №103/2018 от 22.01.2018 года.

Письмом от 01.12.2017 без номера (входящий №2795 от 04.12.2017) ООО «Балтийский Заказчик» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что проектной документацией (шифр 11-02/17-АР) предусмотрено создание вентилируемого фасада без замены сэндвич-панелей, однако ухудшение состояния сэндвич-панелей требует уточнения проектной документации, и необходимо провести дополнительное лабораторное исследование материалов ограждающих конструкций здания.

Письмом от 16.01.2018 без номера (входящий №88 от 18.01.2018) ООО «Арктика» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что при проведении демонтажных работ были зафиксированы ненормативные отклонения оголовков свай от проектного решения, сэндвич-панели находятся в неудовлетворительном состоянии, системы отопления и вентиляции подключены к одному контуру, и др. недостатки, необходима корректировка проектно-сметной документации для выполнения работ.

Письмом от 22.01.2018 исх.№103/2018 (входящий №154 от 24.01.2018) ООО «Балтийский Заказчик» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что считает обоснованным подготовку технического задания на корректировку проектно-сметной документации.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ООО «Мир» договор №М171 от 15.03.2018 на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос.Плодовое, ул.Школьная, д. 10».

Срок выполнения работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы – 01.06.2018 (пункт 2.1 договора №М171 от 15.03.2018).

Работы выполняются безвозмездно (пункт 3.1 договора №М171 от 15.03.2018).

В 2018 году ООО «Мир» внесло изменения в проектную документацию на строительство объекта «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос.Плодовое, ул.Школьная, д. 10», получившую положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий №47-1-13-0163-17 от 14.09.2017, в том числе изменения внесены в разделы:

- Схема планировочной организации земельного участка,
- Архитектурные решения,
- Конструктивные и объемно-планировочные решения,
- Системы водоснабжения и водоотведения,
- Система электроснабжения.

14.06.2018 ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» выдало положительное заключение экспертизы №47-1-1-2-0166-18 на изменение проектной документации на строительство объекта «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос.Плодовое, ул. Школьная, д. 10» (проектная организация ООО «Мир»).

Документы об изменении сметной документации (положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, финансируемого с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области №47-1-7-0791-17 от 14.09.2017) не представлены.

Письмом от 09.07.2018 исх.№01-18-107/2018 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представить

пояснения причин отсутствия корректировки сметной документации (положительное заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, финансируемого с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области №47-1-7-0791-17 от 14.09.2017) после внесения изменений в проектную документацию в 2018 году.

Письмом от 13.07.2018 исх. №944/01-16 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщила: сметная документация не корректировалась в связи с тем, что изменение стоимости объекта не предполагалась, так как был произведен только внутренний пересорт работ и материалов, на сегодняшний день заключен договор на проверку сметной документации №2997 от 12.07.2018.

Муниципальный контракт №0104/2018 от 01.04.2018 с ООО «Альянс Премиум Арена»

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ООО «Альянс Премиум Арена» муниципальный контракт №0104/2018 от 01.04.2018 на осуществление службы заказчика – застройщика (технического и строительного контроля) строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек.

Согласно карточке по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» по состоянию на 01.06.2018 выполнение работ составило 380 тыс. руб.:

- 190 тыс. руб. – за апрель 2018 года (22.05.2018 отражено выполнение работ, дебет счета 106.КС и кредит счета 302.31, за счет средств областного бюджета – 180 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 10 тыс. руб.),

- 190 тыс. руб. – за май 2018 года (31.05.2018 отражено выполнение работ, дебет счета 106.КС и кредит счета 302.31, за счет средств областного бюджета – 180 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 10 тыс. руб.).

Оплата работ составила 180 тыс. руб. за счет средств из бюджета Ленинградской области.

Муниципальный контракт №М170 от 01.04.2018 на ведение авторского надзора с ООО «Мир».

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ООО «Мир» муниципальный контракт №М170 от 01.04.2018 на ведение авторского надзора по объекту «Завершение строительства, спортивно-оздоровительного комплекса с

бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10».

Стоимость работ составляет 162,1 тыс. руб. (пункт 3.1 контракта №М170 от 01.04.2018).

Источником финансирования работ является областной бюджет Ленинградской области – 95% и местный бюджет – 5% (пункт 3.2 контракта №М170 от 01.04.2018).

Согласно акту от 02.04.2018 приема документации по муниципальному контракту №М170 от 01.04.2018 проектная документация (22 тома), рабочая документация (33 тома), заключения экспертизы Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области передана ООО «Мир».

По состоянию на 01.06.2018 выполнение работ и оплата по муниципальному контракту №М170 от 01.04.2018 не осуществлялись.

4.2. Проверка целевого расходования средств областного бюджета, предоставленных Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года в форме субсидии на финансирование объекта «Финансирование строительства крытого корта для городского спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)».

Согласно карточке учета по бюджетному счету 106.КС «Увеличение стоимости капитальных вложений» от 01.08.2018 сумма капитальных вложений в крытый корт для городского спорта за весь период работ составила 27315,4 тыс. руб.

Согласно справке о стоимости объекта строительства сумма капитальных вложений в крытый корт для городского спорта в разрезе источников средств составила:

Период	Областной бюджет	Местный бюджет	Итого
2016 год	13559,1	171,8	13730,9
2017 год	12285,2	1299,4	13584,6
Итого	25844,3	1471,2	27315,4

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить информацию о разработке проектной документации на крытый корт для городского спорта (договор с проектировщиком, регистр бюджетного учета приемки и оплаты работ, копии первичных учетных документов, источники финансирования), информацию о наличии или отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию.

Данные документы не представлены. Письмом от 23.07.2018 исх.№01-16 Администрация поселения пояснила, что разработкой проектной документации занимался Приозерский район и что положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию здания площадью менее 1500 кв.м. не требуется.

ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» на основании договора №1704 от 09.09.2014 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства выдало положительное заключение №47-1-7-0289-14 от 24.10.2014 о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, финансируемого с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области по объекту «Крытый корт для городошного спорта, пос. Плодовое, по адресу: пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области»:

Структура затрат	тыс. руб.	
	Сметная стоимость в базе 2001 года	Сметная стоимость в ценах 2 квартала 2014 года
Всего	5740,73	27933,18
в т.ч. СМР	4904,05	24757,37
Оборудование	411,64	1391,36
Прочие	425,04	1784,45
в т.ч. ПИР	283,08	1034,15

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (положительное заключение №47-1-7-0289-14 от 24.10.2014), регистры бюджетного учета выполнения работ и оплаты работ, копии первичных учетных документов.

Данные документы не представлены. Письмом от 23.07.2018 исх.№01-16 Администрация поселения пояснила, что разработкой проектной документации занимался Приозерский район.

Соглашение №8/14 от 17.03.2015 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета

Комитетом по строительству Ленинградской области с Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №8/14 от 17.03.2015 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области согласно приложению №1 к соглашению - «Строительство универсального крытого корта для городошного спорта, пос. Плодовое»:

Показатель	тыс. руб. Соглашение №8/14 от 05.07.2016
Согласно приложению №1 к соглашению объем ассигнований на год составляет:	
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.2347066.414.310)	14 337
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.2344401.414.310)	700
Итого 2015 год	15 037
Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов» к соглашению сумма ассигнований составляет	средства областного бюджета 2 квартал – 6000 тыс. руб., 3 квартал – 8337 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 квартал – 400 тыс. руб., 3 квартал – 300 тыс. руб.
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидий» к соглашению значения целевых показателей составляют:	
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	на начало 2015 года – 155 чел., на конец 2015 года – 190 чел.
развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства, ед.	на начало 2015 года – 2 ед., на конец 2015 года – 3 ед.
ввод объекта в эксплуатацию	20.12.2015
выполнение работ, тыс. руб.	2 квартал – 6400 тыс. руб., 3 квартал – 8637 тыс. руб.

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила, что в 2015 году финансирование не осуществлялось, работы не выполнялись.

Таким образом, Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не выполнила соглашение №8/14 от 17.03.2015 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета, заключенное с Комитетом по строительству Ленинградской области.

Соглашение №8/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета

Постановлением от 14.12.2015 №380 «Об утверждении проектно-сметной документации» Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области утвердила проектно-сметную документацию на объект «Крытый корт для городошного спорта» по адресу пос. Плодовое, Приозерского района Ленинградской области в сумме 27933,18 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2014 года.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в перечень объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» включен объект «Финансирование строительства универсального крытого корта для городошного спорта, пос. Плодовое (563 кв. м)», имеющий Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 24.10.2014 №47-1-7-0289-14.

Комитетом по строительству Ленинградской области с Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №8/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области согласно приложению №1 к соглашению - «Финансирование строительства универсального крытого корта для городошного спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)».

Дополнительным соглашением №1 от 13.12.2016 к соглашению №8/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета условия соглашения на 2016 год изменены.

Показатель	тыс. руб.	
	Соглашение №8/14 от 05.07.2016	Дополнительное соглашение №1 от 13.12.2016
Согласно приложению №1 к соглашению объем ассигнований на год составляет:		
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170660.244.310)	12000	25147,4
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010180660.244.310)	600	1323,5
Итого 2016 год	12600	26470,9
Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов» к соглашению сумма ассигнований составляет	средства областного бюджета 2 квартал – 6000 тыс. руб., 3 квартал – 6000 тыс. руб., средства местного бюджета – 4 квартал –	средства областного бюджета 2 квартал – 5500 тыс. руб., 3 квартал – 3700 тыс. руб., 4 квартал – 15947,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 4

Показатель	Соглашение №8/14 от 05.07.2016	Дополнительное соглашение №1 от 13.12.2016
	600 тыс. руб.	квартал – 1323,5 тыс. руб.
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидий» к соглашению значения целевых показателей составляют:		
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	на начало 2016 года – 155 чел., на конец 2016 года – 250 чел.	на начало 2016 года – 155 чел., на конец 2016 года – 250 чел.
развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства, ед.	на начало 2016 года – 2 ед., на конец 2016 года – 3 ед.	на начало 2016 года – 2 ед., на конец 2016 года – 3 ед.
ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2016	20.12.2016
выполнение работ, тыс. руб.	2 квартал – 6000 тыс. руб., 3 квартал – 6000 тыс. руб., 4 квартал – 600 тыс. руб.	3 квартал – 3435,7 тыс. руб., 4 квартал – 23035,2 тыс. руб.

Согласно приложению №1 к соглашению №8/14 от 05.07.2016 расходы местного бюджета на строительство крытого корта для городского спорта должны осуществляться по кодам бюджетной классификации расходов (вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»):

- за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170660.244.310),
- за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.30101S0660.244.310).

В нарушение пункта 2.1 соглашения №8/14 от 05.07.2016 Администрация поселения в 2016 году расходы на строительство крытого корта для городского спорта осуществляла по кодам бюджетной классификации расходов (вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»):

- за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.2340270660.414.310),
- за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.23402S0660.414.310).

Дополнительным соглашением №1 от 13.12.2016 к соглашению №8/14 от 05.07.2016 на 2016 году субсидия из областного бюджета Ленинградской области установлена в сумме 26470,9 тыс. руб.

При этом, за 2016 год работы выполнены только на общую сумму 13730,9 тыс. руб. или 52% от 26470,9 тыс. руб.

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить пояснения необходимости заключения дополнительного соглашения №1 от 13.12.2016 на сумму субсидии 26470,9 тыс. руб. к соглашению №8/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из

областного бюджета условия соглашения на 2016 год, так как за 2016 год работы выполнены на общую сумму 13730,9 тыс. руб.

Письмом от 23.07.2018 исх.№01-16 Администрация поселения пояснила, что по данному факту решение принимала глава администрации Швирид Л. Л. с Комитетом по строительству Ленинградской области, на данный момент не работает в администрации, предположительно техническая ошибка.

В 2016 году Комитет по строительству Ленинградской области перечислил Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидию в сумме 13559,1 тыс. руб. на строительство крытого корта для городошного спорта.

Согласно отчету от 10.01.2017 Администрации поселения об освоении субсидии за 2016 год (составляется согласно пункту 3.2.12 соглашения №8/14 от 05.07.2016):

- предусмотрено средств на 2016 год – 26470,9 тыс. руб. (областной бюджет – 25147,4 тыс. руб., местный бюджет – 1323,5 тыс. руб.),
- получено субсидий – 3263,9 тыс. руб. (из областного бюджета),
- принято бюджетных обязательств на сумму 26470,9 тыс. руб. (договор с ООО «Строительная компания «Алькасар»),
- выполнение капиталовложений – 0 тыс. руб.,
- перечислено средств – 13730,9 тыс. руб. областной бюджет – (13559,1 тыс. руб., местный бюджет – 171,8 тыс. руб.).

Отчет от 10.01.2017 Администрации поселения об освоении субсидии за 2016 год не достоверен (указано, что получены субсидии из областного бюджета в сумме 3263,9 тыс. руб., а согласно платежных поручений получены субсидии в сумме 13559,1 тыс. руб., указана сумма капиталовложений – 0 тыс. руб., а на счете 106.КС «Вложения в нефинансовые активы» на 01.01.17 учтены капитальные вложения на сумму 13730,9 тыс. руб.).

Таким образом, соглашение №8/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета и дополнительное соглашение №1 от 13.12.2016 к соглашению №8/14 от 05.07.2016 в 2016 году не выполнены:

- Запланированные суммы субсидий не освоены.
- Объект в эксплуатацию в 2016 году не введен.
- Целевые показатели результативности использования субсидий не достигнуты.

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить пояснения причин невыполнения соглашения №8/14 от 05.07.2016 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета условия соглашения за 2016 год.

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила, что причиной невыполнения соглашения является невыполнение в срок условий контракта подрядчиком.

Муниципальный контракт №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 с ООО «Строительная компания «Алькасар» на строительство крытого корта для городского спорта

Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Строительная компания «Алькасар» заключен муниципальный контракт №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 на выполнение работ по строительству крытого корта для городского спорта» по адресу пос. Плодовое, Приозерского района Ленинградской области.

Контракт заключен по итогам открытого аукциона - протокол №ЭА-0145300028215000041-2 от 03.02.2016 (пункт 1.5 контракта).

Согласно пункту 1.4 муниципального контракта №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 работы должны выполняться на основании сметной документации (Приложение №2 к контракту).

В приложении №2 к контракту приведен Сводный сметный расчет стоимости строительства №П/13-07-ПД на общую сумму 26470,9 тыс. руб.

Цена контракта – 26470,9 тыс. руб. (пункт 2.1 контракта).

Срок выполнения работ - в течение 7 месяцев с даты подписания контракта (пункт 3.1 контракта), т.е. до 20.09.2016.

Гарантийный срок по контракту установлен 60 мес. с даты подписания акта приемки в эксплуатацию (пункт 6.1 контракта).

В нарушение пункта 3.1 муниципального контракта №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 ООО «Строительная компания «Алькасар» в срок до 20.09.2016 работы не выполнила.

Для заключения контракта на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 0145300028215000041 от 03.02.2016 ООО «Строительная компания «Алькасар» получило в ПАО «Объединенный кредитный банк» банковскую гарантию №0044083 от 15.02.2016 на сумму 1323,5 тыс. руб. на случай неисполнения ООО «Строительная компания «Алькасар» своих обязательств по муниципальному контракту. Срок действия банковской гарантии №0044083 от 15.02.2016 – 15.10.2016.

Документы о получении средств по гарантии в связи с невыполнением условий контракта №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 не представлены.

Письмом от 16.07.2018 исх. №01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить пояснения причин неиспользования банковской гарантии

№0044083 от 15.02.2016 ПАО «Объединенный кредитный банк» на сумму 1323,5 тыс. руб. в связи с неисполнением ООО «Строительная компания «Алькасар» своих обязательств по муниципальному контракту в 2016 году.

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила, что по данному факту решение принимала глава администрации Швирид Л. А., которая на данный момент не работает в администрации.

Дополнительным соглашением без номера от 22.02.2016 к муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 установлено, изложить пункт 2.1 контракта в новой редакции: установить сумму финансирования из бюджета Ленинградской области – 25147,3 тыс. руб., из местного бюджета – 1323,5 тыс. руб.

Итого сумма финансирования согласно дополнительному соглашению без номера от 22.02.2016 составляет 26470,9 тыс. руб.

Письмом от 16.07.2018 исх. №01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить материалы, обосновывающие сумму финансирования из бюджета Ленинградской области (25147,3 тыс. руб.) на 2016 год в дополнительном соглашении без номера от 22.02.2016.

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила, что в связи с тем, что работы по данному контракту должны были завершиться в 2016 году, администрацией запрашивалось дополнительное финансирование из областного бюджета.

Таким образом, у Администрации поселения отсутствует обоснование распределения сумм финансирования по контракту из областного бюджета и местного бюджета.

Дополнительным соглашением №1 от 21.03.2016 к муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 установлено, что расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета (соотношение цены контракта и цены по сводному сметному расчету).

Согласно дополнительному соглашению №1.1 от 21.03.2016 к муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016, в связи с тем, что подрядчик находится на системе упрощенного налогообложения и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ сметная документация изложена в новой редакции на сумму 26470,9 тыс. руб.

По муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 ООО «Строительная компания «Алькасар» в 2016 году выполнило работы на сумму 13730,9 тыс. руб.

Согласно представленным справкам формы КС-3 за 2016 год выполнено работ на сумму 13730,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 13044,3 тыс. руб.,
- за счет средств местного бюджета – 686,6 тыс. руб.

В карточке по счету 106.КС «Вложения в нефинансовые активы» вся сумма выполненных работ учтена по кодам бюджетной классификации

1102.2340270660.414.310, т.е. по целевой статье расходов за счет средств областного бюджета.

Согласно представленным платежным поручениям, в 2016 году выполнено и оплачено работ на сумму 13730,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 13599,1 тыс. руб.,
- за счет средств местного бюджета – 171,8 тыс. руб.

Акты формы КС-2 подписаны:

- Швирид Л. А. (глава Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области),

- Роммель П. В. (генеральный директор ООО «СК «Алькасар»),

- Самойловой Н. В. (штамп «Отдел Капитального строительства. Соответствует смете. Н. В. Самойлова»), должность не указана,

- представителем ООО «УКС» (штамп «ООО «УКС» объемы и качество выполненных работ приняты «Строительный контроль»), должность не указана - Акт формы КС-2 №1 от 08.06.16

- представителем ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (штамп «ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Строительный контроль. Штамп №1»), должность не указана.

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила, что документы, обязывающие сотрудника отдела капитального строительства П. В. Самойлову подписывать акты о приемке работ КС-2, отсутствуют, акты о приемке КС-2 по муниципальному контракту №5252/17 от 20.10.2017 подписаны сотрудником отдела капитального строительства Н. В. Самойловой согласно устному поручению главы района.

В нарушение пункта 3.1 муниципального контракта №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 ООО «Строительная компания «Алькасар» к 20.09.2016 не завершило выполнение работ.

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2018 году обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Определением от 22.01.2018 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о принятии искового заявления к производству по делу №А56-4067/2018 исковое заявление Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области к ООО «СК «Алькасар» принято к производству.

Согласно решению от 18.05.2018 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-4067/2018:

- муниципальный контракт №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 заключен на сумму 26470,9 тыс. руб., срок окончания работ – 20.09.2016 (пункт 3.1 контракта), фактически работы выполнены

07.09.2017 (Акт от 07.09.2017 №Б/Н о приемке законченного строительством объекта формы КС-11),

- взыскать с ООО «СК «Алькасар» в пользу Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 1646,8 тыс. руб. неустойки,

- взыскать с ООО «СК «Алькасар» в доход федерального бюджета 29,5 тыс. руб.

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила, что на сегодняшний день средства по решению Арбитражного суда от 18.05.2018 не поступали, подрядчику предъявлен исполнительный лист.

Договор №4-16/ск от 20.07.2016 с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» на ведение строительного контроля

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключила с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» договор №4-16/ск от 20.07.2016 на ведение строительного контроля по муниципальному контракту от 20.10.2016 с ООО «Строительная компания «Алькасар».

Работа выполняется на безвозмездной основе (пункт 5.1 договора №4-16/ск от 20.07.2016).

Приказом №57 от 19.07.2016 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в целях строительного контроля объект «Крытый корт для городошного спорта по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» закреплен за главным специалистом А. В. Кириносным.

Письмом от 19.07.2016 №02-001445/16-0 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что на обращение №935/01-16 от 14.07.2016 по вопросу проверки актов выполненных работ на сумму 3435,7 тыс. руб. объемы выполненных работ подтверждаются.

Письмом от 23.12.2016 №01-003298/16-0-1 ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» сообщило Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, что на обращение №1570/01-16 от 22.12.2016 по вопросу проверки актов выполненных работ на сумму 5179,1 тыс. руб. и 5116,1 тыс. руб. объемы выполненных работ подтверждаются.

Таким образом, ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» подтвердило объем выполненных работ ООО «Строительная компания «Алькасар» за 2016 год на сумму 13730,9 тыс. руб.

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить материалы, документы (письма) о подтверждении ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» объема выполненных работ ООО «Строительная компания «Алькасар» за 2017 год (пункт 23 запроса).

Письмом от 23.07.2018 исх.№01-16 Администрация поселения пояснила, что данные письма не требуются для передачи по соглашению и передаются ГКУ самостоятельно ГРБС.

Соглашение №5/14 от 18.07.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета

Комитетом по строительству Ленинградской области с Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №5/14 от 18.07.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области согласно приложению №1 к соглашению - «Финансирование строительства крытого корта для городского спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)».

Показатель	тыс. руб. Соглашение №5/14 от 18.07.2017
Согласно приложению №1 к соглашению №5/14 от 18.07.2017 объем ассигнований на год составляет:	
за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.3010170660.244.310)	12388,4
за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.30101S0660.244.310)	1151,7
Итого 2017 год	13540,1
Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов» к соглашению №5/14 от 18.07.2017 сумма ассигнований составляет	средства областного бюджета 3 квартал – 12388,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 3 квартал – 1151,7 тыс. руб.
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидий» к соглашению №5/14 от 18.07.2017 значения целевых показателей составляют:	
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	на начало 2017 года – 155 чел., на конец 2017 года – 250 чел.
развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства, ед.	на начало 2017 года – 2 ед., на конец 2017 года – 3 ед.
ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2017
выполнение работ, тыс. руб.	3 квартал – 13540,1 тыс. руб.

В нарушение пункта 3.2.3 соглашения №5/14 от 18.07.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета в 2017 году Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области расходы осуществляла по следующим кодам расходов бюджетов:

- за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.2340270660.414.310),
- за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 034.1102.23402S0660.414.310).

В нарушение пункта 3.2.10 соглашения №5/14 от 18.07.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета в 2017 году Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области не выполнило условие соглашения по достижению целевых показателей результативности использования субсидии.

Объект введен в эксплуатацию не 01.09.2017, а 19.01.2018 (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.01.2018 № 47-RU47514308-1/1-2016 выданное Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Акт от 07.09.2017 № Б/Н о приемке законченного строительством объекта - строительно-монтажные работы осуществлены в сроки с 15.03.2016 по 04.09.2017).

Согласно отчету от 10.10.2018 Администрации поселения об освоении субсидии за 2017 год (отчет должен составляться согласно пункту 3.2.12 соглашения №5/14 от 18.07.2017):

- предусмотрено средств - всего 12388,4 тыс. руб. (областной бюджет 12388,4 тыс. руб., местный бюджет – 1151,7 тыс. руб.),
- получена субсидия – 12298,1 тыс. руб.
- выполнено работ всего – 13584,5 тыс. руб.,
- оплачено за счет средств областного бюджета – 12285,2 тыс. руб.,
- остаток субсидии составил 12,9 тыс. руб.

Отчет от 10.10.2018 Администрации поселения об освоении субсидии за 2017 год составлен некорректно. Сумма предусмотренных средств на 2017 год составляет 13540,1 тыс. руб. (областной бюджет 12388,4 тыс. руб., местный бюджет – 1151,7 тыс. руб.), а не 12388,4 тыс. руб.

Согласно отчету Администрации поселения о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за 2017 год (отчет составляется в соответствии с пунктом 3.2.15 соглашения №5/14 от 18.07.2017) достигнутые значения показателей на 31.12.2017 составили:

Показатель	Значение
увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	на начало 2017 года – 155 чел., на конец 2017 года – 250 чел. (план), 250 чел. (факт)
развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства, ед.	на начало 2017 года – 2 ед., на конец 2017 года – 3 ед. (план), 3 ед. (факт)

Объект введен в эксплуатацию 19.01.2018 (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.01.2018 №47-RU47514308-1/1-2016 выданное Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области).

Следовательно, отчет Администрации поселения о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за 2017 год недостоверен.

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить пояснения причин невыполнения соглашения №5/14 от 18.07.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета условия соглашения за 2017 год.

Письмом от 23.07.2018 исх.№01-16 Администрация поселения пояснила, что подрядчиком предоставлены документы на финансирование 26.12.2017, в связи с окончанием финансового года денежные средства не успели отправить.

Исполнение муниципального контракта №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 с ООО «СК «Алькасар» на строительство крытого корта для городского спорта в 2017 году

По муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 с ООО «СК «Алькасар» по состоянию на 05.09.2017 выполнены работы на сумму 19295,2 тыс. руб.

Дополнительным соглашением №2 от 04.09.2017 на основании подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что в процессе производства строительно-монтажных работ были выявлены объемы работ, требующие исключения из смет и объемы работ, требующие добавления в сметы, изменены условия муниципального контракта:

Цена контракта установлена - 26057,4 тыс. руб. (24754,5 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области, 1302,9 тыс. руб. – бюджет муниципального образования), т.е. уменьшение цены контракта составило 413,5 тыс. руб.

Дополнительным соглашением №2 от 04.09.2017 объемы работ и сметная документация по муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 с ООО «СК «Алькасар» изменены (сметная стоимость по доп. соглашению №1 от 21.03.2016 - 26470,9 тыс. руб., сметная стоимость по доп. соглашению №2 от 04.09.2017 - 26057,4 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением №2 от 04.09.2017 сводный сметный расчет заменен на общую сумму 26057,4 тыс. руб.

Составлены новые локальные сметы №02-01-01, 02-01-09, 06-01-01, 07-01-01, 02-01-06.

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить пояснения необходимости и обоснованности изменения объемов работ и сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, путем заключения дополнительного соглашения №2 от 04.09.2017.

Письмом от 23.07.2018 исх.№01-16 Администрация поселения пояснила, в связи с тем, что по данному объекту отсутствовала рабочая документация, во время фактической сдачи работ были выявлены работы, требующие исключения согласно Акту №1 (не выполнялись) и требующие дополнения согласно Акту №2, также в сметах предусмотрены непредвиденные работы не полностью закрытые подрядчиком.

Для проверки представлены следующие акты (в актах указаны объемы работ, пункт по смете, без указания расценок и стоимости):

- Акт №1 от 18.10.2017 на исключаемые работы (Общестроительные работы №02-01-01, Радиовещание и телевидение №02-01-09), согласно которому в процессе производства СМР по контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 были выявлены объемы работ, требующие исключения из локальных смет (разработка грунта, устройство стяжек цементных, определение места установки телевизионной антенны и др.).

- Акт №2 от 18.10.2017 на дополнительные работы (Электроосвещение №02-01-06), согласно которому в процессе производства СМР по контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 были выявлены объемы работ, требующие добавления в локальные сметы (кладка перегородок из кирпича, устройство наливного пола и др.).

- Акт №3 от 18.10.2017 на непредвиденные работы (Общестроительные работы №02-01-01), согласно которому в процессе производства СМР по контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 были выявлены объемы непредвиденных работ, отсутствующие в локальных сметах (светильник вне зданий, кабеля и др.).

Акты №1 - №3 от 18.10.2017 подписаны:

- Кустовой О. В. (глава администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области);

- Пиндюриной О. А. (главный инженер проекта – главный специалист отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области»),

- Роммель П. В. (генеральный директор ООО «СК «Алькасар»).

Акт №1 от 18.10.2017 на исключаемые работы, акт №2 от 18.10.2017 на дополнительные работы, акт №3 от 18.10.2017 на непредвиденные работы составлены (утверждены главой Администрации поселения) позже заключения дополнительного соглашения №2 от

04.09.2017 на изменение объемов работ и сметной документации по муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 с ООО «СК «Алькасар», после фактического выполнения работ (Справка формы КС-3 №7 от 18.10.17 за период с 05.09.17 по 18.10.17 на сумму 6762,3 тыс. руб.), следовательно, не могли являться основанием для изменения объемов и стоимости работ путем заключения дополнительного соглашения №2 от 04.09.2017 к муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 с ООО «СК «Алькасар».

Письмом от 14.09.2018 исх.№1261/01-16 Администрация поселения сообщила Контрольно-счетной палате Ленинградской области, что в ходе проверки были представлены документы с ошибочной датой и представила следующие копии актов:

- Акт №1 от 04.07.2017 на исключаемые работы (Общестроительные работы №02-01-01, Радиовещание и телевидение №02-01-09, Наружные сети водоснабжения, канализации №06-01-01), согласно которому в процессе производства СМР по контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 были выявлены объемы работ, требующие исключения из локальных смет (разработка грунта, устройство стяжек цементных, определение места установки телевизионной антенны и др.).

- Акт №2 от 04.07.2017 на дополнительные работы (Общестроительные работы №02-01-01), согласно которому в процессе производства СМР по контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 были выявлены объемы работ, требующие добавления в локальные сметы (кладка перегородок из кирпича, устройство наливного пола и др.).

- Акт №3 от 04.07.2017 на непредвиденные работы (Электроосвещение №02-01-06), согласно которому в процессе производства СМР по контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 были выявлены объемы непредвиденных работ, отсутствующие в локальных сметах (светильник вне зданий, кабеля и др.).

В 2017 году выполнены работы по муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 на сумму 12326,5 тыс. руб. и оплачены на сумму 12326,5 тыс. руб. (в т.ч. оплачены за счет средств областного бюджета на сумму 11195,5 тыс. руб.).

Итого за 2016 и 2017 годы по муниципальному контракту №0145300028215000041-382353 от 20.02.2016 приняты работы на сумму 26057,4 тыс. руб.:

Показатель	тыс. руб. Всего
Приняты работы в 2016 году	13730,9
Приняты работы в 2017 году	12326,5
Итого	26057,4

Договор №7874 от 08.12.17 с ООО «Прометей» на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО

Договор №7874 от 08.12.17 с ООО «Прометей» заключен на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО на территории крытого корта для городошного спорта.

Срок поставки – не позднее 12.12.17 (пункт 4.1 договора №7874 от 08.12.17). Цена – 347,95 тыс. руб. (пункт 2.1 договора №7874 от 08.12.17).

Представлены:

- Акт приема-передачи от 12.12.17 по договору №7874 от 08.12.17 на поставку оборудования для системы РАСЦО ЛО на сумму 347,95 тыс. руб.

- Товарная накладная №22466 от 12.12.17 (груз принял Кустова О. В.).

Оплата осуществлена в сумме 347,95 тыс. руб.:

При проведении выездной проверки 19.06.2018 оборудование системы РАСЦО ЛО представлено.

Муниципальный контракт №0145300028217000015-0290776-01 с ООО «Лига» на поставку оборудования и мебели.

Муниципальный контракт №0145300028217000015-0290776-01 с ООО «Лига» заключен на поставку оборудования и мебели. Представлено 2 копии контракта с датами от 08.09.2017 и от 19.09.2017.

Цена контракта 645,2 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 600 тыс. руб., местного бюджета – 45,2 тыс. руб. (пункт 2.1 контракта).

Приложением №2 к контракту от 08.09.2017 является Локальная смета на сумму 729 тыс. руб., 645,2 тыс. руб. – с учетом понижающего коэффициента 0,88497132.

Дополнительным соглашением №1 от 21.09.2017 к муниципальному контракту №0145300028217000015-0290776-01 от 19.09.2017 Приложение №2 к контракту (Локальная смета на сумму 860,24 тыс. руб., 645,2 тыс. руб. – с учетом понижающего коэффициента 0,7678435793) изложена в новой редакции.

Представлены:

- Акт приема-передачи товара от 30.09.17 от ООО «Лига» (мебель, корзины для мусора и др.) на сумму 645,2 тыс. руб.

- Товарная накладная №ЛИИ000000101 от 30.09.17 к контракту от 19.09.17 (груз принял Кустова О.В.).

- Акт о приемке выполненных работ №ЛИИ000000101 от 30.09.17 (шкафы, диваны и др.) на сумму 729 тыс. руб. (645,2 тыс. руб. с учетом понижающего коэффициента 0,8849713176) к контракту от 19.09.17.

Оплата осуществлена в сумме 645,2 тыс. руб.

При проведении выездной проверки 19.06.2018 материальные ценности представлены.

Выездная проверка 19 июня 2018 года

19 июня 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области проведена выездная проверка выполненных объемов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства на объекте «Финансирование строительства универсального крытого корта для городошного спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)» расположенный по адресу: 188990, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Центральная, уч-к №1, в рамках Проверки целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016 - 2017 годы и 1 квартал 2018 года.

При проведении выездной проверки 19.06.2018 присутствовали:

Кустова Ольга Викторовна - глава администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (представитель заказчика);

Пиндюрина Оксана Александровна - главный инженер проекта – главный специалист отдела строительного контроля государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» (лицо, осуществляющее строительный контроль строительства).

По результатам выездной проверки выполненных объемов работ на объекте «Финансирование строительства универсального крытого корта для городошного спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)» составлен акт от 19.06.2018.

Работы по объекту «Финансирование строительства универсального крытого корта для городошного спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Центральная, уч-к №1 выполняло общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Строительная Компания «Алькасар» (ИНН 7802533623) на основании муниципального контракта от 20.10.2017 №5252/17.

Стоимость работ по муниципальному контракту составляла 26470,8 тыс. руб. Срок проведения работ – с 15.03.2016 до 04.09.2017.

Для проверки предоставлены следующие документы.

1. Разрешение на строительство от 15.01.2016 №47-RU47514309-1/1-2016 выданное Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2. Акт от 07.09.2017 № Б/Н о приемке законченного строительством объекта (строительно-монтажные работы осуществлены в сроки с 15.03.2016 по 04.09.2017).

3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 07.09.2017 года.

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.01.2018 № 47-RU47514308-1/1-2016 выданное Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Краткое описание построенного здания: Крытый городошный корт – здание одноэтажное прямоугольной формы в плане габаритами в осях 19,1 м x 30 м. Здание состоит из следующих частей:

- спортивного зала габаритами 12,5x30 м с двускатной кровлей высотой в коньке +7,710 м.; высота продольных стен 6 м., с односторонним расположением оконных проемов и пристроенных бытовых помещений габаритами 6,6x30м, с односкатной кровлей с примыкания кровли к стене спортивному залу;

- бытовые помещения: инвентарная, вестибюль, гардероб верхней одежды, тренерская, кабинет оказания первой медицинской помощи, две раздевалки с душевыми и санузлом и общий санузел;

- технические помещения (помещение хранения уборочного инвентаря, электрощитовая, техническое помещение водомерного узла).

Отделка здания:

- Стены и перегородки в комнате для оказания первой медицинской помощи и душевой отделаны керамической плиткой. В туалетах выполнена облицовка керамической плиткой на высоту 1,6 м. от пола, выше штукатурка с последующей окраской водоземлюльсионными составами. В раздевалках штукатурка с последующей окраской водоземлюльсионными составами. В помещениях гардероба и тренерской отделка стен обои под покраску. Коридор и вестибюль стены штукатурены фактурной штукатуркой. В помещениях водомерного узла, уборочного инвентаря и инвентарной стены штукатурены гладкой штукатуркой с последующей окраской водоземлюльсионными составами. В помещении электрощитовой кирпичные перегородки штукатурены и окрашены антистатическими красками.

- Полы в санузлах и душевых выполнены из керамической плитки, в коридорах – из керамогранита, в помещениях раздевалок – керамическая плитка, в тренерской - линолеум, в комнате для оказания первой медицинской помощи - керамическая плитка с противоскользящим покрытием, в технических помещениях - керамогранит, в электрощитовой – окраска антистатическими составами, в спортивном зале – наливные полы по бетонному основанию, в кладовой спортивного инвентаря - линолеум.

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным освещением через окна и искусственным освещением.

Общая площадь спортивного комплекса 563,19 м².

Строительный объем – 3703,2 м³.

При визуальном осмотре 19.06.2018 установлено следующее:

- В душевых, (женской - 6,32 м² и мужской - 6,40 м²) существующая керамическая плитка не имеет уклонов к сливным трапам. Примыкание плитка/трап некачественно загерметизировано.

- Цокольная часть, выполненная из декоративной штукатурки, вся в трещинах, отслаивается (139 м²).

- Отсутствует пожарная лестница на кровлю здания (в проекте не предусмотрено).

- Примыкание пристройки и стен из сэндвич-панелей в трещинах.

- В кладовой спортивного инвентаря по стене протечки.

- Водомерному узлу и ИТП требуется ревизия кранов и задвижек (протекание на соединениях).

- Для устранения явных дефектов по объекту городошный корт в пос. Плодовое потребуется сумма 298,5 тыс. руб.

К акту выездной проверки от 19.06.2018 прилагаются:

- «Ведомость дефектов и намечаемых видов работ» (утверждена главой Администрации поселения О. В. Кустовой 28.06.2018),

- «Локальная смета №1 Устранение дефектов по объекту: универсальный крытый корт для городошного спорта, пос. Плодовое» на сумму 298,5 тыс. руб.

Согласно пунктам 7.1., 7.3 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (далее – Свод правил), для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, при этом число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения.

В соответствии с пунктом 7.4. Свода правил допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров.

Проверкой установлено, что площадь кровли крытого корта для городошного спорта более 100 кв. м.

Таким образом, **в нарушение** пунктов 7.1, 7.3 Свода правил выход на кровлю здания крытого корта для городошного спорта по пожарной лестнице отсутствует.

Письмом от 16.07.2018 исх.№01-18-107/2018-1 Контрольно-счетная палата Ленинградской области просила Администрацию поселения представить пояснения причин принятия некачественных работ, выявленных 19.06.2018 в ходе проведения выездной проверки выполненных объемов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства на объекте

«Финансирование строительства универсального крытого корта для городского спорта, пос. Плодовое (563 кв. м.)».

Письмом от 23.07.2018 исх. №01-16 Администрация поселения пояснила: на момент сдачи объекта претензий к качеству и объему работ по объекту ГКУ «Управления строительства Ленинградской области» не предъявляло, работы приняты, направлено подрядчику письмо об устранении дефектов в течение 30 дней согласно гарантийным обязательствам по муниципальному контракту.

4.3. Проверка целевого расходования средств областного бюджета, предоставленных администрации муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года в форме субсидии на финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в поселке Осьмино.

Между Комитетом по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) и Администрация МО заключено соглашение о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципального образования Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области от 05.07.2016 №7/12 (далее – Соглашение от 05.07.2016 №7/12), указанного в приложении №1 к Соглашению от 05.07.2016 №7/12 («финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в поселке Осьмино»), в том числе:

Показатель	Соглашение от 05.07.2016 №7/12
Согласно приложению №1 к соглашению от 05.07.2016 №7/12	
финансирование за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 008 0801 11 1 02 7 0670 243 225), тыс. руб.	5023,5
финансирование за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета не указан), тыс. руб.	0
Итого 2016 год	5023,5
Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов включенных в государственную программу» к соглашению от 05.07.2016 №7/12	Средства областного бюджета 2 квартал – 5023,5 тыс. руб.
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидии в 2016 году» к соглашению от 05.07.2016 №7/12	
посещаемость культурно-массовых мероприятий, чел.	на начало 2016 года – 372, на конец 2016 года – 398 чел.
Количество проводимых культурно-массовых мероприятий, ед.	на начало 2016 года – 291, на конец 2016 года – 304 ед.
ввод объекта в эксплуатацию	В приложение указано, что по условиям контракта №0145300014015000003 от

Показатель	Соглашение от 05.07.2016 №7/12
	01.09.2015 года, работы выполнены в полном объеме 13.11.2015
выполнение работ	2 квартал – 5023,5 тыс. руб.

Следует отметить, что целевой показатель результативности использования субсидии «Ввод объекта в эксплуатацию» - 13.11.2015, противоречит показателю «Выполнение работ» - 2 квартал 2016 года 5023,5 тыс. руб., так как работы по объекту завершены 13.11.2015.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 04.07.2016 N215 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года N54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на финансирование данного объекта в 2016 году средства местного бюджета не предусмотрены, так как расходы из местного бюджета осуществлены в 2015 году.

Пунктом 4 приложения №7 «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование капитального ремонта в рамках реализации пункта 2.4 «Мероприятия по развитию сети учреждений культурно - досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» к государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» установлено: Субсидии предоставляются на основании заключенных между комитетом по строительству Ленинградской области и муниципальными образованиями соглашений, которыми предусматриваются объем субсидии из областного бюджета Ленинградской области и объем расходов за счет средств бюджета муниципального образования.

Пунктом 7 приложения №7 к государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» установлено, что органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают софинансирование мероприятия.

Следовательно объем расходов за счет средств местного бюджета должен быть указан в соглашении (в данном случае следовало указать, что расходы из местного бюджета на софинансирование объекта в 2015 году составили 270,6 тыс. руб.).

В нарушение пункта 4 приложения 7 к государственной программе в соглашении от 05.07.2016 №7/12 не указан объем расходов за счет средств бюджета муниципального образования, при этом фактически объем расходов местного бюджета на софинансирование объекта в 2015 году составил 270,6 тыс. руб.

Согласно отчету Администрации МО об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств областного бюджета за январь-декабрь 2016 года от 30.12.2016:

- предусмотрено средств в 2016 году – 5023,5 тыс. руб.;
- получено субсидий из областного бюджета в 2016 году – 5023,5 тыс. руб.;
- выполнение капиталовложений - 5023,5 тыс. руб.;
- перечислено средств организациям в 2016 году – 5023,5 тыс. руб.

В графе «Примечания об освоении субсидий» указано:

произведены следующие работы:

- 1) ремонт внутренних и инженерных сетей;
- 2) электроснабжение санитарных узлов;
- 3) устройство, подключение и заземление скважины, наружный водопровод;
- 4) наружная канализация;
- 5) пусконаладочные работы.

Готовность объекта составляет 100%. Средства перечислены 04.08.2016 платежными поручениями №439 и №440.

К проверке представлен отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью администрации Осьминского сельского поселения, согласно которому фактические значения целевых показателей на конец 2016 года составили:

- посещаемость культурно-массовых мероприятий – 398 чел.;
- количество проводимых культурно-массовых мероприятий – 304 ед.;
- выполнение работ – 3 квартал 2016 года на сумму 5023,5 тыс. руб.

Администрация МО представила копии реестров платежных документов за 2015 и 2016 год на оплату за капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в поселке Осьмино (муниципальный контракт №0145300014015000003 от 01.09.2015, заключенный с ООО «СтройЭнергоСервис»), согласно которым произведена оплата на общую сумму 5294,1 тыс. руб., в том числе:

- платежное поручение №1119 от 29.12.2015 (КБК 008 0801 11 10512 243 225) на сумму 270,6 тыс. руб. (местный бюджет);

- платежное поручение №439 от 04.08.2016 (КБК 008 0801 1110370670 243 225) на сумму 5023,5 тыс. руб. (областной бюджет);

- платежное поручение №440 от 04.08.2016 (КБК 008 0801 11103S0670 243 225) на сумму 7,24 руб. (местный бюджет).

Следует отметить, что Соглашением от 05.07.2016 №7/12 финансирование объекта за счет средств местного бюджета в 2016 году не предусмотрено.

К проверке представлена копия акта сверки взаимных расчетов между Администрацией МО и ООО «СтройЭнергоСервис» за период с 01.09.2015 по 01.09.2016, согласно которому Администрация МО перечислила, а ООО «СтройЭнергоСервис» получило средства в сумме 5294,1 тыс. руб.

Письмом от 02.03.2015 исх. №244 Администрация МО обратилась в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с просьбой рассмотреть вопрос о включении капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в поселке Осьмино в перечень объектов Подпрограммы государственной программы. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области письмом от 25.03.2015 исх. № в-05-1657/15-0-1 сообщил Администрации МО, что вопрос включения объекта в мероприятия Подпрограммы будет рассмотрен при ее корректировке по итогам 1-го полугодия 2015 года.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 (ред. от 04.07.2016, с изм. от 12.12.2016) «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» утвержден перечень объектов Подпрограммы, в том числе объект «Финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в пос. Осьмино» (пункт 1.4.29 приложения №1):

Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения государственной экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость (тыс. рублей)		Финансовый год	Планируемые источники финансирования (тыс. рублей)	
		в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации	в ценах года начала строительства (проектирования)		Областной бюджет	Местные бюджеты
2014-2016	ООО «Цининс» от 06.02.2015 N 0362	2534,8 (в ценах 2013 г.); 5320,8 (в ценах 2014 г.)	7816,2	2016	5023,5	0

К проверке представлена сметная документация на Капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино, разработанная ООО «ЭнергоСтройСервис», в составе объектной и локальных смет. Проектная документация к проверке не представлена.

Таким образом, **в нарушение** ч. 12.2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, Администрация МО осуществляла капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино на основании объектной и локальных смет, а разработка отдельных разделов проектной документации не выполнялась.

В соответствии с пунктом 2.3 Соглашения от 05.07.2016 №7/12 Муниципальному заказчику для финансирования работ по капитальному ремонту необходимо представить оригинал и (или) заверенную копию положительного заключения экспертизы сметной документации, в том числе сводный сметный расчет.

К проверке представлено заключение ООО «ЦИНИНС» от 06.02.2015 №0362 согласно которому, была рассмотрена представленная на проверку сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино». К заключению прилагаются объектная и локальные сметы с отметкой «проверено» и печатью ООО «ЦИНИНС». Сметная стоимость составляет 5320,8 тыс. руб.

Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в проверяемый период регламентирован:

- по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета - Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (в ред. от 25.09.2014);

- по объектам, финансируемым за счет средств бюджета Ленинградской области - Порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 №117 «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области» (в ред. от 30.09.2013).

Согласно вышеуказанным документам результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства без наличия проектной документации (отдельных разделов) по существу не представляется возможным.

Заключение ООО «ЦИНИНС» от 06.02.2015 №0362 не содержит выводов о достоверности определения сметной стоимости объекта, а содержит информацию об отсутствии замечаний к данной сметной документации.

Соответственно в нарушение пункта 2.3 Соглашение от 05.07.2016 №7/12 Администрация МО не представила в Комитет оригинал и (или) заверенную копию положительного заключения экспертизы сметной документации.

Муниципальный контракт №0145300014015000003 от 01.09.2015 года на капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино.

Администрация МО заключила с ООО «СтройЭнергоСервис» (Подрядчик) Муниципальный контракт №0145300014015000003 от 01.09.2015 на капитальный ремонт внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино (далее - Контракт). Основанием для заключения муниципального контракта является протокол электронного аукциона №0145300014015000003-ПЗ от 21.08.2015.

Цена Контракта составляет 5294,1 тыс. руб. Источник финансирования: 5023,5 тыс. руб. - областной бюджет, 270,6 тыс. руб. - бюджет Осьминского сельского поселения.

Согласно приложению №1 к Контракту «Локальные сметы» сметная стоимость работ составляет 5320,8 тыс. руб.

Срок выполнения работ указан в пункте 2.1 Контракта:

- начало работ: с момента заключения Контракта;
- срок окончания работ: не позднее 15.11.2015 года.

Согласно пункту 3.3 Контракта оплата производится на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. Оплата за выполненные работы производится с момента подписания указанных документов сторонами в пределах стоимости контракта следующим образом:

- в части денежных средств местного бюджета - до 31.12.2015;
- в части денежных средств, предусмотренных из областного бюджета – в рамках выделенных лимитов, но не позднее 31.12.2016.

05.07.2016 стороны заключили дополнительное соглашение №1 к Контракту. Пункт 3.3 Контракта изложен в следующей редакции: «Оплата производится на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2) и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. Оплата за выполненные работы производится с момента подписания указанных документов сторонами в пределах стоимости Контракта.

Заказчик вправе производить оплату как в целом, так и по отдельным этапам (после подписания акта о приемке выполненных работ).

Технический надзор и контроль за ходом ведения работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино осуществлялся ИП Иванекиным А.П. на основании договора безвозмездного оказания услуг по техническому надзору и контролю от 01.09.2015 №1-СП. Договор подписан специалистом Алексеевым А.В. по доверенности от 01.01.2015 б\н (представлена копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.06.2013 №СРО-С-057-471001117601-001668-3).

За 2015 года Администрация МО приняла работы на сумму 5294,1 тыс. руб. и оплатила 270,6 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета). Остальная сумма 5023,5 тыс. руб. была оплачена в 2016 году за счет средств областного бюджета. Работы были приняты на основании актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписаны:

- главой администрации Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района – Пановой М.В.;
- Генеральным директором ООО «СтройЭнергоСервис» - Тугузовым С. А.

Все акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 имеют отметку «Объем и качество выполненных работ проверил», печать ИП

Иванекин А.П. и подпись инженера по техническому надзору Алексеева А. В.

К проверке также представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 13.11.2015 №1, согласно которой общая стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 5294,1 тыс. руб.

2 июля 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области при участии:

- Пановой М. В. – главы администрации муниципального образования Осьминское сельское поселение муниципального образования Лужского муниципального района Ленинградской области;

- Алексеева Е. А. – начальника отдела муниципального учреждения «Единая служба заказчика» Лужского муниципального района Ленинградской области;

- Тугузова С. А. – Генерального директора ООО «СтройЭнергоСервис»,

проведена выездная проверка выполненных объемов работ на объекте «Финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в пос. Осьмино» в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года».

По результатам вышеуказанной проверки составлен акт проверки выполненных объемов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 02.07.2018.

В результате проведенной 02.07.2018 выездной проверки выполненных объемов работ установлено, что часть принятых работ по актам КС-2 фактически не выполнена, в том числе:

Наименование работ	Не выполнено (тыс. руб.)
<p>Акт КС-2 №1 от 13.11.2015 на сумму 3420 тыс. руб. Смета 02-01-01 на ремонт внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры. Не выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т -1 штука не установлен; - разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал; - кладка дымовых кирпичных труб; - оштукатуривание поверхности дымовых труб; - окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке экранов. 	167,3
<p>Акт КС-2 №5 от 13.11.2015 на сумму 15,8 тыс. руб. Смета 02-01-05 на заземление скважины. Работы не выполнены полностью (отсутствует протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств и заключения электроизмерительной лаборатории о соответствии ГОСТ 50571.1-2009, ПУЭ изд. 7, «Правила устройства электроустановок» п.п. 1.7.102)</p>	15,3

Наименование работ	Не выполнено (тыс. руб.)
Итого	1 82,6

При проведении работ осуществлена замена оборудования, так по акту КС-2 №1 от 13.11.2015 приняты работы по установке двух газогенераторных котлов на древесном топливе марки Viessmfn Vitilingo 100-S 80vi 1A 0.28 (Германия), фактически установлены котлы КВр «Универсал-РТ» (Россия) - 2 шт. (заводские №351,433).

В результате проверки также установлено, что стоимость отдельных материалов, используемых при капитальном ремонте, завышена:

№ и дата акта о приемке выполненных работ и услуг	Наименование, количество и стоимость материалов (оборудования) согласно КС-2	Фактическая стоимость материала (оборудования) (источник информации о фактической стоимости)	Итого завышение стоимости
Акт КС-2 №1 от 13.11.2015 на сумму 3420 тыс. руб. Смета 02-01-01 на ремонт внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры.	Котел газогенераторный на древесном топливе Viessmfn Vitilingo 100-S 80vi 1A 0.28 (Германия) – 2 шт. по цене 332,6 тыс. руб.	Стоимость фактически установленных котлов КВр «Универсал-РТ» - 232,2 тыс. руб. за штуку (согласно прайс-листу завода производителя ОАО «Кировский завод», Калужская область, г.Киров, пл. Заводская д.2)	200,8 тыс. руб. (332,6 тыс. руб. x 2 - 232,2 тыс. руб. x 2)
Акт КС-2 №7 от 13.11.2015 на сумму 683,8 тыс. руб. Смета 02-01-07 на наружную канализацию	Септик БиоСам-М 3 м3 – 2 шт по цене 97,2 тыс. руб.	40 тыс. руб. (прайс лист производителя ООО «ЭКО-Терра», Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, «Промзона», д. 107, цена 2018 года)	114,4 тыс. руб. (97,2 x 2 - 40 x 2)
Итого			315,2 тыс. руб.

В нарушение пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.02.2008 №87 и приложения №1 к постановлению Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», применение коэффициентов, учитывающих соответствующие особенности производства работ, без наличия в проектной документации раздела 6 «Проект организации строительства», содержащего обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций на данном объекте, является необоснованным.

В актах о приемке выполненных работ (КС-2), на основании которых осуществлялись расчеты с подрядчиком, коэффициенты, учитывающие соответствующие особенности производства работ, необоснованно применялись, в том числе:

- К-1.2 (производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ);

- К-1.15 (ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города).

По результатам выездной проверки, проведенной сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, Администрация МО письмом от 09.07.2018 б/н обратилась в муниципальное учреждение «Единая служба заказчика» Лужского муниципального района Ленинградской области с просьбой провести перерасчет стоимости работ без учета коэффициентов стесненности. Муниципальное учреждение «Единая служба заказчика» Лужского муниципального района Ленинградской области направила в адрес Администрации МО справку (с приложением пересчитанных локальных сметных расчетов), согласно которой необоснованное применение коэффициентов стесненности завысило стоимость капитального ремонта объекта на 246,9 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Фактически оплаченные работы по актам КС-2 с учетом коэффициентов стесненности		Стоимость работ, рассчитанная МУ «Единая служба заказчика», без учета коэффициентов стесненности,		Разница в стоимости работ, тыс. руб.
	№ и дата КС-2	Стоимость работ, тыс. руб.	Локальный сметный расчет	Стоимость работ, тыс. руб.	
1	№1 от 13.11.2015	3420	02-01-01 на ремонт внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры	3 347,1	73
2	№2 от 13.11.2015	14,2	№02-01-02 на электроснабжение санузлов	12,8	1,4
3	№3 от 13.11.2015	830	№02-01-03 на устройство скважины	722,3	107,8
4	№4 от 13.11.2015	283,3	02-01-04 на подключение скважины	262,7	20,6
5	№5 от 13.11.2015	15,8	02-01-05 на заземление скважины	15,3	0,5
6	№6 от 13.11.2015	38,7	02-01-06 на наружный водопровод	29,6	9,1
7	№7 от 13.11.2015	683,8	02-01-07 на наружную канализацию	650,6	33,2
8	№8 от 13.11.2015	8,2	02-01-08 на пусконаладочные работы	6,9	1,4
Итого:		5294,1	х	5047,2	246,9

В результате проведения выездной проверки выполненных объемов работ на объекте «Финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в пос. Осьмино» установлено невыполнение и завышение стоимости работ на общую сумму 744,7 тыс. руб., в том числе:

- 182,6 тыс. руб. – стоимость фактически невыполненных работ;
- 315,2 тыс. руб. – завышение стоимости материалов (оборудования);

- 246,9 тыс. руб. - необоснованное применение коэффициентов стесненности.

Администрация МО направила в адрес ООО «СтройЭнергоСервис» претензию от 19.07.2018 №538 с требованием перечислить до 01.08.2018 в бюджет муниципального образования денежные средства в сумме 744,7 тыс. руб. за невыполненные работы, завышение стоимости и необоснованное применение коэффициентов стесненности.

По состоянию на 20.09.2018 Администрация МО не представила в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области документы, подтверждающие возврат средств от ООО «СтройЭнергоСервис».

В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Администрация МО несвоевременно отразила сумму услуг, оказанных ООО «СтройЭнергоСервис» 29.12.2015 и 31.12.2015 (5294,1 тыс. руб.), в регистрах бухгалтерского учета. При этом первичные документы (акты о приемке выполненных работ формы КС-2) на сумму 5294,1 тыс. руб. были подписаны 13.11.2015 (более чем на месяц ранее).

Согласно ведомости остатков основных средств от 01.01.2017 по счету 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения» основное средство «ДК пос. Осьмино» находится на балансе Администрации МО, инвентарный №0100011, балансовая стоимость – 8801,1 тыс. руб.

В нарушение пункта 27 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 №157н Администрация МО не отразила сведения о проведении ремонта здания Дома Культуры в инвентарной карточке учета нефинансовых активов.

4.4. Проверка целевого расходования средств областного бюджета, предоставленных Администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года в форме субсидии на финансирование капитального ремонта здания Дворца Культуры МБУК «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа» пос. Первомайское.

Между Комитетом по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) и Администрацией муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – Администрация МО) заключено соглашение о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Первомайское сельское поселение» Выборгского района

Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области от 13.07.2016 №6/5 (далее – Соглашение от 13.07.2016 №6/5), указанного в приложении №1 к Соглашению от 13.07.2016 №6/5 («финансирование капитального ремонта здания Дворца Культуры МБУК «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа» пос. Первомайское), в том числе:

Показатель	Соглашение от 13.07.2016 №6/5
Согласно приложению №1 к соглашению от 13.07.2016 №6/5	
Финансирование за счет средств областного бюджета (КБК расходов местного бюджета 937 0801 08303 70670612)	3000 тыс. руб.
Финансирование за счет средств местного бюджета (КБК расходов местного бюджета 937 0801 08303 S0670612)	150 тыс. руб.
Итого 2016 год	3150 тыс. руб.
Согласно приложению №2 «График софинансирования объектов включенных в государственную программу» к соглашению от 13.07.2016 №6/5	Средства областного бюджета IV квартал 2016 года – 3000 тыс. руб.; Средства местного бюджета IV квартал 2016 года – 150 тыс. руб.
Согласно приложению №4 «Перечень целевых показателей результативности использования субсидии в 2016 году» к соглашению от 13.07.2016 №6/5	
Количество проводимых мероприятий, шт.	на начало 2016 года – 583, на конец 2016 года – 600 шт.
Количество посетителей мероприятий, чел.	на начало 2016 года – 41105, на конец 2016 года – 43500 чел.
Завершение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения, отопления и вентиляции	* в соответствии с условиями муниципального контракта
выполнение работ	4 квартал – 3150 тыс. руб.

Согласно отчету от 11.01.2017 об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств областного бюджета за январь-декабрь 2016 года:

- предусмотрено средств областного бюджета в 2016 году – 3000 тыс. руб.;
- получено субсидий из областного бюджета в 2016 году – 3000 тыс. руб.;
- перечислено средств организациям в 2016 году – 3150 тыс. руб. (в том числе 3000 тыс. руб. - средства областного бюджета).

В графе «Примечания» отчета об освоении субсидий указано следующее: произведены работы по капитальному ремонту системы отопления здания Дворца Культуры МБУК «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа», общая сумма контракта 3800,1 тыс. руб., сумма 650 тыс. руб. запланирована на 2017 год.

К проверке представлен отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2016 году от 11.01.2017 (далее – Отчет о достижении целевых показателей), согласно

которому фактические значения целевых показателей на конец 2016 составили:

- количество проводимых мероприятий – 600 шт.;
- количество посетителей мероприятий – 43500 чел.;
- завершение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа» пос. Первомайское – 08.12.2016;
- выполнение работ – 3150 тыс. руб.

Следует отметить, что согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 08.12.2016 №1, общая стоимость выполненных работ и затрат за отчетный период составила 3800,1 тыс. руб. Соответственно Отчет о достижении целевых показателей содержит неверную информацию о выполненных объемах работ – 3150 тыс. руб. (в Отчете указана сумма оплаченных, а не выполненных работ).

Заказчиком при выполнении работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры выступало МБУК «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа» (далее – МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа») (контракт №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016 года).

Администрация МО в 2016 году на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 15.07.2016 №7 (средства областного бюджета на сумму 3000 тыс. руб.) и соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 15.07.2016 №8 (средства местного бюджета в сумме 150 тыс. руб.) предоставила МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» целевую субсидию на общую сумму 3150 тыс. руб.

МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» в 2016 году оплатило за ремонт системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» ООО «ЭнергоСтройМонтаж» (контракт №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016 года) 3150 тыс. руб.

К проверке представлена копия акта сверки взаимных расчетов между МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» и ООО «ЭнергоСтройМонтаж» за 2016 год, согласно которой МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» перечислило, а ООО «ЭнергоСтройМонтаж» получило средства в сумме 3150 тыс. руб. Работы приняты на сумму 3800,1 тыс. руб.

Таким образом, на 2017 год переходит финансирование за выполненные работы в сумме 650 тыс. руб. При этом, согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 №54 (ред. от 07.07.2017) «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской

области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2017 году главным распорядителем бюджетных средств по объекту выступает Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Согласно выписке из перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Первомайское сельское поселение» от 01.01.2018 Нежилое помещение, этаж цокольный 1,2,3 (Далее – Здание Дворца Культуры) находится в собственности МО «Первомайское сельское поселение».

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 19.01.2012 Здание Дворца Культуры (кадастровый №47-78-15/015/2009-103) находится в оперативном управлении МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа».

Здание Дворца Культуры находится на балансе МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» за инвентарным номером 41011200001.

К проверке представлена инвентарная карточка учета нефинансовых активов №000490 от 09.07.2018 (форма ОС-6) на основное средство - Нежилое помещение, этаж цокольный 1,2,3 инвентарный №41011200001. В разделе 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении капитального ремонта» отражено проведение ремонта по контракту №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016 на сумму 3800,1 тыс. руб.

Контракт №0345300118316000002-0216686-01 на капитальный ремонт системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»

МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» заключило с ООО «ЭнергоСтройМонтаж» контракт №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016 на капитальный ремонт системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» (далее - Контракт). Основанием для заключения муниципального контракта является протокол комиссии по осуществлению закупок №0345300118316000002-3 от 29.08.2016.

Согласно Контракту:

- стоимость работ составляет 3800,1 тыс. руб. Стоимость работ включает в себя все понесенные подрядчиком расходы, с учетом стоимости всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, стоимости материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, транспортных расходов, а так же всех прочих расходов, всех налогов и сборов, других обязательных платежей (пункт 2.1);

- оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, по мере выполнения работ по Контракту в соответствии с календарным планом выполнения работ (пункт 2.3);

- основанием для оплаты выполненных подрядчиком объемов работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ - акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), счет и счет фактура (пункт 2.5);

- начало работ с момента передачи подрядчику Объекта для выполнения работ по акту. Объект для выполнения работ передается заказчиком подрядчику по акту в течение 3 рабочих дней с момента подписания Контракта сторонами. Окончание работ: не позднее 31 декабря 2016 года с момента передачи объекта по акту (пункт 3.7).

12.09.2016 стороны заключили дополнительное соглашение №1 от 12.09.2016 к Контракту №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016, согласно которому пункт 2.1 Контракта №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016 изложен в следующей редакции:

- Стоимость работ по муниципальному контракту (стоимость Контракта) составляет 3800,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в 2016 году: 3000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в 2016 году: 150 тыс. руб. Общая сумма остатка на 2017 год составляет 650,1 тыс. руб. НДС не облагается (УСН).

- Финансирование по закрытию суммы остатка по стоимости муниципального контракта №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016 будет осуществлено в 2017 году, в соответствии с порядком финансирования объектов капитального ремонта в соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы.

08.12.2016 рабочая комиссия составила акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченных ремонтных работ от 08.12.2016, согласно которому:

- ремонт выполнялся согласно технической документации и смете, являющейся приложением к Контракту;

- ремонтные работы осуществлены в сроки:

по Контракту: начало работ 12.09.2016, окончание работ - 31.12.2016;
фактически: начало работ 12.09.2016, окончание работ - 08.12.2016;

- стоимость ремонта: по утвержденной смете - 3800,1 тыс. руб., фактически - 3800,1 тыс. руб.

Решение рабочей комиссии: представленные к приемке законченные ремонтные работы на объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа», расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул.

Ленина д. 72, принять в эксплуатацию с гарантийным сроком 36 месяцев, согласно Контракту.

За 2016 год МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» приняло работы на сумму 3800,1 тыс. руб. и оплатило 3150 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета - 150 тыс. руб., за счет областного бюджета - 3000 тыс. руб.). Остальная сумма 650,1 тыс. руб. была оплачена в 2017 году (в 2017 году Главным распорядителем выступал Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области). Работы были приняты на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, от 08.12.2016 №1 на сумму 3800,1 тыс. руб.

На акте имеется отметка «Объемы и качество работ проверил» представителя Муниципального Бюджетное учреждение муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Служба заказчика» и подпись лица, осуществлявшего строительный контроль - Квитко С.Н.

9 июля 2018 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области проведена выездная проверка выполненных объемов работ на объекте «Финансирование капитального ремонта здания Дворца Культуры МБУК «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа», пос. Первомайское» в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года».

По результатам вышеуказанной проверки составлен акт проверки выполненных объемов работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 09.07.2018.

В результате проведенной 09.07.2018 года выездной проверки выполненных объемов работ установлено, что часть материалов (оборудования) фактически установленных при выполнении капитального ремонта, количественно и качественно не соответствует материалам (оборудованию), указанному в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.12.2016 №1 и смете (Приложение №2 к Контракту №0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016), а именно:

Наименование материала оборудования и количество, указанное в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.12.2016 №1	Фактическое наименование материала и количество по результатам проверки
1) Радиаторы стальные панельные марка (DemradStandart), тип 11, размер 500x500мм, мощность 573 Вт – 52 шт.;	1) Стальные панельные радиаторы отопления марка (PurmoCompact), размер 500x500мм, мощность 663 Вт – 33 шт.;
2) Радиаторы стальные панельные марка (DemradStandart), тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт – 50 шт.;	2) Стальные панельные радиаторы отопления марка (PurmoCompact), размер 500x600мм, мощность 796 Вт – 61 шт.;
3) Радиаторы стальные панельные марка	3) Стальные панельные радиаторы отопления марка

Наименование материала оборудования и количество, указанное в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.12.2016 №1	Фактическое наименование материала и количество по результатам проверки
(DemradV), тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт –16 шт; 4) Радиаторы стальные панельные марка (DemradV), тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт –49 шт;	(PurmoCompact), размер 500x700мм, мощность 928 Вт – 20 шт.; 4) Стальные панельные радиаторы отопления марка (PurmoCompact), размер 500x800мм, мощность 1061 Вт – 33 шт.; 5) Стальные панельные радиаторы отопления марка (PurmoCompact), размер 500x900мм, мощность 1193 Вт – 14 шт.; 6) Стальные панельные радиаторы отопления марка (PurmoCompact), размер 300x1200мм, мощность 1793 Вт – 10 шт.; 7) Стальные панельные радиаторы отопления марка (PurmoCompact), размер 300x1400мм, мощность 2057 Вт – 4 шт.
Итого 167 радиаторов общей тепловой мощностью 137,3 кВт	Итого 177 радиаторов общей тепловой мощностью 170,7 кВт

Согласование замены радиаторов было осуществлено по просьбе подрядчика (письмо от 12.10.2016 №47/4). В результате сравнения общей рыночной стоимости фактически установленных радиаторов (PurmoCompact) и радиаторов указанных в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.12.2016 №1 (DemradStandart и DemradV) установлено, что стоимость фактически установленных радиаторов выше стоимости радиаторов, предусмотренных сметой. Вопрос о пересмотре стоимости Контракта не рассматривался, замена оборудования происходила в рамках действующей цены Контракта.

Исходя из вышеизложенного следует, что в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 08.12.2016 №1 не отражены согласованные изменения в количестве и марке радиаторов.

С учетом того, что общая стоимость и характеристики (общая тепловая мощность) фактически установленного и предусмотренного сметой оборудования (радиаторов) в целом соответствуют друг другу, нарушения в денежном эквиваленте отсутствуют.

5. Проверка выполнения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2016-2017 годах и первом квартале 2018 года.

В результате проверки установлены следующие нарушения законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг).

1. В нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») документы о приемке выполненных работ (акты о приемке выполненных работ формы №КС-2) в реестре контрактов не размещены/размещены с нарушением установленных законом сроков по следующим контрактам:

- реестровый номер контракта 2470305397315000024 от 20.04.2015 (выполнение работ по объекту: «Строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции»);

- реестровый номер контракта 2470305397316000020 от 28.06.2016 (выполнение работ по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Семрино Гатчинского муниципального района Ленинградской области»);

- реестровый номер контракта 2470305397316000062 от 08.09.2016 (выполнение работ по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Бережки Волховского муниципального района Ленинградской области»);

- реестровый номер контракта 3471100703215000010 от 30.06.2015, заключенный Администрацией Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области с ООО «МонтажСтрой» на выполнение работ по строительству дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в с. Алеховщина;

- реестровый номер контракта №0345300132814000001 от 19.06.2014, заключенный Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кисельнинский Дом Культуры с ООО «Арч Девелопмент Групп» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания Кисельнинского Дома Культуры;

- реестровый номер контракта 3472002164316000001 от 11.10.2016, заключенный Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «Альфабалтстрой СК» на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- реестровый номер контракта 3472000804017000006 от 30.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ЗАО «Спецавтоматика» на разработку на

основании проектно-сметной документации рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта: Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Новоселье Ломоносовского района;

- реестровый номер контракта №3471000675916000002 от 01.08.2016, заключенный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Осьминская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Блок-Монолит» на выполнение работ по реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д.55а;

- реестровый номер контракта №3471203932616000005 от 08.08.2016, заключенный Администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Лира» на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 12;

- реестровый номер контракта 3471203941417000004, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000005 от 10.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10 ;

- реестровый номер контракта 3471203941417000035 от 01.11.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключен с ООО «Балтийский заказчик» на осуществление функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое»;

- реестровый номер контракта 3471203941417000025 от 20.10.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «АРКТИКА» на выполнение работ по объекту: «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое».

- реестровый номер контракта 3471203941418000004 от 01.04.2018, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Альянс Премиум Арена»;

- реестровый номер контракта 3471203941416000007 от 20.02.2016, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Строительная Компания «Алькасар» на выполнение работ по строительству крытого корта для городошного спорта пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области;

- реестровый номер контракта 3471203941417000034 от 08.12.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Прометей» на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО на территории крытого корта для городошного спорта в пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000028 от 08.09.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Лига» на поставку технологического оборудования и мебели.

- реестровый номер контракта 3471002612015000008 от 01.09.2015, заключенный администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области с ООО «СтройЭнергоСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино;

- реестровый номер контракта 347040644701600000 от 12.09.2016, заключенный МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» с ООО «ЭнергоСтройМонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа».

2. В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов,

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»), информация о начислении неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта в реестре контрактов не размещена по следующим контрактам:

- реестровый номер контракта 2470305397316000062 (выполнение работ по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Бережки Волховского муниципального района Ленинградской области»);

- реестровый номер контракта 3471203941417000004, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000035, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключен с ООО «Балтийский заказчик» на осуществление функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое»;

- реестровый номер контракта 3471203941417000025 от 20.10.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «АРКТИКА» на выполнение работ по объекту: «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое».

3. В нарушение пункта 8 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») информация об изменении контракта в реестре

контрактов не размещена/размещена с нарушением установленного законом срока в 3 рабочих дня со дня изменения контракта по следующим контрактам:

- реестровый номер контракта 3471100703215000010 от 30.06.2015, заключенный Администрацией Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области с ООО «МонтажСтрой» на выполнение работ по строительству дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в с. Алеховщина (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №2 от 13.04.2016 размещена в реестре контрактов 05.05.2016, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №3 от 11.05.2016 размещена в реестре контрактов 29.09.2016, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №4 от 15.09.2016 размещена в реестре контрактов 22.09.2016, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №6 от 21.12.2016 в реестре контрактов не размещена);

- реестровый номер контракта №0345300132814000001 от 19.06.2014, заключенный Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кисельнинский Дом Культуры с ООО «Арч Девелопмент Групп» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания Кисельнинского Дома Культуры (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №1 от 22.10.2014 в реестре контрактов размещена 28.10.2014, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №2 в реестре контрактов не размещена, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №3 от 22.06.2015 в реестре контрактов размещена 01.06.2016);

- реестровый номер контракта 3472002164316000001 от 11.10.2016, заключенный Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «Альфабалтстрой СК» на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (информация об изменении контракта Дополнительными соглашениями №1 от 11.10.2016, №2 от 15.08.2017 в реестре контрактов не размещена, информация об изменении контракта Дополнительными соглашениями №1-А от 15.08.2017, №3 от 31.08.2017, №5 от 17.11.2017, №6 от 29.12.2017 размещена в реестре контрактов с нарушением установленного законом срока в 3 рабочих дня со дня изменения контракта);

- реестровый номер контракта 3472000804017000006 от 30.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ЗАО «Спецавтоматика» на разработку на

основании Проектно-сметной документации Рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта: Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Новоселье Ломоносовского района (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №3 от 06.06.2017 размещена в реестре контрактов 20.06.2017);

- реестровый номер контракта №3471000675916000002 от 01.08.2016, заключенный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Осьминская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Блок-Монолит» на выполнение работ по реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д.55а (информация об изменении контракта Дополнительными соглашениями №1 от 31.08.2016, №2 от 01.09.2016, в реестре контрактов не размещена);

- реестровый номер контракта №3471203932616000005 от 08.08.2016, заключенный Администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Ли́ра» на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 12 (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №1 от 14.12.2016 в реестре контрактов размещена 26.12.2016);

- реестровый номер контракта 3471203941417000004, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №1 от 14.04.2017 в реестре контрактов не размещена, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №2 от 31.05.2017 размещена в реестре контрактов 23.06.2017, Дополнительным соглашением №3 от 15.08.2017 размещена в реестре контрактов 11.10.2017);

- реестровый номер контракта 3471203941417000005 от 10.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10 (информация об изменении контракта

Дополнительным соглашением №1 от 14.07.2017 в реестре контрактов не размещена);

- реестровый номер контракта 3471203941416000007 от 20.02.2016, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Строительная Компания «Алькасар» на выполнение работ по строительству крытого корта для городошного спорта пос. Плодовое Приозерского района Ленинградской области (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением без номера от 22.02.2016 в реестре контрактов не размещена, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №1 от 21.03.2016 размещена в реестре контрактов 28.07.2016, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №1.1 от 21.03.2016 в реестре контрактов не размещена, информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №2 от 04.09.2017 в реестре контрактов не размещена);

- реестровый номер контракта 3471203941417000028 от 08.09.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Лига» на поставку технологического оборудования и мебели (информация об изменении контракта 21.09.2017 размещена в реестре контрактов 31.10.2017);

- реестровый номер контракта 3471002612015000008 от 01.09.2015, заключенный администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области с ООО «СтройЭнергоСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино (информация об изменении контракта дополнительным соглашением №1 от 05.07.2016 размещена в реестре контрактов 02.08.2016);

- реестровый номер контракта 347040644701600000 от 12.09.2016, заключенный МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» с ООО «ЭнергоСтройМонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» (информация об изменении контракта Дополнительным соглашением №1 от 12.09.2016 размещена в реестре контрактов 27.01.2017).

4. В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») информация об исполнении контракта в реестре контрактов не размещена/размещена с нарушением установленного законом срока по следующим контрактам:

- реестровый номер контракта №0345300132814000001, заключенный Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кисельнинский Дом Культуры с ООО «Арч Девелопмент Групп» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания Кисельнинского Дома Культуры;

- реестровый номер контракта 3472002164316000001 от 11.10.2016, заключенный Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «Альфабалтстрой СК» на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- реестровый номер контракта 3472000804017000006 от 30.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ЗАО «Спецавтоматика» на разработку на основании проектно-сметной документации рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта: Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Новоселье Ломоносовского района;

- реестровый номер контракта №3471000675916000002 от 01.08.2016, заключенный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Осьминская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Блок-Монолит» на выполнение работ по реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д.55а;

- реестровый номер контракта 3471203941417000004, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000034 от 08.12.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Прометей» на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО на территории крытого корта для городошного спорта в пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000028 от 08.09.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Лига» на поставку технологического оборудования и мебели;

- реестровый номер контракта 3471002612015000008 от 01.09.2015, заключенный администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области с ООО «СтройЭнергоСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино;

- реестровый номер контракта 347040644701600000 от 12.09.2016, заключенный МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» с ООО «ЭнергоСтройМонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа».

5. В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» отчет об исполнении контракта в единой информационной системе в сфере закупок не размещен по следующим контрактам:

- реестровый номер контракта №0345300132814000001, заключенный Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кисельнинский Дом Культуры с ООО «Арч Девелопмент Групп» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания Кисельнинского Дома Культуры;

- реестровый номер контракта 3472002164316000001 от 11.10.2016, заключенный Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «Альфабалтстрой СК» на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- реестровый номер контракта 3472000804017000006 от 30.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области с ЗАО «Спецавтоматика» на разработку на основании проектно-сметной документации рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта: Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Новоселье Ломоносовского района;

- реестровый номер контракта №3471000675916000002 от 01.08.2016, заключенный Муниципальным общеобразовательным учреждением «Осьминская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Блок-Монолит» на выполнение работ по реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д.55а;

- реестровый номер контракта 3471203941417000004, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000005 от 10.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10;

- реестровый номер контракта 3471203941417000035, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заключен с ООО «Балтийский заказчик» на осуществление функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое»;

- реестровый номер контракта 3471203941417000025 от 20.10.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «АРКТИКА» на выполнение работ по объекту: «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое»;

- реестровый номер контракта 3471203941417000034 от 08.12.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Прометей» на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО на территории крытого корта для городошного спорта в пос. Плодовое;

- реестровый номер контракта 3471203941417000028 от 08.09.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Лига» на поставку технологического оборудования и мебели;

- реестровый номер контракта 3471002612015000008 от 01.09.2015, заключенный администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области с ООО «СтройЭнергоСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино;

- реестровый номер контракта 347040644701600000 от 12.09.2016, заключенный МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» с ООО «ЭнергоСтройМонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа».

6. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 3-5 Правил определения размера начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063, пункта 2 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракт вносились изменения с нарушением требований, установленных законодательством по следующим контрактам:

- по контракту (реестровый номер 3472002164316000001) от 11.10.2016, заключенному Муниципальным казенным учреждением

культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «АльфаБалтСтрой СК» на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, после изменения цены контракта, условия о начислении штрафа в контракте не изменены. Размеры штрафов, исходя из измененной Дополнительным соглашением №1-А от 15.08.2017 цены контракта (69566,4 тыс. руб.), для подрядчика составляет 695,7 тыс. руб., вместо предусмотренных контрактом 633,1 тыс. руб., а для заказчика составляет 1043,5 тыс. руб. вместо предусмотренных контрактом 949,7 тыс. руб.;

- по контракту (реестровый номер контракта – 3472000804017000006) от 30.05.2017, заключенному Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ЗАО «Спецавтоматика» на разработку на основании проектно-сметной документации рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта: Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Новоселье Ломоносовского района, после изменения цены контракта, условия о начислении штрафа не изменены. Размеры штрафов, исходя из измененной Дополнительным соглашением №3 от 06.06.2018 цены Контракта (180268,9 тыс. руб.), для подрядчика и заказчика составляют 901,3 тыс. руб. вместо предусмотренных Контрактом 887,5 тыс. руб.

7. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ устанавливающей, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях, изменено существенное условие о порядке оплаты по следующим контрактам:

- реестровый номер контракта 2470305397315000024 от 20.04.2015, заключенный ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» с ЗАО «Балтийская инжиниринговая компания» на выполнение работ по объекту: «Строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции»;

- реестровый номер контракта 3471100703215000010 от 30.06.2015, заключенный Администрацией Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области с ООО «МонтажСтрой» на выполнение работ по строительству дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в с. Алеховщина;

8. В нарушение части 1.1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, устанавливающей, что в 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, срок исполнения которого завершается в 2016 году, изменено существенное условие о сроке выполнения работ по контракту (реестровый номер контракта 2470305397316000020) от 28.06.2016, заключенному ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» с ООО «Регион-Строй» на выполнение работ по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Семрино Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (согласно дополнительному соглашению №4 от 26.12.2016 срок выполнения ООО «Регион-Строй» работ по контракту заканчивается в марте 2017 года, что влечет изменение срока исполнения контракта и его окончание за пределами 2016 года).

9. В нарушение пункта 2 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ, части 1 статьи 432, части 1 статьи 708 ГК РФ в извещении об осуществлении закупки (№0345300132814000002), в заключенном Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Кисельнинский Дом Культуры с ООО «Арч Девелопмент Групп» контракте (реестровый номер 0345300132814000001) на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания Кисельнинского Дома Культуры существенное условие (срок выполнения работ) отсутствует.

10. В нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оформления результатов приемки, в контракте (реестровый номер 3471800217816000003), заключенном 30.08.2016 Муниципальным бюджетным учреждением культуры и спорта «Культурно спортивный комплекс-Алексино» с ПСК «Монолит-90» на выполнение работ по капитальному ремонту МБУКС «КСК-Алексино» в с. Колчаново - ремонт фойе кинозала дома культуры «КСК - Алексино», условие о сроках оформления результатов приемки не прописано.

11. В нарушение части 1 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области необоснованно выбран неконкурентный способ определения поставщика при осуществлении закупки на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и заключен 11.10.2016 контракт с единственным поставщиком на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ (реестровый номер контракта - 3472002164316000001).

12. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, Дополнительным соглашением №1-А от 15.08.2017, Дополнительным соглашением №5 от 17.11.2017 изменен срок выполнения работ по контракту (реестровый номер контракта - 3472002164316000001) от 11.10.2016, заключенному Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Дом культуры дер. Низино муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «Альфабалтстрой СК» на выполнение работ по завершению реконструкции здания МКУ культуры клубного типа Дом культуры д. Низино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

13. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком не направлена установленная статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ информация о заключенном Контракте в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта - реестровый номер контракта – 3472000804017000006 от 30.05.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ЗАО «Спецавтоматика» на разработку на основании Проектно-сметной документации Рабочей документации и выполнение работ по строительству объекта: Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Новоселье Ломоносовского района. Информация о заключенном 30.05.2017 Контракте размещена в реестре контрактов 05.06.2017.

14. В нарушение части 1.1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3 Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.03.2016 №191, дополнительном соглашении №1 от 31.08.2016 к муниципальному контракту №280720160903 (реестровый номер контракта №3471000675916000002) от 01.08.2016, заключенному Муниципальным общеобразовательным учреждением «Осьминская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Блок-Монолит» на выполнение работ по реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д.55а, изменен срок выполнения работ, при том что срок исполнения по Контракту в первоначальной редакции не превышает 6 месяцев.

15. В нарушение части 4 статьи 64, части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в проекте контракта документации об электронном аукционе, а также в муниципальном контракте №280720160903 (реестровый номер контракта №3471000675916000002) от 01.08.2016, заключенном Муниципальным общеобразовательным учреждением «Осьминская средняя общеобразовательная школа» с ООО «Блок-Монолит» на выполнение работ по реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ «Осьминская СОШ» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Осьмино, ул. Ленина, д.55а, существенное условие контракта - информация о порядке и сроках оформления результатов приемки выполненной работы отсутствует.

16. В нарушение частей 4, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, подпункта «б» пункта 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 (далее – Правила определения размера штрафа), в документации (извещении) о закупке, в муниципальном контракте (реестровый номер контракта №3471203932616000005) от 08.08.2016, заключенном Администрацией муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Ли́ра» на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 12, условие о начислении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком сформулировано некорректно, а именно – «размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, равной 10 процентам от цены Контракта (цена Контракта составляет 21742,6 тыс. руб.). Принимая во внимание подпункт «б» пункта 4 Правил определения размера штрафа, согласно которому размер штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, сумма штрафа по Контракту составляет 5 процентов цены.

17. В нарушение пункта 4 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, предусматривающего, что государственный контракт, заключенный с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в установленных случаях должен содержать расчет и обоснование цены контракта, договор №142 от 31.01.2017 (реестровый номер 3471203941417000004), заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, не содержит расчета и обоснования цены контракта.

18. В нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в договоре №142 от 31.01.2017 (реестровый номер 3471203941417000004), заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, не включено обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки оказанной услуги, а также о сроках оформления результатов такой приемки.

19. В нарушение частей 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в договоре №142 от 31.01.2017 (реестровый номер 3471203941417000004), заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, условия об ответственности заказчика и исполнителя, предусмотренные за просрочку исполнения обязательств сформулированы некорректно, условия о начислении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора отсутствуют.

20. В нарушение частей 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в Контракте №3581 (реестровый номер 3471203941417000005) от 10.05.2017, заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ГАУ «Леноблгосэкспертиза», на оказание услуг по проведению

государственной экспертизы проектной документации по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10, условия об ответственности заказчика и исполнителя, предусмотренные за просрочку исполнения обязательств, сформулированы некорректно, условия о начислении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора отсутствуют.

21. В нарушение частей 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в договоре №0115/17 от 01.11.2017 (реестровый номер 3471203941417000035), заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на осуществление функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое», условия об ответственности заказчика и подрядчика, предусмотренные за просрочку исполнения обязательств, сформулированы некорректно, условия о начислении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора отсутствуют.

22. В нарушение частей 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в контракте от 01.04.2018 (реестровый номер 3471203941418000004), заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Альянс Премиум Арена» условия об ответственности заказчика и подрядчика, предусмотренные за просрочку исполнения обязательств, сформулированы некорректно, условия о начислении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами Контракта отсутствуют.

23. В нарушение частей 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в договоре №7874 (реестровый номер 3471203941417000034) от 08.12.2017, заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Прометей» на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО на территории крытого корта для городошного спорта в пос. Плодовое, условия об ответственности заказчика и подрядчика, предусмотренные за просрочку исполнения обязательств,

сформулированы некорректно, условия о начислении штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора отсутствуют.

24. В нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в договоре №7874 (реестровый номер 3471203941417000034) от 08.12.2017, заключенном Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Прометей» на поставку оборудования для реализации системы оповещения РАСЦО ЛО на территории крытого корта для городошного спорта в пос. Плодовое, отсутствуют обязательные условия: о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

25. В нарушение части 3 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ по договору №142 от 31.01.2017 (реестровый номер 3471203941417000004), заключенному Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, заказчиком не оформлен отчет с обоснованием невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), цены контракта и иных существенных условий

26. В нарушение частей 1, 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области необоснованно выбран неконкурентный способ определения поставщиков при осуществлении закупки на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое.

27. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, Дополнительным соглашением №2 от 31.05.2017, Дополнительным соглашением №3 от 15.08.2017 изменен срок выполнения работ по контракту (реестровый номер 3471203941417000004), заключенному Администрацией муниципального

образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое;

28. В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) при просрочке исполнения Исполнителем обязательств по контракту (реестровый номер 3471203941417000004), заключенному Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного строительства здания Спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, Заказчиком не направлено. Сумма неустойки составляет 596,4 тыс. руб.

29. В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта, Заказчиком извещение об осуществлении закупки №0145300028217000002 размещено 10.05.2017, т.е. в день заключения Контракта.

30. В нарушение части 3 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик не оформил отчет с обоснованием невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), цены контракта и иных существенных условий Контракта (закупка №0145300028217000002) на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое, ул. Школьная, д. 10.

31. В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не

позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта, Заказчиком извещение об осуществлении закупки №0145300028217000028 размещено в единой информационной системе 21.12.2017, т.е. по истечении установленного срока, уже после заключения Договора (0111.2017).

32. В нарушение пункта 11 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения в реестре контрактов не размещена (реестровый номер контракта 3471203941417000035, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Балтийский заказчик» на осуществление функций Заказчика-застройщика (3 этап) и ведение авторского надзора по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое»).

33. В нарушение частей 1, 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области необоснованно выбран неконкурентный способ определения поставщиков при осуществлении закупки на выполнение работ по завершению строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном (реестровый номер контракта 3471203941417000025).

34. В нарушение положений статей 309, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ по муниципальному контракту реестровый номер контракта 3471203941417000025 от 20.10.2017, заключенный Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «АРКТИКА» на выполнение работ по объекту: «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое», приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 5866,4 тыс. рублей.

35. В нарушение частей 1, 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области необоснованно выбран неконкурентный способ определения поставщиков при осуществлении закупки на осуществление функции службы Заказчика-застройщика (технического и строительного контроля) по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» (закупка №0145300028218000006).

36. В нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которой при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта, Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области извещение об осуществлении закупки №0145300028218000006 на осуществление функции службы Заказчика-застройщика (технического и строительного контроля) по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек, расположенном по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» размещено в единой информационной системе 15.05.2018, т.е. по истечении установленного срока, уже после заключения Контракта (01.04.2018).

37. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком не направлена информация о заключенном контракте в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта. Информация о заключенном 20.02.2016 Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области с ООО «Строительная Компания «Алькасар» Контракте (реестровый номер 3471203941416000007) размещена в реестре контрактов 28.07.2016.

38. В нарушение пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ, согласно которому проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены

контракта, в том числе, на капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, Заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (закупка №0145300014015000003).

39. Заключение ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» договоров №8350, №8295 в один день - 18.12.2017, с одним и тем же поставщиком - ООО «НПО Медитех», фактическая направленность контрактов на достижение единой цели – поставка ЭКГ аппаратов на общую сумму 185 тыс. руб. на объект: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Бережки Волховского муниципального района» (предметы договоров являются идентичными), осуществление фактической поставки в один и тот же день – 25.12.2017, свидетельствует об уходе ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» от конкурентных процедур и необоснованного сокращения числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

40. В нарушение положений статей 309, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ по муниципальному контракту 3471002612015000008 от 01.09.2015, заключенному администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области с ООО «СтройЭнергоСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино, приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 182,6 тыс. рублей.

41. В нарушение пунктов 8.1, 8.1.2.2 муниципального контракта 3471002612015000008 от 01.09.2015, заключенного администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области с ООО «СтройЭнергоСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних и наружных инженерных сетей Дома культуры в пос. Осьмино, частей 6, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком не направлялось требование об уплате штрафа Подрядчику.

42. В нарушение части 4 статьи 64, части 13 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в проекте контракта документации об электронном аукционе, а также в Контракте (реестровый номер 347040644701600000), заключенном 12.09.2016 МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» с

ООО «ЭнергоСтройМонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании Дворца Культуры МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа» существенные условия о сроках осуществления заказчиком приемки выполненной работы, информация о сроках оформления результатов приемки выполненной работы отсутствуют.

Поступившие в Контрольно-счетную палату Ленинградской области от Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (№1239/01-16 от 10.09.2018) разногласия по акту проверки Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках проверки целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016 - 2017 годы и истекший период 2018 года, рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 19.09.2018 (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19.09.2018 №6/18).

Поступившие в Контрольно-счетную палату Ленинградской области от Комитета по строительству Ленинградской области (№кстр-02-4439/2018 от 04.10.2018) разногласия по акту проверки Комитета по строительству Ленинградской области в рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года», рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 27.11.2018 (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 27.11.2018 №9/18).

По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016 - 2017 годы и истекший период 2018 года» Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в соответствии с частью 1 статьи 16 областного закона Ленинградской области от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направлены следующие

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков:

1. Представление Контрольно-счетной палаты Ленинградской области №6 от 11.12.2018 в адрес Комитета по строительству Ленинградской области.

2. Представление Контрольно-счетной палаты Ленинградской области №7 от 11.12.2018 в адрес администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Представление Контрольно-счетной палаты Ленинградской области №8 от 11.12.2018 в адрес администрации муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.

Выводы

1. В соответствии с абзацем третьим пункта 1.2 Положения о порядке и условиях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241 (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241) (в редакции от 10.03.2016), социальные выплаты – это государственная поддержка для улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов (строительство, приобретение жилья в сельской местности Ленинградской области) за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета. Доля социальной выплаты из указанных источников финансирования не превышает 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

В нарушение абзаца третьего пункта 1.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241 (в редакции от 10.03.2016), Комитетом по строительству Ленинградской области рассчитана и перечислена государственная поддержка молодым семьям и молодым специалистам, избравшим способ улучшения жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие в долевом строительстве многоквартирного дома, по ставке 90%. Увеличение расходов бюджета Ленинградской области составило 28914,3 тыс. руб. (в 2016 году - 4121,4 тыс. руб., в 2017 году - 24792,9 тыс. руб.).

2. **В нарушение** подпункта «г» пункта 2.2 и пункта 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241, в 8 расписках и заявлениях о подтверждении наличия собственных (заемных) средств отсутствует информация о сумме, либо о размере 30 (10) процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

3. Согласно пункту 1.2 Порядка и условий предоставления в Ленинградской области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденных приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (далее – Порядок, утвержденный приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10), в случае участия гражданина в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Комитет по строительству Ленинградской области администрацией муниципального образования дополнительно представляется информационное письмо, содержащее информацию о предоставлении земельного участка под жилищную застройку, наличии разрешения на строительство у застройщика и сроках строительства.

В нарушение пункта 1.2 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10, в 4-х информационных письмах данная информация отсутствует.

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешительные документы на строительство жилья оформлены (составлены, получены) значительно позже даты подписания заявлений и не могли быть приложением к заявлениям, следовательно:

- Соглашение о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» от 15.04.2016 №47-1.5-010 между Комитетом по строительству Ленинградской области, гражданкой Штригуль С. И., Карниенко А. А. (сын), Карниенко Н. А. (дочь) заключено **с нарушением** пункта 1.1 Порядка, утвержденного приказом Комитета от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016).

- Соглашение о целевом использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности участником федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» №47-1.6-М037 от 06.04.2017 между Комитетом по строительству Ленинградской области, гражданином Матвеевым А.И., Матвеевой А.С. (супруга), Матвеевой Т.А. (дочь), Матвеевой Е.А. (дочь) заключено **с нарушением** пункта 1.1 Порядка, утвержденного приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10 (в редакции от 01.04.2016).

5. Согласно Приложению №6 «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий» к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее - Приложение №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15):

- конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год осуществляется экспертным советом Комитета в текущем финансовом году. В состав экспертного совета входят лица, замещающие должности государственной гражданской службы в Комитете. Персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете утверждаются правовым актом Комитета (пункт 3.1 Приложения №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15);

- экспертный совет на конкурсной основе осуществляет отбор муниципальных образований на основе критериев, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, по результатам оценки представленных муниципальными образованиями заявок на участие в конкурсном отборе объектов (далее - заявки). Форма заявки, перечень прилагаемых документов и требования к ним, а также форма извещения о проведении конкурсного отбора утверждаются нормативным правовым актом Комитета (пункт 3.2 Приложения №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15);

- методика оценки заявок (балльная методика) утверждается нормативным правовым актом Комитета (пункт 3.6 Приложения №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15).

В нарушение пункта 3.1 Приложения №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 Комитетом не разработан правовой акт, утверждающий персональный состав экспертного совета и положение об экспертном совете.

В нарушение пункта 3.2 Приложения №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 Комитетом не разработаны форма заявки и форма извещения о проведении конкурсного отбора.

В нарушение пункта 3.6 Приложения №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 Комитетом не разработан нормативный правовой акт, утверждающий методику оценки заявок.

6. По государственному контракту №17914567 от 28.06.2016 (подрядчик ООО «Регион-Строй», заказчик - ГКУ «Управление строительства Ленинградской области») в исходной редакции срок завершения работ - 6 месяцев с момента передачи государственным заказчиком строительной площадки (28.06.2016). Дополнительным соглашением №4 от 26.12.2016 срок выполнения работ увеличен на 3 месяца и составил 9 месяцев с момента передачи государственным заказчиком строительной площадки, соответственно, срок окончания строительства - 28.03.2017. По состоянию на 28.03.2017 подрядчик выполнил работы на сумму 14184,4 тыс. руб. Фактически подрядчик завершил работы по объекту 14.12.2017 (КС-3 №11 от 14.12.2017). Согласно пункту 5.9 государственного контракта №17914567 от 28.06.2016 датой исполнения своих обязательств подрядчиком считается дата подписания акта приемки объекта. В период проведения контрольного мероприятия акт приемки объекта сторонами не подписан. Соответственно, по состоянию на 29.08.2018 подрядчик просрочил выполнение своих обязательств на 518 дней. Окончательная претензия по просрочке выполнения работ по государственному контракту №17914567 от 28.06.2016 в период проведения проверки не выставлялась.

7. Установлены случаи недостижения целевых показателей результативности использования субсидии, в том числе:

- Администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №3/11 от 16.03.2016 (в ред. от 16.09.2016) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «выполнение работ», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №3/11 от 16.03.2016 (в ред. от 16.09.2016): 3 квартал 2016 года - 9411,8 тыс. руб., 4 квартал 2016 года – 63900 тыс. руб. Фактически достигнутый показатель «выполнение работ», согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году, составляет 12809,7 тыс. руб. – 4 квартал 2016 года;

- Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №2/11 от 10.03.2016 (в ред. от 13.12.2016) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «выполнение работ», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №2/11 от 10.03.2016 (в ред. от 13.12.2016): 4 квартал 2016 года - 26500 тыс. руб. Фактически достигнутый показатель «выполнение работ», согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году, составляет 272,3 тыс. руб. – 4 квартал 2016 года;

- Администрация муниципального образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №2/11 от 02.02.2017 (в ред. от 20.12.2017) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «процент строительной готовности», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №2/11 от 02.02.2017 (в ред. от 20.12.2017) – 24%. Фактически достигнутый показатель, согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2017 году – 21%.

- Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **в нарушение** пункта 3.2.10 Соглашения о порядке предоставления субсидии №3/10 от 10.03.2016 (в ред. от 05.07.2016) не достигла целевых показателей результативности использования субсидии. Целевой показатель «выполнение работ», установленный Соглашением о порядке предоставления субсидии №3/10 от 10.03.2016 (в ред. от 05.07.2016): 1 квартал 2016 года - 25,8 тыс. руб., 2 квартал 2016 года - 17153,9 тыс. руб., 3 квартал - 58579,1 тыс. руб., 4 квартал - 12995,2 тыс. руб., целевой показатель «ввод объекта в эксплуатацию» - 25.12.2016. Фактически достигнутые показатели, согласно отчету о целевых показателях результативности использования субсидии в 2016 году: «Выполнение работ» 2 квартал 2016 года – 12005,4 тыс. руб., 3 квартал 2016 года – 14891 тыс. руб., 4 квартал 2016 года – 61052,6 тыс. руб., целевой показатель «ввод объекта в эксплуатацию» - 01.06.2017.

8. Комитетом по строительству Ленинградской области с Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение) заключено соглашение №1/14 от 13.01.2017 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области, указанного в приложении №1 к соглашению («Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы» (далее – Объект строительства).

Целевой показатель результативности использования субсидии «Процент строительной готовности, %» по Объекту строительства на 01.01.2018 для Администрации муниципального образования Плодовское

сельское поселение установлен в размере 17%. (приложение №3 к дополнительному соглашению №3 от 28.12.2017 к Соглашению №1/14 от 13.01.2017).

Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение 20.10.2017 заключен муниципальный контракт №5252/17 с ООО «Арктика» на выполнение работ по объекту: «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое», цена муниципального контракта составляет 139600 тыс. руб., включая НДС 21294,9 тыс. руб.

Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение 31.10.2017 заключен договор №20-17/СК с ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое.

ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору на ведение строительного контроля №20-17/СК от 31.10.2017 подтвердило выполнение ООО «Арктика» работ в 2017 году по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 на сумму 23921,6 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в ходе проверки установила, что из принятых и оплаченных работ на сумму 23921,6 тыс. руб. по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17 с ООО «Арктика» не были выполнены работы на сумму 5866,4 тыс. руб., в том числе:

Принято работ (акты формы КС-2 о приемке работ)		Фактически не выполнено работ (акты формы КС-2 о не выполненных работах)	
Реквизиты акта формы КС-2	сумма	реквизиты акта формы КС-2	сумма
от 22.11.2017 №1	11995,3	-	0
от 22.12.2017 №2	661,4	-	0
от 22.12.2017 №3	856,7	от 23.05.2018 №3.1	- 290,3
от 22.12.2017 №4	6084,7	от 23.05.2018 №4.1	- 3342,7
от 22.12.2017 №5	3359,7	от 23.05.2018 №5.1	- 1792,2
от 22.12.2017 №6	963,7	от 23.05.2018 №6.1	- 441,2
Итого	23921,6	Итого	- 5866,4

Таким образом, выполнение работ на 01.01.2018 по контракту составило 18055,2 тыс. руб. или 13% от стоимости контракта (139600 тыс. руб.). Следовательно, значение целевого показателя результативности использования субсидии «Процент строительной готовности» не было достигнуто.

В нарушение пункта 3.2.8 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение не обеспечила адресность, целевой и эффективный характер

использования средств субсидии и исполнение в полном объеме обязательств, установленных соглашением.

В нарушение пункта 3.2.9 Соглашения №1/14 от 13.01.2017 Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение не обеспечила результативность использования средств субсидии путем достижения целевых показателей результативности использования субсидии (приложение №3 к дополнительному соглашению №3 от 28.12.2017 к Соглашению №1/14 от 13.01.2017).

В связи с приемкой и оплатой Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение невыполненных работ по муниципальному контракту от 20.10.2017 №5252/17, источником финансового обеспечения которого являлись средства субсидии, предоставленные Администрации из областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, Ленинградской области причинен ущерб. При этом, муниципальный контракт от 20.10.2017 №5252/17 полностью оплачен за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Таким образом, размер причиненного Ленинградской области ущерба составил 5866,4 тыс. руб.

Средства субсидии в сумме 5866,4 тыс. руб. в бюджет Ленинградской области Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение возвращены не были.

9. Между Комитетом по строительству Ленинградской области и Администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация муниципального образования Осьминское сельское поселение) заключено соглашение от 05.07.2016 №7/12 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области Администрации муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области, указанного в приложении №1 к соглашению («Финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в поселке Осьмино» (далее - Объект капитального ремонта).

Стоимость оплаченных работ на Объекте капитального ремонта составила 5294,1 тыс. руб. Источники финансирования: 5023,5 тыс. руб. - областной бюджет Ленинградской области (94,9%), 270,6 тыс. руб. - бюджет Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (5,1%).

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в результате проведения выездной проверки выполненных объемов работ на Объекте

капитального ремонта установлено невыполнение работ и завышение стоимости работ на общую сумму 744,7 тыс. руб., в том числе:

- 182,6 тыс. руб. – стоимость фактически невыполненных работ;
- 315,2 тыс. руб. – завышение стоимости материалов (оборудования);
- 246,9 тыс. руб. - необоснованное применение коэффициентов стесненности.

Из вышеуказанной суммы средства областного бюджета Ленинградской области составляют 706,7 тыс. руб. (744,7 тыс. руб. х 94,9%).

Средства субсидии в сумме 706,7 тыс. руб. в бюджет Ленинградской области Администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение) возвращены не были.

10. ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) 20.04.2015 заключен контракт (номер извещения 0145200000415000142) с ЗАО «Балтийская инжиниринговая компания» (Подрядчик), согласно пункту 1.2 которого Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции».

В соответствии с пунктом 3.1 Контракта цена Контракта составляет 53292,9 тыс. руб., включая НДС 8129,4 тыс. руб. Согласно пункту 2.2 Контракта конечный срок выполнения работ по контракту: 16 месяцев с момента передачи Заказчиком строительной площадки.

С учетом дополнительных соглашений размер авансирования по Контракту составил 15748,3 тыс. руб. или 29,5% от цены Контракта, указанной в пункте 3.1 Контракта. Между тем, пунктом 3.7 Контракта установлено, что размер авансирования по Контракту составляет 10% от цены Контракта. Таким образом, дополнительные соглашения №1, №2, №4 приняты **в нарушение** пункта 3.7 Контракта.

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) устанавливающей, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях, дополнительными соглашениями №1, №2, №4 изменено существенное условие о порядке оплаты по контракту.

Заказчиком в реестре контрактов опубликованы справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Между тем, в соответствии с пунктом 13 части 2, частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие

государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») (далее – Правила ведения реестра контрактов) в реестре контрактов размещаются документы о приемке выполненных работ, а не документы о стоимости выполненных работ и затрат.

В нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов документы о приемке выполненных работ в реестре контрактов не размещены.

11. ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) 28.06.2016 заключен контракт (реестровый номер 2470305397316000020) с ООО «Регион-Строй» (Подрядчик), согласно пункту 1.2 которого Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Семрино Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

В нарушение части 1.1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 №390-ФЗ) дополнительным соглашением №4 от 26.12.2016 были изменены существенные условия Контракта, в части переноса срока выполнения работ (на 3 месяца).

В нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов документы о приемке выполненных работ в реестре контрактов не размещены (Заказчиком опубликованы справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Контрактом при приемке работ предусмотрено оформление акта формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». Между тем акты указанной формы, являющиеся документами о приемке выполненных работ, в реестре контрактов не размещены).

12. ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) 08.09.2016 заключен контракт (реестровый номер 2470305397316000062) с ООО «АСКОН» (Подрядчик), согласно пункту 1.2 которого Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Бережки Волховского муниципального района Ленинградской области».

В нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов документы о приемке выполненных работ в реестре контрактов не размещены (Заказчиком опубликованы справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Контрактом при приемке работ предусмотрено оформление акта формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». Между тем акты указанной формы, являющиеся документами о приемке выполненных работ, в реестре контрактов не размещены).

Согласно размещенной на официальном сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru) информации об исполнении контракта от 30.11.2017, принимая во внимание пункт 5.9 Контракта, согласно которому датой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту является дата подписания Акта приемки объекта капитального строительства, работы по контракту выполнены Подрядчиком 17.11.2017 (акт выполненных работ №276174 от 17.11.2017).

К проверке представлена претензия Заказчика от 06.06.2018 №02-1592/2018 с требованием об уплате Подрядчиком неустойки в сумме 13,6 тыс. руб. На данную претензию получены возражения ООО «АСКОН» от 26.06.2018 №26/06 (вх. №01-2543/2018 от 27.06.2018) с указанием независящих от подрядчика причин просрочки исполнения обязательств по контракту.

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12 пункта 12 Правил ведения реестра контрактов информация о начислении неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта в реестре контрактов не размещена.

13. Договоры поставки оборудования №8350, №8295 от 18.12.2017, заключены ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» (Заказчик) с ООО «НПО Медитех» на объект: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Бережки Волховского муниципального района». По договорам осуществлена поставка идентичных товаров, а именно – ЭКГ аппараты 6 канальные с передатчиком (92,5 тыс. руб. каждый) на общую сумму 185 тыс. руб.

Заключение ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» договоров №8350, №8295 в один день - 18.12.2017, с одним и тем же поставщиком - ООО «НПО Медитех», фактическая направленность контрактов на достижение единой цели – поставка ЭКГ аппаратов на объект: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Бережки Волховского муниципального района» (предметы договоров являются идентичными), осуществление фактической поставки в один и тот же день – 25.12.2017, свидетельствует об уходе ГКУ ЛО «Управление строительства Ленинградской области» от конкурентных процедур и необоснованного сокращения числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Предложения

Комитету по строительству Ленинградской области:

1. Обеспечить предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан при условии документального подтверждения гражданами наличия у них собственных и(или) заемных средств в соответствии с подпунктом «г» пункта 2.2 Положения о порядке и условиях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241.

2. Обеспечить соблюдение порядка и условий предоставления в Ленинградской области социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденных приказом Комитета по строительству Ленинградской области от 26.06.2014 №10.

3. Принять меры по внесению изменений в Приложение №6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 №15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» по вопросам наделения Комитета по строительству Ленинградской области полномочиями по утверждению персонального состава экспертного совета и положения об экспертном совете, формы заявки и формы извещения о проведении конкурсного отбора, методики оценки заявок.

4. Обеспечить принятие ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» мер по взысканию неустойки (штрафа, пени) в соответствии с частями 6 и 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с просрочкой исполнения подрядчиком (ООО «Регион-Строй») обязательств по государственному контракту №17914567 от 28.06.2016.

5. Усилить контроль за достижением целевых показателей результативности использования субсидий администрациями муниципальных образований. В случае недостижения администрациями муниципальных образований целевых показателей результативности использования субсидий, применять меры ответственности в соответствии с Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (осуществлять возврат средств в областной бюджет Ленинградской области).

6. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», виновных в ненадлежащем осуществлении строительного контроля по договору №20-17/СК от 31.10.2017.

7. Принять меры по контролю за возмещением Администрацией муниципального образования Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области ущерба, причиненного бюджету Ленинградской области в сумме 706,7 тыс. руб. в результате оплаты фактически невыполненных работ, завышения стоимости материалов (оборудования), а также необоснованного применения коэффициентов, в рамках исполнения муниципального контракта №0145300014015000003 от 01.09.2015.

8. Принять меры по контролю за возмещением Администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ущерба, причиненного бюджету Ленинградской области в сумме 5866,4 тыс. руб., в результате оплаты фактически невыполненных работ, в рамках исполнения муниципального контракта №5252/17 от 20.10.2017.

9. Усилить ведомственный контроль в сфере закупок и принять меры по недопущению ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» нарушений требований действующего законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



А. Г. Сорокин

Приложение №1

Средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (ЦСР 63 7 00 00000) в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", выделенные Комитету по строительству Ленинградской области в 2016 году

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% исполнения
		В соответствии с областным законом от 23.12.2015 №139-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. от 26.12.2016)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	
Раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 05 "Сельское хозяйство и рыболовство"					
Проектирование, строительство и реконструкция объектов (бюджетные инвестиции)	63 7 02 04150	35542	35538,9	3,1	100
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	35542	35538,9	3,1	100
Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 03 "Благоустройство"					
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 50180	17875,8	17875,8	-	100
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий	63 7 02 70680	4713,8	4713,8	-	100
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 R0180	52599,2	52599,2	-	100
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	75188,8	75188,8	-	100

Приложение №1

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% исполнения
		В соответствии с областным законом от 23.12.2015 №139-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. от 26.12.2016)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	
Раздел 07 "Образование", подраздел 02 "Общее образование"					
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов	63 7 02 70660	19187	19187	-	100
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	19187	19187	-	100
Раздел 08 "Культура, кинематография", подраздел 01 "Культура"					
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 50180	66551,2	66551,2	-	100
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов	63 7 02 70660	188692	105846,3	82845,7	56,1
Субсидии на капитальный ремонт объектов	63 7 02 70670	157223,2	148108	9115,2	94,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 R0180	123379,1	123287,9	91,2	99,9
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	535845,5	443793,4	92052,1	82,8
Раздел 09 "Здравоохранение", подраздел 02 "Амбулаторная помощь"					
Проектирование, строительство и реконструкция объектов (бюджетные инвестиции)	63 7 02 04150	67249,8	31051,6	36198,2	46,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (бюджетные инвестиции)	63 7 02 50180	4250	4250	-	100

Приложение №1

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% исполнения
		В соответствии с областным законом от 23.12.2015 №139-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. от 26.12.2016)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (бюджетные инвестиции)	63 7 02 R0180	38050	20737,6	17312,4	54,5
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	109549,8	56039,2	53510,6	51,2
Раздел 10 "Социальная политика", подраздел 03 "Социальное обеспечение населения"					
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)	63 7 01 03340	15635,7	15634	1,7	100
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)	63 7 01 50180	24839,1	24839,1	-	100
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)	63 7 01 R0180	168384,5	167551,5	833	99,5
Итого по основному мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	63 7 01 00000	208859,3	208024,6	834,7	99,6
Раздел 11 "Физическая культура и спорт", подраздел 02 "Массовый спорт"					
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов	63 7 02 70660	44327,4	27665,9	16661,5	62,4

Приложение №1

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% исполнения
		В соответствии с областным законом от 23.12.2015 №139-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в ред. от 26.12.2016)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2017 (ф. 0503127)	
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	44327,4	27665,9	16661,5	62,4
Всего	63 7 00 00000	1028499,8	865437,8	163062	84,1

Всего по ЦСР 63 7 01 00000

208859,3

208024,6

834,7

99,6

Всего по ЦСР 63 7 02 00000

819640,5

657413,2

162227,3

80,2

Приложение №2

Средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (ЦСР 63 7 00 00000) в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", выделенные Комитету по строительству Ленинградской области в 2017 году

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% испол-нения
		В соответствии с областным законом от 09.12.2016 №90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в ред. от 31.02.2017)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127)	
Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 03 "Благоустройство"					
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий	63 7 02 70680	1695,8	1695,8	-	100
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 R0180	50298,9	50298,9	-	100
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	51994,7	51994,7	-	100
Раздел 08 "Культура, кинематография", подраздел 01 "Культура"					
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов	63 7 02 70660	262574,2	220138	42436,2	83,8
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий	63 7 02 70680	21571,3	21463,7	107,6	99,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 R0180	104163	104163	0	100
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	388308,5	345764,7	42543,8	89

Приложение №2

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% испол- нения
		В соответствии с областным законом от 09.12.2016 №90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в ред. от 31.02.2017)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127)	
Раздел 09 "Здравоохранение", подраздел 02 "Амбулаторная помощь"					
Проектирование, строительство и реконструкция объектов (бюджетные инвестиции)	63 7 02 04300	271714,8	217343,6	54371,2	80
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (бюджетные инвестиции)	63 7 02 R0180	33146,4	32741,1	405,3	98,8
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	304861,2	250084,7	54776,5	82
Раздел 10 "Социальная политика", подраздел 03 "Социальное обеспечение населения"					
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)	63 7 01 R0180	195754,3	195504,3	250	99,9
Итого по основному мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	63 7 01 00000	195754,3	195504,3	250	99,9
Раздел 11 "Физическая культура и спорт", подраздел 02 "Массовый спорт"					
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов	63 7 02 70660	46564	43928,2	2635,8	94,3
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий	63 7 02 70680	66903	59089,5	7813,5	88,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии)	63 7 02 R0180	14155,4	14155,4	-	100

Приложение №2

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)			% испол- нения
		В соответствии с областным законом от 09.12.2016 №90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в ред. от 31.02.2017)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503127)	
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	127622,4	117173,1	10449,3	91,8
Всего	63 7 00 00000	1068541,1	960521,5	108019,6	89,9
Всего по ЦСР 63 7 01 00000		195754,3	195504,3	250	99,9
Всего по ЦСР 63 7 02 00000		872786,8	765017,2	107769,6	87,7

Приложение №3

Средства областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (ЦСР 63 7 00 00000) в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", выделенные Комитету по строительству Ленинградской области в 2018 году

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)				
		В соответствии с областным законом от 21.12.2017 №82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	Изменения в соответствии с письмом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 14.02.2018 №и-04-2788/2018	Лимиты бюджетных обязательств согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)
Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 03 "Благоустройство"						
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (межбюджетные трансферты)	63 7 02 R5670	83946	0	83946	0	83946
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	83946	0	83946	0	83946
Раздел 07 "Образование", подраздел 02 "Общее образование"						
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (межбюджетные трансферты)	63 7 02 R5670	14998	-14998	0		
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	14998	-14998	0		

Приложение №3

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)				
		В соответствии с областным законом от 21.12.2017 №82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	Изменения в соответствии с письмом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 14.02.2018 №и-04-2788/2018	Лимиты бюджетных обязательств согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)
Раздел 08 "Культура, кинематография", подраздел 01 "Культура"						
Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (межбюджетные трансферты)	63 7 02 70660	116785	0	116785	15530,8	101254,2
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	116785	0	116785	15530,8	101254,2
Раздел 09 "Здравоохранение", подраздел 02 "Амбулаторная помощь"						
Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	63 7 02 04300	287781,3	0	287781,3	28231,9	259549,4
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	63 7 02 R5670	7323,3	0	7323,3	0	7323,3
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	295104,6	0	295104,6	28231,9	266872,7
Раздел 10 "Социальная политика", подраздел 03 "Социальное обеспечение населения"						

Приложение №3

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)				
		В соответствии с областным законом от 21.12.2017 №82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	Изменения в соответствии с письмом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 14.02.2018 №и-04-2788/2018	Лимиты бюджетных обязательств согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	63 7 01 R5670	186482,9	0	186482,9	0	186482,9
Итого по основному мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	63 7 01 00000	186482,9	0	186482,9	0	186482,9
Раздел 11 "Физическая культура и спорт"						
подраздел 01 "Физическая культура"						
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (межбюджетные трансферты)	63 7 02 75670	0	6638,5	6638,5	0	6638,5
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (межбюджетные трансферты)	63 7 02 R5670	0	6118,4	6118,4	0	6118,4
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	0	12756,9	12756,9	0	12756,9
подраздел 02 "Массовый спорт"						

Приложение №3

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения (тыс. руб.)				
		В соответствии с областным законом от 21.12.2017 №82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	Изменения в соответствии с письмом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 14.02.2018 №и-04-2788/2018	Лимиты бюджетных обязательств согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)	Не исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.04.2018 (ф. 0503127)
Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (межбюджетные трансферты)	63 7 02 70680	118065	2241,1	120306,1	389,5	119916,6
Итого по основному мероприятию "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"	63 7 02 00000	118065	2241,1	120306,1	389,5	119916,6
Всего	63 7 00 00000	815381,5	0	815381,5	44152,2	674526,4

Всего по ЦСР 63 7 01 00000

186482,9

0

186482,9

0

186482,9

Всего по ЦСР 63 7 02 00000

628898,6

0

628898,6

44152,2

584746,4

Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", финансирование по которым осуществлялось в 2016-2017 годах Комитетом по строительству Ленинградской области

тыс. руб.

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ сумма	средства ОБ сумма	средства МБ сумма	
1	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Васкелово, Всеволожский МР (60 посещений в смену)		Проектирование				2016	559,5	0,0	559,5	0,0	ГКУ "УСЛО"
			проект -№47-1-1-3-0234-17 от 08.09.2017, смета №47-1-7-1033-17 от 05.10.2017	53 279,67 в ц. 4 кв. 2016 г.			2017	1 851,2	0,0	1 851,2	0,0	ГКУ "УСЛО"
2	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Семрино, Гатчинский МР (20 посещений в смену)	2016-2017	на проект № 47-1-4-0245-15 от 23.12.2015 и смету № 47-1-7-0585-15 от 23.12.2015.	42 500,0	37 395,5	ГК №17914567 от 28.06.2016	2016	24 987,6	4 250,0	20 737,6	0,0	ГКУ "УСЛО"
						2017	17 054,0	0,0	17 054,0	0,0	ГКУ "УСЛО"	
3	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Волошово, Лужский МР (20 посещений в смену)	2017-2018	смета 47-1-7-0551-16 от 23.09.2016	36 111,61 в ц.2 кв. 2016.			2016	2 222,2	0,0	2 222,2	0,0	ГКУ "УСЛО"
					30 289,5	ГК №327 от 19.01.2017	2017	35 194,7	0,0	35 194,7	0,0	ГКУ "УСЛО"
4	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Глобицы, Ломоносовский МР (20 посещений в смену)	2016-2018	проект № 47-1-4-0244-15 от 23.12.2015 и смете № 47-1-7-0586-15 от 23.12.2015.	42 996,95	38 377,16	ГК №573383 от 16.12.2016	2016	4 983,7	0,0	4 983,7	0,0	ГКУ "УСЛО"
						2017	36 051,8	0,0	36 051,8	0,0	ГКУ "УСЛО"	
5	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Бережки, Волховский МР (20 посещений в смену)	2016-2017	проект от 26.02.2016 №47-1-1-3-0068-16 от 26.02.2016 и смету №47-1-7-0124-16 от 29.03.2016.	42 599,54 (в ценах 1 кв. 2016 г.)	36 125,3	ГК №1651 от 08.09.2016	2016	13 217,9	0,0	13 217,9	0,0	ГКУ "УСЛО"
						2017	32 741,1	3 451,9	29 289,2	0,0	ГКУ "УСЛО"	
6	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище, в том числе проектные работы, Сланцевский МР (20 посещений в смену)		Проектирование				2016	450,4	0,0	450,37	0,0	ГКУ "УСЛО"
			проект №47-1-1-3-0221-17 от 15.11.2017, смета №47-1-7-1027-17 от 21.11.2017	38 132,42 в ц.2 кв.2017			2017	1 695,4	0,0	1 695,4	0,0	ГКУ "УСЛО"
7	Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену, дер.	2017-2018					2016	7 187,6	0,0	7 187,6	0,0	ГКУ "УСЛО"

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ сумма	средства ОБ сумма	средства МБ сумма	
	Вартемяги", в т.ч. проектные работы		проект № 47-1-1-3-0093-17 от 27.06.2017, смета № 47-1-7-0518-17 от 27.06.2017	221 275,33 на 1 кв. 2017	168 073,07	ГК №725 674 от 20.07.2017	2017	83 752,0	0,0	83 752,0	0,0	ГКУ "УСЛО"
8	Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский МР (80 посещений в смену, стационар на 4 койки)	Проектирование					2016	959,5	0,0	959,5	0,0	ГКУ "УСЛО"
			проект №47-1-1-3-0060-17 от 10.03.2017, смета №47-1-7-0393-17 от 10.03.2017	102 459,74 в ценах 2 кв. 2016				2017	4 363,4	0,0	4 363,4	0,0
9	Финансирование строительства врачебной амбулатории, пос.Котельский, в том числе проектные работы, Кингисеппский МР (80 посещений в смену, стационар на 4 койки)	2017-2018	проект № 47-1-1-3-0088-16 от 16.05.2016, смета № 47-1-7-0392-16 от 15.07.2016	124 772,15 в ценах 2 кв. 2016			2016	1 470,748	0,0	1 470,7	0,0	ГКУ "УСЛО"
					110 809,5	ГК №697235 от 26.06.2017	2017	22 747,8	0,0	22 747,8	0,0	ГКУ "УСЛО"
10	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, дер.Нурма, в том числе проектные работы, Тосненского района (20 посещений в смену)		Ведется сбор исходно-разрешительной документации для разработки ПСД.				2016	0,0	0,0	0,0	0,0	ГКУ "УСЛО"
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	ГКУ "УСЛО"
11	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Усадище, Волховского МР (20 посещений в смену)		Ведется сбор исходно-разрешительной документации для разработки ПСД.				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	ГКУ "УСЛО"
12	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Яровщина, Лодейнопольский МР (15 посещений в смену)	2017-2018	проект №47-1-4-0246-15 от 23.12.2015, смета №47-1-7-0587-15 от 23.12.2015	40 719,72 в ценах 2 квартала 2015	37 736,9	ГК №790020 от 16.10.2017	2017	14 633,4	0,0	14 633,4	0,0	ГКУ "УСЛО"
13	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского МР (20 посещений в смену)		Ведется сбор исходно-разрешительной документации для разработки ПСД.				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	ГКУ "УСЛО"
14	Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский МР (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)		Ведется разработка ПСД				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	ГКУ "УСЛО"
15	Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск	2015-2018	по проекту от 08.05.2015 №47-1-4-0062-15 (откорр. от 18.09.2017 №47-1-1-2-0158-17), по смете от 03.06.2015 №47-1-7-0216-15, (по откорр. 18.09.2017	180163,89 (откорр.- 266 035,23 в ц.	193 660,1	МК №0145200000415001393/2 от 25.08.2015	2016	102 498,5	5 000,0	96 998,5	500,0	Курское сельское поселение Волосовского МР

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ сумма	средства ОБ сумма	средства МБ сумма	
			№1-1-2-0022-17)	2014 г.)	123 447,3	МК №09-11-2017 от 09.11.2017	2017	104 287,7	10 000,0	94 163,0	124,71785	Курское сельское поселение Волосовского МР
16	Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы Волосовского МР	2015-2018	проект от 21.02.2014 №47-1-4-0025-14 откорр. проект от 14.12.2017 №47-1-1-2-0248-17; смета от 24.03.2014 №47-1-0082-14 откорр. смета от 14.12.2017 №47-1-0068-17	144 671,01 (откорр. - 161 002,46 в ц. 2013 г.)	149 243,1	МК №45 от 17.08.2015	2016	71 950,5	0,0	70 000,0	1 950,5	Терпилицкое сельское поселение Волосовского МР
							2017	51 461,9	0,0	51 461,9	0,0	Терпилицкое сельское поселение Волосовского МР
17	Финансирование объекта "Реконструкция здания муниципального учреждения культуры клубного типа "Дом культуры дер.Низино" (300 мест), Ломоносовский МР	2016-2017	проект от 25.04.2014 №47-1-4-0089-14; смета от 16.05.2014 №47-1-7-0099-14	74883,71 (в ц. 2010 г.)	69 566,4	МК №3 от 11.10.2016	2016	13 495,2	0,0	12 809,7	685,5	Низинское сельское поселение Ломоносовского МР
							2017	46 577,6	0,0	43 729,5	2 848,1	Низинское сельское поселение Ломоносовского МР
18	Финансирование объекта "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос.Новоселье Ломоносовского района"	2015-2018	проект от 18.04.2014 №47-1-4-0091-14 (откорр. От 24.06.2016 №47-1-1-3-0178-16; смета от 21.05.2016 №47-1-7-0108-14 (откорр. от 22.07.2016 № 47-1-7-0519-16)	110 277,49 (в ц. 2013 г.) (откорр. 194 165,22 в ц. 2016 г.)	177 491,6	МК №21/15-к от 20.08.2015	2016	272,3	0,0	258,6	13,6	Аннинское сельское поселение Ломоносовского МР
							2017	38 529,5	0,0	36 961,3	1 568,1	Аннинское сельское поселение Ломоносовского МР
19	Финансирование строительства дома культуры в пос.Торковичи, в том числе проектные работы (150 мест)		проектирование проект от 03.03.2017 №47-1-1-3-0061-17; по смете от 04.04.2017 №47-1-7-0397-17	141 459,76 в ц. 2016 г.			2016	1 729,2	0,0	1 642,7	86,5	Торковичское сельское поселение Лужского МР
							2017	2 208,8	0,0	2 098,3	110,5	Торковичское сельское поселение Лужского МР
20	Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье	2016-2018	проект от 22.10.2015 №47-1-4-0200-15; смета от 17.12.2015 №47-1-7-0545-15	71 827,33 (в ц. 2015 г.)	65 631,9	МК №577501 от 13.12.2016	2016	19 689,6	0,0	19 289,6	400,0	Лидское сельское поселение Бокситогорского МР

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ	средства ОБ	средства МБ	
сумма	сумма	сумма										
							2017	19 004,9	0,0	18 318,4	686,5	Лидское сельское поселение Бокситогорского МР
21	Финансирование строительства дома культуры, в том числе проектные работы, пос.Скреблово (150 мест)		Проектирование проект от 06.05.2016 №47-1-1-3-0154-16; смета от 06.06.2016 №47-1-7-0534-16	207 932,44 в ц. 2016 г.			2016	671,0	0,0	651,0	20,0	Скребловское сельское поселение Лужского МР
22	Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку с.Алеховщина, в том числе финансирование строительства объекта "Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой", в том числе проектные работы	2015-2017	проект от 20.03.2015 №47-1-4-0038-15 (откорр. от 02.09.2016 №47-1-1-2-0193-16); смета от 20.03.2015 № 47-1-7-0096-15 (откорр. от №47-1-7-0532-16 от 12.09.2016)	127 657,27 в ц. 2014 г. (откорр. 139 010,34 тыс.руб. (в ценах 3 кв. 2014).	136 964,1	МК №8 от 30.06.2015	2016	88 202,7	61 551,2	26 289,4	362,041	Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского МР
2017				21 904,8			0,0	21 367,4	537,5	Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского МР		
23	финансирование строительства распределительного газопровода, дер.Истинка в том числе проектные работы	2016-2017	проект от 13.11.2014 №724-14/СПЭ-3144/02; смета от 04.04.2016 №47-1-7-0107-16	8373,97 в ц. 4 кв. 2015 г.	4 961,9	МК №0145300008916000298 от 02.08.2016	2016	3 566,8	0,0	3 393,9	172,9	Гатчинский МР
24	Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Приозерный, в том числе финансирование строительства инженерных сетей (газоснабжение, водопроводные сети, тепловые сети, сети электроснабжения, благоустройство), в том числе проектные работы	2016-2017	проект от 11.06.2015 №47-1-4-0098-15; смета от 23.11.2015 №47-1-7-0589-15	78908,07 в ц. 3 кв. 2015 г.	71 425,0	МК №25/08/2016 от 25.08.2016	2016	30 431,6	17 875,8	12 455,8	100,0	Ям-Тесовское сельское поселение Лужского МР
2017				0,0			0,0			Ям-Тесовское сельское поселение Лужского МР		
25	Финансирование строительства объекта "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы	2017-2018	проект от 07.11.2016 №47-1-1-3-0242-16; смета от 25.11.2016 №47-1-7-0825-16	132101,68 тыс. руб. в ц. 3 кв. 2016 г.	63 573,7	МК №748485 от 24.08.2017	2017	50 298,9	25 298,9	25 000,0	0,0	Гатчинский МР

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ	средства ОБ	средства МБ	
сумма	сумма	сумма	сумма	сумма								
26	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Истинка		Проектирование				2017	828,3	0,0	828,3	0,0	Гатчинский МР
27	Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы	2017-2018	проект от 14.09.2017 №47-1-1-3-0163-17; смета 14.09.2017 №47-1-7-0791-17	151 852,15 в ц. 2 кв. 2017 г.	139 600,00	МК №5252/17 от 20.10.2017	2017	30 451,6	0,0	30 341,2	110,4	Плодовское сельское поселение Приозерского МР
28	Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции, в том числе проектные работы	2015-2016	проект от 28.02.2014 №47-1-4-0055-14; смета от 02.10.2014 №47-1-7-0273-14	68 016,02 в ц.3 кв. 2014 г.	53 292,88	ГК №189751 от 20.04.2015	2016	35 538,9	0,00	35 538,86	0,00	ГКУ "УСЛО"
29	Финансирование строительства универсального крытого корта для городского спорта, пос. Плодовое (563 кв.м)	2016-2017	смета от 24.10.2014 г. №47-1-7-0289-14	27 933,18 (в ц. 2 кв. 2014 г.)	26 470,9	МК №0145300028215000041-582353 от 20.02.2016	2016	13 730,9	0,0	13 559,1	171,8	Плодовское сельское поселение Приозерского МР
							2017	13 492,11	0,0	12 285,22	1 206,89	Плодовское сельское поселение Приозерского МР
30	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Ушевицы (1200 кв.м)	2016	смета от 19.11.2015 г. №47-1-7-0469-15	8 191,5 (в ценах 2015 г.)	7 358,91	МК №522475 от 21.09.2016	2016	7 358,91	0,0	6 991,1	367,8	Каложинское сельское поселение Волосовского МР
31	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, дер.Бережки, в том числе проектные работы (4500 кв.м)	2017	смета от 23.12.2016 №47-1-7-0880-16	15 461,9 (в ценах 2016 г.)	14 790,40		2016	368,436	0,0	353,636	14,8	Бережковское сельское поселение Волховского МР
							2017	14 790,40	3 155,40	11 000,00	635,00	Бережковское сельское поселение Волховского МР
32	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки в пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы (1200 кв.м)	2017	смета от 19.04.2017 №1-1-2-004-17	15 427,98 (в ценах 2016 г.)	14 759,70		2016	62,08	0,00	62,08	0,00	Кикеринское сельское поселение Волосовского МР
							2017	14 932,61	0,00	14 187,83	744,78	Кикеринское сельское поселение Волосовского МР
33	Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ "Осьминская СОШ", пос.Осьмино (6229 кв.м)	2016	смета от 25.09.2015 г. №47-1-7-0378-15	21 617,2 (в ценах 2015 г.)	20 196,76	МК №280720160903 от 01.08.2016	2016	20 196,76	0,00	19 187,00	1 009,76	Лужский МР

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ сумма	средства ОБ сумма	средства МБ сумма	
34	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки пос. Торковичи, в т.ч. технологическое присоединение к сетям электроснабжения (3396 кв.м)	2016-2017	смета от 14.10.2015 г. №47-1-7-0420-15	12640,9 (в ценах 2015 г.)	12 979,14	МК №0145200000416001700 от 25.10.2016	2016	6 720,08	0,00	6 390,48	329,60	Торковичское сельское поселение Лужского МР
								2017	6 387,25	0,00	6 122,55	264,70
35	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, дер. Большой Двор, в том числе проектные работы (1 200 кв.м.)	2017	проектирование сметы от 15.05.2017 г. №1-2-009-17	17 709,7 (в ценах 2016 г.)			2016	872,02	0,00	276,35	595,67	Большедворское сельское поселение Бокситогорского МР
								2017	11 542,35	0,00	11 319,73	417,16
36	Финансирование капитального ремонта Кисельнинского дома культуры, дер. Кисельня	2014-2016	смета № 47-1-7-0388-13 от 22.07.2013.	21 489,4 тыс.руб. (в ц. 2013 г.)	12 000,00	МК № 0345300132814000002-0422109-02 от 19.06.2014	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Кисельнинское сельское поселение Волховского МР
37	Финансирование капитального ремонта МКУ Центр культуры и спорта "Лаголово", дер. Лаголово	2015-2017	смета от 16.09.2014 г. №4789; от 24.08.2016 г. №78-2-1-2-0560-16	14253,2 (в ценах 2014 г.); 2062,6 (в ценах 2016 г.)	8 829,51	МК № 0145300023615000001-0277308-02 от 08.06.2015	2016	7 302,33	0,00	6 949,71	352,62	Лаголовское сельское поселение Ломоносовского МР
38	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос. Красносельское	2015-2017	смета от 13.04.2015 г. №1142; от 21.11.2016 г. №62-1-0512-16	19137,3 (в ценах 2014 г.); 5500,0 (в ценах 2016 года)	22 416,73	МК № 0145300012215000008 от 18.07.2015	2016	11 632,04	0,00	11 000,00	632,04	Красносельское сельское поселение Выборгского МР
39	Финансирование капитального ремонта культурно- спортивного центра МО "Ропшинское сельское поселение", дер. Яльгелево	2015-2016	смета 16.09.2014 г. №47-1-7-0230-14	39449,1 (в ценах 2014 г.)	39 449,00	МК № 0845300005315000001-0416787-01 от 15.06.2015	2016	4 570,88	0,00	4 342,33	228,54	Ропшинское сельское поселение Ломоносовского МР
40	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос. Межозерный	2014-2016	смета от 30.08.2013 г. №47-1-7-0516-13; от 15.10.2016 г. №78-2-1-2-0642-16	13426,2 (в ценах 2013 г.); 5623,2 (в ценах 2016 г.)	10 788,92	МК № 0145300013614000003 от 26.08.2014	2016	1 397,93	0,00	1 324,40	73,53	Скребловское сельское поселение Лужского МР
41	Финансирование капитального ремонта социально-культурного центра, дер. Пехенец	2013-2016	смета от 08.07.2013 г. №47-1-7-0360-13	10101,8 (в ценах 2013 г.)	9 091,63	МК № 2015.359331 от 25.09.2015	2016	5 432,93	0,00	5 161,30	271,63	Мшинское сельское поселение Лужского МР
42	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос. Ромашки	2015-2016	смета от 24.09.2014 г. №47-1-7-0245-14	39081,2 (в ценах 2014 г.)	37 872,67	МК № 69-А от 15.04.2015	2016	21 949,00	0,00	21 185,33	763,67	Ромашкинское сельское поселение Приозерского МР
43	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос. Петровское	2014-2017	смета от 16.09.2014 г. №47-1-7-0228-14	52096,4 (в ценах 2014 г.)	10 524,00	МК № 0145300021116000003-0253500-02 от 08.08.2016	2016	10 524,00	0,00	10 000,00	524,00	Петровское сельское поселение Приозерского МР

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ сумма	средства ОБ сумма	средства МБ сумма	
44	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос.Плодовое	2014-2017	смета от 14.02.2013 г. №47-1-7-0093-13; от 3.08.2016 г. №15-08-0281-16	4507,1 (в ценах 2012 г.); 33025,3 (в ценах 2014 г.)	8 372,30	МК № 0145300028216000013-0290776-01 от 07.11.2016	2016	8 372,30	0,00	7 990,30	382,00	Плодовское сельское поселение Приозерского МР
45	Финансирование капитального ремонта здания Дома культуры "Юбилейный", пос.Любань	2014-2016	смета от 02.06.2013 г. №47-1-7-0406-13	29878,7 (в ценах 2013 г.)	27 540,36	МК № 21 от 05.06.2014	2016	7 455,00	0,00	7 081,30	373,70	Любанское городское поселение Тосненского МР
46	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Ретюнь	2014-2017	смета от 07.05.2014 г. №1466; от 10.07.2015 г. №4871; от 21.12.2015 г. №1579	10052,6 (в ценах 2014 г.); 8701,1 (в ценах 2015 г.)	7 133,93	МК № 0145300011115000001 от 16.10.2015	2016	3 802,58	0,00	3 777,20	25,38	Ретюньское сельское поселение Лужского МР
47	Финансирование капитального ремонта дома культуры в пос.Елизаветино	2015-2017	смета от 07.09.2015 г. №6-2-1-0674-15; от 17.11.2016 г. №78-2-1-2-1191-16	10357,0 (в ценах 2015 г.); 462,87 (в ценах 2016 г.)	3 835,7	МК ЭА/02/2016 от 09.06.2016	2016	3 835,74	0,00	3 105,00	730,74	Елизаветинское сельское поселение Гатчинского МР
48	Финансирование капитального ремонта Батовского культурно-досугового центра, дер. Батово	2016	смета от 06.03.2015 г. №0982	1047,2	1 020,0	МК № 0345300062216000004-0268941-01 от 28.07.2016	2016	1 020,00	0,00	967,60	52,40	Рождественское сельское поселение Гатчинского МР
49	Финансирование капитального ремонта здания Дома культуры в дер.Снегиревка, в том числе технологическое оснащение оборудованием зрительного зала и сцены	2015-2017	смета от 10.03.2015 №1016; от 16.09.2015 №6-2-0697-15; от 10.05.2016 №78-2-1-2-0183-16; №78-2-1-2-0184-16	8248,24 (в ценах 2014 г.); 15125,3 (в ценах 2015 г.); 12888,0 (в ценах 2016г.)	18 040,2	МК № 83/15 от 17.09.2015, № 73/16 от 23.08.2016, 83/16 от 12.09.2016	2016	13 918,52	0,00	13 457,5	461,03	Сосновское сельское поселение Приозерского МР
50	Финансирование капитального ремонта дома культуры в дер.Мозолево-1	2016-2017	смета от 23.04.2015 г. №2781	14022,5 (в ценах 2015 г.)	5 250,0	МК № 01455300013116000342-0260059-01 от 06.09.2016	2016	5 250,00	0,00	5 000,00	250,00	Борское сельское поселение Бокситогорского МР
51	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос.Калитино	2014-2017	смета от 22.12.2014 г. №6830; от 02.11.2015 г. №6-2-1-0787-15	12787,5 (в ценах 2014 г.); 10320,4 (в ценах 2015 г.)	4 982,4	МК № 0345300014816000008_124270 от 12.09.2016	2016	4 982,41	0,00	4 000,00	982,41	Калитинское сельское поселение Волосовского МР
52	Финансирование капитального ремонта Дома культуры в дер.Рабитицы	2015-2016	смета от 28.11.2014 г. №6349; от 23.10.2015 №1480; 1480-2;1480-3	2594,6 (в ценах 2014 г.); 7029,5 (в ценах 2015 г.)	2 716,7	МК № 5 от 24.08.2016	2016	2 716,66	0,00	2 587,29	129,36	Рабитицкое сельское поселение Волосовского МР
53	Финансирование капитального ремонта Дома культуры, дер.Большой Сабск	2014-2016	смета от 17.06.2014 г. №2498; от 19.11.2014 г. №6092	5310,0 (в ценах 2014 г.)	1 985,0	МК № 5/2016 от 23.08.2016	2016	1 985,03	0,00	1 885,03	100,00	Сабское сельское поселение Волосовского МР
54	Финансирование капитального ремонта сельского Дома культуры в дер.Бережки, в т.ч. благоустройство прилегающей территории	2016-2017	смета от 13.01.2016 г. №1584-1, 1584-2	8471,0 (в ценах 2015 г.)	2 859,6	МК № 0345300102216000001-0162655-01 от 20.09.2016	2016	2 859,62	0,00	2 716,64	142,98	Бережковское сельское поселение Волховского МР
55	Финансирование капитального ремонта МБУК "КСК-Алексино" в с.Колчаново	2014-2016	смета от 10.06.2014 г. №2381; №1522 от 27.10.2015 г.	1597,8 (в ценах 2014 г.); 1871,3 (в ценах 2015г.)	2 119,0	МК № 0345300068916000002-0192564-02 от 30.08.2016, Договора: б/н от 26.10.2016, от 18.10.2016, от 18.10.2016, от 22.11.2016, от 22.11.2016	2016	2 119,00	0,00	2 013,00	106,00	Колчановское сельское поселение Волховского МР

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Финансовый год	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям)				Бюджетополучатель (заказчик)
				в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР			Всего (сумма)	в том числе:			
									средства ФБ	средства ОБ	средства МБ	
сумма	сумма	сумма										
56	Финансирование капитального ремонта здания Дворца Культуры МБУК "Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр "Кивеннала", пос. Первомайское	2016-2017	смета от 18.06.2014 г. №47-1-8-0127-14	9528,2 (в ценах 2014 г.)	3 800,1	МК № 0345300118316000002-0216686-01 от 12.09.2016	2016	3 150,00	0,00	3 000,00	150,00	Первомайское сельское поселение Выборгского района
57	Финансирование капитального ремонта внутренних и наружных инженерных сетей в здании дома культуры в пос.Осьмино	2014-2016	смета от 12.07.2013 г. №47-1-7-0394-13; от 06.02.2015 г. №0362; от 06.10.2015 г. №1485	2534,8 (в ценах 2013 г.); 5320,8 (в ценах 2014 г.); 3160,0 (в ценах 2015 г.)	5 023,5	МК №0145300014015000003 от 01.09.2015	2016	5 023,51	0,00	5 023,50	0,01	Осьминское сельское поселение Лужского МР
58	Финансирование капитального ремонта КДЦ "Торжество" в пос.Оредеж	2015-2017	смета от 21.03.2014 г. №0704	28324,3	28 324,3	МК №0145300014515000012-0088617-04 от 01.12.2015	2016	5 422,80	0,00	5 214,30	208,50	Оредежское сельское поселение Лужского МР
59	Финансирование капитального ремонта помещений в здании Дома культуры в пос.Сельхозтехника	2016	смета от 04.06.2015 г. №3943; №78-2-1-2-0194-16 от 17.05.2016 г.	2746,1 (в ценах 2015 г.); 574,542 (в ценах 2016 г.)	2 746,1	МК № Ф.2016.204801 от 08.08.2016	2016	2 746,10	0,00	2 608,80	137,30	Гостишкое сельское поселение Сланцевского МР
60	Финансирование капитального ремонта МУК "Новосельский дом русского творчества", дер. Новоселье	2016	смета от 25.12.2013 г. №5464; от 05.05.2014 г. №1432; от 28.04.2015 г.	800,1 (в ценах 2013 г.); 2080,2 (в ценах 2014 г.); 371,8 (в ценах 2015 г.)	2 700,34	МК: №10/2016 от 05.09.16, № 0145300010616000015-0270472-01 от 03.10.16, № 0145300010616000016-0270472-02 от 05.12.16, № 22/2016 от 28.11.16, № 21/2016 от 28.11.16, № 20/2016 от 28.11.16, № 23/2016 от 28.11.16	2016	2 700,34	0,00	2 419,10	281,24	Новосельское сельское поселение Сланцевского МР
61	Финансирование капитального ремонта здания МУ "Шугозерский досуговый центр" (Дом культуры) в пос.Шугозеро	2016	смета от 15.12.2014 г. №6493	3989,4 (в ценах 2014 г.)	3 989,40	МК: № 0145300009616000386-0260784-01 от 20.09.2016, № 0145300009616000480-0260784 от 10.11.2016	2016	3 989,40	0,00	3 789,00	200,40	Шугозерское сельское поселение Тихвинского МР
62	Финансирование капитального ремонта МКУК "Федоровский ДК", дер.Федоровское	2016-2017	смета от 16.09.2015 г. №6-2-1-0694-15	8131,6 (в ценах 2015 г.)	2 651,40	МК № 0345300114116000003-0203414-02 от 12.08.2016	2016	2 651,40	0,00	2 000,00	651,40	Федоровское сельское поселение Тосненского района
63	Финансирование капитального ремонта здания муниципального автономного учреждения "Тосненский районный культурно-спортивный центр", филиал Сельцовский, пос.Сельцо	2013-2017	смета 29.11.2012 г. №47-1-7-0570-12; от 15.09.2014 г. №4763; от 05.08.2015 г. №5418	13221,8 (в ценах 2012 г.); 6500,1 (в ценах 2014 г.); 344,0 (в ценах 2015 г.)	1 624,40	Договора: № 15 от 30.08.2016, № 23 от 27.10.2016, № 22 от 27.10.2016	2016	1 624,40	0,00	1 549,40	75,00	Тосненский район
64	Финансирование капитального ремонта центра культуры и спорта, с.Русско-Высоцкое	2014-2017	смета от 06.09.2013 г. №47-1-7-0549-13; от 24.02.2016 г. №6-2-1-0047-16	7740,5 (в ценах 2013 г.); 4000,0 (в ценах 2016 г.)	3 960,00	МК № 526917 от 29.09.2016	2016	3 960,00	0,00	2 960,00	1 000,00	Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского МР
Итого финансирование (тыс. рублей)							2016	630 788,4	88 677,0	526 045,2	16 066,3	
							2017	676 978,0	41 906,2	625 817,4	9 254,3	

Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", финансирование по которым осуществлялось в первом полугодии 2018 года Комитетом по строительству Ленинградской области

тыс. руб.

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям) в первом полугодии 2018 года				Бюджетополучатель (заказчик)	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
			в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР		Всего (сумма)	в том числе:				
							средства ФБ	средства ОБ	средства МБ		
1	Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	154700	154700	не заключен	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	12.05.2018 объявлен конкурс на определение проектной организации. НМЦК – 7 044,298 тыс. руб. 07.07.2018 планируемая дата заключения ГК на проектирование объекта.
2	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Глобицы, Ломоносовский муниципальный район (20 посещений в смену)	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 N 47-1-7-0586-15 154700,0	42996,9 (в ценах 2015 г.)	38377,2	ГК №573383 от 16.12.2016, доп. согл. №6 от 25.12.2017	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Строит. готовн - 85%. Выполнены: 1-2 этажи, кладка внутренних и наружных стен, лестничные марши, кладка облицовочного кирпича фасада, монтаж кровли. Ведутся отделочные работы, работы по устройству наружных инженерных сетей. Ведется корректировка ПСД (увеличение стоимости контракта на 10%) Цена ГК - 38377,160 тыс. руб.
3	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Волошово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.09.2016 N 47-1-7-0551-16	36111,6 (в ценах 2016 г.)	30289,5	ГК №327 от 19.01.2017, доп. согл. №2 от 14.07.2017	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Строит.готовн. - 82%. Закончено возведение 1-2 этажей, кладка наружных стен, монтаж кровли, выполнена стяжка пола, установлены окна, монтаж наружных тепловых сетей, сетей водопровода и канализации. Производится предчистовая отделка. Завершаются работы по прокладке внутренних инженерных сетей, ведутся работы по благоустройству. Цена ГК - 30 289,49 тыс. руб. Перечислено в 2017 году -30 289,49 тыс.руб., в т.ч аванс.
4	Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги (с использованием конструкций объектов незавершенного строительства)", в т.ч. охрана объекта и проектные работы	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.01.2012 N 47-1-4-0043-12	168033,4 (в ценах 2012 г.)	167193,3	ГК №725 674 от 20.07.2017, доп. согл. №4 от 25.12.2017	46896,34	0	46896,3	0	ГКУ "УСЛО"	Состояние строительной готовности - 90%. Завершаются отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем. Цена ГК - 168 073,07 тыс.руб
5	Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос. Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки)	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.07.2016 N 47-1-7-0392-16	124772,15 (в ценах 2016 г.)	110809,5	ГК №697235 от 26.06.2017, доп. согл. №6 от 08.12.2017	26330,1	0	26330,1	0	ГКУ "УСЛО"	Строит. готовность - 25%. Выполнено устройство стен, газобетонных перегородок и перекрытие цокольного этажа. Завершены работы по кладке стен 1 этажа из блоков с несъемной опалубкой, бетонирование колонн, перекрытия 1 этажа. Ведутся работы по монтажу газобетонных перегородок 1 этажа, кладке стен 2 этажа. Проложены сети наружного водопровода, наружных тепловых сетей. Начаты работы по монтажу оборудования теплового пункта. Ведутся работы по прокладке наружных сетей канализации. Цена ГК -110 809,510 тыс.руб. Срок выполнения работ по ГК до 30.09.2018.
6	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненского района (20 посещений в смену)	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	55253,0	55253,0	ГК № 3983 от 04.05.18, доп. согл. № 2 от 18.05.2018 (проектные работы)	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Выполняются изыскательские работы. Срок проектирования - 250 дней (1 этап - декабрь 2018 г., 2 этап - март 2019 г.). Цена ГК - 2 290,0 тыс. руб.
7	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усаднище, Волховского муниципального района (20 посещений в смену)	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	54153	54153	не заключен	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Сбор исходно-разрешительной документации. Ориентировочный срок передачи пакета документов в КГЗ ЛО - август 2018г.
8	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	53652	53652	не заключен	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Сбор исходно-разрешительной документации. Ориентировочный срок передачи пакета документов в КГЗ ЛО - июль 2018 года.

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям) в первом полугодии 2018 года				Бюджето-получатель (заказчик)	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
			в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР		Всего (сумма)	в том числе:				
							средства ФБ	средства ОБ	средства МБ		
9	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену)	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	53852	53852	не заключен	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Сбор исходно-разрешительной документации.
10	Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Ярвошица, Лодейнопольский муниципальный район	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 N 47-1-7-0587-15	40719,72 (в ценах 2015 г.)	44182,0	ГК №790020 от 16.10.2017, доп. согл. №3 от 14.05.2018	0	0	0	0	ГКУ "УСЛО"	Состояние строительной готовности - 21%. Завершены работы по устройству фундамента, перекрытия цокольного этажа. Выполнен вынос электросетей из пятна застройки. Завершены работы по устройству плиты основания под пожарные емкости. Ведутся работы по монтажу пожарной емкости. Приступили к кладке стен. Цена ГК -110 809,510 тыс.руб. Срок выполнения работ по ГК до 30.09.2018.
11	Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 койк)	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	156160	156160	ГК №7240 от 21.11.2017 (проектные работы)	734,92	0	734,9	0	ГКУ "УСЛО"	Инженерные изыскания -100%, ведется разработка ПСД. Цена ГК - 5 550,0 тыс.руб.
12	Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. Курск	В стадии разработк Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 N 47-1-7-0216-15	180163,9 (в ценах 2014 г.)	178305,6	МК №09-11-2017 от 09.11.2017, доп. согл. №2 от 19.02.2018	16210,7	0	16210,7	0	Курское сельское поселение Волосовского муниципального района	Строит. готовность - 90%. Коробка здания возведена, ведутся отделочные работы, благоустройство территории. Цена МК-123 447,30358 тыс.руб.
13	Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.12.2015 N 47-1-7-0545-15	71827,3 (в ценах 2015 г.)	65631,9	МК №577501 от 13.12.2016	1234	0	1145,1	88,9	Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района	Строительная готовность объекта - 85%. В настоящее время завершаются отделочные работы, ведутся работы по благоустройству территории. Отсутствует подключение объекта к системе водоснабжения. Выявлена необходимость корректировки ПСД. 03.07.18 в КС запланировано очередное совещание. Цена МК - 65 631,890 тыс.руб. Завершение работ по МК -13.05.2018.
14	Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы Волосовского муниципального района"	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.03.2014 N 47-1-4-0082-14	144671,0 (в ценах 2013 г.)	149243,1	МК №45 от 17.08.2015, доп. согл. №9 от 21.12.2017	0	0	0	0	Терпилицкое сельское поселение Волосовского муниципального района	Строительная готов. объекта - 85%. Выполняются внутренние отделочные работы, работы по благоустройству, закупка оборудования. Цена МК- 149243,050 тыс.руб., а по доп. согл. №8 от 14.12.2017 цена МК - 162853,32 тыс.руб. Окончание работ по доп. согл. №6 к МК до 30.12.2017.
15	Строительство универсальной спортивной площадки пос.Зимитицы, Волосовский район, Ленинградской области, участок №14, 2333 кв.м	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.05.2017 N 1-1-2-0007-17	12573,09 (в ценах 2016 г.)	13074,6	не заключен	0	0	0	0	Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района	Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.05.2017 г. №1-1-2-0007-17. Сметная стоимость 12 573,09 (в ценах 2016 г.). Соглашение в электронном виде планируется заключить 02.07.2018. Администрация готовит документы для подачи в комитет госуд. заказа с целью выбора подрядной организации (планир. 23.07.2018).
16	Финансирование строительства объекта "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.11.2016 N 47-1-7-0825-16	132101,7 (в ценах 2016 г.)	63573,7 (первый этап)	МК №748485 от 24.08.2017 и МК №964447 от 04.06.2018	13274,8	0	10668,3	2606,5	Гатчинский муниципальный район	По МК №748485 от 24.08.2017 строит. готовность - 100%: выполнено устройство внутриплощадочных проездов с асфальтированием в один слой, ливневая канализация. Цена МК 63 573,67 тыс. руб. Перечислено в 2017 году 50298,9 тыс.руб. По МК №964447 от 04.06.2018 ведутся подготовительные земляные работы. Сумма по МК 59 062,150 тыс.руб. Срок выполнения работ - до 31.12.2018.
17	Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Истинка	В стадии разработки (ориентировочная сметная стоимость)	13997,8	13997,8	МК №0145200000417000 594 от 21.07.2017	0	0	0	0	Гатчинский муниципальный район	В соответствии с условиями контракта оплата производится следующим образом: 60% от цены контракта после предоставления Заказчику ПСД (стадия П) - выполнено 100%; окончательная оплата - после получения положительного заключения государственной экспертизы. Цена 1457,78982 тыс.руб., срок выполнения работ по МК - 23.01.2018

№ п/п	Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность	Информация о состоянии ПСД (№ заключения гос. экспертизы/стадия разработки)	Сметная стоимость		№ и дата государственного (муниципального) контракта на СМР	Фактическое финансирование (перечислено подрядным организациям) в первом полугодии 2018 года				Бюджето-получатель (заказчик)	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
			в ценах, утв. ПСД	цена контракта на СМР		Всего (сумма)	в том числе:				
						средства ФБ	средства ОБ	средства МБ			
18	Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.07.2014 N 47-1-7.0112-14	96361,6 (в ценах 2008 г.)	60238,9	МК №5252/17 от 20.10.2017	944,8	0	944,8	0	Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Строительная готовность - 30%. Выполнены работы по демонтажу чаши бассейна, внутренних перегородок, вентиляции, крыльца, перекрытия второго этажа. Выполняются работы по кладке кирпичных перегородок, их оштукатуриванию, произведена заливка плиты перекрытия 2-го этажа. Цена МК - 139 600,0 тыс.руб., срок выполнения работ до 09.11.2018.
Итого						105625,6	0	102930,2	2695,4	х	х