



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14
тел (812) 579-82-70, тел /факс (812) 579-82-72
e-mail ksp47@ksplo.ru



Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. М. Бебенину

Законодательное собрание
Ленинградской области
Канцелярия

2 СЕН 2019
№ 4630-1/19-13-0

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с частью 6 статьи 15 областного закона от 14 октября 2011 года №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» вносит на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» за период 2016 - 2017 годов».

Приложение:

1. Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» за период 2016 - 2017 годов» в 1 экз. на 80 л.

2. Выписка из протокола №5/19 заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 25 апреля 2019 года в 1 экз. на 8 л.


3. Копия приложения №1 к протоколу заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 25 апреля 2019 года №5/19 в 1 экз. на 61 л.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Суванишвили
Ляхова

М. А. Ляхова

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М. А. Ляхова
«30» августа 2019 года

ОТЧЕТ

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» за период 2016 - 2017 годов»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 8 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 19.12.2017 №47.

Предмет контрольного мероприятия:

Предоставление в 2016 - 2017 годах главным распорядителем средств областного бюджета комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области средств областного бюджета (субсидий) государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области.

Объекты контрольного мероприятия:

1. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
2. Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» создано в соответствии с Федеральным законом 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменения вида и ликвидации государственных унитарных предприятий Ленинградской области, координации, регулирования и контроля их деятельности, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 №138, на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 №515-р «О реорганизации государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области».

Согласно этому распоряжению государственное предприятие (ГП) «Учебно-курсовой комбинат» реорганизовано в форме выделения из него ГУП «Леноблводоканал».

Уставный фонд ГУП «Леноблводоканал» сформирован на сумму 500 тыс. руб. (внесение денежных средств). Стоимость общего размера имущества, которое ГП «Учебно-курсовой комбинат» должно передать по передаточному акту в течение 3-х месяцев с даты государственной регистрации ГУП «Леноблводоканал», определена на сумму 18500 тыс. руб. (денежные средства и движимое имущество).

Согласно уставу ГУП «Леноблводоканал» создано в целях удовлетворения общественных потребностей по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечения населения питьевой водой и получения прибыли.

Предметом деятельности ГУП «Леноблводоканал» является выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, добыча и транспортировка воды, прием и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, прием, транспортировка и очистка поверхностных сточных вод.

ГУП «Леноблводоканал» подведомственно комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет).

Устав ГУП «Леноблводоканал» в редакции на момент проверки утвержден распоряжением Комитета от 22.11.2017 №232.

Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

дополнена пунктом 6.1, согласно которого законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, которое допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в данном случае Законодательного собрания Ленинградской области). Такие законы должны вступать в силу с начала очередного финансового года.

Аналогичные по содержанию изменения внесены в статью 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (дополнена частью 1.2).

В соответствии с областным законом от 29.12.2015 №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (далее - областной закон от 29.12.2015 №153-оз) к полномочиям уполномоченных Правительством Ленинградской области органов исполнительной власти Ленинградской области отнесены полномочия органов местного самоуправления городских и сельских поселений в сфере водоснабжения и водоотведения, отнесенные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 4 части 1 статьи 14) к полномочиям органов местного самоуправления (за исключением утверждения схем водоснабжения и водоотведения), а именно:

- Бокситогорского, Волховского, Выборгского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных районов, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района, Коммунарского городского поселения Гатчинского муниципального района, Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (областной закон от 29.12.2015 №153-оз в редакции областного закона от 26.07.2016 N 66-оз).

- Бокситогорского, Волховского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных районов, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского муниципального района, Коммунарского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (областной закон от 29.12.2015 №153-оз в редакции областного закона от 17.07.2017 N46-оз).

Предусмотренные областным законом от 29.12.2015 №153-оз полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения органов государственной власти Ленинградской области осуществляются за счет средств областного бюджета, а перераспределение таких полномочий между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления устанавливается на неограниченный срок.

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменении вида и ликвидации государственных унитарных предприятий Ленинградской области, координации, регулирования и контроля их деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 №138, а также областным законом от 29.12.2015 №153-оз, в порядке исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №236-р «О реорганизации государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» ГУП «Леноблводоканал» реорганизовано в форме присоединения к нему 23 государственных унитарных предприятий Ленинградской области (ГУП ЛО), осуществлявших деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городских и сельских поселений Ленинградской области: «Большедворский водоканал»; «Борский водоканал»; «Борский водоканал Бокситогорского района»; «Водоканал города Пикалево»; «Водоканал города Тихвина»; «Вознесенский водоканал»; «Волховский водоканал»; «Восток»; «Ганьковский водоканал»; «Горский водоканал»; «Климовский водоканал»; «Коськовский водоканал»; «Лидский водоканал»; «Мелегежский водоканал»; «Наш дом»; «Никольский водоканал»; «Пашозерский водоканал»; «Потанинский водно-коммунальный комплекс»; «Самойловский водоканал»; «Сясьстройский водоканал Сервис»; «Тепловые сети города Тихвина»; «Цылевский водоканал»; «Шугозерский водоканал».

Передаточные акты между указанными выше ГУП ЛО и ГУП «Леноблводоканал» утверждены Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (далее - Леноблкомимущество) и Комитетом 24.07.2017.

Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №236-р ГУП «Леноблводоканал» реорганизовано 10.08.2017 (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных к нему ГУП ЛО).

В связи реорганизацией ГУП «Леноблводоканал» его уставный фонд увеличился до 58891,5 тыс. руб., в том числе 58391,5 тыс. руб. (99,1%) – общий размер уставных фондов присоединенных (реорганизованных) ГУП ЛО.

В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», областным законом от 29.12.2015 №153-оз и Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменении вида и ликвидации государственных унитарных предприятий Ленинградской области, координации, регулирования и контроля их деятельности, в порядке исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 04.09.2017 №448-р «О реорганизации государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» произведена очередная реорганизация ГУП «Леноблводоканал» путем присоединения к нему 18 предприятий (ГУП ЛО), осуществлявших производственную деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городских и сельских поселений Ленинградской области: «Винницкий водоканал»; «ВодаСвирь»; «ВодаСвирьАлеховщина»; «ВодаСвирьЛП»; «ВодаЯнега»; «Водоканал Важины»; «Водоканал Старая Ладога»; «Волна»; «Вындин Остров Волховского района»; «Ефимовский»; «Исток»; «Кисельнинский водоканал»; «Колчановский водоканал»; «Новоладожский водоканал»; «ОятьВода»; «Подпорожский водоканал»; «Радогощинский водоканал»; «Усадище водоканал».

Передаточные акты между указанными выше ГУП ЛО и ГУП «Леноблводоканал» утверждены Леноблкомимуществом и Комитетом 20.10.2017.

ГУП «Леноблводоканал» во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 04.09.2017 №448-р реорганизовано 19.12.2017.

В связи с реорганизацией уставный фонд ГУП «Леноблводоканал» увеличился на 1900 тыс. руб. до 60791,5 тыс. руб. (+3,2%).

В порядке исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 17.04.2018 №203-р «О реорганизации государственных унитарных предприятий Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения» осуществлен III этап реорганизации ГУП «Леноблводоканал» - путем присоединения к нему 14 предприятий (ГУП ЛО), осуществлявших производственную деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городских и сельских поселений Ленинградской области: «Бережковский водоканал»; «Большедворский водоканал плюс»; «Водоканал г. Приморск»; «Водоканал города Выборга»; «Водоканал «Советский»; «Водоканал Шлиссельбурга»; «Высоцк»; «Водоканал «Гончаровский»; «Гостицы-Водоканал»; «Каменногорский водоканал»; «Красносельское»; «Первомайский водоканал»; «Полянский водоканал»; «Сланцы-Водоканал».

ГУП «Леноблводоканал» реорганизовано 30.07.2018.

В связи с очередной реорганизацией ГУП «Леноблводоканал» его уставный фонд увеличился на 2383,3 тыс. руб. – с 60791,5 тыс. руб. до 63173,8 тыс. руб. (+3,9%).

В 2016 году ГУП «Леноблводоканал» получателем субсидий, выделяемых из областного бюджета, не являлось.

Главный распорядитель средств областного бюджета (субсидий), получателем которых в 2017 году являлось ГУП «Леноблводоканал» - Комитет.

В 2017 году субсидии, получателем которых являлось ГУП «Леноблводоканал», предоставлялись в порядке реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» (далее - «Подпрограмма») государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Субсидии, получателем которых являлось ГУП «Леноблводоканал», предоставлялись Комитетом в целях финансирования исполнения следующих основных мероприятий Подпрограммы:

- «Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу»;

- «Содействие развитию инженерных коммуникаций».

В рамках основного мероприятия «Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу» предоставлены средства на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области.

Ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, участвовали в 2017 году в реализации основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» Подпрограммы в качестве получателей субсидий из областного бюджета в ходе реализации следующих мероприятий:

- формирование аварийных запасов материалов и оборудования;

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;
- осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;
- приобретение автомобильного транспорта и специальной техники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства;
- лицензирование подземных водозаборов;
- исполнение обязательств по оплате потребленной электроэнергии;
- исполнение обязательств по кредитным договорам.

В ходе настоящего контрольного мероприятия проверено использование средств в сумме 919591,8 тыс. руб., выделенных из областного бюджета ГУП «Леноблводоканал» (с учетом присоединенных государственных предприятий), в том числе:

Целевая статья расходов	Сумма, тыс руб
ЦСР 57 4 01 06430 «Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области»	18865,1
ЦСР 57 4 02 07550 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования»	40000
ЦСР 57 4 02 07560 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения»	459466,7
ЦСР 57 4 02 07570 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»	60000
ЦСР 57 4 02 07580 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства»	228500
ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов»	16540
ЦСР 57 4 02 07680 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии»	74720
ЦСР 57 4 02 07690 «Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам»	21500
Итого	919591,8

По итогам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлен «Акт по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» за период 2016 - 2017 годов» от 11.03.2019 (далее – акт проверки от 11.03.2019).

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, которые рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (приложение №1 к протоколу заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 25.04.2019 №5/19).

**Использование средств по целевой статье расходов 57 4 01 06430
«Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи
с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы
(услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на
территории Ленинградской области»**

В соответствии с Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области на 2017 год (приложение №15 к областному закону от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз) по целевой статье расходов (ЦСР) 57 4 01 06430 «Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области» Комитету утверждено 468000 тыс. руб.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «д» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2014 №121 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 25.07.2017 №293) утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 14.04.2014 №121), а также пунктом 3.2 постановления Правительства Ленинградской области от 27.02.2017 №33 «О мерах по реализации в 2017 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидий) заключено соглашение от 11.12.2017 №55-МТ.

Кроме того, к соглашению от 06.06.2017 №30-МТ, заключенному между Комитетом и реорганизованным ГУП ЛО «Волховский водоканал», являвшимся в 2017 году получателем субсидий по ЦСР 57 4 01 06430, и к

соглашению от 03.07.2017 №39-МТ, заключенному между Комитетом и реорганизованным ГУП ЛО «Сясьстройский водоканал-Сервис», которое в 2017 году также являлось получателем этих субсидий, между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидий в порядке правопреемства) заключены дополнительные соглашения.

По заявкам ГУП «Леноблводоканал», представленным в Комитет, общий размер субсидий по ЦСР 57 4 01 06430 составил 18865,1 тыс. руб. (4% от общего размера субсидий, утвержденных Комитету по ЦСР 57 4 01 06430 на 2017 год). В том числе в порядке исполнения соглашений:

- от 06.06.2017 №30-МТ – 12640 тыс. руб.;
- от 03.07.2017 №39-МТ – 367,3 тыс. руб.;
- от 11.12.2017 №55-МТ – 5857,8 тыс. руб.

Использование средств по ЦСР 57 4 02 07550 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования»

В соответствии с Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области на 2017 год (приложение №15 к областному закону от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз) по целевой статье расходов 57 4 02 07550 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования» Комитету утверждено 40000 тыс. руб.

В порядке исполнения положений, определенных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «л» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», предоставление субсидий осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 №525 (в редакции постановления Правительства

Ленинградской области от 28.09.2017 №391; далее - Порядок предоставления субсидий на формирование аварийного запаса).

Субсидии должны предоставляться в целях финансового обеспечения затрат на формирование аварийного запаса материалов и оборудования, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ с требованием о последующем подтверждении использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления.

В соответствии с приказом Комитета от 19.10.2017 №23 «Об отборе ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» Комитет провел конкурсный отбор на право получения субсидий по ЦСР 57 4 02 07550, в ходе которого в Комитет представлена одна заявка юридического лица (ГУП «Леноблводоканал») на сумму 40000 тыс. руб. (100% от утвержденного размера бюджетных ассигнований по ЦСР 57 4 02 07550). Заявка признана соответствующей установленным требованиям (протокол от 24.10.2017 №4).

Согласно пункту 3.2 постановления Правительства Ленинградской области от 27.02.2017 №33 «О мерах по реализации в 2017 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Порядку предоставления субсидий на формирование аварийного запаса (постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 №525) между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и оборудования от 24.10.2017 №4-КД/17 на сумму 40000 тыс. руб. (субсидии перечислены Комитетом получателю 27.10.2017). Перечень (номенклатура) и количество продукции, подлежащих поставке, указаны в приложении №1 к этому соглашению.

Пунктом 5.17 Порядка предоставления субсидий на формирование аварийного запаса (постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 №525), а также условиями соглашения от 24.10.2017 №4-КД/17 (пункт 3.2), определено, что ресурсоснабжающие организации (в данном случае ГУП «Леноблводоканал») должны осуществить выбор производителей (поставщиков) материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, т.е. путем применения Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N44-ФЗ). Согласно части 2.1 статьи 15 Федерального закона N44-ФЗ государственные, муниципальные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона за исключением в том числе случая закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом (положение о закупках), предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N223-ФЗ), принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой информационной системе, за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.

Согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг ГУП «Водоканал Ленинградской области», утвержденному приказом генерального директора ГУП «Леноблводоканал» от 29.12.2016 N62 в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ, размещенному в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до начала 2017 года (далее - Положение о закупках), ГУП «Леноблводоканал» как заказчик провело 16 открытых запросов предложений.

Представлены следующие договоры на поставку материалов и оборудования, включенных в приложение N1 к соглашению от 24.10.2017 N4-КД/17:

Поставщик ООО «ЛиК Строй»:

- Договор от 18.12.2017 N31705801283 на поставку резинотехнических изделий на сумму 161,4 тыс. руб. Согласно товарных накладных ООО «ЛиК Строй» от 28.12.2017 N60 и N61 и платежных документов заказчика продукция в полном объеме поставлена, принята представителями ГУП «Леноблводоканал» и оплачена.

- Договор от 18.12.2017 N31705801292 на поставку сварочных электродов на сумму 151,9 тыс. руб. (товарные накладные ООО «ЛиК Строй» от 22.12.2017 N36, 37 и 38; поставка и оплата продукции осуществлена в соответствии с условиями этого договора).

- Договор от 18.12.2017 N31705801295 на поставку метизов (крепежных изделий) на сумму 189 тыс. руб. (товарные накладные от 27.12.2017 N57, 58 и 59; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 18.12.2017 №31705801296 на поставку люков канализационных колодцев на сумму 471,7 тыс. руб. (товарные накладные от 22.12.2017 №№39, 40 и 41; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 18.12.2017 №31705801299 на поставку кабельной продукции на сумму 127,4 тыс. руб. (товарные накладные от 22.12.2017 №№42, 43 и 44; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 18.12.2017 №31705801306 на поставку полиэтиленовых труб на сумму 2431,9 тыс. руб. (товарные накладные от 26.12.2017 №№48, 49 и 50; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 18.12.2017 №31705801309 на поставку стальных труб на сумму 406,3 тыс. руб. (товарные накладные от 26.12.2017 №№51, 52 и 53; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 18.12.2017 №31705801312 на поставку насосных агрегатов на сумму 561,4 тыс. руб. (товарные накладные от 25.12.2017 №№45, 46 и 47; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 18.12.2017 №31705801829 на поставку железобетонных изделий на сумму 813,8 тыс. руб. (товарные накладные от 27.12.2017 №№54, 55, 56; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

Итого на общую сумму 5314,8 тыс. руб.

Поставщик ООО «Межрегионтеплострой»:

- Договор от 26.12.2017 №31705824735 на поставку фитингов на сумму 23142,9 тыс. руб. Согласно товарных накладных ООО «Межрегионтеплострой» от 24.04.2018 №№33 и 35, от 04.05.2018 №34, от 21.05.2018 №№36 - 38, от 31.05.2018 №№40, 41 - 45, от 10.06.2018 №№51 и 52, от 28.06.2018 №53, от 10.09.2018 №№56 - 58, платежных документов заказчика продукция в полном объеме поставщиком поставлена, принята представителями ГУП «Леноблводоканал» и оплачена.

- Договор от 26.12.2017 №31705824736 на поставку труб и соединительных элементов к ним на сумму 1937,6 тыс. руб. (товарные накладные от 26.03.2018 №№16 - 18, от 29.03.2018 №№19 - 21; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 26.12.2017 №31705824740 на поставку муфт и фитингов на сумму 2335,8 тыс. руб. (товарные накладные от 27.03.2018 №№22 - 24, от 29.03.2018 №№25 - 27; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 26.12.2017 №31705824742 на поставку фланцевых задвижек на сумму 2873,3 тыс. руб. (товарные накладные от 30.03.2018 №№28 - 30; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 26.12.2017 №31705824743 на поставку насосных агрегатов на сумму 1255,4 тыс. руб. (товарные накладные от 29.03.2018 №№13 - 15; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме).

- Договор от 26.12.2017 №31705824746 на поставку обратных клапанов на сумму 163 тыс. руб. (товарные накладные от 23.03.2018 №№10 - 12; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме в 2018 году).

- Договор от 26.12.2017 №31705824748 на поставку соединительных фитингов на сумму 2667,1 тыс. руб. (товарные накладные от 01.03.2018 №№4 - 6; поставка и оплата продукции осуществлена в полном объеме в 2018 году).

Итого на общую сумму 34375,1 тыс. руб.

Всего на общую сумму 39689,9 тыс. руб.

Кроме того, ГУП «Леноблводоканал» в 2017 году произвело оплату поставок материалов на сумму 1191,7 тыс. руб. в части кредиторской задолженности реорганизованного ГУП ЛО «Волховский водоканал», образовавшейся перед его поставщиком – ООО «Рубеж» (соглашение между Комитетом и ГУП ЛО «Волховский водоканал» от 29.12.2016 №3).

Использование средств по ЦСР 57 4 02 07560 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области на 2017 год (приложение №15 к областному закону от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз) по целевой статье расходов 57 4 02 07560 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения» Комитету выделено 460103,6 тыс. руб.

Субсидии по ЦСР 57 4 02 07560 предоставлялись в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «з» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приложением №1 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения» к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт), утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127.

Согласно Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт (Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) субсидии предоставлялись в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, и обеспечения их безаварийной работы с требованием о последующем подтверждении использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления.

В соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства Ленинградской области «О мерах по реализации в 2017 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (постановление Правительства Ленинградской области от 27.02.2017 №33) и Порядком предоставления субсидий на капитальный ремонт (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) Комитетом заключены соглашения с юридическими лицами на предоставление субсидий, выделенных по ЦСР 57 4 02 07560.

Перечень объектов капитального ремонта по договорам подряда, заключенным ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) по ЦСР 57 4 02 07560 определен приложениями №1 к соглашениям, заключенным в порядке реализации Подпрограммы.

Согласно пункту 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд должны осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации, закупки заказчиками осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (статья 13).

Пунктом 7 Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт (Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) и условиями соглашений, заключенных Комитетом, определено, что ресурснабжающие организации (в данном случае ГУП «Леноблводоканал») должны осуществить выбор подрядных организаций в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно части 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ государственные, муниципальные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона за исключением в том числе случая закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом (положение о закупках), предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона №223-ФЗ, принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой информационной системе, за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.

ГУП «Леноблводоканал» осуществляло закупки в соответствии с утвержденным и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Соглашение от 05.05.2017 №1-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №1-КР/17 заключено Комитетом с ГУП ЛО «Подпорожский водоканал» (получателем субсидий) на общую сумму 13893,9 тыс. руб. (в редакции дополнительного соглашения от 21.11.2017 №1). Субсидии перечислены Комитетом получателю 03.11.2017. Перечень объектов указан в приложении №1 к соглашению.

Согласно соглашению от 20.12.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №1-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее являлось правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Подпорожский водоканал» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №1-КР/17.

На дату реорганизации ГУП ЛО «Подпорожский водоканал» (19.12.2017) размер неиспользованных субсидий, полученных в порядке исполнения соглашения от 05.05.2017 №1-КР/17, составлял 13198 тыс. руб. (95%).

ГУП ЛО «Подпорожский водоканал» как заказчик в 2017 году заключило с ООО «Транс-КАС» (подрядчиком) следующие договоры подряда, финансирование исполнения которых должно осуществляться за счет субсидий, предоставляемых по соглашению от 05.05.2017 №1-КР/17 (на общую сумму 13893,9 тыс. руб.):

- Договор от 22.09.2017 №787651 на выполнение в г. Подпорожье капитального ремонта участка наружной канализации от К-266 до К-268 с заменой выпусков от д.14а по ул. Красноармейская на сумму 380,4 тыс. руб. Согласно акту о приемке выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат и платежным документам, все работы выполнены подрядчиком в установленный срок в соответствии с условиями этого договора, приняты и оплачены в 2017 году правопреемником ГУП ЛО «Подпорожский водоканал» - ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 22.09.2017 №787653 на выполнение в г. Подпорожье капитального ремонта участка наружной канализации от К-431 до К-434 с заменой выпусков от д.206 по ул. Исакова на сумму 557,5 тыс. руб. Согласно документам работы выполнены подрядчиком в установленный срок, приняты и оплачены в 2017 году ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 22.09.2017 №787655 на капитальный ремонт в г. Подпорожье участка наружной канализации от К-557 (колодца) до К-559 и от К-562 до К-564 с заменой выпусков на сумму 695,9 тыс. руб. Согласно документам работы выполнены подрядчиком в установленный срок, приняты и оплачены ГУП ЛО «Подпорожский водоканал».

- Договор от 18.10.2017 №799711 на капитальный ремонт в г. Подпорожье наружных сетей водопровода от ВК-127 до ВК-131 на сумму 2101,7 тыс. руб. Согласно документам работы приняты и оплачены в соответствии с условиями этого договора ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 18.10.2017 №801215 на капитальный ремонт в г. Подпорожье наружных сетей водопровода от ВК-46 до ПГ №б на сумму 4492,3 тыс. руб. Согласно документам работы приняты и оплачены в соответствии с условиями этого договора ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 25.10.2017 №803085 на капитальный ремонт в г. Подпорожье наружных сетей водопровода по ул. Садовая на сумму 1433,8 тыс. руб. Согласно документам работы приняты и оплачены в соответствии с условиями этого договора ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 25.10.2017 №804255 на выполнение в г. Подпорожье капитального ремонта наружных сетей водопровода от ВК-3 (ул. Строителей) до ВК-9 (ул. Исакова) на сумму 4232,2 тыс. руб. Согласно документам работы приняты и оплачены в соответствии с условиями этого договора ГУП «Леноблводоканал».

Итого на общую сумму 13893,9 тыс. руб.

Соглашение от 05.05.2017 №2-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №2-КР/17 заключено Комитетом с ГУП ЛО «Волховский водоканал» (получателем субсидии) на сумму 186925,5 тыс. руб. (в редакции дополнительного соглашения от 24.07.2017 №1). Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, приведен в приложении №1 к соглашению.

ГУП ЛО «Волховский водоканал» как заказчик (до его реорганизации) заключило в 2017 году договоры подряда на общую сумму 112847,7 тыс. руб., финансирование исполнения которых осуществлялось за счет субсидий, полученных в соответствии с соглашением от 05.05.2017 №2-КР/17.

Согласно соглашению от 11.08.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №2-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее стало являться правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Волховский водоканал» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №2-КР/17.

ГУП ЛО «Волховский водоканал» в порядке исполнения соглашения от 05.05.2017 №2-КР/17 являлось получателем субсидий на общую сумму 112847,7 тыс. руб. (перечислены Комитетом 11.07.2017) на исполнение следующих договоров подряда:

- Договор от 26.06.2017 №001 заключен с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на выполнение в г. Волхове капитального ремонта магистральных водоводов Ø300 мм, проходящих по Волховскому пр. от городских водоочистных сооружений (ВОС) до ул. Магистральная, на сумму 85877 тыс. руб. Согласно документам работы выполнены подрядчиком в 2017 - 2018 годах, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Волховский водоканал» - на сумму 25763,1 тыс. руб. (2017 год) и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 60113,9 тыс. руб. (2017 - 2018 годы).

- Договор от 26.06.2017 №002 заключен с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на капитальный ремонт в г. Волхове канализационной насосной станции (КНС) №15 на сумму 9082 тыс. руб. Согласно документам работы выполнены подрядчиком в 2017 - 2018 годах, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Волховский водоканал» - на сумму 2724,6 тыс. руб. и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 6357,4 тыс. руб.

- Договор от 26.06.2017 №003 заключен с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на капитальный ремонт в г. Волхове магистрального участка водовода от д. 1 по ул. Пирогова, Волгоградская, Новгородская и до д. 22 по ул. Ломоносова на сумму 17888,7 тыс. руб. Согласно документам работы выполнены подрядчиком, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Волховский водоканал» - на сумму 5366,6 тыс. руб. и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 12522,1 тыс. руб.

ГУП «Леноблводоканал» как заказчик в соответствии с Положением о закупках провело 4 открытых запроса предложений. Представлены 4

договора подряда на проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в приложение №1 к соглашению от 05.05.2017 №2-КР/17, на общую сумму 146410,3 тыс. руб. Субсидии перечислены Комитетом (30.10.2017 – 73698,7 тыс. руб.; 27.12.2017 – 72711,6 тыс. руб.) на исполнение следующих договоров:

- Договор от 27.10.2017 №31705602712 заключен с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на выполнение в г. Волхов капитального ремонта магистрального водовода Ø250 мм, проходящего по Кировскому пр. до ввода №6, на сумму 48051,7 тыс. руб. и сроком выполнения до 28.02.2018. Согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат и платежным документам заказчика все работы подрядчиком выполнены и заказчиком приняты и оплачены.

- Договор от 27.10.2017 №31705602734 заключен с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на выполнение в г. Волхов капитального ремонта затопленного железобетонного 2-секционного водоприемника с односторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами (Волховский пр., 22а) на сумму 6662,7 тыс. руб. и сроком исполнения до 25.12.2017. Согласно документам работы выполнены подрядчиком в установленный срок, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал» в 2017 году.

- Договор от 27.10.2017 №31705602727 заключен с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на капитальный ремонт в г. Волхов запорно-регулирующей арматуры, установленной на водопроводных сетях, на сумму 18984,3 тыс. руб. и сроком исполнения до 14.06.2018. Согласно документам работы выполнены, приняты и оплачены.

- Договор от 23.12.2017 №96-12/32017 заключен с ООО «Градисс» (подрядчиком) на выполнение в г. Волхов работ по ремонту (методом санации) 2-х напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации (Ø300 мм), проходящих от канализационной насосной станции (КНС) №3 (ул. Ломоносова, 4-с) до колодца-гасителя напора №1985 (Волховский пр., 24), на сумму 72711,6 тыс. руб. и сроком исполнения до 23.04.2018. Согласно документам работы в установленный этим договором срок выполнены, приняты заказчиком и оплачены.

Итого финансирование по соглашению от 05.05.2017 №2-КР/17 составило 259258 тыс. руб.

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведены выборочные проверки исполнения следующих договоров подряда, финансирование которых осуществлялось ГУП «Леноблводоканал» за счет средств областного бюджета (подрядчик – ООО «Стройинжиниринг»):

- Договор от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт в г. Волхове канализационной насосной станции (КНС) №15 на сумму 9082 тыс. руб.;

- Договор от 26.06.2017 №001 на устройство (прокладку) в г. Волхов водопроводных сетей на сумму 85877 тыс. руб.;

- Договор от 07.10.2017 №31705602712 на устройство (прокладку) в г. Волхов водопроводных сетей на сумму 48051,7 тыс. руб.

Проверка исполнения договора от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт в г. Волхов канализационной насосной станции №15 (подрядчик – ООО «Стройинжиниринг»)

В нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником по обязательствам, определенным договором от 26.06.2017 №002, является ГУП «Леноблводоканал») на работы по капитальному ремонту КНС №15 в г. Волхов в рамках исполнения договора от 26.06.2017 №002 не осуществлена разработка отдельных разделов проектной документации.

В нарушение подпункта б) пункта 8, подпункта «в» пункта 8(2) и подпункта в) пункта 16 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ №427 от 18.05.2009), сметная документация на работы по капитальному ремонту КНС №15 в г. Волхов проверена ООО «Консалтинговая Группа «Лаир» без согласованной и утвержденной должным образом проектной документации.

В соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт (Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) в целях получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением капитального

ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области соискателем по каждому из объектов прилагается, в том числе:

- локальные сметы на проведение работ с положительным заключением специализированной организации, имеющей лицензию (аккредитацию) на право проведения проверки сметной стоимости, о проверке сметной стоимости работ (Порядок предоставления субсидий в редакции от 24.04.2017),

- сметный расчет на проведение работ с положительным заключением государственной экспертизы о проверке сметной стоимости выполнения работ (Порядок предоставления субсидий в редакции от 07.09.2017).

В нарушение пункта 2 Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт (Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) и пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ №427 от 18.05.2009 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N1159, сметная документация проверена ООО «Консалтинговая Группа «Лаир», не имеющим соответствующей аккредитации и полномочий для проведения данной проверки.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе указало, что разработка документации и проверка сметного расчета к договору от 26.06.2017 №002 производилась в январе 2017 года, т.е. до момента включения объекта капитального ремонта в программу субсидирования из бюджета Ленинградской области в июне 2017 года, а также до момента выделения субсидий из бюджета Ленинградской области из расчета выполнения работ за счет собственных средств предприятия.

По результатам проверки исполнения договора от 26.06.2017 №002 (акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.11.2017 №1 и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.02.2018 №2) составлен акт от 25.01.2019, подписанный должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области и представителями ГУП «Леноблводоканал» и ООО «Стройинжиниринг».

В нарушение пунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт в г. Волхове канализационной насосной станции №15 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ, которые фактически не выполнены, на сумму 257,5 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия ГУП «Леноблводоканал» письмом от 18.02.2019 №исх-2165/2019 в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области направлены:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.01.2019 №3 на корректировку акта от 10.11.2017 №1. Согласно акту формы КС-2 от 28.01.2019 №3 завышение стоимости принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ по акту формы КС-2 от 10.11.2017 №1 составило 21,2 тыс. руб.;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.01.2019 №4 на корректировку акта от 28.02.2018 №2. Согласно акту формы КС-2 от 28.01.2019 №4 установлено завышение стоимости принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ по акту от 28.02.2018 №2 на сумму 236,2 тыс. руб.

- копия претензии ГУП «Леноблводоканал» к ООО «Стройинжиниринг» от 07.02.2019 №исх-1579/2019 на возврат излишне уплаченной стоимости работ по договору от 26.06.2017 №002 в сумме 257,5 тыс. руб.

Платежным поручением №47 от 05.03.2019 ООО «Стройинжиниринг» осуществило возврат денежных средств по претензии в сумме 257,5 тыс. руб. на расчётный счет ГУП «Леноблводоканал».

Платежным поручением №6489 от 09.04.2019 ГУП «Леноблводоканал» осуществило возврат денежных средств по соглашению от 05.05.2017 №2-КР/17 в сумме 257,5 тыс. руб. на лицевой счет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Кроме того, в ходе проведения контрольного осмотра установлено, что согласно пункту 57 акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.02.2018 №2 в рамках договора от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт в г. Волхов канализационной насосной станции №15 осуществлена приемка и оплата работ по организации водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами на общую сумму 948 тыс. руб.

Письмом от 06.02.2019 №исх-1566/2019 ГУП «Леноблводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представило заверенные копии следующей документации:

- проект производства работ на «Временную перекачку сточных вод на период производства работ на Объекте»;

- переписка между ГУП «Леноблводоканал» к ООО «Стройинжиниринг», подтверждающая среднесуточный расход сточных вод;

- общий журнал работ.

Согласно данной документации перекачка сточных вод организована в период с 25.10.2017 по 27.10.2017. Для выполнения данных работ выполнены следующие мероприятия:

- произведен демонтаж участка напорного коллектора Ø500 мм длиной 2 м с устройством заглушек;

- устроена временная линия из стальных труб Ø200 мм длиной 5 м с установкой задвижки;

- доставлена станция перекачки сточных вод в комплекте с рукавами.

Таким образом, ООО «Стройинжиниринг» при организации перекачки сточных вод понесло затраты на аренду станции перекачки и устройство участка временных коммуникаций длиной 5 м.

Вместе с тем согласно пункту 57 акта от 28.02.2018 №2 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по организации водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами по сметному нормативу ТЕРр-52-11-003.

Согласно данному нормативу водоотлив из подвала производится насосами мощностью 4 кВт производительностью 100 куб. м/1,34 машино-часа (74,6 куб. м/час). Кроме того, необходимы затраты труда основных рабочих в объеме 7 человеко-часов/100 куб. м перекачки воды. Таким образом, в ходе приемки и оплаты работ по организации водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами в объеме 33411,8 куб. м (согласно пункту 57 акта формы КС-2 от 28.02.2018 №2) по сметному нормативу ТЕРр-52-11-003 приняты и оплачены следующие затраты:

- работа насоса мощностью 4 кВт – 447,7 машино-часов;
- затраты труда основных рабочих – 2338,8 человеко-часов.

Для осуществления перекачки сточных вод в объеме 33411,8 куб. м в соответствии со сметным нормативом ТЕРр-52-11-003 необходима бесперебойная работа насоса мощностью 4 кВт в течение 19 дней.

Вместе с тем, как следует из документации, представленной письмом от 06.02.2019 №исх-1566/2019 ГУП «Леноблводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, ООО «Стройинжиниринг» при организации перекачки сточных вод понесло затраты только по аренде станции перекачки в течение 72 часов и устройству участка временных коммуникаций длиной 5 м, водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами не выполнялся.

Письмом от 22.03.2019 исх. №4181-2019 ГУП «Леноблводоканал» направило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, согласно которых:

- При определении стоимости перекачки стоков в объеме 33411,8 куб. м при использовании мобильной станции перекачки применена расценка ТЕРр-52-11-3 «водоотлив из подвала». Данная расценка взята «применительно» как наиболее подходящая при определении стоимости откачки накопленной воды из емкости.

- Сопоставление затрат на организацию перекачки в объеме 33411,8 куб. м по аналогичным расценкам: водоотлив из траншеи (ТЕР 01-02-068-01) без НДС - 18315,1 тыс. руб., водоотлив из котлована (ТЕР 01-02-068-02) без НДС - 21773,3 тыс. руб., водоотлив из подвала (ТЕРр 52-11-3) без НДС - 807,4 тыс. руб.

- Расценка ТЕРр-52-11-3 «водоотлив из подвала» принята как наименьшая из возможных, что соответствует сметной стоимости указанных и принятых работ.

Фактически затраты по откачке воды из подвала КНС №15, принятые и оплаченные по акту КС-2, не соответствуют способу организации и понесенным затратам по перекачке сточных вод в обход КНС №15. Затраты по организации работ, связанных с перекачкой сточных вод, согласно представленной документации, представляют собой устройство временных коммуникаций, аренду, монтаж и демонтаж насосной станции.

Сметные нормативы «Водоотлив из траншеи» (ТЕР 01-02-068-01), «Водоотлив из котлована» (ТЕР 01-02-068-02) и «Водоотлив из подвала» (ТЕРр 52-11-3) по своему составу не могут быть применены для нормирования затрат по организации работ, связанных с перекачкой сточных вод, так как включают в себя не только затраты на эксплуатацию насосов, но и затраты на оплату труда рабочих (2338,8 человеко-часов) на период эксплуатации насосов. При этом сами насосы являются маломощными до 4кВт, производительность до 100 куб. м/час.

На основании информации в документации, представленной письмом от 06.02.2019 №исх-1566/2019, составлены ведомости пересчета стоимости материальных ресурсов, а также работ и затрат, принятых и оплаченных по акту о приемке выполненных работ от 28.02.2018 №2. Стоимость затрат по организации перекачки сточных вод с учетом аренды станции перекачки в течение 72 часов и устройству временных коммуникаций составила 202,8 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение пунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт в г. Волхове канализационной насосной станции №15 ГУП «Леноблводоканал» осуществлена приемка и оплата работ по акту формы КС-2 от 28.02.2018 №2, не соответствующих условиям договора на сумму 745,2 тыс. руб. (водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами не выполнялся).

Проверка исполнения договора подряда от 26.06.2017 №001 на устройство (прокладку) в г. Волхов водопроводных сетей (подрядчик – ООО «Стройинжиниринг»)

В нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником условий договора от 26.06.2017 №001 выступает ГУП «Леноблводоканал») на работы по капитальному ремонту магистральных водоводов Ø300 мм на Волховском проспекте в г. Волхов в рамках исполнения договора от 26.06.2017 №001 не осуществлена разработка отдельных разделов проектной документации.

В нарушение подпункта б) пункта 8 и подпункта в) пункта 16 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ №427 от 18.05.2009, ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником условий договора от 26.06.2017 №001 выступает ГУП «Леноблводоканал») сметная документация представлена, а ООО «Консалтинговая Группа «Лаир»

проведена ее проверка без согласованной и утвержденной должным образом проектной документации.

В нарушение пункта 2 Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт (Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) и пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ №427 от 18.05.2009 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N1159, сметная документация к договору от 26.06.2017 №001 на работы по капитальному ремонту магистральных водоводов Ø300 мм на Волховском проспекте в г. Волхов проверена ООО «Консалтинговая Группа «Лаир», не имеющим соответствующей аккредитации и полномочий для проведения данной проверки.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе указало, что разработка документации и проверка сметного расчета к договору от 26.06.2017 №001 производилась до момента включения объекта капитального ремонта в программу субсидирования из бюджета Ленинградской области, а также до момента выделения субсидий из бюджета Ленинградской области из расчета выполнения работ за счет собственных средств предприятия.

Письмом от 18.02.2019 №исх-2165/2019 ГУП «Леноблводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области направило исполнительную документацию по капитальному ремонту магистральных водоводов Ø300 мм на Волховском проспекте и «Проект производства работ» №001/2017 на ремонт данных сетей.

Согласно проекту производства работ, основная часть прокладки ремонтируемых трубопроводов осуществляется методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Согласно исполнительной документации прокладка трубопроводов осуществлена 2-мя самоходными установками VERMEER D36x50 и DW/TXS DDW200C. Согласно спецификациям данных установок, они представляют собой самоходные машины, которые после доставки на объект производства работ не требуют проведения монтажно-сборочных мероприятий (выполняется самостоятельное развертывание в рабочее состояние). После выполнения бурения на первом участке работ для выполнения буровых работ последующих участков установки VERMEER D36x50 и DW/TXS DDW200C перемещаются самостоятельно. Бурение данными установками возможно как с поверхности земли, так и из заранее подготовленных котлованов, для перемещения в которые необходимо только подготовить необходимые условия для подъезда.

Вместе с тем согласно актам формы КС-2 о приемке выполненных работ от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017

№4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по прокладке ремонтируемых трубопроводов методом ГНБ с помощью стационарных установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200, а не самоходных установок.

Кроме затрат на бурение, этими актами приняты затраты на монтаж и демонтаж установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200.

Согласно спецификациям установок PBA 200, они предназначены для выполнения высокоточной бестраншейной прокладки стальных футляров методом горизонтального шнекового бурения (ГШБ). Укомплектованные дополнительным оборудованием, такие установки также позволяют производить работы по прокладке труб методом ГНБ.

Установки PBA 200 являются стационарными, т.е. монтируемыми на предварительно подготовленных фундаментах. Отдельные узлы и детали данных установок доставляются к месту производства работ, где выполняется поузловая сборка и наладка собранного оборудования. После окончания бурения производится разборка установки и перемещение транспортными средствами узлов и деталей на следующие участки производства буровых работ.

Таким образом, по договору от 26.06.2017 №001 подрядчик выполнил работу иным способом (Согласно актам формы КС-2 осуществлена приемка и оплата работ по прокладке ремонтируемых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения с помощью стационарных установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200. При этом, согласно исполнительной документации прокладка трубопроводов осуществлена 2-мя самоходными установками VERMEER D36x50 и DW/TXS DDW200C).

Следовательно, **в нарушение** подпунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №001 на капитальный ремонт магистральных водоводов Ø300 мм, проходящих по Волховскому проспекту в г. Волхов, ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ (ее результатов) по актам формы КС-2 от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7, не соответствующих условиям договора.

Всего стоимость работ и затрат по бурению установками ГНБ, принятая и оплаченная по актам КС-2 от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7, составила 43974,8 тыс. руб.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проведена проверка объемов принятого и оплаченного по актам формы КС-2 бурового раствора, в т.ч. запрошен «Журнал параметров бурового раствора», который входит в состав исполнительной документации согласно пункту Л.2 Приложения Л «Порядок сдачи работ» (рекомендуемое) стандарта национального

объединения строителей «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» (СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011). ГУП «Леноблводоканал» в ходе проверки журнал не представило.

На основании анализа документации, представленной ГУП «Леноблводоканал» письмом от 18.02.2019 №исх-2165/2019, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета затрат на бурение скважин для прокладки трубопроводов, выполненного по технологии, не предусмотренной условиями договора от 26.06.2017 №001 (работы приняты и оплачены по актам КС-2 от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7), на сумму 24745,1 тыс. руб., в том числе:

- 2757,6 тыс. руб. - приемка и оплата работ по монтажу и демонтажу буровых установок;

- 6619,7 тыс. руб. - приемка и оплата затрат по эксплуатации буровых установок не применявшихся на объекте вместо фактически примененных, в соответствии с исполнительной документацией;

- 15367,8 тыс. руб. - приемка и оплата затрат по составу бурового раствора, рассчитанного для фактически не применявшейся на объекте технологии бурения скважин.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе:

- С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Ленинградской области выполнен перерасчет сметной стоимости работ в ценах на период составления сметного расчета к договору №001 от 26.06.2017 (январь 2017 года), в котором на бестраншейную прокладку трубопроводов применена расценка ФЕР 04-01-085-03 «Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)».

- В соответствии с предложенной методикой (СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011) произведен перерасчет объема бурового раствора (смеси). В соответствии с предложенной методикой произведен перерасчет состава бурового раствора (смеси) - приложение к разногласиям (письмо ГУП «Леноблводоканал» от 22.03.2019 №исх-4181/2019): сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) - 85877 тыс. руб., сметная стоимость фактически выполненных работ, рассчитанная с учетом замечаний (в ценах 1 кв. 2017 года) - 106178,4 тыс. руб., таким образом, пересчет сметной стоимости фактически выполненных работ приведет к увеличению их цены на 20301,4 тыс. руб.

- Данный сметный расчет направлен в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проверку достоверности определения сметной стоимости (расписка

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» №1881-19/ЛОЭ от 18.03.2019). В заявлении на проверку достоверности смет расчет приведен в ценах на 4 кв. 2018 года.

Таким образом, факт исполнения работ в ходе исполнения условий договора подряда от 26.06.2017 №001 иным способом (по отношению к смете и актам формы КС-2) ГУП «Леноблводоканал» признает в разногласиях, в том числе путем направления измененной сметной документации на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Сметный расчет (приложение к возражениям ГУП «Леноблводоканал» - письмо от 22.03.2019 №исх-4181/2019) содержит несоответствия работам, принятым и оплаченным по актам КС-2 в ходе исполнения условий договора подряда от 26.06.2017 №001.

В сметном расчете (приложение к возражениям ГУП «Леноблводоканал») применены федеральные сметные нормативы в редакции 2017 года, не распространяющей свое действие на территорию Ленинградской области согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28. Так, согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области» при отсутствии в ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области расценок на отдельные виды работ допускается использовать федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) в редакции 2014 года, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом их в текущий уровень цен с помощью региональных индексов к ФЕР-2001 в редакции 2014 года, утвержденных Приказами Минстроя Российской Федерации. При этом, речь идет только о применении ФЕР-2001 в редакции 2014 года, редакция сметных нормативов 2017 года в приказе отсутствует.

Проверка исполнения договора подряда от 27.10.2017 №31705602712 на устройство (прокладку) в г. Волхов водопроводных сетей (подрядчик – ООО «Стройинжиниринг»)

По сметному расчету к договору от 27.10.2017 №31705602712 проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» №1-1-1-0027-17 от 29 сентября 2017 года.

Письмом от 18.02.2019 №исх-2165/2019 ГУП «Леноблводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области направлена исполнительная документация по капитальному ремонту магистрального водовода Ø250 мм, проходящего по Кировскому проспекту.

Согласно исполнительной документации (актам освидетельствования скрытых работ №№4 - 7, 19 - 24, 56 - 61 и

приложений к ним – протоколам бурения №№1 – 16) прокладка ремонтируемых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) осуществлена самоходной установкой DW/TXS DDW200C.

Вместе с тем, в ходе приемке и оплаты работ по капитальному ремонту магистрального водовода Ø250 мм, проходящего по Кировскому проспекту в г. Волхов, согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по прокладке ремонтируемых трубопроводов методом ГНБ с помощью стационарных установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200, а не установкой DW/TXS DDW200C.

Таким образом, по договору от 27.10.2017 №31705602712 подрядчик выполнил работу иным способом (Согласно актам формы КС-2 осуществлена приемка и оплата работ по прокладке ремонтируемых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения с помощью стационарных установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200. При этом, согласно исполнительной документации прокладка трубопроводов осуществлена самоходной установкой DW/TXS DDW200C).

Следовательно, в нарушение пунктов 6.5, 6.6 и 7.2.1 договора от 27.10.2017 №31705602712 на капитальный ремонт магистрального водовода Ø250 мм, проходящего по Кировскому проспекту в г. Волхов, ГУП «Леноблводоканал» осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов) по актам формы КС-2 от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4 не соответствующей условиям договора.

Кроме затрат на бурение, актами о приемке выполненных работ формы КС-2 от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4 приняты затраты на монтаж и демонтаж установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200.

Всего стоимость работ и затрат по бурению установками ГНБ, принятая и оплаченная по актам КС-2 от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4, составила 14223,5 тыс. руб.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проведена проверка объемов принятого и оплаченного по актам о приемке выполненных работ бурового раствора, в т.ч. запрошен «Журнал параметров бурового раствора», который входит в состав исполнительной документации согласно пункту Л.2 Приложения Л «Порядок сдачи работ» (рекомендуемое) стандарта национального объединения строителей «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» (СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011). ГУП «Леноблводоканал» в ходе проверки такой журнал не представило.

В ходе контрольного мероприятия выполнены расчеты расхода компонентов бурового раствора в соответствии с рекомендациями по его приготовлению, а также расхода бурового раствора в соответствии с

техническими характеристиками фактически применявшейся буровой установки DW/TXS DDW200C.

Согласно содержанию исполнительной документации установлено завышение объема компонентов бурового раствора, принятого и оплаченного ГУП «Леноблводоканал» по актам формы КС-2 о приемке выполненных работ от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4, особенно в части компонента EZ-MUD, по которому завышение составило в среднем 2 раза.

На основании анализа информации, содержащейся в документации, представленной ГУП «Леноблводоканал» письмом от 18.02.2019 №исх-2165/2019, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета затрат на бурение скважин для прокладки трубопроводов, выполненного по технологии, не предусмотренной условиями договора от 27.10.2017 №31705602712 (работы приняты и оплачены по актам КС-2 от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4), на сумму 8688,4 тыс. руб., в том числе:

- 818 тыс. руб. - приемка и оплата работ по монтажу и демонтажу буровых установок;

- 2245,4 тыс. руб. - приемка и оплата затрат по эксплуатации буровых установок не применявшихся на объекте вместо фактически примененных, в соответствии с исполнительной документацией;

- 5625 тыс. руб. - приемка и оплата затрат по составу бурового раствора, рассчитанного для фактически не применявшейся на объекте технологии бурения скважин.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе:

- С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Ленинградской области выполнен перерасчет сметной стоимости работ в ценах на период составления сметного расчета к договору №001 от 26.06.2017 (январь 2017 года), в котором на бестраншейную прокладку трубопроводов применена расценка ФЕР 04-01-085-03 «Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)».

- В соответствии с предложенной методикой произведен перерасчет объема бурового раствора (смеси) и перерасчет состава бурового раствора (смеси) (приложение к возражениям – письмо ГУП «Леноблводоканал» от 22.03.2019 №исх-4181/2019).

- Сопоставление сметной стоимости работ: сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) – 48051,7 тыс. руб., сметная стоимость фактически выполненных работ, рассчитанная с учетом замечаний (в ценах 1 кв. 2017 года) - 48434,1 тыс. руб., таким образом,

пересчет сметной стоимости фактически выполненных работ приведет к увеличению их цены на 382,4 тыс. руб.

- Данный сметный расчет направлен в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проверку достоверности определения сметной стоимости (расписка ГАУ «Леноблгосэкспертиза» №1498-19/ЛОЭ от 28.02.2019). В заявлении на проверку достоверности смет расчет приведен в ценах на 4 кв. 2018 года.

Таким образом, факт исполнения работ в ходе исполнения условий договора подряда от 27.10.2017 №31705602712 иным способом (по отношению к смете и актам формы КС-2) ГУП «Леноблводоканал» признает в разногласиях, в том числе путем направления измененной сметной документации на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Сметный расчет (приложение к возражениям ГУП «Леноблводоканал» - письмо от 22.03.2019 №исх-4181/2019) содержит несоответствия работам, принятым и оплаченным по актам КС-2 в ходе исполнения условий договора подряда от 27.10.2017 №31705602712.

В сметном расчете (приложение к возражениям ГУП «Леноблводоканал») применены федеральные сметные нормативы в редакции 2017 года, не распространяющей свое действие, согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 на территорию Ленинградской области.

Согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области» при отсутствии в ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области расценок на отдельные виды работ допускается использовать федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) в редакции 2014 года, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом их в текущий уровень цен с помощью региональных индексов к ФЕР-2001 в редакции 2014 года, утвержденных Приказами Минстроя Российской Федерации. При этом, речь идет только о применении ФЕР-2001 в редакции 2014 года, редакция 2017 года в приказе отсутствует.

Соглашение от 05.05.2017 №3-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №3-КР/17 заключено с ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» (получателем субсидий) на общую сумму 51168,5 тыс. руб. (в редакции дополнительного к нему соглашения от 24.07.2017 №1). Средства субсидии перечислены Комитетом получателю 28.06.2017 (20027,3 тыс. руб.), 06.07.2017 (20000 тыс. руб.) и 11.07.2017 (11141,2 тыс. руб.). Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, приведен в приложении №1 к соглашению.

Согласно соглашению от 11.08.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №3-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее являлось правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №3-КР/17.

ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» как заказчик заключило в 2017 году следующие договоры подряда с ООО «Транс-КАС» (подрядчиком), финансирование исполнения которых осуществлялось в соответствии с условиями соглашения от 05.05.2017 №3-КР/17 (на общую сумму 51168,5 тыс. руб.):

- Договор от 14.06.2017 №001-2017/3К на капитальный ремонт участка канализационной сети в г. Пикалево (перекресток ул. Советская и ул. Вокзальная) на сумму 3346,2 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 1003,9 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 2342,4 тыс. руб.

- Договор от 14.06.2017 №002-2017/3К на капитальный ремонт на территории водозаборных сооружений г. Пикалево участка магистрального водовода и отводящего водовода от скважины №57 на сумму 10097,6 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 3029,3 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 7068,3 тыс. руб.

- Договор от 14.06.2017 №003-2017/3К на капитальный ремонт на территории водозаборных сооружений г. Пикалево участка магистрального водовода и отводящих водоводов от скважин №№5 и 39 на сумму 10208,2 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 3062,5 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 7145,8 тыс. руб.

- Договор от 14.06.2017 №004-2017/3К на капитальный ремонт в г. Пикалево канализационного коллектора на сумму 13230,4 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 3969,1 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 9261,2 тыс. руб.

- Договор от 14.06.2017 №005-2017/3К на капитальный ремонт в г. Пикалево водопроводного узла (ул. Металлургов, 5) на сумму 196,7 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 59 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 137,7 тыс. руб.

- Договор от 14.06.2017 №006-2017/3К на капитальный ремонт электролизной установки канализационных очистных сооружений (КОС) г. Пикалево на сумму 13304,2 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 3991,3 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 9312,9 тыс. руб.

- Договор от 14.06.2017 №007-2017/7К на капитальный ремонт металлоконструкций вторичного отстойника (илоскреба) КОС г. Пикалево на 785,2 тыс. руб. Работы по этому договору согласно документам выполнены подрядчиком в 2017 году в установленный срок, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» - на сумму 235,6 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 549,6 тыс. руб.

На конец 2017 года остаток субсидий, полученных ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» в соответствии с соглашением от 05.05.2017 №3-КР/17, отсутствовал.

Соглашение от 05.05.2017 №5-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №5-КР/17 заключено с ГУП ЛО «Сясьстройский водоканал Сервис» (получателем субсидии) на сумму 6165,2 тыс. руб. (перечислены Комитетом получателю 24.07.2017).

Согласно соглашению от 11.08.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №5-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее являлось правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Сясьстройский водоканал Сервис» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №5-КР/17.

ГУП ЛО «Сясьстройский водоканал Сервис» как заказчик заключило в 2017 году следующие договоры подряда с ОАО «Водоканал Инжиниринг» (подрядчиком), финансирование которых осуществлялось в соответствии с соглашением от 05.05.2017 №5-КР/17 (на общую сумму 6165,2 тыс. руб.):

- Договор от 26.06.2017 №03-СМР/2017 на капитальный ремонт в г. Сясьстрой участка канализационной сети от р. Валгомка до д. 17 по ул. 1-го Мая на сумму 5284,6 тыс. руб. В 2017 году заказчиком перечислен авансовый платеж на сумму 1585,4 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены подрядчиком, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 30.06.2017 №04-СМР/2017 на капитальный ремонт в г. Сясьстрой участка сетей водоотведения Ø250 мм от д.26 по ул. Культуры до д.27 по ул. Советская на сумму 597,9 тыс. руб. В 2017 году заказчиком перечислен авансовый платеж на сумму 179,4 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены подрядчиком, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал»;

- Договор от 30.06.2017 №05-СМР/2017 на капитальный ремонт в г. Сясьстрой камеры отключения канализационного коллектора на ул.

Космонавтов на сумму 282,7 тыс. руб. В 2017 году заказчиком перечислен авансовый платеж на сумму 84,8 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены подрядчиком, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал».

Соглашение от 05.05.2017 №6-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №6-КР/17 заключено с ГУП ЛО «Водоканал Важины» (получателем субсидии) на сумму 2543,3 тыс. руб. (перечислены Комитетом получателю 30.10.2017).

Согласно соглашению от 20.12.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №6-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее являлось правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Водоканал Важины» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №6-КР/17.

ГУП ЛО «Водоканал Важины» как заказчик заключило с ООО «Транс-КАС» (подрядчиком) договор подряда от 19.10.2017 №799705 на выполнение в пос. Важины (Подпорожский муниципальный район) работ, связанных с заменой аварийного участка напорной канализации протяженностью 480 м. на сумму 2543,3 тыс. руб.

Работы в порядке исполнения условий этого договора согласно документам выполнены, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал».

На конец 2018 года остаток субсидий, полученных ГУП ЛО «Водоканал Важины» в соответствии с соглашением от 05.05.2017 №6-КР/17, отсутствовал.

Соглашение от 05.05.2017 №7-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №7-КР/17 заключено с ГУП ЛО «Ефимовский» (получателем субсидии) на сумму 10818,5 тыс. руб. (перечислены Комитетом получателю 13.11.2017).

Согласно соглашению от 20.12.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №7-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее являлось правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Ефимовский» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №7-КР/17.

ГУП ЛО «Ефимовский» как заказчик в 2017 году заключило с ООО «Транс-КАС» (подрядчиком) следующие договоры подряда (на общую сумму 10818,5 тыс. руб.), финансирование исполнения которых должно осуществляться в соответствии с соглашением от 05.05.2017 №7-КР/17:

- Договор от 18.10.2017 №799707 на капитальный ремонт в пос. Ефимовский (Бокситогорский муниципальный район) водонапорной башни на сумму 1217 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены подрядчиком в 2018 году, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал»;

- Договор от 25.10.2017 №805493 на капитальный ремонт в пос. Ефимовский участка канализационной сети на сумму 9601,5 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены подрядчиком в 2018 году, приняты и оплачены ГУП «Леноблводоканал».

На конец 2018 года остаток субсидий, полученных ГУП ЛО «Ефимовский» в соответствии с условиями соглашения от 05.05.2017 №7-КР/17, отсутствует.

Соглашение от 05.05.2017 №8-КР/17

Соглашение от 05.05.2017 №8-КР/17 заключено с ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» (получатель субсидии). Объекты, подлежащие капитальному ремонту, определены приложением №1 к этому соглашению.

ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» (до его реорганизации) получило по этому соглашению субсидии на общую сумму 30285,8 тыс. руб. (перечислены Комитетом получателю 11.07.2017).

ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» как заказчик в 2017 году заключило с ООО «Аква Мастер Северо-Запад» (подрядчиком) следующие договоры подряда (на общую сумму 30285,8 тыс. руб.) на проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в приложение №1 к соглашению от 05.05.2017 №8-КР/17:

- Договор от 28.06.2017 №ВК-17-44 на капитальный ремонт в г. Тихвин участка водопровода по ул. Делегатская от д.10 в 4-ом микрорайоне до ул. Победы на сумму 9607,4 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены в 2017 году в соответствии с условиями этого договора, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» - на сумму 2882,2 тыс. руб., и ГУП «Леноблводоканал» на сумму 6725,2 тыс. руб.

- Договор от 28.06.2017 №ВК17-60 на капитальный ремонт в г. Тихвин участка водовода на сумму 20678,4 тыс. руб. Работы согласно документам выполнены в 2017 году в соответствии с условиями этого договора, приняты и оплачены: ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» - на сумму 6203,5 тыс. руб., ГУП «Леноблводоканал» - на сумму 14474,8 тыс. руб.

Согласно соглашению от 11.08.2017 о замене стороны в соглашении от 05.05.2017 №8-КР/17, заключенному между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал», последнее стало являться правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 05.05.2017 №8-КР/17.

Комитетом перечислены ГУП «Леноблводоканал» субсидии 27.10.2017 на сумму 29451,6 тыс. руб., и 25.12.2017 – на сумму 52671 тыс. руб. Итого на общую сумму 82122,6 тыс. руб. (в редакции дополнительного соглашения от 11.12.2017 №2).

ГУП «Леноблводоканал» в соответствии с Положением о закупках в 2017 году провело 3 запроса предложений на право заключения договоров подряда, финансирование исполнения которых должно осуществляться в соответствии с соглашением от 05.05.2017 №8-КР/17; представлены 3

договора, заключенные ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) в 2017 году (на общую сумму 82122,6 тыс. руб.). В том числе:

- Договор от 27.10.2017 №31705580499 (подрядчик - ООО «Аква-Мастер Северо-Запад») на капитальный ремонт в г. Тихвин в районе коттеджной застройки восточнее микрорайона 1А сетей водопровода на сумму 29451,6 тыс. руб. и сроком исполнения до 31.05.2018. Работы согласно документам подрядчиком выполнены, приняты заказчиком и оплачены.

- Договор от 21.12.2017 №31705844354 (подрядчик - ООО «Термовентконтроль-Северо-Запад») на капитальный ремонт в г. Тихвин сетей водоснабжения в части замены задвижек и железобетонных колодцев на сумму 12995,1 тыс. руб. и сроком исполнения до 21.03.2018. Работы согласно документам подрядчиком выполнены, приняты заказчиком и оплачены.

- Договор от 21.12.2017 №97-12/3-2017 с ООО «Градисс» (подрядчиком) на капитальный ремонт в г. Тихвине канализационного коллектора по Южной объездной дороге от ул. Победы до перехода через ручей Вязитский на сумму 39675,9 тыс. руб. и сроком исполнения до 21.03.2018. Работы согласно документам подрядчиком выполнены, приняты заказчиком и оплачены.

Итого финансирование по соглашению от 05.05.2017 №8-КР/17 составило 112408,4 тыс. руб.

Использование средств по ЦСР 57 4 02 07570 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства».

По ЦСР 57 4 02 07570 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» Комитету выделено 60000 тыс. руб. (в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз).

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «ж» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 №444 принят Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и

предоставления указанных субсидий (далее - Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений).

Согласно приложению №4 «Распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» к постановлению Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 №624, получателем субсидий, выделенных Комитету по ЦСР 57 4 02 07570, являлось ГУП «Леноблводоканал».

Субсидии предназначены на финансирование проведения следующих мероприятий:

- строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района на сумму 1000 тыс. руб. (в части выполнения проектно-изыскательских работ);

- строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района – 1000 тыс. руб. (в части проектно-изыскательских работ);

- реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Старая Ладога (Волховский муниципальный район) – 29000 тыс. руб.;

- реконструкция водоочистных сооружений (ВОС) в с. Старая Ладога – 29000 тыс. руб.

Итого на общую сумму 60000 тыс. руб. Между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» заключено соглашение от 28.12.2017 №9-КР/17 (субсидии перечислены Комитетом получателю 29.12.2017).

Разработка проектной и сметной документации на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога осуществлялась в порядке исполнения муниципального контракта от 03.12.2013 №102, заключенного между администрацией муниципального образования «Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее - МО «Староладожское сельское поселение» – заказчиком), и ЗАО «Аква-Дельта» - исполнителем. Инженерные изыскания осуществляло ООО «ИГЛ ГеоПроект» (субподрядчик ЗАО «Аква-Дельта») на основании договора от 22.01.2014 №КЗ-2014.

В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, разработанная проектная документация на реконструкцию ВОС являлась предметом обязательной государственной экспертизы (положительное заключение Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (ГАУ «Леноблгосэкспертиза») от 01.10.2015 №47-1-4-0182).

Согласно Порядку проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 №117, сметная документация на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога являлась предметом обязательной проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции (положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 03.02.2016 №47-1-7-0400-16).

Из содержания положительного заключения от 03.02.2016 №47-1-7-0400-16 следует, что на проверку представлена сметная документация, составленная с применением Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, и федеральной сметно-нормативной базы (в редакции 2014 года) на сумму 304533,4 тыс. руб. В целях пересчета базовой стоимости в текущий уровень цен - III квартал 2015 года использованы индексы, рекомендованные к применению письмом Минстроя России от 13.08.2015 №25760-ЮР/08.

Сметную стоимость реконструкции ВОС ГАУ «Леноблгосэкспертиза» признало достоверной при следующей структуре затрат (с учетом налога на добавленную стоимость - НДС):

- строительно-монтажные работы (СМР) – 153434,3 тыс. руб.;
- оборудование – 92970,3 тыс. руб.;
- прочие затраты – 38128,4 тыс. руб. (в том числе проектно-изыскательские работы (ПИР) – 17301,6 тыс. руб.).

Итого на общую сумму 284533 тыс. руб.

По сметному расчету стоимости реконструкции ВОС, выполненному с применением федеральной сметно-нормативной базы, ГАУ «Леноблгосэкспертиза» провела проверку достоверности определения сметной стоимости. Выдано положительное заключение №47-1-7-0400-16 от 03.02.2016.

Разработка проектной и сметной документации на реконструкцию КОС в с. Старая Ладога осуществлялась в порядке исполнения муниципального контракта от 09.12.2013 №103, заключенного между администрацией МО «Староладожское сельское поселение» (заказчиком) и

ЗАО «Аква-Дельта» - исполнителем (инженерные изыскания и инженерно-геологические работы осуществляли субподрядчики ЗАО «Аква-Дельта» - ООО «ИГЛ ГеоПроект» и ООО «РИЦ»).

Разработанная проектная документация на реконструкцию КОС являлась предметом государственной экспертизы (положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 04.12.2015 №47-1-4-0258-15), а сметная документация – предметом проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции (положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 31.03.2016 №47-1-7-0367-16).

Согласно положительному заключению от 31.03.2016 №47-1-7-0367-16 на проверку заказчиком представлена сметная документация, составленная с применением МДС 81-35.2004, федеральной сметно-нормативной базы в редакции 2014 года и индексов пересчета в текущий уровень цен - III квартала 2015 года (письмо Минстроя России от 13.08.2015 №25760-ЮР/08) на сумму 238745,2 тыс. руб.

Сметную стоимость реконструкции КОС ГАУ «Леноблгосэкспертиза» признало достоверной при следующей структуре затрат (с учетом НДС):

- СМР – 45059,3 тыс. руб.;
- оборудование – 150340 тыс. руб.;
- прочие затраты – 30409,5 тыс. руб. (в том числе ПИР – 13841,2 тыс. руб.).

Итого на общую сумму 225808,8 тыс. руб.

Реконструкция ВОС в с. Старая Ладога в 2017 году

Реконструкция ВОС в с. Старая Ладога включена, помимо Подпрограммы, в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год (приложение №38 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

В порядке исполнения Федерального закона №44-ФЗ в 2017 году организован и проведен электронный аукцион на право заключения контракта на проведение работ, связанных с реконструкцией ВОС в с. Старая Ладога.

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с документацией об аукционе составила 299556,4 тыс. руб.

По результатам этого аукциона единственная заявка его участника ООО «Граффит Строй» (г. Санкт-Петербург) признана соответствующей требованиям, определенным документацией об аукционе, и между ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) и ООО «Граффит Строй» (подрядчиком) заключен контракт от 29.12.2017 №0145200000417002176, стоимость исполнения которого составляла 299556,4 тыс. руб., а срок исполнения – до 20.10.2020 (далее - Контракт на реконструкцию ВОС).

В порядке исполнения Контракта на реконструкцию ВОС, помимо выполнения строительно-монтажных работ, ООО «Граффит Строй» также должно разработать рабочую документацию и в срок до 19.03.2018 представить ее на согласование заказчику.

Условиями Контракта на реконструкцию ВОС предусмотрена предварительная оплата выполняемых работ в размере 9,68% от стоимости его исполнения (28997,1 тыс. руб.).

Исполнение Контракта на реконструкцию ВОС обеспечено путем предоставления банковской гарантии от 28.12.2017 №21273/2017/ДГБ Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный»; Амурская обл., г. Благовещенск) на сумму 29955,6 тыс. руб. и сроком действия до 30.12.2020 включительно.

Определение начальной (максимальной) стоимости исполнения контракта от 29.12.2017 №0145200000417002176 на реконструкцию ВОС (299556,4 тыс. руб.) в с. Старая Ладога осуществлено в нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

Основой для определения начальной (максимальной) сметной стоимости реконструкции ВОС являлась сметная стоимость в соответствии с положительным заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 03.02.2016 №47-1-7-0400-16 (284533 тыс. руб.), из которой заказчиком (ГУП «Леноблводоканал») исключен ряд затрат на общую сумму 26095,2 тыс. руб., в том числе:

- разработка проектной и сметной документации (расходы осуществлены за счет средств областного бюджета и бюджета МО «Староладожское сельское поселение» в 2014 - 2015 годах);

- государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, получение технических условий на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (расходы осуществлены за счет средств бюджета МО «Староладожское сельское поселение» в 2015 году);

- строительный контроль должен осуществляться ГАУ «Управление строительства Ленинградской области» в безвозмездном порядке;

- авторский надзор должен осуществлять подрядчик ООО «Граффит Строй» в безвозмездном порядке;

- непредвиденные расходы (2% к стоимости работ и затрат по главам 1 - 12 сводного сметного расчета на реконструкцию ВОС) сокращены.

Далее стоимость реконструкции ВОС, составившая 258437,8 тыс. руб. (284533 тыс. руб. – 26095,2 тыс. руб.), увеличена путем применения индексов-дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России субъектам Российской Федерации в целях разработки прогнозов

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 - 2020 годы:

- в ценах 2016 года стоимость реконструкции ВОС определена на сумму 266498,8 тыс. руб. (258437,8 тыс. руб. \times 1,0312);

- в ценах 2017 года стоимость реконструкции ВОС определена на сумму 278224,8 тыс. руб. (266498,8 тыс. руб. \times 1,044); в том числе 29000 тыс. руб. – стоимость работ и затрат, которые предполагалось осуществить в 2017 году;

- стоимость оставшихся на 2018 год видов и объемов работ и затрат - 249224,8 тыс. руб. (278224,8 тыс. руб. – 29000 тыс. руб.), в ценах 2018 года составила 260689,1 тыс. руб. (249224,8 тыс. руб. \times 1,046); в том числе 100556,4 тыс. руб. – стоимость работ и затрат, которые подрядчик должен осуществить в ходе исполнения Контракта на реконструкцию ВОС в 2018 году;

- стоимость оставшихся на 2019 год работ и затрат - 160132,7 тыс. руб. (260689,1 тыс. руб. – 100556,4 тыс. руб.) в ценах 2019 года определена на сумму 167178,5 тыс. руб. (160132,7 тыс. руб. \times 1,044); в том числе 100000 тыс. руб. – стоимость работ и затрат, которые подрядчик должен осуществить в ходе исполнения Контракта на реконструкцию ВОС в 2019 году;

- стоимость оставшихся на 2020 год работ и затрат - 67178,5 тыс. руб. (167178,5 тыс. руб. – 100000 тыс. руб.) в ценах 2020 года (года завершения исполнения Контракта на реконструкцию ВОС) определена на сумму 70000 тыс. руб. (67178,5 тыс. руб. \times 1,042).

Итого – 299556,4 тыс. руб. (29000 тыс. руб. + 100556,4 тыс. руб. + 100000 тыс. руб. + 70000 тыс. руб.).

Действовавшими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области (в том числе Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определение сметной стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета, путем применения подобным образом индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России, не предусмотрено.

Предметом проверки достоверности определения сметной стоимости сметная стоимость реконструкции ВОС на сумму 299556,4 тыс. руб. (с индексами-дефляторами) не являлась.

Увеличение начальной (максимальной) стоимости исполнения Контракта на реконструкцию ВОС составило 41118,6 тыс. руб. (299556,4 тыс. руб. – 258437,8 тыс. руб.).

Письмом от 27.05.2019 исх.№02-02/51 ГКУ «Государственный экспертный институт регионального законодательства» на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области сообщило:

- Из положений пунктов 6.3, 6.4 Методических рекомендаций (приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567) следует, что назначение индексов-дефляторов ограничивается определением НМЦК на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства с привлечением средств федерального бюджета. Использование индексов-дефляторов для определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов субъектов Российской Федерации, Методическими рекомендациями (приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567) не предусмотрено. Вместе с тем в соответствии с частью 20¹ статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ субъекты Российской Федерации наделены правом устанавливать методические рекомендации по применению методов определения НМЦК в дополнение к Методическим рекомендациям (приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567), которые могут предусматривать в том числе и использование индексов-дефляторов.

- ГКУ «Государственный экспертный институт регионального законодательства» полагает, что применение индексов-дефляторов для определения НМЦК на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области в рамках сферы применения Федерального закона №44-ФЗ, является допустимым при наличии правового акта, утвержденного Правительством Ленинградской области, устанавливающего условия и порядок применения данных индексов-дефляторов.

В 2017 году расходов, связанных с исполнением Контракта на реконструкцию ВОС, за счет полученных субсидий (29000 тыс. руб.) ГУП «Леноблводоканал» не осуществляло.

Реконструкция ВОС в с. Старая Ладога в 2018 году

Реконструкция ВОС включена в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение №11 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Разрешение на строительство (статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), которое должно выдаваться администрацией МО «Староладожское сельское поселение» заказчику-застройщику (ГУП «Леноблводоканал») в целях проведения реконструкции ВОС, не предоставлено.

В соответствии со сводным сметным расчетом к Контракту на реконструкцию ВОС стоимость разработки рабочей документации определена на сумму 5706,4 тыс. руб. в ценах 2018 года.

Документы, подтверждавшие разработку подрядчиком рабочей документации, подлежащей представлению на согласование с заказчиком в срок до 19.03.2018 (пункт 5.2.4 Контракта на реконструкцию ВОС), отсутствовали.

Согласно пункту 3.2 Контракта на реконструкцию ВОС авансовый платеж на сумму 28997,1 тыс. руб. перечислен подрядчику 26.04.2018.

Согласно графику производства работ на конец 2018 года подрядчик в порядке исполнения Контракта на реконструкцию ВОС должен выполнить работы на общую сумму 129556,4 тыс. руб. (43,2% стоимости его исполнения).

На дату составления акта проверки (11.03.2019), документы подтверждавшие исполнение Контракта на реконструкцию ВОС, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали (в том числе акты о приемке выполненных работ, исполнительная документация подрядчика и др.).

Какие-либо изменения в условия исполнения Контракта на реконструкцию ВОС не вносились, контракт не расторгнут.

Реконструкция КОС в с. Старая Ладога в 2017 году

Реконструкция КОС в с. Старая Ладога включена, помимо Подпрограммы, в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год.

В 2017 году ГУП «Леноблводоканал» расходы на реконструкцию КОС в с. Старая Ладога за счет субсидий из бюджета Ленинградской области не осуществляло.

Реконструкция КОС в с. Старая Ладога в 2018 году

Реконструкция КОС включена в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В порядке исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ в 2018 году организован и проведен электронный аукцион на право заключения контракта на реконструкцию КОС в с. Старая Ладога.

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с документацией об аукционе составляла 251000 тыс. руб.

По результатам этого аукциона единственная заявка его участника (ООО «Граффит Строй») признана соответствующей требованиям, определенным документацией об аукционе и между ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) и ООО «Граффит Строй» (подрядчиком) заключен контракт от 14.02.2018 №889811, стоимость исполнения

которого составила 239705 тыс. руб., а срок исполнения – до 20.10.2020 (далее - Контракт на реконструкцию КОС).

В порядке исполнения Контракта на реконструкцию КОС, помимо выполнения строительно-монтажных работ, ООО «Граффит Строй» должно разработать рабочую документацию и в срок до 19.03.2018 представить ее на согласование заказчику.

Условиями Контракта на реконструкцию КОС предусмотрена предварительная оплата выполняемых работ в размере 11,55% от стоимости его исполнения (27685,9 тыс. руб.).

Исполнение Контракта на реконструкцию КОС обеспечено путем предоставления банковской гарантии от 12.02.2018 №21274/2017/ДГБ ПАО КБ «Восточный» на сумму 30120,0 тыс. руб. и сроком действия до 30.12.2020 включительно.

Определение начальной (максимальной) цены контракта от 14.02.2018 №889811 на реконструкцию КОС (251000 тыс. руб.) осуществлено в нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

Основой для определения начальной (максимальной) стоимости исполнения Контракта на реконструкцию КОС являлась сметная стоимость в соответствии с положительным заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 31.03.2016 №47-1-7-0367-16 (225808,8 тыс. руб.), из которой заказчиком исключен ряд затрат на общую сумму 24605,9 тыс. руб., в том числе:

- разработка проектной и сметной документации (расходы осуществлены в 2014 - 2015 годах за счет средств областного бюджета и бюджета МО «Староладожское сельское поселение»);

- государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости и получение технических условий на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (расходы осуществлены в 2015 году за счет средств бюджета МО «Староладожское сельское поселение»);

- строительный контроль должен осуществляться ГАУ «Управление строительства Ленинградской области» в безвозмездном порядке;

- авторский надзор должен осуществляться подрядчиком ООО «Граффит Строй» в безвозмездном порядке;

- размер непредвиденных расходов (2% к стоимости работ и затрат по главам 1 - 12 сводного сметного расчета на реконструкцию КОС) уменьшен.

Стоимость реконструкции КОС, составившая 201202,9 тыс. руб. (225808,8 тыс. руб. – 24605,9 тыс. руб.), увеличена путем применения

индексов-дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России субъектам Российской Федерации в целях разработки прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2020 годы:

- в ценах 2016 года стоимость реконструкции КОС определена на сумму 227628,9 тыс. руб. ($201202,9 \text{ тыс. руб.} \times 1,1313$);

- в ценах 2017 года стоимость реконструкции КОС определена на сумму 237644,6 тыс. руб. ($227628,9 \text{ тыс. руб.} \times 1,044$); в том числе 29000 тыс. руб. – стоимость работ, которые предполагалось осуществить в 2017 году;

- стоимость оставшихся на 2018 год видов и объемов работ и затрат – 208644,6 тыс. руб. ($237644,6 \text{ тыс. руб.} - 29000 \text{ тыс. руб.}$), в ценах 2018 года определена на сумму 218242,3 тыс. руб. ($208644,6 \text{ тыс. руб.} \times 1,046$); в том числе 142000 тыс. руб. – стоимость работ, которые подрядчик должен выполнить в 2018 году;

- стоимость оставшихся на 2019 год работ и затрат - 76242,3 тыс. руб. ($218242,3 \text{ тыс. руб.} - 142000 \text{ тыс. руб.}$), в ценах 2019 года определена на сумму 79596,9 тыс. руб. ($76242,3 \text{ тыс. руб.} \times 1,044$); в том числе 70000 тыс. руб. – стоимость работ, которые подрядчик должен выполнить в 2019 году;

- стоимость работ и затрат, оставшихся на 2020 год - 9596,9 тыс. руб. ($79596,9 \text{ тыс. руб.} - 70000 \text{ тыс. руб.}$), в ценах 2020 года (года завершения исполнения Контракта на реконструкцию КОС) определена на сумму 10000 тыс. руб. ($9596,9 \text{ тыс. руб.} \times 1,042$).

Итого – 251000 тыс. руб. ($29000 \text{ тыс. руб.} + 142000 \text{ тыс. руб.} + 70000 \text{ тыс. руб.} + 10000 \text{ тыс. руб.}$).

С учетом цены, предложенной ООО «Граффит Строй», Контракт на реконструкцию КОС заключен на сумму 239705 тыс. руб. ($251000 \text{ тыс. руб.} \times 0,955$).

Действующими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области определение сметной стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета, путем применения подобным образом индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России, не предусмотрено.

Предметом проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции КОС сметная стоимость на сумму 251000 тыс. руб. (с индексами-дефляторами) не являлась.

Увеличение начальной (максимальной) цены Контракта на реконструкцию КОС составило 49797,1 тыс. руб. ($251000 \text{ тыс. руб.} - 201202,9 \text{ тыс. руб.}$). Исходя из фактической цены, по которой должен исполняться этот Контракт, увеличение составило 47556,2 тыс. руб. ($49797,1 \text{ тыс. руб.} \times 0,955$).

Разрешение на строительство (статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), которое должно выдаваться администрацией МО «Староладожское сельское поселение» заказчику-застройщику (ГУП «Леноблводоканал») в целях проведения реконструкции КОС, не представлено.

В соответствии со сводным сметным расчетом к Контракту на реконструкцию КОС стоимость разработки рабочей документации определена на сумму 5340,1 тыс. руб. в ценах 2018 года.

Документы, подтверждавшие разработку подрядчиком рабочей документации, подлежавшей представлению на согласование с заказчиком в срок до 19.03.2018 (пункт 5.2.4 Контракта на реконструкцию КОС), не представлены.

Согласно пункту 3.2 Контракта на реконструкцию КОС авансовый платеж на сумму 27685,9 тыс. руб. ГУП «Леноблводоканал» перечислило подрядчику 26.04.2018.

Согласно графику производства работ, в порядке исполнения Контракта на реконструкцию КОС, на конец 2018 года подрядчик должен выполнить работы на общую сумму 171000 тыс. руб. (68,1% стоимости его исполнения).

На дату составления акта проверки 11.03.2019 документы, подтверждавшие исполнение Контракта на реконструкцию КОС, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали (в том числе акты о приемке выполненных работ, исполнительная документация подрядчика и др.).

Какие-либо изменения в условия исполнения Контракта на реконструкцию КОС не вносились, контракт на реконструкцию КОС не расторгнут.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило следующие пояснения по поводу исполнения контракта на реконструкцию ВОС (от 29.12.2017 №0145200000417002176) и контракта на реконструкцию КОС (№889811 от 14.02.2018):

- На реконструкцию ВОС заключен контракт №858685 от 29.12.2017 на сумму 299556,5 тыс. руб. На реконструкцию КОС заключен контракт №889811 от 14.02.2018 на сумму 239705 тыс. руб. После заключения контракта на реконструкцию КОС в с. Старая Ладога в отношении ГУП «Леноблводоканал» и Комитета государственного заказа Ленинградской области в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление о признании торгов недействительными (истец ООО «СЗИ-Комплекс»). Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга вынесено решение от 15 июня 2018 года об отказе в удовлетворении требований ООО «СЗИ-Комплекс» по признанию торгов недействительными. 18 июля 2018 года истцом подана апелляционная жалоба на решение суда. Апелляционная жалоба отклонена судом вышестоящей инстанции 2 октября 2018 года;

- Авансовые платежи по контрактам выплачены 26.04.2018 в сумме 56683 тыс. руб., в том числе: ВОС – 28997 тыс. руб., КОС – 27685,9 тыс. руб.;

- Анализ проектов, выполненный подрядной организацией в рамках разработки рабочей документации, показал необходимость проведения корректировки проектной документации в связи с неполной проработкой технических и технологических решений, разработано технико-экономическое обоснование;

- ГУП «Леноблводоканал» письмом исх. №исх-5017/2018 от 15.08.2018 направило в адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области запрос на разрешение корректировки проектной документации без увеличения сроков работ по контрактам. Согласование корректировки проектов получено от комитета №исх-3235/2018 и №исх-3220/2018 от 22.08.2018;

- В настоящее время выполняется корректировка проектных решений с последующим прохождением государственной экспертизы. Кроме того, на водоочистных сооружениях выполнены работы по геодезической разбивке территории под размещение очистных сооружений, производится вырубка кустарника и деревьев, комплектуются оборудование и материалы для проведения работ по замене насосного оборудования, трубопроводов обвязки, электросилового оборудования станции первого подъема. На канализационно-очистных сооружениях производится расчистка территории рубка кустарника и деревьев;

- Судебные процедуры, связанные с оспариванием правомерности заключения контракта, а также длительность получения согласования перепроектирования повлекли за собой сдвиг сроков разработки проектных решений с прохождением экспертизы. Технические задания на корректировку проектов подрядной организации выданы 03.12.2018, однако работы по реконструкции ВОС и КОС в с. Старая Ладога будут выполнены в рамках сроков выполнения работ по контракту, без увеличения сметной стоимости;

- В настоящее время проводится работа по актуализации графиков производства работ для последующего заключения дополнительного соглашения об изменении графика без изменения окончательного срока окончания работ определенных контрактами;

- Учитывая изложенное, обращая внимание на тот факт, что корректировка проектной документации выполняется подрядчиком с согласия Предприятия, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, за счет собственных средств подрядчика, без увеличения стоимости контрактов, без изменения конечных сроков выполнения работ по контракту, претензионная работа, в том числе работа по взысканию штрафных санкций не проводилась.

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию

на реконструкцию ВОС и КОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29.12.2017 №0145200000417002176 и контракта №889811 от 14.02.2018 (разработка подрядчиком рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по реконструкции ВОС и КОС в с. Старая Ладога).

ГУП «Леноблводоканал» в адрес подрядчика (ООО «Граффит Строй») направило претензию от 15.03.2019 №исх-3642/2019 с требованием об уплате неустойки в сумме 3268,95 тыс. руб. по контракту №889811 от 14.02.2018.

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер.

Иссад в 2017 году

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад включено, помимо Подпрограммы, в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год.

В 2017 году расходов, связанных со строительством водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад за счет средств из областного бюджета, ГУП «Леноблводоканал» не осуществляло.

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер.

Иссад в 2018 году

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад включено в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ в 2018 году проведен открытый конкурс на право заключения контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад.

По результатам этого конкурса между ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) и ООО «Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания» (далее - ООО «НПО «СПб ЭК» - подрядчиком), заключен контракт от 07.03.2018 №0145200000417002414 на сумму 5384,5 тыс. руб. и сроком исполнения до 31.12.2018 (далее - контракт на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад).

Предметом контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад являлась разработка проектной и сметной документации на строительство:

- водозаборных сооружений из реки Волхов, оборудованных рыбозащитными устройствами с самотечными линиями и насосной станцией I подъема (с водоприемным колодцем);

- ВОС (ориентировочной производительностью 370 куб. м/сутки);

- водопроводных сетей в целях подключения к централизованному водоснабжению дер. Иссад (≈ 100 пог. м в однострубно́м исчислении).

Помимо разработки проектной и сметной документации подрядчик также должен получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительное заключение по результатам проверки достоверной определения сметной стоимости строительства водозаборных и водопроводных сооружений и разработать рабочую документацию.

Условиями контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от стоимости исполнения этого контракта (1615,3 тыс. руб.).

Исполнение контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад обеспечено путем предоставления филиалом «Меридиан» Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге банковской гарантии от 05.03.2018 №JGR18/NW68/0731 на сумму 1664,7 тыс. руб. сроком действия до 31.01.2019 включительно.

Авансовый платеж (1615,3 тыс. руб.) подрядчику перечислен 20.03.2018. При этом, его размер на 615,3 тыс. руб. превышал размер средств областного бюджета, выделенных ГУП «Леноблводоканал» на дату платежа (субсидия на сумму 1000 тыс. руб. перечислена получателю в декабре 2017 года согласно условиям соглашения от 28.12.2017 №9-КР/17).

По состоянию на конец 2018 года документы, подтверждавшие исполнение контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали.

Какие-либо изменения в условия исполнения контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад не вносились, контракт не расторгался.

ГУП «Леноблводоканал» в адрес подрядчика (ООО «НПО «СПб ЭК») направило претензию от 15.03.2019 №исх-3638/2019 с требованием об уплате неустойки в сумме 132,1 тыс. руб. по контракту от 07.03.2018 №0145200000417002414 в связи с просрочкой исполнения на 95 календарных дней.

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос.

Аврово в 2017 году

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово включено, помимо Подпрограммы, в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета

Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Расходов, связанных со строительством водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово за счет средств из областного бюджета (выделено в 2017 году 1000 тыс. руб.), ГУП «Леноблводоканал» в 2017 году не осуществляло.

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово в 2018 году

Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово включено в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в 2018 году проведен открытый конкурс на право заключения контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово.

По результатам этого конкурса между ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) и ООО «НПО «СПб ЭК» (подрядчиком) заключен контракт от 07.03.2018 №0145200000417002287 на сумму 4315,5 тыс. руб. и сроком исполнения до 31.12.2018 (далее - контракт на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово).

Предметом контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово являлась разработка проектной и сметной документации на строительство:

- водозаборных сооружений из реке Сясь, оборудованных рыбозащитными устройствами с самотечными линиями и насосной станцией I подъема (с водоприемным колодцем);
- ВОС (ориентировочной производительностью 70 куб. м/сутки);
- водопроводных сетей в целях подключения к централизованному водоснабжению пос. Аврово (≈100 пог. м).

Помимо разработки проектной и сметной документации подрядчик должен получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительное заключение по результатам проверки достоверной определения сметной стоимости строительства водозаборных и водопроводных сооружений и разработать рабочую документацию.

Условиями контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от стоимости исполнения этого Контракта (1294,7 тыс. руб.).

Исполнение контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово обеспечено путем предоставления филиалом «Меридиан» Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-

Петербурге банковской гарантии от 05.03.2018 №IGR18/NW68/0732 на сумму 1334,7 тыс. руб. сроком действия до 31.01.2019 включительно.

Авансовый платеж подрядчику (1294,7 тыс. руб.) на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово перечислен 20.03.2018; его размер на 294,7 тыс. руб. превышал размер средств областного бюджета, выделенных ГУП «Леноблводоканал» на дату платежа (субсидия на сумму 1000 тыс. руб. перечислена получателю в декабре 2017 года согласно условиям соглашения от 28.12.2017 №9-КР/17).

По состоянию на конец 2018 года документы, подтверждавшие исполнение контракта на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали.

Каких-либо изменений в контракт на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово не вносилось, контракт не расторгался.

ГУП «Леноблводоканал» в адрес подрядчика (ООО «НПО «СПб ЭК») направило претензию от 15.03.2019 №исх-3637/2019 с требованием об уплате неустойки в сумме 105,9 тыс. руб. по контракту от 07.03.2018 №0145200000417002287 в связи с просрочкой исполнения на 95 календарных дней.

Использование средств по ЦСР 57 4 02 07580 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства».

По ЦСР 57 4 02 07580 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства» Комитету в 2017 году выделено 228500 тыс. руб. (в редакции областного закона 31.10.2017 №67-оз).

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «и» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» субсидии по ЦСР 57 4 02 07580 предоставлялись в соответствии с приложением №2 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства» к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области

ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127.

Субсидии предоставлялись в целях финансового обеспечения затрат по приобретению в текущем году автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства и осуществления эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, переданных в собственность Ленинградской области, своевременной ликвидации аварий, оперативной поставки питьевой воды (при авариях на системах водоснабжения) с требованием о последующем подтверждении использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления.

В первоначальной редакции областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» общий размер субсидий, выделенных Комитету по ЦСР 57 4 02 07580, составлял 188500 тыс. руб.

Участником конкурсного отбора на право предоставления субсидии, выделенной на указанную сумму, ГУП «Леноблводоканал» не являлось.

Между Комитетом (главным распорядителем средств областного бюджета) и ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» (получателем субсидии) заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства от 22.05.2017 №1-АТ/17 на сумму 50734,4 тыс. руб. (перечислены Комитетом получателю 11.07.2017). Перечень техники определен приложением №1 к этому соглашению.

ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» как заказчик на дату своей реорганизации (10.08.2017) осуществило оплату исполнения договоров поставки, финансируемых в соответствии с условиями соглашения от 22.05.2017 №1-АТ/17, заключенных на общую сумму 51734,4 тыс. руб., в размере 41846,2 тыс. руб. (82,5%).

Согласно соглашению от 11.08.2017 о замене стороны в соглашении от 22.05.2017 №1-АТ/17 ГУП «Леноблводоканал» стало являться правопреемником реорганизованного ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» в части обязательств, определенных условиями соглашения от 22.05.2017 №1-АТ/17.

ГУП «Леноблводоканал» исполнило условия соглашения от 22.05.2017 №1-АТ/17 в части полной оплаты исполнения следующих договоров поставки, заключенных ГУП ЛО «Водоканал города Пикалево» (на сумму 8888,2 тыс. руб.):

- Договор от 26.06.2017 №438/0617/6-1К1С на сумму 17244 тыс. руб. (поставщик – ООО «Торговая компания «Коммаш-ГрАЗ»). В порядке исполнения этого договора ГУП «Леноблводоканал» произвело оплату поставки илососной машины КО-507А-2 на базе автомобиля «КамАЗ» на сумму 4768,7 тыс. руб. Согласно товарной накладной от 22.08.2017 №899 эта машина поставлена по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, 16 и принята представителем ГУП «Леноблводоканал» (просрочка поставки составила 26 календарных дней; ГУП «Леноблводоканал» направило ООО «Торговая компания «Коммаш-ГрАЗ» претензию от 15.03.2019 №исх-3639/2019 с требованием уплатить неустойку в сумме 400,6 тыс. руб.).

- Договор от 26.06.2017 №009/201/ЗК на сумму 16616,9 тыс. руб. (поставщик - ООО «Луидор»). В порядке исполнения этого договора ГУП «Леноблводоканал» произвело оплату поставки крановой манипуляторной установки на базе автомобиля «ГАЗ-33098» на сумму 2800 тыс. руб. (в том числе за счет субсидии – 2699,5 тыс. руб.). Согласно товарной накладной от 21.08.2017 №ЛУИ008863 установка поставлена по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, 16 и принята представителем ГУП «Леноблводоканал».

- Договор от 28.06.2017 №011-2017/ЗК на сумму 1420 тыс. руб. (поставщик - ООО «ПитерБасЦентр»; поставка автобуса «ПАЗ-32023»). Автобус поставлен согласно универсального передаточного документа от 28.07.2017 №ПБ0000041 по адресу: Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, 17 и принят представителем ГУП «Леноблводоканал».

Между Комитетом и ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» (получателем субсидии) заключено соглашение от 22.05.2017 №2-АТ/17 на сумму 54747,5 тыс. руб. (субсидии перечислены Комитетом получателю 11.07.2017). Перечень техники указан в приложении №1 к этому соглашению.

ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» как заказчик на дату своей реорганизации (10.08.2017) произвело оплату исполнения договоров поставки, финансируемых в порядке исполнения условий соглашения от 22.05.2017 №2-АТ/17, заключенных на общую сумму 54747,5 тыс. руб., на сумму 37084,8 тыс. руб. (67,7%).

ГУП «Леноблводоканал» исполнило условия соглашения от 22.05.2017 №2-АТ/17 в части полной оплаты исполнения следующих договоров поставки, заключенных ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина» (на общую сумму 17662,7 тыс. руб.):

- Договор от 28.06.2017 №ВК-17-963 на сумму 5950 тыс. руб. (поставщик - ООО «ТехИнкомПитер»; поставка автомобильного крана на базе «КамАЗ»). Поставлен согласно накладной от 14.09.2017 №317 по адресу: г. Тихвин, 1-ый микрорайон, 2 (акт приема-передачи от 14.09.2017)

и принят представителем ГУП «Леноблводоканал». Претензий по качеству и комплектации не имелось.

- Договор от 28.06.2017 №ВК-17-902 на сумму 8028,3 тыс. руб. (поставщик - ООО «Луидор»). В порядке исполнения этого договора ГУП «Леноблводоканал» произвело оплату поставок: крановой манипуляторной установки на базе ГАЗ-33098 в части предоставленной субсидии на сумму 2672,9 тыс. руб. (поставлена согласно товарной накладной от 21.08.2017 №ЛУИ008861 по адресу: г. Тихвин, 1-ый микрорайон, 2 и принята представителем ГУП «Леноблводоканал»); вакуумной машины КО-503В-2 на сумму 1615 тыс. руб. (поставлена согласно товарной накладной от 19.08.2017 №ЛУИ007257 по адресу: г. Тихвин, 1-ый микрорайон, 2, и принята представителем ГУП «Леноблводоканал»); пищевой цистерны на базе ГАЗ-33098 на сумму 1795 тыс. руб. (поставлена согласно товарной накладной от 09.08.2017 №ЛУИ007002 по адресу: г. Тихвин, 1-ый микрорайон, 2 и принятой представителем ГУП «Леноблводоканал»);

- Договор от 28.06.2017 №ВК-17-676 на сумму 2260 тыс. руб. (поставщик - ООО «Технокор»; поставка колесного перегружателя (траншейного экскаватора) МДСУ 1000-0104 на базе трактора МТЗ 82.1). Поставлен согласно товарной накладной от 14.08.2017 №380 по адресу: г. Тихвин, 1-ый микрорайон, 2 и принят представителем ГУП «Леноблводоканал» (просрочка поставки составила 7 календарных дней; ГУП «Леноблводоканал» в адрес ООО «Технокор» направило претензию от 15.03.2019 №исх-3640/2019 с требованием уплаты пени в сумме 47,5 тыс. руб.). Согласно содержанию акта приема-передачи от 14.08.2017, претензий по качеству и комплектации поставленной техники не имелось.

- Договор от 28.06.2017 №ВК-17-675 на сумму 3369,8 тыс. руб. (поставщик - ООО «Хартунг»; поставка низкорамных полуприцепов в количестве 2-х ед.). Согласно товарной накладной от 03.08.2017 №1344 полуприцепы поставлены по адресу: г. Тихвин, 1-ый микрорайон, 2 и приняты представителем ГУП «Леноблводоканал». Претензий по качеству и комплектации поставленной техники, согласно содержанию акта приема-передачи, не имелось.

Между Комитетом и ГУП ЛО «Волховский водоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства от 22.05.2017 №3-АТ/17 на сумму 83018,1 тыс. руб. (субсидии перечислены Комитетом получателю 11.07.2017). Перечень техники, подлежащей поставке, указан в приложении №1 к соглашению.

ГУП ЛО «Волховский водоканал» как заказчик на дату своей реорганизации (10.08.2017) произвело оплату исполнения договоров поставки, финансируемых в соответствии с условиями соглашения от

22.05.2017 №3-АТ/17, заключенных на общую сумму 83018,1 тыс. руб., в размере 66305,8 тыс. руб.

ГУП «Леноблводоканал» исполнило условия соглашения от 22.05.2017 №3-АТ/17 в части полной оплаты исполнения следующих договоров поставки, заключенных ГУП ЛО «Волховский водоканал» (на общую сумму 16905 тыс. руб.):

- Договор от 29.06.2017 №004/2017/ЗК на сумму 21888,8 тыс. руб. (поставщик - ООО «Луидор»). В порядке исполнения этого договора ГУП «Леноблводоканал» произвело оплату поставок:

- Крановой манипуляторной установки на базе «ГАЗ-33098» на сумму 2800 тыс. руб. (товарная накладная от 21.08.2017 №ЛУИ008865).

- 3-х ед. пищевых цистерн на базе автомобиля «ГАЗ-33098» на общую сумму 5385 тыс. руб. (товарные накладные от 01.08.2017 №ЛУМ006856, от 29.08.2017 №№ЛУИ008867 и 008868).

- 4-х ед. вакуумных машин КО-503В-2 на общую сумму 6460 тыс. руб. (товарные накладные от 01.09.2017 №№ЛУИ008869 и ЛУИ8008870, просрочка поставки по этим накладным составила 2 календарных дня; товарные накладные от 05.09.2017 №№ЛУИ008871 и ЛУИ008872 - просрочка поставки составила 6 дней). ГУП «Леноблводоканал» в адрес ООО «Луидор» направило претензию от 07.03.2018 №1173 с требованием оплатить пени в сумме 96,9 тыс. руб.

- Договор от 29.06.2017 №382 на сумму 2260 тыс. руб. (поставщик - ООО «Технокор», поставка траншейного экскаватора на базе трактора «МТЗ 82.1», товарная накладная от 14.08.2017 №379).

Согласно содержанию указанных выше накладных, техника поставлена по адресу: г. Волхов, Волховский пр., 22 и принята представителями ГУП «Леноблводоканал».

Областным законом 31.10.2017 №67-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размер бюджетных ассигнований, выделенных Комитету по ЦСР 57 4 02 07580, увеличен на 40000 тыс. руб. до 228500 тыс. руб. (+21,2%).

По результатам проведения Комитетом конкурсного отбора на право получения субсидии на сумму 40000 тыс. руб. подана одна заявка ГУП «Леноблводоканал», которая признана соответствующей установленным требованиям, и между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства от 16.11.2017 №5-КД/17. Перечень автотранспорта и спецтехники указан в приложении №1 к этому соглашению (экскаваторы-погрузчики – 4 ед., илососные машины – 4 ед., легковой автомобиль повышенной проходимости).

В соответствии с Положением о закупках ГУП «Леноблводоканал» провело 3 открытых запросов предложений на право заключения договоров на поставку техники.

Представлены следующие договоры, заключенные ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) на поставку техники в соответствии с приложением №1 к соглашению от 16.11.2017 №5-КД/17 с единственными поставщиками:

- Договор от 12.12.2017 №2094LMM/2017 заключен с ОАО «Лонмади» на поставку 4-х ед. экскаваторов-погрузчиков JCB3CX на общую сумму 17936 тыс. руб. Согласно товарно-транспортной накладной от 15.12.2017 №107987 и акту приема-передачи от 15.12.2017 экскаваторы-погрузчики поставлены по адресу: Всеволожский район, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, 40/1 и приняты представителями заказчика. Из содержания акта приема-передачи следовало, что претензий по качеству и комплектации заказчик не имел.

- Договор от 12.12.2017 №ПЛ 00002579 заключен с ОАО «Питер-Лада» на поставку легкового автомобиля «LADA212140 LADA 4×4» на сумму 501,2 тыс. руб. Автомобиль поставлен поставщиком и принят представителем заказчика по товарной накладной от 19.12.2017 №ПЛА 1002591 (акт приема-передачи от 19.12.2017). Претензий по качеству и комплектации автомобиля заказчик не имел.

- Договор от 14.12.2017 №1217/17 заключен с ООО «Торговая компания «Коммаш-ГрАЗ» на поставку 4-х ед. илососных машин КО-507АМ1 на базе грузового автомобиля «КамАЗ» на общую сумму 21562 тыс. руб. Согласно товарно-транспортным накладным от 15.12.2017 №1146 (акт приема-передачи от 18.12.2017), от 19.12.2017 №1162 (акт приема-передачи от 21.12.2017), от 20.12.2017 №1175 (акт приема-передачи от 22.12.2017) и от 22.12.2017 №1193 (акт приема-передачи от 25.12.2017) техника поставлена по адресу: г. Волхов, Волховский пр., 22 и принята представителями заказчика. Претензий по качеству и комплектации заказчик не имел.

Итого на общую сумму 39999,2 тыс. руб. Оплату исполнения указанных выше договоров ГУП «Леноблводоканал» осуществило в 2017 году в полном размере.

Финансирование в 2017 году приобретения автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств областного бюджета, выделенных Комитету по ЦСР 57 4 02 07580, согласно соглашения от 16.11.2017 №5-КД/17, являлось реализацией соответствующего мероприятия Подпрограммы.

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации, закупки заказчиками осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (статья 13).

Согласно пункту 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд должны осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Пунктом 7 Приложения №2 к Порядку предоставления субсидий, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127, определено, что ресурснабжающие организации должны осуществить выбор производителей (поставщиков) автотранспорта и спецтехники в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно части 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ государственные, муниципальные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона за исключением в том числе случая закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона №223-ФЗ (положение о закупках), принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой информационной системе, за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.

ГУП «Леноблводоканал» осуществило закупки в соответствии с утвержденным и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ.

Использование средств по ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов».

В соответствии с Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области на 2017 год (приложение №15 к областному закону от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз) по целевой статье расходов 57 4 02 07640 «Субсидии ресурснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов» Комитету утверждено 20000 тыс. руб.

Согласно подпункту «н» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» субсидии по ЦСР 57 4 02 07640 предоставлялись в соответствии с приложением №5 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов» к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 08.09.2017 №358; далее - Порядок предоставления субсидий на лицензирование подземных водозаборов).

Субсидии предоставлялись в целях финансового обеспечения затрат по лицензированию подземных водозаборов, переданных в собственность Ленинградской области, с требованием о последующем подтверждении использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления.

В ходе проведения конкурсного отбора на право получения субсидии в Комитет представлена одна заявка юридического лица – ГУП «Леноблводоканал» на сумму 20000 тыс. руб. (100% от размера утвержденных по этой ЦСР бюджетных ассигнований).

Заявка ГУП «Леноблводоканал» признана (протокол от 19.09.2017 №3) соответствующей всем требованиям, определенным указанным выше приложением №5 к Порядку предоставления субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) и между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение от 20.09.2017 №3-КД/17 о предоставлении в 2017 году субсидий по ЦСР 57 4 02 07640 на сумму 20000 тыс. руб.

Финансирование в 2017 году лицензирования подземных водозаборов за счет средств областного бюджета, выделенных Комитету по ЦСР 57 4 02 07640, включено в число мероприятий Подпрограммы.

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации, закупки заказчиками осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (статья 13).

Согласно содержанию пункта 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд должны осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно части 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ государственные, муниципальные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона за исключением в том числе случая закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона №223-ФЗ (положение о закупках), принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой информационной системе, за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.

ГУП «Леноблводоканал» осуществило закупки в соответствии с утвержденным и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Федеральным законом №223-ФЗ.

В соответствии с Положением о закупках ГУП «Леноблводоканал» провело 2 запроса предложений, один из которых признан состоявшимся (победитель - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области»), по другому одна заявка юридического лица (ООО «Научно-производственное объединение «Гидротехпроект») признана соответствовавшей требованиям, установленным документацией о проведении такого запроса предложений.

По результатам проведенных запросов предложений ГУП «Леноблводоканал» заключило следующие договоры:

- Договор от 08.12.2017 №282/17 с ООО «Научно-производственное объединение «Гидротехпроект» (исполнитель) на выполнение работ, связанных с подготовкой документов на получение лицензии и получение лицензии на право пользования ГУП «Леноблводоканал» недрами для их геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственного водоснабжения в Бокситогорском, Волховском и Тихвинском муниципальных районах на сумму 6040 тыс. руб. и сроком исполнения до 01.04.2018 (далее - договор от 08.12.2017 №282/17);

- Договор от 13.12.2017 №317057500489 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области» (исполнитель) на проведение работ, связанных с организацией годичного мониторинга по оценке качества подземных водных источников в Бокситогорском, Волховском и

Тихвинском муниципальных районах (по 52 показателям качества), на сумму 10500 тыс. руб. и сроком окончания работ не позднее 31.12.2018 (далее - договор от 13.12.2017 №317057500489).

Итого на общую сумму 16540 тыс. руб. (82,7% от выделенного бюджетного финансирования).

По условиям этих договоров авансовых платежей не предусмотрено.

Согласно условиям договора от 08.12.2017 №282/17 в целях получения соответствующих лицензий исполнитель (ООО «НПО «Гидротехпроект») должен:

- учесть предложения заявителя (ГУП «Леноблводоканал») по проведению геологического изучения участков недр с указанием видов объемов, сроков проведения работ, ожидаемых результатов геологического изучения;

- установить границы земельных участков, выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недрами (в том числе определить географические координаты угловых точек участков недр и подземных водозаборов);

- произвести сбор, систематизацию, обобщение и анализ имеющейся геолого-гидрологической и гидрохимической информации по ранее выполненным исследованиям;

- произвести первичное обследование артезианских скважин;

- восстановить учетные карточки и паспорта на артезианские скважины;

- как отчетный материал, оформить лицензии на пользование недрами для целей их геологического изучения и добычи подземных вод.

В порядке исполнения условий договора от 08.12.2017 №282/17 представлены лицензии на право осуществления ГУП «Леноблводоканал» геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственного водоснабжения, выданные комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (сроком действия до 01.08.2043):

- 17 лицензий на право пользования 36 участками недр местного значения с 36 подземными водозаборами – артезианскими (разведочно-эксплуатационными) скважинами на территориях городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района;

- 7 лицензий на право пользования 19 участками недр местного значения с 19 артезианскими (разведочно-эксплуатационными) скважинами на территориях городских и сельских поселений Волховского муниципального района;

- 15 лицензий на право пользования участками недр местного значения с 15 артезианскими (разведочно-эксплуатационными) скважинами на территориях городских и сельских поселений Тихвинского муниципального района.

Все артезианские (разведочно-эксплуатационные) скважины, расположенные на участках недр, на пользование которыми выданы лицензии, являются собственностью Ленинградской области и находятся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал».

Согласно договору от 13.12.2017 №31705750489 исполнитель (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области») должен организовать проведение годичного мониторинга качества подземных вод в местах существующих подземных водоисточников Бокситогорского, Волховского и Тихвинского муниципальных районов.

Согласно техническому заданию (приложение к договору от 13.12.2017 №31705750489) исполнитель должен провести:

- отбор проб из существующих подземных водозаборов;
- транспортировку отобранных проб на исследования в лабораторию;
- лабораторные исследования отобранных проб;
- оформление результатов лабораторных исследований (протоколов анализов);

- на основании полученных результатов лабораторных испытаний/исследований - санитарно-эпидемиологические экспертизы с выдачей экспертных заключений;

- экспертизы санитарно-технического состояния подземных водозаборов с выдачей заключений;

- составление и передачу заказчику (ГУП «Леноблводоканал») ежеквартальных технических отчетов по результатам выполненных работ, которые должны содержать акты отбора проб и протоколы исследований качества отобранных проб.

Условия договора от 13.12.2017 №31705750489 согласно соответствующим документам (протоколам лабораторных исследований, экспертным заключениям по результатам лабораторных исследований, экспертным заключениям по результатам санитарно-эпидемиологических обследований артезианских скважин, платежным документам заказчика на сумму 10500 тыс. руб. и др.) выполнены.

Условиями лицензий на право пользования недрами, выданных ГУП «Леноблводоканал», организация мониторинга по оценке качества подземных водоисточников, как одно из условий пользования недрами, не предусмотрена.

Показатели результативности предоставления субсидий согласно содержанию последней редакции приложения к соглашению от 20.09.2017 №3-КД/17 - а) количество лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения; б) проведение годичного мониторинга качества подземной воды по 52 показателям, не соответствуют показателям результативности предоставления субсидии согласно пункту 7 Порядка предоставления субсидий на лицензирование подземных водозаборов (Приложение №5 к Порядку предоставления субсидии, утвержденному

постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127):

- количество проведенных инвентаризаций существующих подземных водозаборов и первичных обследований скважин;
- количество лицензий на поисково-оценочные работы;
- количество согласованных и прошедших экспертизы проектов на поиск и оценку запасов подземных вод;
- количество полученных лицензий на право пользования недрами для добычи подземных вод для водоснабжения и населения и организаций на подземные водозаборы, находящиеся в собственности Ленинградской области.

При этом, в областном законе «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», действовавших в 2017 - 2018 годах редакциях подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 N127) не указано, что в рамках ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов» осуществляется организация мониторинга по оценке качества подземных водоисточников.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе указало, что в рамках полученных лицензий «на пользование недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи» предприятием осуществляются обязательные, предусмотренные Приказом МПР РФ от 12.09.2002 N575 мероприятия по оценке качества подземных водоисточников с целью получения лицензии на пользование недрами.

В пункте 2.3 Временных методических рекомендаций (приказ МПР РФ от 12.09.2002 №575 «Об утверждении Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при предоставлении лицензий на право пользования участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности», который утратил силу в связи с изданием Приказа Минприроды России от 10.12.2018 №652) указано, что к заявке на получение лицензии должны быть приложены дополнительные сведения, которые в зависимости от степени геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать, в том числе сведения о современном состоянии подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр (для действующих водозаборов). Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации утверждено приказом МПР РФ от 21.05.2001 №433 «Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации».

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти или актами уполномоченных ими органов исполнительной власти. Такие нормативные правовые акты должны содержать, в том числе, цели предоставления субсидий.

Таким образом, в целях предоставления из областного бюджета субсидий, направленных ГУП «Леноблводоканал» на финансирование исполнения договора от 13.12.2017 №31705750489, в соответствующих нормативных правовых актах Правительства Ленинградской области должно быть указано, что субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на организацию мониторинга по оценке качества подземных водоисточников (водозаборов).

Использование средств по ЦСР 57 4 02 07680 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии».

По ЦСР 57 4 02 07680 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на

оплату потребленной электроэнергии» Комитету в 2017 году выделено 78500 тыс. руб. (в редакции областного закона 31.10.2017 №67-оз).

Предоставление субсидий по ЦСР 57 4 02 07680 согласно подпункту «к» пункта 5 части 6 статьи 6 «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» осуществляется в соответствии с приложением №4 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии» к Порядку представления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 09.09.2017 №358).

Субсидии должны предоставляться в целях финансового обеспечения затрат по оплате потребленной электроэнергии и обеспечения устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области, с требованием о последующем подтверждении использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления.

В ходе проведения Комитетом конкурсного отбора на право получения субсидии представлена одна заявка ГУП «Леноблводоканал» на сумму 79397,5 тыс. руб., которая признана соответствовавшей установленным требованиям (протокол от 18.09.2017 №3).

В порядке обоснования суммы субсидий ГУП «Леноблводоканал» представило в Комитет акты сверки взаимных расчетов, подписанные только ГУП «Леноблводоканал», т.е. в одностороннем порядке, по исполнению следующих договоров энергоснабжения:

- от 01.01.2009 №87003, заключенного между гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «РКС-Энерго» и муниципальным унитарным предприятием (МУП) «Водоканал г. Тихвин» - покупателем (правопреемником этого МУП являлось ГУП ЛО «Водоканал города Тихвина», реорганизованное путем присоединения к ГУП «Леноблводоканал»);

- от 30.11.2013 №2Э/13, заключенного между ООО «Метакхим» (поставщиком электроэнергии) и МУП «Волховский водоканал»

(правопреемник этого МУП – ГУП ЛО «Волховский водоканал», реорганизовано путем присоединения к ГУП «Леноблводоканал»);

- от 20.01.2014 №4/4/7-249, заключенного между гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «Русэнергосбыт» и МУП «Волховский водоканал» (покупателем);

- от 25.02.2014 №90611, заключенного между «РКС-Энерго» (поставщиком) и ГУП ЛО «Волховский водоканал»;

- от 01.03.2015 №61305, заключенного между гарантирующим поставщиком электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» и МУП «Волховский водоканал»;

- от 01.08.2015 №47110000111314, заключенного между ОАО «Петербургская сбытовая компания» (поставщиком электроэнергии) и ГУП ЛО «Сясьстройский водоканал-Сервис» - покупателем (реорганизовано путем присоединения к ГУП «Леноблводоканал»).

В порядке исполнения постановления Правительства Ленинградской области от 27.02.2017 N33 «О мерах по реализации в 2017 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на оплату потребленной электроэнергии от 20.09.2017 №2-КД/17 на сумму 48500 тыс. руб. (в размере 100% от утвержденных бюджетных ассигнований по ЦСР 57 4 02 07680 в редакции областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», действовавшей на дату представления ГУП «Леноблводоканал» своей заявки и заключения этого соглашения).

Согласно представленным документам, полученные ГУП «Леноблводоканал» субсидии по ЦСР на сумму 48500 тыс. руб., направлены (в том числе и в порядке бесспорного списания) в сентябре-октябре 2017 года на оплату просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся в порядке исполнения следующих договоров энергоснабжения:

- от 30.11.2013 №2Э/13, заключенного между ООО «Метакхим» (поставщиком электроэнергии) и МУП «Волховский водоканал»;

- от 20.01.2014 №4/4/7-249, заключенного между ООО «Русэнергосбыт» (поставщиком электроэнергии) и МУП «Волховский водоканал» (покупателем);

- от 25.02.2014 №90611, заключенного между «РКС-Энерго» (поставщиком) и МУП «Волховский водоканал»;

- от 01.03.2015 №61305, заключенного между гарантирующим поставщиком электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» и МУП «Волховский водоканал».

Областным законом от 31.10.2017 №67-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования Комитету по ЦСР 57 4 02 07680 увеличены на 30000 тыс. руб. (+61,9%).

Комитетом проведен дополнительный конкурсный отбор, по результатам которого поступили заявки 2-х юридических лиц: ГУП «Леноблводоканал» - на 30000 тыс. руб., и ГУП ЛО «Подпорожский водоканал» - на 3858,6 тыс. руб. (итого на общую сумму 33858,6 тыс. руб.). Обе заявки признаны соответствующими установленным требованиям (протокол от 14.11.2017 №4).

Согласно дополнительному соглашению от 16.11.2017 №1 к соглашению от 20.09.2017 №2-КД/17 ГУП «Леноблводоканал» являлся получателем субсидии, дополнительно выделенной Комитету по ЦСР 57 4 02 07680 на сумму 26220 тыс. руб.

Полученные ГУП «Леноблводоканал» субсидии в порядке исполнения дополнительного соглашения от 16.11.2017 №1 к соглашению от 20.09.2017 №2-КД/17 на сумму 26220 тыс. руб. направлены в ноябре-декабре 2017 года на оплату просроченной кредиторской задолженности (в том числе и в порядке бесспорного списания соответствующих сумм), образовавшейся в порядке исполнения следующих договоров энергоснабжения:

- от 25.02.2014 №90611, заключенного между «РКС-Энерго» (поставщиком) и МУП «Волховский водоканал»;
- от 01.03.2015 №61305, заключенного между гарантирующим поставщиком электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» и МУП «Волховский водоканал».

**Использование средств по ЦСР 57 4 02 07690 «Субсидии
государственным унитарным предприятиям, осуществляющим
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на
исполнение обязательств по кредитным договорам».**

По ЦСР 57 4 02 07690 «Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам» Комитету в 2017 году выделено 21500 тыс. руб. (в редакции областного закона 31.10.2017 №67-оз).

Субсидии по ЦСР 57 4 02 07690 согласно подпункту «о» пункта 5 части 6 статьи 6 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предоставляются в соответствии с приложением №6 «Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам» к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области

ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 08.09.2017 №358; далее - Порядок предоставления субсидий унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

Субсидии должны предоставляться в целях финансового обеспечения затрат по исполнению получателями субсидий обязательств по оплате сумм основного долга в соответствии с заключенными кредитными договорами в форме возобновляемой кредитной линии с целью пополнения оборотных средств с требованием о последующем подтверждении использования полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления.

В ходе проведения Комитетом конкурсного отбора представлена одна заявка ГУП «Леноблводоканал» на сумму 21500 тыс. руб. (100% от размера утвержденного финансирования по ЦСР 57 4 02 07690), которая признана соответствующей установленным требованиям.

В порядке обоснования указанной суммы ГУП «Леноблводоканал» представило в Комитет кредитный договор от 22.12.2016 №00.19-2-1/01/076/16, заключенный с ПАО «Акционерный банк «Россия» (кредитором), и иные документы, связанные с исполнением этого договора, согласно которых ГУП «Леноблводоканал» являлось получателем кредита (должником) на сумму 21500 тыс. руб.

В порядке исполнения постановления Правительства Ленинградской области от 27.02.2017 N33 «О мерах по реализации в 2017 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Порядка предоставления субсидий унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127), между Комитетом и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на исполнение обязательств по кредитным договорам от 20.09.2017 №1-КД/17 на сумму 21500 тыс. руб.

Данные средства, перечисленные Комитетом получателю 22.09.2017, ГУП «Леноблводоканал» направило на возврат долга в соответствии с

условиями указанного выше кредитного договора от 22.12.2016 №00.19-2-1/01/076/16.

Анализ отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Леноблводоканал» за 2016 - 2017 годы.

В таблице отражена динамика активов (имущества) и пассивов (источников формирования имущества) ГУП «Леноблводоканал» за 2016-2017 годы:

№ п/п	Наименования показателей	Значения показателей (тыс руб) по состоянию на конец		Удельный вес показателей (%) в общем размере активов и пассивов по состоянию на конец		Изменение показателей (+;-) в тыс руб.
		2016 года	2017 года	2016 года	2017 года	
	АКТИВ					
	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	5 533	1 963 496	34,3	76,7	+1 957 963
1	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
2	Основные средства	3 159	1 941 865	19,6	75,9	+1 938 706
3	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	2 374	21 631	14,7	0,8	+19 257
5	Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-	-
	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	10 595	594 986	65,7	23,2	+584 391
6.	Запасы и затраты	39	55 025	0,2	2,1	+54 986
7.	Дебиторская задолженность	9 004	234 656	55,8	9,2	+225 652
8	Финансовые вложения	-	-	-	-	-
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	808	301 303	5,0	11,8	+300 495
10	Прочие оборотные активы	744	4 002	4,6	0,2	+3 258
	БАЛАНС	16 129	2 558 482	100,0	100,0	+2 542 353
	ПАССИВ					
	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	(4 043)	1 614 335	X	63,1	+1 618 378
1	Уставный фонд	500	60 792	3,1	2,4	+60 292
2.	Добавочный капитал	-	427 103	-	16,7	+427 103
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(4 543)	1 126 440	X	44,0	+1 130 983
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6 686	46 571	41,5	1,8	+39 885
4	Заемные средства	6 664	46 069	41,3	1,8	+39 405
5	Отложенные налоговые обязательства	22	502	0,1	-	+480
6	Оценочные обязательства	-	-	-	-	-
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13 486	897 577	0,1	35,1	+884 091
7	Заемные средства	-	2 853	X	0,1	+2 853
8	Кредиторская задолженность	12 542	233 990	77,8	9,1	+221 448
9	Доходы будущих периодов	-	645 051	X	25,2	+645 051
10	Оценочные обязательства	934	15 683	5,8	0,6	+14 749
11.	Прочие обязательства	10	-	0,1	-	-10
	БАЛАНС	16 129	2 558 482	100,0	100,0	+2 542 353

Значительное увеличение на конец 2017 года значений показателей активов и пассивов ГУП «Леноблводоканал» связано с проведением 2-х этапов его реорганизации (присоединение 41 ГУП ЛО).

Согласно данным бухгалтерских балансов, на даты реорганизаций ряд ГУП ЛО имели нераспределенную прибыль, а также отраженную в доходах будущих периодов государственную помощь (субсидии, полученные из областного бюджета в 2016-2017 годах), в связи с чем структура пассивов ГУП «Леноблводоканал» на конец 2017 года в целом сложилась положительной: собственные источники формирования активов – капитал, резервы (1614335 тыс. руб.) и доходы будущих периодов (645051 тыс. руб.) составляли более 88% всех источников формирования имущества ГУП «Леноблводоканал».

Динамика доходов и расходов ГУП «Леноблводоканал» за 2016-2017 годы отражена в следующей таблице:

№ п/п	Наименования показателей	Показатели, тыс. руб.		Изменения показателей (+,-) в тыс. руб.
		За 2016 год	За 2017 год	
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость)	27 445	280 257	+252 812
2	Себестоимость реализации товаров, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	(39 186)	(406 305)	(+367 119)
3	Прибыль (убыток) от продаж (стр 1-стр 2)	(11 741)	(126 048)	(+114 307)
4	Прочие доходы (без налога на добавленную стоимость)	2	483 972	+483 970
5	Прочие расходы	(13 622)	(549 868)	(+536 246)
6	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.3+стр 4-стр 5)	(25 361)	(191 944)	(+166 583)

Значительное увеличение за 2017 год показателя выручки от реализации ГУП «Леноблводоканал» товаров, работ, услуг по сравнению с аналогичным показателем 2016 года (более чем в 10 раз) связано с присоединением 41 реорганизованного ГУП ЛО.

Выводы

1. В 2017 году субсидии ГУП «Леноблводоканал» предоставлены комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в порядке реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

В ходе настоящей проверки проверено использование средств в сумме 919591,8 тыс. руб., выделенных из областного бюджета ГУП

«Леноблводоканал» (с учетом присоединенных государственных предприятий), в том числе:

Целевая статья расходов	Сумма, тыс руб
ЦСР 57 4 01 06430 «Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области»	18865,1
ЦСР 57 4 02 07550 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования»	40000
ЦСР 57 4 02 07560 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения»	459466,7
ЦСР 57 4 02 07570 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства»	60000
ЦСР 57 4 02 07580 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства»	228500
ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов»	16540
ЦСР 57 4 02 07680 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии»	74720
ЦСР 57 4 02 07690 «Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным договорам»	21500
Итого	919591,8

2. Согласно пункту 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд должны осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации, закупки заказчиками осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (статья 13 Федерального закона №44-ФЗ).

При этом, согласно части 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ государственные, муниципальные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона за исключением в том числе случая закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом (положение о закупках), предусмотренным частью 3

статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой информационной системе, за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное.

ГУП «Леноблводоканал» в рамках реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» осуществляло закупки в соответствии с утвержденным и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. В нарушение пунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №002 с ООО «Стройинжиниринг» (подрядчиком) на капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС) №15 в г. Волхов ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ, которые фактически не выполнены на сумму 257,5 тыс. руб.

Платежным поручением №6489 от 09.04.2019 ГУП «Леноблводоканал» осуществило возврат денежных средств по соглашению от 05.05.2017 №2-КР/17 в сумме 257,5 тыс. руб. на лицевой счет Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

4. Согласно пункту 57 акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.02.2018 №2 в рамках договора от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт канализационной насосной станции №15 в г. Волхов осуществлена приемка и оплата работ по организации водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами на общую сумму 948 тыс. руб. (447,7 машино-часов, 2338,8 человеко-часов).

Фактически, согласно представленной документации в период с 25.10.2017 по 27.10.2017 организована перекачка сточных вод. Стоимость затрат по организации перекачки сточных вод с учетом аренды станции перекачки в течение 72 часов и устройству временных коммуникаций длиной 5 м составила 202,8 тыс. руб.

Таким образом, **в нарушение** пунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №002 ГУП «Леноблводоканал» осуществлена приемка и оплата работы по акту формы КС-2 от 28.02.2018 №2, не соответствующей условиям договора, за счет приемки невыполненных на объекте работ на сумму 745,2 тыс. руб. (водоотлив из подвала насосами не выполнялся, подрядчик - ООО «Стройинжиниринг»).

5. Работы по договорам от 26.06.2017 №001 и от 27.10.2017 №31705602712 на прокладку в г. Волхов водопроводных сетей (подрядчик – ООО «Стройинжиниринг») фактически выполнены иным способом, чем согласовано при заключении договоров.

По договору от 26.06.2017 №001 на прокладку в г. Волхов водопроводных сетей согласно актам формы КС-2 осуществлена приемка и оплата работ по прокладке ремонтируемых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения с помощью стационарных установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200. При этом, согласно исполнительной документации прокладка трубопроводов осуществлена 2-мя самоходными установками VERMEER D36x50 и DW/TXS DDW200C. Следовательно, **в нарушение** пунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №001 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по актам формы КС-2, не соответствующих условиям договора.

По договору от 27.10.2017 №31705602712 на прокладку в г. Волхов водопроводных сетей согласно актам формы КС-2 осуществлена приемка и оплата работ по прокладке ремонтируемых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения с помощью стационарных установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200. При этом, согласно исполнительной документации прокладка трубопроводов осуществлена самоходной установкой DW/TXS DDW200C. Следовательно, **в нарушение** пунктов 6.5, 6.6 и 7.2.1 договора от 27.10.2017 №31705602712 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по актам формы КС-2, не соответствующих условиям договора.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области составлены ведомости пересчета затрат на бурение скважин для прокладки трубопроводов, выполненного по технологии, не предусмотренной условиями договоров от 26.06.2017 №001 и от 27.10.2017 №31705602712, на сумму 24745,1 тыс. руб. и 8688,4 тыс. руб. соответственно, в том числе:

- приемка и оплата работ по монтажу и демонтажу буровых установок - 2757,6 тыс. руб. и 818 тыс. руб.;

- приемка и оплата затрат по эксплуатации буровых установок, не применявшихся на объекте вместо фактически примененных в соответствии с исполнительной документацией, - 6619,7 тыс. руб. и 2245,4 тыс. руб.;

- приемка и оплата затрат по составу бурового раствора, рассчитанного для не применявшейся на объекте технологии бурения скважин - 15367,8 тыс. руб. и 5625 тыс. руб.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе представило перерасчеты сметной стоимости работ, выполненные с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Ленинградской области:

- сметная стоимость выполненных работ по договору от 26.06.2017 №001 (рассчитанная с учетом замечаний в ценах 1 кв. 2017 года) – 106178,4 тыс. руб. (стоимость принятых работ по договору - 85877 тыс. руб.),

- сметная стоимость выполненных работ от 27.10.2017 №31705602712 (рассчитанная с учетом замечаний в ценах 1 кв. 2017 года) - 48434,1 тыс. руб. (стоимость принятых работ по договору – 48051,7 тыс. руб.)

Данные сметные расчеты (перерасчеты) направлены ГУП «Леноблводоканал» в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проверку достоверности определения сметной стоимости (в заявлении на проверку достоверности смет расчеты приведены в ценах на 4 кв. 2018 года).

Таким образом, факт исполнения работ в ходе исполнения условий договоров подряда от 26.06.2017 №001 и от 27.10.2017 №31705602712 иным способом (по отношению к смете и актам формы КС-2) ГУП «Леноблводоканал» подтверждает, в том числе путем направления измененной сметной документации на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Сметные расчеты (перерасчеты) содержат несоответствия работам, принятым и оплаченным по актам формы КС-2 в ходе исполнения условий договоров подряда от 26.06.2017 №001 и от 27.10.2017 №31705602712. Кроме того, в сметных расчетах (перерасчетах) применены федеральные сметные нормативы редакции 2017 года, не распространяющей свое действие на территорию Ленинградской области согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области».

6. Для освоения субсидий по ЦСР 57 4 02 07570 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и ГУП «Леноблводоканал» заключено соглашение от 28.12.2017 №9-КР/17. Субсидии в сумме 60000 тыс. руб. перечислены комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 29.12.2017 получателю (ГУП «Леноблводоканал»).

Между ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) и ООО «Граффит Строй» (подрядчиком) заключен контракт от 29.12.2017 №0145200000417002176 на реконструкцию водоочистных сооружений (ВОС) в с. Старая Ладога, стоимость исполнения которого составляет 299556,4 тыс. руб., а срок исполнения – до 20.10.2020.

Между ГУП «Леноблводоканал» (заказчиком) и ООО «Граффит Строй» (подрядчиком) заключен контракт от 14.02.2018 №889811 на реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Старая Ладога, стоимость исполнения которого составляет 239705 тыс. руб., а срок исполнения – до 20.10.2020.

Согласно пункту 3.2 контракта на реконструкцию ВОС авансовый платеж на сумму 28997,1 тыс. руб. перечислен подрядчику 26.04.2018. Согласно пункту 3.2 контракта на реконструкцию КОС авансовый платеж на сумму 27685,9 тыс. руб. ГУП «Леноблводоканал» перечислило подрядчику 26.04.2018.

Согласно графику производства работ на конец 2018 года подрядчик в порядке исполнения контракта на реконструкцию ВОС должен выполнить работы на общую сумму 129556,4 тыс. руб. (43,2% стоимости его исполнения). Согласно графику производства работ в порядке исполнения контракта на реконструкцию КОС на конец 2018 года подрядчик должен выполнить работы на общую сумму 171000 тыс. руб. (68,1% стоимости его исполнения).

На дату составления акта проверки (11.03.2019) документы, подтверждавшие исполнение контрактов на реконструкцию ВОС и КОС, помимо перечисления подрядчику аванса, отсутствуют. Какие-либо изменения в условия исполнения контрактов на реконструкцию ВОС и КОС не вносились, контракты не расторгнуты.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило следующие пояснения по поводу исполнения контракта на реконструкцию ВОС (от 29.12.2017 №0145200000417002176) и контракта на реконструкцию КОС (№889811 от 14.02.2018): Судебные процедуры, связанные с оспариванием правомерности заключения контракта, а также длительность получения согласования перепроектирования повлекли за собой сдвиг сроков разработки проектных решений с прохождением экспертизы. Технические задания на корректировку проектов подрядной организации выданы 03.12.2018, однако работы по реконструкции ВОС и КОС в с. Старая Ладога будут выполнены в рамках сроков выполнения работ по контракту без увеличения сметной стоимости. Корректировка проектной документации выполняется подрядчиком с согласия предприятия, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области за счет собственных средств подрядчика без увеличения стоимости контрактов, без изменения конечных сроков выполнения работ по контракту, претензионная работа, в том числе работа по взысканию штрафных санкций, не проводилась.

Таким образом, **в нарушение** части 1 статьи 95 Федерального закона №44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС и КОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному

условию о предмете контракта от 29.12.2017 №0145200000417002176 и контракта №889811 от 14.02.2018 (разработка подрядчиком рабочей документации и производство строительного-монтажных работ по реконструкции ВОС и КОС).

ГУП «Леноблводоканал» в адрес подрядчика (ООО «Граффит Строй») направило претензию от 15.03.2019 №исх-3642/2019 с требованием об уплате неустойки в сумме 3268,95 тыс. руб. по контракту №889811 от 14.02.2018.

7. Определение начальной (максимальной) цены контракта от 29.12.2017 №0145200000417002176 на реконструкцию ВОС (299556,4 тыс. руб.) и контракта от 14.02.2018 №889811 на реконструкцию КОС (251000 тыс. руб.) в с. Старая Ладога с использованием индексов-дефляторов осуществлено **в нарушение** части 9 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

Действовавшими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области (в том числе Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004) определение сметной стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета, путем применения индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России, не предусмотрено.

Сметная стоимость реконструкции (с индексами-дефляторами) ВОС на сумму 299556,4 тыс. руб. и КОС на сумму 251000 тыс. руб. в с. Старая Ладога не являлась предметом проверки достоверности определения сметной стоимости.

Увеличение начальной (максимальной) стоимости контрактов на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога в связи с применением индексов-дефляторов составило 41118,6 тыс. руб., на реконструкцию КОС - 47556,2 тыс. руб.

Письмом от 27.05.2019 исх. №02-02/51 ГКУ «Государственный экспертный институт регионального законодательства» на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области сообщило:

- Использование индексов-дефляторов для определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов субъектов Российской Федерации, Методическими рекомендациями (приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567) не предусмотрено. Вместе с тем в соответствии с частью 20¹ статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ субъекты Российской Федерации наделены

правом устанавливать методические рекомендации по применению методов определения НМЦК в дополнение к Методическим рекомендациям (приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567), которые могут предусматривать в том числе и использование индексов-дефляторов.

- Применение индексов-дефляторов для определения НМЦК на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области в рамках сферы применения Федерального закона №44-ФЗ, является допустимым при наличии правового акта, утвержденного Правительством Ленинградской области, устанавливающего условия и порядок применения данных индексов-дефляторов.

8. По соглашению от 28.12.2017 №9-КР/17 комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 29.12.2017 ГУП «Леноблводоканал» перечислены субсидии на строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района на сумму 1000 тыс. руб. (в части выполнения проектно-изыскательских работ) и на строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района – 1000 тыс. руб. (в части проектно-изыскательских работ).

Авансовый платеж (1615,3 тыс. руб.) подрядчику (ООО «НПО «СПб ЭК») на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад перечислен 20.03.2018. Авансовый платеж (1294,7 тыс. руб.) подрядчику (ООО «НПО «СПб ЭК») на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово перечислен 20.03.2018.

В нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона №44 Контракт с ООО «НПО «СПб ЭК» от 07.03.2018 №0145200000417002414 на сумму 5384,5 тыс. руб. и сроком исполнения до 31.12.2018 на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад и контракт с ООО «НПО «СПб ЭК» от 07.03.2018 №0145200000417002287 на сумму 4315,5 тыс. руб. и сроком исполнения до 31.12.2018 на проектирование строительства водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово в срок не исполнены. Какие-либо изменения в условия исполнения контрактов не вносились, контракты не расторгнуты.

ГУП «Леноблводоканал» в адрес подрядчика (ООО «НПО «СПб ЭК») направило претензию от 15.03.2019 №исх-3638/2019 с требованием об уплате неустойки в сумме 132,1 тыс. руб. по контракту от 07.03.2018 №0145200000417002414 в связи с просрочкой исполнения на 95 календарных дней и претензию от 15.03.2019 №исх-3637/2019 с требованием об уплате неустойки в сумме 105,9 тыс. руб. по контракту от

07.03.2018 №0145200000417002287 в связи с просрочкой исполнения на 95 календарных дней.

9. Между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и ГУП «Леноблводоканал» (получателем субсидии) заключено соглашение от 20.09.2017 №3-КД/17 о предоставлении в 2017 году субсидий по ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов». ГУП «Леноблводоканал» заключило следующие договоры на общую сумму 16540 тыс. руб.:

- Договор от 08.12.2017 №282/17 с ООО «Научно-производственное объединение «Гидротехпроект» (исполнитель) на выполнение работ, связанных с подготовкой документов на получение лицензии и получение лицензии на право пользования ГУП «Леноблводоканал» недрами для их геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственного водоснабжения в Бокситогорском, Волховском и Тихвинском муниципальных районах на сумму 6040 тыс. руб. и сроком исполнения до 01.04.2018;

- Договор от 13.12.2017 №317057500489 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области» (исполнитель) на проведение работ, связанных с организацией годовичного мониторинга по оценке качества подземных водных источников в Бокситогорском, Волховском и Тихвинском муниципальных районах (по 52 показателям качества), на сумму 10500 тыс. руб. и сроком окончания работ не позднее 31.12.2018.

Письмом от 22.03.2019 №исх-4181/2019 ГУП «Леноблводоканал» представило Контрольно-счетной палате Ленинградской области возражения на акт проверки от 11.03.2019, в том числе указало, что в рамках полученных лицензий «на пользование недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи» предприятием осуществляются обязательные мероприятия по оценке качества подземных водоисточников с целью получения лицензии на пользование недрами.

При этом, в областном законе «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в действовавших в 2017 - 2018 годах редакциях подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным

унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 N127) не указано, что в рамках ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов» осуществляется организация мониторинга по оценке качества подземных водоисточников.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти или актами уполномоченных ими органов исполнительной власти. Такие нормативные правовые акты должны содержать, в том числе, цели предоставления субсидий.

Таким образом, в целях предоставления из областного бюджета субсидий на организацию мониторинга по оценке качества подземных водоисточников в соответствующих нормативных правовых актах Правительства Ленинградской области следует указать вышеназванную цель предоставления субсидии.

10. В нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации на ряд работ по капитальному ремонту не разработаны отдельные разделы проектной документации (капитальный ремонт КНС №15 в г. Волхов в рамках исполнения договора от 26.06.2017 №002, капитальный ремонт магистральных водоводов, проходящих по Волховскому проспекту в рамках договора от 26.06.2017 №001).

В нарушение подпункта б) пункта 8, подпункта «в» пункта 8(2) и подпункта в) пункта 16 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009 в ред. постановления Правительства РФ от 23.01.2017 N51) сметная документация на работы по капитальному ремонту проверена без проектной документации (капитальный ремонт КНС №15 в г. Волхов в рамках исполнения договора от 26.06.2017 №002, капитальный ремонт

магистральных водоводов, проходящих по Волховскому проспекту в рамках договора от 26.06.2017 №001).

11. **В нарушение** пункта 2 Приложения №1 к Порядку предоставления субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127) и пункта 4 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009 в ред. постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N1159) сметная документация на работы по капитальному ремонту проверена ООО «Консалтинговая Группа «Лаир», не имеющим соответствующей аккредитации и полномочий для проведения данной проверки (капитальный ремонт КНС №15 в г. Волхов в рамках исполнения договора от 26.06.2017 №002, капитальный ремонт магистральных водоводов, проходящих по Волховскому проспекту в г. Волхов в рамках договора от 26.06.2017 №001).

Письмом от 11.06.2019 №ис-2464/2019 комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области по данному факту пояснил, что в соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ в данном случае проведение экспертизы проектной документации не является обязательным.

12. ГУП «Леноблводоканал» в ряде случаев претензионную работу по заключенным договорам вело несвоевременно. Например: по договору от 26.06.2017 №438/0617/6-1К1С поставлена илососная машина на сумму 4768,7 тыс. руб. (товарная накладная от 22.08.2017 №899), просрочка поставки составила 26 календарных дней, претензия с требованием уплатить неустойку в сумме 400,6 тыс. руб. направлена 15.03.2019 №исх-3639/2019. По договору от 28.06.2017 №ВК-17-676 (2260 тыс. руб.) поставлен колесный перегружатель (товарная накладная от 14.08.2017 №380), просрочка поставки составляла 7 календарных дней, претензия с требованием уплаты пени в сумме 47,5 тыс. руб. направлена 15.03.2019 №исх-3640/2019.

Предложения

1. Правительству Ленинградской области:

1.1. Рассмотреть вопрос о необходимости принятия правового акта, устанавливающего условия и порядок применения индексов-дефляторов для определения начальной (максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области, в рамках сферы применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 и частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях повышения эффективности использования средств бюджета Ленинградской области рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в части установления обязательного условия для получателей субсидий по осуществлению закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без исключений.

1.3. Рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в части конкретизации целей предоставления субсидий по ЦСР 57 4 02 07640 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов» (перечня затрат на лицензирование подземных водозаборов, в целях финансового обеспечения которых предоставляются субсидии).

2. Главному распорядителю бюджетных средств комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области с учетом информации, изложенной в данном отчете, в соответствии с подпунктами 1 и 10 пункта 1 статьи 158, статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ и пунктами 4.16 и 4.17 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской

области» (постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 N127):

2.1. Усилить контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка использования субсидий, установленных при их предоставлении, в том числе за достоверностью предоставляемых отчетов об использовании субсидий и прилагаемых документов.

2.2. Провести проверку достоверности отчета о целевом использовании субсидий и акта выполненных работ формы КС-2 от 28.02.2018 №2 по договору от 26.06.2017 №002 на капитальный ремонт канализационной насосной станции №15 в г. Волхов (подрядчик - ООО «Стройинжиниринг»), представленных в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, с учетом условий договора от 26.06.2017 №002 и в соответствии с фактически выполненными работами. Принять необходимые меры по возврату средств в областной бюджет в случае установления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3. Провести проверку достоверности отчета о целевом использовании субсидий и актов выполненных работ формы КС-2 по договорам от 26.06.2017 №001 и от 27.10.2017 №31705602712 по прокладке ремонтируемых трубопроводов водопроводных сетей методом горизонтально-направленного бурения в г. Волхов (заказчик - ГУП «Леноблводоканал», подрядчик - ООО «Стройинжиниринг»), представленных в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, с учетом условий договоров от 26.06.2017 №001 и от 27.10.2017 №31705602712, фактически примененных способов выполнения работ и результатов проверки достоверности определения сметной стоимости сметных расчетов (перерасчетов), составленных по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Ленинградской области и направленных ГУП «Леноблводоканал» в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Принять необходимые меры по возврату средств в областной бюджет в случае установления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3. ГУП «Леноблводоканал»:

3.1. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере градостроительной деятельности.

3.2. Не допускать случаев приемки работ, не соответствующих условиям договоров и актам о приемке выполненных работ формы КС-2.

3.3. Организовать своевременное ведение претензионной работы.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



И. В. Родин

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА

из протокола № 5/19 заседания Коллегии
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
от 25 апреля 2019 года

СЛУШАЛИ:

Рассмотрение разногласий государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» к Акту проверки использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» за период с 2016-2017 гг.

РЕШИЛИ:

По п.1 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.2 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.3 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.4 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.5 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.6 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.7 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.8 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.9 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.10 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.11 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.12 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.13 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.14 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.15 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.16 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.17 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.18 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.19 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – в Ленинградской области отсутствуют нормативные правовые акты, которые бы устанавливали возможность формирования стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемого с привлечением средств областного бюджета, с применением индексов-дефляторов – аналогично положениям, определенным пунктами 6.3. и 6.4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.20 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – в нарушение части 1 ст. 34, части 1 ст. 94 Федерального закона № 44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29.12.2017 №858685 (разработка

подрядчиком рабочей документации и производство строительно-монтажных работы по реконструкцию ВОС).

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44 изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных законом случаях.

Заказчику надлежит руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе в части соблюдения обязательных требований при изменении условий государственного контракта.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.21 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – в нарушение части 1 ст. 34, части 1 ст. 94 Федерального закона № 44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29.12.2017 №858685 (разработка подрядчиком рабочей документации и производство строительно-монтажных работы по реконструкцию ВОС).

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44 изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных законом случаях.

Заказчику надлежит руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе в части соблюдения обязательных требований при изменении условий государственного контракта.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.22 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – в Ленинградской области отсутствуют нормативные правовые акты, которые бы устанавливали возможность формирования стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемого с привлечением средств областного бюджета, с применением индексов-дефляторов – аналогично положениям, определенным пунктами 6.3 и 6.4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.23 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – в нарушение части 1 ст. 34, части 1 ст. 94 Федерального закона № 44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29.12.2017 №858685 (разработка подрядчиком рабочей документации и производство строительно-монтажных работы по реконструкцию ВОС).

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44 изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных законом случаях.

Заказчику надлежит руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе в части соблюдения обязательных требований при изменении условий государственного контракта.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.24 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.25 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.26 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	- 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 чел.
«ПРОТИВ»	- 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.27 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.28 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.29 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.30 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия не принимаются.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.31 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

РЕШИЛИ:

По п.32 Таблицы согласования разногласий по Акту проверки – разногласия отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 5 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
«ПРОТИВ» - 0 чел.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области,
Председатель Коллегии



М.А. Ляхова

Помощник председателя
Контрольно-счетной палаты,
секретарь Коллегии



Т.В. Скубицкая

Приложение 1
к протоколу заседания Коллегии
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
от «25» апреля 2019 №5/19

**Таблица согласования разногласий
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета
Ленинградской области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской
области» за период 2016-2017 годов»**

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
1	2	3	4
1	Пунктом 5.17 Порядка предоставления субсидий на формирование аварийного запаса, а также условиями соглашения от 24.10.2017 №4-КД/17 (пункт 3.2), определено, что ресурсоснабжающие организации (в данном случае ГУП «Леноблводоканал») должны были осуществить выбор производителей (поставщиков) материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - то есть путем	В соответствии с п. 5.17 постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2016г. № 525 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого	Позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ. Вместе с тем, в 2017 году финансовое обеспечение затрат по формированию аварийных запасов материалов и оборудования ресурсоснабжающих организаций, эксплуатировавших объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области (в данном случае ГУП «Леноблводоканал»), производилось в порядке исполнения подпрограммы «Водоснабжение и

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>применения Федерального закона №44-ФЗ</p> <p>Определение поставщиков в целях финансирования расходов за счет средств областного бюджета, выделенных в 2017 году, связанных с формированием аварийных запасов материалов и оборудования. ГУП «Леноблводоканал» произвело в нарушение части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 1, части 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 5.17 Порядка предоставления субсидий на формирование аварийного запаса, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 №525, и соглашения от 24.10.2017 №4-КД/17</p>	<p>функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» ресурсоснабжающая организация осуществляет выбор производителя (поставщика) материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>На основании п.п. «а» ч 2.1 ст 15 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе осуществлять выбор производителя (поставщика) материалов и оборудования в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закона №223-ФЗ) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.</p> <p>ГУП «Леноблводоканал» выбирает способ закупки и проводит ее в соответствии с требованиями утвержденного и размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Закона №223-ФЗ</p> <p>Аналогичная позиция по применению Закона №223-ФЗ, когда источником финансирования являются субсидии (гранты), предоставляемые на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации изложена в решении УФАС ЛО от 04.04.2017г. №Р.05/8, в решении УФАС ЛО от 03.12.2018 №Р/05/35</p>	<p>«Водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №400 (в дальнейшем «Подпрограмма»)</p> <p>Согласно содержанию части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в дальнейшем - «Федеральный закон №44-ФЗ»), указанный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок.</p> <p>Статьей 13 Федерального закона №44-ФЗ определено, что закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд осуществляются, в том числе, для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами.</p> <p>Согласно части 2.1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ (в его редакции, действовавшей в 2017 году):</p> <p><i>«... 2.1 Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением федеральных государственных унитарных</i></p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>предприятия, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, а также за исключением законов, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ... принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещены до начала года в единой информационной системе</p> <p>1) за счет грантов передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями не установлено иное...».</p> <p>Пунктом 5.17 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 №525, и условиями соглашения от 24.10.2017 №4-КД/17, заключенного между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области – главным распорядителем соответствующих средств областного бюджета, и ГУП «Леноблводоканал» - получателем субсидии, определено, что ресурсоснабжающая организация (ГУП «Леноблводоканал») в течение 60 календарных дней после заключения с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области такого соглашения, должна была осуществить выбор производителей (поставщиков) материалов и оборудования в соответствии с действовавшим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Основным законом, регулирующим закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является Федеральный закон № 44.</p> <p>Указанный закон содержит специальные нормы по отношению ко всем остальным, в том числе нормам бюджетного законодательства и соответственно, имеет большую юридическую силу при регулировании отношений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>При этом часть 2.1 ст. 15 Федерального закона № 44 является специальной нормой по отношению к ст.ст. 1, 13 Федерального закона № 44, регуливающей особенности осуществления закупок государственными (муниципальными) предприятиями, в том числе содержащей перечень оснований, являющихся исключениями из общего правила, применимого к государственным (муниципальным) предприятиям и соответственно, имеющей большую юридическую силу при регулировании указанных правоотношений.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>Однако, учитывая, что формулировка правовой нормы, содержащейся в пункте 1 части 2.1 ст 15 Федерального закона № 44 (в редакции, действующей в 2017 г., аналогична – в редакции, действующей в настоящее время) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание</p>
2	<p>Акт о приемке выполненных работ (№КС-2) от 10.11.2017 №1 - пункт 12 «Демонтаж оборудования в помещении, масса оборудования 2 т» - 1 шт В ходе контрольного осмотра установлено, что фактически при ремонте КНС выполнялся демонтаж и монтаж агрегатов насосных лопастных центробежных одноступенчатых марки СД450 56 с электродвигателем. Приемка и оплата данных работ осуществлена по территориальной единичной расценке ТЕРм37-01-014-07 «Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 2 т» территориальной сметно-нормативной базы Ленинградской области (ТСНБ-2001). Согласно пункту 137 Общих положений сметные нормативы сборника №37 предназначены для определения затрат на монтаж оборудования общего назначения, то есть оборудование не попавшего в другие виды классификации и поставляемого в собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности. Затраты на монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов, согласно пункту 17 общих положений, необходимо определять по сметным нормативам сборника №7, в состав которого включена таблица 07-04-001</p>	<p>В соответствии с актом контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки физических объемов, принятых и оплаченных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат от 25 января 2019 г., составленного по объекту «Капитальный ремонт КНС №15, расположенного по адресу г. Волхов, пр. Волховский, №2-с» специалистами ГУП «Леноблводоканал» произведен расчет снятия объемов работ, корректировки применения расценок. Расчет снятия и корректировки объемов работ оформлен актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 №3 от 28.01.2019 г., в ценах на период составления сметного расчета к договору №002 от 26.06.2017 г. (январь 2017 г.) Стоимость работ подлежащих снятию, взысканию с подрядной организации и возврату в бюджет Ленинградской области составила 257 471,28 рублей. В адрес подрядной организации исх №1579/2019 от 07.02.2019 г. направлена претензия о возврате денежных средств согласно расчету. Платежным поручением №47 от 05.03.2019 г. ООО «Стройинжиниринг» осуществило возврат денежных средств по претензии в сумме 257471,28 рублей на расчетный счет ГУП «Леноблводоканал». С целью перечисления взысканных средств в доход бюджета, в адрес комитета по ЖКХ Ленинградской области Исх №исх-3565/2019 ГУП «Леноблводоканал» направлен запрос о предоставлении реквизитов для</p>	<p>Разногласия отсутствуют. Информация о поступлении на расчетный счет ГУП «Леноблводоканал» денежных средств по претензии в сумме 257471,28 руб. Контрольно-счетной палатой принята к сведению.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>«Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные», содержание которой полностью соответствует фактически выполнявшимся работам по демонтажу и монтажу агрегатов насосных лопастных центробежных одноступенчатых марки СД450/56 на КНС №15</p> <p>Таким образом, объемы работ по демонтажу и монтажу агрегатов насосных лопастных центробежных одноступенчатых марки СД450/56 на Объекте, необходимо привести в соответствие с действующими сметными нормативами, включенными в федеральный реестр.</p> <p>ГУП «Ленобладоканал» письмом от 18.02.2019 №иск-2165/2019 в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области был направлен акт о приемке выполненных работ от 28.01.2019 №3 - на корректировку акта от 10.11.2017 №1, за подписью исполнявшего обязанности начальника управления капитального строительства Маркова Д.Н. и генерального директора ООО «Стройинжиниринг» Краснова П.М. Согласно этому акту, завышение стоимости принятых и оплаченных ремонтно-строительных работ по акту от 10.11.2017 №1 составило 21,2 тыс руб.</p> <p>Акт о приемке выполненных работ от 28.02.2018 №2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункт 10 «Демонтаж оборудования в помещении, масса оборудования 2 т» - 1 шт. - пункт 12 «Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 2 т» - 2 шт. <p>Всего в нарушение пунктов 6.10 и 7.10</p>	<p>перечисления средств. При получении банковских реквизитов денежные средства будут перечислены в течении 1 банковского дня</p> <p>Подтверждающие документы прилагаем (Приложение №1 к настоящему документу)</p>	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>договора от 26.06.2017 №002 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ (ее результатов), которые фактически не были выполнены, на сумму 257,5 тыс руб</p> <p>В ходе проведения контрольного мероприятия ГУП «Леноблводоканал» письмом от 18.02.2019 №исх-2165/2019 в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области направлена копия претензии ГУП «Леноблводоканал» к ООО «Стройинжиниринг» от 07.02.2019 №исх-1579/2019 - на возврат излишне уплаченной стоимости работ по договору от 26.06.2017 №002 в сумме 257,5 тыс. рублей.</p> <p>Информация о возврате указанных средств в областной бюджет Ленинградской области на дату завершения настоящего контрольного мероприятия не поступала</p>		
3	<p>Таким образом, ООО «Стройинжиниринг» при организации перекачки сточных вод понесены затраты по аренде станции перекачки и устройству участка временных коммуникаций длиной 5 м</p> <p>Вместе с тем согласно пункту 57 акта от 28.02.2018 №2 ГУП «Леноблводоканал» осуществило Приемку и оплату работ, связанных с организацией водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами, по сметному нормативу ТЕРр-52-11-003. Вместе с тем, как следует из анализа документации, представленной письмом от 06.02.2019 №исх-1566/2019 ГУП «Леноблводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, ООО «Стройинжиниринг» при организации перекачки сточных вод понесены затраты</p>	<p>При определении стоимости перекачки стоков в объеме 33411,8 м³ при использовании мобильной станции перекачки применена расценка ТЕРр-52-11-3 «водоотлив из подвала» Данная расценка взята «применительно» как наиболее подходящая при определении стоимости откачки накопленной воды из емкости</p> <p>Сопоставление затрат на организацию перекачки в объеме 33411,8 м³ по аналогичным расценкам.</p> <p>Водоотлив из траншеи(ТЕР 01-02-068-01)без НДС 18315140,00 Руб.</p> <p>Водоотлив из котлована(ТЕР 01-02-068-02)без НДС 21773343,00 Руб.,</p> <p>Водоотлив из подвала (ТЕРр 52-11-3)без НДС 807416,00 Руб</p> <p>(Приложение № 2 к настоящему документу)</p> <p>Таким образом, расценка ТЕРр-52-11-3 «водоотлив</p>	<p>Разногласия не принимаются, так как затраты по откачке воды из подвала КНС №15, принятые и оплаченные по актам КС-2, не соответствуют способу организации и понесенным затратам по перекачке сточных вод в обход КНС №15, содержащимся в документации, представленной в письме ГУП «Леноблводоканал» от 06.02.2019 №исх-1566/2019, которым в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представлены заверенные копии следующей документации</p> <p>1. Проект производства работ на «Временную перекачку сточных вод на период производства работ на Объекте».</p> <p>2. Переписка между ГУП «Леноблводоканал» к ООО «Стройинжиниринг», подтверждающая среднесуточный расход сточных вод.</p> <p>3. Общий журнал работ.</p> <p>Данная документация подготовлена ООО</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>только по аренде станции перекачки в течение 72 часов и устройству участка временных коммуникаций длиной 5 м.</p> <p>На основании информации, содержащейся в документации, представленной письмом от 06.02.2019 №исх-1566/2019, составлены ведомости пересчета стоимости материальных ресурсов, а также работ и затрат, фактически не выполненных, но принятых и оплаченных по акту о приемке выполненных работ от 28.02.2018 №2 (приложение №2 к настоящему акту, являющееся его неотъемлемой частью).</p> <p>Стоимость затрат по организации перекачки сточных вод с учетом аренды станции перекачки в течение 72 часов и устройству временных коммуникаций, составила 202,8 тыс руб.</p> <p>Таким образом:</p> <p>В нарушение п.п. 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №002 ГУП «Леноблводоканал» осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов) по актам КС-2 от 10.11.2017 №1 и от 28.02.2018 №2 не соответствующей условиям договора, за счет приемки фактически не выполненных на Объекте работ, на сумму 745,22 тыс. рублей.</p>	<p>из подвала» принята как наименьшая из возможных, что соответствует сметной стоимости указанных и принятых работ</p>	<p>«Стройинжиниринг» и утверждена ГУП «Леноблводоканал»</p> <p>Согласно представленной документации перекачка сточных вод была организована в период с 25.10.2017 по 27.10.2017 (стр. 13 и 14 общего журнала работ)</p> <p>Для выполнения работ были предусмотрены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж участка напорного коллектора Д=500 мм длиной 2 м, с устройством заглушек; - Устройство временной линии из стальных труб Д=200 мм длиной 5 м, с установкой задвижки. - Доставка на объект станции перекачки сточных вод ETMN200-840/45 DZML или ее аналога, в комплекте с рукавами В-1-200, ее монтаж, эксплуатация в течение 72 часов и демонтаж. <p>Таким образом, затраты по организации работ, связанных с перекачкой сточных вод, согласно представленной документации, представляют собой устройство временных коммуникаций, аренду, монтаж и демонтаж насосной станции.</p> <p>Такие затраты не могут быть отнесены к «Основным объектам» гл. 2 ССР, так как не связаны с производством строительного-монтажных работ по основным конструктивным элементам или инженерным системам строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства.</p> <p>Дополнительные затраты по перекачке сточных вод, принятые и оплаченные в ходе исполнения условий договора от 26.06.2017 №002, относятся к организационно-техническим мероприятиям, связанным с выводом КНС №15 из эксплуатации на период проведения капитального ремонта, в ходе их исполнения основные рабочие только производили обустройство временных коммуникаций, а эксплуатация насосной станции производилась без отвлечения их от основной деятельности.</p> <p>Сметные нормативы «Водоотлив из траншеи» (ТЕР 01-</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>02-068-01), «Водоотлив из котлована» (ТЕР 01-02-068-02) и «Водоотлив из подвала» (ТЕРр 52-11-3) по своему составу не могут быть применены для нормирования затрат по организации работ, связанных с перекачкой сточных вод, так как включают в себя не только затраты на эксплуатацию насосов, но и затраты по оплате труда основных рабочих, отвлекаемых с основного производства на период эксплуатации данных насосов. При этом сами насосы являются маломощными до 4кВт, производительность до 100м³/час.</p> <p>В ходе приемки и оплаты работ, связанных с организацией водоотлива из подвала электрическими (механическими) насосами в объеме 33 411,8 м (согласно п. 57 акта КС-2 от 28.02.2018 №2), по сметному нормативу ТЕРр-52-11-003 были приняты и оплачены следующие затраты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работа насоса мощностью 4 кВт – 447,72 маш.-часа; - Затраты труда основных рабочих – 2 338,83 чел.-часа. <p>При том, что согласно представленной документации перекачка сточных вод была организована в период с 25.10.2017 по 27.10.2017 (стр. 13 и 14 общего журнала работ), то есть всего в течение 72 часов.</p> <p>Всего по акту КС-2 от 28.02.2018 №2 приняты и оплачены следующие затраты (при круглосуточной работе в течение 72 часов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эксплуатация насосов мощностью до 4 кВт в количестве – 7 шт.; - Оплата труда основных рабочих в количестве – 33 человека.
4	<p>В нарушение требований частей 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 2 и 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Федерации от 21.06.2010 №468,</p>	<p>Строительный контроль за выполнением работ осуществлялся представителями эксплуатационного персонала ПУ Волховского района с присутствием на всех этапах выполнения работ, а также при осуществлении скрытых работ. Копия исполнительной документации предоставлялась в ходе проведения контрольного мероприятия.</p> <p>Приложение № 3 к настоящему документу - копии</p>	<p>Разногласия принимаются.</p> <p>Строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту КНС №15 осуществлялся силами эксплуатационного персонала ПУ Волховского района.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на прочищенность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	строительный контроль ГУП «Леноблводоканал» надлежащим образом за исполнением условий договора от 26.06.2017 №002 не осуществлен	приказов	
5	<p>В нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником по обязательствам, определенным договором от 26.06.2017 №002, являлся ГУП «Леноблводоканал») на работы по капитальному ремонту КНС №15 в г. Волхов в рамках исполнения договора от 26.06.2017 №002 не производилась разработка отдельных разделов проектной документации.</p>	<p>В соответствии с ч. 12.2 ст. 48 Град.К РФ «В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 83 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания на проектирование застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части»</p> <p>Сметный расчет к договору от 26.06.2017 № 002 составлен на основании Аварийного акта, дефектной ведомости, ведомости объемов работ (Приложение № 4 к настоящему документу).</p> <p>Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2017 года №127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим</p>	<p>Разногласия не принимаются</p> <p>Редакция части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, приведенная в возражении ГУП «Леноблводоканал», вступила в действие с 04.08.2018, до этого времени, соответственно в проверяемом периоде, действовала редакция, приведенная в Акте по результатам контрольного мероприятия от 11.03.2019</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», аварийный акт, дефектная ведомость, ведомость объемов работ являлись обязательными к предоставлению в составе заявки-расчета на предоставление субсидии и направлялись в комитет по ЖКХ Ленинградской области</p>	
6	<p>В нарушение подпункта б) пункта 8 и подпункта в) пункта 16 порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее - Порядок, утвержденный ПП</p>	<p>Разработка документации и проверка сметного расчета к договору производилась в январе 2017 года, т.е. до момента включения объекта капитального ремонта в программу субсидирования из бюджета Ленинградской области в июне 2017 года а также до момента выделения субсидии из бюджета Ленинградской области из расчета выполнения работ за счет собственных средств предприятия в рамках утверждения тарифа</p> <p>Таким образом, в силу подпункта б) пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427, проектная документация на объекты капитального строительства юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, строительство которых осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, была согласована с руководителем</p>	<p>Разногласия не принимаются</p> <p>Выполнение работ по капитальному ремонту КНС №15 г. Волхов осуществлялось за счет субсидии предоставленной ГУП «Леноблводоканал» из областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в рамках соглашения от 05.05.2017 №2-КР.17, заключенного между комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и ГУП «Волховский водоканал» (согласно соглашению от 11.08.2017 о замене стороны, правопреемником выступает ГУП «Леноблводоканал»), в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>РФ №427). ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником условий договора от 26.06.2017 №002 выступает ГУП «Теноблводоканал») сметная документация представлена, а КГ «Лаир», проведена ее проверка без предоставления в организацию, проводящую проверку, согласованной и утвержденной должным образом, проектной документации.</p>	<p>юридического лица.</p>	<p>в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (далее – Порядок №127).</p> <p>Согласно пункту 1 приложения №1 к Порядку № 127, субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения предоставляются комитетом <u>за счет средств областного бюджета Ленинградской области.</u></p> <p>Согласно пункту 2 приложения №1 к Порядку № 127, по каждому из объектов прилагаются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> акт технического состояния объекта; дефектная ведомость; ведомость объемов работ; <u>сметный расчет на проведение работ с положительным заключением государственной экспертизы о проверке сметной стоимости выполнения работ.</u> сводка затрат; технико-экономическое обоснование эффективности использования средств; расчет экономической, бюджетной и социальной эффективности: расчет эффективности использования субсидии, предусматривающий снижение текущих затрат в среднесрочной перспективе (сроком на три года), схемы расположения сетей, планируемых к капитальному ремонту (в случае капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения и

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>водоотведения) с нанесением заменяемых участков и обозначением их основных технических характеристик (назначение, протяженность, диаметр трубопровода, материал, из которого изготовлены трубы)</p> <p>Таким образом, финансирование работ осуществлялось с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и согласно подпункту б) пункта 8 и подпункту в) пункта 16 Порядка, утвержденного ПП РФ №427, проверка достоверности определения сметной стоимости проводится с предоставлением в организацию, проводящую проверку, согласованной и утвержденной должным образом (руководителем юридического лица), проектной документации.</p>
7	<p>В нарушение подпункта б(3) пункта 4 Порядка, утвержденного ПП РФ №427, ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником по исполнению договора от 26.06.2017 №002 являлось ГУП «Леноблводоканал») сметная документация направлена на проверку в КГ «Лаир», не имеющей соответствующей аккредитации для проведения данной проверки</p>	<p>Согласно Письму от 20 сентября 2017 г. № 33792-СМ/09 Министра и ЖКХ РФ (Приложение № 5 к настоящему документу), осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в рамках постановления № 427 (объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов) не относится к сфере деятельности организаций, получивших аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий</p> <p>Таким образом, наличие аккредитации у КГ «Лаир» не требовалось</p>	<p>Разногласия не принимаются</p> <p>В письме Министра и ЖКХ РФ от 20.09.2017 №33792-СМ/09 не содержится информация о необязательности наличия соответствующей аккредитации на право проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства</p> <p>Наоборот, согласно письму:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Градостроительного кодекса РФ негосударственная экспертиза проектной и (или) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводится юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида. - смета на строительство объектов капитального строительства является частью проектной документации (одним из ее разделов). - осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в рамках постановления №427 не относится

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>к сфере деятельности организаций получивших аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p> <p>Согласно пункту 2 приложения №1 к Порядку № 127, по каждому из объектов прилагается, в том числе, <u>сметный расчет на проведение работ с положительным заключением государственной экспертизы о проверке сметной стоимости выполнения работ</u></p> <p>Таким образом, организация осуществляющая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, должна иметь соответствующую аккредитацию, а наличие аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, при этом, не дает ей права на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости</p>
8	<p>При исполнении договора подряда от 26.06.2017 №001 установлено следующее: Согласно исполнительной документации - акты освидетельствования скрытых работ №№2-1 - 2-48 и приложения к ним - протоколы бурения №№1 - 48, прокладка таких трубопроводов (ГНБ) осуществлена 2-мя установками VERMEER D36x50 и DW TXS DDW200C</p> <p>Согласно спецификациям данных установок, последние представляют собой самоходные машины, которые после доставки на объект производства работ не требуют проведения монтажно-сборочных мероприятий - выполняются самостоятельные развертывания в рабочее состояние. Кроме затрат на бурение, этими актами были приняты и затраты на</p>	<p>Основными замечаниями в ходе проверки являлись Фактическое выполнение работ по бестраншейной прокладке трубопроводов выполнялось установками VermeerD36x50 и DW TXSDDW200C (ФЕР 04-01-085-03) вместо учтенных в сметном расчете установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPEPBA-200 (ТЕР04-01-076-01, ТЕР04-01-077-09)</p> <p>Некорректный расчет объема и состава бурового раствора (смеси)</p> <p>С учетом данных замечаний выполнен перерасчет сметной стоимости работ в ценах на период составления сметного расчета к договору №001 от 26.06.2017 г (январь 2017 г.) в котором произведено:</p> <p>На бестраншейную прокладку трубопроводов применена расценка ФЕР 04-01-085-03 «Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с</p>	<p>Разногласия не принимаются</p> <p>Факт исполнения работ в ходе исполнения условий договора подряда от 26.06.2017 №001 иным способом (по отношению к смете и актам формы КС-2) ГУП «Леноблводоканал» не отрицается и признается в разногласиях, в том числе путем направления измененной сметной документации на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «Леноблгосэкспертиза.</p> <p>Перечень работ, указанных в сметной документации, и принятых по актам о приеме выполненных работ формы КС-2, не соответствует проектной и исполнительной документации (изменен способ выполнения работ). При этом, исполнительная документация должна подтверждать фактически выполненные работы.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области				
	<p>монтаж и демонтаж установок SHMIDT, KRAVZ-GRUPPE PBA-200</p> <p>Вместе с тем, при приемке и оплате работ по капитальному ремонту магистральных водоводов Ø300 мм, согласно актам КС-2 о приемке выполненных работ от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по прокладке ремонтных трубопроводов методом ГНБ с помощью установок SHMIDT, KRAVZ-GRUPPE PBA-200, а не установок VERMEER D36x50 и DW.TXS DDW200C</p> <p>Таким образом, сравнение работ и затрат по бурению установками ГНБ, принятых и оплаченных по актам КС-2 от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7, и общей стоимости этих работ по данным рынка таких услуг показывает, что разница между стоимостью принятых и оплаченных данными рыночной стоимости таких услуг составляет 32 174,8 тыс руб. (43 974,8 тыс руб - 11 799,98 тыс руб).</p> <p>Для определения причин разницы между стоимостью работ и затрат по бурению установками ГНБ, принятых и оплаченных по актам КС-2 от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7, и общей стоимости этих работ по данным рынка таких услуг, в ходе контрольного мероприятия произведена проверка объемов, принятого и оплаченного по актам КС-2 бурового раствора</p>	<p><i>позитивным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)»</i></p> <p>В соответствии с предложенной методикой (СТО НОСТРОЙ 2 27 17-2011) произведен перерасчет объема бурового раствора (смеси)</p> <p>В соответствии с предложенной методикой (методические рекомендации для операторов установок Vermeer) произведен перерасчет состава бурового раствора (смеси).</p> <p>(Приложение № 6 к настоящему документу)</p> <p>Данные приведены в сопоставительной таблице</p> <p>Сопоставительная таблица сметной стоимости работ.</p> <table border="1" data-bbox="824 699 1352 868"> <tr> <td>Сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) руб</td> <td>85 877 037,20</td> </tr> <tr> <td>Сметная стоимость фактически выполненных работ в соответствии с замечаниями рассчитанная с учетом замечаний руб (в ценах 1 кв 2017 года)</td> <td>106 178 429,43</td> </tr> </table> <p>Таким образом, пересчет сметной стоимости фактически выполненных работ приведет к увеличению их цены на 20 301 392,23 рублей</p> <p>Данный сметный расчет направлен в ГАУ «Леноблэкспертиза» на проверку достоверности определения сметной стоимости. После получения положительного заключения будет дополнительно представлен на рассмотрение.</p> <p>Расписку ГАУ «Леноблэкспертиза» № 1881-19.ЛОЭ от 18.03.2019 прилагаем (Приложение № 7 к настоящему документу) При этом обращаем внимание, что в заявлении на проверку достоверности смет. расчет приведен уже в ценах на 4 кв.2018 года</p>	Сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) руб	85 877 037,20	Сметная стоимость фактически выполненных работ в соответствии с замечаниями рассчитанная с учетом замечаний руб (в ценах 1 кв 2017 года)	106 178 429,43	<p>В соответствии с Приложением №1 к Порядку №127 в целях получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат связи с выполнением капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской области соискателем по каждому из объектов прилагается, в том числе, <u>сметный расчет на проведение работ с положительным заключением государственной экспертизы о проверке сметной стоимости выполнения работ.</u></p> <p>В соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицам, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденным постановлением Правительства РФ №427 от 18.05.2009 (далее - Постановление №427) в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации организацией по проведению проверки достоверности сметной стоимости является уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственные этим органам государственные учреждения. В Ленинградской области таким учреждением является ГАУ «Леноблэкспертиза»</p>
Сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) руб	85 877 037,20						
Сметная стоимость фактически выполненных работ в соответствии с замечаниями рассчитанная с учетом замечаний руб (в ценах 1 кв 2017 года)	106 178 429,43						

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>Контрольно-счетной палатой Ленинградской области был запрошен «Журнал параметров бурового раствора» (входит в состав исполнительной документации согласно п. Д2 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения») ГУП «Леноблводоканал» в ходе проверки журнал не предоставлен, пояснения о причинах его отсутствия не представлены.</p> <p>Согласно содержанию исполнительной документации, установлено завышение объемов компонентов бурового раствора, принятого и оплаченного ГУП «Леноблводоканал» по актам КС-2 о приемке выполненных работ от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7 - особенно в части компонента EZ-MUD, по которому завышение составило в среднем 2 раза.</p> <p>Таким образом, фактические расходы подрядчика меньше тех, которые согласованы при заключении договора от 26.06.2017 №001, а именно подрядчик выполнил работу иным способом.</p> <p>В нарушение подпунктов 6.10 и 7.10 договора от 26.06.2017 №001 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ (ее результатов) по актам от 25.08.2017 №1, от 30.09.2017 №2, от 31.10.2017 №3, от 10.11.2017 №4, от 01.12.2017 №5, от 26.06.2018 №6 и от 19.09.2018 №7, не соответствующих условиям договора на сумму 24 754,08 тыс. рублей, в том числе</p> <p>- за счет приемки и оплаты фактически не выполненных на Объекте работ по монтажу и демонтажу буровых установок на сумму 2</p>		<p>В соответствии с п.п. «в» п. 8(2) Постановления № 427 для проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта, в том числе представляются документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, в случаях, если подготовка проектной документации является обязательной или такая документация разработана по инициативе застройщика (пп. "в" в ред. постановления Правительства РФ от 23.01.2017 №51).</p> <p>Таким образом, проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта не выполнена в соответствии с Постановлением №427.</p> <p>Согласно п. 7.2 договора подряда от 26.06.2017 №001 (далее – Договор) стоимость работ по договору являлась твердой, изменению и индексации не подлежала за исключением случаев, установленных пунктами 4.7 и 7.5 данного договора, которыми изменение цены допускается</p> <p>- п. 4.7 – в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием и не оговоренных в согласованной сторонами смете, стороны согласовывают объем таких работ и сроки их выполнения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом Подрядчик обязан уведомить Заказчика о данном событии в течение 5 (пять) календарных дней с момента его возникновения.</p> <p>- п. 7.5 – в случае, если Заказчиком не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ (в т.ч. сопутствующих услуг, материалов и т.п.) составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, данные работы должны быть в любом случае выполнены в полном объеме в соответствии со сметным расчетом, техническим заданием, требованиями нормативных документов и в пределах цены настоящего Договора.</p> <p>Согласно пункту 2.2 приказа комитета по</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>757,56 тыс. руб., - за счет приемки и оплаты затрат по эксплуатации буровых установок не применявшихся на Объекте вместо фактически примененных, в соответствии с исполнительной документацией, механизмов на сумму 6 619,72 тыс. руб.;</p> <p>- за счет приемки и оплаты затрат по составу бурового раствора, рассчитанного для фактически не применявшейся на Объекте технологии бурения скважин на сумму 15 367,81 тыс. руб.</p>		<p>строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области» при отсутствии в ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области расценок на отдельные виды работ допускается использовать федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) в редакции 2014 года, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом их в текущий уровень цен с помощью региональных индексов к ФЕР-2001 в редакции 2014 года, утвержденных Приказами Минстроя Российской Федерации</p> <p>При этом, речь идет только о применении ФЕР-2001 в редакции 2014 года, редакция СНБ 2017 года в приказе отсутствует.</p> <p>Сметный расчет (Приложение №6 к Возражениям) содержит, в том числе, следующие несоответствия работам принятым и оплаченным по актам КС-2 в ходе исполнения условий договора подряда от 26.06.2017 №001:</p> <p><i>Раздел «Р1 Земляные работы»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» - 273,73м³, вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 2203,36м³, при этом разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м - 400,5м³, вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 309,95м³; - Погрузка грунта – 720,9т, приемка и оплата по КС-2 данных объемов не производилась. - Вывоз грунта на расстояние до 32км - 2646,83т, что в 3,5 раза выше погрузки (720,9т) приемка и оплата по КС-2 данных объемов не производилась; - Крепление досками стенок котлованов и траншей – 4048,1м², вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 384м²; - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям –

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>1457м³. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 812,84м³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами – 1889,07м³. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 2326м³; - Стоимость песка – 1602,7м³, приемка и оплата по КС-2 данных объемов не производилась - Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 1889,07м³. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 1258м³ <p><i>Раздел «Р2. Демонтажные работы»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж трубопроводов стальных Д=400-32мм – 1425,85м. приемка и оплата по КС-2 данных объемов не производилась: - Демонтаж задвижек Д=300-32мм – 96шт. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 3шт. - Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона – 82,88м³. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 3,73м³. - Демонтаж камер со стенками из железобетона – 12,368м³. приемка и оплата по КС-2 данных объемов не производилась <p><i>Раздел «Р3 Открытая прокладка трубопроводов»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм – 397,3м. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 42,8м. - Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм (315мм) – 354,5м, вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 22,8м: - Установка штоков телескопических – 86 шт. приемка и оплата по КС-2 данных объемов не производилась. - Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов – 1106шт. вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 892шт; - Установка стальных фасонных частей – 0,1263т. приемка и оплата по КС-2 данных объемов не

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>производилась</p> <p><i>Раздел «Р8 Восстановление асфальтобетонного покрытия»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из геска – 258,19м³, вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 1051,6м³. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 258,19 м³, вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 577,86 м³; - Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных – 1290,96м², вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 2063м². <p><i>Раздел 9 «Восстановление благоустройства»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см – 664,3м²(вручную) и 284,73м² (механизированным способом), вместо принятого и оплаченного по КС-2 механизированного объема толщиной 15см - 7000м², - Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 949м², вместо принятого и оплаченного по КС-2 объема 7000м². <p><i>Раздел «Р10 Прокладка методом ГНБ»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Применены сметные нормативы ФСНБ редакции 2017 года не распространяющей свое действие, согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 30.10.2015 №28, на территорию Ленинградской области: - Стоимость 4223,7 метров трубы напорной из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм составляет <u>20712,97</u> тыс рублей (без НДС), тогда как, согласно принятым и оплаченным по КС-2 затратам Подрядчика эта стоимость составила – <u>9232,72</u> тыс рублей за 4578,2 м. <p><i>Итого сметы</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Предусмотрены затраты, связанные с проведением работ в зимний период, в сумме 1517,25 тыс. рублей.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>тогда как в ходе приемки и оплаты по КС-2 данные затраты не предусматривались</p> <p>Таким образом, Сметный расчет (Приложение №6 к Возражениям) выполнен не в соответствии с п. 22. приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области»</p>
9	<p>В нарушение подпункта б) пункта 8 и подпункта в) пункта 16 Порядка, утвержденного ПП РФ №427, ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником условий договора от 26.06.2017 №001 выступает ГУП «Леноблводоканал») сметная документация представлена, а КГ «Лаир» проведена ее проверка без предоставления в организацию, проводящую проверку, согласованной и утвержденной должным образом, проектной документации</p>	<p>Разработка документации и проверка сметного расчета к договору производилась до момента включения объекта капитального ремонта в программу субсидирования из бюджета Ленинградской области, а так же до момента выделения субсидий из бюджета Ленинградской области из расчета выполнения работ за счет собственных средств предприятия в рамках утверждения тарифа. Таким образом, в соответствии с подпунктом б) пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №427, проектная документация на объекты капитального строительства юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицам, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, строительство которых осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласовывается с руководителем такого юридического лица.</p>	<p>Разногласия не принимаются Разъяснения аналогичны п 6 настоящей таблицы.</p>
10	<p>В нарушение подпункта б(3) пункта 4 Порядка, утвержденного ПП РФ №427, ГУП «Волховский водоканал» (правопреемником условий договора от 26.06.2017 №001 выступает ГУП «Леноблводоканал») сметная документация направлена на проверку в КГ «Лаир», не имеющей соответствующей</p>	<p>Согласно Письму от 20 сентября 2017 г. № 33792-СМ/09 Минстроя и ЖКХ РФ осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в рамках постановления № 427 (объектов капитального строительства финансирование которых</p>	<p>Разногласия не принимаются Разъяснения аналогичны п 7 настоящей таблицы.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	аккредитации для проведения данной проверки	<p>осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов) не относится к сфере деятельности организаций, получивших аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p> <p>Таким образом, наличие аккредитации у КГ «Ланр» не требовалось</p>	
11	<p>При исполнении Договора подряда от 27.10.2017 №31705602712 установлено следующее</p> <p>В целях проверки соответствия принятых и оплаченных работ по капитальному ремонту магистрального водовода 0250 мм, проходящего по Кировскому проспекту, включенных в акты о приемке выполненных работ, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области была запрошена проектная и исполнительная документация</p> <p>Письмом от 18.02.2019 №НСЧ-2165/2019 ГУП «Леноблводоканал» в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области направлена исполнительная документация по капитальному ремонту магистрального водовода 0250 мм, проходящего по Кировскому проспекту. Проектная документация и пояснения о причинах ее отсутствия не представлены.</p> <p>Согласно исполнительной документации - актам освидетельствования скрытых работ №№4 - 7, 19 - 24, 56 - 61, и приложений к ним -</p>	<p>Основными замечаниями в ходе проверки являлись</p> <p>1 Фактическое выполнение работ по бестраншейной прокладке трубопроводов выполнялось установкой VermeerD36x50 и DW/TXSSDDW200C (ФЕР 04-01-085-03) вместо учтенных в сметном расчете установки SHMIDT, KRANZ-GRUPPEPBA-200 (ТЕР04-01-076-01, ТЕР04-01-077-09)</p> <p>2 Некорректный расчет объема и состава бурового раствора (смеси)</p> <p>С учетом данных замечаний выполнен перерасчет сметной стоимости работ в ценах на период составления сметного расчета к договору №001 от 26.06.2017 г (январь 2017 г.) в котором произведено.</p> <p>1. На бестраншейную прокладку трубопроводов применена расценка ФЕР 04-01-085-03 «Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН)»</p> <p>2 В соответствии с предложенной методикой (СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011) произведен перерасчет объема бурового раствора (смеси)</p> <p>3. В соответствии с предложенной методикой</p>	<p>Разногласия не принимаются</p> <p>Факт исполнения работ в ходе исполнения условий договора подряда от 27.10.2017 №31705602712 иным способом (по отношению к смете и актам формы КС-2) ГУП «Леноблводоканал» не отрицается и признается в разногласиях, в том числе путем направления измененной сметной документации на проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ «Леноблгосэкспертиза</p> <p>Перечень работ, указанных в сметной документации, и принятых по актам о приемке выполненных работ формы КС-2, не соответствует исполнительной документации (изменен способ выполнения работ), которая является подтверждением фактически выполненных работ</p> <p>Согласно п. 3.6 договора подряда от 27.10.2017 №31705602712 (далее - Договор) стоимость работ по договору является твердой и определяется на весь срок исполнения договора</p> <p>Согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области				
	<p>протоколам бурения №№1 - 16, прокладка ремонтных трубопроводов методом ГНБ осуществлена установкой DW/TXS DDW200C</p> <p>Вместе с тем, в ходе приемки и оплаты работ по капитальному ремонту магистрального водовода Ø250 мм, проходящего по Кировскому проспекту, согласно актам о приемке выполненных работ от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4 ГУП «Леноблводоканал» осуществило приемку и оплату работ по прокладке ремонтных трубопроводов методом ГНБ с помощью установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200, а не установкой DW/TXS DDW200C</p> <p>Кроме затрат на бурение, данными актами приняты и затраты на монтаж и демонтаж установок SHMIDT, KRANZ-GRUPPE PBA-200</p> <p>Таким образом, фактические расходы подрядчика меньше тех, которые согласованы при заключении договора от 27.10.2017 №31705602712, а именно подрядчик выполнил работу иным способом.</p> <p>В нарушение п.п. 6.5, 6.6 и 7.2.1 договора от 27.10.2017 №31705602712 ГУП «Леноблводоканал» осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов) по актам КС-2 от 10.11.2017 №1, от 30.11.2017 №2, от 31.01.2018 №3 и от 27.07.2018 №4 не соответствующей условиям договора на сумму 8 688,39 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет приемки и оплаты фактически не выполненных на Объекте работ по монтажу и демонтажу буровых установок на сумму 817,99 тыс. руб. - за счет приемки и оплаты затрат по эксплуатации буровых установок не 	<p>(методические рекомендации для операторов установок Vciper) произведен перерасчет состава бурового раствора (смеси) (Приложение № 8 к настоящему документу)</p> <p>Сопоставительная таблица сметной стоимости работ.</p> <table border="1" data-bbox="831 491 1375 660"> <tr> <td>Сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) руб.</td> <td>48 051 700 00</td> </tr> <tr> <td>Сметная стоимость фактически выполненных работ в соответствии с замечаниями рассчитанная с учетом замечаний, руб. (в ценах 1 кв 2017 года)</td> <td>48 434 127 69</td> </tr> </table> <p>Таким образом, пересчет сметной стоимости фактически выполненных работ приведет к увеличению их цены на 382 427,69 рублей.</p> <p>Данный сметный расчет направлен в ГАУ «Леноблэкспертиза» на проверку достоверности определения сметной стоимости. После получения положительного заключения будет дополнительно представлен на рассмотрение</p> <p>Расписку ГАУ «Леноблэкспертиза» № 1498-19 ЛОС от 28.02.2019 прилагаем (Приложение № 9 к настоящему документу) При этом обращаем внимание, что в заявлении на проверку достоверности смет, расчет приведен уже в ценах на 4 кв 2018 года</p>	Сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) руб.	48 051 700 00	Сметная стоимость фактически выполненных работ в соответствии с замечаниями рассчитанная с учетом замечаний, руб. (в ценах 1 кв 2017 года)	48 434 127 69	<p>года на территории Ленинградской области» при отсутствии в ТСНБ-2001 в редакции 2014 года для Ленинградской области расценок на отдельные виды работ допускается использовать федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) в редакции 2014 года, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом их в текущий уровень цен с помощью региональных индексов к ФЕР-2001 в редакции 2014 года, утвержденных Приказами Министра Российской Федерации</p> <p>При этом, речь идет только о применении ФЕР-2001 в редакции 2014 года, редакция СНБ 2017 года в приказе отсутствует</p> <p>Сметный расчет (Приложение №8 к Возражениям) содержит, в том числе, следующие несоответствия работам, принятым и оплаченным по актам КС-2 в ходе исполнения условий договора подряда от 27.10.2017 №31705602712:</p> <p><i>По всем Разделам</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменен порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли (не применены поправочные K=0.85 и 0.8), тогда как в ходе приемки и оплаты по КС-2 данные поправочные коэффициенты применялись; - В дополнение к поправкам на отклонение от нормальных условий труда (1,15) по итогам разделов сметы к сметным нормативам применены поправки согласно пр. 1 т. 3.7. МДС81-35.2004, тогда как в ходе приемки и оплаты по КС-2 применялись только поправки согласно пр. 1 т. 3.7 МДС81-35.2004; - По итогам разделов применен индекс перехода в текущий уровень цен на 2 квартал 2017 года, согласно письма Министра России от 09.06.2017 №20618-ЕС.09, тогда как в ходе приемки и оплаты по КС-2 применялись индексы разработанные ООО «ЦИНИНС» для Ленинградской области на май 2017 года. <p><i>Раздел «Прокладка методом ГНБ»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Применены сметные нормативы ФСНБ редакции
Сметная стоимость по договору (стоимость принятых работ) руб.	48 051 700 00						
Сметная стоимость фактически выполненных работ в соответствии с замечаниями рассчитанная с учетом замечаний, руб. (в ценах 1 кв 2017 года)	48 434 127 69						

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>применявшихся на Объекте вместо фактически примененных, в соответствии с исполнительной документацией, механизмов на сумму 2 245,36 тыс. руб.:</p> <p>- за счет приемки и оплаты затрат по составу бурового раствора, рассчитанного для фактически не применявшейся на Объекте технологии бурения скважин, на сумму 5 625,04 тыс руб</p>		<p>2017 года, не распространяющей свое действие, согласно пункту 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28, на территорию Ленинградской области</p> <p>Таким образом, Сметный расчет (Приложение №6 к Возражениям) выполнен не в соответствии с п 2.2 приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 №28 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области»</p>
12	<p>В нарушение требований частей 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 2 и 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, строительный контроль за исполнением условий договора от 27.10.2017 №31705602712 ГУП «Леноблводоканал» надлежащим образом не осуществляло.</p>	<p>Строительный контроль за выполнением работ осуществлялся представителями эксплуатационного персонала ПУ Волховского района с присутствием на всех этапах выполнения работ, а также при освидетельствовании скрытых работ. Копия исполнительной документации предоставлялась в ходе проведения контрольного мероприятия</p>	<p>Разногласия принимаются.</p> <p>Строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения осуществлялся силами эксплуатационного персонала ПУ Волховского район.</p>
13	<p>В нарушение частей 1, 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГУП «Леноблводоканал» на работы капитальному ремонту магистральных водоводов 0250 мм, проходящих по Кировскому проспекту, в рамках исполнения договора от 27.10.2017 №31705602712 не производилась разработка отдельных разделов проектной документации.</p>	<p>В соответствии с ч 1, 2 ст 48 Град К РФ, «В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 83 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от</p>	<p>Разногласия не принимаются.</p> <p>Разъяснения аналогичны п 5 настоящей таблицы</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части»</p> <p>Сметный расчет к договору от 26.06.2017 №002 составлен на основании Аварийного акта, дефектной ведомости, ведомости объемов работ (Приложение № 10 к настоящему документу)</p> <p>Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2017 года № 127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» данные документы являются обязательными к предоставлению в составе заявки-расчета на предоставление субсидии и были направлены в комитет по ЖКХ Ленинградской области</p>	
14	В нарушение пункта 1 Порядка, утвержденного ИП РФ №427, в рамках исполнения договора от 27.10.2017 №31705602712 сведений о направлении ГУП «Леноблводоканал» на проверку сметной	По сметному расчету к договору от 27.10.2017 №31705602712 проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» №1-1-1-0027-17 от 29 сентября 2017 г (Приложение №	Разногласия принимаются. Наличие положительного заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» от 29.09.2017 №1-1-1-0027-17 принято к сведению

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	документации по капитальному ремонту магистрального водовода Ø250 мм. проходящего по Кировскому проспекту, не имеется, заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости отсутствует	1) к настоящему документу). Положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» №1-1-0027-17 от 29 сентября 2017 г размещено в общем доступе в сети интернет в составе конкурсной документации на сайте www.zakupki.gov.ru , в ходе проведения контрольного мероприятия не запрашивалось.	
15	<p>Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт коммунальных объектов водоснабжения и водоотведения в г Волхов связано с недостатком средств, заложенных на эти цели в регулируемых тарифах на водоснабжение и водоотведение</p> <p>Так, приказом ЛенРТК от 25.08.2017 №95-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2017 год» для потребителей г Волхова, Сясьстройского городского поселения, Бережковское, Выдинноостровского, Иссадского, Кисельнинского, Колчановского, Пашского, Потанинского, Селивановского, Староладожского, Усадищенского и Хваловского сельских поселений Волховского муниципального района, начиная с 01.09.2017 и до 31.12.2017, были установлены следующие регулируемые экономически обоснованные тарифы (без НДС)</p> <p>-питьевая вода - 54,73 руб./м³, -водоотведение - 36 руб./м³.</p> <p>В целях установления регулируемых тарифов, которые были приняты указанным выше приказом ЛенРТК, ГУП «Леноблводоканал» представило расчеты годовой необходимой валовой выручки в следующих размерах:</p>	<p>Мероприятия, предусмотренные Производственной программой ГУП «Леноблводоканал» (далее – Предприятие) на выполнение капитального ремонта, отличаются от мероприятий за счет субсидий. Это прямое требование Порядка предоставления субсидий. Мероприятия, предусмотренные производственной программой на 2017 год, не могли быть выполнены полностью в полном объеме в 2017 году, в связи с тем, что План мероприятий составлен в расчете на условный календарный год. Предприятие осуществляло свою деятельность с 01 сентября 2017 года. Пропорционально календарному периоду был сокращен объем выручки, полученный для выполнения Производственной программы и объем капитальных ремонтов</p> <p>Кроме того, в связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством не предусмотрен авансовый порядок платежей за водоснабжение и водоотведение, а процедуры принудительного истребования дебиторской задолженности занимают не мене 2-х месяцев с учетом направления претензии и иска в суд, денежные средства от потребителей за поставленные Предприятием в 2017 году услуги водоснабжения и водоотведения были получены преимущественно в 2018 году. Соответственно, в 2018 году с полученных денежных средств 2017 года были профинансированы мероприятия Производственной программы 2017 года по водоснабжению в сумме 598,1 тыс.руб без НДС и водоотведению в сумме 5786,3 тыс.руб без НДС</p> <p>Также, в связи с возникшими аварийными</p>	<p>Разногласия отсутствуют.</p> <p>Указанный текст акта носит информационный характер. Использование средств (доходов), поступивших в составе выручки от реализации товаров, работ, услуг от осуществления ГУП «Леноблводоканал» своей финансово-хозяйственной деятельности, предметом настоящего контрольного мероприятия не являлось.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>-на питьевую воду - 308 292,4 тыс руб. в том числе годовой расход на капитальный ремонт коммунальных объектов составлял 8 600,9 тыс руб. (2,8%) Объем необходимой валовой выручки ЛенРТК приняло на сумму 212 315,7 тыс. руб (68,9%), при этом расходы на капитальный ремонт сокращены не были и также составили 8 600,9 тыс руб.:</p> <p>-на водоотведение - 267 450,6 тыс руб: в том числе годовой расход на капитальный ремонт составлял 17 359 тыс. руб (6,5%) Соответствующие объемы ЛенРТК приняло на суммы 196 995,8 тыс руб. (73,7%) и 17 359 тыс. руб</p> <p>Исходя из сроков фактического действия указанных выше тарифов (4 месяца), расчетные показатели размеров собственных средств ГУП «Леноблводоканал», которые могли быть направлены на капитальный ремонт, составляли</p> <p>-объектов водоснабжения - 2 867 тыс. руб (с НДС - 3 383 тыс руб.), в среднем по 260 тыс руб на каждое из указанных выше поселений,</p> <p>-объектов водоотведения - 5 786,3 тыс руб. (с НДС - 6 827,9 тыс. руб.), в среднем по 525 тыс руб. на каждое поселение:</p>	<p>ситуациями ряд плановых мероприятий 2017 года был заменен на внеплановые ремонтные работы на сумму 2 268,9 тыс руб. без НДС</p> <p>Таким образом, фактически осуществлены расходы на текущий и капитальный ремонт в объеме 8 654 тыс руб без НДС, что составляет 100% освоения Производственной программы Предприятия в Волховском районе 2017 года в пересчете на календарный период осуществления Предприятием регулируемой деятельности в 2017 году.</p> <p>Перечень плановых мероприятий Производственной программы 2017 года, выполненных в 2018 году прилагается (Приложение № 12 к настоящему документу)</p>	
16	<p>Приказом ЛенРТК от 25.08.2017 №99-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» на 2017 год» для потребителей г Тихвина Борского, Ганьковского, Горского, Коськовского, Мелегежского, Пашозерского, Цвилевского, Шугозерского сельских поселений Тихвинского муниципального района, начиная с 01.09.2017 и до 31.12.2017 включительно, были установлены следующие регулируемые</p>	<p>Мероприятия, предусмотренные Производственной программой Предприятия на выполнение капитального ремонта, отличаются мероприятий за счет субсидий Это прямое требование Порядка предоставления субсидий Мероприятия, предусмотренные производственной программой на 2017 год, не могли быть выполнены полностью в полном объеме в 2017 году, в связи с тем, что План мероприятий составлен в расчете на условный календарный год Предприятие осуществляло свою деятельность с 01 сентября 2017 года Пропорционально календарному периоду был сокращен объем выручки,</p>	<p>Разногласия отсутствуют.</p> <p>Указанный текст акта носит информационный характер. Использование средств (доходов), поступивших в составе выручки от реализации товаров, работ, услуг от осуществления ГУП «Леноблводоканал» своей финансово-хозяйственной деятельности, предметом настоящего контрольного мероприятия не являлось</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>экономически обоснованные тарифы (без НДС):</p> <ul style="list-style-type: none"> - питьевая вода - 31,72 руб /м³; - водоотведение - 30.65 руб./м³ <p>В целях установления регулируемых тарифов, которые были приняты указанным выше приказом ЛенРТК, ГУП «Леноблводоканал» представило расчеты годовой необходимой валовой выручки в следующих размерах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на питьевую воду - 199 605.2 тыс руб : в том числе годовой расход собственных средств на капитальный ремонт коммунальных объектов - 5 935.2 тыс руб. (3%) Соответствующие объемы ЛенРТК приняло на суммы 151 442.7 тыс. руб (75.9%) и 5 935.2 тыс руб ; - на водоотведение - 220 604 тыс руб , в том числе годовой расход собственных средств на капитальный ремонт коммунальных объектов - 4 245,6 тыс. руб (1.9%) Соответствующие объемы ЛенРТК приняло на суммы 135 446.2 тыс руб (61.4%) и 4 245,6 тыс руб <p>Исходя из сроков фактического действия установленных тарифов (4 месяца) расчетный показатель собственных средств ГУП «Леноблводоканал» на капитальный ремонт составлял:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объектов водоснабжения - 1 978.4 тыс руб (с НДС - 2 334,5 тыс. руб), в среднем по 259 тыс руб. на каждое из указанных выше поселений; - объектов водоотведения - 1 415.2 тыс руб (с НДС - 1 669.9 тыс руб.); в среднем по 185,5 тыс. руб на каждое поселение 	<p>полученный для выполнения Производственной программы</p> <p>Кроме того, в связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством не предусмотрен авансовый порядок платежей за водоснабжение и водоотведение, а процедуры принудительного истребования дебиторской задолженности занимают не мене 2-х месяцев с учётом направления претензии и иска в суд, денежные средства от потребителей за поставленные Предприятием в 2017 году услуги водоснабжения и водоотведения были получены преимущественно в 2018 году Соответственно, в 2018 году с полученных денежных средств 2017 года были профинансированы мероприятия Производственной программы 2017 года по водоснабжению в сумме 1976.1 тыс руб без НДС и водоотведению в сумме 776.6 тыс.руб. без НДС</p> <p>Также в связи с возникшими аварийными ситуациями ряд плановых мероприятий 2017 года был заменен на внеплановые ремонтные работы на сумму 641.8 тыс руб без НДС</p> <p>Таким образом, фактически осуществлены расходы на капитальный ремонт в объеме 3 394,5 тыс руб без НДС, что составляет 100,01% освоения Производственной программы Предприятия в Тихвинском районе 2017 года в пересчете на календарный период осуществления Предприятием регулируемой деятельности</p> <p>Перечень плановых мероприятий Производственной программы 2017 года, выполненных в 2018 году прилагается (Приложение №13 к настоящему документу)</p>	
17	Перечень объектов капитального ремонта по договорам подряда, заключенным ГУП «Леноблводоканал» - заказчиком, финансируемым по ЦСР 57 4 02 07550.	В соответствии с п 7 Приложения № 1 к «Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты	Позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ.


№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>определен приложениями №1 к соглашениям от 05.05.2017 №2-КР/17 и 8-КР/17, заключенным в порядке реализации Подпрограммы</p> <p>Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации, закупки заказчиками осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (статья 13).</p> <p>Согласно содержанию части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд должны осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>Пунктом 7 приложения №1 к Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127, и условиями соглашений, заключенных Комитетом, было определено, что ресурснабжающие организации (в данном случае «Леноблводоканал») должны были осуществить выбор подрядных организаций в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>Определение подрядчиков в целях финансирования за счет средств областного бюджета расходов, связанных с проведением в 2017 году капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения (ЦСР 57 4 02</p>	<p>водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017г №127, получатель субсидии осуществляет выбор подрядной организации в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для проведения мероприятий по объектам</p> <p>На основании п «а» ч. 21 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе осуществлять выбор подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.</p> <p>ГУП «Леноблводоканал» выбирает способ закупки и проводит ее в соответствии с требованиями утвержденного и размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Закона №223-ФЗ</p>	<p>Вместе с тем, 2017 году финансирование за счет средств областного бюджета выполнения ресурснабжающими организациями, эксплуатировавшими объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области (в данном случае ГУП «Леноблводоканал»), капитального ремонта таких объектов производилось в порядке исполнения Подпрограммы</p> <p>Согласно содержанию части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ, указанный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок.</p> <p>Статьей 13 Федерального закона №44-ФЗ определено, что закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд осуществляются, в том числе, для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами</p> <p>Согласно части 21 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ (в его редакции, действовавшей в 2017 году)</p> <p><i>« 21 Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона <u>за исключением</u> федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для</i></p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>07560). ГУП «Леноблводоканал» произвело в нарушение части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 1 и части 2 1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 7 приложения №1 к Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127</p>	<p>Аналогичная позиция по применению Закона №223-ФЗ когда источником финансирования являются субсидии (гранты), предоставляемые на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации изложена в решении УФАС ЛО от 04.04.2017г №Р/05'8, в решении УФАС ЛО от 03.12.2018 №Р/05'35</p>	<p>обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации а также за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ, принятым государственными, муниципальными унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой информационной системе</p> <p>1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями определенными грантодателями, не установлено иное.»</p> <p>Пунктом 7 приложения №1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям), а также условиями соглашений от 05.05.2017 №№2-КР/17 и 8-КР/17, ресурсоснабжающая организация (ГУП «Леноблводоканал») в течение 60 календарных дней после заключения с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области таких соглашений, должна была осуществить выбор подрядных организаций в соответствии с действовавшим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Основным законом, регулирующим закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</p> <p>Указанный закон содержит специальные нормы по отношению ко всем остальным, в том числе нормам бюджетного законодательства и соответственно, имеет большую юридическую силу при регулировании отношений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>При этом часть 2.1 ст. 15 Федерального закона № 44 является специальной нормой по отношению к ст. 13 Федерального закона № 44, регулирующей особенности осуществления закупок государственными (муниципальными) предприятиями, в том числе содержащей перечень оснований являющихся исключениями из общего правила, применимого к государственным (муниципальным) предприятиям и соответственно, имеющая большую юридическую силу при регулировании указанных правоотношений.</p> <p>Однако, учитывая, что формулировка правовой нормы, содержащейся в пункте 1 части 2.1 ст. 15 Федерального закона № 44 (в редакции, действующей в 2017 г., аналогична – в редакции, действующей в настоящее</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			время) требует уточнения во взаимосвязи со ст 78 БК РФ позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание
18	<p>Определение сметной стоимости реконструкции ВОС в с. Старая Ладога с применением федеральной сметно-нормативной базы было произведено в нарушение приказа комитета по строительству Ленинградской области от 15.03.2012 №4 «О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2009 года на территории Ленинградской области»</p>	<p>По сметному расчету стоимости реконструкции ВОС выполненному с применением федеральной сметно-нормативной базы ГАУ «Леноблэкспертиза» проведена проверка достоверности определения сметной стоимости Выдано положительное заключение №47-1-7-0400-16 от 03.02.2016 г (Приложение № 14 к настоящему документу)</p>	<p>Разногласия принимаются.</p>
19	<p>Определение начальной (максимальной) стоимости исполнения Контракта ООО «Граффит Строй» - подрядчиком на реконструкцию ВОС (299 556,4 тыс. руб.) произведено в нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567</p> <p>Действовавшими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области (в том числе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определение сметной стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с</p>	<p>Достоверность определения начальной максимальной цены контракта путем применения индексов-дефляторов рекомендуемых Минэкономразвития России подтверждена заключениями Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (Приложение № 15 к настоящему документу)</p> <p>Кроме того, действующим законодательством Ленинградской области не предусмотрено запрета на применение индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России</p> <p>Дополнительно необходимо отметить, что предметом проверки контрольно-счетной палаты являлось использование средств областного бюджета ЛО, выделенного Предприятию за период 2016-2017 года Субсидии, полученные в 2018 году, не могли являться предметом настоящей проверки.</p>	<p>В Ленинградской области отсутствуют нормативные правовые акты, которые бы устанавливали возможность формирования стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства осуществляемого с привлечением средств областного бюджета, с применением индексов-дефляторов – аналогично положениям, определенным пунктами 6.3 и 6.4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	привлечением средств областного бюджета. путем применения подобным образом индексом-дефляторов. рекомендуемых Минэкономразвития России, не предусмотрено.		
20	<p>Реконструкция ВОС в с. Старая Ладога 2018 год</p> <p>Реконструкция ВОС была включена в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 11 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»)</p> <p>Разрешение на строительство (статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), которое должно было выдаваться администрацией МО «Староладожское сельское поселение» заказчику-застройщику - ГУП «Леноблводоканал» в целях проведения реконструкции ВОС, не предоставлено</p> <p>В соответствии со сводным сметным расчетом к Контракту на реконструкцию ВОС стоимость разработки рабочей документации определена на сумму 5 706,4 тыс. руб. (в ценах 2018 года)</p> <p>Документы, подтверждавшие разработку подрядчиком рабочей документации, подлежавшей представлению на согласование с заказчиком в срок до 19.03.2018 (пункт 5.2.4 Контракта на реконструкцию ВОС), отсутствовали</p>	<p>На реконструкцию ВОС заключен контракт №858685 от 29.12.2017 г на сумму 299 556 450,00 рублей</p> <p>Авансовый платеж по контракту был выплачен 26.04.2018 года, после открытия финансирования 2018 года в сумме 28 997 064,4 руб. Предметом проверки контрольно-счетной палаты явилось использование средств областного бюджета ЛО, выделенного Предприятию за период 2016-2017 года. Субсидии, полученные в 2018 году, не могли являться предметом настоящей проверки.</p> <p>Анализ проекта, выполненный подрядной организацией в рамках разработки рабочей документации, показал необходимость проведения корректировки проектной документации в связи с неполной проработкой технических и технологических решений, разработано технико-экономическое обоснование</p> <p>ГУП «Леноблводоканал», исх № исх-5017/2018 от 15.08.2018 г направило в адрес Комитета по Жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области запрос на разрешение корректировки проектной документации без увеличения сроков работ по контракту</p> <p>Согласование корректировки проектов получено от Комитета ЖКХ Ленинградской области исх Ленобл-3235/2018 от 22.08.2018 г</p> <p>В настоящее время выполняется корректировка проектных решений с последующим прохождением государственной экспертизы. Кроме того, на водоочистных сооружениях выполнены работы по геодезической разбивке территории под размещение очистных сооружений, производится вырубка кустарника и деревьев, комплектуются оборудование и</p>	<p>В нарушение части 1 ст. 34, части 1 ст. 94 Федерального закона № 44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29.12.2017 №858685 (разработка подрядчиком рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по реконструкции ВОС)</p> <p>В соответствии с ч 1 ст 95 Федерального закона № 44 изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных законом случаях.</p> <p>Заказчику надлежит руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе в части соблюдения обязательных требований при изменении условий государственного контракта.</p>



№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>материалы для проведения работ по замене насосного оборудования, трубопроводов обвязки, электросилового оборудования станции первого подъема. Длительность получения согласования перепроектирования повлекли за собой сдвиг сроков разработки проектных решений с прохождением экспертизы. Технические задания на корректировку проекта подрядной организации выданы 03.12.2018 г., однако работы по реконструкции ВОС с. Старая Ладога будут выполнены в рамках сроков выполнения работ по контракту, без увеличения сметной стоимости.</p>	
21	<p>Согласно пункту 3.2 Контракта на реконструкцию ВОС авансовый платеж на сумму 28 997,1 тыс. руб. был перечислен подрядчику 26.04.2018. Согласно графику производства работ, на конец 2018 года подрядчик в порядке исполнения Контракта на реконструкцию ВОС должен был выполнить работы на общую сумму 129 556,4 тыс. руб. (43,2% стоимости его исполнения).</p> <p>На дату завершения настоящего контрольного мероприятия документы, подтверждавшие исполнение Контракта на реконструкцию ВОС, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали (в том числе акты о приемке выполненных работ, исполнительная документация подрядчика и др.).</p> <p>Какие-либо изменения в условия исполнения Контракта на реконструкцию ВОС не вносились, контракт не расторгнут.</p> <p>В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ Контракт на реконструкцию ВОС подрядчиком не исполнялся.</p> <p>Штрафные санкции подрядчику - ООО «Граффит Строй», ГУП «Леноблводоканал» не</p>	<p>На реконструкцию ВОС заключен контракт №858685 от 29.12.2017 г. на сумму 299 556 450,00 рублей.</p> <p>На реконструкцию КОС заключен контракт №889811 от 14.02.2018 г. на сумму 239 705 000,00 рублей.</p> <p>После заключения контракта на реконструкцию КОС с. Старая Ладога, 06.02.2018 г. в отношении ГУП «Леноблводоканал» и Комитета государственного заказа Ленинградской области в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление о признании торгов недействительными (истец ООО «СЗИ-Комплекс»). Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга вынесено решение от 15 июня 2018 г. об отказе в удовлетворении требований ООО «СЗИ-Комплекс» по признанию торгов недействительными, после чего, 18 июля 2018 г., истцом подана апелляционная жалоба на решение суда. Апелляционная жалоба была отклонена судом высшей инстанции 02 октября 2018 г.</p> <p>Авансовые платежи по контрактам были выплачены 26.04.2018 года, после открытия финансирования 2018 года в сумме 56 682 991,9 рубль, в том числе:</p> <p>ВОС – 28 997 064,4 руб.</p> <p>КОС – 27 685 927,5 руб.</p> <p>Предметом проверки контрольно-счетной палаты явилось использование средств областного бюджета ЛО, выделенного Предприятию за период 2016-2017 года.</p>	<p>В нарушение части 1 ст. 34, части 1 ст. 94 Федерального закона № 44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29.12.2017 №858685 (разработка подрядчиком рабочей документации и производство строительно-монтажных работ по реконструкции ВОС).</p> <p>В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44 изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных законом случаях.</p> <p>Заказчику надлежит руководствоваться положениями Федерального закона №44-ФЗ, в том числе в части соблюдения обязательных требований при изменении условий государственного контракта.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>Ладога будут выполнены в рамках сроков выполнения работ по контракту, без увеличения сметной стоимости.</p> <p>В настоящее время проводится работа по актуализации графиков производства работ для последующего заключения дополнительного соглашения об изменении графика без изменения окончательного срока окончания работ определенного контрактами.</p> <p>Учитывая изложенное, обращая внимание на тот факт, что корректировка проектной документации выполняется подрядчиком с согласия Предприятия, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, за счет собственных средств подрядчика, без увеличения стоимости контрактов, без изменения конечных сроков выполнения работ по контракту, претензионная работа, в том числе работа по взысканию штрафных санкций, не производилась</p> <p>Приложение №16 к настоящему документу – судебные акты</p>	
22	<p>Реконструкция КОС в с. Старая Ладога 2018 год.</p> <p>Реконструкция КОС включена в число мероприятий Адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов</p> <p>В порядке исполнения требований Федерального закона №44-ФЗ, в 2018 году был организован и проведен электронный аукцион на право заключения контракта на реконструкцию КОС в с. Старая Ладога.</p> <p>Начальная (максимальная) стоимость исполнения контракта в соответствии с документацией об аукционе составляла 251 000 тыс. руб.</p> <p>По результатам этого аукциона единственная</p>	<p>Достоверность определения максимальной цены контракта путем применения индексов-дефляторов рекомендуемых Минэкономразвития России подтверждается Заключениями Комитета экономического развития (Приложение № 15 к настоящему документу)</p> <p>Также необходимо отметить, что предметом проверки контрольно-счетной палаты являлось использование средств областного бюджета ЛО, выделенного Предприятию за период 2016-2017 года Субсидии, полученные в 2018 году, не могли являться предметом настоящей проверки.</p>	<p>В Ленинградской области отсутствуют нормативные правовые акты, которые бы устанавливали возможность формирования стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемого с привлечением средств областного бюджета, с применением индексов-дефляторов - аналогично положениям, определенным пунктами 6.3 и 6.4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>заявка его участника - ООО «Граффит Строй», была признана соответствующей требованиям, определенным документацией о закупке и между ГУП «Леноблводоканал» - заказчиком, и ООО «Граффит Строй» - подрядчиком, заключен контракт от 14.02.2018 №889811, стоимость исполнения которого составила 239 705 тыс. руб., а срок исполнения - до 20.10.2020 (далее - Контракт на реконструкцию КОС). В порядке исполнения Контракта на реконструкцию КОС, помимо выполнения строительно-монтажных работ, ООО «Граффит Строй» должно было также разработать рабочую документацию и в срок до 19.03.2018 представить ее на согласование заказчику.</p> <p>Условиями Контракта на реконструкцию КОС была предусмотрена предварительная оплата выполняемых работ - в размере 11,55% от стоимости его исполнения (27685,9 тыс руб.).</p> <p>Исполнение Контракта на реконструкцию КОС было обеспечено путем предоставления банковской гарантии от 12.02.2018 №21274/2017 ДГБ ПАО КБ «Восточный» на сумму 30120,0 тыс руб. и сроком действия до 30.12.2020 включительно.</p> <p>Определение начальной (максимальной) стоимости исполнения Контракта на реконструкцию КОС (251000 тыс руб.) было произведено в нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 6.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p>		

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567</p> <p>Основой для определения начальной (максимальной) стоимости исполнения Контракта на реконструкцию КОС являлась сметная стоимость в соответствии с положительным заключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 31.03.2016 №47-1-7-0367-16 (225808,8 тыс. руб.), из которой заказчиком был исключен ряд расходов и затрат - на общую сумму 24605,9 тыс. руб. В том числе.</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка проектной и сметной документации - расходы были произведены в 2014-2015 годах за счет средств областного бюджета и бюджета МО «Староладожское сельское поселение»; - государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости и получение технических условий на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения - такие расходы были произведены в 2015 году за счет средств бюджета МО «Староладожское сельское поселение». - строительный контроль предполагалось осуществлять ГАУ «Управление строительства Ленинградской области» в безвозмездном порядке, - авторский надзор предполагался осуществлять подрядчиком - ООО «Граффит Строй», в безвозмездном порядке, - соответственно, размер непредвиденных расходов (2% к стоимости работ и затрат по главам 1 - 12 сводного сметного расчета на реконструкцию КОС) был уменьшен. 		

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>Стоимость реконструкции КОС, составившая 201202,9 тыс руб (225808,8 тыс руб. - 24605,9 тыс руб), была увеличена путём применения, как следовало из содержания сводного сметного расчета - приложения к контракту на реконструкцию КОС, и представленных объяснений, индексов-дефляторов.</p> <p>рекомендованных Минэкономразвития России субъектам Российской Федерации в целях разработки прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2020 годы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ценах 2016 года стоимость реконструкции КОС была определена на сумму 227 628,9 тыс. руб. (201202,9 тыс руб. x 1,1313), - в ценах 2017 года стоимость реконструкции КОС была определена на сумму 237 644,6 тыс. руб (227628,9 тыс руб. x 1,044); в том числе 29000 тыс руб - стоимость работ, которые предполагалось осуществить в этом году. - стоимость оставшихся на 2018 год видов и объемов работ и затрат - 208 644,6 тыс. руб (237644,6 тыс руб - 29000 тыс руб.), в ценах 2018 года была определена на сумму 218 242,3 тыс руб (208644,6 тыс руб. x 1,046), в том числе 142000 тыс руб - стоимость работ, которые подрядчик должен был выполнить в 2018 году; - стоимость оставшихся на 2019 год работ и затрат - 76242,3 тыс. руб (218242,3 тыс руб. - 142000 тыс. руб.), в ценах 2019 года была определена на сумму 79596,9 тыс. руб. (76242,3 тыс. руб * 1,044), в том числе 70000 тыс. руб. - стоимость работ и затрат, которые подрядчик должен осуществить в ходе исполнения Контракта на реконструкцию КОС в 2019 году, 		

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>- стоимость работ и затрат, оставшихся на 2020 год - 9596,9 тыс руб (79596,9 тыс. руб - 70000 тыс. руб.), в ценах 2020 года (года завершения исполнения Контракта на реконструкцию КОС) была определена на сумму 10000 тыс руб (9596,9 тыс. руб. х 1,042)</p> <p>Итого - 251 000 тыс руб. (29 000 тыс. руб. + 142 000 тыс. руб - 70 000 тыс руб - 10 000 тыс руб.).</p> <p>С учетом цены, предложенной ООО «Граффит Строй». Контракт на реконструкцию КОС был заключен на сумму 239 705 тыс руб. (251 000 тыс руб *0,955).</p> <p>Действующими нормативными документами в сфере ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области определение сметной стоимости строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета, путем применения подобным образом индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России, не предусмотрено.</p> <p>Предметом проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции КОС сметная стоимость на сумму 251 000 тыс руб. (индексами-дефляторами) не являлась</p> <p>Увеличение начальной (максимальной) стоимости исполнения Контракта на реконструкцию КОС составило 49 797,1 тыс. руб (251 000 тыс руб - 201 202,9 тыс руб) Исходя из фактической цены, по которой должен исполняться этот Контракт, увеличение составило 47 556,2 тыс руб. (49 797 1 тыс. руб х 0,955)</p>		
23	Согласно пункту 3.2 Контракта на реконструкцию КОС авансовый платеж на	На реконструкцию КОС заключен контракт №889811 от 14.02 2018 г на сумму 239 705 000,00 рублей.	В нарушение части 1 ст 34, части 1 ст. 94

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>сумму 27685,9 тыс. руб ГУП «Леноблводоканал» перечислило подрядчику 26.04 2018.</p> <p>Согласно графику производства работ, в порядке исполнения Контракта на реконструкцию КОС, на конец 2018 года подрядчик должен был выполнить работы на общую сумму 171000 тыс. руб. (68,1% стоимости его исполнения)</p> <p>На дату завершения настоящего контрольного мероприятия документы, подтверждавшие исполнение Контракта на реконструкцию КОС, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали (в том числе акты о приемке выполненных работ, исполнительная документация подрядчика и др.)</p> <p>Какие-либо изменения в условия исполнения Контракта на реконструкцию КОС не вносились, контракт не расторгнут</p>	<p>После заключения контракта на реконструкцию КОС с Старая Ладога, 06 02 2018 г на ГУП «Леноблводоканал» и Комитета государственного заказа Ленинградской области в судебные органы поступило исковое заявление о признании торгов недействительными (истец ООО «СЗИ-Комплекс»). Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга от 15 июня 2018 г. вынесено решение об отказе в удовлетворении требований ООО «СЗИ-Комплекс» по признанию торгов недействительными, после чего, 18 июля 2018 г., истцом подана апелляционная жалоба на решение суда. Апелляционная жалоба была отклонена судом высшей инстанции 02 октября 2018 г.</p> <p>Авансовый платеж по контрактам был выплачен 26 04 2018 года после открытия финансирования 2018 года в сумме 27 685 927,5 руб</p> <p>Согласование корректировки проектов получено от Комитета ЖКХ Ленинградской области исх. №исх-3230/2018 от 22 08 2018 г</p> <p>В настоящее время выполняется корректировка проектных решений с последующим прохождением государственной экспертизы. Кроме того, на канализационно-очистных сооружениях производится расчистка территории рубка кустарника и деревьев</p> <p>Судебные процедуры, связанные с оспариванием правомерности заключения контракта, а также длительность получения согласования перепроектирования повлекли за собой сдвиг сроков разработки проектных решений с прохождением экспертизы. Технические задания на корректировку проектов подрядной организации выданы 03 12.2018 г., однако работы по реконструкции КОС с. Старая Ладога будут выполнены в рамках сроков выполнения работ по контракту, без увеличения сметной стоимости</p>	<p>Федерального закона № 44 принято решение о внесении изменений в проектную документацию на реконструкцию ВОС в с. Старая Ладога, которые обязан выполнить подрядчик на основании технико-экономического обоснования и технического задания, что не соответствует существенному условию о предмете контракта от 29 12 2017 №858685 (разработка проектно-монтажных работ по реконструкцию ВОС)</p> <p>В соответствии с ч 1 ст 95 Федерального закона № 44 изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных законом случаях.</p> <p>Заказчику надлежит руководствоваться положениями Федерального закона №44-ФЗ, в том числе в части соблюдения обязательных требований при изменении условий государственного контракта</p>
24	Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер Иссад 2018 год	Договором предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков исполнения обязательств	Разногласия принимаются. Претензия подрядчику была направлена уже после завершения настоящего контрольного мероприятия.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>Условиями Контракта на проектирование строительства в дер. Иссад предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от стоимости исполнения этого Контракта (1 615,3 тыс. руб.).</p> <p>Авансовый платеж подрядчику произведен 20.03.2018. При этом, его размер на 615,3 тыс. руб. превышал размер средств областного бюджета, выделенных ГУП «Леноблводоканал» на дату платежа (субсидия на сумму 1 000 тыс. руб., перечисленная получателю в декабре 2017 года согласно условиям соглашения от 28.12.2017 №9-КР/17).</p> <p>По состоянию на конец 2018 года документы, подтверждавшие исполнение Контракта на проектирование строительства в дер. Иссад, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали.</p> <p>Какие-либо изменения в условия исполнения Контракта на проектирование строительства в дер. Иссад не вносились, контракт не расторгался.</p>	<p>В адрес подрядчика направлена Претензия (Приложение № 17 к настоящему документу)</p>	
25	<p>Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово 2018 год</p> <p>Условиями Контракта на проектирование строительства в пос. Аврово предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от стоимости исполнения этого Контракта (1 294,7 тыс. руб.).</p> <p>Исполнение Контракта на проектирование строительства в пос. Аврово обеспечено путем предоставления филиалом «Меридиан» Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге банковской гарантии от 05.03.2018 №IGR18/NW68/0732 на сумму 1334,7 тыс. руб. сроком действия до 31.01.2019 включительно.</p> <p>Авансовый платеж подрядчику произведен</p>	<p>Договором предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков исполнения обязательств.</p> <p>В адрес подрядчика направлена Претензия (Приложение № 18 к настоящему документу)</p>	<p>Разногласия принимаются.</p> <p>Претензия подрядчику была направлена уже после завершения настоящего контрольного мероприятия</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>20.03.2018, его размер на 294,7 тыс руб превышал размер средств областного бюджета, выделенных ГУП «Леноблводоканал» на дату платежа (субсидия на сумму 1000 тыс руб, перечисленная получателю в декабре 2017 года согласно условиям соглашения от 28.12.2017 №9-КР 17)</p> <p>По состоянию на конец 2018 года документы, подтверждавшие исполнение Контракта на проектирование строительства в пос Аврово, помимо платежного поручения заказчика на перечисление подрядчику аванса, отсутствовали. Каких-либо изменений Контракт на проектирование строительства в пос Аврово не вносилось, контракт не расторгался.</p>		
26	<p>По ЦСР 5740207580 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства» Комитету было выделено 228 500 тыс руб (в редакции областного закона 31.10.2017 №67-оз)</p> <p>Субсидии предоставлялись в целях финансового обеспечения затрат по приобретению в текущем году автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства и осуществления эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, переданных в собственность Ленинградской области, своевременной ликвидации аварий, оперативной поставки питьевой воды (при авариях на системах водоснабжения) с требованием о последующем подтверждении использования полученных</p>	<p>Акты приема-передачи, содержавшие в том числе сведения о проверке качества и комплектации поставленной техники, не были предоставлены в связи с тем, что соответствующего запроса об их предоставлении от Контрольно-счетной палаты Ленинградской области не поступало.</p> <p>Между тем, акты приема-передачи техники подписывались, качество поставленной техники проверялось</p> <p>Приложение № 19 к настоящему документу.</p>	Разногласия принимаются.

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>средств получателями субсидий в соответствии с условиями их предоставления</p> <p>Актов приема-передачи, содержащих, в том числе, сведения о качестве и комплектации поставленной техники, не предоставлено.</p>		
27	<p>ГУП «Леноблводоканал» исполнило условия соглашения от 22.05 2017 №3-АТ 17 в части полной оплаты исполнения следующих договоров поставки, заключенных ГУП ЛО «Волховский водоканал» (на общую сумму 16 905 тыс. руб.)</p> <p>-4-х ед вакуумных машин КО-503В-2 - на общую сумму 6460 тыс руб (товарные накладные от 01.09.2017 №№ЛУИ008869 и ЛУИ8008870 — просрочка поставки по этим накладным составила 2 календарных дня, от 05.09.2017 №№ЛУИ008871 и ЛУИ008872 - просрочка поставки составила 6 дней)</p> <p>Претензий к поставщику ГУП «Леноблводоканал» не предъявляло.</p>	<p>Договором предусмотрена ответственность поставщика за нарушение сроков исполнения обязательств</p> <p>В адрес поставщика направлена Претензия (Приложение № 20 к настоящему документу)</p>	Разногласия принимаются.
28	<p>ГУП «Леноблводоканал» исполнило условия соглашения от 22.05 2017 №3-АТ 17 в части полной оплаты исполнения следующих договоров поставки, заключенных ГУП ЛО «Волховский водоканал» (на общую сумму 16 905 тыс. руб.).</p> <p>- от 29.06 2017 №382 (2260 тыс. руб.); поставщик - ООО «Технокор»; поставка траншейного экскаватора на базе трактора «МТЗ 82 1» (товарная накладная от 14.08.2017 №379; просрочка поставки составила 6 дней, претензий к поставщику ГУП «Леноблводоканал» не предъявляло)</p>	<p>Договором предусмотрена ответственность поставщика за нарушение сроков исполнения обязательств</p> <p>В адрес поставщика направлена Претензия (Приложение № 21 к настоящему документу)</p>	Разногласия принимаются. Претензия поставщику была направлена уже после завершения настоящего контрольного мероприятия
29	Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской	В соответствии с п 7 Приложения № 2 к «Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты	Позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>Федерации.закупки заказчиками осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (статья 13)</p> <p>Согласно содержанию части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд должны осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>Пунктом 7 приложения №2 к Порядку предоставления субсидии на приобретение автотранспорта и спецтехники, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127, определено, что ресурснабжающие организации должны были осуществить выбор производителей (поставщиков) автотранспорта и спецтехники в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Аналогичное требование определено и пунктом 5.3.2 соглашения от 16.11.2017 № 5-КД.17. Определение поставщиков в целях финансирования за счет средств областного бюджета расходов, связанных с приобретением в 2017 года автотранспорта и спецтехники (ЦСР 5740207560). ГУП «Леноблводоканал» произвело в нарушение части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 1 и части 21 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 7 приложения №2 к Порядку предоставления субсидии на приобретение автотранспорта и спецтехники.</p>	<p>водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 получатель субсидии осуществляет выбор производителя (поставщика) автотранспорта и спецтехники в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>На основании п «а» ч 21 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе осуществлять выбор производителя (поставщика) автотранспорта и спецтехники в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закона №223-ФЗ) за счет субсидий (грантов) предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p> <p>ГУП «Леноблводоканал» выбирает способ закупки и проводит ее в соответствии с требованиями утвержденного и размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Закона №223-ФЗ</p>	<p>Вместе с тем, в 2017 году финансирование затрат за счет средств областного бюджета на приобретение ресурснабжающими организациями, эксплуатировавшими объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области (в данном случае ГУП «Леноблводоканал»), автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства, осуществлялось в порядке исполнения Подпрограммы</p> <p>Согласно содержанию части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ, указанный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок</p> <p>Статьей 13 Федерального закона №44-ФЗ определено, что закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд осуществляются, в том числе, для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами.</p> <p>Согласно части 21 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ (в его редакции, действовавшей в 2017 году).</p> <p><i>« 21 Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за исключением федеральных государственных унитарных</i></p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127, и пункта 5.3.2 соглашения от 16.11.2017 №5-КД/17.</p>	<p>Аналогичная позиция по применению Закона №223-ФЗ, когда источником финансирования являются субсидии (гранты), предоставляемые на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации изложена в решении УФАС ЛО от 04.04.2017г. №Р-05/8, в решении УФАС ЛО от 03.12.2018 №Р-05/35.</p>	<p>предприятия, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, а также за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ .. принятым государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным со начала года в единой информационной системе</p> <p>1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условия их, определенные грантодателями не установлено иное. ».</p> <p>Пунктом 7 приложения №1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям), а также условиями соглашений от 05.05.2017 №№2-КР/17 и 8-КР/17. ресурсоснабжающая организация (ГУП «Ленобляводоканал») в течение 60 календарных дней после заключения с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области таких соглашений, должна была осуществить выбор подрядных организаций в соответствии с действовавшим законодательством <u>в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</u>.</p> <p>Основным законом, регулирующим закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</p> <p>Указанный закон содержит специальные нормы по отношению ко всем остальным, в том числе нормам бюджетного законодательства и соответственно, имеет большую юридическую силу при регулировании отношений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>При этом часть 2 1 ст. 15 Федерального закона № 44 является специальной нормой по отношению к ст. 1. 13 Федерального закона № 44, регулирующей особенности осуществления закупок государственными (муниципальными) предприятиями, в том числе содержащей перечень оснований являющихся исключениями из общего правила, примененного к государственным (муниципальным) предприятиям и соответственно, имеющая большую юридическую силу при регулировании указанных правоотношений.</p> <p>Однако, учитывая, что формулировка правовой нормы, содержащейся в пункте 1 части 2 1 ст. 15 Федерального закона № 44 (в редакции, действующей в 2017 г.,</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			аналогична – в редакции, действующей в настоящее время) требует уточнения во взаимосвязи со ст 78 БК РФ, позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание
30	<p>Согласно договору от 13.12.2017 №31705750489 исполнитель - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» должен был организовать проведение годового мониторинга качества подземных вод в местах существующих подземных водосточников Бокситогорского, Волховского и Тихвинского муниципальных районов</p> <p>Условиями лицензий на право пользования недрами, выданных ГУП «Леноблводоканал», проведение конкретного мероприятия - организации мониторинга по оценке качества подземных водосточников, как одного из условий пользования недрами, отсутствует</p> <p>Согласно содержанию действовавших в 2017-2018 годах редакций Подпрограммы, конкретное мероприятие - организация мониторинга по оценке качества подземных водосточников, отсутствовало</p> <p>Согласно содержанию соглашения от 20.09.2017 №3-КД/17 на финансирование за счет средств областного бюджета конкретного мероприятия - организации мониторинга по оценке качества подземных водосточников, субсидии не выделялись</p>	<p>Получение ответчиком лицензии на право пользования недрами связано с рядом обязательных условий, предусмотренных нормами Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утв. Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 г.</p> <p>Лицензия представляет собой специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, выданное юридическому лицу лицензирующим органом</p> <p>Согласно статье 6 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» Недра предоставляются в пользование для</p> <p>1) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр.</p> <p>2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;</p> <p>3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих</p>	<p>Разногласия не принимаются.</p> <p>В 2018 году за счет субсидий, выделенных на лицензирование подземных водозаборов в 2017 году, ГУП «Леноблводоканал» - заказчик, финансировало исполнение следующих договоров: от 08.12.2017 №282/17 – на оформление лицензий на право пользования недрами для целей геологического изучения участков недр (6040 тыс. руб.), и от 13.12.2017 №31705750489 - на организацию мониторинга по оценке качества подземных водосточников Бокситогорского, Волховского и Тихвинского районов (10500 тыс. руб.).</p> <p>Порядок предоставления субсидий на лицензирование подземных водозаборов установлен в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (Приложение № 5)</p> <p>За счет данных субсидий не могут обеспечиваться (финансироваться) затраты на иные работы, не относящиеся непосредственно к получению лицензии</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>производств. а также в случае разведки и добычи углеводородного сырья для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.</p> <p>4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.</p> <p>5) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов</p> <p>Недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых</p> <p>В соответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами», утвержденным Постановлением Верховного совета Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314-1. Пользование недрами для добычи подземных вод и захоронения вредных веществ, отходов и сброса сточных вод осуществляется в два этапа</p> <p>На первом этапе в установленный в лицензии срок ее владелец ведет подготовку проекта использования недр и его согласование с соответствующими органами с целью определения соответствия разработанного проекта требованиям по безопасному ведению работ и требованиям экологической безопасности. При необходимости производится уточнение границ горного отвода и земельного участка</p> <p>На втором этапе осуществляется реализация согласованного проекта в соответствии с условиями лицензии</p> <p>Согласно Приказу МПР РФ от 12.09.2002 № 575 «Об утверждении Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при предоставлении лицензий на право пользования участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого</p>	<p>Между ГУП «Водоканал Ленинградской области» (Заказчик) и ООО «Научно-производственное объединение «Гидротехпроект» (Подрядчик) заключен Договор №282/17 от 08.12.2017, в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работы по оформлению лицензий на право пользования недрами для целей геологического изучения участков недр.</p> <p>Также между ГУП «Водоканал Ленинградской области» (Заказчик) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (Подрядчик) заключен Договор № 317057504489 от 13.12.2017, в соответствии с которым подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по организации мониторинга по оценке качества подземных водопиточников Бокситогорского, Волховского и Тихвинского районов в течение одного года, которые не имеют отношение к оформлению лицензий</p> <p>Требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений содержатся в паспорте разведочно-эксплуатационной скважины</p> <p>Все лицензии на пользование участками недр, владельцем которых ГУП «Леноблводоканал» стало являться в 2018 году, были выданы комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, который действовал в соответствии со своими полномочиями, определенными Положением о комитете по природным ресурсам Ленинградской области (пункт 2.3), утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 31.07.2014 №341 Согласно приложению к приказу комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 10.07.2015 №37, основаниями для начала процедуры оформления лицензий на пользование недрами (подготовка проектов лицензий, их регистрация, внесение в Государственный реестр лицензий на пользование недрами записей о регистрации лицензий, передача лицензий пользователям недр)</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности», к заявке на получение лицензии должны быть приложены дополнительные сведения, которые в зависимости от степени геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевое назначение использования подземных вод. - обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития. - требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений. - паспорт и характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения (для действующих водозаборов), - наличие или возможность организации зоны строгого режима санитарной охраны, - наличие имеющейся (для действующих водозаборов) или проектируемой наблюдательной сети скважин. ее характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными водами - современное состояние подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр (для действующих водозаборов) <p>Таким образом процесс получения лицензии состоит из следующих этапов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка гидрогеологического заключения - Получение лицензии на гидрогеологическое изучение подземных вод с целью водоснабжения. После того как будущему недропользователю стало ясно на основании гидрогеологического заключения, что добыча воды из скважины будет целесообразна, он подает заявку на выдачу лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения участка недр - Разработка и согласование проекта геологического изучения участка недр (поиск и оценка запасов подземных вод для водоснабжения) Если лицензия на 	<p>должны являться решения комитета о предоставлении прав пользования участками недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.</p> <p>Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи (приним заявок на предоставление прав пользования недрами, проверка содержания таких заявок, последующая их регистрация, рассмотрение заявок комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, рассмотрение заявок специальной комиссией, принятие комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на основании рекомендаций этой комиссией соответствующих решений) утвержден приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 26.06.2015 №32. Так, в данном случае рассмотрению подлежали следующие обязательные сведения и документы, представляемые в составе заявок на предоставление прав пользования недрами (пункт 4) сведения о заявителях, сведения о финансовых возможностях заявителей (копии бухгалтерских балансов, аудиторских заключений по проверке годовой бухгалтерской отчетности, договоров займа или кредита и пр.), сведения о технических и технологических возможностях заявителей, а также иных организаций, привлекаемых ими в качестве подрядчиков, включая сведения о наличии технологического оборудования, квалифицированных специалистов для ведения работ на участках недр (справки о применяемых технических средствах, необходимых для проведения работ, с документальными подтверждениями их принадлежности заявителям либо подрядчикам; копии документов, подтверждающих специальное образование</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>гидрогеологическое изучение дает право исследовать недра на территории объекта, то в проекте геологического изучения приводится</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка и согласование проекта ЗСО - Поиск и оценка запасов подземных вод, подача отчета на государственную экспертизу. - Получение лицензии на пользование недрами <p>Таким образом, в рамках полученных лицензий «на пользование недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи» Предприятием осуществляются обязательные мероприятия, предусмотренные Приказом МПР РФ от 12.09.2002 № 575 мероприятия по оценке качества подземных водоисточников с целью получения лицензии на пользование недрами</p> <p>Оценка качества подземных источников по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО» проводилась как обязательное условие, предусмотренное законом, и как обязательный этап, необходимый для получения лицензии на пользование недрами.</p>	<p>штатных и привлекаемых на договорной основе специалистов, копии договоров с лицами, привлекаемыми заявителями в качестве подрядчиков), сведения, которые должны содержать (в зависимости от степени геологической изученности участков недр) целевое назначение использования подземных вод, обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспектив развития, требования к качеству подземных вод и режимам эксплуатации водозаборных сооружений: паспорта (при их наличии) или учетные карточки буровых скважин (при наличии скважин) и характеристики режимов эксплуатации водозаборных сооружений, и др. Перечень представляемых сведений и документов являлся исчерпывающим. Требование о предоставлении иных документов в том числе мониторинга по оценке качества подземных водоисточников в вышеуказанном приказе не содержится.</p> <p>В приказе МПР РФ от 12.09.2002 № 575, на который ссылается ГУП «Водоканал Ленинградской области» в своих возражениях, указано, что к заявке на получение лицензии должны быть приложены дополнительные сведения, которые в зависимости от степени геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать, в том числе сведения о современном состоянии подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр (для действующих водозаборов). Однако, данный мониторинг к оценке качества подземных водоисточников (предмет договора №31705750489 от 13.12.2017) не имеет отношения (что включает в себя мониторинг состояния недр определено Положением о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации, утвержденным приказом МПР РФ от 21.05.2001 № 433)</p> <p>В порядке исполнения договора от 08.12.2017 №282/17 подрядчик определил географические координаты угловых точек соответствующих участков недр и</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>подземных водозаборов, расположенных на территориях городских и сельских поселений Бокситогорского, Волховского и Тихвинского муниципальных районов, установил границы земельных участков, произвел первичные обследования расположенных на них водозаборов (артезианских (разведочно-эксплуатационных) скважин) и восстановил на них учетные карточки и паспорта, произвел сбор, систематизацию, обобщение и анализ имеющейся геолого-гидрологической и гидрохимической информации по ранее проведенным аналогичным исследованиям, представил в комитет по природным ресурсам Ленинградской области документы на оформление лицензий на пользование ГУП «Леноблводоканал» недрами для целей геологического изучения участков недр и добычи подземных вод. Результатом исполнения договора от 08.12.2017 №282/17 стало являться владение ГУП «Леноблводоканал» лицензиями на пользование участками недр в Бокситогорском, Волховском и Тихвинском муниципальных районах для их геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, срок действия которых истек в 2043 году. Договор от 08.12.2017 №282/17 был полностью исполнен в 2018 году.</p> <p>В приложениях «Условия пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи» ко всем лицензиям на право пользования недрами, полученным ГУП «Леноблводоканал» в 2018 году, в части обеспечения качественных показателей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых целей имелись ссылки только на соответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>водоснабжения» (пункты 3.5 и 4.4.1) – согласно содержанию всех восстановленных паспортов разведочно-эксплуатационных скважин</p> <p>В комитет по природным ресурсам Ленинградской области ГУП «Леноблводоканал» также должно было представить по каждому водозабору санитарно-эпидемиологические заключения, причем, без определения конкретных сроков их представления, о соответствии качества подземных вод СанПиН 2.1.4.1074-01 (пункт 4.4.1), в связи с чем, такие заключения в числе обязательных документов в целях получения ГУП «Леноблводоканал» прав на пользование недрами не являлись</p> <p>В порядке исполнения договора от 13.12.2017 №31705750489 исполнитель провел годичный мониторинг качества воды в местах подземных водозаборов Бокситогорского, Волховского и Тихвинского муниципальных районов с регулярным выполнением лабораторных исследований отобранных проб подземных вод, экспертиз санитарно-технического состояния подземных водозаборов с составлением заключений. Отчеты о результатах выполненных работ (с актами отбора проб и протоколами исследований качества воды) представлялись заказчику ежеквартально</p> <p>В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти или актами уполномоченных ими органов исполнительной власти. Такие нормативные акты должны содержать, в том числе, цели предоставления субсидий</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>Таким образом, в целях предоставления из областного бюджета субсидий, фактически направленных ГУП «Леноблводоканал» на финансирование исполнения договора от 13.12.2017 №31705750489, в соответствующих нормативных правовых актах Правительства Ленинградской области должно быть указано конкретное мероприятия (цель предоставления субсидии) - организация мониторинга по оценке качества подземных водисточников (водозаборов).</p> <p>В содержании указанного выше приложения №5 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета ресурсоснабжающим организациям и соглашении от 20.09.2017 №3-КД/17, а также в Подпрограмме и областном законе «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», такое мероприятие отсутствует.</p>
31	<p>Определение исполнителя в целях финансирования за счет средств областного бюджета расходов, связанных с лицензированием подземных источников (ЦСР 57-4-07-07640). ГУП «Леноблводоканал» произвело в нарушение части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 1 и части 2 1 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ</p>	<p>В соответствии с п. 7 Приложения № 2 к «Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 N 127 получатель субсидии осуществляет выбор производителя (поставщика) автотранспорта и спецтехники в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ,</p>	<p>Позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание с учетом того, что правовая норма (ч. 2.1. ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ) требует уточнения взаимосвязи со ст. 78 БК РФ.</p> <p>Вместе с тем, в 2017 году финансирование затрат за счет средств областного бюджета ресурсоснабжающих организаций, эксплуатировавших объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области (в данном случае ГУП «Леноблводоканал») по лицензированию подземных водозаборов производилось в порядке исполнения Подпрограммы.</p> <p>Согласно содержанию части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ, указанный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок. Статьей 13 Федерального закона №44-ФЗ определено, что закупки для обеспечения федеральных</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p> <p>На основании п «а» ч 21 ст 15 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе осуществлять выбор производителя (поставщика) автотранспорта и спецтехники в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.</p> <p>ГУП «Леноблводоканал» выбирает способ закупки и проводит ее в соответствии с требованиями утвержденного и размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП «Леноблводоканал» и Закона №223-ФЗ</p> <p>Аналогичная позиция по применению Закона №223-ФЗ, когда источником финансирования являются субсидии (гранты), предоставляемые на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации изложена в решении УФАС ЛО от 04.04.2017г №Р-05/8, в решении УФАС ЛО от 03.12.2018 №Р-05/35.</p>	<p>нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд осуществляются, в том числе, для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными программами.</p> <p>Согласно части 21 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ (в его редакции, действовавшей в 2017 году):</p> <p><i>«...21. Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, и также за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ», принятым государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным со начала года в единой информационной системе</i></p> <p>1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, и также международными</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное. ».</p> <p>Пунктом 7 приложения №1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и субсидий государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2017 №127 (Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям), а также условиями соглашений от 05.05.2017 №№2-КР/17 и 8-КР/17, ресурсоснабжающая организация (ГУП «Леноблводоканал») в течение 60 календарных дней после заключения с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области таких соглашений, должна была осуществить выбор подрядных организаций в соответствии с действовавшим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Основным законом, регулирующим закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
			<p>Указанный закон содержит специальные нормы по отношению ко всем остальным, в том числе нормам бюджетного законодательства и соответственно, имеет большую юридическую силу при регулировании отношений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>При этом часть 2 1 ст. 15 Федерального закона № 44 является специальной нормой по отношению к ст.ст. 1, 13 Федерального закона № 44 регулиющей особенности осуществления закупок государственными (муниципальными) предприятиями, в том числе содержащей перечень оснований являющихся исключениями из общего правила, применимого к государственным (муниципальным) предприятиям и соответственно, имеющая большую юридическую силу при регулировании указанных правоотношений.</p> <p>Однако, учитывая, что формулировка правовой нормы, содержащейся в пункте 1 части 2 1, ст. 15 Федерального закона № 44 (в редакции, действующей в 2017 г., аналогична в редакции, действующей в настоящее время) требует уточнения во взаимосвязи со ст. 78 БК РФ, позиция ГУП «Водоканал Ленинградской области» принята во внимание.</p>
32	<p>Увеличение выручки от реализации ГУП «Леноблводоканал» товаров, работ и услуг за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 521 509 тыс. руб (более чем в 4,5 раза) было связано с присоединением к нему коммунальных объектов ГУП ЛО, реорганизованных в 2017-2018 годах.</p> <p>При этом, в течение января-сентября 2018 года динамика показателя себестоимости такой реализации значительно опережала динамику показателя выручки от продаж (по сравнению, например, с 2017 годом), что в итоге являлось одной из причин полученного за 9 месяцев 2018</p>	<p>ГУП «Леноблводоканал» (далее – Предприятие) в соответствии с учетной политикой, а также с учетом осуществления регулируемой деятельности, производит раздельный учет отражения доходов и расходов по видам деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемая деятельность • Прочая деятельность • Целевое финансирование <p>Сводная сравнительная характеристика показателей доходов и расходов, отраженных в Отчете о финансовых результатах Предприятия не позволяет произвести оценку факторов, повлиявших на сформировавшейся убыток Предприятия и его рентабельность</p> <p>Сравнение показателей «Выручка от реализации</p>	<p>Разногласия отсутствуют.</p> <p>Указанный текст акта носит информационный характер. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Леноблводоканал» предметом настоящего контрольного мероприятия не являлась</p>

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
	<p>года убытка от продаж, который составил 276 510 тыс. руб</p> <p>Несмотря на отражение в прочих доходах государственной помощи - субсидий, полученных из областного бюджета (на возмещение части затрат в связи с установлением льготных тарифов и на исполнение обязательств по кредитным договорам), за 9 месяцев 2018 года от осуществления финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Леноблводоканал» получило убыток в размере 98 216 тыс. руб</p>	<p>товаров, работ, услуг (без НДС)» по итогам регулируемой деятельности и «Себестоимости реализации товаров, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов), а также их динамики возможна только с учетом ряда факторов</p> <p>Показатель «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС)» необходимо скорректировать на доходы, полученные по межтарифной разнице. Отражение получения доходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, а именно поступление межтарифной разницы учитывается на статье «Прочие доходы» согласно действующему законодательству РФ (ПБУ №13/2000)</p> <p>За 9 месяцев было получено 218 813, 29 тыс руб (без учета НДС)</p> <p>Следовательно, выручка от реализации по регулируемому виду деятельности составит:</p> $663\ 551 - 218\ 813,29 = 882\ 364,29 \text{ тыс руб}$ <p>Однако, полученная прибыль от продаж в 2017 году по операционной деятельности является искусственной в связи с переносом освоения производственной программы 2017 года, утвержденной регулятором на первую половину 2018 года</p> <p>Следует отметить, бухгалтерские и налоговые изменения с 01.01.18 (п. 2.1 ст.171 НК РФ), по результатам которых, предприятие должно относить часть НДС на производственную себестоимость. В 2017 году данного распределения не осуществлялось. В связи с вышеуказанными изменениями действующего законодательства по итогам 9 месяцев 2018 года на производственную себестоимость было отнесено 13 816,01 тыс. руб., что также повлияло на рост себестоимости</p> <p>Данные расходы не приняты регулятором ввиду отсутствия внесения изменений в действующее законодательство о тарифном регулировании</p> <p>Сумма расходов освоения производственной</p>	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>программы 2017 года в 2018 году составляет 16 128,14 тыс руб (без НДС)</p> <p>Итого совокупная сумма расходов, повлекшая к дополнительному росту производственной себестоимости, составила: $13\ 816,01 + 16\ 128,14 = 29\ 944,15$ тыс руб.</p> <p>Себестоимость, реализации товаров, работ, услуг (с учетом управленческих расходов) по операционной деятельности Предприятия без учета дополнительных расходов составила бы $940\ 061 - 29\ 944,15 = 910\ 116,85$ тыс. руб</p> <p>Себестоимость, реализации товаров, работ, услуг (с учетом управленческих расходов) по операционной деятельности Предприятия за 2018 год (без учета освоения производственной программы 2017 года) составляет: $940\ 061 - 16\ 128,14 = 923\ 932,86$ тыс руб. Итого убыток от продаж за рамками тарифного регулирования за 9 мес. 2018 года составляет: $882\ 364,29 - 923\ 932,86 = -41\ 568,57$ тыс руб</p> <p>Итого убыток по регулируемой деятельности за 9 мес 2018 год (с учетом частичного освоения производственной программы 2017 года и распределения НДС на себестоимость) составляет. $882\ 364,29 - 940\ 061 = -57\ 696,71$ тыс. руб, вместо указанных 276 510 тыс руб.</p> <p>Следует отметить, что межтарифная разница за август-сентябрь 2018 год, не была получена из областного бюджета в данный период</p> <p>Кроме этого, при тарифном регулировании на 2018 год, регулятором был завышен объем товарной воды по ряду производственных управлений что привело к искусственному снижению экономически обоснованного тарифа и получению выпадающих доходов</p> <p>Исключение экономически обоснованных расходов приведет к нарушению безаварийной работы технологического процесса.</p>	


№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>Отрицательное сальдо между прочими доходами и расходами (без учета доходов по межтарифной разнице и субсидий) составляет 252 497,91 (сч 91 01.«Прочие доходы» без субсидий и межтарифной разницы) – 313 255,95 (сч. 91 02 «Прочие расходы» без субсидий и межтарифной разницы) = 60 758,04тыс руб</p> <p>Факторы:</p> <p>Отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Резервы по сомнительным долгам» в размере 163 749,99 - 243 200, 80= 79 450,81 тыс. руб • «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности» в размере 16 027,78 тыс руб 80,57 – 16 110,35 = 16 029,78 тыс руб • «Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сверлимит)» в размере 4 282,87 тыс руб. с вязи с тем, что по переданным объектам отсутствуют проекты нормативов допустимых сбросов, разработка которых не утверждена в тарифах Предприятия. Источник финансирования не предусмотрен • «Курсовые разницы» в размере 4 094,46 - 8 630,74 = 4 536,28 тыс. руб <p>Сальдо по целевому финансированию прилагается (Приложение № 22 к настоящему документу)</p> <p>Субсидии на исполнение обязательств по кредитным договорам были выделены только по целевым договорам АО «ЛОКС», перешедших в рамках реорганизации в размере 5 000 тыс руб на частичное исполнение данных обязательств, остальная сумма была погашена за счет собственных средств в размере 13 373,24 тыс руб</p> <p>С учетом вышесказанного следует отметить, что субсидии, полученные из областного бюджета, не могли повлиять на финансовый результат Предприятия.</p> <p>Таким образом, основной причиной получения</p>	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		<p>убытка за 9 мес 2018 года является не рост производственной себестоимости, а значительная нагрузка расходов, связанных с изменением действующего законодательства в бухгалтерском учете, увеличением обязательств перед АО «ЕИРЦ» по осуществлению услуг по сбору платежей, исполнением штрафных санкций и обязательств природоохранного значения, прочих расходов, на прямую не связанных с технологическим процессом Предприятия, проведения инвентаризации перешедшей задолженности и формирования резерва по сомнительным долгам</p> <p>(Справочно. Формирование резерва по сомнительным долгам является обязанностью Предприятия, а не правом отражения согласно Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н и ПБУ 21/2008.)</p> <p>Повышение рентабельности ГУП «Леноблводоканал» возможно только после окончания реорганизации по итогам исполнения Областного закона от 29.12.2015 № 15-оз с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • итога перенесенных убытков по присоединенным предприятиям; • полного проведения инвентаризации дебиторской задолженности, списания невозможной к истребованию или просроченной по срокам исковой давности; • полной инвентаризации договорных отношений с абонентами а также осуществление перехода на прямые договорные отношения с абонентами, что позволит своевременно начислять реализацию и увеличить объемы выручки, сокращая сроки оборачиваемости дебиторской задолженности, а, следовательно, исключение отнесения значительных сумм на расходы резерва по сомнительным долгам (период дебиторской задолженности которой составляет от 45 до 90 дней) <p>Вышеуказанные факторы в настоящее время приводят к искусственному снижению доходной части</p>	

№ п/п	Изложено в акте	Разногласия	Позиция аудиторского направления по контролю за целевым использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и жилищно-коммунальное хозяйство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
		Предприятия и росту расходов в части оценочных обязательств при отражении в сводном отчете о финансовых результатах Предприятия, возникновению убытка. а. следовательно, нерентабельности деятельности в целом.	

Материалы по результатам рассмотрения возражений подготовили:

Главный инспектор



К.В. Вархотов

Главный инспектор



В.В. Великов

Заместитель начальника отдела правового
и кадрового обеспечения - инспектор



Т.В. Нилова