



25 ОКТ 2019

№ 5738-1/19-06-0-2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 14
Тел.: (812) 611-44-44
Факс: (812) 611-49-24

Руководителю фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Законодательного собрания
Ленинградской области –
председателю постоянной комиссии
по образованию, науке, культуре,
туризму, спорту и делам молодежи

А.А.Перминову



Уважаемый Александр Александрович!

В ответ на Ваше обращение от 09.10.2019 №975-2/19-23-0 направляю информацию об исполнении программной и непрограммной части адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета на 2019 год (с учетом корректировки) в части проектирования, строительства и реконструкции зданий и помещений на территории Ленинградской области для нужд сферы образования, культуры и спорта.

Приложение: по тексту на 19л. в 1экз.

С уважением,
Первый заместитель
председателя комитета

С.Шалугин

Michael

ОТЧЁТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2019 ГОДА
И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА (нарастающим итогом)
утвержденной областной законот №130-оз от 20.12.2018 (с учетом корректировки октября 2019 года)

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
1	ГП "Современное образование в Ленинградской области"	2 766 110,85	379 404,80	2 124 822,55	261 883,50	228 948,50	645 500,27	0,00	0,00	1 536 648,79	1 003 806,72	951 219,18	228 948,50	638 984,68	83 286,00	6 515,58	
	Утв. пост. Прав.ЛО от 14.11.2013 №398 (в ред. пост. от 22.04.2019 №161).					60,3%	30,4%			55,6%	36,3%	34,4%	60,3%	30,1%	31,8%		
	Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"	933 309,24	269 698,40	564 688,62	98 922,22	119 242,10	283 292,81	0,00	0,00	856 336,81	470 726,63	439 884,01	119 242,10	276 777,22	43 864,69	6 515,58	
	Пер. утв. пост. Прав. ЛО от 11.03.2016 №57 (в ред. от 25.03.2019 №119).					44,2%	50%			92%	50%	47%	44,2%	49%	44%		
		126 844,00	0,00	108 008,00	18 836,00	0,00	53 777,38	0,00	0,00	257 072,11	84 158,65	63 118,99	0,00	53 777,38	9 341,61	0,00	
1	Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район						53 777,38	ОАО "ЛЕНСОЦ-СТРОЙ"	МК №826 581 от 23.11.2017, доп.согл.№8 от 18.02.2019	256 498,04	84 158,65	63 118,99		53 777,38	9 341,61		2020г. ОБ - 167 804т.р., МБ - 29 265 т.р. Строительная готовность -75%. На объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей (отопление, вентиляция, электроснабжения, слаботочные сети – 60%), монтаж наружных инженерных сетей (теплосеть – 90%), благоустройство (65%), отделочные работы (20%). Цена МК -445860,570 тыс.руб., по доп.согл. №8- 450 135,53729 тыс.руб. Ввод объекта планируется в 3 кв. 2020 г.
		60 854,00	0,00	51 848,00	9 006,00	0,00	39 336,10	0,00	0,00	80 114,33	54 348,56	46 196,28	0,00	39 336,10	6 860,18	0,00	
2	Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области						39 336,10	ООО "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление"	МК №СК-1/2018 от 18.06.2018, доп.согл. №9 от 10.09.2019	76 987,34	54 348,56	46 196,28		39 336,10	6 860,18		2020г. ОБ - 59 951т.р., МБ - 12 383 т.р. Строит. готовность-63%. Выполняются отделочные работы здания (20%), устройство внутренних инженерных сетей здания (50%), наружных инженерных сетей (70%), благоустройство территории (15%). Цена МК – 267 855,30451 тыс.руб., по доп.согл. №6 от 22.03.2019 - 270583,33942 тыс.руб. Ввод объекта планируется в 3 кв. 2020 г.
		38 312,00	0,00	32 623,00	5 689,00	0,00	10 496,78	0,000	0,000	22 678,43	18 214,42	12 474,82	0,00	10 496,78	1 978,04	0,00	

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
3	Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д.1						10 496,78	ООО "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление"	МК №01452000004 18000560 от 31.05.2018, доп. согл. №3 от 13.03.2019	22 474,96	18 214,42	12 327,39		10 496,78	1 830,62		Строительная готовность -70%. Осуществляется устройство внутренних перегородок (50%), благоустройство территории-50%. Выполняется корректировка ПСД, предусматривающая увеличение сметной стоимости не более 10%. Цена контракта - 58 870,216 тыс. руб., по доп. согл. №3 -59 634,03761 тыс.руб. Ввод объекта планируется в декабре 2019 года.
		14 085,00	0,00	12 000,00	2 085,00	0,00	7 190,62	0,00	0,00	168 789,00	8 284,23	8 093,30	0,00	7 190,62	902,69	0,00	
4	Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек						7 190,62	ООО "Строй Сила"	МК №01452000004 18001534 от 27.11.2018, доп. согл. №4 от 02.04.2019	168 452,10	8 284,23	8 093,30		7 190,62	902,69		2020г. ОБ - 80 000т.р., МБ - 13897 т.р., 2021 ОБ - 262 719т.р., МБ - 25 949 т.р. Строительн. готовн. -6%.Выполнены демонтажные работы на 95%, работы по монтажу фундаментных блоков, усиление кирпичных стен тяжами. В связи с корректировкой проектной документации, реконструкция объекта приостановлена. Цена МК-346131,329 тыс.руб., по доп. согл. №3 от 15.02.2019 - 351 777,835 тыс.руб. Срок окончания работ по МК до 15.12.2020.
		91 601,00	0,00	78 000,00	13 601,00	0,00	39 956,62	0,00	0,00	49 351,25	30 378,46	38 345,58	0,00	33 441,04	4 904,54	6 515,58	
5	Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в т.ч. подключение к системам теплоснабжения, по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.А.Лукьянова, д. 4						25 870,30	ООО "ИнвестПром"	МК №01452000004 19000488 от 21.06.2019	30 378,46	30 378,46	22 727,47		19 354,72	3 372,76	0,00	2020г. ОБ - 232 000т.р., МБ - 40 456 т.р., 2021 ОБ - 260000т.р., МБ - 43000 т.р., 2022 ОБ - 204596т.р., МБ - 39841 т.р. Строительная готовность -4%. Выполнен снос здания, выполняется устройство фундамента. Цена МК -811 389,770 тыс.руб. Срок окончания работ по МК - 01.10.2021.
		715,34	0,00	609,11	106,23	0,00	609,11	0,00	0,00	890,58	890,58	890,58	0,00	609,11	281,47	0,00	
6	Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест в пос. Вознесенье Подпорожского района						609,11	ИП Хуляков С.А.	МК №01453000238 190000570001 от 08.07.2019	890,58	890,58	890,58		609,11	281,47		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 20.08.2019.
		49 319,00	0,00	42 000,00	7 319,00	0,00	26 433,45	0,00	0,00	34 089,89	31 100,50	27 413,25	0,00	26 433,45	979,80	0,00	

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
7	Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а						26 433,45	ООО "СК" Юнит"	МК №728 от 21.06.2019, доп. согл. №3 от 23.08.2019	31 002,00	31 016,21	27 328,96		26 433,45	895,51		2020г. ОБ - 208 000т.р., МБ - 36 246 т.р., 2021 ОБ - 203855т.р., МБ - 33 270 т.р. Строительная готовность -3%. Выполняются работы по устройству фундамента, стен подвала. Цена МК - 490316,63960 тыс. руб. Срок окончания работ по МК -31.08.2021.
		243 351,22	119 242,10	105 492,75	18 616,37	119 242,10	105 492,75	0,00	0,00	243 351,22	243 351,22	243 351,22	119 242,10	105 492,75	18 616,37	0,00	
8	Приобретение объекта начального и среднего образования на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Муринно, бульвар Менделеева, д.20, корп.1					119 242,10	105 492,75	ООО «Созидание»	МК№39/1.3-06 от 14.12.2018	243 351,22	243 351,22	243 351,22	119 242,1	105 492,75	18 616,37	0,00	Объект приобретен в собственность муниципального образования. Цена МК- 656 087,450 тыс.руб.
		307 053,68	150 456,30	133 107,76	23 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение здания муниципального образовательного учреждения в рамках федерального проекта "Современная школа"																17.07.2019 Губернатором ЛО направлено письмо в Министерство просвещения РФ об отказе средств ФБ и заключении соответствующего Соглашения.
		1 174,00	0,00	1 000,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п.Осельки Всеволожского района																2020г. ОБ - 180 000,0 т.р., МБ - 31 367,0 т.р., 2021г. ОБ - 250 000,0 т.р., МБ - 43565,0т.р., 2022г. ОБ - 112 784,0 т.р., МБ - 19 654,0 т.р. Ассигнования в 2019 году предусмотрены на технологическое присоединение. Соглашение о софинансировании из ОБ подписано. В ноябре 2019 г. будут организованы конкурсные процедуры на строительство объекта с участием комитета ГЗ ЛО.
	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"	1 740 902,28	109 706,40	1 468 234,60	162 961,28	109 706,40	337 488,35	0,00	0,00	655 555,76	514 177,31	486 616,06	109 706,40	337 488,35	39 421,31	0,00	
	Пер. утв. пост. Правит. от 14.12.2015 №479 (в ред. от 09.08.2019 №375).					100,0%	23,0%			37,7%	29,5%	28,0%	100,0%	23,0%	24,2%		
10	Строительство детского сада на 220 мест, г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144, в том числе разработка рабочей документации	23 999,00	0,00	21 623,00	2 376,00	0,00	21 623,00	0,00	0,00	25 993,88	25 993,88	25 993,88	0,00	21 623,00	4 370,88	0,00	Строительная готовность -100%. Проведена итоговая проверка ГАСН, устраняются замечания.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,42	66,26	66,26	0,00	0,00	66,26	0,00	
11	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" Подпорожский муниципальный район, с. Винницы							ООО СК "ИНДИГО"	МК №813317 от 31.10.2017, доп. согл. №1 от 01.02.2019	3 156,91		0,00					2020г. ОБ - 24 606т.р., МБ - 2 821 т.р., Строительная готовность -30%. Ведется кладка стен 2-го этажа -95% и перегородок -80%, монтаж плит перекрытий 2-го этажа -95%, монтаж оконных блоков -80%. В н.вр. откорректированная ПСД направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Цена МК - 136960,670 тыс.руб., по доп. согл. №2 - 138 366,87216 тыс.руб.
		101 238,00	0,00	91 215,00	10 023,00	0,00	10 177,00	0,00	0,00	141 660,35	38 757,06	11 176,35	0,00	10 177,00	999,35	0,00	
12	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г.Тосно, мкр. 3, поз. 8, с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям						9 932,13	ООО "Стройстандарт"	МК №0145200000418 000677 от 09.07.2018, доп. согл. №4 от 20.09.2019	141 294,16	38 485,19	10 904,48		9 932,13	972,35		2020г. ОБ - 84 213т.р., МБ - 9473 т.р.,Строительная готовность -38%. Выполняется устройство подвала (80%), кирпичная кладка стен 1-го этажа (90%), устройство перекрытия подвала (80%), устройстволивневой канализации (80%), устройство хозяйственно-бытовой канализации (70%). Выполняется корректировка проектно-сметной документации. Цена МК - 221 987,515 тыс. руб. Завершение работ по МК - 15.12.2019.
		33 296,00	0,00	30 000,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 198,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,46	0,00	
13	Строительство здания дошкольного образовательного учреждения с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район							ООО "СК "Юнит"	МК № СК-1/2019 от 26.08.2019	32 178,54		0,00					2020г. ОБ - 130 000т.р., МБ - 14268 т.р., 2021 ОБ - 133 415т.р., МБ - 14 676 т.р., Выполняются подготовительные работы. Цена МК -303 800,780 тыс. руб.
		82 249,61	0,00	74 024,65	8 224,96	0,00	74 024,65	0,00	0,00	82 249,61	82 249,61	82 249,61	0,00	74 024,65	8 224,96	0,00	
14	Приобретение нежилого помещения Объекта недвижимости -ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муриноское сельское поселение, пос. Мурино, бульвар Петровский, д.12, корп.2, помещение 1-Н						74 024,65	ООО "Тин Групп"	МК №07/1.3-05 от 01.07.2019	82 249,61	82 249,61	82 249,61		74 024,65	8 224,96		Объект передан в пользование муниципального образования. Цена МК - 82 249,61 тыс.руб.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		99 500,00	0,00	89 550,00	9 950,00	0,00	89 550,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	89 550,00	9 950,00	0,00	
15	Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н						89 550,00	ООО "Гаранть"	МК №10/1.3-05 от 29.08.2019	99 500,00	99 500,00	99 500,00		89 550,00	9 950,00		Объект передан в пользование муниципального образования. Цена МК - 99 500,0 тыс.руб.
		103 869,61	0,00	93 482,65	10 386,96	0,00	93 482,65	0,00	0,00	103 869,61	103 869,61	103 869,61	0,00	93 482,65	10 386,96	0,00	
16	Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н						93 482,65	АО "Арсенал-3"	МК №12/1.3-05 от 26.09.2019	103 869,61	103 869,61	103 869,61		93 482,65	10 386,96		Объект передан в пользование муниципального образования. Цена МК - 103 869,61 тыс.руб.
		89 652,08	0,00	80 686,87	8 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н																Планируемая дата заключения МК на приобретение объекта до 29.11.2019.
		163 740,90	109 706,40	48 631,05	5 403,45	109 706,40	48 631,05	0,00	0,00	163 740,90	163 740,90	163 740,90	109 706,40	48 631,05	5 403,45	0,00	
18	Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, корп.3					109 706,40	48 631,05	ООО "Самолет-ЛО"	МК №06/1.3-05 от 07.06.2019	163 740,90	163 740,90	163 740,90	109 706,40	48 631,05	5 403,45		Объект передан в пользование муниципального образования. Цена МК - 163 740,896 тыс.руб.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		82 249,61	0,00	74 024,65	8 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Приобретение нежилого помещения (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, улица Графская, дом 8, помещение 19Н																Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года
		82 249,61	0,00	74 024,65	8 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, улица Графская, дом 12, корпус 2, помещение 13Н																Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года
		94 224,33	0,00	84 801,90	9 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ)) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 19, корпус 2, помещение 1-Н																Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
22	Приобретение нежилого помещения (детское общеобразовательное учреждение (ДОУ)) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 14, корпус 5, помещение 1-Н	94 224,33	0,00	84 801,90	9 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года
23	Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Десяткино, улица Арсенальная, дом №7 лит. А	260 335,29	0,00	234 301,76	26 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года
24	Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15	174 483,37	0,00	157 035,03	17 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		255 590,54	0,00	230 031,49	25 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Приобретение нежилого здания (Объект недвижимости - Дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица Верная, дом №2																Приобретение объекта запланировано на декабрь 2019 года
	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	91 899,33	0,00	91 899,33	0,00	0,00	24 719,11	0,00	0,00	24 756,22	18 902,79	24 719,11	0,00	24 719,11	0,00	0,00	
	Пер. утв. пост. Прав. ЛО от 30.12.2016 №533 (в ред. от 29.12.2018 №534).											27%		27%			
		91 899,33	0,00	91 899,33	0,00	0,00	24 719,11	0,00	0,00	24 756,22	18 902,79	24 719,11	0,00	24 719,11	0,00	0,00	
26	Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО "ГИЭФП" в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест						18 555,87	ООО "СУ №60"	ГК №5626 от 29.04.2019, доп. согл. №2 от 26.09.2019	18 555,87	18 883,33	18 555,87		18 555,87			2020г. ОБ - 78 415 т.р., 2021 ОБ - 143 980 т.р. Строительная готовность -13%. Выполняются работы по устройству фундамента. Цена ГК -264 698,650 тыс.руб., завершение работ по ГК до 29.02.2021.
2	ГП "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"	109 996,20	0,00	93 478,55	16 517,65	0,00	32 947,18	0,00	0,00	138 730,28	10 596,93	37 069,23	0,00	32 947,18	4 122,04	0,00	
	Утв. пост. Правит. ЛО от 14.11.13 № 404 (в ред. от 20.05.19 №226). Переч. утв. от 25.08.2016 №322 (в ред. от 26.08.2019 №392).						35%			126%	10%	34%		35%	25%		
	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	109 996,20	0,00	93 478,55	16 517,65	0,00	32 947,18	0,00	0,00	138 730,28	10 596,93	37 069,23	0,00	32 947,18	4 122,04	0,00	
											10%	34%		35%	25%		
		7 969,95	0,00	6 000,00	1 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Строительство репетиционного зала МБУ ДО "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" в г. Сосновый Бор, Ленинградской области							ООО "ТСК КОНТИНЕНТ"	МК 014530000011900 0203-0050531-01 от 26.08.2019.	7 879,79							Строительная готовность- 80%. Завершаются внутренние отделочные работы. Подрядчик ООО "ТСК КОНТИНЕНТ" выполняет работы по благоустройству территории. Цена МК 7879,79115 тыс.руб. Срок ввода объекта в эксплуатацию 31.12.2019.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполне-ние	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		3 604,25	0,00	1 947,55	1 656,70	0,00	1 947,55	0,00	0,00	3 604,73	2 440,54	3 600,72	0,00	1 947,55	1 653,17	0,00	
2	Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДООД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" по адресу: Ленинградская область, г.Никольское, Советский пр., д.229а						1 947,55	ООО "СОЮЗСТРОЙ"	МК №0145200000417 001503 от 26.09.2017, доп.согл.№7 от 30.01.2019. Соглашение о расторжении МК от 02.08.2019	2 434,44	2 434,44	2 434,44		1 947,55	486,89		2020г. ОБ - 80 000т.р., МБ - 20 000т.р., 2021 ОБ - 112 499,45т.р., МБ - 30 624,86 т.р., Строительная готовность -60%. В связи с вынужденной корректировкой ПСД и невозможностью продолжения работ в рамках действующего МК, Заказчиком принято решение о расторжении МК от 02.08.2019 и корректировке ПСД.
		42 422,00	0,00	40 531,00	1 891,00	0,00	19 673,93	0,00	0,00	92 422,00	8 156,39	20 305,45	0,00	19 673,93	631,52	0,00	
3	Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6						19 673,93	ООО «Союзстрой»	МК №014520000004 18001389 от 22.10.2018, доп.согл. №3 от 09.07.2019	92 190,79	8 156,39	20 305,45		19 673,93	631,52		2020г. ОБ - 164 185т.р., МБ - 1891 т.р., ,Строительная готовность -15%. Выполнены работы по возведению фундамента. Отставание от производственного графика работ связано с медленными темпами работы подрядной организации. Цена МК – 196641,24 тыс. руб., по доп.согл. №1 от 02.07.19 - 199 974,14237. Срок строительства – в течение 20 месяцев со дня передачи подрядчику строительной площадки (июль 2020 г).
		34 867,00	0,00	30 000,00	4 867,00	0,00	11 325,70	0,00	0,00	34 823,76	0,00	13 163,06	0,00	11 325,70	1 837,36	0,00	
4	Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея							ООО "Теплосфера"	МК №4190000576 от 10.07.2019	21 660,70							2020г. ОБ - 100 000т.р., МБ - 4867 т.р., 2021 ОБ - 265467т.р., МБ - 4867 т.р., В настоящее время выполняются работы по заливке фундамента. Цена МК - 369 236,430 тыс.руб. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 20.09.2021
		21 133,00	0,00	15 000,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6																Объект включен в ГП при корректировке от 29.07.2019. 2020г. ОБ - 85 000т.р., МБ - 6133 т.р., 2021 ОБ - 320381т.р., МБ - 6133 т.р. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации будут организованы повторно и размещены до 25.10.2019.
3	ГП "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	1 188 736,06	66 150,00	979 156,94	143 429,12	66 150,00	705 030,96	0,00	0,00	1 086 124,03	774 259,95	800 382,67	66 150,00	702 314,86	31 917,81	2 716,09	

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполне-ние	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
	ГП утв. пост. Правит. ЛО от 14.11.2013 №401, в ред. от 02.08.2019 №360. (Переч. утв. от 27.11.15 № 444, в ред. от 17.07.2019 №324).					100,0%	72,0%			91,4%	65,1%	67,3%	100,0%	71,7%	22,3%		
		144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	93 930,49	0,00	0,00	119 999,52	90 878,14	93 930,49	0,00	93 930,49	0,00	0,00	
1	Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта - 2017 год) 2 очередь						93 930,49	ООО "НТ-Сервис"	ГК № 104 7335 от 18.09.2018, доп. согл. №2 от 29.05.2019	119 760,00	90 878,14	93 930,49		93 930,49			2020г. ОБ - 191 608т.р., Строительная готовность – 29%. Осуществляется опнезащита смонтированных металлоконструкций, ведутся работы по устройству кровли, внутренних перегородок, монтажу наружных сэндвич-панелей, прокладке наружных инженерных сетей (электрических, теплосети, водоотведение). Цена ГК по доп. согл. №1- 313366,31668 тыс.руб. Срок выполнения работ - 18.10.2020.
		31 729,00	0,00	22 598,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а, в том числе проектные работы							ООО "Строй формат"	МК №1000 207 от 16.07.2018, доп. согл. №4 от 24.05.2019	30 338,00							Строительная готовность -75%. Выполнены работы по монтажу металлического каркаса здания, ограждающих конструкций (сэндвич-панелей), внутренних перегородок из газобетона. Выполняются работы по устройству кровельного покрытия и благоустройству территории. Срок завершения работ по МК -31.12.2019. ПСД находится в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
		567 382,00	0,00	567 382,00	0,00	0,00	506 758,66	0,00	0,00	554 432,34	506 758,66	506 758,66	0,00	506 758,66	0,00	0,00	
3	Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор						506 758,66	АО «Концерн Титан-2»	ГК №756 651 от 25.08.2017, доп. согл. №10 от 23.08.2019	544 521,80	506 758,66	506 758,66		506 758,66			Строительная готовность -99%. В н.вр. производятся пуско-наладочные и отделочные работы. Направлено извещение в ГАЧН о завершении строительства и получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		165 150,00	66 150,00	70 000,00	29 000,00	66 150,00	70 000,00	0,00	0,00	165 150,00	138 644,13	165 150,00	66 150,00	70 000,00	29 000,00	0,00	
4.	Строительство плавательного бассейна в г.Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 7 микрорайон, ул.Химиков							ООО СК "СпортСтрой"	МК №567 627 от 29.11.2016, доп.согл. №17 от 10.09.2019	161 970,70	135 512,88	161 970,70	64 876,55	68 652,43	28 441,72		2020г. ФБ- 211 737 т.р., ОБ - 138 101,9т.р., МБ - 83200,2 т.р., Строительная готовность – 60%. В н.вр. выполняются работы по устройству: кровли-60%, наружных инженерных сетей (водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение), внутренних инженерных сетей (электроснабжение, слаботочные сети, вентиляция), ведется работа по утеплению и облицовке керамогранитом фасада, монтажу фасадных витражей - 58%.
		2 787,00	0,00	2 287,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород							ООО "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление"	МК №ЕП-33/18 от 03.09.2018, доп.согл.№3 от 12.07.2019	2 787,00							2020г. ОБ - 28 086т.р., МБ - 2114 т.р. Строительная готовность - 70%. Производятся работы: устройство кровли - 95%, отделочные (штукатурка стен), внутренние инженерные сети (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, слаботочные сети, вентиляция) и наружные инженерные сети (водоотведение-85%, сети связи, а водоснабжение и теплоснабжение - 100%), устройство перегородок в подвале и первом этаже, благоустройство территории-75%, утепление и облицовка керамогранитом фасада, монтаж фасадных витражей -75%.
		55 746,30	0,00	39 191,30	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Высоцк, ул.Ленинская, д. 4							ООО "Спортфьючер"	МК №25-2019 от 10.07.2019	46 503,59							2020г. ОБ - 22283т.р., МБ - 9801 т.р., В период с 2016 по 2017 г. были выполнены работы по устройству котлована и фундамента, изготовлены металлические конструкции и закуплены сэндвич-панели для каркаса здания, проложены две траншеи для прокладки сетей наружной канализации, а также водоснабжения и теплоснабжения. Септик установлен и подключен. Частично выполнен вынос из пятна застройки ЛЭП. Срок окончания работ по МК- 28.09.2020.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Приняты в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Видлози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области																2020г. ОБ - 90 000т.р., МБ - 98 000 т.р., 2021 ОБ - 59 985т.р., МБ - 14 979 т.р., Проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации. НМЦК - 291 643, 330 тыс.руб.
		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, линия 4-я							ООО "Теплосфера"	МК№163/03-02 от 03.10.2019	30 000,00							2020г. ОБ - 110000т.р., МБ - 50000 т.р., 2021 ОБ - 213969т.р., МБ - 56285 т.р. Цена МК- 401 718,27537 тыс.руб. Срок выполнения работ - июнь 2021 года
		57 166,00	0,00	53 736,00	3 430,00	0,00	30 830,88	0,00	0,00	48 086,42	33 356,62	29 908,97	0,00	28 114,79	1 794,18	2 716,09	
9	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района						30 830,88	ООО «Балтийская строительная компания»	МК №1020509 от 08.08.2018, доп. согл. №1 от 14.03.2019	47 958,94	33 356,62	29 908,97		28 114,79	1 794,18		Строительная готовность -90%. Выполнены следующие работы: монтаж металлических конструкций - 100%, утепление цоколя -95%, устройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения - 100%. Приступили к работам по устройству сетей теплоснабжения, электромонтажным работам, устройству деревянных полов, внутренней отделке и благоустройству территории. Выполнено устройство ливневой канализации. Ввод объекта - 29.12.2019.
		2 500,00	0,00	1 750,00	750,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1																2020г. ОБ - 50 000т.р., МБ - 21429 т.р., 2021 ОБ - 30252т.р., МБ - 12964 т.р. В 2019 году планируется оплата по договору за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		55 101,30	0,00	43 673,00	11 428,30	0,00	3 510,92	0,0	0,0	48 619,50	4 617,74	4 634,55	0,00	3 510,92	1 123,63	0,00	
11	Строительство стадиона с искусственным покрытием в г.Отрадное						3 510,92	ООО"Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление"	МК №01452000004 18001123 от 21.09.2018, доп.согл.№3 от 22.05.2019	48 286,80	4 422,37	4 422,37		3 510,92	911,45		Строительная готовность -100%.
		20 007,46	0,00	17 888,67	2 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Реконструкция стадиона г.Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, улица Дачная, д.6а							ООО "Питерспорт-строй"	МК № 0145200000419 001497 от 29.08.2019	33 036,00							2020г. ОБ - 45 362,33т.р., МБ - 9 565 т.р. Выполняются подготовительные работы. Срок выполнения работ 30.09.2020.
		7 167,00	0,00	6 650,97	516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района							ООО "СК" Ленстройэнерго"	МК №101 1473 от 31.07.2018, доп.согл.№4 от 20.09.2019	4,66	4,66						Выполнены работы на 100% - покрытие поля искусственной травой, разметка, устройство беговой дорожки вокруг футбольного поля, электромонтажные работы, ограждение.
	НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ АИП (ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ)	84 933,58	0,00	84 933,58	0,00	0,00	13 876,18	0,00	0,00	54 401,59	8 890,05	13 876,18	0,00	13 876,18	0,00	0,00	
	Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 22.07.2019 №279						16%			64%	10%	16%		16%			
		11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Проектирование строительства лечебного корпуса на территории ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница"							ООО "Мастер-Проект"	ГК №4278 от 14.07.2017, доп.согл.№ 2 от 17.12.2018	11 567,43							Выполнены изыскательские работы и ПСД-100%. Положительное заключение на проект – №47-1-1-3-0233-18 от 14.09.2018, на смету №47-1-0116-19 от 25.06.2019. Цена ГК - 20 150,0 тыс.руб. Оплачено в 2017 году из ОБ - 8 582,57404 тыс.руб. Ведется согласование рабочей документации.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмовский Всеволожского района							ООО "Стройкомплекс проект"	ГК №4043 от 05.07.2017, доп. согл. №5 от 04.12.2018	10,00							Выполнены изыскательские работы-100%. Выполняется разработка ПСД. Цена ГК -33968,483 тыс.руб.
		5 917,00	0,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Проектирование строительства поликлиники на 380 посещений в смену в с. Павлово Всеволожского района							ООО "Точное проектирование"	ГК №719582 от 09.08.2017, доп. согл. №2 от 27.11.2018	5 916,16		0,00					Выполнены изыскательские работы и ПСД-100%. Получены положительные заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" на проект №47-1-1-3-021505-2019 от 16.08.2019 и смету №47-1-0157-19 от 19.08.2019 Цена ГК -11 963,20340 тыс.руб.
		4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района (корректировка проекта)							ООО "ИнжСтрой Капитал"	ГК №405 от 17.10.2018	10,00		0,00					Выполнены изыскательские работы-100%. Ведется разработка ПСД. Цена ГК -12700,0 тыс.руб.
		1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 349,10			1 349,10	1 349,10	1 349,10	0,00	1 349,10	0,00	0,00	
5	Проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование (учебный корпус №4 МБОУ "Гимназия") - здания по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул. Выборгская, д. 25						1 349,10	ООО "СОЮЗСТРОЙ"	ГК №828011 от 14.12.2017, доп. согл. №4 от 24.04.2019. Соглашение от 11.06.2019 о расторжении.	1 349,10	1 349,10	1 349,10		1 349,10			Выполнены изыскательские работы, частично разработан проект - 100%. 11.06.2019 ГК расторгнут.
		234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Проектирование демонтажа недостроенного здания акушерского корпуса, расположенного на территории ГБУЗ ЛО "Волосовская межрайонная больница" по адресу: г. Волосово, ул. Хрустницкого, д. 76							ООО "Институт "НОВГОРОДПРОЕКТ"	ГК №8634 от 11.12.2017	233,32		0,00					Выполнены изыскательские работы - 100%. Ведется разработка ПСД. Цена ГК -1830,0 тыс.руб.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		4 036,00	0,00	4 036,00	0,00	0,00	3 997,84	0,00	0,00	3 997,84	4 035,78	3 997,84	0,00	3 997,84	0,00	0,00	
7	Проектирование строительства амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский муниципальный район						3 997,84	ООО "Точное проектирование"	ГК №788263 от 01.11.2017, доп.согл.№3 от 17.07.2019	3 997,84	4 035,78	3 997,84		3 997,84			Работы по ГК выполнены -100%. Выполнены изыскательские работы, ПСД, рабочая документация -100%. Получено ГАУ "Леноблгосэкспертиза" положительное заключение на проект от 29.03.2019 № 47-1-1-3-007062-2019 и смету от 6.04.2019 № 47-1-0088-19. Цена ГК-8166,910 тыс.руб.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Проектирование строительства Дома культуры на 300 мест в г.п. Лебяжье Ломоносовского района							ООО "Центр Лабораторных Исследований и Проектирования "УМЭко"	ГК №8821 от 22.12.2017, доп.согл. № от 27.11.2018	10,00		0,00					Выполнены изыскательские работы - 100%. Разработанная ПСД направлена 03.09.2019 на рассмотрение в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Цена ГК- 9780,0 тыс.руб.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Проектирование реконструкции здания общежития ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19							ООО "ГТО"	ГК №8609 от 28.09.2017	10,00							Выполнены изыскательские работы - 100%. Ведется разработка ПСД. Цена - 10675,170 тыс.руб. Перечислено в 2017г. из ОБ - 1744,72353 тыс.руб.
		8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Проектирование строительства поликлиники в г.Кудрово Всеволожского района							ООО "Точное проектирование"	ГК № 3130 от 23.03.2018, доп.согл № 2 от 27.08.2019	8 817,06		0,00					Выполнены изыскательские работы, проектно-сметная документация-100%. Получены положительные заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проект №47-1-1-3-0170-46-2019 от 05.07.2019, смету №47-1-0126-19 от 05.07.2019. Цена ГК 18818,000 тыс. руб. Разрабатывается рабочая документация.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Проектирование реконструкции здания Дворца культуры ГБУК ЛО ДНТ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, микрорайон Лучки, пл. Ленина, д.1							ООО "Центр согласований"	ГК № 950923 от 01.06.2018, доп.согл № 1 от 17.07.2018	10,00							Выполнены изыскательские работы-100%. ПСД направлена на проверку в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Цена ГК - 9457,500 тыс.руб.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района							ООО "Профистрой Северо-Запад"	ГК № 950944 от 30.05.2018, доп. согл. № 1 от 14.12.2018	1 785,00							Выполняются инженерные изыскания. Цена ГК -16 500,000 тыс. руб.
		962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Проектирование строительства нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района», расположенного по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, ул. Никитина, д. 7							ООО "Союзстрой"	ГК № 745 от 05.02.2018, доп. согл. № 3 от 13.06.2019	961,65		0,00					Выполнены инженерные изыскания, разработана смета- 100%. Получено ГАУ "Леноблгосэкспертиза" положительное заключение на смету №47-1-0022-19 от 07.02.2019. Цена ГК- 1390,0тыс.руб.
		3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Проектирование строительства здания морга в г.Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области							ООО "Центр Лабораторных Исследований и Проектирования "УМЭко"	ГК № 923155 от 24.04.2018, доп. согл. № 1 от 13.07.2018	3 091,20		0,00					Выполнены инженерные изыскания и ПСД- 100%. Цена ГК- 6386,40 тыс.руб. Проект и смета находятся на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
		2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Проектирование строительства пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" мощностью на 120 коек							ООО "ГТО"	ГК № 4590 от 14.05.2018	2 288,00		0,00					Выполнены инженерные изыскания-100%. Разработанная ПСД 07.08.2019 направлена на проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Цена ГК- 5488,190 тыс.руб.
		341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	340,52	0,00	0,00	340,52	340,52	340,52	0,00	340,52	0,00	0,00	
16	Обследование здания литеры "Б" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3						340,52	ООО "ЭКОСТАНДАРТ" Техническое решение"	ГК № 1096315 от 04.12.2018	340,52	340,52	340,52		340,52			Работы по ГК завершены -100%: выполнено обследование здания.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Проектирование строительства крытого футбольного манежа по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе																Пакет документов для проведения конкурсных процедур направлен 16.09.2019 в комитет государственного заказа ЛО.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции"																Подготавливается пакет документов для проведения конкурсных процедур.
		1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	1 750,34	0,00	0,00	1 750,34	1 750,34	1 750,34	0,00	1 750,34	0,00	0,00	
19	Проектирование строительства объекта "Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п.Новоселье Ломоносовского района"						1 750,34	ООО "ГК "Крафт"	ГК № 10246 от 18.06.2019, доп. согл. №1 от 19.09.2019	1 750,34	1 750,34	1 750,34		1 750,34			Выполнены изыскательские работы-100%. Ведется разработка ПСД. Цена ГК - 9372,18378 тыс.руб.
		5 192,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	1 414,32	0,00	0,00	5 191,22	1 414,32	1 414,32	0,00	1 414,32	0,00	0,00	
20	Проектирование работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба, конец XVIII в. - начало XIX в., с палатами XVII в. в интерьерах росписи, начало XIX в. - Южный флигель городской усадьбы Клаповской, сер. XIX в., кон. XIX в.» с приспособлением под современное использование, по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, д. 14						1 414,32	ООО "Добрый город"	ГК № 2137 от 11.02.2019	5 191,22	1 414,32	1 414,32		1 414,32			Выполнены изыскательские работы-100%. Ведется разработка ПСД. Цена ГК - 8499,9 тыс.руб.
		1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Проектирование строительства объекта "Крытая ледовая арена с трибуной для зрителей на 200 мест в г. Тосно"							ООО "ГК "Крафт"	ГК №20816 от 24.09.2019	1 724,62							Выполняются изыскательские работы. Цена ГК -5300 тыс.руб.

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
		2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Областная детская больница с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 2 этап – Областная больница по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово, кадастровый номер земельного участка 47:08:0103002:1089 (корректировка объекта)							ООО "ЦИК"	ГК №13116 от 11.07.2019	2 300,25							Выполняются изыскательские работы и ПСД. Цена ГК -27 000,0 тыс.руб.
		1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Кингисеппский учебно-реабилитационный образовательный центр на 200 мест в п. Кингисеппский Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского района							ООО "ИнжТехПром"	ГК №20454 от 24.09.2019	1 731,80							Выполняются изыскательские работы. Цена ГК -8 626,0 тыс.руб.
		1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района							ООО "Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса"	ГК №13827 от 15.07.2019	1 306,10							Выполняются изыскательские работы. Цена ГК -6 940,0 тыс.руб.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Проектирование демонтажа объекта незавершенного строительства "Общественно-бытовой центр" в п. Высокоключевой Кобринского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области																Планируется в октябре 2019 года направить пакет конкурсной документации в комитет государственного заказа ЛО.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Врачебная амбулатория в пос. Войсковницы Гатчинского района																Сбор исходно-разрешительной документации.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Пожарное депо на 2 автомобиля в с. Аলেখовщина Лодейнопольского района																Сбор исходно-разрешительной документации.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 г.				Получено субсидий в 2019 г.		Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполне- ние	Перечислено средств организациям в 2019 г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%))
		Всего	ФБ	ОБ	МБ	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 г.		Всего	ФБ	ОБ	МБ		
28	Завершение строительства здания морга в г.Тосно, шоссе Барыбина, д.31																Сбор исходно-разрешительной документации.
		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г.Шлиссельбург, ул.Леманский канал, уч.6																Сбор исходно-разрешительной документации.
		26 083,58	0,00	26 083,58	0,00	0,00	5 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,06	0,00	5 024,06	0,00	0,00	
	Экспертиза																