

24 ДЕК 2019

№ 7234-1/19-13-0



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  
**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14  
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72  
e-mail [ksp47@ksplo.ru](mailto:ksp47@ksplo.ru)

Председателю  
Законодательного собрания  
Ленинградской области

**С.М. Бебенину**



**Уважаемый Сергей Михайлович!**

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с частью 6 статьи 15 областного закона от 14 октября 2011 года №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» вносит на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

Приложение:

1. Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 61 л. в 1 экз.

2. Выписка из протокола №9/19 заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 15.11.2019 на 7 л. в 1 экз.

3. Копия приложения №1 к протоколу заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 15.11.2019 №9/19 на 61 л. в 1 экз.


Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Ленинградской области

*Сувашинская,*

*Ляхова*

М.А. Ляхова

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Ленинградской области

 М. А. Ляхова  
«17» декабря 2019 года

## ОТЧЕТ

**по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»**

### **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Пункт 7 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №65.

### **Предмет контрольного мероприятия:**

Использование средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

### **Объекты контрольного мероприятия:**

1. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
2. Администрация муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская общеобразовательная школа №3».

**В результате проведения контрольного мероприятия установлено:**

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 №207 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» утвержден порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (далее -- Порядок предоставления субсидий).

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий главным распорядителем средств областного бюджета Ленинградской области, осуществляющим предоставление субсидии, является комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

В соответствии подпунктом «г» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидий (в редакции от 27.06.2016) одним из критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие муниципальной программы, включающей мероприятия по проведению реновации объектов образовательных организаций.

Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.08.2014 №1346 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа), в редакции от 02.08.2016 не содержала мероприятий по реновации общеобразовательных организаций.

Протоколом заседания комиссии по определению муниципальных образований Ленинградской области и общеобразовательных организаций Ленинградской области для включения в государственную программу «Современное образование Ленинградской области» для реализации мероприятий по реновации от 21.10.2016 в Перечень организаций общего образования, в которых запланировано проведение мероприятий по реновации в 2016 году, комитетом общего и профессионального

образования Ленинградской области включены МОУ «Ломоносовская СОШ №3» и МОУ «Копорская СОШ». Общая стоимость работ по ремонту указанных школ составляет 59159,5 тыс. руб., из них МОУ «Ломоносовская СОШ №3» – 36972,8 тыс. руб., МОУ «Копорская СОШ» - 22186,7 тыс. руб.

Пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидий установлено, что к заявке на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидии прилагаются:

а) обоснование необходимости проведения мероприятий по реновации объектов общеобразовательных организаций;

б) сметная документация и положительное заключение специализированной организации о проверке сметной документации.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3.4 Порядка предоставления субсидии комитет общего и профессионального образования Ленинградской области осуществляет отбор на основании критериев, указанных в пункте 2.4 Порядка предоставления субсидий.

В связи с отсутствием в пункте 3.2 Порядка предоставления субсидий требования о предоставлении администрациями муниципальных образований вместе с заявкой на участие в отборе для предоставления субсидии на реновацию документов, подтверждающих наличие муниципальной программы, включающей мероприятия по реновации объектов общеобразовательных учреждений, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области при отборе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для предоставления субсидии на реновацию не установлено наличие муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, включающей мероприятия по реновации объектов общеобразовательных учреждений.

Таким образом, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области **в нарушение** подпункта «г» пункта 2.4 и пункта 3.4 Порядка предоставления субсидии осуществлен отбор муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» при отсутствии по состоянию на 21.10.2016 (дата заседания комиссии по определению муниципальных образований для включения в государственную программу «Современное образование Ленинградской области» для реализации мероприятий по реновации) муниципальной программы,

включающей мероприятия по реновации объектов общеобразовательных организаций.

По указанному факту комитет общего и профессионального образования Ленинградской области письмом от 11.07.2019 №03-13873/2019 сообщил, что в комитет подана заявка на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий, по форме, установленной распоряжением комитета, с приложением обоснования необходимости проведения мероприятий по реновации объектов общеобразовательных организаций; сметной документации и положительного заключения специализированной организации о проверке сметной документации. Для осуществления отбора заявок от муниципального образования Ломоносовский муниципальный район представлен полный комплект документов.

Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.11.2016 №2347-р/16 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» в указанную муниципальную программу включено мероприятие «Реновация организаций общего образования» с объемом финансирования за счет местного бюджета в сумме 6838,8 тыс. руб.

Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 29.05.2017 №989-р/2017 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском районе» в муниципальную программу внесены изменения, в том числе планом реализации муниципальной программы утвержден следующий объем финансирования на реализацию мероприятия «Реновация организаций общего образования»:

Наименование мероприятия	Годы реализации	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)		
		Всего	Областной бюджет Ленинградской области	Местный бюджет
Мероприятие 2.6 «Реновация организаций общего образования»	2016	62 635,2	58 568,2	4 067,0
	2017	64 856,1	58 568,2	6 287,9
	2018	31 727,1	31 727,1	
	2019	31 727,1	31 727,1	

Доля софинансирования мероприятия «Реновация организаций общего образования» за счет средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, предусмотренная муниципальной программой в 2016 году составила 6,5% от общих расходов на мероприятие, в 2017 году – 9,7%.

Подпунктом «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидий установлено, что одним из критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является обеспечение финансирования мероприятий по реновации из бюджета муниципального образования в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации (но не более пяти процентов от общего объема собственных доходов муниципального образования на соответствующий год).

Согласно решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.09.2016 №36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», действовавшего 21.10.2016 (дата заседания комиссии по определению муниципальных образований для включения в государственную программу «Современное образование Ленинградской области» для реализации мероприятий по реновации) бюджетные ассигнования на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по реновации общего образования за счет средств местного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 3956,1 тыс. руб., что составляет 9,7% от затрат на исполнение мероприятий по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3» (затраты на исполнение мероприятий по реновации – 40670,1 тыс. руб.).

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в нарушение подпункта «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии осуществлен отбор муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» при отсутствии по состоянию на 21.10.2016 (дата заседания комиссии по определению муниципальных образований для включения в государственную программу «Современное образование Ленинградской области» для реализации мероприятий по реновации) обеспечения финансирования мероприятий по реновации из бюджета муниципального образования в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации.

По указанному факту комитет общего и профессионального образования Ленинградской области письмом от 11.07.2019 №03-13873/2019 сообщил, что в соответствии с пунктом 3.2 Порядка

предоставления субсидий обеспечение финансирования мероприятий по реновации из бюджета муниципального образования в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации (но не более пяти процентов от общего объема доходов муниципального образования на соответствующий год) подтверждено заявкой администрации муниципального образования Ломоносовский район.

В заявке муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в графе «Процент софинансирования со стороны местного бюджета» указано 10%.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.07.2016 №246 «О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 13.12.2016 №485) Ломоносовскому муниципальному району предусмотрено распределение в 2016 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию в сумме 36603,1 тыс. руб.

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области с муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заключено соглашение №207 от 14.12.2016 о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (далее – Соглашение №207 от 14.12.2016).

В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения №207 от 14.12.2016 размер субсидии на реновацию Муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» из областного бюджета Ленинградской области составляет 36603,1 тыс. руб.

Пунктом 2.3.1 Соглашения №207 от 14.12.2016 установлено обязательство муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области обеспечить выделение из бюджета муниципального образования с целью софинансирования мероприятия «Субсидии на реновацию организаций общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» средств в сумме 4067 тыс. руб.



Таким образом, сумма софинансирования расходного обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, установленная Соглашением №207 от 14.12.2016, составляет 10% финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации, что соответствует подпункту «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии.

Уведомлением по расчетам между бюджетами от 14.12.2016 №6143 комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области утверждены бюджетные назначения в сумме 36603,1 тыс. руб. Средства субсидии в сумме 36603,1 тыс. руб. перечислены комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 22.12.2016.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.12.2016 №515 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года №246 «О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» размер субсидии Ломоносовскому району на реновацию увеличен и составил 58568,2 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 26.12.2016 к Соглашению №207 от 14.12.2016 сумма финансового обеспечения мероприятия «Реновация организаций общего образования» за счет средств областного бюджета увеличена и составила 58568,2 тыс. руб., софинансирование за счет средств местного бюджета установлено в сумме 6507,6 тыс. руб. Увеличение суммы финансирования произошло за счет включения в План мероприятий («дорожную карту») муниципального общеобразовательного учреждения «Копорская общеобразовательная школа».

В бюджете муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2016 №40) бюджетные ассигнования на мероприятия по реновации общего образования за счет средств местного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 3956,1 тыс. руб., что составляет 9,7% от финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3» (40670,1 тыс. руб.), что противоречит подпункту «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии (обеспечение финансирования мероприятий по реновации из бюджета муниципального

образования в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации).

Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 №64 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Решение №64 от 21.12.2016) бюджетные ассигнования бюджетным учреждениям на мероприятия по реновации общего образования за счет средств местного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 4067 тыс. руб. При этом согласно пункту 3 Решения №64 от 21.12.2016 решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования). Пунктом 3 Решения №64 от 21.12.2016 определено, что опубликование решения надлежит в газете «Ломоносовский районный вестник». Газетой «Ломоносовский районный вестник» Решение №64 от 21.12.2016 опубликовано в номере 48/1 (895/1) от 23.12.2016. Таким образом, Решение №64 от 21.12.2016 вступило в законную силу с 24.12.2016.

Письмом от 27.12.2016 №19-2988/16-0-0 администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район гарантировала выделение средств из бюджета муниципального образования с целью софинансирования мероприятия «Субсидии на реновацию организаций общего образования» в соответствии с Соглашением №207 от 14.12.2016.

Исходя из вышеизложенного, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в нарушение пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «б» пункта 2.2 с учетом подпункта «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии, подпункта «б» пункта 1.2 Соглашения №207 от 14.12.2016 с учетом положений пункта 2.3.1 Соглашения №207 от 14.12.2016 осуществлено предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» при отсутствии по состоянию на 22.12.2016 (дата перечисления средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области) утвержденных в бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия «Субсидии на реновацию организаций

общего образования» в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации. Тем самым комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области допущено нарушение условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2.2 Порядка предоставления субсидии с учетом подпункта «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии.

По указанному факту комитет общего и профессионального образования Ленинградской области сообщил, что в соответствии с пунктом 4.1 Порядка предоставления субсидии основанием для предоставления средств субсидии по реновации в бюджет муниципального образования Ломоносовский район является наличие выписки об объемах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Ломоносовский район на софинансирование расходных обязательств по мероприятиям по реновации, а также справки об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений Ломоносовского района. Выписка представлена 21 декабря 2016 года, средства бюджета направлены в муниципальное образование Ломоносовский район 22 декабря 2016 года.

В выписке о бюджете муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, направленной 21.12.2016 администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в адрес комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, бюджетные ассигнования бюджетным учреждениям на мероприятия по реновации общего образования за счет средств местного бюджета на 2016 год указаны в сумме 4067 тыс. руб.

При этом в разделе «Реквизиты нормативного правового акта о бюджете» указано решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 №64 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», которое вступило в силу 24.12.2016.

Таким образом, по состоянию на 22.12.2016 (дата перечисления средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области) действовало решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2016 №40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», согласно которому бюджетные ассигнования бюджетным учреждениям на мероприятия по реновации общего образования за счет средств местного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 3956,1 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 5.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (в редакции от 20.07.2016, действовавшей в 2016 году), при перечислении субсидии орган исполнительной власти, с которым заключено Соглашение, в течение трех рабочих дней проверяет полноту и корректность представленных муниципальным образованием документов.

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области **в нарушение** пункта 5.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 (в редакции от 20.07.2016, действовавшей в 2016 году), не осуществлена должным образом проверка представленных администрацией муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области документов на предмет корректности изложенной в них информации.

Согласно подпункту «в» пункта 2.2 Порядка предоставления субсидии соглашение, заключенное между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией муниципального образования, должно предусматривать в том числе последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии.

Вместе с тем, **в нарушение** подпункта «в» пункта 2.2 Порядка предоставления субсидии в Соглашении №207 от 14.12.2016 не предусмотрены положения, определяющие последствия не достижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии.

По указанному факту комитет общего и профессионального образования Ленинградской области сообщил, что комитетом проработан вопрос о положениях, определяющих последствия не достижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии, комитетом разработана и используется типовая форма соглашения, предусматривающая последствия не достижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии.

Пунктом 2.3.7 Соглашения №207 от 14.12.2016 определено обязательство муниципального образования ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области отчет о расходовании субсидии за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа. При не освоении за отчетный период средств субсидии к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин.

При этом пунктом 4.4 Порядка предоставления субсидий установлено, что администрация муниципального образования ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в комитет отчет о расходовании субсидии по форме, установленной соглашением.

Таким образом, **в нарушение** пункта 4.4 Порядка предоставления субсидии в Соглашении №207 от 14.12.2016 неверно установлен срок предоставления отчетности муниципального образования о расходовании субсидии, форма отчета о расходовании субсидии Соглашением №207 от 14.12.2016 не предусмотрена.

По указанному факту комитет общего и профессионального образования Ленинградской области письмом сообщил: Представление отчетов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о расходовании субсидии и пояснительной записки к отчету Соглашением не предусмотрены.

Также, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области сообщил: В подпункте д) пункта 1.2 Раздела 1 Соглашения указано на обязательство муниципального образования о предоставлении ГРБС отчетов о расходах местного бюджета. Форма Отчета о расходовании средств субсидии на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» утверждена приказом комитета финансов Ленинградской области от 18 июня 2015 года №18-02/01-05-47. Другие отчеты администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о расходовании субсидии Соглашением не предусмотрены.

Подпунктом «д» пункта 1.2 Соглашения №207 от 14.12.2016 установлено, что одним из условий предоставления субсидии является обязательство муниципального образования о предоставлении главному распорядителю средств отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области.

Согласно пункту 2 приказа Комитета финансов Ленинградской области от 18.06.2015 №18-02/01-05-47 «Об утверждении форм и сроков предоставления отчетов о расходовании средств, предоставляемых в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области местным бюджетам» (далее – приказ Комитета финансов Ленинградской области №18-02/01-05-47 от 18.06.2015) отчетность в разрезе муниципальных образований Ленинградской области предоставляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета Ленинградской области в Комитет финансов Ленинградской области. Пунктом 5 указанного приказа Комитета финансов Ленинградской области на главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области возложена обязанность разработать и утвердить приказом Порядок составления и предоставления уполномоченными органами муниципальных образований Ленинградской области отчетов о расходовании средств, предоставляемых в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области местным бюджетам.

Следует отметить, что приказом Комитета финансов Ленинградской области №18-02/01-05-47 от 18.06.2015 форма отчета о расходовании средств субсидии на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» не утверждена.

Копии отчетов комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, соответствуют форме отчета о расходовании средств субсидии на проведение мероприятий государственной программы (форма о-1), утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области №18-02/01-05-47 от 18.06.2015. При этом, согласно приказу Комитета финансов Ленинградской области №18-02/01-05-47 от 18.06.2015 отчеты по форме о-1 надлежит предоставлять в Комитет финансов Ленинградской области главными распорядителями средств областного бюджета Ленинградской области.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2.3.7 Соглашения №207 от 14.12.2016 муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области обязано ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области отчет о расходовании субсидии за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа. При не освоении за отчетный период средств субсидии к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин.

Исходя из вышеизложенного подпунктом «д» пункта 1.2 и пунктом 2.3.7 Соглашения №207 от 14.12.2016 предусмотрено предоставление муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в адрес комитета общего и профессионального образования Ленинградской области разных отчетов:

- отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области;

- отчет о расходовании субсидии за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа с приложением пояснительной записки в случае не освоения средств субсидии за отчетный период.

При таких обстоятельствах комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области в Соглашении №207 от 14.12.2016 форма отчета о расходовании субсидии (за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа) в нарушение требований пункта 4.4 Порядка предоставления субсидии не утверждена; отчеты муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о расходовании субсидии за подписью главы администрации муниципального образования и руководителя финансового (уполномоченного) органа, предусмотренные пунктом 2.3.7 Соглашения №207 от 14.12.2016, не истребовались.

При этом, администрацией к проверке представлены копии отчетов администрации о расходовании средств субсидии на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы «Современное образование Ленинградской области» по форме, утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области от 18.06.2015 №18-02/01-05-47 (в ред. от 01.07.2015) по состоянию на 01.01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018.

Приложением №2 к Соглашению №207 от 14.12.2016 определен размер субсидии и виды работ по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3»:

Виды работ	тыс руб		
	2016 год		
	Размер субсидии.		
Всего	В том числе:		
	средства областного бюджета	средства муниципального бюджета	
Комплексный капитальный ремонт - замена оконных блоков,	36 972,8	33 275,52	3 697,28

Виды работ	2016 год		
	Размер субсидии		
	Всего	В том числе	
средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	
- ремонт системы центрального отопления, - внутренняя отделка помещений, - ремонт душевых, туалета, коридора и тренерских, - ремонт главного входа и освещение подвала, - ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения			
Приобретение немонтируемого оборудования	3 586,36	3 327,55	369,73
ИТОГО	40 670,08	36 603,07	4 067,01

Следует отметить, что в соответствии с формулами расчета, установленными пунктами 2.5 и 2.6 Порядка предоставления субсидий, объем субсидии бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реновацию объектов общеобразовательных организаций за счет средств Ленинградской области должен составлять 36972,8 тыс. руб. (в том числе на финансирование капитального ремонта - 33275,5 тыс. руб., на финансирование оснащения немонтируемым оборудованием - 3697,3 тыс. руб.); размер софинансирования расходного обязательства муниципального образования на реновацию объектов общеобразовательных организаций должен составлять 3697,3 тыс. руб. (т.е. 9,7% от финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3»).

Таким образом, формулы расчета, установленные пунктами 2.5 и 2.6 Порядка предоставления субсидии не соответствуют подпункту «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии, согласно которому размер обеспечения финансирования мероприятий по реновации из бюджета муниципального образования должен составлять не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации.

Кроме того, в графе «Всего» строки «Приобретение немонтируемого оборудования» Приложения №2 к Соглашению №207 от 14.12.2016 допущена арифметическая ошибка: указано 3586,4, надлежало указать 3697,3 тыс. руб. (3327,6+369,7).

По факту несоответствия выделенного объема субсидии из областного бюджета Ленинградской области объему субсидии, рассчитываемому в соответствии с Порядком предоставления субсидий, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области письмом от 11.07.2019 №03-13873/2019 сообщил, что в соответствии с соглашением средства областного бюджета на реновацию МОУ «Ломоносовская СОШ №3» составляют 90% от стоимости ремонтных работ и мероприятий по оснащению немонтируемым оборудованием – 36603,1 тыс. руб. (33275,5 тыс. руб. ремонтные работы и 3327,6 тыс. руб. немонтируемое оборудование), соответственно средства бюджета



муниципального образования Ломоносовский район составляют 10% от стоимости ремонтных работ и мероприятий по оснащению немонтируемым оборудованием – 4067 тыс. руб. (3697,8 тыс. руб. ремонтные работы и 369,7 тыс. руб. немонтируемое оборудование), что предусмотрено Порядком предоставления субсидий.

С учетом изложенного, требования о софинансировании расходного обязательства муниципального образования на реновацию объектов общеобразовательных организаций в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации, закрепленное подпунктом «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии, соблюдены.

Администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, комитетом по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и МБОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» (далее также школа №3) 12.01.2016 заключено соглашение №1 о порядке и условиях предоставления школе №3 субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район (далее – Соглашение №1 от 12.01.2016).

Предмет Соглашения №1 от 12.01.2016 – предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- иные цели в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Пунктом 3.3 Соглашения №1 от 12.01.2016 определены мероприятия, на которые предоставляется субсидия на иные цели:

- мероприятия по укреплению материально-технической базы (ремонтные работы) – 200 тыс. руб.;
- дистанционное образование (обеспечение доступа к современным условиям обучения, включая доступ в сеть Интернет) – 30 тыс. руб.
- организация электронного и дистанционного обучения обучающихся – 25 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 19.07.2016 №05/01 к Соглашению №1 от 12.01.2016 пункт 3.3 Соглашения №1 от 12.01.2016 изложен в новой редакции, согласно которой субсидия в 2016 году на иные цели предоставляется в целях финансирования:

- мероприятий по организации электронного и дистанционного обучения в общеобразовательных организациях на сумму 1,3 тыс. руб.;
- мероприятия по реновации организаций общего образования из средств областного бюджета на сумму 35604 тыс. руб.;
- мероприятия, направленные на реновацию организаций общего образования из средств местного бюджета на сумму 3956 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 19.12.2016 №08/01 к Соглашению №1 от 12.01.2016 пункт 3.3 Соглашения №1 от 12.01.2016 изложен в новой редакции, согласно которой субсидия в 2016 году на иные цели предоставляется в целях финансирования:

- мероприятий по реновации организаций общего образования из средств областного бюджета на сумму 36603,1 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на реновацию организаций общего образования из средств местного бюджета на сумму 4067 тыс. руб.

В соответствии с Графиком перечисления субсидии на иные цели (приложения №9 и №10 к Соглашению №1 от 12.01.2016 в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2016 №08/01) срок перечисления средств местного бюджета в сумме 4067 тыс. руб. установлен до 25.12.2016 (КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 3697,3 тыс. руб., КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 369,7 тыс. руб.), средств областного бюджета – до 30.12.2016 (КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» – 33275,5 тыс. руб., КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - 3327,6 тыс. руб.).

Платежными поручениями от 13.12.2016 №29894 и от 27.12.2016 №32828 средства местного бюджета в сумме 3956,1 тыс. руб. и 110,9 тыс. руб. соответственно перечислены МОУ «Ломоносовская школа №3».

Средства областного бюджета в сумме 36603,1 тыс. руб. комитетом по образованию Ломоносовского района Ленинградской области в 2016 году МОУ «Ломоносовская школа №3» перечислены не были в связи с уточнением кода бюджетной классификации и в связи с завершением финансового года.

Таким образом, комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в нарушение пункта 3.4 Соглашения №1 от 12.01.2016 (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2016 №08/01) и графика перечисления субсидии на иные цели (приложение №10 к Соглашению №1 от 12.01.2016 в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2016 №08/01) не перечислил МОУ «Ломоносовская школа №3» средства субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в сумме 36603,1 тыс. руб.

Согласно пояснений МОУ «Ломоносовская школа №3» средства не перечислены в связи с завершением финансового года.

В 2016 году МОУ «Ломоносовская школа №3» на основании муниципальных контрактов от 15.12.2016 №2165 и от 20.12.2016 №2235 за счет средств субсидии бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществлена оплата поставки немонтируемого оборудования в общей сумме 369,7 тыс. руб.

30.12.2016 МОУ «Ломоносовская школа №3» неиспользованный остаток средств субсидии из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 3697,3 тыс. руб. перечислен комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с требованиями пункта 4.5 Порядка предоставления субсидий средства субсидии областного бюджета Ленинградской области в общей сумме 58568,2 тыс. руб. (с учетом субсидии на реновацию МОУ «Копорская общеобразовательная школа»), не использованные в 2016 году, возвращены в областной бюджет Ленинградской области.

В 2017 году средства субсидии из областного бюджета Ленинградской области на основании заявки на возврат от 14.03.2017 №39 поступили комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 58568,2 тыс. руб.

12.01.2017 администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, комитетом по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» заключено соглашение №1 о порядке и условиях предоставления школе №3 субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район (далее – Соглашение №1 от 12.01.2017).

Предмет Соглашения №1 от 12.01.2017 – предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

- иные цели в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Пунктом 3.3 Соглашения №1 от 12.01.2017 в редакции дополнительного соглашения от 17.03.2017 №01/02 к Соглашению №1 от 12.01.2017 определены мероприятия, на которые предоставляется субсидия в 2017 году на иные цели:

- мероприятия по реновации организаций общего образования из средств областного бюджета на сумму 36603,1 тыс. руб.;

- мероприятия, направленные на реновацию организаций общего образования из средств местного бюджета на сумму 3697,2 тыс. руб.;

- мероприятия на организацию дистанционного обучения детей инвалидов на сумму 2,9 тыс. руб.

Следует отметить, что в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на иные цели, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 29.08.2012 №1194, неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в части приобретения оборудования является перечень приобретаемого учреждением оборудования (абзац 3 пункта 4).

Вместе с тем, в соглашениях №1 от 12.01.2016 и №1 от 12.01.2017 отсутствует информация о перечне приобретаемого учреждением оборудования.

При таких обстоятельствах, комитетом по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в нарушение пункта 4 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на иные цели, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 29.08.2012 №1194, в соглашениях №1 от 12.01.2016 и №1 от 12.01.2017, заключенных с МОУ «Ломоносовская школа №3», не указан перечень приобретаемого МОУ «Ломоносовская школа №3» оборудования.

Комитетом по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области МОУ «Ломоносовская школа №3» в 2017 году перечислены средства субсидии на реновацию в сумме 40300,4 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области – 36603,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 3697,3 тыс. руб. С учетом средств, использованных МОУ «Ломоносовская школа №3» в 2016 году на приобретение немонтируемого оборудования в сумме 369,7 тыс. руб., сумма субсидии из местного бюджета составила 4067 тыс. руб.

Средства субсидии, выделенной МОУ «Ломоносовская школа №3» на мероприятия по реновации, использованы в сумме 40670,1 тыс. руб., в том числе:

Показатель	тыс руб		
	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего
Капитальный ремонт			
Муниципальный контракт от 16 12 2016 №МК-571,	31 220,5		31 220,5

Показатель	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего
ООО «Строительное управление №60» (выполнение ремонтных работ)			
21 муниципальный контракт, заключенные в период с 01.08.2017 по 21.12.2017 (осуществление капитального ремонта)	2 055	3 697,3	5 752,3
<b>Итого капитальный ремонт</b>	<b>33 275,5</b>	<b>3 697,3</b>	<b>36 972, 8</b>
<b>Немонтируемое оборудование</b>			
Муниципальный контракт от 15.12.2016 №2165, ООО «Авантаж-Плюс» (приобретение одежды для сцены)		201,7	201,7
Муниципальный контракт от 20.12.2016 №2235, ИП Орехов Сергей Александрович (приобретение мебели)		168	168
Муниципальный контракт от 16.02.2017 №МК-035, ООО «Эфир» (приобретение мебели, раковин, перегородки, досок гладильных)	3 294,3		3 294,3
Муниципальный контракт от 26.09.2017 №800, ООО «Эфир» (приобретение мебели, доски магнитно-маркерной на колесах)	33,2		33,28
<b>Итого немонтируемое оборудование</b>	<b>3 327,5</b>	<b>369,7</b>	<b>3 697,2</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>36 603</b>	<b>4 067</b>	<b>40 670.1</b>

В соответствии с Соглашением №207 14.12.2016, заключенным между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Соглашением №1 от 12.01.2017, заключенным между администрацией, комитетом по образованию администрации и МОУ «Ломоносовская школа №3», средства субсидии на мероприятие по реновации организаций общего образования из областного бюджета Ленинградской области в сумме 36603,7 тыс. руб. подлежат использованию для оплаты следующих видов работ:

- комплексный капитальный ремонт в сумме 33275,5 тыс. руб.;
- приобретение немонтируемого оборудования в сумме 3327,6 тыс. руб.

Приложением №10 к Соглашению №1 от 12.01.2017 (в редакции дополнительного соглашения от 17.03.2017 №01/02) средства субсидии на мероприятие по реновации организаций общего образования из областного бюджета Ленинградской области в сумме 36603,7 тыс. руб. предусмотрены для оплаты по следующим видам расходов:

243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» в сумме 33275,5 тыс. руб.

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 3327,6 тыс. руб.

За счет средств субсидии на мероприятие по реновации организаций общего образования по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» МОУ «Ломоносовская школа №3» заключены муниципальные контракты на приобретение немонтируемого оборудования на общую сумму 3698,9 тыс. руб., в том числе:

тыс руб.

№ п/п	Контракт	Предмет	Цена контракта	Источник финансирования		
				Областной бюджет	Местный бюджет	Средства школы №3
1.	от 16.02.2017 №МК-035	Приобретение немонтируемого оборудования	3 294,3	3 294,3		
2.	от 26.09.2017 №800	Приобретение товара (кафедра – 2 шт, доска магнитно-маркерная на колесах)	33,3	33,3		
3	от 15.12.2016 №2165	Приобретение одежды для сцены	203		201,73	
4.	от 20.12.2016 №2235	Приобретение товара (диван – 4 шт, пуф – 12 шт )	168,00		168,00	
ИТОГО			3 698,9	3 327,6	369,7	1,6

Проверкой установлено, что 16.02.2017 МОУ «Ломоносовская школа №3» с ООО «Эфир» заключен муниципальный контракт №МК-035 (далее – муниципальный контракт №035 от 16.02.2017), предметом которого является приобретение немонтируемого оборудования в соответствии со спецификацией (приложение №1 к контракту) на общую сумму 3294,3 тыс. руб.

Согласно приложению №1 к указанному контракту в состав приобретаемого оборудования включены парты ученические, столы одноместные для лингафонного кабинета, одноместные компьютерные столы, столы учительские, стулья, шкафы, тумбы, перегородка в кабинет технологии, раковины со смесителем и др.

«Управление учета и контроля муниципальных учреждений», осуществляющее ведение бухгалтерского учета МОУ «Ломоносовская школа №3», пояснило, что перегородка в кабинет технологии и раковины со смесителями приобретены по контракту №МК-035 от 16.02.2017 как немонтируемое оборудование для установки в учебных кабинетах.

Согласно приложению №6 к МДС 81-37.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), принятым и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 09.08.2002 №105 и действовавшим в период заключения Соглашению №1 от 12.01.2017, под немонтируемым оборудованием понимается оборудование, не требующее для ввода в действие предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах.

При этом приложением №2 к муниципальному контракту №035 от 16.02.2017 в разделе «характеристика товара к поставке» для перегородки в кабинет технологии указаны следующие характеристики: Высота перегородки 3 м, ширина 6 м. В перегородке проем размера 09 х 2 м. Основа выполнена из металлического каркаса, обшивка гипрок.

Расположение проема по согласованию с заказчиком. В проем установлена дверь. Дверь деревянная. Высота двери 190 см, ширина 90 см.

Таким образом, для ввода в эксплуатацию перегородки в кабинет технологии необходимо выполнить сборку/монтаж металлоконструкции, монтаж гипрока, монтаж/установку двери.

Перегорodka в кабинет технологии не является немонтируемым оборудованием, поскольку представляет собой строительную конструкцию, требующую монтажа, расходы по приобретению которой не подлежат оплате за счет средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области на приобретение немонтируемого оборудования в рамках указанной субсидии.

Для ввода в эксплуатацию раковины со смесителем необходимо выполнить работы по ее сборке (подключение смесителя), установке (присоединение к ней с помощью подводки коммуникаций, подающих воду) и закреплению ее на стене, либо на опоре (в рассматриваемом случае опорой выступает тумба).

Раковины со смесителями не являются немонтируемым оборудованием, поскольку требуют монтажа (сборки, установки и закреплению).

Стоимость перегородки в кабинет технологии (23,4 тыс. руб.) и 18 раковин со смесителями (123 тыс. руб.) учтена на счете 105 «Материальные запасы» по аналитической группе синтетического счета 30 «Иное движимое имущество учреждения» коду вида синтетического счета 4 «Строительные материалы» (КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»).

Таким образом, МОУ «Ломоносовская школа №3» в нарушение пункта 2.3.4 и 3.3 Соглашения №1 от 12.01.2017 (в редакции дополнительного соглашения от 17.03.2017 №01/02), с учетом Приложения №10 и Приложения №б/н к Соглашению №1 от 12.01.2017 допущено нецелевое использование средств, полученных из бюджета Ленинградской области, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие целям, определенным соглашением, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, а именно 16.08.2017 МОУ «Ломоносовская школа №3» средства бюджета Ленинградской области в сумме 146,4 тыс. руб., выделенные на приобретение немонтируемого оборудования в рамках субсидии на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», израсходованы на оплату материальных запасов, не являющегося немонтируемым оборудованием (муниципальный контракт №035 от 16.02.2017).

Согласно актов о списании материальных запасов от 19.09.2018 и от 25.09.2018 раковины со смесителями в количестве 18 шт. и перегородка в кабинет технологии списаны с учета.

Письмом от 28.06.2019 №194 директор МОУ «Ломоносовская школа №3» пояснила, что перегородка в кабинет технологии девочек в процессе эксплуатации была повреждена и списана, 18 раковин со смесителями были списаны как материальные ценности, но в данный момент раковины находятся в эксплуатации в кабинетах начальных классов и специализированных кабинетах.

Проектная документация на выполнение работ по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3» не представлена. Письмом от 24.05.2019 №02и-856/2019 администрация сообщила, что проектные работы по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» не выполнялись.

Таким образом, в нарушение части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса (в редакции, действовавшей в период подготовки документации на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области, подготовки документации на размещение государственного заказа и заключения муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571) МОУ «Ломоносовская школа №3» разработка отдельных разделов проектной документации на работы по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» не осуществлена.

На основании договора от 06.08.2015 №20150622 проверка сметной документации осуществлена ООО «ЦИНИНС».

По результатам проверки сметной документации ООО «ЦИНИНС» выдано положительное заключение от 13.10.2015 №6-2-1-0751-15, пунктом 3.2 которого сметная стоимость предъявленной на проверку сметной документации составила 36972,8 тыс. руб., в т.ч.:

- Замена оконных блоков – 3564,56 тыс. руб.;
- Ремонт системы центрального отопления – 7357,5 тыс. руб.;
- Внутренняя отделка помещений – 14467,8 тыс. руб.;
- Ремонт душевых, туалета, коридора и тренерских – 696,5 тыс. руб.;
- Ремонт главного входа и освещение подвала – 2234,3 тыс. руб.;
- Ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения – 2033,6 тыс. руб.

Также, согласно объектной смете в стоимость работ по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» включены следующие работы и затраты:

- Средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (далее – ВЗиС) (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, складских,



вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительного-монтажных работ и обслуживания работников строительства) в размере 1,2% от сметной стоимости ремонтно-строительных и монтажных работ – 364,3 тыс. руб.;

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от сметной стоимости ремонтно-строительных и монтажных работ (включая затраты на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений) – 614,4 тыс. руб.;

Кроме того, в составе локальных смет получили положительное заключение ООО «ЦИНИНС» от 13.10.2015 №6-2-1-0751-15 затраты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы, в размере  $K=1,5$  (далее – стесненность) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины).

Стесненность в размере  $K=1,5$  (поз. 6, табл. 3, прил. 1 МДС81-35.2004), согласно писем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29.06.2005 №6-506, Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2009 №15058-ИМ/08 и от 15.06.2009 №18159-ИМ/08 применяется при выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы согласно проекту организации строительства и проекту производства работ ведутся в помещениях, освобожденных для ремонта, при этом в местах общего пребывания (коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала. В случае если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а персонал - другой), указанный коэффициент не применяется.

Согласно п. 4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в общеобразовательной организации не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.

Вместе с тем в здании МОУ «Ломоносовская школа №3» имелись технические и объемно-планировочные возможности (наличие 3 лестниц, имеющих отдельные эвакуационные выходы из здания школы), позволяющие либо существенно снизить данные затраты, применив стесненность иных позиций таблицы 3 приложения 1 МДС81-35.2004, либо вообще их избежать.

По проверенным в рамках настоящего контрольного мероприятия актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) имелась возможность снизить указанные затраты на общую сумму 5537,7 тыс. руб.

В соответствии с частью 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктами «а» и «л» пункта 23 раздела II

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, условия строительства и обоснование потребности строительства во временных зданиях и сооружениях, определяются на основании проектной документации, а именно разделом «Проект организации строительства».

С учетом изложенного, в сметной стоимости работ по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, а также поправочные коэффициенты, учитывающие условия проведения ремонтно-строительных работ, получили положительное заключение ООО «ЦИНИНС» от 13.10.2015 №6-2-1-0751-15, без наличия обоснования проектной документацией, а именно разделом «Проект организации строительства».

**Соблюдение получателями средств субсидий требований  
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в  
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.03.2017 №441-р/17 «Об определении уполномоченного учреждения по осуществлению полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – МКУ «Служба заказчика») наделено полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации, комитетов администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ломоносовского муниципального района.

По результатам состоявшегося 16.12.2016 электронного аукциона МОУ «Ломоносовская школа №3» с ООО «Строительное управление №60» заключен муниципальный контракт №МК-571 от 30.12.2016.

Цена контракта №МК-571 от 30.12.2016 составляет 36787,9 тыс. руб.

Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет контракта: выполнение ремонтных работ в здании школы №3 в соответствии с локальными сметами заказчика и конкретными показателями товаров, используемых при выполнении работ.

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта до 31.08.2017.

Порядок и срок оплаты: оплата производится на расчетный счет подрядчика после выполнения им части объема работ (этапа) в течение 30

дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного сторонами акта-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) при отсутствии у заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

Порядок приемки работ: приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится заказчиком по окончании выполнения работ по контракту. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителей сторон. Представитель со стороны заказчика - сотрудник МКУ «Службы заказчика». Для проверки представленных подрядчиком результатов на их соответствие условиям контракта заказчик проводит экспертизу.

Представлена банковская гарантия №0063068 от 26.12.2016 ПАО «Объединенный кредитный банк» (лицензия Банка России №1118 от 24.02.2015), выданная ООО «Строительное управление №60» на сумму 3697,3 тыс. руб. Указанная банковская гарантия является безотзывной и действовала до 31.01.2018 включительно.

В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) МОУ «Ломоносовская школа №3» по состоянию на 01.01.2017 информация о банковских гарантиях по строке 103 «банковская гарантия» отсутствует.

МОУ «Ломоносовская школа №3» в нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 21 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н, допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившееся в не отражении на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) банковской гарантии на сумму 3697,3 тыс. руб.

Частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ (в ред. от 28.12.2016, действовавшей в период заключения муниципального контракта №МК-571 от 30.12.2016) установлена ответственность за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности (наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей).

Согласно примечаниям к статье 15.11 КоАП РФ (в ред. от 28.12.2016, действовавшей в период заключения муниципального контракта №МК-571 от 30.12.2016) под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается, понимается, в том числе, искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов.

Указанное искажение на сумму 3697,3 тыс. руб. строки 103 «банковская гарантия» Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) на 01.01.2017 составило 100% от суммы, отраженной на конец 2016 года.

Частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ (в ред. от 28.12.2016, действовавшей в период совершения указанного нарушения) установлено, что постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено за нарушение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения.

Учитывая, что Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) сформирован по состоянию на 01.01.2017, срок давности привлечения к административной ответственности за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету истек.

Представлена претензия школы №3 к ООО «Строительное управление №60» без номера и без даты, к которой прилагаются:

1. Протокол комиссии от 26.09.2017, согласно которого присутствовали: заместитель главы администрации, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, директор МОУ «Ломоносовская школа №3», директор МКУ «Управления учета и контроля муниципальных учреждений Ломоносовского района», директор МКУ «Служба заказчика», генеральный директор ООО «Строительное управление №60», главный специалист комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, главный специалист МКУ «Служба заказчика», прораб ООО «Строительное управление №60», помощник Губернатора Ленинградской области. Комиссия решила: ООО «Строительное управление №60» должно устранить недостатки до 02.10.2017, МОУ «Ломоносовская школа №3» должно рассчитать пени по контракту №МК-571 от 30.12.2016 с 26.09.2017.

2. Акт, согласно которому вышеуказанная комиссия провела проверку исполнения контракта №МК-571 от 30.12.2016 и установила:

- акт готовности школы к отопительному периоду отсутствует, не представлен акт опрессовки;

- радиаторы отопления не закреплены;

- примыкания кафельной плитки к трубам отопления не выполнены надлежащим образом;

- кафельный плинтус выполнен с отклонениями относительно плоскости вертикали;

- частично отсутствует затирка по периметру плинтуса;

- не закреплены ручки, пороги;

- анкера по периметру дверной рамы расшатаны, не завершены работы по креплению дверных коробок;

- не отрегулирована дверная фурнитура;
- не качественно выполнено сопряжение дверной коробки и стен дверного проема, не завершены облицовочные работы;
- некачественно закреплены водоотливы;
- не восстановлена целостность монтажного шва оконной рамы (дует при закрытых окнах);
- не заменены пострадавшие во время ремонта откосы и подоконные доски;
- места, окрашенные после установки дверей, отличаются по цвету от основного цвета стен;
- в столовой и актовом зале не завершены работы по ремонту порогов на пути к пожарной эвакуации;
- не закреплен реечный потолок;
- не установлены водоотливы на козырьке крыльца;
- крепления входных дверей не усилены;
- не восстановлена пожарная сигнализация, поврежденная при проведении ремонтных работ;
- не восстановлены стены, испорченные при монтаже креплений радиаторов отопления;
- не установлены отсутствующие стеклопакеты в перегородках ПВХ.

МОУ «Ломоносовская школа №3» 06.10.2017 в адрес ООО «Строительное управление №60» направлена претензия (исх. от 06.10.2017 №219), в соответствии с которой МОУ «Ломоносовская школа №3» уведомляет ООО «Строительное управление №60» о намерении произвести оплату по контракту №МК-571 от 30.12.2016 за вычетом суммы неустойки (456,1 тыс. руб.).

Согласно вышеуказанной претензии генеральный директор ООО «Строительное управление №60» дал согласие на оплату контракта №МК-571 от 30.12.2016 в сумме, уменьшенной на размер выставленных пеней.

К претензии от 06.10.2017 №219 приложен акт от 26.09.2017 о проверке результатов исполнения контракта №МК-571 от 30.12.2016, согласно которому комиссией в составе директора МОУ «Ломоносовская школа №3», главного специалиста МКУ «Служба заказчика», главного специалиста комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, заместителя директора МКУ «Управления учета и контроля муниципальных учреждений Ломоносовского района», заместителя директора по УВ (организация не указана), заместителя директора по АХЧ (организация не указана), заместителя директора по строительству ООО «СК «ГлавСтройРесурс» установлено нарушение ООО «Строительное управление №60» сроков выполнения работ по контракту №МК-571 от 30.12.2016 на 26 дней. Сумма неустойки за неисполнение сроков контракта составляет 456,1 тыс. руб. Вместе с тем комиссией определено, что по объему, качеству выполнения работ претензий не имеется.

МОУ «Ломоносовская школа №3» письмом от 23.09.2019 №373 сообщила: Поскольку ООО «Строительное управление №60» оперативно устранило все недостатки и замечания, указанные в протоколе от 26.09.2017, в связи с чем, данные работы были приняты комиссией.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации по результатам устранения недостатков выполнения работ при капитальном ремонте объекта капитального строительства, изложенных застройщиком, заказчиком в письменном виде, составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим работы.

Акт об устранении нарушений, выявленных комиссией от 26.09.2017, подписанный МОУ «Ломоносовская школа №3» и ООО «Строительное управление №60» не представлен.

18.10.2017 МОУ «Ломоносовская школа №3» и ООО «Строительное управление №60» заключили Соглашение о расторжении муниципального контракта №МК-571 от 30.12.2016 по соглашению сторон. Согласно пункту 2 указанного соглашения о расторжении контракта стоимость фактически выполненного объема работ составляет 31676,6 тыс. руб.

В 2017 году МОУ «Ломоносовская школа №3» приняла от ООО «Строительное управление №60» работы по контракту №МК-571 от 30.12.2016 на общую сумму 31676,6 тыс. руб. и оплатила их за счет средств областного бюджета Ленинградской области за вычетом суммы неустойки:

№ п/п	Акт о приемке выполненных работ КС-2			Платежное поручение		
	дата	№	сумма	дата	№	сумма
1	30.03.2017	1	3 584,72	04.04.2017	5290	3 584,72
2	18.04.2017	2	1 692,04	27.04.2017	7255	1 692,04
3	28.06.2017	3	869,50	05.07.2017	13529	4 944,23
4	28.06.2017	4	3 607,64			
5	28.06.2017	5	176,92			
6	28.06.2017	6	290,16			
7	03.08.2017	7	6 551,06	09.08.2017	17536	6 694,40
8	03.08.2017	8	143,35	10.10.2017	23188	14 305,08
9	26.09.2017	9	7 113,85			
10	26.09.2017	10	517,33			
11	26.09.2017	11	1 495,46			
12	26.09.2017	12	5 634,52			
ИТОГО:			31 676,57			31 220,47

Стоимость работ, выполненных согласно справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 26.09.2017 №5 на общую сумму 14761,2 тыс. руб., уменьшена на сумму 456,1 тыс. руб. (сумма пени) и составила 14305,1 тыс. руб.

Вместе с тем, в нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» информация о начислении неустойки в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Строительное управление №60» обязательств, предусмотренных контрактом №МК-571 от 30.12.2016, МОУ «Ломоносовская школа №3» в реестре контрактов не размещена.

Пунктом 3.4 контракта №МК-571 от 30.12.2016 установлено, что работы должны быть выполнены до 31.08.2017.

Изменение сроков выполнения работ контрактом №МК-571 от 30.12.2016 не предусмотрено.

При таких обстоятельствах ООО «Строительное управление №60» нарушено существенное условие контракта, а именно в нарушение пункта 3.4 контракта №МК-571 от 30.12.2016 работы на общую сумму 5111,4 тыс. руб. (36787,9 – 31676,6) не выполнены.

Частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с пунктом 8.4 контракта №МК-571 от 30.12.2016 заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) предусмотрено, что если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора.

При этом в соответствии с требованиями части 16 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Вместе с тем, как указано выше МОУ «Ломоносовская школа №3» контракт №МК-571 от 30.12.2016 с ООО «Строительное управление №60»

расторгнут по соглашению сторон, а не в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

При таких обстоятельствах МОУ «Ломоносовская школа №3» не предприняты меры, обеспечивающие внесение информации об ООО «Строительное управление №60» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В период с 01.08.2017 по 21.12.2017 на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУ «Ломоносовская школа №3» заключены и оплачены контракты, направленные на осуществление капитального ремонта здания школы №3, на общую сумму 5768,4 тыс. руб.:

№ п/п	Контракт/ Подрядчик/ Предмет	Цена контракта	Источник финансирования			Платежное поручение
			Обл бюджет	Мест бюджет	Средства школы №3	
1	№2 от 01.08 2017, ООО «Профподряд» (работы по ремонту в здании (окраска полов, стен, перил)	162,22		162,22		от 21 09 2017 №21170
2.	№1Г/2017 от 19 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (общестроительные работы главного входа (тамбур, козырек))	318,36	318,36			от 02.11.2017 №25525
3.	№2Г/2017 от 19 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по освещению подвала и установке дверных блоков)	316,31	316,31			от 02 11 2017 №25523
4.	№3Г/2017 от 19 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по установке оконных блоков)	348,38	348,38			от 02.11 2017 №25527
5	№4Г/2017 от 19 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (Работы по демонтажу оконных коробок)	386,98	386,98			от 02.11.2017 №25526
6	№5Г/2017 от 19 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по установке перегородок)	381,1	381,1			от 02 11.2017 №25524
7.	№829 от 19 10 2017, ИП Самсон Светлана Владимировна (работы по установке защитных экранов на радиаторы)	230,00	230,00			от 08.11.2017 №26046
8.	№6Г/2017 от 20 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту системы отопления (прокладка стальной трубы д=20)	301,08	301,08			от 21 11.2017 №27567
9.	№7Г/2017 от 20 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту	398,13		324,21		от 21.11.2017 № 27566

тыс. руб.



№ п/п	Контракт/ Подрядчик/ Предмет	Цена контракта	Источник финансирования			Платежное поручение
			Обл. бюджет	Мест. бюджет	Средства школы №3	
	системы отопления (прокладка стальной трубы д=40))		73,92			от 21.11.2017 №27565
10.	№8Г/2017 от 20 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту системы отопления (установка кранов))	393,71		393,71		от 21 11.2017 №27572
11	№9Г/2017 от 20 10 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту системы отопления (изоляция трубопроводов))	322,67		322,67		от 21 11.2017 №27570
12.	№10Г/2017 от 23 11.2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту помещения (вестибюль))	296,86		296,86		от 29 11 2017 №28183
13.	№11Г/2017 от 23 11 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения)	317,64		317,64		от 29.11.2017 №28184
14	№12Г/2017 от 23 11.2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту полов в помещении №60 и коридорах)	259,41		259,41		от 29.11.2017 №28182
15.	№13Г/2017 от 23 11.2017, ООО «Строительное управление №60» (работы окраске стен под окнами в классах)	161,65		161,65		от 30 11 2017 №28526
16.	№15Г/2017 от 23 11 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по установке дверных блоков)	327,02		327,02		от 13.12.2017 №30330
17.	№16Г/2017 от 23 11.2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по установке наличников)	273,12		273,12		от 11 12 2017 №30217
18.	№18Г/2017 от 23 11 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по окраске потолков в рекреациях)	134,79		134,79		от 11.12 2017 №30218
19.	№19Г/2017 от 23.11 2017, ООО «Строительное управление №60» (Общестроительные работы (перегородки, откосы, электромонтажные работы))	247,06		247,06		от 11.12.2017 №30219
20.	№22Г/2017 от 23 11 2017, ООО «Строительное управление №60» (работы по ремонту системы отопления (прокладка ПЭ трубы д 20 мм))	168,63		168,63		от 11.12.2017 №30275
21	№1772 от 21 12 2017, ООО «Профподряд» (работы по ремонту крыльца здания)	23,23		7,23		от 27 12.2017 №32849
					16	от 27.12 2017

№ п/п	Контракт/ Подрядчик/ Предмет	Цена контракта	Источник финансирования			Платежное поручение
			Обл. бюджет	Мест бюджет	Средства школы №3	
	ИТОГО	5768,41	2055,05	3697,33	16,00	№32894

Таким образом, работы по комплексному капитальному ремонту оплачены за счет средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 33275,5 тыс. руб. (31220,5+2055), за счет средств местного бюджета – 3697,3 тыс. руб.

Следует отметить, что из 21 контракта, заключенного МОУ «Ломоносовская школа №3» с единственным поставщиком в период с 01.08.2017 по 21.12.2017 на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 18 контрактов на общую сумму 5352,9 тыс. руб. заключено с ООО «Строительное управление №60», осуществлявшим ранее работы по контракту №МК-571 от 30.12.2016, то есть 92,8% от общей суммы всех контрактов, заключенных МОУ «Ломоносовская школа №3» в период с 01.08.2017 по 21.12.2017.

Согласно пунктам 1.1 вышеуказанных контрактов предметом контракта является выполнение подрядчиком по заданию заказчика работ по ремонту системы отопления (5 контрактов), ремонту здания, ремонту помещений, ремонту системы ХВС, ГВС, водоотведения, ремонту полов, ремонту крыльца, работы по демонтажу оконных коробок, работы по установке оконных блоков, работы по установке дверных блоков (2 контракта) и т.д. Контракты с ООО «Строительное управление №60» заключены МОУ «Ломоносовская школа №3» 19.10.2017 (5 контрактов), 20.10.2017 (4 контракта) и 23.11.2017 (9 контрактов).

Таким образом, 18 контрактов на общую сумму 5352,9 тыс. руб., заключенные школой №3 с ООО «Строительное управление №60», направлены на достижение единой хозяйственной цели – осуществление капитального ремонта здания школы №3.

Вместе с тем, как указано выше, 26.09.2017 комиссией по проверке исполнения контракта установлено нарушение ООО «Строительное управление №60» условий контракта МК-571 30.12.2016 в части некачественного выполнения ремонтных работ. Кроме того, 26.09.2017 в адрес ООО «Строительное управление №60» направлена претензия о взыскании неустойки (пени). 18.10.2017 школа №3 расторгла контракт с ООО «Строительное управление №60» по соглашению сторон.

На основании вышеизложенного, в нарушение требований части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУ «Ломоносовская школа №3» совершены действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, а именно заключение 18 контрактов с ООО

«Строительное управление №60» в период с 19.10.2017 по 21.12.2017 (5 контрактов – 19.10.2017, 4 контракта - 20.10.2017 и 9 контрактов – 23.11.2017), фактической целью которых является осуществление ремонтных работ здания школы №3 в рамках мероприятия по реновации, что свидетельствует об уходе МОУ «Ломоносовская школа №3» от конкурентных способов определения поставщика и необоснованного сокращения числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Директором МОУ «Ломоносовская школа №3» по выявленному факту представлены пояснения: В связи с необходимостью завершить ремонтные работы на объекте в срок, до начала нового учебного года и в связи с тем, что в процессе ремонта были выявлены объемы работ, не учтенные в смете, но являющиеся необходимыми для завершения технологического процесса капитального ремонта МОУ «Ломоносовская школа №3», а определение поставщика конкурентным способом занимает продолжительное время, было принято решение о заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком – ООО «Строительное управление №60», с учетом того, что на объекте уже находились строительные бригады указанного поставщика.

Таким образом, представленные к проверке пояснения директора МОУ «Ломоносовская школа №3» не оспаривают и не отрицают факта намеренного уклонения МОУ «Ломоносовская школа №3» от конкурентных способов определения поставщика и необоснованного сокращения числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика (ООО «Строительное управление №60») по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### **Осуществление строительного контроля**

Строительный контроль за проведением ремонтных работ в МОУ «Ломоносовская школа №3» осуществляло ООО «СК ГлавСтройРесурс» согласно муниципальному контракту №40/47 от 10.01.2017. Стоимость услуг составляет 10 тыс. руб. (пункт 2.1 контракта №40/47 от 10.01.2017). Порядок начисления пени установлен пунктом 6.4 контракта №40/47 от 10.01.2017. Пунктом 6.4 контракта №40/47 от 10.01.2017 установлено, что при ненадлежащем исполнении ООО «СК ГлавСтройРесурс» обязательств по контракту штраф составляет 1 тыс. руб.

Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 подписаны представителем ООО «СК ГлавСтройРесурс».

Согласно акту №48 от 31.10.2017 ООО «СК ГлавСтройРесурс» услуги по муниципальному контракту №40/47 от 10.01.2017 выполнило полностью и в срок, МОУ «Ломоносовская школа №3» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

В соответствии с пунктами 2.5.4 и 2.5.10 Устава МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2016 №2739-р/16, МКУ «Служба заказчика» осуществляет строительный контроль качества и выполнения объемов работ в соответствии с утвержденными проектами, сметами, правилами и нормами производства работ, а также проводит экспертизу предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Согласно соглашению б/н от 19.07.2017, заключенного между МОУ «Ломоносовская школа №3» и МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Соглашение от 19.07.2017), предметом Соглашения от 19.07.2017 является осуществление проверки предоставленных подрядной организацией результатов, предусмотренных контрактом, заключенным между МОУ «Ломоносовская школа №3» и подрядной организацией, в части их соответствия условиям контракта.

Пунктом 4.3 Соглашения от 19.07.2017 определено, что результат проверки оформляется актом проверки результатов исполнения контракта.

При этом следует отметить, что из текста Соглашения от 19.07.2017 не усматривается наименование подрядной организации, в отношении работ которой должна быть осуществлена проверка. Кроме того, Соглашение от 19.07.2017 не содержит информации о номере и дате контракта, в соответствии с которым работы выполнены и подлежат проверке.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 26.06.2019 №189, выполнение ремонтных работ принималось сотрудниками МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район». Но подписанного акта приемки выполненных работ в школе нет. После проведения ремонтных работ вся исполнительная документация передавалась на проверку в службу заказчика, все выполненные работы принимались комиссией, в состав которой входил сотрудник службы заказчика. От службы заказчика комиссионный акт подписывал Иванов С. А., после его подписи расписывались все остальные члены комиссии, без подписи всех членов комиссии акт в оплату не принимался.

Приказом №02-01/50 от 19.07.2017 «О назначении представителя в целях осуществления проверки» в целях осуществления проверки, представленных подрядными организациями результатов, предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными Заказчиком с подрядными организациями в части их соответствия условиям муниципальных контрактов, в рамках соглашения между МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» и МОУ «Ломоносовская школа №3» от 19.07.2017 представителем назначен главный специалист проектно-сметного отдела МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» Иванов С. А. до 31.12.2017.

К проверке представлены акты проверки результатов исполнения следующих контрактов, подписанные комиссией, в том числе представителем МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» Ивановым С. А.:

№ п/п	Дата акта проверки результатов исполнения контракта	Контракт, подлежащий проверке
1.	26.09.2017	№571 от 30.12.2016
2.	27.10.2017	№1Г/2017 от 19.10.2017
3.	27.10.2017	№2Г/2017 от 19.10.2017
4.	27.10.2017	№3Г/2017 от 19.10.2017
5.	27.10.2017	№4Г/2017 от 19.10.2017
6.	27.10.2017	№5Г/2017 от 19.10.2017
7.	01.11.2017	№829 от 19.10.2017
8.	14.11.2017	№6Г/2017 от 20.10.2017
9.	14.11.2017	№7Г/2017 от 20.12.2017
10.	14.11.2017	№8Г/2017 от 20.10.2017
11.	14.11.2017	№9Г/2017 от 20.10.2017
12.	23.11.2017	№10Г/2017 от 23.10.2017
13.	23.11.2017	№11Г/2017 от 23.10.2017
14.	23.11.2017	№12Г/2017 от 23.10.2017
15.	22.12.2017	№1772 от 21.12.2017
16.	23.11.2017	№13Г/2017 от 23.10.2017

### **Проведение выборочных контрольных осмотров (обмеров)**

В целях осуществления мероприятия по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года МОУ «Ломоносовская школа №3» приняты и оплачены работы в рамках 22 муниципальных контрактов.

При этом 21 муниципальный контракт, заключенный МОУ «Ломоносовская школа №3» после расторжения муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 по соглашению сторон, включает виды работ, имеющие технологическую связь с работами, которые ранее были

предусмотрены условиями муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571.

Анализ данных 21 муниципальных контрактов свидетельствует, что предусмотренные в них работы (виды работ) являются либо изменением объема, либо характера работ, предусмотренных ранее условиями муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, а именно:

1. Контрактами от 19.10.2017 №3Г и №4Г предусмотрено увеличение объемов работ, включенных в локальную смету №1 «Замена окон», являющуюся приложением к муниципальному контракту от 30.12.2016 №МК-571;

2. Контрактами от 19.10.2017 №829, от 20.10.2017 №6Г, №7Г, №8Г и №9Г и от 23.11.2017 №22Г предусмотрено изменение характера, и увеличение объемов работ, включенных в локальную смету №2 «Отопление», являющуюся приложением к муниципальному контракту от 30.12.2016 №МК-571;

3. Контрактами от 01.08.2017 №2, от 23.11.2017 №10Г, от 23.11.2017 №12Г, №13Г, №15Г, №16Г, №18Г и №19Г предусмотрено изменение характера работ, включенных в локальную смету №3 «Отделка помещений», являющуюся приложением к муниципальному контракту от 30.12.2016 №МК-571;

4. Контрактами от 19.10.2017 №1Г, №2Г и №5Г и от 21.12.2017 №1772 предусмотрено изменение характера и увеличение объемов работ, включенных в локальную смету №5 «Главный вход и освещение подвала», являющуюся приложением к муниципальному контракту от 30.12.2016 №МК-571;

5. Контрактом от 23.10.2017 №11Г предусмотрено изменение характера и увеличение объемов работ, включенных в локальную смету №6 «Хол., горяч. водоснабжение, водоотведение», являющуюся приложением к муниципальному контракту от 30.12.2016 №МК-571.

Из 22 муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3», финансирование 9-ти муниципальных контрактов осуществлялось полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

№ пп	Дата и номер контракта	Сумма финансирования, тыс руб.	
		Областной бюджет	Местный бюджет
1	от 30.12.2016 №МК-571	31 220,47	-
2	от 19.10.2017 №1Г/2017	318,36	-
3	от 19.10.2017 №2Г/2017	316,31	-
4	от 19.10.2017 №3Г/2017	348,38	-
5	от 19.10.2017 №4Г/2017	386,98	-
6	от 19.10.2017 №5Г/2017	381,10	-

№ пп	Дата и номер контракта	Сумма финансирования, тыс руб	
		Областной бюджет	Местный бюджет
7	от 19 10 2017 №829	230,00	-
8	от 20 10 2017 №7Г/2017	73,92	324,21
9	от 21 12 2017 №1772	16,00	7,23
	ИТОГО	33 291,5	331,4

О дате и месте проведения осмотра МОУ «Ломоносовская школа №3» уведомило ООО «Строительное управление №60» письмом от 24.05.2019 №124, а ООО «СК ГлавСтройРесурс» письмом от 24.05.2019 №125. При этом, представители подрядчика ООО «Строительное управление №60» и строительного контроля со стороны заказчика ООО «СК ГлавСтройРесурс» в выборочных контрольных осмотрах не участвовали.

По результатам контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих затрат составлены акты от 05.06.2019, на основании которых составлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения, но принятых и оплаченных по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2).

По результатам выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки установлены следующие несоответствия фактически выполненных ремонтно-строительных работ, данным, отраженным в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

***Работы по замене окон, предусмотренные локальной сметой ЛС №1 «Замена окон» (муниципальный контракт от 30.12.2016 №МК-571) и локальными сметами б/н (контракты от 19.10.2017 №3Г и от 19.10.2017 №4Г)***

**Акт КС-2 от 30.03.2017 №1 (муниципальный контракт от 30.12.2016 №МК-571)**

- п. 1 – Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке – 101 коробка.

Фактически демонтаж окон выполнялся с отбивкой штукатурки внутренних откосов, вся лицевая поверхность наружной кирпичной кладки, часть которой формирует оконные четверти, демонтажу не подвергалась, новая кирпичная кладка в районе оконных проемов отсутствует. Таким образом, вместо демонтажа оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (ТЕРр 56-01-002),

фактически выполнен демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (ТЕРр 56-01-001).

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 фактически демонтаж окон выполнен без выломки четвертей.

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по демонтажу оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке на общую сумму 129,3 тыс. руб.

- п. 22 – Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов – 30,23 кв. м.

Фактически штукатурка на фасаде здания МОУ «Ломоносовская школа №3» отсутствует и ремонту не подвергалась. Вместе с тем, фактически выполнено оштукатуривание примыканий новых окон к наружным стенам. Таким образом, вместо работ по ремонту штукатурки наружных прямолинейных откосов (ТЕРр61-20-001), предусмотренных пунктом 22 локальной сметы №1, фактически выполнена штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (ТЕР15-02-031-01).

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 расценка на ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов взята применительно, так как отсутствует прямая расценка на оштукатуривание примыканий окон к наружным стенам.

Фактически приняты и оплачены работы, не предусмотренные сметой, работы, предусмотренные сметной документацией, не выполнены.

С учетом изложенного на основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по ремонту штукатурки наружных прямолинейных откосов на общую сумму 10 тыс. руб.

- п. 23 – Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную – 2,926 т;

- п. 24 – Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км – 2,926 т.

Фактически штукатурка на фасаде здания МОУ «Ломоносовская школа №3» отсутствует и ремонту не подвергалась. Таким образом, строительный мусор от демонтажа ранее существовавшего штукатурного слоя наружных на фасаде здания не образовывался.

С учетом изложенного на основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены



фактически не выполненные работы по погрузке мусора строительного и перевозке грузов I класса автомобилями-самосвалами на общую сумму 2,48 тыс. руб.

Акт КС-2 от 27.10.2017 №1 (муниципальный контракт от 19.10.2017 №4Г):

- п. 1 – Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке – 12 коробок.

Фактически демонтаж окон выполнялся с отбивкой штукатурки внутренних откосов, вся лицевая поверхность наружной кирпичной кладки, часть которой формирует оконные четверти, демонтажу не подвергалась, новая кирпичная кладка в районе оконных проемов отсутствует. Таким образом, вместо демонтажа оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (ТЕРр 56-01-002), предусмотренных пунктом 1 локальной сметы №1, фактически выполнен демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (ТЕРр 56-01-001).

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 фактически демонтаж окон выполнен без выломки четвертей.

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 19.10.2017 №4Г приняты и оплачены фактически не выполненные работы по демонтажу оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке на общую сумму 32,4 тыс. руб.

*Работы по ремонту отопления, предусмотренные локальной сметой ЛС №2 «Отопление» (муниципальный контракт от 30.12.2016 №МК-571) и локальными сметами б/н (контракты от 19.10.2017 №829 и от 20.10.2017 №7Г)*

Акт КС-2 от 28.06.2017 №3 (муниципальный контракт от 30.12.2016 №МК-571) п. 12 – Демонтаж элеваторных узлов номер 3-5 – 1 шт.

Демонтаж элеваторного узла не осуществлен. Фактически произведена замена отдельных элементов элеваторного узла, а именно: замена элеватора, запорной и запорно-регулирующей арматуры.

Вместо демонтажа элеваторного узла (ТЕРр65-27-004), предусмотренного пунктом 12 локальной сметы №2, фактически выполнен демонтаж элеватора (ТЕРр65-27-001).

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по демонтажу элеваторного узла на общую сумму 6,43 тыс. руб.

Акт КС-2 от 26.09.2017 №12 (муниципальный контракт от 30.12.2016 №МК-571):

- п. 32 – Соединительные детали «Vestol» размером 3/4» – 1118 шт.

Фактически вместо фитингов марки Vestol установлены полипропиленовые фасонные части. Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 установлено 1393 шт. полипропиленовых деталей. Фасонные части (фитинги), предусмотренные сметой, заменены на полипропиленовые фасонные части по причине удобства обслуживания и эксплуатации инженерных сетей.

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не понесенные подрядчиком затраты, связанные с применением соединительных деталей «Vestol» размером 3/4» на общую сумму 274,74 тыс. руб.

- п. 33 – Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм – 594 шт.

В ходе контрольного осмотра установлено, что фактически на стояках и подводках к отопительным приборам выполнена установка муфтовой арматуры. При этом, принята и оплачена установка фланцевой арматуры, с учетом стоимости фланцев, прокладок, болтов и сварных соединений.

Работы по установке муфтовой арматуры согласно общим положениям ГЭСН части 16 включаются в состав работ на прокладку соответствующих трубопроводов.

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по установке фланцевой арматуры на общую сумму 824,85 тыс. руб.

- п. 36 – Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7 – 1 шт.

Демонтаж элеваторного узла, а также монтаж нового узла не осуществлены. Фактически произведена замена отдельных элементов элеваторного узла, а именно: замена элеватора, запорной и запорно-регулирующей арматуры. Вместо работ по установке элеваторного узла (ТЕР18-06-004-03), предусмотренных пунктом 33 локальной сметы №2, фактически выполнена установка элеватора (ТЕР18-06-005-02).

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по установке элеваторного узла на общую сумму 101,26 тыс. руб.

- п. 46 – Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм – 20 шт.;

- п. 47 – Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см<sup>2</sup>), диаметром 25 мм – 20 шт.;

- п. 48 – Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные – 20 шт.

Фактически осуществлена установка кранов воздушных. Работы по врезке в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения не выполнялись. На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по врезке в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения на общую сумму 78,92 тыс. руб.

Акт КС-2 от 01.11.2017 №1 (муниципальный контракт от 19.10.2017 №829):

- п. 1 – Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 кв. м – 150 шт.;

- п. 2 – Решетки металлические размером 450х450 мм – 150 шт.

Фактически осуществлены работы по установке экранов радиаторов путем их навешивания на отопительное устройство без фактической выверки и закрепления. Работы по установке решеток жалюзийных и решеток металлических размером 450х450мм на системе отопления, предусмотренные пунктами 1, 2 локального сметного расчета №01-ДР, фактически не выполнены.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 расценка на установку решеток жалюзийных взята применительно, так как отсутствует прямая расценка. В состав работ по данной расценке входит: Установка решеток с выверкой и закреплением.

Вместе с тем, как указано выше, при установке экранов радиаторов путем их навешивания на отопительное устройство выверка и закрепление их не требуется. Таким образом, применение сметного норматива сборника ГЭСН 20-02-002-01 является неправомерным.

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 19.10.2017 №829 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по установке решеток жалюзийных и решеток металлических 450х450мм на общую сумму 173,82 тыс. руб.

***Работы по отделке помещений, предусмотренные локальной сметой ЛС №3 «Отделка помещений» (муниципальный контракт от 30.12.2016 №МК-571).***

Акт КС-2 от 28.06.2017 №4:

- п. 3 – Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную – 9,583 т;

- п. 4 – Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км – 9,583 т.

Мусор, подлежащий вывозу, образовался от разборки плитусов (114,3 м) и покрытий полов из линолеума (209,5 м<sup>2</sup>).

С учетом сметных нормативов ГЭСНр 57-03-001 (разборки плитусов) и ГЭСНр 57-02-001 (покрытий полов из линолеума) объем выхода строительного мусора на указанные выше объемы работ составляет соответственно 0,126 и 0,985 тонн.

На ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по погрузке и перевозке мусора строительного автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на общую сумму 7,15 тыс. руб.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 выявленный факт объясняется технической ошибкой.

- п. 12 – Очистка поверхности от старых окрасочных слоев – потолок – 274,5 м<sup>2</sup>;

- п. 17 – Очистка поверхности от старых окрасочных слоев – стены – 347,4 м<sup>2</sup>;

- п. 34 – Очистка поверхности от старых окрасочных слоев – потолок – 135,1 м<sup>2</sup>;

- п. 39 – Очистка поверхности от старых окрасочных слоев – стены – 217,4 м<sup>2</sup>;

- п. 50 – Очистка поверхности от старых окрасочных слоев – потолок – 603 м<sup>2</sup>;

- п. 55 – Очистка поверхности от старых окрасочных слоев – стены 918 м<sup>2</sup>.

Работы, принятые согласно пунктам 12, 17, 34, 39, 50 и 55 акта КС-2 (очистка поверхностей от старых окрасочных слоев), составляют 100% объема стен и потолков, подвергавшихся ремонту на объекте.

При этом, в соответствии с актом КС-2 осуществлена приемка, работ по ремонту штукатурки потолков и стен на площади 30% от общего объема ремонта потолков и стен.

В соответствии с ГЭСНр сборника 61 работы по ремонту штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами и ремонту штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами в своем составе учитывают операцию по отбивке старой штукатурки, то есть вместе со старым окрасочным слоем.

С учетом изложенного фактический объем очистки от старой краски не может превышать 70% общего объема ремонта стен и потолков. На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по очистке

поверхностей от старых окрасочных слоев на общую сумму 369,85 тыс. руб.

Акт КС-2 от 03.08.2017 №7

- п. 1 – Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную – 1,52738 т;

- п. 2 – Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км – 1,52738 т.

В ходе контрольного осмотра установлено, что мусор, подлежащий вывозу, образовался в результате разборки плитусов (114,3 м) и покрытий полов из линолеума (209,5 м<sup>2</sup>).

С учетом сметных нормативов ГЭСНр57-03-001 (разборки плитусов) и ГЭСНр57-02-001 (покрытий полов из линолеума) объем выхода строительного мусора на указанные выше объемы работ составляет соответственно 0,126 и 0,985 т.

На основании вышеизложенного, а также ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по погрузке и перевозке мусора строительного автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на общую сумму 1,29 тыс. руб.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 выявленный факт объясняется технической ошибкой.

- п. 18 – Устройство пароизоляции – 141,6 м<sup>2</sup>;

- п. 31 – Устройство пароизоляции (прим.) – 135,1 м<sup>2</sup>;

- п. 46 – Устройство пароизоляции (прим.) – 963,1 м<sup>2</sup>.

Согласно акту КС-2 выполнены и приняты работы по устройству пароизоляции прокладочной в один слой (устройство разделяющего слоя между засыпной теплоизоляцией из керамзита и стяжкой). Работы, указанные в пунктах 18, 31 и 46 акта КС-2 соответствуют сметному нормативу ГЭСН 12-01-015-03 «Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой», в состав которых входит следующий состав операций: 01. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов.

При этом, в акте КС-2 к работам по устройству пароизоляции применен сметный норматив ГЭСН 11-01-005-01 «Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом». Также, некорректно применен сметный норматив и в смете, получившей положительное заключение по результатам проверки сметной стоимости.

Устройство пароизоляции подтверждено исполнительными схемами отделки помещений МОУ «Ломоносовская школа №3» (листы 5-7 и 9-14),

согласно которым данный слой расположен между слоями теплозвукоизоляции засыпной из «Комплевит» и стяжки сухой из ГВЛ.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 в локальной смете №3 в пункте 10 разделов 3, 5 и 6 «указано: Устройство пароизоляции» «Была выполнена гидроизоляция полов, что соответствует технологии производства работ по ремонту пола».

При этом, письмом от 23.09.2019 №373 МОУ «Ломоносовская школа №3» сообщила: Указанные работы (п. 18 - Устройство пароизоляции - 141,6 кв. м; п. 31 - Устройство пароизоляции (прим.) - 135,1 кв. м; п. 46 - Устройство пароизоляции (прим.) - 963,1 кв. м) проводились в соответствии со сметной документацией, получившей положительную оценку ООО «ЦИНИНС». Было произведено устройство пароизоляции прокладочной в один слой, что подтверждено исполнительными схемами отделки помещений МОУ «Ломоносовская школа №3». Наименование расценки и номер ГЭСН 11-01-005-01 корректировке не подвергались.

На основании ведомости пересчета завышение сметной стоимости работ в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, оплаченных за счет средства областного бюджета Ленинградской области, составляет 1890,66 тыс. руб.

#### Акт КС-2 от 26.09.2017 №9

- п. 1 – Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» – 109,5 м<sup>2</sup>.

Линолеум в помещениях №16,17,18,19 (2 этаж), в ходе проводившихся на момент контрольного осмотра работ по 2 этапу реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3», был демонтирован и складирован в районе рекреации 2-го этажа, что позволило осмотреть, как основание, на которым был уложен линолеум, так и тыльную поверхность линолеума.

В ходе осмотра следов клея, как на основании, так и тыльной поверхности линолеума не обнаружено. Вместе с тем, на линолеуме имеются явные следы сваривания полотнищ между собой.

Таким образом, в ходе контрольного осмотра установлено, что вместо устройства покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (ТЕР11-01-036-01) фактически выполнены работы по устройству покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (ТЕР11-01-036-04).

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по устройству покрытий из линолеума на клее «Бустилат» на общую сумму 22,14 тыс. руб.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 в адрес подрядчика направлено письмо об устранении нарушений.

- п. 6 – Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов – 209,6 м<sup>2</sup>;
- п. 7 – Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные – 213,8 м<sup>2</sup>;
- п. 8 – Плитки керамогранитные (шифр: ТССЦ 101-0295) – 213,8 м<sup>2</sup>;
- п. 13 – Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов – 18,9 м<sup>2</sup>;
- п. 14 – Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные – 19,28 м<sup>2</sup>;
- п. 15 – Плитки керамогранитные (шифр: ТССЦ 101-0295) – 19,28 м<sup>2</sup>;
- п. 20 – Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов – 13 м<sup>2</sup>;
- п. 21 – Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные – 13,26 м<sup>2</sup>;
- п. 22 – Плитки керамогранитные (шифр: ТССЦ 101-0295) – 13,26 м<sup>2</sup>;
- п. 26 – Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов – 135,1 м<sup>2</sup>;
- п. 27 – Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные – 137,8 м<sup>2</sup>;
- п. 28 – Плитки керамогранитные (шифр: ТССЦ 101-0295) – 137,8 м<sup>2</sup>;
- п. 35 – Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов – 963,1 м<sup>2</sup>;
- п. 36 – Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные – 982,4 м<sup>2</sup>;
- п. 37 – Плитки керамогранитные (шифр: ТССЦ 101-0295) – 982,4 м<sup>2</sup>.

В ходе контрольного осмотра установлено следующее:

- устройство покрытий из плитки на полах фактически выполнено на растворе из сухих смесей;
- фактически при устройстве покрытия пола применен керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм.

Таким образом, вместо устройства покрытий на битумной мастике (ТЕР11-01-028-02) фактически выполнено устройство покрытий на растворе из сухих смесей (ТЕР11-01-027-06).

На основании ведомости пересчета установлено, что МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные

работы по устройству покрытий на битумной мастике на сумму 263,28 тыс. руб.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 11.06.2019 №162 применение сухой смеси соответствует нормам современной технологии, и не ведет к существенному удорожанию работ.

По факту замены материала директор МОУ «Ломоносовская школа №3» пояснила, что в локальной смете №3 указано: Плитки керамогранитные (кв. м) толщиной 8 мм.

Согласно ТССЦ 05/2015 к материальным ресурсам покрытия пола – керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, фактически использованных в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту от 30.12.2016 №МК-571, соответствует шифр 101-3445.

Вместе с тем, шифр 101-0295 ТССЦ 05/2015, примененный к материальным ресурсам покрытия пола (плитка керамогранитная), соответствует материальному ресурсу – плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 13 мм.

Таким образом, в связи с применением шифра 101-0295 ТССЦ 05/2015 к фактически использованному материальному ресурсу – плитка керамогранитная, вместо предусмотренного для такого ресурса ТССЦ 05/2015 шифра 101-3445, завышение сметной стоимости работ в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, оплаченных за счет средств областного бюджета Ленинградской области, составляет 731,9 тыс. руб.

- п. 11 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков – 209,6 м<sup>2</sup>;
- п. 12 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен – 347,4 м<sup>2</sup>;
- п. 24 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен – 45 м<sup>2</sup>;
- п. 25 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков – 13 м<sup>2</sup>;
- п. 32 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков – 135,1 м<sup>2</sup>;
- п. 33 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен – 217,4 м<sup>2</sup>;
- п. 39 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков – 603 м<sup>2</sup>;
- п. 40 – Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен – 918 м<sup>2</sup>.

Согласно акту КС-2 осуществлена приемка и оплата работ по высококачественной отделке стен и потолков.



Согласно приложению 15.11 «Состав работ при окраске поливинилацетатными водоземulsionными составами» сборника 15 «Отделочные работы» (ГЭСН 81-02-15-2017) в состав работ при высококачественной окраске по штукатурке входит 19 операций, в том числе выполняются 2 сплошных шпатлевки, 4 шлифовки, 2 окраски.

Высококачественная окраска фактически не выполнена. Во всех помещениях, где проводились работы по ремонту стен и потолков на поверхности стен присутствуют царапины, раковины и задиры глубиной более 1 мм. Кроме того на поверхности стен видны следы обработки отделочным инструментом, присутствуют наплывы, как лакокрасочного покрытия, так и подготовительных слоев, через новое окрасочное покрытие проступают следы старой краски.

При этом окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами наносилась поверх слоя необработанного шпатлевочного слоя, нанесенного в свою очередь поверх выравнивающего штукатурного слоя.

Факт несоответствия качества произведенных работ по отделке стен и потолков категории «высококачественная» (категории качества поверхности К3, К4) подтверждается данными фотофиксации.

Таким образом, вместо окраски поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественной потолков и стен (ТЕР15-04-005-08 и ТЕР15-04-005-07) фактически выполнена третья шпатлевка при окраске стен и потолков (ТЕР15-04-027-01 и ТЕР15-04-027-02) и окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая потолков и стен (ТЕР15-04-005-02 и ТЕР15-04-005-01).

На основании ведомости пересчета установлено, МОУ «Ломоносовская школа №3» в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571 приняты и оплачены фактически не выполненные работы по высококачественной окраске поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков и стен на общую сумму 908,1 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, в ходе контрольного осмотра и выполнения пересчетов стоимости работ по результатам контрольного осмотра установлено, следующее:

1. **В нарушение** пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 4.1, 4.3 и 5.1.6 муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, пунктов 4.1 и 4.2 муниципального контракта от 19.10.2017 №4Г/2017, пунктов 4.3 и 4.4 муниципального контракта от 19.10.2017 №829 МОУ «Ломоносовская школа №3» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ по актам КС-2 от 30.03.2017 №1, от 27.10.2017 №1, от 28.06.2017 №3, от 26.09.2017 №12, от 01.11.2017 №1, от 28.06.2017 №4, от 03.08.2017 №7 и от 26.09.2017 №9 на общую сумму **3206 тыс. руб.**, в том числе:

№ п/п	Дата и номер акта формы КС-2	Сумма завышения стоимости (ущерб) принятых работ по акту КС-2 (тыс руб.)
1	Акт от 30.03.2017 №1, в том числе	141,79
	- Демонтаж окон	129,29
	- Штукатурка откосов окон	10,02
	- Вывоз мусора	2,48
2	Акт от 27.10.2017 №1, в том числе	32,40
	- Демонтаж окон	32,40
3	Акт от 28.06.2017 №3, в том числе	6,43
	- Демонтаж элеваторного узла	6,43
4	от 26.09.2017 №12, в том числе	1 279,77
	- Соединительные детали Vestol	274,74
	- Установка арматуры на стояках и подводках	824,85
	- Установка элеваторного узла	101,26
	- Врезки в действующие сети	78,92
5	Акт от 01.11.2017 №1, в том числе	173,82
	- Экраны радиаторов	173,82
6	Акт от 28.06.2017 №4, в том числе	377,00
	- Строительный мусор	7,15
	- Очистка щетками	369,85
7	Акт от 03.08.2017 №7, в том числе	1,29
	- Строительный мусор	1,29
8	Акт от 26.09.2017 №9, в том числе	1 193,52
	- Линолеум	22,14
	- Покрытие полов плиткой (работа по укладке)	263,28
	- Окраска	908,10
	ИТОГО	3 206

2. В нарушение положений пунктов 4.1 и 4.22 МДС 81-35.2004 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, в связи с некорректным применением сметных нормативных цен, завышение сметной стоимости работ (при этом, имеется положительное заключение проверки сметной документации ООО «ЦИНИНС» от 13.10.2015 №6-2-1-0751-15) в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, оплаченных за счет средств областного бюджета Ленинградской области, составляет 2622,6 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Дата и номер акта формы КС-2	Сумма завышения стоимости принятых работ по акту КС-2 (тыс руб.)
1	Акт от 03.08.2017 №7 (для выполнения пароизоляции применен сметный норматив на гидроизоляции)	1 890,66
2	Акт от 26.09.2017 №9 (для плитки толщиной 8 мм применена сметная стоимость плитки толщиной 13 мм)	731,90
	ИТОГО	2 622,56

3. В рамках исполнения обязательств по муниципальным контрактам от 30.12.2016 №МК-571, от 19.10.2017 №1Г/2017, от 19.10.2017 №2Г/2017,

от 19.10.2017 №3Г/2017, от 19.10.2017 №4Г/2017 и от 19.10.2017 №5Г/2017 помимо самих ремонтно-строительных работ по актам КС-2 осуществлена приемка и оплата затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений (ВЗиС):

Локальная смета/муниципальный контракт	Дата и номер акта формы КС-2	Ущерб (ВЗиС), тыс руб.
<b>Смета №1 «Замена окон»</b>		
от 30 12 2016 №МК-571	Акт КС-2 от 30 03 2017 №1	41,67
от 19.10 2017 №3Г	Акт КС-2 от 27 10 2017 №1	4,13
от 19 10 2017 №4Г	Акт КС-2 от 27 10 2017 №1	4,59
<b>Смета №2 «Отопление»</b>		
от 30 12 2016 №МК-571	Акт КС-2 от 28 06 2017 №3	10,11
-//-	Акт КС-2 от 26 09 2017 №12	65,50
<b>Смета №3 «Отделка помещений»</b>		
от 30 12 2016 №МК-571	Акт КС-2 от 28 06 2017 №4	43,11
-//-	Акт КС-2 от 03 08 2017 №7	76,16
-//-	Акт КС-2 от 26 09.2017 №9	82,70
<b>Смета №4 «Ремонт туалета, душевых, коридора и тренерских»</b>		
от 30 12 2016 №МК-571	Акт КС-2 от 28 06 2017 №5	2,06
-//-	Акт КС-2 от 03.08 2017 №8	1,67
-//-	Акт КС-2 от 26 09 2017 №10	6,01
<b>Смета №5 «Главный вход и освещение подвала»</b>		
от 30 12 2016 №МК-571	Акт КС-2 от 18 04 2017 №2	19,67
от 19 10 2017 №1Г	Акт КС-2 от 27 10 2017 №1	3,77
от 19.10 2017 №2Г	Акт КС-2 от 27.10 2017 №1	3,75
от 19 10 2017 №5Г	Акт КС-2 от 27 10 2017 №1	4,52
<b>Смета №6 «Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение»</b>		
от 30 12 2016 №МК-571	Акт КС-2 от 28 06 2017 №6	3,37
-//-	Акт КС-2 от 26 09 2017 №11	17,38
<b>ВСЕГО</b>		<b>390,2</b>

В сметную стоимость работ по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3» средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений в соответствии с ГСНр 81-05-01-2001 учтены в размере 1,2% на основании пункта 8 «Особые условия» Технического задания на капитальный ремонт здания МОУ «Ломоносовская школа №3».

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в Приложении 1 ГСНр 81-05-01-2001.

В соответствии с пунктом 3.2 ГСНр 81-05-01-2001 расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

Пунктом 3.4 ГСНр 81-05-01-2001 определено, что построенные

титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика и передаются в пользование подрядчику в порядке установленном договором подряда.

Согласно пункту 3.5 ГСНр 81-05-01-2001 затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их ликвидации.

Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования, получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования).

Согласно пункту 3.6 ГСНр 81-05-01-2001 материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, приходятся бухгалтерией заказчика и продаются подрядчику при его согласии.

В целях установления наличия фактических затрат, связанных с возведением титульных временных зданий и сооружений при выполнении работ по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3», Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области направлен запрос на предоставление документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по возведению и ликвидации после окончания производства работ по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская школа №3» титульных временных зданий и сооружений (акты ввода титульных временных зданий и сооружений в эксплуатацию, документы, подтверждающие постановку их на балансовый учет, договоры аренды ВЗиС, заключенные с подрядчиком, счета на аренду ВЗиС подрядчиком, платежные поручения, подтверждающие оплату подрядчиком аренды ВЗиС, акты о ликвидации ВЗиС после окончания ремонтных работ и документы, подтверждающие реализацию материалов от ликвидации (разборки) ВЗиС).

Запрошенные документы администрацией не представлены.

Письмом от 28.06.2019 №02и-1132/2019 администрация пояснила, что при выполнении капитального ремонта здания школы, расчеты за временные сооружения производились по установленной норме, предусмотренной сметной документацией стоимости капитального ремонта в соответствии с положительным заключением проверки сметной стоимости, без сбора дополнительных первичных документов о составе и порядке возведения временных сооружений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Учитывая отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по возведению и ликвидации после окончания производства работ по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» титульных временных зданий и сооружений, данные работы не могут быть приняты как выполненные.

При таких обстоятельствах, **в нарушение** пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 3.2 ГСНр 81-05-01-2001, пунктов 4.1, 4.3 и 5.1.6 муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, пунктов 4.1 и 4.2 муниципальных контрактов от 19.10.2017 №1Г/2017, от 19.10.2017 №2Г/2017, от 19.10.2017 №3Г/2017, от 19.10.2017 №4Г/2017 и от 19.10.2017 №5Г/2017 МОУ «Ломоносовская школа №3» осуществлена оплата фактически не выполненных работ, связанных с возведением титульных временных зданий и сооружений на общую сумму 390,2 тыс. руб.

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия составлены акты:

1. Акт проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». Акт подписан комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области без разногласий.

2. Акт проверки администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в рамках проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». Акт подписан со ссылкой на разногласия МОУ «Ломоносовская школа №3», направленные в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

3. Акт проверки муниципального общеобразовательного учреждения «Ломоносовская школа №3» в рамках проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение

мероприятий по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». Акт подписан с приложением разногласий (направлены в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области письмом от 23.09.2019 №373).

Письмом от 23.09.2019 №373 МОУ «Ломоносовская школа №3» сообщила:

- В связи с тем, что непосредственно проведение строительных работ осуществлялось силами ООО «СУ№60», под строительным контролем ООО «СК ГлавСтройРесурс», на основании сметной документации, получившей положительное заключение ООО «ЦИНИНС», МОУ «Ломоносовская школа №3» подготовило и направило в адрес указанных организаций претензии с требованиями об устранении допущенных нарушений.

- Работы были проведены, МОУ «Ломоносовская школа №3» на основании подготовленных ООО «Строительное управление №60» (ООО «СУ№60») и утвержденных ООО «СК ГлавСтройРесурс» актов, оплатило работы на сумму, указанную в актах.

Также письмом от 23.09.2019 №373 МОУ «Ломоносовская школа №3» представило копии следующих документов:

- Претензия МОУ «Ломоносовская школа №3» в адрес ООО «Строительное управление №60» (исх.№362 от 18.09.2019) по ненадлежащему исполнению обязательств при выполнении строительно-монтажных работ в здании МОУ «Ломоносовская школа №3» с требованием дать мотивированный ответ на претензию, представить предложения по устранению замечаний, устранить все допущенные нарушения при производстве работ (не выполнено работ - 3032,2 тыс. руб., завышение сметной стоимости - 2622,6 тыс. руб., итого 5654,8 тыс. руб.).

- Претензия МОУ «Ломоносовская школа №3» в адрес ИП Самсон С. В. (исх.№364 от 18.09.2019) по ненадлежащему исполнению обязательств при выполнении строительно-монтажных работ в здании МОУ «Ломоносовская школа №3» (контракт №829 от 19.10.2017 на установку защитных экранов) с требованием дать мотивированный ответ на претензию, представить предложения по устранению замечаний, устранить все допущенные нарушения при производстве работ (не выполнено работ – 173,8 тыс. руб.).

- Претензия МОУ «Ломоносовская школа №3» в адрес ООО «ЦИНИНС» (исх. №363 от 18.09.2019) по ненадлежащему исполнению обязательств по проверке сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ в здании МОУ «Ломоносовская школа №3»

с требованием дать мотивированный ответ на претензию (средства в сумме 5537,7 тыс. руб. необоснованно оплачены в результате допущенных нарушений при проверке сметной документации).

Разногласия МОУ «Ломоносовская школа №3», представленные в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (протокол заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 15.11.2019 №9/19).

Письмами от 25.11.2019 №493 МОУ «Ломоносовская школа №3» и от 26.11.2019 №02и-2322/2019 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по результатам рассмотрения на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области разногласий к акту проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», сообщили:

- МОУ «Ломоносовская школа №3» 18.09.2019 года направлены претензии о несоответствии фактически выполненных работ данным, отраженным в актах о приемке выполненных работ (КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по заключенным муниципальным контрактам ООО «СУ №60», ООО «ПРОФПОДРЯД», ИП Самсон Светлана Владимировна, в ООО «ЦИНИНС», проводившее экспертизу сметной документации, по вопросу применения поправочных коэффициентов, учитывающих условия проведения ремонтно-строительных работ и правильность применения расценок, в ООО «СК «ГлавСтройРесурс», осуществлявшее технический надзор на объекте.

- В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области направлено исковое заявление от 19.11.2019 в отношении ООО «СУ №60» о взыскании с ответчика в пользу истца суммы необоснованного обогащения в виде стоимости фактически не понесенных подрядчиком затрат.

- По результатам рассмотрения на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Ленинградской области акта проверки МОУ «Ломоносовская школа №3» подготовлены документы для подачи искового заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении ООО «ПРОФПОДРЯД», ИП Самсон Светлана Владимировна, «СК«ГлавСтройРесурс», ООО «ЦИНИНС».

- О сроках подачи искового заявления будет сообщено дополнительно.

## Выводы

1. На мероприятия по реновации МОУ «Ломоносовская школа №3» в 2016 и 2017 годах использованы бюджетные средства в сумме 40670,1 тыс. руб., в том числе:

- в 2016 году - средства местного бюджета на приобретение немонтируемого оборудования в сумме 369,7 тыс. руб.,

- в 2017 году - 40300,4 тыс. руб., из них средства областного бюджета Ленинградской области – 36603,1 тыс. руб. (90% от 40670,1 тыс. руб.), средства местного бюджета – 3697,3 тыс. руб.

Итого из местного бюджета на реновацию МОУ «Ломоносовская школа №3» использованы средства в сумме 4067 тыс. руб. (10% от 40670,1 тыс. руб., 2016 год - 369,7 тыс. руб., 2017 год - 3697,3 тыс. руб.).

2. Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области допущены нарушения Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 №207 (Порядок предоставления субсидий), в том числе:

**В нарушение** подпунктов «б» и «г» пункта 2.4 и пункта 3.4 Порядка предоставления субсидии осуществлен отбор муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области при отсутствии по состоянию на 21.10.2016 (дата заседания комиссии по определению муниципальных образований для включения в государственную программу «Современное образование Ленинградской области» для реализации мероприятий по реновации) муниципальной программы, включающей мероприятия по реновации объектов общеобразовательных организаций, и обеспечения финансирования мероприятий по реновации из бюджета муниципального образования в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации.

**В нарушение** пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «б» пункта 2.2 с учетом подпункта «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидий, подпункта «б» пункта 1.2 Соглашения №207 от 14.12.2016 с учетом положений пункта 2.3.1 Соглашения №207 от 14.12.2016 осуществлено предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования



Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» при отсутствии по состоянию на 22.12.2016 (дата перечисления средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области) утвержденных в бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия «Субсидии на реновацию организаций общего образования» в размере не менее 10 процентов финансовых затрат на исполнение мероприятий по реновации. Тем самым комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области допущено нарушение условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2.2 Порядка предоставления субсидии с учетом подпункта «б» пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии.

**В нарушение** подпункта «в» пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий в Соглашении №207 от 14.12.2016 (заключено комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области с муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования) не предусмотрены положения, определяющие последствия не достижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии.

**В нарушение** пункта 4.4 Порядка предоставления субсидий в Соглашении №207 от 14.12.2016 неверно установлен срок предоставления отчетности муниципального образования о расходовании субсидии, форма отчета о расходовании субсидии Соглашением №207 от 14.12.2016 не предусмотрена.

3. Комитетом по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район **в нарушение** пункта 4 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на иные цели, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 29.08.2012 №1194, в соглашениях №1 от 12.01.2016 и №1 от 12.01.2017, заключенных с МОУ «Ломоносовская школа №3», не указан перечень приобретаемого МОУ «Ломоносовская школа №3» оборудования.

4. **В нарушение** части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса (в редакции, действовавшей в период подготовки документации на

предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области, подготовки документации на размещение государственного заказа и заключения муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571) МОУ «Ломоносовская школа №3» разработка отдельных разделов проектной документации на работы по реновации муниципального образовательного учреждения «Ломоносовская школа №3» не осуществлена.

5. В составе локальных смет, получивших положительное заключение (положительное заключение проверки сметной документации ООО «ЦИНИНС» от 13.10.2015 №6-2-1-0751-15), учтены затраты, учитывающие условия производства работ, и усложняющие факторы в размере  $K=1,5$  (стесненность). Данный коэффициент применяется при выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы согласно проекту организации строительства и проекту производства работ ведутся в помещениях, освобожденных для ремонта, при этом в местах общего пребывания (коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала. В случае если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а персонал - другой), указанный коэффициент не применяется.

В здании МОУ «Ломоносовская школа №3» имелись возможности (наличие 3 лестниц, имеющих отдельные эвакуационные выходы из здания школы), позволяющие либо существенно снизить данные затраты, применив стесненность иных позиций МДС81-35.2004, либо вообще их избежать.

По проверенным в рамках настоящего контрольного мероприятия актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) имелась возможность снизить указанные затраты на общую сумму 5537,7 тыс. руб.

6. МОУ «Ломоносовская школа №3» в нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 21 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н, допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившееся в не отражении на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) банковской гарантии на сумму 3697,3 тыс. руб.

7. Неустойка по контракту №МК-571 от 30.12.2016 составила 456,1 тыс. руб. При этом, в нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» информация о начислении неустойки в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Строительное управление №60» обязательств, предусмотренных контрактом №МК-571 от 30.12.2016, МОУ «Ломоносовская школа №3» в реестре контрактов не размещена. Согласно пояснений МОУ «Ломоносовская школа №3» в связи с нестабильной работой АЦК ГосЗаказ произошел технический сбой.

8. ООО «Строительное управление №60» нарушено существенное условие контракта, а именно в нарушение пункта 3.4 контракта №МК-571 от 30.12.2016 работы на сумму 5111,4 тыс. руб. (36787,9 – 31676,6) не выполнены в срок до 31.08.2017. При этом, контракт №МК-571 от 30.12.2016 МОУ «Ломоносовская школа №3» с ООО «Строительное управление №60» расторгнут 18.10.2017 по соглашению сторон, а не в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

9. МОУ «Ломоносовская школа №3» в период с 01.08.2017 по 21.12.2017 на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 21 контракт с единственным поставщиком, в том числе 18 контрактов на общую сумму 5352,9 тыс. руб. заключено с ООО «Строительное управление №60», осуществлявшим работы по контракту №МК-571 от 30.12.2016, то есть 92,8% от общей суммы всех контрактов, заключенных МОУ «Ломоносовская школа №3» в период с 01.08.2017 по 21.12.2017.

**В нарушение** требований части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МОУ «Ломоносовская школа №3» совершены действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, а именно заключение 18 контрактов с ООО «Строительное управление №60» в период с 19.10.2017 по 21.12.2017 (5 контрактов – 19.10.2017, 4 контракта - 20.10.2017 и 9 контрактов – 23.11.2017), фактической целью которых является осуществление ремонтных работ здания школы №3 в рамках мероприятия по реновации, что свидетельствует об уходе МОУ «Ломоносовская школа №3» от конкурентных способов определения поставщика и необоснованного сокращения числа участников закупки путем разделения предмета одного контракта на несколько отдельных с проведением закупки у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Строительный контроль за проведением ремонтных работ осуществляло ООО «СК ГлавСтройРесурс» согласно муниципальному контракту №40/47 от 10.01.2017. Стоимость услуг составляет 10 тыс. руб. Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 подписаны представителем ООО «СК ГлавСтройРесурс».

При этом, в соответствии с пунктами 2.5.4 и 2.5.10 Устава МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (МКУ «Служба заказчика»), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2016 №2739-р/16, МКУ «Служба заказчика» осуществляет строительный контроль качества и выполнения объемов работ в соответствии с утвержденными проектами, сметами, правилами и нормами производства работ, а также проводит экспертизу предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Согласно пояснениям директора МОУ «Ломоносовская школа №3» от 26.06.2019 №189, выполнение ремонтных работ принималось сотрудниками МКУ «Служба заказчика». После проведения ремонтных работ вся исполнительная документация передавалась на проверку в службу заказчика, все выполненные работы принимались комиссией, в состав которой входил сотрудник службы заказчика, после его подписи расписывались все остальные члены комиссии, без подписи всех членов комиссии акт в оплату не принимался. К проверке представлены акты проверки результатов исполнения контрактов, подписанные комиссией, в том числе представителем МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район».

11. МОУ «Ломоносовская школа №3» в нарушение пунктов 2.3.4 и 3.3 Соглашения №1 от 12.01.2017 (в редакции дополнительного соглашения от 17.03.2017 №01/02), с учетом Приложения №10 и Приложения №б/н к Соглашению №1 от 12.01.2017 допущено нецелевое использование средств, полученных из бюджета Ленинградской области, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие целям, определенным соглашением, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, а именно 16.08.2017 МОУ «Ломоносовская школа №3» средства бюджета Ленинградской области в сумме 146,4 тыс. руб., выделенные на приобретение немонтируемого оборудования в рамках субсидии на реновацию организаций общего образования (подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»), израсходованы на оплату материальных запасов, не являющихся немонтируемым оборудованием (муниципальный контракт

№035 от 16.02.2017 с ООО «Эфир»). В том числе средства в сумме 23,4 тыс. руб., выделенные на приобретение немонтируемого оборудования, израсходованы на оплату перегородки в кабинет технологии (металлический каркас, обшивка гипрок, в проем установлена деревянная дверь), которая на момент проведения проверки не представлена.

12. В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплачены невыполненные работы на сумму 3596,2 тыс. руб., в том числе:

В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 4.1, 4.3 и 5.1.6 муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, пунктов 4.1 и 4.2 муниципального контракта от 19.10.2017 №4Г/2017, пунктов 4.3 и 4.4 муниципального контракта от 19.10.2017 №829 МОУ «Ломоносовская школа №3» осуществлена приемка и оплата фактически не выполненных работ на сумму 3206 тыс. руб.

В нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 3.2 ГСНр 81-05-01-2001, пунктов 4.1, 4.3 и 5.1.6 муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, пунктов 4.1 и 4.2 муниципальных контрактов от 19.10.2017 №1Г/2017, от 19.10.2017 №2Г/2017, от 19.10.2017 №3Г/2017, от 19.10.2017 №4Г/2017 и от 19.10.2017 №5Г/2017 МОУ «Ломоносовская школа №3» осуществлена оплата фактически не выполненных работ, связанных с возведением титульных временных зданий и сооружений на общую сумму 390,2 тыс. руб.

13. В нарушение пунктов 4.1 и 4.22 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, некорректное применение сметных нормативных цен привело к завышению сметной стоимости работ (при этом, имеется положительное заключение проверки сметной документации ООО «ЦИНИНС» от 13.10.2015 №6-2-1-0751-15) в рамках муниципального контракта от 30.12.2016 №МК-571, оплаченных за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Согласно ведомостей пересчета, составленных Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, завышение составляет 2622,6 тыс. руб.

14. По результатам проведенного контрольного мероприятия МОУ «Ломоносовская школа №3» ведется претензионная работа в досудебном и судебном порядке.

## Предложения

1. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области с учетом информации, изложенной в данном отчете:

1.1. Принять меры по недопущению нарушений действующего порядка предоставления субсидий на реновацию организаций общего образования.

1.2. Определить меру ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения Порядка предоставления субсидий.

1.3. Обеспечить контроль за возмещением в бюджет Ленинградской области средств субсидий из бюджета Ленинградской области, использованных МОУ «Ломоносовская школа №3» в нарушение действующего законодательства и соглашений о предоставлении субсидий.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

2.1. Определить меру ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.

2.2. Провести работу по возмещению в бюджет Ленинградской области (в том числе посредством осуществления претензионной работы) средств субсидии из бюджета Ленинградской области, использованных МОУ «Ломоносовская школа №3» в нарушение действующего законодательства и соглашений о предоставлении субсидий.

3. МОУ «Ломоносовская школа №3»:

3.1. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере градостроительной деятельности и бухгалтерского учета.

3.2. Провести работу в целях возмещения в бюджет Ленинградской области (в том числе посредством осуществления претензионной работы) средств в сумме 3619,6 тыс. руб., использованных в нарушение действующего законодательства и соглашений о предоставлении субсидий, в том числе:

- 3596,2 тыс. руб. - оплачены невыполненные работы,

- 23,4 тыс. руб. - средства, выделенные на приобретение немонтируемого оборудования, израсходованы на оплату материальных запасов (стоимость перегородки в кабинет технологии, которая в ходе проведения контрольного мероприятия не представлена).

3.3. Провести претензионную работу в отношении организации, осуществившей предоставление услуг по проверке сметной документации

на капитальный ремонт в здании МОУ «Ломоносовская школа №3», повлекшее расходование средств бюджета Ленинградской области на оплату работ по завышенной сметной стоимости.

Аудитор  
Контрольно - счетной палаты  
Ленинградской области



И. В. Родин