

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
 М. А. Ляхова

« 25 » октября 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ результатов претензионной деятельности ГКУ «Ленавтодор»
в отношении подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ
по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019
и 2020 годах»**

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

1. Пункт 17 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.12.2020 № 33.
2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 20.04.2021 № 01-13-16.

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Осуществление анализа результатов претензионной деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» в отношении подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019 и 2020 годах.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 30.04.2021 по 30.09.2021.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области».

**По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
установлено следующее:**

1. Организационно-правовые основы деятельности ГКУ «Ленавтодор»

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее – ГКУ «Ленавтодор», Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 05.11.2004 № 497-р «О создании государственного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2010 № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Ленинградской области» изменен тип государственного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» на государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области».

ГКУ «Ленавтодор» действует на основании устава, утвержденного распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 29.07.2019 № 266/19 (далее – Устав).

ГКУ «Ленавтодор» является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Собственником имущества и учредителем Учреждения является Ленинградская область. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения и главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) осуществляет Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – КДХ ЛО), код ГРБС – 029.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в Комитете финансов Ленинградской области и Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области.

Учреждение является получателем бюджетных средств, не имеет филиалов и представительств.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области на основании бюджетной сметы.

Основными целями деятельности ГКУ «Ленавтодор» является выполнение государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности, а также материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий КДХ ЛО в сфере дорожной деятельности и организации дорожного движения (пункт 2.2 Устава).

В соответствии с пунктом 2.3.2 Устава ГКУ «Ленавтодор» осуществляет в том числе следующие основные виды деятельности:

- обеспечение подготовки землеустроительной и кадастровой документации по объектам строительства (реконструкции), разработки проектной документации на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, а также документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог, внесение изменений в указанную документацию;
- заключение государственных контрактов и контроль их исполнения подрядными организациями;
- обеспечение оплаты выполненных подрядными организациями работ в соответствии с заключенными государственными контрактами;
- ведение учета и отчетности по деятельности, связанной с выполнением функций государственного заказчика, в порядке, установленном действующим законодательством.

Согласно подпункту 5 пункта 3.3 Устава ГКУ «Ленавтодор» обязано обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных ему лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований.

Руководители ГКУ «Ленавтодор» (в проверяемый период):

- Седов Денис Станиславович – директор Учреждения с 05.09.2017 по 11.08.2019 (распоряжение КДХ ЛО от 04.09.2017 № 27/17-к);
- Глазунов Олег Алексеевич – и.о. директора Учреждения с 12.08.2019 по 12.12.2019 (распоряжение КДХ ЛО от 09.08.2019 № 12/19-к);
- Джоджуа Джаба Джумберович – и.о. директора Учреждения с 12.12.2019 (распоряжение КДХ ЛО от 11.12.2019 № 23/19-к).

Главные бухгалтеры ГКУ «Ленавтодор»:

- Макарова Екатерина Владиславовна - с 01.11.2017 по 11.03.2020 (приказ от 01.11.2017 № 219-к);
- Голенок Андрей Викторович - с 12.03.2020 (приказ от 12.03.2020 № 42-к).

Средства на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог выделены по следующим направлениям расходов, отраженным по целевым статьям расходов бюджета:

- 10100 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»;
- 10110 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»;
- 12750 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

При этом, средства расходовались на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения утвержден

постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294¹. Согласно письму ГКУ «Ленавтодор» от 10.08.2021 № 15-2781/2021-О-1 перечень межмуниципальных дорог отсутствует).

Организация претензионной и исковой работы

С целью определения порядка взаимодействия структурных подразделений ГКУ «Ленавтодор» при неисполнении (ненадлежащем исполнении) поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по заключенным государственным контрактам утверждены Регламент № 150-П² и Регламент № 201-П³.

Регламентом № 150-П (действовал до 30.06.2020) установлено, что претензионная работа в ГКУ «Ленавтодор» осуществляется юридическим отделом ГКУ «Ленавтодор» и структурными подразделениями, осуществляющими контроль за исполнением государственных контрактов (пункт 3 Регламента № 150-П).

Регламентом № 201-П (действует с 30.06.2020) установлено, что структурным подразделением Учреждения, ответственным за ведение претензионной и исковой работы, является юридический отдел (пункт 3.1 Регламента № 201-П).

В соответствии с пунктом 3.3 Регламента № 201-П контроль за исполнением контрагентами требований претензий возложен на юридический отдел.

Осуществление контроля профильными отделами за исполнением условий контрактов должно в полной мере обеспечивать возможность оперативного и надлежащего реагирования заказчика на нарушения условий контрактов контрагентами, в том числе, своевременное документирование фактов выявленных нарушений, направление претензий и иное урегулирование спорных ситуаций (пункт 3.4 Регламента № 201-П).

В соответствии с пунктом 3.5 Регламента № 201-П в процессе исполнения контрактов профильные отделы должны организовать непрерывный контроль за исполнением контрагентами условий контрактов.

Пунктом 4 приказа от 30.06.2020 № 201-П⁴ установлено, что контроль за исполнением данного приказа осуществляет и.о. директора ГКУ «Ленавтодор».

При анализе локальных правовых актов ГКУ «Ленавтодор» установлено, что ряд документов утвержден приказами и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» (например, регламенты претензионной деятельности), ряд документов утвержден приказами ГКУ «Ленавтодор» (например, порядок приемки работ по

¹ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

² Утвержден приказом и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» от 23.09.2016 № 150-П «Об утверждении регламента претензионной работы» (далее – Регламент № 150-П).

³ Утвержден приказом и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» от 30.06.2020 № 201-П «Об утверждении Регламента по ведению претензионной и исковой работы» (далее – Регламент № 201-П).

⁴ Приказ и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» от 30.06.2020 № 201-П «Об утверждении Регламента по ведению претензионной и исковой работы» (далее - приказ от 30.06.2020 № 201-П).

контрактам на эксплуатацию автомобильных дорог с ДРСУ утвержден приказом ГКУ «Ленавтодор» от 13.06.2017 № 75-П).

Контрольно-счетная палата Ленинградской области письмом от 15.09.2021 № 01-21-48/2021 просила представить пояснения и документы, регламентирующие порядок принятия и утверждения вышеуказанных локальных правовых актов в ГКУ «Ленавтодор» (приказами Учреждения и приказами руководителя Учреждения).

ГКУ «Ленавтодор» представило следующие пояснения (письмо № 15-3606/2021-0-2 от 20.09.2021): «в ГКУ «Ленавтодор» отсутствуют документы, регламентирующие порядок принятия и утверждения документов».

Исходя из вышеизложенного, КДХ ЛО следует регламентировать виды локальных правовых актов ГКУ «Ленавтодор» и порядок их принятия.

2. Анализ государственных контрактов на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения, подлежащих исполнению в 2019 и 2020 годах

Согласно представленным ГКУ «Ленавтодор» отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 2019 и 2020 годы на содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»¹ в 2019 году предусмотрено 6 967 238,3 тыс. руб., в 2020 году – 6 581 177,6 тыс. руб., в том числе:

Тыс. руб.		
Показатель	2019 год	2020 год
Содержание	4 375 711,2	3 470 486,6
Капитальный ремонт	472 055,0	451 035,2
Ремонт	2 119 472,1	2 659 655,8
Итого	6 967 238,3	6 581 177,6

В 2019 году количество государственных контрактов на содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» Государственной программы, по которым приняты бюджетные обязательства, составило 141 контракт, профинансировано 123 контракта, из них:

Количество контрактов		
Показатель	Принято бюджетных обязательств	Профинансировано
Содержание	46	43
Капитальный ремонт	40	29
Ремонт	55	51
Итого	141	123

¹ Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее – Государственная программа).

В 2020 году количество государственных контрактов на содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» Государственной программы, по которым приняты бюджетные обязательства составило 131 контракт, профинансировано 113 контрактов, из них:

Показатель	Принято бюджетных обязательств	Количество контрактов	
		Профинансировано	
Содержание	50	47	
Капитальный ремонт	30	26	
Ремонт	51	40	
Итого	131	113	

2.1. Государственные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Исполнение областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 - 2020 годах составляет:

Показатель	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	Тыс. руб.	
			Не исполнено	
2019 год	4 375 711,2	4 367 803,0	7 908,2	
029.0409.62.2.01.10100.244 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.	4 372 092,3	4 364 184,1	7 908,2	
029.0409.62.2.R2.10100.242 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.	3 618,9	3 618,9	0	
2020 год	3 470 486,6	3 462 120,5	8 366,1	
029.0409.62.2.01.10100.240 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:	3 470 486,6	3 462 120,5	8 366,1	
029.0409.62.2.01.10100.242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.	6 150,0	6 150,0	0	
029.0409.62.2.01.10100.244 Прочая закупка товаров, работ и услуг.	3 464 336,6	3 455 970,5	8 366,1	

Сведения о государственных контрактах на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения приведены в приложении № 1 к заключению.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по коду Бюджетной классификации (КБК) 029.0409.62.2.01.10100.244 на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.10100.244 составляет:

- план – 4 372 092,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе 1 056 115,5 тыс. руб. за счет средств, предоставленных ПАО «Газпром» в доход бюджета Ленинградской области по соглашению от 13.12.2018 № 20¹, заключенному между Правительством Ленинградской области и ПАО «Газпром»;

- принято бюджетных обязательств – 4 369 722,9 тыс. руб. (99,9% от плана года). Выполнено работ – 4 364 619,8 тыс. руб. (99,8% от плана года). Профинансировано – 4 364 184,1 тыс. руб. (99,8% от плана года). Нормативно-регламентные работы по содержанию автомобильных дорог выполнены в полном объеме. План года, предусмотренный в рамках соглашения с ПАО «Газпром», выполнен в полном объеме.

В 2018 году между Правительством Ленинградской области и ПАО «Газпром» заключено соглашение о взаимодействии по укреплению и принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, являющихся собственностью Ленинградской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская» и в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец - Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец - Волхов» (далее - Соглашение от 13.12.2018 № 20).

Пункт 1.1 Соглашения от 13.12.2018 № 20 определяет порядок взаимодействия сторон по оценке технического состояния, укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог регионального значения, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, являющихся собственностью Ленинградской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов при строительстве объектов:

- «Линейная часть. Участок км 332 - км 538 (1-я нитка)», «Линейная часть. Участок км 538 - км 852,7 (2-я нитка)», «Линейная часть. Участок км 852,7 - км

¹ Соглашение от 13.12.2018 № 20 «О взаимодействии по укреплению и принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, являющихся собственностью Ленинградской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» и в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец - Волхов».

859,5 (1-я, 2-я, 3-я, 4-я нитки)», «КС «Славянская». Этап 2.1», «КС «Славянская» Этап 2.2», «КС «Волховская». Этап 2.2», «КС «Волховская». Этап 3», «КС «Дивенская». Этап 2.2», «КС «Пикалевская». Этап 2.1» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская»;

- «Участок км 340,8 - км 386», «Участок км 460 - км 510» в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец - Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец - Волхов» (далее – объекты по Соглашению от 13.12.2018 № 20).

Перечень участков автомобильных дорог, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов при строительстве объектов по Соглашению от 13.12.2018 № 20 указан в Приложении № 1 к Соглашению от 13.12.2018 № 20.

Согласно пункту 1.5 Соглашения от 13.12.2018 № 20 КДХ ЛО является уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, обеспечивающим исполнение обязательств Правительства Ленинградской области по данному соглашению.

Исполнителем работ по оценке технического состояния, укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог является ГКУ «Ленавтодор» (пункт 1.6 Соглашения от 13.12.2018 № 20).

Согласно пункту 2.1 Соглашения от 13.12.2018 № 20 размер средств, предусмотренный на оценку технического состояния, укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог регионального значения, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, составляет 1 056 115,5 тыс. руб. на весь период строительства объектов по Соглашению от 13.12.2018 № 20.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год средства ПАО «Газпром», предоставленные в доход бюджета Ленинградской области по Соглашению от 13.12.2018 №20, направляются на заделку деформаций и повреждений покрытий в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» Государственной программы (КБК 029.0409.62.2.01.10100.244).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год:

- Выполнены и оплачены работы и услуги:
 - по содержанию светофорных объектов;
 - по содержанию линий электроосвещения;
 - по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения;

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения в Ленинградской области;

- по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах во Всеволожском и Ломоносовском районе Ленинградской области;

- по установке сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кингисеппском, Ломоносовском, Тосненском, Волосовском и Сланцевском районах Ленинградской области;

- по приведению полосы отвода в нормативное состояние.

- Причина неисполнения плана года связана с невыполнением работ по обследованию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.R2.10100.242 на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения за 2019 год (закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий)

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.R2.10100.242 составляет 3 618,9 тыс. руб. (100%).

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «Энергоконтроль» заключен государственный контракт от 24.09.2019 № 0309 на выполнение работ по модернизации системы управления уличным освещением на сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области на сумму 3 618,9 тыс. руб.

Исполнение бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения по КБК 029.0409.62.2.01.10100.240 в 2020 году

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.10100.240 составляет: план – 3 470 486,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, принято бюджетных обязательств – 3 469 084,8 тыс. руб., выполнено работ – 3 457 826 тыс. руб. (99,64% от плана года), профинансировано – 3 462 120,5 тыс. руб. (99,76% от плана года).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год:

- В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:
 - по содержанию светофорных объектов;
 - по содержанию линий электроосвещения;
 - по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения;

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области;
 - по установке сигнальных столбиков;
 - по приведению полосы отвода в нормативное состояние в районах Ленинградской области;
 - по заделке деформаций и повреждений покрытий в районах Ленинградской области;
 - по обследованию мостовых сооружений;
 - по ликвидации нежелательной растительности химическим способом, однократно (борьба с Борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
- Неисполнение связано с наличием отпавших работ по содержанию светофорных объектов, знаков переменной информации и табло переменной информации, линий электроосвещения, гидрометеорологическому обеспечению служб содержания, экономии при оплате электрической энергии.

2.2. Государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Исполнение областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019-2020 годах составляет:

Показатель	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	Неисполнено
2019 год 029.0409.62.2.01.10110.243 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.	472 055,0	409 588,8	62 466,2
2020 год 029.0409.62.2.01.10110.243 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.	451 035,2	341 506,7	109 528,5

Сведения о государственных контрактах на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения приведены в приложении № 2 к заключению.

Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.10110.243 на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.10110.243 составляет: план – 472 054,9 тыс. руб., принято бюджетных обязательств – 446 817,8 тыс. руб. (94,7% от плана года), выполнено работ – 365 703,6 тыс. руб. (77,5% от плана года), профинансировано – 409 588,8 тыс. руб. (86,8% от плана года).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год:

- Завершены работы и введен в эксплуатацию после капитального ремонта участок автомобильной дороги «Менюши - Заручье - Каменец» на км 0+000 - км 18+000 в Сланцевском районе Ленинградской области (18,039 км).

- Выполнялись работы по капитальному ремонту следующих объектов, ввод которых запланирован в 2020 году:

- автомобильная дорога «Красносельское - Правдино» км 5+235 – км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области;

- мост через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги «Лужицы-Первое Мая» в Кингисеппском районе Ленинградской области;

- мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе Ленинградской области;

- мост через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по КБК 029.0409.62.2.01.10110.243 (капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2020 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.10110.243 составляет: план года – 451 035,2 тыс. руб., принято бюджетных обязательств - 425 038,2 тыс. руб., выполнено работ – 382 076 тыс. руб. (84,7% от плана года), профинансировано – 341 506,7 тыс. руб. (75,7% от плана года).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год не исполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Зеленогорск – Приморск - Выборг» км 121 - км 123 в Выборгском районе Ленинградской области» в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы, подрядчик ООО «НПО Строй консультант»;

- «Разработка проектной документации объекта капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово

- Огоньки» во Всеволожском районе и прохождение государственной экспертизы» в связи с длительностью согласования проектной документации в ПАО «Газпром», ООО «Газпромтрансгаз», ООО «Газпромгазораспределение».

2.3. Государственные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Исполнение областного бюджета Ленинградской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 - 2020 годах составляет:

Показатель	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	Тыс. руб.
			Неисполнено
2019 год	2 119 472,0	2 026 083,9	93 388,2
029.0409.62.2.01.12750.244 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.	547 771,1	454 382,9	93 388,2
029.0409.62.2.01.53900.244 Финансовое обеспечение дорожной деятельности.	270 000,0	270 000,0	0
029.0409.62.2.R1.53930.244 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».	296 317,4	296 317,4	0
029.0409.62.2.R1.12750.244 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.	1 005 383,6	1 005 383,6	0
2020 год	2 659 655,8	2 532 884,0	126 771,8
029.0409.62.2.01.12750.244 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.	619 191,3	492 419,5	126 771,8
029.0409.62.2.R1.12750.244 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.	2 040 464,5	2 040 464,5	0

Сведения о государственных контрактах на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения приведены в приложении № 3 к заключению.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по КБК 029.0409.62.2.01.12750.244 и КБК 029.0409.62.2.01.53900.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.12750.244 и КБК 029.0409.62.2.01.53900.244 составляет:

- план – 817 771,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 547 771,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 270 000 тыс. руб.;

- принято бюджетных обязательств – 786 035,4 тыс. руб. (96,1% от плана года), в том числе за счет средств областного бюджета – 516 035,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 270 000 тыс. руб.;

- выполнено работ – 724 283,1 тыс. руб. (88,6% от плана года), в том числе за счет средств областного бюджета - 454 283,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 270 000 тыс. руб.;

- профинансировано – 724 382,9 тыс. руб. (88,6% от плана года), в том числе за счет средств областного бюджета – 454 382,9 тыс. руб. (83%), за счет средств федерального бюджета – 270 000 тыс. руб. (100%).

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по КБК
029.0409.62.2.01.53900.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения) за 2019 год.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.53900.244 составляет 270 000 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»¹ и распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1785-р² иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета составляет 270 000 тыс. руб. и направлен на финансирование следующих объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения (введено в эксплуатацию 20,965 км):

Показатель	Профинансировано, тыс. руб.	Введено в эксплуатацию, км
автомобильная дорога «Огоньки - Стрельцово - Толоконниково» км 21+766 - км 35+000 в Выборгском районе	184 314,5	13,234
автомобильная дорога «Извоз – Хотнежи - Лемовжа» км 0+000 - км 4+700, км 4+700- км 12+476 в Волосовском районе	85 685,5	7,731
Итого	270 000,0	20,965

ГКУ «Ленавтодор» письмом от 05.04.2021 № 15-1023/2021-0-1 представлена следующая информация об исполнении государственных контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения за 2019 год по КБК 029.0409.62.2.01.53900.244:

¹ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 № 329 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1785-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году».

Тыс. руб.

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Огоньки – Стрельцово - Толоконниково» на км 21+766 – км 35+000 в Выборгском районе	ЗАО «АБЗ-Дорстрой»	№ 0237 от 29.07.19	184 314,5	184 314,5
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Извоз – Хотнежи - Лемовжа км 0+000 - км 4+700, км 4+700- км 12+476» в Волосовском районе (Источники финансирования: областной и федеральный бюджеты)	ООО СК «Орион плюс»	№ 0113 от 15.04.2019	85 685,5	85 685,5
Итого			270 000,0	270 000,0

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по КБК 029.0409.62.2.01.12750.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год:

- Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.12750.244 составляет 454 382,9 тыс. руб. (83%).

- Введено в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет средств областного бюджета - 39,404 км / 115,84 пог. м.

- Не выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе (ликвидация пучин) в связи с невозможностью реализации технических решений, предусмотренных государственным контрактом, и по ремонту мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Исполнение Федерального проекта «Дорожная сеть» (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение Федерального проекта «Дорожная сеть» (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) составляет:

- план – 1 301 700,96 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 296 317,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 005 383,6 тыс. руб.;

- принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано работ – 1 301 700,96 тыс. руб. (100,0 % от плана года), в том числе: за счет средств областного бюджета – 1 005 383,6 руб., за счет средств федерального бюджета – 296 317,4 тыс. руб.;

- введено в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 121,896 км, в том числе за счет средств федерального бюджета - 34,448 км, за счет средств областного бюджета - 87,448 км.

Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.R1.53930.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год исполнение Федерального проекта «Дорожная сеть» по КБК 029.0409.62.2.R1.53930.244 составляет:

- план - 296 317,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
- принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 296 317,4 тыс. руб. (100% от плана года).

Работы выполнялись по следующим объектам (введено в эксплуатацию - 34,448 км):

№ п/п	Показатель	Введено в эксплуатацию, км
1.	Автомобильная дорога «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки» км 9+414 - км 15+035 в Волосовском районе	5,605
2.	Автомобильная дорога «Гатчина - Ополе» км 21+833 - км 24+158, км 37+171 - км 39+250 в Волосовском районе	4,6
3.	Автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Ручьи» км 67+842 - км 86+151 в Ломоносовском районе	18,310
4.	Автомобильная дорога «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки» км 37+540 - км 43+391 в Гатчинском районе	5,933
5.	Автомобильная дорога «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь» км 0+022 - км 2+632 в Лодейнопольском районе	*
	Итого	34,448

*2,77 км введено в рамках мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения по КБК 029.0409.62.2.R1.12750.244

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по КБК 029.0409.62.2.R1.12750.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2019 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 год:

- Исполнение Федерального проекта «Дорожная сеть» по КБК 029.0409.62.2.R1.12750.244 составляет:

- план – 1 005 383,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- принято бюджетных обязательств, выполнено и профинансировано – 1 005 383,6 тыс. руб. (100% от плана года).

- Введено в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения - 87,448 км, в том числе:

№ п/п	Показатель	Введено в эксплуатацию, км
1.	Автомобильная дорога «Новгород – Луга», км 73+700 - 79+000 в Лужском районе	3,557
2.	Автомобильная дорога «Зеленогорск – Приморск – Выборг», км 46+740 - км 49+372 в Выборгском районе	2,25
3.	Автомобильная дорога «Подъезд к порту Усть-Луга», км 0+000 - км 2+100 в Кингисеппском районе	1,777
4.	Автомобильная дорога «Сосновый Бор – Глобицы», км 4+102 - км 10+122 в Ломоносовском районе	6,02
5.	Автомобильная дорога «Ульяновка – Отрадное», км 12+970 - 19+100 в Тосненском районе	6,13
6.	Автомобильная дорога «Извоз – Хотнежи – Лемовжа» км 0+000 - км 4+700, км 4+700- км 12+476 в Волосовском районе	4,7
7.	Автомобильная дорога «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь», км 0+022 - км 2+632 в Лодейнопольском районе (Источники финансирования: областной и федеральный бюджеты)	2,77
8.	Автомобильная дорога «Б. Двор – Пакшеево – Самойлово», км 0+000-10+000 в Бокситогорском районе	10
9.	Автомобильная дорога «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», км 0+684 - км 9+392 в Ломоносовском районе	8,708
10.	Автомобильная дорога «Стрельна – Кипень – Гатчина» км 12+000 - км 21+000 в Ломоносовском районе	9,159
11.	Автомобильная дорога «Копорье – Ручьи» км 34+000 - км 37+440 в Кингисеппском районе (тverd. покр.)	3,44
12.	Автомобильная дорога «Старая Ладога – Трусово», км 0+000 - км 5+477 в Волховском районе (тverd. покр.)	4,94
13.	Автомобильная дорога «ст. Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично», км 120+000 - км 140+060 (выборочно) в Подпорожском районе (тverd. покр.)	2,965
14.	Автомобильная дорога «Верево - ст. Пудость», км 0+000-3+521 в Гатчинском районе (тverd. покр.)	3,565
15.	Автомобильная дорога «Дыми – Бор – Колбеки – Бочево», км 9+920 - км 23+500 в Бокситогорском районе (тverd. покр.)	13,597
16.	Автомобильная дорога «Форт Красная Горка - Коваши - Сосновый Бор» км 8+500 - км 12+370 (выборочно) в Ломоносовском районе (тverd. покр.)	3,87
	Итого	87,448

Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.12750.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2020 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год:

- Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.01.12750.244 составляет: план – 619 191,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, принято бюджетных обязательств – 570 933,6 тыс. руб., выполнено работ – 492 519,4 тыс. руб. (79,54%), профинансировано работ – 492 419,5 тыс. руб. (79,53% от плана года).

- Завершены работы по ремонту мостов (введено в эксплуатацию 483,2 п. м искусственных сооружений):

Показатель	Введено в эксплуатацию, пог. м
путепровод через ж/д на км 9+290 автомобильной дороги Высокое - Синицыно	36,24
мост через реку Обломна на км 19+627 автомобильной дороги «Сомино - Ольеши»	25,85

Показатель	Введено в эксплуатацию, пог. м
мост через реку Явосьма на км 22+031 автомобильной дороги «Шугозеро – Григино - Никульское»	40,85
мост через реку Воложба на км 59+553 автомобильной дороги «Пикалево – Струги - Колбеки»	27,8
мост через реку Лустовка на км 2+811 автомобильной дороги «Подъезд к пос. Лисино - Корпус»	16,7
мост через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги «Овино - Липная Горка»	70,6
мост через р. Вуокса км 19+376 автомобильной дороги «Комсомольское - Приозерск»	265,16
Итого	483,2

- Завершены работы по ремонту 17,89 км автомобильных дорог:
 - «Комсомольское - Приозерск», 41+000 - км 45+800 - 11 км;
 - «Зуево - Новая Ладога», км 35+600 - км 42+400 - 6,89 км.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по КБК 029.0409.62.2.R1.12750.244 (ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за 2020 год

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год:

- Исполнение бюджета по КБК 029.0409.62.2.R1.12750.244 составляет: план года – 2 040 464,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, выполнено работ и профинансировано работ - 2 040 464,5 тыс. руб. (100%).
- Подписаны акты приемки законченных работ - 147,46 км.

3. Анализ объема предъявленных ГКУ «Ленавтодор» претензий к подрядным организациям, направленных исковых заявлений, взысканных неустоек (штрафов, пени) по государственным контрактам на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Информация о заключенных государственных контрактах и об объемах предъявленных претензий к подрядным организациям по государственным контрактам на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 - 2020 годах представлена в приложениях № 1, № 2, № 3 к настоящему заключению.

Согласно представленной ГКУ «Ленавтодор» информации в рамках работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 и 2020 годах выставлены претензии к подрядным организациям на общую сумму 72 855,8 тыс. руб. по 78 государственным контрактам, в том числе:

Наименование	Количество г/к	Сумма, тыс. руб.
содержание	20	3 429,0
капитальный ремонт	16	27 215,6
ремонт	42	42 211,2

Наименование	Количество г/к	Сумма, тыс. руб.
итого	78	72 855,8

Взыскано по государственным контрактам на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 и 2020 годах 56 998,3 тыс. руб., в том числе по государственным контрактам:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
по содержанию	3 367,2
по капитальному ремонту	3 468,4
по ремонту	50 162,7
итого	56 998,3

Взыскано в досудебном порядке 7 599,9 тыс. руб. (13,3%), в том числе по государственным контрактам:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
по содержанию	3 367,2
по капитальному ремонту	621,7
по ремонту	3 611,0
итого	7 599,9

Взысканная сумма по решениям судов составляет 49 398,4 тыс. руб. (86,7%), в том числе по государственным контрактам:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
по содержанию	0
по капитальному ремонту	2 846,7
по ремонту	46 551,7
итого	49 398,4

Наиболее частыми нарушениями со стороны подрядчика являются: нарушения сроков исполнения работ, а также неисполнение (нарушение сроков исполнения) гарантийных обязательств.

3.1. Анализ объема предъявленных ГКУ «Ленавтодор» претензий к подрядным организациям, направленных исковых заявлений, взысканных неустоек (штрафов, пени) по государственным контрактам на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения

По государственным контрактам на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения за указанный период направлено претензий на общую сумму 3 429,0 тыс. руб., взыскано – 3 367,2 тыс. руб. (в досудебном порядке – 3 367,2 тыс. руб., по решениям судов – 0 руб.).

Информация в разрезе государственных контрактов приведена в приложении № 1 к заключению.

Наибольшая сумма претензий предъявлена к АО «ПО Возрождение» в рамках государственного контракта от 02.09.2019 № 0286 на выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий, восстановлению поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Киришском районе Ленинградской области – 1 920,3 тыс. руб., в том числе:

- пени за нарушение сроков выполнения работ – 413,5 тыс. руб.;
- штраф за непредставление сведений о заключении контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства – 1 506,8 тыс. руб.

3.2. Анализ объема предъявленных ГКУ «Ленавтодор» претензий к подрядным организациям, направленных исковых заявлений, взысканных неустоек (штрафов, пени) по государственным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

По государственным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения направлено претензий на общую сумму 27 215,6 тыс. руб., взыскано – 3 468,4 тыс. руб. (в досудебном порядке – 621,7 тыс. руб., по решениям судов – 2 846,7 тыс. руб.).

Информация в разрезе государственных контрактов приведена в приложении № 2 к заключению.

Низкая доля взысканных средств в основном связана с предъявлением требований к АО «ГСК» (в рамках дела о банкротстве № А56-104797/2017) по государственному контракту от 26.06.2013 № 0043 на капитальный ремонт автомобильной дороги «Паша - Свирица - Загубье» на участке км 9+200 – км 19+962 в Волховском районе Ленинградской области на сумму 24 110,2 тыс. руб. в связи с неисполнением подрядчиком гарантийных обязательств.

3.3. Анализ объема предъявленных ГКУ «Ленавтодор» претензий к подрядным организациям, направленных исковых заявлений, взысканных неустоек (штрафов, пени) по государственным контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

По государственным контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения направлено претензий на общую сумму 42 211,2 тыс. руб., взыскано – 50 162,7 тыс. руб. (в досудебном порядке – 3 611,0 тыс. руб., по решениям судов – 46 551,7 тыс. руб.).

Информация в разрезе государственных контрактов приведена в приложении № 3 к заключению.

Наибольшие суммы взысканных средств за нарушение сроков выполнения работ и иные нарушения по государственным контрактам:

- с ООО «Комлекс» (18 841,0 тыс. руб.):
от 15.06.2017 № 0201. Ремонт моста через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги «Овино - Липная Горка»;
от 21.06.2017 № 0227. Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги «Коськово - Исаково»;
от 18.10.2017 № 0507. Ремонт моста через реку Сестра на км 51+720 автомобильной дороги «Огоньки - Стрельцово - Толоконниково»;
- с ООО УК «Грантинвест» (15 294,8 тыс. руб.) от 10.08.2016 № 0291 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.

4. Анализ полноты и своевременности ведения ГКУ «Ленавтодор» претензионной и исковой работы за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных контрактов

4.1. Анализ полноты и своевременности ведения ГКУ «Ленавтодор» претензионной и исковой работы за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения

В 2019 - 2020 годах основной объем затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения приходится на государственные контракты на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, заключенные с дорожными ремонтно-строительными управлениями (далее - ДРСУ), которые подведомственны КДХ ЛО.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности КДХ ЛО за 2020 год по состоянию на 01.01.2021 КДХ ЛО подведомственны следующие государственные предприятия, осуществляющие выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

1. Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - ГП «Волосовское ДРСУ»).

2. Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - ГП «Гатчинское ДРСУ»).

3. Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - ГП «Киришское ДРСУ»).

4. Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - ГП «Лодейнопольское ДРСУ»).

5. Ленинградское областное государственное предприятие «Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление» (согласно

Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности КДХ ЛО за 2020 год в отношении ДРСУ ведется процедура банкротства).

6. Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ГП «Приозерское ДРСУ»).

7. Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1» (далее – ГП «Пригородное ДРСУ №1»).

В 2019 - 2020 годах действовали 11 государственных контрактов на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, заключенных с ДРСУ:

- 5 контрактов действовали с 01.07.2017 по 30.06.2019;

- 6 контрактов действуют с 01.07.2019 по 30.06.2022.

Финансирование по указанным контрактам составляет 5 905 032,6 тыс. руб.:

Период	Финансирование (исполнено), тыс. руб.	Процент исполнения
в 2019 году	3 037 115,5	100%
в 2020 году	2 867 917,1	100%
Итого	5 905 032,6	100%

в том числе:

№	Номер и дата контракта / подрядчик / предмет контракта	Цена контракта, тыс. руб.*	Тыс. руб.	
			Лимит финансирования / исполнение, 2019 год	Лимит финансирования / исполнение, 2020 год
1	№ 0178 от 09.06.2017 с ГП «Всеволожское ДРСУ» / ГП «Пригородное ДРСУ №1». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском (1, 2 участки), Волховском, Киришском районах Ленинградской области	1 125 679,5	307 186,3 / 307 186,3 (100%)	
2	№ 0179 от 09.06.17 с ГП «Волосовское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах Ленинградской области	1 106 239,8	327 535,4 / 327 535,4 (100%)	
3	№ 0202 от 15.06.17 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах Ленинградской области	1 050 724,3	395 140,4 / 395 140,4 (100%)	
4	№ 0204 от 16.06.2017 с ГП «Выборгское ДРСУ» / ГП «Приозерское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1, 2 участки), Приозерском районах Ленинградской области	1 099 594,5	301 144,8 / 301 144,8 (100%)	

№	Номер и дата контракта / подрядчик / предмет контракта	Цена контракта, тыс. руб.*	Лимит финансирования / исполнение, 2019 год	Лимит финансирования / исполнение, 2020 год
5	№ 0208 от 16.06.2017 с ГП «Пригородное ДРЭУ» / ГП «Гатчинское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Тосненском, Гатчинском / Тосненском районах Ленинградской области	1 255 491,5	360 320,8 / 360 320,8 (100%)	
6	№ 0060 от 12.02.2019 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах Ленинградской области	1 583 216,6	202 871,2 / 202 871,2 (100%)	534 687,3 / 534 687,3 (100%)
7	№ 0062 от 13.02.2019 с ГП «Приозерское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1 участок), Приозерском районах Ленинградской области	1 200 369,6	178 757,6 / 178 757,6 (100%)	417 377,9 / 417 377,9 (100%)
8	№ 0063 от 14.02.2019 с ГП «Киришское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кировском, Волховском, Киришском районах Ленинградской области	1 099 898,7	195 014,3 / 195 014,3 (100%)	365 265,3 / 365 265,3 (100%)
9	№ 0064 от 15.02.2019 с ГП «Пригородное ДРСУ № 1». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском, Выборгском (2 участок) районах Ленинградской области	1 205 142,8	214 539,5 / 214 539,5 (100%)	399 396,1 / 399 396,1 (100%)
10	№ 0065 от 15.02.2019 с ГП «Волосовское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах Ленинградской области	1 987 860,2	316 339,7 / 316 339,7 (100%)	667 748,6 / 667 748,6 (100%)
11	№ 0066 от 15.02.2019 с ГП «Гатчинское ДРСУ». Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах Ленинградской области	1 475 673,8	238 265,5 / 238 265,5 (100%)	483 441,8 / 483 441,8 (100%)
	Итого		3 037 115,5 / 3 037 115,5 (100%)	2 867 917,1 / 2 867 917,1 (100%)

* по состоянию на 01.01.2021.

По указанным государственным контрактам в 2019 - 2020 годах выставлены 4 претензии на общую сумму 600,0 тыс. руб. (оплачены в досудебном порядке), в том числе:

№ п/п	Подрядчик / реквизиты и предмет государственного контракта / суть претензии	Сумма претен- зии, тыс. руб.	Судебная работа / оплачено в досудебном порядке	Взыска- нная сумма, тыс. руб.
1	ГП «Гатчинское ДРСУ». Государственный контракт от 15.02.2019 № 0066 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах Ленинградской области			
	Штраф за нарушение, не имеющее стоимостного выражения	100,0	оплачено	100,0
2	ГП «Лодейнопольское ДРСУ». Государственный контракт от 12.02.2019 № 0060 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах Ленинградской области			
	Неисполнение предписания	100,0	оплачено	100,0
3	ГП «Волосовское ДРСУ». Государственный контракт от 15.02.2019 № 0065 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах Ленинградской области			
	Неисполнение предписания	100,0	оплачено	100,0
	Нарушение, не имеющее стоимостного выражения	100,0	оплачено	100,0
4	ГП «Пригородное ДРСУ № 1». Государственный контракт от 15.02.2019 № 0064 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском, Выборгском (2 участок) районах Ленинградской области			
	Нарушение условий контракта (ГЛОНАСС) и неисполнение предписаний	200,0	оплачено	200,0
	Итого	600,0		600,0

Приказом ГКУ «Ленавтодор» от 19.06.2017 № 75-П¹ утвержден Порядок приемки результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог путем оценки уровня их содержания (далее – Порядок от 19.06.2017 № 75-П).

4.1.1. Контракты с ДРСУ, действующие с 01.07.2019 по 30.06.2022

1. Государственный контракт от 12.02.2019 № 0060 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Лодейнопольское ДРСУ» заключен государственный контракт от 12.02.2019 № 0060 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах Ленинградской области на сумму 1 583 216,6 тыс. руб.

Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 30.06.2022 (пункт 4.1 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060).

Цена контракта: 1 557 027,4 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060).

¹ Приказ ГКУ «Ленавтодор» от 19.06.2017 № 75-П «Об утверждении порядка приемки результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог путем оценки уровня их содержания».

Дополнительным соглашением от 12.11.2019 № 5 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 577 580,3 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 16.12.2019 № 8 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 578 526,4 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 12.11.2020 № 9 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 583 216,6 тыс. руб.

В 2019 году ГКУ «Ленавтодор» по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 приняты работы на общую сумму 202 871,3 тыс. руб.

Информация приведена в приложении № 4 к заключению.

Общий объем уменьшения оплаты по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 в 2019 году составляет 12 442,5 тыс. руб., в том числе за счет исключения работ по содержанию автомобильной дороги «Лодейное Поле – Вытегра» км 0+000 – км 116+196 из оплаты (6 435,2 тыс. руб.) и уменьшения оплаты в связи с несоответствием уровню эксплуатационного содержания (6 007,2 тыс. руб.).

При этом, предусмотрено дополнительное финансирование на дополнительные работы на сумму 12 442,5 тыс. руб. по письму ГП «Лодейнопольское ДРСУ» от 19.12.2019 № 1692.

В 2020 году ГКУ «Ленавтодор» приняты работы на общую сумму 534 687,1 тыс. руб. (приложение № 4 к заключению).

Общий объем уменьшения оплаты (снятых средств) по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 в 2020 году составляет 37 470,4 тыс. руб., в том числе за счет исключения работ по содержанию автомобильной дороги «Лодейное Поле – Вытегра» км 0+000 – км 116+196 из оплаты (27 121,6 тыс. руб.) и за счет уменьшения оплаты (снятия) в связи с несоответствием уровню эксплуатационного содержания (10 349,0 тыс. руб.).

При этом, на основании писем ГП «Лодейнопольское ДРСУ» выделено дополнительное финансирование на выполнение дополнительных работ на общую сумму 37 470,5 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 12.02.2019 № 0060 (приложение № 4 к заключению).

Согласно пункту 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пунктом 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ¹

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

установлено, что заказчиком осуществляется оплата выполненной работы (ее результатов).

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка от 19.06.2017 № 75-П несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня содержания Объекта влечет за собой изменения оплаты работ по его содержанию. В случае некачественного выполнения (невыполнения) подрядчиком работ по содержанию автомобильных дорог оплата по контракту уменьшается путем «снятия с оплаты километров».

В период с 01.07.2019 по 31.12.2020 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Лодейнопольское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 2 325 км или 2 325 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060, в том числе: в 2019 году – 789 фактов; в 2020 году – 1 536 фактов.

В соответствии с Порядком от 19.06.2017 № 75-П в связи с некачественно выполненными (невыполненными) работами по содержанию автомобильных дорог оплата по контракту уменьшается («снятие с оплаты километров»).

В связи с этим сумма оплаты по государственному контракту уменьшена на 16 356,2 тыс. руб., в том числе: в 2019 году на 6 007,2 тыс. руб.; в 2020 году на 10 349,0 тыс. руб.

Таким образом, уменьшив сумму оплаты по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 в связи с выявлением несоответствий участков автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Лодейнопольское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания, ГКУ «Ленавтодор» исполнило обязанность, предусмотренную действующим законодательством.

Согласно пункту 7.1 государственного контракта подрядчик обязан поддерживать установленный условиями контракта уровень транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения на объекте, а также сохранность всего имущества, входящего в объект.

Согласно пункту 7.3 государственного контракта подрядчик обязан в том числе принимать своевременные меры по устранению возникающих дефектов в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту).

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с условиями контракта, а если возникшие обстоятельства не урегулированы контрактом – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 10.1.1 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060).

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных контрактом (пункт 10.1.14 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060).

Требования об уплате неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 по указанным фактам в адрес ГП «Лодейнопольское ДРСУ» не направлялись.

Согласно пояснениям ГКУ «Ленавтодор», представленным в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (письмо **исх.** № 15-2781/2021-0-1 от 10.08.2021, **вх.** № 01-21-36/2021-0-1 от 11.08.2021): *«Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения оплаты работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с учетом установленных контрактом коэффициентов снятия для каждого показателя дефекта содержания дорог. Указанное снятие денежных средств за отчетный период отражается в Акте оценки уровня содержания и приемки выполненных работ. ГКУ «Ленавтодор» считает нецелесообразным вести претензионную работу по 2 325 фактам в связи с тем, что по этим фактам уже проведено снятие денежных средств при приемке работ за отчетный период».*

При этом, необходимо отметить, что на сумму уменьшения оплаты по контракту (в связи с несоблюдением требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) увеличивается оплата по контракту за дополнительные работы.

Сокращение оплаты в связи с некачественно выполненными (невыполненными) работами по содержанию автомобильных дорог («снятие с оплаты километров») в соответствии с Порядком от 19.06.2017 № 75-П, то есть соразмерное уменьшение цены контракта в связи с отступлением подрядчика от условий контракта, ухудшившего результат работы, не является мерой ответственности, предусмотренной разделом 10 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060.

Согласно пункту 10.1.14 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060 устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной контрактом.

Сокращение оплаты некачественно выполненных (невыполненных) работ по содержанию автомобильных дорог не исключает обязанности ГКУ «Ленавтодор» применить к подрядчику меры ответственности, предусмотренные разделом 10 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060.

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС

«Roadsoft», используя как мобильное приложение АИС «Roadsoft», так и при необходимости с составлением двухстороннего акта, фиксирующего дефекты содержания.

В случае неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.18 контракта, размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 12.02.2016 № 0060).

ГКУ «Ленавтодор» письмом от 02.07.2021 № 01-21-28/2021 (вх. № 01-21-28/2021-0-5 от 02.07.2021) в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представило отчеты о выданных предписаниях за период с 01.01.2019 по 17.06.2021.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес ГКУ «Ленавтодор» направлен запрос от 22.07.2021 № 01-21-36/2021 о предоставлении актуализированной информации о выданных предписаниях, об исполненных предписаниях с нарушением сроков, о неисполненных предписаниях; о причинах неисполнения (несвоевременного исполнения) предписаний; о принятых мерах к лицам, не исполнившим (несвоевременно исполнившим) предписания.

Контрольно-счетной палате Ленинградской области ГКУ «Ленавтодор» (письмо исх. № 15-2781/2021-0-1 от 10.08.2021, вх. № 01-21-36/2021-0-1 от 11.08.2021) представило следующие пояснения:

«В соответствии с актами оценки содержания по результатам приемки снимаются выданные ранее предписания. Отчеты в программе не всегда корректны в силу того, что данные не успевают обновиться. Фактически предписания отработаны организациями, но могут быть не внесены в программу. Например:

- предписание от 28.06.2021 № 196 числится не исполненным. В соответствии с копией журнала производства работ (Приложение 1) указанное предписание отработано;

- предписание от 28.06.2021 № 198 числится не исполненным. В соответствии с копией журнала производства работ (Приложение 2) указанное предписание отработано...» (приведена аналогичная информация в отношении 19 предписаний).

Согласно Отчету о выданных предписаниях (письмо ГКУ «Ленавтодор» от 13.09.2021 № 15-2781/2021-0-4) сотрудниками ГКУ «Ленавтодор» с 01.01.2019 по 31.12.2020 в адрес ГП «Лодейнопольское ДРСУ» выдано 223 предписания, из которых: 47 исполнено в срок; 146 исполнено с нарушением срока; 30 не исполнено.

ГКУ «Ленавтодор» за период с 01.07.2019 по 31.12.2020 по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 направлена 1 претензия от 14.11.2019 № 17-3062/2019 за неисполнение предписания на общую сумму 100,0 тыс. руб. (сумма уплачена / удержана в досудебном порядке).

Таким образом, **в нарушение** частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 6 Правил от 30.08.2017 № 1042¹, пункта 10.1.7 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060 ГКУ «Ленавтодор» не начислялись неустойки (штрафы) и не направлялись требования об уплате неустоек за ненадлежащее исполнение ГП «Лодейнопольское ДРСУ» своих обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 12.02.2019 № 0060.

Аналогичная ситуация имеет место по всем государственным контрактам на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, заключенным ГКУ «Ленавтодор» с ДРСУ (отсутствует претензионная деятельность).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

2. Государственный контракт от 13.02.2019 № 0062 с ГП «Приозерское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Приозерское ДРСУ» заключен государственный контракт от 13.02.2019 № 0062 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1 участок), Приозерском районах.

Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 30.06.2022 (пункт 4.1 государственного контракта от 13.02.2019 № 0062).

Цена контракта: 1 146 245,9 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 13.02.2019 № 0062). Лимит финансирования на 2019 год составляет 134 634,0 тыс. руб. Лимит финансирования на 2020 год составляет 393 030,6 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 27.12.2019 № 3 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 190 370,0 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 178 757,6 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 5 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 214 716,9 тыс. руб. и лимита финансирования на 2020 год до 417 377,9 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 13.02.2019 № 0062 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.07.2019 по 31.12.2020 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Приозерское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не

¹ Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила от 30.08.2017 № 1042).

устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 1 592 км или 1 592 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 13.02.2019 № 0062, в том числе: в 2019 году – 710 фактов; в 2020 году – 882 фактов.

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 13.02.2019 № 0062 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС «Roadsoft», используя как мобильное приложение АИС «Roadsoft», так и при необходимости с составлением двухстороннего акта, фиксирующего дефекты содержания.

В случае неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.18 контракта размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 13.02.2019 № 0062).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

3. Государственный контракт от 14.02.2019 № 0063 с ГП «Киришское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Киришское ДРСУ» заключен государственный контракт от 14.02.2019 № 0063 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кировском, Волховском, Киришском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 30.06.2022 (пункт 4.1 государственного контракта от 14.02.2019 № 0063).

Цена контракта: 1 000 043,4 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 14.02.2019 № 0063). Лимит финансирования на 2019 год составляет 115 660,7 тыс. руб. Лимит финансирования на 2020 год составляет 344 763,5 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 18.11.2019 № 4 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 047 239,3 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 162 856,6 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 11.12.2019 № 5 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 061 380,8 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 176 998,0 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 20.12.2019 № 6 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 079 397,0 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 195 014,2 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 09.12.2020 № 8 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 099 898,7 тыс. руб. и лимита финансирования на 2020 год до 365 265,3 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями

государственного контракта от 14.02.2019 № 0063 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.07.2019 по 31.12.2020 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Киришское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 1 684 км или 1 684 установленных факта ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 14.02.2019 № 0063, в том числе: в 2019 году – 877 фактов; в 2020 году – 807 фактов.

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 14.02.2019 № 0063 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС «Roadsoft», используя как мобильное приложение АИС «Roadsoft», так и при необходимости с составлением двухстороннего акта, фиксирующего дефекты содержания.

В случае неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.18 контракта, размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 14.02.2019 № 0063).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

4. Государственный контракт от 15.02.2019 № 0064 с ГП «Пригородное ДРСУ № 1»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Пригородное ДРСУ № 1» заключен государственный контракт от 15.02.2019 № 0064 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Всеволожском, Выборгском (2 участок) районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 30.06.2022 (пункт 4.1 государственного контракта от 15.02.2019 № 0064).

Цена контракта: 1 095 584,5 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 15.02.2019 № 0064). Лимит финансирования на 2019 год составляет 128 698,4 тыс. руб. Лимит финансирования на 2020 год составляет 375 678,9 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 08.11.2019 № 2 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 181 425,6 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 214 539,5 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 02.12.2020 № 6 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 205 142,8 тыс. руб. и лимита финансирования на 2020 год до 399 396,1 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не

соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.02.2019 № 0064 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.07.2019 по 31.12.2020 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Пригородное ДРСУ № 1», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 1 030 км или 1 030 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 15.02.2019 № 0064, в том числе: в 2019 году – 299 фактов; в 2020 году – 731 фактов.

ГКУ «Ленавтодор» за период с 01.07.2019 по 31.12.2020 по государственному контракту от 15.02.2019 № 0064 направлена претензия от № 17-3290/2019 от 03.12.2019 за неисполнение предписания и за нарушение условий контракта (не оснащение техники системой ГЛОНАСС) на общую сумму 200,0 тыс. руб. (сумма уплачена / удержана в досудебном порядке).

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 15.02.2019 № 0064 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС «Roadsoft», используя как мобильное приложение АИС «Roadsoft», так и при необходимости с составлением двухстороннего акта, фиксирующего дефекты содержания.

В случае неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.18 контракта, размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 15.02.2019 № 0064).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

5. Государственный контракт от 15.02.2019 № 0065 с ГП «Волосовское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Волосовское ДРСУ» заключен государственный контракт от 15.02.2019 № 0065 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 30.06.2022 (пункт 4.1 государственного контракта от 15.02.2019 № 0065).

Цена контракта: 1 859 778,2 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 15.02.2019 № 0065). Лимит финансирования на 2019 год составляет 218 674,2 тыс. руб. Лимит финансирования на 2020 год составляет 637 332,1 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 12.11.2019 № 3 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 956 407,4 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 315 303,4 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 23.12.2019 № 5 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 957 443,7 тыс. руб. и лимита

финансирования на 2019 год до 316 339,7 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 09.12.2020 № 7 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 987 860,2 тыс. руб. и лимита финансирования на 2020 год до 667 748,6 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.02.2019 № 0065 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.07.2019 по 31.12.2020 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Волосовское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 1 039 км или 1 039 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 15.02.2019 № 0065, в том числе: в 2019 году – 383 фактов; в 2020 году – 656 фактов.

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 15.02.2019 № 0065 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС «Roadsoft», используя как мобильное приложение АИС «Roadsoft», так и при необходимости с составлением двухстороннего акта, фиксирующего дефекты содержания.

В случае неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.18 контракта, размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 15.02.2019 № 0065).

ГКУ «Ленавтодор» за период с 01.07.2019 по 31.12.2020 по государственному контракту от 15.02.2019 № 0065 направлена 1 претензия от 14.11.2019 № 17-3061/2019 за неисполнение предписания на сумму 100,0 тыс. руб. (сумма уплачена / удержана в досудебном порядке).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

6. Государственный контракт от 15.02.2019 № 0066 с ГП «Гатчинское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Гатчинское ДРСУ» заключен государственный контракт от 15.02.2019 № 0066 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2019 по 30.06.2022 (пункт 4.1 государственного контракта от 15.02.2019 № 0066).

Цена контракта: 1 384 589,8 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 15.02.2019 № 0066). Лимит финансирования на 2019 год составляет

163 115,6 тыс. руб. Лимит финансирования на 2020 год составляет 473 441,8 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 12.11.2019 № 3 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 453 805,6 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 232 331,4 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 25.12.2019 № 4 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 459 740,0 тыс. руб. и лимита финансирования на 2019 год до 238 265,5 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 8 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 469 740,0 тыс. руб. и лимита финансирования на 2020 год до 483 441,8 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.02.2019 № 0066 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.07.2019 по 31.12.2020 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Гатчинское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 1 513 км или 1 513 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 15.02.2019 № 0066, в том числе: в 2019 году – 552 фактов; в 2020 году – 961 фактов.

ГКУ «Ленавтодор» за период с 01.07.2019 по 31.12.2020 по государственному контракту от 15.02.2019 № 0066 направлена 1 претензия от 18.03.2020 № 17-755/2020 за не установку в технике системы ГЛОНАСС на общую сумму 100,0 тыс. руб. (сумма уплачена / удержана в досудебном порядке).

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 15.02.2019 № 0066 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС «Roadsoft», используя как мобильное приложение АИС «Roadsoft», так и при необходимости с составлением двухстороннего акта, фиксирующего дефекты содержания.

В случае неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 7.18 контракта, размер неустойки (штрафа) устанавливается в размере 100,0 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.7 государственного контракта от 15.02.2019 № 0066).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

4.1.2. Контракты с ДРСУ, действующие с 01.07.2017 по 30.06.2019

1. Государственный контракт от 09.06.2017 № 0178 с ГП «Всеволожское ДРСУ» (в 2019 году ГП «Пригородное ДРСУ» № 1)

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Всеволожское ДРСУ» заключен государственный контракт от 09.06.2017 № 0178 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском (1, 2 участки), Волховском, Киришском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2017 по 30.06.2019 (пункт 4.1 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

Цена контракта: 1 033 179,0 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178). Лимит финансирования на 2019 год составляет 307 186,3 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 14.01.2019 № 11 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 125 679,5 тыс. руб.

Согласно пункту 7.1 государственного контракта подрядчик обязан поддерживать установленный условиями контракта уровень транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения на объекте, а также сохранность всего имущества, входящего в объект.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с условиями контракта, а если возникшие обстоятельства не урегулированы контрактом – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 10.1.1 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения подрядчиком иных обязательств, предусмотренных контрактом, и ответственность за нарушение которых не установлена в пунктах 10.1.3 - 10.1.9 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178, заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик уплатить неустойку (штраф, пени) (пункт 10.1.10 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

Неустойка (штраф, пени), предусмотренная пунктами 10.1.5 - 10.1.10 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178, устанавливается в размере 5 165,9 тыс. руб.¹ за каждое нарушение (пункт 10.1.11 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

¹ В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ), размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», а именно 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных контрактом (пункт 10.1.14 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, в 2019 году установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 09.06.2017 № 0178 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Пригородное ДРСУ № 1», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 891 км или 891 установленного факта ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 09.06.2017 № 0178 в 2019 году.

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока.

Подрядчик обязан представить в установленный срок письменный отчет о выполнении работ по предписаниям и предложениям, выданным заказчиком, вышестоящими органами, органами ГИБДД (пункт 7.19 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

Заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) за каждое нарушение, в том числе в случае неисполнения подрядчиком предписания заказчика об устранении дефектов эксплуатации (пункт 10.1.6 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения подрядчиком иных обязательств, предусмотренных контрактом и ответственность за нарушение которых не установлена в пунктах 10.1.3 - 10.1.9 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178, заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик уплатить неустойку (штраф, пени) (пункт 10.1.10 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

2. Государственный контракт от 09.06.2017 № 0179 с ГП «Волосовское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Волосовское ДРСУ» заключен государственный контракт от 09.06.2017 № 0179 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2017 по 30.06.2019 (пункт 4.1 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179).

Цена контракта: 1 046 079,8 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179). Лимит финансирования на 2019 год составляет 327 535,4 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 14.01.2019 № 11 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 106 239,8 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, в 2019 году установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 09.06.2017 № 0179 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Волосовское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 300 км или 300 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 09.06.2017 № 0179 в 2019 году.

Неустойка (штраф, пени), предусмотренная пунктами 10.1.5 - 10.1.10 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179, устанавливается в размере 5 230,4 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.11 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179).

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока.

Подрядчик обязан представить в установленный срок письменный отчет о выполнении работ по предписаниям и предложениям, выданным заказчиком, вышестоящими органами, органами ГИБДД (пункт 7.19 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179).

Заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) за каждое нарушение, в том числе в случае неисполнения подрядчиком предписания заказчика об устранении дефектов эксплуатации (пункт 10.1.6 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179).

В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения подрядчиком иных обязательств, предусмотренных контрактом, и ответственность за нарушение которых не установлена в пунктах 10.1.3 - 10.1.9 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179, заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик уплатить неустойку (штраф, пени) (пункт 10.1.10 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179).

ГКУ «Ленавтодор» за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 по государственному контракту от 09.06.2017 № 0179 претензии за неисполнение (исполнение с нарушением срока) предписаний не направлены.

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

3. Государственный контракт от 15.06.2017 № 0202 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Лодейнопольское ДРСУ» заключен государственный контракт от 15.06.2017 № 0202 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2017 по 30.06.2019 (пункт 4.1 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202).

Цена контракта: 1 004 886,6 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202). Лимит финансирования на 2019 год составляет 395 140,4 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 14.01.2019 № 7 предусмотрено увеличением цены контракта до 1 050 724,3 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, в 2019 году установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.06.2017 № 0202 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Лодейнопольское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 672 км или 672 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 15.06.2017 № 0202 в 2019 году.

Неустойка (штраф, пени), предусмотренная пунктами 10.1.5 - 10.1.10 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202, устанавливается в размере 5 024,4 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.11 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202).

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока.

Подрядчик обязан представить в установленный срок письменный отчет о выполнении работ по предписаниям и предложениям, выданным заказчиком, вышестоящими органами, органами ГИБДД (пункт 7.19 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202).

Заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) за каждое нарушение, в том числе в случае неисполнения подрядчиком предписания заказчика об устранении дефектов эксплуатации (пункт 10.1.6 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202).

В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения подрядчиком иных обязательств, предусмотренных контрактом, и ответственность за нарушение которых не установлена в пунктах 10.1.3 - 10.1.9 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202, заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик уплатить неустойку (штраф, пени) (пункт 10.1.10 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

4. Государственный контракт от 16.06.2017 № 0204 с ГП «Выборгское ДРСУ» (в 2019 году ГП «Приозерское ДРСУ»)

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Выборгское ДРСУ» заключен государственный контракт от 16.06.2017 № 0204 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1, 2 участки), Приозерском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2017 по 30.06.2019 (пункт 4.1 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204).

Цена контракта: 1 026 433,6 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204). Лимит финансирования на 2019 год составляет 301 144,8 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 14.01.2019 № 8 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 099 594,5 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, в 2019 году установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 16.06.2017 № 0204 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Приозерское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 1 066 км или 1 066 установленных фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 16.06.2017 № 0204 в 2019 году.

Неустойка (штраф, пени), предусмотренная пунктами 10.1.5 - 10.1.10 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204, устанавливается в размере 5 132,2 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.11 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204).

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта от 16.06.2017

№ 0204 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока.

Подрядчик обязан представить в установленный срок письменный отчет о выполнении работ по предписаниям и предложениям, выданным заказчиком, вышестоящими органами, органами ГИБДД (пункт 7.19 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204).

Заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) за каждое нарушение, в том числе в случае неисполнения подрядчиком предписания заказчика об устранении дефектов эксплуатации (пункт 10.1.6 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204).

В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения подрядчиком иных обязательств, предусмотренных контрактом, и ответственность за нарушение которых не установлена в пунктах 10.1.3 - 10.1.9 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204, заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик уплатить неустойку (штраф, пени) (пункт 10.1.10 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

5. Государственный контракт от 16.06.2017 № 0208 с ГП «Пригородное ДРЭУ» (в 2019 году ГП «Гатчинское ДРСУ»)

Между ГКУ «Ленавтодор» и ГП «Пригородное ДРЭУ» заключен государственный контракт от 16.06.2017 № 0208 на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Кировском и Тосненском районах Ленинградской области.

Срок выполнения работ: с 01.07.2017 по 30.06.2019 (пункт 4.1 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208).

Цена контракта: 1 168 954,8 тыс. руб. (пункт 3.1 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208). Лимит финансирования на 2019 год составляет 360 320,8 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 15.01.2019 № 8 предусмотрено увеличение цены контракта до 1 255 491,5 тыс. руб.

Согласно актам выполненных работ, актам (промежуточным ведомостям, итоговым ведомостям) оценки уровня эксплуатационного содержания, подписанным представителями заказчика и подрядчика, в 2019 году установлены километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 16.06.2017 № 0208 (приложение № 4 к заключению).

В период с 01.01.2019 по 30.06.2019 ГКУ «Ленавтодор» установлено несоответствие автомобильных дорог, эксплуатируемых ГП «Гатчинское ДРСУ», заданному уровню эксплуатационного содержания (включая не устраненное в предыдущие месяцы) в количестве 885 км или 885 установленных

фактов ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту от 16.06.2017 № 0208 в 2019 году.

Неустойка (штраф, пени), предусмотренная пунктами 10.1.5-10.1.10 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208, устанавливается в размере 5 844,8 тыс. руб. за каждое нарушение (пункт 10.1.11 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208).

В соответствии с пунктом 7.18 государственного контракта 16.06.2017 № 0208 подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока.

Подрядчик обязан представить в установленный срок письменный отчет о выполнении работ по предписаниям и предложениям, выданным заказчиком, вышестоящими органами, органами ГИБДД (пункт 7.19 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208).

Заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик обязан уплатить неустойку (штраф, пени) за каждое нарушение, в том числе в случае неисполнения подрядчиком предписания заказчика об устранении дефектов эксплуатации (пункт 10.1.6 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208).

В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения подрядчиком иных обязательств, предусмотренных контрактом, и ответственность за нарушение которых не установлена в пунктах 10.1.3 - 10.1.9 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208, заказчик обязан потребовать от подрядчика, а подрядчик уплатить неустойку (штраф, пени) (пункт 10.1.10 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208).

Информация о расчетных суммах неустоек приведена в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

4.1.3. Исполнение предписаний, выданных ГКУ «Ленавтодор» в адрес ДРСУ

Согласно пункту 7.19 государственных контрактов с ДРСУ (действующих с 01.07.2019 по 30.06.2022) подрядчик обязан представить в установленный срок письменный отчет о выполнении работ по предписаниям и предложениям, выданным заказчиком, вышестоящим контролирующим органом, органами ГИБДД.

Согласно пункту 7.2 государственных контрактов с ДРСУ подрядчик обязан организовать круглосуточную работу диспетчерской службы и обеспечить через высокоскоростное подключение к сети Internet ежедневное предоставление заказчику информации о состоянии проезда, погодных условиях, выполненных работах, устраненных предписаниях и заявках, используемых машинах, механизмах, и материалах при эксплуатации объекта с внесением данной информации в аналитическую информационную систему заказчика АИС «Roadsoft». Подрядчик обязан незамедлительно информировать заказчика об изменениях в состоянии эксплуатируемого участка автомобильной дороги.

В соответствии с пунктом 7.18 государственных контрактов с ДРСУ подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписания срока, с внесением данной информации в аналитическую информационную систему заказчика АИС «Roadsoft».

В соответствии с пунктом 12.4.2 технического задания (приложение № 1 к государственным контрактам с ДРСУ) на срок действия контракта подрядчик обязан обеспечить передачу информации в диспетчерскую службу заказчика через высокоскоростное подключение к сети Internet с внесением данных в аналитическую информационную систему АИС «Roadsoft».

ГКУ «Ленавтодор» представило информацию о затратах на создание, развитие и содержание АИС «Roadsoft» за весь период использования указанной информационной системы:

Период	Сумма, тыс. руб.
2013 год	7000,823
2014 год	6794,177
2016 год	7200,8
2018 год	7000
Итого	27995,8

Информация о выданных ГКУ «Ленавтодор» предписаниях в адрес ДРСУ за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (письмо ГКУ «Ленавтодор» от 13.09.2021 № 15-2781/2021-0-4) и информация о сумме неустойки отражена в приложении № 5 к заключению.

Предписания подрядчиками исполняются с нарушениями сроков.

Претензии в связи с систематическим неисполнением (исполнением с нарушением) сроков предписаний в 2019 - 2020 годах по государственным контрактам с ДРСУ не направлялись (ГКУ «Ленавтодор» направлено только 3 претензии за неисполнение (исполнение с нарушением сроков) предписаний).

Письмом от 13.09.2021 № 15-2781/2021-0-4 ГКУ «Ленавтодор» представило следующие пояснения:

По вопросу предоставления информации о причинах неисполнения (несвоевременного исполнения) предписаний - в соответствии с актами оценки содержания по результатам приемки снимаются выданные ранее предписания. Отчеты в аналитической информационной системе АИС «Roadsoft» не всегда корректны в силу того, что данные не успевают обновиться. Фактически предписания отработаны организациями (исполнение предписаний подтверждается данными журнала производства работ), но не внесены в программу.

По вопросу предоставления информации о принятых ГКУ «Ленавтодор» мерах к лицам, не исполнившим (несвоевременно исполнившим) предписаниям - несоблюдение сроков выполнения работ по предписаниям, требуемого качества выполнения работ и уровня содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения оплаты работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с учетом установленных контрактом

коэффициентов снятия для каждого показателя дефекта содержания автомобильных дорог. Указанное снятие денежных средств за отчетный период отражается в акте оценки уровня содержания и приемке выполненных работ.

Письмом от 27.09.2021 № 15-3606/2021-0-4 ГКУ «Ленавтодор» представило следующие пояснения: *По вопросу пояснения причин недостоверности информации в АИС «Roadsoft», не обновления данных АИС «Roadsoft» - В связи с отсутствием контракта по содержанию программы АИС «Roadsoft» возможна недостоверность информации и не обновления данных. В настоящее время комитет по дорожному хозяйству проводит процедуры по подготовке конкурсной документации для заключения контракта по обслуживанию и содержанию данной программы.*

Таким образом, **в нарушение** пунктов 7.2, 7.18 контрактов с ДРСУ (действующих с 01.07.2019 по 30.06.2022) и пунктов 12.4.2 технических заданий (приложения №1 к государственным контрактам с ДРСУ) подрядчиками достоверная информация об исполнении предписаний в АИС «Roadsoft» не внесена.

4.2. Анализ полноты и своевременности ведения ГКУ «Ленавтодор» претензионной и исковой работы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог (на выборочной основе)

1. Государственный контракт от 01.10.2019 № 0316 с ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ»

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» заключили государственный контракт от 01.10.2019 № 0316 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт объекта: Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе Ленинградской области».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 01.10.2019 № 0316 срок выполнения работ: с 01.10.2019 по 01.12.2020.

Цена контракта определена пунктом 3.1 государственного контракта от 01.10.2019 № 0316 и составляет 63 548,6 тыс. руб., в том числе лимит финансирования на 2019 год – 6 824,2 тыс. руб.; лимит финансирования на 2020 год – 56 724,4 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 01.10.2019 № 0316 обеспечение исполнения обязательств по контракту предусмотрено в размере 6 354,9 тыс. руб.

ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 25.09.2019 № 19777-447-0426389 со сроком действия

до 31.01.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 6 354,9 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 27.04.2020 № 1 к государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 цена контракта увеличена до 64 966,5 тыс. руб. (лимит финансирования на 2019 год – 6 203,7 тыс. руб., лимит финансирования на 2020 год – 58 762,8 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 01.03.2021 № 2 к государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 внесены изменения в распределение лимитов финансирования (лимит финансирования на 2019 год – 6 203,7 тыс. руб., лимит финансирования на 2020 год – 15 815,4 тыс. руб., лимит финансирования на 2021 год – 42 947,4 тыс. руб.).

ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» направлена претензия от 20.03.2020 №17-786/2020 на сумму 20 тыс. руб. за непредоставление ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» проекта договора страхования и несвоевременное предоставление договора страхования (в соответствии с пунктом 7.4.21 контракта).

Требование от 07.05.2020 №17-1389/2020 об уплате штрафа из суммы обеспечения по банковской гарантии от 25.09.2019 № 19777-447-0426389 направлено ГКУ «Ленавтодор» в адрес ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Штраф в размере 20 тыс. руб. оплачен в досудебном порядке (платежное поручение от 29.07.2020 № 5248).

Согласно акту о приостановлении выполнения работ по строительству объекта от 16.11.2020 № 1 работы на объекте приостановлены в срок до 29.01.2021. Работы на объекте приостановлены в связи с повышенной аварийной ситуацией на участке км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево», а также обращением администрации муниципального образования Нагиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области о необходимости устройства наружного освещения на объекте «Мост через реку Ковра на км 4+199». Согласно пункту 1 данного акта необходимо разработать раздел рабочей документации по устройству наружного освещения в срок до 29.01.2021, выполнить строительно-монтажные работы по государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 в срок до 26.02.2021.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» по государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 в адрес ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» направлено требование от 21.06.2021 № 17-1972/2021 о представлении обеспечения исполнения государственного контракта в течение месяца в соответствии с пунктом 6.10¹ государственного

¹ В случае....если банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, гарантийных обязательств, перестала быть действительной по каким-либо причинам или прекратила свое действие до выполнения подрядчиком обязательств по контракту (за исключением суммы обеспечения), подрядчик обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, предоставить заказчику иное обеспечение исполнения обязательств по контракту, гарантийных обязательств на тех же условиях, которые указаны в разделе

контракта от 01.10.2019 № 0316.

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021: *По государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 в юридический отдел не поступали от профильного отдела служебные записки о необходимости ведения претензионной работы в связи с нарушением сроков выполнения работ и истечения срока действия обеспечения обязательств по контракту. Обязанность по контролю надлежащего исполнения обязательств по контракту лежит на профильных отделах (пункты 3.4, 3.5, 3.7 Регламента по ведению претензионной работы).*

Следовательно, **в нарушение** пунктов 3.4 - 3.7, 4.5 Регламента № 201-П руководителем профильного отдела не представлена информация о фактах отсутствия обеспечения исполнения обязательств и несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту от 01.10.2019 № 0316¹ в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор».

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 - № 9 на момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия (информация в ЕИС² по состоянию на 10.08.2021) стоимость выполненных и оплаченных работ по государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 составляет 40 253,7 тыс. руб.

По состоянию на 10.08.2021 государственный контракт не исполнен.

Срок действия банковской гарантии от 25.09.2019 №19777-447-0426389 истек 31.01.2021.

Сведений о предоставлении ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» иного обеспечения контракта после 31.01.2021 не представлено.

В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение государственного контракта от 01.10.2019 № 0316 с ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» в период с 01.02.2021 по 10.08.2021 не обеспечено банковской гарантией или внесением денежных средств.

Претензия в адрес ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» о предоставлении обеспечения исполнения государственного контракта от 01.10.2019 № 0316, а также об оплате неустойки (штрафа) за непредоставление обеспечения исполнения обязательств в срок, установленный пунктом 6.10 государственного контракта от 01.10.2019 № 0316, на сумму 635,5 тыс. руб. направлена ГКУ «Ленавтодор» письмом от 18.08.2021 №17-2587/2021.

ГКУ «Ленавтодор» представило следующие пояснения (письмо № 15-3606/2021-0-2 от 20.09.2021): *До 18.08.2021 юридический отдел не получал какие-либо материалы для предъявления претензии (пункт 4.6. Регламента) и не обладал информацией о надлежащем уведомлении исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. В связи*

6 контракта. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства, подрядчик обязуется уплатить неустойку (пени), предусмотренную разделом 10 контракта.

¹Согласно пункту 3.7 Регламента от 30.06.2020 № 201-П служебная записка руководителя профильного отдела, оформленная в соответствии с пунктом 3.6 указанного регламента, а также документы, подтверждающие выявленные нарушения, подлежат передаче в юридический отдел для проведения претензионной работы.

² Единая информационная система в сфере закупок.

истечением на 18.08.2021 разумных сроков для получения корреспонденции ГКУ «Ленавтодор» было принято решение о направлении претензии № 17-2587/2021.

Также ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» направлена претензия от 07.07.2021 №17-2139/2021 по государственному контракту от 01.10.2019 № 0316 за нарушение сроков выполнения работ по контракту с 02.12.2020 по 05.07.2021 (216 дней) на сумму 1 138,9 тыс. руб.

Кроме того, ГКУ «Ленавтодор» направлена в адрес ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» претензия от 17.08.2021 №17-2569/2021 за нарушение сроков выполнения работ по контракту от 01.10.2019 № 0316, с учетом увеличения срока с 02.12.2020 по 17.08.2021 (259 дней) на сумму 1 864,6 тыс. руб.

В отношении ООО «РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ» направлено исковое заявление от 30.08.2021 № 17-2694/2021 о предоставлении обеспечения исполнения обязательств, взыскании неустойки, штрафа за нарушение условий государственного контракта от 01.10.2019 № 0316 на общую сумму 2 542,9 тыс. руб., в том числе:

- пени за нарушение сроков выполнения работ на сумму 1 907,5 тыс. руб. (267 дней);

- штраф за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств в размере 635,5 тыс. руб.

2. Государственный контракт от 13.11.2019 №0352 с АО «Служба Заказчика»

ГКУ «Ленавтодор» и АО «Служба Заказчика» заключили государственный контракт от 13.11.2019 № 0352 на осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: «Капитальный ремонт объекта: Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе Ленинградской области».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 13.11.2019 № 0352 срок выполнения работ: с 13.11.2019 по 01.12.2020 или дата подписания Акта приемки законченного ремонта объекта по государственному контракту, заключенному между заказчиком и подрядчиком, в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.

Цена контракта определена пунктом 3.1 государственного контракта от 13.11.2019 № 0352 и составляет 950 тыс. руб. (лимит финансирования на 2019 год – 57,4 тыс. руб.; лимит финансирования на 2020 год – 892,6 тыс. руб.).

В соответствии с пунктом 7.1 государственного контракта от 13.11.2019 № 0352 АО «Служба Заказчика» обязано предоставить ГКУ «Ленавтодор» обеспечение надлежащего исполнения обязательств (в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), предусмотренных контрактом, в размере 10% от цены контракта, что составляет 95 тыс. руб.

В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «Служба Заказчика» предоставлена банковская гарантия ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» от 11.11.2019 № Г7-0800-19-610

со сроком действия до 01.02.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 95 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 16.06.2020 № 1 к государственному контракту от 13.11.2019 № 0352 изменены лимиты финансирования (на 2019 год – 0 тыс. руб.; на 2020 год – 950 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 15.03.2021 № 2 к государственному контракту от 13.11.2019 № 0352 также внесены изменения в распределение лимитов финансирования (на 2020 год – 296,4 тыс. руб.; на 2021 год – 653,6 тыс. руб.).

Согласно акту о приостановлении выполнения работ по строительству объекта «Капитальный ремонт объекта: Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе Ленинградской области» (государственный контракт от 01.10.2019 № 0316) от 16.11.2020 № 1 работы на объекте приостановлены.

Работы по государственному контракту от 13.11.2019 № 0352 на осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по вышеуказанному объекту также приостановлены.

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 11.06.2020 № 1, от 17.07.2020 № 1, от 17.09.2020 № 3, от 15.03.2021 № 4, от 25.06.2021 № 5, от 20.07.2021 № 6, а также информации, размещенной в ЕИС по состоянию на 10.08.2021, на момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия стоимость выполненных работ по государственному контракту от 13.11.2019 № 0352 составляет 618,8 тыс. руб. Стоимость оплаченных работ на 10.08.2021 – 568,7 тыс. руб. По состоянию на 10.08.2021 государственный контракт от 13.11.2019 № 0352 не исполнен.

Срок действия банковской гарантии от 11.11.2019 № Г7-0800-19-610 истек 01.02.2021.

Сведений о предоставлении АО «Служба Заказчика» иного обеспечения контракта после 01.02.2021 не представлено.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес АО «Служба Заказчика» направлено требование от 21.06.2021 № 17-1973/2021 по государственному контракту от 13.11.2019 № 0352 о представлении обеспечения исполнения обязательств по контракту.

АО «Служба Заказчика» письмом вх. № 18-5995/2021 от 26.07.2021 представило ГКУ «Ленавтодор» банковскую гарантию ПАО «АКБ «Держава» от 23.07.2021 № БГ-471123/2021 со сроком действия до 01.02.2022. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 38,1 тыс. руб.

В нарушение положений части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение государственного контракта от 13.11.2019 № 0352 АО «Служба Заказчика» в период с 02.02.2021 по 22.07.2021 не было обеспечено.

3. Государственный контракт от 02.12.2019 №0365 с ООО «ПК ВЗМК»

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «ПК ВЗМК» заключили государственный контракт от 02.12.2019 № 0365 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34 + 310 автомобильной дороги «Ушково – Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги «Ушково – Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365 срок выполнения работ: со 02.12.2019 по 01.12.2020.

Цена контракта определена пунктом 3.1 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365 и составляет 34 849,7 тыс. руб., в том числе лимит финансирования на 2019 год – 5 837,9 тыс. руб.; на 2020 год – 29 011,8 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365 обеспечение исполнения обязательств предусмотрено в размере 3 556,1 тыс. руб.

ООО «ПК ВЗМК» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия ПАО «РосДорБанк» от 25.11.2019 № 19-БГ/5-003 со сроком действия до 31.01.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 3 556,1 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 18.05.2020 № 1 к государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 внесены изменения в части распределения лимитов финансирования (на 2019 год – 3 460,3 тыс. руб.; на 2020 год – 31 389,4 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 26.08.2020 № 2 к государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 внесены изменения в Приложение № 3 «Календарный график производства и финансирования работ».

Дополнительным соглашением от 01.03.2021 № 3 к государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 внесены изменения в части распределения лимитов финансирования (на 2019 год – 3 460,3 тыс. руб.; на 2020 год – 24 478,3 тыс. руб.; на 2021 год – 6 911,1 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 14.05.2021 № 4 к государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 цена контракта увеличена на 3 484,9 тыс. руб. и составляет 38 334,6 тыс. руб., в том числе: лимит финансирования на 2019 год – 3 460,3 тыс. руб.; на 2020 год – 24 478,3 тыс. руб.; на 2021 год – 10 396 тыс. руб.

Согласно пункту 3 дополнительного соглашения от 14.05.2021 № 4 к государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 внесенные изменения в пункт 3.1 контракта не влияют на срок выполнения работ и не являются основанием для изменения срока выполнения работ, установленного пунктом 2.1 контракта (т. е. 01.12.2020).

Согласно акту о приостановлении выполнения работ по сооружению временного проезда от 12.12.2019 № 1 по государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 работы были приостановлены в связи с расположением во временной полосе отвода линии электропередач ПАО «Ленэнерго»,

отсутствующей в проектной документации (положительное заключение экспертизы №1110039-17 от 27.10.2017).

Согласно акту о возобновлении выполнения работ по сооружению временного проезда от 08.05.2020 № 1 работы на объекте возобновлены.

Работы на объекте были приостановлены с 12.12.2019 по 08.05.2020 (на 149 календарных дней).

Согласно пункту 8.6 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365 при приемке работ подрядчик в том числе представляет акты выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно пункту 8.7 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365 при выполнении работ в полном объеме, подрядчик в дополнение к документам, указанным в пункте 8.6 контракта, в том числе представляет акт приемки объекта капитального ремонта.

Согласно пункту 8.11 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365 сдача объекта подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется Актом приемки в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с ГОСТ 32755-2014.

Согласно Акту приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта от 31.05.2021 государственный контракт от 02.12.2019 № 0365 исполнен 31.05.2021 (при этом, срок выполнения работ по государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 – 01.12.2020). Согласно пункту 7 данного акта фактические затраты по государственному контракту от 02.12.2019 №0365 составляют 37 852,7 тыс. руб.

Согласно пункту 8.5 государственного контракта от 02.12.2019 № 0365:

- Работы считаются принятыми с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- В Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) следует отражать в графе «Отчетный период по» указывать дату фактического окончания работ. Дата окончания отчетного периода должна соответствовать дате составления акта.

Приемка работ оформлена актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 23.12.2019 № 1, от 26.10.2020 № 2, от 25.11.2020 № 3, от 17.12.2020 № 4, от 03.03.2021 № 5, от 18.03.2021 № 6, от 30.06.2021 № 7 (оплата - платежные поручения от 26.12.2019 № 453136, от 30.10.2020 № 339656, от 30.11.2020 № 736649, 24.12.2020 № 207289, 15.03.2021 № 287851, от 23.03.2021 № 411250, от 05.07.2021 № 867596 на сумму 37 852,7 тыс. руб.).

Следовательно, согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 30.06.2021 № 7 дата фактического окончания работ – 30.06.2021.

Согласно пункту 1 соглашения о завершении работ по государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 от 14.07.2021 цена контракта составляет 37 852,7 тыс. руб., в том числе: 3 460,3 тыс. руб. – лимит финансирования на 2019 год; 24 478,3 тыс. руб. – на 2020 год; 9 914,1 тыс. руб. – на 2021 год.

Срок действия банковской гарантии от 25.11.2019 №19-БГ/5-003 истек 31.01.2021.

ООО «ПК ВЗМК» платежным поручением от 17.05.2021 №1043 обеспечило гарантийные обязательства по контракту на сумму 383,3 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению от 14.05.2021 № 4 к государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 цена контракта составляет 38 334,6 тыс. руб., сумма выполненных работ согласно КС-2 на 17.05.2021 составляет 31 498,2 тыс. руб., не выполнено работ на сумму 6 836,4 тыс. руб., следовательно, обеспечение по контракту ООО «ПК ВЗМК» должно быть представлено в размере 683,6 тыс. руб.

Сведений о предоставлении ООО «ПК ВЗМК» иного обеспечения контракта на период с 01.02.2021 по 17.05.2021 не представлено.

В нарушение положений части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение государственного контракта от 02.12.2019 №0365 с ООО «ПК ВЗМК» в период с 01.02.2021 по 17.05.2021 было не обеспечено, а в период с 17.05.2021 по 31.05.2021 обеспечение исполнения государственного контракта осуществлено не в полном объеме (383,3 тыс. руб. вместо 683,6 тыс. руб.).

В нарушение пунктов 8.5 - 8.7 государственного контракта от 02.12.2019 №0365 акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 30.06.2021 № 7 на сумму 6 354,4 тыс. руб. подписаны после подписания Акта приемочной комиссии (31.05.2021).

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «ПК ВЗМК» направлено требование от 21.06.2021 №17-1975/2021 о представлении обеспечения исполнения государственного контракта от 02.12.2019 № 0365.

ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «ПК ВЗМК» направлена претензия от 08.07.2021 №17-2167/2021 на сумму 38,4 тыс. руб. по факту нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту от 02.12.2019 № 0365 на 33 календарных дня за период с 29.04.2021 по 31.05.2021 (с учетом актов о приостановлении (возобновлении) выполнения работ).

4. Государственный контракт от 07.11.2019 № 0348 с ООО «СК «Шпренгель»

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «СК «Шпренгель» заключили государственный контракт от 07.11.2019 № 0348 на осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: «Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34 + 310 автомобильной дороги «Ушково – Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34 + 310 автомобильной дороги «Ушково – Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 07.11.2019 № 0348 срок выполнения работ с 07.11.2019 по 01.12.2020 или дата подписания Акта приемки законченного ремонтом объекта по государственному контракту, заключенному между заказчиком и подрядчиком, в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 07.11.2019 № 0348 цена контракта составляет 400 тыс. руб., в том числе лимит финансирования на 2019 год – 31,1 тыс. руб.; на 2020 год – 368,9 тыс. руб.

ООО «СК «Шпренгель» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от 31.10.2019 № 515991 со сроком действия до 31.01.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 40 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 20.08.2020 к государственному контракту от 07.11.2019 № 0348 внесены изменения в пункт 3.1 контракта (лимит финансирования на 2020 год составляет 400 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением № 2 от 12.03.2021 к государственному контракту от 07.11.2019 № 0348 внесены изменения в части распределения лимитов финансирования (на 2020 год – 319,9 тыс. руб.; на 2021 год – 80,1 тыс. руб.).

Согласно актам о приостановлении и возобновлении выполнения работ по сооружению временного проезда по государственному контракту от 02.12.2019 № 0365, работы на объекте были приостановлены в период с 12.12.2019 по 08.05.2020. Работы по государственному контракту от 07.11.2019 № 0348 также приостановлены (на 149 календарных дней).

ГКУ «Ленавтодор» по состоянию на 03.08.2021 оплачены выполненные работы на общую сумму 400 тыс. руб.

Срок действия банковской гарантии от 31.10.2019 № 515991 истек 31.01.2021.

ГКУ «Ленавтодор» по государственному контракту от 07.11.2019 № 0348 в адрес ООО «СК «Шпренгель» направлена претензия от 05.04.2021 №17-1012/2021 по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту (пункт 5.3¹ государственного контракта от 07.11.2019 № 0348, пункт 4.3.1² Технического задания (Приложение №1 к контракту) в размере 3,0 тыс. руб. за 3 факта нарушений (отчеты по инженерному сопровождению (строительному контролю) за декабрь 2020 года, январь и февраль 2021 года представлены заказчику 19.03.2021).

Также в данной претензии ГКУ «Ленавтодор» уведомляет ООО «СК «Шпренгель» об истечении срока банковской гарантии от 31.10.2019 № 515991 и необходимости представить новое обеспечение исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом 7.10³ государственного контракта от 07.11.2019 № 0348.

¹ Исполнитель обязан ежемесячно составлять отчет по инженерному сопровождению (строительному контролю) за выполненными подрядчиком работами по ремонту объекта.

² Исполнитель не позднее 5 числа каждого месяца следующего за отчетным, представляет заказчику отчет за истекший период.

³ В случае ... если банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, гарантийных обязательств, перестала быть действительной по каким-либо причинам или прекратило свое действие до выполнения исполнителем обязательств по контракту (за исключением использования всей суммы обеспечения), исполнитель обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, предоставить заказчику иное обеспечение исполнения обязательств по контракту, гарантийных обязательств на тех же условиях, которые

Сведений о предоставлении ООО «СК «Шпренгель» иного обеспечения контракта после 31.01.2021 не представлено.

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 10.09.2021: *В юридический отдел не поступала от профильного отдела (отдел капитального строительства) служебная записка о необходимости проведения работы по направлению требования ООО «СК «Шпренгель» о предоставлении обеспечения обязательств по Контракту.*

Об истечении сроков действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, стало известно при подготовке претензии от 05.04.2021 № 17-1012/2021.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту не представлено ООО «СК «Шпренгель» в связи с тем, что объект полностью завершён и принят ГКУ «Ленавтодор» 31.05.2021 (акт приемки передавался ранее).

Таким образом, **в нарушение** положений части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение государственного контракта от 07.11.2019 № 0348 с ООО «СК «Шпренгель» после 31.01.2021 не обеспечено.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «СК «Шпренгель» направило повторное требование от 21.06.2021 №17-1976/2021 по государственному контракту от 07.11.2019 № 0348 о предоставлении обеспечения исполнения государственного контракта.

ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «СК «Шпренгель» направило претензию № 17-2800/2021 от 10.09.2021 (В связи с истечением 31.01.2021 срока действия банковской гарантии Учреждением была направлена претензия, которая была получена 07.04.2021, однако в нарушение срока, установленного п. 7.10 контракта, надлежащее обеспечение обязательств по контракту не было представлено. Обществу надлежит уплатить неустойку (штраф) в размере 4 тыс. руб. за факт нарушения условий п. 7.10 контракта).

Таким образом, **в нарушение** пунктов 3.3, 4.6 и 4.7 Регламента № 201-П претензия № 17-2800/2021 от 10.09.2021 направлена несвоевременно.

ГКУ «Ленавтодор» представило следующие пояснения (письмо № 15-3606/2021-0-2 от 20.09.2021): *направление 10.09.2021 претензии № 17-2800/2021 связано с загруженностью юридического отдела и отсутствием в отделе с 11.06.2021 по 19.08.2021 сотрудника в связи с увольнением.*

4.3. Анализ полноты и своевременности ведения ГКУ «Ленавтодор» претензионной и исковой работы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением государственных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (на выборочной основе)

1. Государственный контракт от 05.06.2019 № 0181 с ООО «Дор Технологии»

Между ГКУ «Ленавтодор» и ООО «Дор Технологии» заключен государственный контракт от 05.06.2019 № 0181 на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Явосьма на км 22+031 автомобильной дороги «Шугозеро – Григино – Никульское».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 05.06.2019 №0181 срок выполнения работ: с 05.06.2019 по 25.09.2020.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 05.06.2019 №0181 цена контракта составляет 28 749,9 тыс. руб., в том числе: 9 914,3 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2019 год; 18 835,6 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2020 год.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 05.06.2019 № 0181 обеспечение исполнения обязательств предусмотрено в размере 2 875 тыс. руб.

ООО «Дор Технологии» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия ПАО «Промсвязьбанк» от 31.05.2019 № 57257-10 со сроком действия до 31.12.2020. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 2 875 тыс. руб.

Согласно акту о приостановке выполнения работ на объекте от 28.10.2019 № 1 (подписан представителем заказчика и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» Глазуновым О. А.) работы приостанавливаются с 28.10.2019:

«В процессе производства работ по объекту подрядчик столкнулся с обстоятельствами, которые препятствуют дальнейшему производству работ и ведут к срыву сроков выполнения работ по контракту.

В связи с обильными осадками в виде дождя в период с 22.10.2019 уровень верха воды на реке Явосьма поднялся до отметки низа пролетного строения, что привело к затоплению подвесных подмостей, временных устройств для поднятия пролетного строения... Работы возобновить с момента падения уровня воды на реке Воложба на отметку, допустимую для производства работ. Начало работ оформить актом с участием представителя заказчика».

Согласно акту от 25.11.2019 № 1 о возобновлении работ на объекте (подписан представителем заказчика и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» Глазуновым О. А.) в связи с прекращением обильных осадков в виде дождя и понижением уровня верха воды на р. Явосьма до отметки допустимой для производства работ, работы на объекте возобновлены с 26.11.2019 (срок приостановки работ составил 29 календарных дней).

Дополнительными соглашениями к государственному контракту от 05.06.2019 № 0181 внесены следующие изменения:

Дополнительным соглашением № 1 от 19.05.2020:

- в пункт 3.1 государственного контракта от 05.06.2019 № 0181 внесены изменения в части изменения лимитов финансирования (на 2019 год – 2 164,1 тыс. руб.; на 2020 год – 26 585,8 тыс. руб.);

- изменено Приложение № 2 «Расчет стоимости» к контракту.

Дополнительным соглашением № 2 от 26.05.2020 раздел 19 «Адреса и реквизиты сторон» изложен в новой редакции.

Дополнительным соглашением № 3 от 21.12.2020:

- цена государственного контракта от 05.06.2019 № 0181 уменьшена на 149,1 тыс. руб. и составила 28 600,8 тыс. руб.;

- в пункт 3.1 государственного контракта от 05.06.2019 № 0181 внесены изменения в части изменения лимита финансирования на 2020 год (26 436,7 тыс. руб.);

- изменено Приложение № 2 «Расчет стоимости» к контракту.

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 19.10.2020 № 11, от 01.12.2020 № 12 и от 22.12.2020 № 13, Акту приемочной комиссии от 21.12.2020 фактически работы окончены 21.12.2020.

ГКУ «Ленавтодор» оплачены выполненные работы на общую сумму 28 600,8 тыс. руб. (КС-2 № 1 от 05.12.2019, № 2 от 23.12.2019, № 3 от 27.01.2020, № 4 от 27.02.2020, № 5 от 23.03.2020, № 6 от 27.04.2020, № 7 от 27.05.2020, № 8 от 30.06.2020, № 9 от 31.07.2020, № 10 от 31.08.2020, № 11 от 19.10.2020, № 12 от 01.12.2020, № 13 от 22.12.2020).

Таким образом, нарушение сроков исполнения обязательств с 26.09.2020 по 21.12.2020 ООО «Дор Технологии» составляет 87 календарных дней (без учета актов приостановки / возобновления работ).

Претензия по факту нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту от 05.06.2019 № 0181 в адрес ООО «Дор Технологии» ГКУ «Ленавтодор» не направлялась.

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021: *«Информация о необходимости ведения претензионной работы в юридический отдел не поступала».*

В нарушение пунктов 3.4 - 3.7, 4.5 Регламента № 201-П руководителем профильного отдела информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту от 05.06.2019 № 0181¹ в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 9.1.2 государственного контракта от 05.06.2019 № 0181 ГКУ «Ленавтодор» в сроки, установленные Регламентом № 201-П, требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «Дор Технологии» до 07.07.2021 (работы окончены 21.12.2020) направлено не было.

¹Согласно пункту 3.7 Регламента от 30.06.2020 № 201-П служебная записка руководителя профильного отдела, оформленная в соответствии с пунктом 3.6 указанного регламента, а также документы, подтверждающие выявленные нарушения, подлежат передаче в юридический отдел для проведения претензионной работы.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «Дор Технологии» направлена претензия от 07.07.2021 № 17-2138/2021 на сумму 54,1 тыс. руб. по факту нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту от 05.06.2019 № 0181 на 58 дней (с учетом актов приостановки (возобновления) выполнения работ на объекте).

ООО «Дор Технологии» в адрес ГКУ «Ленавтодор» направлено письмо от 20.07.2021 № ДТ-204, в котором выражает свое несогласие с доводами, изложенными в претензии ГКУ «Ленавтодор», а неустойку за нарушение сроков выполнения работ по контракту считает необоснованной, несостоятельной и подлежащей удовлетворению в связи с тем, что работы по контракту были выполнены в срок с учетом актов о приостановке (возобновлении) выполнения работ.

В своем письме ООО «Дор Технологии» ссылается на акт о приостановке выполнения работ на объекте (ГК №0181 от 05.06.2019) от 03.10.2019 № 1 (подписан представителем заказчика и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» Глазуновым О. А.) и на акт о возобновлении выполнения работ на объекте от 19.12.2019 № 1 (ГК № 0181 от 05.06.2019), подписанный представителем заказчика и.о. директора ГКУ «Ленавтодор» Джоджуа Д. Д.

Согласно акту о возобновлении выполнения работ на объекте от 19.12.2019 № 1 работы на объекте возобновлены с 19.12.2019 (работы были приостановлены на 77 календарных дней).

Следует отметить, что акты о приостановке (возобновлении) выполнения работ, представленные ООО «Дор Технологии» в приложении к письму от 20.07.2021, не соответствуют актам о приостановке (возобновлении) выполнения работ, представленным к проверке в ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия сотрудниками ГКУ «Ленавтодор».

Также следует отметить, что в акте приемочной комиссии от 21.12.2020 в пункте 7 указаны фактические затраты в размере 23 693,8 тыс. руб., а в дополнительном соглашении от 21.12.2020 № 3 цена государственного контракта от 05.06.2019 № 0181 составляет 28 600,8 тыс. руб.

По факту предоставления актов о приостановке (возобновлении) выполнения работ на объекте с разными датами, а также несоответствия фактической стоимости работ по объекту, указанной в акте приемочной комиссии от 21.12.2020, и цене контракта, предусмотренной дополнительным соглашением от 21.12.2020 № 3, представлены следующие пояснения начальника отдела мостов ГКУ «Ленавтодор» от 17.08.2021:

«В распоряжении ГКУ «Ленавтодор» находятся акты приостановки и возобновления работ за период с 03.10.2019 по 19.12.2019. Ранее представленные акты приостановки и возобновления работ за период 28.10.2019 – 26.11.2019 являются черновиками и не являются документами, подтверждающими приостановку и возобновление работ.

Разница между фактическими затратами и ценой государственного контракта № 0181 от 05.06.2019 с ООО «ДорТехнологии» обусловлена

технической ошибкой. Фактические затраты и цена государственного контракта совпадают и составляют 28 600,8 тыс. руб.».

Необходимо отметить, что акты о приостановке с 28.10.2019 и возобновлении с 25.11.2019 работ подписаны сторонами государственного контракта, кроме того, на основании данных актов в адрес ООО «Дор Технологии» направлена претензия от 07.07.2021 № 17-2138/2021.

2. Государственный контракт от 26.08.2019 № 0273 с ООО «ДОРСТРОЙ 47»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «ДОРСТРОЙ 47» заключен государственный контракт от 26.08.2019 № 0273 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области (ликвидация пучин).

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 26.08.2019 № 0273 срок выполнения работ с 26.08.2019 по 10.11.2019.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 26.08.2019 № 0273 цена контракта составляет 33 349,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 26.08.2019 № 0273 обеспечение надлежащего исполнения обязательств (в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени) предусмотрено в размере 3 334,9 тыс. руб.

ООО «ДОРСТРОЙ 47» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия ПАО «Промсвязьбанк» от 15.08.2019 № 64953-10 со сроком действия до 31.01.2020. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 3 334,9 тыс. руб.

Согласно акту приостановки работ по государственному контракту от 26.08.2019 № 0273 от 16.09.2019 в связи с переносом кабельных сетей, принадлежащих ОАО «Ростелеком», работы по ликвидации пучин приостановлены с 16.09.2019 по 16.10.2019, срок окончания работ на объекте, согласно указанному акту 10.12.2019. Работы приостановлены на 31 календарный день.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 10.12.2019 № 1 работы выполнены на сумму 12 204,4 тыс. руб. (отчетный период с 26.08.2019 по 10.12.2019).

Дополнительным соглашением от 13.02.2020 № 1 к государственному контракту от 26.08.2019 № 0273 в пункт 3.1 контракта внесены изменения в части лимитов финансирования (на 2019 год – 12 204,2 тыс. руб.; на 2020 год – 21 145,1 тыс. руб.).

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 17.02.2020 № 2 работы выполнены на сумму 6 306,7 тыс. руб. (отчетный период с 26.08.2019 по 17.02.2020).

ГКУ «Ленавтодор» и ООО «ДОРСТРОЙ 47» 27.02.2020 подписали соглашение о расторжении государственного контракта от 26.08.2019 № 0273 на основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно пункту 2 соглашения о расторжении от 27.02.2020 стоимость фактически выполненных и оплаченных работ по контракту составляет 18 510,9 тыс. руб. (платежные поручения от 17.12.2019 № 672443, от 26.02.2020 № 209425).

Следовательно, работы выполнены с нарушением сроков на 99 календарных дней (с 11.11.2019 по 17.02.2020).

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021 *«Информация о необходимости ведения претензионной работы в юридический отдел не поступала».*

Согласно служебной записке начальника отдела ремонта автомобильных дорог ГКУ «Ленавтодор» от 01.07.2021 *«Исходя из государственного контракта, работы необходимо завершить до 10.11.2019. Акт ввода от 17.02.2020. Претензионная работа отделом ремонта не велась».*

Следовательно, **в нарушение** пунктов 4¹, 5.7.4² Регламента № 150-П начальником отдела ремонта автомобильных дорог информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту от 26.08.2019 № 0273 в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена, претензионный порядок урегулирования спора при расторжении контракта не применялся.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «ДОРСТРОЙ 47» направило претензию от 07.07.2021 № 17-2134/2021 на сумму 79,8 тыс. руб. по факту нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту 26.08.2019 № 0273 на 69 календарных дней (с учетом актов простановки / возобновления выполнения работ на объекте с 16.09.2019 по 16.10.2019).

Таким образом, **в нарушение** положений части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 9.1.2 государственного контракта от 26.08.2019 № 0273 ГКУ «Ленавтодор» в сроки, установленные Регламентом № 201-П, требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «ДОРСТРОЙ 47» до 07.07.2021 (работы выполнены 17.02.2020) не направлено.

ООО «ДОРСТРОЙ 47» платежным поручением от 19.08.2021 № 46 оплачена неустойка по государственному контракту от 26.08.2019 № 0273 на сумму 79,8 тыс. руб.

3. Государственный контракт от 20.11.2020 № 0283 с ООО «Реммост»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «Реммост» заключен государственный контракт от 20.11.2020 № 0283 на выполнение работ по объекту: «Ремонт мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Парица на км 2+212 автомобильной дороги «Рошала – Черново - Учхоз».

¹ Согласно пункту 4 Регламента от 23.09.2016 № 150-П в случае нарушения подрядчиком обязательств по контракту, начальник структурного подразделения осуществляет подготовку служебной записки о поручении юридическому отделу произвести расчет неустойки (штрафа, пени).

² «Особенности осуществления претензионной работы при расторжении Контракта».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 20.11.2020 № 0283 срок выполнения работ с 20.11.2020 по 10.12.2020.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 20.11.2020 № 0283 цена контракта составляет 18 148,6 тыс. руб.

Согласно пункту 6.8 государственного контракта от 20.11.2020 № 0283 обеспечение исполнения контракта составляет 10% от начальной максимальной цены контракта, то есть 1 814,9 тыс. руб.

ООО «Реммост» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» от 11.11.2020 № 10059870 со сроком действия до 01.02.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 1 814,9 тыс. руб.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 09.12.2020 № 1 работы выполнены на сумму 921,6 тыс. руб. (отчетный период с 20.11.2020 по 09.12.2020).

Работы приостановлены с 26.11.2020 по 20.01.2021 (55 календарных дней) в связи с необходимостью корректировки проектной документации (Акт о приостановлении выполнения работ по ремонту объекта от 26.11.2020 № 1 и Акт от 20.01.2021 № 1 о возобновлении выполнения работ на объекте).

Дополнительным соглашением от 01.03.2021 № 1 к государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 в пункт 3.1 контракта внесены изменения:

- В части лимитов финансирования (на 2020 год – 921,5 тыс. руб.; на 2021 год – 17 227,1 тыс. руб.);

- Приложение №2 «Расчет стоимости работ» к контракту изложено в новой редакции.

Дополнительным соглашением от 13.04.2021 № 2 к государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 внесены следующие изменения:

- Цена контракта увеличена и составляет 19 024,1 тыс. руб. (921,6 тыс. руб. – за счет лимитов финансирования на 2020 год; 18 102,5 тыс. руб. – за счет лимитов финансирования на 2021 год);

- Приложение № 2 «Расчет стоимости работ» к контракту изложено в новой редакции.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения от 13.04.2021 № 2 внесенные изменения не влияют на сроки выполнения работ, установленные пунктом 2.1 государственного контракта от 20.11.2020 № 0283 (10.12.2020).

Дополнительным соглашением от 29.06.2021 № 3 к государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 внесены следующие изменения:

- Цена контракта увеличена и составляет 19 524 тыс. руб. (921,6 тыс. руб. – за счет лимитов финансирования на 2020 год; 18 602,4 тыс. руб. – за счет лимитов финансирования на 2021 год);

- Приложение №2 «Расчет стоимости работ» к контракту изложено в новой редакции.

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 09.12.2020 № 1, от 20.04.2021 № 2, от 03.06.2021 № 3, от 05.07.2021 № 4, от 20.07.2021 № 5 работы выполнены на сумму 19 028,5 тыс. руб. Также, согласно актам об

оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, №1 от 20.04.2021, №2 от 03.06.2021, №3 от 05.07.2021 сумма за возврат материалов составила 259 тыс. руб.

На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия (10.08.2021) государственный контракт от 20.11.2020 № 0283 исполнен частично на сумму 19 028,5 тыс. руб. (97,5%).

При этом, срок действия банковской гарантии АКБ «Абсолют Банк» от 11.11.2020 № 10059870 истек 01.02.2021.

Сведений о предоставлении ООО «Реммост» иного обеспечения исполнения контракта после 01.02.2021 не представлено.

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021: *«Информация о необходимости ведения претензионной работы в юридический отдел не поступала».*

Таким образом, **в нарушение** пунктов 3.4 - 3.7, 4.5 Регламента № 201-П руководителем профильного отдела информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена.

В нарушение положений части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение государственного контракта от 20.11.2020 № 0283 с ООО «Реммост» в период с 01.02.2021 по 10.08.2021 не обеспечено.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «Реммост» направлено требование от 21.06.2021 № 17-1974/2021 по государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 о представлении обеспечения исполнения государственного контракта.

Кроме того, ГКУ «Ленавтодор» направлена претензия от 30.06.2021 № 17-2064/2021 в адрес ООО «Реммост» по факту нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 (с учетом актов о приостановлении (возобновлении) выполнения работ) с 04.02.2021 по 30.06.2021 (147 дней) на сумму 314,4 тыс. руб.

ГКУ «Ленавтодор» письмом от 14.07.2021 № 17-2225/2021 в адрес ООО «Реммост» направлено уведомление об удержании неустойки по факту нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту от 20.11.2020 № 0283 с 04.02.2021 по 05.07.2021 (152 дня) на сумму 386,1 тыс. руб.

4. Государственный контракт от 13.08.2019 № 0264 с ООО «ЭнергоДорСтрой»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «ЭнергоДорСтрой» заключен государственный контракт от 13.08.2019 № 0264 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ушково – Гравийное на участке км 28+487 – км 34+280, км 34–290 – км 44+177 в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области.

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 13.08.2019 № 0264 срок выполнения работ с 13.08.2019 по 10.11.2019.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 13.08.2019 № 0264 цена контракта составляет 68 991,8 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 13.08.2019 № 0264 ООО «ЭнергоДорСтрой» обязано предоставить ГКУ «Ленавтодор» обеспечение надлежащего исполнения обязательств (в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), предусмотренных контрактом, в размере 6 899,2 тыс. руб.

ООО «ЭнергоДорСтрой» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлены денежные средства в размере 6 899,2 тыс. руб. (платежное поручение от 08.08.2019 № 727).

Дополнительным соглашением от 29.11.2019 № 1 к государственному контракту от 13.08.2019 № 0264 в пункт 3.1 контракта внесены изменения: цена государственного контракта от 13.08.2019 № 0264 увеличена на 250,1 тыс. руб. и составляет 69 241,9 тыс. руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 02.12.2019 № 1, от 02.12.2019 № 2, а также акту приемки законченных работ от 02.12.2019 работы окончены 02.12.2019.

ГКУ «Ленавтодор» оплачены выполненные работы на общую сумму 69 241,9 тыс. руб. (платежное поручение от 11.12.2019 № 623605).

Таким образом, нарушение сроков исполнения обязательств ООО «ЭнергоДорСтрой» составляет 22 календарных дня (с 11.11.2019 по 02.12.2019).

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021: *«Информация о необходимости ведения претензионной работы в юридический отдел не поступала».*

Согласно служебной записке начальника отдела ремонта автомобильных дорог ГКУ «Ленавтодор» от 01.07.2021: *«...Акт ввода от 02.12.2019. Исходя из государственного контракта, работы необходимо завершить до 10.11.2019. Претензионная работа отделом ремонта не велась».*

Следовательно, **в нарушение** пунктов 3.4 - 3.7, 4.5 Регламента № 201-П руководителем профильного отдела информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту от 13.08.2019 № 0264 в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «ЭнергоДорСтрой» по государственному контракту от 13.08.2019 № 0264 направлена претензия от 07.07.2021 № 17-2137/2021 по факту нарушения сроков выполнения работ по контракту за период с 11.11.2019 по 02.12.2019 на сумму 330,1 тыс. руб.

Таким образом, **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 9.1.2 контракта ГКУ «Ленавтодор» в сроки, установленные Регламентом № 201-П, требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту от 13.08.2019 № 0264 в адрес ООО «ЭнергоДорСтрой» до 07.07.2021 (работы окончены 02.12.2019) не было направлено.

ООО «ЭнергоДорСтрой» в адрес ГКУ «Ленавтодор» (вх. №18-5958/2021 от 23.07.2021) 20.07.2021 направлен ответ на претензию. В своем ответе ООО «ЭнергоДорСтрой» не согласно с претензией в связи с тем, что в процессе

выполнения работ по контракту были оформлены двусторонние акты приостановки (возобновления) работ (акт приостановки работ от 14.08.2019, акт возобновления работ от 06.09.2019, в котором установлен срок завершения работ по контракту – 02.12.2019).

5. Государственный контракт от 10.06.2019 № 0190 с ООО «ГРАДИЕНТ»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «ГРАДИЕНТ» заключен государственный контракт от 10.06.2019 № 0190 на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Лустовка на км 2+811 автомобильной дороги «Подъезд к пос. Лисино - Корпус».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0190 срок выполнения работ с 10.06.2019 по 25.09.2020.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0190 цена контракта составляет 15 578 тыс. руб., в том числе: 2 749,1 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2019 год; 12 828,7 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2020 год.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0190 ООО «ГРАДИЕНТ» обязано предоставить ГКУ «Ленавтодор» обеспечение надлежащего исполнения обязательств (в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), предусмотренных контрактом, в размере 1 557,8 тыс. руб.

ООО «ГРАДИЕНТ» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» от 04.06.2019 №ЕТ4419-И/227382 со сроком действия до 31.12.2020. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 1 557,8 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 28.04.2020 № 2 к государственному контракту от 10.06.2019 № 0190 внесены изменения в части распределения лимитов финансирования (2 037,1 тыс. руб. - на 2019 год; 13 540,9 тыс. руб. - на 2020 год).

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 - № 8 работы выполнены на сумму 15 277,7 тыс. руб. и фактически окончены 23.12.2020 (КС-2 от 23.12.2020 № 8).

ГКУ «Ленавтодор» оплачены выполненные работы на общую сумму 15 277,7 тыс. руб.

Следовательно, нарушение сроков исполнения обязательств ООО «ГРАДИЕНТ» составляет 89 календарных дней (с 26.09.2020 по 23.12.2020).

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021 *«Информация о необходимости ведения претензионной работы в юридический отдел не поступала».*

Следовательно, в нарушение пунктов 3.4 - 3.7, 4.5 Регламента № 201-П руководителем профильного отдела информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту от 10.06.2019 № 0190 в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия по государственному контракту от 10.06.2019 № 0190 ГКУ «Ленавтодор» в адрес

ООО «ГРАДИЕНТ» направлена претензия от 30.06.2021 №17-2065/2021 об уплате неустойки по факту нарушения сроков выполнения работ по контракту за период с 26.09.2020 по 23.12.2020 в размере 80,2 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 9.1.2 государственного контракта от 10.06.2019 № 0190 ГКУ «Ленавтодор» в сроки, установленные Регламентом № 201-П, требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств в адрес ООО «ГРАДИЕНТ» до 30.06.2021 (работы окончены 23.12.2020) не направлено.

6. Государственный контракт от 07.05.2020 № 0067 с ООО «Дор Технологии»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «Дор Технологии» заключен государственный контракт от 07.05.2020 № 0067 на выполнение работ по ремонту объекта: мост через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги «Коськово – Исаково» в Тихвинском районе Ленинградской области.

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 07.05.2020 № 0067 срок выполнения работ с 07.05.2020 по 20.11.2020.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 07.05.2020 № 0067 цена контракта составляет 32 228,8 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 6.8 государственного контракта от 07.05.2020 № 0067 ООО «Дор Технологии» обязано предоставить ГКУ «Ленавтодор» обеспечение исполнения всех обязательств по контракту в размере 10% от начальной максимальной цены контракта, то есть 3 222,9 тыс. руб.

ООО «Дор Технологии» в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту представлена банковская гарантия АО «Райффайзенбанк» от 22.04.2020 № 53537/G1/200422 со сроком действия до 01.02.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 3 272 тыс. руб.

Кроме того, ООО «Дор Технологии» 01.02.2021 в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту от 07.05.2020 №0067 внесены денежные средства в размере 813,2 тыс. руб.

Согласно акту № 1 от 20.11.2020 о приостановке выполнения работ на объекте (дата окончания выполнения работ согласно пункту 2.1 контракта – 20.11.2020) работы по государственному контракту от 07.05.2020 № 0067 приостановлены в связи с тем, что выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ по устройству питающей линии, состоящей из 8 опор освещения, расположенных на мостовом сооружении, переустроенных взамен существующих дефектных опор, в соответствии с проектной документацией и контрактом. Вышеуказанным актом работы по устройству линии освещения в рамках действующего контракта приостановлены до получения технических условий на подключение линии освещения моста к питающей сети. Работы следует возобновить после получения согласованных технических условий на производство работ и включения данных работ в контракт.

На момент окончания срока выполнения работ по контракту (20.11.2020) ГКУ «Ленавтодор» приняты и оплачены работы на сумму 13 688,6 тыс. руб.

(42,5% от цены контракта): КС-2 № 1, КС-3 № 1 от 04.08.2020 – 1 127,1 тыс. руб. (платежное поручение от 11.08.2020 № 526380); КС-2 № 2, КС-3 №2 от 11.09.2020 – 3 011,4 тыс. руб. (платежное поручение от 29.09.2020 № 57648); КС-2 № 3, КС-3 №3 от 12.10.2020 – 4 784,4 тыс. руб. (платежное поручение 21.10.2020 № 263800); КС-2 № 4, КС-3 № 4 от 20.11.2020 – 4 765,7 тыс. руб. (платежное поручение от 30.11.2020).

Дополнительным соглашением от 13.04.2021 № 1 к государственному контракту от 07.05.2020 № 0067 в пункт 3.1 контракта внесены следующие изменения:

- цена государственного контракта от 07.05.2020 № 0067 увеличена на 2 340,6 тыс. руб. и составляет 34 569,4 тыс. руб., в том числе в части лимитов финансирования: 24 218,4 тыс. руб. – на 2020 год; 10 351,0 тыс. руб. – на 2021 год.

- изменено Приложение №2 «Расчет стоимости работ» к контракту.

Актом о возобновлении выполнения работ на объекте от 14.04.2021 №1 работы возобновлены в связи с выдачей сетевой организацией технических условий на производство работ по подключению линии освещения моста к питающей сети и включения данных работ в контракт. Согласно данному акту работы на объекте возобновлены с даты подписания дополнительного соглашения о включении данных работ в контракт.

В период проведения данного экспертно-аналитического мероприятия ГКУ «Ленавтодор» в адрес ООО «Дор Технологии» направлена претензия от 30.06.2021 № 18-4976/2021-0-1 по государственному контракту от 07.05.2020 № 0067 по факту нарушения сроков выполнения работ по контракту за период с 21.11.2020 по 30.06.2021 (222 дня) на сумму 287,4 тыс. руб., исходя из расчета остатка задолженности 20 540,2 тыс. руб. и размера ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей на момент оплаты частичной задолженности по контракту:

Задолженность, тыс. руб.	Период	Количество дней нарушения срока	Ставка, %	Коэффициент	Размер неустойки, тыс. руб.
20 540,2	21.11.2020-21.12.2020	31	4,25	1/300	90,2
10 010,3	22.12.2020-21.03.2021	90	4,25	1/300	127,6
10 010,3	22.03.2021-15.04.2021	25	4,50	1/300	37,5
2 949,1	16.04.2021-25.04.2021	10	4,50	1/300	4,4
2 949,1	26.04.2021-28.05.2021	33	5,00	1/300	16,2
1 967,8	29.05.2021-13.06.2021	16	5,0	1/300	5,3
1 967,8	14.06.2021-30.06.2021	17	5,5	1/300	6,2
				Итого	287,4

В то же время, по состоянию на 21.11.2020 фактически работы выполнены на сумму 13 688,6 тыс. руб., на момент направления претензии (30.06.2021) цена контракта составляет 34 569,4 тыс. руб., остаток задолженности составляет 20 880,8 тыс. руб., согласно пункту 10.2.2 государственного контракта от 07.05.2020 № 0067 пени начисляются исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ,

действующей на момент оплаты пени (5,5%). Неустойка составляет 376,8 тыс. руб.:

Задолженность, тыс. руб.	Период	Количество дней нарушения срока	Ставка*, %	Коэффициент	Неустойка
20 880,8	21.11.2020-21.12.2020	31	5,5	1/300	118,7
10 351,0	22.12.2020-15.04.2021	115	5,5	1/300	218,2
3 289,8	16.04.2021-28.05.2021	43	5,5	1/300	25,9
2 308,5	29.05.2021-30.06.2021	33	5,5	1/300	14,0
				Итого	376,8

* на момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия.

ГКУ «Ленавтодор» в адрес подрядчика направлена повторная претензия от 23.07.2021 №17-2360/2021 на сумму 376,8 тыс. руб.

ООО «Дор Технологии» письмом от 07.07.2021 № ОТ-185 (вх. №18-5382/2021 от 07.07.2021) выразило свое несогласие с выставленной претензией и подлежащей удовлетворению в связи с наличием дополнительных работ, которые не предусмотрены контрактом, а также отсутствием проектных решений по вине заказчика, что не позволяет до настоящего времени сдать объект в эксплуатацию.

На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия (10.08.2021) государственный контракт от 07.05.2020 № 0067 не исполнен.

7. Государственный контракт от 10.06.2019 № 0189 с ООО «Дор Технологии»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «Дор Технологии» заключен государственный контракт от 10.06.2019 № 0189 на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Воложба на км 59+553 автомобильной дороги «Пикалево-Струги-Колбеки».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 срок выполнения работ: с 10.06.2019 по 25.09.2020.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 цена контракта составляет 19 691 тыс. руб., из них: 6 000,6 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2019 год; 13 690,4 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2020 год.

ООО «Дор Технологии» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия ПАО «Промсвязьбанк» от 03.06.2019 № 57447-10 со сроком действия до 31.12.2020. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 1 969,1 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 19.05.2020 № 1:

- В пункт 3.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 внесены изменения, в части изменения лимитов финансирования: на 2019 год – 3 968,3 тыс. руб.; на 2020 год – 15 722,7 тыс. руб.

- Изменено Приложение №2 к государственному контракту от 10.06.2019 № 0189 «Расчет стоимости».

Дополнительным соглашением от 26.05.2020 № 2 раздел 19 «Адреса и реквизиты сторон» изложен в новой редакции.

К проверке представлены:

- Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта: «Ремонт моста через реку Воложба на км 59 + 533 автомобильной дороги «Пикалево – Струги – Колбеки» от 25.09.2020 (далее – Акт приемочной комиссии от 25.09.2020);

- Общий журнал работ №1 (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) с данными на титульном листе: «Начат – 19 августа 2019; Окончен – 3 сентября 2020».

Согласно пунктам 6 и 7 Акта приемочной комиссии от 25.09.2020 сметная стоимость по утвержденной документации - 19 690,98 тыс. руб., фактические затраты (для заказчика) - 18 438,4 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 09.12.2020 № 3:

- цена государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 уменьшена на 1 287,8 тыс. руб. и составляет 18 403,2 тыс. руб.;

- в пункт 3.1 государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 внесены изменения в части изменения лимита финансирования на 2020 год (14 434,9 тыс. руб.).

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) работы выполнены на общую сумму 18 403,2 тыс. руб., в том числе КС-2, КС-3:

- от 05.12.2019 № 1, от 23.12.2019 № 2, от 27.01.2020 № 3, от 27.02.2020 № 4, от 23.03.2020 № 5, от 27.04.2020 № 6, от 27.05.2020 № 7, от 30.06.2020 № 8, от 31.07.2020 № 9 на сумму 13 558,2 тыс. руб.;

- от 19.10.2020 № 10 (в графе отчетный период указан: с 01.08.2020 по 19.10.2020) на сумму 2 486,9 тыс. руб.;

- от 10.12.2020 № 11 (в графе отчетный период указан: с 20.10.2020 по 10.12.2020) на сумму 2 358,1 тыс. руб.

Следует отметить, что согласно дополнительному соглашению от 09.12.2020 № 3 цена государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 составляет 18 403,2 тыс. руб., что не соответствует фактическим затратам, указанным в пункте 7 Акта приемочной комиссии от 25.09.2020 (18 438,4 тыс. руб.).

В пояснениях начальника отдела мостов ГКУ «Ленавтодор» от 17.08.2021 указано, что *«Разница между фактическими затратами и ценой государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 обусловлена технической ошибкой. Фактические затраты и цена государственного контракта совпадают и составляют 18 403,2 тыс. руб.»*.

Согласно пунктам 7.2 – 7.4 государственного контракта от 10.06.2019 № 0189:

- После выполнения работ подрядчик письменно уведомляет заказчика о сдаче работ и представляет необходимую отчетную документацию, в том числе акты выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик, получивший указанную документацию, в течение 5

рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и подписывает отчетную документацию, в том числе КС-2 и КС-3.

- После выполнения работ в полном объеме, при сдаче объекта в эксплуатацию, подрядчик не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока выполнения работ (25.09.2020) уведомляет заказчика о готовности работ к сдаче в эксплуатацию и передает заказчику документы, указанные в пункте 7.2 контракта, то есть, в том числе, КС-2 и КС-3, а также Акт приемки законченного ремонтом объекта.

Согласно пункту 7.5 контракта заказчик, получивший указанные документы, в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ и при отсутствии претензий подписывает КС-2, КС-3, Акт приемки законченного ремонтом объекта.

Акт приемки законченного ремонтом объекта к проверке не представлен. Согласно пояснениям начальника отдела мостов ГКУ «Ленавтодор» *«Вместо акта приемки законченного ремонтом объекта фактически подписывается акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта».*

Согласно пояснениям начальника юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 22.06.2021 *«Нарушение сроков отсутствует, поскольку приемочная комиссия приняла работы 25.09.2020, что подтверждается актом приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Представленные акты КС-2 в октябре, декабре 2020 года всего лишь расшифровывают объем, виды работ и определяют их стоимость для проведения расчетов по контракту. Даты, указанные в актах КС-2, не являются датами фактического выполнения работ по контракту. Таким образом, с учетом фактической даты приемки объекта нарушение сроков выполнения работ по контракту отсутствует и оснований для выставления неустойки за нарушение сроков выполнения работ не имеется».*

В пояснениях начальника отдела мостов ГКУ «Ленавтодор» от 17.08.2021 указано: *«По вопросу подписания актов КС-2 и КС-3 по контракту от 10.06.2019 № 0189 с ООО «ДорТехнологии» после окончания срока выполнения работ и подписания Акта приемочной комиссии сообщая, что порядок, предусмотренный пунктами 7.2 – 7.5 государственного контракта нарушен, однако, как проведение приемочной комиссии, так и принятие работ по КС-2 и КС-3 выполнено в период действия контракта».*

Таким образом, **в нарушение** пунктов 7.2 - 7.5 государственного контракта от 10.06.2019 № 0189 акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 19.10.2020 № 10 на сумму 2 486,9 тыс. руб. и от 10.12.2020 № 11 на сумму 2 358,1 тыс. руб. подписаны после подписания Акта приемочной комиссии от 25.09.2020.

8. Государственный контракт от 31.05.2019 №0172 с ООО «РЕММОСТ»

ГКУ «Ленавтодор» с ООО «РЕММОСТ» заключен государственный контракт от 31.05.2019 № 0172 на выполнение работ по ремонту мостовых

сооружений по адресу: Путепровод через железную дорогу на км 9 + 290 автомобильной дороги «Высокое – Сеницыно».

Согласно пункту 2.1 государственного контракта от 31.05.2019 № 0172 срок выполнения работ с 31.05.2019 по 25.09.2020.

Согласно пункту 3.1 государственного контракта от 31.05.2019 № 0172 цена контракта составляет 28 522,1 тыс. руб., из них: 8 957 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2019 год; 19 565,1 тыс. руб. за счет лимитов финансирования на 2020 год.

В соответствии с пунктом 6.1 государственного контракта от 31.05.2019 № 0172 обеспечение исполнения обязательств предусмотрено в размере 2 852,2 тыс. руб.

ООО «Реммост» в качестве обеспечения исполнения обязательств представлена банковская гарантия от 28.05.2019 № ЕТ4419-И/220803 со сроком действия до 01.01.2021. Сумма обеспечения по указанной банковской гарантии составляет 2 852,2 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 23.07.2020 раздел 19 «Адреса и реквизиты сторон» изложен в новой редакции.

Дополнительным соглашением № 2 от 25.09.2020:

- цена государственного контракта от 31.05.2019 № 0172 уменьшена и составляет 28 518,6 тыс. руб., в том числе внесены изменения в сумму лимита финансирования на 2020 год (19 561,6 тыс. руб.);

- изменено Приложение №2 к государственному контракту от 31.05.2019 № 0172 «Расчет стоимости».

К проверке ГКУ «Ленавтодор» представлены:

- Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию на законченный ремонт путепровод через железную дорогу на км 9 + 290 автодороги Высокое – Сеницыно в Выборгском районе Ленинградской области от 25.09.2020 (далее – Акт от 25.09.2020);

- Общий журнал работ №1 (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7) с данными на титульном листе: «Начат – 26 августа 2019; Окончен – 19 мая 2020».

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 - № 8 работы выполнены на общую сумму 28 518,6 тыс. руб.

ГКУ «Ленавтодор» оплачены выполненные работы на общую сумму 28 518,6 тыс. руб.

В акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 14.10.2020 № 8 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 14.10.2020 № 8 в графе отчетный период указан с 31.07.2020 по 14.10.2020.

Согласно пояснениям начальника отдела мостов ГКУ «Ленавтодор» от 17.08.2021: *«По вопросу подписания актов КС-2 и КС-3 по контракту от 31.05.2019 № 0172 с ООО «РЕММОСТ» после окончания срока выполнения работ и подписания Акта приемочной комиссии сообщая, что порядок, предусмотренный пунктами 7.2 – 7.5 государственного контракта нарушен,*

однако, как проведение приемочной комиссии, так и принятие работ по КС-2 и КС-3 выполнено в период действия контракта».

Таким образом, **в нарушение** пунктов 7.2 - 7.5 государственного контракта от 31.05.2019 №0172 Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 14.10.2020 № 8 (отчетный период с 31.07.2020 по 14.10.2020) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 14.10.2020 № 8 на сумму 3 005,1 тыс. руб. подписаны после подписания Акта от 25.09.2020.

Акты о приостановлении и возобновлении работ

При анализе полноты и своевременности ведения ГКУ «Ленавтодор» претензионной работы по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог установлена практика составления сторонами государственных контрактов актов о приостановлении и возобновлении работ, что не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При этом соглашения об изменении сроков выполнения работ не заключаются, период приостановки работ не включается в период для расчета пеней в связи с просрочкой выполнения работ.

Начальником юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» 10.09.2021 представлены следующие пояснения по фактам составления актов о приостановлении и возобновлении работ:

Фиксация фактов приостановки работ в связи с объективной невозможностью исполнения контракта и их дальнейшего возобновления путем составления соответствующих двусторонних актов не создает обязанности для заказчика по изменению существенных условий контракта по смыслу положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и не представляет собой уклонение со стороны ГКУ «Ленавтодор» от исполнения требований, установленных законодательством о контрактной системе...

Иной подход по начислению неустойки за все время просрочки исполнения подрядчиком обязательств без учета периода фактической приостановки работ (и невозможности исполнения обязательств по контракту) приведет к нарушению принципа добросовестности при начислении неустойки и нарушению прав подрядчика, а также увеличению количества судебных споров с подрядчиками.

5. Анализ соблюдения ГКУ «Ленавтодор» требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части ведения претензионной деятельности

Установлены следующие нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение ряда государственных контрактов (часть периода их исполнения) не было обеспечено банковской гарантией или внесением денежных средств.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ требования об уплате неустойки по ряду контрактов не были направлены (направлены в ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия).

В нарушение частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не начислялись неустойки (штрафы) и не направлялись требования об уплате неустоек по государственным контрактам на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Согласно пункту 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктам 2, 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»¹ в реестр контрактов включается, в том числе, информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом.

В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктов 2 и 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, ГКУ «Ленавтодор» информация о начислении неустоек в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств в реестре контрактов не была размещена по следующим государственным контрактам (выборочная проверка):

Государственный контракт	Претензия
Государственные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Ленинградской области	
№0060 от 12.02.2019	от 14.11.2019 №17-3062/2019
№0064 от 15.02.2019	от 03.12.2019 №17-3290/2019
№0065 от 15.02.2019	от 14.11.2019 №17-3061/2019
	от 13.12.2019 №17-3414/2019
№0217 от 05.07.2019	от 24.10.2019 №17-2883/2019
№0309 от 24.09.2019	от 31.01.2020 №17-287/2020
Государственные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Ленинградской области	
№0287 от 25.07.2018	от 22.08.2019 №17-2283/2019
№0164 от 28.05.2019	от 25.12.2019 №17-3542/2019
№0312 от 27.09.2019	от 25.10.2019 №17-2892/2019

Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)².

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия указанные нарушения устранены, информация о начислении неустоек размещена в реестре контрактов.

¹ Далее - Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084.

² Сроки давности привлечения к административной ответственности истекли.

Согласно информации, представленной начальником юридического отдела ГКУ «Ленавтодор» от 01.07.2021 «Указанные претензии не были размещены в ЕИС по причине не передачи их сотрудниками юридического отдела в отдел планирования и бюджетного финансирования. Следует отметить, что указанные претензии оплачены в полном объеме, что подтверждается представленными платежными поручениями. В настоящее время указанные претензии размещены в ЕИС».

6. Отражение в бюджетном учете результатов претензионной деятельности ГКУ ЛО «Ленавтодор» в 2019 и 2020 годах

Приказом ГКУ «Ленавтодор» от 20.01.2020 № 12-П установлено, что главный бухгалтер ГКУ «Ленавтодор» Макарова Е. В. (лицо, ее замещающее) назначен ответственным за принятие к забалансовому учету банковских гарантий, выданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственным контрактам, заключенным с ГКУ «Ленавтодор». Указанное должностное лицо осуществляет бухгалтерский учет банковских гарантий в соответствии с пунктом 351 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н), в течение одного рабочего дня с даты размещения юридическим отделом ГКУ «Ленавтодор» сканированной копии заключения о соответствии указанной банковской гарантии требованиям действующего законодательства и условиям государственного контракта в местной сети ГКУ «Ленавтодор». С 12.03.2020 должность главного бухгалтера ГКУ «Ленавтодор» замещает Голенок А. В.

В период проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия приказом ГКУ «Ленавтодор» от 16.08.2021 № 379-П внесены изменения в приказ от 20.01.2020 № 12-П в части распространения действия приказа на любое лицо, замещающее должность главного бухгалтера ГКУ «Ленавтодор».

В соответствии с пунктом 351 Инструкции №157н банковская гарантия подлежит отражению на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

Согласно Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130) к бюджетной отчетности ГКУ «Ленавтодор» за 2019 и 2020 годы на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» (код строки 103) отражены банковские гарантии:

- по состоянию на 01.01.2020 на сумму 2 675 315,6 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 на сумму 3 492 503,2 тыс. руб.

Согласно карточкам счета 10 «Обеспечение исполнения обязательств» за 2019 и 2020 годы на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражены следующие банковские гарантии:

Государственный контракт	Банковская гарантия (срок действия БГ)	Сумма обеспечения (тыс. руб.)
№0080 от 18.05.2020	№344411-БГ/20 от 15.05.2020 (до 03.02.2022)	19 816,7
№0285 от 02.09.2019	№00.19-2/09/143/19 от 14.10.2019 (до 22.11.2021)	1 055,2
№0007 от 20.01.2020	№597725 от 14.01.2020 (до 31.01.2022)	3 522,7
№0184 от 31.08.2020	№0851914 от 02.10.2020 (до 15.11.2022)	247,8
№0185 от 31.08.2020	№381497-ГВБЦ/20 от 27.10.2020 (до 05.12.2024)	1 642,6
№0172 от 31.05.2019	№ЕТ4419-И/220803 от 28.05.2019 (до 01.01.2021)	2 852,2
№0181 от 05.06.2019	№57257-10 от 31.05.2019 (до 31.12.2020)	2 875,0
№0189 от 10.06.2019	№19777-447-376034 от 31.05.2019 (до 31.12.2020)	965,6
№0190 от 10.06.2019	№ЕТ4419-И/227382 от 04.06.2019 (до 31.12.2020)	1 557,8
№0273 от 26.08.2019	№64953-10 от 15.08.2019 (до 31.01.2020)	3 334,9
№0187 от 25.04.2018	№10628-ЭГБ/18 от 23.04.2018 (до 30.06.2019)	7 838,9
№0137 от 22.04.2019	№0306997 от 12.04.2019 (до 02.08.2019)	731,9
№0037 от 16.03.2020	№0646999 от 11.03.2020 (до 01.07.2020)	1 640,3
№0184 от 31.08.2020	№0820215 от 24.08.2020 (до 01.02.2021)	2 477,8
№0185 от 31.08.2020	№17089-20-10 от 25.08.2020 (до 07.12.2020)	8 264,0

Отсутствие отражения на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» следующих банковских гарантий привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (форма 0503130):

- по состоянию на 01.01.2020 на общую сумму 12 640,7 тыс. руб. (0,47%), в том числе:

Банковская гарантия	Сумма обеспечения, тыс. руб.
от 14.10.2019 № 00.19-2/09/143/19	1 055,2
от 28.05.2019 № ЕТ4419-И/220803	2 852,2
от 31.05.2019 № 57257-10	2 875,0
от 31.05.2019 № 19777-447-376034	965,6
от 04.06.2019 № ЕТ4419-И/227382	1 557,8
от 15.08.2019 № 64953-10	3 334,9
Итого	12 640,7

- по состоянию на 01.01.2021 на общую сумму 31 615,0 тыс. руб. (0,91%), в том числе:

Банковская гарантия	Сумма обеспечения, тыс. руб.
от 15.05.2020 № 344411-БГ/20	19 816,7
от 14.10.2019 № 00.19-2/09/143/19	1 055,2
от 14.01.2020 № 597725	3 522,7
от 02.10.2020 № 0851914	247,8
от 27.10.2020 № 381497-ГВБЦ/20	1 642,6
от 28.05.2019 № ЕТ4419-И/220803	2 852,2
от 24.08.2020 № 0820215	2 477,8
Итого	31 615

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 351 Инструкции №157н ГКУ «Ленавтодор» на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражены банковские гарантии от 14.10.2019 № 00.19-2/09/143/19, от 28.05.2019 № ЕТ4419-И/220803, от 31.05.2019 № 57257-10, от 31.05.2019 № 19777-447-376034, от 04.06.2019 № ЕТ4419-И/227382, от 15.08.2019 № 64953-10, от 15.05.2020 № 344411-БГ/20, от 14.10.2019 № 00.19-2/09/143/19, от 14.01.2020 № 597725, от 02.10.2020 № 0851914, от 27.10.2020

№ 381497-ГВБЦ/20, от 28.05.2019 № ЕТ4419-И/220803, от 24.08.2020 № 0820215, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (форма 0503130): по состоянию на 01.01.2020 на общую сумму 12 640,7 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2021 на общую сумму 31 615 тыс. руб. Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 15.15⁶ КоАП РФ.

Главным бухгалтером ГКУ «Ленавтодор» представлены следующие пояснения от 08.07.2021:

Банковские гарантии не поставлены на забалансовый учет по причине непредставления их в отдел бухгалтерского учета и отчетности профильными отделами ГКУ «Ленавтодор».

В целях исправления возникших обстоятельств отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществил постановку на забалансовый учет следующих банковских гарантий:

<i>Государственный контракт</i>	<i>Банковская гарантия (срок действия БГ)</i>	<i>Сумма обеспечения (тыс. руб.)</i>	<i>Дата постановки на забалансовый учет (сч. 10)</i>
<i>№0080 от 18.05.2020</i>	<i>№344411-БГ/20 от 15.05.2020 (до 03.02.2022)</i>	<i>19 816,7</i>	<i>30.06.2021</i>
<i>№0285 от 02.09.2019</i>	<i>№00.19-2/09/143/19 от 14.10.2019 (до 22.11.2021)</i>	<i>1 055,2</i>	<i>08.07.2021</i>
<i>№0007 от 20.01.2020</i>	<i>№597725 от 14.01.2020 (до 31.01.2022)</i>	<i>3 522,7</i>	<i>08.07.2021</i>
<i>№0184 от 31.08.2020</i>	<i>№0851914 от 02.10.2020 (до 15.11.2022)</i>	<i>247,8</i>	<i>08.07.2021</i>
<i>№0185 от 31.08.2020</i>	<i>№381497-ГВБЦ/20 от 27.10.2020 (до 05.12.2024)</i>	<i>1 642,6</i>	<i>08.07.2021</i>
<i>Итого:</i>		<i>26 285,0</i>	

Остальные по списку банковские гарантии не поставлены на забалансовый учет по причине истечения сроков действия на текущую дату.

Необходимо отметить, что в приложении 12 «Порядок и сроки передачи учетных документов для отражения в бухгалтерском учете» к приказу ГКУ «Ленавтодор» от 29.12.2017 №282-П «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета» (в редакции приказа от 03.09.2018 №236-П) должностное лицо, которое должно направить в бухгалтерию ГКУ «Ленавтодор» банковские гарантии, а также сроки ее предоставления не определены.

Согласно пояснениям начальника юридического отдела и исполняющего обязанности начальника отдела планирования и бюджетного финансирования ГКУ «Ленавтодор» *«При поступлении в ГКУ «Ленавтодор» банковская гарантия направляется в отдел планирования и бюджетного финансирования. Начальник соответствующего отдела передает поступившую гарантию в юридический отдел. В юридическом отделе производится анализ поступившей гарантии на соответствие законодательству, после чего она вносится в реестр обеспечения по контрактам или в реестр обеспечения гарантийных обязательств по контрактам, находящихся в общем доступе для сотрудников Учреждения. Заключение юридического отдела служебной запиской направляется начальнику отдела планирования и бюджетного финансирования.*

Далее банковская гарантия передается отделом планирования и бюджетного финансирования в отдел бухгалтерского учета и отчетности».

Согласно пояснениям главного бухгалтера ГКУ «Ленавтодор» от 08.07.2021: «С целью недопущения в будущем возникших обстоятельств профильным отделам предписано усилить контроль за полным и своевременным представлением в отдел бухгалтерского учета и отчетности банковских гарантий».

7. Анализ исполнения ГКУ «Ленавтодор» предложений Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам проведенного в 2019 году экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в 2019 году на основании пункта 16 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2019 год¹ проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результатов претензионной деятельности ГКУ ЛО «Ленавтодор» в 2018 году, в том числе посредством применения механизма бесспорного взыскания штрафов, неустоек и пени из обеспечения исполнения государственных контрактов в досудебном порядке, в отношении подрядных организаций, нарушивших существенные условия государственных контрактов (на выборочной основе)», по результатам которого составлено заключение от 03.12.2019 (далее – заключение от 03.12.2019).

В соответствии с заключением от 03.12.2019 по результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

- Осуществление претензионной деятельности ГКУ «Ленавтодор» в 2018 году не было организовано должным образом, в том числе не организовано эффективное взаимодействие между отделами и ответственными лицами.

- В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ГКУ «Ленавтодор» требование об уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств в ряде случаев не направлены.

- ГКУ «Ленавтодор» в ряде случаев не вело своевременно претензионную работу в досудебном порядке.

- В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение ряда государственных контрактов (на весь период исполнения) не было обеспечено банковской гарантией или внесением денежных средств.

- В нарушение пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, ГКУ «Ленавтодор» информация о начислении неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных рядом контрактов, в реестре контрактов не размещена.

- ГКУ «Ленавтодор» допущены нарушения при ведении бюджетного учета претензионной деятельности и полученных банковских гарантий.

¹ Утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17.12.2018 № 65.

- В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 351 Инструкции № 157н ГКУ «Ленавтодор» на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражены банковские гарантии на сумму 11 071,9 тыс. руб., что привело к искажению (занижению) показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 050313 0).

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия в том числе вынесены следующие предложения ГКУ «Ленавтодор»:

- Организовать своевременное ведение претензионной деятельности, в том числе организовать эффективное взаимодействие между отделами и ответственными лицами.

- Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Организовать своевременное отражение в бюджетном учете претензионной деятельности и полученных банковских гарантий в соответствии с действующим законодательством.

- Усилить контроль за соблюдением регламента претензионной работы ГКУ «Ленавтодор».

Проведенное настоящее экспертно-аналитическое мероприятие свидетельствует о том, что предложения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, отраженные в заключении от 03.12.2019, ГКУ «Ленавтодор» в значительной части не исполнены.

Выводы

1. Согласно информации, представленной ГКУ «Ленавтодор», в рамках работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 и 2020 годах выставлены претензии к подрядным организациям на общую сумму 72 855,8 тыс. руб. по 78 государственным контрактам, в том числе:

Наименование	Количество контрактов	Сумма, тыс. руб.
Содержание	20	3 429,0
Капитальный ремонт	16	27 215,6
Ремонт	42	42 211,2
Итого	78	72 855,8

Взыскано по государственным контрактам на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 и 2020 годах 56 998,3 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Содержание	3 367,2
Капитальный ремонт	3 468,4

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Ремонт	50 162,7
Итого	56 998,3

В том числе взыскано в досудебном порядке 7 599,9 тыс. руб. (13,3%):

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Содержание	3 367,2
Капитальный ремонт	621,7
Ремонт	3 611,0
Итого	7 599,9

Взыскано по решениям судов 49 398,4 тыс. руб. (86,7%):

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Содержание	0
Капитальный ремонт	2 846,7
Ремонт	46 551,7
Итого	49 398,4

Наиболее частыми нарушениями со стороны подрядчика являются нарушения сроков исполнения работ, а также неисполнение (нарушение сроков исполнения) гарантийных обязательств.

2. В нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исполнение ряда государственных контрактов (часть периода их исполнения) не было обеспечено банковской гарантией или внесением денежных средств.

3. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требования об уплате неустойки по ряду контрактов не были направлены (направлены в ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия).

4. В 2019 - 2020 годах действовали 11 государственных контрактов на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, заключенных с ДРСУ:

- 5 контрактов действовали в период с 01.07.2017 по 30.06.2019;
- 6 контрактов действуют в период с 01.07.2019 по 30.06.2022.

Финансирование по указанным контрактам составляет 5 905 032,6 тыс. руб.:

Период	Финансирование (исполнено), тыс. руб.	Процент исполнения
2019 год	3 037 115,5	100%
2020 год	2 867 917,1	100%
Итого	5 905 032,6	100%

Финансирование данных контрактов осуществляется в соответствии с графиками финансирования. ДРСУ ежемесячно получают средства по государственным контрактам в соответствии с графиками финансирования с

учетом примененных коэффициентов снятия (уменьшение оплаты) за некачественное выполнение работ.

Уменьшение оплаты в связи с некачественным выполнением работ составило 180 379,9 тыс. руб. (приложение № 4 к заключению):

Период	Сумма, тыс. руб.
2019 год	86 754,5
2020 год	93 625,4
Итого	180 379,9

На сумму уменьшения оплаты ДРСУ выполняли дополнительные работы по приведению автомобильных дорог к нормативному состоянию. В итоге общая сумма финансирования по контрактам не уменьшилась.

В соответствии с условиями государственных контрактов подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписанием срока, с внесением данной информации в АИС «Roadsoft».

Так, согласно пункту 7.2 государственных контрактов с ДРСУ подрядчик обязан организовать круглосуточную работу диспетчерской службы и обеспечить через высокоскоростное подключение к сети Internet ежедневное предоставление заказчику информации о состоянии проезда, погодных условиях, выполненных работах, устраненных предписаниях и заявках, используемых машинах, механизмах, и материалах при эксплуатации объекта с внесением данной информации в аналитическую информационную систему заказчика АИС «Roadsoft». Подрядчик обязан незамедлительно информировать заказчика об изменениях в состоянии эксплуатируемого участка автомобильной дороги.

В соответствии с пунктом 7.18 государственных контрактов с ДРСУ подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного условиями контракта или предписания срока, с внесением данной информации в аналитическую информационную систему заказчика АИС «Roadsoft».

В соответствии с пунктом 12.4.2 технического задания (приложение № 1 к государственным контрактам с ДРСУ) на срок действия контракта подрядчик обязан обеспечить передачу информации в диспетчерскую службу заказчика через высокоскоростное подключение к сети Internet с внесением данных в аналитическую информационную систему АИС «Roadsoft».

Согласно отчетам ГКУ «Ленавтодор» о выданных предписаниях за 2019 – 2020 годы всего выдано 3 438 предписаний, из них:

Показатель	Количество
Исполнено в срок	781
Исполнено с нарушением сроков	2 105
Не исполнено	552
Итого	3 438

При этом, согласно пояснениям ГКУ «Ленавтодор» отчеты в АИС

«Roadsoft» не всегда корректны в силу того, что данные не успевают обновиться. Фактически предписания отработаны организациями (исполнение предписаний подтверждается данными журнала производства работ), но не внесены в программу.

Таким образом, **в нарушение** пунктов 7.2, 7.18 контрактов с ДРСУ (действующих с 01.07.2019 по 30.06.2022) и пункта 12.4.2 технического задания (приложение № 1 к государственным контрактам с ДРСУ) достоверная информация об исполнении предписаний в АИС «Roadsoft» не внесена.

Следовательно, в ГКУ «Ленавтодор» не организован должным образом учет и контроль исполнения предписаний, выданных в адрес ДРСУ.

При этом, затраты на создание, развитие и содержание АИС «Roadsoft» за весь период использования указанной информационной системы по данным ГКУ «Ленавтодор» составляют 27 995,8 тыс. руб.:

Период	Сумма, тыс. руб.
2013 год	7000,823
2014 год	6794,177
2016 год	7200,8
2018 год	7000
Итого	27995,8

Претензии в связи с систематическим неисполнением (исполнением с нарушением) сроков предписаний в 2019 - 2020 годах по государственным контрактам с ДРСУ не направлялись (ГКУ «Ленавтодор» направлено 3 претензии за неисполнение (исполнение с нарушением сроков) предписаний).

Претензионная работа в отношении данных государственных контрактов фактически не ведется.

Таким образом, **в нарушение** частей 6 и 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 6 Правил от 30.08.2017 № 1042 и условий государственных контрактов не начислялись неустойки (штрафы) и не направлялись требования об уплате неустоек по государственным контрактам на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Расчеты сумм неустоек приведены в приложениях № 5 и № 6 к заключению.

Указанная ситуация создает предпосылки к отсутствию заинтересованности ДРСУ в своевременном исполнении предписаний ГКУ «Ленавтодор», возможному ухудшению качества автомобильных дорог регионального значения Ленинградской области и снижению безопасности на автомобильных дорогах.

Следует отметить, что в целях реализации Федерального закона от 27.12.2019 N 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» Планом мероприятий Ленинградской области по реформированию унитарных предприятий на период до января 2025 года предусмотрена реорганизация ДРСУ в срок до 31.12.2022.

5. **В нарушение** пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктов 2 и 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в реестре контрактов не была размещена информация о начислении неустоек в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по ряду государственных контрактов (исправлено в ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия).

6. **Нарушены** требования пунктов 3.4 - 3.7, 4.5 Регламента по ведению претензионной и исковой работы, утвержденного приказом от 30.06.2020 № 201-П (руководителями профильных отделов информация о фактах несвоевременного исполнения обязательств по ряду государственных контрактов в юридический отдел ГКУ «Ленавтодор» не представлена).

Следовательно, **в нарушение** пункта 4 приказа от 30.06.2020 № 201-П и. о. директора ГКУ «Ленавтодор» не осуществлял должным образом контроль за исполнением данного приказа.

7. **В нарушение** части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 351 Инструкции №157н ГКУ «Ленавтодор» на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражены банковские гарантии, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (форма 0503130) по состоянию на 01.01.2020 на общую сумму 12 640,7 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2021 на общую сумму 31 615 тыс. руб.

8. Установленные факты нарушений Регламента по ведению претензионной и исковой работы, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции №157н свидетельствуют о том, что своевременное ведение претензионной деятельности и эффективное взаимодействие между отделами и ответственными лицами ГКУ «Ленавтодор» не организовано.

Следовательно, ГКУ «Ленавтодор» часть предложений Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, отраженных в заключении от 03.12.2019 по результатам проведенного анализа результатов претензионной деятельности ГКУ ЛО «Ленавтодор» в 2018 году, не исполнило.

Предложения

1. Государственному казенному учреждению Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»):

1.1. Принять меры по своевременному ведению претензионной деятельности. Обеспечить эффективное взаимодействие между отделами и ответственными лицами. Усилить контроль за исполнением Регламента по ведению претензионной и исковой работы.

1.2. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.3. Обеспечить своевременное отражение в бюджетном учете полученных банковских гарантий.

1.4. Обеспечить своевременный и достоверный учет выдачи и исполнения предписаний. Усилить контроль за исполнением предписаний.

1.5. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.

2. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

2.1. Обеспечить выполнение подведомственным учреждением (ГКУ «Ленавтодор») рекомендаций Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам настоящего экспертно-аналитического мероприятия и осуществить контроль за их исполнением.

Приложения:

1. Сведения о государственных контрактах по содержанию автомобильных дорог Ленинградской области за 2019 - 2020 годы на 15 л.

2. Сведения о государственных контрактах по капитальному ремонту автомобильных дорог Ленинградской области за 2019 - 2020 годы на 15 л.

3. Сведения о государственных контрактах по ремонту автомобильных дорог Ленинградской области за 2019 - 2020 годы на 19 л.

4. Принятые работы по контракту от 12.02.2019 №0060. Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания. Уменьшение оплаты по контрактам с ДРСУ на 12 л.

5. Информация о выданных предписаниях ДРСУ за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (письмо ГКУ «Ленавтодор» от 13.09.2021 №15-2781/2021-0-4) и информация о расчетной сумме неустойки на 1 л.

6. Информация о расчетной сумме неустоек по государственным контрактам на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на 2 л.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

И. В. Родин

Приложение № 1

Сведения о государственных контрактах по содержанию автомобильных дорог Ленинградской области за 2019 - 2020 годы, тыс. руб.

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Содержание автомобильных дорог		4 373 341,8	4 367 803,0		3 469 084,8	3 462 120,5	3 367,20	0,00
в том числе:								
Газпром (КОСГУ 225)		1 056 115,5	1 056 115,5					
КОСГУ 225 - всего, в том числе:		3 280 018,8	3 280 018,8		3 388 233,5	3 388 003,1		
КОСГУ 225 (основные)		3 027 622,0	3 027 622,0		2 867 917,1	2 867 917,1		
КОСГУ 225 (прочие)		252 396,8	252 396,8		520 316,5	520 086,0		
КОСГУ 226		6 898,4	1 639,6		29 766,5	28 314,2		
КОСГУ 226, КВР 242					6 150,0	6 150,0		
КОСГУ 223		26 690,2	26 410,2		44 934,7	39 653,2		
Национальный проект (КБК 029.0409.62.2.01.10100.242)		3 618,9	3 618,9					
Государственные контракты:								
	в 2019 году	в 2020 году						
Количество заключенных государственных контрактов	53	43						
Количество государственных контрактов, по которым доведены лимиты бюджетных обязательств	47	50						
Количество государственных контрактов, по которым проводилась оплата	43	47						
КОСГУ 225 (основные):		3 027 622,0	3 027 622,0		2 867 917,1	2 867 917,1		
№ 0178 от 09.06.2017. ГП "Всеволожское ДРСУ" / ГП "Пригородное ДРСУ №1". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском (1,2 участки), Волховском, Киришском	1 125 679,5	307 186,3	307 186,3					
№ 0179 от 09.06.17 г. ГП "Волосовское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах	1 106 239,8	327 535,4	327 535,4					

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0202 от 15.06.17 г. ГП "Лодейнопольское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Тихвинский районах	1 050 724,3	395 140,4	395 140,4					
№ 0204 от 16.06.2017 г. ГП "Выборгское ДРСУ"/ ГП "Приозерское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1,2 участки), Приозерском районах	1 099 594,5	301 144,8	301 144,8					
№ 0208 от 16.06.2017 г. ГП "Пригородное ДРЭУ"/ГП "Гатчинское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Тосненском, Гатчинском/Тосненском районах	1 255 491,5	360 320,8	360 320,8					
№ 0060 от 12.02.19 г. ГП "Лодейнопольское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах	1 578 526,4	202 871,2	202 871,2	1 583 216,6	534 687,3	534 687,3		
Областной бюджет	1 577 580,2	201 925,1	201 925,1	1 582 270,4	534 687,3	534 687,3		
Областной бюджет (Газпром)	946,2	946,2	946,2	946,2				
Претензия №17-3062/2019 от 14.11.2019 на сумму 100,0 тыс. руб. за неисполнение предписания.							100,0	
№ 0062 от 13.02.19 г. ГП "Приозерское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1 участок), Приозерском районах	1 190 369,5	178 757,6	178 757,6	1 200 369,6	417 377,9	417 377,9		
№ 0063 от 14.02.19 г. ГП "Киришское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кировском, Волховском, Киришском районах	1 079 397,0	195 014,3	195 014,3	1 099 898,7	365 265,3	365 265,3		
Областной бюджет	1 077 819,9	193 437,2	193 437,2	1 098 321,7	365 265,3	365 265,3		
Областной бюджет (Газпром)	1 577,0	1 577,0	1 577,0	1 577,0				
№ 0064 от 15.02.19 г. ГП "Пригородное ДРСУ №1". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском, Выборгском (2 участок) районах	1 181 425,6	214 539,5	214 539,5	1 205 142,8	399 396,1	399 396,1		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Претензия № 17-3290/2019 от 03.12.2019 на сумму 200,0 тыс. руб. Нарушение условий контракта, неисполнение предписания.							200,0	
№ 0065 от 15.02.19 г. ГП "Волосовское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах	1 957 443,7	316 339,7	316 339,7	1 987 860,2	667 748,6	667 748,6		
Областной бюджет	1 956 407,4	315 303,4	315 303,4	1 986 824,0	667 748,6	667 748,6		
Областной бюджет (Газпром)	1 036,3	1 036,3	1 036,3	1 036,3				
Претензия № 17-3061/2019 от 14.11.2019. Неустойка за неисполнение предписания - 100 тыс. руб.							100,0	
Претензия № 17-3414/2019 от 13.12.2019. Неустойка за неисполнение предписания - 100 тыс. руб.							100,0	
№ 0066 от 15.02.19 г. ГП "Гатчинское ДРСУ". Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах	1 459 739,7	238 265,5	238 265,5	1 475 673,8	483 441,8	483 441,8		
Областной бюджет	1 453 805,6	232 331,4	232 331,4	1 469 739,7	483 441,8	483 441,8		
Областной бюджет (Газпром)	5 934,1	5 934,1	5 934,1	5 934,1				
Претензия № 17-755/2020 от 18.03.2020. Штраф за необеспечение снегоуборочных машин ГЛОНАСС и неподключение к единой системе контроля на сумму 100,0 тыс. руб.								
Уведомление об удержании № 17-1547/2020 от 20.05.2020 на сумму 100,0 тыс. руб. из суммы оплаты в связи с необеспечением снегоуборочных машин ГЛОНАСС и неподключением к единой системе контроля							100,0	
Итого КОСГУ 225 (основные):		3 037 115,5	3 037 115,5		2 867 917,1	2 867 917,1		
в том числе: Газпром (КОСГУ 225)		9 493,5	9 493,5					
225 (прочие):		252 396,8	252 396,8		520 316,5	520 086,0		
№ 0067 от 26.02.18 г. ООО "СМЭП". Содержание светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	38 672,0	19 701,1	19 701,1					
№ 0071 от 27.02.18 г. ООО "Орион". Содержание светофорных объектов, расположенных у детских образовательных учреждений и автономного освещения пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	40 907,4	26 598,9	26 598,9					

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0411 от 28.12.19 г. ООО "ДорТехнологии". Содержание светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. ЛОТ 1	22 889,9			22 880,1	10 889,4	10 889,4		
Претензия № 17-382/2020 от 11.02.2020. Штраф 5 тыс. руб.- проект организации дорожного движения (ПОДД) не разработан и не согласован по состоянию на 06.02.2020							5,0	
№ 0412 от 28.12.19 г. ООО "ДорТехнологии". Содержание светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. ЛОТ 2	36 330,1			36 444,9	17 334,3	17 334,3		
Претензия № 17-384/2020 от 11.02.2020. Штраф 5 тыс. руб. за непредоставление проекта организации дорожного движения (ПОДД)							5,0	
№ 0187 от 25.04.18 г. ООО "Энергоконтроль". Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛО в 2018 и 2019 годах	52 763,5	15 675,6	15 675,6					
№ 0220 от 29.05.18 г. ООО "Инфометеос". Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения	16 417,5	4 104,4	4 104,4					
№ 0106 от 02.04.19 г. ООО "Меридиан". Выполнение работ по приведению полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Бокситогорску" в Бокситогорском районе в нормативное состояние.	1 182,2	1 182,2	1 182,2					
№ 0221 от 12.07.19 г. ООО "Меридиан". Выполнение работ по приведению полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в нормативное состояние в Приозерском районе	27 224,8	27 224,8	27 224,8					
Претензия № 17-2891/2019 от 25.10.2019. Удержание за нарушение сроков на сумму 142,0 тыс. руб.							142,0	
Претензия № 17-3555/2019 от 26.12.2019. Удержание за нарушение сроков выполнения работ							63,2	
Претензия № 17-2665/2020 от 17.08.2020. Неустойка в размере 5 тыс. руб. за невыполнение Подрядчиком гарантийных обязательств.							5,0	

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0136 от 22.04.19 г. ООО "Стройком". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе	24 943,4	24 943,4	24 943,4					
№ 0139 от 24.04.19 г. ООО "Дорожный отряд". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах в Ломоносовском районе	20 835,7	20 835,7	20 835,7					
№ 0290 от 02.09.19 г. ООО "Дорожный отряд". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах в Ломоносовском районе	25 557,8	25 557,8	25 557,8					
№ 0296 от 04.09.19 г. ООО "Кола-47". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах в Ломоносовском районе	24 999,8	24 999,8	24 999,8					
Претензия № 17-2948/2019 от 31.10.2019. Удержание за нарушение сроков на сумму 27,1 тыс. руб.							27,1	
№ 0137 от 22.04.19 г. ООО "ДорИнжиниринг". Выполнение работ по установке сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах	7 245,9	7 245,9	7 245,9					
№ 0217 от 05.07.19 г. ООО "Дортехнологии". Выполнение работ по установке сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском, Кингисеппском, Ломоносовском, Сланцевском и Тосненском районах	19 490,0	19 490,0	19 490,0					
Претензия № 17-2883/2019 от 24.10.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ.							113,7	
№ 0240 от 29.07.19 г. ООО "Энергоконтроль". Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	110 972,0	19 277,7	19 277,7	110 972,0	44 388,8	44 388,8		
№ 0322 от 10.10.19 г. ООО "Инфометеос". Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения	47 379,2	15 559,5	15 559,5	47 079,8	12 016,6	12 016,6		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0006 от 16.01.20 г. ООО "Центр открытых информационных систем". Выполнение работ по содержанию элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения				36 720,0	18 000,0	18 000,0		
№ 0003 от 13.01.20 г. ООО "ДорТехнологии". Выполнение работ по содержанию светофоров Т7 с питанием от альтернативных источников электроснабжения, искусственных неровностей и имитаторов камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Ломоносовском, Волосовском, Сланцевском, Кингисеппском, Лужском и Тосненском районах Ленинградской области				26 723,2	12 721,0	12 721,0		
Претензия № 17-383/2020 от 11.02.2020. Штраф 5 тыс. руб. - проект организации дорожного движения (ПОДД) не разработан по состоянию на 06.02.2020							5,0	
№ 0007 от 20.01.20 г. ООО "Центр открытых информационных систем". Выполнение работ по содержанию светофоров Т7 с питанием от альтернативных источников электроснабжения, искусственных неровностей и имитаторов камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области				35 050,7	16 695,1	16 695,1		
Претензия № 17-756/2020 от 18.03.2020. Штраф 5 тыс. руб. - проект организации дорожного движения (ПОДД) не представлен							5,0	
№ 0037 от 16.03.20 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по приведению полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" в нормативное состояние во Всеволожском районе				18 026,3	18 026,3	18 026,3		
№ 0042 от 30.03.20 г. ГП "Киришское ДРСУ". Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Тосненском, Кировском, Киришском и Волховском районах				41,2	41,2	41,2		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0043 от 30.03.20 г. ГП "Волосовское ДРСУ". Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ломоносовском, Волосовском, Кингисеппском, Сланцевском и Лужском районах				56,9	56,9	56,9		
№ 0044 от 30.03.20 г. ГП "Лодейнопольское ДРСУ". Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорском районах (расторгнут)				719,6				
№ 0045 от 30.03.20 г. ГП "Пригородное ДРСУ №1". Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах				89,5	89,5	89,5		
№ 0066 от 07.05.20 г. ООО "ДСК-47". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск км 0+000 - км 9+000" (выборочно) в Выборгском районе				24 999,7	24 999,7	24 999,7		
№ 0076 от 14.05.20 г. ООО "ДАФ". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи км 59+000 - км 63+000" (выборочно) в Ломоносовском районе				24 999,2	24 999,2	24 999,2		
Претензия № 17-1976/2020 от 02.07.2020. Штраф 15 тыс. руб. , в том числе: 5 тыс. руб. - за неуточнение работ по конкретным адресам; 5 тыс. руб. - за отсутствие проекта организации дорожного движения (ПОДД); 5 тыс. руб. - за непредставление списка ответственных лиц							15,0	
№ 0073 от 13.05.20 г. ООО "Кола-47". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" км 25+945 - км 34+000 (выборочно) в Тосненском районе				24 999,1	24 999,1	24 999,1		
№ 0078 от 18.05.20 г. ГП "Киришское ДРСУ". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" км 42+400 - км 47+830 (выборочно в Киришском районе)				24 999,9	24 999,9	24 999,9		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0079 от 18.05.20 г. ГП "Киришское ДРСУ". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Кировск" км 52+000 - км 56+000 (выборочно) в Кировском районе				12 681,4	12 681,4	12 681,4		
№ 0094 от 08.06.20 г. ООО "НСТ". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Жельцы-Торковичи" км 0+000 - км 5+500 (выборочно) в Лужском районе				24 999,5	24 999,5	24 999,5		
№ 0095 от 08.06.20 г. ООО "ДАФ". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново" км 2+170 - км 14+180 (выборочно) в Волосовском районе				24 999,9	24 999,9	24 999,9		
№ 0072 от 13.05.20 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по содержанию знаков переменной информации и табло переменной информации, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения				15 840,5	7 390,0	7 390,0		
№ 0074 от 13.05.20 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по установке сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах				9 731,4	9 731,4	9 731,4		
№ 0088 от 25.05.20 г. ООО "Аврора". Ликвидация нежелательной растительности химическим способом, однократно (борьба с Борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году				27 484,1	27 484,1	27 484,1		
№ 0184 от 31.08.20 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Гостицы-Пустомержа" км 56+800 - км 73+000 (выборочно) в Кингисеппском районе				24 777,8	24 777,8	24 777,8		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0191 от 02.09.20 г. ГП "Киришское ДРСУ" . Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Псков-Гдов-Сланцы-Краколье" км 176+000 - км 180+000 (выборочно) в Сланцевском районе				24 430,3	24 430,3	24 430,3		
№ 0192 от 02.09.20 г. ООО ""СК "АртПроект". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново" км 24+480 - км 28+790 (выборочно) в Волосовском районе				22 923,8	22 923,8	22 923,8		
№ 0193 от 02.09.20 г. ООО "ДорИнжиниринг". Выполнение работ по содержанию светофоров Т7, элементов автономного освещения и муляжей камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области				23 437,2	7 226,8	7 226,8		
№ 0194 от 02.09.20 г. ООО ""СК "АртПроект". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Красное Село-Гатчина-Павловск км 5+250 - км 6+650, км 31+000 - км 32+400" в Гатчинском районе				21 558,4	21 558,4	21 558,4		
№ 0195 от 02.09.20 г. ООО "Стройком". Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе				37 809,1	37 809,1	37 809,1		
№ 0218 от 22.09.20 г. ООО "Оникс". Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Гатчинском, Сланцевском районах				16 181,8	1 798,0	1 567,5		
№ 0267 от 10.11.20 г. ООО "Гифтек Рефлекшен". Установка недостающих или замена существующих автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском и Гатчинском районах				22 249,0	22 249,0	22 249,0		
КОСГУ 226:		6 898,4	1 639,6		29 766,5	28 314,2		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0485 от 24.12.18 г. ФГБУ "Северо-Западное" УГМС". Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области	1 357,6	1 357,6	1 357,6					
№ 0421 от 30.12.19 г. ФГБУ "Северо-Западное" УГМС". Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области	1 506,8			1 545,2	1 545,2	1 545,2		
№ 0324 от 14.10.19 г. ООО "Экспертцентр". Обследование мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования ЛО. Лот 1	1 103,5	1 103,5		1 103,5				
Претензия № 17-315/2020 от 04.02.2020. Неустойка 12,4 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ								
Претензия № 17-1395-2020 от 07.05.2020. Штраф 5 тыс. руб. за расторжение контракта по вине подрядчика								
Судебное дело А56-25499/2020. Ведется судебное разбирательство. Сумма иска 24,4 тыс. руб.								
№ 0325 от 14.10.19 г. ООО "Экспертцентр". Обследование мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования ЛО. Лот 2	1 485,9	1 485,9		1 485,9				
Претензия № 17-317/2020 от 04.02.2020. Неустойка за нарушение сроков - 16,7 тыс. руб.								
Претензия № 17-1396/2020 от 07.05.2020. Штраф 5 тыс. руб. за расторжение контракта по вине подрядчика								
Судебное дело А56-100235/2020. Ведется судебное разбирательство. Сумма иска - 31,2 тыс. руб.								
№ 0327 от 14.10.19 г. ООО "Экспертцентр". Обследование мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования ЛО. Лот 4	1 569,3	1 569,3		1 569,3				
Претензия № 17-316/2020 от 04.02.2020. Неустойка 17,7 тыс. руб. за нарушение сроков.								
Претензия № 17-1394/2020 от 07.05.2020. Штраф 5 тыс. руб. за расторжение контракта по вине подрядчика.								
Судебное дело А56-25493/2020. Ведется судебное разбирательство. Сумма иска - 32,6 тыс. руб.								
№ 0342 от 28.10.19 г. ООО "ЦДСК". Обследование мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования ЛО. Лот 3	1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0	1 100,0		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Претензия № 17-2079/2020 от 09.07.2020. Неустойка 25,4 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							25,4	
Претензия № 17-338/2020 от 05.02.2020. Неустойка 8,3 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							8,3	
17-2295/2020 от 23.07.2020. Неустойка 1,8 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							1,8	
№ 0374 от 04.12.19 г. ООО "Эколенд". Проведение обследования и оценка существующего акустического воздействия от транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на уч-ке км 38+100 - км 38+500 во Всеволожском районе	282,0	282,0	282,0					
№ 0002 от 13.01.20 г. ООО "Проектгрупп". Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального значения ЛО				14 552,5	14 552,5	14 552,5		
№ 0245 от 14.10.20 г. ООО "Гипроавтотранс". Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Бокситогорском, Тихвинском и Волховском районах ЛО. Лот 1				1 242,8	1 242,8	1 242,8		
№ 0246 от 14.10.20 г. ООО "ИБИС". Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Киришском и Кировском районах ЛО. Лот 5				943,4	943,4	943,4		
№ 0248 от 16.10.20 г. ИП Сергеев И.В. Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском, Лужском и Сланцевском районах ЛО. Лот 2				1 087,1	1 087,1			
Претензия № 17-357/2021 от 15.02.2021. Неустойка 8,6 тыс. руб. за нарушение сроков							8,6	
№ 0251 от 20.10.20 г. ООО "СмартПроект". Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Приозерском и Всеволожском районах ЛО. Лот 3				163,5	163,5			
Претензия № 17-408/2021 от 18.02.2021. Неустойка 1,4 тыс. руб. за нарушение сроков								

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0252 от 21.10.20 г. ООО "ИТР-Сервис". Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Выборгском районе ЛО. Лот 4				201,7	201,7			
№ 0287 от 23.11.20 г. ООО "СПГ". Выполнение работ по проекту "Развитие бизнеса малых и средних предприятий, занимающихся содержанием дорог в Ленинградской области для повышения конкурентоспособности, а также для повышения безопасности дорожного движения и использования современных экологических технологий на территориальных дорогах в рамках Программы пограничного сотрудничества "Россия- Юго-Восточная Финляндия" на период 2014-2020 годов"				22 963,5	8 930,3	8 930,3		
№ 0345 от 30.12.20 г. ФГБУ "Северо-Западное" УГМС". Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области				1 696,6				
КОСГУ 226, КВР 242:					6 150,0	6 150,0		
№ 0228 от 29.09.20 г. ООО "ЦЗИ "Флагман". Выполнение работ по созданию информационной системы учета, обработки и анализа параметров движения и среды ГКУ "Ленавтодор"				6 150,0	6 150,0	6 150,0		
КОСГУ 223:		26 690,2	26 410,2		44 934,7	39 653,2		
№ 0057 от 19.02.2018 г. ООО "РКС-энерго". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	4 360,0	554,5	554,5					
№ 0058 от 19.02.2018 г. АО "Петербургская сбытовая компания". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	25 405,0	588,0	588,0					

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0100 от 16.03.2018 г. ООО "Русэнергосбыт". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	235,0	18,0	18,0					
№ 3/4/4-938 от 22.02.19 г. ООО "Русэнергосбыт". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	2 758,0	1 152,0	872,0	2 758,0	1 886,0	946,0		
№ 47200000303637 от 25.02.19 г. АО "ПСК". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	32 662,0	17 264,2	17 264,2	34 041,7	16 777,5	16 777,5		
№ 89286 от 25.03.19 г. ООО "РКС-энерго". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	19 236,0	7 113,5	7 113,5	19 236,0	11 822,5	10 071,2		
№ 0019 от 10.02.20 г. ООО "ЛЭП-Сервис". Оказание услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области				14 088,7	1 448,7	1 258,1		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 427200000303637 от 19.10.20 г. АО "Петербургская сбытовая компания". Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области				206 248,0	13 000,0	10 600,4		
Областной бюджет (Газпром):		1 056 115,5	1 056 115,5					
№ 0233 от 26.07.19 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Заделка деформаций и повреждений покрытий в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Лужском районе	2 810,6	2 810,6	2 810,6					
№ 0285 от 02.09.19 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волосовском районе	105 516,7	105 516,7	105 516,7					
№ 0286 от 02.09.19 г. АО ПО "Возрождение". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Киришском районе	100 455,1	100 455,1	100 455,1					
Претензия № 17-3059/2019 от 14.11.2019. Неустойка 413,5 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							413,5	
Претензия № 17-3294/2019 от 14.11.2019. Неустойка за непредставление сведений о СМП - 1 506,8 тыс. руб.							1 506,8	
№ 0287 от 02.09.19 г. ООО "Лат". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе	156 931,1	156 931,1	156 931,1					
Претензия № 17-3198/2019 от 27.11.2019. Неустойка 235,9 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							235,9	

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0289 от 02.09.19 г. ООО "Орион плюс". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тихвинском районе	70 535,1	70 535,1	70 535,1					
№ 0291 от 02.09.19 г. ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Волховском районе	196 634,6	196 634,6	196 634,6					
№ 0292 от 02.09.19 г. ООО "НСТ". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Кингисеппском районе	174 605,5	174 605,5	174 605,5					
№ 0294 от 03.09.19 г. ООО "ДАФ". Заделка деформаций и повреждений покрытий в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Гатчинском районе	138 844,6	138 844,6	138 844,6					
№ 0299 от 04.09.19 г. ООО "Стройком". Заделка деформаций и повреждений покрытий, восстановление поперечного профиля и ровности покрытий переходного типа с добавлением нового материала в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе	100 288,5	100 288,5	100 288,5					
Национальный проект:		3 618,9	3 618,9					
№ 0309 от 24.09.19 г. ООО "Энергоконтроль". Выполнение работ по модернизации системы управления уличным освещением на сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения ЛО	3 618,9	3 618,9	3 618,9					
Претензия № 17-287/2020 от 31.01.2020. Неустойка на сумму 180,9 тыс. руб. за несвоевременное предоставление обеспечения.							180,9	

Приложение № 2

Сведения о государственных контрактах по капитальному ремонту автомобильных дорог Ленинградской области за 2019 - 2020 годы,
тыс. руб.

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Всего по капитальному ремонту, в том числе:		446 817,8	409 588,8		425 038,2	341 506,7	621,7	2 846,7
1) Строительно-монтажные работы		377 837,2	364 374,5		344 156,9	263 829,9		
2) Проектно-изыскательские работы		68 980,6	45 214,3		80 881,3	77 676,8		
Государственные контракты:								
	в 2019 году	в 2020 году						
Количество заключенных государственных контрактов	26	32						
Количество государственных контрактов, по которым доведено финансирование	39	30						
Количество государственных контрактов, по которым проводилась оплата	29	26						
Строительно-монтажные работы и проектно-изыскательские работы:								
№ 0065 от 16.07.13 г. ООО «Автодорстрой». Капитальный ремонт автомобильной дороги «Померанье-Кунесть» на участке км 0+000- км 4+000	90 700,0							
СМР	88 610,2							
страхование строительных рисков	835,0							
разработка рабочей документации	1 254,8							
№ 0369 от 12.10.16 г. ООО "Техносфера". Капитальный ремонт автомобильной дороги "Менюши-Заручевье-Каменец" на км 0+000 - км 18+000	758 910,8	291 774,2	291 774,2					
СМР	747 523,0	291 774,2	291 774,2					
разработка рабочей документации	11 387,8							
№ 0476 от 18.12.18 г. ООО "Техносфера". Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 (2 и 3 этапы)	224 526,0	53 461,9	53 461,9	202 868,0	149 406,2	149 406,2		
№ 0067 от 15.02.19 г. ООО "Техносфера". Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе	129 347,6	23 399,4	12 934,8					
№ 0316 от 01.10.19 г. ООО "Регионэнергострой". Капитальный ремонт объекта "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	63 548,6	6 824,2	6 203,7	64 966,5	58 762,8	15 815,4		
СМР	63 548,6	6 824,2	6 203,7	61 783,3	55 579,5	12 632,1		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
разработка рабочей документации	0,0			3 183,3	3 183,3	3 183,3		
Претензия №17-786/2020 от 20.03.2020. Проект договора страхования не представлен. Договор страхования представлен с нарушением срока - 20 тыс. руб.								
Требование в банк № 17-1389/2020 от 07.05.2020. Проект договора страхования не представлен. Договор страхования представлен с нарушением срока - 20 тыс. руб.							20,0	
№ 0365 от 02.12.19 г. ООО "ПК ВЗМК". Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе	34 849,7	5 837,9	3 460,3	34 849,7	31 389,4	24 478,3		
СМР	31 389,4	2 377,6		31 389,4	31 389,4	24 478,3		
разработка рабочей документации	3 460,3	3 460,3	3 460,3	3 460,3				
№ 0080 от 18.05.20 г. ООО "СБТ". Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе				217 501,3	78 380,0	59 595,2		
СМР				214 484,5	75 363,2	56 578,5		
разработка рабочей документации				3 016,8	3 016,8	3 016,8		
№ 0121 от 07.07.20 г. ООО "Дорстрой 47". Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе				24 602,3	23 151,9	18 627,4		
СМР				23 225,9	21 775,5	17 251,0		
разработка рабочей документации				1 376,4	1 376,4	1 376,4		
№ 0152 от 07.08.20 г. ООО "ДорТехнологии". Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тикопись на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе				43 048,7	6 412,8	4 896,8		
СМР				41 635,9	5 000,0	3 483,9		
разработка рабочей документации				1 412,8	1 412,8	1 412,8		
№ 0153 от 11.08.20 г. ООО "Градиент". Выполнение работ по объекту ""Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" (км 0+000+18+800) " в Выборгском районе				10 227,3	7 521,2	1 878,1		
СМР				8 349,1	5 643,1			
разработка рабочей документации				1 878,1	1 878,1	1 878,1		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0202 от 11.09.20 г. ООО "Лат". Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга, км 17-км 19 в Кировском районе и участке км 121 - км 122 в Лужском районе				288 070,6				
СМР				282 540,5				
разработка рабочей документации				5 530,1				
№ 0223 от 25.09.20 г. ООО "СК "Орион плюс". Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах				616 283,9				
СМР				607 401,5				
разработка рабочей документации				8 882,4				
№ 0241 от 06.10.2020 г. ООО "Техносфера". Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск"				77 356,2				
СМР				76 116,2				
разработка РД				1 240,1				
№ 0242 от 06.10.2020 г. ООО "Техносфера". Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" км 0+000 - км 9+100"				318 972,0				
СМР				316 206,5				
разработка рабочей документации				2 765,6				
№ 0344 от 30.12.20 г. ООО "Альянс". Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволоки-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе				31 084,1				
СМР				29 459,0				
разработка рабочей документации				1 625,1				

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0191 от 25.05.2016. ООО "Дортекс". Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотнично" км 134+560 - км 146+366" в Подпорожском районе Ленинградской области	281 347,8							
Претензия № 17-314/2019 от 11.02.2019. Неустойка за невыполнение обязательств по содержанию объекта - 1 406,7 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-8935/2020. Отказ ГКУ "Ленавтодор" от иска.								
Претензия № 17-2697/2019 от 08.10.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 4,4 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-137174/2019.								131,0
№ 0043 от 26.06.2013. АО "ГСК". Капитальный ремонт автомобильной дороги «Паша-Свирица-Загубье» на участке км 9+200 – км 19+962 в Волховском районе Ленинградской области								
Претензия № 17-2689/2019 от 08.10.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 24 110,2 тыс. руб.								
Судебное дело о банкротстве № А56-107046/2020. Требования подлежат включению в реестр кредиторов.								
№ 0141 от 17.12.2013. ООО "Вега-2000". Капитальный ремонт автомобильной дороги «Петрово - ст. Малукса» на участке км 0+000 – км 4+250 в Кировском районе Ленинградской области								
Претензия № 17-2695/2019 от 08.10.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 56,2 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-137178/2019. В иске отказано.								
№ 0130 от 02.12.2013. ООО "Вега-2000". Капитальный ремонт автомобильной дороги «Пальцево - Гвардейское» на участке км 0+000 – км 7+700 в Выборгском районе Ленинградской области								
Претензия № 17-2696/2019 от 08.10.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 66,5 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-137171/2019. В иске отказано.								
№ 0085 от 02.07.2015. ООО "Дортекс". Капитальный ремонт автомобильной дороги «Саперное - Мельниково - Кузнечное» на участке км 53 – км 57 в Приозерском районе Ленинградской области								

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Претензия № 17-2690/2019 от 08.10.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 2,5 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-137176/2019.								13,5
Проектно-изыскательские работы:		68 980,6	45 214,3		80 881,3	77 676,8		
№ 0447 от 16.11.16 г. ООО "ЭКОЛЭНД". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Менюши-Заручевье-Каменец" на км 0+000 - км 18+000"	11 599,9	4 938,5	4 938,5					
№ 0616 от 27.12.16 г. ООО "Проектная фирма Стройгазпроект". Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Тольки" (расторгнут)	5 117,5							
Претензия № 17-85/2019 от 18.01.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ 41,5 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-84481/2019.								41,5
№ 0618 от 27.12.16 г. ООО "Проектная фирма Стройгазпроект". Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Систа на км 15+729 автомобильной дороги "Конорье-Ручьи" (расторгнут)	8 845,1							
Претензия № 17-85/2019 от 18.01.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ 72,4 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-107326/2019.								110,6
№ 0617 от 27.12.16 г. ООО "Проектная фирма Стройгазпроект". Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Тикопись на км 0+399 автомобильной дороги "Подъезд к г. Кингисепп" (расторгнут)	6 381,4							
Претензия № 17-86/2016 от 18.01.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 566,4 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-84471/2019								566,4
№ 0039 от 28.03.17 г. ООО "НПО Стройконсультант". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	11 950,0	1 276,6		11 950,0	1 276,6			
Претензия № 17-263/2020 от 28.01.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ, отсутствие обеспечения - 1 495,9 тыс. руб.								

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Судебное дело А56-26472/2020. Штраф в размере 597,0 тыс. руб.								597,0
Судебное дело А56-9291/2021. Пени в размере 1 372,1 тыс. руб.								1 372,1
№ 0317 от 24.07.17 г. ЗАО "Росгеопроект". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. Манушкино" км 0-км 1 во Всеволожском районе	2 461,8			2 461,8				
№ 0401 от 30.08.17 г. ООО "МИР". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволоки-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе	2 847,0	2 381,8	2 381,8					
№ 0415 от 05.09.17 г. АО "Оборонэнерго". Выполнение работ по ТП к э/с для энергоснабжения наружного освещения в связи с капитальным ремонтом а/д "Спецподъезд к бухте Владимирская" км 0-км 1 в Приозерском районе Ленинградской области	3,7	2,1	2,1					
№ 0418 от 05.09.17 г. ПАО "Ленэнерго". Выполнение работ по ТП к э/с для энергоснабжения наружного освещения в связи с капитальным ремонтом а/д "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 104-км 110 в Приозерском районе Ленинградской области	19,7	11,0	11,0					
№ 0424 от 11.09.17 г. ОАО "Оборонэнерго". Осуществление технологического присоединения по объекту: наружное освещение а/д по адресу : ЛО Приозерский р-н, Громовское СП, пос. Владимирская	11,5	6,4	6,4					
№ 0563 от 13.11.2017 г. ПАО "Ленэнерго". Осуществление технологического присоединения Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+200 - км 6+870	5,5			5,5				
№ 0576 от 23.11.2017 г. ООО "Мир". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к станции Ламбери" км 0+000-км 2+000 во Всеволожском районе	6 240,6	3 958,1	3 958,1					
Претензия № 17-1891/2019 от 16.07.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ, отсутствие обеспечения - 398,2 тыс. руб.							398,2	

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0588 от 30.11.2017 г. ООО "Фундаментстрой". Разработка проекта капитального ремонта объекта "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево	7 310,0	5 295,4	5 295,4					
№ 0091 от 12.03.18 г. ПАО "Ленэнерго". Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям для электроснабжения наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, подъезд к деревне Манушкино, км 0 - км 1.	10,9			10,9				
№ 0127 от 27.03.18 г. АО "Авто-Дорсервис". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Копорье-Ручьи" на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах ЛО	10 903,2	5 866,3		10 903,2	5 866,3	5 866,3		
Претензия № 17-1250/2020 от 21.04.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 85,6 тыс. руб.							85,6	
№ 2527/19 от 27.11.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Копорье-Ручьи" на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах ЛО	12,0							
№ 0222 от 29.05.18 г. ООО "ТЭС-ГИП". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подпорожье-Лантевщина" км 0+500 - км 1+300 в Подпорожском районе	5 210,0	2 610,1		5 210,0				
Претензия № 17-1893/2019 от 03.09.2019. Неустойка за нарушение сроков исполнения - 8,5 тыс. руб. (замена на требование в банк № 17-2381/2019 от 03.09.2019).								
Требование в банк № 17-2381/2019 от 03.09.2019. Неустойка за нарушение сроков подрядчиком, отсутствие обеспечения - 49,2 тыс. руб.							49,2	
Требование в банк № 17-2519/2019 от 20.09.2019. Неустойка за нарушение сроков подрядчиком (поступило в банк за пределами срока действия банковской гарантии, сумма учтена в требовании о включении в реестр кредиторов)								

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
Претензия № 17-102/2020 от 20.01.2020. Неустойка в размере за нарушение сроков подрядчиком - 118,3 тыс. руб. (уведомление об отказе от исполнения контракта, требование о включении в реестр кредиторов)								
№ 0224 от 30.05.18 г. АО "Авто-Дорсервис". Разработка проектной документации объекта капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" во Всеволожском районе	14 500,0	3 500,1	2 299,0	14 500,0				
№ 0477 от 18.12.18 г. АО "Авто-Дорсервис". Осуществление авторского надзора за выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области"	442,0	97,5		442,0	442,0	405,9		
№ 0494 от 18.12.2018 г. АО "Трансмост". Осуществление авторского надзора за выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе"	251,2	117,8		251,2				
№ 0020 от 17.01.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Экспертиза проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к станции Ламбери" км 0+000-км 2+000 во Всеволожском районе	1 737,4	1 737,4	1 737,4					
№ 0021 от 17.01.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Экспертиза сметной стоимости по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к станции Ламбери" км 0+000-км 2+000 во Всеволожском районе	24,0	24,0	24,0					
№ 0038 от 25.01.19 г. ООО "НИИ ПГ". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга", км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121-км 122 в Лужском районе	4 295,0	4 295,0	1 102,3	4 295,0	3 192,7	3 192,7		
Претензия № 17-106/2020 от 20.01.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 25,9 тыс. руб.							25,9	
Претензия № 17-300/2020 от 24.04.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 42,8 тыс. руб.							42,8	

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 2714/19 от 18.12.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Государственная экспертиза проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга", км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121-км 122 в Лужском районе	1 412,3	1 412,3	1 412,3	1 412,3				
№ 2715/19 от 19.12.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Проверка сметной стоимости по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга", км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121-км 122 в Лужском районе	24,0	24,0	24,0	24,0				
№ 0053 от 04.02.19 г. ООО "Фундаментстрой". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Аннино-Разбегаево" в Ломоносовском районе	12 500,0	12 500,0	5 925,0	12 500,0	6 575,0	6 575,0		
№ 0061 от 13.02.19 г. ООО "ЭКОЛЭНД". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области"	4 028,0	926,1		4 028,0	4 028,0	3 699,0		
№ 0057 от 11.02.2019 г. ЗАО "Авто-Дорсервис". Разработка рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области"	2 465,0	2 465,0	2 465,0					
№ 0068 от 18.02.2019 г. ООО "ИК "Петротрасса". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе"	3 853,6	1 809,8		3 853,6				
№ 0074 от 25.02.2019 г. АО "Трансмост". Разработка рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе"	6 270,6	6 270,6	6 270,6					

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0141 от 25.04.19 г. ООО "Градиент". Выполнение предпроектных работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах	2 100,0	2 100,0	2 100,0					
№ 0228 от 19.07.19 г. ООО "Фундаментстрой" Корректировка сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" в Выборгском районе	130,0	130,0	130,0					
№ 0229 от 19.07.19 г. ООО "Фундаментстрой". Корректировка сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт моста через реку Тикопись км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе	130,0	130,0	130,0					
№ 0230 от 19.07.19 г. ООО "Фундаментстрой". Корректировка сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт моста через реку Систа на км 15+729 автомобильной дороги "Копорье-Ручьи" в Кингисеппском районе	130,0	130,0	130,0					
№ 0000-000023 от 17.09.19 г. Балтийское Арктическое морское управление ФС по надзору в сфере природопользования. Экологическая экспертиза по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	336,1	336,1	336,1	336,1				
№ 0337 от 22.10.19 г. ООО "Фундаментстрой". Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	114,5	7,0	7,0	114,5	107,5			
№ 0352 от 13.11.19 г. АО "Служба заказчика". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	950,0	57,4		950,0	950,0	296,4		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 2311/19 от 10.10.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Государственная экспертиза проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволок-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе	1 044,0	1 044,0	1 044,0	1 044,0				
№ 2312/19 от 14.10.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Экспертиза сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволок-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе	24,0	24,0	24,0	24,0				
№ 0348 от 07.11.2019 г. ООО "СК "Шпренгель". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково-Гравийное" в Выборгском районе"	400,0	31,1		400,0	400,0	319,9		
№ 0359 от 25.11.2019 г. ООО "СК "Шпренгель". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе"	411,9			411,9	411,9	312,9		
№ 0383 от 11.12.2019 г. ООО "Фундаментстрой". Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе"	62,9	4,9		62,9	62,9			
№ 728/20 от 15.07.20 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Аннино-Разбегаево" в Ломоносовском районе				675,9	675,9	675,9		
№ 97/20 от 26.02.20 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Копорье-Ручьи" на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах ЛО				492,6	492,6	492,6		
№ 0096 от 08.06.20 г. ООО "Шпренгель". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе				1 100,0	561,3	245,3		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 308/20 от 18.05.20 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза" Услуги по проведению государственной экспертизы объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области (расторгнут)				1 706,1				
№ 0105 от 19.06.20 г. ООО "Стройконтрольпроект". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" в Выборгском районе				257,9	240,1	47,4		
№ 0157 от 04.08.2020 г. ООО "СК "Шпренгель". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тикопись км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу"				682,3	116,6	77,6		
№ 0204 от 14.09.20 г. ООО "СП "Спецстройпроект". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе				18 474,2	9 428,3	9 428,3		
№ 0203 от 14.09.20 г. АО Петербургские Дороги". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Завод им. Свердлова-Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спецподъезд №22" во Всеволожском районе				10 553,5	4 536,6	4 536,6		
№ 0205 от 14.09.20 г. АО "Петербургские дороги". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей-Яблоневка-Приладожское", км 13-км 20 в Приозерском районе				14 077,7	6 183,7	6 183,7		
№ 0209 от 14.09.20 г. ООО "ГеоКад". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Колтуши-Бор-Коркино" км 4+000-км 6+000 во Всеволожском районе				3 650,0	1 297,7	1 297,7		

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 1072/20 от 28.09.20 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Услуги по проведению государственной экспертизы объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области				1 706,1	1 706,1	1 706,1		
№ 0289 от 23.11.2020 г. АО "Авто-Дорсервис". Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах"				1 249,4				
№ 0238 от 05.10.20 г. АО "Трансмост". Разработка рабочей документации по объекту : "Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе" (2 этап)				21 450,0	21 450,0	21 450,0		
№ 0253 от 21.10.2020 г. ООО "Инждоргенпроект". Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тикопись км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу"				80,9	12,1			
№ 0254 от 26.10.2020 г. ООО "Эколэнд". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Комсомольское-Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск"				1 697,0				
№ 0259 от 02.11.2020 г. ООО "Эколэнд". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" км 0+000 - км 9+100"				6 130,0				

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0286 от 23.11.20 г. ООО "ПИК Техпроект". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку без названия на 0+784 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Черничное-Пионерское" в Выборгском районе				5 000,0				
№ 0300 от 01.12.20 г. ООО "РосИнсталлПроект". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск", км 99-км 104 в Приозерском районе				10 577,9				
№ 0308 от 11.12.20 г. АО "Трансмост". Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Саба на км 59+631 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Толмачево-а/д Нарва" в Лужском районе				8 000,0				
№ 0324 от 23.12.2020 г. ООО ИНРУСМОСТ". Осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволоки-Кукии Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе"				278,1				
№ 0331 от 25.12.20 г. ООО "Проект Сервис". Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки"				17,5				
№ 0328 от 23.12.20 г. ООО "Проект Сервис". Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе"				44,0				
№ 0615 от 27.12.2016 г. АО "Петербургские дороги". Выполнение работ по разработке проектной документации "Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+886 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе Ленинградской области. Лот № 8	6 110,1			6 110,1				
Претензия № 17-3666/2020 от 16.11.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 32,4 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-107044/2020. В иске отказано, подана апелляционная жалоба.								

Номер и дата государственного контракта (г/к), предмет контракта, подрядчик, претензионная деятельность	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
№ 0614 от 27.12.2016 г. АО "Петербургские дороги". Выполнение работ по разработке проектной документации "Капитальный ремонт моста через ручей на км 10+224 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Кондратьево" в Выборгском районе Ленинградской области. Лот № 2	5 205,7			5 205,7				
Претензия № 17-3667/2020 от 16.11.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 27,2 тыс. руб.								
Судебное дело № А56-107046/2020.								14,6

Приложение № 3

Сведения о государственных контрактах по ремонту автомобильных дорог Ленинградской области за 2019 - 2020 годы, тыс. руб.

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
	Ремонт автомобильных дорог		2 087 736,4	2 026 083,9		2 611 398,2	2 532 884,1	3 611,0	46 551,7
	в том числе:								
	Объекты, не участвующие в федеральном проекте, в том числе:		750 507,5	697 528,8		542 495,2	475 438,3		
	Товары					3 542,2	3 542,2		
	Объекты федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:		1 301 701,0	1 301 701,0		2 040 464,5	2 040 464,5		
	областной бюджет		1 301 701,0	1 301 701,0		1 663 102,7	1 663 102,7		
	областной бюджет (Грант)					377 361,8	377 361,8		
	Проектно-изыскательские работы		35 527,9	26 854,1		28 438,4	16 981,2		
	Государственные контракты:								
		в 2019 году	в 2020 году						
	Количество заключенных государственных контрактов	52	29						
	Количество государственных контрактов, по которым доведено финансирование	55	51						
	Количество государственных контрактов, по которым проводилась оплата	51	40						
1	№ 0237 от 29.07.19 г. ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Тольконниково 21+766 - 35+000" в Выборгском районе	184 314,5	184 314,5	184 314,5					
2	№ 0113 от 15.04.19 г. ООО СК "Орион плюс". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Извоз-Хотнежи-Лемовжа км 0+000 - км 4+700, км 4+700- км 12+476" в Волосовском районе	156 102,6	156 102,6	156 102,6					
	Федеральный бюджет	85 685,5	85 685,5	85 685,5					
	Областной бюджет	16 416,6	16 416,6	16 416,6					
	Федеральный проект "Дорожная сеть"	54 000,6	54 000,6	54 000,6					
	Претензия № 17-2363/2020 от 28.07.2020. Неустойка за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств - 0,3 тыс. руб.							0,3	
3,4,5	№ 0201 от 15.06.2017, № 0227 от 21.06.2017, № 0507 от 18.10.2017 с ООО "Комплекс".								
	Претензия № 17-2630/2019 от 01.10.2019. Неустойка за расторжение контрактов - 3 939,8 тыс. руб.								

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
	Судебное дело о банкротстве № А56-36293/2019 № 0201 от 15.06.17 г. ООО "Комплекс". Ремонт моста через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги "Овино-Липная Горка" (расторгнут)	37 687,6							18 841,0
3	Претензия № 17-2547/2018 от 30.10.2018.								
	Судебное дело А56-164153/2018. Неустойка 1 730,5 тыс. руб. за просрочку выполнения работ. Штраф в размере 1884,4 тыс. руб.								
4	№ 0227 от 21.06.17 г. ООО "Комплекс". Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги Коськово-Исаково (расторгнут)	63 111,8							
	Претензия № 17-2546/2018 от 30.10.2018.								
	Судебное дело А56-164150/2018. Неустойка - 3 461,5 тыс. руб., штраф 631,1 тыс. руб.								
5	№ 0507 от 18.10.17 г. ООО "Комплекс". Ремонт моста через реку Сестра на км 51+720 автомобильной дороги "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" (расторгнут)	28 485,4							
	Претензия № 17-2496/2018 от 24.10.2018. Направление уведомления в банк по банковской гарантии - 425,2 тыс. руб.								
	Претензия № 17-2914/2018 от 11.12.2018. Неустойка за нарушение срока исполнения 513,1 тыс. руб. Штраф 1424,2 тыс. руб. за отсутствие банковской гарантии								
	Судебное дело А56-18281/2019. Неустойка 221,1 тыс. руб. Штраф 1 424,3 тыс. руб.								
6	№ 0126 от 26.03.18 г. ООО "СтройМонтаж". Ремонт моста через реку Оредеж на км 76+328 автомобильной дороги "Кемполово-Губанницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки""	31 214,5	5 979,1	4 795,0	31 214,5	1 184,2			
	Претензия №17-828/2020 от 23.03.2020. Удержание из обеспечения за нарушение сроков 41,9 тыс. руб.							41,9	
	Претензия №17-2061/2020 от 07.07.2020. Удержание из обеспечения за нарушение сроков 19,4 тыс. руб.							19,4	
	Претензия №17-3583/2020 от 09.11.2020. Удержание из обеспечения за нарушение сроков 20,1 тыс. руб.							21,0	
7	№ 0128 от 27.03.18 г. ООО "Реммост". Ремонт моста через реку Систа на км 20+800 автомобильной дороги "Котлы-Семейское-Урмизно"	47 740,4	31 155,9	31 155,9					
8	№ 0115 от 15.04.19 г. ООО "Реммост". Ремонт моста через ручей на км 22+773 а/д "Торфяное-Отрадное-Заостровье" в Приозерском районе	2 873,0	2 873,0	2 873,0					

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
9	№ 0167 от 28.05.19 г. ООО "Город". Ремонт моста через реку Парица на км 2+212 а/д "Рошала-Черново-Учхоз"	19 599,0	3 430,0		19 599,0	1 831,7	1 831,7		
	Требование в банк №17-753/2020 от 18.03.2020. Неисполнение условий контракта - 216 тыс. руб.							216,0	
	Требование в банк №17-2578/2020 от 11.08.2020. Неисполнение предписаний и отсутствие содержания - 211 тыс. руб.							211,0	
10	№ 0172 от 31.05.19 г. ООО "Реммост". Ремонт путепровода через ж/д на км 9+290 автомобильной дороги "Высокое-Синицыно"	28 522,1	8 957,0	8 957,0	28 518,6	19 561,6	19 561,6		
11	№ 0173 от 31.05.19 г. ООО "ВЗМК". Ремонт моста через реку Обломна на км 19+627 а/д "Сомино-Ольши"	18 356,8	4 590,3	1 353,3	16 157,2	14 803,9	14 803,9		
	Претензия №17-3231/2020 от 08.10.2020. Удержание 7,9 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							7,9	
	Претензия №17-3847/2020 от 02.12.2020. Удержание 3,5 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							3,5	
12	№ 0175 от 03.06.19 г. ООО "ДСК "Ермак". Ремонт моста через ручей на км 5+949 а/д "Мяглово-Кузьминки"	1 589,7	1 589,7	1 589,7					
	Претензия №17-3356/2019 от 06.12.2019. Удержание за нарушение сроков 11,4 тыс. руб.							11,4	
13	№ 0182 от 05.06.19 г. ООО "Строймонтаж". Ремонт моста через реку Сума на км 1+000 а/д "Подъезд к дер. Большая Россия"	29 981,2	6 311,6	6 311,6	29 981,2	23 669,6	10 522,2		
	Претензия № 17-3201/2020 от 07.10.2020. Удержание за нарушение сроков - 25,4 тыс. руб.							25,4	
14	№ 0181 от 05.06.19 г. ООО "ДорТехнологии". Ремонт моста через реку Явосьма на км 22+031 а/д "Шугозеро-Григино-Никульское"	28 749,9	9 914,2	2 164,1	28 600,8	26 436,7	26 436,7		
15	№ 0188 от 10.06.19 г. ООО "Строймонтаж". Ремонт моста через реку Шингарка на км 5+172 а/д "Новый Петергоф-Низино-Сашино"	9 510,8	4 487,4		9 510,8	9 510,8			
16	№ 0189 от 10.06.19 г. ООО "ДорТехнологии". Ремонт моста через реку Воложба на км 59+553 а/д "Пикалево-Струги-Колбеки"	19 691,0	6 000,6	3 968,3	18 403,2	14 434,9	14 434,9		
17	№ 0190 от 10.06.19 г. ООО "Градиент". Ремонт моста через реку Лустовка на км 2+811 а/д "Подъезд к пос. Лисино-Корпус"	15 578,0	2 749,1	2 037,1	15 277,7	13 240,6	13 240,6		
18	№ 0238 от 29.07.19 г. ООО "Строительная компания Феникс". Ремонт моста через реку Тушемелька на км 14+183 а/д "Красная Речка-Турандино"	20 422,5	6 311,6		20 422,5	20 422,5	2 445,4		

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
19	№ 0330 от 16.10.19 г. ООО "Мостдорстрой". Ремонт моста через реку Сестра на км 51+720 автомобильной дороги "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" в Выборгском районе	7 610,8	7 610,8	7 610,8					
20	№ 0366 от 02.12.19 г. ООО "ПК "Строймакс". Ремонт моста через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги "Овино-Липная Горка"	10 276,4	10 276,4	7 587,4	9 444,5	1 857,1	1 857,1		
	Претензия № 17-340/2020 от 05.02.2020. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ на сумму 30,1 тыс. руб.							30,1	
21	№ 0287 от 25.07.18 г. ООО "ЭСКО". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье, км 150+820 - км 159+499" в Сланцевском районе	118 188,4	11 590,7	11 590,7					
	Претензия № 17-2283/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 0,8 тыс. руб.								
	Судебное дело А56-107342/2019.							1,0	
22	№ 0264 от 13.08.19 г. ООО "ЭнергоДорСтрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ушково-Гравийное, км 27+487 - км 34+280; 34+290 - км 44+177" в Выборгском и Приозерском районах	69 241,9	69 241,9	69 241,9					
23	№ 0265 от 13.08.19 г. ООО "ЭнергоДорСтрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петродворец-Кейкино, км 30+530 - км 31+190, км 35+358 - 40+000" в Ломоносовском районе	56 947,6	56 947,6	56 947,6					
24	№ 0273 от 26.08.19 г. ООО "Дорстрой 47". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе (ликвидация пучин)	33 349,3	33 349,3	12 204,2	18 510,9	6 306,7	6 306,7		
25	№ 0275 от 26.08.19 г. ГП "Лодейнопольское ДРСУ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к д. Карнаволоку на уч-ке км 0+000 - км 1+770" в Подпорожском районе	17 485,4	17 485,4	17 485,4					
26	№ 0315 от 30.09.19 г. ООО "Дорожный отряд". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Анташи-Ропша-Красное Село км 0+000 - км 10+000 (выборочно)" в Ломоносовском районе	108 476,4	108 476,4	108 476,4					

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
	№17-3153/2019 от 21.11.2019. Нарушение сроков - 211,7 тыс. руб.							211,7	
	№17-3337/2019 от 06.12.2019. Удержание за нарушение сроков - 211,6 тыс. руб.							211,6	
27	№ 0323 от 11.10.19 г. ГП "Пригородное ДРСУ №1". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная, км 8+100 - км 11+380" во Всеволожском районе	39 622,2	39 622,2	39 622,2					
28	№ 0067 от 07.05.20 г. ООО "ДорТехнологии". Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги "Коськово - Исаково" в Тихвинском районе Ленинградской области				32 228,8	32 228,8	24 218,4		
29	№ 0091 от 27.05.20 г. ООО "ДСК 47". Ремонтно-восстановительные работы моста через р. Вуокса км 19+376 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск"				12 419,5	12 419,5	12 419,5		
30	№ 0147 от 27.07.20 г. ООО "ДорИнжиниринг". Ремонт моста через реку Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе				29 975,3	14 137,9	14 137,9		
31	№ 0283 от 20.11.20 г. ООО "Реммост". Ремонт мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Парица на км 2+212 автомобильной дороги "Рошалья-Черново-Учхоз"				18 148,6	18 148,6	921,6		
32	№ 0283 от 20.11.20 г. ООО "Реммост". Ремонт мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Парица на км 2+212 автомобильной дороги "Рошалья-Черново-Учхоз"				17 483,9				
33	№ 0004 от 15.01.21 г. ООО "Реммост". Ремонт моста через реку Тосна на км 34+590 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лисино-Корпус-Радюфинниково" в Тосненском районе				18 440,2				
34	№ 0185 от 31.08.20 г. ООО "ЭнергоДорСтрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога", км 35+600 - км 42+400 в Киришском районе				83 729,6	83 729,6	83 729,6		
	Работы				83 220,1	83 220,1	83 220,1		
	Товары				509,5	509,5	509,5		
	Претензия № 17-3296/2020 от 15.10.2020. Удержание 0,1 тыс. руб. за нарушение сроков							0,1	

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
35	№ 0188 от 02.09.20 г. АО ППО "Возрождение". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск", на уч-ках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710 в Выборгском районе				324 731,1	159 688,5	159 688,5		
	Работы				324 543,1	159 500,4	159 500,4		
	Товары				188,1	188,1	188,1		
36	№ 0182 от 31.08.20 г. АО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистральная" на участке км 11+300 - км 20+402 в Выборгском районе				187 771,2	2 683,1	2 683,1		
	Работы				185 088,2				
	Товары				2 683,1	2 683,1	2 683,1		
37	№ 0179 от 27.08.20 г. АО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе				578 735,9	92 194,4	92 194,4		
	Работы				66 037,4	66 037,4	66 037,4		
	Федеральный проект "Дорожная сеть"				512 636,5	26 095,1	26 095,1		
	Товары				61,9	61,9	61,9		
38	№ 0681 от 26.12.2017 с ООО "СтройМонтаж". Ремонт путепровода на а/д "Зуево - Новая Ладога" км 0+965								
	Претензия № 17-362/2020 от 07.02.2020 на сумму 52,0 тыс. руб. Нарушение сроков выполнения работ.							52	
39	№ 0191 от 04.12.2013. ООО "Дортекс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Кингисеппском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2285/2019 от 22.08.2019. Неустойка за невыполнение гарантийных обязательств - 38,4 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107333/2019								55,2
40	№ 0222 от 23.12.2013. ООО "Нордстройтранс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области								
	Претензия № 17-636/2019 от 14.03.2019. Неустойка за нарушение сроков, за неисполнение гарантийных обязательств - 2 217,1 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-56449/2019								1 306,9

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
41	№ 0223 от 23.12.2013. ООО "Нордстройтранс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области								
	Претензия № 17-637/2019 от 14.03.2019. Неустойка за нарушение сроков, за неисполнение гарантийных обязательств - 1.5 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-56450/2019								1.5
42	№ 0105 от 22.10.2014. ООО "Нордстройтранс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области								
	Претензия № 17-640/2019 от 14.03.2019. Неустойка за нарушение сроков, за неисполнение гарантийных обязательств - 992.3 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-56447/2019								1 192,3
43	№ 0059 от 15.07.2015. ООО "Нордстройтранс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Подпорожском районе Ленинградской области								
	Претензия № 17-641/2019 от 14.03.2019. Неустойка за нарушение сроков, за неисполнение гарантийных обязательств - 83.1 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-56453/2019								50,0
44	№ 0077 от 25.03.2016. ООО "Нордстройтранс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области								
	Претензия № 17-638/2019 от 14.03.2019. Неустойка за нарушение сроков, за неисполнение гарантийных обязательств - 1 447,3 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-56452/2019								500,0
45	№ 0075 от 12.08.2015. ООО "Нордстройтранс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области								
	Претензия № 17-639/2019 от 14.03.2019. Неустойка за нарушение сроков, за неисполнение гарантийных обязательств - 11,9 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-56451/2019								14,7

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
46	№ 0301 от 18.08.2016. ЗАО "Ювснэл". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области. Лот № 6.								
	Претензия № 17-1117/2019 от 23.04.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 2 453,1								
	Претензия № 17-2527/2019 от 20.09.2019. Неустойка за невыполнение гарантийных обязательств - 9,7 тыс. руб.								
	Судебное дело о банкротстве № а56-17992/2019								2 227,6
47	№ 0291 от 10.08.2016. ООО "УК "Грантинвест". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-1161/2019 от 25.04.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 16 829,4								
	Судебное дело о банкротстве № А56-28633/2019								15 294,8
48	№ 0666 от 22.12.2017. ООО "Дортекс". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к городу Зеленогорску 1" км 0+000 - км 2+645 в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2280/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 0,1 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107331/2019								0,2
49	№ 0288 от 22.12.2017. ООО "Дортекс". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2282/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 22,8 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107332/2019								38,5
50	№ 0066 от 21.07.2015. ООО "Эско" Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2275/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 80 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107329/2019								164,8

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
51	№ 0078 от 25.03.2016. ООО "Эско" Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области. Лот 3.								
	Претензия № 17-2276/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 27 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-108089/2019								39,4
	Претензия № 17-2528/2019 от 20.09.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 3 133,5 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107350/2019								500,0
52	№ 0640 от 19.12.2017. ООО "Эско" Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ушково-Гравийное" км 7+000 - км 16+798 в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2281/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 1,8 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107350/2019								0,4
53	№ 0223 от 21.06.2017. ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2278/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 60,9 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107348/2019								93,9
	Претензия № 17-2940/2019 от 30.10.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 644,1 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-137173/2019								644,1
54	№ 0166 от 17.04.2018. ООО "Эско" Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кингисепп - Манновка" км 0+240 - км 2+430, км 16+291 - км 24+465 в Кингисеппском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2279/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 39,9 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107347/2019								55,2

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
55	№ 0167 от 17.04.2018. ООО "Эско" Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лужицы - 1 Мая" км 47+870 - км 52+977 в Кингисеппском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2286/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 0,6 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107345/2019								1,0
56	№ 0201 от 06.06.2016. ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Сланцевском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2284/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 28,9 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107344/2019								39,3
57	№ 0203 от 10.12.2013. ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области. Лот 3.								
	Претензия № 17-2526/2019 от 20.09.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 37,1 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-118663/2019								59,6
58	№ 0219 от 23.12.2013. ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области. Лот 2.								
	Претензия № 17-2525/2019 от 20.09.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 2 599,5 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-118664/2019								1 058,6
	Требование в банк № 17-3517/2019 от 23.12.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ								
	Судебное дело № А56-15233/2020								2 771,2
59	№ 0092 от 09.10.2015. ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2524/2019 от 20.09.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 320,1 тыс. руб.								

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
	Судебное дело № А56-118662/2019								387,5
60	№ 0087 от 15.07.2013 ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области.								
	Требование в банк № 17-3012/2019 от 08.11.2019. Неустойка за нарушение сроков выполнения работ - 1 011,5 тыс. руб.								1 032,8
61	№ 0136 от 25.05.2017 ООО "Эско". Выполнение работ по ремонту с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Подъезд к городу Гатчина-1", км 0+000 - км 2+260, км 2+467 - км 2+856, подвергшейся воздействию непреодолимой силы, в Гатчинском районе Ленинградской области.								
	Претензия № 17-2277/2019 от 22.08.2019. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 35,5 тыс. руб.								
	Судебное дело № А56-107351/2019.								51,2
	Объекты федерального проекта "Дорожная сеть"		1 301 701,0	1 301 701,0		2 040 564,1	2 040 564,1		
62	№ 0149 от 20.05.19 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки км 9+414 - км 15+035" в Волосовском районе	45 043,1	45 043,1	45 043,1					
63	№ 0150 от 20.05.19 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина-Ополье" км 21+833 - км 24+158, км 37+171-км 39+250 в Волосовском районе	48 458,9	48 458,9	48 458,9					
64	№ 0151 от 20.05.19 г. ООО "Техносфера Инжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи, км 67+842-км 86+151" в Ломоносовском районе	150 582,9	150 582,9	150 582,9					
65	№ 0163 от 28.05.19 г. ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки км 37+540 - км 43+391 " в Гатчинском районе	47 397,2	47 397,2	47 397,2					

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
66	№ 0135 от 22.04.19 г. ООО "ЛаТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь", км 0+022-км 2+632 в Лодейнопольском районе	32 916,8	32 916,8	32 916,8					
	Федеральный бюджет	4 835,2	4 835,2	4 835,2					
	Областной бюджет	28 081,5	28 081,5	28 081,5					
67	№ 0312 от 23.08.18 г. ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Новгород-Луга, км 73+700 - 79+000" в Лужском районе	102 187,7	72 337,7	72 337,7					
68	№ 0375 от 09.10.18 г. ООО "ЛаТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 46+740-км 49+372" в Выборгском районе	39 995,7	34 995,7	34 995,7					
69	№ 0377 от 09.10.18 г. ООО "ЭСКО". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к порту Усть-Луга, км 0+000 - км 2+100" в Кингисеппском районе	42 766,2	41 766,2	41 766,2					
70	№ 0385 от 17.10.18 г. ООО "СК Балт-Строй". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сосновый Бор-Глобицы, км 4+102 - км 10+122" в Ломоносовском районе	81 232,2	81 232,2	81 232,2					
71	№ 0432 от 26.11.18 г. ООО "ЛаТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ульяновка-Отрадное, км 12+970 - 19+100" в Тосненском районе	77 040,9	77 040,9	77 040,9					
72	№ 0164 от 28.05.19 г. ООО "ЛаТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Б. Двор-Пакшеево-Самойлово, км 0+000-10+000" в Бокситогорском районе	90 707,5	90 707,5	90 707,5					
	Федеральный проект "Дорожная сеть"	75 566,8	75 566,8	75 566,8					
	Работы	15 140,7	15 140,7	15 140,7					
	Претензия №17-3542/2019 от 25.12.2019. Неустойка на сумму 2 120,1 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							2 120,1	

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
73	№ 0234 от 26.07.19 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург-Псков, км 0+684-км 9+392 " в Ломоносовском районе	66 573,5	66 573,5	66 573,5					
74	№ 0312 от 27.09.19 г. ООО "СтройКом". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Стрельна-Кипень-Гатчина км 12+000 - км 21+000" в Ломоносовском районе	84 124,2	84 124,2	84 124,2					
	Претензия №17-2892/2019 от 25.10.2019 на сумму 12,9 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							12,9	
75	№ 0367 от 02.12.19 г. ООО "Вента-Строй". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки, км 112+000 - 122+000" в Тосненском районе	120 373,3			119 416,0	119 416,0	119 416,0		
76	№ 0368 от 02.12.19 г. ООО "Лат". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск, км 15+00-23+00 " во Всеволожском районе	77 814,8			78 502,8	78 502,8	78 502,8		
	Претензия №17-1814/2020 от 17.06.2020 на сумму 1,6 тыс. руб. за нарушение сроков							1,6	
77	№ 0369 от 02.12.19 г. ООО "Техносфера Инжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки, км 33+900- км 44+100" во Всеволожском районе	235 801,5			235 801,5				
78	№ 0370 от 03.12.19 г. ООО "НСТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Жабино-Губанино-Волосово-Реполка-Сосново-Вереть, км 4+380-км 14+025" в Волосовском районе	83 149,9			82 790,9	82 790,9	82 790,9		
79	№ 0414 от 30.12.19 г. ООО "Энергдорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Хиттолово, км 0+000 - км 3+360" во Всеволожском районе	41 242,4			41 530,5	41 530,5	41 530,5		

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
80	№ 0415 от 30.12.19 г. ООО "Энергдорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина-Ополе, км 8+062 - 21+000" в Гатчинском районе	170 768,1			172 249,9	172 249,9	172 249,9		
81	№ 0422 от 30.12.19 г. ООО "Дорожный отряд". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса, км 0+600 - км 20+287" в Гатчинском районе	164 822,2			178 628,6	178 628,6	178 628,6		
82	№ 0114 от 15.04.19 г. ООО "НСТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи км 34+000 - км 37+440" в Кингисеппском районе (тверд. покр.)	56 505,1	56 505,1	56 505,1					
83	№ 0133 от 22.04.19 г. ООО "Меридиан". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Старая Ладога-Трусово, км 0+000-км 5+477 в Волховском районе (тверд. покр.)	35 883,7	35 883,7	35 883,7					
	Претензия № 17-2905/2019 от 28.10.2019. Неустойка 412,1 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения работ							412,1	
84	№ 0134 от 22.04.19 г. ООО "Лат". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст.Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично, км 120+000 - км 140+060 (выборочно) в Подпорожском районе (тверд.покр.)	46 255,1	46 255,1	46 255,1					
85	№ 0132 от 22.04.19 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Верево-ст. Пудость, км 0+000-3+521 в Гатчинском районе (тверд.покр.)	47 743,7	47 743,7	47 743,7					
86	№ 0192 от 13.06.19 г. ООО "Лат". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Дыми-Бор-Колбеки-Бочево, км 9+920 - км 23+500 в Бокситогорском районе (тверд.покр.)	162 305,9	162 305,9	162 305,9					
87	№ 0239 от 29.07.19 г. ООО "ДАФ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Форт Красная Горка- Коваши - Сосновый Бор км 8+500 - км 12+370 (выборочно) в Ломоносовском районе" (тверд.покр.)	40 970,7	40 970,7	40 970,7					

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
88	№ 0364 от 02.12.19 г. ООО "Лат". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Огоньки-Стрельцово-Толоконниково, км 77+424 - км 83+638 в Выборгском районе (тверд.покр.)	90 237,3			80 766,8	80 766,8	80 766,8		
89	№ 0021 от 25.02.20 г. АО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье, км 2+189 - км 11+455" во Всеволожском районе				321 389,8	321 389,8	321 389,8		
90	№ 0055 от 09.04.20 г. ООО "СК "Орион плюс". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зверев-Малиновка, км 15+000 - км 30+000, км 30+000-40+000 в Выборгском районе				282 103,4				
91	№ 0050 от 06.04.20 г. ООО "ДАФ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы", км 9+300 - км 17+000 в Гатчинском районе				85 253,3				
92	№ 0052 от 07.04.20 г. ООО "Лат". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье", км 53+706 - км 58+000 и км 58+000 - км 65+048 в Приозерском районе				147 544,8	147 544,8	147 544,8		
	Федеральный проект "Дорожная сеть"				119 688,0	119 688,0	119 688,0		
	Грант				27 856,7	27 856,7	27 856,7		
93	№ 0186 от 31.08.20 г. АО "АБЗ-Дорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг", км 23+000 - км 44+715 (выборочно) в Выборгском районе				351 340,4	351 340,4	351 340,4		
	Федеральный проект "Дорожная сеть"				351 240,9	351 240,9	351 240,9		
	Товары				99,5	99,5	99,5		
94	№ 0071 от 13.05.2020. ООО "Стройком". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сосновый Бор-Глобицы", км 0+000 - км 3+938 в Ломоносовском районе (тверд. покр.)				54 852,8	54 852,8	54 852,8		

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
95	№ 0051 от 07.04.20 г. ООО "ДорСтройИнжиниринг". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск, км 0+000 - км 12+000 во Всеволожском районе (твёрд.покр.)				224 815,4	224 815,4	224 815,4		
	Федеральный проект "Дорожная сеть"				35 950,5	35 950,5	35 950,5		
	Грант				188 864,9	188 864,9	188 864,9		
96	№ 0054 от 08.04.20 г. ГП "Пригородное ДРСУ №1". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Белокаменка-Лебяжье", км 0+000 - 13+440 (выборочно) в Выборгском районе				65 550,9	65 550,9	65 550,9		
97	№ 0053 от 07.04.20 г. ООО "НСТ". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мины-Новинка" км 0+000 - км 10+076 в Гатчинском районе				85 135,4	85 135,4	85 135,4		
98	№ 0065 от 07.05.20 г. ООО "Достойный пример содержания". Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Заручье - Шавково" км 0+030 - км 0+700 в Сланцевском районе Ленинградской области				9 953,9	9 953,9	9 953,9		
	Проектно-изыскательские работы:		35 527,9	26 854,1		28 438,4	16 981,2		
99	№0128 от 04.04.16 г. ООО "ГБ "ПромДорМост". Разработка проекта ремонта моста через ручей на км 22+773 региональной автомобильной дороги "Торфяновка-Отрадное-Заостровье" в Приозерском районе	188,0			188,0				
100	№ 0196 от 14.06.17 г. ООО "Сибцентр". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт моста через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги "Овино-Липная Горка"	790,0			775,3	198,0	198,0		
101	№ 0229 от 22.06.17 г. ООО "Сибцентр". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги "Коськово-Исаково"	1 300,0			1 300,0	603,8	265,0		
	Претензия № 17-1768/2020 от 09.06.2020. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 130 тыс. руб.								

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
	Судебное дело № А56-81646/2020. Неустойка за неисполнение гарантийных обязательств - 130 тыс. руб.								130,0
102	№ 0516 от 23.10.17 г. АО "Инжиниринговая компания РГП". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту Ремонт моста через реку Сестра на км 51+720 автомобильной дороги "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково"	564,6			564,6	151,4			
103	№ 0623 от 15.12.17 г. АО "Инжиниринговая компания РГП". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт путепровода через ж/д "Москва-Санкт-Петербург" на км 0+965 а/д общего пользования "Зуево-Новая Ладога" Чудовского муниципального района Новгородской области"	268,0	55,9	55,9					
104	№ 0699 от 29.12.17 г. ЗАО "РосГеоПроект". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт путепровода через ж/д на км 9+290 автомобильной дороги "Высокое-Синицыно" (расторгнут)	557,0							
105	№ 0151 от 10.04.18 г. АО "Инжиниринговая компания РГП". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: Ремонт мостовых сооружений	2 366,2	1 541,4	1 407,2	2 366,2	134,2			
106	№ 0468 от 14.12.18 г. АО "Нева-Дорсервис". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при проведении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №2 2018	3 008,1	2 938,2	1 862,4					
107	№ 0116 от 16.04.19 г. АО "Служба Заказчика". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №2 2019	6 126,7	6 126,7	3 882,0	3 882,0				
108	№ 0140 от 24.04.19 г. АО "Нева-Дорсервис". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №1 2019	6 700,0	6 700,0	6 700,0					

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
109	№ 0216 от 05.07.19 г. ООО "Сибцентр". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 2	1 099,0	280,3	280,3	1 099,0	818,7	429,1		
110	№ 0224 от 15.07.19 г. ООО "Сибцентр". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 3	1 180,0	291,0		1 180,0	1 180,0	531,1		
111	№ 0271 от 19.08.19 г. ООО "Инжиниринговое управление". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №3 2019	10 640,0	9 446,0	4 718,2	9 730,9				
112	№ 0300 от 09.09.19 г. АО "Авто-Дорсервис". Выполнение обследования с разработкой сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения (Этап №1 2019)	4 300,0	4 300,0	4 300,0					
113	№ 0321 от 10.10.19 г. ООО "Градиент". Выполнение обследования с разработкой сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения (Этап №2 2019)	3 473,4	3 473,4	3 473,4					
114	№ 0326 от 14.10.19 г. ООО "ЭПБ-Проект". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 1	895,0	275,2	74,9	895,0	820,1	548,8		
115	№ 02445/19 от 05.12.19 г. ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Проверка сметной документации объекта: "Ремонт моста через Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе	99,8	99,8	99,8	99,8				
116	№ 0102 от 16.06.20 г. ООО "Сибцентр". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №1 2020				4 019,2	4 019,2	4 019,2		

№	Показатель	2019 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2019 года по г/к	Оплачено в 2019 году	2020 год, общая стоимость выполнения работ по г/к	Лимит финансирования 2020 года по г/к	Оплачено в 2020 году	Оплачено / удержано в досудебном порядке	Взыскано по решению суда
117	№ 0118 от 02.07.20 г. ООО "Мир". Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Бокситогорском и Тихвинском районах				1 513,0	1 513,0			
118	№ 0119 от 02.07.20 г. ООО "Мир". Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Тосненском районе				1 025,0	1 025,0			
119	№ 0126 от 10.07.20 г. ООО "Градиент". Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Волосовском и Лужском районах				1 535,0	1 535,0			
120	№ 0127 от 10.07.20 г. ООО "Градиент". Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Выборгском районе				1 663,0	1 663,0			
121	№ 0128 от 10.07.20 г. ООО "Градиент". Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Сланцевском и Ломоносовском районах				1 520,0	1 520,0			
122	№ 0129 от 10.07.20 г. ООО "Градиент". Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Киришском и Кировском районах				2 073,3	2 073,3			
123	№ 0142 от 21.07.20 г. АО "Авто-Дорсервис". Выполнение обследования с разработкой сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (Этап №1 2020)				10 990,0	10 990,0	10 990,0		
124	№ 0154 от 11.08.20 г. ООО "Шпренгель". Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту моста через реку Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе				193,7	193,7			

**Принятые работы по контракту от 12.02.2019 №0060. Километры
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не
соответствующие заданному уровню содержания. Уменьшение оплаты по
контрактам с ДРСУ**

**Принятые работы по контракту на эксплуатацию автомобильных
дорог от 12.02.2019 № 0060**

В 2019 году ГКУ «Ленавтодор» по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 приняты работы на общую сумму 202 871,3 тыс. руб.:

Тыс. руб.					
№	Реквизиты документа приемки	Стоимость выполненных работ согласно акту	Сумма снятых средств	Оплачено согласно акту	Не соответствуют заданному уровню эксплуатационного содержания, лин. км
1	Акт от 22.07.2019 № 1	28 558,3	581,8	27 976,5	39,1625
2	Акт от 19.08.2019 № 2	29 509,7	928,2	28 581,5	60,4500
3	Акт от 19.09.2019 № 3	31 004,1	2 875,4	28 128,7	72,3775
4	Акт от 23.10.2019 № 4	27 063,4	2 592,4	24 471,0	78,5650
5	Акт от 13.11.2019 № 5	20 552,8		20 552,8	
6	Акт от 18.11.2019 № 6	28 890,4	2 481,8	26 408,6	70,4150
7	Акт от 20.12.2019 № 7	49 735,1	2 982,9	46 752,2	70,5800
	в том числе:				
7.1	Выполненные работы по государственному контракту	37 292,6	2 982,9	34 309,7	70,5800
7.2	Дополнительные работы по письму от 19.12.2019 № 1692	12 442,5		12 442,5	
	Итого	215 313,8	12 442,5	202 871,3	391,55

В детализации по районам:

Отчетный месяц	Не соответствует заданному уровню эксплуатационного содержания, км	Подлежат снятию с выполнения работ, с учетом коэф. значимости, км	Всего обследовано, км	Процент снижения объема выполнения, в %	Стоимость работ в соответствии с графиком финансирования, тыс. руб.	Сумма снятия с выполнения, тыс. руб.	Подлежит оплате с учетом снятия, тыс. руб.
1	2	3	4	$5 = 3 / 4 \times 100\%$	6	$7 = 5 \times 6$	$8 = 6 - 7$
1. Бокситогорский район							
Июль	9	12,05	466,199	2,585	6 588,6	170,3	6 418,3
Август	9	11,925	466,199	2,558	5 990,1	153,2	5 836,9
Сентябрь	16	38,275	466,199	8,21	6 523,6	535,6	5 988,0
Октябрь	12	36,975	466,199	7,931	6 402,0	507,7	5 894,2
Ноябрь	14	38,2	466,199	8,194	6 084,4	498,6	5 585,9
Декабрь	29	31,46	466,199	6,748	8 452,9	570,4	7 882,5
Итого Бокситогорский район	89				40 041,6	2 435,8	37 605,8

Отчетный месяц	Не соответствует заданному уровню эксплуатационного содержания, км	Подлежат снятию с выполнения работ, с учетом коэф. значимости, км	Всего обследовано, км	Процент снижения объема выполнения, в %	Стоимость работ в соответствии с графиком финансирования, тыс. руб.	Сумма снятия с выполнения, тыс. руб.	Подлежит оплате с учетом снятия, тыс. руб.
1	2	3	4	5 = 3 / 4 x 100%	6	7 = 5 x 6	8 = 6 - 7
2. Лодейнопольский район							
Июль	39	4,9	392,056	1,25	4 903,9	61,3	4 842,6
Август	48	13,66	392,056	3,484	5 553,6	193,5	5 360,1
Сентябрь	41	10,0425	378,86*	2,651	5 322,2*	141,1	5 181,1
Октябрь	48	11,3175	378,86*	2,987	4 043,7*	120,8	3 922,9
Ноябрь	48	9,8675	378,86*	2,605	5 555,8*	144,7	5 411,1
Декабрь	28	5,5	378,86*	1,452	6 324,5*	91,8	6 232,7
Итого Лодейнопольский район	252				31 703,7	753,2	30 950,5
3. Подпорожский район							
Июль	73	13,6125	568,418	2,395	9 429,6	225,8	9 203,8
Август	78	23,7150	568,418	4,172	9 810,0	409,3	9 400,7
Сентябрь	57	12,05	465,418**	2,589	8 186,0**	211,9	7 974,1
Октябрь	50	17,4875	465,418**	3,757	7 507,9**	282,1	7 225,8
Ноябрь	39	11,9625	465,418**	2,570	8 344,2**	214,4	8 129,8
Декабрь	31	9,4	465,418**	2,020	10 639,3**	214,9	10 424,4
Итого Подпорожский район	328				53 917,0	1 558,4	52 358,6
4. Тихвинский район							
Июль	9	8,6	528,206	1,628	7 636,2	124,3	7 511,9
Август	17	11,15	528,206	2,111	8 156,1	172,2	7 983,9
Сентябрь	22	12,01	528,206	2,274	9 194,6	209,1	8 985,5
Октябрь	23	12,785	528,206	2,42	7 612,1	184,2	7 427,9
Ноябрь	19	10,385	528,206	1,966	7 427,8	146,0	7 281,7
Декабрь	30	24,22	528,206	4,585	9 247,9	424,0	8 823,9
Итого Тихвинский район	120				49 274,7	1 259,8	48 014,8
ИТОГО	789				174 937,0	6 007,2	168 929,7
Уменьшение за счет исключения автомобильной дороги «Лодейное Поле – Вытегра»					0	6 435,2	0
Увеличение по письму от 19.12.2019 № 1692							12 441,5
Увеличение стоимости контракта в соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2019 № 5							20 552,8
Увеличение стоимости контракта в соответствии с дополнительным соглашением от 16.12.2019 № 8							946,2
ИТОГО	789					12 442,5	202 871,2

* 13,196 км - исключена автомобильная дорога «Лодейное Поле – Вытегра» км+000 – км 13+196
Уменьшение выплаты в сравнении с графиком финансирования в связи с исключением автомобильной дороги.

** 103 км - исключена автомобильная дорога «Лодейное Поле – Вытегра» км 13+196 – км 116+196.
Уменьшение выплаты в сравнении с графиком финансирования в связи с исключением автомобильной дороги.

В 2020 году ГКУ «Ленавтодор» по государственному контракту от 12.02.2019 № 0060 приняты работы на общую сумму 534 687,1 тыс. руб.:

Тыс. руб.					
№	Реквизиты документа приемки	Стоимость выполненных работ согласно акту	Сумма снятых средств	Оплачено согласно акту	Не соответствуют заданному уровню эксплуатационного содержания, лин. км
1	Акт от 20.01.2020 №8	46 328,20	4 094,70	42 233,50	58,765
2	Акт от 20.02.2020 №9	43 769,70	3 798	39 971,70	65,115
3	Акт от 20.03.2020 №10	45 105,20	3 233,60	41 871,60	55,650
4	Акт от 23.04.2020 №11	34 452,50	2 111,50	32 341,00	38,745
5	Акт от 18.05.2020 №12	33 801,50	2 620,00	31 181,50	44,870
6	Акт от 23.06.2020 №13	50 171,60	3 378,80	46 792,80	36,075
	в том числе:				
6.1	выполненные работы	44 650,10	3 378,80	41 271,30	
6.2	по письму от 22.06.2020 №812	5 521,50		5 521,50	
7	Акт от 21.07.2020 №14	64 905,70	3 609,90	61 295,80	28,730
	в том числе:				
7.1	выполненные работы	50 026,50	3 609,90	46 416,60	
7.2	по письму от 17.07.2020 №950	14 879,20		14 879,20	
8	Акт от 20.08.2020 №15	51 546,70	3 506,60	48 040,10	28,170
	в том числе:				
8.1	выполненные работы	48 997,80	3 506,60	45 491,20	
8.2	по письму от 18.08.2020 №1182	2 548,90		2 548,90	
9	Акт от 22.09.2020 №16	52 118,60	3 675,30	48 443,30	32,945
	в том числе:				
9.1	выполненные работы	49 458,00	3 675,30	45 782,70	
9.2	по письму от 17.09.2020 №1400	2 660,60		2 660,60	
10	Акт от 21.10.2020 №17	42 733,20	2 551,80	40 181,40	31,245
	в том числе:				
10.1	выполненные работы	36 767,50	2 551,80	34 215,70	
10.2	по письму от 19.10.2020 №1650	5965,7		5965,7	
11	Акт от 24.11.2020 №18	45 990,20	2 595,50	43 394,70	27,725
	в том числе:				
11.1	выполненные работы	39 381,30	2 595,50	36 785,80	
11.2	Работы по доведению конструктивных элементов до нормы	4 690,20		4 690,20	
11.3	по письму от 20.11.2020 №1897	1918,7		1918,7	
12	Акт от 14.12.2020 №19	61 234,50	2 294,80	58 939,70	15,625
	в том числе:				
12.1	выполненные работы	57 258,70	2 294,80	54 963,90	
12.2	по письму от 10.12.2020 №2006	3975,8		3975,8	
	итого 2020 год без учета писем и доп. работ	529 997,00	37 470,50	492 526,50	
	стоимость по письмам ГП «Лодейнопольское ДРСУ»	37 470,40		37 470,40	
	стоимость доп. работ (увеличение стоимости контракта)	4 690,20		4 690,20	
	итого 2020 год с учетом писем	572 157,60	37 470,50	534 687,10	463,66

В детализации по районам:

Отчетный месяц	Не соответствует заданному уровню эксплуатационного содержания, км	Подлежат снятию с выполнения работ, с учетом коэф. значимости, км	Всего обследовано, км	Процент снижения объема выполнения, в %	Стоимость работ в соответствии с графиком финансирования, тыс. руб.	Сумма снятия с выполнения, тыс. руб.	Подлежит оплате с учетом снятия, тыс. руб.
1	2	3	4	5 = 3 / 4 x 100%	6	7 = 5 x 6	8 = 6 - 7
1. Бокситогорский район							
Январь	31	25,21	466,199	5,408	11 000,0	594,9	10 405,1
Февраль	35	27,46	466,199	5,890	11 000,0	647,9	10 352,1
Март	49	16,06	466,199	3,445	12 000,0	413,4	11 586,6
Апрель	32	9,075	466,199	1,947	8 000,0	155,8	7 844,2
Май	37	13,15	466,199	2,821	6 700,0	189,0	6 511,0
Июнь	33	10,96	466,199	2,351	9 500,0	223,3	9 276,7
Июль	28	7,36	466,199	1,579	9 500,0	150,0	9 350,0
Август	21	6,775	466,199	1,453	9 500,0	138,0	9 362,0
Сентябрь	34	14,275	466,199	3,062	9 500,0	290,9	9 209,1
Октябрь	27	12,8	466,199	2,746	8 500,0	233,4	8 266,6
Ноябрь	25	7,75	466,199	1,662	9 500,0	157,9	9 342,1
Декабрь	33	5,6	466,199	1,201	12 079,9	145,1	11 934,9
Итого Бокситогорский район	385				116 779,9	3 339,6	113 440,4
2. Лодейнополюский район							
Январь	8	2,25	378,86*	0,594	7 786,0*	46,2	7 739,7
Февраль	13	4,6	378,86*	1,214	7 267,2*	88,2	7 179,0
Март	30	8,15	378,86*	2,151	6 813,2*	146,6	6 666,6
Апрель	38	6,85	378,86*	1,808	6 178,0*	111,7	6 066,3
Май	23	5,95	378,86*	1,571	6 416,9*	100,8	6 316,1
Июнь	37	6,725	378,86*	1,775	7 990,4*	141,8	7 848,6
Июль	38	5,45	378,86*	1,439	10 061,6*	144,8	9 916,8
Август	51	9,1	378,86*	2,402	9 074,6*	218,0	8 856,6
Сентябрь	49	8,675	378,86*	2,29	8 949,3*	204,9	8 744,4
Октябрь	41	7,4	378,86*	1,953	6 000,4*	117,2	5 883,2
Ноябрь	40	7,825	378,86*	2,065	6 223,0*	128,5	6 094,5
Декабрь	12	1,475	378,86*	0,389	8 420,7*	32,8	8 388,0
Итого Лодейнополюский район	380				91 181,3	1 481,5	89 699,8
Подпорожский район							
Январь	58	11,575	465,418**	2,487	11 869,4**	295,2	11 574,2
Февраль	15	6,725	465,418**	1,445	10 236,6**	147,9	10 088,6
Март	41	13,05	465,418**	2,804	11 390,4**	319,4	11 071,0
Апрель	47	9,9	465,418**	2,127	8 863,6**	188,5	8 675,0
Май	40	9,2	465,418**	1,977	10 819,2**	213,9	10 605,3
Июнь	45	6,27	465,418**	1,347	14 571,9**	196,3	14 375,6
Июль	41	6,65	465,418**	1,429	14 586,3**	208,4	14 377,9
Август	18	4,4	465,418**	0,925	14 605,1**	138,0	14 467,0
Сентябрь	20	5,55	465,418**	1,192	15 118,9**	180,2	14 938,7
Октябрь	14	6,25	465,418**	1,343	11 299,3**	151,7	11 147,5
Ноябрь	9	5,375	465,418**	1,155	11 611,6**	134,1	11 477,5
Декабрь	17	3,8	465,418**	0,816	16 170,3**	131,9	16 038,3
Итого Подпорожский район	365				151 142,6	2 305,5	148 836,6
Тихвинский район							
Январь	36	19,73	528,206	3,735	13 000,0	485,6	12 514,5
Февраль	47	26,33	528,206	4,985	13 000,0	648,1	12 352,0
Март	63	18,39	528,206	3,482	13 000,0	452,7	12 547,3
Апрель	46	12,92	528,206	2,446	10 000,0	244,6	9 755,4
Май	51	16,57	528,206	3,137	8 000,0	251,0	7 749,0
Июнь	39	12,12	528,206	2,295	10 000,0	229,5	9 770,5
Июль	29	9,27	528,206	1,755	13 000,0	228,2	12 771,9

Отчетный месяц	Не соответствует заданному уровню эксплуатационного содержания, км	Подлежат снятию с выполнения работ, с учетом коэф. значимости, км	Всего обследовано, км	Процент снижения объема выполнения, в %	Стоимость работ в соответствии с графиком финансирования, тыс. руб.	Сумма снятия с выполнения, тыс. руб.	Подлежит оплате с учетом снятия, тыс. руб.
1	2	3	4	5 = 3 / 4 x 100%	6	7 = 5 x 6	8 = 6 - 7
Август	27	7,895	528,206	1,495	13 000,0	194,4	12 805,7
Сентябрь	10	4,445	528,206	0,842	13 000,0	109,5	12 890,5
Октябрь	10	4,795	528,206	0,908	9 000,0	81,7	8 918,3
Ноябрь	20	6,775	528,206	1,283	10 000,0	128,3	9 871,7
Декабрь	28	4,75	528,206	0,899	18 771,5	168,8	18 602,8
Итого Тихвинский район	406				143 771,5	3 222,4	140 549,6
ИТОГО	1 536				502 875,3	10 349	492 526,4
Уменьшение за счет исключения автомобильной дороги «Лодейное Поле – Вытегра»						27 121,6	
Увеличение по письмам ГП «Лодейнополюское ДРСУ»							37 470,4
Увеличение цены контракта дополнительным соглашением от 12.11.2020 № 9							4 690,2
ИТОГО	1536					37 470,4	534 687

* 13,196 км - исключена автомобильная дорога «Лодейное Поле – Вытегра» км+000 – км 13+196
Уменьшение выплаты в сравнении с графиком финансирования в связи с исключением автомобильной дороги.

** 103 км - исключена автомобильная дорога «Лодейное Поле – Вытегра» км 13+196 – км 116+196.
Уменьшение выплаты в сравнении с графиком финансирования в связи с исключением автомобильной дороги.

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 12.02.2019 № 0060:

Месяц	Бокситогорский район	Лодейнополюский район	Подпорожский район	Тихвинский район	Итого
2019 год:	89	252	328	120	789
Июль	9	39	73	9	130
Август	9	48	78	17	152
Сентябрь	16	41	57	22	136
Октябрь	12	48	50	23	133
Ноябрь	14	48	39	19	120
Декабрь	29	28	31	30	118
2020 год:	385	380	365	406	1 536
Январь	31	8	58	36	133

км

Месяц	Бокситогорский район	Лодейнопольский район	Подпорожский район	Тихвинский район	Итого
Февраль	35	13	15	47	110
Март	49	30	41	63	183
апрель	32	38	47	46	163
Май	37	23	40	51	151
Июнь	33	37	45	39	154
Июль	28	38	41	29	136
Август	21	51	18	27	117
Сентябрь	34	49	20	10	113
Октябрь	27	41	14	10	92
Ноябрь	25	40	9	20	94
Декабрь	33	12	17	28	90
Итого	474	632	693	526	2 325

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 13.02.2019 № 0062:

Месяц	Выборгский район	Приозерский район	Итого
2019 год:	502	208	710
Июль	83	36	119
Август	115	35	150
Сентябрь	71	36	107
Октябрь	105	36	141
Ноябрь	76	31	107
Декабрь	52	34	86
2020 год:	502	380	882
Январь	63	41	104
Февраль	77	45	122
Март	69	22	91
Апрель	57	26	83
Май	45	31	76
Июнь	21	34	55
Июль	26	19	45
Август	26	21	47
Сентябрь	34	36	70
Октябрь	24	36	60
Ноябрь	38	34	72
Декабрь	22	35	57
Итого	1 004	588	1 592

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 14.02.2019 № 0063:

Месяц	Кировский район	Волховский район*	Киришский район	Итого
2019 год:	239	408	230	877
Июль	34	89	34	157
Август	37	95	44	176
Сентябрь	36	91	38	165
Октябрь	48	29	43	120
Ноябрь	42	68	40	150
Декабрь	42	36	31	109
2020 год:	211	305	291	807
Январь	40	41	44	125
Февраль	43	43	39	125
Март	43	56	51	150
Апрель	18	45	33	96
Май	10	15	21	46
Июнь	9	15	21	45
Июль	8	15	16	39
Август	8	15	18	41
Сентябрь	8	15	13	36
Октябрь	8	15	12	35
Ноябрь	8	15	11	34
Декабрь	8	15	12	35
Всего	450	713	521	1 684

*Район обслуживается субподрядчиком ООО «РемСЭД». Согласно информации, представленной ГКУ «Ленавтодор» (письмо от 16.07.2021 № 15-2121/2021-0-6), между ГП «Киришское ДРСУ» заключен контракт с ООО «РемСЭД» на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кировском, Волховском и Киришском районах Ленинградской области (объем выполненных работ субподрядчиком – 160 435,1 тыс. руб.).

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.02.2019 № 0064:

Месяц	Всеволожский район	Выборгский район (2 участок)	Итого
2019 год:	175	124	299
Июль	26	31	57
Август	31	10	41
Сентябрь	25	9	34
Октябрь	27	22	49
Ноябрь	34	14	48
Декабрь	32	38	70
2020 год:	415	316	731
Январь	32	23	55
Февраль	31	20	51
Март	39	20	59
Апрель	39	25	64
Май	22	22	44

км

Месяц	Всеволожский район	Выборгский район (2 участок)	Итого
Июнь	55	34	89
Июль	21	29	50
Август	34	31	65
Сентябрь	21	24	45
Октябрь	22	34	56
Ноябрь	51	24	75
Декабрь	48	30	78
Итого	590	440	1 030

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.02.2019 № 0065:

Месяц	Кингисеппский район	Лужский район	Сланцевский район	Волосовский район	Итого
2019 год:	109	91	45	138	383
Июль	18	11	7	32	68
Август	20	12	6	17	55
Сентябрь	14	13	8	21	56
Октябрь	18	17	8	23	66
Ноябрь	25	15	12	24	76
Декабрь	14	23	4	21	62
2020 год:	78	254	45	279	656
Январь	10	15	6	28	59
Февраль	16	24	8	20	68
Март	12	20	5	28	65
апрель	2	23	0	25	50
Май	9	26	6	34	75
Июнь	8	12	10	32	62
Июль	13	11	3	23	50
Август	1	18	0	24	43
Сентябрь	3	40	2	17	62
Октябрь	1	27	1	18	47
Ноябрь	1	20	2	23	46
Декабрь	2	18	2	7	29
Всего	187	345	90	417	1 039

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.02.2019 № 0066:

Месяц	Гатчинский район	Ломоносовский район	Тосненский район**	Итого
2019 год:	289	185	78	552

Месяц	Гатчинский район	Ломоносовский район	Тосненский район**	Итого
Июль	33+6*	22	11	72
Август	61	73	17	151
Сентябрь	55	16	19	90
Октябрь	18	15	6	39
Ноябрь	47	19	6	72
Декабрь	69	40	19	128
2020 год:	508	344	109	961
Январь	47	23	16	86
Февраль	43	32	6	81
Март	52	40	6	98
апрель	54	41	14	109
Май	46	28	8	82
Июнь	25	26	8	59
Июль	42	19	6	67
Август	38	16	10	64
Сентябрь	44	44	11	99
Октябрь	45	28	8	81
Ноябрь	36	24	8	68
Декабрь	36	23	8	67
Итого	797	529	187	1 513

*По результатам двух обследований в июле 2019 года в Гатчинском районе.

**Согласно представленной ГКУ «Ленавтодор» информации (письмо от 16.07.2021 № 15-2121/2021-0-6) между ГП «Гатчинское ДРСУ» заключен контракт с организацией «Тосненское ДРСУ» на содержание Тосненского района (объемы выполненных работ субподрядчиком во втором полугодии 2019 года – 65 598,45 тыс. руб., в 2020 году – 137 005,4 тыс. руб., в первом полугодии 2021 года – 65 097,35 тыс. руб.

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в 2019 году не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 09.06.2017 № 0178:

Месяц	Волховский район	Киришский район	Всеволожский район (2 участок)	Итого
Январь	89	43	9	141
Февраль	89	46	23	158
Март	89	38	34	161
Апрель	24	42	0	66
Май	117	41	29	187
Июнь	105	37	36	178
Итого	513	247	131	891

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в 2019 году не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 09.06.2017 № 0179:

км

Месяц	Лужский район	Сланцевский район	Кингисеппский район	Волосовский район	Итого
Январь	0	10	32	24	66
Февраль	0	19	31	27	77
Март	0	8	11	24	43
Апрель	6	4	3	23	36
Май	5	7	7	24	43
Июнь	7	6	13	9	35
Итого	18	54	97	131	300

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в 2019 году не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 15.06.2017 № 0202:

км

Месяц	Подпорожский район	Лодейнопольский район	Тихвинский район	Бокситогорский район	Итого
Январь	24	21	40	63	148
Февраль	41	26	24	11	102
Март	37	25	31	13	106
Апрель	35	29	22	17	103
Май	39	29	12	11	91
Июнь	50	29	24	19	122
Итого	226	159	153	134	672

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в 2019 году не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 16.06.2017 № 0204:

км

Месяц	Выборгский район (участок 1)	Выборгский район (участок 2)	Приозерский район	Итого
Январь	83	50	55	188
Февраль	117	32	56	205
Март	73	42	53	168
Апрель	89	39	47	175
Май	75	35	49	159
Июнь	88	35	48	171
Всего	525	233	308	1 066

Километры автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в 2019 году не соответствующие заданному уровню содержания в соответствии с требованиями государственного контракта от 16.06.2017 № 0208:

Месяц	Ломоносовский район	Гатчинский / Тосненский район	Тосненский район	Кировский район	Гатчинский район	Итого
Январь	53	16	37	40	38	184
Февраль	45	11	16	41	32	145
Март	81	12	6	41	41	181
Апрель	46	7	3	44	19	119
Май	41	10	13	50	20	134
Июнь	32	13	8	40	29	122
Всего	298	69	83	256	179	885

Уменьшение оплаты в связи с несоответствием заданному уровню эксплуатационного содержания

Уменьшение оплаты в связи с несоответствием заданному уровню эксплуатационного содержания по государственным контрактам, действующим с 01.07.2019 по 30.06.2022:

Месяц	№ 0060 от 12.02.19 с ГП «Лодейно-польское ДРСУ»	№ 0062 от 13.02.19 с ГП «Приозерское ДРСУ»	№ 0063 от 14.02.19 с ГП «Киришское ДРСУ»	№ 0064 от 15.02.19 с ГП «Пригородное ДРСУ №1»	№ 0065 от 15.02.19 с ГП «Волосовское ДРСУ»	№ 0066 от 15.02.19 с ГП «Гатчинское ДРСУ»
2019 год:	6 007,2	4 466,2	2 826,9	2 190,2	7 299,4	7 345,2
Июль	581,8	923,4	407,6	307,7	1 613,2	1 424,3
Август	928,2	980,0	431,9	547,3	1 492,2	1 193,2
Сентябрь	1 097,7	819,9	439,8	400,5	1 419,2	1 032,0
Октябрь	1 094,8	832,5	658,0	218,0	1 041,3	1 651,5
Ноябрь	1 003,7	610,1	431,6	293,5	823,2	1 146,5
Декабрь	1 301,1	300,3	458,0	423,2	910,3	897,7
2020 год:	10 349,0	15 298,1	5 368,4	20 455,6	19 330,7	22 823,6
Январь	1 421,9	705,2	757,8	880,5	2 090,1	1 462,0
Февраль	1 532,1	834,6	829,0	693,4	2 296,5	1 471,8
Март	1 332,0	948,6	742,8	716,0	2 094,9	1 471,1
Апрель	700,5	763,7	389,6	1 059,9	1 338,6	1 652,0
Май	754,7	1 982,8	343,6	2 542,6	1 659,5	2 227,0
Июнь	791,0	1 690,9	360,0	3 394,8	1 567,7	2 393,8
Июль	731,4	1 471,0	320,5	1 471,8	1 434,3	3 435,3
Август	688,4	1 472,7	326,8	1 637,3	1 347,1	2 144,0
Сентябрь	785,5	1 880,8	470,5	3 298,1	1 422,0	2 018,0
Октябрь	584,1	1 776,1	304,0	2 286,6	1 802,4	1 761,5
Ноябрь	548,8	1 066,0	217,7	1 286,6	1 214,5	1 387,5
Декабрь	478,6	705,7	306,1	1 188,0	1 063,1	1 399,6
Итого	16 356,2	19 764,3	8 195,3	22 645,8	26 630,1	30 168,8

Уменьшение оплаты в связи с несоответствием заданному уровню эксплуатационного содержания по государственным контрактам, действовавшим с 01.07.2017 по 30.06.2019:

Тыс. руб.

Месяц	№ 0178 от 09.06.2017 с ГП «Всеволожское ДРСУ» / ГП «Пригородное ДРСУ №1»	№ 0179 от 09.06.17 с ГП «Волосовское ДРСУ»	№ 0202 от 15.06.17 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ»	№ 0204 от 16.06.2017 с ГП «Выборгское ДРСУ» / ГП «Приозерское ДРСУ»	№ 0208 от 16.06.2017 с ГП «Пригородное ДРЭУ» / ГП «Гатчинское ДРСУ»
2019 год:					
Январь	710,2	2 099,6	1 052,1	2 359,3	2 634,9
Февраль	1 759,8	2 026,0	1 462,3	2 228,6	2 850,6
Март	1 151,5	1 522,9	1 490,0	2 194,2	2 424,2
Апрель	1 674,1	1 265,2	875,4	2 000,0	1 797,2
Май	1 486,1	2 258,8	996,3	2 568,5	2 700,0
Июнь	1 353,0	1 918,8	1 466,9	2 968,6	3 324,3
Итого	8 134,7	11 091,3	7 343,0	14 319,2	15 731,2

Уменьшение оплаты в связи с несоответствием заданному уровню эксплуатационного содержания по государственным контрактам с ДРСУ в 2019 - 2020 годах.

Тыс. руб.

Государственный контракт, год	Сумма
№ 0060 от 12.02.19 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ», в том числе:	16 356,2
в 2019 году	6 007,2
в 2020 году	10 349,0
№ 0062 от 13.02.19 с ГП «Приозерское ДРСУ», в том числе:	19 764,3
в 2019 году	4 466,2
в 2020 году	15 298,1
№ 0063 от 14.02.19 с ГП «Киришское ДРСУ», в том числе:	8 195,3
в 2019 году	2 826,9
в 2020 году	5 368,4
№ 0064 от 15.02.19 с ГП «Пригородное ДРСУ №1», в том числе:	22 645,8
в 2019 году	2 190,2
в 2020 году	20 455,6
№ 0065 от 15.02.19 с ГП «Волосовское ДРСУ», в том числе:	26 630,1
в 2019 году	7 299,4
в 2020 году	19 330,7
№ 0066 от 15.02.19 с ГП «Гатчинское ДРСУ», в том числе:	30 168,8
в 2019 году	7 345,2
в 2020 году	22 823,6
№ 0178 от 09.06.2017 с ГП «Всеволожское ДРСУ»/ ГП «Пригородное ДРСУ №1» *	8 134,7
№ 0179 от 09.06.17 с ГП «Волосовское ДРСУ» *	11 091,3
№ 0202 от 15.06.17 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ» *	7 343,0
№ 0204 от 16.06.2017 с ГП «Выборгское ДРСУ» / ГП «Приозерское ДРСУ» *	14 319,2
№ 0208 от 16.06.2017 с ГП «Пригородное ДРЭУ» / ГП «Гатчинское ДРСУ» *	15 731,2
Итого в 2019 году	86 754,5
Итого в 2020 году	93 625,4
Всего за 2019 - 2020 годы	180 379,9

* государственные контракты действовали до 30.06.2019.

Информация о выданных предписаниях ДРСУ за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (письмо ГКУ «Ленавтодор» от 13.09.2021 №15-2781/2021-0-4) и информация о расчетной сумме неустойки

Государственный контракт	Выдано предписаний	Исполнено в срок	Исполнено с нарушением сроков	Не исполнено предписаний	Итого фактов нарушений	Направлено претензий за неисполнение предписаний	Сумма неустойки за 1 факт, тыс. руб.	Удержано, тыс. руб.	Расчетная сумма неустойки, тыс. руб. *
№ 0060 от 12.02.19 с ГП "Лодейнопольское ДРСУ"	223	47	146	30	176	1	100,0	100	17 500,0
№ 0062 от 13.02.19 с ГП "Приозерское ДРСУ"	561	97	344	120	464		100,0		46 400,0
№ 0063 от 14.02.19 с ГП "Киришское ДРСУ"	172	21	106	45	151		100,0		15 100,0
№ 0064 от 15.02.19 с ГП "Пригородное ДРСУ №1"	532	19	436	77	513	1	100,0	100	51 200,0
№ 0065 от 15.02.19 с ГП "Волосовское ДРСУ"	640	411	227	2	229	1	100,0	100	22 800,0
№ 0066 от 15.02.19 с ГП "Гатчинское ДРСУ"	331	72	255	4	259		100,0		25 900,0
№ 0178 от 09.06.2017 с ГП "Всеволожское ДРСУ"/ ГП "Пригородное ДРСУ №1"	223	1	60	162	222		5 165,9		1 146 829,8
№ 0179 от 09.06.17 с ГП "Волосовское ДРСУ"	350	83	191	76	267		5 230,4		1 396 516,8
№ 0202 от 15.06.17 с ГП "Лодейнопольское ДРСУ"	73	2	66	5	71		5 024,4		356 732,4
№ 0204 от 16.06.2017 с ГП "Выборгское ДРСУ"/ ГП "Приозерское ДРСУ"	156	7	121	28	149		5 132,2		764 697,8
№ 0208 от 16.06.2017 с ГП "Пригородное ДРСУ"/ ГП "Гатчинское ДРСУ"	177	21	153	3	156		5 844,8		911 788,8
Итого	3 438	781	2 105	552	2 657	3	26 997,7	300	4 755 465,6

* В соответствии с пунктом 12 Правил (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042) общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Кроме того, необходимо учитывать принцип соразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательств. Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ).

Приложение №6

Информация о расчетной сумме неустоек по государственным контрактам на выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, тыс. руб.

Показатель	Расчетная сумма *
По государственным контрактам, действующим с 01.07.2019 по 30.06.2022:	
№ 0060 от 12.02.19 с ГП «Лодейнопольское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.7 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060 неустойка (штраф) за нарушение пунктов 7.1, 7.3 государственного контракта от 12.02.2019 № 0060 составляет 232 500,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 2 325 установленных случаев), в том числе: в 2019 году – 78 900,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 789 случаев); в 2020 году – 153 600,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 1 536 случаев).	232 500,00
№ 0062 от 13.02.19 с ГП «Приозерское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.7 государственного контракта от 13.02.2019 № 0062 неустойка (штраф) составляет 159 200,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 1 592 установленных фактов), в том числе: в 2019 году – 71 000,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 710 фактов); в 2020 году – 88 200,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 882 фактов).	159 200,00
№ 0063 от 14.02.19 с ГП «Киришское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.7 государственного контракта от 14.02.2019 № 0063 неустойка (штраф) составляет 168 400,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 1 684 установленных фактов), в том числе: в 2019 году – 87 700,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 877 фактов); в 2020 году – 80 700,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 807 фактов).	168 400,00
№ 0064 от 15.02.19 с ГП «Пригородное ДРСУ №1». В соответствии с пунктом 10.1.7 государственного контракта от 15.02.2019 № 0064 неустойка (штраф) составляет 103 000,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 1 030 установленных фактов), в том числе: в 2019 году – 29 900,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 299 фактов); в 2020 году – 73 100,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 731 фактов).	103 000,00
№ 0065 от 15.02.19 с ГП «Волосовское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.7 государственного контракта от 15.02.2019 № 0065 неустойка (штраф) составляет 103 900,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 1 039 установленных фактов), в том числе: в 2019 году – 38 300,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 383 фактов); в 2020 году – 65 600,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 656 фактов).	103 900,00
№ 0066 от 15.02.19 с ГП «Гатчинское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.7 государственного контракта от 15.02.2019 № 0066 неустойка (штраф) составляет 151 300,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 1 513 установленных фактов), в том числе: в 2019 году – 55 200,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 552 фактов); в 2020 году – 96 100,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. x 961 фактов).	151 300,00
По государственным контрактам, действующим с 01.07.2017 по 30.06.2019:	

Показатель	Расчетная сумма *
№ 0178 от 09.06.2017 с ГП «Всеволожское ДРСУ» / ГП «Пригородное ДРСУ №1». В соответствии с пунктом 10.1.11 государственного контракта от 09.06.2017 № 0178 неустойка (штраф) за 2019 год составляет 4 602 816,9 тыс. руб. (5 165,9 тыс. руб. x 891 установленных фактов в 2019 году).	4 602 816,90
№ 0179 от 09.06.17 с ГП «Волосовское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.11 государственного контракта от 09.06.2017 № 0179 неустойка (штраф) составляет 1 569 120,0 тыс. руб. (5 230,4 тыс. руб. x 300 установленных фактов в 2019 году).	1 569 120,00
№ 0202 от 15.06.17 г. ГП "Лодейнопольское ДРСУ". В соответствии с пунктом 10.1.11 государственного контракта от 15.06.2017 № 0202 неустойка (штраф) составляет 3 376 396,8 тыс. руб. (5 024,4 тыс. руб. x 672 установленных фактов в 2019 году).	3 376 396,80
№ 0204 от 16.06.2017 с ГП «Выборгское ДРСУ» / ГП «Приозерское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.11 государственного контракта от 16.06.2017 № 0204 неустойка (штраф) составляет 5 470 925,2 тыс. руб. (5 132,2 тыс. руб. x 1 066 установленных фактов в 2019 году).	5 470 925,20
№ 0208 от 16.06.2017 с ГП «Пригородное ДРЭУ» / ГП «Гатчинское ДРСУ». В соответствии с пунктом 10.1.11 государственного контракта от 16.06.2017 № 0208 ГКУ «Ленавтодор» неустойка (штраф) составляет в 2019 году 5 172 648,0 тыс. руб. (5 844,8 тыс. руб. x 885 установленных фактов)	5 172 648,00

* В соответствии с пунктом 12 Правил (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042) общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Кроме того, необходимо учитывать принцип соразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательств. Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса РФ).