




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksplo@ksplo.ru



Председателю Законодательного
собрания Ленинградской области
С.М. Бебенину

от 20.06.2014 № КСП-ИЖ-233/14-0.0
на № _____ от _____

Уважаемый Сергей Михайлович!

В соответствии со статьей 15 областного закона «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляем Вам на рассмотрение отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (пункт 15 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2014 год).

Приложение: - отчет на 12 листах – 1 экз.;
- проект постановления на 1 листе – 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

А.В. Ларькин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 2014 года № _____

**Об отчете Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
по результатам проверки целевого и
эффективного использования средств,
выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных
работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского
областного государственного учреждения культуры «Староладожский
историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»**

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник», Законодательное собрание Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:


1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенин

«Утверждаю»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 А.В. Ларькин

«20» июня 2014 года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (с. Старая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области) в рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы»

20 июня 2014 года

Санкт-Петербург

Основания для проведения контрольного мероприятия

1. Пункт 15 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской на 2014 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 23.12.2013 №41.
2. Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 21.01.2014 №4-р.

Цель проведения контрольного мероприятия

Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных, проектных работ, технического и авторского надзора на объектах Ленинградского областного государственного учреждения культуры (ЛЮ ГУК) «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области) в рамках реализации Долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы», за 2013 год.

Объекты контрольного мероприятия

1. ЛО ГУК «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области)

2. Комитет по культуре Ленинградской области.

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор С.В. Гнилицкий

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2010 №381 была утверждена Долгосрочная целевая программа (ДЦП) «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» (в дальнейшем «ДЦП»).

Указанная ДЦП являлась продолжением Региональной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2008-2010 годы» (утверждена областным законом от 02.04.2008 №18-оз; утратила силу на основании областного закона от 16.11.2009 №89-оз) и Долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2009-2010 годы» (была утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 30.10.2009 №325; утратила силу на основании постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2010 №381).

Разработчиком ДЦП являлся Комитет по культуре Ленинградской области; ее целью – сохранение историко-культурного наследия на территории Ленинградской области.

Одними из основных задач ДЦП являлись:

- государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия;
- документационное обеспечение объектов культурного наследия для формирования единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- реставрация ценных коллекций, экспонатов, обеспечение надлежащих условий для хранения, учета, экспонирования и каталогизации музейного фонда;
- создание новых экспозиций и выставок с участием муниципальных и общественных музеев Ленинградской области.

Общий объем финансирования ДЦП (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 №389) составлял 508,69 млн. руб.; в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 329,57 млн. руб. (64,8%);
- федерального бюджета – 138,1 млн. руб. (27,1%);
- внебюджетных источников (от предпринимательской деятельности учреждений культуры, спонсорских средств, грантов) – 26,38 млн. руб. (5,2%);
- бюджетов муниципальных образований – 14,64 млн. руб. (2,9%).

Кроме того, также было предусмотрено 20,33 млн. руб. (за счет средств областного и местных бюджетов) по мероприятиям отрасли культуры в составе других целевых программ Ленинградской области - Региональной

целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2012 годы», долгосрочных целевых программ «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» и «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2010-2012 годы».

Финансирование ДЦП за счет средств федерального бюджета производилось в порядке исполнения Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)» по заявкам учреждений культуры Ленинградской области и в соответствии с ежегодными приказами Министерства культуры Российской Федерации.

Основными индикаторами реализации (целевыми заданиями) ДЦП являлись:

- поэтапное завершение реставрации 30 объектов культурного наследия (2011 год – 12 объектов; 2012 год – 6 объектов; 2013 год – 12 объектов);
- разработка 10 зон охраны объектов культурного наследия (2011 год – 3 зоны; 2012 год – 4 зоны; 2013 год – 3 зоны).

В число мероприятий ДЦП на 2011-2013 годы было включены ремонтно-реставрационные, проектные работы, технический и авторский надзор по объекту Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (завершение этапов работ). Общий размер финансирования был утвержден на общую сумму в размере 170,85 млн. руб. (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 №389):

- на 2011 год – 54,85 млн. руб. (из федерального бюджета – 54,35 млн. руб.; областного – 0,5 млн. руб.);
- на 2012 год – 15,5 млн. руб. (из федерального бюджета – 15 млн. руб.; областного – 0,5 млн. руб.);
- на 2013 год – 100,5 млн. руб. (только за счет средств областного бюджета).

В число мероприятий ДЦП на 2013 год было включены ремонтно-реставрационные, проектные работы, технический и авторский надзор по объекту Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» (завершение этапов работ).

Общий размер финансирования был утвержден на общую сумму в размере 100 500 тыс. руб. (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2013 №389).

Общая стоимость заключенных государственных контрактов на выполнение всех ремонтно-реставрационных работ, проектных работ, археологических изысканий, технического и авторского надзора в 2013 году по объекту: Ленинградское областное государственное учреждение культуры

«Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник», составляла 96 321,43 тыс. руб.

**Ремонтно-реставрационные работы крепости «Старая Ладога»
(Стрелочная башня, Северо-западное прясло и Юго-западное прясло)
Краткая историческая справка.**

Староладожская крепость расположена на высоком мысу при впадении р. Ладожка в р. Волхов.

Крепость состоит из пяти башен: Воротной, Стрелочной, Тайничной, Климентовской, Раскатной, и стен между башнями. Крепостной комплекс – один из важнейших архитектурных ансамблей Ладоги. Оборонительные сооружения Ладоги IX – XVI веков представляют редкий архитектурный и фортификационный памятник, сохранившийся в современной застройке.

Стрелочная башня расположена на окончании мыса при впадении р. Ладожка в р. Волхов. Облицовка стен первого яруса восстановлена.

Северо-Западное прясло между Воротной и Стрелочной башнями восстановлено до уровня боевого хода.

Объем Стрелочной башни – 6 536 м³; площадь застройки – 350 м²;

Объем Северо-западного прясла – 3 660 м³; площадь застройки – 442 м²;

Объем Юго-западного прясла – 3 115 м³; площадь застройки – 283,2 м².

**Объем ремонтно-реставрационных работ подлежащих к
выполнению.**

Ремонтно-реставрационные работы выполнялись согласно техническому заданию, смете, дефектной ведомости и согласованной проектной документацией проектом второй очереди реставрации Стрелочной башни, Северо-западного и Юго-западного прясел, а так же проектом реставрации Стрелочной башни и Северо-западного прясла (1 этап).

Состав работ

Северо-западное прясло:

- колодезная пустотная кирпичная кладка стен из кирпича с облицовкой наружной поверхности известняком (в техническом задании отсутствовала);
- изготовление и установка стропильной системы из бревен;
- изготовление нового продороженного теса;
- монтаж тесового окрытия к стропильной системе прясла в 2 слоя;
- установка медных подкладных листов (600х1500х0,5) между верхним «красным» и нижним слоями теса в ендовах;
- изготовление и установка ограждения боевого хода;

- изготовление и установка семи экспозиционных элементов – «катков» из окоренных бревен;
- защитно-декоративное покрытие элементов стропильной системы, ограждения и тесового окрытия;
- антисептическая и антипереная обработка элементов новой стропильной системы и тесового окрытия;
- огнезащитное покрытие деревянных конструкций;
- устройство железобетонных подушек под стойки и косоуры лестницы.

Юго-западное прясло:

- демонтаж 100% существующего деревянного покрытия;
- замена (протезирование) сгнивших, пришедших в негодность элементов стропильной системы прясла, в том числе мауэрлата на уровне боевого хода прясла;
- изготовление нового продороженного теса для кровли прясла из досок (150х40х6000 мм);
- изготовление «красного теса»;
- антисептическая и антипереная обработка существующих, новых элементов стропильной системы и нового тесового покрытия;
- установка медных подкладных листов (600х1500х0,5 мм) между верхним «красным» и нижним слоями теса в ендовах;
- замена досок зашивки подкровельного пространства в зонах примыкания к каменным частям Климентовской и Воротной башен;
- огнезащитное покрытие деревянных конструкций;
- реставрация и воссоздания лицевой части стен из известняка;
- реставрация и воссоздания покрытия пола.

Стрелочная башня:

- колодезная пустотная кирпичная кладка стен из кирпича с облицовкой наружной поверхности известняком;
- выполнение внутристенной лестницы;
- обработка лицевой поверхности плит известняка;
- воссоздания полов из булыжного камня;
- выполнение бойниц;
- разборка трех существующей кладки;
- устройство железобетонного перекрытия;
- защитная обработка металлических балок;
- выполнение временной кровли для защиты от осадков после завершения работ по реставрации.

Ремонтно-реставрационные работы крепости «Старая Ладога» (Стрелочная башня, Северо-западное прясло и Юго-западное прясло)

выполнялись на основании государственного контракта от 02.07.2013 №117 и дополнительного соглашения от 02.12.2013 №1 к нему, заключенных между Комитетом по культуре Ленинградской области и ООО «Строительная культура» - подрядчиком, по результатам проведенных торгов (аукциона) - протокол заседания аукционной комиссии от 14.06.2013 №0145200000413000660-ПЗ; реестровый №0145200000413000660.

Стоимость работ по этому государственному контракту определялась в текущих ценах в соответствии с техническим заданием, сметой и составляла 71 980 тыс. руб. - 95% от начальной (максимальной) цены контракта (75 810 тыс. руб.).

Срок выполнения работ 120 дней: с 04.07.2013 по 31.10.2013.

Лицензия на осуществление ООО «Строительная культура» деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) получена 10.03.2011 №РОК 02105.

Разрешение от 18.07.2013 № 21/2013-Ф на право выполнения ООО «Строительная культура» работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327) - «Крепость «Старая Ладога» (Стрелочная башня, Северо-западное прясло, Юго-западное прясло), расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, Волховский проспект, 36, выполняемых в соответствии с заданием от 18.07.2013 №114/2013-Ф, было выдано и согласовано Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области (действовало до 31.10.2013).

Научно-проектную документацию на реставрацию Стрелочной башни и Северо-западного прясла Ладужской крепости (II очередь, стадия «Р»), Северо-западное прясло (кладочные работы, окрытие, лестница), разрабатывало ОАО «СПБ НИиП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «НИИ «Спецпроектреставрация» в 2011 году. Документация согласована с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области (приказ от 16.04.2012 №673).

Проект реставрации Стрелочной башни и Северо-западного прясла Ладужской крепости (II очередь; стадия «Р»), Стрелочная башня (кладочные работы, перекрытие и проект временной кровли) разрабатывало ОАО «СПБ НИиП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «НИИ «Спецпроектреставрация» в 2010 году. Документация согласована с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области 01 февраля 2011 года.

Проект реставрации Климентовской башни и окрытие Юго-западного прясла Ладужской крепости (стадия «Р») разрабатывало ООО «Строительная культура» в 2011 году на основании государственного контракта №3087-01-41/10-11 от 16.11.2011 (заказчик – Министерство культуры РФ).

Документация согласована с Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области 16.04.2012.

В соответствии с дополнительным соглашением №1 к государственному контракту от 04.07.2013 №117 и на основании акта по выполнению ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Крепость «Старая Ладога» от 28.10.2013, а также сравнительной ведомости объемов работ, были внесены изменения в локальные сметы.

Так, в процессе производства работ было выявлено следующее.

Проектом было предусмотрено опирание перекрытия на вновь возведенные стены через монолитный железобетонный пояс. Лицевая облицовка и кирпичная «колодцевая» кладка новых стен выполнена на известково-песчаном растворе. При устройстве перекрытия в 2013 году новая кирпичная кладка не сможет набрать необходимую прочность, что приведет к повреждению вновь возведенных стен при установке металлических балок и заливке перекрытия. В контракте не была предусмотрена временная кровля над Стрелочной башней на зимний период.

В соответствии с п. 3.7 государственного контракта: *«...при выполнении дополнительных работ Государственный заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10%».*

Стоимость работ по контракту с учетом дополнительных работ в размере 7 197,9 тыс. руб. увеличилась до 79 178 тыс. руб.

На основании дополнительного соглашения от 02.12.2013 №1 было выдано разрешение от 17.12.2013 № 44/2013-Ф на право выполнения ООО «Строительная культура» дополнительных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога» (Стрелочная башня, Северо-западное прясло, Юго-западное прясло). Срок действия этого разрешения до 30.12.2013.

Авторский надзор за проведением ремонтных реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога» (Стрелочная башня, Северо-западное прясло, Юго-западное прясло) осуществляло ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» по Государственному контракту от 10.06.2013 №124 заключенного на основании п.25 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (единственный поставщик). Стоимость услуг по контракту составила 122,3 тыс. руб.

Срок действия контракта до 25.12.2013.

Технический надзор за проведением ремонтных реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога» (Стрелочная башня, Северо-западное прясло, Юго-западное прясло) осуществляло ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» по государственному контракту от 10.06.2013 №125 заключенного на основании п.25 ч.2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (единственный

поставщик). Стоимость услуг по контракту составила 672,6 тыс. руб.

Срок действия контракта до 25.12.2013.

Приказом от 18.07.2013 года №26 за подписью генерального директора ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» Фомина В.В. на время проведения ремонтно-реставрационных работ были назначены ответственные за проведение авторского надзора: С.В. Лалазаров – руководитель Архитектурно-реставрационной мастерской (АРМ) №7, Л.У. Ситникова – ведущий инженер-конструктор АРМ №5, и А.Е. Амосова – инженер-технолог-реставратор 1 категории.

Ответственный за осуществление научного руководства был назначен руководитель АРМ №7 Лалазаров.

Приказом от 18.07.2013 года №27 ответственным за проведение технического надзора был назначен Хацревин В.М. – инженер по техническому надзору ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация».

Работы за оказания услуг авторского надзора по государственному контракту от 10.07.2013 №124 были приняты по акту 08.11.2013 без взаимных претензий и оплачены.

Работы за оказания услуг технического надзора по государственному контракту от 10.07.2013 №125 были приняты по акту 08.11.2013 без взаимных претензий и оплачены.

Срок действия указанных государственных контрактов - до 25.12.2013.

В связи с увеличением общей цены государственного контракта (дополнительные работы на 7,2 млн. руб.), между Комитетом по культуре Ленинградской области и ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» был заключен еще один государственный контракт от 19.12.2013 №418 на оказания услуг авторского надзора на сумму в размере 14,39 тыс. руб. сроком на 7 дней – до 25.12.2013.

Работы за оказания услуг авторского надзора по данному контракту были приняты по акту от 25.12.2013 года и оплачены.

Кроме того между Комитетом по культуре Ленинградской области и ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» был заключен государственный контракт от 19.12.2013 №417 на оказания услуг технического надзора на сумму в размере 79,1 тыс. руб. сроком на 7 дней (до 25.12.2013).

Работы за оказания услуг технического надзора по данному контракту были приняты по акту от 25.12.2013 и оплачены платежным поручением от 27.12.2013 №1372 на сумму в размере 79,1 тыс. руб.

Работы, числившиеся выполненными подрядчиком и принятыми заказчиком по указанным выше первичным учетным документам, заказчиком были полностью оплачены в сентябре-декабре 2013 года - на общую сумму в размере **79 178 тыс. руб.**

Основные работы по реставрации Стрелочной башни и Северо-западного прясла Ладужской крепости (II очередь) - кладочные работы, выполнены на общую сумму 57 543,1 тыс. руб.

На проверку была предоставлена исполнительная документация: «Общий журнал работ» (унифицированная форма № КС-6), «Журнал учета выполненных работ» (унифицированная форма № КС-6а), а так же, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и качества на материалы и изделия. При визуальном осмотре замечаний не выявлено.

Северо-западное прясло – кровля и устройство стропильной системы; указанные работы числились выполненными на общую сумму в размере 12 826,45 тыс. руб.

Юго-западное прясло – деревянная кровля; работы числились выполненными на сумму в размере 8 808,47 тыс. руб.

Проверка выполненных работ по устройству стропильной системы, окрытия и ограждения Северо-западного прясла

Согласно проекту реставрации Стрелочной башни и Северо-западного прясла, II очередь, новая изготовленная стропильная система состоит из пятнадцати ферм. Каждая ферма имеет четыре основных элементов (стропильная нога - 2 шт., стойка – 1 шт., и нижний пояс - лежень – 1 шт.) и шесть узлов соединения.

При проверки и инструментальном замере выявлено следующее:

- все пятнадцать лежней установлены с отступлением от утвержденного проекта, а именно: лежни состыкованы в узле «Д» (соединение между стропильной ногой, лежнем, мауэрлатом) в «нахлест» из двух частей – 6 000 мм и 1 000мм; проектная длина лежней – 6480 мм.

По проекту соединение деревянных элементов лежней, прогонов и мауэрлатов между собой выполняются на расстоянии от стойки или стропильной ноги на $1/3L$, $1/4 L$ (L – длина рабочего пролета элемента). Крепление элементов на этих участках в обрез стены выполняются на расстоянии не менее 1 м от узла соединения.

Авторские листы на замену лежней, на конструктивное изменение соединения в узле «Д» стропильной ноги и лежня проверяющим не представлены.

Верхний мауэрлат боевого хода и мауэрлат кладки зубцов прясла также выполнены не по проекту. Все соединения на них выполнены «в нахлест», сопряжение составлял 500 мм. По проекту соединение должно быть «зубцом», сопряжение - 800 мм;

- узел «А» (соединение между стойкой, стропильными ногами и коньковым прогоном) на всех пятнадцати фермах выполнен не по проекту. Основные недостатки – не качественное соединение стойки и коньковым прогоном, имелись вставки и зазоры между стойкой и стропильными ногами;

- узел «Б» (соединение между стойкой и лежнем) на пятнадцати фермах выполнен не по проекту. Не вырублены фаски на лежне, имелись видимые: заужение стойки и зазоры между стойкой и лежнем;

- узел «В» (соединение между стропильной ногой и лежнем) на пятнадцати фермах выполнен не по проекту. Основные недостатки – соединение между стропильной ногой и лежнем выполнено не качественно, нет прилегания опорной пятки стропильной ноги с лежнем и имелись зазоры;

- узел «Д» (соединение между стропильной ногой, лежнем и мауэрлатом) на пятнадцати фермах выполнен не по проекту. Основные недостатки – соединение между стропильной ногой и лежнем выполнено на стыке не качественно, отсутствует полное прилегание опорной пятки стропильной ноги с лежнем, имелись зазоры. Нет сопряжение между стропильной ногой и лежнем, крепление было произведено только глухим винтом. В соединении лежня и мауэрлата на кладке зубцов прясла не была установлена прокладка (250x50x700 мм). Гидроизоляция отсутствовала;

- узлы «Е» (соединение между стропильной ногой, правым прогоном и окрытием) и «Г» (соединение между стойкой, лежнем и кладкой боевого хода) выполнены с нарушениями проектных параметров.

Всего на новой стропильной системе прясла девяносто узлов соединений, из которых 98% выполнены с отступлением от утвержденного проекта.

Не было произведено защитно-декоративное покрытие деревянных элементов.

Антикоррозийная обработка металлических элементов не производилась.

При осмотре нового продороженного нижнего и «красного» теса установлено, что тесины выбраны не по проекту. Использованы доски не комлевой части бревен и не из их центральных частей. Имеются обзолы на ребрах нижнего теса (кора древесины). Нижний тес по краю не стесан топором (35мм), как должно быть по проекту.

Следует отметить, что примененная древесина – сосна, должна быть сухой, влажностью не более 20%. Древесина для тёса не должна иметь сучков и свилеватости. Все деревянные элементы должны быть выполнены из неоцилиндрованных, шлифованных бревен (брусев), со следами ручной обработки. Подтеска торцевых частей балок, стропил и прогонов должна производиться с помощью топора и согласовываться с авторами проекта.

Подрядчик - ООО «Строительная культура», выполнил работы по возведению новой стропильной системы и нового продороженного нижнего и «красного» тёса Северо-западного прясла («боевой ход») с отступлением от проектной документации без согласования с авторским надзором ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» и заказчиком - Комитетом по культуре Ленинградской области.

Авторские листы на изменение проектной документации проверяющим не предоставлены.

Данные виды работ были подписаны техническим надзором ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация», авторским надзором ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация», приняты без замечаний Комитетом по культуре Ленинградской области, а также оплачены, по следующим документам:

- акт о приемке выполненных работ от 23.09.2013 №8 на сумму **1 450,5 тыс. руб.**;

- акт о приемке выполненных работ от 28.10.2013 №18 на сумму **5 557,9 тыс. руб.**;

- акт о приемке выполненных работ от 17.12.2013 №20 на сумму **2 148 тыс. руб.**

Итого на общую сумму в размере **9 156,4 тыс. руб.**

При проведении реставрационных работ фактически отсутствовал технический контроль со стороны технического надзора - ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация», и авторского надзора - ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация», а также государственного заказчика.

В ходе проведения настоящего мероприятия в адрес Контрольно-счетной палаты Ленинградской области поступило письмо от 08.05.2014 №130/01 ОАО «НИИ «Спецпроектреставрация» за подписью генерального директора В.В. Фомина, руководителя проекта АРМ №7 С.В. Лалазарова и инженера по техническому надзору В.М. Хацревина, из содержания которого следует, что замечания к устройству и внешнему виду стропильной системы устранены. Конструкции всех воссозданных элементов крепости, соответствуют проектным решениям, разработанным в соответствующих комплектах рабочей документации. Отметки коньков, карнизных свесов, сечений элементов, внешний вид тесового покрытия полностью соответствует проекту. Количество ферм, их конструктивная схема и их привязки к каменной части прясла выполнены по рабочим чертежам.

Узлы стропильной системы, которые необходимо доработать на основании выданных авторских листов:

- узел «В» – на четырех фермах. Необходима установка дополнительных анкеров «глухарей» с деревянными заглушками;

- узел «Д» - на всех пятнадцати фермах. Необходима установка фиксационных хомутов с анкерами в кладку;

- коньковый прогон – 1 узел. Установка дополнительных анкеров «глухарей» с деревянными заглушками;

- мауэрлат – прогон над брустверной стеной – 7 узлов. Необходима установка фиксационных хомутов с анкерами в кладку.

Авторские листы на изменения в рабочих чертежах проекта не предоставлены.

При вторичном визуальном осмотре крепости 15.05.2014 установлено, что часть работ выполнена, а именно на узлах «А», «Б», «Г» и «Е». На узлах «В», «Д» и мауэрлате замечания не устранены. Не произведено защитно-декоративное покрытие деревянных элементов.

Вывод

Общая стоимость всех выполненных и оплаченных работ в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного на проведение реставрации крепости «Старая Ладога» в 2013 году – 79 178 тыс. руб.

В ходе проведения выборочной проверки выполнения реставрационных работ – в части устройства стропильной системы, покрытия и ограждения Северо-Западного прясла, было установлено, что ряд работ, числившихся выполненными на общую сумму в размере 9 156,4 тыс. руб. выполнены не качественно и проведены с отступлением от утвержденного проекта.

Предложения

Правительству Ленинградской области:

1. Принять действенные меры к устранению недостатков, выявленных Контрольно-счетной палатой Ленинградской области при проведении в 2013 году реставрационных работ крепости «Старая Ладога»;

2. Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших прием не качественно выполненных работ и их оплату.

Аудитор



С.В. Гнилицкий