




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14
тел (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail ksplo@ksplo.ru



Председателю Законодательного
собрания Ленинградской области
С.М. Бебенину

от 02.09.2015 № КСТ-инх-304/15-0-0
на № _____ от _____

Уважаемый Сергей Михайлович!

В соответствии со статьей 15 областного закона «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляю Вам отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (на выборочной основе)», проведенного на основании п.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2015 год.

Приложение: - отчет на 24 листах – 1 экз.;
- проект постановления на 1 листе – 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

А.В. Ларькин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 2015 года № _____

Об отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (на выборочной основе)

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (на выборочной основе)),

Законодательное собрание Ленинградской области постановляет:

1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенин

«Утверждаю»

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Ленинградской области

А.В. Ларькин

«1» сентября 2015 года

ОТЧЕТ

по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (на выборочной основе)

1 сентября 2015 года

г. Санкт-Петербург

Основания для проведения контрольного мероприятия

1. Пункт 9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2015 год, утвержденного приказом от 26.12.2014 №49;
2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 09.02.2015 №18-р.

Цель проведения контрольного мероприятия

Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2014 году (на выборочной основе).

Объекты контрольного мероприятия

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и муниципальные образования, участвующие в реализации мероприятий подпрограммы.

Руководитель контрольного мероприятия аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области С.В. Гнилицкий

Финансовое обеспечение и основания для проведения мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы»

Для увеличения обеспеченности населения Ленинградской области централизованными услугами водоснабжения и водоотведения комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (далее – комитет по ЖКХ и транспорту) была разработана подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма), являющаяся одной из шести подпрограмм в составе государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной 14.11.2013 года постановлением Правительства Ленинградской области №400.

Основные мероприятия подпрограммы были сгруппированы по четырем направлениям, в разрезе групп мероприятий; для каждого направления были установлены плановые значения целевых показателей.

1. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целью мероприятий данного направления являлось достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, результатом реализации мероприятий в 2014 году - обеспеченность 75,5% населения Ленинградской области централизованными услугами водоснабжения (76,4% в 2015 году), 74,1% населения централизованными услугами водоотведения (74,9% в 2015 году), 63,9% - доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (64,5% в 2015 году).

2. Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения.

Целью мероприятий данного направления являлось обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям, результатом реализации мероприятий в 2014-2015 годах – 100% готовность объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону (в % от запланированных на текущий год).

3. Субсидии на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинградской области.

Целью предоставления межбюджетных трансфертов являлось определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области, формирование

благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства, результатом - наличие утвержденных в установленном порядке схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинградской области.

4. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области.

Целью мероприятий данного раздела являлось обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) по тарифам, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ниже уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для ресурсоснабжающих организаций, результатом - коэффициент обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг, равный 1.

Согласно плану реализации подпрограммы и с учетом внесенных постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 №611 изменений (7-я редакция подпрограммы), по состоянию на 01.01.2015 общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по 4-м направлениям в 2014-2015 годах был определен в сумме 2 021,6 млн. руб., в т.ч. 1 061,1 млн. руб. в 2014 году, 960,5 млн. руб. в 2015 году.

Бюджетные ассигнования 2014 года на сумму 1 061,1 млн. руб. были распределены следующим образом:

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 485,5 млн. руб., 61,1 млн. руб. - средства бюджетов муниципальных образований на условиях софинансирования, 30 млн. руб. – прочие источники (внебюджетные средства), всего по направлению 576,6 млн. руб.;

2. Субсидии, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения – 235,8 млн. руб. (средства областного бюджета), 23,6 млн. руб. – средства бюджетов муниципальных образований, всего по направлению 259,4 млн. руб.;

3. Субсидия на разработку схем водоснабжения и водоотведения Кировского муниципального района Ленинградской области – 3,4 млн. руб., 2,5 млн. руб. средства бюджета МО Кировского муниципального района Ленинградской области, всего 5,9 млн. руб.;

4. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области на общую сумму 219,2 млн. руб.

По состоянию на дату завершения контрольного мероприятия (21.07.2015) в соответствии с действующей редакцией подпрограммы, утвержденной постановлением правительства Ленинградской области от 18.06.2015 №216 (10-е изменение) общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 год составил 1 344,1 млрд. руб. (увеличение объема финансирования по сравнению с 2014 годом на 283 млн. руб.) в т.ч.:

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 716 млн. руб., 151,5 млн. руб. средства бюджетов муниципальных образований на условиях софинансирования, всего по направлению 867,7 млн. руб.;

2. Субсидии, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения – 231,9 млн. руб. средства областного бюджета, 23,1 млн. руб. – средства бюджетов муниципальных образований, всего по направлению 255 млн. руб.;

3. Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области на общую сумму 221,4 млн. руб.

4. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Кировского муниципального района Ленинградской области, всего 5,9 млн. руб. в т.ч. 3,4 млн. за счет средств областного бюджета. В общем объеме финансирования не учтены, так как продолжаются работы по ранее заключенному муниципальному контракту.

В действующей редакции подпрограммы на 2015 год, исключен адресный перечень мероприятий подпрограммы. Общий объем финансирования мероприятий по 1-му направлению подпрограммы указан без наименования конкретных мероприятий. Распределение мероприятий по 3-м направлениям подпрограммы и соответствующих им объемов финансирования осуществлено на основании постановления Правительства Ленинградской области от 08.06.2015 №196 «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области». Таким образом, принятие решений о внесении изменений в подпрограмму путем утверждения изменений постановлениями Правительства Ленинградской области, в настоящее время осуществляется исключительно органами исполнительной власти.

В соответствии с адресным перечнем мероприятий подпрограммы за счет средств субсидий областного бюджета 2014 года планировалось

выполнить 88 мероприятий (в т.ч. 74 мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ, 13 мероприятий по выполнению проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации, одно мероприятие по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Кировского муниципального района Ленинградской области), направленных на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, по следующим подразделам адресного перечня:

1. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений (15 объектов, в т.ч. ПИР – 7 объектов);
2. Строительство и реконструкция канализационных насосных станций и канализационных сетей (2, в т.ч. ПИР – 1);
3. Строительство и реконструкция водоочистных сооружений, водопроводных насосных станций и других сооружений (5, в т.ч. ПИР – 4);
4. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения (8, в т.ч. ПИР - 1);
5. Выполнение ремонта в т.ч. капитального ремонта в рамках мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (57 объектов).

В период с марта 2014 года по декабрь 2014 года с муниципальными образованиями муниципальных районов Ленинградской области по реализации мероприятий по указанным направлениям подпрограммы, комитетом по ЖКХ и транспорту (главным распорядителем бюджетных средств) было заключено 76 соглашений на бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на общую сумму 827,8 млн. руб. в т.ч. 725,6 млн. руб. за счет средств областного бюджета. С учетом неоднократно вносимых в подпрограмму изменений, в заключенные соглашения также вносились изменения - большинство изменений вносилось в период с сентября по декабрь 2014 года.

Результаты проверки использования средств областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы

Согласно адресному перечню мероприятий подпрограммы за счет средств субсидий областного бюджета, средств местных бюджетов и иных источников финансирования, направленных на выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году, предполагалось:

- завершить строительно-монтажные работы и мероприятия по подготовке к вводу в эксплуатацию 7 объектов строительства и реконструкции;
- организовать выполнение СМР с завершением СМР в 2015-2017 годах для 9 объектов подпрограммы;
- организовать в 2014 году проведение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) и подготовку проектно-сметной документации (далее – ПСД) с получением положительных заключений на ПСД для 7 объектов подпрограммы;

- организовать проведение ПИР с завершением ПИР и получением положительного заключения на ПСД в 2015 году для 6 объектов жилищно-коммунального хозяйства, включенных в подпрограмму;

- в рамках мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения предполагалось выполнить работы по ремонту 57 объектов ЖКХ.

В ходе проверки установлено, что по направлению ПИР подпрограммы, в соответствии с условиями заключенных в 2014 году комитетом по ЖКХ и транспорту с муниципальными образованиями соглашений и установленных муниципальными контрактами или договорами на общую сумму 54,8 млн. руб. условий, выполнено 5 из 13 мероприятий в т.ч.:

1. Строительство канализационных очистных сооружений, г. Сясьстрой;

2. Реконструкция водоочистных сооружений, г. Каменногорск;

3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска;

4. Реконструкция системы водоотведения в пос. Токсово, включая канализационные очистные сооружения с применением энергосберегающих технологий;

5. Реконструкция системы водоснабжения, пос. Токсово, включая водоочистные сооружения с применением энергосберегающих технологий.

В соответствии с условиями заключенных в 2014 году комитетом по ЖКХ и транспорту с муниципальными образованиями соглашений и установленных муниципальными контрактами или договорами на 2014-2015 годы на общую сумму 68,7 млн. руб., по следующим объектам ПИР, по состоянию на дату завершения контрольного мероприятия, продолжают работы:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога;

2. Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога;

3. Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»);

4. Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг.

В соответствии с условиями заключенных в 2014 году комитетом по ЖКХ и транспорту с муниципальными образованиями соглашений и установленных муниципальными контрактами или договорами на 2014-2015 годы на общую сумму 14,9 млн. руб., по следующим объектам ПИР, по состоянию на дату завершения проверки, мероприятия подпрограммы не выполнены.

1. Организация строительства канализационных очистных сооружений, дер. Старая Слобода.

18 сентября 2014 года администрацией МО Янегское сельское поселение с ГАУ «Леноблэкспертиза» был заключен договор №1950 на проведение государственной экспертизы результатов ПИР, общая стоимость договора 1 163,24 тыс. руб., в т.ч. 779,37 тыс. руб. за счет средств субсидий областного бюджета, срок выполнения работ до 16.12.2014. По состоянию на дату завершения проверки, положительное заключение государственной экспертизы не получено. Расходы средств субсидий областного бюджета на сумму 779,37 тыс. руб. в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует считать неэффективными.

2. Реконструкция системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод, дер. Сарка.

12 декабря 2014 года администрацией Тихвинского муниципального района с ЗАО «Аква-Дельта» заключен муниципальный контракт №0145300009614000417 на выполнение изыскательских и проектных работ на корректировку проекта МК-Т-09-058.2010 по объекту «Реконструкция системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод, дер. Сарка». Стоимость муниципального контракта 3 315,0 тыс. руб. в т.ч. за счет средств областного бюджета 2 890,0 тыс. руб., 425,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета Тихвинского городского поселения, срок выполнения работ корректировки проекта (1-й этап) – до 25.12.2014, получение положительных заключений государственной экспертизы (2-й этап) – до 25.02.2015.

По состоянию на дату завершения проверки откорректированная ПСД и результаты государственной экспертизы отсутствуют.

Средства субсидий областного бюджета администрации муниципального образования на дату завершения настоящей проверки не перечислялись.

3. Реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Яльгелево.

По состоянию на 01.01.2015 в целях проектирования реконструкции КОС, велись работы по уточнению и обоснованию проектной мощности КОС деревни Яльгелево, муниципальный контракт на выполнение ПИР по объекту реконструкции не заключен, конкурсные процедуры не объявлены.

Средства областного бюджета комитетом по ЖКХ и транспорту муниципальному образованию не перечислялись.

4. Реконструкция канализационных очистных сооружений и системы канализации, пос. Шугозеро.

7 ноября 2014 года администрацией Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района с ЗАО «Аква-Дельта» заключен муниципальный контракт №01400009614000384-0260784-01 на

реконструкцию канализационных очистных сооружений и системы канализации п. Шугозеро (проектно – изыскательские работы). Стоимость муниципального контракта 10 500,0 тыс. руб. в т.ч. 9 909,29 тыс. руб. средства областного бюджета (из них 5 000,0 тыс. руб. в 2014 году, 4 909,29 тыс. руб. – 2015 год), 590,71 тыс. руб. средства местного бюджета (2014, 2015 года). Срок выполнения работ – до 15.12.2014 (1-й этап, разработка проектной, рабочей и сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (КОС№1), получение согласований контрольно-надзорных органов, прохождение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости), до 01.09.2015 (2-й этап, разработка проектной, рабочей и сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (КНС «Рябово», КНС «Больница», КНС №1, коллектора), получение согласований контрольно-надзорных органов, прохождение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости).

Согласно представленной администрацией Шугозерского сельского поселения пояснительной записке, по состоянию на 01.04.2015 ПСД первого этапа разработана (акт от 26.12.2014 №1 о выполнении работ этап 1, накладная от 26.12.2014 №01), оплата муниципальным заказчиком не производилась. В приложенной копии письма ЗАО «Аква-Дельта» в адрес администрации МО от 09.04.2015 №117 указан срок подачи проектной документации в ГАУ «Леноблэкспертиза» 17.04.2015, однако, договора на проведение экспертизы не представлено.

24 декабря 2014 комитетом по ЖКХ и транспорту средства субсидий областного бюджета на сумму 5 000,0 тыс. руб. были перечислены администрации МО в полном объеме

По состоянию на дату завершения проверки договора на проведение государственной экспертизы не предоставлено. Таким образом, расходы средств субсидий областного бюджета на сумму 5 млн. руб. в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует считать неэффективными.

По направлению СМР подпрограммы (в т.ч. мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения), в соответствии с условиями заключенных комитетом по ЖКХ и транспорту с муниципальными образованиями соглашений и условиями, установленными муниципальными контрактами или договорам на общую сумму 137,5 млн. руб., выполнено 51 из 73 мероприятий в т.ч.:

1. Организация реконструкции канализационного коллектора, проложенного от главной насосной станции до канализационных очистных сооружений, и двух водоводов, обеспечивающих водоснабжение канализационных очистных сооружений в г. Выборг Выборгского муниципального района;

2. Реконструкция централизованной системы водоснабжения г. Лодейное Поле на участках: район Манинское Поле (первая очередь) Лодейнопольского муниципального района;

3. Реконструкция централизованной системы водоснабжения, дер. Кикерино Волосовского муниципального района;

4. Организация реконструкции канализационных коллекторов по ул. Больничной и ул. Спортивной, г. Пикалево, протяженность 1 км;

5. 47 объектов ЖКХ в рамках мероприятий по использованию средств областного бюджета, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (полный перечень объектов приведен в акте проверки).

В соответствии с условиями заключенных в 2014 году комитетом по ЖКХ и транспорту с муниципальными образованиями соглашений и установленных муниципальными контрактами или договорами на 2014-2015 годы на общую сумму 325,4 млн. руб., по следующим объектам СМР, по состоянию на дату завершения контрольного мероприятия, продолжаются работы:

1. Организация строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в пос. Усть-Луга Кингисеппского муниципального района;

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Большой Двор (Бокситогорский муниципальный район);

3. Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, пос. Рассвет (Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района);

4. Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда;

5. Строительство водовода к жилым домам по ул. Магистральная, Набережная реки Невы, Заречная, Беляевская, Рейдовый пер., Кооперативный пер. в г. Кировск Кировского муниципального района.

В соответствии с условиями заключенных в 2014 году комитетом по ЖКХ и транспорту с муниципальными образованиями соглашений и установленных муниципальными контрактами или договорами на 2014-2015 годы, по следующим объектам СМР, по состоянию на дату завершения проверки, мероприятия подпрограммы не выполнены:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух насосных станций в дер. Гостицы Сланцевского муниципального района.

14 марта 2014 года администрацией Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района с ООО «Эколог-Стройпроект» был заключен муниципальный контракт №01453000027/13000010-0273507-02 на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух канализационных

насосных станций деревни Гостицы. Общая стоимость муниципального контракта 47,4 млн. руб., срок выполнения работ – до 25.12.2014.

27 января 2015 года ООО «Эколог-стройпроект» уведомило администрацию муниципального образования о том, что 17.09.2014 арбитражным судом Самарской области общество признано банкротом и в отношении него введена процедура наблюдения (дело №А55-11722/2014). 6 февраля 2015 года между администрацией муниципального образования и ООО «Эколог-стройпроект» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта

По состоянию на дату завершения проверки, СМР на объекте не завершены (срок действия муниципального контракта до 25.12.2014).

Расходы средств субсидий областного бюджета на сумму 38,9 млн. руб. согласно статьи 34 Бюджетного кодекса РФ следует считать неэффективными.

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снегиревка Приозерского муниципального района.

5 ноября 2013 года администрацией Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района с ООО «СтройПлюс» был заключен муниципальный контракт №100/13 на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в деревне Снегиревка (Приозерский муниципальный район, дер. Снегиревка, ул. Школьная). Общая стоимость муниципального контракта - 51 347,56 тыс. руб. в т.ч. 27 195,20 тыс. руб. в 2013 году (за счет средств областного бюджета), 24 152,36 тыс. руб. в 2014 году (за счет средств областного бюджета). Срок выполнения работ – до 01.05.2014.

До настоящего времени мероприятие не выполнено - не завершены пусконаладочные работы, отсутствует акт технологического присоединения объекта строительства к электрическим сетям.

Расходы средств субсидий областного бюджета на сумму 21,7 млн. руб. в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует считать неэффективными.

3. Строительство водопроводов по ул. Сосновая, ул. Набережная, ул. Загородная, ул. Береговая, пер. Кушелевский, г. Сланцы.

31 октября 2014 года администрацией Сланцевского муниципального района с ИП Багратуни Арно Валериевич на выполнение работ по прокладке наружных сетей водоснабжения на улицах Набережная, Загородная, Береговая, Сосновая, Малая Сосновая и пер. Кушелевский в г. Сланцы был заключен муниципальный контракт №0145300001914000416-0026033-01 стоимостью 10 622,86 тыс. руб. в т.ч. в 2014 году 8 228,0 тыс. (из них 7 817,68 тыс. руб. средства областного бюджета, 410,32 тыс. руб. средства местного бюджета), сроки выполнения работ:

- в рамках выполнения работ выполняемых в 2014 году – до 15.12.2014;

- окончание работ по объекту – до 01.10.2015;

- ввод объекта в эксплуатацию – до 20.11.2015.

По состоянию на 01.01.2015 выполненные подрядчиком работы муниципальным заказчиком не принимались и не оплачивались, комитетом по ЖКХ и транспорту средства субсидий областного бюджета муниципальному образованию не перечислялись, по состоянию на момент завершения настоящей проверки муниципальным заказчиком осуществлялась приемка объемов работ 2014 года - подрядчиком выполнены, а муниципальным заказчиком приняты работы на общую сумму 5 494,76 тыс. руб.

Работы выполнены не в полном объеме, предусмотренном условиями муниципального контракта на 2014 год.

4. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Каменногорск.

Фактически к выполнению мероприятия администрация МО Каменногорское городское поселение приступила с апреля 2015 года по причине несвоевременного заключения муниципального контракта. Средства субсидий областного бюджета администрации муниципального образования на дату завершения настоящей проверки не перечислялись.

В рамках выполнения мероприятия 7 апреля 2015 года администрацией МО Каменногорское городское поселение с ООО «Норд Инжиниринг» на выполнение работ по реконструкции существующих водозаборных и водоочистных сооружений г. Каменногорска был заключен муниципальный контракт №0145300000915000004. Общая стоимость муниципального контракта 312 982,16 тыс. руб. в т.ч. 297 982,16 тыс. руб. средства областного бюджета, 15 000,0 тыс. руб. средства местного бюджета. Срок завершения работ – 31.12.2016.

5. Модернизация реагентного хозяйства комплекса водоочистных сооружений, г. Кириши.

30 октября 2014 года МУП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» с ООО «Экострой-Проект» на выполнение работ по модернизации реагентного хозяйства комплекса водоочистных сооружений г. Кириши был заключен договор №133/14. Стоимость договора 88 806,44 тыс. руб. в т.ч. в 2014 году 33 240,55 тыс. руб. (из них 32 216,68 тыс. руб. средства областного бюджета, 1 023,87 тыс. руб. средства местного бюджета), срок выполнения работ - до 01.04.2016.

По состоянию на 01.01.2015, в рамках заключенного договора, подрядчиком выполнено, а муниципальным заказчиком принято и оплачено работ на общую сумму 26 641,93 тыс. руб. (80% от суммы договора на 2014 год и 30% от общей стоимости муниципального контракта – выплачен аванс).

Мероприятие в полном объеме, предусмотренном условиями муниципального контракта на 2014 год, не выполнено - выполнено работ на общую сумму 26,6 млн. руб. (средства областного бюджета), согласно

условиям муниципального контракта, всего в 2014 году предполагалось выполнить работ на 33,2 млн. руб.

6. Реконструкция водовода диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до точки врезки в существующий водовод на просп. К.Маркса.

24 декабря 2014 года муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» МО «Кингисеппский муниципальный район» с ООО «БЕСТ» на выполнение работ по реконструкции водовода диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до точки врезки в существующий водовод на пр. К. Маркса в г. Кингисепп был заключен муниципальный контракт №0145300010314000568-0516006-02 стоимостью 83 557,97 тыс. руб. в т.ч. в 2014 году 21 131,55 тыс. руб. (из них 17 826,3 тыс. руб. средства областного бюджета, 3 305,25 тыс. руб. средства местного бюджета), срок выполнения работ - 270 дней с даты подписания контракта.

По состоянию на 01.01.2015, в рамках заключенного муниципального контракта, подрядчиком выполнено, а муниципальным заказчиком принято и оплачено работ на общую сумму 17 983,59 тыс. руб. (85% от объема финансирования на 2014 год).

7. Строительство водовода к индивидуальным жилым домам по ул. Крылова, ул. Гоголя в микрорайоне «Мурманские ворота» в г. Волхов.

10 ноября 2014 года муниципальным казенным учреждением по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района с ООО «АрчДевелопмент Групп» на выполнение работ по строительству водовода к индивидуальным жилым домам по ул. Крылова, ул. Гоголя в микрорайоне Мурманские ворота г. Волхова был заключен муниципальный контракт №52 стоимостью 13 291,76 тыс. руб., срок выполнения работ – 5 месяцев со дня заключения контракта.

Мероприятие в полном объеме не выполнено, что связано с существенным отставанием подрядчика от графика выполнения работ. По состоянию на дату завершения проверки муниципальным образованием перечислено подрядчику 10,1 млн. руб. (общая стоимость муниципального контракта 13,3 млн. руб.).

8. Реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, первый этап.

21 ноября 2014 года администрацией МО Приозерский муниципальный район с ООО «СЗИ-Комплекс» на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения г. Приозерск был заключен муниципальный контракт №156/14 стоимостью 85 146,0 тыс. руб. в т.ч. 76 714,2 тыс. руб. средства областного бюджета, 8 431,8 тыс. руб. средства местного бюджета (согласно календарному графику производства работ к муниципальному контракту в т.ч. в 2014 году сумма расходов за счет средств областного бюджета 21 100,0 тыс. руб., 1 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, всего 22 200,0 тыс. руб.). Срок выполнения работ – до 01.11.2017.

По состоянию на 01.01.2015, в рамках заключенного муниципального контракта, подрядчиком выполнено, муниципальным

заказчиком принято и оплачено работ на общую сумму 5 953,17 тыс. руб., в т.ч. 5 655,51 тыс. руб. средства субсидий областного бюджета, 297,66 тыс. руб. средства местного бюджета. Согласно представленной администрацией муниципального образования пояснительной записке, по состоянию на 01.04.2015 подрядчиком выполнено работ на общую сумму 10 998,26 тыс. руб., а администрацией МО принято и оплачено работ на общую сумму 9 084,23 тыс. руб.

Таким образом, мероприятие в полном объеме, предусмотренном условиями муниципального контракта на 2014 год, не выполнено.

9. Ремонт водопроводных сетей в квартале малоэтажной застройки заводской части в г. Приозерске (по разделу подпрограммы «Субсидии, выделенные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения»).

12 сентября 2014 года администрацией МО Приозерский муниципальный район с ООО «Фирма Транс Тракт» на выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в квартале малоэтажной застройки заводской части г. Приозерска (ул. Гагарина, ул. Поперечная, ул. Квартальная, пер. Безымянный) был заключен муниципальный контракт №113. Общая стоимость муниципального контракта 3 070,77 тыс. руб., в т.ч. 2 240,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 830,77 тыс. руб. средства местного бюджета. Срок завершения работ – 31.10.2014 (с учетом внесенных дополнительными соглашениями изменений срок был продлен два раза – до 26.11.2014 и до 05.05.2015).

По причине невыполнения в полном объеме работ по ремонту водопроводных сетей в 2014 году (невыполнение работ по благоустройству территории) 03.02.2015 уведомлением по расчетам между бюджетами №23 комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области бюджетополучателю - Приозерскому муниципальному району был подтвержден неиспользованный остаток межбюджетного трансферта 2014 года на 2015 год в сумме 216,13 тыс. руб.

Согласно представленной администрацией МО Приозерский муниципальный район пояснительной записке, срыв сроков выполнения работ связан с устранением разрывов действующих трубопроводов и невозможностью подрядчиком выполнить работы по благоустройству территории в зимнее время.

В адрес подрядчика было направлено претензионное письмо с требованием уплатить пени за просрочку выполнения обязательств в соответствии с условиями муниципального контракта. За период с 26.11.2014 по 29.12.2014 начислены пени на сумму 20,75 тыс. руб.

На момент завершения настоящей проверки акта приемки-передачи объекта после ремонта не представлено, оплата выполненных работ за счет средств областного бюджета в 2015 году администрацией муниципального образования не производилась. Таким образом, расходы средств субсидий областного бюджета на сумму 2 023,87 тыс. руб. (без учета неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2014 года,

подтвержденного на 2015 год в сумме 216,13 тыс. руб.) следует считать неэффективными в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

10. Капитальный ремонт трех артезианских скважин в г. Луга (по разделу подпрограммы «Субсидии, выделенные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения»).

2 декабря 2014 года администрацией Лужского муниципального района с ООО «Невская геологоразведочная компания» на выполнение работ по капитальному ремонту трех артезианских скважин в г. Луга был заключен муниципальный контракт №31. Общая стоимость муниципального контракта 14 861,75 тыс. руб., в т.ч. 10 710,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 4 151,75 тыс. руб. средства местного бюджета. Срок завершения работ – 01.03.2015.

Условиями муниципального контракта предусматривалось авансирование работ в размере 30% от цены контракта.

Средства субсидий областного бюджета комитетом по ЖКХ и транспорту 12.12.2014 перечислены администрации МО в полном объеме в сумме 10 710,00 тыс. руб.

По причине невыполнения в полном объеме работ по капитальному ремонту артезианских скважин в 2014 году уведомлением по расчетам между бюджетами от 17.02.2015 №19 комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области бюджетополучателю - администрации Лужского муниципального района был подтвержден неиспользованный остаток межбюджетного трансферта 2014 года на 2015 год в сумме 7 497,0 тыс. руб.

Согласно представленной администрацией МО пояснительной записке скважина №3 (г. Луга, Городок) введена в эксплуатацию (акт ввода скважины в эксплуатацию после капитального ремонта от 26.03.2015). По состоянию на 31.03.2015 техническая готовность скважин №3 (г. Луга-3) и №5 (г. Луга-3) была оценена администрацией в 90%.

На момент завершения проверки актов ввода в эксплуатацию скважин №3 (г. Луга-3) и №5 (г. Луга-3) после ремонта не представлено, оплата выполненных работ подрядчику за счет средств областного бюджета в 2015 году администрацией муниципального образования не производилась.

Таким образом, расходы средств субсидий областного бюджета на сумму 3 213,0 тыс. руб. (без учета неиспользованного остатка межбюджетного трансферта 2014 года подтвержденного на 2015 год в сумме 7 497,0 тыс. руб.) в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ следует считать неэффективными.

По 8 мероприятиям подпрограммы, направленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения были нарушены условия муниципальных контрактов (по указанным ниже объектам заключено муниципальных контрактов на общую сумму 118,8 млн. руб.) в части сроков завершения СМР и вводу объектов в эксплуатацию:

1. Ремонт водопроводных и канализационных дюкеров через р. Волхов (4 мероприятия, 1 муниципальный контракт).

По состоянию на дату завершения настоящей проверки в адрес Контрольно-счетной палаты направлен акт приемки объекта (от 25.06.2015);

2. Ремонт наружных сетей водопровода по адресам: г. Подпорожье, участок №1 - ул. Свирская, д. 50-54, участок №2 - пр. Ленина, д. 8 - ул. Набережная Красного Флота, д. 2, участок №3 - пр. Механический, д. 1, участок №4 - пр. Кирова, д. 5;

3. Восстановление закольцовки водопроводной сети по ул. Лесная, ул. Вокзальная, г. Ивангород;

4. Капитальный ремонт скважины с заменой сетей водопровода, микрорайон Калининский г. Выборга;

5. Капитальный ремонт (замена) водопровода от водоочистных сооружений до дер. Потанино Волховского муниципального района.

В ходе проведения контрольного мероприятия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области были осуществлены выездные проверки на следующие объекты строительства:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Большой Двор (Бокситогорский МР), мощностью 400 м³/сутки (п.1.1.1 перечня, период выполнения СМР 2014-2016 гг.);

2. Строительство водовода к индивидуальным жилым домам по ул. Крылова, ул. Гоголя в микрорайоне «Мурманские ворота», г. Волхов (п.2.2.5, 2014-2015);

3. Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снегиревка Приозерского МР (п.1.1.4, 2014);

4. Ремонту водопроводных и канализационных дюкеров через реку Волхов (4 мероприятия);

5. Ремонт водопроводной сети от водоочистных сооружений до водонапорной башни в двухтрубном исполнении протяженностью 1800 м в с. Паша.

Согласно адресному перечню мероприятий подпрограммы за счет средств субсидий областного бюджета в 2014 году предполагалось выполнить мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Кировского муниципального района Ленинградской области. Работы ведутся согласно условиям заключенного муниципального контракта.

По направлению подпрограммы «Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области» в 2014 году было запланировано и фактически выплачено за счет средств областного бюджета 35 ресурсоснабжающим предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства 219,2 млн. руб. Субсидии предоставлялись конкретному ресурсоснабжающему предприятию, предоставляющему коммунальные ресурсы (услуги) на территории Ленинградской области, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.04.2014 №121 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области».

Сведения о максимальных и минимальных размерах субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области, а также размеры экономически обоснованных тарифов (далее ЭОТ) на территории Ленинградской области и размеры тарифов для населения по водоснабжению и водоотведению, установленных соответствующим коммунальным предприятиям, на 2014 и 2015 годы приведены в следующих таблицах 1,2.

Табл.1

Наименование ресурсоснабжающей организации	Общая сумма расчетных субсидий в 2014 году, тыс. руб.	1-е полугодие 2014 года			2-е полугодие 2014 года		
		Экономически обоснованный тариф (ЭОТ), руб /м³	Тариф для населения руб /м³	Снижение тарифа для населения по сравнению с ЭОТ (-), %	Экономически обоснованный тариф (ЭОТ), руб /м³	Тариф для населения руб /м³	Снижение тарифа для населения по сравнению с ЭОТ (-), %
Водоснабжение (питьевая вода)							
<u>Ресурсоснабжающие организации Ленинградской области - получатели максимального размера субсидий</u>							
ООО "Сланцы-Водоканал" Сланцевское городское поселение и Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района	10 251,40	29,4	22,44	-23,7	30,55	23,38	-23,5
ООО "Ленсервисстрой" Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	6 837,70	40,00	22,68	-43,3	41,56	23,57	-43,3
ООО "Экосервис" Волосовский муниципальный район	6 266,30	22,36	16,69	-25,4	22,37	17,39	-22,3
<u>Ресурсоснабжающие организации Ленинградской области - получатели минимального размера субсидий</u>							
ЗАО "Завод ВНИИЗЕММАШ" Приозерский муниципальный район	1,70	15,15	15,15	-	15,95	15,78	-1,1

МУП "Северное Сияние" Кировский муниципальный район	19,10	21,75	9,22	-57,6	21,75	9,61	-55,8
Водоотведение							
<u>Ресурсоснабжающие организации Ленинградской области - получатели максимального размера субсидий</u>							
ООО "Сертоловский водоканал" Сертоловский муниципальный район	27 258,40	27,38	11,87	-56,6	28,53	12,37	-56,6
ООО "Экосервис" Волосовский муниципальный район	14 891,40	22,69	14,11	-37,8	22,69	14,70	-35,2
ООО «Водоканал Кировского ГП» Кировского муниципального района	14 774,00	36,32	27,54	-24,2	37,73	28,70	-23,9
<u>Ресурсоснабжающие организации Ленинградской области - получатели минимального размера субсидий</u>							
Волховский жилищно- коммунальный комплекс и садовского сельского поселения Волховского муниципального района	5,70	16,73	16,56	-1,0	17,39	17,26	-0,7
МУП "Волховский водоканал" Волховского муниципального района	10,10	15,52	11,29	-27,3	16,13	13,88	-23,9

Табл 2

Наименование ресурсоснабжающей организации	Общая сумма расчетных субсидий в 2015 году, тыс руб	1-е полугодие 2015 года			2-е полугодие 2015 года		
		Экономически обоснованный тариф, руб /м³	Тариф для населения руб /м³	Снижение тарифа для населения по сравнению с ЭОТ (-), %	Экономически обоснованный тариф, руб /м³	Тариф для населения руб /м³	Снижение тарифа для населения по сравнению с ЭОТ (-), %
Водоснабжение (питьевая вода)							
<u>Ресурсоснабжающие организации - получатели максимального размера субсидий из областного бюджета Ленинградской области</u>							
ООО "Леноблвод- Инвест" Новодевятикинское и Муринское сельские поселения Всеволожского муниципального района	22 759,50	99,60	54,68	-45,1	99,60	60,75	-39,0
ООО	18 339,00	52,98	35,24	-33,5	52,98	39,15	-26,1

"Сертоловские коммунальные системы" Сертоловский муниципального района							
<u>Ресурсоснабжающие организации - получатели минимального размера субсидий из областного бюджета Ленинградской области</u>							
ООО «РЖД» Петрозаводского территориального участка Подпорожского района	27,00	33,68	26,8	-20,4	37,12	29,78	-19,8
Водоотведение							
<u>Ресурсоснабжающие организации - получатели максимального размера субсидий из областного бюджета Ленинградской области</u>							
ООО "Сертоловские коммунальные системы" Сертоловский муниципального района	52 545,50	44,01	12,37	-71,9	44,01	13,74	-68,8
ООО «ЭКОС Северо-Запад» Сосновского сельского поселения Приозерского муниципального района	36 855,60	89,68	16,50	-81,6	89,68	18,10	-79,8
<u>Ресурсоснабжающие организации - получатели минимального размера субсидий из областного бюджета Ленинградской области</u>							
ООО «РЖД» Петрозаводского территориального участка Подпорожского района	52,00	44,35	28,07	-36,7	48,87	31,19	-36,2

Согласно данным приведенным в табл.1, в целях обеспечения населения Ленинградской области услугами по водоснабжению питьевой водой в 2014 году, максимальная величина тарифа для населения установлена для ООО «Ленсервисстрой» (Приозерский муниципальный район) в размере 22,68 руб./м³ (I полугодие) и 23,57 руб./м³ (II полугодие). Минимальная величина тарифа для населения установлена для МУП «Северное сияние» (Кировский муниципальный район) в размере 9,22 руб./м³ (I полугодие) и 9,61 руб./м³ (II полугодие).

В 2015 году максимальная величина тарифа для населения установлена для ООО «Леноблвод-Инвест» (Всеволожский муниципальный район) в размере 54,68 руб./м³ (I полугодие) и 60,75 руб./м³ (II полугодие), минимальная величина тарифа для населения установлена для ООО «РЖД» (Подпорожский муниципальный район) в размере 26,8 руб./м³ (I полугодие) и 29,78 руб./м³ (II полугодие).

Аналогичным образом в табл.1 приведена информация по тарифам для населения по оплате услуг водоотведения.

Всего, в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, было предусмотрено финансирование на общую сумму 576,6 млн. руб., в т.ч. за счет средств субсидий областного бюджета 485,5 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 61,1 млн. руб., за счет средств внебюджетных источников 30 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2015 комитетом по ЖКХ и транспорту перечислено в бюджеты муниципальных образований, участвовавших в реализации мероприятий подпрограммы, 327,8 млн. руб. (67% от плановых ассигнований).

Согласно представленной комитетом по ЖКХ и транспорту пояснительной записке к годовому отчету о реализации подпрограммы основными причинами не полного освоения бюджетных средств и образования остатков средств областного бюджета в сумме 157,7 млн. руб. являлись срыв сроков проведения конкурсных процедур на выполнение работ по мероприятиям подпрограммы, ввиду поступивших жалоб в ФАС (объект «Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменногорска», лимит софинансирования за счет средств областного бюджета – 95,3 млн. руб.), срыв подрядчиками сроков производства работ, установленных условиями муниципальных контрактов по мероприятиям подпрограммы и, как следствие, образование остатка невостребованных средств областного бюджета 2014 года в сумме 61,5 млн. руб. по ряду объектов, экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур или заключенных договоров на получение государственной экспертизы проектов – 0,8 млн. рублей.

Выводы

1. Всего на проведение мероприятий подпрограммы по 4-м направлениям были запланированы бюджетные ассигнования на общую сумму 1 061,1 млн. руб. в т.ч. средств областного бюджета на сумму 943,9 млн. руб., фактически комитетом по ЖКХ и транспорту бюджетам муниципальных образований и иным участникам подпрограммы перечислено 781,6 млн. руб. (82% от планового значения).

2. Основными причинами не полного освоения бюджетных средств и образования остатков средств областного бюджета в сумме 157,7 млн. руб. являлись затянутые сроки проведения конкурсных процедур на выполнение работ по мероприятиям подпрограммы, ввиду поступивших жалоб в ФАС (объект «Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменногорска», лимит софинансирования за счет средств областного бюджета – 95,3 млн. руб.), срыв подрядчиками сроков производства работ,

установленных условиями муниципальных контрактов по мероприятиям подпрограммы и, как следствие, образование остатка не востребованных средств областного бюджета 2014 года в сумме 61,5 млн. руб. по ряду объектов, экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур или заключенных договоров на получение государственной экспертизы проектов – 0,8 млн. рублей.

3. Объем запланированных бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий государственной подпрограммы Ленинградской области «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы», и фактическое использование средств субсидий по 4-м направлениям подпрограммы: субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения; субсидии на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинградской области и субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области в 2014 году приведены в таблице 3.

Табл.3

Наименование направлений субсидий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы»	Общая сумма запланированных бюджетных ассигнований		Фактически перечислено комитетом по ЖКХ и транспорту участникам подпрограммы средств субсидий из областного бюджета		Фактически использовано участниками подпрограммы (муниципальными образованиями) средств субсидий из областного бюджета	
	всего из бюджета, млн руб	за счет средств областного бюджета, млн руб	млн руб	%	млн руб	%
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	576,7	485,5	327,9	67%	307,3	63%
Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	259,3	235,8	234,5	99%	234,5	99%
Субсидии на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ленинградской области	5,9	3,4	-	-	-	-
Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим	219,2	219,2	219,2	100%	219,2	100%

организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области						
ИТОГО	1 061,1	943,9	761,0	81%	761,0	81%

4. В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году за счет средств субсидий областного бюджета 2014 года, направленных бюджетам муниципальных образований, из 88 мероприятий по направлениям подпрограммы, по состоянию на дату завершения настоящей проверки, выполнено 56 мероприятий (5 по направлению ПИР, 51 СМР).

5. Выполняются в рамках условий заключенных муниципальных контрактов 10 мероприятий (ПИР - 4, СМР - 5, 1 мероприятие по разработке схемы водоснабжения):

- реконструкция канализационных очистных сооружений, с. Старая Ладога;

- реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога;

- строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»);

- реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг;

- организация строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в пос. Усть-Луга Кингисеппского муниципального района;

- реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Большой Двор (Бокситогорский муниципальный район) мощностью 400 м³/сутки;

- организация реконструкции канализационных очистных сооружений, пос. Рассвет (Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района), 400 м³/сутки;

- строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда, 700 м³/сутки;

- строительство водовода к жилым домам по ул. Магистральная, Набережная реки Невы, Заречная, Беляевская, Рейдовый пер., Кооперативный пер. в г. Кировск Кировского муниципального района.

6. Не выполнено 14 мероприятий (ПИР - 4, СМР - 10):

- организация строительства канализационных очистных сооружений, дер. Старая Слобода;

- реконструкция системы канализации со строительством канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод, дер. Сарка;

- реконструкция канализационных очистных сооружений, дер. Яльгелево;

- реконструкция канализационных очистных сооружений и системы канализации, пос. Шугозеро;

- реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационного коллектора и двух насосных станций в дер. Гостицы Сланцевского муниципального района;

- реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снегиревка Приозерского муниципального района. Согласно направленной 01.09.2015 в адрес Контрольно-счетной палаты пояснительной записке комитета по ЖКХ и транспорту, по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Снегиревка Приозерского муниципального района» строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, подрядчику не удастся выполнить пуско-наладочные работы ввиду отсутствия подключения электроэнергии по постоянной схеме;

- строительство водопроводов по ул. Сосновая, ул. Набережная, ул. Загородная, ул. Береговая, пер. Кушелевский, г. Сланцы;

- реконструкция водоочистных сооружений в г. Каменногорск;

- модернизация реагентного хозяйства комплекса водоочистных сооружений, г. Кириши;

- реконструкция водовода диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до точки врезки в существующий водовод на просп. К.Маркса;

- строительство водовода к индивидуальным жилым домам по ул. Крылова, ул. Гоголя в микрорайоне «Мурманские ворота» в г. Волхов;

- реконструкция системы водоснабжения города Приозерска, первый этап.

- ремонт водопроводных сетей в квартале малоэтажной застройки заводской части в г. Приозерске (по разделу подпрограммы «Субсидии, выделенные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения»).

- капитальный ремонт трех артезианских скважин в г. Луга.

7. Выполнено с нарушением условий муниципальных контрактов 8 мероприятий (СМР):

- ремонт водопроводных и канализационных дюкеров через р. Волхов (4 мероприятия);

- ремонт наружных сетей водопровода по адресам: г. Подпорожье, участок №1 - ул. Свирская, д. 50-54, участок №2 - пр. Ленина, д. 8 - ул. Набережная Красного Флота, д. 2, участок №3 - пр. Механический, д. 1, участок №4 - пр. Кирова, д. 5;

- восстановление закольцовки водопроводной сети по ул. Лесная, ул. Вокзальная, г. Ивангород;

- капитальный ремонт скважины с заменой сетей водопровода, микрорайон Калининский г. Выборга;

- капитальный ремонт (замена) водопровода от водоочистных сооружений до дер. Потанино Волховского муниципального района.

8. Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общая сумма неэффективных расходов средств областного бюджета составила не менее 71,6 млн. руб.

9. Определенные подпрограммой целевые показатели в полной мере не достигнуты.

10. По объектам строительства с выявленными нарушениями сроков выполнения работ претензионная работа муниципальными заказчиками должным образом не ведется.

Предложения

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области:

1. Разработать и утвердить порядок отбора объектов, согласно которому определять необходимость включения в подпрограмму тех или иных объектов ЖКХ муниципальных образований в т.ч. по следующим критериям - неудовлетворительное или аварийное состояние объекта, недостаточная производственная мощность объекта, не соответствующее действующим нормативам качество оказываемых объектом ЖКХ услуг, прогнозируемая необходимость увеличения производственной мощности объекта ЖКХ с учетом развития территорий и т.д.;

2. Разработать и утвердить механизмы по осуществлению внутреннего контроля реализуемых за счет средств субсидий областного бюджета мероприятий на всех этапах выполнения подпрограммы для оперативного принятия мер и, в случае необходимости, перераспределения бюджетных ресурсов, исключить использование механизма подтверждения остатков бюджетных средств прошлых периодов и т.д.;

3. При включении объекта ЖКХ в перечень мероприятий подпрограммы учитывать экономическую целесообразность применяемых способов ремонта, капитального ремонта, реконструкции и аварийного ремонта, стоимость применяемых материалов (в т.ч. произведенных за пределами Российской Федерации) и технологий, наличие альтернативных вариантов проведения ремонтных работ;

4. При включении объекта ЖКХ в перечень мероприятий подпрограммы по направлению «СМР» учитывать и сопоставлять достоверную сметную стоимость строительства, согласно заключению государственной экспертизы объекта строительства, с возможностями софинансирования из бюджетов муниципального образования и Ленинградской области, с целью исключения продолжительности срока реализации мероприятия на период более 3-х лет.


5. При заключении соглашений с муниципальными образованиями – участниками подпрограммы предусмотреть ответственность муниципального заказчика за несвоевременное выполнение условий соглашений. В заключаемых соглашениях определить конкретные сроки

выполнения работ, а также ответственность должностных лиц в случае нарушения установленных сроков.

6. Комитету по ЖКХ и транспорту Ленинградской области, комитету по социальной защите населения Ленинградской области, комитету финансов Ленинградской области, комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, РЭК Ленинградской области разработать программу по минимизации объемов субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области и совершенствованию методик оказания адресной поддержки жителям Ленинградской области, нуждающимся в ней.

7. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ своевременно вносить изменения в государственные программы Ленинградской области.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



С.В. Гнилицкий