




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksplo@ksplo.ru

от 11.07.2017 № КСП-ИИХ-366/17-0-0
на № _____ от _____



Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. М. Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области, в соответствии со статьей 15 Областного закона от 14 октября 2011 года №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» вносит на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году.

Приложение:

1. Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году в 1 экз. на 88 л.
2. Проект Постановления Законодательного собрания Ленинградской области в 1 экз. на 1 л.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

А. Ларькин

Исп.: Кузнецова Н. В. (579-05-74)



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от « ____ » _____ 2017 года № _____

**Об отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по
результатам проверки использования средств областного бюджета,
выделенных муниципальному образованию «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в 2016 году**

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году, Законодательное собрание Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т:**


1. Согласится с выводами и предложениями, изложенными в отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. Бебенин

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 А.В. Ларькин
10 июля 2017 года

**Отчет
по результатам проверки использования средств областного бюджета,
выделенных муниципальному образованию «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в 2016 году**

7 июля 2017 года

г. Санкт-Петербург

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26 декабря 2016 года №65.

Цель проведения контрольного мероприятия

Эффективное и целевое использование средств областного бюджета, выделенных МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Срок проведения контрольного мероприятия

С 12 января по 31 марта 2017 года.

Объект контрольного мероприятия

Администрация МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В результате контрольного мероприятия установлено

1. Организационно-правовые основы деятельности Администрации МО «Город Всеволожск»

Администрация МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация МО «Город Всеволожск») является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Устав муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждено Решением Совета депутатов МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28 января 2014 года №1, зарегистрирован 28 апреля 2014 года Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области. Положение об администрации МО «Город Всеволожск», утверждено Решением Совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26 декабря 2007 года №72.

В 2016 году обязанности главы администрации МО «Город Всеволожск» исполнял Гармаш Сергей Алексеевич (Решение Совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 24 октября 2014 года №26 «О назначении главы администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»).

2. Использование межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Областным законом от 23 декабря 2015 года №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы в сумме 110812,7 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 1938,4 тыс. Р, в том числе:
 - целевая статья 5810271330 «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», вид расходов 530 «Субвенции» - 1280,9 тыс.Р;
 - целевая статья 5810271340 «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений», вид расходов 530 «Субвенции» - 657,5 тыс.Р;
- по разделу 04 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 16282,5 тыс.Р, в том числе:
 - целевая статья 6220270140 «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», вид расходов 521 «Субсидии за исключением субсидий на

- софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 6282,5 тыс.Р;
- целевая статья 6600274200 «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения имеющих приоритетный социально-значимый характер», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 10000 тыс.Р;
 - по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 20376,6 тыс.Р, в том числе:
 - целевая статья 5710174270 «Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 5000 тыс.Р;
 - целевая статья 5730170200 «Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований», вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений» - 5957 тыс.Р;
 - целевая статья 5740270260 «Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 9419,6 тыс.Р;
 - по разделу 08 «Культура и кинематография», подраздел 0801 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации», целевая статья 5550270360 «Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 548,4 тыс.Р;
 - по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» - 71666,8 тыс.Р, в том числе:
 - подраздел 1402 «Иные дотации», целевая статья 6410370010 «Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области», вид расходов 512 «Иные дотации» - 12042,8 тыс.Р;
 - подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 59624 тыс.Р, в том числе:
 - а) целевая статья 6890172120 «Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области», вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» - 12008 тыс.Р;

- б) целевая статья 6890172120 «Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области», вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» - 23410,5 тыс.Р;
- в) целевая статья 8470172020 «Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры», вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» - 23955,5 тыс.Р;
- г) целевая статья 8470174370 «Иные межбюджетные трансферты по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов», вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» - 250 тыс.Р.

В 2016 году из областного бюджета возвращены остатки прошлых лет (межбюджетные трансферты) в бюджет МО «Город Всеволожск» в сумме 19164,4 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по разделу 04 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 6220270140 «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», вид расходов 521 «Субсидии за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 6162 тыс.Р;
- Комитет по строительству Ленинградской области по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - 13002,4 тыс.Р, в том числе:
 - целевая статья 5630109502 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 9897,5 тыс.Р;
 - целевая статья 5630109602 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 3104,9 тыс.Р.

Решением Совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 22 декабря 2015 года №90 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) средства областного бюджета (межбюджетные трансферты) учтены в доходной части бюджета МО «Город Всеволожск» по группе доходов 2.00.00000.00.0000.000 «Безвозмездные поступления», по подгруппе доходов 2.02.00000.00.0000.0000 «Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ» в сумме 110812,7 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- статья доходов 2.02.01003.13.0000.151 «Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» - 12042,8 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.02077.13.0000.151 «Субсидии бюджетам городских поселений на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» - 5957 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.02216.13.0000.151 «Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» - 16282,5 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.02999.13.0000.151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» - 14968 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.0324.13.0000.151 «Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий осуществление отдельных государственных полномочий субъектов РФ в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - 1280,9 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.0324.13.0000.151 «Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий осуществление отдельных государственных полномочий субъектов РФ в сфере административных правоотношений» - 657,5 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.40012.13.0000.151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» - 59374 тыс.Р;
- статья доходов 2.02.40012.13.0000.151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» - 250 тыс.Р.

Возврат остатков прошлых лет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году составил в сумме 19164,4 тыс.Р (заявлена потребность в 2016 году) (Таблица №1, Приложение №1).

**Возврат остатка прошлых лет (межбюджетных трансфертов) в бюджет МО
«Город Всеволожск» в 2016 году**

Таблица №1 (тыс.Р)

Наименование расходов местного бюджета	Наименование документа	Сумма
Ремонт дорожного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Взлётной (от Колтушского шоссе до улицы Аэропортовской); по ул. Евграфова (от ул. Антоновской до ул. Новолодожской); по ул. Пожвинской (от ул. Евграфова до пл. «Мельничный ручей»); по ул. Шишканя (от в/д А-128 «Дорога Жизни» до д. 13 по ул. Шишканя)	Уведомление по расчетам между бюджетами от 12.01.2016 года №24/15-1п, заявлена потребность в неиспользованном остатке	6162

Наименование расходов местного бюджета	Наименование документа	Сумма
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	Заявка на возврат остатка от 01.03.2016 года	9897,5
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	Заявка на возврат остатка от 01.03.2016 года	3104,9
<i>Итого</i>		<i>19164,4</i>

Решением Совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 22 декабря 2015 года №90 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) средства областного бюджета (межбюджетные трансферты) учтены в расходной части бюджета МО «Город Всеволожск» в сумме 129977,1 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 1938,4 тыс.Р, в том числе:
 - целевая статья 830271330 «Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 1280,9 тыс.Р;
 - целевая статья 830271330 «Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений», вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов», вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 657,5тыс. Р;
- по разделу 04, подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 39508,5 тыс.Р, в том числе:
 - целевая статья 6600270140 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 12444,5 тыс.Р;
 - целевая статья 6600274200 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения имеющих приоритетный социально значимый характер», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 10000 тыс.Р;

- целевая статья 6600272020 «МП «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы». Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 17064 тыс.Р;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 85951,8 тыс.Р, в том числе:
 - подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - 37053,2 тыс.Р, в том числе:
 - а) целевая статья 6110200004 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности», вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества государственную (муниципальную) собственность» - 12042,8 тыс.Р;
 - б) целевая статья 6110272120 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности», вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества государственную (муниципальную) собственность» - 12008 тыс.Р;
 - в) целевая статья 7300209502 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)», вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» - 9897,5 тыс.Р;
 - г) целевая статья 7300209602 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств, областного бюджета)», вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» - 3104,9 тыс.Р;
 - подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - 43787,1 тыс.Р, в том числе:
 - а) целевая статья 7230272120 «Мероприятия по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду500 мм от НО-5 до УТ-1-7 г. Всеволожск», вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» - 23410,5 тыс.Р;
 - б) целевая статья 7230270260 «Мероприятия по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400, общей протяженностью 440 п. м от ул. Волковская д.42 до ул. Волковская д. 34, от ул. Волковская д. 14 до ул. Волковская д. 12, от ул. 2-я Линия д. 30 до ул. 2-я Линия д. 26 до пересечения с пр. Большой, г. Всеволожска», вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в

- целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» - 9419,6 тыс.Р;
- в) целевая статья 6120274270 «Субсидии на приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора мощностью 550 кВт) для обеспечения резервного энергоснабжения котельной №6 г. Всеволожска», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 5000 тыс.Р;
- г) целевая статья 7230270200 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований», вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности муниципальных образований» - 5957 тыс.Р;
- подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 6710272020 «Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области», вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 5111,5 тыс.Р;
- по разделу 08 «Культура и кинематография», подраздел 0801 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации» - 2578,4 тыс.Р, в том числе:
 - целевая статья 6330272020 «Мероприятия в рамках не программных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области», вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» - 1780 тыс.Р;
 - целевая статья 6330274370 «Организация библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы «Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» - 250 тыс.Р;
 - целевая статья 6330270360 «Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры», вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» - 548,4 тыс.Р.

В 2016 году в бюджет МО «Город Всеволожск» поступили средства в сумме 122213,5 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- из областного бюджета - 103049,1 тыс.Р;
- возврат остатков прошлых лет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году - 19164,4 тыс.Р.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала средства областного бюджета в сумме 92848,7 тыс.Р (Приложение №1).

Остаток межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджете МО «Город Всеволожск» на 1 января 2017 года составил в сумме 29364,9 тыс.Р (Приложение №1).

По данным Администрации МО «Город Всеволожск» причины остатка межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджете МО «Город Всеволожск» на 1 января 2017 года представлены в таблице №2.

Остатки межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджете МО «Город Всеволожск» на 1 января 2017 года

Таблица №2 (тыс.Р)

Наименование контрагента	Наименование межбюджетных трансфертов	Код расхода по бюджетной классификации	Остаток	Причина неисполнения
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Ленинградской области	00120202216130000151	146,4	Экономия денежных средств при заключении договоров, контрактов.
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер	00120202216130000151	4123	Из-за некачественного выполнения работ, работы не приняты. В адрес подрядной организации направлено предписание привести объекты в соответствие с нормами.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	Прочие субсидии бюджетам городских поселений	00120202999130000151	9372,5	В связи с погодными условиями работы выполнены не в полном объеме
Комитет по строительству Ленинградской области	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	00120204012130000151	1008	Не состоялся аукцион в связи с отсутствием заявок.
Комитет по строительству Ленинградской области	Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Ленинградской области	00120202089130002151	1239,6	Оплата производилась исходя из этапов объема выполненных работ.
Комитет по строительству Ленинградской области	Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	00120202088130002151	2475,4	Оплата производилась исходя из этапов объема выполненных работ.
<i>Итого</i>			29364,9	

2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Областным законом от 23 декабря 2015 года №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнениями), выделены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 1280,9 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 1280,9 тыс.Р. (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 1280,9 тыс.Р, в том числе:

- заработная плата - 945,1 тыс.Р;
- начисления и выплаты по оплате труда - 285,4 тыс.Р;
- услуги связи - 41,3 тыс. Р;
- увеличение стоимости материальных запасов - 9,1 тыс. Р.

2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Областным законом от 23 декабря 2015 года №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнениями), выделены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 657,5 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрации МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 657,5 тыс.Р. (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 657,5 тыс.Р, в том числе:

- заработная плата - 472,6 тыс.Р;
- начисления и выплаты по оплате труда - 142,7 тыс.Р;
- увеличение стоимости основных средств - 32,5 тыс. Р;

- увеличение стоимости материальных запасов - 9,7 тыс. Р.

2.3. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях установленных распоряжениями Правительства

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 14 июля 2016 года №503-р «О предоставлении в 2016 году из областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск» дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) и Соглашением между Комитетом финансов Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 2 июня 2016 года №2 о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, в целях установленных распоряжением Правительства Ленинградской области (с изменениями и дополнениями), выделены дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 12042,8 тыс.Р на приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения граждан из общежития по адресу: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, дом 110, лит. Е (Приложение №1).

В соответствии с Заключением от 19 июня 2013 года №28 «О признании дома 110 по пр. Грибоедова в г. Всеволожске непригодным для постоянного проживания, аварийным» (Акт межведомственной комиссии от 19 июня 2013 года №28 «Обследования дома 110 по пр. Грибоедова в г. Всеволожске») дом не соответствует санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям и непригоден для постоянного проживания, находится в аварийном состоянии и подлежит сносу.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» для расселения граждан из общежития по адресу: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, дом 110, лит. Е. использовало средства областного бюджета в сумме 12042,8 тыс.Р на приобретение трех квартир в муниципальную собственность, в том числе:

- 4426,9 тыс.Р - трехкомнатная квартира общей площадью 72,3 м² по адресу г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 7, кв. 43 (муниципальный контракт от 24 октября 2016 года №69/01-36);
- 4426,9 тыс.Р - трехкомнатная квартира общей площадью 83 м² по адресу г. Всеволожск, ул. Московская, дом 27/5, кв. 112 (муниципальный контракт от 24 октября 2016 года №70/01-36);
- 3189 тыс.Р - двухкомнатная квартира общей площадью 56 м² по адресу г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 25, кв. 2 (муниципальный контракт от 24 октября 2016 года №79/01-36).

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября

2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- размещала в реестре контрактов с нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципальных контрактов от 24 октября 2016 года №69/01-36, от 24 октября 2016 года №70/01-36 и от 24 октября 2016 года №79/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ (услуг) по муниципальным контрактам от 24 октября 2016 года №69/01-36, от 24 октября 2016 года №70/01-36 и от 24 октября 2016 года №79/01-36;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципальных контрактов от 24 октября 2016 года №69/01-36, от 24 октября 2016 года №70/01-36 и от 24 октября 2016 года №79/01-36.

2.4. Другие межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области

***(приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения
аварийного многоквартирного жилого дома)***

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 4 октября 2016 года №770-р «О выделении средств комитету по строительству Ленинградской области» выделены средства за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области на приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения аварийного многоквартирного жилого дома по адресу город Всеволожск ул. Комсомола д. 71 в сумме 12008 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета на приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения аварийного многоквартирного жилого дома по адресу город Всеволожск ул. Комсомола д. 71 в сумме 12008 тыс.Р. (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала средства областного бюджета на приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения аварийного многоквартирного жилого дома по адресу город Всеволожск ул. Комсомола д. 71 в сумме 12008 тыс.Р. (Приложение №1), так как электронные аукционы на приобретение в муниципальную собственность квартир для расселения аварийного многоквартирного жилого дома не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в электронных аукционах.

По данным Администрации МО «Город Всеволожск» последующие электронные аукционы на приобретение в муниципальную собственность

квартир по расселению аварийного многоквартирного жилого дома будут объявлены в 2017 году.

Неиспользованные в 2016 году средства областного бюджета в сумме 12008 тыс.Р Администрацией МО «Город Всеволожск» возвращены в областной бюджет (Приложение №1).

2.5. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2014 года №72 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области» и Соглашением между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 18 февраля 2016 года №6 о предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (с изменениями и дополнениями) выделены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 6282,5 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета из дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 6282,5 тыс.Р (Приложение №1 и Таблица №3).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 6136,1 тыс.Р (Приложение №1 и Таблица №3).

Использование субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году

Таблица №3 (тыс.Р)

Показатель	Утверждено	Поступило из областного бюджета	Использовано
<i>Муниципальный контракт от 29 апреля 2016 года №32/01-36 (доп. согл. от 10 мая 2016 года №1)</i>			
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Ленинградской (от д. 13 по ул. Ленинградской до пересечения с ул. Александровской; от пересечения с ул. Александровской до Колтушского шоссе)	4370,6	4370,6	4370,6
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Александровской (от д. 13 до д. 24А по ул. Ленинградской)	390,5	390,5	390,5
<i>Муниципальный контракт от 23 сентября 2016 года №60/01-36 (доп. согл. от 18 октября 2016 года №1 и от 21 октября 2016 года №2)</i>			
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Александровской (от д. 54 по ул. Александровской до д. 36 по Октябрьскому пр-ту)	1521,4	1521,4	1375
Итого	6282,5	6282,5	6136,1

По данным Реестра муниципального недвижимого имущества МО «Город Всеволожск» в казне МО «Город Всеволожск» учтены только две автомобильные дороги общего пользования местного значения без указания стоимости (Таблица №4).

**Автомобильные дороги общего пользования местного значения, учтенные в казне
МО «Город Всеволожск»**

Таблица №4

№ п/п	Реестровый №	Наименование недвижимого имущества	Балансовая стоимость
825	004130825	Дорога автомобильная. Ул. Александровская. Свидетельство 47-АБ №705728 от 10 июля 2013 года	нет
1056	0041301056	Дорога автомобильная. Ул. Ленинградская. Запись от 15 августа 2016 года №47-47/013-47/012/020/2016-7329/2	нет

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Постановления Администрации МО «Город Всеволожск» от 31 декабря 2009 года №771 «Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов имущества казны МО «Город Всеволожск»» не определила стоимость автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 года №157н) данные дороги в бюджетном учете Администрации МО «Город Всеволожск» на счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» не отражены.

Исходя из вышеизложенного, учет имущества казны Администрации МО «Город Всеволожск» недостоверен.

2.5.1. Исполнение муниципального контракта с «АртСтрой-СПб» от 29 апреля 2016 года №32/01-36

Для выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «АртСтрой-СПб» муниципальный контракт от 29 апреля 2016 года №32/01-36 на выполнение следующих работ:

- ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинградской (от д. 13 по ул. Ленинградской до пересечения с ул. Александровской; от пересечения с ул. Александровской до Колтушского шоссе);
- ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Александровской (от д. 13 до д. 24А по ул. Ленинградской).

Основанием для заключения контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол подведения итогов электронного аукциона от 29 апреля 2016 года №3/049).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 29 апреля 2016 года №32/01-36 составляет 7637,3 тыс.Р, срок выполнения работ – 16 июня 2016 года.

К муниципальному контракту от 29 апреля 2016 года №32/01-36 приложены локальные сметные расчеты стоимости ремонта участка автомобильной дороги общей стоимостью 7753,6 тыс.Р, в том числе:

- по ул. Ленинградской - 7117,7 тыс.Р;
- по улице Александровской - 635,9 тыс.Р.

Сметная документация подготовлена МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания». В нарушение Градостроительного кодекса РФ МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» составила сметную документацию к муниципальному контракту от 29 апреля 2016 года №32/01-36 не имея свидетельства о допуске к работам по проектированию.

Сметная документация проверена ООО «Эксперт проект», которое выдало 17 февраля 2016 года положительные заключения №6-2-1-0020-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской (от д. 13 до д. 24А по ул. Ленинградской) на смету в сумме 635,9 тыс.Р и №6-2-1-0019-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Ленинградской (от д. 13 по ул. Ленинградской до пересечения с ул. Александровской; от пересечения с ул. Александровской до Колтушского шоссе) на смету в сумме 7117,7 тыс.Р.

Согласно дополнительному соглашению от 10 мая 2016 года №1 к муниципальному контракту от 29 апреля 2016 №32/01-36 стоимость работ составляет 7637,4 тыс.Р, в том числе:

- 7011 тыс.Р - ремонт дорожного покрытия по ул. Ленинградской, в том числе за счет средств:
 - областного бюджета - 4370,6 тыс.Р;
 - бюджета МО «Город Всеволожск» - 2640,4 тыс.Р;
- 626,4 тыс.Р - ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской, в том числе за счет средств:
 - областного бюджета - 390,5 тыс.Р;
 - бюджета МО «Город Всеволожск» - 235,9 тыс.Р;

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию об изменении муниципального контракта от 29 апреля 2016 №32/01-36 с указанием условий контракта, которые были изменены;
- размещала в реестре контрактов с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 29 апреля 2016 №32/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 29 апреля 2016 №32/01-36;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 29 апреля 2016 №32/01-36.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняло выполненные работы по муниципальному контракту от 29 апреля 2016 №32/01-36 и дополнительному соглашению от 10 мая 2016 года №1 на сумму 7637,4 тыс.Р, в том числе:

- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 16 июня 2016 года №1 (ремонт дорожного покрытия по ул. Ленинградской) на сумму 7011 тыс.Р;
- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 16 июня 2016 года №2 (ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской) на сумму 626,4 тыс.Р.

В нарушение дорожной карты, утвержденной Постановлением Администрации МО «Город Всеволожск» от 17 февраля 2016 года №163, выполненные работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Ленинградской и по ул. Александровской в городе Всеволожске приняты на 16 дней позже установленных сроков.

2.5.2. Исполнение муниципального контракта с ООО «ЛенДорАльянс» от 23 сентября 2016 года №60/01-36

Для выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Александровской (от д. 54 по ул. Александровской до д. 36 по Октябрьскому пр-ту) Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «ЛенДорАльянс» муниципальный контракт от 23 сентября 2016 года №60/01-36.

Основанием для заключения контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол подведения итогов электронного аукциона от 12 сентября 2016 года №3/110).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36 составляет 1687,6 тыс.Р, срок выполнения работ – 30 календарных дней.

К муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36 приложен локальный сметный расчет стоимости ремонта участка автомобильной дороги в сумме 1704,7 тыс.Р.

Сметная документация проверена ООО «СтройТехЭкспертиза», которое выдало положительное заключение от 21 июля 2016 года №19-07-0195-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской (от д. 54 по ул. Александровской до д. 36 по Октябрьскому пр-ту) на смету в сумме 1704,7 тыс.Р.

ООО «СтройТехЭкспертиза» выдало положительное заключение необоснованно, так как в пункте 9 сметы стоимость смеси ЦМСА-20 (расценка 410-0119) указана в сумме 272 тыс.Р, а следовало указать 136 тыс. Р (42,35 тонн x 3,2 тыс.Р), следовательно, ООО «СтройТехЭкспертиза», в нарушение договора от 19 июля 2016 года №96/01-17, не проводило должным образом проверку сметной документации.

Сметную документацию на ремонт дорог МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» подготовило не достоверно.

Согласно дополнительному соглашению от 21 октября 2016 года №2 к муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36 стоимость работ по контракту составляет 1528,8 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 1375 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 153,8 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию об изменении муниципального контракта от 23 сентября 2016 года №60/01-36 с указанием условий контракта, которые были изменены;
- размещала в реестре контрактов с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 23 сентября 2016 года №60/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36;
- не размещала в реестре контрактов информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальном контрактом от 23 сентября 2016 года №60/01-36, стороной контракта;

- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 23 сентября 2016 года №60/01-36.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняло выполненные работы по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36 и дополнительному соглашению от 21 октября 2016 года №2 на сумму 1528,8 тыс. Р, (Акт выполненных работ (ф. КС-2) от 31 октября 2016 года №1 (ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской)).

По данным Общего журнала работ (ф. КС-6) ООО «ЛенДорАльянс» ремонтные работы по ул. Александровской закончены 25 октября 2016 года.

Документ (письмо) об окончании работ по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Александровской, устанавливающий момент предъявления ООО «ЛенДорАльянс» работ по ремонту дорожного покрытия участка к сдаче, отсутствует.

Согласно Акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 31 октября 2016 года №1 работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Александровской приняты на сумму 1528,8 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» направила (Письмо от 27 декабря 2016 года исх.№2875/01-06) в ООО «ЛенДорАльянс» требование об уплате пени по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36 в сумме 8,4 тыс.Р.

По расчету Контрольно-счетной палаты Ленинградской области пени по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36 должны составить в сумме 13,8 тыс.Р. Следовательно, сумма пеней Администрацией МО «Город Всеволожск» занижена на 5,3 тыс.Р.

На момент проведения настоящей проверки пени от ООО «ЛенДорАльянс» не поступили.

Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала банковскую гарантию ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк» (г. Кострома) от 16 сентября 2016 года № 281626 на сумму 340,9 тыс. Р, выданную ООО «ЛенДорАльянс», согласно которой банк обязуется выплатить Администрации МО «Город Всеволожск» причитающуюся сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «ЛенДорАльянс» обязательств по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36, тем самым в 2016 году упущенный доход бюджета МО «Город Всеволожск» составил в сумме 13,8 тыс.Р.

2.6. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Постановлениями Правительства Ленинградской области от 24 марта 2014 года №72 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам

муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области» и от 1 августа 2016 года №281 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 марта 2016 года №66 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2016 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», Распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 12 января 2016 года №2/16 «Об утверждении форм заявок муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении ими полномочий в сфере дорожной деятельности в 2016 году» и Соглашением между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 18 февраля 2016 года №6 о предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (с изменениями и дополнениями) выделены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в сумме 10000 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета из дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в сумме 10000 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в сумме 5877 тыс.Р (Приложение №1 и Таблица №5).

Неиспользованные в 2016 году средства областного бюджета в сумме 4123 тыс.Р Администрацией МО «Город Всеволожск» возвращены в областной бюджет (Приложение №1 и Таблица №2).

Использование субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в 2016 году

Таблица №5 (тыс.Р)

Показатель	Утверждено	Поступило из областного бюджета	Использовано
<i>Муниципальный контракт от 3 октября 2016 года №61/01-36 (доп. согл. от 24 октября 2016 года №2)</i>			
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Почтовой (от д. 17 до д. 19 по ул. Почтовой)	600	600	-
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Советской (от Христановского пр-та до ул. Почтовой)	3400	3400	-
Ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до д. 24А	6000	6000	5877

Показатель	Утверждено	Поступило из областного бюджета	Использовано
по ул. Ленинградской; от ул. Плоткина до д. 54 по ул. Александровской)			
Итого	10000	10000	5877

По данным Реестра муниципального недвижимого имущества МО «Город Всеволожск» в казне МО «Город Всеволожск» учтены только две автомобильные дороги общего пользования местного значения, имеющие приоритетный социально-значимый характер без указания стоимости (Таблица №6).

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, имеющие приоритетный социально-значимый характер, учтенные в казне МО «Город Всеволожск»

Таблица №6

№ п/п	Реестровый №	Наименование недвижимого имущества	Балансовая стоимость
965	00413096	Дорога автомобильная. Ул. Почтовая. Свидетельство 47-АВ №489209 от 24 августа 2015 года	нет
1054	0041301054	Дорога автомобильная. Ул. Советская. Запись от 12 сентября 2016 года №47-47/012-47/012/022/2016-832/2	нет

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Постановления Администрации МО от 31 декабря 2009 года №771 «Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов имущества казны МО «Город Всеволожск»» не определила стоимость автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 года №157н) данные дороги в бюджетном учете Администрации МО «Город Всеволожск» на счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» не отражены.

Исходя из вышеизложенного, учет имущества казны Администрации МО «Город Всеволожск» недостоверен.

2.6.1. Исполнение муниципального контракта с «АртСтрой-СПб» от 3 октября 2016 года №61/01-36

Для выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «АртСтрой-СПб» муниципальный контракт от 3 октября 2016 года №61/01-36 на выполнение следующих работ:

- ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовой (от д. 17 до д. 19 по ул. Почтовой);
- ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской (от Христановского пр-та до ул. Почтовой);
- ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до д. 24А по ул. Ленинградской; от ул. Плоткина до д. 54 по ул. Александровской).

Основанием для заключения контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол проведения итогов электронного аукциона от 20 сентября 2016 года №3/116).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 составляет 11986,7 тыс.Р.

К муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 приложены локальные сметные расчеты стоимости ремонта участка автомобильной дороги общей стоимостью 12107,8 тыс.Р, в том числе:

- по ул. Александровской - 7275,4 тыс.Р,
- по ул. Советской - 4106,7 тыс.Р,
- по ул. Почтовой - 725,7 тыс.Р,

Сметная документация подготовлена МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания». В нарушение Градостроительного кодекса РФ МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» составила сметную документацию к муниципальному контракту 3 октября 2016 года №61/01-36 не имея свидетельства о допуске к работам по проектированию.

Сметная документация проверена ООО «СтройТехЭкспертиза», которое выдало 21 июля 2016 года положительные заключения №19-07-0196-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до д. 24А по ул. Ленинградской, от ул. Плоткина до д. 54 по ул. Александровской)) на смету в сумме 7275,4 тыс.Р, №19-07-0197-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Советской (от Христиновского пр-та до ул. Почтовой)) на смету в сумме 4106,7 тыс.Р и №19-07-0198-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Почтовой (от д. 17 до д. 19 по ул. Почтовой)) на смету в сумме 725,7 тыс.Р.

ООО «СтройТехЭкспертиза» выдало положительное заключение от 21 июля 2016 года №19-07-0196-16 (ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до д. 24А по ул. Ленинградской, от ул. Плоткина до д. 54 по ул. Александровской)) на смету в сумме 7275,4 тыс.Р необоснованно, так как в сметы стоимость смеси ЦМСА-2 указана в сумме 1144,3 тыс.Р, а следовало указать 572,2 тыс.Р. (178,2 тонн x 3,2 тыс.Р), следовательно, ООО «СтройТехЭкспертиза», в нарушение

договора от 19 июля 2016 года №96/01-17, не проводило должным образом проверку сметной документации.

Сметную документацию на ремонт дорог МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» подготовило не достоверно.

Согласно дополнительному соглашению от 24 октября 2016 года №2 к муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 стоимость работ составляет 11318,3 тыс.Р, в том числе:

- 6534,2 тыс.Р - ремонт дорожного покрытия по ул. Александровской в городе Всеволожске, в том числе за счет средств:
 - областного бюджета - 5877 тыс.Р;
 - бюджета МО «Город Всеволожск» - 657,2 тыс.Р;
- 4065,7 тыс.Р - ремонт дорожного покрытия по ул Советской в городе Всеволожске, в том числе за счет средств:
 - областного бюджета - 3400 тыс.Р;
 - бюджета МО «Город Всеволожск» - 665,7 тыс.Р;
- 718,4 тыс.Р - ремонт дорожного покрытия по ул. Почтовой в городе Всеволожске, в том числе за счет средств:
 - областного бюджета - 600 тыс.Р;
 - бюджета МО «Город Всеволожск» - 118,4 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию об изменении муниципального контракта от 3 октября 2016 года №61/01-36 с указанием условий контракта, которые были изменены;
- размещала в реестре контрактов с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 3 октября 2016 года №61/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36;
- не размещала в реестре контрактов информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальном контрактом 3 октября 2016 года №61/01-36, стороной контракта;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 3 октября 2016 года №61/01-36.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняло выполненные работы по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 и дополнительному соглашению от 24 октября 2016 года №2, по Акту о приемки выполненных работ (ф. КС-2) от 10 октября 2016 года (ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до д. 24А по ул. Ленинградской; от ул. Плоткина до д. 54 по ул. Александровской) на сумму 6534,2 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» и МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» проверили (Акт проверки от 10 ноября 2016 года) выполнение работ и установили, что работы по ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог по ул. Советской (от Христановского пр-та до ул. Почтовой) и по ул. Почтовой (от д. 17 до д. 19 по ул. Почтовой) (пл. ремонта - 715 м², протяженность - 0,065 км) не удовлетворяют требованиям нормативной документации (Протоколы испытаний асфальтобетона от 10 ноября 2016 года №775, №776 и №777), приемке не подлежат и исключаются из объема выполненных работ с соразмерным уменьшением, установленной за работу цены согласно ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

В Общем журнале работ (ф. КС-6) ООО «АртСтрой-СПб» в перечне исполнительной документации ссылка на исполнительные схемы отсутствует.

В нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в Актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют ссылки на исполнительные схемы, в соответствии с которыми выполнялись работы.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» не приняло выполненные работы по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 и дополнительному соглашению от 24 октября 2016 года №2 по ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог по ул. Советской (от Христиновского пр-та до ул. Почтовой) на сумму 4065,7 тыс.Р и по ул. Почтовой на сумму 718,4 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» направила (Письмо от 27 декабря 2016 года исх.№2873/01-06) в ООО «АртСтрой-СПб» требование об уплате пеней по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 в сумме 58,8 тыс.Р.

По расчету Контрольно-счетной палаты Ленинградской области пени по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36 должны составить в сумме 101,9 тыс.Р. Следовательно, сумма пеней Администрацией МО «Город Всеволожск» занижена на 43,1 тыс.Р.

На момент проведения настоящей проверки пени от ООО «АртСтрой-СПб» не поступили.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение муниципального контракта от 3 октября 2016 года №61/01-36 за ненадлежащее исполнение ООО «АртСтрой-СПб» обязательств по муниципальному контракту не начислило штраф в сумме 599,3 тыс.Р и не потребовало уплаты штрафа от ООО «АртСтрой-СПб».

При проведении настоящей проверки Администрация МО «Город Всеволожск» (Письмо от 16 января 2017 года №65/01-06) направила в ООО «АртСтрой-СПб» требование об уплате пени в сумме 101,9 тыс.Р и штрафа на сумму 599,3 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала банковские гарантии выданные ООО «АртСтрой-СПб», согласно которым банки обязуются выплатить Администрации МО «Город Всеволожск» причитающуюся сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО«АртСтрой-СПб» обязательств по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36, в том числе:

- ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк» (г. Кострома) от 23 сентября 2016 года № 281626 на сумму 2421,6 тыс.Р;
- ПАО «Бинбанк» (г. Москва) от 21 октября 2016 года №KRO/10062 на сумму 1210,8 тыс.Р.

Следовательно, в 2016 году упущенный доход бюджета МО «Город Всеволожск» составил в сумме 701,2 тыс.Р., том числе: пени - 101,9 тыс.Р и штраф - 599,3 тыс.Р.

2.7. Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры (МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»)

В 2016 году в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2012 года №232 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» и Соглашения между Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 7 июня 2016 года №12/01-34 о предоставлении субсидии на иные цели, на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (с изменениями и дополнениями) бюджету МО «Город Всеволожск» из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» выделены средства областного бюджета в сумме 1780 тыс.Р (Приложения №1 и №4).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» средства областного бюджета на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сумме 1780 тыс.Р. (Приложение №1).

Приказами МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» от 29 декабря 2012 года №26 о/д и от 30 декабря 2013 года №42 о/д утвержден перечень клубных формирований:

- молодежно-подростковый клуб «Энергия», направления деятельности:
 - естественно-научное;
 - физкультурно-оздоровительное;
 - художественно-творческое;

- молодежно-подростковый клуб «Южный парк» - направление деятельности: художественно-творческое;
- молодежно-подростковый клуб «Пульс», направление деятельности: художественно-творческое;
- молодежно-подростковый клуб имени Александра Невского, направление деятельности: духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи;
- молодежно-подростковый клуб «Росинка», направление деятельности: художественно-творческое;
- молодежно-подростковый клуб «Боец», направление деятельности: спортивно-оздоровительное;
- молодежно-подростковый клуб «Победа»;
- народный драматический театр;
- народный ансамбль русской песни «Крупеничка».

Расходы на приобретение имущества, ремонт для МАУ «Всеволожский ЦКД» осуществлялись на основании Постановления Администрации МО «Город Всеволожск» от 6 декабря 2013 года №1181 «Об утверждении муниципальной программы «Культура и Спорт» МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» (Приложение №4).

**Использование средств областного бюджета на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 2016 году
(МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»)**

Таблица №7 (тыс. Р)

Наименование мероприятия	Утверждено	Поступило из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»	Исполнено
<i>МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»</i>			
Приобретение мужских и женских костюмов XIX века	250		250
Ремонт кабинета заведующим отделом по работе с молодежью	280		280
Ремонт кабинета технического персонала	200		200
Приобретение мебели, спортивного оборудования, МФУ, микроволновой печи для МПК имени Александра Невского	150		150
Приобретение квадрокоптера для МПК «Энергия»	100		100
Приобретение и монтаж спортивного оборудования (шведские стенки), приобретение и установка двери-ширмы, приобретение ноутбука, принтера для МПК «Росинка»	100		100
Приобретение стола для настольного тенниса, роутера, информационного уличного стенда, вспышки для фотоаппарата, ковровина на войлочной основе 9х4, хореографических костюмов, обуви, кокошников (по 13 шт.) для МПК «Южный парк»	200		200
Приобретение мебели для МПК «Боец»	100		100
Приобретение походной палатки для МПК «Победа»	100		100
Приобретение лобзика, теннисного стола, выжигательных приборов, плитки электрической, часов, стремянки, прибора для чистки стекол, стенда для МПК «ПУЛЬС»	100		100
Приобретение спортивной формы (форма волейбольная, кроссовки волейбольные, носки волейбольные) и спортивного инвентаря для сборной дворовой команды по волейболу города Всеволожска	200		200
Итого	1780	1780	1780

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала средства областного бюджета на приобретение имущества и ремонт для МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» в сумме 1780 тыс.Р (Приложения №1, №34 и Таблица №7).

2.7.1. Приобретение мужских и женских костюмов 19 века

Администрация МО «Город Всеволожск» перечислила МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» средства областного бюджета в сумме 250 тыс.Р.

По данным учетной карточки народного (образцового) самодеятельного коллектива народной (образцовой) самодеятельной студии заслуженного коллектива Народного творчества Всеволожский Народный драматический театр в 2016-2017 годах осуществляет постановки спектаклей по мотивам произведений Н. В. Гоголя, А. Н. Островского и А. П. Чехова. Общее число участников коллектива 26 человек.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» получило от ООО «Мастерская Ангел-Карнавальные костюмы» 14 театральных мужских и женских костюмов XIX века на сумму 250 тыс.Р (Таблица №8).

Использование средств областного бюджета в 2016 году на театральные мужские и женские костюмы XIX века

Таблица №8 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование театрального имущества	Стоимость
1.	Мужской костюм цвет черный/серый (сюртук, брюки)	10,8
2.	Женский костюм цвет салатный (юбка, жакет, кринолин)	16,7
3.	Мужской костюм цвет синий/полоска (жилет-клетка, сюртук, брюки)	16,8
4.	Мужской костюм цвет коричневый/полоска (жилет, сюртук, брюки)	16,9
5.	Мужской костюм цвет коричневый (шейный платок, сюртук, брюки)	13,6
6.	Мужской костюм цвет коричневый (жилет, шейный платок, брюки, сюртук)	15,5
7.	Мужской костюм цвет синий/красный (сюртук, жилет, брюки, картуз)	16,8
8.	Женский костюм цвет изумрудный (головной убор, платье, кринолин)	26,6
9.	Женский костюм цвет цикламен (головной убор, юбка, жакет, кринолин, сумочка)	18,1
10.	Женский костюм цвет синий (головной убор, платье, кринолин, сумочка)	19,6
11.	Женский костюм цвет коралл (головной убор, платье, кринолин, сумочка, перчатки)	18,7
12.	Женский костюм цвет персиковый (головной убор, платье, кринолин)	17,2
13.	Женский костюм цвет бордовый (головной убор, платье, кринолин)	20
14.	Женский костюм цвет оранжевый (головной убор, платье, кринолин, сумочка)	22,7
Итого		250

2.7.2. Ремонт кабинета заведующего отделом по работе с молодежью и кабинета технического персонала

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» и ООО «Золотой Лев» заключили договор от 19 августа 2016 года №08/08-1 на ремонт кабинета заведующего отделом по работе с молодежью и кабинета технического персонала. Общая стоимость работ по договору от 19 августа 2016 года №08/08-1 составляет 480 тыс.Р, сроки выполнения работ с 22 августа по 22 сентября 2016 года.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приняло выполненные работы по договору от 19 августа 2016 года №08/08-1 на сумму 480 тыс.Р, в том числе:

- Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 22 сентября 2016 года №1 (ремонт кабинета заведующего отделом по работе с молодежью) на сумму 280 тыс.Р;
- Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 22 сентября 2016 года №2 (ремонт кабинета технического персонала) на сумму 200 тыс.Р;

2.7.3. Приобретение мебели, спортивного оборудования, МФУ, микроволновой печи для МПК имени Александра Невского

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК имени Александра Невского имущество на сумму 150 тыс.Р. (Таблица №9).

Использование средств областного бюджета в 2016 году на приобретение имущества для МПК имени Александра Невского

Таблица №9 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование имущества	Стоимость
1.	Будо-мат 4см, 1х1м - 18 шт.	46,8
2.	Шкаф для хозяйственных нужд	5,8
3.	Шкаф для хозяйственных нужд	5,8
4.	Шкаф для хозяйственных нужд	5,8
5.	Шкаф для спортивного инвентаря	11,7
6.	Шкаф для музыкальных инструментов	12
7.	МФУ HP Laser Jet Pro MFP M176n	34,9
8.	Микроволновая печь Samsung	15,1
9.	Тент ПВХ	12,1
Итого		150

По данным анализа рыночной стоимости отдельного имущества приобретенного для МПК имени Александра Невского (Приложение №37):

- средняя рыночная стоимость МФУ HP LaserJetPro MFR M176n составляет 21 тыс.Р. Согласно договору поставки с ООО «ТДО» от 7 июля 2016 года №07/0716 МФУ HP LaserJetPro MFR M176n приобретено за 34,9 тыс.Р. Закупочная цена на 13,9 тыс.Р превышает среднюю рыночную цену;
- средняя рыночная стоимость микроволновой печи Samsung ME83KRS составляет 6,6 тыс.Р. Согласно договору поставки с ООО «ТДО» от 7 июля 2016 года №07/0716 микроволновая печь Samsung ME83KRS приобретена по цене 15,1 тыс.Р. Закупочная цена на 8,5 тыс.Р превышает среднюю рыночную цену.

Администрация МО «Город Всеволожск» при планировании расходов в рамках осуществления муниципальной программы «Культура и Спорт» МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы не руководствовалась ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ.

В нарушение ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ Администрация МО «Город Всеволожск» не в полной мере использует бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и не обеспечивает

результативность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Следовательно, средства областного бюджета в сумме 22,4 тыс.Р израсходованы неэффективно.

2.7.4. Приобретение квадрокоптера для МПК «Энергия»

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК «Энергия» у ИП Коноплев А.В. квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional за 100 тыс.Р.

Квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional используется для видео и фотосъемок, освещения молодежных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни.

По данным анализа рыночной стоимости квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional приобретенного для МПК «Энергия» (Приложение №37), средняя рыночная стоимость квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional с учетом приобретения дополнительного аккумулятора составляет 75,1 тыс.Р. Согласно договору с ИП Коноплев А.В. от 7 июля 2016 года №860605 квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional приобретен за 100 тыс.Р. Закупочная цена на 24,9 тыс.Р превышает среднюю рыночную цену.

Следует отметить, что для выполнения видео и фотосъемок, освещения молодежных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни существует аналогичные оборудованные камерой квадрокоптеры по цене в пределах 20 тыс.Р. Документы обосновывающие необходимости приобретения дорогостоящего профессионального квадрокоптера в МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» отсутствуют.

Администрация МО «Город Всеволожск» при планировании расходов в рамках осуществления муниципальной программы «Культура и Спорт» МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы не руководствовалась ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ.

В нарушение ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ Администрация МО «Город Всеволожск» не в полной мере использует бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и не обеспечивает результативность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Следовательно, средства областного бюджета в сумме 24,9 тыс.Р израсходованы неэффективно.

2.7.5. Приобретение и монтаж спортивного оборудования (шведские стенки), приобретение и установка двери-ширмы, приобретение ноутбука, принтера для МПК «Росинка»

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК «Росинка» имущество на сумму 100 тыс.Р (Таблица №10).

**Использование средств областного бюджета в 2016 году
на приобретение имущества для МПК «Росинка»**

Таблица №10 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование имущества	Стоимость
1.	Дверь ширма, цвет бук	19,2
2.	Струйный принтер Canon PIXMA G1400, A4, USB2.0	9,7
3.	Ноутбук HP 15ac-150ur, (1366x768), 4GB, серебристый	27,9
4.	Шведская стенка с выступом 2,4 x0,7	4,8
5.	Шведская стенка с выступом 2,4 x0,7	4,8
6.	Шведская стенка с выступом 2,4 x0,7	4,8
7.	Шведская стенка без выступа 2,4 x0,67	4,8
8.	Шведская стенка без выступа 2,4 x0,67	4,8
9.	Шведская стенка без выступа 2,4 x0,67	4,8
10.	Шведская стенка без выступа 2,4 x0,67	4,8
11.	Шведская стенка без выступа 2,4 x0,67	4,8
12.	Шведская стенка без выступа 2,4 x0,67	4,8
Итого		100

2.7.6. Приобретение стола для настольного тенниса, роутера, информационного уличного стенда, вспышки для фотоаппарата, ковролина на войлочной основе, приобретение хореографических костюмов, обуви, кокошников для МПК «Южный парк»

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК «Южный парк» имущество на сумму 200 тыс.Р (Таблица №11).

**Использование средств областного бюджета в 2016 году
на приобретение имущества для МПК «Южный парк»**

Таблица №11 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование имущества	Стоимость
1.	Стенд информационный вандалоустойчивый 1200x1000мм	17,6
2.	Вспышка Yongnuo Speedlite для Canon	12,6
3.	Роутер Wifi ASUS RT-AC87U	13,1
4.	Ковролин на войлочной основе 36 м ²	35,6
5.	Туфли народные женские комбинированные текстиль и кожа – 13 пар	22,2
6.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
7.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
8.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
9.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
10.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
11.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
12.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
13.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
14.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
15.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
16.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
17.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
18.	Костюм хореографический (блуза, юбка, подъюбник)	5,5
19.	Кокошник «Кадриль» - 13 шт.	6
20.	Стол теннисный Start Line sport 60-66	21,4
Итого		200

2.7.7. Приобретение мебели для МПК «Боец»

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК «Боец» мебель на сумму 100 тыс.Р (Таблица №12).

**Использование средств областного бюджета в 2016 году
на приобретение мебели для МПК «Боец»**

Таблица №12 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование имущества	Стоимость
1.	Щит для крючков средний 1200x1000	1
2.	Щит для крючков малый 1200x700 - 2 шт.	1,4
3.	Щит для крючков большой 1200x2000	2,4
4.	Шкаф для посуды 1970x800x600	10,6
5.	Шкаф в тренерскую 1970x100x500	9,3
6.	Угловой шкаф 2100x700x700	13,9
7.	Стеллаж средний 1700x1450x300	5,5
8.	Стеллаж средний 1700x1450x300	5,5
9.	Стеллаж малый 1700x1140x300	5
10.	Стеллаж малый 1700x1140x300	5
11.	Стеллаж большой 1700x1500x300	5
12.	Ресепшн 1120x1600x1400	17,8
13.	Полка 1000x200 - 2 шт.	0,6
14.	Банкетка мягкая 1030 мм, цвет синий - 6 шт.	17
Итого		100

2.7.8. Приобретение походной палатки для МПК «Победа»

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК «Победа» походную палатку ТУ-8789-001-62963111-2009 за 100 тыс.Р.

2.7.9. Приобретение лобзика, теннисного стола, выжигательных приборов, плитки электрической, часов, стремянки, прибора для чистки стекол, стенда для МПК «Пульс»

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для МПК «Пульс» имущество на сумму 100 тыс.Р (Таблица №13).

**Использование средств областного бюджета в 2016 году
на приобретение имущества для МПК «Пульс»**

Таблица №13 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование имущества	Стоимость
1.	Информационный стенд 1,25x1м с карманами	6,1
2.	Информационный стенд 1,25x1м с карманами	8,1
3.	Информационный стенд 2,2x1,5м с карманами	17
4.	Лобзик BOSCH GST 160 VSE, 800Вт	18,7
5.	Прибор для выжигания по дереву «Белый клык» 367050 - 2 шт.	2,4
6.	Прибор для выжигания по дереву «Воздушные гонки» 367052	1,2
7.	Прибор для выжигания по дереву «Два веселых друга»	1,2
8.	Прибор для выжигания по дереву «Любимая кошка»-2 шт.	2,3
9.	Прибор для выжигания по дереву «Маленький кораблик» -2 шт.	2,3
10.	Прибор для выжигания по дереву «Утренняя прогулка» - 2 шт.	2,4
11.	Стремянка Сибртех 97847, 7 ступеней, стальная	1,5
12.	Теннисный стол Start line Compact с сеткой	13,9
13.	Электроплитка Tesler PE-20 WHITE, 2 комфорки	1,3
14.	Часы настенные	4,6
15.	Прибор для чистки стекол «КЕРХЕР» - 2 шт.	17
Итого		100

2.7.10. Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для сборной дворовой команды по волейболу города Всеволожска

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» приобрело для сборной дворовой команды по волейболу города Всеволожска спортивную форму и спортивный инвентарь на сумму 200 тыс.Р (Таблица №14).

Использование средств областного бюджета в 2016 году на приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для сборной дворовой команды по волейболу города Всеволожска

Таблица №14 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование имущества	Стоимость
1.	Мяч волейбольный профессиональный MIKASA MVA 200 - 5 шт.	33,5
2.	Кроссовки волейбольные ASIKS Gel-Volley ELITE -12 пар.	105,9
3.	Носки волейбольные ASIKS Sensei Grew sock Mens - 12 пар.	9
4.	Форма волейбольная ASIKS с нанесением номеров - 12 ком.	51,6
<i>Итого</i>		<i>200</i>

В соответствии с приказом МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» от 5 сентября 2016 года №34а о/д «О выдаче в индивидуальное пользование спортивной формы» 12 комплектов волейбольной формы (волейбольная форма, носки, кроссовки) отпущены в пользование участникам сборной дворовой команды по волейболу города Всеволожска.

Согласно Ведомости выдачи спортивного инвентаря мячи волейбольные профессиональные MIKASA MVA 200 5 штук выданы капитану сборной дворовой команды по волейболу города Всеволожска.

2.8. Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры

(Приобретение и установка детских игровых площадок и детских игровых спортивных комплексов)

В 2016 году в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2012 года №232 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» бюджету МО «Город Всеволожск» из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» выделены средства областного бюджета на приобретение и установку детских игровых площадок и детских игровых спортивных комплексов в городе Всеволожске в сумме 5111,5 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» средства областного бюджета на приобретение и установку детских игровых площадок и детских игровых спортивных комплексов в городе Всеволожске в сумме 5111,5 тыс.Р.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала средства областного бюджета на приобретение и установку детских игровых

площадок и детских игровых спортивных комплексов в городе Всеволожске в сумме 5046,6 тыс.Р (Приложение №1 и Таблица №15).

Использование средств областного бюджета на приобретение и установку детских игровых площадок и детских игровых спортивных комплексов в городе Всеволожске в 2016 году

Таблица №15 (тыс.Р)

Наименование мероприятия	Утверждено	Поступило из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»	Исполнено	Остаток
<i>Муниципальный контракт от 30 мая 2016 года №40/01-36</i>				
Приобретение и установка детских игровых площадок, в том числе:	3299,5	3299,5	3299,5	-
<i>ул. Аэропортовская д. 10</i>	<i>691,3</i>		<i>691,2</i>	-
<i>ул. Аэропортовская д. 11 и д. 12</i>	<i>662,4</i>		<i>662,4</i>	-
<i>ул. Балашова д. 3</i>	<i>1121,7</i>		<i>1121,7</i>	-
<i>ул. Невская д. 4</i>	<i>824,2</i>		<i>824,2</i>	-
Приобретение и установка детских игровых спортивных комплексов, в том числе:	1812	1812	1747,1	64,9
<i>Муниципальный контракт от 13 сентября 2016 года №55/01-36</i>				
<i>ул. Парковая и ул. Каменерская</i>	<i>425,4</i>		<i>360,5</i>	<i>64,9</i>
<i>Муниципальный контракт от 10 октября 2016 года №64/01-36</i>				
<i>ул. Межевая д. 15</i>	<i>1386,6</i>		<i>1386,6</i>	-
Итого	5111,5	5111,5	5046,6	64,9

Неиспользованные в 2016 году средства областного бюджета в сумме 64,9 тыс.Р Администрацией МО «Город Всеволожск» возвращены в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» (Приложение №1 и Таблица №15).

2.8.1. Исполнение муниципального контракта с ООО «Ксил» от 30 мая 2016 года №40/01-36

Для приобретения и установки детских игровых площадок в городе Всеволожске Администрация МО «Город Всеволожск» заключила муниципальный контракт с ООО «Ксил» от 30 мая 2016 года №40/01-36.

Приобретение и установка детских игровых площадок по муниципальному контракту от 30 мая 2016 года №40/01-36 составляет 3299,5 тыс.Р, срок исполнения в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- размещала в реестре контрактов, с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 30 мая 2016 года №40/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 30 мая 2016 года №40/01-36;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 30 мая 2016 года №40/01-36.

Администрация МО «Город Всеволожск» приняла работы и установленное оборудование по муниципальному контракту от 30 мая 2016 года №40/01-36 на сумму 3299,5 тыс.Р, в том числе:

- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 28 июня 2016 года №1 (ул. Балашова д. 3) на сумму 1121,7 тыс.Р;
- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 28 июня 2016 года №2 (ул. Невская д. 4) на сумму 824,2 тыс.Р;
- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 28 июня 2016 года №3 (ул. Аэропортовская д. 11 и д. 12) на сумму 662,4 тыс.Р;
- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 28 июня 2016 года №4 (ул. Аэропортовская д. 10) на сумму 691,2 тыс.Р;

2.8.2. Исполнение муниципального контракта с ООО «АРМАДА СПб» от 13 сентября 2016 года №55/01-36

Для приобретения и установки детского игрового и спортивного комплекса в городе Всеволожске Администрация МО «Город Всеволожск» заключила муниципальный контракт с ООО «АРМАДА СПб» от 13 сентября 2016 года №55/01-36.

Стоимость приобретения и установки детского игрового и спортивного комплекса ул. Парковая и ул. Каменерская по муниципальному контракту от 13 сентября 2016 года №55/01-36 составляет 425,4 тыс.Р, срок исполнения в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- размещала в реестре контрактов, с существенным нарушением установленного срока, информацию об исполнении муниципального контракта от 13 сентября 2016 года №55/01-36;

- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 13 сентября 2016 года №55/01-36;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 13 сентября 2016 года №55/01-36.

Администрация МО «Город Всеволожск» приняла работы и установленное оборудование по муниципальному контракту от 13 сентября 2016 года №55/01-36 по Акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 12 октября 2016 года №1 (ул. Парковая и ул. Каменерская) на сумму 360,5 тыс.Р.

2.8.3. Исполнение муниципального контракта с ООО «СК Петропроф» от 11 октября 2016 года №64/01-36

Для приобретения и установки детского игрового и спортивного комплекса в городе Всеволожске Администрация МО «Город Всеволожск» заключила муниципальный контракт с ООО «СК Петропроф» от 11 октября 2016 года №64/01-36.

Приобретение и установка детского игрового и спортивного комплекса ул. Межевая д. 15 по муниципальному контракту от 11 октября 2016 года №64/01-36 составляет 1386,6 тыс.Р, срок исполнения в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- размещала в реестре контрактов, с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 11 октября 2016 года №64/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 11 октября 2016 года №64/01-36;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 11 октября 2016 года №64/01-36.

Администрация МО «Город Всеволожск» приняла работы и установленное оборудование по муниципальному контракту от 11 октября 2016 года №64/01-36 по Акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 12 декабря 2016 года №1 (ул. Межевая д. 15) на сумму 1386,6 тыс.Р.

2.9. Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры

(Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов)

В 2016 году в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2012 года №232 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» бюджету МО «Город Всеволожск» из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» выделены средства областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям в сумме 17064 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» средства областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям в сумме 16909,6 тыс.Р.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала средства областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям в сумме 15369,4 тыс.Р (Приложение №1 и Таблица №16).

Неиспользованные в 2016 году средства областного бюджета в сумме 1540,2 тыс.Р Администрацией МО «Город Всеволожск» возвращены бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» (Приложение №1 и Таблица №16).

Использование средств областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов в 2016 году

Таблица №16 (тыс.Р)

Наименование мероприятия	Утверждено	Поступило из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»	Исполнено	Остаток
<i>Муниципальный контракт от 15 августа 2016 года №51/01-36</i>				
Ремонт дворовой территории по ул. Плоткина д. 5	798,5		732,6	
Ремонт подъезда к дворовой территории по ул. Плоткина д. 5	409,9		404,7	
Ремонт дворовой территории по ул. Плоткина д. 7	283,5		283,5	
Ремонт дворовой территории по ул. Межевая д. 15	3213,5		2757,5	
Ремонт дворовой территории по ул. Плоткина д. 9	1874,2		1862,5	
Ремонт дворовых территорий по ул. Плоткина д. 3/2 и ул. Межевая д. 9	2579,8		2012,5	
Ремонт дворовой территории по ул. Победы д. 9 и ул. Связи д. 8	792,5		792,5	
Ремонт дворовой территории по ул. Ленинградская д. 16/3	517,5		423,7	
Ремонт дворовой территории и подъезда к дворовой территории по ул. Ленинградская д. 7	2394,6		2128,6	
Ремонт дворовой территории по ул. Плоткина д. 9/73	578,2		530	
Ремонт дворовой территории по ул. Невская д. 7, д. 9 и д. 11	1999,7		1857,6	

Наименование мероприятия	Утверждено	Поступило из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»	Исполнено	Остаток
<i>Итого</i>	<i>15441,9</i>	<i>15287,5</i>	<i>13785,7</i>	<i>1501,8</i>
<i>Муниципальный контракт от 24 августа 2016 года №68/01-36</i>				
Ремонт дворовой территории по ул. Александровская д. 82	812,9		791,3	
Ремонт дворовой территории по ул. Василеозерская д. 1/1	809,2		792,4	
<i>Итого</i>	<i>1622,1</i>	<i>1622,1</i>	<i>1583,7</i>	<i>38,4</i>
<i>Всего</i>	<i>17064</i>	<i>16909,6</i>	<i>15369,4</i>	<i>1540,2</i>

Земельные участки дворовых территорий многоквартирных домов в бюджетном учете Администрации МО «Город Всеволожск» не учтены.

Правоустанавливающие документы на земельные участки дворовых территорий многоквартирных домов отсутствуют.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ (Приказ Минфина РФ от 1 июля 2013 года №65н (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ») в 2016 году использовала средства областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям в сумме 15369,4 тыс.Р по следующим кодам расходов бюджета МО «Город Всеволожск» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», по целевой статье 6600272020 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов», по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», а должна использовать средства по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», по целевой статье 6700000000 «Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Город Всеволожск».

В результате выполнения работ на дворовых территориях многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов возникли новые объекты муниципального имущества (парковки, пешеходные дорожки, газоны) которые не учтены в составе муниципального имущества МО «Город Всеволожск». Документы, подтверждающие выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а не создание новых объектов муниципального имущества (парковки, пешеходные дорожки, газоны) в Администрации МО «Город Всеволожск», отсутствуют.

Исходя из вышеизложенного, Администрация МО «Город Всеволожск» занизила стоимость муниципального имущества на сумму 15369,4 тыс.Р, то есть нанесла ущерб казне МО «Город Всеволожск».

2.9.1. Исполнение муниципального контракта с ООО «ЛенДорАльянс» от 15 августа 2016 года №51/01-36

Для выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов Администрация МО «Город Всеволожск» заключила муниципальный контракт с ООО «ЛенДорАльянс» от 15 августа 2016 года №51/01-36.

Основанием для заключения контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол подведения итогов электронного аукциона от 1 августа 2016 года №3/80).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 составляет 15287,5 тыс.Р, срок выполнения работ – 30 сентября 2016 года.

К муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 приложены локальные сметные расчеты и сводный сметный расчет на сумму 15441,9 тыс.Р (Приложение №5).

ООО «ЛенДорАльянс» выполняло работы в нарушение локальных сметных расчетов. Фактически не выполнены работы на сумму 2230,6 тыс.Р (Приложение №5 и Таблица №17) или 14,4% от стоимости контракта.

Не выполненные ООО «ЛенДорАльянс» работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36

Таблица №17 (тыс.Р)

Наименование объекта	Стоимость по локальным сметам	Принято по актам (ф. КС-2)	Фактически не выполнено
Ремонт дворовой территории ул. Плоткина д. 9/73	578,2	535,4	7,3
Ремонт дворовых территорий ул. Плоткина д. 3/2 и ул. Межевая д. 9	2579,8	2032,8	630,5
Ремонт дворовой территории ул. Межевая д. 15	3213,6	2785,4	687,7
Ремонт дворовой территории ул. Ленинградская д. 16/3	517,5	428	82,8
Ремонт дворовой территории ул. Плоткина д. 7	283,5	329,8	10,7
Ремонт дворовой территории и подъезда к дворовой территории ул. Ленинградская д. 7	2394,6	2150,1	301
Ремонт дворовой территории ул. Плоткина д. 9	1874,2	1881,3	70,8
Ремонт дворовой территории ул. Победы д. 9 и ул. Связи д. 8	792,5	995,2	49,3
Ремонт дворовой территории ул. Невская д. 7, д. 9 и д. 11	1999,7	1876,4	262,5
Ремонт дворовой территории по ул. Плоткина д. 5	798,5	740	105,6
Ремонт подъезда к дворовой территории ул. Плоткина д. 5	409,8	408,8	22,3
Итого	15441,9	14163,2	2230,5

По данным Общих журналов работ (ф. КС-6) ООО «ЛенДорАльянс» работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов закончены:

- 8 августа 2016 года - ремонт дворовой территории ул. Плоткина д. 5;
- 10 сентября 2016 года - ремонт дворовой территории многоквартирных ул. Невская д. 7, д. 9 и д. 11;
- 14 октября 2016 года - ремонт дворовой территории ул. Плоткина д. 7;

- 14 октября 2016 года - ремонт дворовой территории многоквартирного ул. Плоткина д. 9/73;
- 16 октября 2016 года - ремонт подъезда к дворовой территории ул. Плоткина д. 5;
- 16 октября 2016 года - ремонт дворовой территории ул. Плоткина д. 9;
- 26 октября 2016 года - ремонт дворовой территории ул. Межевая д. 15;
- 6 ноября 2016 года - ремонт дворовых территорий ул. Плоткина д. 3/2 и ул. Межевая д. 9;
- 6 ноября 2016 года - ремонт дворовой территории ул. Ленинградская д. 16/3;
- 12 ноября 2016 года - ремонт дворовой территории ул. Победы д. 9 и ул. Связи д. 8;
- 20 ноября 2016 года - ремонт дворовой территории и подъезда к дворовой территории ул. Ленинградская д. 7.

Документы (письмо) об окончании работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устанавливающие предъявления ООО «ЛенДорАльянс» работ к сдаче по контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36, отсутствуют. Следовательно, с какой даты Администрация МО «Город Всеволожск» стала проводить экспертизу результатов выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов не известно.

В нарушение муниципального контракта от 15 августа 2016 года №51/01-36 вместо проведения экспертизы результатов работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «ЛенДорАльянс» дополнительное соглашение от 5 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 под фактические объемы выполненных работ.

Администрация МО «Город Всеволожск», зная, что ООО «ЛенДорАльянс» выполняет работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нарушение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, не потребовала от ООО «ЛенДорАльянс» уплаты штрафа в сумме 764,4 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала банковскую гарантию ПАО «Коммерческий банк «Нефтяной Альянс» (г. Москва) от 8 августа 2016 года №УГРО-77/255412/2016 на сумму 3088 тыс.Р, выданную ООО «ЛенДорАльянс», согласно которой банк обязуется выплатить Администрации МО «Город Всеволожск» причитающуюся сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «ЛенДорАльянс» обязательств по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36, тем самым упущенный доход бюджета МО «Город Всеволожск» в 2016 году составил в сумме 764,4 тыс.Р.

Дополнительным соглашением от 5 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 стоимость работ установлена 14207,5 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 13971,7 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 235,8 тыс.Р.

К дополнительному соглашению от 5 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 приложены сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты на сумму 14351 тыс.Р.

Дополнительным соглашением от 20 декабря 2016 года №2 к муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 стоимость работ установлена 14021,5 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 13785,7 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 235,8 тыс.Р.

В нарушение муниципального контракта от 15 августа 2016 года №51/01-36 Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «ЛенДорАльянс» дополнительное соглашение от 20 декабря 2016 года №2 к муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 под не выполненные ООО «ЛенДорАльянс» работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (посадка газонов).

К дополнительному соглашению от 20 декабря 2016 года №2 к муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 приложены сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты на сумму 14163,2 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию об изменении муниципального контракта от 15 августа 2016 года №51/01-36 с указанием условий контракта, которые были изменены;
- размещала в реестре контрактов, с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 15 августа 2016 года №51/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36;

- не размещала в реестре контрактов информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 15 августа 2016 года №51/01-36, стороной контракта;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 15 августа 2016 года №51/01-36.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняло выполненные работы по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 и дополнительному соглашению от 20 декабря 2016 года №2 по Актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 20 декабря 2016 года №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 и №11 на сумму 14021,5 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 13785,7 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 235,8 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» направила (письмо от 27 декабря 2016 года исх. №01-06-2872/16-0-0) в ООО «ЛенДорАльянс» требование об уплате пени по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36 в сумме 3714,9 тыс.Р.

На момент проведения настоящей проверки пени от ООО «ЛенДорАльянс» не поступали.

Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала банковскую гарантию ПАО «Бинбанк» (г. Москва) от 30 сентября 2016 года №KRO/10056 на сумму 1544,2 тыс.Р, выданную ООО «ЛенДорАльянс», согласно которой банк обязуется выплатить Администрации МО «Город Всеволожск» причитающуюся сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «ЛенДорАльянс» обязательств по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36, тем самым упущенный доход бюджета МО «Город Всеволожск» в 2016 году составил в сумме 3714,9 тыс.Р.

2.9.2. Исполнение муниципального контракта с ООО «АртСтрой-СПб» от 24 октября 2016 года №68/01-36

Для выполнения работ по ремонту дворовых территорий ул. Александровская д. 82 и ул. Василеозерская д. 1/1 Администрация МО «Город Всеволожск» заключила муниципальный контракт с ООО «АртСтрой-СПб» от 24 октября 2016 года №68/01-36.

Основанием для заключения контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11 октября 2016 года №3/315).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36 составляет 1622,1 тыс.Р, срок выполнения работ 25 календарных дней с момента заключения контракта.

К муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36 приложен сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты на сумму 1622,1 тыс.Р, в том числе:

- ремонт дворовой территории ул. Александровская д. 82 – 812,9 тыс.Р;
- ремонт дворовых территории ул. Василеозерская д. 1/1 – 809,2 тыс.Р.

Документы (письмо) об окончании работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, устанавливающие предъявления ООО «АртСтрой-СПб» работ к сдаче по контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36, отсутствуют. Следовательно, с какой даты Администрация МО «Город Всеволожск» стала проводить экспертизу результатов выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, не известно.

В нарушение муниципального контракта от 24 октября 2016 года №68/01-36 ООО «АртСтрой-СПб» не выполнило своевременно все работы по ремонту дворовой территории, предусмотренные локальными сметными расчетами, в том числе не были выполнены работы по посадке газонов, работы по установке бортовых камней на дворовой территории ул. Александровская д. 82 и ул. Василеозерская д. 1/1 выполнены в меньшем объеме.

Администрация МО «Город Всеволожск», зная, что ООО «АртСтрой-СПб» выполняет работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в нарушение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, не потребовала уплаты штрафа в сумме 162,2 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала банковскую гарантию ООО «Современный Коммерческий Инновационный банк» (г. Кострома) от 17 октября 2016 года №299357 на сумму 486,6 тыс.Р, выданную ООО «АртСтрой-СПб», согласно которой банк обязуется выплатить Администрации МО «Город Всеволожск» причитающуюся сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «АртСтрой-СПб» обязательств по муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36, тем самым упущенный доход бюджета МО «Город Всеволожск» в 2016 году составил в сумме 162,2 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «АртСтрой-СПб» дополнительное соглашение от 21 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36 под объемы фактически выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

Стоимость работ по дополнительному соглашению от 21 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36 составляет 1583,7 тыс.Р, в том числе:

- ремонт дворовой территории ул. Александровская д. 82 – 791,3 тыс.Р;
- ремонт дворовых территории ул. Василеозерская д. 1/1 – 792,4 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию об изменении муниципального контракта от 24 октября 2016 года №68/01-36 с указанием условий контракта, которые были изменены;
- размещала в реестре контрактов, с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 24 октября 2016 года №68/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36;
- не размещала в реестре контрактов информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальном контрактом от 24 октября 2016 года №68/01-36, стороной контракта;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 24 октября 2016 года №68/01-36.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняло выполненные работы по муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36 и соглашению от 21 декабря 2016 года №1 на сумму 1583,7 тыс.Р, в том числе:

- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 21 декабря 2016 года №1/1 (ремонт дворовой территории ул. Александровская д. 82) на сумму 791,3 тыс.Р;
- Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 21 декабря 2016 года №1/2 (ремонт дворовой территории ул. Василеозерская д. 1/1) на сумму 792,4 тыс.Р.

***2.10. Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов
правительства Ленинградской области
(проведение непредвиденных и неотложных работ по капитальному
ремонту участка магистральной тепловой сети
Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7)***

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 4 октября 2016 года №761-р «О выделении средств комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области» выделены средства за счет средств резервного фонда Правительства

Ленинградской области на проведение непредвиденных и неотложных работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская в городе Всеволожске в сумме 23410,5 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета на проведение непредвиденных и неотложных работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 в сумме 23410,5 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала средства областного бюджета на проведение непредвиденных и неотложных работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 в сумме 23410,5 тыс.Р (Приложение №1).

2.10.1. Исполнение муниципального контракта с ООО «Норд инжиниринг» от 23 ноября 2016 года №78/01-36

Для выполнения работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская в городе Всеволожске Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «Норд инжиниринг» муниципальный контракт от 23 ноября 2016 года №78/01-36.

Основанием для заключения Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 10 ноября 2016 года №3/149).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 23 ноября 2016 года №78/01-36 составляет 33443,5 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 23410,5 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 10033 тыс.Р.

Срок выполнения работ по контракту в течение 170 календарных дней с момента заключения контракта, в два этапа:

- I-й этап – с 23 ноября по 31 декабря 2016 года, стоимость выполненных работ - 23410,5 тыс.Р;
- II-й этап – с 1 января по 31 мая 2017 года, стоимость выполненных работ - 10033 тыс.Р.

В локальной смете на выполнение работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 предусмотрены расходы (затраты) на экспертизу проектно-сметной документации в сумме 22,3 тыс.Р. Указанные затраты включены в локальную смету неправомерно, так как на момент заключения контракта экспертиза сметной документации была уже проведена и оплачена за счет средств ОАО «Всеволожские тепловые сети». Следовательно, начальная максимальная цена муниципального контракта от 23 ноября 2016 года №78/01-36 завышена на 22,3 тыс.Р.

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 23 ноября 2016 года №78/01-36 в локальную смету на выполнение работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 внесены следующие изменения:

- исключены затраты на экспертизу проектно-сметной документации - 22,3 тыс.Р;
- сокращены затраты на монтаж временной теплотрассы на период ремонтных работ - 25,5 тыс.Р;
- сокращены затраты на монтажные работы - 1989,7 тыс.Р;
- сокращены затраты на временные здания и сооружения - 7,6 тыс.Р;
- увеличены затраты на – 2045,1 тыс.Р, в том числе на:
 - земляные работы - 91,9 тыс.Р;
 - демонтажные работы - 24,4 тыс.Р;
 - демонтаж временной линии - 918,1 тыс.Р;
 - благоустройство - 289,1 тыс.Р;
 - удорожание работ в зимнее время - 718,2
 - НДС (18%) - 3,4 тыс.Р.

Стоимость работ по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7 по дополнительному соглашению от 29 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 23 ноября 2016 года №78/01-36 не изменилась.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- размещала в реестре контрактов, с существенным нарушением установленного срока информацию об исполнении муниципального контракта от 3 октября 2016 года №78/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №78/01-36;

Приемочная комиссия Администрации МО «Город Всеволожск» и МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняла работы (Акт промежуточной приемки работ от 26 декабря 2016 года) выполненные по I-му этапу работы по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7.

МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» приняло работы по Акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 26 декабря 2016

года №1 (капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети Ду 500 мм от НО-5 до УТ-1-7) на сумму 23418,4 тыс.Р.

2.11. Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 октября 2016 года №410 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2016 года №102 «О распределении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» и Соглашением между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 3 ноября 2016 года №45-БР/16 предоставлены субсидии в сумме 9419,6 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства областного бюджета на капитальный ремонт четырех участков канализационного коллектора Ду 400 мм, общей протяженностью 440 п.м. от ул. Волковская д.42 до ул. Волковская д.34, от ул. Волковская д.14 до ул. Волковская д.12, от ул. 2-я Линия д.30 до ул. 2-я Линия д.26, от ул. 2-я Линия д.26 до пересечения с пр-том Большой в сумме 9372,5 тыс.Р.

Для выполнения работ по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400 мм, общей протяженностью 440 п.м. от ул. Волковская д.42 до ул. Волковская д. 34, от ул. Волковская д. 14 до ул. Волковская д. 12, от ул. 2-я Линия д.30 до ул. 2-я Линия д.26, от ул. 2-я Линия д. 26 до пересечения с пр-том Большой, Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «СТК стройка» муниципальный контракт от 12 декабря 2016 года №83/01-36.

Основанием для заключения контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок Администрации МО «Город Всеволожск» (Протокол проведения итогов электронного аукциона от 28 ноября 2016 года №3/168).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 12 декабря 2016 года №83/01-36 составляет 10436 тыс.Р (областной бюджет - 9419,6 тыс.Р и бюджет МО «Город Всеволожск» - 1016,4 тыс.Р). Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» уведомило Администрацию МО «Город Всеволожск» (Письмо от 9 декабря 2016 года исх. №5147/1), что на участке протяженностью 51 м.п. по ул. 2-я Линия от д. 26 до д. 30, работы по капитальному ремонту были выполнены в срочном порядке, в связи с

аварийной ситуацией в апреле 2016 года. Стоимость выполненных работ составила 3006,8 тыс.Р.

Должностные лица Администрации МО «Город Всеволожск» ненадлежащим образом отнеслись к составлению технического задания к муниципальному контракту от 12 декабря 2016 года №83/01-36 и не учли информацию ОАО «Всеволожские тепловые сети» о фактически проведенных работах на участке протяженностью 51 м.п. по ул. 2-я Линия д. 26 до д. 30 и которые к моменту проведения аукциона были фактически завершены.

Следовательно, начальная цена муниципального контракта от 12 декабря 2016 года №83/01-36 была завышена на 3006,8 тыс.Р или на 29%.

Согласно дополнительному соглашению от 14 декабря 2016 года №1 к муниципальному контракту от 12 декабря 2016 года №83/01-36 стоимость работ составляет 10436 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 9372,5 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 1063,5 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» и МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» проверили (Акт проверки от 12 декабря 2016 года) выполнение работ по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400 мм, общей протяженностью 440 п.м. и установили:

- отсутствует исполнительная документация по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400 мм, общей протяженностью 440 п.м.;
- на участке канализационного коллектора Ду 400 мм по ул. Волковская от д. 12 до д. 14 не восстановлено благоустройство;
- на участке канализационного коллектора Ду 400 мм от ул. 2-ая Линия д. 26 до пересечения с пр-том Большой не выполнено:
 - бурение с предварительным расширением;
 - устройство и ремонт ж/б колодцев, врезка, сброс в существующую сеть;
 - устройство перекачки стоков;
 - не восстановлено благоустройство.
- работы по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400 мм, общей протяженностью 440 п.м. выполнены не в полном объеме, муниципальным контрактом от 12 декабря 2016 года №83/01-36 не предусмотрено поэтапное выполнение работ и поэтапная оплата выполнения работ.

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря 2016 года №2 к муниципальному контракту от 12 декабря 2016 года №83/01-36 стоимость работ составляет 8619,5 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 7741,1 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 878,4 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию об изменении муниципального контракта от 12 декабря 2016 года №83/01-36 с указанием условий контракта, которые были изменены;
- не размещала в реестре контрактов информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальном контрактом от 12 декабря 2016 года №83/01-36, стороной контракта.

ООО «СТК стройка» на 1 января 2017 года не выполнило в полном объеме работы по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400 мм, общей протяженностью 440 п.м.

Неиспользованные в 2016 году средства областного бюджета в сумме 9372,5 тыс.Р Администрацией МО «Город Всеволожск» возвращены в областной бюджет (Приложение №1 и Таблица №2).

Администрация МО «Город Всеволожск» не использовала банковскую гарантию ПАО Коммерческий банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (г. Москва) от 5 декабря 2016 года №УРГО-75/334537/2016 на сумму 3146,5 тыс.Р, выданную ООО «СТК стройка», согласно которой банк обязуется выплатить Администрации МО «Город Всеволожск» сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «СТК стройка» обязательств по муниципальному контракту от 12 декабря 2016 года №83/01-36.

2.12. Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области (для котельной №6 города Всеволожска)

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с подпрограммой «Энергетика Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (Постановление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2016 года №425) и Соглашением между Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 17 ноября 2016 года №15-ДП-16 о предоставлении субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-

генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области, выделена субсидия в сумме 5000 тыс. Р на приобретение дизель-генератора мощностью 550 кВт для резервного энергоснабжения котельной №6.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» по муниципальному контракту с ООО «Политех» от 23 декабря 2016 года №99/01-36 приобрела за 5917 тыс.Р. стационарный дизель-генератор мощностью 550 кВт для резервного энергоснабжения котельной №6 города Всеволожска, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 5000 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 917 тыс.Р.

Стационарный дизель-генератор мощностью 550 кВт установлен на охраняемой территории котельной №6 (ул. Межевая д. 6).

Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»

- размещала в реестре контрактов с нарушением установленного срока, информацию об исполнении муниципального контракта от 23 декабря 2016 года №99/01-36;
- не размещала в реестре контрактов документ о приемке выполненных работ (услуг) по муниципальному контракту от 23 декабря 2016 года №99/01-36;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчет об исполнении муниципального контракта от 23 декабря 2016 года №99/01-36.

***2.13. Иные межбюджетные трансферты по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения, и развития народных художественных промыслов
(Финансовое обеспечение проведения театрального фестиваля «Всеволожская весна»)***

В 2016 году в соответствии с Порядком и условиями предоставления, расходования и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий по организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества,

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры Ленинградской области» (Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области») бюджету МО «Город Всеволожск» из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» выделены средства областного бюджета на проведение театрального фестиваля «Всеволожская весна» в сумме 250 тыс.Р (Приложение №1).

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» средства областного бюджета на проведение театрального фестиваля «Всеволожская весна» в сумме 250 тыс.Р (Приложение №1).

Администрация МО «Город Всеволожск» заключила соглашение с МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» от 15 апреля 2016 года № 08/01-34 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение проведения театрального фестиваля «Всеволожская весна» на сумму 368,7 тыс.Р. Соглашением от 15 апреля 2016 года № 08/01-34 утверждены План проведения мероприятий («Дорожная карта») (Таблица №18) и Смета расходов на проведение фестиваля «Всеволожская весна» (Таблица №19).

Дополнительным соглашением от 28 апреля 2016 года №1 к Соглашению 15 апреля 2016 года №08/01-34 утверждены субсидии на финансовое обеспечение проведения театрального фестиваля «Всеволожская весна» в сумме 618,7 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 250 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 368,7 тыс.Р.

План проведения мероприятий театрального фестиваля «Всеволожская весна» в 2016 году

Таблица №18

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения мероприятия
1.	Открытие фестиваля. Творческий вечер с В. Смеховым	9 апреля
2.	Драматический театр «На Литейном». Спектакль «Апельсины из Марокко»	09 апреля
3.	Театр балета «Хореографические миниатюры». Балет для детей «Белоснежка и семь гномов»	10 апреля
4.	Драматический театр на Васильевском. Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»	12 апреля
5.	«Драматический театр на Васильевском» Спектакль «Чисто семейное дело»	14 апреля
6.	Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» г. Выборг. Детский спектакль «Жуча»	15 апреля
7.	Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made». Детский спектакль «Двоймовочка»	16 апреля
8.	Молодежный театр Ленинградской области Театральная компания «Ковчег». Спектакль «Последний срок»	18 апреля

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения мероприятия
9.	Драматический театр «Комедианты». Спектакль «Марлен, рожденная для любви»	20 апреля
10.	Драматический театр «Комедианты». Спектакль «В день свадьбы»	21 апреля
11.	Драматический театр «На Литейном». Спектакль «Игра в джин»	22 апреля
12.	Закрытие фестиваля. Веселое представление «Нам 10...»	23 апреля

Смета расходов на проведение театрального фестиваля «Всеволожская весна» в 2016 году

Таблица №19 (тыс.Р)

№ п/п	Наименование расхода	За счет средств		
		Областного бюджета	Бюджета МО «Город Всеволожск»	МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
1.	Спектакли, творческие встречи	185	245	-
2.	Оплата билетов на выездные спектакли	-	70,2	-
3.	Организация театрального представления на открытии фестиваля	-	20	-
4.	Подарки, цветы	-	33,5	1,4
5.	Транспортные расходы	30	-	-
6.	Работы рекламного характера (печать афиш, плакатов, баннеров, приглашений, евробуклетов)	35	-	-
7.	Творческие посиделки (чаепитие)	-	-	26
Итого		250	368,7	27,4

Следует отметить, что театральный фестиваль «Всеволожская весна» к моменту подписания Дополнительного соглашения от 28 апреля 2016 года №1 к Соглашению от 15 апреля 2016 года № 08/01-34 фактически состоялся.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» перечислила средства областного бюджета на возмещение расходов по проведению театрального фестиваля «Всеволожская весна» в сумме 250 тыс.Р в МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» (Приложение №1).

В 2016 году МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» использовало средства областного бюджета на проведение мероприятий театрального фестиваля «Всеволожская весна» в сумме 250 тыс.Р, в том числе:

- оплата проведения спектаклей - 185 тыс.Р, в том числе (Приложение №20):
 - спектакль «Последний срок» (Молодежный театр Ленинградской области Театральная компания «Ковчег») - 35 тыс.Р;
 - спектакль «Спаси камер-юнкера Пушкина» (Драматический театр на Васильевском) - 50 тыс.Р;
 - спектакль «Игра в джин» (Драматический театр «На Литейном») - 50 тыс.Р;
 - спектакль «В день свадьбы» (Драматический театр «Комедианты») - 50 тыс.Р;
- оплата печатной продукции (ООО «Гриф») - 35 тыс.Р, в том числе:

- 3,8 тыс.Р - разработка дизайн-макета - 1 шт.;
- 7,1 тыс.Р - монтаж стикера, печать стикер - 1 шт.;
- 5,7 тыс.Р - печать евробуклета - 1000 шт.;
- 12,4 тыс.Р - печать афиши - 100 шт.;
- 4,9 тыс.Р - печать «Приглашения» - 290 шт.;
- 7,5 тыс.Р - печать плаката для рекламного щита - 3 шт.
- оплата транспортных услуг (ИП Орехова А.В. автобус Hyundai Universe) - 30 тыс.Р.

2.14. Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

В 2016 году за счет средств областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Постановлениями Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), от 25 апреля 2016 года №125 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) и от 2 июня 2016 года №174 «Об утверждении распределения в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года №181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями) и Соглашением между Комитетом по культуре Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 21 июня 2016 года №114 о предоставлении субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, выделены субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 548,4 тыс.Р

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» перечислила средства областного бюджета в Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр культуры и досуга» в сумме 548,4 тыс.Р на

осуществление выплат стимулирующего характера работникам муниципального учреждения.

В 2016 году МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга», в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании (Приказ МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» от 27 мая 2013 года №16 о/д), использовало средства областного бюджета в сумме 548,4 тыс.Р, в том числе:

- 300,4 тыс.Р - на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам культуры муниципального учреждения;
- 120,9 тыс.Р - на премирование работников культуры муниципального учреждения по итогам 2016 года;
- 127,1 тыс.Р - на уплату страховых взносов на оплату труда.

Соглашением между Комитетом по культуре Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 21 июня 2016 года №114 о предоставлении субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры установлены значения целевых показателей результативности предоставления субсидии.

По данным Администрации МО «Город Всеволожск» (Отчет об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей на 1 января 2017 года) (Приложения №17, №18 и №19) фактически достигнутые целевые показатели результативности использования субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, в соответствии с Соглашением между Комитетом по культуре Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» от 21 июня 2016 года №114, представлены в таблице №20.

Сведения о достижении целевых показателей результативности использования субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в соответствии с соглашением от 21.06.2016 №114

Таблица №20

Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателя			
		Установленные соглашением от 21 июня 2016 года №114	По данным Отчета Администрации МО «Город Всеволожск»	МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»	По данным КСП ЛО
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области	%	117,54	118,4	116,6	118,4
Рост заработной платы по сравнению с 2015 годом	%	5,4	6,2	6,44	6,17
Плановое значение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2016 год	Р	37062	37321	36756	37321
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	Чел.	63	64	63	64

Среднесписочная численность работников культуры в муниципальных учреждениях МО «Город Всеволожск» в 2016 году составляла 64 человека (Таблица №20), в том числе:

- 63 человека - МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»;
- 1 человек - МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей».

Средневзвешенная заработная плата работников культуры в муниципальных учреждениях МО «Город Всеволожск» в 2016 году составила 37321Р, в том числе (Таблица №20):

- 36756Р - МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»;
- 72925Р - директор МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей».

**2.15. Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
(Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)
(Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, возврат остатков, средства областного бюджета, возврат остатков)**

Между Комитетом по строительству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» заключено Соглашение от 18 февраля 2015 года №23 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», согласно которому показателями выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» по этапу 2015-2016 годов являются:

- количество граждан, планируемых к переселению в результате выполнения региональной программы - 96 человека (Таблица №21);
- количество домов, подлежащих расселению - 8 домов (Таблица №21);
- расселяемая площадь аварийных домов - 1530,17 м²;
- количество освобождаемых помещений - 43 помещения;
- стоимость 1 м² предоставляемого жилого помещения в многоквартирном доме - 36430Р.

Количество граждан, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда в городе Всеволожске в 2015-2016 годах

Таблица №21 (чел.)

№ п/п	Адреса подлежащих расселению домов в городе Всеволожске	Количество граждан, планируемых к переселению
1.	пр-т Грибоедова д. 110/7	17
2.	ул. 2-я линия д. 30	20
3.	ул. Парковая д. 10	7

№ п/п	Адреса подлежащих расселению домов в городе Всеволожске	Количество граждан, планируемых к переселению
4.	промзона Кирпичный завод д. 11	11
5.	ул. Маяковского д. 15	7
6.	Колтушское шоссе д. 282	3
7.	пр-т Всеволожский д. 80	6
8.	ул. Марьинская д. 1	25
<i>Итого</i>		96

Для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «ТАЙМС регион» муниципальный контракт от 14 июля 2015 года №80/01-36 «На поставку структурно-обособленных благоустроенных жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Всеволожск» на 2015-2017 годы».

Общая стоимость муниципального контракт от 14 июля 2015 года №80/01-36 составляет 95482,8 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 24753,5 тыс.Р;
- областного бюджета - 12396,2 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 58332,9 тыс.Р.

Оплата муниципального контракта осуществляется в 10 этапов в соответствии с графиком платежей.

В 2015 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила средства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Всеволожска в сумме 37149,7 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 24753,5 тыс.Р;
- областного бюджета - 12396,2 тыс.Р;

В 2015 году Администрация МО «Город Всеволожск» перечислила в ООО «ТАЙМС регион» в соответствии с муниципальным контрактом от 14 июля 2015 года №80/01-36 средства в сумме 58089,8 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 14856 тыс.Р;
- областного бюджета - 9291,3 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 33942,5 тыс.Р, в том числе:
 - 12086,3 тыс.Р - обязательное софинансирование;
 - 21856,2 тыс.Р - на превышение цены 1м² и / или оплату дополнительных квадратных метров.

Администрация МО «Город Всеволожск» в 2015 году возвратила в установленном порядке остаток неиспользованных средств 13002,4 тыс.Р, в том числе:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 9897,5 тыс.Р;

- областного бюджета - 3104,9 тыс.Р;

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила возврат остатков средств 2015 года на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Всеволожска в сумме 13002,4 тыс.Р, в том числе за счет средств (Приложение №1):

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 9897,5 тыс.Р;
- областного бюджета - 3104,9 тыс.Р;

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» оплатила ООО «ТАЙМС регион» выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом от 14 июля 2015 года №80/01-36 в сумме 27844,6 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7422,2 тыс.Р (Приложение №1);
- областного бюджета - 1865,3 тыс.Р (Приложение №1);
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 18557,1 тыс.Р, в том числе:
 - 4648,6 тыс.Р - обязательное софинансирование;
 - 13908,5 тыс.Р - на превышение цены 1м² и / или оплату дополнительных квадратных метров.

Администрация МО «Город Всеволожск» в 2016 году возвратила в установленном порядке остаток неиспользованных средств 3714,9 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2475,3 тыс.Р;
- областного бюджета - 1239,6 тыс.Р.

По данным Контрольно-счетной палаты Ленинградской области:

1. В соответствии с документами, подтверждающими площадь жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания (Справки о регистрации (ф. №9), Характеристики жилой площади (ф. №7)) общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению составила 1516,87 м², что на 13,3 м² меньше, чем в сведениях, представленных Администрацией МО «Город Всеволожск» для расчета суммы финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 1530,17 м² (Приложение №27), в том числе:

- по 2-м домам выявлено занижение показателя площади в сведениях, представленных для расчета суммы финансовой поддержки в сравнении с фактическими данными на 6,7 м²;
- по 4-м домам выявлено завышение показателя площади в сравнении с фактическими данными на 20 м².

Исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2015-2017 годы (36430Р), утвержденной Приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2014 года №67/пр, сумма превышения субсидии, рассчитанной на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, предусмотренной МО «Город Всеволожск» составила 484,5 тыс.Р (13,3 м² x 36430Р), в том числе за счет средств (Приложение №27):

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 215,1 тыс.Р;
- областного бюджета - 107,7 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 161,7 тыс.Р.

Следовательно, сумма субсидии, предоставленная бюджету МО «Город Всеволожск» на исполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета, необоснованно завышена на 322,8 тыс.Р (215,1 тыс.Р + 107,7 тыс.Р).

2. Между Администрацией МО «Город Всеволожск» и гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда, заключены предварительные договоры мены (с собственниками жилых помещений) и предварительные договоры социального найма (Приложение №27), где предметом договора является бессрочное владение и пользование изолированного жилого помещения с указанием площади этого помещения. По 7 квартирам предполагается уменьшение приобретенной площади по отношению к ранее занимаемой на 18,16 м² (Приложение №28). При этом в сведениях, представленных Администрацией МО «Город Всеволожск» для расчета суммы финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, данное уменьшение площади не учтено (Приложение №28). Исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2015-2017 годы (36430Р), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2014 года №67/пр, сумма превышения субсидии, рассчитанной на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, предусмотренной бюджету МО «Город Всеволожск» составила 661,5 тыс.Р (18,16 м² x 36430Р), в том числе за счет средств:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 293,8 тыс.Р;
- областного бюджета - 147,1 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 220,6 тыс.Р.

Следовательно, сумма субсидии, предоставленная бюджету МО «Город Всеволожск» на исполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета, необоснованно завышена на 440,9 тыс.Р. (293,8 тыс.Р + 147,1 тыс.Р).

3. Дом 15 по ул. Маяковского подлежащий расселению фактически пустует.

Дом 10 по ул. Парковая, дом 11 в промзоне Кирпичный завод, дом 110/7 по ул. Грибоедова, дом 282 по Колтушскому шоссе, дом 1 по ул. Марьянская, дом 30 по 2-й линии, дом 80 по Всеволожскому пр-ту – пустуют частично.

4. Жилые помещения, приобретенные Администрацией МО «Город Всеволожск» путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по муниципальному контракту от 14 июля 2015 года №80/01-36, опечатаны (не заселены).

Следовательно, показатели выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» за 2015-2016 годы не достигнуты:

- 96 человек из аварийного жилищного фонда не переселены;
- 8 многоквартирных аварийных домов подлежащих расселению не расселены.

***2.15. Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
(Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, возврат остатков)***

Между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» заключено Соглашение от 3 апреля 2015 года №24 о предоставлении в 2015 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области».

Для выполнения работ по ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Администрация МО «Город Всеволожск» заключила с ООО «С-Индустрия» муниципальный контракт от 9 июня 2015 года №67/01-36 на выполнение следующих работ:

- ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Взлётной (от Колтушского шоссе до ул. Аэропортовской);
- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Шишканя (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до д. 13 по ул. Шишканя);
- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Евграфова (от ул. Антоновской до ул. Новоладожской);
- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Пожвинской (от ул. Евграфова до пл. «Мельничный ручей»).

Стоимость работ по муниципальному контракту от 9 июня 2015 года №67/01-36 составляет 8339,8 тыс.Р, в том числе за счет средств:

- областного бюджета - 6315,8 тыс.Р;
- бюджета МО «Город Всеволожск» - 2024 тыс.Р.

Срок выполнения работ в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта.

ООО «С-Индустрия» направило (Письмо от 30 июня 2015 года исх.№099/15) в Администрацию МО «Город Всеволожск» Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и исполнительную документацию по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог по ул. Взлетной, по ул. Шишканя, по ул. Евграфова и по ул. Пожвинская.

Администрация МО «Город Всеволожск» сообщила (Письмо от 4 августа 2015 года исх. №1688/01-06) ООО «С-Индустрия» о невозможности приемки работ по муниципальному контракту от 9 июня 2015 года № 67/01-36 до устранения замечаний по представленной 2 июля 2015 года в МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» исполнительной документации, в том числе:

- не предъявлен (отсутствует Акт на скрытые работы) на ямочный ремонт основания по ул. Евграфова;
- имеются отклонения в части толщины слоя асфальтобетонного покрытия от СНиП 3.06.03-85 (отклонения от проектной толщины +/- 10 (1 см));

ООО «С-Индустрия» обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о взыскании с Администрации МО «Город Всеволожск» средств в сумме 8339,8 тыс.Р долга, 126,1 тыс.Р пени за просрочку исполнения обязательств с 25 августа 2015 года по дату вынесения решения суда.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 9 декабря 2015 года по делу №А56-61483/2015 установлено: взыскать с Администрации МО «Город Всеволожск» в пользу ООО «С-Индустрия» 8339,8 тыс. руб. долга и 315,3 тыс. руб. пени, в доход федерального бюджета - 72 тыс. руб. госпошлины.

Между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» заключено дополнительное соглашение от 16 августа 2016 года №6 к Соглашению от 3 апреля 2015 года №24, об использовании остатков средств субсидий из областного бюджета, полученных в 2015 году и не использованных Администрацией МО «Город Всеволожск» по состоянию на 1 января 2016 года.

В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» получила возврат остатков средств 2015 года дорожного фонда Ленинградской области в сумме 6162 тыс.Р.

Администрация МО «Город Всеволожск» в 2016 году по исполнительному листу от 9 декабря 2015 года №А56-61483/2015 перечислила ООО «С-Индустрия» средства в сумме 8655,1 тыс.Р, том числе:

- основной долг – 8339,8 тыс.Р, в том числе за счет средств:
 - областного бюджета - 6162 тыс.Р;
 - бюджета МО «Город Всеволожск» - 2177,8 тыс.Р;

- пени за просрочку исполнения обязательств – 315,3 тыс.Р, за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск».

В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 9 декабря 2015 года по делу №А56-61483/2015 указано, что Администрация МО «Город Всеволожск» при наличии претензий или замечаний по качеству выполненных работ вправе требовать от ООО «С-Индустрия» в соответствии со ст. 723 Гражданского кодекса РФ соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

Администрация МО «Город Всеволожск» не заявляла требований к ООО «С-Индустрия» о соответствующем уменьшении цены контракта и была вынуждена заплатить по Решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, тем самым нанесла ущерб бюджету МО «Город Всеволожск» в сумме 387,3 тыс.Р, в том числе:

- пени за просрочку исполнения обязательств - 315,3 тыс.Р;
- государственная пошлина - 72 тыс.Р.

Выводы

1. В 2016 году в бюджет МО «Город Всеволожск» поступили средства в сумме 122213,5 тыс.Р, в том числе (Приложение №1):

- из областного бюджета - 103049,1 тыс.Р;
- возврат остатков прошлых лет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году - 19164,4 тыс.Р.

2. В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» использовала средства областного бюджета в сумме 92848,7 тыс.Р (Приложение №1). Остаток межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджете МО «Город Всеволожск» на 1 января 2017 года составил в сумме 29364,9 тыс.Р (Приложение №1).

3. В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск», в соответствии со ст. 723 Гражданского кодекса РФ, не заявила требований к ООО «С-Индустрия» о соответствующем уменьшении цены по муниципальному контракту от 9 июня 2015 года № 67/01-36 и была вынуждена заплатить по Решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-61483/2015, тем самым нанесла ущерб бюджету МО «Город Всеволожск» в сумме 387,3 тыс.Р, в том числе:

- пени за просрочку исполнения обязательств - 315,3 тыс.Р;
- государственная пошлина - 72 тыс.Р.

4. В 2016 году бюджет МО «Город Всеволожск» не получил средства в сумме 4592,1 тыс.Р, так как Администрация МО «Город Всеволожск» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

муниципальным контрактам не использовала финансовый инструмент «банковские гарантии» и не взыскала штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам, в том числе:

- 13,8 тыс.Р - пени за просрочку исполнения ООО «ЛенДорАльянс» обязательств по муниципальному контракту от 23 сентября 2016 года №60/01-36;
- 599,3 тыс.Р - штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО«АртСтрой-СПб» обязательств по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36;
- 101,9 тыс.Р - пени за просрочку исполнения ООО«АртСтрой-СПб» обязательств по муниципальному контракту от 3 октября 2016 года №61/01-36;
- 3714,9 тыс.Р - пени за просрочку исполнения ООО «ЛенДорАльянс» обязательств по муниципальному контракту от 15 августа 2016 года №51/01-36;
- 162,2 тыс.Р - штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО«АртСтрой-СПб» обязательств по муниципальному контракту от 24 октября 2016 года №68/01-36.

5. В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ (Приказ Минфина РФ от 1 июля 2013 года №65н (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ») использовала средства областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям в сумме 15369,4 тыс.Р по следующим кодам расходов бюджета МО «Город Всеволожск» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», по целевой статье 6600272020 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов», по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», а должна использовать средства по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», по целевой статье 6700000000 «Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Город Всеволожск»».

6. В 2015 году Администрация МО «Город Всеволожск» завысила сумму заявки на получение субсидии из областного бюджета бюджету МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 763,7 тыс.Р, в том числе:

- площадь жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания завышена на 13,3 м², сумма превышения субсидии составила 322,8 тыс.Р, том числе за счет средств:
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ- 215,1 тыс.Р;

- областного бюджета - 107,7 тыс.Р;
- по 7 квартирам предполагалось уменьшение приобретенной площади по отношению к ранее занимаемой на 18,16 м² сумма превышения субсидии составила 440,9 тыс.Р, том числе за счет средств:
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ- 293,8 тыс.Р;
 - областного бюджета - 147,1 тыс.Р;

7. Администрация МО «Город Всеволожск» при планировании расходов в рамках осуществления муниципальной программы «Культура и Спорт» МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы не руководствовалась ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ.

В нарушение ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ Администрация МО «Город Всеволожск» не в полной мере использует бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и не обеспечивает результативность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» средства областного бюджета в сумме 47,3 тыс.Р использовало неэффективно, так как материальные ценности приобретались по завышенной цене, в том числе:

- МФУ HP LaserJet Pro MFR M176n - закупочная цена превышает среднюю рыночную цену на 13,9 тыс.Р;
- микроволновая печь Samsung ME83KRS - закупочная цена превышает среднюю рыночную цену на 8,5 тыс.Р;
- квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional - закупочная цена превышает среднюю рыночную цену на 24,9 тыс.Р.

8. В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» нанесла ущерб казне МО «Город Всеволожск», так как занизила стоимость муниципального имущества на сумму 15369,4 тыс.Р, в результате выполнения работ на дворовых территориях многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов возникли новые объекты муниципального имущества (парковки, пешеходные дорожки, газоны) которые не учтены в составе муниципального имущества МО «Город Всеволожск».

9. В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 года №157н) в бюджетном учете Администрации МО «Город Всеволожск» на счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» не отражены:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- земельные участки дворовых территорий многоквартирных домов, правоустанавливающие документы на земельные участки дворовых территорий многоквартирных домов отсутствуют.

10. В 2016 году Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- не размещала в реестре контрактов информацию, об изменении муниципальных контрактов с указанием условий контрактов, которые были изменены;
- размещала в реестре контрактов, информацию об исполнении муниципальных контрактов с существенным нарушением установленного срока;
- не размещала в реестре контрактов документы о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам;
- не размещала в реестре контрактов информацию о начислении неустоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, стороной контракта;
- не размещала в единой информационной системе в сфере закупок отчеты об исполнении муниципальных контрактов.

11. Показатели выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» за 2015-2016 годы не достигнуты:

- 96 человек из аварийного жилищного фонда не переселены;
- 8 многоквартирных аварийных домов подлежащих расселению не расселены.


12. Администрация МО «Город Всеволожск» в нарушение Постановления Администрации МО «Город Всеволожск» от 31 декабря 2009 года №771 «Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов имущества казны МО «Город Всеволожск»» не определила стоимость автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Предложения

1. Главе Администрации МО «Город Всеволожск»:

- 1.1. Взыскать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам штрафы и пени в сумме 4592,1 тыс.Р, в том числе:
 - с ООО «ЛенДорАльянс» - 3728,7 тыс.Р;
 - с ООО «АртСтрой-СПб» - 863,4 тыс.Р.
- 1.2. Привлечь должностных лиц МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» к дисциплинарной ответственности виновных в неэффективном использовании средств областного бюджета.
- 1.3. Организовать планирование расходов бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
- 1.4. Организовать использование средств областного бюджета в соответствии с Приказом Минфина РФ от 1 июля 2013 года №65н (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (с изменениями и дополнениями).
- 1.5. Организовать бюджетный учет недвижимого имущества составляющего казну МО «Город Всеволожск» в соответствии с Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
- 1.6. Усилить контроль за исполнением Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) и Постановлений Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» и от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



А.Г. Сорокин

Использование межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году

Наименование расходов областного бюджета. Коды расходов областного бюджета	Наименование доходов местного бюджета. Коды доходов местного бюджета	Наименование расходов местного бюджета. Коды расходов местного бюджета	Возврат остатков прошлых лет в 2016 году	План на 2016 год	Факт поступление из областного бюджета в 2016 году	Фактически использовано	Остаток нен использованн ых межбюджетных трансфертов	Примечание
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних КБК 001 0113 5810271330 530 251	Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 0324 13 0000 151	Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних КБК 001 0113 83 02 71330	0	1280,90	1280,90	1280,90	0	
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений КБК 001 0113 5810271340 530 251	Субвенция бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 0324 13 0000 151	Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений КБК 001 0113 83 02 71340	0	657,46	657,46	657,46	0	
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях утешовленных распоряжениями Правительства КБК: 985 14 02 6410370010 512 251	Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов КБК: 001 2 02 01003 13 0000 151	Приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения граждан из общежития по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д.110, лит. Е (за счет средств областного бюджета Ленинградской области) КБК 001 0501 61102 00004 412 310	0,00	12042,81	12042,81	12042,81	0	
Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области КБК: 981 14 03 6890172120 540 251	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня КБК: 001 2 02 04012 13 0000 151	Приобретение квартир в муниципальную собственность для расселения аварийного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Комсомола, дом 71 (за счет средств областного бюджета Ленинградской области) КБК 001 0501 6110272120 412 310	0,00	12008,00	12008,00	0,00	12008	остаток на 01.01.2017 в сумме 12008 т.р.возвращен справка органа Федерального казначейства от 19.01.2017г №ПСК80311
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, КБК 029 0409 6220270140 521 251	Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, КБК 001 2 02 02216 13 0000 151	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, КБК 001 0409 6600270140 244 225	0,00000	6282,50	6282,50	6136,10	146,404	в графе "Утвержденные бюджетные назначения" (ф. 0503117) включены остатки 2015 года в сумме 6162,04 т.р., остаток на 01.01.2017 в сумме 146,404 т.р.возвращен справка орган Федерального казначейства от 19.01.2017г №ПСК80427

Наименование расходов областного бюджета. Коды расходов областного бюджета	Наименование доходов местного бюджета. Коды доходов местного бюджета	Наименование расходов местного бюджета. Коды расходов местного бюджета	Возврат остатков прошлых лет в 2016 году	План на 2016 год	Факт поступление из областного бюджета в 2016 году	Фактически использовано	Остаток неиспользовани ых межбюджетных трансфертов	Примечание
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений. КБК 029 218 0205002 0000 151. (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (возврат остатков), КБК 029 0409 6220270140 521 251)	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений, КБК 001 2 19 05000 13 0000 151 (Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, КБК 001 2 02 02216 13 0000 151, в 2015 году)	Ремонт дорожного покрытия участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Вайетной (от Колтушского шоссе до улицы Аэропортовской); по улице Елагина (от улицы Антоновской до улицы Новоладокской); по улице Пожвинской (от улицы Елагина до площади «Мельничный ручей»); по улице Шишканя (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до дома 13 по улице Шишканя), КБК 001 0409 6600270140 244 225	6 162,04	6 162,04		6162,04	0	
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер КБК 029 0409 6220274200 521 251	Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, КБК 001 2 02 02216 13 0000 151	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения имеющих приоритетный социально-значимый характер КБК 001 0409 6600274200240	0,00	10000,00	10000,00	5877,00	4123	остаток на 01.01.2017г суммы 4123 т.р. возвращен ставка орган Федерального казначейства от 25.01.2017г №ПКСК80841
Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры (МАУ «Всеволожский ЦКД»), 985 1403 6890172020 540 КБК		Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (МАУ «Всеволожский ЦКД»), КБК 001 0801 6330272020 622 241	0,00	1780,00	1780,00	1780,00	0	
Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры. (Приобретение и установка детских игровых площадок) КБК 985 1403 6890172020 540	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня КБК 001 2 02 04012 13 0000 151	Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области КБК 001 0503 6710272020 414 310	0,00	5111,51	5046,62	5046,62		остаток в сумме 64,88 тыс. руб. возвращен в бюджет МО Всеволожского района вл/п от 30.12.2016г. №163490
Межбюджетные трансферты на развитие общественной инфраструктуры. (Ремонт дворовых территорий МКД и подъездов к дворовым территориям) КБК 985 1403 6890172020 540		Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области, ремонт дворовых территорий МКД и подъездов к дворовым территориям КБК 001 0409 6600272020 244 225	0,00	17063,99	15369,42	15369,42		остаток возвращен в сумме 1540,15 т.р. в бюджет МО Всеволожского района

Наименование расходов областного бюджета. Коды расходов областного бюджета	Наименование доходов местного бюджета. Коды доходов местного бюджета	Наименование расходов местного бюджета. Коды расходов местного бюджета	Возврат остатков прошлых лет в 2016 году	План на 2016 год	Факт поступления из областного бюджета в 2016 году	Фактически использовано	Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов	Примечание
Иные межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Правительства Ленинградской области (капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети Ду500 мм от НО-5 до УТ-1-7 г. Всеволожск) КБК: 978 14 03 6890172120 540 251	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня КБК: 001 2 02 04012 13 0000 151	Мероприятия по капитальному ремонту участка магистральной тепловой сети Ду500 мм от НО-5 до УТ-1-7 г. Всеволожск, КБК 001 0502 7230272120 243 225	0,00	23410,54	23410,54	23410,54	0	
Субсидии на мероприятиях, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, КБК 984 0502 5740270260 521 251	Прочие субсидии бюджетам городских поселений, КБК 001 202 02999 13 0000 151	Мероприятия по капитальному ремонту четырех участков канализационного коллектора Ду 400, общей протяженностью 440 п.м от ул. Волковская д.42 до ул. Волковская д. 34, от ул. Волковская д. 14 до ул. Волковская д. 12, от ул. 2-я Линия д. 30 до ул. 2-я Линия д. 26 до пересечения с пр. Большой, г. Всеволожск, КБК 001 0502 7230270260 243 225	0,00	9419,58	9372,48	0,00	9372,48	в связи с не выполнением условий контракта остаток на 01.01.2017 в сумме 9372,478 т.р. возвращен справка органа Федерального казначейства от 25.01.2017г №ПСК80872
Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области (для котельной №6 г. Всеволожск), КБК 978 0502 5710174270 521 251	Прочие субсидии бюджетам городских поселений, КБК 001 202 02999 13 0000 151	Приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора мощностью 550 кВт) для обеспечения резервного энергоснабжения котельной №6 г. Всеволожск КБК 001 0502 6120274270 244 310	0,00	5000,00	5000,00	5000,00		
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований, КБК 978 0502 5730170290 522 251	Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, КБК 001 2 02 02077 13 0000 151	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований КБК 001 0502 7230270200 414 310	0,00	5957,00	0,00	0,00	0	
Иные межбюджетные трансферты по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, КБК 005 1403 8470174370 540 251	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, КБК 001 2 02 04012 13 0000 151	Финансовое обеспечение проведения театрального фестиваля «Всеволожская весна», КБК 001 0801 6330274370 622 241	0,00	250,00	250,00	250,00	0	
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области, КБК 962 0801 5530270360 521 251	Прочие субсидии бюджетам городских поселений, КБК 001 202 02999 13 0000 151	Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, КБК 001 0801 6330270360 621 241	0,00	548,40	548,40	548,40	0	

Наименование расходов областного бюджета. Коды расходов областного бюджета	Наименование доходов местного бюджета. Коды доходов местного бюджета	Наименование расходов местного бюджета. Коды расходов местного бюджета	Возврат остатков прошлых лет в 2016 году	Планы на 2016 год	Факт поступление из областного бюджета в 2016 году	Фактически использовано	Остаток ненеспользованных межбюджетных трансфертов	Примечание
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений. КБК 981 218 0205002 0000 151. (Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, возврат остатков) КБК 981 0501 5630109502 522 251)	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений, КБК 001 2 19 05000 13 0000 151 (Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, КБК 001 2 02 02088 13 0002 15, в 2015 году).	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), КБК 001 0501 7300209502 412 310	9 897,50	9 897,50		7422,15	2475,35	возврат остатка прошлых лет в сумме 9897,501 т.р. заявка на возврат от 01.03.2016г. №807, справка органа Федерального казначейства от 1.03.2016г. №ПСК 65898,
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений. КБК 981 218 0205002 0000 151. (Субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, (средства областного бюджета, возврат остатков), КБК 981 0501 5630109602 522 251)	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений, КБК 001 2 19 05000 13 0000 151 (Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов, КБК 001 2 02 02089 13 0002 151, в 2015 году)	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области), КБК 001 0501 7300209602 412 310	3 104,91	3 104,91		1865,28	1239,62	возврат остатка прошлых лет в сумме 3104,905 т.р. заявка на возврат от 01.03.2016г. №808, справка органа Федерального казначейства от 1.03.2016г. №ПСК65889
Итого			19 164,44	12997,73	103049,12	92848,72	29364,86	

Приложение №2

Использование межбюджетных трансфертов за 2016 год по объектам ремонта и капитальных вложений, тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов	План на 2016 год	Факт. поступление с начала года	Муниципальный контракт	Факт. использовано	Примечание
Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего, в том числе	6 282 500,00	6 282 500,00		6 136 096,00	
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградской (от дома 13 по улице Ленинградской до пересечения с улицей Александровской; от пересечения с улицей Александровской до Колтушского шоссе) города Всеволожска Ленинградской области	4 370 625,06	4 370 625,06	от 29.04.2016г. №32/01-36 (доп.согл.№1 от 10.05.2016г.)	4 370 625,06	
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 13 до дома 24А по улице Ленинградской) города Всеволожска Ленинградской области	390 470,94	390 470,94		390 470,94	
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 54 по улице Александровской до дома 36 по Октябрьскому проспекту) города Всеволожска Ленинградской области	1 521 404,00	1 521 404,00	от 23.09.2016г. №60/01-36 (доп.согл.№1 от 18.10.2016г. и №2 от 21.10.2016г.)	1 375 000,00	Экономия 146 404,00 руб.
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО в том числе:	10 000 000,00	10 000 000,00		5 877 000,0000	
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Почтовой (от дома 17 до дома 19 по ул. Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	600 000,00	600 000,00	от 03.10.2016г. №61/01-36 (доп.согл.№1 от 18.10.2016г. и №2 от 24.10.2016г.)	0,00	Согласно МК 61/01-36 (доп. согл2) стоимость работ 600 000,00 руб., из-за некачественного выполнения работ, работы не приняты
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советской (от Христиновского проспекта до улицы Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	3 400 000,00	3 400 000,00		0,00	Согласно МК 61/01-36 (доп. согл2) стоимость работ 3 400 000,00 руб., из-за некачественного выполнения работ, работы не приняты
Ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до дома 24А по улице Ленинградской; от улицы Плоткина до дома 54 по улице Александровской) города Всеволожска Ленинградской области	6 000 000,00	6 000 000,00		5 877 000,00	Согласно МК 61/01-36 (доп. согл2) стоимость работ 5877000,00 руб., экономия 123 000,00 руб.
Межбюджетные трансферты на переселение граждан	12 008 000,00	12 008 000,00		0,0000	Эл./аукционы не состоялись

Наименование межбюджетных трансфертов	План на 2016 год	Факт. поступление с начала года	Муниципальный контракт	Факт. использовано	Примечание
<i>из аварийного жилищного фонда (ул. Комсомола д 71)</i>					
<i>Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (2016 г-расселение аварийного жилья Грибоедова, 110)</i>	12 042 810,00	12 042 810,00		12 042 810,00	
<i>Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Распределительные газопроводы на территории г. Всеволожска, Ленинградской области по адресу: Ленинградская область: г. Всеволожск, пр. Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172, ул. Вокзальная, д. 41, 43, 50, 52, ул. Пушкинская, д. 96, 96А, 98, 100, 102; ул. Застройщиков, д. 23</i>	5 957 000,00	0,00	МК: 69/01-36 и №70 от 24.10.2016г., №79 от 24.11.2016г.	0,00	<i>По состоянию на 15.12.2016 муниципальный контракт не заключен</i>
<i>Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений, на капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети Ду500 мм от НО-5 до УТ-1-7 г. Всеволожск (за счет средств резервного фонда Правительства ЛО)</i>	23 410 540,00	23 410 540,00	МК №78/01-36 от 23.11.2016г.	23 410 540,00	
<i>Капитальный ремонт четырех участков канализационного коллектора Ду 400, общей протяженностью 440 п.м от ул. Волковская д.42 до ул. Волковская д. 34, от ул. Волковская д. 14 до ул. Волковская д. 12, от ул. 2-я Линия д. 30 до ул. 2-я Линия д. 26, от ул. 2-я Линия д. 26 до пересечения с пр. Большой, г. Всеволожск</i>	9 419 575,00	9 372 478,00	МК 83/01-36 от 12.12.16г., доп. соглаш. №2 от 29.12.2016г.	0,00	<i>согласно доп. соглаш. №2 от 29.12.2016г. к МК 83/01-36 сумма средств областного бюджета 7 741088,93 тыс. руб., окончание работ перенесено на 2017г.</i>
<i>Прочие субсидии бюджетам поселений на дизель-генератор для котельной №6 г. Всеволожск</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	МК 99/01-36 от 23.12.16г.	5 000 000,00	
<i>Итого безвозмездные поступления из бюджетов</i>	<i>84 120 425,00</i>	<i>78 116 328,00</i>		<i>52 466 446,00</i>	

Приложение №3

Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования "Город Всеволожск"
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального
 образования в виде субсидий за счет средств

Приложение №1 к соглашению №6 от 18.02.2016

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	Целевые показатели (ввод мощностей в 2016 году)		По проектно-сметной документации в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)	Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб.)			% долевого финансирования местного бюджета
	кв.м	п.м.		Всего	областной бюджет	местный бюджет	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:	6911,8	611,0	7 753,6	7753,6	4833,6	2920	
в том числе по объектам:							
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградской (от дома 13 по улице Ленинградской до пересечения с улицей Александровской; от пересечения с улицей Александровской до Колтушского шоссе) города Всеволожска Ленинградской области	6343,8	565,0	7117,74	7 117,74	4 437,2	2 680,6	37,7
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 13 до дома 24А по улице Ленинградской) города Всеволожска Ленинградской области	568,0	46,0	635,9	635,9	396,4	239,5	37,7

Дополнительное соглашение №1 от 12.08.2016 к соглашению №6 от 18.02.2016

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	Целевые показатели (ввод мощностей в 2016 году)		По проектно-сметной документации	Объем финансирования в 2016 году за счет средств: (тыс. руб.)			% долевого участия бюджета МО
	кв. м	км		в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)	ВСЕГО:	в том числе за счет средств дорожного фонда	
			ЛО			МО	
Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:	X	X	X	9342	6282,5	3059,5	
в том числе по мероприятиям:							
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:	8510,10	0,823	9 458,3	9 342	6 282,5	3 059,5	32,75
в том числе по объектам:							
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградской (от дома 13 по улице Ленинградской до пересечения с улицей Александровской; от пересечения с улицей Александровской до Колтушского шоссе) города Всеволожска Ленинградской области	6343,80	0,565	7117,7	7 010,97	4 370,6	2 640,3	37,66
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 13 до дома 24А по улице Ленинградской) города Всеволожска Ленинградской области	568,00	0,046	635,9	626,4	390,5	235,9	37,66
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 54 по улице Александровской до дома 36 по Октябрьскому проспекту) города Всеволожска Ленинградской области	1598,30	0,212	1 704,7	1 704,7	1 521,4	183,27747	10,75

Дополнительное соглашение №2 от 09.09.2016 к соглашению №6 от 18.02.2016

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	Целевые показатели (ввод мощностей в 2016 году)		По проектно-сметной документации в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)	Объем финансирования в 2016 году за счет средств: (тыс. руб.)			% долевого участия бюджета МО
	кв. м	км		ВСЕГО:	в том числе за счет средств дорожного фонда		
			ЛО		МО		
Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:	X	X	X	21 449,8	16 282,5	5 167,3	
в том числе по мероприятиям:							
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:	8510,10	0,823	9 458,3	9 342	6 282,5	3 059,5	32,75
в том числе по объектам:							
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградской (от дома 13 по улице Ленинградской до пересечения с улицей Александровской; от пересечения с улицей Александровской до Колтушского шоссе) города Всеволожска Ленинградской области	6343,80	0,565	7117,7	7 010,97	4 370,6	2 640,3	37,66
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 13 до дома 24А по улице Ленинградской) города Всеволожска Ленинградской области	568,00	0,046	635,9	626,4	390,5	235,9	37,66
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 54 по улице Александровской до дома 36 по Октябрьскому проспекту) города Всеволожска Ленинградской области	1598,30	0,212	1 704,7	1 704,7	1 521,4	183,27747	10,75
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:	11506,43	1,256	12 107,8	12 107,8	10 000	2 107,8	17,41
в том числе по объектам:							
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Почтовой (от дома 17 до дома 19 по ул. Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	715,00	0,065	725,7	725,7	600	125,7	17,32
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советской (от Христиновского проспекта до улицы Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	4067,00	0,359	4 106,74688	4 106,7	3400	706,7	17,21
Ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до дома 24А по улице Ленинградской; от улицы Плоткина до дома 54 по улице Александровской) города Всеволожска Ленинградской области	6724,43	0,832	7 275,39104	7 275,4	6000	1275,4	17,53

Дополнительное соглашение №3 от 23.12.2016 к соглашению №6 от 18.02.2016

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	Целевые показатели (ввод мощностей в 2016 году)		По проектно-сметной документации	Объем финансирования в 2016 году за счет средств: (тыс. руб.)			% долевого участия бюджета МО
	кв. м	км		в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)	ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда	
			ЛО			МО	
Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:	X	X	X	20 753,85	16 282,5	4 471,4	
в том числе по мероприятиям:							
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:	8510,10	0,823	9 458,3	9 312,5	6 282,5	3 030	32,54
в том числе по объектам:							
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградской (от дома 13 по улице Ленинградской до пересечения с улицей Александровской; от пересечения с улицей Александровской до Колтушского шоссе) города Всеволожска Ленинградской области	6343,80	0,565	7117,74	7 010,97439	4 370,6	2 640,34933	37,66
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 13 до дома 24А по улице Ленинградской) города Всеволожска Ленинградской области	568,00	0,046	635,8978	626,35933	390,47094	235,88839	37,66
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 54 по улице Александровской до дома 36 по Октябрьскому проспекту) города Всеволожска Ленинградской области	1598,30	0,212	1 704,7	1 528,8	1 375	153,78834	10,06
Средства, подлежащие возврату:				146,40400	146,40400		
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:	11506,43	1,256	12 107,79894	11 441,32873	10 000	1 441,32873	12,60
в том числе по объектам:							
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Почтовой (от дома 17 до дома 19 по ул. Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	715,00	0,065	725,66102	718,40441	600	118,40441	16,48
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советской (от Христиновского проспекта до улицы Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	4067,00	0,359	4 106,74688	4065,67941	3400	665,67941	16,37

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	Целевые показатели (ввод мощностей в 2016 году)		По проектно-сметной документации	Объем финансирования в 2016 году за счет средств: (тыс. руб.)			% долевого участия бюджета МО
	кв. м	км		в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)	ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда	
			ЛО			МО	
Ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до дома 24А по улице Ленинградской; от улицы Плоткина до дома 54 по улице Александровской) города Всеволожска Ленинградской области	6724,43	0,832	7 275,39104	6534,24491	5877	657,24491	10,06
Средства, подлежащие возврату:				123	123		

Отчет об использовании по состоянию на 01.01.2017 средств из бюджета Ленинградской области, предоставленных на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (с учетом дополнительного соглашения №3 от 23.12.2016) (Письмо от 29.12.2016 исх.№2900/01-06 Администрации МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области), тыс. руб.

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	План			Выполнено и оплачено подрядчику в 2016 году			Остаток средств		
	ВСЕГО	ЛО	МО	ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда		ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда	
					ЛО	МО		ЛО	МО
Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:	20 753,85	16 282,5	4 471,4	15700,4	12013,1	3687,3	5053,5	4269,4	784,1
в том числе по мероприятиям:									
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:	9 312,5	6 282,5	3 030	9166,1	6136,1	3030	146,4	146,4	0
в том числе по объектам:									
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ленинградской (от дома 13 по улице Ленинградской до пересечения с улицей Александровской; от пересечения с улицей Александровской до Колтушского	7 010,97	4 370,6	2 640,3	7010,97	4370,6	2640,3	0	0	0

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	План			Выполнено и оплачено подрядчику в 2016 году			Остаток средств		
	ВСЕГО	ЛО	МО	ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда		ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда	
					ЛО	МО		ЛО	МО
проссе) города Всеволожска Ленинградской области									
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 13 до дома 24А по улице Ленинградской) города Всеволожска Ленинградской области	626,36	390,47	235,9	626,36	390,47	235,9	0	0	0
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской (от дома 54 по улице Александровской до дома 36 по Октябрьскому проспекту) города Всеволожска Ленинградской области	1 528,8	1 375	153,8	1 528,8	1 375	153,8	0	0	0
Средства, подлежащие возврату:	146,404	146,404	0				146,404	146,404	0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:	11 441,3	10 000	1 441,3	6534,2	5877	657,2	4907,1	4123	784,1
в том числе по объектам:									
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Почтовой (от дома 17 до дома 19 по ул. Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	718,4	600	118,4				718,4	600	118,4
Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советской (от Христиновского проспекта до улицы Почтовой) города Всеволожска Ленинградской области	4065,68	3400	665,68				4065,68	3400	665,68
Ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Александровской	6534,2	5877	657,24	6534,2	5877	657,2	0	0	0

Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы	План			Выполнено и оплачено подрядчику в 2016 году			Остаток средств		
	ВСЕГО	ЛО	МО	ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда		ВСЕГО	в том числе за счет средств дорожного фонда	
					ЛО	МО		ЛО	МО
(от автодороги А-128 «Дорога Жизни» до дома 24А по улице Ленинградской; от улицы Плоткина до дома 54 по улице Александровской) города Всеволожска Ленинградской области									
Средства, подлежащие возврату:	123	123					123	123	0

Приложение №4

Межбюджетные трансферты из областного бюджета

ДОХОДЫ. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4 к решениям Совета депутатов), тыс. руб.

Наименование	Решения Совета депутатов МО «Город Всеволожск»		
	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53
2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	3299,5	20746,8	23955,5
2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	250	250	250
Итого	3549,5	20996,8	24205,5

РАСХОДЫ, тыс. руб.

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4, решения Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	001									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	001	04	09							
МП «Развитие улично-дорожной сети в МО Город Всеволожск на 2014 – 2016 годы»	001	04	09	66 0 02 00000						
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Плоткина д.5, ул. Плоткина д.7, ул. Межевая д. 15, ул. Плоткина д.9,	001	04	09	66 0 02 72020	240		13442,2	0	0	0

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4, решения Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
ул. Плоткина д.3/2, ул. Межевая д.9, ул. Победы д. 9, ул. Связи д. 8, ул. Ленинградская д. 16/3; ремонт проезда к дворовой территории ул. Плоткина д.5; ремонт дворовой территории и проезда ул. Ленинградская д.7; ремонт пешеходной дорожки вдоль дома 9/73 по ул. Плоткина (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)										
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Плоткина д.5, ул. Плоткина д.7, ул. Межевая д. 15, ул. Плоткина д.9, ул. Плоткина д.3/2, ул. Межевая д.9, ул. Победы д. 9, ул. Связи д. 8, ул. Ленинградская д. 16/3; ул. Плоткина дом 9/73 ул. Невская дом 7, 9, 11, ул. Александровская дом 82 ул. Василеозерская дом 1/1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов: ул. Плоткина д.5; ул. Ленинградская д.7; (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	04	09	66 0 02 72020	240	0	0	17064	15369,4	1694,6
Устройство пешеходной дорожки по ул. Невской (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	04	09	66 0 02 72020	410		1999,7	0	0	0
Благоустройство	001	05	03				0	0	0	0
МП "Благоустройство территории МО "Город Всеволожск" на 2014-2016	001	05	03	67 0 02 00000			0	0	0	0

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4, решения Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
Подпрограмма "Обеспечение санитарного состояния территории МО "Город Всеволожск" и высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания"	001	05	03	67 1 02 00000			0	0	0	0
Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (3 724,9 руб.)	001	05	03	67 1 02 72020			0	0	0	0
Приобретение и установка детских игровых площадок в г. Всеволожске, ул. Аэропортовская в районе дома 10, ул. Аэропортовская в районе домов 11-12, ул. Балашова в районе дома 3, ул. Невская в районе дома 4 (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	05	03	67 1 02 72020	410	3299,5	3299,5	3299,5	3299,5	0
Устройство детской игровой и спортивной площадок на пересечении ул. Парковой и ул. Каменерской (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	05	03	67 1 02 72020	410	0	425,4	425,4	360,5	64,9
Приобретение и установка детского игрового и спортивного комплексов по адресу г. Всеволожск, ул. Межевая дом 15 (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	05	03	67 1 02 72020	410	0	0	1386,6	1386,6	0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	001	08	01			0	0	0	0	0
МП "Культура и спорт МО "Город Всеволожск" на 2014-2016 годы"	001	08	00			0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие культуры МО "Город Всеволожск"	001	08	00	63 3 02 00000		0	0	0	0	0
Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области	001	08	01			0	0	0	0	0
МАУ «Всеволожский ЦКД - приобретение мужских и женских	001	08	01	63 3 02 72020	622	0	1580,0	0	0	0

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4, решения Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
<p>костюмов 19 века, ремонт кабинета зав. отделом по работе с молодежью, ремонт кабинета технического персонала; МПК им. А. Невского - приобретение спортивного инвентаря, настольных игр, приобретение МФУ, микроволновой печи; МПК «Энергия» - приобретение фото-, видеоаппаратуры; МПК «Росинка» - приобретение оборудования ; МПК «Южный парк» - приобретение оборудования, приобретение хореографических костюмов, обуви; МПК «Боец» - приобретение мебели; МПК «Победа» - приобретение походной палатки; МПК «Пульс» - приобретение оборудования.</p>										
<p>МАУ «Всеволожский ЦКД - приобретение мужских и женских костюмов 19 века, ремонт кабинета зав. отделом по работе с молодежью, ремонт кабинета технического персонала; МПК им. А. Невского - приобретение мебели, спортивного инвентаря, МФУ, микроволновой печи; МПК «Энергия» - приобретение квадрокоптера; МПК «Росинка» - приобретение и монтаж спортивного оборудования (шведские стенки), приобретение и установка двери-щирмы, приобретение ноутбука, принтера; информационного уличного стенда, вспышки для фотоаппарата, ковролина на войлочной основе 9х4, приобретение хореографических костюмов, обуви, кокошников (по 13 шт); МПК «Боец» - приобретение мебели; МПК «Победа» - приобретение походной палатки; МПК «Пульс» - приобретение лобзика, теннисного стола, выжигательных приборов, плитки электрической, часов, стремянки, прибора для чистки стекол, стенда; Приобретение спортивной формы (форма волейбольная, кроссовки волейбольные, носки волейбольные) и спортивного инвентаря для сборной дворовой команды по волейболу г. Всеволожска.</p>	001	08	01	63 3 02 72020	622	0	0	1780	1780	0
Итого						3299,5	20746,8	23955,5	22196	1759,5

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4, решения Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»	001	08	01							
Организация библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов	001	08	01	63 3 02 74370						
Финансовое обеспечение проведения театрального фестиваля «Всеволожская весна» (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	08	01	63 3 02 74370	622	250	250,0	250,0	0	0

МП «Развитие улично-дорожной сети в МО Город Всеволожск на 2014 – 2016 годы»

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4 к решению Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	001									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	001	04	09							
МП «Развитие улично-дорожной сети в МО Город Всеволожск на 2014 – 2016 годы»	001	04	09	66 0 02 00000						
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Плоткина д.5, ул. Плоткина д.7, ул. Межевая д. 15, ул. Плоткина д.9, ул. Плоткина д.3/2, ул. Межевая д.9, ул. Победы д. 9, ул. Связи д. 8,	001	04	09	66 0 02 72020	240	0	13442,2	0	0	0

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Всеволожск» на 2016 год (приложение №4 к решению Совета депутатов МО «Город Всеволожск»)									Отчет – письмо от 11.01.17 №34/01-06	
Наименование	Ведомство	Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Решение от 24.05.2016 №27	Решение от 28.06.2016 №36	Решение от 27.09.2016 №53	Исполнено	Остаток средств
ул. Ленинградская д. 16/3; ремонт проезда к дворовой территории ул. Плоткина д.5; ремонт дворовой территории и проезда ул. Ленинградская д.7; ремонт пешеходной дорожки вдоль дома 9/73 по ул. Плоткина (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)										
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Плоткина д.5, ул. Плоткина д.7, ул. Межевая д. 15, ул. Плоткина д.9, ул. Плоткина д.3/2, ул. Межевая д.9, ул. Победы д. 9, ул. Связи д. 8, ул. Ленинградская д. 16/3; ул. Плоткина дом 9/73 ул. Невская дом 7, 9, 11, ул. Александровская дом 82 ул. Василеозерская дом 1/1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов: ул. Плоткина д.5; ул. Ленинградская д.7; (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	04	09	66 0 02 72020	240	0	0	17064	15369,4	1694,6
Устройство пешеходной дорожки по ул. Невской (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	001	04	09	66 0 02 72020	410	0	1999,7	0	0	0
Итого						0	15441,9	17064	15369,4	1694,6

Муниципальный контракт №51/01-36 от 15.08.2016

руб.

Название	Контракт №51/01-36 от 15.08.2016	Доп. соглашение №1 от 05.12.2016	Доп. соглашение №2 от 20.12.2016		Выполнено. Акты формы КС-2				
			локальные сметы	сводный сметный расчет	№ и дата акта	сумма по акту КС-2	с учетом коэффициента 0,98999	в т.ч. за счет средств областного бюджета	местного бюджета
1. ремонт дворовой территории многоквартирного дома 9/73 по ул. Плоткина	578241,42	535400,47		535400,47	№1 от 20.12.16	535400,47	530046,47	530046,47	
2. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Плоткина д.3/2, ул. Межевая д.9	2579797,66	2032873,78	0	2032873,78	№2 от 20.12.16	2032873,78	2012545,04	2012545,04	
3. ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Межевая д. 15	3213555,70	2785375,44	0	2785375,44	№3 от 20.12.16	2785375,44	2757521,68	2757521,68	
4. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д. 16/3	517507,20	439264,05	428014,97	428014,97	№4 от 20.12.16	428014,97	423734,82	423734,82	
5. ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Плоткина д.7	283478,66	329830,52	0	329830,52	№5 от 20.12.16	329830,52	326532,21	283478,66	43053,55
6. ремонт дворовой территории и подъезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д.7	2394638,58	2190836,09	2150061,22	2150061,22	№6 от 20.12.16	2150061,22	2128560,61	2128560,61	0
7. ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Плоткина д.9	1874186,87	1881297,16	0	1881297,16	№7 от 20.12.16	1881297,16	1862484,19	1862484,19	0
8. ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Победы д. 9, ул. Связи д. 8	792472,81	995186,84	0	995186,84	№8 от 20.12.16	995186,84	985234,94	792472,81	192762,16
9. ремонт дворовой территории многоквартирных домов 7, 9, 11 по ул. Невская	1999698,99	1998367,93	1876353,36	1876353,36	№9 от 20.12.16	1876353,36	1857589,83	1857589,83	0
10. ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Плоткина д.5	798466,25	753834,42	740014,79	740014,79	№10 от 20.12.16	740014,79	732614,64	732614,6	0

Название	Контракт №51/01-36 от 15.08.2016	Доп. соглашение №1 от 05.12.2016	Доп. соглашение №2 от 20.12.2016		Выполнено. Акты формы КС-2				
			локальные сметы	сводный сметный расчет	№ и дата акта	сумма по акту КС-2	с учетом коэффициента 0,98999	в т.ч. за счет средств областного бюджета	местного бюджета
11. ремонт подъезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Плоткина д.5	409855,49	408761,17	0	408761,17	№11 от 20.12.16	408761,17	404673,64	404673,6	0
Итого	15441899,63	14351027,87	5194444,34	14163169,72		14163169,72	14021538,07	13785722,31	235815,71
Коэффициент аукционного понижения	0,9899999	0,9899999		0,9899999					
Всего	15287480,63	14207517,59		14021538,02					

63 3 02 72020 МП «Культура и спорт МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы». Подпрограмма «Развитие культуры МО «Город Всеволожск». Мероприятия в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области - поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области, руб.

№ плана	Наименование мероприятия	Соглашение №12/01-34 от 07.06.16	Доп. соглашение №1 от 19.07.16	Доп. соглашение №2 от 19.07.16	Утверждено бюджетных ассигнований	Фактически исполнено
4	МАУ «Всеволожский ЦКД». Всего, в том числе:	1580000	1580000	1780000	1 780 000,00	1 780 000,00
4.1.	Приобретение мужских и женских костюмов 19 века - 250,0 тыс. руб.	250000	250000	250000	250000	250000
4.2.	Ремонт кабинета зав. отделом по работе с молодежью - 280,0 тыс. руб.	280000	280000	280000	280000	280000
4.3.	Ремонт кабинета технического персонала - 200,0 тыс. руб.	200000	200000	200000	200000	200000
4.4.	Приобретение мебели, спортивного оборудования, МФУ, микроволновой печи - 150,0 тыс. руб. для МПК им. А. Невского	150000	150000	150000	150000	150000
4.5.	Приобретение квадрокоптера для МПК "Энергия" - 100,0 тыс. руб.	100000	100000	100000	100000	100000
4.6.	Приобретение и монтаж спортивного оборудования (шведские стенки), приобретение и установка двери-ширмы, приобретение ноутбука, принтера для МПК "Россинка" - 100,0 тыс. руб.	100000	100000	100000	100000	100000
4.7.	Приобретение стола для настольного тенниса, роутера, информационного уличного стенда, вспышки для фотоаппарата, коврика на войлочной основе 9х4 - 100,0 тыс. руб.; приобретение хореографических костюмов, обуви, кокошников (по 13 шт.) - 100,0 тыс. руб. для МПК "Южный парк"	200000	200000	200000	200000	200000
4.8.	Приобретение мебели для МПК «Боец» - 100,0 тыс. руб.	100000	100000	100000	100000	100000
4.9.	Приобретение походной палатки для МПК "Победа" - 100,0 тыс. руб.	100000	100000	100000	100000	100000
4.10.	Приобретение лобзика, теннисного стола, выжигательных приборов, плитки электрической, часов, стремянки, прибора для чистки стекол, стенда для МПК "Пульс" - 100,0 тыс. руб.	100000	100000	100000	100000	100000
4.11.	Приобретение спортивной формы (форма волейбольная, кроссовки волейбольные, носки волейбольные) и спортивного инвентаря для сборной дворовой команды по волейболу г. Всеволожска - 200,0 тыс. руб.	0	0	200000	200000	200000

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №4 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	
1. Устройство пешеходной дорожки													
1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,25 куб. м.	46,25 куб. м.	2468,38	708,19	329,84	3506,41	46,25 куб. м.	2468,38	46,25 куб. м.	2468,38	708,19	329,84	3506,41	0,00
2. Перевозка грузов I класса самосвалами 10 т на расстояние 21 км.	64,75 т	9114,37			9114,37	64,75 т	9114,37	64,75 т	9114,37			9114,37	0,00
3. Размещение грунта	46,25 куб. м	2244,51			2244,51	46,25 куб. м	2244,51	46,25 куб. м	2244,51			2244,51	0,00
4. Регулирование высотного положения крышек колодцев до 10 см.	2 колодца	1944,88	422,46	230,43	2597,77	2 колодца	1944,88	2 колодца	1944,88	422,46	230,43	2597,77	0,00
5. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	127 м	46812,91	16926,53	9092,76	72832,2	112 м	41283,84	112 м	41283,84	14927,4	8018,86	64230,1	8602,10
в т.ч. камень	127 шт. 15013,94 руб.	0			0	112 шт. БР 100.20.8 0,016 куб.м.	0	112 шт. БР 100.20.8 0,016 куб.м. 1324064 руб.	0			0	0,00
6. Разборка бортовых камней на щебеночном основании.	44 м	3366,82	4073,85	2558,78	9999,45	44 м	3366,82	44 м	3366,82	4073,85	2558,78	9999,45	0,00
7. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	44 м. 12 шт. 6/у	21039,04	5864,38	3683,41	30586,83	40 м. 12 шт. 6/у	18835,5	40 м. 12 шт. 6/у	18835,5	5331,15	3348,49	27515,14	3071,69
в т.ч. камень	32 шт. 8530,88 руб.	0			0	28 шт. БР 100.30.15 0,043 куб. м. 7464,52 руб.	0	28 шт. БР 100.30.15 0,043 куб. м. 7464,52 руб.	0			0	0,00
8. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	185 кв. м	11323,36	1144,74	614,94	13083,04	185 кв. м	11323,36	185 кв. м	11323,36	1144,74	614,94	13083,04	0,00
в т.ч.	геотекстиль 194,25 кв. м. 9840,71 руб.	0			0	полотно иглопробивное «Дорнит-2» 194,25 кв. м. 9840,71 руб.	0	полотно иглопробивное «Дорнит-2» 194,25 кв. м. 9840,71 руб.	0			0	0,00
9. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	27,75 куб. м	23491	1679,9	902,42	26073,32	27,75 куб. м	23491	27,75 куб. м	23491	1679,9	902,42	26073,32	0,00
в т.ч. песок	30,525 куб. м. 18907,8 руб.	0			0	30,525 куб. м. 18907,8 руб.	0	30,525 куб. м. 18907,8 руб.	0			0	0,00
10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	27,75 куб. м	35150	2623,7	1409,42	39183,12	27,75 куб. м.	35150	27,75 куб. м.	35150	2623,7	1409,42	39183,12	0,00
в т.ч. щебень	3,4965 куб. м. 2923,88 руб.	0			0	3,4965 куб. м. 2923,88 руб.	0	3,4965 куб. м. 2923,88 руб.	0			0	0,00
щебень	31,4685 куб. м. 24864,84 руб.	0			0	31,4685 куб. м. 24864,84 руб.	0	31,4685 куб. м. 24864,84 руб.	0			0	0,00
11. Перевозка грузов I класса самосвалами 10 т до 140 км.	52,4475 т	27236,74			27236,74	52,4475 т	27236,74	52,4475 т	27236,74			27236,74	0,00
12. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками малых типоразмеров	185 кв. м.	76035,73	1025,39	644,05	77705,17	185 кв. м	76035,73	185 кв. м.	76035,73	1025,39	644,05	77705,17	0,00
в т.ч. битум	120,25 кг. 1816,7 руб.	0			0	120,25 кг. 1816,7 руб.	0	120,25 кг. 1816,7 руб.	0			0	0,00

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №4 от 20.12.16.					Ис выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	
смесь	19,3695 т 71147,08 руб.	0			0	19,3695 т 71147,08 руб.	0	19,3695 т 71147,08 руб.	0			0	0,00
13. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке.	185 кв. м	18084,55	69,76	43,82	18198,13	185 кв. м	18084,55	185 кв. м	18084,55	69,76	43,82	18198,13	0,00
в т.ч. смесь	2,4235 т 17803,76 руб.	0			0	4,847 т 17803,76 руб.	0	4,847 т 17803,76 руб.	0			0	0,00
Итого по разделу		278312,29	34538,9	19509,87	332361,06		270579,68		270579,68	32006,54	18101,05	320687,27	11673,79
2. Благоустройство													
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	150 кв. м.	16972,35	7084,95	4911,16	28968,46	173 кв. м	19574,8	173 кв. м	19574,8	8171,29	5664,19	33410,28	
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	150 кв. м.	5208,47	1805,74	1251,71	8265,92	173 кв. м	6007,04	-	0				
Итого по разделу		22180,82	8890,69	6162,87	37234,38		25581,84		19574,8	8171,29	5664,19	33410,28	0,00
3. Пешеходные ограждения													
Устройство металлических пешеходных ограждений	30 м	52117,37	2490,54	1564,31	56172,22								56172,22
в том числе ограждение	30 п.м. 36835,5 руб.	0			0								0,00
бетон	1,224 куб. м. 3403 руб.	0			0								0,00
детали закладные весом до 1 кг	192 кг. 8635,96 руб.	0			0								0,00
Итого по разделу		52117,37	2490,54	1564,31	56172,22		0		0	0	0	0	56172,22
4. Прочие работы													
Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	10 кв. м покрытия	1949,44	1455,18	793,73	4198,35	4,5 кв. м.	877,27	4,5 кв. м.	877,27	654,86	357,2	1889,33	2309,02
Демонтаж-установка газовых свечей условным диаметром 50 мм	-	0			0	1 свеча	835,56	1 свеча	835,56	537,13	343,57	1716,26	
Регулирование высотного положения крышек колодезев до 10 см.	-	0			0	2 колодца	1944,88	2 колодца	1944,88	422,46	230,43	2597,77	
Разборка дорог из сборных я/б плит площадью более 3 кв. м.	-	0			0	2,4 куб. м.	657,08	2,4 куб. м.	657,08	254,86	160,08	1072,02	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 21 км.	-	0			0	5,28 т	756,34	5,28 т	756,34			756,34	
Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	-	0			0	2,76 куб. м	595,19	2,76 куб. м	595,19			595,19	
Итого по разделу		1949,44	1455,18	793,73	4198,35		5666,32		5666,32	1869,31	1091,28	8626,91	2309,02
ВСЕГО		354559,92	47375,31	28030,78	429966,01	0	301827,84	0	295820,8	42047,14	24856,52	362724,46	70155,03
Прямые затраты по смете		354560,01					301827,93		295820,89				
Накладные расходы		708,19					708,19		708,19				
Накладные расходы		1877,64					1499,78		1499,78				
Накладные расходы		35898,79					31130,75		31130,75				
Накладные расходы		8890,69					10253,81		8171,29				

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №4 от 20.12.16.				Не выполнено	
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль		итого
Накладные расходы		0					537,13		537,13				
Сметная прибыль		329,84					329,84		329,84				
Сметная прибыль		1024,16					818,06		818,06				
Сметная прибыль		12019,54					10945,64		10945,64				
Сметная прибыль		8494,37					6755,22		6755,22				
Сметная прибыль		6162,87					7107,75		5664,19				
Сметная прибыль		0					343,57		343,57				
Всего по смете		429966,1					372257,67		362724,55				70155,03
Непредвиденные расходы 2%		8599,32					0		0				
НДС		78941,78					67006,38		65290,42				12627,91
ВСЕГО		517507,2					439264,05		428014,97				82782,94

Ремонт подъезда к дворовой территории ул. Плоткина дом 5

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №11 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
1. Устройство стоянки											
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем 0,4 куб. м.	37,925 куб. м.	1789,55	474,38	234,26	2498,19	43,173 куб.м.	2037,29	540,08	268,7	2844,05	
Планировка площадей бульдозерами 108 л.с.	92,5 кв.м.	33,64	8,16	4,03	45,83	105,3 кв.м.	38,32	9,31	4,8	52,23	
Устройство прослоек из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	92,5 кв.м.	5661,72	572,48	359,57	6593,77	105,3 кв.м.	6445,1	651,5	409,2	7505,8	
в т.ч.	геотекстиль 97,125 кв.м. 4920,35 руб.	0			0	Дорнит-2. 110,565 кв.м. 5601,22 руб.	0			0	
Установка бортовых камней бетонных	34 м	18729,41	4531,51	2846,24	26107,16	34,9 м	19225,22	4651,51	2821,6	26798,33	
в т.ч. камень.	34 шт. 9064,06 руб.	0			0	БР 100.30.15. М400. 0,043 куб.м. 34,9 шт. 9303,99 руб.	0			0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	18,5 куб.м.	15660,67	1119,94	703,43	17484,04	21,06 куб.м.	17827,78	1274,86	800,75	19903,39	
Песок	20,35 куб.м. 12605,2 руб.	0			0	23,166 куб.м. 14349,48 руб.	0			0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	13,875 куб.м.	17574,99	1311,85	823,97	19710,81	15,795 куб.м.	20006,99	1493,3	937,94	22438,23	
в т.ч. щебень	15,73425 куб.м. 12432,42 руб.	0			0	20-40 мм. 17,91153 куб.м. 14152,8 руб.	0			0	
щебень	1,74825 куб.м. 1461,94 руб.	0			0	10-20 мм. 1,99017 куб.м. 1664,24 руб.	0			0	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	26,22 т.	13616,44			13616,44	29,85255 т	15502,83			15502,83	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых толщиной слоя 4 см.	92,5 кв.м.	31709,41	1171,47	735,8	33616,68	105,3 кв.м.	36097,31	1833,52	837,58	38268,41	
На каждые 0,5 см добавлять к расценке.	92,5 кв.м.	14985,58	6,58	4,13	14996,29	105,3 кв.м.	17059,22	7,44	4,67	17071,33	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками слоя 4 см.	92,5 кв.м.	34539,21	488,49	306,82	35334,52	105,3 кв.м.	39318,65	558,08	349,27	40224	
в т.ч. смесь	9,68475 т. 32103,98 руб.	0			0	мелкозернистая 11,0249 т. 36546,47 руб.	0			0	0
Итого		154300,62	9684,86	6018,25	170003,73		173558,71	10517,58	6532,31	190608,6	0
Всего по разделу		170003,73					190608,6				
Устройство пешеходной дорожки											

Ремонт подъезда к дворовой территории ул. Плоткина дом 5

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №1 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,4 куб. м.	19 куб.м.	896,54	237,66	117,36	1251,56	15,375 куб.м.	725,49	192,34	94,98	1012,81	238,75
Установка бортовых камней бетонных в т.ч. камень.	56 м	21707,36	7463,65	4687,91	33858,92	51,3 м	19885,53	6837,27	4294,48	31017,28	2841,64
	56 шт. 7116,48 руб.	0			0	БР 100 20.8. М300. 0,016 куб.м. 51,3 шт. 6519,2 руб.	0			0	0
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном поддоне.	76 кв.м.	4651,82	470,37	295,44	5417,63	61,5 кв.м.	3764,27	380,58	239,05	4383,9	1033,73
в т.ч.	геотекстиль 79,8 кв.м. 4042,67 руб.	0			0	Дорнит-2. 64,575 кв.м. 3271,37 руб.	0			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	11,4 куб.м.	9650,37	690,1	433,45	10773,92	9,225 куб.м.	7809,18	558,46	350,77	8718,41	2055,51
Песок	12,54 куб.м. 7767,53 руб.	0			0	10,1475 куб.м. 6285,56 руб.	0			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	11,4 куб.м.	14439,93	1077,79	676,96	16194,68	9,225 куб.м.	11684,97	872,19	547,83	13104,99	3089,69
в т.ч. щебень	12,9276 т. 10214,74 руб.	0			0	20-40 мм. 10,46115 куб.м. 8265,88 руб.	0			0	0
щебень	1,4364 куб.м. 1201,16 руб.	0			0	10-20 мм. 1,16235 куб.м. 971,99 руб.	0			0	0
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	21,55 т.	11191,2			11191,2	17,43525 т	9054,35			9054,35	2136,85
Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей толщиной слоя 4 см.	76 кв.м.	31236,26	421,22	264,57	31922,05	61,5 кв.м.	25276,71	340,8	214,06	25831,57	6090,48
в т.ч. битум	49,4 кг. 746,32 руб.	0			0	39,975 кг. 603,93 руб.	0			0	0
смесь	7,9572 т. 29227,99 руб.	0			0	мелкозернистая 6,43905 т. 23651,6 руб.	0			0	0
На каждые 0,5 см добавлять к расценке.	76 кв.м.	7429,35	28,69	18,02	7476,06	61,5 кв.м.	6011,88	23,17	14,55	6049,6	1426,46
в т.ч. смесь	995,6 кг. 7429,35 руб.	0			0	1,6113 т. 5918,55 руб.	0			0	0
Итого		101202,83	10389,48	6493,71	118086,02		84212,38	9204,81	5755,72	99172,91	18913,11
Всего по разделу (с накладными расходами и сметной прибылью)		118086,02					99172,91				
Благоустройство											

Ремонт подъезда к дворовой территории ул. Плоткина дом 5

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №11 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	125 кв.м.	13384,57	5785,09	4250,27	23419,93	130,9 кв.м.	14016,22	6058,04	4450,81	24525,07	
Посев газонов партерных, мауританских и обыкновенных вручную	125 кв.м.	4340,41	1675,81	1231,21	7247,43	130,9 кв.м.	4545,27	1754,83	1289,26	7589,36	
Итого по разделу		17724,98	7460,9	5481,48	30667,36		18561,49	7812,87	5740,07	32114,43	0
Всего по разделу		30667,36					32114,43				
Прочие работы											
Валка деревьев мягких пород диаметром до 20 см	5 деревьев	53,09	35,2	18,64	106,93	5 деревьев	53,09	35,2	18,84	106,93	0
Корчевка пней на тракторе 108 л.с. диаметром пней до 24 см	5 пней	88,18	19,33	10,23	117,74	5 пней	88,18	19,33	10,23	117,74	0
Демонтаж балок (плит) железобетонных до 3 т.	3 шт.	1733,87	1444,98	875,75	4054,6	3 шт.	1733,87	1444,98	875,75	4054,6	0
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	-	0			0	2,5 кв.м.	61,18	6,14	3,86	71,18	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых толщиной слоя 4 см.	-	0			0	2,5 куб.м.	857	31,69	19,91	908,6	
На каждые 0,5 см добавлять к расценке.	-	0			0	2,5 куб.м.	405,06	0,22	0,14	405,42	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками слоя 4 см.	-	0			0	2,5 кв.м.	933,46	13,18	8,28	954,88	
в т.ч. смесь	-	0			0	мелкозернистая 261,75 кг. 867,68 руб.	0			0	0
Итого		1875,14	1499,51	904,62	4279,27		4131,84	1550,72	936,79	6619,35	0
Всего по разделу		4279,27					6619,35				
Вывоз грунта и мусора											
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	4,7 т	280,2			280,2	4,7 т	280,2			280,2	0
Перевозка самосвалами 10 т до 21 кг	91,145 т	13055,91			13055,91	93,4172 т	13381,34			13381,34	
Размещение грунта	56,925 куб.м.	2762,57			2762,57	58,548 куб.м.	2841,33			2841,33	
Размещение мусора на полигоне ТБО	6,7 куб.м.	807,35			807,35	6,7 куб.м.	807,35			807,35	0
Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	2,7 куб.м.	582,26			582,26	2,7 т.	582,26			582,26	0
Итого		17488,29	0	0	17488,29		17892,48	0	0	17892,48	0
Всего по разделу		17488,29					17892,48				
Всего		292591,86	29034,75	18898,06	340524,67	0	298356,9	29085,98	18964,89	346407,77	18913,11

Ремонт подъезда к дворовой территории ул. Плоткина дом 5

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №11 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
Прямые затраты по смете		292591,86					298356,9				
Накладные расходы		720,2					741,71				
Накладные расходы		19354,14					19031,89				
Накладные расходы		7460,9					7812,87				
Накладные расходы		54,53					54,53				
Накладные расходы		1444,98					1444,98				
Сметная прибыль		355,65					366,28				
Сметная прибыль		12156,31					11953,92				
Сметная прибыль		5481,48					5740,07				
Сметная прибыль		28,87					28,87				
Сметная прибыль		875,75					875,75				
Всего по смете		340524,67					346407,77				18913,11
Непредвиденные расходы 2%		6810,49					0				
НДС		62520,33					62353,4				3404,3598
ВСЕГО		409855,49					408761,17				22317,4698
Коэффициент 0,989999999760392		0,99					0,99				0,99
С коэффициентом		405756,935					404673,5582				22094,2951

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №2 от 20.12.16.					Не выполнено
	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
I. Устройство парковки											
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем 0,25 куб. м.	11695,87	219,145 куб. м.	3355,63	1562,89	16614,39	7284,01	136,48 куб. м.	2089,83	973,35	10347,19	6267,2
Планировка участка механизированным способом	1028,32	534,5 кв. м.	246,44	170,82	1445,58	640,43	332,88 кв. м.	153,45	106,37	900,25	545,33
Перевозка грузов I класса самосвалами 10 т на расстоянии 21 км.	43186,43	306,803 т			43186,43	26895,82	191,072 т			26895,82	16290,61
Размещение грунта	10635,11	219,145 куб. м.			10635,11	6623,37	136,48 куб. м.			6623,37	4011,74
Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм.	10376,39	3 м реза	2070,4	1233,43	13680,22	6999,44	1 м реза	690,13	411,14	8100,71	5579,51
в т.ч. диск отрезной алмазный 350x25,4	0	1 шт. 5310,97 руб.			0	0	1 шт. 5310,97 руб.			0	0
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 куб. м. при помощи отбойных молотков из бетона марки 200	89863,54	8,1 куб. м.	55072,44	32809,11	177745,09	89863,54	8,1 куб. м.	55072,44	32809,11	177745,09	0
Регулирование высотного положения крышек колодцев до 10 см.	2917,33	3 колодца	633,7	345,65	3896,68	2917,33	3 колодца	633,7	345,65	3896,68	0
Замена люков колодца и камер.	36696,48	6 люков	2902,79	1703,81	41303,08	36696,48	6 люков	2902,79	1703,81	41303,08	0
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном подотне.	32715,37	534,5 кв. м.	3307,53	1776,78	37799,68	20374,72	332,88 кв. м.	2059,95	1106,59	23541,26	14258,42
в т.ч. геотекстиль	0	561,225 кв. м. 28431,66 руб.			0	0	349,524 кв.м. 17706,89 руб.			0	0
Разборка бортовых камней на щебеночном основании.	2907,69	38 м	3518,3	1890	8315,99	2907,69	38 м	3518,3	1890	8315,99	0
Установка бортовых камней бетонных (7 м.п. б/у)	91893,15	121 м.	16126,91	8663,21	116683,27	87616,21	111,1 м	14807,41	7954,4	110378,02	6305,25
в т.ч. камень.	0	114 шт. 57495,9 руб.			0	0	111,1 м, 56033,29 руб. M400, 0,042 куб. м.			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	90493,51	106,9 куб. м.	6471,46	3476,41	100441,38	56358,25	66,576 куб. м.	4030,29	2165,03	62553,57	37887,81
Песок	0	117,59 куб. м. 72837,6 руб.			0	0	73,2336 куб. м 45362,36 руб.			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	101554,87	80,175 куб. м. материала основания	7580,3	4072,06	113207,23	63247,13	49,932 куб. м. материала основания	4720,93	2536,04	70504,1	42703,13
в т.ч. щебень	0	10,10205 куб. м. - 8447,64 руб.			0	0	6,291432 куб. м. 5261,08 руб. марка 1200, фракция 10-20 мм			0	0

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №2 от 20.12.16.					Не выполнено
	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
щебень	0	90,91845 куб. м. - 71839,21 руб.			0	0	56,622888 куб. м. 44740,57 руб., марка 1200, фракция 20-40 мм			0	0
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 140 км.	78692,09	151,53075 куб. м.			78692,09	49008,44	94,37148 куб. м.			49008,44	29683,65
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см.	117815,02	42,38 куб. м.	34864,19	19016,83	171696,04	18125,42	6,52 куб. м.	5363,74	2925,68	26414,84	145281,2
Корчевка пней корчевателями мощностью 108 л.с. с перемещением до 5 м, диаметр пней до 32 см.	777,99	26 пней	153,1	77,81	1008,9	119,71	4 пня	23,53	11,96	155,2	853,7
Погрузка леса пиленного, погонажа.	984,74	29,65 т.			984,74	151,48	4,56 т			151,48	833,26
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 6 км.	1561,3	29,65 т.			1561,3	240,14	4,56 т			240,14	1321,16
Дрова разделанные длиной 1,5-2 м ель, кедр, дихта, осина, липа, ива	-12538,14	42,36 куб. м.			-12538,14	-1929,85	6,52 куб.м.			-1929,85	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей на каждые 0,5 см добавлять к расценке.	183229,05	534,5 кв. м.	6768,91	3636,19	193634,15	114112,8	332,88 кв.м.	4215,62	2264,59	120593,01	73041,14
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см. в т.ч. смесь	43296,09	534,5 кв.м	18,86	10,13	43325,08	26964,26	332,88 кв.м.	11,75	6,31	26982,32	16342,76
Итого по разделу	1125010,99	51,6327 т. 171157,24 руб.	145913,55	81961,4	1352885,94	730574,95	32,156208 т 106594,61 руб.	1757,87	944,31	118060,31	71507,34
2. Устройство пешеходной дорожки											
Разработка грунта с погрузкой на самосвалы экскаваторами с ковшом 0,25 куб. м.	6073,5	113,8 куб. м.	1742,5	811,58	8627,58	5518,56	103,4 куб. м.	1583,34	737,45	7839,35	788,23
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 21 км.	3293,14	159,32 т.			3293,14	2992,19	144,76 т			2992,19	300,95
Размещение грунта	5522,71	113,8 куб. м.			5522,71	5018	103,4 куб.м.			5018	504,71
Установка бортовых камней бетонных. в т.ч. камень	88465,34	240 м.	31987,21	17183,22	137635,77	75674,81	205,3 м	27362,44	14698,83	117736,08	19899,69
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	0	240 шт. 28372,8 руб.			0	0	205,3 шт. М300, 0,016 куб.м. 24270,57 руб.			0	0
	27861,6	455,2 кв. м	2816,78	1513,15	32191,53	25315,35	413,6 кв. м.	2559,43	1374,9	29249,68	2941,85

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №2 от 20.12.16.					Не выполнено
	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
в т.ч.	0	геотекстиль 477,96 кв.м. – 24213,45 руб.			0	0	иглопробивное «Дорнит-2» 434,28 кв. м. 22000,62 руб.			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка	57800,67	68,28 куб. м.	4133,48	2220,47	64154,62	52518,37	62,04 куб. м.	3755,7	2017,53	58291,6	5863,02
в т.ч. песок	0	75,108 куб.м 46523,4 руб.			0	0	68,244 куб.м. 42271,7 руб.			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	86487,87	68,28 куб. м.	6455,61	3467,9	96411,38	78583,86	62,04 куб.м.	5865,66	3150,98	87600,5	8810,88
в т.ч. щебень	0	8,60328 куб. м. 7194,32 руб.			0	0	7,81704 куб.м. 6536,84 руб. марка 1200, фракция 10-20 мм			0	0
щебень	0	77,42952 куб. м. 61180,94 руб.			0	0	70,35336 куб.м. 55589,71 руб. марка 1200, фракция 20-40 мм			0	0
Перевозка грузов I класса самосвалами 10 т до 140 км.	10603,97	129,0492 т			10603,97	9634,84	117,255 т			9634,84	969,13
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 4 см.	187089,07	455,2 кв. м.	2523,1	1584,76	191196,93	169991,21	413,6 кв.м	2292,49	1439,91	173723,61	17473,32
в т.ч. битум	0	0,29588 т 4470,08 руб.			0	0	0,26884 т 4061,56 руб.			0	0
смесь	0	47,65944 т. 175060,27 руб.			0	0	43,30392 т 159061,79 руб.			0	0
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке.	44497,63	455,2 кв. м.	171,64	107,81	44777,08	40431,13	413,6 кв. м.	155,99	97,98	40685,1	4091,98
в т.ч. смесь	0	5,96312 т. 43806,87 руб.			0	0	10,83632 т 39803,43 руб.			0	0
Итого по разделу	517695,5		49830,32	26888,89	594414,71	465678,32		43575,05	23517,58	532770,95	61643,76
3. Благоустройство											
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	89387,7	790 кв. м.	37314,05	25865,42	152567,17	89387,7	790 кв. м.	37314,05	25865,42	152567,17	0
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	27431,15	790 кв.м.	9510,03	6592,18	43533,36	27431,15	790 кв.м.	9510,03	6592,18	43533,36	0
Итого по разделу	116818,85		46824,08	32457,6	196100,53	116818,85		46824,08	32457,6	196100,53	0
4. Прочие работы					0						

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16.					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №2 от 20.12.16.					Не выполнено
	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	сумма	объем	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
Разработка грунта с погрузкой на самосвалы экскаваторами с ковшом 0,25 куб. м.		-			0	4441,53	83,22 куб.м	1274,32	593,52	6309,37	
Перевозка грузов I класса самосвалами 10 т до 21 км.		-			0	19913,67	141,47 т			19913,67	
Размещение грунта		-			0	4038,67	83,22 куб.м.			4038,67	
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала		-			0	5714,53	61,114 кв. м.	1337,19	839,88	7891,6	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей		-			0	20959,08	61,114 кв. м.	774,31	415,95	22149,34	
На каждые 0,5 см добавлять к расценке.		-			0	4952,54	61,114 кв. м.	2,15	1,16	4955,85	
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см.		-			0	21187,79	61,114 кв. м.	322,79	173,4	21683,98	
в т.ч. смесь		-			0	0	5,906124 т 19578,21 руб.			0	
Устройство временных колеиных дорог из сборных железобетонных плит (плиты 3х2х0,24 шт. 3х1,5х0,27 шт. 6/4)		-			0	8083,57	33 м	4972,57	3123,27	16179,41	
Итого по разделу	0	0	0	0	0	89291,38		8683,33	5147,18	103121,89	0
ВСЕГО	1759525,34	242567,95	141307,89	2143401,18	1402363,5	201134,19	119276,7	1722774,39	534356,97		
Прямые затраты по смете	1759525,34					1402363,5					
Накладные расходы	5098,13					4947,49					
Накладные расходы	47070,52					46977,53					
Накладные расходы	57142,84					55762,57					
Накладные расходы	35497,89					5997,44					
Накладные расходы	2902,79					2902,79					
Накладные расходы	94702,68					84522,84					
Накладные расходы	153,1					23,53					
Сметная прибыль	2374,47					2304,32					
Сметная прибыль	32628,42					32563,97					
Сметная прибыль	34042,54					33220,25					
Сметная прибыль	19362,48					3271,33					
Сметная прибыль	1703,81					1703,81					
Сметная прибыль	49425,79					40700,02					
Сметная прибыль	77,81					11,96					
Сметная прибыль	1692,57					5501,04					
Всего по смете	2143401,18					1722774,39					534356,97
Непредвиденные расходы 2%	42868,02					0					
НДС	393528,46					310099,39					96184,2546
ВСЕГО	2579797,66					2032873,78					630541,2246

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №8 от 20.12.16.				Не выполнено
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	
Демонтажные работы									
Разборка бортовых камней на щебеночном основании.	71,7 м	1075,44	5320,06	2901,85	71,7 м	1075,44	5320,06	2901,85	
Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	20,35 кв.м	1528,97	7740,27	4221,97	20,3 кв.м.	1525,21	7721,23	4211,58	
Итого по разделу в базовых ценах		2604,41				2600,65			
Прямые затраты в текущих ценах		17995,58				17968,99			
Итого в текущих ценах		17995,58	13060,33	7123,82		13041,29		7113,43	0
Всего по разделу		38179,73				38123,71			
Устройство парковки									
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем 0,4 куб. м.	132,039 куб.м	1106,02	1834,22	854,29	116,84 куб.м.	978,71	1623,15	755,98	3215,81
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	258,9 кв.м	325,93	1873,32	1006,33	229,1 кв.м.	288,42	1657,7	890,5	1187,79
в т.ч.	геотекстиль 271,845 кв.м 15456,29 руб.	0			полотно иглопробивное Дорнит 2 240,555 кв.м. 13677,24 руб.	0			0,00
Установка бортовых камней при других видах покрытий.	30 м	1682,47	4603,63	2473,03	29,2 м.	1637,61	4480,83	2407,06	1388,89
в т.ч. камень	30 шт. 7757,1 руб.	0			БР 100.30.15 М400, 0,043 куб.м. 29,2 шт. 7550,24 руб.	0			0,00
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	38,835 куб.м	1256,59	2838,68	1524,9	34,365 куб.м.	1111,96	2511,89	1349,36	3804,18
в т.ч. песок	42,7185 куб.м. 25858,79 руб.	0			37,8015 куб.м. 22882,38 руб.	0			0,00
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	38,835 куб.м	1951,16	4434,38	2382,1	34,365 куб.м.	1726,59	3923,99	2107,93	5911,41
в т.ч. щебень	44,03889 куб.м. 35543,79 руб.	0			марка 1200, 20-40 мм, 38,96991 куб.м. 31452,61	0			0,00

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №8 от 20.12.16.				Не выполнено
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	
щебень	4,89321 куб.м. 4179,58 руб.	0			марка Т200, 10-20 мм, 4,32999 куб.м. 3698,5 руб.	0			0,00
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	73,4 т	6031,28			64,94985 т.	5336,93			15851,55
Устройство покрытия при ширине укладки до 6 м толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	258,9 кв.м	1742,42	1627,18	874,11	229,1 кв.м	1541,87	1440,04	773,58	4866,15
в т.ч. смесь	27,10683 т. 91783,73 руб.	0			23,9867 т. 81219,2 руб.	0			0,00
На каждые 0,5 см добавлять к расценке (до 6 см).	258,9 кв.м	316,55	265,32	142,52	229,1 кв.м.	280,12	234,81	126,14	878,58
в т.ч. смесь	3,39159 т. 45935,69 руб.	0			3,00121 т. 40648,39 руб.	0			0,00
Итого по разделу в базовых ценах		14412,42				12902,21			
В текущих ценах		313945,55	17476,73	9257,28		279292,25	15872,41	8410,55	37104,35
Всего по разделу		340679,56				303575,21			
Ремонт пешеходной дорожки									
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,4 куб. м.	30,32 куб.м	253,98	421,22	196,19	31,76 куб.м.	266,04	441,18	205,48	
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	34 м	1711,98	5217,4	2802,73	32,5 м	1636,45	4987,24	2679,1	1281,04
в т.ч. камень	34 шт. 4190,84 руб.	0			32,5 шт. БР 100.20.8 М300. 4005,95 руб.	0			0,00
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	22,7 м	1273,07	3485,54	1872,39	22,7 м	1273,07	3485,54	1872,39	
в т.ч. камень	22 шт. 5688,54 руб.	0			БР 100.30.15. М400. 0,043 куб.м. 22 шт. 5688,54 руб.	0			0,00
спецбордюр БР 70.35.15	1 шт. 572,88 руб.	0			1 шт. 572,88 руб.	0			0,00
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	73,95 кв.м	93,09	535,07	287,43	77,46 кв.м.	97,52	560,5	301,1	
в т.ч.	геотекстиль 77,6475 кв.м. 4414,8 руб.	0			полотно иглопробивное Дорнит-2 81,333 кв.м. 4624,35 руб.	0			0,00

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №8 от 20.12.16.				Не выполнено
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	11,0925 куб.м	358,92	810,84	435,58	11,62 куб.м.	375,99	849,34	456,26	
в т.ч. песок	12,20175 куб.м. 7386,09 руб.	0			12,782 куб.м. 7737,33 руб.	0			0,00
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	11,0925 куб.м	557,31	1266,55	680,39	11,62 куб.м.	583,82	1326,82	712,76	
в т.ч. щебень	12,578895 куб.м. 30152,43 руб.	0			марка 1200. 20-40 мм. 13,17708 куб.м. 10635,22 руб.	0			0,00
щебень	1,397655 куб.м. 1193,82 руб.	0			марка 1200. 10-20 мм. 1,46412 куб.м. 1250,59 руб.	0			0,00
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	20,96 т	1722,28			21,9618 т	1804,5			
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ЦПС	4,615 куб.м	149,33	337,35	181,22	4,79 куб.м	154,99	350,06	188,05	
в т.ч. смесь пескоцементная М400	5,0765 куб.м 18939,76 руб.	0			5,269 куб.м. М400. 19657,95 руб.	0			0,00
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 кв. м. 55 шт. (ранее разобранной)	18,35 кв.м.	504,46	4998,56	2685,18	18,35 кв.м.	504,46	4998,56	2685,18	
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 кв. м. 55 шт.	73,95 кв.м.	2032,96	20143,63	10820,96	77,46 кв.м.	2129,45	21099,69	11334,54	
в т.ч. плитка	45,2574 кв.м. 18670,49 руб.	0			сручатка «Кирпичик» толщина 60 мм. 47,40552 кв.м. 19556,67 руб.	0			0,00
плитка	30,1716 кв.м. 13579,63 руб.	0			сручатка «Кирпичик» толщина 60 мм. 31,60368 кв.м. 14224,18 руб.	0			0,00
Итого по разделу в базовых ценах		8657,38				8826,29			
В текущих ценах		143467,32	37216,16	19962,07		148016,18	38098,93	20434,86	1281,04
Всего по разделу		200645,55				206549,97			
Прочие работы									
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	2 м	117,85	230,65	126,75	2,6 м	153,21	299,76	164,74	
в т.ч. трубы п/э ливневые диаметром 200 мм	2,02 м 740,75 руб.	0			2,626 м. 962,98 руб.	0			0,00

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №8 от 20.12.16.				Не выполнено
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	389,64	3294,39	1810,43	1 врезка	389,64	3294,39	1810,43	
Резка дисковыми машинами ж/б конструкций (понижение уровня колодца)	6,28 м реза	2317,26	3872,95	2213,12	6,28 м реза	2317,26	3872,95	2213,12	
в т.ч. диск алмазный отрезной 350x25,4	1 шт. 5571,44 руб.				1 шт. 5571,44 руб.	0			
Итого		2824,75				2860,11			
Затраты в текущих ценах		20845,11	7397,99	4150,30		21258,81	7467,10	4188,29	0,00
Всего по разделу		32393,19				32914,2			
Пешеходные ограждения (строительные)		0							
Устройство металлических пешеходных ограждений	-	0			118 м	2307,29	8824,62	5262,39	
в т.ч. оцинкованное пешеходное ограждение 1200x2000мм	-				118 м. 144886,3 руб.	0			
бетон тяжелый М200	-				4,8144 куб.м. 13011,2 руб.	0			
детали закладные весом до 1 кг.	-				755,2 кг. 34369,65 руб.	0			
Итого	-	0				2307,29			
Затраты в текущих ценах						205034,94	8824,62	5262,39	0,00
Всего по разделу						219121,95			
Вывоз грунта и мусора									
Погрузка мусора вручную	7,67651 т	474,79			7,67651 т	474,79			
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 21 км.	234,97841 т	4857			215,71651 т	4458,86			3431,40
Размещение грунта	162,36 куб.м. 7879,33 руб.	0			148,6 куб.м. 7211,56 руб.	0			0,00
Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	3,58 куб.м. 751,8 руб.	0			3,58 куб.м. 751,8 руб.	0			0,00
Итого в базовых		5331,79				4933,65			
Затраты в текущих ценах		46520,52	0,00	0,00		43093,64	0,00	0,00	3431,40
Всего по разделу		46520,52				43093,64			
ВСЕГО			75151,21	40493,47	0,00	696695,82	83304,35	45409,52	41816,78
В текущих ценах:									
Прямые затраты по смете		542774,07				714664,81			

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16			Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №8 от 20.12.16.				Не выполнено	
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	в базовых	накладные		сметная прибыль
Накладные расходы		13060,33				13041,29			
Накладные расходы		2255,44				2064,33			
Накладные расходы		52437,45				51907,01			
Накладные расходы		3525,04				3594,15			
Накладные расходы		3872,95				3872,95			
Накладные расходы		0				8824,62			
Сметная прибыль		7123,82				7113,43			
Сметная прибыль		1050,48				961,46			
Сметная прибыль		28168,87				33146,34			
Сметная прибыль		1937,18				1975,17			
Сметная прибыль		2213,12				2213,12			
Всего по смете		658418,75				843378,68			41816,78
Непредвиденные расходы 2%		13168,38				0			
НДС		120885,68				151808,16			7527,021073
ВСЕГО		792472,81				995186,84			49343,80

Ремонт дворовой территории и подъезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская д. 7

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016, Акт КС-2 №6 от 20.12.16					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	
1. Устройство выроек													
Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,4 куб. м.	281,465 куб. м.	13281,73	3520,71	1738,62	18541,06	365,07 куб.м.	12226,87	365,07 куб.м.	17226,87	4566,47	2255,05	24048,39	
Планировка площадей бульдозерами 108 л.с.	686,5 кв. м.	249,83	60,77	30,01	340,61	651,9 кв.м.	237,24	651,9 кв.м.	237,24	57,66	28,48	323,38	17,23
Разборка бортовых камней на щебеночном основании	18 м	1377,31	1666,55	1046,76	4090,62	67 м	5126,81	67 м	5126,81	6203,44	3896,38	15226,63	
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,15 куб. м.	515,06	455,83	285,31	1257,2	1,15 куб.м.	515,06	1,15 куб.м.	515,06	455,83	285,31	1257,2	0
Установка бортовых камней бетонных	144,4 м	79324,6	19192,4	12054,74	110371,74	173,8 м	95740,34	173,8 м	95740,34	23164,16	14549,4	133453,9	
в т.ч. камень	144 шт. 38388,96 руб.	0			0	173,8 шт. 46333,34 руб. БР 100.30.15 М400 0,043 куб.м.	0	173,8 шт. 46333,34 руб. БР 100.30.15 М400 0,043 куб.м.	0			0	0
Устройство прослоек из нетканого синтетического материала в земляном полотне	686,5 кв. м.	42018,92	4248,08	2668,22	48935,22	651,9 кв.м.	39901,03	651,9 кв.м.	39901,03	4033,96	2533,73	46468,72	2466,5
в т.ч.	геотекстиль 720,825 кв. м. 36516,99 руб.	0			0	полотно изолотное Дорнит 2. 684,495 кв.м. 34676,52 руб.	0	полотно изолотное Дорнит 2. 684,495 кв.м. 34676,52 руб.	0			0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	137,3 куб.м.	116227,73	8311,68	5220,56	129759,97	-	0	-	0	-	0	129759,97	0
Песок	151,03 куб.м. 93551 руб.	0			0	-	0	-	0	-	0	0	0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	102,925 куб.м.	130434,86	9735,98	6115,16	146286	97,79 куб. м. щебень 1200, 20-40мм.	123867,18	97,79 куб. м. щебень 1200, 20-40мм.	123867,18	9245,65	5807,18	138920,01	7365,99
в т.ч. щебень	116,7263 куб.м. 92268,7 руб.	0			0	110,89386 куб.м. 87622,78 руб.	0	110,89386 куб.м. 87622,78 руб.	0			0	0
щебень	12,97485 куб.м. 10849,96 руб.	0			0	щебень 1200, 10-20 мм. 12,32154 куб.м. 10303,64 руб.	0	щебень 1200, 10-20 мм. 12,32154 куб.м. 10303,64 руб.	0			0	0
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	184,62 т	101069			101069	184,83 т	95984,87	184,83 т	95984,87			95984,87	5084,13
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	686,5 кв.м.	235335,23	8693,88	5460,63	249489,74	651,9 кв.м.	223474,28	651,9 кв.м.	223474,28	8255,63	5185,35	236915,26	12574,48
На каждые 0,5 см добавлять к расценке.	686,5 кв.м.	55608,52	24,26	15,24	55648,02	651,9 кв.м.	52805,84	651,9 кв.м.	52805,84	23,07	14,49	52843,4	2804,62
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см.	686,5 кв.м.	256336,74	3625,26	2277,03	262239,03	651,9 кв.м.	243417,25	651,9 кв.м.	243417,25	3442,51	2162,24	249022	13217,03
в т.ч. смесь	71,87655 т. 238263,58 руб.	0			0	68,25393 т. 226254,95 руб.	0	68,25393 т. 226254,95 руб.	0			0	0
Итого по разделу		1031779,53	59635,4	36913,28	1128228,21		898296,77		898296,77	59448,38	36718,61	994463,76	173289,95
Устройство пешеходной дорожки													
Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,4 куб. м.	87,425 куб.м.	4125,33	1093,53	540,02	5758,88	85,65 куб.м.	4041,67	85,65 куб.м.	4041,67	1071,38	529,07	5642,12	116,76
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	127 м	46903,55	16126,91	10129,3	73159,76	131,3 м	50896,12	131,3 м	50896,12	17499,66	10991,52	79387,3	
в т.ч. камень	121 шт. 15376,68 руб.	0			0	131,3 шт. 10682,6 руб. БР 100.20.8. М300. 0,016 куб.м.	0	131,3 шт. 10682,6 руб. БР 100.20.8. М300. 0,016 куб.м.	0			0	0
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	17,1 м	10578,54	2279,02	1431,45	14289	7,2 м	3966,26	7,2 м	3966,26	959,62	602,74	5528,62	8760,38
в т.ч. камень	15 шт. 3998,85 руб.	0			0	7,2 шт. 1934,45 руб. БР 100.30.15 М400 0,043 куб.м.	0	7,2 шт. 1934,45 руб. БР 100.30.15 М400 0,043 куб.м.	0			0	0
спецбордюр	3 шт. 1718,64 тыс. руб.	0			0	-	0	-	0	-	0	0	0
Устройство прослоек из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	349,7 кв.м.	21404,24	2163,97	1359,19	24927,4	342,6 кв.м.	20969,63	342,6 кв.м.	20969,63	2119,99	1331,56	24421,18	506,22

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 03.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №6 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	
в т.ч.	гравийная 367,183 кв.м. 18601,59 руб.	0			0	Полотно иглопробивное Дорнит-2, 359,73 кв.м. 18223,92 руб.	0	иглопробивное Дорнит 2, 359,73 кв.м. 18223,92 руб.	0			0	0
Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований из песка	52,455 куб.м	44404,51	3175,46	1994,5	49574,47	51,39 куб.м.	43502,87	51,39 куб.м	43502,87	3110,99	1954,02	48567,88	1006,59
в т.ч. песок	57,905 куб.м 35740,84 руб.	0			0	56,529 куб.м. 39015,19 руб.	0	56,529 куб.м. 39015,19 руб.	0			0	0
Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев из щебня	52,455 куб.м	66442,91	4959,53	3115,07	74517,51	51,39 куб.м.	65093,93	51,39 куб.м.	65093,93	4858,83	3051,82	73004,6	1512,91
в т.ч. щебень	59,48397 куб.м 47001,26 руб.	0			0	марка 1200, 20-40 мм. 58,27626 куб.м. 46046,99 руб.	0	марка 1200, 20-40 мм. 58,27626 куб.м. 46046,99 руб.	0			0	0
щебень	6,60933 куб.м 5526,92 руб.	0			0	марка 1200, 10-20 мм. 6,47514 куб.м. 5414,71 руб.	0	марка 1200, 10-20 мм. 6,47514 куб.м. 5414,71 руб.	0			0	0
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстоянии до 140 км	99,14 т	51484,81			51484,81	97,1271 т	50439,48	97,1271 т	50439,48			50439,48	1045,33
Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих ж/б смесей с фальстау-кладочными малых размеров толщиной 4 см	349,7 кв.м.	143728,11	1938,34	1217,46	146883,91	342,6 кв.м.	140809,92	342,6 кв.м.	140809,92	1898,88	1192,68	143901,48	2982,43
в т.ч. битум	221,305 кг 3434,06 руб.	0			0	БНД-40/90, БНД 90/130. 222,69 кг. 3364,34 руб.	0	БНД-40/90, БНД 90/130. 222,69 кг. 3364,34 руб.	0			0	0
смесь	36,61359 т. 134487,21 руб.	0			0	35,87022 т. 131756,7 руб.	0	35,87022 т. 131756,7 руб.	0			0	0
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке	349,7 кв.м.	34184,63	131,95	82,88	34399,46	342,6 кв.м.	33490,6	342,6 кв.м.	33490,6	129,27	81,19	33701,06	698,4
в т.ч. смесь	4,58107 т. 33653,91 руб.	0			0	4,48806 т. 32970,64 руб.	0	4,48806 т. 32970,64 руб.	0			0	0
Итого по разделу		423256,63	31868,7	19869,87	474995,2		413210,5		413210,5	31648,62	19734,6	464593,72	16629,02
Прочие работы													
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см	10 деревьев	106,28	70,46	37,3	214,04	10 деревьев	106,28	10 деревьев	106,28	70,46	37,3	214,04	0
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	10 деревьев	314,58	207,94	110,08	632,6	10 деревьев	314,58	10 деревьев	314,58	207,98	110,08	632,64	
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборщиками на тракторе 108 л.с. с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	10 пней	176,37	38,71	20,49	235,57	10 пней	176,37	10 пней	176,37	38,71	20,49	235,57	
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	5 деревьев	109,31	72,4	38,33	220,04	9 деревьев	196,69	9 деревьев	196,69	130,27	68,97	395,93	
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	5 деревьев	353,17	233,44	123,59	710,2	9 деревьев	635,74	9 деревьев	635,74	420,24	222,48	1278,46	
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборщиками на тракторе 108 л.с. с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	5 пней	149,64	32,84	17,38	199,86	9 деревьев	269,28	9 деревьев	269,28	59,07	31,27	359,62	
Валка деревьев твердых пород и лиственных с корня, диаметр стволов более 32 см	-	0			0	5 деревьев	206,16	5 деревьев	206,16	136,69	72,36	415,21	
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см	-	0			0	5 деревьев	596,22	5 деревьев	596,22	394,3	208,75	1199,27	
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-сборщиками на тракторе 108 л.с. с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	-	0			0	5 деревьев	242,49	5 деревьев	242,49	53,2	28,16	323,85	
Разборка дорог из сборных ж/б плит площадью более 3 кв. м.	-	0			0	20 куб.м.	5475,79	20 куб.м.	5475,79	2123,76	1333,94	8933,49	
Демонтаж балок (плит) железобетонных массой до 1 т	1 шт.	577,99	481,74	291,96	1351,69	1 шт.	577,99	1 шт.	577,99	481,74	291,96	1351,69	

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №6 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	
Устройство металлических пешеходных ограждений в т.ч. ограждения	45 м.	78176	3733,73	2346,42	84258,17	46 м.	79951,63	46 м.	79951,63	3818,77	2398,57	86168,97	
	45 м.п. 55253,23 руб.	0			0	оцинкованное 1200x2000мм. 46 м. 56481,1 руб.	0	оцинкованное 1200x2000мм. 46 м. 56481,1 руб.	0			0	
Бетон дорожный М200	1,836 куб.м. 3104,1 руб.	0			0	М200. 1,8 куб.м. 5004,41 руб.	0	М200. 1,8 куб.м. 5004,41 руб.	0			0	
детали закладные весом до 1 кг.	288 кг. 12953,94 руб.	0			0	309 кг. 13793,69 руб.	0	309 кг. 13793,69 руб.	0			0	
Демонтаж дорожных знаков на сборных ж/б фундаментах и металлических стойках от 25 до 50 кг	26 кг. стоек	675,41	588,65	369,73	1633,79	52 кг.	1350,82	52 кг.	1350,82	1177,19	739,39	3267,4	
Установка дорожных знаков на сборных ж/б фундаментах и металлических стойках от 25 до 50 кг в т.ч. стойка	26 кг. стоек	1195,68	840,82	528,12	2564,62	52 кг.	2391,45	52 кг.	2391,45	1681,74	1056,3	5129,49	
	26 кг. 1326,48 руб.	0			0	52 кг. 2652,91 руб.	0	52 кг. 2652,91 руб.	0			0	
Демонтаж круглых сборных ж/б канализационных колодцев диаметром 1 м.	0,273 куб.м.	887,4	616,65	394,43	1898,48	0,273 куб.м.	887,4	0,273 куб.м.	887,4	616,65	394,43	1898,48	0
Демонтаж лестничных маршей без сварки массой до 1 т.	1 шт.	613,41	461,27	279,56	1354,24	1 шт.	613,41	1 шт.	613,41	461,27	279,56	1354,24	0
Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т.	1 шт.	4706,91	576,54	349,42	5632,87	1 шт.	4706,91	1 шт.	4706,91	576,54	349,42	5632,87	0
в т.ч. лестничные марши с бетонными ступенями М300	0,27 куб.м. 3909,56 руб.	0			0	0,27 куб.м. 3909,56 руб.	0	0,27 куб.м. 3909,56 руб.	0			0	
Регулирование высотного положения крышек колодцев до 10 см.	1 колодец	972,45	211,24	115,22	1298,91	1 колодец	972,45	1 колодец	972,45	211,24	115,22	1298,91	0
Регулирование высотного положения крышек колодцев до 5 см.	1 колодец	550,06	156,58	85,41	792,05	1 колодец	550,06	1 колодец	550,06	156,58	85,41	792,05	0
Укладка бесшовных трубопроводов из п/э труб диаметром 110 мм	5 м.	1784,82	485,51	310,55	2580,88	5 м.	1784,82	5 м.	1784,82	485,51	310,55	2580,88	0
в т.ч. трубы	5,05 м 486,21 руб.	0			0	5,05 м 486,21 руб.	0	5,05 м 486,21 руб.	0			0	
Итого по разделу		91349,88	8810,54	5417,99	105578,01		102006,54		102006,54	13301,91	8154,61	123463,06	0
2. Благоустройство													
Подготовка участка механизированным способом (снятие дерна 5 см)	236 кв. м.	454,01	121,2	89,04	664,25	-	0	-	0			0	664,25
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с выносом растительной земли слоем 15 см	596 кв. м.	63817,06	27583,06	20265,11	111665,23	596 кв. м.	63817,06	596 кв. м.	63817,06	27583,06	20265,11	111665,23	0
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	596 кв. м.	20694,87	7989,94	5870,16	34554,97	596 кв. м.	20694,87	-	0			0	34554,97
Подготовка стандартных посадочных мест для односторонней живой изгороди механизированным способом	40 м траншей	832,29	751,98	552,48	2136,75	-	0	-	0			0	2136,75
Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь одностороннюю и выходящую растений в т.ч. низкий высота 1,25м - 1,5 м	40 м.	22841,27	2861,94	2102,65	27805,86	-	0	-	0			0	27805,86
	60 шт. 19528,8 руб.	0			0	-	0	-	0			0	0
Итого по разделу		108639,5	39308,12	28879,44	176827,05		84511,93		63817,06	27583,06	20265,11	111665,23	65161,83
Вывоз грунта в мусора													
Погрузка мусора вручную	6,4724 т	3566,85			3566,85	14,6811 т	8090,55	14,6811 т	8090,55			8090,55	
Погрузка леса круглого	15,33 т	911,94			911,94	15,33 т	913,94	15,33 т	913,94			913,94	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 21 км.	539,438 т	77270,82			77270,82	645,6844 т	92489,86	645,6844 т	92489,86			92489,86	
Размещение грунта	380,69 куб.м.	18474,89			18474,89	450,72 куб.м.	21873,44	450,72 куб.м.	21873,44			21873,44	
Размещение мусора на полигоне ТБО	25,55 куб.м.	3078,78			3078,78	25,55 куб.м.	3078,78	25,55 куб.м.	3078,78			3078,78	
Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	2,92 куб.м.	629,7			629,7	6,74 куб.м.	1453,48	6,74 куб.м.	1453,48			1453,48	
Итого по разделу		103934,98	0	0	103934,98		127900,05		127900,05	0	0	127900,05	0
ВСЕГО		1758960,12	139522,76	91080,58	1989563,46		1625925,79		1605230,92	131981,97	84872,93	1822085,82	255080,8
Прямые затраты по смете		1758960,12					1625925,79		1605230,92				

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №6 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	объем	сумма	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	итого	
Накладные расходы		4675,01					5695,51		5695,51				
Накладные расходы		91894,31					94202,95		94202,95				
Накладные расходы		655,79					1510,88		1510,88				
Накладные расходы		1519,55					1519,55		1519,55				
Накладные расходы		1102,16					1102,16		1102,16				
Накладные расходы		367,82					367,82		367,82				
Накладные расходы		39308,12					35573		27383,06				
Сметная прибыль		2308,65					2812,6		2812,6				
Сметная прибыль		57718,77					59168,81		59168,81				
Сметная прибыль		347,17					799,86		799,86				
Сметная прибыль		920,94					920,94		920,94				
Сметная прибыль		704,98					704,98		704,98				
Сметная прибыль		200,63					200,63		200,63				
Сметная прибыль		28879,44					26135,27		20265,11				
Всего по смете		1989569,46					1856640,75		1822083,78				255080,8
Несредоненные расходы 2%		39791,27					0		0				
НДС		365283,83					334193,34		327975,44				45914,544
ВСЕГО		2394638,58					2190836,09		2150061,22				300995,344

Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№7, 9, 11 по ул. Невская												
Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №9 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	сумма	объем	в текущих	накладные	сметная прибыль	итого	
Устройство пешеходной дорожки												
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,4 куб. м.	213,85 куб.м.	1438,77	2674,94	1320,96	238,07 куб.м.	11234,22	238,07 куб.м.	11234,22	2977,92	1470,58	15682,72	
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	-	0			1,9 куб.м.	859,94	1,9 куб.м.	859,94	761,03	478	2098,97	
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	382 м.	18449,57	50913,11	31978,48	382 м	146078,61	382 м	146078,61	50913,11	31978,48	228970,2	
в т.ч. камень	382 шт. 47085,32 руб.	0			БР 100.20.8 М300 0,017 куб.м. 382 шт. 47085,32 руб.	0	БР 100.20.8 М300 0,017 куб.м. 382 шт. 47085,32 руб.	0			0	
Разборка бортовых камней на щебеночном основании	18 м	154,58	1666,55	1046,76	18 м	1377,31	18 м	1377,31	1666,55	1046,76	4090,62	
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	18 м	972,49	2400,41	1507,7	36,4 м	19700	36,4 м	19700	4854,19	3048,91	27603,1	
в т.ч. камень	18 шт. 4654,26 руб.	0			БР 100.30.15 М400 0,043 куб.м. 36,4 шт. 9411,95 руб.	0	БР 100.30.15 М400 0,043 куб.м. 36,4 шт. 9411,95 руб.	0			0	
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	611 кв.м.	638,11	3780,82	2374,73	680,2 кв.м	46059,06	680,2 кв.м	46059,06	4209,05	2643,69	52911,8	
в т.ч.	геотекстиль 641,55 кв.м. 36476,61 руб.	0			Дорнит-2 714,21 кв.м. 40607,84 руб.	0	Дорнит-2 714,21 кв.м. 40607,84 руб.	0			0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	122,2 куб.м	3189,23	7397,55	4646,4	136,04 куб.м.	113052,62	136,04 куб.м.	113052,62	8235,37	5172,63	126460,62	
в т.ч. песок	134,42 куб.м 81368,46 руб.	0			149,644 куб.м. 90584 руб.	0	149,644 куб.м. 90584 руб.	0			0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	91,65 куб.м.	3713,75	8665,31	5442,67	102,03 куб.м.	131429,53	102,03 куб.м.	131429,53	9646,6	6059,02	147135,15	
в т.ч. щебень	103,9311 куб.м. 83882,79 руб.	0			20-40 мм 115,70202 куб.м. 93383,1 руб.	0	20-40 мм 115,70202 куб.м. 93383,1 руб.	0			0	
щебень	11,5479 куб.м. 9863,75 руб.	0			10-20мм. 12,85578 куб.м. 10980,89 руб.	0	10-20мм. 12,85578 куб.м. 10980,89 руб.	0			0	
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением плоского материала	-	0			32 кв.м	3031,3	32 кв.м	3031,3	699,91	439,61	4170,82	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	173,22 т	14233,49			196,03 т	101801,23	196,03 т	101801,23			101801,23	

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №9 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	сумма	объем	в текущих	накладные	сметная прибыль	итого	
Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих а/б смесей асфальтоукладчиками малых размеров толщиной 4 см	611 кв.м	2685,66	3386,67	2127,17	712,2 кв.м	299447,8	712,2 кв.м	299447,8	3947,5	2479,42	305874,72	
в т.ч. битум	397,15 кг 6734,04 руб.	0			462,93 кг 7849,4 руб.	0	462,93 кг 7849,4 руб.	0			0	
смесь	63,9717 т. 240017,98 руб.	0			74,56734 т. 279772,19 руб.	0	мелкозернистая 74,56734 т. 279772,19 руб.	0			0	
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке.	611 кв.м.	263,59	230,4	144,71	712,2 кв.м.	71090,65	712,2 кв.м.	71090,65	268,56	168,68	71527,89	
в т.ч. смесь	8,0041 т. 60061,81 руб.	0			18,65964 т. 70009,85 руб.	0	18,65964 т. 70009,85 руб.	0			0	
Итого по разделу в базовых ценах		45739,24				0		0				
Итого по разделу в текущих ценах		836114,41	81115,76	50589,58		945162,27		945162,27	88179,79	54985,78	1088327,84	0,00
Всего по разделу		967819,75				1088327,84		1088327,84				
Благоустройство												
Расценка от кустарника и мелкокосяя вручную	20 кв.м.	143,26	867,99	459,52	50 кв.м.	319,16	50 кв.м.	319,16	217,03	114,9	651,09	
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 108 л.с.	100,6 куб.м	71,39	133,37	65,86	89 куб.м.	484,99	89 куб.м.	484,99	118	58,27	661,26	86,19
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2012 кв.м.	27469,04	93116	68411,75	1780 кв.м	189856,31	1780 кв.м	189856,31	82378,93	60523,3	332758,54	43370,78
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2012 кв.м.	14762,65	26972,7	19816,69	1780 кв.м.	62007,83	-	0			0	116879,14
Установка скамеек и урн	18 шт.	612,17	1900,06	950,04	7 шт.	34493,11	7 шт.	34493,11	738,9	369,45	35601,46	55945,15
в т.ч. скамья на ж/б ножках	12 шт. 85853,4 руб.	0			4 шт. 28617,8 руб.	0	4 шт. 28617,8 руб.	0			0	
урна ж/б прямоугольная с фактурной отделкой	6 шт. 9321,96 руб.	0			3 шт. 4660,98 руб.	0	3 шт. 4660,98 руб.	0			0	
Итого по разделу в базовых ценах		43058,51				0		0				
Итого по разделу в текущих ценах		384814,03	122990,12	89703,86		287161,4		225133,57	83432,86	61065,92	369672,35	216281,2535
Всего по разделу		597508,01				473074,52		369672,35				
Вывоз грунта и мусора												
Погрузка мусора вручную	13,6254 т	842,73			8,2734 т	4559,34	8,2734 т	4559,34			4559,34	2949,40
Погрузка при автомобильных перевозках грунта (земля, перегной)	140,84-т	730,96			124,6 т	4017,6	124,6 т	4017,6			4017,6	523,64
Перевозка грузов I класса самосвалами 10 т на расстояние до 21 км.	453,8554 т	9381,19			457,89 т	65589,61	457,89 т	65589,61			65589,61	
Размещение грунта	314,45 куб.м.	15260,26			327,07 куб.м.	15872,71	327,07 куб.м.	15872,71			15872,71	

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016, Акт КС-2 №9 от 20.12.16.				Не выполнено	
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	сумма	объем	в текущих	накладные	сметная прибыль		итого
Размещение мусора на полигоне ТБО	0,774 куб.м.	166,91			2,694 куб.м.	580,96	2,694 куб.м.	580,96			580,96	
Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	30 куб.м.	3615			7,5 куб.м.	903,75	7,5 куб.м.	903,75			903,75	2711,25
Итого по разделу в базовых ценах		10954,88				0		0				
Итого по разделу в текущих ценах		96103,77	0,00	0,00		91523,97		91523,97	0	0	91523,97	6184,294872
в т.ч. без размещения		77061,6	0	0								
Всего по разделу		96103,77				91523,97		91523,97				
Дополнительные работы												
Регулировка крышек колодцев до 10 см					3 колодца	2871,88	3 колодца	2871,88	633,7	345,65	3851,23	
Замена люков колодцев к камер					1 люк	5972,17	1 люк	5972,17	483,8	283,97	6739,94	
Заготовка деревьев и кустарников с комом земли 0,3х0,3м					50 деревьев или кустарников	2439,4	50 деревьев или кустарников	2439,4	1477,51	1085,52	5002,43	
Подготовка стандартных посадочных мест 0,3х0,3м					50 ям	637,87	50 ям	637,87	625,11	459,27	1722,25	
Посадка 0,3х0,3 м					50 деревьев или кустарников	842,71	50 деревьев или кустарников	842,71	586,52	430,91	1860,14	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.					2 куб.м.	1662,07	2 куб.м.	1662,07	121,07	76,05	1859,19	
в т.ч. песок					2,2 куб.м. 1331,73 руб.	0	2,2 куб.м. 1331,73 руб.	0			0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня					2 куб.м.	2576,29	2 куб.м.	2576,29	189,1	118,77	2884,16	
в т.ч. щебень					20-40 мм 2,268 куб.м. 1830,5 руб.	0	20-40 мм 2,268 куб.м. 1830,5 руб.	0			0	
					10-20мм. 0,252 куб.м. 215,25 руб.	0	10-20мм. 0,252 куб.м. 215,25 руб.	0			0	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.					3,78 т	1962,99	3,78 т	1962,99			1962,99	
Демонтаж дорожных знаков массой до 25 кг					25 кг стоек	1639,28	25 кг стоек	1639,28	1406,6	883,48	3929,36	
Установка дорожных знаков массой до 25 кг					25 кг стоек	8891,82	25 кг стоек	8891,82	2009,5	1262,17	12163,49	
в т.ч. фундамент под таблич М300 1 куб.м. арматура 23 кг.					1 шт. 4590,07 руб.	0	1 шт. 4590,07 руб.	0			0	
Стойки металлические под дорожные знаки массой до 10 кг.					-25 кг	-1369,37	-25 кг	-1369,37			-1369,37	
Итого						28127,11		28127,11	7532,91	4945,79	40605,81	0
Всего по разделу						40605,81		40605,81				
ВСЕГО		1317032,21	204195,88	140293,44	0	1323847,64	0	1289966,92	179165,56	120997,49	1590129,97	222465,55

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16				Доп. соглашение №1 от 05.12.2016.		Доп. соглашение №2 от 20.12.2016. Акт КС-2 №9 от 20.12.16.				Не выполнено	
	объем	в базовых	накладные	сметная прибыль	объем	сумма	объем	в текущих	накладные	сметная прибыль		итого
Прямые затраты по смете		1317032,21				1351974,75		1289966,92				
Накладные расходы		2808,31				3095,92		3095,92				
Накладные расходы		78440,82				88928,14		88928,14				
Накладные расходы		867,99				217,03		217,03				
Накладные расходы		120088,7				108930,69		85068,07				
Накладные расходы		1900,06				738,9		738,9				
Накладные расходы		0				633,7		633,7				
Накладные расходы		0				483,8		483,8				
Сметная прибыль		1386,82				1528,85		1528,85				
Сметная прибыль		49268,62				55855,67		55855,67				
Сметная прибыль		459,52				114,9		114,9				
Сметная прибыль		88228,44				80030,7		62499				
Сметная прибыль		950,44				369,45		369,45				
Сметная прибыль		0				345,65		345,65				
Сметная прибыль		0				283,97		283,97				
Всего по смете		1661431,93				1693532,12		1590129,97				222465,55
Непредвиденные расходы 2%		33228,63				0		0				
НДС		305038,83				304835,79		286223,39				40043,80
ВСЕГО		1999698,99				1998367,93		1876353,36				262509,35
С учетом коэффициента 0,98999999760392		1979702			0	1978384,3	0	1857589,8				

Ремонт дворовой территории ул. Плоткина, д.7

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №5 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
Устройство парковки											
Разборка тротуаров из плит	47 кв.м.	1130,41	994,76	542,6	2667,77	47 кв.м.	1130,41	994,76	542,6	2667,77	0
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из ж/б	11,75 т	399			399	11,75 т	399			399	0
Перевозка грузов 1 класса бортовыми автомобилями 15 т на расстояние до 2 км.	11,75 т.	1006,12			1006,12	11,75 т.	1006,12			1006,12	0
Разгрузка	11,75 т.	399			399	11,75 т.	399			399	0
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,25 куб. м.	39,565 куб.м.	2111,66	605,87	282,19	2999,72	71,078 куб.м.	3793,42	1088,36	506,91	5388,69	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 21 км.	55,391 т	7796,97			7796,97	99,509 т.	14007,15			14007,15	
Размещение грунта	39,565 куб.м.	1920,09			1920,09	71,0775 т.	3449,39			3449,39	
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	96,5 кв.м.	5906,56	597,17	320,79	6824,52	109,35 кв.м.	6693	676,62	363,47	7733,09	
в т.ч.	геотекстиль 101,325 кв.м. 5133,12 кв.м.				0	Дрифт-2 114,8175 кв.м. 5816,65 руб.				0	
Разборка бортовых камней	40 м.	3060,76	3703,52	2326,18	9090,46						9090,46
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	44 м	34699,56	5864,38	3150,29	43714,23	45,1 м	35566,97	6010,89	3228,99	44806,85	
в т.ч. камень	44 шт. 22191,4 руб.				0	БВ 100.30.15 М400 0,042 куб.м. 45,1 шт. 22746,19 руб.				0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	19,3 куб.м.	16337,94	1168,47	627,68	18134,09	21,87 куб.м.	18513,54	1324,03	711,26	20548,83	
в т.ч. песок	21,23 куб.м. 13150,29 руб.				0	24,057 куб.м. 14901,39 руб.				0	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	14,475 куб.м.	18334,99	1368,56	735,18	20438,73	16,4 куб.м.	20773,37	1550,65	832,65	23156,67	
в т.ч. щебень	1,82385 куб.м. 1525,16 руб.				0	10-20мм. 2,0664 куб.м. 1727,99 руб.				0	
щебень	16,41465 куб.м. 12970,04 руб.				0	20-40 мм. 18,5976 куб.м. 14694,89 руб.				0	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т на расстояние до 140 км.	27,35775 т	14207,3			14207,3	30,996 т	16096,66			16096,66	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых	96,5 кв.м.	33080,59	1222,04	636,46	34959,09	109,35 кв.м.	37485,67	1384,82	743,91	39614,4	

Ремонт дворовой территории ул. Плоткина, д.7

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №5 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	объем	сумма	Накладные	Сметная прибыль	Итого	
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке.	96,5 кв.м.	15633,54	6,79	3,65	15643,98	109,35 кв.м.	17715,37	7,77	4,17	17727,31	
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками средних типовазмеров в т.ч. смесь	96,5 кв.м.	33441,67	509,63	273,77	34225,07	109,35 кв.м.	37894,79	577,03	310,2	38782,02	
	9,3219 т. 30901,17 руб.				0	10,56321 т. 35015,98 руб.				0	0
Итого		189466,16	16041,19	8918,79	214425,14		214923,86	13614,93	7244,16	235782,95	9090,46
Всего по разделу											
Благоустройство											
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	85 кв.м	9617,7	4014,81	2782,99	16415,5	133,2 кв.м.	15071,44	6291,45	4361,12	25724,01	
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	85 кв.м	2951,5	1023,22	709,28	4684	133,2 кв.м.	4625,1	1603,45	1111,48	7340,03	
Укладка трубопроводов из труб 200 мм в т.ч. трубы					0	3,5 м трубопровода Корпус SN6 диаметром 200 мм. 3,535 м. 1619,6 руб.	2528,62	339,93	217,43	3085,98	0
Присоединение канализационных водопроводов					0	1 врезка	2886,66	2864,67	1832,35	7583,68	0
Итого по разделу		12569,2	5038,03	3492,27	21099,5		25111,82	11099,5	7522,38	43733,7	0
Всего	0	202035,36	21079,22	12411,06	235525,64	0	240035,68	24714,43	14766,54	279516,65	9090,46
Затраты по смете		202035,36	21079,22	12411,06	235525,64		240035,68	24714,83	14766,88	279517,39	9090,46
Непредвиденные расходы 2%					4710,51					0	
НДС					43242,51					50313,13	1636,2828
ВСЕГО					283478,66					329830,52	10726,7428
					0,99					0,99	0,99
С коэффициентом 0,989999999760392					280643,8733					326532,21	10619,47537

Ремонт дворовой территории ул. Плоткина, д.9

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №7 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	Итого	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	Итого	
Устройство парковки											
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем 0,4 куб. м.	301,145 куб. м.	14210,39	3766,82	1860,16	19837,37	311,272 куб. м.	14688,23	3893,56	1922,74	20504,53	
Разборка бортовых камней	50 м	3825,95	4629,4	2907,72	11363,07	50 м	3825,95	4629,4	2907,72	11363,07	0,00
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	110 м.	60595,18	14660,9	9208,49	84464,57	107,1 м.п.	58997,62	14274,29	8965,67	82237,58	2226,99
в т.ч. камень	110 шт. 29324,9 руб.				0	БР 100.30.15. М400. объем 0,043 куб.м. 107,1 шт. 28551,79 руб.				0,00	0,00
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.	734,5 кв.м	44956,88	4545,1	2854,77	52356,75	759,2 кв.м.	46468,74	4697,97	2950,79	54117,50	
в т.ч.	геотекстиль 771,225 кв.м. 39070,26 руб.				0	Дорнит-2 797,16 кв.м. 40384,13 руб.				0,00	0,00
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	146,9 куб.м.	124354,4	8892,9	5585,62	138832,92	151,84 куб.м.	128536,28	9191,97	5773,47	143501,72	
в т.ч. песок	161,59 куб.м. 100092,08 руб.				0	167,024 куб.м. 103458,01 руб.				0,00	
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	110,175 куб.м.	139554,84	10416,7	6542,72	156514,26	113,88 куб.м.	144247,83	10766,96	6762,72	161777,51	
в т.ч. щебень	124,93845 куб.м. 98720,12 руб.				0	20-40 мм. 129,13992 куб.м. 102039,91 руб.				0,00	
щебень	13,88205 куб.м. 11608,59 руб.				0	10-20 мм. 14,34888 руб. 11998,96 руб.				0,00	
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 140 км.	208,23 т	108136,84			108136,84	215,235 т	111774,64			111774,64	
Устройство покрытия а/б из пористой смеси 4 см.	734,5 кв.м.	251789,84	9301,72	5842,41	266933,97	759,2 кв.м.	260257,16	9614,48	6038,85	275910,49	
На каждые 0,5 см. добавлять к расценке	734,5 кв.м.	59496,7	25,98	16,32	59539	759,2 кв.м.	61497,48	26,85	16,86	61541,19	
Устройство а/б покрытия 4 см. асфальтоукладчиками средних типоразмеров	734,5 кв.м.	274259,82	3878,71	2436,22	280574,75	759,2 кв.м.	283482,69	4009,16	2518,15	290010,00	
в т.ч. смесь	76,90215 т. 254922,94 руб.				0	мелкозернистая 79,48824 т. 263495,57 руб.				0,00	0,00
Итого		1081180,84	60118,23	37254,43	1178553,5	0	1113776,62	61104,64	37856,97	1212738,23	2226,99
Ремонт пешеходной дорожки											
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем 0,4 куб. м.	29,25 куб.м.	1380,23	365,84	180,66	1926,73	30,35 куб.м.	1432,13	379,61	187,47	1999,21	

Ремонт дворовой территории ул. Плоткина, д.9

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №7 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	Итого	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	Итого	
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий в т.ч. камень	81 м	31398,16	10795,65	6780,73	48974,54	97,2 м	37677,84	12954,78	8136,89	58769,51	
	81 шт. 10293,48 руб.				0	БР 100.20.8 М300 0,016 куб.м. 97,2 шт. 12352,18 руб.				0,00	0,00
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне. в т.ч.	117 кв.м.	63173,47	723,95	454,71	64352,13	121,4 кв.м.	7430,6	751,23	471,85	8653,68	55698,45
	геотекстиль-1228,5 кв.м. 62235,81 руб.				0	Дорнит-2. 127,47 кв.м. 6457,63 руб.				0,00	0,00
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. в т.ч. песок	17,55 куб.м.	14856,49	1062,38	667,28	16586,15	18,21 куб.м.	15415,23	1102,36	692,39	17209,98	
	19,305 куб.м. 11957,9 руб.				0	20,031 куб.м. 12407,6 руб.				0,00	0,00
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня в т.ч. щебень	17,55 куб.м.	22229,98	1659,32	1042,21	24931,51	18,21 куб.м.	23065,96	1721,73	1081,41	25869,10	
	19,9017 куб.м. 15725,33 руб.				0	20-40 мм. 20,65014 куб.м. 16316,71 руб.				0,00	0,00
щебень	2,2113 куб.м. 1849,16 руб.				0	10-20 мм. 2,29446 куб.м. 1918,7 руб.				0,00	0,00
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 140 км.	33,17 т	17225,67			17225,67	34,4175 т.	17873,53			17873,53	
Устройство покрытия 4 см из а/б асфальтоукладчиками малых размеров в т.ч. смесь мелкозернистая	117 кв.м.	48087,47	648,47	407,3	49143,24	121,4 кв.м.	49895,88	672,86	422,62	50991,36	
	12,2499 т. 44995,72 руб.				0	12,71058 т. 46687,87 руб.				0,00	0,00
битум	76,05 кг. 1148,94 руб.				0	78,91 кг. 1192,15 руб.				0,00	0,00
При изменении толщины на 0,5 см добавлять к расценке в т.ч. смесь мелкозернистая	117 кв.м.	11437,23	44,09	27,7	11509,02	121,4 кв.м.	11867,3	45,71	28,72	11941,73	
						3,18068 т. 11683,11 руб.				0,00	
Итого		209788,7	15299,7	9560,59	234648,99	0	164658,47	17628,28	11021,35	193308,1	55698,45
Благоустройство											
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	185 кв.м.	19809,06	8561,87	6290,36	34661,29	324,2 кв.м.	34713,96	15004,12	11023,43	60741,51	
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	185 кв.м.	6423,79	2480,08	1822,1	10725,97	324,2 кв.м.	11257,22	4346,25	3193,16	18796,63	
Итого по разделу		26232,85	11041,95	8112,46	45387,26		45971,18	19350,37	14216,59	79538,14	0
Прочие работы											
Разборка тротуаров из плит	88,5 кв.м.	2128,51	1873,09	1021,68	5023,28	88,5 кв.м.	2128,51	1873,09	1021,68	5023,28	0,00
Регулировка крышек колодцев	1 колодец	972,45	211,24	115,22	1298,91	3 колодца	2917,33	633,7	345,65	3896,68	

Ремонт дворовой территории ул. Плоткина, д.9

Приложение №5, руб.

Наименование	Контракт №51/01-36 от 15.08.16					Доп. соглашение №1 от 05.12.2016. Акт КС-2 №7 от 20.12.16.					Не выполнено
	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	Итого	объем	сумма	накладные	сметная прибыль	Итого	
Демонтаж металлических газонных ограждений	14 м.	740,83	813,54	510,99	2065,36						2065,36
Замена люков колодцев					0	1 люк	6116,08	483,8	283,97	6883,85	
Валка деревьев мягких пород диаметром до 16 см	3 дерева	25,49	16,9	8,95	51,34	3 дерева	25,49	16,9	8,95	51,34	0,00
Корчевка пней на тракторе 108 л.с. до 24 см.	3 пня	52,9	11,63	6,16	70,69	3 пня	52,9	11,63	6,16	70,69	0,00
Итого		3920,18	2926,4	1663	8509,58	0	11240,31	3019,12	1666,41	15925,84	2065,36
Вывоз мусора и грунта											
Погрузка	26,645 т	2464,25			2464,25	26,645 т	2464,25			2464,25	0,00
Перевозка грузов 1 класса бортовыми 15 т до 2 км.	22,125 т	1894,44			1894,44	22,125 т	1894,44			1894,44	0,00
Разгрузка	22,125 т	2046,34			2046,34	22,125 т	2046,34			2046,34	0,00
Погрузка металлических конструкций	140 кг.	18,39			18,39						18,39
Погрузка леса круглого	320 кг.	19,08			19,08	320 кг.	19,08			19,08	0,00
Перевозка грузов 1 класса самосвалами 10 т до 21 км.	467,533 т	66970,9			66970,9	483,11 т	69202,15			69202,15	
Размещение грунта	330,395 куб.м.	16034,07			16034,07	341,622 куб.м.	16578,92			16578,92	
Размещение мусора на полигоне ТБО	0,45 куб.м.	54,23			54,23	0,45 куб.м.	54,23			54,23	0,00
Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	2,55 куб.м.	549,91			549,91	2,55 куб.м.	549,91			549,91	0,00
Итого по разделу	0	90051,61	0	0	90051,61	0	92809,32	0	0	92809,32	18,39
Всего		1411174,18	89386,28	56590,48	1557150,94	0	1428455,9	101102,41	64761,32	1594319,63	60009,19
Затраты по смете		1411174,18	89386,28	56590,48	1557150,84		1428455,9	101102,41	64761,32	1594319,63	60009,19
Непредвиденные расходы 2%					31143,02					0,00	
НДС					285892,91					286977,53	10801,65
ВСЕГО					1874186,87					1881297,16	70810,84

Приложение №6

Информация о результатах деятельности административной комиссии администрации муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно отчетам за 12 месяцев 2016 года

Количество проведенных заседаний	Количество поступивших протоколов		Количество постановлений по делам об администр. правонаруш., отмененных судом	Вынесено постановлений			Сумма назначенных штрафов (Тыс. руб.)	Сумма не взысканных штрафов (Тыс. руб.)		Сумма взысканных штрафов (Тыс. руб.)		
	Всего	От должн. лиц муницип. обр.		Всего	О вынесении предупреждения	О назначении штрафа		О прекращении	Всего	Не истек срок оплаты	Всего	Уплаченных добровольно в установл. законом срок
14	20	20	0	18	0	15	3	18	8,5	4	9,5	7,5

Приложение №7

Сведения об исполнении постановлений о наложении административных штрафов в рамках исполнительного производства согласно информации, указанной в отчете о результатах деятельности административной комиссии администрации муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 12 месяцев 2016 года

Сведения о ходе исполнительного производства	За отчетный период 12 месяцев 2016 года		По постановлениям об административных правонарушениях, вынесенных только в предыдущем календарном году, с учетом информации, поступившей в отчетный период	
	Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс.руб.
Направлено исполнительных документов в Службу судебных приставов	7	5,5	28	237,461
Отказано в возбуждении исполнительного производства	0	0	0	0
Всего находилось на исполнении исполнительных производств на отчетной период	7	5,5	28	237,461
Всего окончено исполнительных производств	0	0	27	235,961
Остаток неоконченных исполнительных производств	7	5,5	1	1,5

Выездная проверка детской игровой площадки, приобретенной и установленной в 2016 году по адресу: г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, в районе дома №10 (муниципальный контракт от 30.05.2016 №40/01/36)

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Локальный сметный расчет №4		Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.06.2016 №4		Разница		Проверка фактического наличия 16.02.2017
		Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	
Устройство основания								
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" (1000 м³ грунта)	0,0188	104,33	0,0188	104,33	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,19	954,61	0,19	954,61	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м³)	21,523	28376,14	21,523	28376,14	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм (м³)	2,39167	1804,71	2,39167	1804,71	0	0	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,2256	1133,47	0,2256	1133,47	0	0	
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (м³)	27,9744	11810,23	27,9744	11810,23	0	0	
Монтаж оборудования								
4	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,02 т (1 шт)	1	602,39	1	602,39	0	0	В наличии
	Информационный щит (шт)	1	9823,7	1	9823,7	0	0	
5	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1 шт)	5	3532,15	5	3532,15	0	0	В наличии
	Качалка на пружине типа Квадрацикл (шт)	1	18159,71	1	18159,71	0	0	
	Качалка-балансир малая (шт)	1	9183,29	1	9183,29	0	0	
	Карусель (шт)	1	21327,69	1	21327,69	0	0	

	Песочница типа Кораблик (шт)	1	46789,35	1	46789,35	0	0	В наличии
	Дорожка типа Змейка (шт)	1	10554,59	1	10554,59			
6	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1 т (1 шт)	1	1651,78	1	1651,78	0	0	В наличии
	Детский спортивно-игровой комплекс средний (шт)	1	277415,37	1	277415,37	0	0	
Прочие работы								
7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м (100м ³ грунта)	0,01625	77,39	0,01625	77,39	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
8	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м (100м ³ грунта)	0,0375	98,22	0,0375	98,22	0	0	
9	устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонированных стоек оборудования) (100м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,05375	2976,25	0,05375	2976,25	0	0	
10	Очистка поверхности щетками (скамеек от краски) (1 м ² очищаемой поверхности)	12	200,76	12	200,76	0	0	
11	Ремонт металлических элементов детской площадки мелкий (1 м ²)	3	109,74	3	109,74	0	0	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек, металлических стоек (100 м ² окрашиваемой поверхности)	0,15	197,68	0,15	197,68	0	0	Скамейки и металлические стойки окрашены
Вывоз грунта								
13	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	33,845	175,65	33,845	175,65	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км (1 т груза)	33,845	699,58	33,845	699,58	0	0	
15	Размещение грунта (м ³)	24,175	1173,21	24,175	1173,21	0	0	
	Прямые затраты по смете в текущих ценах		524930,98		524930,98		0	
	Накладные расходы		30075,73		30075,73		0	
	Сметная прибыль		19292,2		19292,2		0	
	Непредвиденные расходы		11485,98		11485,98		0	
	НДС (%)	18	105441,28		105441,28		0	
	Всего		691226,17		691226,17		0	

Выездная проверка детской игровой площадки, приобретенной и установленной в 2016 году по адресу: г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, в районе домов №11-12 (муниципальный контракт от 30.05.2016 №40/01/36)

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Локальный сметный расчет №3		Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.06.2016 №3		Разница		Проверка фактического наличия 16.02.2017
		Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	
Устройство основания								
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" (1000 м³ грунта)	0,0135	74,91	0,0135	74,91	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,11	552,66	0,11	552,66	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м³)	12,471	16441,89	12,471	16441,89	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм (м³)	1,37846	1040,16	1,37846	1040,16	0	0	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,081	406,96	0,081	406,96	0	0	
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (м³)	10,044	4240,38	10,044	4240,38	0	0	
Монтаж оборудования								
4	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,02 т (1 шт)	1	602,39	1	602,39	0	0	В наличии
	Информационный щит (шт)	1	9823,7	1	9823,7	0	0	
5	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1 шт)	5	3532,15	5	3532,15	0	0	В наличии
	Качели на стойках дерево+подвеска со спинкой (шт)	1	17408,16	1	17408,16	0	0	

	Качалка на пружине 2-х местная типа Вертолетик (шт)	1	19748,36	1	19748,36	0	0	В наличии
	Качалка-балансир малая (шт)	1	9183,29	1	9183,29	0	0	
	Карусель (шт)	1	21327,69	1	21327,69	0	0	
	Песочница типа Кораблик (шт)	1	46789,35	1	46789,35	0	0	
6	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1 т (1 шт)	1	1651,78	1	1651,78	0	0	В наличии
	Детский спортивно-игровой комплекс средний (шт)	1	277415,37	1	277415,37	0	0	
Прочие работы								
7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м (100м ³ грунта)	0,0175	83,34	0,0175	83,34	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
8	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м (100м ³ грунта)	0,0375	98,22	0,0375	98,22	0	0	
9	Устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонированных стоек оборудования) (100м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,055	3045,45	0,055	3045,45	0	0	
10	Очистка поверхности щетками (скамеек от краски) (1 м ² очищаемой поверхности)	12	200,76	12	200,76	0	0	
11	Ремонт металлических элементов детской площадки мелкий (1 м ²)	3	109,74	3	109,74	0	0	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек, металлических стоек (100 м ² окрашиваемой поверхности)	0,15	197,68	0,15	197,68	0	0	Скамейки и металлические стойки окрашены
Вывоз грунта								
13	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	26,6	138,05	26,6	138,05	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км (1 т груза)	26,6	549,82	26,6	549,82	0	0	
15	Размещение грунта (м ³)	19	922,07	19	922,07	0	0	
Прямые затраты по смете в текущих ценах			504741,02		504741,02		0	
Накладные расходы			27603,2		27603,2		0	

Сметная прибыль		17967,53		17967,53		0	
Непредвиденные расходы		11006,24		11006,24		0	
НДС (%)	18	101037,24		101037,24		0	
Всего		662355,23		662355,23		0	

Выездная проверка детской игровой площадки, приобретенной и установленной в 2016 году по адресу: г. Всеволожск, ул. Балашова, в районе дома №3
(муниципальный контракт от 30.05.2016 №40/01/36)

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Локальный сметный расчет №1		Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.06.2016 №1		Разница		Проверка фактического наличия 16.02.2017
		Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	
Устройство основания								
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" (1000 м³ грунта)	0,036	199,78	0,036	199,78	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
2	Устройство подстилающих и выравниваема материала основания (100 м³ материала основания в плотном грунте)	0,2636	1324,39	0,2636	1324,39	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м³)	29,89238	39410,41	29,89238	39410,41	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм (м³)	3,32144	2506,29	3,32144	2506,29	0	0	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,216	1085,24	0,216	1085,24	0	0	
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (м³)	26,784	11307,67	26,784	11307,67	0	0	
Монтаж оборудования								
4	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (1 шт)	1	602,39	1	602,39	0	0	В наличии
	Информационный щит (шт)	1	9823,7	1	9823,7	0	0	
5	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1шт)	11	7770,73	11	7770,73	0	0	В наличии
	Качели на деревянных стойках типа Гнездо (шт)	1	76308,16	1	76308,16	0	0	
	Стойка баскетбольная (шт)	1	19663,69	1	19663,69	0	0	
	Качели на стойках дерево+подвеска со спинкой (шт)	1	17408,16	1	17408,16	0	0	

	Качели на стойках дерево+подвеска с резиновым сиденьем (шт)	1	23647,23	1	23647,23	0	0	В наличии
	Качалка на пружине 2-х местная типа Вертолётик (шт)	1	19748,36	1	19748,36	0	0	
	Качалка на пружине типа Квадранцикл (шт)	1	18159,71	1	18159,71	0	0	
	Качалка-балансир малая (шт)	1	9183,29	1	9183,29	0	0	
	Карусель (шт)	1	21327,69	1	21327,69	0	0	
	Дорожка типа Змейка (шт)	1	10554,59	1	10554,59	0	0	
	Диван садово-парковый на ж/б ножках (шт)	2	13937,58	2	13937,58	0	0	
6	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1,5 т (1шт)	1	1770,51	1	1770,51	0	0	В наличии
	Детский спортивно-игровой комплекс большой (шт)	1	421251,09	1	421251,09	0	0	
Прочие работы								
7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м (100м ³ грунта)	0,03875	184,54	0,03875	184,54	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
8	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м (100м ³ грунта)	0,05	130,97	0,05	130,97	0	0	
9	Устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонированных стоек оборудования) (100м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,08875	4914,26	0,08875	4914,26	0	0	
10	Очистка поверхности щетками (скамеек от краски) (1 м ² очищаемой поверхности)	3	50,19	3	50,19	0	0	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек (100 м ² окрашиваемой поверхности)	0,03	39,54	0,03	39,54	0	0	Скамейки окрашены
Вывоз грунта								
12	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	62,86	326,24	62,86	326,24	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
13	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км (1 т груза)	62,86	1299,32	62,86	1299,32	0	0	
14	Размещение грунта (м ³)	44,9	2179	44,9	2179	0	0	
Прямые затраты по смете в текущих ценах			855669,47		855669,47		0	

Накладные расходы		46182,68		46182,68		0	
Сметная прибыль		30091,5		30091,5		0	
Непредвиденные расходы		18638,87		18638,87		0	
НДС (%)	18	171104,85		171104,85		0	
Всего		1121687,4		1121687,4		0	

Выездная проверка детской игровой площадки, приобретенной и установленной в 2016 году по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, в районе дома №4
(муниципальный контракт от 30.05.2016 №40/01/36)

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Локальный сметный расчет №2		Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.06.2016 №2		Разница		Проверка фактического наличия 16.02.2017
		Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	
Устройство основания								
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" (1000 м³ грунта)	0,01125	62,43	0,01125	62,43	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,1216	610,95	0,1216	610,95	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м³)	13,7851	18174,41	13,7851	18174,41	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм (м³)	1,53224	1156,2	1,53224	1156,2	0	0	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания в плотном теле)	0,135	678,27	0,135	678,27	0	0	
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (м³)	16,74	7067,29	16,74	7067,29	0	0	
Монтаж оборудования								
4	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (1 шт)	1	602,39	1	602,39	0	0	В наличии
	Информационный щит (шт)	1	9823,7	1	9823,7	0	0	
5	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1 шт)	10	7064,3	10	7064,3	0	0	В наличии
	Стойка баскетбольная (шт)	1	19663,69	1	19663,69	0	0	
	Качели на стойках дерево+подвеска со спинкой (шт)	1	17408,16	1	17408,16	0	0	

	Качели на стойках дерево+подвеска с резиновым сиденьем (шт)	1	23647,23	1	23647,23	0	0	В наличии
	Качалка на пружине 2-х местная типа Вертолетик (шт)	1	19748,36	1	19748,36	0	0	
	Качалка на пружине типа Квадрацикл (шт)	1	18159,71	1	18159,71	0	0	
	Качалка-балансир малая (шт)	1	9183,29	1	9183,29	0	0	
	Карусель (шт)	1	21327,69	1	21327,69	0	0	
	Песочница типа Кораблик (шт)	1	46789,35	1	46789,35	0	0	
	Диван садово-парковый на ж/б ножках (шт)	2	13937,58	2	13937,58	0	0	В наличии
6	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 1 т (1 шт)	1	1651,78	1	1651,78	0	0	
	Детский спортивно-игровой комплекс средний (шт)	1	277415,37	1	277415,37	0	0	
Прочие работы								
7	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м (100м ³ грунта)	0,03625	175,64	0,03625	175,64	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
8	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м (100м ³ грунта)	0,0375	98,22	0,0375	98,22	0	0	
9	Устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонированных стоек оборудования) (100м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,07375	4083,67	0,07375	4083,67	0	0	
10	Очистка поверхности щетками (скамеек и урн от краски) (1 м ² очищаемой поверхности)	5	83,65	5	83,65	0	0	
11	Ремонт металлических элементов детской площадки мелкий (1 м ²)	2	73,16	2	73,16	0	0	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек, урн, металлических стоек (100 м ² окрашиваемой поверхности)	0,07	92,25	0,07	92,25	0	0	Скамейки и металлические стойки окрашены.
Вывоз грунта								
13	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	26,075	135,33	26,075	135,33	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.

14	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км (1 т груза)	26,075	538,97	26,075	538,97	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
15	Размещение грунта (м³)	18,625	903,87	18,625	903,87	0	0	
	Прямые затраты по смете в текущих ценах		617954,97		617954,97		0	
	Накладные расходы		40287,37		40287,37		0	
	Сметная прибыль		26550,33		26550,33		0	
	Непредвиденные расходы		13695,85		13695,85		0	
	НДС (%)	18	125727,93		125727,93		0	
	Всего		824216,45		824216,45		0	

Выездная проверка детского игрового и спортивного комплексов, приобретенных и установленных в 2016 году по адресу: г. Всеволожск, ул. Парковая и Каменерская (муниципальный контракт от 13.09.2016 №55/01-36)

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения (по контракту от	Локальный сметный расчет №1		Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 12.10.2016 №1		Разница		Проверка фактического наличия 16.02.2017
		Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	
Демонтажные работы								
1	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1шт)	2	450,5	2	450,5	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
2	Демонтаж балок (плит) железобетонных массой до 3 т (1шт)	0,12	841,6	0,12	841,6	0	0	
Волейбольное поле								
3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (1000 м ² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)	0,162	9,6	0,162	9,6	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
4	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1шт)	1	706,43	1	706,43	0	0	В наличии
	Стойки волейбольные (компл.)	1	13134,11	1	13134,11	0	0	
Детская площадка								
5	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (1 шт)	2	1204,78	2	1204,78	0	0	В наличии
	Песочница (шт)	1	13391,54	1	13391,54	0	0	
	Информационный щит (шт)	1	9988,62	1	9988,62	0	0	
6	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1шт)	3	2119,29	3	2119,29	0	0	В наличии
	Качели Стандарт-2 (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700x1200x1300 мм (шт)	1	13185,73	1	13185,73	0	0	
	Карусель с шестью сиденьями (шт)	1	20568,48	1	20568,48	0	0	
	Игровой комплекс для детей 7-12 лет (металл, дерево) (шт)	1	111483,15	1	111483,15	0	0	
Спортивная площадка								

7	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1шт)	1	706,43	1	706,43	0	0	В наличии
	Стенка шведская размеры 1580x3000x2500 (шт)	1	24115,62	1	24115,62	0	0	
Прочие работы								
8	Установка урн и скамеек (100 шт изделий)	0,05	183,22	0,05	183,22	0	0	В наличии
	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт)	1	1760,33	1	1760,33	0	0	
	Скамья на железобетонных ножках (шт)	4	30133,32	4	30133,32	0	0	
9	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м (100м ³ грунта)	0,0192	50,29	0,0192	50,29	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
10	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м (100м ³ грунта)	0,0168	80,01	0,0168	80,01	0	0	
11	Устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонированных стоек оборудования) (100м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0315	1744,22	0,0315	1744,22	0	0	
Вывоз грунта строительного мусора								
12	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	5,04	28,16	5,04	28,16	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
13	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза)	0,2	6,52	0,2	6,52	0	0	
14	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза)	19,7	310,47	19,7	310,47	0	0	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км (1 т груза)	24,94	515,51	24,94	515,51	0	0	
16	Размещение грунта (м ³)	3,6	174,71	3,6	174,71	0	0	
17	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО (м ³)	9,3962	2026,29	9,3962	2026,29	0	0	
	Прямые затраты по смете в текущих ценах		307231,88		307231,88		0	
	Накладные расходы		28346,01		28346,01		0	
	Сметная прибыль		17838,59		17838,59		0	
	Непредвиденные расходы		7068,33		7068,33		0	
	НДС (%)		64887,27				-64887,27	
	Всего		425372,08		360484		-64888,08	

Выездная проверка детского игрового и спортивного комплексов, приобретенных и установленных в 2016 году по адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д.15
(муниципальный контракт от 11.10.2016 №64/01-36)

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Локальный сметный расчет №1		Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 12.12.2016 №1		Разница		Проверка фактического наличия 16.02.2017
		Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	Колич-во	Общая стоимость	
Демонтажные работы								
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель (100 м ² основания)	1,202	324,46	1,202	324,46	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100 м)	0,09	134,99	0,09	134,99	0	0	
3	Демонтаж металлических столбов высотой 1 м	0,05	159,25	0,05	159,25	0	0	
4	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (демонтаж песочницы) (1шт)	1	208,59	1	208,59	0	0	
5	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (демонтаж брусьев и качелей) (1шт)	2	424,24	2	424,24	0	0	
6	Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (демонтаж детского замка, горки и шведской стенки) (1шт)	3	810,87	3	810,87	0	0	
Устройство покрытия спортивной площадки и пешеходных дорожек								
7	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом (1000 м ³ грунта)	0,0561	311,32	0,0561	311,32	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
8	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м ² поверхности)	0,374	470,83	0,374	470,83	0	0	
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства Дорнит-2 (10 м ²)	39,27	17793,24	39,27	17793,24	0	0	

9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м³ материала основания (в плотном теле))	0,374	1210,16	0,374	1210,16	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
	Песок природный для строительных работ средний (м³)	41,14	24563,46	41,14	24563,46	0	0	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания (в плотном теле))	0,2618	1315,35	0,2618	1315,35	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3) мм (м³)	3,29868	2518,34	3,29868	2518,34	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м³)	29,6881	24884,58	29,6881	24884,58	0	0	
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания (в плотном теле))	0,2244	1127,44	0,2244	1127,44	0	0	
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (м³)	23,8576	8544,12	23,8576	8544,12	0	0	
	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200 (т)	3,168	6575,34	3,168	6575,34	0	0	
12	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 140 км (доставка щебня) (1 т груза)	85,27	7006,64	85,27	7006,64	0	0	
Устройство покрытия детской площадки								
13	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом (1000 м³ грунта)	0,036	199,78	0,036	199,78	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания (в плотном теле))	0,252	1266,12	0,252	1266,12	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3) мм (м³)	3,1752	2424,07	3,1752	2424,07	0	0	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (м³)	28,5768	23953,07	28,5768	23953,07	0	0	

15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м³ материала основания (в плотном теле))	0,216	1085,24	0,216	1085,24	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (м³)	26,784	9592,15	26,784	9592,15	0	0	
16	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 140 км (доставка щебня) (1 т груза)	87,8	7214,53	87,8	7214,53	0	0	
Благоустройство сквера								
17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером растительной земли до 75% (10 ям)	4,3	1176,1	4,3	1176,1	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
18	Посадка деревьев и кустарников с комом земли (10 деревьев или кустарников)	4,3	1384,82	4,3	1384,82	0	0	В наличии
	Барбарис, высота 0,75-1,0 м (шт)	43	23483,16	43	23483,16	0	0	
19	Установка скамеек, урн, клумб (100 шт изделий)	0,17	622,95	0,17	622,95	0	0	В наличии
	Скамья на железобетонных ножках (шт)	7	52252,55	7	52252,55	0	0	
	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт)	5	8721,4	5	8721,4	0	0	
	Вазон железобетонный шестигранный (шт)	4	11383,72	4	11383,72	0	0	
	Вазон железобетонный квадратный (шт)	1	2682,32	1	2682,32	0	0	
Монтаж оборудования								
20	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (1 шт)	1	602,39	1	602,39	0	0	В наличии
	Щит информационный (шт)	1	9897,5	1	9897,5	0	0	
21	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (1 шт)	2	1216,68	2	1216,68	0	0	В наличии
	Бум-бревно "Змейка", размеры 1000х3000х500 мм (шт)	1	11085,11	1	11085,11	0	0	
	Шахматный стол (шт)	1	19187,09	1	19187,09	0	0	
22	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (1шт)	8	5651,44	8	5651,44	0	0	В наличии

	Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная, высотой 3,5 м (шт)	1	15884,09	1	15884,09	0	0	В наличии
	Стенка шведская, размеры 1580x3000x2500 мм (шт)	1	23895,79	1	23895,79	0	0	
	Качели на стойках дерево+подвеска со спинкой (шт)	1	17408,16	1	17408,16	0	0	
	Качели на стойках дерево+подвеска с резиновым сиденьем (шт)	1	23647,23	1	23647,23	0	0	
	Качалка на пружине типа "Квадроцикл" (шт)	1	18159,71	1	18159,71	0	0	
	Качалка-балансер малая (шт)	1	9183,29	1	9183,29	0	0	
	Карусель (шт)	1	21327,69	1	21327,69	0	0	
	Беседка (стол со скамейками и навесом) (шт)	1	30566,37	1	30566,37	0	0	
23	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т (1шт)	1	1066,7	1	1066,7	0	0	В наличии
	Игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет (металл, дерево, пластик) (шт)	1	280105,34	1	280105,34	0	0	
Прочие работы								
24	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,09	504,74	0,09	504,74	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
	Камни бортовые (шт)	9	2420,1	9	2420,1	0	0	
25	Установка элементов каркаса под основание из отсева (1 м ³ древесины в конструкции)	0,6	1518,98	0,6	1518,98	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 14 мм (т)	0,015	364,78	0,015	364,78	0	0	
26	Ремонт металлических ограждений (газонных) мелкий (1 м ²)	10	365,8	10	365,8	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
27	Ремонт металлической конструкции тренажера средний (1 м ²)	0,09	15,38	0,09	15,38	0	0	
	Элементы металлические (кг)	2	52	2	52	0	0	
28	Ремонт деревянного оборудования (теннисного стола) (100 м ² полотен)	0,042	138,17	0,042	138,17	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
29	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (100 м ² окрашиваемой поверхности)	0,07	27,33	0,07	27,33	0	0	
30	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью (100 м ² окрашиваемой поверхности)	0,345	261,42	0,345	261,42	0	0	Поверхности крашены.

31	Устройство металлических газонных ограждений (100 м)	0,5	1052,97	0,5	1052,97	0	0	Металлические газонные ограждения установлены.
	Детали закладные весом до 1 килограмма (т)	0,052	2317,8	0,052	2317,8	0	0	
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м³)	0,94	2581,27	0,94	2581,27	0	0	
	Газонное ограждение (м.п.)	50	18476	50	18476	0	0	
32	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м (100 м³ грунта)	0,0312	148,59	0,0312	148,59	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
33	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м (100 м³ грунта)	0,024	62,86	0,024	62,86	0	0	
34	Устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонированных стоек оборудования) (100м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0552	3056,53	0,0552	3056,53	0	0	
Вывоз мусора и грунта								
35	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза)	24	378,24	24	378,24	0	0	Проверить фактическое выполнение работ не представляется возможным.
36	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (погрузка детского оборудования 1 т груза)	0,43	14,03	0,43	14,03	0	0	
37	Перевозка грузов 1 класса автомобилями с грузоподъемностью до 5 т на расстоянии до 2 км (перевозка тротуарных плит и детского оборудования до склада назначения) (1 т груза)	24,43	344,71	24,43	344,71	0	0	
38	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	0,85	52,57	0,85	52,57	0	0	
39	Погрузка при автомобильных перевозках металлических грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	147,14	763,66	147,14	763,66	0	0	
40	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км (1 т груза)	147,99	3058,95	147,99	3058,95	0	0	
41	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО (м³)	0,9	194,09	0,9	194,09	0	0	
42	Размещение грунта (м³)	105,1	5100,5	105,1	5100,5	0	0	
Прямые затраты по смете в текущих ценах			1044375,86		1044375,86		0	
Накладные расходы			81560,8		81560,8		0	
Сметная прибыль			49189,93		49189,93		0	
НДС (%)			211522,79		211522,79		0	
Всего			1386649,38		1386649,38		0	

Сведения по социально-значимым объектам на территории МО "Город Всеволожск"

№ п/п	Социально-значимый объект	Максимально потребляемая электр. мощность (кВт)	Имеющаяся категория надежности	Требуемая мощность резервного генератора (кВт)	Вид топлива для котельной
1	Котельная №1 промзона "Кирпичный завод"	3	III	3,5	уголь
2	Котельная №2 ул. Комсомола, 55	нет данных	нет данных	50	газ
3	Котельная №3 ул. Дружбы, 2-а	260	III	100	газ
4	Котельная №4 ул. Пермская, 50	8,5	III	30	газ
5	Котельная №6 ул. Межевая, 6	1000	III	5000	газ
6	Котельная №11 Всеволожский пр., 92	12	III	5	Дизельное топливо
7	Котельная №12 ул. Шишканя	230	III	100	газ
8	Котельная №13 ул. Парковая, 34	7	III	3,5	уголь
9	Котельная №14 ул. Рябовская	нет данных	нет данных	3,5	уголь
10	Котельная №17 промзона "Кирпичный завод"	1500	III	нет данных	газ
11	Котельная №19 ул. Станционная	6	III	5	уголь
12	Котельная №45 Октябрьский пр., 162	2,2	III	3,5	газ
13	Котельная №46 Торговый пр., 144	12	III	3,5	уголь
14	ЦТП (мкр. Южный)	70	III	100	
15	ЦТП (ул. Межевая, 18)	56	III	10	
16	Насосная станция ул. Ленинградская, 19	нет данных	нет данных	3,5	
17	ГКНС (пос. Ковалево)	500	III	500	
18	КНС (ул. Почтовая)	120	III	200	
19	КНС (пр. Грибоедова, 3)	8	III	10	
20	КНС (ул. Лубянская, 2)	8	III	10	
21	КНС (ул. Шишканя, 19а)	20	III	50	
22	КНС (ул. Пермская, 50)	22,5	III	10	
23	КНС (ул. Парковая, 62)	20	III	10	
24	КНС (ул. Центральная, мкр. Южный)	60	III	10	
25	КНС (Всеволожский пр., складская зона)	32	III	10	

26	КНС (ул. Дружбы)	44	III	10	
27	КНС (ул. Приютинская)	18	III	10	
28	КНС (ПТУ, мкр. Бернгардовка)	30	III	10	
29	КНС-22 (промзона "Кирпичный завод")	500	III	10	
30	АОС (Алексеевский пр.)	20	III	60	
31	Приютинское ОС (Дорога Жизни, 6)	30	III	60	

Список граждан, зарегистрированных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110, литер Е (с
учетом информации Управления Федеральной миграционной службы по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в соответствии
с домово́й книгой)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Свиридова Елена Геннадьевна	23.11.1968
2	Сипачев Глеб Олегович	06.01.1998
3	Андреева Антонина Александровна	07.08.1932
4	Евсюков Юрий Васильевич	23.10.1966
5	Евсюкова Алла Ивановна	09.03.1975
6	Евсюкова Светлана Юрьевна	02.04.1996
7	Евсюков Данила Юрьевич	14.10.2003
8	Евсюков Иван Дмитриевич	09.10.1950
9	Соболев Сергей Лукич	02.08.1951
10	Соболев Николай Сергеевич	19.05.1981
11	Макарова Ирина Сергеевна	11.10.1984
12	Макаров Степан Александрович	10.02.2009
13	Печеняк Любовь Николаевна	21.06.1956
14	Матвеев Игорь Васильевич	19.04.1969
15	Матвеева Людмила Владиславовна	17.06.1970
16	Матвеев Никита Игоревич	30.09.1993
17	Красавин Игорь Александрович	11.02.1972
18	Красавина Татьяна Николаевна	20.01.1976
19	Красавин Илья Романович	19.01.2001
20	Красавин Андрей Игоревич	18.01.1994
21	Пледжиян Ольга Александровна	23.08.1947
22	Федорова Маргарита Робертовна	19.08.1972
23	Лаксе Эвия Раймондовна	09.07.1994
24	Ковалев Владимир Ильич	06.07.1954
25	Ковалев Алексей Владимирович	21.02.1978
26	Макаров Макар Александрович	24.11.2014
27	Ларионов Александр Николаевич	31.01.1958
28	Цветков Анатолий Сергеевич	09.06.1962
29	Черепанова Жанна Александровна	28.09.1969

Список граждан, зарегистрированных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110, литер Е в
соответствии со справками о регистрации (форма №9) от 16.03.2017г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения
1	Свиридова Елена Геннадьевна	23.11.1968
2	Сипач Глеб Олегович	06.01.1998
3	Андреева Антонина Александровна	07.08.1932
4	Евсюков Юрий Васильевич	23.10.1966
5	Евсюкова Алла Ивановна	09.03.1975
6	Евсюкова Светлана Юрьевна	02.04.1996
7	Евсюков Данила Юрьевич	14.10.2003
8	Евсюков Иван Дмитриевич	09.10.1950
9	Печеняк Любовь Николаевна	21.06.1956
10	Матвеев Игорь Васильевич	19.04.1969
11	Матвеева Людмила Владиславовна	17.06.1970
12	Матвеев Никита Игоревич	30.09.1993
13	Красавин Игорь Александрович	11.02.1972
14	Красавина Татьяна Николаевна	20.01.1976
15	Красавин Илья Романович	19.01.2001
16	Красавин Андрей Игоревич	18.01.1994
17	Ковалев Алексей Владимирович	21.02.1978
17	Итого	
По состоянию на 16.03.2017 (дата предоставления информации о регистрации) переселены в кв. 112 дома 27/5 по ул. Маяковская, города Всеволожска (Типовой договор социального найма жилого помещения от 16.01.2017 №03)		
1	Макарова Ирина Сергеевна	наниматель
2	Соболев Сергей Лукич	отец
3	Соболева Татьяна Юрьевна	мать
4	Соболев Николай Сергеевич	брат
5	Макаров Степан Александрович	сын
6	Макаров Макар Александрович	сын
По состоянию на 16.03.2017 (дата предоставления информации о регистрации) переселены в кв. 2 дома 25 по ул. Шишканя, города Всеволожска (Типовой договор социального найма жилого помещения от 02.02.2017 №04)		
1	Федорова Маргарита Робертовна	наниматель
2	Пледжиян Ольга Александровна	мать
3	Чудновская Эвия Раймондовна	дочь
9	Итого переселено	
26	Всего (с учетом переселенных граждан)	

Приложение №17

Отчет об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры и достижения целевых показателей

I. Расходы

руб.

Средства субсидии из областного бюджета				Объем средств местного бюджета на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (КОСГУ 211,213)		Общие расходы на заработную плату с начислениями работникам муниципальных учреждений культуры КОСГУ 211, 213)		
Поступило в бюджет	Кассовые расходы бюджета	Остаток неиспользованных средств на счете бюджета	Сумма начисленных расходов на выплаты работникам	Бюджетные ассигнования	Расходы	Всего	За счет бюджетных средств	За счет приносящей доход деятельности
548400	548400	0	548400	2906321	2906321	37146254	35210417	1935837

II. Информация о категории работников муниципальных учреждений культуры

Тип МУ	Фонд заработной платы (без начислений на оплаты труда), руб.				Среднесписочная численность				Среднемесячная заработанная плата, руб.			
	Всего	Административно-управленческий персонал	Основной персонал	Вспомогательный персонал	Всего	Административно-управленческий персонал	Основной персонал	Вспомогательный персонал	Всего	Административно-управленческий персонал	Основной персонал	Вспомогательный персонал
МАУ "Всеволожский ЦДК"	27787384	5539328	21123366	1124690	63	8	53	2	36756	57701	33213	46862
МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей"	875100	875100	0	0	1	1	0	0	72925	72925	0	0
Итого	28662484	6414428	21123366	1124690	64	9	53	2	37321	59392	33213	46862
музеи	875100	875100	0	0	1	1	0	0	72925	72925	0	
КДУ	27787384	5539328	21123366	1124690	63	8	53	2	36756	57701	33213	46862

III. Целевые показатели

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Достигнутые значения на отчетную дату				
1.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области	%	Всего по учреждениям,				
			в т.ч. библиотеки				
			музеи				
			концертные организации				
			КДУ				
2.	Рост заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с 2015 годом	%	Всего по учреждениям,				
			в т.ч. библиотеки				
			музеи				
			концертные организации				
			КДУ				
прочие							
Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в размах)							
Интервал соотношения	менее 2	от 2,01 до 4	от 4,01 до 6	от 6,01 до 8	от 8,01 до 10	свыше 10	
Число учреждений		2					
Наименьшее соотношение							
Наибольшее соотношение		3,3					

Перечень театральных мероприятий фестиваля "Всеволожская весна"

Мероприятие	Дата и время реализации мероприятия	№, дата договора	Оплата по договорам, тыс. руб.	
			За счет средств бюджета МО «Город Всеволожск»	За счет средств областного бюджета
Открытие фестиваля. Творческий вечер с В. Смеховым	09.04.2016 16:00	Договор от 09.03.2016 №10	130	
Театр балета «Хореографические миниатюры» балет для детей «Белоснежка и семь гномов»	10.04.2016 15:00	Договор от 01.04.2016 №14	45	
Драматический театр на Васильевском» спектакль «Спаси камер-юнкера Пушкина»	12.04.2016 19:00	Договор от 17.03.2016 №17/03/16-02		50
«Драматический театр на Васильевском» Спектакль «Чисто семейное дело»	14.04.2016 19:00	Выездной спектакль		
Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» г. Выборг Детский спектакль «Жуча»	15.04.2016 16:00	Договор от 05.04.2016 №18	35	
Драматический театр «На Литейном» Спектакль «Апельсины из Марокко»	09.04.2016 16:00	Выездной спектакль		
Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» Детский спектакль «Двоймовочка»	16.04.2016 15:00	Договор от 04.04.2016 №19	35	
Молодежный театр Ленинградской области Театральная компания «Ковчег» Спектакль «Последний сроду»	18.04.2016 19:00	Договор от 01.04.2016 №21		35
Драматический театр «Комедианты» Спектакль «Марлен, рожденная для любви»	20.04.2016 19:00	Выездной спектакль		
Драматический театр «Комедианты» Спектакль «В день свадьбы»	21.04.2016 19:00	Договор от 16.03.2016 №22		50
Драматический театр «На Литейном» Спектакль «Игра в джин»	22.04.2016 19:00	Договор от 21.03.2016 №06		50
Закрытие фестиваля Веселое представление «Нам 10...»	23.04.2016 16:00			
Итого	х	х	245	185

Сведения об общей площади жилых помещений (квартир), представленные администрацией МО «Город Всеволожск» для расчета суммы финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сравнении со сведениями об общей площади жилых помещений

№ кварти-ры (поме-щения)	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Адрес жилого помещения, располо-женного в аварийном МКД	Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД			Отклоне-ние (+/-) (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.), в том числе				Способ предостав-ления жилого помещения	Дата заключения договора социального найма/ догово-ра мены и т.д.
			Согласно приложе-нию №8 к Соглаше-нию (кв. м)	Характеристика жилой площади согласно представленным к проверке документам			Всего	Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета		
				кв. м	Наименование, №, дата документа, кем выдан							
1	Иванова Л.Л.	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	24,6	24,6	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
2	Шатковский Ю.И.		23,9	23,9	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
3	Федорова Л.В.		24,3	24,3	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
4	Чернов М.Ф.		24,2	24,2	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
5	Григорьева Л.И.		24,2	24,2	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск

6	Рыбас А.А.	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	23,9	23,9	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
7	Тужиков С.В.		23,6	23,6	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
8	Прокушева Л.В.		24	24	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
Итого по дому			192,7	192,7	Итого отклонение	0	0	0	0	0		
17	Самсоненко И.В.	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	25,7	25,7	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
3	Купянский В.Н.		22,52	22,52	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
5	Домбровский К.Э.		57,61	57,61	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
15	Куницына Н.И.		24,4	24,4	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
20	Макаренко Н.И.	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	31,94	31,94	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
Итого по дому			162,17	162,17	Итого отклонение	0	0	0	0	0		
1	Орина В.В.	г. Всеволожск, Варшавский	34,3	34,3	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
2	Орлова Н.А.		38,8	28	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	10,8	393,4	174,7	87,5	131,2	соц. найм	предв. 30.12.2016

3	Свободная	г. Всеволожск, пр., д. 80	15,6	15,6	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	нотариус
4	Козлова Е.Г.		33,2	33,2	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
Итого по дому			121,9	111,1	Итого отклонение	10,8	393,4	174,7	87,5	131,2		
1	Ковач З.В.	г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 282	67,1	67,1	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
2	Мозовец Л.Д.		50	49,8	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4	соц. найм	предв. 30.12.2016
Итого по дому			117,1	116,9	Итого отклонение	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4		
1	Соловьева В.Г.	г. Всеволожск, ул. Марьянская, д. 1	48,9	49,1	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ	-0,2	-7,3	-3,3	-1,6	-2,4	мена	предв. 30.12.2016
2	Харитоновна О.А.		58,3	58,3	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
3	Ефимова Г.В.		49,2	49,2	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
4	Цыпляева Е.Е.		60	60,3	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-0,3	-10,9	-4,9	-2,4	-3,6	соц. найм	предв. 30.12.2016
5	Першин А.Л.		53,3	53	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,3	10,9	4,9	2,4	3,6	соц. найм	предв. 30.12.2016
6	Тимохов В.А.		52,2	51,7	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,5	18,2	8,1	4	6,1	соц. найм	предв. 30.12.2016
7	Мелешиш В.Г.		52,3	51,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,6	21,9	9,7	4,9	7,3	мена	предв. 30.12.2016

8	Шанцева Т.С.		55,1	53,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	1,4	51	22,7	11,3	17	соц. найм	предв. 30.12.2016
Итого по дому			429,3	427	Итого отклонение	2,3	83,8	37,2	18,6	28		
1	Моргунова П.А.	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	50,8	50,8	Справка о регистрации (форма №9) от 09.03.2016 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
2	Лисицина И.Н.		20,6	21,6	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-1	-36,4	-16,2	-8,1	-12,1	мена	предв. 30.12.2016
3	Тетерина Е.Я.	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	25,3	30,8	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-5,5	-200,4	-89	-44,6	-66,8	соц. найм	предв. 30.12.2016
4	Васильева Г.Н.		34,2	34,2	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
Итого по дому			130,9	137,4	Итого отклонение	-6,5	-236,8	-105,2	-52,7	-78,9		
1	Мергенс Э.А.	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	30,8	30,8	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
2	Румянцева В.В.		40,6	40,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
3	Никитина Л.А.	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	47,1	47,1	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
4	Гусарова Л.А.		26,6	26,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
5	0 наниматель умер		30,8	30,8	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
6	Булус Х.Б.		37,85	40,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-2,75	-100,2	-44,5	-22,3	-33,4	соц. найм	розыск
7	Петрова В.А., Пылаева Т.В.		49,65	47,1	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	2,55	92,9	41,2	20,7	31	мена	предв. 30.12.2016

8	Решетова А.И.		26,6	26,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
Итого по дому			290	290,2	Итого отклонение	-0,2	-7,3	-3,3	-1,6	-2,4		
1	Гусакова Т.В.	г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 30	26,6	39,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4	соц. найм	розыск
	Цыбульская И.В.		13,3								мена	розыск
2	Щагина С.В.		46,2	39,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	6,5	236,8	105,1	52,7	79	соц. найм	суд
Итого по дому			86,1	79,4	Итого отклонение	6,7	244,1	108,4	54,3	81,4		
Всего			1530,17	1516,87	Всего отклонение	13,3	484,5	215,1	107,7	161,7		

Несоответствие сведений о площадях аварийного жилищного фонда, указанных в регистрационных документах и сведений о площадях аварийного жилищного фонда, представленных для расчета суммы финансовой поддержки		Площадь (м. кв.)	Отклоне- ние с учетом стоимост и за 1 кв. м (36430 руб.)	Средства Фонда (тыс. руб.)	Средства областного бюджета (тыс. руб.)	Средства местного бюджета (тыс. руб.)
Занижение площади по фактическим данным над сведениями, представленными для расчета суммы финансовой поддержки	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11	0	0	0	0	0
	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	0	0	0	0	0
	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	-6,5	-236,8	-105,2	-52,7	-78,9
	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	-0,2	-7,3	-3,3	-1,6	-2,4
	Итого	-6,7	-244,1	-108,5	-54,3	-81,3
Завышение площади по сведениям, представленным для расчета суммы финансовой поддержки над фактическими данными	г. Всеволожск, г. Всеволожский пр., д. 80	10,8	393,4	174,7	87,5	131,2
	г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 282	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4
	г. Всеволожск, ул. Марьянская, д. 1	2,3	83,8	37,2	18,6	28
	г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 30	6,7	244,1	108,4	54,3	81,4
	Итого	20	728,6	323,6	162	243
Всего по расселяемым многоквартирным домам		13,3	484,5	215,1	107,7	161,7

Общий объем финансирования, направленный на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"										
Адрес МКД	Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м)	Приобретаемая/предоставляемая площадь жилых помещений (кв. м)	Стоимость переселения граждан (тыс. руб.)							Дополнительные средства на приобретение дополнительных метров, превышение установленной стоимости 1 кв. м
			Всего	В том числе				Внебюджетные/дополнительные источники финансирования		
				В рамках долевого финансирования						
				Всего	За счет средств Фонда	За счет средств бюджета субъекта РФ	За счет средств местного бюджета			
МО "Город Всеволожск"	1530,17	1676,36	95482,6	55744,1	24753,5	12396,2	18594,4	-	39738,5	

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Адрес МКД	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным		Планируемая дата переселения	Планируемая дата сноса/реконструкции МКД	Число жителей всего (чел.)	Число жителей, планируемых к переселению (чел.)	Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м)	Количество расселяемых жилых помещений (шт.)			Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м)			Стоимость переселения граждан (тыс. руб.)				
	№	дата						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе			
									Частная собственность	Муниципальная собственность		Частная собственность	Муниципальная собственность		За счет средств Фонда	За счет средств бюджета субъекта РФ	Внебюджетные/иные источники финансирования	Внебюджетные/дополнительные источники финансирования
Итого МКД по МО, из которых планируется переселение граждан с финансовой поддержкой -	x	x	x	x	103	103	3034,8	43	15	28	1530,17	554,4	975,77	55744,1	24753,5	12396,2	18594,4	
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д.110/7	80	20.11.1990	30.11.2016	30.12.2016	18	18	290	9	5	4	290	147,2	142,8	10564,7	4691,3	2349,4	3524	
г. Всеволожск, 2-я линия, д.30	5	04.02.1997	30.11.2016	30.12.2016	20	20	86,1	3	1	2	86,1	40	46,1	3136,6	1392,8	697,5	1046,3	
г. Всеволожск, ул. Парковая, д.10	44	24.06.1997	30.11.2016	30.12.2016	8	8	130,9	4	2	2	130,9	65,9	65	4768,7	2117,6	1060,4	1590,7	
г. Всеволожск, Кирпичный завод, д.11	16	23.06.2009	30.11.2016	30.12.2016	13	13	192,7	8	-	8	192,7	-	192,7	7020,1	3117,3	1561,1	2341,7	
г. Всеволожск, ул. Маяковского, д.15	18	23.06.2010	30.11.2016	30.12.2016	6	6	1620,4	5	-	5	162,17	-	162,17	5907,9	2623,4	1313,8	1970,7	
г. Всеволожск, Колтушское ш., д.282	12	25.05.2011	30.11.2016	30.12.2016	3	3	172,5	2	-	2	117,1	-	117,1	4265,9	1894,3	948,7	1422,9	
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.80	11	25.05.2011	30.11.2016	30.12.2016	8	8	121,9	4	3	1	121,9	92,9	29	4440,8	1972	987,5	1481,3	
г. Всеволожск, ул. Марьянская, д.1	15	29.06.2011	30.11.2016	30.12.2016	27	27	429,3	8	4	4	429,3	208,4	220,9	15639,4	6944,8	3477,8	5216,8	

Акты обследования МКД межведомственными комиссиями, заключения о признании МКД непригодными для постоянного проживания, аварийными

№ п/п	Адрес аварийного здания	Акт обследования (№, дата) в соответствии с приложением №1 к Программе и приложением №2 к муниципальной Программе	Акт обследования (№, дата)	Год постройки МКД	Заключение о признании МКД непригодным для постоянного проживания, аварийным
1	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	№80 от 20.11.1990	№80 от 20.11.1990	1934	б/№, б/даты
2	г. Всеволожск, ул. Парковая, д. 10	№44 от 24.06.1997	№44 от 24.06.1997	не указан	б/№, б/даты
3	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11	№16 от 03.06.2009	№16 от 03.06.2009	1961	№16 от 03.06.2009
4	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	№18 от 23.06.2010	№18 от 23.06.2012	1953	№14 от 18.07.2012
5	г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 282	№12 от 25.05.2011	№12 от 25.05.2011	1948	№12 от 25.05.2011
6	г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 80	№11 от 25.05.2011	№11 от 25.05.2011	1933	№11 от 25.05.2011
7	г. Всеволожск, ул. Марьинская, д. 1	№15 от 29.06.2011	№15 от 29.06.2011	1964	№15 от 29.06.2011
8	г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 30	№05 от 04.02.1997	№05 от 04.02.1997	1939	б/№, б/даты

Перечень жителей, переселяемых из аварийного жилищного фонда МО «Город Всеволожск» в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» по этапу 2015-2016г.

№ п/п	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Количество переселяемых граждан (чел.)	Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная)	Адрес жилого помещения	Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД (кв. м)	Адрес жилого помещения, в которое планируется переселение	Приобретаемая площадь жилого помещения, в которое планируется переселение (кв. м)	Превышение приобретенной площади над расселяемой (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.)					№, дата заключенного муниципального контракта
									Всего	В том числе				
										Долевое финансирование			Дополнительные средства	
Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета												
1	Иванова Л.Л.	2	муниципальная	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	24,6	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	29,33	4,73	1670,6	398	199,3	298,9	774,4	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Шатковский Ю.И.	1	муниципальная		23,9		23,84	-0,06	1357,9	386,6	193,6	290,4	487,2	
3	Федорова Л.В.	1	муниципальная		24,3		24,72	0,42	1408	393,1	196,8	295,3	522,8	
4	Чернов М.Ф.	1	муниципальная		24,2		24,72	0,52	1408	391,5	196,1	294,1	526,4	
5	Григорьева Л.И.	1	муниципальная		24,2		24,72	0,52	1408	391,5	196,1	294,1	526,4	
6	Рыбас А.А.	3	муниципальная		23,9		29,34	5,44	1671,1	386,6	193,6	290,4	800,5	
7	Тужиков С.В.	1	муниципальная		23,6		26,54	2,94	1511,7	388,2	194,4	291,6	637,4	
8	Прокушева Л.В.	1	муниципальная		24		23,84	-0,16	1357,9	381,8	191,2	286,8	498,1	
Итого по дому		11			192,7		207,05	14,35	11793,2	3117,3	1561,1	2341,6	4773,2	
1	Самсоненко И.В.	1	муниципальная	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	25,7	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	26,54	0,84	1511,7	415,7	208,2	312,3	575,4	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Купянский В.Н.	1	муниципальная		22,52		22,52	0	1282,7	364,3	182,4	273,7	462,3	
3	Домбровский К.Э.	2	муниципальная		57,61		66,88	9,27	3809,4	932	466,7	700,1	1710,6	
4	Куницына Н.И.	1	муниципальная		24,4		24,72	0,32	1408	394,7	197,7	296,5	519,1	
5	Макаренко Н.И.	2	муниципальная		31,94		29,34	-2,6	1671,1	516,7	258,8	388,1	507,6	
Итого по дому		7			162,17		170	7,83	9682,9	2623,4	1313,8	1970,7	3775	
1	Орина В.В.	2	собственность	г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 80	34,3	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	37,87	3,57	2157	554,9	277,9	416,8	907,5	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Орлова Н.А.	3	муниципальная		38,8		39,71	0,91	2261,8	627,7	314,3	471,5	848,3	
3	Свободная	0	собственность		15,6		23,21	7,61	1322	252,3	126,4	189,6	753,7	
4	Козлова Е.Г.	1	собственность		33,2		39,87	6,67	2271	537,1	269	403,4	1061,4	
Итого по дому		6			121,9		140,66	18,76	8011,8	1972	987,6	1481,3	3570,9	

№ п/п	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Количество переселяемых граждан	Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная)	Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД	Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД (кв. м)	Адрес жилого помещения, в которое планируется переселение	Приобретаемая площадь жилого помещения, в которое планируется переселение (кв. м)	Превышение приобретенной площади над расселяемой (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.)					№, дата заключенного муниципального контракта
									Всего	В том числе			Дополнительные средства	
										Долевое софинансирование				
								Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета				
1	Ковач З.В.	2	муниципальная	г. Всеволожск, Колтушское ш., д 282	67,1	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	67,23	0,13	3829,3	1085,5	543,6	815,4	1384,9	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Мозовец Л.Д.	1	муниципальная		50		56,97	6,97	3244,9	808,8	405	607,6	1423,4	
Итого по дому		3			117,1		124,2	7,1	7074,2	1894,3	948,6	1423	2808,3	
1	Соловьева В.Г.	4	собственность	г. Всеволожск, ул. Марьинская, д. 1	48,9	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	57,04	8,14	3248,9	844,4	422,9	634,3	1347,3	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Харитонова О.А.	1	собственность		58,3		58,61	0,31	3338,3	943,1	472,3	708,5	1214,4	
3	Ефимова Г.В.	2	собственность		49,2		51,74	2,54	2947	795,9	398,6	597,9	1154,7	
4	Цыпляева Е.Е.	5	муниципальная		60		90,23	30,23	5139,4	970,6	486,1	729,1	2953,5	
5	Першин А.Л.	4	муниципальная		53,3		72,3	19	4118,1	862,2	431,8	647,7	2176,4	
6	Тимохов В.А.	2	муниципальная		52,2		42,14	-10,06	2400,2	791,1	396,1	594,2	618,8	
7	Мелеших В.Г.	3	собственность		52,3		53,1	0,8	3024,5	846,1	423,7	635,5	1119,2	
8	Шанцева Т.С.	4	муниципальная		55,1		70	14,9	3987,1	891,4	446,3	669,6	1979,8	
Итого по дому		25			429,3		495,16	65,86	28203,5	6944,8	3477,8	5216,8	12564,1	
1	Моргунова П.А.	1	Договор купли-продажи от 1999г.	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	50,8	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	57,07	6,27	3250,6	821,8	411,5	617,3	1400	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Лисицина И.Н.	1	Договор купли-продажи от 16.09.2013		20,6		22,52	1,92	1282,7	333,3	166,9	250,3	532,2	
3	Тетерина Е.Я.	3 (сама, 2 сына)	Ордер ВГИК 2001г. муниципальная		25,3		28,11	2,81	1601,1	409,3	204,9	307,5	679,4	
4	Васильева Г.Н.	2 (сама, дочь)	Документов нет. Зарегистр. Пост. с 1968г.		34,2		38,57	4,37	2196,9	553,2	277,1	415,6	951	
Итого по дому		7			130,9		146,27	15,37	8331,3	2117,6	1060,4	1590,7	3562,6	

№ п/п	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Количество переселяемых граждан	Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная)	Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД	Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД (кв. м)	Адрес жилого помещения, в которое планируется переселение	Приобретаемая площадь жилого помещения, в которое планируется переселение (кв. м)	Превышение приобретенной площади над расселяемой (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.)					№, дата заключенного муниципального контракта
									Всего	В том числе			Дополнительные средства	
										Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета		
1	Мертенс Э.А.	1	муниципальная		30,8		26,54	-4,26	1511,7	430,3	215,5	323,2	542,7	
2	Румянцева В.В.	4 Абдуллаева С.Ш. осуждена в 2005г.	муниципальная	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д 110/7	40,6	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	41,27	0,67	2350,7	656,8	328,9	493,4	871,6	МК №80/01 36 от 14.07.2015
3	Никитина Л.А.	2	собственность		47,1		57,07	9,97	3250,6	761,9	381,6	572,3	1534,8	
4	Гусарова Л.А.	2	собственность		26,6		26,54	-0,06	1511,7	430,3	215,5	323,2	542,7	
5	0 наниматель умер	1 (Церр В.Я. осужден 1995г.)	муниципальная		30,8		29,34	-1,46	1671,2	498,3	249,5	374,3	549,1	
6	Булус Х.Б.	1	муниципальная (спецфонд)	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д 110/7	37,85	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	39,01	1,16	2221,9	612,3	306,6	459,9	843,1	МК №80/01 36 от 14.07.2015
7	Петрова В.А. (без регистрации)	1	собственность		21,77		52,93	3,28	3014,8	803,2	402,2	603,3	1206,1	
7	Пылаева Т.В. (без регистрации)	3	собственность		27,88		-	-	-	-	-	-	-	
8	Решетова А.И.	2	собственность Дог. Купли-продажи от 2009г.		26,6		29,26	2,66	1666,6	498,2	249,5	374,3	544,6	
Итого по дому		17			290		301,96	11,96	17199,1	4691,3	2349,4	3524	6634,4	

Приложение №25

№ п/п	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Количество переселяемых граждан	Форма собственности жилого помещения (частная/ муниципальная)	Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД	Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД (кв. м)	Адрес жилого помещения, в которое планируется переселение	Приобретаемая площадь жилого помещения, в которое планируется переселение (кв. м)	Превышение приобретенной площади над расселяемой (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.)					№, дата заключенного муниципального контракта
									Всего	В том числе			Дополнительные средства	
										Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета		
1	Гусакова Т.В.	2	муниципальная		26,6		26,4	-0,2	1503,7	430,3	215,5	323,2	534,7	МК №80/01 36 от 14.07.2015
2	Цыбульская И.В.	12	собственность по 1/2 доли у Цыбулиной И.В. С дочерью	г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 30	13,3	г. Всеволожск, ул. Шишканя, уч. 14	22,52	9,22	1282,7	215,1	107,7	161,7	798,2	
3	Шагина С.В.	6	муниципальная		46,2		42,14	-4,06	2400,2	747,4	374,3	561,4	717,1	
Итого по дому		20			86,1		91,06	4,96	5186,6	1392,8	697,5	1046,3	2050	
Всего		96			1530,17		1676,36	146,19	95482,6	24753,5	12396,2	18594,4	39738,5	

Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), представленные в 2015 году

Вид документа	№ этапа	№, дата документа	Сумма (тыс. руб.)
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	2	4 от 30.04.2015	13177,9
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	3	5 от 31.05.2015	10456,6
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2		8 от 30.06.2015	11962,5
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	4	12 от 31.07.2015	20454,6
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	5	19 от 31.08.2015	19761,7
Итого			75813,3

Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), представленные в 2016 году

Вид документа	№ этапа	№, дата документа	Сумма (тыс. руб.)
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	6	03/пром-1 от 28.03.2016	6179,1
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2		03/пром-2 от 28.03.2016	16566
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	8	10/пром-3 от 15.10.2016	47414,2
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2	7	11/пром-4 от 30.11.2016	15368,4
Акт о приемке выполненных работ форма №КС-2		11/пром-5 от 30.11.2016	40846,3
Итого			126374

Сведения об общей площади жилых помещений (квартир), представленные администрацией МО «Город Всеволожск» для расчета суммы финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сравнении со сведениями об общей площади жилых помещений

№ квартиры (помещения)	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Адрес жилого помещения, расположенного в аварийном МКД	Расселяемая площадь жилого помещения, расположенного в аварийном МКД			Отклонение (+/-) (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.), в том числе				Способ предоставления жилого помещения	Дата заключения договора социального найма/договора мены и т.д.
			Согласно приложению №8 к Соглашению (кв. м)	Характеристика жилой площади согласно представленным к проверке документам			Всего	Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета		
				кв. м	Наименование, №, дата документа, кем выдан							
1	Иванова Л.Л.	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	24,6	24,6	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
2	Шатковский Ю.И.		23,9	23,9	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
3	Федорова Л.В.		24,3	24,3	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
4	Чернов М.Ф.		24,2	24,2	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
5	Григорьева Л.И.		24,2	24,2	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск

6	Рыбас А.А.	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	23,9	23,9	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
7	Тужиков С.В.		23,6	23,6	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
8	Прокушева Л.В.		24	24	Справка о регистрации (форма №9) от 14.03.2017 - Жилищная компания Всеволожского района, отдел паспортного учета жителей частного сектора №5	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
Итого по дому			192,7	192,7	Итого отклонение	0	0	0	0	0		
17	Самсоненко И.В.	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	25,7	25,7	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
3	Купянский В.Н.		22,52	22,52	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
5	Домбровский К.Э.		57,61	57,61	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
15	Куницына Н.И.		24,4	24,4	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
20	Макаренко Н.И.	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	31,94	31,94	Справка о регистрации (форма №9) от 15.03.2017 - жилищный отд. Администрации МО "Город всеволожск"	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск
Итого по дому			162,17	162,17	Итого отклонение	0	0	0	0	0		
1	Орина В.В.	г. Всеволожск, Всеволожский	34,3	34,3	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
2	Орлова Н.А.		38,8	28	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	10,8	393,4	174,7	87,5	131,2	соц. найм	предв. 30.12.2016

3	Свободная	Всеволожский пр., д. 80	15,6	15,6	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	нотариус
4	Козлова Е.Г.		33,2	33,2	Справка о регистрации (форма №9) от 16.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
Итого по дому			121,9	111,1	Итого отклонение	10,8	393,4	174,7	87,5	131,2		
1	Ковач З.В.	г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 282	67,1	67,1	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016
2	Мозовец Л.Д.		50	49,8	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4	соц. найм	предв. 30.12.2016
Итого по дому			117,1	116,9	Итого отклонение	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4		
1	Соловьева В.Г.	г. Всеволожск, ул. Марьинская, д. 1	48,9	49,1	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ	-0,2	-7,3	-3,3	-1,6	-2,4	мена	предв. 30.12.2016
2	Харитоновна О.А.		58,3	58,3	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
3	Ефимова Г.В.		49,2	49,2	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016
4	Цыпляева Е.Е.		60	60,3	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-0,3	-10,9	-4,9	-2,4	-3,6	соц. найм	предв. 30.12.2016
5	Першин А.Л.		53,3	53	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,3	10,9	4,9	2,4	3,6	соц. найм	предв. 30.12.2016
6	Тимохов В.А.		52,2	51,7	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,5	18,2	8,1	4	6,1	соц. найм	предв. 30.12.2016
7	Мелешин В.Г.		52,3	51,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,6	21,9	9,7	4,9	7,3	мена	предв. 30.12.2016
8	Шанцева Т.С.		55,1	53,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	1,4	51	22,7	11,3	17	соц. найм	предв. 30.12.2016

Итого по дому			429,3	427	Итого отклонение	2,3	83,8	37,2	18,6	28			
1	Моргунова П.А.	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	50,8	50,8	Справка о регистрации (форма №9) от 09.03.2016 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016	
2	Лисицина И.Н.		20,6	21,6	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-1	-36,4	-16,2	-8,1	-12,1	мена	предв. 30.12.2016	
3	Тетерина Е.Я.	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	25,3	30,8	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-5,5	-200,4	-89	-44,6	-66,8	соц. найм	предв. 30.12.2016	
4	Васильева Г.Н.		34,2	34,2	Характеристика жилой площади от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	предв. 30.12.2016	
Итого по дому			130,9	137,4	Итого отклонение	-6,5	-236,8	-105,2	-52,7	-78,9			
1	Мертенс Э.А.	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д 110/7	30,8	30,8	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск	
2	Румянцева В.В.		40,6	40,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск	
3	Никитина Л.А.	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д 110/7	47,1	47,1	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016	
4	Гусарова Л.А.		26,6	26,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016	
5	0 наниматель умер		30,8	30,8	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	соц. найм	розыск	
6	Булус Х.Б.		37,85	40,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	-2,75	-100,2	-44,5	-22,3	-33,4	соц. найм	розыск	
7	Петрова В.А., Пылаева Т.В.		49,65	47,1	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	2,55	92,9	41,2	20,7	31	мена	предв. 30.12.2016	
8	Решетова А.И.		26,6	26,6	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0	0	0	0	0	мена	предв. 30.12.2016	
Итого по дому				290	290,2	Итого отклонение	-0,2	-7,3	-3,3	-1,6	-2,4		

1	Гусакова Т.В.	г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 30	26,6	39,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4	соц. найм	розыск
	Цыбульская И.В.		13,3								мена	розыск
2	Щагина С.В.		46,2	39,7	Характеристика жилой площади (форма №7) от 01.03.2017 - Всеволожское управление ЖЭУ №2	6,5	236,8	105,1	52,7	79	соц. найм	суд
Итого по дому			86,1	79,4	Итого отклонение	6,7	244,1	108,4	54,3	81,4		
Всего			1530,17	1516,87	Всего отклонение	13,3	484,5	215,1	107,7	161,7		

Несоответствие сведений о площадях аварийного жилищного фонда, указанных в регистрационных документах и сведений о площадях аварийного жилищного фонда, представленных для расчета суммы финансовой поддержки		Площадь (м. кв.)	Отклоне- ние с учетом стоимост и за 1 кв. м (36430 руб.)	Средства Фонда (тыс. руб.)	Средства областного бюджета (тыс. руб.)	Средства местного бюджета (тыс. руб.)
Занижение площади по фактическим данным над сведениями, представленными для расчета суммы финансовой поддержки	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11	0	0	0	0	0
	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	0	0	0	0	0
	г. Всеволожск, Парковая ул., д. 10	-6,5	-236,8	-105,2	-52,7	-78,9
	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	-0,2	-7,3	-3,3	-1,6	-2,4
	Итого	-6,7	-244,1	-108,5	-54,3	-81,3
Завышение площади по сведениям, представленным для расчета суммы финансовой поддержки над фактическими данными	г. Всеволожск, г. Всеволожский пр., д. 80	10,8	393,4	174,7	87,5	131,2
	г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 282	0,2	7,3	3,3	1,6	2,4
	г. Всеволожск, ул. Марьинская, д. 1	2,3	83,8	37,2	18,6	28
	г. Всеволожск, ул. 2-я линия, д. 30	6,7	244,1	108,4	54,3	81,4
	Итого	20	728,6	323,6	162	243
Всего по расселяемым многоквартирным домам		13,3	484,5	215,1	107,7	161,7

Уменьшение приобретенной площади жилых помещений (квартир) над расселяемой площадью аварийного жилищного фонда

№ п/п	Ф.И.О. нанимателя /собственника	Адрес жилого помещения	Характеристика жилой площади согласно представленным к проверке документам (характеристики жилой площади, справки о регистрации) (кв. м)	Приобретаемая площадь жилого помещения, в которое планируется переселение согласно приложению №8 к Соглашению (кв. м)	Уменьшение приобретенной площади над расселяемой (кв. м)	Стоимость приобретенных помещений (тыс. руб.)			
						Всего	В том числе		
							Долевое софинансирование		
						Средства Фонда	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	
1	Шатковский Ю.И.	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	23,9	23,84	-0,06	-2,2	-1,0	-0,5	-0,7
2	Прокушева Л.В.	г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, д. 11 (или ж/д)	24	23,84	-0,16	-5,8	-2,6	-1,3	-1,9
3	Макаренко Н.И.	г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15	31,94	29,34	-2,6	-94,7	-42,1	-21,1	-31,6
4	Тимохов В.А.	г. Всеволожск, ул. Марьянская, д. 1	51,7	42,14	-9,56	-348,3	-154,6	-77,4	-116,1
5	Мертенс Э.А.	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	30,8	26,54	-4,26	-155,2	-68,9	-34,5	-51,8
6	Гусарова Л.А.	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7	26,6	26,54	-0,06	-2,2	-1,0	-0,5	-0,7
7	0 наниматель умер	г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/8	30,8	29,34	-1,46	-53,2	-23,6	-11,8	-17,7
7	Итого		219,74	201,58	-18,16	-661,5	-293,8	-147,1	-220,6

ЖУРНАЛ
входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов конструкций и оборудования

№ п.п	Дата поставки	Наименование материала и конструкций	Количество	Поставщик	Наименование сопроводительного документа	Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ, ВСН, дефекты
1	09.12.2016	КН-6	12	ООО "Новатор"	ТТН №01, ТП №246	
2	09.12.2016	ОП-5	40	ООО "Железобетонные конструкции"	ТТН №011595	
3	09.12.2016	Полоса горячекатаная 40х4м, 3 м	8	ООО СТД "Петрович"	Т/ч ТУЭ 00427121	
4	09.12.2016	Евроцемент 50 м	10	ООО СТД "Петрович"	Т/ч ТУЭ 00427121	
5	09.12.2016	Уайт-спирит 10 л	10	ООО СТД "Петрович"	Т/ч ТУЭ 00427121	
6	09.12.2016	Мастика битумно-резиновая изоляция 20 кг	8	ООО СТД "Петрович"	Т/ч ТУЭ 00427121	
7	10.12.2016	СПОК-500/700 ППУ	90	-	-	
8	13.12.2016	Труба Ду820	2 шт 22,22	ООО "Строймет"	т/н б/н	
9	13.12.2016	Труба Ду700 ст	1 шт 11,11 п.м.	ООО "Строймет"	т/н б/н	
10	13.12.2016	труба ст. 530х10/710	70,22 п.м.	ООО МК "Богатырь"	т/н 01300	
11	13.12.2016	Муфта термоусадочная Д 710, L 700 п.м.	4	ООО МК "Богатырь"	т/н 01301	
12	14.12.2016	КН-6	12	ООО "Новатор"	т/н б/н т/п 274	
13	14.12.2016	КН-6	12	ООО "Стройпроект"	т/н б/н т/п 391	
14	14.12.2016	Унифлекс х ППУ/10м	20	ООО "Петростройкомплект"	т/н 25297	
15	14.12.2016	Отвод 530х10/710ППУ-Пс	2	ООО МК "Богатырь"	т/н БГ 01313	
16	14.12.2016	СН9-1 530х10/710 ППУ	3	ООО МК "Богатырь"	т/н БГ 01313	
17	14.12.2016	НОЗ-2п530х10/710 ППУ Пс	1	ООО МК "Богатырь"	т/н БГ 01313	
18	15.12.2016	КН-6	12	ООО "Новатор"	т/н т/б 725	
19	15.12.2016	Муфта термоусаживающая Д 710, L 700 м.п.		ООО ТД "Регент" СЗ	ТТН №297	
20	15.12.2016	Лента герметизирующая	360 м	ООО ТД "Регент" СЗ		
21	15.12.2016	Изопланат	391		ТТН №292	
22	15.12.2016	Полнол	376 кг	ООО ТД "Регент" СЗ	ТТН №292	
23	15.12.2016	Песок	20м ³	ООО "Армобетон"	ТТН 001057	Данных нет
	16.12.2016	Отвод 530х10/710ППУ-Пс	3	ООО МК "Богатырь"	ТТН БГ 01328	
24	16.12.2016	СКУ-1530х10/710 ППУ	3	ООО МК "Богатырь"	ТТН БГ 01328	
	16.12.2016	НОЗ-2п530х10/710 ППУ Пс	1	ООО МК "Богатырь"	ТТН БГ 01328	
25	16.12.2016	Муфта термоусадочная Д 710, L 700 п.м.	8	ООО МК "Богатырь"	ТТН БГ 01329	
26	17.12.2016	Песок	20м ³	ООО "Армобетон"	ТТН 004265	
27	17.12.2016	КН-6	12 шт	ООО "Новатор"	б/н ТП - 473	
28	19.12.2016	КН-6	12 шт	ООО "Новатор"	б/н ТП - 496	
29	16.12.2016	Песок	20м ³	ООО "Армобетон"	ТТН 001080	
30	19.12.2016	Труба 30х10/710 ППУ	46,58 п.м.	ООО "Богатырь"	ТН 01339	
	19.12.2016	СКУ-1530х10/710 ППУ	2	ООО "Богатырь"	ТН 01339	
31	19.12.2016	Труба б/н 133х4	0,116т	ООО МК "Прометроснаб"	С-ф 3925	
	19.12.2016	Труба б/н 219х6	0,382т			
	19.12.2016	Труба б/н 273х7	0,535т			
	19.12.2016	Труба б/н 530х10	2,984т			
32	21.12.2016	Песок	20м ³	ООО "Армобетон"	ТТН 001086	
33	21.12.2016	КН-6	12	ООО "Стройпроект"	б/н ТП/4 23	
34	21.12.2016	Труба ст 530х10/710	-			
	22.12.2016	Труба ст. 530х10/710	69,94	ООО МК "Богатырь"	ТН БГ 01366	
35	22.12.2016	Муфта термоусадочная	3	ООО МК "Богатырь"	ТН БГ 01367	
36	23.12.2016	Отвод 530х10/710ППУ-Пс	4	ООО МК "Богатырь"	ТН БГ 01371	
37	23.12.2016	Муфта термоусаживающая Д 710, L 700 м.п.	3			
38	23.12.2016	КН-6	12	ООО "Строй Проект"	б/н ТП 448	

Акты освидетельствования скрытых работ

№ АОСР	Дата составления	Скрытые работы	Применяемые материалы	Документ, подтверждающий качество
1	14.12.2016	Обратная засыпка песком с проливкой водой и послойным трамбованием участка тепловой сети под дорогой (футляры) от НО5 до НО9 по ул. Ленинградская	Песок строительный	Паспорт б/н от 11.12.2016, сс РОСС RU.АГ92Н от 08.08.2014
2	14.12.2016	Герметизация торцов футляров на участке от НО5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская	Палла легкотная пропитанная	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ79.Н07744 от 01.04.2015
3	17.12.2016	Разработка траншей с устройством песчаного основания под футляры Ду 800 мм, под нижние лотки непроходных каналов и трубопроводы бесканальной прокладки на участке от НО-5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская	Песок строительный	Паспорт б/н от 11.12.2016
4	17.12.2016	Очистка нижних лотков канала от ила и грязи на участке тепловой сети от НО-5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская	Не применялись	
5	17.12.2016	Ремонт существующих нижних лотков канала на участке НО-5 до НО-9 по ул. Ленинградская	Бетонная смесь	Документ о качестве от 17.12.2016 №6669
6	18.12.2016	Монтаж футляров д820х9 мм и нижних лотков непроходных каналов КН-6 (взамен части старых лотков) на участке от НО-5 до НО-9 по ул. Ленинградская	Труба д820х9 мм с гидроизоляцией ВУС Лотки непроходных каналов КН-6	Сертификат качества от 17.12.2015 №35510, тех.паспорт от 13.12.2016 №423 Тех. паспорт от 09.12.2016 №246
7	29.12.2016	Монтаж опорных подушек ОП-5 на участке от НО-5 до НО-9 по ул. Ленинградская	Опорные подушки ОП-5	Документ о качестве от 09.12.2016 №0912/14
8	29.12.2016	Монтаж неподвижных опор НО-6, НО-7, НО-8, НО-9 с устройством щебеночного основания	Неподвижная штыковая опора НО-3-2П д=530х10-1ППУ-ПЭ-ОДК	Паспорта качества от 13.12.2016 №1306, 15.12.2016 №1315, от 26.12.2016 №1345
9	29.12.2016	Монтаж трубопроводов тепловой сети в ППУ изоляции на участке от НО-5 до НО-9 по ул. Ленинградская	Труба Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ-ОДК Отвод Ст 530х10-90°-1-ППУ-ПЭ-ОДК СКУ-1 530-16-200 Тр-1-ППУ ПЭ-ОДК	Паспорта качества от 13.12.2016 №1303, 19.12.2016 №1325, от 26.12.2016 №1346 Паспорта качества от 14.12.2016 №1305, от 16.12.2016 №1317 Паспорта качества от 14.12.2016 №1306
10	29.12.2016	Изоляция сварных стыков трубопроводов тепловой сети на участке от НО-5 до НО-9 по ул. Ленинградская	Муфты термоусаживающиеся из полиэтилена	Сертификат качества от 22.11.2016 №04-ФА429 Свидетельство №АЦСМ-52-00092 от 13.08.2014
11	29.12.2016	Гидроизоляция нижних лотков непроходных каналов и неподвижных опор НО-6, НО-7, НО-8, НО-9	Мастика битумная	Паспорт от 15.02.2016 №16/02

Акты освидетельствования скрытых работ по устройству тепловой сети

№ АОСР	Дата составления	Скрытые работы	Применяемые материалы	Документ, подтверждающий качество
1	06.12.2016	Разработка траншей для устройства участков временной тепловой сети Ду 500 мм подземной прокладки под дорогами	Не применялись	
2	06.12.2016	Монтаж участков временной тепловой сети Ду 500 мм подземной прокладки под дорогами	Труба ст электросварная д 530х8 мм Электроды	Сертификат качества от 07.06.2016 №5739 Свидетельство от 13.08.2014 №АЦСМ-52-00092
3	06.12.2016	Обратная засыпка грунтом временной тепловой сети Ду 500 мм подземной прокладки под дорогами	Не применялись	
4	20.12.2016	Монтаж временной тепловой сети Ду 500 мм надземной прокладки на участке от НО-5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская	Труба ст электросварная д 530х8 мм Труба ст бесшовная д219х7 мм Отвод 90° Ст 530х8 мм Отвод Ст 219х8 мм Задвижки клиновые Ду 500, Ду 200 Краны шаровые фланцевые Ду32 Электроды	Сертификат качества от 07.06.2016 №5739 Сертификат от 19.04.2016 №8160132 Паспорт от 24.08.2016 №1769 Паспорт от 24.08.2016 №1769 Сертификаты соответствия от 27.04.2016 №ТС RU С- RU.МЮ62.В.03746 серия RU №0398147, №РОСС RU.АВ28.Н19907 Паспорт КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 Свидетельство №АЦСМ-52-00092 от 13.08.2014
5	21.12.2016	Изоляция временной тепловой сети Ду 500 мм на участке от НО-5 до УТ-1-7 по ул. Ленинградская	Изделия теплоизоляционные из штапельного волокна Рубероид	Сертификат соответствия от 08.07.2016 №РА.RU.АБ06.Н00026 Справка б/н ЗАО МИКС "СРЗ"

Приложение №31

Акт б/н б/д сопоставительной ведомости объемов работ (по МК 83/01-60 от 12.12.2016)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы (смета по контракту)	Объемы (фактически)
1	Разборкам покрытий и оснований щебеночных	100 м ³ конструкций	0,135	0,0132
2	Погрузка вручную мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,6	2,376
3	Перевозка грузов I класса автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км	т	21,6	2,376
4	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	1 т свай	46,62	0
5	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,769	0
6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 (излишний грунт)	1000 м ³ грунта	0,081	0
7	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,2	0,238444
8	Перевозка грузов I класса автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км	т	136,85	40,46
9	Размещение грунта на полигоне	м ³	67	23,8
10	Водоотлив из траншей	100 м ³ мокрого грунта	0,869	0,238
11	Устройство основания под трубопроводы	10 м ³ основания	1,1	0
12	Засыпка вручную траншей, группа грунтов 1	100 м ³ грунта	0,14	0
13	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м ³ грунта	0,842	0
14	Уплотнение песка пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м ³ уплотненного грунта	0,4	0
15	Уплотнение грунтов пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м ³ уплотненного грунта	8,02	0
16	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2	1 т извлеченных свай	46,62	0
17	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м ² спланированной площади	0,238	0
18	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м ² спланированной площади	0,026	0
19	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м	10 м ³ железобетонных конструкций	0,145	0
20	Разборка временных колеиных дорог из сборных железобетонных плит	1 км дороги	0,018	0
21	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	15,1	0
22	Перевозка грузов I класса автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км	т	15,1	0
23	Размещение строительного мусора на полигоне ТБО	м ³	6,04	1,32
24	Очистка камер от мокрого ила и грязи	1 м ³ ила, грязи	0,6	0,97
25	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1 м ²	1 м ³	1,5	1
26	Устройство временных колеиных дорог из сборных железобетонных плит	1 км дороги	0,018	0
27	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	100 м трубопроводов	1,32	0

Приложение №31

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы (смета по контракту)	Объемы (фактически)
28	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида, диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0,3	0
29	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания	100 м бурения скважины	1,2	1,2
30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм	100 м бурения скважины	1,2	0
31	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 630 мм	100 м бурения скважины	1,2	1,2
32	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 1 м	10 м ³ железобетонных конструкций	0,435	0,735
33	Установка люков чугунных тяжелых	1 шт.	3	3
34	Очистка под заглушку участка трубы диаметром до 600 мм	1 операция	4	3
35	Монтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром 400-600 мм	1 шт.	4	3
36	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	5	3
37	Монтаж машины горизонтального бурения	1 машина	0	3
38	Демонтаж машины горизонтального бурения	1 машина	0	3
39	Демонтаж чугунных люков	1 люк	0	3
40	Укладка трубопроводов из ПЭ труб Ду 160 мм для перекачки стоков	1 км	0	0,136
41	Демонтаж трубопроводов из Пэ труб Ду 160 мм	1 км	0	0,136
42	Перекачка стоков	100 м ³	0	560,9315

Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

№ п.п	Дата поставки	Наименование материала и конструкции	Количество	Поставщик	Наименование документа, подтверждающего качество используемого материала	Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ, ВСН, дефекты	Документ, подтверждающий качество используемого материала
1	12.12.2016	Труба из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой Sn8 D=500/427	440 м	ООО "Полимерные материалы"	Паспорт №205/16, сертификат соответствия - РОСС RU.AB28.H20795	отсутствуют	представлены
2	10.12.2016	Уайт-спирит	25 л	ООО "Тиккурила"	Письмо от 24.07.2013 №94	отсутствуют	представлено
3	10.12.2016	Цемент для строительных работ	175 кг	"Петролит"	Сертификат соответствия б/н	отсутствуют	представлен Сертификат соответствия №РОСС RU.AE.83.H14167
4	08.12.2016	Праймер битумный	25 л	"Bitumast"	Сертификат соответствия №РОСС ПА.АГ99.H01454	отсутствуют	представлены
5	09.12.2016	ДК 15.9, ДК 10.9	12 шт	"ЛСР строительные технологии"	Паспорт №2948 от 25.11.2016	отсутствуют	представлены
6	01.12.2016	КС 15.9, КС 10.9	12 шт	"ЛСР строительные технологии"	Паспорт №2947 от 25.11.2016	отсутствуют	представлены
7	01.12.2016	ПП 15, ПП 10	12 шт	"ЛСР строительные технологии"	Паспорт №2946 от 25.11.2016	отсутствуют	представлены
8	14.12.2016	Бетон 7,5 П	20 м ³	ЗАО "Беатон"	Паспорт №3399 от 15.12.2016	отсутствуют	представлен (дата поставки раньше даты выдачи паспорта)
9	01.12.2016	Песок строительный	410 м ³	"ЛСР строительные технологии"	Паспорт №877/11-16 от 03.11.2016	отсутствуют	представлен
10	01.12.2016	Муфты D=500мм	26 шт	Pipe Life	Тех. паспорт	отсутствуют	представлен
11	01.12.2016	Втулка полипропиленовая раструбная D=500 мм	26 шт	Pipe Life	Тех. паспорт	отсутствуют	представлен
12	01.12.2016	Пневмозаглушки резинкордные ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм	13	SAVATECH	Сертификат соответствия №РОСС RU.AB28.H17444	отсутствуют	представлен
13	01.12.2016	Кольца резиновые уплотнительные	55	Pipe Life	Сертификат соответствия №РОСС DE.AB28.H18422, срок действия с 05.06.2013 по 04.06.2018	отсутствуют	представлен
14	01.12.2016	Фуляр из ж/б трубы D=600 мм	1 м	Гос. предприятие "Управление дорожно-мостового строительства Мингорисполкома"	Паспорт №3978 от 27.09.2016	отсутствуют	представлен

Акты освидетельствования скрытых работ

№ АОСР	Дата составления	Скрытые работы	Применяемые материалы	Сертификат соответствия или документ, подтверждающий качество
1	12.12.2016	Гидроизоляция ж/б колодцев К4, К5, К6	Праймер битумный	РОСС ПАГ99.Н01454
1	12.12.2016	Гидроизоляция ж/б колодцев К12а, К13а	Праймер битумный	РОСС ПАГ99.Н01454
1.1	14.12.2016	Разборка покрытий и оснований щебеночных	Не применялись	
2	14.12.2016	Разработка грунта котлованов и траншей с креплениями откосов из досок, с последующей разборкой, участок от К3 до К7	Доски	отказное письмо от 24.06.2016 №492
3	14.12.2015	Демонтаж трубопроводов из ж/б безнапорных раструбных труб Д=400мм, L=159 м.п., демонтаж канализационных колодцев 3 шт., люков. Участок от К3 до К7	Не применялись	
4	16.12.2016	Устройство щебеночного основания h=0,2м., фр.40-70, с уплотнением, под колодцы К4, К5, К6	Щебень гранитный, фракции 40-70	паспорт №РЦКА от 12.12.2016, сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ42.Н00595
5	16.12.2016	Монтаж колодцев К4, К5, К6 из сборных ж/б элементов с гидроизоляцией	ДК 15.9	паспорт №2948 от 25.11.2016
			КС 15.9	паспорт №2947 от 25.11.2016
			ПП15	паспорт №2946 от 25.11.2016
			Бетон	паспорт №3399 от 15.12.2016
			Праймер битумный	сертификат соответствия РОСС ПАГ99.Н01454
			Флоат "Элакор-МБ1"	сертификат соответствия RU.77.01.34.008.E.000586.03.15 от 19.03.2015
Изопласт	отказное письмо от 24.05.2005 №10/4-86			
5.1	16.12.2016	Устройство проходных отверстий из сборных ж/б элементов в К4, К5, К6	Не применялись	
6	19.12.2016	Устройство песчаного основания под трубопровод Ду 500мм от К3 до К7, h=0,5 м	Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016
7	19.12.2016	Монтаж безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=500мм, от К3 до К7, L=159 п.м.	Труба из полиэтилена	паспорт №205/16 от 12.12.2016, сертификат соответствия №РОСС RU.СП28.В00013
			Муфты Д=500мм	тех паспорт
			Цемент	сс №РОСС RU.AE83.H14167
			Жидкое стекло	отказное письмо №532п от 18.11.2014
			Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016

Приложение №33

№ АОСР	Дата составления	Скрытые работы	Применяемые материалы	Сертификат соответствия или документ, подтверждающий качество
8	20.12.2016	Заделка отверстий в местах прохода труб в стенах колодцев, ремонт ж/б колодцев К3, К7 отдельными местами	Втулка полипропиленовая раструбная	тех паспорт
			Пневмозаглушки резинокордные	сс №РОСС RU.AB28.H17444
			Кольца резиновые уплотненные	сс №РОСС DE.AB28.H18422
9	20.12.2016	Обратная засыпка трубопровода песком К3-К7, h=0,8 м. С послойным уплотнением.	Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016
6/1	20.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев дорожного полотна из песка на участках К3-К7	Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016
6/2	20.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев дорожного полотна из щебня на участках К3-К7	Щебень гранитный, фракции 40-70	паспорт №РЩКА от 12.12.2016, сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ42.H00595
1.1	22.12.2016	Разработка покрытий и оснований щебеночных от К12 до К13	Не применялись	
2	22.12.2016	Разработка грунта котлованов и траншей с креплениями откосов из досок, с последующей разборкой, участок от К12 до К13	Доски	отказное письмо от 24.06.2016 №492
3	22.12.2015	Демонтаж трубопроводов из ж/б безнапорных раструбных труб D=400мм, люков. Участок от К12 до К13	Не применялись	
4	23.12.2016	Устройство щебеночного основания h=0,2м., фр.40-70, с уплотнением, под колодцы К12а, К13а	Щебень гранитный, фракции 40-70	паспорт №РЩКА от 12.12.2016, сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ42.H00595
5	23.12.2016	Монтаж колодцев К12а, К13а из сборных ж/б элементов с гидроизоляцией	ДК 15.9	паспорт №2948 от 25.11.2016
			КС 15.9	паспорт №2947 от 25.11.2016
			ПП15	паспорт №2946 от 25.11.2016
			Бетон	паспорт №3399 от 15.12.2016
			Праймер битумный	сертификат соответствия РОСС ПАГ99.H01454
			Флоат "Элакор-МБ1"	сертификат соответствия RU.77.01.34.008.E.000586.03.15 от 19.03.2015
		Изопласт	отказное письмо от 24.05.2005 №10/4-86	
5.1	23.12.2016	Устройство проходных отверстий из сборных ж/б элементов в К12а, К13а	Не применялись	
6	26.12.2016	Устройство песчаного основания под трубопровод Ду 500мм К12-К13, h=0,5 м	Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016

Приложение №33

№ АОСР	Дата составления	Скрытые работы	Применяемые материалы	Сертификат соответствия или документ, подтверждающий качество
7	25.12.2016	Монтаж безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб Д=500мм, L=110 п.м. в футляре из металлических труб Д=600мм, с обезжириванием, антикоррозийной обработкой и огрунтовкой на участках К12-К13	Труба из полиэтилена Д=500мм	паспорт №205/16 от 12.12.2016, сертификат соответствия №РОСС RU.СП28.В00013
			Футляр из ж/б трубы Д=600мм	паспорт №3978 от 27.09.2016
			Уайт-спирит	письмо от 24.07.2013
			Грунт ГФ021	свидетельство о государственной регистрации №RU78.01.10.015.E000259.09.10
			Праймер битумный	сертификат соответствия РОСС ПАГ99.Н01454
8	28.12.2016	Заделка отверстий в местах прохода труб в стенах колодцев, ремонт ж/б колодцев отдельными местами К12-К13	Муфты Д=500мм	тех паспорт б/д б/н
			Цемент	сс №РОСС RU.AE83.Н14167
			Жидкое стекло	отказное письмо №532п от 18.11.2014
			Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016
			Втулка полипропиленовая раструбная	тех паспорт б/д б/н
			Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-3, d=400-600мм	сс №РОСС RU.AB28.Н17444
			Кольца резиновые уплотненные	сс №РОСС DE.AB28.Н18422
9	28.12.2016	Обратная засыпка трубопровода песком К12-К13, h=0,8 м. С послойным уплотнением.	Песок строительный	паспорт №877/11-16 от 03.11.2016

Наименование имущества	Кол-во	Договор	Товарная накладная	Цена, руб.	Контрагент
Имущество, закупленное для МПК им. А. Невского					
МФУ HP LaserJetPro MFR M176n	1	договор от 07.07.2016 №07/0716	от 21.07.2016 №201	34934	ООО "ТДО"
Микроволновая печь Samsung	1			15066	
Шкаф для музыкальных инструментов для МПК им.А. Невского	1	договор поставки от 11.07.2016 №47	от 25.07.2016 №13	12040	ИП Хавецкина О.Л.
Шкаф для хозяйственных нужд для МПК им. А.Невского	3			17340	
Шкаф для спортивного инвентаря для МПК им. А.Невского	1			11750	
Будо-мат 4 см 1x1 м, для МПК им.А.Невского	18	договор поставки от 12.07.2016 №48	от 01.09.2016 №93	46800	ООО "Вектор безопасности"
тент ПВХ, для МПК им. А.Невского	1			12070	
Имущество, закупленное для МПК "Энергия"					
Квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional	1	договор от 07.07.2016 №860605	от 26.07.2016 №01270614	100000	ИП Коноплев А.В.
Имущество, закупленное для МПК "Росинка"					
Ноутбук HP 15-ac150ur, P7R39EA, 15,6" (1366x768), 4 Gb, 1000 Gb, INTEL HD Graphics, LAN, WiFi, BT, FreeDOS, silver	1	договор поставки от 11.07.2016 №36587332	от 22.07.2016 №8727412847	27860	ООО "Юлмарт РСК"
Струйный принтер Canon PIXMA G1400, A4, 4800x1200 т/д, 8.8 изобр./мин, usb 2.0	1			9660	
Шведская стенка с выступом 2,4x0,7 м	3	договор от 11.07.2016 №11	от 02.08.2016 №266	14450	ИП Зайцев Д.Н.
Шведская стенка без выступа 2,4x0,67 м	6			28860	
Дверь-ширма (бук)	1	договор поставки от 12.07.2016 №46	от 25.07.2016 №14	19160	ИП Хавецкина О.Л.
Имущество, закупленное для МПК "Боец"					
Банкетка мягкая цвет синий (1030 мм)	6	договор поставки от 12.07.2016 №45	от 25.07.2016 №15	16980	ИП Хавецкина О.Л.
Шит для крючков малый (1200x700)	2			1420	
Шит для крючков средний (1200x1000)	1			1000	
Шит для крючков большой (1200x2000)	1			2420	
Стеллаж малый (1700x1140x300)	2			10000	
Стеллаж средний (1700x1450x300)	2			11000	
Стеллаж большой (1700x1500x300)	1			5000	
Шкаф в тренерскую (1970x1000x500)	1			9320	
Шкаф для посуды (1970x800x600)	1			10540	
Ресепшн (1120x1600x1400)	1			17800	
Угловой шкаф (2100x700x700)	1			13900	
Полка (1000x200)	2			620	
Имущество, закупленное для МПК "Пульс"					
прибор для чистки стекол KERXEP	2	договор поставки от 10.08.2016 №50	от 24.08.2016 №209	17178	ООО "ТДО"
Часы настенные	1			4600	
Информационный стенд с карманами 1,25x1м, пластик, пленка, карманы - А3-2шт, А4-8шт, А5 с утолщением - 2 шт. 0,12x0,07 с утолщением - 2 шт	1	договор от 05.08.2016 №65/16-т	от 10.08.2016 №1312	8130	ООО "Гриф"
Информационный стенд с карманами 1,25x1м, пластик, пленка, карманы - А4 - 8 шт, А2 - 1 шт.	1			6050	
Информационный стенд с карманами 2,2x1,5 м	1			16902	
Лобзик bosch GST 160 BCE (0.601.518.001), 800 Вт	1	договор поставки от 11.08.2016 №37763752	от 31.08.2016 №8728533914	18730	ООО "Юлмарт РСК"
Прибор для выжигания по дереву Любимая кошка ФАНТАЗЕР 367059	2			2320	
Прибор для выжигания по дереву Воздушные гонки ФАНТАЗЕР 367052	1			1160	
Прибор для выжигания по дереву Белый клык ФАНТАЗЕР 367050	2			2400	
Прибор для выжигания по дереву Маленький кораблик ФАНТАЗЕР 367051	2			2320	
Прибор для выжигания по дереву Утренняя прогулка ФАНТАЗЕР 367057	2			2400	

Приложение №34

Прибор для выжигания по дереву Два веселых друга ФАНТАЗЕР 367058	1			1160	
Электроплитка Tesler PE-20 WHITE, 2 конфорки	1			1250	
Теннисный стол Start line compact, с сеткой	1			13930	
Стремянка Сибртех 97847, 7 ступеней, стальная, оцинкованные ступени	1			1470	
Имущество, закупленное для Всеволожского ЦКД					
Форма волейбольная ASICS с нанесением номеров	12	договор от 19.08.2016 №160278	от 26.08.2016 №160278	51600	ИП Константинов В.Н.
Кроссовки волейбольные ASICS Gel-Volley ELITE 2 VN D300N 0193	12			105900	
Носки волейбольные ASICS Sensei Crew sock Men's 3217690001	12			9000	
Мяч волейбольный профессиональный MIKASA MYA 200	5			33500	
Костюмы женские и мужские 19 века (8 женских, 6 мужских костюмов)	14 комплектов	договор поставки от 06.07.2016 №М404	от 10.08.2016 №404	250000	Мастерская "Ангел Карнавальные костюмы"
Имущество, закупленное для МПК "Южный парк"					
Туфли народные женские комбинированные текстиль и кожа"	13 пар	договор от 11.08.2016 №552	от 30.09.2016 №1733	22100	ИП Кузиленков В.И.
Кокошники Кадриль хореографические	13 штук	договор от 30.08.2016 №57	от 12.09.2016 №44	5915	ООО "Север В"
Костюм хореографический	13 комплектов			71985	
Ковролин	36 м ²	договор от 14.10.2016 №20	от 10.11.2016 №20	35568	ИПХавкина О.Л.
Теннисный стол Start line Sport 60-66	1	договор от 30.08.2016 №20-16	от 13.09.2016 №85-16	21310	ООО "Альфа"
Информационный уличный стенд вандалоустойчивый 1200x1000 мм со световым коробом	1	договор от 17.10.2016 №81/16-р	от 11.11.2016 №332	17502	ООО "47 меридиан"
Роутер wifi Asus RT-AC87U, 802.11ac wireless 2334 Mbps 2.4 GHz & 5 GHz маршрутизатор, 4 port 10/100/1000 свитч, 1 port usb 2/0? 1-port usb 3.0	1	договор поставки от 13.10.2016 №40357350	от 28.11.2016 № 8731259604	12980	ООО "Юлмарт РСК"
Вспышка Yongnuo Speedlite YN-600EX-RT для CANON	1			12640	
Имущество, закупленное для МПК "Победа"					
Походная палатка TY 8789-001-62963111-2009	1	договор от 20.11.2016 №68	от 15.12.2016 №226	100000	ООО "Научно-производственная фирма ОРТ"

Приложение №35

Локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту кабинета заведующего отделом по работе с молодежью			
№	Виды работ	Кол-во	Сумма, руб.
Электрика			
1	Демонтаж светильников лампами накаливания (100 шт)	0,03	18251,04
2	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт)	0,04	
3	Демонтаж электропроводки (100 м)	0,28	
4	Демонтаж - извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт)	2	
5	Светильник в подвесных потолках (100 шт)	0,02	
6	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт)	0,02	
7	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,01	
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см ² (100 м борозд)	0,159	
9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м)	0,282	
10	Затягивание провода в приложенные трубы и металлические рукава (100 м)	0,153	
11	Затягивание провода в приложенные трубы и металлические рукава (100 м)	0,129	
12	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках жб площадью до 0,1 м ² (1м ³ заделки)	0,012	
13	Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой (1шт)	2	
Пол			
14	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (2 слоя) (100 м ² покрытия)	0,27136	79297,41
15	Разборка оснований покрытия полов простильных (100 м ² основания)	0,13568	
16	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (100 м ² основания)	0,13568	
17	Демонтаж - керамзитовой засыпки (1 м ³ изоляции)	2,71	
18	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (1 м ³ изоляции)	3,4	
19	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки (100 м ² поверхности)	0,13568	
20	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м ² стяжки)	0,1368	
21	Устройство стяжек на каждые 5 мм (100 м ² стяжки)	0,13568	
22	Устройство стяжек из выпавивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100м ² стяжки)	0,13568	
23	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм (100 м ² стяжки)	0,13568	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (100 м ² покрытия)	0,13568	
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (100 м плинтуса)	0,1231	
Потолок			
26	Устройство подвесных потолков типа амстронг по каркасу из оцинкованного профиля (100 м ² облицовки)	0,13568	10447,31
Стены			
27	Перетирка штукатурки внутри помещений (100 м ²)	0,6363	

Приложение №35

28	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон) (100 м ² поверхности)	0,5415	122680,07
29	Сплошное выравнивание внутр бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен (100м ²)	0,5415	
30	Однослойная шпаклевка толщиной до 10 мм для послед окраски или оклейки (100 м ²)	0,5415	
31	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон) 100м ²	0,5415	
32	Высококачественная штукатурка стен декоративным раствором по камню (100м ²)	0,5415	
33	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пластиком или сэндвич панелями, 100 м ²	0,0268	
34	Установка уголков ПВХ на клее (100 п.м.)	0,0594	
	Отопление		
35	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг (100 шт)	0,01	5842,31
36	Установка радиаторов алюминиевых (100 кВт радиаторов и конвекторов)	0,016	
	Вывоз мусора		
37	Погрузка строительного мусора с погрузкой вручную (1 т)	1,116	770,02
38	Перевозка грузов I класса до 20 км	1,116	
	Итого по разделам без НДС		237288,16
	НДС		42711,84
	Итого		280000

Локальный сметный расчет №2 "на выполнение работ по ремонту кабинета технического персонала"			
п/п	Виды работ	Кол-во	Сумма, руб.
Электрика			
1	Демонтаж светильников лампами накаливания (100 шт)	0,02	14659,83
2	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт)	0,03	
3	Демонтаж электропроводки (100 м)	0,19	
4	Демонтаж - извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт)	2	
5	Светильник в подвесных потолках (100 шт)	0,02	
6	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт)	0,02	
7	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,01	
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см ² (100 м борозд)	0,072	
9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м)	0,166	
10	Затягивание провода в приложенные трубы и металлические рукава (100м0)	0,094	
11	Затягивание провода в приложенные трубы и металлические рукава (100м)	0,072	
12	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках жб площадью до 0,1 м ² (1м ³ заделки)	0,005	
13	Извещатель ПС автоматический, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой (1шт)	2	
Пол			
14	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (2 слоя) (100м ² покрытия)	0,2128	51548,11
15	Разборка оснований покрытия полов простельных (100 м ² основания)	0,1064	
16	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (100м ² основания)	0,1064	
17	Демонтаж - керамзитовой засыпки (1 м ³ изоляции)	2,128	
18	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (1м ³ изоляции)	2,66	
19	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки (100 м ² поверхности)	0,1064	
20	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м ² стяжки)	0,1064	
21	Устройство стяжек на каждые 5 мм (100 м ² стяжки)	0,1064	
22	Устройство стяжек из выпавивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100м ² стяжки)	0,1064	
23	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм (100 м ² стяжки)	0,1064	
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см(100 м ² покрытия)	0,1064	
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (100 м плинтуса)	0,1223	
Потолок			
26	Устройство подвесных потолков типа амстронг по каркасу из оцинкованного профиля (100 м ² облицовки)	0,1064	8192,69
Стены			
27	Отбивка штукатурки (100 м ²)	0,4752	

Приложение №36

28	Грунтование подно-дисперсионной грунтовкой "Нортеко-грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон) (100 м ² поверхности)	0,4752	88662,1
29	Сплошное выравнивание внутр бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен (100м ²)	0,4752	
30	Однослойная шпаклевка толщиной до 10 мм для послед окраски или оклейки (100 м ²)	0,4752	
31	Грунтование водно-дисп грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон) 100м ²	0,4752	
32	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону (тесные, плотные) 100м ²	0,4752	
33	Окраска стен,оклеенных стеклообоями, красками (в 2 слоя) (100м ²)	0,4752	
34	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пластиком или сэндвич панелями, 100 м ²	0,0268	
35	Установка уголков ПВХ на клее (100 п.м.)	0,1105	
	Отопление		
36	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг (100 шт)	0,01	
37	Установка радиаторов алюминиевых (100 кВт радиаторов и конвекторов)	0,016	
	Вывоз строительного мусора		
38	Погрузка строительного мусора с погрузкой вручную (1 т)	0,85	586,49
39	Перевозка грузов I класса до 20 км	0,85	
	Итого по разделам без НДС		169491,53
		НДС	30508,47
		Итого	200000