



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14.
тел (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail ksp47@ksplo.ru



Законодательное собрание
Ленинградской области
Канцелярия

18 НОЯ 2020

№ 5765-1/20-13-0-

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с частью 1 статьи 16 областного закона Ленинградской области от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет Вам копию представления Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.11.2020 №6, внесенного в Акционерное общество «Инновационное агентство Ленинградской области» по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ хода выполнения работ и освоения бюджетных средств на реализацию проектных решений по созданию индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области и их ключевых показателей».

Приложение: копия Представления от 16.11.2020 №6 на 3 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
Председателя Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области

с уважением,
И.А. Антонова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14, тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №6

г. Санкт-Петербург

16 ноября 2020 года

В соответствии с пунктом 19 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2019 года №57, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проведена проверка АО «Инновационное агентство Ленинградской области» (далее – АО «Леноблинновации») в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ хода выполнения работ и освоения бюджетных средств на реализацию проектных решений по созданию промышленных (промышленных) парков в Ленинградской области и их ключевых показателей».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. АО «Леноблинновации» неоднократно корректировало предоставляемую информацию о суммах осуществленных расходов на создание промышленных парков «Северо-Западный нанотехнологический центр» и «Пикалево», что свидетельствует об отсутствии у общества должного учета осуществленных расходов в разрезе промышленных парков.

2. АО «Леноблинновации» нарушило условия Инвестиционного соглашения от 16.10.2012 по созданию и развитию «Северо-Западного нанотехнологического центра» (заключено Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ООО «Проектный нанотехнологический центр» и АО «Леноблинновации») и дополнительного соглашения от 01.10.2018 №2 к Инвестиционному соглашению от 16.10.2012, в том числе:

- в срок до 29.01.2016 (подпункт 10 пункта 1.2 «Контрольные (ключевые) точки» приложения 1 к Инвестиционному соглашению от

16.10.2012) здания индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» (далее – нанопарк «Гатчина») в эксплуатацию не введены;

- в срок до 31.08.2019 (подпункт 7 пункта 1.2 «Контрольные (ключевые) точки» приложения 1 к Дополнительному соглашению №2 к Инвестиционному соглашению от 16.10.2012 с учетом подпункта 3.9.2 Дополнительного соглашения №2) здания нанопарка «Гатчина» в эксплуатацию не введены.

По состоянию на 26.10.2020 объекты имущественного комплекса нанопарка «Гатчина» в эксплуатацию не введены (письмо АО «Леноблинновации» от 26.10.2020 №И-199/2020).

3. В нарушение пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда, а также пункта 2.4 договора от 19.07.2018 №1-3/СЗНЦ на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, согласно которому оплата работ по договору осуществляется поэтапно, исходя из объемов выполненных работ, АО «Леноблинновации» приняты и оплачены фактически не выполненные подрядной организацией ООО «СК «Потенциал» работы по строительству Северо-западного нанотехнологического центра.

В связи с установлением фактов приемки и оплаты невыполненных работ, Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес АО «Леноблинновация» направлены ведомости пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документального подтверждения на сумму 11 592,5 тыс. руб. (письмо исх. №01-21-56/2020 от 25.09.2020).

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 16 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» АО «Леноблинновации», рассмотрев настоящее представление:

1. Рассмотреть вопрос об организации учета расходов на создание индустриальных парков в разрезе индустриальных парков, предоставленных бюджетных инвестиций и других источников средств.

2. Принять меры, направленные на завершение строительства и ввод в эксплуатацию индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр».

3. Принять меры по приведению расчетов с подрядчиком за выполненные работы и документов на приемку выполненных работ по строительству индустриального парка «Северо-Западный

нанотехнологический центр» в соответствии с фактически выполненными работами, в том числе путем ведения претензионной работы.

4. Копии документов, подтверждающих принятые меры и проведенную работу, представить в Контрольно-счетную палату Ленинградской области.

В соответствии с частью 3 статьи 16 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо сообщить в Контрольно-счетную палату Ленинградской области в письменной форме в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

В случае если реализация решений и мер, указанных в представлении, превышает месячный срок, представить в Контрольно-счетную палату Ленинградской области информацию об их реализации по мере исполнения.

В соответствии с частью 9 статьи 16 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» Контрольно-счетная палата информирует Законодательное собрание Ленинградской области обо всех направленных представлениях и предписаниях, ходе их исполнения, а также о применении мер административной ответственности.

В соответствии с частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного представления органа государственного финансового контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Исполняющий обязанности
Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



И. А. Антонова