



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

191124 Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6В
Тел.: (812) 611-40-31
E-mail: lenoblsport@lenreg.ru

13.05.2021 № И-1537/2021

на № _____ от _____

Законодательное собрание
Ленинградской области
шестого созыва

Председателю
постоянной комиссии
по образованию, науке,
культуре, туризму, спорту
и делам молодежи

А.А. Перминову

Уважаемый Александр Александрович!

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области на Ваш запрос от 15.04.2021г. № 309-2/21-23-0 направляет информацию об исполнении программной части адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета на 2021 год, утвержденной областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» №143-оз от 22 декабря 2020 года (период: январь- апрель 2021 года), в части строительства, реконструкции спортивных объектов.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

**Первый заместитель
председателя комитета**



Е.Н. Пономарев

Бурдуковская Ю.В. 611-40-44

Отчет о реализации государственной программы

Наименование государственной программы: "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
 Отчетный период: январь-апрель 2021 года
 Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

№	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 году (тыс. руб.)				Фактическое финансирование государственной программы на 28.04.2021г. (нарастающим итогом) (тыс. руб.)				Выполнено на 01.04.2021г. (нарастающим итогом) (тыс. руб.)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области»															
3.1.	Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов		1015690,67	207730,74	0,00	0,00	55747,12	12425,66	0,00	0,00	58485,35	12110,12	0,00		
3.1.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		79985,00	79985,00			2 196,85	2 196,85			2 196,85	2 196,85		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 17%	
3.1.2.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК), на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, линия 4-я		216705,00	57458,00			17 399,24	4 613,39			14 292,60	3 789,60		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 65%	
3.1.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1.		34652,00	14851,00			7 303,86	3 130,25			7 303,86	3 130,25		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 80%	
3.1.4.	Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10		165589,10	16376,90			0,00	0,00			0,00	0,00		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 10%	
3.1.5.	Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рошинское городское поселение", пос. Рошино, ул. Советская, д.20		239617,30	18035,70			0,00	0,00			0,00	0,00		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 10%	
3.1.6.	Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства)		91354,20	6875,80			0,00	0,00			0,00	0,00		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 17%	
3.1.7.	Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч.65а		129959,10	11301,00			26 851,59	2 334,96			32 696,47	2 843,22		Готовность объекта на 01.04.2021г. – 19%	

3.1.8.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24x18 в дер. Новоласино Тосненского района		37828,97	2847,34			1995,58	150,20			1995,58	150,20		Готовность объекта на 01.04.2021г. –30%
3.1.9.	Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6		20000,00				0,00	0,00			0,00	0,00		проведение конкурсных процедур
3.4.	Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	197189,2	432411,8	9110,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.1.	Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного		342659,70				0,00				0,00			В соответствии с концессионным соглашением осуществляется этап создания объекта. Строительная готовность объекта на 01.04.2021г. – 31%
3.4.2.	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18 м в г. Сертолово Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная	30000,00	12676,10	3212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Готовность объекта на 01.04.2021г. –0% (вынос тепловой сети по окончании отопительного сезона)
3.4.3.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский	30000,00	14176,10	901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	подготовка к проведению конкурсных процедур
3.4.4.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея	32405,70	15312,90	973,90	4134,75	1953,83	124,26		4134,75	1953,83	124,26			Выполняются подготовительные работы
3.4.5.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30*18м по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а	29947,10	10727,32	4022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполняются подготовительные работы
3.4.6.	Строительство крытого футбольного манежа по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе	74836,40	36859,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	проведение конкурсных процедур
	Итого по подпрограмме 3	197189,2	1448102,5	216841,2	0,0	0,0	55747,1	12425,7	0,0	0,0	58485,4	12110,1	0,0	

Лист согласования к документу № И-1537/2021 от 13.05.2021. В ответ на № В-2539/2021 (20.04.2021)
Инициатор согласования: Бурдуковская Ю.В. Главный специалист Отдел спортивных сооружений и государственного заказа Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области)
Согласование инициировано: 13.05.2021 17:37
Краткое содержание: вопросы на к 17 мая

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Пономарев Е.Н.		ЭП Подписано 13.05.2021 17:40	-