

Информация о финансировании адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2020, 2021 годы (по состоянию на 01.07.2021)

№ п/п	Наименование государственной программы Ленинградской области (подпрограммы)	2020 год								Причины отклонений исполнения в 2020 году	ГРБС	2021 год										Сравнение планового финансирования 2020 года с 2021 годом
		Областной закон от 04.12.2019 №94-оз	Областной закон от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 02.11.2020)	Изменение (+/-) (гр. 4-стр. 3)	Информация КО ЛО от 28.01.2021 №19-04/15				Областной закон от 22.12.2020 №143-оз			Сводная бюджетная роспись на 01.07.2021 (информация КО ЛО от 12.08.2021 № 19-06/45)	Доля в структуре плановых расходов, %	Расхождение (+/-) областным законом от 22.12.2020 №143-оз (в ред. от 25.06.2021)	Динамич. изменение плановых расходов за 2021 год (гр. 16-гр. 13)	Исполнено на 01.07.2021						
					План	Даты в структуре исполнения плановых расходов, %	Расхождение с областным законом от 04.12.2019 №94-оз (гр. 6-гр. 4)	Кассовое исполнение	%							в ред. 22.12.2020	в ред. 08.04.2021	в ред. 25.06.2021	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	1 164 241,8	1 194 265,5	30 023,7	1 194 265,5	6,2	0	1 116 075,8	93,5			2 083 389,8	1 816 405,4	1 766 756,8	1 816 405,5	7,5	49 648,6	-266 983,6	343 467,8	18,9	622 139,9	
1.1	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области"	100 000,0	98 315,0	-1 685,0	98 315,0	0,5	0,0	61 011,2	62,1	Нарушение подрядчиком сроками исполнения и иных условий контрактов	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	314 600,3	119 360,4	119 360,4	119 360,4	0,5	0,0	-195 239,9	21 935,8	18,4	21 045,4	
1.2	Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	1 064 241,8	1 095 950,6	31 708,8	1 095 950,6	5,7	0,0	1 055 064,6	96,3	Нарушение подрядчиком сроками исполнения и иных условий контрактов, необходимость корректировки КСД, подвой срок заключения госконтрактов	1. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; 2. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; 3. Комитет по строительству Ленинградской области	1 768 788,7	1 697 045,0	1 647 396,4	1 697 045,1	7,0	49 648,6	-71 743,6	321 532,0	18,9	601 094,5	
		116 492,3	108 345,4	-8 146,9	92 241,4		-16 104,0	90 953,1	98,6		Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;	73 303,3	73 303,3	73 303,3	73 303,3	0,3	0,0	0,0	35 161,5	48,0	-18 938,2	
		22 505,4	46 373,9	23 868,5	46 373,9		0,0	34 477,1	74,3	Нарушение подрядчиком сроками исполнения и иных условий контрактов	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,0	18 167,3	18 167,3	18 167,3	0,1	0,0	18 167,3	0,0	0,0	-28 206,6	
		925 244,1	941 231,3	15 987,2	957 335,2		16 103,9	929 634,3	0,0	строительство 8 объектов, основные причины не освоения: оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, необходимость корректировки КСД, подвой срок заключения госконтрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	1 695 485,4	1 605 574,4	1 555 925,9	1 605 574,5	6,6	0,0	-89 910,9	286 370,6	17,8	648 239,3	
2.	"Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	2 209 216,6	2 451 646,0	242 429,4	2 451 646	12,8	0	2 095 479,8	85,5			1 854 902,5	2 507 606,4	2 272 606,4	2 507 606,4	10,4	235 000,0	652 703,9	313 321,2	12,5	55 960,4	
2.1	Подпрограмма "Управление психическим обеспечением"	78 000,0	78 000,0	0,0	78 000	0,4	0	77 937,4	99,9		Комитет по здравоохранению Ленинградской области	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	Подпрограмма "Организация территориальной модели управления Ленинградской области"	2 131 216,6	2 373 646,0	242 429,4	2 373 646,0	12,4	0,0	2 017 542,4	85,0	Неисполнение концессионером сроков выполнения работ по созданию центра медицинской реабилитации в г. Коммунар	1. Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 2. Комитет по строительству Ленинградской области	1 776 902,4	2 429 606,4	2 194 606,4	2 429 606,4	10,0	235 000,0	652 704,0	313 321,2	12,9	55 960,4	
		1 280 271,6	1 367 057,6	86 786,0	1 367 057,6		0,0	1 018 204,1	74,5	Неисполнение концессионером сроков выполнения работ по созданию центра медицинской реабилитации в г. Коммунар	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	731 946,8	1 080 800,3	1 080 800,3	1 080 800,3	4,5	0,0	348 853,5	98 222,6	9,1	-286 257,4	
		850 945,0	1 006 588,4	155 643,4	1 006 588,4		0,0	999 338,3	99,3	Нарушение подрядчиком сроками исполнения и иных условий контрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	1 044 955,6	1 348 806,1	1 113 806,1	1 348 806,1	5,6	235 000,0	303 850,5	215 098,6	15,9	342 217,7	
3.	"Современное образование в Ленинградской области"	2 786 698,6	3 437 224,4	650 525,8	2 640 431,9	13,8	-796 792,5	2 572 690,5	97,4			3 280 548,7	3 332 316,9	2 959 723,3	3 275 916,9	13,5	316 193,6	-4 631,8	1 206 892,8	36,8	635 485,0	
3.1.	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"	902 223,4	1 038 080,3	135 856,9	1 038 080,3	5,4	0	972 802	93,7	Нарушение подрядчиком сроками исполнения и иных условий контрактов	1. Комитет по строительству Ленинградской области; 2. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	1 490 788,6	1 542 556,8	1 323 965,5	1 486 156,8	6,1	162 191,3	-4 631,8	451 598,9	30,4	448 076,5	
		883 201,0	1 019 057,9	135 856,9	1 019 057,9		0	953 780	93,6	Нарушение подрядчиком сроками исполнения и иных условий контрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	1 471 766,2	1 523 534,4	1 304 943,1	1 467 134,4	6,1	162 191,3	-4 631,8	432 576,5	29,5	448 076,5	

№ п/п	Наименование государственной программы Ленинградской области (подпрограммы)	2020 год								Причины отклонений исполнения в 2020 году	ГРБС	2021 год									Сравнение фактического исполнения 2020 года с 2021 годом
		Областной закон от 04.12.2019 №94-ол	Областной закон от 04.12.2019 №94-ол (в ред. от 02.11.2020)	Изменение (+/-) (гр. 4-гр. 3)	Информация КФ ЛО от 28.01.2021 №19-04/15				Областной закон от 22.12.2020 №143-ол			Сводная бюджетная роспись на 01.07.2021 (информация КФ ЛО от 12.08.2021 № 19-06/45)	Доля в структуре плановых расходов, %	Расходование (+/-) областным законом от 22.12.2020 №143-ол (в ред. от 25.06.2021)	Дополнительные изменения плановых расходов за 2021 год (гр. 16-гр. 13)	Исполнено на 01.07.2021					
					План	Доля в структуре запланированных расходов, %	Расходование с областным законом от 04.12.2019 №94-ол (гр. 6-гр. 4)	Кассовое исполнение	%							в ред. 22.12.2020	в ред. 08.04.2021	в ред. 25.06.2021	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		19 022,4	19 022,4	0,0	19 022,4		0	19 022	100,0		Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	19 022,4	19 022,4	19 022,4	19 022,4	0,1	0,0	0,0	19 022,4	100,0	0,0
3.2	Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области"	1 786 060,5	2 183 166,5	397 106,0	1 386 374,0	7,3	-796 793	1 384 177	99,8		1. Комитет по строительству Ленинградской области; 2. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	1 545 018,1	1 545 018,1	1 460 015,8	1 545 018,1	6,4	85 002,3	0,0	716 090,3	46,3	158 644,1
1 778 665,5		2 175 771,5	397 106,0	1 378 979,0		-796 792,5	1 376 782	99,8		Комитет по строительству Ленинградской области	1 537 623,1	1 537 623,1	1 452 620,8	1 537 623,1	6,3	85 002,3	0,0	708 695,3	46,1	158 644,1	
7 395,0		7 395,0	0,0	7 395,0		0	7 395,0	100,0		Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	7 395,0	7 395,0	7 395,0	7 395,0	0,0	0,0	0,0	7 395,0	100,0	0,0	
3.3	Подпрограмма "Развитие профессионального образования "	98 414,7	215 977,6	117 562,9	215 977,6	1,1	0	215 711,8	99,9		Комитет по строительству Ленинградской области	244 742,0	244 742,0	175 742,0	244 742,0	1,0	69 000,0	0,0	39 203,6	16,0	28 764,4
4.	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания")	48 989,5	48 989,5	0,0	48 989,5	0,3	0	0	0,0	Неисполнение координатором обязательств по сроку получения положительного заключения ГАУ "Ленинградский центр в г.п.м. Снегирева"	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	106 338,8	106 338,8	106 338,8	106 338,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	57 349,3
5.	"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" (Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области")	1 456 507,3	1 653 385,0	196 877,7	1 653 385,0	8,7	0	1 201 696,5	72,7		1. Комитет по строительству Ленинградской области; 2. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	1 645 291,7	1 704 453,2	1 539 527,1	1 704 453,2	7,0	164 926,1	59 161,5	184 987,3	10,9	51 068,2
950 953,0		992 209,5	41 256,5	992 209,5		0	902 021,0	90,9	Нарушение подзаконными актами сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	1 302 632,0	1 342 953,2	1 178 062,1	1 342 953,2	5,5	164 891,1	40 321,2	184 987,3	13,8	350 743,7	
505 554,3		661 175,5	155 621,2	661 175,5		0	299 675,5	45,3	Нарушение координатором обязательств по срокам строительства бассейнов в г. Гатчина	Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	342 659,7	361 500,0	361 465,0	361 500,0	1,5	35,0	18 840,3	0,0	0,0	-299 675,5	
6.	"Развитие культуры в Ленинградской области"	633 962,0	458 350,8	-175 611,2	458 350,8	2,4	0,0	376 844,4	82,2			1 271 929,5	1 291 405,4	827 405,4	1 291 405,4	5,3	464 000,0	19 475,9	357 684,8	27,7	833 054,6
6.1.	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	80 000,0	10 000,0	-70 000,0	10 000,0	0,1	0,0	2 966,2	29,7	в процессе проведения реконструкции здания начальной школы под МКОУ ДООД "Николевская детская школа искусств" и Николаевскую городскую библиотеку" проведено дополнительное обследование существующего здания, по результатам которого принято решение выложить демонтаж. В связи с чем возникла необходимость корректировки ИСД ранее принятых проектных решений	Комитет по строительству Ленинградской области	204 499,5	204 499,5	112 499,5	204 499,5	0,8	92 000,0	0,0	35 158,7	17,2	194 499,5
6.2	Подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность"	553 962,0	448 350,8	-105 611,2	448 350,8	2,3	0,0	373 878	83,4	Нарушение подзаконными актами сроков исполнения и иных условий контрактов	1. Комитет по строительству Ленинградской области; 2. Комитет по культуре Ленинградской области (2020г.); 3. Комитет по культуре и туризму Ленинградской области (2021г.)	1 067 430,0	1 086 905,9	714 905,9	1 086 905,9	4,5	372 000,0	19 475,9	322 526,1	29,7	618 555,1
		353 962,0	243 485,0	-110 477,0	243 485,0		0,0	169 012	69,4	Нарушение подзаконными актами сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	797 430,0	836 905,9	464 905,9	836 905,9	3,5	372 000,0	39 475,9	72 526,1	8,7	593 420,9

№ п/п	Наименование государственной программы Ленинградской области (подпрограммы)	2020 год								Причины отклонений исполнения в 2020 году	ГРБС	2021 год										Среднее плановое финансирование 2020 года с 2021 годом
		Общественный закон от 04.12.2019 №94-оз	Общественный закон от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 02.11.2020)	Изменение (+/-) (гр. 4-гр. 3)	Информация КФ ЛО от 28.01.2021 №19-04/15				Общественный закон от 22.12.2020 №143-оз			Своими бюджетными средствами, на 01.07.2021 (информация КФ ЛО от 12.08.2021 №19-06/45)	Доля в структуре плановых расходов, %	Расхождение (+/-) общественным законом от 22.12.2020 №143-оз (в ред. от 25.06.2021)	Динамика изменения плановых расходов за 2021 год (гр. 16-гр. 13)	Исполнено на 01.07.2021						
					План	Доля в структуре запланированных расходов, %	Расхождение с общественным законом от 04.12.2019 №94-оз (гр. 6-гр. 4)	Кассовое исполнение	%							в ред. 22.12.2020	в ред. 08.04.2021	в ред. 25.06.2021	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		200 000,0	204 865,8	4 865,8	204 865,8		0,0	204 866	100,0		Комитет по культуре и туризму Ленинградской области (менее: название Комитета)	270 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1,0	0,0	-20 000,0	250 000,0	100,0	45 134,2	
7.	"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"	4 051 794,1	4 652 130,6	600 336,5	4 514 141,2	23,6	-137 989,4	4 269 880,1	94,6			5 341 266,5	5 309 399,3	5 309 372,4	5 309 399,3	21,9	26,9	-31 867,2	1 578 116,8	29,7	795 258,1	
7.1.	Подпрограмма "Соддействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"	1 949 121,5	2 547 591,4	598 469,9	2 409 602,0	12,6	-137 989,4	2 280 106	94,6	Неисполнение связано с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и поздним сроком заключения муниципального контракта и получения разрешения на строительство объекта	Комитет по строительству Ленинградской области	2 999 479,0	2 945 083,1	2 945 056,2	2 945 083,1	12,2	26,9	-54 395,9	945 258,6	32,1	535 481,1	
7.2.	Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"	2 102 672,6	2 104 539,2	1 866,6	2 104 539,2	11,0	0	1 989 774	94,5	Неисполнение связано с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и поздним сроком заключения муниципального контракта и получения разрешения на строительство объекта	Комитет по строительству Ленинградской области	2 341 787,5	2 364 316,2	2 364 316,2	2 364 316,2	9,8	0,0	22 528,7	632 858,1	26,8	259 777,0	
8.	"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"	2 740 501,0	1 254 931,5	-1 485 569,5	1 207 260,8	6,3	-47 670,7	1 005 756,4	83,3			3 143 181,2	2 970 736,8	2 799 976,2	2 872 336,8	11,9	72 360,6	-270 844,4	319 738,1	11,1	1 665 076,0	
8.1.	Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"	1 435 894,0	679 497,3	-756 396,7	636 575,4	3,3	-42 921,9	508 713,6	79,9	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 861 171,6	1 712 937,2	1 653 437,3	1 653 437,3	6,8	0,0	-207 734,3	169 186,3	10,2	1 016 861,9	
8.2.	Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"	1 040 000,0	413 529,4	-626 470,6	413 529,4	2,2	0,0	386 450,7	93,5	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	946 000,0	946 000,0	906 951,9	907 100,0	3,7	148,1	-38 900,0	149 316,8	16,5	493 570,6	
8.3.	Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"	264 607,1	161 904,9	-102 702,2	157 156,1	0,8	-4 748,8	110 592,2	70,4	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	336 009,5	311 799,5	239 587,0	311 799,5	1,3	72 212,5	-24 210,0	1 234,9	0,4	154 643,4	
9.	"Безопасность Ленинградской области" (подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности")	281 120,0	288 557,0	7 437,0	288 557,0	1,5	0,0	244 245,1	84,6	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	0,0	34 155,9	60 322,9	34 155,9	0,1	-26 167,0	34 155,9	9 068,5	26,6	-254 401,1	
10.	"Стимулирование экономической активности Ленинградской области" (Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области")	51 110,6	51 110,6	0,0	51 110,6	0,3	0	39 168,6	76,6	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, а также необходимость корректировки ПСД	Комитет по строительству Ленинградской области	194 223,0	61 333,6	61 333,6	61 333,6	0,3	0,0	-132 889,4	4 765,6	7,8	10 223,0	
11.	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"	2 094 529,7	3 926 090,2	1 831 560,5	4 245 439,2	22,2	319 349,0	3 896 208,4	91,8	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов		4 766 340,6	4 674 502,1	4 704 752,4	4 713 502,1	19,5	8 749,7	-52 838,5	1 956 829,5	41,5	468 062,9	
11.1.	Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"	2 094 529,7	3 925 738,2	1 831 208,5	4 245 087,2	22,2	319 349,0	3 895 856,4	91,8	Нарушение подрядом организациями сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	4 679 887,6	4 588 049,1	4 618 299,4	4 627 049,1	19,1	8 749,7	-52 838,5	1 952 110,6	42,2	381 961,9	

№ п/п	Наименование государственной программы Ленинградской области (подпрограммы)	2020 год								Причины отклонений исполнения в 2020 году	ГРБС	2021 год										Сравнение планового финансирования 2020 года с 2021 годом
		Областной закон от 04.12.2019 №94-оз	Областной закон от 04.12.2019 №94-оз (в ред. от 02.11.2020)	Изменение (+/-) (гр. 4-гр. 3)	Информация КФ ЛО от 28.01.2021 №19-04/15				Областной закон от 22.12.2020 №143-оз			Сводная бюджетная роспись на 01.07.2021 (информация КФ ЛО от 12.08.2021 № 19-06/45)	Доля в структуре плановых расходов, %	Расхождение (+/-) областным законом от 22.12.2020 №143-оз (в ред. от 25.06.2021)	Изменение плановых расходов за 2021 год (гр. 16-гр. 13)	Исполнено на 01.07.2021						
					Плани	Данные о структуре запланированных расходов, %	Расхождение с областными законами от 04.12.2019 №94-оз (гр. 6-гр. 4)	Кассовое исполнение	%							в ред. 22.12.2020	в ред. 08.04.2021	в ред. 25.06.2021	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
11.2	Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"	0,0	352,0	352,0	352,0	0,0	0,0	352,0	100,0		Комитет по строительству Ленинградской области	86 453,0	86 453,0	86 453,0	86 453,0	0,4	0,0	0,0	4 718,8	5,5	86 101,0	
12.	"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (Подпрограмма "Обеспечение экологического благополучия на территории Ленинградской области")	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,2	0,0	11 034,1	27,6	Неисполнение в связи с низкими темпами работ подрядной организации (строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор)	Комитет по строительству Ленинградской области	16 252,0	45 217,9	57 217,9	45 217,9	0,2	-12 000,0	28 965,9	4 362,7	9,6	5 217,9	
13.	Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	265 000,0	215 000,0	-50 000,0	215 000,0	1,1	0,0	212 315,3	98,8			118 618,0	122 176,6	168 576,6	122 176,6	0,5	-46 400,0	3 558,6	11 041,4	9,0	-92 823,4	
13.1	Подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"	135 000,0	115 000,0	-20 000,0	115 000,0	0,6	0,0	113 381,4	98,6		Комитет по строительству Ленинградской области	70 000,0	70 000,0	86 400,0	70 000,0	0,3	-16 400,0	0,0	10 077,5	14,4	-15 000,0	
13.2	Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области"	130 000,0	100 000,0	-30 000,0	100 000,0	0,5	0,0	98 934	98,9	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов	Комитет по строительству Ленинградской области	48 618,0	52 176,6	82 176,6	52 176,6	0,2	-30 000,0	3 558,6	963,9	1,8	-47 823,4	
	Всего по программной части АИП	17 823 671,1	19 671 681,0	1 848 009,9	19 008 577,6	99,5	-663 103,4	17 041 395,0	89,7			23 822 281,4	23 976 048,3	22 633 909,8	23 860 248,3	98,5	1 226 338,6	37 966,9	6 290 276,4	26,4	4 851 670,8	
	Непрограммная часть	338 351,0	103 491,0	-234 860,0	103 490,9	0,5	-0,1	98 224,0	94,9			177 275,0	355 261,4	330 261,4	355 261,4	1,5	25 000,0	177 986,4	10 686,5	3,0	251 770,5	
	Проектные работы и обоснование инвестиций	155 137,0	90 235,7	-64 901,3	90 235,7	0,5	0	90 227,7	100,0		Комитет по строительству Ленинградской области	115 350,0	115 350,0	90 350,0	115 350,0	0,5	25 000,0	0,0	5 524,6	4,8	25 114,3	
	Строительство зданий для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области, в том числе проектные работы	183 214,0	13 255,3	-169 958,7	13 255,2	0,1	-0,1	7 996,3	60,3	Неисполнение в связи с длительным сроком разработки ПСД и поздним сроком заключения госконтракта на СМР	Ленинградской областной комитет по управлению государственным имуществом	61 925,0	239 911,4	239 911,4	239 911,4	1,0	0	177 986,4	5 161,9	2,2	226 656,2	
	ИТОГО по АИП	18 162 022,1	19 775 172,0	1 613 149,9	19 112 068,5	100,0	-663 103,6	17 139 619,0	89,7			23 999 556,4	24 331 309,6	22 964 171,2	24 215 509,7	100,0	1 251 338,6	215 953,3	6 300 962,9	26,0	5 103 441,3	

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетовладелец	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-01 (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-01 (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-01 (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-01 (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-01 (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области"	Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности	Комитет по строительству Ленинградской области	Волховский район	ГКУ "УС ЛО"	Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 660 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 477 "Об утверждении Перечня объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрено государственной программой Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" 2.	28 880,0		31 045,0	1						24 002,0	1
				Восковский район		Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области (на 16 машиномест) в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области	Постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 477 "Об утверждении Перечня объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрено государственной программой Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" 2.	12 356,0		13 328,0	1							
						Пожарное дело II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2021 N 116 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 477 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" 3.	105 739,0		105 739,0	1						8 234,9	1
						Пожарное дело V типа на два машино-выезда в дер. Агалатово Всеволожского района											1 432,0	1
				Лодейнополюсский район		Пожарное дело на 2 автомобиля в с. Алевиховна Лодейнополюсского муниципального района Ленинградской области		1 100,0										
				Тосненский район		Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г. Тосно Ленинградской области		47 299,0		47 000,0	1						12,0	1
						Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лаборатории (на 10854 единиц хранения) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно		45 161,0		41 645,0	1						26,0	1
						Откалываемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобилей техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г. Тосно Ленинградской области		40 585,0		49 800,0	1						449,0	1
				Итого по подпрограмме				281 120,0	281 120,0	288 557,0	6	288 557,0	0,0	0,0	34 155,9	60 322,9	34 155,9	6
				Итого по программе				281 120,0	281 120,0	288 557,0	6	288 557,0	0,0	0,0	34 155,9	60 322,9	34 155,9	6
	ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"	Восстановление и возмощение Ленинградской области	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	Волосовский район	Волосовский район	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Волосово со строительством напорного коллектора и 2-х канализационных насосных станций от дер. Рябиты и напорного коллектора от дер. Сумино	Постановление Правительства Ленинградской области от 03.02.2020 №42 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря	56 992,2		19 351,0	1							
					Большевудское СП	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложцы				75 394,1	1							
						Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большой Вруд		5 757,7		6 361,9	1						32 361,9	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к №143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к №143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	область"			Волховский район	ГУП "Ленводоканал"	Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курек Волховского района Ленинградской области	2017 года №624* (на 01.01.2020) Постановление Правительства Ленинградской области от 21.12.2020 №848 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года №624* (на 31.12.2020) Постановление Правительства Ленинградской области от 21.01.2021 №11 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года №624* (на 01.01.2021) Постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2021 №456 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года №624* (на 01.07.2021)	21 000,0		11 218,7	1						10 000,0	1	
						Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Старая Ладога		92 314,1					118 705,0			118 705,0	1		
						Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога		92 030,0					120 000,0			70 000,0	1		
						Строительство водозборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области		35 545,5											
						Строительство водозборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстрояского городского поселения Волховского района Ленинградской области		19 463,4											
						Реконструкция водоочистных сооружений в п. Пиша Волховского района Ленинградской области				2 226,4	1		5 841,2			5 734,0	1		
						Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области				2 573,1	1		6 626,9			6 626,9	1		
						Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхове Волховского района Ленинградской области				7 951,8	1		33 567,2			33 567,2	1		
				Восволжский район	ГУП "Ленводоканал"	Строительство наружного водопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ревя				3 500,0	1		7 999,7				7 999,7	1	
				Выборгский район	ГУП "Ленводоканал"	Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области		189 919,4		13 904,0	1		176 300,9				176 300,9	1	
						Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области, кадастровый (условный) номер объекта - 47.01.0113001.428							188 212,5						
				Гатчинский район	Гатчинский район	Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до деревни Ламново (3589,75 м.п. (2 нитки), 105,0 куб. м. в сутки)		51 000,0		45 556,0	1								
				Кингисеппский район	Опольское СП	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье, в т.ч. ПИР		49 009,9		5 050,0	1								
					Фалинское СП	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалинское, в т.ч. ПИР		6 170,0		6 170,0	1							6 170,0	1
					Пустомерское СП	Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в т.ч. ПИР		5 887,0		5 130,0	1							5 130,0	1
					Кингисеппское ГП	Реконструкция объектов системы водоснабжения г. Кингисепп, в том числе ВОС Серезино, повысительные насосные станции (ПНС), водопроводные сети							100 000,0						
				Кировский район	Отрадное ГП	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрупиновское Поле, г. Отрадное, 1-		21 600,0		21 600,0	1								

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетная категория	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ППП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Лодейнопольский район	ГУП "Леноблводоканал"	Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Старая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области				38 405,0	1			74 618,9			89 609,0	1
					ГУП "Леноблводоканал"	Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области				2 535,3	1			13 964,8			14 071,9	1
				Ломоносовский район	Китенское СП	Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Китень		6 482,0		10 345,5	1						5 845,5	1
					Ломоносовский район	Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Ялгелеево				1 127,8	1							
					Русско-Высоцкое СП	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области		84 406,7									48 896,7	1
					Ропшинское СП	Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Нижняя Китень, реконструкция насосной станции I подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкция насосной станции I подъема в поселке Ропша (малая Новая Ропша), в том числе проектно-изыскательские работы		40 000,0		8 274,0	1						48 274,0	1
				Лужский район	ГУП "Леноблводоканал"	Строительство объектов водоснабжения в д. Городишквичи Деряжского сельского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Деряжское сельское поселение, д. Городишквичи				30 999,6	1							
						Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудованием станцией обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга								257 386,6				
				Подпорожский район	ГУП "Леноблводоканал"	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: ул. Фискультурная, д.26 (безвозмездные поступления от ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ")		42 908,4						150 192,9			150 192,9	1
				Приозерский район	Кузнецовское ГП	Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнецкое		80 000,0						161 254,4			10 000,0	1
					ГУП "Леноблводоканал"	Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области				57 644,1	1			76 558,8			62 112,9	1
				Тосненский район	Тосненское ГП	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57		102 248,0		207 224,9	1			99 363,7			90 423,1	1
					Нурминское СП	Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении		189 666,9		21 369,5	1			73 700,9				

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ Л/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополу- читель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПО ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (рез. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (рез. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (рез. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (рез. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (рез. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Федоровское ГП	Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы		6 250,0		5 717,0	1						18 770,5	1
					Ульяновское ГП	Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении				1 089,0	1						120 907,9	1
					ГУП "Ленобводоканал"	Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении								15 000,0			195 662,8	1
					ГУП "Ленобводоканал"	Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское											166 176,6	1
					ГУП "Ленобводоканал"	Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская				25 856,7	1			165 834,6			158 132,4	1
				муниципальное	ГУП "Ленобводоканал"	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		57 643,4						14 990,0				
						Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		91 161,5						1 052,7				
						Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения		88 437,9									1 765,6	1
				Итого по подпрограмме				1 435 894,0	1 435 894,0	636 575,4	26	679 497,3	1 861 171,6	1 861 171,6	1 712 937,2	1 653 437,3	1 653 437,3	25
		Газификация Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Бокситогорский район	Бокситогорский район	Магистральный газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дымы – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км	Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2020 №142 «О распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	44 105,5		41 055,3	1						14 789,5	1
					Борское сельское поселение	Распределительный газопровод по дер. Мозолово-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		0,0		100,0	1			1 355,0			1 355,3	1
						Распределительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		0,0		100,0	1			1 850,0			1 850,3	1
						Распределительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		0,0		100,0	1			2 246,0			2 246,2	1
						Распределительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области		0,0		100,0	1			1 949,0			1 949,2	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ВП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КОФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КОФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КОФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КОФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,0		100,0	1			2 401,0			2 400,4	1
						Распределительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (на 01.01.2020)	0,0		100,0	1			2 086,0			2 086,0	1
					Пискаревское ГП	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы)	коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (на 01.01.2020)	2 436,9		3 426,2	1			7 931,0			11 764,0	1
				Воловооский район	Воловооское ГП	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьбы СХТ, Интерьятская, Интерьятский пер., Молодцовка, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьбы ВПЗ, Хутор ВПЗ в г. Волово ЛО (в т.ч. ПИРы)	Постановление Правительства Ленинградской области от 02.11.2020 №710 (на 31.12.2020)	29 525,0		91,0	1			27 300,0			3 706,6	1
						Распределительный газопровод в дер. Лагоново Воловооского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	10 212,0						9 100,0			4 550,0	1
					Бегунишское СП	Распределительный газопровод по д. Клякно Воловооского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 039,0						3 059,2			3 059,2	1
				Волховский район	Город Волхов	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурини Горка, Валин, Званка, Плеханово, Кизино, Смяниково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы) (46,4 км)	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	64 298,9		11 585,0	1			41 247,9			7 247,9	1
					Свердловское ГП	Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Пискаревский	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	32 687,0										
						Распределительный газопровод по ул. Овнинская, Овнинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, мкр. 3, г.п.им. Свердлова с учетом существующего проекта планировки	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	19 425,1										
					Куяволовское СП	Газоснабжение в д. Керро (в том числе ПИР) 0,73 км	Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)	4 904,0										

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Выпущен в перечень / утвержден ИО ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Морозовское городское поселение	Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьево (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км	муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области", утвержденной перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2020 года №710 (на 01.01.2021)							13 454,0				
					Заневское ГП	Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области	области", утвержденной перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2020 года №710 (на 01.01.2021)	0,0		6 764,3	1			6 213,3				
						Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области	области", утвержденной перечня объектов подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2020 года №710 (на 01.01.2021)	0,0		7 244,5	1						1 980,7	1
						Распределительный газопровод для газификации частного жилого сектора г.п. Янино-1	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	0,0		6 617,1	1						2 835,9	1
					Колтушское СП	Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	0,0		2 822,0	1			2 039,9				
						Распределительный газопровод в д. Аро (Ольховый пер., ул. Луговая, пер. Лесной) Всеволожского р-на Ленинградской области	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	0,0		4 580,1	1							
					Токсовское ГП	Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап (11,8 км)	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	1 044,8		1 044,8	1							
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап (7,9 км)	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	311,5		311,5	1							
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап (3,1 км)	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	394,5		394,5	1							
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап (8,7 км)	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	818,4		818,4	1							
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап (5,3 км)	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	290,6		290,6	1							
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап (3,9 км)	области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и признанием утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2021 №514 (на 01.07.2021)	391,3		391,3	1							

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРЭС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополу- читель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечнем и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечнем и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечнем и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечнем и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 этап, (1,5 км)		143,1		143,1	1							
						Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 этап, 3,6 км)		323,8		323,8	1							
					Щегловское СП	Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км		593,0		975,9	1			5 250,5			3 602,6	1
						Распределительные газопроводы в дер. Камисно (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км		1 301,5		1 301,5	1			354,0				
					Раздольское ГП Муринское ГП	Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км		7 099,0										
						Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области		3 874,0		1 900,0	1			1 900,0			1 104,8	1
						Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области		8 490,0						5 605,0			5 605,0	1
				Выборгский район	Город Выборг	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км		10 337,0		10 337,0	1			920,0			7 908,4	1
						Распределительный газопровод в п. Гагарино Выборгского района		0,0									99,0	1
					Гончаровское СП	Распределительный газопровод в п. Червоное Выборгского района		0,0									99,0	1
						Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский		4 807,5		2 111,5	1			862,0			4 427,5	1
					Ползновское СП	Распределительный газопровод пос. Соколиный Бор Выборгского района Ленинградской области		0,0		65,8	1						2 141,7	1
						Распределительный газопровод пос. Залюды Выборгского района Ленинградской области		0,0		67,9	1			3 800,0			2 581,5	1
						Распределительный газопровод пос. Клевское Выборгского района Ленинградской области		0,0		73,2	1			3 043,0			2 226,5	1
						Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области		0,0		68,0	1			2 336,0			1 588,0	1
					Приморское ГП	Распределительный газопровод в п. Красный Дол Выборгского района Ленинградской области		0,0		100,0	1			1 233,0			1 233,0	1
						Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области		0,0		100,0	1			3 815,0			3 812,0	1
					Первомайское СП	Распределительный газопровод высокого давления 2 категории и среднего давления в п. Первомайское, 1-ая очередь (этап) строительства		9 956,6		9 956,6	1							

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Выпущен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Гатчинский район	Гатчинский район	Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км		12 829,1		2 361,0	1			990,0			87 013,6	1
					Город Гатчина	Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км		37 747,1		10 968,0	1			2 937,0			2 937,0	1
					Веревское СП	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Веревое		12 027,0		7 291,2	1							
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Веревое (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км		6 504,0		4 109,8	1							
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка		4 743,0		2 444,6	1							
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км		13 067,0		5 057,2	1			5 553,8				
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км		3 930,0						2 746,9			2 746,9	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Веревое (Миссия 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км		4 524,0		3 432,5	1			973,0			14 973,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 км		3 898,0		2 517,0	1			528,0			11 528,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Веревое (Миссия 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км		3 547,0		2 670,5	1			1 084,0			10 084,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки		10 913,0		6 772,2	1							
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,0						2 992,0			2 992,0	1
					Синерское ГП	Распределительный газопровод д. Стрельнинский Гатчинский район, Ленинградская область		5 883,8						6 833,8			20 732,2	1
						Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,0						1 852,5			1 852,5	1
						Распределительный газопровод деревни "Новосинерская" (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,0						5 320,0			5 320,0	1
						Распределительный газопровод по ул. Кудымово, ул. Паркетная, ул. Кирова, Белогорское ш., п. Синерский Гатчинский район, Ленинградская область		3 073,0		3 073,0	1							

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод по ул. Стурцел, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том числе проектно-исследовательские работы)		0,0						2 925,1			2 925,1	1
						Распределительный газопровод по ул. Восточная, Газа, Талычева, Некрасова, Фрунзе, Белогорское шоссе в Сиверский Гатчинского района Ленинградской области		0,0		93,0	1						20 679,9	1
						Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-исследовательские работы)		10 073,4		10 073,4	1							
					Вырицкое ГП	"Распределительный газопровод д. Минь, ул. Краснофлотская"		3 491,9		2 092,9	1							
						"Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мифреина, Ленинградский пр., наб. Космонавтов, ул. Талтинская, Рождественская, м. Никанорова, Кутальня		3 536,3		2 013,2	1							
						Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Максимов, Сиверское шоссе, пер. Гатчинский, ул. Радинева, Шиферовская, Никольская, Гатчинская, Средняя, Луговая, Алексеевская, Тосненская, ул. Софийская, Потанинчова в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области		7 263,6		7 639,4	1							
						Распределительный газопровод в пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловской пр., Менделеева, Фрунзе, Гастелло, Бакутина (в том числе проектно-исследовательские работы)		0,0		2 413,0	1							
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов дер. Минь, ул. Петрова Гатчинского района Ленинградской области		972,2		615,7	1							
						Распределительный газопровод п. Вырица ул. Вальская, Костромская, Камышиновская, Саратовская, Волжская		2 061,4		1 281,7	1							
						Распределительный газопровод п. Вырица по ул. Хвалынская, Казанская, Зареченская, Тамбовская, Астаховская д.11		1 321,7		757,6	1							
						Распределительный газопровод п. Вырица ул. Микопинковская, Герцена, Косинская, Бернацкая, Суанская, Воскресенская, Ломоносова, Первый овраг, Грибная, Пильный троспект		2 353,9		1 236,9	1							
						Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Финские		2 643,5		1 535,0	1							
					Рождественское СП	Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-исследовательские работы)		0,0						9 394,6			9 394,6	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,0						1 423,9			1 423,9	1
					Кобринское СП	Распределительный газопровод по ул. Пушкова, ул. Парковая д. Кобриню Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км		1 695,0	1 695,0	1				7 657,0			5 320,0	1
						Распределительный газопровод по п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км		1 549,0	1 549,4	1				4 148,0			3 581,7	1
						Распределительный газопровод по д. Новокумеево Гатчинского района Ленинградской области			100,0	1				2 275,0			2 275,0	1
						Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап			100,0	1				3 035,0			3 035,0	1
						Распределительный газопровод по д. Менчково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап											95,0	1
					Большескопское СП	Распределительный газопровод в деревне Большие Колпины по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (четвертая сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)								2 739,8			2 739,8	1
						Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпины Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)								2 755,0			2 755,0	1
					Дружбногогорское ГП	Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района" г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)								5 460,9			5 460,9	1
						Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района											99,0	1
					город Коммунар	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Заря в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области		1 126,7	1 126,7	1								
					Пудостское СП	Распределительный газопровод по дер. Чернуво Гатчинского муниципального района Ленинградской области			100,0	1				4 886,0			4 886,0	1
						Распределительный газопровод по дер. Корпиново Гатчинского муниципального района Ленинградской области			100,0	1				4 564,0			4 564,0	1
						Распределительный газопровод по дер. Пескино Гатчинского муниципального района Ленинградской области			100,0	1				1 705,0			1 705,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планоый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планоый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планоый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планоый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2				Кингисеппский район	Сельское СП	Распределительный газопровод по д. Хиндишало, д. Пеняково Гатчинского муниципального района Ленинградской области				100,0	1			3 210,0			3 210,0	1
						Распределительный газопровод по дер. Старые Никольши Гатчинского района Ленинградской области				100,0	1			2 167,0			2 167,0	1
					Кингисеппский район	Строительство распределительного газопровода в дер. Новопетрицкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,7 км		7 044,0		4 851,2	1							
					Кингисеппское ГП	Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесоберское г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км		19 820,3		11 606,7	1						8 213,6	1
						Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесоберское г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км		58 750,0		18 246,3	1						40 503,8	1
					Котельское СП	Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км		1 300,0		249,6	1						1 050,4	1
						Распределительный газопровод в д. Неполово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области											99,0	1
					Опальевское ГП	Распределительный газопровод в д. Коммунар Кингисеппского района Ленинградской области											99,0	1
						Распределительный газопровод в д. Керстово Кингисеппского района Ленинградской области											99,0	1
					Пустомежское СП	Распределительный газопровод в д. Мацулялово Кингисеппского района Ленинградской области											98,0	1
						Распределительный газопровод в д. Большая Пустомежа Кингисеппского района Ленинградской области											98,0	1
						Распределительный газопровод в д. Именины Кингисеппского района Ленинградской области											98,0	1
						Распределительный газопровод в д. Нелобинцы Кингисеппского района Ленинградской области											98,0	1
				Кировский район	Павловское ГП	Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы		28 538,2		4 407,2	1			18 082,0			23 424,3	1
					Пристоловское ГП	Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Низов Ленинградской области		6 471,1		3 325,0	1			990,0				
					Мгинское ГП	Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		95,0		95,0	1			4 417,2			4 417,2	1
						Распределительный газопровод в Старая Малуха Кировского района Ленинградской области				100,0	1			3 619,7			3 619,7	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ИПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области				100,0	1			3 712,4			3 712,4	1
						Распределительный газопровод п. Новая Малуха Кировского района Ленинградской области				100,0	1			3 712,4			3 712,4	1
						Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области				100,0	1			3 363,7			3 363,7	1
						Распределительный газопровод дер. Турмышно Кировского района Ленинградской области				100,0	1			3 761,2			3 761,2	1
						Распределительный газопровод дер. Лысе Кировского района Ленинградской области				100,0	1			2 643,5			2 643,5	1
						Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области				100,0	1			1 387,8			1 387,8	1
					Отраденское ГП	Распределительный газопровод, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 13 линия, отд. 75/100-92 "А" до д. 84 "А" по 14 линии (1-я очередь)				1 810,2	1							
					Сивяжское ГП	Распределительный газопровод п. Сивяжню Кировского района Ленинградской области				100,0	1			5 124,7			5 124,7	1
				Киришский район	Будогощское ГП	Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области				100,0	1			14 600,0			14 600,0	1
						Распределительный газопровод дер. Могидево Киришского района Ленинградской области				100,0	1			2 318,0			2 318,0	1
						Распределительный газопровод дер. Гремичево Киришского района Ленинградской области				100,0	1			1 066,0			1 066,0	1
						Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области				100,0	1			3 083,0			3 083,0	1
					Печавское СП	Распределительный газопровод пос. Печаво Киришского района Ленинградской области				100,0	1			6 044,0			6 044,0	1
						Распределительный газопровод дер. Горчиново Киришского района Ленинградской области				100,0	1			2 163,0			2 163,0	1
				Лодьяновский район	Лодьяновское ГП	Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лодьяное Поле				2 629,0	1			1 016,0			1 016,0	1
					Доможеровское СП	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Доможерово Лодьяновского района (в том числе ПИР, 2,3 км)								8 740,0				
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодьяновского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км								3 420,0				
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Октябрь Лодьяновского района (в том числе ПИР), 1,1 км								4 194,5				
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Чегла Лодьяновского района (в том числе ПИР), 2,55 км								9 690,0				

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРЭС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетно-участель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-01 (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-01 (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-01 (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-01 (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-01 (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Свиристьское ГП	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Яровищица Лодьинского района (в том числе ГИР), 0,6 км								2 280,0				
						Распределительный газопровод по г.п. Свиристь Свиристьского городского поселения Лодьинского муниципального района Ленинградской области											99,0	1
						Распределительный газопровод по д. Хвешово Янгского сельского поселения Лодьинского муниципального района Ленинградской области											99,0	1
				Ломоносовский район	Большеимское ГП	Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновка Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км		9 834,9		670,9	1			16 509,1				
						Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зеленая, пер. Зеленый, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км								22 445,0			148,1	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапшолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			1 682,0			1 235,0	1
					Аннинское ГП	Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тимолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			2 726,0			1 680,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемпелово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			2 612,0			1 858,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Калорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			3 114,0			2 303,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пикажово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			6 236,0			4 172,0	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттун Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			8 103,0			4 350,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПИ ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакала Агинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области				100,0	1			3 740,0			2 570,0	1
					Лебяжское ГП	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км		2 765,8	1 926,6	1								
						Распределительный газопровод по ул. Лопухинская, Приморская, п. Якорный в п. Лебяжье (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км		2 613,0	1 371,5	1								
						Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 216,0	3 237,0	1								
						Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка											98,0	1
						Распределительный газопровод в д. Гора-Валдай											98,0	1
						Распределительный газопровод по ул. Степанино (между ул. Мира, Степанино и Финским заливом) в п. Лебяжье											98,0	1
					Кипеньское СП	Распределительный газопровод дер. Келлово-дер. Волонцы - поселок Дом отдыха "Волонцы" МО Кипеньское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области		5 061,3						2 061,3			33 411,3	1
						Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроев, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропинское шоссе дер. Кипень МО Кипеньское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район		2 712,5						712,5			712,5	1
						Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипеньское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь)		921,1						921,1			921,1	1
					Пениковское СП	Распределительный газопровод среднего давления дер. Лыгерево ул. Садовая, ул. Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 км		1 000,0	1 000,0	1								
						Распределительный газопровод по д. Милля Ижора муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь) Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы)			2 172,1	1				5 764,0			3 835,4	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

гмс, руб

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополу- читель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод по д. Сойкино муниципального образования Печниковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)* Ленинградской области, Ломоносовский район, Печниковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы)			2 567,8		1			5 533,4			5 292,0	1
					Нисинское СП	Распределительный газопровод дер. Владимировка			100,0		1			7 030,0			7 030,0	1
						Распределительный газопровод дер. Марьино			100,0		1			3 487,0			3 487,0	1
						Распределительный газопровод дер. Ольгино			100,0		1			5 221,0			5 221,0	1
					Горбуновское СП	Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбуновское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км		2 766,0						18 466,0				
					Латаловское СП	Межпоселковый газопровод ГРС Южная Роппа - дер. Мухомовка (ул. Солнечная, ул. Спасская) МО Латаловское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального района												
				Лужский район	Лужский район	Газопровод межпоселковый д. Заклинье - д. Смешанно - д. Турово - д. Нелли - д. Спасская с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1 км		1 041,0	1 041,0		1			43 171,4				
						Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюно до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км		2 231,0	2 231,0		1			44 147,5				
						Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км		1 025,0						39 204,9			1 025,0	1
					Мшинское СП	Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области		11 290,9	7 583,7		1			40 179,7			40 179,7	1
						Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы)		17 677,5	7 350,9		1			14 243,6			14 243,6	1
					Лужское ГП	Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Пальмово"		999,0	999,0		1			10 602,0			10 602,0	1
						Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Заключенной дорожной части г. Луга (от пер. Белоозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км		5 707,0	36 707,0		1			36 446,7			36 446,7	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРЭС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетнополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к №143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к №143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Распределительный газопровод среднего и низкого давления в технологической части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км		33 376,1		25 270,6	1							
						Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге		3 611,8		3 611,8	1			17 296,0			17 296,0	1
						Распределительный газопровод г. Луга, (зиренная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км		2 460,0		2 460,0	1							
					Торковичское СП	Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,3 км		10 379,3		10 379,3	1							
					Ретонское СП	Распределительный газопровод в дер. Ретонь Ретонское сельское поселение Лужского муниципального района				100,0	1			2 714,4			2 714,4	1
					Толмачевское ГП	Газораспределительная сеть в д. Перечны в многоквартирных жилых домах N 1, N 2 Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу: д. Перечны Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области				365,5	1			365,5			365,5	1
				Подпорожский район	Подпорожское ГП	Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховка" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км		29 423,7										
				Приозерский район	Ларионовское СП	Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км		905,0						11 925,0			95,0	1
						Распределительный газопровод в пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км		905,0						11 925,0			95,0	1
						Распределительный газопровод в п. Коммунары, 3,4 км		905,0						13 825,0			95,0	1
						Распределительный газопровод в п. Величье, 1,1 км		905,0						5 085,0			95,0	1
					Кузнечинское ГП	Газоснабжение природным газом жилой застройкой по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км		5 346,0		99,0	1			5 247,0			6 196,1	1
					Ромашинское СП	Наружное газоснабжение жилых домов пос. Салерное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км		13 454,0									154,0	1
						Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км		618,0						6 158,0			78,0	1
						Наружное газоснабжение жилых домов пос. Погосное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км		5 212,0						5 212,0			82,0	1
						Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосово (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км								3 610,0				

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

тыс. руб.																		
№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополу- читель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-03 (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-03 (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-03 (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-03 (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-03 (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лоосово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км								1 900,0				
					Мельниковское СП	Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км		1 000,0		1 000,0	1			38 160,1			98,0	1
						Наружное газоснабжение п. Быково, 15,6 км		2 016,0						1 923,0			93,0	1
					Плодовское СП	Распределительный газопровод по пос. Соловьев (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км		24 025,0						10 703,2			1 631,0	1
						Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км		1 000,0		2 772,0	1						99,0	1
					Громовское СП	Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,81 км		686,1		152,4	1							
					Приозерское ГП	Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)		9 500,0		4 000,0	1						9 442,0	1
					Залорозское СП	Распределительный газопровод п. Питерчево Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Питерчево											1 413,0	1
						Распределительный газопровод п. Залорозское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) д. Удальцово											3 201,0	1
					Сосновское СП	Распределительный (удельный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д. Кривки МО Сосновское с п. Приозерского района (ПРИР)											1 396,0	1
						Распределительный (удельный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д. Снегиревки МО Сосновское с п. Приозерского района (в том числе ПРИР)											1 587,0	1
				Сланцевский район	Сланцевское ГП	Газопровод распределительный по улицам Гавриловская, Право-Кутельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 250,0						1 508,0			5 317,4	1
						Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 524,0						1 167,0			3 755,5	1
						Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)		1 855,0						1 542,0			4 412,8	1
						Распределительный газопровод в деревне Большое Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района, дер. Большое Поля				100,0	1			1 719,0			1 719,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Тосненский район		Распределительный газопровод в деревне Печурки Слинковского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Слинковский муниципальный район, Слиндовское городское поселение, дер. Печурки				100,0	1			627,0			627,0	1
						Распределительный газопровод в деревне Каменка Слинковского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Слинковский муниципальный район, Слиндовское городское поселение, дер. Каменка				100,0	1			627,0			627,0	1
					Ульяновское ГП	Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.д. Ульяновка, ул. Малое Гертово, Чернышевского, Песочное, Аксимова, набережная реки Тосно, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Дерявина, Тосненская, Достоевского, Железнодорожная, Некрасова, Путиловская, Михайловский пер.		15 673,2		1 003,9	1							
					Никольское ГП	Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г. Никольское по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая				962,0	1							
					Ферносовское ГП	Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Ферносова Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км		449,5		449,5	1			1 900,0			4 519,3	1
					Тельмановское СП	Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)				100,0	1			5 868,8			4 239,8	1
						Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ильора МО Тельмановское с.п. Тосненского района Ленинградской области (1 этап)											3 278,0	1
						Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ильора МО Тельмановское с.п. Тосненского района Ленинградской области (2 этап)											95,0	1
					Шалкинское СП	Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы)		2 533,7		2 362,7	1			2 362,7			5 153,8	1
						Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы)		3 994,8		3 628,0	1			3 628,0			7 008,6	1
						Распределительный газопровод д. Шалки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)		12 441,7		12 697,0	1			29 427,0			22 215,6	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Тихвинский район	Любанское ГП	Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Вася Алексеева, Южный переулок, 1 очередь - мкр. Новый г. Любани, Тосненский район, Ленинградская область		1 691,4		1				1 691,4			1 691,4	1				
					Тосненское ГП	Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. Авиа Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская набережная					7 666,0	1										
						Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение					7 387,8	1					3 015,2				2 266,0	1
						Тихвинское ГП	Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградская область				100,0	1						1 643,0			1 643,0	1
					Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградская область				100,0	1							5 576,0			5 576,0	1	
					Распределительный газопровод п. Красная Тихвинского городского поселения Ленинградская область				100,0	1							3 977,0			3 977,0	1	
					Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Оленевская, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская до ж.д. N 139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Кирпичный, ул. Пролетарская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул. Западная, ул. Тихая, пер. Лесной, ул. Кольцевая, ул. Новосельская, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Советская, ул. Славинская, пер. Тверской, ул. Карельская, ул. Тверская, ул. Плужинская в улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул. Плужинской				93,0	1									85 755,4	1		
					Борское СП	Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области				100,0	1							1 923,0			1 923,0	1
						Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области				100,0	1							631,0			631,0	1
				Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области					100,0	1							1 850,0			1 850,0	1	
				Сосновоборский ГО	Сосновоборский ГО	Распределительный газопровод района г. Сосновы Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км	39 084,9		4 818,0	1							40 717,7			40 717,7	1	
						Распределительный газопровод района г. Сосновы Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км												3 254,0				
								межмуниципальное	Субсидии бюджетам МО на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)			200 000,0										
				Итого по подпрограмме								1 040 000,0	1 040 000,0	413 529,4	145	413 529,4	946 000,0	946 000,0	946 000,0	906 951,9	907 100,0	151

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.																		
№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Энергетика Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области		Волховский район	Волховский район	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, в том числе проектно-изыскательские работы, 2 х 100 куб. м	Постановление Правительства Ленинградской области от 27.03.2020 №158 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2019 года №147 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электрогенерационных объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (на 01.01.2020) Постановление Правительства Ленинградской области от 20.07.2020 №511 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области							28 924,8			1 103,5	1
					Старолужское СП	Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы								6 115,1			4 119,9	1
						Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 12 а, в том числе проектно-изыскательские работы								6 115,1			273,4	1
				Восковложский район	Кузьмоловское ГП	Строительство новой газовой котельной мощностью 30 МВт в п. Кузьмолово Восковложского района (уч.66), включая ГВР				32 818,2	1			85 106,0			85 106,0	1
					Мурино ГП	Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино		3 184,2		2 992,5	1			15 693,2			38 760,6	1
						Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ								917,0			1 185,0	1
				Выборгский район	Новоладейковское СП	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ								609,6			609,6	1
					Полосное СП	Реконструкция кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции № 2, трансформаторной подстанции № 3, трансформаторной подстанции № 4 в пос. Песочное		9 448,1						37 976,9			2 199,3	1
						Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 (73) в пос. Зеленый Холм		420,2		183,8	1			6 470,3			3 220,0	1
					Каменногорское ГП	Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бороздовское		1 106,9		249,9	1			10 542,0			2 024,4	1
					Гончаровское СП	Реконструкция трансформаторной подстанции № 321 в пос. Вешнее				9 848,8	1							
						Реконструкция трансформаторной подстанции № 181 в пос. Вешнее				9 750,0	1							
						Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вешнее								376,6			376,6	1
						Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вешнее								387,8			387,8	1
						Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово								376,5			376,5	1
						Реконструкция котельной в п. Бирюшево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Бирюшево				19 800,0	1			24 571,6			33 583,3	1
					Рощинское ГП	Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы				5 580,0	1			48 220,5			10 696,2	1
				Гатчинский район	МО "Город Гатчина"	Реконструкция сетевой выносной установки с применением системы частичного регулирования котельной №6 в г. Гатчина Ленинградской области, в т.ч. выполнение ПИР				10 652,4	1							

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденному перечню и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденному перечню и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденному перечню и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденному перечню и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киргетова в г. Гатчине Ленинградской области, в т.ч. выполнение ПИР	«...отделение государственной области от 14 мая 2019 года №206 "О распределении в 2019 году субсидии по областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы» (из 01.01.2020) Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2020 №746 (из 01.01.2021) Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 №38 (из 01.01.2021) Постановление Правительства Ленинградской области от 30.04.2021 №256 (из 01.07.2021) Постановление Правительства Ленинградской области от 19.07.2021 №462 (из 01.07.2021)			23 949,1	1								
						Строительство теплотрассы от ТК-381а до д. 6 по ул. Хохлова в г. Гатчине Ленинградской области, в т.ч. выполнение ПИР				6 759,5	1								
						Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д. 20 в г. Гатчине Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ				4 234,0	1			9 879,4			20 345,6	1	
				Лодзинский район	Свиристрое ГП	Строительство котельной мощностью 2 МВт в г.п. Свиристрое Лодзинского муниципального района - с объектами инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы		3 000,0		3 057,6	1			26 460,0			28 782,8	1	
				Киришский район	Киришский район	Реконструкция трубопроводов ТС ул. Нефтехимиков 12КМН-ТК1МЗ мкр. "Березки" по адресу: Киришский район, Киришское городское поселение, ул. Нефтехимиков				8 073,9	1								
				Кировский район	Кировский район	Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, станция Войбокало, Школьный переулок, д. 1		6 901,9		6 901,9	1								
					Шлиссельбургское ГП	Доборудование котельной "Южная" по адресу: ул. Пролетарская, д. 40А, г. Шлиссельбург, Кировский район, Ленинградская область, в т.ч. ПИР				12 304,5	1						991,3	1	
					Путыловское СП	Строительство газовой котельной с. Путылово, ул. Теплая, 8, в том числе проектно-изыскательские работы								3 845,0			5 345,0	1	
				Подпорожский район	Вознесенское ГП	Строительство крытого склада топлива (цеха) по адресу: ул. Горная, д. 30а, г. Вознесенское, Подпорожский район Ленинградской области, в т.ч. ПИР								8 330,0					
					Винновское ГП	Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (цеха) по ул. Красная, д. 1а, с. Винновы								15 092,0			100,0	1	
				межмуниципальное	не распределено	Субсидии на капитальное строительство электроосветных объектов, включая проектно-изыскательские работы (новое строительство электроосветных объектов)		6 016,0											
				межмуниципальное	не распределено	Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов в теплоэнергетике, включая проектно-изыскательские работы (новые объекты капитального строительства)		234 529,7									72 212,5		
Итого по подпрограмме								264 607,0	264 607,0	157 156,1	16	161 904,8	336 009,6	336 009,5	311 799,6	239 587,0	311 799,5	20	
Итого по программе								2 740 501,0	2 740 501,0	1 207 260,8	187	1 254 931,5	3 143 181,2	3 143 181,2	2 970 736,8	2 799 976,2	2 872 336,7	196	
	ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Воскресенский район	ГКУ "УС ЛО"	Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Воскресенского района	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2020 № 92 (на начало 2020	389 629,0		404 339,1	1								
Строительство врачебной амбулатории на гор. пос. Дубровка Воскресенского района							20 000,0		95 049,7	1		152 029,0		160 000,0	1				

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден III ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	области					Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2020 №786 (на конец 2020 года); 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 01.03.2021 №127 (на начало 2021 года); 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 17.05.2021 №271 (на 01.07.2021)	370 000,0		398 000,0	1			432 000,0			432 000,0	1
						Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно		5 000,0		5 000,0	1			55 630,0			55 630,0	1
						Пашеблок для стационара Ивандгородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ", в т.ч. Проектирование		2 105,0		2 105,0	1							
						Строительство здания морга в г. Кингисепп		10 000,0		13 500,0	1			160 000,0			160 000,0	1
						Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района, в т.ч. Проектирование		7 981,0		9 976,0	1							
						Строительство врачебной амбулатории в пос. Толмачево Лужского района		33 080,0		33 268,6	1						1 673,0	1
						Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район		13 150,0		45 350,0	1			157 971,0			150 000,0	1
						Проектирование и строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг, в том числе проектирование								87 325,6			14 625,6	1
						ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н.Юденича" Новосельская поликлиника											321 877,5	1
						ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Полюдиновка, в т.ч. проектирование											3 000,0	1
						Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района, в том числе проектирование											50 000,0	1
						Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения)		1 192 271,6		1 192 271,6	1			731 946,8			1 080 800,3	1
						Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения		88 000,0		174 786,0	2*							
						Итого по подпрограмме		2 131 216,6	2 131 216,6	2 373 646,0	12	2 373 646,0	1 776 902,5	1 776 902,4	2 429 606,4	2 194 606,4	2 429 606,4	11
						Управление и кадровое обеспечение		1. Постановление Правительства Ленинградской области от (на начало 2020 года); 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2020 №786 (на конец 2020 года); 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 01.03.2021 №127 (на начало 2021 года)	78 000,0	78 000,0	30*			78 000,0			78 000,0	
						Итого по подпрограмме		78 000,0	78 000,0	78 000,0	30	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	78 000,0	
						Итого по программе		2 209 216,6	2 209 216,6	2 451 646,0	42	2 451 646,0	1 854 902,5	1 854 902,5	2 507 606,4	2 272 606,4	2 507 606,4	11

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ИП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к №143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к №143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	П.О "Развитие культуры в Ленинградской области"	Обеспечение условий реализации государственной программы	Комитет по строительству Ленинградской области	Тосненский район	Администрация Тосненского района Ленинградской области	Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку"	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2020 № 14	80 000,0		10 000,0	1			112 499,5			112 499,5	1
				Лодейнопольский район	Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	Реконструкция здания по адресу: г. Лодейное Полк, пр. Ленина, д. 35 с целью размещения объекта культуры - образовательного учреждения дополнительного образования детей детского эстетического развития (школа искусств и молодежный центр) по адресу: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Полк, Ленина пр., д. 35 (Федеральный проект)	2. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 57 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 № 226							92 000,0			92 000,0	2
				Итого по подпрограмме				80 000,0	80 000,0	10 000,0	1	10 000,0	204 499,5	204 499,5	204 499,5	112 499,5	204 499,5	2
	Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельности		Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	г. Санкт-Петербург	ЛО ГБУК "Драматический театр на Васильевском"	Выкуп здания ДК имени М.Горького в г. Санкт-Петербург	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 01.06.2020 № 358 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	200 000,0		200 000,0	1			250 000,0			250 000,0	1
					Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	Приобретение в собственность Ленинградской области здания базы охотников и рыболовов "Кокорево" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кокорево, д. 27 досуговой			4 865,8	1								
			Комитет по строительству Ленинградской области	Всеволожский район	Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Десятково, ул. Шальная, д.6	2. Постановление Правительства Ленинградской области от 23.11.2020 № 761 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	85 000,0		85 000,0	1			354 722,0			354 722,0	1
				Выборгский район	Администрация Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области	Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея		100 000,0		100 000,0	1			302 391,0			302 391,0	1
				Ломоносовский район	Администрация Лебяжеского городского поселения	Дом культуры на 300 мест в г.п.Лебяжье Ломоносовского района, в том числе проектирование		4 777,0		8 485,0	1							
				Тосненский район	Администрация Красноречского городского поселения Тосненского района Ленинградской области	Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6		164 185,0		50 000,0	1			130 317,0			169 792,9	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.																		
№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Благополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Гатчинский район	Администрация Гатчинского городского поселения Гатчинского района Ленинградской области	Строительство культурного досугового центра, II этап, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1а	области". 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 57							10 000,0			10 000,0	1
					Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	Приобретение модульных зданий для размещения муниципальных учреждений культуры							20 000,0					
				Итого по подпрограмме				553 962,0	553 962,0	448 350,8	6	448 350,8	1 067 430,0	1 067 430,0	1 086 905,9	714 905,9	1 086 905,9	5
		Итого по программе				633 962,0	633 962,0	458 350,8	7	458 350,8	1 271 929,5	1 271 929,5	1 291 405,4	827 405,4	1 291 405,4	7		
		5	ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"	Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Сосновоборский ГО	ГКУ "УС ЛО"	Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7	Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2019 №41 Об утверждении перечня объектов подпрограммы "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"	40 000,0		40 000,0	1			16 252,0		
Итого по подпрограмме				40 000,0	40 000,0	40 000,0	1	40 000,0	16 252,0	16 252,0	45 217,9	57 217,9	45 217,9	1				
Итого по программе				40 000,0	40 000,0	40 000,0	1	40 000,0	16 252,0	16 252,0	45 217,9	57 217,9	45 217,9	1				
	ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области"	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Восоволожский район	ГКУ "Ленавтодор"	Строительство подъезда к г. Восоволожск	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 624 (на начало 2020 года); 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 16.12.2020 № 825 (на конец 2020 года); 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 15.02.2021 № 105 (на начало 2021 года);	1 000,0		5 000,0	1			1 000,0			70 946,3	1
						Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" на участке КАД - Колтуши		21 000,0		110 593,0	1			692 500,0			637 300,6	1
						Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД, 2 этап. "Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД"		248 461,3		344 078,5	1					123,3	1	
						Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса"				3 001,4	1			759 750,0			409 750,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 3-й км. Свердлов - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	4. Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2021 №293 (на 01.07.2021)	287 140,0		590 059,7	1			690 541,7			690 541,7	1
						Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Муриню и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»		184 693,7		559 475,3	1			559 401,1			581 975,0	1
						Строительство подъезда к ППУ «Кузовое» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Колы»		40 000,0		45 483,8	1						32 057,8	1
					Морозовское городское поселение	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Савошкова, г. п. м. Морозово				3 675,8	1						63 356,8	1
					ГКУ «Ленавтодор»	Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения		209 003,7						259 055,4				
					Сертолово	Строительство проектируемой улицы № 1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области				158 129,9	1						36 165,0	1
					Сертолово	Реконструкция проезда мкр-н Черная речка - мкр-н Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до прилегающего к Восточно-Выборгскому шоссе)											20 424,5	1
					Город Всеволожск	Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Москвиткина											39 795,1	1
						Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жигин до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жигин до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская											57 513,9	1
					ГКУ «Ленавтодор»	Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Расширенное кольцо» во Всеволожском районе на участке км 38-км 40 в/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса» во Всеволожском районе											46 500,0	1
				Кировский район	ГКУ «Ленавтодор»	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпада - Сирокоска - Васильково - Горня Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке		10 000,0		40 000,0	1			20 000,0			20 000,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетная участность	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6				Шлиссельбургское городское поселение ГКУ "Депматдор"		Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге											8 730,5	1
						Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»		40 000,0		45 456,2	1						31 907,8	1
						Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области		500,0					100,0				100,0	1
				Подпорожский район		Строительство мостового перехода через реку Свира у г. Подпорожье Ленинградской области		326 000,0		1 123 526,4	1			571 000,0			574 398,2	1
				Киришский район		Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области		676 531,0		1 066 365,4	1			907 439,4			917 594,6	1
				Гатчинский район	Город Гатчина	Строительство продолжения ул. Спешнев (от ул. Авиаторов Зверевых до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина				11 937,6	1							
					Гатчинский муниципальный район	Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мини-Новока" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы				2 942,4	1						4 413,5	1
					Рождественское сельское поселение	Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от в/д "Кемолово - Выра-Тосно-Шавки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", дер. Выра				5 089,8	1						5 089,8	1
						Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному жилищному центру в с. Рождественно от в/д М-20 Санкт-Петербург - Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождественно											9 417,3	1
						Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Давыште на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области											12 988,0	1
				Ломоносовский район	Аванское городское поселение	Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области П. Ш. Шипы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кд. № 47-14-000000-37881 (0,514 км)				2 293,9	1							
						Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аванское городское поселение, г.д. Новоселье											15 079,6	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРЭС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням в письме КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к №143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к №143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Тосненский район	Тосненское городское поселение	Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Палки", в том числе проектно-изыскательские работы				1 275,0	1						4 000,0	1	
				Кингисеппский район	Кингисеппское городское поселение	Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Криковского шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. N 7, г. Кингисепп											32 246,8	1	
				Выборгский район	ГКУ "Ленавтодор"	Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммиса участка Выборг-Каменигорск взамен закрытых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60			11 489,2	1			15 000,0						
				Волосовский район	Волосовский муниципальный район	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемвожя - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области										6 889,4	1		
					Сабоское сельское поселение	Реконструкция мостового перехода через р. Сабя в дер. Малый Сабск										9 287,3	1		
				межмуниципальное			Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель будущих лет		50 200,0		115 213,9				204 100,0			288 456,4	
		Итого по подпрограмме							2 094 529,7	2 094 529,7	4 245 087,2	19	3 925 738,2	4 679 887,6	4 679 887,6	4 588 049,1	4 618 299,4	4 627 049,1	28
		"Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"	Комитет по строительству Ленинградской области	Подпорожский район	подпорожский район		1. Постановление Правительства Ленинградской области от 15.09.2020 № 628; 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 09.03.2021 № 134 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2021 №293 (из 01.07.2021)				352,0	1	352,0		86 453,0		86 453,0	86 453,0	1
		Итого по подпрограмме							0,0	0,0	352,0	1	352,0	86 453,0	86 453,0	86 453,0	86 453,0	86 453,0	1
		Итого по программе							2 094 529,7	2 094 529,7	4 245 439,2	20	3 926 090,2	4 766 340,6	4 766 340,6	4 674 502,1	4 704 752,4	4 713 502,1	29
	ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Волховский район	Волховский муниципальный район	Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч.65а.	Постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области"	13 143,1		46 919,2	1			149 959,1			129 959,1	1	
				Восовский район	Восовский муниципальный район	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Восовский муниципальный район, г. Восовское, улица 4-я				110 000,0	1			216 705,0			216 705,0	1	
						Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области						42 676,1			42 676,1	1			

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7				Выборгский район	Выборгский район	Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Выбог	государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Постановление Правительства Ленинградской области от 03.02.2020 № 39. Постановление Правительства Ленинградской области от 15.12.2020 № 823. Постановление Правительства Ленинградской области от 13.04.2021 № 195.	22 283,0		16 707,7	1							
					Ротинское городское поселение	Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Ротинское городское поселение", пос. Ротиню, ул. Советская, д. 20		11 625,0		11 891,6	1			239 617,3			239 617,3	1
					ГКУ "УС ЛО"	Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта - 2017 год). 2 очередь завершено 2021		191 608,0		191 808,0	1						2 695,0	1
				Выборгский район	Каменногорское ГП	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Береговая аллея								47 718,6			47 718,6	1
					ГКУ "Управление строительством Ленинградской области"	Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (федеральные субсидии)								111 696,1			111 920,1	1
				Гатчинский район	Гатчинское ГП	Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, ш. 25 Октября, д. 10		11 518,8		20 930,0	1			165 589,1			165 589,1	1
						Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а								40 674,4			40 674,4	1
				Кингисеппский район	Кингисеппский муниципальный район	Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков (ОБ+ФБ)		349 838,9		349 838,9	1							
					Ивангородское ГП	Строительство плавательного бассейна в г. Ивангороде		28 086,0		35 161,3	1							
					Котельское СП	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский								44 176,1			44 176,1	1
				Кировский район	Кировский муниципальный район	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 1		50 000,0		50 000,0	1			34 652,0			34 652,0	1
				Ломоносовский район	Видловское городское поселение Ломоносовского муниципального района	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Видлов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		90 000,0		68 816,6	1			59 985,0			79 985,0	1
				Тосненский район	Тосненское ГП I	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24 х 18 м дер. Новотышино Тосненского района		3 943,1		13 986,0	1			37 829,0			37 829,0	1
					Тосненское ГП II	Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства)		23 544,8		23 544,8	1			91 354,2			103 360,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Сланцевский район	Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительства объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19 а, в том числе проектные работы		45 362,3		46 545,8	1						13 037,4	1
				Васюковский район	ГКУ "Управление строительства Ленинградской области"	Строительство спортивного комплекса в пос. Токково, ул. Спортивная, д. 6								20 000,0			20 000,0	1
			Комитет по физической культуре и спорту	Гатчинский район	ООО "Бассейн "Атлантика"	Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения		144 054,3		299 675,5	1			342 659,7				
				Гатчинский район	ООО "Бассейн ГА"	Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Гатчине в рамках концессионного соглашения		361 500,0		361 500,0	1						361 500,0	1
				Итого по подпрограмме				1 456 507,3	1 456 507,3	1 653 385,0	16	1 653 385,0	1 645 291,7	1 645 291,7	1 704 453,2	1 539 527,1	1 704 453,2	18
				Итого по программе				1 456 507,3	1 456 507,3	1 653 385,0	16	1 653 385,0	1 645 291,7	1 645 291,7	1 704 453,2	1 539 527,1	1 704 453,2	18
	ПП ЛО "Современное образование Ленинградской области"	Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Бокситогорский район	Бокситогорский район	Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Загорьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Загорье Бокситогорского района	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 03.02.2020 № 41 (на начало 2020 года);	40 888,0		40 888,0	1			173 778,0			196 495,4	1
				Гатчинский район	Гатчинский район	Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Веревко, ул. Кутищев, д. 13	2. Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2020 № 756 (на конец 2020 года);	40 889,0		40 889,0	1			132 889,0			132 889,0	1
				Кингисеппский район	Кингисеппский район	Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области	3. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 43 (на начало 2021 года);	130 000,0		155 000,0	1			160 787,0			150 784,7	1
				Подпорожский район	Подпорожский район	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района	3. Постановление Правительства Ленинградской области от 28.05.2021 № 300 (действующая редакция);	24 606,0		24 606,0	1			103 540,0			103 540,0	1
				Тосненский район	Тосненский район	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, пол. 8		84 213,0		84 213,0	1						40 809,0	1
						Приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское городское поселение, городское поселок Федоровское, Береговая аллея, д. 2											52 232,4	1
						Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмаха, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)				4 110,0	1			150 000,0			150 000,0	1
				Сосновоборский ГО	Сосновоборский ГО	Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор		39 080,0		39 080,0	1			170 976,0			170 976,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Выявлен в перечне / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				межмуниципальное	не распределено	Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций		372 569,2						445 983,7			367,6	
				Восволжский район	Восволжский район	Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Бутровское сельское поселение, поселок Бутры, бульвар Воронцовской, здание 5, корпус 6			150 955,8	1								
						Приобретение нежилого здания (Объект недвижимости - детское образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Курдово, микрорайон Новый Ожерелье, Областная улица, дом 9, корпус 3			185 404,7	1								
						Приобретение детского дошкольного учреждения (Детский сад на 95 мест) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Бутровское сельское поселение, деревня Мыслово, улица Горная, здание 25			96 030,1	1								
						Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовской, дом 20, корпус 3, помещение 15-Н			88 583,4	1								
						Приобретение детского дошкольного учреждения на 105 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Явино -1, микрорайон Явино Кантри, Сырный проезд, дом 1			109 297,8	1								
						Приобретение нежилого помещения (объект недвижимости - ДОУ), с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н											71 538,4	1
						Приобретение нежилого здания Детское дошкольное учреждение на 180 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Восволжский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, улица Шоссе в Лаврино, дом 57, корпус 2											147 361,8	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетопод- датель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8				межмуниципальное	не распределено	Приобретение нежилого здания в Жилом комплексе со встроенными помещениями, пристроенным ДООУ, котельной и трансформаторными подстанциями. Корпус 4 - ДООУ на 150 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, микрорайон Новая Оккервиль, Областная улица, дом 5, корпус 4											118 085,7	1
						Приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б											132 054,3	1
						Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в общеобразовательных организациях реализующих программы дошкольного образования в рамках НП "Демография" (софинансирование федеральных субсидий)		150 955,8						133 812,5				
			Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Кировский район	Кировский район	Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 ОАО "Росийские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Березовый переулок, д. 1		8 584,0	8 584,0	1				8 584,0			8 584,0	1
				Тосненский район	Тосненский район	Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад N 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1		10 438,4	10 438,4	1				10 438,4			10 438,4	1
			Итого по подпрограмме					902 223,4	902 223,4	1 038 080,3	14	1 038 080,3	1 490 788,6	1 490 788,6	1 542 556,8	1 323 965,5	1 486 156,8	14
		Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Волховский район	Волховский район	Строительство здания МОБУ "Волховский городского гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4		260 000,0	252 000,0	1				260 000,0			240 000,0	1
				Всеволожский район	Всеволожский район	Школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Оосыльи, Ленинградская обл. Всеволожский р-н		180 000,0	180 000,0	1				447 974,1			447 974,1	1
				Кингисеппский район	Кингисеппский район	Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 220 мест, дер. Большая Пустомежа		133 819,0	118 478,0	1								
				Кировский район	Кировский район	Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург		53 936,0	244 935,0	1								

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетно-подраздел	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-01 (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-01 (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к №143-01 (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №143-01 (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к №143-01 (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области	Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2020 № 11 (на начало 2020 года); 2. Постановление правительства Ленинградской области от 10.12.2020 № 813 (конец 2020 года); 3. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 51 (на начало 2021 года, действующая редакция).							17 204,0			17 204,0	1
				Лодейнопольский район	Лодейнопольский район	Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле		80 000,0		20 013,0	1			262 719,0			282 719,0	1
				Ломоносовский район	Ломоносовский район	Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест по адресу: Ломоносовский муниципальный район, Визловское сельское поселение, дер. Малое Капонино, д. 5		54 118,0										
						Школа на 550 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Новое село				317 400,0	1			317 400,0			317 400,0	1
				Приозерский район	Приозерский район	Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Свечи, дом 13а		220 000,0		221 304,0	1			232 326,0			232 326,0	1
				Лужский район	Лужский район	Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос. Толмачево				14 910,0	1							
						Строительство пристройки к МКОУ "Федоровский СОШ"				9 939,0	1							
				межмуниципальное	не распределено	Приобретение зданий и сооружений (Федеальный проект "Современная школа")		804 187,5										
			Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Кировский район	Кировский район	Ежегодный платеж за выпуск СОШ № 37 в пос. Мга				7 395,0	1			7 395,0			7 395,0	1
			Итого по подпрограмме					1 786 060,5	1 786 060,5	1 386 374,0	10	2 183 166,5	1 545 018,1	1 545 018,1	1 545 018,1	1 460 015,8	1 545 018,1	7
	Развитие профессионального образования	Комитет по строительству Ленинградской области	Гатчинский район	ГКУ "УС ЛО"		Строительство общежития на 200 мест агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Парковая, д. 26а	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2020 № 12 (на начало 2021 года); 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 12.07.2021 № 84 (на	78 414,7		148 414,7	1			73 980,0			73 980,0	1
						Строительство общежития ГБОУ СПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Родинская, д. 7		20 000,0		67 562,9	1			160 762,0			160 762,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

Приложение 2

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировочный объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировочный объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировочный объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировочный объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Проектирование и строительство объекта: Центр азиатской финской культуры ГАНПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Шишкина, д. 4	конец 2020 года, на начало 2021 года).							10 000,0			10 000,0	1
						Итого по подпрограмме		98 414,7	98 414,7	215 977,6	2	215 977,6	244 742,0	244 742,0	244 742,0	175 742,0	244 742,0	3
						Итого по программе		2 786 698,6	2 786 698,6	2 640 431,9	26	3 437 224,4	3 280 548,7	3 280 548,7	3 332 316,9	2 959 723,3	3 275 916,9	24
9	ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"	Развитие системы социального обслуживания	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	Всеволожский район	Комитет по социальной защите населения	Создание дома-интерната на основе концессионного соглашения в пос. имени Свердлова (144 места (69 государственных, 75 коммерческих)	Постановление Правительства Ленинградской области от 17.05.2021 № 265 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (в 2020 году не было)	48 989,5		48 989,5	1			106 338,8			106 338,8	1
						Итого по подпрограмме		48 989,5	48 989,5	48 989,5	1	48 989,5	106 338,8	106 338,8	106 338,8	106 338,8	106 338,8	1
						Итого по программе		48 989,5	48 989,5	48 989,5	1	48 989,5	106 338,8	106 338,8	106 338,8	106 338,8	106 338,8	1
10	ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Всеволожский район	Всеволожский район	Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Всеволожского муниципального района	Постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 49 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" государственной программы Ленинградской	30 666,4		30 666,4	1			132 889,4				
						Гатчинский район	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, пос. Таймы, ул. Юного Ленинца, д. 2	20 444,2		20 444,2	1			61 333,6			61 333,6	1
						Итого по подпрограмме		51 110,6	51 110,6	51 110,6	2	51 110,6	194 223,0	194 223,0	61 333,6	61 333,6	61 333,6	1
						Итого по программе		51 110,6	51 110,6	51 110,6	2	51 110,6	194 223,0	194 223,0	61 333,6	61 333,6	61 333,6	1
	ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	Молодежь Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Всеволожский район	ГКУ "УС ЛО"	Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный»	Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №399 "Об утверждении государственной программы	130 000,0		100 000,0	1			48 618,0			52 176,6	1
						Итого по подпрограмме		130 000,0	130 000,0	100 000,0	1	100 000,0	48 618,0	48 618,0	52 176,6	52 176,6	52 176,6	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетный субъект	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к №143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к №143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденной перечней и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11		Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	г. Москва	ГКУ "УС ЛО"	Реконструкция объекта культурного наследия "Городская усадьба Клязовская", г. Москва, ул. Гончарная, д.14	Ленинградская область "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (в ред. от 15.01.2020 №23-от	135 000,0		115 000,0	1			70 000,0			70 000,0	1
		Итого по подпрограмме						135 000,0	135 000,0	115 000,0	1	115 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	86 400,0	70 000,0	1
		Итого по программе						265 000,0	265 000,0	215 000,0	2	215 000,0	118 618,0	118 618,0	122 176,6	168 576,6	122 176,6	2
	ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качеством жизни граждан на территории Ленинградской области"	Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки	Комитет по строительству Ленинградской области	Всеволожский район	Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район	Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 20 (Лот 20)"	1. Постановление Правительства Ленинградской области от 12.04.2019 №142 (ред. от 28.12.2020) "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства	149 411,0		149 411,0	1							
				Ломоносовский район	Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12"	Федеральный проекта "Жилье" подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качеством жизни граждан на территории Ленинградской области". Перечня проектов по развитию территорий,	298 444,3		298 444,3	1							
						Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60"		210 676,1		210 676,1	1		314 823,4				314 823,4	1
						Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, пос. Новогорелово, лот 42"		170 925,7		170 925,7	1		114 576,4				114 576,4	1
				Всеволожский район	Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области	Строительство объекта "Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Вуторовское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47-07-0713003-1174"		199 869,7		199 869,7	1			57 420,4			57 420,4	1
					Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области	Строительство объекта "Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Завское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47-07-1044001-634"		216 283,3		216 283,3	1			276 000,0			276 000,0	1
					Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области	Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14"		211 600,0		211 600,0	1			570 892,0			570 892,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12					Администрация муниципального образования Воеволокский район Ленинградской области	Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Воеволокский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24"	в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области	208 862,5		208 862,5	1			311 297,6			311 297,6	1
						Строительство объекта "Учреждение начального и среднего общего образования (Школа) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Воеволокский район, Муринское сельское поселение, участок N 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтия, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова"		211 600,0		211 600,0	1			434 789,6			434 789,6	1
					Сертолово	г. Сертолово, мкр. Черная речка		20 568,3	1			41 618,6			41 618,6	1		
					Гатчинский район	Город Гатчина		Массив «Загородный», квартал №10, город Гатчина Гатчинского муниципального района	42 280,1	1			38 322,4			32 354,5	1	
					Кингисеппский район	Кингисеппское ГП		г. Кингисепп, мкр-н Новый Луки	21 375,0	1			7 683,6					
					Приморский район	Краснозерное СП		Массив д. Краснозерное	24 993,8	1			17 729,7			17 729,7	1	
						Заворонское СП		Массив пос. Денисово,	20 227,8	1			36 606,9			54 170,0	1	
						Сосновское СП		Массив ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, пос. Сосновое	27 900,0	1			27 900,0			27 900,0	1	
						Мельниковское СП		Массив ул. Новоселов	14 384,0	1			18 189,5			18 189,5	1	
					Выборгский район	Каменногорское ГП		Массив п. Возрождение, Каменногорское городское поселение Выборгского района	31 887,6	1			40 000,0			43 281,3	1	
					Тосненский район	Тосненское ГП		Массив между дер. Заболотье и Финдьева Горы, г. Тосна	23 250,0	1			16 740,1			16 740,1	1	
					Гатчинский район	Сивьевское СП		Массив дер. Жабина					9 120,0			9 120,0	1	
					Кингисеппский район	Кингисеппское ГП		Массив мкр. Южный, г. Кингисепп					8 077,4			6 862,0	1	
					Кировский район			Инженерная инфраструктура к жилым участкам под ИЖС, Массив пос. Молодиново (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района								16 551,2	1	
		межмуниципальное			Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей		225 000,0											
Итого по подпрограмме								2 102 672,6	2 102 672,6	2 104 539,2	18	2 104 539,2	2 341 787,5	2 341 787,5	2 364 316,2	2 364 316,2	2 364 316,1	18
	Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области				Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда (56 1 04)	Постановление Правительства Ленинградской области от 18.03.2020	25 000,0	25 000,0	23 065,3		23 065,3	23 819,5	23 819,5	23 357,2		23 357,2	

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетно-участитель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержденный ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденному перечню и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		области				Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области (56.1.03)	№130. Постановление Правительства Ленинградской области от 04.12.2020 №795, ПП ЛО от 29.01.2021 №655, ПП ЛО 17.05.2021 №266 (этап 2021-2022)	200 000,0	200 000,0	195 788,4		195 788,4	150 000,0	150 000,0	91 813,1		91 813,1	
						Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП						2 128 930,8	2 575 659,5	2 575 659,5	2 579 912,8			
						*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 г.												
						Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках РАП		1 524 121,5	1 524 121,5	368 822,5							15 393,8	
						*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2020 г.												
						Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках РАП				1 622 119,0							46 356,2	
						*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2020-2021 г.											2 518 162,9	
						Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках РАП												
						*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2021-2022 г.												
						Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области		200 000,0	200 000,0	199 806,8		199 806,8	250 000,0	250 000,0	250 000,0		250 000,0	
						Итого по подпрограмме		1 949 121,5	1 949 121,5	2 409 602,0		2 547 591,3	2 999 479,0	2 999 479,0	2 945 083,1	2 945 056,2	2 945 083,2	
						Итого по программе		4 051 794,1	4 051 794,1	4 514 141,2	18	4 652 130,5	5 341 266,5	5 341 266,5	5 309 399,3	5 309 372,4	5 309 399,3	18
	ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Волховский муниципальный район	Волховский муниципальный район	Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район	Постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 №44 "Об утверждении перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы			1 347,5	1						4 652,5	1
					Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (далее - ГКУ "Ленавтодор")	Строительство автомобильной дороги "Войсково - Новая Бит - Пуруво - Пушпышево - Козарево" в Кировском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы				24 500,0	1						9 553,9	1
				Кировский муниципальный район	ГКУ "Ленавтодор"	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Тутулово - Подъезд" км 0+600 - км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы				2 194,5	1						7 160,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетный субъект	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планировый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планировый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планировый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксины" в Кировском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы	Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" (в ред. от 10.12.2020 №815, от 29.01.2021 №59, от 20.04.2021 №210)			5 899,5	1						6 899,5	1
						Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малуха" в Кировском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы				23 700,0	1						17 524,3	1
				Кингисеппский муниципальный район	ГКУ "Ленивдодор"	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неплюво" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы				1 599,1	1						5 252,5	1
					Пустомерское сельское поселение Кингисеппского муниципального района	Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту "Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомерья Кингисеппского района Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомерья в Кингисеппском районе Ленинградской области				22 536,1	1							
				Выборгский муниципальный район	Каменногорское городское поселение Выборгского района	Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Мисалево" (1,633 км)				16 538,3	1						68 317,6	1
					объекты ГКУ "Ленивдодор"	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции								175 384,6				
					объекты МО	Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции		100 000,0						139 215,7				
				Итого по подпрограмме				100 000,0	100 000,0	98 315,0	8	98 315,0	314 600,3	314 600,3	119 360,4	119 360,4	119 360,4	7
		Современный облик сельских территорий Ленинградской области	Комитет по строительству Ленинградской области	Ломоносовский муниципальный район	Ломоносовский муниципальный район	Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карпино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Видловское сельское поселение, д. Малое Карпино, д. 5				142 410,2	1			305 451,8			305 451,8	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письма КФ ЛО от 12.08.2021 01-18- 154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карпино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карпино, д. 13		100 261,2		1				179 578,8			179 578,8	1
					ГКУ "УС ЛО"	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелово Ломоносовского муниципального района		10 000,0		1				53 069,0			53 069,0	1
					ГКУ "УС ЛО"	Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголюбо, Ломоносовский район		6 698,0		1								
					Пеняковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района	Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пенюки Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		59 935,3		1				113 697,1			113 697,1	1
					Анинское городское поселение Ломоносовского муниципального района	Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннинно (ЕПС - 58 чел.)		57 953,3		1				86 929,8			86 929,8	1
				Восоволожский муниципальный район	Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее - ГКУ "УС ЛО")	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер. Васкелово Восоволожского муниципального района		19 749,1		1				41 464,0			39 961,0	1
					ГКУ "УС ЛО"	Проектирование и строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, Восоволожский муниципальный район		3 283,0		1				10 000,0			10 000,0	1
				Волховский муниципальный район	ГКУ "УС ЛО"	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадьба Волховского муниципального района		2 493,0		1							1 646,1	1
					Пашское сельское поселение Волховского муниципального района	Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, облюбованного со спортклубом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения		91 103,9		1				287 849,0			257 632,2	1
				Тосненский муниципальный район	ГКУ "УС ЛО"	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма Тосненского района		14 105,2		1				47 318,9			50 033,9	1
				Старопольский муниципальный район	ГКУ "УС ЛО"	Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт" по адресу: Ленинградская область, Старопольский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсинте, участок 254		23 332,0		1							6 364,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень, утвержден ПП ЛО (дата, №)	Плановый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Плановый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Плановый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13				Лужский муниципальный район	ГКУ "УС ЛО"	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Ям-Тасово, Лужский муниципальный район		2 600,0		1				30 000,0			30 000,0	1
					Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района	Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская		30 000,0		1				88 419,0			50 000,0	1
					Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района	Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово, Лужский муниципальный район Ленинградской области		92 329,2		1				181 309,6			138 493,7	1
				Приозерский муниципальный район	ГКУ "УС ЛО"	Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос. Плодовое, Приозерский муниципальный район		55 789,0		1				70 000,0			70 000,0	1
					Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) пос. Плодовое Приозерского района, в том числе проектные работы		11 260,5		1								
				Волоосовский муниципальный район	Большепрудское сельское поселение Волоосовского муниципального района	Завершение строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. Курск Волоосовского муниципального района		72 175,0		1				34 650,0			40 423,5	1
					Бегунишское сельское поселение Волоосовского муниципального района	Строительство Дома культуры на 150 мест в д. Терпицы Волоосовского муниципального района Ленинградской области								50 000,0			50 000,0	1
					Бегунишское сельское поселение Волоосовского муниципального района	Многофункциональная спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, Волоосовский район, дер. Бегуниды		10 132,7		1				31 792,3			31 792,3	1
					Кюмизское сельское поселение Волоосовского муниципального района	Строительство универсальной спортивной площадки МО Губинишское сельское поселение Волоосовского района Ленинградской области по адресу: п. Сумино Волоосовского района Ленинградской области, кадастровый номер участка 47:22:0612005:53								10 000,0			10 000,0	1
				Киришский муниципальный район	Пчезвишское сельское поселение Киришского муниципального района	Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Пчезвиш по адресу: Ленинградская область, Киришский район, п. Пчезвиш		37 187,3		1				73 956,1			73 956,1	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Будогошское городское поселение Киришского муниципального района	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом 30 x 18 м по адресу: Ленинградская область, Киришский район, пос. Будогощь, ул. Октябрьская				102 846,3	1							
				Бокситогорский муниципальный район	Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района	Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос. Заборье				11 691,0	1						6 545,2	1
					межмуниципальный	Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях		242 671,4										
						Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов здравоохранения на сельских территориях		107 638,0										
						Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях		404 274,8										
						Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов спортивной инфраструктуры на сельских территориях		170 659,9										
			Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	Воловожский муниципальный район	Бегунидское сельское поселение Воловожского муниципального района	Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуниды, в том числе проектные работы		36 144,1	1								13 010,1	1
				Восоволожский муниципальный район	Романовское сельское поселение Восоволожского муниципального района	Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Восоволожа до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка		10 229,8	1								5 157,2	1
					межмуниципальный	Строительство, реконструкция объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях		22 505,4										
			Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Восоволожский муниципальный район	Куйловское сельское поселение Восоволожского муниципального района	Строительство объекта "Тэосовское, дер. Невьямки", в том числе проектные работы								1 088,0			1 088,0	1
						Строительство объекта "Тэосовское, дер. Гарболово", в том числе проектные работы											1 232,0	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

№ П/П	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетополучатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-оз (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-оз (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-оз (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-оз (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-оз (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Кировский муниципальный район	Путлиновское сельское поселение Кировского муниципального района	Строительство объекта "Газоснабжение, дер. Нижняя Пальдиса", в том числе проектные работы				2 430,0	1							
				Волховский муниципальный район	Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района	Строительство объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Лесотролхозовская и ул. Черешков с Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы				253,5	1							
				Воложский муниципальный район	Большевурское сельское поселение Воложского муниципального района	Наружное газоснабжение пос. Беседи, в том числе проектные работы				4 603,8	1							
					Кляпцкое сельское поселение Воложского района	Распределительный газопровод по дер. Сумино, в том числе проектные работы				2 428,0	1							
						Распределительный газопровод по дер. Губинины, в том числе проектные работы				7 860,2	1			10 399,0			7 860,2	1
					Колчановское сельское поселение Воложского муниципального района	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фидеевская, Лесная, Мира, Баяная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кикерино, в том числе проектные работы				573,7	1						7 160,0	1
				Приозерский муниципальный район	Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	Распределительный газопровод пос. Колосково, в том числе проектные работы				9 383,0	1			26 522,9			20 335,7	1
					Миндуринское сельское поселение Приозерского муниципального района	Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в поселке Миндуринское Приозерского района Ленинградской области, в том числе проектные работы				11 202,1	1							
					Миндуринское сельское поселение Приозерского муниципального района	Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Миндуринское Приозерского района Ленинградской области, в том числе проектные работы				1 222,2	1						884,4	1
				Выборгский муниципальный район	Красноосельское сельское поселение Выборгского района	Газоснабжение пос. Красноосельское, в том числе проектные работы				5 791,1	1			14 464,8			11 549,7	1

Объекты адресной инвестиционной программы Ленинградской области 2020-2021 годов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы	Наименование подпрограммы	ГРБС	Территориальная принадлежность (район)	Бюджетноот-чатель	Наименование объекта	Включен в перечень / утвержден ПП ЛО (дата, №)	Планируемый объем финансирования на 01.01.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к №94-от (ред. 04.12.2019) на 2020 год	Планируемый объем финансирования на 31.12.2020 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 31.12.2020	Приложение 9 к №94-от (ред. 02.11.2020) на 2020	Приложение 9 к 143-от (ред. 22.12.2020) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.01.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Приложение 9 к 143-от (ред. 08.04.2021) на 2021	Приложение 9 к 143-от (ред. 25.06.2021) на 2021	Планируемый объем финансирования на 01.07.2021 согласно утвержденным перечням и письмам КФ ЛО от 12.08.2021 01-18-154/2021-0-1	Количество объектов на 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Кингисеппский муниципальный район	Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района	Распределительный газопровод в д. Котлы, том числе проектные работы		788,0			1						17 438,6	1
					Фадилевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района	Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фадилево, в том числе проектные работы		12 805,3			1							
						Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Доменилово, в том числе проектные работы		20 577,4			1						2 575,9	1
				Ломоносовский муниципальный район	Пенковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района	Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пенкино, в том числе проектные работы		2 407,0			1							
					Нижинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д. Нижнее, в том числе проектные работы		4 506,1			1							
						Подводящий и распределительный газопровод по д. Улановы, в том числе проектные работы											3 178,8	1
					Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района	Распределительный газопровод по ул. Центральная (часть из автодорогой), пер. Центральная, ул. Молодежная, ул. Новоселов, ул. Энтузиастов, ул. Луговая дер. Гостилицы		5 410,0			1							
					межмуниципальный	Мероприятия по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях		116 492,3						20 828,6				
				Итого по подпрограмме				1 064 241,8	1 064 241,8	1 095 950,6	40	1 095 950,5	1 768 788,7	1 768 788,7	1 697 045,0	1 647 396,4	1 697 045,1	33
				Итого по программе				1 164 241,8	1 164 241,8	1 194 265,5	48	1 194 265,5	2 083 389,0	2 083 389,0	1 816 405,4	1 766 756,8	1 816 405,5	40
	Непрограммные расходы	Непрограммные расходы	Комитет по строительству	межмуниципально	ГКУ "УС ЛО"	Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов		155 137,0		90 235,7			115 350,0	115 350,0		90 350,0	115 350,0	
			КУГИ	Гатчинский район	ГУП "Леноблигастар и яция"	Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области	Распоряжением Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 248-р (с изменениями), Распоряжением Правительства Ленинградской области от 24.11.2020 № 876 - п	183 214,0		13 255,2	1		61 925,0	61 925,0		239 911,4	239 911,4	1
	Итого по непрограммным расходам							338 351,0	338 351,0	103 490,9	1	103 491,0	177 275,0	177 275,0	355 261,4	330 261,4	355 261,4	1
	Общий итог							18 162 022,1	18 162 022,1	19 112 068,5	377	19 775 172,0	23 999 556,4	23 999 556,4	24 331 309,6	22 964 171,3	24 215 509,7	355

* В соответствии со сведениями Комитета по здравоохранению Ленинградской области (исх. №40-6008/2021 от 26.04.2021) запланировано приобретение 2-х объектов для нужд здравоохранения Ленинградской области (вспомогательная амбулатория в дер. Вистинго; помещение в пос.Рыбово под размещение амбулатории) и 30-ти ед. жилья для медицинских работников

Изменения, внесенные в 2020 году в АИП в разрезе государственных программ Ленинградской области

Наименование программ, подпрограмм	тыс. руб.								
	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 04.12.2019 №94-оз)	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 02.04.2020 №32-оз)	Отклонения +,-	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 10.07.2020 №70-оз)	Отклонения от предыдущего закона+,-	Отклонения от первоначально утвержденный ассигнований +,-	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 02.11.2020 №111-оз)	Отклонения от предыдущего закона+,-	Отклонения от первоначально утвержденный ассигнований +,-
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7=5-2	8	9=8-5	10=8-2
Безопасность Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	281 120,0	283 157,0	2 037,0	288 557,0	5 400,0	7 437,0	288 557,0	0,0	7 437,0
<i>Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности</i>	281 120,0	283 157,0	2 037,0	288 557,0	5 400,0	7 437,0	288 557,0	0,0	7 437,0
Развитие транспортной системы Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	2 094 529,7	2 815 343,3	720 818,6	2 833 644,0	18 295,7	739 114,3	3 926 090,2	1 092 446,2	1 831 560,5
<i>Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области</i>	2 094 529,7	2 815 348,3	720 818,6	2 833 292,0	17 943,7	738 762,3	3 925 738,2	1 092 446,2	1 831 208,5
<i>Общественный транспорт и транспортная инфраструктура</i>	0,0	0,0	0,0	352,0	352,0	352,0	352,0	0,0	352,0
Развитие здравоохранения Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	2 209 216,6	2 213 146,6	3 930,0	2 415 982,6	202 836,0	206 766,0	2 451 648,0	35 663,4	242 429,4
<i>Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области</i>	2 131 216,6	2 135 146,6	3 930,0	2 337 982,6	202 836,0	206 766,0	2 373 646,0	35 663,4	242 429,4
<i>Управление и кадровое обеспечение</i>	78 000,0	78 000,0	0,0	78 000,0	0,0	0,0	78 000,0	0,0	0,0
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0
<i>Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области</i>	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	1 164 241,8	1 285 379,4	121 137,6	1 190 395,4	-94 984,0	26 153,6	1 194 265,5	3 870,1	30 023,7
<i>Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области</i>	100 000,0	100 000,0	0,0	96 362,0	-3 638,0	-3 638,0	98 315,0	1 953,0	-1 685,0
<i>Современный облик сельских территорий Ленинградской области</i>	1 064 241,8	1 185 379,4	121 137,6	1 094 033,4	-91 346,0	29 791,6	1 095 950,6	1 917,1	31 708,8
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	1 456 507,3	1 637 379,5	180 872,2	1 674 866,0	37 486,5	218 358,7	1 653 385,0	-21 481,0	196 877,7
<i>Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области</i>	1 456 507,3	1 637 379,5	180 872,2	1 674 866,0	37 486,5	218 358,7	1 653 385,0	-21 481,0	196 877,7
Современное образование в Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	2 786 698,6	3 247 291,6	460 593,0	3 293 226,6	45 935,0	506 528,0	3 437 224,4	141 997,8	650 525,8
<i>Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области</i>	902 223,4	906 333,4	4 110,0	906 333,4	0,0	4 110,0	1 038 080,3	131 746,9	135 856,9
<i>Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области</i>	1 786 060,5	2 172 543,6	386 483,0	2 183 166,5	10 623,0	397 106,0	2 183 166,5	0,0	397 106,0
<i>Развитие профессионального образования</i>	98 414,7	168 414,7	70 000,0	203 726,7	35 312,0	105 312,0	215 977,6	12 250,9	117 562,9
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	2 740 501,0	2 643 121,5	-97 379,5	2 500 515,3	-142 606,2	-239 985,7	1 254 931,5	-1 245 583,8	-1 485 569,5
<i>Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области</i>	1 435 894,0	1 595 907,5	160 013,5	1 668 622,8	72 715,3	232 728,8	679 497,3	-989 125,5	-756 396,7
<i>Газификация Ленинградской области</i>	1 040 000,0	758 164,0	-281 836,0	580 309,2	-177 854,8	-459 690,8	413 529,4	-166 779,8	-626 470,6
<i>Энергетика Ленинградской области</i>	264 607,1	289 050,1	24 443,0	251 583,3	-37 466,8	-13 023,8	161 904,9	-89 678,4	-102 702,2
Развитие культуры в Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	663 262,0	453 485,0	-180 477,0	453 485,0	0,0	-180 477,0	458 350,8	4 865,8	-175 611,2
<i>Обеспечение условий реализации государственных программ</i>	80 000,0	10 000,0	-70 000,0	10 000,0	0,0	-70 000,0	10 000,0	0,0	-70 000,0
<i>Профессиональное искусство, парадное творчество и культурно-досуговая деятельность</i>	553 962,0	443 485,0	-110 477,0	443 485,0	0,0	-110 477,0	448 350,0	4 865,8	-105 611,2
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	4 051 794,1	4 518 968,4	467 174,3	4 675 121,0	156 152,6	623 326,9	4 652 130,6	-22 990,4	600 336,5
<i>Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки</i>	1 949 121,5	2 123 240,9	174 119,4	2 123 240,9	0,0	174 119,4	2 104 539,2	-18 701,7	155 417,7
<i>Соддействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области</i>	2 102 672,6	2 395 727,5	293 054,9	2 551 880,1	156 152,6	449 207,5	2 547 591,4	-4 288,7	444 918,8
Устойчивое общественное развитие Ленинградской области, в том числе подпрограммы:	265 000,0	215 000,0	-50 000,0	215 000,0	0,0	-50 000,0	215 000,0	0,0	-50 000,0
<i>Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области</i>	135 000,0	115 000,0	-20 000,0	115 000,0	0,0	-20 000,0	115 000,0	0,0	-20 000,0
<i>Молодежь Ленинградской области</i>	130 000,0	100 000,0	-30 000,0	100 000,0	0,0	-30 000,0	100 000,0	0,0	-30 000,0
<i>Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области, в том числе подпрограммы:</i>	48 989,5	48 989,5	0,0	48 989,5	0,0	0,0	48 989,5	0,0	0,0
<i>Развитие системы социального обслуживания</i>	48 989,5	48 989,5	0,0	48 989,5	0,0	0,0	48 989,5	0,0	0,0
<i>Стимулирование экономической активности Ленинградской области, в том числе подпрограммы:</i>	51 110,6	51 110,6	0,0	51 110,6	0,0	0,0	51 110,6	0,0	0,0
<i>Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской области</i>	51 110,6	51 110,6	0,0	51 110,6	0,0	0,0	51 110,6	0,0	0,0
ИТОГО по государственным программам:	17 823 671,1	19 452 377,4	1 628 706,3	19 680 892,8	228 515,4	1 857 221,7	19 671 681,0	-9 211,8	1 848 009,9
Непрограммная часть АИП:	338 351,0	306 351,0	-32 000,0	306 351,0	0,0	-32 000,0	103 491,0	-202 860,0	-234 860,0
ВСЕГО по АИП:	18 162 022,1	19 758 728,4	1 596 706,3	19 987 243,8	228 515,4	1 825 221,7	19 775 172,0	-212 071,8	1 613 149,9

Изменения в АИП ЛО в 2020 году в разрезе ГРБС

тыс. руб.

Наименование ГРБС	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 04.12.2019 №94-оз)	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 02.04.2020 №32-оз)	Отклонения +,-	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 10.07.2020 №70- оз)	Отклонения от предыдущего закона+,-	Отклонения от первоначально утвержденных ассигнований +,-	Утверждено бюджетных ассигнований (в ред областного закона от 02.11.2020 №111-оз)	Отклонения от предыдущего закона+,-	Отклонения от первоначально утвержденных ассигнований +,-
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7=5-2	8	9=8-5	10=8-2
Комитет по строительству Ленинградской области	10 765 547,0	11 551 324,4	785 777,4	11 727 214,5	175 890,1	961 667,5	11 941 707,1	230 596,2	1 176 160,1
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	2 194 529,7	2 915 348,3	720 818,6	2 929 654,0	14 305,7	735 124,3	4 024 053,1	1 094 399,1	1 829 523,4
Комитет здравоохранения Ленинградской области	1 358 271,6	1 358 271,6	0,0	1 528 197,6	169 926,0	169 926,0	1 445 057,6	-83 140,0	86 786,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 458 399,4	1 642 281,4	183 882,0	1 714 996,7	72 715,3	256 597,3	725 871,1	-989 125,6	-732 528,3
Комитет по топливно-энергетическому хозяйству Ленинградской области	1 421 099,4	1 163 706,4	-257 393,0	948 384,8	-215 321,6	-472 714,6	683 779,7	-280 709,0	-737 319,7
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	505 554,3	661 175,5	155 621,2	672 175,5	11 000,0	166 621,2	661 175,5	-11 000,0	155 621,2
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,4	26 417,4	0,0	26 417,4	0,0	0,0	26 417,4	0,0	0,0
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	183 214,0	191 214,0	8 000,0	191 214,0	0,0	8 000,0	13 255,3	-177 958,7	-169 958,7
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	48 989,5	48 989,5	0,0	48 989,5	0,0	0,0	48 989,5	0,0	0,0
Комитет по культуре Ленинградской области	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	204 865,8	4 865,8	4 865,8
Всего по АИП:	18 162 022,1	19 758 728,4	1 596 706,3	19 987 243,8	228 515,4	1 825 221,7	19 775 172,0	-212 071,8	1 613 149,9

Сведения об изменении финансирования адресной инвестиционной программы Ленинградской области в 2020 году (в разрезе ГРБС, государственных программ (подпрограмм))*

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2020		Изменение в 2020 году								Запланировано на 31.12.2020		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			кол-во	Итого	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
1		"Безопасность Ленинградской области"	7	281 120,0			3	12 352,0	1	1 100,0	2	3 815,0	6	288 557,0	-1	7 437,0			6	244 245,1	6	244 245,1
	Комитет по строительству Ленинградской области	подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности"	7	281 120,0			3	12 352,0	1	1 100,0	2	3 815,0	6	288 557,0	-1	7 437,0			6	244 245,1	6	244 245,1
		"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"		1 164 241,8	48	1 194 265,6						1 164 241,8	48	1 194 265,6	48	30 023,7	34	976 285,4	11	139 790,4	45	1 116 075,8
2		подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области"		100 000,0	8	98 315,0						100 000,0	8	98 315,0	8	-1 685,0	3	40 421,8	2	20 589,4	5	61 011,2
	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	объекты подпрограммы			8	99 315,0							8	98 315,0	8	98 315,0	3	40 421,8	2	20 589,4	5	61 011,2
		Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производств		100 000,0								100 000,0				-100 000,0	3	40 421,8	2	20 589,4	5	61 011,2
		подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"		1 064 241,8	40	1 095 950,6						1 064 241,8	40	1 095 950,6	40	31 708,7	31	935 863,5	9	119 201,0	40	1 055 064,5
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы			22	957 335,2							22	957 335,2	22	957 335,2	13	810 433,3	9	119 201,0	22	929 634,3
		Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях		242 671,4								242 671,4				-242 671,4						
		Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов здравоохранения на сельских территориях		107 638,0								107 638,0				-107 638,0						
		Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях		404 274,8								404 274,8				-404 274,8						
		Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов спортивной инфраструктуры на сельских территориях		170 659,9								170 659,9				-170 659,9						
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	объекты подпрограммы			2	46 373,9							2	46 373,9	2	46 373,9	2	34 477,1			2	34 477,1
		Строительство, реконструкция объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях		22 505,4								22 505,4				-22 505,4						
	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	объекты подпрограммы			16	92 241,4							16	92 241,4	16	92 241,4	16	90 953,1			16	90 953,1
3		Мероприятия по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях		116 492,3								116 492,3				-116 492,3						
		"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"	128	3 418 289,5	94	456 227,1	13	144 298,9	35	648 269,8	53	2 163 284,8	187	1 207 260,8	59	-2 211 028,7	158	856 310,6	10	149 445,8	168	1 005 756,5
		подпрограмма "Газоснабжение Ленинградской области"	101	1 040 000,0	71	63 153,8	9	34 796,7	27	192 153,6	41	532 267,5	145	413 529,4	44	-626 470,6	136	386 450,7			136	386 450,7
	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	объекты подпрограммы	101	840 000,0	71	63 153,8	9	34 796,7	27	192 153,6	41	532 267,5	145	413 529,4	44	-626 470,6	136	386 450,7			136	386 450,7
		Субсидии бюджетам МО на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)		200 000,0								200 000,0				-200 000,0						
		подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"	6	264 607,0	11	143 770,4	1	57,6	1	9 448,1	3	241 830,9	16	157 156,1	10	-107 450,9	12	110 592,2			12	110 592,2
	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	объекты подпрограммы	6	24 061,3	11	143 770,4	1	57,6	1	9 448,1	3	1 285,2	16	157 156,1	10	133 094,8	12	110 592,2			12	110 592,2
3		Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы		6 016,0								6 016,0				-6 016,0						
		новое строительство электросетевых объектов																				

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2020		Изменение в 2020 году								Запланировано на 31.12.2020		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			кол-во	Итого	Включено объектов		Увеличено финансирование		Исключено объектов		Уменьшено финансирование		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма										
	Ленинградской области	Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (новые объекты капитального строительства)		234 529,7								234 529,7				-234 529,7						
	подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"		21	1 435 894,0	12	249 302,9	3	109 444,6	7	446 668,1	9	711 398,0	26	636 575,4	5	-799 318,6	10	359 267,7	10	149 445,8	20	508 713,6
	объекты подпрограммы		21	1 198 651,2	12	249 302,9	3	109 444,6	7	446 668,1	9	474 155,2	26	636 575,4	5	-562 075,8	10	359 267,7	10	149 445,8	20	508 713,6
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		88 437,9								88 437,9				-88 437,9						
		Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		91 161,5								91 161,5				-91 161,5						
		Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения		57 643,4								57 643,4				-57 643,4						
4	"Развитие здравоохранения в Ленинградской области"		40	2 209 216,6			7	242 429,4					42	2 451 646,0	2	242 429,4			45	2 095 479,8	45	2 095 479,8
	подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области"		10	2 131 216,6			7	242 429,4					12	2 373 646,0	2	242 429,4			12	2 017 542,4	12	2 017 542,4
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	9	850 945,0			7	155 643,4					9	1 006 588,4		155 643,4			9	999 338,3	9	999 338,3
	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	объекты подпрограммы	1	1 192 271,6									1	1 192 271,6					1	843 418,1	1	843 418,1
		**Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения		88 000,0				86 786,0					2	174 786,0	2	86 786,0			2	174 786,0	2	174 786,0
	Подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение"		30	78 000,0									30	78 000,0					33	77 937,4	33	77 937,4
	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	**Приобретение жилья для медицинских работников	30	78 000,0									30	78 000,0					33	77 937,4	33	77 937,4
5	"Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"		6	633 962,0	1	4 865,8	1	3 708,0			2	184 185,0	7	458 350,8	1	-175 611,2	4	163 494,4	3	213 350,0	7	376 844,4
	подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"		1	80 000,0							1	70 000,0	1	10 000,0		-70 000,0	1	2 966,2			1	2 966,2
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	1	80 000,0							1	70 000,0	1	10 000,0		-70 000,0	1	2 966,2			1	2 966,2
	подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность"		5	553 962,0	1	4 865,8	1	3 708,0			1	114 185,0	6	448 350,8	1	-105 611,2	3	160 528,1	3	213 350,0	6	373 878,1
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	4	353 962,0			1	3 708,0			1	114 185,0	4	243 485,0		-110 477,0	3	160 528,2	1	8 484,2	4	169 012,4
	Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	объекты подпрограммы	1	200 000,0	1	4 865,8							2	204 865,8	1	4 865,8			2	204 865,8	2	204 865,8
6	"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"		1	40 000,0									1	40 000,0					1	11 034,1	1	11 034,1
	Комитет по строительству Ленинградской области	подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области"	1	40 000,0									1	40 000,0					1	11 034,1	1	11 034,1
	"Развитие транспортной системы Ленинградской области"		11	2 094 529,7	10	200 187,0	10	2 160 226,2	1	500,0	0	209 003,7	20	4 245 439,2	9	2 150 909,5	7	167 195,0	11	3 729 013,4	18	3 896 208,4
	подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"		11	2 094 529,7	9	199 835,0	10	2 160 226,2	1	500,0	0	209 003,7	19	4 245 087,2	8	2 150 557,5	6	166 843,0	11	3 729 013,4	17	3 895 856,4

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2020		Изменение в 2020 году								Запланировано на 31.12.2020		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			Включено объектов		Увеличено финансирования		Исключено объектов		Уменьшено финансирования													
			кол-во	Итого	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
7	Комитет по дорожному хозяйству	объекты подпрограммы	11	1 835 326,0	9	199 835,0	10	2 095 212,3	1	500,0			19	4 129 873,3	8	2 294 547,3	6	166 843,0	11	3 729 013,4	17	3 895 856,4
	Ленинградской области	Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения		209 003,7								209 003,7				-209 003,7						
		Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель будущих лет		50 200,0			65 013,9							115 213,9		65 013,9						
		подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"			1	352,0							1	352,0	1	352,0	1	352,0			1	352,0
8	Комитет по строительству	объекты подпрограммы			1	352,0							1	352,0	1	352,0	1	352,0			1	352,0
	Ленинградской области																					
		"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	15	1 456 507,3	1	6 059,7	8	217 576,7			2	26 758,7	16	1 653 385,0	1	196 877,7	12	713 283,6	2	488 412,9	14	1 201 696,5
		подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	15	1 456 507,3	1	6 059,7	8	217 576,7			2	26 758,7	16	1 653 385,0	1	196 877,7	12	713 283,6	2	488 412,9	14	1 201 696,5
9	Комитет по физической культуре и спорту	объекты подпрограммы	2	505 554,3			1	155 621,2					2	661 175,5		155 621,2			1	299 675,5	1	299 675,5
	Ленинградской области																					
	Комитет по строительству	объекты подпрограммы	13	950 953,0	1	6 059,7	7	61 955,5			2	26 758,7	14	992 209,5	1	41 256,5	12	713 283,6	1	188 737,4	13	902 021,0
	Ленинградской области																					
10		"Современное образование Ленинградской области"	17	2 786 698,6	10	984 025,9	5	334 865,9	1	54 118,0	3	1 411 040,5	26	2 640 431,9	9	-146 266,7	24	2 356 978,7	2	215 711,8	26	2 572 690,5
		подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской"	8	902 223,4	6	634 381,9	1	25 000,0				523 525,0	14	1 038 080,3	6	135 856,9	14	972 802,0			14	972 802,0
	Комитет общего и профессионального образования	объекты подпрограммы	2	19 022,4									2	19 022,4			2	19 022,4			2	19 022,4
	Ленинградской области																					
	Комитет по строительству	объекты подпрограммы	6	359 676,0	6	634 381,9	1	25 000,0					12	1 019 057,9	6	659 381,9	12	953 779,6			12	953 779,6
	Ленинградской области	Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в общеобразовательных организациях реализующих программы дошкольного образования		150 955,8								150 955,8				-150 955,8						
		Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций		372 569,2								372 569,2				-372 569,2						
		подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего"	7	1 786 060,5	4	349 644,0	2	192 303,0	1	54 118,0	3	887 515,5	10	1 386 374,0	2	-399 686,5	10	1 384 176,7			10	1 384 176,7
	Комитет общего и профессионального образования	объекты подпрограммы			1	7 395,0							1	7 395,0		7 395,0	1	7 395,0			1	7 395,0
	Ленинградской области																					
	Комитет по строительству	объекты подпрограммы	7	981 873,0	3	342 249,0	2	192 303,0	1	54 118,0	3	83 328,0	9	1 378 979,0	2	397 106,0	9	1 376 781,7			9	1 376 781,7
	Ленинградской области	Приобретение зданий и сооружений (Федеральный проект "Современная школа")		804 187,5								804 187,5				-804 187,5						
		подпрограмма "Развитие профессионального образования"	2	98 414,7			2	117 562,9					2	215 977,6		117 562,9			2	215 711,8	2	215 711,8
	Комитет по строительству	объекты подпрограммы	2	98 414,7			2	117 562,9					2	215 977,6		117 562,9			2	215 711,8	2	215 711,8
	Ленинградской области																					
		"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской"	1	48 989,5									1	48 989,5						0,0		0,0
	Комитет по социальной защите населения	подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания"	1	48 989,5									1	48 989,5						0,0		0,0
	Ленинградской области																					

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2020		Изменение в 2020 году								Запланировано на 31.12.2020		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			кол-во	Итого	Включено объектов		Увеличено финансирование		Исключено объектов		Уменьшено финансирование		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма										
11	Комитет по строительству Ленинградской области	"Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	2	51 110,6									2	51 110,6			2	39 168,6			2	39 168,6
		подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"	2	51 110,6									2	51 110,6			2	39 168,6			2	39 168,6
12	Комитет по строительству Ленинградской области	"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	2	265 000,0							2	50 000,0	2	215 000,0		-50 000,0			2	212 315,3	2	212 315,3
		подпрограмма "Молодежь Ленинградской области"	1	130 000,0							1	30 000,0	1	100 000,0		-30 000,0			1	98 933,9	1	98 933,9
		подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"	1	135 000,0							1	20 000,0	1	115 000,0		-20 000,0			1	113 381,4	1	113 381,4
	Комитет по строительству Ленинградской области	"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"	9	4 051 794,1	9	226 866,6		1 622 119,0				1 386 638,4	18	4 514 141,3	9	462 347,2	17	4 269 880,2			17	4 269 880,2
		подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"	9	2 102 672,6	9	226 866,6						225 000,0	18	2 104 539,2	9	1 866,6	17	1 989 773,8			17	1 989 773,8
		объекты подпрограммы	9	1 877 672,6	9	226 866,6							18	2 104 539,2	9	226 866,6	17	1 989 773,8			17	1 989 773,8
		Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей		225 000,0								225 000,0				-225 000,0						
		подпрограмма "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"		1 949 121,5				1 622 119,0				1 161 638,4		2 409 602,1		460 480,6		2 280 106,4				2 280 106,4
		Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда		25 000,0								1 934,7		23 065,3		-1 934,7		20 941,2				20 941,2
13	Комитет по строительству Ленинградской области	Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области		200 000,0								4 211,6		195 788,5		-4 211,6		167 246,4				167 246,4
		Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2020 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"		1 524 121,5								1 155 299,0		368 822,5		-1 155 299,0		352 757,1				352 757,1
		Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2020 год в рамках реализации этапа 2020-2021 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"						1 622 119,0						1 622 119,0		1 622 119,0		1 566 710,1				1 566 710,1
		Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области		200 000,0								193,2		199 806,9		-193,2		172 451,6				172 451,6
		Итого по ГП ЛО	239	17 823 671,1	173	3 072 497,6	47	4 737 576,1	38	703 987,8	64	6 598 967,9	376	19 008 577,6	137	1 184 906,5	258	9 542 596,4	93	7 498 798,6	351	17 041 395,1
		Непрограммные расходы	1	338 351,0								234 860,1	1	103 490,9		-234 860,1			1	98 224,0	1	98 224,0
	Комитет по строительству Ленинградской области	Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов		155 137,0								64 901,3		90 235,7		-64 901,3				90 227,7		90 227,7
	КУГИ	Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области	1	183 214,0								169 958,8	1	13 255,2		-169 958,8			1	7 996,3	1	7 996,3
		Всего	240	18 162 022,1	173	3 072 497,6	47	4 737 576,1	38	703 987,8	65	6 833 828,0	377	19 112 068,5	137	950 046,4	258	9 542 596,4	94	7 597 022,6	352	17 139 619,1

*В соответствии с информацией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://finance.lenobl.ru/ru/o-komitate/work/otr_fnl/), а также представленной Комитетом финансов Ленинградской области (исх. №01-18-154/2021-0-1 от 12.08.2021).

** В соответствии со сведениями Комитета по здравоохранению Ленинградской области (исх. №40-6008/2021 от 26.04.2021) по состоянию на 31.12.2020 запланировано приобретение 2-х объектов для нужд здравоохранения Ленинградской области (врачебная амбулатория в дер. Вистино, помещение в пос. Рябово под размещение амбулатории) и 30-ти ед. жилья для медицинских работников. Приобретено 2 объекта для нужд здравоохранения Ленинградской области и 33 ед. жилья для медицинских работников.

Сведения об изменении финансирования адресной инвестиционной программы Ленинградской области в 1-м полугодии 2021 года (в разрезе ГРБС, государственных программ (подпрограмм))*

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2021		Изменение в 1-м полугодии 2021 года								Запланировано на 01.07.2021		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			кол-во	сумма	Включено объектов		Увеличено финансирование		Исключено объектов		Уменьшено финансирование		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма										
1	"Безопасность Ленинградской области"				6	34 155,9							6	34 155,9	6	34 155,9			5	9 068,5	5	9 068,5
	Комитет по строительству Ленинградской области	подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности"			6	34 155,9							6	34 155,9	6	34 155,9			5	9 068,5	5	9 068,5
	"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"		22	2 083 389,0	18	184 552,7	2	8 488,5			7	460 024,7	40	1 816 405,5	18	-266 983,6	13	277 986,6	7	65 481,2	20	343 467,8
2	подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство"			314 600,3	7	119 360,4						314 600,3	7	119 360,4	7	-195 239,9	1	13 141,9	1	8 793,9	2	21 935,8
	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	объекты подпрограммы			7	119 360,4							7	119 360,4	7	119 360,4	1	13 141,9	1	8 793,9	2	21 935,8
		Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции		175 384,6									175 384,6				-175 384,6					
		Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях		139 215,7									139 215,7				-139 215,7					
		подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"		22	1 768 788,7	11	65 192,3	2	8 488,5			7	145 424,4	33	1 697 045,1	11	-71 743,6	12	264 844,7	6	56 687,3	18
	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	объекты подпрограммы	4	52 474,7	6	32 469,7					3	11 641,1	10	73 303,3	6	20 828,6	3	35 161,5			3	35 161,5
Строительство объектов газоснабжения в сельской местности			20 828,6								20 828,6				-20 828,6							
3	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	18	1 695 485,4	3	14 555,3	2	8 488,5			4	112 954,7	21	1 605 574,5	3	-89 910,9	9	229 683,3	6	56 687,3	15	286 370,6
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	объекты подпрограммы			2	18 167,3							2	18 167,3	2	18 167,3						
	"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и подпрограмма "Газификация Ленинградской области"		174	3 143 181,2	45	738 468,0	30	445 630,5	23	816 670,2	49	638 272,7	196	2 872 336,8	22	-270 844,4	39	319 738,0			39	319 738,0
3	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	объекты подпрограммы	135	946 000,0	34	200 188,7	21	204 011,1	18	187 987,4	35	255 112,3	151	907 100,0	16	-38 900,0	29	149 316,8			29	149 316,8
		подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"		20	336 009,5	1	991,3	6	118 848,7	1	8 330,0	8	135 720,0	20	311 799,5	0	-24 210,0	1	1 234,9			1
	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	объекты подпрограммы	20	336 009,5	1	991,3	6	46 636,2	1	8 330,0	8	135 720,0	20	239 587,0	0	-96 422,5	1	1 234,9			1	1 234,9
		Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы						72 212,5					72 212,5				72 212,5					
	подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"		19	1 861 171,6	10	537 288,0	3	122 770,7	4	620 352,7	6	247 440,3	25	1 653 437,3	6	-207 734,3	9	169 186,3			9	169 186,3

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2021		Изменение в 1-м полугодии 2021 года								Запланировано на 01.07.2021		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение						
			кол-вл	сумма	Включено объектов		Увеличено финансирование		Исключено объектов		Уменьшено финансирование		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого	
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма											
4	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	объекты подпрограммы	19	1 845 128,9	10	537 288,0	3	121 005,1	4	619 300,1	6	232 450,3	25	1 651 671,7	6	-193 457,3	9	169 186,3			9	169 186,3	
		Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		14 990,0								14 990,0				-14 990,0							
		Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод		1 052,7						1 052,7						-1 052,7							
		Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения						1 765,6					1 765,6			1 765,6							
	"Развитие здравоохранения в Ленинградской области"		7	1 854 902,5	4	376 550,5	2	356 824,4			2	80 671,0	11	2 507 606,4	4	652 703,9			7	313 321,2	7	313 321,2	
	подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области"		7	1 776 902,4	4	376 550,5	2	356 824,4			2	80 671,0	11	2 429 606,4	4	652 704,0			7	313 321,2	7	313 321,2	
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	6	1 044 955,6	4	376 550,5	1	7 971,0				2	80 671,0	10	1 348 806,1	4	303 850,5			6	215 098,6	6	215 098,6
	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	объекты подпрограммы	1	731 946,8			1	348 853,4					1	1 080 800,3		348 853,4			1	98 222,6	1	98 222,6	
	подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение"			78 000,0										78 000,0									
	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Приобретение жилья для медицинских работников		78 000,0										78 000,0									
5	"Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"		7	1 271 929,5			1	39 475,9				20 000,0	7	1 291 405,4	0	19 475,9	4	107 684,8	1	250 000,0	5	357 684,8	
	подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"		2	204 499,5									2	204 499,5	0	0,0	1	35 158,7			1	35 158,7	
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	2	204 499,5									2	204 499,5	0	0,0	1	35 158,7			1	35 158,7	
	подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность"		5	1 067 430,0			1	39 475,9				20 000,0	5	1 086 905,9	0	19 475,9	3	72 526,1	1	250 000,0	4	322 526,1	
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	4	797 430,0			1	39 475,9					4	836 905,9	0	39 475,9	3	72 526,1			3	72 526,1	
	Комитет по культуре и туризму	объекты подпрограммы	1	250 000,0									1	250 000,0	0	0,0			1	250 000,0	1	250 000,0	
Приобретение модульных зданий для размещения муниципальных учреждений культуры			20 000,0								20 000,0				-20 000,0								
6	"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"		1	16 252,0			1	28 965,9					1	45 217,9		28 965,9			1	4 362,7	1	4 362,7	
	Комитет по строительству Ленинградской области	подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области"	1	16 252,0			1	28 965,9					1	45 217,9		28 965,9			1	4 362,7	1	4 362,7	
7	"Развитие транспортной системы Ленинградской области"		11	4 766 340,6	19	435 986,4	4	190 430,0	1	15 000,0	2	664 254,8	29	4 713 502,1	18	-52 838,5	3	20 425,4	8	1 936 404,0	11	1 956 829,5	
	подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"		10	4 679 887,6	19	435 986,4	4	190 430,0	1	15 000,0	2	664 254,8	28	4 627 049,1	18	-52 838,5	2	15 706,6	8	1 936 404,0	10	1 952 110,6	
	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	объекты подпрограммы	10	4 216 732,2	19	435 986,4	4	106 073,6	1	15 000,0	2	405 199,4	28	4 338 592,7	18	121 860,5	2	15 706,6	8	1 880 558,2	10	1 896 264,8	
	Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения			259 055,4								259 055,4				-259 055,4							
	Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель будущих лет			204 100,0				84 356,4						288 456,4		84 356,4				55 845,8		55 845,8	

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2021		Изменение в 1-м полугодии 2021 года								Запланировано на 01.07.2021		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			кол-во	сумма	Включено объектов		Увеличено финансирование		Исключено объектов		Уменьшено финансирование		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма										
8	подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"		1	86 453,0									1	86 453,0			1	4 718,8			1	4 718,8
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	1	86 453,0									1	86 453,0			1	4 718,8			1	4 718,8
	"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"		15	1 645 291,7	4	389 591,4	3	32 229,8	1	342 659,7	1	20 000,0	18	1 704 453,2	3	59 161,5	9	182 539,5	1	2 447,8	10	184 987,3
	Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	1	342 659,7	1	361 500,0			1	342 659,7			1	361 500,0	0	18 840,3						
	Комитет по строительству Ленинградской области		14	1 302 632,0	3	28 091,4	3	32 229,8			1	20 000,0	17	1 342 953,2	3	40 321,2	9	182 539,5	1	2 447,8	10	184 987,3
9	"Современное образование Ленинградской области"		18	3 280 548,7	6	562 081,7	2	42 717,4			2	609 430,9	24	3 275 916,9	6	-4 631,8	15	1 167 689,2	2	39 203,6	17	1 206 892,8
	подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"		8	1 490 788,6	6	562 081,7	1	22 717,4			1	589 430,9	14	1 486 156,8	6	-4 631,8	9	451 598,9			9	451 598,9
	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	объекты подпрограммы	2	19 022,4									2	19 022,4			2	19 022,4			2	19 022,4
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	6	891 970,0	6	562 081,7	1	22 717,4			1	10 002,3	12	1 466 766,8	6	574 796,8	7	432 576,5			7	432 576,5
		Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в общеобразовательных организациях реализующих программы дошкольного образования			133 812,5							133 812,5				-133 812,5						
		Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций			445 983,7							445 616,1		367,6		-445 616,1						
	подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего		7	1 545 018,1			1	20 000,0			1	20 000,0	7	1 545 018,1			6	716 090,3			6	716 090,3
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	6	1 537 623,1			1	20 000,0			1	20 000,0	6	1 537 623,1			5	708 695,3			5	708 695,3
10	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	объекты подпрограммы	1	7 395,0									1	7 395,0			1	7 395,0			1	7 395,0
	подпрограмма "Развитие профессионального образования"		3	244 742,0									3	244 742,0					2	39 203,6	2	39 203,6
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	3	244 742,0									3	244 742,0					2	39 203,6	2	39 203,6
	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"		1	106 338,8									1	106 338,8								
	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания"	1	106 338,8									1	106 338,8								
	"Стимулирование экономической активности Ленинградской области"		2	194 223,0					1	132 889,4			1	61 333,6	-1	-132 889,4	1	4 765,6			1	4 765,6

№ п/п	ГРБС	Наименование государственной программы (подпрограммы)	Запланировано на 01.01.2021		Изменение в 1-м полугодии 2021 года								Запланировано на 01.07.2021		Изменение (+/-)		Кассовое исполнение					
			кол-во	сумма	Включено объектов		Увеличено финансирование		Исключено объектов		Уменьшено финансирование		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	Субсидии	кол-во	Бюджетные инвестиции	кол-во	Итого
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма										
11	Комитет по строительству Ленинградской области	подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"	2	194 223,0					1	132 889,4			1	61 333,6	-1	-132 889,4	1	4 765,6			1	4 765,6
12	"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"		2	118 618,0			1	3 558,6					2	122 176,6		3 558,6			2	11 041,4	2	11 041,4
	Комитет по строительству Ленинградской области	подпрограмма "Молодежь Ленинградской области"	1	48 618,0			1	3 558,6					1	52 176,6		3 558,6			1	963,9	1	963,9
		подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"	1	70 000,0									1	70 000,0					1	10 077,5	1	10 077,5
	"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"		18	5 341 266,5	1	16 551,2	2	2 600 757,3	1	7 683,6	2	2 641 492,1	18	5 309 399,3		-31 867,2	9	1 578 116,7			9	1 578 116,7
			18	2 341 787,5	1	16 551,2	2	20 844,4	1	7 683,6	2	7 183,4	18	2 364 316,1	0	22 528,6	9	632 858,1			9	632 858,1
	Комитет по строительству Ленинградской области	объекты подпрограммы	18	2 341 787,5	1	16 551,2	2	20 844,4	1	7 683,6	2	7 183,4	18	2 364 316,1	0	22 528,6	9	632 858,1			9	632 858,1
	подпрограмма "Соддействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области"			2 999 479,0				2 579 912,9				2 634 308,7		2 945 083,2		-54 395,8		945 258,6				945 258,6
13	Комитет по строительству Ленинградской области	Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда		23 819,5								462,3		23 357,2		-462,3		11 135,3				11 135,3
		Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области		250 000,0										250 000,0				95 200,9				95 200,9
		Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"		2 575 659,5								2 575 659,5				-2 575 659,5						0,0
		Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"							15 393,8				15 393,8		15 393,8							0,0
		Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2020-2021 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"							46 356,2				46 356,2		46 356,2		7 879,3					7 879,3
		Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"							2 518 162,9				2 518 162,9		2 518 162,9		827 797,2					827 797,2
		Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области		150 000,0								58 186,9		91 813,1		-58 186,9		3 246,1				
		Итого по ГП ЛО	278	23 822 281,4	103	2 737 937,7	48	3 749 078,4	27	1 314 902,9	65	5 134 146,2	354	23 860 248,3	76	37 966,9	93	3 658 945,9	34	2 631 330,4	127	6 290 276,3
		Непрограммные расходы	1	177 275,0			1	177 986,4					1	355 261,4		177 986,4	1	5 161,9		5 524,6		10 686,5
	Комитет по строительству Ленинградской области	Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов		115 350,0										115 350,0		0,0				5 524,6		5 524,6
	КУТИ	Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области	1	61 925,0			1	177 986,4					1	239 911,4		177 986,4	1	5 161,9			1	5 161,9
		Всего	279	23 999 556,4	103	2 737 937,7	49	3 927 064,8	27	1 314 902,9	65	5 134 146,2	355	24 215 509,7	76	215 953,3	94	3 664 107,8	34	2 636 855,1	128	6 300 962,9

*В соответствии с информацией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://finance.lenobl.ru/ru/o-komitee/work/otr_fil/), а также представленной Комитетом финансов Ленинградской области (исх. №01-18-154/2021-0-1 от 12.08.2021).

Перечень объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2020 году и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки

№ п/п	Государственная программа Ленинградской области	Наименование объекта строительства	Объем финансирования, тыс. руб.		Завершение строительства		Ввод в эксплуатацию		Причины переноса сроков
			Всего с начала реализации проекта **	из них в 2020 году за счет средств ОБ*	план	факт	план	факт	
Комитет по строительству Ленинградской области									
1	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области"	Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений с постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево Лужского района по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, пос. Толмачево, ул. Первомайская	82 839,1	31 126,1	2020	нет данных	2020	16.03.2021	Недобросовестная работа подрядной организации (низкие темпы работы на объекте).
2	Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта - 2017 год) 2 очередь	360 179,4	188 737,4	18.10.2020	19.02.2021	2020	19.02.2021	Корректировка проектной документации в части пожарных норм и маломобильных групп населения, выявленных комитетом гос.надзора и экспертизы ЛО по результатам проверки на объекте. 19.02.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3	Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	Строительство крытого плавательного бассейна, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород	225 002,8	43 592,9	01.06.2020	30.12.2020	2020	08.02.2021	Устранение подрядчиком замечаний выявленных комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО по результатам проведенных проверок на объекте. 08.02.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
4	Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул.Химиков	838 454,8	349 838,9	31.12.2020	30.06.2021	2020	не введен	Задержка сроков строительства объектов обусловлена введением ограничительных мер на территории субъектов Российской Федерации, в которых ведут деятельность производители необходимых строительных материалов, а также закрытием границ и вызванное этим затруднение логистических потоков, в том числе по поставкам иностранного оборудования.
5	Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), пос.Плодовое Приозерского района, в том числе проектные работы	193 913,3	31 983,0	01.12.2020	нет данных	2020	не введен	Недобросовестная работа подрядчика. В настоящее время Заказчик готовит уведомление о расторжении МК.
6	Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» (структурное подразделение имени С.И. Ростоцкого) по адресу: ЛО, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, дом 4	22 724,6	0,0	09.10.2020	нет данных	2020	не введен	09.10.2020 МК с ООО "СпортФьючер" расторгнут в одностороннем порядке по причине недобросовестной работы подрядчика. На объекте ведутся обмерные работы подлежащие к выполнению для завершения строительства объекта. Формируется стоимость необходимая для завершения строительства.
7	Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	Реконструкция стадиона г.Никольское по адресу: ЛО, Тосненский район, г.Никольское, улица Дачная, д.6а	60 128,8	33 508,4	30.09.2020	30.06.2021	2020	не введен	По результатам осмотра Заказчиком предъявленных работ выявлены нарушения из-за самовольной замены подрядчиком материала покрытия беговых дорожек и оборудования освещения. Подрядчиком замечания в установленный срок не устранены, документация подтверждающая замену материалов и оборудования не предоставлена.
8	Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, пос. Заборье Бокситогорского района	13 329,8	11 691,0	20.12.2020	нет данных	2020	не введен	Отсутствие подключение объекта к системе водоснабжения. ГУП "Леноблводоканал" все необходимые мероприятия выполнил. В настоящее время Заказчиком организована работа по заключению договора на подключение объекта к сетям водоснабжения с ГУП "Леноблводоканал."
9	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"	Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.р. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	331 098,2	116 281,1	12.11.2020	нет данных	2020	03.08.2021	Устраняются замечания комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО.
10	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области"	Строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОО) на 180 мест по адресу: ЛО, г. Тосно, мкр.3, поз.8	226 191,3	45 745,6	16.06.2020	нет данных	2020	не введен	Срок выполнения работ по муниципальному контракту продлен до 15.04.2021 по причине длительных сроков технологического подключения к инженерным сетям.
11	Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области". Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности"	Пожарное депо II типа на 4 машины-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование	182 538,0	91 710,7	10.12.2020	нет данных	2020	25.01.2021	Необходимость корректировки ПСД и повторного прохождения государственной экспертизы

№ п/п	Государственная программа Ленинградской области	Наименование объекта строительства	Объем финансирования, тыс. руб.		Завершение строительства		Ввод в эксплуатацию		Причины переноса сроков
			Всего с начала реализации проекта **	из них в 2020 году за счет средств ОБ*	план	факт	план	факт	
12	Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области". Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности"	Слит (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области	11 098,7	7 043,0	25.12.2020	нет данных	2020	не введен	ГК приостановлен по причине корректировки ПСД (необходимо предусмотреть работы по доработке прилегающей акватории в соответствии с изменением технического задания будущим пользователем)
13	Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт" по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254 (20 помещений в смеи)	35 811,6	16 968,3	01.10.2020	нет данных	2020	не введен	
ИТОГО Комитет по строительству Ленинградской области			13	2 583 310,4	968 226,4	-	-	-	-
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области									
14	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области"	Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от в/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское"	0,0	0,0	31.12.2020	нет данных	2020	не введен	Увеличение сроков реконструкции объекта обусловлено необходимостью проведения работ по корректировке ПСД, не освоение по объекту связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения
15	Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области"	Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район, МО Вышнеостровское сельское поселение (км 5,667)	198 617,5	1 347,5	30.05.2020	нет данных	2020	не введен	Непредвиденные работы и затраты, необходимые для завершения работ на объекте (приобретение, размещение дополнительного объема растительного грунта и зазем откосов насыпи травой). Работы планируется завершить в 2021 году.
16	Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области"	Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту "Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области" (км 0,364)	22 536,1	22 536,1	31.12.2020	нет данных	2020	не введен	Работы на объекте завершены, проводится работа по оформлению прав муниципальной собственности на построенный объект
ИТОГО Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области			3	221 153,5	23 883,5	-	-	-	-
Комитет по здравоохранению Ленинградской области									
17	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	3-комн. квартира (110,9 кв. м.), адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, заезд Железнодорожный, д. 10, кв. 2	4 424,9	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Осуществлен перевод кв. 2 и кв. 3 из жилых помещений в нежилые для размещения в них медицинского центра «Семья».
18	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	3-комн. квартира (111,1 кв. м.), адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, г. Лодейное Поле, заезд Железнодорожный, д. 10, кв. 3	4 432,9	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Осуществлен перевод кв. 2 и кв. 3 из жилых помещений в нежилые для размещения в них медицинского центра «Семья».
ИТОГО Комитет по здравоохранению Ленинградской области			2	8 857,8	0,0	-	-	-	-
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области									
19	Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области". основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций"	Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложицы Волосовского муниципального района	84 001,8	68 842,3	31.08.2020	нет данных	2020	не введен	В 2020 году проведено техническое обследование выполненных в рамках ранее расторгнутого с ООО «Акванорд» контракта на выполнение СМР. По результатам обследования установлен объем необходимых работ.
20	ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области". основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций"	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушенское Поле г. Отрадное Кировский муниципальный район, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательские работы	35 775,3	19 263,8	15.08.2020	нет данных	2020	не введен	нет данных

№ п/п	Государственная программа Ленинградской области	Наименование объекта строительства	Объем финансирования, тыс. руб.		Завершение строительства		Ввод в эксплуатацию		Причины переноса сроков
			Всего с начала реализации проекта **	из них в 2020 году за счет средств ОБ*	план	факт	план	факт	
21	Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» основное мероприятие «Содействие развитию инженерных коммуникаций»	Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово Гатчинского муниципального района	71 374,1	40 781,5	31.12.2020	нет данных	2020	не введен	нет данных
22	Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» основное мероприятие «Содействие развитию инженерных коммуникаций»	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда Волосовского муниципального района	87 305,4	0,0	31.12.2018	нет данных	2020	не введен	Муниципальный контракт расторгнут. В 2019 году произведена оплата выполненных подрядчиком (ООО «АкваПромПроект») строительных работ в рамках Мирового соглашения по делу № 56-26195/2018 от 31.07.2019. Подрядчику выдано предписание ГАСН об устранении нарушений при строительстве. В 2020 году судебные процессы завершены контракт считается расторгнутым, что позволяет заключить новый контракт на завершение строительных работ
23	Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» основное мероприятие «Содействие развитию инженерных коммуникаций»	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области.	12 217,7	0,0	30.11.2020	нет данных	2020	не введен	Расторжение муниципального контракта
24	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"	Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы Волосовского муниципального района, в т.ч. проектные работы" (4 км)	43 815,5	29 404,5	2020	нет данных	2020	не введен	Необходимость изменения проектно-сметной документации и переоборудования
25	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"	Строительство 2 нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка	56 094,7	5 072,6	2020	нет данных	2020	не введен	Необходимость внесения изменений в сметную документацию по разделу «Силовое электрооборудование».
Итого Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области			7	390 584,5	163 364,7	-	-	-	-
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области									
26	ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" программа "Газификация Ленинградской области"	Распределительный газопровод к ж.д. №61/18 пр. Урайского г. Луга (в том числе проектно-изыскательские работы)	523,6	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Не подготовлена внутридомовая сеть газопотребления МКД
27	ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" программа "Газификация Ленинградской области"	Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района, г. Подпорожье, в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая	3 886,4	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Договор о технологическом присоединении заключен между потребителем (домовлад.) и ГРО в мае 2020 года. Согласно договору - срок выполнения работ 8 мес.
28	ГП ЛО "Комплексно развитие сельских территорий" подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кижерино, Большое Кижерино, Кижеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кижерино Волосовского муниципального района, в т.ч. проектные работы	34 501,1	573,7	2020	нет данных	2020	не введен	Обнаружение объектов культурного наследия в процессе строительства
29	ГП ЛО "Комплексно развитие сельских территорий" подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Распределительный газопровод по дер. Торосово Волосовского муниципального района, в т.ч. проектные работы	20 386,1	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Не произведен пуск газа по причине долгого оформления права собственности (большое количество землевладельцев по пути следования трассы газопровода)
30	ГП ЛО "Комплексно развитие сельских территорий" подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна Ломоносовского муниципального района, в т.ч. проектные работы	2 352,3	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Мероприятия по пуску газа осуществляются только после подключения хотя бы одного потребителя. Договор с потребителем заключен в феврале 2020 года. Срок выполнения работ по договору согласно ППРФ 1314 составляет 8 месяцев.

№ п/п	Государственная программа Ленинградской области	Наименование объекта строительства	Объем финансирования, тыс. руб.		Завершение строительства		Ввод в эксплуатацию		Причины переноса сроков
			Всего с начала реализации проекта **	из них в 2020 году за счет средств ОБ*	план	факт	план	факт	
31	ГП ЛО "Комплексно развитие сельских территорий" подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"	Наружное газоснабжение жилых домов, пос. Ромашки Приозерского муниципального района	23 339,8	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Отсутствует источник газоснабжения
Итого Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области			6	84 989,3	573,7	-	-	-	-
<i>Комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области</i>									
32	ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"	Создание (строительство) и эксплуатации объекта спорта - плавательного бассейна с местами для зрителей в г.Гатчина по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, ул. Генерала Кышля, земельный участок №13	206 838,8	0,0	2020	нет данных	2020	не введен	Задержка сроков строительства объектов обусловлена введением ограничительных мер на территории субъектов Российской Федерации, в которых ведут деятельность производители необходимых строительных материалов, а также закрытием границ и вызванное этим затруднение логистических потоков, в том числе по поставкам иностранного оборудования
Итого Комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области			1	206 838,8	0,0	-	-	-	-
ВСЕГО ПО объектам АИП ЛО			32	3 495 734,3	1 156 048,4	-	-	-	-

Аналитическая информация динамики изменений объема незавершенного строительства в разрезе объектов собственности Ленинградской области и собственности муниципальных образований Ленинградской области

1. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

1.1. Согласно показателям формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее - форма 0503190) в составе Пояснительной записки Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области к годовому отчету об исполнении бюджета за 2020 год капитальные вложения в объекты незавершенного строительства (далее – ОНС) в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области с начала реализации инвестиционных проектов составили 11 110 864,8 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 5 257 649,2 тыс. руб.), в том числе:

- вложения в 8 ОНС, включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, составили 5 716 470,1 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 3 127 774,3 тыс. руб.), из них: со сроком реализации 2010 год – 1 объект на сумму 112 418,2 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 98 159,3 тыс. руб.), со сроком реализации 2019 год – 1 объект на сумму 1 153 752,6 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 982 929,4 тыс. руб.); со сроком реализации с 2021 по 2024 годы – 6 объектов на общую сумму 4 450 299,3 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 2 046 655,6 тыс. руб.);

- вложения в 6 ОНС, не включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, составили 547 034,1 тыс. руб., из них: со сроком реализации 2014 год – 1 объект на сумму 29 289,5 тыс. руб., со сроком реализации 2019 год – 3 объекта на сумму 118 020,7 тыс. руб., со сроком реализации 2020 год – 2 объекта на сумму 399 723,9 тыс. руб.;

- вложения в 5 ОНС, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию, составили 4 563 982,7 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 2 129 874,9 тыс. руб.), из них: со сроком реализации 2017 год – 2 объекта на сумму 1 851 195,6 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 093 413,5 тыс. руб.), со сроком реализации 2019 год – 2 объекта на сумму 1 862 618,1 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 786 461,4 тыс. руб.), со сроком реализации 2020 год – 1 объект на сумму 850 168,9 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 250 000,0 тыс. руб.). Согласно сведениям формы 0503190 годового отчета Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области статус всех объектов указан «15» - документы не направлены на государственную регистрацию;

- капитальные вложения, произведенные в 29 объектов, строительство которых не начиналось (ПИР и ПСД), составили 283 377,9 тыс. руб., из них: со сроком реализации 2019 год – 19 объектов на общую сумму 129 437,8 тыс. руб., со сроком реализации 2020 год – 1 объект на сумму 10 744,6 тыс. руб., со сроком реализации 2021-2024 годы – 9 объектов на сумму 143 195,4 тыс. руб.

Из них:

1.1.1. Вложения в 4 ОНС, по которым плановый срок реализации истек в 2019 году или в более ранние годы («проблемные объекты»), составили 2 045 234,9 тыс. руб. (из них 1 600 539,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета), в том числе:

1) «Реконструкция автомобильной дороги «Гостицы – Косколово» - реконструкция участка км 97 – км 110» на сумму 112 418,2 тыс. руб. (в том числе 98 159,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от

02.06.2009 № 196-р¹ автомобильная дорога переименована в «Участок км 4 + 400 – км 16 + 600 автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово)».

Работы на этом участке были начаты в 2002 году с плановым сроком их окончания в 2010 году. В 2009 году работы были прекращены (приостановлены) без консервации объекта (статус объекта на отчетную дату – 03). Степень завершенности объекта – завершающая (75%-99%). Общая сумма произведенных кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта составила 112 418,2 тыс. руб. (в том числе 98 159,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Сумма произведенных расходов соответствует сметной стоимости работ по реконструкции (112 418,2 тыс. руб.). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года»², (далее – областной закон от 24.04.2003 № 30-оз, региональная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года»).

Причина прекращения (приостановления) работ, согласно сведениям формы 0503190 годового отчета Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области – «отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки».

Согласно плану мероприятий по сокращению объемов ОНС, направленному письмом Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 21.04.2021 № 05-1064/2021-0-1 (далее – План мероприятий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, письмо от 21.04.2021 № 05-1064/2021-0-1) «объект не введен в эксплуатацию по причине невыполненных объемов работ, предусмотренных государственным контрактом, в том числе имеются дефекты и отклонения от рабочей документации. Акт ввода объекта не подписан». В целях сокращения объемов ОНС «планируется провести инвентаризацию объекта и по ее результатам определить объем незавершенного строительства, который необходимо ввести в эксплуатацию. Срок реализации мероприятия - май 2021 года».

Таким образом, решение вопроса по оформлению прав собственности, в том числе на земельные участки, в Плане мероприятий Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области не отражено.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 (далее – письмо от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1):

«несоответствие причин прекращения строительства и не ввода объекта в эксплуатацию, отраженных в форме 0503190 и Плане мероприятий обусловлено допущенной в форме 0503190 ошибкой выбора кода причины. Фактическая причина соответствует Плану мероприятий и обусловлена неудовлетворительной работой подрядных организаций. Земельные участки, требующие оформление права собственности, отсутствуют. Объект не введен в эксплуатацию по причине невыполненных объемов работ, предусмотренных государственным контрактом, в том числе имеются дефекты и отклонения от рабочей документации, в связи с чем, акт ввода объекта в эксплуатацию не был подписан. Подрядчик, производивший работы на объекте ООО «Роцинодорстрой» (ИНН 4704032567) в результате процедуры банкротства 17.08.2012 ликвидирован.

В целях принятия мер по сокращению объемов незавершенного строительства и учитывая длительный период времени, прошедший с момента производства работ на объекте, учреждением проведена инвентаризация. По результатам инвентаризации выявлены объекты (элементы автомобильной дороги), которые были созданы в результате проведения реконструкции автомобильной дороги. Согласно приказу директора учреждения,

¹ Распоряжение Правительства Ленинградской области от 02.06.2009 196-р «О переименовании участка Гостицы - Косколово, км 97 - км 110 автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово)» и внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 5 апреля 2007 года N 126-р «О передаче в федеральную собственность государственного имущества Ленинградской области».

² Областной закон от 24.04.2003 № 30-оз «О региональной целевой программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года».

в срок до 30.06.2021, объекты, выявленные в результате инвентаризации, будут списаны с незавершенного строительства и приняты к бухгалтерскому учету в составе основных средств по стоимости фактических затрат, произведенных по данному объекту».

Таким образом, вопрос о включении ОНС «Реконструкция автомобильной дороги «Гостицы – Косколово» - реконструкция участка км 97 - км 110» в АИП 2020-2021 годов с расчетом средств, необходимых для окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области не рассматривался.

Согласно сведениям, представленным в письме Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 30.07.2021 № 07-955/2021, по состоянию на 01.07.2021 инвентаризация объекта проведена, объект в эксплуатацию не введен, затраты по ОНС не списаны.

2) «Строительство автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Сортавала» - строительство на участке Скотное – автомобильная дорога «Магистральная» (1 и 2 очередь)» на сумму 1 153 752,6 тыс. руб. (в том числе 982 929,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета).

Работы на участке начаты в 2007 году с планируемым сроком окончания работ в 2019 году. В 2010 году работы были прекращены (приостановлены) с консервацией (статус объекта на отчетную дату – 02). Причина приостановки работ, согласно форме 0503190 годового отчета Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области за 2021 год – «отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки». Степень завершенности объекта – средняя (15%-50%). Общая сумма произведенных кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта составила 1 153 752,6 тыс. руб. (в том числе 982 929,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Общая сумма произведенных расходов составила 58,1% от сметной стоимости строительства (1 986 501,1 тыс. руб.). Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года».

До 2010 года заказчиком по объекту выступал ГКУ «Ленавтодор». С 2010 года заказчиком по этому объекту выступало ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (далее – ФКУ «Севзапуправдор»). С октября 2011 по декабрь 2012 годов участки дороги общей протяженностью 15 550 м были введены в эксплуатацию.

Государственная регистрация права собственности Ленинградской области в отношении объекта незавершенного строительства, протяженностью 15 550 м, степень готовности 48%, была осуществлена 24.12.2013, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации права 47 АБ 599762 (кадастровый номер 47:07:0000000:4469). Распоряжением Леноблкомимущество от 19.03.2014 № 98 объект был закреплен на праве оперативного управления за ГКУ «Ленавтодор».

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.10.2008 № 442-р «О передаче государственного имущества Ленинградской области в федеральную собственность» предписано «передать в федеральную собственность государственное имущество Ленинградской области - автомобильную дорогу общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающую строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная».

ГКУ «Ленавтодор» в адрес ФКУ «Севзапуправдор» направлено обращение (№15-1010/2021-0-1 от 19.04.2021) о принятии ОНС в рамках обязательств, предписанных распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.10.2008 №442-р. ФКУ «Севзапуправдор» отказалось принять затраты по ОНС и предложило списать затраты по объекту незавершенного строительства участка автомобильной дороги с целью исключения двойного учета затрат в связи с тем, что осуществлен ввод законченных строительством

участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала», куда в том числе вошел и участок автомобильной дороги.

На обращение ГКУ «Ленавтодор» (14-3021/2021 от 29.03.2021) в Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее – Леноблкомимущество) последний «не нашел оснований для проведения процедуры списания объекта незавершенного строительства и предложил снова инициировать процедуру передачи ОНС в федеральную собственность, обратившись в ФКУ «Севзапуправтодор» и МТУ Федерального агентства по управлению гос. имуществом в г. СПб и ЛО. При отказе в добровольном порядке выполнить требования распоряжения Правительства Ленинградской области от 01.10.2008 №442-р Леноблкомимущество считает «возможным обращение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о понуждении принять ОНС в федеральную собственность».

Таким образом, в настоящее время в собственности Ленинградской области и на балансе ГКУ «Ленавтодор» числится участок автомобильной дороги как объект незавершенного строительства балансовой стоимостью 1 153 752,6 тыс. руб., который фактически достроен и введен в эксплуатацию как объект федерального значения.

Таким образом, не принятие своевременных мер по передаче ОНС в федеральную собственность (с 2008 по 2021 годы) привело к искусственному увеличению стоимости ОНС на сумму 1 153 752,6 тыс. руб. и двойному учету законченных строительством и введенных в эксплуатацию участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-21 «Сортавала».

Согласно письму от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 *«На текущий момент юридической службой учреждения прорабатывается вопрос о судебных перспективах понуждения ФКУ «Севзапуправтодор» к принятию указанных затрат».*

Согласно Плану мероприятий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области планируемый «срок реализации мероприятия 3 квартал 2021». Решение вопроса по оформлению прав собственности, в том числе на земельные участки, в Плане мероприятий Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области не отражено.

Согласно сведениям формы 0503190 общая сумма произведенных кассовых расходов с начала реализации инвестиционного проекта по состоянию на 01.01.2021 составила 1 153 752,6 тыс. руб. (в том числе 982 929,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Согласно информации, изложенной в приложениях к письмам Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта составили 1 125 745,6 тыс. руб. Разница кассовых и фактических расходов составила 28 007,0 тыс. руб.

Согласно письму от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1: *«разница в кассовых и фактических расходах на строительство объекта обусловлена тем, что в состав фактических расходов не включены затраты на выкуп земельного участка под строительство объекта стоимостью 28 007,0 тыс. руб.»*, включенные в кассовые расходы формы 0503190.

3) «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Померанье – Куность» на участке км 00+000 – км 4+700. Работы на участке начаты в 2014 году с планируемым сроком окончания работ в 2015 году» на сумму 29 289,5 тыс. руб.

В 2015 году работы прекращены (приостановлены) без консервации (статус объекта на отчетную дату – 03) по причине «неудовлетворительной работы подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам)». Степень завершенности объекта – завершающая (75%-99%). Сумма произведенных расходов составила 29 289,5 тыс. руб. (31,4% от сметной стоимости капитального ремонта).

Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Согласно информации, изложенной в Плане мероприятий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области и письме от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 «объект не введен в эксплуатацию по причине невыполненных объемов работ, предусмотренных государственным контрактом, в том числе имеются дефекты и отклонения от рабочей документации, в связи с чем, акт ввода объекта в эксплуатацию не был подписан».

Так, комиссией, назначенной председателем Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, 20.08.2015 произведено обследование выполненных работ по государственному контракту от 16.07.2013 № 0065, заключенному между ГКУ «Ленавтодор» (ранее – ГКУ ЛО «Управление автомобильных дорог Ленинградской области») и ООО «Автодорстрой», по капитальному ремонту участка региональной автомобильной дороги «Померанье – Кунесть» на участке км 00+000 – км 4+700, в ходе которого было выявлено отклонение от рабочей документации и не выполнение объемов работ, предусмотренных государственным контрактом.

В результате судебного разбирательства в рамках дела № А56-87592/2014 ГКУ ЛО «Ленавтодор» с подрядчиком ООО «Автодорстрой», производившим работы на объекте, 09.11.2016 вынесено решение:

- о взыскании с ООО «Автодорстрой» в пользу ГКУ «Ленавтодор» неустойку за нарушение сроков выполнения работ в сумме 1 896,6 тыс. руб.;

- о взыскании с ГКУ ЛО «Ленавтодор» в пользу ООО «Автодорстрой» 6 856,7 тыс. руб. долга за фактически выполненные работы.

В 2017 году между ООО «Автодорстрой» ГКУ ЛО «Ленавтодор» произведен взаиморасчет согласно исполнительному листу от 09.11.2016 ФС № 017199682.

Приказом Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 09.06.2011 № 114-П назначена инвентаризация объекта в срок до 11.06.2021, по результатам которой определить объем незавершенного строительства, который необходимо ввести в эксплуатацию.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 30.07.2021 № 07-955/2021 инвентаризация объекта проведена, планируется ввод объекта в эксплуатацию.

Проведение претензионной работы в отношении недобросовестных подрядчиков планом мероприятий не предусмотрено.

4) «Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 в Выборгском р-не Ленинградской области» на сумму 749 774,6 тыс. руб. (в том числе 519 450,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета).

Работы на участке начаты в 2014 году, окончание реализации проекта – 2017 год. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017 № 47-RU47505103-17-2015).

Согласно сведениям формы 0503190 сметная стоимость строительства составляет 726 271,9 тыс. руб., кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составили 749 774,6 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 519 450,3 тыс. руб.), расхождения между сметной стоимостью строительства и кассовыми расходами составили 23 502,7 тыс. руб.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 21.04.2021 № 05-1064/2021-0-1 фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта составили 746 126,4 тыс. руб. Расхождения между сметной стоимостью и фактическими расходами составила 19 854,5 тыс. руб., между кассовыми и фактическими расходами – 3 648,2 тыс. руб.

Согласно письму от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 «превышение кассовых расходов над сметной стоимостью обусловлено тем, что в связи с возникновением непредвиденных работ в процессе СМР на объекте в 2017 году, увеличена стоимость государственного контракта от 24.12.2014 № 0171».

«Разница в кассовых и фактических расходах на строительство объекта обусловлена тем, что в состав кассовых расходов по форме 0503190 включены затраты на выкуп земельного участка под строительство стоимостью 3 648,2 тыс. руб.», не отраженные в фактических расходах на строительство объекта.

Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397³ Ленинградской области» (далее – Постановление от 14.11.2013 № 397) в соответствии с перечнем объектов, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 № 450⁴ (далее – Постановление от 30.11.2015 № 450).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта - от 29.12.2017 № 47-RU47505103-17-2015.

Согласно информации, изложенной в Плане мероприятий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, капитальные вложения в ОНС не списаны в связи с тем, что отсутствует регистрация права государственной собственности Ленинградской области и право оперативного управления ГКУ «Ленавтодор».

Леноблкомимуществом в осуществлении государственного кадастрового учета сооружения неоднократно было отказано по причине несоответствия технического плана объекта капитального строительства предъявляемым требованиям. Корректировка технического плана подрядной организацией ООО «КРТ Система» проводится с 2019 по настоящее время.

Так, согласно письму от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 «подрядчиком ООО «КРТ Система» в рамках государственного контракта от 11.04.2016 № 0146 был подготовлен Технический план на объект капитального строительства - автодорожный путепровод, который был направлен в Управление Росреестра. После рассмотрения технического плана было получено уведомление о приостановлении от 05.02.2019 № 47/19-9092.

ООО «КРТ Система» были проведены работы по устранению замечаний (в том числе, работы по восстановлению границ земельных участков, на территории которых расположен объект строительства), технический план был направлен повторно в Управление Росреестра и уведомлением о возврате от 25.10.2019 № 35-5960247 снова получен отказ.

Последний отказ в осуществлении государственного кадастрового учета был получен 02.04.2021 через программный продукт «ТехноКад».

В связи с неоднократным неисполнением обязательств по государственному контракту от 11.04.2016 № 0146 со стороны ООО «КРТ Система», ГКУ «Ленавтодор» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках дела № А56-116190/2019 были частично удовлетворены иски о возмещении ущерба и назначена неустойка в сумме 822,6 тыс. руб..

1.1.2. Капитальные вложения, произведенные в 29 объектов, строительство которых не начиналось (ПИР и ПСД), по состоянию на 01.01.2021 составили 283 377,9 тыс. руб.

1.1.2.1. Согласно информации, изложенной в «Плане снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Комитету дорожного хозяйства Ленинградской области», представленной в письме от 17.05.2021 № 07-644/2021 (далее – «План снижения объемов ОНС по Комитету дорожного хозяйства»), капитальные вложения, произведенные в 6 объектов, строительство которых не начиналось (расходы на ПИР и ПСД), не реализованные, по которым срок давности использования результатов работ истек и по которым в «Плане

³ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"».

⁴ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2015 № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

снижения объемов ОНС по Комитету дорожного хозяйства» *«предлагается рассмотреть вопрос о списании затрат ввиду неактуальности ранее принятых проектных решений»*, составили 24 110,6 тыс. руб., в том числе:

1) «Обоснование инвестиций строительства обхода г. Светогорск».

Сроки реализации 2010-2019 годы. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Объем капитальных вложений составил 6 643,1 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года», утвержденной областным законом от 24.04.2003 № 30-ОЗ.

2) «Подъезд к оздоровительному комплексу Администрации Ленинградской области».

Сроки реализации 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений составил 116,1 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%).

Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 02.03.2009 № 45 (далее – Постановление от 02.03.2009 № 45);

3) «Разработка проекта развития Многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Светогорск» в Выборгском районе Ленинградской области».

Сроки реализации 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений составил 1 667,1 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года», утвержденной областным законом от 24.04.2003 № 30-ОЗ;

4) «Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса, участок КАД - Нов. Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области».

Сроки реализации 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений составил 5 612,4 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках региональной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года», утвержденной областным законом от 24.04.2003 № 30-ОЗ;

5) «Реконструкция мостового перехода ч/р Приветная на км 1+250 а/д Подъезд к ст. Приветненское в Выборгском районе Ленинградской области».

Сроки реализации 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений составил 1 129,4 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 02.03.2009 № 45;

6) «Строительство транспортной развязки на пересечении с ж/д в створе улицы Дыбенко и а/д д. Старая-Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области».

Сроки реализации 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений составил 8 942,5 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%).

Финансирование мероприятий по строительству производилось в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 02.03.2009 № 45.

Разработанная ПСД по указанным объектам отсутствует.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 предоставить информацию о заключенных контрактах на изготовление ПИР и ПСД, копии платежных документов, информацию о наличии документации по ПИР и ПСД у Заказчика; копии документов по приему-передаче документации, сведения о ее местонахождении и постановке на бухгалтерский учет,

информацию и копии документов о проведении претензионной исковой работы в отношении недобросовестных исполнителей *«невозможно, т.к. в связи со сроками давности документы уничтожены или переданы в архив в г. Павловске, где утеряны».*

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 02.07.2021 № 05-1678/2021-1-2 на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.06.2021 № 01-18-106/2021-1 об уточнении информации и предоставлении копий документов по приему-передаче ПИР и ПСД от Исполнителя Заказчику (сроки хранения которых не истекли); сведений о постановке документации по ПИР и ПСД, полученной на основании актов приема-передачи, на бухгалтерский учет; копий подтверждающих документов об итогах проведения в 2019-2020 годах инвентаризации активов и обязательств в целях составления годовой бюджетной отчетности в части ПИР и ПСД, Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщил следующее:

«Балансодержателем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также вложений в нефинансовые активы, касающихся вышеуказанных автомобильных дорог, является подведомственное учреждение Комитета Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»).

Проектная документация находится в соответствующем структурном подразделении учреждения, которое отвечает за ее использование и сохранность. Так как проектные работы по объектам:

- Обоснование инвестиций строительства обхода г. Светогорск;*
 - Подъезд к оздоровительному комплексу Администрации Ленинградской области;*
 - Разработка проекта развития МАПП Светогорск в Выборгском районе Ленинградской области;*
 - Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса, уч-к КАД-Нов. Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области;*
 - Реконструкция мостового перехода ч/р Приветная на км 1+250 а/д Подъезд к ст. Приветнинское в Выборгском районе Ленинградской области;*
 - Строительство транспортной развязки на пересечении с ж/д в створе улицы Дыбенко и а/д д. Старая-Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области,*
- были завершены в 2007-2011 годах, т.е. прошло 10 и более лет, и не были применены для дальнейшего использования, документация была передана в архив в г. Павловске (ДУИЦ)».*

«...при проведении инвентаризации комиссией проверялись правильность отнесения затрат на объекты, КБК, статус объекта и целевая функция».

Письмом от 09.07.2021 № 05-1678/2021-1-3 Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области не представил документы, подтверждающие фактическое наличие документации ПИР и ПСД и факта их передачи от Подрядчика Заказчику.

Учитывая вышеизложенное, фактическое наличие документов ПИР и ПСД не подтверждено, решение о применении ПИР и ПСД для дальнейшего строительства объектов не принималось, объекты в АИП не включались.

Списание суммы капитальных вложений в ПИР и ПСД влечет безвозвратную утрату израсходованных бюджетных средств без достижения какого-либо положительного эффекта, в том числе в рамках соответствующих государственных программ. В результате, бюджетные средства в сумме 24 110,6 тыс. руб. израсходованы неэффективно.

1.1.2.2. Согласно информации, изложенной в «Плане снижения объемов и количества объектов ОНС по Комитету дорожного хозяйства», капитальные вложения, произведенные в 2 объекта, строительство которых не начиналось (расходы на ПИР и ПСД), не реализованные в связи с расторжением контрактов составили 60 658,9 тыс. руб., в том числе:

1) реконструкция автодороги Петергоф-Кейкино км 5 – км 26 в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сроки реализации 2018-2024 годы. Объем капитальных вложений составил 42 106,1 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%).

Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397 в соответствии с Постановлением от 02.03.2009 № 450.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 «на основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ ГКУ «Ленавтодор» и ООО «КРТ Система» подписали дополнительное соглашение о расторжении контракта № 0066 от 21.02.2018 на разработку документации по планировке территории линейного объекта в связи с невозможностью продолжения работ, предусмотренных Контрактом, а именно:

- размещение объекта попадает в зону особо охраняемых природных территорий регионального значения – государственный заказник «Гостилицкий», а также в зону вновь создаваемых особо охраняемых природных территорий регионального значения «Верховья рек парков Петергофской дороги»;

- конец а/д предполагает организацию съезда на федеральную а/д А-120 в направлении д. Лопухинка. При исключении съезда с А-120 в сторону д. Лопухинка значительно увеличивается расстояние от А-120 до некоторых населенных пунктов (военный городок «Озерное», СНТ «Озерное», СНТ «Лесная Поляна», дер. Лопухинка). Для сохранения существующего съезда проектируемой а/д к автомобильной дороге федерального значения А-120 необходимо разработать специальные технические условия для снятия ограничений на автодороге А-120 и согласовать их в Минстрой РФ, при этом до передачи специальных технических условий в Минстрой РФ должно быть обеспечено предварительное согласование с МЧС России».

Согласно информации, представленной в письме Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 09.07.2021 № 05-1678/2021-1-3, ООО «КРТ Система» выполнило работы по сбору исходных данных в рамках выполнения работ по государственному контракту от 21.02.2018 № 0066 на разработку планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Петродворец-Кейкино» (далее – государственный контракт от 21.02.2018 № 0066) и направило в адрес ГКУ «Ленавтодор» технический отчет о выполнении I этапа работ.

2) строительство путепровода на станции Любань на а/д Павлово-Мга-Шапки-Оредеж-Луга.

Сроки реализации 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений составил 18 552,8 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397 в соответствии с Постановлением от 30.11.2015 № 450.

В сведениях, представленных письмами Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области по состоянию на 04.08.2021, отсутствует информация о фактическом наличии документов ПИР и ПСД.

Согласно приложению №1 к письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 21.04.2021 № 05-1064/2021-0-1, планируемый срок реализации проектов – 2024 год. Согласно «Плану снижения объемов ОНС по Комитету дорожного хозяйства» планируется возобновление строительства. Объект «Строительство путепровода на станции Любань на а/д Павлово-Мга-Шапки-Оредеж-Луга» в АИП на 2020-2021 годы не включался.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 разработка проектной документации была приостановлена на высокой степени готовности (в 2018 году) в связи с многочисленными негативными

обращениями жителей г. Любань в адрес Правительства Ленинградской области и Правительства Российской Федерации, дальнейшая реализация Объекта невозможна.

В результате слабой проработки предпроектных решений и возможных рисков реализации проектов, дальнейшее выполнение проектных и строительных работ по указанным объектам стало невозможным, что привело к неэффективным расходам средств областного бюджета на сумму 60 658,9 тыс. руб.

1.1.2.3. Капитальные вложения в ПСД по семи объектам, срок реализации инвестиционного проекта которых, истек в 2019 году («проблемные объекты»), по которым ПСД по состоянию на 01.01.2021 отсутствует, составили 50 478,1 тыс. руб., в том числе:

1) «Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-завод им. Свердлова Всеволожск, км 0+6 во Всеволожском районе Ленинградской области». Срок реализации – 2019 год. Объем капитальных вложений – 16 402,9 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением № 397 и Постановлением № 450.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 *«Не решен вопрос с реконструкцией коммуникаций ПАО «ФСК ЕЭС» (ВЛ-220-330 кВ). Готовится письмо в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» о возможности прохождения государственной экспертизы проектной документации по автомобильной дороге, без разработки раздела «Переустройство сетей», балансодержателем которых является ПАО «ФСК ЕЭС». Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы – III квартал 2021 года».*

Объект «Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-завод им. Свердлова Всеволожск, км 0+6 во Всеволожском районе Ленинградской области» в АИП на 2020-2021 годы не включен;

2) «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса на участке км 0 - км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области». Срок реализации – 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений – 9 345,1 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397 в соответствии с Постановлением от 30.11.2015 № 450.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок между ГКУ ЛО «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее – Заказчик) и ООО «КРТ Система» (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт на разработку предпроектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса» на участке км 0 - км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области» от 18.10.2017 № 0508. Цена контракта составила 14 012,5 тыс. руб., срок исполнения контракта – 30.11.2019.

Согласно справке о стоимости выполненных работ от 08.06.2021 № 3, размещенной в ЕИС в сфере закупок, Подрядчиком с начала проведения работ выполнены работы по сбору исходных данных (I этап), инженерные изыскания и проектные работы на общую сумму 9 212,6 тыс. руб.

Согласно претензиям с уведомлением об удержании неустойки по государственному контракту от 18.10.2017 № 0508, Заказчиком удержана с Подрядчика неустойка за нарушение срока выполнения работ за период с 01.12.2019 по 25.02.2020 в размере 485,6 тыс. руб., с 26.02.2020 по 27.09.2020 – в размере 483,5 тыс. руб., в период с 26.02.2020 по 08.06.2021 – в размере 1 296,7 тыс. руб.

Согласно данным Реестра ОНС Комитета финансов Ленинградской области, указанный ОНС относится к объектам текущего строительства.

Объект «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса на участке км 0 - км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области» в АИП на 2020-2021 годы не включен.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 *«в настоящий момент предпроектная документация готовится для направления в Комитет по градостроительной политике Ленинградской области. Ориентировочный срок утверждения документации – IV квартал 2021 года»;*

3) «Строительство обхода гор. Всеволожска в Ленинградской области». Срок реализации – 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений – 497,5 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397 в соответствии с Постановлением от 30.11.2015 № 450.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 *«сложностью реализации объекта является отказ Министерства обороны РФ Главного командования Военно-Морского флота в согласовании прохождения трассы по землям, находящимся в распоряжении Минобороны России».*

Объект «Строительство обхода гор. Всеволожска в Ленинградской области» в АИП на 2020-2021 годы не включен;

4) «Строительство обхода пос. Мурино и дер. Нов. Девяткино с западной стороны». Срок реализации – 2017-2019 годы. Объем капитальных вложений – 7 770,8 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397 в соответствии с Постановлением от 30.11.2009 № 450. В настоящее время предпроектная документация находится на рассмотрении и утверждении в Комитете градостроительной политики Ленинградской области. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен;

5) «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на а/д Парголово-Огоньки, км 26 во Всеволожском районе Ленинградской области. Срок реализации – 2017-2019 годы. Объем капитальных вложений – 5 553,3 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397 в соответствии с Постановлением от 02.03.2009 № 450. Объект находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – июль 2021 года, проводится корректировка ПСД. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен;

6) «Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург-Морье, км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области». Срок реализации – 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений – 2 313,3 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 97. Проводится корректировка ПСД. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен;

7) «Формирование транспортного подхода для создания путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций на Ленинградской ЛАЭС Сосновоборский городской округ». Срок реализации – 2018-2019 годы. Объем капитальных вложений – 8 595,2 тыс. руб. Степень завершенности объекта – начальная (0%-15%). Финансирование мероприятий по реконструкции производилось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной Постановлением от 14.11.2013 № 397. В 2018 году осуществлена разработка предпроектной документации.

Проект планировки территории и ПСД не выполнены. Предпроектная документация разработана в полном объеме. Требуется разработка проекта планировки территории. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен.

Таким образом, несоблюдение сроков проектирования объектов, создает риски удорожания ПСД, в том числе за счет расходов, связанных с повторным проведением государственной экспертизы проектной документации и ее корректировкой. Не использование своевременно ПИР и ПСД приводит к потере их актуальности, и, как следствие, неэффективному расходованию бюджетных средств, недостижению показателей социально-экономического развития, установленных документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, и ведет к увеличению количества «брошенных» ОНС и удорожанию строительства.

1.1.2.4. Завершенный строительством в 2018 году объект «Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 в Выборгском районе Ленинградской» по состоянию на 01.01.2021 числится в составе незавершенного строительства в связи с затягиванием сроков ввода в эксплуатацию и оформления права собственности Ленинградской области.

Согласно Плану мероприятий комитета строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 в Выборгском районе Ленинградской области завершено.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 47-RU47505101-007Д-2015 выдано Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области 16.04.2020.

ООО «КРТ Система» в рамках государственного контракта от 11.04.2016 № 0148 проведены работы по подготовке технического плана.

До настоящего времени право собственности Ленинградской области и право оперативного управления ГКУ «Ленавтодор» не оформлено.

Согласно Плану мероприятий Комитета «регистрация права собственности Ленинградской области и права оперативного управления ГКУ «Ленавтодор» будет завершена в III квартале 2021 года».

1.1.2.5. В отдельных случаях в связи с продолжительными сроками строительства имеет место значительное удорожание строительства по сравнению со сметной стоимостью.

Так, согласно сведениям формы 0503190 кассовые расходы с начала инвестиционного проекта превышают сметную стоимость следующих объектов:

1) реализация проекта «Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо - Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38,30 (км 11) в Выборгском р-не Ленинградской области» ведется с 2015 года. Кассовые расходы на строительство объекта составили 946 722,1 тыс. руб. (из них 299 837,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета), сметная стоимость строительства – 919 838,8 тыс. руб. Разница между кассовыми расходами и сметной стоимостью составили 26 883,3 тыс. руб.

Объект оформлен в собственность Ленинградской области 09.07.2020, право оперативного управления ГКУ «Ленавтодор» зарегистрировано 24.11.2020. Объект принят к бухгалтерскому учету в составе основных средств и списан с незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2021.

2) реализация проекта «Строительство путепровода в месте пересечения ж/д путей на а/д общего пользования Подъезд к г. Гатчина №2 в Гатчинском р-не Ленинградской области: 2 этап - строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения» ведется с 2014 года.

Кассовые расходы на строительство объекта составили 1 101 421,0 тыс. руб. (из них 573 963,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета), сметная стоимость строительства –

985 377,3 тыс. руб. Расхождение между кассовыми расходами и сметной стоимостью составило 116 043,7 тыс. руб.

В Плане мероприятий причины, по которым данный объект числится как незавершенный, не отражены.

Согласно письму Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 17.06.2021 № 05-1678/2021-0-1 «Разница между сметной стоимостью строительства и кассовыми расходами по обоим объектам возникла за счет увеличения стоимости и количества земельных участков и объектов недвижимости, находившихся в зоне строительства путепроводов, подлежащих выкупу».

2. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Согласно показателям формы 0503190 комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и 0503790 Комитета финансов Ленинградской области:

- по состоянию на 01.01.2020 вложения в 10 ОНС, не включенных в АИП, с начала реализации инвестиционных проектов составили 28 127,2 тыс. руб., из них капитальные вложения по 9 ОНС, принадлежащих ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий», по которым плановый срок реализации истек в 1988 году, («брошенные объекты»), составили 15 355,2 тыс. руб. (форма 0503790);

- по состоянию на 01.01.2021 капитальные вложения в объекты незавершенного строительства с начала реализации инвестиционных проектов составили 51 051,3 тыс. руб., в том числе:

- вложения в 11 ОНС, не включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, составили 39 997,0 тыс. руб. (форма 0503790);

- вложения в 1 объект законченного строительства, введенный в эксплуатацию, не прошедший государственную регистрацию, составили 11 054,3 тыс. руб.;

Из них следует отметить следующие объекты:

2.1. Вложения в 9 ОНС, принадлежащих ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий», по которым плановый срок реализации истек в 1988 году, строительство которых приостановлено 35 лет назад (в 1986 году) («брошенные объекты»), составили 15 355,2 тыс. руб. Готовность объектов – от 63% до 81%. При этом кассовые расходы на реализацию инвестиционного проекта соответствуют полной сметной стоимости строительства. Указанные в форме 0503790 причины приостановки строительства – приостановление финансового обеспечения. Статус объектов, согласно форме 0503790, определен «03» - строительство объекта приостановлено без консервации, целевая функция «11» - не определена.

Длительные сроки приостановки строительства и не проведенная соответствующим образом консервация объектов привела к потере прочности, устойчивости и сохранности конструкций. Не обеспечена также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды.

Согласно письму комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29.04.2021 № 18-9643/2021 объекты, принадлежащие ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий», планируется передать в муниципальную собственность Лодейнопольского муниципального района.

Следует отметить, что передача ОНС в муниципальную собственность Лодейнопольского района сократит объем незавершенного строительства в комитете общего и профессионального образования Ленинградской области, но не решит проблемы незавершенного строительства, вовлечения в экономику, существующего «недостроя» и земельных участков под «проблемными» объектами;

2.2. Капитальные вложения в объект «Спортивная площадка, 188910 Ленинградская область, г. Приморск, наб. Лебедева, д.44» (далее – Спортивная площадка), плановый срок

реализации которой истек в 2017 году, составили 11 054,3 тыс. руб. Кадастровый номер объекта 47:01:0401001:3479).

Капитальный ремонт объекта осуществлялся в рамках подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Объект включен в Перечень объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444.

Согласно данным Росреестра (официальный сайт roskarta.com) сооружение с кадастровым номером 47:01:0401001:3479 поставлено на учет 23.12.2020. По состоянию на 01.01.2021 «Спортивная площадка» числятся в составе незавершенного строительства на сумму капитальных вложений 11 054,3 тыс. руб.

В нарушение пункта 38 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н⁵ (далее – Инструкция № 157н) объекты недвижимости, прошедшие государственную регистрацию права, своевременно не приняты к учету как основные средства по счету 101 00 «Основные средства».

По акту передачи в оперативное управление государственного имущества Ленинградской области от 19.04.2021 в соответствии с распоряжением Леноблкомимущества от 08.04.2021 № 579 Спортивная площадка передана в оперативное управление ГБОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая адаптивные образовательные программы».

3. Комитет по строительству Ленинградской области

Согласно показателям формы 0503190 комитета по строительству Ленинградской области:

- по состоянию на 01.01.2020 вложения в 107 ОНС составили 5 345 651,3 тыс. руб., кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составили 5 637 195,0 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 3 367 234,2 тыс. руб.);

- по состоянию на 01.01.2021 вложения в 129 ОНС составили 3 606 570,7 тыс. руб., кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составили 7 621 466,9 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 3 333 829,9 тыс. руб.), из них по 91 объекту (70,5%) строительство не начиналось; по 38 объектам (29,5%) строительство проводилось.

В том числе:

3.1. По 27 ОНС (21% от общего количества ОНС), включенным в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, капитальные вложения составили 2 488 983,6 тыс. руб., кассовые расходы с начала реализации инвестиционных проектов по 34 ОНС, включенным в раздел 1 формы 0503190 годовой отчетности комитета по строительству Ленинградской области за 2020 год составили 6 503 784,8 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 3 317 966,1 тыс. руб.), из них:

3.1.1. С соблюдением сроков реализации ведется строительство 4 объектов (14,8% от ОНС, включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов) на общую сумму 755 742,3 тыс. руб. (срок реализации до 2022 года);

3.1.2. С нарушением сроков реализации инвестиционного проекта ведется строительство 23 объектов (85,2%) на общую сумму 1 733 241,3 тыс. руб., из них:

⁵ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

3.1.2.1 Со сроком реализации 2016 год – 1 объект «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Васкелово, Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на сумму 22 159,9 тыс. руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 год (государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»). Строительная готовность объекта по состоянию на 01.07.2021 согласно приложению №1 письма комитета по строительству Ленинградской области от 23.07.2021 № кстр-02-4438/2021, составляет 41%. Объект включен в АИП на 2020-2021 годы;

3.1.2.2. Со сроком реализации 2017 год – 3 объекта на сумму 339 378,9 тыс. руб., из них:

- 2 объекта: «Строительство общежития ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рошинская, д. 7» и «Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г. Тосно Ленинградской области, ш. Барыбина, д.66» на общую сумму 190 972,4 тыс. руб. - объекты текущего строительства, включенные в АИП на 2020-2021 годы, с планируемым сроком ввода в эксплуатацию 2021-2022 год. Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2021 (согласно данным формы 0503190) кассовые расходы по строительству объекта «Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г. Тосно Ленинградской области, ш. Барыбина, д.66» превысили сметную стоимость строительства на 12 787,0 тыс. руб. (с 109 799,7 тыс. руб. до 122 586,7 тыс. руб.);

- 1 объект: «Капитальный ремонт государственных учреждений (ЛОБУ СПО Ленинградский областной колледж культуры и искусств). Санкт-Петербург, Подъездной пер., д.19» – на сумму 148 406,5 тыс. руб. – затраты, которые по причине отказа пользователя продолжают числиться в учете как незавершенное строительство. Планируется списание затрат. Согласно информации, представленной комитетом по строительству Ленинградской области в Приложении № 1 к письму от 23.04.2021 № кстр-02-2590/2021, сметная стоимость капитального ремонта указанного объекта возросла на 91 257,6 тыс. руб. (с 116 943,2 тыс. руб. до 208 200,8 тыс. руб., или в 1,8 раза);

3.1.2.3. Со сроком реализации 2019 год – 8 ОНС на общую сумму 190 795,0 тыс. руб., из них:

- 7 объектов на общую сумму 182 860,1 тыс. руб. – объекты текущего строительства со степенью готовности от 24% до 100% и с планируемым сроком реализации до 2022 года;

- 1 объект: «Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с. Семиозерье Выборгского муниципального района Ленинградской области» на сумму 7 934,9 тыс. руб. Согласно информации, представленной комитетом по строительству Ленинградской области в Приложении № 1 к письмам от 23.04.2021 № кстр-02-2590/2021 и от 23.07.2021 № кстр-02-4438/2021 строительная готовность объекта 100%, объект введен в эксплуатацию в 2019 году, однако объект продолжает числиться в составе незавершенного строительства комитета по строительству Ленинградской области. Согласно Плану поэтапного снижения объема и количества ОНС (приложение к письмам от 23.04.2021 № кстр-02-2590/2021 и от 23.07.2021 № кстр-02-4438/2021) в 2021 году планируется передача оставшихся затрат пользователю. Следует отметить, что за период реализации проекта (с 2018 по 2019 годы) сметная стоимость строительства объекта увеличилась на 20 468,5 тыс. руб. (с 51 962,9 тыс. руб. до 72 431,4 тыс. руб.);

- со сроком реализации 2020 год – 12 объектов на сумму 1 180 907,5 тыс. руб. - объекты текущего строительства со степенью готовности от 15% до 100%, включены в АИП на 2020-2021 годы.

Нарушение сроков реализации инвестиционных проектов приводят к удорожанию сметной стоимости строительства объектов и дополнительному привлечению бюджетных средств для окончания реализации проектов.

Так, согласно информации, изложенной в письмах Комитета по строительству Ленинградской области от 23.04.2021 № кстр-02-2590/2021 и от 23.07.2021 № кстр- 02 - 4438/2021, по состоянию на 01.07.2021 увеличение сметной стоимости строительства произошло по 9 объектам с длительным сроком реализации на общую сумму 1 281 796,9 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год			Сметная стоимость, тыс. руб.		Разница сметной стоимости строительства на начало реализации и на 01.07.2021
		начало реализации	Окончание реализации	Реализация целевой функции	На начало реализации	На 01.07.2021	
1	Капитальный ремонт государственных учреждений (ЛОБУ СПО Ленинградский областной колледж культуры и искусств). Санкт-Петербург, Подъездной пер., д.19	2012	2017	2020	116 943,2	208 200,8	91 257,6
2	Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района	2015	2020	2020	3 067 973,2	3 282 731,4	214 758,2
3	Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг г. Выборг, Ленинградское шоссе, 103, в III планированном районе.	2014	2017	2020	484 334,0	684 611,3	200 277,3
4	Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в т.ч. ПИР	2017	2019	2022	313 655,8	876 281,3	562 625,5
5	«Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно –спасательной службы Ленинградской области (на 16 машиномест) в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области» расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новолadoжское городское поселение, г. Новая	2018	2019	2020	12 691,6	52 827,9	40 136,3

№ п/ п	Наименование объекта	Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год			Сметная стоимость, тыс. руб.		Разница сметной стоимости строитель- ства на начало реализации и на 01.07.2021
		начало реали- зации	Оконча- ние реализа- ции	Реал иза- ция целе- вой функ- ции	На начало реализации	На 01.07.2021	
	Ладога, пер. Колхозный, уч.8С						
6	«Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области» расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новолadoжское городское поселение, г. Новая Ладога, пер. Колхозный, уч.15А	2018	2019	2020	29 970,1	57 939,3	27 969,2
7	Строительство здания морга в г. Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, в т.ч. ПИР	2018	2020	2022	23 923,0	38 537,7	14 614,7
8	Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина	2016	2020	2020	273 499,4	396 137,3	122 637,9
9	Всеволожск Центр досуга Молодежный Здание культурно-спортивного центра. Ленинградская обл. Всеволожский муниципальный район. Морозовское городское поселение, д. Кошкино, уч.1	2014	2020	2021	181 672,9	189 193,1	7 520,2
ИТОГО							1 281 796,9

Из указанных в таблице 3 ОНС объект «Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области» (государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области») расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новолadoжское городское поселение, г. Новая Ладога, пер. Колхозный, уч.15А» с плановым сроком реализации проекта 2020 год по состоянию на 01.07.2021 не введен в эксплуатацию по причине корректировки проектно-сметной документации в связи с включением работ по дноуглублению прилегающей акватории в соответствии с изменением технического задания будущим пользователем. По

незавершенному строительством объекту в АИП 2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24 002,0 тыс. руб.

3.2. По 11 ОНС (8,5% от общего количества ОНС), не включенным в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, кассовые расходы с начала реализации инвестиционных проектов составили 497 181,3 тыс. руб., из них:

3.2.1. По 3 ОНС на общую сумму 39 266,9 тыс. руб. строительство прекращено без консервации объектов (статус объекта «03»), в том числе:

- ОНС «Волосово. Акушерский корпус» на сумму 2 513,8 тыс. руб., сметная стоимость строительства определена 4 102,1 тыс. руб., срок реализации 1990 год.

Согласно сведениям формы 0503190 строительство объекта приостановлено без консервации в 1990 году по причине приостановки финансового обеспечения (код причины приостановки строительства – «2»).

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и в Плане поэтапного снижения объема и количества ОНС за 2020 год, представленном комитетом по строительству Ленинградской области письмом от 23.04.2021 № кстр-02-2589/2021 (далее – План снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области), степень готовности объекта составляет 80%, требуется демонтаж объекта.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок в 2017 году между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» и ООО «ИНСТИТУТ «НОВГОРОДПРОЕКТ» заключен государственный контракт от 11.12.2017 № 8634 на выполнение проектных работ по объекту: «Проектирование демонтажа недостроенного здания акушерского корпуса, расположенного на территории ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» (далее – проектирование демонтажа) по адресу: г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 76. Стоимость работ по контракту – 1 830,0 тыс. руб. (что составляет 73% от осуществленных вложений). Согласно акту приемки выполненных работ от 25.12.2019 № 77 проектирование выполнено, проектная документация передана ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» по накладной от 24.12.2019 № 90. Оплата в полном объеме произведена платежными поручениями: от 15.03.2018 № 71144 на сумму 1 596,7 тыс. руб. и от 30.12.2019 № 801249 на сумму 233,3 тыс. руб. Кроме того, по договору от 06.06.2019 № 1183/19 произведена оплата ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» за экспертизу проекта демонтажа в сумме 24,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2021 работ по демонтажу объекта не выполнялись, контракты на демонтаж не заключались;

- ОНС «ГБМК Дружноселье ГУЗ Туберкулезная больница». Строительство объекта производилось с 2011 по 2014 год. Сметная стоимость строительства составляет 17 541,6 тыс. руб., из которых на сегодняшний день израсходовано 100%. Строительство объекта остановлено в 2014 году без консервации объекта. Процент готовности объекта комитетом по строительству Ленинградской области не определен.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плане снижения объема и количества ОНС по Комитету по строительству Ленинградской области, требуется обследование объекта, по итогам обследования возможен демонтаж объекта;

- ОНС «Неппово. Строительство спального корпуса ПНИ» на сумму 19 211,5 тыс. руб. Срок реализации инвестиционного проекта - 2009 год. Согласно данным формы 0503190 причины приостановки строительства – «прочие». Кассовые расходы соответствуют сметной стоимости строительства 19 211,5 тыс. руб. Объект в эксплуатацию не введен. Процент готовности комитетом по строительству Ленинградской области не определен.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плане снижения объема и количества ОНС по Комитету по

строительству Ленинградской области, планируется демонтаж объекта и списание затрат по объекту.

Учитывая вышеизложенное, прекращение строительства объектов без проведения мероприятий по консервации привели к утрате их потребительских свойств и неэффективным расходам на их возведение в сумме 39 266,9 тыс. руб., а также необходимости привлечения дополнительных средств бюджета по их обследованию и демонтажу.

Следует отметить, что Планом снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области вовлечение в экономику ОНС не предусмотрено, что приводит к безвозвратной утрате бюджетных средств, затраченных на проектирование, строительство и демонтаж объектов.

3.2.2. 5 ОНС, согласно сведениям формы 0503190, прошли государственную регистрацию права хозяйственного ведения (статус объектов «13»), однако по различным причинам затраты по их реализации не переданы или не приняты пользователями и продолжают числиться в составе ОНС комитета по строительству Ленинградской области, тем самым искусственно увеличивая объем незавершенного строительства, в том числе:

3.2.2.1 У 2 ОНС целевая функция не определена (код целевой функции «11»), а именно:

- «Кавголовская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Всеволожского района» на сумму 460,5 тыс. руб. Срок реализации инвестиционного проекта - 2002 год.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плане снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области, затраты по объекту не переданы пользователю и планируется их списание в соответствии с порядком, разработанным Правительством Российской Федерации.

- «Ценообразование и индексация в строительстве» на сумму 23 554,3 тыс. руб. Срок реализации – 2010 год. Затраты по объекту, согласно сведениям, изложенным в приложениях к письму комитета по строительству Ленинградской области от 23.04.2021 № кстр- 02- 2590/2021, не приняты пользователем и продолжают числиться в учете как незавершенное строительство.

3.2.2.2. 2 ОНС с целевой функцией «4» - передача ОНС другим субъектам хозяйственной деятельности, в том числе:

- «Строительство зданий, предназначенных для дальнейшего содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, в том числе здания из модульных конструкций г. Гатчина». Сроком реализации 2016 год. Затраты по объекту на сумму 54,2 тыс. руб. не приняты пользователем.

- «Центральная районная больница (детское соматическое отделение – 50 коек и детское поликлиническое отделение 500 посещений в смену) г. Кириши под размещение филиала Ленинградского областного государственного учреждения здравоохранения «Детская клиническая больница г. Кириши» (далее – ДКБ) на сумму 2 080,3 тыс. руб. Срок реализации 2012 год.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плане снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области объект с затратами передан в ДКБ. Пользователю не переданы сети, по которым требуется актуализация документов для их регистрации. После регистрации сетей, в 2021 году планируется передача сетей пользователю и списание затрат по объекту.

3.2.2.3. Объект «Строительство ФОК с плавательным бассейном в д. Горбунки Ломоносовского района» на сумму 75,0 тыс. руб. с целевой функцией «5» - передача ОНС в собственность иному публично-правовому образованию. Срок реализации - 2011 год.

Объект введен в эксплуатацию в 2012 году (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - № RU47511303-09/2012). Затраты в сумме 75,0 тыс. руб. не переданы пользователю по причине отказа пользователя.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плана снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области, планируется списание затрат по объекту.

3.2.3. Объект «Колокольево. Реконструкция базы отдыха» на сумму 68 645,7 тыс. руб. (соответствует сметной стоимости строительства). Согласно форме 0503190: статус объекта – «21» - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию, код целевой функции «2» - консервация объекта. Срок реализации 2006 год. Данные о вводе объекта в эксплуатацию отсутствуют.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плана снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области, затраты по фактически реконструированному объекту по причине отказа пользователя продолжают числиться в учете как незавершенное строительство, в 2021 году планируется передача затрат пользователю.

3.2.4. Объект «Кузьмолово. Реконструкция онкодиспансера» на сумму 11 451,3 тыс. руб. (соответствует сметной стоимости строительства). Согласно форме 0503190 статус объекта «24», код целевой функции «4» - передача ОНС иному субъекту хозяйственной деятельности. Срок реализации - 2014 год.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плана снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области, реконструкция объекта завершена (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 47-RU47504103-235/47-2013). Затраты пользователем не приняты. Планируется списание затрат;

3.2.5. Объект «Всеволожск. Центр досуга Молодежный. Здание культурно-спортивного центра. Ленинградская обл. Всеволожский муниципальный район. Морозовское городское поселение, д. Кошкино, уч.1» (государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области») на сумму 351 593,1 тыс. руб. Согласно форме 0503190 статус объекта – «01», код целевой функции «9» - строительство ОНС ведется. Срок реализации - 2020 год.

В связи с продолжительным сроком реализации проекта (ведется с 2014 года) стоимость строительства превысила сметную стоимость, равную 189 193,1 тыс. руб., почти в 2 раза - на сумму 162 400,0 тыс. руб.

Согласно сведениям, представленным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и сведениям, представленным в письмах комитета по строительству Ленинградской области от 23.04.2021 № кстр-02-2590/2021 и от 23.07.2021 № кстр- 02- 4438/2021, готовность объекта 75%, объект относится к объектам текущего строительства, планируемый срок завершения строительства – сентябрь 2021 года. Объект включен в АИП на 2020-2021 годы;

3.3. Капитальные вложения в 91 объект, строительство которых не начиналось, составили 620 405,8 тыс. руб. (ПИР и ПСД), кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта составили 620 500,98 тыс. руб., из них вложения в 75 ОНС (82,4%), по которым плановый срок реализации истек в 2019 году или в более ранние годы («проблемные объекты»), составили 516 887,9 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 14 767,0 тыс. руб.), из них:

3.3.1. Согласно сведениям, изложенным в Реестре ОНС Комитета финансов Ленинградской области и Плана снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области, реализация 11 ОНС (12,1%) отклонена из-за высокой стоимости строительства на общую сумму 205 977,8 тыс. руб., по которым планируется списание затрат на ПИР и ПСД в соответствии с порядком, разработанным Правительством Российской Федерации.

Не проведенный должным образом мониторинг цен на проведение строительных работ, слабая предпроектная проработка в части расчета объема инвестиций, необходимых для проведения строительных работ, привели к неэффективному расходованию бюджетных средств на ПИР и ПСД объектов, отклоненных из-за высокой стоимости работ на сумму 205 977,8 тыс. руб.

3.3.2. Не выделены земельные участки под строительство по 4 ОНС (4,4%) на общую сумму 28 457,9 тыс. руб., реализация проектов отклонена, планируется списание затрат в соответствии с порядком, разработанным Правительством Российской Федерации, в том числе:

1) «ПИР Невский парк. Оздоровительный комплекс Администрации ЛО» на сумму 12 326,7 тыс. руб. Срок реализации 2002 год.

2) «Административное здание Правительства ЛО» на сумму 9 113,9 тыс. руб. Срок реализации – 2008 год

3) «Проектирование строительства нового корпуса МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4» на сумму 3 088,6 тыс. руб. Срок реализации – 2018 год.

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок, государственный контракт на проектирование от 18.10.2015 № 392 на сумму 15 092,0 тыс. руб. был расторгнут соглашением от 17.03.2017. Согласно информации, изложенной в письме комитета по строительству Ленинградской области от 23.04.2021 № кстр-02-2590/2021, территория школы со вступлением в действие новой редакции Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 2017 году попала под статус зоны исторической застройки, который исключает любое новое строительство в данной зоне. Затраты на проектирование строительства нового корпуса МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 планируется списать.

Следует отметить:

- в 2018 году МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «Гатчинская СОШ № 4») заключен контракт от 18.09.2018 № 014500008918000255 на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4», расположенных по адресам: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, дома 2 и 4. Цена контракта – 35 587,6 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Гатчинского муниципального района. Работы по разработке ПСД выполнены;

- по состоянию на 05.08.2021 в ЕИС в сфере закупок размещена информация о заключении муниципального контракта от 02.07.2021 № K004/21/04 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4. Стоимость контракта – 439 890,0 тыс. руб. (в т.ч. 395 901,0 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 43 989,0 тыс. руб. - средства бюджета Гатчинского муниципального района Ленинградской области).

4) «Гатчина. Театр в микрорайоне Хохлово Поле» на сумму 3 928,7 тыс. руб. Срок реализации – 2008 год. Реализация проекта на данном земельном участке отклонена.

Учитывая вышеизложенное, отсутствие исходной исполнительно-разрешительной документации на земельные участки, необходимой для начала проектирования объекта, привело к неэффективным расходам бюджетных средств на общую сумму 28 457,9 тыс. руб.

3.3.3. Признаны бесперспективными, не нашли применение, отклонены от реализации 7 ОНС (7,7%), по которым планируется списание затрат, на общую сумму 32 068,6 тыс. руб., в том числе:

1) «Схемы территориального планирования ЛО» на сумму 14 000,0 тыс. руб. Срок реализации 2002 год;

2) «ПИР сельский дом культуры на 150 мест (типовой)» на сумму 1 265,7 тыс. руб. Срок реализации – 2008 год. Объект признан неперспективным для реализации;

3) «Проектные решения секций жилых домов в ЛО» на сумму 4 500,0 тыс. руб. ПСД не получила дальнейшей реализации, как бесперспективная. Планируется списание затрат;

4) «Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (типовой проект)» на сумму 2 124,8 тыс. руб. Срок реализации 2007 год;

5) «Кировск. Реконструкция областного Дома ребенка» на сумму 1 992,4 тыс. руб. Срок реализации - 2007 год;

6) «ПИР Громовская СОШ» на сумму 1 405,2 тыс. руб. Срок реализации 2008 год;

7) «ПИР Тихвин хоккейная площадка с искусственным льдом на сумму 6 780,5 тыс. руб. Срок реализации 2008 год.

3.3.4. Проведены обследования объектов без проведения ПИР и разработки ПСД по 26 ОНС (28,6%) на общую сумму 3 688,0 тыс. руб., по результатам которых решение о включении в АИП не принято, в том числе:

1) «Мельниково. Детский оздоровительный центр» на сумму 199,6 тыс. руб. Срок реализации 2006 год;

2) «Волхов Крытое спортивное сооружение с универсальным игровым залом» на сумму 147,8 тыс. руб. Срок реализации 2007 год;

3) «ПИР Проект. зд. Ногина 5» на сумму 84,0 тыс. руб. Срок реализации 2007 год;

4) «п. Беседа Волосовского р-на. Обследование бывшего торгового центра» на сумму 120,0 тыс. руб. Срок реализации 2008 год;

5) «ПИР Оредеж ж/дом. Реконструкция нежилого здания школы-интерната» на сумму 188,7 тыс. руб. Срок реализации 2008 год;

6) «Лаголово амбулатория» на сумму 130,0 тыс. руб. Срок реализации 2010 год.

7) «Бокситогорск, трехэтажный 36-квартирный жилой дом» на сумму 55,1 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

8) «Волосово, 36-квартирный жилой дом Краснофлотская, 11» на сумму 65,0 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

9) «Волхов, трехэтажный 36-квартирный жилой дом» на сумму 52,6 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

10) «Ивангород, трехэтажный 36-квартирный жилой дом Котовского 21» на сумму 95,0 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

11) «Кингисепп, трехэтажный 36-квартирный жилой дом» на сумму 45,0 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

12) «Кириши, Кусино, трехэтажный 36-квартирный жилой дом», на сумму 65,0 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

13) «Лодейное поле, трехэтажный 36-квартирный жилой дом» на сумму 61,6 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

14) «Сясьстрой, 24-квартирный жилой дом Новая д.4» на сумму 60,0 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

15) «Отрадное, реконструкция больницы под Соцбыткомплекс» на сумму 695,5 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

16) «Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчина» на сумму 68,7 тыс. руб. Срок реализации - 2011 год;

17) «ПИР Проектирование реконструкции здания Трефолева 34» на сумму 68,7 тыс. руб. Срок реализации - 2012 год;

18) «ПИР Детский лагерь Чайка д. Липово Ломносовского р-на» на сумму 208,6 тыс. руб. Срок реализации - 2012 год;

19) «Луга трехэтажный 36-квартирный жилой дом, Мшинская» на сумму 57,9 тыс. руб. Срок реализации - 2014 год;

20) «Жилой дом Комсомольская д.3 лит А» на сумму 59,0 тыс. руб. Срок реализации - 2014 год;

21) «ПИР Тихвин корп. № 2 Наркодиспансер» на сумму 399,4 тыс. руб. Срок реализации - 2014 год;

22) «ПИР Новое Девяткино наркодиспансер на 120 коек» на сумму 208,5 тыс. руб. Срок реализации – 2015 год.

23) «ПИР Центр Патриот» на сумму 240,0 тыс. руб. Срок реализации 2016 год;

24) «Приозерск. 36 квартирный жилой дом. Гоголя 2» на сумму 65,0 тыс. руб. Срок реализации 2016 год;

25) «Лодейное Поле. Крытое спортивное сооружение» на сумму 147,8 тыс. руб. Срок реализации 2018 год;

26) «Мерево. Здание общежития» на сумму 99,5 тыс. руб. Срок реализации 2018 год.

3.3.5. Согласно данным формы 0503190 и сведениям, изложенным в Плане снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области затраты на разработку ПСД, получившей отрицательные заключения по 3 ОНС (3,3%) на общую сумму 20 308,5 тыс. руб., затраты по которым планируется списать, в том числе:

1) «Дружноселье. Дом ребенка» на сумму 10 545,0 тыс. руб. (Непрограммная часть АИП областной закон от 25.12.2012 № 101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»). Срок реализации 2014 год;

2) «Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Кисельня, ул. Северная, дом 4, со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места» на сумму 6 189,6 тыс. руб. Получено отрицательное заключение на ПСД, государственный контракт на проектирование расторгнут. Срок реализации 2017 год.

3) «Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29а» на сумму 3 573,9 тыс. руб. Получено отрицательное заключение, государственный контракт расторгнут. Срок реализации 2018 год.

3.3.6. 18 ОНС (19,8%) на общую сумму 101 128,0 тыс. руб., по которым проектирование, обоснование инвестиций проведено, а решение о включение в АИП на 2020-2021 годы не принято, в том числе:

1) «Проектирование строительства здания для временного проживания спортсменов и тренировочной ледовой арены в дер. Старая Всеволожского района» на сумму 11 984,4 тыс. руб. Срок реализации 2018 год. Проектирование завершено. Получено положительное заключение. В связи с невключением объекта в АИП 2021-2023 годов, затраты на разработку ПСД планируется передать Муниципальному образованию в 2021 году;

2) «ПИР Сосновский ветеринарный участок» на сумму 933,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета). Проектирование завершено. Срок реализации 2019 год;

3) «ПИР Тосно лечебный корпус на территории ГБУЗ ЛО Тосненская КМБ» на сумму 13 734,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета) Проектирование завершено. Срок реализации 2019 год. Государственный контракт с подрядчиком ООО «Вектор» расторгнут;

4) «Проектирование строительства пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» мощностью на 120 коек» на сумму 3 237,3 тыс. руб. Проектирование завершено. Срок реализации 2019 год;

5) «Проектирование строительства лечебного корпуса на территории ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» на сумму 9 237,3 тыс. руб. Проектирование завершено. Срок реализации 2019 год;

6) «Проектирование строительства поликлиники на 380 посещений в смену в с. Павлово Всеволожского района» на сумму 13 494,4 тыс. руб. Проектирование завершено. Срок реализации 2019 год;

7) «Проектирование строительства объекта «Кингисеппский учебно-реабилитационный образовательный центр на 200 мест в п. Кингисеппский Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского района» на сумму 8 626,0 тыс. руб. Проектирование завершено. Срок реализации 2019 год;

8) «ПИР Ивангород пристройка пищеблока для стационара гор. Больницы» на сумму 3 201,1 тыс. руб. Срок реализации 2020 год;

9) «Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района» на сумму 9 911,1 тыс. руб. Срок реализации 2020 год;

10) «Лебяжье ДК на 300 мест» на сумму 11 119,0 тыс. руб. Срок реализации 2020 год;

11) «Врачебная амбулатория дер. Лаголово Ломоносовский район») на сумму 7 815,3 тыс. руб. – проектирование завершено. Срок реализации 2020 год;

12) «Закрытый многофункциональный спортивный объект из легко возводимых материалов в ГБОУ ДОД Центр Ладога, пос. Разметелево Всеволожского района» на сумму 7 834,6 тыс. руб. (Плановый объем инвестиций в ценах 2015 года – 244 846,9 тыс. руб.). Согласно информации, изложенной Плана поэтапного снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области, реализация проекта отклонена. Планируется списание затрат;

13) «Проектирование строительства пристройки к основному зданию школы ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на сумму 7 412,8 тыс. руб. сроком реализации 2017 год. Разработка ПСД завершена. В 2017 году получено положительное заключение. Строительство объекта в рамках реализации АИП на 2021 год не предусмотрено;

14). «Обследование здания литеры «Б» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3» на сумму 340,5 тыс. руб. Объект текущего строительства;

15) «Дом культуры по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.45» – выполнение обследовательских и обмерных работ на сумму 503,7 тыс. руб.;

16) «ПИР Сланцы Дворец культуры» на сумму на сумму 4 292,7 тыс. руб.;

17) обоснование инвестиций объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6» на сумму 4 888,8 тыс. руб. Работы по обоснованию инвестиций завершены;

18) обоснование инвестиций объекта «Центр адаптивной физической культуры ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции») на общую сумму 3 248,4 тыс. руб. Работы по обоснованию инвестиций завершены.

Не включение объектов в АИП создает риски безвозвратной утраты актуальности проектных решений и может привести к дополнительным расходам бюджетных средств на корректировку проектов или неэффективным расходам бюджетных средств в результате списания невостребованной документации ПИР и ПСД.

3.3.7. Контракты по проектированию расторгнуты на общую сумму 7 191,1 тыс. руб. по 3 ОНС (3,3%), затраты по которым планируется списать:

1) «Проектирование реконструкции (работы по сохранению с приспособлением для современного использования) здания (учебный корпус № 4) МБОУ «Гимназия», расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д.25» на сумму 2 523,4 тыс. руб. Срок реализации 2018 год.

Работы по проектированию начаты в 2017 году в соответствии с государственным контрактом от 14.12.2017 № 828011 на сумму 8 862,6 тыс. руб., заключенным между ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» и ООО «СОЮЗСТРОЙ», который соглашением от 11.06.2019 был расторгнут. Согласно Плану снижения объема и количества ОНС комитета по строительству Ленинградской области фактические затраты в сумме 2 523,4 тыс. руб. планируется списать в связи с невозможностью реконструкции объекта поскольку объект является объектом культурного наследия.

Следует отметить, что «Финская совместная школа, 1901 г., арх. Л. Иконен», расположенная по адресу: ул. Выборгская ул., д. 25, внесена в список исторически ценных градоформирующих объектов предмета охраны исторического поселения федерального значения город Выборг Ленинградской области, утвержденного приказом Минкультуры России от 20.01.2015 № 119 «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Выборг Ленинградской области», то есть до начала проектирования реконструкции;

2) «Бомбоубежище, г. Коммунар на сумму 1 042,1 тыс. руб.». Срок реализации 2017 год. Государственный контракт на проектирование расторгнут. Принято решение о целесообразности строительства объекта в рамках концессионного соглашения. Фактические затраты на разработку ПСД планируется списать;

3) «Проектирование строительства объекта «Крытая ледовая арена с трибуной для зрителей на 200 мест в г. Тосно» на сумму 3 625,6 тыс. руб. Государственный контракт от 24.09.2019 № 20816 на проектирование строительства объекта «Крытая ледовая арена с трибуной для зрителей на 200 мест в г. Тосно» расторгнут 29.06.2020 по соглашению сторон. Затраты по проектированию планируется списать.

3.3.8. Строительство объектов завершено, затраты не переданы по назначению по 3 ОНС (3,3%) на сумму 28,1 тыс. руб. Планируется списание затрат, в том числе:

1) «ПИР. Детский сад на 100 мест в д. Рабителицы Волосовского района Ленинградской области» на сумму 4,7 тыс. руб. - затраты на продление технических условий Ростелеком не переданы в муниципальное образование. Проектирование по объекту завершено. Строительство детского сада завершено в 2016 году. Затраты переданы в муниципальное образование распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 21.11.2014 №185/1. Планируется списание затрат в сумме 4,7 тыс. руб.;

2) «ПИР Сельцо школа на 300 мест» на сумму 7,6 тыс. руб. Проектирование завершено. Затраты по проектированию переданы в муниципальное образование Волосовский муниципальный район Ленинградской области распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 22.09.2014 № 150. Не переданы затраты на продление технические условия Ростелеком. (Реконструкция объекта завершена в 2019 году, разрешение на ввод получено 16.12.2019);

3) «Гатчина. Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области» затраты на технические условия Ростелеком при разработке проектно-сметной документации составили 15,8 тыс. руб.;

3.3.9. По 9 ОНС на сумму 157 733,2 тыс. руб. планируется завершение работ. ОНС включены в АИП на 2020-2021 годы, в том числе:

1) «Проектирование спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6» затраты на разработку проектно-сметной документации составили 6 941,9 тыс. руб. Срок реализации 2018 год. Проектирование завершено. Получено положительное заключение. После завершения СМР затраты будут переданы пользователю объекта;

2) «проектирование Морга в г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 31» на сумму 86 235,2 тыс. руб.;

3) «Проектирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, дер. Яльгелево, Ломоносовского муниципального района» на сумму 4 820,2 тыс. руб. Проектирование завершено. В АИП 2020-2021 годов включено строительство объекта;

4) «Проектирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)» на сумму 3 750,5 тыс. руб. Проектирование завершено. СМР включены в АИП на 2020-2021 годы;

5) «Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района (корректировка проекта)» на сумму 17 434,1 тыс. руб. Проектирование по объекту ведется с 2017 года. В настоящее время проводится корректировка проекта. ОНС текущего строительства;

6) «Проектирование строительства крытого футбольного манежа по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе» на сумму 14 640,9 тыс. руб. Проектирование завершено. СМР включены в АИП на 2021 год;

7) ПИР фельдшерско-акушерского пункта дер. Усадище, Волховский муниципальный район» на сумму 1 394,5 тыс. руб. Ведется проектирование. В соответствии с дополнительным соглашением от 18.05.2021 к государственному контракту от 10.06.2019 № 9056 (цена контракта 2 190,2 тыс. руб.) проектирование строительства фельдшерско-акушерского пункта

дер. Усадище Волховского муниципального района (20 посещений в смену) перенесено на 2021 год;

8) 4 ОНС на общую сумму 20 676,9 тыс. руб. – объекты текущего проектирования («Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмолковский Всеволожского района»; «Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района»; «Пожарное депо V типа на два машино-выезда в дер. Агалатово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; «Проектирование реконструкции здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградский областной колледж культуры и искусства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19»);

9) обоснование инвестиций «Врачебная амбулатория дер. Щеглово Всеволожский район» на сумму 1 839,0 тыс. руб. Срок реализации 2019 год. Работы выполнены. Проектирование объекта включено в АИП 2020-2021 годов;

3.3.10. ПСД по объекту «Волосово Акушерский корпус» на сумму 1 949,0 тыс. руб. планируется списать в связи с планируемым демонтажем объекта и списанием затрат на его строительство.

4. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Согласно показателям формы 0503190 пояснительной записки Комитета по природным ресурсам Ленинградской области за 2020 год отражены ОНС подведомственного учреждения ЛО ГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» на общую сумму кассовых расходов 260 653,3 тыс. руб., по которым с даты формирования капитальных вложений истекло более 14 лет, в том числе:

- расходы по 11 объектам, строительство которых не начиналось (на ПИР и ПСД), по которым не приняты решения о финансовом обеспечении строительства либо финансовое обеспечение которых прекращено, составили 11 763,4 тыс. руб. Согласно форме 0503190 целевая функция объекта определена «5» - передача ОНС в собственность иному ППО;

- вложения в 13 ОНС, работы по которым выполнены в соответствии с государственными контрактами, составили 248 889,9 тыс. руб. Согласно форме 0503190 целевая функция 12 объектов определена «5» - передача ОНС в собственность иному ППО, 1 объекта – «10» целевая функция не требуется.

Согласно информации, представленной в приложениях к письму Комитета по природным Ленинградской области ресурсам от 14.05.2021 № 02-9766/2021:

4.1. Из 11 проектов разработанной ПСД и ПИР:

- 5 проектов с датами реализации 2004-2008 годы на строительство полигонов и предприятия по переработке твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов на общую сумму 7 374,6 тыс. руб. не реализованы и утратили свою актуальность в связи общественным резонансом жителей районов, которые выступили против строительства полигонов;

- 2 проекта с датами реализации 2005-2006 годы (рабочий проект очистных сооружений поселка Моторное и рабочий проект административной базы в северной части природного парка Вепский лес в Подпорожском районе) на общую сумму 2 170,0 тыс. руб. отклонены от дальнейшей реализации в связи с высокой стоимостью их реализации;

- ПИР с датами реализации 2003-2004 годы на строительство станции перегрузки и сортировки в г. Сертолово на сумму 600,0 тыс. руб. не реализованы и утратили свою актуальность в связи с отсутствием управленческих решений со стороны органов местного самоуправления;

- по 3-м проектам с датами реализации 2003-2004 годы (проект реконструкции канализации в деревне Загивье, включая разработку рабочей документации, проекты

реконструкции канализационно-очистных сооружений г. Тосно и д. Яльгелево) на сумму 1 619,1 тыс. руб. требуется передача стоимости работ балансодержателем объектов недвижимости.

Указанные проекты не реализованы, утратили свою актуальность и не планируются к дальнейшему использованию.

Согласно реестру Комитета финансов Ленинградской области необходимо создание комиссии с участием органа исполнительной власти, принявшего решение о производстве капитальных вложений, и списать произведенные затраты.

В результате, безвозвратная утрата израсходованных бюджетных средств без достижения какого-либо положительного эффекта составила 11 763,4 тыс. руб.

4.2. Затраты по 13 ОНС сроком реализации с 2003 по 2011 годы, работы по которым выполнены в соответствии с государственными контрактами (реконструкция плотины, гидротехнических, канализационных очистных сооружений и систем, работы по берегоукреплению, обустройству и подключению к водозабору) своевременно не переданы балансодержателям объектов недвижимости.

Согласно письму Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 13.03.2020 № 02-5420/2020 (в соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 10.03.2020 № 01-18-82/2020) «по результатам инвентаризации, проведенной в 2017 году, в 2018 году и в 2019 году вложений в нефинансовые активы комиссией были приняты решения о необходимости передачи имеющихся на балансе вложений в нефинансовые активы балансодержателям имущества, в которое были произведены данные вложения.

ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» принимало меры по передаче данного имущества (балансодержателям имущества были разосланы письма с просьбой рассмотреть вопрос о принятии произведенных капитальных вложений). Согласия от собственников имущества на прием вложений учреждение не получило».

Согласно письму от 14.05.2021 № 02-9766/2021 «в целях сокращения объемов вложений и количества незавершенного строительства и определения порядка списания капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, в том числе в сумме затрат на создание проектной документации указанных затрат Комитетом по природным ресурсам в Комитет финансов Ленинградской области направлено письмо от 20.04.2020 года № 02- 8081/2020, а также письмо от 11.02.2021 года №02-2572/2021.

Согласно письму Комитета финансов от 04.03.2021 №08-05/142 до настоящего времени законодательство Российской Федерации не содержит положений, регламентирующих порядок принятия решений о прекращении капитальных вложений и о нецелесообразности их осуществления, что не позволяет относить произведенные затраты, предшествующие строительству, на текущие расходы, в частности, по объектам капитального строительства, в отношении которых не приняты решения о финансовом обеспечении строительства либо финансовое обеспечение которых прекращено.

Согласно протокольным решениям заочного совещания, проведенного в Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по вопросам контроля за исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации с регионами Северо-Западного федерального округа от 07.12.2020 № А51-10018 в части поручения Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр- 1138ГС (п. 62) органам власти предложено использовать порядок списания расходов на проектирование и строительство, который будет установлен Правительством Российской Федерации до 15 мая 2021, в соответствии с поручением Главы государства от 24 октября 2020 г. № Пр-1726ГС (П. 63)».

Таким образом, принимаемые Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области меры к должному результату не привели.

5. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Согласно показателям формы 0503190 пояснительной записки Комитета по здравоохранению Ленинградской области на счете 1 106 11 00 «Вложение в основные средства – недвижимое имущество» числились объекты недвижимости, не переданные в подведомственные учреждения:

1) по состоянию на 01.01.2020 - 27 объектов недвижимости (квартиры) на общую сумму 53 398,9 тыс. руб.

В 2020 году переданы в медицинские учреждения 15 объектов специализированных жилых помещений на праве оперативного управления на общую сумму 31 837,9 тыс. руб., приобретено 33 квартиры на общую сумму 77 937,4 тыс. руб. и 2 здания под медицинские нужды стоимостью 174 786,0 тыс. руб.

2) по состоянию на 01.01.2021 отражены объекты недвижимости на общую сумму 274 284,4 тыс. руб., из них:

- 45 жилых помещений балансовой стоимостью 99 498,4 тыс. руб., в том числе:

- 2 квартиры, приобретенные в 2016 году, на сумму 8 857,8 тыс. руб.;

- 16 квартир, приобретенных в 2019 году, на сумму 26 965,2 тыс. руб.;

- 27 квартир, приобретенных в 2020 году, на сумму 63 675,4 тыс. руб.;

- 2 помещения и здание под медицинские нужды стоимостью 174 786,0 тыс. руб., приобретенные в 2020 году.

Указанные объекты недвижимости приобретены за счет средств областного бюджета для медицинских работников подведомственных учреждений здравоохранения Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (далее – Постановление № 405, государственная программа «Развитие здравоохранения в Ленинградской области») в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 № 475 «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области» и от 19.07.2019 № 326 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области, и осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Ленинградской области».

В 2016-2020 годах были заключены государственные контракты на приобретение жилья (квартир) для медицинских работников подведомственных учреждений здравоохранения Ленинградской области, здание и помещения для медицинских нужд.

5.1. Согласно показателям формы 0503190 по состоянию на 01.01.2021 на счете 1 106 11 00 «Вложение в основные средства – недвижимое имущество» числятся 2 квартиры, приобретенные в 2016 году на общую сумму 8 857,8 тыс. руб.

Указанные квартиры приобретены в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем медицинских работников» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» для ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» (далее – ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МР»).

Целью мероприятия является государственная поддержка медицинских работников в решении задачи по обеспечению качественным жильем, обеспечение притока в систему здравоохранения высококвалифицированных специалистов. Основная задача мероприятия - приобретение или строительство жилья для медицинских работников.

Согласно сведениям, размещенным в ЕИС, квартиры приобретены:

- кв. 3 – по Государственному контракту от 31.10.2016 № Ф.2016.314429;
- кв.2 – по Государственному контракту от 31.10.2016 № Ф.2016.314426.

Указанные квартиры в пользование медицинским работникам не переданы. В соответствии с обращением ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» Управлением Росреестра по Ленинградской области осуществлен перевод кв. 2 и кв. 3 из жилых помещений в нежилые для размещения в них медицинского центра «Семья».

Так, согласно сведениям, представленным письмом Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 19.05.2021 № 40-6271/2021 (далее – письмо № 40-6271/2021):

- согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - ЕГРН) право собственности Ленинградской области на квартиры зарегистрировано 15.11.2016;

- согласно Акту от 17.05.2019 № 8 межведомственной комиссии (приемочной) Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по вопросам перевода нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и иных работ ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МР» предъявлены к приемке выполненные ремонтно-строительные работы по перепланировке квартир №2 и №3 для размещения медицинского центра «Семья». Ремонтно-строительные работы выполнены хозяйственным способом в срок до 15.05.2019;

- технические паспорта на нежилые помещения оформлены 07.11.2018;

- в соответствии с обращением ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МР» от 10.02.2021 № 305 в Леноблкомимущество, Управлением Росреестра по Ленинградской области осуществлен перевод указанных жилых помещений в нежилые (письмо Леноблмущества в адрес главного врача ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МР» и Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 16.03.2021 № 15-2582/2021);

- Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в адрес Леноблкомимущества направлено предложение по закреплению на праве оперативного управления нежилых помещений за ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МР» от 09.04.2021 № 40- 5738/2021.

Цель мероприятия: государственная поддержка медицинских работников в решении задачи по обеспечению качественным жильем. Задача мероприятия: приобретение или строительство жилья для медицинских работников.

Таким образом, не в полной мере реализовано мероприятие «Обеспечение жильем медицинских работников» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

5.2. Согласно показателям формы 0503190 Комитета по здравоохранению Ленинградской области по состоянию на 01.01.2021 на счете 1 106 11 00 «Вложение в основные средства – недвижимое имущество» числится 3-х комнатная квартира общей площадью 64,1 м² по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д.20, кв.64 (далее – кв.64), приобретенная в 2020 году по Государственному контракту от 01.06.2020 № 01452000004200008220001, стоимостью 3 308,0 тыс. руб.

Квартира приобретена в рамках реализации мероприятия «Приобретение жилья для медицинских работников» основного мероприятия «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников» подпрограммы «Управление и кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» у ООО «УралИнвестТендер» действующего от имени Смирнова И.О. Квартира передана ООО «УралИнвестТендер» Комитету по здравоохранению Ленинградской области по акту приема-передачи квартиры от 05.06.2020. Право собственности Ленинградской области оформлено 07.07.2020. Право оперативного управления ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» не зарегистрировано, так как фактически объект

недвижимости имеет обременение в виде права бессрочного пользования жилым помещением. Так:

Согласно письму № 40-6271/2021:

1) кв.64 до приобретения Комитетом по здравоохранению Ленинградской области с декабря 2017 года по июль 2020 года сменила 3 собственника:

- в ноябре 2017 года квартира как предмет залога перешла в собственность Святецкого Б.В. в качестве отступного (07.12.2017 на кв.64 зарегистрировано право собственности Святецкого Б.В.);

- 31.05.2019 зарегистрировано право собственности на квартиру на Ганзвинд Е.В. и его несовершеннолетних детей в равных долях;

- 27.11.2019 право собственности на кв.64 зарегистрировано на Смирнова И.О.

Согласно выписке из ЕГРН от 16.07.2020 ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано.

2) Определением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 04.08.2017 утверждено мировое соглашение, заключенное между Святецким Б.В. и Селивончик Е.М., согласно которому Селивончик Е.М. обязалась погасить задолженность по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества (ипотеки) от 15.03.2016 № 175 в размере 1 001,2 тыс. руб. по согласованному графику. В случае просрочки или неполной оплаты очередного платежа более чем на 30 календарных дней предмет залога, а именно, кв.64, передается в собственность Святецкого Б.В. в качестве отступного.

Селивончик Е.М. обязалась сняться с регистрационного учета и освободить предмет залога в срок не позднее 5 дней с даты государственной регистрации перехода право собственности. Настоящее мировое соглашение является основанием для прекращения права собственности ответчика Селивончик Е.М. на предмет залога и регистрации права собственности за истцом Святецким Б.В. Определение вступило в законную силу 22.08.2017.

22.11.2017 истцу выдан исполнительный лист, 07.12.2017 на кв. 64 зарегистрировано право собственности Святецкого Б.В. Из справки о регистрации следует, что в квартире по состоянию на 19.02.2018 зарегистрированы с 19.11.1985 - Селивончик Е.М., Селивончик В.В., Селивончик Н.В. Согласно нотариальному обязательству Селивончика В.В., он обязуется сняться с регистрационного учета в кв.64 в течение 3 календарных дней с момента обращения взыскания на вышеуказанную квартиру.

3) решением Всеволожского городского суда Ленинградской области от 20.12.2018 года по гражданскому делу № 2-8988/2018 по иску Святецкого Б.В. к Селивончик Е.М., Селивончику В.В., Селивончик Н.В. о признании утратившими права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета удовлетворен;

4) из апелляционного определения от 08.09.2020 по материалам дела № 33-4099/2020 следует, что судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда определила отменить «решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 20.12.2018 в части признания Селивончик Н.В. утратившей право пользование жилым помещением (кв.64) и снятия с регистрационного учета».

В удовлетворении требований Святецкого Б.В. к Селивончик Н.В. о признании утратившей права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета отказано, в связи с тем, что последняя имела право пользования жилым помещением, носящий безусловный бессрочный характер и, следовательно, в силу закона Селивончик Н.В. не могла быть признана утратившей право пользования жилым помещением в связи с переходом права собственности на квартиру к Святецкому Б.В. по основанию ч.2 ст.292 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Фактически квартира имеет обременение в виде бессрочного пользования жилым помещением Селивончик Н.В., что должно было учитываться при переходе права собственности на жилое помещение к Святецкому Б.В.».

Таким образом, проверка квартиры по установлению факта обременения Комитетом по здравоохранению Ленинградской области проведена формально. «История» квартиры в части

смены трех собственников за 2,5 года в полной мере не изучена. В связи с тем, что Комитетом по здравоохранению Ленинградской области не были учтены все возможные риски, стало возможным приобретение квартиры с обременением.

5.3. По состоянию на 01.01.2021 на счете 1 106 11 00 «Вложение в основные средства – недвижимое имущество» числятся объекты недвижимости (квартиры), права собственности Ленинградской области на которые оформлены в 2019 году, а право оперативного управления подведомственных медицинских учреждений не оформлено.

Указанное обстоятельство связано с тем, что в ряде случаев документы (заключения об оценке жилого помещения пригодного для проживания, акты обследования помещений), необходимые для рассмотрения вопроса по отнесению недвижимого имущества к категории специализированных жилых помещений (служебных) по приобретенным квартирам, оформлялись по истечении от 1 года до 2 лет после приобретения объектов недвижимости и оформления права собственности Ленинградской области.

Так, до настоящего времени не оформлено право оперативного управления учреждений здравоохранения на 16 квартир в муниципальных районах Ленинградской области: Лодейнопольском, Киришском, Волосовском, Волховском, Бокситогорском, Кингисеппском, Всеволожском, приобретенных в 2019 году, на общую сумму 26 965,2 тыс. руб. Таким образом, цель, предусмотренная мероприятием «Приобретение жилья для медицинских работников» государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», по государственной поддержке медицинских работников в решении задачи по обеспечению их качественным жильем в 7 муниципальных районах не достигнута.

Из вышеуказанных квартир, приобретенных в 2019 году, необходимо отметить следующий объект недвижимости:

Согласно показателям формы 0503190 по состоянию на 01.01.2021 Комитета по здравоохранению Ленинградской области на счете 1 106 11 00 «Вложение в основные средства – недвижимое имущество» числится 2-х комнатная квартира общей площадью 51 м² по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, деревня Рапполово, улица Овражная, дом 28, квартира 59, приобретенная в 2019 году по Государственному контракту от 17.12.2019 № 01452000004190025780001, стоимостью 2 958,0 тыс. руб.

Квартира приобретена в рамках реализации мероприятия «Приобретение жилья для медицинских работников» основного мероприятия «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников» подпрограммы «Управление и кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» у ООО Строительная компания «Трест «Севэнергострой» (далее - ООО СК «СЭС»). Акт приема-передачи квартиры подписан 18.12.2019. Сумма 2 958,0 тыс. руб. в полном объеме перечислена на счет поставщика 27.12.2019 платежным поручением от 27.12.2019 № 769586.

Управление Росреестра по Ленинградской области 17.02.2020 уведомило Комитет по здравоохранению Ленинградской области о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на приобретенное жилое помещение в связи с государственной регистрацией ограничения (обременения) права на объект недвижимости на основании постановления от 04.02.2020 о запрете на совершение действий по государственной регистрации права, вынесенного по материалам исполнительных производств в отношении ООО СК «СЭС» от 28.01.2020 № 14037/20/78019-ИП и № 14034/20/78019-ИП отделом исполнительного производства по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

12.04.2021 постановление об ограничении (обременении) права на объект недвижимости было обжаловано Леноблкомимуществом в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым вынесено решение о признании права собственности Ленинградской области на жилое помещение и освобождении его от ареста по материалам исполнительных производств от 28.01.2020 № 14037/20/78019-ИП и

№ 14034/20/78019-ИП (дело № А56-100460/2020, ответчики: ООО «Трест «Промстрой» и ООО СК «СЭС»).

На решение арбитражного суда от 12.04.2021 по делу № А56-100460/2020 ООО СК «СЭС» подана апелляционная жалоба, которая определением тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.04.2021 была оставлена без движения в связи с непредоставлением документов. Определением тринадцатого арбитражного апелляционного суда предложено ООО СК «СЭС» исправить допущенные нарушения в срок по 01.07.2021.

5.4. На 47 объектов недвижимости на общую сумму кассовых расходов 274 284,4 тыс. руб. права собственности Ленинградской области оформлены с 2016 по 2020 годы. По состоянию на 01.01.2021 капитальные вложения числятся на счете 1 106 11 00 «Вложение в основные средства – недвижимое имущество».

В нарушение пункта 38 Инструкции № 157н объекты недвижимости, прошедшие государственную регистрацию права, не приняты к учету как основные средства по счету 101 00 «Основные средства».

Таким образом, не соблюдение Комитетом по здравоохранению Ленинградской области методологии бухгалтерского учета привело к искусственному завышению объемов незавершенного строительства.

Государственной программой «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» не предусмотрен показатель (индикатор), характеризующий обеспеченность медицинских работников жильем.

6. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

Согласно информации, представленной в форме 0503190 и Пояснительной записке (ф.0503160) комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области за 2019 и 2020 годы в составе отчетности об исполнении бюджета, расходы на реализацию инвестиционных проектов по данным бухгалтерского учета составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 3 ОНС на сумму 45 440,6 тыс. руб.
- по состоянию на 01.01.2021 – 5 ОНС на сумму 14 940,4 тыс. руб., в том числе:

6.1. На сумму 11 736,8 тыс. руб. 4 ОНС, включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, со сроком реализации инвестиционного проекта – 2021 год;

6.2. На сумму 3 203,6 тыс. руб. 1 ОНС, не включенный в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов - строительство пожарного депо в г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11», из них:

- на сумму 1 150,7 тыс. руб. - работы по монтажу инженерных сетей для реконструкции здания пожарного депо;
- на сумму 1 849,3 тыс. руб. - общестроительные работы по реконструкции, принятые ГУ «Управление ГЗ и ПБ» (фундаменты);
- на сумму 23,6 тыс. руб. - оформление кадастрового паспорта на дополнительный земельный участок;
- на сумму 180,0 тыс. руб. - обмерные работы и обследование объекта в 2013 году.

Согласно данными формы 0503190 начало реализации инвестиционного проекта 2007 год, приостановлено строительство без консервации в 2014 году (статус объекта на отчетную дату - «03») в связи с приостановлением финансового обеспечения (код причины приостановления финансового обеспечения - «2»).

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при прекращении работ или их приостановлении более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

В нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации консервация объекта капитального строительства «Пожарное депо в г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.11» не обеспечена.

Согласно данным Пояснительной записки (ф. 0503160) проектные работы и реконструкция пожарного депо приостановлена в связи с завершением долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 05.05.2014 № 159. Работы по реконструкции здания пожарного депо осуществлялись ГУ «Управление ГЗ и ПБ» в 2007 - 2008 годах. Работы не были завершены в связи с банкротством и ликвидацией подрядной организации.

Возобновление работ по реконструкции не представлялось возможным в связи с отсутствием у ГКУ «Леноблпожспас» зарегистрированных в установленном порядке прав владения зданием и земельным участком. Право собственности Ленинградской области на здание было зарегистрировано в установленном порядке в 2016 году, право собственности на земельный участок – в 2018 году. Здание передано в оперативное управление в ГКУ «Леноблпожспас» в 2016 году, земельный участок в постоянное бессрочное пользование – в 2018 году. Исходно-разрешительная документация на проектирование и строительство отсутствует. В установленном порядке государственная регистрация права на объект незавершенного строительства не производилась, в ГКУ «Леноблпожспас» объект незавершенного строительства не передавался, были переданы только капитальные вложения.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) на месте фундаментов планируется строительство гаража для пожарной техники. Возможность дальнейшего использования фундаментов будет определена при сборе исходно-разрешительной документации и обследовании. В настоящее время получен градостроительный план на земельный участок. Проведено обследование существующего здания пожарного депо.

Согласно Реестру капитальных вложений Комитета финансов Ленинградской области на 01.01.2021 по указанному объекту предусмотрено: *«в 2021 году продолжить сбор исходно-разрешительной документации, технических условий для проектирования и строительства (реконструкции) объекта. Предусмотреть выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и реконструкции здания в 2022-2023 годах в рамках Государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».* По состоянию на 01.07.2021 объект в АИП не включен.

7. Муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной комитетом финансов администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в письме от 03.06.2021 № 03-47/562 (далее – письмо № 03-47/562), капитальные вложения в ОНС:

- по состоянию на 01.01.2020 – 8 ОНС на сумму 058 250,4 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 – 12 ОНС на сумму 1 813 547,0 тыс. руб., в том числе:
по 5 ОНС – капитальные вложения в ПСД составили 3 456,1 тыс. руб.;
- 3 ОНС на сумму 1 208 226,4 тыс. руб. – завершающая степень строительства с плановым сроком реализации 2021 год;
- 4 ОНС на сумму 601 864,6 тыс. руб. – строительство закончено (по состоянию на 01.01.2021 отсутствовал акт ввода в эксплуатацию).

Из объектов незавершенного строительства следует отметить следующие:

7.1. «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский район, дер. Большая Пустомержа.

Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский район, дер. Большая Пустомержа (далее – «школа Б. Пустомержа») проводится в соответствии с подпрограммой «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». Капитальные вложения в ОНС с начала реализации проекта (2014 год) составили 532 614,1 тыс. руб.

Заказчиком строительства является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» (далее – МКУ «Служба заказчика»). Финансирование осуществлялось на условиях софинансирования из областного бюджета объекта строительства, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области.

7.1.1 Для выполнения работ по строительству «школы Б. Пустомержа» между МКУ «Служба заказчика» и ООО Строительная компания «ЭТС» (далее – ООО СК «ЭТС») заключен муниципальный контракт от 04.08.2016 № 0145300010316000178-051 6006-02 (далее – МК № 178). Согласно сводному сметному расчету стоимости строительства, цена контракта составляла 399 428,4 тыс. руб.

Согласно пункту 1.4 МК № 178 срок выполнения работ составлял 550 календарных дней с момента подписания контракта (т.е. в срок до 05.02.2018). Работы по строительству объекта были прекращены в ноябре 2017 года без консервации объекта.

В связи с нарушением ООО СК «ЭТС» сроков выполнения работ, неисполнением объемов работ, предусмотренных техническим заданием, сводным сметным расчетом на сумму 267 855,3 тыс. руб. (68%), неисполнением обязательств по возврату аванса в размере 52 844,3 тыс. руб., МКУ «Служба заказчика» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем составлен акт о неисполнении обязательств по контракту от 04.04.2018 и в адрес ООО СК «ЭТС» направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта от 04.04.2018 № 282/ЕВ.

7.1.2. В июне 2018 года комиссией, созданной с целью проведения освидетельствования возведенных конструкций и сооружений, произведен осмотр ОНС «школа Б. Пустомержа», по результатам которого установлено:

- работы по строительству объекта приостановлены в ноябре 2017 года;
- работы по консервации объекта не производились;
- не выполнена обратная засыпка котлована;
- кровля отсутствует;
- не обеспечена пространственная жесткость объекта ввиду отсутствия горизонтальных и вертикальных связей в виде монолитных диафрагм жесткости и перекрытий;
- несущие элементы лестничных маршей не закреплены (не завершены сварочные работы по косякам и лестничным площадкам);
- оконные проемы не заполнены;
- строительная площадка не охраняется, в связи с чем имеется открытый доступ на объект посторонних лиц. Имеется угроза разрушения несущих конструкций от неблагоприятных погодных явлений.

Таким образом, в нарушение части 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации пункта 2 Правил проведения консервации объекта капитального строительства⁶, при прекращении работ или их приостановления более чем на шесть месяцев, не принято решение и не обеспечена консервация объекта капитального строительства.

В нарушение пункта 3 Правил проведения консервации объекта не обеспечено приведение объекта и территории, используемой для его возведения в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды.

В результате непроведения мероприятий по консервации приостановленного строительством объекта незавершенного строительства, по результатам обследования Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее — Комиссия по ЧС и ОПБ) ситуация с незавершением строительства объекта признана критической с возможным перерастанием в чрезвычайную.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ от 13.06.2018 № 5 в целях предотвращения развития чрезвычайной ситуации рекомендовано МО Кингисеппский муниципальный район и МКУ «Служба заказчика» заключить договор на завершение строительства объекта «школа Б. Пустомержа».

Между МКУ «Служба заказчика» и ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (далее – ООО «СЗСМЭУ») заключен муниципальный контракт от 18.06.2018 № СК-1/2018. Цена контракта в ценах I квартала 2018 года составила 267 855,3 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 229 927,0 тыс. руб.). Срок выполнения работ определен 510 календарных дней (т.е. до 09.11.2019).

Дополнительным соглашением от 19.12.2019 № 15 к муниципальному контракту от 18.06.2018 № СК-1/2018 цена контракта увеличена на 2 728,0 тыс. руб. и составила 270 583,3 тыс. руб. (перерасчет цены контракта связан с изменением ставки НДС с 18% на 20%).

В соответствии с пунктом 3.3.16 муниципального контракта от 18.06.2018 № СК-1/2018 «в случае обнаружения работ, выполненных с отхождением от проектной документации на строительство, а также не учтенных в проектно-сметной документации на строительство, внести изменения в проектно-сметную документацию с последующим получением положительного заключения экспертизы в соответствии с действующим законодательством РФ. Расходы по проведению экспертизы за счет средств Подрядчика».

Письмом от 13.11.2019 № 588/ФА МКУ «Служба заказчика» приостановило действие срока контракта до получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» измененной ПСД.

В соответствии с измененной ПСД стоимость работ по строительству в ценах I квартала 2018 года увеличилась с 267 855,3 тыс. руб. на 80 005,7 тыс. руб. и составила 347 861,0 тыс. руб.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18.06.2020 № 19 к муниципальному контракту от 18.06.2020 № СК/1-2018 срок выполнения работ увеличен до 663 календарных дней, в том числе:

- 506 календарных дней с 09.10.2018 после получения уведомления Подрядчика (исх. от 08.10.2018 № 08102018-1) о возобновлении работ по контракту после приостановления, в связи с проведением дополнительного обследования возведенных строительных конструкций и сооружений;

- 153 календарных дня с 12.06.2020 после получения положительного заключения № 47-1-1-3-024153-2020 от 11.06.2020 (т.е. по 10.04.2020).

Цена контракта в текущих ценах составила 351 758,3 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 299 668,9 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 30.10.2020 № 21 срок исполнения контракта продлен до 31.12.2020 в связи с приостановлением работ в сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таким образом, общая стоимость строительно-монтажных работ с начала строительства составила 483 331,4 тыс. руб., в том числе:

- 131 573,1 тыс. руб. – стоимость строительно-монтажных работ, выполненных ООО СК «ЭТС»;

- 351 758,3 тыс. руб. – стоимость строительно-монтажных работ, выполненных ООО «СЗСМЭУ».

Несоблюдение сроков (этапов) строительства (календарного плана строительства), предусмотренных проектной документацией, повлекло за собой удорожание объектов капитального строительства на 83 903,0 тыс. руб. или на 21% (с 399 428,4 тыс. руб. до 483 331,4 тыс. руб.).

7.2. Строительство объекта «Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автодороги А-121 в Кингисеппском районе (протяженность - 2897 м)» на сумму 60 479,6 завершено в 2018 году. По состоянию на 01.01.2021 акт ввода объекта в эксплуатацию отсутствовал.

8. Муниципальное образование Кировский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 01.06.2021 № 13- 5257/21-0-1 и от 03.08.2021 № 13-5257/21-0-2, капитальные вложения в ОНС:

- по состоянию на 01.01.2020 – 9 ОНС на сумму 834 568,8 тыс. руб.

- по состоянию на 01.01.2021 – 8 ОНС на сумму 379 556,9 тыс. руб., в том числе:

8.1. По 5 ОНС – капитальные вложения в ПСД составили 130 993,4 тыс. руб. (объекты текущего строительства);

8.2. На сумму 65 890,7 тыс. руб. 2 ОНС. – строительство завершено, получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию с плановым сроком реализации 2021 год;

8.3. ОНС «Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское ш., д.7, г. Отрадное» на сумму 182 672,8 тыс. руб. (далее – КОС г. Отрадное).

Работы по «Реконструкции КОС г. Отрадное» ведутся с 2005 года. В 2009 году работы на объекте остановлены без консервации. Сметная стоимость реконструкции составляла 1 162 126,5 тыс. руб. Расходы с начала реализации проекта составили 182 672,8 тыс. руб. (затраты на ПСД и возведение отдельных сооружений).

В настоящее время возведенные сооружения пришли в негодность: произошло их частичное разрушение, имеется свободный доступ посторонних лиц, в связи с чем имеются риски обрушения конструкций и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 06.08.2021 в рамках реализации Подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400, между МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МКУ «УКС», Заказчик) и ООО «Строительное проектное объединение «Эксперт-Строй» (далее – ООО «СПО «Эксперт-Строй», Исполнитель), заключен муниципальный контракт от 15.06.2017 № 0145300005416000065 на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г. Отрадное, в том числе проектно-изыскательские работы». Стоимость работ определена 11 350,0 тыс. руб. (11 009,4 тыс. руб. - средства областного бюджета; 340,5 тыс. руб. – средства местного бюджета). Оплата Исполнителю в полном объеме произведена в феврале 2018 года.

МКУ «УКС» заключен договор от 19.12.2016 № 3159 с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации на сумму 2 014,3 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в ценах 1 кв. 2017 года составила 1 241 105,4 тыс. руб. Виды и объемы работ, учтенные в сметной документации, приведены в

соответствие с представленной проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. В сметный расчет вошли:

1. Строительно-монтажные работы
2. Покупка оборудования
3. Прочие затраты, в том числе проектно-изыскательские работы.

Согласно информации, представленной Администрацией муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 01.06.2021 № 13-5257/21-0-1 и от 03.08.2021 № 13-5257/21-0-2, «23.01.2018 в адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области подана заявка на предоставление субсидий в целях софинансирования капитальных вложений в объект «Организация реконструкции канализационных очистных сооружений Ленинградское ш., д.7, г. Отрадное».

На запрос комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в адрес Правительства Ленинградской области, получен ответ, в котором говорится о возможности финансирования мероприятий по проведению строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений только после передачи комплекса очистных сооружений в собственность Ленинградской области».

Объект в АИП 2020-2021 годов не включен.

9. Муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 03.06.2021 № 2720/2021 от 30.07.2021 № 4076/2021, капитальные вложения в ОНС:

- по состоянию на 01.01.2020 – 22 ОНС на сумму 339 213,8 тыс. руб.
- по состоянию на 01.01.2021 – 26 ОНС на сумму 256 969,5 тыс. руб., в том числе:

9.1. На сумму 11 703,6 тыс. руб. 12 ОНС, строительство которых не начиналось (вложения в ПСД и обследование объектов), из них 1 ОНС на сумму 2 799,3 тыс. руб., финансирование которого осуществлялось с участием средств областного бюджета;

9.2. На сумму 18 065,3 тыс. руб. 2 ОНС со сроком реализации 2022 год– объекты текущего строительства (находятся на начальной стадии строительства);

9.3. На сумму 31 831,2 тыс. руб. 7 объектов, строительство которых завершено, из них следует отметить следующий объект:

«Автомобильная дорога (площадка № 2) Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, жилая зона Станция Пикалево. Плановый срок реализации проекта – 2012 год. Сметная стоимость строительства – 27 728,6 тыс. руб., капитальные вложения в объект составили 27 674,7 тыс. руб. Реализация проекта осуществлялась в рамках «Долгосрочной целевой программы «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2010 № 292 (далее – Постановление от 13.11.2010 № 292).

Согласно письму от 03.06.2021 № 2720/2021, по состоянию на 01.01.2021 объект продолжает числиться как ОНС в связи с тем, что «Получение акта приемки и Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства (далее - ЗОС) по автомобильной дороге возможно при условии завершения СМР по наружному освещению. Подрядчик уклонился от выполнения обязательств по муниципальному контракту на строительство инфраструктуры Площадки №2».

Для получения ЗОС «Администрацией заключен муниципальный контракт на завершение СМР по наружному освещению автодороги (площадка №2). СМР выполнены. Документы по освещению автодороги и строительству автодороги поданы на рассмотрение в Управление Севзапуправтодор с целью получения акта приемки».

Согласно информации, изложенной в отчете об исполнении плана мероприятий по сокращению ОНС муниципальных образований (письма от 03.06.2021 № 2720/2021 от 30.07.2021 № 4076/2021) для сокращения ОНС по объекту необходимо провести следующие мероприятия:

1. Получение акта приемки в Управлении Севзауправтодор;
2. Получение ЗОС;
3. Государственный кадастровый учет;
4. Государственная регистрация прав».

Документы по автодороге, направленные на рассмотрение в Управление Севзауправтодор, утеряны. Документы подрядчиком были представлены в Администрацию в единственном экземпляре. Комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (органу, выдающему ЗОС) предложено рассмотреть вопрос об отнесении данного объекта к случаям, при которых для строительства не требуется получение разрешения на строительство и соответственно ЗОС».

9.4. На сумму 195 369,4 тыс. руб. 5 ОНС – объекты на завершающей стадии строительства (75%-99% готовности), из них следует отметить следующие объекты:

- «Наружное освещение автодороги КЛ 0,4 кВ (Площадка № 2), Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, жилая зона Станция Пикалево». Срок реализации проекта – 2020 год, срок ввода в эксплуатацию – 2021 год. Сметная стоимость строительства составляет 4 705,5 тыс. руб., капитальные вложения соответствуют сметной стоимости строительства – 4 705,5 тыс. руб.

Реализация проекта осуществлялась в соответствии с Постановлением от 13.11.2010 № 292.

Согласно информации, изложенной в отчете об исполнении плана мероприятий по сокращению ОНС муниципальных образований для сокращения ОНС, по объекту необходимо провести следующие мероприятия:

1. Получение акта приемки в Управлении Севзауправтодор;
2. Получение ЗОС;
3. Государственный кадастровый учет;
4. Государственная регистрация прав».

«Документы по автодороге, направленные на рассмотрение в Управление Севзауправтодор, утеряны. Документы подрядчиком были представлены в Администрацию в единственном экземпляре. Комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (органу, выдающему ЗОС) предложено рассмотреть вопрос об отнесении данного объекта к случаям, при которых для строительства не требуется получение разрешения на строительство и соответственно ЗОС»;

- объект «Наружные сети электроснабжения ВЛ-35 кВ (Площадка №2), Ленинградская область, Бокситогорский р-н, г. Пикалево, жилая зона Станция Пикалево. Плановый срок реализации проекта – 2012 год, плановый срок реализации целевой функции – 2020 год. Строительство объекта прекращено в 2019 году в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации. Объем капитальных вложений соответствует сметной стоимости строительства и составляет 14 265,9 тыс. руб. Реализация проекта осуществлялась в соответствии с Постановлением от 13.11.2010 № 292.

Согласно информации, изложенной в отчете об исполнении плана мероприятий по сокращению ОНС муниципальных образований (письма от 03.06.2021 № 2720/2021 от 30.07.2021 № 4076/2021) «Сети зарегистрированы как «Объект незавершенного строительства» в связи с тем, что подрядчик уклонился от выполнения обязательств по муниципальному контракту на строительство инфраструктуры Площадки №2». В 2021 году планируется приватизация (продажа) ОНС. Объект в АИП 2020-2021 годов не включен;

- объект «Строительство дома культуры в п. Заборье на 120 мест по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, поселок Заборье» на сумму 72 719,4 тыс. руб. Начало реализации проекта – 2016 год. Плановый срок реализации проекта – 2021 год. Степень завершенности объекта завершающая (от 75% до 99%). Реализация проекта осуществлялась в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». В связи с длительным сроком реализации проекта, сметная стоимость строительства увеличилась на 3 0654,3 тыс. руб. (с 71 827,3 тыс. руб. до 75 481,6 тыс. руб.). На 2021 год объект в АИП не включен.

10. Муниципальное образование Волосовский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области письмом от 09.06.2021 № 988, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 20 ОНС на сумму 1 073 147,0 тыс. руб.
- по состоянию на 01.01.2021 – 15 ОНС на сумму 648 613,7 тыс. руб., в том числе:

10.1. На сумму 636 861,8 тыс. руб. 13 ОНС– объекты текущего строительства со строительной готовностью от 70% до 100%, с планируемым сроком ввода в эксплуатацию 2021-2022 год. Объекты включены в АИП на 2020-2021 годы.

Из объектов текущего строительства по 3 ОНС произошло удорожание строительства по сравнению со сметной стоимостью на общую сумму 100 161,5 тыс. руб., в том числе:

- объект «Строительство канализационных очистных сооружений в д. Б. Вруда» (подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»), строительство которого начато в 2014 году.

Капитальные вложения в объект по состоянию на 01.01.2021 составили 91 984,2 тыс. руб., начало реализации инвестиционного проекта – 2014 год. В 2017 году строительство приостановлено по причине «неудовлетворительной работы подрядных организаций (нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам), код причины приостановки – «5», строительная готовность объекта – 70%. Строительство проводилось в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, 25.11.2014 между администрацией муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – Большеврудское СП) и ООО «АкваПомПроект» был заключен муниципальный контракт № 11/2014 на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений (далее – КОС) по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Большая Вруда. Цена контракта – 83 467,5 тыс. руб. Срок выполнения работ – по 30.11.2015.

Дополнительным соглашением от 27.11.2015 № 1 к муниципальному контракту от 25.11.2014 установлен срок окончания работ 30.11.2016.

Дополнительным соглашением от 27.10.2015 № 2 к муниципальному контракту № 11/2014 в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, без которых невозможно завершить строительство объекта, окончание выполнения работ установлено не

позднее 12.08.2017, цена контракта с учетом дополнительных работ составила 91 367,1 тыс. руб. (увеличена на 9,5%).

Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области по результатам проверки выполненных подрядчиком работ, выдано предписание от 15.09.2017 № П634-ДИ-17 об устранении нарушений при строительстве КОС в дер. Б. Вруда. Выявленные нарушения при строительстве КОС в дер. Б. Вруда подрядчиком не устранены.

В связи с нарушением срока окончания работ, письмом от 21.12.2017 № 912 Администрацией Большеврудского СП в адрес ООО «АкваПромПроект» направлено Требование об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 25.11.2014 № 11/2014. Согласно акту сверки взаимных расчетов за период: 25.11.2014-20.12.2017 между Администрацией Большеврудского СП и ООО «АкваПромПроект» сумма оплаты подрядчику за выполненные работы за указанный период составила 71 504,0 тыс. руб. Задолженность подрядчика заказчику в виде начисленной неустойки (штрафа, пени) составила 2 016,6 тыс. руб. (Акт сверки подрядчиком не подписан).

В связи с неисполнением ООО «АкваПромПроект» обязательств по контракту, не исполнением предписания об устранении нарушений при строительстве КОС, не исполнения требований об уплате неустойки, Администрацией Большеврудского СП принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта. Решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке направлено в адрес ООО «АкваПромПроект» письмом от 28.12.2017 № 951.

Администрацией Большеврудского СП заключен муниципальный контракт от 19.07.2018 № 2 на разработку проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений д. Б. Вруда, по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Большая Вруда. Корректировка проекта». Цена контракта – 500,0 тыс. руб., исполнитель – ООО «Пректный институт территориального развития». Согласно актам от 26.07.2018 № 5, от 14.09.2018 № 7, от 30.11.2018 № 9 работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена платежными поручениями от 29.08.2018 № 1075, от 26.09.2018 № 1195, от 05.12.2018 № 1527 в полном объеме. Данные о прохождении проектной документации экспертизы в ГАУ «Леноблэкспертиза» в ЕИС отсутствуют.

Согласно сведениям, представленным письмом Администрации Волосовского района от 23.07.2021 № 1573, сметная стоимость строительства объекта на отчетную дату (01.07.2021) составила 94 684,0 тыс. руб., что на 3 316,9 тыс. руб. больше сметной стоимости строительства на начало реализации проекта (91 367,1 тыс. руб.). Строительная готовность проекта по состоянию на 01.07.2021 составила 98%.

Кассовые расходы на строительство объекта с начала реализации инвестиционного проекта по состоянию на 01.01.2021 составили 91 984,2 тыс. руб. В АИП на 2021 год предусмотрено финансирование объекта на сумму 32 361,9 тыс. руб.

Таким образом, в связи с длительным сроком реализации проекта, финансирование объекта увеличилось на общую сумму 32 361,9 тыс. руб.;

- объект «Строительство Дома культура со зрительным залом на 150 мест, Ленинградская область, Волосовский район п. Курск» (подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» ГПЛО «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области») на сумму 223 934,3 тыс. руб. Строительство объекта ведется с 2015 года. Сметная стоимость на начало строительства, согласно муниципальному контракту от 25.0.2015 № 0145200000415001393/2, составляла 178 305,6 тыс. руб. Согласно письму от 23.07.2021 № 1537, фактические расходы по объекту по состоянию на 01.07.2021 составили 289 036,5 тыс. руб., строительная готовность - 98%. По состоянию на 01.07.2021 объем финансирования, предусмотренный на данный объект, в АИП на 2021 год составил 40 423,5 тыс. руб.

- объект «Строительство Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского района Ленинградской области» (подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»). Строительство объекта ведется с 2016 года. Сметная стоимость строительства, согласно муниципальному контракту от 31.01.2018 № 45, составляла 151 243,1 тыс. руб. Согласно письму от 23.07.2021 № 1537, фактические расходы по объекту по состоянию на 01.07.2021 составил 135 823,1 тыс. руб., строительная готовность - 98%. По состоянию на 01.07.2021 объем финансирования, предусмотренный на данный объект в АИП на 2021 составил 50 000,0 тыс. руб.

10.2. На сумму 11 751,7 тыс. руб. 2 ОНС – проблемные объекты, строительство которых было приостановлено.

Из них следует отметить объект «Водозабор и канализационные сооружения (незавершенное строительство) п. Сельцо Волосовский район Ленинградская область» на сумму 10 180,0 тыс. руб. Согласно информации, представленной в письме от 09.06.2021 № 988, строительство объекта начато в 2001 году, приостановлено – в 2006 году со строительной готовностью 35%. При этом расходы на строительство составили 100% от его сметной стоимости. Планируется списание затрат по объекту в 2021 году;

Прекращение строительства объектов приводят к утрате их потребительских свойств и неэффективным расходам на их возведение, а также необходимости привлечения дополнительных средств бюджета по демонтажу таких объектов.

Следует отметить, что План поэтапного снижения объема и количества ОНС в письмах от 09.06.2021 № 988 от 23.07.2021 № 1537 не представлен. Согласно приложению № 1 писем от 09.06.2021 № 988 от 23.07.2021 № 1537 предусмотрено списание объекта «Водозабор и канализационные сооружения (незавершенное строительство) п. Сельцо Волосовский район Ленинградская область». Вовлечение в экономику ОНС не предусмотрено, что приводит к безвозвратной утрате бюджетных средств, затраченных на проектирование, строительство и демонтаж объектов.

11. Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 04.06.2021 № 8767/1.0-15 отв. и от 30.07.2021 № 8767/1.0-15 отв., капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 28 ОНС на сумму 3 167 731,0 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 – 30 ОНС на сумму 2 220 059,2 тыс. руб., из них:

11.1 По 16 ОНС на общую сумму 2 164 367,7 тыс. руб. степень завершенности объектов составляет от 35% до 100%, планируемый срок ввода в эксплуатацию 2021-2022 год. Все объекты включены в АИП на 2020-2021 годы;

11.2. Вложения в 14 ОНС, строительство которых не начиналось (ПИР, ПСД), составили 55 691,5 тыс. руб. Плановый срок реализации объектов – 2020-2021 годы.

Следует отметить, что согласно информации по объектам (мероприятиям) АИП, финансирование которых предусмотрено за счет средств субсидий областного бюджета Ленинградской области (объекты по состоянию на 01.01.2020, 01.01.2021), представленной в письме комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 26.02.2021 № ИС-2123/2021, представлены данные об объекте «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)» (подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»), вложения в который с начала строительства составили 40 163,2 тыс. руб. (в т.ч. 4 917,5 тыс. руб. - в 2020 году), по которому работы в 2020

году не завершены в связи «с необходимостью внесения изменений в сметную документацию по разделу «Силовое электрооборудование».

Информация об объекте незавершенного строительства в составе ОНС в письмах муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 04.06.2021 № 8767/1.0-15 отв. и от 30.07.2021 № 8767/1.0-15 отв. не отражена.

12. Муниципальное образование Выборгский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Выборгский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 04.06.2021 № 317 и от 30.07.2021 № ИСХ-/2021/546, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 30 ОНС на сумму 573 653,9 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 – 41 ОНС на сумму 836 924,7 тыс. руб., в том числе:

12.1. На общую сумму 352 384,7 тыс. руб. по 6 ОНС степень завершенности объектов составляет 100%. Из них в составе ОНС числятся:

12.1.1. На общую сумму 125 450,7 тыс. руб. 3 объекта введенные в эксплуатацию:

- объект «Строительство газопровода в г. Каменногорке, ул. Гранитная, Береговая, Садовая, Угловой переулок» на сумму 7 264,0 тыс. руб. (акт ввода в эксплуатацию от 31.12.2021). Причины, по которым объект продолжает числиться в составе ОНС не указаны. Согласно статусу объекта «11» - государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена;

- объект «Пристройка к школе № 1, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Ладанова, между Александровским лицеем и школой № 1» на сумму 71 120,8 тыс. руб. (окончание реализации проекта – 2013 год). Согласно информации, представленной в письме от 04.06.2021 № 317, «объект достроен (100%), введен в эксплуатацию; является фактически эксплуатируемым, но продолжающим числиться как незавершенный объект в виду наличия проблем по оформлению документов»;

- объект «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Клеверное» на сумму 47 065,9 тыс. руб. (плановый срок реализации проекта – 2018 год). Согласно статусу объекта «12» - государственная регистрация права оперативного управления балансодержателем пройдена. Не реализована целевая функция объекта – принятие ОНС в государственную (муниципальную) казну (целевая функция «6»).

Таким образом, бездействие должностных лиц муниципального образования привели к искусственному увеличению стоимости ОНС на сумму 125 450,7 тыс. руб.;

12.1.2. Объект «Работы по ремонту коллектора» на сумму 125 385,0 тыс. руб. со сроком реализации 2013 год по состоянию на 01.01.2021 числился в составе незавершенного строительства (по состоянию на 01.07.2021 исключен из состава ОНС – передача ОНС унитарному предприятию);

12.1.3. На общую сумму 101 549,0 тыс. руб. 2 ОНС со сроком реализации проектов 2018 год и 2020 год, по которым документы находятся на государственной регистрации (статус объектов «14»):

- объект «Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Советский, ул. Кирова, ул. Каляева, ул. Железнодорожная, ул. Боровая, ул. Береговая, ул. Школьная» на сумму 5 691,4 тыс. руб. (срок реализации – 2018 год);

- объект «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Токарево» на сумму 95 857,6 тыс. руб. (срок реализации – 2020 год);

12.2. Вложения в 17 ОНС, строительство которых не начиналось (ПИР, ПСД) составили 139 420,5 тыс. руб., в том числе:

12.2.1. На общую сумму 94 535,9 тыс. руб. 10 ОНС со степенью завершенности 0%, , из них:

- по объекту «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 (мкр. Сайменский) г. Выборг (проектно-сметная документация)» на сумму 8 800,0 тыс. руб. реализация проекта приостановлена в 2020 году в связи с *«несоответствием проектных решений существующей геологической ситуации на объекте строительства. Требуется корректировка проекта и проведение повторной гос. Экспертизы»*. Срок реализации инвестиционного проекта – 2017 год. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен.

- по 2 ОНС на общую сумму 62 642,8 тыс. руб., числящимся по состоянию на 01.01.2021, со сроком реализации 2019 год («ПИР по проекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборг» и ПИР по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский»), по состоянию на 01.07.2021 затраты на ПИР списаны;

- по 2 ОНС на общую сумму 21 206,8 тыс. руб. («Реконструкция трансформаторной подстанции № 181 в пос. Вещево» и «Реконструкция трансформаторной подстанции № 321 в пос. Вещево») срок реализации инвестиционного проекта определен 2020 год. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 год. Объекты по состоянию на 01.07.2021 в АИП на 2021 год не включены;

- по объекту «Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург - Бусловская в г. Выборге Ленинградской области» на сумму 2 582,4 тыс. руб. срок реализации проекта – 2014 год, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2024 год. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен;

- объект «Реконструкция котельной в пос. Барышево» на сумму 840,3 тыс. руб. (срок реализации – 2020 год) включен в АИП на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 предусмотрено финансирование на сумму 33 583,3 тыс. руб.;

- 3 ОНС на общую сумму 8 869,6 тыс. руб. («ПИР по строительству распределительного газопровода среднего давления по ул. Уральская, Тенистая, Гранитная», «ПСД по объекту распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, Петровская» и «Газоснабжение пос. Красносельское») включены в АИП на 2020-2021 годы (срок реализации проектов – 2022-2024 годы);

12.2.2. На общую сумму 26 031,7 тыс. руб. 5 ОНС со строительной готовностью до 15% включены в АИП на 2020-2021 годы, из них по объекту «Реконструкция тренировочной площадки Ленинградская область Выборгский район п. Рощино ул. Советская д. 20» на сумму 25 734,7 тыс. руб. срок реализации – 2019 год (планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год);

12.2.3. По 2 ОНС на общую сумму 8 453,2 тыс. руб. («Проектно-изыскательские работы для строительства распределительного газопровода п. Рощино ул. Боровая» и «Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский») строительная готовность составляет 100%, из них по объекту («Проектно-изыскательские работы для строительства распределительного газопровода п. Рощино ул. Боровая» на сумму 4 025,7 тыс. руб. срок реализации – 2019 год. Работы по объекту не включены в АИП 2020-2021 годы, в связи с чем существует риск утраты актуальности ПИР;

12.3. На общую сумму 32 803,3 тыс. руб. 3 ОНС со сроком реализации 2019 год с низкой строительной готовностью (от 0% до 15%), не включенные в АИП на 2020-2021 годы, в том числе:

- объект «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 (мкр. Калининский) г. Выборг» на сумму 23 870,2 тыс. руб. Строительство объекта приостановлено в 2020 году по причине несоответствия проектных решений существующей геологической ситуации на объекте строительства и необходимости корректировки проекта и проведения повторной гос. экспертизы. Строительная готовность объекта – 0%;

- 2 объекта «Дорога и улица местного значения ул. Семейная п. Первомайское» и «Водопровод ул. Семейная п. Первомайское» на общую сумму 8 933,2 тыс. руб. -

строительная готовность 15%, работы по которым приостановлены в 2020 году в связи с необходимостью корректировки проектной документации;

12.4. По объекту «Строительство универсального спортивного зала МБОУ СОШ № 12 (структурное подразделение имени С.И. Ростоцкого), Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская д. 4» на сумму 22 724,6 тыс. руб. (со сроком реализации 2020 год) работы приостановлены в 2020 году в связи с расторжением муниципального контракта от 26.09.2019 № 0145200000419000789-6-1 (подрядчик ООО СпортФьючер») в одностороннем порядке (ч.9 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по причине нарушения графика; выполнения работ и их ненадлежащего качества. Объект в АИП на 2020-2021 годы не включен;

12.5. На общую сумму 289 591,6 тыс. руб. 7 ОНС со сроком реализации 2021-2022 годы и строительной готовностью от 0% до 75% включены в АИП 2020-2021 годы, из них:

- по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в мкр. Петровский г. Выборг» на сумму 72 395,6 тыс. руб. работы приостановлены в 2018 году в связи с *«несоответствием проектных решений существующей геологической ситуации на объекте строительства и необходимости корректировки проекта и проведения повторной гос. экспертизы»*. Срок реализации проекта 2017 – 2022 год (подпрограмма «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»). По состоянию на 01.07.2021 строительная готовность объекта составляет 50%.

Стоимость работ по муниципальному контракту от 07.02.2017 № 615187 (подрядчик ООО «СЗИ-Комплекс») составляла 141 477,8 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту – 01.03.2019. В связи с нарушением сроков выполнения работ по этапам строительства, администрацией муниципального образования Выборгский муниципальный район Ленинградской области принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта от 13.07.2018 № 2176. Работы по контракту приняты на сумму 60 175,4 тыс. руб., что соответствует 42,5% от общей стоимости строительно-монтажных работ. Работы по корректировке проекта выполнены в декабре 2020 года по муниципальному контракту от 15.07.2019 № 278/19. Стоимость работ по контракту составила 12 000,0 тыс. руб., в том числе: 11 164,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. Объект включен в АИП на 2021 год в сумме 7 908,4 тыс. руб. (9,7% от остатка стоимости СМР).

Таким образом, несоответствие проектных решений существующей геологической ситуации на объекте строительства привели к дополнительным расходам областного бюджета на корректировку проекта на сумму 11 164,0 тыс. руб. А низкий процент финансирования работ по объекту на 2021 год (9,7% от остатка стоимости СМР) создает риски не исполнения АИП в установленные сроки и не достижения результатов по государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

13. Муниципальное образование Гатчинский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 04.06.2021 № исх.- 2250/2021 и от 26.07.2021 № исх.-2972/2021, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 137 ОНС на сумму 539 110,8 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 – 154 ОНС на сумму 1 745 293,7 тыс. руб.,

из них:

13.1. Вложения в 66 ОНС, строительство которых не начиналось (ПИР, ПСД), составили 92 939,0 тыс. руб. Все объекты, выполняемые с привлечением средств областного

бюджета со сроком реализации 2021 год, включены в АИП на 2020-2021 годы. Объекты со сроком реализации 2020 год имеют высокую степень готовности (до 100%);

13.2. На сумму 1 239 380,3 тыс. руб. 56 ОНС со сроком реализации 2018-2020 годы, имеющие готовность 100%, документы по которым не направлены на государственную регистрацию, продолжают числиться в составе объектов незавершенного строительства.

Из них следует отметить следующие объекты:

- «Северо-Западный нанотехнологический центр» в северной въездной зоне гор. Гатчина» на сумму 40 426,1 тыс. руб. Срок реализации – 2018 год.

Согласно данным, изложенным в Планах мероприятий на 2020 год и на 2021 год, *«работы по реконструкции Ленинградского шоссе не выполнены, примыкание дороги к Ленинградскому шоссе выполнено без устройства разгонно-скоростных полос, которые должны были быть выполнены в ходе реконструкции Ленинградского шоссе. Указанное обстоятельство привело к тому, что Комитет государственного надзора и государственной экспертизы ЛО выдал администрации Гатчинского муниципального района предписание не позволяющее получить заключение о соответствии»*. Планируется *«выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации на строительство дороги, пройти повторную государственную экспертизу, и как следствие реконструировать Дорогу в части ее примыкания к Ленинградскому шоссе»*;

- «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к городу Гатчина/ «Орлова роща» ФГБУ «ПИЯФ» на сумму 5 169,8 тыс. руб. Срок реализации проекта – 2018 год.

Согласно данным, изложенным в Планах мероприятий на 2020 год и на 2021 год, в связи с тем, что поставщиками электрической энергии не принято к регистрации уличное освещение объект не прошел государственную регистрацию. Планируется завершить оформление документации для подачи в органы государственной регистрации;

- «Строительство инженерных сетей к блок-модульной котельной пос. Вырица, ул. Оредежская» на сумму 18 090,2 тыс. руб. Срок реализации – 2018 год.

Согласно данным, изложенным в Планах мероприятий на 2020 год и на 2021 год, *«на основании решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.07.2020 № 47/20-47289 приостановлено осуществление кадастрового учета, т.к. технический план не соответствует требованиям законодательных документов»*. Планируется провести корректировку технических планов и получить согласование с собственником земельного участка;

- «Строительство участка канализационного коллектора от колодца 202 до колодца 111 гор. Гатчина, около ул. Станционная» на сумму 4 781,0 тыс. руб. Срок реализации – 2018 год.

Согласно данным, изложенным в Планах мероприятий на 2020 год и на 2021 год, *«существует проблема с правоустанавливающими документами, объект построен и находится в эксплуатации»*. Планируется оформление документации в 2021 году.

13.3. На общую сумму 91 127,5 тыс. руб. 5 ОНС в плановые сроки реализации инвестиционного проекта 2019-2020 годы не реализованы, в том числе:

- объект «Газопровод д. Романовка ГМР ЛО (1 очередь) 4 км» на сумму 9 466,4 тыс. руб. Срок реализации 2020 год, степень завершенности 75-99%. На 2021 год финансирование в АИП не предусмотрено;

- объект «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 «Санкт-Петербург – Псков»1» на сумму 6 131,7 тыс. руб. Срок реализации проекта – 2019 год. Степень завершенности объекта – 50%. На 2021 год в АИП предусмотрено финансирование объекта в сумме 9 417,3 тыс. руб.

- объект «Город Гатчина, микрорайон Заячий ремиз, кв.10» на сумму 64 853,6 тыс. руб. Срок реализации проекта 2015-2020 годы. Степень завершенности объекта высокая (50-75%);

- объект «Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест, по адресу: дер. Малое Верево, ул. Кутышева» на сумму 10 308,8 тыс. руб.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 43 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря

2015 года № 479 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» объем финансирования по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13» в 2020 году составил 44 444,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 40 889,0 тыс. руб.

Срок реализации проекта – 2020 год. Степень завершенности – 40%. По состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансирование объекта в сумме 132 889,0 тыс. руб.

- объект «Газопровод гор. Гатчина, мкрн. Мариенбург» на сумму 366,9 тыс. руб.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области», утверждении Перечня объектов подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области...» объем финансирования по объекту «Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы)» в 2020 году составил 12 054,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 10 968,0 тыс. руб.

Степень завершенности объекта, указанная в Приложении № 1 писем от 04.06.2021 № исх.-2250/2021 и от 26.07.2021 № исх.-2972/2021, составляет 0%. В АИП на 2021 год предусмотрено финансирование объекта в сумме 2 937,0 тыс. руб.

13.4. Из «проблемных» объектов незавершенного строительства следует отметить объект «Незавершенный строительством узел связи пос. Вырица» на сумму 3 642,4 тыс. руб. Срок реализации проекта 2009 – 2018 год.

Согласно данным, изложенным в Планах мероприятий на 2020 год и на 2021 год, *«объект незавершенного строительства передан муниципальному образованию ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в 2009 году, «работы по окончанию строительства не проводились, денежные средства не выделялись». «Объект признан аварийным».* Планируется *«снос объекта в 2025 году».*

Согласно Приложению № 5 к письмам от 04.06.2021 № ИСХ-2250/2021 и от 26.07.2021 № исх.-2972/2021, необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия по сносу объекта составит 500,0 тыс. руб. Планом мероприятий по сокращению ОНС Гатчинского муниципального района вовлечение в экономику ОНС не предусмотрено. Указанное приведет к безвозвратным потерям бюджетных средств, затраченных на проектирование, строительство и демонтаж объектов в сумме 4 142,4 тыс. руб.

14. Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 03.06.2021 № 01- 01- 16/3893 и от 30.07.2021 № 01-01-16/5257, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 9 ОНС на сумму 755 269,5 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 – 15 ОНС на сумму 864 006,0 тыс. руб., в том числе:

14.1. Объект «Строительство конно-спортивного комплекса (187110, Ленинградской область, г. Кириши, юг города)» на сумму 37 693,3 тыс. руб. Срок реализации: проекта 2009-2019 годы. В 2017 году строительство объекта приостановлено. Степень готовности объекта – высокая (50-75%).

Планируется приватизация (продажа объекта).

14.2. ОНС «Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой» на сумму 40 326,9 тыс. руб. Срок реализации 2017-2021 год. Степень готовности объекта средняя (15-50%). Объект включен в АИП на 2021 год с суммой финансирования 73 956,1 тыс. руб.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 (ред. от 20.04.2021) «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» общий объем финансирования на 2020-2021 годы предусмотрен в объеме 114 580,8 тыс. руб., в том числе: 45 554,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 65 588,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 3 437,4 тыс. руб. – средства местного бюджета. Сметная стоимость строительства на 2018 год составляла 92 365,2 тыс. руб. В связи с длительным сроком реализации проекта сумма финансирования превысила сметную стоимость строительства на общую сумму 22 215,6 тыс. руб.

15. Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 15.06.2021 № 02и-4517/2021 и от 20.07.2021 № 02и-5521/2021, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 6 ОНС на сумму 280 493,0 тыс. руб.;
- по состоянию на 01.01.2021 – 11 ОНС на сумму 1 623 518,1 тыс. руб., из них:

15.1. Вложения в 2 ОНС, строительство которых не начиналось (ПИР и ПСД), составили 22 797,0 тыс. руб. Срок реализации проектов – 2022 год, исполнение 100%. СМР включены в АИП на 2020-2021 годы, в том числе:

- проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения на 220 мест на сумму 8 806,0 тыс. руб.
- проектирование строительства образовательного учреждения на 450 мест на сумму 13 991,0 тыс. руб.

15.2. Вложения в 3 ОНС, строительство которых приостановлено без консервации, составили 74 507,0 тыс. руб., в том числе:

- объект «Реконструкция КОС Ломоносовский район, д. Яльгелево» на сумму 40 506,0 тыс. руб.

Реконструкция начата в 2007 году, приостановлена без консервации в 2015 году в связи с приостановкой финансового обеспечения.

Следует отметить, что в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.01.2021 № 11 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624» финансовое обеспечение объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений д. Яльгелево» составило: в 2019 году – 3 727,4 тыс. руб. (в том числе: 3 358,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 369,0 тыс. руб. – средства местного бюджета); в 2020 году – 1 281,5 тыс. руб. (в том числе: 1 127,8 тыс. руб. – средства областного бюджета, 153,8 тыс. руб. – средства местного бюджета). На 2021 год финансирование объекта в АИП не предусмотрено.

Таким образом, информация, представленная в письме от 15.06.2021 № 02и-4517/2021 о приостановке реконструкции объекта в 2015 году, недостоверна.

В соответствии с Приложением № 5 к письму от 15.06.2021 № 02и-4517/2021 планируется *«передача объекта недвижимости в Леноблводоканал в соответствии с областным законом от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»».*

- объект «Реконструкция системы водоснабжения Ломоносовский район пос. Лебяжье» на сумму 27 043,0 тыс. руб. Реконструкция начата в 2007 году, приостановлена без консервации в 2017 году в связи с приостановкой финансового обеспечения.

В соответствии с Приложением № 5 к письму от 15.06.2021 № 02и-4517/2021 планируется *«передача объекта недвижимости в Леноблводоканал в соответствии с областным законом от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»»;*

- объект «Строительство пристройки пищеблока Ломоносовский р-н, д. Гостилицы, ул. Школьная» на сумму 92 753,1 тыс. руб. Строительство начато в 2016 году, приостановлено без консервации в 2016 году в связи с приостановкой финансового обеспечения.

В соответствии с Приложением № 5 к письму от 15.06.2021 № 02и-4517/2021 планируется *«включение государственную программу Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», основное мероприятие – «Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях» 2022–2025 годах. Заявка подана в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области».*

15.3. Вложения в 6 ОНС с планируемым сроком реализации 2022-2025 годы составили 1 526 214,1 тыс. руб. Объекты включены в АИП на 2020-2021 годы.

16. Муниципальное образование Лужский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 07.06.2021 № 064-203 и от 02.08.2021 № 064-290/2021, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 16 ОНС на сумму 367 006,8 тыс. руб.;
 - по состоянию на 01.01.2021 – 26 ОНС на сумму 719 047,3 тыс. руб.,
- из них:

16.1. На общую сумму 511 567,7 тыс. руб. 15 ОНС со степенью завершенности объектов 100%, из них:

- объект «Мост через реку Ящера у д. Ящера Толмачевского городского поселения Лужского района» на сумму 29 988,9 тыс. руб.

Срок реализации проекта – 2013 год. Фактический срок реализации целевой функции – 2019 год. Согласно информации, представленной в Приложении №1 к письму от 07.06.2021 № 064-203, акт на ввод в эксплуатацию отсутствует (статус объекта «17»);

- объект «Наружное газоснабжение квартала усадебной жилой застройки района Лангина Гора г. Луга» на сумму 3 833,1 тыс. руб. (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»).

Срок реализации проекта – 2014-2018 годы. Фактический срок реализации целевой функции – 2018 год. Согласно информации, представленной в Приложении №5 к письму от 07.06.2021 № 064-203, и плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по администрации Лужского муниципального района (далее – План мероприятий Лужского МР) проводится процедура передачи объекта незавершенного

строительства в муниципальную казну, срок постановки на кадастровый учет – декабрь 2021 года, регистрации права – январь 2022 года;

- объект «Реконструкция тепловых пунктов жилых домов и объектов социального назначения г. Луга» на сумму 4 129,9 тыс. руб.

Срок реализации проекта – 2009-2011 годы. Фактический срок реализации целевой функции – 2018 год. Согласно информации, представленной в Приложении №5 к письму от 07.06.2021 № 064-203, и Плану мероприятий Лужского МР, проводится процедура передачи объекта незавершенного строительства в муниципальную казну. Срок регистрации права – 2022 года;

- по 5 объектам на общую сумму 56 974,9 тыс. руб. («Газопровод г. Луга ул. Смоленская до ул. Нижегородской», «Распределительный газопровод г. Луга мкр. Южный», «Распределительный газопровод г. Луга пер. Перовской», «Распределительный газопровод г. Луга пр. Урицкого», «Распределительный газопровод Железнодорожная часть г. Луга от пер. Белозерский до ул. Горная») (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области») срок реализации проекта – 2015-2020 годы. Фактический срок реализации целевой функции – 2020 год.

Согласно информации, представленной в Приложении №1 к письму от 07.06.2021 № 064-203, акты на ввод в эксплуатацию объектов отсутствуют (статус объекта «17»). Согласно информации, представленной в Приложении №5 к письму от 07.06.2021 № 064-203 и Плану мероприятий Лужского МР, планируется принятие объектов в муниципальную казну в срок до декабря 2022 года;

Таким образом, несвоевременное оформление актов ввода объектов в эксплуатацию, затягивание сроков регистрации прав собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения на завешенные строительством объекты приводит к сохранению высокого объема незавершенного строительства.

16.2. По состоянию на 01.07.2021 2 объекта на общую сумму 82 297,3 тыс. руб., с плановым сроком реализации 2017-2020 годы имеют степень готовности 20% и 50% (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»), в том числе:

- объект «Распределительный газопровод Заречная часть г. Луга» на сумму 21 095,2 тыс. руб. со сроком реализации – 2020 год, имеет степень готовности 20%. По состоянию на 01.07.2021 финансирование объекта в АИП не предусмотрено.

Следует отметить, что муниципальный контракт № 1453000165190000690001 на сумму 8 619,3 тыс. руб. заключен 12.06.2019. Срок окончания работ – 30.12.2020.

- объект «Газораспределительные сети г. Луга мкр. Железнодорожный от пер. Белозерский до ул. Партизанская» на сумму 61 002,1 тыс. руб. имеет степень готовности 50%. На 2021 год по состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансирование объекта в сумме 36 466,7 тыс. руб.

Следует отметить, что муниципальный контракт № 01452000004200010870001 на сумму 79 517,1 тыс. руб. на выполнение работ на объекте заключен 10.07.2020. Срок окончания работ – 30.12.2021.

16.3. на сумму 19 369,8 тыс. руб. 3 ОНС строительство по которым не начиналось (ПИР и ПСД), из них:

- по объекту «Техническое перевооружение и реконструкция канализации г. Луга» на сумму 10 421,3 тыс. руб. срок реализации проекта 2010-2019 годы Финансирование строительно-монтажных работ по объекту в АИП на 2020-2021 годы не предусмотрено.

Таким образом, несвоевременное включение в АИП СМР по объектам, по которым проведено проектирование, создает риски по утрате актуальности ПСД, ее моральному устареванию, дополнительным расходам на ее корректировку и государственную экспертизу,

в отдельных случаях - к невостребованности ПСД для дальнейшего применения и потерям бюджетных средств на ее изготовление.

17. Муниципальное образование Подпорожский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 04.06.2021 № исх-4244/2021 и от 04.08.2021 № исх-5841/2021, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 5 ОНС на сумму 94 105,3 тыс. руб.
- по состоянию на 01.01.2021 – 7 ОНС на сумму 119 138,9 тыс. руб., из них:

17.1. Объект «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов «Новая деревня» и «Ольховец» Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на сумму 585,7 (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»). Плановый срок реализации проекта – 2020 год. Степень завершенности – начальная. В АИП на 2020-2021 года финансирование объекта не предусмотрено.

Согласно информации, изложенной в Приложении № 1 к письмам от 04.06.2021 № исх-4244/2021 и от 04.08.2021 № исх-5841/2021, в 2020 году работы приостановлены «по соглашению с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Подпорожского городского поселения Ленинградской области на выполнение работ по строительству распределительного газопровода с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) (179 домовладений)».

17.2. Объект «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в с. Винницы Подпорожского района» (государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области») на сумму 97 395,2 тыс. руб. Степень завершенности объекта высокая. Плановый срок реализации проекта – 2020 год. По состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансовое обеспечение объекта в сумме 103 540,0 тыс. руб.

17.3. На общую сумму 20 779,5 тыс. руб. 4 ОНС строительство по которым не начиналось (ПИР и ПСД), из них:

- по 2 ОНС проектная документация на общую сумму 17 389,5 тыс. руб. передана в муниципальное образование от ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», в том числе:

- «Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию - Проектирование строительства средней общеобразовательной школы в г. Подпорожье на 400 мест (школа №4) ул. Горького, д.27» на сумму 11 008,8 тыс. руб. Плановые сроки реализации проекта – 2014 год.

Согласно сведениям, изложенным в письмах от 04.06.2021 № исх-4244/2021 и от 04.08.2021 № исх-5841/2021, «проектно-сметная документация получена в порядке межбюджетных отношений от ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Извещение от 08.02.2016 № 2. Распоряжение Комитета по строительству Ленинградской области от 02.02.2016 №38. До настоящего времени ПСД не востребована, финансирование строительно-монтажных работ по объекту в АИП на 2020-2021 годы не предусмотрено;

- «Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию - проектно-сметная документация по реконструкции МАУ «Вознесенский КСК», ул. Труда д. 21» на сумм 6 380,7 тыс. руб. Плановые сроки реализации проекта – 2021 год.

Согласно сведениям, изложенным в письмах от 04.06.2021 № исх-4244/2021 и от 04.08.2021 № исх-5841/2021, проектно-сметная документация получена в порядке межбюджетных отношений от ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Распоряжение Комитета по строительству Ленинградской области от 17.05.2016 № 115. До настоящего времени ПСД не востребована, финансирование СМР по объекту в АИП на 2020-2021 годы не предусматривалось.

Таким образом, несвоевременное включение в АИП СМР по объектам, по которым проведено проектирование, создает риски по утрате актуальности ПСД, ее моральному устареванию, дополнительным расходам на ее корректировку и государственную экспертизу, в отдельных случаях - к невостребованности ПСД для дальнейшего применения и потерям бюджетных средств на ее изготовление.

18. Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 07.06.2021 № И-01-02-2249/2021 и от 23.07.2021 № И-01-03-2961/2021, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 58 ОНС на сумму 1 546 017,1 тыс. руб.
- по состоянию на 01.01.2021 – 54 ОНС на сумму 1 529 677,0 тыс. руб., из них:

18.1. На общую сумму 46 983,6 тыс. руб. 3 ОНС работы по которым приостановлены в начальной стадии, в том числе:

- «Реконструкция канализационной насосной станции (КНС №1) и канализационного коллектора от КНС №1 до канализационных очистных сооружений (КОС), расположенного на территории муниципального образования Кузнечинское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области» на сумму 11 521,6 тыс. руб. Начало реализации проекта – 2013 год. Работы приостановлены в 2014 году без консервации объекта, в связи с необходимостью корректировки устаревшего проекта.

Следует отметить, что объект «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное» включен в АИП на 2020 год и отчетность муниципального образования как новый объект незавершенного строительства с началом реализации 2019 год, плановым сроком окончания реализации – 2023 год. По состоянию на 01.01.2021 капитальные вложения в указанный ОНС составляют 26 594,5 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансирование объекта в сумме 10 000,0 тыс. руб.;

- объект «Строительство объекта: инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив ИЖС № 2 пос. Мичуринское, кадастровый номер квартала 47:03:1002002, участков 88» на сумму 35 254,7 тыс. руб. Реализация проекта прекращена в 2017 году без консервации объекта по причине неудовлетворительной работы подрядной организации. Финансирование объектов в АИП на 2020-2021 годы объектов не предусмотрено;

- объект «Блок модульного павильона со спортивной раздевалкой п. Сосново, ул. Механизаторов» на сумму 207,3 тыс. руб. Реализация проекта прекращена в 2016 году по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и расторжения контракта. Планируется списание и снос ОНС;

18.2. На сумму 926 663,0 тыс. руб. 23 ОНС строительство по которым завершено в 2018 -2020 годах, которые по различным причинам продолжают числиться как ОНС, в том числе:

- 1 ОНС «Футбольное поле с искусственным покрытием, п. Сосново» на сумму 20 581,3 тыс. руб. с 2008 года числится как объект незавершенного строительства, так как расположен на земельном участке, принадлежащем Российской Федерации;

- 5 ОНС на общую сумму 366 989,8 тыс. руб., законченные строительством в 2017-2019 годы, числятся в составе как не прошедшие государственную регистрацию;

- 17 ОНС на общую сумму 539 091,9 тыс. руб., законченные строительством в 2020 году, числятся в составе ОНС в связи с отсутствием акта ввода в эксплуатацию;

18.3. На общую сумму 30 576,7 тыс. руб. 2 ОНС («Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры п. Сосново, ул. Октябрьская» на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз⁷, а так же на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от 17.07.2018 № 75-оз⁸ и «Волейбольная площадка ФОК Сосновский п. Сосново, ул. Комсомольская, д.35»), со сроком реализации 2020 год, по состоянию на 01.01.2021 год имеют среднюю (15-50%) и начальную стадию строительной готовности (0-15%). Объекты в АИП на 2020-2021 годы не включены.

19. Муниципальное образование Тосненский муниципальный район Ленинградской области

Согласно информации, представленной администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в письмах от 02.06.2021 № 04-03-1782/2021 и от 15.07.2021 № 04-03-2341/2021, капитальные вложения в ОНС составили:

- по состоянию на 01.01.2020 – 43 ОНС на сумму 1 810 263,0 тыс. руб.

- по состоянию на 01.01.2021 – 96 ОНС на сумму 2 353 070,1 тыс. руб., из них:

19.1. На сумму 512 045,6 тыс. руб. 25 ОНС с окончанием срока реализации 2013-2020 годы (отдельные объекты 2008, 2012 годы), имеющие строительную готовность 100%, по которым отсутствуют акты ввода в эксплуатацию и документы не направлены на государственную регистрацию права, из них:

19.1.1 На общую сумму 140 289,0 тыс. руб. 4 ОНС, по которым документы на государственную регистрацию не направлены (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»), в том числе объекты:

- «Газораспределительные сети высокого и низкого давления - д. Новолисино Форносовское городское поселение Тосненский район Ленинградская область» на сумму 28 122,3 тыс. руб., со сроком реализации 2013 год;

- «Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: 1-я Красная дорога, 2-я Красная дорога, 3-я Красная дорога, 4-я Красная дорога, 5-я Красная дорога, Московская дорога п. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области» на сумму 11 726,0 тыс. руб., со сроком реализации 2018 год;

- «Газопровод распределительный для газификации частного сектора - п. Форносово Тосненский район Ленинградская область» на сумму 14 302,3 тыс. руб., со сроком реализации 2008 год;

- «Внеплощадочный коллектор хозяйственно-бытовой канализации жил. компл. (7100м³/су), 187021 Ленинградская область, Тосненский район г. п. Федоровское, территория ЖК «Счастье» (от ул. Центральная д. 6 г.н. Федоровское до ул. Центральная д. 12 д. Глинки)» на сумму 86 138,4 тыс. руб. (Срок реализации 2019 год);

19.1.2. Объект «Газораспределительная сеть г. Любань – д. Померанье – д. Трубников Бор, месторасположение: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Померанье, г. Любань, дер. Трубников Бор» на сумму 135 257,1 тыс. руб., со сроком реализации 2016 год, по которому в государственной регистрации отказано (государственная программа

⁷ Областной закон от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

⁸ Областной закон от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»);

19.2. На общую сумму 92 512,1 тыс. руб. 5 ОНС., плановые сроки реализации инвестиционного проекта по которым не соблюдены, из них:

19.2.1. На общую сумму 40 467,9 тыс. руб. 2 ОНС с плановым сроком реализации 2019 год (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»), со строительной готовностью 50-75%, финансирование которых в АИП 2020-2021 годах не предусмотрено, в том числе объекты:

- «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области» на сумму 25 953,5 тыс. руб.;

- «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области» на сумму 14 514,4 тыс. руб.

19.2.2. На общую сумму 52 044,2 тыс. руб. 3 ОНС с плановым сроком реализации 2020 год, с низкой (0-15%) и средней (15-50%) строительной готовностью, в том числе объекты:

- «Водовод от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы» (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области») на сумму 5 999,4 тыс. руб. Строительная готовность объекта низкая. По состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансирование по объекту на сумму 120 907,9 тыс. руб.;

- Водопроводная насосная станция 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении» на сумму 8 261,5 тыс. руб. (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»). По состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансирование по объекту на сумму 195 662,8 тыс. руб.;

- «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом, пос. Красный Бор Тосненского района» на сумму 37 783,3 тыс. руб. (государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»). Строительство объекта ведется с 2018 года. Строительная готовность объекта 17%. По состоянию на 01.07.2021 в АИП предусмотрено финансирование по объекту на сумму 169 792,9 тыс. руб. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 03.08.2021 № 497⁹:

- сметная стоимость строительства в ценах 2016 года составляла 197 304,0 тыс. руб.;

- общий объем финансирования на 2018-2022 годы предусмотрен в сумме 283 493,9 тыс. руб. (2018 год – 16 891,0 тыс. руб.; 2019 год – 42 422,0 тыс. руб.; 2020 год – 51 891,0 тыс. руб.; 2021 год – 111 683,94 тыс. руб.; 2022 год – 60 606,0 тыс. руб.)

Таким образом, продолжительные сроки реализации проекта привели к удорожанию стоимости строительства на сумму 86 189,9 тыс. руб.

⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2021 № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 22 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».