


УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
 – М.А. Ляхова
«14» ноября 2021 года

Отчет

по результатам проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

Основания для проведения контрольного мероприятия:

- пункт 3 раздела II «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.12.2020 № 33;
- распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 07.06.2021 № 01-13-22.

Цель проведения контрольного мероприятия:

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Предмет контрольного мероприятия:

Средства областного бюджета, выделенные в 2019-2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской

области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Объекты контрольного мероприятия:

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

Срок проведения контрольного мероприятия:

с 01.07.2021 по 15.10.2021

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

1. Обоснованность предоставления (распределения) комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – Комитет) субсидий из областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (далее – Субсидия);
2. Соблюдение получателями Субсидий целей и условий, а также порядка предоставления и расходования Субсидий;
3. Соблюдение порядка заключения и исполнения контрактов (договоров) с поставщиками и подрядчиками, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4. Основание для проведения работ на объекте капитального ремонта, в том числе, наличие проектно-сметной документации, согласованной в установленном порядке; наличие положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и результатов проверки достоверности определения сметной стоимости;
5. Осуществление строительного контроля в ходе исполнения контрактов, заключенных на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин);
6. Наличие и качество ведения исполнительной документации, связанной с проведением работ по капитальному ремонту спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин), и ее соответствие установленным требованиям к составу и порядку ведения;

7. Проведение выборочных контрольных осмотров (обмеров), связанных с проверкой соответствия содержания сметной документации и актов о приемке выполненных работ фактическим показателям объемов работ, принятых и оплаченных заказчиком;

8. Анализ достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

В ходе контрольного мероприятия с целью проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», проведен анализ следующих документов:

- нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения;
- нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность;
- нормативных правовых актов по реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»;
- нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере физической культуры и спорта;
- нормативных правовых актов, регулирующих осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд;
- нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области строительства;
- правовых актов объектов контроля;
- соглашений, заключенных между Комитетом и администрациями муниципальных образований Ленинградской области о предоставлении Субсидий;
- муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта спортивных сооружений;
- проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин);
- заключений государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и капитального ремонта футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин);

- исполнительной документации по проведению капитального ремонта спортивных сооружений;

- отчетов муниципальных образований Ленинградской области о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.

По результатам проверки обоснованности предоставления (распределения) Комитетом Субсидий оформлены и направлены в адреса объектов контрольного мероприятия акты проверок:

- акт выездной проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск), от 29.09.2021 (исх. от 29.09.2021 № 01-18-186/2021);

- акт выездной проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин), от 30.09.2021 (исх. от 30.09.2021 № 01-18-192/2021);

- акт проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», от 07.10.2021 (исх. от 11.10.2021 № 01-18-198/2021).

Возражения по актам выездной проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск), от 29.09.2021 и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) от 30.09.2021 в Контрольно-счетную палату Ленинградской области не поступали.

По акту проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на капитальный ремонт спортивного комплекса «Юность» (г. Приозерск) и на капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием (г. Тихвин) в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», от 07.10.2021 Комитетом представлены пояснения (исх. от 22.10.2021 № И-3383/2021 и от 27.10.2021 № И-3441/2021).

В результате контрольного мероприятия установлено:

1. Законами Ленинградской области от 20.12.2018 № 130-оз¹ и от 04.12.2019 № 94-оз² Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования на

¹ Областной закон от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – областной закон от 20.12.2018 № 130-оз).

² Областной закон от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – областной закон от 04.12.2019 № 94-оз).

субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»³ (далее – Государственная программа, Постановление от 14.11.2013 № 401), в том числе на 2019 год – в сумме 240 546,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 262 215,8 тыс. руб. (КБК 961 11 02 54 3 02 74060).

В проверяемом периоде приложением 8 к Постановлению от 14.11.2013 № 401 (в ред. от 07.12.2018) и приложением 9 к Постановлению от 14.11.2013 № 401 (в ред. от 12.03.2020) определен порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы (далее – Порядок предоставления субсидий).

В соответствии с паспортом Государственной программы ответственным исполнителем указанной государственной программы является Комитет.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий отбор муниципальных образований для предоставления Субсидий осуществляется комиссией Комитета по проведению отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (далее – Комиссия), состав которой, положение о Комиссии, Порядок проведения отбора муниципальных образований, определяются правовыми актами Комитета.

Для участия в отборе на получение Субсидии администрации муниципальных образований Ленинградской области представляют в Комитет заявки на предоставление Субсидии.

Одним из критериев оценки заявок на участие в отборе муниципальных образований согласно Порядку предоставления субсидий является потребность в проведении в муниципальном образовании капитального ремонта спортивных объектов.

2. Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация Приозерского МР) подано в Комитет заявление на участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области для предоставления Субсидий⁴ с просьбой рассмотреть возможность включения в перечень мероприятий по проведению капитального ремонта спортивного объекта «Спорткомплекс «Юность». Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина 41а г. Приозерска Ленинградской области» (далее – стадион спорткомплекса «Юность»).

³ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (далее – Постановление от 14.11.2013 № 401).

⁴ Заявление на участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (письмо Администрации Приозерского МР от 09.06.2018 № 03-11-146/18).

В составе заявки на участие в отборе для предоставления Субсидии Администрацией Приозерского МР представлены Учетная карточка спортивного ядра спортивного комплекса «Юность» (далее – Учетная карточка спортивного ядра) и Учетная карточка футбольного поля спортивного комплекса «Юность» (далее – Учетная карточка футбольного поля) по состоянию на 20.01.1997 (год ввода в эксплуатацию футбольного поля – 1949 год).

Согласно технической характеристике на спортивное ядро, отраженной в Учетной карточке спортивного ядра, имеется в наличии футбольное поле, 2 круговых беговых дорожки размером 400х4 м, 2 прямых беговых дорожки размером 100х6 м, место для прыжков в длину 20х2 м, места для метания копья и толкания ядра.

Проведение органами государственного управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации паспортизации и учета спортивных сооружений в Российской Федерации установлено приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 08.04.1996 № 117⁵ (далее – приказ ГКФТ РФ от 08.04.1996 № 117). Указанным приказом утверждена Инструкция по проведению паспортизации и единовременного учета спортивных сооружений, формы паспортов физкультурно-оздоровительного и спортивного сооружения, учетной карточки плоскостного спортивного сооружения и бланков единовременного учета спортивных сооружений, даны указания по их заполнению.

Комитетом по физической культуре и спорту Приозерского муниципального района Ленинградской области не исполнены отдельные указания по заполнению учетной карточки плоскостного спортивного сооружения (приложение № 3 к приказу ГКФТ РФ от 08.04.1996 № 117), а именно: на титульном листе учетной карточки не отражены сведения о балансовой стоимости сооружений.

На балансовом учете муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – МБУ ФКС «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики», балансодержатель) по состоянию на 06.09.2021 по счету 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения» отражено футбольное поле г. Приозерск балансовой стоимостью 569,1 тыс. руб., остаточной стоимостью 0,0 руб. (дата принятия к учету – 16.01.2018, инвентарный номер 4106310400083).

Учетная карточка плоскостного спортивного сооружения «Стадион спорткомплекса «Юность» отсутствует.

Таким образом, наименование объекта капитального ремонта «Стадион спорткомплекса «Юность», указанное Администрацией Приозерского МР в заявке на участие в отборе муниципальных образований Ленинградской области для предоставления Субсидий, не соответствует наименованию объекта учета нефинансовых активов «Футбольное поле», фактически числящегося по бухгалтерскому учету МБУ ФКС «Центр физической культуры, спорта и

⁵ Приказ ГКФТ РФ от 08.04.1996 № 117 «О проведении паспортизации и единовременного учета спортивных сооружений».

молодежной политики».

По итогам рассмотрения заявок администраций муниципальных образований протоколом от 07.08.2018 № 1/2018-кр Комиссией в список администраций муниципальных образований Ленинградской области для предоставления Субсидий включена Администрация Приозерского МР с объектом «Стадион спортивного объекта «Спорткомплекс «Юность», г. Приозерск, ул. Калинина 41а».

Объект «Спорткомплекс «Юность». Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина, 41а г. Приозерска Ленинградской области по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина 41а» включен в перечень объектов подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы (далее – Перечень объектов), утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444⁶ (далее – Постановление от 27.11.2015 № 444).

В целях реализации Постановления от 27.11.2015 № 444 на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Приозерского МР) по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» Комитетом с Администрацией Приозерского МР заключены соглашения от 29.03.2019 № 1 о предоставлении Субсидии в 2019 году⁷ (далее – Соглашение от 29.03.2019 № 1) и от 13.03.2020 № 1кр/2020 о предоставлении Субсидии в 2020 году⁸ (далее – Соглашение от 13.03.2020 № 1кр/2020).

В соответствии с Соглашением от 29.03.2019 № 1 на 2019 год:

- общий объем финансового обеспечения капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» составил 43 087,6 тыс. руб. (в том числе: областной бюджет – 42 087,6 тыс. руб.; местный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.);
- установлены следующие целевые показатели результативности субсидии: «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» - плановое значение - 0; «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей стоимости работ» - плановое значение – 45%.

Дополнительным соглашением от 14.10.2019 № 1 к Соглашению от 29.03.2019 № 1 изменен объем финансового обеспечения капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность», в том числе:

- бюджет МО Приозерского МР - 475,4 тыс. руб. (уменьшение составило 524,6 тыс. руб.);
- областной бюджет - 22 087,6 тыс. руб. (уменьшение составило 20 000,0 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 09.12.2019 № 2 к Соглашению № 1 плановое значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных

⁶ Постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

⁷ Соглашение от 29.03.2019 № 1 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

⁸ Соглашение от 13.03.2020 № 1кр/2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

в течение года работ в общей сметной стоимости работ» уменьшено с 45% до 28,7%.

В соответствии с Соглашением от 13.03.2020 № 1кр/2020 на 2020 год:

- объем финансового обеспечения капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» предусмотрен в сумме 49 177,8 тыс. руб. (в том числе средства Субсидии из областного бюджета – 44 260,0 тыс. руб.);
- установлены следующие целевые показатели результативности субсидии: «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» – 100%; «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» – 1.

Дополнительным соглашением от 20.05.2020 к Соглашению от 13.03.2020 № 1кр/2020 внесены следующие изменения:

- общий объем финансового обеспечения капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» в 2020 году увеличен на 14 369,9 тыс. руб. и составил 63 547,4 тыс. руб.;
- общий размер Субсидии увеличен на 12 932,7 тыс. руб. и составил 57 192,7 тыс. руб.

Для обеспечения проведения капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» Администрацией Приозерского МР с ООО «Технострой» заключен муниципальный контракт от 11.09.2019 № 1579 на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина 41а» (далее – МК от 11.09.2019 № 1579). Цена контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составила 78 353,4 тыс. руб.

Согласно МК от 11.09.2019 № 1579 источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему контракту являются областной бюджет Ленинградской области и бюджет МО Приозерский МР на 2019, 2020 годы, в том числе:

- бюджет МО Приозерский МР на 2019 год – 929,3 тыс. руб., на 2020 год – 931,6 тыс. руб. Всего: 1 860,9 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области на 2019 год – 38 280,4 тыс. руб., на 2020 год – 38 212,1 тыс. руб. Всего: 76 492,5 тыс. руб.

В ходе исполнения МК от 11.09.2019 № 1579 сторонами контракта заключено 6 дополнительных соглашений, которыми внесены изменения в распределение источников финансирования капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» и цены контракта.

Дополнительным соглашением от 14.10.2020 № 6 цена контракта в связи с выявленными в процессе производства работ дополнительными работами установлена в размере 85 148,89 тыс. руб. (увеличена на 6 795,4 тыс. руб. или 8,7%), в том числе:

- бюджет МО Приозерского МР на 2019 год – 475,4 тыс. руб., на 2020 год – 6 258,6 тыс. руб. Всего: 6 734,0 тыс. руб.
- областной бюджет на 2019 год – 22 087,6 тыс. руб., на 2020 год – 56 327,3 тыс. руб. Всего: 78 414,9 тыс. руб.

Субсидии МО Приозерского МР перечислялись Комитетом по заявкам Администрации Приозерского МР на предоставление Субсидии в соответствии с распоряжениями Комитета о предоставлении субсидий на основании документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» всего на сумму 78 414,9 тыс. руб. (в том числе в 2019 году - на сумму 22 087,6 тыс. руб.; в 2020 году - на сумму 56 327,3 тыс. руб.).

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)⁹ (далее – ЕИС в сфере закупок), расходы на оплату работ по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» в 2019 году составили 22 563,0 тыс. руб. (или 28,7% от общей стоимости работ, равной 78 353,5 тыс. руб.). Таким образом, значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» в 2019 году (28,7%) фактически достигнуто.

Предусмотренные МК от 11.09.2019 № 1579 работы выполнены ООО «Технострой» и приняты Администрацией Приозерского МР в полном объеме и в установленные сроки - до 30.10.2020.

Согласно «Отчету о достижении показателей результатов использования субсидий» Администрации Приозерского МР по состоянию на 31.12.2020 значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» в 2020 году (100%) фактически достигнуто, показатель «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» (1 ед.) достигнут.

Работы по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 76-25/11-2013), разработанной ООО «Борей». Экспертиза проектной документации не осуществлялась на основании части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), согласно которой экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства. Сметная документация (шифр 44-2017-СМ1) имеет положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 11.10.2017 № 1 - 1-2-0031-17, выданное ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Строительный контроль за исполнением ООО «Технострой» работ по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» в рамках МК от 11.09.2019 № 1579 осуществлялся ООО «Управление капитального строительства» (далее – ООО «УКС») в соответствии с муниципальными контрактами № 114 - 2019/ск и № 003-2020/ск.

Исполнительная документация по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» представлена в полном объеме, предусмотренном

⁹ Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок: <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0145200000419001579>. Дата обращения: 27.09.2021.

пунктом 4.3.14 МК от 11.09.2019 № 1579, и соответствует установленным требованиям.

С целью проверки соответствия объема фактически выполненных работ объему работ, принятых и оплаченных по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность», включенных в акты по форме КС-2 №№ 1-46 за 2019 - 2020 годы, должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области совместно с представителями Администрации Приозерского МР и ООО «УКС» 17.08.2021 проведен выборочный контрольный осмотр, инструментальный обмер и документарная проверка выполненных ремонтно-строительных работ, по результатам которого составлен акт от 17.08.2021.

Проведенным выборочным контрольным осмотром установлено, что фактически выполненные работы по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» в целом соответствуют данным, отраженным в справках формы КС-3, актам формы КС-2.

Вместе с тем, в ходе контрольного осмотра выполненных работ выявлены отдельные недостатки, которые устранены в ходе контрольного мероприятия.

Муниципальным контрактом от 11.09.2019 № 1579 предусмотрено проведение следующих работ:

- устройство покрытия поля из искусственной травы;
- устройство беговых дорожек;
- устройство спортивных площадок для занятия волейболом и баскетболом из резиновой крошки, с обустройством спортивным оборудованием;
- устройство дорожек из тротуарной плитки;
- монтаж светового и спортивного оборудования (прожекторы, световое табло, футбольные ворота, спортивные тренажеры, площадка ГТО, трибуны с навесом);
- монтаж системы видеонаблюдения;
- монтаж системы водоотведения;
- установка ограждения.

Согласно пункту 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами относятся к работам по достройке, дооборудованию, модернизации.

Таким образом, работы, предусмотренные МК от 11.09.2019 № 1579, относятся в том числе, к дооборудованию существующего спортивного объекта новыми объектами основных средств.

Согласно пункту 27 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений¹⁰:

- изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разуклоплектации), а также переоценки объектов нефинансовых активов либо их обесценении;

- затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ;

- фактические вложения в объект нефинансовых активов в объеме затрат на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, отраженные в учете организации, осуществляющей полномочия получателя бюджетных средств, передаются на основании Извещения (ф. 0504805) с приложением документов, подтверждающих объем произведенных капитальных вложений по завершенным работам (этапам работ), балансодержателю объекта, в отношении которого осуществлена (завершена) модернизация, дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение в целях отнесения суммы указанных фактических вложений на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта.

Согласно пункту 9 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений¹¹ (далее - Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений), увеличение стоимости основных средств в результате работ по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию отражается по дебету счета 010100000 «Основные средства» и кредиту счета 010600000 «Вложения в нефинансовые активы». Сведения о произведенных изменениях отражаются в регистре бухгалтерского учета - инвентарной карточке (ф. 0504031, ф. 0504032) по соответствующему объекту основного средства.

В инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 0351 (форма 0504031) по объекту «Футбольное поле» по состоянию на 06.09.2021 **в нарушение** раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными

¹⁰ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

¹¹ Утверждена приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями¹² (далее - Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета), информация об изменении стоимости объекта, а также об основных изменениях его характеристик, в части сведений о проведении капитального ремонта (включая дооборудование) и краткая индивидуальная характеристика объекта «Футбольное поле» балансодержателем не отражены.

Согласно пункту 19 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»¹³ (далее – ФСБУ «Основные средства») фактически произведенные капитальные вложения, формирующие балансовую стоимость объекта основных средств в объеме затрат на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, отраженные в бюджетном учете субъектом учета, осуществляющим полномочия получателя бюджетных средств, передаются в объеме произведенных капитальных вложений балансодержателю объекта основных средств, в отношении которого осуществлена (завершена) модернизация, дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, в целях отнесения суммы указанных фактических капитальных вложений на увеличение балансовой стоимости такого объекта основных средств.

В соответствии с пунктом 28 ФСБУ «Основные средства» затраты на создание активов при проведении ремонтов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с элементами реставраций, технических перевооружений) формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.

Согласно справке главного бухгалтера МБУ ФСК «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» Н.Н. Рычка произведенные расходы на капитальный ремонт (включая дооборудование) в объект нефинансовых активов «Футбольное поле» на счете 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» по состоянию на 28.09.2021 в учете балансодержателя имущества МБУ ФСК «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» не отражены.

Таким образом, **в нарушение** пункта 19 и пункта 28 ФСБУ «Основные средства» и пункта 9 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений затраты, осуществленные на проведение ремонта (дооборудования) стадиона спорткомплекса «Юность» в рамках МК от 11.09.2019 № 1579, не отнесены на увеличение стоимости вышеуказанного объекта основных средств.

В соответствии разделом 11 Стандарта Российского футбольного союза «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием», утвержденного протоколом Бюро исполкома Российского

¹² Утверждена приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

¹³ Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства».

футбольного союза от 14.04.2011 № 69¹⁴ (далее - Стандарт Российского футбольного союза), во избежание преждевременного износа спортивного покрытия из искусственной травы и прекращения гарантийных обязательств производителя искусственной травы и монтажной организации, рекомендуется, в зависимости от игровой нагрузки, проводить мероприятия по уходу за полем.

Вместе с тем, договоры на обслуживание покрытий из искусственной травы МБУ ФКС «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» не заключались, что создает риски преждевременного износа спортивного покрытия из искусственной травы и прекращения гарантийных обязательств производителя искусственной травы и организации, проводившей монтаж покрытия из искусственной травы.

3. Согласно части 3 статьи 30 Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области¹⁵ Администрация Тихвинского района осуществляет полномочия администрации Тихвинского городского поселения, являющегося административным центром Тихвинского района, в соответствии с федеральным законодательством, за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.

Согласно статье 29 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области¹⁶ исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа Тихвинского городского поселения возлагается на администрацию муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (далее - Администрация Тихвинского МР).

В 2019 году Администрацией Тихвинского МР подана в Комитет заявка на предоставление Субсидии¹⁷ (далее – заявка на предоставление Субсидии), с просьбой предоставить субсидию муниципальному образованию Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее – Тихвинское ГП) на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивного объекта: «Спортивный комплекс муниципального учреждения «Тихвинский городской футбольный клуб «Кировец», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1» в рамках реализации подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы в сумме 32 471,0 тыс. руб.

Согласно заявке на предоставление Субсидии общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств, составляет 35 903,0 тыс. руб., в том

¹⁴ Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз»: <https://static.rfs.ru/documents/1/593010c08a633.pdf>. Дата обращения: 27.09.2021.

¹⁵ Устав муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, принят решением совета депутатов муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от 06.12.2018 № 01-239.

¹⁶ Устав муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, принят решением Совета депутатов муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2005 № 27.

¹⁷ Заявка Администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на предоставление субсидии от 23.04.2019 № 01-02-10-1251/19-0.

числе объем финансирования за счет бюджета Тихвинского ГП - 3 432,0 тыс. руб.

Стоимость проведения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» 35 903,0 тыс. руб. определена в ценах 1 квартала 2019 года в соответствии со сметным расчетом, выполненным ООО «СПОРТФЬЮЧЕР».

По итогам рассмотрения заявок муниципальных образований протоколом от 25.04.2019 № 1-Пр Администрация Тихвинского ГП включена в список администраций муниципальных образований Ленинградской области для предоставления Субсидий с объектом «Спортивный комплекс муниципального учреждения «Тихвинский городской футбольный клуб «Кировец», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1» (далее – футбольное поле клуба «Кировец»).

Объект «Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1» включен в Перечень объектов подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы, утвержденный Постановлением от 27.11.2015 № 444. Бюджетополучателем средств Субсидии на капитальный ремонт футбольного поля клуба «Кировец» в 2019-2020 годах являлось Тихвинское ГП.

В целях реализации Постановления от 27.11.2015 № 444 на софинансирование расходных обязательств Тихвинского ГП по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» Комитетом с Администрацией Тихвинского МР (Муниципальный заказчик), выступающей от имени Тихвинского ГП, заключено соглашение от 09.08.2019 № 5 о предоставлении Субсидии в 2019 году¹⁸ (далее – Соглашение от 09.08.2019 № 5).

В соответствии с Соглашением от 09.08.2019 № 5 на 2019 год:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Тихвинского ГП на 2019 год на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется Субсидия, составляет 3 432,0 тыс. руб., размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области бюджету Тихвинского ГП, составляет в 2019 году 32 471,0 тыс. руб.;

- плановые значения целевых показателей результативности «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» установлен равным 1 ед.; «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей стоимости работ» – 100%.

В 2019 году для обеспечения проведения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» муниципальным учреждением «Тихвинский городской футбольный клуб «Кировец» (далее – МУ «ТГФК «Кировец» (Заказчик)) с ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 09.09.2019 № 01453000096190004290001

¹⁸ Соглашение от 09.08.2019 № 5 о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

(ИКЗ: 193471500875047150100100100014299000)¹⁹ на выполнение работ по капитальному ремонту футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1 (далее – МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001). Цена контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составила 34 644,8 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Тихвинского ГП – 3 311,7 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области – 31 333,1 тыс. руб.

Срок окончания работ по МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 определен 21.11.2019.

В связи с существенным отставанием Подрядчика от утвержденного календарного плана выполнения работ, отсутствием оформленной должным образом исполнительной документации, применением строительного материала без проведения входного контроля, Администрацией Тихвинского МР в адрес Подрядчика направлены претензии от 15.11.2019 № 1 и от 25.11.2019 № 2 с требованием устранения выявленных недостатков и выполнения работ в соответствии с контрактом и действующими нормами и правилами. В связи с неисполнением требований, изложенных в указанных претензиях, в соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ²⁰, 12.12.2019 в адрес ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» МУ «ТГФК «Кировец» направлено решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001. Указанный муниципальный контракт расторгнут 24.12.2019 в порядке, установленном частью 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В соответствии с частью 2 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МУ «ТГФК «Кировец» 24.12.2019 направлено обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области с обращением о включении ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» в реестр недобросовестных поставщиков.

МУ «ТГФК «Кировец» с целью взыскания с ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» штрафа в сумме 5 804,6 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поданы исковые заявления от 14.05.2021 (дело № А56 - 41576/2021) и от 27.05.2021 (дело № А56-45828/2021), которые приняты Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к производству 21.05.2021 и 05.06.2021 соответственно.

Проведенной комплексной строительно-технической и товароведческой экспертизой по выполнению МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 по договору от 29.01.2020 № 20107/ЮЭ, заключенному между

¹⁹ Официальный сайт в сфере закупок: <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?registrNumber=34715008750190000008>. Дата обращения 27.09.2021

²⁰ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

МУ «ТГФК «Кировец» и автономной некоммерческой организацией «Северо-Западная экспертно-криминалистическая компания»²¹, установлено:

- стоимость работ, выполненных ООО «СПОРТФЬЮЧЕР», составила 1 887,5 тыс. руб., стоимость не выполненных работ – 32 831,2 тыс. руб.;
- стоимость выполнения работ по устранению недостатков по устройству основания под настил из искусственной травы составляет 131,6 тыс. руб.;
- спортивное покрытие из искусственной травы, оставленное ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» для устройства покрытия футбольного поля, имеет дефекты, являющиеся неустранимыми в связи с нарушением технологии производства покрытия, и не позволяют использовать спортивное покрытие по назначению для покрытия футбольного поля.

МУ «ТГФК «Кировец» оплата за выполненные работы по МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 Подрядчику не производилась.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» в 2019 году (100%) и значение показателя «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» (1 ед.) не достигнуты.

В 2020 году в целях реализации мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы Комитетом с Администрацией Тихвинского МР заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тихвинского ГП от 28.08.2020 № 7кр (далее – Соглашение от 28.08.2020 № 7кр).

Согласно Соглашению от 28.08.2020 № 7кр объем финансового обеспечения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» предусмотрен в сумме 35 294,6 тыс. руб., в том числе средства Субсидии - 32 471,0 тыс. руб.

Для проведения работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» МУ «ТГФК «Кировец» с ООО «Колор» заключен муниципальный контракт от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 (далее – МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001). Цена контракта определена по результатам проведения запроса предложений в электронной форме и составила 33 590,0 тыс. руб. (бюджет Тихвинского ГП).

Дополнительными соглашениями от 26.08.2020 № 1 и от 28.08.2020 № 2 к МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 внесены изменения в виды и объемы работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» без изменения цены контракта и качественных характеристик объекта «Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием». Кроме того, в соответствии с дополнительным соглашением от 26.08.2020 № 1 сумма

²¹ Экспертное заключение автономной некоммерческой организацией «Северо-Западная экспертно-криминалистическая компания» от 25.02.2020 № 20107/ЮУ).

финансового обеспечения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» перераспределена следующим образом:

- областной бюджет – 30 902,8 тыс. руб.;
- бюджет Тихвинского ГП – 2 687,2 тыс. руб.

Согласно техническому заданию к МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 основанием для проведения работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» является проектно-сметная документация (шифр 20190101-Т-С), разработанная ООО «СПОРТБЮЧЕР». Экспертиза проектной документации (шифр 20190101-Т-С) не осуществлялась на основании части 3 статьи 49 ГрК РФ. Сметная документация (шифр 20190101-Т-С), включенная в состав документации запроса предложений в электронной форме на работы по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец», имеет положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 18.07.2019 № 47 - 1-0132-19, выданное ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Предусмотренные МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 работы по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» на общую сумму 33 590,0 тыс. руб. выполнены ООО «Колор» и приняты МУ «ТГФК «Кировец» в полном объеме в установленные сроки, о чем составлен акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 28.08.2020 № 1.

На основании заявки Администрации Тихвинского МР на предоставление субсидии от 09.09.2020 № 01-02-16-3097/2020-0, а также документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту футбольного поля «Кировец», в соответствии с распоряжением Комитета о предоставлении субсидии²² Администрации Тихвинского МР перечислена Субсидия в сумме 30 902,8 тыс. руб.²³.

Оплата подрядной организации ООО «Колор» по муниципальному контракту от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 в сумме 33 590,0 тыс. руб. произведена МУ «ТГФК «Кировец» платежным поручением от 22.09.2020 № 6487.

Соглашение от 28.08.2020 № 7кр, заключенное на общую сумму 35 294,6 тыс. руб., приведено в соответствие с фактической стоимостью работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» (в части изменения общего объема финансового обеспечения капитального ремонта) в декабре 2020 года, то есть после перечисления Администрации Тихвинского МР Субсидии (09.09.2020), а также после оплаты подрядной организации ООО «Колор» (22.09.2020) за выполненные работы по МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001. В соответствии с дополнительным соглашением от 18.12.2020 № 1дс/2020 к Соглашению от 28.08.2020 № 7кр общий объем

²² Распоряжение «О предоставлении субсидии муниципальному образованию Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и спорта в Ленинградской области» от 16.09.2020 № 361.

²³ Платежное поручение от 17.09.2020 № 835350.

финансового обеспечения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» составил 33 590,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 30 902,8 тыс. руб.

Согласно «Отчету о достижении показателей результатов использования субсидий» Администрации Тихвинского МР по состоянию на 01.01.2021 значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» (100%) и показатель «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» (1 ед.), в 2020 году достигнуты.

Информация об исполнении МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 (акты формы КС-2 от 28.08.2020 № 1, № 2 и акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 28.08.2020 № 1) МУ «ТГФК «Кировец» направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (размещена в ЕИС в сфере закупок) 25.09.2020, то есть с **нарушением** установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока, что содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях²⁴.

Строительный контроль за исполнением ООО «Колор» работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» по МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 осуществлялся отделом по строительству Администрации Тихвинского МР в рамках полномочий, определенных Положением об отделе по строительству администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным распоряжением Главы администрации Тихвинского МР от 09.08.2011 № 212-рк.

Приемку работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» осуществляла комиссия, созданная и утвержденная приказом директора МУ «ТГФК «Кировец» от 20.08.2020 № 165²⁵.

Исполнительная документация по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» представлена в полном объеме и соответствует установленным требованиям.

С целью проверки соответствия объема фактически выполненных работ объему работ, принятых и оплаченных по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец», включенных в акты КС-2 от 28.08.2020 № 1 и № 2, должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской области совместно с представителями МУ «ТГФК «Кировец» и отдела по строительству Администрацией Тихвинского МР 19.08.2021 проведен выборочный контрольный осмотр, инструментальный обмер и документарная проверка

²⁴ Срок давности привлечения к административной ответственности истек.

²⁵ Приказ МУ «ТГФК «Кировец» от 20.08.2020 № 165 «О создании и утверждении комиссии по приемке работ по капитальному ремонту футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Пещерка, д.1.

выполненных на объекте ремонтно-строительных работ, по результатам которого составлен акт от 19.08.2021.

Проведенным выборочным контрольным осмотром установлено, что фактически выполненные работы по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» в целом соответствуют данным, отраженным в справках формы КС-3, актах формы КС-2.

Согласно сведениям, представленным главным бухгалтером МУ «ТГФК «Кировец» («Бухгалтерская справка к документу «Изменение стоимости, амортизации, обесценения ОС и НМА» от 28.08.2020, «Карточка счета 101.12» за 2020 год, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.10» за 2020 год) после проведения капитального ремонта футбольного поля, стоимость спортивного комплекса МУ «ТГФК «Кировец» увеличена на сумму вложений в капитальный ремонт футбольного поля клуба «Кировец» – на 33 590,0 тыс. руб.

В соответствии с приказом ГКФТ РФ от 08.04.1996 № 117 в паспорт спортивного комплекса МУ «ТГФК «Кировец» внесены изменения в характеристики плоскостного спортивного сооружения «Футбольное поле, легкоатлетической ядро» и оформлена учетная карточка объекта «Спортивная площадка с воздухоопорным оборудованием (мини футбол)» с учетом проведенных по МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 работ. Паспорт утвержден и зарегистрирован в Комитете 18.01.2021.

4. В соответствии с приложением 6 «План реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на 2019-2024 годы» к Государственной программе ответственным исполнителем основного мероприятия «Капитальный ремонт спортивных объектов» подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы определен Комитет.

Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первоначальной редакции²⁶ Комитету на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 199 873,2 тыс. руб. на субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы (КБК 961 11 02 54 3 02 74060 500).

По итогам 2019 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Комитету на 2019 год на субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов, увеличен на 40 673,1 тыс. руб. или 20,4% и составил 240 546,3 тыс. руб.²⁷

Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первоначальной редакции²⁸ Комитету на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 162 495,7 тыс. руб. на субсидии на реализацию мероприятий по

²⁶ Приложение 7 к областному закону от 20.12.2018 № 130-оз в ред. от 20.12.2018.

²⁷ Приложение 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к областному закону от 20.12.2018 № 130-оз в ред. от 04.12.2019.

²⁸ Приложение 7 к областному закону от 04.12.2019 № 94-оз в ред. от 04.12.2019.

проведению капитального ремонта спортивных объектов (КБК 961 11 02 54 3 02 74060 500).

В 2020 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Комитету на 2020 год на субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов, увеличен на 99 720,1 тыс. руб. или на 61,4% и составил 262 215,8 тыс. руб.²⁹, что на 21 669,5 тыс. руб. или на 9% больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на указанные цели Комитету в 2019 году.

Согласно части 1 приложения 1 «Перечень основных мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на 2019-2024 годы» и приложению 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и их значениях по годам реализации государственной программы» к Государственной программе в проверяемом периоде плановые значения целевого показателя (индикатора), запланированные к достижению в рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт спортивных объектов» подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы, подвергались следующим изменениям:

- при увеличении на 40 673,1 тыс. руб. или 20,4% объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2019 год Комитету на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт спортивных объектов», плановое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», запланированное к достижению в 2019 году, увеличено на 0,8% (с 41,5% до 42,3%).

- при увеличении на 99 720,1 тыс. руб. или 61,4% объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2020 год Комитету на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт спортивных объектов», плановое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», запланированное к достижению в 2020 году увеличено на 1,9% (с 42% до 44,4%).

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года³⁰, в рамках реализации Государственной программы за Комитетом в том числе, закреплён показатель стратегической карты целей «Физкультура и спорт»³¹ - «Уровень

²⁹ Приложение 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону от 04.12.2019 № 94-оз в ред. от 02.11.2020.

³⁰ Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» (далее – Стратегия СЭР ЛО, Постановление от 27.09.2017 № 388).

³¹ Пункт 1.1 Стратегической карты целей «Малый бизнес», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

обеспеченности населения спортивными сооружениями, %», для которого предусмотрены к достижению следующие плановые значения:

- на 2020 год – 42,5 %;
- на 2021 год – 43,0 %;
- на 2024 год – 46,5 %;
- на 2030 год – 51,0 %.

Таким образом, плановые значения целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», предусмотренные Государственной программой на 2020, 2021 и 2024 годы, установлены выше плановых значений показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, %», определенных стратегической картой целей «Физкультура и спорт» на аналогичный период.

По результатам реализации Государственной программы в 2019 году фактическое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» превысило плановое значение на 3,8% и составило 43,9%.

В 2020 году фактическое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» превысило плановое значение на 2,5% и составило 45,5%.

Согласно пункту 2.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области³² (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области) в перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы должны быть включены показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
- рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной программы.

Абзацем 19 пункта 19.2 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области³³ (далее - Методические указания по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области) установлено, что целевые показатели (индикаторы) государственных программ Ленинградской области должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

³² Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области».

³³ Утверждены приказом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области».

В соответствии с приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и их значениях по годам реализации государственной программы» к Государственной программе единицей измерения значений целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» определены проценты.

Вместе с тем, приложением 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» к Государственной программе установлено, что целевой показатель (индикатор) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей, введенных в эксплуатацию объектов спорта на территории Ленинградской области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся, на основании приказа Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44³⁴, единица измерения целевого показателя – «чел.».

Согласно приложению 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» к Государственной программе, Комитет является ответственным за сбор данных по показателю «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».

Таким образом, **в нарушение** пункта 2.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, пункта 19.2 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области в перечень целевых показателей (индикаторов) Государственной программы включен целевой показатель (индикатор) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» плановые значения которого, определенные Приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и их значениях по годам реализации государственной программы» к Государственной программе, не могли быть рассчитаны по методике, утвержденной Приложением 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы

³⁴ Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 года № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений».

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» к Государственной программе.

Письмами Комитета от 22.10.2021 № И-3383/2021 и от 27.10.2021 № И-3441/2021 представлены пояснения:

1) постановлением Правительства Ленинградской области от 14.10.2021 № 670³⁵ внесены изменения в Постановление от 14.11.2013 № 401. В Приложении 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» уточнена методика расчета показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» и единица измерения (проценты).

Значения показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» приведены в соответствии с показателями Стратегической карты целей по направлению «Физкультура и спорт» Стратегии СЭР ЛО (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 30.09.2021 № 642³⁶).

2) при расчете фактического значения показателя (индикатора) используются данные государственного (федерального) статистического наблюдения, которые формируются на 1 января года, следующего за отчетным:

- численность трудоспособного населения Ленинградской области (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет);
- единовременная пропускная способность объектов спорта.

В результате, при ежегодном увеличении численности населения Ленинградской области фактические значения целевого показателя (индикатора) за 2019, 2020 годы превышают плановые значения.

При внесении в 2021 году изменений в План мероприятий по реализации Стратегии СЭР ЛО плановые показатели отчетного 2020 года не корректировались.

Выводы:

1. Законами Ленинградской области от 20.12.2018 № 130-оз и от 04.12.2019 № 94-оз Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования на субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы, в том числе на 2019 год – в сумме 240 546,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 262 215,8 тыс. руб. (КБК 961 11 02 54 3 02 74060).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444 определен Перечень объектов, в который в том числе, включены:

³⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.10.2021 № 670 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

³⁶ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2021 № 642 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

1) объект «Спорткомплекс «Юность». Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина, 41а г. Приозерска Ленинградской области по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина 41а», объем финансирования которого за период реализации указанного мероприятия с 2018 года по 2020 год сократился на 2 537,4 тыс. руб. (с 88 647,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 86 347,6 тыс. руб. (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 15.10.2018 №385) до 86 083,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 79 280,3 тыс. руб. (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 13.04.2020 № 195). Бюджетополучателем средств областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт Спорткомплекса «Юность» в 2019-2020 годах являлось МО Приозерский МР;

2) объект «Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1», объем финансирования которого за период реализации указанного мероприятия с 2019 года по 2020 год сократился на 2 313,0 тыс. руб. (с 35 903,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 32 471,0 тыс. руб. (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 23.04.2019 № 170) до 33 590,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 30 902,8 тыс. руб. (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 24.11.2020 № 774). Бюджетополучателем средств Субсидии на капитальный ремонт футбольного поля клуба «Кировец» в 2019 - 2020 годах являлось Тихвинское ГП.

Главным распорядителем средств областного бюджета является Комитет.

2. В заявлении Администрации Приозерского МР на участие в отборе для предоставления Субсидий наименование объекта капитального ремонта «Стадион спорткомплекса «Юность», не соответствует наименованию объекта учета нефинансовых активов «Футбольное поле», фактически числящегося по бухгалтерскому учету балансодержателя - МБУ ФКС «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики».

Комитетом по физической культуре и спорту Приозерского муниципального района Ленинградской области не исполнены отдельные указания приказа ГКФТ РФ от 08.04.1996 № 117 по заполнению учетной карточки плоскостного спортивного сооружения, а именно в Учетной карточке спортивного ядра спортивного комплекса «Юность» и Учетной карточке футбольного поля спортивного комплекса «Юность» не отражены сведения о балансовой стоимости сооружений.

3. Администрацией Приозерского МР (Заказчик) заключен МК от 11.09.2019 № 1579 (реестровый № 3471201391319000188) на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» с ООО «Технострой» (Подрядчик) на общую сумму 78 353,5 тыс. руб.

В ходе исполнения МК от 11.09.2019 № 1579 сторонами контракта заключено 6 дополнительных соглашений, согласно которым в связи с выявленными в процессе производства работ дополнительными работами цена

контракта увеличилась на 6 795,4 тыс. руб. или 8,7% относительно цены, определенной первоначальной редакцией контракта, и составила 85 148,9 тыс. руб. (в том числе областной бюджет – 78 414,9 тыс. руб., бюджет МО Приозерского МР – 6 734,0 тыс. руб.).

После проведения капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность» объект «Спорткомплекс «Юность» Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина 41-а г. Приозерска, Ленинградской области, по адресу: 188790, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, 41-а» эксплуатирующей организацией МБУ ФСК «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» принят в эксплуатацию по акту передачи-приемки объекта 08.10.2020.

Работы, выполненные по МК от 11.09.2019 № 1579, относятся, в том числе, к дооборудованию существующего спортивного объекта новыми объектами основных средств. Затраты на проведение капитального ремонта объекта «Стадион спорткомплекса «Юность» на общую сумму 85 148,9 тыс. руб. Администрацией Приозерского МР отнесены на расходы учреждения.

По состоянию на 06.09.2021 оборудование, установленное при осуществлении капитального ремонта стадиона спорткомплекса «Юность», балансодержателем МБУ ФСК «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» к учету не принято.

В инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 0351 (форма 0504031) МБУ ФСК «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» по объекту «Футбольное поле» по состоянию на 06.09.2021 **в нарушение** раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета, информация об изменении стоимости объекта, а также об основных изменениях его характеристик, в части сведений о проведении капитального ремонта (включая дооборудование) и краткая индивидуальная характеристика объекта «Футбольное поле» не отражены.

В нарушение пункта 19 и пункта 28 ФСБУ «Основные средства» и пункта 9 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений затраты, осуществленные на проведение ремонта (дооборудования) стадиона спорткомплекса «Юность» в рамках МК от 11.09.2019 № 1579, балансодержателем не отнесены на увеличение стоимости вышеуказанного объекта основных средств.

4. Согласно отчетам о достижении показателей результатов использования субсидий Администрации Приозерского МР значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» фактически достигнуто и составило в 2019 году – 28,7%, в 2020 году – 100%, показатель «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» (1 ед.), в 2020 году достигнуты.

5. Предусмотренные МК от 11.09.2019 № 1579 работы выполнены ООО «Технострой» и приняты Администрацией Приозерского МР в полном объеме и в установленные сроки - до 30.10.2020.

Выборочной проверкой соответствия объема фактически выполненных работ объему работ, принятых и оплаченных по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность», включенных в акты по форме КС-2 №№ 1-46 за 2019 - 2020 годы, установлено, что фактически выполненные работы по капитальному ремонту стадиона спорткомплекса «Юность» в целом соответствуют данным, отраженным в справках формы КС-3, актам формы КС - 2. Выявленные в ходе контрольного осмотра выполненных работ отдельные недостатки устранены в ходе контрольного мероприятия.

6. МБУ ФКС «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» договоры на обслуживание покрытий из искусственной травы во избежание преждевременного износа спортивного покрытия не заключались, в результате не выполнены рекомендации по эксплуатации футбольного поля с искусственным покрытием, установленные разделом 11 Стандарта Российского футбольного союза, что создает риски преждевременного износа спортивного покрытия из искусственной травы и прекращения гарантийных обязательств производителя искусственной травы и организации, проводившей монтаж покрытия из искусственной травы.

7. В 2019 году для обеспечения проведения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» МУ «ТГФК «Кировец» (Заказчик) с ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» (Подрядчик) заключен МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 на выполнение работ по капитальному ремонту футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1 Цена контракта определена по результатам аукциона в электронной форме и составила 34 644,8 тыс. руб. (в том числе бюджет Тихвинского ГП – 3 311,7 тыс. руб.; областной бюджет – 31 333,1 тыс. руб.). Срок окончания работ по МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 – 21.11.2019.

В связи с существенным отставанием Подрядчика от утвержденного календарного плана выполнения работ, отсутствием оформленной должным образом исполнительной документации, применением строительных материалов без проведения входного контроля, в адрес Подрядчика направлены претензии от 15.11.2019 № 1 и от 25.11.2019 № 2 с требованием устранения выявленных недостатков и выполнения работ в соответствии с контрактом и действующими нормами и правилами. В связи с неисполнением требований, изложенных в указанных претензиях, указанный муниципальный контракт расторгнут 24.12.2019. МУ «ТГФК «Кировец» 24.12.2019 направлено обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области с обращением о включении ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» в реестр недобросовестных поставщиков.

МУ «ТГФК «Кировец» с целью взыскания с ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» штрафа в сумме 5 804,6 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поданы исковые заявления от 14.05.2021 (дело № А56 - 41576/2021) и от 27.05.2021 (дело № А56-45828/2021),

которые приняты Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к производству 21.05.2021 и 05.06.2021 соответственно.

МУ «ТГФК «Кировец» оплата за выполненные работы по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» в соответствии с МК от 09.09.2019 № 01453000096190004290001 не производилась.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» в 2019 году (100%) и показатель «Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» (1 ед.), не достигнуты.

8. В 2020 году Комитетом с Администрацией Тихвинского МР заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тихвинского ГП от 28.08.2020 № 7кр в размере 32 471,0 тыс. руб. (общий объем финансового обеспечения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» предусмотрен в сумме 35 294,6 тыс. руб.).

Соглашение от 28.08.2020 № 7кр, заключенное на общую сумму 35 294,6 тыс. руб., приведено в соответствие с фактической стоимостью работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» (в части изменения общего объема финансового обеспечения капитального ремонта) в декабре 2020 года, то есть после перечисления Администрации Тихвинского МР Субсидии (09.09.2020), а также после оплаты подрядной организации ООО «Колор» (22.09.2020) за выполненные работы по МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001. В соответствии с дополнительным соглашением от 18.12.2020 № 1дс/2020 к Соглашению от 28.08.2020 № 7кр общий объем финансового обеспечения капитального ремонта футбольного поля клуба «Кировец» составил 33 590,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 30 902,8 тыс. руб.

9. В 2020 году для проведения работ по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» МУ «ТГФК «Кировец» с ООО «Колор» заключен МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001. Цена контракта определена по результатам проведения запроса предложений в электронной форме и составила 33 590,0 тыс. руб.

Предусмотренные МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 работы по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» на общую сумму 33 590,0 тыс. руб. выполнены ООО «Колор» и приняты МУ «ТГФК «Кировец» в полном объеме по акту приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 28.08.2020 № 1.

Оплата подрядной организации ООО «Колор» по муниципальному контракту от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 в сумме 33 590,0 тыс. руб. произведена МУ «ТГФК «Кировец» платежным поручением от 22.09.2020 № 6487.

Согласно «Отчету о достижении показателей результатов использования субсидий» Администрации Тихвинского МР по состоянию на 01.01.2021 значение целевого показателя «Доля сметной стоимости выполненных в течение года работ в общей сметной стоимости работ» (100%) и показатель «Количество

спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт» (1 ед.), в 2020 году достигнуты.

Информация об исполнении МК от 15.04.2020 № 01453000096200000840001 (акты формы КС-2 от 28.08.2020 № 1, № 2 и акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 28.08.2020 № 1) МУ «ТГФК «Кировец» направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (размещена в ЕИС в сфере закупок) 25.09.2020, то есть **с нарушением** установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока.

После проведения капитального ремонта футбольного поля, стоимость спортивного комплекса МУ «ТГФК «Кировец» увеличена на сумму вложений в капитальный ремонт футбольного поля клуба «Кировец» – на 33 590,0 тыс. руб.

В паспорт спортивного комплекса МУ «ТГФК «Кировец» внесены изменения в характеристики плоскостного спортивного сооружения «Футбольное поле, легкоатлетическое ядро» и оформлена учетная карточка объекта «Спортивная площадка с воздухоопорным оборудованием (мини футбол)» с учетом проведенных ремонтных работ. Паспорт утвержден и зарегистрирован в Комитете 18.01.2021.

10. Проведенным выборочным контрольным осмотром установлено, что фактически выполненные работы по капитальному ремонту футбольного поля клуба «Кировец» в целом соответствуют данным, отраженным в справках формы КС-3, актах формы КС-2.

11. Ответственным исполнителем основного мероприятия «Капитальный ремонт спортивных объектов» подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» Государственной программы определен Комитет.

В 2019 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Комитету на 2019 год на субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов, увеличен с 199 873,2 тыс. руб. на 40 673,1 тыс. руб. или 20,4% и составил 240 546,3 тыс. руб. При этом, плановое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», запланированное к достижению в 2019 году, увеличено на 0,8% (с 41,5% до 42,3%).

В 2020 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Комитету на 2020 год на субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов, увеличен с 162 495,7 тыс. руб. на 99 720,1 тыс. руб. или на 61,4% и составил 262 215,8 тыс. руб. При этом, плановое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», запланированное к достижению в 2020 году, увеличено на 1,9% (с 42% до 44,4%).

По результатам реализации Государственной программы в 2019 году фактическое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» превысило плановое значение на 3,8% и составило 43,9%.

В 2020 году фактическое значение целевого показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» превысило плановое значение на 2,5% и составило 45,5%.

В нарушение пункта 2.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, пункта 19.2 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области в перечень целевых показателей (индикаторов) Государственной программы включен целевой показатель (индикатор) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» плановые значения которого, определенные Приложением 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и их значениях по годам реализации государственной программы» к Государственной программе, не могли быть рассчитаны по методике, утвержденной Приложением 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» к Государственной программе.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.10.2021 № 670³⁷ внесены изменения в Постановление от 14.11.2013 № 401. В Приложении 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» уточнена методика расчета показателя (индикатора) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» и единица измерения (проценты).

Значения показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» приведены в соответствии с показателями Стратегической карты целей по направлению «Физкультура и спорт» Стратегии СЭР ЛО (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 30.09.2021 № 642³⁸).

³⁷ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.10.2021 № 670 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

³⁸ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2021 № 642 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

Предложения:

Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области:

В целях обеспечения требований постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» обеспечить контроль за надлежащим оформлением документов, представляемых администрациями муниципальных образований Ленинградской области в составе заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области и заявок на предоставление субсидий в целях реализации соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»³⁹.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



Л.Л. Сидоров

³⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».