

Приложение №1

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы и информация об исполнении в разрезе основных мероприятий

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы

		тыс. руб.					
Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021	
62 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»							
2020 год	029. 254. 981. 992	11015690.2	15081304.0				
2021 год	029. 254. 981. 992	12122269.9	14960825.8	15157175.0	16246622.1	16248273.1	
62 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»							
2020 год	029	2094529.7	3968758.2				
2021 год	029	2971932.6	4450536.9	4679887.6	4588049.1	4618299.4	
1) 62 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»							
2020 год	029	1165231.0	3349457.6				
2021 год	029	1603137.0	3980290.5	4130290.5	3972110.0	4007645.9	
62 1 01 04010 Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)							
2020 год	029	1063731.0	1650080.5				

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2021 год	029	1392037.0	1012840.5	1012840.5	1110771.1	1205984.7
62 1 01 04260 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	101500.0	319377.1			
2021 год	029	211100.0	267450.0	417450.0	511338.9	451661.2
62 1 01 53900/ R3900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности. ВР 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	200000.0			
2021 год	029	0	2700000.0	2700000.0	2350000.0	2350000.0
62 1 01 53900F Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. ВР 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	1180000.0			
2021 год	029	0	0	0	0	0
2) 62 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
2020 год	029	209003.7	236048.5			
2021 год	029	180602.8	179704.7	259055.4	325397.4	316666.9
62 1 02 70120 Субсидии на строительство (реконструкцию), включая						

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	209003,7	236048,5			
2021 год	029	180602,8	179704,7	259055,4	325397,4	316666,9
3) 62 1 03 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности»						
2020 год	029	0	43020,0			
2021 год	029	0	0	0	0	0
62 1 03 14730 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2035 года. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	43020,0			
2021 год	029	0	0	0	0	0
4) 62 1 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть»/ «Региональная и местная дорожная сеть»						
2020 год	029	720295,0	340232,1			
2021 год	029	1167942,8	290541,7	290541,7	290541,7	293986,5
62 1 R1 04010 Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	720295,0	340232,1			

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2021 год	029	1167942.8	290541.7	290541.7	290541.7	293986.5
5) 62 1 П8 00000 Приоритетный проект "Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Бугровского, Муринского и Нововедякитинского сельских поселений Ленинградской области". 62 1 П8 04010 Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	0			
2021 год	029	20250.0	0	0	0	0
62 2 00 00000 Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»						
2020 год	029	6967488.5	8640847.5			
2021 год	029	7021021.0	7687788.6	7802252.9	8705393.8	8848404.5
6) 62 2 01 00000 Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»						
2020 год	029	4117522.9	4660888.3			
2021 год	029	4006312.8	4607862.8	4608296.4	4316002.0	4430002.0
62 2 01 10100 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	3216794.0	3411769.3			
2021 год	029	3380115.5	3391665.5	3391665.5	3292451.7	3342451.7

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-оз от 04.12.2019	№ 94-оз от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-оз от 22.12.2020	№ 143-оз от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-оз от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
62 2 01 10110 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	620997.4	595958.2			
2021 год	029	381197.4	971197.4	971197.4	701176.5	701176.5
62 2 01 12750 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	279731.5	653160.8			
2021 год	029	245000.0	245000.0	245433.5	322373.8	386373.8
7) 62 2 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
2020 год	029	869090.3	1359946.0			
2021 год	029	852734.6	852734.6	852734.6	1145607.3	1154337.8
62 2 02 70140 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	230000.0	720855.7			
2021 год	029	230000.0	230000.0	400000.0	400000.0	397602.9
62 2 02 74200 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2020 год	029	639090.3	639090.3			
2021 год	029	622734.6	622734.6	452734.6	745607.3	756734.9
8) 62 2 03 00000 Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности»						
2020 год	029	869539.4	899574.7			
2021 год	029	800315.8	812060.3	926091.1	975466.2	999466.2
62 2 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений						
2020 год	029	643206.1	654379.0			
2021 год	029	644982.5	646452.8	660483.6	660483.6	660483.6
62 2 03 00160. ВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	124839.4	124839.4			
2021 год	029	124867.1	124867.1	137357.5	137357.5	137357.5
62 2 03 00160. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						
2020 год	029	55544.1	66717.0			
2021 год	029	57292.6	58762.9	71828.2	71828.2	71828.2

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
62 2 03 00160. ВР 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению						
2020 год	029	0	0			
2021 год	029	0	0	37,9	37,9	37,9
62 2 03 00160. ВР 800 Иные бюджетные ассигнования						
2020 год	029	462822,6	462822,6			
2021 год	029	462822,7	462822,7	451260,0	451260,0	451260,0
62 2 03 07950 Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга). ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	145333,3	146607,5			
2021 год	029	145333,3	146607,5	246607,5	246607,5	270607,5
62 2 03 10150 Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	11319,3			
2021 год	029	0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0
62 2 03 10160 Кадровые работы. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	81000,0	87268,9			

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2021 год	029	10000,0	10000,0	10000,0	59375,1	59375,1
9) 62 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области»						
2020 год	029	27000,0	117954,6			
2021 год	029	29000,0	82473,2	82473,2	82473,2	82473,2
62 2 04 14560 Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	27000,0	24000,0			
2021 год	029	0,0	0	7000,0	7000,0	7000,0
62 2 04 14570 Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0,0	32580,0			
2021 год	029	29000,0	0	32580,0	32580,0	75473,2
62 2 04 14740 Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	61374,6			

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2021 год	029	0	82473,2	42893,2	42893,2	0
10) 62 2 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть»/ «Региональная и местная дорожная сеть»						
2020 год	029	1084336,0	1602483,9			
2021 год	029	1332657,7	1332657,7	1332657,7	2185845,0	2182125,2
62 2 R1 10110 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год						
2021 год					353187,3	349467,5
62 2 R1 12750 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	1084336,0	1602483,9			
2021 год	029	1332657,7	1332657,7	1332657,7	1332657,7	1332657,7
62 2 R1 53930 Финансирование дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год						
2021 год					500000,0	500000,0
62 2 R1 53930 ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство						

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
(дорожные фонды)						
2020 год						
2021 год					446688,1	446688,1
62 2 R1 53930 ВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год						
2021 год					53311,9	53311,9
62 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду»						
2020 год	029, 254	1638256,4	2149834,5			
2021 год	029, 254	1784044,1	2337774,1	2279307,9	2552853,4	2383629,0
11) 62 3 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»						
2020 год	254	6056,9	2403,9			
2021 год	254	6299,0	6299,0	6299,0	6299,0	4617,1
62 3 01 13520 Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	3642,3	2403,9			
2021 год	254	3787,9	3787,9	3787,9	3787,9	3787,9

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
62 3 01 13760 Мероприятия и проекты. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	2414,6	0			
2021 год	254	2511,10	2511,1	2511,1	2511,1	829,2
12) 62 3 02 00000 Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»						
2020 год	029	1555454,3	1887524,8			
2021 год	029	1700882,8	2092129,6	2029430,4	2275176,8	2108415,9
62 3 02 13150 Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	1555454,3	1887524,8			
2021 год	029	1700882,8	2092129,6	2029430,4	2275176,8	2108415,9
13) 62 3 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей»						
2020 год	992	8446,0	9884,0			
2021 год	992	8563,1	8563,1	12796,0	12796,0	12014,4
62 3 03 14020 Обеспечение деятельности государственных инженерно-инспекторов гостехнадзора. ПР 0412 Другие вопросы в области						

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
национальной экономики						
2020 год	992	8446.0	9884.0			
2021 год	992	8563.1	8563.1	12796.0	12796.0	12014.4
62 3 03 14020 ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						
2020 год	992	8415.0	9831.4			
2021 год	992	8530.1	8530.1	12738.4	12738.4	11956.8
62 3 03 14020 ВР 800 Иные бюджетные ассигнования						
2020 год	992	31.0	52.6			
2021 год	992	33.0	33.0	57.6	57.6	57.6
14) 62 3 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть»/ «Региональная и местная дорожная сеть»						
2020 год	029	20000.0	54478.3			
2021 год	029	20000.0	38324.5	38324.5	46836.1	46836.1
62 3 R1 13150 Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	20000.0	54478.3			
2021 год	029	20000.0	38324.5	38324.5	46836.1	46836.1

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
15) 62 3 R2 00000 Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»						
2020 год	029	48299.2	61785.0			
2021 год	029	48299.2	63432.1	63432.1	63432.1	63432.1
62 3 R2 13150 Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	48299.2	61785.0			
2021 год	029	48299.2	63432.1	63432.1	63432.1	63432.1
16) 62 3 R3 00000 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»						
2020 год	029	0	133758.4			
2021 год	029	0	129025.8	129025.8	148313.4	148313.4
62 3 R3 13150 Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)						
2020 год	029	0	133758.4			
2021 год	029	0	129025.8	129025.8	148313.4	148313.4

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
62 4 00 00000 Подпрограмма «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура»						
2020 год	254.981	155635.6	162083.8			
2021 год	254.981	85041.2	224495.2	253779.7	258379.0	255993.5
17) 62 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области»						
2020 год	254	47254.2	44600.4			
2021 год	254	35781.2	35967.2	39816.7	37166.0	38354.9
62 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений						
2020 год	254	20486.2	20042.1			
2021 год	254	21024.9	21024.9	20661.7	20661.7	20661.7
62 4 01 00160 ВР 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	13521.4	13521.4			
2021 год	254	14060.0	14060.0	13701.3	13701.3	13701.3
62 4 01 00160 ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	0	6487.8			
2021 год	254	0	6889.8	6942.3	6942.3	6899.9

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
62 4 01 00160 ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	6889.8	32.9			
2021 год	254	6889.8	75.0	18.1	18.1	60.5
62 4 01 13760 Мероприятия и проекты. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	2533.7	324.0			
2021 год	254	240.0	426.0	2811.5	2811.5	426.0
62 4 01 14010 Развитие информационных систем на общественном транспорте. ВР 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	24234.3	24234.3			
2021 год	254	14516.3	14516.3	16343.5	13692.8	17267.2
18) 62 4 02 00000 Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области»						
2020 год	254.981	108381.4	117483.4			
2021 год	254.981	49260.0	188528.0	213963.0	221213.0	217638.6
62 4 02 06440 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». ВР 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	108381.4	117131.4			

Целевая статья. Вид расходов (ВР), Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2021 год	254	49260.0	100510.0	127510.0	134760.0	131185.6
62 4 02 74910 Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование. ВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	981	0	352.0			
2021 год	981	0	88018.0	86453.0	86453.0	86453.0
62 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива»						
2020 год	254	159780.0	159780.0			
2021 год	254	260231.0	260231.0	141946.9	141946.9	141946.9
19) 62 5 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа»						
2020 год	254	120000.0	120000.0			
2021 год	254	200000.0	200000.0	108000.0	108000.0	108000.0
62 5 01 R2611 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа). ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	120000.0	120000.0			
2021 год	254	200000.0	60231.0	108000.0	108000.0	108000.0
20) 62 5 02 00000 Основное мероприятие «Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо»						
2020 год	254	39780.0	39780.0			

Целевая статья. Вид расходов (ВР). Подраздел (ПР)	ГРБС *	№ 94-03 от 04.12.2019	№ 94-03 от 04.12.2019 в ред. от 02.11.2020	№ 143-03 от 22.12.2020	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 08.04.2021	№ 143-03 от 22.12.2020 в ред. от 25.06.2021
2021 год	254	60231,0	60231,0	33946,9	33946,9	33946,9
62 5 02 06040 Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе. ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	18000,0	18000,0			
2021 год	254	20000,0	20000,0	18000,0	18000,0	18000,0
62 5 02 R2612 Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива). ВР 800 Иные бюджетные ассигнования. ПР 0408 Транспорт						
2020 год	254	21780,0	21780,0			
2021 год	254	40231,0	40231,0	15946,9	15946,9	15946,9

* ГРБС:

029 - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области,

254 - Комитет Ленинградской области по транспорту,

981 - Комитет по строительству Ленинградской области,

992 - Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю.

Исполнение государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в разрезе основных мероприятий, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	ГРБС	Ассигнования на 2020 год (областной закон от 04.12.2019 N94-оз в ред. от 02.11.2020)	Доля, %	Бюджетные назначения на 2020 год, ф. 0503127	Исполнено за 2020 год, ф. 0503127	Не исполнены назначения	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 N143-оз)	Доля, %	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 N143-оз в ред. от 25.06.2021)	Исполнено на 01.07.2021 (Отчет о реализации ГП за январь-июнь 2021 г.)
	62 0 00 00000 Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»	029, 254, 981, 992	15 081 304,0	100,00	15 430 952,6	14 442 806,2	988 146,4	15 157 175,0	100,50	16 248 273,1	5 320 592,8
	62 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»	29	3 968 758,2	26,32	4 288 107,2	3 938 876,4	349 230,8	4 679 887,6	31,03	4 618 299,4	1 952 110,7
1	62 1 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»	29	3 349 457,6	22,21	3 875 604,7	3 547 600,7	328 004,0	4 130 290,5	27,39	4 007 645,9	1 929 625,2
2	62 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения»	29	236 048,5	1,57	185 344,3	166 843,0	18 501,3	259 055,4	1,72	316 666,9	15 706,7
3	62 1 03 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности»	29	43 020,0	0,29	43 020,0	43 020,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4	62 1 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)	29	340 232,1	2,26	184 138,2	181 412,7	2 725,5	290 541,7	1,93	293 986,5	6 778,8
	62 2 00 00000 Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»	29	8 640 847,5	57,30	8 735 971,0	8 317 971,1	417 999,9	7 802 252,9	51,73	8 848 404,5	2 860 658,4

№ п/п	Показатель	ГРБС	Ассигнования на 2020 год (областной закон от 04.12.2019 N94- оз в ред. от 02.11.2020)	Доля. %	Бюджетные назначения на 2020 год. ф. 0503127	Исполнено за 2020 год, ф. 0503127	Не исполнены назначения	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 N143-оз) 22.12.2020	Доля. %	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 N143-оз в ред. от 25.06.2021)	Исполнено на 01.07.2021 (Отчет о реализации ГП за январь-июнь 2021 г.)
5	62 2 01 00000 Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»	29	4 660 888.3	30.91	4 540 713.1	4 296 046.8	244 666.4	4 608 296.4	30.56	4 430 002.0	1 781 277.1
6	62 2 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	29	1 359 946.0	9.02	1 272 009.0	1 175 168.4	96 840.7	852 734.6	5.65	1 154 337.8	6 142.3
7	62 2 03 00000 Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности»	29	899 574.7	5.96	879 303.6	802 823.8	76 479.9	926 091.1	6.14	999 466.2	414 337.9
8	62 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области»	29	1 179 546.6	0.78	3 480.7	3 467.7	13.0	82 473.2	0.55	82 473.2	0.0
9	62 2 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть» (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	29	1 602 483.9	10.63	2 040 464.5	2 040 464.5	0.0	1 332 657.7	8.84	2 182 125.2	667 881.1
	62 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду»	029, 254	2 149 834.5	14.25	2 083 362.0	1 900 907.9	184 454.1	2 279 307.9	15.11	2 383 629.0	370 825.2

№ п/п	Показатель	ГРБС	Ассигнования на 2020 год (областной закон от 04.12.2019 №94- оз в ред. от 02.11.2020)	Доля. %	Бюджетные назначения на 2020 год. ф. 0503127	Исполнено за 2020 год. ф. 0303127	Не исполнены назначения	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 №143-оз) % (от 22.12.2020 №143-оз)	Доля. %	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 №143-оз в ред. от 25.06.2021)	Исполнено на 01.07.2021 (Отчет о реализации ГП за январь-июнь 2021 г.)
10	62 3 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»	254	2 403.9	0.02	2 403.9	2 403.9	0.0	6 299.0	0.04	4 617.1	0.0
11	62 3 02 00000 Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»	29	1 887 524.8	12.52	1 823 052.4	1 666 955.6	156 096.8	2 029 430.4	13.46	2 108 415.9	340 018.8
12	62 3 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей»	992	9 884.0	0.07	9 884.0	9 881.6	2.4	12 796.0	0.08	12014.4**	12 796.0
13	62 3 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть» (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	29	54 478.3	0.36	54 478.3	45 411.0	9 067.3	38 324.5	0.25	46 836.1	11 405.9
14	62 3 R2 00000 Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	29	61 785.0	0.41	61 785.0	61 785.0	0.0	63 432.1	0.42	63 432.1	0.0
15	62 3 R3 00000 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	29	133 758.4	0.89	133 758.4	114 470.9	19 287.6	129 025.8	0.86	148 313.4	6 404.5
	62 4 00 00000 Подпрограмма «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура»	254. 981	162 083.8	1.07	162 083.8	131 954.3	30 129.5	253 779.7	1.68	255 993.5	109 800.1
16	62 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствования системы транспортного обслуживания населения Ленинградской области»	254	44 600.4	0.30	44 600.4	44 470.9	129.5	39 816.7	0.26	38 354.9	15 999.1

№ п/п	Показатель	ГРБС	Ассигнования на 2020 год (областной закон от 04.12.2019 N94-оз в ред. от 02.11.2020)	Доля, %	Бюджетные назначения на 2020 год, ф. 0503127	Исполнено за 2020 год, ф. 0503127	Не исполнены назначения	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 N143-оз)	Доля, %	Ассигнования (областной закон от 22.12.2020 N143-оз в ред. от 25.06.2021)	Исполнено на 01.07.2021 (Отчет о реализации ГП за январь-июнь 2021 г.)
17	62 4 02 00000 Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области»	254, 981	117 483,4	0,78	117 483,4	87 483,4	30 000,0	213 963,0	1,42	217 638,6	93 801,0
	«/»-	254	117 131,4		117 131,4	87 131,4	30 000,0	127 510,0		131 185,6	
	«/»-	981	352,0		352,0	352,0	0,0	86 453,0		86 453,0	
	62 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива»	254	159 780,0	1,06	159 428,6	153 096,5	6 332,1	141 946,9	0,94	141 946,9	18 198,4
18	62 5 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети стационарных объектов газопроводной инфраструктуры компримированного природного газа»	254	120 000,0	0,80	40 000,0	40 000,0	0,0	108 000,0	0,72	108 000,0	0,0
19	62 5 02 00000 Основное мероприятие «Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо»	254	39 780,0	0,26	119 428,6	113 096,5	6 332,1	33 946,9	0,23	33 946,9	18 198,4
	Итого		15 081 304,0	100,00	15 430 952,6	14 442 806,2	988 146,4	15 157 175,0	100,50	16 248 273,1	5 320 592,8

Сводной бюджетной росписью на 01.07.2021 управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2021 год предусмотрено 12 796,0 тыс. руб.

Анализ изменений финансирования государственной программы и информация об исполнении, тыс. руб.

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области 1"						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	12 210 171,1	99 472,0	10 946 218,2	120 490,9	1 043 990,0	11 045 690,2
от 28.05.2020	14 774 275,9	299 472,0	13 659 957,4	176 046,5	638 800,0	13 959 429,4
от 15.09.2020	15 997 651,7	1 479 472,0	13 642 552,4	176 073,0	699 554,3	15 122 024,4
от 01.12.2020	15 981 465,4	1 790 272,0	13 591 032,0	271 807,1	328 354,3	15 381 304,0
от 28.12.2020	16 061 114,0	1 829 300,0	13 631 652,6	271 807,1	328 354,3	15 460 952,6
от 30.12.2020	16 061 114,0	1 829 300,0	13 631 652,6	271 807,1	328 354,3	15 460 952,6
изменение	3 850 942,9	1 729 828,0	2 685 434,4	151 316,2	-715 635,7	4 415 262,4
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	15 040 908,1	1 829 300,0	12 643 508,6	238 935,2	329 164,3	14 472 808,6
- %	93,6	100,0	92,8	87,9	100,2	93,6
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	13 376 712,4	147 713,0	12 004 556,9	108 382,5	1 116 060,0	12 152 269,9
от 28.05.2020	16 512 088,4	2 847 713,0	12 034 742,9	108 382,5	1 521 250,0	14 882 455,9
от 15.09.2020	16 618 721,4	2 847 713,0	12 144 010,9	115 007,5	1 511 990,0	14 991 723,9
от 01.12.2020	16 975 470,3	2 854 963,0	12 455 746,1	118 886,4	1 545 874,8	15 310 709,1
от 28.12.2020	16 859 186,2	2 797 984,0	12 396 441,0	118 886,4	1 545 874,8	15 194 425,0
от 30.12.2020	16 859 186,2	2 797 984,0	12 396 441,0	118 886,4	1 545 874,8	15 194 425,0
от 09.03.2021	16 977 112,4	2 940 734,0	12 396 441,0	118 886,4	1 521 051,0	15 337 175,0
от 28.05.2021	17 920 042,1	2 940 734,0	13 335 888,1	122 148,9	1 521 271,1	16 276 622,1
от 13.07.2021	18 048 317,1	2 940 734,0	13 337 539,1	242 101,2	1 527 942,8	16 278 273,1
от 26.07.2021	19 248 317,1	4 140 734,0	13 337 539,1	242 101,2	1 527 942,8	17 478 273,1
изменение на 01.07.2021	4 543 329,7	2 793 021,0	1 331 331,2	13 766,4	405 211,1	4 124 352,2
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	5 612 900,9	1 125 626,7	4 194 966,0	3 207,0	289 101,2	5 320 592,7
- %	31,3	38,3	31,5	2,6	19,0	
1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	2 523 645,0	0,0	2 094 529,7	23 925,3	405 190,0	2 094 529,7
от 28.05.2020	2 889 273,6	200 000,0	2 665 348,3	23 925,3		2 865 348,3
от 15.09.2020	4 085 017,3	1 380 000,0	2 681 092,0	23 925,3		4 061 092,0
от 01.12.2020	4 301 010,6	1 730 000,0	2 558 107,2	12 903,4		4 288 107,2
от 28.12.2020	4 301 010,6	1 730 000,0	2 558 107,2	12 903,4		4 288 107,2
от 30.12.2020	4 301 010,6	1 730 000,0	2 558 107,2	12 903,4		4 288 107,2
изменение	1 777 365,6	1 730 000,0	463 577,5	-11 021,9	-405 190,0	2 193 577,5
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	3 950 712,8	1 730 000,0	2 208 876,3	11 836,5		3 938 876,3
- %	91,9	100,0	86,3	91,7		91,9
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	2 985 566,7	0,0	2 971 932,6	13 634,1		2 971 932,6
от 28.05.2020	4 467 069,1	2 700 000,0	1 753 435,0	13 634,1		4 453 435,0
от 15.09.2020	4 467 069,1	2 700 000,0	1 753 435,0	13 634,1		4 453 435,0
от 01.12.2020	4 697 517,6	2 700 000,0	1 979 887,6	17 630,0		4 679 887,6
от 28.12.2020	4 697 517,6	2 700 000,0	1 979 887,6	17 630,0		4 679 887,6
от 30.12.2020	4 697 517,6	2 700 000,0	1 979 887,6	17 630,0		4 679 887,6
от 09.03.2021	4 347 517,6	2 350 000,0	1 979 887,6	17 630,0		4 329 887,6
от 28.05.2021	4 647 941,7	2 350 000,0	2 277 049,1	20 892,5		4 627 049,1
от 13.07.2021	4 638 400,3	2 350 000,0	2 268 299,4	20 100,9		4 618 299,4
от 26.07.2021	5 338 400,3	3 050 000,0	2 268 299,4	20 100,9		5 318 299,4
изменение на 01.07.2021	1 662 375,0	2 350 000,0	-694 883,5	7 258,4		1 655 116,5
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	1 953 203,0	1 105 599,0	846 511,6	1 092,4		1 952 110,6
- %	42,0	47,0	37,2	5,2		
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 165 231,0	0,0	1 165 231,0			1 165 231,0
от 28.05.2020	1 636 049,6	200 000,0	1 436 049,6			1 636 049,6
от 15.09.2020	2 833 993,2	1 380 000,0	1 453 993,2			2 833 993,2
от 01.12.2020	3 718 912,8	1 730 000,0	1 988 912,8			3 718 912,8
от 28.12.2020	3 718 912,8	1 730 000,0	1 988 912,8			3 718 912,8
от 30.12.2020	3 875 604,7	1 730 000,0	2 145 604,7			3 875 604,7
изменение	2 710 373,7	1 730 000,0	980 373,7			2 710 373,7
исполнено за 2020 год:						

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
- тыс. руб.	3 547 600,7	1 730 000,0	1 817 600,7			3 547 600,7
- %	91,5	100,0	84,7			
в том числе (2020 год):						
1.1.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						
от 01.12.2020	3 468 084,7	1 730 000,0	1 738 084,7			3 468 084,7
от 28.12.2020	3 468 084,7	1 730 000,0	1 738 084,7			3 468 084,7
от 30.12.2020	3 624 776,6	1 730 000,0	1 894 776,6			3 624 776,6
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	3 347 410,6	1 730 000,0	1 617 410,6			3 347 410,6
- %	92,3	100,0	85,4			
1.1.2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						
от 01.12.2020	250 828,0		250 828,0			250 828,0
от 28.12.2020	250 828,0		250 828,0			250 828,0
от 30.12.2020	250 828,0		250 828,0			250 828,0
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	200 201,4		200 201,4			200 201,4
- %	79,8		79,8			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 603 137,0	0,0	1 603 137,0			1 603 137,0
от 28.05.2020	3 982 290,5	2 700 000,0	1 282 290,5			3 982 290,5
от 15.09.2020	3 982 290,5	2 700 000,0	1 282 290,5			3 982 290,5
от 01.12.2020	4 130 290,5	2 700 000,0	1 430 290,5			4 130 290,5
от 28.12.2020	4 130 290,5	2 700 000,0	1 430 290,5			4 130 290,5
от 30.12.2020	4 130 290,5	2 700 000,0	1 430 290,5			4 130 290,5
от 09.03.2021	3 780 290,5	2 350 000,0	1 430 290,5			3 780 290,5
от 28.05.2021	4 011 110,0	2 350 000,0	1 661 110,0			4 011 110,0
от 13.07.2021	4 007 645,9	2 350 000,0	1 657 645,9			4 007 645,9
от 26.07.2021	4 707 645,9	3 050 000,0	1 657 645,9			4 707 645,9
изменение на 01.07.2021	2 407 973,0	2 350 000,0	57 973,0			2 407 973,0
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	1 929 625,2	1 105 599,0	824 026,2			1 929 625,2
- %	48,1	47,0	49,6			
в том числе (2021 год):						
1.1.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (пункт исключен ПП ЛО от 13.07.2021 №449)						
от 28.05.2021	3 129 071,1	1 923 500,0	1 205 571,1			3 129 071,1
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	1 683 965,9	982 025,6	701 940,3			1 683 965,9
- %	53,8	51,1	58,2			53,8
1.1.2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (пункт исключен ПП ЛО от 13.07.2021 №449)						
от 28.05.2021	882 038,9	426 500,0	455 538,9			882 038,9
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	245 659,3	123 573,4	122 085,9			245 659,3
- %	27,9	29,0	26,8			27,9
1.2. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	232 929,0		209 003,7	23 925,3		209 003,7
от 28.05.2020	232 929,0		209 003,7	23 925,3		209 003,7
от 15.09.2020	232 929,0		209 003,7	23 925,3		209 003,7
от 01.12.2020	198 247,7		185 344,3	12 903,4		185 344,3
от 28.12.2020	198 247,7		185 344,3	12 903,4		185 344,3
от 30.12.2020	198 247,7		185 344,3	12 903,4		185 344,3
изменение	-34 681,3		-23 659,4	-11 021,9		-23 659,4
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	178 679,5		166 843,0	11 836,5		166 843,0
- %	90,1		90,0	91,7		
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	194 236,9		180 602,8	13 634,1		180 602,8

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
от 28.05.2020	194 236,9		180 602,8	13 634,1		180 602,8
от 15.09.2020	194 236,9		180 602,8	13 634,1		180 602,8
от 01.12.2020	276 685,4		259 055,4	17 630,0		259 055,4
от 28.12.2020	276 685,4		259 055,4	17 630,0		259 055,4
от 30.12.2020	276 685,4		259 055,4	17 630,0		259 055,4
от 09.03.2021	276 685,4		259 055,4	17 630,0		259 055,4
от 28.05.2021	346 290,0		325 397,4	20 892,5		325 397,4
от 13.07.2021	336 767,9		316 666,9	20 100,9		316 666,9
от 26.07.2021	336 767,9		316 666,9	20 100,9		316 666,9
изменение на 01.07.2021	152 053,1					
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	16 799,1		15 706,7	1 092,4		15 706,7
- %	4,9		4,8	5,2		
1.3. Приоритетный проект "Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Бугровского, Муринского и Новодевяткинского сельских поселений Ленинградской области" (исключен III Ю от 28.05.2020 №343)						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	405 190,0		0,0		405 190,0	
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
изменение	-405 190,0				-405 190,0	
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.						
- %						
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	20 250,0		20 250,0			20 250,0
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
изменение на 01.07.2021						
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	-					
- %	-					
1.4. Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	50 000,0		50 000,0			50 000,0
от 15.09.2020	47 800,0		47 800,0			47 800,0
от 01.12.2020	43 020,0		43 020,0			43 020,0
от 28.12.2020	43 020,0		43 020,0			43 020,0
от 30.12.2020	43 020,0		43 020,0			43 020,0
изменение	43 020,0		43 020,0			43 020,0
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	43 020,0		43 020,0			43 020,0
- %	100,0		100,0			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
от 09.03.2021	-					
от 28.05.2021	-					
от 13.07.2021	-					
от 26.07.2021	-					
изменение на 01.07.2021						
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	-					
- %	-					

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	иные источники	федеральный бюджет и областной бюджет
1.5. Федеральный проект "Дорожная сеть" (региональный проект "Дорожная сеть") / Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Ленинградская область)" в редакции от 09.03.2021						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	720 295,0		720 295,0			720 295,0
от 28.05.2020	970 295,0		970 295,0			970 295,0
от 15.09.2020	970 295,0		970 295,0			970 295,0
от 01.12.2020	340 830,1		340 830,1			340 830,1
от 28.12.2020	340 830,1		340 830,1			340 830,1
от 30.12.2020	184 138,2		184 138,2			184 138,2
изменение	-536 156,8		-536 156,8			-536 156,8
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	181 412,7		181 412,7			181 412,7
- %	98,5		98,5			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 167 942,8		1 167 942,8			1 167 942,8
от 28.05.2020	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 15.09.2020	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 01.12.2020	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 28.12.2020	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 30.12.2020	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 09.03.2021	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 28.05.2021	290 541,7		290 541,7			290 541,7
от 13.07.2021	293 986,5		293 986,5			293 986,5
от 26.07.2021	293 986,5		293 986,5			293 986,5
изменение на 01.07.2021	-877 401,1		-877 401,1			-877 401,1
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	6 778,8		6 778,8			6 778,8
- %	2,3		2,3			
2. Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	7 064 054,1		6 967 488,5	96 565,6		6 967 488,5
от 28.05.2020	8 703 727,1		8 551 605,9	152 121,2		8 551 605,9
от 15.09.2020	8 702 351,4		8 550 230,2	152 121,2		8 550 230,2
от 01.12.2020	8 994 848,2		8 735 971,0	258 877,2		8 735 971,0
от 28.12.2020	8 994 848,2		8 735 971,0	258 877,2		8 735 971,0
от 30.12.2020	8 994 848,2		8 735 971,0	258 877,2		8 735 971,0
изменение	1 930 794,1		1 768 482,5	162 311,6		1 768 482,5
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	8 545 043,4		8 317 971,1	227 072,3		8 317 971,1
- %	95,0		95,2	87,7		
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	7 115 769,4		7 021 021,0	94 748,4		7 021 021,0
от 28.05.2020	7 780 537,0		7 685 788,6	94 748,4		7 685 788,6
от 15.09.2020	7 780 537,0		7 685 788,6	94 748,4		7 685 788,6
от 01.12.2020	7 897 001,3		7 802 252,9	94 748,4		7 802 252,9
от 28.12.2020	7 897 001,3		7 802 252,9	94 748,4		7 802 252,9
от 30.12.2020	7 897 001,3		7 802 252,9	94 748,4		7 802 252,9
от 09.03.2021	8 397 001,3	500 000,0	7 802 252,9	94 748,4		8 302 252,9
от 28.05.2021	8 938 142,2	500 000,0	8 343 393,8	94 748,4		8 843 393,8
от 13.07.2021	9 063 896,7	500 000,0	8 348 404,5	215 492,3		8 848 404,5
от 26.07.2021	9 563 896,7	1 000 000,0	8 348 404,5	215 492,3		9 348 404,5
изменение на 01.07.2021	1 822 372,8	500 000,0	1 322 372,8	0,0	0,0	1 822 372,8
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	2 871 417,8	0,0	2 869 658,4	1 759,4		2 869 658,4
- %	32,1	0,0	34,4	1,9		
2.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	4 117 522,9		4 117 522,9			4 117 522,9
от 28.05.2020	5 077 289,6		5 077 289,6			5 077 289,6
от 15.09.2020	5 077 289,6		5 077 289,6			5 077 289,6
от 01.12.2020	4 540 713,1		4 540 713,1			4 540 713,1

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
от 28.12.2020	4 540 713,1		4 540 713,1			4 540 713,1
от 30.12.2020	4 540 713,1		4 540 713,1			4 540 713,1
изменение	423 190,2		423 190,2			423 190,2
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	4 296 046,8		4 296 046,8			4 296 046,8
- %	94,6		94,6			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	4 006 312,8		4 006 312,8			4 006 312,8
от 28.05.2020	4 607 862,8		4 607 862,8			4 607 862,8
от 15.09.2020	4 607 862,8		4 607 862,8			4 607 862,8
от 01.12.2020	4 608 296,4		4 608 296,4			4 608 296,4
от 28.12.2020	4 608 296,4		4 608 296,4			4 608 296,4
от 30.12.2020	4 608 296,4		4 608 296,4			4 608 296,4
от 09.03.2021	4 608 296,4		4 608 296,4			4 608 296,4
от 28.05.2021	4 430 002,0		4 430 002,0			4 430 002,0
от 13.07.2021	4 430 002,0		4 430 002,0			4 430 002,0
от 26.07.2021	4 930 002,0	500 000,0	4 430 002,0			4 930 002,0
изменение на 01.07.2021	423 689,2		423 689,2			423 689,2
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	1 781 277,1		1 781 277,1			1 781 277,1
- %	40,2		40,2			
2.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	3 216 794,0		3 216 794,0			3 216 794,0
от 28.05.2020	3 386 352,7		3 386 352,7			3 386 352,7
от 15.09.2020	3 386 352,7		3 386 352,7			3 386 352,7
от 01.12.2020	3 470 486,6		3 470 486,6			3 470 486,6
от 28.12.2020	3 470 486,6		3 470 486,6			3 470 486,6
от 30.12.2020	3 470 486,6		3 470 486,6			3 470 486,6
изменение	253 692,6		253 692,6			253 692,6
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	3 462 120,5		3 462 120,5			3 462 120,5
- %	99,8		99,8			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	3 380 115,5		3 380 115,5			3 380 115,5
от 28.05.2020	3 391 665,5		3 391 665,5			3 391 665,5
от 15.09.2020	3 391 665,5		3 391 665,5			3 391 665,5
от 01.12.2020	3 391 665,5		3 391 665,5			3 391 665,5
от 28.12.2020	3 391 665,5		3 391 665,5			3 391 665,5
от 30.12.2020	3 391 665,5		3 391 665,5			3 391 665,5
от 09.03.2021	3 391 665,5		3 391 665,5			3 391 665,5
от 28.05.2021	3 342 451,7		3 342 451,7			3 342 451,7
от 13.07.2021	3 342 451,7		3 342 451,7			3 342 451,7
от 26.07.2021	3 342 451,7		3 342 451,7			3 342 451,7
изменение на 01.07.2021	-37 663,8		-37 663,8			-37 663,8
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	1 594 085,7		1 594 085,7			1 594 085,7
- %	47,7		47,7			
2.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	620 997,4		620 997,4			620 997,4
от 28.05.2020	974 085,9		974 085,9			974 085,9
от 15.09.2020	974 085,9		974 085,9			974 085,9
от 01.12.2020	451 035,2		451 035,2			451 035,2
от 28.12.2020	451 035,2		451 035,2			451 035,2
от 30.12.2020	451 035,2		451 035,2			451 035,2
изменение	-169 962,2		-169 962,2			-169 962,2
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	341 506,7		341 506,7			341 506,7
- %	75,7		75,7			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	381 197,4		381 197,4			381 197,4
от 28.05.2020	971 197,4		971 197,4			971 197,4
от 15.09.2020	971 197,4		971 197,4			971 197,4
от 01.12.2020	971 197,4		971 197,4			971 197,4
от 28.12.2020	971 197,4		971 197,4			971 197,4
от 30.12.2020	971 197,4		971 197,4			971 197,4

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
от 09.03.2021	971 197,4		971 197,4			971 197,4
от 28.05.2021	701 176,5		701 176,5			701 176,5
от 13.07.2021	701 176,5		701 176,5			701 176,5
от 26.07.2021	701 176,5		701 176,5			701 176,5
изменение на 01.07.2021	319 979,1		319 979,1			319 979,1
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	72 016,2		72 016,2			72 016,2
- %	10,3		10,3			
2.1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	279 731,5		279 731,5			279 731,5
от 28.05.2020	716 851,0		716 851,0			716 851,0
от 15.09.2020	716 851,0		716 851,0			716 851,0
от 01.12.2020	619 191,3		619 191,3			619 191,3
от 28.12.2020	619 191,3		619 191,3			619 191,3
от 30.12.2020	619 191,3		619 191,3			619 191,3
изменение	339 459,8		339 459,8			339 459,8
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	492 419,5		492 419,5			492 419,5
- %	79,5		79,5			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	245 000,0		245 000,0			245 000,0
от 28.05.2020	245 000,0		245 000,0			245 000,0
от 15.09.2020	245 000,0		245 000,0			245 000,0
от 01.12.2020	245 433,5		245 433,5			245 433,5
от 28.12.2020	245 433,5		245 433,5			245 433,5
от 30.12.2020	245 433,5		245 433,5			245 433,5
от 09.03.2021	245 433,5		245 433,5			245 433,5
от 28.05.2021	386 373,8		386 373,8			386 373,8
от 13.07.2021	386 373,8		386 373,8			386 373,8
от 26.07.2021	886 373,8	500 000,0	386 373,8			886 373,8
изменение на 01.07.2021	141 373,8		141 373,8			141 373,8
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	115 175,2		115 175,2			115 175,2
- %	29,8		29,8			
2.1.4. Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
изменение	-					
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	-					
- %	-					
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
от 09.03.2021	-					
от 28.05.2021	-					
от 13.07.2021	-					
от 26.07.2021	-					
изменение на 01.07.2021	-					
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	-					
- %	-					

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
2.2. Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть")/ Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)) (в редакции от 09.03.2021)						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 084 336,0		1 084 336,0			1 084 336,0
от 28.05.2020	1 084 336,0		1 084 336,0			1 084 336,0
от 15.09.2020	1 084 336,0		1 084 336,0			1 084 336,0
от 01.12.2020	2 040 464,5		2 040 464,5			2 040 464,5
от 28.12.2020	2 040 464,5		2 040 464,5			2 040 464,5
от 30.12.2020	2 040 464,5		2 040 464,5			2 040 464,5
изменение	956 128,5		956 128,5			956 128,5
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	2 040 464,5		2 040 464,5			2 040 464,5
- %	100,0		100,0			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 332 657,7		1 332 657,7			1 332 657,7
от 28.05.2020	1 332 657,7		1 332 657,7			1 332 657,7
от 15.09.2020	1 332 657,7		1 332 657,7			1 332 657,7
от 01.12.2020	1 332 657,7		1 332 657,7			1 332 657,7
от 28.12.2020	1 332 657,7		1 332 657,7			1 332 657,7
от 30.12.2020	1 332 657,7		1 332 657,7			1 332 657,7
от 09.03.2021	1 832 657,7	500 000,0	1 332 657,7			1 832 657,7
от 28.05.2021	2 185 845,0	500 000,0	1 685 845,0			2 185 845,0
от 13.07.2021	2 182 125,2	500 000,0	1 682 125,2			2 182 125,2
от 26.07.2021	2 182 125,2	500 000,0	1 682 125,2			2 182 125,2
изменение на 01.07.2021	853 187,3	500 000,0	353 187,3			853 187,3
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	667 881,1		667 881,1			667 881,1
- %	30,6	0,0	39,6			
2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	965 655,9		869 090,3	96 565,6		869 090,3
от 28.05.2020	1 521 211,5		1 369 090,3	152 121,2		1 369 090,3
от 15.09.2020	1 521 211,5		1 369 090,3	152 121,2		1 369 090,3
от 01.12.2020	1 530 886,2		1 272 009,0	258 877,2		1 272 009,0
от 28.12.2020	1 530 886,2		1 272 009,0	258 877,2		1 272 009,0
от 30.12.2020	1 530 886,2		1 272 009,0	258 877,2		1 272 009,0
изменение	565 230,3		402 918,7	162 311,6		402 918,7
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	1 402 240,6		1 175 168,4	227 072,3		1 175 168,4
- %	91,6		92,4	87,7		
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 28.05.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 15.09.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 01.12.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 28.12.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 30.12.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 09.03.2021	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 28.05.2021	1 240 355,7		1 145 607,3	94 748,4		1 145 607,3
от 13.07.2021	1 369 830,1		1 154 337,8	215 492,3		1 154 337,8
от 26.07.2021	1 369 830,1		1 154 337,8	215 492,3		1 154 337,8
изменение на 01.07.2021	292 872,7		292 872,7			292 872,7
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	7 901,7		6 142,3	1 759,4		6 142,3
- %	0,6		0,5	1,9		
в том числе:						
2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения						
2020 год в редакции:						
от 01.12.2020	907 288,4		720 855,7	186 432,7		720 855,7
от 28.12.2020	907 288,4		720 855,7	186 432,7		720 855,7
от 30.12.2020	907 288,4		720 855,7	186 432,7		720 855,7
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	822 727,1		654 667,1	168 060,0		654 667,1

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
- %	90,7		90,8	90,1		90,8
2021 год в редакции:						
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
от 09.03.2021	444 444,5		400 000,0	44 444,5		400 000,0
от 28.05.2021	444 444,5		400 000,0	44 444,5		400 000,0
от 13.07.2021	512 383,7		397 602,9	114 780,8		397 602,9
от 26.07.2021	512 383,7		397 602,9	114 780,8		397 602,9
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	7 901,7		6 142,3	1 759,4		6 142,3
- %	1,8		1,5	4,0		1,5
2.3.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер						
2020 год в редакции:						
от 01.12.2020	623 597,8		551 153,3	72 444,5		551 153,3
от 28.12.2020	623 597,8		551 153,3	72 444,5		551 153,3
от 30.12.2020	623 597,8		551 153,3	72 444,5		551 153,3
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	579 513,6		520 501,3	59 012,3		520 501,3
- %	92,9		94,4	81,5		94,4
2021 год в редакции:						
от 01.12.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 28.12.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 30.12.2020	947 483,0		852 734,6	94 748,4		852 734,6
от 09.03.2021	503 038,5		452 734,6	50 303,9		452 734,6
от 28.05.2021	795 911,2		745 607,3	50 303,9		745 607,3
от 13.07.2021	857 446,5		756 734,9	100 711,5		756 734,9
от 26.07.2021	857 446,5		756 734,9	100 711,5		756 734,9
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0	0,0		0,0
- %	0,0		0,0	0,0		0,0
2.4. Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	869 539,4		869 539,4			869 539,4
от 28.05.2020	901 255,4		901 255,4			901 255,4
от 15.09.2020	899 879,7		899 879,7			899 879,7
от 01.12.2020	879 303,6		879 303,6			879 303,6
от 28.12.2020	879 303,6		879 303,6			879 303,6
от 30.12.2020	879 303,6		879 303,6			879 303,6
изменение	9 764,2		9 764,2			9 764,2
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	802 823,8		802 823,8			802 823,8
- %	91,3		91,3			
и том числе:						
2.4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ГКУ "Ленавтодор" и ГКУ "Центр безопасности дорожного движения"						
от 01.12.2020	634 107,9		634 107,9			634 107,9
от 28.12.2020	634 107,9		634 107,9			634 107,9
от 30.12.2020	634 107,9		634 107,9			634 107,9
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	612 627,5		612 627,5			612 627,5
- %	96,6		96,6			96,6
2.4.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ						
от 01.12.2020	11 319,3		11 319,3			11 319,3
от 28.12.2020	11 319,3		11 319,3			11 319,3
от 30.12.2020	11 319,3		11 319,3			11 319,3

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	11 316,3		11 316,3			11 316,3
- %	100,0		100,0			100,0
2.4.3. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга)						
от 01.12.2020	146 607,5		146 607,5			146 607,5
от 28.12.2020	146 607,5		146 607,5			146 607,5
от 30.12.2020	146 607,5		146 607,5			146 607,5
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	146 607,5		146 607,5			146 607,5
- %	100,0		100,0			100,0
2.4.4. Кадастровые работы						
от 01.12.2020	87 268,9		87 268,9			87 268,9
от 28.12.2020	87 268,9		87 268,9			87 268,9
от 30.12.2020	87 268,9		87 268,9			87 268,9
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	32 272,5		32 272,5			32 272,5
- %	37,0		37,0			37,0
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	800 315,8		800 315,8			800 315,8
от 28.05.2020	810 060,3		810 060,3			810 060,3
от 15.09.2020	810 060,3		810 060,3			810 060,3
от 01.12.2020	926 091,1		926 091,1			926 091,1
от 28.12.2020	926 091,1		926 091,1			926 091,1
от 30.12.2020	926 091,1		926 091,1			926 091,1
от 09.03.2021	926 091,1		926 091,1			926 091,1
от 28.05.2021	999 466,2		999 466,2			999 466,2
от 13.07.2021	999 466,2		999 466,2			999 466,2
от 26.07.2021	999 466,2		999 466,2			999 466,2
изменение на 01.07.2021	199 150,4		199 150,4			199 150,4
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	414 357,9		414 357,9			414 357,9
- %	41,5		41,5			
в том числе (в редакции от 13.07.2021 исключены):						
2.4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений ГКУ "Ленавтодор" и ГКУ "Центр безопасности дорожного движения"						
от 28.05.2021	660 483,6		660 483,6			660 483,6
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	291 094,2		291 094,2			291 094,2
- %	44,1		44,1			44,1
2.4.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ						
от 28.05.2021	9 000,0		9 000,0			9 000,0
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			0,0
2.4.3. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга)						
от 28.05.2021	270 607,5		270 607,5			270 607,5
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	123 263,8		123 263,8			123 263,8
- %	45,6		45,6			
2.4.4. Кадастровые работы						
от 28.05.2021	59 375,1		59 375,1			59 375,1
исполнено на 01.07.2021						

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			0,0
2.5. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ленинградская область))						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
изменение						
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.						
- %						
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
от 09.03.2021	-					
от 13.07.2021	-					
от 26.07.2021	-					
изменение на 01.07.2021						
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.						
- %						
2.6. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	27 000,0		27 000,0			27 000,0
от 28.05.2020	119 634,6		119 634,6			119 634,6
от 15.09.2020	119 634,6		119 634,6			119 634,6
от 01.12.2020	3 480,7		3 480,7			3 480,7
от 28.12.2020	3 480,7		3 480,7			3 480,7
от 30.12.2020	3 480,7		3 480,7			3 480,7
изменение	-23 519,3		-23 519,3			-23 519,3
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	3 467,7		3 467,7			3 467,7
- %	99,6		99,6			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	29 000,0		29 000,0			29 000,0
от 28.05.2020	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 15.09.2020	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 01.12.2020	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 28.12.2020	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 30.12.2020	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 09.03.2021	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 28.05.2021	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 13.07.2021	82 473,2		82 473,2			82 473,2
от 26.07.2021	82 473,2		82 473,2			82 473,2
изменение на 01.07.2021	53 473,2		53 473,2			53 473,2
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			
в том числе (в редакции от 13.07.2021 исключены):						
2.6.1. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области						
2020 год в редакции:						
от 01.12.2020	3 480,7		3 480,7			3 480,7
от 28.12.2020	3 480,7		3 480,7			3 480,7
от 30.12.2020	3 480,7		3 480,7			3 480,7
исполнено за 2020 год:						

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
- тыс. руб.	3 467,7		3 467,7			3 467,7
- %	99,6		99,6			99,6
2021 год в редакции:						
от 01.12.2020	7 000,0		7 000,0			7 000,0
от 28.12.2020	7 000,0		7 000,0			7 000,0
от 30.12.2020	7 000,0		7 000,0			7 000,0
от 09.03.2021	7 000,0		7 000,0			7 000,0
от 28.05.2021	7 000,0		7 000,0			7 000,0
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			
2.6.2. Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области						
2020 год в редакции:						
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	-					
- %						
2021 год в редакции:						
от 01.12.2020	32 580,0		32 580,0			32 580,0
от 28.12.2020	32 580,0		32 580,0			32 580,0
от 30.12.2020	32 580,0		32 580,0			32 580,0
от 09.03.2021	32 580,0		32 580,0			32 580,0
от 28.05.2021	75 473,2		75 473,2			75 473,2
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			
2.6.3. Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами						
2020 год в редакции:						
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	-					
- %						
2021 год в редакции:						
от 01.12.2020	42 893,2		42 893,2			42 893,2
от 28.12.2020	42 893,2		42 893,2			42 893,2
от 30.12.2020	42 893,2		42 893,2			42 893,2
от 09.03.2021	42 893,2		42 893,2			42 893,2
от 28.05.2021	42 893,2		42 893,2			42 893,2
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 638 256,4		1 638 256,4			1 638 256,4
от 28.05.2020	2 166 975,6		2 166 975,6			2 166 975,6
от 15.09.2020	2 156 245,6		2 156 245,6			2 156 245,6
от 01.12.2020	2 085 362,0		2 085 362,0			2 085 362,0
от 28.12.2020	2 085 362,0		2 085 362,0			2 085 362,0
от 30.12.2020	2 085 362,0		2 085 362,0			2 085 362,0
изменение	447 105,6		447 105,6			447 105,6
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	1 900 910,3		1 900 910,3			1 900 910,3
- %	91,2		91,2			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 784 044,1		1 784 044,1			1 784 044,1
от 28.05.2020	2 337 774,1		2 337 774,1			2 337 774,1
от 15.09.2020	2 337 774,1		2 337 774,1			2 337 774,1
от 01.12.2020	2 279 307,9		2 279 307,9			2 279 307,9
от 28.12.2020	2 279 307,9		2 279 307,9			2 279 307,9

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
от 30.12.2020	2 279 307,9		2 279 307,9			2 279 307,9
от 09.03.2021	2 279 307,9		2 279 307,9			2 279 307,9
от 28.05.2021	2 375 853,4		2 375 853,4			2 375 853,4
от 13.07.2021	2 383 629,0		2 383 629,0			2 383 629,0
от 26.07.2021	2 383 629,0		2 383 629,0			2 383 629,0
изменение на 01.07.2021	591 809,3		591 809,3			591 809,3
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	370 825,2		370 825,2			370 825,2
- %	15,6		15,6			
3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	6 056,9		6 056,9			6 056,9
от 28.05.2020	6 056,9		6 056,9			6 056,9
от 15.09.2020	6 056,9		6 056,9			6 056,9
от 01.12.2020	2 403,9		2 403,9			2 403,9
от 28.12.2020	2 403,9		2 403,9			2 403,9
от 30.12.2020	2 403,9		2 403,9			2 403,9
изменение	-3 653,0		-3 653,0			-3 653,0
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	2 403,9		2 403,9			2 403,9
- %	100,0		100,0			100,0
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 28.05.2020	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 15.09.2020	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 01.12.2020	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 28.12.2020	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 30.12.2020	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 09.03.2021	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 28.05.2021	6 299,0		6 299,0			6 299,0
от 13.07.2021	4 617,1		4 617,1			4 617,1
от 26.07.2021	4 617,1		4 617,1			4 617,1
изменение на 01.07.2021	0,0		0,0			0,0
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			
3.2. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП нижеперными методами						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 555 454,3		1 555 454,3			1 555 454,3
от 28.05.2020	1 932 932,9		1 932 932,9			1 932 932,9
от 15.09.2020	1 922 220,9		1 922 220,9			1 922 220,9
от 01.12.2020	1 823 052,4		1 823 052,4			1 823 052,4
от 28.12.2020	1 823 052,4		1 823 052,4			1 823 052,4
от 30.12.2020	1 823 052,4		1 823 052,4			1 823 052,4
изменение	267 598,1		267 598,1			267 598,1
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	1 666 955,6		1 666 955,6			1 666 955,6
- %	91,4		91,4			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 700 882,8		1 700 882,8			1 700 882,8
от 28.05.2020	2 125 587,0		2 125 587,0			2 125 587,0
от 15.09.2020	2 125 587,0		2 125 587,0			2 125 587,0
от 01.12.2020	2 029 430,4		2 029 430,4			2 029 430,4
от 28.12.2020	2 029 430,4		2 029 430,4			2 029 430,4
от 30.12.2020	2 029 430,4		2 029 430,4			2 029 430,4
от 09.03.2021	2 029 430,4		2 029 430,4			2 029 430,4
от 28.05.2021	2 098 176,8		2 098 176,8			2 098 176,8
от 13.07.2021	2 108 415,9		2 108 415,9			2 108 415,9
от 26.07.2021	2 108 415,9		2 108 415,9			2 108 415,9
изменение на 01.07.2021	397 294,0		397 294,0			397 294,0
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	340 018,8		340 018,8			340 018,8
- %	16,2		16,2			
3.3. Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	8 446,0		8 446,0			8 446,0
от 28.05.2020	12 405,5		12 405,5			12 405,5

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
от 15.09.2020	12 405,5		12 405,5			12 405,5
от 01.12.2020	9 884,0		9 884,0			9 884,0
от 28.12.2020	9 884,0		9 884,0			9 884,0
от 30.12.2020	9 884,0		9 884,0			9 884,0
изменение	1 438,0		1 438,0			1 438,0
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	9 881,6		9 881,6			9 881,6
- %	100,0		100,0			100,0
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	8 563,1		8 563,1			8 563,1
от 28.05.2020	8 563,1		8 563,1			8 563,1
от 15.09.2020	8 563,1		8 563,1			8 563,1
от 01.12.2020	12 796,0		12 796,0			12 796,0
от 28.12.2020	12 796,0		12 796,0			12 796,0
от 30.12.2020	12 796,0		12 796,0			12 796,0
от 09.03.2021	12 796,0		12 796,0			12 796,0
от 28.05.2021	12 796,0		12 796,0			12 796,0
от 13.07.2021	12 014,4		12 014,4			12 014,4
от 26.07.2021	12 014,4		12 014,4			12 014,4
изменение на 01.07.2021	4 232,9		4 232,9			4 232,9
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	12 796,0		12 796,0			12 796,0
- %	100,0		100,0			
3.4. Перевод транспорта на газомоторное топливо						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
изменение						
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.						
- %						
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	-					
от 15.09.2020	-					
от 01.12.2020	-					
от 28.12.2020	-					
от 30.12.2020	-					
от 09.03.2021	-					
от 28.05.2021	-					
от 13.07.2021	-					
от 26.07.2021	-					
изменение						
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.						
- %						
3.5. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ленинградская область))						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	48 299,2		48 299,2			48 299,2
от 28.05.2020	61 821,8		61 821,8			61 821,8
от 15.09.2020	61 821,8		61 821,8			61 821,8
от 01.12.2020	61 785,0		61 785,0			61 785,0
от 28.12.2020	61 785,0		61 785,0			61 785,0
от 30.12.2020	61 785,0		61 785,0			61 785,0
изменение	13 485,8		13 485,8			13 485,8
исполнено						
- тыс. руб.	61 785,0		61 785,0			61 785,0
- %	100,0		100,0			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	48 299,2		48 299,2			48 299,2
от 28.05.2020	48 299,2		48 299,2			48 299,2
от 15.09.2020	48 299,2		48 299,2			48 299,2

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
от 01.12.2020	63 432,1		63 432,1			63 432,1
от 28.12.2020	63 432,1		63 432,1			63 432,1
от 30.12.2020	63 432,1		63 432,1			63 432,1
от 09.03.2021	63 432,1		63 432,1			63 432,1
от 28.05.2021	63 432,1		63 432,1			63 432,1
от 13.07.2021	63 432,1		63 432,1			63 432,1
от 26.07.2021	63 432,1		63 432,1			63 432,1
изменение на 01.07.2021	15 132,9		15 132,9			15 132,9
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	0,0		0,0			0,0
- %	0,0		0,0			
3.6. Федеральный проект "Дорожная сеть" (Региональный проект "Дорожная сеть")/ Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)") (в редакции от 09.03.2021)						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	20 000,0		20 000,0			20 000,0
от 28.05.2020	20 000,0		20 000,0			20 000,0
от 15.09.2020	19 982,0		19 982,0			19 982,0
от 01.12.2020	54 478,3		54 478,3			54 478,3
от 28.12.2020	54 478,3		54 478,3			54 478,3
от 30.12.2020	54 478,3		54 478,3			54 478,3
изменение	34 478,3		34 478,3			34 478,3
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	45 411,0		45 411,0			45 411,0
- %	83,4		83,4			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	20 000,0		20 000,0			20 000,0
от 28.05.2020	20 000,0		20 000,0			20 000,0
от 15.09.2020	20 000,0		20 000,0			20 000,0
от 01.12.2020	38 324,5		38 324,5			38 324,5
от 28.12.2020	38 324,5		38 324,5			38 324,5
от 30.12.2020	38 324,5		38 324,5			38 324,5
от 09.03.2021	38 324,5		38 324,5			38 324,5
от 28.05.2021	46 836,1		46 836,1			46 836,1
от 13.07.2021	46 836,1		46 836,1			46 836,1
от 26.07.2021	46 836,1		46 836,1			46 836,1
изменение на 01.07.2021	26 836,1		26 836,1			26 836,1
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	11 605,9		11 605,9			11 605,9
- %	24,8		24,8			
3.7. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" (Региональный проект "Безопасность дорожного движения")						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					0,0
от 28.05.2020	133 758,4		133 758,4			133 758,4
от 15.09.2020	133 758,4		133 758,4			133 758,4
от 01.12.2020	133 758,4		133 758,4			133 758,4
от 28.12.2020	133 758,4		133 758,4			133 758,4
от 30.12.2020	133 758,4		133 758,4			133 758,4
изменение	133 758,4		133 758,4			133 758,4
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	114 470,9		114 470,9	Не указан год в Таблице №6 к ГП		114 470,9
- %						
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	-					
от 28.05.2020	129 025,8		129 025,8			129 025,8
от 15.09.2020	129 025,8		129 025,8			129 025,8
от 01.12.2020	129 025,8		129 025,8			129 025,8
от 28.12.2020	129 025,8		129 025,8			129 025,8
от 30.12.2020	129 025,8		129 025,8			129 025,8
от 09.03.2021	129 025,8		129 025,8			129 025,8
от 28.05.2021	148 313,4		148 313,4			148 313,4
от 13.07.2021	148 313,4		148 313,4			148 313,4
от 26.07.2021	148 313,4		148 313,4			148 313,4
изменение на 01.07.2021	148 313,4		148 313,4			148 313,4

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	6 404,5		6 404,5			6 404,5
- %	4,3		4,3			
4. Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	315 635,6	30 000,0	155 635,6		130 000,0	185 635,6
от 28.05.2020	345 719,6	30 000,0	185 719,6		130 000,0	215 719,6
от 15.09.2020	385 457,4	30 000,0	164 676,6	26,5	190 754,3	194 676,6
от 01.12.2020	312 864,6	30 000,0	162 083,8	26,5	120 754,3	192 083,8
от 28.12.2020	312 864,6	30 000,0	162 083,8	26,5	120 754,3	192 083,8
от 30.12.2020	312 864,6	30 000,0	162 083,8	26,5	120 754,3	192 083,8
изменение	-2 771,0	0,0	6 448,2	26,5	-9 245,7	6 448,2
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	293 254,7	30 000,0	131 954,3	26,5	131 273,9	161 954,3
- %	93,7	100,0	81,4	100,0	108,7	
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	264 301,2	30 000,0	85 041,2		149 260,0	115 041,2
от 28.05.2020	699 677,2	30 000,0	115 227,2		554 450,0	145 227,2
от 15.09.2020	806 310,2	30 000,0	224 495,2	6 625,0	545 190,0	254 495,2
от 01.12.2020	884 812,5	37 250,0	253 779,7	6 508,0	587 274,8	291 029,7
от 28.12.2020	884 812,5	37 250,0	253 779,7	6 508,0	587 274,8	291 029,7
от 30.12.2020	884 812,5	37 250,0	253 779,7	6 508,0	587 274,8	291 029,7
от 09.03.2021	852 738,7	30 000,0	253 779,7	6 508,0	562 451,0	283 779,7
от 28.05.2021	857 558,0	30 000,0	258 378,9	6 508,0	562 671,1	288 378,9
от 13.07.2021	861 844,2	30 000,0	255 993,4	6 508,0	569 342,8	285 993,4
от 26.07.2021	861 844,2	30 000,0	255 993,4	6 508,0	569 342,8	285 993,4
изменение на 01.07.2021	593 256,8	0,0	173 337,7	6 508,0	413 411,1	173 337,7
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	239 390,5	19 930,5	89 869,6	355,2	129 235,2	109 800,1
- %	27,9	66,4	34,8	5,5	23,0	
4.1. Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	47 254,2		47 254,2			47 254,2
от 28.05.2020	47 338,2		47 338,2			47 338,2
от 15.09.2020	47 193,2		47 193,2			47 193,2
от 01.12.2020	44 600,4		44 600,4			44 600,4
от 28.12.2020	44 600,4		44 600,4			44 600,4
от 30.12.2020	44 600,4		44 600,4			44 600,4
изменение	-2 653,8		-2 653,8			-2 653,8
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	44 470,9		44 470,9			44 470,9
- %	99,7		99,7			
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	35 781,2		35 781,2			35 781,2
от 28.05.2020	35 967,2		35 967,2			35 967,2
от 15.09.2020	35 967,2		35 967,2			35 967,2
от 01.12.2020	39 816,7		39 816,7			39 816,7
от 28.12.2020	39 816,7		39 816,7			39 816,7
от 30.12.2020	39 816,7		39 816,7			39 816,7
от 09.03.2021	39 816,7		39 816,7			39 816,7
от 28.05.2021	37 165,9		37 165,9			37 165,9
от 13.07.2021	38 354,8		38 354,8			38 354,8
от 26.07.2021	38 354,8		38 354,8			38 354,8
изменение на 01.07.2021	1 384,7		1 384,7			1 384,7
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	15 999,1		15 999,1			15 999,1
- %	43,0		43,0			
4.2. Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области						
2020 год в редакции<*>:						
от 27.12.2019	268 381,4	30 000,0	108 381,4		130 000,0	138 381,4
от 28.05.2020	298 381,4	30 000,0	138 381,4		130 000,0	168 381,4
от 15.09.2020	338 264,2	30 000,0	117 483,4	26,5	190 754,3	147 483,4
от 01.12.2020	268 264,2	30 000,0	117 483,4	26,5	120 754,3	147 483,4
от 28.12.2020	268 264,2	30 000,0	117 483,4	26,5	120 754,3	147 483,4
от 30.12.2020	268 264,2	30 000,0	117 483,4	26,5	120 754,3	147 483,4
изменение	-117,2	0,0	9 102,0	26,5	-9 245,7	9 102,0

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	248 783,8	30 000,0	87 483,4	26,5	131 273,9	117 483,4
- %	92,7	100,0	74,5	100,0	108,7	
2021 год в редакции<*>:						
от 27.12.2019	228 520,0	30 000,0	49 260,0		149 260,0	79 260,0
от 28.05.2020	663 710,0	30 000,0	79 260,0		554 450,0	109 260,0
от 15.09.2020	770 343,0	30 000,0	188 528,0	6 625,0	545 190,0	218 528,0
от 01.12.2020	844 995,8	37 250,0	213 963,0	6 508,0	587 274,8	251 213,0
от 28.12.2020	844 995,8	37 250,0	213 963,0	6 508,0	587 274,8	251 213,0
от 30.12.2020	844 995,8	37 250,0	213 963,0	6 508,0	587 274,8	251 213,0
от 09.03.2021	812 922,0	30 000,0	213 963,0	6 508,0	562 451,0	243 963,0
от 28.05.2021	820 392,1	30 000,0	221 213,0	6 508,0	562 671,1	251 213,0
от 13.07.2021	823 489,4	30 000,0	217 638,6	6 508,0	569 342,8	247 638,6
от 26.07.2021	823 489,4	30 000,0	217 638,6	6 508,0	569 342,8	247 638,6
изменение на 01.07.2021	591 872,1	0,0	171 953,0	6 508,0	413 411,1	171 953,0
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	223 391,4	19 930,5	73 870,5	355,2	129 235,2	93 801,0
- %	27,2	66,4	33,4	5,5	23,0	
5. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	668 580,0	69 472,0	90 308,0		508 800,0	159 780,0
от 28.05.2020	668 580,0	69 472,0	90 308,0		508 800,0	159 780,0
от 15.09.2020	668 580,0	69 472,0	90 308,0		508 800,0	159 780,0
от 01.12.2020	287 380,0	30 272,0	49 508,0		207 600,0	79 780,0
от 28.12.2020	367 028,6	69 300,0	90 128,6		207 600,0	159 428,6
от 30.12.2020	367 028,6	69 300,0	90 128,6		207 600,0	159 428,6
изменение	-301 551,4	-172,0	-179,4		-301 200,0	-351,4
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	350 986,9	69 300,0	83 796,5		197 890,4	153 096,5
- %	95,6	100,0	93,0		95,3	
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 227 031,0	117 713,0	142 518,0		966 800,0	260 231,0
от 28.05.2020	1 227 031,0	117 713,0	142 518,0		966 800,0	260 231,0
от 15.09.2020	1 227 031,0	117 713,0	142 518,0		966 800,0	260 231,0
от 01.12.2020	1 216 831,0	117 713,0	140 518,0		958 600,0	258 231,0
от 28.12.2020	1 100 546,9	60 734,0	81 212,9		958 600,0	141 946,9
от 30.12.2020	1 100 546,9	60 734,0	81 212,9		958 600,0	141 946,9
от 09.03.2021	1 100 546,9	60 734,0	81 212,9		958 600,0	141 946,9
от 28.05.2021	1 100 546,9	60 734,0	81 212,9		958 600,0	141 946,9
от 13.07.2021	1 100 546,9	60 734,0	81 212,9		958 600,0	141 946,9
от 26.07.2021	1 100 546,9	60 734,0	81 212,9		958 600,0	141 946,9
изменение на 01.07.2021	-126 484,1	-56 979,0	-61 305,1		-8 200,0	-118 284,1
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	178 064,4	97,2	18 101,2		159 866,0	18 198,4
- %	16,2	0,2	22,3		16,7	
5.1. Развитие сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	571 800,0	58 800,0	61 200,0		451 800,0	120 000,0
от 28.05.2020	571 800,0	58 800,0	61 200,0		451 800,0	120 000,0
от 15.09.2020	571 800,0	58 800,0	61 200,0		451 800,0	120 000,0
от 01.12.2020	190 600,0	19 600,0	20 400,0		150 600,0	40 000,0
от 28.12.2020	190 600,0	19 600,0	20 400,0		150 600,0	40 000,0
от 30.12.2020	190 600,0	19 600,0	20 400,0		150 600,0	40 000,0
изменение	-381 200,0	-39 200,0	-40 800,0		-301 200,0	-80 000,0
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	196 950,4	19 600,0	20 400,0		156 950,4	40 000,0
- %	103,3	100,0	100,0		104,2	
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	1 103 600,0	98 000,0	102 000,0		903 600,0	200 000,0
от 28.05.2020	1 103 600,0	98 000,0	102 000,0		903 600,0	200 000,0
от 15.09.2020	1 103 600,0	98 000,0	102 000,0		903 600,0	200 000,0
от 01.12.2020	1 103 600,0	98 000,0	102 000,0		903 600,0	200 000,0
от 28.12.2020	1 011 600,0	52 920,0	55 080,0		903 600,0	108 000,0
от 30.12.2020	1 011 600,0	52 920,0	55 080,0		903 600,0	108 000,0
от 09.03.2021	1 011 600,0	52 920,0	55 080,0		903 600,0	108 000,0
от 28.05.2021	1 011 600,0	52 920,0	55 080,0		903 600,0	108 000,0
от 13.07.2021	1 011 600,0	52 920,0	55 080,0		903 600,0	108 000,0
от 26.07.2021	1 011 600,0	52 920,0	55 080,0		903 600,0	108 000,0
изменение на 01.07.2021	-92 000,0	-45 080,0	-46 920,0		0,0	-92 000,0
исполнено на 01.07.2021						

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники	федеральный бюджет и областной бюджет
- тыс. руб.	96 655,4	0,0	0,0		96 655,4	0,0
- %	9,6	0,0	0,0		10,7	
5.2. Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо						
2020 год в редакции:						
от 27.12.2019	96 780,0	10 672,0	29 108,0		57 000,0	39 780,0
от 28.05.2020	96 780,0	10 672,0	29 108,0		57 000,0	39 780,0
от 15.09.2020	96 780,0	10 672,0	29 108,0		57 000,0	39 780,0
от 01.12.2020	96 780,0	10 672,0	29 108,0		57 000,0	39 780,0
от 28.12.2020	176 428,6	49 700,0	69 728,6		57 000,0	119 428,6
от 30.12.2020	176 428,6	49 700,0	69 728,6		57 000,0	119 428,6
изменение	79 648,6	39 028,0	40 620,6		0,0	79 648,6
исполнено за 2020 год:						
- тыс. руб.	154 036,5	49 700,0	63 396,5		40 940,0	113 096,5
- %	87,3	100,0	90,9		71,8	
2021 год в редакции:						
от 27.12.2019	123 431,0	19 713,0	40 518,0		63 200,0	60 231,0
от 28.05.2020	123 431,0	19 713,0	40 518,0		63 200,0	60 231,0
от 15.09.2020	123 431,0	19 713,0	40 518,0		63 200,0	60 231,0
от 01.12.2020	113 231,0	19 713,0	38 518,0		55 000,0	58 231,0
от 28.12.2020	88 946,9	7 814,0	26 132,9		55 000,0	33 946,9
от 30.12.2020	88 946,9	7 814,0	26 132,9		55 000,0	33 946,9
от 09.03.2021	88 946,9	7 814,0	26 132,9		55 000,0	33 946,9
от 28.05.2021	88 946,9	7 814,0	26 132,9		55 000,0	33 946,9
от 13.07.2021	88 946,9	7 814,0	26 132,9		55 000,0	33 946,9
от 26.07.2021	88 946,9	7 814,0	26 132,9		55 000,0	33 946,9
изменение на 01.07.2021	-34 484,1	-11 899,0	-14 385,1		-8 200,0	-26 284,1
исполнено на 01.07.2021						
- тыс. руб.	81 469,0	97,2	18 101,2		63 210,6	18 198,4
- %	91,5	1,2	69,3		114,9	

<*> средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в рамках реализации основного мероприятия "Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области"

Информация об изменении сведений о показателях (индикаторах) государственной программы за 2020 и 2021 годы

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
Государственная программа Ленинградской области										
1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, проц.										
2019 год	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3		47,3	
2020 год	47,5	47,5	47,5	41,76	47,85	47,85	47,85	-5,7	47,97	6,21
2021 год	48,0	48,0	48,0							
2. Доля автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, проц. (Показатель введен редакцией от 01.12.2020)										
2019 год	x	x	x	x	x	x	x		53,5	
2020 год	x	x	x	x	x	x	x		53,9 (оценочное значение)	

Наименование показателя (индикатора). Год	Планные значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
2021 год	x	x	x	51,9	54,0	54,0	54,0			
3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции, км										
2019 год	7,415	7,415	7,415	7,415	7,415	7,415	7,415		5,468	-1,947
2020 год	5,036	7,418	7,418	3,000	3,000	3,000	3,000	-2,036	3,382	0,382
2021 год	1,171	1,171	1,171	3,861	3,861	4,135	4,135	2,964		
4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, проц. к 2017 году										
2019 год	90	90	90	90	90	90	90		80	10
2020 год	85	85	85	85	85	85	85		85	
2021 год	80	80	80	80	80	80	80			
5. Количество перевезенных пассажиров, млн пассажиров										
2019 год	83	83	83	83	83	83	83		97,1	14,1

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
2020 год	84	84	84	71,7	71,7	71,7	71,7	-12,3	85,4	13,7
2021 год	85	85	85	85	85	85	85			
6. Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области, проп. (Показатель введен редакцией от 01.12.2020)										
2019 год	8	8	8	8	8	8	8			
2020 год	8	8	8	77	77	77	77		77	
2021 год	8	8	8	78	78	78	78			
7. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, млн куб. метров в год										
2019 год	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5			
2020 год	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46		9,23	-0,23
2021 год	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21			
1. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"										

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
8. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам (км/пог.м (ед)) - всего, в том числе:										
2019 год	6.898/257.25 (2)	6.898/257.25 (2)	6.898/257.25 (2)	6.898/257.25 (2)	6.898/257.25 (2)	6.898/257.25 (2)	6.898/257.25 (2)	5.468/154.95 (1)	-1.43/-102.3 (-1)	
2020 год	1.438	3.82/102.3 (1)	3.82/102.3 (1)	2.338	2.338	2.338	2.338	0.900	0.53/102.3	
2021 год	0.240	0.240	0.240	0.243	0.243	0.243	0.243	0.003		
после строительства, км/пог.м (ед)										
2019 год	3.577/257.25 (2)	3.577/257.25 (2)	3.577/257.25 (2)	3.577/257.25 (2)	3.577/257.25 (2)	3.577/257.25 (2)	3.577/257.25 (2)	2.147/154.95 (1)	-1.43/-102.3 (-1)	
2020 год	1.438	3.82/102.3 (1)	3.82/102.3 (1)	2.338	2.338	2.338	2.338	0.900	0.53/102.3	
2021 год										
после реконструкции, км/пог.м (ед)										
2019 год	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	
2020 год										

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020. от 28.12.2020. от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021. от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2021 год	0.240	0.240	0.240	0.243	0.243	0.243	0.243	0.003			
из них с использованием федерального бюджета и внебюджетных источников (км/пог.м (ед)) - всего, в том числе:											
2019 год	6.898/ 257.25 (2)	6.898/ 257.25 (2)	6.898/ 257.25 (2)	6.898/ 257.25 (2)	6.898/ 257.25 (2)	6.898/ 257.25 (2)	6.898/ 257.25 (2)		5.468/ 154.95 (1)	-1.43/-102.3 (-1)	
2020 год											
2021 год											
после строительства, км/пог.м											
2019 год	3.577/ 257.25 (2)	3.577/ 257.25 (2)	3.577/ 257.25 (2)	3.577/ 257.25 (2)	3.577/ 257.25 (2)	3.577/ 257.25 (2)	3.577/ 257.25 (2)		2.147/ 154.95 (1)	-1.43/-102.3 (-1)	
после реконструкции, км/пог.м											
2019 год	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321		3.321		
9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по годам (км/пог.м (ед)) - всего, в том числе:											
2019 год	0.571/ 36.75 (1)	0.571/ 36.75 (1)	0.571/ 36.75 (1)	0.571/ 36.75 (1)	0.571/ 36.75 (1)	0.571/ 36.75 (1)	0.571/ 36.75 (1)				
2020 год	3.598	3.598	3.598	0.662	0.662	0.662	0.662	-2.936	0.514	-0.148	

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакции:								Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2021 год	0,931	0,931	0,931	3,618	3,618	3,892/36,75 (1)	3,892/36,75 (1)		2,961/36,75 (1)		
после строительства, км/пог.м (ед.)											
2019 год	0,297	0,297	0,297	0,297	0,297	0,297	0,297				
2020 год	1,367	1,367	1,367	0,514	0,514	0,514	0,514		-0,853	0,514	
2021 год	0,931	0,931	0,931	1,329	1,329	2,260	2,260		1,329		
после реконструкции, км/пог.м (ед.)											
2019 год	0,274/ 36,75 (1)	0,274/ 36,75 (1)	0,274/ 36,75 (1)	0,274/ 36,75 (1)	0,274/ 36,75 (1)	0,274/ 36,75 (1)	0,274/ 36,75 (1)				
2020 год	2,231	2,231	2,231	0,148	0,148	0,148	0,148		-2,083		
2021				2,289	2,289	1,632/36,75	1,632/36,75		-0,657/36,75		
10. Разработка стратегических и программных документов по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, проектной и проектной документации (шт.) - всего, в том числе:											
2019 год	6	6	6	6	6	6	6			6	
2020 год	14	10	10	9	9	9	9		-5	5	-4

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020. от 28.12.2020. от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021. от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2021 год	4	4	4	10	10	10	10	6			
на объекты регионального значения, шт.											
2019 год	5	(...)	(...)	5	5	5	5		5		
2020 год	12	8	8	8	8	8	8	-1	4	-4	
2021 год	3	3	3	6	6	6	6	3			
на объекты местного значения, шт.											
2019 год	1	1	1	1	1	1	1				
2020 год	3	2	2	1	1	1	1	-2	1		
2021 год	1	1	1	4	4	4	4	3			
2. Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"											
11. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, проц. (Показатель введен редакцией от 01.12.2020) (в редакции от 28.05.2021)											
2019 год	x	x	x	x	x	x	x		47,3		

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
2020 год	x	x	x	x	x	47.85	47.85		47.97	0.12
2021 год	x	x	x	43.30	48.00	48.00	48.00	4.7		
12. Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (км/пог.м), по годам - всего, в том числе:										
2019 год	200.505/ 59.7	200.505/ 59.7	200.505/ 59.7	200.505/ 59.7	200.505/ 59.7	200.505/ 59.7	200.505/ 59.7		200.304/ 115.84	-0.201/ 56.14
2020 год	104.263/ 262.52	115.529/ 262.52	115.529/ 262.52	153.469/ 547.64	153.469/ 547.64	153.469/ 547.64	153.469/ 547.64	49.206/ 285.12	170.1136/ 483,170	16.6446/ -64.47
2021 год	136.268/ 573.74	140.968/ 573.74	140.968/ 573.74	121.54/ 372.77	121.54/ 372.77	121.54/ 372.77	156.84/ 372.77	-14.728/ 200.97		
после капитального ремонта, км/пог.м										
2019 год	18.039	18.039	18.039	18.039	18.039	18.039	18.039		18.039	
2020 год	25.0	4.76647	4.76647	5.104	5.104	5.104	5.104	-19.896	4.766	-0.338

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
2021 год	18,4	23,1	23,1	5,115	5,115	5,115	5,115	-13,285		
после ремонта, км/лог.м										
2019 год	182,466/ 59,73	182,466/ 59,73	182,466/ 59,73	182,466/ 59,73	182,466/ 59,73	182,466/ 59,73	182,466/ 59,73	-0,201/ 56,11	182,265/ 115,84	
2020 год	79,263/ 262,52	110,763/ 262,52	110,763/ 262,52	148,365/ 547,64	148,365/ 547,64	148,365/ 547,64	148,365/ 547,64	69,102/ 285,12	165,3476/483,170	16,9826/ -64,47
2021 год	117,868/ 573,74	117,868/ 573,74	117,868/ 573,74	116,426/ 372,77	116,426/ 372,77	116,426/ 372,77	151,726/ 372,77	-1,442/ -200,97		
13. Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (км), по годам - всего, в том числе:										
2019 год	180,7	180,7	180,7	180,7	314,4	180,7	180,7		179,7	-1
2020 год	91,1	132,8	132,8	314,4	50,2	314,4	314,4	223,3	320,0	5,6
2021 год	77,0	77,0	77,0	50,2	55,2	50,2	50,2	-26,8		
после ремонта, км										
2019 год	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9		92,82	-1,08
2020 год	31,9	73,6	73,6	229,6	229,6	229,6	229,6	197,7	234,8	5,2

Наименование показателя (индикатора), Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020. от 28.12.2020. от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021. от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2021 год	31,9	31,9	31,9		23,5	23,5	23,5	-8,4			
после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер. км											
2019 год	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8	86,8		86,906	0,106	
2020 год	59,2	59,2	59,2	84,8	84,8	84,8	84,8	25,6	85,2	0,4	
2021 год	45,1	45,1	45,1	50,2	26,7	26,7	26,7	-18,4			
14. Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ. ед.											
2019 год	124	124	124	124	124	124	124		124		
2020 год		1	1	1	1	1	1		1 ед./ факт 7 компл., 6 шт.		
2021 год		1	1	1	1	1	1				
15. Доля протяженности автомобильных дорог, поставленных на учет в государственном кадастре недвижимости. проц.											

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2019 год	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8			71.7	-0.1
2020 год	100	100	100	100	100	100	100			91.5	-8.5
2021 год	100	100	100	100	100	100	100				
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"											
16. Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения), проц. от уровня 2017 года											
2019 год	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5			86.09	0.59
2020 год	84.8										
2021 год	80.3										
17. Количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения, чел. (Показатель введен редакцией от 28.05.2020)											
2019 год										21.80	

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2020 год		20,17	20,17	20,17	20,17	19,88	19,88		21,11	0,94	
2021 год		18,05	18,05	18,05	18,05	18,60	18,60	0,55			
18. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, проц. (Показатель введен редакцией от 28.05.2021)											
2019 год									4,92		
2020 год											
2021 год						4,45	4,45				
19. Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения, проц.											
2019 год	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	91,4	20,4	
2020 год	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,1	0,1	
2021 год	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0			

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021				
20. Доля ДТП с участием детей-пешеходов в общем количестве ДТП, проц.											
2019 год	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15			2.08	-1.07
2020 год	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1			2.9	-0.2
2021 год	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05				
21. Уровень ДТП с участием подназдорных самоходных машин (к уровню 2017 года), проц.											
2019 год	3	3	3	3	3	3	3			0	
2020 год	4	4									
2021 год	5	5									
22. Доля самоходных машин, представленных на технический осмотр, от общего количества зарегистрированных самоходных машин, проц. (Показатель введен редакцией от 15.09.2020)											
2019 год										46,7	
2020 год			47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5		47,6	0.1

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2021 год			49	49	49	49	49				
23. Объем сокращения выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, тонн (Показатель исключен редакцией от 28.05.2021)											
2019 год	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500				2 816,40		316,4
2020 год											
2021 год											
24. Доля автотранспортных средств на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий, проц. (Показатель исключен редакцией от 28.05.2021)											
2019 год	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0		7	
2020 год											
2021 год											

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020. от 28.12.2020. от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021. от 13.07.2021	от 26.07.2021			
4. Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"										
25. Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта, млн пасс. (Показатель введен редакцией от 01.12.2020)										
2019 год										
2020 год				43.4	43.4	43.4	43.4		49.2	5.8
2021 год				68.9	68.9	68.9	68.9			
26. Пассажирооборот, млн пасс./ км (Показатель введен редакцией от 01.12.2020)										
2019 год										
2020 год				2 613	2 613	2 613	2 613		3 235.4	622,4
2021 год				4 490	4 490	4 490	4 490			
27. Доля населенных пунктов численностью свыше 100 чел., обеспеченных регулярным пассажирским сообщением. проц.										
2019 год	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5		99.5	1
2020 год	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8		99.5	0.7

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение от исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020. от 28.12.2020. от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021. от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2021 год	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0				
28. Выполнение критериев и показателей эффективности и результативности деятельности ГКУ ЛО "Леноблтранс". утвержденных управлением Ленинградской области по транспорту, баллов (Показатель исключен редакцией от 01.12.2020)											
2019 год	120,0	120,0	120,0						120,0		
2020 год	120,0	120,0	120,0								
2021 год	120,0	120,0	120,0								
29. Количество проектов, реализуемых совместно Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. ед.											
2019 год	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2020 год	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2021 год	2	2	2	2	2	2	2	2			
30. Выполнение программы деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". % (Показатель исключен редакцией от 01.12.2020)											
2019 год	100	100	100								

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:								Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020. от 28.12.2020. от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021. от 13.07.2021	от 26.07.2021				
2020 год	100	100	100								
2021 год	100	100	100								
5. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"											
3.1. Количество стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, ед. / Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию, ед. (Показатель в редакции от 09.03.2021)											
2019 год	5									5 (в ред. от 30.12.2020)/ 1 (в ред. от 09.03.2021)	
2020 год	9	9	9	6	1	1	1		-3	1	-5
2021 год	14	14	14	11	3	3	3		-11		

Наименование показателя (индикатора). Год	Плановые значения показателей (индикаторов) государственной программы в редакциях:							Изменение	Исполнение	Отклонение исполнения от плана с изменениями
	от 27.12.2019	от 28.05.2020	от 15.09.2020	от 01.12.2020, от 28.12.2020, от 30.12.2020	от 09.03.2021	от 28.05.2021, от 13.07.2021	от 26.07.2021			
32. Численность транспортных средств и техники специального назначения, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ед. / Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, ед. (Показатель в редакции от 09.03.2021)										
2019 год	1 050	1 050	1 050						550	-500
2020 год	1 100	1 100	1 100	895	345	345	345	-205	345	-550
2021 год	1 950	1 950	1 950	1 994	656	656	656	-1 294		
33. Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автобусных пассажирских предприятий, проц.										
2019 год										
2020 год	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3		11	3,7
2021 год	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7			

Информация об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

**Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2007
№ 294 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального значения»**

Редакция					Количество
В редакции постановления Правительства Ленинградской области от 31.10.2019 № 509					926
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 № 162. Ислагаются в новой редакции следующие строки:					926
N п/п	Наименование автомобильной дороги	Район (районы), по территории которого проходит трасса автомобильной дороги	Идентификационный номер	Учетный номер	
8	Петродворец - Кейкино	Ломоносовский, Кингисеппский	41 ОП РЗ 41К-008	41К-008	
	в новой редакции:				
8	Петергоф - Кейкино	Ломоносовский, Кингисеппский	41 ОП РЗ 41К-008	41 К-008	
Постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2020 № 743. Ислагаются в новой редакции, исключаются и добавляются следующие строки:					927
N п/п	Наименование автомобильной дороги	Район (районы)	Идентификационный номер	Учетный номер	
552	Подъезд к дер. Оломна	Киришский	41 ОП РЗ 41К-561	41К-561	
	в новой редакции:				
552	Подъезд к дер. Оломна-2	Киришский	41 ОП РЗ 41К-561	41К-561	
553	Подъезд к дер. Бабино	Киришский	41 ОП РЗ 41К-562	41К-562	
	в новой редакции:				
553	Подъезд к дер. Оломна-1	Киришский	41 ОП РЗ 41К-562	41К-562	
556	Подъезд к дер. Березняк	Киришский	41 ОП РЗ 41К-565	41К-565	
	в новой редакции:				
556	Подъезд к дер. Березняк-1	Киришский	41 ОП РЗ 41К-565	41К-565	
	Исключается строка 560:				
560	Подъезд к дер. Змеева Новинка	Киришский	41 ОП РЗ 41К-569	41К-569	
561	Подъезд к дер. Васильково	Киришский	41 ОП РЗ 41К-570	41К-570	
	в новой редакции:				
561	Подъезд к дер. Березняк-2	Киришский	41 ОП РЗ 41К-570	41К-570	
566	Подъезд к дер. Змеева Новинка от автодороги Кириши - Смолино	Киришский	41 ОП РЗ 41К-575	41К-575	
	в новой редакции:				

Редакция					Количество
566	Подъезд к дер. Змеева Новинка от автомобильной дороги Кириши - Будогощь - Смолнино	Киришский	41 ОП РЗ 41К-575	41К-575	
703	Ягодное - Гонимичи	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-712	41К-712	
	в новой редакции:				
703	Подъезд к дер. Гонимичи (д. Великий Двор)	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-712	41К-712	
704	Винницы - Озера - Мшинская	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-713	41К-713	
	в новой редакции:				
704	Винницы - Лукинская - Казыченская	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-713	41К-713	
705	Озера - Пелдуши	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-714	41К-714	
	в новой редакции:				
705	Лукинская - Пелдуши	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-714	41К-714	
707	Подъезд к дер. Чапаевка	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-716	41К-716	
	в новой редакции:				
707	Подъезд к дер. Чапаевка (с. Винницы)	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-716	41К-716	
713	Пелдожи - Пидьма	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-722	41К-722	
	в новой редакции:				
713	Подъезд к деревне Пидьма от а/д Подпорожье - Хевроньино - Б. Гора - ст. Токари - Курлово	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-722	41К-722	
721	Подъезд к дер. Михалово	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-730	41К-730	
	в новой редакции:				
721	Подъезд к дер. Михалово (д. Грибановская)	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-730	41К-730	
722	Подъезд к дер. Чикозеро	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-731	41К-731	
	в новой редакции:				
722	Подъезд к дер. Аверкиевская	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-731	41К-731	
742	Подъезд к дер. Карнаволово	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-751	41К-751	
	в новой редакции:				
742	Подъезд к дер. Карнаволово (г.п. Вознесенье)	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-751	41К-751	
	Исключается строка 768:				
768	Подъезд к дер. Пенно	Славцевский	41 ОП РЗ 41К-777	41К-777	
801	Кологриво - Борисова Гора - Лосева Гора - Заручье	Славцевский	41 ОП РЗ 41К-810	41К-810	
	в новой редакции:				
801	Подъезд к дер. Борисова Гора	Славцевский	41 ОП РЗ 41К-810	41К-810	
807	Пенно - Дретно - Коленец	Славцевский	41 ОП РЗ 41К-816	41К-816	

Редакция					Количество
	в новой редакции:				
807	Подъезд к дер. Коленец	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-816	41К-816	
808	Высатка - Песвицы - Перебор с подъездом к дер. Панашицы	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-817	41К-817	
	в новой редакции:				
808	Высатка - Песвицы - Перебор	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-817	41К-817	
	дополнение строками 932 - 934:				
932	Подъезд к дер. Лосева Гора	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-941	41К-941	
933	Подъезд к дер. Новая Нива	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-942	41К-942	
934	Подъезд к дер. Панашицы	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-943	41К-943	
Постановление Правительства Ленинградской области от 25.02.2021 № 114. Излагаются в новой редакции, исключаются и добавляются следующие строки:					922
№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Район (районы)	Идентификационный номер	Учетный номер	
541	Глажево - Мемно	Киришский	41 ОП РЗ 41К-550	41К-550	
	в новой редакции:				
541	Глажево - Мемно	Киришский, Кировский	41 ОП РЗ 41К-550	41К-550	
	исключаются строки 208, 212, 478, 480, 858, 929:				
208	Подъезд к г. Гатчина-1	Гатчинский	41 ОП РЗ 41К-214	41К-214	
212	Верево - ст. Пудость	Гатчинский	41 ОП РЗ 41К-218	41К-218	
478	Подъезд к пос. Верево	Гатчинский	41 ОП РЗ 41К-487	41К-487	
480	Подъезд к ст. Верево	Гатчинский	41 ОП РЗ 41К-489	41К-489	
858	Обход г. Любань	Тосненский	41 ОП РЗ 41К-867	41К-867	
929	Подъезд к Кудрово	Всеволожский	41 ОП РЗ 41К-938	41К-938	
	дополнение строкой 935:				
935	д. Среднее Село - граница Новгородской области	Киришский	41 ОП РЗ 41К-944	41К-944	
Постановление Правительства Ленинградской области от 01.04.2021 № 170. Дополнение строкой 936:					923
№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Район (районы)	Идентификационный номер	Учетный номер	
936	Проспект Строителей в г. Кудрово	Всеволожский	41 ОП РЗ 41К-945	41К-945	
Постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.2021 № 365 Излагаются в новой редакции, исключаются и добавляются следующие строки:					918
№ п/п	Наименование автомобильной	Район (районы)	Идентификационный	Учетный	

Редакция					Количество
	дороги		номер	номер	
19	Явшинцы - Хмельозеро - Папозеро - Шугозеро - Ганьково	Тихвинский, Лодейнопольский	41 ОП РЗ 41К-019	41К-019	
	в новой редакции:				
19	Явшинцы - Хмельозеро	Лодейнопольский	41 ОП РЗ 41К-019	41К-019	
	исключаются строки 149, 637, 642, 732, 803, 934:				
149	Подъезд к деревне Пчелино	Приозерский	41 ОП РЗ 41К-152	41К-152	
637	Подъезд к дер. Пойкино	Лодейнопольский	41 ОП РЗ 41К-646	41К-646	
642	Подъезд к дер. Шутенцы	Лодейнопольский	41 ОП РЗ 41К-651	41К-651	
732	Вознесенье - Ежеселья	Подпорожский	41 ОП РЗ 41К-741	41К-741	
803	Филево - Перегреб	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-812	41К-812	
934	Подъезд к дер. Пананицы	Сланцевский	41 ОП РЗ 41К-943	41К-943	
	дополняется:				
937	Озровичи - Папозеро - Шугозеро - Ганьково	Тихвинский	41 ОП РЗ 41К-946	41К-946	

**Протяженность дорог в разрезе категорий (письмо КДХ ЛО № 05-4143/2021-1-2 от 16.12.2021), км
на 01.01.2020**

Показатель	Количество	Протяженность	I	II	III	IV	V
ГП "Приозерское ДРСУ"							
Приозерский район	41	623,4	0	0	207,1	371	45,3
Выборгский район	53	670,441	0	71,2	267,2042	331,637	0,4
Итого по ДРСУ:	94	1293,841	0	71,2	474,3042	702,637	45,7
ГП "Пригородное ДРСУ №1"							
Выборгский район (уч. 2)	43	592,348	0	0,501	307,225	201,313	83,309
Всеволожский район	72	533,739	9,075	175,927	120,859	218,49	9,388
Итого по ДРСУ:	115	1126,087	9,075	176,428	428,084	419,803	92,697
ГП "Лодейнополюское ДРСУ"							
Лодейнополюский район	27	379,681	0	0	38,93	277,241	63,51
Подпорожский район	49	466,399	0	0	65,5	345,789	55,11
Тихвинский район	63	529,031	0	0	87,89	322,438	118,703
Бокситогорский район	35	465,332			12,7	400,243	52,389
Итого по ДРСУ:	174	1840,443	0	0	205,02	1345,711	289,712
ГП "Киришское ДРСУ"							
Киришский район	39	359	0	0	152,685	201,915	4,4
Кировский район	50	346,846	0	0	72,006	254,24	20,6
Волховский район	55	583,793			61,787	297,014	224,992
Итого по ДРСУ:	144	1289,639	0	0	286,478	753,169	249,992
ГП "Волосовское ДРСУ"							
Волосовский район	47	498,384	0	26,167	149,067	273,749	49,401
Кингисеппский район	61	551,455	0	22,644	12,2	432,384	84,227
Сланцевский район	57	449,571		28	5,9	314,099	101,572
Лужский район	73	770,927		0	113,85	641,468	15,609
Итого по ДРСУ:	238	2270,337	0	76,811	281,017	1661,7	250,809
ГП "Гатчинское ДРСУ"							
Гатчинский район	84	552,101	0	35,008	122,082	333,622	61,389
Ломоносовский район	40	407,22	0	21,803	165,418	215,411	4,588

Показатель	Количество	Протяженность	I	II	III	IV	V
Тосненский район	88	525,956	0	2,87	231,186	246,02	45,88
Итого по ДРСУ:	212	1485,277	0	59,681	518,686	795,053	111,857
Всего по Ленинградской области:	977	9305,624	9,075	384,12	2193,589	5678,073	1040,767

на 01.01.2021

Показатель	Количество	Протяженность	I	II	III	IV	V
ГП "Приозерское ДРСУ"							
Приозерский район	41	623,4	0	0	207,1	371	45,3
Выборгский район	53	670,441	0	71,2	267,2042	331,637	0,4
Итого по ДРСУ:	94	1293,841	0	71,2	474,3042	702,637	45,7
ГП "Пригородное ДРСУ №1"							
Выборгский район (уч. 2)	43	592,131	0	0,501	307,008	201,313	83,309
Всеволожский район	72	533,739	9,075	175,927	120,859	218,49	9,388
Итого по ДРСУ:	115	1125,87	9,075	176,428	427,867	419,803	92,697
ГП "Лодейнопольское ДРСУ"							
Лодейнопольский район	27	377,786	0	0	38,93	275,401	63,455
Подпорожский район	49	460,73	0	0	65,173	344,297	51,26
Тихвинский район	63	528,206	0	0	87,89	321,613	118,703
Бокситогорский район	35	465,332			12,7	400,243	52,389
Итого по ДРСУ:	174	1832,054	0	0	204,693	1341,554	285,807
ГП "Киришское ДРСУ"							
Киришский район	40	359,23	0	0	152,626	202,204	4,4
Кировский район	50	346,846	0	0	72,006	254,24	20,6
Волховский район	55	583,793			61,787	297,014	224,992
Итого по ДРСУ:	145	1289,869	0	0	286,419	753,458	249,992
ГП "Волосовское ДРСУ"							
Волосовский район	47	498,384	0	26,167	149,067	273,740	40,401
Кингисеппский район	61	556,196	0	22,939	13,7	432,269	87,288
Сланцевский район	57	444,6		28	5,808	315,533	95,259
Лужский район	73	770,927	0	0	113,85	641,468	15,609

Показатель	Количество	Протяженность	I	II	III	IV	V
Итого по ДРСУ:	238	2270,107	0	77,106	282,425	1663,019	247,557
ГП "Гатчинское ДРСУ"							
Гатчинский район	82	542,815	0	35,008	119,229	331,855	56,723
Ломоносовский район	40	407,22	0	21,803	165,418	215,411	4,588
Тосненский район	88	525,956	0	2,87	231,186	246,02	45,88
Итого по ДРСУ:	210	1475,991	0	59,681	515,833	793,286	107,191
Всего по Ленинградской области:	976	9287,732	9,075	384,415	2191,541	5673,757	1028,944

на 01.07.2021

Показатель	Количество	Протяженность	I	II	III	IV	V
ГП "Приозерское ДРСУ"							
Приозерский район	41	623,4	0	0	207,1	371	45,3
Выборгский район	53	670,441	0	71,2	267,2042	331,637	0,4
Итого по ДРСУ:	94	1293,841	0	71,2	474,3042	702,637	45,7
ГП "Пригородное ДРСУ №1"							
Выборгский район (уч. 2)	43	592,131	0	0,501	307,008	201,313	83,309
Всеволожский район	72	533,739	9,075	175,927	120,859	218,49	9,388
Итого по ДРСУ:	115	1125,87	9,075	176,428	427,867	419,803	92,697
ГП "Лодейнопольское ДРСУ"							
Лодейнопольский район	27	371,854	0	0	38,93	269,469	63,455
Подпорожский район	49	460,73	0	0	65,173	344,297	51,26
Тихвинский район	63	520,956	0	0	87,89	314,363	118,703
Бокситогорский район	35	465,332			12,7	400,243	52,389
Итого по ДРСУ:	174	1818,872	0	0	204,693	1328,372	285,807
ГП "Киришское ДРСУ"							
Киришский район	40	359,23	0	0	152,626	202,204	4,4
Кировский район	50	346,846	0	0	72,006	254,24	20,6
Волховский район	55	583,793			61,787	297,014	224,992
Итого по ДРСУ:	145	1289,869	0	0	286,419	753,458	249,992

Показатель	Количество	Протяженность	I	II	III	IV	V
ГП "Волосовское ДРСУ"							
Волосовский район	47	498,384	0	26,167	149,067	273,749	49,401
Кингисеппский район	61	556,196	0	22,939	13,7	432,269	87,288
Сланцевский район	57	444,6		28	5,808	315,533	95,259
Лужский район	73	770,927	0	0	113,85	641,468	15,609
Итого по ДРСУ:	238	2270,107	0	77,106	282,425	1663,019	247,557
ГП "Гатчинское ДРСУ"							
Гатчинский район	82	542,815	0	35,008	119,229	331,855	56,723
Ломоносовский район	40	407,22	0	21,803	165,418	215,411	4,588
Тосненский район	87	525,119	0	2,87	231,186	246,02	45,043
Итого по ДРСУ:	209	1475,154	0	59,681	515,833	793,286	106,354
Всего по Ленинградской области:	975	9273,713	9,075	384,415	2191,541	5660,575	1028,107

Планирование затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог

Нормативные затраты на содержание автомобильных дорог, тыс. руб.

Показатель / категория	IA	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	IB	II	II	III	IV	V	Итого
Расчет размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на содержание автомобильных дорог															
федерального значения (постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 №658)															
Норматив финансовых затрат на содержание	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	806,00	
Коэффициент, учитывающий категорию автодороги	5,94	5,68	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	2,55	2,55	1,51	1,15	1	
Количество полос	4	4	8	8	6	6	4	4	4	2	2				
Коэффициент, учитывающий количество полос	0,98	0,98	1,42	1,42	1,2	1,2	0,97	0,97	1,37	0,98	0,98	1	1	1	
Территориальный коэффициент для Северо-Западного федерального округа	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	
Итого норматив финансовых затрат на 1 км	6 334,05	6 056,80	8 219,94	6 946,43	5 615,03	5 615,03	3 801,28	3 801,28	2 719,16	2 719,16	1 643,03	1 251,32	1 088,10	1 088,10	
произведение индексов-дефляторов на 2020 год, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	1,1408	
произведение индексов-дефляторов на 2021 год, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	1,1865	
Норматив финансовых затрат на содержание 1 км с учетом индекса-дефлятора															
на 2020 год	7 226,07	6 909,77	9 377,55	7 924,69	6 405,79	6 405,79	4 336,61	4 336,61	3 102,10	3 102,10	1 874,42	1 427,54	1 241,34	1 241,34	
на 2021 год	7 515,11	7 186,16	9 752,65	8 241,68	6 662,02	6 662,02	4 510,07	4 510,07	3 226,18	3 226,18	1 949,39	1 484,64	1 290,99	1 290,99	
Протяженность дорог Ленинградской области на 01.01.2020, км (данные КДХ ЛО от 16.12.2021)															
Протяженность дорог Ленинградской области на 01.01.2021, км (данные КДХ ЛО от 16.12.2021)															
Норматив финансовых затрат на содержание дорог с учетом индекса-дефлятора (постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 658)															
на 2020 год															
на 2021 год															

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт одного километра автомобильных дорог

Показатель / категория дороги	I	II	III	IV	V
Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 № 539					
Норматив денежных затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения V категории (в ценах 2007 года), тыс. руб./км	8580	8580	8580	8580	8580
Территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для Северо-Западного федерального округа	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения по соответствующим категориям	3,67	1,82	1,66	1,46	1
Норматив денежных затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения (в ценах 2007 года), тыс. руб./км	33 692,8	16 708,69	15 239,8	13 403,68	9 180,6
Нормативные межремонтные сроки, лет	12	12	12	12	10
Постановление Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 № 467					
Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт одного километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области V категории (в ценах 2007 года)	9 181	9 181	9 181	9 181	9 181
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильных дорог	3,67	1,82	1,66	1,46	1
Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт одного километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области (в ценах 2007 года)	33 694,27	16 709,42	15 240,46	13 404,26	9 181
Нормативные межремонтные сроки работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории, лет	12	12	12	12	10
Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 658					
Нормативные межремонтные сроки, применяемые для расчета бюджетных	24	24	24	24	10

Показатель / категория дороги	I				II		III	IV	V
	12008	12008	12008	12008	12008	12008	12008	12008	12008
ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения, лет.									
Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения V категории, тыс. руб./км	12008	9,84	9,84	9,84	5,58	5,58	3,58	2,49	1
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения по категориям	8	6	4	4	2				
Количество полос движения									
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения по количеству полос движения	1,62	1,31	0,98	0,98	1,47	0,98	I	I	I
Территориальные коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения по федеральным округам, Северо-Западный федеральный округ	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения, тыс. руб./км	229 700,6	185 745,5	138 954,7	118 196,2	78 797,46	51 586,37	35 879,9	14 409,6	

* категория IV.

Нормативы финансовых затрат на ремонт одного километра автомобильных дорог

Показатель / категория дороги	I	II	III	IV	V
Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 № 539					
Норматив денежных затрат на ремонт автомобильных дорог федерального значения V категории (в ценах 2007 года), тыс. руб./км	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715
Территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения для Северо-Западного федерального округа	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения по соответствующим категориям	2,91	1,52	1,46	1,37	I
Норматив денежных затрат на ремонт автомобильных дорог федерального	8 453,696	4 415,676	4 241,373	3 979,919	2 905,05

Показатель / категория дороги		I		II		III		IV		V	
значения (в ценах 2007 года), тыс. руб./км											
Нормативные межремонтные сроки, лет.		4		4		6		6		5	
Постановление Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 N 467											
Норматив финансовых затрат на ремонт одного километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области V категории (в ценах 2007 года)		2 905		2 905		2 905		2 905		2 905	
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильных дорог		2,91		1,52		1,46		1,37		1	
Норматив финансовых затрат на ремонт одного километра автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области (в ценах 2007 года)		8 453,55		4 415,6		4 241,3		3 979,85		2 905	
Нормативные межремонтные сроки работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории, лет.		4		4		6		6		5	
Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 658		*									
Нормативные межремонтные сроки, применяемые для расчета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог федерального значения, лет.		12		12		12		12		5	
Норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог федерального значения V категории, тыс. руб./км		4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738	4 738
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости ремонта автомобильных дорог федерального значения по категориям		9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51
Количество полос движения		8	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости ремонта автомобильных дорог федерального значения по количеству полос движения		1,62	1,31	0,98	1,47	0,98	1,47	0,98	1,47	0,98	1,47
Территориальные коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости ремонта автомобильных дорог федерального значения по федеральным		1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Показатель / категория	IA	IB	IB	IB	IB	II	II	II	III	IV	V	Итого
Территориальный коэффициент для Северо-Западного федерального округа	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
Итого норматив финансовых затрат на 1 км	148 557.21	140 790.44	229 700.55	185 745.51	138 954.65	118 196.18	78 797.46	51 586.37	35 879.90	14 409.60		
произведение индексов-дефляторов на 2020 год, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	
произведение индексов-дефляторов на 2021 год, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	
Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 1 км с учетом индекса-дефлятора												
на 2020 год	169 478.38	160 617.82	262 049.06	211 903.87	158 523.51	134 841.64	89 894.43	58 851.23	40 932.84	16 438.89		
на 2021 год	176 257.52	167 042.53	272 531.02	220 380.03	164 864.45	140 235.31	93 490.20	61 205.28	42 570.15	17 096.45		
Межремонтные сроки, лет	24	24	24	24	24	24	24	24	24	10		
Норматив финансовых затрат на ремонт 1 км в год с учетом индекса-дефлятора и межремонтного срока												
на 2020 год	7 061.60	6 692.41	10 918.71	8 829.33	6 605.15	5 618.40	3 745.60	2 452.13	1 705.53	1 643.89		
на 2021 год	7 344.06	6 960.11	11 355.46	9 182.50	6 869.35	5 843.14	3 895.43	2 550.22	1 773.76	1 709.64		
Протяженность дорог Ленинградской области, км (письмо КДХ ЛО от 01.03.2021 № 05-615/2021-0-1)					9,075		389,431	2 195,294	5 670,498	1 041,326	9 305,624	
Межремонтный период (ремонт), лет					24,000		24,000	24,000	24,000	10,000		
Подлежит капитальному ремонту в год, км					0,37813		16,22629	91,47058	236,27075	104,13260	448,47835	
Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт с учетом индекса-дефлятора												
на 2020 год					59 941.70		1 458 653.19	5 383 156.06	9 671 232.00	1 711 824.38	18 284 807.33	
на 2021 год					62 339.37		1 516 999.32	5 598 482.30	10 058 081.28	1 780 297.35	19 016 199.62	

Сравнение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт на 1 км на 2020 год и межремонтных сроков

Показатель / категория	Показатель / категория				V
	IB (4 полосы)	II (2 полосы)	III	IV	
Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 №658:					
- Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 1 км с учетом индекса-дефлятора (расчет размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.05.2017 №658), тыс. руб. / км	158 523,51	89 894,43	58 851,23	40 932,84	16 438,89

Показатель / категория		IV (4 полосы)	II (2 полосы)	III	IV	V
- Межремонтные сроки, лет		24	24	24	24	10
Постановление Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 № 467:						
- Норматив затрат в ценах 2020 года на 1 км (расчет размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных дорог Ленинградской области на 2020 - 2021 годы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 № 467), тыс. руб. / км		89 450,123	44 344,228	40 446,390	35 573,261	24 365,179
- Межремонтные сроки, лет		12	12	12	12	10

Сведения о государственных контрактах на капитальный ремонт и их исполнении за январь - декабрь 2020 года (письмо КДХ ЛО № 05-1023/2021-0-1 от 13.04.2021), тыс. руб.

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполнения работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
Объекты капитального ремонта							
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Красносельское – Правдино» км 5+235 - км 12+735 (2 и 3 этапы)	ООО «Техносфера»	№ 0476 от 18.12.18	202 868,0	149 406,2	31.12.2020	53 461,9	149 406,2
Капитальный ремонт объекта «Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе	ООО «Регионэнергострой»	№ 0316 от 01.10.19	61 783,3	55 579,5	01.12.20	6 203,7	12 632,1
Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе	ООО «ПК ВЗМК»	№ 0365 от 02.12.19	31 389,4	31 389,4	01.12.20		24 478,3
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе	ООО «СБТ»	№ 0080 от 18.05.20	214 484,5	75 363,2	03.12.21		56 578,5
Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги «Лесогорск - Зайцево» в Выборгском районе	ООО «Дорстрой 47»	№ 0121 от 07.07.20	23 225,9	21 775,5	03.12.21		17 251,0
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Тихопись на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе	ООО «ДорТехнологии»	№ 0152 от 07.08.20	41 635,9	5 000,0	30.11.21		3 483,9
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги «Лесогорск-Топольки» (км 0+000+18+800) в Выборгском районе	ООО «Градиент»	№ 0153 от 11.08.20	8 349,1	5 643,1	29.10.21		

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполненных работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
районе							
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга», км 17 - км 19 в Кировском районе и участке км 121 - км 122 в Лужском районе	ООО «Лат»	№ 0202 от 11.09.20	282 540,5		03.12.21		
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Копорье - Ручьи» на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах	ООО «СК «Орион плюс»	№ 0223 от 25.09.20	607 401,5		01.12.23		
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск	ООО «Техносфера»	№ 0241 от 06.10.2020	76 116,2		05.12.22		
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Громово - Яблоневка» на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Громово - Яблоневка» км 0+000 - км 9+100»	ООО «Техносфера»	№ 0242 от 06.10.2020	316 206,5		15.09.23		
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Переволок - Кукин Берег» км 0 - км 1 в Сланцевском районе	ООО «Альянс»	№ 0344 от 30.12.20	29 459,0		30.11.22		
Итого по капитальному ремонту (СМР):				344 156,9		72 600,3	263 829,9
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Зеленогорск-Приморск-Выборг» км 121 - км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	ООО «НПО Стройконсультант»	№ 0039 от 28.03.17	11 950,0	1 276,6	02.05.2018	10 673,4	
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги «Копорье - Ручьи» на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах	АО «Авто-Дорсервис»	№ 0127 от 27.03.18	10 903,2	5 866,3	05.05.2019	5 036,9	5 866,3
Осуществление авторского надзора за выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в	АО «Авто-Дорсервис»	№ 0477 от 18.12.18	442,0	442,0	31.12.20		405,9

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполненных работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
Выборгском районе Ленинградской области»							
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж - Луга», км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121-км 122 в Лужском районе	ООО «НИИ ПТ»	№ 0038 от 25.01.19	4 295,0	3 192,7	30.11.19	1 102,3	3 192,7
Государственная экспертиза проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж - Луга», км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121 - км 122 в Лужском районе	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 2714/19 от 18.12.19	1 412,3	1 412,3			
Проверка сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж - Луга», км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121-км 122 в Лужском районе	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 2715/19 от 19.12.19	24,0		24,0		
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Аннинно - Разбегаво» в Домошаровском районе	ООО «Фундаментстрой»	№ 0053 от 04.02.19	12 500,0	6 575,0	30.11.19	5 925,0	6 575,0
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Аннинно - Разбегаво» в Домошаровском районе	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 728/20 от 15.07.20	675,9	675,9	31.12.20		675,9
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5-235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области»	ООО «ЭКОЛЭНД»	№ 0061 от 13.02.19	4 028,0	4 028,0	18.12.20		3 699,0
Капитальный ремонт объекта «Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Польезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Польезд к ст. Жихарево» в Кировском районе (разработка РД)	ООО «Регионэнергострой»	№ 0316 от 01.10.19	3 183,3	3 183,3			3 183,3
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Польезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Польезд к ст. Жихарево» в Кировском районе	ООО «Фундаментстрой»	№ 0337 от 22.10.19	114,5	107,5	01.12.20	7,0	
Осуществление инженерного сопровождения (строительного	АО «Служба заказчика»	№ 0352 от	950,0	950,0	01.12.20		296,4

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполнения работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
контроля) за выполнением работ по объекту: «Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» по адресу: км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево» в Кировском районе		13.11.19					
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе»	ООО «СК «Шпренгель»	№ 0348 от 07.11.2019	400,0	400,0	01.12.20		319,9
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги «Лесогорск - Зайцево» в Выборгском районе»	ООО «СК «Шпренгель»	№ 0359 от 25.11.2019	411,9	411,9	01.12.20		312,9
Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе (разработка РД)	ООО «ПК ВЗМК»	№ 0365 от 02.12.19	3 460,3		01.12.20	3 460,3	
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе»	ООО «Фундаментстрой»	№ 0383 от 11.12.2019	62,9	62,9	01.12.20		
Государственная экспертиза проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Переволок - Кукин Берег» км 0-км 1 в Сланцевском районе	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 2311/19 от 10.10.19	1 044,0		10.12.19		
Экспертиза сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Переволок - Кукин Берег» км 0 - км 1 в Сланцевском районе	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 2312/19 от 14.10.19	24,0		10.12.19		
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Копорье-Ручьи» на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 97/20 от 26.02.20	492,6	492,6	30.04.20		492,6
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе (разработка РД)	ООО «СБТ»	№ 0080 от 18.05.20	3 016,8	3 016,8	03.12.21		3 016,8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного	ООО «Шпренгель»	№ 0096 от	1 100,0	561,3	03.12.21		245,3

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подразчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполненных работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
контроля) по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе		08.06.20					
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги «Лесогорск - Топольки» в Выборгском районе	ООО «Стройконтрольпроект»	№ 0105 от 19.06.20	257,9	240,1	29.10.21		47,4
Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги «Лесогорск-Зайцево» в Выборгском районе (разработка РД)	ООО «Дорстрой 47»	№ 0121 от 07.07.20	1 376,4	1 376,4	2020 год		1 376,4
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Тиконь на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе (разработка РД)	ООО «ДорТехнологии»	№ 0152 от 07.08.20	1 412,8	1 412,8	30.11.21		1 412,8
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги «Лесогорск-Топольки» (км 0+000+18+800) в Выборгском районе (разработка РД)	ООО «Градиент»	№ 0153 от 11.08.20	1 878,1	1 878,1	29.10.21		1 878,1
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Тиконь на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу»	ООО «СК «Шпренгель»	№ 0157 от 04.08.2020	682,3	116,6	31.11.21		77,6
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Торфяное-Отрадное-Заостровье» на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе	ООО «СП «Спецстройпроект»	№ 0204 от 14.09.20	18 474,2	9 428,3	20.10.21		9 428,3
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Завод им. Свердлова - Маслово» км 6+200 - км 7+790 и «Спешольезд №22» во Всеволожском районе	АО «Петербургские Дороги»	№ 0203 от 14.09.20	10 553,5	4 536,6	16.10.21		4 536,6
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Павлово - Мга - Шапки - Любань - Орележ - Луга», км 17-км 19 в Кировском районе и участке км 121 - км 122 в Лужском районе (разработка РД)	ООО «ЛаТа»	№ 0202 от 11.09.20	5 530,1		03.12.21		

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполнения работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Мельничный ручей – Яблоневка - Приладожское», км 13-км 20 в Приозерском районе	АО «Петербургские дороги»	№ 0205 от 14.09.20	14 077,7	6 183,7	31.12.21		6 183,7
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши – Бор - Коркино» км 4+000-км 6+000 во Всеволожском районе	ООО «ГеоКал»	№ 0209 от 14.09.20	3 650,0	1 297,7	20.06.21		1 297,7
Услуги по проведению государственной экспертизы объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Зеленогорск-Приморск-Выборг» км 121 - км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	№ 1072/20 от 28.09.20	1 706,1	1 706,1	31.12.20		1 706,1
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Копорье - Ручьи» на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (разработка РД)	ООО «СК «Орион плюс»	№ 0223 от 25.09.20	8 882,4		01.12.23		
Осуществление авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Копорье - Ручьи» на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах»	АО «Авто-Дорсервис»	№ 0289 от 23.11.2020	1 249,4		01.12.23		
Разработка рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги «Лужичи - Первое Мая» в Кингисеппском районе» (2 этап)	АО «Грансмост»	№ 0238 от 05.10.20	21 450,0	21 450,0	04.12.20		21 450,0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское - Приозерск» (разработка РД)	ООО «Техносфера»	№ 0241 от 06.10.2020	1 240,1		05.12.22		
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Громово - Яблоневка» на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, автомобильная дорога общего	ООО «Техносфера»	№ 0242 от 06.10.2020	2 765,6		15.09.23		

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполнения работ	Личный финансирование 2020 года по заключенным Г/К	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
пользования регионального значения «Громово-Яблонежка» км 0+000 - км 9+100» (разработка РД)							
Осуществление авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Тихопись км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу»	ООО «ИнжДоргенПроект»	№ 0253 от 21.10.2020	80,9	12,1	30.11.21		
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Комсомольское - Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск»	ООО «ЭкоЛэнд»	№ 0254 от 26.10.2020	1 697,0		05.12.22		
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Громово - Яблонежка» на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Громово - Яблонежка» км 0+000 - км 9+100»	ООО «ЭкоЛэнд»	№ 0259 от 02.11.2020	6 130,0		15.09.23		
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт моста через протоку без названия на 0+784 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Черничное - Пионерское» в Выборском районе	ООО «ПИК Техпроект»	№ 0286 от 23.11.20	5 000,0		31.12.21		
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск», км 99-км 104 в Приозерском районе	ООО «РосИнсталлПроект»	№ 0300 от 01.12.20	10 577,9		15.12.21		
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Саба на км 59+631 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Голмачево-а/д Нарва» в Лужском районе	АО «Трансмост»	№ 0308 от 11.12.20	8 000,0		31.12.21		
Осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Переволок-»	ООО ИНРУСМОСТ»	№ 0324 от 23.12.2020	278,1		01.12.22		

Предмет контракта, в том числе наименование объекта	Подрядчик	№ и дата гос. контракта	Общая стоимость выполнения работ	Лимит финансирования 2020 года по заключенным г/к	Сроки выполнения работ	Оплачено в предыдущие периоды	Оплачено в 2020 году
Кукин Берет» км 0-км 1 в Сланцевском районе»							
Осуществление авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги «Лесогорск - Топольки»	ООО «Проект Сервис»	№ 0331 от 25.12.20	17,5		29.10.21		
Осуществление авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги «Лесогорск - Зайцево» в Выборгском районе»	ООО «Проект Сервис»	№ 0328 от 23.12.20	44.0		10.07.21		
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Переволок - Кукин Берет» км 0 - км 1 в Сланцевском районе (разработка РД)	ООО «Альянс»	№ 0344 от 30.12.20	1 625.1		30.11.22		
Итого по капитальному ремонту (ПИР):				80 881.3		55 027.5	77 676.8
Всего по капитальному ремонту:				425 038.2		127 627.8	341 506.7

Информация о фактических и нормативных затратах на капитальный ремонт за 2020 год (письмо КДХ ЛО от 01.03.2021 № 05-615/2021-0-1), тыс. руб.

№ п/п	Номер и дата контракта. Подрядчик	Наименование дороги	Участок	Категория на 01.01.2019	Затраты по контракту, тыс. руб.	Затраты по контракту, тыс. руб. / км	Норматив затрат, тыс. руб. / км	Норматив затрат, тыс. руб.	Отклонение фактических затрат от нормативных затрат, тыс. руб. / км	Отклонение фактических затрат от норматива, %	Протяженность, км
1	№0476 от 18.12.18 г. Ремонт дороги. ООО "Техносфера"	Красносельское - Правдино	км 5+235 - км 12+735	4	149 406.18	31 348.34	35 780.52	170 529.96	-4 432.18	-12.39	4.766
2	№ 0316 от 01.10.19 г. Ремонт моста. ООО "Регионэнергострой"	Подъезд к ст. Жихарево	км 4+199	3	15 815.37	57 510.42					0.275
3	№0365 от 02.12.19 г. Ремонт моста. ООО "ГК ВЗМК"	Ушково - Гравийное	км 34+310	3	24 478.27	394 810.77					0.062
4	№0080 от 18.05.20 г. Ремонт дороги. ООО "СБТ"	Подъезд к станции Ламбери	км 0 + км 2	2	59 595.23	34 871.41	44 603.11	76 226.71	-9 731.70	-21.82	1.709
5	№0121 от 07.07.20 г. Ремонт моста. ООО "Дорстрой 47"	Лесогорск-Зайцево	км 8+868	4	18 627.36	202 471.29					0.092

Показатель / категория		IA	IB	IB	IB	IB	IB	II	III	IV	V	Итого
Межремонтные сроки, лет		12	12	12	12	12	12	12	12	12	5	
Норматив финансовых затрат на ремонт 1 км в год с учетом индекса-дефлятора и межремонтного срока												
на 2020 год		5 154,39	4 947,80	8 119,25	6 565,56	4 911,64	4 291,88	2 861,25	1 891,97	1 370,23	1 264,83	
на 2021 год		5 360,56	5 145,71	8 444,02	6 828,19	5 108,11	4 463,55	2 975,70	1 967,65	1 425,04	1 315,42	
Протяженность дорог Ленинградской области, км (письмо КДХ ЛО от 01.03.2021 № 05-615/2021-0-1)								389,431	2 195,294	5 670,498	1 041,326	9 303,624
Межремонтный период (ремонт), лет						12,000		12,000	12,000	12,000	5,000	
Межремонтный период (капитальный ремонт), лет						24,000		24,000	24,000	24,000	10,000	
Подлежит ремонту в год, км						0,756		32,453	182,941	472,542	208,265	896,957
Подлежит капитальному ремонту в год, км						0,378		16,226	91,471	236,271	104,133	448,478
Подлежит ремонту без учета капитального ремонта в год, км						0,378		16,226	91,471	236,271	104,133	448,478
Норматив финансовых затрат на ремонт с учетом индекса-дефлятора												
на 2020 год						22 286,58		557 130,08	2 076 717,32	3 884 944,29	658 549,16	7 199 627,43
на 2021 год						23 178,05		579 415,28	2 159 786,01	4 040 342,06	684 891,13	7 487 612,53

Расчет размера бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог Ленинградской области на 2020-2021 годы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 №467, тыс. руб.

Категория *	Протя- женность, км *	Межре- монтный срок, лет *	Объём работ по ремонту в соответствии с межремонтными сроками, км / год *	Подлежит капитальному ремонту, км / год *	Объём работ без учёта капитального ремонта, км/год *	Норматив затрат в ценах 2007 года на 1 км	Коэф- фициент категории дороги	Произведение индексов- дефляторов с 2007 года по 2019 год	Норматив затрат в ценах 2019 года на 1 км с индексом дефлятором 1,030	Норматив затрат в ценах 2020 года на 1 км с индексом дефлятором 1,030	Норматив затрат в ценах 2020 года с индексом дефлятором 1,030 *	Норматив затрат в ценах 2021 года с индексом дефлятором 1,037 *
1B	9,075	4	2,269	0,756	1,513	2905	2,91	2,454153426	20 746,309	21 368,698	32 330,840	33 527,081
2	389,431	4	97,358	32,453	64,905	2905	1,52	2,454549538	10 838,309	11 163,458	724 564,255	751 373,133
3	2195,294	6	365,882	182,941	182,941	2905	1,46	2,454563465	10 410,540	10 722,856	1 961 650,041	2 034 231,093
4	5670,498	6	945,083	472,542	472,541	2905	1,37	2,454558994	9 768,777	10 061,840	4 754 631,893	4 930 553,273
5	1041,326	5	208,265	104,133	104,132	2905	1	2,454563708	7 130,508	7 344,423	764 789,435	793 086,644
ИТОГО	9 305,62		1618,857	792,825	826,032	-	-	-	9 682,465	9 972,939	8 237 966,464	8 542 771,223

* письмо КДХ ЛО от 01.03.2021 № 05-615/2021-0-1.

Стоимость 1 км ремонта исходя из сметных расчётов (в ценах на сентябрь 2020 года)

№	Объект	Стоимость, руб. в ценах сентября 2020 года.	Протяженность, км.
1	Петродворец-Кейкино км 6+800 - км 12+800, км 12+800 - км 20+100	338 166 836,40	13,3
2	Елизаветинка - Медный Завод км 0+020 - км 12+390	143 392 471,20	12,37
3	Осиновая Роща - Магистральная км 1+750 - км 7+800	103 736 443,20	6,05
4	Выборг-Смирново км 5+107 - км 9+870	71 009 142,00	4,734
5	Подъезд к пос. Пушное км 0+312 - км 5+970	81 015 572,40	5,658
6	Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чулово км 182+400 - км 185+500, км 191+612 - км 197+612	150 590 979,60	9,1
7	Анташи - Ропша - Красное Село км 11+874 - км 22+574	185 947 531,20	10,7
8	Волосово - Гомонтово - Копорье - Керново км 8+219 - км 19+237, км 27+837 - км 31+637	184 930 094,40	14,818
9	Толмачево - Нарва км 32+000 - 62+000	130 197 442,80	10,0
10	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Гостенском районе Ленинградской области	55 196 631,60	4,903
11	Ям-Ижора - Никольское км 0+000 - км 10+124	135 562 969,20	10,124
12	Санкт-Петербург-Ручьи км 47+000 - км 54+000	151 362 423,60	7,0
13	Проба - Лепсари - Борисова Грива км 7+000 - км 14+047	144 183 203,00	7,047
14	Новый Петергоф - Низино - Сашино км 0 + 000 м - км 7 + 381	140 444 842,80	7,381
15	Зеленогорск-Приморск-Выборг км 16+000 - км 23+000	130 309 635,60	7,0
16	Красное Село-Гатчина-Павловск км 6+757 - км 15+190	167 250 582,00	8,433
17	Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск км 23+000 - км 33+547	264 010 272,00	10,547
	Итого:	2 577 307 073,00	149,165
	Средняя стоимость 1 км в ценах сентября 2020 года в соответствии со сметными расчётами	17 278 229,30	

Информация о фактических и нормативных затратах на ремонт автомобильных дорог на 2020 год (письмо КДХ ЛО от 01.03.2021 № 05-615/2021-0-1), тыс. руб.

№п/п	Район	Наименование дороги	Участок	Категория дороги по состоянию на 01.01.2019	Затраты по контракту, тыс. руб.	Затраты по контракту, тыс. руб. / км	Нормативные затраты, тыс. руб.	Норматив затрат, тыс. руб. / км	Превышение нормативных затрат, тыс. руб.	Отклонение от норматива, %	Протяженность, км
1	Волосовский	Жабино-Губаницы-Волосово-Реполка-Сосново-Вереть	км 4+380-км 14+025	4	82 790,919	8 583,817	97 046,446	10 061,840	-1 478,023	-14,689	9,645
2	Всеволожский	Подъезд к дер. Хитолово	км 0+000 - км 3+360	4	41 235,772	12 353,437	33 586,422	10 061,840	2 291,597	22,775	3,338
3	Всеволожский	Санкт-Петербург - Митокса	км 0+600 - км 20+287	2	178 628,603	10 803,714	184 577,329	11 163,501	-359,787	-3,223	16,554
4	Всеволожский	Санкт-Петербург -	км 15+000 - км	3	78 502,784	9 812,848	85 782,694	10 722,837	-909,989	-8,486	8,000

№п/п	Район	Наименование дороги	Участок	Категория дороги по состоянию на 01.01.2019	Затраты по контракту, тыс. руб.	Затраты по контракту, тыс. руб. / км	Нормативные затраты, тыс. руб.	Норматив затрат, тыс. руб. / км	Превышение нормативных затрат, тыс. руб.	Отклонение от норматива, %	Протяженность, км
			23+000								
5	Всеволожский	Запорожское-Приозерск	км 2+189-км 11+455	1	317 744,967	39 718,121	170 977,834	21 372,229	18 345,892	85,840	9,266
6	Всеволожский	Санкт-Петербург -завод имени Свердлова - Всеволожск	км 0+000-км 12+000	2	224 815,407	18 598,230	134 944,403	11 163,501	7 434,729	66,599	12,088
7	Всеволожский	Грузино-Керро	км 0+000 - 7+496	4	92 143,054	12 374,839	74 920,460	10 061,840	2 312,999	22,988	7,446
8	Выборгский	Огоньки - Стрельцове Толоконниково	км 77+424 - км 83+638	2	80 766,800	14 345,790	62 850,512	11 163,501	3 182,289	28,506	5,630
9	Выборгский	Белокаменка - Лебяжье	км 0+000 - 13+440	4	65 550,903	13 280,167	49 665,242	10 061,840	3 218,327	31,985	4,936
10	Выборгский	Комсомольское - Приозерск	км 45+800-км 56+710	3	159 520,034	14 501,821	117 951,204	10 722,837	3 778,985	35,242	11,000
11	Выборгский	Зеленогорск - Приморск - Выборг	км 23+000- км 44+715	3	351 340,445	16 076,711	234 336,873	10 722,837	5 353,874	49,930	21,854
12	Гатчинский	Гатчина - Ополье	км 8+062-км 21+000	2	172 249,932	13 380,714	143 707,751	11 163,501	2 217,213	19,861	12,873
13	Гатчинский	Мины - Новинка	км 0+000 - км 10+076	4	85 038,228	8 407,141	101 775,511	10 061,840	-1 654,699	-16,445	10,115
14	Киришский	Зуево-Новая Ладога	км 35+600 - км 42+400	3	83 729,608	12 152,338	73 880,345	10 722,837	1 429,501	13,331	6,890
15	Ломоносовский	Сосновый Бор-Глобицы	км 35+600 - км 42+400	4	54 852,831	14 184,854	38 909,135	10 061,840	4 123,014	40,977	3,867
16	Приозерский	Пески-Сосново-Подгорье	км 53+706-км 58+000 и км 58+000- км 65+048	4	147 544,782	13 001,831	114 181,759	10 061,840	2 939,991	29,219	11,217
17	Сланцевский	Заручье -Шавково	км 0+030- км 0+700	4	9 953,869	14 079,023	7 113,721	10 061,840	4 017,183	39,925	0,707
18		Кемполово -Губаницы - Калитино -Выра - Тосно - Шапки	км 112+000 - 122+000	3	119 415,998	12 012,473	106 595,720	10 722,837	1 289,637	12,027	9,941
	Итого				2 345 824,933	14 187,285	1 832 803,359	11 084,588	57 532,733	127,991	165,347
	в т.ч. по категориям:										
1				1	317 744,97	34 291,49	170 977,83	18 452,17		185,84	9,266
2				2	656 460,74	13 930,20	526 079,99	11 163,50		124,78	47,125

№п/п	Район	Наименование дороги	Участок автомобильной дороги	Категория дороги по состоянию на 01.01.2019	Загрязненность участка, км	Загрязненность по контракту, тыс. руб.	Загрязненность по контракту, тыс. руб. / км	Нормативные затраты, тыс. руб.	Норматив затрат, тыс. руб. / км	Превышение нормативных затрат, тыс. руб.	Отклонение от норматива, %	Протяженность, км
3				3		792 508,87	13 738,56	618 546,83	10 722,84		128,12	57,685
4				4		579 110,36	11 295,09	517 198,70	10 087,55		111,97	51,271
5				5								
Итого						2 345 824,93	14 187,28	1 832 803,36	11 084,59		127,99	165,347

Информация о расходах на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за 2020 год (письмо КДХ ЛО от 01.03.2021 № 05-615/2021-0-1), тыс. руб.

№	Наименование дороги	Участок автомобильной дороги	Категория автомобильной дороги	Протяженность участка, км	Норматив затрат, тыс. руб. / км	Затраты по нормативу	Фактически оплачено, тыс. руб.	Фактически оплачено за 1 км., тыс. руб.	Принято работ, тыс. руб.
1	Жабина-Губаница-Волосово-Реполка-Сосново-Вереть	км 4+380-км 14+025	4	9,645	10 061,84	97 046,45	82 790,92	8 583,82	82 790,92
2	Подъезд к дер. Хитолово	км 0+000 - км 3+360	4	3,338	10 061,84	33 586,42	41 235,77	12 353,44	41 235,77
3	Санкт-Петербург - Матокса	км 0+600 - км 20+287	2	16,534	11 163,50	184 577,31	178 628,60	10 803,71	178 628,60
4	Санкт-Петербург - Запорожское-Приозерск	км 15+000 - км 23+000	3	8,000	10 722,84	85 782,72	78 502,78	9 812,85	78 502,78
5	Санкт-Петербург - Морье	км 2+189-км 11+455	1	9,266	21 372,00	198 032,95	317 744,97	34 291,49	317 744,97
6	Санкт-Петербург - завод имени Свердлова - Всеволожск	км 0+000 - км 12+000	2	12,088	11 163,50	134 944,39	224 815,41	18 598,23	224 815,41
7	Грузино-Керро	км 0+000 - 7+496	4	7,446	10 061,84	74 920,46	92 143,05	12 374,84	92 143,05
8	Огоньки - Стрельцово - Толоконниково	км 77+424 - км 83+638	2	5,630	11 163,50	62 850,51	80 766,80	14 345,79	80 766,80
9	Белокаменка - Лебяжье	км 0+000 - 13+440	4	4,936	10 061,84	49 665,24	65 550,90	13 280,17	65 550,90
10	Комсомольское-Приозерск	км 45+800 - км 56+710	3	11,000	10 722,84	117 951,24	159 520,03	14 501,82	159 520,03
11	Зеленогорск - Приморск - Выборг	км 23+000-км 44+715	3	21,854	10 722,84	234 336,95	351 340,45	16 076,71	351 340,45
12	Гатчина-Ополье	км 8+062-км 21+000	2	12,873	11 163,50	143 707,74	172 249,93	13 380,71	172 249,93
13	Мины-Новинка	км 0+000-км 10+076	4	10,115	10 061,84	101 775,51	85 038,23	8 407,14	85 038,23
14	Зуево - Новая Ладога	км 35+600 - км 42+400	3	6,890	10 722,84	73 880,37	83 729,61	12 152,34	83 729,61
15	Сосновый Бор - Глобицы	км 35+600 - км 42+400	4	3,867	10 061,84	38 909,14	54 852,83	14 184,85	54 852,83
16	Пески - Сосново - Подгорье	км 53+706-км 58+000 и км 58+000- км 65+048	4	11,217	10 061,84	112 863,66	147 544,78	13 153,68	147 544,78
17	Заручье - Шавково	км 0+030- км 0+700	4	0,707	10 061,84	7 113,72	9 953,87	14 079,02	9 953,87
18	Кемполово - Губаницы -Калитино - Выра - Госоно - Шапки	км 112+000-122+000	3	9,941	10 722,84	106 595,75	119 416,00	12 012,47	119 416,00

№	Наименование дороги	Участок автомобильной дороги	Категория автомобильной дороги	Протяженность участка, км	Норматив затрат, тыс. руб. / км	Затраты по нормативу	Фактически оплачено, тыс. руб.	Фактически оплачено за 1 км., тыс. руб.	Принято работ, тыс. руб.
	Итого			165,347	11 240,24	1 858 540,51	2 345 824,93	14 187,28	2 345 824,93
	Исполнено (ф. 0303127)						2 532 884,08		
	в т.ч. 62 2 01 12750:								
	Комсомольское-Приотрск	км 45+800 - км 56+710	3	11,000	10 722,84	117 951,24	159 520,03	14 501,82	159 520,03
	Зуево - Новая Ладога	км 35+600 - км 42+400	3	6,890	10 722,84	73 880,37	83 729,61	12 152,34	83 729,61
	Итого 62 2 01 12750			17,890		191 831,61	243 249,64		243 249,64
	62 2 R 1 12750			147,457		1 666 708,91	2 102 575,29		2 102 575,29
	Всего			165,347		1 858 540,51	2 345 824,93		2 345 824,93

Приложение № 6 (тыс. руб.)

Сведения об исполнении мероприятий государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» (62.1.00.000000)

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.1.01.000000)

Информация о распределении средств на реализацию основного мероприятия
мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения» (62.1.01.000000) на 2020 год:

тыс. руб.

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2019 № 474/19 (Лимит 2020 года)	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 515/20 (Лимит 2020 года)	Разница
Строительство автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения			
<i>Строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в соответствии с перечнем объектов строительства</i>			
Строительство подъезда к г. Всеволожск	1 000,0	5 000,0	4 000,0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	676 531,0	1 066 365,4	389 834,4
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	326 000,0	1 123 526,4	797 526,4
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап I Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»)	40 000,0	45 483,9	5 483,9
Строительство автодорожного лутепровода на перегоне Выборг-Таммиса участка Выборг-Каменигорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30,92, ПК 1276+10,80 и ПК 15+89,60 (км 3)	0,0	11 489,2	11 489,2
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничин Ручей	0,0	500 000,0	500 000,0
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург -Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса	0,0	3 001,4	3 001,4
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»	0,0	559 475,3	559 475,3
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)	0,0	250 000,0	250 000,0
Итого	1043531,0	3 564 341,6	2 520 810,6
<i>Проектно-изыскательские работы и овод земель будущих лет по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>			
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо»	9 524,0	17 687,0	8 163,0
Строительство подземного пешеходного перехода в створе бульвара Менделеева под новым выходом из Санкт-Петербурга	5 476,0	0,0	-5 476,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» на км 10	5 200,0	0,0	-5 200,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» на км 7	0,0	1 569,3	1 569,3
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального	0,0	1 569,3	1 569,3

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2019 № 474/19 (Лимит 2020 года)	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 515/20 (Лимит 2020 года)	Разница
значения «Парголово-Огоньки» на км 26			
Строительство автомобильной дороги Обход г. Всеволожска	0,0	18 431,9	18 431,9
Строительство автомобильной дороги «Западный обход Гатчины»	0,0	14 544,0	14 544,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск» на км 35	0,0	1 569,3	1 569,3
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по строительству	0,0	5 064,2	5 064,2
Итого	20 200,0	60 435,0	40 235,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения			
<i>Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в соответствии с перечнем объектов реконструкции</i>			
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	500,0	0,0	-500,0
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши»	21 000,0	110 593,0	89 593,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиша» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка	10 000,0	40 000,0	30 000,0
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 2 Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»)	40 000,0	45 456,2	5 456,2
Итого	71 500,0	196 049,2	124 549,2
<i>Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>			
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на участке км 6-км 10 во Всеволожском районе	2 500,0	0,0	-2 500
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на участке км 30+200-км 33+800 во Всеволожском районе	0,0	2 282,5	2 282,5
Реконструкция транспортного узла Центральная ул./ул. Шоссейная в дер. Энколаво во Всеволожском районе (Охта парк)	2 000,0	0,0	-2 000
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту» во Всеволожском районе	7 500,0	6 975,1	-524,9
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	9 850,0	4 994,7	-48 55,3
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе	8 000,0	5 744,6	-2 255,4
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по реконструкции	150,0	0,0	-150
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье», 9 км – км 11	0,0	4 449,6	4 449,6
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Ручьи» км 47 – км 52	0,0	7 885,8	7 885,8
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши»	0,0	5 878,5	5 878,5
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40	0,0	9 872,8	9 872,8

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2019 № 474/19 (Лимит 2020 года)	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 515/20 (Лимит 2020 года)	Разница
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокасса - Васильково – г. Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопронусного сооружения на р. Рябиновка	0.0	4 295_1	4 295.1
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по реконструкции	0.0	2 400_2	2 400.2
Итого	30 000.0	54 778_9	24 778.9
Всего по мероприятию (62 1 01 00000 000), в том числе:	1 165 231.0	3 875 604_7	2 710 373.7
областной бюджет Ленинградской области	1 165 231.0	2 145 604_7	980 373.7
федеральный бюджет	0.0	1 730 000_0	1 730 000.0

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию в 2020 году основного мероприятия в разрезе кодов целевых статей расходов бюджета в соответствии с распоряжением КДХ ЛО от 30.12.2020 № 515/20 представлено в таблице:

Наименование объекта	тыс. руб.				Всего
	62 1 01 04010 400	62 1 01 04260 400	62 1 01 53900 400	62 1 01 53900 400	
Строительство подъезда к г. Всеволожск	5 000.0	0.0	0.0	0.0	5 000.0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	566 365.4	0.0	100 000.0	400 000.0	1 066 365.4
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	643 526.4	0.0	0.0	480 000.0	1 123 526.4
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 1 Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»)	45 483.9	0.0	0.0	0.0	45 483.9
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 2 Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»)	0.0	45 456.2	0.0	0.0	45 456.2
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисау участка Выборг-Каменигорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (км 3)	1 1489.2	0.0	0.0	0.0	1 1489.2
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей	0.0	0.0	100 000.0	400 000.0	500 000.0
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-	3 001.4	0.0	0.0	0.0	3 001.4

Наименование объекта	62 1 01 04010 400	62 1 01 04260 400	62 1 01 53900 400	62 1 01 5390F 400	Всего
Петербург -Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса					
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»	559 475,3	0,0	0,0	0,0	559 475,3
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)	0,0	0,0	0,0	250 000,0	250 000,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Парголово-Отоньки» на км 26	1 569,3	0,0	0,0	0,0	1 569,3
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо»	17 687,0	0,0	0,0	0,0	17 687,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» на км 7	1 569,3	0,0	0,0	0,0	1 569,3
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск» на км 35	1 569,3	0,0	0,0	0,0	1 569,3
Строительство автомобильной дороги Обход г. Всеволожска	18 431,9	0,0	0,0	0,0	18 431,9
Строительство автомобильной дороги «Западный обход Гатчины»	14 544,0	0,0	0,0	0,0	14 544,0
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши»	0,0	110 593,0	0,0	0,0	110 593,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка	2 879,7	37 120,3	0,0	0,0	40 000,0
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье», 9 км – км 11	0,0	4 449,6	0,0	0,0	4 449,6

Наименование объекта	62 1 01 04010 400	62 1 01 04260 400	62 1 01 53900 400	62 1 01 53900 400	Всего
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Ручьи» км 47 – км 52	0,0	7 885,8	0,0	0,0	7 885,8
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши»	0,0	5 878,5	0,0	0,0	5 878,5
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Оголки» на участке км 30+200-км 33+800 во Всеволожском районе	0,0	2 282,5	0,0	0,0	2 282,5
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Запесковскому посту» во Всеволожском районе	0,0	6 975,1	0,0	0,0	6 975,1
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	0,0	4 994,7	0,0	0,0	4 994,7
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе	0,0	5 744,7	0,0	0,0	5 744,7
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40	0,0	9 872,8	0,0	0,0	9 872,8
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокасска - Васильково – г. Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиловка	4 295,1	0,0	0,0	0,0	4 295,1
Всего распределено:	1 896 887,2	241 253,2	200 000,0	1 530 000,0	3 868 140,4
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по строительству					5 064,1
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по реконструкции					2 400,2
Всего распределено + резерв	1 901 951,3	243 653,4	200 000,0	1 530 000,0	3 875 604,7
<i>Сводная бюджетная роспись</i>	<i>1 894 776,6</i>	<i>250 828,1</i>	<i>200 000,0</i>	<i>1 530 000,0</i>	<i>3 875 604,7</i>

Информация о фактическом финансировании в 2020 году работ в рамках реализации основного мероприятия в разрезе объектов представлена в таблице ниже (справка по выполнению работ по ГКУ «Ленавтодор» за январь - декабрь 2020 года):

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 515/20 (Лимит 2020)	Финансирование	тыс. руб.
			% исполнения
Строительство автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения			
Строительство автомобильных дорог общего пользования			

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛЮ от 30.12.2020 № 515/20 (Лимит 2020)	Финансирование	% исполнения
<i>регионального и межмуниципального значения в соответствии с перечнем объектов строительства</i>			
Строительство подъезда к г. Всеволожск	5 000,0	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	1 066 365,4	1 066 365,4	100,0
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	1 123 526,4	1 119 936,4	99,7
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 1 Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»)	45 483,9	12 653,3	27,8
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисао участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89,60 (км 3)	11 489,2	11 477,9	99,9
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей	500 000,0	500 000,0	100,0
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса	3 001,4	3 001,4	100,0
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»	559 475,3	369 069,9	66,0
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»)	250 000,0	250 000,0	100,0
Итого	3 564 341,6	3 332 504,3	93,5
<i>Проектно-изыскательские работы и овод земель будущих лет по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>			
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо»	17 687,0	10 187,0	57,6
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» на км 7	1 569,3	1 569,3	100,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 26	1 569,3	1 569,3	100,0
Строительство автомобильной дороги Обход г. Всеволожска	18 431,9	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги «Западный обход Гатчины»	14 544,0	0,0	0,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск» на км 35	1 569,3	1 569,3	100,0
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по строительству	5 064,2	0,0	0,0
Итого	60 435,0	14 894,9	24,6
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения			
<i>Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в соответствии с перечнем объектов реконструкции</i>			
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши»	110 593,0	109 463,0	99,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством	40 000,0	38 464,7	96,2

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 515/20 (Лимит 2020)	Финансирование	% исполнения
пового водопропускного сооружения на р. Рябиновка			
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 2 Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»)	45 456,2	12 775,6	28,1
Итого	196 049,2	160 703,3	82,0
<i>Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>			
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огольки» на участке км 30+200-км 33+800 во Всеволожском районе	2 282,5	2 282,5	100,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту» во Всеволожском районе	6 975,1	6 975,1	100,0
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	4 994,7	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе	5 744,6	5 744,6	100,0
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье», 9 км – км 11	4 449,6	4 449,6	100,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Ручьи» км 47 – км 52	7 885,8	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши»	5 878,5	5 878,5	100,0
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40	9 872,8	9 872,8	100,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войнало - Сирокасса - Васильково – г. Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка	4 295,1	4 295,1	100,0
Резерв средств по НИР и отводу земель будущих лет по реконструкции	2 400,2	0,0	0,0
Итого	54 778,9	39 498,2	72,1
Всего по мероприятию (62 1 01 00000 000), в том числе:	3 875 604,7	3 547 600,7	91,5
областной бюджет Ленинградской области	2 145 604,7	1 817 600,7	84,7
федеральный бюджет	1 730 000,0	1 730 000,0	100

Информация о распределении на 2021 год бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия в соответствии с распоряжением КДХ ЛО от 30.12.2020 № 516/20 представлена в таблице ниже:

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 516/20 (лимит на 2021 год)	Распоряжение КДХ ЛО от 09.06.2021 № 202/21 (лимит на 2021 год)
<i>Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>		
Строительство подъезда к г. Всеволожску (СМР)	1 000,0	70 946,3
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе (в т.ч. ФБ – 900000,0 тыс. руб.)	907 439,4	917 594,6
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	571 000,0	574 398,2
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап I Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»)	0,0	32 057,8
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного	0,0	123,3

тыс. руб.

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 516/20 (лимит на 2021 год)	Распоряжение КДХ ЛО от 09.06.2021 № 202/21 (лимит на 2021 год)
вокзала)		
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммиса участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30,92, ПК 1276+10,80 и ПК 15+89,60 (км 3) (СМР)	15 000,0	0,0
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" по Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 в/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" по Всеволожском районе	0,0	46 500,0
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей (ФБ СМР)	400 000,0	400 000,0
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург -Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса (первоначально ФБ СМР 739500,0 тыс. руб., в итоге – 389500,0 тыс. руб.)	759 750,0	409 750,0
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»	559 401,1	581 975,0
ИТОГО	3 213 590,5	3 033 345,2
<i>Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>		
Строительство обхода пос. Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны	2 153,5	2 153,5
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 26	4 548,5	4 081,3
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» на км 7	4 548,5	4 564,5
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск» на км 35	5 572,5	5 588,5
Строительство мостового перехода через протоку Репанда (река Котиха) в поселке Свирица	7 145,7	3 069,5
Строительство автомобильной дороги Обход г. Всеволожска	4 568,1	23 000,0
Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка - Отрадное»	0,0	2 079,1
Строительство автомобильной дороги «Западный обход Гатчины»	3 456,0	0,0
Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладoga, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Зуево-Новая Ладoga»	13 143,1	13 717,9
Выполнение ПИР по строительству путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги «Гатчина-Ополье» в Волосовском районе Ленинградской области	0,0	7 710,4
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по строительству	27 614,1	29 761,2
ИТОГО	72 750,0	95 725,9
<i>Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>		
Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск к Кировском районе Ленинградской области	100,0	100,0
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Колтуши» на участке КАД – Колтуши (ФБ СМР 426500,0 тыс. руб.)	692 500,0	637 300,6
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка	20 000,0	20 000,0
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»)	0,0	31 907,8

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО от 30.12.2020 № 516/20 (лимит на 2021 год)	Распоряжение КДХ ЛО от 09.06.2021 № 202/21 (лимит на 2021 год)
ИТОГО	712 600,0	689 308,4
<i>Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>		
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье», 9 км – км 11	9 610,4	10 610,4
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса» на участке км 0 – км 10	9 302,2	9 302,2
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово – Огоньки» на участке км 30+200 – км 33+800 во Всеволожском районе	9 030,9	9 030,9
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Юрки – Кузьмолотово» на участке км 11+500 – км 12+500	4 493,1	4 288,9
Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск в Кировском районе Ленинградской области	14 705,3	23 700,0
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе	51 755,4	57 755,4
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское – Приозерск» в Выборгском и Приозерском районах км 30-40	27 867,3	28 867,2
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 3-д им. Свердлова – Всеволожск» км 0 км 6	0,0	8 000,0
Реконструкция моста через реку Кумбиги на км 2+660 а/д «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу»	0,0	3 081,2
Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км а/д «Паша – Чесовенские - Кайвакса»	0,0	3 896,4
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Запесковскому посту»	0,0	21 312,7
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Ручьи» км 47- км 52	0,0	7 885,8
Резерв средств по ПИР и отводу земель будущих лет по реконструкции	4 585,4	4 999,3
ИТОГО	131 350,0	192 730,5
ВСЕГО	4 130 290,5	4 011 110,0
за счет федерального бюджета	2 700 000,0	2 350 000,0
за счет областного бюджета	1 430 290,5	1 661 110,0

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе КБК в соответствии с Распределением средств областного бюджета Ленинградской области по мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным распоряжением КДХ ЛО от 09.06.2021 № 202/21:

Наименование объекта	62 1 01 04010 400	62 1 01 R3900 400	62 1 01 04260 400
Строительство подъезда к г. Всеволожску (СМР)	70 946,3	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	17 594,6	900 000,0	0,0
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	574 398,2	0,0	0,0
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап I Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»)	32 057,8	0,0	0,0
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)	123,3	0,0	0,0
Строительство парковки легкового и пассажирского	46 500,0	0,0	0,0

тыс. руб.

Наименование объекта	62 1 01 04010 400	62 1 01 R3900 400	62 1 01 04260 400
транспорт у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе			
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей	0,0	400 000,0	0,0
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург -Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса	20 250,0	389 500,0	0,0
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»	347 975,0	234 000,0	0,0
Строительство обхода пос. Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны	2 153,5	0,0	0,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Ларголово-Огоньки» на км 26	4 081,3	0,0	0,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» на км 7	4 564,6	0,0	0,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск» на км 35	5 588,5	0,0	0,0
Строительство мостового перехода через протоку Репанда (река Котиха) в поселке Свирица	3 069,5	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги Обход г. Всеволожска	23 000,0	0,0	0,0
Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка - Отрадное»	2 079,1	0,0	0,0
Строительство автомобильной дороги «Западный обход Гатчины»	0,0	0,0	0,0
Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Зуево-Новая Ладога»	13 717,9	0,0	0,0
Выполнение ПИР по строительству путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги «Гатчина-Ополье» в Волосовском районе Ленинградской области	7 710,4	0,0	0,0
Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск в Кировском районе Ленинградской области	100,0	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Колтуши» на участке КАД – Колтуши	0,0	426 500,0	210 800,6
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокаесска - Васильково - Горная Шальдиша» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка	916,9	0,0	19 083,1
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»)	0,0	0,0	31 907,8
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье», 9 км – км 11	0,0	0,0	10 610,4
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Матокса» на участке км 0 – км 10	0,0	0,0	9 302,2
Реконструкция автомобильной дороги общего	0,0	0,0	9 030,9

Наименование объекта	62 1 01 04010 400	62 1 01 R3900 400	62 1 01 04260 400
пользования регионального значения «Парголово – Огопки» на участке км 30+200 – км 33+800 во Всеволожском районе			
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Юкки – Кузьмолowo» на участке км 11+500 – км 12+500	0,0	0,0	4 288,9
Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск в Кировском районе Ленинградской области	0,0	0,0	23 700,0
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе	0,0	0,0	57 755,4
Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское – Приозерск» в Выборгском и Приозерском районах км 30-40	0,0	0,0	28 867,2
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 3-д им. Свердлова – Всеволожск» км 0 км 6	0,0	0,0	8 000,0
Реконструкция моста через реку Кумбита на км 2+660 а/д «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу»	3 081,2	0,0	0,0
Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км а/д «Паша – Чесовенское - Кайвакса»	3 896,4	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Запесковскому посту»	21 312,7	0,0	0,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Ручьи» км 47- км 52	0,0	0,0	7 885,8
Резерв средств	29 761,2		4 999,3
Всего	1 234 878,4	2 350 000,0	426 231,6

Информация о фактическом финансировании в 2021 году работ по состоянию на 01.07.2021 в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» предоставлена в таблице ниже (согласно информации комитета финансов Ленинградской области об исполнении АИП на 01.07.2021 (вх. КСП ЛО от 04.08.2021 № 01-18-154/2021), а также Отчету о реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» за период января-июня 2021 года):

тыс. руб.				
Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО № 202/21 (лимит на 2021 год)	Исполнено	Разница (гр.3-гр.2)	% исполнения
1	2	3	4	5
<i>Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>				
Строительство подъезда к г. Всеволожску (СМР)	70 946,3	0,0	-70 946,3	0,0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе (в т.ч. ФБ – 900000,0 тыс. руб.)	917 594,6	647 768,2	-269 826,4	70,6
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	574 398,2	571 007,8	-3 390,4	99,4
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап I Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»)	32 057,8	32 057,8	0,0	100,0
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)	123,3	123,3	0,0	100,0
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-	46 500,0	0,0	-46 500,0	0,0

Наименование объекта	Распоряжение КДХ ЛО № 202/21 (лимит на 2021 год)	Исполнено	Разница (гр.3-гр.2)	% исполнения
1	2	3	4	5
Петербург-Морье" во Всеволожском районе				
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей (ФБ СМР)	400 000,0	315 026,2*	-84 973 ,8	78,8
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург -Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса	409 750,0	0,0	-409 750,0	0,0
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса»	581 975,0	106 258,1	-475 716,9	18,3
ВСЕГО	3 033 345,2	1 672 241,4	-1 361 103,8	55,1
<i>Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>				
ВСЕГО по ПИР	95 725,9	11 724,6	-840 01,3	12,2
<i>Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>				
Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск к Кировском районе Ленинградской области	100,0	0,0	-100	0
Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Колтуши» на участке КАД – Колтуши	637 300,6	160 470,5	-476 830,1	25,2
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокаесса - Васильково - Горная Шальдиша» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка	20 000,0	9 159,8	-10 840,2	45,8
Строительство подъезда к ПТУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»)	31 907,8	31 907,8	0	100
ВСЕГО	689 308,4	201 538,1	-487 770,3	29,2
<i>Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения</i>				
ВСЕГО по ПИР	192 730,5	44 121,2	-148 609,3	22,9
ВСЕГО	4 011 110,0	1 929 625,2	-2 081 484,7	48,1

*по данным комитета финансов Ленинградской области об исполнении АИП на 01.07.2021 на объект предусмотрено финансирование в сумме 690 541,7 тыс. руб., исполнение по итогам полугодия составило – 321 805,0 тыс. руб. (средства в сумме 290 541,7 тыс. руб. предусмотрены на финансирование работ по указанному объекту в рамках Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (КБК 029.0409.62.1.R1.04010.414). Исполнение на 01.07.2021 составляет 6 778,8 тыс. руб.)

**«Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения» (62.1.01.04010)**

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит ¹	Оплачено в 2020 году
Объекты строительства			1 727 247,7	1 617 399,4
Итого по строительству (СМР)			1 170 453	1 169 468,7
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Гаммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен	ООО "Дортекс"	№ 0107 от 17.08.15 г.	11 477,9	11 477,9

¹ Лимит финансирования на год по заключенным государственным контрактам.

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит ¹	Оплачено в 2020 году
закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60" (км 3)				
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	ООО "ЕТС"	№ 0380 от 09.12.19 г.	550 580,5	550 580,5
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	ООО "ЕТС"	№ 0395 от 24.12.19 г.	551 272,9	551 272,9
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе	АО "ПО "Возрождение"	№ 0495 от 29.12.18 г.	57 121,7	56 137,4
Итого по строительству (ПИР):			501 423,9	433 035,7
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисеу участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60"	ООО "МостДорИнжиниринг"	№ 0234 от 22.06.16 г.	11,3	0
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта регионального значения по титулу "Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области"	ООО "КРТ Система"	№ 0304 от 15.08.18 г.	1 713,7	419,0
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области (разработка РД)	ООО "ЕТС"	№ 0380 от 09.12.19 г.	73 464,2	73 464,2
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области"	ООО "Смоленск-ДОРНИИ-Проект"	№ 0058 от 14.04.20 г.	15 363,1	13 259,6
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области"	АО "Трансмост"	№ 0419 от 30.12.19 г.	2 385,9	2 194,1
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области Выкуп земельных участков	ООО "Метая Продакшн Подпорожье"	№ 52-1 от 29.04.20 г.	19,0	19,0
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе"	АО "Трансмост"	№ 0420 от 30.12.19 г.	2 170,0	2 170,0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе"	ООО "ЭКОЛЭНД"	№ 0057 от 14.04.20 г.	12 922,5	12 922,5
Выполнение ПИР по объекту "Строительство подъездка к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0056 от 10.04.19 г.	39 463,8	7 406,1
Проведение гос. экспертизы по объекту "Строительство подъездка к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1294/20 от 02.12.20 г.	2 790,0	2 790,0
Осуществление технологического присоединения по объекту "Строительство подъездка к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	АО "ЛОЭСК"	№ 17-076/005-ПС-2 от 23.12.20 г.	2 457,3	2 457,3
Разработка рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	АО "Петербург-Дорсервис"	№ 0029 от 24.01.19 г.	40 297,4	8 775,3
Осуществление технологического присоединения по объекту "Строительство автомобильной дороги нового	АО "ЛОЭСК"	№ 17-166/005-	24,9	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит ¹	Оплачено в 2020 году
выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"		ПСФ-19 от 30.08.19 г.		
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	ООО "Сибцентр"	№ 0067-1 от 15.02.19 г.	1 040,3	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	АО "Петербург-Дорсервис"	№ 0079 от 28.02.19 г.	141,9	0
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта регионального значения по титулу "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	ООО "Геосервис"	№ 0356 от 18.11.19 г.	9 460,0	9 460,0
Выкуп земельных участков: Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"			294 697,2	294 697,2
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург -Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "Геосервис"	№ 0109 от 23.06.20 г.	3 001,4	3 001,4
ПИР будущих лет			55 370,80	14 894,90
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе"	ООО "НИИПРИИ "Севзаптехнология"	№ 0336 от 21.10.19 г.	14 984,5	7 484,5
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38 - км 40 во Всеволожском районе"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1250/20 от 16.11.20 г.	2 702,5	2 702,5
Корректировка проектной документации по объекту: "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26	ООО "Фундаментстрой"	№ 0159 от 18.08.20 г.	1 569,3	1 569,3
Устройство разнуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье"	ООО "Фундаментстрой"	№ 0161 от 18.08.20 г.	1 569,3	1 569,3
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" на км 35	ООО "Фундаментстрой"	№ 0160 от 18.08.20 г.	1 569,3	1 569,3
Разработка предпроектной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги "Обход Всеволожска"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0148 от 27.07.20 г.	18 431,9	0
Разработка предпроектной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги "Западный обход	ООО "Гильдия"	№ 0149 от 28.07.20 г.	14 544	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит ¹	Оплачено в 2020 году
Гачины"	современных проектов"			

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Объекты строительства			1 025 263.8	701 940.3
Итого по строительству (СМР):			786 157.2	562 299.7
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	ООО "ЕТС"	№ 0380 от 09.12.19 г.	562 663.4	562 299.7
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе	АО "ПО "Возрождение"	№ 0495 от 29.12.18 г.	223 493.8	0
Итого по строительству (ПИР):			239 106.6	139 640.6
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство подъезда к г. Всеволожск"	ЗАО "РосГеоПроект"	№ 0289 от 09.08.16 г.	5 196.3	
Разработка предпроектной документации по объекту "Строительство обхода пос. Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны"	ООО "КРТ Система"	№ 0263 от 11.07.17 г.	2 153.5	0
Осуществление технологического присоединения по объекту "Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)"	АО "ЛОЭСК"	№ 17-081/005-ПСФ/17/02 32 от 05.06.2018	123.3	123.3
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта регионального значения по тигулу "Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области"	ООО "КРТ Система"	№ 0304 от 15.08.1 г.	1 294.8	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области"	ООО "Смоленск-ДОРНИИ-Проект"	№ 0058 от 14.04.20 г.	9 113.7	7 869.9
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области"	АО "Трансмост"	№ 0419 от 30.12.19 г.	1 276.7	838.1
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе"	АО "Трансмост"	№ 0420 от 30.12.19 г.	2 016.5	363.0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе"	ООО "ЭКОЛЭНД"	№ 0057 от 14.04.20 г.	15 578.1	10 077.3
Разработка рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	АО "Петербург-Дорсервис"	№ 0029 от 24.01.19 г.	31 522.1	0
Осуществление технологического присоединения по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое	АО "ЛОЭСК"	№ 17-166/005-ПСФ-19 от 30.08.19 г.	24.9	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"				
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	ООО "Сибцентр"	№ 0067-1 от 15.02.19 г.	2 718,7	339,8
Осуществление авторского надзора по объекту "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	АО "Петербург-Дорсервис"	№ 0079 от 28.02.19 г.	370,7	0
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта регионального значения по титулу "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"	ООО "Геосервис"	№ 0356 от 18.11.19 г.	1 290,0	0
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе"	ООО "НИИПРИИ "Севзаппиже технология"	№ 0336 от 21.10.19 г.	7 500,0	7 500,0
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "Геосервис"	№ 0109 от 23.06.20 г.,	4 694,5	0
Разработка предпроектной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги "Обход Всеволожска"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0148 от 27.07.20 г.	23 000,0	0
Корректировка проектной документации по объекту: "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огюпки" на км 26	ООО "Фундаментс трой"	№ 0159 от 18.08.20 г.	3 548,5	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" на км 35	ООО "Фундаментс трой"	№ 0160 от 18.08.20 г.	3 548,5	0
Осуществление технологического присоединения по объекту "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" на км 35	МП "ВПЭС"	№ ОД- 20/Д-598 от 25.05.21 г.	16,0	16,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе"	ООО "НИИПРИИ "Севзаппиже технология"	№ 0015 от 15.02.21 г.	11 717,9	3 659,8
Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения	ООО "Фундаментс трой"	№ 0161 от 18.08.20 г.	3 548,5	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
"Санкт-Петербург-Морье"				
Экспертиза проектной документации по объекту "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 184-21 от 15.04.21 г.	485,7	485,7
Технологическое присоединение по объекту "Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26	АО "ЛОЭСК"	№ 17-087/005-ПСФ-21 от 22.04.21 г.	47,1	47,1
Технологическое присоединение по объекту "Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье"	МП "ВПЭС"	№ ОД/20/Д-595 от 31.05.21 г.	16,0	16,0
Выкуп земельных участков: Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе			76 246,8	76 246,8
Выполнение ПИР по объекту "Строительство подъездка к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0056 от 10.04.19 г.	32 057,8	32 057,8

«Финансовое обеспечение дорожной деятельности» (62.1.01.53900)

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Строительство объектов (средства федерального бюджета)			200 000	200 000
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей	ЗАО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0453 от 07.12.18 г.	100 000	100 000
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	ООО "ЕТС"	№ 0395 от 24.12.19 г.	100 000	100 0

«Финансовое обеспечение дорожной деятельности» (62.1.01.R3900)

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Финансовое обеспечение дорожной деятельности			1 960 500	1 105 599
Строительство объектов (СМР)			1 534 000	982 025,6
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	ООО "ЕТС"	№ 0395 от 24.12.19 г.	900 000,0	637 327,9
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская—Мельничный Ручей	ЗАО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0453 от 07.12.18 г.	400 000	315 026,2
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе	АО "ПО "Возрождение"	№ 0495 от 29.12.18 г.	234 000	29 671,5
Реконструкция объектов (СМР)			426 500	123 573,4
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "Техносфера"	№ 0164 от 21.08.20 г.	426 500	123 573,4

**«Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации» (62.1.01.5390F)
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Строительство объектов (средства Правительства РФ)			1 530 000	1 530 000
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей	ЗАО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0453 от 07.12.18 г.	400 000	400 000
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе	ООО "ЕТС"	№ 0395 от 24.12.19 г.	400 000	400 000
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)	АО "ПО "Возрождение"	№ 0630 от 18.12.17 г.	250 000	250 000
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	ООО "ЕТС"	№ 0380 от 09.12.19 г.	480 000	480 000

**«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения» (62.1.01.04260)
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Объекты реконструкции			247 125,6	200 201,3
Итого по реконструкции (СМР):			61 054,9	59 552,5
Выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войнало - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиша" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке"	ООО "РМС"	№ 0063 от 06.05.20 г.	37 120,3	35 617,9
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "Техносфера"	№ 0164 от 21.08.20 г.	23 934,6	23 934,6
Итого по реконструкции (ПИР):			186 070,7	140 648,8
Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ЗАО "Петербург-Дорсервис"	№ 0217 от 19.12.13 г.	5 870,0	5 870,0
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение Ленинградская область, Всеволожский р-н пос. Колтуши, а/д, ПК 81+30 Санкт-Петербург-Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0486 от 02.12.2016 г.	0,1	0,1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение Ленинградская область, Всеволожский район, а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", ПК 27	ПАО "Ленэнерго"	№ 0636 от 28.12.16 г.	0,2	0,2
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" КНС 9 Всеволожский район, а/д Санкт-Петербург-Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0180 от 13.06.17 г.	1,5	1,5
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" КНС 7 Всеволожский район, а/д Санкт-Петербург-Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0181 от 13.06.17 г.	2,4	2,4
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" КНС 3 Всеволожский район, а/д Санкт-Петербург-Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0182 от 13.06.17 г.	2,9	2,9
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" линии электроосвещения КСН-5 Всеволожский район, а/д Санкт-Петербург-	ПАО "Ленэнерго"	№ 0372 от 22.08.17 г.	1,5	1,5

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Колтуши				
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала-Сирокасска-Васильково-г. Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка"	ООО "ТЭС-ГИП"	№ 0252 от 10.07.17 г.	4 295,1	4 295,1
Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи" км 47-км 52 в Ломоносовском районе	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0324 от 10.09.18 г.	7 885,8	0
Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Запелскому посту" во Всеволожском районе	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0001 от 13.01.2020 г.	6 975,0	6 975,0
Выполнение НИР по объекту "Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0056 от 10.04.20 г.	39 436,2	7 528,3
Проведение гос. экспертизы по объекту "Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1294/20 от 02.12.20 г.	2 790,0	2 790,0
Осуществление технологического присоединения по объекту "Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	АО "ЛОЭСК"	№ 17-076/005-ПС-2 от 23.12.20 г.	2 457,3	2 457,3
Выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке" (разработка РД)	ООО "РМС"	№ 0063 от 06.05.20 г.	2 328,7	2 328,7
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке"	ООО "Шпрингель"	№ 0130 от 10.07.20 г.	480,1	473,2
Осуществление авторского надзора по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке"	ООО "Инждоргенпроект"	№ 0135 от 15.07.20 г.	70,8	44,8
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта "проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "Геосервис"	№ 0116 от 02.07.20 г.	10 593,0	10 593,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (разработка РД)	ООО "Техносфера"	№ 0164 от 21.08.20 г.	74 935,4	74 935,4
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "Эколанд"	№ 0260 от 02.11.2020 г.	600,6	0
Выполнение комплекса инженерных изысканий и подготовка проекта планировки межевания территории в целях размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги общего	ООО "Фундаментстрой"	№ 0187 от 31.08.20 г.	5 744,6	5 744,6

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе				
Разработка проектной и рабочей документации по объекту Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	АО "ЛенГипрострой"	№ 0166 от 24.08.20 г.	4 994,7	0
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе	ООО "ПетроЭнергоПроект"	№ 0212 от 17.09.2020 г.	4 449,6	4 449,6
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40	ООО "ГеоКад"	№ 0215 от 21.09.2020 г.	9 872,8	9 872,8
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огопки" на участке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0217 от 21.09.2020г	2 282,5	2 282,5

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Объекты реконструкции			347 215,5	122 085,9
Итого по реконструкциям (СМР):			109 356	9 122,7
Выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасса - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопрпускного сооружения на р. Рябиновке"	ООО "РМС"	№ 0063 от 06.05.20 г.	15 305,4	9 122,7
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "Техносфера"	№ 0164 от 21.08.20 г.	94 050,6	0
Итого по реконструкциям (ПИР):			237 859,5	112 963,2
Разработка предпроектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса» на участке км0- км 10 во Всеволожском районе Ленинградской области	ООО "КРТ-Система"	№ 0508 от 18.10.17 г.	9 302,2	4 502,3
Разработка предпроектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи" км 47-км 52 в Ломоносовском районе	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0324 от 10.09.18 г.	7 885,8	7 885,8
Выполнение ПИР по объекту "Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0056 от 10.04.20 г.	31 907,8	31 907,8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасса - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопрпускного сооружения на р. Рябиновке"	ООО "Ширенгель"	№ 0130 от 10.07.20 г.	190,3	13,8
Осуществление авторского надзора по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасса - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопрпускного сооружения на р. Рябиновке"	ООО "Инждоргенпроект"	№ 0135 от 15.07.20 г.	52,8	23,3
Проведение комплекса инженерно-технических услуг в	ООО	№ 0116 от	20 907,0	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
целях размещения линейного объекта "проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	"Геосервис"	02.07.20 г.		
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "ЭкоЛэнд"	№ 0260 от 02.11.2020 г.	3 762,7	471,6
Осуществление авторского надзора по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"	ООО "ГеоКад"	№ 0031 от 25.03.2021 г.	1 053,1	0
Выполнение комплекса инженерных изысканий и подготовка проекта планировки межевания территории в целях размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе	ООО "Фундаментстрой"	№ 0187 от 31.08.20 г.	5 755,4	0
Разработка проектной и рабочей документации по объекту Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	АО "ЛенГипрострой"	№ 0166 от 24.08.20 г.	19 700,0	0
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе	ООО "ПетроЭнергоПроект"	№ 0212 от 17.09.2020 г.	7 610,4	0
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40	ООО "ГеоКад"	№ 0215 от 21.09.2020 г.	24 867,2	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на участке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе	АО "АвтоДорсервис"	№ 0217 от 21.09.2020г	9 030,9	0
Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе	ООО "Фундаментстрой"	№ 0266 от 06.11.20 г.	46 000,0	29 871,8
Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Юкки-Кузьмоллово" на участке км 11+500 - км 12+500 во Всеволожском районе	ООО "НИИПИИ "Севзапнижтехнология"	№ 0037 от 31.03.21 г.	2 288,9	1 861,2
Выкуп земельных участков: Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"		№177-7/8 от 21.06.21 г.	47 545,0	36 425,5

Федеральный проект «Дорожная сеть» / Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (62.1.R1.00000)

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Строительство объектов (федеральный проект «Дорожная сеть»)			181 833,9	181 412,7
СМР			158 307,0	158 307,0
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Деяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717	АО "ПО "Возрождение"	№ 0630 от 18.12.17 г.	77 369,5	77 369,5

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)				
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей	ЗАО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0453 от 07.12.18 г.	80 937,5	80 937,5
ПИР			23 526,9	23 105,7
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала) (разработка РД)	АО "ПО "Возрождение"	№ 0630 от 18.12.17 г.	6 361,4	6 361,4
Осуществление авторского надзора по объекту "Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)"	АО "Петербург-Дорсервис"	№ 0649 от 21.12.17 г.	1 388,0	1 388,0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)"	АО "Нева-Дорсервис"	№ 0005 от 26.01.18 г.	6 882,7	6 882,7
Осуществление технологического присоединения по объекту "Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)"	АО "ЛОЭСК"	№ 17-081/005-ПСФ/17/02 32 от 05.06.2018	1 354,0	1 230,7
Выполнение работ по определению размера возмещения за земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:185, изымаемый для государственных нужд Ленинградской области в целях размещения линейного объекта "Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)"	ООО "Госсервис"	№ 0062 от 30.04.20 г.	78,3	78,3
Плата за землю: «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала)» (ЗАО «Племзавод Ручьи»)			644,6	644,6
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: "Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный Ручей во Всеволожском районе"	АО "РГП"	№ 0024 от 18.01.19 г.	5 844,4	5 844,4
Осуществление авторского надзора по объекту: "Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный Ручей во Всеволожском районе"	ООО "НИИ ПГ"	№ 0080 от 28.02.19 г.	959,9	662,0
Выкуп земельных участков (Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская—Мельничный			13,6	13,6

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Ручей)				

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Строительство объектов (ПИР)			13 055,5	6 778,8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: "Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный Ручей во Всеволожском районе"	АО "РТП"	№ 0024 от 18.01.19 г.	10 917,5	5 883,7
Осуществление авторского надзора по объекту: "Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская-Мельничный Ручей во Всеволожском районе"	ООО "НИИ ПП"	№ 0080 от 28.02.19 г.	1 243,0	0
Выкуп земельных участков (Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская—Мельничный Ручей). (Возмещение стоимости строений): АО "РЖД"		решение суда	895,1	895,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности» (62.1.03.00000)
2020 год:

Показатель	Лимит	Оплачено в 2020 году
Контракт № 0145 от 22.07.20 с ООО "А+С Транспроект". Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области	43 020,0	43 020,0

Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (62.2.00.00000)

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.2.01.00000)
«Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.2.01.10100)
2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Содержание автомобильных дорог			3 469 084,8	3 462 120,5
КВР 244:			3 462 934,8	3 455 970,5
КОСГУ 225			3 388 233,5	3 388 003,1
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лудейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах	ГП Лудейнопольское ДРСУ"	№ 0060 от 12.02.19	534 687,3	534 687,3
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1 участок), Приозерском районах	ГП "Приозерское ДРСУ"	№ 0062 от 13.02.19	417 377,9	417 377,9
Выполнение работ по эксплуатации	ГП "Киришское	№ 0063 от	365 265,3	365 265,3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кировском, Волховском, Киришском районах	ДРСУ"	14.02.19		
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском, Выборгском (2 участок) районах	ГП Пригородное ДРСУ №1"	№ 0064 от 14.02.19	399 396.1	399 396.1
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах	ГП "Волосовское ДРСУ"	№ 0065 от 15.02.19	667 748.6	667 748.6
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах	ГП "Гатчинское ДРСУ"	№ 0066 от 15.02.19	483 441.8	483 441.8
КОСГУ 225 (основные контракты)			2 867 917.1	2 867 917.1
Содержание светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, ЛОТ 2	ООО "ДорТехнологии"	№ 0411 от 28.12.19	10 889.4	10 889.4
Содержание светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, ЛОТ 2	ООО "ДорТехнологии"	№ 0412 от 28.12.19	17 334.3	17 334.3
Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "Энергоконтроль"	№ 0240 от 29.07.19	44 388.8	44 388.8
Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения	ООО "Инфометеос"	№ 0322 от 10.10.19	12 016.6	12 016.6
Выполнение работ по содержанию элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ООО "Центр открытых информационных систем"	№ 0006 от 16.01.20	18 000.0	18 000.0
Выполнение работ по содержанию светофоров Т7 с питанием от альтернативных источников электроснабжения, искусственных неровностей и имитаторов камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Ломоносовском, Волосовском, Сланцевском, Кингисеппском, Лужском и Тосненском районах Ленинградской области	ООО "ДорТехнологии"	№ 0003 от 13.01.20	12 721.0	12 721.0
Выполнение работ по содержанию светофоров Т7 с питанием от альтернативных источников электроснабжения, искусственных неровностей и имитаторов камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области	ООО "Центр открытых информационных систем"	№ 0007 от 20.01.20	16 695.1	16 695.1
Выполнение работ по приведению полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-	ООО "ДорСтройИнжи пиринг"	№ 0037 от 16.03.20	18 026.3	18 026.3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Петербург-Морье" в нормативное состояние во Всеволожском районе				
Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Тосненском, Кировском, Киришском и Волховском районах	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0042 от 30.03.20	41,2	41,2
Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ломоносовском, Волосовском, Кингисеппском, Сланцевском и Лужском районах	ГП "Волосовское ДРСУ"	№ 0043 от 30.03.20	56,9	56,9
Выполнение работ по весовому контролю на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах	ГП Пригородное ДРСУ №1"	№ 0045 от 30.03.20	89,5	89,5
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск км 0+000 - км 9+000 (выборочно) в Выборгском районе	ООО "ДСК-47"	№ 0066 от 07.05.20	24 999,7	24 999,7
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи км 59+000 - км 63+000 (выборочно) " в Ломоносовском районе	ООО "ДАФ"	№ 0076 от 14.05.20	24 999,2	24 999,2
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга км 25+945 - км 34+000 (выборочно) " в Тосненском районе	ООО "Кола-47"	№ 0073 от 13.05.20	24 999,1	24 999,1
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Зуево - Новая Ладога км 42+400 - км 47+830» (выборочно в Киришском районе)	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0078 от 18.05.20	24 999,9	24 999,9
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Кировск км 52+000 - км 56+000 (выборочно) " в Кировском районе	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0079 от 18.05.20	12 681,4	12 681,4
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Жельцы - Торковичи км 0+000 - км 5+500 (выборочно) " в Лужском районе	ООО "НСТ"	№ 0094 от 08.06.20	24 999,5	24 999,5
Выполнение работ по заделке deformаций и поврежденных покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Волосово – Гомопово - Копорье-Керново км 2+170 - км 14+180 (выборочно) " в Волосовском районе	ООО "ДАФ"	№ 0095 от 08.06.20	24 999,9	24 999,9
Выполнение работ по содержанию знаков переменной информации и табло переменной информации, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0072 от 13.05.20	7 390,0	7 390,0
Выполнение работ по установке сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Кировском, Лодейнополюском, Подпорожском, Тихвинском районах	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0074 от 13.05.20	9 731,4	9 731,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Ликвидация нежелательной растительности химическим способом, однократно (борьба с Борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году	ООО "Аврора"	№ 0088 от 25.05.20	27 484,1	27 484,1
Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Гостицы - Пустомержа км 56+800 - км 73+000 (выборочно) "в Кингисеппском районе	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0184 от 31.08.20	24 777,8	24 777,8
Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Песков - Гдов - Сланцы - Краколье км 176+000 - км 180+000 (выборочно) "в Сланцевском районе	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0191 от 02.09.20	24 430,3	24 430,3
Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Волосово - Гомитово - Копорье - Керново км 24+480 - км 28+790 (выборочно) "в Волосовском районе	ООО "СК "АртПроект"	№ 0192 от 02.09.20	22 923,8	22 923,8
Выполнение работ по содержанию светофоров Т7, элементов автономного освещения и муляжей камер фотовидеофиксаций нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0193 от 02.09.20	7 226,8	7 226,8
Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Красное Село-Гатчина-Павловск км 5+250 - км 6+650, км 31+000 - км 32+400" в Гатчинском районе	ООО "СК "АртПроект"	№ 0194 от 02.09.20	21 558,4	21 558,4
Выполнение работ по заделке деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе	ООО "Стройком"	№ 0195 от 02.09.20	37 809,1	37 809,1
Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Гатчинском, Сланцевском районах	ООО "Оникс"	№ 0218 от 22.09.20	1 798,0	1 567,5
Установка недостающих или замена существующих автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском и Гатчинском районах	ООО "ГифтекРефлекшн"	№ 0267 от 10.11.20	22 249,0	22 249,0
КОСГУ 225 (прочие контракты)			520 316,5	520 086,0
КОСГУ 226			29 766,5	28 314,2
Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области	ФГБУ "Северо-Западное УГМС"	№ 0421 от 30.12.19	1 545,2	1 545,2
Обследование мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования ЛО. Лот 3	ООО "ЦДСК"	№ 0342 от 28.10.19	1 100,0	1 100,0
Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального значения ЛО	ООО "Проектгрупп"	№ 0002 от 13.01.20	14 552,5	14 552,5
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в	ООО "Гипроавтотранс"	№ 0245 от 14.10.20	1 242,8	1 242,8

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
составе региональных автомобильных дорог в Бокситогорском, Тихвинском и Волховском районах ЛО. Лот 1				
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Киришском и Кировском районах ЛО. Лот 5	ООО "ИБИС"	№ 0246 от 14.10.20	943,4	943,4
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском, Лужском и Сланцевском районах ЛО. Лот 2	ИП Сергеев И.В.	№ 0248 от 16.10.20	1 087,1	0
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Приозерском и Всеволожском районах ЛО. Лот 3	ООО "СмартПроект"	№ 0251 от 20.10.20	163,5	0
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Выборгском районе ЛО. Лот 4	ООО "ИТР-Сервис"	№ 0252 от 21.10.20	201,7	0
Выполнение работ по проекту "Развитие бизнеса малых и средних предприятий, занимающихся содержанием дорог в Ленинградской области для повышения конкурентоспособности, а также для повышения безопасности дорожного движения и использования современных экологических технологий на территориальных дорогах в рамках Программы пограничного сотрудничества "Россия- Юго-Восточная Финляндия" на период 2014-2020 годов"	ООО "СП"	№ 0287 от 23.11.20	8 930,3	8 930,3
КОСГУ 223			44 934,7	39 653,2
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	ООО "Русэнергосбыт"	№ 3/4/4-938 от 22.02.19	1 886,0	946,0
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	АО "ПСК"	№ 472000003036 37 от 25.02.19	16 777,5	16 777,5
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	ООО "РКС-энерго"	№ 89286 от 25.03.19	11 822,5	10 071,2
Оказание услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ООО "ЛЭП-Сервис"	№ 0019 от 10.02.20	1 448,7	1 258,1

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Ленинградской области				
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	АО "Петербургская бытовая компания"	№ 427200000303 637 от 19.10.20	13 000,0	10 600,4
КВР 242, КОСГУ 226:			6 150,0	6 150,0
Выполнение работ по созданию информационной системы учета, обработки и анализа параметров движения и среды ГКУ "Ленавтодор"	ООО "ЦЗИ "Флагман"	№ 0228 от 29.09.20	6 150,0	6 150,0

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Содержание автомобильных дорог			3 100 713,7	1 594 085,7
КОСГУ 225			3 026 977,1	1 567 785,3
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском, Тихвинском районах	ГП Лодейнопольское ДРСУ	№ 0060 от 12.02.19 г.	553 229,4	257 448,5
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Выборгском (1 участок), Приозерском районах	ГП "Приозерское ДРСУ"	№ 0062 от 13.02.19 г.	404 816,5	200 546,5
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кировском, Волховском, Киришском районах	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0063 от 14.02.19 г.	354 868,6	175 894,1
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во Всеволожском, Выборгском 2 участок) районах	ГП Пригородное ДРСУ №1	№ 0064 от 14.02.19 г.	386 894,2	227 377,9
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Кингисеппском, Лужском, Сланцевском, Волосовском районах	ГП "Волосовское ДРСУ"	№ 0065 от 15.02.19 г.	656 866,7	380 067,0
Выполнение работ по эксплуатации региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах	ГП "Гатчинское ДРСУ"	№ 0066 от 15.02.19 г.	488 134,9	243 843,2
КОСГУ 225 (основные контракты)			2 844 810,3	1 485 177,3
Содержание светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. ЛОТ 2	ООО "ДорТехнологии"	№ 0411 от 28.12.19 г.	11 990,7	7 388,1
Содержание светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. ЛОТ 2	ООО "ДорТехнологии"	№ 0412 от 28.12.19 г.	19 110,6	9 560,4
Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "Энергоконтроль"	№ 0240 от 29.07.19 г.	47 305,5	18 495,3
Выполнение работ по техническому обслуживанию существующих	ООО "Инфометеос"	№ 0322 от 10.10.19 г.	19 503,7	4 063,2

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения				
Выполнение работ по содержанию элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ООО "Центр открытых информационных систем"	№ 0006 от 16.01.20 г.	18 720.0	9 928,7
Выполнение работ по содержанию светофоров Т7 с питанием от альтернативных источников электроснабжения, искусственных неровностей и имитаторов камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Ломоносовском, Волосовском, Сланцевском, Кингисеппском, Лужском и Тосненском районах Ленинградской области	ООО "ДорТехнологии"	№ 0003 от 13.01.20 г.	14 002.2	8 797,9
Выполнение работ по содержанию светофоров Т7 с питанием от альтернативных источников электроснабжения, искусственных неровностей и имитаторов камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области	ООО "Центр открытых информационных систем"	№ 0007 от 20.01.20 г.	18 325.6	9 142.0
Выполнение работ по содержанию знаков переменной информации и таблю переменной информации, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0072 от 13.05.20 г.	8 212.9	2 416.5
Выполнение работ по содержанию светофоров Т7, элементов автономного освещения и муляжей камер фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0193 от 02.09.20 г.	16 210,4	9 052.0
Выполнение работ по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Гатчинском, Сланцевском районах	ООО "Опикс"	№ 0218 от 22.09.20 г.	7 422.3	3 383.2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе	ООО "Арбелос"	№ 0274 от 17.11.20 г.	227.2	37,4
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском районе ЛО	ООО "Арбелос"	№ 0275 от 17.11.20 г.	227.2	37,4
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на	ООО "Арбелос"	№ 0276 от 17.11.20 г.	227.2	37,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе ЛО				
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гостепском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0278 от 17.11.20 г.	227,2	89,5
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0279 от 17.11.20 г.	227,2	89,5
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0280 от 17.11.20 г.	227,2	89,5
КОСГУ 225 (прочие)			182 166,9	82 608,0
КОСГУ 226			17 182,1	1 087,1
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском, Лужском и Сланцевском районах ЛО Лот 2	ИП Сергеев И.В.	№ 0248 от 16.10.20 г.	1 087,1	1 087,1
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Приозерском и Всеволожском районах ЛО Лот 3	ООО "СмартПрокт"	№ 0251 от 20.10.20 г.	163,5	0
Выполнение работ по обследованию мостовых сооружений, находящихся в составе региональных автомобильных дорог в Выборгском районе ЛО Лот 4	ООО "ИТР-Сервис"	№ 0252 от 21.10.20 г.	201,7	0
Выполнение работ по проекту "Развитие бизнеса малых и средних предприятий, занимающихся содержанием дорог в Ленинградской области для повышения конкурентоспособности, а также для повышения безопасности дорожного движения и использования современных экологических технологий на территориальных дорогах в рамках Программы пограничного сотрудничества "Россия- Юго-Восточная Финляндия" на период 2014-2020 годов"	ООО "СПГ"	№ 0287 от 23.11.20 г.	14 033,3	0
Выполнение работ по гидрометеорологическому обеспечению служб содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области	ФГБУ "Северо-Западное" УГМС"	№ 0345 от 30.12.20 г.	1 696,6	0
КОСГУ 223			56 554,4	25 213,3
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	ООО "Русэнергосбыт"	№ 3/4/4-938 от 22.02.19 г.	80,0	69,0
Договор энергоснабжения на оказание услуг	ООО "РКС-	№ 89286 от	300,0	148,5

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	«энерго»	25.03.19 г.		
Оказание услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "ЛЭП-Сервис"	№ 0019 от 10.02.20 г.	2 538,7	1 501,0
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	АО "Петербургская бытовая компания"	№ 42720000030 3637 от 19.10.20 г.	36 000,0	12 716,4
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	ООО "РКС-энерго"	№ 89286 от 04.02.21 г.	16 187,0	10 041,0
Договор энергоснабжения на оказание услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области	ООО "Русэнергосбыт"	№ 3/4/4 от 04.02.21 г.	1 448,7	737,5

«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.2.01.10110)

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Капитальный ремонт автомобильных дорог			425 038,2	341 506,7
Строительно-монтажные работы			344 156,9	263 829,9
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 (2 и 3 этапы).	ООО «Техносфера»	№ 0476 от 18.12.18 г.	149 406,2	149 406,2
Капитальный ремонт объекта «Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги «Подъезд к ст. Жихарево»	ООО «Регионэргострой»	№ 0316 от 01.10.19 г.	55 579,5	12 632,1
Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе Ленинградской области.	ООО «ПК ВЗМК»	№ 0365 от 02.12.19 г.	31 389,4	24 478,3
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе.	ООО «СБТ»	№ 0080 от 18.05.20 г.	75 363,2	56 578,5
Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги «Лесогорск-	ООО «Дорстрой 47»	№ 0121 от 07.07.20 г.	21 775,5	17 251,0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Зайцево» в Выборгском районе.				
Капитальный ремонт моста через реку Тиконь на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе.	ООО «ДорТехнологии»	№ 0152 от 07.08.20 г.	5 000,0	3 483,9
Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги «Лесогорск-Топольки» (км 0+000 + 18+800) в Выборгском районе.	ООО «Градиент»	№ 0153 от 11.08.20 г.	5 643,1	0
Проектно-изыскательские работы:			80 881,3	77 676,8
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	ООО "НПО Стройконсультант"	№ 0039 от 28.03.17 г.	1 276,6	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Копорье-Ручьи" на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах ЛО	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0127 от 27.03.18 г.	5 866,3	5 866,3
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0477 от 18.12.18 г.	442,0	405,9
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Папки-Любань-Оредеж-Луга", км 17 - км 19 в Кировском районе и км 121-км 122 в Лужском районе	ООО "НИИ ПГ"	№ 0038 от 25.01.19 г.	3 192,7	3 192,7
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Алпино-Разбегаево" в Ломоносовском районе	ООО "Фундаментстрой"	№ 0053 от 04.02.19 г.	6 575,0	6 575,0
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Алпино-Разбегаево" в Ломоносовском районе	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 728/20 от 15.07.20 г.	675,9	675,9
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красносельское - Правдино км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области"	ООО "ЭКОЛЭНД"	№ 0061 от 13.02.19 г.	4 028,0	3 699,0
Капитальный ремонт объекта "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе (разработка РД)	ООО "Регионэнергострой"	№ 0316 от 01.10.19 г.	3 183,3	3 183,3
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	ООО "Фундаментстрой"	№ 0337 от 22.10.19 г.	107,5	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	АО "Служба заказчика"	№ 0352 от 13.11.19 г.	950,0	296,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
ст. Жихарево" в Кировском районе				
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково-Гравийное" в Выборгском районе"	ООО "СК "Шпренгель"	№ 0348 от 07.11.2019 г.	400,0	319,9
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе"	ООО "СК "Шпренгель"	№ 0359 от 25.11.2019 г.	411,9	312,9
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе"	ООО "Фундаментстрой"	№ 0383 от 11.12.2019 г.	62,9	0
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги "Конорье-Ручьи" на участке км 0 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах ЛО	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 97/20 от 26.02.20 г.	492,6	492,6
Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе (разработка РД)	ООО "СБТ"	№ 0080 от 18.05.20 г.	3 016,8	3 016,8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе	ООО "Шпренгель"	№ 0096 от 08.06.20 г.	561,3	245,3
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" в Выборгском районе	ООО "Стройконтрольпроект"	№ 0105 от 19.06.20 г.	240,1	47,4
Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе (разработка РД)	ООО "Дорстрой 47"	№ 0121 от 07.07.20 г.	1 376,4	1 376,4
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Тиконь на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе» (разработка РД)	ООО "ДорТехнологии"	№ 0152 от 07.08.20 г.	1 412,8	1 412,8
Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" (км 0+000+18+800) " в Выборгском районе (разработка РД)	ООО "Градент"	№ 0153 от 11.08.20 г.	1 878,1	1 878,1
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тиконь на км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу"	ООО "СК "Шпренгель"	№ 0157 от 04.08.2020 г.	116,6	77,6
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе	ООО "СП "Спецстройпроект"	№ 0204 от 14.09.20 г.	9 428,3	9 428,3
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального	АО «Петербургские Дороги»	№ 0203 от 14.09.20 г.	4 536,6	4 536,6

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
значения "Завод им. Свердлова-Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спецподъезд №22" во Всеволожском районе				
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей-Яблоневка-Приладожское", км 13-км 20 в Приозерском районе	АО "Петербургские дороги"	№ 0205 от 14.09.20 г.	6 183,7	6 183,7
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Колтуши-Бор-Коркино" км 4+000-км 6+000 во Всеволожском районе	ООО "ГеоКад"	№ 0209 от 14.09.20 г.	1 297,7	1 297,7
Услуги по проведению государственной экспертизы объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1072/20 от 28.09.20 г.	1 706,1	1 706,1
Разработка рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужичны-Первое Мая" в Кингисеппском районе" (2 этап)	АО "Трансмост"	№ 0238 от 05.10.20 г.	21 450,0	21 450,0
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тиконьсь км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу"	ООО "Инждоргенпроект"	№ 0253 от 21.10.2020 г.	12,1	0

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Объекты капитального ремонта			679 982,4	72 016,2
За счет средств Гранта			58 554,3	6 439,7
Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламберн" км 0 + км 2 во Всеволожском районе	ООО "СБТ"	№ 0080 от 18.05.20 г.	58 554,3	6 439,7
Капитальный ремонт (СМР)			545 828,6	44155,5
Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламберн" км 0 + км 2 во Всеволожском районе	ООО "СБТ"	№ 0080 от 18.05.20 г.	60 497,1	0
Капитальный ремонт объекта "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	ООО "Регионэнергострой"	№ 0316 от 01.10.19 г.	42 947,5	15 048,5
Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0365 от 02.12.19 г.	10 396,0	3 559,7
Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе	ООО "Дорстрой 47"	№ 0121 от 07.07.20 г.	5 372,8	3 491,5
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт моста через реку Тиконьсь на км 0+399 автомобильной дороги Подъезд к Кингисеппу в Кингисеппском районе»	ООО "ДорТехнологии"	№ 0152 от 07.08.20 г.	38 152,0	5 300,8
Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" (км 0+000+18+800) " в Выборгском районе	ООО "Градиент"	№ 0153 от 11.08.20 г.	8 349,3	3 874,1
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга, км 17-км 19 в	ООО "ЛаТ"	№ 0202 от 11.09.20 г.	188 570,6	12 880,9

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Кировском районе и участке км 121 - км 122 в Лужском районе				
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск"	ООО "Техносфера"	№ 0241 от 06.10.2020 г.	30 866,6	0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" км 0+000 - км 9+100"	ООО "Техносфера"	№ 0242 от 06.10.2020 г.	149 897,7	0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволок-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе	ООО "Альянс"	№ 0344 от 30.12.20 г.	10 779,1	0
Капитальный ремонт (ПИР)			75 599,6	21 420,8
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области	ООО "НПО Стройконсультант"	№ 0039 от 28.03.17 г.	1 276,6	0
Разработка проектной документации объекта капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огольки" во Всеволожском районе	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0224 от 30.05.18 г.	1 201,2	0
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	ООО "Фундаментстрой"	№ 0337 от 22.10.19 г.	107,5	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) за выполнением работ по объекту: "Мост через реку Ковра на км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" по адресу: км 4+199 автомобильной дороги "Подъезд к ст. Жихарево" в Кировском районе	АО "Служба заказчика"	№ 0352 от 13.11.19 г.	653,6	223,1
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через ручей Звоикий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково-Гравийное" в Выборгском районе"	ООО "СК "Шпренгель"	№ 0348 от 07.11.2019 г.	80,1	0
Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт моста через ручей Звоикий на км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: км 34+310 автомобильной дороги "Ушково - Гравийное" в Выборгском районе"	ООО "Фундаментстрой"	№ 0383 от 11.12.2019 г.	62,9	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе"	ООО "СК "Шпренгель"	№ 0359 от 25.11.2019 г.	197,9	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+868 автомобильной дороги "Лесогорск-Зайцево" в Выборгском районе"	ООО "Проект Сервис"	№ 0328 от 23.12.20 г.	44,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к станции Ламберн" км 0 + км 2 во Всеволожском районе	ООО "Шпренгель"	№ 0096 от 08.06.20 г.	854,7	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе	ООО "Мир"	№ 0020 от 02.03.21 г.	388.8	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки" в Выборгском районе	ООО "Стройконтрольпроект"	№ 0105 от 19.06.20 г.	210.5	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Новоселовка на км 17+375 автомобильной дороги "Лесогорск-Топольки"	ООО "Проект Сервис"	№ 0331 от 25.12.20 г.	17,5	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тикопись км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу"	ООО "СК "Ширенгель"	№ 0157 от 04.08.2020 г.	604.7	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Тикопись км 0+399 автомобильная дорога Подъезд к Кингисеппу"	ООО "Инждорсервиспроект"	№ 0253 от 21.10.2020 г.	80.9	9.2
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе	ООО "СП "Спецстройпроект"	№ 0204 от 14.09.20 г.	9 046.0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Завод им. Свердлова-Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спец подъезд №22" во Всеволожском районе	АО Петербургские Дороги	№ 0203 от 14.09.20 г.	6 016.9	0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга, км 17-км 19 в Кировском районе и участке км 121 - км 122 в Лужском районе (разработка РД)	ООО "ЛаТ"	№ 0202 от 11.09.20 г.	5 530.1	5 530.1
Осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга, км 17-км 19 в Кировском районе и участке км 121 - км 122 в Лужском районе"	ООО "ЦДКИ"	№ 0001 от 12.01.21 г.	3 980.3	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей-Яблонева-Приладожское", км 13-км 20 в Приозерском районе	АО "Петербургские дороги"	№ 0205 от 14.09.20 г.	7 894.0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Колтуши-Бор-Коркино" км 4+000-км 6+000 во Всеволожском районе	ООО "ГеоКад"	№ 0209 от 14.09.20 г.	2 352.3	0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск" (разработка РД)	ООО "Техносфера"	№ 0241 от 06.10.2020 г.	1 240.1	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Комсомольское-Приозерск на участке км 56+768 - км 59+268 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, а/д Комсомольское-Приозерск"	ООО "ЭкоЛэнд"	№ 0254 от 26.10.2020 г.	663,4	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область. Приозерский район. автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" км 0+000 - км 9+100 (разработка РД)	ООО "Техносфера"	№ 0242 от 06.10.2020 г.	2 867,9	2 867,9
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" на км 0+000 - км 9+100 в Приозерском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область. Приозерский район. автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Громово-Яблоневка" км 0+000 - км 9+100	ООО "ЭкоЛэнд"	№ 0259 от 02.11.2020 г.	2 758,6	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт моста через протоку без названия на 0+784 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Черничное-Пионерское" в Выборгском районе	ООО "ПИК Техпроект"	№ 0286 от 23.11.20 г.	5 000,0	2 205,8
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск", км 99-км 104 в Приозерском районе	ООО "РосИнсталлПроект"	№ 0300 от 01.12.20 г.	10 577,9	4 484,5
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Саба на км 59+631 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Голмачено-а/д Нарва" в Лужском районе	АО "Трансмост"	№ 0308 от 11.12.20 г.	8 000,0	4 099,2
Осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволок-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе"	ООО ИНИРУСМОСТ"	№ 0324 от 23.12.2020 г.	110,4	0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Переволок-Кукин Берег" км 0-км 1 в Сланцевском районе (разработка РД)	ООО "Альянс"	№ 0344 от 30.12.20 г.	1 600,0	1 600,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт моста через реку Градусовка на автомобильной дороге "Зверев-Малиновка" в Выборгском районе	ООО "ИСП Спекстройпроект"	№ 0039 от 07.04.21 г.	1 779,9	0
Экспертиза проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Колтуши-Бор-Коркино" км 4-км 6 во Всеволожском районе	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 393/21 от 03.06.21 г.	401,0	401,0

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.2.01.12750)

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
ВСЕГО:			570 933,7	492 419,5
Ремонтные работы:			538 953,1	471 896,1
Ремонт моста через реку Ордеж на км 76+328 автомобильной дороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки"	ООО "СтройМонтаж"	№ 0126 от 26.03.18 г.	1 184,2	
Ремонт моста через реку Парица на км 2+212 а/д	ООО "Город"	№ 0167 от	1 831,7	1 831,7

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
"Рошалья-Черново-Учхоз" (расторгнут).		28.05.19 г.		
Ремонт путепровода через ж/д на км 9+290 автомобильной дороги Высокое-Синицыно.	ООО «Реммост».	№ 0172 от 31.05.19 г.	19 561,6	19 561,6
Ремонт моста через реку Обломна на км 19+627 а/д «Сомино-Ольшани».	ООО «ВЗМК».	№ 0173 от 31.05.19 г.	14 803,9	14 803,9
Ремонт моста через реку Явосьма на км 22+031 а/д «Шугозеро-Григино-Никольское».	ООО «ДорТехнологии».	№ 0181 от 05.06.19 г.	26 436,7	26 436,7
Ремонт моста через реку Сума на км 1+000 а/д "Подъезд к дер. Большая Россия".	ООО "РДМ Строй"	№ 0182 от 05.06.19 г.	23 669,6	10 522,2
Ремонт моста через реку Шингарка на км 5+172 а/д "Новый Петергоф-Низино-Сашино".	ООО "РДМ Строй"	№ 0188 от 10.06.19 г.	9 510,8	0
Ремонт моста через реку Воложба на км 59+553 а/д «Пикалво-Струги-Колбеки».	ООО «ДорТехнологии».	№ 0189 от 10.06.19 г.	14 434,9	14 434,9
Ремонт моста через реку Лустовка на км 2+811 а/д «Подъезд к пос. Лисино-Корпус»	ООО «Градисент».	№ 0190 от 10.06.19 г.	13 240,6	13 240,6
Ремонт моста через реку Тушемелька на км 14+183 а/д "Красная Речка-Турандино".	ООО "Строительная компания Феникс"	№ 0238 от 29.07.19 г.	20 422,5	2 445,4
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе (ликвидация пучин).	ООО "Дорстрой 47"	№ 0273 от 26.08.19 г.	6 306,7	6 306,7
Ремонт моста через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги «Овино - Липная Горка».	ООО «ПК «Строймакс».	№ 0366 от 02.12.19 г.	1 857,1	1 857,1
Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги "Коськово - Исаково" в Тихвинском районе Ленинградской области.	ООО "ДорТехнологии"	№ 0067 от 07.05.20 г.	32 228,8	24 218,4
Ремонтно-восстановительные работы моста через р. Вуюкса км 19+376 автомобильной дороги «Комсомольское-Приозерск».	ООО «ДСК 47».	№ 0091 от 27.05.20 г.	12 419,5	12 419,5
Ремонт моста через реку Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе.	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0147 от 27.07.20 г.	14 137,9	14 137,9
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе.	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0179 от 27.08.20 г.	66 037,4	66 037,4
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зуево - Новая Ладога, км 35+600 - км 42+400 в Киришском районе.	ООО «ЭнергоДорСтрой».	№ 0185 от 31.08.20 г.	83 220,1	83 220,1
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Комсомольское-Приозерск, на участках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710 в Выборгском районе.	АО ПО «Возрождение»	№ 0188 от 02.09.20 г.	159 500,4	159 500,4
Ремонт мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Парича на км 2+212 автомобильной дороги "Рошалья-Черново-Учхоз".	ООО "Реммост"	№ 0283 от 20.11.20 г.	18 148,6	921,6
Поставка товаров в рамках ремонтных работ:			3 542,2	3 542,2
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе.	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0179 от 27.08.20 г.	61,9	61,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистральная" на участке км 11+300 - км 20+402 в Выборгском районе.	АО "АБЗ-Дорстрой".	№ 0182 от 31.08.20 г.	2 683,1	2 683,1
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 23+000 - км 44+715 (выборочно) в Выборгском районе.	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0186 от 31.08.20 г.	99,5	99,5
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального	ООО "ЭнергоДорСт"	№ 0185 от 31.08.20 г.	509,5	509,5

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
значения Зуево - Новая Ладога, км 35+600 - км 42+400 в Киришском районе.	рой"			
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Комсомольское - Приозерск. на уч-ках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710 в Выборгском районе.	АО ПО "Возрождение"	№ 0188 от 02.09.20 г.	188,1	188,1
Проектно-изыскательские работы			28 438,4	16 981,2
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт моста через реку Тихвинка на км 2+482 автомобильной дороги "Овино-Липная Горка"	ООО "Сибцентр"	№ 0196 от 14.06.17 г.	198,0	198,0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги Коськово-Исаково"	ООО "Сибцентр"	№ 0229 от 22.06.17 г.	603,8	265,0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту Ремонт моста через реку Сестра на км 51+720 автомобильной дороги "Огольки-Стрельцово-Толоконниково"	АО "Инжиниринговая компания РГП"	№ 0516 от 23.10.17 г.	151,4	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту Ремонт мостовых сооружений	АО "Инжиниринговая компания РГП"	№ 0151 от 10.04.18 г.	134,2	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 2	ООО "Сибцентр"	№ 0216 от 05.07.19 г.	818,7	429,1
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 3	ООО "Сибцентр"	№ 0224 от 15.07.19 г.	1 180,0	531,1
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 1	ООО "ЭНБ-Проект"	№ 0326 от 14.10.19 г.	820,1	548,8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №1 2020	ООО "Сибцентр"	№ 0102 от 16.06.20 г.	4 019,2	4 019,2
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Бокситогорском и Тихвинском районах	ООО "Мир"	№ 0118 от 02.07.20 г.	1 513,0	0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Тосненском районе	ООО "Мир"	№ 0119 от 02.07.20 г.	1 025,0	0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Волосовском и Лужском районах	ООО "Градиент"	№ 0126 от 10.07.20 г.	1 535,0	0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Выборгском районе	ООО "Градиент"	№ 0127 от 10.07.20 г.	1 663,0	0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Сланцевском и Ломоносовском районах	ООО "Градиент"	№ 0128 от 10.07.20 г.	1 520,0	0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на	ООО "Градиент"	№ 0129 от 10.07.20 г.	2 073,3	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
автомобильных дорогах общего пользования в Киришском и Кировском районах				
Выполнение обследования с разработкой сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (Этап №1 2020)	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0142 от 21.07.20 г.	10 990,0	10 990,0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту моста через реку Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе	ООО "Ширенгель"	№ 0154 от 11.08.20 г.	193,7	0

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Ремонт автомобильных дорог			299 210,1	115 175,2
Объекты, не участвующие в федеральном проекте			279 612,2	101 329,9
Ремонт моста через реку Сума на км 1+000 а/д "Подъезд к дер. Большая Рассия"	ООО "РДМ Строй"	№ 0182 от 05.06.19 г.	13 147,4	0
Ремонт моста через реку Шингарка на км 5+172 а/д "Новый Петергоф-Лизино-Сашино"	ООО "РДМ Строй"	№ 0188 от 10.06.19 г.	9 510,8	0
Ремонт моста через реку Тушемелька на км 14+183 а/д "Красная Речка-Турадино"	ООО "Строительная компания Феникс"	№ 0238 от 29.07.19 г.	17 977,1	0
Ремонт моста через реку Паппа на км 0+646 автомобильной дороги "Коськово - Исаково" в Тихвинском районе Ленинградской области	ООО "ДорТехнологии"	№ 0067 от 07.05.20 г.	10 351,0	8 042,5
Ремонт моста через реку Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0147 от 27.07.20 г.	15 837,4	13 613,7
Ремонт мостовых сооружений по адресу: Мост через реку Парица на км 2+212 автомобильной дороги "Рошаль-Черново-Учхоз"	ООО "Реммост"	№ 0283 от 20.11.20 г.	18 602,5	12 401,9
Ремонт моста через реку Б. Суйда на км 17+273 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лисино-Корпус-Радюфинниково" в Тосненском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0003 от 15.01.21 г.	17 483,9	877,8
Ремонт моста через реку Тоспа на км 34+590 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лисино-Корпус-Радюфинниково" в Тосненском районе	ООО "Реммост"	№ 0004 от 15.01.21 г.	18 440,2	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Комсомольское-Приозерск. на уч-ках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710 в Выборгском районе	АО ПО "Возрождение"	№ 0188 от 02.09.20 г.	158 261,8	66 394,1
ПИР			19 597,9	13 845,3
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Ремонт моста через реку Паппа на км 0+646 автомобильной дороги Коськово-Исаково"	ООО "Сибцентр"	№ 0229 от 22.06.17 г.	359,5	359,5
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту: Ремонт мостовых сооружений	АО "Инжиниринговая компания РГП"	№ 0151 от 10.04.18 г.	134,2	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 2	ООО "Сибцентр"	№ 0216 от 05.07.19 г.	389,6	281,3
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на	ООО "Сибцентр"	№ 0224 от 15.07.19 г.	648,9	135,2

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 3				
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения этап №3 2019	ООО "Инжиниринговое управление"	№ 0271 от 19.08.19 г.	5 012,7	1 158,1
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛОТ 1	ООО "ЭПБ-Проект"	№ 0326 от 14.10.19 г.	27 1.2	0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Бокситогорском и Тихвинском районах	ООО "Мир"	№ 0118 от 02.07.20 г.	1 513,0	1 513,0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Тосненском районе	ООО "Мир"	№ 0119 от 02.07.20 г.	1 025,0	1 025,0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Волосовском и Лужском районах	ООО "Градиент"	№ 0126 от 10.07.20 г.	1 535,0	1 535,0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Выборгском районе	ООО "Градиент"	№ 0127 от 10.07.20 г.	1 663,0	1 663,0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Сланцевском и Ломоносовском районах	ООО "Градиент"	№ 0128 от 10.07.20 г.	1 520,0	1 520,0
Выполнение работ по разработке проектов ремонта мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в Киришском и Кировском районах	ООО "Градиент"	№ 0129 от 10.07.20 г.	2 073,3	2 073,3
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту моста через реку Оредеж на км 0+428 автомобильной дороги "Сиверский-Дружная Горка-Куровицы" в Гатчинском районе	ООО "Шпрингель"	№ 0154 от 11.08.20 г.	193,7	179,3
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Черная на км 9+775 автомобильной дороги Ропша-Марьино	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1426/20 от 09.02.21 г.	167,1	167,1
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Черная на км 2+886 автомобильной дороги Кириши-Городище-Волхов	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1427/20 от 09.02.21 г.	161,7	161,7
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Савинка на км 56+914 автомобильной дороги Оять-Надпорожье-Плотичпо	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1428/20 от 09.02.21 г.	195,0	195,0
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Удрайка на км 3+067 автомобильной дороги Раковно-Вычелобок	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1430/20 от 09.02.21 г.	171,0	171,0
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Сумка на км 94+791 автомобильной дороги Толмачева-а/д "Нарва"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1431/20 от 11.02.21 г.	193,1	193,1
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Гороховка на км 21+762 автомобильной дороги Советский-Дятлово-автодорога	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1432/20 от 09.02.21 г.	184,1	184,1
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Плюсса на км 0+651 автомобильной дороги Гостицы-Пустомержа	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1433/20 от 09.02.21 г.	198,2	198,2
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Шарья на км 43+120 автомобильной дороги Кириши-Будогощь-Смолино	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1434/20 от 09.02.21 г.	186,3	186,3
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Лемовжа на км 13+079	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 1435/20 от 09.02.21 г.	179,3	179,3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
автомобильной дороги Хотнежа-Сосницы	ГТУ "Ленгосэкспертиза"			
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Вуокса на км 0+660 автомобильной дороги Камменогорск-Дубинино	ГТУ "Ленгосэкспертиза"	№ 1436/20 от 11.02.21 г.	235,3	235,3
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Ушанка на км 7+764 автомобильной дороги Ушаки-Рублево-Гришкино в Выборгском районе	ГТУ "Ленгосэкспертиза"	№ 67/21 от 18.02.21 г.	124,8	124,8
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Черепка на км 46+118 автомобильной дороги Пикалево-Струги-Колбеки в Бокситогорском и Тихвинском районах	ГТУ "Ленгосэкспертиза"	№ 65/21 от 18.02.21 г.	131,6	131,6
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Тосна на км 0+103 автомобильной дороги Ушаки-Рублево-Гуммоллово/ км 27-960 а/д Гришкино-Гуммоллово в Тосненском районе	ГТУ "Ленгосэкспертиза"	№ 68/21 от 19.02.21 г.	123,5	123,5
Проверка сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Сясь на км 0+438 автомобильной дороги Подъезд к дер. Устье в Бокситогорском и Тихвинском районах	ГТУ "Ленгосэкспертиза"	№ 66/21 от 19.02.21 г.	103,0	103,0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту моста через реку Б.Суйда на км 17+273 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лисино-Корпус-Радонишкино" в Тосненском районе	ООО "Стройконтроль проект"	№ 0019 от 26.02.21 г.	384,5	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по ремонту моста через реку Тосна на км 34+590 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Лисино-Корпус-Радонишкино" в Тосненском районе	ООО "Стройконтроль проект"	№ 0018 от 26.02.21 г.	439,5	0
Осуществление технологического присоединения по объекту "Ремонт моста через реку Паша на км 0+646 автомобильной дороги Коськово-Исаково в Тихвинском районе"	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-ТХЭС-001784-21/002511-7-21 от 31.03.21 г.	80,8	48,5

Федеральный проект «Дорожная сеть» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») (62.2.R1.00000)
2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Объекты федерального проекта «Дорожная сеть»			2 040 464,5	2 040 464,5
областной бюджет			1 663 102,7	1 663 102,7
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, км 112+000 - 122+000" в Тосненском районе	ООО "Вента-Строй"	№ 0367 от 02.12.19	119 416,0	119 416,0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск, км 15+00-23+00 " во Всеволожском районе	ООО "Лат"	№ 0368 от 02.12.19	78 502,8	78 502,8
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Жабинно – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново - Вереть, км 4+380-км 14+025" в Волосовском районе	ООО "НСТ"	№ 0370 от 03.12.19	82 790,9	82 790,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к дер. Хиттолово, км 0+000 - км 3+360" во Всеволожском районе	ООО "Энергодорстрой"	№ 0414 от 30.12.19	41 530,5	41 530,5

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено п 2020 году
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Гатчина-Ополье, км 8+062 - 21+000" в Гатчинском районе	ООО "Энергодорстрой"	№ 0415 от 30.12.19	172 249,9	172 249,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса, км 0+600 - км 20+287" в Гатчинском районе	ООО "Дорожный отряд"	№ 0422 от 30.12.19	178 628,6	178 628,6
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье, км 2+189 - км 11+455" во Всеволожском районе	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0021 от 25.02.20	321 389,8	321 389,8
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пески-Сосново-Подгорье, км 53+706 - км 58+000 и км 58+000 - км 65+048 в Приозерском районе	ООО "ЛаТ"	№ 0052 от 07.04.20	119 688,0	119 688,0
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0179 от 27.08.20	26 095,1	26 095,1
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 23+000 - км 44+715 (выборочно) в Выборгском районе	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0186 от 31.08.20	351 240,9	351 240,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Огоньки-Стрельцово-Толокошниково, км 77+424 - км 83+638 в Выборгском районе (твёрд. покр.)	ООО "ЛаТ"	№ 0364 от 02.12.19	80 766,8	80 766,8
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сосновый Бор - Глобицы", км 0+000 - км 3+938 в Ломоносовском районе (твёрд. покр.)	ООО "Стройком"	№ 0071 от 13.05.20	54 852,8	54 852,8
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск, км 0+000 - км 12+000 во Всеволожском районе (твёрд. покр.)	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0051 от 07.04.20	35 950,5	35 950,5
областной бюджет (Грант)			377 361,8	377 361,8
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Белокаменка-Лебяжье, км 0+000 - 13+440 (выборочно) в Выборгском районе	ГП "Пригородное ДРСУ №1"	№ 0054 от 08.04.20	65 550,9	65 550,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мишья-Новинка км 0+000 - км 10+076 в Гатчинском районе	ООО "НСТ"	№ 0053 от 07.04.20	85 135,4	85 135,4
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заручье - Шавково км 0+030 - км 0+700 в Сланцевском районе Ленинградской области	ООО "Достойный пример содержания"	№ 0065 от 07.05.20	9 953,9	9 953,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пески-Сосново-Подгорье, км 53+706 - км 58+000 и км 58+000 - км 65+048 в Приозерском районе	ООО "ЛаТ"	№ 0052 от 07.04.20	27 856,7	27 856,7
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск, км 0+000 - км 12+000 во Всеволожском районе (твёрд. покр.)	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0051 от 07.04.20	188 864,9	188 864,9

«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.2.R1.10110, 2021 год по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Объекты капитального ремонта			349 467,5	24 938,7
СМР			337 971,4	15 727,7
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах	ООО "СК "Орион плюс"	№ 0223 от 25.09.20 г.	337 971,4	15 727,7
ПИР:			11 496,1	9 211,0
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах (разработка РД)	ООО "СК "Орион плюс"	№ 0223 от 25.09.20 г.	9 211,0	9 211,0
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах"	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0289 от 23.11.2020 г.	685,3	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Копорье-Ручьи" на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах"	ООО "Шпренгель"	№ 0014 от 11.02.2020 г.	1 599,8	0

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» (62.2.R1.12750, 2021 год по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Объекты федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (ремонт а/д)			1 319 755,3	642 942,4
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огольки, км 33+900- км 44+100" во Всеволожском районе	ООО "Техносфера Инжиниринг"	№ 0369 от 02.12.19 г.	253 653,7	253 653,7
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зверьево-Малиновка, км 15+000 - км 30+000, км 30+000-40+000 в Выборгском районе	ООО "СК "Орион плюс"	№ 0055 от 09.04.20 г.	306 362,9	306 362,9
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сиверский-Дружная Горка-Куровицы, км 9+300 - км 17+000 в Гатчинском районе	ООО "ДАФ"	№ 0050 от 06.04.20 г.	82 925,8	82 925,8
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь, км 182+400 - км 185+500, 191+612 - км 197+612 в Тихвинском районе	ООО "Лат"	№ 0047 от 11.05.21 г.	56 082,7	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Красное Село -Гатчина -Павловск, км 6+757 -15+190 в Гатчинском районе	ООО "ДАФ"	№ 0049 от 11.05.21 г.	173 271,6	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Осиповая Роща-Магистральная, км 1+750 - км 7+800 во Всеволожском районе	ООО "ЭнергоДорСтрой"	№ 0052 от 11.05.21 г.	107 471,0	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново, км 8+219 - км 19+237, км 27+837 - км 31+637 в Волосовском районе	ООО "ДорСтройИнжиниринг"	№ 0061 от 13.05.21 г.	191 587,6	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Елизаветинка-Медный завод, км 0+020 - км 12+390 (выборочно) во Всеволожском районе	ООО "ЭнергоДорСтрой"	№ 0071 от 20.05.21 г.	148 400,0	0

«Финансовое обеспечение дорожной деятельности» (62.2.R1.53930)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Объекты федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (федеральный бюджет агломерация)			428 218,0	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Зеленогорск - Приморск - Выборг, км 16+000- км 23+000 в Выборгском районе Ленинградской области	АО "АБЗ-Дорстрой"	№ 0045 от 11.05.21 г.	135 000,8	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи, км 47+000-км 54+000 в Ломоносовском районе Ленинградской области	ООО "СК "Гик"	№ 0054 от 11.05.21 г.	147 716,4	0
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Новый Петергоф – Низино – Савинно км 0 + 000 – км 7 + 381 в Ломоносовском районе Ленинградской области	ООО "Лат"	№ 0056 от 12.05.21 г.	145 500,9	0

Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности» (62.2.03.00000)

**«Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ» (62.2.03.10150)
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Приобретение оборудования			11 316,3	11 316,3
Поставка лабораторного оборудования и приборов контроля качества для испытательной лаборатории контроля качества дорожных работ	ООО "Пейвтех"	№ 0169 от 24.08.20 г.	597,0	597,0
Поставка лабораторного оборудования и приборов контроля качества для испытательной лаборатории контроля качества дорожных работ	ООО "Пейвтех"	№ 0213 от 18.09.20 г.	10 719,3	10 719,3

**«Кадастровые работы» (62.2.03.10160)
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Мероприятие в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства			81 647,6	32 272,5
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в Сланцевском районе, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода	ГУП "Леноблинвентаризация"	№ 0359 от 27.09.18 г.	16 436,3	0
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования	ГУП "Леноблинвент"	№ 0360 от 27.09.18 г.	8 073,4	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
регионального значения, расположенных в Кировском районе	аризация"			
Выполнение комплекса работ по регистрации права собственности Ленинградской области в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрозаводск-Ошта" в Подпорожском районе	ООО "Геосервис"	№ 0145 от 16.05.19 г.	2 000,1	2 000,1
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Подпорожском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог	ООО "Лаир"	№ 0276 от 26.08.19 г.	5 140,4	5 140,4
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Приозерском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог	ГУП "Леноблинвентаризация"	№ 0277 от 26.08.19 г.	16 760,6	0
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Лодейнопольском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог	ГУП "Леноблинвентаризация"	№ 0278 от 26.08.19 г.	7 932,6	0
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Киришском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог	ООО "Лаир"	№ 0284 от 29.08.19 г.	3 288,5	3 288,5
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, занятых линейным объектом "Путепровод в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гагчина 2 2 этап - строительство трехполосного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения"	ООО "Геосервис"	№ 0049 от 01.04.20 г.	91,1	91,1
Выполнение кадастровых работ в Гатчинском районе	ООО "Геосервис"	№ 0093 от 04.06.20 г.	34,3	
Выполнение кадастровых работ в целях размещения линейного объекта по титулу: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войлава-Сирокаска-Васильково-г. Шальдиха" на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновка"	ООО "Геосервис"	№ 0210 от 14.09.20 г.	178,0	178,0
Выполнение кадастровых работ по образованию частей земельного участка в Выборгском районе	ООО "Геосервис"	№ 0277 от 17.11.20 г.	69,0	
Выполнение кадастровых работ по образованию части земельного участка в Выборгском районе	ООО "Геосервис"	№ 0282 от 19.11.20 г.	69,0	
Выполнение комплекса кадастровых работ в целях установления границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных на территории ЛО второй и третьей технических категорий и внесение сведений о них в ЕГРН	ООО "Геосервис"	№ 0302 от 04.12.20 г.	21 574,4	21 574,4

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Мероприятие в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства			57 344,5	0,0
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования	ГУП "Леноблинвент"	№ 0359 от 27.09.18 г.	16 436,3	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
регионального значения, расположенных в Сланцевском районе, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода	аризация"			
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных в Кировском районе	ГУП "Леноблиинвентаризация"	№ 0360 от 27.09.18 г.	8 073,4	0
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Приозерском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог	ГУП "Леноблиинвентаризация"	№ 0277 от 26.08.19 г.	16 760,6	0
Выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Лодейнопольском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог	ГУП "Леноблиинвентаризация"	№ 0278 от 26.08.19 г.	7 932,6	0
Выполнение комплекса кадастровых работ в целях установления границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных на территории ЛО второй и третьей технических категорий и внесение сведений о них в ЕГРН	ООО "Геосервис"	№ 0302 от 04.12.20 г.	7 925,6	0
Выполнение кадастровых работ в целях размещения линейного объекта по титулу: "Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Море" во Всеволожском районе"	ООО "Геосервис"	№ 0099 от 21.06.21 г.	216,0	0

Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области» (62.2.04.00000)
2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области			3 467,7	3 467,7
Выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования во Всеволожском и Приозерском и Выборгском районах ЛО ЛОТ 1	ООО "Юник Групп"	№ 0230 от 29.09.20 г.	687,4	687,4
Выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Гатчинском и Тосненском районах ЛО ЛОТ 2	ООО "Заслон"	№ 0219 от 23.09.20 г.	650,0	650,0
Выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования ЛО в Киришском и Волосовском районах ЛОТ 3	ООО "ОГБ-Проект"	№ 0216 от 21.09.20 г.	654,0	654,0
Выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Кировском, Киришском и Волховском районах ЛО ЛОТ 5	ООО "Юник Групп"	№ 0229 от 29.09.20 г.	921,4	921,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Лодейнопольском и Подпорожском районах ЛО ЛОТ 7	ООО "Заслон"	№ 0224 от 23.09.20 г.	555,0	555,0

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду» (62.3.00.00000)

Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» (62.3.01.00000)

Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения 62.3.01.13520)
2020 год

Показатель	Лимит	Оплачено в 2020 году
Контракт №0145200000420000326-0020 от 20.04.2020 с Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области». Оказание услуг по обследованию трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения	2 403,9	2 403,9

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Лимит	Оплачено в 2021 году
Контракт №0145200000421000275-0027 от 12.04.2021 с ООО «Дорспецмонтаж». Оказание услуг по обследованию трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения	3 787,9	0

62.3.02.00000 «Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»

62.3.02.13150 «Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения» (государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор»)

Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения:

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Устройство светофорных объектов			56 867,4	46 090,1
СМР			50 805,4	40 485,6
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области по адресу: "а/д "Стрельна-Кипень-Гатчина", км 18+364	ООО "СК "Олимп"	№ 0009 от 29.01.20 г.	4 698,6	4 411,5
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта) по адресу: пересечение а/д "Санкт-Петербург- завод им. Свердлова- Всеволожск" и а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", км 10 - транспортно-пешеходный светофорный объект"	ООО "СК "Олимп"	№ 0013 от 03.02.20 г.	12 710,0	11 970,3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Выполнение работ по объекту "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (3 перекрестка). Примыкание а/д "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" к а/д "Юрки-Кузьмолowo" (в рамках по капитальному ремонту)	ООО "Дорсервис"	№ 0114 от 30.06.20 г.	9 866,8	9 866,8
Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи"(3 перекрестка)	ООО "СК "Олимп"	№ 0198 от 07.09.20 г.	23 530,0	14 236,9
ПИР			6 062,0	5 604,5
Выполнение работ проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройство элементов обустройства со светофорным объектом) автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Форт Красная Горка-Ковалин-Сосновый Бор" в Ломоносовском районе Ленинградской области на участке прохождения в населенном пункте	ООО "Проект Сервис"	№ 0372 от 03.12.19 г.	4 000,0	4 000,0
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта), по адресу: пересечение а/д "Санкт-Петербург- завод им. Свердлова-Всеволожск" и а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", км 10 - транспортно-пешеходный светофорный объект	ООО "Северная Венеция"	№ 0099 от 10.06.20 г.	303,6	225,0
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Техническое перевооружение перекрестков с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения в Ленинградской области по адресу: "а/д "Стрельна-Кипель-Гатчина", км 18+364"	ООО "Северная Венеция"	№ 0100 от 10.06.20 г.	118,5	111,2
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (3 перекрестка). Примыкание а/д "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" к а/д "Юрки-Кузьмолowo" (в рамках по капитальному ремонту)	ООО "Стройконтрольпроект"	№ 0106 от 19.06.20 г.	216,1	208,8
Осуществление авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "Дорнадзор"	№ 0103 от 17.06.20 г.	53,9	33,6
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройство элементов обустройства со светофорным объектом) автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Форт Красная Горка-Ковалин-Сосновый Бор" в Ломоносовском районе Ленинградской области на участке прохождения в населенном пункте	ГАУ "Лепоблгос экспертиза"	№ 610/20 от 30.06.20 г.	202,9	202,9
Осуществление авторского надзора по объекту по объекту "Техническое перевооружение перекрестков с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения в Ленинградской области по адресу: "а/д "Стрельна-Кипель-Гатчина", км 18+364"	ООО "Дорнадзор"	№ 0104 от 17.06.20 г.	11,2	10,5
Осуществление авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта), по адресу: пересечение а/д "Санкт-Петербург- завод им. Свердлова-Всеволожск" и а/д "Санкт-	ООО "Дорнадзор"	№ 0138 от 16.07.20 г.	28,7	25,3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Петербург-Колтуши", км 10 - транспортно-пешеходный светофорный объект				
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "СК Шпренгель"	№ 0140 от 20.07.20 г.	288,7	195,4
Осуществление технологического присоединения светофорного объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, автомобильная дорога СПб-Колтуши и Мягловское шоссе, г. Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0183 от 13.06.17 г.	0,5	0,5
Осуществление технологического присоединения светофорного объекта, расположенного по адресу а/д Стрельна-Кипень-Гатчина км 18+364, п.п. Новая Роща	ПАО "Ленэнерго"	№ 0208 от 22.05.18 г.	0	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" ул. Оборонная во Всеволожском районе	ООО "Дорнадзор"	№ 0235 от 01.10.20 г.	29,4	28,1
Осуществление технологического присоединения светофорного объекта, расположенного по адресу Всеволожский район, д. Новое Девяткино, перекресток Главная ул. Д.60 лит. А, ул. Энергетика, а/д СПб-Матокса	ПАО "Ленэнерго"	№ ОД-ЮЭС-15733-20/10517-7-20 от 29.06.20 г.	39,6	39,6
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля), в том числе авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" ул. Оборонная во Всеволожском районе	ООО "Северная Венеция"	№ 0180 от 28.08.20 г.	264,2	252,2
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи"(3 перекрестка)"	ООО "Стройконтрольпроект"	№ 0240 от 06.10.20 г.	504,5	271,2

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Устройство светофорных объектов			26 090,8	557,4
СМР			11 385,3	557,4
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области по адресу: "а/д "Стрельна-Кипень-Гатчина", км 18+364	ООО "СК "Олимп"	№ 0009 от 29.01.20 г.	360,3	0
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта) по адресу: пересечение а/д "Санкт-Петербург- завод им. Свердлова-Всеволожск" и а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", км 10 - транспортно-пешеходный светофорный объект"	ООО "СК "Олимп"	№ 0013 от 03.02.20 г.	988,7	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи"(3 перекрестка)	ООО "СК "Олимп"	№ 0198 от 07.09.20 г.	10 036,3	0
ПИР			14 705,6	557,4
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта), по адресу: пересечение а/д "Санкт-Петербург- завод им. Свердлова-Всеволожск" и а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", км 10 - транспортно-пешеходный светофорный объект	ООО "Северная Венеция"	№ 0099 от 10.06.20 г.	83,4	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области (4 светофорных объекта), по адресу: пересечение а/д "Санкт-Петербург- завод им. Свердлова-Всеволожск" и а/д "Санкт-Петербург-Колтуши", км 10 - транспортно-пешеходный светофорный объект	ООО "Дорнадзор"	№ 0138 от 16.07.20 г.	3,8	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (3 перекрестка). Примыкание а/д "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" к а/д "Юрки-Кузьмолowo" (в рамках по капитальному ремонту)	ООО "Стройконтр ольпроект"	№ 0106 от 19.06.20 г.	7,3	0
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Техническое перевооружение перекрестков с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения в Ленинградской области по адресу: "а/д "Стрельна-Кишень-Гатчина", км 18+364"	ООО "Северная Венеция"	№ 0100 от 10.06.20 г.	9,1	0
Осуществление авторского надзора по объекту по объекту "Техническое перевооружение перекрестков с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог регионального значения в Ленинградской области по адресу: "а/д "Стрельна-Кишень-Гатчина", км 18+364"	ООО "Дорнадзор"	№ 0104 от 17.06.20 г.	0,9	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "СК Шпренгель"	№ 0140 от 20.07.20 г.	331,0	139,5
Осуществление авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "Дорнадзор"	№ 0103 от 17.06.20 г.	64,7	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля), в том числе авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" ул. Оборонная во Всеволожском районе	ООО "Северная Венеция"	№ 0180 от 28.08.20 г.	12,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту «Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения	ООО "Стройконтр ольпроект"	№ 0240 от 06.10.20 г.	250,8	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
"Санкт-Петербург-Ручьи"(3 перекрестка)"				
Осуществление авторского надзора по объекту «Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи"(3 перекрестка)"	ООО "Дорнадзор"	№ 0017 от 24.02.21 г.	50,2	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" ул. Оборонная во Всеволожском районе	ООО "Дорнадзор"	№ 0235 от 01.10.20 г.	1,3	0
Выполнение работ проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (техническое перевооружение перекрестков с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе Ленинградской области	ООО "ПроектСервис"	№ 0030 от 25.03.21 г.	3 000,0	416,8
Выполнение работ проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройство светофорного объекта) на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Гатчинском и Тосненском районах Ленинградской области	ООО "ПроектСервис"	№ 0033 от 31.03.21 г.	3 890,0	0
Выполнение работ проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (техническое перевооружение перекрестков с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения Всеволожского района Ленинградской области	ООО "ПроектСервис"	№ 0034 от 31.03.21 г.	7 000,0	0
Проверка сметной документации объекта "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (3 перекрестка) по адресу: а/д "Санкт-Петербург-Кировск", км 34+189	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 0416 от 15.11.18 г.	0	0
Проверка сметной документации объекта "Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ленинградской области (3 перекрестка) по адресу: а/д "Стрельна-Кипень-Гатчина", км 18+364	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 0417 от 15.11.18 г.	0	0
Осуществление технологического присоединения светофорного объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, автомобильная дорога СПб-Колтуши "(пер. Школьный), г. Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0184 от 13.06.17 г.	0,5	0,5
Осуществление технологического присоединения светофорного объекта, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, автомобильная дорога СПб-Колтуши "ул. Быкова), г. Колтуши	ПАО "Ленэнерго"	№ 0193 от 14.06.17 г.	0,5	0,5

**Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Устройство наружного освещения и тротуаров			250 760,3	186 402,0
СМР			235 819,1	175 142,6
Устройство наружного освещения в Ломоносовском районе	ООО "Стройстандарт"	№ 0221 от 29.05.18 г.	3 733,6	3 733,6
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе ЛО ("а/д "Красное Село-Гатчина-Павловск" дер. Пудомяги, а/д "Никольское-Воскресенское" с. Никольское)"	ООО "ПЭС"	№ 0165 от 28.05.19 г.	19 667,1	11 552,2
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе ЛО по адресу: "а/д "Санкт-Петербург-Морье" – г. Всеволожск	ООО "Энергоконтроль"	№ 0183 от 05.06.19 г.	3 702,8	1 273,9
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области ЛОТ 7	ООО "Энергоконтроль"	№ 0247 от 29.07.19 г.	36 584,1	36 040,8
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Тосненском районе Ленинградской области ЛОТ 8	ООО "СК "Феникс"	№ 0254 от 02.08.19 г.	14 252,6	12 589,2
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Кингисеппском районе Ленинградской области ЛОТ 9	ООО "СК "Феникс"	№ 0246 от 29.07.19 г.	11 871,8	11 871,8
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области ЛОТ 2	ООО "Арктур"	№ 0255 от 05.08.19 г.	25 521,3	23 938,5
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 6	ООО "Арктур"	№ 0243 от 29.07.19 г.	21 889,3	18 567,6
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 5	ООО "Арктур"	№ 0244 от 29.07.19 г.	25 342,9	21 611,2
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Ломоносовском районе Ленинградской области ЛОТ 3	ООО "Энергоконтроль"	№ 0248 от 29.07.19 г.	18 910,0	18 346,1
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области ЛОТ 1	ООО "СК Олимп"	№ 0259 от 08.08.19 г.	6 463,1	1 048,0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д "Санкт-Петербург-Кировск" 2. а/д "Ульяновка-Отрадное"	ООО "Энергоконтроль"	№ 0117 от 02.07.20 г.	3 344,3	0
Устройство элементов обустройства автомобильной дороге в Волосовском районе Ленинградской области	ООО "СК Олимп"	№ 0171 от 25.08.20 г.	33 664,5	3 935,2
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Перломайское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; а/д "Комсомольское - Приозерск", пос. Боровинка"	ООО "Арктур"	№ 0196 от 07.09.20 г.	92,5	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск"	ООО "Арктур"	№ 0200 от 11.09.20 г.	2 357,3	2 357,3
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства в Выборгском районе по адресу: а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" пос. Озерки; а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" пос. Ермилово; а/д "Высокое-Синицыно" дер. Камышевка; а/д "Высокое-Синицыно" пос. Красная Долина	ООО "Арктур"	№ 0201 от 11.09.20 г.	6 278,4	6 278,4
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; а/д "Огольки - Стрельцово - Толоконниково" пос. Первомайское"	ООО "Арктур"	№ 0206 от 14.09.20 г.	56,1	0
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Пошово; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Выборг; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево"	ООО "Арктур"	№ 0207 от 14.09.20 г.	1 998,9	1 998,9
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасское" пос. Черкасское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское"	ООО "ЭСКО"	№ 0214 от 18.09.20 г.	88,6	0
ПИР			14 941,1	11 259,4
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство наружного освещения в Ломоносовском районе"	ООО "Сибцетгр"	№ 0510 от 19.10.17 г.	869,4	822,6
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе ЛО по адресу: "а/д "Санкт-Петербург-Морье" - г. Всеволожск"	ООО "Дормостконсалт"	№ 0158 от 24.05.19 г.	302,9	230,5
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе ЛО ("а/д "Красное Село-Гатчина-Павловск" дер. Пудомяги, а/д "Никольское-Воскресенское" с. Никольское)"	ООО "Дормостконсалт"	№ 0159 от 24.05.19 г.	554,1	232,9
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском, Тосненском, Кингисеппском районах Ленинградской области "	ООО "Оникс"	№ 0328 от 14.10.19 г.	2 905,9	2 902,5
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д "Санкт-Петербург-Кировск" 2. а/д "Ульяновка-Отрадное" (разработка РД)	ООО "Энергоконтроль"	№ 0117 от 02.07.20 г.	855,7	855,7
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д "Санкт-Петербург-Кировск" 2. а/д "Ульяновка-Отрадное"	ООО "ЦДКИ"	№ 0168 от 24.08.20 г.	15,1	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области а/д "Южки-Кузьмолowo-дер. Порошкино» (разработка РД)	ООО "Энергоконтроль"	№ 0189 от 02.09.20 г.	505,0	505,0
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; а/д "Комсомольское - Приозерск", пос. Боровинка" (разработка РД)	ООО "Арктур"	№ 0196 от 07.09.20 г.	1 267,1	1 267,1
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск" (разработка РД)	ООО "Арктур"	№ 0200 от 11.09.20 г.	587,4	587,4
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства в Выборгском районе по адресу: а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" пос. Озерки; а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" пос. Ермилово; а/д "Высокое-Синицыно" дер. Камышевка; а/д "Высокое-Синицыно" пос. Красная Долина (разработка РД)	ООО "Арктур"	№ 0201 от 11.09.20 г.	1 530,2	1 530,2
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; а/д "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково" пос. Первомайское" (разработка РД)	ООО "Арктур"	№ 0206 от 14.09.20 г.	919,3	919,3
Выполнение работ по объекту «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Попово; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Выборг; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево" (разработка РД)	ООО "Арктур"	№ 0207 от 14.09.20 г.	1 120,2	1 120,2
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области а/д "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" дер. Выра (разработка РД)	ООО "СК Олимп"	№ 0208 от 14.09.20 г.	485,4	0
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское" (разработка РД)	ООО "ЭСКО"	№ 0214 от 18.09.20 г.	1 193,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по объекту по объекту "Устройство элементов обустройства на автомобильной дороге в Волосовском районе Ленинградской области"	ООО "ЦДКИ"	№ 0244 от 13.10.20 г.	756,2	0
Устройство элементов обустройства автомобильной дороге в Волосовском районе Ленинградской области (разработка РД)	ООО "СК Олимп"	№ 0171 от 25.08.20 г.	726,9	0
Осуществление технологического присоединения электроустановки по адресу а/д Марьино-Ольгино-Сашино	АО "СПб ЭС"	№ 0010 (КДХ) от 25.02.16 г. (05.09.2016 г.)	3,1	3,1
Осуществление технологического присоединения электроустановки по адресу а/д Марьино-Сашино, пос. Ольгино	АО "СПб ЭС"	№ 0011 (КДХ) от 25.02.16 г. (05.09.2016 г.)	1,3	1,3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Осуществление технологического присоединения электроустановки по адресу а/д Ропша-Марьино, пос. Марьино	АО "СПб ЭС"	№ 0012 (КДХ) от 25.02.16 г. (05.09.2016 г.)	2,4	2,4
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, автомобильная дорога Осойкино-Малая Ижора, пос. Малая Ижора	ПАО "Ленэнерго"	№ 0004 (КДХ) от (18.02.16 г.)	1,8	1,8
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д.Лангереево, автомобильная дорога Сойкино-Малая Ижора пос. Лангереево	ПАО "Ленэнерго"	№ 0014 (КДХ) от 24.10.16 г.	1,5	1,5
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, автомобильная дорога Зеленогорск-Приморск-Выборг, п. Карасевка	АО "ЛОЭСК"	№ 0157 от 05.06.17 г.	98,1	98,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, автомобильная дорога Зеленогорск-Приморск-Выборг, п. Ермилово	АО "ЛОЭСК"	№ 0158 от 05.06.17 г.	12,1	12,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг, пос. Ермилово, км 67+119 - км 68+000	АО "ЛОЭСК"	№ 0190 от 13.06.17 г.	0,1	0,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 78+949-км 80+927 г. Приморск	АО "ЛОЭСК"	№ 0245 от 10.07.17 г.	0,1	0,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 76+971 - 76+971г.Приморск	АО "ЛОЭСК"	№ 0246 от 10.07.17 г.	0,1	0,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг, г. Приморск, км 74+993 - км 76+971	АО "ЛОЭСК"	№ 0248 от 10.07.17 г.	0,1	0,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Подъезд к г. Выборг, г. Выборг, км 120+832 - км 122+380	ПАО "Ленэнерго"		0,1	0,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, автомобильная дорога Молодежное-Верхнее Черкасово, п. Черкасово, км 68+422-км 70+407	АО "ЛОЭСК"	№ 0247 от 10.07.17 г.	0,1	0,1

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 80+427-км 80+927	АО "ЛОЭСК"	№ 0255 от 10.07.17 г.	2,1	2,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, автомобильная дорога Зеленогорск-Приморск-Выборг, п. Соколиное, км 115+705 - км 116+999	АО "ЛОЭСК"	№ 0259 от 10.07.17 г.	2,1	2,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: а/д Скандинавия г. Выборг, 1.8 км - 3.6 км Подъезд к г. Выборг	АО "ЛОЭСК"	№ 0256 от 10.07.17 г.	0,1	0,1
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, а/д Новый Петергоф-Низино-Сашино, д. Сашино	ПАО "Ленэнерго"	№ 0327 от 31.07.17 г.	3,2	3,2
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район р-н, Романовка (Правый участок участок) а/д Санкт-Петербург-Морье	ПАО "Ленэнерго"	№ 0387 от 24.08.17 г.	4,3	4,3
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район р-н, д. Новая Буря, а/д Петродворец-Кейкино	ПАО "Ленэнерго"	№ 0354 от 22.08.17 г.	2,9	2,9
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение, Кингисеппский район, д. Краколье, а/д Лужицы-1 Мая	ПАО "Ленэнерго"	№ 0464 от 04.10.17 г.	1,9	1,9
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение ПНО-1, Кингисеппский район, д. Куземкино, а/д Лужицы-1 Мая	ПАО "Ленэнерго"	№ 0469 от 05.10.17 г.	1,8	1,8
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение ПНО-2, Кингисеппский район, д. Куземкино, а/д Лужицы-1 Мая	ПАО "Ленэнерго"	№ 0470 от 05.10.17 г.	1,8	1,8
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение, Выборгский район, п.п. Правдино, а/д Красносельское-Правдино	ПАО "Ленэнерго"	№ 0529 от 30.10.17 г.	2,2	0
Технологическое присоединение к электрическим сетям сети наружного освещения автомобильных дорог (ПНО-1), Ленинградская область, Тосненский район, пгт Красный Бор, а/д "Ям-Ижора - Никольское"	АО "ЛОЭСК"	№ 0076 от 05.03.18 г.	1,8	1,8
Технологическое присоединение к электрическим сетям сети наружного освещения автомобильных дорог (ПНО-2), Ленинградская область, Тосненский район, пгт Красный Бор, а/д "Ям-Ижора - Никольское"	АО "ЛОЭСК"	№ 0077 от 05.03.18 г.	0,9	0,9

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Технологическое присоединение к электрическим сетям сети наружного освещения автомобильных дорог (ПНО-3). Ленинградская область. Тосненский район, пгт Красный Бор, а/д "Ям-Ижора - Никольское"	АО "ЛОЭСК"	№ 0078 от 05.03.18 г.	0,3	0,3
Технологическое присоединение к электрическим сетям сети наружного освещения автомобильных дорог (ПНО-5). Ленинградская область, Тосненский район, пгт Красный Бор, а/д "Ям-Ижора - Никольское"	АО "ЛОЭСК"	№ 0080 от 05.03.18 г.	0,3	0,3
Технологическое присоединение к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" сети наружного освещения автомобильных дорог (ПНО-4). Ленинградская область, Тосненский район, пгт Красный Бор, а/д "Ям-Ижора - Никольское"	АО "ЛОЭСК"	№ 0098 от 14.03.18 г.	0,6	0,6
Технологическое присоединение к электрическим сетям МП "ВЛЭС" сети освещения автомобильных дорог и пешеходных дорожек (тротуаров). Ленинградская область, Всеволожский район, шоссе Дорога Жизни вдоль а/д СПб-Морье	МП "Всеволожское предприятие электрических сетей"	№ 0193 от 14.05.18 г.	4,6	4,6
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Приозерский район, пос. Сосново, а/д "Орехово-Сосново-Кривко-жд.ст. Петяярви"	ПАО "Ленэнерго"	№ОД-ВЭС-26321-19/41646-Э-19 от 01.11.19 г.	20,6	20,6
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Приозерский район, пос. Сосново, а/д "Ушково-Гравийное"	ПАО "Ленэнерго"	№ОД-ВЭС-26320-19/41587-Э-19 от 01.11.19 г.	20,6	20,6
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Приозерский район, Мичуринское п., а/д "Пески-Сосново-Подгорье"	ПАО "Ленэнерго"	№ОД-ВЭС-26119-19/41306-Э-19 от 05.11.19 г.	20,6	20,6
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Выборгский район, а/д "Молодежное-Верхнее Черкасово" в границах пос. Поляны	ПАО "Ленэнерго"	№ОД-ВЭС-26359-19/98421-Э-19 от 05.11.19 г.	14,9	14,9
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Лодейнопольский район, а/д "Подъезд к п. Свирьстрой" в границах нас. пункта Свирьстрой, п-т Кировск, пр. Кирова, км 1+839-2+622	ПАО "Ленэнерго"	№ОД-НЛЭС-3330-20/1833-7-20	0,6	0,6
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Ломоносовский район, а/д "Форт-Красная Горка-Коваши-Сосновый Бор» км 7+377-10+770 в п. Коваши	АО "ЛОЭСК"	№ 08-132/005-ПСФ-20 от 17.06.20 г.	39,6	17,8
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу Кировский район, а/д "Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга» км 9+859-11+238 п.п. Мга	АО "ЛОЭСК"	№ 10-274/005-ПСФ-20 от 19.06.20 г.	39,6	17,8

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено
Осуществление технологического присоединения объекта наружного освещения, расположенного по адресу ЛО Ломоносовский район, а/д "Санкт-Петербург-Ручьи» км 101+500 (д. Керново)	АО "ЛОЭСК"	№ 08-247/005-ПСФ-20 от 07.09.20 г.	39,6	23,8

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Устройство наружного освещения и тротуаров			421 674,4	84 062,6
СМР			354 701,3	76 968,8
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе ЛО ("а/д "Красное Село-Гатчина-Павловск" дер. Пудомяги, а/д "Никольское-Воскресенское" с. Никольское)"	ООО "НЭС"	№ 0165 от 28.05.19 г.	8 114,9	0
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе ЛО по адресу: "а/д "Санкт-Петербург-Морье" - г. Всеволожск	ООО "Энергоконтроль"	№ 0183 от 05.06.19 г.	2 428,9	0
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области ЛОТ 7	ООО "Энергоконтроль"	№ 0247 от 29.07.19 г.	543,3	0
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Тосненском районе Ленинградской области ЛОТ 8	ООО "СК "Феникс"	№ 0254 от 02.08.19 г.	12 188,0	0
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Кингисеппском районе Ленинградской области ЛОТ 9	ООО "СК "Феникс"	№ 0246 от 29.07.19 г.	8 663,2	500,7
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 6	ООО "Арктур"	№ 0243 от 29.07.19 г.	3 321,7	0
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 5	ООО "Арктур"	№ 0244 от 29.07.19 г.	5 611,7	320,8
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области ЛОТ 1	ООО "СК Олимп"	№ 0259 от 08.08.19 г.	5 415,1	0
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 4	ООО "Арктур"	№ 0245 от 29.07.19 г.	363,6	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д "Санкт-Петербург-Кировск" 2. а/д "Ульяновка-Отрадное"	ООО "Энергоконтроль"	№ 0117 от 02.07.20 г.	21 237,6	0
Устройство элементов обустройства автомобильной дороге в Волосовском районе Ленинградской области	ООО "СК Олимп"	№ 0171 от 25.08.20 г.	29 612,9	17 990,6
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области а/д "Юкки-Кузьмолотово-дер. Порошкино"	ООО "Энергоконтроль"	№ 0189 от 02.09.20 г.	9 347,1	0
Выполнение работ по объекту "Устройство	ООО "Арктур"	№ 0196 от	18 073,2	17 290,7

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; а/д "Комсомольское - Приозерск", пос. Боровинка"		07.09.20 г.		
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск"	ООО "Арктур"	№ 0200 от 11.09.20 г.	8 560,0	8 557,9
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства в Выборгском районе по адресу: а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" пос. Озерки; а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" пос. Ермилово; а/д "Высокое-Синицыно" дер. Камышевка; а/д "Высокое-Синицыно" пос. Красная Долина"	ООО "Арктур"	№ 0201 от 11.09.20 г.	15 041,0	13 358,8
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д «Белокаменка – Лебяжье» пос. Лебяжье; а/д «Огоньки - Стрельцово – Толоконниково» пос. Первомайское»	ООО "Арктур"	№ 0206 от 14.09.20 г.	12 956,0	12 955,4
Выполнение работ по объекту «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Поново; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Выборг; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево"	ООО "Арктур"	№ 0207 от 14.09.20 г.	16 088,0	5 994,0
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области а/д "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" дер. Выри	ООО "СК Олимп"	№ 0208 от 14.09.20 г.	12 827,0	0
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское"	ООО "ЭСКО"	№ 0214 от 18.09.20 г.	17 037,3	0
Выполнение работ по объекту «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское (устройство тротуаров)	ООО "Градиент"	№ 0265 от 05.11.20 г.	17 771,4	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Ручьи» в Ломоносовском районе, «Лужицы – Первое Мая» в Кингисеппском районе, «Семрино – Сусанино – Ковшово» в Гатчинском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 1 Этап: Ленинградская обл., Ломоносовский район, п.п. Керново, а/д «Санкт-Петербург – Ручьи»	ООО "Энергоконтроль"	№ 0076 от 28.05.21 г.	4 167,2	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи" в Ломоносовском районе, "Лужицы – Первое Мая" в Кингисеппском районе, "Семрино-Сусанино-Ковшово" в Гатчинском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 8 Этап: Ленинградская обл., Гатчинский район, п.п. Семрино, а/д "Семрино-Сусанино-Ковшово"	ООО "Энергоконтроль"	№ 0077 от 28.05.21 г.	7 922,5	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Южки - Кузьмолово" - дер. Порошкино" (устройство тротуаров)	ООО "РОСЭНЕРГО"	№ 0078 от 01.06.21 г.	7 316,9	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга". «Подъезд к г. Колпино» в Гостинском районе и "Пружницы – Красный Луч" в Волосовском районе Ленинградской области. 1 Этап: Ленинградская область, Гостинский район, н.п. Бородулино, а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга". 2 Этап: Ленинградская область, Гостинский район, н.п. Большое Переходное, а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга".	ООО "РОСЭНЕРГО"	№ 0079 от 01.06.21 г.	15 758,0	0
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Ломоносовском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Подъезд к Красносельскому району" дер. Малое Карлино	ООО "МастерГрупп"	№ 0081 от 02.06.21 г.	13 898,9	0
Устройство элементов обустройства на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волосовском районе Ленинградской области (устройство тротуаров)	ООО "Градиент"	№ 0082 от 03.06.21 г.	21 732,5	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д «Санкт-Петербург – Кировск» 2. а/д «Ульяновка – Отрадное» (устройство тротуаров)	ООО "НСТ"	№ 0088 от 16.06.21 г.	7 161,6	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Паша-Часовенская-Кайвакса" в Волховском районе, "Подъезд к ст. Паша" в Волховском районе, "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" в Кировском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 3 Этап: Ленинградская область, Кировский район, н.п. Мга, а/д "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга"	ООО "РОСЭНЕРГО"	№ 0089 от 16.06.21 г.	12 429,2	0
Устройство элементов обустройства (устройство тротуаров) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Кингисепп-Порхово», г. Кингисепп и. Порхово	ООО "МастерГрупп"	№ 0093 от 16.06.21 г.	13 924,0	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье" в Приозерском районе, "Подъезд к дер. Ягодное", в Приозерском районе, "Санкт-Петербург"-завод имени Свердлова-Всеволожск" во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 3 Этап: Ленинградская область, Всеволожский район, н.п. пос. им. Свердлова, а/д "Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск"	ООО "МастерГрупп"	№ 0094 от 16.06.21 г.	4 960,6	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга". «Подъезд к г. Колпино» в Гостинском районе и "Пружницы – Красный Луч" в Волосовском районе Ленинградской области. 4 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Каложинцы, а/д	ООО "Градиент"	№ 0104 от 30.06.21 г.	12 890,5	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
"Пружицы-Красный Луч", 5 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Курск. а/д "Пружицы-Красный Луч", 6 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Красный Луч. а/д "Пружицы-Красный Луч"				
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" дер. Выра" (устройство тротуаров)	ООО "Градиент"	№ 0083 от 03.06.21 г.	7 337.2	0
ПИР			66 973.1	7 093.8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство наружного освещения в Ломоносовском районе"	ООО "Сибцентр"	№ 0510 от 19.10.17 г.	41.1	41.1
Осуществление авторского надзора по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе ЛО ("а/д "Красное Село-Гатчина-Павловск" дер. Пудомяги. а/д "Никольское-Воскресенское" с. Никольское)"	ООО "Фундаментстрой"	№ 0146 от 16.05.19 г.	43.1	0
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе ЛО по адресу: "а/д "Санкт-Петербург-Морье" - г. Всеволожск"	ООО "Дормостконсалт"	№ 0158 от 24.05.19 г.	72.3	0
Осуществление инженерного сопровождения по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе ЛО ("а/д "Красное Село-Гатчина-Павловск" дер. Пудомяги. а/д "Никольское-Воскресенское" с. Никольское)"	ООО "Дормостконсалт"	№ 0159 от 24.05.19 г.	321.2	170.5
Осуществление авторского надзора по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе ЛО по адресу: "а/д "Санкт-Петербург-Морье" - г. Всеволожск"	АО "Инжиниринговая компания "РПН"	№ 0174 от 03.06.19 г.	35.0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Всеволожском, Тосненском, Кингисеппском районах Ленинградской области"	ООО "Опикс"	№ 0328 от 14.10.19 г.	3 110.0	1 561.5
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области а/д "Юкки-Кузьмоллово-дер. Порошкино"	ООО "Опикс"	№ 0107 от 19.06.20 г.	148.4	8.4
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области а/д "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" дер. Выра "	ООО "Инжиниринговое Управление"	№ 0111 от 26.06.20 г.	220.0	0
Осуществление авторского надзора по объекту Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области: 1. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Озерки; 2. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ермилово; 3. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск; 4. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Попово; 5. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Выборг; 6. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ключевое; 7. а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; 8. а/д "Высокое - Сипицыно" дер. Камышевка; 9. а/д "Высокое - Сипицыно" пос. Красная Долина;	ООО "Арктур"	№ 0115 от 30.06.20 г.	190.2	137.3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
10. а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; 11. а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское; 12. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; 13. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское; 14. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево; 15. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; 16. а/д "Огольки - Стрельново - Толоконниково" пос. Первомайское; 17. а/д "Комсомольское - Приозерск", пос. Боровинка"				
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д "Санкт-Петербург-Кировск" 2. а/д "Ульяновка-Отрадное"	ООО "ЦДКИ"	№ 0168 от 24.08.20 г.	322,4	0
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области а/д "Кемполово-Выра-Тосно-Шапки" дер. Выра (разработка РД)	ООО "СК Олимп"	№ 0208 от 14.09.20 г.	485,4	485,4
Выполнение работ по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское" (разработка РД)	ООО "ЭСКО"	№ 0214 от 18.09.20 г.	1 193,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по объекту «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское (устройство тротуаров)	ООО "Стройконтроль проект"	№ 0239 от 06.10.20 г.	297,1	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) при выполнении работ по объекту по объекту "Устройство элементов обустройства на автомобильной дороге в Волосовском районе Ленинградской области"	ООО "ЦДКИ"	№ 0244 от 13.10.20 г.	756,2	0
Выполнение работ по объекту «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское (устройство тротуаров)	ООО "Градиент"	№ 0265 от 05.11.20 г.	2 657,7	2 657,7
Устройство элементов обустройства автомобильной дороге в Волосовском районе Ленинградской области (разработка РД)	ООО "СК Олимп"	№ 0171 от 25.08.20 г.	738,8	738,8
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области": 1. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Озерки; 2. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ермилово; 3. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск; 4. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Попово; 5. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Выборг; 6. а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ключевое; 7. а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; 8. а/д "Высокое - Синицыно" дер. Камышевка; 9. а/д "Высокое - Синицыно" пос. Красная Долина; 10. а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; 11. а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское; 12. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; 13. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское; 14. а/д "Белокаменка -	ООО "Оникс"	№ 0301 от 04.12.20 г.	1 054,6	668,5

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Лебяжье" пос. Яковлево; 15. а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; 16. а/д "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково" пос. Первомайское; 17. а/д "Комсомольское - Приозерск", пос. Боровинка"				
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области а/д "Юкки-Кузьмолотово-дер. Юкки» (разработка РД)	ООО "Мастер Групп"	№ 0315 от 17.12.20 г.	3 412,9	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области а/д "Юкки-Кузьмолотово-дер. Порошкино"	ООО "Проект Сервис"	№ 0325 от 23.12.20 г.	17,5	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д "Санкт-Петербург-Кировск" 2. а/д "Ульяновка-Отрадное"	ООО "Проект Сервис"	№ 0326 от 23.12.20 г.	35,8	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области а/д "Кемполово-Выра-Тосно-Шанки" дер. Выра "	ООО "Проект Сервис"	№ 0327 от 23.12.20 г.	23,7	0
Осуществление авторского надзора при выполнении работ по объекту «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Ушково - Гравийное" пос. Первомайское (устройство тротуаров)	ООО "Арктур"	№ 0005 от 11.03.21 г.	41,0	0
Осуществление авторского надзора по объекту: "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресам: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ермилово; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; а/д "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково" пос. Первомайское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Озерки; а/д "Высокое - Синицыно" пос. Красная Долина; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Попово; а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Высокое - Синицыно" дер. Камышевка; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ключевое; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; а/д "Комсомольское - Приозерск", пос. Боровинка (устройство тротуаров)"	ООО "Арктур"	№ 0066 от 17.05.21 г.	248,2	0
Выполнение работ по объекту: «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресам: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ермилово; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; а/д "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково" пос. Первомайское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Озерки; а/д "Высокое - Синицыно" пос. Красная Долина; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Попово; а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Высокое - Синицыно" дер. Камышевка; а/д	ООО "Арктур"	№ 0073 от 25.05.21 г.	23 336,0	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
"Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ключевое; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; а/д "Комсомольское - Приозерск". пос. Боровинка (устройство тротуаров) (разработка РД)»				
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Санкт- Петербург – Ручьи» в Ломоносовском районе, «Лужичи – Первое Мая» в Кингисеппском районе, «Семрино – Сусанино – Ковшово» в Гатчинском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 1 Этап: Ленинградская обл., Ломоносовский район, п.п. Керново, а/д «Санкт-Петербург – Ручьи» (разработка РД)	ООО "Энергоконтроль" "	№ 0076 от 28.05.21 г.	855,3	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт- Петербург-Ручьи" в Ломоносовском районе, "Лужичи – Первое Мая" в Кингисеппском районе, "Семрино-Сусанино-Ковшово" в Гатчинском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 8 Этап: Ленинградская обл., Гатчинский район, п.п. Семрино, а/д "Семрино-Сусанино-Ковшово" (разработка РД)	ООО "Энергоконтроль" "	№ 0077 от 28.05.21 г.	1 080,0	0
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Юкки - Кузьмолово" - дер. Порошкино" (устройство тротуаров) (разработка РД)	ООО "РОСЭНЕРГО"	№ 0077 от 28.05.21 г.	2 462,3	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга", «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе и "Пружичи – Красный Луч" в Волосовском районе Ленинградской области. 1 Этап: Ленинградская область, Тосненский район, п.п. Бородулино, а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга". 2 Этап: Ленинградская область, Тосненский район, п.п. Большое Переходное, а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга". (разработка РД)	ООО "РОСЭНЕРГО"	№ 0079 от 01.06.21 г.	1 289,7	0
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Ломоносовском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Подъезд к Красносельскому району" дер. Малое Карпино (разработка РД)	ООО "МастерГрупп"	№ 0081 от 02.06.21 г.	2 220,5	0
Устройство элементов обустройства на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волосовском районе Ленинградской области (устройство тротуаров) (разработка РД)	ООО "Градисент"	№ 0082 от 03.06.21 г.	3 267,7	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе Ленинградской области по адресу: 1. а/д «Санкт- Петербург – Кировск» 2. а/д «Ульяновка – Отрадное» (устройство тротуаров) (разработка РД)	ООО "НСТ"	№ 0088 от 16.06.21 г.	6 949,2	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Папа-	ООО "РОСЭНЕРГО"	№ 0089 от 16.06.21 г.	2 618,6	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Часовенская-Кайвакса" в Волховском районе. "Подъезд к ст. Паппа" в Волховском районе. "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" в Кировском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 3 Этап: Ленинградская область, Кировский район, п.п. Мга, а/д "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга"				
Устройство элементов обустройства (устройство тротуаров) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Кингисепп-Порхово», г. Кингисепп п. Порхово	ООО "МастерГрупп"	№ 0093 от 16.06.21 г.	1 123,7	0
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье" в Приозерском районе. "Подъезд к дер. Ягодное", в Приозерском районе. "Санкт-Петербург"-завод имени Свердлова-Всеголожек" во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 3 Этап: Ленинградская область, Всеволожский район, п.п. пос. им. Свердлова, а/д "Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеголожек"	ООО "МастерГрупп"	№ 0094 от 16.06.21 г.	1 588,3	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства автомобильных дорог во Всеволожском районе Ленинградской области а/д "Юкки-Кузьмолдово-дер. Юкки"	ООО "СК "Ипренгель"	№ 0096 от 18.06.21 г.	82,9	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство тротуаров) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Выборгу" г. Выборг"	ООО "Арктур"	№ 0100 от 24.05.21 г.	43,6	0
Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга", «Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе и "Пружницы – Красный Луч" в Волосовском районе Ленинградской области. 4 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, п.п. Калозицы, а/д "Пружницы-Красный Луч". 5 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, п.п. Курек, а/д "Пружницы-Красный Луч". 6 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, п.п. Красный Луч, а/д "Пружницы-Красный Луч" (разработка РД)	ООО "Градиент"	№ 0104 от 30.06.21 г.	2 157,2	0
Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области по адресу: а/д "Кемлово - Выра - Тосно - Шапки" дер. Выра" (устройство тротуаров) (разработка РД)	ООО "Градиент"	№ 0083 от 03.06.21 г.	1 593,4	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье" в Приозерском районе. "Подъезд к дер. Ягодное", в Приозерском районе. "Санкт-Петербург"-завод имени Свердлова-Всеголожек" во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 1 Этап: Ленинградская область, Приозерский район, п.п. Борисово, а/д "Пески-Сосново-Подгорье". 2 Этап: Ленинградская область, Приозерский район, п.п. Борисово, а/д "Подъезд к дер. Ягодное"	ООО "ПроектСервис"	№ 0101 от 24.06.21 г.	44,4	0
Осуществление технологического присоединения	АО "ЛОЭСК"	№ 0158 от	485,0	485,0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, автомобильная дорога Зеленогорск-Приморск-Выборг, п. Ермилово		05.06.17 г.		
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, автомобильная дорога Молодежное-Верхнее Черкасско, п. Черкасско	АО "ЛОЭСК"	№ 0159 от 05.06.17 г.	2,0	2,0
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг, пос. Ермилово, км 67+119 - км 68+000	АО "ЛОЭСК"	№ 0190 от 13.06.17 г.	2,1	2,1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго" наружное освещение, Выборгский район, п.п Правдино, а/д Красносельское-Правдино	ПАО "Ленэнерго"	№ 0529 от 30.10.17 г.	2,2	2,2
Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта: шкаф наружного освещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Корнисалово а/д Никольское-Шпаньково	ПАО "Россети Ленэнерго"	ОД-ГрЭС-002976-21/004770-Э-20 от 10.02.21 г. 1	80,8	48,5
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «освещение автомобильной дороги», расположенное на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, а/д "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково", пос. Первомайское, км 19+160 - км 22+508, ПИНО 19.2, кадастровый номер: 47:01:0000000:50428	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-ВЭС-526585-20/547001-7-20 от 12.02.21 г.	80,8	36,4
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «освещение автомобильной дороги», расположенное на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Большеижорское г.п, пос. Большая Ижора, а/д "Санкт-Петербург-Ручьи" кадастровый номер: 47:14:0000000:39194	АО "Оборонэнерго"	№ 197/ЗТП/СФЗ-2021	26,3	0
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «освещение автомобильной дороги», расположенное на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское г.п, дер. Гора Валдай, а/д "Санкт-Петербург-Ручьи" кадастровый номер: 47:14:0000000:39194	АО "Оборонэнерго"	№ 196/ЗТП/СФЗ-2021	35,1	0
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «ПИНО 19.1», расположенное на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Сельское поселение Первомайское, п. Первомайское, Автомобильная дорога общего пользования "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково", км 19+160 - км 22+508, кадастровый номер 47:01:0000000:50428	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-ВЭС-526958-20/546999-7-20 от 12.03.21 г.	80,8	48,5

**ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог			18 303,7	18 303,7
Выполнение проектно-изыскательских работ по	ООО "Проект"	№ 0226 от	3 400,0	3 400,0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
устройству элементов обустройства автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе Ленинградской области и «Пружницы-Красный Луч» в Волосовском районе	Сервис	17.07.19 г.		
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе, "Семрино-Сусанино-Ковшово и Гатчинском районе	ООО "Фундаментстрой"	№ 0305 от 18.09.19 г.	3 787,9	3 787,9
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Паша-Часовенская-Кайвакса" в Волховском районе, "Подъезд к ст. Паппа" в Волховском районе, "Павлово-Мга-Панки-Любань-Оредеж-Луга" в Кировском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "ПроектСервис"	№ 0318 от 07.10.19 г.	3 850,0	3 850,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье «в Приозерском районе, "Подъезд к дер. Ягодное" в Приозерском районе, Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "ПроектСервис"	№ 0319 от 07.10.19 г.	3 000,0	3 000,0
Государственная Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе, "Семрино-Сусанино-Ковшово и Гатчинском районе I этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 808/20 от 31.07.20 г.	124,3	124,3
Государственная Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта (устройство элементов обустройства) "Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе, "Семрино-Сусанино-Ковшово и Гатчинском районе 2-7 этапы	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 793/20 от 31.07.20 г.	372,5	372,5
Государственная Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе, "Семрино-Сусанино-Ковшово и Гатчинском районе 8 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 809/20 от 31.07.20 г.	170,9	170,9
Экспертиза проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга" в Тосненском районе, "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе Ленинградской области и "Пружницы-Красный Луч" в Волосовском районе 3 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 804/20 от 03.08.20 г.	200,4	200,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Экспертиза проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Паша-Часовенская-Кайвакса" в Волховском районе, "Подъезд к ст. Паша" в Волховском районе, "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" в Кировском районе на участках прохождения в населенных пунктах 1-2 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 806/20 от 03.08.20 г.	217,6	217,6
Экспертиза проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе Ленинградской области и "Пружицы-Красный Луч» в Волосовском районе 3 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 805/20 от 03.08.20 г.	172,4	172,4
Экспертиза проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Паша-Часовенская-Кайвакса" в Волховском районе, "Подъезд к ст. Паша" в Волховском районе, "Павлово-Мга-Шапки-Любань-Оредеж-Луга" в Кировском районе на участках прохождения в населенных пунктах 3 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 807/20 от 03.08.20 г.	170,4	170,4
Экспертиза проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье" в Приозерском районе, "Подъезд к дер. Ягодное" в Приозерском районе, Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах 3 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 845/20 от 05.08.20 г.	159,0	159,0
Экспертиза проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Пески-Сосново-Подгорье" в Приозерском районе, "Подъезд к дер. Ягодное" в Приозерском районе, Санкт-Петербург-завод им. Свердлова-Всеволожск" во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах 1-2 этап	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 846/20 от 05.08.20 г.	137,8	137,8
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе и "Подъезд к г. Шлиссельбург" в Кировском районе ЛО на участках прохождения в населенных пунктах	АО "Петербургский дороги"	№ 0197 от 07.09.20 г.	2 540,6	2 540,6
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волховском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Фундаментстрой"	№ 0297 от 30.11.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Тосненском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Фундаментстрой"	№ 0307 от 07.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приозерском районе на участках прохождения в	ООО "Фундаментстрой"	№ 0305 от 04.12.20 г.	0	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
населенных пунктах				
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском районе на участках прохождения в населенных пунктах	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0303 от 04.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Градиент"	№ 0310 от 15.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Градиент"	№ 0311 от 15.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Градиент"	№ 0312 от 15.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "СЗИК"	№ 0314 от 15.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Сланцевском районе на участке прохождения в населенном пункте	ООО "Проект Сервис"	№ 0313 от 15.12.20 г.	0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волосовском и Волховском районах на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Мир"	№ 0317 от 17.12.20 г.	0	0

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог			74 564,9	36 431,2
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе и "Подъезд к г. Шлиссельбургу" в Кировском районе ЛО на участках прохождения в населенных пунктах	АО "Петербургский дороги"	№ 0197 от 07.09.20 г.	4 377,6	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волховском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Фундаментстрой"	№ 0297 от 30.11.20 г.	4 603,4	3 270,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего	ООО "Фундаментстрой"	№ 0307 от 07.12.20 г.	3 921,5	1 690,8

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
пользования регионального значения в Тосненском районе на участках прохождения в населенных пунктах				
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приозерском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Фундаментстрой"	№ 0305 от 04.12.20 г.	6 037,4	3 261,3
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском районе на участках прохождения в населенных пунктах	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0303 от 04.12.20 г.	8 918,5	5 304,4
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Градиент"	№ 0310 от 15.12.20 г.	5 795,5	3 716,5
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Градиент"	№ 0311 от 15.12.20 г.	4 939,8	3 258,5
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Градиент"	№ 0312 от 15.12.20 г.	6 021,5	4 491,9
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "СЗИК"	№ 0314 от 15.12.20 г.	11 570,0	7 268,9
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Сланцевском районе на участке прохождения в населенном пункте	ООО "Проект Сервис"	№ 0313 от 15.12.20 г.	2 649,8	1 414,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волосовском и Волховском районах на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Мир"	№ 0317 от 17.12.20 г.	6 115,0	2 235,5
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском районе	ООО "Арктур"	№ 0026 от 11.03.21 г.	3 171,6	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приозерском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Арктур"	№ 0035 от 31.03.21 г.	1 875,0	0
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ООО "Арктур"	№ 0036 от 31.03.21 г.	4 049,0	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
населенных пунктах (а/д "Порошкино-Мистолово")				
Проведение гос. экспертизы по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Тосненском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 395/21 от 03.06.21 г.	216,1	216,1
Проведение гос. экспертизы по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Волховском районе на участках прохождения в населенных пунктах	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 394/21 от 03.06.21 г.	303,2	303,2

**Устройство пунктов весогабаритного контроля:
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля)			171 769,2	131 605,3
СМР			167 598,7	130 625,2
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огольки-Стрельцово-Толоконниково" км 4+080 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0222 от 24.09.20 г.	55 866,2	43 541,7
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0221 от 24.09.20 г.	55 866,2	43 541,7
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0220 от 24.09.20 г.	55 866,2	43 541,7
ПНР			4 170,5	980,2
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0333 от 16.10.19 г.	300,0	300,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огольки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0332 от 16.10.19 г.	300,0	300,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0331 от 16.10.19 г.	300,0	300,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 121/20 от 02.03.20 г.	26,7	26,7
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 123/20 от 02.03.20 г.	26,7	26,7

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе"				
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 122/20 от 02.03.20 г.	26,7	26,7
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Голубые Озера - Поляны" км 4+050 в Выборгском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0084 от 20.05.20 г.	300,0	0
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 35+360 в Выборгском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0085 от 20.05.20 г.	300,0	0
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" км 30+835 во Всеволожском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0086 от 20.05.20 г.	300,0	0
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" км 26+590 во Всеволожском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0087 от 20.05.20 г.	300,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе"	АО "Минимакс-94"	№ 0225 от 28.09.20 г.	550,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе"	АО "Минимакс-94"	№ 0226 от 28.09.20 г.	550,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе"	АО "Минимакс-94"	№ 0227 от 28.09.20 г.	550,0	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0232 от 01.10.20 г.	113,5	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0233 от 01.10.20 г.	113,5	0
Осуществление авторского надзора по объекту	ООО "Швабе-	№ 0234 от	113,5	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
"Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе"	Москва	01.10.20 г.		

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля)			43 674,1	31 521,1
СМР			36 973,5	28 150,1
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огопки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0222 от 24.09.20 г.	12 324,5	9 437,7
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0221 от 24.09.20 г.	12 324,5	9 274,8
Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0220 от 24.09.20 г.	12 324,5	9 437,7
ПИР			6 700,6	3 371,0
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Голубые Озера - Поляны" км 4+050 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0084 от 20.05.20 г.	300,0	0
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 35+360 в Выборгском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0085 от 20.05.20 г.	300,0	0
Осуществление технологического присоединения по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 35+360 в Выборгском районе	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-ВЭС-008961-21/004891-7-21 от 14.05.21 г.	35,1	35,1
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" км 30+835 во Всеволожском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0086 от 20.05.20 г.	300,0	0
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" км 26+590 во Всеволожском районе	ООО "Швабе-Москва"	№ 0087 от 20.05.20 г.	300,0	0
Осуществление инженерного сопровождения	АО "Минимакс-	№ 0225 от	550,0	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
(строительного контроля) по объекту "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе	94"	28.09.20 г.		
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе"	АО "Минимакс-94"	№ 0226 от 28.09.20 г.	550,0	0
Осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе"	АО "Минимакс-94"	№ 0227 от 28.09.20 г.	550,0	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толконниково" км 4+080 в Выборгском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0232 от 01.10.20 г.	113,5	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 36+115 в Выборгском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0233 от 01.10.20 г.	113,5	0
Осуществление авторского надзора по объекту "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Осиновая Роща-Магистральная" км 23+500 во Всеволожском районе"	ООО "Швабе-Москва"	№ 0234 от 01.10.20 г.	113,5	0
Осуществление технологического присоединения по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" км 26+590 во Всеволожском районе"	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-СЭС-003/63-21/004894-7-21 от 15.03.21 г.	48,5	48,5
Осуществление технологического присоединения по объекту: "по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" км 30+835 во Всеволожском районе"	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-СЭС-005389-21/004892-7-21 от 22.03.21 г.	48,5	48,5
Технологическое присоединение по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Голубые Озера - Поляны" км 4+050 в Выборгском районе"	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ ОД-СЭС-006863-21/004885-7-21 от 14.04.21 г.	35,1	35,1
Проведение государственной экспертизы по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" км 26+590 во Всеволожском районе"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 289/21 от 29.04.21 г.	726,2	726,2
Проведение государственной экспертизы по объекту: "Устройство элементов обустройства"	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 290/21 от 29.04.21 г.	741,4	741,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
(устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" км 30+835 во Всеволожском районе	ртиза"			
Проведение государственной экспертизы по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Голубые Озера - Поляны" км 4+050 в Выборгском районе	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 291/21 от 29.04.21 г.	729,5	729,5
Проведение государственной экспертизы по объекту: "Устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 35+360 в Выборгском районе	ГАУ "Леноблгосэкспертиза"	№ 292/21 от 29.04.21 г.	729,5	729,5
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, городской посёлок Роцино, Советская улица, а/д Ушково - Гравийное, 41А-025, 5км+950м, точка установки №6, Ушково-Гравийное 2	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018690 от 13.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, городской посёлок Роцино, а/д Ушково - Гравийное, 41А-025, 0км+930м, точка установки №5, Ушково-Гравийное 1	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018681 от 14.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Роцинское городское поселение, Выборгский район, государственный природный заказник Лидуловская роща, Лидуловская дор., а/д Роцино - Сосновая Поляна, 41К-210, 3км+950м, точка установки №2, Подъезд к пос. Молодёжное 2	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018669 от 14.04.21 г.	45,3	30,2
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, посёлок Первомайское, Советская улица, а/д Ушково - Гравийное, 41А-025, 21км+170м, точка установки №8, Огоньки-Стрельцово-Толоконниково	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018696 от 14.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018698 от 16.04.21 г.	24,7	24,7

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, а/д Подъезд к городу Зеленогорску, 41К-097, 0км+300м, точка установки №9.1, Подъезд к городу Зеленогорску				
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, деревня Решетниково, Торфяная улица, а/д «Магистральная», 41А-085, 10км+450м, точка установки №3, Подъезд к пос. Решетниково	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018676 от 13.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, а/д Зеленогорск - Приморск - Выборг, 41А-082, 16км+50м, точка установки №4, Приветинское-Смолячково	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018679 от 13.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение, Глебычевская дорога, а/д Глебычево - Малышево - Прибылово, 41К-094, 0км+50м, точка установки №14, Глебычево-Малышево-Прибылово	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018753 от 13.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборг, а/д Выборг - Смирново, 41К-207, 4км+820м, точка установки №13, Подъезд к Смирново	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018744 от 20.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, городской посёлок Роцино, Песочная улица, а/д Роцино - Цвелодубово, 41К-090, 0км+325м, точка установки №7, Роцино-Цвелодубово	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018694 от 13.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Красносельское сельское поселение, посёлок Кирилловское, а/д Высокое - Силицино, 41К-092, 39км+470м, точка установки №15, Высокое-Силицино 1	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018766 от 13.04.21 г.	24,7	0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Красносельское сельское поселение, Ленинградская улица, а/д Высокое - Силицино, 41К-092, 43км+990м, точка установки №16, Высокое-Силицино 2	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018832 от 13.04.21 г.	24,7	24,7
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Поляны, а/д Голубые озера - Поляны, 41К-088, 18км+420м, точка установки №17, Голубые озера-Поляны	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018845 от 19.04.21 г.	24,7	0
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Поляпское сельское поселение, а/д Рябово - Поляны, 41К-089, 15км+550м, точка установки №18, Молодежное-Верхнее Черкасово	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018848 от 13.04.21 г.	24,7	0
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельинское сельское поселение, а/д Волхов - Кисельня - Черноушево, 41К-055, 11км+750м, точка установки №27, Волхов-Кисельня-Черноушево	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018919 от 13.04.21 г.	0,6	0
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение, а/д Павлово - Мга - Шанки - Любань - Оредеж - Луга, 41А-004, 8км+700м, точка установки №33, Павлово-Мга-Шанки-Любань-Оредеж-Луга 2	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018961 от 13.04.21 г.	24,7	0
Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: "Установка аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области", расположенных по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение, а/д Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье, 41К-005, 220км+120м, точка установки №35, Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 21-018964 от 15.04.21 г.	24,7	0

Установка программно-аппаратных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, 2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Контракт № 0010 от 01.02.21 с ООО "ЛенТрансспецстрой". Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту "Установка программно-аппаратных комплексов по контролю за дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛО"	28 300,0	0

**Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Нанесение дорожной разметки			399 142,5	399 142,5
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Приозерском районе ЛОТ 3	ООО "РЭМСЭД"	№ 0153 от 21.05.19 г.	16 775,6	16 775,6
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе ЛОТ 5	ООО "РЭМСЭД"	№ 0154 от 21.05.19 г.	26 482,7	26 482,7
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Выборгском районе ЛОТ 2	ООО "Альтрас"	№ 0155 от 23.05.19 г.	32 630,2	32 630,2
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Гатчинском районе ЛОТ 4	ООО "ТК "Восток запад транзит"	№ 0166 от 28.05.19 г.	16 863,1	16 863,1
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения во Всеволожском районе ЛОТ 1	ГП "Пригородное ДРСУ № 1"	№ 0169 от 29.05.19 г.	52 557,2	52 557,2
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Гатчинском и Гостепеском районах ЛОТ 6	ГП "Гатчинское ДРСУ"	№ 0069 от 07.05.20 г.	46 811,3	46 811,3
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Волховском, Киришском и Кировском районах ЛОТ 8	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0064 от 06.05.20 г.	53 940,5	53 940,5
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на а/д общего пользования регионального значения в Волосовском, Кингисеппском, Лужском и Сланцевском районах ЛОТ 7	ГП "Волосовское ДРСУ"	№ 0068 от 07.05.20 г.	105 025,5	105 025,5
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Лудейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах Ленинградской области. ЛОТ 9	ГП "Лудейнопольское ДРСУ"	№ 0070 от 07.05.20 г.	48 056,3	48 056,3

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Нанесение дорожной разметки			479 919,1	0,0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области. ЛОТ 1.	ООО "ЕТС"	№ 0068 от 18.05.21 г.	88 080,0	0
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области. ЛОТ 2.	АО "Трест"	№ 0064 от 17.05.21 г.	115 421,0	0
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области. ЛОТ 3.	ООО "НПО РУСАВТОДОР"	№ 0063 от 14.05.21 г.	85 183,8	0
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском, Кингисеппском, Лужском, Сланцевском районах Ленинградской области. ЛОТ 4	АО "Трест"	№ 0065 от 17.05.21 г.	95 710,0	0
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волховском, Киришском, Кировском районах Ленинградской области. ЛОТ 5.	ООО "РЕМСЭД"	№ 0067 от 18.05.21 г.	40 654,3	0
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах Ленинградской области. ЛОТ 6.	ООО "Атрия"	№ 0059 от 12.05.21 г.	54 870,0	0

Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек)
2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Пешеходные дорожки, тротуары			148 805,0	145 043,5
СМР			145 305,0	141 543,5
Выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения Орехово-Сосново-Кивко-Петярви, км 30+450-км 31+850 в Приозерском районе Ленинградской области	ООО "Стройком"	№ 0120 от 03.07.20 г.	17 797,6	17 797,6
Выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Гатчинском районе Ленинградской области	ГП "Гатчинское ДРСУ"	№ 0124 от 10.07.20 г.	36 235,0	32 473,5
Выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области	ООО "Дорожный отряд"	№ 0125 от 10.07.20 г.	32 425,8	32 425,8
Выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования	ООО "Кола-47"	№ 0134 от 13.07.20 г.	27 747,1	27 747,1

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
регионального значения в Подпорожском районе Ленинградской области				
Выполнение работ по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе Ленинградской области	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0173 от 26.08.20 г.	31 099,5	31 099,5
ПИР			3 500,0	3 500,0
Выполнение обследования с разработкой сметной документации для восстановления и ремонта тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	АО "Авто-Дорсервис"	№ 0143 от 21.07.20 г.	3 500,0	3 500,0

**Мероприятия по обустройству автобусных остановок
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Обустройство остановок			78 364,6	58 576,0
СМР			70 617,7	50 829,2
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области I этап	ООО "Дорожный отряд"	№ 0122 от 08.07.20 г.	21 177,9	21 177,9
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения во Выборгском районе Ленинградской области I этап	ООО «ЮграСпецСтрой»	№ 0132 от 13.07.20 г.	19 788,5	
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области	ООО "СтройКом"	№ 0133 от 13.07.20 г.	7 532,6	7 532,6
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Мягково-автодорога Кола" км 2+960 (пр.) во Всеволожском районе Ленинградской области	ГП "Пригородное ДРСУ №1"	№ 0150 от 30.07.20 г.	457,2	457,2
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Городец-Конезерье" км 6+685 (л.), км 6+664 (пр.) в Лужском районе Ленинградской области	ГП "Волосовское ДРСУ"	№ 0156 от 11.08.20 г.	1 194,5	1 194,5
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Подъезд к дер. Новолисино, км 1+635 (л.), км 1+700 (пр.) в Тосненском районе Ленинградской области	ОА "Пригородное ДРСУ-3"	№ 0155 от 11.08.20 г.	704,8	704,8
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе Ленинградской области	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0165 от 24.08.20 г.	13 705,1	13 705,1

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Гостицы-Пустомержа, км 75+456 (л), км 75+575 (пр.) (д. Ветки) в Книгисненском районе Ленинградской области	ООО "РубинСтрой"	№ 0167 от 24.08.20 г.	4 204,8	4 204,8
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Кириши-Городище-Волхов», км 49+292 (л), км 49+312 (пр.)	ООО "Дормастер"	№ 0255 от 26.10.20 г.	1 482,2	1 482,2
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса» км 3+335 пр. во Всеволожском районе	ГП "Пригородное ДРСУ №1"	№ 0271 от 11.11.20 г.	370,0	370,0
ПИР			7 746,8	7 746,8
Выполнение обследования с разработкой сметной документации по обустройству автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения I этап	ООО "Дорнадзор"	№ 0139 от 17.07.20 г.	7 746,8	7 746,8

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Обустройство остановок			31 641,8	0
СМР			31 641,8	0
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения во Выборгском районе Ленинградской области I этап	ООО "ЮГРА"	№ 0132 от 13.07.20 г.	19 788,5	0
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сиверская-Дружная Горка-Куровицы км 8+850 (л), 8+950 (пр.), д. Лампово в Гатчинском районе Ленинградской области	ООО "СК "Инвестстрой"	№ 0085 от 08.06.21 г.	1 311,3	0
Выполнение работ по обустройству автобусной остановки на автомобильной дороге Юкки - Кузьмолowo км 7+739 (л) д. Корабесельки во Всеволожском районе Ленинградской области.	ГП "Пригородное ДРСУ №1"	№ 0086 от 08.06.21 г.	843,4	0
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильных дорогах в Кировском районе Ленинградской области	ГП "Киришское ДРСУ"	№ 0090 от 16.06.21 г.	3 631,6	0
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Тосненском районе	ГП "Тосненское ДРСУ"	№ 0091 от 16.06.21 г.	3 664,8	0
Выполнение работ по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ропша-Оржицы», км 6+050 (л), км 6+120 (пр.)	ООО "СК "Инвестстрой"	№ 0092 от 16.06.21 г.	2 402,2	0

Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП
2020 год

Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП	13 083,8	13 083,8
СМР	12 389,8	12 389,8
№ 0110 от 25.06.20 с ООО "Знак-Трейд СПб". Муляжи камер. Выполнение работ по установке недостающих технических средств организации дорожного движения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	12 389,8	12 389,8
ПИР	694,0	694,0
№ 0329 от 14.10.19 с ООО "Институт транспортного планирования". Проведение специального обследования мест концентрации ДТП, выявленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области и разработку мероприятий, направленных на их сокращение	399,0	399,0
№ 0303 от 06.03.20 с ИП Павленко В.А. Проведение специального обследования участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и разработку мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения инженерными методами	295,0	295,0

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП	1 237,9	1 237,9
ПИР	1 237,9	1 237,9
№ 0009 от 27.07.21 с ООО "Орион". Проведение специального обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и аварийно-опасных участков, выявленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области и разработку мероприятий, направленных на их сокращение	993,9	993,9
№ 0032 от 26.03.21 с ИП Павличенко В.А. Проведение специального обследования участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и разработку мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения инженерными методами	244,0	244,0

Мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Обустройство технических средств организации дорожного движения			50 190,5	50 190,5
СМР			29 813,1	29 813,1
Выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "Арбелос"	№ 0183 от 31.08.20 г.	20 519,9	20 519,9
Муляжи камер Выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "Орион"	№ 0190 от 02.09.20 г.	9 293,1	9 293,1
Строительные материалы			20 377,4	20 377,4
Выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "Арбелос"	№ 0183 от 31.08.20 г.	10 292,9	10 292,9

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области	ООО "Орноп"	№ 0190 от 02.09.20 г.	10 084,5	10 084,5

Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ленинградской области, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения			37 637,3	37 637,3
СМР			28 342,8	28 342,8
Выполнение работ по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском, Кировском и Волховском районах ЛО	ООО "Арбелос"	№ 0308 от 23.09.19 г.	14 808,0	14 808,0
Выполнение работ по установке элементов освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском районе ЛО	ООО "МастерГрупп"	№ 0273 от 17.11.20 г.	8 931,1	8 931,1
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе	ООО "Арбелос"	№ 0274 от 17.11.20 г.	767,3	767,3
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском районе ЛО	ООО "Арбелос"	№ 0275 от 17.11.20 г.	767,3	767,3
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе ЛО	ООО "Арбелос"	№ 0276 от 17.11.20 г.	767,3	767,3
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Тосненском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0278 от 17.11.20 г.	767,3	767,3
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0279 от 17.11.20 г.	767,3	767,3
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0280 от 17.11.20 г.	767,3	767,3

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
пользования регионального значения во Всеволожском районе				
Строительные материалы			9 294,5	9 294,5
Выполнение работ по установке элементов освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском районе ЛО	ООО "МастерГрупп"	№ 0273 от 17.11.20 г.	5 987,2	5 987,2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе	ООО "Арбелос"	№ 0274 от 17.11.20 г.	551,2	551,2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском районе ЛО	ООО "Арбелос"	№ 0275 от 17.11.20 г.	551,2	551,2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском районе ЛО	ООО "Арбелос"	№ 0276 от 17.11.20 г.	551,2	551,2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Тосненском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0278 от 17.11.20 г.	551,2	551,2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волосовском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0279 от 17.11.20 г.	551,2	551,2
Выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0280 от 17.11.20 г.	551,2	551,2

Разработка проектов организации дорожного движения, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Разработка проектов организации дорожного движения			15 080,9	15 080,9
Выполнение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области, проведение диагностических обследований и разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения	ООО "ПроектГрупп"	№ 0249 от 02.08.19 г.	2 763,5	2 763,5
Выполнение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области, проведение диагностических обследований и разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения	ООО "ПроектГрупп"	№ 0250 от 02.08.19 г.	2 338,3	2 338,3
Выполнение комплексного специального	ООО "Дорнадзор"	№ 0131 от	9 979,0	9 979,0

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области, проведение диагностических обследований и разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения		10.07.20 г.		

Установка барьерного ограждения, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Установка барьерного ограждения			40 745,2	40 745,2
СМР			17 418,8	17 418,8
Выполнение работ по замене и установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области ЛОТ 1	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0294 от 30.11.20 г.	8 982,0	8 982,0
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе Ленинградской области ЛОТ 2	ООО "Орион"	№ 0261 от 03.11.20 г.	297,5	297,5
Выполнение работ по установке недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском и Тосненском районах Ленинградской области	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0262 от 05.11.20 г.	2 541,9	2 541,9
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волховском и Кировском районах Ленинградской области ЛОТ 3	ООО "Орион"	№ 0284 от 23.11.20 г.	446,9	446,9
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 4	ООО "Орион"	№ 0285 от 23.11.20 г.	909,2	909,2
Выполнение работ по замене и установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Тихвинском районе Ленинградской области ЛОТ 5	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0292 от 27.11.20 г.	3 286,3	3 286,3
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Подпорожском районе Ленинградской области ЛОТ 6	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0290 от 23.11.20 г.	955,0	955,0
Строительные материалы			23 326,4	23 326,4
Выполнение работ по установке недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Кировском и Тосненском районах Ленинградской области	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0262 от 05.11.20 г.	3 379,4	3 379,4
Выполнение работ по замене и установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области ЛОТ 1	ООО "ДорИнжиниринг"	№ 0294 от 30.11.20 г.	11 535,1	11 535,1
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Волховском и Кировском районах Ленинградской области ЛОТ 3	ООО "Орион"	№ 0284 от 23.11.20 г.	713,7	713,7
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 4	ООО "Орион"	№ 0285 от 23.11.20 г.	1 451,8	1 451,8
Выполнение работ по замене и установке	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0292 от	4 721,4	4 721,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Тихвинском районе Ленинградской области ЛОТ 5		27.11.20 г.		
Выполнение работ по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Подпорожском районе Ленинградской области ЛОТ 6	ООО "ПК ВЗМК"	№ 0290 от 23.11.20 г.	1 525,0	1 525,0

Выполнение работ по введению ограничения движения большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки во Всеволожском районе, 2020 год

Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
№ 0291 от 26.11.20 с ООО "ЭДС". Выполнение работ по введению ограничения движения большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки" во Всеволожском районе	593,0	593,0

«Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения» (62.3.02.13150, государственный заказчик – ГКУ «ЦБДД»)

Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД РФ), в центр обработки данных 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных			7 775,8	7 775,8
Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, в центр обработки данных.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛепОблСвязь"	ЭА-101-2019 от 13.12.2019	5 739,5	5 739,5
Оказание услуг связи по предоставлению защищенных каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, в центр обработки данных	АО «РНИЦ по Ленинградской области»	ЭА-54/2020 от 02.10.2020	2 036,3	2 036,3

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в центр обработки данных			9 734,9	3 804,4
Оказание услуг связи по предоставлению защищенных каналов связи для передачи информации, полученной комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью «РНИЦ по ЛО»	№ЭА-70/2020 от 21.12.2020	9 734,9	3 804,4

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Федерации, в центр обработки данных. (Срок оказания услуг с 01.01.2021 по 31.12.2022)				

Техническое обслуживание и ремонт стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ

2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Обеспечение эксплуатации оборудования для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ	-	-	104 083,3	101 406,7
Выполнение работ по ремонту стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой"	ЭА-89-2019 от 21.11.2019	998,6	998,6
Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой"	ЭА-105-2019 от 25.12.2019	54 613,0	54 613,0
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования (комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации) для обеспечения государственных нужд.	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой"	ЭА-39/2020 от 11.06.2020	48 451,0	45 774,4
Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию Автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии, установленной на объекте(ах) Заказчика.	Акционерное общество "Петербургская бытовая компания"	191/2020/0274 от 11.03.2020	20,7	20,7

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Эксплуатация и содержание специального оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения и сохранности автомобильных дорог			111 059,6	38 440,4
Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации			111 059,6	38 440,4
Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию Автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии	Акционерное общество "Петербургская бытовая компания"	№192/2021/3488 от 31.12.2020	27,6	6,9
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования (комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации) для обеспечения государственных нужд	Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой"	№ЭА-39/2020 от 11.06.2020	111 032	38 433,5
Оказание услуг по обеспечению работоспособности передвижных комплексов автоматической фото-фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Ленинградской области			0	0

**Автоматизированная система обработки данных автоматической фото- видеосъемки
административных правонарушений в области дорожного движения на территории
Ленинградской области (сопровождение), 2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Автоматизированная система обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области" и вспомогательное программное обеспечение (для спецоборудования) - развитие, сопровождение и эксплуатация	-	-	18 489,7	18 489,7
Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области.	Закрытое акционерное общество «Лаборатория модульной автоматизации»	ЭА-99-2019 от 09.12.2019	1 782,0	1 782,0
Выполнение работ по развитию Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области.	Закрытое акционерное общество «Лаборатория модульной автоматизации»	ЭА-30-2020 от 19.03.2020	2 749,9	2 749,9
Выполнение работ по развитию Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области.	Закрытое акционерное общество «Лаборатория модульной автоматизации»	ЭА-45/2020 от 01.09.2020	13 256,1	13 256,1
Выполнение работ по аттестации Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области на соответствие требованиям безопасности информации.	ООО "Техцентр"	41 от 17.06.2020	180,0	180,0
Выполнение работ по комплексному внедрению средств защиты информации Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области	ООО "Пятый Элемент"	40 от 19.06.2020	521,7	521,7

Сопровождение информационных систем, 2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Сопровождение информационных систем			585,0	491,5
Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области	Закрытое акционерное общество «ЛМА»	№ЭА-69-2020 от 23.12.2019	560,9	467,4
Выполнение работ по пуско-наладке программно-технических средств защиты информации в аттестованном сегменте Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеосъемки административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью "Неолата"	№14 от 29.04.2021	24,1	24,1

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Приобретение программно-аппаратного комплекса VipNet xFirewall			-	-
Приобретение дистрибутива и комплекта для установки средств защиты информации			-	-

Оснащение рубежей для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ	-	-	123 381,5	123 381,5
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ЭА-57/2020 от 11.11.2020	17 790,7	17 790,7
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в Бокситогорском районе Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	ЭА-58/2020 от 11.11.2020	5 083,1	5 083,1
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации во Всеволожском, Кировском и Тосненском районах Ленинградской области	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ РОСТА"	ЭА-59/2020 от 11.11.2020	15 249,2	15 249,2
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в Лужском и Гатчинском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	ЭА-60/2020 от 11.11.2020	12 707,6	12 707,6
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в Ломоносовском, Волосовском и Кингисеппском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	ЭА-61/2020 от 11.11.2020	17 790,7	17 790,7
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в Подпорожском и Тихвинском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ЭА-62/2020 от 11.11.2020	17 880,1	17 880,1
Выполнение работ по замене оборудования стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации в Волховском и Киришском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНИТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	ЭА-63/2020 от 11.11.2020	17 880,1	17 880,1
Выполнение работ по оснащению стационарного рубежа автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРПРОЕКТ"	ЭА-64/2020 от 11.11.2020	19 000,0	19 000,0

Обследование участков автодорог для определения мест размещения технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Обследование участков автодорог для определения мест размещения технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ	-	-	1 896,0	1 896,0
Оказание услуг по проведению специального обследования мест предполагаемого размещения стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Тосненском, Сланцевском, Кингисеппском, Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	53 от 17.09.2020	469,0	469,0
Оказание услуг по проведению специального обследования мест предполагаемого размещения стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	52 от 17.09.2020	449,0	449,0
Оказание услуг по проведению специального обследования мест предполагаемого размещения стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском и Волосовском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	50 от 17.09.2020	449,0	449,0
Оказание услуг по проведению специального обследования мест предполагаемого размещения стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Тихвинском, Волховском и Кировском районах Ленинградской области	Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»	51 от 17.09.2020	529,0	529,0

**Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ
2020 год**

Показатель	Лимит	Оплачено в 2020 году
Предпочтовая подготовка и пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ	2 191,3	2 191,3
Контракт ЭА-104-2019 от 23.12.2019 с УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Оказание услуг по предпочтовой подготовке копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях правил дорожного движения Российской Федерации.	2 191,3	2 191,3

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Предпочтовая подготовка и пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ	329,7	0,0
Контракт №10 от 14.04.2021 с УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Оказание Услуг по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений, содержащих цветные копии постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения.	329,7	0,0

**Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях
ПДД РФ
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ	-	-	266 328,1	266 328,1
Оказание услуг по пересылке заказных писем с уведомлениями, пересылке заказных бандеролей с копиями постановлений и материалами дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.	ГК-01-2020 от 20.01.2020	136 328,1	136 328,1
Оказание услуг по пересылке заказных писем с уведомлениями, пересылке заказных бандеролей с копиями постановлений и материалами дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.	ГК-46/2020 от 10.09.2020	130 000,0	130 000,0

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Оказание услуг по почтовой рассылке материалов дел и копий постановлений, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации	142 939,5	142 939,5
№ГК-46/2020 от 10.09.2020 с УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Оказание услуг по пересылке заказных писем с уведомлениями, пересылке заказных бандеролей с копиями постановлений и материалами дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. ДС №1 от 26.12.2020; ДС №2 от 20.01.2021; ДС №3 от 21.05.2021.	142 939,5	142 939,5

**Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ (услуги по передаче электроэнергии)
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ	-	-	892,8	892,8
Оказание услуг по передаче электрической энергии.	Акционерное общество "Петербургская бытовая компания"	78170000307027 от 09.01.2020	582,0	582,0
Оказание услуг по передаче электрической энергии.	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	89373 от 09.01.2020	283,7	283,7
Оказание услуг по передаче электрической энергии.	ООО "РУСЭНЕРГОСБ ЫГ" Октябрьский филиал	2/4/5-643 от 26.12.2019	22,9	22,9
Оказание услуг по передаче электрической энергии.	Акционерное общество "Атомэнергопром сбыт"	345/1691-Д от 31.12.2019	4,1	4,1

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений	-	-	1 024,2	532,8
Оказание услуг по передаче электрической	Акционерное	№7817000030702	631,8	358,1

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
энергии	общество "Петербургская сбытовая компания"	7 от 18.02.2021		
Оказание услуг по передаче электрической энергии	Акционерное общество "Атомэнергопромбыт"	№345/1887-Д от 18.02.2021	5,4	1,7
Оказание услуг по передаче электрической энергии	Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Октябрьский филиал	№2/4/5-643 от 26.02.2021	36,0	11,5
Оказание услуг по передаче электрической энергии. протокол разногласий от 29.01.2021. Протокол согласования разногласий от 10.03.2021.	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-энерго"	№89373 от 10.03.2021	351,0	161,5

Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, 2020 год

Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ	1 400,0	1 400,0
ЭА-100-2019 от 09.12.2019 с Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория». Оказание услуг по страхованию комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.	1 400,0	1 400,0

Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ	-	-	700,0	700,0
Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации для классификации транспортных средств	ООО "ТЕЛЕКОМСТРОЙ"	76 от 17.12.2020	200,0	200,0
Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации для классификации транспортных средств	ООО "ТЕЛЕКОМСТРОЙ"	77 от 17.12.2020	500,0	500,0

Федеральный проект «Дорожная сеть» / Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (62.3.R1.00000) 2020 год

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Всего			54 478,3	45 411,0
Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения			34 696,1	25 628,8
Техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса"	ООО "СК "Олимп"	№ 0075 от 13.05.20 г.	12 243,5	11 687,7

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
ул. Оборонная во Всеволожском районе Ленинградской области (пац. проект)				
Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" (пац. проект)	ООО "Дорсервис"	№ 0113 от 30.06.20 г.	22 452,6	13 941,1
Выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП (СМР)			19 782,2	19 782,2
Монтаж муляжа камер Выполнение работ по ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области инженерными методами (пац. проект)	ООО "Знак-Трейд"	№ 0060 от 27.04.20 г.	19 782,2	19 782,2

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	26 836,1	11 605,9
№ 0113 от 30.06.20 с ООО "Дорсервис". Техническое перевооружение участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" (пац. проект)	26 836,1	11 605,9

**Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
(62.3.R2.000000), 2020 год**

Показатель	Лимит	Оплачено в 2020 году
Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения	61 785,0	61 785,0
Контракт 311-36/2020 от 09.06.2020 с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДАР". Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.	61 785,0	61 785,0

**Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» (62.3.R3.000000)
2020 год**

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"			133 758,4	114 470,9
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области ЛОТ 1	ООО "СК Олимп"	№ 0259 от 08.08.19 г.	10 376,6	10 376,6
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области ЛОТ 2	ООО "Арктур"	№ 0255 от 05.08.19 г.	24 528,3	24 528,3
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Ломоносовском районе Ленинградской области ЛОТ 3	ООО "Энергоконтроль"	№ 0248 от 29.07.19 г.	20 573,8	20 573,8
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 4	ООО "Арктур"	№ 0245 от 29.07.19 г.	31 628,4	12 340,9
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 5	ООО "Арктур"	№ 0244 от 29.07.19 г.	25 123,7	25 123,7

Показатель	Подрядчик	Контракт	Лимит	Оплачено в 2020 году
Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 6	ООО "Арктур"	№ 0243 от 29.07.19 г.	21 527,5	21 527,5

2021 год (по состоянию на 01.07.2021)

Контракт	Лимит	Оплачено на 01.07.2021
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	148 304,2	6 404,6
№ 0245 от 29.07.19 с ООО "Арктур". Выполнение работ по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Приозерском районе Ленинградской области ЛОТ 4	47 263,1	6 404,6
№ 0073 от 25.05.21 с ООО "Арктур". Выполнение работ по объекту: «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Выборгском районе Ленинградской области по адресам: а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ермилово; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" г. Приморск; а/д "Молодежное - Верхнее Черкасово" пос. Черкасово; а/д "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково" пос. Первомайское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Лебяжье; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Озерки; а/д "Высокое - Синицыно" пос. Красная Долина; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Попово; а/д "Рябово - Поляны" пос. Рябово; а/д "Высокое - Синицыно" дер. Камышевка; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Горьковское; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Яковлево; а/д "Зеленогорск - Приморск - Выборг" пос. Ключевое; а/д "Белокаменка - Лебяжье" пос. Бойково; а/д "Комсомольское - Приозерск". пос. Боровинка (устройство тротуаров)»	101 041,1	0

Работы по очистке полосы отвода дорог от древесно-кустарниковой растительности

Государственный контракт от 16.03.2020 № 0037

Согласно акту о приемке выполненных работ от 29.04.2020 № 1 подрядчиком выполнены работы по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на общую сумму 18 026,3 тыс. руб.:

№	Наименование работ	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1.	Валка деревьев с обрезкой сучьев, трелевкой, раскряжевкой, погрузкой и вывозкой деревьев, шт.:	3 644		
	диаметр до 16 см	474	930,00	440 820,00
	диаметр до 20 см	633	1 274,00	806 442,00
	диаметр до 24 см	955	1 740,00	1 661 700,00
	диаметр до 32 см	953	3 174,00	3 024 822,00
	диаметр более 32 см	314	3 434,00	1 078 276,00
	диаметр более 32 см (валка в стесненных условиях с использованием автовышки)	315	9 460,00	2 979 900,00
2.	Вырубка кустарника вручную, га	14,99	217 200,00	3 255 828,00
3.	Дробление кустарника, га	14,99	151 254,00	2 267 297,46
4.	Дробление пней, шт.	3 644	714,00	2 601 816,00
	Итого с учетом понижающего коэффициента 0,995			18 026 316,95

Государственный контракт от 12.07.2019 № 0221

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 25.10.2019 № 1 на автомобильной дороге «Пески – Сосново – Подгорье» км 37+000 – км 71+000 выполнены работы на общую сумму 11 267,7 тыс. руб., в том числе в части вырубки древесно-кустарниковой растительности на сумму 7 260,2 тыс. руб.:

№	Наименование работ	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1.	Валка деревьев с обрезкой сучьев, трелевкой, раскряжевкой, погрузкой и вывозкой деревьев, шт.:	8 800		
	диаметр до 16 см	3 800	396,25	1 505 750,00
	диаметр до 20 см	4 705	494,50	2 326 622,50
	диаметр до 24 см	175	573,50	100 362,50
	диаметр до 32 см	88	640,50	56 364,00
	диаметр более 32 см	32	645,75	20 664,00
2.	Дробление пней в шепу, шт.	8 800	303,50	2 670 800,00
3.	Вырубка кустарника вручную, га	0,68	67 311,50	45 771,82
4.	Дробление кустарника, га	7,20	74 146,00	533 851,20
	Итого с учетом понижающего коэффициента 0,99			7 260 186,02

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 20.12.2019 № 2 на автомобильной дороге «Комсомольское – Приозерск» км 5 8+000 – км 67+000, км 69+000 – км 75+000, км 77+000 – км 97+000 выполнены работы на общую сумму 15 957,1 тыс. руб., в том числе в части вырубкы древесно-кустарниковой растительности:

№	Наименование работ	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1.	Валка деревьев с обрезкой сучьев, трелевкой, раскряжевкой, погрузкой и вывозкой деревьев, шт.:	13 248		
	диаметр до 16 см	6 988	396,25	2 768 995,00
	диаметр до 20 см	2 709	494,50	1 339 600,50
	диаметр до 24 см	1 858	573,50	1 065 563,00
	диаметр до 32 см	1 081	640,50	692 380,50
	диаметр более 32 см	612	645,75	395 199,00
2.	Дробление шпел в щепу, шт.	13 248	303,50	4 020 768,00
3.	Вырубка кустарника вручную, га	10,5	67 311,50	706 770,75
4.	Вырубка кустарников механическим способом, га	5,7	55 072,50	313 913,25
5.	Дробление кустарника, га	16,2	74 171,00	1 201 570,20
	Итого с учетом понижающего коэффициента 0,99			12 504 760,20

Государственный контракт от 02.04.2019 № 0106

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 02.07.2019 № 1 на автомобильной дороге «Подъезд к г. Бокситогорску» км 0+000 – км 1+600 выполнены работы на общую сумму 1 182,2 тыс. руб., в том числе в части вырубки древесно-кустарниковой растительности на сумму 928,6 тыс. руб.

№	Наименование работ	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1.	Валка деревьев с обрезкой сучьев, трелевкой, раскряжевкой, погрузкой и вывозкой деревьев, шт.:	210		962 317,50
	диаметр до 16 см	20	1 661,50	33 230,00
	диаметр до 20 см	12	2 365,75	28 389,00
	диаметр до 36 см	30	4 322,25	129 667,50
	диаметр до 52 см	120	4 900,00	588 000,00
	диаметр до 80 см	27	6 490,25	175 236,75
	диаметр до 100 см	1	7 794,25	7 794,25
2.	Дробление шпел в щепу, шт.	210	1 115,00	234 150,00
3.	Вырубка кустарника вручную, га	0,6	114 905,00	68 943,00
4.	Дробление кустарника, га	0,6	108 563,50	65 138,10
	Итого с учетом понижающего коэффициента 0,69792087			928 617,64

Государственный контракт от 09.04.2020 № 0055

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 10 037,5 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 22.01.2021			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья. 100 м2	470	71.63	846 154
Сбор древесных остатков. га	4,7	534.78	24 610
Валка деревьев. диаметр до 16 см. 100 дер.	13,2	101.92	31 128
Разделка древесины. 100 дер.	13,2	236.13	71 439
Дрова разделанные (возврат). куб. м.	132	285.23	- 37 650
Корчевка пней. диаметр пней до 24 см. 100 шт.	13,2	253.39	36 293
доп. работы			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья. 100 м2	1 269	71.63	2 284 615
Сбор древесных остатков. га	12,69	534.78	66 445
Валка деревьев. диаметр до 16 см. 100 дер.	133,5	101.92	314 812
Разделка древесины. 100 дер.	133,5	236.13	722 507
Дрова разделанные (возврат). куб. м.	1 335	285.23	- 380 782
Корчевка пней. диаметр пней до 24 см. 100 шт.	133,5	253.39	367 053
№ 2 от 22.01.2021			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья. 100 м2	340	71.63	612 112
Сбор древесных остатков. га	3,4	534.78	17 802
Валка деревьев. диаметр до 32 см. 100 дер.	0,29	263.16	1 759
Корчевка пней. диаметр пней до 32 см. 100 шт.	0,29	429.94	1 353
Дрова разделанные (возврат). куб. м.	1,4	326.05	- 456
Лесоматериалы (возврат). куб. м.	7,7	3 319,06	- 25 557
Доп. работы			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья. 100 м2	980	71.63	1 764 320
Сбор древесных остатков. га	9,8	534.78	51 313
Непредвиденные работы			
Валка деревьев. диаметр до 16 см. 100 дер.	58,7	101.92	138 423
Разделка древесины. 100 дер.	58,7	236.13	317 686
Дрова разделанные (возврат). куб. м.	587	326.05	- 191 391
Корчевка пней. диаметр пней до 32 см. 100 шт.	58,7	253.39	161 394
Итого с НДС с коэффициентами 1,03, 1,037 и 0,995			10 037 522,71
Возврат с учетом коэффициентов 1,03, 1,037 и 0,995			675 747,07

Государственный контракт от 13.05.2020 № 0071

Согласно Ведомости дефектов (приложение № 1 к Описанию объекта закупки) полоса отвода автомобильной дороги заросла кустарником и мелколесьем, имеются деревья. Запланированы следующие работы:

№	Планируемые виды работ по устранению дефектов	Единица измерения	Количество
1	Расчистка полосы отвода от кустарника и мелкого леса густого с последующим вывозом порубочных остатков на расстояние до 85 км	га / т	4/220
2.	Вырубка деревьев с разделкой – дровяная древесина:	шт. / куб. м.	4 790 / 2 458,98
	диаметр до 12 см	шт. / куб. м.	1 944 / 505,44
	диаметр 16 см	шт. / куб. м.	1 561 / 733,67
	диаметр 24 см	шт. / куб. м.	1 228 / 1 154,32
	диаметр свыше 24 см	шт. / куб. м.	57 / 65,55
3	Валка деревьев и применением автогидроподъемника в зоне действующей ВЛ и населенных пунктов с разделкой – дровяная древесина:	шт. / куб. м.	359 / 184,03
	диаметр до 12 см	шт. / куб. м.	146 / 37,96
	диаметр 16 см	шт. / куб. м.	117 / 54,99
	диаметр 24 см	шт. / куб. м.	92 / 86,48
	диаметр свыше 24 см	шт. / куб. м.	4 / 4,6
4	Корчевка пней	шт.	5 149
	диаметр до 12 см	шт.	2 090
	диаметр 16 см	шт.	1 678
	диаметр 24 см	шт.	1 320
	диаметр свыше 24 см	шт.	61

№	Намеченные виды работ по устранению дефектов	Единица измерения	Количество
5	Погрузка и транспортировка пней средней дальностью транспортировки до 70 км на полигон ТБО	т	280

Дополнительным соглашением от 11.11.2020 № 2 внесены следующие изменения: цена контракта увеличена до 54 852,8 тыс. руб.; Ведомость дефектов к Описанию объекта закупки изложена в новой редакции.

№	Намеченные виды работ по устранению дефектов	Единица измерения	Количество
1	Расчистка полосы отвода от кустарника и мелкого леса густого с последующим вывозом порубочных остатков на расстояние до 85 км	га / т	1,8/99
2.	Вырубка деревьев с разделкой – дровяная древесина:	шт. / куб. м.	4 790 / 449,58
	диаметр до 12 см	шт. / куб. м.	1 944 / 26,79
	диаметр 16 см	шт. / куб. м.	1 561 / 156,1
	диаметр 24 см	шт. / куб. м.	1 228 / 245,6
	диаметр свыше 24 см	шт. / куб. м.	57 / 21,09
3	Валка деревьев и примесением автогидроподъемника в зоне действующей ВЛ и населенных пунктов с разделкой – дровяная древесина:	шт. / куб. м.	359 / 184,03
	диаметр до 12 см	шт. / куб. м.	146 / 37,96
	диаметр 16 см	шт. / куб. м.	117 / 54,99
	диаметр 24 см	шт. / куб. м.	92 / 86,48
	диаметр свыше 24 см	шт. / куб. м.	4 / 4,6
4	Корчевка пней	шт.	
	диаметр до 12 см	шт.	2 090
	диаметр 16 см	шт.	1 678
	диаметр 24 см	шт.	1 320
	диаметр свыше 24 см	шт.	61
5	Погрузка и транспортировка пней средней дальностью транспортировки до 70 км на полигон ТБО	т	280

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 23.11.2020 № 1 (форма КС-2) подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 2 262,9 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 23.11.2020			
Срезка кустарника и мелколесья, га	1,8	6 081,23	13 396,00
Корчевка кустарника и мелколесья, га	1,8	5 917,37	15 010,00
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	18,84	1 196,68	44 427,00
Разделка древесины диаметром до 12 см, 100 дер.	10,45	1 312,81	27 008,00
дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.	14,4	285,23	- 4 107,00
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	8,39	2 749,63	45 407,00
дрова разделанные длиной 1,2 – 2 м, сосна, ольха, куб. м.	83,9	285,23	- 23 931,00
Валка деревьев диаметром до 24 см, 100 дер.	6,6	1 943,17	25 273,00
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	6,6	5 909,4	76 768,00
дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.	132	285,23	- 37 650,00
Валка деревьев диаметром до 28 см, 100 дер.	0,3	2 319,88	1 371,00
Разделка древесины диаметром до 28 см, 100 дер.	0,3	7 920,29	4 676,00
дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.	11,1	285,23	- 3 166,00
Корчевка пней диаметром до 24 см, 100 пней	50,88	1 951,1	139 893,00
Корчевка пней диаметром до 32 см, 100 пней	0,61	3 310,54	2 846,00
Валка деревьев диаметром до 36 см с применением автогидроподъемника куб. м.	184,03	3 905,74	1 116 762,00
Засыпка ям подкоренных, 100 ям	51,49	1 876,29	133 403,00
Дополнительные работы			

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	16,21	1 196,68	38 226,00
Разделка древесины диаметром до 12 см, 100 дер.	8,99	1 312,81	23 234,00
<i>Дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.</i>	<i>12,39</i>	<i>285,23</i>	<i>- 3 534,00</i>
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	7,22	2 749,63	39 075,00
<i>Дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.</i>	<i>72,2</i>	<i>285,23</i>	<i>- 20 594,00</i>
Валка деревьев диаметром до 24 см, 100 дер.	5,68	1 943,17	21 750,00
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	5,68	5 909,4	66 066,00
<i>Дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.</i>	<i>113,6</i>	<i>285,23</i>	<i>- 32 402,00</i>
Валка деревьев диаметром до 28 см, 100 дер.	0,27	2 319,88	1 234,00
Разделка древесины диаметром до 28 см, 100 дер.	0,27	7 920,29	4 210,00
<i>Дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м.</i>	<i>9,99</i>	<i>285,23</i>	<i>- 2 849,00</i>
Итого с НДС с коэффициентами 1.03 и 0.995			2 262 911,84
Возврат с коэффициентами 1.03 и 0.995			131 419,59

Государственный контракт от 28.05.2019 № 0164

Согласно Ведомости объемов работ (в ред. дополнительного соглашения от 18.12.2019 № 1) предусмотрены работы, в том числе:

№	Наименование работ	Количество
1	Расчистка вручную полосы отвода кусторезом от кустарника густого, га	10,1
2	Сгребание выкорчеванного кустарника механизированным способом, га	10,1
3	Погрузка и транспортировка выкорчеванного кустарника на полигон средней дальности транспортировки 32 км, тонн	219,57
4	Погрузка и транспортировка выкорчеванного кустарника (валежник) на полигон средней дальностью транспортировки 32 км, куб. м. / тонн	400 / 240
5	Вырубка деревьев мягких пород с разделкой древесины, куб. м.:	101 266
	диаметром до 16 см, шт.	13 586
	диаметром до 24 см, шт.	8 415
	Дровяная древесина	
	диаметром до 16 см, шт. / куб. м.	13 586 / 175
	диаметром до 24 см, шт. / куб. м.	8 415 / 219
6	мульчирование пней:	
	диаметром до 16 см, шт.	13 586
	диаметром до 24 см, шт.	8 415

Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 4 329,8 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 2 от 24.10.2019			
Срезка кустарника и мелколесья, га	6	432,52	41 255
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, га	6	835,99	49 206
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	62,66	101,92	115 152
Валка деревьев диаметром до 24 см, 100 дер.	38,81	165,48	115 814
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	62,66	236,13	264 350
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	38,81	507,45	351 889
Дрова разделанные (возврат) длиной 1,5-2 м., сосна, ольха, куб. м.	182	278,19	- 50 631
Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 мм, пней	62,66	181,92	222 759
Корчевка вручную пней диаметром от 190 до 250 мм, пней	38,81	606,39	459 897
№ 7 от 19.12.2019			

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
Срезка кустарника и мелколесья, га	4,1	432,52	28 191
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, га	4,1	835,99	33 624
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	73,2	101,92	134 521
Валка деревьев диаметром до 24 см, 100 дер.	45,34	165,48	135 301
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	73,2	236,13	308 816
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	45,34	507,45	411 096
Дрова разделанные (возврат) длиной 1,5-2 м., сосна, ольха, куб. м.	212	278,19	- 58 976
Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 мм, пней	73,2	181,92	260 229
Корчевка вручную пней диаметром от 190 до 250 мм, пней	45,34	606,39	537 277
Итого с НДС с коэффициентом 1,04			4 329 782,50
Возврат			109 607,0

Государственный контракт от 13.06.2019 № 0192

Согласно Ведомости объемов работ (в ред. дополнительного соглашения от 26.11.2019 № 2) предусмотрены работы, в том числе:

№	Наименование работ	Количество
1	Расчистка полосы отвода от кустарника средней густоты и мелколесья вручную с последующим дроблением на месте порубочных остатков, корчевание корней с вывозкой на расстояние 20 км, га	0,152
2	Рубка деревьев мягких пород вручную с корчевкой пней в полосе отвода с последующей вывозкой остатков на расстояние 11 км на свалку, шт.	12 669
	диаметром до 16 см, шт.	12 513
	диаметром до 20 см, шт.	156
3	Дровяная древесина с вывозкой к месту временного складирования, на расстояние до 5 км	193,2
	диаметром до 16 см, куб. м.	188
	диаметром до 24 см, куб. м.	5,2
4	мульчирование пней:	
	диаметром до 16 см, шт.	12 513
	диаметром до 24 см, шт.	156

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 28.11.2019 № 1 подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 1 727 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 28.11.2019			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	15,2	71,63	21 276
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	125,13	101,92	229 955
Валка деревьев диаметром до 20 см, 100 дер.	1,56	127,51	3 588
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	125,13	236,13	527 899
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	1,56	380,59	10 608
Дрова разделанные (возврат) длиной 1,5-2 м., сосна, ольха, куб. м.	188	330,15	- 62 068
Дрова разделанные (возврат) длиной 1,5-2 м., сосна, ольха, куб. м.	5,2	330,15	- 1 717
Мульчирование пней диаметром до 16 см, 100 дер.	125,13	236,13	579 899
Мульчирование пней диаметром до 20 см, 100 дер.	1,56	380,59	10 608

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
Итого с НДС с коэффициентом 1.04			1 727 023.58
Возврат			63 785.00

Государственный контракт от 11.05.2021 № 0047

Согласно Ведомости дефектов (в редакции дополнительного соглашения от 26.07.2021 № 2) кюветы и полоса отвода заросли кустарником и деревьями, в связи с чем предусмотрены следующие работы:

№	Наименование работ	Количество
	На участке км 182+400 – км 185+500:	
1	Расчистка полосы отвода от кустарника средней густоты и мелколесья с последующим дроблением на месте порубочных остатков, корчевание корней с вывозкой на расстояние 30 км, га / куб. м.	3,1 / 139,5
2	Валка деревьев мягких пород, шт.	5 310
	диаметром до 16 см	3 000
	диаметром до 24 см	1 800
	диаметром до 32 см	510
3	Мульчирование пней, шт.	5 310
	диаметром до 16 см	3 000
	диаметром до 24 см	1 800
	диаметром до 32 см	510
	На участке км 191+612 - км 197+612	
1	Расчистка полосы отвода от кустарника средней густоты и мелколесья с последующим дроблением на месте порубочных остатков, корчевание корней с вывозкой на расстояние 30 км, га / куб. м.	6 / 270
2	Валка деревьев мягких пород, шт.	10 620
	диаметром до 16 см	6 000
	диаметром до 24 см	3 600
	диаметром до 32 см	1 020
3	Мульчирование пней	10 620
	диаметром до 16 см	6 000
	диаметром до 24 см	3 600
	диаметром до 32 см	1 020

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 27.07.2021 № 1 подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 238,3 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 27.07.2021			
Срезка кустарника и мелколесья, га	3,1	216,26	11 536
Корчевка корней	3,1	285,81	9 553
Валка деревьев диаметром стволов до 16 см, 100 дер.	30	101,92	70 744
Валка деревьев диаметром стволов до 24 см, 100 дер.	18	165,48	68 927
Валка деревьев диаметром стволов до 32 см, 100 дер.	5,1	263,16	30 947
Дрова разделанные длиной 1,5-2 м, сосна, ольха, куб. м. (возврат)	403	284,52	- 114 662
Итого с НДС с коэффициентом 1.036			238 330,14
Возврат с коэффициентом 1.036			118 789,83

Государственный контракт от 02.09.2020 № 0188

Согласно Ведомости дефектов (в редакции дополнительного соглашения от 14.09.2021 № 6) необходимо провести следующие работы:

№	Наименование работ	Количество
1	Расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья вручную средней густоты с последующим вывозом порубочных остатков на 63 км. га / тонн	8,7 / 195,45
2	Валка деревьев мягких пород	4 311 / 583
	диаметром до 16 см, шт. / куб. м. (деловая древесина 31 куб. м.)	1 850 / 162
	диаметром до 24 см, шт. / куб. м. (деловая древесина 35 куб. м.)	1 100 / 184
	диаметром до 32 см, шт. / куб. м. (деловая древесина 45 куб. м.)	1 361 / 237
3	Корчевка пней, шт. / тонн	810 / 28,3
4	Засыпка ям после корчевки пней, куб. м. / тонн	2 156 / 3 450

Согласно Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 6 276,9 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 24.12.2020			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	870	71,63	1 566 285
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	10,5	101,92	24 762
Трелевка древесины диаметром до 20 см, 100 хлыстов	10,5	1 080,91	157 665
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	10,5	236,13	56 827
Лесоматериалы диаметром 14-24 см, длиной 3 – 6,5 м (возврат), куб. м.	17,4	11 407,34	- 198 488
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	74,1	278,77	- 20 657
Валка деревьев диаметром до 24 см, 100 дер.	4,02	165,48	15 394
Трелевка древесины диаметром до 20 см, 100 хлыстов	4,02	1 080,91	60 363
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	4,02	507,45	46 759
Лесоматериалы диаметром 14-24 см, длиной 3 – 6,5 м (возврат), куб. м.	8,8	11 407,34	- 100 385
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	55,5	278,77	- 15 472
Корчевка пней, 100 пней	1,52	429,94	7 091
Обивка земли с выкорчеванных пней, 100 пней	1,52	159,93	2 638
Вывозка пней, 100 пней	1,52	202,22	4 249
Засыпка ям, 100 ям	1,52	220,74	3 938
Доп. работы			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	70	71,63	126 023
№ 2 от 29.04.2021			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	870	71,63	1 566 285
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	18,5	101,92	43 625
Трелевка древесины диаметром до 20 см, 100 хлыстов	18,5	1 080,91	277 792
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	18,5	236,13	100 122
Лесоматериалы диаметром 14-24 см, длиной 3 – 6,5 м (возврат), куб. м.	31	11 407,34	- 353 628
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	131	278,77	- 36 519
Валка деревьев диаметром до 24 см, 100 дер.	11	165,48	42 121
Трелевка древесины диаметром до 20 см, 100 хлыстов	11	1 080,91	165 174
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	11	507,45	127 946
Лесоматериалы диаметром 14-24 см, длиной 3 – 6,5 м (возврат), куб. м.	35	11 407,34	- 399 257
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	149	278,77	- 41 537
Валка деревьев диаметром до 32 см, 100 дер.	13,61	263,16	82 585
Трелевка древесины диаметром до 20 см, 100 хлыстов	13,61	1 080,91	204 365

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
Разделка древесины диаметром до 24 см, 100 дер.	13,61	854,59	266 593
Лесоматериалы диаметром 14-24 см, длиной 3 – 6,5 м (возврат), куб. м.	45	11 407,34	- 513 330
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	192	278,77	- 53 524
Корчевка пней, 100 пней	8,1	429,94	37 788
Обивка земли с выкорчеванных пней, 100 пней	8,1	159,93	14 057
Вывозка пней, 100 пней	8,1	202,22	22 647
Засыпка ям, 100 ям	8,1	220,74	20 986
Итого с НДС с коэффициентом 1,037			6 276 853,15
Возврат с коэффициентом 1 в 2020 году и 1,037 в 2021 году			1 784 515,42

Государственный контракт от 13.08.2019 № 0264

Согласно Ведомости дефектов (в ред. дополнительного соглашения от 29.11.2019 № 1) полоса отвода заросла кустарником и мелколесьем, в связи с чем необходимо провести работы, а том числе:

№	Наименование работ	Количество
На участке км 27+487 – км 34+280		
1	Расчистка полосы отвода от кустарника вручную средней густоты, га	5,4
2	Сгребание выкорчеванного кустарника механизированным способом, га	5,4
3	Погрузка и транспортировка выкорчеванного кустарника с транспортировкой на 60 км, тонн	148,5
4	Валка деревьев мягких пород диаметром до 16 см, шт.	192
	Дровяная древесина, куб. м.	2,88
5	Мульчирование пней, шт.	192
На участке км 27+487 – км 34+280		
1	Расчистка полосы отвода от кустарника вручную средней густоты, га	8,6
2	Сгребание выкорчеванного кустарника механизированным способом, га	8,6
3	Погрузка и транспортировка выкорчеванного кустарника с транспортировкой на 60 км, тонн	187,8
4	Валка деревьев мягких пород диаметром до 16 см, шт.	4 288
	Дровяная древесина, куб. м.	64,32
5	Разделка древесины, шт.	4 288
6	Мульчирование пней, шт.	4 288

Согласно Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 2 992 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 02.12.2019			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	860	71,63	1 325 172
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, га	8,6	264,89	23 142
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	42,88	101,92	86 661
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	42,88	236,13	198 920
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	64,32	320,07	- 20 582
№ 2 от 02.12.2019			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли, 100 м2	540	71,63	832 084
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, га	5,4	264,89	14 531
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	1,72	101,92	3 475
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	1,72	236,13	7 979
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	2,58	320,07	- 826

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
Доп. работы			
Валка деревьев диаметром до 16 см. 100 дер.	0,2	101,92	405
Разделка древесины диаметром до 16 см. 100 дер.	0,2	236,13	928
Дрова разделанные (возврат), куб. м.	0,3	320,007	- 96
Итого с НДС с коэффициентом 1,0			2 991 956,4
Возврат с коэффициентом 1,0			21 504

Государственный контракт от 30.12.2019 № 0414

Согласно Сводной ведомости объемов работ (в ред. дополнительного соглашения от 09.06.2020 № 2) предусмотрены работы, в том числе:

№	Наименование работ	Количество
1	Расчистка полосы отвода от кустарника вручную средней густоты, га	2,5
2	Сгребание выкорчеванного кустарника механизированным способом, га	2,5
3	Погрузка и транспортировка выкорчеванного кустарника с транспортировкой на 60 км, тонн	45
4	Вырубка деревьев с разделкой древесины, шт.:	3 685 / 324 куб. м.
	диаметром до 11 см (дровяная древесина 30 куб. м.)	2 436
	диаметров до 16 см (дровяная древесина 51 куб. м.)	579
	диаметром до 24 см (дровяная древесина 71 куб. м.)	426
	диаметром до 32 см (дровяная древесина 81 куб. м.)	173
	диаметром свыше 32 см (дровяная древесина 91 куб. м.)	71
5	Корчевка пней, шт.	3 685
6	Засыпка подкоренных ям, куб. м.	1 315
7	Погрузка и транспортировка пней на полигон - 29 км, тонн	218

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 10.06.2020 № 1 подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 946,4 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 10.06.2020			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами, га	2,5	3 829,93	97 532
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе	2,5	264,89	6 977
Валка деревьев диаметром до 16 см. 100 дер.	30,15	101,92	66 796
Валка деревьев диаметром до 24 см. 100 дер.	4,26	165,48	15 325
Валка деревьев диаметром до 32 см. 100 дер.	1,73	263,16	9 863
Валка деревьев диаметром более 32 см. 100 дер.	0,71	400,97	6 189
Разделка древесины диаметр до 16 см. 100 дер.	30,15	236,13	153 308
Разделка древесины диаметр до 24 см. 100 дер.	4,26	507,45	46 554
Разделка древесины диаметр до 32 см. 100 дер.	1,73	854,59	31 838
Разделка древесины диаметр свыше 32 см. 100 дер.	0,71	1 440,94	22 066
Дрова разделанные длиной 1,5 – 2 м., куб. м.	324	283,92	- 91 990
Корчевка пней вручную диаметром до 120 мм. 100 пней	24,36	48,81	28 062
Корчевка пней вручную диаметром от 120 до 180 мм. 100 пней	5,79	181,92	24 860
Корчевка пней вручную диаметром от 190 до 250 мм. 100 пней	4,26	606,39	60 968
Корчевка пней вручную диаметром от 310 до 350 мм. 100 пней	1,73	1 345,89	54 953
Корчевка пней вручную диаметром от 360 до 400 мм. 100 пней	0,71	2 839,68	47 585
Засыпка ям подкоренных. 100 ям	36,85	220,74	92 811
Итого с НДС с коэффициентами 1,03			946 389,13
Возврат с коэффициентами 1,03			94 749,7

Государственный контракт от 29.07.2019 № 0237

Согласно Ведомости объемов работ (в ред. дополнительного соглашения от 01.10.2019 № 2) предусмотрены работы, в том числе:

№	Наименование работ	Количество
1	Расчистка полосы отвода от кустарника вручную средней густоты вручную с последующей погрузкой и вывозом остатков на расстояние 45 км. га / топт	6,5 / 195
2	Рубка деревьев в полосе отвода с разделкой древесины диаметром до 16 см. шт.	2 450
5	Мульчирование шпей. шт.	2 450

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 04.10.2019 № 1 подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 1 161,6 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов). руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 04.10.2019			
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную. 100 м2	650	71,63	909 856
Валка деревьев до 16 см. 100 дер.	24,5	101,92	45 024
Разделка древесины диаметром до 16 см. 100 дер.	24,5	236,13	103 361
Дрова разделанные длиной 1,5 – 2 м. сосна, ольха (возврат). куб. м.	36,75	286,43	- 10 526
Мульчирование шпей. 100 дер.	24,5	236,13	103 361
Итого с НДС с коэффициентом 1,0			1 161 602
Возврат с коэффициентом 1,0			10 526

Государственный контракт от 15.04.2019 № 0114

Согласно Сводной ведомости объемов работ (в ред. дополнительного соглашения от 25.07.2019 № 1) необходимо выполнение работ, в том числе:

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов). руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 25.07.2019			
Срезка кустарника и мелколесья. га	2,6	432,52	17 877
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья. га	2,6	835,99	21 323
Валка деревьев диаметром до 16 см. 100 дер.	16,41	101,92	30 157
Валка деревьев диаметром до 24 см. 100 дер.	6,85	165,48	20 441
Разделка древесины диаметром до 16 см. 100 дер.	16,41	236,13	69 231
Разделка древесины диаметром до 24 см. 100 дер.	6,85	507,45	62 109
Дрова разделанные, длиной 1,5 – 2 м. сосна, ольха, куб. м. (возврат)	39	278,19	- 10 849
Корчевка шпей вручную 120 до 180 мм. 100 шпей	16,41	181,92	58 338
Корчевка шпей вручную 190 до 250 мм. 100 шпей	6,85	606,39	81 172
Итого с НДС с коэффициентом 1,04			450 088,7
Возврат			10 849,00

Согласно Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 25.07.2019 № 1 подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 450,1 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 25.07.2019			
Срезка кустарника и мелколесья, га	2,6	432,52	17 877
Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, га	2,6	835,99	21 323
Валка деревьев диаметром до 16 см. 100 дер.	16,41	101,92	30 157
Валка деревьев диаметром до 24 см. 100 дер.	6,85	165,48	20 441
Разделка древесины диаметром до 16 см. 100 дер.	16,41	236,13	69 231
Разделка древесины диаметром до 24 см. 100 дер.	6,85	507,45	62 109
Дрова разделанные, длиной 1,5 – 2 м. сосна, ольха, куб. м. (возврат)	39	278,19	- 10 849
Корчевка пней вручную 120 до 180 мм. 100 пней	16,41	181,92	58 338
Корчевка пней вручную 190 до 250 мм. 100 пней	6,85	606,39	81 172
Итого с НДС с коэффициентом 1,04			450 088,7
Возврат с коэффициентом 1,04			11 282,96

Государственный контракт от 08.04.2020 № 0054

Согласно Ведомости дефектов (в ред. дополнительного соглашения от 10.11.2020 № 2) необходимо выполнение работы по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, в том числе:

№	Наименование работ	Количество
1	Вырубка кустарника, га	3,2202
2	Стребание выкорчеванного кустарника механизированным способом, га	3,2202
3	Валка деревьев:	1 902
	диаметром до 16 см. шт. (деловая древесина – 101 куб. м., дровяная древесина – 43 куб. м.)	1 500
	диаметром до 20 см. шт. (деловая древесина – 48 куб. м., дровяная древесина – 18 куб. м.)	402
4	Корчевка пней, шт.	1 902
5	Засыпка подкоренных ям грунтом из кюветов, куб. м.	586
6	Корчевка, погрузка, транспортировка пней на расстояние до 69 км. шт. / тонн	1 902 / 168,4

Согласно акту о приемке выполненных работ от 11.11.2020 № 1 подрядчиком выполнены работы в том числе по очистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности на сумму 391,4 тыс. руб.

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
№ 1 от 11.11.2020			
Срезка кустарника и мелколесья, га	3,2202	432,52	23 966
Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, га	3,2202	835,99	29 211
Валка деревьев диаметром до 16 см. 100 дер.	11	101,92	25 940
Валка деревьев диаметром до 20 см. 100 дер.	4,02	127,51	11 863
Разделка древесины диаметром до 16 см. 100 дер.	11	236,13	59 532
Дрова разделанные длиной 1,5 – 2 м. ольха сосна, куб. м.	14	285,23	- 3 993

Реквизиты акта. Наименование работ	Количество	Цена за ед. (без учета коэффициентов), руб.	Стоимость, руб.
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта, куб. м.	92	6 125,67	- 563 562
Разделка древесины диаметром до 20 см, 100 дер.	4,02	380,59	35 069
Дрова разделанные длиной 1,5 – 2 м, ольха сосна, куб. м.	18	285,23	- 5 134
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта, куб. м.	48	6 125,67	- 294 032
Корчевка пней диаметром до 24 см, 100 пней	19,02	253,39	52 295
Засыпка ям, 100 ям	19,02	220,74	49 278
Дополнительные работы			
Валка деревьев диаметром до 16 см, 100 дер.	4	101,92	9 433
Разделка древесины диаметром до 16 см, 100 дер.	4	236,13	21 648
Дрова разделанные длиной 1,5 – 2 м, ольха сосна, куб. м.	29	285,23	- 8 272
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта, куб. м.	9	6 125,67	- 55 131
Итого с НДС с коэффициентами 1,03 и 0,995			391 371,77
Возврат с коэффициентами 1,03 и 0,995			953 237,58

Объем и стоимость выполненных работ по устранению древесно-кустарниковой растительности в рамках государственных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

№	Вид работ \ Государственный контракт	от 09.04.20 № 0055	от 13.05.20 № 0071	от 28.05.19 № 0164	от 13.06.19 № 0192	от 11.05.21 № 0047	от 02.09.20 № 0188	от 13.08.19 № 0264	от 30.12.19 № 0414	от 29.07.19 № 0237	от 15.04.19 № 0114	от 08.04.20 № 0054	Итого
1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья, га	30,59	1,80	10,10	0,15	3,10	18,10	14,00	2,50	6,50	2,60	3,22	92,66
2	Валка деревьев, 100 дер., в том числе:	205,69	48,26	220,01	126,69	53,10	57,63	44,80	36,85	24,50	23,26	19,02	859,81
	d – до 16 см	205,40	35,05	135,86	125,13	30,00	29,00	44,80	30,15	24,50	16,41	15,00	691,30
	d – до 20 см				1,56							4,02	5,58
	d – до 24 см		12,28	84,15		18,00	15,02		4,26		6,85		140,56
	d – до 28 см		0,57										0,57
	d – до 32 см	0,29				5,10	13,61		1,73				20,73
	d – более 32		0,36						0,71				1,07
3	Разделка древесины, 100 дер.	205,40	47,90	220,01	126,69		57,63	44,80	36,85	24,50	23,26	19,02	806,06
4	Трелевка древесины, 100 хлыстов						57,63						57,63
5	Корчевка (мульчирование) пней, 100 шт.	205,69	51,49	220,01	126,69		9,62		36,85	24,50	23,26	19,02	717,13
6	Обивка земли с выкорчеванных пней, 100 пней						9,62						9,62
7	Вывоз пней, 100 пней						9,62						9,62
8	Засыпка ям, 100 ям		51,49				9,62		36,85			19,02	116,98
9	Общая стоимость выполнения работ, без учета возврата материалов, тыс. руб.	10 037,50	2 262,90	4 329,80	1 727,00	238,30	6 276,90	2 992,00	946,40	1 161,60	450,10	391,40	30 813,90
	в том числе:												
	62.2.01.12750						6 276,90	2 992,00					9 268,9
	62.2.R1.12750	10 037,50	2 262,90		1 727,00	238,3			946,4		450,1	391,4	16 053,6
	62.2.01.12750 и 62.2.R1.12750			4 329,80									4 329,8
	62.2.01.53900									1 161,60			1 161,6

№	Вид работ \ Государственный контракт	от 09.04.20 № 0055	от 13.05.20 № 0071	от 28.05.19 № 0164	от 13.06.19 № 0192	от 11.05.21 № 0047	от 02.09.20 № 0188	от 13.08.19 № 0264	от 30.12.19 № 0414	от 29.07.19 № 0237	от 15.04.19 № 0114	от 08.04.20 № 0054	Итого
	Возврат, в том числе:	2 063,10	449,58	394,00	193,20	403,00	738,80	67,20	324,00	36,75	39,00	210,00	4 918,63
	Лесоматериалы (возврат), м3	7,70					137,20					149,00	293,90
	Дрова разделанные возврат, м3	2055,40	449,58	394,00	193,20	403,00	601,60	67,20	324,00	36,75	39,00	61,00	4 624,73
	Стоимость возврата материала, без учета коэффицента, тыс. руб.	679,10	131,40	114,00	66,30	118,80	1 796,90	21,50	94,70	10,50	11,30	953,20	3 997,70

Согласно представленным документам сумма возмещения составляет 1 730,5 тыс. руб. (216,2 тыс. руб. + 1 514,3 тыс. руб.), в том числе:

Государственный контракт	Возврат материалов	Уменьшение стоимости выполненных работ*	Возвращено в бюджет**	Примечание	тыс. руб.
1) от 09.04.2020 № 0055	675,8			Информация не представлена (675,8 тыс. руб.)	
2) от 13.05.2020 № 0071	131,40		131,4	Ф. 0503160: возврат по государственному контракту от 13.05.2020 № 0071 с ООО «СТРОЙКОМ» - 414,5 тыс. руб. (в том числе согласно ф. КС-2 дрова - 131,4 тыс. руб.);	
3) от 28.05.2019 № 0164	109,60	109,6			
4) от 13.06.2019 № 0192	63,80	63,8			
5) от 11.05.2021 № 0047	118,80			Информация не представлена (118,8 тыс. руб.)	
6) от 02.09.2020 № 0188	1 784,5		335,0	Ф. 0503160: возврат по государственному контракту от 02.09.2020 № 0188 с ООО «ПО «Возрождение» - 1 215,4 тыс. руб. (в том числе согласно ф. КС-2 №1 от 24.12.2020 дрова и лесоматериалы - 335 тыс. руб.). Информация не представлена (1 449,5 тыс. руб.).	
7) от 13.08.2019 № 0264	21,50	21,5			
8) от 30.12.2019 № 0414	94,70		94,7	Ф. 0503160: возврат по государственному контракту от 30.12.2019 № 0414 с ООО «ЭнергоДорСтрой» - 294,7 тыс. руб. (в том числе согласно ф. КС-2 дрова - 94,7 тыс. руб.)	
9) от 29.07.2019 № 0237	10,50	10,5			
10) от 15.04.2019 № 0114	10,8	10,8			
11) от 08.04.2020 № 0054	953,20		953,2	Ф. 0503160: возврат по государственному контракту от 08.04.2020 № 0054 с ГП «Пригородное ДРСУ № 1» - 1 002,1 тыс. руб. (в том числе согласно ф. КС-2 дрова и лесоматериалы - 953,2 тыс. руб.);	
Итого	3 974,6	216,2	1 514,3	Информация не представлена (2 244,1 тыс. руб.)	

*Согласно Актам о приеме выполненных работ (форма КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счетам на оплату.

**Согласно Пояснительной записке к бюджетной отчетности (ф. 0503160) ГКУ «Ленавтодор» за 2020 год.