


Мероприятия по Лодейнопольскому району Ленинградской области

Лодейнопольский район Ленинградской области



Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 174,77 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 434 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 11,25 км;
Замена дефектных. изоляторов: 456 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,14 км;
Капитальный ремонт ТП: 99 шт;
Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: - шт.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 104,71 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 000 км;
Установка реклоузеров: 0 шт;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0 км;

Планируемые мероприятия в 2024-2025 гг:

В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 152,72 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 236 шт;
Замена неизолированных провода на СИП: 9,565 км;
Замена дефектных. изоляторов: 90 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: - км;
Капитальный ремонт ТП: 88 шт;
Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ: - шт.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 221,85 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 63,1 км;
Установка реклоузеров: 3 шт;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0 км;

Электроснабжение населенного пункта по 6-10 кВ:

ВЛ 6 кВ ф.2 ГЭС-9, ВЛ 6 кВ ф.3 ГЭС-9, ВЛ 6 кВ ф.4 ГЭС-9

ТП-2-19, ТП-2-9, ТП-2-10, ТП-2-11, ТП-2-6, ТП-2-12, ТП-2-13, ТП-2-1, ТП-2-2, ТП-3-20, ТП-3-21, ТП-3-22, ТП-4-4, ТП-4-6.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 8,29 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:




В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,16 га;

Капитальный ремонт ТП: 10 шт;

Мероприятия по Кировскому району Ленинградской области

Кировский район Ленинградской области



Мероприятия по Кировскому району Ленинградской области

Кировский район Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
1.	Кировский	НлЭС	ВЛ-10кВ Ф 720-15	п.Мга,Дачное,Новинка,Горы.	Установка ИКЗ с УСПД, Расширения просек, ориентировочно 3,4 га	3 249,00	3 898,80	2025	2027	
2.	Кировский	НлЭС	ВЛ-10кВ Ф 720-04	п.Мга, м-в Горы, пл. 45 км, д.Войтолово, д.Горы, п.Войтолово, м-в Горы-2, Новинка,	Реконструкция ВЛ 6 кВ 720-04 в части замены опор и провода протяженностью 16 км, Установка ИКЗ с УСПД	104 800,00	125 760,00	2025	2026	
3.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 25-04	Сухое, Низово, Мостовая, Кобона	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-25-04 на участке ПС 35 кВ Сухое (ПС 25) до ТП3332 в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 34,73 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов оп.1-370, Установка ИТКЗ	231 345,00	277 614,00	2024	2026	
4.	Кировский	НлЭС	ВЛ-10кВ ф. 25-11	Выстав, Колосарь, Лаврово, Ручьи	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-25-11 на участке ПС 35 кВ Сухое (ПС 25) до д. Лаврово в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 13 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт, Установка ИКЗ (6 компл.)	89 300,00	107 160,00	2025	2026	
5.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 30-01	Назия	Установка реклоузера, Установка ИТКЗ, Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф-30-01 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 16,0км с выносом трассы из заболоченной местности.	110 300,00	132 360,00	2024	2026	
6.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 193-02	Приладожский	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек. Ф. 193-02 Л ПС193-ТП 3605 (14-17,20-21,37-57.)- 3,71Га., Установка ИТКЗ, ВЛ 10кВ Ф 193-02 Л ПС193-ТП 3605 Расширение участка с оп.21-оп.36 -0,9Га.	3 035,85	3 643,02	2025	2027	
7.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 193-20	Назия, Синявино	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10кВ Ф. 193-20 Л ПС 193-ТП 3633 (8-10, 15-37, 41-43) - 3,76Га., Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф-193-20 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 11,25 км с заменой коммутационного аппарата в количестве 1 шт установкой интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 2 шт, Установка ПРВТ	74 948,60	89 938,32	2025	2027	
8.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 193-22	Приладожский	Установка ИТКЗ, Ф. 193-22 Л ПС193-ТП 3605 В части расширения участка с оп.4-оп.29 -1,75Га.	2 448,75	2 938,50	2025	2026	
9.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-324-01	Фермер Ручьевский, фермер Прокофьев, Всеволож. селект. станц. СНТ Дзержинец СНТ Медик Линк электро"Платон" с-во Отрадинец ЗАО "Мгинская" с-во Отрадинец д. Пухолово, ДРСУ в/ч 28037 GSM Пухолово с-во Василеостровец с-во Фрунзинец с-во Василеостровец с-во Выборгское с-во Выборгск.р-на "ЛИНК Девелопмент" с-во Заря п.Молодцово	Реконструкция ВКЛ-10кВ Ф-324-01 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 22,0 км с установкой интеллектуальногокоммутационного аппарата в количестве 2 шт, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек Ф 324-01 Л ППр3387-ТП 3463 1-15, Л ПС 324-ППр3387 14-65, 82-96, 99-149, 150-176, 189-204, Л ППв 3412-ППр3441- 40-56, Установка ИТКЗ	152 724,25	183 269,10	2025	2026	
10	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-324-05	в/ч 28037, с-во Гидропроект, СНТ Ласточка, с-во Грибное, с-во Нева, с-во Дружба, с-во Дружба, с-во Энергия, с-во Крылова, СНТ Грибное	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.324-05 ОЛЗ408, в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 0,88 км., Реконструкция КЛ 10кВ Ф 324-05 оп.66-67 в месте пересечения с полотном ЖД ориентировочной протяженностью 0,14 км, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ-10кВ Ф324-05 Л ПС324-ППр3440- пр.25-47(2,35 га), Установка ИТКЗ, Установка ПРВТ	8 569,75	10 283,70	2025	2027	

Мероприятия по Кировскому району Ленинградской области

Кировский район Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
11.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 377-03	п.Шум д.Падрила д.Овдакало	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-377-03 на участке ПС 110 кВ Шум (ПС 377) до п. Шум в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 13 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новолодожские электрические сети» в части расширения просек ВЛ 10 кВ оп.2 - 26, ОЛ 3223 оп.1 - 25, ОЛ 3225 оп.27 - 52 (10,95 га), Включить в план реконструкции ВЛ-10 кВ расширение просек оп.1 - 13 (0,92га), Установка ИТКЗ, Установка ИКЗ (1 компл.) ОЛ 3225 оп.1	93 456,95	112 148,34	2025	2027	
12.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 377-10	д. Войбокало, д. Тобино д. Мёндово, д. Тобино СНТ Живой Ручей, д. Рындела, ДНП Солнечная поляна, д. Валдома д. Сапели, д. Карпово д. Койчала, д. Терёбушки д. Гнори, д. Горка д. Феликсово, д. Горгала д. Ратница, д. Пиргора ДНП "Феликсово", ДНП "Острова"	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-377-10 на участке ПС 110 кВ Шум (ПС 377) до ППв 3101, оп.176-ППв3100 в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 16,81 км и установкой автоматических коммутационных аппаратов, 1 шт, Реконструкция ВЛ 6-10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новолодожские электрические сети» в части расширения просек Ф 31-08 Ф 32-04 Ф 34-02 Ф 34-04 Ф 266-02 Ф 377-10 Ф ПС-ППр 3123 Ф 377-10 Ф ППр3123-ППр 3126 Ф 377-10 Ф 3256 Ф 377-10 Ф 3251 Ф 377-10 Ф ТП 3209-ППр 3101 Ф.193-18 Л ПС193-3604 Ф. 193-02 Л ПС193-ТП 3605 ВЛ 10 кВ№ 337-03 "Комплекс" в объеме 130,49 га оп.11-18,23-26, 56-62, 90-110, 62-80, 157-186. ОЛ 3251 оп.19-32 (14,78 га), Установка ИКЗ (5 компл.) оп.32, 112, 201; ОЛ 3251 оп.1; ОЛ 3257 оп.1	120 433,30	144 519,96	2025	2027	
13.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-390-14	п.Синявино II с-во Синявинское цех какао ООО "Линк Девелопмент" ОАО "Синявинское" БС ОАО "Мегафон"	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП, замены опор оп.1-33 (2,6 км), Установка ИТКЗ, Установить реклоузер	24 000,00	28 800,00	2025	2026	
14.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-390-17	Мясокомбинат АЗС Башнефть ООО Газпромнефть-Центр Севзапуправодор (освещ) Синявино I	Реконструкция ВЛ 10 кВ в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 9,84 км	63 960,00	76 752,00	2026	2027	
15.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-719-07	д.Муя д.Старостино д.Муя уч-к осуш. Лезье-Иваново	Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 719-07 Л ППв4110-ППв3116, в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 3,7 км, с установкой коммутационного аппарата в количестве 1 шт	24 050,00	28 860,00	2025	2026	

Мероприятия по Кировскому району Ленинградской области

Кировский район Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
16.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-720-14	с-во Восход, с-во Метро, Подъемник, с-во Скороход с-во Движенец-2, с-во Березка, с-во Калинин с-во "з-да им. Козицкого", с-во Строитель, с-во Яхта, с-во Ленгаз, Морян, с-во Э/прибор СНТ Красный маяк, с-во Краснодеревщик с-во Ягода, с-во Чайка-М, с-во Вибратор СНТ "Березка", СНТ "Строитель-2", с-во Радуга	Реконструкция ВЛ 10 кВ в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 16 км, Установка ИКЗ с УСПД	106 400,00	127 680,00	2025	2027	
17..	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф 731-02	п.Путилово, д.Поляны, Аэродром "Северный ветер" АОЗТ Дальняя поляна, д.Валовщина д.Мучихино, д.Замошье, д.Алексеевка д.Ст.Мельница, д.Сассары, п.Назия милиция п.Назия ЛОЭСК, ГПР, д. Каменка	Установка ИТКЗ, Реконструкция ВКЛ 10кВ Ф.731-02 в части замены опор и провода ориентировочной протяженностью 25,1км с заменой коммутационного аппарата в количестве 1 шт установкой интеллектуального коммутационного аппарата в количестве 2 шт и замена КЛ 10 кВ Л-3128-3753 оп.13-14 в месте пересечения с полотном ЖД ориентировочной протяженностью 0,13 км.	163 150,00	195 780,00	2025	2026	
18.	Кировский	НлЭС	ВЛ 10кВ Ф-390-18	Мясокомбинат, ООО Линк Электро п. Синявино I, АЗС Газпром, СНТ Приозерное с-во Липки, с-во Орешек, Леспромхоз ч/с, АЗС аб Карасев, АЗС Норма	ТП 3580-замена КТП с трансформатором, ТП 3581-замена КТП с трансформатором, установка реклоузера	5 500,00	6 600,00	2025	2025	
19.	Кировский	НлЭС	ТП 3580 (ВЛ 10кВ Ф-390-18)	п.Синявино-1	замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)	2 120,00	2 544,00	2025	2025	
20.	Кировский	НлЭС	ТП 3581 (ВЛ 10кВ Ф-390-18)	п.Синявино-1	замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)	2 120,00	2 544,00	2025	2025	
21.	Кировский	НлЭС	ТП 3003 (ВЛ 10кВ Ф 377-01)	у п.ст.Войбокало	замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)	1 501,00	1 801,20	2025	2025	
22.	Кировский	НлЭС	ТП 3327 (ВЛ 10кВ Ф 25-04)	д.Кобона	замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)	2 012,00	2 414,40	2025	2025	
23.	Кировский	НлЭС	ТП 3020 (ВЛ 10кВ Ф 377-10)	Феликсово	замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)	2 102,00	2 522,40	2025	2025	

Мероприятия по Кировскому району Ленинградской области

Кировский район Ленинградской области

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 27,74 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 200,91 км;

Установка реклоузеров: 13 шт;

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,27 км;

Итого финансирования: 1669831,74 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Мга, Дачное, Новинка, Горы.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 9.584га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 38 шт;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 194,8руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3.79га

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 329,1тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,4 га;

Итого финансирования: 3898,80 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Мга, м-в Горы, пл. 45 км, д.Войтолово, д.Горы, п.Войтолово, м-в Горы-2, Новинка.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 18,1га

Замена неизолированного провода на СИП: 0,1км;

Замена дефектных. изоляторов: 6 шт;

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 996,3тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,68га

Замена дефектных. изоляторов: 6 шт;

Капитальный ремонт ТП: 8шт;

Итого финансирования: 333,6тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 16 км;

Итого финансирования: 125760 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Сухое, Низово, Мостовая, Кобона.

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 2,87га

Капитальный ремонт ТП: 8 шт;

Итого финансирования: 444,56тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,56га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 12 шт;

Капитальный ремонт ТП: 17 шт;

Итого финансирования: 462,7тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 34,73 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 277614 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Выстав, Колосарь, Лаврово, Ручьи

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 6,42 га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 9 шт;

Капитальный ремонт ТП: 7 шт;

Итого финансирования: 1006,5 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 44,9тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 13 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 107160 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Назия

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,86 га

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 101,38тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,12 га

Замена дефектных. изоляторов: 9 шт;

Капитальный ремонт ТП: 6 шт;

Итого финансирования: 160,8 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 16 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 132360 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Приладожский

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,93 га

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 186,58 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,176 га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 3 шт;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 240,47 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 4,61 га;

Итого финансирования: 3643,02 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Назия, Синявино

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,76 га

Замена дефектных. изоляторов: 8 шт;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 114,35 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,72 га

Замена дефектных. изоляторов: 5 шт;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 296,23 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,76 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 11,25 км;

Установка реклоузеров: 2 шт;

Итого финансирования: 89938,32 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Приладожский

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Итого финансирования: 175,98 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,6 га

Замена дефектных. изоляторов: 6 шт;

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 74,13 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,75 га;

Итого финансирования: 2938,5 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Фермер Ручьевский, фермер Прокофьев, Всевож. селек. станц., СНТ Дзержинец, СНТ Медик , Линк электро «Платон», с-во Отраднинец, ЗАО "Мгинская, с-во Отраднинец, д. Пухолово, ДРСУ, в/ч 28037, GSM Пухолово, с-во Василеостровец, с-во Фрунзинец, с-во Василеостровец, с-во Выборгское, с-во Выборгского р-на, "ЛИНК Девелопмент, с-во Заря, п. Молодцово

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 11,6 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,3 км;

Замена дефектных. изоляторов: 95 шт;

Итого финансирования: 794 ,2тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 22 км;

Установка реклоузеров: 2 шт;

Итого финансирования: 183269,1 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : в/ч 28037, с-во Гидропроект, СНТ Ласточка, с-во Грибное, с-во Нева, с-во Дружба, с-во Дружба, с-во Энергия, с-во Крылова, СНТ Грибное

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 8,25 га;
Замена дефектных. изоляторов: 6шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 3,86 км;
Итого финансирования: 416,8 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0.96 га;
Итого финансирования: 43,4тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 2,35 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 0,88 км;
Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,14 км;
Итого финансирования: 10283,70 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Шум, д.Падрилла, д.Овдакало

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 10 шт;

Итого финансирования: 1632,7 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,78 га

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 98,7 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 11,87 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 13 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 112148,34 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Войбокало, д. Тобинод, д. Мёндово, д. Тобино, СНТ Живой Ручей, д. Рындела, ДНП Солнечная поляна, д. Валдома, д. Сапели, д. Карповод, д. Койчала, д. Терёбушкид, д. Гнори, д. Горкад, д. Феликсово, д. Горгала, д. Ратница, д. Пиргора, ДНП "Феликсово", ДНП "Острова"

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,64 га

Капитальный ремонт ТП: 10 шт;

Итого финансирования: 1152,3 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 13,06 га

Капитальный ремонт ТП: 8 шт;

Итого финансирования: 748,7 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 16,81 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 144519,96 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Синявино II, с-во Синявинское, цех какао ООО «Линк Девелопмент», ОАО «Синявинское», БС ОАО "Мегафон"

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 2,3 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 4 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,510 км;

Замена дефектных. изоляторов: 33 шт;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 478,5тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 7,93 га;

Замена дефектных. изоляторов: 5 шт;

Итого финансирования: 410,08тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 2,6 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 28800 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Мясокомбинат, АЗС Башнефть, ООО Газпромнефть-Центр, Севзапуправодор (освещ)
Синявино I

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,61га;

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 558,1тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП:4 шт; .

Итого финансирования: 153,5тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 9,84 км;

Итого финансирования: 76752 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д.Муя, д.Старостино, д.Муя, уч-к осуш. Лезье-Иваново

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,62 га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 4 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 4 км;

Замена дефектных. изоляторов: 67 шт;

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 708,6 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 37,9 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 3,7 км;

Итого финансирования: 28860 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : с-во Восход, с-во Метро, Подъемник, с-во Скороход, с-во Движенец-2, с-во Березка, с-во Калининец, с-во «3-да им. Козицкого», с-во Строитель, с-во Яхта, с-во Ленгаз, с-во Моряк, с-во Э/прибор, СНТ Красный маяк, с-во Краснодеревщик, с-во Ягода, с-во Чайка-М, с-во Вибратор, СНТ «Берёзка», СНТ «Строитель-2», с-во Радуга

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,87 га

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 6 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,6 км;

Замена дефектных. изоляторов: 24шт;

Итого финансирования: 327,06тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 90,3тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 16 км;;

Итого финансирования: 127680 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Путило, вод.Поляны, Аэродром «Северный ветер», АОЗТ Дальняя поляна, д.Валовщина, д.Мучихино, д.Замошье, д.Алексеевка, д.Ст.Мельница, д.Сассары, п.Назия, милиция п.Назия, ЛОЭСК, ГПР, д. Каменка

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,44 га

Капитальный ремонт ТП: 12 шт;

Итого финансирования: 268,86 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,55 га

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 262,55тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 25,1 км;

Установка реклоузеров: 2 шт;

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,13 км;

Итого финансирования: 195780 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Мясокомбинат, ООО Линк Электро, п. Синявино I, АЗС Газпром, СНТ Приозерное, с-во Липки, с-во Орешек, Леспромхоз ч/с, АЗС, аб. Карасев , АЗС Норма

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,03 га

Замена неизолированного провода на СИП: 0,21 км;

Замена дефектных. изоляторов: 17шт;

Капитальный ремонт ТП: 13 шт;

Итого финансирования: 455,3 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,96 га

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 158,3тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 6600 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Синявино-1

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1шт;

Итого финансирования: 44,07тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)

Итого финансирования: 2544 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.Синявино-1

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 49,38 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)

Итого финансирования: 2544 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : п.ст.Войбокало

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1 шт; (КР-2022)

Итого финансирования: 4,13тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)

Итого финансирования: 1801,20 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д.Кобона

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1 шт (КР-2024);

Итого финансирования: 13,03тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)

Итого финансирования: 2414,4 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Феликсово

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1 шт (КР-2024);

Итого финансирования: 15,15 тыс руб.


В рамках Инвестиционной программы Общества:

Замена КТП с трансформатором (увеличение мощности)

Итого финансирования: 2522,4 тыс руб.

Мероприятия по Волховскому району Ленинградской области

Волховский район Ленинградской области



Мероприятия по Волховскому району Ленинградской области

Волховский район Ленинградской области

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
1.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 40 Волосовская	д. Волосово	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (7,3 км), Установка ИКЗ с УСПД (1 шт)	48 250,00	57 900,00	2026	2027	
2.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 227-14 Дубенская	г.Новая Ладога, д.Дубно, д. Лигово, д. Кивгода, д.Сумское, с-во Нептун, с-во Ивушка	Монтаж автоматического включения резерва,Установка ИКЗ с УСПД, Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 40,2км), Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (4,6 км), Расширение просеки (10,2 га)	298 547,00	358 256,40	2025	2026	
3.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 208-03 Славковская	д.Усадище, д.Елошня, д.Славково, д.Теребонижье, д.Жубкино	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (1,78 км); Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 8,9км); Расширение просеки (3,5 га); Установка реклоузера (монтаж реклоузера на абонентскую отпайку 1 тш. (на ТП-1256)); Установка ИТКЗ с УСПД; Замена провода на СИП длиной 1,65 км (отпайка на ТП-371 Жупкино)	89 742,50	107 691,00	2026	2027	
4.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 226-05 Голтовская	д.Селиверстово, д.Нурма ,д.Кути, д.Чаплино, д.Голтово, д.Луца	Расширение просеки (1,1га); Установка реклоузера; Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 5,6км); Монтаж автоматического включения резерва; Установка ИТКЗ; Реконструкция ВЛ, замена опор, замена неизолированного провода на СИП (4,6 км)	83 433,50	100 120,20	2026	2027	
5.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 227-05 Креницкая	г. Новая Ладога	Расширение просеки (1,2га), Замена провода на СИП (1,48 км), Реконструкция с заменой провода ВЛ на кабельную линию и заменой ТП-813 на тип КТПРП (общий длиной 1,25 км, КТПРП - 1 шт), Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 1,2км),	26 127,00	31 352,40	2025	2026	
6.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 337-05 Гостинопольская	Гостинополье , Плотничное, Бор,	Реконструкция линии с заменой провода на СИП в пролетах опор длиной 4,4 км, Установка реклоузера,Монтаж автоматического включения резерва, Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 2,25км), Установка ИТКЗ	52 037,30	62 444,76	2026	2027	
7.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 295-07 Чернецкая	д.Чернецкое, д.Реброво, д. Любаевщина, д. Аврово, д.Рыжково	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (1,21 км), Монтаж автоматического включения резерва, Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 1,5км), Установка реклоузера, Расширение просеки (1,5 га), Установка ИКЗ с УСПД	27 042,50	32 451,00	2026	2027	
8.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 227-06 Слободская	г.Новая Ладога	Замена КЛ-10кВ от ПС 227 до оп. 1 (350 м.)	2 275,00	2 730,00	2026	2026	
9.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 226-08 Чаплинская	д. Кисельня	Замена провода на СИП (4,1 км) с заменой опор; Установка ИКЗ с УСПД; Монтаж автоматического включения резерва; Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 6,9км); Установка реклоузера	90 500,00	108 600,00	2026	2027	
10	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 227-12 Госплемзавод	д.Иссад,, д. Ивановский Остров, д.Позем, д.Старая Ладога	Расширение просеки (0,90 га), Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общей длиной 4,9км), Установка ИКЗ с УСПД	37 086,50	44 503,80	2025	2026	
11.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 295-05 Воскресенская	д.Андреевщина,д. Яхново,д.Кулаково,д. Левкино, д.Лъзи, д. Буянец,д. Хвалово,д. Сырецкое, д.Мелекса, д.Прокшеницы, д.Погостище, д.Гверстовка, д.Воскресенское,д. Пруды, д.Курья,д.Горка	Монтаж автоматического включения резерва,Установка ИКЗ , Реконструкция в части замены провода на СИП 10,9 км и установкой автоматического коммутационного аппарата	78 850,00	94 620,00	2025	2026	

№ п/п	Муниципальный район	Наименование филиала	Диспетчерское наименование ЛЭП, ТП, РП	Населенные пункты, сельские поселения, СНТ, ДНП, ТСН в которых улучшится надежность электроснабжения	Мероприятие	Ориентировочная стоимость, тыс.руб без НДС	Ориентировочная стоимость, тыс.руб с НДС	Год реализации и ПИР	Год реализации и СМР	Примечание
1	2	6	8	10	11	21	22	23	24	25
12.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 208-04 Вячковская	д.Сорокино, д.Вячково, д.Раменье	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП, замена опор (8,7 км); Установка ИКЗ с УСПД; Расширение просеки (8,1га)	63 678,50	76 414,20	2026	2027	
13.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 338-07 Панёвская	д.Замошье, д.Бережки, д. Панево, д.Ульяшево, сад-во Панево, д.Вельцы, дачи Вельцы, д. Запорожье	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (2,51 км), Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 4,6км), Монтаж автоматического включения резерва, Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД, Установка ИКЗ с УСПД (на аб. Отпайке)	59 615,00	71 538,00	2026	2027	
14.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 208-02 Верховинская	д.Усадище, д. Бор, д.Леоновщина, д.Подвьязь, д.Охромовщина, д.Кроватынь, д.Зеленец	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (4,2 км) с заменой опор, переустройство опоры 75 - 1 шт. 4 Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 6,4км); Расширение просек (7,8га); Установка ИКЗ с УСПД	79 083,00	94 899,60	2026	2027	
15.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 76 Шахновская	д.Самушкино, д. Шахново, д. Вороново	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (общий длиной 0,98км) в пролетах опор 28-28/4, 33-47, Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 6,9км), Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД	57 520,00	69 024,00	2026	2027	
16.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 295-12 Усадищенская, Реклоузер СВ № 26	д.Высокая Гора, д.Кумин Бор, д.Кивуя, д.Усадище, д. Подолково, д. Залужье, д. Тихомировщина	Реконструкция ВЛ 10 кВ № 295-12 "Усадищенская", в части замены опор и неизолированного провода на СИП, ориентировочной протяженностью 22,92 км.	148 850,00	178 620,00	2024	2026	
17.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 295-11 Алексинская	д. Алексино, д.Чернецкое, д.Хуторок, д.Посадница	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (10,85 км), Монтаж автоматического включения резерва, Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД, Установка ИКЗ с УСПД (на аб. Отпайке)	93 619,00	112 342,80	2025	2027	
18.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 208-06 Подвьязь	д. Безово, д.Подвьязь	Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (8км).	52 000,00	62 400,00	2026	2027	
19.	Волховский	НлЭС	ВЛ-6кВ № 14 Низинская	д. Низино	Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (6 км).	39 000,00	46 800,00	2026	2027	
20.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 89 СХТ	с. Старая Ладога, д. Балкова Гора	Расширение просеки (0,83га) Установка ИКЗ с УСПД, Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 4,2км)	34 102,55	40 923,06	2026	2027	
21.	Волховский	НлЭС	ВЛ.-10 кВ № 422-17	д. Помялово, д. Болотово, д. Чажешно, д. Теребочево, д. Любынь	Реконструкция линии с заменой неизолированного провода на СИП (1,7 км), Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 15,9км), Монтаж автоматического включения резерва, Установка реклоузера, Установка ИКЗ с УСПД, Установка ИКЗ с УСПД (на аб. Отпайке)	145 100,00	174 120,00	2026	2027	
22.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ №337-06	д. Вындин Остров	Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 4,9км), Установка ИКЗ с УСПД	35 050,00	42 060,00	2026	2027	
23.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ №295-03	Колчаново, мкр. Алексино	Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП (0,65 км) в пролетах 11-19, Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП, с заменой опор (общий длиной 2,8км), Установка ИКЗ с УСПД	23 225,00	27 870,00	2026	2027	
24.	Волховский	НлЭС	ВЛ-10кВ № 43 Чуновская	д.Овкулово, д.Весь, д.Хмелевик, д.Шолтово, д.Чуново, д.Телжево	Реконструкция с заменой неизолированного провода на СИП с заменой опор (13 км).	84 500,00	101 400,00	2026	2027	

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 48,107 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 36 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 5,861 км;

Замена дефектных. изоляторов: 75 шт;

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,02 км;

Капитальный ремонт ТП: 102 шт;

Итого финансирования: 9 493,15 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 12,47 га;

Итого финансирования: 3 819,73 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 148,651 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 56шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 4,457 км;

Замена дефектных. изоляторов: 32 шт;

Капитальный ремонт ТП: 81 шт;

Итого финансирования: 17 809,19 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 35,13 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 239,93 км;

Установка реклоузеров: 11 шт;

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,35 км;

Итого финансирования: 2 099 081,20 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Волосово

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 10,13тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,44 га;

Итого финансирования: 1 056,8 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,91 га;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 617,56 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 7,3 км;

Итого финансирования: 57 900,0 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : г. Новая Ладога, д. Дубно, д. Лигово, д. Кивгода, д. Сумское, с-во Нептун, с-во Ивушка

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;
Замена дефектных. изоляторов: 3 шт;
Капитальный ремонт ТП: 8 шт;
Итого финансирования: 275,70 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 46,46 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 8 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 0,265 км;
Замена дефектных. изоляторов: 24 шт;
Капитальный ремонт ТП: 3 шт;
Итого финансирования: 3564,43 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 10,2 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 44,8 км;
Установка реклоузеров: 1 шт;
Итого финансирования: 358 256,40 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Усадище, д. Елошня, д. Славково, д. Теробонижье, д. Жубкино

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,99 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,15 км;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 229,43 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 9 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,15 км;

Замена дефектных. изоляторов: 2 шт;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 1106,19 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 3,5 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 12,33 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 107 691,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Селиверстово, д. Нурма , д. Кути, д. Чаплино, д. Голтово, д. Лужа

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,15 га;
Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;
Замена дефектных. изоляторов: 12 шт;
Ремонт КЛ 0,4-20 кВ: 0,02 км;
Капитальный ремонт ТП: 7 шт;
Итого финансирования: 986,45 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 16 шт;
Замена неизолированного провода на СИП: 0,19 км;
Капитальный ремонт ТП: 3 шт;
Итого финансирования: 531,63 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,1 га;
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10,2 км;
Установка реклоузеров: 1 шт;
Итого финансирования: 100 120,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : г. Новая Ладога

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,94 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,06 км;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 307,45тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,2 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 3,93 км;

Итого финансирования: 31 352,40 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Гостинополье , д. Плотничное, д. Бор,

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 239,84 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,16 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 508,66 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 6,65 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 62 444,76 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Чернецкое, д. Реброво, д. Любаевщина, д. Аврово, д. Рыжково

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 8 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 3,0 км;

Замена дефектных. изоляторов: 24 шт;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 900,72 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,28 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 11 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,5 км;

Капитальный ремонт ТП: 7 шт;

Итого финансирования: 878,35 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,5 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 2,71 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 32 451,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : г. Новая Ладога

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 6 шт;

Итого финансирования: 185,85 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 2,176 км;

Итого финансирования: 108,44 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция КЛ 6-10 кВ: 0,35 км;

Итого финансирования: 2730,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Кисельня

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,253 км;

Замена дефектных. изоляторов: 12 шт;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 216,76 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 493,33 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 11 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 108 600,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Иссад, д. Ивановский Остров, д. Позем, д. Старая Ладога

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,5 км;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 4 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,78км;

Замена дефектных. изоляторов: 12 шт;

Капитальный ремонт ТП: 14 шт;

Итого финансирования: 1630,76 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 0,9 га;

Итого финансирования: **276,30 тыс руб.**

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 203,80 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 0,90 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 4,9 км;

Итого финансирования: 44 503,80 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Андреевщина, д. Яхново, д. Кулаково, д. Левкино, д. Лъзи, д. Буянец, д. Хвалово, д. Сырецкое, д. Мелекса, д. Прокшеницы, д. Погостище, д. Гверстовка, д. Воскресенское, д. Пруды, д. Курья, д. Горка

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 6 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,63 км;

Капитальный ремонт ТП: 11 шт;

Итого финансирования: 482,27 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 5,5 га;

Итого финансирования: 1 691,50 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 27,4 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,35км;

Капитальный ремонт ТП: 16 шт;

Итого финансирования: 2 384,43 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10,9 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 94 620,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Сорокино, д. Вячково, д. Раменье

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 8,1 км;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 9 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,882 км;

Замена дефектных. изоляторов: 6 шт;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 1687,5 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 8,1 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 8,7 км;

Итого финансирования: 76 414,20 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Замошье, д. Бережки , д. Панево, д. Ульяшево, сад-во Панево, д. Вельцы, дачи Вельцы, д. Запорожье

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 3,34 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,19 км;

Капитальный ремонт ТП: 8 шт;

Итого финансирования: 683,33тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 110,15 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 7,11 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 71 538,00тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Усадище, д. Бор, д. Леоновщина, д. Подвязье, д. Охромовщина ,д. Кроватынь , д. Зеленец

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,48 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,5 км;

Капитальный ремонт ТП: 10 шт;

Итого финансирования: 878,78 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 10,46 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 1102,11 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 7,8 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10,6 км;

Итого финансирования: 94 899,60 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Самушкино, д. Шахново, д. Вороново

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 6 шт;

Итого финансирования: 78,28 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,23 га;

Итого финансирования: 377,61 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,49 га;

Замена неизолированного провода на СИП: 1,25 км;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 1346,92 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 7,88 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 69 024,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д.Высокая Гора, д.Кумин Бор, д.Кивуя, д.Усадище, д. Подолково, д.Залужье, д.Тихомировщина

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,4 км;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 54,48 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 12,5 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 8 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,87 км;

Капитальный ремонт ТП: 4 шт;

Итого финансирования: 1889,25 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 22,92 км;

Итого финансирования: 178 620,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д.Алексино, д.Чернецкое, д.Хуторок, д.Посадница

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4 га;

Капитальный ремонт ТП: 5 шт;

Итого финансирования: 311,40 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 0,4 га;

Итого финансирования: 122,8 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 5,23 га;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 159,32тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 10,85 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 112 342,80 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Безово, д.Подвязье

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 0,9 км;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 3 шт;

Замена неизолированного провода на СИП: 0,298 км;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 259,13 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 2,41 га;

Итого финансирования: 228,38 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 8 км;

Итого финансирования: 62 400,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Низино

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Итого финансирования: 16,48 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 4,345 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 2 шт;

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 526,29 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 6 км;

Итого финансирования: 46 800 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : с. Старая Ладога, д. Балкова Гора

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,432 га;

Итого финансирования: 159,88 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 16,26 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 0,83 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 4,2 км;

Итого финансирования: 40 923,06 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Помялово, д. Болотово, д. Чажешно, д. Теремочеве, д. Любынь

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 12,745 га;

Замена опор ВЛ 0,4-10 кВ: 1 шт;

Замена дефектных. изоляторов: 12 шт;

Итого финансирования: 315,78 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 10 шт;

Итого финансирования: 98,05 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 17,6 км;

Установка реклоузеров: 1 шт;

Итого финансирования: 174 120,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д. Вындин Остров

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,33 га;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 301,28 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 86,70 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 4,9 км;

Итого финансирования: 42 060,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : Колчаново, мкр. Алексино

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 21,10 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 1,73 га;

Капитальный ремонт ТП: 1 шт;

Итого финансирования: 157,44тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 3,45 км;

Итого финансирования: 27 870,00 тыс руб.

Электроснабжение населенного пункта : д.Овкулово, д.Весь, д.Хмелевик, д.Шолтово, д.Чуново, д.Телжево

Выполненные мероприятия за 2021-2023 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Расчистка трасс ВЛ 0,4-10 кВ: 8,9 км;

Капитальный ремонт ТП: 3 шт;

Итого финансирования: 947,87 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 1,0 га;

Итого финансирования: 294,72 тыс руб.

Планируемые мероприятия в 2024-2026 гг:



В рамках Адресной программы ремонтов:

Капитальный ремонт ТП: 2 шт;

Итого финансирования: 4 тыс руб.

В рамках Инвестиционной программы Общества:

Расширение просек ВЛ 6-10 кВ: 10 га;

Реконструкция ВЛ 6-10 кВ: 13 км;

Итого финансирования: 101 400,00 тыс руб.