



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ**

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191015
E-mail: kom.agro@lenreg.ru
Тел.: (812) 539-50-05

Председателю постоянной
комиссии по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Законодательного собрания
Ленинградской области

В.В.Рыжкову

15.10.2024 № 04-10-7254/2024

На № _____ от _____

Уважаемый Василий Васильевич!

В ответ на Ваше письмо (исх.№ 680-2/24-23-0 от 23.09.2024) комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области направляет запрашиваемую информацию согласно повестке.

Приложения:

1. Аналитическая записка к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за 9 месяцев 2024 года на 12 л. в 1 экз.;
2. Информация по вопросу исполнения в Ленинградской области рекомендаций Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума в адрес органов исполнительной власти Российской Федерации, принятых по итогам заседаний 26 апреля 2024 года на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу



О.М.Малащенко

Исп. М.Э. Федоров (539-4884; me_fedorov@lenreg.ru)

Аналитическая записка
к отчету о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за 9 месяцев 2024 года

Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №636 (далее - государственная программа).

1. Общий объем финансирования государственной программы составляет 8 405 095,7 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 1 877 699,1 тыс. руб.;

Областной бюджет – 5 504 971,6 тыс. руб.;

Местный бюджет – 269 086,4 тыс. руб.;

Прочие источники – 753 338,6 тыс. руб.

2. Общий объем финансирования государственной программы в 2024 году составил 1 933 546,7 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 292 735,8 тыс. руб.;

Областной бюджет – 1 469 832,2 тыс. руб.;

Местный бюджет – 73 595,9 тыс. руб.;

Прочие источники – 97 382,8 тыс. руб.

3. На 1 октября 2024 года фактический объем финансирования государственной программы в 2024 году составил 885 576,61 тыс. руб. (48,5% от плана), в том числе:

Федеральный бюджет – 177 481,07 тыс. руб. (60,6% от плана);

Областной бюджет – 573 138,86 тыс. руб. (39% от плана);

Местный бюджет – 35 337,17 тыс. руб.;

Прочие источники – 99 619,51 тыс. руб.

Отраслевой проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

Плановые показатели, установленные в рамках мероприятий на 2024 год, составляют:

- по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан – 55 граждан;

- по строительству (приобретению) жилья - 3 530,00 кв. м.

За 9 месяцев 2024 года произведена оплата строительства (приобретения) жилья, погашения долга по ипотечным кредитам всего по 46 свидетельствам из средств федерального бюджета – 1 407, тыс. руб. и средств областного бюджета в размере 129 434,7 тыс. руб.

Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 2 741,89 кв. м. (77,67 % от плана, достижение установленного значения планируется в декабре 2024 года).

Достижение установленного на 2024 год значения показателя по предоставлению социальных выплат на основании соответствующих свидетельств 55 гражданам планируется в декабре 2024 года.

По состоянию на 01.10.2024 года исполнение составило – 98,18% (свидетельства выданы 54 гражданам из 55).

Отраслевой проект «Содействие занятости сельского населения»

На реализацию мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов Ленинградской области в сфере агропромышленного комплекса в 2024 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 5 057,5 тыс. руб., в сфере ветеринарии 2000,0 тыс. руб.

За отчетный период в рамках мероприятия предоставлена социальная выплата 26 молодым специалистам в сфере АПК и 19 специалистам в сфере ветеринарии.

Остаток бюджетных ассигнований планируется выплатить в 4 квартале 2024 года.

На реализацию мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров, обучению персонала на производстве в 2024 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 200,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2024 года предоставлены субсидии 9 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 696,5 тыс. руб. Осуществлена переподготовка и повышение квалификации 60 работникам

Остаток бюджетных ассигнований в размере 503,5 тыс. руб. планируется выплатить в 4 квартале 2024 года.

В рамках реализации мероприятия по проведению производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2023 года №082-09-2024-713.

На реализацию данного мероприятия в 2024 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1362,2 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были проведены 2 отбора на право получения субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, по итогам которых определены 12 сельскохозяйственных товаропроизводителя – получателя субсидии.

Количество обучающихся, прошедших производственную практику, составило 59 человек. Показатель результативности, установленный соглашением с Минсельхозом России выполнен. Субсидия перечислена в полном объеме.

Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»

В рамках отраслевого проекта реализуются мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

I. Мероприятие по строительству (реконструкции) медицинских организаций на сельских территориях

1. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район

В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 249 099,93 тыс.руб. (ОБ).

Перечислено – 79 803,59 тыс. руб. (36,8%).

09.09.2024 ГКУ «УС ЛО» заключен ГК с АО «ТАЙМ», цена ГК – 266 011,96 тыс.руб., срок выполнения работ – 13 месяцев с даты передачи строительной площадки (ноябрь 2025 года).

Проводится передача строительной площадки новой подрядной организации, подготовка к корректировке ПСД.

Подрядной организации выдан аванс в размере 79 803,59 тыс.руб.

2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район

В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 4 930,01 тыс.руб. (ОБ).

Перечислено – 0,00 тыс. руб.

ГК от 26.04.2021 № 864 с ООО «Рос-сервис». Цена ГК – 64 102,92 тыс.руб. (изначально – 50 970,26560 тыс.руб.). Срок по ГК – 01.07.2023.

Строительная готовность объекта – 100%, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 18.07.2024.

Завершается подготовка документации для окончательной оплаты выполненных работ по строительству, а также технологическому присоединению объекта.

3. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево Ломоносовского муниципального района

В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 66 211,39026 тыс.руб. (ОБ).

Перечислено – 5 990,63 тыс. руб. (9%).

В связи с недобросовестным исполнением обязательств, 01.06.2024 ГК с ООО «СтройМонтажКомплект» расторгнут в одностороннем порядке.

В связи с тем, что подрядчик не согласовал акты контрольного обмера объекта, в настоящее время проводится работа по строительно-технологического аудита в целях комплексного обследования выполненных работ.

Планируемый срок завершения работ – октябрь 2024 года.

Проводятся работы по актуализации инженерных изысканий.

Оплачены авансовые платежи по договорам на тех.присоединение объекта к сетям теплоснабжения и сетям связи (АО «ИЭК» и ПАО «Ростелеком»).

4. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район

В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 27 806,17727 тыс.руб. (ОБ).

Перечислено – 340,28 тыс.руб. (1,2%).

Положительное заключение государственной экспертизы получено 06.10.2023. 15.12.2023 заключен ГК с ООО «СК «ПРИМУМ» на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ – 31.05.2024.

Строительная готовность объекта составляет 99%, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – до 11.10.2024.

Выполняются работы по поставке и расстановке оборудования, планируемый срок завершения – 11.10.2024.

Проведена оплата за поставку оборудования и прочие работы.

В рамках корректировки областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» заявлено снятие экономии по объекту в размере 2 010,0 тыс.руб.

5. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район

В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 24 919,09401 тыс.руб. (ОБ).

Перечислено – 18 289,62 тыс.руб. (73%).

Положительное заключение государственной экспертизы получено 03.10.2023. 15.12.2023 заключен ГК с ООО «СК «ПРИМУМ» на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ – 31.05.2024.

Строительная готовность объекта составляет 100%, 25.07.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Проводятся работы по поставке и расстановке оборудования, планируемый срок завершения – 11.10.2024. Кроме того, проводятся работы по передаче объекта пользователю – ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница».

Произведена оплата за строительно-монтажные работы, поставку оборудования и прочие работы.

В рамках корректировки областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» заявлено снятие экономии по объекту в размере 609,85 тыс.руб.

II. Мероприятие строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры

1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения.

В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 14 584,77559 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 14 438,92784 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 145,84775 тыс. руб.

Перечислено – 7 580,42 тыс.руб. (52%)

- средства областного бюджета – 7 504,61 тыс.руб.

- средства местного бюджета – 75,80 тыс.руб.

Заказчиком завершается поставка не монтируемого оборудования (частично оборудование было приобретено и установлено на объект в 2023 году).

Не законтрактованные средства областного бюджета составили 4 553,7 тыс.руб. (экономия). В рамках корректировки областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» заявлено снятие экономии областного бюджета в объеме 4 553,7 тыс.руб.

2. Строительство Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области

В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 60 000,00 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 59 400,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 600,0 тыс. руб.

Перечислено – 30 000,0 тыс.руб. (50%)

- средства областного бюджета – 29 700,0 тыс.руб.
- средства местного бюджета – 300,0 тыс.руб.

МК с ООО «Теплый Дом» от 17.08.2015 на сумму 162,8 млн.руб., срок выполнения работ - 30.08.2018. МК расторгнут 27.06.2019.

Работы по конструктиву выполнены. Тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления (в осенне-зимний период здание отапливается).

19.07.2024 между администрацией МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района и ООО «ЗЕНИТ-ГРУПП» заключен муниципальный контракт на строительство объекта, цена контракта 266 143,786 тыс.руб., срок выполнения работ 24.08.2026.

С момента заключения контракта Подрядчиком выполнены работы по разборке кровельного пирога, разборке кирпичных стен, перегородок и напольного покрытия в помещениях 1-го и 2-го этажей здания. Выполняются работы по монтажу кровельного покрытия, устройства перегородок и демонтажу внутренних инженерных сетей. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Подрядной организации выдан аванс в размере 30 000,00 тыс.руб.

3. Строительство Дома культуры в пос.Торковичи Лужского района по адресу: ЛО, Лужский район, пос.Торковичи, ул. 2-я Гражданская

В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 45 291,41041тыс. руб.

- средства областного бюджета – 44 838,49631 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 452,9141 тыс. руб.

Перечислено – 0 тыс.руб.

14.09.2021 между администрацией МО Торковичское СП и ООО «СТРОЙМОНТАЖ» заключен МК на сумму 99 174,17970 тыс.руб. (по дополнительному соглашению - 114 772,500 тыс.руб.), срок выполнения работ – 15.11.2022 (по дополнительному соглашению до 01.12.2023).

Подрядная организация в настоящее время имеет инкассовое обременение по налогам. Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ, а также об объемах финансирования на 2023-2024 гг. между Заказчиком и Подрядчиком не заключено.

Строительная готовность объекта – 80%, ведутся внутренние отделочные работы, установка вентиляционных шахт.

В ходе внеплановой выездной проверки комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы в июле 2024 года выявлен ряд

нарушений, в том числе о непредставлении исполнительной документации, подтверждающей выполнение предусмотренных проектной документацией работ.

Между Заказчиком и ООО «Петербургтеплоэнерго» заключен договор на технологическое присоединение объекта к системе теплоснабжения.

Немонтируемое оборудование приобретено в 2022 году и находится на ответственном хранении у заказчика.

Комитет по строительству Ленинградской области, как главный распорядитель бюджетных средств, в течение 2023-2024 г.г. неоднократно на проводимых совещаниях по объекту, выражал позицию о целесообразности расторжения МК с подрядной организацией.

4. Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул.Терещенко Гатчинского района

В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 70 000,00 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 69 300,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 700,0 тыс. руб.

Перечислено – 0 тыс.руб.

13.06.2024 между Заказчиком и ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» заключен договор на оказание услуг по подготовке аукционной документации на право заключения МК на строительство объекта.

В ходе подготовки аукционной документации возникли вопросы в части сметной документации, графика производства работ, обеспечение объекта финансированием на 2026 год, что привело к затягиванию сроков передачи документации в комитет государственного заказа ЛО.

24.09.2024 аукционная документация направлена в КГЗ ЛО для размещения закупки, НМЦК 363,8 млн.руб.

III. Мероприятие строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта

1. Строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64

В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 38 394,5 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 35 322,94 тыс.руб.

- средства местного бюджета – 3 071,56 тыс.руб.

Освоение составило – 0 тыс.руб.

Новый объект. Объект включен на комиссии по бюджетным проектировкам 13.03.2024. Аванс не предусмотрен.

Заключен МК 09.09.2024 с ИП Игнатьев О.Н. Цена МК 38 394,500 тыс. руб. Срок выполнения работ 10.11.2024. Срок по МК 05.12.2024

Выполняются работы по устройству основания, трамбовка песка, обратная засыпка траншеи с кабелем, копка ям под спортивные комплексы.

IV. Мероприятие по реализации проектов комплексного развития сельских территорий

В 2024 году в рамках программы реализуются два проекта КРСТ:

1) «Комплексное развитие п. Осьмино Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в составе следующих объектов:

1. Приобретение и установка газовой котельной (уличного термоблока ТГУ-240кВт) для теплоснабжения Осьминского дома культуры по адресу: Лужский район, пос. Осьмино, ул. 1 Мая, д. 17

2. Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) и ввода в эксплуатацию по объекту АС №3110

3. Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) и ввода в эксплуатацию по объекту АС №3598

4. Капитальный ремонт МДОУ Осьминский детский сад по адресу: Ленинградская область Лужский район п. Осьмино ул. Ленина д. 51

5. Капитальный ремонт здания МОУ Осьминская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ленинградская область Лужский район п. Осьмино ул. Ленина д.55а

6. Приобретение оборудования для нужд МДОУ "Осьминский детский сад", расположенного по адресу: Ленинградская область , Лужский район, п.Осьмино, ул.Ленина, д.51

2) Комплексное развитие села Паша Пашского сельского поселения Волховского муниципального района в составе следующих объектов:

1. Приобретение пассажирского микроавтобуса для учреждения культуры Газель NEXT

2. Капитальный ремонт здания МДОБУ "Детский сад №21 "Белочка" с. Паша.

По состоянию на отчетную дату все муниципальные контракты по объектам муниципальной собственности заключены. Работы выполняются в соответствии со сроками, установленными муниципальным контрактом.

Освоение средств предусмотрено по факту наличия выполненных работ.

Объекты государственной собственности («Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) и ввода в эксплуатацию по объекту АС №3110» и «Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) и ввода в эксплуатацию по объекту АС №3598») в стадии контрактации.

Поздние сроки объявления закупок связаны с отсутствием на начало года утвержденного порядка предоставления субсидии юридическим лицам, а также длительными сроками размещения отбора в системе «Электронный бюджет» со стороны ГРБС.

Общий объем финансирования мероприятий за счет средств субсидии составляет 369 133,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 247 319,3 тыс. руб.

Фактический объем финансирования мероприятий за счет средств субсидии по итогам января-сентября 2024 года составляет 246 809,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 159 979,8 тыс. руб.

V. Мероприятие по капитальному ремонту домов культуры

На мероприятие по капитальному ремонту объектов культуры выделено 287272,0 тыс. руб. Распределение субсидии утверждено областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года №145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Средства субсидии распределены на финансирование следующих объектов:

- Капитальный ремонт МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в части фасада, в том числе благоустройство прилегающей территории по адресу: 188360, Ленинградская обл., Гатчинский район, пос.Войковицы, ул.Молодежная д.1;

- Капитальный ремонт здания МКУ «Лесколовский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лесколово, улица Красноборская, дом 4;

- Капитальный ремонт здания МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, д.11;

- Капитальный ремонт Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум», в части фасада, кровли, внутренних помещений с заменой технологического оборудования, внутренних инженерных сетей с установкой противодымной вентиляции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с Шум, ул. Советская, д.3А;

- Капитальный ремонт здания Осьминского Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, поселок Осьмино, улица 1 Мая, дом 17;

- Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д.Ям-Тесово, ул.Центральная, дом 6А;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Кисельнинский Дом Культуры»;

- Капитальный ремонт Дома Культуры Громово по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Громово, ул.Центральная, дом 15;

- Капитальный ремонт МКУК Дом культуры «Рабитицы» по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение, деревня Рабитицы, д.22а;

- Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.№34;

- Капитальный ремонт «Культурно-досугового центра Саперное», по адресу Ленинградская область, Приозерский район пос. Саперное, ул. Школьная, д. 11.

- Капитальный ремонт части административного здания (Дома культуры): фасад здания и прилегающей территории по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос.Межозерный;

- Капитальный ремонт здания Дома Культуры Муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Оржицкое сельское поселение», д.Оржицы, д.26;

- Капитальный ремонт здания Дома Культуры (в части фасадов) по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Ганьковское сельское поселение, д.Ганьково, пер.Клубный, д.8.

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены.

7 объектов являются переходящими с 2023 года объектами с заключенными муниципальными контрактами.

По состоянию на 1 октября 2024 года по всем объектам (за исключением объекта «Капитальный ремонт Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум», в части фасада, кровли, внутренних помещений с заменой технологического оборудования, внутренних инженерных сетей с установкой противодымной вентиляции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с Шум, ул. Советская, д.3А») заключены муниципальные контракты на выполнение работ. По объекту «Капитальный ремонт Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум», в части фасада, кровли, внутренних помещений с заменой технологического оборудования, внутренних инженерных сетей с установкой противодымной вентиляции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с Шум, ул. Советская, д.3А» муниципальный контракт расторгнут, в связи с чем Комитетом инициировано его исключение из мероприятий государственной программы в рамках уточнения областного закона об областном бюджете.

В отчетном периоде субсидии выплачены по 11 объектам капитального ремонта в сумме 101 844,5 тыс. руб. Завершены работы по объекту «Капитальный ремонт здания МКУ «Лесколовский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лесколово, улица Красноборская, дом 4»

Освоение субсидий в полном объеме запланировано в 4 квартале 2024 года в связи с их предоставлением по факту выполненных работ.

Отраслевой проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2024 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 180 116,8 тыс. руб.

Отбор на право получения субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования был объявлен с 11.06.2024 по 11.07.2024, по итогам которого определены 6 сельскохозяйственных товаропроизводителя – получателя субсидии по 11 объектам дорожной сети.

В отчетном периоде субсидии выплачены по 2 объектам в сумме 16 278,4 тыс. руб. Работы выполнены на дорогах, общей протяженностью 1,2 км (АО "ПЗ Гражданский", АО "Родина").

На официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области размещено извещение о проведении второго этапа отбора.

Срок предоставления заявочной документации до 14 октября 2024 года.

Освоение субсидий в полном объеме запланировано в 4 квартале 2024 года в связи с их предоставлением по факту выполненных работ.

В 2024 году реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог регионального значения общего пользования с твердым покрытием, ведущих от автомобильных дорог общего пользования к объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, не предусмотрена. Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансирование ПИР по объектам «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово-Поляны" км 0+600 - км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» и «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к п. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы». Однако, контракты на выполнение работ по вышеуказанным объектам расторгнуты в июне т.г. в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств. Реализация объекта (СМР) в 2024г. невозможна, ввиду отсутствия разработанной ПСД. Необходима корректировка документации по планировке территории объекта в связи с замечаниями Комитета по градостроительной политике ЛО и ОАО "РЖД".

Поправками в областной закон в ноябре т.г. предусмотрено уменьшение расходов 2024 года.

В части объектов муниципальной собственности в 2024 году с привлечением средств федерального бюджета предусмотрено завершение работ по строительству объекта «Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область».

По состоянию на 1 октября 2024 года работы на объекте завершены, идет подготовка документов для проведения приемочной комиссии и вводу объекта в эксплуатацию.

Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»

На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований в 2024 году предусмотрено 44 209,7 тыс. руб.

Распределение субсидии утверждено областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года №145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены с 108 поселениями Ленинградской области.

К обработке планируется территория, общей площадью 5536,16 га.

По состоянию на 1 октября 2024 года исполнено 31 784,96 тыс. руб. (71,9% от годовых бюджетных назначений). Обработка проведена на площади 4 тыс. га. Остаток бюджетных ассигнований планируется выплатить в 4 квартале 2024 года.

В целях реализации федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2023 года №082-09-2024-555.

Соглашением предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3228,4 тыс. руб. на финансирование следующих проектов:

- Устройство волейбольной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, около д. 4 по ул. Ленина;
- Ремонт благоустройства общественной территории по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 16.

Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 №70 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены.

По состоянию на 1 октября 2024 года по всем проектам заключены муниципальные контракты и завершены работы.

Целевой показатель, установленный соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации выполнен.

Субсидия перечислена в объеме 3 228,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий за счет средств областного бюджета выделено 20 542,5 тыс. руб.

Средства субсидии распределены на финансирование следующих проектов:

- Обустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алексино, ориент. д. №7,10,11;
- Устройство детской площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Осьминское сельское поселение, деревня Саба;
- Обустройство спортивной площадки «ПАМПТРЕК» на ул. Молодежная в пос. Войковицы;
- Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кутышева д. 8;
- Обустройство территории по адресу: п. Торковичи, ул. Лесная, напротив д. 6;
- Устройство уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив Петровское-2;

- Благоустройство территории у многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 3А.

Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 №70 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены.

По состоянию на 1 октября 2024 года по всем проектам заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству сельских территорий.

За отчетный период реализовано 7 проектов.

Субсидия перечислена в объеме 12 128,1 тыс. руб.

Завершение реализации проектов «Обустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алексино, ориент. д. №7,10,11» и «Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кутышева д. 8» запланировано на октябрь.

**Информация по вопросу исполнения в Ленинградской области
рекомендаций Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума
в адрес органов исполнительной власти Российской Федерации,
принятых по итогам заседаний 26 апреля 2024 года**

1. В части 1 пункта 7 перечня решений президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации «О ходе реализации государственной программы Российской Федерации Комплексное развитие сельских территорий» в части комплексного развития инфраструктуры сельских населенных пунктов» от 26.04.2024 (далее – перечень решений 2) об использовании в целях реализации решений о комплексном развитии сельских территорий механизма инфраструктурных облигаций федерального проекта «Инфраструктурное меню» для финансирования строительства объектов социальной сферы.

По информации комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области данная позиция предусмотрена в разделе 3 «Пространственное развитие Ленинградской области» проекта актуализируемой Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области с расширением горизонта стратегирования до 2036 года применительно к «центрам сельских агломераций», формирующим опорный каркас расселения региона.

Центры сельских агломераций. 28 центров сельских агломераций за пределами Санкт-Петербургской агломерации согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2023 №124. Государственная поддержка ускоренного развития инфраструктуры опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий (сельских агломераций), обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступности медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализации иных потребностей населения на основе комплексного межотраслевого подхода в соответствии с планами долгосрочного социально-экономического развития. Приоритетная реализация мероприятий на сельских территориях в опорных населенных пунктах в рамках ФАИП, государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и иных государственных программ. Финансирование инфраструктурного развития в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.

Инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) — один из инструментов регионального развития, который появился летом прошлого года. Такой кредит предоставляется по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Получить его регион может, приняв участие в конкурсе проектов. Погашать кредит нужно с третьего года после получения. Предполагается, что эта мера господдержки увеличит объемы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечит обновление жилищно-коммунального хозяйства. Все это поспособствует достижению главной цели нацпроекта «Жилье и городская среда» — заметному улучшению качества жизни россиян.

Главным распорядителем бюджетных средств по направлениям строительства объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской области является комитет по строительству Ленинградской области.

2. Часть 2 пункта 7 перечня решений 2 об использовании платформы для подготовки проектов и привлечения инвестиций в инфраструктуру «Росинфра».

В настоящее время «Росинфра» активно используется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области с целью изучения аналитических материалов в сфере государственно-частного партнерства, а также в целях изучения судебной практики и решений Федеральной антимонопольной службы по вопросам государственно-частного партнерства.

Главным распорядителем бюджетных средств по направлениям строительства объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской области является комитет по строительству Ленинградской области.