



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ  
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ**

191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  
Телегайт: 821022, 821025 LENOV RU  
E-mail: kom.agro@lenreg.ru  
Тел.: (812) 539-51-41, (812) 539-51-42

10.03.2025 № 04-10-1773/2025

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Депутату Законодательного собрания  
Ленинградской области –  
председателю постоянной  
комиссии по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу

**В.В.Рыжкову**

**Уважаемый Василий Васильевич!**

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области рассмотрел Ваше обращение от 25 февраля 2024 года № 142-2/25-23-0 и направляет информацию об итогах реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за 2024 год и планы по ее реализации в 2025 году.

Приложение: 13 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской  
области - председатель комитета по  
агропромышленному и  
рыбохозяйственному комплексу

**О.М.Малащенко**



Исп. А.С.Панкратов (539-48-83, as\_pankratov@lenreg.ru)



Информация о ходе реализации государственной программы Ленинградской области  
в январе - декабре 2024 года

Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области  
(наименование государственной программы)

N	Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2024 году (тыс. рублей)					Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2025 г (нарастающим итогом) (тыс. рублей)					Процент исполнения (гр8/гр3) x100%	Причины низкого исполнения (финансирования) по структурному элементу <
		Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отраслевой проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	257274,0	2005,9	178535,0	0,0	76733,1	260662,8	2005,9	178535,0	0,0	80121,9	101,3	
	Отраслевой проект «Содействие занятости сельского населения»	11734,4	912,7	10385,5	0,0	436,2	12470,1	912,7	10357,5	0,0	1199,9	106,3	
	Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»	1297114,9	244946,0	975686,3	67831,6	8651,0	1059448,9	244945,9	738278,9	67573,1	8651,0	81,7	Экономия, возникшая по итогам выполнения работ по строительству объектов культуры; расторжение изначальных ГК на строительство объектов здравоохранения,

													необходимостью проведения экспертно-технического аудита выполненных предыдущими подрядными организациями строительно-монтажных работ, длительными сроками проведения конкурсных процедур по выбору новой подрядной организации
Отраслевой проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	343904,3	35875,7	197629,1	5949,5	104449,9	343762,0	35875,7	197547,3	5949,5	104389,4	100,0		
Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»	81102,7	2163,0	60685,1	15885,1	2369,5	80131,8	2162,9	59850,2	15749,2	2369,5	98,8		
Всего по государственной программе, в том числе:	1991130,3	285903,3	1422921,1	89666,2	192639,7	1756475,6	285903,2	1184568,8	89271,9	196731,8	88,2		
проектная часть	1991130,3	285903,3	1422921,1	89666,2	192639,7	1756475,6	285903,2	1184568,8	89271,9	196731,8			

◁ графа 14 заполняется в случае, если процент исполнения составляет менее 95%.

Информация о ходе реализации государственной программы Ленинградской области в январе-декабре 2024 года

Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области

(наименование государственной программы)

Наименование структурного элемента/мероприятия (результата) структурного элемента/объект<1>	Основные результаты
<b>Отраслевой проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»</b>	
Мероприятие (результат) 1 «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»	<p>Плановый показатель, установленный по мероприятию на 2024 год – строительство (приобретение) жилья общей площадью 85,2 кв. м</p> <p>Гражданам, проживающим на сельских территориях, выданы 2 свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. В целях использования субсидии в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретено жилое помещение общей площадью 52,2 кв.м. (зарегистрировано право собственности 1 получателем социальной выплаты и членами его семьи и оформлено распоряжение на перечисление средств социальной выплаты продавцу);</li> <li>- приобретено жилое помещение общей площадью 73,6 кв.м. (зарегистрировано право собственности 1 получателем социальной выплаты и членами его семьи).</li> </ul> <p>Достижение показателя составило 125,8 кв.м. (152,48%).</p>
Мероприятие (результат) 2 «Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области»	Показатель по предоставлению социальных выплат на основании соответствующих свидетельств на 2024 год выполнен на 100% (свидетельства выданы 54 гражданам).
<b>Отраслевой проект «Содействие занятости сельского населения»</b>	
Мероприятие (результат) 1 «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»	<p>В рамках реализации мероприятия по проведению производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2023 года №082-09-2024-713.</p> <p>На реализацию данного мероприятия в 2024 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1362,2 тыс. руб.</p> <p>В рамках реализации мероприятия были проведены 2 отбора на право получения субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, по итогам которых определены 12 сельскохозяйственных товаропроизводителя – получателя субсидии.</p> <p>Количество обучающихся, прошедших производственную практику, составило 59 человек. Показатель результативности, установленный соглашением с Минсельхозом России выполнен. Субсидия перечислена в полном объеме.</p>

<p>Мероприятие (результат) 2 «Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве»</p>	<p>На реализацию мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров, обучению персонала на производстве, проведению производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля в 2024 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 039,9 тыс.руб. За отчетный период предоставлены субсидии 11 сельхозтоваропроизводителям за переподготовку и повышение квалификации 183 человек. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.</p>
<p>Мероприятие (результат) 3 «Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии»</p>	<p>На реализацию мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов Ленинградской области в сфере агропромышленного комплекса в 2024 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 8 896,0 тыс.руб. За отчетный период в рамках мероприятия предоставлена социальная выплата 36 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и 30 молодым специалистам в сфере ветеринарии.</p>
<p><b>Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»</b></p>	
<p>Мероприятие (результат) 1 Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)</p>	<p>В 2024 году на территории Ленинградской области реализовывались два проекта комплексного развития сельских территорий: пос. Осьмино Лужского района и с.Паша Волховского района. 1) В рамках проекта «Комплексное развитие п. Осьмино Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году завершена реализация следующих мероприятий: 1. Приобретение и установка газовой котельной (уличного термоблока ТГУ-240кВт) для теплоснабжения Осьминского дома культуры по адресу: Лужский район, пос. Осьмино, ул. 1 Мая, д. 17 2.Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) и ввода в эксплуатацию по объекту АС №3110; 3. Поставка, монтаж и наладка модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) и ввода в эксплуатацию по объекту АС №3598; 4. Приобретение оборудования для нужд МДОУ "Осьминский детский сад", расположенного по адресу: Ленинградская область , Лужский район, п.Осьмино, ул.Ленина, д.51. Мероприятия «Капитальный ремонт МДОУ Осьминский детский сад по адресу: Ленинградская область Лужский район п. Осьмино ул. Ленина д. 51» и «Капитальный ремонт здания МОУ Осьминская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ленинградская область Лужский район п. Осьмино ул. Ленина д.55а» не завершены в отчетном году в связи с низкими темпами работы подрядной организации и корректировкой проектно-сметной документации в процессе выполнения работ. Работы по капитальному ремонту объектов продолжены в 2025 году за счет средств местного бюджета. Срок завершения работ – 1 марта 2025 года.</p>

	<p>2) В рамках проекта «Комплексное развитие села Паша Пашского сельского поселения Волховского муниципального района» в 2024 году завершена реализация следующих мероприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приобретение пассажирского микроавтобуса для учреждения культуры Газель NEXT</li> <li>2. Первый этап работ по капитальному ремонту здания МДОБУ "Детский сад №21 "Белочка" с. Паша. Объект переходящий на 2025 год.</li> </ol>
Мероприятие (результат) 2 Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	
Объект 1. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 249 099,93 тыс.руб. Перечислено – 79 803,59 тыс. руб. (32,0%).</p> <p>ГК с ООО "РР-Сити" расторгнут в одностороннем порядке заказчиком 06.02.2024г.</p> <p>Новый ГК с АО "ТАЙМ" № 136863 от 09.09.2024, срок выполнения работ – октябрь 2025 года.</p> <p>Проведены подготовительные работы на объекте, выполняется гидроизоляция цокольного этажа.</p> <p>Строительная готовность объекта – 30%. В процессе выполнения работ выявлена необходимость корректировки проектно-сметной документации. В настоящее время завершается технологический аудит выполненных предыдущими подрядными организациями строительно-монтажных работ, по итогам будет определен объем необходимых изменений для корректировки ПСД.</p> <p>Подрядной организации выдан аванс в размере 79 803,59 тыс.руб.</p> <p>Низкий уровень освоения лимитов финансирования связан с расторжением изначального ГК на строительство объекта, проведением экспертно-технического аудита выполненных предыдущими подрядными организациями строительно-монтажных работ, длительными сроками проведения конкурсных процедур по выбору новой подрядной организации.</p>
Объект 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 4 930,01 тыс.руб. (ОБ). Перечислено – 4 881,57 тыс.руб. (99%)</p> <p>ГК от 17.05.2021 № 864 с ООО «Рос-сервис». Цена ГК – 67 597,87 тыс.руб. (изначально – 50 970,26560 тыс.руб.). Срок по ГК – 01.07.2023.</p> <p>Строительная готовность объекта – 100%, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 18.07.2024.</p> <p>Проводится передача объекта пользователю, произведена окончательная оплата за выполненные строительно-монтажные работы, неосвоенный остаток средств – экономия.</p>
Объект 3. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 24 309,25 тыс.руб. (ОБ). Перечислено – 22 017,07 тыс.руб. (90,5%).</p> <p>15.12.2023 заключен ГК с ООО «СК «ПРИМУМ» на выполнение работ по</p>

	<p>строительству объекта, срок выполнения работ – 31.05.2024.</p> <p>Строительная готовность объекта составляет 100%, 25.07.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Проводятся работы по передаче объекта пользователю.</p> <p>Произведена оплата за строительные-монтажные работы, поставку оборудования и прочие работы. Остаток неосвоенных средств – экономия.</p>
<p>Объект 4. Проектирование и строительство модульного ФАП в п.Большое Поле, Выборгский район</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 25 796,18 тыс.руб. (ОБ). Перечислено – 24 689,40 тыс.руб. (95,7%).</p> <p>15.12.2023 заключен ГК с ООО «СК «ПРИМУМ» на выполнение работ по строительству объекта, срок выполнения работ – 31.05.2024.</p> <p>Строительная готовность объекта составляет 100%, 01.10.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Проводятся работы по передаче объекта пользователю.</p> <p>Произведена оплата за строительные-монтажные работы, поставку оборудования и прочие работы. Остаток неосвоенных средств – экономия.</p>
<p>Объект 5. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену)</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 66 211,39 тыс.руб. (ОБ). Перечислено – 10 237,30 тыс. руб. (15,5%).</p> <p>В связи с расторжением предыдущего ГК на строительство объекта от 05.12.2022 с ООО «Строймонтажкомплект», ГКУ «УС ЛО» в 2024 году проведены работы по экспертно-техническому аудиту объекта и актуализации инженерно-геодезических изысканий.</p> <p>В целях завершения строительства объекта 28.12.2024 между ГКУ «УС ЛО» и ООО «ПРОСПЕРИТИ» заключен ГК на сумму 51 615,92 тыс.руб. Планируемый срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта – 4 квартал 2025 года.</p> <p>Оплачены авансовые платежи по договорам на тех.присоединение объекта к сетям теплоснабжения и сетям связи (АО «ИЭК» и ПАО «Ростелеком»).</p> <p>Низкий уровень освоения лимитов финансирования связан с расторжением изначального ГК на строительство объекта, необходимостью проведения экспертно-технического аудита выполненных предыдущими подрядными организациями строительными-монтажными работ, длительными сроками проведения конкурсных процедур по выбору новой подрядной организации.</p>
<p>Мероприятие (результат) 3 Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности</p>	
<p>Объект 1. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированной со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 9 985,07862 тыс. руб.;</p> <p>- средства областного бюджета – 9 885,22784 тыс. руб.</p> <p>- средства местного бюджета – 99,85078 тыс. руб.</p> <p>Перечислено – 10 010,94 тыс.руб. ( 100%)</p> <p>- средства областного бюджета – 9 885,16912 тыс.руб.</p> <p>- средства местного бюджета – 100,76955 тыс.руб.</p>

	<p>Объект введен в эксплуатацию 12.12.2023. В рамках мероприятия по строительству объекта в 2024 году осуществлялась поставка оборудования.</p>
<p>Объект 2. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 45 291,41041 тыс. руб. - средства областного бюджета – 44 838,49631 тыс. руб. - средства местного бюджета – 452,9141 тыс. руб.</p> <p>Перечислено – 39 103,23 тыс.руб. (86%) - средства областного бюджета – 38 712,19912 тыс.руб. - средства местного бюджета – 391,03232 тыс.руб.</p> <p>14.09.2021 между администрацией МО Торковичское СП и ООО «СТРОЙМОНТАЖ» заключен МК на сумму 99 174,17970 тыс.руб. (по дополнительному соглашению - 114 772,500 тыс.руб.), срок выполнения работ – 15.11.2022 (по дополнительному соглашению до 01.12.2023). Строительно-монтажные работы в стадии завершения. С 20.12.2024 проводилась выездная проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы в Ленинградской области (далее – Комитет), выдано предписание от 10.01.2025 № П-615-АМ-25) об устранении выявленных нарушений при строительстве объекта (33 замечания). 10.01.2025 Комитетом выдано Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Подрядчиком организована работа по устранению выявленных нарушений в ходе итоговой проверки. Недобросовестная работа подрядной организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ», а также недостаточный контроль Заказчика на протяжении всего срока реализации проекта, как следствие неосвоение средств областного бюджета и недостижение целевых показателей по вводу объекта в эксплуатацию в 2024 году.</p>
<p>Объект 3. Строительство Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 60 024,01978 тыс. руб. ; - средства областного бюджета – 59 423,77958,0 тыс. руб. - средства местного бюджета – 600,24020 тыс. руб.</p> <p>Перечислено – 60 023,00 тыс.руб. (99,9%) - средства областного бюджета – 59 422,77 тыс.руб. - средства местного бюджета – 600,23 тыс.руб.</p> <p>МК с ООО «Теплый Дом» от 17.08.2015 на сумму 162,8 млн.руб., срок выполнения работ - 30.08.2018. МК расторгнут 27.06.2019. Работы по конструктиву выполнены. Тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления (в осенне-зимний период здание отапливается).</p>

	<p>19.07.2024 между администрацией МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района и ООО «ЗЕНИТ-ГРУПП» заключен муниципальный контракт на строительство объекта, цена контракта 266 143,786 тыс.руб., срок выполнения работ 24.08.2026.</p> <p>Завершены работы по установке теплового шатра над спортивным залом и кабинетами, над кабинетами выполнена стяжка. Выполняются демонтажные работы, пуско-наладочные работы ИТП, устройство пирога над спортивным залом.</p> <p>Завершить строительно-монтажные работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году.</p>
<p>Объект 4. Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул.Терещенко Гатчинского района</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 70 000,00 тыс. руб.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства областного бюджета – 69 300,0 тыс. руб.</li> <li>- средства местного бюджета – 700,0 тыс. руб.</li> </ul> <p>Перечислено – 69 655,80 тыс.руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства областного бюджета – 68 959,24276 тыс.руб.</li> <li>- средства местного бюджета – 696,55801 тыс.руб.</li> </ul> <p>24.12.2024 между МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественское сельское поселение и ООО «ЗАПСТРОЙ» заключен МК на сумму 373 289,39314 тыс.руб., срок выполнения работ 30.09.2026.</p> <p>Строительная площадка Подрядчику не передана, по условиям МК Подрядчик в срок до 23.02.2025 разрабатывает рабочую документацию.</p> <p>Разрешение на строительство отсутствует.</p> <p>В соответствии с ч.1 п.1 Областного закона Ленинградской области от 02.05.2024 №50-оз «Об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и внесении изменений в областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», в 2025 году соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на завершение строительства объекта планируется заключить с администрацией Гатчинского муниципального округа.</p>
<p>Объект 5. Строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64</p>	<p>В 2024 году предусмотрены ассигнования в размере 38 394,5 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства областного бюджета – 35 322,94 тыс.руб.</li> <li>- средства местного бюджета – 3 071,56 тыс.руб.</li> </ul> <p>Освоение составило – 38 394,5 тыс.руб.</p> <p>Заключен МК 09.09.2024 с ИП Игнатъев О.Н. Цена МК 38 394,500 тыс. рублей. Срок выполнения работ 10.11.2024. Срок по МК 05.12.2024</p>

	Акт о приемке в эксплуатацию завершеного строительством объекта от 18.11.2024
<p>Мероприятие (результат) 4 Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах</p>	<p>На мероприятие по капитальному ремонту объектов культуры выделено 265 923,9 тыс. руб. Распределение субсидии утверждено областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года №145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Средства субсидии распределены на финансирование 13 объектов.</p> <p>По итогам 2024 года завершены работы по капитальному ремонту следующих 5 объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капитальный ремонт МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» в части фасада, в том числе благоустройство прилегающей территории по адресу: 188360, Ленинградская обл., Гатчинский район, пос.Войковицы, ул.Молодежная д.1;</li> <li>- Капитальный ремонт здания МКУ «Лесколовский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лесколово, улица Красноборская, дом 4;</li> <li>- Капитальный ремонт части административного здания (Дома культуры): фасад здания и прилегающей территории по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос.Межозерный;</li> <li>- Капитальный ремонт здания Дома Культуры Муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Оржицкое сельское поселение», д.Оржицы, д.26;</li> <li>- Капитальный ремонт здания Дома Культуры (в части фасадов) по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский муниципальный район, Ганьковское сельское поселение, д.Ганьково, пер.Клубный, д.8.</li> </ul> <p>В пределах предусмотренного финансирования выполнен этап капитального ремонта по следующим объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Капитальный ремонт здания МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, д.11;</li> <li>- Капитальный ремонт здания Осьминского Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, поселок Осьмино, улица 1 Мая, дом 17;</li> <li>- Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д.Ям-Тесово, ул.Центральная, дом 6А;</li> <li>- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Кисельнинский Дом Культуры»;</li> <li>- Капитальный ремонт Дома Культуры Громово по адресу: Ленинградская</li> </ul>

	<p>область, Приозерский район, поселок Громово, ул.Центральная, дом 15;  - Капитальный ремонт МКУК Дом культуры «Рабитицы» по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение, деревня Рабитицы, д.22а;  - Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.№34;  - Капитальный ремонт «Культурно-досугового центра Саперное», по адресу Ленинградская область, Приозерский район пос. Саперное, ул. Школьная, д. 11.  В отчетном периоде выплачены субсидии в сумме 263 702,6 тыс. руб. (или 99,2% от плана).  Экономия средств областного бюджета образовалась по итогам выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт здания Дома Культуры Муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Оржицкое сельское поселение», д.Оржицы, д.26».</p>
<b>Отраслевой проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»</b>	
Мероприятие (результат) 1 Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	
Объект 1. Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область	<p>Срок реализации 2023- 2024 года. Протяженность 0,565 км, введено в 2023 году 0,330 км, ввод в 2024 году 0,235 км.  Муниципальный контракт с АО «Северный НИИ гидротехники и мелиорации» на проведение работ заключен 10.04.2023 № 01452000004230002690001. Сумма контракта 94,9 млн.руб.  Строительная готовность по всему объекту – 100 %.  Работы на объекте завершены. Участок дороги протяженностью 0,235 км введен в эксплуатацию.</p>
Мероприятие (результат) 2 Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	<p>На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2024 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 179 958,9 тыс. руб.  В 2024 году проведено два отбора на право получения субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования.  В отчетном периоде субсидии выплачены по 32 дорогам, общей протяженностью 11,7 км, 12 предприятиям в сфере АПК в объеме 179877,1 тыс. руб.</p>
<b>Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»</b>	

<p>Мероприятие (результат) 1 Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях</p>	<p>В целях реализации федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2023 года №082-09-2024-555.</p> <p>Соглашением предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3228,4 тыс. руб. на финансирование следующих проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство волейбольной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, около д. 4 по ул. Ленина;</li> <li>- Ремонт благоустройства общественной территории по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 16.</li> </ul> <p>Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 №70 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».</p> <p>Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены.</p> <p>Работы по реализации всех проектов завершены.</p> <p>Целевой показатель, установленный соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации выполнен.</p> <p>Субсидия перечислена в объеме 3 228,3 тыс. руб.</p>
<p>Мероприятие (результат) 2 Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области</p>	<p>На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий за счет средств областного бюджета выделено 18972,5 тыс. руб.</p> <p>Средства субсидии распределены на финансирование следующих проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алексино, ориент. д. №7,10,11;</li> <li>- Устройство детской площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Осьминское сельское поселение, деревня Саба;</li> <li>- Обустройство спортивной площадки «ПАМПТРЕК» на ул. Молодежная в пос. Войковицы;</li> <li>- Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малое Верево, ул. Кутьшева д. 8;</li> <li>- Обустройство территории по адресу: п. Торковичи, ул. Лесная, напротив д. 6;</li> <li>- Устройство уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив Петровское-2;</li> <li>- Благоустройство территории у многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.</li> </ul>

	<p>3А. Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2024 №70 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».</p> <p>Работы по реализации всех проектов завершены. Субсидия перечислена в объеме 18972,5 тыс. руб.</p>
<p>Мероприятие (результат) 3 Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований</p>	<p>На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований в 2024 году предусмотрено 40 647,3 тыс. руб.</p> <p>Распределение субсидии утверждено областным законом Ленинградской области от 19 декабря 2023 года №145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены с 108 поселениями Ленинградской области.</p> <p>К обработке в соответствии с заключенными соглашениями запланирована территория общей площадью 5 536,16 га.</p> <p>В отчетном периоде выплачено 39 812,3 тыс. руб.(97,95% от годовых бюджетных назначений). Обработка проведена на площади 5 470,81 тыс. га.</p> <p>Показатель достигнут не в полном объеме в связи с тем, что по итогам оценки эффективности выполненных работ обработка не всей площади земельных участков признана эффективной.</p>

<sup>1</sup> в случае если мероприятие (результат) имеет несколько характеристик информация в графе «Основные результаты» указывается отдельно по каждой характеристике.



## Информация о реализации мероприятий государственной программы в 2025 году

В 2025 году на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 2,033 млрд руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 450,7 млн руб., областного бюджета – 1,358 млрд руб., местного бюджета – 124,8 млн руб., внебюджетных источников – 99,8 млн руб.

Реализация мероприятий государственной программы предусмотрена на 35 объектах социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

В 2025 году планируется достигнуть следующих результатов:

-завершить строительство врачебной амбулатории в дер.Лаголово, Ломоносовский район и фельдшерско-акушерского пункта в дер.Яльгелево Ломоносовского района;

-завершить работы по капитальному ремонту 8 сельских домов культуры;

-ввести в эксплуатацию дом культуры в пос.Торковичи Лужского района и продолжить строительство домов культуры в с.Рождествено Гатчинского округа и дер.Терпилицы Волосовского района;

-реализовать 15 проектов по благоустройству сельских территорий;

-завершить реализацию проектов комплексного развития с.Паша Волховского района и пос.Осьмино Лужского района, начать реализацию мероприятий проекта комплексного развития г.Луга Лужского района;

-провести мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований общей площадью 5,6 тыс. га;

-предоставить 24 гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области;

-построить (реконструировать, отремонтировать) автомобильные дороги, связывающие объекты сельского хозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования, общей протяженностью 20 км;

-осуществить переподготовку и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве – 200 чел.;

-предоставить социальные выплаты 62 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии.