



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3

Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191015

E-mail: kom.agro@lenreg.ru

Тел.: (812) 539-50-05

08.10.2025

04-10-7389/2025

№ _____

На № _____ от _____

Депутату Законодательного собрания
Ленинградской области –
председателю постоянной
комиссии по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу


В.В.Рыжкову

Уважаемый Василий Васильевич!

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области направляет информацию об итогах реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» по итогам 9 месяцев 2025 года.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области



С.А. Кораблев

Исп. А.С.Панкратов (539-48-83, as_pankratov@lenreg.ru)

Информация о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в январе-сентябре 2025 года

Объем финансирования мероприятий государственной программы на 2025 год – 2 155 304,2 тыс. руб., в т.ч. за счет:
 средств федерального бюджета – 442 815,3 тыс. руб.;
 средств областного бюджета – 1 712 488,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий государственной программы за 9 месяцев 2025 года – 678 591,4 тыс. руб. или 31,5% от плана, в т.ч. за счет:
 средств федерального бюджета – 92 840,3 тыс. руб. или 21% от плана;
 средств областного бюджета – 506 173,8 тыс. руб. или 30% от плана;

Наименование структурного элемента/мероприятия (результата) структурного элемента/объект ^{<1>}	Основные результаты
Отраслевой проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	
Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»	В целях реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2024 года № 082-09-2025-349. Плановый показатель, установленный по мероприятию на 2025 год – строительство (приобретение) жилья общей площадью 60,0 кв. м Утвержден список получателей социальной выплаты, открыты лицевые счета, средства социальной выплаты перечислены двум участникам мероприятия. Участниками мероприятия ведется работа по реализации социальной выплаты.
Мероприятие (результат) 2. «Предоставлены гражданам социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья из областного бюджета Ленинградской области»	За 9 месяцев 2025 года произведена оплата строительства (приобретения) жилья, погашения долга по ипотечным кредитам всего по 32 действующим в 2025 году свидетельствам о предоставлении социальной (дополнительной) выплаты из средств федерального бюджета – 598 900,00 руб. и средств областного бюджета в размере 148 251 620,40 руб. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 2 177,20 кв. м. Показатель по предоставлению социальных

	выплат на основании соответствующих свидетельств на 2025 год установлен – 25 граждан. По состоянию на 01.10.2025 года свидетельства о предоставлении социальной выплаты выданы 27 гражданам. Средства социальных выплат перечислены на банковские счета граждан в полном объеме.
Отраслевой проект «Содействие занятости сельского населения»	
Мероприятие (результат) 1. «Осуществлена переподготовка и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве»	На реализацию мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров, обучению персонала на производстве, в 2025 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 1200,0 тыс.руб. В отчетном периоде реализация мероприятия не осуществлялась. Предоставление субсидий планируется осуществить в IV квартале 2025 года.
Мероприятие (результат) 2. «Предоставлены социальные выплаты молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии»	На реализацию мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов Ленинградской области в сфере агропромышленного комплекса в 2025 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 9420,0 тыс. руб. За отчетный период в рамках мероприятия предоставлена социальная выплата 35 молодым специалистам в сфере агропромышленного комплекса и 25 молодым специалистам в сфере ветеринарии.
Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»	
Мероприятие (результат) 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	В 2025 году в рамках мероприятия реализуется проект «Комплексное развитие села Паша Пашского сельского поселения Волховского муниципального района» в составе объекта «Капитальный ремонт здания МДОБУ "Детский сад №21 "Белочка" с. Паша». Объект переходящий с 2024 года. Работы по капитальному ремонту объекта завершены. Объект введен в эксплуатацию и эксплуатируется.
Мероприятие (результат) 2. Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности	
Объект 1. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	В 2025 году предусмотрены ассигнования ОБ в сумме – 94 050,90 тыс.руб. Освоено за январь-сентябрь – 0,00 тыс.руб. Строительная готовность – 30%. 26.08.2025 заказчиком ГКУ «УС ЛО» заключен

	новый ГК на строительство объекта с ООО Балтийская строительная компания» на сумму 277 440,00 тыс.руб., срок исполнения работ – 28.09.2026. В 4 квартале 2025 года планируется выплата авансового платежа по ГК в размере 83 232,00 тыс.руб., а также заключение договоров на тех.присоединение объекта к инженерным сетям и корректировку ПСД.
Объект 2. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район	Объект введен в эксплуатацию 25.07.2024. В 2025 году предусмотрены ассигнования ОБ в сумме – 270,00 тыс.руб. Освоено за январь-сентябрь – 270,00 тыс.руб. (100%). Объект введен в эксплуатацию 25.07.2024. Средства в размере 270,00 тыс.руб. – восстановленные остатки 2024 года по договору на поставку немонтируемого оборудования, неисполненного в 2024 году. Реализация объекта завершена в полном объеме.
Объект 3. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район	В 2025 году предусмотрены ассигнования ОБ в сумме – 384,78 тыс.руб. Освоено за январь-сентябрь – 387,78 тыс.руб. (100%). Объект введен в эксплуатацию 01.10.2024. Средства в размере 384,78 тыс.руб. – восстановленные остатки 2024 года по договору на поставку немонтируемого оборудования, неисполненного в 2024 году. Реализация объекта завершена в полном объеме.
Объект 4. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену)	В 2025 году предусмотрены ассигнования ОБ в сумме – 62 913,00 тыс.руб. Освоено за январь-сентябрь – 31 371,36 тыс.руб. (49,86%). Строительная готовность – 80%. В целях завершения строительства объекта 28.12.2024 между ГКУ «УС ЛО» и ООО «ПРОСПЕРИТИ» заключен ГК на сумму – 51 615,92 тыс.руб. Срок выполнения работ – 17.11.2025 (8 месяцев с момента передачи строительной площадки подрядчику). В связи с проводимыми судебными процедурами с предыдущим подрядчиком ООО

	«СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ» с 17.03.2025 работы на объекте были приостановлены. 16.05.2025 проведен нотариальный осмотр объекта, 28.05.2025 работы на объекте возобновлены. Выполняется монтаж внутренней системы отопления, устройство наружного водоотведения, вертикальная планировка, монтаж ИТП, подготовка к устройству ограждения. Осуществляется корректировка ПСД, по итогам которой будет произведено формирование исполнительной документации для приемки и оплаты выполненных работ.
Объект 5. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район.	В 2025 году предусмотрены ассигнования ОБ в сумме – 42,91 тыс.руб. Освоено за январь-сентябрь – 41,83 тыс.руб. (97,49%). Объект введен в эксплуатацию 18.07.2024. Средства в размере 42,91 тыс.руб. – предусмотренные остатки для окончательной оплаты по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям, подключение к системам теплоснабжения и водоотведения. В настоящее время завершается перерегистрация договоров, формирование актов сверки, окончательная оплата планируется в 4 квартале 2025 года.
Мероприятие (результат) 3. Осуществлено строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности	
Объект 1. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	В 2025 году ассигнования за счет средств областного бюджета не предусмотрены. 14.09.2021 между администрацией МО Торковичское СП и ООО «СТРОЙМОНТАЖ» заключен МК на сумму – 99 174,17970 тыс.руб. (по дополнительному соглашению – 114 772,500 тыс.руб.), срок выполнения работ – 15.11.2022 (по дополнительному соглашению – до 01.12.2023). 10.01.2025 комитетом ГОССТРОЙНАДЗОРА выдано Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Заказчиком и Подрядчиком организована работа по устранению замечаний комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы в Ленинградской

	области. Предъявить объект на итоговую проверку планируется в 4 квартале 2025 года. 11.09.2025 Ростехнадзор выдал разрешение на проведение пуско-наладочных работ по системе теплоснабжения. В ГУП «Леноблводоканал» на согласование направлена проектная, рабочая и исполнительная документация для заключения договора на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения. Заказчиком организована работа по постановке сетей на кадастровый учет и дальнейшей их передачи ресурсоснабжающей организации. Планируемый срок постановки сетей на кадастровый учет до 30.09.2025. Комитетом по строительству Ленинградской области подготовлены и направлены документы в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании средств областного бюджета в объеме 695,51683 тыс.руб., в связи с не достижением администрацией Торковичское СП целевых показателей по вводу объекта в эксплуатацию в 2024 году. По устной информации главы администрации МО Торковичское СП обеспечить АТП ресурсонабжающих организаций и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.
Объект 2. Строительство Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	В 2025 году предусмотрены ассигнования в размере – 180 000,0 тыс.руб.; - средства областного бюджета – 178 200,0 тыс.руб. - средства местного бюджета – 1 800,0 тыс.руб. Перечислено – 50 196,50 тыс.руб. - средства областного бюджета – 49 694,53 тыс.руб. - средства местного бюджета – 501,97 тыс.руб. МК с ООО «Теплый Дом» от 17.08.2015 на сумму 162,8 млн.руб., срок выполнения работ – 30.08.2018. МК расторгнут 27.06.2019. Работы по конструктиву выполнены. Тепловой контур закрыт. Здание подключено к системе отопления (в осенне-зимний период здание отапливается). 19.07.2024 между администрацией МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района и ООО «ЗЕНИТ-

	ГРУПП» заключен муниципальный контракт на строительство объекта, цена контракта – 266 143,786 тыс.руб., срок выполнения работ – 24.08.2026. Строительная готовность объекта 83%, завершается монтаж вентиляции, воздуховодов, выполняются работы по монтажу вентиляционного и противоподымного оборудования, слаботочных систем, установке и обвязке пожарных резервуаров, выполнено устройство перегородок, работы по благоустройству. Подрядчик приступил к устройству сцены и фасада здания. С начала строительства объекта, отставание от графика производства работ – 5 мес., темпы работ Подрядчик не наращивает. Заказчиком организована претензионная работ. Согласно требований направленных Заказчиком об оплате неустойки (пени), Подрядчиком оплачено в размере 158,59372 тыс.руб. 18.07.2025 Заказчиком направлено претензионное письмо о необходимости до 30.09.2025: - увеличить темпы работ по строительству объекта; - исполнить МК не менее 133 563,82375 тыс.руб..
Объект 3. Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул.Терещенко Гатчинского района	В 2025 году предусмотрены ассигнования в размере – 200 344,20 тыс.руб.; - средства областного бюджета –190 326,99 тыс.руб. - средства местного бюджета – 10 017,21 тыс.руб. Перечислено – 201,71 тыс.руб. - средства областного бюджета – 191,62 тыс.руб. - средства местного бюджета – 10,09 тыс.руб. 24.12.2024 между МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественское сельское поселение и ООО «ЗАПСТРОЙ» заключен МК на сумму – 380 589,39314 тыс.руб., срок выполнения работ – 30.09.2026. 26.03.2025 между МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального округа и ООО «ЗАПСТРОЙ» заключено дополнительное соглашение о смене заказчика. (В соответствии с ч.1 п.1 Областного закона Ленинградской области от 02.05.2024 №50-оз) 29.05.2025 Подрядчику по Акту приема-

	передачи передана строительная площадка для строительства объекта. По информации Заказчика, в связи с необходимостью актуализации технических условий, получением обновленного градостроительного плана земельного участка от 13.05.2025, предусмотрения мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения выявлена необходимость в корректировке проектных решений получивших положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в 2023 году. Планируемый срок направления откорректированной проектной документации в экспертизу – ноябрь 2025 года. 06.06.2025 между Заказчиком и ООО «ЗАПСТРОЙ» заключено дополнительное соглашение по корректировке проектной документации. С 15.09.2025 Подрядчик приступил к производству земляных работ для подготовительных работ под основание фундамента, частично выполнено устройство подъездного пути к строительной площадке.
Объект 4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово (кадастровый номер 47:07:0402016:613)	Заказчик -Администрация МО Всеволожский МР Ленинградской области (МКУ "ЕСЗ" ВМР ЛО) В 2025 году предусмотрены ассигнования в размере – 74 000, 00тыс.руб.; - средства областного бюджета –68 080,00 тыс.руб. - средства местного бюджета 5920,0 тыс. руб В 2026 году предусмотрены ассигнования в размере – 200 000,00 тыс.руб.; - средства областного бюджета –184 000,00 тыс.руб. - средства местного бюджета 16 000,0 тыс. руб В 2027 году предусмотрены ассигнования в размере – 102 510,00 тыс.руб.; - средства областного бюджета –94 309, 20 тыс.руб. - средства местного бюджета 8 200,80 тыс. руб Новый объект. Перечень объектов утвержден 11.09.2025 г. Заключено соглашение 22.09.2025 о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского МР". Организована работа по подготовке конкурсных процедур по выбору подрядной организации на строительство

	объекта.
Мероприятие (результат) 4 Проведен капитальный ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	На мероприятие по капитальному ремонту объектов культуры выделено 352 108,6 тыс. руб. Распределение субсидии утверждено областным законом Ленинградской области от 20.12.2024 №178-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Средства субсидии распределены на финансирование следующих объектов: -Капитальный ремонт здания МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, д.11; - Капитальный ремонт Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум», в части фасада, кровли, внутренних помещений с заменой технологического оборудования, внутренних инженерных сетей с установкой противодымной вентиляции по адресу:Ленинградская область, Кировский район,с Шум, ул.Советская,д.3А; - Капитальный ремонт здания Осьминского Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, поселок Осьмино, улица 1 Мая, дом 17; - Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д.Ям-Тесово, ул,Центральная, дом 6А; - Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Кисельнинский Дом Культуры»; - Капитальный ремонт Дома Культуры Громово по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Громово, ул.Центральная, дом 15; - Капитальный ремонт «Культурно-досугового центра Саперное», по адресу енинградская область, Приозерский район пос. Саперное, ул. Школьная, д. 11; - Капитальный ремонт МКУК Дом культуры «Рабитицы» по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение, деревня Рабитицы, д.22а; - Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, дер.Выскатка,

	ул.Садовая, д.№34; - Капитальный ремонт клуба д.Мотохово, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский район, д. Мотохово, ул. Кооперативная, д.23-а; - Капитальный ремонт здания МБУК «Полянский Центр культуры и досуга» в части помещений по адресу: 188824. Ленинградская область, Выборгский район, пос. Поляны, Выборгское шоссе, дом 71; - Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д.3А; - Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Пудомягский культурно-досуговый центр» по адресу: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.8; - Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры информации и спорта «Селиваноский сельский Дом культуры», по адресу: Ленинградская область, Волховский район, муниципальное образование Селивановское сельское поселение, поселок Селиваново, ул. Первомайская, д.7; - Капитальный ремонт фасада здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный, ул. Центральная, д.8а; - Капитальный ремонт здания МУ «Цвылевский культурно-спортивный комплекс» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылевское сельское поселение, пос. Цвылево, д. 2; - Капитальный ремонт МУК «Заклинский сельский Дом культуры» в части благоустройства территории по адресу: 188270. Ленинградская область, Лужский район, д.Заклинье, ул. Новая, д.33. По состоянию на 01.10.2025 профинансированы фактически выполненные работы по 8 объектам, из которых по 2 объектам «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Кисельнинский Дом Культуры» и «Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Сланцевский
--	--

	муниципальный район, дер.Выскатка, ул.Садовая, д.№34» финансирование завершено в полном объеме. Общее исполнение за счет средств областного бюджета составило 113 824,2 тыс. руб. или 32,3% от плана. Исполнение остатка средств запланировано на IV квартал 2025 года. Низкий уровень финансирования связан с корректировкой проектно-сметной документации в процессе выполнения работ, а также включением в государственную программу вновь начинаемых объектов во II квартале 2025 года.
Мероприятие (результат 5). Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	В 2025-2026 гг. в рамках мероприятия реализуется проект «Комплексное развитие г. Луга Лужского муниципального района Ленинградской области» в составе следующих мероприятий на 2025 год: 1) Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский; 2) Капитальный ремонт здания МКУ "Спортивный молодежный центр" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.38а; 3) Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д.91; 4) Капитальный ремонт МДОУ«Детский сад № 15 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, дом 76; 5) Капитальный ремонт здания МОУ ДО "ЦДЮТ" по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, пр. Урицкого, 54/1; 6) Капитальный ремонт здания МОУ ДО "Лужская спортивная школа" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Володарского д.1.; на 2026 год: 1) Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад №9 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии д.38; 2) Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №11» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Мелиораторов, дом 7-А. Реализация проекта завершается в 2026 году. По всем объектам заключены муниципальные контракты и предоставлен авансовый платеж

	подрядным организациям. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ. По состоянию на 1 октября 2025 года строительная готовность объектов, финансируемых в 2025 году: 1) Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский – 50%; 2) Капитальный ремонт здания МКУ "Спортивный молодежный центр" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.38а – 45%; 3) Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Средняя Заречная, д.91 – 44%; 4) Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, дом 76 – 30%; 5) Капитальный ремонт здания МОУ ДО "ЦДЮТ" по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, пр. Урицкого, 54/1 – 60%; 6) Капитальный ремонт здания МОУ ДО "Лужская спортивная школа" по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр-кт Володарского д.1. – 45%. Фактическое финансирование мероприятий проекта составляет 98,9 млн руб. или 30% от плана.
Отраслевой проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	
Мероприятие (результат) 1 Построены (реконструированы, отремонтированы) автомобильные дороги, связывающие объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования	На реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования в 2025 году выделено бюджетных ассигнований в сумме 244 028,3 тыс. руб. В связи с изменением принципа реализации мероприятия, связанного с переходом к отбору уже выполненных работ по объектам дорожной сети, в настоящее время ведется подготовительная работа по реализации мероприятия, определяется потенциальный перечень участников мероприятия из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, завершивших работы. Кроме того, в целях сокращения сроков доведения государственной поддержки до

	конечных получателей, снижения рисков несвоевременной реализации, а также совершенствования подходов к реализации мероприятия государственной программы комитетом разработан проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 мая 2024 года № 319 «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», который в настоящее время проходит согласование в установленном порядке. Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2025 года после утверждения изменений в порядок предоставления субсидии и проведения отбора получателей субсидии.
Отраслевой проект « Благоустройство сельских территорий »	
Мероприятие (результат) 1 Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	В целях реализации федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» с Минсельхозом России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2024 года № 082-09-2025-511. Соглашением предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 7 584,6 тыс. руб. на финансирование следующих проектов: - Благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Центральной, Советской и Озерной; - Устройство пешеходных дорожек в дер. Пудомяги, Гатчинского района Ленинградской области; - Обустройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Тихвинка; - Устройство спортивной площадки по адресу: д. Юшково, ул. Новолодожская, у дома 47. Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2024 №1004 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного

	бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены. По состоянию на 01.09.2025 по всем проектам заключены муниципальные контракты, завершены и оплачены работы. Общее исполнение за счет средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2025 года составило 7 582,1 тыс. руб. или 99,9% от плана.
Мероприятие (результат) 2 Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях за счет средств областного бюджета Ленинградской области	На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий за счет средств областного бюджета выделено 80 273,6 тыс. руб. Средства субсидии распределены на финансирование 31 проекта в 5 муниципальных районах Ленинградской области. Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». По состоянию на 01.10.2025 профинансированы фактически выполненные работы по 10 проектам. Общее исполнение за счет средств областного бюджета составило 10 567,9 тыс. руб. или 13,1% от плана. Исполнение остатка средств запланировано на IV квартал 2025 года. Низкий уровень финансирования связан с включением в государственную программу вновь начинаемых проектов в III квартале 2025 года.
Мероприятие (результат) 3 Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на землях муниципальных образований	На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований в 2025 году предусмотрено 45 403,0 тыс. руб. Распределение субсидии утверждено

	областным законом Ленинградской области от 20.12.2024 №178-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований заключены со 111 поселениями Ленинградской области (включая 13 территориальных управлений Гатчинского муниципального округа). К обработке планируется территория, общей площадью 6 150,80 га. По состоянию на 1 октября 2025 года исполнено 25 266,10 тыс. руб. (55,6% от годовых бюджетных назначений). Обработка проведена на площади 3 746,83 га. Следующие муниципальные образования не достигли значений показателя по площади обработки от борщевика Сосновского, предусмотренных заключенными соглашениями: - Пашское сельское поселение (обработка признана эффективной на 17,6 га, показатель по соглашению – 20,0 га); - Хваловское сельское поселение (обработка признана эффективной на 23,0 га, показатель по соглашению – 27,0 га).
Региональный проект «Кадры в АПК»	На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 59 831,1 тыс. руб. Общее исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 069,8 тыс. руб. или 1,8% от плана. Предоставление субсидий на возмещение части понесенных затрат юридическим лицам по 5 направлениям. Принятие бюджетных обязательств и перечисление субсидии осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых с получателями субсидии по итогам проведенного отбора. Исходя из предусмотренного механизма реализации мероприятий регионального проекта, проведение отбора получателей субсидий возможно только после наличия фактических затрат. Реализация мероприятий регионального проекта предусмотрена по следующим направлениям:

	1. Возмещение затрат, связанных с заключенными договорами на целевое обучение. В июне 2025 года был объявлен отбор получателей субсидии по вышеуказанным направлениям. По итогам отбора признаны победителем 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей на всю сумму субсидии 0,5 млн руб. Достигнутый целевой показатель – 12 студентов. Средства субсидии перечислены в июле. 2. Возмещение затрат на практику студентов. В июне 2025 года был объявлен первый отбор получателей субсидии по вышеуказанным направлениям. По итогам первого отбора признаны победителем 5 сельскохозяйственных товаропроизводителей на общую сумму субсидии 0,53 млн руб. Достигнутый целевой показатель – 25 студентов. Средства субсидии перечислены в июле. Второй этап отбора объявлен 1 октября 2025 года (Шифр 25-075-55334-2-0312). Реализация мероприятия запланирована на октябрь 2025 года по итогам завершения отбора. 3. Возмещение затрат на предоставление стимулирующих выплат специалистам ВУЗов, а также учителям в агротехнологических классах. Выплаты стимулирующего характера предоставляются специалистам - участникам ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса, а также учителям агротехнологических классов. В настоящее время объявлен отбор (Шифр 25-075-55335-2-0289) получателей субсидии. Окончание приема заявок – 06.10.2025. Рассмотрение поданных заявок до 14.10.2025. Реализация мероприятия запланирована на октябрь 2025 года по итогам завершения отбора. 4. Возмещение затрат на ремонт и оснащение агротехнологических классов. В 2025 году совместно с Минсельхозом России принято решение о реализации мероприятия только на базе МБОУ «Первомайский ЦО», как наиболее соответствующего методическим рекомендациям. Инвестором (АО «Птицефабрика «Роскар») проведены работы по капитальному ремонту
--	---

	учебного класса в МБОУ «Первомайский ЦО» в целях размещения там агротехнологического класса. Полное оснащение учебного класса необходимым оборудованием будет завершено до конца сентября 2025 года в связи с длительными сроками его поставки. В настоящее время объявлен отбор (Шифр 25-075-55331-2-0329) получателей субсидии. Окончание приема заявок – 20.10.2025. Рассмотрение поданных заявок до 24.10.2025. Реализация мероприятия запланирована на октябрь 2025 года по итогам завершения отбора. 5. Возмещение затрат на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. В рамках, действовавших до 16 сентября 2025 года правил предоставления субсидии, по данному направлению реализация на территории Ленинградской области была невозможна. Вследствие затянувшейся процедуры внесения изменений в федеральное законодательство в части, касающейся обеспечения возможности реализации вышеуказанного мероприятия на территории Ленинградской области (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2025 года № 1420) и возникших в результате этого существенных рисках освоения объемов финансирования и достижения значения результатов использования субсидии, установленных в соглашении на 2025 год. В адрес Минсельхоза России были направлены обращения о перераспределении средств с указанного мероприятия и о заключении дополнительного соглашения к соглашению от 25 декабря 2024 года №082-09-2025-875: от комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24.07.2025 №04-09-5309/2025, от 08.09.2025 № 02-09-6601/2025; Губернатора Ленинградской области от 12.08.2025 № 004-1161/2025. Минсельхоз России письмом от 9 сентября 2025 года № КШ-13-24/19456 уведомил комитет о проводимой работе по подготовке нового проекта распоряжения Правительства
--	---

	Российской Федерации, которое будет учитывать, в том числе, предложенные Ленинградской областью корректировки параметров регионального проекта. Письмом от 30.09.2025 № 04-09-7144/2025 комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области подтвердил корректировку значений показателей мероприятий регионального проекта, учитывающую уменьшение значение показателя до 0.
--	--