




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksplo@ksplo.ru



Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. М. Бебенину

от 23.04.2015 № КСП-ИХ-116/15-0-0
на № _____ от _____

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области, в соответствии со статьей 15 Областного закона от 14 октября 2011 года №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» вносит на рассмотрение Законодательного собрания Ленинградской области Отчет по результатам проверки эффективного, рационального и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» в 2006-2012 годах и за текущий период 2013 года.

- Приложение:
1. Отчет по результатам проверки эффективного, рационального и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» в 2006-2012 годах и за текущий период 2013 года с приложениями в 1 экз. на 54 л.
 2. Проект Постановления Законодательного собрания Ленинградской области в 1 экз. на 1 л.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

А. Ларькин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _____ 2015 года № _____


Об отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам проверки эффективного, рационального и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» в 2006-2012 годах и за текущий период 2013 года

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам проверки эффективного, рационального и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» в 2006-2012 годах и за текущий период 2013 года, Законодательное собрание Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Согласится с выводами и предложениями, изложенными в отчете Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. Бебенин

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области
 А.В. Ларькин
23 апреля 2015 года

Отчет

по результатам проверки эффективного, рационального и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» в 2006-2012 годах и за текущий период 2013 года

22 апреля 2015 года

г. Санкт-Петербург

Основание для проведения проверки

Пункт 15 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 27 декабря 2012 года №39 (с изменениями и дополнениями), и пункт 4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 23 декабря 2013 года №41 (с изменениями и дополнениями).

Цель проведения проверки

Целевое, рациональное и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных на развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях.

Срок проведения проверки

С 20 мая по 13 июня 2013 года, с 11 ноября 2013 года по 21 января 2014 года и с 18 августа по 1 октября 2014 года.

В результате проверки установлено

Территориальная (региональная) автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее – ТАСЦО или РАСЦО) была принята в эксплуатацию в 1978 году и предназначена для доведения до органов управления сигналами оповещения и информации об обстановке, циркулярного оповещения должностных лиц по телефону, передачи сигнала «Внимание всем» с помощью электросирен, передачи населению речевых сигналов оповещения и информации в кризисных ситуациях.

По данным ГКУЛО «Объект №58 Правительства Ленинградской области»:

территориальная автоматизированная система централизованного оповещения Ленинградской области (ТАСЦО ЛО) (на базе КТСО П-157, П-160) морально и физически устарела, так как срок эксплуатации 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, истек в 1998 году. Завод-изготовитель оборудования системы оповещения прекратил свое существование. В связи с этим отсутствовали запасные и ремонтные части к оборудованию системы оповещения на базе КТСО П-157, П-160. Невозможность использования внутриобластных проводных линий и каналов связи по причине модернизации сетей связи Ленинградской области и перехода их на оптиковолоконные линии связи, аналоговые каналы связи, ранее закрепленные за некоторыми направлениями оповещения, были заменены на цифровые, что привело к невозможности запуска оконечного оборудования оповещения: электросирен и уличных громкоговорителей. Системы оповещения потенциально опасных объектов, расположенные на территории Ленинградской области, только частично могли сопрягаться с областной системой оповещения. Старым комплексом технических средств оповещения были частично охвачены только районные центры области. Не охваченными оставались городские и сельские поселения области. Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2003 года №1544-р в целях обеспечения своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления разработать и осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий по реконструкции и обеспечению готовности действующих территориальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, а также созданию новых территориальных систем, в том числе путем реализации целевых программ. В соответствии с Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 июля 2006 года №422 «Об утверждении положения о системах оповещения населения» на территории субъекта РФ создается региональная система оповещения.

С целью совершенствования системы оповещения Ленинградской области ООО «Комлинк» разработало проект реконструкции ТАСЦО ЛО и

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266 была утверждена ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы». Для завершения модернизации системы оповещения Ленинградской области в полном объеме была разработана ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы». По состоянию на 30 апреля 2013 года в составе ТАСЦО ЛО (РАСЦО ЛО) из 302 электромеханических сирен С-40 установленных в конце 70-х годов в частично исправном состоянии находилось 74. Система оповещения Ленинградской области была признана «ограниченно готова» к применению. В результате выполнения работ в 2009-2013 годы по реконструкции ТАСЦО ЛО обновился парк технических средств информирования и оповещения, что позволило совершенствовать систему оперативного информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка. Значительно сократилось время на принятие решений по обеспечению безопасности населения. 4 сентября 2014 года была проведена комплексная техническая проверка состояния готовности ТАСЦО ЛО (РАСЦО ЛО) с задействованием оконечных устройств и передачей речевой информации в муниципальных образованиях Ленинградской области. Общий процент сработавшего оборудования по результатам проверки составил - 91,5%. С целью экономии бюджетных средств в ГКУЛО «Объект №58 Правительства Ленинградской области» был издан Приказ от 30 июня 2014 года №87 о выводе из эксплуатации оборудования ТАСЦО ЛО. С 1 июля 2014 года не производится эксплуатационно-техническое обслуживание и не предоставляются каналы связи для выведенного из эксплуатации оборудования на базе КТСО П-157 и П-160. В настоящее время готовится пакет документов на списание, демонтаж и утилизацию, выведенного из эксплуатации оборудования системы оповещения.

1. Предписания Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в рамках проверки эффективного, рационального и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию региональной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» и ведомственной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» в 2006-2012 годах и за текущий период 2013 года приступила 10 июня 2013 года к проверке ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области». При проверке было установлено, что в ГКУЛО «Управление

гражданской защиты Ленинградской области» отсутствуют первичные учетные документы бухгалтерского учета, непосредственно относящиеся к вопросу проведения контрольного мероприятия, в связи с чем, Контрольно-счетная палата Ленинградской области была вынуждена приостановить проверку в ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» до установления причин отсутствия первичных учетных документов и их восстановления.

В ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» было направлено Предписание Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 13 июня 2013 года №02-000182/13-0, которым установлен срок восстановления первичных учетных документов, непосредственно имеющих отношение к реконструкции территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области - 1 августа 2013 года.

14 июня 2013 года Контрольно-счетная палата Ленинградской области направила в Прокуратуру Ленинградской области подробную информацию об отсутствии первичных учетных документов по реконструкции территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области.

По ходатайству вице-губернатора Ленинградской области А.Д. Бурлакова и ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» срок исполнения Предписания Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 13 июня 2013 года был продлен до 2 сентября 2013 года.

6 сентября 2013 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» обратилось в 125 отделение полиции отдела МВД РФ по Тосненскому району Ленинградской области с просьбой организовать розыск похищенных документов и установить лиц, совершивших их хищение.

При возобновлении проверки Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» 11 ноября 2013 года установлено, что в установленный срок Предписание Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 13 июня 2013 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» исполнено не в полном объеме (восстановлены не все утраченные документы, непосредственно относящиеся к реконструкции территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области), бюджетный учет оборудования не организован должным образом. Предписание Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 13 июня 2013 года №02-000182/13-0 не было выполнено.

В ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» вторично было направлено Предписание Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24 января 2014 года №ксп-исх-7/14-0-0, которым было установлено в срок до 24 февраля 2014 года восстановить документы,

необходимые для проведения проверки, в том числе: первичные учетные документы бухгалтерского учета, иные документы, непосредственно имеющие отношение к реконструкции ТАСЦО ЛО; восстановить бухгалтерский учет оборудования, закупленного в рамках реконструкции ТАСЦО ЛО в разрезе районов Ленинградской области и объектов в количественном и стоимостном выражении единицы полученного и смонтированного оборудования, осуществить отражение в бухгалтерском учете операций с имуществом, полученным от поставщиков, а также иных документов, непосредственно имеющих отношение к реконструкции ТАСЦО ЛО.

По ходатайству вице-губернатора Ленинградской области А.Д. Бурлакова и ГКУЛО «Управление по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области» срок исполнения Предписания Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24 января 2014 года был продлен до 24 апреля 2014 года в связи с выполнением мероприятий, связанных с реорганизацией ГКУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» и большим объемом работы в рамках исполнения Предписания Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

По ходатайству ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» срок исполнения Предписания Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24 января 2014 года продлен до 21 июля 2014 года, для проведения инвентаризации имущества с технической документацией и обязательств по ТАСЦО ЛО полученных от ГКУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области».

21 июля 2014 года Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщил Контрольно-счетной палате Ленинградской области:

- предписание Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 24 января 2014 года выполнено за исключением восстановления контракта и первичных учетных документов, касающихся разработки проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО, в связи с хищением 49 томов архивного делопроизводства из служебных помещений учреждения (в том числе и документов по ТАСЦО ЛО) и ликвидацией организации подрядчика ООО «Комлинк» (дата ликвидации – 18 марта 2014 года);
- по факту хищения 49 томов архивного делопроизводства отделом МВД по Тосненскому району с 6 сентября 2013 года проводится проверка, до настоящего времени похищенные документы не обнаружены.

2. Использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы»

2.1. Использование средств областного бюджета в 2006 году

Областным законом от 9 июня 2006 года №37-оз «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» на 2006 год было предусмотрено:

- проведение работ по созданию нормативной, правовой и технической основ для проведения реконструкции и развития системы информирования и оповещения, организации дистанционного сбора информации на территории Ленинградской области;
- корректировка РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» по уточнению территориальной структуры расходов;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области организации оповещения населения области в чрезвычайных ситуациях;
- проведение работ по определению предприятия, имеющего аттестат на реконструкцию ТАСЦО ЛО;
- подготовка распоряжения Правительства Ленинградской области «О порядке использования действующих территориальных радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Ленинградской области в кризисных ситуациях»;
- подготовка и утверждение положения о системе оповещения населения Ленинградской области;
- разработка алгоритмов действий руководителей территориальных подсистем РСЧС и оперативных дежурных служб по использованию ТАСЦО ЛО при угрозе, возникновении и прогнозировании развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом территориальных особенностей.

Областным законом от 29 ноября 2005 года №101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2006 год» (с изменениями и дополнениями) средства областного бюджета на финансирование мероприятий РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» в 2006 году не были предусмотрены.

2.2. Использование средств областного бюджета в 2007 году

Областным законом от 9 июня 2006 года №37-оз «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» на 2007 год предусмотрены средства областного бюджета на проведение проектно-изыскательских работ по построению ТАСЦО ЛО по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5220000 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 260 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера», по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 8663 тыс. руб.

Областным законом от 13 ноября 2006 года №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2007 год» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» (ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области») по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 260 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» в сумме 8663 тыс. руб.

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 16 января 2007 года №5 (ф. 0504822) Комитетом финансов Ленинградской области до ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 971 0309 5225200 260 в сумме 8663 тыс. руб., по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ (Приказ Минфина РФ от 8 декабря 2006 года №168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (с изменениями и дополнениями) до ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 8663 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ по построению ТАСЦО ЛО по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», а должны по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» 23 марта 2007 года заключило государственный контракт №8-151/07 с ООО «Комлинк» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО, стоимость работ составляет 10248,1 тыс. руб. (на 2007 год - 8663 тыс. руб.), окончание работ 30 июня 2008 года.

В ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») отсутствуют документы о проведении конкурса на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО, следовательно, в нарушение ст. 72 Бюджетного кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» исполнитель работ на разработку проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО определен не на конкурсной основе (ст. 7.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

В 2007 году ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») оплатило ООО «Комлинк» 8663 тыс. руб. за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО.

В нарушение государственного контракта от 23 марта 2007 года №8-151/07 и Уведомления о лимитах бюджетных обязательств от 16 января 2007 года №5 (ф. 0504822) ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») приняло работы от ООО «Комлинк» по разработке проектно-сметной документации на сумму 8665,3 тыс. руб., превышающую сумму принятых бюджетных обязательств на 2,3 тыс. руб., в результате чего необоснованно создана кредиторская задолженность перед ООО «Комлинк» в сумме 2,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ (Приказ Минфина РФ от 8 декабря 2006 года №168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (с изменениями и дополнениями) и Уведомления о лимитах бюджетных обязательств от 16 января 2007 года №5 (ф. 0504822) ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») средства областного бюджета по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и

стихийных бедствий, гражданская оборона», по целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», по виду расходов 260 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера», по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 8663 тыс. руб. были использованы не по целевому назначению, так как расходы на проведение проектно-изыскательских работ по построению ТАСЦО ЛО должны осуществляться по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

2.3. Использование средств областного бюджета в 2008 году

Областным законом от 9 июня 2006 года №37-оз «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» (с изменениями и дополнениями) на 2008 год предусмотрены средства по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5220000 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 260 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» в сумме 46555,8 тыс. руб., в том числе:

- по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 2519,9 тыс. руб. на монтаж и пусконаладочные работы комплекта технических средств оповещения и информирования на основных пунктах управления Правительства Ленинградской области;
- по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 7263 тыс. руб., в том числе:
 - 4263 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ по построению ТАСЦО ЛО;
 - 3000 тыс. руб. на согласование и проведение государственной экспертизы и утверждение рабочего проекта на реконструкцию ТАСЦО ЛО (главгосэкспертиза, экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности);
- по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 36772,9 тыс. руб., в том числе:
 - 5599,8 тыс. руб. на приобретение комплекта аппаратуры оповещения и информирования для основных пунктов управления Правительства Ленинградской области;
 - 31173,1 тыс. руб. на приобретение комплекта аппаратуры оповещения и информирования;

Областным законом от 14 декабря 2007 года №184-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» в сумме 46555,8 тыс. руб.

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 1 января 2008 года №272 (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области до ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012 по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 46555,8 тыс. руб.

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 17 июня 2008 года №2485 (ф. 0504822) (Расходное обязательство РС-А-7104) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области до ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012 по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 7263 тыс. руб.

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 4 декабря 2008 года №8140 (ф. 0504822) (Расходное обязательство РС-А-0603) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области уменьшены лимиты бюджетных обязательств для ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012 по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 39292,7 тыс. руб., в результате по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012 310 образовался остаток финансирования в сумме 0,1 тыс. руб.

Областным законом от 15 декабря 2008 года №141-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» в сумме 7263,1 тыс. руб.

Следует отметить, что в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ (Приказ Минфина РФ от 8

декабря 2006 года №168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (с изменениями и дополнениями)) по виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» отражаются расходы на выполнение функций государственными органами, следовательно, доведение Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области до ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» бюджетных назначений является неправомерным.

ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» 12 февраля 2008 года заключено дополнительное соглашение №1 с ООО «Комлинк» к государственному контракту от 23 марта 2007 года №8-151/07, согласно которому сумма государственного контракта от 23 марта 2007 года №8-151/07 увеличивается на 1585 тыс. руб. и составляет 11257,4 тыс. руб., в том числе: стоимость работ подлежащих выполнению в 2008 году, составляет 2594,4 тыс. руб.

В 2008 году ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» оплатило ООО «Комлинк» 2594,4 тыс. руб. за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО.

В 2007 и 2008 годах ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» (ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области») по государственному контракту от 23 марта 2007 года №8-151/07 за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации ТАСЦО ЛО оплатило ООО «Комлинк» 11257,4 тыс. руб.

В нарушение Областного закона от 14 декабря 2007 года №184-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями и дополнениями) ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» средства областного бюджета по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», по целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», по виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 2,3 тыс. руб. использовало не по целевому назначению, так как за счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2008 финансовый год, была погашена кредиторская задолженность 2007 года, которая возникла в результате нарушения условий государственного контракта от 23 марта 2007 года №8-151/07 (превышения стоимости выполненных работ в 2007 году над стоимостью работ по государственному контракту).

В 2008 году ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» заключило государственный контракт от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «Центр техногенной безопасности «АРГХОН» (далее - ЗАО «ЦТБ АРГХОН») на поставку оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции ТАСЦО ЛО. Стоимость работ по государственному контракту составляет 98201,4 тыс. руб., в том числе: стоимость работ, подлежащих выполнению в 2008 году, составляет 39292,7 тыс. руб.

В 2008 году ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» оплату государственного контракта от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ «АРГХОН», в соответствии с Областным законом от 28 ноября 2008 года №131-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 4 декабря 2008 года №8140 (ф. 0504822), не осуществляло.

Также следует отметить, что государственный контракт от 27 ноября 2008 года №08-580/08 заключен ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» с ЗАО «ЦХБ «АРГХОН» на поставку оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкции ТАСЦО ЛО, при этом ЗАО «ЦХБ «АРГХОН» не является предприятием - производителем нового комплекса технических средств информирования и оповещения типа П-166, (предприятием-изготовителем комплекса технических средств П-166 является ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры»).

4 декабря 2013 года Контрольно-счетная палата Ленинградской области обратилась в ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») о предоставлении документов, подтверждающих проведение конкурсных процедур при определении предприятия - производителя нового комплекса технических средств информирования и оповещения типа П-166 в Северо-Западном федеральном округе РФ, а также в других регионах РФ, запрашиваемые документы не представлены.

Следовательно, государственный контракт от 27 ноября 2008 года №08-580/08 в части поставки нового комплекса технических средств информирования и оповещения типа П-166 заключен ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» в нарушение РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы, утвержденной областным законом от 19 июня 2006 года №37-оз «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и

оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» (с изменениями и дополнениями).

По данным ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры» держателем проектной документации и исполнителем контракта реконструкции ТАСЦО Ленинградской области являлся представитель ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры» по Северо-Западному федеральному округу, ЗАО «РКК-Вологда» и у которой имеются все сметные расчеты по данному проекту, а так же предписано осуществлять поставку оборудования по действующим ценам ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры».

В результате сравнительного анализа (выборочная проверка) стоимости приобретенного оборудования ТАСЦО, по государственному контракту от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ «АРГХОН» и действующим ценам ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры» выявлено завышение стоимости оборудования на 3025 тыс. руб. (Приложение №1).

По данным Отчета ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» о реализации мероприятий РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» по итогам 2008 года, достигнутых результатов, предусмотренных по Программе, не имеется.

3. Использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы»

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266 «О проекте областного закона «О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 августа 2007 года №224» утверждена ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы».

3.1.Использование средств областного бюджета в 2009 году

Областным законом от 9 июня 2006 года №37-оз «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных

ситуациях на 2006-2010 годы» (с изменениями и дополнениями) на 2009 год предусмотрены средства в сумме 49749,7 тыс. руб. (дата окончания действия 21 октября 2009 года).

ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266 (с изменениями и дополнениями) (вступило в силу с 21 октября 2009 года), на 2009 год предусмотрены средства в сумме 49749,7 тыс. руб. на приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения для основных пунктов управления.

Областным законом от 27 декабря 2008 года №152-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2009 год» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье 5225200 «ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами») в сумме 49749,4 тыс. руб.

Уведомлением о бюджетных назначениях от 30 марта 2009 года №1362 (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области до ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012 по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 49749,7 тыс. руб.

В 2009 году ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» к государственному контракту от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на реконструкцию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ленинградской области заключено дополнительные соглашения:

- от 12 августа 2009 года №1, стоимость работ, подлежащих выполнению в 2009 году, составляет 49749,3 тыс. руб.;
- от 7 октября 2009 года №2 внесены изменения в календарный план график на поставку оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкции ТАСЦО ЛО.

В 2009 году ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» оплатило ЗАО «ЦТБ АРГХОН» 49749,3 тыс. руб. за поставку оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкции ТАСЦО ЛО.

3.2. Использование средств областного бюджета в 2010 году

ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266 (с изменениями и дополнениями), на 2010 год предусмотрены средства в сумме 48863 тыс. руб., в том числе:

- 30645 тыс. руб. на приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения (для размещения в районных узлах связи и пунктах управления);
- 17807,5 тыс. руб. на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения;
- 410,5 тыс. руб. на техническое сопровождение работ.

Областным законом от 18 декабря 2009 года №106-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2010 года плановый период 2011 и 2012 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье 5225200 «ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами») в сумме 48863 тыс. руб.

Уведомлением о бюджетных назначениях от 24 декабря 2009 года №835 (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области до ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств на 2010 год по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012 по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 48863 тыс. руб.

В 2010 году ГБУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») заключило дополнительное соглашение от 26 февраля 2010 года №3 к государственному контракту от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на реконструкцию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ленинградской области, согласно которому стоимость работ, подлежащих выполнению в 2010 году составляет 48452,1 тыс. руб.

В 2010 году ГБУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»)

оплатило ЗАО «ЦТБ АРГХОН» 48452,1 тыс. руб. за реконструкцию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ленинградской области.

По данным бюджетного учета ГБУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») сумма оприходованного оборудования составила 36760,5 тыс. руб., ГБУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» произвело оплату ЗАО «ЦТБ АРГХОН» за выполненные работы в сумме 48452,1 тыс. руб., задолженность ЗАО «ЦТБ АРГХОН» перед ГБУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (дебиторская задолженность) по состоянию на 31 декабря 2010 года составила в сумме 11691,6 тыс. руб.

3.3. Показатели эффективности выполнения ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы»

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области (Постановление Правительства Ленинградской области от 3 марта 2006 года №54 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области»):

- оценка эффективности РЦП целесообразна при системном подходе, когда показатели ожидаемой эффективности РЦП достоверны и проверяемы, когда на основе этих показателей и с учетом их сопоставления определяются приоритеты расходования бюджетных средств и в дальнейшем осуществляется постоянный мониторинг достижения заявленных целей и результатов;
- если разработчик и исполнитель РЦП предвидят, что их расчеты эффективности не могут быть проверены, а распределение средств и оценка деятельности будут осуществляться по иным принципам, формируемые ими показатели эффективности РЦП неизбежно окажутся формальными, декларативными и оторванными от реальности.

Фактические значения показателей эффективности выполнения программы приведены Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в отчетах о достижении показателей эффективности мероприятий программы (Приложение №2).

Следует отметить, что в приложение №2 «Отчет о реализации мероприятий программы» к Постановлению Правительства Ленинградской области от 3 сентября 2010 года №232 «О ходе реализации в 2009 году ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» и внесении изменений в постановление Правительства ленинградской

области от 12 августа 2009 года №266 «О проекте областного закона «О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», утверждении ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 августа 2007 года №224» показатель «Фактическое финансирование» по итогам за 2009 год составляет в сумме 49749,4 тыс. руб., что не соответствует фактическим объемам финансирования, выделенным ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» в соответствии с Уведомлением о бюджетных назначениях от 30 марта 2009 года №1362 на сумму 49749,7 тыс. руб.

Также, в Отчете о реализации мероприятий ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» по итогам 2009 года, представляемом ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» указана сумма финансирования 49749,3 тыс. руб., которая не соответствует фактически выделенному финансированию, в соответствии с Уведомлением о бюджетных назначениях от 30 марта 2009 года №1362 на сумму 49749,7 тыс. руб., а также Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» (ф. 0503127) за 2009 год, в которых сумма составляет 49749,3 тыс. руб.

Выполнение работ, согласно Постановлению Правительства Ленинградской области от 3 сентября 2010 года №232 «О ходе реализации в 2009 году ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266 «О проекте областного закона «О признании утратившим силу областного закона «О региональной целевой программе «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», утверждении ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 августа 2007 года №224», указано в сумме 49749,4 тыс. руб., сумма выполненных работ согласно Отчету о реализации мероприятий ДЦП

«Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» по итогам 2009 года, представляемому ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» составляет 49749,3 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного Отчеты о достижении показателей эффективности мероприятий программы составлены необоснованно и не достоверно.

В связи с тем, что ТАСЦО ЛО по состоянию на конец 2010 года не введена в эксплуатацию, фактические значения показателей не связаны с реализацией ДЦП. Выполнение ДЦП (фактическое отсутствие результатов ее выполнения) не повлияло на показатели оценки ее эффективности.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области (Постановление Правительства Ленинградской области от 3 марта 2006 года №54 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области») основой оценки эффективности целевых программ является, в том числе, принцип сопоставления ситуаций «без программы» и «с программой».

Фактически данный принцип при оценке выполнения ДЦП Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области не соблюдался.

Доля охвата областной системой оповещения к общей численности населения

Согласно разделу 1 «Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы» ДЦП на момент разработки программы территориальный охват населения областной системой оповещения составлял 61,8%

Программой утверждены следующие плановые целевые значения данного показателя:

- 2009 год - 61,8%;
- 2010 год - 97,7%.

Согласно Отчету о достижении показателей эффективности мероприятий Программы за 2009-2010 годы достигнутое значение показателя составляет 69%. Следовательно, плановое значение показателя не достигнуто.

Доля населения, погибшего в результате чрезвычайных ситуаций, от численности населения территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей

Согласно Отчету о достижении показателей эффективности мероприятий Программы по итогам 2009 года значение показателя на начало года составляло 27 чел.

Паспортом Программы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266, запланированы следующие плановые значения данного показателя:

- 2009 год - снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций на 21,9% к уровню 2008 года;
- 2010 год - снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций на 29,4% к уровню 2008 года;
- фактическое значение за 2009 год - снижение на 40,7% (18 чел.);
- фактическое значение за 2010 год - снижение на 44,4% (12 чел.).

Учитывая неготовность ТАСЦО ЛО по состоянию на 1 января 2011 года, достигнутые значения показателей не связаны с реализацией Программы.

Бюджетная эффективность

(снижение затрат на обслуживание комплекса технических средств оповещения на 25% ежегодно)

Затраты на обслуживание комплекса технических средств ТАСЦО ЛО на начало 2009 года составили в сумме 7061 тыс. руб.

Плановое значение показателя на 2009 год - снижение на 25% (1765,3 тыс. руб.).

Фактическое значение за 2009 год - снижение на 8,7% (616 тыс. руб.).

Затраты на обслуживание комплекса технических средств ТАСЦО ЛО на начало 2010 года - 6445 тыс. руб.

Плановое значение на 2010 год - снижение на 25% (на 1765,3 тыс. руб.).

Фактическое значение за 2010 год - снижение на 48,3% (на 3114 тыс. руб.).

В связи с неготовностью ТАСЦО ЛО данные показатели фактически не характеризуют эффективность Программы.

Бюджетная эффективность

(снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, уменьшение расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 5% - 10% ежегодно)

Потери от чрезвычайных ситуаций, расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на начало 2009 года - 3700 тыс. руб.

Плановое значение показателя на 2009 год - снижение на 185 - 370 тыс. руб.

Фактическое значение за 2009 год - снижение на 18,9% (700 тыс. руб.).

Потери от чрезвычайных ситуаций, расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на начало 2010 года - 3000 тыс. руб.

Плановое значение показателя на 2010 год - снижение на 185% - 370 тыс. руб.

Фактическое значение показателя за 2010 год - снижение на 9,2% (276 тыс. руб.).

В связи с неготовностью ТАСЦО ЛО на 1 января 2011 года данные показатели фактически не характеризуют эффективность Программы.

4. Использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы»

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 14 марта 2011 года №5 «Об утверждении ведомственной целевой программы» (с изменениями и дополнениями) утверждена ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы».

4.1. Использование средств областного бюджета в 2011 году

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 14 марта 2011 года №5 «Об утверждении ведомственной целевой программы» (с изменениями и дополнениями) на 2011 год предусмотрены средства в сумме 23857,8 тыс. руб., в том числе:

- 500 тыс. руб. на корректировку проектно-сметной документации;
- 3726,2 тыс. руб. на приобретение и монтаж оборудования для размещения в районных узлах связи ОАО «Ростелеком»;
- 360 тыс. руб. на разработку проектов коммерческих узлов учета электроэнергии для установки на районных узлах связи;
- 2848 тыс. руб. на приобретение средств оповещения, проведение монтажных и пусконаладочных работ для перехвата сигналов радиотрансляционных центров;
- 11529,4 тыс. руб. на приобретение точечных систем оповещения, проведение монтажных и пусконаладочных работ;
- 4894,2 тыс. руб. на обеспечение каналами связи средств оповещения ТАСЦО ЛО.

Областным законом от 23 декабря 2010 года №84-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5520900 «ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы», виду расходов 014 «Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны» в сумме 23857,8 тыс. руб.

Уведомлением о бюджетных назначениях от 27 декабря 2010 года №392 (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской

области до ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств на 2011 год по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012, в том числе:

- по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 656,9 тыс. руб.;
- по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 23200,9 тыс. руб.

Уведомлением о бюджетных назначениях от 24 июня 2011 года (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области для ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области»:

- уменьшены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5225200 012, в том числе:
 - по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - на 656,9 тыс. руб.;
 - по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - на 23200,9 тыс. руб.;
- доведены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5520900 014, в том числе:
 - по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 500 тыс. руб.;
 - по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 23357,8 тыс. руб.;

Уведомлением о бюджетных назначениях от 16 декабря 2011 года №11139 (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области для ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» уменьшены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5520900 014 по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - на 16783,6 тыс. руб.;

Уведомлением о лимите бюджетных обязательств от 16 декабря 2011 года №11140 (ф. 0504822) Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области до ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» доведены лимиты бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 972 0309 5520900 014, в том числе:

- по подстатье КОСГУ 221 «Услуги связи» - 4894,2 тыс. руб.;
- по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 360 тыс. руб.;
- по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 11529,4 тыс. руб.

26 мая 2011 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №164-11гз с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на выполнение работ по корректировке проекта по реконструкции ТАСЦО ЛО, стоимость работ составляет 395 тыс. руб., срок выполнения работ в течение пятнадцати рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

Актом сдачи-приемки проектной продукции от 31 декабря 2011 года №181 ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло работы по корректировке проекта по реконструкции ТАСЦО ЛО от

ЗАО «ЦТБ АРГХОН». Следовательно, работы по корректировке проекта по реконструкции ТАСЦО ЛО выполнены ЗАО «ЦТБ АРГХОН» с задержкой более чем на 6 месяцев.

31 марта 2011 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №102-11гз с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на выполнение работ по переработке разделов рабочего проекта реконструкции ТАСЦО ЛО по электроснабжению и подключению к сетевым ресурсам оборудования ТАСЦО ЛО в помещениях ЛАЗ ПОФ ОАО «СЗТ», стоимость работ составляет 98,7 тыс. руб., срок выполнения работ в течение 40 дней со дня заключения государственного контракта.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло работы по переработке разделов рабочего проекта реконструкции ТАСЦО ЛО по электроснабжению и подключению к сетевым ресурсам оборудования ТАСЦО ЛО в помещениях ЛАЗ ПОФ ОАО «СЗТ» и оплатило ЗАО «ЦТБ АРГХОН» в сумме 98,7 тыс. руб.

26 августа 2011 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на выполнение работ по реконструкции ТАСЦО ЛО, стоимость работ по контракту составляет 43224,1 тыс. руб., в том числе подлежащие выполнению в 2011 году - 18096,1 тыс. руб.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло работы по реконструкции ТАСЦО ЛО и оплатило ЗАО «ЦТБ АРГХОН» в сумме 17608,9 тыс. руб., сумма не оплаченных бюджетных обязательств составила 487,2 тыс. руб.

5 декабря 2011 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №377-11гз с ООО «КБ Энергия» на разработку проектов систем коммерческого учета электрической энергии для оборудования ТАСЦО ЛО, стоимость работ составляет 358 тыс. руб., срок выполнения работ в течение двадцати рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло работы по разработке проектов систем коммерческого учета электрической энергии для оборудования ТАСЦО ЛО и оплатило ООО «КБ Энергия» в сумме 358 тыс. руб.

19 декабря 2011 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №439-11гз об оказании услуг ОАО «Ростелеком» по предоставлению каналов связи на сумму 4894,2 тыс. руб.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло услуги от ОАО «Ростелеком» по предоставлению каналов связи и оплатило в сумме 2447,1 тыс. руб.

В ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» отсутствуют документы о проведении конкурса на оказании услуг по

предоставлению каналов связи, следовательно, в нарушение Бюджетного кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» исполнитель оказания услуг по предоставлению каналов связи определен не на конкурсной основе (ст. 7.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

4.2. Использование средств областного бюджета в 2012 году

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 14 марта 2011 года №5 «Об утверждении ведомственной целевой программы» (с изменениями и дополнениями) на 2012 год предусмотрены средства 18446 тыс. руб., в том числе:

- 254,5 тыс. руб. на корректировку проектно-сметной документации;
- 13482 тыс. руб. на приобретение точечных систем оповещения, проведение монтажных и пусконаладочных работ;
- 4709,5 тыс. руб. на приобретение средств оповещения для приема сигналов от объектовых и локальных систем оповещения, проведение монтажных и пусконаладочных работ.

Областным законом от 5 декабря 2011 года №98-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5520900 «ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы», виду расходов 014 «Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны» в сумме 18446 тыс. руб.

15 февраля 2012 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило дополнительное соглашение от №3 к государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на выполнение работ по реконструкции ТАСЦО ЛО, стоимость работ, подлежащих выполнению в 2012 году, составляет 18191,5 тыс. руб.

За 2012 год было выполнено работ на сумму 17287,8 тыс. руб. ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» произведена приемка и оплата выполненных работ на сумму 17287,8 тыс. руб., сумма не оплаченных бюджетных обязательств составила 903,8 тыс. руб.

Всего по Государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 за 2011 и 2012 годы было оплачено работ на сумму 34896,7 тыс. руб.

4 декабря 2012 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило договор №568-12гз с ЗАО «Центр Проектных и строительных работ» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области, стоимость работ по контракту составляет 245 тыс. руб.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» произвело приемку и оплату выполненных работ на сумму 245 тыс. руб.

4.3. Использование средств областного бюджета в 2013 году

Областным законом от 25 декабря 2012 года №101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5520900 «ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в сумме 38493,3 тыс. руб., в том числе:

- подстатья КОСГУ 221 «Услуги связи» - 9861,3 тыс. руб.;
- подстатья КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 3779,1 тыс. руб.;
- подстатья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 8790,6 тыс. руб.;
- статья КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 16062,3 тыс. руб.

28 февраля 2013 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило дополнительное соглашение №4 к государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на выполнение работ по реконструкции ТАСЦО ЛО.

В соответствии с подпунктом 1 дополнительного соглашения стоимость работ, подлежащих выполнению в 2013 году, составляет 6936,5 тыс. руб., в том числе НДС (18%) - 1058,1 тыс. руб.

Фактически в 2013 году ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» по дополнительному соглашению от 28 февраля 2013 года №4 к государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 оплатило ЗАО «ЦТБ АРГХОН» 8327,4 тыс. руб., что на 1390,9 тыс. руб. больше, чем предусмотрено дополнительным соглашением от 28 февраля 2013 года №4 к

государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01.

За 2011-2013 годы ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» по государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 оплатило ЗАО «ЦТБ АРГХОН» всего 43224,1 тыс. руб.

10 декабря 2013 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило дополнительное соглашение от №3 к государственному контракту от 19 декабря 2011 года №439-11гз с ОАО «Ростелеком» на сумму 2447,1 тыс. руб.

За 2013 год ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло и оплатило выполненные работы ОАО «Ростелеком» на сумму 2447,1 тыс. руб.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт от 24 декабря 2013 года №439-гз с ОАО «Ростелеком» об оказании услуг по предоставлению каналов связи для реконструируемой ТАСЦО ЛО. Государственный контракт заключен без проведения конкурса, в нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как ОАО «Ростелеком» оказывает услуги по предоставлению каналов связи для реконструируемой ТАСЦО ЛО, которые не связаны с мобилизационной подготовкой.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» произвело предварительную оплату ОАО «Ростелеком» на сумму 6882,8 тыс. руб.

2 декабря 2013 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №145-13гз с ООО «Крипто» на разработку проекта и рабочей документации на создание Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинградской области на базе местных систем оповещения Ленинградской области. При заключении государственного контракта от 2 декабря 2013 года №145-13гз с ООО «Крипто» нарушен Порядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (Приказ Минэкономразвития РФ от 3 мая 2006 года №124 «Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)») в части согласования с уполномоченным органом. Следовательно, государственный контракт от 2 декабря 2013 года №145-13гз с ООО «Крипто» заключен в нарушение Федерального закона от 21 июля

2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В 2013 году ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло и оплатило выполненные работы ООО «Крипто» на сумму 8790,3 тыс. руб.

10 декабря 2013 года ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственный контракт №158-13гз с ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» на работы по созданию подсистемы запуска электромеханических сирен С-40 в рамках реконструкции ТАСЦО ЛО. При заключении государственного контракта от 10 декабря 2013 года №158-13гз с ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» нарушен Порядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (Приказ Минэкономразвития РФ от 3 мая 2006 года №124 «Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)») в части согласования с уполномоченным органом. Следовательно, государственный контракт от 10 декабря 2013 года №158-13гз с ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» заключен в нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В 2013 году ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» приняло и оплатило выполненные работы ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» на сумму 6217,8 тыс. руб.

Всего за 2011-2013 годы на реализацию ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» были направлены средств областного бюджета в сумме 80797,1 тыс. руб., фактически оплачены выполненные работы и приобретенное оборудование на сумму 71105,8 тыс. руб., неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств составил 9691,3 тыс. руб.

За 2007-2013 годы на реализацию РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы» и ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» были направлены средств областного бюджета в сумме 195335,9 тыс. руб., оплачено работ, приобретено оборудования на сумму 180564,6 тыс. руб., неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств составил 14771,3 тыс. руб. (Приложение №3).

5. Проектная документация развития системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях

За 2007-2013 годы расходы на проектную документацию развития системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях составили в сумме 21144,4 тыс. руб., в том числе:

- 2007 год - 8663 тыс. руб.;
- 2008 год - 2594,4 тыс. руб.;
- 2011 год - 851,7 тыс. руб.;
- 2012 год - 245 тыс. руб.;
- 2013 год - 8790,3 тыс. руб.

ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» ((ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области) (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»)) самоустранилось от контроля за обоснованностью составления проектной документации развития системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях.

Работы по созданию ТАСЦО Ленинградской области выполнены не в соответствии с проектной документацией, в том числе:

- на территории ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» в пос. Ульяновка;
- ТАСЦО Приозерского района Ленинградской области;
- ТАСЦО Кингисеппского района Ленинградской области;
- ТАСЦО Всеволожского района Ленинградской области;
- ТАСЦО Кировского района Ленинградской области.

В соответствии с государственным контрактом от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО ЦТБ «Аргхон» должно разместить оборудование ТАСЦО ЛО в пожарных частях в городах Сосновый Бор, Волхов и Ломоносов, здания которых не являются собственностью Ленинградской области, что повлечет за собой увеличение затрат на содержание и обслуживание устанавливаемого оборудования. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обратился в ЗАО ЦТБ «Аргхон» о внесении изменений в проектную документацию, позволяющие произвести монтаж данного оборудования в зданиях районных администраций.

Исходя из вышеизложенного, средства областного бюджета в сумме 11996,1 тыс. руб. на подготовку проектной документации израсходованы необоснованно и неэффективно.

В 2014 году передача проектной документации ТАСЦО Ленинградской области от ГКУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской

защиты Ленинградской области» к ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» документарно не оформлена (Акты приема-передачи проектной документации ТАСЦО ЛО отсутствуют).

25.09.2014 начальником отдела связи и телекоммуникаций ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» Шатинским Н.А. представлены пояснения, согласно которым «По актам приема-передачи проектная документация ТАСЦО ЛО не передавалась».

РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» предусмотрено на реализацию основных мероприятий в 2007-2008 годах средства областного бюджета в сумме 55218,8 тыс. руб., в том числе:

- разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы информирования и оповещения, организация дистанционного сбора информации - 12926 тыс. руб., в том числе:
 - 8663 тыс. руб. – на проведение проектно-изыскательских работ по построению ТАСЦО Ленинградской области (1-4 кварталы 2007 года) (выполнено работ на сумму 8665,3 тыс. руб., оплачено - 8663 тыс. руб.);
 - 4263 тыс. руб. – на проведение проектно-изыскательских работ по построению ТАСЦО Ленинградской области (1-3 кварталы 2008 года) (выполнено работ на сумму 2592,2 тыс. руб., оплачено - 2594,4 тыс. руб.);
- проведение независимой государственной экспертизы рабочего проекта - 3000 тыс. руб., в том числе: на согласование и проведение государственной экспертизы и утверждение рабочего проекта на реконструкцию ТАСЦО ЛО: - главгосэкспертиза (экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности) (1-3 кварталы 2008 года) (работы не выполнены и не оплачены);
- 39292,8 тыс. руб. – на приобретение и монтаж оборудования.

Рабочий проект «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области», 2007 год, выполненный ООО «Комлинк», согласован начальником ГУ МЧС России по Ленинградской области В.В. Кудрявцевым и утвержден начальником ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» Л.И. Лагодой.

Сметная документация в составе рабочего проекта «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области», 2008 год, выполненного ООО «Комлинк», согласована начальником ГУ МЧС России по Ленинградской области В.В. Кудрявцевым и утверждена начальником ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» Л.И. Лагодой.

Согласно сводному сметному расчету в составе сметной документации стоимость реконструкции ТАСЦО Ленинградской области составляет 145374,3 тыс. руб.

Сметная документация составлена некорректно. В пояснительной записки в составе сметной документации указано, что сметы составлены в ценах на июнь 2008 года с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ от 16 мая 2008 года на январь 2009 года и январь 2010 года. Фактически в сметах применены индексы к ценам на июнь 2008 года:

- на январь 2009 года - 1,1;
- на январь 2010 года - 1,21.

В соответствии с Техническим заданием на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ТАСЦО Ленинградской области (приложение №1 к государственному контракту от 23 марта 2007 года №8-151/07) требования к исполнителю составляют:

- наличие лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, включая специальный раздел - ИТМ ГО, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- наличие Аттестата аккредитации Северо-Западного регионального центра МЧС России на компетентность организации по следующим видам деятельности:
 - проектирование систем оповещения населения муниципальных образований (районов), городов, субъектов РФ, находящихся в пределах СЗФО;
 - проектирование сетей связи, систем информатизации на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), электрических и радиотехнических (радиорелейных линий) сетей связи;
 - проектирование локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

На момент передачи (30 октября 2008 года) рабочего проекта «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области», 2007 год, заказчику исполнитель ООО «Комлинк» не соответствовал требованиям технического задания на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ТАСЦО о наличии лицензии и аккредитации, так как:

- Лицензия Д 347134 от 5 июня 2003 года ГС-2-781-02-26-0-7826745200-002473-1 на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом. Срок действия лицензии – по 5 июня 2008 года;
- Аттестат аккредитации на компетентность №5-101-06а от 16 октября 2006 года, выданный Северо-западным региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ). Срок действия аттестата – до 16 октября 2007 года.

Фактически экспертиза рабочего проекта «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области» (2007-2008 годы) не проводилась. Обоснованность примененных в проекте 2007-2008 годов расценок, объемов работ уполномоченными органами не проверена. Рабочий проект «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области» (2007-2008 годы) составлен ООО «Комлинк» некорректно и необоснованно оплачен и принят заказчиком (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»), что привело к необходимости дальнейшей корректировки проекта и к выполнению дополнительных объемов работ.

Так, в дальнейшем были внесены изменения в проект - решено заменить технические средства оповещения по радиоканалу Владимирского радиозавода КТСО-Р на ПМР ТЕТРА, заменить предусмотренные проектом электросирены С-40 на систему уличной звукофикации (громкоговорители) и другие изменения.

В 2009-2013 годах работы по созданию ТАСЦО Ленинградской области осуществлялись не в соответствии с проектом «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области» (2007-2008 годы). Проектом «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области» (2007-2008 годы) предусмотрена установка блоков запуска сирен П-164А по проводным каналам связи. Блоки запуска сирен П-164А были закуплены и принята их установка. Фактически проводные каналы связи во многих точках установки отсутствуют, что привело к необходимости демонтажа блоков запуска сирен П-164А и установки на их месте блоков управления электросирен по GSM каналу.

За счет областного бюджета на реконструкцию ТАСЦО Ленинградской области приобретены, смонтированы и демонтированы 54 блока П-164 АМ стоимостью 1155,6 тыс. руб., которые в ТАСЦО Ленинградской области фактически не используются. Следовательно, средства областного бюджета в сумме 1155,6 тыс. руб. использованы не по целевому назначению (статья 289 Бюджетного кодекса РФ).

Исходя из вышеизложенного, средства областного бюджета в сумме 11257,4 тыс. руб. на оплату рабочего проекта «Реконструкция ТАСЦО Ленинградской области» (2007-2008 годы) использованы необоснованно и не эффективно.

ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» (Приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 14 марта 2011 года №5 (с изменениями и дополнениями)) предусмотрено мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям» - 754,5 тыс. руб., в том числе:

- 2011 год - 500 тыс. руб.;
- 2012 год - 254,5 тыс. руб.

Исполнение за 2011 год составило - 493,7 тыс. руб., в том числе государственный контракт от 31 марта 2011 года №102-11гз (98,7 тыс. руб.) и государственный контракт от 26 мая 2011 года №164-11гз (395 тыс. руб.) с ЗАО «ЦТБ «Аргхон».

Исполнение за 2012 год составило – 245 тыс. руб. (государственный контракт от 4 декабря 2012 года №568-12гз с ЗАО «Центр проектных и строительных работ».

ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» (Приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 14 марта 2011 года №5 (с изменениями и дополнениями)) предусмотрено мероприятие «Разработка проекта построения системы оповещения с обеспечением 100% охвата населения Ленинградской области» - 8790,7 тыс. руб.

Исполнение за 2012 год составило – 8790,7 тыс. руб. (государственный контракт от 2 декабря 2013 года №145-13гз с ООО «Крипто» на разработку проекта и рабочей документации на создание Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинградской области на базе местных систем оповещения Ленинградской области).

6. Учет оборудования ТАСЦО Ленинградской области

6.1. Учет оборудования ТАСЦО Ленинградской области ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области»

Оборудование ТАСЦО Ленинградской области полученное ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» в 2009-2011 годах

Таблица №1 (тыс. руб.)

№ п/п	Реквизиты документов	Сумма
1.	Товарная накладная №110 от 16.09.2009 на сумму 911 197,18 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: зав. складом Кушмет Н.	911,2
2.	Товарная накладная №113 от 23.09.2009 на сумму 13 556 911,66 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: Саликова И.А.	13556,9
3.	Товарная накладная №120 от 07.10.2009 на сумму 34421 795,73 руб. Груз принял: не указано Груз получил: Саликова И.А.	34421,8
4.	Товарная накладная №153 от 07.12.2009 на сумму 859 434,69 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: Саликова И.А.	859,4
5.	Товарная накладная №64 от 21.06.2010 на сумму 10 655 420,39 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: Саликова И.А.	10655,4
6.	Товарная накладная №73 от 06.07.2010 на сумму 7 350 218,61 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: Саликова И.А.	7350,2
7.	Товарная накладная №132 от 02.11.2010 на сумму 5 414 691,32 руб. Груз принял: Томилин	5414,7

№ п/п	Реквизиты документов	Сумма
	Груз получил: Саликова И.А.	
8.	Товарная накладная №182 от 27.12.2010 на сумму 6 596 169,91 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: Саликова И.А.	6596,2
9.	Товарная накладная №28 от 31.03.2011 на сумму 803 380,57 руб. Груз принял: Томилин Груз получил: подпись отсутствует.	803,4
	Итого, в том числе:	80569,2
	Саликова И.А.	78854,6
	Кушмет Н.	911,2
	Без подписи	803,4

В 2009-2011 годах ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» получило оборудование на сумму 80569,2 тыс. руб. (Таблица №1).

Кроме того, ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» учреждением по акту от 23 декабря 2011 года приняты групповые комплекты ЗИП-Г оборудования П-166 ВАУ общей стоимостью 1059,2 тыс. руб.

Общая стоимость оплаченных и принятых ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» работ и оборудования по созданию ТАСЦО Ленинградской области за счет средств бюджета Ленинградской области по состоянию на 1 января 2014 года составила в сумме 180564,6 тыс. руб., из которых 158900,7 тыс. руб. передано ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» по акту приема-передачи по итогам реорганизации ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (Таблица №2).

Стоимость ТАСЦО Ленинградской области переданная в ГКУЛО «Объект №58 Правительства Ленинградской области» от ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области»

Таблица №2 (тыс. руб.)

Объекты ТАСЦО	Стоимость
20 элементов ТАСЦО Ленинградской области, переданные по актам формы ОС-1: - 17 районов; - Сосновоборский городской округ; - г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский 67; - пос. Ульяновка, территория ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области»	144422,5
КТСЦО П-166 КЯИТ.468383.008-1 в пос. Ульяновка. Стоимость по данным учета – 883,7 тыс. руб. Передан по акту без номера по результатам реорганизации, но не передан по акту формы ОС-1.	883,7
Статив. Не передан по акту без номера по результатам реорганизации, и не передан по акту формы ОС-1. По данным учета ГКУЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» стоимость статива – 39,1 тыс. руб.	0
ЗИПы в пос. Ульяновка (38 штук), переданные по актам формы ОС-1	12535,3
Групповой ЗИП	1059,2
Всего	158900,7

В 2009, 2011 и 2013 годах ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») использовало средства областного бюджета по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона»), целевой статье 5225200 «ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы» (целевой статье 5520900 «ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы»), виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» (виду расходов 014 «Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) (виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»), статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 45421,5 тыс. руб. не по целевому назначению, так как по государственным контрактам от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН», от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» и от 10 декабря 2013 года №158-13гз с ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» оплачены строительно-монтажные работы, транспортные расходы, расходы на связь и программное обеспечение, вместо приобретения основных средств (статья 289 Бюджетного кодекса РФ), в том числе (Таблица №3):

- 19666,6 тыс. руб. - государственный контракт от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на реконструкцию ТАСЦО ЛО;
- 22796,1 тыс. руб. - государственный контракт от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на реконструкцию ТАСЦО ЛО;
- 2958,8 тыс. руб. - государственный контракт 10 декабря 2013 года №158-13гз с ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» создание подсистем запуска электромеханических сирен С-40.

Нецелевое использование средств областного бюджета ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области») в 2009, 2011 и 2013 годах

Таблица №3 (тыс. руб.)

Объекты учета	Государственный контракт					
	от 26 августа 2011 года №0145200000411000259- 0198403-01		от 27 ноября 2008 года №08-580/08		от 10 декабря 2013 года №158-13гз	
	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
Программное обеспечение	18	39,1	0	0	16	1003

СМР, транспортные расходы и др.	99	22757	16	19666,6	3	1767,7
Связь	0	0	0	0	1	188,1
Всего	117	22796,1	16	19666,6	20	2958,8

7. Фактическое наличие оборудования и объемов выполненных строительно-монтажных работ ТАСЦО Ленинградской области

При проверке 1712 объектов оборудования ТАСЦО ЛО общей стоимостью 99561 тыс. руб., установлено в ГКУЛО «Объект №58 Правительства Ленинградской области» отсутствует:

- достоверный бюджетный учет наличия оборудования ТАСЦО Ленинградской области;
- достоверная стоимость оборудования ТАСЦО Ленинградской области;
- в ряде случаев инвентарные номера на объекты не нанесены или не соответствуют учетным данным;
- не достоверно указаны серийные (заводские) номера на оборудование ТАСЦО Ленинградской области;
- ряд объектов оборудования ТАСЦО Ленинградской области отсутствует.

При проверке наличия оборудования ТАСЦО ЛО выявлена недостача оборудования на сумму 1402,9 тыс. руб. (Таблица №4).

Недостача оборудования ТАСЦО Ленинградской области

Таблица №4 (тыс. руб.)

Наименование оборудования	Количество оборудования по данным ГКУЛО «Объект 58 Правительства Ленинградской области» на сентябрь 2014 года	Фактическое количество	Недостача	Стоимость за 1 ед.	Сумма
UPS Powerman Optima Plus 500 VA	67	57	10	1,3	13
UPS Powerman Optima Plus 1000 VA	2	0	2	3,2	6,4
Блок запуска П-166 АМ	67	56	11	24,2	266,2
Блок П-166 А	20	19	1	21,2	21,2
Блок П-166 блок переключения РТУ	1	0	1	245	245
Сервера SRS	1	0	1	64,9	64,9
Жесткий диск 1 ТБ 3,5	1	0	1		2,3
Рабочая станция Intel Celeron	1	0	1	355,5	355,5
ЗИП-Г БПР	2	0	2	214,2	428,4
Всего			22	х	1402,9

В результате проведения проверки ТАСЦО Ленинградской области установлено:

- ТАСЦО Ленинградской области не функционирует (функционирует частично);

- оборудование ТАСЦО Ленинградской области находится в помещениях муниципальных организаций, федеральных и частных организаций, при этом договора или правоустанавливающие документы, регламентирующие правовой статус нахождения оборудования ТАСЦО Ленинградской области отсутствуют;
- часть оборудования на момент проверок выключена (Всеволожский район, Кингисеппский район, Волховский район, Кировский район, Гатчинский район, Тихвинский район, Киришский район) оборудование ТАСЦО Ленинградской области в ряде случаев эксплуатируется безответственно;
- в ряде случаев отсутствуют лица, ответственные за эксплуатацию оборудования ТАСЦО Ленинградской области на местах;
- к оборудованию ТАСЦО Ленинградской области подключено неучтенное оборудование: блоки с надписью ЦАСПИ, антенны. Документы подтверждающие правовую обоснованность наличия оборудования ЦАСПИ, подключенного к оборудованию ТАСЦО Ленинградской области, отсутствуют.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области и ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» ((ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области) (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»)) самоустранились от контроля за созданием ТАСЦО Ленинградской области.

Выводы

1. За 2007-2013 годы на реализацию РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы», ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы» были направлены средств областного бюджета на сумму 195335,9 тыс. руб., оплачено работ, приобретено оборудования на сумму 180564,6 тыс. руб., неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств составил 14771,3 тыс. руб.

2. В 2007-2009 годах, в 2011 году и в 2013 году ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» ((ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области) (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской

защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»)) использовало средства областного бюджета в сумме 55242,4 тыс. руб. не по целевому назначению, в том числе:

- в 2007 году - 8663 тыс. руб. (по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», по целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», по виду расходов 260 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера», по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств») оплачены расходы на проведение проектно-исследовательских работ по построению ТАСЦО Ленинградской области, а не на расходы по приобретению основных средств;
- в 2008 году - 2,3 тыс. руб. (по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», по целевой статье 5225200 «РЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», по виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»), так как за счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2008 финансовый год, была погашена кредиторская задолженность 2007 года, которая возникла в результате нарушения условий государственного контракта от 23 марта 2007 года №8-151/07 (превышения стоимости выполненных работ в 2007 году над стоимостью работ по государственному контракту);
- в 2009 году - 19666,6 тыс. руб. (по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье 5225200 «ДЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств») по государственному контракту от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на реконструкцию ТАСЦО ЛО, оплачены строительно-монтажные работы, транспортные расходы, расходы на связь и программное обеспечение, вместо приобретения основных средств;
- в 2011 году - 22796,1 тыс. руб. (по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье 5520900 «ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы», виду расходов 014 «Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и

обороны», статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств») по государственному контракту от 26 августа 2011 года №0145200000411000259-0198403-01 с ЗАО «ЦТБ АРГХОН» на реконструкцию ТАСЦО ЛО, оплачены строительно-монтажные работы, транспортные расходы, расходы на связь и программное обеспечение, вместо приобретения основных средств;

- в 2013 году - 2958,8 тыс. руб. (по подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», целевой статье целевой статье 5520900 «ВЦП «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы», виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств») по государственному контракту 10 декабря 2013 года №158-13гз с ЗАО «Дизайн-центр ИДИС» создание подсистем запуска электромеханических сирен С-40, оплачены строительно-монтажные работы, транспортные расходы, расходы на связь и программное обеспечение, вместо приобретения основных средств;
- в 2009-2013 годах - 1155,6 тыс. руб., приобретены, смонтированы и демонтированы 54 блока П-164 АМ стоимостью которые в ТАСЦО Ленинградской области фактически не используются.

3. Стоимость приобретенного оборудования для ТАСЦО Ленинградской области, приобретенного по государственному контракту от 27 ноября 2008 года №08-580/08 с ЗАО «ЦТБ «АРГХОН» завышено на 3025 тыс. руб. по сравнению с действующими ценами ФГУП «Калужский завод телеграфной аппаратуры».

4. В 2011 и 2013 годах ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» заключило государственные контракты от 19 декабря 2011 года №439-11гз (на сумму 4894,2 тыс. руб.) и от 24 декабря 2013 года №439-гз (на сумму 2447,1 тыс. руб.) с ОАО «Ростелеком» об оказании услуг по предоставлению каналов связи для реконструируемой ТАСЦО Ленинградской области, в нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», так как ОАО «Ростелеком» оказывает услуги по предоставлению каналов связи для реконструируемой ТАСЦО Ленинградской области, которые не связаны с мобилизационной подготовкой.

5. В ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» ((ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области) (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной

безопасности Ленинградской области»)) выявлена неадекватность оборудования ТАСЦО Ленинградской области на сумму 1402,9 тыс. руб. (Таблица №4).

6. ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» ((ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области) (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»)) самоустранилось от контроля за обоснованностью составления проектной документации развития системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях.

7. Территориальная автоматизированная система централизованного оповещения Ленинградской области (ТАСЦО Ленинградской области) не функционирует (функционирует частично), оборудование ТАСЦО Ленинградской области находится в помещениях муниципальных организаций, федеральных и частных организаций, при этом договора или правоустанавливающие документы, регламентирующие правовой статус нахождения оборудования ТАСЦО Ленинградской области отсутствуют, часть оборудования на момент проверок выключена (Всеволожский район, Кингисеппский район, Волховский район, Кировский район, Гатчинский район, Тихвинский район, Киришский район) оборудование ТАСЦО Ленинградской области в ряде случаев эксплуатируется безответственно, к оборудованию ТАСЦО Ленинградской области подключено неучтенное оборудование: блоки с надписью ЦАСПИ, антенны (документы подтверждающие правовую обоснованность наличия оборудования ЦАСПИ, подключенного к оборудованию ТАСЦО Ленинградской области, отсутствуют).

8. Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области и ГКУЛО «Управление гражданской защиты Ленинградской области» ((ГУЛО «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области) (ГУЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области»)) самоустранились от контроля за созданием ТАСЦО Ленинградской области.

Предложения

1. Вице-губернатору Ленинградской области А.Д. Бурлакову определить степень персональной ответственности должностных лиц Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, виновных в отсутствии контроля за созданием Территориальная автоматизированная система

- централизованного оповещения Ленинградской области (ТАСЦО Ленинградской области).
2. Председателю Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области:
- 2.1. Определить степень персональной ответственности должностных лиц Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты и подведомственных государственных казенных учреждений виновных в не функционировании (частичном функционировании) Территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области (ТАСЦО Ленинградской области).
- 2.2. Обеспечить контроль за функционированием Территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области (ТАСЦО Ленинградской области).
- 2.3. Обеспечить контроль за созданием комплексной системы экстренного оповещения населения на базе местных систем оповещения Ленинградской области в рамках подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».
- 2.4. Обеспечить бюджетный учет и сохранность оборудования Территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области (ТАСЦО Ленинградской области) подведомственными государственными казенными учреждениями Ленинградской области

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



А.Г. Сорокин

Сравнительная таблица стоимости оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения, приобретенного по государственному контракту от 27.11.2008 №08-580/08 с ЗАО "ЦТБ "АПХОН" и по данным Федерального государственного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры»

Номер н/п	Наименование оборудования	Год продажи	Количество (шт.)	Стоимость по данным «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» с учетом НДС (18%), согласно товарно- транспортным накладным, тыс. руб.	Стоимость оборудования по данным ФГУП «КЗТА» с учетом НДС (18%), тыс. руб.	Отклонение стоимости оборудования, (гр.5 - гр.6) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство оконечное "П-164АМ" УЯИД.425613.007	2009	20	424,6	323,32	101,28
2	Устройство оконечное "П-164АМ" УЯИД.425613.007	2010	67	1 620,73	1083,12	537,61
3	Статив ЛАЦ П-166 НЯИТ.301241.061 на 3 блока	2009	2	78,14	66,61	11,53
4	Статив П-166 НЯИТ.301241.061-01 на 4 блока	2009	7	319,27	272,46	46,81
5	Статив П-166 НЯИТ.301241.061-02 на 5 блоков	2009	3	175,26	149,48	25,78
6	Статив П-166 НЯИТ.301241.061-03 на 6 блоков	2009	1	75,6	58,55	17,05
7	Статив П-166 НЯИТ.301241.061-04	2009	2	176,42	136,79	39,63
8	П-166 Блок Переключения РТУ (БПР-01) НЯИТ.468332.039-01	2009	8	1 670,88	1424	246,86
9	П-166 Блок Переключения РТУ (БПР-01) НЯИТ.468332.039-01	2009	12	2 855,64	2136	719,60
10	П-166 БПР НЯИТ.468332.039	2009	9	2 128,95	1649,82	479,13
11	П-166 БПР НЯИТ.468332.039	2009	6	1 290,24	1099,88	190,36
12	П-166 БПР НЯИТ.468332.040	2009	5	1 225,05	916,57	308,49
13	КТС ЦО П-166 НЯИТ.468383.008-01	2009	1	883,73	753,43	130,30
14	КТС ЦО П-166 НЯИТ.468383.008-02	2009	1	1157,02	986,42	170,60
Всего				14081,53	11056,49	3025,04

Исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009 - 2010 годы»

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	
1.1. Для основных пунктов управления.	
Индикатор реализации (целевое задание) - приобретение комплекса технических средств.	
Филиал «Объект 58» ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	
2009 год - план	2572,1
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2536,6
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2536,6
Волховский муниципальный район	
2009 год - план	3870
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3816,8
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3816,8
Всеволожский муниципальный район	
2009 год - план	3320
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3274,7
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3274,6
Выборгский район	
2009 год - план	3713,2
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3662
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3662
Гатчинский муниципальный район	
2009 год - план	5627
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	5549,2
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	5549,2
Кингисеппский муниципальный район	
2009 год - план	1523
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1501,7
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1501,7
Кришский муниципальный район	
2009 год - план	4192
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	4134
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	4134
Кировский муниципальный район	
2009 год - план	2208
2009 год - фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2177,6
2009 год - выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы - приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2177,6

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
Ломоносовский муниципальный район	
2009 год - план	1665,1
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1642,1
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1642,1
Лужский муниципальный район	
2009 год - план	2132
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2102,4
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2102,4
Подпорожский муниципальный район	
2009 год - план	1339
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1290,4
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1290,4
Приозерский муниципальный район	
2009 год - план	1739
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2431,9
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	2431,9
Сланцевский муниципальный район	
2009 год - план	1577
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1555,1
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	1555,1
Тихвинский муниципальный район	
2009 год - план	3307,1
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3261,4
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3261,4
Тосненский муниципальный район	
2009 год - план	7599
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	7493,8
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	7493,8
Сосновоборский городской округ	
2009 год - план	3366,2
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3319,8
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3319,8
Итого	
2009 год - план	49749,7
2009 год – исполнение (отчет «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» формы 0503166), целевая статья 5225200	49749,3
2009 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	49749,4
2009 год – выполнено работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	49749,4
1.2. Для размещения в районных узлах связи и пунктах управления	
Филиал «Объект 58» ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	
2010 год – план в первоначальной редакции	427,9

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	504
Бокситогорский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	4106
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	4049,1
Волосовский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	3373
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	3326,5
Волховский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	192
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	225,5
Всеволожский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1860
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	2014,3
Выборгский район	
2010 год – план в первоначальной редакции	2646,8
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	2866,4
Гатчинский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	227
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	263,5
Кингисеппский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1462
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1583,5
Киришский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	218
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	254,8
Кировский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1951
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	2113,4
Лодейнополюсский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	3119
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	3381
Ломоносовский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	2081,9
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	2255
Лужский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	2107
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	2282
Подпорожский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1571
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1735,8
Приозерский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	2128
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1516,7
Сланцевский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1323
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 32	1433,5
Тихвинский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	208,9
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	246
Тосненский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	256
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	300,7
Сосновоборский городской округ	
2010 год – план в первоначальной редакции	248,8
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	293,3
Итого	
2010 год – план в первоначальной редакции	29507,3
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	30645

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	
Филиал «Объект 58» ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	
2010 год – план в первоначальной редакции	711,5
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	533,3
Бокситогорский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	891,5
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	726,1
Волосовский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	840
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	680,6
Волховский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	943,3
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	938,8
Веселовский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1109
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1013,6
Выборгский район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1674
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1512,3
Гатчинский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1341,2
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1357,7
Кингисеппский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	941,7
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	859,1
Киришский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1236,5
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1251,1
Кировский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1068
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	885
Лодейнопольский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	938,3
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	853,1
Ломоносовский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	973,2
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	871,1
Лужский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1166
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1038,6
Подпорожский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	797,7
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	726,8
Приозерский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	989
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	895,6
Сланцевский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	875
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	745
Тихвинский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	898,1
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 32	923,6
Тосненский муниципальный район	
2010 год – план в первоначальной редакции	1055,3
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	1064,4
Сосновоборский городской округ	
2010 год – план в первоначальной редакции	906,4

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	931,7
Итого	
2010 год – план в первоначальной редакции	19355,7
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	17807,5
Техническое сопровождение работ	
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232	410,5
Всего	
2009 год – план	49749,7
2009 год – исполнение работ (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	49749,4
2010 год – план в первоначальной редакции	48863
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	48863
2010 год – исполнение	48452,1
2009 и 2010 годы – план в первоначальной редакции	98612,7
2009 и 2010 годы – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232	98612,7
2009 и 2010 годы – исполнено	98201,5

Выполнение программы в 2010 году (приобретение оборудования, проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкции областной системы оповещения)

Показатель	Сумма, тыс. руб.								
Филиал «Объект 58» ГКУ «Управление ГЗ ЛО»									
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232									
<table border="1"> <tr> <th>Мероприятие</th><th>Сумма, тыс. руб.</th></tr> <tr> <td>1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения</td><td>504</td></tr> <tr> <td>2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения</td><td>533,3</td></tr> <tr> <td>Итого</td><td>1037,3</td></tr> </table>	Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	504	2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	533,3	Итого	1037,3	1037,3
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.								
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	504								
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	533,3								
Итого	1037,3								
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	1037,3								
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	1037,3								
Бокситогорский муниципальный район									
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232									
<table border="1"> <tr> <th>Мероприятие</th><th>Сумма, тыс. руб.</th></tr> <tr> <td>1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения</td><td>4049,1</td></tr> <tr> <td>2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения</td><td>726,1</td></tr> <tr> <td>Итого</td><td>4775,2</td></tr> </table>	Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	4049,1	2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	726,1	Итого	4775,2	4775,2
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.								
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	4049,1								
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	726,1								
Итого	4775,2								
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	4775,2								
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	4775,2								
Волосовский муниципальный район									

Показатель		Сумма, тыс. руб.
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	3326,5	4007,1
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	680,6	
Итого	4007,1	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		4007,1
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		4007,1
Волховский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	225,5	1164,3
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	938,8	
Итого	1164,3	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1164,3
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1164,3
Всеволожский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	2014,3	3027,9
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	1013,6	
Итого	3027,9	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		3027,9
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		3027,9
Выборгский район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	2866,4	4378,7
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	1512,3	
Итого	4378,7	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		4378,7

Показатель		Сумма, тыс. руб.
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		4378,7
Гатчинский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		1621,2
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	263,5	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	1357,7	
Итого	1621,2	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1621,2
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1621,2
Кингисеппский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		2442,6
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	1583,5	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	859,1	
Итого	2442,6	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2442,5
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2442,5
Киришский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		1505,9
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	254,8	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	1251,1	
Итого	1505,9	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1505,9
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1505,9
Кировский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		2998,4
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	2113,4	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	885	
Итого	2998,4	

Показатель		Сумма, тыс. руб.
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2998,4
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2998,4
Лодейнопольский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		4234,1
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	3381,0	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	853,1	
Итого	4234,1	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		4234,1
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		4234,1
Ломоносовский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		3126,1
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	2255,0	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	871,1	
Итого	3126,1	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		3126
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		3126
Лужский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		3320,6
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	2282,0	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	1038,6	
Итого	3320,6	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		3320,6
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		3320,6
Подпорожский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		2462,6
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	1735,8	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	726,8	
Итого	2462,6	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы –		2462,6

Показатель		Сумма, тыс. руб.
приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2462,6
Приозерский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	2412,3
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	1516,7	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	895,6	
Итого	2412,3	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2412,3
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2412,3
Сланцевский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	2178,4
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	1433,5	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	745	
Итого	2178,5	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2178,4
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		2178,4
Тихвинский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	1169,6
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	246,0	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	923,6	
Итого	1169,6	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1169,6
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1169,6
Тосненский муниципальный район		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	1365,1
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	300,7	
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных	1064,4	

Показатель		Сумма, тыс. руб.
работ для реконструкции областной системы оповещения		
Итого	1365,1	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1365,1
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1365,1
Сосновоборский городской округ		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 №232		
Мероприятие	Сумма, тыс. руб.	
1. Приобретение оборудования для реконструкции областной системы оповещения	293,3	1225
2. Проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для реконструкции областной системы оповещения	931,7	
Итого	1225	
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1225
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		1225
Техническое сопровождение		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232		410,5
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		0
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		0
Итого		
2010 год – план в редакции Постановления Правительства Ленобласти от 03.09.2010 № 232		48863
2010 год – фактическое финансирование (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		48452,1
2010 год – исполнение (отчет о реализации мероприятий программы – приложение №1 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)		48452,1

Достижение показателей эффективности мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009 - 2010 годы»

Показатели	Значение
Социальная эффективность	
Доля охвата областной системой оповещения к общей численности населения	
- значение на начало 2009 года (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	61,8%
- плановое значение на 2009 год (паспорт программы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266)	61,8%
- плановое значение на 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	61,8%
- фактическое значение за 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	61,8%
- плановое значение на 2010 год (паспорт программы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266)	97,7%
- плановое значение на 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	97,7%
- фактическое значение за 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	69%
Доля населения, погибшего в результате чрезвычайных ситуаций, от численности населения территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей	
- значение на начало 2009 года (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	27 чел.
- плановое значение на 2009 год (паспорт программы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266)	планируется снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций на 21,9 процента к уровню 2008 года
- плановое значение на 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	снижение на 21,9% (21 чел.)
- фактическое значение за 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	снижение на 40,7% (18 чел.)
- плановое значение на 2010 год (паспорт программы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 12 августа 2009 года №266, в первоначальной редакции)	2010 год - планируется снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций на 29,4 процента к уровню 2008 года
- плановое значение на 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	снижение на 21,9% (21 чел.)
- фактическое значение за 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	снижение на 44,4% (12 чел.)

Показатели	Значение
Бюджетная эффективность	
Снижение затрат на обслуживание комплекса технических средств оповещения на 25% ежегодно	
- значение на начало 2009 года (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	7061 тыс. руб.
- плановое значение на 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	снижение на 25% (1765,25 тыс. руб.)
- фактическое значение за 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	снижение на 8,7% (616 тыс. руб.)
- значение на начало года реализации программы (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	6445 тыс. руб.
- плановое значение на 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	снижение на 25% (на 1765,25 тыс. руб.)
- фактическое значение за 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	снижение на 48,3% (на 3114 тыс. руб.)
Снижение потерь от чрезвычайных ситуаций	
Плановое значение	Информация не указана
Фактическое значение	В отчетах о достижении показателей эффективности мероприятий программы данные не указаны
Снижение потерь от чрезвычайных ситуаций, уменьшение расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 5% – 10% ежегодно	
- значение на начало 2009 года (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	3700 тыс. руб.
- плановое значение на 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	снижение на 185 – 370 тыс. руб.
- фактическое значение за 2009 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы по итогам 2009 года – приложение №2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 03.09.2010 №232)	снижение на 18,9% (700 тыс. руб.)
- значение на начало года реализации программы (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	3000 тыс. руб.
- плановое значение на 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	снижение на 185 – 370 тыс. руб.
- фактическое значение за 2010 год (отчет о достижении показателей эффективности мероприятий программы – приложение №2 к распоряжению Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 №248-р)	снижение на 9,2% (276 тыс. руб.)
Экономическая эффективность	
Предотвращение и снижение материальных потерь при своевременном информировании органами оповещения	
Плановое значение	Информация не указана
Фактическое значение	В отчетах о достижении показателей эффективности мероприятий программы данные не указаны

Финансирование мероприятий целевых программ по развитию системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях в 2007-2013 годах

тыс. руб.

Год	Наименование целевой программы	Планируемые объемы финансирования по программам	Планируемые объемы финансирования в соответствии с Законами о бюджете	Фактически выделено финансирования	Сумма заключенных контрактов	Фактически оплачено работ, приобретено оборудования		Неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств		Превышение суммы контракта над доведенными объемами финансирования
						сумма	%	сумма	%	
2007	Региональная целевая программа «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2006-2010 годы»	8663	8663	8663	8663	8663	100%			
2008		46555,8	7263,1	7263,1	41887,1	2594,4	36%	4668,7	64%	34624
2009	Долгосрочная целевая программа «Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2009-2010 годы»	49749,7	49749,7	49749,7	49749,3	49749,3	100%	0,4	0%	-0,4
2010		48863	48863	48863	48452,1	48452,1	99%	410,9	1%	-410,9
2011	Ведомственная целевая программа «Развитие системы информирования и оповещения органов	23857,8	23857,8	23857,8	21394,9	20907,7	88%	2950,1	12%	-2462,9
2012		18446	18446	18446	18436,5	17532,7	95%	913,3	5%	-9,5

Год	Наименование целевой программы	Планируемые объемы финансирования по программам	Планируемые объемы финансирования в соответствии с Законами о бюджете	Фактически выделено финансирования	Сумма заключенных контрактов	Фактически оплачено работ, приобретено оборудования		Неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств		Превышение суммы контракта над доведенными объемами финансирования
						сумма	%	сумма	%	
2013	управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы»	38493,3	38493,3	38493,3	31274,6	22665,4	85%	5827,9	15%	-7 218,7
Итого		234628,6	195335,9	195335,9	219857,5	180564,6	92%	1471,3	8%	24521,6