



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6,
лит. А

Тел.: (812) 539-45-45, Факс: (812) 539-45-37

E mail: sec.lokz@lenreg.ru

31.10.2025 № 19-213/2025

На № _____ от _____

Законодательное собрание
Ленинградской области
седьмого созыва

Председателю
Постоянной комиссии по
здравоохранению
Петрову А.Е.

health@lenoblzaks.ru

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее-Комитет) в ответ на письмо от 17.10.2025г. №324-1/25-22-0-5 по вопросу предоставления информации о ходе капитального ремонта поликлиники «Кузьмолово» сообщает.

Администрацией ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» 28 июля 2025 года заключен контракт № 0145200000425000844 с ООО "Строительные решения" на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники "Кузьмолово" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Победы, 7.

Работы по вышеуказанному контракту выполняются поэтапно и разделены следующим образом:

Этап №1: срок этапа – с 28.07.2025 по 15.09.2025 г.

Этап №2: срок этапа – с 16.09.2025 по 20.11.2025 г.

Этап №3: срок этапа – с 21.11.2025 по 30.04.2026 г.

Этап №4: срок этапа – с 01.05.2026 по 20.11.2026 г.

Первый этап работ реализован в полном объеме и принят без замечаний со стороны службы технического надзора (демонтажные работы, устройство отмостки, ремонт кровли, устройство ограждения кровли).


В настоящее время осуществляются работы по второму этапу в соответствии с условиями контракта (устройство окон, дверей, перегородок, шахты для подъемника МГН и установка подъемника).

На следующих этапах будут произведены работы по устройству инженерных систем, отделочные работы стен и потолков, устройство лестничных площадок, полов, установка эвакуационных лестниц, устройство фасада, крылец, козырьков, навесов, пандуса и выполнены пуско-наладочные работы.

В Ленинградской области ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты учреждений здравоохранения. В 2025 году из средств областного бюджета выделено 803 631 834,43 руб. на проведение капитальных ремонтов 22 подведомственных комитету учреждений. В настоящее время все мероприятия завершаются в соответствии с установленными контрактами сроками.

Председатель комитета

Исп.: Каштаева И.А. 5394556



А.В. Жарков