РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru

22.11.2023 №01-23-10/2023

На №_____от _____

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. М. Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 9 областного закона от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет Вам заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)», предусмотренного пунктом 13 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.12.2022 № 01-09-53 (с изменениями).

Приложение: по тексту на 226 листах (с оборотом) в 1 экз.

С уважением,
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 10B7A461EC6E96698B53ADE20C519CEC
Владелец: Ляхова Марина Александровна
Действителен с 06-09-2022 до 30-11-2023

М. А. Ляхова

Агапова Татьяна Александровна (812) 273 58 68
Ананьева Светлана Геннадьевна (812) 273-33-83

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

1. Анализ исполнения полномочий ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в целях ее реализации. 4

2. Обоснованность планирования финансового обеспечения Государственной программы на 2022 год, необходимого для достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, с учетом вносимых изменений в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. 28

3. Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, Государственной программы в 2022 году. 43

4. Анализ степени достижения целей, реализации задач федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, ожидаемых результатов и значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году. 81

5. Анализ соблюдения получателями межбюджетных трансфертов целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений), а также анализ соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (на выборочной основе): 134

5.1. Администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях (строительство 2-й нитки водовода от водопроводных очистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска до водопроводной насосной станции (ВНС) пос. Романовка, реконструкция ВНС пос. Романовка). 134

5.2. Администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»). 180

5.3. Администрацией муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры. 269

Выводы: 299

Рекомендации и предложения: 321

Приложения: 324

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

_____М. А. Ляхова

«15» ноября 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)»

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

1. Пункт 13 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО) на 2023 год, утвержденного приказом КСП ЛО от 16.12.2022 № 01-09-53.
2. Распоряжение КСП ЛО от 21.02.2023 № 01-13-8.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Исполнение в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе).

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;
- комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;
- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;
- получатели межбюджетных трансфертов (на выборочной основе).

Исследуемый период: 2022 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 3 апреля 2023 года по 15 ноября 2023 года, в том числе с выездом на объект:

18 мая 2023 года: администрация муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

с 18 по 20 июля 2023 года: администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

11 и 15 сентября 2023 года: администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. Анализ исполнения полномочий ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в целях ее реализации.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696[1], Порядком от 07.03.2013 № 66[2] Правительством Ленинградской области утверждена Государственная программа[3]. Государственная программа включена в перечень государственных программ Ленинградской области[4]:

Наименование государственной программы	Заместитель Председателя Правительства (вице-губернатор), курирующий соответствующее направление деятельности	Ответственный исполнитель государственной программы
1	2	3
18. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696).

[2] Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» (далее – Порядок от 07.03.2013 № 66).

[3] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – Государственная программа).

[4] Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 № 95 «Об утверждении перечня государственных программ Ленинградской области» (далее – перечень государственных программ Ленинградской области).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно пункту 1.5 Порядка от 07.03.2013 № 66 разработка и реализация государственной программы осуществляются органом исполнительной власти Ленинградской области, определенным Правительством Ленинградской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Ленинградской области - соисполнителями государственной программы и участниками государственной программы.

Соисполнителями являются органы исполнительной власти Ленинградской области и(или) иные главные распорядители и получатели средств областного бюджета Ленинградской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав государственной программы.

Участниками государственной программы являются органы исполнительной власти Ленинградской области, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов государственной программы.

Разделом 6 Порядка от 07.03.2013 № 66 определены полномочия органов исполнительной власти Ленинградской области при разработке и реализации государственных программ, а именно:

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с соисполнителями и направление в установленном порядке в Правительство Ленинградской области;

организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитета финансов Ленинградской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитета финансов Ленинградской области;

проводит оценку эффективности структурных элементов государственной программы;

запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации государственной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных структурных элементов;

подготавливает отчет о реализации государственной программы в соответствии с пунктом 5.9 Порядка от 07.03.2013 № 66 и проект постановления

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы в соответствии с пунктом 5.19 Порядка от 07.03.2013 № 66;

совместно с соисполнителями и участниками государственной программы проводит оценку регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Ленинградской области;

организует регистрацию утвержденной государственной программы (изменений в государственную программу) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Порядком государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, определенным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также размещение текста утвержденной государственной программы на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» (www.lenobl.ru) в течение 10 дней с даты утверждения государственной программы (внесения изменений в государственную программу);

обеспечивает размещение в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования информации о реализации государственной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Участники государственной программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию структурных элементов государственной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы в части структурных элементов государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитета финансов Ленинградской области, а также отчет о ходе реализации структурных элементов государственной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации государственной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации структурных элементов государственной программы;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

участвуют в оценке регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Ленинградской области.

Требования к содержанию государственной программы устанавливаются Порядком от 07.03.2013 № 66 и Методическими указаниями № 15[1].

Пунктом 2.1 Порядка от 07.03.2013 № 66 и пунктом 4 Методических указаний № 15 определено, что сроки реализации государственной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, но не менее чем на три года.

Согласно паспорту Государственной программы (в ред. от 10.03.2022):

Срок реализации Государственной программы: 2022 – 2024 годы.

Ответственный исполнитель Государственной программы - комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Участники Государственной программы:

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – КАП и РХК ЛО);

комитет по строительству Ленинградской области (далее – комитет по строительству ЛО);

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО);

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – КДХ ЛО);

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет по здравоохранению ЛО);

комитет по культуре и туризму Ленинградской области (далее – комитет по культуре и туризму ЛО);

комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - комитет по физической культуре и спорту ЛО);

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – КЖКХ ЛО);

комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - КТЭК ЛО);

Управление ветеринарии Ленинградской области (далее – Управление ветеринарии ЛО).

Согласно пункту 2.2 Порядка от 07.03.2013 № 66 для каждой государственной программы (подпрограммы) устанавливается цель, соответствующая критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени.

Целью Государственной программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области.

---

[1] Утверждены приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» (далее – Методические указания № 15).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 14.1 Методических указаний № 15 цель государственной программы должна соответствовать приоритетам и целям государственной политики в сфере реализации государственной программы, определяемым в Стратегии[1], Плане реализации Стратегии[2], документах стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области, Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474[3], определяться исходя из положений федеральных законов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области.

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ[4] целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;

обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения;

обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;

повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны.

Приоритетами государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Согласно Плану реализации Стратегии в рамках комплексов мероприятий Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия государственных программ Ленинградской области, за Государственной программой закреплены мероприятия органов исполнительной власти, обеспечивающие достижение целей направления, дополняющей и связующей сферы и соответствующий ряд показателей по стратегическим направлениям, в том числе:

---

[1] Утверждена областным законом от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года» (далее - Стратегия).

[2] Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года» (далее - План реализации Стратегии).

[3] Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474).

[4] Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р (далее - Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Стратегической картой целей по направлению «Демография», стратегической целью которой является стимулирование рождаемости с целью обеспечения естественного прироста населения Ленинградской области, повышение продолжительности и качества жизни населения старшего возраста, в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» за Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области закреплены следующие показатели:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;

- количество созданных мест для обеспечения 100% детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года, мест (на конец периода).

2. Стратегической картой целей по направлению «Физкультура и спорт», стратегической целью которой является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» показатели не закреплены.

3. Стратегической картой целей по направлению «Продовольственная безопасность», стратегической целью которой является стабилизация темпов роста производства продукции агропромышленного комплекса (далее - АПК) не ниже 2% в год и наращивание экспорта продуктов питания в 2 раза к 2024 году, в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» показатели не закреплены.

4. Стратегической картой целей по направлению «Комфортные поселения», стратегической целью которой является повышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской области и рост инвестиционной привлекательности отдельных территорий Ленинградской области» в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» за Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области закреплен показатель «Число новых мест в общеобразовательных организациях, мест (за период)».

Ответственным исполнителем при разработке Государственной программы в части установления ее цели не в полной мере соблюдены требования пункта 14.1 Методических указаний № 15, а именно соответствия цели Государственной программы документам стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области.

Таким образом, цель Государственной программы требует корректировки в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере реализации Государственной программы.

Задачи Государственной программы:

1. Удовлетворение потребностей сельского населения Ленинградской области в благоустроенном жилье.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Создание условий, способствующих привлечению кадров и росту занятости и доходов населения, проживающего на сельских территориях Ленинградской области.

3. Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях.

4. Расширение сети автомобильных дорог к социально важным объектам на сельских территориях Ленинградской области и к объектам агропромышленного комплекса.

5. Улучшение санитарного и эстетического облика сельских территорий Ленинградской области.

Ожидаемые (конечные) результаты реализации Государственной программы:

Достижение к 2024 году следующих показателей:

увеличение доли сельского населения, обеспеченного благоустроенным жильем;

оказание поддержки сельскохозяйственным производителям, привлекающим молодых специалистов, создающим новые рабочие места;

реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 определены национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года:

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.

В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации[1]:

- улучшение жилищных условий - один из ключевых элементов создания комфортной среды для жизни каждого гражданина в рамках национальной цели развития «Национальная цель развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» (пункт 3.1);

- поддержка и развитие ключевых отраслей экономики, включая, в том числе аграрно-промышленный комплекс, является одним из элементов национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (пункт 4.1.б).

В соответствии с пунктом 14.3 Методических указаний № 15 ожидаемые результаты реализации государственной программы формулируются с учетом общественно значимых результатов единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

[1] Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (далее – Единый план по достижению национальных целей Российской Федерации).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы сформулированы с учетом общественно значимых результатов Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

Проекты, реализуемые в рамках Государственной программы:

Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

Федеральный проект «Содействие занятости сельского населения»;

Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»;

Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий».

Налоговые расходы Государственной программой не предусмотрены.

Согласно пункту 14 Методических указаний № 15 в графе «размер налоговых расходов» паспорта, если государственная программа не содержит налоговых расходов, указывается «налоговые расходы не предусмотрены». При этом, в редакции Государственной программы вместо слова «расходов» указано слово «льгот».

Структура Государственной программы представлена проектной частью, в которую включены указанные выше федеральные проекты и мероприятия, направленные на достижение целей федеральных проектов.

Государственная программа также включает раздел 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы», в котором указано, что сельские территории являются стратегическим ресурсом любого субъекта Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2021 года общая численность населения Ленинградской области составила 1 млн 892 тыс. человек, в том числе 618,5 тыс. человек сельского населения, проживающего в 17 муниципальных районах, объединяющих 187 городских и сельских поселений.

Основными факторами, сдерживающими развитие сельской местности, являются:

отсутствие единой государственной политики и ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями;

использование узкоотраслевого аграрного подхода к развитию экономики села;

отсутствие понимания необходимости комплексного подхода к развитию сельских территорий в преодолении существующих проблем;

ограниченный доступ жителей сельских территорий к ресурсам жизнеобеспечения и(или) неэффективность их использования;

отсутствие должного уровня развития институтов гражданского общества в сельской местности;

слабый уровень диверсификации сельской экономики;

отставание уровня жизни значительной части населения сельских территорий от уровня жизни жителей городских поселений и городов;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями.

Стремление к высокому уровню развития сельских территорий устанавливает необходимость существенного увеличения государственной поддержки в этой области.

Динамика развития сельских территорий Ленинградской области формируется под воздействием различных факторов. Так, существующие различия по уровню социально-экономического развития между сельскими и городскими территориями будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения и уменьшения численности сельского населения.

Решение задач, предусмотренных Государственной программой, позволит замедлить указанную тенденцию, а также обеспечит сохранение численности сельского населения и повысит уровень его благосостояния.

Кроме того, в Государственной программе учтены географические и исторические особенности формирования отдельных городов и городских поселений Ленинградской области с численностью населения, не превышающей 30,0 тыс. человек, приравненных к сельской местности, в отношении которых предусмотрены меры государственной поддержки.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

стабилизация численности населения, проживающего на сельских территориях;

повышение уровня благосостояния сельского населения;

повышение уровня занятости сельского населения;

развитие малого предпринимательства, диверсификация сельской экономики;

снижение уровня бедности сельского населения;

ускоренное развитие социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на сельских территориях, что позволит обеспечить достижение комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня;

улучшение экологической ситуации.

Государственная программа включает также раздел 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы», согласно которому формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период заявлено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, которая направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные цели и задачи долгосрочного развития сельских территорий Ленинградской области определены Стратегией развития ЛО до 2030 года, в рамках направлений и приоритетов социально-экономического развития «Продовольственная безопасность», «Комфортные поселения».

Стратегической целью в рамках направления «Комфортные поселения» является повышение качества среды проживания во всех населенных пунктах Ленинградской области.

Применительно к малым городам и сельским населенным пунктам предусмотрено решение следующих задач:

1) поддержание функционирования базовой инфраструктуры (транспортной, социальной, коммунальной);

2) формирование локальных общественных пространств (центральная площадь при здании администрации или вокзала);

3) внедрение технологий энергосбережения.

Стратегической целью в рамках направления «Продовольственная безопасность» является стабилизация темпов роста производства продукции АПК не ниже 2% в год и наращивание экспорта продуктов питания в два раза к 2024 году.

Достижение указанной цели планируется путем решения задач по созданию инфраструктуры для хранения и сбыта продукции АПК, а также условий для привлечения и сохранения квалифицированных кадров в сельской местности; условий для инвестирования в благоустройство и социальную инфраструктуру сельских территорий.

Согласно подпункту д) пункта 12 Методических указаний № 15 в структуру государственной программы включаются приложения к государственной программе, соответствующие по форме таблицам 1 - 6а приложения 1 к Методическим указаниям № 15. Так, в структуру Государственной программы включены следующие приложения:

- Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и их значениях» (далее – Приложение 1). Соответствует по форме таблице 2 приложения 1 к Методическим указаниям № 15;

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – Приложение 2). Соответствует по форме таблице 4 приложения 1 к Методическим указаниям № 15;

- План реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – Приложение 3) не в полной мере соответствует по форме таблице 6 приложения 1 к Методическим указаниям № 15 в части наименования графы 1: «Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта» указано в Приложении 3 к Государственной программе, «Наименование государственной программы,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подпрограммы государственной программы, структурного элемента государственной программы» указано в таблице 6 приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

В нарушение подпункта д) пункта 12 Методических указаний № 15 Приложение 3 к Государственной программе не в полной мере соответствует по форме таблице 6 приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

В структуру Государственной программы включены порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели Государственной программы согласно подпункту е) пункта 12 и порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий Государственной программы согласно подпункту ж) пункта 12 Методических указаний № 15.

В 2022 году в Государственную программу внесены изменения восемь раз, в том числе в редакциях постановлений Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143, от 12.08.2022 № 572, от 14.10.2022 № 738, от 10.11.2022 № 808, от 10.11.2022 № 809, от 13.12.2022 № 914, от 30.12.2022 № 1031 и от 30.12.2022 № 1033.

Согласно пункту 5.7 Порядка от 07.03.2013 № 66 в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы органы исполнительной власти Ленинградской области - участники, соисполнители и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий.

Ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает сводный детальный план реализации государственной программы на очередной финансовый год (далее - Сводный детальный план).

Детальные планы и Сводный детальный план разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями № 15 и содержат перечень мероприятий государственной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

Согласно пункту 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 Сводный детальный план, согласованный с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области, утверждается руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области - ответственного исполнителя государственной программы.

В соответствии с пунктом 25 Методических указаний № 15 Сводный детальный план и детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год должны быть утверждены до 28 февраля очередного финансового года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На запрос КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-72/2023 о предоставлении информации и копии Сводного детального плана реализации Государственной программы в 2022 году, согласованного (с приложением листа согласования) и утвержденного в установленном порядке, в соответствии с разделом 5 Порядка от 07.03.2013 № 66 и Методическими указаниями № 15, и информацию о внесенных в течение 2022 года изменениях и их причинах, КАП и РХК ЛО письмом от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 предоставил в КСП ЛО копии листов согласования проекта сводного детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2022 год с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитетом финансов Ленинградской области, участниками Государственной программы от 21.03.2022 и от 26.04.2022 (доработан с учетом замечаний Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области), а также копию распоряжения КАП и РХК ЛО от 12.05.2022 № 86 «Об утверждении сводного детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2022 год» за подписью заместителя Председателя Правительства Ленинградской области-председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

В нарушение пункта 25 Методических указаний № 15 Сводный детальный план утвержден руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области - ответственного исполнителя Государственной программы позже установленного срока на 72 календарных дня.

Представленный Сводный детальный план соответствует по содержанию пункту 5.7 Порядка от 07.03.2013 № 66.

Детальные планы реализации государственной программы в части мероприятий, реализуемых участниками, соисполнителями и непосредственно ответственным исполнителем государственной программы, утверждаются правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области - участника, соисполнителя, ответственного исполнителя государственной программы.

Внесение изменений в сводный детальный план реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения сводного детального плана, предусмотренном пунктом 25 Методических указаний № 15.

Согласно письму от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 КАП и РХК ЛО в течение 2022 года в Сводный детальный план были дважды внесены изменения (приложены копии листов согласования проектов внесения изменений в сводный детальный плана реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2022 год с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитетом

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

финансов Ленинградской области, участниками Государственной программы от 14.06.2022 и от 29.12.2022, а также копии распоряжений КАП и РХК ЛО от 29.06.2022 № 139 и от 30.12.2022 № 304 «О внесении изменений в распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 12.05.2022 № 86 «Об утверждении сводного детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2022 год» за подписью заместителя Председателя Правительства Ленинградской области-председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Согласно пункту 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальном плане реализации государственной программы, должны соответствовать государственной программе, за исключением случаев, указанных в пункте 3.13, в соответствии с которым внесение изменений в государственные программы в течение финансового года может не осуществляться в случаях:

если отклонение объема бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного областным законом об областном бюджете Ленинградской области, на реализацию государственной программы составляет не более чем 20 процентов накопительным итогом в течение финансового года от объема, установленного государственной программой;

изменения объема бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного областным законом об областном бюджете Ленинградской области, на:

предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области,

предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность в Ленинградской области,

предоставление транспортным организациям субсидий на возмещение (компенсацию) потерь в доходах, возникающих в результате предоставления (установления) льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан,

предоставление субсидий для возмещения недополученных доходов (возмещение части затрат) ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на территории Ленинградской области,

исполнение государственных полномочий, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета.

По итогам года не позднее 30 декабря текущего финансового года в государственную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции областного бюджета на текущий финансовый год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Если изменения в государственную программу не вносятся в соответствии с пунктом 3.13, объемы финансирования мероприятий государственной программы в детальном плане реализации государственной программы устанавливаются в соответствии с областным законом об областном бюджете Ленинградской области и(или) бюджетной росписью.

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году предусмотрено финансирование за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и прочих источников.

Согласно действующей редакции Государственной программы на 2022 год (в ред. ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033[1]) общий объем финансового обеспечения составил 2 330 995,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 389 179,2 тыс. руб.;
- областного бюджета – 1 668 374,7 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 122 824,4 тыс. руб.;
- прочих источников – 150 617,0 тыс. руб.



[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1033 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033).

В соответствии с паспортом Государственной программы и Приложением 3 к Государственной программе (в ред. ПП ЛО от 10.03.2022 № 143[1]) общий объем финансового обеспечения Государственной программы на 2022 год составил 1 644 191,1 тыс. руб.

В течение 2022 года в паспорт Государственной программы были внесены изменения 6 раз (ПП ЛО от 12.08.2022 № 572[2], ПП ЛО от 14.10.2022 № 738[3], ПП ЛО от 10.11.2022 № 808[4], ПП ЛО от 13.12.2022 № 914[5], ПП ЛО от 30.12.2022 № 1031[6], ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033).

В соответствии с представленными сведениями КАП и РХК ЛО[7] изменения финансового обеспечения Государственной программы в 2022 году, предусмотренные Приложением 3 к Государственной программе, утверждены постановлениями Правительства Ленинградской области и обусловлены следующими причинами:

1. ПП ЛО от 12.08.2022 № 572 общий объем финансового обеспечения Государственной программы на 2022 год увеличен на 425 754,5 тыс. руб. и составил 2 069 945,7 тыс. руб.

В соответствии с информацией, представленной КАП и РХК ЛО письмом от 25.05.2023 № 01-18-72/2023, объем финансового обеспечения увеличился по мероприятиям, направленным на достижение цели следующих федеральных проектов:

- «Современный облик сельских территорий» в сумме 321 699,2 тыс. руб., из них:

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 10.03.2022 № 143).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 12.08.2022 № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 12.08.2022 № 572).

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.10.2022 № 738 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 14.10.2022 № 738).

[4] Постановление Правительства Ленинградской области от 10.11.2022 № 808 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 10.11.2022 № 808).

[5] Постановление Правительства Ленинградской области от 13.12.2022 № 914 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 13.12.2022 № 914).

[6] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1031 «О внесении изменений в постановления Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – ПП ЛО от 30.12.2022 № 1031).

[7] Представлены письмом КАП и РХК от 29.05.2023 № и-04-3453/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в связи с увеличением стоимости строительно-монтажных работ (далее – СМР) при строительстве, реконструкции и модернизации на общую сумму 66 854,0 тыс. руб. (1 объект спорта – 2 752,1 тыс. руб.; 1 объект образования – 19 428,1 тыс. руб., 5 объектов здравоохранения – 44 673,8 тыс. руб.);

в связи с неполным исполнением бюджетных ассигнований в 2021 году и перераспределением неиспользованных остатков средств на начало 2022 года в целях завершения финансирования в 2022 году объектов строительства, реконструкции, модернизации на общую сумму 282 924,2 тыс. руб. (1 объект здравоохранения – 14 931,4 тыс. руб., 5 объектов культуры – 164 905,9 тыс. руб., 1 объект спорта - 95 668,4 тыс. руб., 1 объект водоснабжения (строительство 2-й нитки водовода от водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска до водопроводной насосной станции (ВНС) пос. Романовка и реконструкция ВНС пос. Романовка) – 6 488,1 тыс. руб., 1 объект газоснабжения – 930,4 тыс. руб.);

приведение уровня софинансирования в соответствие предельному уровню софинансирования за счет средств местного бюджета на общую сумму 20 904,0 тыс. руб. (1 объект образования – 3 671,7 тыс. руб., 1 объект культуры – 17 232,3 тыс. руб.);

необходимость финансирования подключения к источнику газоснабжения объектов, СМР по которым ранее были профинансированы в рамках реализации Государственной программы, на общую сумму 3 850,3 тыс. руб. (2 объекта газоснабжения);

необходимость финансирования авторского надзора и геодезического сопровождения 1 объекта здравоохранения на сумму 140,0 тыс. руб.;

включение вновь начинаемых объектов по решению комиссии по бюджетным проектировкам на общую сумму 16 000,0 тыс. руб. (4 объекта здравоохранения);

исключение финансирования объектов на общую сумму 68 973,3 тыс. руб., (1 объекта газоснабжения «Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы» в связи с передачей разработанной проектно-сметной документации (далее – ПСД) единому оператору газификации (ЕОГ) - 12 595,2 тыс. руб., 1 объект здравоохранения в связи с отсутствием обеспечения финансирования в полном объеме для возможности выполнения работ по строительству объекта – 40 000,0 тыс. руб., 1 объект культуры в связи с недостаточным лимитом финансирования объекта для завершения работ по строительству в 2022 году – 16 378,1 тыс. руб.);

- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в сумме 81 948,9 тыс. руб. (в целях завершения работ по разработке ПСД по 4 объектам реконструкции автомобильных дорог общего пользования – 34 686,5 тыс. руб.) и уточнение объема финансирования за счет собственных средств предприятий АПК по итогам проведенного отбора получателей субсидии – 47 262,4 тыс. руб.);

- «Благоустройство сельских территорий» в сумме 22 107,4 тыс. руб. (в связи с выделением дополнительного объема финансирования на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

образований в сумме 20 482,9 тыс. руб. и приведение уровня софинансирования из местного бюджета в соответствие с предельным уровнем софинансирования в сумме 1 624,4 тыс. руб.).

Финансовое обеспечение федерального проекта «Современный облик сельских территорий» уменьшено за счет средств областного бюджета на 1,0 тыс. руб. в целях приведения суммы бюджетных ассигнований, выделенных на капитальный ремонт объектов культуры, в соответствие заключенному с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-399[1].

2. ПП ЛО от 14.10.2022 № 738 общий объем финансового обеспечения Государственной программы увеличен на 425 288,1 тыс. руб. (относительно первоначально утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год), относительно предыдущей редакции Государственной программы – уменьшен на 466,4 тыс. руб. и составил 2 069 479,2 тыс. руб., в том числе за счет изменения суммы финансирования по мероприятиям, направленным на достижение цели федеральных проектов:

- «Современный облик сельских территорий», увеличение в сумме 4 533,6 тыс. руб., в том числе за счет перераспределения средств (в связи с необходимостью увеличения стоимости государственных контрактов на строительство 2 объектов образования на сумму 60 809,1 тыс. руб., обусловленное ростом стоимости строительных материалов; уменьшение финансирования в связи с образовавшейся экономией по итогам выполнения работ на сумму 5 583,7 тыс. руб.; уменьшение финансирования на сумму 34 691,8 тыс. руб. в связи с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ по 2 объектам здравоохранения; уменьшение финансирования на сумму 16 000,0 тыс. руб., обусловленное несостоявшимися открытыми конкурсами на заключение государственных контрактов на ПИРы и переносом сроков оплаты работ на 2023 год по 4 объектам здравоохранения);

- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», уменьшение на 5 000,0 тыс. руб. (обусловлено поздними планируемыми сроками направления разработанной ПСД на государственную экспертизу по 2 объектам дорог общего пользования регионального значения).

3. ПП ЛО от 10.11.2022 № 808 общий объем финансового обеспечения увеличен на 627 441,7 тыс. руб. (в сравнении с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2022 год), относительно предыдущей редакции Государственной программы – увеличен на 202 153,6 тыс. руб. и составил 2 271 632,9 тыс. руб., в том числе за счет изменения финансирования по мероприятиям, направленным на достижение цели федеральных проектов:

- «Современный облик сельских территорий» увеличение на сумму 209 373,6 тыс. руб. (обосновано удорожанием стоимости работ на сумму

[1] Из пояснений к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 2-6 к Пояснительной записке (обоснование) по изменению расходов. Представлено в КСП ЛО Законодательным собранием Ленинградской области для проведения экспертизы исх. № 1282-1/22-06-0 от 15.03.2022).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

103 492,0 тыс. руб. по 1 объекту образования; необходимостью перечисления авансового платежа в связи с высокими темпами выполнения работ на сумму 106 530,2 тыс. руб. по 1 объекту здравоохранения; уменьшение стоимости работ в связи с возникшей экономией по итогам проведения конкурсных процедур на сумму 648,6 тыс. руб.);

- «Содействие занятости сельского населения» уменьшение на сумму 743,4 тыс. руб. (обосновано снижением потребности социальных выплат молодым специалистам на 2022 год);

- «Благоустройство сельских территорий» уменьшение на сумму 6 476,6 тыс. руб. (обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур).

4. ПП ЛО от 13.12.2022 № 914 общий объем финансового обеспечения увеличен на 687 797,0 тыс. руб. (в сравнении с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2022 год), относительно предыдущей редакции Государственной программы – увеличен на 60 355,3 тыс. руб. и составил 2 331 988,1 тыс. руб., в том числе за счет изменения суммы финансирования по следующим направлениям расходов:

- федеральный проект «Современный облик сельских территорий», увеличение на сумму 79 609,0 тыс. руб. (обусловлено заключением дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и выделением дополнительного объема финансирования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с увеличением цен на строительные ресурсы);

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», уменьшение на сумму 8 262,4 тыс. руб. (обусловлено экономией, образовавшейся по итогам выполнения работ, а также исходя из прогнозов исполнения бюджетных средств по итогам года);

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», уменьшение на сумму 10 832,5 тыс. руб. (обусловлено: срывом сроков выполнения работ по разработке ПСД объектов «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово – Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области» на сумму 7 160,0 тыс. руб. и «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области» на сумму 3 752,5 тыс. руб., и переносом финансирования данных объектов, включая проектные работы с 2022 на 2023 год; экономией по итогам оплаты государственной экспертизы ПСД в сумме 805,9 тыс. руб.; экономией по итогам проведения конкурсных отборов сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

с дорогами общего пользования в сумме 2 530,0 тыс. руб.; увеличением бюджетных ассигнований в целях оплаты государственной экспертизы ПСД в сумме 3 415,9 тыс. руб.);

- федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» уменьшение на сумму 158,9 тыс. руб. (обусловлено образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур и выполнения работ).

5. ПП ЛО от 30.12.2022 № 1031 общий объем финансового обеспечения увеличился на 686 804,3 тыс. руб. (в сравнении с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2022 год), относительно предыдущей редакции Государственной программы – уменьшен на 992,7 тыс. руб. и составил 2 330 995,4 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения суммы финансирования федеральных проектов:

- «Современный облик сельских территорий» на 989,3 тыс. руб. (обусловлено заключением дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов и завершения финансирования капитального ремонта 2 объектов образования и 1 объекта культуры и строительства 1 объекта спорта);

- «Благоустройство сельских территорий» на 3,4 тыс. руб. (обусловлено заключением дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов и завершению финансирования мероприятий).

6. ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033 изменение объема финансового обеспечения Государственной программы на 2022 год в Приложении 3 к Государственной программе не предусмотрено, оценка расходов на 2022 год составляет 2 330 995,4 тыс. руб.

При этом паспортом Государственной программы в редакции ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033 финансовое обеспечение Государственной программы на 2022 год предусмотрено в сумме 2 331 988,1 тыс. руб., что не соответствует Приложению 3 к Государственной программе в данной редакции.

ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033 изменен срок реализации Государственной программы и общая сумма финансового обеспечения Государственной программы соответственно:

ПП ЛО	Срок реализации Государственной программы	Сумма финансирования на 2022 год, тыс. руб.		Расхождения Паспорта с Приложением 3
		Паспорт Государственной программы	Приложение 3 к Государственной программе	
1	2	3	4	5 (гр.3-гр.4)
ПП ЛО от 30.12.2022 № 1031	2022 - 2024	2 330 995,347	2 330 995,347	-
ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033	2022 - 2030	2 331 988,129	2 330 995,347	992,782

В соответствии с Паспортом Государственной программы в редакции ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033 срок реализации Государственной программы 2022 - 2030 годы, финансовое обеспечение Государственной программы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

составляет 8 752 536,588 тыс. руб., что не соответствует арифметической сумме финансирования по годам (8 753 529,37 тыс. руб.):

2022 год – 2 331 988,129 тыс. руб.;
2023 год – 1 445 332,017 тыс. руб.;
2024 год – 1 428 514,311 тыс. руб.;
2025 год – 761 445,163 тыс. руб.;
2026 год – 557 249,950 тыс. руб.;
2027 год – 557 249,950 тыс. руб.;
2028 год – 557 249,950 тыс. руб.;
2029 год – 557 249,950 тыс. руб.;
2030 год – 557 249,950 тыс. руб.

По состоянию на 25.07.2023 ответственным исполнителем Государственной программы данное расхождение не устранено.

Письмом КАП и РХК ЛО от 04.08.2023 № и-04-5071/2023 в КСП ЛО представлена информация о допущенной технической ошибке в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1033 в графе «Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации»: в строке «2022 год». В связи с тем, что в последующих редакциях Государственной программы (от 27.02.2023 № 120, от 28.02.2023 № 124, от 10.04.2023 № 237) вносились изменения только в текстовую часть Государственной программы, внесение изменений в паспорт Государственной программы не осуществлялось.

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка от 07.03.2013 № 66 реализация Государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на весь период реализации государственной программы.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.07.2023 № 525[1] финансовое обеспечение на 2022 год в паспорте Государственной программы приведено в соответствие с параметрами, отраженными в Плане реализации государственной программы (Приложение 3 к Государственной программе).

Анализ изменения финансового обеспечения Государственной программы в течение 2022 года (за счет всех источников) представлен в Приложении № 1 к настоящему Заключению.

В соответствии с проведенным анализом изменения финансового обеспечения мероприятий Государственной программы на 2022 год установлено, что объем финансирования мероприятий, предусмотренный Приложением 3 к Государственной программе, увеличен на 686 804,3 тыс. руб. (2 330 995,4 – 1 644 191,1) или 41,8%, в том числе за счет средств областного бюджета на 531 321,3 тыс. руб. (1 668 374,7-1 137 053,4) или на 46,7%, за счет

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 26.07.2023 № 525 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

средств федерального бюджета – на 48 463,7 тыс. руб. (389 179,2-340 715,5) или на 14,2%.

Сравнительный анализ изменений финансового обеспечения, внесенных в Государственную программу и Сводный детальный план в 2022 году, представлен в таблице:

Редакция ГП/ Сводного детального плана	Приложение 3 к Государственной программе		Сводный детальный план
	Финансирование за счет средств ФБ	Финансирование за счет средств ОБ	
1	2	3	4
10.03.2022/-	340 715,5	1 137 053,97	
/12.05.2022	340 715,5	1 137 053,97	1 137 053,97
/29.06.2022	340 715,5	1 137 053,97	1 456 703,34
12.08.2022 ПП ЛО № 572/-	340 715,5	1 473 628,94	
14.10.2022 ПП ЛО № 738/-	340 715,5	1 468 628,94	
10.11.2022 ПП ЛО № 808/-	340 715,5	1 662 981,84	
13.12.2022 ПП ЛО № 914/-	389 790,3	1 668 675,6	
30.12.2022 ПП ЛО № 1033/ 30.12.2022	389 790,3	1 668 374,7	1 668 374,7

В соответствии со Сводным детальным планом реализации Государственной программы в редакции от 12.05.2022 (первоначальная редакция) на 2022 год предусмотрены мероприятия за счет средств областного бюджета на сумму 1 137 054,0 тыс. руб., что соответствует объему финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета, предусмотренному Приложением 3 к Государственной программе в редакции, действующей с 01.01.2022 (первоначальной на 2022 год).

В последней редакции Сводного детального плана реализации Государственной программы (от 30.12.2022) на 2022 год предусмотрены мероприятия за счет средств областного бюджета на сумму 1 668 374,7 тыс. руб., что соответствует объему финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета, предусмотренному Приложением 3 к Государственной программе в последней редакции 2022 года (от 30.12.2022 ПП ЛО № 1033).

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 и пункта 25 Методических указаний № 15 объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальном плане реализации государственной программы, должны соответствовать государственной программе, за исключением случаев, указанных в пункте 3.13 Порядка.

В соответствии с пунктом 25 Методических указаний № 15 при вступлении в силу нормативного правового акта, вносящего изменения в государственную программу, или изменений в областной закон об областном бюджете в случае, если корректировка государственной программы в соответствии с пунктом 3.13 Порядка от 07.03.2013 № 66 не требуется, ответственный исполнитель государственной программы направляет на согласование в комитет экономики и комитет финансов измененную редакцию сводного детального плана реализации государственной программы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В нарушение пункта 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 и пункта 25 Методических указаний № 15 изменения, соответствующие изменениям, внесенным в Приложение 3 к Государственной программе ПП ЛО от 12.08.2022 № 572, от 14.10.2022 № 738, от 10.11.2022 № 808, от 13.12.2022 № 914, в Сводный детальный план реализации Государственной программы не вносились.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз[1] в первоначальной редакции на реализацию Государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в общей сумме 1 477 768,9 тыс. руб. В редакции, действующей с 01.04.2022[2] на реализацию Государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в общей сумме 1 797 456,8 тыс. руб.

Распоряжением КАП и РХК ЛО от 29.06.2022 № 139[3] в Сводный детальный план реализации Государственной программы на 2022 год внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрены мероприятия за счет средств областного бюджета на сумму 1 456 703,3 тыс. руб.

При этом, на момент утверждения изменений в Сводный детальный план реализации Государственной программы на 2022 год распоряжением КАП и РХК ЛО от 29.06.2022 № 139 Приложением 3 к Государственной программе (в редакции от 10.03.2022) предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 1 477 768,9 тыс. руб., что соответствует областному закону от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и на 21 065,6 тыс. руб. больше, чем предусмотрено Сводным детальным планом (в редакции от 29.06.2022).

Распоряжением КАП и РХК ЛО от 30.12.2022 № 304 в Сводный детальный план реализации Государственной программы на 2022 год внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрены мероприятия за счет средств областного бюджета на сумму 1 668 374,7 тыс. руб. При этом областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в действующей редакции предусмотрены средства на данные мероприятия в сумме 1 897 167,1 тыс. руб.

Сравнительный анализ финансового обеспечения мероприятий Государственной программы согласно утвержденного Сводного детального плана реализации Государственной программы, областного закона от 21.12.2021 № 148-оз и Сводной бюджетной росписи представлен в таблице:

---

[1] Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – областной закон от 21.12.2021 № 148-оз).

[2] В редакции областного закона от 01.04.2022 № 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (принят ЗС ЛО 30.03.2022).

[3] Распоряжение КАП и РХК ЛО от 29.06.2022 № 139 «О внесении изменений в распоряжение комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 12 мая 2022 года № 86 «Об утверждении сводного детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2022 год»» (далее - распоряжение КАП и РХК ЛО от 29.06.2022 № 139).

Распоряжение КАП и РХК ЛО об утверждении Сводного детального плана на 2022 год	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год (в редакции, действующей на момент формирования (утверждения) Сводного детального плана), тыс. руб.					Расхождение финансирования между Сводным детальным планом и Сводной бюджетной росписью
	Сводный детальный план	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Государственная программа (областной + федеральный бюджеты)		Сводная бюджетная роспись	
			Областной бюджет	Федеральный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7 (гр.6-гр.2)
от 12.05.2022 № 86	1 137 053,4	1 477 768,9*	1 137 053,4	340 715,5	1 477 768,9*	340 715,5
от 29.06.2022 № 139	1 456 703,3	1 797 456,8**	1 137 053,4	340 715,5	1 797 418,8**	340 715,5
от 30.12.2022 № 304	1 668 374,7	1 897 167,1	1 668 374,7	389 179,2	2 057 553,9***	389 179,2

*на 01.01.2022
на 01.06.2022, * на 01.01.2023

В соответствии с пунктом 5.7. Порядка от 07.03.2013 № 66 детальные планы и сводный детальный план реализации государственной программы разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями и содержат перечень мероприятий государственной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

В соответствии с пунктом 25 Методических указаний № 15 объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальном плане реализации государственной программы, должны соответствовать государственной программе, за исключением случаев, указанных в пункте 3.13 Порядка от 07.03.2013 № 66.

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 если изменения в государственную программу не вносятся в соответствии с пунктом 3.13, объемы финансирования мероприятий государственной программы в детальном плане устанавливаются в соответствии с законом об областном бюджете и(или) бюджетной росписью.

Финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы, предусмотренное утвержденным Сводным детальным планом реализации Государственной программы на 2022 год, соответствует сумме средств областного бюджета, предусмотренных Сводной бюджетной росписью (без учета федеральных средств).

Показатели, предусмотренные детальными планами реализации Государственной программы КДХ ЛО[1] за счет средств областного бюджета на 2022 год, утвержденные распоряжениями КДХ ЛО от 25.05.2022 № 195/22 и от 30.12.2022 № 682/22, соответствуют показателям, установленным Сводным детальным планом Государственной программы на выполнение мероприятий КДХ ЛО.

В нарушение пункта 25 Методических указаний № 15 Детальный план утвержден руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области – КДХ ЛО (участник Государственной программы) 25.05.2022, что

[1] Представлены письмом КДХ ЛО от 21.07.2023 № 05-3170/2023-0-1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

позже установленного срока (до 28 февраля) на **86** календарных дней и обусловлено поздним сроком утверждения Сводного детального плана ответственным исполнителем Государственной программы (12.05.2022).

Сводным детальным планом реализации Государственной программы на 2022 год в редакции от 12.05.2022 финансирование мероприятий, реализуемых КЖКХ ЛО (участник Государственной программы), не предусмотрено.

Сводным детальным планом реализации Государственной программы на 2022 год в редакции от 29.06.2022 финансирование мероприятий, реализуемых КЖКХ ЛО, предусмотрено в сумме 5 157,2 тыс. руб.

На запрос КСП ЛО в КЖКХ ЛО от 18.07.2023 № 01-18-107/2023 письмом КЖКХ ЛО от 25.07.2023 № ис-4582/2023 представлены детальные планы реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области 2022 года в части мероприятий, реализуемых КЖКХ ЛО, утвержденные распоряжениями КЖКХ ЛО от 01.07.2022 № 40/1 и от 30.12.2022 № 40/2 (далее – детальные планы КЖКХ ЛО). В соответствии с детальным планом КЖКХ ЛО от 01.07.2022 в рамках Государственной программы предусмотрено финансирование на 2022 год в сумме 5 157,2 тыс. руб. на строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка и реконструкцию ВНС пос. Романовка с ожидаемым результатом ввода в эксплуатацию 4,988 км. сетей водоснабжения.

Согласно представленной информации КЖКХ ЛО[1] в адрес КАП и РХК ЛО письмом КЖКХ ЛО от 26.10.2022 № ис-6004/2022 направлены предложения о перераспределении средств областного бюджета в рамках Государственной программы в части уменьшения объема финансирования объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» из областного бюджета Ленинградской области на 2 000,0 тыс. руб. с учетом предложений администрации Романовского сельского поселения от 26.10.2022 № 1193.

Показатели финансового обеспечения мероприятий, предусмотренные детальными планами КЖКХ ЛО[2] за счет средств областного бюджета на 2022 год, утвержденные распоряжениями КЖКХ ЛО от 01.07.2022 № 40/1 и от 30.12.2022 № 40/2, соответствуют значениям показателей финансового обеспечения, установленным Сводным детальным планом реализации Государственной программы. При этом значение ожидаемого результата реализации структурного элемента Государственной программы, предусмотренное детальным планом КЖКХ ЛО, не соответствует значению аналогичного показателя, предусмотренного Сводным детальным планом Государственной программы:

	Сводный детальный план	Детальный план КЖКХ ЛО	Расхождение
1	2	3	4
Наименование структурного элемента	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального	-

[1] Представлена письмом КЖКХ ЛО от 25.07.2023 № ис-4582/2023.
[2] Представлены письмом КЖКХ ЛО от 25.07.2023 № ис-4582/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Сводный детальный план	Детальный план КЖКХ ЛО	Расхождение
1	2	3	4
государственной программы	«Современный облик сельских территорий» (п.6).	проекта «Современный облик сельских территорий» (п.1).	
Соисполнитель, Участник	КАП и РХК ЛО, КЖКХ ЛО	Не предусмотрено	-
Наименование мероприятия	Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка.	Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка.	
Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации	Ввод в эксплуатацию ***4,998 км*** сетей водоснабжения.	Ввод в эксплуатацию ***4,988 км*** сетей водоснабжения.	0,01 км
Год начала реализации	2022	2022	-
Год окончания реализации	2022	2022	-
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. *	3 157,2	3 157,2	-

* в редакции от 30.12.2022

В соответствии с пунктом 25 Методических указаний № 15 внесение изменений в детальный план без корректировки сводного детального плана не допускается.

В нарушение пункта 25 Методических указаний № 15 значение ожидаемого результата реализации структурного элемента на очередной год реализации Государственной программы, предусмотренное детальным планом КЖКХ ЛО, не соответствует аналогичному значению, предусмотренному Сводным детальным планом Государственной программы.

В соответствии с письмом КАП и РХК ЛО от 29.05.2023 № и-04-3453/2023 внесение изменений в Сводный детальный план в 2022 году обусловлено аналогичными причинами внесения изменений в Приложение 3 к Государственной программе.

Сводный детальный план и детальные планы реализации Государственной программы в 2022 году ответственным исполнителем и участниками Государственной программы утверждались с нарушением сроков, установленных нормативными актами Ленинградской области.

2. Обоснованность планирования финансового обеспечения Государственной программы на 2022 год, необходимого для достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, с учетом вносимых изменений в период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

В соответствии с пунктом 4.4 Порядка от 07.03.2013 № 66 планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, регулирующими

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

порядок составления проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

В соответствии с пунктом 2 Положения о составлении проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда[1] Комитет финансов Ленинградской области устанавливает Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета[2].

В соответствии с пунктом 4 Положения о составлении проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период главные распорядители бюджетных средств областного бюджета формируют:

реестры расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета;

изменения распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на первый год планового периода, распределение бюджетных ассигнований на второй год планового периода по кодам бюджетной классификации и дополнительным кодам в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»;

обоснования бюджетных ассигнований;

предложения по изменению объема и(или) структуры расходных обязательств Ленинградской области, увеличению бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Ленинградской области и непрограммных расходов, проекты нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности;

методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, расчеты и распределение указанных межбюджетных трансфертов;

сводные перечни объектов инвестиций для формирования проекта адресной инвестиционной программы Ленинградской области;

пояснительные записки к проекту областного бюджета в соответствующей сфере деятельности;

другие материалы, необходимые для составления проекта областного бюджета.

На запрос КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-72/2023 КАП и РХК ЛО письмом от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 представлены таблицы «Обоснование расходов на реализацию государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» с распределением финансового обеспечения Государственной программы в редакциях 2022 года с указанием объектов Государственной программы

---

[1] Утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 21.07.2008 № 211 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта областного бюджета Ленинградской области и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период» (далее - Положение о составлении проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда).

[2] Утверждены приказом Комитета финансов Ленинградской области от 25.05.2016 № 18-02/01-02-54 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области» (далее – Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета).

(соответствуют Приложению 3 к Государственной программе). При этом обосновывающие расчеты объемов финансового обеспечения реализации Государственной программы на 2022 год, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников в разрезе мероприятий в соответствии с пунктом 4.4 Порядка от 07.03.2013 № 66 и документов, на основании которых установлены объемы финансирования, предусмотренные на реализацию федеральных проектов и мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, в рамках реализации Государственной программы на 2022 год, не представлены.

Письмом КАП и РХК ЛО от 05.07.2023 № и-04-4342/2023 представлены информация и копии документов о расчетах объемов бюджетных ассигнований к ОБАС[1] (в рамках исполнения мероприятий Государственной программы, по которым КАП и РХК ЛО является ГРБС[2] в 2022 году), выполненных в соответствии с Положением о составлении проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда, а также Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета:

- выдержка из пояснительной записки к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» КАП и РХК ЛО;

- копия ОБАС:

Субсидии на возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского);

Субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования;

Субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве и проведение производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области;

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» (далее – субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области);

[1] Обоснования бюджетных ассигнований (далее – ОБАС).
[2] Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» (далее – субсидии на возмещение части затрат на капитальный ремонт объектов культуры);

Субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий» (далее – субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий);

Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области;

- расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» на 2022 год;

- расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий» на 2022 год;

- проект распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- Сводная форма обоснования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- информация об объектах (сельскохозяйственных товаропроизводителях), планируемых к участию в отборе, в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат в рамках мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования, для обоснования расчетов на 2022-2024 годы.

Согласно Пояснительной записке КАП и РХК ЛО[1] к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках Государственной программы в целях развития сельских территорий осуществляется предоставление муниципальным образованиям Ленинградской области следующих субсидий:

для муниципальных образований Ленинградской области:

- на возмещение части затрат на капитальный ремонт объектов культуры;
- на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий;
- на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области;

для юридических лиц (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг:

- на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования;
- на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве и проведение производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области;
- на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

социальные выплаты и меры стимулирующего характера, связанные с профессиональной деятельностью.

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях осуществляется исходя из:

- объема расходов на капитальный ремонт объектов, указанных в заявках от муниципальных образований Ленинградской области, на включение в отбор на получение субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий и субсидий на капитальный ремонт объектов культуры;
- объема расходов на строительство;
- планируемого размера площадей поселений и сельхозтоваропроизводителей, подлежащих обработке для уничтожения борщевика Сосновского;
- протяженности дорог, строительство (реконструкцию) которых планируется осуществить сельхозтоваропроизводителями, с применением ставок субсидирования, действующих в 2021 году;

[1] Представлена письмом КАП и РХК ЛО от 05.07.2023 № и-04-4342/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- количества работников, планирующих пройти профессиональную переподготовку (повышение квалификации, производственную практику);

- количества молодых специалистов, планируемых получать социальную поддержку.

Запланированные КАП и РХК ЛО объемы бюджетных ассигнований на 2022 год на выполнение мероприятий Государственной программы, представленные в ОБАС, ГРБС по которым является КАП и РХК ЛО, соответствуют значениям бюджетных ассигнований, предусмотренным областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции).

На запрос КСП ЛО от 18.07.2023 № 01-18-106/2023, включая предоставление расчетов объемов бюджетных ассигнований к ОБАС в рамках реализации Государственной программы в 2022 году, письмом КДХ ЛО от 21.07.2023 № 05-3170/2023-0-1 в рамках вопроса обоснования бюджетных ассигнований представлены информация и копии следующих документов:

- проект бюджета КДХ ЛО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект бюджета КДХ ЛО);

- ОБАС в рамках исполнения мероприятий Государственной программы КДХ ЛО на 2022-2024 годы, в том числе по направлению расходов:

- субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции и на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области».

Согласно представленным КДХ ЛО ОБАСам и проекту бюджета КДХ ЛО на 2022 год запланированы расходы по следующим объектам:

1) строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м) в сумме 21 003,7 тыс. руб. Объект ранее финансировался с привлечением средств областного бюджета и был включен в Перечень адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее - АИП). Потребовалась корректировка проекта. Откорректированная за счет средств местного бюджета ПСД получила положительное заключение государственной экспертизы. Плановый срок реализации объекта - 2022-2023 годы.

2) реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км) на сумму 79 332,5 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 53 152,8 тыс. руб. в рамках Соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области,

заключенным в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 25.12.2020 № 108-09-2021-017. В рамках данного соглашения заключено Соглашение с Администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 08.02.2021 № 41615106-1-2021-001, дополнительное соглашение заключено 03.06.2021 № 41615106-1-2021-001/1. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2022 году.

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области[1] перечень объектов адресной инвестиционной программы формируется отраслевым органом по каждой государственной программе (подпрограмме) в составе Перечня объектов государственной программы (подпрограммы).

Перечень объектов Государственной программы утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44[2].

Объекты, по которым запланированы расходы КДХ ЛО, включены в Перечень объектов Государственной программы.

Запланированные КДХ ЛО объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Государственной программы на 2022 год, представленные в ОБАС, ГРБС по котором является КДХ ЛО, соответствуют значениям бюджетных ассигнований, предусмотренным областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции).

Согласно приложению 8 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз в рамках Государственной программы предусмотрены мероприятия на выполнение АИП на общую сумму 968 044,8 тыс. руб., в том числе:

Наименование государственной программы Ленинградской области	Всего	Объекты государственной собственности	Объекты муниципальной собственности	ГРБС
Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»	968 044,8	193 516,7	774 528,1	
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	50 690,2	29 686,5	21 003,7	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального	718 984,9	163 830,2	555 154,7	Комитет по строительству

[1] Утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

[2] Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – Перечень объектов Государственной программы; постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44).

Наименование государственной программы Ленинградской области	Всего	Объекты государственной собственности	Объекты муниципальной собственности	ГРБС
проекта «Современный облик сельских территорий»				Ленинградской области
	5 157,2	5 157,2	5 157,2	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
	13 877,7	0	13 877,7	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»	97 555,5	0	97 555,5	Комитет по строительству Ленинградской области
	2 446,8	0	2 446,8	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	79 332,5	0	79 332,5	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз в рамках Государственной программы финансирование АИП предусмотрено в сумме 557 622,2 тыс. руб. Областным законом увеличение финансирования мероприятий АИП в рамках Государственной программы составило 410 422,6 тыс. руб. или на 73,6%.

Согласно информации о результатах реализации АИП в 2022 году по состоянию на 01.01.2023, представленной в КСП ЛО в составе проекта областного закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год»[1], бюджетные ассигнования на реализацию АИП в рамках Государственной программы составили 1 066 894,0 тыс. руб. Увеличение финансирования мероприятий АИП в рамках Государственной программы составило 509 272,2 тыс. руб. или 91,3%.

Согласно пояснительным запискам к изменениям в областной закон от 21.12.2021 №148-оз, представленным в КСП ЛО в составе проектов в 2022 году, причинами изменения финансирования являются, в том числе: продление сроков завершения расчетов предыдущего года, внесение изменений в ПСД, удорожание стоимости строительных материалов.

[1] Представлен Законодательным собранием Ленинградской области от 26.05.2023 № 3200-1/23-06-0 (Том V-YI. Аналитическая записка. Приложения 15 «АИП по ГП» к аналитической записке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продление сроков завершения расчетов предыдущего года может привести к переносу ввода в эксплуатацию объектов АИП и к увеличению объемов незавершенного строительства, а внесение изменений в ПСД свидетельствует о недостаточном качестве ее подготовки и, соответственно, рисках неэффективного расходования средств областного бюджета.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции на реализацию Государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в общей сумме 1 477 768,9 тыс. руб. (приложение 5 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз[1]).

В соответствии с Приложением 3 к Государственной программе (в редакции, действующей с 01.01.2022) общий объем финансового обеспечения Государственной программы на 2022 год составил 1 644 191,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 340 715,5 тыс. руб. (20,7%);
- областного бюджета – 1 137 053,4 тыс. руб. (69,2%);
- местных бюджетов – 63 067,6 тыс. руб. (3,8%);
- прочих источников – 103 354,6 тыс. руб. (6,3%)

Финансирование Государственной программы, предусмотренное Планом реализации Государственной программы (в редакции, действующей с 01.01.2022) за счет средств федерального и областного бюджетов соответствует первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз и составляет 1 477 768,9 тыс. руб.

Предусмотренные областным законом от 21.12.2021 № 148-оз бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году в течение 2022 года увеличены на 419 398,2 тыс. руб. или на 28,4% и составили 1 897 167,1 тыс. руб., в том числе на реализацию:

- федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» – 2 973,3 тыс. руб. (0,1%);
- федерального проекта «Современный облик сельских территорий» – 438 968,8 тыс. руб. (23,1%);
- федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - 79 332,5 тыс. руб. (4,2%);
- федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» – 1 877,3 тыс. руб. (0,1%);
- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» – 177 554,0 тыс. руб. (9,4%);

[1] Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» областного закона от 21.12.2021 № 148-оз (далее – приложение 5 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» – 7 048,6 тыс. руб. (0,4%);

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» – 881 536,7 тыс. руб. (46,5%);

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» – 229 343,3 тыс. руб. (12,1%);

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» – 78 532,6 тыс. руб. (4,1%).

Сравнительный анализ финансового обеспечения Государственной программы в 2022 году в разрезе федеральных проектов и мероприятий, направленных на их достижение, представлен в таблице:

Наименование проекта, мероприятия Государственной программы	Финансовое обеспечение Государственной программы на 2022 год						
	Приложение 3 к Государственной программе (в ред. ПП ЛО № 1033 от 30.12.2022)*, тыс. руб.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (ред. от 07.10.2022), тыс. руб.	Сравнение Приложения 3 к Государственной программе с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз		Сводная бюджетная роспись[1], тыс. руб.	Сравнение Приложения 3 к Государственной программе со Сводной бюджетной росписью	
			тыс. руб. (гр.2 - гр.3)	% (гр.2/гр.3* 100-100)		тыс. руб. (гр.2-гр.6)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	2 973,3	2 973,3	0,0	0,0	2 973,3	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	177 554,0	177 554,0	0,0	0,0	177 554,0	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»	7 048,6	7 048,6	0,0	0,0	7 048,6	0,0	0,0
Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»	511 420,2	438 968,8	72 451,4	16,5	511 420,2	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»	980 422,1	881 536,7	98 885,4	11,2	980 422,1	0,0	0,0

[1] Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по состоянию на 01.01.2023) (далее – Сводная бюджетная роспись).

Наименование проекта, мероприятия Государственной программы	Финансовое обеспечение Государственной программы на 2022 год						
	Приложение 3 к Государственной программе (в ред. ПП ЛО № 1033 от 30.12.2022)*, тыс. руб.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (ред. от 07.10.2022), тыс. руб.	Сравнение Приложения 3 к Государственной программе с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз		Сводная бюджетная роспись[1], тыс. руб.	Сравнение Приложения 3 к Государственной программе со Сводной бюджетной росписью	
			тыс. руб. (гр.2 - гр.3)	% (гр.2/гр.3* 100-100)		тыс. руб. (гр.2-гр.6)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	79 332,5	79 332,5	0,0	0,0	79 332,5	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	218 510,8	229 343,3	- 10 832,5	- 4,7	218 510,8	0,0	0,0
Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»	1 759,9	1 877,3	- 117,5	- 6,3	1 759,9	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»	78 532,6	78 532,6	0,0	0,0	78 532,6	0,0	0,0
Итого по Государственной программе	2 057 553,9	1 897 167,1	160 386,8	8,5	2 057 553,9	0,0	0,0

* за счет средств федерального и областного бюджетов

Финансовое обеспечение Государственной программы, предусмотренное Приложением 3 к Государственной программе, за счет средств областного и федерального бюджетов на 2022 год на 160 386,8 тыс. руб. или на 8,5% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз, при этом соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию Государственной программы Сводной бюджетной росписью.

Согласно Сводной бюджетной росписи изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году без внесения в областной закон от 21.12.2021 № 148-оз составили 160 386,8 тыс. руб., в том числе:

1) за счет увеличения - комитету по строительству ЛО на 109 633,5 тыс. руб. (11%), КОПО ЛО на 50 329,6 тыс. руб. (17,2%), КАП и РХК ЛО на 11 095,0 тыс. руб. (2,4%) и Управлению ветеринарии ЛО на 113,0 тыс. руб. (9,5%).

2) за счет уменьшения - КЖКХ ЛО на 2 000,0 тыс. руб. (38,8%), КДХ ЛО на 8 302,5 тыс. руб. (6,4%) и КТЭК ЛО на 481,9 тыс. руб. (3%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение бюджетных ассигнований по проектам и мероприятиям, предусмотренным в рамках реализации Государственной программы в 2022 году, представлено на рисунке




Наибольшая доля финансирования Государственной программы в 2022 году предусмотрена на реализацию федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (24,9%) и мероприятий, направленных на достижение его целей (47,6%). Наименьшая доля финансирования Государственной программы в 2022 году предусмотрена на реализацию федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий» (по 0,1% соответственно).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы в 2022 году в разрезе разделов, подразделов, представлено на рисунке.

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы на 2022 год в разрезе разделов, подразделов, %



В разрезе разделов, подразделов бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Государственной программы в 2022 году, распределены следующим образом:

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – 185 123,0 тыс. руб. (9,0%);

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 121 720,3 тыс. руб. (5,9%);

0502 «Коммунальное хозяйство» – 18 999,9 тыс. руб. (0,9%);

0503 «Благоустройство» – 73 292,4 тыс. руб. (3,6%);

0701 «Дошкольное образование» – 190 199,0 тыс. руб. (9,2%);

0702 «Общее образование» – 448 770,5 тыс. руб. (21,8%);

0801 «Культура» – 477 141,2 тыс. руб. (23,2%);

0902 «Амбулаторная помощь» – 212 647,8 тыс. руб. (10,3%);

1003 «Социальное обслуживание» – 185 575,9 тыс. руб. (9%);

1101 «Физическая культура» – 107 693,9 тыс. руб. (5,2%);

1102 «Массовый спорт» – 36 390,0 тыс. руб. (1,8%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию мероприятий разделов «Культура» (23,2%) и «Общее образование» (21,8%). Наименьший объем финансирования предусмотрен на «Коммунальное хозяйство» (0,9%) и «Массовый спорт» (1,8%).

В соответствии с Приложением 3 к Государственной программе по состоянию на 01.01.2022 средства федерального бюджета на 2022 год были предусмотрены в сумме 340 715,5 тыс. руб. В 2022 году средства федерального бюджета на реализацию Государственной программы на 2022 год были увеличены на 48 463,7 тыс. руб. или на 14,2% и по состоянию на 01.01.2023 составили 389 179,2 тыс. руб., в том числе на реализацию следующих федеральных проектов:

- «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» - 1 992,1 тыс. руб.;

- «Современный облик сельских территорий» - 332 855,2 тыс. руб.;

- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - 53 152,8 тыс. руб.

- «Благоустройство сельских территорий» - 1 179,1 тыс. руб.

Наибольшая доля (85,5%) федеральных средств в рамках Государственной программы направлена на выполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Мероприятия федерального проекта «Современный облик сельских территорий» реализуются в целях внедрения комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях путем предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии[1].

Средства федерального бюджета на реализацию федеральных проектов представлялись Ленинградской области на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в части федеральных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Современный облик сельских территорий», «Благоустройство сельских территорий»), Федеральным дорожным агентством (в части федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях») и Правительством Ленинградской области (далее - Соглашения).

Заключенными Соглашениями предусмотрен объем финансового обеспечения расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия и установлены значения результатов использования Субсидии.

[1] Приложение 8 к Государственной программе «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Изменение объемов финансового обеспечения федеральных проектов в рамках Государственной программы за счет средств федерального бюджета представлено в таблице:

Наименование федерального проекта	Объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета		Изменение за 2022 год	
	На 01.01.2022	На 01.01.2023	тыс. руб.	%
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	1 992,1	1 992,1	-	-
Современный облик сельских территорий	248 312,8	332 855,2	+ 84542,4	+ 34
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	53 152,8	53 152,8	-	-
Благоустройство сельских территорий	1 257,8	1 179,1	- 78,7	- 6,3
Итого	340 715,5	389 179,2	+ 48 463,7	+ 14,2

В 2022 году за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Государственной программы финансирование федерального проекта «Современный облик сельских территорий» увеличено на 84 542,4 тыс. руб. или на 34%, финансирование федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» уменьшено на 78,7 тыс. руб. или на 6,3%.

Согласно отчету КАП и РХК ЛО о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 01.01.2023[1], отдельные значения результатов использования Субсидии, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках заключенного Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399[2], предметом которого является предоставление из федерального бюджета в 2022-2024 годах бюджету Ленинградской области субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы (пункт 1.1) не достигнуты, в том числе:

- «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» плановое значение результата использования Субсидии предусмотрено в сумме 878 единиц, при этом фактически достигнутое значение составило 483 единицы или 55% от планового значения с указанием причины отклонения – «…срыв сроков реализации заявленных инвестиционных проектов в связи со сложившимися неблагоприятными экономическими условиями».

Согласно информации, представленной письмом КДХ ЛО[3], в том числе о реализации федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», целевой показатель результативности предоставления субсидии из федерального бюджета, установленный Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

[1] Представлен письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № 01-18-72/2023-0-1.
[2] Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-399.
[3] Письмом от 21.06.2023 № 05-2498/2023-0-2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Российской Федерации[1] (реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»»), с установленным значением - 1,633 км, не достигнут.

Показатели, установленные Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Российской Федерации в рамках федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий»[2], достигнуты.

Подробный анализ степени достижения целей, реализации задач федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, ожидаемых результатов и значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году рассмотрен в разделе 4 настоящего Заключения.

3. Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, Государственной программы в 2022 году.

3.1 Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы в 2022 году.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов[3] на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 897 167,1 тыс. руб., в том числе:

1. КДХ ЛО – 130 022,8 тыс. руб. (6,9%), из них на реализацию мероприятий:

- федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в сумме 79 332,5 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» – 50 690,3 тыс. руб.

2. КОПО ЛО – 292 849,5 тыс. руб. (15,4%) на реализацию мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

3. КАП и РХК ЛО – 454 558,9 тыс. руб. (23,95%), в том числе на реализацию мероприятий:

---

[1] Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2021 № 108-09-2022-023, заключенное Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области.

[2] Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-275.

[3] Приложение 6 «Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (далее – Ведомственная структура расходов).

- федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в сумме 47 994,3 тыс. руб.;

- федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» в сумме 71 532,6 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» – 143 516,9 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» – 7 000,0 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» – 5 862,1 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» – 178 653,0 тыс. руб.

4. КТЭК ЛО – 16 324,5 тыс. руб. (0,9%), в том числе на реализацию:

- федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в сумме 2 446,8 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» – 13 877,7 тыс. руб.

5. Комитету по строительству ЛО – 997 067,7 тыс. руб. (52,6%), в том числе на реализацию мероприятий:

- федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в сумме 97 555,5 тыс. руб.;

- федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» в сумме 2 973,3 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» – 718 984,9 тыс. руб.;

- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» – 177 554,0 тыс. руб.

6. КЖКХ ЛО – 5 157,2 тыс. руб. (0,3%), в том числе на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

7. Управлению ветеринарии ЛО – 1 186,5 тыс. руб. (0,06%), в том числе на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения».

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования Государственной программы в сумме 2 057 553,9 тыс. руб., что больше бюджетных назначений, утвержденных Ведомственной структурой расходов на сумму 160 386,8 тыс. руб. или на 8,5%, в том числе:

1) увеличены на сумму 171 171,1 тыс. руб., из них:

- КОПО ЛО на сумму 50 329,6 тыс. руб. или на 17,2% на выполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и составили 343 179,1 тыс. руб.;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- КАП и РХК ЛО на сумму 11 095,0 тыс. руб. (из них: увеличены на мероприятия федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на сумму 11 978,2 тыс. руб. и на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» на сумму 71 532,6 тыс. руб.; уменьшены на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» на сумму 2 530, тыс. руб., на мероприятия федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» на сумму 69 772,8 тыс. руб. и на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения», на сумму 113,0 тыс. руб.) или на 2,4% и составили 465 653,9 тыс. руб.;

- Комитету по строительству ЛО на сумму 109 633,5 тыс. руб. (из них увеличены на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», на сумму 101 362,5 тыс. руб. и на мероприятия федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на сумму 8 271,0 тыс. руб.) или на 11% и составили 1 106 701,2 тыс. руб.;

- Управлению ветеринарии ЛО на сумму 113,0 тыс. руб. (увеличены на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения») или на 9,5% и составили 1 299,5 тыс. руб.;

2) уменьшены на сумму 10 784,4 тыс. руб., из них:

- КДХ ЛО на сумму 8 302,5 тыс. руб. или на 6,4% и составили 121 720,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

- КТЭК ЛО на сумму 481,9 тыс. руб. (уменьшены на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», на сумму 477,1 тыс. руб. и на мероприятия федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на сумму 4,8 тыс. руб.) или на 3% и составили 15 842,6 тыс. руб.;

- КЖКХ ЛО на сумму 2 000,0 тыс. руб. уменьшены на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», или на 38,8% и составили 3 157,2 тыс. руб.

Детальная информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году, в том числе в разрезе федеральных проектов и ГРБС, с отражением изменений и исполнения бюджетных назначений, отражена в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Заключению.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Отчету о реализации Государственной программы за январь – декабрь 2022 года[1] фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2023 составило 2 278 309,4 тыс. руб. (97,7% от планового значения 2 330 995,3 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 389 178,8 тыс. руб. (100%);
- за счет средств областного бюджета – 1 590 802,5 тыс. руб. (95,4%);
- за счет средств местных бюджетов – 129 157,4 тыс. руб. (105,2%);
- за счет прочих источников – 169 170,5 тыс. руб. (112,3%),

что соответствует информации, представленной Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее – КЭР)[2].

Согласно Отчету об исполнении бюджета Ленинградской области (ф. 0503117) на 01.01.2023[3] и Отчету о реализации Государственной программы исполнение бюджета в рамках Государственной программы составило 1 979 981,4 тыс. руб. (96,2% от планового значения 2 057 553,9 тыс. руб.), в том числе:

- федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» - 2 973,3 тыс. руб. (100%);
- федеральный проект «Современный облик сельских территорий» - 511 419,7 тыс. руб. (99,9%);
- федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - 79 332,5 тыс. руб. (100%);
- федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» - 1 759,8 тыс. руб. (100%);
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» - 177 554,0 тыс. руб. (100%);
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» - 6 977,7 тыс. руб. (99%);
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» - 916 019,0 тыс. руб. (93,4%);
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - 205 888,6 тыс. руб. (94,2%);
- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» - 78 056,8 тыс. руб. (99,4%).

---

[1] Размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/otchet-o-realizacii-programmy-leningradskoj-oblasti-kompleksnoe-razvit/ (далее – Отчет о реализации Государственной программы) (дата обращения 07.08.2023).

[2] Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (исх. от 14.04.2023 № ИСХ-02.2-3224/2023) (далее – письмо КЭР от 14.04.2023 № ИСХ-02.2-3224/2023).

[3] Размещен на сайте Комитета финансов Ленинградской области: https://finance.lenobl.ru/ru/o-komitete/work/budget/duo/otchet/2022/ (далее – Отчет об исполнении бюджета).


Информация об утвержденных и исполненных бюджетных назначениях, предусмотренных на реализацию Государственной программы в 2022 году по разделам и подразделам, представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела Государственной программы	Код раздела, подраздела	Утверждено согласно Сводной бюджетной росписи	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета	% исполнения	Неисполненные бюджетные ассигнования
1	2	3	4	5 (гр.4/гр.3*100)	6 (гр.3-гр.4)
Всего по Государственной программе		2 057 553,9	1 979 981,4	96,2	77 572,5
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	185 123,0	185 123,0	100	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	121 720,3	109 098,1	89,6	12 622,2
Коммунальное хозяйство	0502	18 999,8	16 499,9	86,8	2 499,9
Благоустройство	0503	73 292,4	72 816,6	99,4	475,8
Дошкольное образование	0701	190 199,0	189 757,0	99,8	442,0
Общее образование	0702	448 770,5	448 470,4	99,9	300,1
Культура	0801	477 141,2	416 258,7	87,2	60 882,5
Амбулаторная помощь	0902	212 647,8	212 368,9	99,9	278,9
Социальное обеспечение	1003	185 575,9	185 505,0	99,9	70,9
Физическая культура	1101	107 693,9	107 693,9	100,0	0,0
Массовый спорт	1102	36 390,0	36 389,9	100,0	0,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение бюджетных средств по разделам, подразделам в рамках Государственной программы представлено на рисунке:



Исполнение 100% от утвержденных бюджетных назначений составило по разделам 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт».

По разделам 0702 «Общее образование», 0902 «Амбулаторная помощь» и 1003 «Социальное обеспечение» исполнение составило 99,9%.

Наименьший процент исполнения отмечен по разделам 0502 «Коммунальное хозяйство» - 86,8%, 0801 «Культура» - 87,2% и 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 89,6%.

Анализ исполнения бюджета, предусмотренного на финансирование мероприятий Государственной программы в 2022 году в разрезе ГРБС, представлен в таблице:

тыс. руб.

ГРБС	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Сводная бюджетная роспись	Отклонение от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2023	% исполнения	Неисполненные бюджетные ассигнования
1	2	3	4 (гр.3-гр.2)	5	6 (гр.5/гр.3*100)	7 (гр.3-гр.5)
Всего по госпрограмме	1 897 167,1	2 057 553,9	160 386,8	1 979 981,4	96,2	77 572,5
КДХ ЛО (029)	130 022,8	121 720,3	-8 302,5	109 098,1	89,6	12 622,2
КОПО ЛО (068)	292 849,5	343 179,1	50 329,6	343 179,0	100,0	0,1
КАП и РХК ЛО (075)	454 558,9	465 653,9	11 095,0	462 468,1	99,3	3 185,8
КТЭК ЛО (978)	16 324,5	15 842,6	-481,9	14 056,1	88,7	1 786,5
Комитет по строительству ЛО (981)	997 067,7	1 106 701,2	109 633,5	1 047 436,7	94,6	59 264,5
КЖКХ ЛО (984)	5 157,2	3 157,2	-2 000,0	2 443,8	77,4	713,4
Управление ветеринарии ЛО (996)	1 186,5	1 299,5	113,0	1 299,5	100,0	0,0

Исполнение бюджета в рамках Государственной программы за 2022 год на уровне 100% осуществлено КОПО ЛО и Управлением ветеринарии ЛО.

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений (менее 95%) у следующих ГРБС: КЖКХ ЛО – 2 443,8 тыс. руб. (77,4%), КТЭК ЛО – 14 056,1 тыс. руб. (88,7%), КДХ ЛО – 109 098,1 тыс. руб. (89,6%), комитет по строительству ЛО – 1 047 436,7 тыс. руб. (94,6%).

На основании представленной в КСП ЛО годовой бюджетной отчетности за 2022 год проведен анализ исполнения бюджетных назначений в рамках Государственной программы, в том числе:

1. КДХ ЛО исполнение бюджетных ассигнований в рамках мероприятий Государственной программы по разделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 109 098,1 тыс. руб. или 89,6%. Наименьший процент исполнения бюджетных ассигнований по мероприятиям, направленным на

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (исполнено 29 765,6 тыс. руб. или 70,2%).

Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) и «Сведениям об исполнении бюджета» (ф. 0503164) в составе отчета об исполнении бюджета за 2022 год КДХ ЛО[1], неисполнение бюджетных назначений в рамках Государственной программы обусловлено следующими причинами: нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры; нарушение публично-правовым образованием сроков исполнения и иных условий соглашений.

Бюджетные средства использованы по следующим направлениям:

а) в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение бюджетных назначений составило 79 332,5 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Детальный анализ исполнения мероприятий данного федерального проекта отражен в подразделе 3.2. «Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных проектов в рамках Государственной программы в 2022 году» раздела 3 «Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, Государственной программы в 2022 году» (далее – подраздел 3.2) настоящего Заключения.

б) в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 29 765,6 тыс. руб. или 70,2% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 42 387,8 тыс. руб., направленных на реализацию следующих объектов:

по виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»:

- «Строительство а/д «Подъезд к дер. Козарево» (5,667 км). Заказчик – Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.

Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) КДХ ЛО, в 2022 году предусмотрено финансирование данного объекта в сумме 4 652,5 тыс. руб., что соответствует плановому объему финансирования, предусмотренному Перечнем объектов Государственной программы по данному объекту. Исполнение бюджета в рамках финансирования данного объекта составляет 4 652,5 тыс. руб. или 100%.

Объект в 2022 году введен в эксплуатацию (5,667 км).

Согласно информации, представленной КАП и РХК ЛО[2], работы по

[1] Представлен КДХ ЛО в КСП ЛО письмом от 10.02.2023 № 05-532/2023-0-2.
[2] Представлена письмом КАП и РХК ЛО в КСП ЛО от 17.08.2023 № и- 04-5499/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объекту были завершены в 2022 году (акт приемки законченного строительством объекта от 05.12.2022 представлен).

- «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,25594 км). Заказчик – Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Предусмотрено финансирование объекта в сумме 16 351,2 тыс. руб.

Выполнено работ по данному объекту на сумму 12 360,4 тыс. руб. (75,6%).

Профинансировано работ – 13 557,7 тыс. руб. (82,9% от годового плана).

Не полное освоение бюджетных средств связано с длительностью получения разрешительной документации на проведение работ и разработке рабочей документации подрядчиком ООО «УК «Время чистоты». Плановый ввод объекта в эксплуатацию - 2023 год;

по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты»:

- «Реконструкция автомобильной дороги «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин, в том числе проектные работы», в Кировском районе Ленинградской области».

Согласно Перечню объектов Государственной программы по данному объекту на 2022 год предусмотрено финансирование проектных работ на сумму 3 943,8 тыс. руб., работы выполнены на 100%, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

- «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в том числе проектные работы».

Согласно Перечню объектов Государственной программы по данному объекту на 2022 год предусмотрено финансирование проектных работ на сумму 17 440,2 тыс. руб.

Профинансировано работ - 7 611,6 тыс. руб. (43,6%).

Выполнено работ по данному объекту на сумму 4 195,7 тыс. руб. или 24%.

Причины низкого исполнения бюджетных назначений по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово-станция Малукса» в Кировском районе Ленинградской области» обосновано нарушением договорных обязательств подрядчиком по выполнению проектно-изыскательских работ (далее - ПИР).

2. КОПО ЛО исполнение бюджетных назначений в рамках Государственной программы составило 343 179,0 тыс. руб. (100% от утвержденных бюджетных назначений). Предусмотрено финансирование в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий», в том числе по разделу 07 01 «Дошкольное образование» – 135 425,1 тыс. руб. и разделу 07 02 «Общее образование» - 207 753,9 тыс. руб.

Детальный анализ выполненных мероприятий в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» отражен в подразделе 3.2 настоящего Заключения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

3. КАП и РХК ЛО исполнение бюджетных ассигнований в рамках мероприятий Государственной программы составило 462 468,1 тыс. руб. (99,3%.). Неисполненные бюджетные ассигнования составили 3 185,8 тыс. руб.

Согласно информации, отраженной в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) к отчету об исполнении бюджета за 2022 год КАП и РХК ЛО[1], причинами неисполнения бюджета является экономия бюджетных средств по итогам проведенных конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий Государственной программы.

За 2022 год в рамках мероприятий Государственной программы, ГРБС по которым является КАП и РХК ЛО, достигнуты следующие результаты:

1) в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения», в 2022 году:

- прошли переподготовку и повышение квалификации 432 специалиста. Предусмотрены средства областного бюджета по разделу, подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 2 000,0 тыс. руб., исполнение составило 2 000,0 тыс. руб. или 100%;

- предоставлена социальная выплата 40 молодым специалистам. Предусмотрено финансирование по разделу, подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» в сумме 3 749,1 тыс. руб., исполнено 3 678,2 тыс. руб. или 98,1%;

2) на реализацию мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на 2022 год предусмотрено финансирование по разделу, подразделу 08 01 «Культура» в сумме 59 972,5 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 40 181,5 тыс. руб., исполнение бюджета составило 59 972,5 тыс. руб. (100%) Детальный анализ исполнения мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» отражен в подразделе 3.2 настоящего Заключения;

3) в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» предусмотрены ассигнования из областного бюджета по разделу, подразделу 08 01 «Культура» в сумме 143 516,9 тыс. руб., исполнение составило 140 877,9 тыс. руб. или 98,2%.

Завершены работы по капитальному ремонту следующих десяти объектов культуры:

- «Капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области»;

- «Капитальный ремонт здания МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» в части зрительного зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 8»;

- «Капитальный ремонт здания МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального

[1] Представлен письмом КАП и РХК ЛО в КСП ЛО от 13.02.2023 № и-03-830/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

района Ленинградской области в части капитального ремонта кровли по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Батово, д. 12»;

- «Капитальный ремонт МУК «Заклинский сельский Дом культуры» в части фасада здания, спортивного зала, склада объемных декораций, подсобных помещений, приобретения одежды сцены и не монтируемого оборудования для оснащения студии звукозаписи, вокального класса и библиотеки: 188270, Ленинградская обл., Лужский район, д. Заклинье, ул. Новая, д. 33»;

- «Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки»;

- «Капитальный ремонт здания дома культуры «Юбилейный» (вентиляции, помещений второго этажа, системы постановочного освещения и системы озвучивания зала) пос. Глажево Киришского района Ленинградской области»;

- «Капитальный ремонт здания Дворца Культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Первомайский информационный культурно-спортивный досуговый центр «Кивеннапа» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Первомайское, ул. Ленина, 72»;

- «Капитальный ремонт здания Дома Культуры по адресу: Ленинградская область Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 3»;

- «Капитальный ремонт помещений в здании МАУ «ТРКСЦ» филиал Сельцовский, пос. Сельцо, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д.16А»;

- «Капитальный ремонт здания социально-культурного центра в части фасада, в том числе монтаж и приобретение оборудования по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Мшинская, ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2».

4) в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу, подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 176 123,0 тыс. руб., исполнение составило 100%. Согласно Отчету о реализации Государственной программы 11 предприятий АПК выполнили работы на 16 дорогах, общей протяженностью 18,5 км.

КАП и РХК ЛО представлена «*Сводная информация по отчетам о достижении значений результатов предоставления субсидий и показателей в части субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования, предоставленной комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2022 году*»[1],

[1] Представлено в КСП ЛО письмом КАП и РХК ЛО от 17.08.2023 № и-04-5499/202

согласно которой было заключено 11 соглашений на предоставление данной субсидии.

5) на реализацию мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» по разделу, подразделу 05 03 «Благоустройство» предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 1 759,9 тыс. руб. исполнены в полном объеме (100%).

Детальный анализ выполненных мероприятий в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» отражен в подразделе 3.2 настоящего Заключения.

6) в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» выполнены:

а) мероприятия по благоустройству сельских территорий: предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу, подразделу 05 03 «Благоустройство» в сумме 20 403,6 тыс. руб., исполнение составило 20 387,2 тыс. руб. или 99,9%, из них[1]:

тыс. руб.

Субсидии бюджетам МО ЛО на благоустройство сельских территорий в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»			
Муниципальный район/ Муниципальное образование	Утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44	Исполнено[2]	Отклонение от утвержденных назначений
1	2	3	4 (гр.2-гр.3)
Гатчинский район	6 494,1	6 494,1	-
Войсковицкое сельское поселение	3 325,0	3 325,0	-
Таицкое городского поселения	2 119,3	2 119,3	-
Кобринское сельское поселение	1 049,8	1 049,8	-
Лужский район	10 093,9	10 077,5	- 16,4
Мшинское сельское поселение	2 461,8	2 461,8	-
Оредежское сельское поселение	5 211,6	5 195,2	- 16,4
Торковичское сельское поселение	2 420,5	2 420,5	-
Приозерский район	3 815,6	3 815,6	-
Петровское сельское поселение	3 815,6	3 815,6	-
Итого	20 403,6	20 387,2	- 16,4
Бюджетные ассигнования согласно СБР на 01.01.2023	20 403,6		

Реализованы следующие проекты:

- обустройство детской спортивно-игровой площадки на пл. Манина д. 1-6 в пос. Войсковицы;

- благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории домов №№ 6 - 10 по ул. Санаторская в дер. Большие Тайцы;

- благоустройство сквера на улице Центральная в пос. Кобринское

[1] Информация размещена на сайте КАП и РХК ЛО https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhetnyh-sredstv/ «09.01.2023 Информация о финансировании из федерального и областного бюджета за 2022 год» (дата обращения 09.10.2023).

[2] Информация размещена на сайте КАП и РХК ЛО https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhetnyh-sredstv/ «09.01.2023 Информация о финансировании из федерального и областного бюджета за 2022 год» (дата обращения 09.10.2023).

(дополнительное финансирование объекта, реализуемого в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» за счет средств областного бюджета сверх установленного уровня софинансирования в рамках федерального проекта);

- благоустройство детской площадки по адресу: д. Низовская Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, ул. Кирова, д. 1А;

- устройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область Лужский район п. Оредеж между улицами Карла Маркса и Ленина;

- устройство спортивной площадки в п. Оредеж Лужского района Ленинградской области;

- обустройство хоккейной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, у Дома культуры;

- устройство пешеходной дорожки в парке Петровский (1 очередь).

Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 16,4 тыс. руб. или 0,1 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятий возникла экономия бюджетных средств по итогам проведенных конкурсных процедур.

б) мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского:

- на территориях муниципальных образований обработаны земельные участки общей площадью 4 490,0 га. При этом, согласно Пояснительной записке к Отчету о реализации Государственной программы на территориях муниципальных образований обработаны земельные участки общей площадью 4 411,8 га. Предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год по разделу, подразделу 05 03 «Благоустройство» в сумме 51 128,9 тыс. руб., исполнение составило 50 669,6 тыс. руб. или 99,1%, из них:

тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях МО ЛО на 2022 год			
Муниципальный район/ Муниципальное образование	Таблица 9 приложения 14 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено[1]	Отклонение от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз
1	2	3	4 (гр.2-гр.3)
Бокситогорский район	2 597,5	2 597,5	-
Борское сельское поселение	619,9	619,9	-
Ефимовское городское поселение	110,1	110,1	-
Самойловское сельское поселение	1 131,1	1 131,1	-
Бокситогорское городское поселение	116,2	116,2	-
Большедворское сельское поселение	620,2	620,2	-
Волосовский район	4 570,1	4 569,9	0,1
Клопицкое сельское поселение	705,7	705,7	-
Рабитицкое сельское поселение	685,8	685,8	-
Бегуницкое сельское поселение	907,3	907,3	-
Большеврудское сельское поселение	1 112,6	1 112,5	0,1-
Калитинское сельское поселение	1 158,7	1 158,7	-

[1] Информация размещена на сайте КАП и РХК ЛО https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhetnyh-sredstv/ «09.01.2023 Информация о финансировании из федерального и областного бюджета за 2022 год» (дата обращения 09.10.2023).

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях МО ЛО на 2022 год			
Муниципальный район/ Муниципальное образование	Таблица 9 приложения 14 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено[1]	Отклонение от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз
1	2	3	4 (гр.2-гр.3)
Волховский район	1 823,4	1 823,5	- 0,1
Бережковское сельское поселение	437,2	437,2	-
Выдиноостровское сельское поселение	467,7	467,7	-
Потанинское сельское поселение	153,3	153,3	-
Пашское сельское поселение	58,4	58,4	-
Староладожское сельское поселение	17,0	17,0	-
Кисельнинское сельское поселение	541,6	541,7	- 0,1
Хваловское сельское поселение	148,2	148,2	-
Всеволожский район	2 366,8	2 366,7	0,1
Куйвозовское сельское поселение	564,8	564,8	-
Щегловское сельское поселение	56,5	56,5	-
Новодевяткинское сельское поселение	67,7	67,7	-
Муринское городское поселение	283,2	283,2	-
Лесколовское сельское поселение	598,1	598,1	-
Бугровское сельское поселение	234,9	234,9	-
Токсовское городское поселение	276,9	276,9	-
Колтушское сельское поселение	284,7	284,6	0,1
Выборгский район	2 575,3	2 559,8	15,5-
Гончаровское сельское поселение	423,7	423,7	-
Первомайское сельское поселение	572,3	572,3	-
Приморское городское поселение	160,5	160,5	-
Рощинское городское поселение	190,4	174,9	15,5
Советское городское поселение	332,6	332,6	-
Красносельское сельское поселение	381,6	381,6	-
Каменногорское городское поселение	497,9	497,9	-
Полянское сельское поселение	16,3	16,3	-
Гатчинский район	8 015,6	8 015,3	0,3
Город Коммунар	1 032,2	1 032,2	-
Рождественское сельское поселение	10,3	10,3	-
Новосветское сельское поселение	893,2	893,2	-
Пудомягское сельское поселение	793,9	793,6	0,3
Войсковицкое сельское поселение	929,6	929,6	-
Елизаветинское сельское поселение	1 612,6	1 612,6	-
Большеколпанское сельское поселение	681,1	681,1	-
Вырицкое городское поселение	41,0	41,0	-
Пудостьское сельское поселение	257,1	257,1	-
Сиверское городское поселение	406,0	406,0	-
Сусанинское сельское поселение	400,8	400,8	-
Сяськелевское сельское поселение	411,4	411,4	-
Кобринское сельское поселение	546,4	546,4	-
Кингисеппский район	2 985,1	2 581,9	403,2
Нежновское сельское поселение	460,2	460,2	-
Кузёмкинское сельское поселение	522,6	522,6	-
Город Ивангород	243,5	243,5	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях МО ЛО на 2022 год			
Муниципальный район/ Муниципальное образование	Таблица 9 приложения 14 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено[1]	Отклонение от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз
1	2	3	4 (гр.2-гр.3)
Большелуцкое сельское поселение	195,6	195,6	-
Фалилеевское сельское поселение	1 563,2	1 160,0	403,2
Киришский район	1 280,4	1 243,4	37,0
Глажевское сельское поселение	1 028,5	991,5	37,0
Пчевжинское сельское поселение	135,6	135,6	-
Кусинское сельское поселение	82,6	82,6	-
Пчевжинское сельское поселение	33,7	33,7	-
Лодейнопольский район	946,0	946,0	-
Янегское сельское поселение	486,5	486,5	-
Доможировское сельское поселение	177,2	177,2	-
Алеховщинское сельское поселение	282,3	282,3	-
Ломоносовский район	1 088,1	1 088,2	- 0,1
Лебяженское городское поселение	22,1	22,1	-
Копорское сельское поселение	30,3	30,3	-
Виллозское городское поселение	239,2	239,2	-
Горбунковское сельское поселение	69,8	69,8	-
Кипенское сельское поселение	74,5	74,5	-
Гостилицкое сельское поселение	418,8	418,9	- 0,1
Ропшинское сельское поселение	233,4	233,4	-
Лужский район	14 581,8	14 578,6	3,2
Дзержинское сельское поселение	827,8	827,8	-
Мшинское сельское поселение	816,6	816,6	-
Оредежское сельское поселение	4 186,3	4 186,3	-
Скребловское сельское поселение	1 264,6	1 264,6	-
Осьминское сельское поселение	615,1	615,1	-
Серебрянское сельское поселение	1 004,7	1 004,7	-
Володарское сельское поселение	69,0	65,7	3,3
Волошовское сельское поселение	1 834,8	1 834,8	-
Заклинское сельское поселение	1 082,0	1 082,0	-
Ретюнское сельское поселение	284,8	284,8	-
Толмачёвское городское поселение	403,3	403,4	- 0,1
Ям-Тёсовское сельское поселение	2 192,8	2 192,8	-
Приозерский район	395,0	395,0	-
Плодовское сельское поселение	127,0	127,0	-
Мельниковское сельское поселение	82,8	82,8	-
Раздольевское сельское поселение	58,0	58,0	-
Сосновское сельское поселение	19,5	19,5	-
Громовское сельское поселение	107,7	107,7	-
Сланцевский район	2 707,1	2 707,1	-
Загривское сельское поселение	93,3	93,3	-
Новосельское сельское поселение	1 502,2	1 502,2	-
Старопольское сельское поселение	1 111,6	1 111,6	-
Тихвинский район	991,2	991,2	-
Шугозерское сельское поселение	551,7	551,7	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях МО ЛО на 2022 год			
Муниципальный район/ Муниципальное образование	Таблица 9 приложения 14 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено[1]	Отклонение от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз
1	2	3	4 (гр.2-гр.3)
Цвылёвское сельское поселение	439,5	439,5	-
Тосненский район	4 205,5	4 205,4	0,1
Красноборское городское поселение	42,9	42,9	-
Любанское городское поселение	988,6	988,6	-
Тельмановское сельское поселение	1 053,1	1 053,1	-
Тосненское городское поселение	536,4	536,4	-
Рябовское городское поселение	68,2	68,2	-
Трубникоборское сельское поселение	242,0	242,0	-
Ульяновское городское поселение	7,8	7,8	-
Федоровское городское поселение	809,2	809,2	-
Шапкинское сельское поселения	8,6	8,6	-
Никольское городское поселение	56,7	56,6	0,1
Форносовское городское поселение	392,0	392,0	-
Итого	51 128,9	50 669,6	459,3

Бюджетные назначения, предусмотренные на предоставление субсидии бюджетам МО ЛО на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях МО ЛО в 2022 год не исполнены в сумме 459,3 тыс. руб. или 0,9%;

- на землях сельхозтоваропроизводителей обработаны земельные участки общей площадью 3 990,6 га. Предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год по разделу, подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 7 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023 исполнение составило 7 000,0 тыс. руб. или 100%, из них[1]:

тыс. руб.

Субсидии на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей ЛО	
Наименование получателя	Сумма
1	2
Волосовский	1 416,7
АО «Племзавод «Гомонтово»	283,8
АО «Сельцо»	38,0
ГУП ЛО «Каложицы»	254,4
ЗАО «ПЗ» Рабитицы»	533,9
ООО «Остроговицы»	199,5
ООО СХП «Русское поле»	107,1
Волховский	449,2
АО «Волховское»	165,1
АО «Заречье»	284,1
Выборгский	41,6

[1] Информация размещена на сайте КАП и РХК ЛО https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/svedeniya-ob-ispolzovanii-byudzhetnyh-sredstv/ «09.01.2023 Информация о финансировании из федерального и областного бюджета за 2022 год» (дата обращения 09.10.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей ЛО	
Наименование получателя	Сумма
СПК «Поляны»	41,6
Гатчинский	816,1
АО «Гатчинское»	284,3
АО «Племзавод «Пламя»	182,9
АО ПЗ «Красногвардейский»	15,7
ЗАО «Племенной завод «Черново»	135,9
СПК «Кобраловский»	197,3
Кингисеппский	30,7
АО «Ополье»	30,7
Киришский	244,1
ООО «СП Осничевский»	244,1
Ломоносовский	60,3
АО «Красносельское»	60,3
Лужский	2 857,6
АО «Волошово»	206,3
АО «Племзавод «Рапти»	1 670,7
ООО «АГРОИННОВАЦИЯ»	74,3
ООО «КФХ БРОД»	358,3
ООО «МитПром» ОП «Приозерный»	115,4
ООО «Племенной завод «Оредежский»	432,6
Приозерский	800,4
АО «ПЗ «Первомайский»	286,0
АО «ПЗ «Раздолье»	75,4
АО «Судаково»	114,6
АО ПЗ «Петровский»	324,4
Сланцевский	174,0
АО «Родина»	82,4
ЗАО «Осьминское»	91,6
Тосненский	109,3
АО «Племхоз имени Тельмана»	109,3
Итого	7000,0
Бюджетные ассигнования согласно СБР на 01.01.2023	7 000,0
Не исполнено	*0,0*

4. КТЭК ЛО исполнение бюджетных ассигнований в рамках мероприятий Государственной программы по разделу, подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» составило 14 056,1 тыс. руб. или 88,7% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 15 842,6 тыс. руб. При этом исполнение бюджета в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» составило 2 441,9 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Детальный анализ выполненных мероприятий в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» отражен в подразделе 3.2 настоящего Заключения.

Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительной записки (ф. 0503160) КТЭК ЛО[1], причиной не полного освоения бюджетных средств является экономия по итогам исполнения муниципальных контрактов, которая составила 1 786,5 тыс. руб.

В рамках «Мероприятия по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях» в 2022 году запланированы проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (далее - СМР) по 6 объектам на сумму 15 842,6 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы в отношении всех 6 объектов выполнены в полном объеме, построены газопроводы общей протяженностью 32 км, в том числе:

Наименование и местонахождение объекта	Проектная мощность, км	Сроки реализации	Плановый объем финансирования на 2022 год за счет средств областного и федерального бюджета[2], тыс. руб.	Исполнено согласно Отчету об исполнении Государственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Распределительный газопровод пос. Колосково, в том числе проектные работы (Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области)	10,3	2016-2022	1 287,0	1134,2
Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты, в том числе проектные работы (Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области)	6,8	2022	8 049,9	6 416,2
Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая (Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области) *	1	2022	2442,0	2 441,9
Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в поселке Мичуринское	5,56	2017-2022	1313,0	1 313,0

[1] Представлен КТЭК ЛО в КСП ЛО исх. от 09.02.2023 № 3-593/2023 и от 14.02.2023 № 3-675/2023.

[2] В соответствии с Постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 (ред. от 30.12.2022) «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Наименование и местонахождение объекта	Проектная мощность, км	Сроки реализации	Плановый объем финансирования на 2022 год за счет средств областного и федерального бюджета[2], тыс. руб.	Исполнено согласно Отчету об исполнении Государственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Приозерского района Ленинградской области				
Распределительный газопровод, дер. Раздолье Приозерского района Ленинградской области	7,2	2014-2022	1957,8	1 957,8
Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в том числе проектные работы	1,12	2017-2022	792,9	792,9
Итого	31,98		15 842,6	14 056,1

*В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий»

5. Комитетом по строительству ЛО исполнение бюджетных ассигнований в рамках мероприятий Государственной программы составило 1 047 436,7 тыс. руб. (94,6%).

Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) и «Сведениям об исполнении бюджета» (ф. 0503164) в составе отчета об исполнении бюджета за 2022 год Комитета по строительству ЛО[1], неисполнение бюджетных назначений в рамках Государственной программы обусловлено следующими причинами: оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; отсутствие положительного заключения государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий.

Бюджетные средства направлены на исполнение:

- федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» по разделу, подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» составило 2 973,3 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

- мероприятий, направленных на достижение цели данного федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», в рамках которых реализованы мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее – социальная выплата) по разделу, подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» составило 177 554,0 тыс. руб. или 100%.

Детальный анализ исполнения мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» в совокупности с мероприятиями, направленными на достижение его цели, отражен в подразделе 3.2. настоящего

[1] Представлен комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО исх. от 13.02.2023 № кстр-02-1641/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключения;

- федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в сумме 105 826,3 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований в 2022 году, предусмотренных на выполнение мероприятий данного федерального проекта, в том числе по разделу, подразделу 07 02 «Общее образование» - 61 224,5 тыс. руб., по разделу, подразделу 08 01 «Культура» - 8 211,9 тыс. руб., по разделу, подразделу 11 02 «Массовый спорт» - 36 389,9 тыс. руб.

Детальный анализ исполнения мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» отражен в подразделе 3.2. настоящего Заключения.

- мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в сумме 761 083,1 тыс. руб. (92,8%), в том числе по разделу, подразделу:

Код раздела, подраздела	Наименование раздела, подраздела	Бюджетные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Исполнено согласно Отчету об исполнении бюджета, тыс. руб.	% исполнения
07 01	Дошкольное образование	54 773,8	54 331,9	99,2
07 02	Общее образование	179 792,0	179 492,0	99,8
08 01	Культура	265 439,8	207 196,4	78,1
09 02	Амбулаторная помощь	212 647,8	212 368,9	99,9
11 01	Физическая культура	107 693,9	107 693,9	100
	ИТОГО	820 347,3	761 083,1	92,8

Из них в разрезе следующих мероприятий:

1) по разделу подразделу 07 01 «Дошкольное образование» предусмотрено финансирование в сумме 54 773,8 тыс. руб. на «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, д. 13». По состоянию на 31.12.2022 исполнение составило 54 331,9 тыс. руб. или 99,2%.

Строительство данного объекта осуществлялось в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (объект является переходящим), в 2022 году финансирование в рамках федерального проекта не осуществлялось. В рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», в 2022 году предусмотрено дополнительное финансирования на данный объект, сверх установленного уровня финансирования в рамках федерального проекта.

Перечнем объектов Государственной программы в редакции от 30.12.2022 предусмотрена реализация объекта 2020 - 2022 годы. Согласно Отчету о реализации Государственной программы объект введен в эксплуатацию.

2) по разделу, подразделу 07 02 «Общее образование» предусмотрено финансирование в сумме 179 792,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 исполнение составило 179 492,0 тыс. руб. или 99,8% на «Строительство

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино», Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 07.12.2022.

Строительство данного объекта осуществлялось в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (объект является переходящим) с предусмотренным финансированием на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 61 224,5 тыс. руб. (из них средства: федерального бюджета - 31 224,5 тыс. руб., областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб.). В рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», в 2022 году предусмотрено дополнительное финансирования на данный объект, сверх установленного уровня финансирования в рамках федерального проекта в сумме 179 792,0 тыс. руб.

3) по разделу, подразделу 08 01 «Культура» предусмотрено финансирование шести объектов в сумме 265 439,8 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 исполнение составило 207 196,4 тыс. руб. или 78,1%, из них на:

- «Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 20 903,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 20 780,3 тыс. руб. (99,4%).

Строительство данного объекта осуществлялось в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (объект является переходящим), в 2022 году финансирование в рамках федерального проекта не предусмотрено. В рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в 2022 году предусмотрено дополнительное финансирования на данный объект, сверх установленного уровня финансирования в рамках федерального проекта.

Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее - комитет ГСН и ГЭ ЛО) 31.03.2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

- «Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест, с библиотекой и спортзалом, МО Скребловское сельское поселение, в поселке Скреблово, Лужский муниципальный район Ленинградской области» предусмотрено средств областного бюджета в сумме 32 122,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 средства перечислены в полном объеме. Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области 15.12.2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

- «Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения»,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предусмотрено средств областного бюджета в 2022 году в сумме 120 057,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 средства перечислены полностью. Перечнем объектов Государственной программы установлен срок реализации данного объекта: 2014 - 2023 годы;

- «Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 88 635,8 тыс. руб. Профинансировано в сумме 31 780,3 тыс. руб. (35,8%). Согласно приложению 15 «АИП по ГП» к аналитической записке к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 год[1] низкий уровень исполнения бюджета по данному объекту обусловлен низкими темпами работ подрядной организации и длительными сроками прохождения государственной экспертизы. Завершение работ планируется в 2023 году. При этом Перечнем объектов Государственной программы в редакции от 30.12.2022 установлен срок реализации данного объекта: 2015 - 2022 годы. Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316[2] изменен срок реализации: 2015-2023 годы с изменением объема финансирования, включая 2023 год. Общий объем финансирования объекта на весь период увеличен на 57 386,3 тыс. руб. (146 917,5 - 89 531,2) или на 64,1% и составил 146 917,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 145 448,2 тыс. руб. Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности комитета по строительству ЛО за 2022 год[3]: *«В связи с увеличением цен на строительные ресурсы, в сентябре 2022 года выполнена корректировка сметной документации»;*

- «Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос. Заборье» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 2 198,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 1 313,9 тыс. руб. (59,8%).

Администрацией Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 26.10.2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

- «Строительство Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 1 523,5 тыс. руб. Профинансировано 1 142,6 тыс. руб. или 75%.

---

[1]Представлен Законодательным собранием Ленинградской области от 26.05.2023 № 3200-1/23-06-0 (Том V-YI. Аналитическая записка. Приложения 15 «АИП по ГП» к аналитической записке.

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее - Постановление Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316).

[3] Представлен комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО исх. от 13.02.2023 № кстр-02-1641/2023.

Согласно текстовой части Пояснительной записке (ф.0503160) к бюджетной отчетности комитета по строительству ЛО за 2022 год[1] «*Получено положительное заключение экспертизы по проектной документации 26.01.2022. В 2022 году произведено авансирование за технологическое присоединение к сетям электроснабжения АО «ЛОЭСК» (увеличение мощности). Объект не обеспечен финансированием в полном объеме. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на завершение строительства объекта будут организованы при наличии финансирования*. При этом Перечнем объектов Государственной программы в редакции от 30.12.2022 установлен срок реализации данного объекта: 2015 - 2022 годы. Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316 изменен срок реализации данного объекта: 2015-2023 годы с изменением объема финансирования, включая 2023 год.

4) по разделу, подразделу 09 02 «Амбулаторная помощь» предусмотрено финансирование семи объектов в сумме 212 647,8 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 исполнение составило 212 368,9 тыс. руб. или 99,9%, из них на:

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер. Васкелово Всеволожского муниципального района» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 403,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 4 403,1 тыс. руб. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 24.06.2022;

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 31 095,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 финансирование объекта, предусмотренное на 2022 год, выполнено в полном объеме. Перечнем объектов Государственной программы установлен срок реализации данного объекта: 2017 - 2023 годы.;

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненского района» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 11 528,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 11 272,2 тыс. руб. (97,8%).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 10.11.2022;

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 23 580,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 23 558,9 тыс. руб. (99,9%). Перечнем объектов Государственной программы установлен срок реализации данного объекта: 2018 - 2023 годы;

- «Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254» предусмотрены бюджетные ассигнования на СМР в 2022 году в сумме 379,5 тыс. руб. По состоянию на

[1] Представлен комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО исх. от 13.02.2023 № кстр-02-1641/2023.

31.12.2022 профинансировано 379,5 тыс. руб. или 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20.09.2022;

- «Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 15 131,4 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 15 129,9 тыс. руб. или 100%.

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 25.04.2022;

- «Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 126 530,3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 126 530,3 тыс. руб. (100%). Перечнем объектов Государственной программы установлен срок реализации данного объекта: 2018 - 2023 годы;

5) по разделу подразделу 11 01 «Физическая культура» предусмотрено финансирование двух объектов в сумме 107 693,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 исполнение составило 107 693,9 тыс. руб. или 100%, из них на:

- «Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино (ЕПС - 58 чел.)» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 81 748,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 81 748,0 тыс. руб. или 100%.

Строительство данного объекта осуществлялось в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (объект является переходящим), в 2022 году финансирование в рамках федерального проекта не предусмотрено. В рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в 2022 году предусмотрено дополнительное финансирования на данный объект, сверх установленного уровня финансирования в рамках федерального проекта.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 19.08.2022. Торжественное открытие состоялось 01.09.2022;

- «Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу: п. Сумино Волосовского района Ленинградской области» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 25 945,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 25 945,9 тыс. руб. или 100%.

Подписан акт приемки строительного объекта 15.10.2022.

6. КЖКХ ЛО по разделу, подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», в 2022 году за счет остатков средств на начало текущего финансового года предусмотрено финансирование объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» в сумме 3 157,2 тыс. руб.

Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительной записки (ф. 0503160) КЖКХ ЛО[1], с получателем субсидии в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области («АЦК-Планирование») заключено соглашение о предоставлении субсидии от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 (в редакции дополнительного соглашения от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3). При этом КЖКХ ЛО письмом от 02.06.2023 № ис-3245/2023 представил в КСП ЛО дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету МО «Романовское сельское поселение» (заключено 14.05.2021 № 02-70660/2021[2]) от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1, от 09.12.2022 № 97-2 и от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3, предусматривающие финансирование мероприятия «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)», в том числе за счет средств Субсидии из областного бюджета в 2022 году в сумме 3 157,2 тыс. руб. (в редакции от 30.12.2022).

Расходы средств областного бюджета по данному объекту в 2022 году составили 2 443,8 тыс. руб. или 77,4% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Объект в 2022 году не введен в эксплуатацию. В соответствии с письмом КЖКХ ЛО от 23.05.2023 № 01-18-73/2023 по состоянию на 01.01.2023 «Строительная готовность данного объекта составляет 95%.».

Детальный анализ соблюдения целей, порядка и условий предоставления Субсидии, исполнения обязательств, установленных Соглашением о предоставлении Субсидии из областного бюджета на финансирование мероприятия «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)», порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, представлен в разделе 5.1 настоящего Заключения.

7. Управлению ветеринарии ЛО по разделу, подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» Государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 299,5 тыс. руб. Средства направлены на ежегодные выплаты 23 молодым специалистам в сфере ветеринарии в общей сумме 1 299,5 тыс. руб. или 100%.


Исполнение бюджетных ассигнований в полном объеме (100%) установлено по федеральным проектам «Современный облик сельских территорий», «Благоустройство сельских территорий» и по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

Исполнение бюджетных средств на реализацию Государственной программы в 2022 году в разрезе ГРБС представлено на рисунке:

---

[1] Представлена в КСП ЛО письмом КЖКХ ЛО от 10.02.2023 исх. № ис-808/2023.
[2] Представлено КЖКХ ЛО в КСП ЛО письмом от 02.06.2023 № ис-3245/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



3.2 Анализ использования бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных проектов в рамках Государственной программы в 2022 году

Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

Между Правительством Ленинградской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 в целях достижения результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий» Государственной программы (далее - Соглашение от 28.12.2021 № 082-09-2022-275), согласно которому, а также

отчету о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, в рамках Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-275, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» предусмотрен в сумме 2 973,3 тыс. руб., из них софинансирование из федерального бюджета - 1 992,1 тыс. руб. (67%).

Согласно приложению 17 к Государственной программе[1] фактическое финансирование федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за 2022 год составило 4 247,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 1 992,1 тыс. руб., областного бюджета - 981,2 тыс. руб., прочих источников – 1 274,3 тыс. руб., что соответствует Отчету об исполнении бюджета в части кассового исполнения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

Реализацию мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» в 2022 году осуществлял комитет по строительству ЛО.

Реализация федерального проекта осуществлялась в рамках социального обеспечения населения и в совокупности с мероприятиями, направленными на достижение цели данного федерального проекта.

Детальный анализ достижения значений показателей федерального проекта, установленных Соглашением от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 отражен в разделе 4 «Анализ степени достижения целей, реализации задач федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, ожидаемых результатов и значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году» настоящего Заключения.

Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»

Согласно отчету о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, в рамках Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-275, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» предусмотрен в сумме 1 759,8 тыс. руб., из них софинансирование из федерального бюджета - 1 179,1 тыс. руб. (67%).

Согласно приложению 17 к Государственной программе фактическое финансирование федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» за 2022 год составило 2 539,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета

[1] Приложение 17 «Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в действующей редакции Государственной программы (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 26.07.2023 № 525) (далее - Приложение 17 к Государственной программе).

1 179,1 тыс. руб., областного бюджета – 580,7 тыс. руб., местного бюджета – 645,7 тыс. руб., прочих источников – 133,6 тыс. руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета кассовое исполнение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» в сумме 1 759,9 тыс. руб. составляет 100%.

Исполнение мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» в 2022 году осуществлялось КАП и РХК ЛО. В рамках данного федерального проекта реализованы проекты по благоустройству сельских территорий в Кобринском сельском поселении Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Благоустройство сквера на улице Центральная в пос. Кобринское, акт о приемке выполненных работ подписан 21.07.2022[1]) и в Оржицком сельском поселении Ломоносовского муниципального района (Благоустройство территории около дома № 13 д. Оржицы (1 очередь), акт о приемке выполненных работ подписан 15.08.2022[2].

Результат использования Субсидии «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» - 2 единицы, установленный Соглашением от 28.12.2021 № 082-09-2022-275, достигнут.

Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»

Согласно отчету о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, в рамках Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий» предусмотрен в сумме 511 420,2 тыс. руб. (аналогичный объем бюджетных средств предусмотрен СБР на 01.01.2023), в том числе в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 73 721,8 тыс. руб. Софинансирование из федерального бюджета – 332 855,2 тыс. руб. (65%).

Информация об источниках финансирования федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в соответствии с Соглашением 28.12.2021 № 082-09-2022-399 в разрезе ГРБС, реализующих в 2022 году мероприятия проектов комплексного развития сельских территорий, отобранных Минсельхозом РФ: три проекта (в том числе один-переходящий), включая наименования объектов (девять объектов, в том числе один-переходящий) и вида работ (в том числе четыре объекта с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства: строительство и реконструкция), представлена в таблице:

[1] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/printForm.html?guid=D51039E4-C0C3-474A-AAB9-1487AC15EE37 (дата обращения - 24.08.2023).

[2] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/printForm.html?guid=6788B5AD-DA88-4538-9766-1A13ED99C2DA (дата обращения - 24.08.2023).

тыс. руб.

Наименование проекта КРСТ[1]	Наименование объекта	Соглашение от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 в редакции дополнительного соглашения от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6				
		всего	ФБ[2]	ОБ[3]	МБ[4]	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7
КОПО ЛО (07 01 Дошкольное образование; 0702 Общее образование)						
вновь отобранные объекты						
Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3 (07 01)	87456,6	49467,0	24364,4	9125,2	4500,0
	Удорожание	19043,6	11355,6	5593,1	2094,9	
Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	Капитальный ремонт МДОУ «Оредежский детский сад» по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Ленина, д.25а (07 01)	38688,9	22963,6	11310,5	3389,8	1025,0
	Удорожание	11396,7	6948,6	3422,4	1025,7	
Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14 (07 02)	123549,6	70989,2	34965,0	13095,4	4500,0
Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	Капитальный ремонт МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Некрасова, д.20 (07 02)	86842,5	52322,9	25771,0	7723,6	1025,0
	Удорожание	26050,4	15882,9	7822,9	2344,6	
Итого КОПО ЛО		393028,3	229929,8	113249,3	38799,2	11050,0
в том числе областной и федеральный бюджет, из них:		343179,1				
удорожание		51025,5				
КАП и РХК ЛО (08 01 Культура)						
вновь отобранные объекты						
Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	Капитальный ремонт здания Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10а	49349,2	30758,3	15149,7	2416,2	1025,0
	Удорожание	14804,8	9423,2	4641,3	740,3	
Итого КАП и РХК ЛО		64154,0	40181,5	19791,0	3156,5	1025,0
в том числе областной и федеральный бюджет, из них:		59972,5				
удорожание		14064,5				

[1] Комплексное развитие сельских территорий.
[2] Федеральный бюджет.
[3] Областной бюджет.
[4] Местный бюджет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование проекта КРСТ[1]	Наименование объекта	Соглашение от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 в редакции дополнительного соглашения от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6				
		всего	ФБ[2]	ОБ[3]	МБ[4]	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7
КТЭК ЛО (05 02 Коммунальное хозяйство)						
вновь отобранные объекты						
Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Строительство распределительного газопровода в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая	2743,9	1636,1	805,9	301,9	0,0
	в том числе областной и федеральный бюджет	2442,0				
комитет по строительству ЛО (07 02 Общее образование)						
переходящие объекты						
Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п..г. т. Большая Ижора Ленинградская область	Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (07 02)	63118,0	31224,5	30000,0	1893,5	
	в том числе областной и федеральный бюджет	61224,5				
комитет по строительству ЛО (08 01 Культура)						
вновь отобранные объекты						
Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15	9227,0	5502,0	2710,0	1015,0	0,0
	в том числе областной и федеральный бюджет	8212,0				
комитет по строительству ЛО (11 02 Массовый спорт)						
вновь отобранные объекты						
Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Комсомола, 6а	29063,6	18598,0	9160,2	280,4	1025,0
	Удорожание	8719,0	5783,3	2848,5	87,2	0,0
	Итого комитет по строительству ЛО (11 02 Массовый спорт)	37782,6	24381,3	12008,7	367,6	1025,0
	в том числе областной и федеральный бюджет, из них:	36390,0				
	удорожание	8631,8				
Всего комитет по строительству ЛО		110127,6	61107,8	44718,7	3276,1	1025,0
в том числе областной и федеральный бюджет, из них:		105826,5				
удорожание		8631,8				
Всего по Ленинградской области в соответствии с соглашением от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 в редакции дополнительного соглашения от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6		570053,8	332855,2	178564,9	45533,7	13100,0
в том числе областной и федеральный бюджет, из них:		*511420,1*				
удорожание		*73721,8*				

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно приложению 17 к Государственной программе фактическое финансирование федерального проекта «Современный облик сельских территорий» за 2022 год составило 570 045,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 332 854,9 тыс. руб., областного бюджета – 178 564,8 тыс. руб., местного бюджета – 45 533,6 тыс. руб., прочих источников – 13 092,3 тыс. руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета кассовое исполнение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Современный облик сельских территорий», составляет 100%.

Исполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в 2022 году осуществляли 4 ГРБС, в том числе:

1) КОПО ЛО предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в сумме 343 179,1 тыс. руб., исполнение составило 343 179,0 тыс. руб. или 100%.

В соответствии с Пояснительной запиской к Отчету о реализации Государственной программы выполнены работы по капитальному ремонту 4 объектов образования в Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области, из них введены в эксплуатацию объекты: «Капитальный ремонт МДОУ «Оредежский детский сад» по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 25а» (акты приемки выполненных работ подписаны 24.11.2022 и 26.12.2022), «Капитальный ремонт МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Некрасова, д. 20» (акт приемки выполненных работ подписан 21.12.2022).

Согласно информации и документам, подтверждающим выполненные работы по капитальному ремонту объектов, представленной КАП и РХК ЛО[1]: «Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14» (акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного объекта от 13.01.2023 по муниципальному контракту МК-054-0145200000422000320 от 27.05.2022, подпись представителя заказчика Пучковой Е.Ю. и печать заказчика отсутствуют) и акту о приемке выполненных работ № 9 от 13.01.2023 (исправление № 1 от 19.01.2023), размещенному в единой информационная системе закупок в сети «Интернет» (далее – ЕИС закупок)[2], приняты заказчиком (МОУ «Аннинская общеобразовательная школа», ИНН/КПП: 4720010803/472501001 Адрес: 188505, район Ломоносовский, поселок Аннино, улица Садовая, дом 14) 19.01.2023. Стоимость выполненных работ согласно муниципальному контракту МК-054-0145200000422000320 с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями[3] от 22.11.2022 № 3 и от 27.12.2022 № 4, составляет 129 793,0 тыс. руб. (на 19 270,8 тыс. руб. или на 17,4% больше от

[1] Представлена в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.

[2] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=895619 (дата обращения - 23.08.2023).

[3] Размещены на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3472001080322000014&contractInfoId=79083843 (дата обращения – 23.08.2023).

первоначальной стоимости работ (110 522,2 тыс. руб.)), в том числе за счет средств федерального бюджета 70 989,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 34 965,0 тыс. руб., за счет средств бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 19 338,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 4 500,0 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 27.12.2022 № 4 изменен срок действия данного муниципального контракта – до 31.12.2023.

Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3» осуществлялся в соответствии с заключенным контрактом МДОУ «Детский сад № 26» (Заказчик) и ООО «БС 98 КОНСТРАКШН» от 18.04.2022 № МК-018-01452000004220001421 (далее – муниципальный контракт от 18.04.2022 № МК018-01452000004220001421), согласно которому стоимость работ по контракту с учетом дополнительных соглашений (от 28.03.2023 № 9) составляет 106 517,6 тыс. руб. Согласно пункту 1.4 муниципального контракта от 18.04.2022 № МК018-01452000004220001421 «*Срок выполнения работ:*

начало - с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта передачи объекта в работу (Приложение № 2 к Контракту). Заказчик должен передать объект Подрядчику по Акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять объект и подписать указанный Акт в течение 3 рабочих дней с момента подписания контракта;

окончание – не позднее 10.12.2022 г.».

Дополнительным соглашением № 8 от 22.03.2023 к муниципальному контракту от 18.04.2022 № МК018-01452000004220001421 изменен срок окончания работ - *«не позднее 24.03.2023г.»*

Согласно электронным документам об исполнении данного муниципального контракта, размещенным в ЕИС закупок[2] исполнение контракта осуществлялось с 18.04.2022 по 28.03.2023 и составило 106 517,6 тыс. руб. Акт о приемке выполненных работ № 5 от 28.03.2023 в рамках данного муниципального контракта подписан 28.03.2023. При этом КАП и РХК ЛО[3] в КСП ЛО представлен Акт о приемке в эксплуатацию комиссией ремонта объекта «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3» от 20.01.2023, согласно которому выполненные работы приняты с отметкой «удовлетворительно» 20.01.2023.

Пунктом 4.3.3 Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 предусмотрена обязанность Правительства Ленинградской области обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии,

[1] Размещены на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3472001093022000010&contractInfoId=81074343 (дата обращения – 23.08.2023).
[2] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=558234 (дата обращения – 23.08.2023).
[3] Представлен в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

Пунктом 4.1.4 Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 предусмотрено: *«В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16,19,19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Ленинградской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме».*

Согласно информации, представленной КАП и РХК ЛО[1]: «…*работы по вышеуказанным объектам были завершены до окончания предельного срока устранения нарушения обязательств по вводу их в эксплуатацию, установленного Минсельхозом России (1 апреля 2023 года)».*

2) КАП и РХК ЛО в 2022 году на выполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» предусмотрено финансирование в сумме 59 972,5 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 40 181,5 тыс. руб., исполнение составило 59 972,5 тыс. руб. или 100%, средства направлены на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10а. Согласно информации, представленной КАП и РХК ЛО[2], объект введен в эксплуатацию в 2022 году (Акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.12.2022 подписан 21.12.2022).

3) КТЭК ЛО в рамках «Мероприятия по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях» с привлечением средств федерального бюджета в 2022 году были запланированы строительно-монтажные работы по одному объекту «Строительство распределительного газопровода в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая» на

[1] Представлена в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.
[2] Представлена в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

общую сумму 2 442,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1 636,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 805,9 тыс. руб. Кассовое исполнение бюджетных назначений за счет средств федерального и областного бюджетов составило 2 441,9 тыс. руб. или 100%.

Согласно информации, представленной в КСП ЛО ответственным исполнителем Государственной программы - КАП и РХК ЛО[1], СМР распределительного газопровода в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая выполнены в полном объеме, протяженность построенного объекта составила 1 км, данный объект введен в эксплуатацию в 2022 году. Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) подписан приемочной комиссией 30.06.2022.

4) Комитету по строительству ЛО на выполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 105 826,5 тыс. руб., исполнение составило 105 826,3 тыс. руб. или 100%, в том числе на реализацию следующих объектов:

- «Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15». По состоянию на 31.12.2022 финансирование объекта выполнено полностью в сумме 8 211,9 тыс. руб. СМР на объекте завершены.

Согласно информации, представленной КАП и РХК ЛО[2]: «*завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию до конца 2022 года обеспечено не было. Работы по объекту были завершены до окончания предельного срока устранения нарушения обязательств по вводу их в эксплуатацию, установленного Минсельхозом России (1 апреля 2023 года)*». Представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 20.03.2023, подписанное председателем комитета ГСН и ГЭ ЛО.

При этом, согласно информации, размещенной в ЕИС закупок, муниципальный контракт на реконструкцию здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15 заключен Администрацией муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с ООО «Мерадом» 21.03.2022 № 0145300019122000002000[3] (далее – МК от 21.03.2022 № 0145300019122000002000). Согласно пункту 2.1 МК от 21.03.2022 № 0145300019122000002000 цена контракта составляет 9 688,0 тыс. руб., согласно пункту 3.1 данного контракта срок выполнения работ: «*три месяца с*

[1] Представлена в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.
[2] Представлена в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.
[3] https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3472000804022000012 (дата обращения -24.08.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

даты заключения контракта». Дополнительным соглашением № 2 от 15.08.2022 к МК от 21.03.2022 № 0145300019122000002001 изменена цена на сумму 9 226,9 тыс. руб. Согласно электронным документам об исполнении МК от 21.03.2022 № 0145300019122000002001[1] в ЕИС закупок размещены акты о приемке выполненных работ: «Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.09.2022 (Исправление № 2 от 30.05.2023)»[2] на сумму 7 650,7 тыс. руб., подписанный подрядчиком 30.05.2023 и не подписан заказчиком; «Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.09.2022 (Исправление № 3 от 07.07.2023)»[3], подписанный заказчиком 11.07.2023 на сумму 1 576,2 тыс. руб.

- «Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а». Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) в составе отчета об исполнении бюджета за 2022 год комитета по строительству ЛО[4] по состоянию на 31.12.2022 финансирование объекта выполнено полностью в сумме 36 389,9 тыс. руб. Согласно информации, представленной КАП и РХК ЛО[5], подписан Акт приемки законченного строительством объекта от 03.11.2022. При этом в ЕИС закупок размещены документы о выполнении работ «Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Комсомола, 6а», в соответствии с которыми приемка работ по данному контракту закончилась 21.12.2022 (с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом), в том числе:

1) Муниципальный контракт от 16.04.2022 № 2-22СП[6] на строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Комсомола, 6а (далее – МК № 2-22СП), согласно которому: окончание выполнения работ – «*не позднее 15.09.2022*» (пункт 2.1); цена контракта составляет 29 063,3 тыс. руб. (пункт 3.1);

2) Дополнительное соглашение № 3 от 20.09.2022 к МК № 2-22СП (далее – ДС № 3 от 20.09.2022 к МК № 2-22СП), согласно которому изменен срок окончания работ - «*не позднее 01.11.2022*»;

3) Дополнительное соглашение № 5 от 16.12.2022 к МК № 2-22СП (далее – ДС № 5 от 16.12.2022 к МК № 2-22СП), согласно которому изменены пункты 3.1 и 3.2 МК № 2-22СП, цена Контракта составила 37 782,3 тыс. руб. (пункт 3.1), из них средства бюджета Оредежского сельского поселения Лужского

---

[1] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=1074290 (дата обращения – 24.08.2023).
[2] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/printForm.html?guid=E6584CF3-5AE9-4F02-9B41-E3E095E93BEC (дата обращения - 24.08.2023).
[3] https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/printForm.html?guid=FCBCB305-3C8C-4E00-B1EA-254405014109 (дата обращения - 24.08.2023).
[4] Представлен комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО от 13.02.2023 № кстр-02-1641/2023.
[5] Представлена в КСП ЛО письмом от 17.08.2022 № и-04-5499/2023.
[6] https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3471002622622000007&contractInfoId=77808580 (дата обращения - 24.08.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципального района Ленинградской области – 367,6 тыс. руб.; средства бюджета Ленинградской области – 36 389,9 тыс. руб. и внебюджетные средства -1 024,8 тыс. руб.

4) Акты о приемке выполненных работ: № 1 от 22.09.2022 на сумму 20 390,8 тыс. руб.; № 2 от 06.12.2022 (исправление № 1 от 16.12.2022) на сумму 8 671,7 тыс. руб.; № 3 от 20.12.2022 на общую сумму 8 719,8 тыс. руб.

- «Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». Согласно информации, отраженной в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) в составе отчета об исполнении бюджета за 2022 год комитета по строительству ЛО[1] по состоянию на 31.12.2022 финансирование выполнено полностью в сумме 61 224,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 31 224,5 тыс. руб.

Представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022, подписанное председателем комитета ГСН и ГЭ ЛО.

Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

Согласно отчету о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, в рамках Соглашения от 21.12.2021 № 108-09-2022-023, объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрен в сумме 79 332,5 тыс. руб. Софинансирование из федерального бюджета – 53 152,8 тыс. руб. (67%),

Согласно приложению 17 к Государственной программе фактическое финансирование федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» за 2022 год составило 80 952,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 53 152,8 тыс. руб., областного бюджета – 26 179,7 тыс. руб., местного бюджета – 1 619,6 тыс. руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета кассовое исполнение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», составляет 100%.

В рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в 2022 году предусмотрена реализация мероприятия: «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)». Ввод объекта, запланированный на 2022 год, перенесен на 2023 год. Задержка производства работ связана с выявленными неучтенными проектом работами.

Указанные факторы привели к необходимости корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы.

[1] Представлен комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО от 13.02.2023 № кстр-02-1641/2023.

Детальный анализ реализации данного мероприятия рассмотрен в разделе 5.2. настоящего Заключения.

Согласно отчету о реализации федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» за январь-декабрь 2022 года[1], при полном освоении средств объект в эксплуатацию не введен, что обусловлено следующими причинами:

- неучтенными проектом работами по разборке скальных пород;
- не соответствию в проекте расположению инженерных сетей водоснабжения и водоотведения их фактическому нахождению;
- отсутствию в проекте крышки водоотводных бетонных лотков, расположенных в проезжей части;
- раздел проекта по реконструкции моста не соответствует действующим нормам.

Анализ исполнения бюджетных обязательств (за счет средств федерального и областного бюджета), предусмотренных на реализацию федеральных проектов Государственной программы в 2022 году представлен в таблице:


Федеральный проект	Утвержденный объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Кассовое исполнение		Неиспол-нено
	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	2 973,3	1 992,1	981,2	2 973,3	100	0,0
Современный облик сельских территорий	511 420,2	332 855,2	178 565,0	511 419,7	100	-0,5
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	79 332,5	53 152,8	26 179,7	79 332,5	100	0,0
Благоустройство сельских территорий	1 759,8	1 179,1	580,7	1 759,8	100	0,0
Итого	595 485,8	389 179,2	206 306,6	595 485,3	100,00	- 0,5

Наибольшая доля финансирования (за счет средств федерального и областного бюджетов) федеральных проектов в рамках Государственной программы предусмотрена на федеральный проект «Современный облик сельских территорий» 511 420,2 тыс. руб. (85,9%).

[1]Отчет о реализации федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и мероприятий, направленных на достижение цели федерально проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», представлен в КСП ЛО письмом КДХ ЛО от 08.06.2023 № 05-2461/2023-0-1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сравнительный анализ кассового исполнения федеральных проектов представлен на рисунке:



Согласно проведенному анализу расходования бюджетных средств на выполнение мероприятий федеральных проектов, при полном кассовом исполнении бюджетных средств в 2022 году наблюдается наличие существенных недостатков фактического исполнения мероприятий федеральных проектов и как следствие - недостижение установленных значений отдельных показателей федеральных проектов.

Анализ степени достижения целей, реализации задач федеральных проектов представлен в разделе 4 настоящего Заключения.

4. Анализ степени достижения целей, реализации задач федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федеральных проектов, ожидаемых результатов и значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году.

В соответствии с Паспортом Государственной программы ее целью является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области.

Согласно пункту 3 Методических указаний № 15 ожидаемые (конечные) результаты на момент завершения реализации государственной программы – характеристика достижения цели государственной программы, отражающая выгоды от ее реализации, конечные социально-экономические эффекты от реализации государственной программы.

Согласно пункту 14.3 Методических указаний № 15 оценка достижения ожидаемых (конечных) результатов государственной программы осуществляется при помощи целевых показателей (индикаторов).

В соответствии с пунктом 3 Методических указаний № 15 показатель (индикатор) государственной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия.

Согласно пункту 2.9 Порядка от 07.03.2013 № 66 целевые показатели (индикаторы) государственной программы являются ежегодными измерителями ожидаемых (конечных) результатов реализации государственной программы и оценивают выполнение задач государственной программы.

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

оценивать достижение ожидаемых (конечных) результатов реализации государственной программы;

отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы обеспечивается реализацией проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплексов процессных мероприятий. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы отражают достижение ключевых результатов реализации государственной программы и могут не совпадать с показателями региональных проектов.

Согласно пункту 2.10 Порядка от 07.03.2013 № 66 в перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы должны быть включены показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной программы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы формируется в соответствии с Методическими указаниями. При необходимости ответственным исполнителем может быть утвержден расширенный перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы в составе правового акта об утверждении детального плана реализации государственной программы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Государственной программы определен Приложением 1[1] к Государственной программе.

На запрос КСП ЛО от 11.08.2023 № 01-18-120/2023 о предоставлении утвержденного расширенного перечня целевых показателей (индикаторов) Государственной программы КАП и РХК ЛО письмом от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 сообщил о том, что расширенный перечень показателей Государственной программы не утвержден в связи с отсутствием такой необходимости.

Приложением 1 к Государственной программе установлены значения по 10-ти целевым показателям (индикаторам) Государственной программы (Приложение № 4.1 к настоящему Заключению).

В анализируемом периоде изменения значений показателей (индикаторов) в Приложение 1 к Государственной программе вносились 3 раза, при этом исключение показателей (индикаторов) и внесение новых показателей (индикаторов) не осуществлялось.

В результате анализа изменений плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы установлено следующее.

В 2022 году внесены изменения в плановые значения следующих показателей (индикаторов) Государственной программы:

1) Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.08.2022 № 572[2] значение показателя (индикатора) «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования», (км) увеличено с 17,65/140,8 до 19,3/138,7.

Согласно пояснительной записке, представленной к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в

[1] Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и их значениях» (далее – Приложение 1 к Государственной программе).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 № 572).

постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», поступившему от Законодательного собрания Ленинградской области (исх. от 04.07.2022 № 3722-1/22-06-0), изменение значения данного показателя (индикатора) обусловлено проведенным отбором сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования в 2022 году (в соответствии с информацией о результатах конкурсного отбора получателей субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования[1], с 16-ю товаропроизводителями заключены соглашения на предоставление субсидии).

2) Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.11.2022 № 808[2] значение показателя (индикатора) «Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку», (чел.) уменьшено с 68 до 63.

Согласно Пояснительной записке, представленной к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», поступившему в КСП ЛО от Законодательного собрания Ленинградской области (исх. от 21.10.2022 № 5732-1/22-06-0), изменение значения данного показателя (индикатора) обусловлено изменением объема социальных выплат молодым специалистам в 2022 году (КАП и РХК ЛО бюджетные ассигнования уменьшены на 1 195,4 тыс. руб., Управлению ветеринарии Ленинградской области – на 452,0 тыс. руб.).

3) Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1033 внесены следующие изменения в плановые значения показателей (индикаторов):

- «Доля сельского населения в общей численности населения Ленинградской области», (%) (увеличено с 32,7 до 32,87);

- «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах», (%) (снижена с 46,7% до 43,95%);

- «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях», ($м^2$) (увеличено с 3530,0 до 5150,0);

---

[1] Размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/konkursnye-otbory-2022/ (дата обращения 24.07.2023).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 10.11.2022 № 808 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 10.11.2022 № 808).

- «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств», (%) (увеличено с 95,4 до 95,72);

- «Количество работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику», (чел.) (увеличено с 250 до 430);

- «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях», (км) (уменьшено с 7,3 до 5,667);

- «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования», (км) (изменено с 19,3/138,7 до 18,5/132,5);

- «Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом)», (ед.) (уменьшено с 83 до 74).

Следует отметить, что значение показателей (индикаторов) «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (%), «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях» (км), «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования», (км) и «Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом)» (ед.) изменены постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1033, то есть за 2 дня до отчетной даты за 2022 год.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 от № 1033 в Приложение 2[1] к Государственной программе внесен ряд изменений, предусматривающих, в том числе изменение алгоритма расчета ряда показателей (индикаторов):

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Алгоритм расчета значения показателя (индикатора) в редакции от 10.03.2022	Алгоритм расчета значения показателя (индикатора) в редакции от 30.12.2022
Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	Проц.	Отношение общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, ко всей общей площади жилых помещений всего жилищного фонда на конец года	Отношение площади жилых помещений в сельской местности, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) к общей площади жилых помещений в сельской местности
Количество работников	Ед.	Суммирование общей численности работников агропромышленного и	Суммирование общей численности работников

[1] Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» к государственной программе (далее – Приложение 2 к государственной программе).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Алгоритм расчета значения показателя (индикатора) в редакции от 10.03.2022	Алгоритм расчета значения показателя (индикатора) в редакции от 30.12.2022
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику		рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля), прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику, за отчетный год	агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику, затраты на организацию которых частично возмещены сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субсидии из бюджета Ленинградской области за отчетный год
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку	Чел.	Показатель за период (за год)	Общая численность молодых специалистов агропромышленного комплекса и ветеринарии, получивших социальную поддержку за счет средств областного бюджета Ленинградской области
Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)	Ед.	Суммирование (нарастающим итогом) количества муниципальных образований, реализовавших проекты комплексного развития сельских территорий в результате предоставления субсидии из областного бюджета, за отчетный год	Суммирование (нарастающим итогом) количества муниципальных образований, реализовавших проекты комплексного развития сельских территорий в результате предоставления субсидии из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области, за отчетный год
Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования	км/тыс. $м^2$	Суммирование общей протяженности/площади построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования, за отчетный год	Суммирование общей протяженности/площади построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования, за отчетный год, затраты на работы по которым возмещены сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области

КСП ЛО отмечает, что Приложением 1 к Государственной программе в качестве единиц измерения значения показателя (индикатора) «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования» установлены «км».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложением 2 к Государственной программе определен алгоритм расчета значений данного показателя (индикатора), предполагающий *«Суммирование общей протяженности/площади построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования, за отчетный год, затраты на работы по которым возмещены сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области»,* единицы измерения – «км/тыс. $м^2$».

При этом, плановое значение указанного показателя (индикатора) установлено Приложением 1 к Государственной программе с учетом алгоритма, предусмотренного Приложением 2 к Государственной программе, единицы измерения – «км/тыс. $м^2$». Вместе с тем, в графе 3 «Единицы измерения» указано «км», что является некорректным.

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка от 07.03.2013 № 66 разработка и реализация государственных программ осуществляется, в том числе, исходя из принципа обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области.

Согласно пункту 20.1 Методических указаний № 15 показатели государственной программы должны определяться с учетом показателей, установленных Стратегией, Планом реализации Стратегии, прогнозом социально-экономического развития Ленинградской области, показателей достижения национальных целей.

При наличии в Плане реализации Стратегии стратегической карты по сфере, соответствующей государственной программе, показатели государственной программы должны включать показатели перспектив «Результаты для клиента», «Внутренние изменения».

В соответствии с разделом 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы» Государственной программы основные цели и задачи долгосрочного развития сельских территорий Ленинградской области определены Стратегией в рамках направлений и приоритетов социально-экономического развития «Продовольственная безопасность», «Комфортные поселения».

В соответствии с Планом реализации Стратегии реализация Государственной программы предусмотрена в рамках следующих направлений социально-экономического развития:

1.1. По стратегическому направлению «Демография» предусмотрена реализация в том числе федерального проекта «Современный облик сельских

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

территорий» и мероприятий, направленных на достижение его целей, а также мероприятий подпрограммы «Развитие современного образования в Ленинградской области» ГП ЛО «Современное образование ЛО»[1]. Ответственным органом исполнительной власти назначен КОПО ЛО, за которым закреплены следующие показатели стратегической карты целей «Демография»:

- 2.2 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %»;

- 2.4 «Количество созданных мест для обеспечения 100% детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего года, мест (на конец периода)».

Данные показатели включены в состав показателей (индикаторов) ГП ЛО «Современное образование ЛО».

1.2. По стратегическому направлению «Физкультура и спорт» предусмотрена реализация в том числе федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и мероприятий, направленных на достижение его целей, а также мероприятий ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в ЛО»[2]. Ответственным органом исполнительной власти назначен комитет по физической культуре и спорту ЛО, за которым закреплены следующие показатели стратегической карты целей «Физкультура и спорт»:

- 1.1 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, %»;

- 2.1 «Количество введенных в эксплуатацию объектов, приспособленных для занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе в муниципальных районах и городском округе, ед. (нарастающим итогом)»;

- 2.3 «Количество построенных и/или реконструированных многофункциональных спортивных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, ед. (за период)»;

- 2.4 «Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, ед.»;

- 2.5 «Количество объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, ед. (нар. итогом)»;

- 3.1 «Количество объектов спорта, созданных за счет ГЧП, ед. (за период)»;

- 3.2 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, чел. (на конец периода)».

---

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (далее - ГП ЛО «Современное образование ЛО»).

[2] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (далее - ГП ЛО «Развитие физкультуры и спорта в ЛО»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Данные показатели включены в состав показателей (индикаторов) ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в ЛО».

1.3. По стратегическому направлению «Комфортные поселения» предусмотрена реализация в том числе федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и мероприятий, направленных на достижение его целей, а также мероприятий ГП ЛО «Современное образование ЛО» и ГП ЛО реализация КОПО ЛО и комитетом по культуре и туризму ЛО федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и ГП ЛО «Развитие культуры в ЛО»[1]. Ответственными органами исполнительной власти, за которыми закреплены показатели стратегической карты целей «Комфортные поселения», назначены:

- КОПО ЛО - показатель 2.5 «Число новых мест в общеобразовательных организациях, мест (за период)»;

- комитет по культуре и туризму ЛО - показатель 2.9 «Количество построенных (реконструированных, приобретенных) многофункциональных культурных центров и иных объектов культуры (за период)».

Данные показатели включены в состав показателей (индикаторов) ГП ЛО «Современное образование ЛО» и ГП ЛО «Развитие культуры в ЛО» соответственно.

Таким образом, Государственной программой не предусмотрен ряд показателей (индикаторов) следующих стратегических направлений: «Демография», «Физкультура и спорт», «Комфортные поселения». При этом показатели указанных стратегических направлений включены в ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в ЛО», «Современное образование ЛО», «Развитие культуры в ЛО».

Согласно пункту 20.1 Методических указаний № 15 *«показатели государственной программы должны определяться с учетом показателей, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, планом реализации стратегии, прогнозом социально-экономического развития Ленинградской области, показателей достижения национальных целей.*

При наличии в плане реализации стратегии стратегической карты по сфере, соответствующей государственной программе или подпрограмме государственной программы, показатели государственной программы или подпрограммы должны включать показатели перспектив «Результаты для клиентов», «Внутренние изменения».».

Следует отметить, что Методические указания № 15 не содержат информации о необходимости (отсутствии необходимости) включения показателей перспектив «Результаты для клиентов» и «Внутренние изменения» стратегической карты целей в состав показателей каждой государственной

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (далее - ГП ЛО «Развитие культуры в ЛО»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

программы Ленинградской области в случае, если такая стратегическая карта целей относится к сфере реализации нескольких государственных программ Ленинградской области.

1.4. В рамках направления социально-экономического развития «Продовольственная безопасность» КАП и РХК ЛО предусмотрена реализация:

- федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;
- федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;
- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;
- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»;
- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

Согласно пункту 20.1 Методических указаний № 15:

- для каждой задачи государственной программы (подпрограммы) рекомендуется выделять не более 2 показателей.

В анализируемом периоде данное условие соблюдено (Приложение № 4.1 к настоящему Заключению);

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать в том числе требованию адекватности: способности характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы/подпрограммы с исключением возможности улучшения значений показателя при ухудшении реального положения дел.

В анализируемом периоде не все показатели (индикаторы) соответствуют данному требованию, например:

«Количество работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля), прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику» (чел.) в части студентов, прошедших производственную практику, показатель не отражает информацию о повышении уровня занятости сельского населения, поскольку производственная практика носит кратковременный характер, а численность студентов не всегда напрямую влияет на численность работников, трудоустроенных по специальности.

- для отчетного периода указываются плановые и фактические значения показателей (индикаторов); для текущего года и последующих лет - плановые значения показателей (индикаторов). Плановые значения показателей (индикаторов) для текущего года и последующих лет устанавливаются

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(корректируются) с учетом динамики фактических значений показателей (индикаторов) за предыдущие годы.

В редакции Государственной программы от 30.12.2022 плановое значение показателя (индикаторов) «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования» (км) на 2022 год установлен ниже его фактического значения, достигнутого в 2021 году (плановое значение 18,5/132,5, фактическое значение -21,32/149,5).

При анализе достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы установлено следующее.

Согласно Отчету о реализации Государственной программы и Пояснительной записке к нему:

- значение показателя (индикатора) «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях», (км) не достигнуто (плановое значение - 5,667 км). Причиной неисполнения является ввод объекта «Подъезд к дер. Козарево» в 2023 году;

- значение показателя (индикатора) «Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)», (ед.) достигнуто на 83,3% (фактическое значение - 5 ед. (прирост за 2022 год - 3 ед.), плановое значение – 6 ед. (прирост за 2022 год - 4 ед.)). Причиной недостижения показателя (индикатора) является несвоевременная реализация проекта «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию трех объектов:

строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15» завершены. Итоговая проверка комитетом ГСН и ГЭ ЛО состоялась 05.10.2022, выданы замечания;

не завершены работы по объектам «Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14» и «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3».

КАП и РХК ЛО письмом от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 представлен в КСП ЛО уточненный Отчет о реализации Государственной программы за 2022 год (направлен КАП и РХК ЛО в Комитет экономического развития и

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

инвестиционной деятельности Ленинградской области исх. от 05.04.2023 № и-04-2020/2023), согласно которому:

- значение показателя (индикатора) «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях», (км) достигнуто на 100 % (фактическое значение - 5,667 км);

- значение показателя (индикатора) «Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)», (ед.) достигнуто на 100% и составляет 6 единиц, фактическое значение прироста за 2022 год - 4 единицы.

Следует отметить, что в Пояснительной записке к Отчету о реализации Государственной программы, размещенной на официальном сайте КАП и РХК ЛО (дата обращения 18.08.2023), информация об уточнении фактических значений показателей (индикаторов) отсутствует.

В части расчета достигнутых в 2022 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы и федеральных проектов, исполняемых в рамках Государственной программы, КАП и РХК ЛО письмом от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 представлена следующая информация:

1) фактическое значение показателя «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях» рассчитано исходя из протяженности объекта «Строительство автодороги «Подъезд к дер. Козарево» по адресу: Ленинградская область, Волховский район» (5,667 км), введенного в эксплуатацию (представлен Акт приемки законченного строительством объекта от 05.12.2022, период строительства февраль 2018 - август 2022, стоимостью 207 228,7 тыс. руб., подписанный заместителем главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Волховского муниципального района Ленинградской области);

2) фактическое значение показателя «Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)». Фактический прирост значения данного показателя (индикатора) за 2022 год составил 4 проекта (в том числе 3 проекта: на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий»).

В составе проектов комплексного развития сельских территорий финансируются мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Проект комплексного развития сельских территорий считается реализованным при условии завершения работ (ввода в эксплуатацию) всех объектов, включенных в состав проекта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году завершена реализация следующих четырех проектов комплексного развития сельских территорий:

- «Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п.г.т. Большая Ижора Ленинградская область» (5 объектов в составе проекта), по итогам реализации которого в 2022 году введены в эксплуатацию следующие объекты (переходящий проект комплексного развития сельских территорий в соответствии с Соглашением от 28.12.2021 № 082-09-2022-399):

«Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». Представлено Разрешение от 31.03.2022 № 47-RU47511311-051K-2020 на ввод в эксплуатацию объекта;

«Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, здание 16а». Представлено Разрешение от 19.08.2022 № 47-RU47511103-113K-2021 на ввод в эксплуатацию объекта;

«Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». Представлено Разрешение от 30.12.2022 № 47-14-062-2022 на ввод в эксплуатацию объекта;

«Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». Представлено Разрешение от 07.12.2022 № 47-14-036-2022 на ввод в эксплуатацию объекта, согласно пункту 3.2 которого вид выполненных работ в отношении объекта капитального строительства – «Строительство объекта капитального строительства»;

«Капитальный ремонт помещений «Центральной библиотеки Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина», расположенной в жилом доме по адресу: Приморское ш., 11, п. г. т. Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область». Работы завершены в срок в 2020 году;

- «Комплексное развитие Лужского муниципального района в части пос. Скреблово, дер. Ретюнь» (2 объекта в составе проекта) по итогам реализации которого:

«Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области» завершено. Представлено Разрешение от 15.12.2022 № 47-RU47512310-098-2022 на ввод в эксплуатацию объекта;

«Капитальный ремонт дома культуры д. 13 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области». Работы завершены в срок в 2020 год (переходящий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

проект комплексного развития сельских территорий в соответствии с Соглашением от 23.12.2019 № 082-09-2020-444[1]);

- «Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» (4 объекта в составе проекта), по итогам реализации которого в 2022 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

«Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а». Представлен Акт приемки законченного строительством объекта от 03.11.2022 № 1;

«Капитальный ремонт здания Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10а». Представлены Акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.12.2022 с отметкой: «Работы выполнены в полном объеме» со стороны Подрядчика и Заказчика, Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 20.12.2022 № 1 за период с 14.04.2022 (начало проведения работ) по 20.12.2022;

«Капитальный ремонт МДОУ «Оредежский детский сад» по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 25а». Представлены Акты о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2022 и № 2 от 26.12.2022 с отметкой: «Работы выполнены в полном объеме» со стороны и Подрядчика, и Заказчика, Справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 16.11.2022 № 2 от 26.12.2022 за период с 24.05.2022 (начало проведения работ) по 26.12.2022. Следует отметить, что Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.11.2022 составлена ранее Акта о приемке выполненных работ № 1 от 24.11.2022;

«Капитальный ремонт МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Некрасова, д. 20». Представлен Акт № 42 от 21.12.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту согласно Контракту № 050420221507 от 12.04.2022 и дополнительным соглашениям № 1 от 29.04.2022, № 2 от 03.11.2022, № 3 от 19.12.2022, № 4 от 21.12.2022 на основании КС-3 № 2 от 21.12.2022 с отметкой: «Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет», подписан со стороны Подрядчика и Заказчика;

- «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (4 объекта в составе проекта). В 2022 году введен в эксплуатацию объект «Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское

[1] Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 082-09-2020-444 (далее – Соглашение от 23.12.2019 № 082-09-2020-444). Представлен на эл. почту по адресу; korableva_sm@lsplo.ru 03.10.2023.

городское поселение, г. п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая» (строительство). Представлен Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) от 30.06.2022.

Вместе с тем, как поясняет КАП и РХК ЛО в письме от 17.08.2023 № и-04-5499/2023, по объектам «Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15», «Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14», «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3» завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию до конца 2022 года не обеспечен. В этой связи в первоначальном отчете об итогах реализации Государственной программы за 2022 году фактический прирост показателя «Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)» за 2022 год составлял 3 проекта. Однако, работы по вышеуказанным объектам были завершены до окончания предельного срока устранения нарушения обязательств по вводу их в эксплуатацию, установленного Минсельхозом России (1 апреля 2023 года). В связи с чем, в уточненном отчете в адрес Минсельхоза России о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения и в уточненной информации о достижении показателей (индикаторов) Государственной программы за 2022 год, представленной в адрес Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области письмом от 05.04.2023 № и-04-2020/2023, проект «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» считается завершенным, прирост завершенных проектов составляет 4 единицы. В подтверждение данной информации вместе с письмом от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 КАП и РХК ЛО представлены копии следующих документов:

- Разрешение от 20.03.2023 № 47-14-025-2023 на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15»;

- Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного объекта «Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14» от 13.01.2023;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Акт от 20.01.2023 о приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3».

3) фактическое значение показателя (индикатора) «Доля сельского населения в общей численности населения Ленинградской области» (32,9%) рассчитано как отношение численности сельского населения ко всему населению Ленинградской области в соответствии с предварительной оценкой численности населения муниципальных районов и городского округа Ленинградской области по состоянию на 1 января 2023 года по данным Федеральной службы государственной статистики (представлены сведения о численности населения муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборского городского округа Ленинградской области по состоянию на 01.01.2023, согласно которым численность населения Ленинградской области – 2 023 767 чел., численность сельского населения Ленинградской области – 666 515 чел.);

4, 5) фактические значения показателя (индикатора) «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (43,95%) и показателя (индикатора) «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» (95,7%) рассчитаны исходя из предварительной оценки, произведенной Минсельхозом России при формировании проекта нефинансового соглашения о реализации на территории Ленинградской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (представлены сведения о доле общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах и о располагаемых ресурсах домашних хозяйств в зависимости от места проживания по субъектам Российской Федерации (прогноз));

6) фактическое значение показателя (индикатора) «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях» (5 199,7 м^2) рассчитано путем суммирования общей площади построенных (приобретенных) жилых помещений гражданами, проживающими на сельских территориях, в результате использования средств социальных выплат в соответствии с информацией, предоставленной комитетом по строительству ЛО в адрес КАП и РХК ЛО (исх. от 09.01.2023 № кстр-02-13/2023) (Отчет о реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья за январь-декабрь 2022 года, согласно разделу «Выполнение работ» которого: индикатор «Общая площадь по свидетельствам 2022 года, м^2» - 2 706,73 (48 граждан), индикатор «Общая площадь по свидетельствам 2021 года, м^2» - 2 492,99 (29 граждан)).

Следует отметить, что согласно Пояснительной записке к Отчету о реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья по итогам 12 месяцев 2022 года:

«- за 2022 год из 44 свидетельств, выданных в 2021 году, действующих в 2022 году, была произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 29 участникам на общую сумму средств областного бюджета – 91 587 501,76 руб., местного бюджета – 119 508,54 руб. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 2 421,19 кв. м.;

- за 2022 год из 78 свидетельств, выданных в 2022 году, 43 участникам была произведена оплата строительства (приобретения) жилья на сельских территориях на общую сумму средств федерального бюджета – 1 208 403,84 руб., областного бюджета – 87 846 40,92 руб. и местного бюджета – 50 000,00 руб. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 2 675,73 кв. м.»,

что при суммировании составляет 5 096,9 м^2 построенных (приобретенных) жилых помещений. Расхождение составляет 102,8 м^2 (5 199,7-5096,9).

Согласно пояснениям главного специалиста отдела реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан комитета по строительству ЛО Глазыриной Н.М.[1]: «*По тексту пояснительной записки к отчету о реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья по итогам 12 месяцев 2022 года в абзаце следующего содержания «За 2022 год из 44 свидетельств, выданных в 2021 году, действующих в 2022 году, была произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 29 участникам на общую сумму средств областного бюджета – 91 587 501,76 руб., местного бюджета – 119 508,54 руб. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 2 421,19 кв. м.» была допущена техническая ошибка в части указания общей площади. Следует читать 2 492,99 кв. м.*

В таблице общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений по свидетельствам 2022 года указана 2 706,73 кв. м., в т.ч. 31 кв. м. (не зарегистрирован в регистрационном органе).».

Частью 2 статьи 558 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Приложением № 1 к Государственной программе в редакции от 30.12.2022 установлено плановое значение показателя (индикатора) «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях» на 2022 год 5 150,0 м^2.

Согласно Пояснительной записке к Отчету комитета по строительству ЛО о реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на

[1] Представлены на эл. почту по адресу: korableva_sm@lsplo.ru 02.10.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

строительство (приобретение) жилья за 2022 год, представленным от 09.01.2023 № кстр-02-13/2023, план по вводу и приобретению жилья, установленный Государственной программой на 2022 год – 5 150,0 м^2, в том числе по Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 – 87 м^2.

Приложением 2 к Государственной программе утверждена Методика расчета показателей Государственной программы[1].

Методикой расчета показателей Государственной программы для показателя (индикатора) «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях», установлено:

«Суммирование общей площади построенных (приобретенных) жилых помещений гражданами, проживающими на сельских территориях, в результате использования средств социальных выплат и(или) заключения договора найма, за отчетный год».

В соответствии с Методикой расчета показателей Государственной программы ответственным органом за сбор данных по показателю «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях», является комитет по строительству ЛО.

Учитывая положения части 2 статьи 558 Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи квартиры общей площадью 31,0 м^2, подписанный 27.12.2022, указанный в письме КАП и РХК ЛО от 17.08.2023 № и-04-5499/2023, не может считаться заключенным до завершения процедуры государственной регистрации, квартира площадью 31,0 кв. м. не может считаться приобретенной.

В нарушение Методики расчета показателей Государственной программы в Отчете о реализации Государственной программы за 2022 год и Пояснительной записке к нему отражены недостоверные данные о фактическом значении показателя (индикатора) «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях» за 2022 год.

Вместе с тем, фактическое значение показателя (индикатора) «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях» без учета договора купли продажи квартиры площадью 31 м^2, не прошедшего процедуру государственной регистрации на отчетную дату, составляет 5 168,7 м^2, что свидетельствует о достижении планового значения данного показателя (индикатора) на 2022 год, установленного Приложением № 1 к Государственной программе в редакции от 30.12.2022 (5 150,0 м^2.).

7) фактическое значение показателя (индикатора) «Количество работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику» (432 чел.) рассчитано исходя из сводной информации по отчетам о достижении значений результатов предоставления

[1] Приложение № 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» к Государственной программе (далее – Методика расчета показателей Государственной программы).

субсидий и показателей в части субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров, обучение персонала на производстве и проведение производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе Ленинградской области, предоставленной КАП и РХК ЛО за счет средств бюджета Ленинградской области в 2022 году (приложением к указанному письму представлена информация в табличной форме, согласно которой в 2022 году заключены соглашения с 23-мя сельскохозяйственными товаропроизводителями). Данная информация представлена в таблице ниже:

№	Номер соглашения	Наименование СХТП - получателя субсидии	Значение показателя на отчетную дату согласно отчету
1	№ 22-06/001к от 17.06.2022	АО «КУЛЬТУРА-АГРО»	17
2	№ 22-09/003к от 16.09.2022	АО «Ополье»	3
3	№ 22-08/009к от 18.08.2022	АО «ПЗ «Мельниково»	2
4	№ 22-08/019к от 18.08.2022	АО «ПЗ "Расцвет»	2
5	№ 2-04/005к от 21.04.2022	АО «ПЗ «Торосово»	1
6	№ 22-04/004к от 21.04.2022; № 22-08/014к от 18.08.2022	АО «ПЗ Гражданский»	31
7	№ 22-10/001к от 13.10.2022	АО «Победа»	2
8	№ 22-04/002к от 20.04.2022	АО «Заречье»	1
9	№ 22-08/016к от 18.08.2022	АО «ПЗ «Торосово»	5
10	№ 22-08/013к от 18.08.2022; № 22-11/027к от 17.11.2022	АО «Племзавод «Рапти»	24
11	№ 22-11/028к от 17.11.2022; № 22-12/001к от 14.12.2022	АО ПЗ «Красногвардейский»	15
12	№ 22-09/002к от 16.09.2022	АО ПЗ «Красноозерное»	1
13	№ 22-08/012к от 18.08.2022	АО «Птицефабрика Роскар»	7
14	№ 22-03/001к от 03.03.2022; № 22-04/006к от 21.04.2022; № 22-08/015к от 18.08.2022	ЗАО Агрофирма «Выборжец»	211
15	№ 22-11/033к от 23.11.2022	ИП Слепцов Илья Валерьевич	1
16	№ 22-09/001к от 16.09.2022	К(Ф)Х Блинова Константина Эдуардовича	1
17	№ 22-06/002к от 21.06.2022	К(Ф)Х Полторацкого Юрия Александровича	1
18	№ 22-12/002к от 15.12.2022	ООО «ИДАВАНГ Агро»	89
19	№ 22-08/011к от 18.08.2022; № 22-09/004к от 16.09.2022; № 22-11/034к от 23.11.2022	ООО «СПК Пригородный»	3

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Номер соглашения	Наименование СХТП - получателя субсидии	Значение показателя на отчетную дату согласно отчету
20	№ 22-11/035к от 24.11.2022	ООО «Суйдинское»	1
21	№ 22-08/017к от 18.08.2022	СПК «Дальняя Поляна»	9
22	№ 22-04/003к от 20.04.2022 № 22-08/018к от 18.08.2022	СПК «Кобраловский»	4
23	№ 22-04/001к от 20.04.2022	СПК «Поляны»	1
		ИТОГО	432

8) фактическое значение показателя (индикатора) «Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку» (63 чел.) рассчитано исходя из сводной информации о количестве предоставленных ежегодных единовременных выплат молодым специалистам - работникам агропромышленного комплекса Ленинградской области и ветеринарии, предоставленных КАП и РХК ЛО и Управлением ветеринарии ЛО за счет средств бюджета Ленинградской области в 2022 году (приложением к указанному письму представлена информация в табличной форме, согласно которой в 2022 году социальную поддержку получили 40 работников агропромышленного комплекса и 23 работника ветеринарных служб Ленинградской области). Данная информация представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование предприятия	Количество выплат
1	АО «Волошово»	1
2	АО «Гатчинское»	4
3	АО «ЛЮБАНЬ»	1
4	АО «ПЗ «Расцвет»	1
5	АО «ПЗ «Торосово»	1
6	АО «ПЗ Гражданский»	2
7	АО «Племенная птицефабрика Войсковицы»	1
8	АО «Племзавод «Гомонтово»	3
9	АО «Племзавод «Пламя»	2
10	АО «Племхоз имени Тельмана»	3
11	АО «Победа»	2
12	АО «Труд»	1
13	АО «Птицефабрика Синявинская»	2
14	АО ПЗ «Петровский»	1
15	АО Птицефабрика «Северная»	2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование предприятия	Количество выплат
16	ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»	1
17	ЗАО «Племзавод «Большевик»	1
18	ЗАО «Предпортовый»	1
19	ЗАО «СП Андреевское»	1
20	ЗАО «Черново»	1
21	ЗАО Агрофирма «Выборжец»	1
22	КФХ Быкова Алексея Дмитриевича	1
23	ООО «Семеноводство»	1
24	ООО «СПК Пригородный»	2
25	ООО Утконос	1
26	СПК «Кобраловский»	1
27	СПК «Поляны»	1
	Итого по предприятиям АПК Ленинградской области	40
1	СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов	2
2	СББЖ Кировского и Тосненского районов	3
3	СББЖ Волховского и Бокситогорского районов	1
4	СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов	3
5	СББЖ Ломоносовского района	4
6	СББЖ Выборгского района	2
7	СББЖ Лужского района	2
8	СББЖ Гатчинского района	5
9	СББЖ Приозерского района	1
10	Итого по организациям ветеринарной службы Ленинградской области	23
	ВСЕГО	63

9) фактическое значение показателя (индикатора) «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования» (18,5 Км) рассчитано исходя из сводной информации по отчетам о достижении значений результатов предоставления субсидий и показателей в части субсидии на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предоставленной КАП и РХК ЛО за счет средств бюджета Ленинградской области в 2022 году (приложением к указанному письму представлена информация в табличной форме, согласно которой в 2022 году заключены соглашения с 11-ю сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами). Данная информация представлена в таблице ниже:

№	Номер соглашения	Наименование СХТП - получателя субсидии	Значение показателя на отчетную дату согласно отчету (протяженность автомобильных дорог, км)
1	от 17.08.2022 № 22-08/002к	АО «Племенной завод «Гомонтово»	0,662
2	от 28.09.2022 № 22-09/006к	АО «Племенной завод Гражданский»	0,217
3	от 17.08.2022 № 22-08/007к	АО «Гатчинское»	1,627
4	от 17.08.2022 № 22-08/001к	ГУП ЛО «Каложицы»	0,8914
5	от 17.08.2022 № 22-08/003к	ЗАО «Микельанджело»	0,271
6	от 17.08.2022 № 22-08/005к	К(Ф)Х Кузьмина Сергея Владимировича	1,1015
7	от 28.09.2022 № 22-09/005к	АО ПЗ «Красноозерное»	1,3302
8	от 18.08.2022 № 22-08/010к	АО «Племенной завод «Агро-Балт»	2,569
9	от 17.08.2022 № 22-08/008к	АО «Племенной завод «Торосово»	3,845
10	от 17.08.2022 № 22-08/004к	ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»	1,511
11	от 17.08.2022 № 22-08/006к	АО «Племхоз имени Тельмана»	4,515
	ВСЕГО		18,5401

10) фактическое значение показателя (индикатора) «Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом)» (8 единиц, в том числе 2 единицы на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий») рассчитано исходя из сводной информации по отчетам о достижении показателей результатов использования субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий и на благоустройство сельских территорий, предоставленных КАП и РХК ЛО за счет средств бюджета Ленинградской области в 2022 году (приложением к указанному письму представлена Сводная информации по отчетам о достижении показателей результатов использования субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий и на благоустройство сельских территорий за счет средств бюджета Ленинградской области в 2022 году). Данная информация представлена в таблице ниже:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Номер соглашения	Получатель субсидии	Значение показателя на отчетную дату согласно отчету (количество реализованных проектов)	Наименование проекта
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»				
1	от 27.05.2022 № 41618426-1-2022-002	Кобринское сельское поселение	1	Благоустройство сквера на улице Центральная в пос. Кобринское (финансирование из федерального и областного бюджетов)
2	от 27.05.2022 № 41630438-1-2022-005	Оржицкое сельское поселение	1	Благоустройство территории около дома № 13 д. Оржицы (1 очередь)
Субсидия на благоустройство сельских территорий в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»				
1	от 15.02.2022 № 350	Торковичское сельское поселение	1	Обустройство хоккейной площадки по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, у Дома культуры
2	от 15.02.2022 № 1098	Петровское сельское поселение	1	Устройство пешеходной дорожки в парке Петровский (1 очередь)
3	от 14.02.2022 № 1110	Таицкое городское поселение	1	Благоустройство пешеходных дорожек внутри дворовой территории домов №№ 6-10 по ул. Санаторская в дер. Большие Тайцы
4	от 14.02.2022 № 1113	Войсковицкое сельское поселение	1	Обустройство детской спортивно-игровой площадки на пл. Манина д. 1-6 в пос. Войсковицы
5	от 14.02.2022 №1106	Кобринское сельское поселение	1	Благоустройство сквера на улице Центральная в пос. Кобринское (финансирование из областного бюджета сверх установленного уровня софинансирования из федерального бюджета)
6	от 15.02.2022 № 21	Мшинское сельское поселение	1	Благоустройство детской площадки по адресу: д. Низовская Мшинского сельского поселения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Номер соглашения	Получатель субсидии	Значение показателя на отчетную дату согласно отчету (количество реализованных проектов)	Наименование проекта
				Лужского муниципального района Ленинградской области, ул. Кирова, д. 1А
7	от 14.02.2022 № 358	Оредежское сельское поселение	2	1) Устройство спортивной площадки в п. Оредеж; 2) Устройство детской игровой площадки по адресу: Ленинградская область Лужский район п. Оредеж между улицами Карла Маркса и Ленина
		Итого	9	

На финансирование проекта «Благоустройство сквера на ул. Центральная в пос. Кобринское» были дополнительно предусмотрены ассигнования областного бюджета сверх установленного уровня софинансирования из федерального бюджета. В связи с чем факт завершения реализации данного проекта в общем количестве реализованных проектов считается однократно.

Расчеты фактических значений показателей (индикаторов) Государственной программы соответствует алгоритмам, утвержденным в Приложении 2 к Государственной программе.

Согласно Методике оценки реализации государственных программ Российской Федерации[1] оценка достижения плановых значений показателей Государственной программы за отчетный год присваивается следующим образом:

«низкий уровень» - степень достижения всех показателей государственной программы составляет менее 70%;

«средний уровень» - степень достижения всех показателей государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

«высокий уровень» - степень достижения всех показателей государственной программы составляет 90% и более.

Доля выполненных показателей (индикаторов) за 2022 год составляет 10 (100%), что свидетельствует о «высоком уровне» достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы.

В составе мероприятий Государственной программы реализуются следующие федеральные проекты:

[1] Утверждена Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 28.02.2023 № 9К (1614)).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

- «Благоустройство сельских территорий»;

- «Современный облик сельских территорий»;

- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

- «Содействие занятости сельского населения».

На запрос КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-72/2023 КАП и РХК ЛО 31.05.2023 № и-04-3453/2023 представлены паспорта вышеуказанных федеральных проектов.

Анализ исполнения показателей федеральных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы, показал следующее.

Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

Согласно паспорту федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»:

- срок реализации проекта установлен на период с 01.01.2022 по 31.12.2030 в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»[1] по направлению (подпрограмме) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

- цель федерального проекта - создание к 2031 году возможности для улучшения жилищных условий 252,5 тысячи семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях);

- показатели федерального проекта:

«Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)»;

«Ввод жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения (ежегодно)»;

- результатом федерального проекта является, в том числе:

«Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты».

Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» установлено значение результата, достижение которого должны обеспечить субъекты Российской Федерации в 2022 году - «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных

[1] Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» – 21.5000 тыс. м^2. Для субъекта Ленинградская область значение данного результата на 2022 год установлено на уровне 0.0858 тыс. м^2 (или 0,4% от общего значения).

Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»

Согласно паспорту федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»:

- срок реализации проекта установлен на период с 01.01.2022 по 31.12.2030 в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению (подпрограмме) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

- цель федерального проекта – повышение к 2031 году комфортности среды проживания граждан в 40,4 % сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов;

- показатели федерального проекта:

«Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов (ежегодно)»;

«Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (ежегодно)»;

- результатом федерального проекта является, в том числе:

«Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (организация освещения, пешеходных зон, зон отдыха, ландшафтов, оформление фасадов)».

Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» установлено значение результата, достижение которого должны обеспечить субъекты Российской Федерации в 2022 году - «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (организация освещения, пешеходных зон, зон отдыха, ландшафтов, оформление фасадов)» – 544.0000 единиц. Для субъекта Ленинградская область значение данного результата на 2022 год установлено на уровне 1.0000 единицы (или 0,2% от общего значения).

В целях реализации вышеуказанных федеральных проектов между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Министерство) и Правительством Ленинградской области (далее – Субъект) заключено Соглашение от 28.12.2021 № 082-09-2022-275, согласно которому:

- предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2022-2024 годах бюджету Ленинградской области субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в целях достижения результатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы (пункт 1.1);

- Субъект обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 «Значения результатов использования субсидии» (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275) (пункт 4.3.3);

- Субъект обязуется обеспечивать предоставление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 4 «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» (далее – Приложение № 4 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275) (пункт 4.3.4).

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 результатом использования субсидии в 2022 году по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» являются:

- «Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий», плановое значение – 2 единицы;

- «Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях», плановое значение – 87 м^2. В соответствии с дополнительным соглашением от 11.03.2022 № 082-09-2022-275/1 Приложение № 2 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 изложено в новой редакции, согласно которой результатом использования субсидии являются:

- «Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты», плановое значение – 87 м^2, что на 1,2 м^2 (или 1,4%) больше в сравнении со значением, установленным Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (0.0858 тыс. м^2 (или 85,8 м^2));

- «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях», плановое значение - 2 единицы, что на 1 единицу (или в 2 раза) больше в сравнении со значением, установленным Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» (1 единица).

В соответствии с Приложением № 4 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 (составлено 19.05.2023), представленным в КСП ЛО письмом КАП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023, по состоянию на 01.01.2023 фактически достигнуты следующие значения результатов использования субсидии:

- «Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» - 91,6 м^2 (105,3% от планового значения 87 м^2). Причина отклонения, указанная в разделе 2.1. «Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения»: *«Фактическое значение превышает плановое из-за приобретения заявителем жилого помещения большей площади в связи с увеличением доли собственных средств.»;*

- «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» - 2 единицы (100% от планового значения 2 единицы) (Приложение № 4.2 к настоящему Заключению).

На запрос КСП ЛО от 11.08.2023 № 01-18-120/2023 о предоставлении информации (расчетов, подтверждающих документов) о достигнутых в 2022 году результатах использования субсидий федеральных проектов, исполняемых в рамках Государственной программы, КАП и РХК ЛО письмом от 17.08.2023 и-04-5499/2023 в КСП ЛО представлена следующая информация:

1) Фактическое значение показателя «Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» (91,6 кв. м.) определено в соответствии с информацией, предоставленной комитетом по строительству ЛО в адрес КАП и РХК ЛО письмами от 09.01.2023 № кстр-02-13/2023, № кстр-02-15/2023. В связи с отсутствием методики определения значений данного показателя по согласованию с Минсельхозом России в фактическом значении учтен гражданин, который 27.12.2022 заключил договор купли-продажи квартиры общей площадью 31,0 кв. м, но по состоянию на конец финансового года не успел завершить процедуру регистрации перехода права собственности.

Согласно информации комитета по строительству ЛО от 09.01.2023 № кстр-02-15/2023:

«…1 гражданин (из 2-х, которым распределены и перечислены средства федерального бюджета на их банковские счета для обслуживания целевых жилищных программ) 27.12.2022 года заключил договор купли-продажи квартиры общей площадью 31 кв. м. В целях регистрации перехода права собственности 27.12.2022 вышеупомянутый гражданин сдал необходимые документы в МФЦ. Планируемая дата регистрации 12.01.2023. Второй гражданин реализовал средства социальной выплаты и приобрел квартиру общей площадью 60,60 кв. м. (выписка из ЕГРН от 22.11.2022) в 2022 году.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На запрос КСП ЛО от 08.09.2023 № 01-18-145/2023 о предоставлении документов о согласовании с Минсельхозом России включения в состав фактических значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения, в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» по Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 договора купли-продажи квартиры общей площадью 31 кв. м, заключенного 27.12.2022, но не прошедшего государственную регистрацию перехода права собственности по состоянию на 01.01.2023, КАП и РХК ЛО письмом от 14.09.2023 № и-04-6217/2023 сообщил, что документы о согласовании с Минсельхозом России включения в состав фактических значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения, в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» по Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 договора купли-продажи квартиры общей площадью 31 кв. м, заключенного 27.12.2022, но не прошедшего государственную регистрацию перехода права собственности по состоянию на 01.01.2023, отсутствуют в связи с согласованием вышеуказанных подходов к подготовке отчетной информации в рабочем порядке.

Отчет по Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-275 принят Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Позиция КСП ЛО по вопросу включения в состав информации о фактическом значении показателя «Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» площади квартиры (31,0 кв. м), приобретенной по договору купли-продажи, заключенному 27.12.2022, но не прошедшему процедуру государственной регистрации в срок до 31.12.2022, указана выше.

2) Фактическое значение «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» (2 ед.) рассчитано исходя из сводной информации по отчетам о достижении показателей результатов использования субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, предоставленных КАП и РХК ЛО за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2022 году. В 2022 году в рамках федерального проекта реализованы проекты «Благоустройство сквера на улице Центральная в пос. Кобринское» (бюджетополучатель – Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района) и «Благоустройство территории около дома № 13 д. Оржицы (1 очередь)» (бюджетополучатель – Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района).

Таким образом, значения результатов использования субсидии федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий», установленные Соглашением от

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2021 № 082-09-2022-275, достигнуты, и их плановые и фактические значения включены в состав плановых и фактических значений показателей (индикаторов) Государственной программы.

Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»

Согласно паспорту федерального проекта «Современный облик сельских территорий»:

- срок реализации проекта установлен на период с 01.01.2022 по 31.12.2030 в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению (подпрограмме) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

- цель федерального проекта - обеспечение к 2031 году качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры 44,2 % граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях);

- показатель федерального проекта - «Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)»;

- результат федерального проекта - «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)».

Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Современный облик сельских территорий» установлено значение результата, достижение которого должны обеспечить субъекты Российской Федерации в 2022 году - «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» – 83.0000 единицы. Для субъекта Ленинградская область значение данного результата на 2022 год установлено на уровне 2.0000 единиц (или 2,4% от общего значения).

В целях реализации данного федерального проекта между Министерством и Субъектом заключено Соглашение от 28.12.2021 № 082-09-2022-399, согласно которому:

- предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2022 году бюджету Ленинградской области субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы (пункт 1.1);

- в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16,19,19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Ленинградской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме (пункт 4.1.4);

- Субъект обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 «Значения результатов использования субсидии» (далее – Приложение № 3 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399) (пункт 4.3.3);

- Субъект обязуется обеспечивать предоставление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 5 «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» (далее – Приложение № 5 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399) (пункт 4.3.7).

В соответствии с Приложением № 3 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 результатом использования субсидии в 2022 году по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» являются:

- «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», плановое значение - 878 единиц;

- «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий», плановое значение - 3 единицы.

В анализируемом периоде в Приложение № 3 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 вносился ряд изменений:

1) В соответствии с дополнительным соглашением от 14.02.2022 № 082-09-2022-399/1 Приложение № 3 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 изложено в новой редакции, согласно которой результатом использования субсидии по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» являются:

- «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», плановое значение - 878 единиц;

- «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)», плановое значение - 3 единицы.

2) В соответствии с дополнительным соглашением от 03.11.2022 № 082-09-2022-399/4 Приложение № 3 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

изложено в новой редакции, согласно которой результатом использования субсидии являются:

- по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий»:

«Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», плановое значение - 878 единиц;

«Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)», плановое значение - 3 единицы, что на 1 единицу (или 33,3%) больше в сравнении со значением, установленным Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (2 единицы);

- по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» - «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)», плановое значение - 0 единиц.

В соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6) предусмотрена реализация следующих проектов:

Наименование проекта комплексного развития сельских территорий	Наименование мероприятий	Прирост рабочих мест
Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п.г.т. Большая Ижора Ленинградская область	Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	44
	Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино	
	Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	
	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	
	Капитальный ремонт помещений «Центральной библиотеки Ломоносовского района им. Н.А. Рубакина», расположенной в жилом доме по адресу: Приморское ш., 11, п. г. т. Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область	

Наименование проекта комплексного развития сельских территорий	Наименование мероприятий	Прирост рабочих мест
Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	Капитальный ремонт МДОУ «Оредежский детский сад» по адресу: 188220, Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Ленина, д.25а	308
	Капитальный ремонт МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Оредеж, ул. Некрасова, д.20	
	Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Комсомола, 6а	
	Капитальный ремонт здания Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10а	
Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая	526
	Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15	
	Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14	
	Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3	

В соответствии с Приложением № 5 (составлено 18.05.2023) к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399, представленным КАП и РХК ЛО письмом от 31.05.2023 № и-04-3453/2023, по состоянию на 01.01.2023 фактически достигнуты следующие значения результатов использования субсидии:

- по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий»:

«Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» - 483 единицы (55% от планового значения 878 единиц). Причина отклонения, указанная в разделе 2.1. «Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения» (далее – раздел 2.1 Приложения № 5 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399): *«Срыв сроков реализации заявленных инвестиционных проектов в связи со сложившимися неблагоприятными экономическими условиями»;*

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» - 3 единицы (100% от планового значения 3 единицы). Согласно информации, указанной в разделе 2.1. Приложения № 5 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399: *«Реализация проекта «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» не завершена в связи с отсутствием ввода трех объектов из четырех, входящих в состав проекта»;*

- по направлению расходов «Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:

«Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» - 0 единиц.

КАП и РХК ЛО письмом от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 представлена информация, согласно которой:

- реализация мероприятий проекта «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» завершена до окончания предельного срока устранения нарушения обязательств по вводу объектов в эксплуатацию, установленного Минсельхозом России - 1 апреля 2023 года. В связи с чем, в уточненном отчете в адрес Министерства сельского хозяйства РФ о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399) значение показателя составляет 3 ед.;

- показатель «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», фактическое значение которого 483 ед., рассчитано исходя из информации муниципальных образований о рабочих местах, созданных за период реализации проекта комплексного развития сельских территорий за счет инвестиционных вложений, а также в рамках реализации мероприятий проекта комплексного развития сельских территорий (представлены информационные письма администрации Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – Оредежское СП Лужского МР ЛО) от 19.01.2023 № 76, администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - МО Ломоносовский МР ЛО) от 19.01.2023 № 02и-338/2023, администрации муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Аннинское ГП Ломоносовского МР ЛО) от 25.01.2023 № и-150/2023, направленные в адрес КАП и РХК ЛО).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАП и РХК ЛО в письме от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 отмечает следующее:

«Проект комплексного развития сельских территорий считается реализованным при условии завершения работ (ввода в эксплуатацию) всех объектов, включенных в состав проекта».

Согласно информации КАП и РХК ЛО[1] по ряду объектов, предусмотренных проектом «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию до конца 2022 года не было обеспечено, в том числе:

1) объект «Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15» (далее - Дом культуры 15) (ГРБС - комитет по строительству ЛО);

2) объект «Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14» (далее – Аннинская школа) (ГРБС - КОПО ЛО);

3) объект «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3» (далее – Детский сад № 26) (ГРБС - КОПО ЛО).

В целях анализа соблюдения главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными образованиями Ленинградской области целей, порядка и условий предоставления субсидий КСП ЛО были направлены запросы в адрес КОПО ЛО от 14.09.2023 № 01-18-147/2023 и Комитета по строительству ЛО от 14.09.2023 № 01-18-148/2023.

В ответ на запрос КСП ЛО от 14.09.2023 № 01-18-147/2023 КОПО ЛО письмом от 20.09.2023 № 18-36436/2023 представлена, в том числе, копия Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006[2] о предоставлении в 2022 году бюджету Ломоносовского муниципального района Ленинградской области субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Пунктом 2.2 Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 определено, что общий объем субсидии из бюджета Ленинградской области составляет в 2022 году не более 179 785,6 тыс. руб.

Пунктом 4.1.5 Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 установлено, что:

«В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств,

[1] Представлена в адрес КСП ЛО письмом КАП и РХК ЛО от 17.08.2023 № и-04-5499/2023.

[2] Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Ленинградской области бюджету администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 (далее - Соглашение от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006).

предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из Бюджета Ломоносовского муниципального района в бюджет Ленинградской области, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Ленинградской области в указанном объеме».

Вместе с тем, пунктом 4.3.2 Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 установлена обязанность администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области *«обеспечивать исполнение требований субъекта по возврату средств в бюджет Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий».*

Следует отметить, что определение «субъект» Соглашением от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 не введено.

Пунктом 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области определено, что:

«Соглашение о предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюджета заключается в электронном виде с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета[1]».

При этом в соответствии с подпунктом «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета установлено, что соглашение о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации из федерального бюджета должно включать, в том числе:

«условие о перечислении субсидии - в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, - при наличии заключенного в системе «Электронный бюджет» по форме, аналогичной форме, установленной в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, устанавливающего в том числе условие применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, а также

[1] Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999).

за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 16 - 19(1) настоящих Правил, и освобождение муниципального образования от ответственности по основаниям, аналогичным основаниям, предусмотренным абзацами вторым - пятым пункта 20 настоящих Правил, в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации».

Разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, во исполнение подпункта «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, определены меры ответственности за недостижение результатов использования субсидий, аналогичные установленным пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Пунктом 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 27.12.2021 установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, к муниципальному образованию применяются меры ответственности в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

В нарушение раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в Соглашение от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 включен пункт 4.1.5, предусматривающий меры ответственности администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, отличные от установленных разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Согласно пункту 4.3.3 Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 на администрацию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области возложена обязанность обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с Приложением № 3[1] к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006.

При этом Приложением № 3 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 плановые значения результатов использования субсидии по годам реализации не установлены.

В соответствии с положениями пункта 2.5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области результаты использования субсидии представляют собой конечные результаты исполнения расходного обязательства муниципального образования и должны

[1] Приложение № 3 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 (далее – Приложение № 3 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

соответствовать, в том числе требованию *«возможности оценки по итогам отчетного финансового года»* (подпункт «д»).

В нарушение пункта 2.5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области результаты использования субсидии не установлены Приложением № 3 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006, что не соответствуют принципу *«возможности оценки по итогам отчетного финансового года».*

В анализируемом периоде в Соглашение от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 дополнительными соглашениями от 13.04.2022 № 41630000-1-2022-006/1, от 31.05.2022 № 41630000-1-2022-006/2, от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 и от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 был внесен ряд изменений. В результате анализа указанных изменений установлено следующее:

1) Дополнительным соглашением от 13.04.2022 № 41630000-1-2022-006/1 внесены изменения в преамбулу Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006, предусматривающие замену ссылки на областной закон от 22.12.2020 № 143-оз[1] на ссылку на областной закон от 21.12.2021 № 148-оз.

2) Дополнительным соглашением от 31.05.2022 № 41630000-1-2022-006/2 пункт 1.1 изложен в новой редакции, согласно которой предусмотрено продление периода предоставления субсидии (с 2022 года на 2022/2023 и 2024 годы), а также изменение ЦСР (с 18 2 05 R5760 на 18 2 05 R5760).

3) Дополнительным соглашением от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 пункты 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2, а также Приложения № 1 изложены в новой редакции.

Пунктом 1.5 дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 предусмотрено изложение Приложения № 2 «Состав расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, определенных муниципальным образованием» к Соглашению от 11.02.2022 № 4163000-1-2022-006 в редакции согласно Приложению № 2 к данному дополнительному соглашению. Следует отметить, что к дополнительному соглашению от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 приложено приложение № 2 «Значения результатов использования Субсидии».

Пунктом 1.6 дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 предусмотрено изложение приложения № 3 «Значения результатов использования Субсидии к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 в редакции Приложения № 3 к данному дополнительному соглашению. При этом Приложение № 3 к дополнительному соглашению от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 не представлено.

Согласно пункту 2.2 Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 предусмотрено предоставление субсидии из бюджета Ленинградской бюджету Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в следующих объемах:

- в 2022 году не более 119 049,6 тыс. руб.;

[1] Областной закон от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - областной закон от 22.12.2020 № 143-оз).

- в 2023 году не более 0,0 тыс. руб.;
- в 2024 году не более 0,0 тыс. руб.,

что не соответствует объему финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, определенному Приложением № 1 в редакции данного дополнительного соглашения в 2022 году - 196 734,3 тыс. руб.

В соответствии с Приложением № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к дополнительному соглашению от 16.12.2022 № 41630000-1-2022-006/3 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006:

- результат использования субсидии – «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» (ед.) – 1;

- плановые значения результатов использования субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения – на 31.12.2022.

4) Дополнительным соглашением от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 пункты 2.1 и 2.2, а также Приложение № 3 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 изложены в новой редакции.

Согласно пункту 2.2 Соглашения от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 предусмотрено предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в следующих объемах:

- в 2022 году не более 119 049,6 тыс. руб.;
- в 2023 году не более 0,0 тыс. руб.;
- в 2024 году не более 0,0 тыс. руб.,

что не соответствует объему финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, определенному Приложением № 1 в редакции данного дополнительного соглашения в 2022 году - 196 734,3 тыс. руб.

Таким образом, дополнительным соглашением от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 изменение общего объема средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области бюджету Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, не предусмотрено.

При этом Приложением № 2 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 предусмотрено продление срока достижения значения результатов использования субсидии на 2 года – на 31.12.2024.

В соответствии с абзацем 4 пункта 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев изменения целевых показателей государственных программ Ленинградской области или результатов региональных проектов, а также в случае сокращения размера субсидии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В нарушение пункта 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области дополнительным соглашением от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 предусмотрено продление срока достижение результата использования субсидии по Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 при отсутствии изменения (снижения) общего объема предоставляемой субсидии.

Согласно Акту приемки и ввода в эксплуатацию законченного объекта, представленному в адрес КСП ЛО письмом КОПО ЛО, объект Аннинская школа введен в эксплуатацию 13.01.2023 с соблюдением сроков, установленных Приложением № 2 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4.

В соответствии с Актом о приемке в эксплуатацию ремонта объекта, предъявленный к приемке капитальный ремонт объекта Детский сад № 26 принят с оценкой «удовлетворительно» 20.01.2023 с соблюдением сроков, установленных Приложением № 2 к Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4.

Таким образом, дополнительным соглашением от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 предусмотрено продление срока достижения значения результатов использования субсидии, существенно превышающее фактический срок достижения результатов использования субсидии, что свидетельствуют о низком уровне качества планирования.

В ответ на запрос КСП ЛО от 14.09.2023 № 01-18-148/2023 комитетом по строительству ЛО письмом от 18.09.2023 № кстр-02-10545/2023 представлена, в том числе копия Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007[1] о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области в 2022 году бюджету Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Аннинское ГП) на реконструкцию здания Дома культуры 15.

Пунктом 2.2 Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 определено, что общий объем субсидии из бюджета Ленинградской области составляет в 2022 году не более 8 568,1 тыс. руб.

Пунктом 4.1.4 Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 установлено, что:

«В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения

[1] Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 (далее - Соглашение от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Аннинского городского поселения в бюджет Ленинградской области, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Ленинградской области в указанном объеме».

Вместе с тем, пунктом 4.3.2 Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 установлена обязанность администрации Аннинского ГП обеспечивать исполнение требований Субъекта по возврату средств в бюджет Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления Субсидий.

В нарушение раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 27.12.2021[1] в Соглашение от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 включен пункт 4.1.4, предусматривающие меры ответственности администрации Аннинского ГП, отличные от установленных разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Согласно пункту 4.3.3 Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 на администрацию Аннинского ГП возложена обязанность обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007.

Приложением № 2 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 определен результат использования «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)», при этом плановые значения результата использования субсидии по годам реализации не установлены.

В нарушение пункта 2.5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области результаты использования субсидии не установлены Приложением № 2[2] к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007, что не соответствуют принципу *«возможности оценки по итогам отчетного финансового года».*

В анализируемом периоде в Соглашение от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 дополнительными соглашениями от 02.03.2022 № 41630152-1-2022-

[1] Приложение 11 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» к Государственной программе в редакции от 27.12.2021 (далее – Порядок предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 27.12.2021).

[2] Приложение № 2 «Значения результатов использования Субсидии» к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

007/1, от 16.08.2022 41630152-1-2022-007/2 и от 15.12.2022 № 41630152-1-2022-007/3 был внесен ряд изменений.

В результате анализа изменений, внесенных дополнительными соглашениями в Соглашение от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007, установлено следующее:

1) Дополнительным соглашением от 02.03.2022 № 41630152-1-2022-007/1 внесены изменения в пункты 3.2 и 4.3.7 Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007, а также изложены в новой редакции Приложение № 1[1] и Приложение № 2 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007.

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 в редакции дополнительного соглашения от 02.03.2022 № 41630152-1-2022-007/1:

- результат использования субсидии – «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций» (ед.) – 1;

- плановые значения результатов использования субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения – на 31.12.2022.

2) Дополнительным соглашением от 16.08.2022 41630152-1-2022-007/2 изложены в новой редакции Приложение № 5[2] и Приложение № 6[3] к Соглашению-от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007.

3) Дополнительным соглашением от 15.12.2022 № 41630152-1-2022-007/3 внесены изменения в пункты 2.1 и 2.2 Соглашения от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007, а также изложены в новой редакции Приложение № 1 и Приложение № 7[4] к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007.

Пунктом 2.2 в редакции дополнительного соглашения от 15.12.2022 № 41630152-1-2022-007/3 предусмотрено предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Аннинского ГП в 2022 году в сумме не более 8 212,0 тыс. руб. (снижен на 356,1 тыс. руб. или 4,2%).

В соответствии с Отчетом о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения администрации Аннинского ГП по состоянию на 01.01.2023[5] плановые значения результатов использования субсидии, установленные Приложением № 2 к

---

[1] Приложение № 1 «Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации» к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 (далее – Приложение № 1 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007).

[2] Приложение № 5 «ГРАФИК выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 (далее – Приложение № 5 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007).

[3] Приложение № 6 «Об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами ОТЧЕТ реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 (далее – Приложение № 6 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007).

[4] Приложение № 7 «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 (далее – Приложение № 7 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007).

[5] Представлен в адрес КСП ЛО письмом комитета по строительству ЛО от 18.09.2023 № кстр-02-1545/2023.

Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 в редакции дополнительного соглашения от 02.03.2022 № 41630152-1-2022-007/1 по состоянию на отчетную дату не достигнуты.

Согласно информации, представленной в письме комитета по строительству ЛО от 18.09.2023 № кстр-02-10545/2023:

«17.03.2023 получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, показатель на 01.04.2023 достигнут - 20.03.2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.».

Пунктом 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий[1] установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, к муниципальному образованию применяются меры ответственности в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии муниципальное образование должно перечислить в областной бюджет объем средств, определяемый по формуле:

$СВ_i = С_i \times К_i \times 0,1$,

где:

$СВ_i$ - объем средств, подлежащий перечислению i-м муниципальным образованием в областной бюджет;

$С_i$ - объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования субсидии в отчетном году, за исключением остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

$К_i$ - коэффициент степени недостижения значений результатов использования субсидии i-м муниципальным образованием.

Коэффициент степени недостижения значений результатов использования субсидии i-м муниципальным образованием определяется в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Объем средств Субсидии, подлежащих возврату из бюджета МО Аннинского ГП в бюджет Ленинградской области, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, составляет: 8 212,0 х 1 х 0,1 = 821,2 тыс. руб.

Пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлено, что общий объем средств,

[1] Приложение 8 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий и на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» к Государственной программе в редакции от 30.12.2022 (далее - Порядок предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подлежащий возврату по отдельному виду субсидии, не может превышать пяти процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фактически поступивших в году, в котором предоставлена субсидия.

Информация об объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, за отчетный финансовый год размещается Комитетом финансов Ленинградской области не позднее 5-го февраля текущего финансового года на официальном сайте Комитета финансов Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно информации об объеме налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступивших в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области за 2022 год[1], объем налоговых и неналоговых доходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Аннинского ГП составил 193 684,3 тыс. руб.

Объем средств, подлежащий возврату из бюджета Аннинского ГП в областной бюджет, не превышает пяти процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фактически поступивших в 2022 году (193 684,3 х 5% = 9 684,2).

Пунктом 5.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области определено, что объем средств, подлежащий перечислению в областной бюджет в случае недостижения значений результатов использования субсидии, рассчитывается главным распорядителем бюджетных средств и доводится до сведения:

- муниципального образования - до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- Комитета финансов Ленинградской области - до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

В нарушение пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий Комитетом по строительству ЛО к администрации Аннинского ГП не были применены меры ответственности за недостижение значений результатов использования субсидии, установленных Приложением № 2 к Соглашению от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007 в редакции дополнительного соглашения от 02.03.2022 № 41630152-1-2022-007/1 в порядке, предусмотренном разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

[1] Информация размещена в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: https://finance.lenobl.ru/o-komitete/work/byudzhetnaya-politika/mbo/objem-dohodov/ (дата обращения -05.10.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно пункту 2.2 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 10.03.2022[1] результатами использования субсидии являются:

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

- количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов.

Следует отметить, что на реализацию одного проекта комплексного развития территории заключено столько соглашений, сколько ГРБС участвует в предоставлении субсидии муниципальному образованию (пообъектно). При этом соглашением устанавливается значение результата использования субсидии «количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)».

В то же время **в нарушение** пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий соглашениями не установлено значение результата использования субсидии «количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов».

При этом, в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 по состоянию на 01.01.2023 фактическое значение показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» - 483 единицы (55% от планового значения 878 единиц).

На запрос КСП ЛО от 08.09.2023 № 01-18-145/2023 о предоставлении следующей информации и пояснений:

1) О плановом и фактическом значениях результата использования субсидии «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» в разрезе каждого из трех проектов комплексного развития сельских территорий в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в соответствии с Приложением № 8 «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 с разбивкой (согласно таблице в составе пункта 3 Паспорта проекта[2]) по количеству рабочих мест, созданных (планируемых к созданию) в результате реализации[3]:

---

[1] Приложение 8 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий и на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» к Государственной программе в редакции от 10.03.2022 (далее – Порядок предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 10.03.2022).

[2] Рекомендованная форма Паспорта проекта утверждена приложением № 2 к Порядку отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, а также требованиям к составу заявочной документации, представляемой на отбор проектов, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2021 № 767 (далее – Паспорт проекта).

[3] Разбивка в соответствии с графой 2 «Наименование задач и результатов проекта» строки 1.1 «Создание новых рабочих мест указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- инвестиционных проектов находящиеся в стадии реализации на год начала реализации мероприятий соответствующего проекта комплексного развития сельских территорий (с указанием наименования инвестора, а также наименования, срока начала и окончания реализации инвестиционного проекта);

- инвестиционных проектов, реализация которых начата в первый год реализации соответствующего проекта комплексного развития сельских территорий (с указанием наименования инвестора, а также наименования, срока начала и окончания реализации инвестиционного проекта);

- мероприятий проекта комплексного развития сельских территорий (по каждому объекту).

2) Пояснений, касательно несоответствия информации о фактически достигнутом значении показателя результата использования субсидии «количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, начиная с отбора 2019 года», представленной в приложениях 26-27 к письму КАП и РХК ЛО от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 фактическим значениям, указанным в графе «2. Оценка достижения результатов проекта (создание рабочих мест)» Приложения № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51[1], КАП и РХК ЛО письмом от 14.09.2023 № и-04-6217/2023 представлена следующая информация и копии документов:

- Ежегодных отчетов о реализации проектов «Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», «Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п.г.т. Большая Ижора Ленинградская область» за 2022 год, предоставленных КАП и РХК ЛО в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Методики оценки эффективности реализации проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, утвержденной приказом от 28.12.2021 № 881[2];

мероприятий проектов, указанных в графе 13 табличной формы раздела 6 Паспорта, и новых рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, отраженных в графах 7 - 9 табличной формы раздела 19 Паспорта» Паспорта проекта.

[1] Приложение № 1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51 (далее – Приложение № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51), размещенному на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по адресу: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-razvitiya-selskikh-territoriy/industry-information/info-informatsiya-dlya-subektov-rossiyskoy-federatsii/ (далее – Приложение № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51).

[2] Приказ Минсельхоза России от 28.12.2021 № 881 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» (далее – приказ от 28.03.2021 № 881, Методика, утвержденная приказом от 28.03.2021 № 881).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Справок «О создании новых постоянных рабочих мест в 2022 году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по вышеуказанным проектам (далее – Справка о создании постоянных рабочих мест в 2022 году) Лужского муниципального района, Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района, Ломоносовского муниципального района;

- Информация о плановых и фактических значениях показателя «Количество рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» (Приложение № 7 «Целевые показатели» к письму от 14.09.2023 № и-04-6217/2023).

В результате анализа информации, представленной письмом КАП и РХК ЛО от 14.09.2023 № и-04-6217/2023, установлены следующие расхождения показателя «Количество рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» (далее - Показатель (ед.)) (Приложение № 4.3 к настоящему Заключению):

- в рамках проекта «Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»:

плановое значение Показателя (ед.) – 300 установлено в рамках реализации инвестиционного проекта «Свинокомплекс полного цикла на 3 450 свиноматок производственной мощностью 98 000 товарных свиней в год» (период реализации инвестиционного проекта 2018-2026 годы), рабочие места не созданы. Согласно Справке «О создании новых постоянных рабочих мест в 2022 году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по проекту «Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» рабочие места созданы в рамках реализации иных инвестиционных проектов на территории Лужского муниципального района;

согласно Ежегодному отчету о реализации проекта за 2022 год фактическое значение Показателя (ед.) – 308, а в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51[1] - 296;

- в рамках проекта «Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п. г. т. Большая Ижора Ленинградская область»:

[1] Приложение № 1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51 (далее Приложение № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51) - размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-razvitiya-selskikh-territoriy/industry-information/info-informatsiya-dlya-subektov-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения 02.10.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

плановое значение Показателя (ед.) – 44 установлено в рамках инвестиционного проекта, реализуемого ООО «Балтийский Берег» (период реализации инвестиционного проекта 2020-2022). Рабочие места созданы в рамках реализации иных инвестиционных проектов;

в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6) плановое значение Показателя (ед.) – 44, согласно Ежегодному отчету о реализации проекта за 2022 год и Приложению № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51 плановое значение – 104;

- в рамках проекта «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»:

плановые значения Показателя (ед.) – 250, 26, 250 установлены в рамках реализации инвестиционных проектов «Строительство общественно-делового центра со встроенными помещениями коммерческого назначения по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, участок № 2» (период реализации инвестиционного проекта 2020-2022), «Строительство физкультурно-оздоровительного сооружения с плавательным бассейном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, участок № 10» (период реализации инвестиционного проекта 2020-2022) и «Технопарк Новоселье 2-я очередь» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, между г. п. Новоселье и д. Пески» соответственно. Рабочие места созданы в рамках реализации иных инвестиционных проектов;

согласно разделу 3 «Всего создано рабочих мест в рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» Справки «О создании новых постоянных рабочих мест в 2022 году» в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Ежегодному отчету о реализации проекта за 2022 год и Приложению № 1 к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51 фактическое значение Показателя (ед.) - 438 рабочих мест. При этом (путем пересчета) количество мест, указанных в разделе 1 «В рамках инвестиционных проектов при реализации проекта комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» Справки «О создании новых постоянных рабочих мест в 2022 году» в рамках федерального проекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» составило 480.

Согласно информации, изложенной в письме КАП и РХК ЛО от 14.09.2023 № и-04-6217/2023: *«… в рамках исполнения Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 комитетом была проведена работа с администрациями муниципальных образований по получению информации о фактическом создании рабочих мест по заявленным инвестиционным проектам или по иным инвестиционным проектам на территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий, в случае если реализация заявленных инвестиционных проектов не завершена или не привела к созданию рабочих мест в полном объеме.*

По итогам получения представленной информации был подготовлен отчет об исполнении Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 в части результатов использования субсидий в государственной системе «Электронный бюджет», учитывающий сведения о созданных рабочих местах на территории реализации проектов комплексного развития сельских территорий, как по ранее заявленным инвестиционным проектам, так и по иным инвестиционным проектам.

Отчет принят Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 10 Методики, утвержденной приказом от 28.03.2021 № 881, в более поздний срок (до 1 мая) по сравнению со сроком предоставления отчетности об исполнении Соглашения от 28.12.2021 № 082-09-2022-399, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предоставляются ежегодные отчеты о реализации проектов комплексного развития сельских территорий с приложением документов, подтверждающих создание в период реализации проекта, предусмотренного проектом количества постоянных рабочих мест и заполнение штатного расписания.

В рамках подготовки указанных отчетов комитетом была проведена работа с администрациями муниципальных образований по актуализации информации о фактическом создании рабочих мест по заявленным инвестиционным проектам или по иным инвестиционным проектам на территории реализации проекта комплексного развития сельских территорий, в случае если реализация заявленных инвестиционных проектов не завершена или не привела к созданию рабочих мест в полном объеме.

Полученная информация от муниципальных образований включена в основу годовых отчетов.

Годовые отчеты и прилагаемая к ним информация приняты Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Представленная информация учтена при рейтинговании проектов субъектов Российской Федерации в рамках оценки реализации проектов за весь

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

период их реализации Комиссией по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий, что послужило причиной несоответствия информации о фактически достигнутом значении показателя результата использования субсидии «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, начиная с отбора 2019 года, фактическим значениям, указанным в графе «2. Оценка достижения результатов проекта (создание рабочих мест)» Приложения № 1 к Протоколу от 22.05.2023 № 51.».

В результате анализа показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» в разрезе проектов комплексного развития сельских территорий за 2022 год установлено, что рабочие места, предусмотренные к созданию в рамках одних инвестиционных проектов, фактически созданы в рамках иных инвестиционных проектов, реализуемых на территориях соответствующих муниципальных районов, но не на территориях сельских поселений, проект комплексного развития которых реализован.

Согласно уточненному Отчету о реализации Государственной программы за 2022 год (вкладка «Общее»), а также сведениям, представленным КАП и РХК ЛО от 17.08.2023 № и-04-5499/2023 о фактически достигнутом значении показателя (индикатора) «Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)» (прирост за 2022 год 4 ед.), проекты, определенные разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашения от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6), перечислены в составе 4-х проектов, реализованных в 2022 году.

Следовательно, значение результата использования субсидии федерального проекта «Современный облик сельских территорий» включен в состав показателей (индикаторов) Государственной программы.

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка от 07.03.2013 № 66:

- целевые показатели (индикаторы) государственной программы должны, в том числе отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями;

- достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) обеспечивается реализацией проектов, мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта, комплексов процессных мероприятий.

Согласно пункту 20.1 Методических указаний № 15 не рекомендуется включать в государственную программу показатели федеральных (региональных) проектов в целях исключения двойной отчетности. Данные показатели устанавливаются в паспортах федеральных (региональных) проектов и контролируются в рамках исполнения федеральных (региональных) проектов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Однако, в анализируемом периоде показатели, установленные в паспортах федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Благоустройство сельских территорий» и «Современный облик сельских территорий», включены в состав показателей (индикаторов) Государственной программы, что не соответствует рекомендациям пункта 20.1 Методических указаний № 15 (Приложение № 4.4.1 к настоящему Заключению).

Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

Согласно паспорту проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»:

- срок реализации проекта установлен на период с 01.01.2022 по 31.12.2030 в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению (подпрограмме) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

- цель федерального проекта - повышение к 2031 году транспортной доступности к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 3503 сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории;

- показатель федерального проекта - «Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена».

- результат федерального проекта – «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях».

Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» установлено значение результата, достижение которого должны обеспечить субъекты Российской Федерации в 2022 году - «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях» – 0,2000 Тыс. км. Для субъекта Ленинградская область значение данного результата на 2022 год установлено на уровне 0,0012 Тыс. км (или 0,6% от общего значения).

В целях реализации данного федерального проекта между Федеральным дорожным агентством (далее – Агентство) и Субъектом заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2021 № 108-09-2022-023, согласно которому:

- предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2022-2024 годах бюджету Ленинградской области субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, расположенным (планируемым

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание рабочих мест в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Агентству как получателю средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы (пункт 1.1);

- Субъект обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 «Значения результатов использования субсидии» (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023) (пункт 4.3.3);

- Субъект обязуется обеспечивать предоставление в Агентство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 5 «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» (далее – Приложение № 5 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023) (пункт 4.3.6).

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 результатом использования субсидии в 2022 году по направлению расходов «Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях» является «Протяженность на сельских территориях вновь построенных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования, введенных (переданных) в эксплуатацию, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках ведомственного проекта», плановое значение – 1,633 км.

В анализируемом периоде в Приложение № 2 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 вносился ряд изменений.

1) В соответствии с дополнительным соглашением от 21.02.2022 № 108-09-2022-023/1 Приложение № 2 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 изложено в новой редакции, согласно которой результатом использования субсидии в 2022 году по направлению расходов «Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях» является:

- «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях», плановое значение – 1,633 км

2) В соответствии с дополнительным соглашением от 29.07.2022 № 108-09-2022-023/3 Приложение № 2 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

изложено в новой редакции, согласно которой результатом использования субсидии в 2022 году по направлению расходов «Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях» является:

- «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров», плановое значение – 1,633 км, что на 0,433 км (или на 36,1%) больше в сравнении со значением, установленным Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территорий» (0,0012 тыс. км. (или 1,2 км)).

В соответствии с Приложением № 5 к Соглашению от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 (подписан 13.01.2023), представленным КДХ ЛО 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1, по состоянию на 01.01.2023 значение результата использования субсидии по направлению расходов «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» не достигнуто (Приложение № 4.4.2 к настоящему заключению):

- «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров» - 0,000 км. Следует отметить, что причины отклонения в разделе 2.1 «Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения» данного приложения, не указаны.

Письмом КДХ ЛО от 21.06.2023 № 05-2498/2023-0-2 представлен, в том числе Отчет о реализации федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и мероприятий, направленных на достижение цели федерально проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за январь-декабрь 2022 года (без указания даты), согласно которому «Целевой показатель результативности» по объекту «Финансирование реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)» не достигнут (фактический результат – 0,000 км). Согласно графе «Примечание» данного отчета: «*Задержка производства работ связана с выявленными неучтенными проектом работами по разборке скальных пород, инженерными сетями водоснабжения и водоотведения. Указанные факторы привели к необходимости корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы. Ввод объекта 1,633 Км, запланированный в 2022 году, обеспечен 27.03.2023 (КС-14 от 27.03.2023 № 1)».*

Федеральный проект «Содействие занятости сельского населения»

Согласно паспорту федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»:

- срок реализации проекта установлен на период с 01.01.2022 по 31.12.2030 в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(подпрограмме) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»;

- цель федерального проекта - к 2031 году создание условий для привлечения 28,1 тыс. специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях;

- показатели федерального проекта:

«Уровень занятости сельского населения»;

«Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки»;

- результаты федерального проекта:

«Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»;

«Привлечены студенты к работе по срочным трудовым договорам с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»;

«Предоставлены льготные кредиты на реализацию инвестиционных кредитов по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, строительству жилых зданий и созданию рабочих мест на сельских территориях (сельских агломерациях)».

В соответствии с Приложением № 3 «Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» участие субъекта Ленинградская область в реализации данного федерального проекта в 2022 году не предусмотрено.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Анализ соблюдения получателями межбюджетных трансфертов целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений), а также анализ соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (на выборочной основе):

5.1. Администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях (строительство 2-й нитки водовода от водопроводных очистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска до водопроводной насосной станции (ВНС) пос. Романовка, реконструкция ВНС пос. Романовка).

Во исполнение пункта 1 постановления Законодательного собрания Ленинградской области от 09.11.2022 № 556[1] в связи с длительными сроками строительства объекта и неоднократными переносами срока ввода объекта в эксплуатацию, в программу проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)» включено проведение анализа соблюдения администрацией МО Романовское СП целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений) из бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях (строительство 2-й нитки водовода от водопроводных очистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска до водопроводной насосной станции (ВНС) пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка), а также соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.1.1. Анализ соблюдения администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (получателем межбюджетных трансфертов) целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений).

Согласно списку объектов капитального строительства АИП, в 2015 году в АИП включен объект «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС

[1] Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 09.11.2022 № 556 «О поручении Контрольно-счетной палате Ленинградской области проведения в 2023 году контрольных мероприятий» (направлено письмом Законодательного собрания Ленинградской области от 16.11.2022 № 6380-1/22-23-0-1) (далее - постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 09.11.2022 № 556).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» (4,998 км) (наименование отрасли – водоснабжение и водоотведение, муниципальный район – Всеволожский, главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – КЖКХ ЛО, бюджетополучатель – Романовское сельское поселение, годы реализации – 2015-2022, финансирование объекта предусмотрено в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»).

Положение о формировании и реализации АИП утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 412[1].

В соответствии с пунктом 2.5 Положения о формировании и реализации АИП перечни объектов инвестиций по курируемым направлениям деятельности для включения в АИП на очередной финансовый год формируются главными распорядителями средств областного бюджета на основе заявок, представляемых до 1 марта текущего финансового года отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области и муниципальными образованиями по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Перечень документов, прилагаемых к заявке на включение объектов инвестиций в АИП, определен пунктом 2.6 Положения о порядке формирования и реализации АИП.

В соответствии с пунктами 1, 2 запроса КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-73/2023 КЖКХ ЛО надлежало представить информацию и копии следующих документов:

- правовых актов, устанавливающих порядок отбора объектов для формирования заявки Комитета на включение объектов инвестиций в АИП, в том числе объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка»;

- заявки КЖКХ ЛО и муниципальных образований на включение объектов инвестиций, в том числе объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» в АИП, и сформированного на ее основе перечня объектов инвестиций, предусмотренных пунктом 2.5 Положения о формировании и реализации АИП с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 Положения о формировании и реализации АИП.

Согласно информации, представленной письмом КЖКХ ЛО от 02.06.2023 № ис-3245/2023:

«1. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 412 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 № 412, Положение о формировании и реализации АИП).

территорий» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636[1].

2. Материалы по включению объектов инвестиций в адресную инвестиционную программу, в том числе заявки муниципального образования и Комитета, в соответствии с инструкцией по делопроизводству переданы в Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге на хранение».

Учитывая, что объект «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» включен в АИП в 2015 году, а постановление Правительства от 27.12.2019 № 636 вступило в силу с 01.01.2020, ссылка КЖКХ ЛО на постановление Правительства от 27.12.2019 № 636 не правомерна.

Кроме того, постановление Правительства от 27.12.2019 № 636 не регулирует порядок отбора объектов для формирования заявки на включение объектов инвестиций в АИП.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 утверждена ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»[2], в состав которой включена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2014 № 508[3] внесен ряд изменений в ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», предусматривающих, в том числе включение в приложение 6[4] к ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» мероприятия «Финансирование объекта «Строительство второй нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка», реализация которого предусмотрена в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области».

Пунктом 1 постановления Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54[5] утвержден Перечень объектов подпрограммы «Устойчивое

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636, государственная программа).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463, ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»).

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2014 № 508 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 31.10.2014 № 508).

[4] Приложение 6 «Перечень мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» к государственной программе «Развитие сельского хозяйства» (далее – приложение 6 к ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»).

[5] Постановление Правительство Ленинградской области от 09.03.2016 № 54 «Об утверждении перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54).

развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54).

Приложением 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54 в первоначальной редакции[1] предусмотрен объект «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» с проектной мощностью 5,26 км включено в состав мероприятия 1.6 «Развитие водоснабжения в сельской местности» основного мероприятия 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» с предусмотренным сроком строительства 2014-2015 годы и плановым объемом финансирования 28 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 6 000,0 тыс. руб., 2016 – 22 000,0 тыс. руб.), бюджетополучатель – МО Романовское СП, ГРБС - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области[2] (п. 1.6.14).

В период с 09.03.2016 по 25.11.2019 в приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54 вносились изменения, в том числе в части сроков строительства, объема финансового обеспечения и проектной мощности объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка», а именно:

- постановлением Правительства Ленинградской области от 04.07.2016 № 215[3] установлены сроки строительства 2015-2017 годы с плановым объемом финансирования 63 083,5 тыс. руб., из них по годам: 2015 – 6 000,0 тыс. руб., 2016 – 31 940,0 тыс. руб., в 2017 году – 25 143,5 тыс. руб.);

- постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2017 № 261[4] установлены сроки строительства 2015-2017 годы с плановым объемом

---

[1] Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54 в первоначальной редакции опубликовано на официальном портале Ленинградской области «Сетевое издание «Электронное опубликование документов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://npa.lenobl.ru/docs/governor/view/45205/.

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 № 450 «Об утверждении Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области» признано утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 2 октября 2012 года № 301 «Об утверждении Положения о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 04.07.2016 № 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» указанные изменения вступают в силу со дня вступления в силу областного закона о внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

[4] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2017 № 261 «О внесении изменений в постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий

финансирования 74 753,7 тыс. руб., из них по годам: 2015 – 6 000,0 тыс. руб., 2016 – 31 940,0 тыс. руб., 2017 – 36 813,7 тыс. руб.);

- постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 599[1] установлены сроки строительства 2015-2018 годы с плановым объемом финансирования 74 753,7 тыс. руб., из них по годам: 2015 – 6 000,0 тыс. руб., 2016 – 31 940,0 тыс. руб., 2017 – 10 000,5 тыс. руб., 2018 – 26 813,2 тыс. руб.) и плановой мощностью 4,998 км (что на 0,262 км или 5% меньше первоначально установленной);

- постановлением Правительства Ленинградской области от 20.09.2018 № 348[2] установлен срок строительства 2015-2019 годы с плановым объемом финансирования 78 031,9 тыс. руб., из них по годам: 2015 – 6 000,0 тыс. руб., 2016 – 31 940,0 тыс. руб., 2017 – 10 000,5 тыс. руб., 2018 – 26 480,4 тыс. руб., 2019 – 3 611,0 тыс. руб.;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 № 213[3] в целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством установлен срок строительства 2015-2019 годы с плановым объемом финансирования на 2018-2019 годы - 30 091,4 тыс. руб., из них по годам: 2018 – 26 480,4 тыс. руб., 2019 – 3 611,0 тыс. руб. в составе мероприятия 1.5 «Развитие водоснабжения в сельской местности» основного мероприятия 1 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры». Объем финансирования в сумме 47 940,5 тыс. руб., предусмотренный на период реализации мероприятия в 2015-2017 годах, исключен в целях приведения в соответствие со сроком реализации ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 599 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.09.2018 № 348 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 № 213 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178[1] пункт 1 постановления Правительства Ленинградской области от 09.03.2016 № 54, предусматривающий утверждение Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» исключен. Указанное изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

С 01.01.2020 вступило в силу постановление Правительства от 27.12.2019 № 636, согласно которому в составе Государственной программы предусмотрена, в том числе реализация подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области».

Согласно Перечню объектов Государственной программы в редакции от 17.04.2020 в рамках реализации «Мероприятия по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях» основного мероприятия «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» утвержден объект «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» (4,998 км) сроком реализации – 2015-2020 годы с плановым объемом финансирования на 2020 год в сумме 10 353,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 10 229,8 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 123,2 тыс. руб. (бюджетополучатель - Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района, ГРБС – КЖКХ ЛО). При этом, Перечнем объектов Государственной программы в данной редакции плановый объем финансирования данного мероприятия на период 2015-2019 годов не предусмотрен.

В период с 17.04.2020 по 30.12.2022 в Перечень объектов Государственной программы в части объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» вносились следующие изменения:

- постановлением Правительства Ленинградской области от 11.08.2020 № 564[2] установлены сроки строительства 2015-2020 годы с плановым объемом финансирования на 2020 год – 10 353,0 тыс. руб. и фактическими расходами на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации

[1] Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178).

[2]Постановление Правительства Ленинградской области от 11.08.2020 № 564 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

57 761,3 тыс. руб. (до 2020 года финансирование объекта осуществлялось в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»);

- постановлением Правительства Ленинградской области от 20.04.2021 № 210[1] установлены сроки строительства 2015-2021 годы с плановым объемом финансирования на 2020 - 2021 годы 16 841,1 тыс. руб., из них по годам: 2020 – 10 353,0 тыс. руб., 2021 – 6 488,1 тыс. руб. и фактическими расходами на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации 63 643,2 тыс. руб.;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 01.02.2022 № 65[2] Перечень объектов Государственной программы утвержден в новой редакции и не содержит объект «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка»;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 № 314[3] Перечень объектов Государственной программы утвержден в новой редакции с включением объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» в рамках мероприятия по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях, направленного на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» с проектной мощностью 4,998 км, установленным сроком строительства 2015 - 2022 годы с плановым объемом финансирования на 2022 год 6 488,1 тыс. руб. и фактическими расходами на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации 63 643,2 тыс. руб.;

Постановлением Правительства Ленинградской области от 01.12.2022 № 881[4] установлены сроки строительства 2015-2022 годы с плановым объемом финансирования на 2022 год 3 971,9 тыс. руб. и фактическими расходами на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации 63 643,2 тыс. руб.

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.04.2021 № 210 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 01.02.2022 № 65 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 № 314 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

[4] Постановление Правительства Ленинградской области от 01.12.2022 № 881 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с приложением 9 «Адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону от 04.12.2019 № 94-оз[1], приложением 9 «Адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к областному закону от 22.12.2020 № 143-оз КЖКХ ЛО является одним из ГРБС в рамках реализации подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» Государственной программы.

В соответствии с приложением 8 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз КЖКХ ЛО является ГРБС в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» Государственной программы.

Согласно областному закону от 21.12.2021 № 148-оз КЖКХ ЛО является главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» Государственной программы в 2022 году по коду бюджетной классификации 984 05 02 18 8 03 7066Ю «Субсидии на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (остатки средств на начало текущего финансового года)» по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» в сумме 5 157,2 тыс. руб.

Порядок предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения[2] включен в состав Государственной программы постановлением Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178[3].

Согласно Порядку предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктами 4, 11, 12, 14 части 1 статьи 14 и пунктами 11, 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (пункт 1.4 Порядка предоставления субсидий в редакции от 07.04.2020).

---

[1] Областной закон от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – областной закон от 04.12.2019 № 94-оз).

[2] Приложение 12 «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов в рамках реализации подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» к государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – Порядок предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения).

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178).

Субсидия предоставляется, в том числе на капитальное строительство, реконструкцию (включая проектно-изыскательские работы) систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений на сельских территориях или на территории сельских агломераций (пункт 2.2 Порядка предоставления субсидий в редакции от 07.04.2020).

Критерием отбора, которому должны соответствовать муниципальные образования для получения субсидии, является наличие объекта (объектов) муниципального образования в перечне объектов АИП (пункт 2.5 Порядка предоставления субсидий в редакции от 07.04.2020).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.09.2021 № 608[1] внесен ряд изменений в Государственную программу, в том числе в Порядок предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, согласно которому:

- изложено в новой редакции наименование Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения:

«Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов в рамках реализации подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» (аналогичные изменения внесены в пункт 1.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения);

- признан утратившим силу абзац 1 пункта 1.5;

- изложен в новой редакции пункт 2.1, согласно которой:

«Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях обеспечения повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях).»;

- изложен в новой редакции пункт 2.2., согласно новой редакции абзаца 4 которого:

«субсидия предоставляется на строительство, реконструкцию (включая проектно-изыскательские работы) централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки, водозаборных и водосбросных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда на сельских территориях и на территории»;

- изложен в новой редакции пункт 2.3, согласно которой результатом использования субсидии является, в том числе (абзац 2):

«процент строительной готовности и(или) завершение работ по строительству, реконструкции, модернизации (для объектов строительства)

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 21.09.2021 № 608 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 608).

и наличие разработанной проектно-сметной документации (для объектов проектирования)»;

- признан утратившим силу пункт 2.6;

- внесен ряд изменений в раздел 3, определяющий порядок отбора заявок муниципальных образований для включения объектов в рейтинг перспективных объектов инвестиций;

- признан утратившим силу абзац 8 пункта 4.1;

- пункт 4.2 дополнен указанием на сроки утверждения распределения субсидий постановлением Правительства Ленинградской области;

- абзац первый пункта 5.1 дополнен указанием на сроки предоставления субсидии, установленные пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области;

- признаны утратившими силу абзацы 2-4 пункта 5.1;

- изложен в новой редакции пункт 5.3, согласно которой:

«Перечисление субсидии осуществляется комитетом в установленном порядке на единый счет местного бюджета, открытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области.»;

- изложен в новой редакции абзац 1 пункта 5.4, согласно которой:

«Муниципальное образование посредством использования информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» представляет в комитет платежный документ с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов.».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143[1] Государственная программа изложена в новой редакции (включая все приложения к Государственной программе) - изменена структура Государственной программы, из ее состава исключены подпрограммы.

Приложением 9[2] к Государственной программе утверждена новая редакция Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, согласно которой предусмотрено предоставление субсидии в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий», кроме того внесены изменения в ряд пунктов данного порядка, в том числе:

- изложен в новой редакции пункт 2.1, согласно которой:

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143).

[2] Приложение 9 «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» к государственной программе в редакции от 10.03.2022 (далее – Приложение 9 к Государственной программе).

«Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях обеспечения повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях.»;

- в перечень документов, прилагаемых к заявке на получение субсидии, установленный пунктом 3.5, включено:

«подтверждение невозможности получения субсидии из федерального бюджета на финансирование работ по объекту»;

- пункт 4.2., устанавливающий сроки утверждения распределения субсидий постановлением Правительства Ленинградской области, дополнен ссылкой на пункт 3.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области;

- срок перечисления субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, установленный пунктом 5.5 увеличен до 7 рабочих дней с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа (ранее было установлено – до 5 рабочих дней).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1033 пункт 5.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения дополнен абзацем следующего содержания:

«Соглашение должно содержать требование об обеспечении внесения и актуализации сведений о состоянии сельских территорий и сельских агломераций и показателей социально-экономического состояния сельских территорий и агломераций в Государственную информационную систему сбора и анализа отраслевых данных агропромышленного комплекса «Единое окно», интерфейс которой доступен по адресу https://krst.specagro.ru/login, а также об обеспечении контроля за полнотой и достоверностью представляемых данных.».

Письмом от 02.06.2023 № ис-3245/2023 КХКЖ ЛО представлена копия Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Романовское сельское поселение» от 14.05.2021 № 02-70660/2021 (далее – Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021), действовавшего, в том числе в анализируемом периоде.

Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021 заключено между КЖКХ ЛО и администрацией МО Романовское СП в соответствии, в том числе с областным законом от 04.12.2019 № 94-оз и Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области[1].

В соответствии с Соглашением от 14.05.2021 № 02-70660/2021:

- предметом соглашения является предоставление из областного бюджета Ленинградской области в 2021-2023 годах бюджету МО Романовское СП субсидий на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (по объектам водоснабжения и водоотведения) в соответствии с лимитами

[1] Утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (далее - Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области).

бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю средств областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» государственной программы (пункт 1.1);

- субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 «Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» (далее – Приложение № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021) (пункт 1.2);

- общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2021 году 6 488,0 тыс. руб., в 2022 году 0,00 тыс. руб., в 2023 году 0,00 тыс. руб. (пункт 2.1);

- общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП, исходя из выраженного в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленной на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 79,5%, составляет в 2021 году не более 5 157,2 тыс. руб., уровня софинансирования, равного 0,0% составляет в 2022 году не более 0,00 тыс. руб., уровня софинансирования, равного 0,0% составляет в 2023 году не более 0,00 тыс. руб. (пункт 2.2), что входит в рамки установленного предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области из бюджета Ленинградской области в 2021 году в отношении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности[1] (Приложение 1), в том числе для Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района 99%;

- субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете Ленинградской области (сводной бюджетной росписи Ленинградской области) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств бюджета Ленинградской области на финансовый год (пункт 3.1);

- субсидия предоставляется при выполнении следующих условий (пункт 3.2):

а) наличие правых актов Муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

[1] Установлен распоряжением Правительства Ленинградской области от 08.06.2020 № 403-р «Об установлении предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) объема расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

б) наличие в бюджете МО Романовское СП бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, подтвержденных выпиской из бюджета муниципального образования (выпиской из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;

- перечисление Субсидии, в том числе исходя из потребности в оплате денежных обязательств, осуществляется при предоставлении муниципальным образованием главному распорядителю документов, подтверждающих необходимость в осуществлении расходов в соответствии с перечнем, утвержденным Порядком (пункт 3.4);

- главный распорядитель принимает решение о перечислении Субсидии из областного бюджета бюджету МО Романовское СП не позднее 5-го рабочего дня с даты поступления документов, подтверждающих потребность Муниципального образования в осуществлении расходов, если иное не установлено Порядком (пункт 3.5);

- муниципальное образование обязуется, в том числе обеспечивать достижение результатов (в том числе значений результатов) использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 «Значения результатов использования Субсидии» (далее - Приложение № 2 к Соглашению, от 14.05.2021 № 02-70660/2021) (пункт 4.3.3);

- муниципальное образование обязуется обеспечивать представление главному распорядителю отчетов (пункт 4.3.8), в том числе:

о расходах бюджета МО Романовское СП, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению № 3 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия» (далее – Приложение № 3 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021) не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия, если иное не предусмотрено Порядком;

о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 4 «Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии» (далее – Приложение № 4 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021) не позднее 5 февраля, следующего за годом, в котором была получена Субсидия, если иное не предусмотрено Порядком.

В соответствии с Приложением № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- по мероприятию № 1 «Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения на сельских территориях» установлен срок реализации – 31.12.2021, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021-2023 годы всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии - 0,00 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%;

- по мероприятию № 2 «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)» срок реализации не установлен, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год всего: 6 488,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 5 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 79,5%, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2022-2023 годы всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%.

В соответствии с Приложением № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021:

- мероприятие, объект капитального строительства (объект недвижимого имущества) - «Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях»;

- результат использования Субсидии – процент строительной готовности объекта;

- значение результата использования Субсидии по годам достижения – текущий 2021 год - 100,0, 2022 год – 0,0, 2023 год – 0,0.

Письмом КЖКХ ЛО от 02.06.2023 № ис-3245/2023 представлены копии, в том числе следующих документов:

- постановления администрации МО Романовское СП от 19.11.2022 № 583 «О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2025 года», согласно которому в рамках реализации подпрограммы «Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на 2022 год» по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области» сумма расходов на 2022 год – 6 488,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 157,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1 330,8 тыс. руб.;

- Выписка из сводной бюджетной росписи МО Романовское СП, согласно которой в соответствии с Решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 17.12.2021 № 55 «О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств на реализацию подпрограммы «Ремонт и капитальный ремонт

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объектов коммунального хозяйства» муниципальной программы утверждены в сумме 6 488,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 157,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 1 330,8 тыс. руб.

На момент заключения Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 действовал Порядок предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения в редакции от 07.04.2020.

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения в редакции от 07.04.2020 соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 30 дней после утверждения нормативного правового акта Правительства Ленинградской области о распределении субсидии в срок до 15 марта года предоставления субсидии.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.04.2021 № 210[1] внесены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44, предусматривающие изложение приложения 2[2] к постановлению Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 в новой редакции.

В соответствии с приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 в редакции от 20.04.2021 бюджетные ассигнования на предоставление субсидий МО Романовское СП в 2021 году предусмотрены в сумме 5 157,2 тыс. руб.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения в редакции от 07.04.2020 Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021 было заключено в установленный пунктом 5.1 срок (30 дней с момента утверждения нормативного правового акта Правительства Ленинградской области о распределении субсидии).

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области (пункт 5.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения в редакции от 07.04.2020).

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.04.2021 № 210 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 20.04.2021 № 210).

[2] Приложение 2 «Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период, предоставляемых в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44).

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета утверждена приказом Комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2019 № 18-02/19-38[1].

На момент заключения Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 действовала Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в редакции от 16.10.2020[2].

В результате проверки Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 на соответствие Типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета установлено следующее.

В преамбуле Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 вместо областного закона от 22.12.2020 № 143-оз, действовавшего на момент заключения данного соглашения, указан областной закон от 04.12.2019 № 94-оз, а также отсутствует ссылка на правовой акт Правительства Ленинградской области, утверждающий распределение субсидии (постановление Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44), что не соответствует Типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Пунктом 3.4. Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 не установлен перечень документов, подтверждающих потребность МО Романовское СП в осуществлении расходов, предоставляемых в КЖКХ ЛО для последующего перечисления субсидии, что не соответствует пункту 3.4 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

В Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021 включен пункт 4.3.5, устанавливающий обязанность МО Романовское СП обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат, который в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета предусматривается только для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по исполнению публичных нормативных обязательств муниципального образования.

В Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021 включен пункт 4.3.6, устанавливающий обязанность МО Романовское СП обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности муниципальных услуг, который в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета предусматривается только для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по оказанию муниципальных услуг.

---

[1] Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2019 № 18-02/19-38 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области» (далее – приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2019 № 18-02/19-38, Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета).

[2] Утверждена приказом Комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2019 № 18-02/19-38 в редакции с изменениями, внесенными приказом Комитета финансов Ленинградской области от 16.10.2020 № 18-02/05-22 «О внесении изменений в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30 декабря 2019 года № 18-02/19-38 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области».

Пунктом 6.4 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета определено, что:

«Расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон при условии подписания обеими Сторонами Соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области по форме, утвержденной приказом комитета финансов Ленинградской области».

При этом, в пункт 6.4 Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 не включено условие подписания обеими сторонами соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области по форме, утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области.

В анализируемом периоде в условия, определенные Соглашением от 14.05.2021 № 02-70660/2021, дополнительными соглашениями от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1, от 09.12.2022 № 97-2 и 30.12.2022 № 02-70660/2021-3 был внесен ряд изменений.

1) Дополнительным соглашением от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 внесены следующие изменения:

- в преамбуле соглашения ссылка на БК РФ[1], областной закон от 04.12.2019 № 94-оз и Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области заменена ссылкой на областной закон от 01.04.2022 № 34-оз, постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2022 № 49[2] и приказ КЖКХ ЛО от 15.04.2022 № 6[3].

- из преамбулы Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 исключена ссылка на Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, что не соответствует Типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в редакции от 16.06.2021;

- пункт 1.1 изложен в новой редакции, согласно которой предметом соглашения является предоставление из областного бюджета Ленинградской области в 2021 - 2022 годах бюджету МО Романовское СП субсидий на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в соответствии с лимитами бюджетных

[1] Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2022 № 49 «О мерах по реализации в 2022 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2022 № 49).

[3] Приказ КЖКХ ЛО от 15.04.2022 № 6 «О распределении в 2022 году субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области» (далее – приказ КЖКХ ЛО от 15.04.2022 № 6).

обязательств, доведенными главному распорядителю как получателю средств областного бюджета Ленинградской области:

в 2021 году в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» Государственной программы;

в 2022 году мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» Государственной программы;

- пункт 2.1 изложен в новой редакции, согласно которой общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО Романовское СП на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 0,00 рублей, в 2022 году 6 488,0 тыс. руб.;

- пункт 2.2 изложен в новой редакции, согласно которой общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП в соответствии с настоящим соглашением, исходя из выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровня софинансирования, равного 79,5%, составляет в 2021 году не более 0,00 тыс. руб., в 2022 году не более 5 157,2 тыс. руб.;

- в пункте 3.1. слова «на 2021 финансовый год» дополнены словами «и на 2022 финансовый год»;

- в подпункте 4.1.1. пункта 4.1. слова «на 2021 финансовый год» заменены словами «на 2021 и 2022 финансовые годы»;

- Приложение № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 изложено в новой редакции:

по мероприятию № 1 «Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения на сельских территориях» установлен срок реализации – 31.12.2022, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2022 год всего: 5 157,2 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 5 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 79,5%; объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год и на 2023 год всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%;

по мероприятию № 2 «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)» срок реализации не установлен, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год всего: 6 488,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 5 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 79,5%; объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципального образования на 2022-2023 годы всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%.

2) Дополнительным соглашением от 09.12.2022 № 97-2 внесены следующие изменения:

- пункт 2.1 изложен в новой редакции, согласно которой, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО Романовское СП на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 0,00 рублей, в 2022 году 4 488,0 тыс. руб.;

- пункт 2.2 изложен в новой редакции, согласно которой общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП, исходя из выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 70,35%, составляет в 2021 году не более 0,0 тыс. руб., в 2022 году не более 3 157,2 тыс. руб.;

- Приложение № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 изложено в новой редакции:

по мероприятию № 1 «Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения на сельских территориях» установлен срок реализации – 31.12.2022, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2022 год всего: 4 488,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 3 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 70,35%; объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год и на 2023 год всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%;

по мероприятию № 2 «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)» срок реализации не установлен, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год всего: 4 488,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 3 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 70,35%; объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2022-2023 годы всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%.

3) Дополнительным соглашением от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3 внесены следующие изменения:

- в преамбуле соглашения ссылка на областной закон от 01.04.2022 № 34-оз, постановление Правительства Ленинградской области от 27.01.2022 № 49 и приказ КЖКХ ЛО от 15.04.2022 № 6 заменена ссылкой на постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительства Ленинградской области от 01.12.2022 № 881[1], приказ КЖКХ ЛО от 19.12.2022 № 24[2];

- пункт 2.1 изложен в новой редакции, согласно которой общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете МО Романовское СП на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 0,00 тыс. руб., в 2022 году 3 971,9 тыс. руб.;

- пункт 2.2 изложен в новой редакции, согласно которой общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП, исходя из выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровня софинансирования, равного 79,5 %, составляет в 2021 году не более 0,00 тыс. руб., в 2022 году не более 3 157,2 тыс. руб.;

- Приложение № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 изложено в новой редакции:

по мероприятию № 1 «Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, водоотведения на сельских территориях» установлен срок реализации – 31.12.2022, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2022 год всего: 3 971,9 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 3 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 79,5%; объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год и на 2023 год всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%;

по мероприятию № 2 «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)» срок реализации не установлен, объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2021 год всего: 3 971,9 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 3 157,2 тыс. руб., уровень софинансирования – 79,5%; объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования на 2022-2023 годы всего: 0,0 тыс. руб., в том числе средства субсидии – 0,0 тыс. руб., уровень софинансирования – 0,0%.

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 01.12.2022 № 881 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 01.12.2022 № 881).

[2] Приказ КЖКХ ЛО от 19.12.2022 № 24 «О внесении изменений в приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 15.04.2022 № 6 «О распределении в 2022 году субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области» (далее – приказ КЖКХ ЛО от 19.12.2022 № 24).

В результате анализа изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1, от 09.12.2022 № 97-2 и 30.12.2022 № 02-70660/2021-3, установлено следующее (Приложение № 5.1.1 к настоящему Заключению).

1) Общие объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные в бюджете МО Романовское СП, а также общие размеры субсидий, предоставляемых из областного бюджета, отраженные в пунктах 2.1 и 2.2 дополнительных соглашений от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1, от 01.12.2022 № 97-2 и от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, не соответствуют объемам финансового обеспечения на реализацию мероприятия (направления), объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, предусмотренным в бюджете муниципального образования (далее – мероприятие (направление)), указанным в графах 4, 5, 7, 8 Приложения № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

2) Общий объем бюджетных ассигнований, указанный в пункте 2.1 дополнительного соглашения от 09.12.2022 № 97-2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 (на 2022 год - 4 488,0 тыс. руб.), не соответствует плановому объему финансирования, утвержденному Перечнем объектов Государственной программы в редакции от 01.12.2022, действовавшей на момент заключения данного дополнительного соглашения (на 2022 год - 3 971,9 тыс. руб.).

3) Период финансирования по мероприятию (направлению) «Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях» не соответствует периоду финансирования по объекту капитального строительства (объекту недвижимого имущества) «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)», указанному в строках 1 и 2 соответственно Приложения № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

4) Сроки финансирования по мероприятию (направлению) и Объекту, указанные в Приложении № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, не соответствуют срокам планового финансирования по Объекту, утвержденным Перечнем объектов Государственной программы.

Кроме того, КСП ЛО установлено, что при заключении дополнительного соглашения от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, КЖКХ ЛО допущены нарушения условий предоставления субсидий, а именно.

Согласно преамбуле Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021, данное соглашение заключено в соответствии, в том числе, с *«Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 (с изменениями), и постановлением(ями) Правительства Ленинградской области «О*

государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

В соответствии с пунктом 1.2 Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

Согласно пункту 2.2 Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 общий объем субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП, составляет: в 2021 году – не более 5 157,2 тыс. руб., в 2022 году – не более 0,0 тыс. руб., в 2023 году – не более 0,0 тыс. руб.

Согласно пункту 5.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, заключаемых в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения субсидия предоставляется при соблюдении условий, установленных пунктом 2.7 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области.

Пунктом 2.7 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области в редакции от 25.02.2021 установлено, что одним из условий предоставления субсидий является заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктами 4.1-4.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области.

Пунктом 4.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области установлено, что соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ленинградской области должно содержать, в том числе:

«значения результатов использования субсидии, а также (при необходимости) детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии (состав и спецификация товаров, работ и услуг, характеристики объектов строительства (реконструкции) и прочие характеристики, прямо не указанные в наименовании значений результатов использования субсидии)».

В соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 на администрацию МО Романовское СП возложена обязанность обеспечивать достижение результатов (в том числе значений результатов) использования субсидии, установленных приложением № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

Приложением № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 установлены следующие значения результата использования субсидии «процент строительной готовности объекта» по годам: 2021 год - 100,0, 2022 год – 0,0, 2023 год – 0,0.

Дополнительным соглашением от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 пункт 2.2 Соглашения изложен в новой редакции, согласно которой предусмотрено предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП в следующем объеме: в 2021 году не более 0,00 тыс. руб., в 2022 году не более 5 157,2 тыс. руб.

При этом, дополнительным соглашением от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 (как в текстовой части, так и в приложениях к нему) внесение изменений в Приложение № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, устанавливающее значение результатов использования субсидии по годам реализации, не предусмотрено.

Дополнительными соглашениями от 09.12.2022 № 97-2 и от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3 (как в текстовой части, так и в приложениях к ним) изменения в приложение № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 также не вносились.

В целях получения информации об установлении значения показателя результативности использования субсидии на 2022 год КСП ЛО был направлен запрос в КЖКХ ЛО от 05.10.2023 № 01-18-118/2023-1.

Согласно информации, представленной в письме КЖКХ ЛО от 13.10.2023 № ис-6774/2023:

«Дополнительным Соглашением[1] установлено плановое значение результатов субсидии в размере 100% на 2 год планирования - 2022 год (скриншот прилагается). В связи с техническими ошибками комплексной автоматизированной системы управления бюджетным процессом выгрузка Приложения № 2 к Дополнительному Соглашению не представляется возможной. Техническая поддержка комплексной автоматизированной системы управления бюджетным процессом о вышеуказанной проблеме уведомлена».

Пунктом 4 дополнительного соглашения от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 установлено следующее:

«Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными».

КСП ЛО в адрес КЖКХ ЛО был направлен запрос от 18.10.2023 № 01-18-118/2023-2 о предоставлении пояснений с приложением подтверждающих документов (при наличии) по вопросу неустановления значений результатов использования субсидии на 2022 год по Соглашению 14.05.2021 № 02-70660/2021.

В ответ на запрос КСП ЛО от 18.10.2023 № 01-18-118/2023-2 письмом КЖКХ ЛО от 25.10.2023 № ис-7182/2023 представлена следующая информация:

[1] Дополнительное соглашение от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

«…Дополнительным Соглашением установлено плановое значение результатов субсидии в размере 100% на 2 год планирования - 2022 год (скриншот прилагается).

В соответствии с пунктом 5.1. приказа комитета финансов Ленинградской области от 16.07.2019 № 18-02/12-19 «О внедрении юридически значимого электронного документооборота в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» (далее - Приказ) электронный документ «Соглашение по МБТ» является юридически значимыми при условии подписания их электронными подписями в случае выполнения всех установленных законодательством условий равнозначности электронной подписи собственноручной.

В соответствии с пунктом 3.43 Приложения № 5 к Приказу, в состав подписываемой информации электронного документа «Соглашение по МТБ» входят, в том числе, показатель результативности (целевой показатель), год планирования, план 1-го года, план 2-го года, план 3-го года.

В соответствии с пунктом 2.3. Приказа электронный документ, подписанный надлежащим количеством корректных электронный подписей уполномоченных сотрудников Участника[1], имеет равную юридическую силу с документом, представленным на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Участника и скрепленным оттисками печатей Участника, и не может быть оспорен только на том основании, что он выполнен в электронном виде.

Таким образом, Дополнительное Соглашение, сформированное в АЦК-Планирование как электронный документ «Соглашение по МТБ», будучи подписанным надлежащим количеством корректных электронный подписей уполномоченных сотрудников Участника, включающее в составе подписываемой информации показатель результативности (целевой показатель) по годам планирования, является юридически значимым, а плановое значение результатов субсидии в размере 100% на 2 год планирования - 2022 год является установленным Дополнительным Соглашением».

При этом КЖКХ ЛО копия дополнительного соглашения к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, предусматривающего установление значений результатов использования субсидии на 2022 год, подписанного электронными подписями сторон, в адрес КСП ЛО не представлена.

Скриншот из системы АЦК-Планирование, представленный письмом КЖКХ ЛО от 25.10.2023 № ис-7182/2023, также не содержит подтверждения подписания КЖКХ ЛО и администрацией МО Романовское СП дополнительного соглашения, предусматривающего установление значений результатов использования субсидии на 2022 год к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, не содержит ни электронных ни рукописных подписей сторон Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 (КЖКХ ЛО и администрации МО

[1] Юридическое лицо (Сторона или Организатор), принимающее участие в юридически значимом электронном документообороте с использованием информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Романовское ГП) и не может являться юридически значимым подтверждением заключения такого соглашения.

В целях установления наличия у администрации МО Романовское СП копии дополнительного соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 об установлении значения результатов использования субсидии на 2022 год КСП ЛО был также направлен запрос в адрес администрации МО Романовское СП от 05.10.2023 № 01-18-173/2023.

Администрация МО Романовское СП письмом от 10.10.2023 № 1470/01-10 представила копии дополнительных соглашений от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1, от 09.12.2022 № 97-2 и от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3, идентичные представленным письмом КЖКХ ЛО от 02.06.2023 № ис-3245/2023.

Таким образом, КЖКХ ЛО заключено дополнительное соглашение от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, предусматривающее предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП в 2022 году, но не устанавливающее значение результата использования субсидии на 2022 год, с нарушением условий (порядка) предоставления субсидий, установленных пунктами 2.7 и 4.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, пунктами 2.4 и 5.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения.

Кроме того, КЖКХ ЛО заключены дополнительные соглашения от 09.12.2022 № 97-2 и от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, также предусматривающие предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП в 2022 году, но не устанавливающие значение результата использования субсидии на 2022 год.

В результате анализа использования средств Субсидии и достижения значений результатов использования Субсидии администрацией МО Романовское СП средств субсидии установлено следующее.

Согласно заявкам на оплату расходов и платежным поручениям, представленным КЖКХ ЛО письмом от 02.06.2023 № ис-3245/2023, субсидия на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов в сумме 2 443,8 тыс. руб. (77,4% от планового объема финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию данного мероприятия - 3 157,2 тыс. руб.) перечислена МО Романовское СП на основании документов, подтверждающих потребность в оплате денежных обязательств в срок, установленный пунктом 3.5 Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021 (Приложение № 5.1.2 к настоящему Заключению).

Письмом администрации МО Романовское СП от 10.01.2023 № 07/01-10[1] в адрес КЖКХ ЛО направлено Приложение № 3 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 и Приложение № 4 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-

[1] Представлено КЖКХ ЛО письмом от 02.06.2023 № ис-3245/2023.

70660/2021 в срок, установленный пунктом 4.3.8 Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

Согласно Приложению № 3 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 по состоянию на 01.01.2023:

- предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования всего: 3 971,9 тыс. руб., в том числе средства Субсидии – 3 157,2 тыс. руб.;

- поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования – 2 443,8 тыс. руб.;

- израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) всего: 3 074,4 тыс. руб., в том числе средства Субсидии – 2 443,8 тыс. руб.;

- остаток средств Субсидии, выделенный бюджету МО Романовское СП, на конец отчетного периода – 713,4 тыс. руб.

Согласно пояснениям, предоставленным МО Романовское СП в адрес КЖКХ ЛО от 18.01.2023 № 59/01-10, по состоянию на 01.01.2023 субсидия из областного бюджета на 2022 год не освоена по ряду причин:

- сметная документация по контракту подготовлена с учетом имеющегося проекта, который фактически был разработан в период с 2007 по 2013 годы (в действующих ценах), положительное заключение государственной экспертизы по проекту получено 2014 году;

- в период с начала проектирования изменилась ценовая политика, как по стоимости материалов, так и по стоимости работ.

- на объекте идет процесс завершения строительства, все основные работы выполнены;

- строительная готовность объекта составляет 95%. Не выполнены работы по монтажу автоматической охранной пожарной сигнализации и системы оповещения. Предусмотренное проектно-сметной документацией оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения устарело и не соответствует современным требованиям. Замена оборудования будет производиться путем подбора современных аналогов в рамках авторского надзора.

Согласно Приложению № 4 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 по состоянию на 01.01.2023:

- мероприятие, объект капитального строительства (объект недвижимого имущества) - «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4999,4) м. п.»;

- результат использования Субсидии – уровень строительной готовности (%):

- плановое значение результата использования Субсидии – 91;

- фактическое значение результата использования Субсидии – 95.

Значение результатов использования Субсидии, отраженное в Приложении № 4 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 по состоянию на 01.01.2023, не соответствует значению результатов использования Субсидии,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

установленному Приложением № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021.

На запрос КСП ЛО от 03.08.2023 № 01-18-118/2023 о несоответствии планового значения результата использования Субсидии, указанного в Отчете о достижении показателей результатов использования Субсидии (Приложение № 4 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021) на 01.01.2023 – 91%, плановому значению результата использования Субсидии, установленному Приложением № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 – 100%, письмом от 08.08.2023 № ис-4951/2023 КЖКХ ЛО представил следующие пояснения:

«плановое значение результатов использования субсидии на 01.01.2023, представленное администрацией Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района в отчете о достижении показателей результатов использования субсидии в размере 91%, является технической ошибкой (опечаткой). Плановое значение результатов использования субсидии в 2022 году составляет 100%, как и указано в Приложении № 2 к Соглашению.».

Как указано выше, копия дополнительного соглашения к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, предусматривающего установление значений результатов использования субсидии на 2022 год, в адрес КСП ЛО не представлена.

5.1.2. Анализ соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Необходимость выполнения работ по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – объект: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка») вызвана неудовлетворительным состоянием сооружений на площадке ВНС на основании актов технического обследования водовода, ВНС и резервуаров запаса воды от 31.05.2007 (Приложение № 9 к «Общей пояснительной записке» рабочего проекта шифр 161-ПЗ, том 1) и заключения об обследовании существующих сооружений ВНС пос. Романовка, проведенного ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в июле-августе 2007 года.

Согласно Заключению об обследовании существующих сооружений ВНС в июле-августе 2007 года сотрудниками ОАО «ВНИИ им. Веденеева» по заявке ООО «Прирост» проведено обследование состояния строительных конструкций здания ВНС и резервуаров с объемами 250 м3 и 500 м3 воды.

По результатам проведенного обследования, анализа ведомости дефектов и результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:

- все элементы ВНС имеют значительные повреждения.
- состояние здания ВНС определено как «Ограниченно работоспособное.
- конструкции ВНС требуют капитального ремонта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Анализ соблюдения порядка заключения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, показал следующее.

1.1. Согласно Протоколу от 03.04.2007 № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта на выполнение рабочего проекта по объекту «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» на конкурс подано2 заявки.

Конкурс признан несостоявшимся по причине представления только одной заявки, удовлетворяющей условиям конкурсной документации.

По рекомендации конкурсной комиссии Заказчика (муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, далее – МО Всеволожский МР) с ООО «Прирост», подавшим конкурсную заявку, оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации, заключен муниципальный контракт на разработку рабочего проекта от 21.05.2007 № 161/01-11 на сумму 2 695,2 тыс. руб. (далее – МК от 21.05.2007 № 161/01-11).

1.2. Администрацией МО Романовское СП 19.01.2012 размещен заказ способом «запрос котировок» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту: «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка»[1].

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) составляла 453,5 тыс. руб. Источник финансирования - бюджета МО Романовское СП.

На участие в конкурсе поступило 2 котировочные заявки.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок победителем признано ООО «СтройСтандарт», как участник, предложивший наиболее низкую цену контракта (Протокол заседания Единой комиссии[2] от 01.01.2012 № 0145300024012000002-1).

По предложению Единой комиссии с ООО «СтройСтандарт» заключен муниципальный контракт от 13.02.2012 № 0145300024012000002 (далее – МК от 13.02.2012 № 0145300024012000002) на сумму 449,0 тыс. руб.

1.3. Администрацией МО Романовское СП извещением от 15.05.2015 № 0145300024015000014 объявлен электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка»[3].

---

[1] Размещено на официальном сайте в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString. Дата обращения 16.05.2023.

[2] Единая комиссия по рассмотрению и оценке котировочных заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту: Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области (далее - Единая комиссия).

[3] Размещено на официальном сайте в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0145300024015000014. Дата обращения 15.05.2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) составляла 55 277,5 тыс. руб. Источник финансирования - средства бюджета Ленинградской области и бюджета МО Романовское СП.

На участие в аукционе подана одна заявка от ООО «Росэнерго». Аукцион признан несостоявшимся. Заявка и документы единственного участника рассмотрены членами аукционной комиссии и принято решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ[1].

По результатам открытого конкурса с ООО «Росэнерго» заключен муниципальный контракт от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 (далее – МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04) на сумму 55 277,5 тыс. руб.

В соответствии с пунктами 8, 10, 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок) включается следующая информация:

«8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта),

13) информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке».

Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 9, 10, 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размещается в реестре контрактов в следующие сроки:

- в ред. до 29.06.2018 - в течение трех рабочих дней;
- начиная с редакции от 29.06.2018 – в течение 5 рабочих дней.

В нарушение пунктов 8 и 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок:

- информация об изменении контракта (Дополнительные соглашения №№ 3-11, 13, 14, б/н от 27.03.2018, заключенные в период с августа 2016 года по март 2018 года) размещена позже установленного срока (в течение 3 рабочих дне) на срок от 2 до 34 рабочих дней;

[1] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- информация о приемке работ (Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее – акты КС-2)) размещены позже установленного срока (в течение 3 рабочих дней) на срок от 77 до 609 рабочих дней, информация о приемке работ по акту КС-2 от 27.03.2018 № 17 не размещена.

Анализ сроков размещения актов КС-2 и дополнительных соглашений к МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 в ЕИС в сфере закупок представлен в Приложениях № 5.1.3 и № 5.1.4 к настоящему Заключению.

1.4. Администрацией МО Романовское СП извещением от 20.06.2018 № 0145300024018000017 объявлен электронный аукцион на выполнение работ по завершению строительства на объекте: «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка»[1].

НМЦК составила 30 091,3 тыс. руб. Источник финансирования - средства бюджета Ленинградской области и бюджета МО Романовское СП.

На участие в аукционе подана одна заявка от ООО «Ковер». Аукцион признан несостоявшимся. Заявка и документы единственного участника рассмотрены членами аукционной комиссии и принято решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

По результатам открытого конкурса с ООО «Ковер» заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 № 1007801 (далее – МК от 23.07.2018 № 1007801) на сумму 30 091,3 тыс. руб.

В нарушение пунктов 8 и 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок:

- информация об изменении контракта (Дополнительные соглашения №№ 3, 6, 7, 8, заключенные в период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года) размещена позже установленного срока (в течение 5 рабочих дней) на срок от 2 до 102 рабочих дней;

- информация о приемке работ (Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее – акты КС-2)) размещена позже установленного срока (в течение 5 рабочих дней) на срок от 2 до 753 рабочих дней.

Анализ сроков размещения актов КС-2 и дополнительных соглашений к МК от 23.07.2018 № 1007801 в ЕИС в сфере закупок представлен в Приложениях № 5.1.5 и № 5.1.6 к настоящему Заключению.

2. На выполнение работ по объекту «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка», включая проектно-изыскательские работы (далее – ПИР), экспертизу проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, строительно-монтажные работы, осуществление технического надзора и контроля, строительного контроля) администрацией МО Всеволожского МР и администрацией МО Романовское СП в период с 2007 по

[1] Размещено на официальном сайте в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3470308377718000019 Дата обращения 01.06.2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 год заключены муниципальные контракты (с изменениями) и договоры на общую сумму 66 001,2 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – на 12 134,0 тыс. руб., областного бюджета – 39 146,9 тыс. руб., местного бюджета – 14 720,3 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Дата заключения МК, договора	№ МК, договора	Подрядчик (исполнитель)	Предмет МК (договора)	Цена контракта (договора), тыс. руб.			
					Всего	ф/б	о/б	м/б
1.	21.05.2007	161/01-11	ООО «Прирост»	разработка рабочего проекта (в том числе: инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания)	2 794,6			2 794,6
2.	13.02.2012	0145300024012000002	ООО «СтройСтандарт»	корректировка рабочего проекта	449,0			449,0
3.	31.01.2013	047	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	проведение повторной государственной экспертизы проектной документации	106,5			106,5
4.	31.01.2013	048	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта	23,6			23,6
5.	24.10.2016	2700	ГАУ «Леноблгосэкспертиза	повторная проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта	23,6			23,6
6.	10.07.2015	014530002401500001 4-0209095-04 (с учетом дополнительных соглашений)	ООО «Русэнерго»	Строительство объекта: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка»	30 474,5	12 134,0	14 150,0	4 190,5
7.	23.07.2018	1007801 (с учетом дополнительных соглашений)	ООО «Ковер»	Завершение строительства объекта» «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка»	29 592,1		24 996,9	4 595,2
8.	2012-2022гг.	8 муниципальных контрактов	ООО «СтройСтандарт»	осуществление авторского надзора за строительством	1 108,8			1 108,8
9.	2015-2023гг.	16 муниципальных контрактов	АО «Цент строительного контроля и экспертиз Ленинградской области»	оказание услуг по осуществлению строительного контроля	1 428,5			1 428,5
	Итого				66 001,2	12 134,0	39 146,9	14 720,3

Анализ порядка исполнения контрактов (договоров), указанных выше, показал следующее[1].

2.1. МК от 21.05.2007 № 161/01-11 на разработку рабочего проекта по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» на сумму 2 695,2 тыс. руб. заключен с ООО «Прирост». Согласно контракту администрация МО Всеволожский МР является Заказчиком, МУ «Единая

[1] Документы представлены письмом МО Романовское СП от 09.03.2023 № 01-18-40/2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

служба заказчика» - Плательщиком, ООО «Прирост» - Исполнителем работ по контракту.

В рамках МК от 21.05.2007 № 161/01-11 выполнены также работы:

- по инженерно-геологическим изысканиям (исполнитель ООО «КАД-КОПИ Сервис»);

- по инженерно-геодезическим изысканиям (исполнитель ООО «Прирост»).

Дополнительным соглашением от 02.09.2008 № 1 в МК от 21.05.2007 № 161/01-11 внесены сведения об оплате Исполнителю в 2007 году в соответствии с актами выполненных работ 672,3 тыс. руб. Остаток средств на 2008 год составил 2 022,8 тыс. руб. Наименование «Плательщик» заменено на «Служба».

Дополнительным соглашением от 25.12.2008 № 2 в связи с необходимостью проектирования автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) и коммерческого узла учета тепловой энергии объекта: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка», стоимость работ по МК от 21.05.2007 № 161/01-11 увеличена на 99,4 тыс. руб. и составила 2 794,6 тыс. руб.

Письмом от 08.06.2023 № 01-18-85/2023 КСП ЛО (далее – запрос КСП ЛО № 01-18-85/2023) в адрес администрации МО Всеволожский МР направлен запрос о предоставлении следующей информации и документов, связанных с исполнением МК от 21.05.2007 № 161/01-11:

1) о проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации на право заключения контракта на выполнение рабочего проекта по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» (в том числе расчет формирования начальной максимальной цены муниципального контракта);

2) о приемке и об оплате работ по МК от 21.05.2007 № 161/01-11 (акты выполненных работ, счета, платежные документы);

3) актов сдачи-приемки результатов (этапов) проектных и изыскательских работ;

4) муниципальных контрактов (договоров) на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта;

5) заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта.

Письмом от 23.08.2023 № 14053/1.0-15 отв. администрация МО Всеволожский МР представила в КСП ЛО письмо архивного отдела администрации МО Всеволожский МР от 04.08.2023 № 1613/6.25-02 об отсутствии в архивном фонде «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» запрашиваемых документов.

2.2. МК от 13.02.2012 № 0145300024012000002 на выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Романовка» заключен администрацией МО Романовское СП с ООО «СтройСтандарт» на выполнение работ по корректировке рабочего проекта по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка», выполненного ООО «Прирост» в 2008 году по муниципальному контракту от 21.05.2007 № 161/01-11 и получившего отрицательное заключение государственной экспертизы № 47-5-5-0236-10.

Цена контракта составила 449,0 тыс. руб.

Согласно пункту 2.1 МК от 13.02.2012 № 0145300024012000002 работа должна быть выполнена Исполнителем и сдана МУ «Единая служба заказчика МО «Романовское сельское поселение» 30.06.2012.

По соглашению сторон дополнительным соглашением от 30.11.2012 № 2 в связи с неполным предоставлением обновленных исходных данных и документов со стороны заказчика по независящим от него причинам срок исполнения МК от 13.02.2012 № 0145300024012000002 продлен до 30.04.2013.

Работы по контракту приняты администрацией МО Романовское СП по акту от 29.04.2013 № 4.

Оплата за выполненные работы произведена в соответствии с заявкой на оплату от 01.07.2013 № 655 за счет средств МО Романовское СП.

2.3. Муниципальный контракт от 31.01.2013 № 047 на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» заключен администрацией МО Романовское СП с ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области (далее - ГАУ «Леноблгосэкспертиза») на основании п. 5 части 2 статьи 55 (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ[1].

Цена контракта составила 106,5 тыс. руб.

По результатам экспертизы выдано Положительное заключение от 08.04.2013 № 47-1-4-0096-13.

Работы приняты по акту от 06.05.2013 № 47 без замечаний.

Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 18.03.2013 № 210 за счет средств МО Романовское СП.

2.4. Договор от 31.01.2013 № 048 на выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» заключен администрацией МО Романовское СП с ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Цена договора 23,6 тыс. руб.

По результатам экспертизы выдано Положительное заключение от 08.05.2013 № 47-1-7-0235-13.

Работы приняты по акту от 14.06.2013 № 48 без замечаний.

[1] Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 12.03.2013 № 199 за счет средств МО Романовское СП.

2.5. Договор от 24.10.2016 № 2700 на выполнение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» заключен администрацией МО Романовское СП с ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Цена договора 23,6 тыс. руб.

Повторное рассмотрение сметной стоимости строительства вызвано включением в проектную документацию объемов работ по демонтажу существующих резервуаров (том 78/16-р-ПОД, раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»).

По результатам экспертизы выдано Положительное заключение от 10.11.2016 № 47-1-7-0734-16.

Работы приняты по акту от 10.11.2016 № 16002700 без замечаний.

Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 01.11.2016 № 2415.

2.6. МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 на выполнение работ по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» заключен администрацией МО Романовское СП с ООО «Росэнерго». Цена контракта 55 277,5 тыс. руб.

К МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 заключены следующие дополнительные соглашения:

1) дополнительными соглашениями к МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 №№ 1-4, 6-14, заключенными в период с декабря 2015 года по октябрь 2017 в контракт вносились изменения в части порядка финансирования, стоимости работ, оплаты и срока исполнения контракта;

2) дополнительным соглашением от 22.12.2016 № 9 в связи с изменением способа прокладки водопровода, нового сметного расчета стоимости строительства объекта и получения повторного положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза») стоимость работ увеличена до 58 735,7 тыс. руб.;

3) дополнительным соглашением от 16.11.2016 № 5 в связи с внесением 16.11.2016 в ЕГРЮЛ записи о переименовании ООО «Росэнерго» на ООО «Русэнерго» внесено новое наименование Исполнителя - ООО «Русэнерго»;

4) дополнительным соглашением б/н от 27.03.2018 МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 расторгнут по взаимному соглашению сторон с 27.03.2018.

Указанным соглашением определены:

- объем фактически выполненных обязательств за период с 14.07.2015 по 27.03.2018 в сумме 30 474,5 тыс. руб.;

- стоимость неисполненных обязательств – 28 261,1 тыс. руб.;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- сумма штрафных санкций к ООО «Русэнерго» за неисполнение обязательств с даты фактического окончания работ (26.02.2018) по 26.03.2018 - в сумме 592,8 тыс. руб.;

- начало исчисления гарантийного срока 5 лет – с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Оплата ООО «Русэнерго» за выполненные работы в сумме 30 474,5 тыс. руб. (в том числе: средства бюджета Ленинградской области 14 150,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 12 134,0 тыс. руб., средства бюджета МО Романовское СП – 4 190,5 тыс. руб.) произведена в период 2015-2018 годов.

Реестр платежных документов по оплате ООО «Русэнерго» представлен в Приложении № 5.1.7 к настоящему Заключению.

Платежным поручением от 18.04.2018 № 321 ООО «Русэнерго» оплачена неустойка в сумме 529,8 тыс. руб.

2.7. МК от 23.07.2018 № 1007801 на завершение строительства на объекте: «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка» заключен администрацией МО Романовское с ООО «Ковер». Цена контракта 30 091,3 тыс. руб.

Согласно пункту 2.1.1 МК от 23.07.2018 № 1007801 дата завершения работ – не позднее 01.12.2018.

Дополнительными соглашениями №№ 1-12, заключенными с марта 2019 года по май 2023 года, изменена дата завершения работ – не позднее 31.08.2023 и цена контракта, которая в соответствии с дополнительным соглашением от 19.12.2022 № 11 составила 29 592,1 тыс. руб. (в том числе: средства бюджета Ленинградской области – 24 996,9 тыс. руб., средства бюджета МО Романовское СП – 4 595,2 тыс. руб.).

Согласно дополнительному соглашению от 15.05.2023 № 12 стоимость работ на 2023 год составила 897,5 тыс. руб.

Оплата ООО «Ковер» за выполненные работы на сумму 28 694,6 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 24 283,5 тыс. руб.) произведена в период 2018-2022 годы.

Реестр платежных документов по оплате ООО «Ковер» представлен в Приложении № 5.1.8 к настоящему Заключению.

2.8. На осуществление авторского надзора за строительством объекта «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» в период 2012-2022гг. администрацией МО Романовское СП заключены 8 муниципальных контрактов (договоров) с ООО «СтройСтандарт» на общую сумму 1 108,8 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме.

Реестр контрактов и платежных документов представлен в Приложении № 5.1.9 к настоящему Заключению.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.9. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по объекту: «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» администрацией МО Романовское СП с АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области» (далее – АО «ЦСКиЭ») в период 2015-2023 годов заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 1 528,5 тыс. руб. Оплата за выполненные работы произведена по 15 муниципальным контрактам на общую сумму 1 428,5 тыс. руб.

Реестр муниципальных контрактов, заключенных с АО «ЦСКиЭ», и платежных документов представлен в Приложении № 5.1.10 к настоящему Заключению.

3. С целью проверки соответствия объема фактически выполненных работ на объекте «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» объему работ, принятых и оплаченных подрядчикам:

- в 2015-2018 годах ООО «Русэнерго» на сумму 30 474,5 тыс. руб. (МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04);
- в 2018-2022 годах ООО «Ковер» на сумму 28 694,6 тыс. руб. (МК от 23.07.2018 № 1007801),

в период 18.07.2023 по 20.07.2023 комиссией в составе (далее – Комиссия):

- главного инспектора инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Великова В.В.;
- главного инспектора инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Рыдновой Н.Б.;
- директора муниципального казенного учреждения «Служба заказчика «МО Романовское сельское поселение» Романченко В.А.;
- инженера 1 категории АО «ЦСКиЭ» Шумейко С.В. (строительный контроль по доверенности от 20.07.2023 № 38);
- подрядной организации ООО «Ковер» - Врио генерального директора Жука Ю.В. (приказ о возложении обязанностей от 18.07.2023 № 30)

проведен выборочный контрольный осмотр, инструментальный обмер и документарная проверка выполненных работ (далее – осмотр), по результатам которого составлены Акты выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки физических объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акты осмотра КСП ЛО).

По состоянию на 20.07.2023 на объекте «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» идет процесс завершения строительства (строительная готовность объекта около 95%), фактически выполнено строительство и зарегистрированы права собственности МО Романовское СП на следующие объекты недвижимости:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Основная характеристика	Кадастровый номер	Дата присвоения кадастрового номера
1.	Резервуар чистой воды 500м^3 - №1	Площадь 217,6 м^2	47:07:0911008:3022	26.05.2023
2.	Резервуар чистой воды 500м^3 - №2	Площадь 218,2 м^2	47:07:0911008:3023	26.05.2023
3	Здание проходной ВНС п. Романовка	Площадь 39,7 м^2	47:07:0911008:3018	24.05.2023
4	Здание ВНС с блоком бытовых помещений	Площадь 168,2 м^2	47:07:0911008:3020	24.05.2023
5	Внутриплощадочные сети канализации	Протяженность 45 м	47:07:0911008:3019	24.05.2023
6	Внутриплощадочные сети электроснабжения	Протяженность 225 м	47:07:0911008:3016	24.05.2023
7	Внутриплощадочные сети водоснабжения ВНС п. Романовка	Протяженность 306 м	47:07:0911008:3015	15.05.2023
8	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	Протяженность 91 м	47:07:0911008:3021	24.05.2023
9	Тепловая камера	Площадь 9 м^2	47:07:0911008:3017	24.05.2023
10	2-я нитка водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС п. Романовка	Протяженность 5000 м	47:07:0000000:96582	21.03.2023

Кроме того, выполнены следующие работы:

- произведен монтаж силового электрооборудования, все оборудование запущено в работу;
- проведены работы на территории ВНС по благоустройству (посадка деревьев, устройство асфальтобетонного покрытия дороги, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, устройство газонов);
- выполнены работы по внешнему ограждению территории ВНС из ж/б плит с устройством колючей проволоки «Егоза».

Согласно письму администрации МО Романовское СП в адрес КЖКХ ЛО от 18.01.2023 № 59/01/10, направленному в КСП ЛО письмом КЖКХ ЛО от 02.06.2023 № ис-3245/2023, работы по монтажу автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения не выполнены в связи с тем, что *«предусмотренное ПСД оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения устарело и не соответствует современным требованиям. Замена оборудования будет производиться путем подбора современных аналогов в рамках авторского надзора».*

По состоянию на 20.07.2023 объект «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» в эксплуатацию не введен.

Выборочным контрольным осмотром установлено:

1) по состоянию на 20.07.2023 не выполнены следующие работы, принятые и оплаченные подрядчикам в 2015-2022 годах:

- установка воздухосборников;
- изоляция трубопроводов;
- установка клапанов регулирующих фланцевых;
- установка вентиляторов осевых;
- заделки концевые сухие кабелей;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- в блоке бытовых помещений не выполнена защита ковра кровли гравием, окраска дверных полотен, установка кранов шаровых и вентилей проходных муфтовых, монтаж силового оборудования;

- в фильтрах поглотителях не выполнена канализация, вентиляция, установка розеток, установка оборудования автоматизации технологических процессов;

- посадка кустарников и деревьев (на момент проверки отсутствовали);

- пусконаладочные работы по установке автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;

2) не в полном объеме выполнены работы по устройству бортовых бетонных камней и бордюров садово-пластиковых.

Таким образом, администрацией МО Романовское СП произведена оплата ООО «Ковер» объемов работ в размере, превышающем фактически выполненные на общую сумму 1 757,2 тыс. руб., из них 1 468,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 288,3 тыс. руб. – средства бюджета МО Романовское СП.

Расчет завышения оплаты объемов работ, превышающих фактически выполненные по объекту «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» представлен в Приложении № 5.1.11 к настоящему Заключению.

3) некачественно выполнены следующие работы:

а) устройство асфальтобетонного покрытия: имеет место разрушение поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия (выкрашивание слоя), которому подвержены, главным образом, покрытия из пористого, неводоустойчивого асфальтобетона.

Согласно Таблице А.1 Приложения А «Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц» ГОСТ 9128-2013[1] верхний слой асфальтобетонных покрытий должен выполняться из плотного и высокоплотного асфальтобетона.

Согласно Разделу 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Генеральный план» (шифр проекта 161-1-0-ГП.8, лист 8и) проектом предусмотрено исполнение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из плотного асфальтобетона горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа «Б» 1-ой марки.

Согласно Исполнительной документации «Благоустройство» (лист 1)[2], выполненной ООО «Ковер» в 2022 году, верхний слой асфальтобетонного покрытия соответствует проекту – асфальтобетон горячий, плотный, мелкозернистый тип Б марка 1, ГОСТ 9128-2009. Следует отметить, что ООО «Ковер» в Исполнительной документации «Благоустройство» дана ссылка на недействующий с 01.11.2014 ГОСТ 9128-2009.

Согласно протоколу испытаний строительных материалов и изделий от

[1] Межгосударственный стандарт «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов». Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2013 № 2309-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.11.2014 взамен ГОСТ 9128-2009.

[2] Представлено нарочным к письму администрации МО Романовское СП от 24.03.2023 № 287/01-10.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30.10.2019 № 297/1, выполненных Испытательной лабораторией АО «АБЗ «Магистраль» (аттестат аккредитации № RU.АСК.ИЛ.545), представленной в составе Исполнительной документации «Благоустройство», верхний слой асфальтобетонного покрытия выполнен из асфальтобетона мелкозернистого пористого.

Следует отметить, что письмом ООО «СтройСтандарт» (авторский надзор) от 27.01.2020 № 12 в адрес администрации МО Романовское СП[1] согласована замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из плотного мелкозернистого на пористый мелкозернистый асфальтобетон.

Согласно Акту замены от 15.05.2020 № 1 (представлен в ходе осмотра) комиссией в составе:

- генерального директора ООО «Ковер» Строганова Д.А.;
- заместителя главы администрации МО Романовское СП Горбунова А.Н.;
- главного инженера АО «ЦСКиЭ» Сенкевича О.И. (строительный контроль);
- инженера МКУ «Служба Заказчика» МО Романовское сельское поселение» Компанец В.С.;
- инженера-проектировщика ООО «СтройСтандарт» Назимова П.А. (авторский надзор)

принято решение о замене 2-го слоя асфальтобетона толщиной 4 см с плотного мелкозернистого на пористый мелкозернистый с перерасчетом стоимости выполнения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по локальной смете № 07-01-2 с 414,9 тыс. руб. на 346,8 тыс. руб.

Укладка верхнего слоя из асфальтобетона пористого мелкозернисто подтверждается исполнительной схемой «Конструкция дорожной одежды» Исполнительной документации «Благоустройство», выполненной ООО «Ковер» (лист 2) и актом освидетельствования скрытых работ от 20.10.2019 № 7, подписанного должностными лицами Заказчика, Подрядчика, строительного контроля и авторского надзора.

Таким образом, вышеуказанной комиссией допущено отступление от проекта и ГОСТ 9128-2013, что привело к выкрашиванию верхнего слоя асфальтобетона в процессе эксплуатации объекта и ущербу по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на сумму 346,8 тыс. руб.;

б) устройство бетонных плитных тротуаров: имеет место вымывание (вынос) материала подстилающего слоя и разрушение мощения 5 метров тротуара при входе в здание ВНС и блок бытовых помещений.

Согласно Разделу 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Генеральный план» (шифр проекта 161-1-0-ГП.2, лист 2и) проектом предусмотрено исполнение бетонных плитных тротуаров при входе в здание ВНС и блок бытовых помещений на абсолютной отметке 57,53 м, исполнение отмостки блока бытовых помещений – на абсолютной отметке 57,67 м. Для предотвращения вымывания или выноса материала подстилающего слоя тротуара и разрушения мощения, предусмотрено

[1] Представлено письмом администрации МО Романовское СП от 11.08.2023 № 1017/01-10.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

фиксирование края покрытия из плитного тротуара в местах примыкания газона садово-пластиковым бордюром по всему периметру тротуара.

Фактически при осмотре установлено, что плитный тротуар находится значительно выше отметки отмостки (согласно Исполнительной документации «Благоустройство», выполненной ООО «Ковер» (лист 1), абсолютная отметка тротуара 57,81 м), отсутствует газон между отмосткой и тротуаром и садово-пластиковый бордюр со стороны отмостки.

Согласно Разделу 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Генеральный план» (шифр проекта 161-1-0-ГП.8, лист 8и) плитный тротуар выполняется из плитки 400х400х70 мм и укладывается на сухую цементно-песчаную смесь с заполнением швов сухой цементно-песчаной смесью. Фактически тротуар выполнен из плитки 300х300х30мм, уложенной на песок без заполнения швов цементно-песчаной смесью, в связи с чем отсутствует сцепление тротуарной плитки с основанием.

Таким образом, отступление от проектных решений послужило причиной разрушения плитного тротуара;

в) устройство кровли в здании проходной: кровля выполнена без уклонов, предусмотренных проектом (шифр 161-1-7-АС, лист 2и), что привело к скоплению осадков на кровле и ее протечкам в помещение проходной;

4) блок бытовых помещений площадью 72,0 м^2 в здании ВНС, на которое права собственности МО Романовское СП зарегистрированы в установленном порядке, не используется по назначению.

Всего за работы по реконструкции блока бытовых помещений ООО «Ковер» произведена оплата в сумме 1 982,1 тыс. руб., в том числе по следующим актам КС-2:

№ п/п	№ акта КС-2	Дата составления акта КС-2	Сумма оплаты, руб.
1	69	01.12.2020	79 046,99
2	97	15.06.2022	72 914,21
3	98	15.06.2022	119 647,33
4	101	19.08.2022	1 217 246,68
5	103	06.09.2022	37 727,59
6	104	06.09.2022	82 344,36
7	105	06.09.2022	14 419,64
8	109	14.12.2022	110 890,24
9	110	14.12.2022	64 853,97
10	111	14.12.2022	78 936,66
11	112	14.12.2022	5 643,12
12	113	14.12.2022	98 398,04
		ИТОГО	1 982 068,83

5) не выполнено (и не оплачено) предусмотренное проектом внутреннее металлическое ограждение «Тропы наряда» из колючей проволоки по металлическим столбам высотой 2,0 м.

По результатам выборочных контрольных осмотров выполненных работ по строительству 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка и реконструкцию ВНС пос. Романовка КСП ЛО в адрес администрации МО Романовского СП направлено письмо от 21.07.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 01 - 18-113/2023 о предоставлении следующей информации и копий документов:

1. Пояснения по факту приемки и оплаты не выполненных Подрядчиками работ, отраженных в актах осмотра.

2. Пояснения о причинах невыполнения работ по устройству внутреннего металлического ограждения (Тропа наряда).

3. Информацию о проводимой претензионной работе за ненадлежащее (некачественное) выполнение обязательств Подрядчиками по муниципальным контрактам от 14.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 (Подрядчик ООО «Русэнерго») и от 23.07.2018 № 1007801 (Подрядчик ООО «Ковер») с приложением подтверждающих документов (при наличии).

Письмом от 28.07.2023 № 962/01-10 администрацией МО Романовского СП направлена следующая информация:

1. По факту невыполнения или выполнения не в полном объеме отдельных видов работ, оплаченных подрядчикам ООО «Русэнерго» и ООО «Ковер» в период с 2015 -2022 год, письмом от 27.07.2023 № 711 в адрес администрации МО Романовское СП подрядчиком ООО «Ковер» составлен и направлен Акт выборочного контрольного осмотра, инструментального обмера и документальной проверки физических объемов принятых и оплаченных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, оборудования и прочих работ и затрат по 126 позициям, по которым работы не выполнены, или выполнены не в полном объеме. В графе 11 указанного акта ООО «Ковер» гарантирует выполнение работ, либо возврат денежных средств.

Согласно Протоколу совещания по объекту: «Строительство 2-ой нитки водовода «Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 25.07.2023 № 2 с участием представителей Заказчика (МО Романовское СП), Подрядчика (ООО «Ковер») и строительного контроля (АО «ЦСКиЭ») генеральный директор ООО «Ковер» подтвердил не выполнение отдельных видов работ, отмеченных в Акте осмотра КСП ЛО и готовность произвести возврат денежных средств в бюджет МО Романовское СП.

По работам, связанным с устройством вентиляционного оборудования в фильтрах-поглотителях, ООО «Ковер» гарантировал выполнение работ до 30.08.2023.

Письмом от 21.09.2023 № 1277/01-10 администрацией МО Романовское СП в адрес КСП ЛО направлено письмо о проведении рабочего совещания с участием ООО «Ковер» по итогам проверки КСП ЛО объекта «Строительство 2-ой нитки водовода «Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с приложением Протокола Совещания от 14.09.2023 № 3[1].

[1] Протокол № 3 Совещания по объекту: «Строительство 2-ой нитки водовода «Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 14.09.2023 (далее - Протокол Совещания от 14.09.2023 № 3).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Протоколу Совещания от 14.09.2023 № 3 по состоянию на 14.09.2023 подрядчиком выполнены работы по укладке асфальта, установлены розетки, ведутся работы по установке вентиляции. Генеральный директор ООО «Ковер» гарантировал выполнение работ в полном объеме и представление документов, подтверждающих их выполнение, в срок до 25.09.2023.

Согласно пояснительной записке директора МУП «Романовский водоканал» Ильина А.Н. деревья «береза», высаженные ООО «Ковер» частично не прижились (в количестве 10 шт.), 153 куста барбариса могли быть повреждены при механической уборке территории ВНС от снежных масс.

Гарантийным письмом от 27.07.2023 № 545 МУП «Романовский водоканал» обязалось восстановить зеленые насаждения:

- кустарник барбарис – 153 куста (30-40 см);
- деревья «береза» - 10 шт.

2. По факту некачественно выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия и дорожек из тротуарных плит генеральным директором ООО «Ковер» в письме от 27.07.2023 № 711 представлены следующие пояснения:

«Работы по устройству асфальтобетонного покрытия и дорожек из тротуарных плит выполнены согласно нормативным документам, указанным в проектной документации (Рабочая документация. Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», шифр МК0145300024012000002-ИЛО.ГП). К нынешнему виду дорожного полотна и тротуарной плитки привело отсутствие дренажной системы на объекте и то, что с момента сдачи данных видов работ прошло более 3 лет (Гарантийный паспорт на законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги выдан 28.10.2019)».

Согласно указанному Гарантийному паспорту, представленному администрацией МО Романовское СП в Исполнительной документации к письму от 23.03.2023 № 287/01-10 (получено нарочным), гарантийный срок верхнего слоя покрытия составляет 3 года.

Следует отметить, что, как было указано выше (подпункты а и б пункта 3 настоящего Заключения) работы по устройству асфальтобетонного покрытия и дорожек из тротуарных плит выполнены с отступлением от ГОСТ 9128-2013 и проектной документации, а именно:

- верхний слой асфальтобетонного покрытия заменен с плотного мелкозернистого на пористый мелкозернистый;
- плитный тротуар находится значительно выше отметки отмостки, отсутствует газон между отмосткой и тротуаром и садово-пластиковый бордюр со стороны отмостки.

Таким образом, ненадлежащее выполнение работ (с отступлением от проектной документации) ООО «Ковер» привело к разрушению асфальтобетонного покрытия и дорожек из тротуарных плит в процессе эксплуатации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктом 9 МК от 23.07.2018 № 1007801 предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение обязательств по контракту.

3. По факту невыполнения работ по устройству внутреннего металлического ограждения (Тропа наряда), предусмотренных проектной и сметной документацией, ООО «Ковер» в письме от 27.07.2023 № 711 представлена следующая информация:

«Работы не выполнялись и не оплачивались ввиду отсутствия материального ресурса (материал в смету не заложен)».

Локальным сметным расчетом № 07-01-1 предусмотрено устройство фундаментных столбов бетонных (пункт 14 сметы – расценка ФЕР 06-01-001-13) и установка металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки (пункт 15 сметы – расценка ФЕР 07-01-054-13).

Материальные ресурсы: бетон и колючая проволока включены в состав вышеуказанных расценок.

Стоимость металлических конструкций (пункт 16 – ресурс ФССЦ-201-9006) в сметный расчет не включена.

Следует отметить, что подрядчик ООО «Ковер», приняв участие в электронном аукционе и заключив МК от 23.07.2018 № 1007801, согласился выполнить предусмотренные проектной и сметной документацией работы. Таким образом, ссылка на «*отсутствие в смете материального ресурса»* неосновательна.

Согласно пункту 36 раздела III «Меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения» Требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения[1]:

«Объекты водоснабжения и водоотведения независимо от установленной категории при наличии соответствующей технической возможности оборудуются:

а) инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект водоснабжения и водоотведения;

б) техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно-вызывной сигнализации (за исключением объектов водоснабжения и водоотведения, указанных в пункте 35

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

настоящих требований), с помощью которой сотрудники подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работники объекта водоснабжения и водоотведения при необходимости могут оперативно передать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны полиции или дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы ведомственной охраны либо частной охранной организации, сотрудники которых в установленном в договоре на оказание охранных услуг порядке принимают меры реагирования на данную сигнальную информацию».

Согласно пункту 15.5 раздела 15 «Строительные решения и конструкции зданий и сооружений» СП 31.13330.2012[1] на площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны, в том числе:

- запретная зона шириной 5 - 10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м;

- Тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны.

Отказавшись от выполнения работ по внутреннему ограждению площадки (Тропа наряда), Заказчиком не исполнены Требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения и СП 31.13330.2012.

В нарушение подпункта «б» пункта 36 раздела III «Меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения» Требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения по состоянию на момент проведения осмотра объекта «Строительство 2-ой нитки водовода «Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (20.07.2023) не выполнены работы по монтажу автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Таким образом, объект водоснабжения и водоотведения в настоящем исполнении (без внутреннего ограждения из колючей проволоки), выполненная с нарушением действующего законодательства, не исполняет свое назначение по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

Затраты на устройство Тропы наряда согласно актам КС-2 от 25.11.2019 № 55, от 25.09.2020 № 62, от 18.12.2020 № 94 составили 278,5 тыс. руб.

Письмом администрации МО Романовское СП от 11.08.2023 № 1017/01-10 о проводимой претензионной работе за ненадлежащее (некачественное) выполнение обязательств подрядчиком ООО «Ковер» по МК от 23.07.2018 № 1007801 представлена следующая информация о невыполненных или некачественно выполненных работах:

[1] «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (далее - СП 31.13330.2012).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- акт от 11.10.2022 № 1 о проверке выполнения работ по завершению строительства на объекте: «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка» комиссией в составе представителей Заказчика, строительного контроля и эксплуатирующей организации МУП «Романовский водоканал», в котором, в том числе, отмечено невыполнение работ по замене тротуарной плитки в местах разрушения, устранению протечки кровли, некачественное выполнение кровли в здании ВНС;

- письмо администрации МО Романовское СП в адрес ООО «Ковер» от 13.04.2021 № 608, от 08.08.2019 № 1145, от 20.12.2019 № 1725, от 30.12.2019 № 1809, от 21.04.2022 № 428 с отражением выявленных представителем строительного контроля (АО «ЦСКиЭ») недостатков;

- предписание АО «ЦСКиЭ» в адрес ООО «Ковер» об устранении отступлений от правил ведения строительно-монтажных работ от 18.12.2022 с требованием устранить допущенный брак;

- претензия от 12.10.2022 № 1137 в адрес ООО «Ковер» о ненадлежащем исполнении условий МК от 23.07.2018 № 1007801 в части исправления протечек кровли, замены тротуарной плитки, выполнения работ по утилизации строительного мусора, планировки грунта, монтажа вентиляционного и сантехнического оборудования, отопления, молниезащиты, электрооборудования, охранно-пожарной сигнализации.

Пунктом 9 МК от 23.07.2018 № 1007801 предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение обязательств по контракту в виде штрафных санкций.

Штрафные санкции, предусмотренные пунктом 9 МК от 23.07.2018 № 1007801 за ненадлежащее выполнение обязательств, к ООО «Ковер» не применялись.

Письмом КСП ЛО от 06.09.2023 № 01-18-143/2023 в адрес администрации МО Романовское СП направлены Ведомости №№ 1-23 пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения для решения вопроса по возврату ущерба в бюджет Ленинградской области в сумме 1 468,9 тыс. руб.

Администрацией МО Романовское СП в адрес КСП ЛО письмом от 06.10.2023 № 1429/01-10 представлена информация, согласно которой:

«… подрядчик ООО «Ковер» продолжает выполнять на объекте работы, ранее не выполненные, по которым произведена оплата;

Администрация выполняет комплекс мероприятий:

- производится осмотр объектов и расчет затрат с учетом замены материалов;

- принимаются работы, которые были оплачены, но частично не выполнены (в настоящее время работы произведены);

- достигнуто Соглашение с Подрядчиком о частичном возврате бюджетных средств (по позициям, где Подрядчик добровольно признал факт переплаты);

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- выполняются работы по восстановлению зеленых насаждений (работы были выполнены, но деревья и кустарник утрачены в зимнее время –погибли либо были ошибочно повреждены при механизированной уборке территории от снежных масс).

Учитывая, что объем работ значительный и все мероприятия проводятся при участии строительного контроля и авторского надзора, просим продлить срок для окончательного принятия решения, и предоставления материалов (обоснования) в КСП ЛО. Администрация Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района гарантирует возврат в бюджет Ленинградской области излишне выплаченных средств с учетом корректировки суммы после окончательного расчета, который будет произведен не позднее 27 октября 2023 года.».

Таким образом, указанным письмом администрация МО Романовское СП гарантировала предоставление документации и возврат в бюджет Ленинградской области излишне выплаченных ООО «Ковер» средств с учетом корректировки суммы после окончательного расчета не позднее 27.10.2023.

Однако, письмом от 27.10.2023 № 1629/01-10 в связи с отсутствием ответственного сотрудника-исполнителя подрядной организации ООО «Ковер» администрация МО Романовское СП обратилась в КСП ЛО с просьбой о продлении срока предоставления информации о проведенных мероприятиях по возмещению ущерба до 30.11.2023.

В целях пресечения и предупреждения выявленных нарушений, в соответствии со статьей 16 областного закона 14.10.2011 № 77- оз КСП ЛО главе администрации МО Романовское СП внесено Предписание от 15.11.2023 № 3.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения обеспечение соблюдения муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) осуществляется ГРБС в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

На запрос КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-73/2023 о предоставлении информации о мерах, принятых КЖКХ ЛО в целях обеспечения соблюдения муниципальным образованием целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, а также о результатах осуществления КЖКХ ЛО контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением, КЖКХ ЛО письмом от 02.06.2023 № ис-3245/2023 сообщил следующее:

«Обеспечение соблюдения муниципальным образованием целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) осуществлялось Комитетом посредством включения в Соглашение о предоставлении субсидии необходимых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

условий использования субсидии. Осуществлялся анализ и мониторинг выполнения работ, а также предоставляемой отчетности.

Одновременно сообщаю, что администрация муниципального образования несет ответственность за достоверность представляемых в Комитет сведений и целевое использование средств субсидии в соответствии с пунктом 5.4 Порядка.

Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется органом государственного финансового контроля Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Учитывая, что значение результатов использования Субсидии, отраженное в Приложении № 4 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 по состоянию на 01.01.2023, не соответствует значению результатов использования Субсидии, установленные Приложением № 2 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, а уточненный Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии в адрес КСП ЛО не представлен, по мнению КСП ЛО меры контроля за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии), осуществляемые КЖКХ ЛО, являются недостаточными.

5.2. Администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»).

Во исполнение пункта 1 постановления Законодательного собрания Ленинградской области от 09.11.2022 № 556 в связи с нарушением срока завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в программу проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)» включено проведение анализа соблюдения администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – администрация МО Каменногорское ГП, муниципальное образование) целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений) из бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»), а также соблюдения порядка заключения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.2.1. Анализ соблюдения администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (получателем межбюджетных трансфертов) целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений).

КСП ЛО проведен анализ соблюдения администрацией МО Каменногорское ГП целей, порядка и условий предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»).

Правила предоставления и расходования субсидий на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения, развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, определены Приложением 6 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда[1] (далее – Приложение 6 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда).

Порядком предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда установлены цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, в том числе в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»[2].

В соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части осуществления дорожной деятельности по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в пределах бюджетных ассигнований и

[1] Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 № 72 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области» (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда).

[2] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»).

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке ГРБС – КДХ ЛО.

В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда субсидии предоставляются в целях обеспечения устойчивого функционирования, развития сети автомобильных дорог и транспортной доступности населенных пунктов, в том числе на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Согласно пункту 4 Приложения 6 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда отбор муниципальных образований для предоставления субсидий осуществляется КДХ ЛО до 15 ноября года, предшествующего году предоставления субсидий, на основании конкурсного отбора. Состав конкурсной комиссии и положение о ее работе утверждаются правовым актом КДХ ЛО.

Администрации муниципальных образований Ленинградской области формируют и представляют в КДХ ЛО заявки на предоставление субсидий по формам, утвержденным правовым актом КДХ ЛО не позднее 1 октября года, предшествующего году предоставления субсидий с приложением документов, указанных в пункте 3 Приложения 6 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда.

На запрос КСП ЛО от 19.05.2023 № 01-18-/2023 КДХ ЛО письмом от 26.05.2023 исх. № 05-2164/2023-0-1 представлена, в том числе заявка администрации МО Каменногорское ГП на предоставление в 2019 году и в плановом периоде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее – Заявка) (подписана исполняющим обязанности главы администрации МО Каменногорское ГП без указания даты) с приложением документов, предусмотренных пунктом 3 Приложения 6 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда.

В соответствии с Заявкой:

- наименование объекта – «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михалево»;

- срок реализации объекта – 2020-2021 годы;

- сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации – 162 953,6 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Расчету стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ, представленному к Заявке, стоимость строительно-монтажных работ с применением индексов изменения сметной стоимости (на 2020 год - 1,051 к стоимости работ в ценах 2018 года, на 2021 год - 1,041 к стоимости работ в ценах 2018 года) составила 167 533,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 162 507,2 тыс. руб. (в 2020 году – 23 786,3 тыс. руб., в 2021 году – 138 720,9 тыс. руб.).

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии[1] по проведению конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» от 15.11.2019 (утвержден и подписан заместителем председателя КДХ ЛО 19.11.2019 (далее – протокол заседания комиссии от 19.11.2019))[2]:

«- к рассмотрению представлены заявки 5 муниципальных образований;

- по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято решение признать заявки 2-х муниципальных образований, в том числе муниципальное образование «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, отвечающими требованиям Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда - победителями конкурсного отбора;

- в рамках выделенных лимитов предусмотреть, в том числе финансирование объекта МО Каменногорское ГП – реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михалево» в трехгодичный период 2020-2022 годов с лимитом финансирования из областного бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы 16 750,0 тыс. руб., 70 000,0 тыс. руб. и 78 863,3 тыс. руб. соответственно (применив к остатку средств на 2022 год индекс дефлятор 1,041). Проинформировать администрацию МО Каменногорское ГП о возможности переноса лимитов финансирования из областного бюджета с 2021 на 2020 год и с 2022 на 2021 год, при условии выполнения строительно-монтажных работ досрочно, на основании предложений от администрации муниципального образования.

---

[1] Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.11.2019 № 399/19 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[2] Информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://road.lenobl.ru/ru/deiatelnost/gosudarstvennye-programmy/subsidii-byudzhetam-municipalnyh-obrazovanij-leningradskoj-oblasti/subsidii-mo-lo-2020-god/ (дата обращения 17.05.2023).

КДХ ЛО при формировании предложений по внесению изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотреть корректировку лимитов финансирования реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михалево» на основании представленных администрацией МО Каменногорское ГП предложений;

- учитывая, что с 2020 года мероприятие по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, планируется финансировать и реализовывать в рамках основного мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам хозяйствующих субъектов, расположенных на сельских территориях» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», результаты данного конкурсного отбора муниципальных образований использовать при подготовке предложений по утверждению перечня объектов вышеуказанной государственной программы и распределения субсидий по данному мероприятию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.».

Согласно пункту 4 Приложения 6 к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда объем финансирования за счет средств субсидий по муниципальным образованиям и каждому объекту устанавливается в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и на плановый период по объектам, в отношении которых запланированы работы по проектированию, строительству (реконструкции) и капитальному ремонту с привлечением субсидий.

В соответствии с протоколом заседания комиссии от 19.11.2019 плановый объем финансирования объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михалево» за счет средств областного бюджета всего: 165 613,3 тыс. руб. (162 507,2 – 16 750,0 (на 2020 год) -70 000,0 (на 2021 год) =75 757,2 х 1,041 = 78 863,3 (на 2022 год).

Согласно информации[1] КДХ ЛО решение о финансировании объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михалево» в трехгодичный период принято с учетом объема субсидий, планируемого к направлению в бюджеты муниципальных образований согласно проекту закона об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

[1] Представлена на электронную почту по адресу: korableva_sm@ksplo.ru 19.07.2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 01.01.2020 вступило в силу постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636[1].

Государственной программой в редакции от 07.04.2020 был утвержден Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры[2], согласно которому субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 и пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ[3], в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (пункт 1.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 07.04.2020).

Субсидия предоставляется в целях совершенствования сети автомобильных дорог в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на строительство, реконструкцию (в том числе выполнение проектно-изыскательских работ) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (пункт 2.1 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 07.04.2020).

Критерием отбора, которому должны соответствовать муниципальные образования для получения субсидии, является наличие объекта (объектов) муниципального образования в перечне объектов адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее - АИП) (пункт 2.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 07.04.2020).

В соответствии с Положением о формировании и реализации АИП[4]:

- адресная инвестиционная программа формируется на очередной финансовый год и на плановый период и утверждается областным законом об

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636, Государственная программа).

[2] Приложение 13 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции и на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» к государственной программе (далее – Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 07.04.2020).

[3] Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

[4] Утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10, Положение о формировании и реализации АИП).

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (пункт 1.2).

Следует отметить, что в соответствии с приложением 9 «Адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону от 04.12.2019 № 94-оз, приложением 9 «Адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к областному закону от 22.12.2020 № 143-оз КДХ ЛО является ГРБС в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области» Государственной программы. В соответствии с приложением 8 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз КДХ ЛО является ГРБС в рамках реализации федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Государственной программы;

- в соответствии с утвержденной АИП Правительство Ленинградской области утверждает перечни объектов АИП (вносит изменения). Перечень объектов АИП формируется отраслевым органом (орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере функционирования объекта инвестиций - ответственный исполнитель (соисполнитель) государственной программы (подпрограммы) - пункт 1.1) по каждой государственной программе (подпрограмме) (пункт 1.3).

Для формирования АИП на очередной финансовый год и на плановый период ГРБС предоставляют в Комитет финансов Ленинградской области сводные перечни объектов инвестиций (пункт 2.3).

Комитет финансов Ленинградской области обобщает представленные ГРБС заявки и представляет их на рассмотрение комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам (пункт 2.5).

Согласно Перечню объектов Государственной программы[1] в рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» основного мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам и объектам хозяйствующих субъектов, расположенных на сельских территориях» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» утвержден объект «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км) (срок реализации – 2020-2022 годы, бюджетополучатель и заказчик – МО Каменногорское ГП) с плановым объемом

[1] Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – Перечень объектов государственной программы).

финансирования на 2020-2022 годы в сумме 169 003,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 165 623,4 тыс. руб. (в 2020 году – 16 627,2 тыс. руб., в 2021 году – 70 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 78 996,2 тыс. руб.), что на 10,1 тыс. руб. больше в сравнении с финансовым обеспечением за счет средств областного бюджета (всего 165 613,3 тыс. руб.: в 2020 году – 16 750,0 тыс. руб., в 2021 году – 70 000,0 тыс. руб., в 2022 году – 78 863,3 тыс. руб.), утвержденного протоколом заседания комиссии от 19.11.2019. Согласно пояснениям[1] КДХ ЛО: *«…предположительно была допущена техническая ошибка, которая при согласовании КДХ ЛО первоначальной версии постановления от 07.02.2020 № 44 не была замечена. После ее обнаружения в следующую версию документа были внесены соответствующие изменения.».*

В результате анализа изменений планового объема финансирования по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км) установлено следующее.

Перечнем объектов Государственной программы в рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км) утвержден плановый объем финансирования на 2020-2022 годы в редакциях от:

10.12.2020 в сумме 167 540,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 164 189,4 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 3 350,8 тыс. руб.;

27.12.2021 в сумме 167 540,2 тыс. руб., из них фактически выполнено за 2020 год 16 875,8 тыс. руб. На 2021-2022 годы предусмотрено: за счет средств федерального бюджета - 98 925,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 48 724,5 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 3 014,3 тыс. руб.;

30.12.2022 в сумме 167 540,2 тыс. руб., из них фактически выполнено за 2020 – 2021 годы 86 588,1 тыс. руб. На 2022 год плановый объем средств предусмотрен в объеме 80 952,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 53 152,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 26 179,7 тыс. руб., за счет средств местных бюджетов – 1 619,6 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры утвержденный для муниципального образования объем субсидии может быть пересмотрен, в том числе при уточнении расчетного объема расходов, необходимого для достижения результата использования субсидии.

[1] Информация представлена на эл. почту по адресу: korableva_sm@ksplo.ru 19.07.2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрацией МО Каменногорское ГП в адрес КДХ ЛО 05.03.2020 (исх. № 777)[1] направлены документы для заключения соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования, в том числе Расчет стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ (без даты, подписан главой администрации МО Каменногорское ГП), согласно которому стоимость работ в ценах 2020 года (затраты подрядчика) всего составила 167 540,2 тыс. руб., в том числе: на 2020 год – 16 875,8 тыс. руб., на 2021 год – 71 169,0 тыс. руб., на 2022 год – 79 495,4 тыс. руб.

На запрос КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-72/2023 о предоставлении документов, на основании которых в Перечень объектов государственной программы внесены изменения в части использования в качестве источника финансирования объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км) средств федерального бюджета в 2021 и 2022 годах, письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 представлены копии следующих документов:

- письма КАП и РХК ЛО от 03.07.2020 № и-04-4629/2020, согласно которому, в соответствии с запросом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.06.2020 № ОЛ-10-27/9345 КАП и РХК ЛО сообщает о загрузке заявочной документации по мероприятиям ведомственных проектов ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на облачное хранилище по адресу ftp://46.31.153.175/Leningrad/ Заявочная документация на 2021-2023 годы и в систему 1С Предприятие АИС «Субсидии АПК»;

- письма Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.09.2020 № ОЛ-10-27/13955[2] в адрес Федерального дорожного агентства и в адрес высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, согласно которому Минсельхоз России в соответствии с заявками, направленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществил распределение базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в целях последующего заключения парафированных соглашений между субъектом Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством;

- письма Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.12.2020 № ОЛ-10-27/21498 в адрес высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, которым Минсельхоз

[1] Информация представлена на эл. почту по адресу: korableva_sm@ksplo.ru 18.07.2023.

[2] Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.06.2020 № ОЛ-10-27/9345 о необходимости в срок до 03.07.2020 предоставления заявочной документации по мероприятиям ведомственных проектов ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» для участия в их реализации в целях формирования проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части финансового обеспечения реализации ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» (информация размещена в информационно телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/urgent/).

России направляет перечень мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых осуществлено распределение объема субсидии на реализацию ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», для последующего заключения соглашений между субъектами Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством (с приложением распределения базовых бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в части расходов на реализацию подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», согласно которому субъекту Российской Федерации – Ленинградская область по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» объем финансирования составил: в 2021 году - всего 69 712,3 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 45 772,8 тыс. руб., за счет регионального бюджета 22 544,8 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 394,7 тыс. руб., в 2022 году – всего 80 952,1 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 53 152,8 тыс. руб., за счет регионального бюджета 26 179,7 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 619,6 тыс. руб.).

На запрос КСП ЛО от 05.06.2023 № 01-18-79/2023 письмом КДХ ЛО от 08.06.2023 № 05-2461/2023-0-1 представлены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета) от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 (доп. соглашения от 21.02.2022 № 108-09-2022-023/1, от 16.03.2022 № 108-09-2022-023/2, от 29.07.2022 № 108-09-2022-023/3), заключенные между Федеральным дорожным агентством (далее – Агентство) и Правительством Ленинградской области (далее – Субъект) по типовой форме, аналогичной типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н[1] (далее – Типовая форма), согласно которым:

- предметом Соглашений от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 является предоставление из федерального бюджета (в 2021-2023 годах и в 2022-2024 годах соответственно) субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам

[1] Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» (далее – приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание рабочих мест (пункт 1.1);

- расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (пункт 1.3).

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) государственной программы Субъекта, указанной в пункте 1.3 Соглашения, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2021 году 68 317,6 тыс. руб., в 2022 году 79 332,5 тыс. руб., в 2023 году 0 тыс. руб. (пункт 2.1);

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленной на достижение результата(ов) государственной программы Субъекта, указанной в пункте 1.3 Соглашения, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 67,0%, составляет в 2021 году не более 45 772,8 тыс. руб., уровня софинансирования, равного 67,0%, в 2022 году - не более 53 152,8 тыс. руб., уровня софинансирования, равного 0%, в 2023 году не более 0 тыс. руб. (пункт 2.2).

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 21.12.2021 № 108-09-2022-023:

- общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 79 332,5 тыс. руб., в 2023 году 0,0 тыс. руб., в 2024 году 0,0 тыс. руб. (пункт 2.1);

- общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году не более 53 152,8 тыс. руб., в 2023 году не более 0 тыс. руб., в 2024 году не более 0 тыс. руб. (пункт 2.2).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктами 2.2.1 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023:

- в случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении № 1 к Соглашению, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Ленинградской области(пункт 2.2.1);

- в случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 1 к Соглашению, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению (пункт 2.2.1).

В соответствии с пунктами 3.3.4 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 перечисление Субсидии осуществляется при наличии заключенного(ых) соглашения(ий) о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам), соответствующего(их) требованиям подпункта л(1) пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета[1] и представления в Управление Федерального казначейства по Ленинградской области копии решения главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение) местному бюджету, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

[1] Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктами 4.3.6 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 Субъект обязуется обеспечивать предоставление в Агентство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты:

- о расходах бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по форме, согласно приложению № 4, не позднее 20 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;

- о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения по форме, согласно приложению № 5 не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом; ежегодные уточненные отчеты-не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;

- об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме, согласно приложению № 6 не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия.

Пунктами 6.1.1 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 установлено, что уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Агентством, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашений и представлению отчетности, является КДХ ЛО.

В соответствии с пунктами 6.1.2 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 обязанность обеспечить исполнение муниципальными образованиями графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества закреплена за Субъектом.

Пунктами 6.1.3 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 ответственность за достоверность представляемых Агентству сведений и соблюдение условий предоставления Субсидии возложена на Субъект.

Пунктами 6.1.6 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 установлена обязанность Субъекта заключить соглашение о предоставлении Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в соответствии с требованиями подпунктов л(3) и л(4) пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подпунктами л(3) и л(4) пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета установлены обязательства субъекта Российской Федерации по заключению соглашения о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения и на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий или иных межбюджетных трансфертов.

Пунктами 6.1.7 Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023 установлена обязанность Субъекта предоставить в Агентство копии документов, подтверждающих ввод объекта(ов) и/или этапа(ов) (в случае их наличия) в эксплуатацию, в течение 10 календарных дней после даты их получения.

Государственной программой в редакции от 27.12.2021, действовавшей на начало проверяемого периода, был утвержден Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021[1].

Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143 был внесен ряд изменений, предусматривающих, в том числе изложение Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в новой редакции согласно Приложению 12[2] к государственной программе.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143, его положения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Постановлениями Правительства Ленинградской области от 12.08.2022 № 572 и от 30.12.2022 № 1033 был внесен ряд изменений в Приложение 12 к государственной программе, предусматривающих:

- изложение наименование Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в новой редакции: «Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках реализации федерального

[1] Приложение 13 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции и на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» к государственной программе (далее – Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021).

[2] Приложение 12 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» к государственной программе (далее - Приложение 12 к государственной программе, Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 10.03.2022).

проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (постановление Правительства Ленинградской области от 12.08.2022 № 572);

- дополнение пункта 5.1 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры абзацем 2 следующего содержания: «Соглашение должно содержать требование об обеспечении внесения и актуализации сведений о состоянии сельских территорий и сельских агломераций и показателей социально-экономического состояния сельских территорий и агломераций в Государственную информационную систему сбора и анализа отраслевых данных агропромышленного комплекса «Единое окно», интерфейс которой доступен по адресу https://krst.specagro.ru/login, а также об обеспечении контроля за полнотой и достоверностью представляемых данных».

Таким образом, Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в анализируемом периоде действовал в четырех редакциях.

Пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры (в редакциях действовавших в проверяемом периоде) установлено, что субсидия предоставляется при соблюдении условий, установленных пунктом 2.7 Правил предоставления субсидий местным бюджетам бюджета Ленинградской области.

Пунктом 2.7 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в качестве условий предоставления субсидий определены:

а) наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктами 4.1 - 4.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области заключение соглашений о предоставлении субсидий (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) осуществляется в срок до 15 февраля года предоставления субсидий. Соглашения о предоставлении субсидий с учетом средств федерального бюджета заключаются не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения, заключенного с федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

15 февраля 2022 года между КДХ ЛО и администрацией МО Каменногорское ГП, с соблюдением сроков, установленных пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 41615106-1-2022-001 (далее - Соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001), согласно которому:

- предметом соглашения является предоставление из бюджета Ленинградской области в 2022 году бюджету МО Каменногорское ГП субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных КДХ ЛО как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов подпрограммы «Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы (пункт 1.1);

- общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете МО Каменногорское ГП на финансовое обеспечение обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 80 952,1 тыс. руб. (пункт 2.1);

- общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП, исходя из выраженного в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 98,0%, составляет в 2022 году не более 79 332,5 тыс. руб. (пункт 2.2).

На момент заключения Соглашения о предоставлении субсидий от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 действовал Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021.

В результате анализа соответствия Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 Порядку предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021, установлено следующее.

1) Пункт 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 не соответствует требованиям Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры, а также ряда иных нормативных правовых актов.

Пунктом 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлено, в том числе, что соглашение о предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюджета заключается

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в электронном виде с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета.

Следует отметить, что согласно положениям пункта 3 статьи 139 БК РФ правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. При этом, нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с данными правилами.

Согласно пункту 4.1 статьи 139 БК РФ в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 БК РФ.

Абзацем первым пункта 3 статьи 132 БК РФ определено, что Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

При этом, **в нарушение** пункта 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области:

- пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021[1] установлено, что в случае предоставления средств из федерального бюджета соглашение заключается в электронной форме в соответствии с требованиями, предусмотренными в государственной интегрированной информационной системе управления

[1] Приложение 13 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции и на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области» к государственной программе (далее – Порядок предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

общественными финансами «Электронный бюджет» (данное нарушение не устранено в последующих редакциях Порядка предоставления субсидий).

Таким образом, положения пункта 5.1 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры требуют актуализации в целях приведения в соответствие с положениями пункта 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в части требования о заключении соглашений о предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета.

- пунктом 4 статьи 9 областного закона от 14.10.2019 № 75-оз[1] установлено, что субсидии местным бюджетам из областного бюджета предоставляются на основании соглашений, заключаемых главными распорядителями средств областного бюджета с органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом Ленинградской области (норма, регулирующая заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам с учетом средств федерального бюджета, не предусмотрена).

Следует отметить, что законом Ленинградской области от 18.07.2023 № 91-оз[2] внесены изменения, в том числе в часть 5 статьи 13 «Иные межбюджетные трансферты» областного закона от 14.10.2019 № 75-оз, предусматривающие, что в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Ленинградской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, соглашение о предоставлении таких межбюджетных трансфертов заключается по форме, аналогичной типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Внесение аналогичных изменений в статью 9 «Субсидии местным бюджетам из бюджета» нормативными правовыми актами Ленинградской области не предусмотрено.

Таким образом, положения статьи 9 областного закона от 14.10.2019 № 75-оз требуют актуализации в целях приведения ее в соответствие с пунктом 4.1 статьи 139 БК РФ.

Учитывая вышеизложенное, соглашения о предоставлении субсидий с учетом средств федерального бюджета, заключаемые в соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021 должны заключаться в электронном виде с использованием государственной интегрированной информационной системы управления

[1] Областной закон от 14.10.2019 № 75-оз «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области» (далее – областной закон от 14.10.2019 № 75-оз).

[2] Областной закон от 18.07.2023 № 91-оз «О внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе Ленинградской области» и областной закон «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области (далее – областной закон от 18.07.2023 № 91-оз).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета устанавливают общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, и в соответствии с которыми субъекты бюджетного планирования (федеральные органы исполнительной власти) разрабатывают проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающие правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Согласно подпункту «в» пункта 8 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в качестве условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предусматривается заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

При этом в соответствии с подпунктом «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета установлено, что соглашение о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации из федерального бюджета должно включать, в том числе:

«условие о перечислении субсидии - в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, - при наличии заключенного в системе «Электронный бюджет» по форме, аналогичной форме, установленной в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, устанавливающего в том числе условие применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 16 - 19(1) настоящих Правил, и освобождение муниципального образования от ответственности по основаниям, аналогичным основаниям, предусмотренным абзацами вторым - пятым пункта 20 настоящих Правил, в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктом 12 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета определено, что типовые формы соглашения, дополнительных соглашений к нему утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н.

Пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета установлено, что:

«в случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б(1)» пункта 10 настоящих Правил «…», и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии ($V_{возврата}$), рассчитывается по формуле:

$$V_{возврата} = (V_{субсидии} \times k \times m / n) \times 0,1,$$

где:

$V_{субсидии}$ *- размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году;*

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии».

Таким образом, формула расчета средств субсидии, подлежащих возврату в случае недостижения показателей результативности использования субсидии, установленная пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, предусматривает расчет только в части средств федерального бюджета.

Пунктами 16(1), 17, 18 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета уточнен порядок расчета элементов формулы, предусмотренной в пункте 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Пунктом 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета предусмотрены меры ответственности за несоблюдение получателем субсидии обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктом 19 (1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета определены особенности применения мер ответственности к получателю субсидии в отношении консолидированных субсидий.

Пунктом 20 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета определены случаи освобождения получателя субсидии от ответственности, предусмотренной пунктами 16-19(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, в соответствии с подпунктом «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, определены меры ответственности за недостижение результатов использования субсидий аналогичные установленным пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Пунктами 5.1-5.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлен порядок применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, утверждена формула расчета средств субсидии, подлежащих возврату в случае недостижения муниципальным образованием результатов использования субсидии с учетом средств, предоставленных муниципальному образованию в качестве субсидии из бюджета Ленинградской области.

Порядок применения мер ответственности к муниципальным образованиям - получателям консолидированных субсидий установлен пунктом 5.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Порядок применения мер ответственности, аналогичных предусмотренным пунктом 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области не установлен.

Пунктами 5.5, 5.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области определены случаи освобождения муниципальных образований от мер ответственности, предусмотренных пунктами 5.1-5.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Следует отметить, что раздел 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области не содержит отсылочной нормы на положения подпункта «л(1)» пункта 10, пунктов 16 и 20 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Кроме того, раздел 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области не содержит норм, аналогичных нормам, установленным пунктами 19 и 19(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, и не содержит отсылочной нормы на указанные пункты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 11.02.2022 № 149[1] приостановлено до 01.01.2023 действие пунктов 16 - 20(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в отношении субсидий, в том числе консолидированных субсидий, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность).

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 681[2] действие пунктов 16 - 20(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета приостановлено до 01.01.2024.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 681 положения пункта 1 данного постановления Правительства Российской Федерации распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Следует отметить, что аналогичный нормативный правовой акт Правительства Ленинградской области, приостанавливающий действие положений раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, отсутствует.

Пунктом 6.3 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021 установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии, предусмотренных Соглашением, к муниципальному образованию применяются меры ответственности в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Согласно пункту 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 обязанностью МО Каменногорское ГП является следующее: *«Обеспечивать исполнение требований Субъекта (КДХ ЛО) по возврату средств в бюджет Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий*.».

Однако, в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 обязанностью КДХ ЛО (Субъект) является следующее:

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2022 № 149 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 11.02.2022 № 149).

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 681 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 681).

«В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Каменногорского городского поселения в бюджет Ленинградской области, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Ленинградской области в указанном объеме.».

Следует отметить, что пунктом 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидий от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 ответственность за несоблюдение КДХ ЛО (Субъектом) графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства возложена на администрацию МО Каменногорское ГП.

Таким образом, КДХ ЛО заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 с нарушениями:

- подпункта «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета (в части мер ответственности за недостижение результатов использования субсидии, а также за нарушение графика выполнения мероприятий аналогичных предусмотренным пунктами 16 - 19(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации);

- раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, определяющего порядок применения к муниципальному образованию мер ответственности за недостижение результатов использования субсидии, в порядке аналогичном установленному пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета;

- пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры, предусматривающего применение мер ответственности за недостижение муниципальным образованием результатов использование субсидии в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2) Ряд формулировок, использованных в Соглашении о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, содержит неверные ссылки на положения правовых актов и(или) некорректные формулировки:

а) Пунктом 1.1 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 установлено, в том числе, что предоставление Субсидии предусмотрено в целях достижения «*целей, показателей и результатов подпрограммы «Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы субъекта Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».*

Вместе с тем, государственная программа в редакции от 27.12.2021, действовавшей на момент заключения Соглашения, не содержит указанной подпрограммы.

б) Пунктом 1.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 установлено, что Субсидия предоставляется в целях «*софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)».*

При этом, Порядком предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021 не предусмотрено предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации.

в) В соответствии с пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021 субсидия предоставляется «*в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 и пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения».*

Цели предоставления субсидии, определенные пунктами 1.1 и 1.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, не соответствуют целям предоставления субсидии, определенным в пункте 1.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021.

В Соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 в течение 2022 года трижды вносились изменения (дополнительные соглашения от 18.03.2022 № 41615106-1-2022-001/1, от 03.08.2022 № 41615106-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1-2022-001/2 и от 10.08.2022 № 41615106-1-2022-001/3), при этом изменения пунктов 1.1 и 1.2 предусмотрены не были.

г) Пунктом 2.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 предусмотрено предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

При этом государственной программой в редакции от 27.12.2021, действовавшей на момент заключения Соглашения, реализация каких-либо региональных проектов, на достижение которых направлено предоставление субсидии по условиям Соглашения, не предусмотрена.

Аналогичная ссылка на региональный проект указана и в пункте 2.1 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001.

д) Пунктом 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 в качестве одного из условий предоставления Субсидии определено наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы местного бюджета (подпункт г)).

Согласно информационному письму, представленному КДХ ЛО 15.06.2023 (исх. № 07-953/2023): *«…Соглашение заключено в электронной форме в ГИИС «Электронный бюджет». Указанный пункт присутствует в типовой форме Соглашения. Содержание программного продукта на момент заключения и в течение всего срока действия Соглашения не позволило исключить либо скорректировать данный пункт Соглашения.».*

Пунктом 3.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 установлено, в том числе, что перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством только после проверки КДХ ЛО документов, подтверждающих расходы, осуществленные из местного бюджета.

Подпунктом «в» пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 определено, что Субсидия предоставляется при выполнении условия *«соответствия Соглашения положениям пунктам 4.2 правил предоставления субсидий».*

Подпунктами «л» и «м» пункта 4.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлено, что соглашение о предоставлении субсидии должно содержать, в том числе:

- «исчерпывающий перечень документов, подтверждающих потребность в оплате денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (в случае перечисления субсидии исходя из потребности в оплате денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия)»;

- «обязательство не предусматривать в других соглашениях объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества, в целях софинансирования капитальных вложений в которые предоставляется субсидия, - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества».

При этом условия, предусмотренные подпунктами «л» и «м» пункта 4.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, в Соглашении о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 не учтены.

е) Пунктом 3.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 установлено, что перечисление Субсидии на софинансирование капитальных вложений осуществляется при *«отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии, согласно информации, предоставляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство».*

Следует отметить, что из состава Типовой формы в редакции от 24.12.2021, действовавшей на момент заключения Соглашения, указанный пункт исключен.

ж) В соответствии с пунктом 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства формируется по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2021 № 679/пр[1] утверждена типовая форма графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительств.

В нарушение пункта 4.3.4. Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 форма графика, утвержденная приложением № 3 к данному соглашению, не соответствует форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2021 № 679/пр.

з) Пунктом 4.3.5.1 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 на Муниципалитет возложена обязанность в следующей формулировке: *«по установлению в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капительного*

[1] Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2021 № 679/пр «Об утверждении формы графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительств» (далее – приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2021 № 679/пр).

строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, авансовых платежей в размере, не превышающем размера, установленного подпунктом «в(2)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета». Учитывая, что получателем Субсидии, а соответственно и заказчиком объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», является администрация МО Каменногорское ГП, то, как следует из пунктов 6 и 8 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ[1], получатель Субсидии вправе заключать только муниципальные контракты.

и) Пунктом 7.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 определено следующее:

«Субъект в случаях, предусмотренных Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, вправе в одностороннем порядке уменьшить размер Субсидии, изменив условия настоящего Соглашения путем формирования и направления Субъекту уведомления об изменении условий соглашения с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Кроме того, пункт 7.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 предусматривает, что такие изменения вступают в силу «*с даты внесения сведений об этом уведомлении в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения».*

При этом, пункт 7.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 не содержит информации о каком-либо реестре соглашений.

3) В Соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 включен ряд обязанностей получателя субсидии, не предусмотренных Типовой формой для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- обязанности, предусмотренные подпунктами 4.3.5.3 – 4.3.5.5 пункта 4, включение которых предусмотрено Типовой формой только для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих из договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), бюджетных инвестиций;

[1] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- обязанности, предусмотренные подпунктом 4.3.6 пункта 4, включение которых предусмотрено Типовой формой только для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по исполнению публичных нормативных обязательств субъектов Российской Федерации;

- обязанности, предусмотренные подпунктом 4.3.7 пункта 4, включение которых предусмотрено Типовой формой только для субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг.

Следует отметить, что согласно пункту 4.1 раздела 4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области Соглашение о предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюджета заключается в электронном виде с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета. Типовая форма такого соглашения не утверждена.

Согласно информации, представленной в письме КДХ ЛО от 15.06.2023 № 07-953/2022 в ответ на запрос КСП ЛО от 19.05.2023 № 01-18-68/2023, содержание программного продукта ГИИС «Электронный бюджет» на момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 и в течение всего срока его действия не позволяло исключать или корректировать ряд пунктов соглашения.

В ответ на запрос КСП ЛО от 28.06.2023 № 01-18-91/2023 по вопросу формирования соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям с использованием средств федерального бюджета, заключаемых в электронной форме в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», Комитет финансов Ленинградской области письмом от 06.07.2023 № 19-04/199 сообщил следующее:

«При заключении соглашений с муниципальными образованиями в ГИИС «Электронный бюджет» главные распорядители бюджетных средств имеют техническую возможность вносить изменения в отдельные пункты соглашения, в том числе исключать пункты, не относящиеся к предмету соглашения, в соответствии с положениями, установленными Приказом Минфина России №269н. Внесение изменений (исключение) типовых пунктов, одинаковых для всех видов мероприятий, технически ограничено в ГИИС «Электронный бюджет». Корректность заполнения разделов соглашения и необходимость исключения пунктов определяется ГРБС.

Комитетом по дорожному хозяйству при формировании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на развитие транспортной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

инфраструктуры на сельских территориях № 41615106-1-2022-001 не исключены отдельные пункты, не относящиеся к направлению расходов, предусмотренных соглашением. При этом отмечаем, указанные пункты носят технический характер и не оказывают влияние на исполнение соглашений и соблюдение норм бюджетного законодательства. По информации комитета по дорожному хозяйству в дальнейшем при заключении соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» комитетом будет учтена возможность исключения части типовых пунктов.».

В анализируемом периоде в условия, определенные Соглашением о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, дополнительными соглашениями от 18.03.2022 № 41615106-1-2022-001/1, от 03.08.2022 № 41615106-1-2022-001/2 и от 10.08.2022 № 41615106-1-2022-001/3 был внесен ряд изменений.

1) Дополнительным соглашением от 18.03.2022 № 41615106-1-2022-001/1 внесены следующие изменения:

- раздел «VIII. Платежные реквизиты Сторон» дополнен КБК доходов 93020253721300001 50 в части реквизитов администрации МО Каменногорское ГП;

- в графе 3 «Результат использования Субсидии» Приложения № 1 «Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджетов субъекта Российской Федерации» (далее – Приложение № 1 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001), Приложения № 2 «Значения результатов использования Субсидии» (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001) и Приложения № 4 «Состав расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, определенных муниципальным образованием» (далее – Приложение № 4 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001) наименование результата использования Субсидии «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объекта производства и переработки сельскохозяйственной продукции» изменено на «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях».

2) Согласно подпункту 1 пункта 1 дополнительного соглашения от 03.08.2022 № 41615106-1-2022-001/2 изменения внесены в Приложение № 2 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, Приложение № 3 «График выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» (далее – Приложение

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 3 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001) и Приложение № 7 «Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» (далее – Приложение № 7 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001) согласно приложениям № 1, 2 и 3 к настоящему дополнительному соглашению соответственно.

В графе 3 Приложения № 2 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 наименование результата использования Субсидии «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях» заменено на «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров».

Приложения № 2 и № 3 к дополнительному соглашению от 03.08.2022 № 41615106-1-2022-001/2, представленные КДХ ЛО в КСП ЛО письмом от 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1 не содержат изменений Приложений № 3 и № 7 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001.

3) Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 1 дополнительного соглашения от 10.08.2022 № 41615106-1-2022-001/3 изменения внесены в Приложения № 3 и № 7 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 согласно приложениям № 1 и 2 к дополнительному соглашению от 10.08.2022 № 41615106-1-2022-001/3 соответственно.

КСП ЛО отмечает, что Приложение № 3 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 приведено в соответствие с формой графика выполнения мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказ от 21.09.021 № 679/пр.

Вместе с тем необходимо отметить, что в графе «Факт» графы «Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, % (2022г.)» указано значение 0,00.

Кроме того, в графе «год определения сметной стоимости» не проставлено значение.

Приложение № 7 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 изложено в новой редакции, частично соответствующей (аналогичной) приложению 12 «Отчет об исполнении графика мероприятий по проектированию и(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капительного строительства» к Типовой форме.

В результате анализа соблюдения администрацией МО Каменногорское ГП условий Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 установлено следующее:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 4.3 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 администрация МО Каменногорское ГП обязуется обеспечивать:

- выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 Соглашения (пункт 4.3.1);

- исполнение требований Субъекта по возврату средств в бюджет Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий (пункт 4.3.2);

- достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 (пункт 4.3.3);

- исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно Приложению № 3 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 (пункт 4.3.4);

- использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) (пункт 4.3.5).

Согласно пункту 4.3.9 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 муниципальное образование обязано обеспечивать представление в Субъект, а также в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета МО Каменногорское ГП, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно Приложению № 5 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» (далее – Приложение № 5 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001), не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом;

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно Приложению № 6 «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» (далее – Приложение № 6 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001) (годовые отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом);

- исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно Приложению № 7 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия.

Письмом от 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1 КДХ ЛО представлен Отчет администрации МО Каменногорское ГП о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 01.01.2023 по форме,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

согласно Приложению № 5 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, в соответствии с которым:

- остаток Субсидии на начало текущего финансового года – 0,00;

- размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году – 79 332,5 тыс. руб.;

- предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на текущий финансовый год, всего - 80 952,1 тыс. руб.;

- поступило средств Субсидии – 79 332,5 тыс. руб.;

- кассовые расходы на отчетную дату, всего – 80 952,1 тыс. руб.;

- из них в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации – 79 332,5 тыс. руб.

- возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации – 0,00.

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 30.12.2022, результатом использования субсидии является протяженность на сельских территориях вновь построенных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования, введенных (переданных) в эксплуатацию, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках федерального проекта, км. Значение результата использования субсидии определяется в соответствии с заявкой муниципального образования и устанавливается соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между ГРБС и администрацией муниципального образования.

В нарушение пункта 2.2 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 30.12.2022 Приложением № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 в редакции дополнительного соглашения от 03.08.2022 № 41615106-1-2022-001/2 в качестве результата использования субсидии установлено «построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров».

Следует отметить, что Приложением № 2 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 в первоначальной редакции в качестве результата использования субсидии был установлен «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», что также не соответствует пункту 2.2 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021, действовавшей на момент его заключения.

Значение результатов использования Субсидии, установленное Соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджету МО Каменногорское ГП[1], составляет 1,633 км построенных (реконструированных) автомобильных дорог, плановый период – 2022 год.

Письмом КДХ ЛО от 26.05.2023 исх. № 05-2164/2023-0-1 представлен «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» по состоянию на 01.01.2023 по форме согласно Приложению № 6 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, согласно которому:

Результат использования Субсидии	Плановое значение, км	Фактическое значение, км	% отклонения	Объем обязательств, принятых, в целях достижения результатов использования Субсидии, тыс. руб.	
				Всего	Из них в размере софинансирования из бюджета субъекта РФ
Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях	1,633	0	100	80 952,1	79 332,5

Таким образом, **в нарушение** пункта 4.3.3 Соглашения о предоставлении Субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 плановое значение результатов использования Субсидии администрацией МО Каменногорское ГП в 2022 году не достигнуто.

Согласно Приложению № 3 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 срок ввода объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом – с 01.12.2022 по 31.12.2022, плановое значение технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода 100 %.

На запрос КСП ЛО от 27.06.2023 № 01-18-81/2023-1 письмом КДХ ЛО от 03.07.2023 № 05-2813/2023-0-1 представлены в том числе копии Отчетов об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно Приложению № 7 к Соглашению.

В соответствии с Отчетом об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по состоянию на 01.01.2023:

- техническая готовность объекта капитального строительства (процент принятых работ по всем актам выполненных работ от сметной стоимости

[1] Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 13.03.2020 № 697, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 08.02.2021 № 41615106-1-2021-001, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 (далее – Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

строительства объекта в текущем уровне цен) на конец отчетного периода предусмотрена (плановое значение) на уровне 100,00 %, при этом фактически составила 80,00 % (графы 41, 42);

- получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти предусмотрено (плановое значение) в декабре 2022 года, при этом фактически – не получено (графы 43, 44);

- срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию предусмотрен (плановое значение) с 01.12.2022 по 31.12.2022, фактически объект по состоянию на отчетную дату в эксплуатацию не введен (графы 46, 47).

В нарушение пункта 4.3.4 Соглашения о предоставлении Субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 администрацией МО Каменногорское ГП допущены нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства.

На запрос КСП ЛО от 19.05.2023 № 01-18-68/2023 и от 05.06.2023 № 01-18-79/2023 о предоставлении, в том числе информации по результатам контроля за выполнением муниципальным образованием в 2020-2022 годах обязательств, предусмотренных Соглашениями в соответствии с подпунктом «з» пункта 4.2 раздела 4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, письмами КДХ ЛО от 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1 и от 08.06.2023 № 05-2461/2023-0-1 представлены Протоколы совещаний по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, проведенными в период с 12.07.2021 по 22.11.2022.

В соответствии с Протоколом совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 23.03.2022 № ПР-7/2022 представителем подрядной организации ООО «РСК Крепость» представлена информация: «… *о выявленных на объекте в процессе производства работ неучтенных проектом работ по разборке скальных пород на площади 2174 м2, сети водоснабжения и водоотведения в проекте не соответствуют фактическому положению, раздел проекта по реконструкции моста не соответствует действующим нормам, технических нестыковках конструктивных решений в проекте. Указанные факторы ведут к вынужденной приостановке работ, к срыву сроков выполнения работ и освоению кассового плана средств федерального бюджета в 2022 году. Требуется провести*

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

корректировку проектной документации для повторного прохождения государственной экспертизы.».

На рассмотрение и согласование представлена «дорожная карта» по корректировке проектной документации по объекту и повторному прохождению государственной экспертизы.

По результатам совещания было принято решение:

1. Утвердить представленную «дорожную карту» по корректировке проектной документации по объекту и повторному прохождению государственной экспертизы (прилагается).

2. Администрации муниципального образования в рабочем порядке проинформировать Комитет о проведенном совещании с ГУП «Леноблводоканал» (Каменногорский ПУ Выборгского района) по вопросу выдачи новых технических условий, с целью корректировки проектной документации.

3. Подрядной организации совместно с администрацией муниципального образования направить в КДХ ЛО предложения по корректировке графика выполнения и финансирования работ на объекте в 2022 году в срок до 1 апреля 2022.

В соответствии с пунктом 10 «дорожной карты», представленной к рассмотрению, предусмотрено получение положительного заключения экспертизы ООО «РСК Крепость» до 20 августа 2022 года.

Следовательно, КДХ ЛО еще в марте 2022 года было известно о высоком риске недостижения значений результатов использования Субсидии.

В соответствии с Протоколом совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 14.10.2022 № ПР-132/2022 определено следующее:

- в ходе совещания администрация муниципального образования «Выборгский район» проинформировала о ходе корректировки проектной документации и прохождении проверки в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

«…о выявленных расхождениях между фактическими и проектными данными, необходимостью дополнительной проработки проектной документации, в части разборки скальных пород и реконструкции мостового сооружения. Сроки получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на откорректированную проектно-сметную документацию увеличиваются. Указанные обстоятельства ведут к срыву сроков ввода объекта в эксплуатацию и не освоению средств федерального и областного бюджетов в 2022 году.».

- КДХ ЛО отмечена необходимость завершения на объекте всех предусмотренных работ после корректировки проектно-сметной документации, прошедшей проверку в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», и ввода объекта в эксплуатацию в полном объеме.

Следовательно, по состоянию на 14.10.2022, откорректированная проектно-сметная документация не была утверждена в срок, установленный

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пунктом 10 «дорожной карты», утвержденной Протоколом совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 23.03.2022 № ПР-7/2022.

Письмом администрации МО Каменногорское ГП от 15.03.2023 за № 661 представлена копия положительного заключения повторной государственной экспертизы по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 19.12.2022 № 47-1-1-3-089693-2022, согласно которой установлена необходимость в проведении дополнительных работ по данному объекту (информация изложена в разделе 5.2.2 настоящего Заключения).

Учитывая фактический срок получения положительного заключения повторной государственной экспертизы по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» возможно сделать вывод о систематическом неисполнении администрацией МО Каменногорское ГП протокольных решений, принятых на совещаниях, проводимых КДХ ЛО, по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов в 2022 году.

В ответ на запрос КСП ЛО от 27.06.2023 № 01-18-81/2023-1 о предоставлении информации о принятых КДХ ЛО мерах в целях своевременного исполнения протокольных решений совещаний по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов в 2022 году (Протоколы от 23.03.2022 № ПР-7/2022, от 14.06.2022 № ПР-45/2022, от 19.07.2022 № ПР-86/2022, от 14.10.2022 № ПР-132/2022 и от 24.11.2022 № ПР-148/2022), КДХ ЛО письмом от 03.07.2023 № 05-2813/2023-0-1 сообщил следующее:

«Комитет, в рамках полномочий главного распорядителя средств дорожного фонда Ленинградской области, осуществлял контроль выполнения администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – Администрация) обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии. В ходе реализации объекта, неоднократно проводились совещания, на которых планировались мероприятия и устанавливались сроки их исполнения. Администрация систематически нарушала рекомендованные сроки исполнения протокольных решений.

Однако стоит отметить, что федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Соглашением о предоставлении субсидии ответственность за нарушение сроков исполнения протокольных решений Администрацией, на проводимых Комитетом совещаниях, не предусмотрена. Обозначенные в протоколах решения носят рекомендательный характер.».

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что меры, принятые КДХ ЛО в целях достижения значений результатов использования

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии, соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, предусмотренные пунктами 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5 Соглашения о предоставлении Субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, недостаточны (неэффективны). В соответствии с пунктом 6.1 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 30.12.2022 обеспечение соблюдения муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) осуществляется ГРБС в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно разделу IV Соглашения о предоставлении Субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 КДХ ЛО обязуется осуществлять:

- контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных данным Соглашением (пункт 4.1.2);

- проверку документов, подтверждающих произведённые расходы бюджета Каменногорского городского поселения, на возмещение которых предоставляется Субсидия (пункт 4.1.3);

- оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной муниципальным образованием (пункт 4.1.4).

Пунктом 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 установлено, что:

«В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Каменногорского городского поселения в бюджет Ленинградской области, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Ленинградской области в указанном объеме.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета[1] устанавливают общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, и в соответствии с которыми субъекты бюджетного планирования (федеральные органы исполнительной власти) разрабатывают проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Согласно подпункту «в» пункта 8 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в качестве условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предусматривается заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

При этом в соответствии с подпунктом «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета установлено, что соглашение о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации из федерального бюджета должно включать, в том числе:

«условие о перечислении субсидии - в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, - при наличии заключенного в системе «Электронный бюджет» ***по*** *форме, аналогичной форме, установленной в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, устанавливающего в том числе условие применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 16 - 19(1) настоящих Правил, и освобождение муниципального образования от ответственности по основаниям, аналогичным основаниям, предусмотренным абзацами вторым - пятым пункта 20*

[1] Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

настоящих Правил, в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации».

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 11.02.2022 № 149 приостановлено до 01.01.2023 действие пунктов 16 - 20(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в отношении субсидий, в том числе консолидированных субсидий, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность).

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 681 действие пунктов 16 - 20(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета приостановлено до 01.01.2024.

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 681 положения пункта 1 данного постановления Правительства Российской Федерации распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Следует отметить, что аналогичный нормативный правовой акт Правительства Ленинградской области, приостанавливающий действие положений раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, отсутствует.

Разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области утверждены меры ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии и порядок их применения.

Пунктом 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 на администрацию МО Каменногорское ГП возложена обязанность обеспечивать исполнение требований КДХ ЛО по возврату средств в бюджет Ленинградской области в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Пунктом 6.3 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры также установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии, предусмотренных Соглашением, к муниципальному образованию применяются меры ответственности в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальное образование должно перечислить в областной бюджет объем средств, определяемый по формуле:

$СВ_i = С_i$ x $К_i$ x 0,1,

где:

$СВ_i$ - объем средств, подлежащий перечислению i-м муниципальным образованием в областной бюджет;

$С_i$ - объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования субсидии в отчетном году, за исключением остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

$К_i$ - коэффициент степени недостижения значений результатов использования субсидии i-м муниципальным образованием.

Коэффициент степени недостижения значений результатов использования субсидии i-м муниципальным образованием определяется в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

Объем средств Субсидии, подлежащих возврату из бюджета МО Каменногорское ГП в бюджет Ленинградской области, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, составляет: 79 3332,5 x 1 x 0,1=7 933,3 тыс. руб.

Пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области установлено, что общий объем средств, подлежащий возврату по отдельному виду субсидии, не может превышать пяти процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фактически поступивших в году, в котором предоставлена субсидия.

Информация об объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, за отчетный финансовый год размещается Комитетом финансов Ленинградской области не позднее 5-го февраля текущего финансового года на официальном сайте Комитета финансов Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно информации об объеме налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступивших в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области за 2022 год[1], объем налоговых и неналоговых доходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Каменногорское ГП составил 119 788,9 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области объем средств, подлежащий

[1] Информация размещена в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: https://finance.lenobl.ru/o-komitete/work/byudzhetnaya-politika/mbo/objem-dohodov/ (дата обращения -14.06.2023).

возврату МО Каменногорское ГП в областной бюджет, составляет 5 989,4 тыс. руб. (119 788,9 / 100 х 5).

Объем средств, предоставленных бюджету МО Каменногорское ГП по Соглашению о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 за счет средств бюджета Ленинградской области, составляет 26 179,7 тыс. руб.

Таким образом, объем средств субсидии, подлежащих возврату из бюджета МО Каменногорское ГП в областной бюджет, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в части средств бюджета Ленинградской области, предоставленных администрации МО Каменногорское ГП по Соглашению о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, составляет: 26 179,7 х 1 х 0,1=2 617,9 тыс. руб.

Объем средств, подлежащий возврату из бюджета МО Каменногорское ГП в областной бюджет в части средств бюджета Ленинградской области, не превышает пяти процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, увеличенного на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, фактически поступивших в 2022 году.

На запрос КСП ЛО от 27.06.2023 № 01-18-81/2023-1 КДХ ЛО письмом от 03.07.2023 № 05-2813/2023-0-1 представлена, в том числе копия Пояснительной записки о причинах недостижения результатов использования субсидий за 2022 год, согласно которой:

«С администрацией МО Каменногорское г.п. Выборгского района Ленинградской области заключено Соглашение от 15.02.2022 №41615106-1-2022-001 на предоставление субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, целевой показатель (план- 1,633 км, факт - 0 км) не достигнут. Объем средств подлежащих возврату 5 989 446,00 руб. Причина: В связи с выявленными работами потребовалась корректировка проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 4.1.5 Соглашения, если в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанное нарушение не будет устранено, муниципалитету будет направлено требование о возврате субсидии.».

Таким образом, объем средств, подлежащих возврату МО Каменногорское ГП в бюджет Ленинградской области в связи с недостижением результата использования субсидии, установленного Соглашением о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, рассчитан в соответствии с положениями раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, пунктом 6.3 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 30.12.2022 и составляет 5 989,4 тыс. руб.

Вместе с тем, требования о возврате средств субсидии в сумме 5 989,4 тыс. руб. администрации МО Каменногорское ГП предъявлены не были.

Согласно позиции, изложенной в письме КДХ ЛО от 03.07.2023 № 05-2813/2023-0-1:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«В соответствии с п. 4.1.5 соглашения о 15.02.2022 №41615106-1-2022-001, заключенного между Комитетом и Администрацией, если в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, нарушение не устранено, Комитет обязан рассчитать в соответствии с пунктами 16,19,19(1) постановления Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий) объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет и направить муниципалитету требование о возврате субсидии (субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета). Согласно документам, представленным Администрацией, объект введен в эксплуатацию 27.03.2023, результат использования субсидии достигнут в срок до 1 апреля 2023 года.

Также, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 681 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» приостановлено до 1 января 2024 года действие пунктов 16 - 20(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Учитывая изложенное, требование о возврате средств субсидии в связи с недостижением результата предоставления Субсидии к Администрации не применяется.».

В соответствии с пунктом 4.3.9 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 на администрацию МО Каменногорское ГП возложена обязанность обеспечивать представление в КДХ ЛО, а также в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты, в том числе о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 6 к Соглашению (годовые отчеты - не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года следующего за отчетным годом).

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января являются нерабочими (праздничными) днями в Российской Федерации.

Таким образом, первой датой предоставления отчета о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 6 к Соглашению в 2023 году (5 рабочим днем в январе 2023 года) является 13.01.2023.

Пунктом 5.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области определено, что объем средств, подлежащий перечислению в областной бюджет в случае недостижения значений результатов использования субсидии, рассчитывается главным распорядителем бюджетных средств и доводится до сведения:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- муниципального образования - до 20 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;

- Комитета финансов Ленинградской области - до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

Таким образом, нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3. Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, допущенные администрацией МО Каменногорское ГП по состоянию на 31.12.2022, не устранены в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении результатов использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, установленный пунктом 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 (13.01.2023).

В нарушение пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры КДХ ЛО не уведомил администрацию МО Каменногорское ГП об объеме средств, подлежащих перечислению в бюджет Ленинградской области в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, определенных приложением № 2 к Соглашению в срок, установленный пунктом 5.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

5.2.2. Анализ соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1. Анализ соблюдения порядка заключения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, показал следующее.

1.1. Администрацией МО Каменногорское ГП извещением от 29.04.2015 № 0145300000915000037 объявлен открытый конкурс на выполнение инженерных изысканий в целях подготовки проектной документации по объекту: «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»[1].

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) составляла 2 086,6 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет МО Каменногорское ГП.

Для участия в открытом конкурсе подано 5 заявок.

Для оценки заявок применялась балльная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок.

Согласно протоколу проведения открытого конкурса от 29.05.2015 № 0145300000915000037 победителем признано ООО «Севзапстройпроект» с максимальным итоговым рейтингом в баллах 68,46.

[1] Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0145300000915000037 (дата обращения 04.05.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По результатам открытого конкурса с ООО «Севзапстройпроект» заключен муниципальный контракт от 10.06.2015 № 0145300000915000037 (далее – МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037) на сумму 2 000,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктами 8, 9, 10, 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ[1] в реестр контрактов ЕИС закупок включается следующая информация:

- информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены (пункт 8);

- копия заключенного контракта (контракт с прилагаемыми документами), подписанная усиленной электронной подписью заказчика (пункт 9);

- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта) (пункт 10);

- информация (документ) о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке (пункт 13).

Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информацию, указанную в пунктах 8, 9, 10, 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому (казначейскому) обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в следующие сроки с даты заключения контракта и со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта:

- в течение 3 рабочих дней (в редакциях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, действовавших в период с 29.04.2015 по 29.06.2018);

- в течение 5 рабочих дней (в редакциях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, действовавших в период с 29.06.2018 по 31.12.2021).

В нарушение пункта 8 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в редакции от 27.12.2018 в реестре контрактов ЕИС закупок информация об изменении контракта (Дополнительное соглашение от 29.01.2019 б/н к МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037, включенное в Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 0145300000915000037, том 2) не размещена.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в редакции от 29.06.2015 в реестре контрактов ЕИС закупок информация о приемке работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.07.2015 № 14-П) не размещена.

1.2. Администрацией МО Каменногорское ГП извещением от 05.04.2016 № 0145300000916000020 объявлен открытый конкурс на разработку проектной

[1] Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44- ФЗ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

документации (далее – ПСД) по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»[1].

НМЦК составляла 6 699,1 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет МО Каменногорское ГП.

Для участия в открытом конкурсе подано 3 заявки.

Для оценки заявок применялась балльная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок.

Согласно протоколу проведения открытого конкурса от 29.04.2016 № 0145300000916000020 победителем признано ООО «Севзапстройпроект» с максимальным итоговым рейтингом в баллах 61,08.

По результатам открытого конкурса с ООО «Севзапстройпроект» заключен муниципальный контракт от 10.05.2016 № 0145300000916000020 (далее – МК от 10.05.2016 № 0145300000916000020) на сумму 6 690,0 тыс. руб.

1.3. Администрацией МО Каменногорское ГП в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) извещением от 05.02.2019 № 0145300000919000005 объявлена закупка у единственного поставщика на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требований пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее - государственная экспертиза проектной документации) объекта: «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»[2].

НМЦК составляла 3 440,1 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет МО Каменногорское ГП.

По результатам закупки с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» заключен муниципальный контракт от 11.02.2019 № 3587/18 (далее – МК от 11.02.2019 № 3587/18) на сумму 3 440,1 тыс. руб.

В нарушение пункта 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов ЕИС закупок информация о приемке работ (Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее – акт КС-2) от 20.06.2019 № 18003587) размещен в ЕИС в сфере закупок 30.09.2019, то есть позже установленного срока (5 рабочих дней) на 64 рабочих дня.

1.4. Комитетом государственного заказа Ленинградской области извещением от 23.04.2020 № 0145200000420000733 объявлен электронный

---

[1] Размещено на официальном сайте в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0145300000916000020 (дата обращения 04.05.2023).

[2] Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3470406382219000006 (дата обращения 04.05.2023).

аукцион на выполнение работ по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево»[1].

Письмом КДХ ЛО от 21.06.2023 № 05-2498/2023-0-2 в адрес КСП ЛО направлена копия письма администрации МО Каменногорское ГП от 13.06.2023 № 1675, согласно которому *«при размещении закупки (идентификационный код закупки № 0145200000420000733) стоимость НМЦК проверялась Комитетом государственного заказа Ленинградской области при публикации».*

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 № 530[2] утвержден Порядок взаимодействия органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, с заказчиками Ленинградской области, муниципальными заказчиками (далее – Порядок взаимодействия).

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка взаимодействия основанием для осуществления закупки является Обращение, направляемое в Комитет государственного заказа Ленинградской области.

Пунктом 1.3 Порядка взаимодействия определено, что решение об осуществлении закупки принимается Комитетом государственного заказа Ленинградской области по итогам рассмотрения Обращения на соответствие представленного Обращения и приложений к нему требованиям действующего законодательства. В том числе к Обращению прилагается утвержденное заказчиком обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

КСП ЛО в адрес Комитета государственного заказа Ленинградской области направлен запрос от 29.06.2023 № 01-18-92/2023 с целью подтверждения проверки Комитетом государственного заказа Ленинградской области НМЦК в отношении закупки № 0145200000420000733.

Комитет государственного заказа Ленинградской области в письме от 06.07.2023 № 01-16-345/2023-0-1 отметил, что не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями в части осуществления закупок, в том числе в отношении определения и обоснования НМЦК, а также сообщил следующее:

«При рассмотрении Обращения в целях осуществления закупки по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» Комитетом государственного заказа Ленинградской области было рассмотрено обоснования начальной (максимальной) цены контракта на предмет применения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр при формировании обоснования начальной (максимальной) цены контракта».

---

[1] Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0145200000420000733 (дата обращения 04.05.2023).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 № 530 «Об утверждении Положения о Комитете государственного заказа Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 № 530).

Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр[1] утверждены Методика составления сметы контракта и Порядок определения НМЦК.

Пунктом 4 Методики составления сметы контракта установлено, что при осуществлении закупки подрядных работ по строительству и реконструкции путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, смета контракта составляется заказчиком на основании проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Порядок составления сметы контракта установлен разделом VI Порядка определения НМЦК.

В соответствии с пунктом 31 Порядка определения НМЦК одним из этапов составления сметы контракта является составление ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования по форме, установленной приложением 5 к Порядку определения НМЦК (далее – Ведомость).

НМЦК составляла 167 540,2 тыс. руб. Источники финансирования: бюджет Ленинградской области и бюджет МО Каменногорское ГП.

На участие в электронном аукционе подана одна заявка от ООО «РСК Крепость». Электронный аукцион признан несостоявшимся. Заявка и документы единственного участника рассмотрены членами аукционной комиссии и принято решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

По результатам электронного аукциона (протокол рассмотрения заявок от 14.05.2020) администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «РКС Крепость» заключен муниципальный контракт от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (далее - МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) на сумму 167 540,2 тыс. руб.

В нарушение пунктов 8, 9 и 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов ЕИС закупок:

- информация о заключенном МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ размещена 06.08.2020, то есть позже установленного срока (5 рабочих дней) на 42 рабочих дня;

- информация об изменении контракта (Дополнительные соглашения №№ 1, 2, 6, 10, 11, 12, заключенные в период с декабря 2020 года по февраль 2023 года) размещена позже установленного срока (5 рабочих дней) на срок от 3 до 45 рабочих дней;

[1] Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр, Порядок определения НМЦК, Методика составления сметы контракта).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- информация о приемке работ (акты КС-2) размещены позже установленного срока (5 рабочих дней) на срок от 1 до 131 рабочего дня.

Анализ соблюдения сроков размещения информации о заключенном МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, об изменении МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ на основании дополнительных соглашений, о приемке работ на основании актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок представлен в Приложении № 5.2.1 к настоящему Заключению.

1.5. Администрацией МО Каменногорское ГП извещением от 21.05.2020 № 0145300000920000013 объявлен электронный аукцион на проведение строительного контроля по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево»[1].

НМЦК составляла 3 075,9 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет МО Каменногорское ГП.

Для участия в электронном аукционе подано 5 заявок.

Согласно протоколу проведения электронного аукциона от 02.06.2020 № 0145300000920000013-3 победителем признано ООО «СтройКонтроль» с ценой предложения 1 984,0 тыс. руб.

По результатам электронного аукциона с ООО «СтройКонтроль» заключен муниципальный контракт от 15.06.2020 № 13-А-СК-М (далее – МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М) на сумму 1 984,0 тыс. руб.

В нарушение пунктов 8 и 13 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов ЕИС в сфере закупок:

- информация о приемке работ (акты КС-2 от 20.06.2019 № 18003587, от 08.02.2021 № 1, от 22.11.2021 № 24) размещена позже установленного срока (5 рабочих дней) на срок от 25 до 269 рабочих дней;

- информация об изменении МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М (Дополнительные соглашения №№ 1, 3, заключенные в период с февраля 20.02.2021 по 31.01.2023) размещена в ЕИС в сфере закупок 09.03.2023, то есть позже установленного срока (5 рабочих дней) на срок от 2 до 19 рабочих дней.

Анализ соблюдения сроков размещения информации по МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М в ЕИС в сфере закупок представлен в Приложении № 5.2.2 к настоящему Заключению.

1.6. Администрацией МО Каменногорское ГП в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ произведена закупка у единственного поставщика на оказание услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (далее – повторная государственная экспертиза ПСД)[2].

---

[1] Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0145300000920000013 (дата обращения 04.05.2023).

[2] Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3470406382222000016 (дата обращения 04.05.2023).

По результатам закупки с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» заключен муниципальный контракт от 01.09.2022 № 605/22 (далее – МК от 01.09.2022 № 605/22) на проведение повторной государственной экспертизы ПСД объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» на сумму 1 258,0 тыс. руб.

1.7. Администрацией МО Каменногорское ГП в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ произведены две закупки у единственного поставщика (на сумму, не превышающую 600,0 тыс. руб. каждая) на корректировку ПСД на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.

Письмом администрации МО Каменногорского ГП от 05.06.2023 № 1566 в адрес КСП ЛО представлена копия Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), согласно которому расчет НМЦК проведен методом сопоставимых рыночных цен на основании предложений 3 поставщиков (1 750,0 тыс. руб., 1 700,0 тыс. руб. и 1 200,0 тыс. руб.). В целях экономии бюджетных средств НМЦК определена в сумме 1 200,0 тыс. руб.

На корректировку ПСД администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «Альянс Премиум Арена» заключены договоры: от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 по 600,0 тыс. руб. на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.

В результате анализа договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 установлено следующее.

1) Согласно пунктам 6.1 указанных договоров, они распространяют свое действие на отношения, возникшие до даты их заключения:

- договор от 19.01.2023 № 2023/01 распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04.04.2022 по 19.12.2022;

- договор от 07.02.2023 № 2023/02 распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 16.05.2022 по 19.12.2022.

Пунктом 2 статьи 425 ГК РФ[1] установлено, следующее: «*стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.*».

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ прямого запрета заключения договоров в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ не установлено.

Вместе с тем, пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Таким образом, применение положений пункта 2 статьи 425 ГК РФ в отношении государственных и муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не представляется возможным в связи с тем, что обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналогичная позиция изложена в письмах Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2017 № 24-02-05/37386[1] и от 01.07.2019 № 24-03-07/48249[2].

Однако, согласно информации, представленной в письме администрации МО Каменногорское ГП от 05.06.2023 № 1566, договоры от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 были заключены с единственным поставщиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым определено, что закупка у единственного поставщика может осуществляться на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Следовательно, конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, администрацией МО Каменногорское ГП при заключении договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 не применялись.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии, в том числе с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2) В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 подрядчик обязуется выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к указанным договорам).

Положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ прямого запрета на осуществление заказчиками закупок одноименных товаров, работ, услуг у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не предусмотрено[3].

Вместе с тем, КСП ЛО отмечает следующее.

Перечень работ, проведение которых предусмотрено в рамках исполнения договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 (Приложения № 1 к указанным договорам) совокупно соответствует перечню работ, предусмотренных Заданием на корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», утвержденным исполняющим обязанности главы администрации МО Каменногорское ГП А.А. Анищенко и согласованным Председателем КДХ ЛО Д.С. Седовым.

---

[1] Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2017 № 24-02-05/37386 (далее – письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2017 № 24-02-05/37386).

[2] Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2019 № 24-03-07/48249 (далее – письмо Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2019 № 24-03-07/48249).

[3] Аналогичная позиция изложена в письме Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2022 № 24-01-07/54275 «О направлении информации по вопросу заключения нескольких контрактов, предусматривающих закупку одноименных товаров, работ, услуг, цена каждого из которых не превышает максимальный размер цены контракта, предусмотренный пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктами 3.5 договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 установлено, что основанием для оплаты выполненных работ, помимо актов о сдаче-приемке работ, является наличие положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» при проведении государственной экспертизы проектной документации, откорректированной подрядчиком.

Таким образом, выполнение условий, предусмотренных пунктами 3.5 договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 о получении положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертизы» при проведении государственной экспертизы проектной документации, откорректированной подрядчиком, в результате исполнения только одного из указанных выше договоров невозможно.

Статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в качестве одного из принципов контрактной системы в сфере закупок установлен принцип обеспечения конкуренции.

Частью 2 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлен запрет на совершение заказчиком любых действий, которые противоречат требованиям данного закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик самостоятельно выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), однако при этом он не в праве совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ[1] установлен запрет для федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления на осуществление действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Таким образом, в действиях администрации МО Каменногорское ГП по оформлению однородной закупки работ по корректировке ПСД на общую сумму 1 200,0 тыс. руб. и оформлению ее самостоятельными договорами от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 на сумму 600,0 тыс. руб. каждый в целях формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, содержатся признаки искусственного дробления.

2. На выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», включая ПИР, экспертизу проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, строительно-монтажные работы, осуществление технического надзора и контроля, строительного контроля, администрацией МО Каменногорское ГП в период с 2015 по 2023 год заключены муниципальные контракты (с изменениями) и договоры на общую сумму 211 434,5 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – на

[1] Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

98 925,6 тыс. руб., областного бюджета – 89 684,3 тыс. руб., местного бюджета – 22 824,6 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Дата заключения МК, договора	№ МК, договора	Подрядчик (исполнитель)	Предмет МК (договора)	Цена контракта (договора), тыс. руб.			
					Всего	ф/б	о/б	м/б
1.	10.06.2015	0145300000915000037	ООО «Севзапстройпроект»	Инженерные изыскания	2 000,0			2 000,0
2.	10.05.2016	0145300000 9160000320	ООО «Севзапстройпроект»	Разработка ПСД	6 690,0			6 690,0
3.	11.02.2019	3587/18	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	3 440,1			3 440,1
4.	11.02.2019	3588/18	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	Проверка достоверности определения сметной стоимости работ, предусмотренных проектной документацией	24,0			24,0
5.	28.05.2020	733-ЭА/РДМ (с изменениями, внесенными ДС от 24.05.2023 № 13)	ООО «РКС Крепость»	Выполнение работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»	194 376,9	98 925,6	89 684,3	5 767,0
6.	21.05.2020	210520-т	ГП «Приозерское ДРСУ»	осуществление технического надзора и контроля за состоянием автомобильной дороги при выполнении работ по реконструкции двух примыканий автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево» к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск»	82,7			82,7
7.	15.06.2020	13-А-СК-М	ООО «СтройКонтроль»	Осуществление строительного контроля	1 985,2			1 985,2
8.	12.11.2021	19/21	ООО «ПМ-ГЕО»	Повторные инженерно-геодезические изыскания на объекте	Заказчик - ООО «Мегастрой» Без привлечения средств бюджета			
9.	24.01.2022	3/22	ООО «ПМ-ГЕО»	Повторные инженерно-геологические работы на объекте				
10.	01.09.2022	605/22	ГАУ «Леноблгосэкспертиза»	Повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	1 258,0			1 258,0
11.	19.01.2023	2023/01	ООО «Альянс Премиум Арена»	Корректировка ПСД	600,0			600,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Дата заключения МК, договора	№ МК, договора	Подрядчик (исполнитель)	Предмет МК (договора)	Цена контракта (договора), тыс. руб.			
					Всего	ф/б	о/б	м/б
12.	07.02.2023	2023/02	ООО «Альянс Премиум Арена»	Корректировка ПСД	600,0			600,0
13	01.12.2020	733-ЭА/РДМ/АН (с изменениями, внесенными ДС от 06.06.2023 № 1)	ООО «Геоинжпроект»	Услуги по авторскому надзору	377,6			377,6
	ИТОГО				211 434,5	98 925,6	89 684,3	22 824,6

Анализ порядка исполнения контрактов (договоров), указанных выше[1], показал следующее.

2.1. МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037 на инженерные изыскания (в том числе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) в целях подготовки проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» заключен администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «Севзапстройпроект» на общую сумму 2 000,0 тыс. руб.

Основанием для проведения ПИР являлась муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Каменногорское городское поселение на 2015-2018 годы»[2], в раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Каменногорское городское поселение» на 2015-2018 годы» которой включены расходы на инженерные изыскания (дорога п. Михалево).

Согласно Техническому заданию на инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (Приложение 1.2 к МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037) при выполнении полевых работ необходимо руководствоваться СНиП 11-02-96[3], СП 11-105-97[4], главой 6 «Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства» ГрК РФ[5].

Следует отметить, что СНиП 11-02-96, на который имеется ссылка в вышеуказанном Техническом задании, утратил силу с 01.07.2013 в связи с изданием приказа Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС[6], которым утвержден Свод правил СП 47.13330.2012[7].

---

[1] Информация представлена письмами администрации МО Каменногорское ГП от 15.03.2023 № 661, от 27.04.2023 № 1170, от 19.05.2023 № 1390, от 01.06.2023 № 1536.

[2] Утверждена постановлением администрации МО Каменногорское ГП от 21.10.2014 № 221 (с изменениями).

[3] СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 29.10.1996 № 18-77) (далее - СНиП 11-02-96).

[4] СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (одобрен Письмом Госстроя России от 14.10.1997 № 9-4/116) (далее – СП 11-105-97).

[5] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ).

[6] Приказ Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС «Об утверждении Свода правил «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (далее - приказ Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС).

[7] Свод правил «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (далее – Свод правил СП 47.13330.2012).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объектом изысканий является существующая песчано-гравийная автодорога с мостовым переходом через реку без названия, которая является подъездом к п. Михалево Каменногорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области.

Во исполнение МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037 по трассе проектируемой автодороги на участке от ПК0+00 до ПК16+42,41 ООО «Севзапстройпроект» в июле 2015 года пробурены 10 скважин глубиной от 5,0 до 15,0 м. (номера геологических выработок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4-7).

Работы по МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037 приняты Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ от 10.07.2015 № 14-П без замечаний и оплачены в полном объеме платежным поручением от 10.09.2015 № 860 за счет средств бюджета МО Каменногорское ГП.

В целях актуализации инженерных изысканий, выполненных в соответствии с МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037 в объеме, достаточном для прохождения государственной экспертизы в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», с ООО «Севзапстройпроект» заключено дополнительное соглашение к указанному контракту от 29.01.2019 б/н в пределах твердой договорной цены 2 000,0 тыс. руб., определенной МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037.

Согласно Техническому заданию на инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (Приложение А к дополнительному соглашению от 29.01.2019 б/н) при выполнении полевых работ необходимо руководствоваться СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, главой 6 «Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства» ГрК РФ.

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям от 20.05.2019 (шифр 0145300000915000037, том 2, далее – Отчет ИГИ 2019г.):

1) объектом изысканий является песчано-гравийная дорога с мостовым переходом через реку без названия, которая является подъездом к п. Михалево Каменногорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области;

2) задачей изысканий, проведенных в 2019 году, являлось комплексное изучение инженерно-геологических условий участка строительства (геологического строения, гидрогеологических условий, физико-геологических явлений и процессов в полосе строительства и определения физических и физико-механических свойств грунтов) с целью получения материалов, необходимых и достаточных для разработки проектной документации;

3) инженерно-геологические изыскания проведены с учетом ранее проведенных в 2015 и в 2018 годах работ по бурению 13 скважин, в том числе в июле 2018 года пробурены 3 скважины по трассе проектируемой автодороги на участке от ПК 14 до ПК 16 (номера геологических выработок с 8 по 10).

Следует отметить, что на запрос КСП ЛО от 02.05.2023 № 01-18-60/2023 о предоставлении Технического отчета по инженерно-геологическим

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

изысканиям, выполненным в 2018 году, с приложением договора (дополнительного соглашения), в том числе технического задания, на проведение инженерно-геологических изысканий, утвержденного администрацией МО Каменногорское ГП, последняя письмом от 01.06.2023 № 1536 ответила об отсутствии в администрации вышеуказанных данных, *«подрядчиком ООО «Севзапстрой» отчет по геологическим изысканиям в адрес администрации не направлялся. Администрация направила обращение в адрес ГАУ «Леноблгосэкспертиза» о предоставлении из архива данных по изыскательским работам».* Письмом от 28.08.2023 № 2562 администрация МО Каменногорское ГП направила в КСП ЛО письмо ГАУ «Леноблгосэкспертиза» об отсутствии в архиве запрашиваемых данных. *«Материалы и результаты инженерных изысканий переданы в органы местного самоуправления муниципальных районов и городской округ Ленинградской области. Исходя из вышеизложенного, предоставить информацию о выполнении инженерных изысканий на представляется возможным.»*;

4) полевые буровые работы по дополнительному соглашению от 29.01.2019 б/н выполнены в марте 2019 года. По трассе проектируемой автодороги пробурены 4 скважины глубиной 5,0 м для подтверждения инженерно-геологического разреза и отбора образцов грунта, проб воды (номера геологических выработок с 11 по 14);

5) дополнительно выполнено рекогносцировочное обследование участка изысканий (то есть осмотр места изыскательских работ и визуальная оценка рельефа). В результате указанного рекогносцировочного обследования участка изысканий изменений в рельефе не выявлено;

6) по данным выполненных буровых работ и лабораторного исследования выделено 12 инженерно-геологических элементов (далее - ИГЭ):

- ИГЭ-1 - насыпные пески средней крупности с прослоями песков крупных с включением гравия и гальки (гравийное покрытие автодороги);
- ИГЭ-2 - насыпные пески средней крупности средней плотности;
- ИГЭ-3 - насыпные пески пылеватые средней плотности, маловлажные грунты естественного сложения верхнечетвертичного возраста озерно-ледникового генезиса;
- ИГЭ-4- пески мелкие средней плотности;
- ИГЭ-5 - пески пылеватые средней плотности;
- ИГЭ-6 - суглинки тяжелые пылеватые мягкопластичные;
- ИГЭ-7 - суглинки легкие пылеватые тугопластичные;
- ИГЭ-8 - суглинки тяжелые пылеватые тугопластичные;
- ИГЭ-9 - глины легкие пылеватые мягкопластичные;
- ИГЭ-10 - глины легкие пылеватые тугопластичные;
- ИГЭ-11 - супеси пылеватые пластичные;
- ИГЭ-12 - пески гравелистые средней плотности.

В связи с выявлением в ходе реконструкции автодороги скальных грунтов в 2021 году, были проведены повторные инженерно-геодезические и инженерно-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

геологические изыскания на реконструируемой автодороге без привлечения средств бюджета МО Каменногорское ГП.

Согласно «Техническому отчету по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации (шифр проекта 12-11-21-ИГДИ, далее – Отчет ИГДИ 2022г.) в 2022 году инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» выполнены ООО «ПМ-ГЕО» на основании договора от 12.11.2021 № 19/21, заключенного с ООО «Мегастрой».

Согласно техническому Отчету ИГДИ 2022г. целью и задачами изысканий является получение материалов, необходимых и достаточных для разработки документации на стадии «Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево».

В 2022 году ООО «ПМ-ГЕО» выполнены инженерно-геологические работы на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» по договору от 24.01.2022 № 3/22, заключенному с ООО «Мегастрой».

Следует отметить, что в ответ на запрос КСП ЛО от 02.05.2023 № 01-18-60/2023 администрацией МО Каменногорское ГП представлена копия доверенности на передачу полномочий заказчика ООО «Мегастрой» для заключения договора на выполнение повторных инженерных (геологических и геодезических) изысканий для подготовки проектной и рабочей документации от 02.03.2022, которая не могла быть использована ООО «Мегастрой» при заключении договора от 24.01.2022 № 3/22.

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям от 10.03.2022 (шифр 20220215-ИИ-ИГИ, далее – Отчет ИГИ 2022г.) *«целью инженерно-геологических исследований является получение информации о геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом строении исследуемого участка, выявление опасных инженерно-геологических процессов».*

Согласно реестру геологических выработок (текстовое приложение Д к Отчету ИГИ 2022г.):

- в июле 2015 года пробурено 10 скважин (номера геологических выработок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4-7);
- в июле 2018 года пробурено 3 скважины (номера геологических выработок с 8 по 10);
- в марте 2019 года пробурено 4 скважины (номера геологических выработок с 11 по 14);
- в феврале 2022 года ООО «ПМ-ГЕО» вновь пробурено 28 скважин (номера геологических выработок с 4 по 31).

По данным выполненных буровых работ и лабораторного исследования выявлены 18 ИГЭ, из них вновь выделены 5 ИГЭ, в том числе ИГЭ-10 - гранит розовый, среднезернистый, среднетрещиноватый, прочный, очень плотный, не выявленный при выполнении инженерных изысканий, проведенных ООО «Севзапстройпроект» в 2015 и 2019 годах в рамках МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.2. МК от 10.05.2016 № 0145300000916000020 на разработку ПСД по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» с учетом результатов инженерных изысканий, проведенных в 2015 году, заключен администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «Севзапстройпроект» на сумму 6 690,0 тыс. руб.

Согласно Разделу 1 «Пояснительная записка» проектной документации (шифр 0145000009160000020-ПЗ-1.1, том 1.1):

«проектируемая дорога предназначена для обеспечения транспортной связи п. Михалево с автодорогой общего пользования «Комсомольское-Приозерск». В соответствие с назначением рассматриваемая дорога относится к категории «Поселковая дорога», согласно классификации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»[1].

«Начало трассы ПК0+00 соответствует км 44+850 автодороги «Комсомольское-Приозерск», конец трассы ПК 16+42,41 соответствует км 42+880. Протяженность автодороги составляет 1642.41 м. Трасса имеет 15 углов поворота и проходит в стесненных условиях сложившейся застройки.

Согласно исходным данным, предоставленным администрацией МО Каменногорское ГП, существующая интенсивность движения по дороге составляет: на 2016 год – 174 авт./сутки, на 2028 год – 237 авт./сутки, на 2036 год – 279 авт./сутки».

Работы по МК от 10.05.2016 № 0145300000916000020 приняты Заказчиком по Акту от 02.11.2016 № 1 без замечаний и оплачены в полном объеме платежным поручением от 27.12.2016 № 1457 за счет средств бюджета МО Каменногорское ГП.

ПСД утверждена распоряжением администрации МО Каменногорское ГП от 17.02.2020 № 34[2].

По результатам проведенных в 2022 году ООО «ПМ-ГЕО» инженерно-геологических изысканий, выявивших наличие скальных пород, по договору от 24.01.2022 № 3/22, заключенному с ООО «Мегастрой», ООО «Альянс Премиум Арена» по заданию администрации МО Каменногорское ГП от 28.04.2022 в 2022 году выполнены работы по корректировке ПСД по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево». По накладной от 01.08.2022 № 03 ПСД передана администрации МО Каменногорское ГП.

Договоры на корректировку ПСД заключены администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «Альянс Премиум Арена» в 2023 году (от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 по 600,0 тыс. руб. соответственно на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.).

Предметом договоров согласно пунктам 1.1 и 1.2 является выполнение корректировки проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги

[1] Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28.12.2010 № 820.

[2] Распоряжение администрации МО Каменногорское ГП от 17.02.2020 № 34 «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево» (далее - распоряжение администрации МО Каменногорское ГП от 17.02.2020 № 34).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Подъезд к п. Михалево», определенной в том числе Заданием согласно Приложениям № 1 к договорам.

Пунктом 5 «Перечень работ, подлежащих корректировке» Задания к договору от 19.01.2023 № 2023/01, установлена корректировка раздела 2.1. ТКР. Часть 1. Автомобильная дорога, а также исключение работ реконструкции моста.

Пунктом 5 «Перечень работ, подлежащих корректировке» Задания к договору от 07.02.2023 № 2023/02, установлена корректировка следующих разделов:

1.1. ТКР, часть 6. Переустройство сетей водопровода и канализации;

1.2. Проект полосы отвода;

1.3. Пояснительная записка;

1.4. Проект организации строительства.

Согласно пункту 6.1 указанных договоров срок действия договоров распространен на отношение сторон, возникшие с 04.04.2022 по 19.12.2022.

Работы по корректировке ПСД приняты администрацией МО Каменногорское ГП по актам от 19.01.2023 № 1 и от 07.02.2023 № 2 и оплачены в полном объеме платежными поручениями от 10.05.2023 № 591 и от 24.04.2023 № 519 соответственно за счет средств бюджета МО Каменногорское ГП.

В откорректированную ПСД внесены следующие изменения:

- исключены сведения и объемы работ по реконструкции мостового перехода;
- в скальных грунтах на участке ПК14+45-ПК15+75 предусмотрено устройство земляного полотна в выемке с крутизной откосов 1:0,5;
- изменены ведомости параметров продольного профиля, объемов земляных работ, объемов дорожной одежды, устройства водоотводных сооружений с учетом актуализированной топографической съемки;
- исключены работы по установке шумозащитных экранов;
- предусмотрены новые проектные решения по переустройству сетей связи;
- добавлены решения по выполнению буровзрывных работ на участке скальных грунтов;
- откорректированы объемы работ и трассы инженерных сетей, подлежащих переустройству: водопровод, дождевая канализация, сети связи, тепловая сеть;
- дополнительно разработаны конструктивные решения локальных очистных сооружений и др.

Администрацией МО Каменногорское ГП допущены нарушения срока оплаты за выполненные работы по договору от 19.01.2023 № 2023/01.

Пунктом 5.1 договора от 19.01.2023 № 2023/01 установлен срок перечисления средств за выполненные работ по договору - в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ.

Акт выполненных работ по договору от 19.01.2023 № 2023/01 датирован 19.01.2023, при этом оплата произведена платежным поручением от 10.05.2023,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

что на 59 рабочих дней позднее срока, установленного пунктом 5.1 договора от 19.01.2023 № 2023/01 (08.02.2023).

2.3. МК от 11.02.2019 № 3587/18 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (далее – государственная экспертиза ПСД) заключен администрацией МО Каменногорское ГП с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на сумму 3 440,1 тыс. руб.

Работы по МК от 11.02.2019 № 3587/18 приняты по акту от 20.06.2019 № 18003587 и оплачены платежными поручениями от 18.03.2019 № 198 (на сумму 3 282,8 тыс. руб.) и от 25.09.2019 № 1075 (на сумму 57,3 тыс. руб.) за счет средств бюджета МО Каменногорское ГП.

Положительное заключение экспертизы выдано ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 18.06.2019, регистрационный № 47-1-1-3-014889-2019.

Проверка достоверности определения сметной стоимости работ, предусмотренных проектной документацией, проведена ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по МК от 11.02.2019 № 3588/18 на сумму 24,0 тыс. руб.

Работы приняты Заказчиком по акту от 16.07.2019 № 18003588 без замечаний. Оплата исполнителю в полном объеме произведена платежными поручениями от 02.04.2019 № 234 (на сумму 23,6 тыс. руб.) и от 20.09.2019 № 1051 (на сумму 0,4 тыс. руб.) за счет средств бюджета МО Каменногорское ГП.

МК 01.09.2022 № 605/22 на проведение повторной государственной экспертизы ПСД объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» заключен с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости) на сумму 1 258,0 тыс. руб.

Работы по МК 01.09.2022 № 605/22 приняты администрацией МО Каменногорское ГП по акту от 21.12.2022 № 22000605, оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 14.09.2022 № 1305 за счет средств бюджета МО Каменногорское ГП.

Положительное заключение экспертизы выдано ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 19.12.2022, регистрационный № 47-1-1-3-089693-2022.

Необходимость проведения повторных инженерных изысканий, корректировки проектной документации и повторного прохождения государственной экспертизы связана с выявленными в процессе выполнения работ по реконструкции автодороги неучтенными проектом работами.

Так:

1) согласно Акту осмотра строительного объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 21.12.2020 (Приложение Н (лист 1) к Отчету ИГИ 2022г.) комиссией в составе:

- глава администрации МО Каменногорское ГП Михайлова Н.Р.;
- инженер технического надзора ООО «СтройКонтроль» Оганесян Г.А.;
- главный инженер проекта «Геоинжпроект» (авторский надзор) Гусев А.А.;
- генеральный директор ООО «РСК Крепость» Нестеренко А.В.;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- генеральный директор ООО «Мегастрой» (подрядчик») Мовчанюк М.П. (далее – Комиссия) в результате осмотра объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» на участке от ПК2+06,73 до ПК2+52 выявлено залегание слабого (обводненного) грунта. По решению Комиссии необходимо предусмотреть мероприятия по усилению земляного полотна;

2) согласно Акту осмотра строительного объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 22.10.2021 (Приложение Н (лист 2) к Отчету ИГИ 2022г.) Комиссией в результате визуального осмотра объекта на участке от ПК14+41,0 до ПК16 выявлено преобладание скальных пород, что препятствует производству работ на данном участке.

Следует отметить, что по результатам инженерных изысканий, проведенных в 2015, 2018 и 2019 годах (в том числе: рекогносцировочного обследования участка), ООО «Севзапстройпроект» наличие скальных пород на участке автодороги «Подъезд к п. Михалево» от ПК14+41,0 до ПК16 не выявлено. Отчеты по ИГИ 2015 и 2019 годов, ПСД 2019 года не содержат информации о наличии скальных пород на участке автодороги от ПК14+41,0 до ПК16 и соответствующих видов работ по их устранению.

Так:

- согласно графической части Отчета ИГИ 2019г. (листы 74 и 75), каталогу инженерно-геологических выработок (Приложение Е к Отчету ИГИ 2019г., лист 29), реестру геологических выработок (текстовое Приложение Д к Отчету ИГИ 2022г.), графическому приложению к Отчету ИГИ 2022г. (лист 3), геологическим разрезам скважин (листы 40-44 к Отчету ИГИ 2022г.) в июле 2018 года и марте 2019 года на участке от ПК14+41,0 до ПК16 пробурены скважины с номерами геологических выработок с № 8 по № 12;

- согласно литологическим разрезам скважин (геологические колонки скважин №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4-14 к Отчету ИГИ 2019г., лист 1), архивным данным по геологическим разрезам скважин (листы 40-44 Отчета ИГИ 2022г.) ООО «Севзапстройпроект» выявлены следующие ИГЭ скважин №№ 8-12 (глубина бурения 5 м), расположенных на участке автодороги от ПК14+41,0 до ПК16:

№ скважины	Глубина залегания слоя, м		Мощность слоя, м	Наименование пород и их характеристика
	от	до		
8	0,0	0,2	0,2	почвенно-растительный слой
	0,2	5,0	4,8	песок мелкий средней плотности влажный
9	0,0	0,3	0,3	насыпной песок средней крупности с прослоями песков маловлажный, с включением гравия и гальки до 15-20%
	0,3	1,0	0,7	песок средней крупности маловлажный, средней плотности
	1,0	1,8	0,8	песок пылеватый маловлажный, плотный и средней плотности
	1,8	5,0	3,2	песок мелкий средней плотности влажный
10	0,0	0,2	0,2	почвенно-растительный слой
	0,2	5,0	4,8	песок мелкий средней плотности влажный
11	0,0	0,3	0,3	насыпной песок средней крупности с прослоями песков маловлажный, с включением гравия и гальки до 15-20%
	0,3	1,0	0,7	песок средней крупности маловлажный, средней плотности
	1,0	1,8	0,8	песок пылеватый маловлажный, плотный и средней плотности

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ скважины	Глубина залегания слоя, м		Мощность слоя, м	Наименование пород и их характеристика
	от	до		
	1,8	5,0	3,2	песок мелкий средней плотности влажный
12	0,0	0,2	0,2	насыпной песок средней крупности с прослоями песков маловлажный, с включением гравия и гальки до 15-20%
	0,2	1,8	1,6	песок пылеватый маловлажный, плотный и средней плотности
	1,8	5,0	3,2	песок мелкий средней плотности влажный

Согласно реестру геологических выработок (текстовое Приложение Д к Отчету ИГИ 2022г.), графическому приложению к Отчету ИГИ 2022г. (лист 3), геологическим разрезам скважин (листы 10-17, 30-33 к Отчету ИГИ 2022г.) в феврале 2022 года ООО «ПМ-ГЕО», проводившим повторные изыскания на основании договора от 12.11.2021 № 19/21, заключенного с ООО «Мегастрой», на участке от ПК14+41,0 до ПК16 пробурены 28 инженерно-геологических скважин с номерами геологических выработок с №№ 10-17 и №№ 28-31 глубиной 7,0 м.

По результатам бурения инженерно-геологических скважин в 2022 году и лабораторных исследований грунтов установлено, что на участке автодороги от ПК14+41,0 до ПК16 на глубине от 0,3 м до 7,0 м залегает гранит рапакиви розовый среднезернистый среднетрещиноватый средней прочности очень плотный.

При этом, скважины №№ 16, 17, 31 (2022г.) пробурены в непосредственной близости от скважин №№ 8-11 (2019г.), скважины №№ 12, 13, 29 (2022г.) пробурены в непосредственной близости от скважины № 12 (2019г.). Так, например:

- расстояние от скважины № 29 (2022г.) до скважины № 12 (2019г.) по координате «Х» составляет 2,13 м;
- расстояние от скважины № 31 (2022г.) до скважины № 9 (2019г.) по координате «У» составляет 1,5 м;
- расстояние от скважины № 31 (2022г.) до скважины № 11 (2019г.) по координате «У» составляет 0,25 м.

Как следует из вышеизложенного, сложные участки проектируемой автодороги с распространением специфических грунтов и со сложными инженерно-геологическими условиями (наличие гранита на участке автодороги от ПК14+41,0 до ПК16) ООО «Севзапстройпроект» в 2015-2019 годах не выявлены.

Согласно пункту 4.2 раздела 4 «Общие положения» СП 11-105-97:

«Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды».

Согласно пункту 5.4 раздела 5 «Состав инженерно-геологических изысканий. Общие технические требования» СП 11-105-97:

«в задачу рекогносцировочного обследования территории входит:

- осмотр места изыскательских работ;

- визуальная оценка рельефа;

- описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выработок и др.;

- описание водопроявлений;

- описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий;

- описание внешних проявлений геодинамических процессов;

- опрос местного населения о проявлении опасных геологических и инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др.».

Согласно требованиям пункта 6.11 раздела 6 «Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации» СП 11-105-97:

«При изысканиях для разработки обоснований инвестиций в строительство по трассам линейных сооружений точки наблюдений, в том числе горные выработки, следует размещать в пределах полосы трассы вдоль ее оси, по поперечникам, в местах переходов через водотоки и пересечений других линейных сооружений, а также на характерных элементах рельефа (склоны, борта оврагов, тальвеги, заболоченные участки и др.).

На участках развития геологических и инженерно-геологических процессов, распространения специфических грунтов и со сложными инженерно-геологическими условиями необходимо располагать поперечники из трех - пяти выработок и увеличивать ширину полосы инженерно-геологической съемки.

Расстояния между выработками по трассе следует устанавливать в зависимости от ее назначения (вида), протяженности и сложности инженерно-геологических условий в пределах от 500 до 1000-3000 м, а глубину выработок - до 3-5 м.».

Аналогичные требования к ООО «Севзапстройпроект» предъявлены на исполнение инженерно-геологических изысканий по МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037.

Так, согласно подпункту 1 пункта 16 «Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам» Технического задания на инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», утвержденного главой администрации МО Каменногорское ГП Михайловой Н.Р. (Приложение № 1.2 к МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037 и Приложение А к дополнительному соглашению от 29.01.2019 б/н) (далее - Техническое задание), необходимо *«Проходку горных выработок осуществить*

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

бурением. Количество скважин на 1 км дороги должно быть в соответствии с требованиями руководящих документов по целевому назначению (не менее четырех на 1 км на простые участки автодорог, для сложных участков выполнить поперечники с шагом 50-100 м, с количеством выработок на поперечнике не менее трех)».

Учитывая вышеизложенное, полевые буровые работы и рекогносцировочное обследование участка инженерных изысканий, проведенные подрядчиком ООО «Севзапстройпроект» в 2015-2019 годах по МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037, не выявившие наличие скальных пород, выполнены некачественно, не в полной мере выполнены задачи изысканий, требования Технического задания и СП 11-105-97, а именно: комплексное изучение инженерно-геологических условий участка строительства (геологического строения, гидрогеологических условий, физико-геологических явлений и процессов в полосе строительства и определения физических и физико-механических свойств грунтов), и не достигнута цель изысканий: получение материалов, необходимых и достаточных для разработки проектной документации.

Таким образом, ООО «Севзапстройпроект» в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, предусмотренных МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037, нанесло ущерб бюджету МО Каменногорское ГП в результате дополнительной оплаты администрацией МО Каменногорское ГП по договорам от 19.01.2023 № 2013/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 за корректировку ПСД (1 200,0 тыс. руб.) и проведение повторной государственной экспертизы ПСД по МК от 01.09.2022 № 605/22 (1 258,0 тыс. руб.) на общую сумму 2 458,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на корректировку ПСД и проведение повторной государственной экспертизы проекта на общую сумму 2 458,0 тыс. руб. свидетельствуют о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.

Пунктом 8.1 МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037 предусмотрена ответственность Подрядчика за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством.

КСП ЛО в адрес администрации МО Каменногорское ГП направлен запрос от 22.05.2023 № 01-18-69/2023 о предоставлении информации о мерах, принятых к ООО «Севзапстройпроект» за ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных пунктом 8.1 МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037, и о мерах по взысканию ущерба, нанесенного бюджету муниципального образования.

Согласно письмам администрации МО Каменногорское ГП от 01.06.2023 № 1537 и от 28.08.2023 № 2562 претензионно-исковая работа проводится: в адрес МБУ «Центр правового обеспечения» администрацией письмом от 24.05.2023 № 1447 направлен пакет документов для составления искового заявления в суд с целью взыскания с подрядчика ООО «Севзапстройпроект»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ущерба в сумме 2 458,0 тыс. руб., нанесенного бюджету МО Каменногорское ГП за ненадлежащее исполнение своих обязательств».

2.4. На выполнение работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «РКС Крепость» заключен МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ на сумму 167 540,2 тыс. руб., в том числе в Смету контракта (Приложение № 1 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) включены работы по разработке рабочей документации на сумму 6 840,9 тыс. руб. (5 701,8 тыс. руб. без НДС), которые приняты Заказчиком по акту КС-2 от 05.10.2020 № 1 и оплачены подрядной организации ООО «РСК Крепость».

В соответствии с пунктом 2.11 типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений[1] гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту, устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к Типовым условиям, с учетом требований к гарантийному сроку, указанных в документации о закупке, по результатам которой заключается контракт, и (или) в контракте.

В соответствии с Таблицей 1 пункта 6 Приложения к Типовым условиям[2] гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды принимается в зависимости от интенсивности движения.

В соответствии с технико-экономическими показателями, установленными проектной документацией по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», прогнозируемая на 2036 год интенсивность движения автомобилей в сутки составляет 279 ед.

В соответствии с Таблицей 1 пункта 6 Приложения к Типовым условиям при прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, менее 1000 авт./сут., гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона составляют не менее 8 лет.

В нарушение пункта 2.11 Типовых условий гарантийный срок на объект «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» для верхнего и нижнего слоев покрытия и слоев износа асфальтобетона, определенный пунктом 9.3 МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, составляет 5 лет.

В результате анализа дополнительных соглашений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ установлено следующее.

---

[1] Утверждены приказом Минтранса России от 05.02.2019 № 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта» (далее - типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, Типовые условия).

[2] Приложение к типовым условиям контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений «Гарантийные сроки» (далее – Приложение к Типовым условиям).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Ряд дополнительных соглашений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ предусматривает изменение существенных условий контракта, в том числе:

а) Дополнительным соглашением от 21.04.2022 № 3 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ предусмотрено, в том числе изложение пункта 3.7 контракта в новой редакции, предусматривающей авансирование выполнения работ по данному контракту на общую сумму 36 960,2 тыс. руб., в том числе:

- за апрель 2022 года – в сумме 6 002,9 тыс. руб.;
- за май 2022 года – в сумме 8 006,9 тыс. руб.;
- за июнь 2022 года – в сумме 12 950,4 тыс. руб.;
- за июль 2022 года – в сумме 10 000,0 тыс. руб.

Согласно пункту 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядок оплаты работ является обязательным (существенным) условием контракта.

б) Дополнительным соглашением от 07.12.2022 № 8 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ предусмотрено, в том числе изложение пункта 2.1 в новой редакции, предусматривающей продление срока выполнения работ на 243 календарных дня - до 31.07.2023 (ранее установленный срок выполнения работ – 30.11.2022).

Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ срок выполнения работ является существенным условием контракта.

Таким образом, дополнительными соглашениями от 21.04.2022 № 3 и от 07.12.2022 № 8 предусмотрено изменение существенных условий МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ – порядка оплаты работ и срока выполнения работ.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, определенных данной статьей.

Сохранение условий контрактов в том виде, в котором они были изложены в извещении о проведении электронного аукциона в документации об аукционе и исполнение контракта на этих условиях направлено, в том числе на соблюдение принципа обеспечения конкуренции, являющегося в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, одним из принципов контрактной системы в сфере закупок.

Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ[1] статья 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ дополнена частью 65.1, устанавливающей специальную норму, позволяющую изменять существенные условия контрактов, заключенных до 01.01.2023, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ изменения существенных условий контрактов осуществляются с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95

[1] Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

Указанная специальная норма вступила в силу 08.03.2022, то есть до момента заключения дополнительного соглашения от 21.04.2022 № 3.

В целях установления возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ КСП ЛО, в администрацию МО Каменногорское ГП направлен запрос от 21.06.2023 № 01-18-87/2023.

Письмом от 27.06.2023 № 1819 администрация МО Каменногорское ГП представила копию распоряжения администрации МО Каменногорское ГП от 18.04.2022 № 19 «О принятии решения об изменении существенных условий по муниципальному контракту № 733-ЭА/РДМ от 28.05.2020», а также копии документов, на основании которых было принято указанное решение.

Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, изложенной в письме от 18.04.2022[1], при наличии решения, предусмотренного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, могут быть изменены любые существенные условия контракта, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Обстоятельства непреодолимой силы являются одним из таких обстоятельств.

2) В соответствии с дополнительным соглашением от 21.04.2022 № 3 предусмотрено авансирование работ по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ на общую сумму 36 960,2 тыс. руб.

На момент принятия решения об осуществлении авансирования по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ администрацией МО Каменногорское ГП было известно о наличии скальных пород (гранит розовый, среднезернистый, среднетрещиноватый, прочный, очень плотный) в соответствии с техническим отчетом по инженерно-геологическим изысканиям от 10.03.2022, подготовленному ООО «ПМ-ГЕО» в результате исполнения договора от 24.01.2022 № 3/22.

Письмом администрации МО Каменногорское ГП от 27.06.2023 № 1819 в составе документов, обосновывающих принятие решения об изменении существенных условий МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, представлена копия письма подрядчика (ООО «РСК Крепость») в адрес администрации МО Каменногорское ГП от 13.12.2021 № 16-М, в котором подрядчик сообщает

«… о приостановке работ на объекте до выдачи заказчиком проектно-сметного решения по вопросам реконструкции моста и разрушению скальных пород для дальнейшего производства работ по реконструкции автодороги».

[1] Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18.04.2022 № 24-06-06/34049 (далее – письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18.04.2022).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Протоколу совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 23.03.2022 № ПР-7/2022[1], то есть до заключения дополнительного соглашения от 21.04.2022 № 3, была установлена необходимость корректировки проектной документации по объекту и повторному прохождению государственной экспертизы и утверждена «дорожная карта».

В соответствии с Протоколом совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 23.03.2022 № ПР-7/2022 представителем подрядной организации ООО «РСК Крепость» представлена информация: «… *о выявленных на объекте в процессе производства работ неучтенных проектом работ по разборке скальных пород на площади 2174 м2, сети водоснабжения и водоотведения в проекте не соответствуют фактическому положению, раздел проекта по реконструкции моста не соответствует действующим нормам, технических нестыковках конструктивных решений в проекте. Указанные факторы ведут к вынужденной приостановке работ, к срыву сроков выполнения работ и освоению кассового плана средств федерального бюджета в 2022 году. Требуется провести корректировку проектной документации для повторного прохождения государственной экспертизы.».*

В соответствии с пунктом 10 «дорожной карты», представленной к рассмотрению, предусмотрено получение положительного заключения экспертизы на откорректированную ПСД до 20 августа 2022 года.

Письмом ООО «РСК Крепость» в адрес администрации МО Каменногорское ГП от 24.03.2022 № 4-М сообщило следующее:

«…график производства работ и финансирования, направленный вами 06.12.2021, не может быть исполнен.

Приступить к производству работ подрядчик сможет только после получения положительного заключения экспертизы.».

В то же время, письмом ООО «РСК Крепость» в адрес администрации МО Каменногорское ГП от 25.03.2022 № 5-М обратилось с просьбой рассмотреть возможность осуществить авансирование по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в размере 30% от суммы планируемого финансирования на 2022 год для приобретения материалов.

Как было указано выше, ПСД, откорректированная по результатам проведенных в 2022 году ООО «ПМ-ГЕО» инженерно-геологических изысканий, выявивших наличие скальных пород, по договору от 24.01.2022 № 3/22 была передана администрации МО Каменногорское ГП по накладной от 01.08.2022 № 03.

[1] Представлен письмом КДХ ЛО от 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

При этом, положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» было получено только 19.12.2022[1].

Таким образом, дополнительным соглашением от 21.04.2022 № 3 было предусмотрено авансирование работ, проведение которых в соответствии с утвержденной ПСД к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, не могло привести к выполнению условий МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в полном объеме и в срок, установленный пунктом 2.1 контракта.

В соответствии с пунктом 3.7 МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в редакции дополнительного соглашения от 21.04.2022 № 3 предусмотрено перечисление аванса в течение 10 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета на выплату аванса согласно графику финансирования выполнения работ на 2022 год (Приложение 1 к дополнительному соглашению от 21.04.2022 № 3) (в апреле 2022 года – сумме 6 002,9 тыс. руб., в мае 2022 года – в сумме 8 006,9 тыс. руб., в июне 2022 года – в сумме 12 950,4 тыс. руб., в июле 2022 года – в сумме 10 000,0 тыс. руб.).

Согласно платежным документам, размещённым в ЕИС закупок[2], положения пункта 3.7 МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в редакции дополнительного соглашения от 21.04.2022 № 3 надлежащим образом не исполнялись - запланированные авансовые платежи в апреле, мае, июне и июле 2022 года на общую сумму 36 960,2 тыс. руб. произведены не были.

Вместо этого, платежным поручением от 22.07.2022 № 983 были оплачены фактически выполненные работы на сумму 5 983,9 тыс. руб. по акту выполненных работ по форме КС-2 от 29.06.2022 № 15.

Дополнительным соглашением от 04.08.2022 № 4 пункт 3.7 изложен в новой редакции - предусмотрено изменение порядка авансирования работ по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, а именно перечисление аванса единым платежом на сумму 36 960,2 тыс. руб. в августе 2022 года.

В соответствии с платежным поручением от 23.08.2022 № 1174 сумма аванса, предусмотренная пунктом 3.7 МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в редакции дополнительного соглашения от 04.08.2022 № 4, перечислена администрацией МО Каменногорское ГП в полном объеме, работы по которому были приняты по актам КС-2 от 20.10.2022 № 17 на сумму 2 404,2 тыс. руб. и от 29.12.2022 № 20 на сумму 34 556,0 тыс. руб.

Таким образом, на момент перечисления аванса, предусмотренного по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, администрации МО Каменногорское ГП было известно о приостановке работ на объекте, о срыве сроков выполнения работ на объекте, а также о необходимости проведения корректировки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы на

---

[1] Копия положительного заключения градостроительной экспертизы на откорректированную проектную документацию по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 19.12.2022 № 47-1-1-3-089693-2022 представлена письмом администрации МО Каменногорское ГП от 15.03.2023 № 661.

[2] Размещены в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3470406382220000028&contractInfoId=82506970 (дата обращения 21.06.2023).

откорректированную ПСД, что подтверждается Протоколом совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 23.03.2022 № ПР-7/2022.

Принимая во внимание вышеизложенные факты, а также то, что на момент перечисления аванса в сумме 36 960,2 тыс. руб. по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную ПСД не было получено, возможно сделать вывод о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.

3) Дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 10 цена МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ увеличена на 100,0 тыс. руб. и составила 167 640,2 тыс. руб. (пункт 3.1). Пункт 3.2 МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ изложен в новой редакции:

«Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему контракту являются бюджеты:

на 2020 год в размере 16 875,8 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Ленинградской области в размере 16 538,3 тыс. руб.;

- средства бюджета МО Каменногорское ГП в размере 337,5 тыс. руб.;

на 2021 год в размере 69 712,3 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета в размере 45 772,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинградской области в размере 22 544,8 тыс. руб.;

- средства бюджета МО Каменногорское ГП в размере 1 394,7 тыс. руб.;

на 2022 год в размере 80 952,1 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета в размере 53 152,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинградской области в размере 26 179,7 тыс. руб.;

- средства бюджета МО Каменногорское ГП в размере 1 619,6 тыс. руб.;

на 2023 год в размере 100,0 тыс. руб. - средства бюджета МО Каменногорское ГП».»

Сравнительный анализ изменения объемов работ (по видам работ) и Смет контракта в редакции дополнительного соглашения от 14.12.2020 № 1 (первоначальная редакция) и дополнительного соглашения от 29.12.2022 № 11 (последняя редакция после корректировки ПСД) представлен в Приложении № 5.2.3 к настоящему Заключению.

По состоянию на 31.12.2022 оплата ООО «РСК Крепость» за выполненные по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ работы произведена с ноября 2020 года по декабрь 2022 года в сумме 167 540,2 тыс. руб. (в том числе: средства федерального бюджета – 98 925,6 тыс. руб.; средства областного бюджета – 65 262,9 тыс. руб.; средства местного бюджета – 3 351,7 тыс. руб.).

Реестр платежных документов представлен в Приложении № 5.2.4 к настоящему Заключению.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4) Дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в связи с получением положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 19.12.2022 № 47-1-1-3-089693-22 на проектную документацию, пункты 3.1 и 3.2, определяющие цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, изложены в новой редакции, а именно: цена контракта увеличена на 26 836,7 тыс. руб. и составила 194 376,9 тыс. руб. На 2023 год на объект «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» предусмотрено финансирование в сумме 26 836,7 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Ленинградской области – 24 421,4 тыс. руб., средства бюджета МО Каменногорское ГП – 2 415,3 тыс. руб.

Следует отметить, что для завершения работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево» постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316[1] на 2023 год предусмотрен плановый объем финансирования объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево» в сумме 26 836,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 24 421,4 тыс. руб., местный бюджет – 2 415,3 тыс. руб. (Приложение № 1 «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»).

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 23.05.2023 № 93 (далее – Соглашение от 23.05.2023 № 93), заключенным между КДХ ЛО и администрацией МО Каменногорское ГП, на реконструкцию автодороги «Подъезд к п. Михалево» из бюджета Ленинградской области в 2023 бюджету МО Каменногорское ГП предусмотрено предоставление субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (далее – Субсидия) в сумме 24 421,4 тыс. руб. (91,0% от общего объема финансирования 26 836,7 тыс. руб.).

На запрос от 22.05.2023 № 01-18-69/2023 письмом администрации МО Каменногорское ГП от 01.06.2023 № 1537 представлены, в том числе:

- дополнительное соглашение от 24.05.2023 № 13 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ;

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316).

- смета контракта (с учетом изменений) (Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 24.05.2023 № 13 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) (далее – Смета контракта № 13) на сумму 194 376,9 тыс. руб.;

- ведомость (Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 24.05.2023 № 13);

- график производства работ на 2023 год (Приложение № 3 к дополнительному соглашению от 24.05.2023 № 13 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ), согласно которому срок окончания работ по контракту определен: июль 2023 года.

В Смете контракта № 13 представлен перерасчет объемов, цены на единицу измерения и стоимости работ по сравнению с объемами, ценой на единицу измерения и стоимостью работ, представленных в Смете контракта № 11 и, соответственно, предъявленных в актах КС-2 и оплаченных по состоянию на 01.01.2023 (графы 4-9 Сметы контракта № 13).

Сравнительный анализ Сметы контракта № 11, в соответствии с которой проведен расчет с ООО «РСК Крепость» за выполненные в 2020-2022 годах работы на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», и Сметы контракта № 13 показал, что в Смете контракта № 13 в отдельных случаях произведена корректировка объемов и стоимости работ, оплаченных подрядчику в период 2020-2022 годов, по актам КС-2 №№ 1-20, в сторону уменьшения, что свидетельствует о завышении объемов ряда работ и нарушении порядка ценообразования.

Так, например, завышена стоимость следующих видов (комплексов) работ:

1) разбивка трассы (комплекс) - на 111,2 тыс. руб. (акт КС-2 № 2);

2) переустройство сетей теплоснабжения (комплекс) – на 48,4 тыс. руб. (акт КС-2 № 10);

3) переустройство сетей ВЛ-0,4 КВ (комплекс) – на 122,1 тыс. руб. (акт КС - 2 № 10);

4) переустройство сетей водопровода и канализации (комплекс) – на 56,7 тыс. руб. (акты КС - 2 №№ 9, 11, 12, 19);

5) обследование на наличие взрывоопасных предметов (комплекс) – на 188,7 тыс. руб. (акт КС-2 № 2);

6) дорожные работы (комплекс) – на 17 289,5 тыс. руб. (акты КС-2 №№ 2, 3, 4, 6-19).

При этом в Смете контракта № 13 резко сократился объем и стоимость таких работ, как:

- разборка покрытий оснований щебеночных (скрытые работы), оплаченные подрядчику в 2020-2022 годах по актам КС-2 №№ 2, 3, 6-9, 11-14, 19 – стоимость работ уменьшилась на 12 744,2 тыс. руб. (более, чем в 5 раз), при этом объем работ (3 565,34 м3) не изменился;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (скрытые работы) - объем работ уменьшился в 2,6 раза (с 14 846,89 м3 до 5 778,12 м3), стоимость работ на единицу (м3) уменьшилась на 242,95 руб. (без НДС) (с 1 121,91 руб./м3 до 878,96 руб./м3), что привело к завышению

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

стоимости работ, оплаченных подрядчику в период 2020-2022 годы по актам КС -2 №№ 2, 3, 6-9, 11-13, 16 на 13 891,3 тыс. руб. (более, чем в 3 раза) (с НДС);

- устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 38 см (скрытые работы) – стоимость работ, в связи с уменьшением стоимости работ на единицу объема (м2), уменьшилась на 1 603,6 тыс. руб., при этом объем работ увеличился на 3 889,12 м2 (с 13 276,68 м2 до 17 165,8 тыс. руб.). Уменьшение стоимости работ на единицу объема (м2) на 290,43 тыс. руб. (без НДС) (с 938,24 руб./м2 до 647,81 руб./м2) привело к завышению стоимости работ по устройству 13 276,68 м2 оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 38 см, оплаченных подрядчику в период с 2020 по 2022 годы по актам КС-2 №№ 3, 4, 6-9, 11, 12, 15, на сумму 4 626,3 тыс. руб. (с НДС);

- устройство двуслойного покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей – стоимость на единицу объема (м2) уменьшилась на 199,67 руб. (без НДС) (с 1 517,77 руб./м2 до 1 318,1 руб./м2). Всего за период 2021-2022 годы выполнено работ по устройству покрытия из асфальтобетонных смесей 11 191,96 м2 (акты КС-2 № 10, 12, 18). Таким образом, завышение стоимости работ на объем, предъявленный к оплате в 2021-2022, составило (с НДС) 2 681,2 тыс. руб.;

- устройство тротуара: покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей – стоимость работ на единицу объема (м2) уменьшилась на 63,05 руб. (без НДС) (с 651,09 руб./м2 до 588,04 руб./м2). Всего за период 2021-2022 годов выполнено работ по устройству тротуара 2 561,84 м2 (акты КС-2 № 13, 18). Таким образом, завышение стоимости работ на объем, предъявленный к оплате в 2021-2022 годах в актах КС-2 № 13 и № 18, составило (с НДС) 193,8 тыс. руб.;

- установка бортовых камней – объем и стоимость работ в Смете контракта № 13 разбита на работы по установке бортовых камней бетонных и по установке бортовых камней природных (гранитных). В актах КС-2 № 10-13, 15, 17 предъявлено к оплате 4 105,84 м бортовых камней бетонных по цене 3 225,4 руб. за м (без НДС) в соответствии со Сметой контракта № 11. Проведенным должностными лицами КСП ЛО 18.05.2023 контрольным осмотром установлено, что фактически в период 2021-2022 годов уложено 2 052,92 м бетонных камней и 2 052,92 м гранитных камней. Стоимость работ на единицу (м) по установке бетонного бортового камня в Смете контракта № 13 уменьшилась на 2 490,7 руб. (без НДС) (с 3 225,4 руб./м до 734,7 руб./м), стоимость работ на единицу по установке гранитного камня по сравнению со стоимостью работ на единицу (м) по установке бетонного камня (указана в актах КС-2 № 10-13, 15, 17 в соответствии со Сметой контракта № 11) увеличилась на 1 870,93 руб. (без НДС) (с 3 225,4 руб./м до 5 096,33 руб./м). В Смете контракта № 13 стоимость работ по установке 2 052,92 м бетонных камней уменьшилась на 6 134,8 тыс. руб. (с НДС) (2 490,7х2 052,92х1,199785), стоимость работ по установке 2 052,92 м гранитных камней увеличилась на 4 608,2 тыс. руб. (с НДС). Всего стоимость работ по установке бортовых камней протяженностью 4 105,84 м (по 2 052,92 м бетонных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

и гранитных) в актах КС-2 № 10-13, 15, 17 завышена на общую сумму 1 526,5 тыс. руб. (с НДС) (6 134,8-4 608,2);

7) устройство акустических экранов из поликарбоната сотового толщиной 16 мм – стоимость работ на единицу (кв.м) уменьшилась на 480,38 руб. (без НДС) (с 1 638,2 до 1 157,82 руб.). Всего завышение стоимости работ по устройству 208 кв.м экранов, оплаченных по акту КС-2 № 18, составило 119,9 тыс. руб. (с НДС);

8) затраты на утилизацию и обеззараживание строительных отходов – объем работ увеличился на 743,7 куб.м (с 17 285,3 куб.м до 18 029,0 куб.м), цена за единицу (куб.м) уменьшилась на 154,8 руб. В результате, завышение стоимости работ по утилизации 17 285,3 куб.м, предъявленных к оплате в 2021-2022 годах по актам КС-2 №№ 5, 6, 9-12, 14, составило 3 210,3 тыс. руб. (с НДС);

9) разработка рабочей документации – стоимость работ, предъявленная к оплате в 2020 году в акте КС-2 № 1, уменьшилась на 784,3 тыс. руб. (с НДС).

10) стоимость буровзрывных работ (в том числе: подготовительные работы к буровзрывным работам с материалом по укрытию взрываемой площади, укрытие взрываемой площади, скважинный метод взрывания), оплаченных по акту КС-2 от 29.12.2022 № 20, составила 34 514,6 тыс. руб. (с НДС).

Согласно разделу 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» Общего журнала работ № 2 по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево» (даты учета выполнения работ в период с 01.11.2022 по 16.05.2023) в декабре 2022 года в период с 20.12.2022 по 29.12.2022 проведены подготовительные работы к буровзрывным работам на участке ПК 14+78 – ПК 15+77. Работы по разрыхлению скальных грунтов проведены в период с января по март 2023 года.

Согласно Смете контракта № 13 стоимость подготовительных работ к буровзрывным работам с материалом по укрытию взрываемой площади составила 31 774,3 тыс. руб. (с НСД). В результате, завышение стоимости буровзрывных работ, предъявленных к оплате в 2022 году по акту КС-2 № 20, составило 2 740,3 тыс. руб. (с НДС).

Всего с учетом корректировок, внесенных Сметой контракта № 13 в объемы и стоимость выполненных работ (уменьшение объемов и уменьшение (увеличение) стоимости единицы), завышение стоимости работ, предъявленных к оплате в 2020-2022 годах по актам КС-2 №№ 1-20, составило 31 441,2 тыс. руб.

Указанные факты свидетельствуют об отражении в актах КС-2 №№ 1-20 недостоверной информации, не соответствующей фактам хозяйственной жизни.

Акты КС-2 №№ 1-20 подписаны *«Проверены объемы и качество работ»*, проштампованы и заверены подписью инженера технического надзора ООО «СтройКонтроль» Оганесяном Г.А., с которым заключен МК от 15.06.2020 № 13 - А-СК-М на сумму 1 984,0 тыс. руб. и в период 2021-2022 годов произведена оплата за выполненные работы в сумме 1 592,0 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Несоответствие принятых и оплаченных в 2020-2022 годах работ (в том числе скрытых работ) фактически выполненным работам свидетельствует об отсутствии должного контроля за их выполнением и ненадлежащем выполнении инженером технического надзора своих обязательств, предусмотренных пунктом 7 МК от 15.06.2020 № 13 - А-СК-М.

Сравнительный анализ Сметы контракта № 11 и Сметы контракта № 13 представлен в Приложении № 5.2.5 к настоящему Заключению. Расчет завышения стоимости работ, предъявленных к оплате в 2020-2022 годах по актам КС-2 №№ 1-20 представлен в Приложении № 5.2.6 к настоящему Заключению.

2.5. На осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция автодороги Подъезд к п. Михалево» администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «СтройКонтроль» заключен МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М на общую сумму 1 984,0 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 31.01.2023 № 3 цена МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М увеличена до 1 985,2 тыс. руб.

Исполнитель обязан:

- согласно пункту 5.4.16 МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М осуществлять проверку соответствия предъявленных к сдаче объемов выполненных работ объемам, фактически выполненных Подрядчиком, а также соответствия их объемам, указанным в проектной и сметной документации;

- в соответствии с пунктом 5.4.17 МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М осуществлять проверку представленных Подрядчиком по каждому этапу актов КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Актов о приемке законченных работ по каждому этапу на Объекте;

- в соответствии с пунктом 7 МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 7.6 МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М сумма штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, устанавливается сумма штрафа в размере 1,0 тыс. руб.

Оплата по МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М в сумме 1 984,0 тыс. руб. проведена в период 2021-2023 годов.

Реестр актов, счетов на оплату и платежных поручений по строительному контролю представлен в Приложении № 5.2.7 к настоящему Заключению.

2.6. На осуществление технического надзора и контроля за состоянием автомобильной дороги при выполнении работ по реконструкции двух примыканий автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево» к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» администрацией МО Каменногорское ГП с ГП «Приозерское ДРСУ» заключен договор от 21.05.2020 № 210520-т на общую сумму 82,7 тыс. руб., срок оказания услуг – до 31.12.2022 (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 11.12.2020 № 1).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 30.05.2023 исполнителем акты выполненных работ и счета на оплату услуг от Исполнителя администрации МО Каменногорское ГП не выставлены, оплата по настоящему договору не производилась.

2.7. На осуществление авторского надзора за объектом «Реконструкция автодороги Подъезд к п. Михалево» администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «Геоинжпроект» заключен муниципальный контракт от 01.12.2020 № 733-ЭА/РДМ/АН (далее – МК от 01.12.2020 № 733-ЭА/РДМ/АН) на сумму 269,1 тыс. руб.

Согласно пункту 2 МК от 01.12.2020 № 733-ЭА/РДМ/АН срок оказания услуг – до завершения срока выполнения строительно-монтажных работ (с даты подписания до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта).

Согласно пункту 3.3 МК от 01.12.2020 № 733-ЭА/РДМ/АН оплата за выполненные услуги производится Исполнителю после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 15 рабочих дней.

По состоянию на 06.06.2023 акт сдачи-приемки оказанных услуг не подписывался, оплата по контракту не производилась.

3. Должностными лицами КСП ЛО 18.05.2023 проведена выборочная проверка соответствия фактически выполненных в 2020-2022 годах ООО «РСК Крепость» работ по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» на общую сумму 167 540,2 тыс. руб., предусмотренных МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, объему работ, принятых и оплаченных администрацией МО Каменногорское ГП ООО «РСК Крепость».

По состоянию на 18.05.2023 фактически выполнены работы по переустройству наружных коммуникаций, дорожные работы, наружное освещение, устройство локальных очистных сооружений и шумозащиты от ПК 0 до ПК 14 (на расстоянии около 1,4 км), выполнены буровзрывные работы на участке автодороги от ПК14+46 до ПК15+80 (объем 10 745 м3).

Дорожные работы на участке автодороги от ПК14 до ПК16+42,41 в 2020-2022 годах не выполнялись. Не выполнены также работы по разметке проезжей части термопластиком на всем протяжении дорожного полотна.

Согласно пункту 4.3.3 Соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП последнее должно обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с Приложением № 2 к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП [1].

Согласно Приложению № 2 к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП результатом использования Субсидии является ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от

[1] «Значения результатов использования Субсидии» (Приложение № 2 к Соглашениям от 13.03.2020 № 697, от 98.02.2021 № 41615106-1-2021-001, от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, далее – Приложение № 2 к соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Значение результатов использования Субсидии, установленное Соглашениями, составляет 1,633 км построенных (реконструированных) автомобильных дорог (на 31.12.2022).

Согласно пункту 4.3.9 МО Каменногорское ГП должно предоставить КДХ ЛО отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно Приложению № 6 к Соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП[1].

Письмом от 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1 КДХ ЛО в числе затребованной информации представил:

- протоколы совещаний по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (далее – Протоколы совещаний);

- Приложение № 6 к Соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП состоянию на 01.01.2023;

- Акт о приемке законченного строительством объекта приемочной комиссией от 27.03.2023 № 1 (формы КС-14) (далее – Акт КС-14 от 27.03.2023).

Согласно Приложению № 6 к Соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП по состоянию на 01.01.2023 результат фактически достигнутого значения – 0,0 (графы 11 и 12 «На отчетную дату» раздела 1 «Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения»). В графах 13 и 14 «Причина отклонения» раздела 2 «Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения», информация отсутствует.

Согласно пункту 2 Протокола совещания от 22.11.2022 № ПР-148/2022 администрации МО Каменногорское ГП необходимо проработать возможные пути решения, принять исчерпывающие меры и проинформировать КДХ ЛО о планируемых и предпринимаемых мерах по обеспечению освоения выделенных средств федерального и областного бюджета и вводу объекта в эксплуатацию до 01.04.2023.

Письмом МО Каменногорское ГП от 27.03.2023 № 792[2] в адрес КДХ ЛО направлен Акт КС-14 от 27.03.2023, согласно которому решением приемочной комиссии в составе: главы администрации МО Каменногорское ГП, главного инженера проекта ООО «Геоинжпроект» (авторский надзор), генерального директора ООО «РСК Крепость» (генеральный подрядчик), генерального

[1] «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения» (Приложение № 6 к Соглашениям от 13.03.2020 № 697, от 98.02.2021 № 41615106-1-2021-001, от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, далее – Приложение № 6 к Соглашениям о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО Каменногорское ГП).

[2] Направлено в КСП ЛО письмом КДХ ЛО от 26.05.2023 № 05-2164/2023-0-1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

директора ООО «Мегастрой» (субподрядчик) предъявленный к приемке объект «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (участок дороги от ПК 0+04,29-0 до ПК 16+38,5 протяженностью 1 633 м) *«выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие».*

Согласно Акту КС-14 от 27.03.2023 строительно-монтажные работы проводились с 28.05.2020 по 27.03.2023. Работы по нанесению разметки должны быть выполнены в срок до 31.07.2023. Стоимость объекта по утвержденной ПСД составляет 178 537,9 тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 163 808,2 тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 3 832,1 тыс. руб. Стоимость принимаемых основных фондов аналогична.

Согласно пункту 2 Протокола совещания от 24.11.2022 № ПР-148/2022 администрации МО Каменногорское ГП надлежало *«…проработать возможные пути решения, принять исчерпывающие меры и проинформировать Комитет о планируемых и предпринимаемых мерах по обеспечению освоения выделенных средств федерального и областного бюджета и вводу объекта в эксплуатацию до 01.04.2023.».*

Учитывая, что по состоянию на 18.05.2023 работы по реконструкции автодороги выполнены на участке от ПК 0 до ПК 14 протяженностью 1,4 км, а на участке автодороги от ПК 14 до ПК 16+38,5 работы по реконструкции не выполнены и автодорога на указанном участке не функционирует, МО Каменногорское ГП не исполнен пункт 2 Протокола совещания от 24.11.2022 № ПР-148/2022 и в КДХ ЛО представлены **недостоверные** сведения о выполнении в полном объеме работ и вводе 27.03.2023 в эксплуатацию объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево».

3.1. Расчеты за выполненные работы производились по актам КС-2, в которые включены комплексы работ со ссылкой на позиции Смет контракта к дополнительным соглашениям №№ 1-11 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (Приложение № 1 к дополнительным соглашениям №№ 1-11, далее – Сметы контракта № 1-11).

Согласно пунктам 29 -30 раздела VI[1] Порядка определения НМЦК:

29. После определения НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (далее – подрядные работы) осуществляется составление проекта сметы контракта. Проект сметы контракта на выполнение подрядных работ составляется в пределах НМЦК без использования сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

30. В проекте сметы контракта приводятся затраты на подрядные работы, входящие в объект закупки и предусмотренные проектной документацией,

[1] VI. Составление проекта сметы контракта на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений (далее – раздел VI).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, а также рабочей документацией (при наличии).

Последовательность составления проекта сметы контракта регламентирована пунктом 31 раздела VI Порядка определения НМЦК, предусматривающим, в том числе составление ведомости объемов технологически законченных элементов (далее – Ведомость). Ведомость предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (подпункт «б» пунктом 31 раздела VI). На основании Ведомости составляется проект сметы контракта, предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, оборудования, входящего в состав конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, либо выделенного отдельной строкой, всего и на принятую единицу измерения в пределах НМЦК на выполнение подрядных работ (подпункт «в» пункта 31 раздела VI).

Порядок составления Ведомости и ее содержания регламентированы пунктами 32 - 33 раздела VI Порядка определения НМЦК.

Таким образом, необходимость составления Ведомостей в целях составления проекта сметы контракта определена пунктами 29 - 33 раздела VI Порядка определения НМЦК.

На запросы КСП ЛО от 20.04.2023 № 01-18-56/2023 и от 22.05.2023 № 01-18-69/2023 администрацией МО Каменногорское ГП Ведомости к Дополнительным соглашениям №№ 1-11, предусмотренные пунктом 33 раздела VI Порядка определения НМЦК, по форме, определенной приложением № 5 к Порядку определения НМЦК, не представлены.

В соответствии с пунктом 5.7 СВГФК КСП ЛО № 2[1] главным инспектором инспекции аппарата КСП ЛО Рыдновой Н.Б. составлены Акты по фактам непредоставления или несвоевременного представления документов и материалов, запрошенных в ходе экспертно-аналитического мероприятия от 07.06.2023.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Устава МО «Каменногорское городское поселение»[2] глава администрации руководит администрацией МО «Каменногорское городское поселение» на принципах единоначалия.

---

[1] Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения Контрольно-счетной палатой Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия», утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 20.10.2014 № 31 (далее – СВГФК КСП ЛО № 2).

[2] Устав муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (с изменениями), утвержденный решением совета депутатов МО «Каменногорское городское поселение» от 08.02.2011 № 5, размещен на официальном сайте администрации МО «Каменногорское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamennogorsk.vbglenobl.ru/vlast/ustav_mo, дата обращения – 06.06.2023 (далее – Устав МО «Каменногорское городское поселение»).

Согласно части 1 статьи 50 Устава МО «Каменногорское городское поселение», глава администрации, в том числе, осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации.

В соответствии с частью 3 статьи 50 Устава МО «Каменногорское городское поселение» глава администрации несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений администрации.

Распоряжением главы муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 01.07.2022 № 7 «О назначении главы администрации муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» главой администрации МО «Каменногорское городское поселение» назначен Анищенко А.А.

В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 8 областного закона от 14.10.2011 № 77-оз[1], пунктом 1 части 1 статьи 28.1, статьей 28.2, пунктом 3 части 5 статьи 28.3 КоАП ведущим инспектором инспекции аппарата КСП ЛО Локшиным Р.С. были составлены протоколы по фактам совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.7 КоАП в отношении главы администрации МО Каменногорское ГП Анищенко А.А. по фактам непредоставления информации на запросы КСП ЛО:

- протокол от 14.06.2023 № 5/07-03/2023;
- протокол от 14.06.2023 № 6/07-03/2023.

В соответствии с постановлением Мирового судьи судебного участка № 21 Выборгского района Ленинградской области от 01.08.2023 по делу № 3-197/23-21 (по протоколу от 14.06.2023 № 5/07-03/2023) Анищенко А.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 0,3 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Мирового судьи судебного участка № 21 Выборгского района Ленинградской области от 01.08.2023 по делу № 3-196/23-21 (по протоколу от 14.06.2023 № 6/07-03/2023) Анищенко А.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 0,3 тыс. руб.

3.2. В ходе подготовки к проведению контрольного осмотра объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» должностным лицам КСП ЛО не удалось установить взаимосвязь между объемами и стоимостью работ, указанных в локальных сметах, получивших положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» о достоверности сметной стоимости объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (далее – Положительное заключение), и объемами и стоимостью конструктивных решений (элементов),

[1] Областной закон от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» (далее - областной закон от 14.10.2011 № 77-оз).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

комплексов (видов) работ, указанных в Смете контракта (Приложении № 1 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) и Сметах контракта №№ 1-11.

Должностными лицами КСП ЛО были проведены расчеты стоимости 2-х видов работ из локальных смет, получивших Положительное заключение, с применением метода формирования НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, и установлено следующее:

1) вид работ «Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий», указанное в пункте 7.16 расчета НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ соответствует виду работ «Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий», указанному в пунктах 36-38 локальной сметы № 02-01-02 «Дорожные работы».

Согласно расчету НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ стоимость данных видов работ составляет 13 824,0*1,199785=16 585,9 тыс. руб.

Согласно пунктам 36-38 локальной сметы № 02-01-02 «Дорожные работы» стоимость данных видов работ составляет 17 277,9 тыс. руб.

В расчет НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ не включена стоимость работ по установке бортовых камней бетонных при других видах покрытий из локальной сметы № 02-01-02 на сумму 692,1 тыс. руб.

2) пункты 15-17 локальной сметы № 02-05-01 «Шумозащита».

Согласно расчету НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ стоимость работ по устройству шумозащиты составляет 340,7*1,199785=408,8 тыс. руб.

Согласно пунктам 15-17 локальной сметы № 02-05-01 «Шумозащита» стоимость данных работ составляет 336,5 тыс. руб.

Таким образом, в расчет НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ включена стоимость работ по устройству шумозащиты больше, чем в локальной смете № 02-05-01«Шумозащита» на 72,3 тыс. руб.

Аналогичные несоответствия с локальными сметами, получившими Положительное заключение, установлены по всем видам работ, включенным в расчет НМЦК МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ и Сметы контракта №№ 1-11.

Указанные несоответствия обусловлены тем, что при каждом внесении изменений дополнительными соглашениями №№1-11 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в Сметы контракта №№ 1-11, Ведомости к Дополнительным соглашениям №№ 1 – 11 (основание для составления проекта сметы контракта) не составлялись, в связи с чем не представляется возможным определить достоверную цену каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, оборудования, входящего в состав конструктивного решения (элемента), включенных в Сметы контракта №№ 1-11.

3.3. Разделом 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» части 1 «Автомобильная дорога» ГИП 0096.П.ТКР.АД Проектной документации на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» предусмотрена установка для отделения пешеходной зоны от проезжей части бордюрных камней, выполненных их природного камня (гранита).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Необходимость применения дорогостоящих гранитных бордюров на автодороге, отнесенной к категории «Поселковая дорога», проектом не обоснована.

При проведении 18.05.2023 осмотра фактически выполненных работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево» должностными лицами КСП ЛО установлено наличие гранитных бордюров.

Произведенный должностными лицами КСП ЛО расчет показал, что разница в стоимости железобетонных (камни железобетонные бортовые БР 300.30.18) и гранитных бордюров (камни бортовые из горных пород, марка 1ГП) на выполненный объем работ составляет 7 414,7 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 6 266,4 тыс. руб.).

Расчет разницы стоимости железобетонных и гранитных бордюров представлен в Приложении № 5.2.8 к настоящему Заключению.

Бюджетные ассигнования на оплату дорогостоящих гранитных бордюров на общую сумму 7 414,7 тыс. руб. свидетельствуют о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.

В связи с вышеизложенным, в адрес администрации МО Каменногорское ГП направлен запрос от 22.05.2023 № 01-18-69/2023 о предоставлении:

- Ведомостей или пояснений об их отсутствии с предоставлением расчетов стоимости каждого вида (комплекса) работ, включенных в Сметы контракта (Приложение № 1 к дополнительным соглашениям №№ 1-11 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ);

- обоснования выбора дорогостоящих бордюрных камней, выполненных из природного камня, для отделения пешеходной зоны от проезжей части.

Администрацией МО Каменногорское ГП пояснения по формированию стоимости видов работ, включенных в Сметы контракта №№ 1-11 и обоснование выбора дорогостоящих бордюрных камней, выполненных из природного камня, не представлены.

3.4. С целью проверки соответствия объема фактически выполненных работ по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» объему работ, принятых и оплаченных ООО «РСК Крепость», 18.05.2023 комиссией в составе (далее – Комиссия от 18.05.2023):

- главного инспектора инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Великова В.В.;

- главного инспектора инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Рыдновой Н.Б.;

- главы администрации МО «Каменногорское ГП Анищенко А.А.;

- представителя строительного контроля ООО «СтройКонтроль». – Оганесяна А.Г.;

- представителя технического надзора заказчика ООО «СтройКонтроль». – Оганесяна Г.А.;

- подрядной организации ООО «Мегастрой» - Луканова С.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

проведен выборочный контрольный осмотр, инструментальный обмер и документарная проверка выполненных работ (далее – осмотр).

В ходе осмотра установлено, что основные объемы работ, проверенные выборочно 18.05.2023, соответствуют объемам, указанным в локальных сметах, получивших Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Имеются незначительные расхождения (пересортица) в объемах канализационных колодцев и колодцев связи, а именно:

1) Сметой контракта (Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 29.12.2022 № 11 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) в разделе «Переустройство сетей водопровода и канализации» предусмотрено:

- устройство ж/б колодцев диаметром 1,5 м в количестве 2 шт., фактически установлен 1 шт.;

- устройство ж/б колодцев диаметром 1,0 м в количестве 1 шт., фактически установлено 2 шт.;

2) Сметой контракта (Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 29.12.2022 № 11 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) в разделе «Переустройство сетей связи» предусмотрен монтаж камер КОТ-1 в количестве 1 шт. Фактически установлена 1 камера КОТ-1. Согласно локальному сметному расчету (смете) № 01-03-03 (II квартала 2022г.) «Переустройство сетей связи» предусмотрен монтаж 4 камер КОТ-1.

В Смете контракта № 13 указанные работы включены в комплексы работ «Переустройство сетей водопровода и канализации» и «Переустройство сетей связи» без разбивки по видам работ.

3) по состоянию на 18.05.2023 все буровзрывные работы выполнены в полном объеме.

Согласно разделу 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» Общего журнала работ № 2 по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево» подготовительные работы к буровзрывным работам на участке ПК 14+78 – ПК 15+77 проведены в период с 20.12.2022 по 29.12.2022, работы по разрыхлению скальных грунтов - в период с января по март 2023 года.

Согласно пункту 1.5.3 приложения № 5 «Буровзрывные работы» к тому 5.1 раздела 5 части 1 «Проект организации строительства» проектной документации (шифр ГИП 0096.П.ПОС) для защиты охраняемых объектов возможно в качестве укрытий мест взрыва использовать сплошные щитовые газонепроницаемые укрытия, которые обеспечивают локализацию, предотвращение или ограничение разлета кусков.

Согласно пункту 1.5.4 приложения № 5 «Буровзрывные работы» к тому 5.1 раздела 5 части 1 «Проект организации строительства» проектной документации (шифр ГИП 0096.П.ПОС) в качестве сплошных щитовых газонепроницаемых укрытий используются металлические щиты, представляющие собой маты из металлических листов толщиной от 4 до 30 мм с проушинами по углам для удобства строповки и скрепления щитов между собой тросом или болтами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Необходимая масса укрытия обеспечивается при помощи пригрузов, в качестве которых используют металлические отливки, железобетонные плиты или блоки и другое.

В состав тома 9.2 раздела 9 части 2 «Сметная документация. Книга 2 Объектные сметы, локальные сметы, сметные расчеты на отдельные виды затрат» проектной документации (шифр ГИП 0096.П.СМ2.2) включен локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01 «Земляные работы», который в свою очередь содержит раздел «Буровзрывные работы».

Ссылка на номер сметного расчета (сметы) № 02 - 01-01 и на позиции в сметном расчете (смете), относящиеся к буровзрывным работам (№№ пунктов сметы 22-32) имеется в графе № 2 Ведомости (пункты 7.5 и 7.6) (Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 24.05.2023 № 13 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) (далее – Ведомость № 13).

Согласно локальному сметному расчету (смете) № 02-01-01 при проведении буровзрывных работ предусмотрены следующие виды и объемы работ:

- разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: 10 и Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 куб. м, группа грунтов 10 – 77 куб. м;

- разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10 и Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 куб. м, группа грунтов 10 – 671 куб. м;

- разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: 10 и Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью: до 1,25 куб. м, группа грунтов 10 – 6 337 куб. м;

- разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: 10 (подчистные работы) – 525 куб. м;

- укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) – 9 680 кв. м;

- блоки железобетонные: фундаментные – 138,23 куб. м;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб. м и Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 65 км I класс груза – 19 140,3 т.

Проведенным КСП ЛО расчетом установлено, что общая стоимость буровзрывных работ согласно соответствующему разделу локального сметного

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

расчета (сметы) № 02-01-01 «Земляные работы» (включая затраты на временные здания и сооружения - 3,28%, резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,3% и НДС при упрощенной системе налогообложения – 19,9785%) составляет 61 760,8 тыс. руб., в том числе:

- работы по укрытию места взрыва и пригрузу – 31 402,9 тыс. руб.;
- работы по разрыхлению и дроблению скальных грунтов, а также погрузка и вывоз разрыхленного грунта – 30 357,9 тыс. руб.

Ведомость № 1 «Расчет стоимости буровзрывных работ, включенных в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ» представлена в Приложение № 5.2.9 к настоящему Заключению.

Вместе с тем, согласно Смете контракта № 13 в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ данные работы включены в следующих объемах:

- работы по укрытию места взрыва и пригрузу – 26 483,4*1,199785=31 774,4 тыс. руб.;
- работы по разрыхлению и дроблению скальных грунтов, а также погрузка и вывоз разрыхленного грунта – 28 134,8*1,199785=33 755,7 тыс. руб.

Кроме того, в Смете контракта № 13 в составе непредвиденных работ и затрат предусмотрены работы по разрыхлению скальных грунтов шпуровыми зарядами с дроблением негабаритных кусков на сумму: 4 926,7*1,199785=5 911,0 тыс. руб.

Общая стоимость буровзрывных работ, включенных в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ Сметой контракта № 13, составила 71 441,1 тыс. руб. (31 774,4+33 755,7+5 911,0).

Таким образом, при составлении Сметы контракта № 13 в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ безосновательно включено увеличение стоимости буровзрывных работ на сумму 9 680,3 тыс. руб. (71 441,1-61 760,8), не подтвержденное локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01 «Земляные работы».

В связи с тем, что буровзрывные работы на момент осмотра, проведенного 18.05.2023, фактически были выполнены, КСП ЛО в адрес администрации МО Каменногорское ГП направлен запрос от 22.05.2023 № 1-18-69/2023 о предоставлении:

- проекта производства буровзрывных работ, разработанного специализированной организацией, имеющей лицензию на их выполнение, и согласованного в установленном порядке;
- допуска на выполнение буровзрывных работ, оформленного в Северо-Западном управлении Ростехнадзора;
- материалов фотофиксации и видеофиксации результатов проведения буровзрывных работ на Объекте, отражающих этапы производства работ, включая скрытые работы.

Письмом от 01.06.2023 № 1537 администрация МО Каменногорское ГП предоставила в КСП ЛО следующую документацию:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- проект производства буровзрывных работ шифр ППР-ЕВП-07/22, разработанный ООО «Евровзрывпром» и согласованный ООО «Мегастрой» в 2022 году;

- разрешение № ВР-19-0203, выданное 26.12.2022 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на ведение ООО «Евровзрывпром» работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения в период с 01.01.2023 по 31.12.2023;

- материалы фотофиксации и видеофиксации результатов проведения буровзрывных работ на Объекте.

В результате проведенного КСП ЛО анализа представленных документов по выполнению буровзрывных работ не нашел подтверждения факт устройства укрытия мест взрыва металлическими листами с пригрузом их железобетонными блоками.

Так, видеофайлы момента взрыва WhatsApp_Video_2023-05-26_at_17.40.24, WhatsApp_Video_2023-05-26_at_17.41.29 и WhatsApp_Video_2023-05-26_at_17.44.37 свидетельствуют о том, что места проведения взрывных работ укрывались насыпными материалами с покрытием насыпи иглопробивным полотном.

Таким образом, при проведении буровзрывных работ были внесены изменения в технологию ведения работ, предусмотренную проектной документацией, однако в локальный сметный расчет (смету) № 02-01-01 «Земляные работы» соответствующие корректировки не внесены, о чем свидетельствует ссылка на указанную смету в Ведомости № 13.

Для защиты людей, зданий и сооружений от поражающего и разрушающего действия воздушной волны, от разлета отдельных кусков взорванной породы проектом производства буровзрывных работ (шифр ППР-ЕВП-07/22) предусмотрено применение укрытий мест взрыва песчаным или суглинистым грунтом. Для укрытия взрываемого за один раз блока из 50 шпуров (40 куб.м) потребуется 197 тонн песка (пгс, отсев и проч.), позволяющие закрыть до 73 кв. м площади.

Материал укрытия и технику для укрытия предоставляет ООО «Мегастрой». Руководит работами по укрытию – ООО «Евровзрывпром».

Согласно подпункту а) пункта 29 Приложения № 1.1 Раздела IV Технической части Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы ГЭСН 81-02-01-2017 «Сборник 1. Земляные работы» средняя плотность песка составляет 1600 кг/куб. м (1,6 т/ куб. м).

Для укрытия 9 680 кв. м взрываемой площади скального грунта, предусмотренной локальной сметой № 02-01-01 «Земляные работы», необходимо 26 122,7 т песка (9 680 кв. м:73 кв. м х197 т) или, учитывая среднюю плотность песка 1,6 т/куб. м, 16 327 куб. м песка (26 122,7 т: 1,6 т/куб. м).

Учитывая изменение технологии работ по укрытию мест взрывов, КСП ЛО произведен перерасчет стоимости работ по укрытию места взрывов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно перерасчету общая стоимость работ по устройству укрытия места взрывов сыпучими материалами с покрытием насыпи иглопробивным полотном составляет 11 773,8 тыс. руб. (включая стоимость песка из отсевов дробления – 17 959,7 куб. м и полотна иглопробивного «Дорнит-2» - 13 842,4 кв. м), а согласно локальному сметному расчету (смете) № 02-01-01 «Земляные работы» стоимость указанных работ составляет 31 402,9 тыс. руб. Таким образом, превышение составило 19 629,1 тыс. руб. (31 402,9-11 773,8) и включено в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ.

Ведомость № 2 «Расчет превышения стоимости буровзрывных работ в связи с изменением технологии ведения работ по укрытию мест взрывов» представлена в Приложении № 5.2.10 к настоящему Заключению.

Подготовительные работы к буровзрывным работам (с укрытием взрываемой поверхности) на участке ПК 14+78-ПК 15+77 предусмотрены Сметой контракта № 10 (Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 29.12.2022 № 10), проведены в период с 20.12.2022 по 29.12.2022 и оплачены подрядчику в сумме 34 556,0 тыс. руб. по акту КС-2 от 29.12.2022 № 20.

Таким образом, на момент утверждения Сметы контракта № 13 (24.05.2023) администрация МО Каменногорское ГП была осведомлена о том, что подготовительные работы к буровзрывным работам проведены по измененной технологии, а именно: укрытие места взрывов сыпучими материалами с покрытием насыпи иглопробивным полотном вместо предусмотренного проектом укрытия металлическими листами с пригрузом их железобетонными блоками.

Однако, корректировка сметной стоимости подготовительных работ с учетом указанных изменений не проводилась, соответствующие изменения в Смету контракта № 13 не вносились.

Всего общая стоимость завышения цены МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ по буровзрывным работам составляет 29 309,4 тыс. руб. (19 629,1+9 680,3), в том числе:

- 2022 год (подготовительные работы) – 19 629,1 тыс. руб. (из них при уровне софинансирования областного бюджета 98,0%: областной бюджет – 19 236,5 тыс. руб., местный бюджет – 392,6 тыс. руб.);

- 2023 год (буровзрывные работы) – 9 680,3 тыс. руб. (из них при уровне софинансирования областного бюджета 91,0%: областной бюджет – 8 809,1 тыс. руб., местный бюджет – 871,2 тыс. руб.).

Письмом от 21.07.2023 № 05-3170/2023-0-1 КДХ ЛО в адрес КСП ЛО представил Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 30.05.2023 № 21, счет на оплату от 30.05.2023 № 32, акт о приемке работ КС-2 от 30.05.2023 № 21, выполненных ООО «РСК Крепость» по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» на общую сумму 17 398,1 тыс. руб., в котором произведен перерасчет стоимости работ с учетом изменений, внесенных Сметой контракта № 13 с включением стоимости буровзрывных работ на общую сумму 71 441,1 тыс. руб. (с НДС) (№ по порядку 81, 81 и 111).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КДХ ЛО платежным поручением от 17.07.2023 № 758005 МО Каменногорское ГП перечислена Субсидия в сумме 15 832,2 тыс. руб.

Платежным поручением от 19.07.2023 № 342 МО Каменногорское ГП произведена оплата ООО «РСК Крепость» за выполненные работы в сумме 17 398,1 тыс. руб., в том числе за буровзрывные работы на общую сумму с НДС 71 441,1 тыс. руб.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, переплата ООО «РСК Крепость» за выполненные буровзрывные работы составила 29 309,4 тыс. руб. (в том числе: областной бюджет – 28 045,6 тыс. руб., местный бюджет – 1 263,8 тыс. руб.).

КСП ЛО направила информацию, установленную в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)» в части проведенного анализа соблюдения администрацией МО «Каменногорское городское поселение» ГП целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений) из бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»), а также соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области письмом от 04.08.2023 № 01-20-20/2023 и в Управление Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области письмом от 04.08.2023 № 01-20-21/2023.

В соответствии с пунктом 24 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

В соответствии с пунктом 39 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях[1] контроль

[1] Приложение № 9 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Федеральным дорожным агентством и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

В период с 14.11.2022 по 02.12.2022 Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дирекция мониторинга дорожной деятельности Федерального дорожного агентства» (далее - ФГБУ «Росдортехнология») проведена проверка целевого использования средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных Правительству Ленинградской области на дорожное хозяйство по соглашениям с Федеральным дорожным агентством, а также проверка качества выполненных работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий и достижении заданных результатов, установленных соглашениями, в КДХ ЛО.

В результате анализа мер, принятых администрацией МО Каменногорское ГП, направленных на устранение (недопущение) нарушений, выявленных по результатам выездной проверки, проведенной ФГБУ «Росдортехнология» установлено следующее.

На запрос КСП ЛО от 05.06.2023 № 01-18-79/2023 о предоставлении, в том числе информации по результатам контроля за выполнением обязательств, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017 и от 21.12.2021 № 108-09-2022-023, письмом КДХ ЛО от 15.06.2023 № 07-953/2023 в адрес КСП ЛО представлена информация по результатам выездной проверки, проведенной ФГБУ «Росдортехнология», в том числе:

- информационное письмо КДХ ЛО от 13.12.2022 № 07-2023/2022, направленное в адрес администрации МО Каменногорское ГП по результатам проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-09-2021-017, заключенным между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации о предоставлении субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в отношении администрации МО Каменногорское ГП (в рамках исполнения которого КДХ ЛО было заключено с администрацией МО Каменногорское ГП Соглашение от 08.02.2021 № 41615106-1-2021-001, в целях исполнения которого администрацией МО Каменногорское ГП был заключен МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) с приложением «Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных по результатам проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»)» (далее - План мероприятий по устранению нарушений);

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- План мероприятий по устранению нарушений с указанием мер и сроков по устранению выявленных нарушений, подписанный главой администрации МО Каменногорское ГП А.А. Анищенко, представленный в адрес КДХ ЛО письмом от 15.12.2022 исх. № 3311;

- письмо КДХ ЛО от 28.12.2022 № 05-5662/2022-0-1, направленное в адрес администрации МО Каменногорское ГП, с приложением Плана мероприятий по устранению нарушений (с актуализированными сроками, где срок устранения 1-го нарушения (из 57-ми) – «Темпы выполнения работ по объекту не соответствуют условиям Контракта и графику выполнения строительно-монтажных работ» - 31.12.2022) и требованием предоставления копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений и замечаний, срок устранения которых установлен до 15.01.2023;

- копии электронных писем от 17.01.2023, 31.01.2023 и 01.02.2023, согласно которым администрацией МО Каменногорское ГП в адрес КДХ ЛО направлялась рабочая документация и пояснения по пунктам 4, 20-25, 27-29, 32-35, 37-47, 49, 57 Плана мероприятий по устранению нарушений.

Письмом КДХ ЛО от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3[1] в адрес ФГБУ «Росдортехнология» был направлен отчет об устранении нарушений и замечаний.

Письмом ФГБУ «Росдортехнология» в адрес КДХ ЛО 02.06.2023 исх. № СПб-2/62[2] представлены Результаты рассмотрения (анализ) сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений[3] (Приложение № 5.2.11 к настоящему Заключению), согласно которому:

- по Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 108-17-2021-017:

а) По финансовому разделу выявлено 2 нарушения. В графе 8 «Примечание (филиал ФГБУ «Росдортехнология» в г. Санкт-Петербурге)» (далее – «Примечание») меры по устранению данных нарушений отражены с примечанием «Принято».

б) По разделу «Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ. Заказчик: Администрация МО Каменногорское ГП, Подрядчик ООО «РСК Крепость» выявлено 12 нарушений. В соответствии с графой «Примечание» меры по устранению выявленных нарушений в отношении:

---

[1] Представлено на электронную почту: korableva_sm@ksplo/ru (27.07.2023).

[2] Представлена на электронную почту: korableva_sm@ksplo/ru (23.06.2023).

[3] Результаты рассмотрения (анализ) сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрЦ от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 083318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4, от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3) (далее – Результаты рассмотрения (анализ) сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений).

- 6-ти нарушений (или 50%) - с примечанием «Принято»;
- 6-ти нарушений (или 50%)– с примечанием «Не принято»;

в) По производственному разделу «Реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» Заказчик: Администрация МО Каменногорское ГП. Подрядная организация - ООО «РСК Крепость». Проектная организация – ООО «Севзапстройпроект». Строительный контроль – ООО «СтройКонтроль». Авторский контроль – ООО «Геоинжпроект» выявлено 43 нарушения. В соответствии с графой «Примечание» меры по устранению выявленных нарушений в отношении:

- 3-х нарушений (или 7%) - с примечанием «Принято»;
- 19-ти нарушений (или 44%) – с примечанием «Устранено»;
- 1-го нарушения (или 2%) – с пометкой «Срок устранения не наступил»;
- 20-ти нарушений (или 47%) – с пометкой «Не устранено».
- по Соглашению от 25.12.2020 № 108-17-2021-007 (финансовый раздел) выявлено 4 нарушения. В графе «Примечание» меры по устранению данных нарушений отражены с примечанием «Принято».

Письмом КДХ ЛО от 05.06.2023 № 08-3132/2022-3-5 в адрес администрации МО Каменногорское ГП направлен План мероприятий по устранению нарушений, установлен срок для актуализации информации о мерах, принятых в целях устранения нарушений – 03.07.2023.

На запрос КСП ЛО от 18.07.2023 № 01-18-106/2023 о предоставлении актуализированной информации об исполнении Плана мероприятий по устранению нарушений, письмом КДХ ЛО от 21.07.2023 № 05-3170/2023-0-1 представлен План мероприятий по устранению нарушений, направленный в адрес КДХ ЛО администрацией МО Каменногорское ГП 30.06.2023 № 1893, согласно которому количество нарушений с пометкой «Принято», «Не принято», «Устранено», «Не устранено», «Срок устранения не наступил» осталось без изменений.

5.3. Администрацией муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры.

5.3.1. Анализ соблюдения администрацией муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (получателем межбюджетных трансфертов) целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений).

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 178 в Государственную программу включен Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов[1], согласно которому субсидия предоставляется:

[1] Приложение 10 «Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-

- в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктами 11, 12 части 1 статьи 14 и пунктами 19, 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 1.2);

- в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – КАП и РХК ЛО (пункт 1.3);

- муниципальные образования представляют в КАП и РХК ЛО документы, подтверждающие потребность в осуществлении расходов за счет средств субсидии, в срок не позднее 15 ноября текущего финансового года (пункт 5.4).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.11.2020 № 779[1] внесен ряд изменений в Государственную программу, предусматривающих в том числе исключение формулировки «не позднее 15 ноября текущего финансового года» из пункта 5.4 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.09.2021 № 608 внесен ряд изменений в Государственную программу, в том числе в Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов, предусматривающих следующие изменения:

- изложен в новой редакции пункт 1.2:

«Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктами 11, 12 и 13 части 1 статьи 14 и пунктами 19, 19.1 и 19.3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- изложен в новой редакции абзац первый пункта 3.2:

«*В целях отбора муниципальных образований для предоставления субсидии комитет принимает решение о создании комиссии по отбору муниципальных образований и сельскохозяйственных товаропроизводителей для участия в мероприятиях государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее - отбор, комиссия)*»;

досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» (далее – Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов, Приложение 10).

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 25.11.2020 № 779 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 25.11.2020 № 779).

- пункт 3.6 дополнен абзацем пятым следующего содержания:

«спецификация оборудования по объекту культуры, согласованная с комитетом по культуре и туризму Ленинградской области».

- внесены изменения в пункт 3.11, предусматривающие изменение срока направления муниципальными образованиями письменного уведомления об отзыве заявки на участие в отборе:

«не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанным в извещении».

- изложены в новой редакции абзацы 4 и 5 пункта 3.14:

«*При проведении отбора в целях предоставления субсидии в текущем финансовом году победителями отбора (получателями субсидии) признаются муниципальные образования, заявки которых в сформированном перечне набрали наибольшее количество баллов сводной оценки.*

Количество победителей отбора (получателей субсидии) определяется исходя из объема субсидии, предусмотренного в областном бюджете Ленинградской области на текущий финансовый год на софинансирование соответствующих расходных обязательств муниципальных образований, за вычетом распределенного объема субсидии (в том числе предусмотренного на софинансирование переходящих проектов).

При проведении отбора на очередной финансовый год и плановый период победителями отбора признаются все муниципальные образования, включенные в перечень заявок по итогам оценки заявок.

Получателями субсидии признаются муниципальные образования, заявки которых в сформированном перечне набрали наибольшее количество баллов сводной оценки.

Количество получателей субсидии определяется исходя из объема субсидии, предусмотренного в областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период на софинансирование соответствующих расходных обязательств муниципальных образований, за вычетом объема субсидии, предусмотренного на софинансирование переходящих проектов».

- абзац первый пункта 5.1 дополнен указанием на сроки предоставления субсидии, установленные пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области;

- изложен в новой редакции пункт 5.4:

«Муниципальное образование посредством использования информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» представляет в комитет платежный документ с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов»;

- изложен в новой редакции пункт 5.5:

«Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии, осуществляется комитетом не позднее 5-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа».

По состоянию на начало анализируемого периода действовал Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 27.12.2021.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143 Государственная программа изложена в новой редакции (включая все приложения к Государственной программе), изменена структура Государственной программы, из ее состава исключены подпрограммы.

Приложением 10 к Государственной программе утверждена новая редакция Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов, согласно которой предусмотрено предоставление субсидии в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Кроме того, внесены изменения в ряд пунктов данного порядка, в том числе:

- изложен в новой редакции пункт 2.1, согласно которой формулировка *«объектами в сфере культуры»* исключена*;*

- внесены изменения в пункт 3.6, предусматривающие включение в заявку муниципального образования на участие в отборе для предоставления субсидии *«экспликации помещений здания учреждения культуры, где планируется выполнение работ по капитальному ремонту, на бумажном носителе»* только при наличии работ по капитальному ремонту внутренних помещений;

- пункт 4.3 дополнен подпунктом «г», предусматривающим возможность пересмотра утвержденного для муниципального образования объема субсидии *«при уточнении планового объема расходов на исполнение софинансируемых обязательств по итогам заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»*;

- абзац второй пункта 5.1 изложен в новой редакции, согласно которой:

«При наличии оснований, указанных в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Порядка, соглашение (дополнительное соглашение) заключается не позднее 30 рабочих дней с даты внесения изменений в утвержденное распределение субсидии» (ранее был предусмотрен срок *«не позднее 10 рабочих дней»* с той же даты);

- внесены изменения в пункт 5.5, предусматривающие установление обязанности ГРБС осуществить перечисление субсидии «*не позднее 7-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа»* (ранее был предусмотрен срок *«не позднее 5-го рабочего дня»* с той же даты).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 № 1033 пункт 5.1 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту дополнен абзацем следующего содержания:

«Соглашение должно содержать требование об обеспечении внесения и актуализации сведений о состоянии сельских территорий и сельских агломераций и показателей социально-экономического состояния сельских

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

территорий и агломераций в Государственную информационную систему сбора и анализа отраслевых данных агропромышленного комплекса «Единое окно», интерфейс которой доступен по адресу https://krst.specagro.ru/login, а также об обеспечении контроля за полнотой и достоверностью представляемых данных.».

Таким образом, в проверяемом периоде Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов действовал в трех редакциях (от 27.12.2021, от 10.03.2022, от 30.12.2022).

В период проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на капитальный ремонт объектов действовал Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020.

В соответствии с Извещением о проведении отбора[1] КАП и РХК ЛО объявлено о проведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на капитальный ремонт объектов, согласно которому срок приема заявок муниципальных образований на получение субсидий: с 07.06.2021 по 11.06.2021.

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020 субсидии предоставляются на конкурсной основе по результатам отбора муниципальных образований.

Пунктом 3.5 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020 определено, что срок приема заявок от муниципальных образований составляет пять рабочих дней со дня размещения извещения на интернет-портале.

Таким образом, срок приема заявок муниципальных образований на получение субсидий, предусмотренный Извещением о проведении отбора, соответствует установленному пунктом 3.5 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020.

Согласно пункту 3.6 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020 муниципальные образования Ленинградской области в срок, установленный в извещении, представляют в КАП и РХК ЛО заявку на участие в отборе для предоставления субсидии отдельно для каждого объекта.

---

[1] Извещение о проведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» на 2022 год, размещено на официальном сайте КАП и РХК ЛО в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/06/07/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%A0_%D0%94%D0%9A.docx (далее – Извещение о проведении отбора).

Письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 в адрес КСП ЛО представлены копии заявок администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Калитинское СП, муниципальное образование) на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» (далее – Заявка):

- от 09.06.2021 № 772 на получение субсидии в сумме 6 132,6 тыс. руб. по объекту «Капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области» (далее – ДК пос. Калитино);

- от 09.06.2021 № 775 на получение субсидии в сумме 5 081,9 тыс. руб. по объекту «Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки» (далее – ДК пос. Кикерино).

Перечень документов, входящих в состав заявки муниципального образования на участие в отборе для предоставления субсидии утвержден пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020.

Письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 в адрес КСП ЛО представлены, в том числе копии документов, приложенных к Заявкам МО Калитинское СП в соответствии с пунктом 3.6 Порядка предоставления субсидии в редакции от 25.11.2020.

Пунктом 3.9 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020 установлено, что КАП и РХК ЛО в срок, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки муниципального образования на участие в отборе для предоставления субсидии, информирует муниципальное образование о принятии заявки к рассмотрению путем направления соответствующего уведомления.

Письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 в адрес КСП ЛО представлены, в том числе копии уведомлений от 16.06.2021 № 9 и № 10 о принятии Заявок МО Калитинское СП по объектам ДК пос. Калитино и ДК пос. Кикерино для участия в отборе на предоставление субсидий, направленных КАП и РХК ЛО в адрес МО Калитинское СП в срок, установленный пунктом 3.9 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020.

Порядком предоставления субсидий на мероприятия по капительному ремонту объектов в редакции от 25.11.2020:

- определены критерии оценки Комиссией по отбору муниципальных образований заявок муниципальных образований на участие в отборе для предоставления субсидии (пункт 3.12);

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- установлен порядок расчета сводной оценки заявки муниципального образования на участие в отборе для предоставления субсидии (пункт 3.13);

- определено, что решение Комиссии по отбору муниципальных образований с результатами оценок заявок муниципальных образований оформляется протоколом в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания комиссии (пункт 3.15);

- определено, что КАП и РХК ЛО на основании протокола заседания Комиссии по отбору муниципальных образований в течение двух рабочих дней с даты оформления такого протокола принимает решение о победителях отбора (получателях субсидии) (пункт 3.16).

Приложением № 2 к Протоколу заседания Комиссии по отбору муниципальных образований от 28.06.2021 № 2[1] Заявкам МО Калитинское СП присвоены следующие оценки:

- Заявке МО Калитинское СП по объекту ДК пос. Калитино – 810 баллов;

- Заявке МО Калитинское СП по объекту ДК пос. Кикерино – 700 баллов.

Распоряжением КАП и РХК ЛО от 28.06.2021 № 120[2] утверждены муниципальные образования – победители отбора для предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» Государственной программы, в том числе:

№	Наименование муниципального образования	Название объекта	Средства субсидии, тыс. руб.
1	МО Калитинское СП	ДК пос. Калитино	6 132,6
2	МО Калитинское СП	ДК пос. Кикерино	5 081,9
Итого			11 214,5

[1] Приложение № 2 «Оценка заявок на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» на 2022 год» к Протоколу №2 заседания комиссии по отбору муниципальных образований Ленинградской области для участи в мероприятиях государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» от 28.06.2021, представлен письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 (далее – приложение № 2 к Протоколу заседания Комиссии по отбору муниципальных образований от 28.06.2021 № 2).

[2] Распоряжение КАП и РХК ЛО от 28.06.2021 № 120 «Об утверждении муниципальных образований – победителей отбора для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках реализации основного мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях» подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» на 2022 год», представлено письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 (далее – распоряжение КАП и РХК ЛО от 28.06.2021 № 120).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Таблицей 10[1] приложения 14 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции) МО Калитинское СП на 2022 год предусмотрена субсидия на мероприятия по капитальному ремонту объектов в сумме 11 214,5 тыс. руб. В течение 2022 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренный МО Калитинское СП на мероприятия по капитальному ремонту объектов, оставался неизменным.

Приложением 4[2] к Государственной программе (в ред. от 10.03.2022) утвержден Перечень сельских поселений и сельских населенных пунктов, рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, для реализации мероприятий Государственной программы, в состав которого включено МО Калитинское СП.

Между КАП и РХК ЛО и администрацией МО Калитинское СП заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 10.02.2022 № 824 (далее – Соглашение от 10.02.2022 № 824)[3], согласно которому:

- предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2022-2024 годах бюджету муниципального образования субсидии на капитальный ремонт объектов (Культура) (конкурсные) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю в рамках целевой статьи 18 8 03 70670 «Субсидии на мероприятия по капитальному ремонту объектов» Государственной программы (пункт 1.1);

- субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 «Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» (далее – Приложение № 1 к Соглашению от 10.02.2022 № 824) (пункт 1.2);

- общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете МО Калитинское СП на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2022 году – 11 804,8 тыс. руб. (пункт 2.1);

- общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ленинградской области бюджету МО Калитинское СП, исходя из выраженного в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 95% составляет в 2022 году не более 11 214,5 тыс. руб. (пункт 2.2);

---

[1] Таблица 10 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Таблица 10).

[2] Приложение 4 «Перечень сельских поселений и сельских населенных пунктов, рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, для реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» к Государственной программе (далее – Приложение 4).

[3] Представлено в адрес КСП ЛО письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023.

- субсидия предоставляется при выполнении следующих условий (пункт 3.2):

а) наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете МО Калитинское СП бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, подтвержденных выпиской из бюджета муниципального образования (выпиской из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;

- перечисление субсидии, в том числе исходя из потребности в оплате денежных обязательств, осуществляется при предоставлении муниципальным образованием посредством использования информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» главному распорядителю платежного документа с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов, в соответствии с перечнем, утвержденным Порядком (пункт 3.4):

заверенные в установленном порядке копии заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов и(или) иных договоров на осуществление работ по капитальному ремонту объекта (объектов) (пункт 3.4.1);

заверенные в установленном порядке копии заключенных муниципальных контрактов или иных договоров на осуществление работ по строительному контролю (в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации) (пункт 3.4.2);

заверенные в установленном порядке копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (пункт 3.4.3);

заверенные в установленном порядке копии актов выполненных работ (пункт 3.4.4);

заверенные в установленном порядке копии счетов на оплату от подрядной организации муниципальному заказчику (пункт 3.4.5);

заверенные в установленном порядке копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты стоимости выполненных работ и затрат за счет средств местного бюджета (пункт 3.4.6);

при поэтапной оплате выполненных работ документы, указанные в пунктах 3.4.1 и 3.4.2, представляются однократно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- главный распорядитель принимает решение о перечислении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, не позднее 7-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа (пункт 3.5).

Муниципальное образование обязуется, в том числе обеспечивать (пункт 4.3):

- достижение результатов (в том числе значений результатов) использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 «Значения результатов использования субсидии» (далее – Приложение № 2 к Соглашению от 10.02.2022 № 824) (пункт 4 3.3);

- представление Главному распорядителю отчетов (пункт 4.3.7):

о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению № 3 «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» (далее – Приложение № 3 к Соглашению от 10.02.2022 № 824) не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия, если иное не предусмотрено Порядком;

о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению № 4 «Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии» (далее – Приложение № 4 к Соглашению от 10.02.2022 № 824) не позднее 5 февраля, следующего за годом, в котором была получена Субсидия, если иное не предусмотрено Порядком.

В соответствии с Приложением №1 к Соглашению от 10.02.2022 № 824:

- наименование мероприятия (направления), наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества - «Мероприятие по капитальному ремонту объектов»;

- срок окончания реализации – 31.12.2022;

- объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (направления) всего: в 2022 – 11 804,8 тыс. руб., в 2023 году – 0,0, в 2024 году – 0,0, в том числе средства субсидии: в 2022 – 11 214,5 тыс. руб., в 2023 году – 0,0, в 2024 году – 0,0, уровень софинансирования в 2022 году – 95%, в 2023 году – 0,0, в 2024 году – 0,0.

В соответствии с Приложение № 2 к Соглашению от 10.02.2022 № 824:

- наименование мероприятия (направления), наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества - «Мероприятие по капитальному ремонту объектов»;

- результат использования субсидии – «Процент выполнения работ по объекту;

- значение результатов использования субсидии – на текущий 2022 год – 100,0, на 2023 год – 0,0, на 2024 год – 0,0.

Письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 представлены копии, в том числе следующих документов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- постановления администрации МО Калитинское СП от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) и Выдержка из муниципальной программы, согласно которой финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Современный облик сельских территорий», на 2022 год предусмотрено в сумме 11 804,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 11 214,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 590,3 тыс. руб., из них:

на мероприятие «Капитальный ремонт кровли здания дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области» - 6 455,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 6 132,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 322,8 тыс. руб.;

на мероприятие «Капитальный ремонт Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки» - 5 349,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 5 081,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 267,5 тыс. руб.;

- выписка из нормативного правового акта о бюджете Калитинского сельского поселения, бюджетной росписи МО Калитинского СП, согласно которой в соответствии с Приложением № 9 к Решению от 16.12.2021 № 142[1] на мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Современный облик сельских территорий», бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в 2022 году утверждены в сумме 11 804,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – в сумме 11 214,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – в сумме 590,3 тыс. руб.

На момент заключения Соглашения от 10.02.2022 № 824 действовали Правила предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в редакции от 30.12.2021, Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 27.12.2021.

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 27.12.2021 соглашение о предоставлении субсидии заключается в сроки, установленные пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

[1] Решение Совета депутатов МО Калитинское СП от 16.12.2021 № 142 «О бюджете муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее –Решение от 16.12.2021 № 142).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в редакции от 30.12.2021 установлено, что заключение соглашений о предоставлении субсидий (за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) осуществляется в срок до 15 февраля года предоставления субсидий.

Таким образом, Соглашение от 10.02.2022 № 824 заключено КАП и РХК ЛО с соблюдением сроков, предусмотренных пунктом 5.1 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 27.12.2021, пунктом 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в редакции от 30.12.2021 (до 15 февраля 2022 года).

На момент заключения Соглашения от 10.02.2022 № 824 действовала Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

В результате анализа Соглашения от 10.02.2022 № 824 на предмет соответствия Типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета установлено следующее.

В пункте 2.1 Соглашения от 10.02.2022 № 824 не указана информация об общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО Калитинское СП на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2023 и 2024 годах, что не соответствует пункту 2.1 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

В пункте 2.2 Соглашения от 10.02.2022 № 824 не указана информация о предельном уровне софинансирования и объеме средств субсидии, предоставление которых предусмотрено в 2023-2024 годах, что не соответствует пункту 2.2 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Пунктом 3.5 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета установлен срок перечисления субсидии из областного бюджета бюджету МО Калитинское СП в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии - не позднее 5-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.

Пунктом 3.5 Соглашения от 10.02.2022 № 824 установлен срок перечисления субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, не позднее 7-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.

Абзацем 3 пункта 4.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в редакции от 30.12.2021 установлено, что перечисление субсидии из областного бюджета местному

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджету осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не позднее 7-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.

Пунктом 5.5 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 27.12.2021 установлено, что:

«Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется комитетом не позднее 5-го рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа».

Согласно положениям пункта 3 статьи 139 БК РФ правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. При этом, нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с данными правилами.

В нарушение пункта 3 статьи 139 БК РФ срок перечисления средств субсидии, предусмотренный пунктом 5.5 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов в редакции от 27.12.2021, не соответствует установленному пунктом 4.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в редакции от 30.12.2021.

Следует отметить, что постановлением Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143 Порядок предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов был изложен в новой редакции, согласно которой срок предоставления субсидии приведен в соответствие с установленным пунктом 4.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в редакции от 30.12.2021. Согласно пункту 2 постановления Правительства Ленинградской области от 10.03.2022 № 143 оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Таким образом, в проверяемом периоде указанное нарушение пункта 3 статьи 139 БК РФ было устранено.

Учитывая вышеизложенное, пунктом 3.5 Соглашения от 10.02.2022 № 824 установлен срок перечисления субсидии из областного бюджета местному бюджету, соответствующий установленному пунктом 4.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области (в редакции от 30.12.2021).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Следует отметить, что приказом Комитета финансов Ленинградской области от 28.12.2022 № 18-02/19-45[1] был внесен ряд изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета. При этом изменения, предусматривающие приведение пункта 3.5 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в соответствие с пунктом 4.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, приказом Комитета финансов Ленинградской области от 28.12.2022 № 18-02/19-45 не внесены.

В Соглашение от 10.02.2022 № 824 включен пункт 4.3.4, устанавливающий для МО Калитинское СП обязательства «*обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации)*», предусмотренный Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета только *«для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств Муниципального образования по строительству объектов капитального строительства».*

В Соглашение от 10.02.2022 № 824 включен пункт 4.3.5, устанавливающий для МО Калитинское СП обязательства «*обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат»,* предусмотренный Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета только *«для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств Муниципального образования по исполнению публичных нормативных обязательств Муниципального образования».*

Таким образом в Соглашение от 10.02.2022 № 824 включены пункты 4.3.4 и 4.3.5, не предусмотренные Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

В анализируемом периоде в условия Соглашения от 10.02.2022 № 824 дополнительными соглашениями от 27.05.2022 № 824/1 и от 04.08.2022 № 841/2[2] был внесен ряд изменений.

1) Дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 824/1 пункт 4.3 Соглашения от 10.02.2022 № 824, устанавливающий обязанности МО Калитинское СП, дополнен подпунктом 4.3.1.2 следующего содержания:

«4.3.1.2. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется полностью либо частично за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, не позднее 1 июля текущего финансового года».

[1] Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 28.12.2022 № 18-02/19-45 «О внесении изменений в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30 декабря 2019 года № 18-02/19-38 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области» (далее – приказ Комитета финансов Ленинградской области от 28.12.2022 № 18-02/19-45).

[2] Представлены в адрес КСП ЛО письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023.

Таким образом, дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 824/1 в пункт 4.3 Соглашения от 10.02.2022 № 824 внесены изменения, устанавливающие обязанности получателя субсидии (муниципального образования), не предусмотренные Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

2) Дополнительным соглашением от 04.08.2022 № 841/2 пункт 3.4 Соглашения от 10.02.2022 № 824 изложен в новой редакции, согласно которой:

«3.4. Перечисление Субсидии, в том числе исходя из потребности в оплате денежных обязательств, осуществляется при предоставлении Муниципальным образованием посредством использования информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» Главному распорядителю платежного документа с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в осуществлении расходов, в соответствии с перечнем, утвержденным Порядком:

3.4.1 заверенные в установленном порядке копии заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов и(или) иных договоров на осуществление работ по капитальному ремонту объекта (объектов), в том числена и приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования для объекта;

3.4.2. заверенные в установленном порядке копии заключенных муниципальных контрактов или иных договоров на осуществление работ по строительному контролю (в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации);

3.4.3. заверенные в установленном порядке копии справок о стоимости выполненных работ и затрат;

3.4.4. заверенные в установленном порядке копии актов выполненных работ;

3.4.5. заверенные в установленном порядке копии товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ 12 или универсального передаточного документа, и акта приема-передачи товара (в случае поставки товара в рамках заключенных муниципальных контрактов и (или) договоров);

3.4.6. заверенные в установленном порядке копии счетов на оплату от подрядной организации муниципальному заказчику;

При поэтапной оплате выполненных работ документы, указанные в пп. «3.4.1.» и «3.4.2.», представляются однократно.».

Согласно заявкам на оплату расходов и платежным поручениям, представленным КАП и РХК ЛО письмами от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 и от 14.09.2023 № и-04-6217/2023 в КСП ЛО, субсидия на мероприятия по капитальному ремонту объектов в сумме 11 150,6 тыс. руб. (99,4% от планового объема финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию данного мероприятия – 11 214,5 тыс. руб.) перечислена МО Калитинское СП на основании документов, подтверждающих потребность в оплате денежных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

обязательств в срок, установленный пунктом 3.5 Соглашения от 10.02.2022 № 824 (Приложение № 5.3.1 к настоящему Заключению).

Письмом КАП и РХК ЛО от 14.09.2023 № и-04-6217/2023 представлено Приложение № 3 к Соглашению от 10.02.2022 № 824 и Приложение № 4 к Соглашению от 10.02.2022 № 824.

Согласно Приложению № 3 к Соглашению от 10.02.2022 № 824 по состоянию на 01.01.2023:

- предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия, всего: 11 804,8 тыс. руб., в том числе средства Субсидии – 11 214,5 тыс. руб.;

- поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета – 11 150,6 тыс. руб.;

- израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) всего: 11 737,5 тыс. руб., в том числе средства Субсидии – 11 150,6 тыс. руб.

Согласно Приложению № 4 к Соглашению от 10.02.2022 № 824 по состоянию на 01.01.2023 фактическое значение результата использования субсидии «Процент выполнения работ по объекту» по мероприятию «Мероприятие по капитальному ремонту объектов» составляет 100%.

5.3.2. Анализ соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В результате анализа соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установлено следующее.

1. Анализ соблюдения порядка заключения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, показал следующее.

1.1. Администрацией МО Калитинское СП извещением от 04.05.2022 № 0345300014822000001 объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания Дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области[1] (далее – капитальный ремонт кровли ДК пос. Калитино).

[1] Размещено на официальном сайте в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3471700840222000005. Дата обращения 30.08.2023.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) составляла 6 455,4 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет МО Калитинское СП.

По окончании срока подачи заявок до 16.05.2022 08:00:00 была подана единственная заявка на участие в электронном аукционе.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона электронный аукцион признан несостоявшимся на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

На основании пункта 6 части 2 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «Строительная Компания «Северо-Запад» (далее - ООО «СК «Северо-Запад») заключен муниципальный контракт от 28.05.2022 № 0345300014822000001 0001 (далее – МК от 28.05.2022 № 0345300014822000001 0001) на сумму 6 455,4 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Ленинградской области – 6 132,6 тыс. руб.;
- бюджет МО Калитинское СП – 322,8 тыс. руб.

1.2. Администрацией муниципального образования МО Калитинское СП извещением от 27.05.2022 № 0345300014822000003 объявлен электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки[1] (далее – капитальный ремонт ДК пос. Кикерино).

НМЦК составляла 5 349,4 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет МО Калитинское СП.

По окончании срока подачи заявок до 06.06.2022 08:00:00 была подана единственная заявка на участие в электронном аукционе.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона электронный аукцион признан несостоявшимся на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

На основании пункта 6 части 2 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ООО «СК «Северо-Запад») заключен муниципальный контракт от 17.06.2022 № 0345300014822000003 0001 (далее – МК от 28.05.2022 № 0345300014822000003 0001) на сумму 5 349,4 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Ленинградской области – 5 081,9 тыс. руб.;
- бюджет МО Калитинское СП – 267,5 тыс. руб.

2. Анализ порядка исполнения контрактов (договоров), указанных выше[2], показал следующее.

2.1. Капитальный ремонт кровли ДК пос. Калитино.

Работы по капитальному ремонту кровли ДК пос. Калитино выполнялись подрядной организацией ООО «СК «Северо-Запад» по МК от 28.05.2022

[1] Размещено на официальном сайте в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0345300014822000003. Дата обращения 31.08.2023.

[2] Информация представлена письмом администрации МО Калитинское СП от 17.04.2023 № 337.

№ 03453000148220000010001 в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту).

Разработка сметной документации по капитальному ремонту кровли выполнена ООО «Нева-Балт» по контракту от 20.11.2020 № 171. Стоимость работ составила 16,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Оплата подрядчику за разработку сметной документации в сумме 16,0 тыс. руб. произведена платежным поручением от 10.12.2020 № 2295.

Проверка достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства проведена ГАУ «Леноблэкспертиза» (положительное заключение от 16.02.2021 № 47-1-1-2-006517-2021) в соответствии с муниципальным контрактом от 22.01.2021 № 12/21. Стоимость работ составила 72,6 тыс. руб. (средства местного бюджета). Оплата за выполненные работы в сумме 72,6 тыс. руб. произведена платежным поручением от 09.02.2021 № 85.

Работы по капитальному ремонту кровли ДК пос. Калитино выполнены ООО «СК «Северо-Запад» 05.09.2022 и приняты администрацией МО Калитинское СП по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее – акт КС-2) № 1 на сумму 6 430,8 тыс. руб. и № 2 на сумму 24,6 тыс. руб. Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 03.10.2022 № 1932.

Согласно пункту 2.1 МК от 28.05.2022 № 03453000148220000010001 срок выполнения работ по контракту – до 31.07.2022.

Согласно актам КС-2 работы выполнены 05.09.2022, то есть с просрочкой на 36 дней.

Уведомлением от 07.09.2022 № 914 администрация МО Калитинское СП проинформировала ООО «СК «Северо-Запад» о просрочке выполнения обязательств по контракту и начислении пени в сумме 62,0 тыс. руб.

Актом от 05.09.2022 б/н подрядчик - ООО «СК «Северо-Запад» сдал, а заказчик - администрация МО Калитинское СП принял в гарантийную эксплуатацию отремонтированную кровлю с 05.09.2022. Согласно пункту 9.2 МК от 28.05.2022 № 03453000148220000010001 гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 60 месяцев.

Платежным поручением от 28.09.2022 № 311 ООО «СК «Северо-Запад» пени в сумме 62,0 тыс. руб. перечислены на счет администрации МО Калитинское СП.

2.2. Капитальный ремонт ДК пос. Кикерино.

Работы по капитальному ремонту ДК пос. Кикерино выполнялись подрядной организацией ООО «СК «Северо-Запад» по МК от 17.06.2022 № 03453000148220000030001 в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту).

Разработка сметной документации по капитальному ремонту ДК пос. Кикерино выполнена ООО «Нева-Балт» по контракту от 01.07.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 107. Стоимость работ составила 15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). Оплата подрядчику за разработку сметной документации в сумме 15,0 тыс. руб. произведена платежным поручением от 11.08.2020 № 1446.

Проверка достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства проведена ГАУ «Леноблэкспертиза» (положительное заключение от 17.06.2020 № 47-1-1-2-025062-2020) в соответствии с муниципальным контрактом от 12.05.2022 № 371/20. Стоимость работ составила 70,2 тыс. руб. (средства местного бюджета). Оплата за выполненные работы в сумме 70,2 тыс. руб. произведена платежным поручением от 03.06.2020 № 848.

Дополнительным соглашением от 11.11.2022 № 1 к МК от 17.06.2022 № 0345300014822000003000 1 в связи с уменьшением объема выполненных работ в муниципальный контракт внесены следующие изменения:

- стоимость контракта изменена на 5 282,1 тыс. руб. (пункт 4.1 контракта), в том числе:

бюджет Ленинградской области – 5 018,0 тыс. руб.;

бюджет МО Калитинское СП – 264,1 тыс. руб. (пункт 4.2 контракта);

- Приложение № 1 «Сметная документация» дополнено сметой на отмененные работы (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

Работы по МК от 17.06.2022 № 0345300014822000003000 1 выполнены ООО «СК «Северо-Запад» 14.11.2022 и приняты администраций МО Калитинское СП по КС-2 №№ 1-6 на общую сумму 5 282,1 тыс. руб.

Оплата ООО «СК «Северо-Запад» за выполненные работы произведена платежным поручением от 07.12.2022 № 2427.

Согласно пункту 2.1 от 17.06.2022 № 0345300014822000003000 1 срок выполнения работ по контракту – до 30.09.2022.

Согласно актам КС-2 работы выполнены 14.11.2022, то есть с просрочкой на 45 дней.

Уведомлением от 14.11.2022 № 1137 администрация МО Калитинское СП проинформировала ООО «СК «Северо-Запад» о просрочке выполнения обязательств по контракту и начислении пени в сумме 59,4 тыс. руб.

Актом от 14.11.2022 б/н подрядчик - ООО «СК «Северо-Запад» сдал, а заказчик - администрация МО Калитинское СП принял в гарантийную эксплуатацию отремонтированные помещения с 14.11.2022. Согласно пункту 9.2 МК от 17.06.2022 № 0345300014822000003000 1 гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 60 месяцев.

Платежным поручением от 08.12.2022 № 454 ООО «СК «Северо-Запад» пени в сумме 59,4 тыс. руб. перечислены на счет администрации МО Калитинское СП.

3. Должностными лицами КСП ЛО 11.09.2023 и 15.09.2023 проведена выборочная проверка соответствия фактически выполненных ООО «СК «Северо-Запад» (далее – проверка) следующих работ:

- капитальный ремонт кровли ДК пос. Калитино по МК от 28.05.2022 № 0345300014822000001000 1;

- капитальный ремонт ДК пос. Кикерино по МК от 17.06.2022 № 03453000148220000030001.

Акты контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акты контрольного осмотра), составленные по результатам проведенной проверки, подписаны без возражений главой администрации МО Калитинское СП Тихоновой Т.А., директором МКУ «ДК пос. Калитино» Крыловой С.И., техническим директором ООО «Строительная Компания «Северо-Запад» Иванцовым А.В.

Проведенной проверкой установлено.

3.1. Капитальный ремонт кровли ДК пос. Калитино.

Для проведения работ по ремонту кровельного покрытия в локальной смете № 02-01-01 (Приложение № 1 к МК от 28.05.2022 № 03453000148220000010001)[1] (пункт 4 сметы) и при расчете за выполненные работы в Акте КС-2 от 05.09.2022 № 1 (пункт 4 акта) применена расценка ТЕР - 12-01-007-10 «Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя» (пункт 4 сметы), предусматривающая комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя, которая включает проведение следующих работ:

- устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.;
- штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания;
- огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного;
- устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок;
- устройство дополнительных слоев в лотках и местах примыканий;
- устройство основного кровельного ковра;
- обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью.

Согласно пункту 1.12.5 раздела I «Общие положения», часть 12 Кровли Территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы Ленинградская область *«нормы табл. 12-01-007 на устройство кровли из пазовой черепицы, полимернаполненной черепицы, металлочерепицы, наплавляемых материалов, а также металлической кровли учитывают полный комплекс работ, включая устройство примыканий к стенам, шахтам, слуховым окнам, трубам и водосточным воронкам.».*

Согласно Таблице ГЭСН 12-01-007 «Устройство кровель различных типов» ГЭСН-2001. ГЭСН 81-02-12-2001[2] для нормы 12-01-007-10 предусмотрен следующий состав работ:

---

[1] Сметный расчет произведен в сметно-нормативной базе 2014 года.

[2] Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 12. Кровли (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр) (далее - ГЭСН-2001. ГЭСН 81-02-12-2001).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

01. Устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.

02. Штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания.

03. Огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного.

04. Устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок.

05. Устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий.

06. Устройство основного кровельного ковра.

07. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью»

и затрат:

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	12-01-007-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	74,29
1.1	Средний разряд работы		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	1,01
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,11
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,7
330206	Дрели электрические	маш.-ч	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3 х 58,5 мм	т	0,0011
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0 х 40 мм	т	0,042
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения марки АМ-0,5	кг	2,1
101-1371	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2	кг	0,4
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,125
101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп, шириной 50 - 200 мм, толщиной 4 - 5 мм	т	0,00134
101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,045
101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,137
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	46,2
101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114
101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	164

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	12-01-007-10
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1

Одновременно с комплексной расценкой ТЕР-12-01-007-10 в локальную смету № 02-01-01 и Акт КС-2 от 05.09.2022 № 1 дополнительно включены следующие работы, учтенные в указанной расценке:

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной в объеме 3 289 м^2 - расценка ТЕР 12-01-016-02 (пункт 3 сметы и Акта КС-2 от 05.09.2011 № 1);

- устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков в объеме 876 м – расценка ТЕР 12 - 01- 004-04 (пункт 6 сметы и Акта КС-2 от 05.09.2011 № 1), учитывающая работы по устройству цементного бортика и наклейку дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыканий кровли к стенам и парапетам.

Проведенной проверкой капитального ремонта кровли ДК пос. Калитино установлено:

- фактически выполнены работы: огрунтовка оснований битумной грунтовкой (праймер) – 3 289 м^2, наклейка кровельных рулонных материалов на битумной мастике в 2 слоя в объеме 3 289 м^2, устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам – 876 м, смена парапетов из листовой стали – 680 м;

- не выполнены работы:

- обделка примыканий кровли к вертикальным поверхностям кровли фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью, учтенные комплексной расценкой ТЕР-12-01-007-10, что подтверждается фотофиксацией фактически выполненных работ, проведенной в ходе проверки;

- штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания (не подтверждено ни актами освидетельствования скрытых работ, ни материалами фотофиксации скрытых работ, представленными в КСП ЛО администрацией МО Калитинское СП письмом от 17.04.2023 № 337);

- устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок (как отдельная операция).

Таким образом, применив при расчетах за выполненные работы комплексную расценку ТЕР-12-01-007-10 одновременно с расценками ТЕР 12 - 01-016-02 и ТЕР 12-01-004-04, произведена двойная оплата подрядной организации за работы по огрунтовке оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной в объеме 3 289 м^2 и работы по устройству цементного бортика и наклейке дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыканий кровли к стенам и парапетам в объеме 876 м, а также оплата за не выполненные работы по обделке примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

их полосовой сталью, по штукатурке вертикальных поверхностей на высоту примыкания, по устройству гидроизоляции вокруг водоприемных воронок:

Учитывая вышеизложенное, фактически выполненные работы по капитальному ремонту кровли ДК пос. Калитино соответствуют нормам, предусмотренным следующими расценками:

- ТЕР-12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя», учитывающей операции: 01. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике. 02. Защита рулонного кровельного ковра. 03. Наплавление рулонных материалов;

- ТЕР 12-01-016-02 «Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной», учитывающей операции: 01. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой, 02. Приготовление грунтовки;

- ТЕР 12 - 01-004-04 «Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков», учитывающей операции: 01. Устройство цементного бортика, 02. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам;

- ТЕРр 58-20-002 «Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м», учитывающей операции: 01. Снятие старых элементов, 02. Заготовка новых деталей, 03. Укрепление элементов на месте.

Сравнительный анализ состава работ (операций), предусмотренных нормами вышеуказанных расценок, представлен в таблице:

№ п/п	Состав работ (операции), предусмотренный нормой ТЕР-12-01-007-10 (пункт 4 Акта КС-2 от 05.09.2022 № 1), подлежит исключению из Акта КС-2 от 05.09.2022 № 1	Состав работ (операций), соотвествующий составу работ (операциям), предусмотренному нормой ТЕР-12-01-007-10, содержащийся в иных нормах Акта КС-2 от 05.09.2022 № 1 и норме ТЕР 12-01-002-09
1	01. Устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.	Пункт 6 Акта КС-2, норма ТЕР 12-01-004-04 содержит следующую операцию: 01. Устройство цементного бортика.
2	02. Штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания.	Конструктивный элемент кровли не выполнялся
3	03. Огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного.	Пункт 3 Акта КС-2, норма ТЕР 12-01-016-02 содержит следующие операции: 01. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой; 02. Приготовление грунтовки.
4	04. Устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок.	Как отдельная операция не выполнялась.
5	05. Устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий.	Пункт 6 Акта КС-2, норма ТЕР 12-01-004-02 содержит следующую операцию: 04. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам.
6	06. Устройство основного кровельного ковра.	Норма ТЕР 12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя» содержит следующие операции: 01. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике; 02. Защита рулонного кровельного ковра; 03. Наплавление рулонных материалов.
7	07. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью»	Конструктивный элемент кровли не выполнялся

Письмом от 22.09.2023 № 1007 администрацией МО Калитинское СП в адрес КСП ЛО направлены пояснения (заказчика и подрядчика) по Акту контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

работ и затрат (далее – пояснения) по объекту капитальный ремонт кровли ДК пос. Калитино, которые КСП ЛО были рассмотрены и дана позиция по доводам, изложенным в пояснениях.

Результаты рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенного контрольного осмотра работ по капитальному ремонту кровли ДК пос. Калитино представлены в Приложении № 5.3.2 к настоящему Заключению.

Следует отметить, что администрацией МО Калитинское СП и подрядчиком в представленных пояснениях не оспаривается факт невыполнения дополнительно работ, учтенных комплексной расценкой ТЕР 12-01-007-10 (пункт 4 Акта КС-2 от 05.09.2011 № 1), к работам, учтенным расценками ТЕР 12.01.016-02 (пункт 3 Акта КС-2 от 05.09.2011 № 1) и ТЕР 12 -1-004-04 (пункт 6 Акта КС-2 от 05.09.2011 № 1), даны лишь пояснения по двойной огрунтовке основания кровли.

Так, по факту двойной оплаты работ по огрунтовке оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной в объеме 3 289 кв. м с применением норм расценки ТЕР 12 - 01-016-02 даны следующие пояснения заказчика и подрядчика:

«После демонтажа кровельного покрытия выполнялись работы по огрунтовке основания для адгезии, для дальнейшего ремонта цементной стяжки. После ремонта цементной стяжки были выполнены работы по огрунтовке поверхности битумным праймером».

Письмом от 17.04.2023 № 337 администрацией МО Калитинское СП представлены Акты освидетельствования скрытых работ, подписанные представителями администрации МО Калитинского СП, подрядчика и строительного контроля, а также материалы фотофиксации скрытых работ, согласно которым последовательно выполнены следующие этапы работ:

- демонтаж существующего кровельного покрытия - Акт освидетельствования скрытых работ от 20.07.2022 № 1, которым разрешено производство последующих работ: ремонт цементно-песчаной стяжки отдельными местами;
- ремонт цементно-песчаной стяжки отдельными местами – Акт освидетельствования скрытых работ от 23.07.2022 № 2, которым разрешено производство последующих работ: грунтовка кровли битумным праймером;
- грунтовка поверхности кровли битумным праймером - Акт освидетельствования скрытых работ от 25.07.2022 № 3, которым разрешено производство последующих работ: устройство наплавляемой гидроизоляции первого слоя.

Работы по огрунтовке основания кровли перед ремонтом цементной стяжки на всей площади кровли в объеме 3 289 кв. м ни актами освидетельствования скрытых работ, ни материалами фотофиксации скрытых работ не подтверждаются.

Работы по грунтовке поверхности кровли битумным праймером после демонтажа существующего кровельного покрытия до проведения работ по

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ремонту цементно-песчаной стяжки отдельными местами КСП ЛО приняты в объеме 500 кв. м (согласно пункту 2 Акта КС-2 от 05.09.2022 № 1, 500 мест площадью до 1 кв. м).

На основании Актов осмотра и с учетом представленных администрацией МО Калитинское СП пояснений должностными лицами КСП ЛО произведен расчет завышения объемов работ и составлены Ведомости пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения» (далее – Ведомости пересчета стоимости работ).

Учитывая вышеизложенное, в результате двойной оплаты за работы по огрунтовке основания кровли под наклейку кровельного ковра и устройству примыканий кровли, и не выполнения работ по обделке примыканий фартуками из оцинкованной стали, штукатурке вертикальных поверхностей на высоту примыкания и устройству гидроизоляции вокруг водоприемных воронок, учтенных комплексной расценкой ТЕР-12-01-007-10, завышение суммы оплаты администрацией МО Калитинское СП ООО «СК «Северо-Запад» за работы по капитальному ремонту кровли ДК пос. Калитино составило 1 986,8 тыс. руб., в том числе: 1 887,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (95%), 99,4 тыс. руб. – средства бюджета МО Калитинское СП.

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту кровли осуществлялся ООО «Испытательный цент АЛМИР» (далее также Исполнитель) по договору от 31.05.2022 № 3105/22СК. Цена договора – 138,1 тыс. руб. Оплата Исполнителю за выполненные работы в сумме 138,1 тыс. руб. проведена платежным поручением от 04.10.2022 № 1943.

Ведомость пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения представлена в Приложении № 5.3.3 к настоящему Заключению.

3.2. Капитальный ремонт ДК пос. Кикерино.

3.2.1. Не выполнены следующие работы:

1) по сплошному выравниванию внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по гипсокартонным листам (далее – ГКЛ)) - фактически выполнена шпатлевка стен толщиной до 3 мм.

Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы ГКЛ по металлическому каркасу по системе КНАУФ.

Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ[1]: сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш.

Штукатурные смеси КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности.

[1] Размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кроме того, согласно Примечанию Приложения 15.9 «Состав работ при оштукатуривании поверхностей» ГЭСН 81-02-15-2020[1] *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.».*

Следует отметить, что согласно Акту освидетельствования скрытых работ от 23.08.2022 № 5, подписанному представителями строительного контроля, Заказчика и подрядной организации, произведено оштукатуривание стен ГКЛ с применением сухой строительной смеси – штукатурка (сертификат соответствия от 14.10.2019 № ССБК.RU.ПБ26.Н00044), что не соответствует действительности и, согласно технологии производства работ и Примечанию Приложения 15.9 «Состав работ при оштукатуривании поверхностей» ГЭСН 81-02-15-2020, не требуется.

Фактически по подготовке стен из ГКЛ под окраску (холл, лестничный марш, библиотека, технические помещения сцены) выполнены следующие работы:

- заделка продольных и поперечных швов и углублений от винтов шпаклевкой, что предусмотрено нормами расценки ТЕР 10-05-009-01 «Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой»;

- финишная шпаклевка стен, облицованных ГКЛ, что соответствует нормам, предусмотренным расценкой ТЕР 15-04-027-05 «Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску»;

2) по установке подоконных досок из ПВХ при капитальном ремонте входной группы.

Конструктивное решение входной группы не требует установки подоконных досок (единственное окно, установленное во входной группе, является глухим и расположено в металлической перегородке, что делает установку подоконной доски излишней;

3) при капитальном ремонте помещений с лестничным маршем:

- установка настенных светильников (бра);

- насечка, штукатурка и окраска стен. Фактически все стены лестничного марша облицованы ГКЛ. Бетонные поверхности, требующие насечки и дальнейшей штукатурки, отсутствуют.

Стены с каменной (бетонной) поверхностью находятся под лестницей и в ходе контрольного осмотра весь объем работ по их насечке и дальнейшей штукатурке отнесен в объем работ по капитальному ремонту холла 1 этажа;

4) в помещениях санузлов в холле:

- установка уголков ПВХ на клее. Фактически отсутствуют проемы и поверхности, требующие установки уголков ПВХ;

---

[1] ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-15-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 15. Отделочные работы (утв. приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 871/пр) (далее - ГЭСН 81-02-15-2020).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- установка унитазов, умывальников, поручней в санузле для маломобильных групп населения. Фактически по состоянию на 11.09.2023 санузел, предназначенный для маломобильных групп населения, использовался в качестве складского помещения;

- установка сифонов пластмассовых бутылочных.

По состоянию на день проверки 11.09.2023 комплекты сифонов установлены в комплекте с умывальниками (4 шт.) и учтены в составе ресурсов нормы ТЕР-17-01-001-014 (ТССЦ 301-0825 - *Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм*), таким образом, дополнительная установка сифонов (2-й комплект) не требуется.

Пунктом 4 Акта КС-2 от 14.11.2022 № 3 повторно предъявлен к оплате ресурс «Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) (ССЦ01-301-7791) – 4шт.», учтенный в составе ресурсов нормы ТЕР-17-01-001-014;

- установка гофры для унитаза WC-F20P гладкой, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 мм. Фактически унитазы установлены без применения гофры, подключение унитазов к системе канализации произведено в полном объеме через резиновые манжеты;

- погрузка и перевозка строительного мусора. Фактически демонтажные работы в указанных помещениях не производились и не предъявлялись к оплате, в связи с чем оплата за вывоз строительного мусора не обоснована;

5) в холле 1 этажа:

- устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2. Фактически плинтуса выполнены из плиток керамогранитных;

- установка радиаторов стальных. Фактически в помещении холла 1 этажа установлены конвекторы, смонтированные ранее;

6) при капитальном ремонте технического помещения сцены:

- трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10 (нержавеющая сталь), размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм.

Согласно локальной смете №02-01-05 «Капитальный ремонт технического помещения сцены в МКУ «ДК п. Кикерино» и Акту КС-2 от 14.11.2022 № 5 монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов (пункт 5 сметы, пункт 4 Акта КС-2) выполнен с применением труб из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10 (нержавеющая сталь), размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм (пункт 8 сметы).

Проверка магнитом показала, что металлические изделия из нержавеющей стали указанной марки на объекте отсутствуют.

Следует отметить, что согласно акту освидетельствования скрытых работ от 16.07.2022 № 2 в составе Исполнительной документации[1] при выполнении

[1] Направлена в адрес КСП ЛО письмом администрации МО Калитинское СП от 17.04.2023 № 337.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

работ по монтажу лестницы применены, в том числе, трубы размером 80х80 мм, толщиной стенки 3 мм (сертификат качества от 19.06.2019 № 610385).

Согласно сертификату качества от 19.06.2019 № 610385 трубы стальные профильные размером 80х80 мм, толщиной стенки 3 мм выполнены из стали марки Ст2пс (углеродистая сталь обыкновенного качества, полуспокойная);

- снятие лакокрасочного покрытия с последующей окраской дверей. Фактически отсутствуют деревянные двери, требующие указанного ремонта;

- работы по прокладке трубопроводов отопления и установке конвекторов (отопление технического помещения сцены осуществляется за счет транзитных трубопроводов системы отопления, проходящих через помещение, смонтированных ранее, дополнительный монтаж не требуется);

6) при капитальном ремонте библиотеки:

- насечка, штукатурка и окраска стен. Все стены помещения библиотеки облицованы ГКЛ. Бетонные поверхности, требующие насечки и дальнейшей штукатурки, отсутствуют;

- установка противопожарных дверей с доводчиком.

3.2.2. Отдельные виды работ выполнены не в полном объеме, а именно:

- улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен (входная группа);

- установка светильников и выключателей, розеток (входная группа, помещения с лестничным маршем, санузлы);

- устройство покрытий из керамогранитных плиток (холл 1 этажа);

- установка унитазов, трубопроводов, кранов, смесителей, облицовка стен плиткой, установка дверных блоков ПВХ (санузлы в холле);

- устройство подвесных потолков типа Армстронг (помещения с лестничным маршем, санузлы в холле);

- облицовка откосов сэндвич-панелями (библиотека).

Письмом от 22.09.2023 № 1007 администрацией МО Калитинское СП направлены пояснения по Актам контрольного осмотра работ по капитальному ремонту ДК пос. Кикерино, которые КСП ЛО были рассмотрены и дана позиция по доводам, изложенным в пояснениях.

Результаты рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенного контрольного осмотра работ по капитальному ремонту ДК пос. Кикерино представлены в Приложении № 5.3.4 к настоящему Заключению.

На основании Актов осмотра и с учетом представленных пояснений администрацией МО Калитинское СП должностными лицами КСП ЛО произведен расчет завышения объемов работ и составлены Ведомости пересчета стоимости работ.

Учитывая вышеизложенное, завышение суммы оплаты администрацией МО Калитинское СП ООО «СК «Северо-Запад» за работы по капитальному ремонту ДК пос. Кикерино составило 824,8 тыс. руб., в том числе: 783,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (95%), 41,2 тыс. руб. – средства бюджета МО Калитинское СП.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту ДК пос. Кикерино осуществлялся ООО «Испытательный цент АЛМИР» (далее также Исполнитель) по договору от 17.06.2022 № 1206/22СК. Цена договора – 114,4 тыс. руб. Оплата Исполнителю за выполненные работы в сумме 114,4 тыс. руб. произведена платежным поручением от 07.12.2022 № 2428.

Расчет завышения стоимости работ по объекту «Капитальный ремонт Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области» представлен в Приложении № 5.3.5 к настоящему Заключению.

Для решения вопроса по возмещению ущерба в бюджет Ленинградской области в сумме 2 671,0 тыс. руб. письмом от 29.09.2023 № 01-18-144/2023-1 КСП ЛО в адрес администрации МО Калитинское СП направлены:

- Таблицы рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенных контрольных осмотров работ по капитальному ремонту кровли здания ДК пос. Калитино и ДК пос. Кикерино;

- Ведомости пересчета стоимости работ.

Письмом от 20.10.2023 № 1101 администрация МО Калитинское СП известила КСП ЛО о рассмотрении 20.10.2023 на заседании постоянной комиссии совета депутатов Калитинского СП по бюджету налогам и собственности (далее – Комиссия) предложений КСП ЛО о возмещении ущерба в бюджет Ленинградской области в сумме 2 671,0 тыс. руб.

По результатам заседания Комиссии администрации МО Калитинское СП рекомендовано в связи с низкой доходной частью бюджета МО Калитинское СП на 01.10.2023 (58% от бюджетных назначений на 2023 год) рассмотреть возможность возмещения ущерба в бюджет Ленинградской области в сумме 2 671,0 тыс. руб. в 2024 году, а также обязать подрядчика ООО «СК«Северо-Запад» вернуть в местный бюджет сумму возмещенного ущерба в бюджет Ленинградской области в размере 2 671,0 тыс. руб. в добровольном или судебном порядке.

В связи с низким поступлением доходов в бюджет МО Калитинское СП администрация МО Калитинское СП обратилась с просьбой в КСП ЛО рассмотреть возможность возмещения ущерба в бюджет Ленинградской области в сумме 2 671,0 тыс. руб. в 2024 году.

В целях пресечения и предупреждения выявленных нарушений, в соответствии со статьей 16 областного закона от 14.10.2011 № 77- оз КСП ЛО главе МО Калитинское СП внесено Предписание от 08.11.2023 № 2.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов обеспечение соблюдения муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) осуществляется КАП и РХК ЛО в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно запросу КСП ЛО от 25.05.2023 № 01-18-72/2023 КАП и РХК ЛО надлежало представить информацию о мерах, принятых КАП и РХК ЛО в целях

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

обеспечения соблюдения МО Калитинское СП целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) в соответствии с пунктом 6.1 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов и о результатах осуществления КАП и РХК ЛО контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением.

Письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023 представлены копии протоколов рабочего совещания по вопросу контрактации объектов капитального ремонта домов культуры и общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализации мероприятий Государственной программы в 2022 году (далее – Протокол) от 07.06.2022 и от 23.09.2022.

Согласно графе «Информация о ходе реализации работ, прогнозе исполнения бюджетных средств» приложения 1 «Информация о ходе реализации работ, прогнозе исполнения бюджетных средств и протокольные решения по итогам совещания» к Протоколу от 23.09.2022:

- по объекту «Капитальный ремонт Дома Культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки» - *завершение работ по строительству объекта планируется в срок до 15.10.2022. Кассовое исполнение по средствам областного бюджета запланировано на октябрь.*

Информация о контроле за выполнением МО Калитинское СП обязательств по объекту «Капитальный ремонт кровли здания дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области» КАП и РХК ЛО не представлена.

На запрос КСП ЛО от 08.09.2023 № 01-18-145/2023 о предоставлении информации о контроле, осуществленном КАП и РХК ЛО за выполнением МО Калитинское СП обязательств в соответствии с пунктом 6.1 Порядка предоставления субсидий на мероприятия по капитальному ремонту объектов по объекту «Капитальный ремонт кровли здания дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области», письмом КАП и РХК ЛО от 14.09.2023 № и-04-6217/2023 представлены следующие пояснения:

«… комитет как главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) путем осуществления мониторинга за исполнением муниципальными образованиями принятых на себя обязательств, а также осуществления проверок в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом проверок за соблюдением получателями грантов, субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

результатов использования субсидии), устанавливающим на соответствующий год перечень и сроки выполнения комитетом контрольных мероприятий.

Согласно Плану проверок за соблюдением получателями грантов, субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе достижения результатов их предоставления, за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии), устанавливающему на 2023 год перечень и сроки выполнения комитетом контрольных мероприятий, утвержденному распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 23 декабря 2023 года № 293, проверка в отношении Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района не запланирована.».

Выводы:

1. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 (далее – Государственная программа).

1.1. Согласно паспорту Государственной программы (в ред. от 10.03.2022):

Срок реализации Государственной программы: 2022 – 2024 годы.

Ответственный исполнитель Государственной программы - комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (КАП и РХК ЛО).

Участники Государственной программы (10 органов исполнительной власти ЛО): КАП и РХК ЛО; комитет по строительству ЛО; КОПО ЛО; КДХ ЛО; Комитет по здравоохранению ЛО; комитет по культуре и туризму ЛО; комитет по физической культуре и спорту ЛО; КЖКХ ЛО; КТЭК ЛО; Управление ветеринарии ЛО.

1.2. Целью Государственной программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области.

Документами стратегического планирования Российской Федерации (например, Стратегией устойчивого развития сельских территорий РФ[1]) установлены цели государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;

обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения;

обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;

[1] Утверждена распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (далее - Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ).

повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны.

Таким образом, ответственным исполнителем при разработке Государственной программы в части установления ее цели не в полной мере соблюдены требования Методических указаний № 15, а именно соответствия цели Государственной программы документам стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области.

1.3. Структура Государственной программы представлена проектной частью, в которую включены 5 федеральных проектов и мероприятия, направленные на достижение их целей, в том числе:

- Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;
- Федеральный проект «Содействие занятости сельского населения»;
- Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»;
- Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;
- Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий».

1.4. Согласно подпункту д) пункта 12 Методических указаний № 15 в структуру государственной программы включаются приложения к государственной программе, соответствующие по форме таблицам 1 - 6а приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

В нарушение подпункта д) пункта 12 Методических указаний № 15 Приложение 3 к Государственной программе не в полной мере соответствует по форме таблице 6 приложения 1 к Методическим указаниям № 15.

1.5. Согласно Государственной программе (в редакции ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033) общий объем финансового обеспечения на 2022 год составил 2 330 995,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 389 179,2 тыс. руб. (16,7%);
- областного бюджета – 1 668 374,7 тыс. руб. (71,5%);
- местных бюджетов – 122 824,4 тыс. руб. (5,3%);
- прочих источников – 150 617,0 тыс. руб. (6,5%).

1.6. В течение 2022 года в паспорт Государственной программы были внесены изменения 6 раз (ПП ЛО от 12.08.2022 № 572, ПП ЛО от 14.10.2022 № 738, ПП ЛО от 10.11.2022 № 808, ПП ЛО от 13.12.2022 № 914, ПП ЛО от 30.12.2022 № 1031, ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033).

За 2022 год объем Государственной программы увеличен на 686 804,3 тыс. руб. (2 330 995,4 – 1 644 191,1) или на 41,8%, в том числе: за счет средств областного бюджета на 531 321,3 тыс. руб. (1 668 374,7-1 137 053,4) или на 46,7%, за счет средств федерального бюджета – на 48 463,7 тыс. руб. (389 179,2-340 715,5) или на 14,2%., за счет средств местного бюджета – на 59 756,8 тыс. руб. (122 824,4 - 63 067,6) или на 94,8%., за счет средств прочих источников – на 47 262,4 тыс. руб. (150 617,0 – 103 354,6) или на 45,7%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с информацией, представленной ответственным исполнителем и участниками Государственной программы, изменения обусловлены следующими причинами:

- увеличением стоимости СМР и материалов;

- неполным исполнением бюджетных ассигнований в 2021 году и необходимостью использования образовавшихся остатков средств на начало 2022 года в целях завершения строительства объектов (например, строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка);

- включением в перечень объектов Государственной программы по решению комиссии по бюджетным проектировкам вновь начинаемых объектов;

- заключением дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета и другие.

1.7. В соответствии с пунктом 5.7 Порядка от 07.03.2013 № 66 в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы участники и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий. Ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает Сводный детальный план. Пунктом 25 Методических указаний № 15 установлен срок утверждения планов - до 28 февраля очередного финансового года.

В нарушение пункта 25 Методических указаний № 15 Сводный детальный план и детальные планы реализации Государственной программы в 2022 году ответственным исполнителем и участниками Государственной программы утверждались с нарушением установленных сроков: Сводный детальный план утвержден руководителем КАП и РХК (ответственный исполнитель) позже на 72 календарных дня (12.05.2022); детальный план утвержден КДХ ЛО (участник) позже на 86 календарных дней (25.05.2022), что обусловлено несвоевременным утверждением Сводного детального плана ответственным исполнителем.

1.8. В соответствии с пунктом 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 и пункта 25 Методических указаний № 15 объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальном плане реализации государственной программы, должны соответствовать государственной программе.

В нарушение пункта 5.8 Порядка от 07.03.2013 № 66 и пункта 25 Методических указаний № 15 изменения, соответствующие изменениям, внесенным в Приложение 3 к Государственной программе ПП ЛО от 12.08.2022 № 572, от 14.10.2022 № 738, от 10.11.2022 № 808, от 13.12.2022 № 914, в Сводный детальный план реализации Государственной программы не вносились.

1.9. Ответственным исполнителем Государственной программы в 2022 году допускалась внутренняя несогласованность параметров финансирования Государственной программы (расхождение суммы финансирования, предусмотренного паспортом Государственной программы и Приложением 3 к

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственной программе; арифметическое несоответствие общей суммы финансирования Государственной программы в редакции постановления Правительства ЛО от 30.12.2022 № 1033). Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.07.2023 № 525 финансовое обеспечение на 2022 год в паспорте Государственной программы приведено в соответствие с параметрами, отраженными в Приложении 3 к Государственной программе.

1.10. В нарушение пункта 25 Методических указаний № 15 значение ожидаемого результата реализации структурного элемента *«Ввод в эксплуатацию 4,988 км сетей водоснабжения»* на очередной год реализации Государственной программы, предусмотренное детальным планом КЖКХ ЛО, не соответствует аналогичному значению результата реализации структурного элемента «Ввод в эксплуатацию *4,998 км* сетей водоснабжения», предусмотренному Сводным детальным планом Государственной программы.

2. В соответствии с пунктом 4.4 Порядка от 07.03.2013 № 66 планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на 2022 год на выполнение мероприятий Государственной программы, представленные в ОБАС, ГРБС по которым являются участники Государственной программы, соответствуют значениям бюджетных ассигнований, предусмотренным областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции).

2.1. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции на реализацию Государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 1 477 768,9 тыс. руб., и в течение 2022 года увеличены на 419 398,2 тыс. руб. или на 28,4% (составили 1 897 167,1 тыс. руб.).

Объем финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов на 2022 год по состоянию на 01.01.2023 на 160 386,8 тыс. руб. или на 8,5% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом от 20.12.2021 № 148-оз, при этом соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию Государственной программы СБР на 01.01.2023, и составил 2 057 553,9 тыс. руб.

Наибольшая доля финансирования Государственной программы в 2022 году предусмотрена на реализацию федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (24,9%) и мероприятий, направленных на достижение его целей (47,6%). Наименьшая доля финансирования Государственной программы в 2022 году предусмотрена на реализацию федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий» (по 0,1% соответственно).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию мероприятий разделов «Культура» (23,2%) и «Общее образование» (21,8%). Наименьший объем финансирования предусмотрен на «Коммунальное хозяйство» (0,9%) и «Массовый спорт» (1,8%).

Наибольшая доля (85,5%) федеральных средств в рамках заключенных соглашений с федеральными органами исполнительной власти и направлена на выполнение мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» Государственной программы.

2.2. В первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз в рамках Государственной программы финансирование АИП предусмотрено в сумме 557 622,2 тыс. руб.

Согласно СБР на 01.01.2023 бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий АИП в рамках Государственной программы составили 1 066 894 тыс. руб. (увеличились на 509 272,2 тыс. руб. или 91,3%).

Согласно пояснительным запискам к изменениям в областной закон от 21.12.2021 №148-оз, представленным в КСП ЛО в 2022 году, причинами изменения финансирования являются, в том числе: продление сроков завершения расчетов предыдущего года, внесение изменений в ПСД, удорожание стоимости строительных материалов и другие.

Продление сроков завершения расчетов предыдущего года может привести к переносу ввода в эксплуатацию объектов АИП и к увеличению объемов незавершенного строительства. Внесение изменений в ПСД свидетельствует о недостаточном качестве ее подготовки, включая ПИР, что приводит к рискам неэффективного расходования средств областного бюджета.

2.3. На реализацию федеральных проектов в рамках Государственной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 595 485,8 тыс. руб. Наибольшая доля финансирования федеральных проектов (за счет средств федерального и областного бюджетов) в рамках Государственной программы предусмотрена на федеральный проект «Современный облик сельских территорий» 511 420,2 тыс. руб. (85,9%).

3. Исполнение бюджетных назначений в рамках реализации Государственной программы составило 1 979 981,4 тыс. руб. или 96,2% от планового значения 2 057 553,9 тыс. руб.

3.1. Исполнение 100% от утвержденных бюджетных назначений составило по разделам «Сельское хозяйство и рыболовство», «Физическая культура» и «Массовый спорт».

По разделам «Общее образование», «Амбулаторная помощь» и «Социальное обеспечение» исполнение составило 99,9%.

Наименьший процент исполнения отмечен по разделам «Коммунальное хозяйство» - 86,8%, «Культура» - 87,2% и «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 89,6%.

3.2. Исполнение бюджета в рамках Государственной программы за 2022 год на уровне 100% осуществлено КОПО ЛО и Управлением ветеринарии ЛО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений (менее 95%) у следующих ГРБС: КЖКХ ЛО – 2 443,8 тыс. руб. (77,4%), КТЭК ЛО – 14 056,1 тыс. руб. (88,7%), КДХ ЛО – 109 098,1 тыс. руб. (89,6%), комитет по строительству ЛО – 1 047 436,7 тыс. руб. (94,6%).

3.3. Низкий уровень исполнения (менее 95%) за 2022 год следует отметить по следующим объектам:

3.3.1. «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,25594 км). Заказчик – Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Предусмотрено финансирование - 16 351,2 тыс. руб.; выполнено работ - 12 360,4 тыс. руб. (75,6%); профинансировано – 13 557,7 тыс. руб. (82,9%).

Причины: длительность получения разрешительной документации на проведение работ и разработке рабочей документации подрядчиком ООО «УК «Время чистоты». Плановый ввод объекта в эксплуатацию - 2023 год.

3.3.2. «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в том числе проектные работы».

Предусмотрено финансирование - 17 440,2 тыс. руб.; профинансировано - 7 611,6 тыс. руб. (43,6%); выполнено работ - 4 195,7 тыс. руб. (24%).

Причины: нарушение договорных обязательств подрядчиком по выполнению ПИР.

3.3.3. «Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)».

Предусмотрено финансирование - 88 635,8 тыс. руб.; профинансировано - 31 780,3 тыс. руб. (35,8%).

Причины: низкие темпы работ подрядной организации и длительность прохождения государственной экспертизы. Завершение работ планируется в 2023 году.

3.3.4. «Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос. Заборье».

Предусмотрено финансирование - 2 198,2 тыс. руб.; профинансировано - 1 313,9 тыс. руб. (59,8%).

3.3.5. «Строительство Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области».

Предусмотрено финансирование- 1 523,5 тыс. руб.; профинансировано- 1 142,6 тыс. руб. (75%).

3.3.6. «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)».

Предусмотрено финансирование - 3 157,2 тыс. руб.; профинансировано - 2 443,8 тыс. руб. (77,4%). Объект в 2022 году не введен в эксплуатацию.

3.4. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных проектов в 2022 году, составило:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 2 973,3 тыс. руб. (100%);

- Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» 1 759,8 тыс. руб. (100%);

- Федеральный проект «Современный облик сельских территорий» 511 419,7 тыс. руб. (99,9%);

- Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 79 332,5 тыс. руб. или (100%).

4. Приложением 1 к Государственной программе установлены значения по 10-ти целевым показателям (индикаторам) Государственной программы.

4.1. В анализируемом периоде изменения значений показателей (индикаторов) в Приложение 1 к Государственной программе вносились 3 раза, при этом исключение показателей (индикаторов) и внесение новых показателей (индикаторов) не осуществлялось.

Следует отметить, что значения и алгоритм расчета ряда показателей (индикаторов), установленные на 2022 год, изменены за 2 дня до окончания отчетного периода (ПП ЛО от 30.12.2022 № 1033).

4.2. В редакции Государственной программы от 30.12.2022 плановое значение показателя (индикатора) «Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования» (км) на 2022 год установлен ниже его фактического значения, достигнутого в 2021 году (плановое значение 18,5/132,5, фактическое значение -21,32/149,5).

4.3. Государственной программой не предусмотрен ряд показателей (индикаторов) следующих стратегических направлений: «Демография», «Физкультура и спорт», «Комфортные поселения». При этом показатели указанных стратегических направлений включены в ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в ЛО», «Современное образование ЛО», «Развитие культуры в ЛО».

Согласно пункту 20.1 Методических указаний № 15 при наличии в плане реализации Стратегии стратегической карты по сфере, соответствующей государственной программе, показатели государственной программы должны включать показатели перспектив «Результаты для клиентов», «Внутренние изменения».

Вместе с тем, Методические указания № 15 не содержат информации о необходимости (отсутствии необходимости) включения показателей перспектив «Результаты для клиентов» и «Внутренние изменения» стратегической карты целей в состав показателей каждой государственной программы Ленинградской области в случае, если такая стратегическая карта целей относится к сфере реализации нескольких государственных программ Ленинградской области. Таким образом, Методические указания № 15 требуют уточнения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.4. При анализе достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы установлено следующее.

4.4.1. Согласно уточненному Отчету о реализации Государственной программы за 2022 год из 10 установленных показателей (индикаторов) на 2022 год, выполнены -10 или 100%.

4.4.2. Плановое значение целевого показателя «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях», установленного на 2022 год. составляет 5 150,0 м^2, достигнутое - 5 199,7 м.^{2}

В расчет достигнутого значения данного показателя (индикатора) за 2022 год включена площадь квартиры (31 м^2), не прошедшей процедуру государственной регистрации на отчетную дату.

Пунктом 2 статьи 558 Гражданского кодекса РФ установлено, что договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Таким образом, включение площади указанной квартиры в расчет достигнутого показателя (индикатора) комитетом по строительству ЛО осуществлено неправомерно. В Отчете о реализации Государственной программы за 2022 год отражены недостоверные данные о фактическом значении указанного показателя (индикатора).

4.4.3. По объектам «Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15» (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20.03.2023), «Капитальный ремонт здания МОУ «Аннинская школа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, д. 14» (Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного объекта от 13.01.2023), «Капитальный ремонт здания муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, п. Аннино, ул. Весенняя, д. 3» (Акт о приемке в эксплуатацию ремонта объекта 20.01.2023), завершение работ и ввод объектов в эксплуатацию до конца 2022 года не обеспечены. Таким образом, проект «Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в 2022 году не реализован.

4.5. В ходе анализа достижения результатов использования субсидий, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям, на реализацию мероприятий Государственной программы, в том числе мероприятий федеральных проектов, установлено следующее.

4.5.1. В нарушение пункта 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области дополнительным соглашением от

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 предусмотрено продление срока достижения результата использования субсидии по Соглашению от 11.02.2022 № 41630000-1-2022-006, заключенному КОПО ЛО и администрацией Аннинского ГП, до 31.12.2024 при отсутствии изменения (снижения) общего объема предоставляемой субсидии.

При этом, объекты, включенные в проект комплексного развития территории, фактически введены в эксплуатацию 13.01.2023 и 20.01.2023.

Таким образом, дополнительным соглашением от 23.12.2022 № 41630000-1-2022-006/4 предусмотрено продление срока достижения значения результатов использования субсидии, существенно превышающее фактический срок достижения результатов использования субсидии, что свидетельствует о низком уровне качества планирования.

4.5.2. В нарушение пункта 2.5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области результаты использования субсидии «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» по годам реализации Соглашением от 25.01.2022 № 41630152-1-2022-007, заключенным комитетом по строительству ЛО и администрацией Аннинского ГП, не установлены, что не соответствует принципу «возможности оценки по итогам отчетного финансового года».

Дополнительным соглашением от 02.03.2022 № 41630152-1-2022-007/1 установлено: - результат использования субсидии – «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций» (ед.) – 1; срок реализации Соглашения – на 31.12.2022.

4.5.3. В соответствии с Отчетом о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на 01.01.2023 администрацией Аннинского ГП плановые значения результатов использования субсидии по состоянию на отчетную дату не достигнуты.

В нарушение пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий комитетом по строительству ЛО к администрации Аннинского ГП не были применены меры ответственности за недостижение значений результатов использования субсидии.

4.5.4. Согласно пункту 2.2 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий результатами использования субсидии являются:

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

- количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов.

Следует отметить, что на реализацию одного проекта комплексного развития территории заключено столько соглашений, сколько ГРБС участвует в предоставлении субсидии муниципальному образованию (пообъектно). При этом соглашением устанавливается значение результата использования субсидии «количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В то же время в нарушение пункта 2.2 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий соглашениями не установлено значение результата использования субсидии «количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов».

4.5.5. Соглашением от 28.12.2021 № 082-09-2022-399, заключенным между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Ленинградской области в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий», по состоянию на 01.01.2023 установлено плановое значение показателя «количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» 878 единиц, а фактическое значение составило 483 единицы (55%). Указана причина отклонения: срыв сроков реализации заявленных инвестиционных проектов в связи со сложившимися неблагоприятными экономическими условиями.

В результате анализа показателя «количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» в разрезе проектов комплексного развития сельских территорий за 2022 год установлено, что рабочие места, предусмотренные к созданию в рамках одних инвестиционных проектов, фактически созданы в рамках иных инвестиционных проектов, реализуемых на территориях соответствующих муниципальных районов, но не на территориях сельских (городских) поселений, проект комплексного развития которых реализован.

4.6. В ходе анализа соглашений, заключенных между участниками Государственной программы и муниципальными образованиями, установлено следующее.

Пунктом 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 27.12.2021 установлено, что в случае недостижения муниципальным образованием значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, к муниципальному образованию применяются меры ответственности в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

В нарушение раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий в ред. от 27.12.2021 соглашения, заключенные КОПО ЛО и комитетом по строительству ЛО, включен пункт, предусматривающий меры ответственности администрации Аннинского ГП, отличные от установленных разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

4.7. При заключении соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам Ленинградской области из бюджета Ленинградской области участниками Государственной программы допускались нарушения Правил

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области и Порядков предоставления субсидий (КОПО ЛО, комитет по строительству ЛО).

5. По результатам проведенного анализа соблюдения получателями межбюджетных трансфертов целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений), а также анализа соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов в рамках Государственной программы (на выборочной основе) выявлены следующие недостатки и нарушения.

5.1. Администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Романовское СП):

5.1.1. Согласно СБР на 01.01.2023 в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в рамках Государственной программы в сумме 3 157,2 тыс. руб. «Субсидии на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (остатки средств на начало текущего финансового года)», главным распорядителем которых является КЖКХ ЛО.

В нарушение пунктов 2.7 и 4.2 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, пунктов 2.4 и 5.1 Порядка предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения КЖКХ ЛО заключено дополнительное соглашение от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1 к Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021, предусматривающее предоставление субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету МО Романовское СП в 2022 году без установления значения результата использования субсидии на 2022 год.

Кроме того, Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021 не соответствует Типовой форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

5.1.2. Допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части размещения в реестре контрактов ЕИС закупок информации, предусмотренной пунктами 8 и 13 части 2, части 3 статьи 103 указанного федерального закона, а именно: информация об изменении контрактов на выполнение работ и о приемке работ по объекту «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка» размещена с нарушением установленного срока – до 753 рабочих дней.

5.1.3. МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 заключен с ООО «Русэнерго». Стоимость работ составила 55 277,5 тыс. руб., срок выполнения работ - до 25.12.2016.

Дополнительным соглашением б/н от 27.03.2018 МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 расторгнут по взаимному соглашению сторон с 27.03.2018. Указанным соглашением определены:

- объем фактически выполненных обязательств за период с 14.07.2015 по 27.03.2018 в сумме 30 474,5 тыс. руб. (оплата произведена в период 2015-2018 годов, в том числе: средства бюджета Ленинградской области 14 150,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 12 134,0 тыс. руб., средства бюджета МО Романовское СП – 4 190,5 тыс. руб.);

- стоимость неисполненных обязательств – 28 261,1 тыс. руб.;

- сумма штрафных санкций к ООО «Русэнерго» за неисполнение обязательств с даты фактического окончания работ (26.02.2018) по 26.03.2018 - в сумме 592,8 тыс. руб.;

- начало срока гарантийных обязательств будет исчисляться с момента сдачи объекта в эксплуатацию, и составит 5 лет.

За период с 2015 по 2018 годы к МК от 10.07.2015 № 0145300024015000014-0209095-04 заключено 14 дополнительных соглашений, которыми неоднократно изменялась стоимость работ и сроки их выполнения. Так, стоимость работ на момент расторжения контракта – 27.03.2018 составляла 58 735,7 тыс. руб. (увеличена на 3 458,2 тыс. руб.).

5.1.4. МК от 23.07.2018 № 1007801 на завершение строительства заключен с ООО «Ковер». Стоимость работ составила 30 091,3 тыс. руб. (увеличена на 1 830,2 тыс. руб. от стоимости неисполненных обязательств – 28 261,1 тыс. руб.), срок выполнения работ определен до 01.12.2018.

В стоимость работ по МК от 23.07.2018 № 1007801 и в срок выполнения работ также неоднократно внесены изменения. Так, к МК от 23.07.2018 № 1007801 заключено 12 дополнительных соглашений, которыми срок сдачи всей исполнительной документации продлен до 30.09.2022, срок завершения работ - до 31.08.2023, срок окончания действия контракта - до 20.12.2023. Стоимость работ составила 29 592,1 тыс. руб.

При этом, не исключены из выполнения (не выполнялись и не оплачивались) предусмотренные проектом работы по монтажу автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и внутреннее металлическое ограждение «Тропы наряда» из колючей проволоки по металлическим столбам высотой 2,0 м.

Оплата ООО «Ковер» за выполненные работы произведена в период 2018-2022 годов на сумму 28 694,6 тыс. руб. (в том числе областной бюджет 24 283,5 тыс. руб.). Стоимость работ на 2023 год составляет 897,5 тыс. руб.

За период 2016-2023 годов администрацией МО Романовское СП заключено:

- 8 муниципальных контрактов (договоров) с ООО «СтройСтандарт» на осуществление авторского надзора за строительством на общую сумму 1 108,8 тыс. руб. (из них в период с 2017 по 2022 годы – 300,0 тыс. руб.);

- 16 муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения строительства с АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области» на общую сумму 1 528,5 тыс. руб. Оплата за выполненные работы произведена по 15

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальным контрактам на общую сумму 1 428,5 тыс. руб. (из них в период с 2017 по 2022 годы – 959,0 тыс. руб.)

Таким образом, в связи с переносом сроков сдачи объекта с 2016 на 2023 год, неэффективные расходы в период с 2017 по 2022 годы по осуществлению авторского надзора и строительного контроля составили 1 259,0 тыс. руб. (средства бюджета МО Романовское СП).

5.1.5. Проведенным 20.07.2023 должностными лицами КСП ЛО выборочным контрольным осмотром, инструментальным обмером и документарной проверкой выполненных работ на объекте «Строительство 2-ой нитки водовода пос. Романовка» установлено:

1) администрацией МО Романовское СП произведена оплата объемов выполненных ООО «Ковер» работ в размере, превышающем фактически выполненные объемы работ (ряд работ подрядчиком не выполнен, выполнен не в полном объеме, по состоянию на 10.11.2023 не подтвержден документарно) на общую сумму 1 414,6 тыс. руб. (из них 1 177,7 тыс. руб. – областной бюджет, 236,9 тыс. руб. – бюджет МО Романовское СП);

2) отдельные виды работ выполнены с браком, некачественно, с нарушением технологии работ, государственных стандартов и проектных решений, что привело, например, к разрушению асфальтобетонного покрытия, тротуаров из плиток, к протечкам кровли;

3) блок бытовых помещений в здании ВНС, на которое права собственности МО Романовское СП зарегистрированы в установленном порядке, не используется по назначению;

4) не обеспечена антитеррористическая защищенность объекта водоснабжения и водоотведения, предусмотренная Требованиями к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения и пунктом 15.5 раздела 15 СП 31.13330.2012, а именно:

- не выполнены работы по монтажу автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- не выполнено (и не оплачено) предусмотренное проектом внутреннее металлическое ограждение «Тропы наряда» из колючей проволоки по металлическим столбам высотой 2,0 м. Фактически «Тропа наряда» выполнена по периметру территории ВНС в виде тротуара из плиток. Таким образом, «Тропа наряда» в настоящем исполнении не исполняет свое назначение по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения. Затраты на устройство плитного тротуара «Тропы наряда» составили 278,5 тыс. руб.

Пунктом 9 МК от 23.07.2018 № 1007801 предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение обязательств по контракту в виде штрафных санкций. Штрафные санкции, предусмотренные пунктом 9 МК от 23.07.2018 № 1007801 за ненадлежащее выполнение обязательств, администрацией МО Романовское СП к ООО «Ковер» не применялись.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях пресечения и предупреждения выявленных нарушений, в соответствии со статьей 16 областного закона 14.10.2011 № 77- оз КСП ЛО главе администрации МО Романовское СП внесено Предписание от 15.11.2023 № 3.

5.2. Администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее - МО Каменногорское ГП):

5.2.1. КДХ ЛО заключено Соглашение от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 с администрацией МО Каменногорское ГП о предоставлении субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в 2022 году за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 79 332,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 53 152,8 тыс. руб.

а) В нарушение пункта 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области положения пункта 5.1 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в редакции от 27.12.2021 не соответствуют требованиям, установленным данным пунктом Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

б) Пунктом 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области определено, что соглашение о предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюджета заключается в электронном виде с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета.

При этом подпунктом «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета определено, что соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключается по форме, аналогичной Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н, и устанавливает в том числе условие применения мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение результатов использования субсидии, а также за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 16 - 19(1) настоящих Правил, и освобождение муниципального образования от ответственности по основаниям, аналогичным основаниям, предусмотренным абзацами вторым - пятым пункта 20 настоящих Правил, в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пунктом 4 статьи 9 областного закона от 14.10.2019 № 75-оз не предусмотрена норма, регулирующая заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам с учетом средств федерального бюджета.

Положения статьи 9 областного закона от 14.10.2019 № 75-оз требуют актуализации в целях приведения ее в соответствие с пунктом 4.1 статьи 139 БК РФ.

в) Разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, во исполнение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, определены меры ответственности за недостижение результатов использования субсидий, аналогичные установленным пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета.

Порядок применения мер ответственности, аналогичных предусмотренным пунктами 19 (19^1) (за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области не установлен и не содержит отсылочной нормы на указанные пункты.

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 681 действие пунктов 16 - 20(1) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета приостановлено до 01.01.2024. Данные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Аналогичные нормативные правовые акты приняты в других регионах Российской Федерации, например, в Псковской области.

Следует отметить, что аналогичный нормативный правовой акт Правительства Ленинградской области, приостанавливающий действие положений раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, отсутствует.

Таким образом, КДХ ЛО заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 с МО Каменногорское ГП с нарушениями:

- подпункта «л(1)» пункта 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета;

- раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, определяющего порядок применения к муниципальному образованию мер ответственности за недостижение результатов использования субсидии, в порядке аналогичном установленному пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета;

- пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры, предусматривающего применение мер ответственности за недостижение муниципальным образованием результатов использование

субсидии в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

г) Значение результата использования субсидии администрацией МО Каменногорское ГП, установленное Приложением № 2 к Соглашению от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, на 2022 год - 1,633 км построенных (реконструированных) автомобильных дорог.

В нарушение пункта 4.3.3 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 плановое значение результата использования субсидии администрацией МО Каменногорское ГП в 2022 году не достигнуто.

В нарушение пункта 4.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 администрацией МО Каменногорское ГП допущены нарушения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (срок ввода – 31.12.2022).

Таким образом, меры, принятые КДХ ЛО к администрации МО Каменногорское ГП в целях достижения значений результатов использования субсидии, соблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, предусмотренные пунктами 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5 Соглашения от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001, недостаточны (неэффективны).

В нарушение пункта 6.3 Порядка предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры КДХ ЛО не уведомил администрацию МО Каменногорское ГП об объеме средств, подлежащих перечислению в бюджет Ленинградской области в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, определенных приложением № 2 к Соглашению в срок, установленный пунктом 5.4 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

В нарушение раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, пункта 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 КДХ ЛО не применены меры ответственности к администрации МО Каменногорское ГП за недостижение значений результатов использования субсидии.

5.2.2. Допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части размещения в реестре контрактов ЕИС закупок информации, предусмотренной пунктами 8, 9 и 13 части 2, части 3 статьи 103 указанного федерального закона, а именно:

1) не размещена информация об изменении контракта на выполнение инженерных изысканий в целях подготовки проектной документации по объекту: «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037), о приемке работ, выполненных ООО «Севзапстройпроект» по МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037;

2) в отдельных случаях с нарушением установленного срока размещена информация:

- о заключенном контракте о приемке работ (МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) – на 42 рабочих дня;

- об изменении контракта МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ – до 45 рабочих дней, МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М – до 19 рабочих дней;

- о приемке работ по МК от 11.02.2019 № 3587/18 - до 64 рабочих дней, по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ – до 131 рабочих дней, по МК от 11.02.2019 № 3587/18 – до 269 рабочих дней.

5.2.3. Администрацией МО Каменногорское ГП с ООО «Альянс Премиум Арена» заключены договоры на выполнение работ по корректировке ПСД от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 по 600,0 тыс. руб. на общую сумму 1 200,0 тыс. руб.

Выполнение установленного пунктами 3.5 договоров от 19.01.2023 № 2023/01 и от 07.02.2023 № 2023/02 обязательства по получению положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» при проведении государственной экспертизы откорректированной ПСД невозможно в результате исполнения только одного из указанных договоров, что свидетельствует о наличии в действиях администрации МО Каменногорское ГП признаков искусственного дробления однородной закупки и оформлению ее самостоятельными договорами на сумму по 600,0 тыс. руб. каждый в целях формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.2.4. Администрацией МО Каменногорское ГП оплата выполненных работ по договору от 19.01.2023 № 2023/01 (Акт выполненных работ от 19.01.2023) произведена платежным поручением от 10.05.2023, что на 59 рабочих дней позднее срока, установленного пунктом 5.1 данного договора (в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ).

Нарушение должностным лицом заказчика (администрации МО Каменногорское ГП) срока оплаты за выполненные работы по договору от 19.01.2023 № 2023/01 содержит признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 7.32.5 КоАП.

5.2.5. Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ.

5.2.5.1. Из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядной организацией ООО «Севзапстройпроект», возникла необходимость проведения повторных инженерных изысканий, корректировки проектной документации и повторного прохождения государственной экспертизы в связи с выявлением в процессе выполнения работ по реконструкции автодороги неучтенных проектом работ.

Так, согласно Отчетам по результатам инженерных изысканий, проведенных в 2015, 2018 и 2019 годах ООО «Севзапстройпроект», наличие

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

скальных пород на участке автодороги «Подъезд к п. Михалево» от ПК14+41,0 до ПК16 не выявлено.

Однако, наличие скальных пород на участке автодороги от ПК14+41,0 до ПК16 установлено в результате визуального осмотра объекта Комиссией, о чем составлен Акт осмотра строительного объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 22.10.2021.

В феврале 2022 года при проведении ООО «ПМ-ГЕО» повторных инженерных изысканий на указанном участке пробурены 28 инженерно-геологических скважин, в результате установлено, что на участке автодороги от ПК14+41,0 до ПК16 на глубине от 0,3 м до 7,0 м залегает гранит рапакиви розовый среднезернистый среднетрещиноватый средней прочности очень плотный. При этом, скважины №№ 16, 17, 31 (2022г.) пробурены в непосредственной близости от скважин №№ 8-11 (2019г.), скважины №№ 12, 13, 29 (2022г.) пробурены в непосредственной близости от скважины № 12 (2019г.).

Таким образом, ООО «Севзапстройпроект» в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, предусмотренных МК от 10.06.2015 № 0145300000915000037, нанесло ущерб бюджету МО Каменногорское ГП на общую сумму 2 458,0 тыс. руб., в том числе за счет проведения: корректировки ПСД - 1 200 тыс. руб., повторной государственной экспертизы - 1 258 тыс. руб.

КСП ЛО отмечает, что ненадлежащее исполнение инженерных изысканий ООО «Севзапстройпроект» и приемка указанных работ администрацией МО Каменногорское ГП увеличили сроки ввода объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», а также его стоимость.

Таким образом, администрацией МО Каменногорское ГП нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

5.2.5.2. Дополнительными соглашениями от 21.04.2022 № 3 и от 07.12.2022 № 8 предусмотрено изменение существенных условий МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ – порядка оплаты работ и срока выполнения работ.

Принятие решения об изменении существенных условий МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ обусловлено необходимостью корректировки ПСД по объекту и прохождения государственной экспертизы в связи с выявлением наличия скальных пород, а также обращением подрядчика (ООО «РСК Крепость») в адрес администрации МО Каменногорское ГП от 25.03.2022 № 5-М с просьбой рассмотреть возможность осуществления авансирования для приобретения материалов.

Вместе с тем, письмом ООО «РСК Крепость» в адрес администрации МО Каменногорское ГП от 24.03.2022 № 4-М сообщило следующее: *«…график производства работ и финансирования, направленный вами 06.12.2021, не может быть исполнен. Приступить к производству работ подрядчик сможет только после получения положительного заключения экспертизы.».*

Однако, дополнительным соглашением от 21.04.2022 № 3 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ предусмотрено перечисление аванса согласно графику финансирования выполнения работ на 2022 год: в апреле 2022 года – в

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сумме 6 002,9 тыс. руб., в мае 2022 года – в сумме 8 006,9 тыс. руб., в июне 2022 года – в сумме 12 950,4 тыс. руб., в июле 2022 года – в сумме 10 000,0 тыс. руб.).

Дополнительным соглашением от 04.08.2022 № 4 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ предусмотрено авансирование работ единым платежом на сумму 36 960,2 тыс. руб. в августе 2022 года, в соответствии с которым администрацией МО Каменногорское ГП произведен авансовый платеж в полном объеме платежным поручением от 23.08.2022 № 1174.

На момент перечисления аванса администрации МО Каменногорское ГП было известно о приостановке работ на объекте, о срыве сроков выполнения работ на объекте, а также о необходимости проведения корректировки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы на откорректированную ПСД, что подтверждается Протоколом совещания по вопросу реализации объекта «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево», финансируемого с привлечением средств федерального и областного бюджетов, от 23.03.2022 № ПР-7/2022, представленным КДХ ЛО в КСП ЛО.

Принимая во внимание вышеизложенные факты, а также то, что на момент перечисления аванса в сумме 36 960,2 тыс. руб. положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную ПСД не было получено (получено только 19.12.2022), возможно сделать вывод о несоблюдении администрацией МО Каменногорское ГП принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

Дополнительным соглашением от 07.12.2022 № 8 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ предусмотрено продление срока выполнения работ на 243 календарных дня - до 31.07.2023 (ранее установленный срок выполнения работ – 30.11.2022).

Однако, письмом МО Каменногорское ГП от 27.03.2023 № 792 в адрес КДХ ЛО направлен Акт КС-14 от 27.03.2023, согласно которому решением приемочной комиссии предъявленный к приемке объект «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (участок дороги от ПК 0+04,29-0 до ПК 16+38,5 протяженностью 1 633 м, стоимость объекта по утвержденной ПСД составляет 178 537,9 тыс. руб.) *«выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие».*

Учитывая, что по состоянию на 18.05.2023 работы по реконструкции автодороги выполнены на участке от ПК 0 до ПК 14 протяженностью 1,4 км, а на участке автодороги от ПК 14 до ПК 16+38,5 работы по реконструкции не выполнены и автодорога на указанном участке не функционирует, МО Каменногорское ГП в КДХ ЛО представлены недостоверные сведения о выполнении в полном объеме работ и вводе 27.03.2023 объекта в эксплуатацию.

5.2.5.3. Для завершения работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к пос. Михалево» постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316 на 2023 год предусмотрен плановый объем

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

финансирования объекта в сумме 26 836,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 24 421,4 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ цена МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ увеличена на 26 836,7 тыс. руб. и составила 194 376,9 тыс. руб.

КСП ЛО отмечает ненадлежащее исполнение полномочий ГРБС и ненадлежащий контроль за эффективным использованием средств областного бюджета КДХ ЛО.

5.2.6. В соответствии с пунктом 2.11 Типовых условий гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту, устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к Типовым условиям.

Пунктом 6 Таблицы 1 Приложения к Типовым условиям при прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, менее 1000 авт./сут., гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона определен не менее 8 лет.

Технико-экономическими показателями, установленными проектной документацией по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», на 2036 год определена прогнозируемая интенсивность движения автомобилей 279 ед. в сутки.

В нарушение пункта 2.11 Типовых условий гарантийный срок на объект «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» для верхнего и нижнего слоев покрытия и слоев износа асфальтобетона, определенный пунктом 9.3 МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ, составляет 5 лет.

5.2.7. В 2022 году расчеты за выполненные работы по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» производились по актам КС-2, в которые включены комплексы работ со ссылкой на позиции Смет контракта к дополнительным соглашениям №№ 1-11 к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (далее – Сметы контракта № 1-11). Сметы контракта должны быть составлены на основании Ведомостей объемов.

Необходимость и порядок составления Ведомостей объемов в целях составления проекта сметы контракта, а также при внесении изменений в смету контракта определены пунктами 29 - 33 раздела VI Порядка определения НМЦК.

На запросы КСП ЛО от 20.04.2023 № 01-18-56/2023 и от 22.05.2023 № 01-18-69/2023 администрацией МО Каменногорское ГП Ведомости объемов к Дополнительным соглашениям №№ 1-11 не представлены. Отсутствие Ведомостей объемов к Дополнительным соглашениям №№ 1-11 не позволило определить взаимосвязь между объемами и стоимостью работ, указанных в локальных сметах, и объемами и стоимостью конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, указанных в Смете контракта (МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ) и Сметах контракта №№ 1-11.

Должностными лицами КСП ЛО составлены Акты по фактам непредоставления или несвоевременного представления документов и материалов, запрошенных в ходе экспертно-аналитического мероприятия

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.06.2023, два протокола по фактам совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.7 КоАП в отношении главы администрации МО Каменногорское ГП Анищенко А.А. по фактам непредоставления информации на запросы КСП ЛО. В соответствии с постановлениями Мирового судьи судебного участка № 21 Выборгского района Ленинградской области от 01.08.2023 Анищенко А.А. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренного статьей 19.7 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере по 0,3 тыс. руб. по каждому факту.

5.2.8. Проведенным должностными лицами КСП ЛО выборочным контрольным осмотром, инструментальным обмером и документарной проверкой выполненных работ на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» установлено:

1) несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), выразившегося в увеличении стоимости работ по установке бордюров в сумме 7 414,7 тыс. руб. за счет применении бордюров из натурального камня вместо выполненных из бетона;

2) завышение стоимости выполненных работ, оплаченных в 2020-2022 годах по актам КС-2 №№ 1-20, на сумму 31 441,2 тыс. руб. в связи с несоответствием объемов работ, принятых и оплаченных подрядчику, объемам работ, фактически выполненных в 2020-2022 годах.

3) завышение стоимости буровзрывных работ на сумму 29 309,4 тыс. руб. (в том числе 28 045,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 263,8 тыс. руб. – средства бюджета МО Каменногорское ГП), связанное с внесением изменений в технологию ведения работ, предусмотренную проектной документацией. Так, фактически места проведения взрывных работ укрывались насыпными материалами с покрытием насыпи иглопробивным полотном вместо устройства укрытия мест взрыва металлическими листами с пригрузом их железобетонными блоками, предусмотренного проектом. Однако в локальный сметный расчет (смету) № 02-01-01 «Земляные работы» соответствующие корректировки не внесены.

Информация о нарушениях по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево», установленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия направлена в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области письмом от 04.08.2023 № 01-20-20/2023 и в Управление Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области письмом от 04.08.2023 № 01-20-21/2023.

5.3. Администрацией муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Калитинское СП):

5.3.1. Между КАП и РХК ЛО и администрацией МО Калитинское СП заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

Ленинградской области бюджету муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 10.02.2022 № 824 (далее – Соглашение от 10.02.2022 № 824) за счет средств областного бюджета в сумме 11 214,5 тыс. руб.

а) В Соглашение от 10.02.2022 № 824 включены пункты 4.3.4 и 4.3.5, не предусмотренные Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

б) Дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 824/1 пункт 4.3 Соглашения от 10.02.2022 № 824, устанавливающий обязанности МО Калитинское СП, дополнен подпунктом 4.3.1.2 следующего содержания:

«4.3.1.2. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется полностью либо частично за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, не позднее 1 июля текущего финансового года».

Таким образом, дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 824/1 в пункт 4.3 Соглашения от 10.02.2022 № 824 внесены изменения, устанавливающие обязанности получателя субсидии (муниципального образования), не предусмотренные Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2023 фактическое значение результата использования субсидии «Процент выполнения работ по объекту» по мероприятию «Мероприятие по капитальному ремонту объектов» составляет 100%.

5.3.2. Проведенным 11 и 15 сентября 2023 года должностными лицами КСП ЛО выборочным контрольным осмотром, инструментальным обмером и документарной проверкой выполненных работ на объектах МО Калитинское СП установлено, что администрацией МО Калитинское СП произведена оплата объемов выполненных ООО «СК «Северо-Запад» работ в размере, превышающем фактически выполненные объемы работ по объектам на общую сумму 2 811,6 тыс. руб., из них: 2 671,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 140,6 тыс. руб. – средства бюджета МО Калитинское СП, в том числе:

1) по капитальному ремонту кровли ДК пос. Калитино - 1 986,8 тыс. руб., из них: 1 887,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 99,4 тыс. руб. – средства бюджета МО Калитинское СП, в связи с двойной оплатой выполненных подрядной организации ООО «СК «Северо-Запад» работ и в связи с оплатой не выполненных работ.

2) по капитальному ремонту ДК пос. Кикерино - 824,8 тыс. руб., из них: 783,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 41,2 тыс. руб. – средства бюджета МО Калитинское СП, в связи с оплатой не выполненных работ и в связи с оплатой работ, выполненных не в полном объеме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях пресечения и предупреждения выявленных нарушений, в соответствии со статьей 16 областного закона 14.10.2011 № 77- оз КСП ЛО главе МО Калитинское СП внесено Предписание от 08.11.2023 № 2.

Рекомендации и предложения:

Рекомендовать:

1. Правительству Ленинградской области:

инициировать внесение изменений в статью 9 областного закона от 14.10.2019 № 75-оз в целях приведения ее в соответствие с абзацем первым пункта 4.1 статьи 139 БК РФ в части заключения соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам с учетом средств федерального бюджета.

2. Комитету финансов Ленинградской области:

инициировать:

- внесение изменений в раздел 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области в целях приведения его в соответствие с положениями подпункта «л(1) пункта 10, пунктов 19, 19(1) и 20 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в части применения мер ответственности за нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальными образованиями и основаниями для освобождения от указанных мер ответственности;

- разработку нормативного правового акта Ленинградской области, конкретизирующего применение норм раздела 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области, в случае приостановки действия отдельных положений Правил предоставления субсидий из федерального бюджета;

- внесение изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях приведения ее в соответствие с положениями пункта 4.6 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в части установления срока перечисления субсидии из областного бюджета местному бюджету;

- разработку Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету с участием средств федерального бюджета, аналогичную Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н.

3. Ответственному исполнителю Государственной программы - комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области:

3.1. Привести цель Государственной программы в соответствие с приоритетами и целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий, установленными документами стратегического планирования Российской Федерации и Ленинградской области.

3.2. Принять меры по недопущению:

- уменьшения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы ниже фактических значений таких показателей (индикаторов), достигнутых в предыдущие периоды;

- внесения корректировок плановых значений показателей (индикаторов) непосредственно перед отчетной датой о реализации мероприятий Государственной программы;

- включения в состав информации о фактических значениях показателей (индикаторов) недостоверных данных.

3.3. Принять меры по реализации инвестиционных проектов и созданию рабочих мест на территориях тех сельских (городских) поселений, на которых реализуется проект комплексного развития территории.

4. Участникам Государственной программы, органам исполнительной власти Ленинградской области (Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области; комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; комитету общего и профессионального образования Ленинградской области; комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; комитету по строительству Ленинградской области; комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области):

4.1. Привести соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в соответствие с Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области и Порядками предоставления субсидий.

4.2. Заключать соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

4.3. Установить в соглашениях с муниципальными образованиями значения результатов использования субсидии согласно наименованиям результатов использования субсидии, определенных соответствующими Порядками предоставления субсидий, в том числе значение результата использования субсидии «количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов» в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

4.4. Обеспечить соблюдение пункта 4.3 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области в части недопущения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

внесения в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий.

4.5. Обеспечить контроль:

- за соблюдением условий предоставления субсидий и достижением результатов использования субсидий муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами-получателями средств государственной поддержки;

- за соблюдением муниципальными образованиями графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- за соблюдением муниципальными образованиями условий контрактов, заключенных с подрядными организациями, выполнением работ надлежащего качества с соблюдением требований действующего законодательства.

4.6. Своевременно принимать меры по устранению рисков недостижения установленных показателей (индикаторов) Государственной программы и результатов федеральных (региональных) проектов, результатов использования субсидий.

4.7. Обеспечить применение мер ответственности в случае недостижения получателями субсидий значений результатов использования субсидий.

5. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области:

5.1. Инициировать внесение изменений в пункт 5.1 Порядка предоставления субсидии на развитие транспортной инфраструктуры в целях приведения его в соответствие с требованиями пункта 4.1 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

5.2. Применить меры ответственности к администрации МО Каменногорское ГП в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии от 15.02.2022 № 41615106-1-2022-001 в 2022 году в соответствии с разделом 5 Правил предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Ленинградской области.

5.3. Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного использования средств областного бюджета, предусмотренных в виде субсидии бюджету МО Каменногорское ГП на выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» в 2023 году, в том числе по фактам, выявленным в ходе проведения КСП ЛО настоящего экспертно-аналитического мероприятия. Предоставить в КСП ЛО информацию о принятых мерах по недопущению необоснованного использования средств областного бюджета, а также о принятых мерах КДХ ЛО к МО Каменногорское ГП в связи с недостижением результата предоставления субсидии по итогам 2022 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

согласно разделу 5 Правил предоставления субсидий с приложением подтверждающих документов.

Приложения:

1. Анализ изменения финансового обеспечения Государственной программы в течение 2022 года (за счет всех источников) в 1 экз. на 1 л.

2. Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году, в том числе в разрезе федеральных проектов и ГРБС, с отражением изменений и исполнения бюджетных назначений в 1 экз. на 3 л.

3. Анализ исполнения бюджета Ленинградской области по Государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2022 году в разрезе ГРБС в 1 экз. на 2 л.

4.1. Анализ исполнения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2022 году в 1 экз. на 1 л.

4.2. Анализ достижения значений результатов использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в рамках реализации федеральных проектов в 2022 году в 1 экз. на 1 л.

4.3. Анализ достижения плановых значений показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования» в разрезе проектов комплексного развития сельских территорий за 2022 год в 1 экз. на 4 л.

4.4.1. Сравнительный анализ фактических значений результатов использования субсидий в рамках федеральных проектов и фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году в 1 экз. на 1 л.

4.4.2. Анализ достижения значений результатов использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в рамках реализации федеральных проектов в 2022 году в 1 экз. на 1 л.

5.1.1. Таблица несоответствия по объекту «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» в 1 экз. на 1 л.

5.1.2. Реестр документов, подтверждающих потребность в оплате денежных обязательств (Акты КС-2), заявок на оплату расходов и платежных поручений по Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021 в 1 экз. на 1 л.

5.1.3. Анализ сроков размещения Актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок по МК от 14.07.2015 №0145300024015000014-0209095-04 в 1 экз. на 1 л.

5.1.4. Анализ сроков размещения дополнительных соглашений в ЕИС в сфере закупок по МК от 14.07.2015 №0145300024015000014-0209095-04 в 1 экз. на 1 л.

5.1.5. Анализ сроков размещения Актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок по МК от 23.07.2018 №107801 в 1 экз. на 1 л.

5.1.6. Анализ сроков размещения дополнительных соглашений в ЕИС в сфере закупок по МК от 23.07.2018 №107801 в 1 экз. на 1 л.

5.1.7. Реестр платежных документов ООО «Русэнерго» в 1 экз. на 1 л.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1.8. Реестр платежных документов к муниципальному контракту от 23.07.2018 №1007801. Подрядчик ООО «Ковер» в 1 экз. на 2 л.

5.1.9. Реестр платежных документов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на осуществление авторского надзора ООО «СтройСтандарт» в 1 экз. на 1 л.

5.1.10. Реестр муниципальных контрактов (договоров) и платежных документов на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Исполнитель АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области» в 1 экз. на 1 л.

5.1.11. Расчет завышения оплаты объемов работ, превышающих фактически выполненные по объекту «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» (с учетом «Ведомостей пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения») в 1 экз. на 1 л.

5.2.1. Анализ соблюдения сроков размещения информации о заключенном МК от 28.05.2020 №733-ЭА/РДМ, дополнительных соглашений к нему и Актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок в 1 экз. на 2 л.

5.2.2. Анализ соблюдения сроков размещения информации по МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М в ЕИС в сфере закупок в 1 экз. на 1 л.

5.2.3. Сравнительный анализ изменения объемов работ и Смет контракта в редакции дополнительных соглашений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (Приложение №1 к дополнительным соглашениям) в 1 экз. на 4 л.

5.2.4. Реестр актов выполненных работ и платежных документов к МК от 28.05.2020 № 733) в 1 экз. на 1 л.

5.2.5. Сравнительный анализ изменения объемов работ и Смет контракта в редакции дополнительных соглашений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (Приложение №1 к дополнительным соглашениям) в 1 экз. на 4 л.

5.2.6. Расчет завышения стоимости работ, выполненных в 2020-2022 годах по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 №№1-20 по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ в 1 экз. на 2 л.

5.2.7. Реестр актов, счетов на оплату и платежных поручений по муниципальному контракту от 15.06.2020 № 13-А-СК-М на осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» в 1 экз. на 1 л.

5.2.8. 'Ведомость пересчета стоимости материальных ресурсов (бортовых камней), примененных при исполнении муниципального контракта в 1 экз. на 1 л.

5.2.9. Ведомость № 1 «Расчет стоимости буровзрывных работ, включенных в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ» в 1 экз. на 3 л.

5.2.10. Ведомость № 2 «Расчет превышения стоимости буровзрывных работ в связи с изменением технологии ведения работ по укрытию мест взрывов» в 1 экз. на 2 л.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5.2.11. Результаты рассмотрения (анализ) сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрЦ от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3) в 1 экз. на 3 л.

5.3.1. Реестр документов, подтверждающих потребность в оплате денежных обязательств (Акты КС-2), заявок на оплату расходов и платежных поручений по Соглашению от 10.02.2022 № 824 в 1 экз. на 1 л.

5.3.2. Таблица рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенного контрольного осмотра работ по капитальному ремонту кровли Дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области в 1 экз. на 1 л.

5.3.3. Ведомость пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения по Акту КС-2 от 05.09.2022 №1 в 1 экз. на 1 л.

5.3.4. Таблица рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенного контрольного осмотра работ по капитальному ремонту Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в 1 экз. на 9 л.

5.3.5. Расчет завышения оплаты объемов работ, превышающих фактически выполненные по объекту «Капитальный ремонт Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области» в 1 экз. на 1 л.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области Т.А. Агапова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1

Анализ изменения финансового обеспечения Государственной программы в течение 2022 года (за счет всех источников)

Наименование проекта, основного мероприятия Государственной программы	Изменения финансового обеспечения Государственной программы, вносимые в 2022 году в Приложение 3 к Государственной программе						Изменения (+/-)	
	1-я редакция (в ред. ПП ЛО № 143 от 10.03.2022)	2-я редакция (в ред. ПП ЛО № 572 от 12.08.2022)	3-я редакция (в ред. ПП ЛО № 738 от 14.10.2022)	4-я редакция (в ред. ПП ЛО № 808 от 10.11.2022)	5-я редакция (в ред. ПП ЛО № 914 от 13.12.2022)	6-я редакция (в ред. ПП ЛО № 1031 и № 1033 от 30.12.2022)	Тыс. руб. (гр.7 - гр.2)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	4 247,6	4 247,6	4 247,6	4 247,6	4 247,6	4 247,6	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	253 648,5	253 648,5	253 648,5	253 648,5	253 648,5	253 648,5	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения"	8 292,0	8 292,0	8 292,0	7 548,6	7 548,6	7 548,6	-743,4	-9,0
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	491 435,2	491 434,2	491 434,2	491 434,2	571 043,2	570 053,9	78 618,7	16,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"	512 781,3	834 480,5	839 014,1	1 048 387,7	1 040 125,3	1 040 125,3	527 344,0	102,8
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	80 952,1	80 952,1	80 952,1	80 952,1	80 952,1	80 952,1	0,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	210 883,1	292 832,1	287 832,1	287 832,1	276 999,6	276 999,6	66 116,5	31,4
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"	2 701,5	2 701,5	2 701,5	2 701,5	2 542,6	2 539,2	-162,3	-6,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"	79 249,8	101 357,2	101 357,2	94 880,6	94 880,6	94 880,6	15 630,8	19,7
Итого по Государственной программе	**1 644 191,1**	**2 069 945,7**	**2 069 479,2**	**2 271 632,9**	**2 331 988,1**	**2 330 995,4**	**686 804,3**	**41,8**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 328 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2

Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году, в том числе в разрезе федеральных проектов и ГРБС, с отражением изменений и исполнения бюджетных назначений

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код раздела, подраз-дела	Код целевой статьи	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнова-ния согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представлен-ного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.202 3	Неиспол-ненные бюджет-ные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по госпрограмме			**1 477 768,9**	**1 897 167,1**	**419 398,2**	**2 057 553,9**	**160 386,8**	**1 979 981,4**	**96,2**	**77 572,5**
КДХ ЛО (029)			**100 336,3**	**130 022,8**	**29 686,5**	**121 720,3**	**-8 302,5**	**109 098,1**	**89,6**	**12 622,2**
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	***0409***	*1800000000*	***100 336,3***	***130 022,8***	***29 686,5***	***121 720,3***	***-8 302,5***	***109 098,1***	***89,6***	***12 622,2***
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"	0409	1820400000	79 332,5	79 332,5	0,0	79 332,5	0,0	79 332,5	100,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0409	18204R3720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"		1880400000	21 003,7	50 690,3	29 686,6	42 387,8	-8 302,5	29 765,6	70,2	12 622,2
КОПО ЛО (068)			**292 849,5**	**292 849,5**	**0,0**	**343 179,1**	**50 329,6**	**343 179,0**	**100,0**	**0,1**
Дошкольное образование	***0701***	*1800000000*	***108 211,7***	***108 211,7***	***0,0***	***135 425,1***	***27 213,4***	***135 425,1***	***100,0***	***0,0***
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"	0701	1820500000	108 211,7	0,0	-108 211,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	0701	1820300000	0,0	108 211,7	108 211,7	135 425,1	27 213,4	135 425,1	100,0	0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий		18203R5760	0,0	108 211,7	108 211,7	108 105,4	-106,3	108 105,4	100,0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 329 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код раздела, подраз-дела	Код целевой статьи	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнова-ния согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представлен-ного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.202 3	Неиспол-ненные бюджет-ные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0701	18203R635F	0,0	0,0	0,0	27 319,7	27 319,7	27 319,7	100,0	0,0
Общее образование	***0702***	*1800000000*	***184 637,8***	***184 637,8***	***0,0***	***207 754,0***	***23 116,2***	***207 753,9***	***100,0***	***0,1***
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"	0702	1820500000	184 637,8	0,0	-184 637,8	0,0	0,0	0,0	-	-
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	0702	1820300000	0,0	184 637,8	184 637,8	207 754,0	23 116,2	207 753,9	100,0	0,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	0702	18203R5760	0,0	184 637,8	184 637,8	184 048,2	-589,6	184 048,1	100,0	0,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		18203R635F	0,0	0,0	0,0	23 705,8	23 705,8	23 705,8	100,0	0,0
КАП И РХ ЛО (075)			**446 035,3**	**454 558,9**	**8 523,6**	**465 653,9**	**11 095,0**	**462 468,1**	**99,3**	**3 185,8**
Сельское хозяйство и рыболовство	***0405***	1800000000	***187 653,0***	***187 653,0***	**0,0**	***185 123,0***	***-2 530,0***	***185 123,0***	***100,0***	***0,0***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения"	0405	1880200000	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"		1880400000	178 653,0	178 653,0	0,0	176 123,0	-2 530,0	176 123,0	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"		1880500000	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	100,0	0,0
Благоустройство	***0503***	***1800000000***	***63 151,7***	***73 409,9***	***10 258,2***	***73 292,4***	***-117,5***	***72 816,6***	***99,4***	***475,8***
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	0503	1820300000	1 877,3	1 877,3	0,0	0,0	-1 877,3	0,0	-	-

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 330 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код раздела, подраз-дела	Код целевой статьи	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнова-ния согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представлен-ного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.202 3	Неиспол-ненные бюджет-ные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"	0503	1820500000	0,0	71 532,6	71 532,6	1 759,9	-69 772,7	1 759,8	100,0	0,1
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"		1880500000	61 274,4	0,0	-61 274,4	71 532,6	71 532,6	71 056,8	99,3	475,8
Культура	***0801***	1800000000	***190 173,1***	***189 633,9***	***-539,2***	***203 489,4***	***13 855,5***	***200 850,4***	***98,7***	***2 639,0***
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	0801	1820300000	46 118,0	46 117,0	-1,0	59 972,5	13 855,5	59 972,5	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"		1880300000	144 055,1	143 516,9	-538,2	143 516,9	0,0	140 877,9	98,2	2 639,0
Социальное обеспечение населения	***1003***	1800000000	***5 057,5***	***3 862,1***	***-1 195,4***	***3 749,1***	***-113,0***	***3 678,2***	***98,1***	***70,9***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения"	1003	1880200000	5 057,5	3 862,1	-1 195,4	3 749,1	-113,0	3 678,2	98,1	70,9
КТЭК ЛО (978)			**24 253,8**	**16 324,5**	**-7 929,3**	**15 842,6**	**-481,9**	**14 056,1**	**88,7**	**1 786,5**
Коммунальное хозяйство	***0502***	1800000000	***24 253,8***	***16 324,5***	***-7 929,3***	***15 842,6***	***-481,9***	***14 056,1***	***88,7***	***1 786,5***
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	0502	1820300000	2 446,8	2 446,8	0,0	2 442,0	-4,8	2 441,9	***100,0***	0,1
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"		1880300000	21 807,0	13 877,7	-7 929,3	13 400,6	-477,1	11 614,2	86,7	1 786,4
Комитет по строительству ЛО (981)			**613 559,5**	**997 067,7**	**383 508,2**	**1 106 701,2**	**109 633,5**	**1 047 436,7**	**94,6**	**59 264,5**
Дошкольное образование	***0701***	1800000000	***0,0***	***17 873,8***	***17 873,8***	***54 773,8***	***36 900,0***	***54 331,9***	***99,2***	***441,9***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"		1880300000	0,0	17 873,8	17 873,8	54 773,8	36 900,0	54 331,9	99,2	441,9
Общее образование	***0702***	1800000000	***126 759,5***	***221 972,2***	***95 212,7***	***241 016,5***	***19 044,3***	***240 716,5***	***99,9***	***300,0***
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"		1820300000	61 224,5	61 224,5	0,0	61 224,5	0,0	61 224,5	100,0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 331 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код раздела, подраз-дела	Код целевой статьи	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнова-ния согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представлен-ного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.202 3	Неиспол-ненные бюджет-ные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"	0702	1880300000	65 535,0	160 747,7	95 212,7	179 792,0	19 044,3	179 492,0	99,8	300,0
Культура	***0801***	1800000000	***127 203,9***	***274 010,5***	***146 806,6***	***273 651,8***	***-358,7***	***215 408,3***	***78,7***	***58 243,5***
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"	0801	1820300000	8 568,1	8 568,1	0,0	8 212,0	-356,1	8 211,9	100,0	0,1
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"		1880300000	118 635,8	265 442,4	146 806,6	265 439,8	-2,6	207 196,4	78,1	58 243,4
Амбулаторная помощь	***0902***	1800000000	***128 085,0***	***163 830,2***	***35 745,2***	***212 647,8***	***48 817,6***	***212 368,9***	***99,9***	***278,9***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"	0902	1880300000	128 085,0	163 830,2	35 745,2	212 647,8	48 817,6	212 368,9	99,9	278,9
Социальное обеспечение населения	***1003***	1800000000	***180 527,3***	***180 527,3***	***0,0***	***180 527,3***	***0,0***	***180 527,3***	***100,0***	***0,0***
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"		1820100000	2 973,3	2 973,3	0,0	2 973,3	0,0	2 973,3	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"		1880100000	177 554,0	177 554,0	0,0	177 554,0	0,0	177 554,0	100,0	0,0
Физическая культура	***1101***	1800000000	***23 220,9***	***111 090,8***	***87 869,9***	***107 693,9***	***-3 396,9***	***107 693,9***	***100,0***	***0,0***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"		1880300000	23 220,9	111 090,8	87 869,9	107 693,9	-3 396,9	107 693,9	100,0	0,0
Массовый спорт	***1102***	1800000000	***27 762,9***	***27 762,9***	***0,0***	***36 390,0***	***8 627,1***	***36 389,9***	***100,0***	***0,1***
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий"		1820300000	27 762,9	27 762,9	0,0	36 390,0	8 627,1	36 389,9	100,0	0,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий		18203R5760	0,0	0,0	0,0	27 758,2	27 758,2	27 758,1	100,0	0,1

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 332 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код раздела, подраз-дела	Код целевой статьи	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнова-ния согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представлен-ного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.202 3	Неиспол-ненные бюджет-ные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1102	18203R635F	0,0	0,0	0,0	8 631,8	8 631,8	8 631,8	100,0	0,0
КЖКХ ЛО (984)			**0,0**	**5 157,2**	**5 157,2**	**3 157,2**	**-2 000,0**	**2 443,8**	**77,4**	**713,4**
Коммунальное хозяйство	***0502***	1800000000	***0,0***	***5 157,2***	***5 157,2***	***3 157,2***	***-2 000,0***	***2 443,8***	***77,4***	***713,4***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"	0502	1880300000	0,0	5 157,2	5 157,2	3 157,2	-2 000,0	2 443,8	77,4	713,4
Управление ветеринарии ЛО (996)			**734,5**	**1 186,5**	**452,0**	**1 299,5**	**113,0**	**1 299,5**	**100,0**	**0,0**
Социальное обеспечение населения	***1003***	1800000000	***734,5***	***1 186,5***	***452,0***	***1 299,5***	***113,0***	***1 299,5***	***100,0***	***0,0***
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения"	1003	1880200000	734,5	1 186,5	452,0	1 299,5	113,0	1 299,5	100,0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 333 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ исполнения бюджета Ленинградской области по Государственной программе Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" в 2022 году в разрезе ГРБС

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код целевой статьи/Код раздела, подраздела	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представленного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.2023	Неиспол-ненные бюджетные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по госпрограмме		**1 477 768,9**	**1 897 167,1**	**419 398,2**	**2 057 553,9**	**160 386,8**	**1 979 981,4**	**96,2**	**77 572,5**
Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", в том числе:	***1820100000***	***2 973,3***	***2 973,3***	***0,0***	***2 973,3***	***0,0***	***2 973,3***	***100,0***	*0,0*
981_комитет по строительству ЛО		*2 973,3*	*2 973,3*	*0,0*	*2 973,3*	*0,0*	*2 973,3*	*100,0*	*0,0*
Социальное обеспечение населения	1003	2 973,3	2 973,3	0,0	2 973,3	0,0	2 973,3	100,0	0,0
Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий", в том числе:	***1820500000***	***292 849,5***	***71 532,6***	***-221 316,9***	***1 759,8***	***-69 772,8***	***1 759,8***	***100,0***	***0,0***
068_КОПО ЛО		*292 849,5*	*0,0*	*-292 849,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	-	-
Дошкольное образование	0701	108 211,7	0,0	-108 211,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Общее образование	0702	184 637,8	0,0	-184 637,8	0,0	0,0	0,0	-	-
075_КАП и РХ ЛО		*0,0*	*71 532,6*	*71 532,6*	*1 759,9*	*-69 772,7*	*1 759,8*	*100,0*	*0,1*
Благоустройство	0503	0,0	71 532,6	71 532,6	1 759,9	-69 772,7	1 759,8	100,0	0,1
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий", в том числе:	***1820300000***	***147 997,6***	***440 846,1***	***292 848,5***	***511 420,2***	***70 574,0***	***511 419,7***	***99,9***	***0,5***
068_КОПО ЛО		*0,0*	*292 849,5*	*292 849,5*	*343 179,1*	*50 329,6*	*343 179,0*	*100,0*	*0,1*
Дошкольное образование	0701	0,0	108 211,7	108 211,7	135 425,1	27 213,4	135 425,1	100,0	0,0
Общее образование	0702	0,0	184 637,8	184 637,8	207 754,0	23 116,2	207 753,9	100,0	0,1
075_КАП и РХ ЛО		*47 995,3*	*47 994,3*	*-1,0*	*59 972,5*	*11 978,2*	*59 972,5*	*100,0*	*0,0*
Благоустройство	0503	1 877,3	1 877,3	0,0	0,0	-1 877,3	0,0	-	-
Культура	0801	46 118,0	46 117,0	-1,0	59 972,5	13 855,5	59 972,5	100,0	0,0
978_КТЭК ЛО		*2 446,8*	*2 446,8*	*0,0*	*2 442,0*	*-4,8*	*2 441,9*	*100,0*	*0,1*
Коммунальное хозяйство	0502	2 446,8	2 446,8	0,0	2 442,0	-4,8	2 441,9	100,0	0,1
981_комитет по строительству ЛО		*97 555,5*	*97 555,5*	*0,0*	*105 826,5*	*8 271,0*	*105 826,3*	*100,0*	*0,1*
Общее образование	0702	61 224,5	61 224,5	0,0	61 224,5	0,0	61 224,5	100,0	0,0
Культура	0801	8 568,1	8 568,1	0,0	8 212,0	-356,1	8 211,9	100,0	0,1
Массовый спорт	1102	27 762,9	27 762,9	0,0	36 390,0	8 627,1	36 389,9	100,0	0,1

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 334 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код целевой статьи/Код раздела, подраздела	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представленного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.2023	Неиспол-ненные бюджетные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе:	***1820400000***	***79 332,5***	***79 332,5***	***0,0***	***79 332,5***	***0,0***	***79 332,5***	***100,0***	***0,0***
029_КДХ ЛО		*79 332,5*	*79 332,5*	*0,0*	*79 332,5*	*0,0*	*79 332,5*	*100,0*	*0,0*
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	79 332,5	79 332,5	0,0	79 332,5	0,0	79 332,5	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", в том числе:	***1880100000***	***177 554,0***	***177 554,0***	***0,0***	***177 554,0***	***0,0***	***177 554,0***	***100,0***	***0,0***
981_комитет по строительству ЛО		*177 554,0*	*177 554,0*	*0,0*	*177 554,0*	*0,0*	*177 554,0*	*100,0*	*0,0*
Социальное обеспечение населения	1003	177 554,0	177 554,0	0,0	177 554,0	0,0	177 554,0	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий", в том числе:	***1880500000***	***68 274,4***	***7 000,0***	***-61 274,4***	***78 532,6***	***71 532,6***	***78 056,8***	***99,4***	***475,8***
075_КАП и РХ ЛО		*68 274,4*	*7 000,0*	*-61 274,4*	*78 532,6*	*71 532,6*	*78 056,9*	*99,4*	*475,7*
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	100,0	0,0
Благоустройство	0503	61 274,4	0,0	-61 274,4	71 532,6	71 532,6	71 056,8	99,3	475,8
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий", в томп числе:	***1880300000***	***501 338,8***	***881 536,7***	***380 197,9***	***980 422,1***	***98 885,4***	***916 019,0***	***93,4***	***64 403,1***
075_КАП и РХ ЛО		*144 055,1*	*143 516,9*	*-538,2*	*143 516,9*	*0,0*	*140 877,9*	*98,2*	*2 639,0*
Культура	0801	144 055,1	143 516,9	-538,2	143 516,9	0,0	140 877,9	98,2	2 639,0
978_КТЭК ЛО		*21 807,0*	*13 877,7*	*-7 929,3*	*13 400,6*	*-477,1*	*11 614,2*	*86,7*	*1 786,4*
Коммунальное хозяйство	0502	21 807,0	13 877,7	-7 929,3	13 400,6	-477,1	11 614,2	86,7	1 786,4
981_комитет по строительству ЛО		*335 476,7*	*718 984,9*	*383 508,2*	*820 347,3*	*101 362,5*	*761 083,1*	*92,8*	*59 264,2*
Дошкольное образование	0701	0,0	17 873,8	17 873,8	54 773,8	36 900,0	54 331,9	99,2	441,9
Общее образование	0702	65 535,0	160 747,7	95 212,7	179 792,0	19 044,3	179 492,0	99,8	300,0
Культура	0801	118 635,8	265 442,4	146 806,6	265 439,8	-2,6	207 196,4	78,1	58 243,4
Амбулаторная помощь	0902	128 085,0	163 830,2	35 745,2	212 647,8	48 817,6	212 368,9	99,9	278,9
Физическая культура	1101	23 220,9	111 090,8	87 869,9	107 693,9	-3 396,9	107 693,9	100,0	0,0
984_КЖКХ ЛО		*0,0*	*5 157,2*	*5 157,2*	*3 157,2*	*-2 000,0*	*2 443,8*	*77,4*	*713,4*
Коммунальное хозяйство	0502	0,0	5 157,2	5 157,2	3 157,2	-2 000,0	2 443,8	77,4	713,4

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 335 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование раздела, федерального проекта, мероприятий Государственной программы	Код целевой статьи/Код раздела, подраздела	Бюджетные ассигнования в первоначаль-ной редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 148-оз от 21.12.2021)	Бюджетные ассигнования в действующей редакции областного закона о бюджете, тыс. руб. (№ 107-оз от 07.10.2022)	Изменение бюджетных назначений, тыс. руб.	Бюджетные ассигнования согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2023, тыс. руб.	Отклонение сводной бюджетной росписи от областного закона от 21.12.2021 № 148-оз	Исполнено, тыс. руб., согласно представленного отчета КФ на 01.01.2023	% исполне-ния, на 01.01.2023	Неиспол-ненные бюджетные ассигнова-ния, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости сельского населения", в том числе:	***1880200000***	***7 792,0***	***7 048,6***	***-743,4***	***7 048,6***	***0,0***	***6 977,7***	***99,0***	***70,9***
075_КАП и РХ ЛО		*7 057,5*	*5 862,1*	*-1 195,4*	*5 749,1*	*-113,0*	*5 678,2*	*98,8*	*70,9*
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	100,0	0,0
Социальное обеспечение населения	1003	5 057,5	3 862,1	-1 195,4	3 749,1	-113,0	3 678,2	98,1	70,9
996_Управление ветеринарии ЛО		*734,5*	*1 186,5*	*452,0*	*1 299,5*	*113,0*	*1 299,5*	*100,0*	*0,0*
Социальное обеспечение населения	1003	734,5	1 186,5	452,0	1 299,5	113,0	1 299,5	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе:	***1880400000***	***199 656,7***	***229 343,3***	***29 686,6***	***218 510,8***	***-10 832,5***	***205 888,6***	***94,2***	***12 622,2***
029_КДХ ЛО		*21 003,7*	*50 690,3*	*29 686,6*	*42 387,8*	*-8 302,5*	*29 765,6*	*70,2*	*12 622,2*
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	21 003,7	50 690,3	29 686,6	42 387,8	-8 302,5	29 765,6	70,2	12 622,2
075_КАП и РХ ЛО		*178 653,0*	*178 653,0*	*0,0*	*176 123,0*	*-2 530,0*	*176 123,0*	*100,0*	*0,0*
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	178 653,0	178 653,0	0,0	176 123,0	-2 530,0	176 123,0	100,0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 336 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 4.1

Анализ исполнения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 2021 год	Плановое значение показателя (индикатора)				Фактически достигнутое в отчетном году значение [1]	% отклонения	Причины недостижения значений показателя (перевыполнения)	Уточненное значение [2]		Цели и задачи Государственной программы
				в редакции от 10.03.2022 № 143	в редакции от 12.08.2022 № 572	в редакции от 10.11.2022 № 808	в редакции от 30.12.2022 № 1033				Фактически достигнутое в отчетном году значение	% отклонения	
1	Доля сельского населения в общей численности населения Ленинградской области	Проц.	32,8	32,7	32,7	32,7	32,87	32,9	0,1	Предварительная оценка численности населения Росстата на 01.01.2023	32,9	0,1	Цель Государственной программы
2	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	Проц.	42,3	46,7	46,7	46,7	43,95	43,95	0,0	Предварительная оценка, произведенная Минсельхозом России при формировании проекта нефинансового соглашения. Фактическое значение по формам статистической отчетности в III кв. 2023 года.	43,95	0,0	Удовлетворение потребностей сельского населения Ленинградской области в благоустроенном жилье
3	Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях	Кв. м	3938,4	3530,0	3530,0	3530,0	5150,0	5199,7	1,0		5199,7	1,0	
4	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	Проц.	95,17	95,4	95,4	95,4	95,72	95,7	0,0	Предварительная оценка, произведенная Минсельхозом России при формировании проекта нефинансового соглашения. Фактическое значение по формам статистической отчетности в III кв. 2023 года.	95,7	0,0	Внедрение комплексного подхода к созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях
5	Количество работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику	Чел.	381	250	250	250	430	432	0,5		432	0,5	Создание условий, способствующих привлечению кадров и росту занятости и доходов населения, проживающего на сельских территориях Ленинградской области.
6	Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку	Чел.	64	68	68	63	63	63	0,0		63	0,0	
7	Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)	Ед.	2	6	6	6	6	5	-16,7	Реализация проекта "Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области" не завершена в срок в связи с отсутствием ввода трех объектов	6	0,0	Улучшение санитарного и эстетического облика сельских территорий Ленинградской области
8	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях	Км	x	7,3	7,3	7,3	5,667	0,0	-100,0	Профинансированы выполненные работы по объекту "Подъезд к дер. Козарево". Ввод объекта предлагается осуществить в 2023 году	5,667	0,0	Расширение сети автомобильных дорог к социально важным объектам на сельских территориях Ленинградской области и к объектам агропромышленного комплекса.
9	Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования	Км	21,32/149,5	17,65/140,8	19,3/138,7	19,3/138,7	18,5/132,5	18,5	0,0		18,5	0,0	
10	Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом)	Ед.	66	83	83	83	74	74	0,0		74	0,0	Улучшение санитарного и эстетического облика сельских территорий Ленинградской области

[1] Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/otchet-o-realizacii-programmy-leningradskoj-oblasti-kompleksnoe-razvit/ (дата обращения 17.07.2023)

[2] Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/otchet-o-realizacii-programmy-leningradskoj-oblasti-kompleksnoe-razvit/ (дата обращения 18.08.2023)

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 337 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ достижения значений результатов использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в рамках реализации федеральных проектов в 2022 году

Наименование показателя в соответствии с Паспортом федерального проекта	Плановое значение результата в соответствии с Паспортом федерального проекта			Оценка расходов в соответствии с Государственной программой, тыс. руб.										№ дата Соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя в соответствии с Соглашением	Плановое значение результата в соответствии с Соглашениями			Фактически достигнутое значение[1]	% достижения	Исполнено[2], тыс. руб.				
				в ред. от 10.03.2022					в ред. от 30.12.2022															
	Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники			Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.			Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»																									
«Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»	Тыс. м2	0,0858	1 992,1	4 247,6	1 992,1	981,2		1 274,3	4 247,6	1 992,1	981,2		1 274,3	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-275	"Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях"	м2	87	1 992,1							
														Дополнительное соглашение от 05.12..2022 № 082-09-2022-275/3)	"Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты"	м2	87	1 992,1	91,6	105,3	4 247,6	1 992,1	981,2		1 274,3
Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»																									
«Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (организация освещения, пешеходных зон, зон отдыха, ландшафтов, оформление фасадов)»	ед.	1.000	1 257,8	2 701,5	1 257,8	619,5	690,6	133,6	2 539,2	1 179,1	580,8	645,7	133,6	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-275	"Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий"	ед.	2	1 257,8							
														Дополнительное соглашение от 05.12..2022 № 082-09-2022-275/3)	"Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"	ед.	2	1 179,1	2	100	2 539,1	1 179,1	580,7	645,7	133,6
Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»																									
«Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)»	ед.	2	284 312,8	491 435,2	284 312,8	154 657,0	39 365,4	13 100,0	570 053,9	332 855,2	178 565,0	45 533,7	13 100,0	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-399	«Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»	ед.	3	284 312,8							
															"Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	ед.	878								
														Дополнительное соглашение от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	"Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	ед.	3	332 855,2	3	100	570 045,6	332 854,9	178 564,8	45 533,6	13 092,3
															"Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	ед.	878		483	55,0					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 338 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя в соответствии с Паспортом федерального проекта	Плановое значение результата в соответствии с Паспортом федерального проекта			Оценка расходов в соответствии с Государственной программой, тыс. руб.										№ , дата Соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя в соответствии с Соглашением	Плановое значение результата в соответствии с Соглашениями			Фактически достигнутое значение[1]	% достижения	Исполнено[2], тыс. руб.				
				в ред. от 10.03.2022					в ред. от 30.12.2022															
	Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники			Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.			Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»																									
«Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях»	Тыс. км	0,0012	53 152,8	80 952,1	53 152,8	26 179,7	1 619,6		80 952,1	53 152,8	26 179,7	1 619,6		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2021 № 108-09-2022-023	«Протяженность на сельских территориях вновь построенных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования, введенных (переданных) в эксплуатацию, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках ведомственного проекта»	км	1,633	53 152,8							
														Дополнительное соглашение от 29.07.2022 № 108-09-2022-023/3	«Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров»	км	1,633	53 152,8	0	0,0	80 952,1	53 152,8	26 179,7	1 619,6	
			340 715,5	579 336,4	340 715,5	182 437,4	41 675,6	14 507,9	657 792,8	389 179,2	206 306,7	47 799,0	14 507,9					389 179,2			657 784,4	389 178,9	206 306,4	47 798,9	14 500,2

[1] В соответствии с Отчетами о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (по формам, установленным Соглашениями)

2 Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области". Информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/otchet-o-realizacii-programmy-leningradskoj-oblasti-kompleksnoe-razvit/ (дата обращения 18.08.2023)

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 339 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ достижения плановых значений показателя "Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в разрезе проектов комплексного развития сельских территорий за 2022 год

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.												
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16
			ООО "Идаванг Луга" Инвестиционный проект "Свинокомплекс полного цикла на 3 450 свиноматок производственной мощностью 98 000 товарных свиней в год". Период реализации инвестиционного проекта 2018-2026	300		"Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, поселок Оредеж, улица Комсомола, 6а"	3	2							
			ООО "Племенной завод "Оредежский" Инвестиционный проект "Создание в ООО "Племенной завод "Оредежский" площадки по откорму молодняка крупного рогатого скота"		98	"Капитальный ремонт здания Дома Творчества по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Ленина, д. 10а"	5	6							
			АО "Лужский молочный комбинат" Инвестиционный проект "Модернизация предприятия ООО "Лужский молочный комбинат"		26										
			ООО "Агро-Матик и М" Инвестиционный проект "Производство белкового сырья на базе Агропромышленного парка "Агро-Матик"		35										
			ИП Фролова Л.Б. инвестиционный проект "Организация спортивно-развлекательного центра"		12										
			ИП Колесин С.В. инвестиционный проект "Создание фермы по откорму молодняка КРС мясного направления"		2										

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 340 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.												
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16
1	Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	308	ИП ГК(Ф)Х Каприлишвили Л.Л. инвестиционный проект "Создание фермы по откорму молодняка КРС мясного направления для реализации на мясо в живом весе"		3				308	308	308	308	39	308	296
			ИП ГК(Ф)Х Гафуров А.Р. инвестиционный проект "Создание животноводческой фермы"		2										
			ИП Розымбаев Ш.Р. инвестиционный проект "Увеличение и развитие животноводческой фермы по содержанию 138 дойных коров"		1										
			ООО "Лужский завод "Белкозин" инвестиционный проект "Модернизация производственных мощностей ООО "Лужский завод "Белкозин"		40										
			АО "Химик" инвестиционный проект "Организация участка приготовления и фасовки низковязких химических составов"		14										
			ИП Черепанова Елена Игоревна инвестиционный проект "Создание сети магазинов непродовольственных товаров"		14										
			МУП "Лужское жилищное хозяйство" инвестиционный проект "Техническое перевооружение участка по уборку территорий"		20										
			ООО ПК "ТерМех" инвестиционный проект "Организация и освоения нового производства"		18										
			ООО "Томачевский завод ЖБ и МК" инвестиционный проект "Бережливое производство"		15										

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 341 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.											
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16
			Итого	**300**	**300**		**8**	**8**							
2	**Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п.г.т. Большая Ижора Ленинградская область**	44	ООО «Балтийский Берег». инвестиционный проект в паспорте проекта отсутствует. Период реализации инвестиционного проекта 2020-2022	44					44	106	104	106	82	104	106
			ООО "ММ ПОФ Пэкэджинг" инвестиционный проект "Обновление производственного оборудования"		10										
			АО "Хакель" инвестиционный проект "Строительство завода по производству электротехнического оборудования (устройств защиты от импульсных перенапряжений, заземления и молниезащиты)" Наименование объекта капстроительства: Производственно-складе ко й комплекс со встроенными офисными помещениями.		70										
						"Строительство объекта: Плавательный бассейн в пос. Аннино"		17							
						"Строительство объекта «Дом культуры с универсальным зрительным залом га 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещением для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»		9							
			Итого	**44**	**80**			**26**							

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 342 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.												
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16
			ООО "Специализированный застройщик "СТ-Новоселье" инвестиционный проект "Строительство общественно-делового центра со встроенными помещениями коммерческого назначения по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Красносельское шоссе, участок № 2". Период реализации инвестиционного проекта 2020-2022	250											
			ООО "Специализированный застройщик "СТ-Новоселье" инвестиционный проект "Строительство физкультурно-оздоровительного сооружения с плавательным бассейном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Красносельское шоссе, участок № 10". Период реализации инвестиционного проекта 2020-2022	26											
			ООО "АЭРОПОРТСТРОЙ+" инвестиционный проект "Технопарк Новоселье 2-я очередь" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, между гп. Новоселье и д. Пески	250											

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 343 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.											
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16
3	Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	526	АО "КО "Любимый край" инвестиционный проект "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, торгов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"		31				526	480	526	438	52	526	438
			ООО "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС" инвестиционный проект "Производство чая и кофе"		6										
			ООО "СтройКрафт" инвестиционный проект "Строительство жилых и нежилых зданий"		8										
			ООО "Современные технологии газовых турбин" инвестиционный проект "Расширение производства по изготовлению газовых турбин"		29										
			АО "АЛЕРС РУС" инвестиционный проект "Открытие международной логистической компании, основные виды деятельности которой являются: международные перевозки, складская и производственная логистика, таможенное оформление"		92										
			ООО "МЕДИАНА" инвестиционный проект "Открытие первого медицинского центра для всей семьи «Новоселье» в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по оказанию медицинских услуг"		13										
			ООО "СЛК" инвестиционный проект "Открытие ресторана на территории гп. Новоселье"		7										

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 344 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.												
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16
			ООО "Специализированный застройщик "Лиговский канал" инвестиционный проект "Строительство жилых и нежилых зданий"		5										
			ООО "ЛенРусСтрой" инвестиционный проект "Строительство многоквартирных жилых домов на территории ЛО"		168										
			АО "СевНИИГиМ" инвестиционный проект "Строительство многоквартирных жилых домов на территории ЛО"		1										
			ООО "Эстейт-Сервис" инвестиционный проект "Строительство многоквартирных жилых домов на территории ЛО"		8										
			ООО "СК" "Новоселье" инвестиционный проект "Строительство многоквартирных жилых домов на территории ЛО"		15										
			ООО "ММ ПОФ Ротогравюр" инвестиционный проект "Обновление производственного оборудования"		30										
			НАО "Северная звезда" инвестиционный проект "Строительство второго производственного корпуса для выпуска готовых лекарственных средств (инъекционных растворов, глазных капель и спреев)"		67										
			Итого	**526**	**480**										
3	**Всего**	**878**	x	**870**	**860**	x	**8**	**8**	**878**	**894**	**938**	**852**	x	**938**	**840**

* В соответствии с Приложением 7 "Целевые показатели" к письму КАП и РХК ЛО от 14.09.2023 № и-04-6217/2023.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 345 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий (тип проекта, в ходе реализации которого созданы рабочие места)	Значение целевого показателя на 2022 год в соответствии с разделом «Перечень проектов комплексного развития сельских территорий» Приложения № 8 к Соглашению от 28.12.2021 № 082-09-2022-399 (в редакции Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	Значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования», в т.ч.												
			по инвестиционным проектам			по мероприятиям проекта комплексного развития сельских территорий			Итого		в соответствии с Ежегодными отчетами о реализации проекта за 2022 год***		в соответствии с Приложением №1 «Итоги рейтингования проектов субъектов Российской Федерации на основании рассчитанных оценок эффективности реализации проектов в отчетном году и оценки реализации проектов за весь период их реализации» к Протоколу заседания Комиссии по отбору проектов и оценке эффективности использования субсидий от 22.05.2023 № 51		
			Наименование инвестора (инвестиционного проекта)	План*	Факт**	Наименование проекта	План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	Номер строки	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (гр.5+гр. 8)	11 (гр. 6+гр. 9)	12	13	14	15	16

**Справки "О создании новых постоянных рабочих мест в 2022 году в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" по проектам "Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за", "Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области", "Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п.г.т. Большая Ижора Ленинградская область" представлены КАП и РХК ЛО письмом от 14.09.2023 № и-04-6217/2023.

***Ежегодный отчет о реализации проекта "Комплексное развитие поселка Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области" за 2022 год от 12.04.2023, Ежегодный отчет о реализации проекта "Комплексное развитие городского поселка Новоселье и поселка Аннино муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области" за 2022 год от 12.04.2023, Ежегодный отчет о реализации проекта "Комплексное развитие Ломоносовского муниципального района в части дер. Пеники, пос. Аннино, дер. Малое Карлино, п.г.т. Большая Ижора Ленинградская область" за 2022 год (без даты) представлены КАП и РХК ЛО письмом от 14.09.2023 № и-04-6217/2023.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 346 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 4.4.1

Сравнительный анализ фактических значений результатов использования субсидий в рамках федеральных проектов и фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году

Федеральный проект	Значение результата в соответствии с Соглашениями, заключенными в целях реализации федеральных проектов				Показатель (индикатор), установленный Государственной программой				
	Наименование	Ед. изм.	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	Наименование	Ед. изм.	Факт 2021 года	Плано-вое значение	Факти-ческое значение[1]
"Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	"Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты"	м2	87	91,6	"Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях"	Кв. м		5150,0	5199,7
"Благоустройство сельских территорий"	"Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"	ед.	2	2	"Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом)"	ед.	66	74	74
"Современный облик сельских территорий"	"Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	ед.	3	3	"Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом)"	ед.	2	6	6

[1] Уточненный Отчет о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2022 году (информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/otchet-o-realizacii-programmy-leningradskoj-oblasti-kompleksnoe-razvit/ (дата обращения 18.08.2023))

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 347 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 4.4.2

Анализ достижения значений результатов использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в рамках реализации федеральных проектов в 2022 году

Наименование показателя в соответствии с Паспортом федерального проекта	Плановое значение результата в соответствии с Паспортом федерального проекта			Оценка расходов в соответствии с Государственной программой, тыс. руб.										№ дата Соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя в соответствии с Соглашением	Плановое значение результата в соответствии с Соглашениями			Фактически достигнутое значение[2]	% достижения	Исполнено[3], тыс. руб.				
				в ред. от 10.03.2022					в ред. от 30.12.2022															
	Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники			Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.			Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Федеральный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»																									
«Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»	Тыс. м2	0,0858	1 992,1	4 247,6	1 992,1	981,2		1 274,3	4 247,6	1 992,1	981,2		1 274,3	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-275	"Объем ввода (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях"	м2	87	1 992,1							
														Дополнительное соглашение от 05.12..2022 № 082-09-2022-275/3)	"Осуществлено строительство (приобретение жилья) гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты"	м2	87	1 992,1	91,6	105,3	4 247,6	1 992,1	981,2		1 274,3
Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»																									
«Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (организация освещения, пешеходных зон, зон отдыха, ландшафтов, оформление фасадов)»	ед.	1.000	1 257,8	2 701,5	1 257,8	619,5	690,6	133,6	2 539,2	1 179,1	580,8	645,7	133,6	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-275	"Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий"	ед.	2	1 257,8							
														Дополнительное соглашение от 05.12..2022 № 082-09-2022-275/3)	"Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"	ед.	2	1 179,1	2	100	2 539,1	1 179,1	580,7	645,7	133,6
Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»																									
«Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)»	ед.	2	284 312,8	491 435,2	284 312,8	154 657,0	39 365,4	13 100,0	570 053,9	332 855,2	178 565,0	45 533,7	13 100,0	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-399	«Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»	ед.	3	284 312,8							
															"Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	ед.	878								
														Дополнительное соглашение от 05.12.2022 № 082-09-2022-399/6)	"Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	ед.	3	332 855,2	3	100	570 045,6	332 854,9	178 564,8	45 533,6	13 092,3
															"Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	ед.	878		483	55,0					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 348 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя в соответствии с Паспортом федерального проекта	Плановое значение результата в соответствии с Паспортом федерального проекта			Оценка расходов в соответствии с Государственной программой, тыс. руб.										№ дата Соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя в соответствии с Соглашением	Плановое значение результата в соответствии с Соглашениями			Фактически достигнутое значение[2]	% достижения	Исполнено[3], тыс. руб.				
				в ред. от 10.03.2022					в ред. от 30.12.2022															
	Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники	Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники			Ед. изм.	Значение	Субсидия, тыс. руб.			Всего	ф/б	о/б	м/б	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»																									
«Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях»	Тыс. км	0,0012	53 152,8	80 952,1	53 152,8	26 179,7	1 619,6		80 952,1	53 152,8	26 179,7	1 619,6		Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2021 № 108-09-2022-023	«Протяженность на сельских территориях вновь построенных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования, введенных (переданных) в эксплуатацию, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из федерального бюджета в рамках ведомственного проекта»	км	1,633	53 152,8							
														Дополнительное соглашение от 29.07.2022 № 108-09-2022-023/3	«Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров»	км	1,633	53 152,8	0	0,0	80 952,1	53 152,8	26 179,7	1 619,6	
			340 715,5	579 336,4	340 715,5	182 437,4	41 675,6	14 507,9	657 792,8	389 179,2	206 306,7	47 799,0	14 507,9					389 179,2			657 784,4	389 178,9	206 306,4	47 798,9	14 500,2

[2] В соответствии с Отчетами о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (по формам, установленным Соглашениями)

[3] В соответствии с Приложением 17 "Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" к Государственной программе (в ред. от 26.07.2023).

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 349 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.1

Таблица несоответствия по объекту "Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка"

тыс. руб.

Пункт (приложение) Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021		Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (направления), объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, предусмотренный в бюджете муниципального образования						Плановый объем финансирования **на 2021 год** в соответствии с Перечнем объектов Государственной программы		Плановый объем финансирования **на 2022 год** в соответствии с Перечнем объектов Государственной программы		Расхождение	
		Всего			в том числе средства субсидии из областного бюджета							Всего	в том числе за счет средств о/б
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	Всего	о/б	Всего	о/б	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (гр.11-гр.4)	14 (гр.12-гр.7)
Соглашение от 14.05.2021 № 02-70660/2021								в редакции от 20.04.2021					
в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения		**6 488,0**	**0,0**	**0,0**	**5 157,2**	**0,0**	**0,0**						
в соответствии с Приложением №1 к Соглашению	1. Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)	6 488,0	0,0	0,0	5 157,2	0,0	0,0	6 448,0	5 157,2				
	Итого	**6 488,0**	**0,0**	**0,0**	**5 157,2**	**0,0**	**0,0**						
расхождение		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**						
в редакции Дополнительного соглашения от 31.05.2022 № 02-70660/2021-1								в редакции от 16.05.2022					
в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения		**0,0**	**6 488,0**	**0,0**	**0,0**	**5 157,2**	**0,0**						
в соответствии с Приложением №1 к Соглашению	1. Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях	0,0	5 157,2	0,0	0,0	5 157,2	0,0						
	2. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)	6 488,0	0,0	0,0	5 157,2	0,0	0,0			6 448,0	5 157,2	6 448,0	5 157,2

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 350 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пункт (приложение) Соглашения от 14.05.2021 № 02-70660/2021		Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия (направления), объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, предусмотренный в бюджете муниципального образования						Плановый объем финансирования **на 2021 год** в соответствии с Перечнем объектов Государственной программы		Плановый объем финансирования **на 2022 год** в соответствии с Перечнем объектов Государственной программы		Расхождение	
		Всего			в том числе средства субсидии из областного бюджета							Всего	в том числе за счет средств о/б
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	Всего	о/б	Всего	о/б	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (гр.11-гр.4)	14 (гр.12-гр.7)
	Итого	**6 488,0**	**5 157,2**	**0,0**	**5 157,2**	**5 157,2**	**0,0**						
расхождение		**6 488,0**	**-1 330,8**	**0,0**	**5 157,2**	**0,0**	**0,0**						
в редакции Дополнительного соглашения от 09.12.2022 № 97-2								в редакции от 01.12.2022					
в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения		**0,0**	**4 488,0**	**0,0**	**0,0**	**3 157,2**	**0,0**						
в соответствии с Приложением №1 к Соглашению[3]	1. Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях	0,0	4 488,0	0,0	0,0	3 157,2	0,0						
	2. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)	4 488,0	0,0	0,0	3 157,2	0,0	0,0			3 971,9	3 157,2	3 971,9	3 157,2
	Итого	**4 488,0**	**4 488,0**	**0,0**	**3 157,2**	**3 157,2**	**0,0**						
расхождение		**4 488,0**	**0,0**	**0,0**	**3 157,2**	**0,0**	**0,0**						
в редакции Дополнительного соглашения от 30.12.2022 № 02-70660/2021-3								в редакции от 30.12.2022					
в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Соглашения		**0,0**	**3 971,9**	**0,0**	**0,0**	**3 157,2**	**0,0**						
в соответствии с Приложением №1 к Соглашению	1. Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях	0,0	3 971,9	0,0	0,0	3 157,2	0,0						
	2. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4,998 км)	3 971,9	0,0	0,0	3 157,2	0,0	0,0			3 971,9	3 157,2	3 971,9	3 157,2
	Итого	**3 971,9**	**3 971,9**	**0,0**	**3 157,2**	**3 157,2**	**0,0**						
расхождение		**3 971,9**	**0,0**	**0,0**	**3 157,2**	**0,0**	**0,0**						

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 351 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр документов, подтверждающих потребность в оплате денежных обязательств (Акты КС-2), заявок на оплату расходов и платежных поручений по Соглашению от 14.05.2021 № 02-70660/2021

Документы, подтверждающие потребность в оплате денежных обязательств (Акты КС-2)[1]			Заявка на оплату расходов			Платежное поручение		
Дата	№	Сумма	Дата	№	Сумма	Дата	№	Сумма
15.06.2022	95	257 718,13	09.08.2022	391	204 854,16	11.08.2022	523787	204 854,16
15.06.2022	96	24 929,11	09.08.2022	389	19 815,57	11.08.2022	523785	19 815,57
15.06.2022	97	72 914,21	09.08.2022	388	57 957,81	11.08.2022	523784	57 957,81
15.06.2022	98	119 647,33	09.08.2022	387	95 104,88	11.08.2022	523783	95 104,88
15.06.2022	99	4 337,32	09.08.2022	386	3 447,63	11.08.2022	523782	3 447,63
15.06.2022	100	81 507,10	09.08.2022	390	64 788,10	11.08.2022	523786	64 788,10
19.08.2022	101	1 217 246,68	26.08.2022	426	967 565,04	31.08.2022	627407	967 565,04
06.09.2022	102	27 703,08	26.09.2022	461	22 020,54	28.09.2022	774085	22 020,54
06.09.2022	103	37 727,59	26.09.2022	463	29 988,79	28.09.2022	774087	29 988,79
06.09.2022	104	82 344,36	26.09.2022	464	65 453,62	28.09.2022	774088	65 453,62
06.09.2022	105	14 419,64	26.09.2022	460	11 461,83	28.09.2022	774084	11 461,83
06.09.2022	106	226 828,16	26.09.2022	465	180 300,44	28.09.2022	774089	180 300,44
06.09.2022	107	29 192,06	26.09.2022	462	23 204,09	28.09.2022	774086	23 204,09
14.12.2022	108	152 132,65	26.12.2022	714	120 926,71	27.12.2022	299681	120 926,71
14.12.2022	109	110 890,24	26.12.2022	713	88 144,08	27.12.2022	299680	88 144,08
14.12.2022	110	64 853,97	26.12.2022	709	51 550,91	27.12.2022	299676	51 550,91
14.12.2022	111	78 936,66	26.12.2022	710	62 744,92	27.12.2022	299677	62 744,92
21.04.1900	112	5 643,12	26.12.2022	706	4 485,58	27.12.2022	299673	4 485,58
14.12.2022	113	98 398,04	26.12.2022	711	78 214,32	27.12.2022	299678	78 214,32
14.12.2022	114	29 550,06	26.12.2022	707	23 488,66	27.12.2022	299674	23 488,66
14.12.2022	115	61 054,60	26.12.2022	708	48 530,88	27.12.2022	299675	48 530,88
14.12.2022	116	172 050,22	26.12.2022	715	136 758,73	27.12.2022	299682	136 758,73
14.12.2022	117	104 385,01	26.12.2022	712	82 973,22	27.12.2022	299679	82 973,22
x	x	3 074 409,34	x	x	2 443 780,51	x	x	2 443 780,51

[1] Представлены письмом администрации МО Романовское СП от 16.03.2023 № 601/01-09

Приложение № 5.1.3

Анализ сроков размещения Актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок по МК от 14.07.2015 №0145300024015000014-0209095-04.

№ п/п	№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
1	2	26.11.2015	5 945 058,85	01.11.2015	24.04.2018	609
2	3	20.04.2016	1 308 856,67	25.04.2016	24.04.2018	494
3	5	25.07.2016	2 251 222,88	28.04.2016	24.04.2018	491
4	6	25.07.2016	73 502,21	28.04.2016	24.04.2018	491
5	7	12.09.2016	1 721 912,77	15.09.2016	24.04.2018	395
6	8	12.09.2016	896 117,79	15.09.2016	24.04.2018	395
7	9	12.09.2016	122 196,17	15.09.2016	24.04.2018	395
8	10	12.09.2016	4 448,10	15.09.2016	24.04.2018	395
9	11	30.10.2016	2 942 939,94	02.11.2016	24.04.2018	361
10	12	07.11.2016	4 379 786,00	10.11.2016	24.04.2018	356
11	13	06.12.2016	518 480,96	09.12.2016	24.04.2018	335
12	16	10.12.2016	631 022,98	14.12.2016	24.04.2018	332
13	1	31.08.2017	845 578,81	05.09.2017	24.04.2018	155
14	2	31.08.2017	667 777,36	05.09.2017	24.04.2018	155
15	3	31.08.2017	690 640,58	05.09.2017	24.04.2018	155
16	4	31.08.2017	67 945,26	05.09.2017	24.04.2018	155
17	5	31.08.2017	122 538,09	05.09.2017	24.04.2018	155
18	6	31.08.2017	73 465,71	05.09.2017	24.04.2018	155
19	7	31.08.2017	8 235,21	05.09.2017	24.04.2018	155
20	7	02.10.2017	107 184,14	05.10.2017	24.04.2018	133
21	8	27.09.2017	409 356,83	02.10.2017	24.04.2018	136
22	9	02.10.2017	52 858,61	05.10.2017	24.04.2018	133
23	10	30.11.2017	258 378,66	05.12.2017	24.04.2018	91
24	11	30.11.2017	1 533 875,73	05.12.2017	24.04.2018	91
25	12	30.11.2017	103 556,97	05.12.2017	24.04.2018	91
26	13	30.11.2017	91 934,71	05.12.2017	24.04.2018	91
27	14	21.12.2017	1 319 653,76	24.12.2017	24.04.2018	77
28	15	21.12.2017	50 499,13	24.12.2017	24.04.2018	77
29	16	17.11.2017	2 036 045,24	22.11.2017	24.04.2018	100
30	17	27.03.2018	1 239 447,64	30.03.2018	не размещен	не размещен

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 353 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.4

Анализ сроков размещения дополнительных соглашений в ЕИС в сфере закупок по МК от 14.07.2015 №0145300024015000014-0209095-04

№ п/п	№ дополнительного соглашения	Дата дополнительного соглашения	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 3 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
1	1	16.12.2015	21.12.2015	16.12.2015	-
2	2	26.05.2016	31.05.2016	26.05.2016	-
3	3	01.08.2016	04.08.2016	26.08.2016	16
4	4	08.09.2016	13.08.2016	08.09.2016	18
5	5	16.11.2016	21.11.2016	13.12.2016	16
6	6	50.12.2016	08.12.2016	21.12.2016	9
7	7	13.12.2016	16.12.2016	30.12.2016	10
8	8	19.12.2016	22.12.2016	30.12.2016	6
9	9	22.12.2016	28.12.2016	30.12.2016	2
10	10	31.01.2017	03.02.2017	07.02.2017	2
11	11	10.04.2017	13.04.2017	24.04.2017	7
12	12	21.04.2017	26.04.2017	24.04.2017	-
13	13	04.08.2017	09.08.2017	26.09.2017	34
14	14	31.10.2017	03.11.2017	26.12.2017	26
15	б/н (О расторжении МК)	27.03.2018	30.03.2018	24.04.2018	17

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 354 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.5

Анализ сроков размещения Актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок по МК от 23.07.2018 №107801

№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни	№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
1	25.10.2018	69 503,53	01.11.2018	16.12.2022	984	57	25.11.2019	89 728,11	02.12.2019	13.02.2023	753
2	25.10.2018	9 649,40	01.11.2018	16.12.2022	984	58	05.06.2020	199 673,88	15.06.2020	06.03.2023	666
3	25.10.2018	685 626,33	01.11.2018	16.12.2022	984	59	05.06.2020	163 500,00	15.06.2020	06.03.2023	666
4	25.10.2018	596 473,43	01.11.2018	16.12.2022	984	61	25.09.2020	604 054,04	02.10.2020	06.03.2023	589
5	25.10.2018	286 661,68	01.11.2018	16.12.2022	984	62	25.09.2020	229 476,82	02.10.2020	06.03.2023	589
6	25.10.2018	574 311,82	01.11.2018	16.12.2022	984	63	25.09.2020	213 993,13	02.10.2020	06.03.2023	589
7	25.10.2018	182 050,97	01.11.2018	16.12.2022	984	64	25.09.2020	70 684,30	02.10.2020	06.03.2023	589
8	06.12.2018	453 202,32	13.12.2018	16.12.2022	955	74	25.09.2020	196 344,54	02.10.2020	06.03.2023	589
9	06.12.2018	694 319,69	13.12.2018	16.12.2022	955	65	01.12.2020	11 300,02	08.12.2020	06.03.2023	543
10	06.12.2018	136 069,60	13.12.2018	16.12.2022	955	66	01.12.2020	511 500,02	08.12.2020	06.03.2023	543
11	06.12.2018	92 335,41	13.12.2018	16.12.2022	955	67	01.12.2020	1 898 692,86	08.12.2020	06.03.2023	543
12	06.12.2018	691 223,24	13.12.2018	16.12.2022	955	68	01.12.2020	11 300,02	08.12.2020	06.03.2023	543
13	06.12.2018	102 773,82	13.12.2018	16.12.2022	955	69	01.12.2020	79 046,99	08.12.2020	06.03.2023	543
14	06.12.2018	1 125 894,29	13.12.2018	16.12.2022	955	70	01.12.2020	40 000,02	08.12.2020	06.03.2023	543
15	06.12.2018	30 173,05	13.12.2018	16.12.2022	955	71	01.12.2020	40 000,02	08.12.2020	06.03.2023	543
16	22.03.2019	926 058,07	29.03.2019	13.02.2023	922	73	18.12.2020	6 761,23	25.12.2020	06.03.2023	530
17	22.03.2019	488 223,71	29.03.2019	13.02.2023	922	75	18.12.2020	119 284,66	25.12.2020	06.03.2023	530
19	22.03.2019	75 552,20	29.03.2019	13.02.2023	922	76	18.12.2020	334 739,58	25.12.2020	06.03.2023	530
20	22.03.2019	138 778,07	29.03.2019	13.02.2023	922	77	18.12.2020	75 949,54	25.12.2020	06.03.2023	530
21	22.03.2019	32 543,02	29.03.2019	13.02.2023	922	78	18.12.2020	115 619,69	25.12.2020	06.03.2023	530
22	15.05.2019	316 373,14	22.05.2019	13.02.2023	889	79	18.12.2020	30 490,67	25.12.2020	06.03.2023	530
23	15.05.2019	1 070 376,56	22.05.2019	13.02.2023	889	80	18.12.2020	30 490,67	25.12.2020	06.03.2023	530
24	15.05.2019	1 348 283,75	22.05.2019	13.02.2023	889	81	18.12.2020	38 480,69	25.12.2020	06.03.2023	530
25	15.05.2019	131 722,69	22.05.2019	13.02.2023	889	82	18.12.2020	38 480,69	25.12.2020	06.03.2023	530
26	15.05.2019	139 217,05	22.05.2019	13.02.2023	889	83	18.12.2020	15 304,68	25.12.2020	06.03.2023	530
27	15.05.2019	201 408,00	22.05.2019	13.02.2023	889	84	18.12.2020	31 504,55	25.12.2020	06.03.2023	530
28	15.05.2019	69 542,40	22.05.2019	13.02.2023	889	86	18.12.2020	248 625,69	25.12.2020	06.03.2023	530
29	18.07.2019	150 761,72	25.07.2019	13.02.2023	844	87	18.12.2020	490 709,35	25.12.2020	06.03.2023	530
30	18.07.2019	507 208,85	25.07.2019	13.02.2023	844	89	18.12.2020	280,24	25.12.2020	06.03.2023	530
31	18.07.2019	130 414,32	25.07.2019	13.02.2023	844	90	18.12.2020	5 715,37	25.12.2020	06.03.2023	530
32	18.07.2019	517 255,20	25.07.2019	13.02.2023	844	93	18.12.2020	17 705,78	25.12.2020	06.03.2023	530
33	18.07.2019	923 382,65	25.07.2019	13.02.2023	844	94	18.12.2020	12 173,99	25.12.2020	06.03.2023	530
34	11.09.2019	289 890,05	18.09.2019	13.02.2023	805	95	15.06.2022	257 718,13	22.06.2022	30.07.2022	28
35	11.09.2019	76 990,84	18.09.2019	13.02.2023	805	96	15.06.2022	24 929,11	22.06.2022	30.07.2022	28
36	11.09.2019	131 974,81	18.09.2019	13.02.2023	805	97	15.06.2022	72 914,21	22.06.2022	30.07.2022	28
38	11.09.2019	213 263,17	18.09.2019	13.02.2023	805	98	15.06.2022	119 647,33	22.06.2022	30.07.2022	28
39	11.09.2019	70 076,72	18.09.2019	13.02.2023	805	99	15.06.2022	4 337,32	22.06.2022	30.07.2022	28
40	11.09.2019	13 195,33	18.09.2019	13.02.2023	805	100	15.06.2022	81 507,10	22.06.2022	30.07.2022	28
41	11.09.2019	53 500,40	18.09.2019	13.02.2023	805	101	19.08.2022	1 217 246,68	26.08.2022	24.08.2022	-
42	11.09.2019	15 067,12	18.09.2019	13.02.2023	805	102	06.09.2022	27 703,08	13.09.2022	23.09.2022	8
43	11.09.2019	70 078,08	18.09.2019	13.02.2023	805	103	06.09.2022	37 727,59	13.09.2022	23.09.2022	8
44	11.09.2019	52 873,55	18.09.2019	13.02.2023	805	104	06.09.2022	82 344,36	13.09.2022	23.09.2022	8
45	11.09.2019	153 324,83	18.09.2019	13.02.2023	805	105	06.09.2022	14 419,64	13.09.2022	23.09.2022	8
46	11.09.2019	104 310,31	18.09.2019	13.02.2023	805	106	06.09.2022	226 828,16	13.09.2022	23.09.2022	8
47	11.09.2019	272 034,71	18.09.2019	13.02.2023	805	107	06.09.2022	29 192,06	13.09.2022	23.09.2022	8
48	11.09.2019	129 552,26	18.09.2019	13.02.2023	805	108	14.12.2022	152 132,65	21.12.2022	23.12.2022	2

Документ создан в электронной форме. № 01-28-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 355 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни	№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
49	11.09.2019	28 783,94	18.09.2019	13.02.2023	805	109	14.12.2022	110 890,24	21.12.2022	23.12.2022	2
50	11.09.2019	28 783,94	18.09.2019	13.02.2023	805	110	14.12.2022	64 853,97	21.12.2022	23.12.2022	2
51	11.09.2019	47 754,95	18.09.2019	13.02.2023	805	111	14.12.2022	78 936,66	21.12.2022	23.12.2022	2
37	04.10.2019	610 796,81	11.10.2019	13.02.2023	788	112	14.12.2022	5 643,12	21.12.2022	23.12.2022	2
52	04.10.2019	140 389,86	11.10.2019	13.02.2023	788	113	14.12.2022	98 398,04	21.12.2022	23.12.2022	2
53	01.11.2019	3 443 145,12	11.11.2019	13.02.2023	768	114	14.12.2022	29 550,06	21.12.2022	23.12.2022	2
54	25.11.2019	718 390,63	02.12.2019	13.02.2023	753	115	14.12.2022	61 054,60	21.12.2022	23.12.2022	2
55	25.11.2019	36 822,74	02.12.2019	13.02.2023	753	116	14.12.2022	172 050,22	21.12.2022	23.12.2022	2
56	25.11.2019	50 216,16	02.12.2019	13.02.2023	753	117	14.12.2022	104 385,01	21.12.2022	23.12.2022	2

Приложение № 5.1.6

Анализ сроков размещения дополнительных соглашений в ЕИС в сфере закупок по МК от 23.07.2018 №107801.

№ п/п	№ дополнительного соглашения	Дата дополнительного соглашения	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
1	3	22.04.2020	29.04.2020	01.06.2020	19
2	6	30.12.2020	14.01.2021	11.06.2021	102
3	7	14.05.2021	21.05.2021	11.06.2021	15
4	8	27.12.2021	11.01.2022	18.05.2022	85
5	12	15.05.2023	22.05.2023	по состоянию на 01.06.2023 не размещено	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 357 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.7

Реестр платежных документов ООО "Русэнерго"

Акты КС-2			Справки КС-3			Счета			Счета-фактуры			Платежные поручения				
№	Дата	Сумма	№	Дата	Сумма	№	Дата	Сумма	№	Дата	Сумма	№	Дата	Сумма		
														всего	о/б	ф/б	м/б
2015 год																	
2	26.11.2015	**5 945 058,85**	1	25.11.2015	**5 945 058,85**	32	25.11.2015	**5 945 058,85**	33	25.11.2015	**5 945 058,85**	2705	22.12.2015	945 058,85	-	-	945 058,85
												2826	25.12.2015	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
												Итого		**5 945 058,85**	**5 000 000,00**	-	**945 058,85**
2016 год																	
3	20.04.2016	1 308 856,67	2	20.04.2016	1 308 856,67	4	20.04.2016	1 308 856,67	6	20.04.2016	1 308 856,67	1142	07.06.2016	1 308 856,67	-		1 308 856,67
5	25.07.2016	2 251 222,88	3	25.07.2016	2 324 725,08	85	25.07.2016	2 324 725,08	62	29.07.2016	2 324 725,08	1905	01.09.2016	2 324 725,08	-	2 324 725,08	-
6	25.07,2016	73 502,21	4	12.09.2016	2 744 674,84	139	12.09.2016	2 744 674,84	124С	12.09.2016	2 744 674,84	650377	10.10.2016	2 744 674,84	-	2 744 674,84	-
7	12.09.2016	1 721 912,77										80904	20.12.2016	4 121 660,14	-	4 121 660,14	-
8	12.09.2016	896 117,79										31500	12.12.2016	2 942 939,94	-	2 942 939,94	-
9	12.09.2016	122 196,17															
10	12.09.2016	4 448,10															
11	30.10.2016	2 942 939,94	5	30.10.2016	2 942 939,94	175	30.10.2016	2 942 939,94	176С	30.10.2016	2 942 939,94						
12	07.11.2016	4 379 786,00	6	07.11.2016	4 379 786,00	176	07.11.2016	4 379 786,00	185	07.11.2016	4 379 786,00						
13	06.12.2016	518 480,96	10	06.12.2016	518 480,96	188	21.12.2016	518 480,96	196	21.12.2016	518 480,96						
16	10.12.2016	631 022,98	8	06.12.2016	631 022,98	183	10.12.2016	631 022,98	194	10.12.2016	631 022,98						
	Итого	**14 850 486,47**			**14 850 486,47**			**14 850 486,47**			**14 850 486,47**			**13 442 856,67**	**-**	**12 134 000,00**	**1 308 856,67**
2017 год																	
1	31.08.2017	845 578,81	1	31.08.2017	749 478,28	107	31.08.3017	2 475 181,02	165	31.08.2017	2 476 181,02	755	10.05.2017	258 125,86	-	-	258 125,86
2	31.08.2017	667 777,36	4	31.08.2017	758 585,84	124	02.10.2017	107 184,14	198	02.10.2017	107 184,14	756	10.05.2017	1 149 503,94	1 149 503,94	-	-
3	31.08.2017	690 640,58	5	б/д	968 116,90	126	02.10.2017	52 858,61	199	02.10.2017	409 356,83	2005	03.10.2017	2 476 181,02	2 476 181,02	-	-
4	31.08.2017	67 945,26	7	02.10.2017	107 184,14	125	02.10.2017	409 356,83	200	02.10.2017	52 858,61	2405	14.11.2017	569 399,58	569 399,58	-	-
5	31.08.2017	122 538,09	8	02.10.2017	409 356,83	138	17.11.2017	2 036 045,24	206	17.11.2017	2 036 045,24	2497	28.11.2017	2 036 045,24	2 036 045,24	-	-
6	31.08.2017	73 465,71	9	02.10.2017	52 858,61	144	30.11.2017	1 987 746,07	212	30.11.2017	1 987 746,07	2771	19.12.2017	1 987 746,07	1 987 746,07	-	-
7	31.08.2017	8 235,21	10	30.11.2017	1 987 746,07	150	21.12.2017	1 370 152,89	218	21.12.2017	1 370 152,89	2824	25.12.2017	439 028,80	-	-	439 028,80
7	02.10.2017	107 184,14	11	21.12.2017	1 370 152,89							3021	28.12.2017	931 124,09	931 124,09	-	-
8	27.09.2017	409 356,83	16	17.11.2017	2 036 045,24												
9	02.10.2017	52 858,61															
10	30.11.2017	258 378,66															
11	30.11.2017	1 533 875,73															
12	30.11.2017	103 556,97															
13	30.11.2017	91 934,71															
14	21.12.2017	1 319 653,76															
15	21.12.2017	50 499,13															
16	17.11.2017	2 036 045,24															
	итого	**8 439 524,80**			**8 439 524,80**			**8 438 524,80**			**8 439 524,80**			**9 847 154,60**	**9 149 999,94**	**-**	**697 154,66**
2018 год																	
17	27.03.2018	**1 239 447,64**	17	27.03.2018	**1 239 447,64**	5	27.03.2018	**1 239 447,64**	4	27.03.2018	**1 239 447,64**	**526**	**11.04.2018**	**1 239 447,64**	-	-	**1 239 447,64**
Итого 2015-2018гг.		**30 474 517,76**			**30 474 517,76**			**30 473 517,76**			**30 474 517,76**			**30 474 517,76**	**14 149 999,94**	**12 134 000,00**	**4 190 517,82**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 358 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.8

Реестр платежных документов к муниципальному контракту от 23.07.2018 №1007801. Подрядчик ООО "Ковер"

Акты КС-2			Справки КС-3					Счета			Счета-фактуры			Платежные поручения		
№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб. всего	Сумма, руб. областной бюджет	Сумма, руб. местный бюджет	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.
2018 год																
1	25.10.2018	69 503,53	1/184	25.10.2018	**2 404 277,16**			283	25.10.2018	**2 404 277,16**	191	25.10.2018	**2 404 277,16**	1811	07.11.2018	2 113 000,00
2	25.10.2018	9 649,40												1812	07.11.2018	291 277,16
3	25.10.2018	685 626,33														**2 404 277,16**
4	25.10.2018	596 473,43														
5	25.10.2018	286 661,68														
6	25.10.2018	574 311,82														
7	25.10.2018	182 050,97														
		2 404 277,16														
8	06.12.2018	453 202,32	2/215	06.12.2018	**3 325 991,42**			319	06.12.2018	**3 325 991,42**	222	06.12.2018	**3 325 991,42**	2054	13.12.2018	859 540,29
9	06.12.2018	694 319,69												2212	25.12.2018	2 466 451,13
10	06.12.2018	136 069,60														**3 325 991,42**
11	06.12.2018	92 335,41														
12	06.12.2018	691 223,24														
13	06.12.2018	102 773,82														
14	06.12.2018	1 125 894,29														
15	06.12.2018	30 173,05														
		3 325 991,42														
итого 2018 год					**5 730 268,58**	**4 870 728,29**	**859 540,29**			**5 730 268,58**			**5 730 268,58**			**5 730 268,58**
2019 год																
16	22.03.2019	926 058,07	3	22.03.2019	**1 661 155,07**			34	22.03.2019	**1 661 155,07**	31	22.03.2019	**1 661 155,07**	345	27.03.2019	1 175 682,50
17	22.03.2019	488 223,71												346	27.03.2019	208 613,39
19	22.03.2019	75 552,20												401	02.04.2019	41 722,68
20	22.03.2019	138 778,07												402	02.04.2019	235 136,50
21	22.03.2019	32 543,02														**1 661 155,07**
		1 661 155,07														
22	15.05.2019	316 373,14	4/48	15.05.2019	**3 276 923,59**			73	15.05.2019	**3 276 923,59**	56	15.05.2019	**3 276 923,59**	696	21.05.2019	493 833,59
23	15.05.2019	1 070 376,56												697	21.05.2019	2 783 090,00
24	15.05.2019	1 348 283,75														**3 276 923,59**
25	15.05.2019	131 722,69														
26	15.05.2019	139 217,05														
27	15.05.2019	201 408,00														
28	15.05.2019	69 542,40														
		3 276 923,59														
29	18.07.2019	150 761,72	5/78	18.07.2019	**2 229 022,74**			117	18.07.2019	**2 229 022,74**	86	18.07.2019	**2 229 022,74**	1105	25.07.2019	336 359,74
30	18.07.2019	507 208,85												1238	20.08.2019	1 892 663,00
31	18.07.2019	130 414,32														**2 229 022,74**
32	18.07.2019	517 255,20														
33	18.07.2019	923 382,65														
		2 229 022,74														

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 359 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.8

Реестр платежных документов к муниципальному контракту от 23.07.2018 №1007801. Подрядчик ООО "Ковер"

Акты КС-2			Справки КС-3					Счета			Счета-фактуры			Платежные поручения		
№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб. всего	Сумма, руб. областной бюджет	Сумма, руб. местный бюджет	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.
34	11.09.2019	289 890,05	6/131	11.09.2019	**1 751 455,01**			194	19.09.2019	**1 751 455,01**	139	19.09.2019	**1 751 455,01**	1505	25.09.2019	264 220,43
35	11.09.2019	76 990,84												1506	25.09.2019	314 811,99
36	11.09.2019	131 974,81												1520	01.10.2019	1 172 422,59
38	11.09.2019	213 263,17														**1 751 455,01**
39	11.09.2019	70 076,72														
40	11.09.2019	13 195,33														
41	11.09.2019	53 500,40														
42	11.09.2019	15 067,12														
43	11.09.2019	70 078,08														
44	11.09.2019	52 873,55														
45	11.09.2019	153 324,83														
46	11.09.2019	104 310,31														
47	11.09.2019	272 034,71														
48	11.09.2019	129 552,26														
49	11.09.2019	28 783,94														
50	11.09.2019	28 783,94														
51	11.09.2019	47 754,95														
		1 751 455,01														
37	04.10.2019	610 796,81	7/152	04.10.2019	**751 186,67**			219	09.10.2019	**751 186,67**	160	09.10.2019	**751 186,67**	1661	17.10.2019	637 982,83
52	04.10.2019	140 389,86												1662	17.10.2019	113 203,84
		751 186,67														**751 186,67**
53	01.11.2019	**3 443 145,12**	8/167	01.11.2019	**3 443 145,12**			240	01.11.2019	**3 443 145,12**	175	01.11.2019	**3 443 145,12**	1787	08.11.2019	518 881,98
														1788	08.11.2019	2 924 263,14
																3 443 145,12
54	25.11.2019	718 390,63	9/174	25.11.2019	**895 157,64**			248	25.11.2019	**895 157,64**	182	12.11.2019	**895 157,64**	1978	06.12.2019	134 900,26
55	25.11.2019	36 822,74												1979	06.12.2019	760 257,38
56	25.11.2019	50 216,16														**895 157,64**
57	25.11.2019	89 728,11														
		895 157,64														
итого 2019 год					**14 008 045,84**	**11 896 309,93**	**2 111 735,91**			**14 008 045,84**			**14 008 045,84**			**14 008 045,84**
2020 год																
58	05.06.2020	199 673,88	10/51	05.06.2020	**363 173,88**			84	05.06.2020	**363 173,88**	43	05.06.2020	**363 173,88**	738	25.06.2020	**363 173,88**
59	05.06.2020	163 500,00														
		363 173,88														
61	25.09.2020	604 054,04	11/88	25.09.2020	**1 314 552,83**			133	25.09.2020	**1 314 552,83**	81	25.09.2020	**1 314 552,83**	1435	02.11.2020	1 295 800,23
62	25.09.2020	229 476,82												1864	23.12.2020	18 752,60
63	25.09.2020	213 993,13														**1 314 552,83**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 360 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.8

Реестр платежных документов к муниципальному контракту от 23.07.2018 №1007801. Подрядчик ООО "Ковер"

Акты КС-2			Справки КС-3					Счета			Счета-фактуры			Платежные поручения		
№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб. всего	Сумма, руб. областной бюджет	Сумма, руб. местный бюджет	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.
64	25.09.2020	70 684,30														
74	25.09.2020	196 344,54														
		1 314 552,83														
65	01.12.2020	11 300,02	12/114	01.12.2020	**2 591 839,95**			161	01.12.2020	**2 591 839,95**	107	01.12.2020	**2 591 839,95**	1853	22.12.2020	**2 591 839,95**
66	01.12.2020	511 500,02														
67	01.12.2020	1 898 692,86														
68	01.12.2020	11 300,02														
69	01.12.2020	79 046,99														
70	01.12.2020	40 000,02														
71	01.12.2020	40 000,02														
		2 591 839,95														
73	18.12.2020	6 761,23	13/122	18.12.2020	**1 612 317,07**			177	18.12.2020	**1 612 317,07**	115	18.12.2020	**1 612 317,07**	1943	28.12.2020	**1 612 317,07**
75	18.12.2020	119 284,66														
76	18.12.2020	334 739,58														
77	18.12.2020	75 949,54														
78	18.12.2020	115 619,69														
79	18.12.2020	30 490,67														
80	18.12.2020	30 490,67														
81	18.12.2020	38 480,69														
82	18.12.2020	38 480,69														
83	18.12.2020	15 304,68														
84	18.12.2020	31 504,55														
86	18.12.2020	248 625,69														
87	18.12.2020	490 709,35														
89	18.12.2020	280,24														
90	18.12.2020	5 715,37														
93	18.12.2020	17 705,78														
94	18.12.2020	12 173,99														
		1 612 317,07														
итого 2020 год					**5 881 883,73**	**5 072 631,74**	**809 251,99**			**5 881 883,73**			**5 881 883,73**			**5 881 883,73**
2022 год																
95	15.06.2022	257 718,13	14/273	15.07.2022	**561 053,20**			335	15.07.2022	**561 053,20**	273	15.07.2022	**561 053,20**	1139	15.08.2022	4 337,32
96	15.06.2022	24 929,11												1140	15.08.2022	119 647,33
97	15.06.2022	72 914,21												1141	15.08.2022	72 914,21
98	15.06.2022	119 647,33												1142	15.08.2022	24 929,11
99	15.06.2022	4 337,32												1143	15.08.2022	81 507,10
100	15.06.2022	81 507,10												1144	15.08.2022	257 718,13
		561 053,20														**561 053,20**
101	19.08.2022	**1 217 246,68**	15/303	19.08.2022	**1 217 246,68**			372	19.08.2022	**1 217 246,68**	303	19.08.2022	**1 217 246,68**	1248	02.09.2022	**1 217 246,68**
102	06.09.2022	27 703,08	16/313	06.09.2022	**418 214,89**			386	06.09.2022	**418 214,89**	313	06.09.2022	**418 214,89**	1367	30.09.2022	14 419,64

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 361 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр платежных документов к муниципальному контракту от 23.07.2018 №1007801. Подрядчик ООО "Ковер"

Акты КС-2			Справки КС-3					Счета			Счета-фактуры			Платежные поручения		
№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.			№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.	№	Дата	Сумма, руб.
					всего	областной бюджет	местный бюджет									
103	06.09.2022	37 727,59												1368	30.09.2022	27 703,08
104	06.09.2022	82 344,36												1369	30.09.2022	29 192,06
105	06.09.2022	14 419,64												1370	30.09.2022	37 727,59
106	06.09.2022	226 828,16												1371	30.90.2022	82 344,36
107	06.09.2022	29 192,06												1372	30.09.2022	226 828,16
		418 214,89														**418 214,89**
108	14.12.2022	152 132,65	17/412	14.12.2022	**877 894,57**			510	14.12.2022	**877 894,57**	412	14.12.2022	**877 894,57**	2109	30.12.2022	5 643,12
109	14.12.2022	110 890,24												2110	30.12.2022	29 550,06
110	14.12.2022	64 853,97												2111	30.12.2022	61 054,60
111	14.12.2022	78 936,66												2112	30.12.2022	64 853,97
112	14.12.2022	5 643,12												2113	30.12.2022	78 936,66
113	14.12.2022	98 398,04												2114	30.12.2022	98 398,04
114	14.12.2022	29 550,06												2115	30.12.2022	104 385,01
115	14.12.2022	61 054,60												2116	30.12.2022	110 890,23
116	14.12.2022	172 050,22												2117	30.12.2022	152 132,65
117	14.12.2022	104 385,01												2118	30.12.2022	172 050,22
		877 894,57														**877 894,56**
итого 2022 год					**3 074 409,34**	**2 443 780,51**	630 628,83			**3 074 409,34**			**3 074 409,34**			**3 074 409,33**
ИТОГО					**28 694 607,49**	**24 283 450,47**	**4 411 157,02**			**28 694 607,49**			**28 694 607,49**			**28 694 607,48**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 362 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.9

Реестр платежных документов по оплате муниципальных контрактов (договоров) на осуществление авторского надзора ООО "СтройСтандарт"

№ п/п	муниципальный контракт		заявка на оплату		
	№	дата	№	дата	сумма, руб.
1	0145…02	13.02.2012	655	01.07.2013	449 013,60
2	31/2013	б/н	345	18.04.2013	59 971,20
3	121/15-у	14.07.2015	192	27.03.2018	99 900,00
4	97/16-у	26.09.2016	1055	17.10.2016	29 993,72
			1302	13.12.2016	69 985,36
5	98/16-у	26.09.2016	1054	17.10.2016	29 967,47
			1301	13.12.2016	69 924,10
6	0145300024018000026	21.08.2018	1215	14.12.2020	99 999,97
7	28/21	05.02.2021	1462	24.12.2021	99 999,99
8	41/22	10.03.2022	1642	28.12.2022	100 000,00
	Итого				**1 108 755,41**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Аганова Татьяна Александровна
Страница 363 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.10

Реестр
муниципальных контрактов (договоров) и платежных документов на осуществление строительного контроля на объекте «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Исполнитель АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области»

	Муниципальный контракт		Заявка на оплату		
№ п/п	№	Дата	№	Дата	Сумма, руб.
1	№ 18/16-р	01.09.2015	1307	28.12.2015	99 500,0
2	№104/15-р	11.11.2015	1207	23.12.2015	72 000,0
3	№ 22/16-у	29.01.2016	342	20.04.2016	99 500,0
4	№ 41/16-у	01.04.2016	783	15.08.2016	99 500,0
5	№ 69/16-у	08.08.2016	1059	20.10.2016	99 500,0
6	№ 96/16-у	30.09.2016	1338	22.12.2016	99 500,0
7	№ 20/17-у	10.01.2017	757	10.08.2017	99 500,0
8	№ 75/17-у	31.07.2017	1304	04.12.2017	99 500,0
9	№ 112/17-у	21.11.2017	1405	25.12.2017	60 000,0
10	№ 75/18-у	17.07.2018	1397	26.12.2018	100 000,0
11	№ 16/19-у	17.01.2019	495	19.06.2019	100 000,0
12	№ 70/19-у	01.07.2019	1320	27.12.2019	100 000,0
13	№ 25/20-у	27.01.2020	1318	24.12.2020	100 000,0
14	№29/21-у от	05.02.2021	1419	24.12.2021	100 000,0
15	№ 42/22	10.03.2022	1643	28.12.2022	100 000,0
16	№ 47/23	13.03.2023	Оплата не производилась		100 000,0
	ИТОГО				**1 528 500,0**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 364 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.1.11

Расчет завышения оплаты объемов работ, превышающих фактически выполненные по объекту «Строительство 2-й нитки водовода пос. Романовка» (с учетом «Ведомостей пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения»)

№ п/п	№ ведомости пересчета	№ локальной сметы	дата и № акта КС-2	сумма завышения, руб.	Подрядчик, субподрядчик
1	1	02-01-1 Общестроительные работы	от 15.05.2019 №22 от 11.09.2019 №43 от 18.12.2020 №75	8 950,79	ООО "Ковер"
2	2	02-01-3 Отопление и вентиляция	от 22.03.2019 №19 от 11.09.2019 №42 от 25.09.2020 №63	64 337,50	ООО "Ковер"
3	3	02-01-4 Электрическое освещение	от 11.09.2019 №48	341,72	ООО "Ковер"
4	4	02-01-5 Силовое электрооборудование	от 18.12.2020 №76	25 179,37	ООО "Ковер"
5	5	02-01-6 Автоматизация технологических процессов	от 18.12.2020 №77	7 861,86	ООО "Ковер"
6	6	02-02-1 Строительные работы	от 19.08.2022 №101 от 06.09.2022 №103 от 14.12.2022 №109	174 877,63	ООО "Ковер"
7	7	02-02-2 Водопровод и канализация	от 14.12.2022 №110	2 153,93	ООО "Ковер"
8	8	02-02-3 Отопление и вентиляция	от 14.12.2022 №111	18 699,84	ООО "Ковер"
9	9	02-02-4 Электрическое освещение	от 06.09.2022 №104 от 14.12.2022 №112	7 740,67	ООО "Ковер"
10	10	02-02-5 Силовое электрооборудование	от 01.12.2020 №69 от 14.12.2022 №113	106 584,43	ООО "Ковер"
11	11	02-04-1 Строительные работы	от 25.10.2018 №3 от 06.12.2018 №11 от 18.07.2019 №30	18 647,27	ООО "Ковер"
12	12	02-04-2 Технологические трубопроводы и оборудование	от 25.10.2018 №2 от 06.12.2018 №10 от 18.07.2019 №31 от 18.12.2020 №83	9 420,10	ООО "Ковер"
13	13	02-04-3 Отопление и вентиляция	от 18.12.2020 №84 от 14.12.2022 №114 от 14.12.2022 №115	111 933,82	ООО "Ковер"
14	14	02-04-4 Силовое электрооборудование и освещение	от 11.09.2019 №49, от 11.09.2019 №50, от 18.12.2020 №79 и от 18.12.2020 №80	16 509,87	ООО "Ковер"
15	15	02-04-5 Автоматизация технологических процессов	от 18.12.2020 №81 от 18.12.2020 №82	76 961,59	ООО "Ковер"

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 365 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	№ ведомости пересчета	№ локальной сметы	дата и № акта КС-2	сумма завышения, руб.	Подрядчик, субподрядчик
16	16	02-05-1 Общестроительные работы	от 02.10.2017 №9 от 21.12.2017 №15	21 798,45	Подрядчик ООО "Росэнерго", субподрядчик ООО "Ковер"
17	17	02-05-2 Водопровод и канализация	от 11.09.2019 №41 и от 18.12.2020 №89	4 237,53	ООО "Ковер"
18	18	02-06-1 Водопровод, канализация, воздуховод	от 14.12.2022 №116	10 873,40	ООО "Ковер"
19	19	02-06-2 Тепловые сети	от 06.12.2018 №9	822,61	ООО "Ковер"
20	20	04-01-01 Внутриплощадочные кабельные сети	от 18.12.2020 №87	10 650,10	ООО "Ковер"
21	21	07-01-1 Устройство ограждения площадки	от 15.05.2019 №26 от 11.09.2019 №38 от 05.06.2020 №58	193 629,07	ООО "Ковер"
22	22	07-01-2 Вертикальная планировка, дорожные работы, благоустройство, озеленение	от 01.11.2019 №53 от 25.11.2019 №54	712 890,47	ООО "Ковер"
23	23	09-01-02 Пусконаладочные работы по установке автоматической системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	от 14.12.2022 №108	152 132,51	ООО "Ковер"
		ИТОГО завышение		**1 757 234,53**	
		в том числе:		**областной бюджет**	**местный бюджет**
		2017 год	21 798,45	20 250,76	1 547,69
		2018 год	14 856,29	12 627,85	2 228,44
		2019 год	860 520,75	731 442,64	129 078,11
		2020 год	311 626,68	268 622,20	43 004,48
		2022 год	548 432,36	436 003,73	112 428,63
		ИТОГО завышение	1 757 234,53	1 468 947,17	288 287,36

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 366 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.1

Анализ сроков размещения Актов КС-2 в ЕИС в сфере закупок по МК от 28.05.2020 №733-ЭА/РДМ.

№ п/п	№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
1	1	05.10.2020	6 840 925,71	12.10.2020	29.12.2020	55
2	2	14.12.2020	5 033 846,62	21.12.2020	29.12.2020	6
3	3	21.12.2020	5 001 069,67	28.12.2020	29.12.2020	1
4	4	19.04.2021	1 079 955,47	21.04.2021	06.07.2021	47
5	5	22.04.2021	5 012 073,33	29.04.2021	06.07.2021	41
6	6	19.05.2021	3 035 060,77	26.05.2021	06.07.2021	28
7	7	21.06.2021	4 283 044,00	28.06.2021	06.07.2021	6
8	8	15.07.2021	7 583 596,00	22.07.2021	06.08.2021	11
9	9	03.08.2021	4 331 551,85	10.08.2021	01.09.2021	16
10	10	18.08.2021	5 944 032,15	25.08.2021	01.09.2021	5
11	11	14.09.2021	17 083 456,01	21.09.2021	04.10.2021	9
12	12	18.10.2021	16 071 283,00	25.10.2021	16.05.2022	131
13	13	15.11.2021	5 288 251,35	22.11.2021	03.12.2021	9
14	14	05.03.2022	2 728 850,00	14.03.2022	17.05.2022	36
15	15	29.06.2022	5 983 924,65	05.07.2022	11.07.2022	6
16	16	22.09.2022	8 369 047,01	29.09.2022	10.10.2022	7
17	17	20.10.2022	2 404 216,95	27.10.2022	21.02.2023	77
18	18	24.11.2022	12 142 941,32	01.12.2022	14.12.2022	9
19	19	20.12.2022	14 767 112,49	27.12.2022	21.12.2022	0
20	20	29.12.2022	34 556 004,65	12.01.2023	06.03.2023	35

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 367 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.1

Анализ соблюдения сроков размещения информации о заключенном МК от 28.05.2020 №733-ЭА/РДМ и дополнительных соглашений к нему в ЕИС в сфере закупок

№ п/п	№ контракта, дополнительного соглашения	Дата дополнительного соглашения	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
1	733-ЭА/РДМ	28.05.2020	04.06.2020	06.08.2020	42
2	1	14.12.2020	21.12.2020	04.03.2021	45
3	1	20.02.2021	01.03.2021	04.03.2021	3
4	2	01.09.2021	08.09.2021	16.09.2021	6
5	3	21.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	-
6	4	04.08.2022	11.08.2022	05.08.2022	-
7	5	17.08.2022	24.08.2022	18.08.2022	-
8	6	19.09.2022	26.09.2022	03.10.2022	5
9	7	26.09.2022	03.10.2022	03.10.2022	-
10	8	07.12.2022	14.12.2022	12.12.2022	-
11	9	20.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	-
12	10	29.12.2022	12.01.2023	09.02.2023	20
13	11	29.12.2022	12.01.2023	27.02.2023	30
14	12	20.02.2023	27.02.2023	07.03.2023	6

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 368 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.2

Анализ соблюдения сроков размещения информации по МК от 15.06.2020 № 13-А-СК-М в ЕИС в сфере закупок

№ п/п	№ КС-2, дополнительного соглашения	Дата КС-2, дополнительного соглашения	Дата требуемого размещения в ЕИС (в течение 5 рабочих дней)	Дата фактического размещения в ЕИС	Отклонение, рабочие дни
Акты КС-2					
1	1	08.02.2021	16.02.2021	25.03.2021	25
2	24	22.11.2021	29.11.2021	29.12.2022	269
Дополнительные соглашения					
1	1	20.02.2021	26.02.2021	03.03.2021	2
2	3	31.01.2023	07.02.2023	09.03.2023	19

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 369 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.3

Сравнительный анализ изменения объемов работ и Смет контракта в редакции дополнительных соглашений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (Приложение №1 к дополнительным соглашениям).

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Подготовительные работы**					**1**						
1.1	Технические средства организации дорожного движения	комплекс	6,00	86 711,50	520 269,00	1.1	комплекс	6,00	86 711,50	520 269,00	6,00	2, 7, 8, 11, 17
1.2	Снос зеленых насаждений	100 деревьев	9,36	12 450,00	116 532,00	1.2	100 деревьев	9,36	12 450,00	116 532,00	9,36	2, 7, 12, 17
1.3	Разборка существующих труб	1 м3 железобетона звеньев	12,47	1 475,20	18 395,74	-	-	-	-		-	-
1.4	Снос забора	100 м ограды	2,41	108 618,78	261 771,26	-	-	-	-		-	-
2	**Разбивка трассы**	**комплекс**	**1,00**	**108 097,00**	**108 097,00**	**2**	**комплекс**	**1,00**	**108 097,00**	**108 097,00**	**1,00**	2
3	**Переустройство наружных коммуникаций**					**3**					-	-
3.1	Переустройство сетей теплоснабжения	комплекс	1,00	303 494,77	303 494,77	3.1	комплекс	1,00	303 494,77	303 494,77	**1,00**	10
	Переустройство ВЛ-0,4 КВ:										-	
3.2	Демонтаж ж/б опоры с проводом ВЛ	шт.	7,00	4 031,57	28 220,99	3.2	шт.	7,00	4 031,57	28 220,99	**7,00**	10
3.3	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)	м	539,00	488,00	263 032,00	3.3	м	539,00	488,00	263 032,00	**539,00**	10
3.4	Установка ж/б опор ВЛ	шт.	14,00	21 618,36	302 657,04	3.4	шт.	14,00	21 618,36	302 657,04	**14,00**	10
	Переустройство сетей связи										-	-
3.5	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола	1 переход	5,00	139 280,20	696 401,00	-	-	-	-		-	-
3.6	Прокладка открытым способом труб ПЭ80	м	490,00	274,05	134 284,50	-	-	-	-		-	-

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 370 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.7	Прокладка кабеля	м	1 309,00	515,16	674 344,44	3.7	м	989,00	575,16	568 833,24	989,00	16, 19
3.8	Устройство колодцев ж/б сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	шт.	3,00	19 273,52	57 820,56	3.5	шт.	2,00	199 589,00	399 178,00	2,00	16, 19
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб					3.6	м	362,00	1 116,40	404 136,80	362,00	19
	Монтаж камер КОТ-1					3.8	шт.	1,00	157 389,86	157 389,86	1,00	19
3.9	Крепление коммуникаций к плите ПС на мосту	комплекс	1,00	50 997,96	50 997,96	-	-	-	-		-	-
	Переустройство сетей водопровода и канализации										-	-
3.10	Демонтаж водопроводных труб	1 км трубопроводов	0,129	1 130 720,97	145 863,01	3.10	1 км трубопроводов	0,766	1 130 720,97	866 132,26	0,766	11, 12, 19
	Установка гидрантов пожарных					3.11	шт.	1,00	32 076,00	32 076,00	1,00	19
3.11	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов	1 м короба	62,00	2 403,07	148 990,34	-	-	-	-		-	-
3.12	Установка ж/б каналов типа Л5-8/2	шт.	20,00	10 891,92	217 838,40	3.12	шт.	9,00	10 891,92	98 027,28	9,00	9, 19
3.13	Укладка трубопроводов в футляре	м	110,00	10 861,96	1 194 815,60	3.13	м	51,00	10 861,96	553 959,96	51,00	11, 12, 19
3.14	Укладка трубопроводов водопровода	м	341,00	367,11	125 184,51	3.14	м	547,00	850,00	464 950,00	547,00	11, 19
	Устройство ж/б колодца диам. 1,5м					3.15	шт.	2,00	140 166,88	280 333,76	2,00	19
3.15	Устройство ж/б колодца диам. 1,0м с задвижкой и пожарным гидрантом	шт.	1,00	140 166,88	140 166,88	-	-	-	-		-	-
	Устройство ж/б колодца диам. 1,0м					3.16	шт.	1,00	19 240,00	19 240,00	1,00	19

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 371 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**Обследование на наличие взрывоопасных предметов**	**комплекс**	**1,00**	**171 542,00**	**171 542,00**	4	комплекс	1,00	171 542,00	171 542,00	1,00	2
5	**Контрольно-исполнительная съемка сетей**	**комплекс**	**1,00**	**525 903,00**	**525 903,00**	-	-	-	-		-	-
	Буровзрывные работы, в том числе:					5	комплекс	1,00		28 767 317,87	1,00	19
	Подготовительные работы к буровзрывным работам с материалом по укрытию взрываемой площади					5.1	комплекс	1,00	15 804 362,99	15 804 362,99		
	Укрытие взрываемой площади					5.2	комплекс	2,00	2 637 437,48	5 274 874,96		
	Скважинный метод взрывания					5.3	комплекс	2,00	3 844 039,96	7 688 079,92		
6	**Компенсационные выплаты на оплату ущерба, нанесенного природе. Ущерб рыбному хозяйству (НДС не облагается)**	**комплекс**	**1,00**	**149 875,00**	**149 875,00**	-	-	-	-		-	-
7	**Дорожные работы**					7					-	-
7.1	Срезка растительного слоя	м3 грунта	3 006,63	70,74	212 689,01	7.1	м3 грунта	518,50	70,74	36 678,69	518,50	2, 7, 11
7.2	Разработка грунта	м3 грунта	28 126,24	72,79	2 047 309,01	7.2	м3 грунта	21 206,35	72,79	1 543 610,22	21 206,35	2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
7.3	Планировка откосов и полотна	м2 спланированной площади	35 134,09	11,56	406 150,08	7.3	м2 спланированной площади	23 766,37	11,56	274 739,24	23 766,37	7, 8, 9, 11, 12, 13
7.4	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	10 902,03	46,70	509 124,80	7.4	м2	3 794,22	46,70	177 190,07	3 794,22	7, 9, 12

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 372 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.5	Благоустройство полосы отвода	м3 грунта	1 893,30	101,88	192 889,40	-	-	-	-		-	-
7.6	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий	м2	187,70	521,10	97 810,47	-	-	-	-		-	-
7.7	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3 конструкций	2 376,39	3 680,80	8 747 016,31	7.7	м3 конструкций	3 565,34	3 680,80	13 123 303,47	3 565,34	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19
7.8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15 226,58	696,98	10 612 621,73	7.8	м3	14 846,89	1 121,91	16 656 874,36	14 846,89	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16
7.9	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 20 см	м2 основания или покрытия	2 396,50	499,24	1 196 428,66	7.9	м2 основания или покрытия	1 594,27	499,24	795 923,35	1 594,27	6, 9, 12, 15, 18
7.10	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 38 см	м2 основания или покрытия	17 348,80	938,24	16 277 338,11	7.10	м2 основания или покрытия	13 276,68	938,24	12 456 712,24	13 276,68	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15
7.11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	м2	25 019,40	56,00	1 401 086,40	7.11	м2	19 410,52	56,00	1 086 989,12	19 410,52	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15
7.12	Устройство двуслойного покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	13 707,70	1 517,77	20 805 135,83	7.12	м2	11 191,96	1 517,77	16 986 821,13	11 191,96	10, 12, 18
7.13	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	м2	131,20	219,77	28 833,82	7.13	м2	57,00	219,77	12 526,89	**57,00**	18
7.14	Устройство тротуара: оснований щебеночно-песчаных смесей	м2	3 070,90	381,56	1 171 732,60	7.14	м2	2 330,00	381,56	889 034,80	**2 330,00**	11, 12, 17

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 373 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.15	Устройство тротуара: покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	3 013,00	651,09	1 961 734,17	7.15	м2	2 561,84	651,09	1 667 988,41	**2 561,84**	13, 18
7.16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м бортового камня	4 286,00	3 225,40	13 824 064,40	7.16	м бортового камня	4 105,84	3 225,40	13 242 976,34	**4 105,84**	10, 11, 12, 13, 15, 17
7.17	Устройство водосбросных сооружений: водоотводной лоток МПЛ-0,75	шт.	238,00	11 190,81	2 663 412,78	7.17	шт.	27,00	14 551,10	392 879,70	**27,00**	7
7.18	Устройство лестниц	комплекс	1,00	53 552,62	53 552,62	-	-	-	-		-	-
	Водоотводные сооружения											-
7.19	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	шт.	1 207,00	3 735,84	4 509 158,88	7.19	шт.	289,00	3 735.84	1 079 657,76	289,00	17
7.20	Установка пескоуловителя с корзинкой 200	шт.	5,00	7 230,27	36 151,35	7.20	шт.	5,00	7 230,27	36 151,35	**5,00**	17
7.21	Устройство сборного ж/б колодца	шт.	1,00	19 664,18	19 664,18	-	-	-	-		-	-
7.22	Устройство закрытого водоотводного лотка с решеткой	шт.	53,00	14 551,10	771 208,30	-	-	-	-		-	-
	Технические средства организации дорожного движения по постоянной схеме											-
7.23	Установка дорожных знаков на сборных ж/б фундаментах и металлических стойках	шт.	69,00	14 845,88	1 024 365,72	7.23	шт.	42,00	14 845,88	623 526,96	**42,00**	14, 15

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 374 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.24	Установка щитков знаков дорожных	шт.	97,00	5 016,16	486 567,52	7.24	шт.	63,00	5 016,16	316 018,08	63,00	14, 15
7.25	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м	м	300,00	4 175,02	1 252 506,00	-	-	-	-		-	-
7.26	Устройство металлических пешеходных ограждений	м	436,00	5 883,39	2 565 158,04	7.26	м	200,00	5 883,39	1 176 678,00	200,00	19
7.27	Разметка проезжей части термопластиком	1 км линии	6,0605	85 545,92	518 451,05	7.27	1 км линии	0,97426	85 545,00	83 343,07	-	-
7.28	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную	м2 окрашиваемой поверхности	33,00	133,91	4 419,03	-	-	-	-		-	-
7.29	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2 горизонталь-ной проекции ИДН	14,00	17 737,98	248 331,72	7.29	м2 горизонтальной проекции ИДН	14,00	17 737,98	248 331,72	14,00	18
7.30	Установка светофора с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на полу (применительно)	шт.	2,00	49 988,50	99 977,00	7.30	шт.	2,00	49 988,50	99 977,00	2,00	17
8	**Реконструкция моста**	**комплекс**	**1,00**	**15 092 504,00**	**15 092 504,00**	-	-	-	-		-	-
9	**Наружное освещение**											-
9.1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)	м	1 780,00	400,19	712 338,20	9.1	м	1 560,00	400,19	624 296,40	1 560,00	19
9.2	Установка светильников с лампами накаливания	шт.	64,00	14 986,56	959 139,84	9.2	шт.	53,00	14 986,56	794 287,68	53,00	19

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 375 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.3	Установка опор металлических	шт.	57,00	109 185,19	6 223 555,83	-	-	-	-		-	-
	Установка детали закладной фундамента опор металлических СФГ-400					9.3	шт.	23,00	38 357,00	882 211,00	23,00	19
9.4	Установка ж/б стойки	шт.	2,00	17 256,50	34 513,00	9.7	шт.	2,00	17 256,50	34 513,00	-	-
	Установка детали закладной фундамента опор металлических СФГ-700					9.4	шт.	24,00	41 563,30	997 519,20	24,00	19
	Установка опор металлических СФГ-400					9.5	шт.	23,00	63 057,60	1 450 324,80	23,00	19
	Установка опор металлических СФГ-700					9.6	шт.	24,00	75 670,00	1 816 080,00	24,00	19
9.5	Установка шкафа ШНО	шт.	1,00	411 946,13	411 946,13	9.8	шт.	1,00	411 946,13	411 946,13	1,00	19
10	**Устройство локальных очистных сооружений**	**комплекс**	**1,00**								-	-
10.1	Монтаж фундаментных плит	шт.	5,00	39 705,79	198 528,95	10.1	шт.	4,00	39 705,79	158 823,16	4,00	5
10.2	Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев	шт.	5,00	31 666,18	158 330,90	10.2	шт.	10,00	31 666,18	316 661,80	10,00	5, 19
10.3	Монтаж комплексной системы очистки	шт.	5,00	636 638,10	3 183 190,50	10.3	шт.	5,00	636 638,10	3 183 190,50	5,00	5, 7
10.4	Устройство трубопроводов	м	37,00	2 739,47	101 360,39	10.4	м	56,50	2 739,47	154 780,06	56,50	5, 18, 19
10.5	Устройство водосбросных сооружений	м	11,00	8 459,84	93 058,24	10.5	м	11,00	8 459,84	93 058,24	11,00	18
10.6	Устройство лотка ЛЭК ВМ	шт.	135,00	5 620,73	758 798,55	-	-	-	-		-	-
	Устройство фундаментных плит железобетонных					10.6	комплекс	1,00	732 210,00	732 210,00	1,00	19
11	**Шумозащита**	**комплекс**	**1,00**	**474 168,00**	**474 168,00**					0,00	-	-

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 376 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 1						В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		№ п/п	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2
				на единицу	всего				на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Устройство акустических экранов из поликарбоната сотового толщиной 16 мм					11.3	м2	208,00	1 638,20	340 745,60	208,00	18
12	Техническая инвентаризация и паспортизация объекта	комплекс	1,00	837 791,00	837 791,00	-	-	-	-		-	-
13	Разработка рабочей документации	комплекс	1,00	5 701 793,00	5 701 793,00	13	комплекс	1,00	5 701 793,00	5 701 793,00	1,00	1
14	Затраты на утилизацию и обеззараживание строительных отходов	м3	17 285,30	266,09	4 599 445,48	14	м3	17 285,30	266,09	4 599 445,48	17 285,30	5, 6, 9, 10, 11, 12, 14
	Всего				139 641 848,00					139 725 237,85		
	НДС при УСН				27 898 394,00					27 915 005,15		
	ИТОГО				167 540 242,00					167 640 243,00		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 377 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.4

Реестр КС-2 к МК от 28.05.2020 №733-ЭА/РДМ

№ п/п	№ КС-2	Дата КС-2	Сумма, руб.
1	1	05.10.2020	6 840 925,71
2	2	14.12.2020	5 033 846,62
3	3	21.12.2020	5 001 069,67
4	4	19.04.2021	1 079 955,47
5	5	22.04.2021	5 012 073,33
6	6	19.05.2021	3 035 060,77
7	7	21.06.2021	4 283 044,00
8	8	15.07.2021	7 583 596,00
9	9	03.08.2021	4 331 551,85
10	10	18.08.2021	5 944 032,15
11	11	14.09.2021	17 083 456,01
12	12	18.10.2021	16 071 283,00
13	13	15.11.2021	5 288 251,35
14	14	05.03.2022	2 728 850,00
15	15	29.06.2022	5 983 924,65
16	16	22.09.2022	8 369 047,01
17	17	20.10.2022	2 404 216,95
18	18	24.11.2022	12 142 941,32
19	19	20.12.2022	14 767 112,49
20	20	29.12.2022	34 556 004,65
ИТОГО			**167 540 243,0**

Реестр КС-3 по муниципальному контракту от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№ п/п	№ КС-3	Дата КС-3	Сумма, руб.			
			Всего	о/б	ф/б	м/б
1	1	05.10.2020	6 840 925,71	6 704 107,20		136 818,51
2	2	14.12.2020	5 033 846,62	4 933 169,69		100 676,93
3	3	21.12.2020	5 001 069,67	4 901 048,27		100 021,40
4	4	19.04.2021	1 079 955,47	349 255,32	709 094,13	21 606,02
5	5	22.04.2021	5 012 073,33	1 620 893,94	3 290 905,87	100 273,52
6	6	19.05.2021	3 035 060,77	981 532,25	1 992 807.89	60 720,63
7	7	21.06.2021	4 283 044,00	1 385 127,40	2 812 228,34	85 688,26
8	8	15.07.2021	7 583 596,00	2 452 518,95	4 979 356,63	151 720,42
9	9	03.08.2021	4 331 551,85	1 400 814,73	2 844 078,38	86 658,74
10	10	18.08.2021	5 944 032,15	1 922 287,46	3 902 826,04	118 918,65
11	11	14.09.2021	17 083 456,01	5 524 753,64	11 216 924,00	341 778,37
12	12	18.10.2021	16 071 283,00	5 197 419,02	10 552 335,54	321 528,44
13	13	15.11.2021	5 288 251,35	1 710 209,33	3 472 243,18	105 798,84
14	14	05.03.2022	2 728 850,00	882 504,34	1 791 751,21	54 594,45
15	15	29.06.2022	5 983 924,65	1 935 188,61	3 929 019,28	119 716,76
16	16	22.09.2022	8 369 047,01	2 706 532,15	5 495 080,40	167 434,46
17	17	20.10.2022	2 404 216,95	777 518,69	1 578 598,55	48 099,71
18	18	24.11.2022	12 142 941,32	3 927 001,61	7 973 003,23	242 936,48
19	19	20.12.2022	14 767 112,49	4 775 653,03	9 696 022,78	295 436,68
20	20	29.12.2022	34 556 004,65	11 175 339,01	22 689 324,54	691 341,10
ИТОГО			**167 540 243,0**	65 262 874,64	98 925 599,99	3 351 768,37

Реестр счетов по муниципальному контракту от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№ п/п	№ счета	дата счета	Сумма, руб.
1	36	05.10.2020	6 840 925,71
2	52	15.12.2020	5 033 846,62
3	53	21.12.2020	5 001 069,67
4	3	19.04.2021	1 079 955,47
5	5	22.04.2021	5 012 073,33
6	6	19.05.2021	3 035 060,77
7	7	21.06.2021	4 283 044,00
8	8	15.07.2021	7 583 596,00
9	9	03.08.2021	4 331 551,85
10	10	18.08.2021	5 944 032,15
11	11	14.09.2021	17 083 456,01
12	12	18.10.2021	16 071 283,00
13	13	15.11.2021	5 288 251,35
14	14	05.03.2022	2 728 850,00
15	15	29.06.2022	5 983 924,65
16	47	09.08.2022	36 960 221,60
17	55	22.09.2022	8 369 047,01
18	58	24.11.2022	12 142 941,32
19	92	20.12.2022	14 767 112,49
ИТОГО			**155 665 470,7**

Реестр платежных поручений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№ п/п	№ платежного поручения	Дата платежного поручения	Сумма, руб.
1	1928	17.11.2020	6 840 925,71
2	2215	28.12.2020	5 033 846,62
3	2216	28.12.2020	5 001 069,67
4	775	20.05.2021	5 012 073,33
5	1023	29.06.2021	1 079 955,47
6	1024	29.06.2021	3 035 060,77
7	1025	29.06.2021	4 283 044,00
8	1262	22.07.2021	7 583 596,00
9	1438	26.08.2021	10 275 584,00
10	1618	28.09.2021	17 083 456,01
11	1775	26.10.2021	16 071 283,00
12	1942	26.11.2021	5 288 251,35
13	352	28.03.2022	2 728 849,99
14	983	22.07.2022	5 983 924,65
15	1174	23.08.2022	36 960 221,60
16	1458	12.10.2022	8 369 047,01
17	1864	22.12.2022	12 142 941,32
18	1867	23.12.2022	14 767 112,49
19	1953	28.12.2022	0,01
ИТОГО			**167 540 243,0**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сравнительный анализ изменения объемов работ и Смет контракта в редакции дополнительных соглашений к МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ (Приложение №1 к дополнительным соглашениям).

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Подготовительные работы**				**636 801,00**			**1**	**комплекс**	**1,00**	**911 558,00**	**911 558,00**	**274 757,00**	**329 649,33**
1.1	Технические средства организации дорожного движения	комплекс	6,00	86 711,50	520 269,00	6,00	2, 7, 8, 11, 17	1.1	комплекс					
1.2	Снос зеленых насаждений	100 деревьев	9,36	12 450,00	116 532,00	9,36	2, 7, 12, 17	1.2	100 деревьев					
2	**Разбивка трассы**	**комплекс**	**1,00**	**108 097,00**	**108 097,00**	**1,00**	2	**2**	**комплекс**	**1,00**	**15 450,00**	**15 450,00**	**-92 647,00**	**-111 156,48**
3	**Переустройство наружных коммуникаций**							**3**						
3.1	Переустройство сетей теплоснабжения	комплекс	1,00	303 494,77	**303 494,77**	**1,00**	**10**	**3.1**	**комплекс**	**1,00**	**263 155,55**	**263 155,55**	**-40 339,22**	**-48 398,39**
	Переустройство ВЛ-0,4 КВ:	**комплекс**			**593 910,03**	**1,00**		**3,17**	**комплекс**	**1,00**	**492 168,92**	**492 168,92**	**-101 741,11**	**-122 067,46**
3.2	Демонтаж ж/б опоры с проводом ВЛ	шт.	7,00	4 031,57	28 220,99	7,00	10	3.2	шт.					
3.3	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)	м	539,00	488,00	263 032,00	539,00	10	3.3	м					
3.4	Установка ж/б опор ВЛ	шт.	14,00	21 618,36	302 657,04	14,00	10	3.4	шт.					
	Переустройство сетей связи	**комплекс**			**1 529 537,90**	**1,00**	-		**комплекс**	**1,00**	**1 566 353,12**	**1 566 353,12**	**36 815,22**	**44 170,35**
3.7	Прокладка кабеля	м	989,00	575,16	568 833,24	989,00	16, 19	3.7	м					
3.5	Устройство колодцев ж/б сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	шт.	2,00	199 589,00	399 178,00	2,00	16, 19	3.5	шт.					
3.6	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	362,00	1 116,40	404 136,80	362,00	19	3.6	м					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 379 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.8	Монтаж камер КОТ-1	шт.	1,00	157 389,86	157 389,86	1,00	19	3.8	шт.					
3.9	**Переустройство сетей водопровода и канализации**	**комплекс**			**2 314 719,26**	**1,00**		**3.19**	**комплекс**	**1,00**	**2 267 474,70**	**2 267 474,70**	**-47 244,56**	**-56 683,32**
3.10	Демонтаж водопроводных труб	1 км трубопроводов	0,766	1 130 720,97	866 132,26	0,766	11, 12, 19	3.10	1 км трубопроводов					
3.11	Установка гидрантов пожарных	шт.	1,00	32 076,00	32 076,00	1,00	19	3.11	шт.					
3.12	Установка ж/б каналов типа Л5-8/2	шт.	9,00	10 891,92	98 027,28	9,00	9, 19	3.12	шт.					
3.13	Укладка трубопроводов в футляре	м	51,00	10 861,96	553 959,96	51,00	11, 12, 19	3.13	м					
3.14	Укладка трубопроводов водопровода	м	547,00	850,00	464 950,00	547,00	11, 19	3.14	м					
3.15	Устройство ж/б колодца диам. 1,5м	шт.	2,00	140 166,88	280 333,76	2,00	19	3.15	шт.					
3.16	Устройство ж/б колодца диам. 1,0м	шт.	1,00	19 240,00	19 240,00	1,00	19	3.16	шт.					
4	**Обследование на наличие взрывоопасных предметов**	**комплекс**	**1,00**	**171 542,00**	**171 542,00**	**1,00**	2	**4**	**комплекс**	**1,00**	**14 240,00**	**14 240,00**	**-157 302,00**	**-188 728,58**
-	**Контрольно-исполнительная съемка сетей**	-	-	-		-	-	**5**	**комплекс**	**1,00**	**588 580,00**	**588 580,00**	**588 580,00**	**706 169,46**
5	**Буровзрывные работы, в том числе:**	**комплекс**	**1,00**		**28 767 317,87**	**1,00**	**20**		**комплекс**	**1,00**		**54 618 141,28**	**25 850 823,41**	**31 015 430,16**
5.1	Подготовительные работы к буровзрывным работам с материалом по укрытию взрываемой площади	комплекс	1,00	15 804 362,99	15 804 362,99			7.5	комплекс	1,00	26 483 362,48	26 483 362,48	10 678 999,49	
5.2	Укрытие взрываемой площади	комплекс	2,00	2 637 437,48	5 274 874,96			5.2	комплекс					
5.3	Скважинный метод взрывания	комплекс	2,00	3 844 039,96	7 688 079,92			5.3	комплекс					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 380 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами с дроблением негабаритных кусков							7,6	м3	7 610,00	3 697,08	28 134 778,80	28 134 778,80	
-	**Компенсационные выплаты на оплату ущерба, нанесенного природе. Ущерб рыбному хозяйству (НДС не облагается)**	-	-	-		-	-	6	комплекс	1,00	628 600,00	628 600,00	628 600,00	НДС не начисляется
7	**Дорожные работы**	комплекс			79 344 248,03	-	-	7	комплекс	1,00		64 933 729,73	-14 410 518,30	-17 289 523,69
7.1	Срезка растительного слоя	м3 грунта	518,50	70,74	36 678,69	518,50	2, 7, 11	7.1	м3 грунта	2 477,58	54,01	133 814,10		
7.2	Разработка грунта	м3 грунта	21 206,35	72,79	1 543 610,22	21 206,35	2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14	7.2	м3 грунта	19 161,43	224,85	4 308 447,54		
7.3	Планировка откосов и полотна	м2 спланированной площади	23 766,37	11,56	274 739,24	23 766,37	7, 8, 9, 11, 12, 13	7.3	м2 спланированной площади	34 617,00	12,27	424 750,59		
7.4	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	м2	3 794,22	46,70	177 190,07	3 794,22	7, 9, 12	7.4	м2	10 172,00	46,00	467 912,00		
	Благоустройство полосы отвода	-	-	-		-	-	7.31	комплекс	1,00	207 870,98	207 870,98		
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ранее разработанного)							7,32	м3	6 988,05	426,39	2 979 634,64		
7.7	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3 конструкций	3 565,34	3 680,80	13 123 303,47	3 565,34	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19	7.7	м3 конструкций	3 565,34	701,54	2 501 228,62	-10 622 074,85	-12 744 206,07
7.8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	14 846,89	1 121,91	16 656 874,36	14 846,89	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	7.8	м3	5 778,12	878,96	5 078 736,36	-11 578 138,00	-13 891 276,31

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 381 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.9	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 20 см	м2 основания или покрытия	1 594,27	499,24	795 923,35	1 594,27	6, 9, 12, 15, 18	7.9	м2 основания или покрытия	2 310,00	451,45	1 042 849,50		
7.10	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 38 см	м2 основания или покрытия	13 276,68	938,24	12 456 712,24	13 276,68	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15	7.10	м2 основания или покрытия	17 165,80	647,81	11 120 176,90	-1 336 535,35	-1 603 555,06
7.11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	м2	19 410,52	56,00	1 086 989,12	19 410,52	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15	7.11	м2	23 367,60	51,75	1 209 273,30		
7.12	Устройство двуслойного покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	11 191,96	1 517,77	16 986 821,13	11 191,96	10, 12, 18	7.12	м2	11 442,90	1 318,10	15 082 886,49	-1 903 934,64	-2 284 312,22
7.13	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	м2	57,00	219,77	12 526,89	57,00	18	7.13	м2	131,20	200,60	26 318,72		
7.14	Устройство тротуара: оснований щебеночно-песчаных смесей	м2	2 330,00	381,56	889 034,80	2 330,00	11, 12, 17	7.14	м2	3 013,00	345,76	1 041 774,88		
7.15	Устройство тротуара: покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	2 561,84	651,09	1 667 988,41	2 561,84	13, 18	7.15	м2	2 746,00	588,04	1 614 757,84		
7.16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м бортового камня	4 105,84	3 225,40	13 242 976,34	4 105,84	10, 11, 12, 13, 15, 17	7.16	м бортового камня	2 136,00	734,70	1 569 319,20		
	Установка бортовых камней природных при других видах покрытий							7,33	м бортового камня	1 981,00	5 096,33	10 095 829,73		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 382 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.17	Устройство водосбросных сооружений: водоотводной лоток МПЛ-0,75	шт.	27,00	14 551,10	392 879,70	27,00	7	7.17	шт.	27,00	21 032,05	567 865,35		
	Перевозка растительной земли для укрепления обочин							7.34	м3	324,00	65,27	21 147,48		
	Укрепление внешней стороны обочин посевом многолетних трав шириной 0,5м							7,35	м2	2 161,00	65,66	141 891,26		
	Дорожная одежда ТИП 2													
	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 38 см							7,36	м2	2 028,25	1 101,10	2 233 306,08		
	Устройство двуслойного покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей							7,37	м2	1 822,20	1 681,45	3 063 938,19		
	Водоотводные сооружения	**комплекс**			**1 115 809,11**		-		**комплекс**	**1,00**		**4 221 661,29**	**3 105 852,18**	**3 726 354,85**
7.19	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	шт.	289,00	3 735,84	1 079 657,76	289,00	17	7.19	шт.	289,00	3 671,64	1 061 103,96		
	Установка решеток водоотводных лотков							7,38	шт.	578,00	4 044,10	2 337 489,80		
7.20	Установка пескоуловителя с корзинкой 200	шт.	5,00	7 230,27	36 151,35	**5,00**	17	7.20	шт.	5,00	6 983,50	34 917,50		
-	Устройство сборного ж/б колодца	-	-	-		-	-	7,21	шт.	2,00	22 730,50	45 461,00		
-	Устройство закрытого водоотводного лотка с решеткой	-	-	-		-	-	7,22	шт.	20,00	13 212,26	264 245,20		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 383 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство водоотводного лотка Б-1-20-50							7,39	шт.	182,50	2 621,61	478 443,83		
	Технические средства организации дорожного движения по постоянной схеме	**комплекс**			**2 547 874,83**		-		**комплекс**	**1,00**		**4 795 634,83**	**2 247 760,00**	**2 696 828,73**
7.23	Установка дорожных знаков на сборных ж/б фундаментах и металлических стойках	шт.	42,00	14 845,88	623 526,96	42,00	14, 15	7.23	шт.	63,00	15 662,02	986 707,26		
7.24	Установка щитков знаков дорожных	шт.	63,00	5 016,16	316 018,08	63,00	14, 15	7.24	шт.					
-	Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2 м	-	-	-		-	-	7,25	м	288,00	3 898,75	1 122 840,00		
7.26	Устройство металлических пешеходных ограждений	м	200,00	5 883,39	1 176 678,00	200,00	19	7.26	м	200,00	9 459,14	1 891 828,00		
7.27	Разметка проезжей части термопластиком	1 км линии	0,97426	85 545,00	83 343,07	-	-	7.27	1 км линии	1,00	383 335,69	383 335,69		
7.29	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2 горизонтальной проекции ИДН	14,00	17 737,98	248 331,72	14,00	18	7.29	м2 горизонтальной проекции ИДН	14,00	19 053,60	266 750,40		
7.30	Установка светофора с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на полу (применительно)	шт.	2,00	49 988,50	99 977,00	2,00	17	7.30	шт.	2,00	72 086,74	144 173,48		
	Наружное освещение				**7 011 178,21**		-	9	**комплекс**	**1,00**	**7 415 413,00**	**7 415 413,00**	**404 234,79**	**484 994,84**
9.1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А)	м	1 560,00	400,19	624 296,40	1 560,00	19	9.1	м					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 384 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.2	Установка светильников с лампами накаливания	шт.	53,00	14 986,56	794 287,68	53,00	19	9.2	шт.					
9.3	Установка детали закладной фундамента опор металлических СФГ-400	шт.	23,00	38 357,00	882 211,00	23,00	19	9.3	шт.					
9.7	Установка ж/б стойки	шт.	2,00	17 256,50	34 513,00	-	-	9.7	шт.					
9.4	Установка детали закладной фундамента опор металлических СФГ-700	шт.	24,00	41 563,30	997 519,20	24,00	19	9.4	шт.					
9.5	Установка опор металлических СФГ-400	шт.	23,00	63 057,60	1 450 324,80	23,00	19	9.5	шт.					
9.6	Установка опор металлических СФГ-700	шт.	24,00	75 670,00	1 816 080,00	24,00	19	9.6	шт.					
9.8	Установка шкафа ШНО	шт.	1,00	411 946,13	411 946,13	1,00	19	9.8	шт.					
	Устройство локальных очистных сооружений	**комплекс**			**4 638 723,76**	-	-	**10**	**комплекс**	**1,00**	**4 770 078,00**	**4 770 078,00**	**131 354,24**	**157 596,85**
10.1	Монтаж фундаментных плит	шт.	4,00	39 705,79	158 823,16	4,00	5	10.1	шт.					
10.2	Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев	шт.	10,00	31 666,18	316 661,80	10,00	5, 19	10.2	шт.					
10.3	Монтаж комплексной системы очистки	шт.	5,00	636 638,10	3 183 190,50	5,00	5, 7	10.3	шт.					
10.4	Устройство трубопроводов	м	56,50	2 739,47	154 780,06	56,50	5, 18, 19	10.4	м					
10.5	Устройство водосбросных сооружений	м	11,00	8 459,84	93 058,24	11,00	18	10.5	м					
-	Устройство лотка ЛЭК ВМ	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
10.6	Устройство фундаментных плит железобетонных	комплекс	1,00	732 210,00	732 210,00	1,00	19	10.6	комплекс					
	Непредвиденные затраты, а именно:	**комплекс**			**340 745,60**				**комплекс**			**6 760 129,18**	**6 419 383,58**	**7 701 880,12**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 385 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 11								В соответствии с дополнительным соглашением от 24.05.2023 № 13					Разница гр.13-гр.6, руб. (без НДС)	Разница гр.14, руб. (с НДС 19,9785)
№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.		Объёмы по КС-2	№№ КС-2	№	ед. измерения	Количество (объем) работ	Цена, руб.			
				на единицу	всего						на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Замена слабого грунта из песка							11,1	м3	1 398,70	1 138,61	1 592 573,81		
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами с дроблением негабаритных кусков							11,2	м3	1 332,60	3 697,08	4 926 728,81		
11.3	Устройство акустических экранов из поликарбоната сотового толщиной 16 мм	м2	208,00	1 638,20	340 745,60	208,00	18	11.3	м2	208,00	1 157,82	240 826,56		
-	**Техническая инвентаризация и паспортизация объекта**	-	-	-		-	-	**12**	**комплекс**	1,00	**741 740,00**	**741 740,00**	**741 740,00**	**889 928,53**
13	**Разработка рабочей документации**	**комплекс**	**1,00**	**5 701 793,00**	**5 701 793,00**	**1,00**	1	**13**	**комплекс**	**1,00**	**5 048 090,00**	**5 048 090,00**	**-653 703,00**	**-784 303,05**
14	**Затраты на утилизацию и обеззараживание строительных отходов**	**м3**	**17 285,30**	**266,09**	**4 599 445,48**	**17 285,30**	**5, 6, 9, 10, 11, 12, 14**	**14**	**м3**	**18 029,00**	**111,29**	**2 006 447,41**	**-2 592 998,07**	**-3 111 040,19**
	Затраты по плате за негативное воздействие							**15**	**комплекс**	**1,00**	**1 360,00**	**1 360,00**	**1 360,00**	**1 631,71**
	Затраты на организацию мониторинга водных биологических ресурсов (период строительства объекта)							**16**	**комплекс**	**1,00**	**25 520,00**	**25 520,00**	**25 520,00**	**30 618,51**
	Всего				**139 725 237,85**							**162 085 525,00**		**22 360 287,16**
	НДС при УСН				**27 915 005,15**							**32 291 385,00**		**4 376 379,85**
	ИТОГО				**167 640 243,00**							**194 376 910,00**		**26 736 667,01**
	Оплачено				**167 540 243,00**							**194 376 910,00**		**26 836 667,00**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 386 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.6

Расчет завышения стоимости работ, выполненных в 2020-2022 годах по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 №№1-20 по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Предъявленные к оплате в 2020-2022гг.				С учетом корректировок, внесенных сметой контракта к дополнительному соглашению от 24.05.2023 №13				Разница, руб.
		Ед. измерения	Цена, руб.	Стоимость (с НДС при УСН), руб.	№№ КС-2	Объем работ, предъявленный в КС-2 в период 2020-2022 и откорректированный сметой контракта №13	Цена на единицу, откорректированная в смете контракта №13, руб.	Всего (без НДС), руб.	Всего (с НДС при УСН), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подготовительные работы**	комплекс	636 801,00	764 024,29	2, 7, 8, 11, 12, 17	1	911 558,00	911 558,00	1 093 673,62	329 649,33
2	**Разбивка трассы**		108 097,00	129 693,16	2	1	15 450,00	15 450,00	18 536,68	-111 156,48
3	Переустройство сетей теплоснабжения	комплекс	303 494,77	364 128,47	10	1	263 155,55	263 155,55	315 730,08	-48 398,39
4	**Переустройство ВЛ-0,4 КВ:**	комплекс	593 910,03	712 564,35	10	1	492 168,92	492 168,92	590 496,89	-122 067,46
5	**Переустройство сетей связи**	комплекс	1 529 537,90	1 835 116,63	16, 19	1	1 566 353,12	1 566 353,12	1 879 286,98	44 170,35
6	**Переустройство сетей водопровода и канализации**	1 км трубопроводов	2 314 719,26	2 777 165,45	11, 12, 19	1,00	2 267 474,70	2 267 474,70	2 720 482,13	-56 683,31
7	**Обследование на наличие взрывоопасных предметов**	комплекс	171 542,00	205 813,52	2	1	14 240,00	14 240,00	17 084,94	-188 728,58
8	**Буровзрывные работы, в том числе:** подготовительные работы к буровзрывным работам с материалом по укрытию взрываемой площади	комплекс	28 767 317,87	34 514 596,47	20	1	26 483 362,48	26 483 362,48	31 774 341,05	-2 740 255,42
9	**Дорожные работы:**							0,00	0,00	0,00
9.1	Срезка растительного слоя	м3 грунта	36 678,69	44 006,54	2, 7, 11	518,50	54,01	28 004,19	33 599,00	-10 407,54
9.2	Разработка грунта	м2 спланированной	1 543 610,22	1 852 000,39	2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14	19 161,43	224,85	4 308 447,54	5 169 210,73	3 317 210,34
9.3	Планировка откосов и полотна	м2	274 739,24	329 628,02	7, 8, 9, 11, 12, 13	23 766,37	12,27	291 613,36	349 873,34	20 245,32
9.4	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	-	177 190,07	212 589,99	7, 9, 12	3 794,22	46,00	174 534,12	209 403,42	-3 186,57
9.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ранее разработанного)	м3 конструкций		0,00		6 988,05	426,39	2 979 634,64	3 574 920,95	3 574 920,95

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 387 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет завышения стоимости работ, выполненных в 2020-2022 годах по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 №№1-20 по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Предъявленные к оплате в 2020-2022гг.				С учетом корректировок, внесенных сметой контракта к дополнительному соглашению от 24.05.2023 №13				Разница, руб.
		Ед. измерения	Цена, руб.	Стоимость (с НДС при УСН), руб.	№№ КС-2	Объем работ, предъявленный в КС-2 в период 2020-2022 и откорректированный сметой контракта №13	Цена на единицу, откорректированная в смете контракта №13, руб.	Всего (без НДС), руб.	Всего (с НДС при УСН), руб.	
9.6	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	13 123 303,47	15 745 142,65	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19	3 565,34	701,54	2 501 228,62	3 000 936,58	-12 744 206,07
9.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2 основания или покрытия	16 656 874,36	19 984 668,00	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	5 778,12	878,96	5 078 736,36	6 093 391,70	-13 891 276,31
9.8	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 20 см	м2 основания или покрытия	795 923,35	954 936,90	6, 9, 12, 15, 18	1 594,27	451,45	719 733,19	863 525,09	-91 411,81
9.10	Устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей толщиной 38 см	м2	12 456 712,24	14 945 376,49	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15	13 276,68	647,81	8 600 766,07	10 319 070,12	-4 626 306,37
9.11	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	м2	1 086 989,12	1 304 153,24	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15	19 410,52	51,75	1 004 494,41	1 205 177,33	-98 975,92
9.12	Устройство двуслойного покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	16 986 821,13	20 380 533,19	10, 12, 18	11 191,96	1 318,10	14 752 122,48	17 699 375,26	-2 681 157,92
9.13	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	м2	12 526,89	15 029,57	18	57,00	200,60	11 434,20	13 718,58	-1 310,99
9.14	Устройство тротуара: оснований щебеночно-песчаных смесей	м2	889 034,80	1 066 650,62	11, 12, 17	2 330,00	345,76	805 620,80	966 571,75	-100 078,87
9.15	Устройство тротуара: покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей	м бортового камня	1 667 988,41	2 001 227,47	13, 18	2 561,84	588,04	1 506 464,39	1 807 433,38	-193 794,09
9.16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	шт.	13 242 976,34	15 888 724,37	10, 11, 12, 13, 15, 17	2 052,92	734,70	1 508 280,32	1 809 612,11	-14 079 112,26
9.17	Установка бортовых камней природных при других видах покрытий	шт.		0,00		2 052,92	5 096,33	10 462 357,78	12 552 579,93	12 552 579,93
9.17	Устройство водосбросных сооружений: водоотводной лоток МПЛ-0,75	шт.	392 879,70	471 371,17	7	27,00	21 032,05	567 865,35	681 316,33	209 945,16

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 388 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.6

Расчет завышения стоимости работ, выполненных в 2020-2022 годах по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 №№1-20 по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Предъявленные к оплате в 2020-2022гг.				С учетом корректировок, внесенных сметой контракта к дополнительному соглашению от 24.05.2023 №13				Разница, руб.
		Ед. измерения	Цена, руб.	Стоимость (с НДС при УСН), руб.	№№ КС-2	Объем работ, предъявленный в КС-2 в период 2020-2022 и откорректированный сметой контракта №13	Цена на единицу, откорректированная в смете контракта №13, руб.	Всего (без НДС), руб.	Всего (с НДС при УСН), руб.	
10.	**Водоотводные сооружения**									0,00
10.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	шт.	1 079 657,76	1 295 357,19	17	289,00	3 671,64	1 061 103,96	1 273 096,61	-22 260,57
10.2	Установка решеток водоотводных лотков	шт.		0,00		578,00	4 044,10	2 337 489,80	2 804 485,20	2 804 485,20
10.3	Установка пескоуловителя с корзинкой 200	-	36 151,35	43 373,85	17	5,00	6 983,50	34 917,50	41 893,49	-1 480,35
11.	**Технические средства организации дорожного движения по постоянной схеме**									0,00
11.1	Установка дорожных знаков на сборных ж/б фундаментах и металлических стойках	шт.	623 526,96	748 098,29	14, 15	63,00	15 662,02	986 707,26	1 183 836,57	435 738,28
11.2	Установка щитков знаков дорожных	-	316 018,08	379 153,75	14, 15			0,00	0,00	-379 153,75
11.3	Устройство металлических пешеходных ограждений	1 км линии	1 176 678,00	1 411 760,61	19	200,00	9 459,14	1 891 828,00	2 269 786,86	858 026,24
11.4	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	шт.	248 331,72	297 944,67	18	14,00	19 053,60	266 750,40	320 043,13	22 098,46
11.5	Установка светофора с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на полу (применительно)		99 977,00	119 950,90	17	2,00	72 086,74	144 173,48	172 977,18	53 026,27
12	**Наружное освещение**	комплекс	7 011 178,21	8 411 906,45	19	1	7 415 413,00	7 415 413,00	8 896 901,29	484 994,84
13	**Устройство локальных очистных сооружений**	комплекс	4 638 723,76	5 565 471,19	5, 7, 18, 19	1	4 770 078,00	4 770 078,00	5 723 068,03	157 596,85
14	Устройство акустических экранов из поликарбоната сотового толщиной 16 мм	м2	340 745,60	408 821,46	18	208,00	1 157,82	240 826,56	288 940,09	-119 881,37

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 389 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.6

Расчет завышения стоимости работ, выполненных в 2020-2022 годах по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 №№1-20 по МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Предъявленные к оплате в 2020-2022гг.				С учетом корректировок, внесенных сметой контракта к дополнительному соглашению от 24.05.2023 №13				Разница, руб.
		Ед. измерения	Цена, руб.	Стоимость (с НДС при УСН), руб.	№№ КС-2	Объем работ, предъявленный в КС-2 в период 2020-2022 и откорректированный сметой контракта №13	Цена на единицу, откорректированная в смете контракта №13, руб.	Всего (без НДС), руб.	Всего (с НДС при УСН), руб.	
15	Разработка рабочей документации	комплекс	5 701 793,00	6 840 925,71	1	1	5 048 090,00	5 048 090,00	6 056 622,66	-784 303,05
16	Затраты на утилизацию и обеззараживание строительных отходов		4 599 445,48	5 518 345,70	5, 6, 9, 10, 11, 12, 14	17 285,30	111,29	1 923 681,04	2 308 003,65	-3 210 342,04
	Всего		139 641 894,78	167 540 243,00				113 436 159,59	136 099 002,73	-31 441 240,27

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 390 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.7

Реестр актов, счетов на оплату и платежных поручений по муниципальному контракту от 15.06.2020 № 13-А-СК-М на осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»

№ п/п	№ платежного поручения	Дата	Сумма, руб.	№ счета	Дата	Сумма, руб.
1.	351	22.03.2021	199 786,03	1	08.02.2021	199 786,03
2.	2220	29.12.2021	842 819,07	24	22.11.2021	842 819,07
3.	1942	27.12.2022	549 361,00	28	20.12.2022	549 361,00
4.	299	17.03.2023	392 005,54	1	10.02.2023	392 005,54
	ВСЕГО		1 983 971,64			1 983 971,64

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 391 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.8

Ведомость пересчета стоимости материальных ресурсов (бортовых камней), примененных при исполнении муниципального контракта

Заказчик: Администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области (ИНН 4704063822)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РСК Крепость» (ИНН 7820336057)

Договор подряда (контракт) от 28 мая 2020 г. №733-ЭА/РДМ

Объект Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево"

Локальная смета ЛС №02-01-02 "Дорожные работы"

Номер п/п	Номер по Акту	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Устройство тротуара									
1		ССЦ01-413-0001	Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП (гранитные)	п/м	-2150	651,37		-1400446			-1400446	
			Пересчет СМР в текущие цены			6,38					-8934845,48	
			ВЗиС			3,28%					-293062,93	
			Итого								-9227908,41	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,3%					-119962,81	
			Итого								-9347871,22	
			НДС			19,9785 %					-1867564,45	
			Итого с НДС								-11215435,67	
			Индекс-дефлятор на 2019г.			1,074					-12045377,91	
			Индекс-дефлятор на 2020г.			1,036					-12479011,52	
			Индекс-дефлятор на 2021г.			1,037					-12940734,94	
2		ССЦ01-403-8128	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	2150	278,15		598023			598023	
			Пересчет СМР в текущие цены			6,38					3815386,74	
			ВЗиС			3,28%					125144,69	
			Итого								3940531,43	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,3%					51226,91	
			Итого								3991758,33	
			НДС			19,9785 %					797493,44	
			Итого с НДС								4789251,77	
			Индекс-дефлятор на 2019г.			1,074					5143656,40	
			Индекс-дефлятор на 2020г.			1,036					5328828,03	
			Индекс-дефлятор на 2021г.			1,037					5525994,67	
			Итого								-7 414 740,27р	

Главный инспектор инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области В. Великов

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 392 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.9

Ведомость №1

"Расчет стоимости буровзрывных работ, включенных в цену МК от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ"

Заказчик: Администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области (ИНН 4704063822)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РСК Крепость» (ИНН 7820336057)

Договор подряда от 28 мая 2020 г. №733-ЭА/РДМ

Стройка Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево"

Локальная смета Локальная смета № 02-01-01+ Земляные работы

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Буровзрывные работы									
1	22	ТЕР-03-01-002-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов 10	100м3 грунта	0,77	28625		22041	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		217021	
			Заработная плата рабочих			4107,28	1	3163		16,1	50918	
			Эксплуатация машин			19014,76	1	14641		9,18	134408	
			в т.ч. заработная плата машинистов			1571,64	1	1210		16,1	19484	
			Материальные ресурсы			5502,96	1	4237		7,48	31695	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	74626	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	47169	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	225,18		1					
			Итого по расценке					22041			338816	
			ВЗиС			3,28 %					11113,16	
			Итого								349929,16	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					4549,08	
			Итого								354478,24	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					425297,68	
2	23	ТЕР-03-04-001-04	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов 10	100м3 грунта основного в	0,77	175,36		135	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		1322	
			Заработная плата рабочих			38,3	1	29		16,1	475	
			Эксплуатация машин			43,71	1	34		9,18	309	
			в т.ч. заработная плата машинистов			7,12	1	5		16,1	88	
			Материальные ресурсы			93,35	1	72		7,48	538	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	597	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	377	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,1		1					
			Итого по расценке					135			2296	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 393 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
п/п	по Смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВЗиС			3,28 %					75,31	
			Итого								2371,31	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					30,83	
			Итого								2402,14	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					2882,05	
3	24	ТЕР-03-02-006-06	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов 10	100м3 грунта	6,71	31585,88		211942	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		1874261	
			Заработная плата рабочих			168,39	1	1130		16,1	18191	
			Эксплуатация машин			24476,26	1	164236		9,18	1507684	
			в т.ч. заработная плата машинистов			3286,18	1	22050		16,1	355009	
			Материальные ресурсы			6941,23	1	46576		7,48	348386	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	395592	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	250044	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,79		1					
			Итого по расценке					211942			2519897	
			ВЗиС			3,28 %					82652,62	
			Итого								2602549,62	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					33833,15	
			Итого								2636382,77	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					3163092,50	
4	25	ТЕР-03-04-002-07	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов 10	100м3 грунта основного в	6,71	942,08		6321	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		61948	
			Заработная плата рабочих			206,48	1	1385		16,1	22306	
			Эксплуатация машин			238,63	1	1601		9,18	14699	
			в т.ч. заработная плата машинистов			39,26	1	263		16,1	4241	
			Материальные ресурсы			496,97	1	3335		7,48	24943	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	28140	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	17786	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,32		1					
			Итого по расценке					6321			107874	
			ВЗиС			3,28 %					3538,27	
			Итого								111412,27	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					1448,36	
			Итого								112860,63	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					135408,49	
5	26	ТЕР-03-02-007-07	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов 10	100м3 грунта	63,37	13917,49		881952	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		7795282	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 394 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заработная плата рабочих			107,24	1	6796		16,1	109412	
			Эксплуатация машин			10579,39	1	670416		9,18	6154418	
			в т.ч. заработная плата машинистов			1417,11	1	89802		16,1	1445816	
			Материальные ресурсы			3230,86	1	204740		7,48	1531452	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	1648542	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	1042003	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,09		1					
			Итого по расценке					881952			10485827	
			ВЗиС			3,28 %					343935,13	
			Итого								10829762,13	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					140786,91	
			Итого								10970549,03	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					13162300,17	
6	27	ТЕР-03-04-002-07	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов 10	100м3 грунта основного в	63,37	942,08		59700	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		585051	
			Заработная плата рабочих			206,48	1	13085		16,1	210663	
			Эксплуатация машин			238,63	1	15122		9,18	138820	
			в т.ч. заработная плата машинистов			39,26	1	2488		16,1	40055	
			Материальные ресурсы			496,97	1	31493		7,48	235568	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	265761	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	167981	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,32		1					
			Итого по расценке					59700			1018793	
			ВЗиС			3,28 %					33416,41	
			Итого								1052209,41	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					13678,72	
			Итого								1065888,13	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					1278836,59	
7	28	ТЕР-03-01-001-05	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов 10 (ПОДЧИСТНЫЕ РАБОТЫ)	100м3 грунта	5,25	46291,52		243030	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		2386789	
			Заработная плата рабочих			6644,65	1	34884		16,1	561639	
			Эксплуатация машин			30052,39	1	157775		9,18	1448375	
			в т.ч. заработная плата машинистов			2478,25	1	13011		16,1	209474	
			Материальные ресурсы			9594,48	1	50371		7,48	376775	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	817380	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 395 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	516646	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	364,29		1					
			Итого по расценке					243030			3720815	
			ВЗиС			3,28 %					122042,73	
			Итого								3842857,73	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					49957,15	
			Итого								3892814,88	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					4670540,90	
8	29	ТЕР-03-05-004-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	100м2 укрытия	96,8	15202,54		1471606	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		14773487	
			Заработная плата рабочих			2006	1	194181		16,1	3126311	
			Эксплуатация машин			12712,91	1	1230610		9,18	11296997	
			в т.ч. заработная плата машинистов			1392,32	1	134777		16,1	2169903	
			Материальные ресурсы			483,63	1	46815		7,48	350179	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	5613987	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	3548463	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	118		1					
			Итого по расценке					1471606			23935937	
			ВЗиС			3,28 %					785098,73	
			Итого								24721035,73	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					321373,46	
			Итого								25042409,20	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					30045506,92	
9	30	ССЦ01-403-0074	Блоки железобетонные фундаментные	м3	138,23	7823,26		144573	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09	7,48	1081409	
			ВЗиС			3,28 %					35470,22	
			Итого								1116879,22	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					14519,43	
			Итого								1131398,64	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					1357435,12	
10	31	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т груза	19140,3	28,21		82303	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09	6,56	539910	
			ВЗиС			3,28 %					17709,05	
			Итого								557619,05	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					7249,05	
			Итого								564868,10	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					677720,27	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 396 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	32	СПП-03-21-001-65	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 65 км	т груза	19140,3	284,77		830880	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09	6,56	5450576	
			ВЗиС			3,28 %					178778,89	
			Итого								5629354,89	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					73181,61	
			Итого								5702536,51	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					6841817,76	
			Итого стоимость буровзрывных работ								**61 760 838,45р.**	

в том числе:

работы по укрытию места взрывов и пригрузу — *31 402 942,04р.*

работы по разрыхлению и дроблению скальных грунтов, а также погрузка и вывоз разрыхленного грунта — *30 357 896,41р.*

Главный инспектор инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области В. Великов

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 397 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.10

Ведомость №2

"Расчет превышения стоимости буровзрывных работ в связи с изменением технологии ведения работ по укрытию мест взрывов"

Заказчик: Администрация муниципального образования "Каменногорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области (ИНН 4704063822)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РСК Крепость» (ИНН 7820336057)

Договор подряда от 28 мая 2020 г. №733-ЭА/РДМ

Стройка Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево"

Локальная смета Локальная смета № 02-01-01+ Земляные работы

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Буровзрывные работы									
1	29	ТЕР-03-05-004-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	100м2 укрытия	-96,8	15202,54		-1471606	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		-14773487	**Подлежит исключению из цены муниципального контракта.** Данная технология укрытия места взрывов к применению на объекте не планировалась и фактически не применялась
			Заработная плата рабочих			2006	1	-194181		16,1	-3126311	
			Эксплуатация машин			12712,91	1	-1230610		9,18	-11296997	
			в т.ч. заработная плата машинистов			1392,32	1	-134777		16,1	-2169903	
			Материальные ресурсы			483,63	1	-46815		7,48	-350179	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			106%	106%	-5613987	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			67%	67%	-3548463	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	118		1					
			Итого по расценке					-1471606			-23935937	
			ВЗиС			3,28 %					-785098,73	
			Итого								-24721035,73	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					-321373,46	
			Итого								-25042409,20	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					-30045506,92	
2	30	ССЦ01-403-0074	Блоки железобетонные фундаментные	м3	-138,23	7823,26		-144573	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09	7,48	-1081409	
			ВЗиС			3,28 %					-35470,22	
			Итого								-1116879,22	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					-14519,43	
			Итого								-1131398,64	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					-1357435,12	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 398 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		ТЕР-01-01-046-01	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1 Объем: ОКРУГ(9680 : 73 * 197 : 1.6; 0)	1000м3 грунта	16,327	1281,83		20928	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		192123	**Подлежит включению в цену муниципального контракта.** Данная технология укрытия места взрывов фактически применена на объекту и соответствует проекту производства буровзрывных работ ППР-ЕВП-07/22
			Заработная плата рабочих							16,1		
			Эксплуатация машин			1281,83	1	20928		9,18	192123	
			в т.ч. заработная плата машинистов			331,89	1	5419		16,1	87242	
			Материальные ресурсы							7,48		
			Накладные расходы от ФОТ			0%			147%	147%	128246	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			134%	134%	116904	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч								
			Итого по расценке					20928			437273	
			ВЗиС			3,28 %					14342,55	
			Итого								451615,55	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					5871,00	
			Итого								457486,56	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					548885,51	
4		ССЦ01-408-0167	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 мелкий Объем: 16327 * 1.1	м3	17959,7	394,12		946297	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09	7,48	7078299	
			ВЗиС			3,28 %					232168,21	
			Итого								7310467,21	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					95036,07	
			Итого								7405503,28	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					8885011,75	
5		ТЕР-27-04-016-06	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов неподтопляемой Объем: 9680 * 1.3	1000м2 поверхности	12,584	529,68		6665	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09		103300	
			Заработная плата рабочих			487,94	1	6140		16,1	98858	
			Эксплуатация машин			23,99	1	302		9,18	2771	
			в т.ч. заработная плата машинистов							16,1		
			Материальные ресурсы			17,75	1	223		7,48	1671	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			147%	147%	145321	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			134%	134%	132470	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,4		1					
			Итого по расценке					6665			381091	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 399 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер п/п	Номер по Смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВЗиС			3,28 %					12499,78	
			Итого								393590,78	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					5116,68	
			Итого								398707,47	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					478363,24	
6		ССЦ01-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» Объем: 12584 * 1.1	10м2	1384,24	1071,36		198265	Пр. Минстроя России от 27.06.2022 №2968-ИФ/09	7,48	1483020	
			ВЗиС			3,28 %					48643,06	
			Итого								1531663,06	
			Непредвиденные расходы и затраты			1,30%					19911,62	
			Итого								1551574,68	
			Итого с НДС при УСН			1,199785					1861556,02	

	Итого стоимость буровзрывных работ	**-19 629 125,52р.**
	в том числе:	
	исключаемые работы	*-31 402 942,04р.*
	включаемые работы	*11 773 816,52р.*

Главный инспектор инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области В. Великов

Приложение № 5.2.11

Результаты рассмотрения (анализ)

сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно- строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрП от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3).

№ п/п	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений	Срок устранения недостатков по плану	Ответственный исполнитель	Сведения о выполнении плана мероприятий		Примечание(филиал ФГБУ «Росдортехнология» в г. Санкт-Петербурге)
					фактический срок устранения недостатков	информация об устранении	
1	2	3	4	5	6	7	8
Помесячное использование субсидий из федерального бюджета							
Соглашение от 25.12.2020 № 108-17-2021-017							
Финансовый раздел							
1	Стр. 8. В нарушение пункта 6.1.6 Соглашения, заключенного с Федеральным дорожным агентством, соглашение от 08.02.2021 № 416151061-2021-001 заключено с нарушением установленных сроков (позднее 30-го дня со дня вступления в силу Соглашения).	Нарушение сроков заключения соглашения связана с длительностью процедуры открытия счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств. Уведомление от УФК ЛО получено 08.02.2021	-	-	-	-	Принято. Необходимо учесть в дальнейшей работе.
2	Стр. 8. В нарушение абзаца 8 подпункта «л(1)» пункта 10 постановления Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий) в пункте 4.3.5.1 соглашения от 08.02.2021 № 41615106-1-2021-001 не предусмотрено обеспечение установления в муниципальном контракте авансовых платежей в размере, не превышающем размера, установленного подпунктом «в (2)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий	В пункте 4.3.5.1 соглашения от 08.02.2021 № 41615106-1-2021-001 предусмотрено обеспечение установления в муниципальном контракте авансовых платежей в размере, не превышающем размера, установленного подпунктом «в (2)» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий	-	-	-	Приложение №1	Принято. Учесть в дальнейшей работе. В пункте 4.3.5.1 соглашения от 08.02.2021 № 41615106-12021-001 предусмотрено авансирование для договоров (государственных контрактов).
Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» от 28.05.2020 № 733-ЭА/РДМ. Заказчик: Администрация МО «Каменногорское городское поселение», Подрядчик: ООО «РСК Крепость»							
3	Стр. 13-14. Фактически оплата производилась с нарушением установленных муниципальным контрактом сроков: КС-2 от 05.04.2021 № 4 на сумму 1 079,955 тыс. рублей оплачен платежным поручением от 29.06.2021 № 1023 - просрочка платежа составила 55 дней, КС-2 от 19.05.2021 № 6 на сумму 3 035,061 тыс. рублей оплачен платежным поручением от 29.06.2021 № 1024 - просрочка платежа составила 11 дней.	Замечание будет учтено в дальнейшем в работе.	-	-	-	-	Принято.
4	Стр. 14. Не в полном объеме предоставлены документы сдачи- приемки отходов, образовавшиеся при разборке покрытия и основания щебеночных, подтверждающие их утилизацию (не предоставлены документы за 2 и 4 кварталы 2021 года)	Запрос документов у полигона за 2022г. Вывоз осуществлялся в 2022 г.	30.12.2022	ООО «МЕГАСТРОЙ»			Не принято. Предоставить документы, подтверждающие утилизацию за 2 квартал 2021
5	Стр. 15. В нарушение п. 2.6 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336-пр в графике выполнения строительно-монтажных работ колонка «физический объем работ» не содержит единицы измерения подлежащих выполнению объемов работ.	Корректировка и согласование графика Форма графика выполнения строительно-монтажных работ была предусмотрена аукционной документацией	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»			Не принято. Предоставить согласованный график выполнения строительно-монтажных работ.
6	Стр. 15. В 2021 году установлено нарушение сроков окончания выполнения отдельных этапов работ в 2021 году. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ устройство локальных очистных сооружений должно было быть выполнено в период с апреля 2021 года по июнь (включительно) 2021 года. Фактически состоянию на 31.12.2021 выполнено 78,51 % указанных работ.	Полное закрытие будет выполнено после выхода проектной документации из экспертизы. Работы выполнены в срок (ИД передана). Закрытие части работ не проводилось из-за некорректности расценок в смете, которые будут устранены в проекте, проходящем экспертизу		ООО «РСК Крепость»			Не принято. После согласования проектной документации внести изменения в график выполнения строительно-монтажных работ.
7	Стр. 16. В нарушение п. 2.11 приказа Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 № 37 условиями контракта (п. 9.3 контракта) гарантийный срок эксплуатации на верхний слой покрытия и слой износа асфальтобетона установлен 5 лет, при необходимом гарантийном сроке при прогнозируемой интенсивности движения менее 1000 автомобилей в сутки (в соответствии с проектной документацией прогнозируемое движение автомобилей в сутки - 279) -не менее 8 лет	Будет направлено обращение в адрес подрядчика с предложением откорректировать гарантийный срок.	30.12.2022	-			Не принято. Предоставить документы, подтверждающие внесение изменений в условия контракта.
8	Стр. 16. В нарушение п. 4.3.45 контракта информация о субподрядчике заказчику представлена с нарушением срока на 14 календарных дней (сопроводительное письмо от 25.06.2020 № 02-М, срок предоставления информации - не позднее 11.06.2021)	Данное замечание принято к сведению		-	-	-	Принято.
9	Стр. 16. Несвоевременное страхование подрядчиком строительно-монтажных рисков: с нарушением срока на 5 календарных дней.	Данное замечание принято к сведению					Принято.
10	Стр. 16-17. В нарушение постановления Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 во всех актах о приемке выполненных работ КС-2 по объекту не указана сметная (договорная) стоимость контракта.	Данное замечание будет учтено в дальнейшем в работе. Следующие документы будут предоставляться с учетом данного замечания		ООО «РСК Крепость»			Принято.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 401 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты рассмотрения (анализ)

сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно- строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрЦ от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3).

11	Стр. 17. В нарушение п. 6.20 контракта заказчиком не взысканы пени за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств (за несвоевременное предоставление информации о субподрядчиках) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с субподрядчиком.	Данное замечание принято к сведению и будет устранено.	31.01.2023г.	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение», отдел БПиУ			Не принято. Предоставить сведения о претензионной работе.
12	Стр. 17. В нарушение п. 6.7 контракта заказчиком не взысканы пени за нарушение сроков окончания выполнения отдельных этапов работ в 2021 году (строительно-монтажные работы по устройству локальных очистных сооружений) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Подрядчиком.	Работы фактически были выполнены в полном объеме. Нарушений нет	-	-	-	-	Не принято. Не указаны меры и сроки устранения нарушения.
13	Стр. 18. Имеются расхождения показателя фактического значения технической готовности и показателя, представленного в Отчете об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства на 01.01.2022: в Отчете указана техническая готовность 50,00 % вместо 51,68 %.	Данное замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшем в работе.	-	-	-	-	Принято.
14	Стр. 18. В нарушение пункта 4.3.6 Соглашения Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, по форме согласно приложению № 6 к Соглашению от 25.12.2020 № 108-09- 2021-017, представлен 11.01.2022, т.е. с нарушением срока предоставления на 1 день.	Данное замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшем в работе.	-	-	-	-	Принято.
	Производственный раздел						
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Михалево». Заказчик - Администрация муниципального образования «Каменногорское городское поселение». Подрядная организация -ООО «РСК Крепость». Проектная организация - ООО «Севзапстройпроект» Строительный контроль - ООО «Стройконтроль». Авторский надзор - ООО «Геоинжпроект».						
15	Стр. 22. Документы о назначении ответственных лиц заказчика на объекте не представлены.	Предоставление документов	15.01.2023г	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»		Устранено. Файл п. 15_19_18_11_7	Устранено. Представлен скан распоряжения.
16	Стр. 25. Темпы выполнения работ по объекту не соответствуют условиям Контракта и графику выполнения строительно-монтажных работ.	Темпы и график работ не соответствуют контракту ввиду того, что проектно-сметная документация имеет ряд замечаний, требующий устранения, о чем Подрядчик неоднократно уведомлял Администрацию. По состоянию на 14.12.2022 г. проектно-сметная документация находится на корректировке в экспертизе	31.12.2023				Срок устранения не наступил.
17	Стр. 25. Срок действия разрешения на строительство истек. Разрешение не продлено. В нарушение части 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, работы производятся без действующего разрешения на строительство.	Разрешение не требуется. Объект не является поднадзорным ГАСН.					Принято.
18	Стр. 26. Отсутствует дата составления акта передачи строительной площадки.	Предоставление копии Дата составления Акт присутствует - 26.06.2020г.	30.12.2022	Администрация		Устранено. Файл п. 15_19_18_11_7	Устранено. Представлен скан акта.
19	Стр. 26. В нарушение п. 4.2.2 Контракта акт передачи проектной документации не представлен.	Предоставление копии	30.12.2022	Администрация		Устранено. Файл п. 15_19_18_11_7	Устранено. Представлен скан акта.
20	Стр. 26. В нарушение п. 5.4 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (изменение № 1), п. 5.6 ГОСТ 32867-2014 и приложения Б ГОСТ Р 58442-2019 на рабочей документации отсутствует штамп Заказчика о допуске к производству работ на каждом листе.	Приведение в соответствие рабочей документации.	15.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское			Не устранено. Не представлены сканы.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 402 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты рассмотрения (анализ)

сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно- строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрЦ от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3).

21	Стр. 26. Справка об изменении первоначальных проектных решений не представлена.	Проектно-сметная документация находится в экспертизе. По мере получения документов справка будет предоставлена.		Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»		Устранено. Файл п. 21	Устранено. Представлен скан справки.
22	Стр. 27. Журнал авторского надзора и план-график ведения авторского надзора не представлены. В нарушение п. 4 технического задания на осуществление авторского надзора (приложение № 1 к Контракту) и п. 5.2 СП 246.1325800.2016 подрядчик должен вести Журнал авторского надзора.	Предоставление журнала	30.12.2022	ООО «Геоинжпроект»		Устранено. Файл п. 22-23	Устранено. Представлен скан журнала.
23	Стр. 27. В связи с отсутствием журнала авторского надзора проверить график выездов представителей авторского надзора на объект не представляется возможным.	Предоставление журнала	30.12.2022	ООО «Геоинжпроект»		Устранено. Файл п. 22-23	Устранено. Представлен скан журнала.
24	Стр. 28. В нарушение ГОСТ 32731-2014 п. 5.1 ООО «Стройконтроль» собственной лаборатории не имеет. Для осуществления проверки качества строительных материалов, изделий и конструкций, согласно контракту № 13-А-СК-М п. 5.4.5, договор с привлеченной лабораторией на лабораторное сопровождение не заключался.	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена.
25	Стр. 28. Собственная лаборатория отсутствует, договор на лабораторное сопровождение с привлеченной лабораторией не заключался.	Предоставление копии Договор между ООО «МЕГАСТРОЙ» (Субподрядчик) и ООО «ДОРОЖНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» № 1/2021 от 05.01.2021 г.	30.12.2022	ООО «МЕГАСТРОЙ»		Не устранено. Файл п. 25. Контракт на строительный контроль заключен с ООО «Стройконтроль». Договор должен быть заключен между ООО «Стройконтроль» и привлеченной лабораторией.	Не устранено. Представленный скан не подтверждает устранение замечания.
26	Стр. 29. В нарушение технического задания (Приложение № 1 к Контракту) ежемесячные отчеты о ходе выполнения работ не представлены.	Предоставление отчетов Учтено при выполнении работы в дальнейшем	31.01.2023	ООО «Стройконтроль»			Не устранено. Отчеты не представлены.
27	Стр. 29. В нарушение п. 6.6 и п. 6.9 СП 48.13330.2019 ППР не утвержден и не согласован.	Предоставление согласования	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 27	Устранено. Представлен скан листа ППР
28	Стр. 29. Лист ознакомления сотрудников с ППР не заполнен.	Предоставление листа ознакомления	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 28	Устранено. Представлен скан листа ППР
29	Стр. 30. В нарушение п. 6.16 СП 48.13330.2019 отсутствуют схемы размещения геодезических знаков.	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Скан схемы ГРО не представлен.
30	Стр. 30. Не на все виды работ представлены технологические карты. В нарушение п. 6.1 МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» технологические карты утверждены.	Корректировка ППР	16.01.2023	ООО «РСК Крепость»			Не устранено. Сканы не представлены.
31	Стр. 30. Общий журнал работ № 1 (начат 28.05.2020, окончен 31.10.2022) не зарегистрирован в органе государственного строительного надзора.	Не требуется регистрации, так как объект не является поднадзорным ГАСН		Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Принято.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 403 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты рассмотрения (анализ)

сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно- строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрП от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3),

32	Стр. 30. В нарушение п. 4.3.3 Контракта и п. 8 РД-11-05-2007 при рассмотрении общего журнала работ выявлены следующие нарушения: в титульном листе: - не заполнен раздел «Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации»; - не заполнен раздел «Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)»; - не заполнен раздел «Общие сведения об объекте капитального строительства».	Исправление замечаний. В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
33	Стр. 31. не заполнен раздел 1 «Список инженерно-технического персонала...».	Исправление замечаний. В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
34	Стр. 31. не заполнен раздел 2 «Перечень специальных журналов. ».	Исправление замечаний В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
35	Стр. 31. не заполнен раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство. ».	Исправление замечаний В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
36	Стр. 31. Общий журнал работ № 2 (начат 01.11.2022) не зарегистрирован в органе государственного строительного надзора.	Не требует регистрации. Не поднадзорен ГАСН					Принято.
37	Стр. 31. В нарушение п. 4.3.3 Контракта и п. 8 РД-11-05-2007 при рассмотрении общего журнала работ выявлены следующие нарушения: в титульном листе: - не заполнен раздел «Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации»; - не заполнен раздел «Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)»; - не заполнен раздел «Общие сведения об объекте капитального строительства».	Исправление замечаний В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
38	Стр. 31. не заполнен раздел 1 «Список инженерно-технического персонала...».	Исправление замечаний В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
39	Стр. 31. не заполнен раздел 2 «Перечень специальных журналов. ».	Исправление замечаний В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
40	Стр. 31. не заполнен раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство. ».	Исправление замечаний В случае возврата документов Подрядчику не позднее 20.12.2022 г. (журнал был передан Администрации в рамках проверки)	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 32-35	Устранено. Представлен скан журнала.
41	Стр. 32. Отсутствует дата составления акта приемки ГРО. Отсутствуют приложения к акту приемки ГРО.	Предоставление приложений	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Файл п.42	Не устранено. Представленный скан не подтверждает устранение замечания.
42	Стр. 32. Сроки действия представленных свидетельств о поверке просрочены.	Предоставление поверок на 2022 год Представленные свидетельства были на приборы используемые в 2021 году	28.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 42	Устранено. Представлены сканы свидетельств.
43	Стр. 32. В нарушение п. 4.13 СП 126.13330.2017 акты сезонных проверок геодезической разбивочной основы объекта реконструкции не представлены.	Предоставление приложений	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»			Не устранено. Сканы актов не представлены.
44	Стр. 33. В нарушение п. 4.13 СП 126.13330.2017 пункты ГРО не представлены (не сохранились). Оперативные журналы геодезических работ не представлены.	Предоставление приложений	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»			Не устранено.
45	Стр. 33. Договор с привлеченной лабораторией на лабораторное сопровождение объекта не представлен.	Договор представлен между ООО «МЕГАСТРОЙ» (Субподрядчик) и ООО «ДОРОЖНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» № 1/2021 от 05.01.2021 г.	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Устранено. Файл п. 45	Устранено. Сканы договоров представлены.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 404 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты рассмотрения (анализ)

сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно- строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрП от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3).

46	Стр. 33. В нарушении требования п. 6.4 ГОСТ 17025-2019 не представлены документы о поверке, калибровке, аттестации приборов, испытательного оборудования и средств измерений.	Представленные свидетельства были на приборы, используемые в 2021 году	30.12.2022	ООО «РСК Крепость»		Не устранено. Файл п.46. Документы должны быть на лабораторное оборудование и средства измерений.	Не устранено. Представленный скан не подтверждает устранение замечания
47	Стр. 33. В нарушении требования п. 2.1.5.а. ГОСТ 31883-2012 не представлены методики испытаний.	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Сканы методик не представлены.
48	Стр. 33. Предъявленные составы (подборы), применяемых на объекте асфальтобетонных смесей, не соответствуют проектной документации и не согласованы с Администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Асфальтобетон, указанный в проектной документации раздела 1 п. 3.8 для устройства нижнего слоя покрытия - пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси Тип Б марки II, не соответствует требованиям ГОСТ 91282013. Согласно п. 4.1.4 и п. 4.1.6 ГОСТ 9128-2013 на типы подразделяется только плотный асфальтобетон. Пористые асфальтобетоны подразделяются на марки.	Согласно контракту работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией. Согласование состава не требуется. Вопрос к экспертизе и проектной организации по стадии П (в стадии Р нет разделения на типы)					Не устранено. Составы асфальтобетонных смесей должны быть согласованы. При несоответствии типов асфальтобетонных смесей требованию ГОСТа 9128-2013, заказчик должен был обратится в проектную организацию на пересогласование составов.
49	Стр. 34. Проект ОДД не утвержден Заказчиком. Отсутствуют даты утверждения и согласования проекта ОДД.	Проект ОДД согласован в ГИБДД	28.12.2022	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»		Устранено. Файл п. 49	Устранено. Представлен скан проекта ОДД.
50	Стр. 34. В нарушение п. 8.2.7 СП 48.13330.2019 складирование материалов выполнено с нарушениями.	П. 8.2.7 СП 48.13330.2019 Раздел 8.2 - исключен (не действует). Пункт 8.2.7 -отсутствует.					Не устранено.
51	Стр. 35-36. На ПК 4+70 асфальтобетон ВСП не соответствует требованиям п. 4.1.10 табл. 5 ГОСТ 9128-2013 по водонасыщению, не соответствует требованиям п. 12.5.3 СП 78.13330.2012 по коэффициенту уплотнения. В нарушение п. 12.5.2 СП 78.13330.2012 сцепление между нижним и верхним слоем покрытия отсутствует.	Информация будет представлена	31.01.2023	администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена. Брак работы, Работы должны быть переделаны.
52	Стр. 36. в нарушение п. 12.5.2 СП 78.13330.2012 на ПК 1+80 сцепление между нижним и верхним слоем покрытия отсутствует.	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена. Брак работы, работы должны быть переделаны.
53	Стр. 36. в нарушение проектной документации на лотках отсутствует оцинкованная решетка SIR 200 A15.	В сметной документации решетки отсутствуют. Могут быть установлены после корректировки сметы контракта (после выхода проекта из экспертизы)		Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена.
54	Стр. 36. в нарушение п. 12.3.13 СП 78.13330.2012 участок сегрегации асфальтобетонного покрытия (ПК 4+70, съезд - право).	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена. Брак работы, работы должны быть переделаны.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 405 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.2.11

Результаты рассмотрения (анализ)

сведений по выполнению Плана мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в отчете проверки целевого использования бюджетных средств и достижения заданных результатов, установленных соглашениями, заключенными между Федеральным дорожным агентством и субъектом Российской Федерации, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, выборочного контроля качества выполняемых работ, применяемых дорожно- строительных материалов, конструкций и изделий в Ленинградской области (за исключением соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») (отчет ПрЦ от 02.12.2022) на основании результатов рассмотрения сведений об исполнении плана мероприятий (сопроводительные письма Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области: от 23.12.2022 № 08-3132/2022-0-2, от 01.02.2023 № 08-3318/2022-0-1, от 17.02.2023 № 08-3132/2022-1-3, от 14.04.2023 № 08-3132/2022-2-4 и от 23.05.2023 № 08-424/2023-2-3).

55	Стр. 36. в нарушение п. 12.3.13 СП 78.13330.2012 участок сегрегации асфальтобетонного покрытия (ПК 4+09, съезд - лево).	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена. Брак работы, работы должны быть
56	Стр. 37. в нарушение п. 6.1 ГОСТ 331802014 участок размыва откоса насыпи (ПК 1+85 - право).	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена.
57	Стр. 37. в нарушение п. 5.7.1 ГОСТ 52290-2004 маркировка дорожных знаков заполнена не в полном объеме.	Информация будет представлена	31.01.2023	Глава администрации МО «Каменногорское городское поселение»			Не устранено. Информация не представлена.
	Соглашение от 25.12.2020 № 108-17-2021-007						
	Финансовый раздел						
58	Стр. 58. В нарушение пункта 4.3.3. Соглашения не достигнуты значения трех целевых показателей: - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог», - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог», - «Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям».	К плану мероприятий приложены пояснения Комитета	-	-	-	Приложение № 2	Принято. необходимо учесть в дальнейшей работе.
59	Стр. 60. В нарушение пункта 6.1.4. Соглашения на 31.12.2021 не обеспечен надлежащий процент технической готовности мероприятия: - «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области». Отклонение составило 1,4 % (94 % - 92,6 %); - «Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области». Отклонение составило 2,7 % (68 % - 65,3 %).	Отклонение от планового показателя на 01.01.2022 обусловлено изменением цены г/к от 09.12.2019 №0380 (д/с от 26.10.2021 №12), связано с возникновением дополнительных работ, необходимых для выполнения на объекте (письмо КДХ от 12.01.2022 №07-31/2022); на 01.04.2022 предоставлен уточненный отчет	-	-	-	Приложение №3 (письмо ЛО от 06.04.2022 №ИСХ-296/2022)	Принято. Необходимо учесть в дальнейшей работе.
60	Стр. 60. В нарушение пункта 4.3.4.1 Соглашения отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется ИМТ на 01.01.2022 предоставлен 19.01.2022 с нарушением установленных соглашением сроков (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным годом, в котором был получен ИМТ). Нарушение срока предоставления - 14 календарных дней.	К плану мероприятий приложены пояснения Комитета, письмо ЛО в ФДА от 19.01.2022 №ИСХ-11/2022 по вопросу нарушения сроков предоставления отчетов сроков предоставления отчетов	-	-	-	Приложение №4 (письмо ЛО в ФДА от 19.01.2022 №ИСХ-11/2022)	Принято. Необходимо учесть в дальнейшей работе.
61	Стр. 60. В нарушение пункта 4.3.4.2 Соглашения отчет о достижении результатов предоставления ИМТ и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2022 предоставлен 14.01.2022 с нарушением установленных соглашением сроков (не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, в котором был получен ИМТ). Нарушение срока предоставления - 2 календарных дня.	К плану мероприятий приложены пояснения Комитета, письмо ЛО в ФДА от 19.01.2022 №ИСХ-11/2022 по вопросу нарушения сроков предоставления отчетов	-	-	-	Приложение №5 (письмо ЛО в ФДА от 19.01.2022 №ИСХ-11/2022)	Принято. Необходимо учесть в дальнейшей работе.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 406 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.3.1

Реестр документов, подтверждающих потребность в оплате денежных обязательств (Акты КС-2), заявок на оплату расходов и платежных поручений по Соглашению от 10.02.2022 № 824

Документы, подтверждающие потребность в оплате денежных обязательств (Акты КС-2) [1]			Заявка на оплату расходов [2]			Платежное поручение [1]		
Дата	№	Сумма	Дата	№	Сумма	Дата	№	Сумма
по объекту «Капитальный ремонт кровли здания дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области»								
05.09.2022	1	6 430 820,0	23.09.2022	1650	6 132 600,00	28.09.2022	774057	6 132 600,0
05.09.2022	2	24 602,0						
x	x	6 455 422,0	x	x	6 132 600,00	x	x	6 132 600,0
по объекту «Капитальный ремонт Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области в части входной группы, помещения с лестничным маршем, санузла в холле, холла 1 этажа, технического помещения сцены, ремонт библиотеки»								
14.11.2022	1	636 109,0	01.12.2022	2169	5 017 968,04	05.12.2022	172933	5 017 968,04
14.11.2022	2	603 035,0						
14.11.2022	3	854 196,0						
14.11.2022	4	1 669 625,0						
14.11.2022	5	1 020 625,0						
14.11.2022	6	498 497,0						
x	x	5 282 087,0	x	x	5 017 968,04	x	x	5 017 968,04
x	x	11 737 509,00	x	x	11 150 568,04	x	x	11 150 568,04

[1] Представлены письмом КАП и РХК ЛО от 31.05.2023 № и-04-3453/2023

[2] Представлены письмом КАП и РХК ЛО от 14.09.2023 № и-04-6217/2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.3.2

Таблица
рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенного контрольного осмотра работ по капитальному ремонту кровли Дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
	АКТ контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акт осмотра)		
1	п. 5 Акта осмотра: Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя (ТЕР-12-01-007-10) – 3289м2. **В составе нормы ТЕР-12-01-007-10 учтены следующие операции:** **01. Устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п.** **02. Штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания.** **03. Огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного.** **04. Устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок.** **05. Устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий.** **06. Устройство основного кровельного ковра.** **07. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью.** **При осмотре установлены следующие объемы сопутствующих работ:** **- Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной принята и оплачена по п. 4 Акта КС-2 в объеме 3289м2.** **- Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков принята и оплачена по п. 7 Акта КС-2 в объеме 876м.** **Вместе с тем, данные виды сопутствующих работ учтены нормой ТЕР-12-01-007-10 в п. 5 Акта КС-2. При этом никаких сопутствующих работ сверх учтенных в пп. 4 и 7 Акта КС-2 на объекте не выполнялось.** **Кроме того, работы по обделке примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью, учтенные ТЕР-12-01-007-10, принятые и оплаченные соответственно в п. 5 Акта КС-2 на объекте не выполнялись.**	После демонтажа кровельного покрытия выполнялись работы по огрунтовке основания для адгезии, для дальнейшего ремонта цементной стяжки. После ремонта цементной стяжки были выполнены работы по огрунтовке поверхности битумным праймером.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра. Факт невыполнения сопутствующих работ сверх учтенных п. 7 Акта КС-2 (устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков – 876м) и факт не выполнения работ по обделке примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью подрядчиком не оспаривается. Вместе с тем, пояснения указывают на наличие второй огрунтовки кровли битумной эмульсией, которая была необходима для ремонта цементной стяжки кровли и нанесена до устройства цементной стяжки. КСП ЛО принимает во внимание доводы по подготовке поверхности цементной стяжки кровли перед ее ремонтом, изложенные в пояснениях, в объеме ремонта стяжки 500м2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.3.3

Заказчик: Администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4717008402)

Подрядчик: ООО "Строительная Компания "Северо-Запад" (ИНН 4726000907)

Договор подряда (контракт) Муниципальный контракт от 28.05.2022 №0345300014822000001000 1

Стройка Капитальный ремонт кровли Дома культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области

Основание Локальная смета № 02-01-01 Капитальный ремонт кровли здания ДК пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области

Ведомость
пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения по Акту КС-2 от 05.09.2022 №1

Номер п/п	Номер по Акту	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1									
1	4	ТЕР-12-01-007-10 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя	100м2 кровли	-32,89	14537,93		-485550			-485550	Норма ТЕР-12-01-007-10 является комплексной, то есть укрупненной, и включает в свой состав, в том числе, работы и материальные ресурсы на огрунтовку поверхности кровли перед наклейкой водоизоляционного ковра, а также устройство примыканий и установку прижимных планок примыканий из оцинкованной стали. Кроме в составе ресурсов данной нормы предусмотрен объем материалов для устройства нижнего слоя кровельного ковра с коэффициентом 1,64, то есть учтен расход ресурсов на устройство примыканий. Вместе с тем: - огрунтовка оснований битумной эмульсией учтены в полном объеме кровли пунктом 3 Акта КС-2; - устройство примыканий на весь объем кровли учтены в пункте 6 Акта КС-2; - работы по установке прижимных планок примыканий из оцинкованной стали на кровле не выполнялись.
			Заработная плата рабочих			1230,99	1,15	-46560			-46560	
			Эксплуатация машин			161,06	1,25	-6622			-6622	
			в т.ч. заработная плата машинистов			27,47	1,25	-1129			-1129	
			Материальные ресурсы			13145,88	1	-432368			-432368	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-43874	120%*0,9	108%	-51504	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-20983	65%*0,85	55%	-26229	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	74,29		1,15					
			Итого по расценке					-550407			-563283	
			Пересчет СМР в текущие цены			6,71					-3779629	
			НДС			20 %					-755926	
			Итого с НДС								-4535555	
2		ТЕР-12-01-002-09 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100м2 кровли	32,89	9026,5		298540			298540	
			Заработная плата рабочих			256,04	1,15	9684			9684	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 409 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер п/п	Номер по Акту	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин			48,02	1,25	1974			1974	Таким образом необходима корректировка комплексной нормы ТЕР-12-01-007-10 путем исключения повторяющихся работ, а также исключения не выполнявшихся работ.
			в т.ч. заработная плата машинистов			4,91	1,25	202			202	
			Материальные ресурсы			8722,44	1	286882			286882	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		9095	120%*0,9	108%	10677	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		4350	65%*0,85	55%	5437	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,36		1,15					
			Итого по расценке					311985			314654	
			Пересчет СМР в текущие цены			6,71					2111328	
			НДС			20 %					422266	
			Итого с НДС								2533594	
3		ТЕР-12-01-016-02 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1.15; Кэм=1.25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100м2 кровли	5	282,54		1454			1454	Принято по результатам рассмотрения пояснений по огрунтовке поверхностей перед ремонтом цементной стяжки в объеме 500 м2.
			Заработная плата рабочих			46,4	1,15	267			267	
			Эксплуатация машин			4,8	1,25	30			30	
			в т.ч. заработная плата машинистов									
			Материальные ресурсы			231,34	1	1157			1157	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		246	120%*0,9	108%	288	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		117	65%*0,85	55%	147	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1,15					
			Итого по расценке					1817			1889	
			Пересчет СМР в текущие цены			6,71					12675	
			НДС			20 %					2535	
			Итого с НДС								15210	

Итого завышение фактической стоимости работ и затрат по Капитальному ремонту кровли здания ДК пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области	**-1 986 751,00р.**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 410 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.3.4

Таблица
рассмотрения КСП ЛО пояснений администрации МО Калитинское СП по результатам проведенного контрольного осмотра работ по капитальному ремонту Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
АКТ № 1 контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акт осмотра № 1)			
1	п. 10 Акта осмотра № 1: Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ТЕР-10-01-035-01) – 0,5м. **Не выполнено.**	Доустановка подрядчиком.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра №1 (не выполнение работ по установке подоконных досок из ПВХ), и подрядчиком не отрицаются. Предлагается эти работы довыполнить. Вместе с тем, выполнение данных работ по мнению КСП ЛО является нецелесообразным, так как: в соответствии с конструктивной особенностью входной группы необходимость установки подоконной доски отсутствует, так как единственное окно, установленное во входной группе, является глухим и расположено не в стене, а в металлической перегородке, что делает установку подоконной доски излишней.
2	п. 11 Акта осмотра № 1: Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм (ССЦ01-101-2905) – 0,5м. **Не выполнено.**		
3	п. 17 Акта осмотра № 1: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ТЕР-11-01-047-01) – 7,0 м2. **Размер плитки 30х30 см.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плиток керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 1 пересчета стоимости работ и затрат, фактически не имеющих визуального, инструментального и документарного подтверждения (далее – ведомость пересчета стоимости работ) по акту КС-2 от 14.11.2022 № 1.
4	п. 18 Акта осмотра № 1: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 4,3м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм, в объеме 3,2м2.**	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен выполнены согласно расценке.	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смеси КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15 «Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм. Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
5	п. 19 Акта осмотра № 1: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 0,559кг.		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 411 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
6	п. 22 Акта осмотра № 1: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (ТЕРм-08-03-594-14) – 2шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 1, и подрядчиком не оспариваются.
7	п. 23 Акта осмотра № 1: Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭПРА (ПРИМ - Светильник светодиодный 600*600) (ССЦ01-509-2333) – 2шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**		
8	п. 24 Акта осмотра № 1: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (ТЕРм-08-03-591-02) – 2шт. **Фактически установлен 2-х клавишный выключатель, в объеме 1шт.**	Подрядчиком будет произведена доустановка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 1. При этом, предлагается эти работы довыполнить. Необходимость дополнительной установки одноклавишного выключателя в комплект к двухклавишному отсутствует, так как один установленный двухклавишный выключатель исполняет свой функционал – включение освещения всей входной группы.
9	п. 25 Акта осмотра № 1: Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии «Прима», марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (ССЦ01-509-4583) – 2шт. **Фактически установлен 2-х клавишный выключатель, в объеме 1шт.**		
АКТ № 2 контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – АКТ осмотра № 2)			
10	п. 7 Акта осмотра № 2: Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (ТЕР-11-01-011-08) – 45м2. **Фактически выполнено в объеме 19м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются.
11	п. 8 Акта осмотра № 2: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ТЕР-11-01-047-01) – 45м2. **Размер плитки 30х30 см, в объеме 19м2.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плит керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 2 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 2. Фактический объем работ установлен путем контрольных обмеров и подрядчиком не оспаривается.
12	п. 9 Акта осмотра № 2: Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (ТЕР-11-01-040-01) – 22м. **Плинтус из керамической плитки, в объеме 26м.**	Плинтус поливинилхлоридный на клее КН-2 демонтирован в ходе капитального ремонта 2023 года по причине его разрушения.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются. Фактический объем работ установлен путем контрольных обмеров и подрядчиком не оспаривается.
13	п. 12 Акта осмотра № 2: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (СТУПЕНИ) (ТЕР-11-01-047-01) – 14м2. **Размер плитки 30х30 см.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плит керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 2 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 2.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 412 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
14	п. 13 Акта осмотра № 2: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ПЛОЩАДКИ) (ТЕР-11-01-047-01) – 1,7м2. **Размер плитки 30х30 см, в объеме 2,1м2.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плит керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 2 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 2. Фактический объем работ установлен путем контрольных обмеров
15	п. 19 Акта осмотра № 2: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 35м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен выполнены согласно расценке.	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смети КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15 «Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм. Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
16	п. 20 Акта осмотра № 2: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 4,55кг.		
17	п. 22 Акта осмотра № 2: Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (ПРИМ - Устройство закладных из фанеры) (ТЕР-10-01-014-04) – 2м2. **Фактически выполнено устройство закладных из фанеры, устройство деревянных перегородок, предусмотренных нормой ТЕР-10-01-014-04, включая в стоимость материалов для устройства каркасов из дерева, а также стоимость наличников, не выполнялось.**	Работы будут довыполнены подрядчиком.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются. При этом, предлагается эти работы довыполнить. Вместе с тем, выполнение данных работ является невозможным и нецелесообразным в связи отсутствием необходимости в деревянных перегородках.
18	п. 23 Акта осмотра № 2: Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм (ССЦ01-102-0261) – -0,0068м3.		
19	п. 24 Акта осмотра № 2: Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 12 мм (ССЦ01-102-0570) – 0,024м3.		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 413 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
20	п. 25 Акта осмотра № 2: Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (ТЕР-10-05-001-01) – 12м2. **Фактически выполнено устройство металлического каркаса с односторонней обшивкой ГКЛ, что соответствует по составу работ облицовке стен.**	Работы выполнены по облицовке с двух сторон с дальнейшей облицовкой плиткой	Не выполнение работ по устройству перегородок с обшивкой фанерой в помещениях с лестничным маршем подрядчиком не оспаривается. Фактически помещения с лестничным маршем облицованы ГКЛ по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Контрольный осмотр выполненных работ по капитальному ремонту помещений с лестничным маршем показал: - устройство перегородок в помещениях с лестничным маршем не выполнялось; - перегородки, облицованные керамической плиткой, в указанных помещениях отсутствуют.
21	п. 27 Акта осмотра № 2: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 3м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) выполнено согласно сметному расчёту.	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Футен, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Футен, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смети КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15 «Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм. Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
22	п. 28 Акта осмотра № 2: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 0,39кг.		
23	п. 30 Акта осмотра № 2: Насечка поверхности стен (ТЕР-15-02-031-08) – 55м2. **Не выполнено.**	Выполнены подрядчиком согласно смете.	Пояснения не соответствуют действительности: стены с каменной (бетонной) поверхностью, требующие насечки и дальнейшей штукатурки, в помещениях с лестничным маршем отсутствуют. Стены с каменной (бетонной) поверхностью находятся под лестницей и в ходе контрольного осмотра весь объем работ по их насечке и дальнейшей штукатурке отнесен в объем работ по капитальному ремонту холла 1 этажа вместе с работами по устройству полов из плит керамогранитных, устройству подвесных потолков типа Армстронг, облицовкой стен ГКЛ и их окраской.
24	п. 31 Акта осмотра № 2: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 55м2. **Не выполнено.**	Выполнены подрядчиком согласно смете.	
25	п. 32 Акта осмотра № 2: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 7,15кг.		
26	п. 33 Акта осмотра № 2: Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная по штукатурке стен (ТЕР-15-04-005-03) – 55м2. **Не выполнено.**	Выполнены подрядчиком согласно смете.	

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 414 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
27	п. 40 Акта осмотра № 2: Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (ТЕР-15-01-047-15) – 50м2. **Фактически выполнено в объеме 33м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются.
28	п. 59 Акта осмотра № 2: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (ТЕРм-08-03-594-14) – 10шт. **Фактически выполнено в объеме 6шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются.
29	п. 60 Акта осмотра № 2: Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭПРА (ПРИМ - Светильник светодиодный 600*600) (ССЦ01-509-2333) – 10шт. **Фактически выполнено в объеме 6шт.**		
30	п. 61 Акта осмотра № 2: Светильник местного освещения (ТЕРм-08-03-593-09) – 6 шт. **Не выполнено.**	Светильники местного освещения будут закуплены и установлены подрядчиком.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются. При этом, подрядчиком предлагается выполнить установку светильников, в связи с чем возникает вопрос в целесообразности их установки с учетом достаточной освещенности лестничного марша и отсутствия провода для подключения светильников.
31	п. 62 Акта осмотра № 2: Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115 (ПРИМ - Светильник настенный (бра)) (ССЦ01-509-6758) – 6шт. **Не выполнено.**		
32	п. 63 Акта осмотра № 2: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (ТЕРм-08-03-591-02) – 3шт. **Фактически установлены, в объеме 2шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются.
33	п. 64 Акта осмотра № 2: Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (ССЦ01-509-4583) – 3шт. **Фактически установлены, в объеме 2шт.**		
34	п. 73 Акта осмотра № 2: Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ТЕРм-10-08-002-02) – 2шт. **Фактически установлены, в объеме 1шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 2, и подрядчиком не оспариваются.
35	п. 75 Акта осмотра № 2: Установка конвекторов (ТЕР-18-03-001-03) – 4кВт. **Не выполнено.**	Установка конвекторов б/у проведена согласно сметному расчёту в полном объёме	Разногласия по установке б/у конвекторов были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 2 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 2.
АКТ № 3 контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемовпринятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акт осмотра № 3)			
36	п. 5 Акта осмотра № 3: Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (ТЕР-11-01-011-08) – 23м2. **Фактически выполнено в объеме 19м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 415 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
37	п. 6 Акта осмотра № 3: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ТЕР-11-01-047-01) – 23м2. **Размер плитки 30х30 см, в объеме 19м2.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плит керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 2 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 2. Фактический объем работ установлен путем контрольных обмеров.
38	п. 7 Акта осмотра № 3: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (СПГ-01-01-001-41) – 1,2т. **Приемка демонтажных работ не производилась, вывоз строительного мусора не обоснован.**	Данный вид работ в сметном расчёте отсутствует. Демонтажные работы и вывоз мусора производился подрядной организацией за свой счёт.	Пояснения не соответствуют действительности. Погрузка мусора согласно Локальной смете № 02-01-03 «Капитальный ремонт санузла в холле МКУ «ДК п. Кикерино» учтена в п. 7. Согласно Акту КС-2 от 14.11.2022 №3 погрузка мусора принята и оплачена в объеме 1,2 т (пункт 3 Акта КС-2 от 14.11.2022).
39	п. 8 Акта осмотра № 3: Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км (СПГ-03-21-001-13) – 1,2 т. **Приемка демонтажных работ не производилась, вывоз строительного мусора не обоснован.**	Данный вид работ в сметном расчёте отсутствует. Демонтажные работы и вывоз мусора производился подрядной организацией за свой счёт.	Пояснения не соответствуют факту. Вывоз мусора согласно Локальной смете № 02-01-03 «Капитальный ремонт санузла в холле МКУ «ДК п. Кикерино» учтен в п. 8. Согласно Акту КС-2 от 14.11.2022 №3 вывоз мусора принят и оплачен в объеме 1,2 т (пункт 4 Акта КС-2 от 14.11.2022).
40	п. 11 Акта осмотра № 3: Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (ТЕР-15-01-019-05) – 124м2. **Фактически выполнено, в объеме 90м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком.
41	п. 12 Акта осмотра № 3: Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (ТЕР-15-01-047-15) – 23м2. **Фактически выполнено в объеме 19м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком.
42	п. 17 Акта осмотра № 3: Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 13,65 м2 (ТЕР-10-01-047-01) – 23м2. **Фактически выполнено в объеме 11,6м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком.
43	п. 18 Акта осмотра № 3: Установка уголков ПВХ на клее (ТЕР-10-01-036-01) – 35м. **Не выполнено. В санузлах нет проемов, которые предназначены для оформления уголками из ПВХ.**	Подрядной организацией уголки ПВХ будут установлены	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком. При этом, предлагается эти работы довыполнить. Вместе с тем, в выполнении работ по установке уголков ПВХ отсутствует необходимость. Согласно технологии работ по облицовке стен плитками: в углах сопряжения керамической плитки устанавливаются специальные раскладки до проведения облицовочных работ, которые после устройства облицовки стен установить без нарушения целостности облицовки не представляется возможным. На лицевой поверхности облицованных керамической плиткой стен уголки ПВХ на клее не устанавливаются.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 416 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
44	п. 29 Акта осмотра № 3: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (ТЕРм-08-03-591-02) – 7шт. **Фактически установлен 2-х клавишный выключатель, в объеме 1шт.**	Установлены в холле 1 этажа	Пояснения не соответствуют действительности. Из всех выключателей, установленных в холле 1 этажа, светом санузла управляет только один 2-х клавишный выключатель. Остальные выключатели управляют освещением холла 1 этажа, учтены в объемах работ, отнесенных к работам по капитальному ремонту холла 1 этажа, и отношения к санузлу не имеют.
45	п. 30 Акта осмотра № 3: Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый (ССЦ01-509-4583) – 7шт. **Фактически установлен 2-х клавишный выключатель, в объеме 1шт.**		
46	п. 40 Акта осмотра № 3: Установка смесителей (ТЕР-17-01-002-03) – 5шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются.
47	п. 41 Акта осмотра № 3: Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (ТЕР-17-01-003-01) – 1шт. **Не выполнено.**	В наличии, демонтирован в ходе капитального ремонта 2023 года, будет установлен обратно	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются.
48	п. 42 Акта осмотра № 3: Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм (ССЦ01-301-1264) – 1шт. **Не выполнено.**		
49	п. 43 Акта осмотра № 3: Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (ССЦ01-301-1272) – 1шт. **Не выполнено.**		
50	п. 44 Акта осмотра № 3: Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм (ССЦ01-301-8319) – 1шт. **Не выполнено.**		
51	п. 45 Акта осмотра № 3: Унитаз-компакт «Комфорт» (ССЦ01-301-1521) – -1шт. **Не выполнено.**		
52	п. 47 Акта осмотра № 3: Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (ТЕР-17-01-003-01) – 4шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются.
53	п. 48 Акта осмотра № 3: Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм (ССЦ01-301-1264) – 4шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 417 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
54	п. 49 Акта осмотра № 3: Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 (ССЦ01-301-1272) – 4шт. **Не выполнено.**	В наличии, демонтирован в ходе капитального ремонта 2023 года, будет установлен обратно.	Пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3. По состоянию на день проверки 11.09.2023 подключение унитазов к системе канализации произведено в полном объеме через резиновые манжеты. Замена их на гофры представляется нецелесообразным (указанные работы повлекут за собой перемонтаж трубопроводов канализации).
55	п. 52 Акта осмотра: Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) (ССЦ01-301-7791) – 4шт. **Не выполнено. Согласно составу норм таблицы ТЕР-17-01-001 в составе ресурсов учтены умывальники в комплекте с сифоном (шифр ТССЦ 301-0825). К уже учтенным нормой ТЕР-17-01-001-014 сифонам, дополнительные сифоны не устанавливались.**	Будет закуплен и доустановлен подрядчиком.	По состоянию на день проверки 11.09.2023 комплекты сифонов установлены в комплекте с умывальниками (4 шт.) и учтены в составе ресурсов нормы ТЕР-17-01-001-014 (ТССЦ 301-0825 - *Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм*), таким образом, дополнительная установка сифонов (2-й комплект) не требуется. Пунктом 4 Акта КС-2 от 14.11.2022 № 3 повторно предъявлен к оплате ресурс «Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) (ССЦ01-301-7791) – 4шт.», учтенный в составе ресурсов нормы ТЕР-17-01-001-014. Указанный пункт следовало исключить из Акта КС-2 от 14.11.2022 № 3.
56	п. 54 Акта осмотра № 3: Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (ТЕР-17-01-001-14) – 1шт. **Не выполнено.**	В наличии, демонтирован в ходе капитального ремонта 2023 года, будет установлен обратно.	Пояснения подтверждают данные по состоянию на 11.09.2023, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются. При этом, предлагается эти работы довыполнить. По состоянию на 11.09.2023 санузел, предназначенный для маломобильных групп населения, использовался в качестве складского помещения.
57	п. 55 Акта осмотра № 3: Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм (ССЦ01-301-1212) – 1шт. **Не выполнено.**		
58	п. 56 Акта осмотра № 3: Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) (ССЦ01-301-7791) – 1шт. **Не выполнено.**		
59	п. 57 Акта осмотра № 3: Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм (ССЦ01-301-8318) – 1шт. **Не выполнено.**		
60	п. 58 Акта осмотра № 3: Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм (ССЦ01-301-0825) – -1шт. **Не выполнено.**		
61	п. 59 Акта осмотра № 3: Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм (ССЦ01-301-0554) – -1шт. **Не выполнено.**		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 418 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
62	п. 60 Акта осмотра № 3: Поручни УП-192 (ПРИМ - Поручень для инвалидов) (ССЦ01-206-1251) – -1шт. **Не выполнено.**		
63	п. 61 Акта осмотра № 3: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (ТЕР-16-04-001-01) – 19м. **Фактически выполнено в объеме 10м.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются.
64	п. 62 Акта осмотра № 3: Ревизии диаметром 50 мм (ССЦ01-301-1015) – -1шт. **Не выполнено.**	В наличии, демонтирован в ходе капитального ремонта 2023 года, будет установлен обратно.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются. Ревизия - часть трубы со специальной съемной крышкой, которая обеспечивает свободный доступ к проблемному участку и устранить мусорную пробку. Представляет из себя патрубок, который встраивается в систему канализационных трубопроводов. Демонтаж этого устройства, равно как и монтаж, требует переустройства трубопровода (стояка).
65	п. 63 Акта осмотра № 3: Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (ТЕР-16-04-001-02) – 16м. **Фактически выполнено в объеме 8м.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются.
66	п. 64 Акта осмотра № 3: Ревизии диаметром 100 мм (ССЦ01-301-1017) – -1шт. **Не выполнено.**	В наличии, демонтированы в ходе капитального ремонта 2023 года, будет установлен обратно.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и подрядчиком не оспариваются. Ревизия - часть трубы со специальной съемной крышкой, которая обеспечивает свободный доступ к проблемному участку и устранить мусорную пробку. Представляет из себя патрубок, который встраивается в систему канализационных трубопроводов. Демонтаж этого устройства, равно как и монтаж, требует переустройства трубопровода (стояка).
67	п. 65 Акта осмотра № 3: Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм (ТЕР-16-04-002-01) – 24м. **Фактически выполнено в объеме 18м.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра, и не оспариваются подрядчиком.
68	п. 66 Акта осмотра № 3: Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" (ССЦ01-302-1877) – 2шт. **Фактически выполнено в объеме 1шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком.
69	п. 67 Акта осмотра № 3: Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм (ССЦ01-302-1490) – 2шт. **Не выполнено.**	Доустановка подрядчиком	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком. При этом, предлагается эти работы довыполнить. Вместе с тем, выполнение данных работ является нецелесообразным. Система водоснабжения находится в рабочем состоянии в течение 10 месяцев после окончания работ на объекте без установки данной запорной арматуры.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 419 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
70	п. 68 Акта осмотра № 3: Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером 1/2" (ССЦ01-302-1636) – 16шт. **Фактически выполнено в объеме 10шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком.
71	п. 70 Акта осмотра № 3: Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (ТЕР-10-01-015-01) – 26м2. **Не выполнено.**	Доустановка подрядчиком	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 3, и не оспариваются подрядчиком. При этом, предлагается эти работы довыполнить. Вместе с тем, необходимо решить вопрос о целесообразности их установки.
72	п. 71 Акта осмотра № 3: Панели для перегородок высотой 80 мм (ССЦ01-101-1496) – 26м2. **Не выполнено.**		
АКТ № 4 контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акт осмотра № 4)			
73	п. 9 Акта осмотра № 4: Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (ТЕР-11-01-011-08) – 204м2. **Фактически выполнено в объеме 191м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 4, и подрядчиком не оспариваются.
74	п. 10 Акта осмотра № 4: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ТЕР-11-01-047-01) – 204м2. **Размер плитки 30х30 см, в объеме 191м2.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плит керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 4 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 4. Фактический объем работ установлен путем контрольных обмеров.
75	п. 11 Акта осмотра № 4: Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (ТЕР-11-01-040-01) – 65м. **Плинтус из керамической плитки.**	Плинтус поливинилхлоридный на клее КН-2 демонтирован в ходе капитального ремонта 2023 года по причине его разрушения.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 4, и подрядчиком не оспариваются.
76	п. 27 Акта осмотра № 4: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 140м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) выполнено согласно сметному расчёту.	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смети КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15 «Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм.
77	п. 28 Акта осмотра № 4: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 18,2кг.		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 420 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
			Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
78	п. 61 Акта осмотра № 4: Установка радиаторов стальных (ТЕР- 18-03-001-02) – 12кВт. **Не выполнено. Фактически конвекторы установлены до начала проведения работ на объекте.**	Согласно сметному расчёту был произведён демонтаж радиаторов и установка радиаторов б/у.	Пояснения не соответствуют действительности. В помещении холла 1 этажа стальные радиаторы отсутствуют. Фактически в помещении холла 1 этажа установлены конвекторы, следы демонтажа и монтажа которых отсутствуют, что подтверждается, в том числе, данными фотофиксации процесса производства скрытых работ, предоставленными администрацией МО Калитинское СП письмом от 17.04.2023 № 337.
АКТ № 5 контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акт осмотра № 5)			
79	п. 8 Акта осмотра № 5: Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм (ССЦ01-507-4302) – 18м. **Сталь марки 08Х18Н10 относится к антикоррозионной или нержавеющей стали с высокой степенью аутентичности или обладающей низкими магнитными свойствами.** **Вместе с тем, проверка магнитом показала, что металлические изделия, обладающие аутентичностью, отсутствуют. Кроме того, согласно исполнительной документации трубы 80х80мм изготовлены из стали Ст2пс (углеродистая сталь обыкновенного качества, полуспокойная).**	Для усиления конструкции увеличено количество стоек и метража	Пояснения не соответствуют действительности. Фактическая марка не соответствует принятой и оплаченной. Конфигурация и раскладка металлоконструкций не изменились и соответствует исполнительной документации. Согласно акту освидетельствования скрытых работ от 16.07.2022 № 2 в составе исполнительной документации, направленной в адрес КСП ЛО письмом администрации МО Калитинское СП от 17.04.2023 № 337, при выполнении работ по монтажу лестницы применены, в том числе, трубы размером 80х80 мм, толщиной стенки 3 мм (сертификат качества от 19.06.2019 № 610385). Согласно сертификату качества от 19.06.2019 № 610385 трубы стальные профильные размером 80х80 мм, толщиной стенки 3 мм выполнены из стали марки Ст2пс (углеродистая сталь обыкновенного качества, полуспокойная).
80	п. 10 Акта осмотра № 5: Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ТЕР-13-03-004-26) – 30м2. **Данные осмотра лакокрасочных покрытий позволяют определить, что ЛКМ нанесен в один слой, то есть в наличии только грунтовочный слой.**	Будет произведено нанесение второго слоя за счёт средств подрядчика.	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются. Брак, допущенный в ходе проведения работ, их приемки и оплаты, необходимо устранить.
81	п. 11 Акта осмотра № 5: Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (ТЕР-09-04-002-01) – 30м2. **Фактически выполнено в объеме 24м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
82	п. 12 Акта осмотра № 5: Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,9 (ССЦ01-101-3835) – 0,375т. **Фактически выполнено в объеме 0,296т.**		
83	п. 13 Акта осмотра № 5: Армирование подстилающих слоев и набетонок (ТЕР-06-01-015-10) – 0,3т. **Фактически выполнено в объеме 0,24т.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 421 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
84	п. 14 Акта осмотра № 5: Устройство фундаментных плит бетонных плоских (ТЕР-06-01-001-15) – 4т. **Фактически выполнено в объеме 3т.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
85	п. 15 Акта осмотра № 5: Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350) (ССЦ01-401-0023) – -4,08т. **Фактически выполнено в объеме -3,22т.**		
86	п. 16 Акта осмотра № 5: Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350) (ССЦ01-401-0029) – 4,08т. **Фактически выполнено в объеме 3,22т.**		
87	п. 17 Акта осмотра № 5: Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ТЕР-26-01-011-01) – 4,8м3. **Фактически выполнено в объеме 3,79м3.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
88	п. 18 Акта осмотра № 5: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм (ССЦ01-104-0012) – -5,952м3. **Фактически выполнено в объеме -4,7м3.**		
89	п. 19 Акта осмотра № 5: Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL (ССЦ01-104-0501) – 6м3. **Фактически выполнено в объеме 4,74м3.**		
90	п. 20 Акта осмотра № 5: Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (ТЕР-11-01-011-08) – 56м2. **Фактически выполнено в объеме 51,7м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
91	п. 21 Акта осмотра № 5: Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ТЕР-11-01-047-01) – 56м2. **Размер плитки 30х30 см, в объеме 51,7м2.**	В сметном расчёте предусмотрено устройство плит керамогранитных размером 33*33, толщина плитки совпадает с толщиной плитки 40*40, цена плитки 30*30 выше цены плитки 40*40, работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме.	Разногласия по размеру плитки были озвучены в ходе проведения контрольного осмотра, приняты к сведению КСП ЛО и учтены при подготовке ведомости № 5 пересчета стоимости работ по Акту КС-2 от 14.11.2022 № 5. Фактический объем работ установлен путем контрольных обмеров.
92	п. 29 Акта осмотра № 5: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 95м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) выполнено согласно сметному расчёту.	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смети КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные,

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 422 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
93	п. 30 Акта осмотра № 5: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 12,35кг.		ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15 «Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм. Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
94	п. 35 Акта осмотра № 5: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 5м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Работы выполнены согласно сметному расчёту в полном объёме	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смети КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15 «Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм. Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
95	п. 40 Акта осмотра № 5: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-04) – 29м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
96	п. 42 Акта осмотра № 5: Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен (ТЕРр-62-45-001) – 8,7м2. **Не выполнено.**	Работы выполнены в полном объеме согласно сметному расчёту, деревянные двери демонтированы в ходе капитального ремонта 2023 года в связи с необходимой заменой	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5. Вместе с тем, на момент контрольного осмотра никаких деревянных дверей в помещении нет, также состояние отделки не свидетельствует о том, что какие-либо работы по восстановлению отделки выполнялись после окончания работ, несмотря на то, что при замене дверей обязательно потребовалось бы и восстановить отделочные покрытия в месте

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 423 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
97	п. 43 Акта осмотра № 5: Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов (ТЕР-15-04-025-04) – 8,7м2. **Не выполнено.**		ее замены.
98	п. 47 Акта осмотра № 5: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (ТЕРм-08-03-594-14) – 8шт. **Фактически выполнено в объеме 7шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
99	п. 48 Акта осмотра № 5: Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке – 8шт. **Фактически выполнено в объеме 7шт.**		
100	п. 49 Акта осмотра № 5: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (ТЕРм-08-03-591-09) – 4шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются.
101	п. 50 Акта осмотра № 5: Розетка скрытой проводки двухгнездная (ССЦ01-503-0474) – 4шт. **Фактически выполнено в объеме 3шт.**		
102	п. 58 Акта осмотра № 5: Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм (ТЕР-16-03-001-03) – 24м. **Не выполнено.**	Будет выполнено подрядчиком за счёт собственных средств	Пояснения подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 5, и подрядчиком не оспариваются. Приемка и оплата не выполненных работ по прокладке трубопроводов свидетельствует о недобросовестной приемке работ со стороны должностных лиц, осуществляющих строительный контроль на объекте. Вместе с тем, на момент контрольного осмотра отопление технического помещения сцены осуществляется за счет транзитных трубопроводов системы отопления, проходящих через помещение. При устной беседе с директором МКУ «ДК Калитино» установлено, что за период эксплуатации ДК пос. Кикерино после проведенного капитального ремонта (включая зимний период) нарекания к температурному режиму в помещениях ДК отсутствуют.
103	п. 59 Акта осмотра № 5: Хомутики для крепления труб (ССЦ01-507-2838) – 14шт. **Не выполнено.**		
104	п. 60 Акта осмотра № 5: Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" (ССЦ01-507-5032) – 12шт. **Не выполнено.**		
105	п. 61 Акта осмотра № 5: Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм (ССЦ01-507-3256) – 2шт. **Не выполнено.**		
106	п. 62 Акта осмотра № 5: Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм (ССЦ01-302-1491) – 2шт. **Не выполнено.**		
107	п. 63 Акта осмотра № 5: Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" (ССЦ01-302-1877) – 10шт. **Не выполнено.**		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 424 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
108	п. 64 Акта осмотра № 5: Установка конвекторов (ТЕР-18-03-001-03) – 20,59кВт. **Не выполнено.**		
109	п. 65 Акта осмотра № 5: Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха (ССЦ01-301-0420) – - 20,59 кВт. **Не выполнено.**		
110	п. 66 Акта осмотра № 5: Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,941 кВт) проходные (ССЦ01-301-8190) – 5шт. **Не выполнено.**		
111	п. 67 Акта осмотра № 5: Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (ТЕР-16-07-003-03) – 2шт. **Не выполнено.**		
112	п. 68 Акта осмотра № 5: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (ТЕР-16-07-005-01) – 24м. **Не выполнено.**		
113	п. 72 Акта осмотра № 5: Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм (ССЦ01-507-4302) – 6м. **Сталь марки 08Х18Н10 относится к антикоррозионной или нержавеющей стали с высокой степенью аутентичности или обладающей низкими магнитными свойствами.** **Вместе с тем, проверка магнитом показала, что металлические изделия, обладающие аутентичностью, отсутствуют. Кроме того, согласно исполнительной документации трубы 80х80мм изготовлены из стали Ст2пс (углеродистая сталь обыкновенного качества, полуспокойная).**	Будут заменены подрядчиком согласно сметной документации	Фактическая марка стали не соответствует принятой и оплаченной. Согласно исполнительной документации, представленной письмом администрации МО Калитинское СП письмом от 17.04.2023 № 337 трубы стальные профильные размером 80х80 мм, толщиной стенки 3 мм выполнены из стали марки Ст2пс (углеродистая сталь обыкновенного качества, полуспокойная). Стальной каркас выполняет свой функционал. Причины для замены марки стали отсутствуют.
АКТ № 6 контрольного осмотра, инструментального обмера и документарной проверки физических объемов принятых и оплаченных работ, оборудования и прочих работ и затрат (далее – Акт осмотра № 6)			
114	п. 21 Акта осмотра № 6: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 54м2. **Фактически выполнено выравнивание шпатлевкой толщиной 1-3мм.**	Работы выполнены согласно сметному расчёту	Фактически существующие стены входной группы для их выравнивания облицованы гипсокартонными листами (далее – ГКЛ) по металлическому каркасу по системе КНАУФ. Согласно технологии облицовки стен ГКЛ по системе КНАУФ (размещено на официальном портале https://www.knauf.ru/): сплошное вырывание ГКЛ может выполняться шпаклевочными смесями КНАУФ-Унихард или КНАУФ-Фуген, хотя к рекомендованным относятся шпатлевки КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс и КНАУФ-Ротбанд Финиш. Штукатурные смети КНАУФ предназначены к нанесению только на бетонные, кирпичные, ранее оштукатуренные и газобетонные поверхности. Кроме того, согласно приложению 15.9 Технической части сборника ГЭСН №15
115	п. 22 Акта осмотра № 6: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 7,02кг.		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 425 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
			«Отделочные работы» *«Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а* также *гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.* В ходе контрольного осмотра установлено, что поверхности ГКЛ перед устройством финишного покрытия краской выровнены шпаклевочными смесями. Наличие штукатурного слоя на ГКЛ осмотром не подтверждено. Фактическая толщина выравнивающего слоя составляет 1-3 мм. Таким образом, возражения заказчика и подрядчика результатами осмотра фактически выполненных работ не подтверждены и не отвечают предусмотренной технологией работ по финишному выравниванию стен, обшитых ГКЛ.
116	п. 23 Акта осмотра № 6: Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (ПРИМ - Устройство закладных из фанеры) (ТЕР-10-01-014-04) – 2м2. **Не выполнялось. Фактически выполнено устройство закладных из фанеры, устройство деревянных перегородок, предусмотренных нормой ТЕР-10-01-014-04, включая стоимость материалов для устройства каркасов из дерева, а также стоимость наличников.**	Работы выполнены согласно ТЕР-10-01-014-04	Пояснения не соответствуют действительности. Деревянные перегородки в помещении библиотеки отсутствуют. Стены облицованы ГКЛ по металлическому каркасу.
117	п. 24 Акта осмотра № 6: Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм (ССЦ01-102-0261) – -0,0068м3.		
118	п. 25 Акта осмотра № 6: Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 12 мм (ССЦ01-102-0570) – 0,024м3.		
119	п. 31 Акта осмотра № 6: Насечка поверхности стен (ТЕР-15-02-031-08) – 20м2. **Не выполнено.**	Выполнены подрядчиком согласно смете.	Пояснения не соответствуют действительности. Стены с каменной поверхностью, требующие насечки и дальнейшей штукатурки в помещении библиотеки отсутствуют. Все стены облицованы ГКЛ по металлическому каркасу.
120	п. 32 Акта осмотра № 6: Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (ТЕР-15-02-019-03) – 20м2. **Не выполнено.**		
121	п. 33 Акта осмотра № 6: Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (ССЦ01-101-2416) – 0,26кг.		
122	п. 34 Акта осмотра: Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная по штукатурке стен (ТЕР-15-04-005-03) – 20м2. **Не выполнено.**		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 426 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Изложено в акте осмотра	Пояснения заказчика и подрядчика, изложенные в письме администрации МО Калитинское СП от 22.09.2023 № 1007	Позиция Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее – КСП ЛО)
1	2	3	4
123	п. 35 Акта осмотра № 6: Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (ТЕР-15-01-050-04) – 10,4м2. **Фактически выполнено в объеме 4,2м2.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 6, и подрядчиком не оспариваются.
124	п. 36 Акта осмотра № 6: Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (ССЦ01-101-1862) – -10,9м2. **Фактически выполнено в объеме -4,4м2.**		
125	п. 37 Акта осмотра № 6: Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (ССЦ01-101-6871) – 10,4м2. **Фактически выполнено в объеме 4,2м2.**		
126	п. 44 Акта осмотра № 6: Установка противопожарных дверей однопольных глухих (ТЕР-09-04-013-01) – 2м2. **Не выполнено.**	Выполнены согласно смете в полном объёме.	Пояснения не соответствуют действительности. Противопожарные двери в помещении библиотеки отсутствуют.
127	п. 45 Акта осмотра № 6: Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (ССЦ01-203-8122) – 1шт. **Не выполнено.**		
128	п. 46 Акта осмотра № 6: Установка дверного доводчика к металлическим дверям (ТЕР-09-04-012-02) – 1шт. **Не выполнено.**		
129	п. 47 Акта осмотра № 6: Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (ССЦ01-101-6978) – 1шт. **Не выполнено.**		
130	п. 63 Акта осмотра № 6: Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ТЕРм-10-08-002-02) – 2шт. **Фактически установлены, в объеме 1шт.**	Пояснения отсутствуют.	Отсутствие пояснений подтверждают данные, изложенные в Акте осмотра № 6, и подрядчиком не оспариваются.

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 427 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5.3.5

Расчет завышения оплаты объемов работ, превышающих фактически выполненные по объекту «Капитальный ремонт Дома культуры пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области»

№ п/п	№ ведомости пересчета	№ локальной сметы	дата и № акта КС-2	сумма завышения, руб.
1	1	02-01-01 Капитальный ремонт входной группы	от 14.11.2022 №1	2 665,00
2	2	02-01-02 Капитальный ремонт помещения с лестничным маршем	от 14.11.2022 №2	211 548,00
3	3	02-01-03 Капитальный ремонт санузла в холле	от 14.11.2022 №3	225 233,00
4	4	02-01-04 Капитальный ремонт холла 1 этажа	от 14.11.2022 №4	77 518,00
5	5	02-01-05 Капитальный ремонт технического помещения сцены	от 14.11.2022 №5	233 037,00
6	6	02-01-06 Капитальный ремонт библиотеки	от 14.11.2022 №6	74 830,00
		ИТОГО завышение		**824 831,00**
		в том числе:	**областной бюджет**	**783 589,45**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-10/2023 от 22.11.2023. Исполнитель: Агапова Татьяна Александровна
Страница 428 из 428. Страница создана: 22.11.2023 15:08
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ