РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru

29.12.2023 №01-23-18/2023

На №_____от _____

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. М. Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 9 областного закона от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет Вам заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения адресной инвестиционной программы за 2022 год и истекший период 2023 года», предусмотренного пунктом 11 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.12.2022 № 01-09-53 (с изменениями).

Приложение: по тексту на 296 листах (с оборотом) в 1 экз.

С уважением,

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C26960C80898F53FC2FD1878E049CBC5
Владелец: Ляхова Марина Александровна
Действителен с 16-11-2023 до 08-02-2025

М. А. Ляхова

Герман Николаевич Скляров (812) 579-06-50

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения адресной инвестиционной программы за 2022 год и истекший период 2023 года»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

1. Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие исполнение (формирование и реализацию) АИП ЛО 5

2. Анализ формирования и исполнения (реализации) АИП ЛО в разрезе государственных программ и непрограммных расходов, ГРБС и объектов..... 24

2.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» 35

2.2. Государственная программа «Современное образование Ленинградской области» 67

2.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»..... 106

2.4. Государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской области»..... 157

2.5. Государственная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»..... 178

2.6. Государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 226

2.7. Государственная программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 326

2.8. Государственная программа «Развитие транспортной системы Ленинградской области» 333

2.9. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»..... 396

2.10. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 464

2.11. Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 466

2.12. Государственная программа «Безопасность Ленинградской области» 467

2.13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области 470

2.14. Анализ причин несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов, включенных в АИП ЛО 476

3. Анализ объемов незавершенного строительства..... 480

Выводы 524

Рекомендации и предложения..... 535

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

_____ М. А. Ляхова
«29» декабря 2023 года

Заключение
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения адресной инвестиционной программы за 2022 год и истекший период 2023 года»

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 09.11.2022 № 556.

Пункт 11 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 16.12.2022 № 01-09-53 (с изменениями).

Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 07.06.2023 № 01-13-21.

Предмет проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Формирование и реализация адресной инвестиционной программы Ленинградской области.

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Проанализировать формирование и реализацию адресной инвестиционной программы Ленинградской области за 2022 год и истекший период 2023 года.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

1. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (Комитет по ДХ ЛО);
2. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (Комитет по ЖКХ ЛО);
3. Комитет по здравоохранению Ленинградской области (Комитет по здравоохранению ЛО);
4. Комитет по культуре и туризму Ленинградской области (Комитет по КиТ ЛО);
5. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (Комитет ОиПО ЛО);
6. Комитет по строительству Ленинградской области (Комитет по строительству ЛО);
7. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (Комитет по ТЭК ЛО);
8. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Комитет по ФКиС ЛО);

9. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (Комитет ПиБ ЛО);

10. Комитет финансов Ленинградской области (Комитет финансов ЛО);

11. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (Комитет ЭРиИД ЛО);

12. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество);

13. Другие органы исполнительной власти Ленинградской области, участвующие в исполнении адресной инвестиционной программы (выборочно);

14. Подведомственные органам исполнительной власти Ленинградской области предприятия, учреждения и организации, участвующие в исполнении адресной инвестиционной программы (выборочно);

15. Получатели субсидий из бюджета Ленинградской области по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу (выборочно).

Исследуемый период: 2022 год и 1-е полугодие 2023 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 26.06.2023 по 29.12.2023.

В том числе с выездом на объекты:

05.12.2023 - строительство канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда;

06.12.2023 - строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение».

Настоящее заключение подготовлено с учетом информации о формировании и исполнении адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее - АИП ЛО), отраженной в следующих заключениях Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (далее - КСП ЛО):

Заключении по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения адресной инвестиционной программы за 2020 год и истекший период 2021 года» от 08.10.2021, направленном в адрес Законодательного собрания Ленинградской области письмом № 01-23-11/2021 от 08.10.2021 (далее – Заключение КСП ЛО от 08.10.2021);

Заключении по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (раздел «Анализ расходной части проекта областного бюджета Ленинградской области па 2022 год и па плановый период 2022 и 2023 годов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ленинградской области»), направленном в адрес Законодательного собрания Ленинградской области письмом № 01-07-52/2021-2 от 29.10.2021 (далее – Заключение КСП ЛО от 29.10.2021);

Заключении по результатам экспертизы проекта областного закона «Об

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (раздел «Анализ расходной части проекта областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ленинградской области»), направленном в адрес Законодательного собрания Ленинградской области письмом № 01-07-47/2022-1 от 02.11.2022 (далее – Заключение КСП ЛО от 02.11.2022);

Заключении на годовой отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета (раздел 4.7 «Анализ исполнения расходной части областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ленинградской области в 2022 году и незавершенного строительства в Ленинградской области по состоянию на 1 января 2023 года»), направленном в адрес Законодательного собрания Ленинградской области письмом № 01-23-3/2023 от 30.05.2023 (далее – Заключение КСП ЛО от 30.05.2023);

Заключении по результатам анализа информации о ходе исполнения бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (раздел «Анализ исполнения расходной части областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ленинградской области в I полугодии 2023 года»), направленном в адрес Законодательного собрания Ленинградской области письмом № 01-23-7/2023 от 22.09.2023 (далее – Заключение КСП ЛО от 22.09.2023);

Заключении по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (раздел «Анализ расходной части проекта областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ленинградской области»), направленном в адрес Законодательного собрания Ленинградской области письмом № 01-07-54/2023-1 от 01.11.2023 (далее – Заключение КСП ЛО от 01.11.2023).

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие исполнение (формирование и реализацию) АИП ЛО

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках государственных (муниципальных) программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 БК РФ бюджетные инвестиции в

объекты государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10[1] утверждено Положение о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее – Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10).

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 контроль за исполнением указанного постановления возложен на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета финансов.

Пунктом 1.1 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), установлено, что под адресной инвестиционной программой Ленинградской области (далее – АИП ЛО) понимается документ, устанавливающий распределение ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете Ленинградской области главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) в разрезе государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области и непрограммной части на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Согласно пункту 1.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) АИП ЛО формируется на очередной финансовый год и на плановый период и утверждается областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Пунктом 1.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) установлено, что:

отбор объектов осуществляется:

а) в соответствии с правилами предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области в форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений Ленинградской области, установленными Правительством Ленинградской области;

б) в соответствии с порядком предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области, установленным Правительством

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Ленинградской области;

в) в соответствии с порядками предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, установленные Правительством Ленинградской области;

перечни объектов АИП ЛО формируются отраслевым органом по каждой государственной программе (подпрограмме) в составе Перечня объектов государственной программы (подпрограммы) согласно приложению 1 «Перечень объектов государственной программы (подпрограммы)» к Положению (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10);

в соответствии с утвержденной АИП ЛО Правительство Ленинградской области утверждает перечни объектов АИП ЛО (вносит изменения).

АИП ЛО на 2022 год и АИП ЛО на 2023 год содержат разделы II «Непрограммная часть», в рамках которых запланировано осуществление проектирования строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности. ГРБС по указанным работам является Комитет по строительству ЛО.

При этом, Положением (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не регламентирован порядок формирования, утверждения и форма перечня объектов АИП ЛО, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 29.11.2023 № 19-04/330) включение в АИП ЛО и реализация АИП ЛО в отношении объектов, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий, осуществляется по тем же основаниям, которые применяются к объектам, включенным в АИП ЛО в рамках государственных программ Ленинградской области. При подготовке изменений в постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10 Комитет финансов ЛО внесет дополнения, регламентирующие порядок формирования, утверждения, реализации, а также форму перечня объектов АИП ЛО, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

Перечень объектов строительства (реконструкции) и распределения объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден распоряжением Комитета по строительству ЛО от 12.01.2022 № 2[1], на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов – распоряжением Комитета по строительству ЛО от 06.02.2023 № 37[2]. В течение 2022 и 2023 годов

[1] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 12.01.2022 № 2 «Об утверждении перечня объектов строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

[2] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 06.02.2023 № 37 «Об утверждении перечня объектов строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в указанные распоряжения внесены изменения.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) АИП ЛО реализуется на основе перечней объектов АИП ЛО по соответствующим государственным программам (подпрограммам), утверждаемых нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

Пунктом 3.1 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не предусмотрена реализация АИП ЛО в отношении объектов, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

КСП ЛО у Комитета финансов ЛО запрошена позиция о необходимости наличия нормативных правовых актов Правительства Ленинградской области, устанавливающих перечни объектов АИП ЛО, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмом от 29.11.2023 № 19-04/330):

в настоящее время перечни объектов АИП ЛО по непрограммной части утверждаются в форме распоряжений Правительства Ленинградской области и распоряжений Комитета по строительству ЛО (в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций»);

Положением (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не определен вид правового акта для утверждения перечня объектов в рамках непрограммной части АИП ЛО. При этом, Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.02.2018 № 4-пг, установлено, что вид правового акта определяется ответственным органом при подготовке проекта и может быть изменен комитетом правового обеспечения Ленинградской области в ходе согласования проекта;

Комитет финансов ЛО считает возможным оставить действующий перечень правовых актов, утверждающих перечни объектов в рамках непрограммной части АИП ЛО, и при подготовке изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 учтет предложение КСП ЛО об определении вида правового акта, утверждающего перечень объектов в рамках непрограммной части АИП ЛО.

Согласно пункту 2.1 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) формирование АИП ЛО на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в сроки, устанавливаемые ежегодным распоряжением Комитета финансов ЛО об утверждении графика подготовки и рассмотрения решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.

Пунктом 2.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) установлено, что АИП ЛО на очередной финансовый год и на плановый период формируется исходя из (в порядке приоритетности):

а) объектов инвестиций, включенных в перечни объектов АИП ЛО, по

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

которым в текущем финансовом году запланировано финансирование строительно-монтажных работ за счет средств областного бюджета, завершение строительства которых запланировано в очередном финансовом году или в плановом периоде;

б) объектов инвестиций, включенных в перечни объектов АИП ЛО, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование проектно-изыскательских работ за счет средств областного бюджета;

в) вновь начинаемых объектов инвестиций, учтенных в рейтингах перспективных объектов и предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета с очередного финансового года (в том числе в части начала разработки проектно-сметной документации).

Согласно пункту 2.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) для формирования АИП ЛО на очередной финансовый год и на плановый период ГРБС предоставляют в Комитет финансов ЛО сводные перечни объектов инвестиций, указанных в пункте 2.2 этого положения, по форме согласно приложению 2 к указанному положению (для объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2.2) и по форме согласно приложению 3 к указанному положению (для объектов, указанных в подпункте «в» пункта 2.2).

Приложением 2 к Положению (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) установлена форма сводного перечня «переходящих» объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств АИП ЛО в рамках государственной программы (подпрограммы) (далее – Сводный перечень «переходящих» объектов).

Приложением 3 к Положению (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) установлена форма сводного перечня вновь начинаемых объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств адресной инвестиционной программы в рамках государственной программы (подпрограммы).

В соответствии с пунктом 2.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) Комитет финансов ЛО обобщает представленные ГРБС заявки и представляет их на рассмотрение комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам (далее – комиссия) одновременно с заключениями в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию и заключениями Комитета ЭРиИД ЛО по итогам рассмотрения технико-экономического обоснования необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций.

Следует отметить, что в других пунктах Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не используется формулировка «представленные ГРБС заявки», в связи с чем возникает правовая неопределенность в части обязанности Комитета финансов ЛО по обобщению таких заявок.

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 29.11.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 19-04/330) при подготовке изменений в постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10 Комитет финансов ЛО внесет изменения в пункт 2.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) в части конкретизации понятия «представленные ГРБС заявки» применительно только к вновь начинаемым объектам АИП ЛО.

Согласно утвержденным Комитетом финансов ЛО планам-графикам установлены следующие сроки формирования АИП ЛО на 2022 год и АИП ЛО на 2023 год:

Таблица 1

Наименование мероприятия, документа, показателя	Срок исполнения	
	на 2022 год[1]	на 2023 год[2]
Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту (в соответствии с разделом 2 Положения (постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10). Ответственный исполнитель: ГРБС. Получатель: Комитет финансов ЛО.	04.06.2021	06.06.2022
Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам: отбор объектов инвестиций в целях формирования АИП ЛО на соответствующий текущий год и плановый период.	17.06.2021	17.06.2022
Представление АИП ЛО на соответствующий текущий год и плановый период. Ответственный исполнитель: Комитет финансов (отраслевые департаменты). Получатель: Комитет финансов ЛО (департамент бюджетной политики).	12.08.2021	12.08.2022

КСП ЛО у Комитета финансов ЛО запрошены документы, на основании которых сформирована АИП ЛО, утвержденная областным законом от 21.12.2021 № 148-оз[3], и АИП ЛО, утвержденная областным законом от 19.12.2022 № 151-оз[4], в том числе:

сводные перечни объектов инвестиций (с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.4 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) для вновь начинаемых объектов инвестиций), предоставленные ГРБС в Комитет финансов ЛО для формирования АИП ЛО на 2022 год и на 2023 год (пункт 2.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10),

обобщенные заявки ГРБС, представленные Комитетом финансов ЛО на рассмотрение комиссии для формирования АИП ЛО на 2022 год и на 2023 год (пункт 2.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10),

заключения в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 2.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию, подготовленные для формирования АИП ЛО на 2022 год и на 2023 год (пункт 2.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10),

[1] Распоряжение Комитета финансов ЛО от 19.05.2021 № 18-03/02-44.
[2] Распоряжение Комитета финансов ЛО от 19.05.2022 № 18-03/02-49.
[3] Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
[4] Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

заключения Комитета ЭРиИД ЛО по итогам рассмотрения технико-экономического обоснования необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций, подготовленные для формирования АИП ЛО на 2022 год и на 2023 год (пункт 2.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10),

утвержденные протоколы заседаний комиссии, которыми утверждены результаты отбора объектов инвестиций в целях формирования АИП ЛО на 2022 год и на 2023 год (пункт 2.6 и 2.7 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10).

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 15.08.2023 № 19-04/241) в связи с тем, что при формировании проекта АИП ЛО на 2022 - 2024 годы и проекта АИП ЛО на 2023 - 2025 годы новые объекты не включались, заседания комиссии не проводились, в соответствии с чем, заявки ГРБС на включение в проекты АИП ЛО вновь начинаемых объектов в соответствии с Положением (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не рассматривались.

Сводные перечни «переходящих» объектов и обобщенные заявки ГРБС, представленные Комитетом финансов ЛО на рассмотрение комиссии для формирования АИП ЛО на 2022 год и на 2023 год, а также протоколы заседаний комиссии, которыми утверждены результаты отбора объектов инвестиций, в КСП ЛО письмом Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 не представлены.

Вместе с тем, в случае если под заявками ГРБС понимаются в том числе Сводные перечни «переходящих» объектов, направляемые ГРБС в адрес Комитета финансов ЛО в соответствии с пунктом 2.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), то в соответствии с пунктом 2.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) обобщение должно проводится в том числе в отношении содержащихся в таких перечнях «переходящих» объектов инвестиций.

Пункт 2.6 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) устанавливающий критерии отбора объектов инвестиций также не содержит указания на то, что отбор объектов инвестиций в целях формирования АИП ЛО осуществляется комиссией только для вновь начинаемых объектов.

Следовательно, отсутствие сводных перечней вновь начинаемых объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств АИП ЛО в рамках государственной программы (подпрограммы), не является основанием для не проведения заседаний комиссии и реализации функций, предусмотренных пунктом 2.6 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10).

КСП ЛО у Комитета финансов ЛО повторно запрошены (письмо от 07.11.2023 № 01-18-198/2023) копии обобщенных заявок ГРБС (в отношении «переходящих» объектов инвестиций), представленные Комитетом финансов ЛО на рассмотрение комиссии для формирования АИП ЛО на 2022 год и АИП ЛО на 2023 год, копии утвержденных протоколов заседаний комиссии, которыми утверждены результаты отбора «переходящих» объектов инвестиций, в целях формирования АИП ЛО на 2022 год и АИП ЛО на 2023 год.

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 29.11.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 19-04/330) с учетом того, что по «переходящим» объектам АИП ЛО фактически приняты бюджетные обязательства (заключены государственные и муниципальные контракты), их включение в проект АИП ЛО осуществляется на основании Сводных перечней «переходящих» объектов, направленных ГРБС. Заявки по указанным объектам не выносятся на рассмотрение комиссии, в связи с чем, обобщенные заявки ГРБС по «переходящим» объектам для рассмотрения на комиссии и протоколы заседания комиссии в отношении «переходящих» объектов отсутствуют.

Указанным письмом Комитет финансов ЛО направил в КСП ЛО копии Сводных перечней «переходящих» объектов, направленных ГРБС в Комитет финансов ЛО в целях формирования АИП ЛО на 2022 год и АИП ЛО на 2023 год. Информация приведена в таблице:

Таблица 2

<table>
<tr><th>ГРБС. Реквизиты письма на 2022 год. Количество объектов в перечне на 2022 год</th><th>ГРБС. Реквизиты письма на 2023 год. Количество объектов в перечне на 2023 год</th></tr>
<tr><td>Комитет по ЖКХ ЛО. № ис-2741/2021 от 04.06.2021. В рамках ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - 21 объект.</td><td>Комитет по ЖКХ ЛО. № ис-2964/2022 от 06.06.2022. В рамках ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - 20 объектов.</td></tr>
<tr><td>Комитет по ДХ ЛО. № 05-1756/2021-0-1 от 03.06.2021. В рамках ГП «Развитие транспортной системы Ленинградской области» - 23 объекта.
В рамках ГП «Развитие сельских территорий» - 7 объектов.
Итого – 30 объектов.</td><td>Комитет по ДХ ЛО. № 05-2278/2022-0-1 от 07.06.2022.
В рамках ГП «Развитие транспортной системы Ленинградской области» - 14 объектов.
В рамках ГП «Развитие сельских территорий» - 1 объект.
В рамках ГП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 1 объект.
Итого 16 объектов.</td></tr>
<tr><td>Комитет по строительству ЛО. № кстр-02-3399/2021 от 04.06.2021:
<table><tr><th>Программа</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>ГП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Мероприятие по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.</td><td>14</td></tr><tr><td>ГП «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»</td><td>9</td></tr><tr><td>ГП «Современное образование Ленинградской области»</td><td>11</td></tr><tr><td>ГП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Объекты образования.</td><td>4</td></tr><tr><td>ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»</td><td>12</td></tr><tr><td>ГП «Развитие культуры в Ленинградской области»</td><td>7</td></tr><tr><td>ГП «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»</td><td>2</td></tr><tr><td>ГП «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»</td><td>11</td></tr><tr><td>Ведомственный объект в рамках ГП</td><td>1</td></tr></table></td><td>Комитет по строительству ЛО. № кстр-02-3534/2022 от 03.06.2022.
<table><tr><th>Программа</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>В рамках ГП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Мероприятие по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.</td><td>12</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»</td><td>9</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Современное образование Ленинградской области»</td><td>7</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Объекты образования.</td><td>2</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»</td><td>11</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Развитие культуры в Ленинградской области»</td><td>6</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»</td><td>1</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»</td><td>1</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»</td><td>12</td></tr><tr><td>В рамках ГП «Развитие транспортной системы</td><td>1</td></tr></table></td></tr>
</table>

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

<table>
<tr>
<td>ГРБС. Реквизиты письма на 2022 год. Количество объектов в перечне на 2022 год</td>
<td>ГРБС. Реквизиты письма на 2023 год. Количество объектов в перечне на 2023 год</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr><td>«Развитие культуры в Ленинградской области»</td><td></td></tr>
<tr><td>В рамках непрограммной части</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Итого</td><td>87</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>Ленинградской области»</td><td></td></tr>
<tr><td>Ведомственный объект в рамках ГП «Развитие культуры в Ленинградской области»</td><td>1</td></tr>
<tr><td>В рамках непрограммной части</td><td>14</td></tr>
<tr><td>Итого</td><td>77</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Комитет по ТЭК ЛО. № 3-1451/2022 от 24.03.2022. ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - 2 объекта.</td>
<td>Комитет по ТЭК ЛО. № 3-2918/2022 от 07.06.2022. ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - 1 объект.
№ 3-3074/2022 от 16.06.2022. ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» - 5 объектов.
Итого 6 объектов.</td>
</tr>
</table>

Утверждение перечней объектов АИП ЛО по соответствующим государственным программам (подпрограммам)

Разделом 3 «Порядок реализации адресной инвестиционной программы» Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) регламентирован порядок реализации АИП ЛО, в том числе установлено следующее:

согласно пункту 3.1 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) АИП ЛО реализуется на основе перечней объектов АИП ЛО по соответствующим государственным программам (подпрограммам), утверждаемых нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области;

согласно пункту 3.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) в течение одного месяца со дня утверждения областного закона об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период отраслевые органы обеспечивают утверждение (внесение изменений) в перечни объектов АИП ЛО по соответствующим государственным программам (подпрограммам).

При этом, согласно статье 3 областного закона от 26.09.2002 № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области» областной бюджет разрабатывается и утверждается в форме областного закона об областном бюджете Ленинградской области.

В соответствии с частью 1 статьи 5 областного закона от 11.12.2007 № 174-оз «О правовых актах Ленинградской области» общий порядок подписания, официального опубликования и вступления в силу областных законов определяется федеральным законом и Уставом Ленинградской области.

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава Ленинградской области[1] областной закон, принятый Законодательным собранием Ленинградской области, в течение 14 календарных дней с момента принятия направляется

[1] Закон Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-оз «Устав Ленинградской области».

Губернатору Ленинградской области, который в течение 14 календарных дней с момента поступления подписывает и обнародует путем опубликования областной закон либо отклоняет областной закон.

В соответствии с частью 5 статьи 33 Устава Ленинградской области областные законы вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если федеральным законом и(или) самими Уставом Ленинградской области, областным законом не установлен другой порядок вступления их в силу.

Согласно статье 7 областного закона от 26.09.2002 № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области» к бюджетным полномочиям Законодательного собрания Ленинградской области отнесено утверждение областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.

Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз принят Законодательным собранием Ленинградской области 07.12.2021.

Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.12.2022.

Следовательно, в соответствии с пунктом 3.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) перечни объектов АИП ЛО по соответствующим государственным программам (подпрограммам) должны быть утверждены (внесены в них изменения) не позднее:

07.01.2022 в рамках АИП ЛО на 2022 год;

05.01.2023 в рамках АИП ЛО на 2023 год.

Вместе с тем, рядом отраслевых органов требования пункта 3.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не соблюдены. Например:

1. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) бюджетные ассигнования в сумме 134 000 тыс. руб. утверждены Комитету ПиБ ЛО на реализацию мероприятий отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области» в рамках государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 средства предусмотрены на приобретение в государственную собственность Ленинградской области объекта капитального строительства «Комплексное здание служб пожарной охраны» в п. Новогорелово.

Данный объект в перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» включен постановлением Правительства Ленинградской области от 17.01.2023 № 25 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

Таким образом, **в нарушение** пункта 3.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) Комитетом ПиБ ЛО не обеспечено утверждение перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» в течение одного месяца со дня

утверждения Законодательным собранием Ленинградской области областного закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2022 год утверждены в том числе бюджетные ассигнования на следующие объекты:

- Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в объеме 258 234 тыс. руб.;

- Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район в объеме 125 310 тыс. руб.

Перечень объектов строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 18.07.2016 № 245.

В перечень объектов изменения внесены в том числе постановлением Правительства Ленинградской области от 15.11.2021 № 720[1] и постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 № 85[2].

Информация об объемах финансирования указанных объектов АИП ЛО на 2022 год представлена в таблице:

Таблица 2-1, тыс. руб.

Наименование объекта АИП ЛО	Объем финансирования согласно		
	областному закону от 21.12.2021 № 148-оз	перечню объектов (в ред. от 15.11.2021)	перечню объектов (в ред. от 11.02.2022)
Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	258 234,0	198 234,0	198 234,0
Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	125 310,0	185 310,0	185 310,0

Таким образом, **в нарушение** пункта 3.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) Комитетом по здравоохранению ЛО не обеспечено внесение изменений в перечень объектов государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», предусматривающих приведение объемов финансирования объектов АИП ЛО на 2022 год в соответствие с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз.

Разделом 4 «Порядок внесения изменений в адресную инвестиционную программу» Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) регламентирован порядок внесения изменений в АИП ЛО, в том числе

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2021 № 720 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2022 № 85 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

установлено следующее:

согласно пункту 4.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) внесение изменений в адресную инвестиционную программу осуществляется в рамках внесения изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период или путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области в случае внесения изменений в государственную программу Ленинградской области;

согласно пункту 4.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) отраслевые органы в течение одного месяца со дня утверждения областного закона об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, предусматривающего внесение изменений в адресную инвестиционную программу, обеспечивают приведение перечней объектов адресной инвестиционной программы в соответствие с утвержденной адресной инвестиционной программой.

Таким образом, в пункте 4.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) неоднозначно определена обязанность отраслевых органов по приведению перечней объектов АИП ЛО в соответствие с утвержденной АИП ЛО после внесения изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период.

В связи с вышеизложенным КСП ЛО рекомендует внести изменения в пункт 4.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) в части определения обязанности отраслевых органов по приведению перечней объектов АИП ЛО в соответствие с утвержденной АИП ЛО после внесения изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период.

Единый перечень объектов инвестиций, включенных в АИП ЛО

В Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 отмечено, что отсутствие единого документа, утверждающего перечень объектов инвестиций, включенных в АИП ЛО, и размещаемого в средствах массовой информации, а также внесение изменений в перечни объектов АИП ЛО посредством внесения изменений в СБР ЛО[1], осложняют процесс мониторинга реализации АИП ЛО.

КСП ЛО предложено Правительству Ленинградской области рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), предусматривающих формирование и утверждение единого перечня объектов инвестиций, включенных в АИП ЛО.

После проведения КСП ЛО экспертно-аналитического мероприятия в 2021 году в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) изменения не внесены. Таким образом, данная рекомендация КСП ЛО не реализована.

[1] Сводная бюджетная роспись областного бюджета Ленинградской области (СБР ЛО).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Позиция Комитета финансов ЛО по вопросу утверждения единого перечня объектов АИП ЛО заключается в следующем (письмо от 22.02.2022): «С учетом значительного количества изменений лимитов финансирования объектов АИП в течение года, в том числе по объективным причинам (внесение изменений в проектную документацию, увеличение стоимости строительных материалов, увеличение сроков проведения аукционов, недобросовестность подрядчиков), предлагаемое КСП ЛО формирование единого перечня объектов АИП, влечет за собой риски длительных сроков внесения изменений в соответствующий нормативный правовой акт, ввиду необходимости согласования с множеством органов исполнительной власти. В этой связи полагаем формирование единого перечня объектов АИП в настоящее время нецелесообразным».

Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа существует практика формирования и утверждения единого перечня объектов АИП. Например:

1. Постановлением Правительства Архангельской области от 07.10.2022 № 794-пп «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждена областная адресная инвестиционная программа, содержащая информацию об объектах капитального строительства в разрезе ГРБС и государственных программ (подпрограмм).

2. Распоряжением Правительства Новгородской области от 09.11.2023 № 693-рг «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждена областная адресная инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, содержащая информацию об объектах капитального строительства в разрезе ГРБС, государственных программ (подпрограмм), объектов государственной и муниципальной собственности.

3. Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.01.2023 № 14р-П <Об утверждении Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов> утверждена адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе ГРБС, государственных программ (подпрограмм).

4. Распоряжением Правительства Республики Коми от 16.01.2023 № 8-р утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, содержащая информацию об объектах капитального строительства в разрезе ГРБС, государственных программ (подпрограмм), объектов государственной и муниципальной собственности.

По мнению КСП ЛО, утверждение в составе АИП ЛО единого перечня объектов АИП ЛО позволит обеспечить реализацию принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, установленного статьей 36 БК РФ, повысить эффективность контроля за реализацией АИП ЛО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Методики формирования рейтингов перспективных объектов для включения в АИП ЛО

Согласно пункту 3 постановления Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10 органам исполнительной власти Ленинградской области - ответственным исполнителям (соисполнителям) государственных программ Ленинградской области в срок до 15.05.2019 поручено разработать и утвердить методики формирования рейтингов перспективных объектов для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области.

Пунктом 1.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) установлено, что порядок и методика формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций (далее – Методика формирования рейтингов) утверждаются нормативными актами отраслевого органа и согласовываются Комитетом финансов ЛО и Комитетом ЭРиИД ЛО.

Как отмечалось в Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 методики формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в АИП ЛО, не утверждены для 4-х государственных программ:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»;

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

«Развитие транспортной системы Ленинградской области»;

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

КСП ЛО предложено отраслевым органам утвердить методики формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в АИП ЛО в рамках данных государственным программам.

Согласно информации, представленной в КСП ЛО Комитетом финансов ЛО (приложение 8 к письму Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 № 19-04/241):

приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 15.03.2022 № 04-12 утверждена методика формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций по государственной программе Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»;

приказом Комитета по ДХ ЛО от 23.11.2021 № 36/21 утверждена методика формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций муниципальных образований Ленинградской области, предлагаемых для включения в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Следует отметить, что срок утверждения указанных методик, установленный пунктом 3 постановления Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10 (до 15.05.2019), комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и Комитетом по ДХ ЛО не соблюден.

Заместителем председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу письмом от 15.02.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ИСХ-79/2022 представлена следующая информация:

в отношении утверждения методики формирования рейтингов перспективных объектов регионального значения с целью исключения дублирования документов планирования дорожной деятельности Комитетом по ДХ ЛО проводится работа по внесению изменений в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) в части определения включения объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Перечень объектов адресной инвестиционной программы объектов инвестиций на основании утвержденной ПКРТИ[1];

в адрес Комитета финансов ЛО был направлен ряд писем, однако до настоящего времени вопрос положительно не решен, Комитет по ДХ ЛО в дальнейшем планирует продолжить данную работу.

Таким образом, данное предложение КСП ЛО реализовано частично.

Комитетом финансов ЛО представлена (письмо от 15.08.2023) следующая информация о согласовании методик формирования рейтингов, на основании которых формировалась АИП ЛО на 2022 и 2023 годы:

Таблица 3

№ п/п	Правовой акт ГРБС	Согласование Комитетом финансов ЛО
1.	Приказ Комитета по ФКиС ЛО от 20.01.2020 № 3-0	22.11.2019 № 19-04/160
2.	Распоряжение Комитета по КиТ ЛО от 03.06.2019 № 01-04/19-197	10.07.2019 № 19.06.2019
3.	Приказ Комитета по ДХ ЛО от 23.11.2021 № 36/21	Согласование от 11.11.2021 (согл-214421722-5, КФ-в-14850/2021 от 23.09.2021)
4.	Приказ Комитета по ЖКХ ЛО от 03.12.2019 № 32	18.12.2019 № 19-04/193
5.	Приказ Комитета по ТЭК ЛО от 09.07.2020 № 12	09.07.2020 № 19-04/129
6.	Приказ Комитета по ТЭК ЛО от 10.03.2020 № 4	30.03.2020 КФ-и-156/2020
7.	Распоряжение Комитета ПиБ ЛО от 18.06.2019 № 72	17.05.2019 КФ-в-5538/2019
8.	Приказ Комитета по АиРК ЛО[2] от 07.05.2020 № 22	17.06.2019 № кф-и-373/2019
9.	Приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 15.03.2022 № 04-12	28.02.2022 № 19-04/43
10.	Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 30.05.2019 № 13	30.04.2019 КФ-в-5029/2019
11.	Распоряжение Комитета ОиПО ЛО от 16.04.2019 № 896-р	-
12.	Распоряжение Комитета по здравоохранению ЛО от 30.12.2019 № 488	19.12.2019 № 19-04/194
13.	Приказ Управления ветеринарии Ленинградской области от 17.01.2020 № 2	27.03.2020 № 19-04/86
14.	Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области от 31.05.2019 № Р-78/2019	17.06.2019 № КФ-и-373/2019[3]

В отношении согласования Комитетом финансов ЛО методик формирования рейтингов установлены следующие недостатки:

[1] Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области.
[2] Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
[3] В приложении «Информация о согласовании методик формирования рейтингов» к письму Комитета финансов ЛО от 29.11.2023 № 19-04/330 указано, что указанная методика на согласование в Комитет финансов ЛО не поступала.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Порядок и своевременность согласования методик формирования рейтингов

В ответе Комитета финансов ЛО (письмо от 15.08.2023 № 19-04/241) информация о форме согласования указанных методик и документах, подтверждающие их согласование, не указана.

Ряд методик формирования рейтингов, утвержденных отраслевыми органами, согласован Комитетом финансов ЛО позже даты издания акта отраслевого органа об утверждении методики.

Так, согласование Комитетом финансов ЛО Методики формирования рейтингов, утвержденной распоряжением Комитета по культуре ЛО от 03.06.2019 № 01-04/19-197, осуществлено 10.07.2019, то есть на 37 календарных (26 рабочих) дней позже даты издания указанного акта.

Аналогичная ситуация имеет место в отношении согласования следующих методик формирования рейтингов:

приказ Комитета по ЖКХ ЛО от 03.12.2019 № 32 (согласована 18.12.2019 № 19-04/193),

приказ Комитета по ТЭК ЛО от 10.03.2020 № 4 (согласована 30.03.2020 КФ-и-156/2020),

приказ Комитета по АиРК ЛО от 07.05.2020 № 22 (согласована 17.06.2019 № кф-и-373/2019),

приказ Управления ветеринарии Ленинградской области от 17.01.2020 № 2 (согласована 27.03.2020 № 19-04/86).

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 29.11.2023 № 19-04/330) Положением (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не определен порядок согласования методик, проекты методик направлялись на согласование в Комитет финансов ЛО в форме стандартного обращения (не в форме проекта организационно-распорядительного документа с листом согласования), представленные ГРБС проекты методик согласовывались Комитетом финансов ЛО также путем направления писем соответствующим ГРБС, информацией о причинах утверждения методик до получения письма об их согласовании Комитет финансов ЛО не располагает.

Методика формирования рейтинга перспективных объектов, утвержденная приказом Комитета ФКиС ЛО от 20.01.2020 № 3-о

Методика формирования рейтинга перспективных объектов утверждена приказом Комитета ФКиС ЛО от 20.01.2020 № 3-о[1] (согласована Комитетом финансов ЛО 22.11.2019 № 19-04/160).

Приказом Комитета по ФКиС ЛО от 25.02.2022 № 5-о[2] в приказ Комитета

---

[1] Приказ Комитета по ФКиС ЛО от 20.01.2020 № 3-о «Об утверждении методики формирования рейтинга перспективных объектов для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области по основному мероприятию «Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов» подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[2] Приказ Комитета по ФКиС ЛО от 25.02.2022 № 5-о «О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 20.01.2020 № 3-о «Об утверждении методики формирования

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

по ФКиС ЛО от 20.01.2020 № 3-о внесены изменения, в том числе наименование приказа изложено в следующей редакции: «Об утверждении методики формирования рейтинга перспективных объектов для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области в целях строительства и реконструкции спортивных объектов в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в ЛО».

Информация о согласовании Комитетом финансов ЛО данных изменений не представлена.

Согласование методики формирования рейтингов, утвержденной распоряжением Комитета ОиПО ЛО от 16.04.2019 № 896-р

Комитетом финансов ЛО не указана (письмо от 15.08.2023 № 19-04/241) информация о согласовании Методики формирования рейтингов, утвержденной распоряжением Комитета ОиПО ЛО от 16.04.2019 № 896-р.

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 29.11.2023 № 19-04/330) Комитетом ОиПО ЛО проект методики формирования рейтингов перспективных объектов образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» направлен письмом от 17.05.2019 № 03-9775/2019, на который Комитетом финансов ЛО выданы замечания в рабочем порядке. Также в протоколе комиссии по бюджетным проектировкам от 27.07.2019 Комитету ОиПО ЛО дано указание доработать указанную методику. Комитет ОиПО ЛО доработал методику и направил в Комитет финансов ЛО письмом от 30.08.2019 № 03-17449/2019. Указанная методика была согласована Комитетом финансов ЛО в рабочем порядке.

Утверждение методик правовыми актами отраслевых органов (распоряжениями), не имеющими нормативного характера

В Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 отмечено, что ряд методик формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в АИП ЛО, утверждены в нарушение пункта 1.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) распоряжениями отраслевых органов, то есть правовыми актами, носящими ненормативный характер.

КСП ЛО предложено отраслевым органам организовать работу по утверждению методик формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в АИП ЛО, в соответствии с пунктом 1.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10).

Согласно информации Комитета финансов ЛО (приложение 8 к письму от 15.08.2023 № 19-04/241) для пяти государственных программ Ленинградской

рейтинга перспективных объектов для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области по основному мероприятию «Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

области методики формирования рейтингов перспективных объектов для включения в АИП ЛО до сих пор утверждены правовыми актами (распоряжениями), носящими ненормативный характер, в том числе:

распоряжение Комитета по КиТ ЛО от 03.06.2019 № 01-04/19-197 (согласована 10.07.2019 № 19.06.2019),

распоряжение Комитета ПиБ ЛО от 18.06.2019 № 72 (согласована 17.05.2019 КФ-в-5538/2019),

распоряжение Комитета ОиПО ЛО от 16.04.2019 № 896-р (информация о согласовании не указана),

распоряжение Комитета по здравоохранению ЛО от 30.12.2019 № 488 (согласована 19.12.2019 № 19-04/194).

распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области от 31.05.2019 № Р-78/2019 (Методика формирования рейтингов объектов инвестиций для государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», подпрограммы Молодежь Ленинградской области», согласована Комитетом финансов ЛО 17.06.2019 № КФ-и-373/2019).

Так, в Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 Комитету по культуре ЛО было предложено организовать работу по утверждению методики формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в государственную программу Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» нормативным актом в соответствии с пунктом 1.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10).

Однако, эта рекомендация не выполнена (методика утверждена распоряжением Комитета по КиТ ЛО от 03.06.2019 № 01-04/19-197).

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 29.11.2023 № 19-04/330) в ходе согласования Комитет финансов ЛО уделял внимание «сутевой» части методик, а не форме правового акта, с учетом замечания КСП ЛО Комитет финансов ЛО проинформирует ГРБС о необходимости внесения уточнений в части формы правового акта об утверждении методик.

Таким образом, рассматриваемое предложение КСП ЛО не реализовано. Контроль за исполнением постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 в данной части недостаточен.

Методика в отношении объектов АИП ЛО в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

Информация об утвержденной Комитетом по строительству ЛО Методики формирования рейтингов (данный комитет является ГРБС в отношении объектов АИП ЛО, предусмотренных в государственной программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») Комитетом финансов ЛО не указана (письмо от 15.08.2023 № 19-04/241).

Согласно информации Комитета финансов ЛО (письмо от 22.02.2022 № 19-04/34) отсутствие методики отбора объектов для данной государственной

программы Ленинградской области объясняется тем, что в рамках данной программы расходование средств осуществляется на приобретение жилых помещений гражданам (переселение граждан из аварийного жилищного фонда, оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара), а также на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз[1], то есть на мероприятия, составление перспективного адресного перечня по которым не представляется возможным. В настоящее время Комитетом финансов ЛО разрабатывается проект изменений Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), учитывающих в том числе исключение необходимости формирования рейтинга перспективных объектов для данной государственной программы. Формирование АИП ЛО на 2023 - 2024 годы планируется произвести с учетом данных изменений.

Однако по состоянию на 10.12.2023 указанные изменения в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не внесены.

Согласно информации Комитета по строительству ЛО (письмо от 15.02.2022 № кстр-02-825/2022 по вопросу отсутствия методики формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций, предлагаемых для включения в АИП ЛО в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»):

согласно пункту 1.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) отраслевые органы формируют и ведут рейтинги перспективных объектов инвестиций (не включенных в утвержденные перечни объектов адресной инвестиционной программы). Комитет по строительству ЛО в соответствии с данным пунктом в рамках Федерального проекта «Жилье» не осуществляет ведение рейтингов перспективных объектов инвестиций, поскольку все объекты Федерального проекта «Жилье» включены в Перечень объектов в порядке, предусмотренном Порядком предоставления субсидий[2] (согласно подпункту «в» пункта 1.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) и соответственно утверждение методики формирования рейтинга перспективных объектов инвестиций не требуется;

перечень объектов Федерального проекта «Жилье» утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 12.04.2019 № 142[3] и

---

[1] Областной закон от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области».

[2] Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства в рамках реализации федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» (приложение 12 к государственной программе Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»).

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 12.04.2019 № 142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня

размещен на сайте Комитета по строительству ЛО в сети «Интернет» (вкладка «Деятельность», далее «Адресная инвестиционная программа строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры», далее «Нормативные правовые акты», далее «Государственные программы и перечни объектов», далее «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»).

2. Анализ формирования и исполнения (реализации) АИП ЛО в разрезе государственных программ и непрограммных расходов, ГРБС и объектов

Информация об исполнении АИП ЛО за период 2020 – 2022 годов представлена в таблице:

Таблица 4, тыс. руб.

Показатель	План *	Исполнено	%
2020 год (областной закон от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 02.11.2020)	19 775 172,0	17 139 619,1	86,7
2021 год (областной закон от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 16.11.2021)	22 312 886,5	18 808 483,5	84,3
2022 год (областной закон от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции от 07.10.2022)	28 899 101,2	25 338 919,0	87,7
2023 год (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции от 10.04.2023)	21 536 066,3	-	-
2023 год (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции от 03.11.2023)	19 840 582,5	-	-

* Сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная областным законом о бюджете.

Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП ЛО, в 2022 году составляет 28 899 101,2 тыс. руб., что на 46,1% больше суммы бюджетных ассигнований 2020 года.

При этом, сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП ЛО в 2023 году (в редакции от 03.11.2023), снизилась до 19 840 582,5 тыс. руб. или на 31,3% к 2022 году.

За период 2020 – 2022 годов сложился следующий уровень кассового исполнения АИП ЛО (к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законами об областном бюджете):

за 2020 год – 86,7%,

за 2021 год – 84,3%,

за 2022 год – 87,7%.

Информация о суммах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП ЛО, за период 2020 - 2023 годов представлена на рисунке:

проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Рис. 1, млн руб.

Информация о запланированных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) объемах бюджетных ассигнований на реализацию АИП ЛО на 2022 год и АИП ЛО на 2023 год в разрезе участников АИП ЛО представлена на рисунке:



* Комитет по строительству ЛО.
** Комитет по здравоохранению ЛО.

Рис. 2, млн руб.

Информация о запланированных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) объемах бюджетных ассигнований АИП ЛО на 2022 и 2023 годы в разрезе государственных программ представлена на рисунке:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рис. 3, млн руб.

Наибольший объем финансирования АИП ЛО в 2022 и 2023 годах запланирован для Комитета по строительству ЛО и Комитета по ДХ ЛО.

Наибольший объем финансирования АИП ЛО в 2022 и 2023 годах запланирован на реализацию государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Информация об исполнении АИП ЛО за период 2020 – 2022 годов согласно приложениям к аналитическим запискам об исполнении областного бюджета представлена в таблице:

Таблица 4-1, тыс. руб.

Период	План *	Исполнено	%
2020 год	19 112 068,5	17 139 619,1	89,7
2021 год	21 649 863,3	18 808 483,5	86,9
2022 год	28 262 070,1	25 338 919,0	89,7

* План согласно приложениям к аналитическим запискам об исполнении областного бюджета.

Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию АИП ЛО на 2022 - 2024 годы согласно проектам законов об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов и на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов в разрезе муниципальных районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области, Санкт-Петербурга, средств межмуниципального значения и

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

нераспределенных средств отражена в таблице:

Таблица 4-2, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципального района	На 2022 год[1]	доля, %	На 2023 год[2]	доля, %	На 2024 год[3]	доля, %
1	Бокситогорский район	107 793,0	0,6	115 435,0	0,7	150 343,0	0,6
2	Волосовский район	104 463,2	0,6	53 342,4	0,3	133 829,8	0,6
3	Волховский район	913 053,2	5,1	202 809,7	1,1	117 105,2	0,5
4	Всеволожский район	5 202 046,7	29,0	8 338 465,2	47,2	13 694 503,3	57,0
5	Выборгский район	1 406 197,6	7,8	1 435 844,7	8,1	584 797,2	2,4
6	Гатчинский район	1 111 516,4	6,2	609 945,4	3,5	1 089 628,0	4,5
7	Кингисеппский район	277 680,3	1,5	34 603,3	0,2	89 865,9	0,4
8	Киришский район	1 148 053,4	6,4	822 451,5	4,7	115 700,0	0,5
9	Кировский район	276 743,7	1,5	677 377,0	3,8	878 840,3	3,7
10	Лодейнопольский район	469 642,4	2,6	410 255,9	2,3	78 321,2	0,3
11	Ломоносовский район	965 948,9	5,4	734 185,0	4,2	460 320,5	1,9
12	Лужский район	163 276,0	0,9	36 000,0	0,2	256 098,2	1,1
13	Подпорожский район	453 069,4	2,5	314 158,9	1,8	-	-
14	Приозерский район	298 455,7	1,7	150 315,4	0,9	-	-
15	Сланцевский район	16 859,1	0,1	-	-	-	-
16	Тихвинский район	114 878,5	0,6	36 820,8	0,2	-	-
17	Тосненский район	669 450,7	3,7	468 423,7	2,7	663 788,5	2,8
18	Сосновоборский городской округ	116 352,0	0,6	0,0	0,0	40 000,0	0,2
19	Межмуниципальное значение	3 201 176,2	17,8	2 951 501,7	16,7	4 530 117,3	18,9
20	Не распределенные средства	720 949,8	4,0	256 711,4	1,5	1 052 014,1	4,4
21	г. Санкт-Петербург	200 000,0	1,1	-	-	70 000,0	0,3
-	Итого:	17 937 606,1	100,0	17 648 647,0	100,0	24 005 272,4	100,0

Как видно из данной таблицы в 2023 – 2024 годах имеет место территориальная диспропорция в распределении средств областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий АИП ЛО. Так, доля средств, предусмотренных для мероприятий АИП ЛО, реализуемых на территории Всеволожского муниципального района, составляет в 2022 году – 29%, в 2023 году – 47,2%, в 2024 году – 57% от всей суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП ЛО.

Сводная информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год в разрезе

[1] Приложение 73 «Объекты адресной инвестиционной программы на 2022 - 2024 годы (по районам Ленинградской области)» к пояснительной записке 2022 года к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

[2] Приложение 18 «Объекты адресной инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы (по районам Ленинградской области)» к пояснительной записке 2023 года к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

[3] Приложение 81 «Объекты адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (по районам Ленинградской области)» к пояснительной записке 2024 года к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственных программ и ГРБС приведена в приложении № 1 к настоящему заключению.

АИП ЛО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждена областным законом от 21.12.2021 № 148-оз.

Согласно Приложению 8 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансирование АИП ЛО в 2022 году осуществлялось в рамках 11 государственных программ Ленинградской области, а также в рамках непрограммной части.

В реализации АИП ЛО на 2022 год принимали участие 8 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

1. Комитет по ДХ ЛО;
2. Комитет ОиПО ЛО;
3. Комитет по ФКиС ЛО;
4. Комитет по КиТ ЛО;
5. Комитет по ТЭК ЛО;
6. Комитет по строительству ЛО;
7. Комитет по ЖКХ ЛО;
8. Комитет по здравоохранению ЛО.

Приложением 8 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз (в первоначальной редакции) на реализацию АИП ЛО в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 440 444,3 тыс. руб., в том числе:

программная часть – 16 330 383,1 тыс. руб.;

непрограммная часть – 110 061,2 тыс. руб.

Областным законом от 01.04.2022 № 34-оз[1] внесены значительные изменения в областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, в соответствии с которыми финансирование АИП ЛО на 2022 год предусмотрено в сумме 27 339 628,3 тыс. руб., что на 10 899 184 тыс. руб. (на 66,3%) больше, чем в первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз. Информация представлена в таблице:

Таблица 5, тыс. руб.

Программа	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз		Изменение	
	первоначально	в ред. от 01.04.2022	сумма	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	2 006 275,8	2 721 542,6	715 266,8	35,7
2. Современное образование Ленинградской области	1 169 933,4	1 766 488,5	596 555,1	51,0
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	1 888 881,2	2 584 422,9	695 541,7	36,8
4. Развитие культуры в Ленинградской области	812 409,7	997 333,1	184 923,4	22,8
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории	4 372 352,3	7 083 453,2	2 711 100,9	62,0

[1] Областной закон от 01.04.2022 № 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Программа	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз		Изменение	
	первоначально	в ред. от 01.04.2022	сумма	%
Ленинградской области				
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	2 980 111,6	2 680 841,5	-299 270,1	-10,0
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	72 604,0	113 686,3	41 082,3	56,6
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	2 470 192,9	8 009 771,1	5 539 578,2	224,3
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	557 622,2	860 906,7	303 284,5	54,4
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	0,0	35 554,2	35 554,2	-
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	0,0	146 833,2	146 833,2	-
12. Безопасность Ленинградской области	0,0	0,0	0,0	-
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	110 061,2	338 795,0	228 733,8	207,8
Общий итог по АИП ЛО за 2022 год	16 440 444,3	27 339 628,3	10 899 184,0	66,3

Областным законом от 01.04.2022 № 34-оз наиболее значительно увеличены суммы бюджетных ассигнований на выполнение АИП ЛО в рамках следующих государственных программ:

Развитие транспортной системы Ленинградской области – на 5 539 578,2 тыс. руб. или в 3,2 раза,

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области – на 2 711 100,9 тыс. руб. или на 62%,

Развитие здравоохранения в Ленинградской области – на 715 266,8 тыс. руб. или на 35,7%,

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области – на 596 555,1 тыс. руб. или на 51%.

Областным законом от 07.10.2022 № 107-оз[1] внесены изменения в областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, в соответствии с которыми финансирование АИП ЛО на 2022 год предусмотрено в сумме 28 899 101,2 тыс. руб., что на 12 458 656,9 тыс. руб. (на 75,8%) больше, чем предусмотрено в первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз, из них:

программная часть – 28 807 004,8 тыс. руб. (увеличена на 12 476 621,7 тыс. руб. или на 76,4%);

непрограммная часть – 92 096,4 тыс. руб. (уменьшена на 17 964,8 тыс. руб. или на 16,3%).

Информация об изменении за 2022 год плановой суммы финансирования АИП ЛО на 2022 год в разрезе государственных программ представлена в таблице:

[1] Областной закон от 07.10.2022 № 107-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Таблица 6, тыс. руб.

Программа	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз		Изменение	
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	сумма	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	2 006 275,8	2 811 809,5	805 533,7	40,2
2. Современное образование Ленинградской области	1 169 933,4	1 947 599,8	777 666,4	66,5
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	1 888 881,2	2 400 423,0	511 541,8	27,1
4. Развитие культуры в Ленинградской области	812 409,7	997 333,1	184 923,4	22,8
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	4 372 352,3	7 212 413,7	2 840 061,4	65,0
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	2 980 111,6	2 489 297,4	-490 814,2	-16,5
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	72 604,0	113 686,3	41 082,3	56,6
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	2 470 192,9	9 684 009,7	7 213 816,8	292,0
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	557 622,2	968 044,8	410 422,6	73,6
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	0,0	35 554,3	35 554,3	-
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	0,0	146 833,2	146 833,2	-
12. Безопасность Ленинградской области	0,0	0,0	0,0	-
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	110 061,2	92 096,4	-17 964,8	-16,3
Общий итог по АИП за 2022 год	16 440 444,3	28 899 101,2	12 458 656,9	75,8

В течение 2022 года наиболее значительно увеличены суммы бюджетных ассигнований на выполнение в рамках АИП ЛО следующих государственных программ:

Развитие транспортной системы Ленинградской области – на 7 213 816,8 тыс. руб. или в 3,9 раза,

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области – на 2 840 061,4 тыс. руб. или на 65%,

Развитие здравоохранения в Ленинградской области – на 805 533,7 тыс. руб. или на 40,2%,

Современное образование Ленинградской области – на 777 666,4 тыс. руб. или на 66,5%.

Согласно приложению 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год (вх. КСП ЛО № 01-07-31/2023 от 26.05.2023) исполнение АИП ЛО за 2022 год составило 25 338 919 тыс. руб. или 87,7% от суммы средств, предусмотренных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (28 899 101,2 тыс. руб.), в том числе:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 7, тыс. руб.

Направление расходов в АИП ЛО	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	План согласно приложению 15	Исполнение	Процент исполнения (гр. 5 = гр. 4 / гр. 2 * 100)
1	2	3	4	5
Программная часть	28 807 004,8	28 169 973,7	25 249 884,4	87,7
Непрограммная часть	92 096,4	92 096,4	89 034,6	96,7
Всего по АИП ЛО	28 899 101,2	28 262 070,1	25 338 919,0	87,7

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год в разрезе государственных программ представлена в таблице:

Таблица 8, тыс. руб.

Программа	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 07.10.2022	Исполнено	
		сумма	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	2 811 809,5	2 091 177,3	74,4
2. Современное образование Ленинградской области	1 947 599,8	1 603 468,1	82,3
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	2 400 423,0	1 806 924,6	75,3
4. Развитие культуры в Ленинградской области	997 333,1	944 091,1	94,7
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	7 212 413,7	6 651 568,4	92,2
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	2 489 297,4	1 666 229,3	66,9
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	113 686,3	57 900,4	50,9
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	9 684 009,7	9 372 097,0	96,8
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	968 044,8	992 507,4	102,5
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	35 554,3	35 190,2	99,0
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	146 833,2	28 730,5	19,6
12. Безопасность Ленинградской области	0,0	0,0	-
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	92 096,4	89 034,6	96,7
Общий итог по АИП за 2022 год	28 899 101,2	25 338 919,0	87,7

Сводная информация об исполнении АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года

Информация об исполнении АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года в разрезе государственных программ и ГРБС приведена в приложении № 2 к настоящему заключению.

АИП ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утверждена областным законом от 19.12.2022 № 151-оз.

Приложением 8 «Адресная инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» к областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (в первоначальной редакции) на реализацию АИП ЛО в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 597 245,7 тыс. руб., в том числе:

программная часть – 17 475 654,7 тыс. руб.;

непрограммная часть – 121 591 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Приложению 8 «Адресная инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» к областному закону от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансирование АИП ЛО в 2023 году осуществлялось в рамках 11 государственных программ Ленинградской области, а также в рамках непрограммной части.

В реализации АИП ЛО на 2023 год принимали участие 8 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

1. Комитет по ДХ ЛО;
2. Комитет ОиПО ЛО;
3. Комитет по ФКиС ЛО;
4. Комитет ПиБ ЛО;
5. Комитет по ТЭК ЛО;
6. Комитет по строительству ЛО;
7. Комитет по ЖКХ ЛО;
8. Комитет по здравоохранению ЛО.

Областным законом от 10.04.2023 № 34-оз внесены изменения в областной закон от 19.12.2022 № 151-оз, в соответствии с которыми финансирование АИП ЛО на 2023 год предусмотрено в сумме 21 536 066,3 тыс. руб., что на 3 938 820,6 тыс. руб. (на 22,4%) больше, чем предусмотрено в первоначальной редакции областного закона от 19.12.2022 № 151-оз, из них:

программная часть – 21 414 475,2 тыс. руб. (увеличена на 3 938 820,5 тыс. руб. или на 22,5%);

непрограммная часть – 121 591,1 тыс. руб. (увеличена на 0,1 тыс. руб.).

Информация об изменении за 1-е полугодие 2023 года плановой суммы финансирования АИП ЛО на 2023 год в разрезе государственных программ представлена в таблице:

Таблица 9, тыс. руб.

Программа	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год		Изменение	
	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	1 237 289,4	1 870 701,9	633 412,5	51,2
2. Современное образование Ленинградской области	869 978,3	1 325 590,9	455 612,6	52,4
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	1 114 837,1	1 786 011,4	671 174,3	60,2
4. Развитие культуры в Ленинградской области	563 490,8	1 081 942,8	518 452,0	92,0
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	3 364 453,9	4 323 093,9	958 640,0	28,5
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	1 291 179,8	1 647 328,4	356 148,6	27,6
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	0,0	37 385,9	37 385,9	-
8. Развитие транспортной системы	8 434 467,2	8 558 954,9	124 487,7	1,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год		Изменение	
	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%
Ленинградской области				
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	465 958,2	580 646,2	114 688,0	24,6
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	0,0	0,0	0,0	-
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	0,0	68 818,9	68 818,9	-
12. Безопасность Ленинградской области	134 000,0	134 000,0	0,0	0,0
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	121 591,0	121 591,1	0,1	0,0
Общий итог по АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 год	17 597 245,7	21 536 066,3	3 938 821,0	22,4

В течение 1-го полугодия 2023 года наиболее значительно увеличены суммы бюджетных ассигнований на выполнение в рамках АИП ЛО следующих государственных программ:

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области – на 958 640 тыс. руб. или на 28,5%,

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области – на 671 174,3 тыс. руб. или на 60,2%,

Развитие здравоохранения в Ленинградской области – на 633 412,5 тыс. руб. или на 51,2%,

Развитие культуры в Ленинградской области – на 518 452 тыс. руб. или на 92%.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО относительно 2022 года сокращены для 9-ти государственных программ, в том числе:

Таблица 10, тыс. руб.

Программа	Утверждено на 2022 год областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 07.10.2022	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год в ред. от 10.04.2023	Изменение	
			сумма	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	2 811 809,5	1 870 701,9	-941 107,6	-33,5
2. Современное образование Ленинградской области	1 947 599,8	1 325 590,9	-622 008,9	-31,9
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	2 400 423,0	1 786 011,4	-614 411,6	-25,6
4. Развитие культуры в Ленинградской области	997 333,1	1 081 942,8	84 609,7	8,5
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	7 212 413,7	4 323 093,9	-2 889 319,8	-40,1
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	2 489 297,4	1 647 328,4	-841 969,0	-33,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа	Утверждено на 2022 год областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 07.10.2022	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год в ред. от 10.04.2023	Изменение	
			сумма	%
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	113 686,3	37 385,9	-76 300,4	-67,1
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	9 684 009,7	8 558 954,9	-1 125 054,8	-11,6
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	968 044,8	580 646,2	-387 398,6	-40,0
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	35 554,3	0,0	-35 554,3	-100,0
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	146 833,2	68 818,9	-78 014,3	-53,1
12. Безопасность Ленинградской области	0,0	134 000,0	134 000,0	-
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	92 096,4	121 591,1	29 494,7	32,0
Общий итог по АИП за 2022 год	28 899 101,2	21 536 066,3	-7 363 034,9	-25,5

Наиболее значительное сокращение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено на следующие программы:

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области - на 40,1% (на 2 889 319,8 тыс. руб.),

Развитие транспортной системы Ленинградской области - на 11,6% (на 1 125 054,8 тыс. руб.),

Развитие здравоохранения в Ленинградской области - на 33,5% (на 941 107,6 тыс. руб.).

Увеличение предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» (на 8,5% или на 84 609,7 тыс. руб.).

Реализация АИП ЛО в 2023 году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» не предусмотрена (в 2022 году объем запланированного финансирования составил 35 554,3 тыс. руб.).

В 2023 году запланирована реализация АИП ЛО в рамках государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» (в 2022 году финансирование не осуществлялось).

Согласно приложению 13 «Адресная инвестиционная программа на 2023 - 2025 годы» к аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (вх. КСП ЛО № 01-02-560/2023 от 29.08.2023) исполнение АИП ЛО за 2023 год по состоянию на 01.07.2023 составило 3 979 441,2 тыс. руб. или 18,5% от плана на 2023 год (21 536 066,3 тыс. руб.), в том числе:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 11, тыс. руб.

Направление расходов в АИП ЛО	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	План согласно приложению 13	Исполнение	Процент исполнения (гр. 5 = гр. 4 / гр. 2 * 100)
1	2	3	4	5
Программная часть	21 414 475,2	22 165 716,3	3 972 712,9	18,6
Непрограммная часть	121 591,1	121 591,1	6 728,3	5,5
Всего по АИП ЛО	21 536 066,3	22 287 307,4	3 979 441,2	18,5

Информация об исполнении АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года в разрезе государственных программ представлена в таблице:

Таблица 12, тыс. руб.

Программа	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год в ред. от 10.04.2023	Исполнено	
		сумма	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	1 870 701,9	680 474,8	36,4
2. Современное образование Ленинградской области	1 325 590,9	299 039,7	22,6
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	1 786 011,4	150 974,6	8,5
4. Развитие культуры в Ленинградской области	1 081 942,8	139 719,2	12,9
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	4 323 093,9	1 317 393,3	30,5
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	1 647 328,4	221 426,0	13,4
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	37 385,9	0,0	0,0
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	8 558 954,9	1 125 718,2	13,2
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	580 646,2	37 967,2	6,5
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	0,0	0,0	-
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	68 818,9	0,0	0,0
12. Безопасность Ленинградской области	134 000,0	0,0	0,0
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	121 591,1	6 728,3	5,5
Общий итог по АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года	21 536 066,3	3 979 441,2	18,5

2.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»[1]

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее также – проект областного закона об областном бюджете на 2022 год) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (далее также - ГП ЛО «Развитие

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

здравоохранения в ЛО») в 2022 году предусмотрено 2 006 275,8 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО – 1 579 422,4 тыс. руб.;

Комитету по здравоохранению ЛО – 426 853,4 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год финансирование АИП ЛО в сумме 2 006 275,8 тыс. руб. запланировано на 10 объектов и на приобретение жилья для медицинских работников (информация представлена Комитетом финансов ЛО письмом от 15.08.2023), в том числе:

Таблица 13, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
Комитет по здравоохранению ЛО:	
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	348 853,4
Приобретение жилья для медицинских работников	78 000,0
Комитет по строительству ЛО:	
2. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»	200 000,0
3. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	151 276,0
4. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	258 234,0
5. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	194 111,9
6. Строительство здания морга в г. Кингисепп	167 721,0
7. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	17 000,0
8. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г. п. Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»	371 877,5
9. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	93 892,0
10. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	125 310,0
Итого по государственной программе:	2 006 275,8

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в соответствии с проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год на сумму 2 006 275,8 тыс. руб. (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 без изменений).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год предусмотрены в сумме 2 721 542,6 тыс. руб. (увеличены на 715 266,8 тыс. руб. или на 35,7% к первоначально утвержденным).

Изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 14, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Комитет по здравоохранению Ленинградской области:		
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	348 853,4	832 994.6
Приобретение жилья для медицинских работников	78 000,0	78 000,0
Комитет по строительству Ленинградской области:		
2. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»	200 000,0	200 000,0
3. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	151 276,0	202 271,3
4. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	258 234,0	355 184,9
5. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	194 111,9	197 564,5
6. Строительство здания морга в г. Кингисепп	167 721,0	150 468,1
7. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	17 000,0	20 000,0
8. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»	371 877,5	371 877,5
9. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	93 892,0	111 508,6
10. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	125 310,0	201 673,2
Итого по государственной программе:	2 006 275,8	2 721 542,6

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год предусмотрены в сумме 2 811 809,4 тыс. руб. (увеличены на 90 266,8 тыс. руб. или на 3,3%).

Изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 15, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Комитет по здравоохранению ЛО:		
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	832 994.6	832 994.6
Приобретение жилья для медицинских работников	78 000,0	68 266,8
Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района	-	100 000,0
Комитет по строительству ЛО:		
2. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино	200 000,0	202 200,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»		
3. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	202 271,3	182 871,3
4. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	355 184,9	355 184,9
5. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	197 564,5	197 564,5
6. Строительство здания морга в г. Кингисепп	150 468,1	165 468,1
7. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	20 000,0	20 000,0
8. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г. п. Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»	371 877,5	374 077,5
9. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	111 508,6	111 508,6
10. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	201 673,2	201 673,2
Итого по государственной программе:	2 721 542,6	2 811 809,4

Согласно информации, представленной в таблице 8 «Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Адресная инвестиционная программа на 2022 год» в составе материалов к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год плановые назначения для финансирования объектов АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год составляют 2 705 279,2 тыс. руб., что на 106 530,2 тыс. руб. или на 3,8% меньше, чем утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в редакции от 07.10.2022).

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год согласно документам к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год[1] составило 2 091 177,4 тыс. руб. или 77,3%, в том числе:

Таблица 16, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[2]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по здравоохранению Ленинградской области:				

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год и проект областного закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год», представлены Законодательным собранием Ленинградской области в КСП ЛО письмом от 26.05.2023 № 3200-1/23-06-0.

[2] Приложение 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета за 2022 год.

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[2]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	832 994,6	832 994,6	601 484,7	72,2
Приобретение жилья для медицинских работников	68 266,8	68 266,8	68 266,8	100,0
Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области:				
2. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»	202 200,0	505 520,1	505 520,1	100,0
3. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	182 871,3	181 575,4	60 470,5	33,3
4. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	355 184,9	522 529,9	362 960,4	69,5
5. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	197 564,5	9 206,4	1 322,0	14,4
6. Строительство здания морга в г. Кингисепп	165 468,1	187 777,1	178 720,7	95,2
7. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0
8. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г. п. Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»	374 077,5	70 757,4	70 757,4	100,0
9. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	111 508,6	111 508,6	84 332,2	75,6
10. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	201 673,2	95 142,9	37 342,6	39,2
Итого по государственной программе:	2 811 809,4	2 705 279,2	2 091 177,4	77,3

Реализация АИП ЛО в рамках государственной программы в 2022 году составила:

плановый объем финансового обеспечения в 2022 году увеличился с 2 006 275,8 тыс. руб. до 2 705 279,2 тыс. руб.;

исполнение составило 2 091 177,4 тыс. руб. или 77,3%;

количество объектов АИП ЛО в 2022 году составило 10 объектов;

также в рамках государственной программы осуществлялись мероприятия:

приобретение жилья для медицинских работников,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района (включено в АИП ЛО в 2022 году).

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 1-е полугодие 2023 года

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», направленным в КСП ЛО Законодательным собранием Ленинградской области (от 21.10.2022, вх. № 01-07-47/2022), на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы в 2023 году предусмотрено 1 361 311,1 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО (981) – 1 283 311,1 тыс. руб.;

Комитету по здравоохранению ЛО (986) – 78 000 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год финансирование АИП ЛО в сумме 1 361 311,1 тыс. руб. запланировано на 6 объектов и на приобретение жилья для медицинских работников (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на 2023 год предусмотрено 1 237 289,4 тыс. руб. для 7-ми объектов АИП ЛО и на мероприятия:

приобретение жилья для медицинских работников,

приобретение помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района.

Информация отражена в таблице:

Таблица 17, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
Комитет по здравоохранению ЛО:		
1. Приобретение жилья для медицинских работников	78 000,0	78 000,0
2. Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района	0,0	105 866,8
Комитет по строительству ЛО:		
3. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»	420 000,0	129 614,1
4. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	25 000,0	26 295,9
5. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	-	-
6. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	487 433,6	20 000,0
7. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	100 000,0	100 000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
8. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»	195 877,5	508 503,6
9. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	55 000,0	134 773,0
10. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	0,0	134 236,0
Итого по государственной программе:	1 361 311,1	1 237 289,4

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены в сумме 1 870 701,9 тыс. руб. (увеличены на 633 412,5 тыс. руб. или на 51,2% к первоначально утвержденным).

Изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 18, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8, в ред. от 10.04.2023)
Комитет по здравоохранению Ленинградской области:		
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	-	231 509.9
2. Приобретение жилья для медицинских работников	78 000,0	78 000,0
3. Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района	105 866,8	105 866,8
Комитет по строительству Ленинградской области:		
4. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»	129 614,1	129 614,1
5. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	26 295,9	164 667,8
6. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	-	87 022,5
7. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	20 000,0	27 884,4
8. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	100 000,0	100 000,0
9. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г. п. Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»	508 503,6	592 150,6
10. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	134 773,0	161 949,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8, в ред. от 10.04.2023)
11. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	134 236,0	192 036,4
Итого по государственной программе:	1 237 289,4	1 870 701,9

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года[1] по объектам государственной программы составило 680 474,8 тыс. руб. или 36,4% в том числе:

Таблица 19, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8, в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[2]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Комитет по здравоохранению ЛО:				
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	231 509.9	231 509,9	98 193,4	42,4
2. Приобретение жилья для медицинских работников	78 000,0	78 000,0	39 988,1	51,3
3. Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района	105 866,8	105 866,8	105 866,8	100,0
Комитет по строительству ЛО:				
4. ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница» Поликлиника в г. Мурино / Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская МБ»	129 614,1	129 614,1	85 950,6	66,3
5. Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района	164 667,8	194 987,2	22 798,4	11,7
6. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	87 022,5	87 022,5	10 197,8	11,7
7. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг	27 884,4	29 944,1	0,0	0,0
8. ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» Поликлиника, в т.ч. проектирование / Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница»	100 000,0	100 000,6	0,0	0,0
9. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» Новосельская поликлиника / Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п.	592 150,6	592 150,0	215 908,8	36,5

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (вх. КСП ЛО № 01-02-560/2023 от 29.08.2023).

[2] Приложение 13 «Адресная инвестиционная программа на 2023-2025 годы» в составе документов к отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8, в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[2]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Новоселье Ломоносовского района / Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ»				
10. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	161 949,4	161 949,4	101 571,0	62,7
11. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	192 036,4	159 657,2	0,0	0,0
Итого по государственной программе:	1 870 701,9	1 870 701,9	680 474,8	36,4

Реализация АИП в рамках государственной программы за 1-е полугодие 2023 года (по состоянию на 01.07.2023) составила:

плановый объем финансового обеспечения на 2023 год увеличился с 1 237 289,4 тыс. руб. до 1 870 701,9 тыс. руб.;

исполнение составило 680 474,8 тыс. руб. или 36,4%;

количество объектов АИП ЛО составляет 9 (по состоянию на 01.07.2023),

кроме того, в рамках государственной программы в 2023 году выполняются мероприятия:

приобретение жилья для медицинских работников,

выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района.

Перечень объектов ГП ЛО «Развитие здравоохранения в ЛО»

Перечень объектов государственной программы утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 18.07.2016 № 245[1].

Информация о сроках реализации мероприятий АИП ЛО, реализация которых предусмотрена в 2022 - 2023 годах, приведена в таблице:

Таблица 20, тыс. руб.

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022[2]	По состоянию на 01.07.2023[3]
1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района	2018 – 2022 годы	2018 – 2023 годы
2. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области	2017 – 2022 годы	2017 – 2023 годы

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 18.07.2016 № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (далее по тексту Перечень объектов ГП «Развитие здравоохранения в ЛО»).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2021 № 720 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2023 № 385 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022[2]	По состоянию на 01.07.2023[3]
3. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район	2017 – 2022 годы	2017 – 2023 годы
4. Строительство здания морга в г. Кингисепп	2018 – 2022 годы	2018 – 2022 годы
5. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно	2019 – 2023 годы	2019 – 2023 годы
6. Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование	2017 – 2023 годы	2017 – 2023 годы
7. Проектирование и строительство объекта: «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр Южный г. Выборг»	2021 – 2024 годы	2021 - 2025 годы
8. Строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района, в том числе проектирование	2019 - 2024 годы	2019 - 2024 годы
9. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района, в том числе проектирование	2021 - 2024 годы	2021- 2024 годы
10. Проектирование и строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»	2021 - 2025 годы	2021 - 2025 годы
11. Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района	-	2022 - 2024 годы

1. Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении «Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по здравоохранению ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках приоритетного проекта «Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации» (КЦСР 01 06 01 04280). В рамках мероприятия предусмотрено финансовое обеспечение бюджетной инвестиции Ленинградской области в рамках реализации концессионного соглашения о реконструкции объекта недвижимого имущества под объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» и его эксплуатацию в рамках концессионного соглашения.

Согласно пункту 2.4 подпрограммы «Совершенствование системы здравоохранения Ленинградской области» ГП «Развитие здравоохранения в ЛО» в 2018 году заключено концессионное соглашение о реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3, под объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» на 200 коек. Современный областной центр медицинской реабилитации позволит оказывать оздоровительные, диагностические, лечебные и реабилитационные услуги жителям Ленинградской области по направлениям: кардиология, неврология, опорно-двигательный аппарат и периферическая нервная система. Кроме того, объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» в ходе его целевой эксплуатации в сфере ОМС будет обеспечивать оказание услуг первичной медико-санитарной помощи (в том числе оказываемой в неотложной форме) для жителей

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Коммунар. Информация о сроках реализации мероприятия и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 21, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2018 – 2022 годы	2018 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	2 164 336,61	2 164 336,61
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2018 – 2022 годы	2 607 283,43	-
на 2022 – 2023 годы	-	1 064 504,51
в том числе:		
на 2018-2021 годы	2 258 430,0	-
на 2022 год	348 853,43	832 994,61
на 2023 год	-	231 509,9
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	1 177 629,74	2 026 920,08

Срок реализации мероприятия продлен с 2022 года по 2023 год. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 22, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	348 853,4
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	832 994,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	832 994,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	832 994,6
Исполнено за 2022 год	601 484,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	231 509,9
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	231 509,9
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	98 193,4

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 348 853,4 тыс. руб.

В течение 2022 года финансовое обеспечение объекта увеличилось на 484 141,2 тыс. руб. или на 138,8%. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (вх. КСП ЛО № 01-07-9/2022-0-1 от 15.03.2022) увеличение запланировано за счет остатков 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 601 484,7 тыс. руб. (72,2%).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области (приложение 15 к аналитической записке) причина неисполнения заключается в задержке сроков производства работ в связи со срывом поставок строительных материалов и импортного инженерного оборудования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Отчету о реализации государственной программы за 2022 год готовность объекта составляет 92%, окончание работ запланировано на июль 2023 года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 231 509,9 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (вх. № 01-07-9/2023 от 15.03.2023) запланировано увеличение средств за счет неиспользованного остатка 2022 года по концессионному соглашению.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 98 193,4 тыс. руб. (42,4%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года в соответствии с условиями концессионного соглашения перечисление очередного транша платы концедента предусмотрено после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (получение планируется в сентябре 2023 года).

Согласно Журналу регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, размещенному на официальном сайте (https://expert.lenobl.ru) Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее - Комитет ГСНиГЭ ЛО), для объекта «Реконструкция объектов недвижимого имущества под объект здравоохранения «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» выдано разрешение на ввод объектов в эксплуатацию № 47-24-115-2023 от 05.10.2023.

2. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» (КЦСР 01 8 01 04 300).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 23, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2017 – 2022 годы	2017 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	960 482,57 (в ценах 2019 года)	1 121 615,47 (в ценах 2019 год, 2021 и 2022 годов)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2019 – 2022 годы	1 078 234,00	-
на 2022 – 2023 годы	-	609 552,40
в том числе:		
на 2019 - 2021 годы	880 000,00	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2022 год	56 149,56	522 529,86
на 2023 год	-	87 022,53
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	456 817,48	1 104 827,04

Срок окончания строительства объекта продлен с 2022 года до 2023 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице.

Таблица 24, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	258 234,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	355 184,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	355 184,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	522 529,9
Исполнено за 2022 год	362 960,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	87 022,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	87 022,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	10 197,8

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 258 234 тыс. руб.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта составляет 522 529,9 тыс. руб., что на 167 345 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений – восстановление остатков 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 362 960,4 тыс. руб. (69,5%).

Согласно Отчету о реализации государственной программы за 2022 год была выявлена вынужденная необходимость корректировки проектно-сметной документации по причине несоответствия проектно-сметной документации действующим градостроительным нормам и правилам и неучтенным проектом дополнительным работам. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.12.2022.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 87 022,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение планируется за счет неиспользованного остатка 2022 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 10 197,8 тыс. руб. (11,7%). Согласно документам к Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 30.12.2022, распоряжением Правительства ЛО от 31.10.2022 № 786-р[1] увеличена цена государственного контракта не более, чем на 30%, формируется комплект документации для окончательной оплаты выполненных работ после корректировки ПСД.

3. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» (КЦСР 01 8 01 04300). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 25, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2017-2022	2017-2023
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	226 531,93 (в ценах 2018 года)	226 531,93 (в ценах 2018 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
- на 2020 – 2022 годы	270 660,00	
- на 2022 - 2023 годы	-	251 803,74
в том числе:		
на 2020-2021 годы	85 350,00	
на 2022 год	185 310,00	95 142,89
на 2023 год	-	156 660,85
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	53 369,52	114 348,92

Срок окончания строительства объекта продлен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечение объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 26, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	125 310,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	201 673,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	201 673,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	95 142,9
Исполнено за 2022 год	37 342,6
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0

[1] Распоряжение Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 № 786-р «Об изменении существенных условий государственного контракта от 27 сентября 2019 года № 21046 в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».

Наименование	Сумма
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	134 236,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	192 036,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	159 657,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 125 310 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта АИП увеличено на 76 363,2 тыс. руб. или на 60,9%.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта составляет 95 142,9 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение ассигнований для объекта произошло в связи с проводимой корректировкой ПСД, ассигнования перераспределены на другие объекты государственной программы.

Исполнение за 2022 год составило 37 342,6 тыс. руб. (39,2%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за 2022 год состояние строительной готовности объекта составляет 55%, завершен монтаж кровли. Работы приостановлены по причине корректировки ПСД, в том числе в связи с удорожанием оборудования и строительных материалов. Направление документации на государственную экспертизу планируется в 1 квартале 2023 года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 134 236 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) предусмотрено увеличение финансового обеспечения объекта в 2023 году на 57 800,4 тыс. руб. или на 43,1%.

В соответствии с данными СБР ЛО (01.07.2023) финансовое обеспечение объекта составляет 159 657,2 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений в том, что 15.03.2023 по объекту получено отрицательное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на откорректированную ПСД по итогам экспертного сопровождения. Государственный контракт на строительство расторгнут 07.09.2023 по причине недобросовестной работы подрядной организации и принято решение о перераспределении не законтрактованных лимитов по объекту, предусмотренных на закупку оборудования, на иные объекты государственной программы.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. (0%). Согласно документам к Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года состояние строительной готовности объекта – 56%, причина неисполнения - задержка сроков выполнения работ в связи с корректировкой ПСД и проведением повторной государственной экспертизы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный контракт от 16.03.2020 № 80795

Между государственным казенным учреждением «Управление строительства Ленинградской области» (ГКУ «УС ЛО») и ООО «Технострой» заключен государственный контракт от 16.03.2020 № 80795 на выполнение работ по строительству амбулаторно-поликлинического комплекса в пос. Тельмана, Тосненского муниципального района.

Срок выполнения работ – 29 месяцев со дня передачи подрядчику строительной площадки (пункт 2.1).

Цена контракта – 188 943,8 тыс. руб. (пункт 3.1).

Дополнительным соглашением от 15.04.2022 № 9 внесены изменения в цену контракта – 207 838,2 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 24.11.2022 № 13 срок выполнения работ установлен – 31.12.2023.

Соглашением от 07.09.2023 между ГКУ «УС ЛО» и ООО «Технострой» государственный контракт от 16.03.2020 № 80795 расторгнут по соглашению сторон. Авансовый платеж в размере 19 085,2 тыс. руб., перечисленный платежным поручением от 27.05.2022 № 683170, подрядчик должен перечислить заказчику в срок не позднее 16.09.2023.

Следует отметить, что государственный контракт от 16.03.2020 № 80795 расторгнут через 3,5 года исполнения. При этом состояние строительной готовности объекта составляет 56%.

Согласно платежному поручению от 15.09.2023 № 2601 ООО «Технострой» вернуло аванс в размере 18 199,2 тыс. руб. ГКУ «УС ЛО» (возврат неотработанного аванса).

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 21.10.2022 № 18 стоимость выполненных работ и затрат составляет:

с начала проведения работ - 86 123,1 тыс. руб.;

с начала года – 19 089 тыс. руб.

Следует отметить, что согласно счету на оплату № 139 от 21.10.2022, Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 21.10.2022 № 18, акту сдачи-приемки прочих работ и затрат на предоставление банковской гарантии к дополнительному соглашению от 18.05.2022 № 10 заказчиком приняты и оплачены (платежное поручение от 08.12.2022 № 187559) прочие затраты подрядчика, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта от 16.03.2020 № 80795 и гарантийных обязательств по нему, на сумму 1 633,5 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной в ЕИС (https://zakupki.gov.ru), на объекте выполнены и оплачены работы на сумму 19 089 тыс. руб., в том числе:

Таблица 27, тыс. руб.

Реквизиты актов	сумма	Реквизиты платежных поручений	сумма
Акт о приемке выполненных работ № 17 от 20.04.2022	16 135,4	№ 349666 от 29.04.2022	16 135,4
-	-	Выдача аванса. № 683170 от 27.05.2022	19 085,2

Реквизиты актов	сумма	Реквизиты платежных поручений	сумма
-	-	Возврат аванса. № 2301 от 15.09.2023	-18 199,2
Акт о приемке выполненных работ № 18 от 28.10.2022	1 320,1	№ 45841 от 08.11.2022	434,0
Акт о приемке выполненных работ № 18.1 от 01.11.2022	1 633,5	№ 187559 от 08.12.2022	1 633,5
Итого	19 089,0	-	19 089,0

Другие документы, подтверждающие исполнение контракта, на сумму 67 034,1 тыс. руб. в реестре контрактов не размещены.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта на сумму 67 034,1 тыс. руб. не размещены.

Необходимо отметить, что исходя из вышеуказанных документов о приемке работ фактически строительные работы на объекте в 2023 году не принимались.

Указанные факты влекут риски несвоевременного строительства объекта «Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район» в установленный срок (2023 год) и возможное увеличение стоимости его строительства.

4. Строительство здания морга в г. Кингисепп

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» (КЦСР 01 8 06 04300).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 28, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2018 – 2022 годы	2018 – 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	245 016,07	336 575,06 (в ценах 2022 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020 - 2022 годы	291 221,00	-
на 2022 год	-	187 777,14
в том числе:		
на 2020 - 2021 годы	141 116,56	
на 2022 год	150 104,44	187 777,14
на 2023 год	-	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	16 738,58	322 712,18

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 29, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	167 721,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	150 468,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	165 468,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	187 777,1
Исполнено за 2022 год	178 720,7
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 167 721 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение снижено до 150 468,1 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 165 468,1 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (вх. КСП ЛО № 01-07-44/2022 от 22.09.2022) необходимость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта составляет 187 777,1 тыс. руб., что на 22 309 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов и необходимого к закупке оборудования.

Исполнение за 2022 год составляет 178 720,7 тыс. руб. (95,2%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО проведена корректировка проектно-сметной документации (ПСД), в том числе в связи с удорожанием оборудования и строительных материалов, для окончательной оплаты выполненных работ. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 31.08.2022.

Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год строительная готовность объекта составляет 100%.

Финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено.

5. Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» (КЦСР 01 8 06 04300).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 30, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2019-2023	2019-2023
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	164 863,00	169 970,67 (в ценах 2021 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020 - 2023 годы	174 522,00	-
на 2022 - 2023 годы	-	273 457,96
в том числе:		
на 2020 - 2021 годы	8 013,44	-
на 2022 год	111 508,56	111 508,56
на 2023 год	55 000,00	161 949,40
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	1 943,2	89 288,8

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 31, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	93 892,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	111 508,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	111 508,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	111 508,6
Исполнено за 2022 год	84 332,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	55 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	55 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	55 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	134 773,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	161 949,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	161 949,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	101 571,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 93 892 тыс. руб.

В течение 2022 года финансовое обеспечение объекта увеличилось на 17 616,6 тыс. руб. или на 18,8% до 111 508,6 тыс. руб.

Исполнение за 2022 год составляет 84 332,2 тыс. руб. (75,6%).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте проводятся отделочные работы, устройство слаботочных сетей, проведена корректировка проектно-сметной документации, в том числе в связи с удорожанием оборудования и строительных материалов, проводится государственная экспертиза.

Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год строительная готовность объекта составляет 95%.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 год для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 55 000 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 134 773 тыс. руб., что на 79 773 тыс. руб. больше, чем предусмотрено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз. Согласно информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение ассигнований связано с удорожанием стоимости строительных материалов и необходимого оборудования.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 161 949,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованных остатков 2022 года.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 101 571 тыс. руб. (62,7%).

Между ГКУ «УС ЛО» и ООО «ЛидерСервис» заключен государственный контракт от 30.12.2021 № 54482 на выполнение работ по строительству объекта «Завершение строительства здания морга г. Тосно, Шоссе Барыбина, д. 31».

Согласно соглашению от 27.09.2023 о расторжении государственного контракта от 30.12.2021 № 54482 (данные из ЕИС, https://zakupki.gov.ru):

в связи с фактическим завершением строительства и отсутствием необходимости в дальнейшем исполнении контракта стороны решили расторгнуть контракт;

стороны пришли к соглашению, что на момент расторжения контракта поставщик фактически выполнил работы в соответствии с условиями контракта на сумму 143 880,9 тыс. руб., оплачено заказчиком 143 880,9 тыс. руб.;

обязательства на сумму 21 057,2 тыс. руб. стороны прекращают.

6. Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках «Мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» (КЦСР 01 8 01 04300).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 32, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2017 – 2023 годы	2017 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	313 655,79 (в ценах 2018 года)	507 395,26 (в ценах 2022 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020– 2023 годы	381 325,70	-
на 2022 - 2023 годы	-	376 562,61
в том числе:		
на 2020-2021 годы	205 049,70	

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2022 год	151 276,00	181 575,38
на 2023 год	25 000,00	194 987,23
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	98 290,94	217 766,38

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 33, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	151 276,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	202 271,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	182 871,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	181 575,4
Исполнено за 2022 год	60 470,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	25 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	25 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	25 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	26 295,9
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	164 667,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	194 987,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	22 798,4

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 151 276 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 202 271,3 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение планируется за счет остатков 2021 года. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта уменьшено до 182 871,3 тыс. руб.

Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет причина уменьшения бюджетных ассигнований в 2022 году в том, что государственный контракт расторгнут, заключен новый государственный контракт.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта уменьшено до 181 575,4 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение ассигнований обусловлено низкой строительной готовностью объекта, в связи с чем закупка оборудования планируется в 2023 году. Исполнение за 2022 год составило 60 470,5 тыс. руб. (33,3%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год заключен новый государственный контракт с ООО «Ленстрой 47» на сумму 112 253,5 тыс. руб., срок выполнения работ – апрель 2023 года. Состояние строительной готовности составляет 60%.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте ведутся отделочные работы,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

работы по установке дверей, монтажу системы вентиляции, теплоизоляция стен гаража. Имеют место медленные темпы выполнения работы подрядной организацией.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 год на объект предусмотрено финансовое обеспечение в размере 25 000 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 26 295,9 тыс. руб., что на 1 295,9 тыс. руб. больше, чем предусмотрено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение связано с высокими темпами выполнения строительно-монтажных работ.

При этом, исполнение за 2022 год составляет 33,3% от плана на 2022 год. Комитет по строительству ЛО в Пояснительной записке (ф. 0503160) за 2022 год указывает на медленные темпы выполнения работы подрядной организацией на данном объекте.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта увеличено до 164 667,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение планируется за счет неиспользованных остатков 2022 года.

Согласно данным СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 194 987,2 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с перераспределением ассигнований с других объектов и в связи с подтвержденным увеличением стоимости строительства объекта по заключению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и планируемым вводом объекта в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 22 798,4 тыс. руб. (11,7%).

Информация о контрактах, заключенных в целях строительства объекта

Между ГКУ «УС ЛО» и ООО «СК Мегаполис» заключен государственный контракт от 20.03.2020 № 2039 на выполнение работ по строительству объекта «Врачебная амбулатория на 110 посещений в смену в п. Дубровка Всеволожского района», согласно которому срок выполнения работ составляет 29 месяцев со дня передачи подрядчику строительной площадки.

Согласно соглашению от 28.12.2021 о расторжении государственного контракта от 20.03.2020 № 2039 (данные из ЕИС, https://zakupki.gov.ru):

стороны приняли решение о расторжении контракта,

стороны пришли к соглашению, что на момент расторжения контракта подрядчик фактически выполнил работы в соответствии с условиями контракта на сумму 143 232 тыс. руб., оплачено заказчиком 143 232 тыс. руб. (также в соглашении указано, что обстоятельства, установленные актом контрольного обмера фактически выполненных строительно-монтажных работ от 15.12.2021 не учтены);

обязательства в оставшейся части на сумму 103 050,7 тыс. руб. стороны прекращают.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Между ГКУ «УС ЛО» и ООО «Ленстрой 47» заключен государственный контракт от 13.05.2022 № 4163 на выполнение работ по строительству объекта «Врачебная амбулатория на 110 посещений в смену в п. Дубровка Всеволожского района». Цена контракта – 112 253,5 тыс. руб.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 17.07.2023 № 477-р цена государственного контракта от 13.05.2022 № 4163 увеличена до 145 234,5 тыс. руб. в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, срок исполнения государственного контракта от 13.05.2022 № 4163 – 31.12.2023.

7. Проектирование и строительство объекта «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» (КЦСР 01 8 01 04300).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 34, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2021 – 2024 годы	2021-2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	796 171,09	781 545,50
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2021 – 2024 годы	796 171,09	-
на 2022 – 2025 годы	-	857 054,22
в том числе:		
на 2021 год	14 625,63	
на 2022 год	194 111,90	9 206,36
на 2023 год	487 433,56	29 944,12
на 2024 год	100 000,00	436 418,73
на 2025 год		381 485,00
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	0,0	12 495,16

Срок окончания строительства объекта продлен с 2024 года на 2025 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 35, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	194 111,9
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	197 564,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	197 564,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	9 206,4
Исполнено за 2022 год	1 322,0
2023 год:	

Наименование	Сумма
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	487 433,6
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	487 433,6
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	487 433,6
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	20 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	27 884,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	29 944,1
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 194 111,9 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 197 564,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 9 206,4 тыс. руб., что на 188 358,1 тыс. руб. меньше по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 в связи с невозможностью применения типовой документации необходима разработка новой документации, сдвинуты сроки начала СМР в 2022 - 2023 годах, ассигнования перенесены на 2025 год.

Исполнение за 2022 год составило 1 322 тыс. руб. (14,4%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года продолжается разработка проектно-сметной документации, завершение которой запланировано в 2023 году, имеют место медленные темпы выполнения работ подрядной организацией.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение для объекта в размере 487 433,6 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 20 000 тыс. руб., что на 467 433,6 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение запланировано в связи с разработкой проектной документации, уменьшено финансирование в 2022 - 2023 годах и увеличено в 2025 году.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) увеличено финансовое обеспечение объекта до 27 884,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованных остатков 2022 года на технологическое присоединение.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 29 944,1 тыс. руб., что на 2 059,7 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

с перераспределением ассигнований с других объектов в связи с необходимостью оплаты технологического присоединения.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 тыс. руб. (0%).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения в том, что в ходе проектирования установлена невозможность привязки типового проекта строительства поликлиники на выбранном земельном участке в г. Выборг ввиду его геологических особенностей, решается вопрос об изменении существенных условий контракта на строительно-монтажные работы (в части исключения условия о применении типового проекта) или о расторжении контракта.

8. Строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену в г. п. Новоселье Ломоносовского района, в том числе проектирование

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (КЦСР 01 1 N9 53650).

Информация о сроках строительства объекта его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 36, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2019-2024 годы	2019-2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	879 051,96 (в ценах 2020 года), в том числе ПИР – 9 502,3	1 309 824,75 (в ценах 2022 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020 – 2024 годы	1 079 976,00	-
в том числе средства областного бюджета	372 146,82	-
на 2022 – 2024 годы	-	885 092,28
в том числе средства областного бюджета	-	390 192,33
в том числе:		
на 2020-2021 годы	331 853,5	
в том числе средства областного бюджета	118 924,26	
на 2022 год	371 877,50	70 757,36
в том числе средства областного бюджета	125 872,13	25 405,17
на 2023 год	195 877,50	592 150,04
в том числе средства областного бюджета	66 300,11	261 919,52
на 2024 год	180 368,50	222 184,88
в том числе средства областного бюджета	61 050,32	102 867,70
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	11 722,19	404 357,05

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 37, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	371 877,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	371 877,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	374 077,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	70 757,4
Исполнено за 2022 год	70 757,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	195 877,5
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	195 877,5
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	195 877,5
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	508 503,6
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	592 150,6
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	592 150,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	215 908,8

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 371 877,5 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 374 077,5 тыс. руб.

Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет необходимость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 70 757,4 тыс. руб., что на 303 320,1 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с корректировкой ПСД, перераспределены ассигнования 2022 года на другие объекты в рамках государственной программы.

Исполнение за 2022 год составило 70 757,4 тыс. руб. (100%).

Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года строительная готовность объекта составляет 45%, проводились работы по устройству пандуса и входных групп, лестничных маршей, устройству наружных стен, обстройке вентиляционных шахт и парапетов кровли, монтаж окон, устройству сетей наружного водоснабжения и канализации.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение для объекта в размере 195 877,5 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 508 503,6 тыс. руб., что на 312 626,1 тыс. руб. больше, чем предусмотрено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 причины увеличения следующие: выполнялась корректировка ПСД, перераспределены лимиты финансирования 2022 года с объекта «Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района» на объект «Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района», скорректированы ассигнования 2023 года.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта на 2023 год увеличено до 592 150,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на строительно-монтажные работы.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 215 908,8 тыс. руб. (36,5%).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 75%, распоряжением Правительства Ленинградской области увеличена цена государственного контракта на строительно-монтажные работы, поправками в областной закон о бюджете увеличены бюджетные ассигнования на 83 647,0 тыс. руб. Выполняется корректировка ПСД, планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2023 года.

9. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района, в том числе проектирование

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (КЦСР 01 1 N9 53650).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 38, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2021-2024 годы	2021-2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 252 765,37 (в ценах 1 кв. 2021 года), в том числе ПИР – 18 138,14	1 720 389,70 (в ценах 3 квартала 2022 года), в том числе ПИР – 18 138,14
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2021 – 2024 годы	1 250 000,00	-
в том числе средств областного бюджета	423 096,75	-
на 2022 – 2025 годы	-	1 672 891,07
в том числе средств областного бюджета		879 063,94
в том числе:	-	
на 2021 год	50 000,00	-
в том числе средства областного бюджета	16 923,87	-
на 2022 год	200 000,00	505 520,14
в том числе средства областного бюджета	67 695,48	172 562,49
на 2023 год	420 000,00	129 614,10
в том числе средства областного бюджета	142 160,51	52 427,74
на 2024 год	580 000,00	1 037 756,82
в том числе средства областного бюджета	196 316,89	654 073,71
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	0,0	555 520,14

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 39, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	

Наименование	Сумма
на 2022 год (первоначальная редакция)	200 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	200 000,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	202 200,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	505 520,1
Исполнено за 2022 год	505 520,1
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	420 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	420 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	420 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	129 614,1
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	129 614,1
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	129 614,1
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	85 950,6

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 200 000 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 202 200 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет необходимость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 505 520,1 тыс. руб., что на 303 320 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 причина увеличения суммы средств следующая: ввиду высоких темпов выполнения строительно-монтажных работ перераспределены лимиты финансирования 2022 года с объекта «Поликлиника на 600 посещений в смену в г. Новоселье Ломоносовского района» на объект «Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района», скорректированы ассигнования 2023 года.

Исполнение за 2022 год составило 505 520,1 тыс. руб. (100%).

Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь-декабрь 2022 год строительная готовность составляет 41%, на объекте велись работы по устройству плиты перекрытия 6 этажа, кирпичная кладка внутренних перегородок, кладка наружных стен, монтаж оконных блоков 1 - 3 этажей.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение в размере 420 000 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 129 614,1 тыс. руб., что на 290 385,9 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 причины уменьшения – ввиду высоких темпов выполнения строительно-монтажных работ перераспределены лимиты финансирования 2022 года с объекта «Поликлиника на 600 посещений в смену в г. Новоселье Ломоносовского района» на объект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района», скорректированы ассигнования 2023 года.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 85 950,6 тыс. руб. (66,3%).

10. Проектирование и строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (КЦСР 01 1 N9 53650).

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 40, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2021-2025 годы	2021-2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 260 412,50	1 260 412,50
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2022 – 2025 годы	1 260 412,50	2 175 633,33
в том числе средства областного бюджета	439 851,60	1 355 072,43
в том числе:		
на 2021 – 2022 годы (областной бюджет)	20 000,00	20 000,00
на 2023 год	100 000,00	102 996,93
в том числе средства областного бюджета	33 847,74	36 844,67
на 2024 год	168 022,50	168 022,50
в том числе средства областного бюджета	56 871,82	56 871,82
на 2025 год	972 390,00	1 884 613,90
в том числе средства областного бюджета	329 132,04	1 241 355,94
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	0,0	20 000,00

Информация о финансовом обеспечение объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 41, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	17 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	20 000,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	20 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	20 000,0
Исполнено за 2022 год	20 000,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	100 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	100 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	100 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	100 000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	100 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	100 000,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 17 000 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 20 000 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 20 000 тыс. руб. (100%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год на объекте выполняются работы по проектированию, получение положительного заключения государственной экспертизы запланировано ориентировочно на 3 квартал 2023 года, имеют место медленные темпы выполнения работ подрядной организацией.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение в размере 100 000 тыс. руб.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 100 000,6 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с перераспределением экономии с другого объекта в связи с необходимостью оплаты государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. (0%).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года для объекта согласовывается распоряжение Правительства Ленинградской области об изменении существенных условий контракта в части исключения типовой проектной документации объекта аналога, ПСД разработана, направлена на государственную экспертизу, планируемый срок получения положительного заключения – 3 квартал 2023 года.

11. Приобретение жилья для медицинских работников

Приобретение жилья для медицинских работников в перечне объектов ГП ЛО «Развитие здравоохранения в ЛО» по состоянию на 01.01.2023 и на 01.07.2023 не указано.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по здравоохранению ЛО финансовое обеспечение приобретения жилья для медицинских работников осуществляется в рамках основного мероприятия «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников» подпрограммы «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (КЦСР 01 8 05 00000).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о финансовом обеспечении мероприятия в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 42, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	78 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	78 000,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	68 266,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	68 266,8
Исполнено за 2022 год	68 266,8
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	78 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	78 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	78 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	78 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	78 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	78 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	39 988,1

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на реализацию мероприятия предусмотрено 78 000 тыс. руб.

В течение 2022 года финансовое обеспечение мероприятия уменьшилось на 9 733,2 тыс. руб. и составило 68 266,8 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет необходимость уменьшения ассигнований обусловлена экономией по результатам конкурсных процедур.

Исполнение за 2022 год составляет 68 266,8 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по здравоохранению ЛО в 2022 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению медицинских работников жильем за счет средств областного бюджета приобретена 21 квартира для последующего предоставления их по договорам служебного найма медицинским работникам, всего за 2014 - 2022 годы в Ленинградской области приобретено 253 квартиры.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение мероприятия в 2023 году предусмотрено в размере 78 000 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 39 988,1 тыс. руб. (51,3%).

12. Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансирование мероприятия осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (КЦСР 01 1 N1 00000).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о сроках реализации мероприятия и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 43, тыс. руб.

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	-	2022-2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2024 годы, тыс. руб.		320 933,00
в том числе:		
на 2022 год		100 000,00
на 2023 год		105 866,80
на 2024 год		115 066,20
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)		100 000,00

Информация о финансовом обеспечении мероприятия в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 44, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	100 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	100 000,0
Исполнено за 2022 год	100 000,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	105 866,8
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	105 866,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	105 866,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	105 866,8

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) в 2022 году на реализацию мероприятия предусмотрено 100 000 тыс. руб.

Исполнение за 2022 год составляет 100 000 тыс. руб. (100%).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по здравоохранению ЛО в 2022 году приобретено 2 нежилых помещения под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения общей площадью 2 127,9 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 21, корп. 1 на общую сумму 320 933 тыс. руб. по договору от 02.12.2022 № 17 с ООО «Бизнес Полис» на ипотечных условиях с залогом имущества на срок до 2024 года и рассрочкой платежей. В 2022 году произведена оплата в размере 100 000 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение мероприятия в 2023 году не предусмотрено. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на финансовое обеспечение мероприятия в 2023 году предусмотрено

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

105 866,8 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 105 866,8 тыс. руб. (100%).

2.2. Государственная программа «Современное образование Ленинградской области»[1]

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» (далее также ГП «Современное образование ЛО») в 2022 году предусмотрено 1 151 533,4 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО – 1 125 116,0 тыс. руб.;

Комитету ОиПО ЛО – 26 417,4 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год финансирование АИП ЛО в сумме 1 151 533,4 тыс. руб. запланировано на 12 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023), в том числе:

Таблица 45, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
Комитет ОиПО ЛО:	
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	7 395,0
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4
Комитет по строительству Ленинградской области:	
4. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	107 793,0
5. Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4	280 232,0
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	55 000,0
7. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. КУТЫШЕВА, д. 13	111 793,0
8. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7	222 917,0
9. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	60 000,0
10. Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле	105 769,0
11. Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор	116 352,0
12. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	65 260,0
Итого по государственной программе:	1 151 533,4

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования на сумму 1 169 933,4 тыс. руб. для 13 объектов АИП ЛО (согласно письму Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 № 19-04/241) – включен объект «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0107016:810» на сумму 18 400 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» на 2022 год предусмотрены в сумме 1 766 488,6 тыс. руб. (увеличены на 596 555,2 тыс. руб. или на 50,99% к первоначально утвержденным) на 16 объектов АИП ЛО.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 46, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Комитет ОиПО ЛО:		
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0	8 584,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	7 395,0	7 395,0
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4	10 438,4
Комитет по строительству Ленинградской области:		
4. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	107 793,0	175 225,4
5. Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4	280 232,0	503 437,0
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	55 000,0	57 265,0
7. Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест»		2 381,0
8. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13	111 793,0	139 028,0
9. Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района		18 743,3
10. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7	222 917,0	288 698,2
11. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	60 000,0	77 204,0
12. Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле	105 769,0	218 068,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
13. Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор	116 352,0	123 538,0
14. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	65 260,0	115 260,0
15. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8.		2 822,9
16. Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810.	18 400,0	18 400,0
Итого по государственной программе:	1 169 933,4	1 766 488,6

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» на 2022 год предусмотрены в сумме 1 947 599,8 тыс. руб. (увеличены на 181 111,2 тыс. руб. или на 10,25%) на 16 объектов АИП ЛО и на выкуп зданий дошкольных образовательных организаций.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 47, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Комитет ОиПО ЛО:		
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0	8 584,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	7 395,0	7 395,0
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4	10 438,4
Комитет по строительству Ленинградской области:		
4. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	175 225,4	175 225,4
5. Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4	503 437,0	503 437,0
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	57 265,0	57 265,0
7. Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест»	2 381,0	2 381,0
8. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13	139 028,0	139 028,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
9. Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района	18 743,3	18 743,3
10. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7	288 698,2	288 698,2
11. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	77 204,0	77 204,0
12. Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле	218 068,5	218 068,5
13. Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор	123 538,0	123 538,0
14. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	115 260,0	115 260,0
15. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8.	2 822,9	2 822,9
16. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810.	18 400,0	27 200,0
Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций		172 311,2
Итого по государственной программе:	1 766 488,6	1 947 599,8

Согласно информации, представленной в таблице 8 «Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Адресная инвестиционная программа на 2022 год» в составе материалов к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год плановые назначения для финансирования объектов АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» на 2022 год составляют 1 892 550,9 тыс. руб., что на 55 048,9 тыс. руб. или на 2,8% меньше, чем утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в редакции от 07.10.2022).

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» за 2022 год согласно документам к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год составило 1 603 468,1 тыс. руб. или 84,7% по 17 объектам АИП ЛО, в том числе:

Таблица 48, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет ОиПО ЛО:				
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0	8 584,0	8 584,0	100,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного	7 395,0	7 395,0	7 395,0	100,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга				
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4	10 438,4	10 438,4	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области:				
4. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	175 225,4	-	-	-
5. Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4	503 437,0	482 054,3	482 054,3	100,0
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	57 265,0	53 448,4	53 448,4	100,0
7. Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест»	2 381,0	2 381,0	540,0	22,7
8. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13	139 028,0	193 499,0	193 499,0	100,0
9. Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района	18 743,3	17 036,3	17 036,3	100,0
10. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7	288 698,2	288 698,2	195 385,6	67,7
11. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	77 204,0	77 204,0	77 204,0	100,0
12. Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле	218 068,5	218 068,5	90 130,4	41,3
13. Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор	123 538,0	189 687,7	167 090,1	88,1
14. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	115 260,0	60 789,0	18 201,5	29,9
15. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8.	2 822,9	1 012,9	226,8	22,4
16. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810.	27 200,0	27 200,0	27 200,0	100,0
Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций	172 311,2	-	-	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
17. Приобретение пристроенного дошкольного образовательного учреждения на 80 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, улица Нижняя, дом 5, корпус 3, помещение 89-Н	-	62 774,2	62 774,2	100,0
18. Приобретение здания детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4.	-	192 280,0	192 280,0	100,0
Итого по государственной программе:	1 947 599,8	1 892 550,9	1 603 468,1	84,7

Реализация АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» в 2022 году характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 169 933,4 тыс. руб. до 1 892 550,9 тыс. руб. (17 объектов);

исполнение составило 1 603 468,1 тыс. руб. или 84,7% (17 объектов).

Исполнение АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» в 2023 году предусмотрено 928 808,6 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО (981) – 842 730,4 тыс. руб.;

Комитету ОиПО ЛО (986) – 86 078,2 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год финансирование АИП ЛО в сумме 928 808,6 тыс. руб. запланировано на 10 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на 2023 год предусмотрено 869 978,3 тыс. руб. на 10 объектов АИП ЛО, в том числе:

Таблица 49, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
Комитет ОиПО ЛО:		
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0	8 584,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	7 395,0	7 395,0
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад № 9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4	10 438,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
4. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области	59 660,8	59 660,8
Комитет по строительству Ленинградской области:		
5. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	115 435,0	2 133,7
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	56 186,0	56 186,0
7. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	190 579,0	190 579,0
8. Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле	39 935,0	39 935,0
9. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	118 911,0	173 382,0
10. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0107016:810.	321 684,4	321 684,4
Итого по государственной программе:	928 808,6	869 978,3

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» на 2023 год предусмотрены в сумме 1 325 590,9 тыс. руб. (увеличены на 455 612,6 тыс. руб. или на 52,37% к первоначально утвержденным) на 12 объектов АИП ЛО.

Изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 50, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)
Комитет ОиПО ЛО:		
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0	8 584,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	7 395,0	7 395,0
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4	10 438,4
4. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области	59 660,8	59 660,8
Комитет по строительству Ленинградской области:		
5. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	2 133,7	2 133,7
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	56 186,0	121 542,7
7. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13	-	41 314,0
8. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7	-	114 514,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)
9. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	190 579,0	190 579,0
10. Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле	39 935,0	167 873,0
11. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	173 382,0	215 969,5
12. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810.	321 684,4	385 586,4
Итого по государственной программе:	869 978,3	1 325 590,9

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года[1] в рамках ГП «Современное образование ЛО» составило 299 039,7 тыс. руб. или 16,3% в том числе:

Таблица 51, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151 (приложение 8) (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[2]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Комитет ОиПО ЛО:				
1. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Березовый переулок, д. 1	8 584,0	8 584,0	8 584,0	100,0
2. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга	7 395,0	7 395,0	7 395,0	100,0
3. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	10 438,4	10 438,4	10 438,4	100,0
4. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области	59 660,8	59 660,8	0,0	0,0
Комитет по строительству Ленинградской области:				

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 21.08.2023 № 574 «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года» (вх. КСП ЛО от 29.08.2023 № 01-02-560/2023).
[2] Приложение 13 «Адресная инвестиционная программа на 2023-2025 годы» в составе документов к отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151 (приложение 8) (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[2]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
5. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	2 133,7	2 133,7	0,0	0,0
6. Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»	121 542,7	121 542,7	0,0	0,0
7. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13	41 314,0	41 314,0	22 750,1	55,1
8. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7	114 514,4	114 514,4	102 091,9	89,2
9. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района	190 579,0	190 579,0	18 795,5	9,9
10. Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле	167 873,0	167 873,0	14 205,1	8,5
11. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	215 969,5	215 969,5	0,0	0,0
12. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810.	385 586,4	385 586,4	114 779,9	29,8
13. Приобретение здания образовательного учреждения на 825 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0111013:571		511 405,0	0,0	0,0
Итого по государственной программе:	1 325 590,9	1 836 995,9	299 039,7	16,3

Реализация АИП ЛО в рамках ГП «Современное образование ЛО» за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения в 2023 год увеличился с 869 978,3 тыс. руб. до 1 836 995,9 тыс. руб.;

исполнение составило 299 039,7 тыс. руб. или 16,3%;

количество объектов АИП ЛО увеличилось с 10 до 13 (план).

Перечень объектов ГП ЛО «Современное образование ЛО»

Перечень объектов ГП ЛО «Современное образование ЛО» утвержден постановлениями Правительства Ленинградской области.

Информация о сроках реализации мероприятий АИП ЛО, реализация которых предусмотрена в 2022 - 2023 годах, приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 52, тыс. руб.

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
1. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 7 *	2020-2022 годы	2020-2023 годы
2. Проектирование и строительство объекта: Центра адаптивной физической культуры ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 *	2021-2023 годы	2021-2023 годы
3. Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» *	2019-2021 годы	2019-2022 годы
4. Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центр консультирования диагностики на 100 человек **	2018-2023 годы	2018-2023 годы
5. Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 **	2019-2022 годы	2019-2022 годы
6. Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района **	2019-2021 годы	2019-2022 годы
7. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района **	2021-2023 годы	2021-2025 годы
8. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга **	2016-2025 годы	2016-2025 годы
9. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8 ***	2017-2021 годы	2017-2022 годы
10. Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор ***	2020-2022 годы	2020-2022 годы
11. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район ***	2020-2023 годы	2020-2024 годы
12. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13 ***	2020-2022 годы	2020-2023 годы
13. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) ***	2020-2023 годы	2020-2023 годы
14. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 ***	2018-2024 годы	2018-2024 годы
15. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги»	2019-2022 годы	2019-2023

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 297 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 февраля 2022 года № 66 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов в рамках подпрограммы «Развитие современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Мга, Березовый переулок, д. 1 ***		
16. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810.	-	2022-2025 годы
17. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области	-	2022-2025
18. Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, ул. Нижняя, дом 5, корпус 3, помещение 89-Н	-	2022 год
19. Приобретение нежилого здания детского дошкольного образовательного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4	-	2022 год

* Постановление Правительства Ленинградской области от 17.08.2021 № 530 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 533 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».
** Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2021 № 721 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 марта 2016 года № 57 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».
***Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2021 № 723 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года № 479 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 № 19-04/241 в 2023 году также предусмотрена реализация мероприятия «Приобретение здания образовательного учреждения на 825 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0111013:571» на сумму 511 405 тыс. руб.

1. Строительство общежития ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 7.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Молодые профессионалы» (КЦСР 02 8 03 04300). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 53, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	291 455,64 (в ценах 2016 года без ПИР)	291 455,64 (в ценах 2016 года без ПИР)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020 – 2022 годы	391 241,90	-
на 2022 – 2023 годы	-	403 212,55
в том числе:		
на 2020 год	67 562,90	-
на 2021 год	100 762,00	-
на 2022 год	222 917,00	288 698,20
на 2023 год	-	114 514,35
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	58 440,08	340 668,82

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2022 года на 2023 год. Информация представлена в таблице:

Таблица 54, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	222 917,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	288 698,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	288 698,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	288 698,2
Исполнено за 2022 год	195 385,6
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	114 514,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	114 514,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	102 091,9

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 222 917 тыс. руб. В течение 2022 года финансовое обеспечение объекта увеличилось до 288 698,2 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение планируется на оборудование в рамках утвержденной ПСД за счет остатков 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 195 385,6 тыс. руб. (67,7%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь-декабрь 2022 года, Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО строительная готовность объекта составляет 92%, до 03.02.2023 планируется направить документы в РНТ по электрике, планируется окончание работ на 3 - 7 этажах до 01.02.2023, получение АТП по водоснабжению и водоотведению до 01.02.2023. Проведение предитоговой проверки назначено на 15.02.2023. Причиной низкого исполнения послужило вынужденная корректировка ПСД в связи с импортозамещением оборудования, ростом цен на строительные ресурсы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 114 514,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на строительно-монтажные работы за счет неиспользованного остатка 2022 года.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 102 091,9 тыс. руб. (89,2%).

2. Центр адаптивной физической культуры ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Молодые профессионалы» (КЦСР 02 8 03 04300). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 55, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2021 – 2023 годы	2021 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	96 465,57 (прогноз)	96 465,57 (прогноз)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2021 – 2023 годы	100 000,00	-
на 2022 – 2023 годы	-	174 991,06
в том числе:		
на 2021 год	1 000,00	-
на 2022 год	55 000,00	53 448,39
на 2023 год	44 000,00	121 542,68
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	0,0	53 448,39

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 56, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	55 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	57 265,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	57 265,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	53 448,4
Исполнено за 2022 год	53 448,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2023 год (первоначальная редакция)	56 186,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	56 186,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	56 186,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	56 186,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	121 542,7
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	121 542,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 55 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечения объекта увеличено до 57 265 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано на экспертизу и технологическое присоединение, в том числе за счет неиспользованного остатка 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 53 448,4 тыс. руб., что на 3 816,6 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменения связана с перераспределением средств между объектами.

Исполнение за 2022 год составило 53 448,4 тыс. руб. (100%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года, Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО получено разрешение на строительство от 25.10.2022 со сроком действия до 26.06.2023, подписан акт передачи строительной площадки подрядчику от 24.11.2022, на объекте ведутся работы по подключению к электроэнергии по временной схеме.

Между ГКУ ЛО «УС ЛО» и ООО «АЛВАНИ СПб» заключен государственный контракт от 24.08.2021 № 46113 на выполнение работ по проектированию и строительству данного объекта, согласно которому срок выполнения работ составляет 21 месяц с даты заключения контракта, аванс не предусмотрен, цена контракта составляет 100 000 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 18.10.2022 № 7 в государственный контракт внесены изменения в части выплаты аванса подрядчику (в соответствии с распоряжением Правительства ЛО от 01.10.2022 № 713/1-р[1]).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 56 186 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 121 542,7 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в

[1] Распоряжение Правительства ЛО от 01.10.2022 № 713/1-р «Об изменении существенных условий контракта от 24 августа № 46113 в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью в средствах для выполнения строительно-монтажных работ.

Распоряжением Правительства ЛО от 18.05.2023 № 326-р[1] предусмотрено изменение существенных условий государственного контракта от 24.08.2021 № 46113 (увеличена цена контракта до 173 540,3 тыс. руб., продлен срок выполнения работ по 01.12.2023).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года на объекте выполнена корректировка ПСД, финансирование расходов предусмотрено в 4 квартале с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями государственного контракта.

3. Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Молодые профессионалы» (КЦСР 02 8 03 04300). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 57, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2019-2021	2019-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	242 551,2 (в ценах 2016 года (без ПИР)	242 551,2 (в ценах 2016 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2029-2021 годы, тыс. руб.	314 294,03	-
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022 год, тыс. руб.	-	2 381,00
В том числе:		
на 2019 год	91 899,33	-
на 2020 год	148 414,70	-
на 2021 год	73 980,00	-
на 2022 год	-	2 381,00
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	58 440,08	289 151,12

Срок окончания строительства объекта продлен с 2021 года на 2022 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 58, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 381,0

[1] Распоряжение Правительства ЛО от 18.05.2023 № 326-р «Об изменении существенных условий государственного контракта от 24 августа 2021 года № 46113 в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 381,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 381,0
Исполнено за 2022 год	540,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта финансовое обеспечение не предусмотрено.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 381 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованного остатка 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 540 тыс. руб. (22,7%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года выполнены работы по подготовке схемы и изготовлению технических планов по объекту, авторский надзор. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО низкий процент исполнения обусловлен тем, что по основному контракту подрядчиком не представлены документы для оплаты выполненных работ, в связи с чем заказчик подал иск на расторжение государственного контракта в судебном порядке.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено.

Согласно Решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.03.2023 (дело № А56-112054/2022) государственный контракт от 29.04.2019 № 5626[1] признан расторгнутым, признаны фактически выполненные работы подрядчиком на сумму 262 866,1 тыс. руб., обязательства на сумму 1 832,6 тыс. руб. признаны прекращенными.

Согласно данному решению работы выполнены в объеме, достаточным для ввода объекта в эксплуатацию, факт ввода объекта в эксплуатацию подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 № 47-RU-47506304-025К-2019.

4. Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центр консультирования диагностики на 100 человек

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современная школа» (КЦСР 02 8 01 74450, 02 8 01

[1] Государственный контракт от 29.04.2019 № 5626 на выполнение работ по строительству объекта: «Общежитие на 200 мест агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Ленинградская область, пос. Елизаветино, ул. Парковая, д. 26 а», заключенный между ГКУ ЛО «УС ЛО» и ООО «Строительное управление № 60».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

7445Ю). Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 59, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2018-2023	2018-2023
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	331 505,00 (в ценах 2015 года)	331 505,00 (в ценах 2015 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2018 – 2022 годы (из них средства областного бюджета)	451 341,00 (400 501,00)	-
на 2022 - 2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	419 503,27 (385 941,47)
в том числе:		
на 2018 год (из них средства областного бюджета)	35 211,00 (30 000,00)	-
на 2019 год (из них средства областного бюджета)	14 085,00 (12 000,00)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	23 493,00 (20 013,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	163 042,00 (140 219,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	161 162,00 (148 269,00)	237 030,96 (218 068,46)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	54 348,00 (50 000,00)	182 472,32 (167 873,02)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	44 342,87	252 854,37

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 60, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	105 769,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	218 068,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	218 068,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	218 068,5
Исполнено за 2022 год	90 130,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	39 935,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	39 935,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	39 935,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	39 935,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	167 873,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	167 873,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	14 205,1

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на реконструкцию объекта предусмотрено 105 769 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение увеличено до 218 068,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 90 130,4 тыс. руб. (41,3%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года строительная готовность составляет 53%, выполняются работы по монтажу

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

дверных блоков технических помещений, системы вентиляции, подготовка теплоносителя в систему отопления, срок выполнения работ - 31.07.2023, мероприятие не выполнено в связи с корректировкой ПСД, завершение работ планируется в 2023 - 2024 годах.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 39 935 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) предусмотрено увеличение финансового обеспечения объекта до 167 873 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с неиспользованным остатком 2022 года. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 14 205,1 тыс. руб. (8,5%).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения связана с выполнением корректировки ПСД, в мае 2023 года заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, основной объем расходов планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

Информация о контрактах, заключенных в целях реконструкции объекта

Между администрацией Лодейнопольского МР и ООО «СтройСила» заключен муниципальный контракт от 27.11.2018 № 0145200000418001534 на выполнение работ по реконструкции здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек (далее – муниципальный контракт от 27.11.2018 № 1534), согласно которому срок окончания работ – 15.12.2020, цена контракта – 346 131,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 311 518,2 тыс. руб.

Дополнительным соглашениями:

от 15.02.2019 № 3 цена контракта увеличена до 351 777,8 тыс. руб.;

от 18.12.2019 № 5 срок окончания работ увеличен до 24.09.2021;

от 19.05.2021 № 9 предусмотрен аванс в размере 29 000 тыс. руб.;

от 27.08.2021 № 10 предусмотрено увеличение срока окончания работ до 20.12.2021.

Администрация Лодейнопольского МР письмом от 12.11.2021 № 01-ИСХ-4836/2021 направила в адрес ООО «СтройСила» решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 27.11.2018 № 1534, согласно которому по состоянию на 12.11.2021 работы выполняются с большим отклонением от графика, освоение по объекту составляет 122 841,6 тыс. руб. из 351 777,8 тыс. руб. (34,9%).

Письмом от 29.11.2021 № 01-ИСХ-5116/2021 администрация Лодейнопольского МР уведомила подрядчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта с 26.11.2021.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов документы о приемке поставленного

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (акты выполненных работ) в полном объеме не размещены.

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 103 438,9 тыс. руб., фактически оплачено – 128 800,5 тыс. руб.

Между администрацией Лодейнопольского МР и ООО «Трест-финанс» заключен муниципальный контракт от 07.02.2022 № 0145200000421001823 на выполнение работ по реконструкции здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек (далее – муниципальный контракт от 07.02.2022 № 1823), согласно которому срок окончания работ запланирован не позднее 31.07.2023, цена контракта – 210 103,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 193 295,4 тыс. руб.

Дополнительными соглашениями:

от 30.05.2022 № 2 предусмотрено авансирование в размере 42 020,7 тыс. руб.;

от 06.07.2022 № 3 предусмотрено авансирование в размере 84 041,5 тыс. руб.;

от 05.05.2023 № 4 цена контракта увеличена до 214 938,6 тыс. руб.

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 20.10.2023 № 12 стоимость выполненных работ и затрат подрядчиком составляет 124 472,7 тыс. руб. или 58,1% от цены контракта.

Указанные факты (расторжение муниципального контракта, выполнение работ в объеме менее 60 процентов от цены контракта) влекут риски несвоевременной реконструкции объекта «Реконструкции здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек» в установленный срок (2023 год) и увеличения стоимости реконструкции данного объекта.

5. Строительство здания МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современная школа» (КЦСР 02 8 01 74450, 02 8 01 7445Ю). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 61, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2019-2022	2019-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	766 812,57 (в ценах 2016 года)	766 812,57 (в ценах 2016 года)

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2019 – 2022 годы (из них средства областного бюджета)	991 683,00 (850 232,00)	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	523 972,04
в том числе:		
на 2019 год (из них средства областного бюджета)	91 601,00 (78 000,00)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	295 000,00 (252 000,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	331 814,00 (282 500,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	273 268,00 (237 732,00)	523 972,04
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	91 601,00	1 242 388,11

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 62, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	280 232,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	503 437,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	503 437,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	482 054,3
Исполнено за 2022 год	482 034,5
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 280 232 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение увеличено до 503 437 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на строительно-монтажные работы и с увеличением стоимости оборудования.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 482 054,3 тыс. руб., что на 21 382,7 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменения – перераспределение средств между объектами в связи с экономией по муниципальному контракту.

Исполнение за 2022 год составило 482 034,5 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 25.08.2022, объект открыт к посещению 01.09.2022.

6. Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта ЛО осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

федерального проекта «Современная школа» (КЦСР 02 8 01 74450, 02 8 01 7445Ю). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 63, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2019-2021	2019-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	562 108,94 (в ценах 2018 года)	562 108,94 (в ценах 2018 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2019– 2021 годы (из них средства областного бюджета)	763 704,84 (650 586,09)	-
на 2022 (из них средства областного бюджета)	-	18 517,86 (17 036,30)
в том числе:		
на 2019 год (из них средства областного бюджета)	1 174,00 (1 000,00)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	211 367,00 (180 000,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	551 163,84 (469 586,09)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	18 517,86 (17 036,30)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	0,0	763 966,32

Срок окончания строительства объекта перенесен на 2022 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 64, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	18 743,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	18 743,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	17 036,3
Исполнено за 2022 год	17 036,3
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 18 743,3 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 17 036,3 тыс. руб., что на 1 707 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 причина изменения – перераспределение средств между объектами в связи с экономией средств по муниципальному контракту.

Исполнение за 2022 год составило 17 036,3 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.08.2022. Открытие объекта состоялось 01.09.2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современная школа» (КЦСР 02 8 01 74450, 02 8 01 7445Ю). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 65, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2021-2023	2021-2025
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	290 168,55 (в ценах 2019 года)	290 168,55 (в ценах 2019 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2021– 2023 годы (из них средства областного бюджета)	351 510,00 (323 389,00)	-
на 2022 - 2025 годы (из них средства областного бюджета)	-	431 741,70 (397 202,00)
в том числе:		
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	18 700,00 (17 204,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	65 217,00 (60 000,00)	83 917,40 (77 204,00)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	267 593,00 (246 185,00)	207 151,40 (190 579,00)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	56 755,50 (52 215,00)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	83 917,40 (77 204,00)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	0,0	83 917.40

Срок окончания строительства объекта продлен с 2023 года на 2025 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 66, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	60 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	77 204,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	77 204,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	77 204,0
Исполнено за 2022 год	77 204,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	190 579,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	190 579,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	190 579,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	190 579,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	190 579,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	190 579,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	18 795,5

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 60 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объекта увеличено до 77 204 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года. Исполнение за 2022 год составило 77 204 тыс. руб. (100%).

Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год и Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО строительная готовность объекта составляет 0%, начаты подготовительные работы, цена муниципального контракта составляет 347 824,3 тыс. руб., срок выполнения работ по муниципальному контракту - до 30.06.2024; разрешение на строительство объекта получено 16.12.2022, проводится геодезическая разбивка осей здания.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение объекта в размере 190 579 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 18 795,5 тыс. руб. (9,9%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года выполнена корректировка ПСД, планируется заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту, основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

8. Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга

Согласно приложению 8 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современная школа» (КЦСР 02 8 01 74450, 02 8 01 7445Ю). Информация о сроках приобретения объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 67, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2016 - 2025 годы	2016 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	87 000,00 (в ценах 216 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2018 – 2025 годы (из них средства областного бюджета)	69 600,00 (59 160,00)	-
на 2022 – 2025 годы (из них средства областного бюджета)	-	34 800,00 (29 580,00)
в том числе:		
на 2018 – 2025 год (из них средства областного бюджета)	Ежегодно-8 700,00 (7 395,00)	-
на 2022 – 2025 годы (из них средства областного бюджета)	-	Ежегодно 8 700,00 (7 395,00)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	17 400,00	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 68, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	7 395,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	7 395,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	7 395,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	7 395,0
Исполнено за 2022 год	7 395,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	7 395,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	7 395,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	7 395,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	7 395,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	7 395,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	7 395,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	7 395,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено 7 395 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составило 7 395 тыс. руб. (100%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год осуществлена ежегодная оплата согласно договору на приобретение имущественного комплекса частного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД» Кировский район, п. Мга».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год предусмотрено финансовое обеспечение в размере 7 395 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 7 395 тыс. руб. (100%).

9. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 69, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2017 - 2021 годы	2017 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	208 842,19 (ДОУ в ценах 2016 года), 23 699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года), после корректировки 279 571,22 (в ценах 2019 года)	208 842,19 (ДОУ в ценах 2016 года), 23 699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года), после корректировки 279 571,22 (в ценах 2019 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2018 – 2021 годы (из них средства областного бюджета)	321 537,00 (289 165,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	1 100,97
в том числе:		
на 2018 год (из них средства областного бюджета)	80 905,00 (72 928,00)	-
на 2019 год (из них средства областного бюджета)	101 238,00 (91 215,00)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	93 686,00 (84 213,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	45 708,00 (40 809,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	1 100,97
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	224 956,25	270 840,23

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2021 года на 2022 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 70, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 822,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 822,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 012,9
Исполнено за 2022 год	226,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 822,9 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 1 012,9 тыс. руб., что на 1 810 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений – перераспределение средств между объектами в связи с экономией средств по муниципальному контракту.

Исполнение за 2022 год составило 226,8 тыс. руб. (22,4%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год мероприятие выполнено (имеется экономия по результатам конкурсных процедур). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО 19.08.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Работы завершены ООО «Строй-стандарт» в соответствии с муниципальным контрактом. Объект открыт для

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

посещения. Остаток по муниципальному контракту на строительно-монтажные работы не освоен своевременно из-за позднего получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

10. Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г. Сосновый Бор

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 71, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы	2020 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	343 252,54 (в ценах 2018 года)	343 252,54 (в ценах 2018 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020 – 2022 годы (из них средства областного бюджета)	401 383,00 (341 175,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	223 162,00 (189 687,65)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	45 977,00 (39 080,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	268 521,20 (228 243,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	86 884,80 (73 852,00)	223 162,00 (189 687,65)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	45 977,00	511 076,81

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 72, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	116 352,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	123 538,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	123 538,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	189 687,7
Исполнено за 2022 год	167 090,1
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 116 352 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 123 538 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано в связи с дополнительной потребностью в средствах на выполнение строительно-монтажных работ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 189 687,7 тыс. руб., что на 66 149,7 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение ассигнований произошло по результатам корректировки ПСД.

Исполнение за 2022 год составило 167 090,1 тыс. руб. (88,1%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО 21.04.2020 заключен муниципальный контракт с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», строительная готовность составляет 100%, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 01.08.2022. Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год мероприятие выполнено (имеется экономия по результатам конкурсных процедур).

11. Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках реконструкции объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 73, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2023 годы	2020 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	275 676,602 (в ценах 2017 года)	275 676,602 (в ценах 2017 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб.:		
на 2020 – 2022 годы (из них средства областного бюджета)	266 496,70 (245 176,40)	-
на 2022 – 2025 годы (из них средства областного бюджета)	-	336 513,86 (309 592,70)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	44 444,00 (40 888,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	96 734,20 (88 995,40)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	125 318,50 (115 293,00)	-
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	108 695,70 (100 000,00)	2 319,27 (2 133,73)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	269 050,72 (247 526,62)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	65 143,86 (59 932,35)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	19 750,89	30 059,00

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2023 года на 2024 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 74, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	

Наименование	Сумма
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	107 793,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	175 225,4
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	175 225,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	0,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	115 435,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	115 435,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	115 435,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	2 133,7
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	2 133,7
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	2 133,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на реконструкцию объекта предусмотрено 107 793 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 175 225,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованного остатка средств 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 0 руб., что на 175 225,4 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений – перераспределение средств между объектами в связи с расторжением муниципального контракта.

Исполнение за 2022 год составило 0 руб. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО строительная готовность объекта составляет 10%, муниципальный контракт от 02.06.2020 заключен с ООО «Облспецстрой», выполняется корректировка разделов проекта в связи с изменениями нормативной базы (лестницы, парапеты, водостоки, кровля), в 2022 году ассигнования не предусмотрены (перераспределены на другие объекты АИП ЛО).

Между МКОУ «Заборьевская СОШ» и ООО «ОблСпецСтрой» заключен муниципальный контракт от 02.06.2020 № 0145200000420000743 на выполнение работ на объекте «Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 человек), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24» (далее – муниципальный контракт от 02.06.2020 № 743), согласно которому срок выполнения работ - до 31.03.2022, цена контракта – 293 007,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 269 566,5 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 29.09.2021 № 2 срок выполнения работ продлен до 30.11.2023. Согласно дополнительному соглашению от 09.11.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 5 муниципальный контракт от 02.06.2020 № 743 расторгнут, сумма фактически выполненных работ составляет 28 358 тыс. руб., в том числе 26 089,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 115 435 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 2 133,7 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение бюджетных ассигнований связано с перераспределением средств в связи с необходимостью корректировки ПСД.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Указанные факты (расторжение муниципального контракта, выполнение работ в объеме менее 10 процентов от цены контракта в течение 2 лет) влекут риски несвоевременного выполнения реконструкции объекта в установленный срок (2024 год), а также увеличения стоимости его реконструкции.

12. Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 75, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	253 763,50 (в ценах 2018 года)	253 763,50 (в ценах 2018 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2020-2022 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	310 403,00 (285 571,00)	-
- планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	255 725,89 (234 813,04)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	44 444,00 (40 889,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	144 444,60 (132 889,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	121 514,40 (111 793,00)	210 325,85 (193 499,00)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	45 400,05 (41 314,04)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	44 444,00	399 214,45

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 76, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	111 793,0

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	139 028,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	139 028,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	193 499,0
Исполнено за 2022 год	193 499,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	41 314,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	41 314,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	22 750,1

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 111 793 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечения объекта увеличено до 139 028 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на строительно-монтажные работы (10%).

В соответствии с данными СБР ЛО на 2022 год финансовое обеспечение объекта составляет 193 499 тыс. руб., что на 54 471,0 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с дополнительной потребностью в средствах (увеличение стоимости материалов).

Исполнение за 2022 год составило 193 499 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО строительная готовность составляет 92%. Муниципальный контракт заключен 12.05.2020 с ООО «СЗСМУ», срок выполнения работ - 15.11.2022, цена контракта - 296 038 тыс. руб. Выполняется установка малых архитектурных форм, устройство напольных покрытий, укладка линолеума, монтаж потолков, монтаж оконечного слаботочного и электрического оборудования. В связи с существенным увеличением стоимости материалов и оборудования, а также выявленными дополнительными объемами работ по заключенному муниципальному контракту корректируется проектно-сметная документация. Средства освоены в полном объеме.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 41 314 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано в связи с дополнительной потребностью на выполнение строительно-монтажных работ. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 22 750,1 тыс. руб. (55,1%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 77, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2023 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	230 817,03 (в ценах 2019 года)	230 817,03 (в ценах 2019 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2020-2022 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	129 751,00 (119 370,00)	-
- планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	300 824,72 (276 758,53)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	4 468,00 (4 110,00)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	16 304,40 (15 000,00)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	108 978,60 (100 260,00)	66 075,21 (60 789,00)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	108 696,00 (100 000,00)	234 749,51 (215 969,53)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	18,00	19 802,28

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 78, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	65 260,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	115 260,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	115 260,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	60 789,0
Исполнено за 2022 год	18 201,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	118 911,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	118 911,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	118 911,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	173 382,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	215 969,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	215 969,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 65 260 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 115 260 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованного остатка средств 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 60 789 тыс. руб., что на 54 471 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений – перераспределение средств между объектами в связи с низкими темпами работ.

Исполнение за 2022 год составило 18 201,5 тыс. руб. (29,9%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО строительная готовность объекта составляет 5%, муниципальный контракт заключен 09.11.2020 с ООО «СтройМонолитСервис», срок выполнения работ - 20 месяцев (20.07.2022), срок продлен до 31.12.2023, разработана дорожная карта по завершению строительства, выполняется корректировка проектно-сметной документации, ведутся работы по устройству оклеечной гидроизоляции, устройству тепляка, прогрев бетонной подготовки.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 118 911 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 173 382 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 запланировано перераспределение средств в связи с увеличением стоимости работ. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта увеличено до 215 969,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2022 года.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 6%, выполнена корректировка ПСД, планируется расторжение муниципального контракта и заключение нового муниципального контракта.

Между администрацией Тосненского МР и ООО «СтройМонолитСервис» заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 № 0145200000420001597 на выполнение работ по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5» (далее – муниципальный контракт от 09.11.2020 № 1597), согласно которому срок выполнения работ запланирован в течение 20 месяцев со дня передачи подрядчику строительной площадки, цена контракта составляет 215 930,5 тыс. руб., в том числе 203 183,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, авансирование не предусмотрено.

Дополнительными соглашениями:

от 08.10.2021 № 2 заказчик изменен на МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.12.2021 № 3 срок выполнения работ продлен до 29.09.2023, авансирование составляет 16 304,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 15 000 тыс. руб.;

от 18.03.2022 № 4 установлено авансирование в размере 20 135,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 18 525 тыс. руб.;

от 10.10.2022 № 6 срок выполнения работ продлен до 31.12.2023, авансирование установлено в сумме 52 989,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 48 750 тыс. руб.

Решением об отказе от исполнения контракта в одностороннем порядке от 21.08.2023 муниципальный контракт от 09.11.2020 № 1597 расторгнут. Согласно данному решению:

в 2022 году заказчиком приняты и облачены работы на сумму 9 784,3 тыс. руб., выплачен аванс в размере 10 000 тыс. руб., в 2023 году заказчик осуществил приемку работ на сумму 2 174,1 тыс. руб., сумма неотработанного подрядчиком авансового платежа составляет 7 825,9 тыс. руб.,

работы по контракту не выполняются, в связи с тем, что в период исполнения контракта имели место существенные нарушения подрядчиком сроков строительства, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, и принимая во внимание объем фактически выполненных работ на дату формирования данного решения, окончание работ в полном объеме к сроку, предусмотренному пунктом 1.1 дополнительного соглашения № 6 к контракту (31.12.2023), явно невозможно,

уровень строительной готовности объекта составляет 5,54%,

в ходе проведения 30.03.2023 совещания в администрации Тосненского МР подрядчик сообщил заказчику об отсутствии возможности вложения в объект строительства собственных средств в связи с финансовыми трудностями организации,

подрядчику в срок 5 рабочих дней необходимо произвести возврат денежных средств (не отработанной части авансового платежа) в размере 7 825,9 тыс. руб.

Указанные факты (расторжение муниципального контракта, выполнение работ в объеме 5,54%) влекут риски несвоевременного выполнения строительства объекта в установленный срок (31.12.2023), а также увеличения стоимости строительства объекта.

14. Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад № 9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1

Согласно приложению 8 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках приобретения объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 79, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2018 - 2024 годы	2018 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	81 187,54	81 187,54
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2020-2022 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	129 751,00 (119 370,00)	-
- планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2024 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	34 794,66 (31 315,20)
в том числе:		
на 2018-2024 годы (из них средства областного бюджета)	ежегодно – 11 598,22 (10 438,40)	-
на 2022-2024 годы (из них средства областного бюджета)	-	ежегодно – 11 598,22 (10 438,40)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	23 196,44	57 991,10

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 80, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	10 438,4
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	10 438,4
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	10 438,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	10 438,4
Исполнено за 2022 год	10 438,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	10 438,4
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	10 438,4
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	10 438,4
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	10 438,4
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	10 438,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	10 438,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	10 438,4

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на приобретение объекта предусмотрено 10 438,4 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составило 10 438,4 тыс. руб. (100%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 год осуществлена ежегодная оплата согласно договору, заключенному с администрацией Тосненского муниципального района Ленинградской области на приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение в размере 10 438,4 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 10 438,4 тыс. руб. (100%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

15. Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1

Согласно приложению 8 к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости». Информация о сроках приобретения объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 81, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2019 - 2022 годы	2019 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	47 512,70	47 512,70
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2019-2023 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	47 512,70	-
- планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	18 934,03
в том числе:		
на 2019 год (из них средства областного бюджета)	9 362,50 (8 426,40)	
на 2020-2023 годы (из них средства областного бюджета)	ежегодно – 9 537,555 (8 584,025)	-
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	ежегодно – 9 537,555 (8 584,025)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	9 362,50	38 116,49

Срок приобретения объекта продлен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 82, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	8 584,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	8 584,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	8 584,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	8 584,0
Исполнено за 2022 год	8 584,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	8 584,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	8 584,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	8 584,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	8 584,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	8 584,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	8 584,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	8 584,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на приобретение объекта предусмотрено 8 584 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составило 8 584 тыс. руб. (100%). Согласно Отчету о реализации государственной программы за

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

январь - декабрь 2022 год осуществлена ежегодная оплата согласно договору, заключенному с администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области на приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 ОАО «Российские железные дороги».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год предусмотрено финансовое обеспечение в размере 8 584 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 8 584 тыс. руб. (100%).

16. Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» (КЦСР 02 1 Е1 55200). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 83, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	-	2022 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	907 560,52 (в ценах 2020 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2025 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	1 528 582,88822 (966 308,14)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	29 565,218 (27 200,00)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	423 721,32 (219 870,20)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	770 141,32 (441 546,90)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	305 155,03 (277 691,04)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	29 565,22

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 84, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	18 400,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	18 400,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	27 200,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	27 200,0
Исполнено за 2022 год	27 200,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	295 689,7
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	295 689,7
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	295 689,7
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	321 684,4
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	385 586,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	385 586,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	114 779,9

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 18 400 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 27 200 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет необходимость увеличения финансирования связана с необходимостью оплаты технологического присоединения.

Исполнение за 2022 год составило 27 200 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте выполнена расчистка территории, снятие грунта, вырубка деревьев, организован пост охраны, выполнено временное электроснабжение и установлено видеонаблюдение, выполняется корректировка проектно-сметной документации.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 295 689,7 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено 321 684,4 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта увеличено до 385 586,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью в средствах на выполнение строительно-монтажных работ.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 114 779,9 тыс. руб. (29,8%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

17. Средняя общеобразовательная школа на 1 175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Информация о сроках финансирования объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 85, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	-	2022 – 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	1 050 960,00
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022-2025 годы (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	622 473,91 (241 012,71)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	64 848,66 (16 212,16)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	420 265,67 (109 269,07)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	137 359,58 (115 531,47)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	0,0

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 86, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	59 660,8
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	59 660,8
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	59 660,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	59 660,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 предусмотрено финансовое обеспечение в размере 59 660,8 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. (ГРБС – Комитет ОиПО ЛО). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансирование планируется в 4 квартале в соответствии с условиями концессионного соглашения.

18. Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, ул. Нижняя, дом 5, корпус 3, помещение 89-Н

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости» (КЦСР 02 8 05 70470, 02 8 05 7047Ю). Информация о сроках приобретения объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 87, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	68 232,827
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022 год (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	68 232,83 (62 774,20)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 88, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	62 774,2
Исполнено за 2022 год	62 774,2
2023 год:	средства не предусмотрены

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 62 774,2 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение ассигнований на выкуп объекта запланировано в соответствии с проведенным отбором. Исполнение за 2022 год составило 62 774,2 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансирование данного объекта произведено в полном объеме. Приобретено нежилое помещение с оборудованием.

19. Приобретение нежилого здания детского дошкольного образовательного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости» (КЦСР 02 8 05 70470, 02 8 05 7047Ю). Информация о сроках приобретения объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 89, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	209 000,00
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2022 год (из них средства областного бюджета), тыс. руб.	-	209 000,00 (192 280,00)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 90, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	192 280,0
Исполнено за 2022 год	192 280,0
2023 год:	средства не предусмотрены

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 192 2800 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение ассигнований запланировано на выкуп объекта в соответствии с проведенным отбором.

Исполнение за 2022 год составляет 192 280 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансирование данного объекта произведено в полном объеме, приобретено нежилое здание детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием.

20. Приобретение здания образовательного учреждения на 825 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0111013:571

Данный объект в Перечне объектов государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2023 и на 01.07.2023 отсутствует.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта на 2022 год не предусмотрено. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта на 2023 год не предусмотрено. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 511 405,0 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года изменения в СБР ЛО внесены 27.06.2023. Приобретение объекта и финансирование запланировано в 4 квартале.

2.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»[1]

Постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444[2] утвержден перечень объектов государственной программы (приложение 1 к данному постановлению).

На сайте Комитета по ФКиС ЛО (https://sport.lenobl.ru) размещен рейтинг перспективных объектов для включения в АИП ЛО в целях строительства и реконструкции спортивных объектов в рамках мероприятий государственной программы, утвержденный распоряжением Комитетом по ФКиС ЛО от 27.06.2022 № 239-р[3], в котором указаны следующие объекты:

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[3] Распоряжение Комитета по ФКиС ЛО от 27.06.2022 № 239-р «Об утверждении рейтинга перспективных

Таблица 91

Наименование объекта инвестиций	Оценочный балл объекта инвестиций	Рейтинг
Вновь начинаемые объекты, предлагаемые к финансированию за счет средств областного бюджета с очередного финансового года (в том числе в части начала разработки проектно-сметной документации):		
Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы:		
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 36х18, Всеволожский район, Свердлово	100	1
Проектирование и строительство ФОК с универсальным игровым залом 36х18, Тосненский район, г. Никольское, ул. Дачная 6	100	1
Проектирование и строительство ФОК с универсальным спортивным залом по адресу: Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, уч.39	75,01	2
Строительство ФОК с универсальным игровым залом 42 х 24 м в Лодейнопольском районе, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, уч. 1а	70,23	3
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. п. Советский Выборгского района (в т.ч. проектные работы)	48,46	4
Строительство ФОК с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, городское поселение Дубровка, ул. Школьная	45,41	5
Плавательный бассейн: Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург Кировского МР	100	1
Стадионы:		
Стадион с футбольным полем с искусственным покрытием по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. № 15	100	1
Реконструкция стадиона «Нефтяник», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Строителей, д. 5	3,2	2
Плоскостные спортивные сооружения:		
Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Изварское сельское поселение, д. Извара	100	1
Строительство универсальной спортивной площадки в пос. Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, участок 62	98,1	2
Строительство спортивной площадки в дер. Кисельня Волховского района	15,9	3
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом:		
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области	100	1
Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Крытая ледовая арена» в г. Подпорожье, ул. Волкова, уч. 26»	42,29	2
Строительство здания для временного проживания спортсменов и тренировочной ледовой арены в дер. Старая Всеволожского района	20,40	3

Из данного рейтинга перспективных объектов на 2023 год (в т.ч. 6 объектов с рейтингом единица) один объект (оценочный балл 100, рейтинг 1) включен в мероприятия АИП ЛО на 2023 год (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 (пункт 7):

объектов для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области в целях строительства и реконструкции спортивных объектов в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Также данным распоряжением признается утратившим силу распоряжение Комитета по ФКиС ЛО от 01.04.2022 № 112-р «Об утверждении рейтинга перспективных объектов для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области в целях строительства и реконструкции спортивных объектов в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Таблица 92, тыс. руб.

НПА и ПА[1]. Наименование объектов инвестиций	Сумма на 2023 год
Распоряжение Комитета по ФКиС ЛО от 27.06.2022 № 239-р. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург Кировского МР	-
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023 (согласно информации КФ ЛО от 15.08.2023 (пункт 7). Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 (Бюджетополучатель - Комитет по строительству ЛО)	9 300,0
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444 (в ред. от 07.06.2023), пункт 1.9 раздела I «Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта». Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6. Стоимость ориентировочно – 295 561,4 тыс. руб. в ценах 2024 года, в том числе ПИР – 9 300 тыс. руб. на 2023 финансовый год. Изменения в государственную программу внесены постановлением Правительства ЛО от 07.06.2023 № 366[2].	9 300,0

Объект «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6» включен в перечень объектов государственной программы постановлением Правительства ЛО от 07.06.2023 № 367[3].

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы в 2022 году представлена в таблице:

Таблица 93, тыс. руб.

Показатель	Всего *	ГРБС 961	ГРБС 981
Проект областного закона о бюджете на 2022 год			
план на 2022 год	1 853 369,8	716 659,7	1 136 710,1
план на 2023 год	920 197,7	490 000,0	430 197,7
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8)			
план на 2022 год	1 888 881,3	716 659,7	1 172 221,6
план на 2023 год	920 197,7	490 000,0	430 197,7
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) в ред. от 01.04.2022			
план на 2022 год	2 584 423,0	1 078 124,7	1 506 298,3
план на 2023 год	920 197,7	490 000,0	430 197,7
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) в ред. от 07.10.2022			
план на 2022 год	2 400 423,2	735 465,0	1 664 958,2
план на 2023 год	983 422,7	490 000,0	493 422,7

[1] Нормативный правовой акт (НПА). Правовой акт (ПА).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.06.2023 № 366 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.06.2023 № 367 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	Всего *	ГРБС 961	ГРБС 981
СБР ЛО на 01.01.2023			
план на 2022 год	2 448 217,7	735 465,0	1 712 752,7
Исполнение 2022 год	1 806 924,6	361 465,0	1 445 459,6
Не исполнено	641 293,1	374 000,0	267 293,1

* В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 24.06.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2022 год не изменились.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 - 2024 годы на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы запланировано 1 853 369,9 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по ФКиС ЛО – 716 659,7 тыс. руб.;

Комитету по строительству ЛО – 1 136 710,2 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год финансирование АИП ЛО в сумме 1 853 369,9 тыс. руб. предусмотрено для следующих 14 объектов (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

Таблица 94, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	План на 2022 год
Государственная программа, всего	1 853 369,8
в том числе:	
Комитет по ФКиС ЛО, всего	716 659,7
из них:	
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения	374 000,0
Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения	342 659,7
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения	-
Комитет по строительству ЛО, всего	1 136 710,1
из них:	
Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65а.	134 300,7
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск	30 000,0
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района	105 639,0
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области	56 677,3
Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг	203 597,7
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея	81 053,4
Поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, а также на проведение работ по сертификации объекта спорта	0,0
Реконструкция тренировочной площадки в ГП Рощино	283 391,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а	46 947,8
Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10	66 523,1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский	39 181,1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района	75 446,1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района	13 953,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год утверждены

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетные ассигнования в сумме 1 888 881,2 тыс. руб. ГРБС на реализацию следующих федеральных проектов:

Комитету по ФКиС ЛО – 716 659,7 тыс. руб., в том числе на:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 374 000 тыс. руб. (на объекты государственной собственности);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 342 659,7 тыс. руб. (на объекты государственной собственности);

Комитету по строительству ЛО – 1 172 221,5 тыс. руб., в том числе на:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 709 252,9 тыс. руб. (на объекты государственной собственности – 105 639,0 тыс. руб.; на объекты муниципальной собственности – 603 613,9 тыс. руб.);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 451 568,6 тыс. руб. (на объекты государственной собственности – 227 709,1 тыс. руб.; на объекты муниципальной собственности – 223 859,5 тыс. руб.);

федеральный проект «Развитие спорта высших достижений» - 11 400 тыс. руб. (на объекты муниципальной собственности).

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом об областном бюджете от 21.12.2021 № 148-оз (1 888 881,2 тыс. руб.) на 2022 год, на 35 511,4 тыс. руб. (на 1,9%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом областного закона о бюджете на 2022 год (1 853 369,8 тыс. руб.).

Согласно информации, представленной Комитетом финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования запланированы на 14 объектов АИП ЛО (количество объектов по сравнению с проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год не изменилось).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение объемов средств на реализацию АИП ЛО на 2022 год произошло по следующим причинам:

Таблица 95, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
Всего	1 853 369,8	+35 511,4	1 888 881,2
в том числе:			
Комитет по строительству ЛО:	1 136 710,1	+35 511,4	1 172 221,5
Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг. Изменение за счет средств федерального бюджета	203 597,7	+24 111,5	227 709,2
Поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, а также на проведение работ по сертификации объекта спорта. В связи с предоставлением из федерального бюджета ИМБТ[1] на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ	0,0	+11 400,0	11 400,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 01.04.2022

[1]Иные межбюджетные трансферты.

(приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2022 год увеличились на 695 541,6 тыс. руб. (на 36,8%) и составили 2 584 422,9 тыс. руб. Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы увеличилось на 3 объекта и составило 17 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

В основном, увеличение бюджетных назначений на реализацию мероприятий АИП ЛО произошло за счет остатков средств 2021 года и в связи с наличием дополнительной потребности в строительно-монтажных работах. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение финансирования на 695 541,6 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 96, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2022 год	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) на 2022 год
Всего	1 888 881,3	+695 541,6	2 584 422,9
в том числе:			
Комитет по строительству ЛО:	1 172 221,6	+334 076,6	1 506 298,2
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск. Остатки 2021 года	30 000,0	+19 763,5	49 763,5
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района. Остатки 2021 года	105 639,0	+19 956,0	125 595,0
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области. Остатки 2021 года	56 677,3	+5 916,0	62 593,3
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея. Доп. потребность СМР	81 053,4	+3 102,2	84 155,6
Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» г. Высоцк. Остатки 2021 года	0,0	+42 595,6	42 595,6
Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а. Доп. Потребность СМР	46 947,8	+8 734,4	55 682,2
Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10. Остатки 2021 года	66 523,1	69 115,8	135 638,9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский. Доп. Потребность СМР	39 181,1	+11 599,9	50 781,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района. Остатки 2021 года	75 446,1	+37 708,5	113 154,6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района. Остатки 2021 года	13 953,0	+12 224,8	26 177,8
Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства). Остатки 2021 года	0,0	+103 360,0	103 360,0
Комитет по ФКиС ЛО:	716 659,7	+361 465,0	1 078124,7
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения. Остатки 2021 года	-	+361 465,0	361 465,0

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 24.06.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год не изменились и составили 2 584 422,9 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО на 2022 год в

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рамках государственной программы уменьшены на 183 999,9 тыс. руб. (на 7,1%, с 2 584 422,9 тыс. руб. до 2 400 423,0 тыс. руб.).

Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы сократилось на 1 объект и составило 16 объектов (по информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023). Изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов (на 2022 год):

Таблица 97, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Всего	2 584 422,9	-183 999,9	2 400 423,0
в том числе:			
Комитет по строительству ЛО:	1 506 298,2	+158 659,9	1 664 958,0
Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65 а. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД	134 300,7	+8 862,0	143 162,7
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД	49 763,5	+40 279,5	90 043,0
Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43. Перераспределение ассигнований согласно ПП ЛО от 20.05.2022 № 335[1]. Перераспределение на «Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43»	-	+244 966,0	244 966,0
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области. В соответствии с соглашением с Министерством спорта РФ восстановлением неиспользованных остатков средств прошлого года	62 593,3	+14 001,0	76 594,3
Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг. В соответствии с соглашением с Министерством спорта РФ мероприятие исключено из перечня (средства перераспределены на каток в г. Всеволожск[2])	227 709,2	-227 709,2	0,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД	84 155,6	+35 666,4	119 822,0
Поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, а также на проведение работ по сертификации объекта спорта. Перераспределены на финансирование объекта «Тренировочная площадка в Рощино»[3]	11 400,0	-11 400,0	0,0
Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» г. Высоцк. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД	42 595,6	+14 000,0	56 595,6

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.05.2022 № 335 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[2] Согласно информации Комитета по строительству ЛО от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023.

[3] Соглашение № 777-17-2021-005/3 от 28.03.2022 о расторжении соглашения № 777-17-2021-005 от 29.12.2020 (федеральные средства исключаются в сумме 10 830 тыс. руб., областное софинансирование в сумме 570 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2022 № 335 перераспределено на финансирование объекта «Тренировочная площадка в Рощино в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»).

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Реконструкция тренировочной площадки в ГП Рощино. Перераспределение с объекта на реконструкцию тренировочной площадки[1]	283 391,0	-283 391,0	0,0
Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20. Перераспределение[2] средств	-	+266 704,2	266 704,2
Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД	55 682,2	+34 012,3	89 694,5
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский. Увеличение ассигнований по результатам проведения экспертизы сметной стоимости объекта	50 781,0	+2 109,0	52 890,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД.	26 177,8	+20 559,7	46 737,5
Комитет по ФКиС ЛО:	1 078 124,7	-342 659,7	735 465,0
Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения. Готовность плавательного бассейна в г. Сертолово составляет 23%, до конца текущего года объект не будет введен в эксплуатацию и запланированные средства в сумме 311 262,4 тыс. руб. освоены не будут	342 659,7	-342 659,7	0,0

Согласно СБР ЛО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по состоянию на 01.01.2023) бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год предусмотрены в сумме 2 448 217,7 тыс. руб.

Количество объектов государственной программы (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023) по сравнению с областным бюджетом на 2022 год в первоначальной редакции (областной закон от 21.12.2021 № 148-оз) увеличилось на 2 объекта; по сравнению с областным бюджетом на 2022 год в редакции от 07.10.2022 не изменилось и составило 16 объектов.

Бюджетные ассигнования в общей сумме 2 448 217,7 тыс. руб. запланированы ГРБС на реализацию следующих федеральных проектов:

Комитету по ФКиС ЛО – 735 465 тыс. руб., в том числе на:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» – 374 000 тыс. руб. (на протяжении 2022 года объемы финансирования не изменялись);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 361 465 тыс. руб.;

Комитету по строительству ЛО – 1 712 752,6 тыс. руб., в том числе на:

[1] Перераспределение ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2022 № 335 на реконструкцию тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20.

[2] Согласно заключенному соглашению № 777-09-2020-085/6 от 26.04.2022 с Минспортом России (перераспределение с объекта «Строительство крытого футбольного манежа в г. Выбор» на объект «Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20»).

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 862 081,8 тыс. руб.;

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 850 670,8 тыс. руб.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденный СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 (2 448 217,7 тыс. руб.) на 559 336,5 тыс. руб. (на 29,6%) больше объема бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (1 888 881,2 тыс. руб.).

Согласно информации, представленной в таблице 8 «Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Адресная инвестиционная программа на 2022 год» в составе материалов к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год, плановые назначения для финансирования объектов АИП ЛО в рамках ГП «Развитие физической культуры и спорта в ЛО» на 2022 год составляют 2 448 217,7 тыс. руб., что на 47 794,6 тыс. руб. (на 2%) больше, по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Информация об изменении бюджетных ассигнований отражена в таблице.

Таблица 98, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Плановые назначения на 2022 год (уточненный план)
Государственная программа	2 400 423,2	+47 794,6	2 448 217,7
Комитет по строительству ЛО (981)	1 664 958,2	+47 794,6	1 712 752,7
Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65а. Увеличение сметной стоимости и продление сроков строительства в связи с длительной корректировкой ПСД.	143 162,7	+43 935,20	187 097,9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск. Увеличение стоимости строительства в связи с корректировкой ПСД.	90 043,0	+37 140,50	127 183,5
Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» г. Высоцк	56 595,6	0,00	56 595,6
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района. Уменьшение ассигнований в связи с невостребованностью бюджетных ассигнований в связи с длительной корректировкой ПСД.	125 595,0	-41 401,80	84 193,2
Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области	76 594,3	0,00	76 594,3
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея	119 822,0	0,00	119 822,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Плановые назначения на 2022 год (уточненный план)
Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а	89 694,5	0,00	89 694,5
Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10	135 638,9	0,00	135 638,9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский	52 890,0	0,00	52 890,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района	113 154,6	0,00	113 154,6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района. Увеличение стоимости строительства в связи с корректировкой ПСД.	46 737,5	+8 120,70	54 858,2
Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43	244 966,0	0,00	244 966,0
Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20	266 704,2	0,00	266 704,2
Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства)	103 360,0	0,00	103 360,0
Комитет по ФКиС ЛО (961)	735 465,0	0,0	735 465,00
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения	374 000,0	0	374 000,0
Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения.	361 465,0	0	361 465,0

Таким образом, согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 основной причиной изменений бюджетных ассигнований является увеличение стоимости строительства в связи с корректировкой ПСД.

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год составило 1 806 924,6 тыс. руб. или 73,8% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 (2 448 217,7 тыс. руб.), в том числе:

Комитетом по ФКиС ЛО – 361 465 тыс. руб. или 49,1% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО на 01.01.2023 (735 465 тыс. руб.), их них:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

– 0 тыс. руб. (0%);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 361 465 тыс. руб. (100%);

Комитетом по строительству ЛО – 1 445 459,6 тыс. руб. или 84,4% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО на 01.01.2023 (1 712 752,7 тыс. руб.), их них:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 638 843,2 тыс. руб. (74,1%);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 806 616,3 тыс. руб. (94,8%).

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 99, тыс. руб.

ГРБС. Федеральный проект. Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год*	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Всего	2 400 423,2	2 448 217,7	1 806 924,6	73,8%
в том числе:				
ФП «Развитие физической культуры и массового спорта»	1 188 287,3	1 236 081,8	638 843,3	51,7%
Комитет по строительству ЛО:	814 287,3	862 081,9	638 843,2	74,1%
1. Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65 а.	143 162,7	187 097,9	187 097,9	100,0%
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск. Корректировка ПСД, позднее утверждение ГП и перечня объектов.	90 043,0	127 183,5	98 840,7	77,7%
3. Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района	125 595,0	84 193,2	84 125,3	99,9%
4. Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» г. Высоцк. Экономия после проведения конкурсных процедур.	56 595,6	56 595,6	52 231,1	92,3%
5. Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10. Корректировка ПСД, медленная работа подрядной организации.	135 638,9	135 638,9	58 147,9	42,9%
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района.	113 154,6	113 154,6	113 036,5	99,9%
7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района. Корректировка ПСД. Заключение госэкспертизы планируется получить в конце января 2023 года.	46 737,5	54 858,2	12 720,3	23,2%
8. Строительство биатлонное-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства). Корректировка ПСД. Длительное получение положительного заключения госэкспертизы.	103 360,0	103 360,0	32 643,5	31,6%
Комитет по ФКиС ЛО: 9. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения. По условиям концессионного соглашения средства предусматривались в качестве аванса на выполнение СМР после предоставления положительного заключения гос. экспертизы на ПСД. Ввиду существенного увеличения стоимости строительных ресурсов потребовалось вносить изменения в проектные решения. Планируемый срок получения заключения госэкспертизы - март 2023 года.	374 000,0	374 000,0	0,0	0,0%

[1] Приложение 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета за 2022 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Федеральный проект. Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год*	Факт на 01.01.2023	% исполнения
ФП «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	1 212 135,8	1 212 135,8	1 168 081,3	96,4%
Комитет по строительству ЛО:	850 670,8	850 670,8	806 616,3	94,8%
1. Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43. Невыполнение обязательств подрядчика по срокам производства работ и невозможность перечисления аванса ввиду непредоставления подрядчиком банковской гарантии.	244 966,0	244 966,0	202 751,4	82,8%
2. Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области.	76 594,2	76 594,2	76 594,2	100,0%
3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея.	119 822,0	119 822,0	118 383,4	98,8%
4. Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20.	266 704,2	266 704,2	266 704,2	100,0%
5. Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30 х 18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9 а.	89 694,4	89 694,4	89 293,3	99,6%
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский.	52 890,0	52 890,0	52 889,8	100,0%
Комитет по ФКиС ЛО. 7. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения.	361 465,0	361 465,0	361 465,0	100,0%

* Данные соответствуют СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023.

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 888 881,2 тыс. руб. до 2 448 217,7 тыс. руб.,

количество объектов составляет 16 (план),

исполнение составляет 1 806 924,6 тыс. руб. (15 объектов) или 73,8%.

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2023 год в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 100, тыс. руб.

Наименование	Всего	ГРБС 961	ГРБС 981
Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	920 197,7	490 000,0	430 197,7
Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	1 114 837,1	490 000,0	624 837,1
Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) в ред. от 10.04.2023	1 786 011,5	922 484,4	863 527,1
Данные СБР ЛО на 01.07.2023	1 791 837,0	922 484,4	869 352,6
Исполнено за 6 месяцев 2023 года	150 974,6	0,0	150 974,6
Не исполнено на 01.07.2023	1 640 862,5	922 484	718 378

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 - 2025 годы на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 920 197,7 тыс. руб., в

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

том числе следующим ГРБС:

Комитету по ФКиС ЛО – 490 000 тыс. руб. (2 объекта АИП ЛО);

Комитету по строительству ЛО – 430 197,7 тыс. руб. (2 объекта АИП ЛО).

Финансирование предусмотрено для следующих 4 объектов:

Таблица 101, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	План на 2023 год
Всего	920 197,7
Комитет по ФКиС ЛО:	490 000,0
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения	269 452,5
Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения	220 547,5
Комитет по строительству ЛО, всего	430 197,7
из них:	
Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43	152 127,4
Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20	278 070,3

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 114 837,1 тыс. руб. ГРБС на реализацию следующих федеральных проектов:

Комитету по ФКиС ЛО – 490 000 тыс. руб., в том числе на:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 269 452,5 тыс. руб. (на объекты государственной собственности);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 220 547,5 тыс. руб. (на объекты государственной собственности);

Комитету по строительству ЛО – 624 837,1 тыс. руб., в том числе на:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 194 639,4 тыс. руб. (на объекты государственной собственности – 63 225 тыс. руб.; на объекты муниципальной собственности – 131 414,4 тыс. руб.);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 430 197,7 тыс. руб. (на объекты муниципальной собственности – 430 197,7 тыс. руб.);

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденный областным законом об областном бюджете от 19.12.2022 № 151-оз (1 114 837,1 тыс. руб.) на 194 639,4 тыс. руб. (на 21,2%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год (920 197,7 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования запланированы на 8 объектов АИП ЛО (на 4 объекта больше, чем запланировано проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год). Изменение объемов средств на реализацию АИП ЛО на 2023 год произошло в результате удорожания стоимости строительных материалов для следующих объектов:

Таблица 102, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2023 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2023 год
Всего	920 197,7	+194 639,4	1 114 837,1
в том числе:			
Комитет по строительству ЛО:	430 197,7	+194 639,4	624 837,1
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского район. Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.	0,0	+63 225,0	63 2225,0
Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства). Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.	0,0	+11 491,6	11 491,6
Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10. Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.	0,0	+26 933,4	26 933,4
Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65 а. Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.	0,0	+92 989,4	92 989,4

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2023 год увеличились на 671 174,4 тыс. руб. (на 60,2%) и составили 1 786 011,5 тыс. руб.

Увеличилось количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы на 4 объекта и составило 12 объектов (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

В основном увеличение бюджетных назначений на реализацию мероприятий АИП ЛО произошло в результате остатков 2022 года и неисполненных бюджетных ассигнований в 2022 году.

Увеличение финансирования на 671 174,4 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 103, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год	Изменение	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год
Всего	1 114 837,1	+671 174,4	1 786 011,5
Комитет по строительству ЛО:	624 837,1	+238 690,0	863 527,1
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск. Увеличение за счет неисполненных бюджетных ассигнований в 2022 году.		+20 000,0	20 000,0
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района. Остатки бюджетных обязательств 2022 года авторский надзор.	63 225,0	+44,0	63 269,0
Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10. Увеличение за счет остатка 2022 года по основному муниципальному контракту на СМР и оборудование.	26 933,4	+76 858,6	103 792,0
Строительство физкультурно-оздоровительного		+31 167,9	31 167,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год	Изменение	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год
комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района. Увеличение в связи с корректурой ПСД на сумму 31 049,8 тыс. руб., за счет остатка неисполненных бюджетных ассигнований 2022 года на сумму 118,1 тыс. руб. по основному МК на СМР.			
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района. Увеличение за счет неисполненных бюджетных ассигнований в 2022 году в сумме 30 330 тыс. руб., за счет остатка 2022 года по основному МК на СМР и на тех. присоединение к электрическим сетям (546 тыс. руб.).		+30 876,0	30 876,0
Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43. Остатки 2022 года по принятым бюджетным обязательствам.	152 127,4	+39 764,9	191 892,3
Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства). Увеличение за счет неисполненных бюджетных ассигнований в 2022 году в сумме 29 212,6 тыс. руб., за счет отставка 2022 года 1 466 тыс. руб. по основному МК на СМР, оборудование и авт. надзор.	11 491,6	+30 678,6	42 170,2
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 (Бюджетополучатель Комитет по строительству ЛО). Вновь начинаемый объект по поручению Президента Российской Федерации.		+9 300,0	9 300,0
Комитет по ФКиС ЛО:	490 000,0	+432 484,4	922 484,4
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения. Причины увеличения бюджетных ассигнований в информации Комитета финансов ЛО не указаны. Согласно проанализированной выше информации увеличение бюджетных ассигнований произошло за счет неисполненных бюджетных ассигнований в 2022 году в сумме 374 000 тыс. руб.	269 452,5	+374 000,0	643 452,5
Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения. Причины увеличения бюджетных ассигнований в информации Комитета финансов ЛО не указаны.	220 547,5	+58 484,4	279 031,9

Согласно СБР ЛО по состоянию на 01.07.2023 бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предусмотрены в сумме 1 791 837,0 тыс. руб.

Количество объектов государственной программы (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

по сравнению с областным бюджетом в первоначальной редакции (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз) увеличилось на 4 объекта;

по сравнению с областным бюджетом в редакции от 10.04.2023 не изменилось и составило 12 объектов.

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 5 825,5 тыс. руб. предусмотрено Комитету по строительству ЛО для финансового обеспечения объекта «Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20».

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года в рамках государственной программы составило 8,4% (150 974,6 тыс. руб.)[1], в том числе:

Комитетом по ФКиС ЛО – 0 тыс. руб.;

Комитетом по строительству ЛО – 150 974,6 тыс. руб. или 17,4% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО по состоянию на 01.07.2023 (869 352,6 тыс. руб.), из них:

федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» - 35 195,0 тыс. руб. (8,9% от планового объема бюджетных ассигнований, утвержденных СБР ЛО на 01.07.2023 – 393 564,4 тыс. руб.);

федеральный проект «Спорт - норма жизни» - 115 779,5 тыс. руб. (24,3% от планового объема бюджетных ассигнований, утвержденных СБР ЛО на 01.07.2023 – 475 788,2 тыс. руб.).

Информация об исполнении АИП ЛО за первое полугодие 2023 года в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 104, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год*	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Всего	1 786 011,5	1 791 837,0	150 974,6	8,4
в том числе:				
Комитет по строительству ЛО (981)	863 527,1	869 352,6	150 974,6	17,4
1. Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65 а. Строительная готовность - 95%. В связи с корректировкой ПСД уточненный срок сдачи объекта - 10.08.2023. В настоящее время устраняются замечания ГАСН.	92 989,4	92 989,40	35 195,0	37,8
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск. Строительная готовность - 98%. Устранение замечаний ГАСН.	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
3. Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района. Строительная	63 269,0	63 269,00	0,0	0,0

[1] Приложение 13 к аналитической записке к отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год*	Факт на 01.07.2023	% исполнения
готовность – 77%. Осуществляется корректировка ПСД. Финансирование расходов планируется в 3 - 4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контракта.				
4. Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10. Строительная готовность -75%. В связи с корректировкой ПСД срок окончания СМР принесён на 31.12.23. Финансирование расходов планируется в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	103 792,0	103 792,0	0,0	0,0
5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района. Строительная готовность - 55%. Осуществляется корректировка ПСД. Срок выполнения работ до 31.12.2023.	31 167,9	31 167,9	0,0	0,0
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района. 30.12.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В рамках поправок (Уточнение 1) увеличены ассигнования на сумму неосвоенных средств в 2022 году. 16.05.2023 получено положительное заключение госэкспертизы по откорректированной ПСД. Соответствующие изменения в НПА согласованы 07.06.2023. Средства субсидии планируются к перечислению после заключения д/с к МК в июле 2023 года.	30 876,0	30 876,0	0,0	0,0
7. Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43. Строительная готовность - 40%. Срок окончания строительства - декабрь 2024 года. Финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	191 892,3	191 892,30	35 239,0	18,4
8. Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20. Фактическая строительная готовность – 73%. По откорректированной ПСД получено положительное заключение госэкспертизы от 01.03.2023. Срок окончания строительства - декабрь 2023 года. Финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	278 070,3	283 895,8	80 540,6	28,4
9. Строительство биатлонно-лыжного	42 170,2	42 170,20	0,0	0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год*	Факт на 01.07.2023	% исполнения
комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства). Строительная готовность - 27%. В связи с корректировкой ПСД, срок завершения работ перенесен на 01.10.2023.				
10. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 (Бюджетополучатель КС ЛО). В связи с принятым администрацией МО решением о нецелесообразности реализации дорогостоящего проекта, в третьем квартале планируется заключение контракта на привязку типового проекта ФОКа с бассейном. Оплата работ запланирована в 4-м квартале.	9 300,0	9 300,00	0,0	0,0
Комитет по ФКиС ЛО (961)	922 484,4	922 484,4	0,0	0,0
1. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения. 29.03.2023 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». С учетом сроков финансового закрытия концессионного соглашения (определения финансирующего банка и предоставления банковской гарантии) подписание Соглашения о перечислении платы концедента и фактическое финансирование планируется в 3-м квартале 2023 года.	643 452,5	643 452,54	0,0	0,0
2. Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения. Проект НПА, предусматривающий внесение изменений в КС в части уменьшения размера банковской гарантии на сумму фактически выполненных работ, проходит согласование в органах исполнительной власти Ленинградской области. Перечисление бюджетных инвестиций планируется после предоставления концессионером новой банковской гарантии. Плановый срок окончания строительства - декабрь 2024 года.	279 031,9	279 031,85	0,0	0,0

* Данные соответствуют СБР по состоянию на 01.07.2023.

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 114 837,1 тыс. руб. до 1 791 837 тыс. руб.,

количество объектов составляет 12 (план),

исполнение составляет 150 974,6 тыс. руб. (3 объекта) или 8,4%.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по ФиС ЛО

1. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения

В рамках ФП «Развитие физической культуры и массового спорта» на строительство объекта в 2022 году (согласно показателям СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023) запланированы бюджетные ассигнования в сумме 374 000 тыс. руб., в 2023 году (согласно показателям СБР ЛО на 01.07.2023) в сумме 643 452,5 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 105

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	374 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	374 000,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	374 000,0
Данные СБР ЛО на 01.01.2023	374 000,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	269 452,5
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	269 452,5
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	269 452,5
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	269 452,5
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	643 452,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	643 452,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 106

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023[2]
Срок реализации	2020 – 2025 годы	2021 – 2026 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	В стадии подготовки к	КС от 08.12.2021 с ООО «Аврора»

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 23.11.2021 № 742 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.06.2023 № 367 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023[2]
	заключению КС[1]	
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемый объем финансирования на 2022 – 2026 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	1 247 010,60	1 262 442,06
в том числе:		
на 2022 год (средства областного бюджета)	373 331,00	374 000,00
на 2023 год (средства областного бюджета)	269 452,60	643 452,54
на 2024 год (средства областного бюджета)	604 227,00	-
на 2025 год (средства областного бюджета)	-	-
на 2026 год (средства областного бюджета)	-	244 989,52
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Постановлением Правительства ЛО от 17.11.2022 № 828[2] в Перечень объектов государственной программы внесены изменения, планируемый объем финансирования данного объекта:

на 2022 год увеличился на 669 тыс. руб. и составил 374 000 тыс. руб.;

на 2023 год сократился на 0,06 тыс. руб. и составил 269 452,5 тыс. руб.

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок реализации данного объекта изменился с 2020 - 2025 годов на 2021 - 2026 годы. Увеличился общий планируемый объем финансирования на 15 431,5 тыс. руб. (1,2%, с 1 247 010,6 тыс. руб. до 1 262 442,06 тыс. руб.).

В 2022 году расходы не осуществлялись. Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по ФКиС ЛО за 2022 год в соответствии с условиями концессионного соглашения по созданию (строительство) и эксплуатации объекта бюджетные инвестиции перечисляется после предоставления комплекта обосновывающей документации, в том числе положительного заключения экспертизы на проектную документацию. По состоянию на 31.12.2022 ПСД разработана и находится на согласовании в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», в связи с чем у комитета отсутствуют правовые основания для предоставления бюджетных инвестиций.

Согласно информации, представленной Комитетом по ФКиС ЛО (письмо от 16.02.2023 № И-554/2023), дебиторская задолженность по объекту по состоянию на 01.01.2022 и на 01.01.2023 отсутствует.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2023 № 148[3] утвержден Порядок предоставления ООО «АВРОРА» из областного

[1] Концессионное соглашение.

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 17.11.2022 № 828 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.03.2023 № 148 «Об утверждении Порядка предоставления обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» из областного бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности при строительстве объекта спорта - Многофункциональный спортивный комплекс в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

бюджета Ленинградской области бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года причиной неисполнения АИП ЛО по данному объекту является следующее: 29.03.2023 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза», с учетом концессионного соглашения (определения финансирующего банка и предоставления банковской гарантии) подписание соглашения о перечислении платы концедента и фактическое финансирование планируется в 3-м квартале 2023 года.

2. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения

В рамках ФП «Спорт - норма жизни» запланированы бюджетные ассигнования для объектов на 2022 в сумме 361 465 тыс. руб. (фактические расходы составили 361 465 тыс. руб. или 100%), на 2023 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Информация представлена в таблице:

Таблица 107

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	361 465,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	361 465,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	361 465,0
Исполнено за 2022 год	361 465,0
2023 год:	не предусмотрены

Информация о сроках реализации объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 108

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Комитет по ФКиС ЛО		
Срок реализации	2018-2020	2018-2022
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018 (по проекту), № 47-1-0130-18 от 14.06.2018 (по смете)	№ 47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018 (по проекту), № 47-1-0130-18 от 14.06.2018 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	689 957,02 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 15 796,9)	689 957,02 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 15 796,9)
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	751 803,80	361 465,0
в том числе:		
На 2019 год (за счет средств федерального и областного бюджетов). Согласно Приложению 15 (Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2019 год в разрезе	28 838,80	-

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта) к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2019 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2019 год составило 28 838,8 тыс. руб. (100% от плана).		
за счет средств федерального бюджета	14 115,5	-
На 2020 год (средства областного бюджета). Согласно Приложению 15 (Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2020 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта) к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 0 тыс. руб. (запланировано 361 500,00 тыс. руб.)	361 500,00	-
На 2021 год (средства областного бюджета). Согласно Приложению 15 (Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2021 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта) к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 0 тыс. руб. (запланировано 361 465 тыс. руб.).	361 465,00	-
На 2022 год (средства областного бюджета)	-	361 465,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	206 838,83	568 303,8

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания строительства данного объекта продлен на 2 года (с 2020 года на 2022 год). Общий планируемый объем финансирования сократился с 751 803,8 тыс. руб. на 390 338,8 тыс. руб. (51,9%) и составил 361 465 тыс. руб.

В 2020 и 2021 годах финансирование данного объекта не осуществлялось, всего за 2019 год и 2022 год финансовое обеспечение объекта составило 390 303,8 тыс. руб.:

Таблица 109, тыс. руб.

Финансовый год	Утверждено	Исполнено
2019 год	28 838,8	28 838,8
2020 год	361 500,0	0,0
2021 год	361 465,0	0,0
2022 год	361 465,0	361 465,0
Итого	390 303,8	390 303,8

В 2020 году финансирование объекта не осуществлялось.

В 2021 году предусмотрено финансирование данного объекта в сумме 361 465 тыс. руб. в пределах неиспользованного остатка средств 2020 года.

В 2021 году финансирование объекта не осуществлялось.

В 2022 году предусмотрено финансирование данного объекта в сумме 361 465 тыс. руб. в пределах неиспользованного остатка средств 2021 года. Исполнение за 2022 год составило 361 465 тыс. руб.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

по ФКиС ЛО за 2022 год:

15.02.2022 составлен акт приемки законченного строительством объекта,

23.03.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,

29.03.2022 сведения об объекте внесены в ЕГРН,

бюджетные инвестиции перечислены концессионеру в полном объеме.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2023 № 143[1] утвержден Порядок предоставления субсидии по концессионному соглашению о создании и последующей эксплуатации данного объекта (концессионер - ООО «БАССЕЙН ГАТ»).

3. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – плавательный бассейн в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 Комитету по ФКиС ЛО на создание (строительство) объекта на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 342 659,7 тыс. руб., на 2023 год - 279 031,9 тыс. руб.

Таблица 110

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	342 659,7
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	342 659,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	-
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	-
Исполнено за 2022 год	-
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	220 547,5
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	220 547,5
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	279 031,9
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	279 031,85
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 111

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС - Комитет по ФКиС ЛО		
Срок реализации	2019 – 2021 годы	2019 – 2025 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-031643-2019 от 14.11.2019 (по проекту), № 47-1-0211-19 от	№ 47-1-1-3-031643-2019 от 14.11.2019 (по проекту), № 47-1-0211-19 от 14.11.2019, № 47-1-1-2-

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 07.03.2023 № 143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии по концессионному соглашению о создании и последующей эксплуатации объекта спорта - Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
	14.11.2019 (по смете)	081729-2022 от 22.11.2022 (по смете
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	696 367,83 (в ценах 2019 года)	1 008 204,95 (в ценах 2022 года)
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2025 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	804 335,20	644 764,03
в том числе:		
На 2019 год (за счет средств федерального и областного бюджетов). Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2019 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2019 год составило 0 тыс. руб.	162 000,0	-
за счет средств федерального бюджета	79 292,5	-
На 2020 год (средства областного бюджета). Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 299 675,47 тыс. руб. (100%).	299 675,5	-
за счет средств федерального бюджета	79 292,5	-
На 2021 год	-	-
на 2022 год (средства областного бюджета), согласно Приложению 15 к аналитической записке «об исполнении областного бюджета за 2022 год данный объект в АИП ЛО отсутствует.	342 659,70	-
На 2023 год (средства областного бюджета)	-	279 031,85
На 2024 год	-	-
На 2025 год (средства областного бюджета)	-	365 732,18
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	299 675,5	299 675,5

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 4 года (с 2021 года до 2025 года). Общий планируемый объем финансирования сократился с 804 335,2 тыс. руб. на 159 571,17 тыс. руб. (19,8%) и составил 644 764,03 тыс. руб.

Увеличение срока строительства на 4 года повлекло за собой удорожание утвержденной и (или) прогнозируемой сметной стоимости данного объекта на 311 837,12 тыс. руб. (на 44,8% с 696 367,83 тыс. руб. до 1 008 204,95 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 07.10.2022 бюджетные назначения на реализацию данного объекта в 2022 году не предусмотрены. Причиной исключения объекта из объектов спорта, финансирование которых предусмотрено в 2022 году, послужил существенный рост цен на строительные ресурсы (готовность плавательного бассейна в г. Сертолово составила 23%, до конца 2022 года объект не будет введен в эксплуатацию и запланированные средства освоены не будут).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 17.05.2023 № 19-04/137 причиной срыва (переноса) установленных сроков завершения работ и ввода

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объекта в эксплуатацию явилось приостановка строительства в связи с необходимостью корректировки сметной документации по причине существенного роста цен на строительные ресурсы.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года причиной неисполнения бюджетных ассигнований по данному объекту за первое полугодие 2023 года послужило, то, что проект нормативного правого акта, предусматривающий внесение изменений в КС в части уменьшения размера банковской гарантии на сумму фактически выполненных работ, проходит согласование в органах исполнительной власти Ленинградской области. Перечисление бюджетных инвестиций планируется после предоставления концессионером новой банковской гарантии. Плановый срок окончания строительства - декабрь 2024 года.

4. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на создание (строительство) и эксплуатацию объекта областным законом об областном бюджете на 2022 год на плановый период 2023 - 2024 годов на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 220 547,5 тыс. руб. В течение 2022 года бюджетные ассигнования в сумме 220 547,5 тыс. руб. (на 2023 год) с данного объекта перераспределены на объект «Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения» (на 2023 год). Информация представлена в таблице:

Таблица 112

Наименование	Сумма, тыс. руб.
На 2022 год	средства не предусмотрены
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	220 547,5
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	220 547,5
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год	средства не предусмотрены

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 07.10.2022 бюджетные назначения на реализацию данного объекта уменьшены в связи с не заключением концессионного соглашения.

Информация о сроках реализации объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 113

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Комитет по ФКиС ЛО		
Срок реализации	2020 – 2025 годы	-

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Информация о состоянии проектно-сметной документации	В стадии подготовки к заключению концессионного соглашения	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2025 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	614 595,40	-
в том числе:		
на 2022 год (средства областного бюджета)	226 669,0	-
на 2023 год (средства областного бюджета)	111 901,90	-
на 2024 год	276 024,50	-
на 2025 год (средства областного бюджета)	-	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Согласно информации Комитета по ФКиС ЛО (от 16.02.2023 № И-554/2023) объекты незавершенного строительства на 01.01.2022 и на 01.01.2023 отсутствуют.

Таким образом, в рамках АИП ЛО и государственной программы Комитету по ФКиС ЛО на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования на создание (строительство) 3-х объектов спорта, на 2023 год – 2-х объектов спорта, в том числе:

1. На объект «Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – плавательный бассейн в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения» по состоянию на конец 2022 года средства не предусмотрены, срок создания объекта (был запланирован на 2022 год) продлен. В 2023 году расходы запланированы в сумме 279 031,9 тыс. руб. Увеличение срока строительства на 4 года повлекло за собой удорожание утвержденной и (или) прогнозируемой сметной стоимости данного объекта на 311 837,12 тыс. руб. (на 44,8% с 696 367,83 тыс. руб. до 1 008 204,95 тыс. руб.).

2. На объект «Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения» в 2022 году запланированы средства в сумме 374 000 тыс. руб. (не исполнены), в 2023 году запланированы средства в сумме 922 484,4 тыс. руб.

3. Расходы на объект «Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения» за 2022 год составили 361 465 тыс. руб. (100% от СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023). Финансирование данного объекта в 2023 году не предусмотрено. В 2022 году объект введен в эксплуатацию.

Информация о фактическом достижении плановых значений на 2022 год показателей (индикаторов) государственной программы, непосредственно зависящих от реализации АИП ЛО, представлена в таблице (письмо Комитета по ФКиС ЛО от 16.02.2023 № И-554/2023):

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 114

Показатель (индикатор)	Значение показателя за 2022 год	
	план	факт
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	46,2	46,5
Количество созданных в рамках государственной программы объектов спорта за счет государственно-частного партнерства	2	1

Исполнение АИП ЛО в рамках ФП «Развитие физической культуры и массового спорта» Комитетом по строительству ЛО

Исполнение АИП ЛО в рамках ФП «Развитие физической культуры и массового спорта» Комитетом по строительству ЛО составило:

в 2022 году - 638 843,2 тыс. руб. (74,1% от плана, 8 объектов);

в первом полугодии 2023 года - 35 195 тыс. руб. (1 объект).

1. Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65 а

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 187 097,9 тыс. руб., на 2023 год - 92 989,4 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 115

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	134 300,7
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	134 300,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	143 162,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	187 097,9
Исполнено за 2022 год	187 097,9
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	-
на 2023 год (первоначальная редакция)	92 989,4
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	92 989,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	92 989,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	35 195,0

Информация о сроках реализации объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 116

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС - Комитет по строительству ЛО. Бюджетополучатель - Волховский муниципальный район. Заказчик – МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба».		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-021682-2019 от 19.08.2019 (по проекту), № 47-1-0156-19 от	№ 47-1-1-3-021682-2019 от 19.08.2019, № 47-1-1-2-022022-2022 от

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
	19.08.2019 (по смете)	12.04.2022 (по проекту), № 47-1-0156-19 от 19.08.2019, № 47-1-1-2-039696-2022 от 21.06.2022 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	298 381,83 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 3 100)	428 938,39 (в ценах 2022 года)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	338 237,3	304 441,98
в том числе:		
На 2020 год (средства областного и местного бюджетов)	50 999,2	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 46 907,8 тыс. руб. (запланировано 46 919,2 тыс. руб.).	46 919,2	-
На 2021 год (средства областного и местного бюджетов)	141 260,1	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 129 959,1 тыс. руб. (100%).	129 959,1	-
на 2022 год (средства областного и местного бюджетов)	145 978,0	203 367,26
за счет средств областного бюджета	134 300,7	187 097,88
на 2023 год (средства областного и местного бюджетов)	-	101 074,72
за счет средств областного бюджета	-	92 989,39
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	51 024,41	395 675,10

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания строительства данного объекта продлен на 1 год (с 2022 по 2023 год).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

расходы на объект составили в 2022 году 187 097,9 тыс. руб. (100%);

на объекте ведутся работы по монтажу профилей фасада, опалубки, армированию, бетонированию площадок лестницы, монтажу металлических дверей и сантехники, подготовка к покраске стен перегородок.

По информации Комитета по строительству ЛО (от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023) причиной срыва (переноса) установленных для данного объекта сроков завершения работ (плановый срок ввода в эксплуатацию установлен в 2022 году) явилась необходимость корректировки ПСД. Дополнительным соглашением к МК от 15.12.2022 срок выполнения работ продлен до 10.08.2023.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года составили 35 195 тыс. руб. (37,8%). Строительная

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

готовность - 95%. В связи с корректировкой ПСД уточненный срок сдачи объекта составляет 10.08.2023. В настоящее время устраняются замечания ГАСН[1].

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 127 183,5 тыс. руб., на 2023 год – 20 000 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 117

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	30 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	49 763,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	90 043,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	127 183,5
Исполнено за 2022 год (77,7%)	98 840,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	20 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	20 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 118

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2019 – 2022 годы	2022 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-004320-2019 от 28.02.2019 (по проекту), № 47-1-0037-19 от 28.02.2019 (по смете)	№ 47-1-1-3-004320-2019 от 28.02.2019 (по проекту), № 47-1-0037-19 от 28.02.2019 (по смете), № 47-1-1-2-047808-2022 от 18.07.2022 (по проекту и смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	420 168,50 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР - 8638,98)	546 271,26 (в смешанном уровне цен 2018, 2021, 2022 годов, в том числе ПИР – 7 199,15)
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	464 163,0	186 222,32
в том числе:		

[1] Государственный архитектурно-строительный надзор.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
На 2019 год (средства областного и местного бюджетов)	30 000,0	-
за счет средств областного бюджета	0,0	-
На 2020 год (средства областного и местного бюджетов)	160 000,0	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год расходы за счет средств областного бюджетов за 2020 год составило 110 000 тыс. руб. (100%.)	110 000,0	-
На 2021 год (средства областного и местного бюджетов)	236 208,7	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 186 705,0 тыс. руб. (89,4%).	186 705,0	-
На 2022 год (средства областного и местного бюджетов)	37 954,3	160 905,86
за счет средств областного бюджета	30 000,0	127 183,46
На 2023 год (средства областного и местного бюджетов)	-	25 316,46
за счет средств областного бюджета	-	20 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	194 055,90	541 593,55

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 1 год (с 2022 до 2023 года).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

расходы на объект в 2022 году составили 98 840,7 тыс. руб. (77,7%);

на объекте ведутся работы по устройству водоснабжения и водоотведения, слаботочным системам, общестроительные работы. Низкий процент исполнения связан с корректировкой ПСД в части увеличения сметной стоимости и поздним сроком утверждения дополнительного финансирования.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года бюджетные средства на строительство данного объекта в первом полугодии 2023 года не направлялись. Строительная готовность объекта составляет 98%. необходимо устранение замечаний ГАСН.

3. Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» г. Высоцк

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 56 595,6 тыс. руб., на 2023 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Информация представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 119

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	42 595,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	56 595,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	56 595,6
Исполнено за 2022 год (92,3%)	52 231,1
2023 год:	средства не предусмотрены

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 120

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации (строительство)	2016, 2019 – 2020 годы	-
Срок реализации (завершение строительства)	2021 годы	2021 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации (строительство)	№ 47-1-7-0302-14 от 14.11.2014	-
Информация о состоянии проектно-сметной документации (завершение строительства)	№ 47-1-1-2-024301-2021 от 17.05.2021	№ 47-1-1-2-024301-021 от 17.05.2021, № 6-2-1-0026-22 от 23.06.2022 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (строительство), тыс. руб.	60 673,5 (в ценах 2014 года, в том числе ПИР – 1 852,45)	
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (завершение строительства), тыс. руб.	61 748,72 (в ценах 2021 года, в том числе ПИР – 1 190,0)	86 396,69 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР - 908,34)
Планируемый объем финансирования на 2016, 2019 - 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	145 083,1	61 516,41
в том числе:		
на 2019 год (средства областного и местного бюджетов)	55 746,3	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2019 год исполнение за счет средств областного бюджетов за 2019 год составило 39 191,3 тыс. руб. (100%).)	39 191,3	-
на 2020 год (средства областного и местного бюджетов)	24 119,4	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год расходы за счет средств областного бюджетов за 2020 год составили 0 тыс. руб. (запланировано 16 707,75 тыс. руб.).	16 707,75	-
на 2021 год (средства областного и местного бюджетов)	65 217,4	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджетов за 2021 год составило 17 404,4 тыс. руб. (89,4%).	60 000,0	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
на 2022 год (средства областного и местного бюджетов)	-	61 516,41
за счет средств областного бюджета	-	56 595,60
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	41 840,08	117 515,61 (затраты определены с учетом выполнения работ по контракту на строительство)

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

расходы в 2022 году на объект составили 52 231,1 тыс. руб. (92,3%);

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 26.12.2022. Экономия, сложившаяся по результатам выполненных работ, составляет 4 364,5 тыс. руб.

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 1 год (с 2021 года до 2022 года).

Сметная стоимость завершения строительства данного объекта увеличилась на 24 647,97 тыс. руб. (на 40% с 61 748,72 тыс. руб. до 86 396,69 тыс. руб.).

4. Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 84 193,2 тыс. руб., на 2023 год – 63 269 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 121

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	105 639,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	125 595,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	125 595,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	84 193,2
Исполнено за 2022 год (99,9%)	84 125,3
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	63 225,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	63 225,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	63 269,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	63 269,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 122

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС - Комитет по строительству ЛО		
Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-0150-18 от 03.07.2018	№ 47-1-0150-18 от 03.07.2018, № 47-1-1-2-055675-2022 от 08.08.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	5 151,04 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 7 719,77)	157 171,67 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР – 7 719,77)
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	125 639,0	
в том числе:		
На 2021 год (средства областного бюджета). Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 44 тыс. руб. (0,2%).	20 000,00	-
На 2022 год (средства областного бюджета)	105 639,00	84 193,2
На 2023 год (средства областного бюджета)	-	63 268,9
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	84 169,33

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 1 год (с 2022 до 2023 года).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы в 2022 году на данный объект составили 84 125,3 тыс. руб. (99,9 %), в настоящее время выполняются работы по внутренней отделке, монтажу перегородок.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 77%. Осуществляется корректировка ПСД. Финансирование расходов планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

5. Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на реконструкцию стадиона на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 135 638,9 тыс. руб., на 2023 год – 103 792 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 123

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	66 523,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	135 638,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	135 638,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	135 638,9
Исполнено за 2022 год (42,9%)	58 147,9
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	26 933,4
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	103 792,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	103 792,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно Перечню объектов ГП «Развитие физической культуры и спорта в ЛО», утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 124

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС - Комитет по строительству ЛО. Бюджетополучатель - Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района. Заказчик - МКУ «Управление строительства муниципального образования «Город Гатчина»		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-024175-2019 от 10.09.2019 (по проекту), № 47-1-0173-19 от 10.09.2019 (по смете)	№ 47-1-1-3-024175-2019 от 10.09.2019, № 0131-2022 от 18.10.2022 (по проекту), № 47-1-0173-19 от 10.09.2019 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	192 804,82 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 6 317,89)	192 804,82 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 6 317,89)
Планируемый объем финансирования на 2020–2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	245 101,30	263 110,81
в том числе:		
На 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	23 000,0	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 20 930 тыс. руб. (100%).	20 930,0	-
На 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	148 999,0	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за	135 589,10	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
2021 год составило 66 473,3 тыс. руб. (49,0%).		
На 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	73 102,3	149 053,71
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 58 147,9 тыс. руб. (42,9%).	66 523,1	135 638,91
На 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	114 057,10
за счет средств областного бюджета	-	103 791,96
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	23 000,00	159 946,37

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 1 год (с 2022 года до 2023 года).

Планируемый объем финансирования (за счет всех источников) увеличился на 18 009,5 тыс. руб. (на 7,3% с 245 101,3 тыс. руб. до 263 110,8 тыс. руб.).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект составили 58 147,9 тыс. руб. (42,9%). На объекте выполняются работы по подготовке основания под покрытие легкоатлетических секторов, беговых дорожек, монтаж подтрибунных помещений, благоустройство территории. Положительное заключение экспертизы получено 18.10.2022. Неполное освоение средств связано с медленными темпами работы подрядной организации, корректировкой проектно-сметной документации и поздним сроком утверждения дополнительного финансирования.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 75%. В связи с корректировкой ПСД срок окончания СМР принесен на 31.12.2023. Финансирование расходов планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района»

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 113 154,6 тыс. руб., на 2023 год – 31 167,9 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 125

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	75 446,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	113 154,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	113 154,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	113 154,6
Исполнено за 2022 год (99,9%)	113 036,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	31 167,9
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	31 167,9
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 126

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2019 – 2022 годы	2019 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации[1]	№ 47-1-1-3-0245-18 от 01.10.2018	№ 47-1-1-3-0245-18 от 01.10.2018 (по смете), № 0043-2021 от 12.05.2021 (по проекту), заключение экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 25.01.2021
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	289 252,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 6 313,55)	293 498,76 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 6 313,55)
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	468 713,1	288 645,02
в том числе:		
На 2019 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	50 000,0	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2019 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 0 тыс. руб.	10 000,0	-
На 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	137 633,1	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 23 893,9 тыс. руб. (34,7%).	68 816,57	-
На 2021 год (за счет средств областного и местного	130 187,8	-

[1] Бюджетополучатель Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района. Заказчик Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
бюджетов)		
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 30 128 тыс. руб. (46,3%).	65 093,9	-
На 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	150 592,2	226 309,18
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 113 036,5 тыс. руб. (99,9% от бюджетных ассигнований, запланированных в СБР ЛО на 01.01.2023 – 113 154,6 тыс. руб.).	75 446,1	113 154,59
На 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	62 335,84
за счет средств областного бюджета	-	31 167,92
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	47 787,8	334 116,8

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 1 год (с 2022 до 2023 года).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект составили 113 036,5 тыс. руб. (99,9 %). Ведутся работы по кирпичной кладке наружных стен, лестничной клетки, по монтажу профлиста на кровле, монтажу сэндвич-панелей, обварке металлоконструкций, изготовлению и монтажу ограждения кровли, устройству ввода в здание водопровода, разработке грунта под устройство теплотрассы.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 55%. Осуществляется корректировка ПСД. Срок выполнения работ запланирован до 31.12.2023.

7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в деревне Новолисино Тосненского района

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 54 858,2 тыс. руб., на 2023 год – 30 876,0 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 127

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	13 953,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	26 177,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	46 737,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	54 858,2
Исполнено за 2022 год (23,2%)	12 720,3
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	30 876,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	30 876,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 128

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО. Бюджетополучатель - Тосненское городское поселение Тосненского района. Заказчик - Администрация муниципального образования Тосненский район.		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-2-0001-17 от 09.03.2017	№ 47-1-1-2-0001-17 от 09.03.2017
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	51 423,79 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1 401,47)	51 423,79 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1 401,47)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	70 719,30	92 190,34
в том числе:		
На 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	15 039,0	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 13 710,0 тыс. руб. (98%).	13 985,98	-
На 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	40 676,3	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 25 604,2 тыс. руб. (67,7%).	37 828,97	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	15 004,0	58 990,34
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 12 720,3 тыс. руб. (23,2% от бюджетных ассигнований, утвержденных СБР ЛО на 01.01.2023 – 54 858,2 тыс. руб.).	13 953,0	54 858,19
На 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	33 200,00
за счет средств областного бюджета	-	30 876,00
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим	14 742,45	55 952,35

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)		

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 1 год (с 2022 года на 2023 год).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект в 2022 году составили 12 720,3 тыс. руб. (23,2%). В результате необходимости корректировки ПСД и получения положительного заключения экспертизы, средства освоены не в полном объеме. Планируется в 2023 году предусмотреть ассигнования, неосвоенные в 2022 году.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года 30.12.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В рамках поправок (Уточнение 1) увеличены ассигнования на сумму неосвоенных средств в 2022 году. Положительное заключение госэкспертизы по откорректированной ПСД получено 16.05.2023. Соответствующие изменения в НПА согласованы 07.06.2023. Средства субсидии планируются к перечислению после заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту в июле 2023 года.

8. Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства)

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство биатлонно-лыжного комплекса на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 103 360,0 тыс. руб., на 2023 год – 42 170,2 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 129

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	103 360,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	103 360,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	103 360,0
Исполнено за 2022 год (31,6%)	32 643,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	11 491,6
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	42 170,2
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	42 170,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно Перечню объектов ГП «Развитие физической культуры и спорта в ЛО», утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 130

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2020 – 2021 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-0091-18 от 26.03.2018 (по проекту), № 47-1-0046-18 от 26.03.2018 (по смете)	№ 47-1-1-3-0091-18 от 26.03.2018 (по проекту), № 47-1-0046-18 от 26.03.2018 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	98 647,76 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 3 990)	98 647,76 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 3 990)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	136 456,8	-
в том числе:		
На 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	25 317,0	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 11 538,97 тыс. руб. (49%).	23 544,8	-
На 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	111 139,8	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 0 тыс. руб. (запланировано 103 360 тыс. руб.).	103 360,0	-
На 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	111 139,80
за счет средств областного бюджета	-	103 360,0
На 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	45 344,30
за счет средств областного бюджета	-	42 170,20
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	12 407,50	47 508,06

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок окончания реализации данного объекта продлен на 2 года (с 2021 до 2023 года).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

расходы на объект в 2022 году составили 32 643,5 тыс. руб. (31,6%), на объекте ведутся работы по устройству трассы, перемещению боя бетона, песка;

в результате необходимости корректировки ПСД и получения положительного заключения экспертизы, средства освоены не в полном объеме, планируется предусмотреть в 2023 году ассигнования, неосвоенные в 2022 году.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 27%, в связи с корректировкой ПСД срок завершения работ

перенесен на 01.10.2023.

9. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6

В 2023 году в АИП ЛО включен объект «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6».

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 это вновь начинаемый объект по поручению Президента Российской Федерации.

На 2023 год на реализацию мероприятия запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 300 тыс. руб.:

Таблица 131

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	9 300,00
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	9 300,00
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Объект включен в перечень объектов государственной программы постановлением Правительства ЛО от 07.06.2023 № 367. Информация представлена в таблице:

Таблица 132

Показатель	По состоянию на 01.07.2023
Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»	
ГРБС – Комитет по строительству ЛО	
Срок реализации	2023 – 2025 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	В стадии разработки
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	Ориентировочно – 295 561,4 (в ценах 2024 года, в том числе ПИР – 9 300)
Планируемый объем финансирования на 2023 – 2025 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	713 754,00
в том числе:	
На 2023 год (за счет средств областного бюджета). Разработка проектно-сметной документации по объекту.	9 300,0
На 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов). Строительство объекта.	400 000,0
за счет средств областного бюджетов	368 000,0
На 2025 год (за счет средств областного и местного бюджетов). Строительство объекта.	304 454,00
за счет средств областного бюджетов	283 142,00
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года в связи с принятым администрацией муниципального образования решением о нецелесообразности реализации дорогостоящего проекта, в третьем квартале планируется заключение контракта на привязку типового проекта ФОКа с бассейном. Оплата работ запланирована в 4-м квартале.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение АИП ЛО в рамках ФП «Спорт - норма жизни» Комитетом по строительству ЛО

Исполнение АИП ЛО в рамках ФП «Спорт - норма жизни» Комитетом по строительству ЛО составило:

в 2022 году - 806 616,3 тыс. руб. (94,8% от плана, 6 объектов),

в первом полугодии 2023 года - 115 779,5 тыс. руб. (2 объекта).

1. Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 76 594,2 тыс. руб. В 2023 году данный объект в АИП ЛО отсутствует. Информация приведена в таблице:

Таблица 133

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	56 677,3
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	62 593,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	76 594,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	76 594,3
Исполнено за 2022 год (100%)	76 594,2
2023 год:	средства не предусмотрены

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 134

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-0188-18 от 06.09.2018	№ 47-1-0188-18 от 06.09.2018, 6-2-1-0119-22 от 20.04.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	84 491,39 (в ценах 2018 года)	12 6985,44 (в ценах 2022 года)
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	106 831,60	76 594,20
в том числе:		
На 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	45 888,3	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 22 759,1 тыс. руб. (53,3%).	42 676,1	-
На 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	60 943,3	82 359,41
за счет средств федерального и областного бюджетов	56 677,25	-
На 2023 год	-	-

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	108 631,5

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на строительство объекта в 2022 году составили 76 594,2 тыс. руб. (100%). На объекте выполняются работы по внутренней отделке помещения.

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Каменногорское городское поселение», г. Каменногорск, ул. Березовая аллея

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 119 822 тыс. руб. В 2023 году данный объект в АИП ЛО отсутствует. Информация представлена в таблице:

Таблица 135

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	81 053,4
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	84 155,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	119 822,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	119 822,0
Исполнено за 2022 год (98,8%)	118 383,4

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 136

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-025974-2020 от 19.06.2020	№ 47-1-1-3-025974-2020 от 19.06.2020 (смета), № 47-1-1-2-035178-2022 от 09.06.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	115 249,27 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 2 491,52)	168 759,85 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР – 2 491,52)
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	131 400,1	122 267,35
в том числе:		
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	48 692,50	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке	47 718,6	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 47 718,6 тыс. руб. (100%).		
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	82 707,60	122 267,35
за счет средств федерального и областного бюджетов	81 053,35	119 821,96
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	169 491,9

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект составили 118 383,4 тыс. руб. (98,8 %). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 27.12.2022.

3. Строительство спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9 а»

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 89 694,5 тыс. руб. В 2023 году данный объект в АИП ЛО отсутствует. Информация приведена в таблице:

Таблица 137

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	46 947,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	55 682,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	89 694,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	89 694,5
Исполнено за 2022 год (99,6%)	89 293,3

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 138

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-0223-18 от 31.09.2018 (по проекту), № 47-1-226-18 от 23.10.2018 (по смете)	№ 47-1-1-3-0223-18 от 31.09.2018 (по проекту), № 47-1-226-18 от 23.10.2018, № 6-2-1-0073-21 от 24.11.2021 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	75 697,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР - 2400,0)	118 940,0 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР - 2400,0)

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	96 288,2	98 565,31
в том числе:		
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	44 697,2	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 40 674,4 тыс. руб. (100%).	40 674,42	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	51 591,0	98 565,31
за счет средств федерального и областного бюджетов	46 947,79	89 694,43
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	142 821,7

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО на 01.01.2023 расходы на объект составили 89 293,3 тыс. руб. (99,6%). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022.

4. Строительство спортивного объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 52 890,0 тыс. руб. В 2023 году данный объект в АИП ЛО отсутствует. Информация представлена в таблице:

Таблица 139

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	39 181,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	50 781,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	52 890,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	52 890,0
Исполнено за 2022 год (100%)	52 890,0

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 140

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-8-0132-17 от 09.02.2017	№ 47-1-8-0132-17 от 09.02.2017
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта	61 150,15	61 150,15

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
(тыс. руб.)	(в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1 698,45)	(в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1 698,45)
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	85 058,40	53 969,3
в том числе:		
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	45 077,7	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 44 176,1 тыс. руб. (100%).	44 176,10	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	39 980,70	53 969,3
за счет средств федерального и областного бюджетов	39 181,1	52 890,03
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	99 046,90

Запланированный на 2022 год объем финансирования для объекта за счет средств федерального и областного бюджетов увеличился на 13 708,9 тыс. руб. (на 35% с 39 181,1 тыс. руб. до 52 890 тыс. руб.).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект составили 52 890 тыс. руб. (100%). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.09.2022.

5. Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 244 966 тыс. руб., на 2023 год – 191 892,3 тыс. руб. Информация приведена в таблице:

Таблица 141

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	244 966,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	244 966,0
Исполнено за 2022 год (82,8%)	202 751,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	152 127,4
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	152 127,4
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	191 892,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	191 892,3

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	35 239,0

Данный объект согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 включен в АИП ЛО областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 07.10.2022. В перечень объектов данный объект включен постановлением Правительства ЛО от 17.11.2022 № 828[1]. Информация представлена в таблице:

Таблица 142

Показатель	По состоянию на 17.11.2022 (постановление от 17.11.2022 № 828)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
Срок реализации	2022 – 2024 годы	2022 – 2025 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-033218-2020 от 22.07.2020	№ 47-1-1-3-033218-2020 от 22.07.2020, 47-1-1-2-093618-2022 от 28.12.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	501 868,93 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 11 684,75)	712 975,92 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР – 11 684,75)
Планируемый объем финансирования на 2022 – 2025 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	705 534,0	814 033,94
в том числе:		
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	266 267,40	266 267,40
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 202 751,4 тыс. руб. (82,8%).	244 966,0	244 966,0
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	165 355,90	208 578,61
за счет средств областного бюджета	152 127,40	191 892,32
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	273 910,70	247 815,00
за счет средств федерального бюджета	170 673,60	144 577,90
за счет средств областного бюджета	84 063,10	84 063,10
за счет средств местного бюджета	19 174,00	19 174,00
на 2025 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	91 372,93
за счет средств областного бюджета	-	84 063,10
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	0,0	221 282,00

Запланированный на 2023 год объем финансирования объекта за счет средств областного бюджета увеличился на 39 764,9 тыс. руб. (на 26,1% с 152 127,4 тыс. руб. до 191 892,3 тыс. руб.).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект составили 202 751,4 тыс. руб. (82,8%). На объекте выполняются работы по устройству каменной кладки, монтаж металлоконструкций каркаса, монтаж опалубки и армирование плиты покрытия, устройство наружных сетей канализации и водопровода. Причиной

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 17.11.2022 № 828 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

неполного освоения бюджетных средств (для 100% освоения предусмотренных средств в 2022 году) является поздний срок заключения муниципального контракта. Заказчиком совместно с подрядной организацией предпринимались меры по получению банковской гарантии для увеличения авансового платежа до 30%, положительного результата достигнуто не было. Выполнена корректировка ПСД, по которой 28.12.2022 получено положительное заключение экспертизы.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года составили 35 239 тыс. руб. (18,4%). Строительная готовность объекта составляет 40%. Срок окончания строительства - декабрь 2024 года. Финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

6. Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на реконструкцию тренировочной площадки на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 266 704,2 тыс. руб., на 2023 год – 283 895,8 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 143

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	266 704,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	266 704,2
Исполнено за 2022 год (100%)	266 704,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	278 070,3
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	278 070,3
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	278 070,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	283 895,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (28,4%)	80 540,6

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 27.11.2015 № 444 (с изменениями), приведена в таблице:

Таблица 144

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20, в		

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 23.11.2021 № 742)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 07.06.2023 № 367)
том числе поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)		
Срок реализации	2020 – 2023 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-030311-2019 от 05.11.2019 (по проекту), № 47-1-0200-19 от 05.11.2019 (по смете)	№ 47-1-1-3-030311-2019 от 05.11.2019, № 00-1-1-2-060791-2021 от 15.10.2021 (по проекту), № 47-1-0200-19 от 05.11.2019, № 00-1-1-2-060791-2021 от 15.10.2021, № 47-1-1-2-009509-2023 от 01.03.2023 (по смете)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	499 534,77 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 8 466,1)	739 762,76 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР – 8 466,1)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	587 419,30	585 779,4
в том числе:		
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	12 786,70	-
за счет средств областного бюджета	11 891,60	-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	96 362,70	-
за счет средств областного бюджета	89 617,30	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	316 979,60	286 778,7
за счет средств федерального и областного бюджетов	294 791,00	266 704,2
на 2023 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	161 290,30	299 000,7
за счет средств федерального бюджета	-	112 576,4
за счет средств областного бюджета	150 000,00	165 493,9
за счет средств местного бюджета	11 290,30	20 930,4
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	12 618,03	395 759,43

Запланированный объем финансирования данного объекта за счет средств федерального и областного бюджетов:

в 2022 году сократился на 28 086,8 тыс. руб. (на 9,5% с 294 791 тыс. руб. до 266 704,2 тыс. руб.);

в 2023 году увеличился на 128 070,3 тыс. руб. (на 85,4% с 150 000 тыс. руб. до 278 070,3 тыс. руб.).

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год расходы на объект за счет средств областного бюджета составили 11 734,8 тыс. руб. (98,7%).

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год расходы на объект, в том числе поставку комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) за счет средств областного бюджета составили 89 617,3 тыс. руб. (100%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на объект составили 266 704,2 тыс. руб. (100%). На объекте выполняются отделочные работы, работы по устройству внутреннего водоснабжения, монтаж и обвязка холодного водоснабжения, установка хоккейного борта, монтаж кабельной продукции, слаботочных систем.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года составили 80 540,6 тыс. руб. (28,4%). Фактическая строительная готовность объекта составляет 73%. По откорректированной ПСД получено положительное заключение госэкспертизы от 01.03.2023. Срок окончания строительства - декабрь 2023 года. Финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по строительству ЛО

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по строительству ЛО составило:

в 2022 году - 1 445 459,6 тыс. руб. или 84,4% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО на 01.01.2023 Комитету по строительству ЛО (1 712 752,7 тыс. руб.);

за первое полугодие 2023 года - 150 974,6 тыс. руб. или 17,4% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО на 01.07.2023 (869 352,6 тыс. руб.).

В 2022 году в рамках государственной программы Комитету по строительству ЛО на начало 2022 года запланированы бюджетные ассигнования на финансирование 12-ти объектов спорта АИП ЛО.

В течение 2022 года из перечня спортивных объектов исключили 1 объект и 3 объекта включили, по состоянию на конец 2022 года количество объектов составило 14. Информация отражена в таблице:

Таблица 145

Наименование объекта	Причины исключения / включения объекта
Исключен объект «Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг».	Средства перераспределены на каток в г. Всеволожск.
Включены объекты:	
1. Биатлонно-лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района.	Восстановление неиспользованных средств 2021 года для строительства объекта.
2. Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» (структурное подразделение имени С.И. Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, д. 4.	Восстановление неиспользованных средств 2021 года для строительства объекта.
3. Строительство крытого катка с искусственным льдом Всеволожск ул. Нагорная участок 43 Ленинградское шоссе.	Средства перераспределены с манежа в г. Выборг.

В первом полугодии 2023 года в рамках государственной программы Комитету по строительству ЛО на начало 2023 года запланированы бюджетные ассигнования на финансирование 6-ти объектов спорта АИП ЛО, по состоянию

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 01.07.2023 запланированы бюджетные ассигнования на финансирование 10-ти объектов спорта АИП ЛО, в том числе финансовое обеспечение вновь начинаемого объекта по поручению Президента Российской Федерации «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6».

Комитетом по строительству ЛО исполнение АИП ЛО составило:

в 2022 году средства использованы на строительство и реконструкцию 14-ти объектов. В отношении 4-х объектов бюджетные назначения исполнены в полном объеме (100%), для 4-х объектов - на уровне свыше 95%; для 3-х объектов - на уровне более 50% и для 3-х объектов - от 23,2% до 42,9%. Низкое освоение связано с корректировкой проектно-сметной документации, низкими темпами проведения работ, несоблюдением подрядной организацией графика производства работ, с ростом стоимости работ после проведения экспертизы;

в первом полугодии 2023 года средства использованы на строительство и реконструкцию 3-х объектов (плановое значение 10 объектов). В отношении 3-х объектов бюджетные назначения исполнены на уровне от 18,4% до 37,8%.

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) ГП «Развитие физической культуры и спорта в ЛО»

Информация о фактическом достижении за 2022 год значений показателей (индикаторов) государственной программы, непосредственно зависящих от реализации АИП ЛО (представлена Комитетом по строительству ЛО письмом от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023), отражена в таблице:

Таблица 146

№ п/п	Наименование объектов АИП ЛО	Плановое значение	Фактическое значение
1	Строительство ФОК с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК) г. Всеволожск, линия 4-я	техническая готовность объекта капитального строительства, 70 %	78%
2	Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г. п. Виллози	техническая готовность объекта капитального строительства, 50 %	50%
3	Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10	техническая готовность объекта капитального строительства, 62 %	65%
4	Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65 а	техническая готовность объекта капитального строительства, 70 %	70%
5	Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 Всеволожского района	техническая готовность объекта капитального строительства, 40 %	40%
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Новолисино Тосненского района	техническая готовность объекта капитального строительства, 100 %	100%
7	Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20	техническая готовность объекта капитального строительства, 45 %	53%
8	Строительство ФОК с универсальным игровым залом 36х18 м в г. Сертолово	техническая готовность объекта капитального строительства, 99 %	92,70%
9	Строительство ФОК в п. Котельский Кингисеппского района	техническая готовность объекта капитального строительства, 99 %	100%
10	Строительство ФОК в г. Каменногорск ул. Березовая аллея Выборгского района	техническая готовность объекта капитального строительства, 99 %	100%
11	Строительство ФОК с универсальным игровым залом 30х18 м в г. Гатчина ул. Чехова, 9 а	техническая готовность объекта капитального строительства, 99 %	100%
12	Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства)	техническая готовность объекта капитального строительства, 15 %	15%
13	Строительство универсального спортивного зала МБОУ	техническая готовность объекта	100%

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование объектов АИП ЛО	Плановое значение	Фактическое значение
	«СОШ № 12» (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, д. 4	капитального строительства, 100 %	
14	Строительство крытого катка с искусственным льдом Всеволожск ул. Нагорная участок 43 Ленинградское шоссе	строительная готовность объекта, 5%	21%

2.4. Государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской области»[1]

До 01.01.2021 в соответствии с пунктом 1.1 Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2017 № 431, отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим полномочия в области культуры, являлся Комитет по культуре ЛО.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 21.12.2020 № 839 «Об органах исполнительной власти Ленинградской области в сфере культуры и туризма» Комитет по культуре ЛО переименован в комитет по культуре и туризму Ленинградской области (далее также Комитет по КиТ ЛО). Этим же постановлением упразднен Комитет Ленинградской области по туризму.

На сайте Комитета по КиТ ЛО (https://travel.lenobl.ru) размещен рейтинг перспективных объектов культуры для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденный распоряжением Комитета по КиТ ЛО от 01.04.2021 № 01-04/21-47[2]. Информация представлена в таблице:

Таблица 147, тыс. руб.

Наименование, местонахождение и проектировочная мощность объекта инвестиций	Годы строительства	Оценочный бал
1. Строительство дома культуры со зрительным залом на 500 мест в г. п. Дубровка Всеволожского района, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район. Дубровское городское поселение, г. п. Дубровка, ул. Набережная, уч. 24 Вместимость 500 чел.	2022 - 2024	100
2. Строительство Дома культуры с универсальным зрительным залом на 400 мест и библиотекой по адресу: Ленинградская область, г. п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 38 (в том числе проектные работы)	2022 - 2024	59,5
3. Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское городское поселение, п. Вознесенье, ул. Труда, д. 21. Вместимость 264 чел.	2022 - 2023	50,2
4. Строительство МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» - отделение д. Щеглово. Проектная мощность 200 уч.	2022 - 2023	100

Комитетом финансов ЛО представлен (письмо от 15.08.2023 № 19-04/241) рейтинг перспективных объектов культуры для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2022 год, 2023 год и на

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области 14.11.2013 № 404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

[2] Распоряжение Комитета по КиТ ЛО от 01.04.2021 № 01-04/21-47 «Об утверждении рейтинга перспективных объектов по государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы».

плановый период 2024 - 2025 годов, утвержденный распоряжением Комитета по КиТ ЛО от 23.03.2022 № 01-04-57/2022, в котором указаны следующие объекты:

Таблица 148

Наименование, местонахождение и проектировочная мощность объекта инвестиций	Годы строительства	Оценочный бал
1. Строительство модульного дома культуры со зрительным залом на 100 мест и библиотекой в поселке Суйда Гатчинского муниципального района, Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Кобринское сельское поселение, пос. Суйда, ул. Центральная (в том числе проектные работы)	2022 - 2023	100
2. Строительство модульного Дома культуры со зрительным залом на 30 мест и библиотекой в деревне Куровицы, Гатчинского района Ленинградской области Адрес объекта: 188330 Ленинградская область, Гатчинский район, д. Куровицы, пр. Вырицкий, дом 83-б (в том числе проектные работы)	2022 - 2023	98,8
3. Строительство Дома культуры с универсальным зрительным залом на 400 мест и библиотекой по адресу: Ленинградская область, г. п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 38 (в том числе проектные работы)	2023 - 2025	44,4
4. Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское городское поселение, п. Вознесенье, ул. Труда, д. 21. Вместимость 264 чел.	2023 - 2024	10,3
5. Строительство МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» - отделение д. Щеглово. Проектная мощность 200 уч.	2023 - 2024	100

Из данного рейтинга в АИП ЛО на 2022 и 2023 годы объекты не включены.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы в 2022 году

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы было предусмотрено 812 409,7 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО – 612 409,7 тыс. руб.;

Комитету по КиТ ЛО – 200 000 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год финансирование АИП ЛО в сумме 812 409,7 тыс. руб. запланировано на 7 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023), в том числе:

Таблица 149, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области: 1. Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург	200 000,0
Комитет по строительству Ленинградской области:	
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6	118 070,1
3. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	80 000,0
4. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек	100 000,0
5. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР	95 839,6
6. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку»	80 500,0
7. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры»	138 000,0
Итого по государственной программе:	812 409,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования также в сумме 812 409,7 тыс. руб.

При этом, согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 (пункт 1.1) внутри мероприятий АИП ЛО государственной программы средства между объектами перераспределены с учетом уточнений в 2021 году с сохранением общей суммы финансирования.

Информация о перераспределении средств отражена в таблице:

Таблица 150, тыс. руб.

Наименование объекта	Проект областного закона об областном бюджете на 2022 год	Изменения	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области: 1. Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург	200 000,0	0,0	200 000,0
Комитет по строительству Ленинградской области:			
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6	118 070,1	-65 851,0	52 219,1
3. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	80 000,0	0,0	80 000,0
4. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек	100 000,0	0,0	100 000,0
5. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР	95 839,6	+30 000,0	125 839,6
6. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку»	80 500,0	+35 851,0	116 351,0
7. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры»	138 000,0	0,0	138 000,0
Итого по государственной программе:	812 409,7	0,0	812 409,7

Изменения в ГП «Развитие культуры в ЛО» внесены постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 915[1].

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год предусмотрены в сумме 997 333,1 тыс. руб. (увеличены на 184 923,4 тыс. руб. или 22,8% к первоначально утвержденным).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение финансирования на 184 923,4 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов:

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 915 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Таблица 151, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта. Сумма и причины увеличения финансирования.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области: 1. Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург	200 000,0	200 000,0
Комитет по строительству Ленинградской области:		
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6	52 219,1	52 219,1
3. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея. Дополнительная потребность на контракт СМР и оборудование, остатки 2021 года (+164 474,3 тыс. руб.).	80 000,0	244 474,3
4. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек	100 000,0	100 000,0
5. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР	125 839,6	125 839,6
6. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку». Остатки 2021 года (+20 449,1 тыс. руб.).	116 351,0	136 800,1
7. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры»	138 000,0	138 000,0
Итого по государственной программе:	812 409,7	997 333,1

По состоянию на конец 2022 года областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО предусмотрены в сумме 997 333,1 тыс. руб. (не изменены по отношению к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022).

Согласно СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год составляют 1 050 693,6 тыс. руб., что на 53 360,5 тыс. руб. или на 5,4% больше, чем утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8).

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год согласно документам к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год составило 994 091,1 тыс. руб. или 94,7%, в том числе:

Комитетом по строительству ЛО – 744 091,1 тыс. руб. (или 93,3% от суммы утвержденных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 бюджетных ассигнований), в том числе:

мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» - 606 091,1 тыс. руб. (91,9%);

федеральный проект «Культурная среда» - 138 000 тыс. руб. (100%);

Комитетом по КиТ ЛО – 200 000 тыс. руб. (100%, мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»).

Согласно информации, представленной в таблице 8 «Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Адресная

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

инвестиционная программа на 2022 год» в составе материалов к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год, плановые назначения для финансирования объектов АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год составляют 1 050 693,6 тыс. руб. (больше на 53 360,5 тыс. руб., чем утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022), в том числе:

Таблица 152, тыс. руб.

Наименование государственной программы Ленинградской области. ГРБС. Причины отклонения.	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Плановые назначения 2022 года (уточненный план)	Отклонение	Исполнение	% исполнения к уточненному плану
Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»	997 333,1	1 050 693,6	53 360,5	944 091,0	89,9
Комитет по КиТ ЛО. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда».	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0	100,0
Комитет по строительству ЛО. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». В связи с выявленными ошибками и разночтениями в ПСД, а также дополнительных работ выполняется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. Фактически выполненные работы будут предъявляться после получения положительного заключения экспертизы. Поздние сроки корректировки ПСД.	659 333,1	712 693,6	53 360,5	606 091,0	85,0
Комитет по строительству ЛО. Федеральный проект «Культурная среда».	138 000,0	138 000,0	0,0	138 000,0	100,0

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 153, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта. Причины неисполнения.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% испол нения
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»				
Комитет по КиТ ЛО. 1. Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург.	200 000,0	200 000,0	200 000,0	100,0
Комитет по строительству ЛО.	52 219,1	151 419,2	151 418,4	100,0

[1] Приложение 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета за 2022 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта. Причины неисполнения.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% испол нения
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6.				
Комитет по строительству ЛО. 3. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея. В связи с выявленными ошибками и разночтениями в ПСД, выполняется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. Фактически выполненные работы будут предъявляться после получения положительного заключения экспертизы.	244 474,3	244 474,3	206 686,3	84,5
Комитет по строительству ЛО. 4. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек.	100 000,0	90 000,0	90 000,0	100,0
Комитет по строительству ЛО. 5. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР.	125 839,6	90 000,0	90 000,0	100,0
Комитет по строительству ЛО. 6. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку». Поздние сроки корректировки ПСД.	136 800,1	136 800,1	67 986,4	49,7
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Итого:	859 333,1	912 693,6	806 091,1	88,3
Федеральный проект «Культурная среда»				
Комитет по строительству ЛО. 7. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры».	138 000,0	138 000,0	138 000,0	100,0
Федеральный проект «Культурная среда». Итого:	138 000,0	138 000,0	138 000,0	100,0
Итого по государственной программе:	997 333,1	1 050 693,6*	944 091,1	89,9

* Данные соответствуют СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023.

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» за 2022 год характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 812 409,7 тыс. руб. до 1 050 693,6 тыс. руб.,

количество объектов составляет 7 (план),

исполнение составляет 944 091,1 тыс. руб. (7 объектов) или 89,9%.

Комитет по строительству ЛО является ответственным органом исполнительной власти за реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция объектов культуры Ленинградской области» в рамках мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» (КБК 981 0801 05 8 01 74230 500 и 981 0801 05 8 01 7423Ю 500).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2022 год предусмотрено 659 333,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 154, тыс. руб.

КБК	Сумма
ЦСР 05 8 01 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КБК	Сумма
«Культурная среда».	
ЦСР 05 8 01 74230 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры Ленинградской области. КВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0801 Культура.	612 567,6
ЦСР 05 8 01 7423Ю Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры. Ленинградской области (остатки средств на начало текущего финансового года). КВР 500 Межбюджетные трансферты. ПР 0801 Культура.	46 765,5
Итого	659 333,1

По состоянию на конец 2022 года бюджетные ассигнования на 2022 год запланированы на строительство и проектирование 5 объектов в общей сумме 712 693,6 тыс. руб., за 2022 год профинансировано 606 091,1 тыс. руб. (85%).

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и в редакции закона от 07.10.2022 (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год Комитету по строительству ЛО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 501 064,9 тыс. руб., в том числе:

- на федеральный проект «Культурная среда» - 326 630,5 тыс. руб.,
- на мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» - 174 434,4 тыс. руб.

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы Комитету по строительству ЛО также предусмотрено 501 064,9 тыс. руб. на следующие объекты (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

Таблица 155, тыс. руб.

Наименование объекта	План на 2023 год
1. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	0,0
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6	64 052,8
3. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек	74 542,0
4. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры»	326 630,5
5. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР	35 839,6
Итого	501 064,9

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год Комитету по строительству ЛО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 563 490,8 тыс. руб. (больше на 62 425,9 тыс. руб., чем сумма бюджетных ассигнований на 2023 год, утвержденная областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022, и предусмотренная проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов), в том числе:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» - 236 860,3 тыс. руб. (больше на 62 425,9 тыс. руб., на объекты муниципальной собственности);

на федеральный проект «Культурная среда» - 326 630,5 тыс. руб. (на объекты муниципальной собственности).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение ассигнований связано с удорожанием стоимости строительных материалов.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) Комитету по строительству ЛО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 081 942,7 тыс. руб. (больше на 518 451,9 тыс. руб. или на 92%), в том числе:

на мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» - 639 316,2 тыс. руб. (больше на 402 455,9 тыс. руб.);

на федеральный проект «Культурная среда» - 442 626,5 тыс. руб. (больше на 115 996 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 финансирование в сумме 1 081 942,8 тыс. руб. предусмотрено на следующие объекты:

Таблица 156, тыс. руб.

Наименование объекта	Областной закон от 19.12.2022 от № 151-оз	Областной закон от 19.12.2022 от № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Изменения
1. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея	51 540,9	108 127,4	+56 586,5
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6	54 052,8	209 225,7	+155 172,9
3. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек	95 427,0	138 876,6	+43 449,6
4. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры»	326 630,5	442 626,5	+115 996,1
5. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР	35 839,6	35 839,6	0,0
6. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку»	0,0	147 246,9	+147 246,9
Итого:	563 490,8	1 081 942,8	+518 452,0

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года по объектам государственной программы Комитетом по строительству ЛО составило 12,9% (139 719,2 тыс. руб.), в том числе:

по мероприятиям, направленным на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» исполнение составило 47 602,6 тыс. руб. (7,4% от 639 316,2 тыс. руб.);

федеральный проект «Культурная среда» исполнен на 92 116,6 тыс. руб. (20,8% от 442 626,5 тыс. руб.).

Информация об исполнении АИП ЛО по объектам государственной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

программы за первое полугодие 2023 года представлена в таблице:

Таблица 157, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения.	План на 2023 год (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023)	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»			
1. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея. Строительная готовность - 69%. Выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3-4 квартале. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года.	108 127,4	0,0	0,0
2. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6. Строительная готовность – 90%. По результатам корректировки ПСД увеличилась цена МК. Изменения в НПА об увеличении лимитов финансирования внесены в июне. Основной объем финансирования предусмотрен в 3-м квартале. Планируемый срок окончания работ - ноябрь 2023 года.	209 225,7	45 636,8	21,8
3. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек. Строительная готовность – 63%. Выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3-4 квартале. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года.	138 876,6	1 965,8	1,4
4. Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР. Строительная готовность – 72%. Выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3-4 квартале. Планируемый срок окончания работ - первый квартал 2024 года.	35 839,6	0,0	0,0
5. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку». Строительная готовность – 80%. Выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3-4 квартале. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года.	147 246,9	0,0	0,0
Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»	639 316,2	47 602,6	7,4
Федеральный проект «Культурная среда»			
6. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры». Строительная готовность - 60%. По результатам корректировки ПСД увеличилась цена МК. Изменения в НПА об увеличении лимитов финансирования внесены в июне. Основной объем финансирования предусмотрен в 3-м квартале. Нарушение сроков исполнения обязательств подрядчиком по договору технологического присоединения к эл. сетям. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года.	442 626,5	92 116,6	20,8
Итого по федеральному проекту «Культурная среда»	442 626,5	92 116,6	20,8
Итого по ГП «Развитие культуры в ЛО»:	1 081 942,8	139 719,2	12,9

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» за 1-е полугодие 2023 год характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 563 490,8 тыс. руб. до 1 081 942,8 тыс. руб.,

количество объектов составляет 6 (план),

исполнение составляет 139 719,2 тыс. руб. (4 объекта) или 12,9%.

Перечень объектов государственной программы утвержден

постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322[1].

1. Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург» (ГРБС - Комитет по культуре и туризму Ленинградской области)

Информация о сроках реализации данного мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 158

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 916[2])	По состоянию на 01.07.2023 (постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2023 № 382[3])
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург. ГРБС - Комитет по культуре и туризму Ленинградской области		
Срок реализации (Объект «Приобретение Дворца культура им. А.М. Горького по адресу: Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 4» в 2020 году переведен в собственность Ленинградской области. Снятие обременения планируется после выплаты ипотеки в 2022 году. Информация согласно постановлению Правительства ЛО от 30.12.2021 № 916)	2020	2020
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемый объем финансирования на 2022 год (с 2020 года) за счет всех источников (тыс. руб.)	650 000,00	650 000,00
в том числе:		
на 2020 - 2021 годы (согласно Приложению 15 (Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2021 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта) к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2021 год, вх. № 01-07-28/2022 от 20.05.2022, исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 250 000 тыс. руб. или 100% от плана)	450 000,00	450 000,00
на 2022 год (средства областного бюджета)	200 000,00	200 000,00
на 2023 год	-	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	200 000,00	650 000,00

Общая стоимость объекта составляет 650 000 тыс. руб. (2020 - 2022 годы),

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 № 322 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области».
[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 916 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».
[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2023 № 382 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

финансирование на 2022 год запланировано в сумме 200 000 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составило 100% (200 000 тыс. руб.).

За период 2020 - 2022 годы финансирование составило 650 000 тыс. руб.

Согласно информации, указанной в Перечне объектов ГП «Развитие культуры в ЛО» (постановление Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382), данный объект в 2020 году переведен в собственность Ленинградской области. Обременение снято после выплаты ипотеки в 2022 году.

На 2023 год финансирование не запланировано.

2. Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35

Информация о сроках реализации мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 159

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
ГРБС - Комитет по строительству Ленинградской области. Федеральный проект «Культурная среда». Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры».		
Срок реализации	2021 – 2023 годы	2021 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	411 628,27 (на 2017 год)	445 461,13 (в ценах 2020 года)
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	605 033,13	731 115,79
в том числе:		
на 2021 год (согласно Приложению 15 к аналитической записке исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 92 000 тыс. руб. или 100% от плана)	100 000,0	100 000,0
на 2022 год	150 000,0	150 000,0
в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов	138 000,0	138 000,0
на 2023 год	355 033,13	481 115,79
в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов	326 630,48	442 626,53
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	0,0	183 379,86

На 2022 год Комитету по строительству ЛО на данный объект предусмотрено 138 000 тыс. руб. (КБК 981 0703 05 1 А1 55190 500), в том числе: 76 500 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 61 500 тыс. руб. - средства областного бюджета. Информация о КБК отражена в таблице:

Таблица 160, тыс. руб.

Наименование	ЦСР	ВР	ПР	Сумма
Федеральный проект «Культурная среда»	05 1 А1 00000			138 000,0
Государственная поддержка отрасли культуры	05 1 А1 55190			138 000,0
Межбюджетные трансферты	05 1 А1 55190	500		138 000,0
Дополнительное образование детей	05 1 А1 55190	500	0703	138 000,0

Исполнение за 2022 год составило 100% (138 000 тыс. руб.).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета

по строительству ЛО за 2022 год:

в существующем корпусе выполняются работы по оштукатуриванию стен 2 и 3 этажей, в пристраиваемом корпусе ведутся работы по устройству стропильной системы;

в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315[1] и постановлением Правительства Ленинградской области от 01.09.2021 № 567[2] сметная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – 31.01.2023.

По состоянию на 01.07.2023 на период 2021 - 2023 годы плановый объем финансирования (по состоянию) составляет 731 115,8 тыс. руб., что на 126 082,7 тыс. руб. (или на 20,8%) больше планового объема финансирования по состоянию на 01.01.2022 (605 033,1 тыс. руб.).

Фактические расходы за период 2021 - 2023 годов составили 183 379,86 тыс. руб.

Согласно постановлению Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382 финансирование на 2023 год предусмотрено в сумме 481 115,79 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 442 626,53 тыс. руб.

На 2023 год для объекта в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 442 626,5 тыс. руб. (100% от потребности), в том числе: 181 066,9 – средства федерального бюджета, 261 559,6 – средства областного бюджета.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 20,8% (92 116,6 тыс. руб. от плана 442 626,5 тыс. руб.). Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года по результатам корректировки ПСД увеличилась цена муниципального контракта. Основной объем финансирования предусмотрен в 3-м квартале. Допущено нарушение сроков исполнения обязательств подрядчиком по договору технологического присоединения к электрическим сетям. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года. Строительная готовность составляет 60%.

3. Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6

Информация о сроках реализации мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 01.09.2021 № 567 «О порядке изменения существенных условий отдельных государственных контрактов, заключенных для обеспечения нужд Ленинградской области, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы».

Таблица 161

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»		
ГРБС - Комитет по строительству Ленинградской области:		
Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6		
Срок реализации	2019 – 2023 годы	2019 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	357 679,00 (в ценах 2016 года)	357 679,00 (в ценах 2016 года)
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	527 390,07	750 368,85
в том числе:		
на 2019 - 2021 годы (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 246 573,0 тыс. руб. или 100% от плана)	364 972,00	364 972,00
на 2022 год	56 149,56	162 816,32
в том числе за счет средств областного бюджета	52 219,09	151 419,18
на 2023 год	106 268,51	222 580,53
в том числе за счет средств областного бюджета	99 892,40	209 225,70
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации 2019 - 2023 годы (тыс. руб.)	62 945,07	407 107,32

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2022 год на данный объект утверждены бюджетные ассигнования в сумме 52 219,1 тыс. руб. (информация Комитета финансов от 15.08.2023).

Согласно Перечню объектов государственной программы (постановление Правительства ЛО от 30.12.2021 № 916) на 2022 год планируемый объем финансирования предусмотрен в сумме 56 149,56 тыс. руб., в том числе 52 219,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.11.2022 № 838[1] внесены изменения в Перечень объектов государственной программы.

Планируемый объем финансирования на объект на 2022 год увеличен с 56 149,56 тыс. руб. до 162 816,32 тыс. руб., в том числе 151 419,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год, а также СБР по состоянию на 01.01.2023 план на 2022 год составляет 151 419,2 тыс. руб., факт – 151 418,4 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023[2] увеличение бюджетных ассигнований на 99 200,1 тыс. руб. связано с опережающими темпами работ.

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 22.11.2022 № 838 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

[2] Информация в разрезе объектов АИП ЛО с пояснениями изменений плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2022 и 2023 годы (представлена Комитетом финансов ЛО в КСП ЛО письмом от 24.11.2023).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год (предусмотрено - 151 419,2 тыс. руб., перечислено - 151 418,4 тыс. руб. или 100%):

ведутся работы по устройству кровли козырька, сборка ИТП, монтаж металлоконструкций трибун зрительного зала;

в связи с выявленной необходимостью корректировки проектной документации в части теплоснабжения и технологических решений осуществляется государственная экспертиза технической части в форме экспертного сопровождения.

По состоянию на 01.01.2022 планируемый объем финансирования на 2019 - 2023 годы составлял 527 390,1 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2023 объем финансирования увеличен на 222 978,8 тыс. руб. или на 42,3% и составляет 750 368,9 тыс. руб. Фактические расходы за период 2019 - 2023 годов составили 407 107,3 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования объекта на 2023 год на начало 2023 года (постановление Правительства ЛО от 22.11.2022 № 838) предусмотрен в сумме 57 502,98 тыс. руб., в том числе 54 052,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно постановлению Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382 планируемый объем финансирования на 2023 год (по состоянию на 01.07.2023) увеличен до 222 580,53 тыс. руб., в том числе 209 225,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

На 2023 год для объекта в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 209 225,7 тыс. руб. (100% от потребности).

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 21,8% (45 636,8 тыс. руб. от 209 225,7 тыс. руб.).

Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года по результатам корректировки ПСД увеличилась цена муниципального контракта. Изменения в НПА об увеличении лимитов финансирования внесены в июне. Основной объем финансирования предусмотрен в 3-м квартале. Планируемый срок окончания работ - ноябрь 2023 года. Строительная готовность – 90%.

4. Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея

Информация о сроках реализации мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 162

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»		

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
ГРБС - Комитет по строительству Ленинградской области:		
Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея		
Срок реализации	2019 – 2022 годы	2019 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	331 452,00 (в ценах 2016 года)	331 452,00 (в ценах 2016 года)
Планируемый объем финансирования за счет всех источников (тыс. руб.)	304 904,00	603 174,90
в том числе:		
на 2019 - 2021 годы (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 46 074,6 тыс. руб. или 63,6% от плана в сумме 72 391,0 тыс. руб.)	216 992,00	216 992,00
на 2022 год	87 912,00	268 653,09
в том числе за счет средств областного бюджета	80 000,00	244 474,31
на 2023 год	-	117 529,81
в том числе за счет средств областного бюджета	-	108 127,43
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации 2019 - 2023 годы (тыс. руб.)	139 734,01	203 256,88

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции на 2022 год бюджетные ассигнования на утверждены в сумме 80 000 тыс. руб.

Согласно Перечню объектов государственной программы (постановление Правительства ЛО от 30.12.2021 № 916) на 2022 год планируемый объем финансирования предусмотрен в сумме 87 912 тыс. руб., в том числе 80 000 тыс. руб. – средства областного бюджета. Срок выполнения работ по объекту запланирован с 2019 года по 2022 год.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 бюджетные ассигнования для объекта увеличены до 244 474,3 тыс. руб. Изменения в Перечень объектов государственной программы внесены постановлением Правительства ЛО от 25.04.2022 № 272[1].

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.11.2022 № 838 срок строительства объекта запланирован на 2019 - 2022 годы. Однако объем финансирования запланирован также на 2023 год в сумме 56 022,7 тыс. руб., в том числе 51 540,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год, а также СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023, плановая сумма финансирования на 2022 год составляет 244 474,3 тыс. руб., исполнение составляет 206 686,3 тыс. руб. (84,5%). Указаны следующие причины неисполнения: в связи с выявленными ошибками и разночтениями в ПСД, выполняется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения, фактически выполненные работы будут предъявляться после получения положительного заключения экспертизы.

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 25.04.2022 № 272 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

Также в Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год указано, что на 2022 год предусмотрено 244 474,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2023 перечислено 206 686,3 тыс. руб. или 84,5%; ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, закрытию теплового контура, облицовке кровли и шпиля, монтаж пожарного водопровода; в связи с выявленными ошибками и разночтениями в ПСД, а также необходимостью выполнения дополнительных работ, осуществляется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения; фактически выполненные работы будут предъявляться после получения положительного заключения экспертизы.

По состоянию на 01.01.2022 планируемый объем финансирования для объекта составлял 304 904 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2023 объем финансирования увеличен на 298 270,9 тыс. руб. или на 97,8% и составляет 603 174,9 тыс. руб. (срок выполнения работ продлен до 2023 года). Фактические расходы за период 2019 - 2023 годов составили 203 256,9 тыс. руб.

На 2023 год (по состоянию на 01.07.2023) планируемый объем финансирования увеличен до 117 529,8 тыс. руб., в том числе 108 127,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (100% от потребности). Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0%. Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3 - 4 кварталах. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года. Строительная готовность составляет 69%.

5. Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а. Проектная численность учащихся - 200 человек

Информация о сроках реализации мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 163

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»		
ГРБС - Комитет по строительству Ленинградской области:		
Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек		
Срок реализации	2021 – 2023 годы	2021 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	143 238,07 (в ценах 2018 года)	143 238,07 (в ценах 2018 года)
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	186 406,00	241 289,48
в том числе:		
на 2021 год (согласно Приложению 15 к аналитической записке исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 10 000 тыс. руб. или 100% от плана)	10 101,00	10 101,00

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
на 2022 год	101 010,00	90 909,09
в том числе за счет средств областного бюджета	100 000,00	90 000,00
на 2023 год	75 295,00	140 279,39
в том числе за счет средств областного бюджета	74 542,00	138 876,60
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	50 983,29

Согласно перечням объектов фактические расходы на создание объекта за период 2021 - 2023 годов составили 50 983,3 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и в редакции закона от 07.10.2022 бюджетные ассигнования для объекта на 2022 год утверждены в сумме 100 000 тыс. руб.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.11.2022 № 838 внесены изменения в перечень объектов государственной программы - для объекта планируемый объем финансирования уменьшен до 90 909,1 тыс. руб., в том числе 90 000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год, а также СБР по состоянию на 01.01.2023 план на 2022 год составляет 90 000 тыс. руб., факт – 90 000 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение бюджетных ассигнований на 10 000 тыс. руб. связано с необходимостью корректировки ПСД (бюджетные ассигнования перераспределены на другие объекты в рамках государственной программы).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

предусмотрено на 2022 год 90 000 тыс. руб., перечислено за 2022 год 90 000 тыс. руб. или 100%;

выполняются работы по облицовке фасада корпуса 2, устройство обрешетки кровли корпуса 1;

в связи с выявленной необходимостью корректировки ПСД в части архитектурных и конструктивных решений осуществляется подготовка документации для экспертного сопровождения в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

По состоянию на 01.01.2022 планируемый объем финансирования на 2019 - 2023 годы составлял 186 406 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2023 объем финансирования увеличен на 54 883,5 тыс. руб. или на 29,5% и составляет 241 289,5 тыс. руб.

Согласно постановлению Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382 планируемый объем финансирования на 2023 год увеличен до 140 279,4 тыс. руб., в том числе 138 876,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В областном бюджете на 2023 год для объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 138 876,6 тыс. руб. (100% от потребности).

Исполнение на 01.07.2023 составляет 1,4% (1 965,8 тыс. руб. от плана

138 876,6 тыс. руб.).

Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3 - 4 кварталах. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года. Строительная готовность – 63%.

6. Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6

Информация о сроках реализации мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 164

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»		
ГРБС - Комитет по строительству Ленинградской области:		
Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР		
Срок реализации	2018 – 2023 годы	2018 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	197 304,00 (в ценах 2016 года)	197 304,00 (в ценах 2016 года)
Планируемый объем финансирования на 2018 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	319 998,65	319 998,65
в том числе:		
на 2018 - 2021 годы (согласно Приложению 15 к аналитической записке исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 79 792,9 тыс. руб. или 100% от плана)	192 887,97	192 887,94
на 2022 год	127 110,71	90 909,09
в том числе за счет средств областного бюджета	125 839,60	90 000,00
на 2023 год	-	36 201,62
в том числе за счет средств областного бюджета	-	35 839,60
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации 2018 - 2022 (2023) годы (тыс. руб.)	41 988,36	199 973,76

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и в редакции закона от 07.10.2022 бюджетные ассигнования для объекта утверждены в сумме 125 839,6 тыс. руб.

Постановлением Правительства ЛО от 22.11.2022 № 838 внесены изменения в перечень объектов - планируемый объем финансирования уменьшен до 90 909,1 тыс. руб., в том числе 90 000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год, а также СБР по состоянию на 01.01.2023 план на 2022 год составляет 90 000 тыс. руб., факт – 90 000 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение бюджетных ассигнований на 35 839,6 тыс. руб. связано с необходимостью

корректировки ПСД (бюджетные ассигнования перераспределены на другие объекты в рамках государственной программы).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

предусмотрено на 2022 год 90 000 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2023 перечислено 90 000 тыс. руб. или 100%;

ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, газовой котельной и выполняются внутренние отделочные работ;

приступают к работам по наружным инженерным сетям;

в связи с выявленной необходимостью осуществляется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения в части вентиляции, архитектурных решений, пожарной безопасности, наружного газоснабжения.

По состоянию на 01.01.2022 планируемый объем финансирования на 2018 - 2022 годы составлял 319 998,7 тыс. руб. (постановление Правительства ЛО от 30.12.2021 № 916), по состоянию на 01.07.2023 объем финансирования остался неизменным и составляет 319 998,7 тыс. руб., при этом срок выполнения работ продлен до 2023 года (постановление Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382).

Фактические расходы за период 2018 - 2023 годов составили 199 973,8 тыс. руб.

Согласно постановлению Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382 планируемый объем финансирования на 2023 год составляет 36 201,62 тыс. руб., в том числе 35 839,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

На 01.07.2023 в областном бюджете для объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 839,6 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0%.

Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 72%. Выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3 - 4 кварталах. Планируемый срок окончания работ - первый квартал 2024 года.

Следует отметить, что срок реализации АИП ЛО для данного объекта согласно перечням объектов государственной программы установлен на период с 2018 по 2023 годы.

7. Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку

Информация о сроках реализации мероприятия АИП ЛО и его стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 165

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»		

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (постановление от 30.12.2021 № 916)	По состоянию на 01.07.2023 (постановление от 13.06.2023 № 382)
ГРБС - Комитет по строительству Ленинградской области:		
Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку»		
Срок реализации	2017 – 2022 годы	2017 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	126 938,00 (в ценах 2015 года)	126 938,00 (в ценах 2015 года)
Планируемый объем финансирования на 2017 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	311 729,24	494 007,53
в том числе:		
на 2017 - 2021 годы (согласно Приложению 15 к аналитической записке исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 56 199,4 тыс. руб. или 73,3% от плана в сумме 76 648,5 тыс. руб.)	185 260,76	185 260,76
на 2022 год	126 468,48	148 695,78
в том числе за счет средств областного бюджета	116 351,00	136 800,11
на 2023 год	-	160 050,99
в том числе за счет средств областного бюджета	-	147 246,91
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	22 110,00	119 696,38

Согласно перечню объектов государственной программы (постановление Правительства ЛО от 30.12.2021 № 916) на 2022 год планируемый объем финансирования для объекта предусмотрен в сумме 126 468,48 тыс. руб., в том числе 116 351,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Срок выполнения работ по объекту запланирован с 2017 по 2022 годы.

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 бюджетные ассигнования утверждены в сумме 136 800,1 тыс. руб.

Изменения в Перечень объектов государственной программы внесены постановлением Правительства ЛО от 25.04.2022 № 272 (планируемый объем финансирования увеличен до 148 695,78 тыс. руб., в том числе 136 800,1 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год, а также СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 план на 2022 год составляет 136 800,1 тыс. руб., факт – 67 986,4 тыс. руб. (49,7%).

Причины неисполнения: поздние сроки корректировки ПСД.

Также согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

в областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 136 800,1 тыс. руб., перечислено за 2022 год 67 986,4 тыс. руб. или 49,7%;

ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, внутренних отделочных работ, фасадов здания;

в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы 19.09.2022 на сметную документацию получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (увеличение цены муниципального контракта составило 20%);

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в настоящее время объект в полном объеме не обеспечен финансированием;

при очередной корректировке АИП предложения по дополнительной потребности планируется направить в Комитет финансов ЛО.

В областном законе от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции средства на выполнение работ для объекта не предусмотрены.

По состоянию на 01.01.2022 планируемый объем финансирования на 2017 - 2022 годы составлял 311 729,2 тыс. руб. (постановление Правительства ЛО от 30.12.2021 № 916), по состоянию на 01.07.2023 объем финансирования увеличился на 182 531,6 тыс. руб. или на 58,6% и составляет 494 007,5 тыс. руб., срок выполнения работ продлен до 2023 года (постановление Правительства ЛО от 13.06.2023 № 382).

Фактические расходы за период 2018 - 2023 годов составили 119 696,4 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 на 2023 год бюджетные ассигнования утверждены в сумме 147 246,9 тыс. руб.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.06.2023 № 382 внесены изменения в перечень объектов государственной программы. Срок выполнения работ на объекте продлен до 2023 года. Планируемый объем финансирования на 2023 год предусмотрен в сумме 160 051 тыс. руб., в том числе 147 246,9 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0%.

Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 80%. Выполняется корректировка ПСД. Финансирование планируется с учетом откорректированной ПСД в 3 - 4 кварталах. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2023 года.

Таким образом, в отношении 7-ми объектов АИП ЛО в рамках государственной программы установлено следующее:

в 2022 году и 1-м полугодии 2023 года стоимость строительства 5-ти объектов значительно увеличена,

сроки окончания выполнения работ 2-х объектов, запланированные на 2022 год, перенесены на 2023 год (Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея и Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и Никольскую городскую библиотеку);

имеет место риск несоблюдения срока окончания строительства объекта «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6», запланированного на 2023 год (согласно информации, указанной в Приложении 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года окончание строительства объекта планируется в 1-ом квартале 2024 года).

2.5. Государственная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»[1]

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12.04.2019 № 142[2] утверждены перечень объектов и распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье», мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Жилье», государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛО».

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы представлена в таблице:

Таблица 166, тыс. руб.

Показатель	Всего	ГРБС 029	ГРБС 981
Проект областного закона об областном бюджете на 2022 год			
план на 2022 год	4 156 605,1	0,0	4 156 605,1
план на 2023 год	4 197 892,4	0,0	4 197 892,4
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8)			
план на 2022 год	4 372 352,3	215 747,2	4 156 605,1
план на 2023 год	4 335 991,2	138 098,8	4 197 892,4
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) в ред. от 01.04.2022			
план на 2022 год	7 083 453,1	215 747,2	6 867 705,9
план на 2023 год	2 891 051,9	138 098,8	2 752 953,0
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) в ред. от 07.10.2022			
план на 2022 год	7 212 413,7	215 747,2	6 996 666,5
план на 2023 год	2 891 051,9	138 098,8	2 752 953,0
СБР ЛО на 01.01.2023			
план на 2022 год	7 197 990,6	215 747,2	6 982 243,4
Исполнение 2022 год	6 651 567,7	215 747,2	6 435 820,5
Не исполнено	546 422,9	0	546 422,9

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 12.04.2019 № 142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы запланированы средства в сумме 4 156 605,1 тыс. руб. (ГРБС - Комитет по строительству ЛО).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 средства запланированы:

на строительство 4 объектов;

на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС);

на предоставление субсидий.

Информация представлена в таблице:

Таблица 167, тыс. руб.

Наименование	План на 2022 год
Комитет по строительству ЛО	4 156 605,1
в том числе:	
Общеобразовательное учреждение на 1 000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634	295 121,7
Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1 175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова	486 171,6
Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42	811,6
Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60	96 245,3
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка	32 430,2
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Новый Луцк, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района	6 328,5
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района	15 849,5
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района	66 035,3
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района	40 000,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	69 705,0
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	25 114,8
Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области	333 000,0
Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП[1] «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 - 2025 годах»	2 530 881,2
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	31 910,5
Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области	127 000,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год утверждены

[1] Региональная адресная программа.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетные ассигнования в сумме 4 372 352,3 тыс. руб. следующим ГРБС:

Комитету по ДХ ЛО – 215 747,2 тыс. руб.;

Комитету по строительству ЛО – 4 156 605,1 тыс. руб.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом об областном бюджете от 21.12.2021 № 148-оз (4 372 352,3 тыс. руб.), на 215 747,2 тыс. руб. (на 5,2%) больше суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год (4 156 605,1 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования запланированы на строительство 6 объектов АИП ЛО (количество объектов по сравнению с проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год увеличилось на 2 объекта). Изменение объемов средств на реализацию АИП ЛО на 2022 год произошло по следующим причинам:

Таблица 168, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
Всего	4 156 605,1	+215 747,2	4 372 352,3
Комитет по ДХ ЛО:	0,0	+215 747,2	215 747,2
«Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры. Предоставлены субсидии из федерального бюджета, предусмотрено софинансирование из областного бюджета.	0,0	+160 902,1	160 902,1
«Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». Предоставлены субсидии из федерального бюджета, предусмотрено софинансирование из областного бюджета.	0,0	+54 845,1	54 845,1
Комитет по строительству ЛО:	4 156 605,1	0,0	4 156 605,1
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка. Увеличение ассигнований в связи с корректировкой ПСД.	32 430,2	+31 910,5	64 340,7
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Новый Луцк, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района. Ненадлежащее исполнение подрядной организацией работ по МК, МК расторгнут, ассигнования перераспределены на другие объекты.	6 328,5	-6 328,5	0,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района	15 849,5	+ 6 328,5	22 178,0
в т.ч. увеличение ассигнований в связи с ростом стоимости строительных материалов	7 953,5	+ 6 328,5	14 282,0
Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», из них:	2 530 881,1	0,0	2 530 881,1
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	0,0	+ 140 000,0	140 000,0
Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 - 2025 годах»	0,0	18 307,1	18 307,1

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
-//-	0,0	+2 372 574,1	2 372 574,1
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района. В связи с ускоренными темпами строительства ассигнования 2022 года перенесены на 2021 год	31 910,5	-31 910,5	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2022 год увеличились на 2 711 100,8 тыс. руб. (на 62%) и составили 7 083 453,1 тыс. руб. Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы не изменилось и составило 6 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023). Увеличение финансирования на 2 711 100,8 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов (на 2022 год):

Таблица 169, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Всего	4 372 352,3	+2 711 100,8	7 083 453,1
в том числе:			
Комитет по строительству ЛО:	4 156 605,1	+2 711 100,8	6 867 705,9
Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60. Остатки 2021 года.	96 245,3	+ 1 036,7	97 282,0
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда. Остаток нераспределенных ассигнований	25 114,8	-475,2	24 639,6
Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области. Субсидии уменьшены в целях исполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», которая реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)» национального проекта «Жилье и городская среда».	333 000,0	-21 787,3	311 212,7
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Субсидии увеличены в соответствии с изменением государственной корпорацией «Фонд содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства» лимитов финансовой поддержки для Ленинградской области в 2021 - 2024 годах, перераспределением данной финансовой поддержки по этапам Программы, с учетом экономии по этапам 2019 - 2020, 2020 - 2021 и 2021 - 2022 годов Программы, на 2022 год. Неиспользованные в 2020 - 2021 годах остатки средств Фонда ЖКХ по причине отсутствия заключенных контрактов.	140 000,0	+2 720 283,6	2 860 283,6
Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области. Субсидии уменьшены в целях исполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 - 2025 годах», которая реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого	127 000,0	-52 600,8	74 399,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)» национального проекта «Жилье и городская среда».			
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района. Информация отсутствует.	22 178,0	+ 16 551,2	38 729,2
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	0,0	+ 4 277,0	4 277,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района. Информация отсутствует.	0,0	+6 862,0	6 862,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района. Информация отсутствует.	66 035,3	+17 729,7	83 765,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района. Информация отсутствует.	40 000,0	+19 223,8	59 223,8

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 24.06.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год не изменились и составили 7 083 453,1 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО на 2022 год в рамках государственной программы увеличились на 128 960,6 тыс. руб. (на 1,8% с 7 083 453,1 тыс. руб. до 7 212 413,7 тыс. руб.).

Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы не изменилось и составило 6 объектов. Увеличение финансирования на 128 960,6 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов (на 2022 год):

Таблица 170, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Всего, в том числе:	7 083 453,1	+128 960,6	7 212 413,7
Комитет по строительству:	6 867 705,9	+128 960,6	6 996 666,5
Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД	295 121,7	+77 467,5	372 589,2
Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова. Дополнительная потребность в соответствии с корректировкой ПСД.	486 171,6	+116 338,8	602 510,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур перераспределена на школу в Виллози.	811,6	-778,8	32,8
Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур перераспределена с детского сада в Виллози.	97 282,0	+778,8	98 060,8
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка. Уменьшение ассигнований в связи с расторжением МК.	64 340,7	-64 340,7	0,0
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда. Экономия по результатам конкурсных процедур	24 639,6	-505,0	24 134,6

Согласно данным СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год предусмотрены в сумме 7 197 990,6 тыс. руб.

Согласно информации (приложение 14 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств»[1]) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 7 197 990,6 тыс. руб. следующим ГРБС:

Комитету по ДХ ЛО – 215 747,2 тыс. руб.;

Комитету по строительству ЛО – 6 982 243,4 тыс. руб.

Согласно информации, представленной в таблице 8 «Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Адресная инвестиционная программа на 2022 год» в составе материалов к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год, плановые назначения для финансирования объектов АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год также составляют 7 197 990,6 тыс. руб., что на 14 423,1 тыс. руб. (0,2%) меньше по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022).

Сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 14 423,1 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 171, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Плановые назначения 2022 года (уточненный план)
Всего	7 212 413,7	-14 423,1	7 197 990,6

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год (вх. КСП ЛО № 01-07-31/2023 от 26.05.2023).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Плановые назначения 2022 года (уточненный план)
Комитет по строительству ЛО:	6 996 666,5	-14 423,1	6 982 243,4
Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области. Экономия по итогам конкурсных процедур.	311 212,7	-2 615,4	308 597,3
Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Экономия по итогам конкурсных процедур.	5 251 164,7	-3 705,2	5 247 459,5
Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области. Экономия по итогам конкурсных процедур.	74 399,2	-8 102,5	66 296,7

Таким образом, согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 основной причиной сокращения бюджетных ассигнований является уменьшение цены контрактов по результатам конкурсных процедур.

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год составило 6 651 568,4 тыс. руб. или 92,4% от общего объема расходов на АИП ЛО в рамках государственной программы, предусмотренных СБР ЛО на 01.01.2023 (7 197 990,6 тыс. руб.), в том числе:

Комитетом по ДХ ЛО – 215 747,2 тыс. руб. или 100%;

Комитетом по строительству ЛО – 6 435 821,2 тыс. руб. или 92,2%.

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 172, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год*	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Всего	7 212 413,7	7 197 990,6	6 651 568,4	92,4%
1. ФП «Жилье»	1 288 940,3	1 288 940,3	1 237 172,3	96,0%
1.1. Комитет по ДХ ЛО (029)	215 747,1	215 747,1	215 747,1	100%
1.1.1. Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры	160 902,0	160 902,0	160 902,0	100%
1.1.2. Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области	54 845,1	54 845,1	54 845,1	100%
1.2. Комитет по строительству ЛО (981)	1 073 193,3	1 073 193,3	1 021 425,2	95,2%
2. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Комитет по строительству ЛО (981).	5 251 164,7	5 247 459,5	4 839 573,1	92,2%
в том числе:				
2.1. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019 - 2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 - 2025 годах»	х	5 241 800,8	4 837 315,7	92,3%

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год*	Факт на 01.01.2023	% исполнения
2.2. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	х	5 658,8	2 257,5	39,9%
3. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье». Комитет по строительству ЛО (981).	286 696,8	286 696,8	265 938,0	92,8%
в том числе:				
3.1. Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС	262 562,2	262 562,2	241 803,4	92,1%
3.2. Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	24 134,6	24 134,6	24 134,6	100,0%
4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Комитет по строительству ЛО (981).	385 611,9	374 894,0	308 885,0	82,4%

* Данные соответствуют СБР ЛО на 01.01.2023.

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за 2022 год характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 4 372 352,3 тыс. руб. до 7 197 990,6 тыс. руб.,

исполнение составляет 6 651 568,4 тыс. руб. или 92,4%,

в рамках ФП «Жилье» количество объектов составляет 6 (план и факт),

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», осуществлялось:

создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС (6 объектов план и факт),

приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

в рамках ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предоставлялись:

субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019 - 2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 - 2025 годах»,

субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области),

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предоставлялись:

субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области,

субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области.

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий АИП ЛО в 2023 году в рамках государственной программы отражена в таблице:

Таблица 173, тыс. руб.

Наименование	Всего	ГРБС 029	ГРБС 981
Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	2 892 320,2	139 367,0	2 752 953,2
Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	3 364 453,8	410 091,9	2 954 361,9
Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) в ред. от 10.04.2023	4 323 093,8	451 428,8	3 871 665,1
Данные СБР ЛО 01.07.2023	4 323 093,9	451 428,8	3 871 665,1
Исполнено за 6 месяцев 2023 года	1 317 393,3	94 197,5	1 223 195,8
Не исполнено на 01.07.2023	3 005 700,65	357 231,3	2 648 469,3

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 2 892 320,2 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по ДХ ЛО – 139 367 тыс. руб. (1 объект АИП ЛО);

Комитету по строительству ЛО – 2 752 953,2 тыс. руб. (на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС и на предоставление субсидий).

Финансирование предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 174, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта	План 2023 года
Всего:	2 892 320,2
Комитет по ДХ ЛО	139 367,0
«Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области»	139 367,0
Комитет по строительству ЛО	2 752 953,2
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района	9 587,4
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, город Гатчина Гатчинского муниципального района	10 132,7
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района	8 241,8
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района	37 999,5
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района	6 819,5
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района	3 117,7
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района	4 561,9
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района	100 614,9
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района	7 103,9
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	36 820,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 364 453,8 тыс. руб. следующим ГРБС: Комитету по ДХ ЛО – 410 091,9 тыс. руб.; Комитету по строительству ЛО – 2 954 361,9 тыс. руб. Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом об областном бюджете от 19.12.2022 № 151-оз (3 364 453,8 тыс. руб.), на 472 133,6 тыс. руб. (на 16,3%) больше бюджетных ассигнований, запланированных проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год (2 892 320,2 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования запланированы на 2 объекта (на 1 объект больше, чем запланировано проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год); изменение объемов средств на реализацию АИП ЛО на 2023 год произошло в результате удорожания стоимости строительных материалов для следующих объектов:

Таблица 175, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2023 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2023 год
Всего	2 892 320,2	+472 133,6	3 364 453,8
Комитет по ДХ ЛО	139 367,0	+270 724,9	410 091,9
«Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области»	139 367,0	-139 367,0	0,0
Проекты жилищного строительства (школы и детские сады)	0,0	+274 761,6	274 761,6
Проекты жилищного строительства (школы, детские сады, дорожное хозяйство)	0,0	+135 330,3	135 330,3
Комитет по строительству ЛО	2 752 953,2	+201 408,7	2 954 361,9
Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634. Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов	0,0	+57 946,5	57 946,5
Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова. Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов	0,0	+143 462,2	143 462,2

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2023 год увеличились на 958 640 тыс. руб. (на 28,5%) и составили 4 323 093,8 тыс. руб. Увеличение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 176, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год	Изменение	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год
Всего	3 364 453,8	+ 958 640,0	4 323 093,8
Комитет по ДХ ЛО	410 091,9	+41 336,9	451 428,8
Проекты жилищного строительства (школы, детские сады, дорожное хозяйство). Доп. потребность на СМР.	135 330,3	+41 336,9	176 667,2
Комитет по строительству ЛО	2 954 361,9	+917 303,2	3 871 665,1
Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 2022 года	57 946,5	+51 768,0	109 714,5
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района. Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 2022 года.	37 999,5	+16 120,0	54 119,5
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда. Нераспределенный остаток средств 2022 года	16 741,0	-1 282,7	15 458,3
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в сумме 413 160,3 тыс. руб. Для достижения целевых показателей РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», установленных на 2023 год (на приобретение оставшихся не законтрактованных в 2022 году помещений в 5 строящихся домах). Увеличение субсидии за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на сумму остатков 5 509,9 тыс. руб. по причине наличия непредвиденных обстоятельств (судебные разбирательства с гражданами, розыскные мероприятия граждан и вступление граждан в права наследования) по этапам 2019-2020 и 2021-2022 годов РАП и неиспользованными в 2022 году остатками средств ППК «Фонд развития территорий» в объеме 392 854,3 тыс. руб. в связи с необходимостью заключения контрактов в 2023 году.	2 286 900,1	+811 524,5	3 098 424,5
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Увеличение в целях расселения 510 кв. м. аварийного жилищного фонда, ранее принадлежащих на праве собственности Ленинградской области по заявкам муниципальных образований.	0,0	+39 173,5	39 173,5

Согласно СБР ЛО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по

состоянию на 01.07.2023) бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены в сумме 4 323 093,8 тыс. руб.:

на 958 640 тыс. руб. (на 28,5%) больше, по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции (приложение 8);

не изменились по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 (приложение 8).

Однако бюджетные средства перераспределены между объектами по следующими причинам (информация Комитета финансов ЛО от 24.11.2023):

Таблица 177, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год	Изменение	План на 2023 год (Приложение 13)
Всего	4 323 093,8	+ 0,0	4 323 093,8
Комитет по ДХ ЛО	451 428,8	+0,0	451 428,8
«Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». Включение объекта в связи с предоставлением средств из федерального бюджета и заключением соглашения с Минстроем России.	0,0	+139 367,0	139 367,0
Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования «Заневское городское поселение» кадастровый квартал 47:07:1044001». Включение объекта в связи с предоставлением средств из федерального бюджета и заключением соглашения с Минстроем России.	0,0	+90 834,8	90 834,8
Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8; часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1. Включение объекта в связи с предоставлением средств из федерального бюджета и заключением соглашения с Минстроем России.	0,0	+57 228,6	57 228,6
Проекты жилищного строительства (школы и детские сады). Распределение средств на объекты в соответствии с НПА, утверждающим распределение субсидий и перечень объектов.	274 761,6	-274 761,6	0,0
Проекты жилищного строительства (школы, детские сады, дорожное хозяйство). Распределение средств на объекты в соответствии с НПА, утверждающим распределение субсидий и перечень объектов.	176 667,2	-176 667,2	0,0
Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры. Распределение средств на объекты в соответствии с НПА, утверждающим распределение субсидий и перечень объектов.	0,0	15 317,5	15 317,5
Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части	0,0	+148 681,0	148 681,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год	Изменение	План на 2023 год (Приложение 13)
г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Распределение средств на объекты в соответствии с НПА, утверждающим распределение субсидий и перечень объектов.			

Количество объектов государственной программы (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023) по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции и в редакции от 10.04.2023 увеличилось на 4 объекта и составило 6 объектов.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года Комитету по ДХ ЛО запланированы бюджетные ассигнования в сумме 451 428,8 тыс. руб., что соответствует показателям, утвержденным областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023), и СБР ЛО на 01.07.2023. Однако, средства областного бюджета перераспределены между следующими объектами:

Таблица 178, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13 (план 2023 года)
Всего	4 323 093,8	4 323 093,8
Комитет по ДХ ЛО (029)	451 428,8	451 428,8
Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования «Заневское городское поселение» кадастровый квартал 47:07:1044001»	0,0	90 834,76
Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области	0,0	148 680,96
Проекты жилищного строительства (школы и детские сады)	274 761,6	0,0
Проекты жилищного строительства (школы, детские сады, дорожное хозяйство)	176 667,2	0,0
«Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» (в рамках ФП «Жилье»)	0,0	139 367,01
-//- (Этап 1). Ассигнования включены поправками в 34-оз, внесены изменения в Перечень объектов и распределение субсидий и заключены соглашения с МО. Финансирование расходов предусмотрено в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК (в рамках мероприятий, направленных на достижения цели ФП «Жилье»)	0,0	57 228,6
Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры. Ассигнования включены поправками в 34-оз, внесены изменения в Перечень объектов и распределение субсидий и заключены	0,0	15 317,51

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13 (план 2023 года)
соглашения с МО. Финансирование расходов предусмотрено в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК		

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года[1] в рамках государственной программы составило 30,5% (1 317 393,3 тыс. руб.), в том числе:

Комитетом по ДХ ЛО – 94 197,5 тыс. руб. (20,9%);

Комитетом по строительству ЛО – 1 223 195,8 тыс. руб. (31,6%).

Информация об исполнении АИП ЛО приведена в таблице:

Таблица 179, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год*	Факт на 01.07.2023	%
Всего	4 323 093,8	4 323 093,9	1 317 393,3	30,5%
1. ФП «Жилье»:	632 059,4	632 059,40	136 538,56	21,6%
1.1. Комитет по ДХ ЛО (029)	378 882,7	378 882,73	94 197,50	24,9%
1.1.1. Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования «Заневское городское поселение» кадастровый квартал 47:07:1044001. Основной объем финансирования расходов планируется в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	0,0	90 834,76	36 839,08	40,6%
1.1.2. Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Основной объем финансирования расходов планируется в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	0,0	148 680,96	43 552,14	29,3%
1.1.3. «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». Основной объем финансирования расходов планируется в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	-	139 367,01	13 806,28	9,9%
1.2. Комитет по строительству ЛО (981)	253 176,7	253 176,67	42 341,06	16,7%
2. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»	329 124,41	329 124,41	33 659,12	10,2%
2.1. Комитет по ДХ ЛО (029). Проекты жилищного строительства (школы, детские сады, дорожное хозяйство).	72 546,1	72 546,1	0,0	0,0
Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,	-	15 217,5	0,0	0,0

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года (вх. КСП ЛО от 29.08.2023 № 01-02-560/2023). Приложение 13 «Адресная инвестиционная программа на 2023-2025 годы» в составе документов к отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год*	Факт на 01.07.2023	%
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры. Финансирование расходов предусмотрено в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.				
Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1. Финансирование расходов предусмотрено в 3-4 кв. с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.	-	57 228,6	0,0	0,0
2.2. Комитет по строительству ЛО (981). Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС	256 578,3	256 578,31	33 659,12	13,1%
3. Комитет по строительству ЛО (981). ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2023 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах». В связи с длительными сроками внесения изменений в ГП, предусматривающую увеличение стоимости реализации программы. Перечисление субсидий осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.	3 098 424,52	3 098 424,52	1 015 495,92	32,8%
4. Комитет по строительству ЛО (981). Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	263 485,5	263 485,52	131 699,66	50,0%

* Данные соответствуют СБР ЛО на 01.07.2023.

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 3 364 453,8 тыс. руб. до 4 323 093,9 тыс. руб.,

исполнение составляет 1 317 393,3 тыс. руб. или 30,5%,

в рамках ФП «Жилье» количество объектов составляет 5 объектов (план) и 4 объекта (факт),

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», осуществлялось:

строительство объектов улично-дорожной сети (2 объекта - план, факт – 0 объектов);

создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС (10 объектов – план, факт – 3 объекта),

приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

в рамках ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

проживания жилищного фонда» предоставлялись субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019 - 2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 - 2025 годах»,

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предоставлялись:

субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области,

субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по ДХ ЛО в 2022 году

Исполнение Комитетом по ДХ ЛО АИП в рамках государственной программы в 2022 году составило 215 747,2 тыс. руб. (100%), за первое полугодие 2023 года – 94 197,5 тыс. руб. (20,9%).

В 2022 году Комитетом по ДХ ЛО в рамках ФП «Жилье» начато строительство 2 новых объектов улично-дорожной сети в районах массовой жилой застройки[1]:

Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры;

Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области.

1. Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на объект на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 160 902,1 тыс. руб., на 2023 год – 15 317,5 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 180

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	160 902,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	160 902,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	160 902,1

[1] Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за период январь – декабрь 2022 года.

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	160 902,1
Исполнено за 2022 год	160 902,1
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	15 317,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Перечень объектов государственной программы утвержден постановлением Правительства ЛО от 12.04.2019 № 142[1].

Данный объект включен в перечень объектов постановлением Правительства ЛО от 25.01.2022 № 43[2].

Информация о сроках реализации объекта и его стоимости приведена в таблице:

Таблица 181, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.02.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ДХ ЛО		
Срок реализации	2022 год	2022 год
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17.06.2021 № 47-1-1-3-031615-2021	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17.06.2021 № 47-1-1-3-031615-2021; от 30.11.2022 № 47-1-1-2-083999-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	172 163,42 в ценах 2021 года (без ПИР)	194 150,7684 в смешанном уровне цен (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2022 год за счет всех источников (тыс. руб.)	180 788,819	180 788,807
в том числе:		
на 2022 год (средства федерального, областного и местного бюджетов)	180 788,81926	180 788,807
за счет средств федерального бюджета	121 128,50000	121 128,5
за счет средств областного бюджета	39 773,54980	39 773,53754
за счет средств местного бюджета	19 886,76946	19 886,76946

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 12.04.2019 № 142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 43 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства Федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 43).

Показатель	По состоянию на 01.02.2022	По состоянию на 01.07.2023
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	180 788,807

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по ДХ ЛО за 2022 год в 2022 году на объект (1,03434 км) использованы бюджетные средства в сумме 160 902,1 тыс. руб. (100%). Подрядчик ООО «СервисДорСтрой» (МК заключен 14.04.2022), плановая техническая готовность объекта на декабрь 2022 года - 100%. Строительная готовность объекта – 100%. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Объект в 2022 году введен в эксплуатацию (1,03434 км).

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года не произведены. В качестве причины неиспользования бюджетных средств указано, что ассигнования включены в областной бюджет областным законом от 10.04.2023 № 34-оз, внесены изменения в перечень объектов и распределение субсидий и заключены соглашения с муниципальным образованием. Финансирование расходов предусмотрено в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

2. Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на объект на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 54 845,1 тыс. руб.

В 2023 году на данный объект запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 196 595,6 тыс. руб., в том числе:

139 367 тыс. руб. - в целях реализации ФП «Жилье»;

57 228,6 тыс. руб. - с целью реализации мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье».

Информация отражена в таблице:

Таблица 182, тыс. руб.

Наименование	ФП «Жилье»	Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»
2022 год:		
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:		
на 2022 год (первоначальная редакция)	54 845,1	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	54 845,1	-
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	54 845,1	-
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	54 845,1	-
Исполнено за 2022 год (100%)	54 845,1	-
2023 год:		
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:		

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2023 год (первоначальная редакция)	138 098,8	-
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	138 098,8	-
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	138 098,8	-
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:		
на 2023 год (первоначальная редакция)	-	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	-	-
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	139 367,0	57 228,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	13 806,3	0,0

Данный объект включен в перечень объектов государственной программы постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 43. Информация приведена в таблице:

Таблица 183

Показатель	По состоянию на 01.02.2022	По состоянию на 01.07.2023. ФП «Жилье»	По состоянию на 01.07.2023. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»
ГРБС - Комитет по ДХ ЛО			
Срок реализации	2022 – 2023 годы	2020 – 2023 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 13.03.2020 № 47-1-1-3-007263-2020; от 28.07.2020 № 47-1-1-2-034842-2020; от 16.09.2020 № 47-1-1-2-045375-2020	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 13.03.2020 № 47-1-1-3-007263-2020; от 28.07.2020 № 47-1-1-2-034842-2020; от 16.09.2020 № 47-1-1-2-045375-2020; от 30.08.2022 № 47-1-1-2-062269-2022	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 13.03.2020 № 47-1-1-3-007263-2020; от 28.07.2020 № 47-1-1-2-034842-2020; от 16.09.2020 № 47-1-1-2-045375-2020; от 30.08.2022 № 47-1-1-2-062269-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	186 493,13 в ценах 2020 года (без ПИР)	269 369,52 в ценах 2022 года (без ПИР)	269 369,52 в ценах 2022 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2020-2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	215 066,8708	216 475,97081	63 587,318
в том числе:	-		
на 2022 год (средства федерального, областного и местного бюджетов)	61 623,74447	61 623,732	-
за счет средств федерального бюджета	41 287,9	41 287,9	-
за счет средств областного бюджета	13 557,23351	13 557,22104	-
за счет средств местного бюджета	6 778,61096	6 778,61096	-
на 2023 год (средства федерального, областного и местного бюджетов)	153 443,12633	154 852,23881	63 587,318
за счет средств федерального бюджета	-	103 751,0	-
за счет средств областного бюджета	138 098,81370	35 616,01492	57 228,58620
за счет средств местного бюджета	15 344,31263	15 485,22389	6 358,73180
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	61 623,732	61 623,732

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по ДХ ЛО за 2022 год в 2022 году на объект (1,0096 км) использованы бюджетные средства в сумме 54 845,1 тыс. руб. (100%). Подрядчик АО «СевНИИГ и М» (МК заключен 15.04.2022), плановая техническая готовность объекта на декабрь 2022 года - 20%, на декабрь 2023 года – 100%; строительная готовность объекта – 20%. Строительство объекта осуществляется в соответствии с графиком. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Завершение работ запланировано на 2023 год.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года составили:

13 806,3 тыс. руб. (9,9%) в целях реализации ФП «Жилье»;

0 тыс. руб. с целью реализации мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье».

В качестве причины неиспользования бюджетных средств указано, что финансирование расходов предусмотрено в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.

3. Строительство линейного объекта по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования «Заневское городское поселение» кадастровый квартал 47:07:1044001 (0,6922 км)

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года на 2023 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 90 834,8 тыс. руб. Реализация данного объекта началась в 2023 году. Информация представлена в таблице:

Таблица 184

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	-
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	90 834,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (40,6%)	36 839,1

Данный объект включен в перечень объектов государственной программы постановлением Правительства Ленинградской области от 26.01.2023 № 54[1]. Информация представлена в таблице:

Таблица 185

Показатель	По состоянию на 01.02.2023. ФП «Жилье»	По состоянию на 01.02.2023. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»	По состоянию на 01.07.2023. ФП «Жилье»	По состоянию на 01.07.2023. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»
ГРБС - Комитет по ДХ ЛО				
Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования «Заневское				

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 26.01.2023 № 54 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Показатель	По состоянию на 01.02.2023. ФП «Жилье»	По состоянию на 01.02.2023. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»	По состоянию на 01.07.2023. ФП «Жилье»	По состоянию на 01.07.2023. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Жилье»
городское поселение» кадастровый квартал 47:07:1044001»				
Срок реализации	2023-2025	2023-2025	2023-2025	2023-2025
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17.06.2021 № 47-1-1-3-031893-2021	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17.06.2021 № 47-1-1-3-031893-2021	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17.06.2021 № 47-1-1-3-031893-2021	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 17.06.2021 № 47-1-1-3-031893-2021
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	168 876,04 в ценах 2021 года (без ПИР)-	168 876,04 в ценах 2021 года (без ПИР)-	168 876,04 в ценах 2021 года (без ПИР)	168 876,04 в ценах 2021 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2023 - 2025 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	98 733,43285	70 142,60369	98 733,43285	70 142,60369
в том числе:				
на 2023 год (средства федерального, областного и местного бюджетов)	98 733,43285	-	98 733,43285	-
за счет средств федерального бюджета	66 151,4	-	66 151,4	-
за счет средств областного бюджета	24 683,35820	-	24 683,35820	-
за счет средств местного бюджета	7 898,67465	-	7 898,67465	-
на 2024 год (средства областного и местного бюджетов)	-	51 983,15491	-	51 983,15491
за счет средств областного бюджета	-	48 344,33407	-	48 344,33407
за счет средств местного бюджета	-	3 638,82084	-	3 638,82084
на 2025 год (средства областного и местного бюджетов)	-	18 159,44878	-	18 159,44878
за счет средств областного бюджета	-	16 888,28737	-	16 888,28737
за счет средств местного бюджета	-	1 271,16141	-	1 271,16141
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-	-	-

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года составили 36 839,1 тыс. руб. (40,6%). В качестве причины неполного освоения бюджетных средств указано, что финансирование предусмотрено в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.

4. Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года на строительство объекта на 2023 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 148 681 тыс. руб. Реализация данного объекта началась в 2023 году. Информация представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 186

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2023 год:	
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	148 681,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (29,3%)	43 552,1

Данный объект включен в перечень объектов государственной программы постановлением Правительства Ленинградской области от 26.01.2023 № 54. Информация представлена в таблице:

Таблица 187

Показатель	По состоянию на 01.02.2023	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ДХ ЛО		
Срок реализации	2023 год	2023 год
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 16.06.2021 № 47-1-1-3-031539-2021	Заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 16.06.2021 № 47-1-1-3-031539-2021
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	156 506,27 в ценах 2021 года (без ПИР)	156 506,27 в ценах 2021 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2023 год за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	156 506,3	156 506,3
в том числе:		
на 2023 год (средства федерального, областного и местного бюджетов)	156 506,26866	156 506,26866
за счет средств федерального бюджета	10 4859,2	10 4859,2
за счет средств областного бюджета	43 821,75522	43 821,75522
за счет средств местного бюджета	7 825,31344	7 825,31344
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года расходы на данный объект в первом полугодии 2023 года составили 43 552,1 тыс. руб. (29,3%). В качестве причины неполного освоения бюджетных средств указано, что финансирование расходов предусмотрено в 3-4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК.

Таким образом, Комитетом по ДХ ЛО на строительство объектов улично-дорожной сети использованы бюджетные ассигнования:

в 2022 году на строительство 2-х объектов ФП «Жилье» - 215 747,2 тыс. руб. (100%);

в первом полугодии 2023 года на строительство 3-х объектов (плановое значение 4 объекта) – 94 197,5 тыс. руб. В отношении 1-ого объекта бюджетные назначения не исполнены.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по строительству ЛО

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по строительству ЛО составило:

в 2022 году - 6 435 820,5 тыс. руб. или 92,2% от плана (6 982 243,4 тыс. руб.);

за первое полугодие 2023 года - 1 223 195,8 тыс. руб. или 31,6% от плана (СБР ЛО на 01.07.2023 - 3 871 665,1 тыс. руб.).

5. Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», реализуются мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в части обеспечения проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда (приложение 16 к государственной программе).

Субсидии предоставляются в очередном финансовом году и плановом периоде по результатам проводимого Комитетом по строительству ЛО конкурсного отбора заявок. Информация за 2022 год представлена в таблице:

Таблица 187-1, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено	%
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда	24 134,6	24 134,6	100,0%

Согласно данным СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, предусмотрены на 2022 год в общей сумме 24 134,6 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 940[1] (в редакции от 16.08.2022) бюджетные средства распределены 9 администрациям муниципальных образований для приобретения жилых помещений с целью улучшения жилищных условий, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 940 «О распределении на 2022 и 2023 годы субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

по строительству ЛО перечисление субсидий осуществляется исходя из потребности в оплате денежных обязательств, при представлении муниципальными образованиями документов, подтверждающих необходимость в осуществлении расходов.

По состоянию на 01.01.2023 средства областного бюджета в размере 24 134,6 тыс. руб. (100%) перечислены следующим администрациям:

Таблица 188

Наименование муниципального образования	Размер субсидии в 2022 году (тыс. руб.)	Результат
1. Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района	1 916,9	Приобретено жилое помещение общей площадью 30,5 кв. м
2. Пашское сельское поселение Волховского муниципального района	2 413,5	Приобретены два жилых помещения общей площадью 62,3 кв. м
3. Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района	3 813,5	Приобретены два жилых помещения общей площадью 92,2 кв. м
4. Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района	2 029,8	Приобретено жилое помещение общей площадью 37,4 кв. м.;
5. Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района	3 120,1	Приобретено жилое помещение общей площадью 50,8 кв. м
6. Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района	2 714,8	Приобретено жилое помещение общей площадью 64,1 кв. м
7. Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района	3 115,7	Приобретено жилое помещение общей площадью 51,0 кв. м
8. Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	1 785,2	Приобретено жилое помещение общей площадью 44,4 кв. м
9. Любанское городское поселение Тосненского муниципального района	3 225,1	Приобретено жилое помещение общей площадью 59,6 кв. м

Всего по состоянию на 01.01.2023 приобретено 11 жилых помещений общей площадью 492,3 кв. м для обеспечения жилыми помещениями 20 граждан.

В 2023 году на реализацию мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, предусмотрено 15 458,3 тыс. руб. Исполнение за 1-е полугодие составило 6 360,2 тыс. руб. (41,1%).

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года постановлением Правительства Ленинградской области от 09.01.2023 № 2[1] (в ред. от 20.06.2023) субсидии распределены трем муниципальным образованиям на общую сумму 9 008,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 189, тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Размер субсидии в 2023 году (постановление 09.01.2023 № 2)	Размер субсидии в 2023 году (постановление от 09.01.2023 № 2 в ред. от 20.06.2023)
1. Выборгское городское поселение Выборгского района	3 603,3	3 603,3
2. Каменногорское городское поселение Выборгского района	2 756,9	2 756,9
3. Ульяновское городское поселение Тосненского муниципального района	2 648,5	2 648,5

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 09.01.2023 № 2 «О распределении на 2023 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Наименование муниципального образования	Размер субсидии в 2023 году (постановление 09.01.2023 № 2)	Размер субсидии в 2023 году (постановление от 09.01.2023 № 2 в ред. от 20.06.2023)
4. Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района	3 682,5	-
5. Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	2 767,1	-
Итого	15 458,3	9 008,7

6. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются мероприятия:

по ликвидации аварийного жилищного фонда;

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Мероприятия реализуются посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (приложения 13 и 14 к государственной программе).

Субсидии предоставляются по результатам проводимого Комитетом по строительству ЛО конкурсного отбора заявок для предоставления субсидий в текущем году и плановом периоде.

Информация за 2022 год приведена в таблице:

Таблица 189-1, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по строительству ЛО (981). Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	385 611,9	374 894,0	308 885,0	82,4%
в том числе:				
1. Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области	311 212,7	308 597,3	244 012,5	79,1%
2. Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области	74 399,2	66 296,7	64 872,5	97,9%

В 2022 году на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда» запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 374 894 тыс. руб., использование бюджетных средств составило 308 885 тыс. руб. (82,4%), из них:

субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда – 244 012,5 тыс. руб. (79,1%). Остаток неиспользованных средств за составил 64 584,8 тыс. руб., который образовался в связи с увеличением в 2022 году стоимости 1 квадратного метра строительства жилого помещения при вновь полученном положительном заключении ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и отсутствии обязательного софинансирования средств местного бюджета на данное увеличение для заключения муниципального контракта;

субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 64 872,5 тыс. руб. (97,8%). Остаток неиспользованных средств составил 1 424,2 тыс. руб., который образовался в связи с достигнутой экономией бюджетных средств по результатам конкурсных мероприятий.

Информация за 1-е полугодие 2023 года приведена в таблице:

Таблица 189-2, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	%
Комитет по строительству ЛО. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	263 485,5	263 485,52	131 699,66	50,0%
в том числе:				
1. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда областной собственности, переданного в собственность МО. Ассигнования включены поправками ОБ в марте 2023 года. С учетом последующего отбора МО распределение субсидий утверждено постановлением Правительства ЛО от 05.07.2023 № 461. Перечисление субсидий планируется в 3-4 кварталах после заключения муниципальных контрактов на приобретение жилья.	39 173,5	39 173,51	0,00	0,0%
2. Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда.	224 312,0	224 312,01	131 699,66	58,7%

В 2023 году на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 263 485,5 тыс. руб., что на 111 408,5 тыс. руб. (на 29,7%) меньше, чем предусмотрено на данные мероприятия в 2022 году (374 894 тыс. руб.).

Использование бюджетных средств в первом полугодии составило 131 699,7 тыс. руб. (50%), из них:

субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда - 131 699,6 тыс. руб. (58,7%);

субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 0 тыс. руб. (распределено 39 173,5 тыс. руб.).

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года с учетом отбора

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальных образований распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 05.07.2023 № 461[1]. Перечисление субсидий планируется в 3 - 4 кварталах 2023 года после заключения муниципальных контрактов на приобретение жилья.

Таблица 190, тыс. руб.

Наименование муниципального образования	Размер субсидии в 2023 году (постановление от 05.07.2023 № 461)
1. Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района	3 723,85
2. Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района	4 145,43
3. Павловское городское поселение Кировского муниципального района	31 304,22
Итого	39 173,5

6.1. Ликвидация аварийного жилищного фонда

В рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на ликвидацию аварийного жилищного фонда (приложение 13 к государственной программе).

Субсидии предоставляются по результатам проводимого Комитетом по строительству ЛО конкурсного отбора заявок для предоставления субсидий в текущем году и плановом периоде.

Согласно отчету о реализации государственной программы Ленинградской области (представлен Комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО письмом от 09.02.2023 № кстр-02-1542/2023) и уточненной информации о достижении показателей (индикаторов) данной государственной программы (письмо от 03.04.2023 № кстр-02-4187/2023):

в мероприятие по ликвидации аварийного жилищного фонда включены дома, признанные аварийными в период с 01.01.2017 по 01.01.2019;

в рамках реализации данного мероприятия в 2022 году на территориях 13 муниципальных образований планировалось расселить 4,24 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживают 276 человек. На данные цели предусмотрены средства в объеме 311,71 млн руб., в том числе:

средства областного бюджета 308,60 млн руб.,

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 05.07.2023 № 461 «О распределении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

средства местных бюджетов – 3,11 млн руб.;

по состоянию на 01.01.2023 в рамках реализации мероприятия заключено 36 муниципальных контрактов на покупку жилых помещений на вторичном рынке жилья и 6 соглашений о предоставлении выкупной стоимости собственникам жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Заключен 1 муниципальный контракт администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район на приобретение 31 жилого помещения у застройщика в строящемся доме для расселения 1 240,3 кв. метров аварийного жилья, 1 муниципальный контракт администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район на приобретение 14 жилых помещений у застройщика в строящемся доме для расселения 408,7 кв. метров аварийного жилья;

фактически на 01.01.2023 переселены 219 граждан из 88 жилых помещений общей площадью 3 243,45 кв. метров;

на данные цели израсходованы средства в объеме 273,93 млн руб., в том числе:

средства областного бюджета 244,01 млн руб.,

средства местных бюджетов 29,92 млн руб.;

мероприятие исполнено на 79% (219 человек – фактическое значение показателя / 276 человек – плановое значение показателя) в связи с образовавшимся дефицитом средств местного бюджета в муниципальном образовании Ивангородское городское поселение Кингисеппского района Ленинградской области на обязательное софинансирование и не выполнением обязанностей по соглашению. Дефицит образовался в связи с увеличением стоимости 1 квадратного метра строительства жилого помещения при вновь полученном положительном заключении ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Информация представлена в таблице:

Таблица 191

№ п/п	Муниципальный район / городской округ	2021 год		2022 год			
				план		факт	
		кв. м	человек	кв. м	человек	кв. м	человек
1	Бокситогорский	381,08	26	294,00	20	294,00	20
2	Волосовский	890,00	50	311,50	19	311,50	19
3	Волховский	596,80	54	-	-	-	-
4	Всеволожский	585,30	47	410,35	27	410,35	27
5	Выборгский	436,80	31	172,00	15	172,00	15
6	Гатчинский	390,49	40	192,00	10	192,00	10
7	Кингисеппский	72,60	4	995,80	57	0,00	0
8	Киришский	0,00	0	-	-	-	-
9	Кировский	0,00	0	198,10	12	198,10	12
10	Лодейнопольский	0,00	0	408,70	35	408,70	35
11	Ломоносовский	0,00	0	-	-	-	-
12	Лужский	399,60	27	-	-	-	-
13	Подпорожский	0,00	0	-	-	-	-
14	Приозерский	0,00	0	-	-	-	-
15	Сланцевский	0,00	0	-	-	-	-
16	Сосновоборский городской округ	0,00	0	-	-	-	-
17	Тихвинский	112,10	6	1 256,80	81	1256,80	81
18	Тосненский	220,40	8	-	-	-	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Муниципальный район / городской округ	2021 год		2022 год			
				план		факт	
		кв. м	человек	кв. м	человек	кв. м	человек
-	ИТОГО	4 085,17	293	4 239,25	276	3 243,45	219

Таким образом, в 2022 году не расселено 995,8 кв. метров аварийного жилищного фонда, из аварийного жилищного фонда не переселены 57 человек.

6.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

В рамках мероприятия расселению подлежат аварийные дома, ранее принадлежащие на праве собственности Ленинградской области.

В 2022 году на территориях 6-ти муниципальных образований планируется расселить 783,5 кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживает 40 человек и снести 8 аварийных домов. На данные цели предусмотрены средства в объеме 67 млн руб., в том числе:

средства областного бюджета – 66,3 млн руб.;

средства местных бюджетов – 0,7 млн руб.

На данные мероприятия были израсходованы денежные средства в объеме 65,6 млн руб., в том числе:

средства областного бюджета – 64,9 млн руб.;

средства местных бюджетов – 0,7 млн руб.

Целевые показатели, определенные соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований, достигнуты на 100%. Мероприятие исполнено на 97,9% в связи с экономией бюджетных средств.

По состоянию на 01.01.2023 расселено 783,5 кв. метров аварийной жилой площади (19 помещений), где зарегистрированы 40 граждан и снесено 8 домов.

Информация представлена в таблице:

Таблица 192

№ п/п	Муниципальный район / городской округ	2021 год		2022 год				
				план		факт		
		кв. м	человек	кв. м	человек	кв. м	человек	снесено домов
1	Бокситогорский							
2	Волосовский							
3	Волховский							
4	Всеволожский			79,60	4	79,60	4	
5	Выборгский			34,40	1	34,40	1	1
6	Гатчинский	417,10	36					3
7	Кингисеппский							
8	Киришский							
9	Кировский	74,12	3	330,10	20	330,10	20	
10	Лодейнопольский							
11	Ломоносовский							
12	Лужский	144,70	9					1
13	Подпорожский							
14	Приозерский			339,40	15	339,40	15	3
15	Сланцевский							
16	Сосновоборский городской округ							
17	Тихвинский							

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Муниципальный район / городской округ	2021 год		2022 год				
				план		факт		
		кв. м	человек	кв. м	человек	кв. м	человек	снесено домов
18	Тосненский							
	ИТОГО	635,92	48	783,50	40	783,50	40	8

7. Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС

В рамках реализации мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», реализуются мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам (приложение 17 к государственной программе).

Субсидии предоставляются по результатам проводимого Комитетом по строительству ЛО конкурсного отбора заявок для предоставления субсидий в очередном финансовом году и плановом периоде.

7.1. Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС в 2022 году

В 2022 году в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», предусмотрены бюджетные ассигнования на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС в сумме 262 562,1 тыс. руб. Информация отражена в таблице:

Таблица 193, тыс. руб.

Показатель	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз			СБР ЛО на 01.01.2023
		в первоначальной редакции	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 07.10.2022	
Всего	262 259,0	262 259,0	326 902,8	262 562,1	262 562,1
1. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района	15 849,5	22 178,0	38 729,2	38 729,2	38 729,2
2. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района	66 035,3	66 035,3	83 765,0	83 765,0	83 765,0
3. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района	40 000,0	40 000,0	59 223,8	59 223,8	59 223,8
4. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	31 910,5		4 277,0	4 277,0	4 277,0

Показатель	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз			СБР ЛО на 01.01.2023
		в первонача льной редакции	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 07.10.2022	
5. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	69 705,0	69 705,0	69 705,0	69 705,0	69 705,0
6. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района			6 862,0	6 862,0	6 862,0
7. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Новый Луцк, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района	6 328,5	-	-	-	-
8. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка	32 430,2	64 340,7	64 340,7	-	-

В рамках данного мероприятия использованы бюджетные средства на создание 6 объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС в 4-х муниципальных районах в общей сумме 241 802,4 тыс. руб. (92,1%). Информация отражена в таблице:

Таблица 194, тыс. руб.

Показатель	СБР на 01.01.2023	Исполнено за 2022 год (к СБР ЛО на 01.01.2023)	
		сумма	%
Всего	262 562,1	241 802,4	92,1
1. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района	38 729,2	17 998,8	46,5
2. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района	83 765,0	83 765,0	100,0
3. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района	59 223,8	59 223,8	100,0
4. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района	4 277,0	4 247,7	99,3
5. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	69 705,0	69 705,0	100,0
6. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района	6 862,0	6 862,0	100,0
7. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Новый Луцк, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района	-	-	-
8. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка	-	-	-

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год причины неполного использования средств на создание объекта инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировского городского поселения Кировского муниципального района следующие:

отсутствует положительное заключение на проектную документацию в связи с отсутствием технических условий;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

администрацией МО Кировское г. п. Кировского муниципального района не получены технические условия на подключение к сети водоснабжения от ГУП «Леноблводоканал» в связи с отсутствием резерва мощности станции подъема г. Кировска.

Согласно Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС за счет средств областного и местного бюджетов предусмотрены следующие объемы финансирования:

Таблица 195, тыс. руб.

Наименование структурного элемента государственной программы	Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2022 год			Выполнено на 01.01.2023		
	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего	Областной бюджет	Местный бюджет
Всего	278 639,91	262 562,12	16 077,79	256 525,26	241 803,40	14 721,87
1. Массив д. Красноозерное Приозерского района	88 173,72	83 765,04	4 408,68	88 173,73	83 765,04	4 408,69
2. Массив ул. Новоселов, пос. Мельниково Приозерского района	62 340,85	59 223,81	3 117,04	62 340,85	59 223,81	3 117,04
3. Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин Тихвинского района	74 951,64	69 705,03	5 246,61	74 951,64	69 705,03	5 246,61
4. Массив пос. Молодцово Кировского района	32 874,73	30 833,21	2 041,52	19 191,62	17 999,82	1 191,80
	8 400,00	7 896,00	504,00	0,00	0,00	0,00
5. Массив ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение	4 598,97	4 277,04	321,93	4 567,42	4 247,70	319,72
6. Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района	7 300,00	6 862,00	438,00	7 300,00	6 862,00	438,00

Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы за 2022 год и Отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2023 перечислены средства областного бюджета в размере 234 941,4 тыс. руб. в бюджеты следующих муниципальных образований на строительство объектов инженерной инфраструктуры:

1. Красноозерному сельскому поселению Приозерского муниципального района (массив д. Красноозерное) перечислена субсидия на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в размере 83 765 тыс. руб. (в том числе неиспользованный остаток субсидии 2021 года в размере 17 729,7 тыс. руб.).

Срок окончания работ - 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 подрядной организацией «ЛенСервисСтрой» частично выполнены следующие работы: разбивка трассы под газопровод - 100%, устройство наружного газопровода – 50%, устройство наружной системы водоснабжения - 35%, восстановление водопропускных труб - 10%, размещение грунта - 50%, устройство автомобильных дорог - 32%, разбивка трассы наружного электроосвещения - 100%. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Мельниковскому сельскому поселению Приозерского муниципального района (массив ул. Новоселов) перечислена субсидия в размере 59 223,8 тыс. руб. (в том числе неиспользованный остаток субсидии 2021 года в размере 19 223,8 тыс. руб.). Срок окончания работ - 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 подрядной организацией ООО «СИТИСТРОЙ» работы по строительству сетей уличного освещения выполнены в полном объеме, дорожной сети выполнены на 39,5%. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.

3. Тихвинскому городскому поселению Тихвинского муниципального района (массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин) перечислена субсидия в размере 69 705 тыс. руб. Срок окончания работ - 2023 год. По состоянию на 01.01.2023 подрядными организациями выполнены следующие строительные работы: подготовительные работы - 22%, автомобильные дороги - 47,5%, наружный водопровод и внутриплощадочные сети - 38%, наружный газопровод и внутриплощадочные сети - 54%, ливневая канализация - 49,4%. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен в 100% исполнении.

4. Кировскому городскому поселению Кировского района (массив пос. Молодцово) перечислена субсидия в размере 30 833,2 тыс. руб. (в том числе неиспользованный остаток субсидии 2021 года в размере 16 551,2 тыс. руб.).

Согласно информации Комитета финансов ЛО (Приложение 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год) бюджетные ассигнования на данный объект запланированы на 2022 год в общей сумме 38 729,2 тыс. руб., исполнение составило 17 999,8 тыс. руб. (46,5%).

Срок окончания работ запланирован на 2023 год. Строительные работы в 2022 году осуществлялись с отставанием от графика производства работ по причине необходимости переноса существующих опор уличного освещения, находящихся в полосе отвода строящихся проездов. Перенос опор уличного освещения в соответствии с проектной документацией был осуществлен в сентябре 2022 года. Однако увеличить темпы строительства улично-дорожной сети и вести строительные работы в соответствии с планом-графиком работ подрядной организацией не удалось в связи с повышенной влагонасыщенностью грунтов и невозможностью прохождения строительной техники на территории строительства объекта. Запланированный объем работ на 2022 год выполнен на 58%.

5. Сосновскому сельскому поселению Приозерского муниципального района перечислена субсидия в размере 4 247,7 тыс. руб.

Муниципальным образованием «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района заключен муниципальный контракт от 14.11.2019 № 55/19 на строительство транспортной инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская II очередь п. Сосново на сумму 101 312,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета в размере 94 220,5 тыс. руб.). 15.12.2022 с подрядчиком заключено дополнительное соглашение от 14.11.2019, предусматривающее изменение цены контракта. Цена муниципального контракта составила 101 281,1 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета - 94 191,1 тыс. руб.). Размер экономии составил – 31,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 29,3 тыс. руб.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуре в массиве по ул. Октябрьская II очередь п. Сосново полностью завершены. На 2023 год запланированы работы по регистрации права собственности на построенный объект.

6. Кингисеппскому городскому поселению Кингисеппского муниципального района (массив мкр. Южный, г. Кингисепп) перечислена субсидия в размере 6 862 тыс. руб. на проектирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Результаты использования субсидии в соответствии с заключенным соглашением достигнуты в полном объеме.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО:

в муниципальных образованиях «Мельниковское сельское поселение» (массив ул. Новоселов), «Тихвинское городское поселение» (массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин), «Красноозерное сельское поселение» (массив дер. Красноозерное), «Кировское городское поселение» (массив пос. Молодцово) подрядными организациями продолжается строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры с плановым завершением работ в 2023 году;

в 2022 году зарегистрировано право собственности в ЕГРН на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, построенные в 2020 - 2021 годах в следующих муниципальных образованиях:

1) Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района (пос. Моторное, массив № 1, земельных участков - 34, в том числе 10 земельных участков, предоставленных многодетным семьям) – дорожная сеть общей протяженности 966 м, сети наружного электроосвещения общей протяженности 962 м;

2) Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района (пос. Коммунары, массив № 1, земельных участков - 14, в том числе 6 земельных участков, предоставленных многодетным семьям) – дорожная сеть общей протяженности 574 м, сети наружного электроосвещения общей протяженности 827 м, наружные сети водоснабжения общей протяженности 1 063 м;

3) Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района (пос. Веснино, ул. Кедровая, массив № 1, 28 земельных участков) – дорожная сеть общей протяженности 1 553 м;

4) Каменногорское городское поселение» Выборгского района (массив в пос. Возрождение, земельных участков - 18, в том числе 11 земельных участков, предоставленных многодетным семьям) – дорожная сеть общей протяженности 1 992 м, сети наружного освещения протяженностью 1 818 м;

5) Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района (пос. Денисово, массив № 1, 30 земельных участка (в том числе 4 земельных участка, предоставленных многодетным семьям) – дорожная сеть общей протяженностью 845 м, сети электроснабжения общей протяженностью 1 160 м, сети водоснабжения общей протяженности 1 897 м, сооружения водоподготовки

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

общей протяженности 153 м;

6) Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района (город Гатчина, массив «Заячий Ремиз» квартал № 10, 23 земельных участка, предоставленных многодетным семьям) – дорожная сеть общей протяженностью 589 м, сети водоснабжения – 642 м, сети дождевой канализации – 861 м, хозяйственно-бытовая канализация – 991 м;

таким образом, по результатам регистрации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в ЕГРН 147 земельных участков (в том числе 54 земельных участка, предоставленных многодетным семьям) обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой в 2022 году.

7.2. Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС, которые в течение финансового года исключены

В 2022 году в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», были предусмотрены бюджетные ассигнования на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС г. Сертолово, мкр. Черная речка в сумме 64 340,7 тыс. руб.

Областным законом об областном бюджете от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) ассигнования на данный объект не предусмотрены. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение ассигнований произошло в связи с расторжением муниципального контракта.

7.3. Создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС в 2023 году

В 2023 году в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», на создание 10 объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС в 6-ти муниципальных районах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 241 120,1 тыс. руб.

Всего в рамках данного мероприятия за первое полугодие 2023 года использованы бюджетные средства на создание 3-х объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС в 3-х муниципальных районах в общей сумме 27 298,9 тыс. руб., или 14,3% от суммы финансового обеспечения, запланированной на данные объекты в размере 191 555,2 тыс. руб. Информация отражена в таблице:

Таблица 196, тыс. руб.

Показатель	Проект областного бюджета на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз		СБР ЛО на 01.07.2023	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (к СБР ЛО на 01.07.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 10.04.2023		сумма	%
Всего	225 000,1	225 000,1	241 120,1	241 120,1	27 298,9	11,3
1. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района	9 587,4	9 587,4	9 587,4	9 587,4	0,0	0,0
2. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС,	10 132,7	10 132,7	10 132,7	10 132,7	0,0	0,0

Показатель	Проект областного бюджета на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз		СБР ЛО на 01.07.2023	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (к СБР ЛО на 01.07.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 10.04.2023		сумма	%
Массив «Заячий ремиз», квартал № 9, город Гатчина Гатчинского муниципального района						
3. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района	8 241,8	8 241,8	8 241,8	8 241,8	0,0	0,0
4. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района	37 999,5	37 999,5	54 119,5	54 119,5	6 104,4	11,3
5. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района	6 819,5	6 819,5	6 819,5	6 819,5	0,0	0,0
6. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района	3 117,7	3 117,7	3 117,7	3 117,7	0,0	0,0
7. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района	4 561,9	4 561,9	4 561,9	4 561,9	0,0	0,0
8. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив деревня Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района	100 614,9	100 614,9	100 614,9	100 614,9	19 369,0	19,3
9. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района	7 103,9	7 103,9	7 103,9	7 103,9	0,0	0,0
10. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района	36 820,8	36 820,8	36 820,8	36 820,8	1 825,5	5,0

Сумма финансового обеспечения (225 000 тыс. руб.) на создание объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС, утвержденная областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции, соответствует сумме, запланированной на 2023 год областным законом об областном бюджете от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022).

Информация о причинах низкого исполнения бюджетных средств на создание объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЖС в первом полугодие 2023 года приведена в таблице:

Таблица 197, тыс. руб.

Наименование объекта. Процент исполнения	Причины неисполнения
Финансовое обеспечение объектов не осуществлялось:	
1. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района (0%).	Средства предусмотрены на разработку ПСД. В связи с не заключением контракта (по причине долгих сроков сбора исходно-разрешительной документации) субсидии подлежат сокращению
2. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал № 9, город Гатчина Гатчинского муниципального района (0%).	Перечисление средств будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
3. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района (0%).	Перечисление средств будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
4. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района (0%).	Перечисление средств будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
5. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района (0%).	Перечисление средств будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
6. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района (0%).	Перечисление средств будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
7. Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района (0%).	Оплата по факту выполненных работ запланирована в 3-4 кварталах 2023 году
Финансирование объектов осуществлено:	
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района (19,3%).	Оплата по факту выполненных работ запланирована в 3-4 кварталах 2023 году
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района (11,3%).	Оплата по факту выполненных работ запланирована в 3-4 кварталах 2023 году
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района (5%).	Оплата по факту выполненных работ запланирована в 3-4 кварталах 2023 году

Основной причиной неиспользования бюджетных средств в первом полугодии 2023 года является не получение по состоянию на 01.07.2023 положительных заключений на ПСД.

8. ФП «Жилье». Строительство объектов социальной инфраструктуры

В 2022 году Комитету по строительству ЛО на реализацию ФП «Жилье», утверждены бюджетные ассигнования для строительства объектов социальной инфраструктуры в сумме 1 073 193,3 тыс. руб., на 2023 год бюджетные ассигнования утверждены в сумме 253 176,7 тыс. руб.

В целях реализации ФП «Жилье» субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (приложение 4 к государственной программе).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии предоставляются по результатам проводимого ГРБС конкурсного отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий (далее - заявка, конкурсный отбор).

По результатам предварительного отбора ГРБС готовит заявку в Минстрой России на участие в федеральной программе в сроки, установленные Минстроем России.

Информация о предоставленных в 2022 году субсидиях на стимулирование программ развития жилищного строительства представлена в таблице:

Таблица 197-1, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по строительству ЛО	1 073 193,3	1 073 193,3	1 021 425,2	95,2%
1. Общеобразовательное учреждение на 1 000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634	372 589,2	372 589,2	320 821,2	86,1%
2. Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова	602 510,4	602 510,4	602 510,4	100,0%
3. Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42	32,9	32,9	32,9	100,0%
4. Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60	98 060,8	98 060,8	98 060,7	100,0%

В 2022 году бюджетные средства использованы на строительство 4-х объектов социальной инфраструктуры в 2-х муниципальных районах в общей сумме 1 021 425,2 тыс. руб. (95,2%), в том числе:

1) во Всеволожском муниципальном районе в общей сумме 923 331,6 тыс. руб. или 94,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (975 099,6 тыс. руб.) на строительство следующих объектов:

«Общеобразовательное учреждение на 1 000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634» в сумме 320 821,2 тыс. руб.;

«Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1 175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шувалова» в сумме 602 510,4 тыс. руб.;

2) в Ломоносовском муниципальном районе в общей сумме 98 093,6 тыс. руб. или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований на строительство следующих объектов:

«Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42» в сумме 32,9 тыс. руб.;

«Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60» в сумме 98 060,7 тыс. руб.

Информация о предоставленных в 1-м полугодии 2023 года субсидиях на стимулирование программ развития жилищного строительства представлена в таблице:

Таблица 197-2, тыс. руб.

Показатель	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	%
Комитет по строительству ЛО	253 176,7	253 176,67	42 341,06	16,7%
1. Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634.	109 714,5	109 714,50	0,00	0,0%
2. Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова.	143 462,2	143 462,17	42 341,06	29,5%

В первом полугодии 2023 года бюджетные средства использованы на строительство 1-го объекта социальной инфраструктуры в 1-ом муниципальном районе в сумме 42 341,1 тыс. руб. (16,7%) - во Всеволожском муниципальном районе на строительство учреждения начального и среднего общего образования (Школы) на 1 175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова в сумме 42 341,1 тыс. руб., или 29,5% от утвержденных СБР ЛО на 01.07.2023 ассигнований (143 462,2 тыс. руб.).

8.1. Строительство объекта «Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634»

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на строительство объекта на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сумме 372 589,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 109 714,5 тыс. руб. Информация приведена в таблице:

Таблица 198

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	295 121,7
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	295 121,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	372 589,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	372 589,2
Исполнено за 2022 год (86,1%)	320 821,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	57 946,5
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	109 714,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	109 714,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Информация о сроках строительства данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 12.04.2019 № 142, приведена в таблице:

Таблица 199

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 26.11.2018 № 47-1-1-3-0290-18, от 23.04.2019 № 47-1-0083-19	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 26.11.2018 № 47-1-1-3-0290-1, № 47-1-0083-19; № 47-1-1-2-043960-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	778 720,28 в ценах 2018 года (без ПИР)	1 069 600,198 в ценах 2022 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	855 875,03	524 243,11
в том числе:		
на 2020 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	235 090,57463	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2020 год составило 216 283,32 тыс. руб. (100%).	216 283,32866	-
за счет средств местного бюджета	18 807,24597	-
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	300 000,0	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 276 000 тыс. руб. (100%).	276 000,0	-
за счет средств местного бюджета	24 000,0	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	320 784,45768	404 988,21920

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2022 год составило 320 821,2 тыс. руб. (86,1%)	295 121,70107	372 589,16107
за счет средств местного бюджета	25 662,75661	32 399,05815
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	119 254,88779
за счет средств областного бюджета	-	109 714,49601
за счет средств местного бюджета	-	9 540,39178
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	235 090,57463	897 036,95671

Срок окончания строительства данного объекта продлен до 2023 года.

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год бюджетные средства использованы в сумме 320 821,2 тыс. руб. (86,1%). Причина неполного исполнение - в связи с корректировкой ПСД, фактические работы будут оплачены в 2023 году.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на строительство объекта в 2022 году составили 320 821,2 тыс. руб. (86,1%). На объекте выполняются работы по устройству фасадов, кровли, вентиляции, ведутся отделочные работы, электромонтажные работы, работы по внутреннему водоснабжению и водоотведению, благоустройство. Выполнена корректировка проектно-сметной документации, 05.07.2022 получено положительное заключение экспертизы (увеличение цены МК на 30%), заказчиком формируется доп. соглашение к муниципальному контракту.

Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы за 2022 год данный объект является «переходящим» с 2020 - 2021 годов. Подрядчик – ООО «ДВК Дорстрой» (муниципальный контракт заключен 10.04.2020), плановая техническая готовность объекта на декабрь 2021 года составляет 45%, на декабрь 2022 года – 100%; строительная готовность - 100%. 29.12.2022 получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Плановая техническая готовность в 2022 году в соответствии с соглашением с Минстроем России достигнута. В соответствии с соглашением плановая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – до 28.04.2023.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года бюджетные средства на строительство данного объекта не направлены по причине того, что объект достроен за счет собственных средств подрядной организации, 29.12.2022 получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, 03.05.2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Заказчиком и подрядчиком формируется документация для

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

оплаты.

8.2. Строительство объекта «Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1 175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова»

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 602 510,4 тыс. руб., на 2023 год в сумме 143 462,2 тыс. руб. Информация представлена в таблице:

Таблица 200

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	486 171,6
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	486 171,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	602 510,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	602 510,4
Исполнено за 2022 год (100%)	602 510,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	143 462,2
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	143 462,2
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	143 462,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (29,5%)	42 341,1

Информация о сроках строительства данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 12.04.2019 № 142, приведена в таблице:

Таблица 201

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Строительство объекта «Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова»		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 07.03.2018 № 47-1-1-3-0062-18, от 24.04.2018 № 47-1-0093-18, от 09.11.2020 № 47-1-1-2-056415-20, от 16.07.2021 № 0074-2021	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 07.03.2018 № 47-1-1-3-0062-18; от 24.04.2018 № 47-1-0093-18; от 09.11.2020 № 47-1-1-2-056415-20; от 16.07.2021 № 0074-2021; от 12.11.2021 № 47-1-1-2-066565-21; от 30.03.2022 № 47-1-1-2-018862-2022; от 04.08.2022 № 47-1-1-2-054529-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	824 361,81 в ценах 2017 года (без ПИР)	1 377 639,206 в ценах 2017, 2020, 2021, 2022 годов (без ПИР)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	1 231 044,74	810 839,73
в том числе:		
на 2020 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	230 000,00	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2020 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2020 год составило 211 600 тыс. руб. (100%).	211 600,00	-
за счет средств местного бюджета	18 400,00	-
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	472 597,41	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 434 617 тыс. руб. (99,96%).	434 789,61	-
за счет средств местного бюджета	37 807,79	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	528 447,33	654 902,58
за счет средств федерального и областного бюджетов[1]	486 171,55	602 510,37
за счет средств местного бюджета	42 275,79	52 392,21
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	155 937,15
за счет средств областного бюджета	-	143 462,17
за счет средств местного бюджета	-	12 474,98
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	230 000,0	1 368 607,7585

Срок окончания строительства данного объекта продлен до 2023 года.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год расходы на строительство данного объекта составили 602 510,4 тыс. руб. (100%). По состоянию на 01.01.2023 на объекте ведется монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения, слаботочных систем, отделочные работы, монтаж дверей, укладка линолеума и плитки, благоустройство. Выполняется внесение изменений в проектно-сметную документацию (увеличение цены муниципального контракта на 70%). Вопрос по финансированию проезда к школе решен[2].

[1] Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2022 год составило 602 510,4 тыс. руб. (86,1%).

[2] Непрограммные расходы по КБК 981 14 03 68 9 01 72120 (Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области) – 10 000 тыс. руб. (100%). Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) бюджетные средства в размере 10 000 тыс. руб. выделены распоряжением Правительства Ленинградской области от 16.05.2022 № 302-р в целях финансирования мероприятия муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на строительство проезда от кармана вдоль Петровского бульвара (Магистраль № 3) до Екатерининской улицы, для обеспечения транспортной доступности к учреждению начального и среднего общего образования (школы) на 1 175 мест по

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы за 2022 год данный объект является «переходящим» с 2020 - 2021 годов. Подрядчик – ООО «Центральная инжиниринговая компания» (муниципальный контракт заключен 16.06.2020), плановая техническая готовность объекта на декабрь 2021 года – 45%, на декабрь 2022 года – 100%; строительная готовность 93%. Завершение работ по МК – 31.03.2023. Плановая техническая готовность объекта в 2022 году не достигнута по причине необходимости корректировки проектно-сметной документации и отсутствия на 01.01.2023 подключения объекта к инженерным сетям, подключение ожидается до конца февраля 2023 года. В соответствии с соглашением с Минстроем России плановая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – до 31.03.2023.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года бюджетные средства на строительство данного объекта направлены в сумме 42 341,1 тыс. руб. Исполнение составило 29,5% по причине проблемы завершения АО «ЛОЭСК» работ по наружному электроснабжению (плановый срок ввода объекта в эксплуатацию нарушен). 15.05.2023 в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срока получения разрешения на ввод объекта до 29.12.2023, ответ не получен. Рассматривается вопрос замены ресурсоснабжающей организации на ПАО «Россети Ленэнерго». Строительная готовность - 97%. В соответствии с соглашением с Минстроем России плановая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – до 01.06.2023.

8.3. Строительство объекта «Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42»

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 32,8 тыс. руб., исполнение составило 100%. На 2023 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Информация представлена в таблице:

Таблица 202

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	811,6
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	811,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	32,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	32,8
Исполнено за 2022 год (100%)	32,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 12.04.2019 № 142, приведена в таблице:

адресу: Ленинградская область, Муринское городское поселение, участок работ, ограниченный Петровским бульваром (Магистраль № 3), территорией участка 47:7:722001:32753 и Екатерининской улицей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 203

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2020-2022	2020-2022
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 29.09.2017 № 47-1-1-3-0172-17, от 02.08.2018 № 47-1-0167-18, от 10.09.2021 № 47-1-1-2-051822-2021	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 29.09.2017 № 47-1-1-3-0172-17; от 02.08.2018 № 47-1-0167-18; от 10.09.2021 № 47-1-1-2-051822-2021
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	255 632,65 в ценах 2018 года (без ПИР)	255 632,65 в ценах 2018 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	311 210,56412	35,70650
в том числе:		
на 2020 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	185 788,85075	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2020 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2020 год составило 170 595,78 тыс. руб. (99,8%)	170 925,74	-
за счет средств местного бюджета	14 863,10806	-
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	124 539,53437	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 112 753,7 тыс. руб. (98,4%).	114 576,37	-
за счет средств местного бюджета	9 963,16275	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	882,17900	35,70650
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2022 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2022 год составило 32,9 тыс. руб. (100%).	811,60468	32,84998 (средства областного бюджета)
за счет средств местного бюджета	70,57432	2,85652
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	185 788,85075	309 010,26054

Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы за 2022 год для строительства данного объекта с подрядчиком ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» 06.05.2020 заключен муниципальный контракт, плановая техническая готовность объекта на декабрь 2021 года - 87%, на декабрь 2022 года – 100%; по предоставленным в Комитет по строительству ЛО актам выполненных работ – 100%, фактическая – 100%, 28.12.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8.4. Строительство объекта «Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60»

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 98 060,8 тыс. руб., исполнение составило 100%. На 2023 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. Информация представлена в таблице:

Таблица 204

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	96 245,3
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	97 282,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	98 060,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	98 060,8
Исполнено за 2022 год (100%)	98 060,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Информация о сроках реализации данного объекта и его стоимости согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства ЛО от 12.04.2019 № 142, приведена в таблице:

Таблица 205

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС – Комитет по строительству ЛО		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 31.05.2018 № 47-1-1-3-0150-18, от 12.10.2018 № 47-1-0221-18, от 31.05.2018 № 47-1-1-3-0150-18, от 13.09.2021 № 47-1-1-2-052220-2021	Заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 31.05.2018 № 47-1-1-3-0150-18, от 12.10.2018 № 47-1-0221-18, от 31.05.2018 № 47-1-1-3-0150-18, от 13.09.2021 № 47-1-1-2-052220-2021
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	526 903,24 в ценах 2018 года (без ПИР)	526 903,24 в ценах 2018 года (без ПИР)
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	675 809,49	106 587,82
в том числе:		
на 2020 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	228 995,77	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2020 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2020 год составило 210 389,25 тыс. руб. (99,9 %).	210 676,11	-
за счет средств местного бюджета	18 319,66	-
на 2021 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	342 199,29	-
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно	314 823,35	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Приложению 15 к аналитической записке за 2021 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2021 год составило 313 786,6 тыс. руб. (99,7%).		
за счет средств местного бюджета	27 375,94	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов)	104 614,42	106 587,82
за счет средств федерального и областного бюджетов (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2022 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2022 год составило 98 060,8 тыс. руб. (100%).	96 245,27	98 060,75
за счет средств местного бюджета	8 369,15	8 527,07
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	228 995,77	677 337,15

Согласно Пояснительной записке о реализации государственной программы за 2022 год для строительства данного объекта с подрядчиком ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» 06.05.2020 заключен муниципальный контракт, плановая техническая готовность объекта на декабрь 2021 года – 75%, на декабрь 2022 года – 100%; строительная готовность по предоставленным в Комитета по строительству ЛО актам выполненных работ – 65%, фактическая – 88%. Завершение работ – май 2022 года.

Таким образом, Комитетом по строительству ЛО исполнение ФП «Жилье» (строительство объектов социальной инфраструктуры) составило:

в 2022 году - 1 021 425,2 тыс. руб. (95,2%, строительство 4-х объектов в 2-х муниципальных районах);

в первом полугодии 2023 года - 42 341,1 тыс. руб. (29,5%, строительство 1-го объекта, запланировано 2 объекта во Всеволожском муниципальном районе).

9. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В целях реализации ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предоставляются субсидии муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Субсидии предоставляются за счет средств из областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства[1] в соответствии с Порядком предоставления

[1] В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.08.2022 № 2330-р «О реорганизации публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и государственной корпорации - Фонд содействия

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (приложение 12 к государственной программе).

Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на конкурсной основе. Конкурсный отбор проводится ежегодно с учетом вновь представленных муниципальными образованиями заявок.

Информация о предоставленных в 2022 году субсидиях на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда представлена в таблице:

Таблица 205-1, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено	%
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019 - 2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 - 2025 годах»	5 241 800,8	4 837 315,7	92,3
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области)	5 658,8	2 257,5	39,9
Итого. Комитет по строительству ЛО. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	5 247 459,6	4 839 573,2	92,2

Согласно данным СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда запланированы на 2022 год в общей сумме 5 247 459,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств ППК «Фонд развития территорий» в сумме 3 561 408,7 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета в сумме 1 686 050,9 тыс. руб.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503127) Комитета по строительству ЛО исполнение ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за 2022 год составило 4 839 573,1 тыс. руб. (92,2%), в том числе средства ППК ««Фонд развития территорий» - 3 167 923,1 тыс. руб. (88,9%).

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164), текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) остаток средств образовался в связи с непредвиденными обстоятельствами (мероприятиями по розыску переселяемых граждан и судебными разбирательствами). Не заключены муниципальные контракты на покупку жилых помещений в строящемся многоквартирном доме:

администрацией Аннинского городского поселения Ломоносовского района, так как разрешение на строительство планируется получить в первом квартале 2023 года;

реформированию жилищно-коммунального хозяйства путем присоединения корпорации к фонду» публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (фонд) и государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (корпорация) реорганизованы путем присоединения корпорации к фонду с одновременным ее преобразованием.

администрацией Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района, в связи с отсутствием обязательного софинансирования за счет средств местного бюджета.

Информация о предоставленных в 1-м полугодии 2023 года субсидиях на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда представлена в таблице:

Таблица 205-2, тыс. руб.

Показатель	План	Исполнено	%
Комитет по строительству ЛО (981). ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2023 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах».	3 098 424,52	1 015 495,92	32,8

В 2023 году на реализацию ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено 3 098 424,5 тыс. руб., в том числе за счет средств ППК «Фонд развития территорий» - 897 364,8 тыс. руб.

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года составляет 1 015 495,9 тыс. руб. или 32,8% от бюджетных ассигнований (в том числе исполнение за счет средств ППК «Фонд развития территорий» - 8 458,3 тыс. руб.).

Причины неполного использования бюджетных средств - перечисление субсидий осуществляется по мере заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.

2.6. Государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»[1]

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год и 1-е полугодие 2023 года в рамках государственной программы, а также информация о нормативных правовых актах, утверждающих перечни объектов и распределение субсидий, приведена в приложении № 3 к настоящему заключению.

2.6.1. Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 207

Показатель	Всего	ГРБС 978	ГРБС 984
Проект областного закона об областном бюджете на 2022 год			
план на 2022 год	2 980 111,4	1 459 834,4	1 520 277,0
план на 2023 год	1 094 476,3	3 968,6	1 090 507,7
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8)			
план на 2022 год	2 980 111,4	1 459 834,4	1 520 277,0
план на 2023 год	1 094 476,3	3 968,6	1 090 507,7
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) в ред. от 01.04.2022			

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	Всего	ГРБС 978	ГРБС 984
план на 2022 год	2 680 841,4	1 010 371,6	1 670 469,9
план на 2023 год	1 094 312,4	3 804,8	1 090 507,7
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) в ред. от 07.10.2022			
план на 2022 год	2 489 297,4	818 827,5	1 670 469,9
план на 2023 год	1 094 312,4	3 804,8	1 090 507,7
СБР ЛО на 01.01.2023			
план на 2022 год	2 045 106,4	804 648,7	1 240 457,8
Исполнение за 2022 год	1 666 230,0	737 812,3	928 417,7
Не исполнено	378 876,4	66 836,4	312 040,1

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы запланировано 2 980 111,4 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по ТЭК ЛО – 1 459 834,4 тыс. руб.;

Комитету по ЖКХ ЛО – 1 520 277 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 финансирование АИП ЛО в сумме 2 980 111,4 тыс. руб. запланировано на строительство и реконструкцию 127 объектов и на предоставление субсидий.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования также в сумме 2 980 111,4 тыс. руб. следующим ГРБС:

Комитету по ТЭК ЛО – 1 459 834,4 тыс. руб.;

Комитету по ЖКХ ЛО – 1 520 277 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования запланированы на строительство 92 объектов АИП ЛО (количество объектов по сравнению с проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год сократилось на 35 объектов или на 27,6%).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение объемов средств Комитету по ТЭК ЛО на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год произошло по следующим причинам:

Таблица 208, тыс. руб.

Причины изменений	Проект областного закона (план 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
Всего	2 980 111,4	+0,0	2 980 111,4
Комитет по ТЭК ЛО:	1 459 834,4 (111 объектов)	+0,0 (-36 объектов)	1 459 834,4 (75 объектов)
Экономия по результатам конкурентных процедур	274 550,90 (22)	-140 256,00	134 294,90 (22)
Увеличение бюджетных ассигнований на ПИР	110 465,70 (9)	+365 979,80	476 445,60 (32)
Расторжение муниципального контракта	78 396,66 (1)	-78 396,66	-
Остаток, подлежащий снятию на возмещение затрат по газификации индивидуальных домовладений (Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований)	-	+486 374,63	486 374,63
Передача объекта единому оператору газификации по ЛО	1 012 616,50 (60)	-798 697,30	213 919,20
Снятие бюджетных ассигнований на СМР, по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы	539 914,30	-490 799,70	49 114,60
Увеличение бюджетных ассигнований на СМР за счет средств федерального бюджета	436 048,00	+478 171,70	914 219,70
Увеличение бюджетных ассигнований на завершение СМР		+127 922,00	127 922,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Причины изменений	Проект областного закона (план 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
Увеличение бюджетных ассигнований на СМР по результатам госэкспертизы	243 690,00	+163 130,10	406 820,10
Распределение по объектам (субсидии)	140 297,80	-114 613,60	25 684,20
Остаток, подлежащий снятию на возмещение затрат по газификации индивидуальных домовладений (субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований)	-	+486 374,63	486 374,63

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение объемов средств Комитету по ЖКХ ЛО на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год произошло по следующим причинам:

Таблица 209, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
Всего	2 980 111,4	+0,0	2 980 111,4
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 520 277,0 (16 объектов)	+0,0 (+1 объект)	1 520 277,0 (17 объектов)
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда. Увеличение бюджетных ассигнований на ПИР.	25 361,9	+6 000,0	31 361,9
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, 70, 72, 74, 76, 78. Увеличение бюджетных ассигнований на ПИР.	-	+22 542,7	22 542,7
Реконструкция КОС[1] в п. Курск Волосовского района Ленинградской области. Увеличение бюджетных ассигнований на ПИР.		+4 844,0	4 844,0
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области. Сокращение бюджетных ассигнований на СМР в 2022 году по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы.	135 602,3	-119 553,3	16 049,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области. Увеличение бюджетных ассигнований на СМР за счет средств федерального бюджета.	105 350,0	+71 283,8	176 633,8
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. Снятие бюджетных ассигнований на СМР в 2022 году по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы.	203 205,1	-197 470,1	5 735,0
Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области. Увеличение бюджетных ассигнований на СМР за счет средств федерального бюджета.	330 698,0	+406 887,9	737 585,9
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы. Снятие бюджетных ассигнований на СМР в 2022 году по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы.	37 968,9	-24 603,3	13 365,6
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Снятие бюджетных ассигнований на СМР в 2022 году по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы.	163 138,0	-149 173,0	13 965,0

[1] Канализационные очистные сооружения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2022 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2022 год
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области. Расторжение муниципального контракта.	78 396,7	-78 396,7	-
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы. Увеличение бюджетных ассигнований на ПИР.	13 782,5	+8 000,0	21 782,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Распределение по объектам.	11 975,3	-11 975,3	0,0
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства. Распределение по объектам.	9 121,5	-9 121,5	0,0
Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Распределение по объектам.	119 201,0	-93 516,8	25 684,2
Реконструкция КОС в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы. Увеличение бюджетных ассигнований на ПИР.	13 563,3	+1 121,5	14 684,8
Строительство КОС с реконструкцией канализационных насосных станций №1, № 2, № 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное. Увеличение бюджетных ассигнований на СМР по результатам госэкспертизы.	115 262,3	+4 533,7	119 796,0
Реконструкция КОС г. Тосно, ул. Урицкого д. 57. Увеличение бюджетных ассигнований на СМР по результатам госэкспертизы.	63 427,6	+55 596,5	119 024,1
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы. Увеличение бюджетных ассигнований на СМР по результатам госэкспертизы.	65 000,0	+103 000,0	168 000,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в ред. от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год сократились на 299 269,9 тыс. руб. (на 10%) и составили 2 680 841,4 тыс. руб.

Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы увеличилось на 3 объекта и составило 95 объектов (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

Изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов (на 2022 год):

Таблица 210, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Всего	2 980 111,4	- 299 269,9	2 680 841,4
Комитет по ТЭК ЛО:	1 459 834,4	-449 462,8	1 010 371,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований. В связи с передачей единому оператору газификации ПСД по газопроводам, в отношении которых получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (догазификация)	486 374,6	- 486 374,6	0,0
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево. Остатки средств 2021 года.	-	+36 911,8	36 911,8
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 520 276,95	+150 192,9	1 670 469,85
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Увеличение цены контракта в связи с корректировкой ПСД (получено положительное заключение) в целях завершения СМР.	-	+20 000,0	20 000,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26. В соответствии с дополнительным соглашением с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 20.12.2021 № 3/2/МКИ к договору от 07.06.2019 № 2/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.	-	+150 192,9	150 192,9
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства. Перераспределение с нераспределенного остатка субсидий муниципальным образованиям.	-	+5 684,2	5 684,2
Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Перераспределение в целях увеличения средств на 20 000 тыс. руб. в 2022 году на СМР для объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области», 5 684,2 тыс. руб. - на субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.	25 684,2	-25 684,2	0,0

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 24.06.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год не изменились и составили 2 680 841,4 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО на 2022 год в рамках государственной программы сократились на 191 544,1 тыс. руб. (на 7,1% с 2 680 841,4 тыс. руб. до 2 489 297,4 тыс. руб.).

Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы сократилось на 4 объекта и составило 91 объект (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

В качестве причины сокращения объектов указано, что в связи с

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении муниципальных контрактов и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР единому оператору газификации следующих 4 объектов:

межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропша - дер. Мухоловка (ул. Солнечная, ул. Связи) Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (3 670 тыс. руб.);

распределительный газопровод в п. Форт - Красная Горка (3 110,5 тыс. руб.);

газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км (807,5 тыс. руб.);

газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы, в том числе проектно-изыскательские работы) - 8 513,6 тыс. руб.

Сокращение финансирования на 191 544,1 тыс. руб. обусловлено следующими факторами (на 2022 год):

Таблица 211, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Всего	2 680 841,4	-191 544,1	2 489 297,4
Комитет по ТЭК ЛО:	1 010 371,6	-191 544,1	818 827,5
1) в целях завершения СМР увеличиваются цены МК (10%, 27 объектов):	330 594,6	+51 344,9	381 939,5
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)	1 426,0	+4 082,2	5 508,1
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	14 812,8	+1 611,0	16 423,8
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	23 081,0	+978,7	24 059,7
Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района	3 550,6	+1 102,1	4 652,7
Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района	7 630,3	+1 093,2	8 723,4
Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района	5 544,0	+2 623,5	8 167,5
Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	27 816,6	+4 281,8	32 098,4
Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы)	10 981,4	+1 167,4	12 148,8
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	1 584,0	+936,2	2 520,2
Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	6 272,0	+2 548,0	8 820,0
Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области	4 410,0	+1 803,2	6 213,2
Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области	3 822,0	+1 568,0	5 390,0
Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области	2 243,5	+1 367,5	3 611,0
Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области	3 363,7	+1 302,9	4 666,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области	1 387,8	+1 023,2	2 411,0
Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области	3 761,2	+969,9	4 731,1
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области	3 712,5	+1 036,9	4 749,3
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	38 710,0	+3 310,0	42 020,0
Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	57 927,0	+4 805,4	62 732,4
Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье	848,9	+487,4	1 336,3
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы)	2 766,0	+1 003,5	3 769,5
Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская, Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	68 717,7	+2 268,4	70 986,1
Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы)	905,0	+585,4	1 490,4
Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы)	905,0	+523,6	1 428,6
Распределительный газопровод в пос. Беличье	905,0	+461,9	1 366,9
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы)	1 536,1	+299,1	1 835,1
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области	31 974,8	+8 104,9	40 079,7
2) потребность в дополнительных средствах для оплаты государственной экспертизы (10 объектов):	54 591,1	+5 558,0	60 149,2
Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап	2 498,6	259,4	2 757,9
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	3 558,1	805,0	4 363,1
Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области	2 155,6	901,6	3 057,2
Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области	3 619,7	950,6	4 570,3
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 671,7	105,6	3 777,2
Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 212,9	103,0	2 315,9
Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 909,5	62,0	2 971,5
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области	12 967,3	1 296,7	14 264,0
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап)	4 787,3	478,7	5 266,0
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)	16 210,5	595,4	16 805,9
3) с целью приведения уровня софинансирования в соответствие с распоряжением Правительства Ленинградской области финансовое обеспечение строительства газопровода	2 050,0	-84,5	1 965,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 24.06.2022)	Изменение	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
межпоселкового среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) за счет средств областного бюджета сокращается			
4) в связи с невозможностью проведения СМР принято решение о проведении конкурсных процедур в будущие периоды (4 объекта):	46 729,0	-43 563,7	3 165,3
Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево	14 847,8	-14 460,0	387,8
Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово	10 447,3	-10 070,7	376,5
Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево	12 266,5	-11 889,9	376,6
Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ	9 167,4	-7 143,0	2 024,4
5) в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении муниципального контракта и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ (6 объектов):	149 356,8	-141 695,7	7 661,2
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский	127 922,0	-123 408,5	4 513,5
Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропша - дер. Мухоловка (ул. Солнечная, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	3 670,0	-3 670,0	0,0
Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка	3 110,5	-3 110,5	0,0
Распределительный газопровод в пос. Коммунары	807,5	-807,5	0,0
Распределительный газопровод по п. Плодовое	5 333,3	-2 185,6	3 147,7
Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы)	8 513,6	-8 513,6	0,0
6) по причине того, что реализация мероприятия «Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы» предполагается в рамках концессионного соглашения. Финансирование строительства данного объекта за счет средств областного бюджета сокращается	213 919,2	-55 519,2	158 400,0
7) в связи с экономией по итогам конкурсных процедур (4 объекта):	55 815,1	-7 584,1	48 231,0
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево	36 911,8	-3 851,6	33 060,2
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	2 572,3	-394,3	2 178,0
Распределительный газопровод по г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	14 118,0	-2 946,0	11 172,0
Наружное газоснабжение п. Быково	2 213,0	-392,2	1 820,8
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево	36 911,8	-3 851,6	33 060,2
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	2 572,3	-394,3	2 178,0

Согласно данным СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год предусмотрены в сумме 2 045 106,4 тыс. руб., что на 935 004,9 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(31,4%) меньше, по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции (приложение 8), и на 444 190,9 тыс. руб. (17,8%) меньше, по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8).

Количество объектов государственной программы (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023) составило 93 объекта:

увеличилось на 1 объект по сравнению с областным бюджетом (областной закон от 21.12.2021 № 148-оз) в первоначальной редакции;

увеличилось на 2 объекта по сравнению с областным бюджетом в редакции от 07.10.2022.

Согласно информации (приложение 14 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств») на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 2 045 106,4 тыс. руб. следующим ГРБС:

Комитету по ТЭК ЛО – 804 648,6 тыс. руб.;

Комитету по ЖКХ ЛО – 1 240 457,8 тыс. руб.

СБР ЛО утверждены бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию 93 объектов и по сравнению областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) в АИП ЛО включены 4 объекта и исключены 2 объекта (информация Комитета финансов ЛО от 24.11.2023):

Таблица 212, тыс. руб.

Причины включения (исключения). Наименование объекта.	Сумма
ГРБС 984	+468 711,2
Включены объекты:	+468 711,2
По причине включения данных объектов в ФП «Чистая вода, в связи с исключением объекта в Выборге в соответствии с соглашением с Минстроем России, в том числе:	349 510,2
1. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная	76 029,2
2. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	70 848,8
3. Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области	202 632,2
В связи с заключением концессионного соглашения, в том числе:	119 201,0
4. Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино	119 201,0
Исключен объекты:	- 753 161,5
1. По причине исключения объекта из ФП «Чистая вода. Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области	-737 585,9
2. Перенос сроков мероприятия на 2023 год. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	- 15 575,7

Согласно информации, представленной Комитетом финансов ЛО от 24.11.2023, перераспределение бюджетных средств осуществлено по следующим причинам (на 2022 год):

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 213, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Приложение 15 (СБР ЛО на 01.01.2023)
Всего	2 489 297,4	-444 190,9	2 045 106,4
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 670 469,9	-430 012,08	1 240 457,8
1) срок реализации мероприятий перенесен на 2023 год (3 объекта):	198 260,5	-195 410,6	2 849,9
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	15 575,7	-15 575,7	0,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	14 684,8	-11 834,9	2 849,9
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	168 000,0	-168 000,0	0,0
2) экономия по итогам конкурсных процедур (21 объект):	407 845,8	-46 288,3	361 557,5
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	176 633,8	-28 333,7	148 300,1
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области	20 000,0	-1 765,1	18 234,9
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	31 361,9	-554,0	30 807,9
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 777,2	-2,6	3 774,7
Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 315,9	-41,0	2 275,0
Наружное газоснабжение п. Быково	1 820,8	-184,2	1 636,6
Наружное газоснабжение п. Мельниково	10 682,0	-1 470,0	9 212,0
Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	8 820,0	-1 621,9	7 198,1
Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области	6 213,2	-714,2	5 499,0
Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области	3 057,2	-59,8	2 997,4
Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области	5 390,0	-597,4	4 792,6
Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	7 453,8	-10,6	7 443,2
Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района	4 652,7	-54,4	4 598,3
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский	4 513,5	-2 332,2	2 181,3
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	42 020,0	-4 305,2	37 714,8
Распределительный газопровод по г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	11 172,0	-109,0	11 063,0
Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района	8 167,5	-660,0	7 507,5
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	2 178,0	-268,3	1 909,7
Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	32 098,4	-2 691,1	29 407,3
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап)	5 266,0	-166,3	5 099,8

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Приложение 15 (СБР ЛО на 01.01.2023)
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	20 251,9	-347,4	19 904,5
3) включение объектов в ФП «Чистая вода» в связи с исключением объекта в Выборге в соответствии с соглашением с Минстроем России (4 объекта):	0,0	+459 529,0	459 529,0
Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области	0,0	+110 018,8	110 018,8
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная	0,0	+76 029,2	76 029,2
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	0,0	+70 848,8	70 848,8
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области	0,0	+202 632,2	202 632,2
4) исключения из ФП «Чистая вода» объекта «Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области» в сумме 737 585,9 тыс. руб.	737 585,9	-737 585,9	0,0
5) увеличения цены контрактов (6 объектов):	42 162,0	+97 323,0	139 485,0
1. Увеличение цены контракта – 3 объекта	28 455,8	95 909,9	124 365,7
- реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	13 965,0	1 106,5	15 071,5
- реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области	4 844,0	554,0	5 398,0
- строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	9 646,8	94 249,4	103 896,2
2. В целях завершения СМР (увеличение цены МК)	13 706,2	1 413,1	15 119,3
Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района	8 723,4	700,0	9 423,4
Распределительный газопровод по п. Плодовое	3 147,7	94,3	3 242,0
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы)	1 835,1	618,8	2 453,9
6) в результате заключения концессионного соглашения на строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м / сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 119 201 тыс. руб.	0,0	119 201,0	119 201,0
7) по причине предположения реализации мероприятия «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное» в рамках концессионного соглашения бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 119 201 тыс. руб. и составили 595 тыс. руб.	119 796,0	-119 201,0	595,0
8) по причине дополнительной потребности в средствах для оплаты государственной экспертизы бюджетные ассигнования на объект «Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования увеличены на 43,6 тыс. руб.	0,0	43,6	43,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Изменение	Приложение 15 (СБР ЛО на 01.01.2023)
9) по причине неполучения положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы» бюджетные ассигнования сокращены на 16 117,5 тыс. руб.	16 117,5	-16 117,5	0,0
10) в результате перераспределения между объектами нераспределенного остатка субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства бюджетные ассигнования сокращаются на сумму 5 684,2 тыс. руб.	5 684,2	-5 684,2	0,0

Исполнение[1] мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год согласно документам к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год составило 1 666 230 тыс. руб. или 81,5% от плана, предусмотренного СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 (2 045 106,4 тыс. руб.), в том числе:

Комитетом по ТЭК ЛО – 737 812,3 тыс. руб. или 91,7% от плана (804 648,7 тыс. руб.);

Комитетом по ЖКХ ЛО – 928 417,7 тыс. руб. или 74,8% от плана (1 240 457,8 тыс. руб.).

Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 214, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Всего	2 489 297,4 (91)	2 045 106,4 (93)	1 666 230,0 (88)	81,5%
Комитет по ТЭК ЛО:	818 827,5 (72)	804 648,7 (72)	737 812,3 (70)	91,7%
1. Газопроводы	555 389,2 (64)	541 210,3 (64)	495 156,3 (62)	91,5%
2. Строительство котельных	203 153,2 (2)	203 153,2 (2)	183 880,4 (2)	90,5%
3. Реконструкция трансформаторных подстанций	27 225,1 (5)	27 225,1 (5)	25 715,4 (5)	94,5%
4. Реконструкция котельной	33 060,2 (1)	33 060,2 (1)	33 060,2 (1)	100%
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 670 469,85 (19)	1 240 457,77 (21)	928 417,69 (18)	74,8%
2.1. Строительство КОС	151 157,9 (2)	150 603,9 (3)	5 752,8 (2)	3,8%
2.2. Строительство водозаборных сооружений	13 365,6 (1)	84 214,4 (2)	84 214,4 (2)	100,0%
2.3. Строительство водопроводных насосных станций	177 646,8 (2)	416 547,2 (3)	416 547,2 (3)	100,0%
2.4. Строительство сетей водоотведения	21 782,5 (1)	5 665,0 (1)	5 665,0 (1)	100,0%
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	100,0%
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	1 191,6 (1)	29,8%
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений	965 544,3 (6)	185 155,6 (4)	161 254,6 (3)	87,1%
2.8. Реконструкция КОС	308 745,8 (5)	295 699,8 (5)	155 220,8 (4)	52,5%
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений	0,0	76 029,2 (1)	76 029,2 (1)	100,0%
2.10. Субсидии	5 684,2	0,0	0,0	0,0

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2022 год.

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2022 год характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения сократился с 2 980 111,4 тыс. руб. до 2 045 106,4 тыс. руб. (93 объекта),

исполнение составляет 1 666 230 тыс. руб. или 81,5% (88 объектов).

2.6.2. Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по ТЭК ЛО за 2022 год

В 2022 году в АИП ЛО включены мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) 72 объектов, в том числе:

по проектированию и строительству 64 объектов газификации;

по строительству и реконструкции 3 объектов теплоэнергетики;

по проектированию и строительству 5 электросетевых объектов.

Расходы составили 737 812,3 тыс. руб. или 91,7% от бюджетных ассигнований. Предоставление субсидий по объектам строительства осуществлялось при условии предоставления администрациями муниципальных образований документации, подтверждающей фактическое выполнение работ.

По 47 объектам АИП ЛО бюджетные средства использованы в полном объеме (100%), по 13 объектам - свыше 90%, по 10 объектам – от 21,8% до 89%, по 2 объектам - расходы не осуществлялись.

В Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года указана следующая информация:

- Комитетом по ТЭК ЛО с целью обеспечения проектирования и строительства объектов газификации предоставлялись субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований;

в рамках указанного мероприятия государственной программы в 2022 году запланированы мероприятия в отношении 64 объектов, в том числе по проектированию 43 объектов и строительству 21 объекта, на общую сумму 570 771,4 тыс. руб. (в том числе 541 210,1 тыс. руб. – областной бюджет, 29 654 тыс. руб. – местные бюджеты (41 бюджетополучатель);

за 2022 год объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета составил 495 155,7 тыс. руб. (91,5%);

из 43 объектов проектирования получены положительные заключения государственной экспертизы по 36 объектам, по 1 объекту продолжаются работы, 6 объектов в стадии прохождения экспертизы. Из 21 объекта строительства выполнены строительно-монтажные работы в полном объеме в отношении 11 объектов общей протяженностью 82,2 км. В отношении 4-х объектов не выполнены мероприятия по врезке газопроводов, по 6-и объектам работы в стадии завершения;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

основными причинами использования бюджетных средств в неполном объеме являются неисполнение подрядными организациями обязательств, принятых в рамках муниципальных контрактов, а также экономия средств по итогам исполнения муниципальных контрактов;

сумма экономии областного бюджета по итогам исполнения муниципальных контрактов составила 3 838,5 тыс. руб. (0,7% от плана);

субсидии по объектам текущего строительства предоставлялись в соответствии с условиями, определенными соответствующими соглашениями, заключенными с администрациями муниципальных образований Ленинградской области.

- Комитетом по ТЭК ЛО с целью обеспечения строительства (реконструкции) объектов теплоэнергетики предоставлялись субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы;

на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы в областном бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные средства в общей сумме 236 213,5 тыс. руб., в том числе:

1) на строительство 2-х котельных в сумме 203 153,2 тыс. руб., из них:

строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы в сумме 158 400 тыс. руб.;

строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы в сумме 44 753,3 тыс. руб.;

2) на реконструкцию котельной (в п. Барышево с переводом на природный газ, Выборгский район, Гончаровское сельское поселение) в сумме 33 060,2 тыс. руб. (остатки средств на начало текущего финансового года, КБК 978 0502 07 8 02 7473Ю 500);

фактическое расходы на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики в 2022 году составили 216 940,7 тыс. руб. (91,8%), в том числе:

на строительство 2-х котельных - 183 880,4 тыс. руб. (90,5%);

на реконструкцию котельной - 33 060,2 тыс. руб. (100%).

- Комитетом по ТЭК ЛО с целью обеспечения проектирования и строительства электросетевых объектов предоставлялись субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы;

в первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз на реализацию данного мероприятия предусмотрены ассигнования в сумме 69 810 тыс. руб. 01.09.2022 внесены изменения в СБР ЛО на 2022 год (ассигнования предусмотрены в размере 27 225,1 тыс. руб.);

распределение субсидий утверждено постановлением Правительства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградской области от 31.01.2022 № 59[1];

порядок предоставления субсидий утвержден в приложении 4 к государственной программе;

за 2022 год выполнены следующие работы:

выполнены проектно-изыскательские работы и получены положительные заключения государственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (целевые показатели достигнуты) по следующим объектам:

реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово (Администрация МО «Гончаровское сельское поселение»);

реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вещево (Администрация МО «Гончаровское сельское поселение»);

реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево (Администрация МО «Гончаровское сельское поселение»);

реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское (Администрация МО «Каменногорское городское поселение»);

реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (Администрация МО «Муринское городское поселение»);

выполнены строительно-монтажные работы (без пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию) по объекту «Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ» (Администрация МО «Муринское городское поселение»);

в связи с выявленным дефектом во время проведения испытаний новой трансформаторной подстанции, пуско-наладочные работы, выполнение работ по благоустройству, ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год. Данные работы планируется выполнить за счет средств Администрации МО «Муринское городское поселение» в следующем финансовом году. Соответствующие акты испытаний направлены заводу-изготовителю;

расходы на проектирование и строительство электросетевых объектов составили 25 715,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 215, тыс. руб.

Бюджетополучатель	План	Факт	% исп.
Администрация МО «Муринское городское поселение»	24 059,7	22 550,0	93,7
Администрация МО «Гончаровское сельское поселение»	1 141,0	1 141,0	100
Администрация МО «Каменногорское городское поселение»	2 024,4	2 024,4	100
Итого	27 225,1	25 715,4	94,4

Причины неполного использования бюджетных средств отражены в таблице:

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 59 «Об утверждении Перечня электросетевых объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Таблица 216, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Всего	2 489 297,4	2 045 106,4	1 666 230,0	81,5%
Комитет по ТЭК ЛО (ГРБС 978):	818 827,5 (72)	804 648,7 (72)	737 812,3 (70)	91,7%
1. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км. Низкие темпы работ подрядной организации.	2 660,0	2 660,0	1 862,0	70,0
2. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Экономия средств по итогам исполнения МК.	2 520,2	2 520,2	2 187,9	86,8
3. Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области. Экономия средств по итогам исполнения МК.	2 411,0	2 411,0	2 145,7	89,0
4. Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области. Длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.	4 749,4	4 749,3	1 036,9	21,8
5. Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы). Длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.	42 020,0	37 714,8	21 012,5	55,7
6. Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы). Длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.	2 231,0	2 231,0	819,3	36,7
7. Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км. Корректировка ПСД. Планируемое завершение работ в 2023 году	10 682,0	9 212,0	6 279,7	68,2
8. Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области. Корректировка ПСД. Планируемое завершение работ в 2023 году.	14 264,0	14 264,0	11 366,0	79,7
9. Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы). Низкие темпы работ подрядной организации.	5 508,1	5 508,1	1 426,0	25,9
10. Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы. Корректировка ПСД. Планируемое завершение работ в 2023 году.	44 753,3	44 753,3	25 480,4	56,9
Итого (от 21,8% до 89%):	131 798,88	126 023,59	73 616,40	x

Таким образом, основными причинами неполного использования бюджетных ассигнований в 2022 году являются: продолжительные сроки получения положительных заключений государственной экспертизы по объектам текущего проектирования, корректировка ПСД, уменьшение цены муниципального контракта по результатам конкурсных процедур, неисполнение подрядной организацией обязательств в рамках заключенного муниципального

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

контракта.

Расходы не осуществлены на следующие объекты АИП ЛО:

распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (бюджетные ассигнования утверждены в сумме 4 363,1 тыс. руб.). Расходы не осуществлялись в связи с расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядной организацией обязательств в рамках заключенного муниципального контракта;

газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км (бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 965,5 тыс. руб.). Причиной неиспользования бюджетных средств являются продолжительные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.

Информация об объектах, для которых в установленный срок (в 2022 году) не завершены работы, и объекты не введены в эксплуатацию (ГРБС – Комитет по ТЭК ЛО)

Согласно информации Комитета по ТЭК ЛО от 27.02.2023 № 3-946/2023 и информации Комитета финансов ЛО от 17.05.2023 № 19-04/137 для следующих объектов в установленный срок не завершены работы и объекты не введены в эксплуатацию:

Таблица 217

Наименование объекта	Причины срыва (переноса) установленных сроков завершения работ
Объекты газификации:	
1. Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе ПИР)	Газопровод построен в 2022 году. Исполнительная документация передается в эксплуатирующую организацию, идет подготовка потребителей к приему природного газа, идет подготовка муниципальных контрактов на текущий ремонт и техническое обслуживание объекта с эксплуатирующей организацией, на врезку и пуск газа. Пуск газа планируется в 2023 году.
2. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап. Мкр. Архангело-Михайловский	Украдены с объекта ГРПШ - 2 шт. Подрядчик обязуется установить новые.
3. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы)	Работы по муниципальному контракту завершены, подрядчик устраняет замечания по исполнительной документации. Не подписан акт ввода в эксплуатацию представителями АО «Газпром газораспределение ЛО» г. Тосно и СЗУ Ростехнадзора
4. Распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Поземская и микрорайону «Стрековец» в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)	Работы по муниципальному контракту завершены. Газопровод построен в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год в связи с отсутствием средств в местном бюджете 2022 года на

Наименование объекта	Причины срыва (переноса) установленных сроков завершения работ
	оплату необходимых для ввода в эксплуатацию работ (в рамках отдельного контракта) по врезке построенного газопровода в межпоселковый газопровод.
5. Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г. п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул. Советов (ВИФК) до ул. Парковая по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, г. п. Токсово, п. Новое Токсово	Газопровод построен в 2020 году. В связи с разногласиями между администрацией МО «Токсовское городское поселение» и СНТ «Защита» по вопросу врезки построенного газопровода в газопровод, принадлежащий СНТ «Защита», администрацией МО будет инициировано разрешение спора в судебном порядке. Ориентировочный срок подачи документов в суд II квартале 2023 года.
6. Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть), в том числе проектно-изыскательские работы	Работы по муниципальному контракту завершены. Газопровод построен в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год в связи с отсутствием средств в местном бюджете 2022 года на оплату необходимых для ввода в эксплуатацию работ (в рамках отдельного контракта) по врезке построенного газопровода в межпоселковый газопровод. Введен в эксплуатацию в 2023 году.
7. Распределительный газопровод к ж. д. № 61/18 пр. Урицкого г. Луга (в том числе проектно-изыскательские работы)	Работы по муниципальному контракту завершены. Газопровод построен в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год в связи с отсутствием средств в местном бюджете 2022 года на оплату необходимых для ввода в эксплуатацию работ (в рамках отдельного контракта) по строительству фасадного газопровода с подготовкой потребителей к приему природного газа.
8. Газораспределительная сеть в д. Перечицы к многоквартирным жилым домам № 1, № 2 Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу: д. Перечицы Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области	Газопровод построен в 2022 году. Идет подготовка потребителей к приему природного газа, идет подготовка муниципальных контрактов на текущий ремонт и техническое обслуживание объекта с эксплуатирующей организацией, на врезку и пуск газа, ориентировочно в 2023 году.
9. Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы)	Отсутствие межпоселкового газопровода. Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) акт законченного строительством объекта от 20.05.2020.
10. Распределительный газопровод по п. Тракторное	Газопровод построен в 2022 году (Акт законченного строительством объекта от 17.06.2019, сети готовы к подключению). Не введен в эксплуатацию по причине отсутствия межпоселкового газопровода. Окончание строительства межпоселкового газопровода планируется в 2023 году.
11. Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы)	Газопровод построен в 2022 году. Не введен в эксплуатацию по причине отсутствия межпоселкового газопровода Окончание строительства межпоселкового газопровода планируется в 2023 году.
12. Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г. Никольское по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая	Газопровод построен в 2022 году. Повторные испытания проводились в декабре 2022 года. АМО направила письмо в адрес ГРО, для получения разъяснений по вводу в эксплуатацию данного объекта. Принимаются меры по запуску объекта в эксплуатацию на основании алгоритма из ответа ГРО. Заключение договоров на врезку и пуск газа планируется ориентировочно, в срок до 20.05.2023.
Объекты теплоэнергетики:	
1. Строительство котельной мощностью 3 МВт в г. п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-	Невозможность поставки импортного инженерного оборудования (по причине введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств) потребовало внесения существенных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта	Причины срыва (переноса) установленных сроков завершения работ
технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы	изменений в проект и проведения повторной экспертизы.
2. Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	В связи с принятым решением о реализации мероприятия через заключение концессионного соглашения.
Электросетевой объект:	
1. Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	В связи с выявленным дефектом во время проведения испытаний новой трансформаторной подстанции, пуско-наладочные работы, выполнение работ по благоустройству, ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год. Данные работы планируется выполнить за счет средств Администрации МО «Муринское городское поселение» в 2023 году.

2.6.3. Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по ЖКХ ЛО за 2022 год

В 2022 году в АИП ЛО включены мероприятия по строительству и реконструкции 21 объекта водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на общую сумму 1 240 457,8 тыс. руб.

Расходы на строительство и реконструкцию 18 объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составили 928 417,7 тыс. руб. (74,8% от СБР ЛО на 01.01.2023). Информация представлена в таблице:

Таблица 219, тыс. руб.

Наименование	СБР ЛО на 01.01.2023 (на 2022 год)	Исполнено за 2022 год	
		сумма	% исполнения
Всего на строительство и реконструкцию объектов по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (план - 21 объект, факт - 18 объектов):	1 240 457,8	928 417,7	74,8
1. Федеральный проект «Чистая вода» (КБК 984 05 02 07 1 F5 00000), план - 10 объектов, факт - 10 объектов:	752 580,8	725 870,7	96,5
1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности). КБК 984 05 02 07 1 F5 52430 400 (план - 9 объектов, факт - 9 объектов):	642 562,0	615 852,0	95,8
1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (МБТ, КБК 984 05 02 07 1 F5 52430 500, план - 1 объект, факт - 1 объект):	110 018,8	110 018,8	100,0
2. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (МБТ, КБК 984 05 02 07 8 01 70250 500, план - 1 объект, факт - 1 объект):	13 365,6	13 365,6	100,0
3. Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности). КБК 984 05 02 07 8 02 15520 400 (план - 3 объекта, факт - 3 объекта)	26 749,8	26 749,8	100,0
4. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод (МБТ). КБК 984 05 02 07 8 02 74980 500, план - 6 объектов, факт - 4 объекта)	297 568,7	33 692,8	11,3
5. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. КБК 984 05 02 07 8 02 09505 400, план - 1 объект, факт - 1 объект	150 192,9	128 738,7	85,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ФП «Чистая вода»

В рамках АИП ЛО и ФП «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Комитетом по ЖКХ ЛО использованы средства в общей сумме 725 870,7 тыс. руб.

Реализация федерального (регионального) проекта «Чистая вода» осуществляется посредством региональной программы «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 по 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 № 395[1] (далее – Региональная программа).

В рамках Региональной программы осуществляется строительство и реконструкция систем централизованного водоснабжения посредством предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2022 год в финансирование Регионального проекта включены:

468 441,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета на строительство объектов водоснабжения;

224 187,3 тыс. руб. – средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по строительству объектов водоснабжения;

33 241,5 тыс. руб. – средства областного бюджета на проектирование объектов водоснабжения для включения в федеральный проект «Чистая вода», а также в связи с увеличением стоимости работ и материалов (дополнительная потребность) для завершения строительства объектов.

Расходы направлены на строительство и проектирование следующих объектов:

Таблица 220, тыс. руб.

Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год (приложение 15)		
	план на 2022 год	количество объектов	сумма	% исполнения	количество объектов
Всего	752 580 ,8	10	725 870,7	96,5	10
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	70 848,8	1	70 848,8	100,0	1
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области	202 632,2	1	202 632,2	100,0	1
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	103 896,2*	1	103 895,6	100,0	1

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 15.06.2020 № 395 «Об утверждении региональной программы Ленинградской области «Повышение качества водоснабжения в Ленинградской области» на период с 2019 по 2024 годы и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400».

Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год (приложение 15)		
	план на 2022 год	количество объектов	сумма	% исполнения	количество объектов
Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области	110 018,8**	1	110 018,8	100,0	1
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	4 000,0	1	1 191,6	29,8	1
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	16 049,0	1	0,0	0,0	
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	148 300,1	1	148 300,1	100,0	1
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	5 735,0	1	5 734,0	100,0	1
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	15 071,5	1	7 220,5	47,9	1
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная	76 029,2	1	76 029,2	100,0	1

* 103 896,2 тыс. руб. = 84 808 (СМР) + 19 088,2 тыс. руб. (ПИР).
**110 018,6 тыс. руб. = 110 011,6 (ПИР) + 7,2 тыс. руб. (ПИР).

Средства областного бюджета в 2022 году распределены на 10 объектов, в том числе на реализацию строительно-монтажных работ по 6 объектам, на проектно-изыскательские работы - по 4 объектам.

Получателями субсидии являются ГУП «Леноблводоканал» и администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года в целях обеспечения реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории Ленинградской области между Минстроем России и Правительством Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области № 069-09-2022-216 от 28.12.2021 (в редакции от 09.12.2022).

Также между Комитетом по ЖКХ ЛО и ГУП «Леноблводоканал» заключено соглашение о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации № 60-2022-000382 от 08.06.2022 (в редакции от 19.12.2022).

Соглашение заключено в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444[1].

Также заключено соглашение о предоставлении в 2022 - 2023 годах субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Ленинградской области от 25.11.2022 № 41648165-1-2022-002.

В рамках вышеуказанных соглашений на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в 2022 году выделено 692 629,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 468 442,4 тыс. руб. Целевыми показателями по соглашениям в 2022 год являются 100% освоение выделенных средств, а также ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов (1 объект). За отчетный период все выделенные средства освоены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%, в том числе по объектам капитального строительства:

1. «Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области».

Лимит по соглашению составляет 148 300,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 99 361 тыс. руб. (освоение – 100%). Контракт заключен 30.12.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 30.12.2023.

2. «Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная».

Лимит по соглашению составляет 76 029,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 50 939,5 тыс. руб. (освоение – 100%). Контракт заключен 20.12.2022 с ООО «Вода», срок исполнения - до 20.12.2023.

3. «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области».

Лимит по соглашению составляет 202 632,22 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 135 763,5 тыс. руб. (освоение – 100%). Контракт заключен 19.12.2022 с АО «БСК», срок исполнения - до 19.01.2024.

4. «Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень Ломоносовского района Ленинградской области».

Лимит по соглашению составляет 70 848,75 тыс. руб., в том числе средства

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий».

федерального бюджета – 47 468,6 тыс. руб. (освоение – 100%). Контракт заключен 26.12.2022 с ООО «Эководстрой», срок исполнения - до 26.12.2023.

5. «Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении».

Лимит по соглашению составляет 84 808 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 56 820,8 тыс. руб. (освоение – 100%). Контракт заключен 30.03.2021 с ООО «КИТ». Строительно-монтажные работы по объекту завершены, объект введен в эксплуатацию 30.12.2022.

6. «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области».

Лимит по соглашению составляет 110 011,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 78 088,5 тыс. руб. (освоение – 100%). Контракт заключен 13.07.2022 с ООО «Дека», срок исполнения - до 30.12.2023.

По мероприятию ФП «Чистая вода» в 2022 году также приняты бюджетные обязательства из областного бюджета на сумму 59 943,7 тыс. руб. в отношении мероприятий по проектированию объектов водоснабжения (далее – ПИР), которые в дальнейшем планируется финансировать в рамках ФП «Чистая вода», а также на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительная потребность). С ГУП «Леноблводоканал» заключено дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 24.03.2022 № 01-52430-2022 о предоставлении субсидии из областного бюджета по следующим объектам:

1. ПИР по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области» – 16 049 тыс. руб. (освоение - 0%) Контракт заключен, разработка документации завершена, проект проходит государственную экспертизу в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года (оплата после получения заключения госэкспертизы).

2. ПИР по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области» – 5 735 тыс. руб. (освоение 100%), разработка документации завершена, получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.10.2022 № 47-1-1-3-076259-2022, сметная стоимость строительства составляет 610 млн руб. Объект включен в план финансирования на 2023 - 2024 годы федеральным соглашением от 25.12.2022 № 069-09-2023-338.

3. ПИР по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» – 15 071,5 тыс. руб. (оплачено 7 220,5 тыс. руб., освоение составляет 47,9%). Разработка ПСД завершена, проект проходит государственную экспертизу, ожидаемый срок получения заключения экспертизы – январь 2023 года (окончательная оплата после получения заключения госэкспертизы).

4. ПИР по объекту: «Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении» – 4 000 тыс. руб. (контракт заключен 27.06.2022 с ООО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Аква–Дельта», срок выполнения работ - до 30.06.2023). Оплачены изыскательские работы на сумму 1 191,6 тыс. руб. (освоение – 29,7%).

5. СМР по объекту: «Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении». Лимит финансирования (дополнительная потребность) – 19 088,22 тыс. руб. (освоение – 100%). Объект введен в эксплуатацию 30.12.2022.

Целевые показатели по соглашению достигнуты по 2-м объектам из 5-ти запланированных.

Учитывая наличие контрактных обязательств по проектированию объектов:

«Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов»,

«Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле»,

«Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении»

неиспользованные средства областного бюджета 2022 года подлежат восстановлению в 2023 году на те же цели в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2022 № 946 «О мерах по реализации в 2023 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 28.11.2022 № 01-52430/2022 в размере 7,25 тыс. руб. по объекту: «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области». Средства освоены в полном объеме.

2. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкцию объектов водоснабжения

Субсидии предоставлялись на основании Порядка[1] (приложение 10 к государственной программе).

Субсидии направлены на «Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе ПИР» в сумме 13 365,6 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2022 год:

в IV квартале 2022 года Комитетом по ЖКХ ЛО с получателями субсидий по направлению расходования средств заключено 1 дополнительное соглашение к основному соглашению и 1 соглашение о расторжении соглашения о

[1] Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (приложение 10 к государственной программе).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предоставлении субсидий по причине исключения объекта «Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Федоровское» из перечня мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Чистая вода» (постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836[1]). Данный объект реализуется в рамках ФП «Чистая вода»;

в соответствии с перечнем в 2022 году средства областного бюджета Ленинградской области направлены на финансирование ПИР по объекту «Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе»;

муниципальный контракт на подготовку проектной и рабочей документации по объекту заключен 04.03.2022. ПИР выполняются в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, осуществлено авансирование выполняемых работ.

3. Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Комитетом по ЖКХ ЛО с целью строительства сетей канализации и реконструкции 2-х объектов КОС из областного бюджета предоставлены субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

Объем финансового обеспечения мероприятия в 2022 году составлял 26 749,8 тыс. руб., исполнение – 100%.

Перечень объектов инвестиций и распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 2022 год в целях софинансирования мероприятия утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 (в редакции от 26.12.2022 № 967).

Между Комитетом по ЖКХ и ГУП «Леноблводоканал» заключены соглашения о предоставлении субсидии от 22.03.2022 № 01-15520/2022 и № 2-15520/2022, от 12.07.2022 № 03-15520/2022 с дополнительными соглашениями. В соответствии с перечнем предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ по 2 объектам, строительно-монтажные работы - по 1 объекту.

По состоянию на 01.01.2023:

осуществлены расходы средств областного бюджета Ленинградской области (перечислены на счет ГУП «Леноблводоканал») в размере 26 749,8 тыс. руб., из них:

5 665 тыс. руб. - для оплаты выполненных работ в рамках контракта от 29.06.2022 № 0145200000422000647 с ООО «Скема Инжиниринг» по объекту

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

«Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Микелли) до КОС № 1 в г. Луга Лужского района Ленинградской области» (произведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Окончание ПИР и получение государственной экспертизы проектно-сметной документации запланировано в 2023 году);

2 849,9 тыс. руб. - в рамках контракта от 29.06.2022 № 0145200000422000645 с ООО «Проектная компания № 1» по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в т. ч. проектно-изыскательские работы» (произведены обследование зданий и сооружений, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Окончание ПИР и получение государственной экспертизы проектно-сметной документации запланировано в 2023 году);

18 234,9 тыс. руб. - для оплаты выполненных работ в рамках контракта от 11.02.2020 № 0145200000419002473 с ООО «Техностроой» по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области». Строительная готовность – 100%, объект введен в эксплуатацию.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод

В рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод запланированы расходы в сумме 297 568,7 тыс. руб. в форме субсидий[1] на строительство и проектирование следующих объектов:

Таблица 221, тыс. руб.

Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год (приложение 15)		
	план на 2022 год	количество объектов	сумма	% исполнения	количество объектов
Всего	297 568,68	6	33 692,80	11,3	4
1. Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	30 807,9	1	5 158,8	16,7	1
2. Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м / сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино	119 201,0	1	0,0	0,0	-
3. Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций № 1, № 2,	595,0	1	594,0	99,8	1

[1] Субсидии на данные мероприятия предоставлялись на основании Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод (приложение 9 к государственной программе).

Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год (приложение 15)		
	план на 2022 год	количество объектов	сумма	% исполнения	количество объектов
№ 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное					
4. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, 70, 72, 74, 76, 78	22 542,7	1	22 542,7	100,0	1
5. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	119 024,1	1	0,0	0,0	-
6. Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области	5 398,0	1	5 397,3	100,0	1

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года в соответствии с перечнем объектов и распределения субсидий, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 (в редакции от 26.12.2022 № 967), из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году средства областного бюджета распределены на следующие 6 объектов:

4.1. ПИР по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда».

Администрацией Большеврудского СП 19.08.2022 заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту.

Для оплаты работ по корректировке ПСД по объекту и прохождения государственной экспертизы администрации Большеврудского СП перечислены средства субсидий областного бюджета в сумме 5 158,8 тыс. руб. (16,7%).

В связи с расторжением в апреле 2022 года заключенного 13.10.2021 контракта на выполнение ПИР по объекту и длительными сроками заключения муниципального контракта на выполнение ПИР по объекту (19.08.2022), в том числе по причине поступления жалоб по результатам конкурса, средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение СМР по объекту, использованы не были.

4.2. ПИР по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Курск Волосовского района Ленинградской области».

Выполнение ПИР по объекту осуществлялось в рамках заключенного 21.11.2021 муниципального контракта, оплата подрядчику по результатам выполнения этапа работ. В ноябре 2022 года администрации Большеврудского СП для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации по объекту и прохождения государственной экспертизы перечислены средства субсидии областного бюджета в сумме 5 397,3 тыс. руб. (100%).

4.3. ПИР по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций № 1, № 2, № 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное».

Расходы составили 594 тыс. руб. (99,8%).

25.04.2022 ГАУ «Леноблгосэкспертиза» выдано положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-025495-2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СМР по объекту осуществляются за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния.

4.4. СМР по объекту «Реконструкции канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57».

Оплата выполненных работ по объекту в 2022 году не осуществлялась. Невыполнение работ в 2022 году связано со срывом поставки дисковых фильтров (стоимость с учетом монтажа более 80 млн руб.).

4.5. СМР по объекту «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78».

Работы по объекту выполнены в полном объеме. Расходы составили 22 542,7 тыс. руб. (100%).

4.6. СМР по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м / сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино».

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии, средства областного бюджета предоставляются после получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на разработанную проектно-сметную документацию по объекту и разрешения на строительство объекта, выданное комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

В декабре 2022 года положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и разрешение на строительство объекта получено не было. На данный объект запланированы расходы в сумме 119 201 тыс. руб., расходы не осуществлялись.

5. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года в рамках обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, начиная с 2019 года, в Ленинградской области осуществляется реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26.

Реконструкция объекта проводится с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Фонд) в соответствии с договором от 07.06.2019 № 2/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Участником проекта определено ГУП «Леноблводоканал» (Участник).

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2019 № 150[1] утвержден План реализации мероприятий по реконструкции

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2019 № 150 «О мерах, направленных на

канализационных очистных сооружений г. Подпорожье (в редакции от 26.12.2022 № 973).

Стоимость проекта модернизации в соответствии с условиями договора (с учетом изменений) составляет 368 389,3 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда – 214 542 тыс. руб. (58,2%), за счет средств Участника - 153 847,3 тыс. руб. (41,8%). Срок ввода объекта в эксплуатацию определен до 22.05.2022.

В связи с отставанием от графика производства работ по ряду объективных причин, независящих от подрядной организации, а именно поздним получением (декабрь 2019 года) разрешения на реконструкцию объекта, что связано с изменениями действующего законодательства в градостроительной сфере, ограничениями, введенными в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, что повлекло за собой срывы сроков поставок материалов и рост цен, а также в связи с необходимостью корректировки проекта с заменой технологического оборудования (с импортного на отечественное) с повторным проведением государственной экспертизы, объект в установленные сроки в эксплуатацию не введен. По состоянию на 01.01.2023 строительная готовность объекта составляет порядка 80%.

На реализацию мероприятия в 2022 году за счет средств областного бюджета выделено 150 192,9 тыс. руб. Фактическое финансирование в 2022 году по состоянию на 01.01.2023 составило 250 798,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 128 738,7 тыс. руб., за счет средств Участника - 122 060 тыс. руб.

Всего по состоянию на 01.01.2023 с начала реализации проекта модернизации финансирование составило 410 712,6 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда – 193 087,8 тыс. руб., за счет средств Участника - 217 624,8 тыс. руб.

На отчетную дату числятся выполненными подрядчиком и принятыми заказчиком работы на общую сумму 313 035,5 тыс. руб., в том числе в 2022 году – на сумму 242 639,2 тыс. руб.

Информация об объектах, для которых в установленный срок (в 2022 году) не завершены работы, и объекты не введены в эксплуатацию (ГРБС – Комитет по ЖКХ ЛО)

Согласно информации Комитета по ЖКХ ЛО от 17.02.2023 № ис-930/2023 для следующих 2-х объектов в установленный срок не завершены работы и объекты не введены в эксплуатацию:

финансовое обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры на территории города Подпорожье Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 222

Наименование объекта	Причины срыва (переноса) установленных сроков завершения работ
1. Строительство 2 нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка. Объект достраивается и вводится в эксплуатацию за счет средств местного бюджета	Не выполнены работы по монтажу автоматической охранной пожарной сигнализации и системы оповещения. Предусмотренное проектно-сметной документацией оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения устарело и не соответствует современным требованиям. Замена оборудования будет производиться путем подбора современных аналогов в рамках авторского надзора без потребности финансирования из средств областного бюджета.
2. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26	Основные причины срыва установленных сроков ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе, связаны с последствиями введенных ограничений в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, санкций в отношении Российской Федерации со стороны недружественных государств и, как следствие, сложной экономической ситуации, что, в свою очередь, привело к срыву сроков поставок важных импортных составляющих технологического оборудования очистных сооружений иностранными партнерами (более, чем на 5 месяцев) и к необходимости: - корректировки проекта с заменой технологического оборудования с повторным проведением государственной экспертизы (по сметной части проектно-сметной документации положительное заключение получено 25.06.2021); - проведения очередной государственной экспертизы в связи с удорожанием строительных ресурсов, по причине чего, была произведена приостановка строительно-монтажных работ (положительное заключение получено 25.02.2022); - решения вопросов импортозамещения важных импортных составляющих технологического оборудования (поиск аналогов отечественных производителей); - кадровых вопросов в связи с частичной мобилизацией.

2.6.4. Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 1-е полугодие 2023 года

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы отражена в таблице:

Таблица 224, тыс. руб.

Наименование	Всего	ГРБС 978	ГРБС 984
Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	1 094 312,4	3 804,8	1 090 507,6
Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	1 291 179,8	3 804,8	1 287 375,1
Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) в ред. от 10.04.2023	1 647 328,4	61 375,3	1 585 953,1
Данные СБР ЛО на 01.07.2023	1 668 782,6	61 375,3	1 607 407,4
Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13)	221 426,1	9 285,6	212 140,5
Не исполнено на 01.07.2023	1 447 356,58	52 089,7	1 395 266,9

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 1 094 312,4 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по ТЭК ЛО – 3 804,8 тыс. руб. (1 объект);

Комитету по ЖКХ ЛО – 1 090 507,6 тыс. руб. (8 объектов).

Сумма финансового обеспечения (1 094 312,4 тыс. руб.) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы, запланированная проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год, на 163,9 тыс. руб. больше по сравнению с суммой, запланированной на 2023 год проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год (1 094 476,3 тыс. руб.), и соответствует

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сумме, утвержденной на 2023 год областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (1 094 312,4 тыс. руб.).

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год финансирование в сумме 1 094 312,4 тыс. руб. предусмотрено для следующих 9 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

Таблица 225, тыс. руб.

Наименование объекта	План на 2023 год
Всего	1 094 312,4
Комитет по ТЭК ЛО:	3 804,8
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап)	3 804,8
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 090 507,6
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное	42 596,6
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы	34 603,3
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	37 976,9
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	14 850,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	108 413,2
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	52 876,5
Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области	644 340,8
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	40 572,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	114 277,6

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 291 179,8 тыс. руб. следующим ГРБС:

Комитету по ТЭК ЛО – 3 804,8 тыс. руб.;

Комитету по ЖКХ ЛО – 1 287 375,1 тыс. руб.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденный областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (1 291 179,8 тыс. руб.) на 196 867,4 тыс. руб. (на 18%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год (1 094 312,4 тыс. руб.). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования запланированы на 10 объектов АИП ЛО, изменение объемов средств на реализацию АИП ЛО на 2023 год произошло в результате удорожания стоимости строительных материалов для следующих объектов:

Таблица 226, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2023 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2023 год
Всего	1 094 312,4	+196 867,4	1 291 179,8
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 090 507,6	+196 867,4	1 287 375,1
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области. В связи с уточнением объемов финансирования по соглашению с	108 413,2	+41 052,8	149 466,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Проект областного закона (план на 2023 год)	Изменение	Утверждено областным законом на 2023 год
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.			
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. Увеличение ассигнований в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.	52 876,5	+37 977,0	90 853,5
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м / сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (Концессионное соглашение). В связи с перераспределением ассигнований.	0,0	+42 596,6	42 596,6
Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области. В связи с исключением объекта из соглашения с Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	644 340,8	-644 340,8	0,0
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная. В связи с уточнением объемов финансирования по соглашению с Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	0,0	+79 754,7	79 754,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Причины не указаны.	114 277,6	+465 995,2	580 272,8
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень. В связи с уточнением объемов финансирования по соглашению с Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	0,0	+65 906,8	65 906,8
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. В связи с уточнением объемов финансирования по соглашению с Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	0,0	+188 498,7	188 498,7
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций № 1, № 2, № 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное. В связи с перераспределением ассигнований.	42 596,6	-42 596,6	0,0
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы. В связи с уточнением объемов финансирования по соглашению с Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.	37 976,9	-37 976,9	0,0

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО на 2023 год увеличились на 356 149,3 тыс. руб. (на 28%) и составили 1 647 328,4 тыс. руб.

Количество объектов АИП ЛО в рамках государственной программы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

увеличилось на 18 объектов и составило 28 объектов (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023), увеличение финансирования на 356 149,3 тыс. руб. предусмотрено для следующих объектов (на 2023 год):

Таблица 227, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз	Изменение	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)
Всего	1 291 179,8	+ 356 149,3	1 647 328,4
Комитет по ТЭК ЛО:	3 804,8	+57 570,5	61 375,3
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+798,0	798,0
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Неиспользованные остатки 2022 года.	-	+4 363,1	4 363,1
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+3 712,5	3 712,5
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы). Неиспользованные остатки 2022 года.	-	+16 702,3	16 702,3
Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы). Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+1 411,7	1 411,7
Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+1 965,5	1 965,5
Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+2 932,3	2 932,3
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+2 898,1	2 898,1
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы). Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+1 227,0	1 227,0
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км). Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+905,8	905,8
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы). Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+4 082,2	4 082,2
Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+19 272,8	19 272,8
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований. Перераспределение на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	-2 700,7	-
Комитет по ЖКХ ЛО:	1 287 375,1	+298 578,0	1 585 953,1
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м / сутки «Новое Девяткино» по	42 596,6	+110 856,9	153 453,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины изменений	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз	Изменение	Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино. Неиспользованные остатки средств 2022 года.			
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+16 117,5	16 117,5
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	14 850,0	+2 808,4	17 658,4
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+16 047,9	16 047,9
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. В целях приведения в соответствие с соглашением с Минстроем и соблюдения уровня софинансирования.	90 853,5	+11 301,7	102 155,2
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	40 572,7	+7 850,7	48 423,4
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+15 575,7	15 575,7
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+11 834,9	11 834,9
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57. Неиспользованные остатки средств 2022 года.	-	+117 486,0	117 486,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Перераспределение на объект «Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области»	580 272,8	-11 301,7	568 971,1

Согласно СБР ЛО по состоянию на 01.07.2023 бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены в сумме 1 668 782,6 тыс. руб.:

на 377 602,8 тыс. руб. (29,2%) больше, по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции (приложение 8);

на 21 454,2 тыс. руб. (1,3%) больше, по сравнению с показателями, утвержденными областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 (приложение 8).

Количество объектов государственной программы по сравнению с областным бюджетом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции увеличилось на 20 объектов; по сравнению с областным бюджетом в редакции от 10.04.2023 увеличилось на 2 объекта и составило 30 объектов.

Увеличение ассигнований на 21 454,2 тыс. руб. (1,3%) произошло по следующим причинам:

Таблица 228

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Изменение	Приложение 13 (план на 2023 год)
Всего	1 647 328,4	+21 454,2	1 668 782,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины неисполнения	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Изменение	Приложение 13 (план на 2023 год)
Комитет по ТЭК ЛО (ГРБС 978):	61 375,3	0,0	61 375,3
Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы). Подтверждение остатков 2022 года.	0,0	+705,7	705,7
Распределительный газопровод в пос. Беличье. Подтверждение остатков 2022 года.	0,0	+398,4	398,4
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап). Расторжение контракта.	1 104,1	-1 104,1	0,0
Комитет по ЖКХ ЛО (ГРБС 984), из них изменение объемов финансирования для следующих объектов:			
Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области. Включение объекта в ФП «Чистая вода».	0,0	+92 991,4	92 991,4
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Перераспределение (внесение изменений в перечень объектов), предусмотренных на СМР, между другими объектами.	48 423,4	-40 572,7	7 850,7
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. Предоставление дополнительных средств за счет средств федерального и областного бюджетов на СМР, по итогам государственной экспертизы. Объект включен в соглашение с Минстроем РФ в рамках ФП «Чистая вода».	102 155,1	+525 169,6	627 324,7
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26. Подтверждение остатков прошлых лет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.	0,0	+21 454,2	21 454,2
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении. Перераспределение (внесение изменений в перечень объектов), предусмотренных на СМР, между другими объектами.	17 658,4	-8 617,2	9 041,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Распределение нераспределенного остатка между объектами.	568 971,1	-568 971,1	0,0

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года[1] в рамках государственной программы составило 13,3% (221 426,1 тыс. руб.), в том числе:

Комитетом по ТЭК ЛО – 9 285,6 тыс. руб. (15,1%);

Комитетом по ЖКХ ЛО – 212 140,5 тыс. руб. (13,2%).

Информация об исполнении АИП ЛО за первое полугодие 2023 года в рамках государственной программы приведена в таблице:

Таблица 229, тыс. руб.

Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Всего	1 647 328,4 (28)	1 668 782,6 (30)	221 426,1 (14)	13,3
Комитет по ТЭК ЛО (ГРБС 978):	61 375,3(14)	61 375,3(14)	9 285,6 (8)	15,1
1. Газопроводы	42 102,6 (13)	42 102,4 (13)	7 281,2 (7)	17,3
2. Строительство котельных	19 272,8 (1)	19 272,8 (1)	2 004,4 (1)	10,4
Комитет по ЖКХ ЛО (ГРБС 984)	1 585 953,1 (14)	1 607 407,4 (16)	212 140,5 (6)	13,2
2.1. Строительство КОС	153 453,5(1)	153 453,5(1)	0,0 (0)	0,0
2.2. Строительство водозаборных сооружений	100 510,1(2)	100 510,1(2)	3 339,6 (1)	3,3
2.3. Строительство водопроводных насосных станций	188 498,7(1)	281 490,1(2)	999,5 (1)	0,4
2.4. Строительство сетей водоотведения	16 117,5(1)	16 117,5(1)	0,0 (0)	0,0

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
2.5. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды	17 658,4 (1)	9 041,3(1)	0,0 (0)	0,0
2.6. Реконструкция водоочистных сооружений	331 668,2(5)	816 265,0(5)	207 110,1 (3)	25,4
2.7. Реконструкция КОС	129 320,9(2)	150 775,2(3)	0,0 (0)	0,0
2.8. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений	79 754,7(1)	79 754,7(1)	691,2 (1)	0,9
2.9. Субсидии	568 971,10	0,00	0,0	0,0

Таким образом, исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 291 179,8 тыс. руб. до 1 668 782,6 тыс. руб. (30 объектов),

исполнение составляет 221 426,1 тыс. руб. или 13,3% (14 объектов).

2.6.5. Исполнение АИП ЛО Комитетом по ТЭК ЛО за 1-е полугодие 2023 года

В 2023 году в АИП ЛО включены мероприятия по проектированию и строительству 14 объектов, в том числе:

по проектированию и строительству 13 объектов газификации;

по строительству 1 объекта теплоэнергетики.

Расходы в первом полугодии 2023 года составили 9 285,6 тыс. руб. или 15,1% от бюджетных ассигнований. Предоставление субсидий по объектам строительства осуществлялось при условии предоставления администрациями муниципальных образований документации, подтверждающей фактическое выполнение работ.

На 4 объекта АИП ЛО бюджетные средства использованы в полном объеме (100%), на 4 объекта – от 4,2% до 79,7%, на 6 объектов расходы не осуществлялись.

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года перечисление средств субсидии планируется в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контрактов.

Комитетом по ТЭК ЛО с целью обеспечения проектирования и строительства объектов газификации предоставлялись субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований.

За первое полугодие 2023 года расходы за счет средств областного бюджета на проектирование и строительство 7 объектов газификации составили 7 281,2 тыс. руб. (17,3%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года перечисление средств субсидии планируется в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контрактов.

Комитетом по ТЭК ЛО на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкцию) объектов теплоэнергетики (включая проектно-изыскательские работы) в областном бюджете Ленинградской области на 2023 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 19 272,8 тыс. руб. на строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы (неиспользованные остатки средств 2022 года. В 2022 году были предусмотрены бюджетные средства в сумме 44 753,3 тыс. руб., исполнено - 25 480,4 тыс. руб.).

Исполнение за первое полугодие 2023 года составило 2 004,4 тыс. руб. (10,4%). Согласно Приложению 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года перечисление средств субсидии планируется в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контрактов.

2.6.6. Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по ЖКХ ЛО за 1-е полугодие 2023 года

В 2023 году в АИП ЛО включены мероприятия по строительству и реконструкции 16 объектов по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на общую сумму 1 607 407,4 тыс. руб.

В первом полугодии 2023 года расходы на строительство и реконструкцию 6 объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составили 212 140,5 тыс. руб. (13,2% от показателей СБР ЛО на 01.07.2023). Информация отражена в таблице:

Таблица 230, тыс. руб.

Наименование объекта. КБК	СБР ЛО на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года	
		сумма	% исполнения
Всего на строительство и реконструкцию объектов по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (план 16 объектов, факт 6 объектов):	1 607 407,4	212 140,5	13,2
1. Федеральный проект «Чистая вода». КБК 984 05 02 07 1 F5 00000 (план 9 объектов, факт 6 объектов):	1 236 882,1	212 140,5	17,2
1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности). КБК 984 05 02 07 1 F5 52430 400 (план 8 объектов, факт 5 объектов):	1 143 890,7	211 141,0	18,5
1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (МБТ). КБК 984 05 02 07 1 F5 52430 500 (план 1 объект, факт 1 объект):	92 991,4	999,5	1,1
2. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (МБТ). КБК 984 05 02 07 8 01 70250 500 (план 1 объект, факт 0 объектов)	34 603,3	0,0	0
3. Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках мероприятий,	27 952,4	0,0	0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. КБК	СБР ЛО на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года	
		сумма	% исполнения
направленных на достижение цели ФП «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)». КБК 984 05 02 07 8 02 15520 400 (план 2 объекта, факт 0 объектов)			
4. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод (МБТ). КБК 984 05 02 07 8 02 74980 500 (план 2 объекта, факт 0 объектов)	270 939,6*	0,0	0
5. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. КБК 984 05 02 07 8 02 09505 400 (план 1 объект, факт 0 объектов)	21 454,2	0,0	0
6. Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Чистая вода». КБК 984 05 02 07 8 01 07570 400 (план 1 объект, факт 0 объектов)	15 575,7	0,0	0

* Всего сумма субсидий, выделенных на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод, составляет 270 939,6 тыс. руб., из них остатки средств на начало текущего финансового года – 228 343,0 тыс. руб.

В Приложении 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года отражена следующая информация:

1. ФП «Чистая вода»

В рамках ФП «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения направлены бюджетные средства в общей сумме 212 140,5 тыс. руб. (17,2%). Получателями субсидии являются ГУП «Леноблводоканал» и администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Информация представлена в таблице:

Таблица 231, тыс. руб.

Получатели субсидии. Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР ЛО на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)	
		сумма	% исполнения
ГУП «Леноблводоканал»			
1. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области.	16 047,85	16 047,85	100,0%
2. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	149 466,00	0,00	0,0%
3. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	627 324,70	183 211,49	29,2%
4. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	79 754,70	691,24	0,9%

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Получатели субсидии. Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР ЛО на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)	
		сумма	% исполнения
5. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.	7 850,74	7 850,74	100,0%
6. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	65 906,80	3 339,56	5,1%
7. Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	188 498,67	0,00	0,0%
8. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	9 041,26	0,00	0,0%
Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.			
ПИР по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области. Перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.	92 991,37	999,52	1,1%

2. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкцию объектов водоснабжения

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкцию объектов водоснабжения предусмотрены на «Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисепп, в том числе ПИР» в сумме 34 603,3 тыс. руб., бюджетные средства не использованы.

3. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»

В рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», с целью реконструкции КОС и строительства сетей водоотведения в областном бюджете предусмотрены субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в общей сумме 27 952,4 тыс. руб. (исполнение составило 0 тыс. руб.):

Таблица 232, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР ЛО на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)	
		сумма	% исполнения
Всего	27 952,4	0,0	0,0%
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе ПИР. Выполняются работы по разработке ПСД.	16 117,5	0,0	0,0%

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР ЛО на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)	
		сумма	% исполнения
Перечисление средств планируется в 3-м квартале 2023 года после получения положительного заключения гос. экспертизы			
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы. Завершение ПИР и получение госэкспертизы в 4 квартале 2023 года. Оплата по факту выполненных работ.	11 834,9	0,0	0,0%

4. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод

В рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод запланированы расходы в сумме 270 939,6 тыс. руб. в форме субсидий на строительство и проектирование следующих объектов (исполнение в первом полугодии 2023 года составило 0 тыс. руб.):

Таблица 233, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)	
		сумма	% исполнения
Всего	270 939,6	0,0	0,0%
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м / сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (Концессионное соглашение). Получено разрешение на строительство объекта 19.04.2023, авансирование работ предусмотрено в 3 квартале. По итогам корректировки ПСД требуется увеличение платы концедента.	153 453,53	0,0	0,0%
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57. В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств муниципальный контракт от 19.09.2018 № 1042751 расторгнут 18.04.2023. Сроки дальнейшего финансирования реконструкции не определены в связи с необходимостью решения имущественных вопросов (передачи объекта ГУП «Леноблводоканал»). Средства подлежат перераспределению на иные объекты.	117 486,03	0,0	0,0%

5. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

На обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») запланированы средства в размере 21 454,2 тыс. руб. По итогам 1-го полугодия 2023 года ассигнования не исполнены:

Таблица 234, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26. Финансирование по объекту предусмотрено в 3-м квартале 2023 года по факту выполнения работ.	21 454,2	0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Мероприятия, направленные на достижение цели ФП «Чистая вода»

В рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Чистая вода», в областном бюджете предусмотрены субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в сумме 15 575,7 тыс. руб. (исполнение составило 0 тыс. руб.):

Таблица 235, тыс. руб.

Наименование объекта. Причины неисполнения	СБР на 01.07.2023 (на 2023 год)	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (Приложение 13)
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы. Расторжение контракта на ПИР от 29.06.2022 № 0145200000422000646 в связи с необходимостью внесения администрацией МО изменений в документы терр. планирования.	15 575,7	0,0

Таким образом, в первом полугодие 2023 года низкое исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы связано с тем, что перечисление средств субсидии планируется в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контрактов, а также в связи с расторжением контрактов.

2.6.7. Анализ соблюдения сроков выполнения работ на объектах АИП ЛО в рамках государственной программы

Выборочный анализ соблюдения в 2022 и 2023 годах сроков выполнения работ на объектах АИП ЛО в рамках государственной программы (ГРБС – Комитет по ТЭК ЛО)

Проанализировано соблюдение сроков выполнения работ для следующих объектов АИП ЛО, финансовое обеспечение которых осуществлял Комитет по ТЭК ЛО:

Таблица 236

№ п/п	Объект
-	1. Объекты газификации:
1	1.1. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км.
2	1.2. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
3	1.3. Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области.
4	1.4. Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.
5	1.5. Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы).
6	1.6. Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы).
7	1.7. Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км.
8	1.8. Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области.
9	1.9. Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы).
10	1.10. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
11	1.11. Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Объект
	числе проектно-изыскательские работы), 8 км.
-	2. Объекты теплоэнергетики.
12	2.1. Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы.
13	2.2. Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский.
-	3. Электросетевые объекты:
14	3.1. Электросетевой объект. Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ.
15	3.2. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское.
16	Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево (500 кВА)

Объекты газификации

Перечни объектов газификации утверждены:

по состоянию на 01.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 (в ред. от 29.11.2021);

с 20.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 № 32;

с 31.01.2023 - постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2023 № 68.

1. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км

Данный объект в перечне объектов государственной программы утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 № 32. Информация о сроках выполнения работ на данном объекте и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 237

Показатель	По состоянию на 01.02.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2019 – 2024 годы	-
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	2 800,00	-
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	2 800,00	-
в том числе:		-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	2 800,00	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2022 год исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за 2022 год составило 25 480,4 тыс. руб. (56,9%)	2 660,00	-
за счет средств местного бюджета	140,00	
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	95,00	-

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2019 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2019 год составило 0 тыс. руб. (утверждено – 95 тыс. руб.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год бюджетные средства не запланированы.

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 95 тыс. руб. (100%).

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 238

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	2 660,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 660,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 660,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 660,0
Исполнено за 2022 год (70%)	1 862,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023), неиспользованные остатки 2022 года	798,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	798,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (100%)	798,0

Согласно Приложению 15 к Аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 1 862 тыс. руб. (70%). Причиной неполного использования бюджетных средств явились низкие темпы работ подрядной организации.

Средства в сумме 798 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств) предусмотрены в областном бюджете от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023), в первом полугодии 2023 года использованы в полном объеме.

2. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 239

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2021 – 2024 годы	-
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	26 193,93	-
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	26 193,93	-
в том числе:		-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	100,0	
за счет средств областного бюджета	99,0	
за счет средств местного бюджета	1,0	
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	5 508,65	
за счет средств областного бюджета	5 453,56	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
за счет средств местного бюджета	55,09	
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	-
за счет средств областного бюджета	-	-
за счет средств местного бюджета	-	
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	20 585,28	
за счет средств областного бюджета	20 379,43	
за счет средств местного бюджета	205,85	
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 99 тыс. руб. (100%).

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 240

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	1 584,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	1 584,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 936,2 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)	2 520,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 520,2
Исполнено за 2022 год (86,8%)	2 187,9
2023 год:	средства не предусмотрены

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 2 187,9 тыс. руб. (86,8%). Причина неполного исполнения - уменьшение цены контракта по результатам конкурсных процедур.

3. Распределительный газопровод в дер. Петрово Кировского района Ленинградской области

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 241

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2020 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	5 405,18
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	5 405,18
в том числе:	
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	107,53
за счет средств областного бюджета	100,00
за счет средств местного бюджета	7,53
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 492,47
за счет средств областного бюджета	1 387,82
за счет средств местного бюджета	104,65

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	3 805,18
за счет средств областного бюджета	3 538,00
за счет средств местного бюджета	267,18
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	100,0

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 100 тыс. руб. (100%).

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год бюджетные средства на данный объект на 2021 год не запланированы.

Информация о финансовом обеспечении для данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 242

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	1 387,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	1 387,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 1 023,2 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)	2 411,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 411,0
Исполнено за 2022 год (89%)	2 145,7
2023 год:	средства не предусмотрены

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 2 145,7 тыс. руб. (89%). Причины неполного исполнения - уменьшение цены контракта по результатам конкурсных процедур.

4. Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 243

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2020 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	3 992,47
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	3 992,47
в том числе:	
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	3 992,47
за счет средств областного бюджета	3 712,48
за счет средств местного бюджета	279,99
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	100,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 100 тыс. руб. (100%).

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год бюджетные средства на данный объект на 2021 год не запланированы.

Информация о финансовом обеспечении для данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 244

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	3 712,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	3 712,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 1 036,9 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)	4 749,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	4 749,4
Исполнено за 2022 год (21,8%)	1 036,9
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	3 712,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	3 712,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (79,7%)	2 959,8

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 1 036,9 тыс. руб. (21,8%). Причиной неполного использования бюджетных средств послужили длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) утверждены средства в сумме 3 712,5 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств).

Исполнение за первое полугодие 2023 года составило 2 959,8 тыс. руб. (79,7%).

5. Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе ПИР)

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 245

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2018 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	53 955,42
Планируемый объем финансирования на 2018 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	53 955,42

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
в том числе:	
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	46 40,91
за счет средств областного бюджета	4 407,17
за счет средств местного бюджета	233,74
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	24 657,25
за счет средств областного бюджета	23 424,33
за счет средств местного бюджета	1 232,92
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	24 657,26
за счет средств областного бюджета	23 424,33
за счет средств местного бюджета	1 232,93
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 261,10

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 4 161,1 тыс. руб. (94,4%).

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 246

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	38 710,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	38 710,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 3 310 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)	42 020,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023), экономии по итогам конкурсных процедур в сумме 4 305,2 тыс. руб.	37 714,8
Исполнено за 2022 год (55,7%)	21 012,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	16 702,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	16 702,3
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (4,2%)	708,5

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 21 012,5 тыс. руб. (55,7%). Причиной неполного использования бюджетных средств послужили длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) утверждены средства в сумме 16 702,3 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств).

Исполнение за первое полугодие 2023 года составило 708,5 тыс. руб. (4,2%). Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе ПИР)

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице (по состоянию на 01.02.2022 - согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 № 32):

Таблица 247

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.02.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2020 – 2022 годы	2015 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	59 317,5	2 731,53
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	59 317,5	-
в том числе:		-
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	2 731,53	-
за счет средств областного бюджета	2 231,00	-
за счет средств местного бюджета	500,53	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	-	2 731,53
за счет средств областного бюджета	-	2 231,00
за счет средств местного бюджета	-	500,53
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	56 585,97	-
за счет средств областного бюджета	51 996,70	-
за счет средств местного бюджета	4 589,27	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	2 839,00

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год на 2020 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 2 231 тыс. руб., расходы не осуществлялись.

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 248

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	2 231,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 231,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 231,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 231,0
Исполнено за 2022 год (36,7%)	819,3
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	1 411,7
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	1 411,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 819,3 тыс. руб. (36,7%). Причиной неполного использования бюджетных средств послужили длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) утверждены средства в сумме 1 411,7 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств). За первое полугодие 2023 года расходы не осуществлялись. Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.

7. Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 249

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2017 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	64 542,02
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	64 542,02
в том числе:	
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 050,00
за счет средств областного бюджета	1 000,0
за счет средств местного бюджета	50,0
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	100,0
за счет средств областного бюджета	98,0
за счет средств местного бюджета	2,0
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	900,0
за счет средств областного бюджета	882,0
за счет средств местного бюджета	18,0
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	62 492,02
за счет средств областного бюджета	60 108,00
за счет средств местного бюджета	2 384,02
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год на 2020 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 1 000 тыс. руб., расходы не осуществлялись.

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год на 2021 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 98 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 250

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	10 682,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	10 682,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	10 682,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023), экономия по итогам конкурсных процедур в сумме 1 470 тыс. руб.	9 212,0
Исполнено за 2022 год (68,2%)	6 279,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	2 932,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	2 932,3
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 6 279,7 тыс. руб. (68,2%). Причиной неполного использования бюджетных средств послужила корректировка ПСД. Планируемое завершение работ в 2023 году.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) утверждены средства в сумме 2 932,3 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств). За первое полугодие 2023 года расходы не осуществлялись. Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ, работы ведутся согласно муниципальному контракту.

8. Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 251

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2020 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	17 439,14
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	17 439,14
в том числе:	
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	107,53
за счет средств областного бюджета	100,0
за счет средств местного бюджета	7,53
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	4 276,47
за счет средств областного бюджета	3 977,00
за счет средств местного бюджета	299,47
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	13 055,14
за счет средств областного бюджета	12 141,00
за счет средств местного бюджета	914,14
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	100,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год на 2020 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 100 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год на 2021 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 7 697 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 252

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	12 967,3
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	12 967,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 1 296,7 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)	14 264,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	14 264,0
Исполнено за 2022 год (79,7%)	11 366,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	2 898,1
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	2 898,1
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 11 366 тыс. руб. (79,7%). Причиной неполного использования бюджетных средств послужила корректировка ПСД. Планируемое завершение работ в 2023 году.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) на 2023 год утверждены средства в сумме 2 898,1 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств).

За первое полугодие 2023 года расходы не осуществлялись.

Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ, работы ведутся согласно муниципальному контракту.

9. Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе ПИР)

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 253

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2015-2021
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-0196-18 от 17.09.2018
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	106 195,60
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2021 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	106 195,60

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
в том числе:	
на 2019 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	44 493,88
за счет средств областного бюджета	40 000,00
за счет средств местного бюджета	4 493,88
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	46 188,17
за счет средств областного бюджета	41 055,31
за счет средств местного бюджета	5 132,86
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	15 513,55
за счет средств областного бюджета	14 789,47
за счет средств местного бюджета	724,08
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	83 925,95

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2019 год на 2019 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 40 000 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2020 год на 2020 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 41 055,31 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год на 2021 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 13 488,1 тыс. руб., исполнение составило 12 825,1 тыс. руб. (95,1%), неиспользованные бюджетные средства составили 663 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 254

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	1 426,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	1 426,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 4 082,2 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)	5 508,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	5 508,1
Исполнено за 2022 год (25,9%)	1 426,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	4 082,2
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	4 082,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 1 426 тыс. руб. (25,9%). Причиной неполного использования бюджетных средств послужили низкие темпы работ подрядной организации.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) утверждены средства в сумме 4 082,2 тыс. руб. (неиспользованные

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

остатки бюджетных средств).

За первое полугодие 2023 года расходы не осуществлялись. Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.

10. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 255

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО	
Срок реализации	2021 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	17 699,89
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	7 699,89
в том числе:	
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	100,0
за счет средств областного бюджета	99,0
за счет средств местного бюджета	1,0
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	4 399,57
за счет средств областного бюджета	4 355,57
за счет средств местного бюджета	44,00
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	13 200,32
за счет средств областного бюджета	13 068,31
за счет средств местного бюджета	132,01
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год на 2021 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 99 тыс. руб., исполнение составило 99 тыс. руб. (100%).

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 256

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	3 558,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	3 558,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 805 тыс. руб. для оплаты государственной экспертизы (потребность в дополнительных средствах)	4 363,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	4 363,1
Исполнено за 2022 год (0%)	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	4 363,1
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	4 363,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (18,5%)	805,0

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год в 2022 году расходы не осуществлялись в связи с расторжение муниципального контракта по причине неисполнения подрядной организацией обязательств в рамках заключенного муниципального контракта.

Неиспользованные остатки бюджетных средств утверждены в областном бюджете от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) в сумме 4 363,1 тыс. руб.

За первое полугодие 2023 года исполнение составило 805 тыс. руб. (18,5%). Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ, работы ведутся согласно муниципальному контракту.

11. Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе ПИР), 8 км

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов (по состоянию на 01.02.2022 – согласно перечню объектов, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 № 32) приведена в таблице:

Таблица 257

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.02.2022
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2021 – 2024 годы	2015 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Ведутся проектно-изыскательские работы	Ведутся проектно-изыскательские работы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	41 320,87	2 113,42
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	41 320,87	2 113,42
в том числе:		-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 056,71	-
за счет средств областного бюджета	1 025,00	-
за счет средств местного бюджета	31,71	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	-	2 113,42
за счет средств областного бюджета	-	2 050,00
за счет средств местного бюджета	-	63,42
на 2024 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	40 264,16	-
за счет средств областного бюджета	38 179,92	-
за счет средств местного бюджета	2 084,24	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	2 391,00

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 258

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	

Наименование	Сумма, тыс. руб.
на 2022 год (первоначальная редакция)	2 050,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 050,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), с целью приведения уровня софинансирования в соответствие с распоряжением Правительства Ленинградской области финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета сокращается с 2 050 тыс. руб. на 84,5 тыс. руб.	1 965,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 965,5
Исполнено за 2022 год (0%)	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	1 965,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	1 965,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год в 2022 году расходы не осуществлялись в связи продолжительными сроками получения положительного заключения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года.

В областном бюджете (областной закон от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023) на 2023 год утверждены средства в сумме 1 965,5 тыс. руб. (неиспользованные остатки бюджетных средств 2022 года).

За первое полугодие 2023 года исполнение составило 805 тыс. руб. (18,5%). Перечисление средств субсидии по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.

12. Объект теплоэнергетики. Строительство котельной мощностью 3 МВт в г. п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы

Перечни объектов теплоэнергетики государственной программы утверждены:

по состоянию на 01.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 № 206 (в ред. от 14.12.2021);

с 31.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 58.

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечням объектов приведена в таблице:

Таблица 259

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2020 – 2021 годы	2020 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Проектная документация разработана, получение заключения планируется до 01.05.2021	№ 47-1-1-3-022499-2021 от 30.04.2021
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	50 046,74	47 797,07

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	50 046,74	45 666,59
в том числе:		
на 2020 год за счет средств областного и местного бюджетов (ПИР)	3 120,00	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2020 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2020 год составило 2 751,84 тыс. руб. (90%)	3 057,60	-
за счет средств местного бюджета	62,40	-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 260,15	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 99 тыс. руб. (100%)	1 234,94	-
за счет средств местного бюджета	25,21	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	45 666,59	45 666,59
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 25 480,4 тыс. руб. (56,9%)	44 753,25	44 753,25
за счет средств местного бюджета	913,34	913,34
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	2 808,00	4 068,15

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 260

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	44 753,3
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	44 753,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	44 753,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	44 753,3
Исполнено за 2022 год (56,9%)	25 480,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023), неиспользованные остатки 2022 года	19 272,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	19 272,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (10,4%)	2 004,4

На 2022 год на строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая ПИР, утверждены бюджетные ассигнования в сумме 44 753,3 тыс. руб., исполнение составило 25 480,4 тыс. руб. (56,9%).

Завершение работ запланировано в 2023 году.

Согласно информации Комитета по ТЭК ЛО от 27.02.2023 № 3-946/2023 и информации Комитета финансов ЛО от 17.05.2023 № 19-04/137 по данному

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объекту работы в установленный срок не завершены и объект не введен в эксплуатацию по причине того, что поставки импортного инженерного оборудования невозможны (по причине введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств), что потребовало внесения существенных изменений в проект и проведения повторной экспертизы.

Неиспользованные остатки бюджетных средств утверждены в областном бюджете от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) в сумме 19 272,8 тыс. руб.

Исполнение за первое полугодие 2023 года составило 2 004,4 тыс. руб. (10,4%). Перечисление средств субсидии планируется в 3 - 4 кварталах 2023 года с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями контрактов.

13. Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский

Наименование данного объекта согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 58 в редакции до 28.11.2022: «Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в т.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2022 № 866 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 58» в наименование объекта внесены изменения - наименование изложено в следующей редакции «Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт в г. п. Кузьмоловский (участок № 141), включая проектно-изыскательские работы, по концессионному соглашению».

Срок (2019 - 2022 годы) строительства объекта включая проектно-изыскательские работы в течение анализируемого периода не изменился, но увеличилась утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость строительства объекта. Информация представлена в таблице:

Таблица 260-1

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023[2]
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2019 – 2022 годы	2019 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 1054/1-20 от 26.12.2020	№ 1054/1-20 от 26.12.2020
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	212 311,98	334 494,07
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2022 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	212 311,98	243 089,95
в том числе:		

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 № 206 «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы» (в ред. от 14.12.2021).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 02.09.2022 № 637 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 58».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023[2]
на 2019 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	8 420,0	-
за счет средств областного бюджета	7 850,0	-
за счет средств местного бюджета	570,0	-
на 2020 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	37 293,45	-
за счет средств областного бюджета	32 818,24	-
за счет средств местного бюджета	4 475,21	-
на 2022 год за счет средств областного и местного бюджетов, (СМР)	166 598,33	243 089,95
за счет средств областного бюджета	156 526,27	213 919,16
за счет средств местного бюджета	10 072,26	29 170,79
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	34 134,22	34 134,22

При этом, Комитетом финансов ЛО 24.11.2023 представлена следующая информация об изменении плановой суммы финансирования данного объекта в 2022 году:

Таблица 260-2, тыс. руб.

Наименование объекта. Причина изменений	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	План на 2022 год	Разница
Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы. Реализация мероприятия предполагается в рамках концессионного соглашения.	158 400,0	0,0	-158 400,0
Строительство новой (газовой) котельной, мощностью 30 МВТ в г. п. Кузьмоловский (уч. № 141), включая ПИРы, по концессионному соглашению. Реализация мероприятия предполагается в рамках концессионного соглашения.	0,0	158 400,0	158 400,0

Исполнение за 2022 год составило 158 400 тыс. руб. (100%).

14. Электросетевой объект. Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

Перечни электросетевых объектов государственной программы утверждены:

по состоянию на 01.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 № 147 (в ред. от 30.11.2021);

с 31.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 59 (в ред. от 02.09.2022).

Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечням объектов приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 261

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	Положительное заключение от 27.01.2022 № 47-1-1-3-004080-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	38 481,96	26 861,37
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	24 295,75	25 325,96
в том числе:		
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 247,38	-
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2021 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 0 тыс. руб. (утверждено 1 185 тыс. руб.).	1 185,01	-
за счет средств местного бюджета	62,37	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	23 048,37	25 325,96
за счет средств областного бюджета (согласно Приложению 15 к аналитической записке за 2022 год исполнение за счет средств областного бюджета за 2022 год составило 22 550 тыс. руб. (93,7%).	21 895,95	24 059,66 ПИР – 1 185,01 СМР – 22 874,65
за счет средств местного бюджета	1 152,42	1 266,30 ПИР – 62,37 СМР – 1 203,93
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 262

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	23 081,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	23 081,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022), увеличение на 978,7 тыс. руб. в целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%).	24 059,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	24 059,7
Исполнено за 2022 год (93,7%), неиспользованные бюджетные средства 1 509,66 тыс. руб.	22 550,0
2023 год:	средства не предусмотрены

В 2022 году на реконструкцию трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 24 059,7 тыс. руб., исполнение составило 22 550 тыс. руб. (93,7%), неиспользованные бюджетные средства составляют 1 509,7 тыс. руб.

В связи с выявленным дефектом во время проведения испытаний новой трансформаторной подстанции, пуско-наладочные работы, выполнение работ по благоустройству, ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 2023 год. Данные работы планируется выполнить за счет средств Администрации МО «Муринское городское поселение» в 2023 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

15. Электросетевой объект. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское

Срок выполнения работ на объекте продлен на 1 год с 2021 года до 2022 года. Вид проводимых в 2022 году работ изменен с СМР на ПИР. Информация представлена в таблице:

Таблица 262-1

ГРБС. Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023[2]
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2020 – 2021 годы	2020 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	Положительное заключение от 18.02.2022 № 47-1-1-3-009248-2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	31 811,73	25 694,44
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.)	9 354,50	-
в том числе:		
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов), ПИР	2 065,73	-
за счет средств областного бюджета	2 024,41	-
за счет средств местного бюджета	41,32	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	7 288,77 (СМР)	2 065,73 (ПИР)
за счет средств областного бюджета	7 142,99	2 024,41
за счет средств местного бюджета	145,78	41,32
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Исполнение за 2022 год составило 2 024,4 тыс. руб. (100%).

16. Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево (500 кВА)

Срок реконструкции объекта сократился на один год (перенесен с 2023 года на 2022 год), но при этом увеличена утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта, сумма расходов на ПИР перенесена с 2021 года на 2022 год. Информация приведена в таблице:

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2021 № 764 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2019 года № 147 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 02.09.2022 № 645 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 59 «Об утверждении Перечня электросетевых объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Таблица 262-2

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023
ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО		
Срок реализации	2021 – 2023 годы	2021 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	Разработка ПСД
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	9 684,91	29 513,86
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	391,71	391,71
в том числе:		
на 2021 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	391,71	-
за счет средств областного бюджета	387,80	-
за счет средств местного бюджета	3,91	-
на 2022 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	-	391,71
за счет средств областного бюджета	-	387,80
за счет средств местного бюджета	-	3,91
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Исполнение за 2022 год составило 387,8 тыс. руб. (100%).

Выборочный анализ соблюдения в 2022 и 2023 годах сроков реализации объектов АИП ЛО в рамках государственной программы (ГРБС – Комитет по ЖКХ ЛО)

Проведен анализ соблюдения сроков выполнения работ для следующих объектов АИП ЛО, финансовое обеспечение которых осуществляет Комитетом по ЖКХ ЛО (согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 и от 24.11.2023):

Таблица 263

№ п/п	Наименование объекта
1	Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда
2	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57
3	Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области
4	Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы
5	Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы
6	Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области
7	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26
8	Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень
9	Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.11.2021 № 764 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2019 года № 147 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

№ п/п	Наименование объекта
10	Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Перечень объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод государственной программы утвержден:

по состоянию на 01.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 с последними изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 924 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624» (действует до 31.01.2022);

с 31.01.2022 - постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 (вступает в силу с даты подписания - 31.01.2022).

1. Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда

Согласно аналитическим запискам об итогах исполнения областного бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год и 1-ый квартал 2023 года финансовое обеспечение данного объекта составило:

Таблица 264, тыс. руб.

Финансовый год	утверждено	исполнено	% исполнения
2019 год	16 589,3	16 026,9	97%
2020 год	6 361,94	0,00	0,0
2021 год	1 000,0	990,2	99,0%
2022 год	30 807,9	5 158,8	16,7%
2023 год (по состоянию на 01.07.2023)	-	-	-
Итого за 2019 - 2023 годы	54 759,14	22 175,90	x

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 265

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	31 361,9
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	31 361,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	31 361,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023), экономия по итогам конкурсных процедур в сумме 554 тыс. руб.	30 807,9
Исполнено за 2022 год (16,7%)	5 158,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Исполнение АИП ЛО за 2022 год в отношении данного объекта характеризуется следующими параметрами:

областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8 в ред. от 07.10.2022) на 2022 год утверждены средства в сумме 31 361,9 тыс. руб.;

ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО, государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»;

исполнено за 2022 год[1] – 5 158,8 тыс. руб., причины неисполнения: в связи с расторжением в апреле 2022 года заключенного контракта на выполнение ПИР по объекту и длительными сроками заключения нового муниципального контракта;

на 2023 год финансирование объекта в АИП ЛО не предусмотрено.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 на выполнение в 2022 году работ на объекте предусмотрены средства в сумме 31 682,6 тыс. руб., в том числе:

Таблица 266, тыс. руб.

Показатель	Сумма - всего	в т. ч. средства областного бюджета	местного бюджета
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»			
2. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод			
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда - всего	31 682,60	31 361,94	320,66
в том числе:			
ПИР	6 061,35	6 000,00	61,35
СМР	25 621,25	25 361,94	259,31

Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60» на выполнение работ на объекте в 2022 году предусмотрены средства в сумме 31 122,9 тыс. руб., в том числе:

Таблица 267, тыс. руб.

Показатель	Сумма - всего	в т. ч. средства областного бюджета	местного бюджета
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»			
2. Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод			
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда - всего	31 122,94	30 807,94	311,95
в том числе:			
ПИР	6 061,35	6 000,00	61,35
СМР	25 061,59	24 807,94	250,60

В Перечне объектов (постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60) указаны следующие характеристики объекта:

Таблица 268

Показатель	Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60	в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39
Проектная мощность, куб. м в сутки	700	700
Срок реализации	2014 – 2022 года	2014 – 2023 года
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-4-0011-13 от 18.01.2013 / № 47-1-7-0094-13 от 14.02.2013	№ 47-1-4-0011-13 от 18.01.2013 / № 47-1-7-0094-13 от 14.02.2013,

[1] Приложение 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60	в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39
		корректировка ПСД
Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта, тыс. руб.	83 467,54	83 467,54
Бюджетополучатель	Администрация Большеврудского СП[1]	Администрация Большеврудского СП
Заказчик	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации, тыс. руб.	на 01.01.2022 - 91 906,15	на 01.01.2023 – 97 117,71

Исходя из вышеизложенного, за 2022 год расходы на создание объекта составили 5 211,6 тыс. руб. (97 117,71 - 91 906,15) или 16,7% (5 211,6 / 31 122,94) от плана на 2022 год.

Информация о сроках строительства и его стоимости по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 269

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[2]	По состоянию на 01.07.2023[3]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО		
Срок реализации	2014 – 2022 годы	2014 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-4-0011-13 от 18.01.2013. № 47-1-7-0094-13 от 14.02.2013	№ 47-1-4-0011-13 от 18.01.2013/№ 47-1-7-0094-13 от 14.02.2013; корректировка ПСД
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	83 467,54	83 467,54
Планируемый объем финансирования на 2014 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	56 498,14	31 122,94
в том числе:		
на 2019 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	17 204,90	-
за счет средств областного бюджета	16 589,33	-
за счет средств местного бюджета	615,57	-
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	6 604,41	-
за счет средств областного бюджета	6 361,94	-
за счет средств местного бюджета	242,47	-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 010,10	-
за счет средств областного бюджета	1 000,00	-
за счет средств местного бюджета	10,10101	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	6 060,61	31 122,94
(ПИР)	6 060,61	6 061,35
за счет средств областного бюджета	6 000,00	60 00,00
за счет средств местного бюджета	60,61	61,35

[1] Администрация муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация Большеврудского СП)

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.12.2021 № 809 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 624».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022[2]	По состоянию на 01.07.2023[3]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО		
(СМР)	-	25 061,59*
за счет средств областного бюджета	-	24 807,94
за счет средств местного бюджета	-	250,60
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	25 618,12	-
за счет средств областного бюджета	25 361,94	-
за счет средств местного бюджета	256,18	
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	16 571,82	97 117,71

*Расчетная сумма средств областного и местного бюджета составляет 25 058,54 тыс. руб. (24 807,94 + 250,60), отклонение - 3,05 тыс. руб. (25 061,59 – 25 058,54).

В формах 0503190[1] и 0503790[2] Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан.

Согласно Реестру объектов незавершенного строительства[3] объект «Канализационные очистные сооружения в деревне Большая Вруда» предлагается достроить.

Комитетом по строительству ЛО в Реестре указана следующая информация об объекте: адрес объекта - Волосовский район, деревня Большая Вруда. Мощность - 700 куб. м в сутки. Балансодержатель: Администрация МО Большеврудское СП Волосовского МР Ленинградской области. Строительная готовность - 97%. Год начала строительства - декабрь 2014 года. Год прекращения строительства - сентябрь 2016 года. Строительство приостановлено в 2016 году в связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией своих обязательств (муниципальный контракт был расторгнут в 2021 году в судебном порядке). ООО «НС-ПРОЕКТ» разработана проектно-сметная документация, находится в государственной экспертизе. Согласно проекту организации строительства срок завершения объекта - 5 месяцев.

Комитет по строительству ЛО письмом № кстр-02-13186/2023 от 08.12.2023 представил следующую информацию об основаниях включения данного объекта в Реестр (пункт 5 Положения от 26.12.2022 № 980):

в соответствии с пунктом 5 Положения от 26.12.2022 № 980 объект включается в реестр по одному или нескольким основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 55.34 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), или по иным основаниям, предусмотренным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 55.34 ГрК РФ;

на основании пункта 6 Положения от 26.12.2022 № 980 сведения об объекте включены в реестр в соответствии с решениями комиссии по вопросам

[1] Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190).

[2] Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 980 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области и составе включаемых в него сведений».

сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области, принятыми на заседании 12.05.2023 (протокол заседания от 18.05.2023 № ПР-58/2023);

в соответствии с письмом администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области в адрес Комитета финансов ЛО от 10.11.2022 № 377 основанием для включения объекта в региональный реестр объектов незавершенного строительства определен пункт 5 части 1 статьи 55.34 ГрК РФ, согласно которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства объекта капитального строительства, строительство, которого не завершено, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование такого строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при условии, что такие строительство, реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования.

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Большеврудского СП

Субсидии из областного бюджета Ленинградской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод, утвержденным приложением 9 к государственной программе.

Пунктом 4.3 данного порядка установлено, что предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого в информационной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области».

Между Комитетом по ЖКХ ЛО и муниципальным образованием «Большеврудское сельское поселение» Волосовского муниципального района Ленинградской области заключено дополнительное соглашение № 13 от 10.02.2022 к соглашению от 28.02.2018 № 14-ЧВ/18 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Большеврудского СП на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Дополнительным соглашением № 13 от 10.02.2022 соглашение от 28.02.2018 № 14-ЧВ/18 изложено в новой редакции согласно приложению 1 к данному дополнительному соглашению.

В приложении 2 к дополнительному соглашению от 10.02.2022 № 13 приведен перечень мероприятий, в целях софинансирования которых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предоставляется данная субсидия, в том числе на строительство канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда (срок окончания строительства - 31.12.2022). Информация отражена в таблице:

Таблица 269-1, тыс. руб.

Показатель	Объем финансового обеспечения	
	Всего	в том числе средства субсидии из областного бюджета
Планируемый объем финансирования за счет всех источников на 2019 - 2022 годы (арифметическая сумма), тыс. руб.	56 502,01	55 313,21
на 2019 год	17 204,90	16 589,33
на 2020 год	6 604,41	6 361,94
на 2021 год	1 010,10	1 000,00
на 2022 год	31 682,60	31 361,94

Информация Администрации Большеврудского СП и Комитета по строительству ЛО (письмо от 08.12.2023 № кстр-02-13186/2023) о причинах несвоевременного строительства объекта

Администрация Большеврудского СП 01.12.2023 представила следующую информацию в отношении данного объекта:

25.11.2014 между Администрацией Большеврудского СП (заказчик) и ООО «АкваПромПроект» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 11/2014 на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений. Окончание выполнения работ было установлено не позднее 30.11.2015.

27.11.2015 между заказчиком и подрядчиком было подписано дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 11/2014 на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений в дер. Б. Вруда. Окончание выполнения работ было установлено не позднее 30.10.2016.

28.10.2016 между заказчиком и подрядчиком было подписано дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № 11/2014 на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений в дер. Б. Вруда, в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, без которых невозможно завершить строительство вышеуказанного объекта. Окончание выполнения работ установлено не позднее 12.08.2017.

Цена контракта с учетом дополнительных работ составляет 91 367,1 тыс. руб.

Подрядчиком к указанному сроку работы выполнены не в полном объеме, предусмотренные техническим заданием и муниципальным контрактом, а именно:

имелись претензии к качеству выполнения работ, что подтверждается экспертным заключением ООО «БалтПроект» о несоответствии выполненных подрядчиком работ требованиям муниципального контракта и проекту, актом проверки № 634-ДИ-17, предписанием № П634-ДИ-17 от 15.09.2017 об устранении нарушений при строительстве канализационных очистных сооружений в дер. Б. Вруда, выданным Комитетом государственного

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, которые до настоящего времени ООО «АкваПромПроект» не устранены;

нарушены сроки производства работ (разрешение на строительство действовало до 30.11.2017, согласно календарному плану до указанного числа должны быть выполнены и пуско-наладочные работы);

подрядчиком не уплачены пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 11/2014 от 25.11.2014, заказчиком было подано исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

не предоставлена исполнительная документация (в том числе и новый паспорт на станцию РыбХОС-700) в соответствии с фактически выполненным объемом работ надлежащего качества и в соответствии с проектной документацией и техническим заданием.

28.12.2017 в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также пунктом 13.6 муниципального контракта № 11/2014 от 25.11.2014 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 11/2014 от 25.11.2014, подрядчиком данное решение было проигнорировано.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик разместил в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru 09.01.2018.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19.02.2018 данное решение вступило в законную силу.

Заказчиком 20.02.2018 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области было направлено заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «АкваПромПроект».

06.03.2018 состоялось заседание комиссии Ленинградского УФАС России по рассмотрению вопроса о включении сведений об ООО «АкваПромПроект» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по строительству канализационных очистных сооружений в дер. Б. Вруда. На вышеуказанном заседании комиссией Ленинградского УФАС России было принято решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «АкваПромПроект».

Администрацией Большеврудского СП направлено в ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» требование провести внеплановую проверку деятельности члена СРО ООО «АкваПромПроект» ИНН 7813489711, исключить данную организацию из реестра членов организации «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы», а также привлечь к административной ответственности. На основании претензии,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

поступившей в дирекцию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы», в отношении компании ООО «АкваПромПроект» проведена внеплановая проверка исполнения обязательств по муниципальному контракту № 11/2014 от 25.11.2014 и соблюдений требований внутренних документов ассоциации. В ходе проверки данная компания - член СРО, не вышла на связь и не предоставила ни одного запрашиваемого документа. Дисциплинарным комитетом было принято решение о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства «АкваПромПроект» сроком на один месяц.

В 2018 году ООО «АкваПромПроект» были поданы в отношении Администрации Большеврудского СП исковые заявления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе:

исковое заявление о взыскании задолженности по оплате выполненных работ, а также штрафной неустойки по муниципальному контракту;

исковое заявление о признании недействительным решения заказчика о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. 28.07.2020 решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в иске ООО «АкваПромпроект» было отказано.

На протяжении трех лет между сторонами велись судебные разбирательства в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.03.2019 Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначена судебная строительная экспертиза по объему и качеству выполненных работ ООО «АкваПромПроект». Согласно заключению судебного эксперта № 215/16 от 21.05.2019 недостатки, указанные в предписании П634-ДИ-17 от 15.09.2017 об устранении нарушений при строительстве канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда, выданном Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, подрядной организацией ООО «АкваПромПроект» устранены (за исключением 4 пунктов замечаний), либо не признаны нарушением проектно-сметной документации.

Между сторонами было подписано мировое соглашение на основании проведенной судебной строительной экспертизы. По решению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании судебной экспертизы и снятию подрядчиком замечаний произведена оплата выполненных работ в 2019 году, в том числе за счет средств областного бюджета – 16 026,9 тыс. руб., местного бюджета – 504,3 тыс. руб.

ООО «АкваПромПроект» согласно представленных актов формы КС-2 за 2014 – 2017 годы и за 2019 год выполнило работы на сумму 88 035,2 тыс. руб.

Строительная готовность объекта составляет 96%.

Сумма остатка денежных средств за не выполненные работы по муниципальному контракту № 11/2014 от 25.11.2014 составляет 3 332 тыс. руб.

В 2020 году судебные процессы завершены, контракт считается расторгнутым, что позволяет заключить новый контракт на завершение работ по строительству канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

10.08.2021 в г. Волосово с участием представителя Комитета по ЖКХ ЛО состоялось совещание по вопросу завершения строительства канализационных очистных сооружений в д. Большая Вруда, по результатам которого приняты решения о необходимости разработки технического задания на корректировку проектно-сметной документации по объекту (с учетом необходимости выполнения работ по обследованию и расконсервации объекта, определению работоспособности оборудования, снятию замечаний государственного архитектурно-строительного надзора и так далее), проведения конкурсных процедур для заключения контракта на корректировку проектно-сметной документации.

13.10.2021 между Администрацией Большеврудского СП (заказчик) и ООО «Дека» (подрядчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт № 17-2021 на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда». Сроки выполнения работ:

начало - с даты заключения контракта,

окончание - не позднее 01.09.2022.

Общая стоимость работ по контракту составляет 6 969,9 тыс. руб.

В рамках данного муниципального контракта выполнены работы по первому этапу: обследование технического состояния существующего объекта и инженерных сетей, а также проведение инженерных изысканий, а именно, осуществление комплекса мероприятий по определению и оценке качества строительно-монтажных работ и фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимости восстановления, усиления, ремонта и включающих в себя обследование грунтов оснований и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической способности. Оценка возможности завершения строительства, возобновления строительства и дальнейшей безопасности эксплуатации зданий, а также оценка фактически выполненных работ, в том числе: наличие исполнительной документации, соответствия исполнительной документации ранее выполненным строительно-монтажным работам и проектным решениям.

Подрядной организации произведена оплата за первый этап по муниципальному контракту № 17-2021 в сумме 1 000,2 тыс. руб., что составляет 14% от объема, предусмотренного контрактом.

В целях контроля за реализацией мероприятия Комитетом по ЖКХ ЛО в Администрацию Большеврудского СП 14.01.2022 направлен запрос о предоставлении графиков выполнения работ. Администрацией муниципального образования в Комитет по ЖКХ ЛО направлен график производства работ на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда».

08.04.2022 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 17-2021. Остаток средств по контракту составляет 5 969,8 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

26.05.2022 Администрацией Большеврудского СП размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Объект закупки – корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда».

В целях контроля за реализацией мероприятия Комитетом по ЖКХ ЛО в Администрацию Большеврудского СП 17.08.2022 направлен запрос № ис-4487/2022. В ответ на запрос администрацией Большеврудского СП в Комитет по ЖКХ ЛО направлена информация о запланированных администрацией муниципального образования мероприятиях по завершению строительства канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда.

19.08.2022 Администрацией Большеврудского СП и ООО «НС-ПРОЕКТ» был заключен муниципальный контракт № 9-2022 на разработку проектной документации на завершение строительства объекта незавершенного строительства: «Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда», работы включают в себя 2 этапа: 1 этап – разработка проектной документации, 2 этап – экспертиза проектной документации, сметной документации, получение положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Сумма контракта составляет 5 969,7 тыс. руб.

На данный момент выполнены работы по 1 этапу данного контракта: разработан проект, который находится в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (2 этап выполнения данного контракта).

Проект завершения объекта незавершенного строительства разработан и подан в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 17.04.2023. 09.10.2023 срок проведения экспертизы по контракту продлен на 20 рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ.

После получения положительного заключения Администрация Большеврудского СП будет обращаться в Комитет по ЖКХ ЛО с целью уточнения финансирования и выполнения работ по завершению строительства объекта незавершенного строительства (канализационные очистные сооружения в дер. Большая Вруда).

Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимых для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию на данный момент составляет 43 887,4 тыс. руб. (может измениться в результате проведения государственной экспертизы проекта).

Разработку проекта, а также сопровождение в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляет ООО «НС-Проект». Подрядчику оплачено согласно платежному поручению № 2248 от 08.12.2022 - 3 648,1 тыс. руб., платежным поручением № 2465 от 27.12.2022 - 1 563,5 тыс. руб. Контракт оплачен полностью (100%).

Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ возможно только после получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД.

Согласно протоколу заседания комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области от 12.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № ПР-58/2023) комиссией принято

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

решение по объекту «Канализационные очистные сооружения в д. Большая Вруда Волосовского муниципального района Ленинградской области» (пункт 5):

рекомендовать Администрации Большеврудского СП совместно с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» обеспечить получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию. Срок: 15.06.2023;

Комитету по ЖКХ ЛО совместно с Администрацией Большеврудского СП по итогам прохождения государственной экспертизы заявить при очередной корректировке областного бюджета средства на завершение объекта.

Осмотр объекта незавершенного строительства должностными лицами КСП ЛО

Должностными лицами КСП ЛО 05.12.2023 проведен осмотр строительства канализационных очистных сооружений в дер. Большая Вруда (с выездом на место нахождения объекта).

В ходе проведения осмотра контрольный обмер не производился, выполнена фотофиксация объекта и составлен акт осмотра, отражающий состояние строительной готовности объекта.

В результате проведенного осмотра установлено следующее.

На момент осмотра на объекте выполнены следующие основные объемы работ:

закончено возведение строительных конструкций основного здания (КОС), а также всех вспомогательных зданий и сооружений (ДЭС, пожарные резервуары, КПП);

закончен монтаж основного и вспомогательного оборудования, как основного здания (КОС), так и вспомогательных зданий и сооружений (ДЭС, пожарные резервуары, КПП);

выполнено устройство всех инженерных систем, как основного здания (КОС), так и вспомогательных зданий и сооружений (ДЭС, пожарные резервуары, КПП);

выполнено устройство наружных инженерных сетей объекта;

выполнены работы по устройству ограждения территории объекта, устройству благоустройства на объекте, устройству наружного освещения и телевизионной охраны объекта.

При осмотре объекта установлено, что готовность объекта составляет не менее 90% (оценочно), незавершенными остались пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Оценить износ объекта без проведения детального обследования не представляется возможным, так как наряду с видимыми повреждениями строительных конструкций (коррозия, повреждения ограждающих конструкций кровли) имеют место скрытые дефекты вследствие отсутствия эксплуатации объекта (наличие влаги в электродвигателях, щитах электроснабжения и автоматики, окисла на контактах электрических цепей, а также другие повреждения оборудования, произведенного в период 2015 - 2017 годов).

За 2014 – 2017 годы и за 2019 год подрядчиком (ООО «АкваПромПроект») выполнены работы на сумму 88 035,2 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

затраты на создание объекта составляют 91 906,2 тыс. руб. Строительство объекта приостановлено.

При расходовании бюджетных средств на строительство данного объекта **не соблюден** принцип эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ (ранее осуществленные капитальные вложения не используются по конечному назначению, объект в эксплуатацию не введен).

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 (проектная мощность – 21 000 куб. м в сутки)

Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 270

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО. Бюджетополучатель - Администрация муниципального образования «Тосненский район», Заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО.		
Срок реализации	2018 – 2022 годы	2018 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-4-0254-12 от 03.07.2012. № 47-1-7-0437-12 от 07.09.2012	№ 47-1-4-0254-12 от 03.07.2012. № 47-1-7-0437-12 от 07.09.2012
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	478 989,70	487 989,70
Планируемый объем финансирования на 2018 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	390 423,13	254 311,97
в том числе:		
на 2019 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	9 721,00	-
за счет средств областного бюджета	5 000,00	-
за счет средств местного бюджета	4 721,00	-
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	216 413,83	-
за счет средств областного бюджета	207 224,83	-
за счет средств местного бюджета	9 189,00	-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	36 305,40	-
за счет средств областного бюджета	34 826,61	-
за счет средств местного бюджета	1 478,79	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	127 982,90	127 982,90
за счет средств областного бюджета	119 024,10	119 024,09
за счет средств местного бюджета	8 958,80	8 958,81
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (СМР)	-	126 329,07
за счет средств областного бюджета	-	117 486,03
за счет средств местного бюджета	-	8 843,04
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	252 440,21	282 440,23

Согласно аналитическим запискам об итогах исполнения областного бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год и 1-ый квартал 2023 года

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 23.05.2023 № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

финансовое обеспечение данного объекта составило:

Таблица 271, тыс. руб.

Финансовый год	Утверждено	Исполнено	% исполнения
2019 год	5 000,0	5 000,0	100%
2020 год	207 224,83	207 224,12	100,0
2021 год	34 826,6	34 826,6	100,0%
2022 год	119 024,1	0,0	0%
2023 год (по состоянию на 01.07.2023)	117 486,0	0,0	0%
Итого 2019-2023 годы	483 561,53	247 050,72	x

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 272

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	119 024,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	119 024,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	119 024,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	119 024,1
Исполнено за 2022 год (0%)	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	117 486,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	117 486,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	117 486,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года оплата выполненных работ по данному объекту в 2022 году не осуществлялась. Невыполнение работ в 2022 году связано со срывом поставки дисковых фильтров (стоимость с учетом монтажа более 80 млн руб.).

В 2023 году на данный объект запланированы расходы в сумме 117 486, тыс. руб.

В первом полугодии расходы не осуществлялись по причине расторжения 18.04.2023 муниципального контракта от 19.09.2018 № 1042751 в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств. Сроки дальнейшего финансирования реконструкции не определены в связи с необходимостью решения имущественных вопросов (передачи объекта ГУП «Леноблводоканал»). Средства подлежат перераспределению на иные объекты.

3. Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области (ВНС 2-го подъема 232 куб. м в час, 2 х 2200 куб. м)

Информация о сроках строительства и его стоимости по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 согласно перечням объектов приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 273

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО	бюджетополучатель - Администрация муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение», заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО	бюджетополучатель - ГУП «Леноблводоканал», заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО
Срок реализации	2018 – 2023 годы	2018 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-0288-18 от 26.11.2018. № 47-1-0251-18 от 14.12.2018	№ 47-1-1-3-035806-2022 от 03.06.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	250 000,0 (1 этап)	401 790,41
Планируемый объем финансирования на 2018 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	131 750,75	391 130,89
в том числе:		
на 2019 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	40 119,88	-
за счет средств областного бюджета	38 538,88	-
за счет средств местного бюджета	1 581,0	-
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	-
за счет средств областного бюджета	-	-
за счет средств местного бюджета	-	-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	1 526,04	-
за счет средств областного бюджета	1 510,78	-
за счет средств местного бюджета	15,26	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	42 409,57	202 632,22
за счет средств областного бюджета	41 985,47	135 763,50
за счет средств местного бюджета	424,10	66 868,72
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	47 695,26	188 498,67
за счет средств областного бюджета	47 218,31	126 294,10
за счет средств местного бюджета	476,95	62 204,57
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	18 077,12	220 709,34

Согласно аналитическим записками об итогах исполнения областного бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год и 1-ый квартал 2023 года финансовое обеспечение данного объекта составило:

Таблица 274, тыс. руб.

Финансовый год	Утверждено	Исполнено	% исполнения
2019 год	38 538,9	38 538,8	100%
2020 год	-	-	-
2021 год	1 510,8	1 510,8	100,0%
2022 год	202 632,2	202 632,2	100,0%
2023 год (по состоянию на 01.07.2023)	188 498,7	0,0	0%
Итого 2019-2023 годы	431 180,6	242 681,8	x

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

годах представлена в таблице:

Таблица 275

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	119 024,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	119 024,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	119 024,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023), данный объект включен в ФП «Чистая вода» в связи с исключением объекта в Выборге в соответствии с соглашением с Минстроем России	202 632,2
Исполнено за 2022 год (100%)	202 632,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	188 498,7
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	188 498,7
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	188 498,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Исполнение АИП ЛО за 2022 – 2023 годы в рамках данного объекта составило (государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», Федеральный проект «Чистая вода», ГРБС – Комитет по ЖКХ ЛО):

за 2022 год[1] – 202 632,2 тыс. руб. или 100% от плана, предусмотренного СБР ЛО;

за 1-е полугодие 2023 года[2]:

областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) в редакции от 10.04.2023 на 2023 год утверждены средства в сумме 188 498,7 тыс. руб. (такая же сумма предусмотрена СБР ЛО по состоянию на 01.07.2023),

исполнено по состоянию на 01.07.2023 – 0 руб., так как перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.

Перечнем объектов (постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 в ред. от 11.06.2019) на выполнение работ на объекте в 2018 - 2021 годах предусмотрены средства в сумме 291 757 тыс. руб., в том числе:

Таблица 276, тыс. руб.

Показатель	Сумма - всего	в т. ч. средства областного бюджета	местного бюджета
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод			
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области			
2018 <1>	1 377,00	0,0	1 377,00

[1] Приложение 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год.

[2] Приложение 13 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года.

Показатель	Сумма - всего	в т. ч. средства областного бюджета	местного бюджета
2019	39 331,00	37 940,00	1 391,00
2020	121 356,78	117 046,78	4 310,00
2021	129 692,22	125 087,22	4 605,00
итого	291 757,00	280 074,00	11 683,00
в том числе проектно-изыскательские работы:			
2018	1 377,00	0,00	1 377,00
2019	4 331,00	2 940,00	1 391,00

<1> С учетом неисполненных ассигнований 2017 года для ряда объектов в размере 326 463,4 тыс. руб.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 финансирование на данный объект не было предусмотрено.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60» и постановлением Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60» на выполнение работ на объекте в 2022 году предусмотрены средства в сумме 202 632,2 тыс. руб., в 2023 году – 188 498,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 277, тыс. руб.

Показатель	Сумма - всего	в т. ч. средства федерального бюджета	областного бюджета
Федеральный проект «Чистая вода»			
1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения			
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области - СМР			
2022 год	202 632,22	135 763,50	66 868,72
2023 год	188 498,67	126 294,10	62 204,57

В перечнях объектов и распределениях субсидий указаны следующие характеристики объекта:

Таблица 278

Показатель	Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 (в ред. от 11.06.2019)	Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836	Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39
проектная мощность	2 х 3 500 куб. м, ВНС 2-го подъема 2 200 куб. м в сутки	232 куб. м в час	232 куб. м в час
срок реализации	2016 – 2021 годы	2018 – 2023 годы	2018 – 2023 годы
информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	№ 47-1-1-3-035806-2022 от 03.06.2022	№ 47-1-1-3-035806-2022 от 03.06.2022
утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта, тыс. руб.	в ценах, утвержденных в ПСД – 251 391 (ориентировочная сметная стоимость строительства объекта), в ценах года	401 790,41	401 790,41

Показатель	Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 (в ред. от 11.06.2019)	Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836	Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39
	начала строительства, проектирования – 5 708 («переходящий» объект, завершение проектирования)		
бюджетополучатель	Администрация муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района	ГУП «Леноблводоканал»	ГУП «Леноблводоканал»
заказчик	-	Комитет по ЖКХ ЛО	Комитет по ЖКХ ЛО
ГРБС	Комитет по ЖКХ ЛО	-	-
фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации, тыс. руб.	-	18 077,12 (на 01.01.2021)	220 709,34 (на 01.01.2023)
Субсидии на объект распределены	бюджету МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», на 2019 год - 37 940 тыс. руб. (в т.ч. ПИР – 2 940 тыс. руб.), на 2020 год - 117 046,78 тыс. руб.	ГУП «Леноблводоканал», 202 632,22 тыс. руб. на 2022 год и 188 498,67 тыс. руб. на 2023 год	ГУП «Леноблводоканал», 188 498,67 тыс. руб. на 2023 год

Таким образом:

по состоянию на 01.01.2022 сумма расходов на создание объекта составила 18 077,1 тыс. руб. или 6,2% (18 077,1 / 291 757) от плана на 2018 – 2021 годы, предусмотренного Перечнем объектов (постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624) и распределением субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624) в редакции от 11.06.2019;

за 2022 год расходы на создание объекта составили 202 632,2 тыс. руб. (220 709,34 – 18 077,12) или 100% от плана.

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан.

Информация о причинах невключения данного объекта в Реестр

Согласно Сведениям (представлены в КСП ЛО Комитетом по строительству ЛО; составляются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 980) объект «Строительство водонапорной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды в МО Русско-Высоцкое сельской поселение МО Ломоносовский муниципальный район ЛО, в т.ч. проектно-изыскательские работы» предлагается достроить.

В Сведениях указана следующая информация об объекте «Стр-во водонапорной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды

МО Русско-Высоцкое сельской поселение МО Ломоносовский муниципальный район ЛО, в т.ч. проектно-изыскательские работы»:

предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – 124 548,4 тыс. руб.;

объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 27 561,6 тыс. руб. (в т. ч. 27 561,6 тыс. руб. - средства консолидированного бюджета);

строительная готовность объекта - 22%;

строительство приостановлено в 2022 году.

Таким образом, в Сведениях Комитетом по строительству ЛО указана информация об объекте, которая не соответствует данным, указанным в Перечне объектов (постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624), Перечне объектов (постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60), распределении субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624) и распределении субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60).

Комитет по строительству ЛО письмом № кстр-02-13186/2023 от 08.12.2023 представил следующую информацию о причинах невключения данного объекта в Реестр:

В соответствии с пунктом 8 протокола заседания комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области от 12.05.2023 (служебный документ от 18.05.2023 № ПР-58/2023) Комитету по ЖКХ ЛО надлежало совместно с ГУП «Леноблводоканал» рассмотреть необходимость включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства объектов государственной собственности.

В рамках исполнения поручения ГУП «Леноблводоканал» в Комитет по ЖКХ ЛО представлена информация о рассмотрении возможности включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства объектов государственной собственности объекта «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области».

19.05.2023 под председательством заместителя председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области объект «Строительство водонапорной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды МО Русско-Высоцкое сельской поселение МО Ломоносовский муниципальный район ЛО» предложен к рассмотрению на очередном заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области.

В целях подготовки к очередному заседанию комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории

Ленинградской области информация по объекту направлена в Комитет по строительству ЛО.

В соответствии с пунктом 16 протокола заседания комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области от 19.07.2023 (служебный документ от 26.07.2023 № ПР-98/2023) Комитету по ЖКХ ЛО надлежало организовать совещание по вопросу включения в реестр незавершенных объектов капитального строительства объектов, находящихся в государственной собственности Ленинградской области.

В рамках исполнения поручения Комитетом по ЖКХ ЛО письмом от 31.08.2023 № ис-5475/2023 в целях подготовки к очередному заседанию комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области в Комитет по строительству ЛО направлена соответствующая информация (в том числе по данному объекту).

В соответствии с пунктом 1 протокола заседания комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области от 04.10.2023 (протокол от 10.10.2023 № ОРД*222/2023) комиссией принято решение не включать рассматриваемый объект в реестр объектов незавершенного строительства Ленинградской области.

Контракт с АО «БСК»

Между ГУП «Леноблводоканал» и АО «Большая Строительная Компания» (АО «БСК») с учетом постановления Правительства Ленинградской области от 24.03.2022 № 179 «Об установлении дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Ленинградской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к случаям, установленным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и порядка их осуществления», на основании распоряжения Комитета по ЖКХ ЛО от 13.12.2022 № 222 «Об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)» заключен контракт № Р-222/2022 от 19.12.2022 (идентификационный код закупки № 222470314428247040100100090014322000).

Цена контракта составляет 291 131,4 тыс. руб. (пункт 3.1 контракта).

Оплата по контракту осуществляется за счет бюджета Ленинградской области (пункт 3.2 контракта):

лимит финансирования на 2022 год составляет 142 654,4 тыс. руб.,

лимит финансирования на 2023 год составляет 148 477 тыс. руб.

Согласно пункту 3.4 контракта:

предусмотрено авансирование работ, которое составляет 49% от цены контракта, указанной в пункте 3.1 контракта,

заказчик производит авансирование части стоимости, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему на соответствующий финансовый год, после предоставления подрядчиком счета на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса в течение 30 дней,

запрос подрядчика на выдачу аванса должен содержать обоснование расходования денежных средств,

подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов, строительно-монтажных работ, услуг и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектной и рабочей документацией, в соответствии с запросом на получение аванса.

Информация Комитета по строительству ЛО о причинах несвоевременного строительства объекта

Комитет по строительству ЛО письмом № кстр-02-13186/2023 от 08.12.2023 представил следующую информацию о причинах несвоевременного строительства объекта:

01.08.2022 в Минстрой России направлена заявка Ленинградской области (№ им-501/2022) об участии в распределении средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2022 – 2023 годах.

По итогам рассмотрения заявки субъекта объект «Строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения муниципального образования «Русско-Высоцкое сельское поселение» муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области» включен в план реализации федерального проекта «Чистая вода».

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории Ленинградской области между Минстроем России и Правительством Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области № 069-09-2022-216 от 28.12.2021 (в редакции от 09.12.2022).

Заказчиком по реализации мероприятий выступает ГУП «Леноблводоканал», с которым заключено соглашение о предоставлении из бюджета Ленинградской области бюджетному учреждению субъекта Российской Федерации или автономному учреждению субъекта Российской Федерации, государственному унитарному предприятию субъекта Российской Федерации, в том числе казенному, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации № 60-2022-000382 от 08.06.2022 (в редакции от 19.12.2022, далее – соглашение).

Соглашение заключено в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444.

В соответствии с соглашением по объекту предусмотрено предоставление субсидии:

в 2022 году – 202 632,2 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 135 763,5 тыс. руб., областного бюджета – 66 868,7 тыс. руб.;

в 2023 году – 188 498,7 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 126 294,1 тыс. руб., областного бюджета – 62 204,6 тыс. руб.

ГУП «Леноблводоканал» заключен контракт № Р-222/2022 от 19.12.2022 с АО «БСК» по строительству объекта, срок исполнения контракта - до 19.01.2024. Стоимость контракта – 291 131,4 тыс. руб. Также ГУП «Леноблводоканал» заключен контракт № 3 от 19.01.2023 на проведение строительного контроля с ФБУ «Россстройконтроль» стоимостью 6 751,0 тыс. руб. Кроме этого, сводным сметным расчетом предусмотрены затраты на технологическое подключение объекта к системе централизованного водоснабжения АО «ЛОКС» в размере 89 964,2 тыс. руб.

В 2022 году ГУП «Леноблводоканал» по соглашению перечислено 202 632,2 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 135 763,5 тыс. руб., областного бюджета – 66 868,7 тыс. руб.

10.02.2023 с ГУП «Леноблводоканал» заключено соглашение № 60-2023-000095 с сохранением лимитов 2023 года по объекту в размере 188 498,7 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 126 294,1 тыс. руб., областного бюджета – 62 204,6 тыс. руб.

По состоянию на 07.12.2023 ГУП «Леноблводоканал» по объекту в рамках соглашения от 10.02.2023 № 60-2023-000095 перечислено 185 214,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 124 093,7 тыс. руб., областного бюджета – 61 120,8 тыс. руб.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 27%. В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту выявлена необходимость смещения РЧВ 1А в сторону хлораторной на 5 метров. Поскольку часть сооружения попадает в зону обратной засыпки демонтированного резервуара, а оставшаяся часть находится на твердом основании, требуется внесение изменений в проектную документацию с прохождением экспертизы.

В связи с необходимостью выполнения корректировки проектно-сметной документации с повторным прохождением государственной экспертизы в части изменения местоположения РЧВ 1А и смежных инженерных сетей и сооружений планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2024 года.

Информация ГУП «Леноблводоканал» о причинах несвоевременного строительства объекта

Согласно информации ГУП «Леноблводоканал» (письмо от 04.12.2023 № исх-53192/2023):

Данный объект незавершенного строительства и земельный участок с кадастровым номером 47:14:1303018:11 площадью 18 731 +/- 48 кв. м, переданы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в государственную собственность Ленинградской области на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 13.02.2023 № 95-р.

22.02.2023 объект и земельный участок переданы в государственную собственность в соответствии с актом приема-передачи муниципального имущества Русско-Высоцкого СП Леноблкомимуществу.

Согласно приложению к акту приема-передачи муниципального имущества Русско-Высоцкого СП в государственную собственность Ленинградской области:

- кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым № 47:14:1303018:11 площадью 18 731 +/- 48 кв. м составляет 25 148,24 тыс. руб.;
- первоначальная и остаточная стоимость объекта незавершенного строительства «Водопроводная насосная станция второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение» МО «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области, с кадастровым № 47:14:0000000:40545, степень готовности - 24%, протяженность 1 743 м, в составе сложного объекта: водопроводная сеть протяженностью 140 м (в две нитки); напорная канализация протяженность 140 м составляет 27 561,62 тыс. руб.

13.03.2023 в соответствии с распоряжением Леноблкомимущества № 294 объект закреплен на праве хозяйственного ведения за ГУП «Леноблводоканал» (далее – предприятие). 24.03.2023 предприятием подписан акт о принятии объекта в хозяйственное ведение.

Договор аренды земельного участка № 476-ЗУ/23 заключен между Леноблкомимуществом и предприятием 19.06.2023.

В целях реализации мероприятий по строительству объекта предприятием заключены следующие контракты / договоры (заказчик - ГУП «Леноблводоканал»):

Таблица 279, тыс. руб.

№, дата контракта / договора. Подрядчик	Стоимость контракта / договора	Основание заключения	Примечание
№ Р-222/2022 от 19.12.2022 с АО «БСК»	291 131,4	Распоряжение Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 13.12.2022 № 222	исполняется
№ 3 от 19.01.2023 с ФБУ «РосСтройКонтроль»	6 751,0	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российский Федерации от 29.04.2021 № 262/пр	исполняется
№ 97 от 30.03.2023 с ООО «Акванорд»	727,0	П. 19 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	расторгнут
№ 673 от 23.10.2023 с ООО «Алкон Глобал Групп»	97,5	Приказ Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»	исполняется
№ 3-НВ-ВС от 17.10.2023 с АО «ЛОКС»	89 964,2	Распоряжение ЛенРТК от 27.09.2023 № 337-р	На стадии заключения

13.11.2019 муниципальным образованием Русско-Высоцкое СП получено разрешение на строительство объекта (далее – разрешение) № 47-RU47511313-076К-2019, выданное Комитетом ГСНиГЭ ЛО. Разрешение для объекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

действительно до 13.11.2024.

03.11.2022 для объекта Комитетом ГСНиГЭ ЛО выдано решение о внесении изменений в разрешение, в связи с внесением изменений в проектную документацию.

23.01.2023 предприятием направлено извещение о начале строительства № 03-11-394/2023 в Комитет ГСНиГЭ ЛО.

10.02.2023, 21.04.2023, 30.06.2023 Комитетом ГСНиГЭ ЛО в адрес предприятия направлены письма № 03-11-394/2023-0-1, № 03-11-394/2023-1-1, № 03-11-394/2023-2-1 по вопросу отказа осуществления государственного строительного надзора.

24.07.2023 предприятием направлено письмо № исх-27455/2023 в Комитет ГСНиГЭ ЛО по вопросу включения объекта в реестр ведения строительного надзора.

21.08.2023 Комитетом ГСНиГЭ ЛО в адрес предприятия направлено письмо № исх-01-08-1942/2023 (вх. № 56897/2023 от 21.08.2023), согласно которому Комитет ГСНиГЭ ЛО уведомляет предприятие о том, что объект включен в реестр объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор.

В рамках контракта от 19.12.2022 № Р-222/2022 строительная площадка по объекту передана предприятием АО «БСК» (далее – подрядчик) 22.12.2022.

26.12.2022 подрядчику по накладной передана проектная документация по объекту.

06.02.2023 подписан акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.

23.03.2023 подрядчику выплачен аванс в размере 49% от стоимости контракта – 142 654,4 тыс. руб.

По состоянию на 04.12.2023 на объекте выполнены следующие работы:

подготовка площадок территории строительства – 91%;

основные объекты строительства – 19%.

Таким образом, работы выполняются подрядчиком с нарушением сроков по ряду причин.

Работы на объекте выполняются в соответствии с проектной документацией, выполненной ООО «Акванорд».

Заказчиком проектной-сметной документации по объекту в рамках муниципального контракта от 30.11.2016 № 0145300020816000015 у ООО «Акванорд» (далее – проектировщик) выступила Администрация Русско-Высоцкого СП.

Проектная документация по объекту получила положительное заключение, выданное ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» от 03.06.2022 № 47-1-1-3-035806-2022.

30.03.2023 между предприятием и проектировщиком заключен контракт № 97 на осуществление авторского надзора по объекту.

Качество проектной документации по объекту, а также систематическое неисполнение проектировщиком обязательств по заключенному контракту, привело к срыву сроков строительно-монтажных работ по объекту:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

проектировщиком допущены несоответствия между сметной и рабочей документацией по объекту;

информация, указанная в градостроительных планах земельных участков, не актуальна, не согласованы места пересечения проектируемой сети с собственниками существующих сетей и т. д.

В связи с указанными обстоятельствами, сторонами принято решение о расторжении контракта с ООО «Акванорд».

26.09.2023 подписано соглашение о его расторжении. Предприятием направлено обращение в Контрольный комитет Ассоциации СРО «ЦРС» о принятии мер в отношении ООО «Акванорд» в рамках компетенции саморегулируемой организации.

Кроме того, 14.11.2023 в адрес Администрации Русско-Высоцкого СП письмом № исх-43778/2023 направлена информация о ненадлежащем качестве проектно-сметной документации по объекту, повлекшее срыв сроков строительно-монтажных работ по объекту, и просьба принять незамедлительные меры в отношении проектировщика в соответствии с условиями муниципального контракта.

23.10.2023 предприятием подписан договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора № 673 с ООО «Алкон Глобал Групп» за счет средств предприятия.

Кроме того, своевременному строительству объекта препятствует следующий фактор.

По проекту предусмотрено строительство водопровода, пересекающего автодорогу общего пользования регионального значения «Подъезд от автодороги Санкт-Петербург-Нарва к птицефабрике «Русско-Высоцкая» IV технической категории на км 0+820 (далее - дорога №1), а также съезд на территорию водопроводной насосной станции с региональной автодороги общего пользования регионального значения «Подъезд к птицефабрике «Русско-Высоцкое» от автомобильной дороги «Анташи - Ропша- Красное Село» на км 2+720 (справа) (далее – дорога №2). Прохождение трассы предполагается по земельным участкам Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Согласование проектной документации, выполненной ООО «Акванорд» с ГКУ «Ленавтодор» на стадии проектирования не выполнено.

По состоянию на 04.12.2023 договор между ГУП «Леноблводоканал» и ГКУ «Ленавтодор» не заключен, сторонами согласовывается протокол разногласий.

Осмотр объекта незавершенного строительства должностными лицами КСП ЛО

Должностными лицами КСП ЛО 06.12.2023 проведен осмотр данного объекта (Строительство водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО «Русско-Высоцкое сельское поселение») с выездом на место нахождения объекта.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе проведения осмотра контрольный обмер не производился, выполнена фотофиксация объекта и составлен акт осмотра, отражающий состояние строительной готовности объекта.

В результате проведенного осмотра установлено следующее.

На момент осмотра на объекте выполнены следующие основные объемы работ:

устройство 2-х котлованов;

устройство 2-х фундаментных плит под резервуары;

устройство арматурных каркасов резервуаров;

обустройство строительной площадки для ведения работ (устройство временных дорог, ограждения площадки, временного освещения площадки, обустройство вагончиков, временных складских помещений и мастерской изготовления металлических изделий).

Согласно условиям контракта с АО «БСК» от 19.12.2022 № Р-222/2022 окончание выполнения работ на объекте предусмотрено до 19.01.2024.

Отставание от плана выполнения работ на объекте на момент осмотра составляет 1 год (оценочно).

Таким образом, имеют место риски несвоевременного строительства объекта и несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 БК РФ.

4. Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечням объектов приведена в таблице:

Таблица 280

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (в рамках мероприятий ФП)	По состоянию на 01.07.2023[1] (в рамках ФП «Чистая вода»)
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО. Бюджетополучатель - Администрация муниципального образования «Федоровское городское поселение», Заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО.		
Срок реализации	2018 – 2022 годы	2018 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021	№ 47-1-1-3-062391-2021 от 22.10.2021 -
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	210 014,75	-
Планируемый объем финансирования на 2018 – 2023 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	211 186,75	228 614,34
в том числе:		
на 2019 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	1 172,00	-
за счет средств областного бюджета	1 000,0	-
за счет средств местного бюджета	172,0	-

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 (в рамках мероприятий ФП)	По состоянию на 01.07.2023[1] (в рамках ФП «Чистая вода»)
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО. Бюджетополучатель - Администрация муниципального образования «Федоровское городское поселение», Заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО.		
на 2020 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	6 888,00	-
за счет средств областного бюджета	5 717,04	-
за счет средств местного бюджета	1 170,96	-
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	717,11	-
за счет средств областного бюджета	595,20	-
за счет средств местного бюджета	121,91	-
на 2022 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов) (СМР)	202 409,64	116 576,54
за счет средств федерального бюджета	-	78 088,50
за счет средств областного бюджета	168 000,0	31 930,34
за счет средств местного бюджета	34 409,64	6 557,70
на 2023 год (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов) (СМР)	-	112 037,80
за счет средств федерального бюджета	-	66 480,40
за счет средств областного бюджета	-	26 510,97
за счет средств местного бюджета	-	19 046,43
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	7 122,00	123 698,54
Справочно:		
на 2023 год распределение субсидий на обеспечение мероприятий ФП «Чистая вода»	-	92 991,37
за счет средств федерального бюджета	-	66 480,40
за счет средств областного бюджета	-	26 510,97

Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60» объект «Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Федоровское, в том числе СМР» исключен из перечня объектов государственной программы.

Приложением 2[1] к постановлению Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 утверждено распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение мероприятий ФП «Чистая вода», в том числе администрации муниципального образования Федоровское городское поселение на объект «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области» на 2023 год в сумме 92 991,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета - 66 480,4 тыс. руб.;

[1] Приложение 2 «Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение мероприятий ФП «Чистая вода» подпрограммы Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» постановления Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

средства областного бюджета – 26 511 тыс. руб.

Согласно аналитическим запискам об итогах исполнения областного бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год и 1-ый квартал 2023 года финансовое обеспечение данного объекта составило:

Таблица 281, тыс. руб.

Финансовый год	Утверждено	Исполнено	% исполнения
2019 год	1 000,0	0,0	0%
2020 год	5 717,04	5 121,87	89,6
2021 год	595,2	595,2	100,0%
2022 год	110 018,8	110 018,8	100,0%
2023 год (по состоянию на 01.07.2023)	92 991,37	999,52	1,1%
Итого 2019-2023 годы	210 322,41	116 735,39	x

Информация о финансовом обеспечение данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 282

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	168 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	168 000,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	168 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	110 018,8*
Исполнено за 2022 год (100%)	110 018,8**
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	37 976,9
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	37 976,9
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	37 976,9
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	-
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	92 991,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (1,1%)	999,52

*Данный объект включен в ФП «Чистая вода» (в связи с исключением объекта в Выборге в соответствии с соглашением с Минстроем России).

**110 018,6 тыс. руб. = 110 011,6 (ПИР) + 7,2 тыс. руб. (ПИР).

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по ЖКХ ЛО за 2022 год:

Комитетом по ЖКХ ЛО заключено соглашение о предоставлении в 2022-2023 годах субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Ленинградской области от 25.11.2022 № 41648165-1-2022-002;

в IV квартале 2022 года Комитетом по ЖКХ ЛО заключено соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидий по причине исключения объекта «Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в г. п. Федоровское» из перечня мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Чистая вода» (постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836);

в соответствии с перечнем в 2022 году средства областного бюджета Ленинградской области направлены на финансирование ПИР по объекту «Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе».

Согласно Пояснительной записке к отчету о реализации государственной программы за январь - декабрь 2022 года в 2022 году:

на проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области заключен контракт от 13.07.2022 с ООО «Дека», срок исполнения до 30.12.2023;

заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 28.11.2022 № 01-52430/2022 в размере 7,25 тыс. руб. по объекту: «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области». Средства освоены в полном объеме.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в ред. от 10.04.2023 финансовое обеспечение данного объекта не предусмотрено.

В 2023 году на объект «Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области» согласно данным СБР ЛО на 01.07.2023 утверждены ассигнования в сумме 92 991,4 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение ассигнований произошло по причине включения данного объекта в ФП «Чистая вода».

5. Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе ПИР (42 000 куб. м в сутки)

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 283

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО. Бюджетополучатель - Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО.		
Срок реализации	2021 – 2022 годы	2021 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	Разработка ПСД
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	510 307,74	510 307,74
Планируемый объем финансирования на 2021 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	68 034,27	68 034,27
в том числе:		

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО. Бюджетополучатель - Администрация муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО.		
на 2021 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	3 918,55	-
за счет средств областного бюджета	3 000,00	-
за счет средств местного бюджета	918,55	-
на 2022 год (за счет средств областного и местного бюджетов) (ПИР)	64 115,72	18 956,40
за счет средств областного бюджета	44 968,93	13 365,59
за счет средств местного бюджета	19 146,79	5 590,81
на 2023 год (за счет средств областного и местного бюджетов)	-	49 077,87
за счет средств областного бюджета	-	34 603,34
за счет средств местного бюджета	-	14 474,53
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	18 956,40

Согласно Приложению 15 к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год на 2021 год на данный объект запланированы бюджетные средства в сумме 3 000 тыс. руб., расходы не осуществлялись.

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 284

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	13 365,6
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	13 365,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	13 365,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	13 365,6
Исполнено за 2022 год (100%)	13 365,6
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	34 603,3
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	34 603,3
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	34 603,3
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	34 603,3
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	34 603,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	34 603,3
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год на данный объект запланированы бюджетные ассигнования в сумме 37 968,9 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз бюджетные ассигнования утверждены в сумме 13 365,6 тыс. руб. (бюджетные ассигнования уменьшены на 24 603,3 тыс. руб. на 2022 год по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы).

Исполнение в 2022 году составило 13 365,6 тыс. руб. (100%).

В 2023 году на строительство данного объекта запланировано 34 603,3 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2023 расходы не осуществлялись, так как перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения ПИР в соответствии с условиями заключенного

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципального контракта.

6. Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области

Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечню объектов приведена в таблице:

Таблица 285

Показатель	По состоянию на 01.01.2022 500 куб. м в сутки	По состоянию на 01.07.2023[1] 800 куб. м в сутки
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО		
Срок реализации	2020 – 2024 годы	2020 – 2024 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	№ 47-1-1-3-076259-2022 от 28.10.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	257 001,98	610 571,8
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2024 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	257 001,98	638 855,8
в том числе:		
на 2020 год за счет средств областного бюджета (ПИР)	2 226,41	-
за счет средств областного бюджета	2 226,41	-
на 2021 год за счет средств областного бюджета (ПИР)	5 734,01	-
за счет средств областного бюджета	5 734,01	-
на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджетов (СМР / ПИР) на 01.07.2023	203 205,05	5 735,00
за счет средств федерального бюджета	136 147,38	
за счет средств областного бюджета	67 057,67	5 735,00
на 2023 год за счет средств федерального и областного бюджетов (СМР)	45 836,51	627 324,70
за счет средств федерального бюджета	30 710,46	420 307,50
за счет средств областного бюджета	15 126,05	207 017,20
на 2024 год за счет средств федерального и областного бюджетов (СМР)	-	5 796,10
за счет средств федерального бюджета	-	3 883,30
за счет средств областного бюджета	-	1 912,80
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	2 226,41	7 961,41

Согласно аналитическим запискам об итогах исполнения областного бюджета за 2020 год и 2021 год финансовое обеспечение данного объекта составило:

Таблица 286, тыс. руб.

Финансовый год	Утверждено	Исполнено	% исполнения
2020 год	2226,41	2226,41	100,0
2021 год	5734,0	0,0	0,0%
Итого 2020 - 2021 годы	7 960,41	2 226,41	x

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 287

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Наименование	Сумма, тыс. руб.
на 2022 год (первоначальная редакция)	5 735,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	5 735,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	5 735,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	5 735,0
Исполнено за 2022 год	5 734,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	52 876,5
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	52 876,5
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	52 876,5
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	90 853,5
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023), увеличение на 11 301,7 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с соглашением с Минстроем России и соблюдения уровня софинансирования.	102 155,2
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023), увеличение на 525 169,6 тыс. руб. по причине предоставления дополнительных средств за счет средств федерального и областного бюджетов на СМР, по итогам государственной экспертизы. Объект включен в соглашение с Минстроем России в рамках ФП «Чистая вода»	627 324,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (29,2%)	183 211,5

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год на данный объект запланированы бюджетные ассигнования в сумме 203 205,1 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз бюджетные ассигнования утверждены в сумме 5 735 тыс. руб. (бюджетные ассигнования уменьшены на 197 470,1 тыс. руб. на 2022 год по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы).

Бюджетные средства использованы в 2022 году в сумме 5 734 тыс. руб. Разработка документации завершена, получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.10.2022 № 47-1-1-3-076259-2022, сметная стоимость строительства составляет 610 млн руб. Объект включен в план финансирования на 2023-2024 годы федеральным соглашением от 25.12.2022 № 069-09-2023-338.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год на данный объект запланированы бюджетные ассигнования в сумме 52 876,5 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз бюджетные ассигнования утверждены в сумме 90 853,5 тыс. руб. (бюджетных ассигнования увеличены на 37 977 тыс. руб. по причине удорожания стоимости строительных материалов).

По состоянию на 01.07.2023 на 2023 год на строительство данного объекта запланировано 627 324,7 тыс. руб., расходы составили 183 211,5 тыс. руб. (29,2%), так как перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ.

7. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26 (5 000 куб. м в сутки)

Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечням объектов приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 288

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО. Бюджетополучатель - ГУП «Леноблводоканал», Заказчик – Комитет по ЖКХ ЛО		
Срок реализации	2019 – 2022 годы	2019 – 2022 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	№ 47-1-1-3-0103-17, № 47-1-7-0756-17 от 25.08.2017	№ 47-1-1-3-0103-17, № 47-1-7-0756-17 от 25.08.2017. Корректировка от 30.09.2020 № 0046-2020 (техническая часть), от 25.06.2021 № б/н (с/стоимость)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	373 338,54	390 959,08
- планируемый объем финансирования на 2019 – 2022 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	373 352,04	249 965,84
в том числе:		
на 2019 год (СМР)	107 271,00	-
за счет средств областного бюджета	64 362,60	-
за счет прочих источников (далее – за счет средств Фонда[2])	42 908,40	-
на 2020 год (СМР)		-
за счет средств областного бюджета	-	-
за счет средств Фонда	28 605,60	
на 2021 год (СМР)	71 514,00	-
за счет средств областного бюджета	-	-
за счет средств Фонда	71 514,00	-
на 2022 год (СМР)	165 961,44	249 965,84
за счет средств областного бюджета	150 192,90	150 192,90
за счет средств Фонда	15 768,54	99 772,94
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	159 913,90	399 628,82

Согласно аналитическим запискам об итогах исполнения областного бюджета за 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год и 1-ый квартал 2023 года финансовое обеспечение данного объекта составило:

Таблица 289, тыс. руб.

Финансовый год	Утверждено	Исполнено	% исполнения
2019 год	64 362,6	64 349,1	100%
2020 год	-	-	-
2021 год	-	-	-
2022 год	150 192,9	128 738,7	85,7%
2023 год (по состоянию на 01.07.2023)	21 454,20	0,00	0,0%
Итого 2019 - 2023 годы	236 009,70	193 087,80	x

Информация о финансовом обеспечении данного объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

[2] Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

Таблица 290

Наименование	Сумма, тыс. руб.
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	-
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022), увеличение на 150 192,9 тыс. руб. в соответствии с дополнительным соглашением с Фондом от 20.12.2021 № 3/2/МКИ к договору от 07.06.2019 № 2/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.	150 192,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	150 192,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	150 192,9
Исполнено за 2022 год (85,7%)	128 738,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	-
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023), подтверждение остатков прошлых лет Фондом	21 454,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (0%)	0,0

Согласно Пояснительной записке к отчету о ГП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» за январь - декабрь 2022 года в рамках обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, начиная с 2019 года, в Ленинградской области осуществляется реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26 (далее – Объект).

Реконструкция Объекта проводится с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) в соответствии с договором от 07.06.2019 № 2/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Участником проекта определено ГУП «Леноблводоканал» (далее – Участник).

Постановлением Правительства ЛО от 19.04.2019 № 150 «О мерах, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры на территории города Подпорожье Подпорожского муниципального района Ленинградской области» утвержден План реализации мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Подпорожье (в редакции постановления Правительства ЛО от 26.12.2022 № 973).

Стоимость проекта модернизации в соответствии с условиями договора (с учетом изменений) составляет 368 389,3 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда в сумме 214 542 тыс. руб. (58,2%), за счет средств Участника проекта – 153 847,3 тыс. руб. (41,8%). Срок ввода Объекта в эксплуатацию определен до 22.05.2022.

В связи с отставанием от графика производства работ по ряду объективных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

причин, независящих от подрядной организации, а именно поздним получением (декабрь 2019 года) разрешения на реконструкцию Объекта, что связано с изменениями действующего законодательства в градостроительной сфере, ограничениями, введенными в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, что повлекло за собой срывы сроков поставок материалов и рост цен, а также в связи с необходимостью корректировки проекта с заменой технологического оборудования (с импортного на отечественное) с повторным проведением государственной экспертизы, Объект в установленные сроки в эксплуатацию не введен. По состоянию на 01.01.2023 строительная готовность Объекта составляет порядка 80%.

На реализацию мероприятия в 2022 году за счет средств областного бюджета выделено 150 192,9 тыс. руб. Фактическое финансирование в 2022 году по состоянию на 01.01.2023 составило 250 798,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда на сумму 128 738,7 тыс. руб., за счет средств Участника проекта – 122 060 тыс. руб.

Всего по состоянию на 01.01.2023 с начала реализации проекта модернизации финансирование составило 410 712,6 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда – 193 087,8 тыс. руб., за счет средств Участника проекта – 217 624,8 тыс. руб.

На отчетную дату числятся выполненными подрядчиком и принятыми заказчиком работы на общую сумму 313 035,5 тыс. руб., из них в 2022 году – на сумму 242 639,2 тыс. руб.

Согласно данным отчетов Комитета по ЖКХ ЛО (ф. 0503127 и ф. 0503160) за 2021 и 2022 годы:

В 2021 году на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры бюджетные назначения по доходам утверждены Комитету по ЖКХ ЛО в размере 150 192,9 тыс. руб.

В связи с увеличением стоимости Проекта и в связи с корректировкой проектно-сметной документации, необходимостью перераспределения лимитов 2021 года и продления сроков завершения работ на 2022 год, между Фондом и Ленинградской областью 20.12.2021 заключено дополнительное соглашение № 3/2/МКИ о переносе сроков реконструкции и финансирования на 2022 год.

В 2022 году на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры бюджетные назначения по доходам утверждены Комитету по ЖКХ ЛО в размере 150 179,4 тыс. руб. Средства поступили на счет областного бюджета в сумме 128 725,2 тыс. руб. Информация приведена в таблице:

Таблица 291

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Не исполнено
2021 год. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (КБК 984 2 03 02 080 02 0000 150)	150 192,9	-	150 192,9
2022 год. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	150 179,4	128 725,2	21 454,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Не исполнено
на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (КБК 984 2 03 02 080 02 0000 150)			

Комитетом по ЖКХ ЛО в 2022 году в ГУП «Леноблводоканал» перечислено 128 738,7 тыс. руб., в том числе:

117 654,9 тыс. руб. - на основании пункта 3.3 Порядка № 444[1], в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам предприятия (под выполненные работы);

11 083,8 тыс. руб. - на основании пункта 3.5[2] Порядка № 444, в пределах суммы, поступившей от Фонда.

По состоянию на 01.01.2023 неиспользованный ГУП «Леноблводоканал» остаток средств субсидии составил 11 083,8 тыс. руб., что требует решения главного распорядителя бюджетных средств о подтверждении потребности на использование в 2023 году на те же цели.

По состоянию на 01.01.2023 не исполнено по КБК 984 0502 07 8 02 09505 466 (субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям) – 21 454,2 тыс. руб.

Остатки средств сформировались по причине отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ввиду отсутствия полного комплекса выполненных работ и, как следствие, недофинансирования со стороны Фонда. Информация приведена в таблице:

Таблица 292, тыс. руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Не исполнено
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») 984 0502 07 8 02 09505 000	150 192,9	128 738,7	21 454,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 984 0502 07 8 02 09505 400	150 192,9	128 738,7	21 454,2
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального	150 192,9	128 738,7	21 454,2

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2017 № 444 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области государственным унитарным предприятиям Ленинградской области на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ленинградской области и предоставления указанных субсидий».

[2] Пункт 3.5 Порядка № 444: «В целях реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда, реализуемых в составе мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)», заявки на перечисление субсидий в рамках соглашений о предоставлении субсидии в 2022 году оформляются в пределах заключенных соглашений о предоставлении субсидии в рамках предусмотренных лимитов средств областного бюджета Ленинградской области на 2022 год, если источником финансового обеспечения расходных обязательств являются безвозмездные поступления от Фонда, имеющие целевое назначение, предоставляемые областному бюджету Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности Ленинградской области».

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Не исполнено
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 984 0502 07 8 02 09505 460			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 984 0502 07 8 02 09505 466	150 192,9	128 738,7	21 454,2

На 01.01.2023 с начала реконструкции объекта финансирование составило 410 712,6 тыс. руб., в том числе в 2022 году – 250 798,7 тыс. руб., из которых 128 738,7 тыс. руб. – средства Фонда, 122 060 тыс. руб. – средства Участника проекта.

С начала реконструкции Объекта по состоянию на 01.01.2023 выполнены подрядчиком и приняты заказчиком работы на общую сумму 313 035,5 тыс. руб., в том числе в 2022 году – на сумму 242 639,2 тыс. руб.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию определен 22.05.2022. По состоянию на 01.01.2023 реконструкция объекта не завершена, строительная готовность объекта составляет порядка 80%.

План реализации мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Подпорожье

Информация о сроках выполнения работ на данном объекте и его стоимости согласно Плану реализации мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Подпорожье приведена в таблице:

Таблица 293, тыс. руб.

Показатель	Постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2019 № 150[1]					
	в первонач. редакции	в ред. от 16.11.2020 № 751	в ред. от 26.11.2021 № 750	в ред. от 26.12.2022 № 973	в ред. от 03.04.2023 № 213	в ред. от 26.07.2023 № 520
Начало реализации, год	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Ввод в эксплуатацию, год	2021	2021	2022	2022	2023	2023
за счет средств Фонда	214 542,00	214 542,00	214 542,00	214 542,00	214 542,00	214 542,00
за счет средств Инвестора	143 028,00	143 028,00	158 796,54	242 800,94	242 800,94	238 460,58
Итого объем финансирования (с учетом НДС) за 2019 - 2023 годы (тыс. руб.)	357 570,00	357 570,00	373 338,54	457 342,94	457 342,94	453 002,58
в том числе:						
стоимость проекта модернизации без учета расходов, неподлежащих финансированию за счет средств Фонда	-	-	368 389,28	450 933,89	450 933,89	451 249,13
расходы, неподлежащие финансированию за счет средств Фонда (мебель, инвентарь, оборудование и прочие расходы, предусмотренные сводным	-	-	4 949,26	6 409,05	6 409,05	1 753,453

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2019 № 150 «О мерах, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры на территории города Подпорожье Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Показатель	Постановление Правительства Ленинградской области от 19.04.2019 № 150[1]					
	в первонач. редакции	в ред. от 16.11.2020 № 751	в ред. от 26.11.2021 № 750	в ред. от 26.12.2022 № 973	в ред. от 03.04.2023 № 213	в ред. от 26.07.2023 № 520
сметным расчетом и необходимые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию)						
в том числе по годам:						
на 2019 год	107 271,0	107 271,00	107 271,00	107 271,00	107 271,00	107 271,00
за счет средств Фонда	64 362,60	64 362,60	64 362,60	64 362,60	64 362,60	64 362,60
за счет средств Инвестора	42 908,40	42 908,40	42 908,40	42 908,40	42 908,40	42 908,40
на 2020 год	71 514,00	28 605,60	28 605,60	28 605,60	28 605,60	34 637,03
за счет средств Фонда	42 908,40	-	-	-	-	
за счет средств Инвестора	28 605,60	28 605,60	28 605,60	28 605,60	28 605,60	34 637,03
на 2021 год	178 785,00	221 693,4	71 514,00	71 514,00	71 514,00	18 019,37
за счет средств Фонда	107 271,00	150 179,4*	-	-	-	-
за счет средств Инвестора	71 514,00	71 514,00	71 514,00	71 514,00	71 514,00	18 019,37
на 2022 год	-	-	165 947,94	249 952,34	249 952,34	250 785,22
за счет средств Фонда	-	-	150 179,4*	150 179,4*	150 179,4*	128 725,2
за счет средств Инвестора	-	-	15 768,54	99 772,94	99 772,94	122 060,02
на 2023 год (план)	-	-	-	-	21 454,20	40 536,51
за счет средств Фонда	-	-	-	-	21 454,2**	21 454,20
за счет средств Инвестора	-	-	-	-	-	20 835,76

* Без учета остатков средств, образовавшихся в 2019 году, в сумме 13,5 тыс. руб.
** Остаток средств Фонда 2022 года.

Таким образом, расходы на мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Подпорожье постановлением Правительства ЛО от 19.04.2019 № 150 (в ред. постановления Правительства ЛО от 03.04.2023 № 213) увеличены на 99 772,9 тыс. руб. (на 27,9%) по сравнению с суммой, предусмотренной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2019 № 150 (357 570 тыс. руб.).

В 2023 году на реконструкцию данного объекта Фондом подтверждены остатки средств 2022 года в сумме 21 454,2 тыс. руб. Исполнение АИП ЛО в рамках данного объекта за 1-е полугодие 2023 года составило 0% при плане в сумме 21 454,2 тыс. руб. (финансирование предусмотрено в 3-м квартале 2023 года по факту выполнения работ).

8. Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень

За период с 01.01.2022 по 01.07.2023 срок выполнения работ на данном объекте продлен на 2 года (с 2021 года до 2023 год), изменились бюджетополучатель и источники финансирования, на 2022 – 2023 годы включены СМР. Информация отражена в таблице:

Таблица 293-1

Наименование объекта. ГРБС. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
Заказчик - Комитет по ЖКХ ЛО	16 200 пог. м	2 055 куб. м в сутки
Бюджетополучатель	Администрация муниципального образования «Кипенское сельское поселение»	ГУП «Леноблводоканал»

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2023 № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Наименование объекта. ГРБС. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
Срок реализации	2019 – 2021 годы	2019 – 2023 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	№ 47-1-1-3-031256-2022 от 19.05.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	10 646,00	145 865,74
Планируемый объем финансирования на 2019 – 2023 годы за счет всех источников (арифметическая сумма), тыс. руб.	20 324,56	136 755,55
в том числе:		
на 2019 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	3 869,00	-
за счет средств областного бюджета	3 700,00	-
за счет средств местного бюджета	169,00	-
на 2020 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	10 450,00	-
за счет средств областного бюджета	10 345,50	-
за счет средств местного бюджета	104,50	-
на 2021 год за счет средств областного и местного бюджетов, (ПИР)	6 005,56	-
за счет средств областного бюджета	5945,50	-
за счет средств местного бюджета	60,06	-
на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (СМР)	-	70 848,75
за счет средств федерального бюджета	-	47 468,60
за счет средств областного бюджета	-	23 380,15
на 2023 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (СМР)	-	65 906,80
за счет средств федерального бюджета	-	44 157,50
за счет средств областного бюджета	-	21 749,30
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 444,56	79 958,84

Исполнение АИП ЛО в рамках данного объекта составило:

за 2022 год - 70 848,8 тыс. руб. (100%);

за 1-е полугодие 2023 года: план – 65 906,8 тыс. руб., исполнено – 3 339,6 тыс. руб. или 5,1% (перечисление средств по объекту предусмотрено в 3-м и 4-м кварталах 2023 года по факту выполнения работ).

9. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов

Срок выполнения работ на объекте продлен с 2024 года до 2025 года:

Таблица 293-2

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
Заказчик - Комитет по ЖКХ ЛО	20 000 куб. м в сутки	20 000 куб. м в сутки
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал	ГУП «Леноблводоканал»
Срок реализации	2020 – 2024 годы	2020 – 2025 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	Разработка ПСД
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	705 100,43	705 100,43
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2025 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	706 973,19	32 096,85
в том числе:		

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 23.05.2023 № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
на 2020 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (ПИР)	7 951,83	-
за счет средств федерального бюджета	-	-
за счет средств областного бюджета	7 951,83	-
на 2021 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (ПИР)	35 439,93	-
за счет средств федерального бюджета	-	-
за счет средств областного бюджета	35 439,93	-
на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджетов	135 602,31 (СМР)	16 049,00 (ПИР)
за счет средств федерального бюджета	90 853,55	-
за счет средств областного бюджета	44 748,76	16 049,00
на 2023 год (за счет средств федерального и областного бюджетов)	259 674,24(СМР)	16 047,85 (ПИР)
за счет средств федерального бюджета	173 981,74	-
за счет средств областного бюджета	85 692,50	16 047,85
на 2024 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (СМР)	268 304,88	-
за счет средств федерального бюджета	179 766,27	-
за счет средств областного бюджета	88 538,61	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	6 079,23	41 520,15

Исполнение АИП ЛО в рамках данного объекта составило:

за 2022 год - 0 руб. при плане 16 049 тыс. руб. (длительные сроки прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года),

за 1-е полугодие 2023 года - 16 047,9 тыс. руб. (100%).

10. Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Срок окончания выполнения работ на объекте продлен с 2024 года до 2026 года:

Таблица 293-3

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
Заказчик - Комитет по ЖКХ ЛО	12000 куб. м в сутки	20000 куб. м в сутки
Бюджетополучатель	ГУП «Леноблводоканал	ГУП «Леноблводоканал»
Срок реализации	2020 – 2024 годы	2020 – 2026 годы
Информация о состоянии проектно-сметной документации	Разработка ПСД	Разработка ПСД
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	556 400,52	1 770 693,89
Планируемый объем финансирования на 2020 – 2026 годы за счет всех источников (тыс. руб.) (арифметическая сумма)	556 293,36	22 922,19
в том числе:		
на 2020 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (ПИР)	2 535,25	-
за счет средств федерального бюджета	-	-
за счет средств областного бюджета	2 535,25	-

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 23.05.2023 № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023[1]
на 2021 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (ПИР)	13 964,76	-
за счет средств федерального бюджета	-	-
за счет средств областного бюджета	13 964,76	-
на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (ПИР)	163 138,00	15 071,45
за счет средств федерального бюджета	109 302,46	-
за счет средств областного бюджета	53 835,54	15 071,45
на 2023 год (за счет средств федерального и областного бюджетов)	140 990,03(СМР)	7 850,74 (ПИР)
за счет средств федерального бюджета	94 463,32	-
за счет средств областного бюджета	46 526,71	7 850,74
на 2024 год за счет средств федерального и областного бюджетов, (СМР)	235 665,32	-
за счет средств федерального бюджета	157 897,52	-
за счет средств областного бюджета	77 767,80	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	2 535,25	17 606,7

Исполнение АИП ЛО в рамках данного объекта составило:

за 2022 год: план – 15 071,5 тыс. руб., исполнено – 7 220,5 тыс. руб. или 47,9% (длительные сроки прохождения государственной экспертизы; ожидаемый срок получения заключения экспертизы – конец января 2023 года);

за 1-е полугодие 2023 года - 7 850,7 тыс. руб. (100%).

2.7. Государственная программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»[1]

Распоряжением Комитета по РМСБиПР ЛО от 30.05.2019 № 103 утвержден рейтинг перспективных объектов инвестиций государственной программы, подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» (размещен на сайте Комитета по РМСБиПР ЛО), в том числе следующие объекты:

Таблица 294

Объект	Расчетный балл на 1 млрд руб.	Оценочный балл	Рейтинг
Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2	10,77	100	1
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Всеволожского муниципального района	3,95	36,68	2

Перечнем объектов государственной программы (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 09.01.2020 № 2[2])

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области 14.11.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 09.01.2020 № 2 «Об утверждении Перечня объектов адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства

предусмотрены следующие плановые суммы финансирования на 2020 - 2022 годы за счет средств областного и местных бюджетов:

Таблица 295, тыс. руб.

Объект	Плановый объем финансирования	
	Всего (2020 - 2022 годы)	в т.ч. средства областного бюджета
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Всеволожского муниципального района	252 190,0	232 014,8
Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2	136 525,0	125 603,0
Итого:	388 715,0	357 617,8

Постановлениями Правительства Ленинградской области от 09.03.2021 № 132, от 17.05.2021 № 264, от 30.08.2021 № 554, от 30.12.2021 № 904, от 13.05.2022 № 312, от 24.11.2022 № 851, от 03.05.2023 № 290 внесены изменения в постановление Правительства ЛО от 09.01.2020 № 2.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы Комитету по строительству ЛО предусмотрены средства в сумме 72 604 тыс. руб., которые запланированы на следующие объекты (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

Таблица 296, тыс. руб.

Наименование объекта	План на 2022 год
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района	18 400,0
Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2	54 204,0
Итого по государственной программе	72 604,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) Комитету по строительству ЛО на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования также в сумме 72 604 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках государственной программы (на объекты муниципальной собственности).

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 (пункты 3 и

и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период на реконструкцию и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

3.1) на реализацию мероприятий АИП ЛО в 2022 году бюджетные ассигнования увеличены до 113 686,3 тыс. руб.

Увеличение финансирования предусмотрено для объекта «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на 41 082,3 тыс. руб. (с 52 204 тыс. руб. до 95 286,3 тыс. руб.) за счет остатков средств 2021 года. Информация отражена в таблице:

Таблица 297, тыс. руб.

Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района	18 400,0	18 400,0
Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2	54 204,0	95 286,3
Итого по государственной программе:	72 604,0	113 686,3

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 (приложение 8), а также областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные ассигнования Комитету по строительству ЛО на реализацию мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках государственной программы, утверждены в сумме 113 686,3 тыс. руб.

Согласно СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 бюджетные ассигнования Комитету по строительству ЛО на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках государственной программы, на 2022 год утверждены в сумме 95 286,3 тыс. руб., что на 18 400 тыс. руб. или на 16,2% меньше, чем утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год составило 57 900,4 тыс. руб. или 50,9% от бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022, и 60,8% от СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год:

по объекту «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» исполнение составило 60,8% (план – 95 286,3 тыс. руб., факт – 57 900,4 тыс. руб., причины неисполнения: увеличение стоимости материалов, выявлено нарушение работы котельной и невозможность проведения работ в зимний

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

период, требуется корректировка ПСД, необходимость получения положительного заключения государственной экспертизы по объекту);

по состоянию на конец 2022 года для объекта «Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района» финансирование не предусмотрено.

Таким образом, в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 72 604 тыс. руб. до 95 286,3 тыс. руб.,

исполнение составляет 57 900,4 тыс. руб. или 60,8%,

количество объектов составляет: план на начало года – 2 объекта, план на конец года и исполнение – 1 объект.

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и в редакции закона от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год не предусмотрены.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции средства на данную государственную программу в рамках АИП ЛО на 2023 год не предусмотрены.

Комитету по строительству ЛО на 2023 год средства на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы предусмотрены областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 (приложение 8) в сумме 37 386 тыс. руб. на мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 предусмотрено финансирование одного объекта «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» за счет неиспользованного остатка бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 2022 года.

Исполнение АИП ЛО по данному объекту за первое полугодие 2023 года отсутствует.

Причины неисполнения, согласно информации, указанной в Приложении 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года: требуется корректировка ПСД, планируемое получение положительного заключения экспертизы – 15.08.2023.

Таким образом, в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 0 тыс. руб. до 37 386 тыс. руб.,

исполнение за первое полугодие 2023 года отсутствует,
количество объектов составляет 1.

Информация о сроках реализации мероприятий АИП ЛО и их стоимости согласно перечням объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 298

Наименование объекта. ГРБС. Показатель	По состоянию на 01.01.2022[1]	По состоянию на 01.07.2023[2]
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Комитет по строительству ЛО.		
1. Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района.		
срок реализации	2020 – 2024 годы	2020 – 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	198 707,47* (в ценах 2017 года)	198 707,47* (в ценах 2017 года)
планируемый объем финансирования за счет всех источников (тыс. руб.)	145 211,0 на 2022 - 2024 годы (СМР)	54 348,39 на 2023 - 2025 годы (СМР)
в том числе за счет средств областного бюджета	133 594,0	50 000,0
на 2022 год	20 000,0	-
в том числе за счет средств областного бюджета	18 400,0	
на 2023 год	-	-
на 2024 год	125 211,0	54 348,39 (СМР)
в том числе за счет средств областного бюджета	115 194,0	50 000,0
на 2025 год	-	-
фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	19 508,3	19 508,3
2. Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2.		
срок реализации	2020 – 2022 годы	2020 – 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	107 477,17* (в ценах 2017 года)	107 477,17* (в ценах 2017 года)
планируемый объем финансирования за счет всех источников (тыс. руб.)	58 918,0 на 2022 год (СМР)	41 083,43 на 2023 - 2025 годы (СМР)
в том числе за счет средств областного бюджета	54 204,0	37 385,92
на 2022 год	58 918,0	-
в том числе за счет средств областного бюджета	54 204,0	
на 2023 год	-	41 083,43
в том числе за счет средств областного бюджета	-	37 385,92
на 2024 год	-	-
на 2025 год	-	-
фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	37 799,98	44 011,82

*Финансирование ПИР осуществлялось за счет местного бюджета или в рамках непрограммной части АИП за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 904 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 января 2020 года № 2».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 03.05.2023 № 290 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 января 2020 года № 2».

1. Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района

Срок выполнения работ на объекте запланирован на период 2020 - 2024 годы. Общее финансирование объекта на 2022 и 2024 годы (на строительно-монтажные работы) запланировано в сумме 125 211 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 20 000 тыс. руб. (согласно постановлению Правительства ЛО от 30.12.2021 № 904, в том числе 18 400 тыс. руб. – средства областного бюджета),

в 2024 году – 125 211 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и в редакции закона от 07.10.2022 средства областного бюджета для объекта на 2022 год предусмотрены в сумме 18 400 тыс. руб.

Постановлением Правительства ЛО от 24.11.2022 № 851[1] внесены изменения в перечень объектов государственной программы - плановый объем финансирования объекта уменьшен с 145 211 тыс. руб. (в т.ч. 133 594 тыс. руб. – средства областного бюджета) до 54 348,4 тыс. руб. (в том числе 50 000 тыс. руб. – средства областного бюджета). Финансирование предусмотрено только на 2024 год (54 348,9 тыс. руб.).

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год финансирование данного объекта в 2022 году не осуществлялось.

Информация, поясняющая отсутствие финансирования для объекта, в Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год отсутствует. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 отсутствие бюджетных ассигнований для данного объекта в 2022 году связано с расторжением муниципального контракта и необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

Финансирование данного объекта в рамках АИП ЛО в 2022 – 2023 годах не осуществлено.

2. Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2

Плановый объем финансирования объекта (согласно постановлению Правительства ЛО от 30.12.2021 № 904) предусмотрен на 2022 год в сумме 58 918 тыс. руб. (СМР), в том числе 54 204 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции на 2022 год для объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 54 204 тыс. руб.

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2022 № 851 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 января 2020 года № 2».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 финансирование объекта увеличено до 95 286,3 тыс. руб. (увеличение на 41 082,3 тыс. руб.) за счет остатков 2021 года, в том числе по КБК:

981 0412 11 8 02 74540 500 (Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации) – 54 204 тыс. руб.;

981 0412 11 8 02 7454Ю 500 (Субсидии на реконструкцию и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации (остатки средств на начало текущего финансового года) – 41 082,3 тыс. руб.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2021 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение расходов на данный объект за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 20 251,3 тыс. руб. (33% от плана 61 333,6 тыс. руб.).

Следовательно, остаток на начало 2022 года составляет 41 082,3 тыс. руб. (61 333,6 - 20 251,3).

По состоянию на конец 2022 года плановая сумма финансирования объекта, предусмотренная в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции областного закона от 07.10.2022, не изменилась (95 286,3 тыс. руб.).

Постановлением Правительства ЛО от 24.11.2022 № 851 внесены изменения в перечень объектов государственной программы - финансирование объекта на 2022 год увеличено с 58 918 тыс. руб. до 103 572,1 тыс. руб. (в том числе 95 286,3 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение расходов на данный объект составляет 60,8% от плана 57 900,4 тыс. руб.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год в связи с увеличением стоимости материалов и объемов работ по вновь заключенному муниципальному контракту потребовалась корректировка проектно-сметной документации. С ГАУ «Леноблгосэкспертиза» заказчиком заключен муниципальный контракт № 1109/22 от 02.11.2022 на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. После устранения замечаний ПСД повторно сдана на проверку ГАУ «Леноблгосэкспертиза». По состоянию на отчетную дату подрядчиком выполнялись следующие виды работ: замена кровли и монтаж системы отопления и приточно-вытяжной вентиляции, устройство лифтовой шахты. Согласно представленному подрядчиком графику производства работ срок окончания работ планируется в сентябре 2023 года.

На 2023 год финансирование объекта предусмотрено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 в сумме 37 385,9 тыс. руб.

По информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 финансирование увеличено за счет неиспользованного остатка бюджетных средств 2022 года (95 286,3 тыс. руб. – 57 900,4 тыс. руб. = 37 385,9 тыс. руб.).

Постановлением Правительства ЛО от 03.05.2023 № 290 внесены

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

изменения в перечень объектов государственной программы, в том числе:

срок выполнения работ на объекте установлен на период 2020 - 2023 годов,

финансирование объекта на 2023 год предусмотрено в сумме 41 083,43 тыс. руб. (в том числе 37 385,92 тыс. руб. – средства областного бюджета).

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0%.

Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года причины неисполнения следующие: требуется корректировка ПСД, планируемое получение положительного заключения экспертизы – 15.08.2023.

2.8. Государственная программа «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (далее также - ГП «Развитие транспортной системы ЛО», ГП «РТС ЛО») в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 4 275 791,2 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год финансирование АИП ЛО в сумме 4 275 791,2 тыс. руб. запланировано (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

на 7 объектов,

на проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих периодов и на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Информация представлена в таблице:

Таблица 299, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
Комитет по ДХ ЛО:	
1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	959 828,1
2. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	409 000,0
3. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	774 244,8
4. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе	23 000,0
5. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	160 441,9
6. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	970 926,4
7. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	423 930,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
8. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	185 180,3
9. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	369 239,4
Итого по государственной программе:	4 275 791,2

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования на сумму 2 470 193 тыс. руб. на 17 объектов и на проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (согласно письму Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

Таблица 300, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз
Комитет по ДХ ЛО:		
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	959 828,1	609 828,1
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	409 000,0	226 901,8
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	774 244,8	90 000,0
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38 - км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе	23 000,0	23 000,0
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	160 441,9	26 441,9
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	970 926,4	315 671,2
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	423 930,4	623 930,4
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	185 180,3	184 524,3
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	369 239,4	-
Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы	-	8 546,7
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области	-	2 919,2
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области	-	3 347,4
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г. п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации	-	126 136,5
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60	-	656,0
Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	-	122 860,4
Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп	-	1 063,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз
Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье	-	2 356,1
Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	-	25 864,5
Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская	-	76 145,1
Итого по государственной программе:	4 275 791,2	2 470 193,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» на 2022 год предусмотрены в сумме 8 009 771,26 тыс. руб. (увеличены на 5 539 578,28 тыс. руб.) на 21 объект АИП ЛО, на проектно-изыскательские работы, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, местного значения.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 301, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Комитет по ДХ ЛО:		
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»	609 828,1	2 167 817,1
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	226 901,8	615 064,2
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	90 000,0	791 616,2
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе	23 000,0	60 454,7
Строительство подъезда к г. Всеволожску		40 296,3
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»		2 000 000,0
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	26 441,9	26 441,9
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	315 671,2	815 671,2
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	623 930,4	623 930,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	184 524,3	264 360,7
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения		25 483,8
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения		2 745,3
Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы	8 546,7	8 546,7
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области	2 919,2	2 919,2
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области	3 347,4	3 347,4
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации	126 136,5	165 832,0
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60	656,0	656,0
Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	122 860,4	122 860,4
Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп	1 063,5	7 984,8
Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье	2 356,1	5 942,5
Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	25 864,5	25 864,5
Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская	76 145,1	89 795,1
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД»		71 486,4
Комитет по строительству ЛО:		
Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10		70 654,7
Итого по государственной программе	2 470 192,98	8 009 771,26

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» на 2022 год предусмотрены в сумме 9 684 009,7 тыс. руб. (увеличены на 1 674 238,4 тыс. руб. или на 20,9%) на 22 объекта АИП ЛО, на проектно-изыскательские работы, проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, местного значения.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 302, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Комитет по ДХ ЛО:		
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	2 167 817,1	2 017 817,1
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	615 064,2	615 064,2
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	791 616,2	701 759,2
Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе	60 454,7	60 454,7
Строительство подъезда к г. Всеволожску	40 296,3	34 796,27
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2 000 000,0	2 000 000,0
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	26 441,9	283 442,7
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	815 671,2	1 161 310,4
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области		310 000,0
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	623 930,4	1 279 614,34
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	264 360,7	223 136,1
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	25 483,8	25 483,8
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	2 745,3	93 417,6
Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы	8 546,7	
Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области		316 126,7
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области	2 919,2	2 919,21
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области	3 347,4	3 347,4
Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г. п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации	165 832,0	165 832,0
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг - Таммисуо участка Выборг - Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60	656,0	656,0
Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	122 860,4	122 860,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. № 7 г. Кингисепп	7 984,8	7 984,8
Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье	5 942,5	5 942,5
Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	25 864,5	25 864,5
Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская	89 795,1	84 039,0
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД»	71 486,4	71 486,4
Комитет по строительству ЛО:		
Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10	70 654,7	70 654,7
Итого по государственной программе:	8 009 771,26	9 684 009,7

Согласно информации, представленной в таблице 8 «Исполнение в 2022 году приложения 8 к областному закону «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов «Адресная инвестиционная программа на 2022 год» в составе материалов к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год, плановые назначения для финансирования объектов АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» на 2022 год составляют 9 502 620 тыс. руб., что на 181 389,7 тыс. руб. или на 1,87% меньше, чем утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в редакции от 07.10.2022).

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» за 2022 год согласно документам к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год составило 9 372 097,3 тыс. руб. или 98,6% (24 объекта из запланированных 25) и проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих периодов, в том числе:

Таблица 303, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по ДХ ЛО:				

[1] Приложение 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета за 2022 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	2 017 817,1	2 130 818,0	2 120 986,2	99,54
2. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	615 064,2	179 409,5	166 671,0	92,90
3. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	701 759,2	701 759,2	701 759,2	100,00
4. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38 - км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Морье» во Всеволожском районе	60 454,7	26 752,1	26 752,1	100,00
5. Строительство подъезда к г. Всеволожску	34 796,27	27 975,7	27 975,7	100,00
6. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	100,00
7. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	283 442,7	283 442,7	283 442,7	100,00
8. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	1 161 310,4	1 160 411,1	1 154 521,7	99,49
9. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	310 000,0	320 984,8	320 834,4	99,95
10. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	1 279 614,34	1 551 261,0	1 551 261,0	100,00
11. Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	316 126,7	347 234,1	346 255,5	99,72
12. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области	2 919,2	2,919,2	2 919,2	100,00
13. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области	3 347,4	3 347,4	3 347,4	100,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
14. Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 пог. м)	-	13 179,6	0,0	0,00
15. Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор (0,508 км)	-	52 829,6	52 829,6	100,00
16. Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.	-	25 316,5	25 316,5	100,00
17. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г. п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации	165 832,0	191 251,3	191 251,3	100,00
18. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60	656,0	656,0	656,0	100,00
19. Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	122 860,4	122 860,4	122 860,4	100,00
20. Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп	7 984,8	7 984,8	7 984,8	100,00
21. Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье	5 942,5	8 034,4	8 034,4	100,00
22. Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	25 864,5	25 824,5	25 824,5	100,00
23. Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская	84 039,0	58 659,7	45 288,9	77,21
24. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД»	71 486,4	71 486,4	71 486,4	100,00
25. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	223 136,1	117 567,3	98 020,1	83,37
26. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	25 483,8	-	-	-
27. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	93 417,6	-	-	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по строительству ЛО:				
28. Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10	70 654,7	70 654,7	15 818,3	22,39
Итого по государственной программе:	9 684 009,7	9 502 620,0	9 372 097,3	98,63

Реализация АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» в 2022 году характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 2 470 193 тыс. руб. до 9 502 620 тыс. руб.;

исполнение составило 9 372 097,3 тыс. руб. или 98,6%;

количество объектов и мероприятий составляет 26 (в том числе объектов - 25);

в течение 2022 года исключен объект «Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы»;

отсутствует кассовое исполнение для объекта «Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п. м».

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 1-е полугодие 2023 года

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» в 2023 году предусмотрено 8 972 069,4 тыс. руб. (Комитету по ДХ ЛО).

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год финансирование АИП ЛО в сумме 8 972 069,4 тыс. руб. запланировано на 12 объектов и на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на 2023 год предусмотрено 8 434 467,19 тыс. руб. на 8 объектов АИП ЛО, на проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет и на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Информация представлена в таблице:

Таблица 304, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
Комитет по ДХ ЛО:		
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	2 117 489,0	2 117 489,0
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	270 863,3	235 742,2
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	2 307 085,9	1 907 160,8
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2 000 000,0	2 000 000,0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	822 451,5	422 451,5
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	300 000,0	300 000,0
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	314 158,9	611 603,0
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	173 000,0	173 000,0
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	84 423,5	367 020,8
Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	300 000,0	300 000,0
Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.	42 055,6	-
Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	90 993,9	-
Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	148 547,8	-
Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	1 000,0	-
Итого по государственной программе:	8 972 069,4	8 434 467,2

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в редакции от 10.04.2023, приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» на 2023 год предусмотрены в сумме 8 558 984,9 тыс. руб. (увеличены на 124 487,7 тыс. руб. или на 1,5% к первоначально утвержденным) по 12 объектам АИП ЛО на проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет и на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 305, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)
Комитет по ДХ ЛО:		
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	2 117 489,0	2 142 320,8
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	235 742,2	263 480,6
Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	1 907 160,8	1 867 160,8
Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2 000 000,0	2 000 000,0
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО		1 233,83
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	422 451,5	424 002,4
Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	300 000,0	300 097,3
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	611 603,0	488 297,6
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	173 000,0	264 737,6
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	367 020,8	419 638,5
Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	300 000,0	300 000,0
Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне «Ленинградская битва» (кластерный участок «Мирным гражданам Советского Союза»)	-	2 500,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово - Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)	-	30 649,1
Комитет по строительству ЛО:		
Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10	-	54 836,4
Итого по государственной программе:	8 434 467,2	8 558 954,9

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года[1] по объектам ГП «Развитие транспортной системы ЛО» составило 1 125 718,2 тыс. руб. или 11% в том числе:

[1] Отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

Таблица 306, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[1]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Комитет по ДХ ЛО:				
1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»	2 142 320,8	2 354 877,2	263 843,7	11,20
2. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	263 480,6	263 480,6	0,0	0,00
3. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»	1 867 160,8	1 867 160,8	13 405,3	0,72
4. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2 000 000,0	2 000 000,0	248 262,4	12,41
5. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	1 233,83	1 233,83	0,0	0,00
6. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	424 002,4	501 566,7	132 294,7	26,38
7. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	300 097,3	300 097,3	24 887,4	8,29
8. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	488 297,6	413 297,6	197 090,0	47,69
9. Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы	-	8 546,7	0,0	0,00
10. Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	300 000,0	300 000,0	100 000,0	33,33
11. Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне «Ленинградская битва» (кластерный участок «Мирным гражданам Советского Союза»)	2 500,0	12 500,0	0,0	0,00
12. Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский	-	15 244,7	0,0	0,00

[1] Приложение 13 «Адресная инвестиционная программа на 2023-2025 годы» в составе документов к отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[1]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п. м)				
13. Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.	-	42 055,6	0,0	0,00
14. Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	-	51 541,6	21 931,0	42,55
15. Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	-	148 318,0	64 727,6	43,64
16. Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская	-	68 508,4	0,0	0,00
17. Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	-	1 000,0	0,0	0,00
18. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)	30 649,1	40 649,1	0,0	0,00
19. Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка - Отрадное» в Тосненском районе	-	42 000,0	0,0	0,00
20. Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство	-	84 423,5	0,0	0,00
21. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	264 737,6	200 173,3	26 956,6	13,47
22. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	419 638,5	-	-	-
Комитет по строительству ЛО:				
23. Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10	54 836,4	54 836,4	32 319,4	58,94
Итого по государственной программе:	8 558 954,9	8 771 511,3	1 125 718,2	12,83

Таким образом, реализация АИП в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО» за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 8 434 467,2 тыс.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

руб. до 8 771 511,3 тыс. руб.;

исполнение составило 1 125 718,2 тыс. руб. или 12,8%;

количество объектов и мероприятий составляет 22 (в том числе объектов - 21).

Перечень объектов АИП ЛО в рамках ГП «РТС ЛО»

Перечень объектов ГП ЛО «Развитие транспортной системы ЛО» утвержден постановлениями Правительства Ленинградской области. Информация о сроках реализации мероприятий АИП ЛО, реализация которых предусмотрена в 2022 - 2023 годах, приведена в таблице:

Таблица 307, тыс. руб.

Наименование объекта	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
1. Строительство подъезда к г. Всеволожску	2016 - 2024 годы *	2016 - 2025 годы ***
2. Реконструкция автомобильной дороги «Петергоф – Кейкино», км 5 – км – 26	2023 - 2024 годы *	-
3. Строительство путепровода на ж. д. станции Любань на а/д Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж - Луга	2023 - 2024 годы *	2024 - 2025 годы ***
4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	2018 - 2025 годы *	2018 - 2024 годы ***
5. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	2014 - 2024 годы *	2017 - 2023 годы ***
6. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	2016 - 2025 годы *	2016 - 2024 годы ***
7. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО	2014 - 2022 годы *	2014 - 2022 годы ***
8. Реконструкция автодороги Копорье-Ручьи км 0+000-км 37+500	2023 - 2024 годы *	- ***
9. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»	2018 - 2024 годы *	2018 - 2024 годы ***
10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»		
в том числе:		
10.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши», 1 этап, 2 этап	2019 - 2024 годы *	2019 - 2024 годы ****
10.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши», 3 этап, 4 этап	-	2022-2027 годы ***
11. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2020 - 2024 годы *	2020 - 2027 годы ***
в том числе:		
11.1. Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Кудрово» (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» с устройством местного проезда)	2020 - 2024 годы	-
11.2. Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»	2020 - 2024	-
12. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»	2021 - 2024 годы *	2021 - 2026 годы ***

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
13. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе	2021 - 2022 годы *	2021 - 2022 годы ***
14. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60	2015 - 2021 годы *	2015 - 2021 годы ***
15. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области (в том числе Разработка проектно-сметной документации)	2021 - 2022 годы *	2021 - 2025 годы ***
16. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области	2021 - 2022 годы *	2021 - 2025 годы ***
17. Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская	2018 - 2024 годы *	2018 - 2025 годы ***
18. Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская	2021 - 2022 годы *	2021 - 2023 годы ***
19. Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области	2021 - 2024 годы *	2021 - 2025 годы ***
20. Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы	2017 - 2022 годы *	2017 - 2023 годы ***
21. Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	2021 - 2023 годы *	2021 - 2024 годы ***
22. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г. п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации	2019 - 2022 годы *	2019 - 2022 годы ***
23. Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы	2020 - 2023 годы *	2020 - 2023 годы ***
24. Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп	2020 - 2022 годы *	2020 – 2022 ***
25. Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	2020 - 2023 годы *	2020 - 2023 годы ***
26. Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье	2021 - 2022 годы *	2021 - 2022 годы ***
27. Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10	2020 - 2021 годы **	2020 - 2023 годы *****
28. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД, 2 этап. «Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД»	-	2017 - 2021 годы ***
29. Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	-	2022 - 2024 годы ***
30. Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне «Ленинградская битва» (кластерный участок «Мирным гражданам Советского Союза»)	-	2023 - 2025 годы ***

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
31. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово - Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)	-	2023 - 2025 годы ***
32. Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка-Отрадное» в Тосненском районе	-	2023 год ***
33. Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.	-	2022-2023 годы ***
34. Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п. м)	-	2022 год ***
35. Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор (0,508 км)	-	2022 год ***
36. Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство	-	2023 год
37. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет	*	***

* Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 900 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450».
** Постановление Правительства Ленинградской области от 09.03.2021 № 134 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2020 года № 628 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и распределения субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование, из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».
*** Постановление Правительства Ленинградской области от 25.05.2023 № 333 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450».
**** Постановление Правительства Ленинградской области от 21.06.2023 № 416 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 450».
***** Постановление Правительства Ленинградской области от 03.05.2023 № 288 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2020 года № 628 «Об утверждении Перечня объектов транспортной инфраструктуры государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и распределения субсидии на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включая их проектирование, из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

1. Строительство подъезда к г. Всеволожску

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть».

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 308, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2016 - 2024 годы	2016 - 2025 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	8 600 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2019 года)	7 000 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2022 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 – 2025 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	-	274 680,2 (116 088,2)
на 2022 год	-	27 975,7
на 2023 год	-	
на 2024 год	10 000,0	10 000,0
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	236 704,5 (108 112,5)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	49 023,8	49 023,8

Срок окончания строительства объекта продлен с 2024 года до 2025 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 309, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	40 296,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	34 796,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	27 975,7
Исполнено за 2022 год	27 975,7
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 40 296,3 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года и дополнительных средств на экспертизу проекта и выкуп земельных участков.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) для объекта предусмотрено уменьшение финансового обеспечения до 34 796,3 тыс. руб. При этом, согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет планируется увеличение расходов в 2022 году в связи с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 27 975,7 тыс. руб., что на 6 820,57 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение средств связано с уточнением плана года. Исполнение за 2022 год составило 27 795,7 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке к Отчету о реализации мероприятий ГП «РТС ЛО» за январь - декабрь 2022 года, Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО в связи с длительным согласованием переноса сетей

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

газопровода с ПАО «Газпром» государственный контракт на разработку проектной документации расторгнут (исполнитель - ЗАО «РосГеоПроект»). Рассматривается вопрос о совместной реализации объекта с объектом строительства 6 этапа ШМСД[1].

Государственный контракт от 09.08.2016 № 0289

Между ГКУ «Ленавтодор» и ЗАО «РосГеоПроект» (в дальнейшем общество переименовано в АО «Инжиниринговая компания «РГП») заключен государственный контракт от 09.08.2016 № 0289 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство подъезда к г. Всеволожску», цена контракта составляет 39 550 тыс. руб., окончание работ запланировано через 365 дней после заключения контракта, в том числе:

1 этап – изыскательские работы, сбор исходных данных, градостроительная документация (через 120 календарных дней);

2 этап – направление материалов и ПСД в государственную экспертизу, получение положительного заключения государственной экспертизы (через 365 календарных дней).

Согласно данным, размещенным в ЕИС, работы приняты и оплачены на сумму 34 353,7 тыс. руб., в том числе:

акт от 06.12.2016 № 1 на сумму 14 662,1 тыс. руб.;

акт от 22.09.2017 № 2 на сумму 16 054,2 тыс. руб.;

акт от 22.03.2018 № 3 на сумму 3 637,5 тыс. руб.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2022 по делу № А56-99667/2020 государственный контракт от 09.08.2016 № 0289 расторгнут. Также согласно постановлению от 22.12.2022 по делу № А56-99667/2020:

- Исполнителем заявлен встречный иск о расторжении контракта. В обосновании указано на то, что ПАО «Газпром» направило в письме от 17.09.2019 № 03/08-10525 новые Технические условия для проектирования автомобильной дороги «Строительство подъезда к городу Всеволожск» с учетом пересечения проектируемой дороги участков трубопровода, которые не могут быть исполнены в рамках контракта, поскольку представляют собой создание самостоятельного объекта капитального строительства – реконструкцию магистрального трубопровода с выносом его участка и параллельной прокладкой существующего трубопровода.

- В связи с отсутствием в конкурсной документации сведений о наличии на объекте газопровода, принадлежащего ПАО «Газпром», а также отсутствием условий о порядке заключения соглашения о компенсации в натуральной форме исполнитель не мог знать о данных обстоятельствах при заключении контракта. В смете № 5 на проектные работы (переустройство сетей) указаны работы в отношении иных газопроводов, в то время как согласно техническим условиям от 17.09.2019 газопровод-отвод к ГРС Восточная имеет точку пересечения протяженностью 14,5 км, а не 0,2 как указано в смете № 5.

[1] Широтная магистраль скоростного движения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Для проектирования переустройства коммуникаций требуется проведение дополнительных инженерных изысканий и прохождение экологической экспертизы, до согласования заказчиком проведение указанных изысканий дальнейшая разработка проектной документации не представляется возможной, о чем заказчик уведомлен письмом от 28.09.2021 № 09/707-2021.

- С целью продолжения работ необходима разработка проектной документации по переустройству газопровода отдельным проектом, что представляет собой существенное изменений условий контракта. Об указанном требовании ПАО «Газпром», не предусмотренным заданием, исполнитель сообщил заказчику, однако соответствующие меры заказчиком не приняты.

- Совместным актом от 02.11.2020 стороны приостановили выполнение работ по проектированию объекта, признав выявление дополнительных работ, препятствующих выполнению контракта, а именно, дополнительных изысканий, актуализацию выполненных ранее инженерных изысканий, а также необходимость прохождения государственной экологической экспертизы. В акте стороны договорились возобновить работы после устранения вышеуказанных причин.

- Дополнительные ПИР и сметный расчет на актуализацию ПИР не согласованы заказчиком. Ответчик в письме от 16.06.2021 повторно обратился к заказчику с просьбой согласовать проектные решения с ОАО «Гипроспецгаз», ООО «Газпром инвест», АО «Проектнефтегаз», приложив тома проектной документации. В письме от 15.09.2021 исполнитель сообщил о невозможности передать проектную документацию для прохождения государственной экспертизы ввиду отсутствия подписанного со стороны заказчика дополнительного соглашения к контракту, отсутствия соглашения о компенсации между ПАО «Газпром» и заказчиком, а также согласованных проектных решений с ОАО «Гипроспецгаз», ООО «Газпром инвест», АО «Проектнефтегаз».

- Исполнитель письмом от 28.09.2021 уведомил заказчика о том, что работы по контракту не могут быть возобновлены по не зависящим от него причинам. Прохождение экологической и государственной экспертизы проектной документации невозможно без выполнения технических условий ПАО «Газпром» от 17.09.2019, который предписывает производить разработку проектных решений по переустройству газопровода от ГРС «Восточная» Ду 700 отдельным проектом (вводный этап), с целью получения отдельного разрешения на строительство. Разработка документации по переустройству газопровода предусматривает подготовку проекта, выполнение которого не предусмотрено контрактом и финансирование которого не согласовано заказчиком.

- Апелляционный суд пришел к выводу о том, что подрядчик не имеет объективной возможности выполнить работы по контракту в полном объеме, согласие с заказчиком об изменении контракта не достигнуто, необходимо содействие в продолжении выполнения второго этапа работ не оказано, затягивание работ и их выполнение в оставшейся части без необходимых согласований повлекло бы для исполнителя дополнительные затраты, которые в силу контракта не компенсируются.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исходя из вышеизложенного, капитальные вложения в 2016 - 2018 годах в ПИР для данного объекта на сумму 34 353,7 тыс. руб. влекут риски потери актуальности ПИР, списания затрат на их проведение, неэффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

2. Реконструкция автомобильной дороги «Петергоф – Кейкино», км 5 – км – 26

Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 310, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2023 - 2024 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	6 200 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2015 года)	-
Планируемые источники финансирования:		-
на 2024 год	5 000,0	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	42 106,1	-

Финансовое обеспечение объекта в 2022 году и в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) не предусмотрено.

3. Строительство путепровода на ж. д. станции Любань на а/д Павлово - Мга - Шапки - Любань - Оредеж – Луга

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 311, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2023 - 2024 годы	2024 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 000 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2015 года)	1 000 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2015 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2024 год	100,0	100,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	18 552,8	18 552,8

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2024 года на 2025 год.

Финансовое обеспечение объекта в 2022 году и в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) не предусмотрено.

4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках:

федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 312, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2018 - 2025 годы	2018 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	2 658 216,34 (в ценах 1 квартала 2015 года)	4 510 362,03 (в ценах 3 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
- на 2022 – 2025 годы	2 136 930,4	1 972 895,2 (393 570,1)
- на 2022 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)		
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	423 930,4	1 551 261,0 (269 380,0)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	571 000,0	413 297,6 (115 853,5)
на 2024 год	571 000,0	8 336,6
на 2025 год	571 000,0	
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	2 612 000,2	4 159 782,1

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 313, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	623 930,4
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	623 930,4
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	1 279 614,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 551 261,0
Исполнено за 2022 год	1 551 261,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	571 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	571 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	271 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	611 603,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	488 297,6
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	413 297,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	197 090,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 623 930,4 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) для объекта предусмотрено увеличение финансового обеспечения до 1 279 614,3 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно приложениям 4[1] и 5[2] к Пояснительной записке к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» увеличение бюджетных ассигнований связано, в основном, с выделением Ленинградской области средств из резервного фонда Правительства РФ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.04.2022 № 979-р[3].

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта составляет 1 551 261 тыс. руб., что на 271 646,7 тыс. руб. больше по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 увеличение средств связано с опережающими темпами СМР. Исполнение за 2022 год составило 1 551 261 тыс. руб. (100%).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО срок завершения работ по условиям государственного контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию в 2023 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 571 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 271 000 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) предусмотрено финансовое обеспечение объекта в размере 611 603 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) предусмотрено уменьшение финансового обеспечения объекта до 488 297,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет уменьшение расходов связано с выделением средств из федерального бюджета.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 413 297,57 тыс. руб., что на 75 000 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами в связи с уточнением плана года. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 197 090 тыс. руб. (47,7%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями государственного контракта.

---

[1] Таблица поправок по изменению за счет безвозмездных поступлений.

[2] Таблица поправок по перераспределению.

[3] Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2022 № 979-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований Росавтодору в 2022 году».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 314, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2014-2024 годы	2017-2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	271 991,18 (в ценах 3 квартала 2008 года)	562 893,17 (в ценах 2 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)	-	621 082,0 (311 082,0)
в том числе		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)		320 984,8 (10 984,8)
на 2023 год		300 097,2
на 2024 год	100,0	
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	28 646,9	158 737,1

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 315, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	310 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	320 984,8
Исполнено за 2022 год	320 834,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	300 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	300 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	300 097,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	300 097,3
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	24 887,4

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение увеличено до 310 000 тыс. руб. Согласно приложениям 4 и 5 к Пояснительной записке к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» увеличение бюджетных ассигнований связано, в основном, с выделением Ленинградской области средств из резервного фонда Правительства РФ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.04.2022 № 979-р.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 320 984,8 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с увеличением стоимости объекта. Исполнение за 2022 год составило 320 834,4 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на 2023 год финансовое обеспечение объекта на 2023 год запланировано в сумме 300 000 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год финансовое обеспечение объекта увеличено до 300 097,25 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованных остатков средств 2022 года. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 24 887,36 тыс. руб. (8,3%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями государственного контракта.

6. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках:

федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть».

Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 316, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2016 - 2025 годы	2016 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	3 757 467,61 (в ценах 2 квартала 2019 года)	4 842 768,17 (в ценах 3 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2023 годы (из них средства областного бюджета)	2 381 281,6 (687 432,8)	1 661 977,8 (222 489,7)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	1 015 671,2 (15 671,2)	1 160 411,1 (14 771,9)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	1 365 610,4 (671 761,6)	501 566,7 (207 717,8)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	2 762 584,8	3 623 269,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 317, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	315 671,2
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	815 671,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	1 161 310,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 160 411,1
Исполнено за 2022 год	1 154 521,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	1 365 610,4
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	865 610,4
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	865 610,4
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	422 451,5
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	424 002,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	501 566,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	132 294,7

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 315 671,2 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 815 671,2 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано в 2022 году на 500 000 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (планируется уменьшение средств в 2023 году на ту же сумму за счет областного бюджета в связи с предоставлением средств из федерального бюджета в 2022 году).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение увеличено до 1 161 310,4 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано в связи с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета в 2023 году (увеличение расходов за счет областного бюджета для проведения конкурсных процедур).

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 1 160 411,1 тыс. руб., что на 899,3 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение средств осуществлено с учетом предоставленных средств из федерального бюджета. Исполнение за 2022 год составляет 1 154 521,7 тыс. руб. (99,5%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО срок завершения работ по условиям государственного контракта запланирован на 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию в 2023 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) на 2023 год финансовое обеспечение объекта составляет 1 365 610,4 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) на 2023 год финансовое обеспечение объекта уменьшено до 865 610,4 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на 2023 год финансовое обеспечение объекта уменьшено до 422 451,5 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение произошло в связи с изменением суммы средств из федерального бюджета.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год финансовое обеспечение объекта увеличено до 424 002,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованных остатков средств 2022 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 501 566,7 тыс. руб., что на 77 564,25 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина увеличения заключается в перераспределении средств между объектами в связи с уточнением плана года. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 132 294,7 тыс. руб. (26,4%).

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования расходов планируется в 3-4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями государственного контракта.

7. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе ЛО

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 318, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2014 - 2022 годы	2014 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 438 048,7 (в ценах 4 квартала 2016 года)	2 203 226,05 (в ценах 3 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	284 676,5 (1 942,8)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	26 441,9 (6 441,9)	283 442,7 (709,0)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	1 233,8
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	1 798 712,5	2 082 155,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 319, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	26 441,9
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	26 441,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	283 442,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	283 442,7
Исполнено за 2022 год	283 442,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	1 233,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	1 233,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 26 441,9 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 283 442,7 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение расходов связано с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО объект введен в эксплуатацию, на основании распоряжений Правительства ЛО от 23.08.2018 № 638-р и от 17.05.2018 № 235-р изъято 9 земельных участков и 1 объект капитального строительства, в отношении 1 участка ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) для объекта предусмотрено 1 233,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с выкупом земельного участка по решению суда от 24.01.2023. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения заключается в том, что средства по решению арбитражного суда предусмотрены на изъятие земельного участка, ответчик направил кассационную жалобу, финансирование планируется после решения Верховного суда Российской Федерации.

8. Реконструкция автодороги Копорье-Ручьи км 0+000-км 37+500

Информация о сроках реконструкции объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 320, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
Срок строительства	2023 - 2024 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 000 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2015 года)
Планируемые источники финансирования:	
на 2024 год	100,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	-

Финансовое обеспечение объекта в 2022 году и в 2023 году (по состоянию на 01.07.2023) не предусмотрено.

9. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург - Матокса»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 321, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2018 - 2024 годы	2018 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	15 187 929,73 (в ценах 2 квартала 2016 года)	2 299 167,13 (в ценах 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)	886 598,0 (195 498,7)	2 155 978,5 (777 064,5)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	615 064,2 (192 000,0)	179 409,5 (179 409,5)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	270 863,3 (2 828,2)	263 480,6 (30 566,6)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	670,5 (670,5)	1 717 088,4 (567 088,4)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	423 982,6	405 494,8

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 322, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	226 901,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	615 064,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	615 064,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	179 409,5
Исполнено за 2022 год	166 671,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	37 949,3
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	270 863,3
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	270 863,3
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2023 год (первоначальная редакция)	235 742,2
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	263 480,6
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	263 480,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 226 901,8 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 615 064,2 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 179 409,5 тыс. руб., что на 435 654,7 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина уменьшения средств связана с предоставлением средств ИБК[1] из федерального бюджета.

Исполнение за 2022 год составляет 166 671 тыс. руб. (92,9%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 18.11.2019 № 0356 с ООО «Геосервис» и в полном объеме выполнены кадастровые работы, а также оценочные работы в отношении земельных участков. Сформировано 33 земельных участка, подлежащих изъятию для государственных нужд, из них 21 земельный участок – выкуплен, 3 земельных участка – переданы Ленинградской области в рамках договора пожертвования, 9 земельных участков – не выкуплены. Имеет место неисполнение плана года в полном объеме по разработке рабочей документации (АО «Петербург-Дорсервис») и проведению комплекса инженерно-технических услуг (ООО «Геосервис»). Контракт на СМР расторгнут в связи с необходимостью корректировки ПСД, что потребует внесение изменений в рабочую документацию и объявление новой процедуры на СМР в 2023 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) на 2023 год для объекта предусмотрено 270 863,3 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на 2023 год финансовое обеспечение объекта уменьшено до 235 742,2 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением суммы средств из федерального бюджета.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) для объекта предусмотрено увеличение финансового обеспечения до 263 480,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на выкуп земельных участков и в связи с неиспользованным остатком средств 2022 года. Исполнение по состоянию на

[1] Инфраструктурный бюджетный кредит.

01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения в том, что государственный контракт заключен 18.04.2023, финансирование расходов предусмотрено позднее в связи с сезонностью работ с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями государственного контракта.

10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках:

федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно Перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 323, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши на участке КАД - Колтуши»		
в том числе:		
10.1) 1 этап, 2 этап		
Срок строительства	2019 - 2024 годы	2019 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	5 889 226,98	3 098 295,40 (в ценах 2022 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)	2 524 569,7 (1 350 523,7)	2 210 975,3 (821 083,9)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	909 828,1 (459 282,1)	868 343,8 (268 343,8)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	859 500,0 (436 000,0)	1 096 888,2 (460 831,8)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	755 241,6 (455 241,6)	245 743,3 (91 908,3)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	528 546,8	792 032,5
10.2) 3 этап, 4 этап		
Срок строительства	-	2022 - 2027 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	3 366 891,8 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022-2027 годы (из них средства областного бюджета)	-	4 396 592,4 (3 999 092,4)
в том числе:	-	
на 2022 год	-	1 262 474,2
на 2023 год	-	1 257 989,0
на 2024 год	-	534 021,6
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	593 283,6 (195 783,6)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2026 год	-	501 377,6
на 2027 год	-	247 446,4
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	-	792 032,5

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 324, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	609 828,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 167 817,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 017 817,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 130 818,0
Исполнено за 2022 год	2 120 986,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	859 500,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	2 117 489,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	2 117 489,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	2 117 489,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	2 142 320,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	2 354 877,2
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	263 843,7

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 609 828,1 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 167 817,1 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано в связи с предоставлением бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение уменьшено до 2 017 817,1 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение связано с перераспределением средств федерального бюджета на финансирование объекта по дополнительному соглашению с ФДА[1].

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 2 130 818 тыс. руб., что на 113 000,9 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 изменение связано с перераспределением средств на объект с учетом предоставленных средств из федерального бюджета.

[1] Федеральное дорожное агентство.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение за 2022 год составляет 2 120 986,2 тыс. руб. (99,5%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на 2023 год для объекта предусмотрено 2 117 489 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 142 320,8 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение связано с дополнительной потребностью на выкуп земельных участков и на неиспользованный остаток 2022 года.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 2 354 877,2 тыс. руб., что на 212 556,4 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 изменение связано с увеличением средств за счет федерального бюджета. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 263 843,7 тыс. руб. (11,2%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения связана с тем, что основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом выкупа земельных участков и фактически выполненных работ в соответствии с условиями государственного контракта.

11. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках строительства и его стоимости согласно Перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 325, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
11. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»		
Срок строительства	2020-2024 годы	2020-2027 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	2 500 000,0 (1 000 000,0 + 1 500 000,0)	5 669 319,03 (в ценах 3 квартала 2020 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2027 годы (из них средства областного бюджета)		
в том числе:		
на 2022 год	-	2 000 000,0
на 2023 год	-	2 000 000,0
на 2024 год	3 276,3	835 596,3
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	900 699,4 (742 107,4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2026 год	-	900 699,4
на 2027 год	-	191 590,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	84 479,9	95 802,9
В том числе:		
11.1. Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (строительство продолжения автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Кудрово» (Центральная ул.) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» с устройством местного проезда)		
Срок строительства	2020 - 2024 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 000 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2020 года)	-
Планируемые источники финансирования:		
на 2024 год	1 638,2	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-
11.2. Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола»		
Срок строительства	2020 – 2024 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 500 000,0 (ориентировочная стоимость в ценах 2020 года)	-
Планируемые источники финансирования:		
на 2024 год	1 638,2	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Срок окончания строительства объекта продлен с 2024 года на 2027 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 326, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 000 000,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 000 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 000 000,0
Исполнено за 2022 год	2 000 000,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	2 000 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	2 000 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	2 000 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	2 000 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	2 000 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	248 262,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечения объекта увеличено до 2 000 000 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта.

Исполнение за 2022 год составило 2 000 000 тыс. руб. (100%).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 2 000 000 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 248 262,4 тыс. руб. (12,4%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения связана с тем, что направлена заявка в Минстрой России о частичном переносе на 2024 год средств ИБК. Основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом выкупа земельных участков в соответствии с условиями государственного контракта.

12. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках строительства и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 327, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2024 годы	2021 - 2026 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	5 500 000,0	7 541 974,9 (в ценах 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)	3 051 549,6 (854 373,0)	8 224 034,4 (6 630 617,9)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	90 000,0 (90 000,0)	701 759,2
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	807 085,9 (40 000,0)	1 867 160,8 (1 500 000,0)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	2 154 463,7 (724 373,0)	2 850 232,4 (1 623 976,7)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	1 216 606,0
на 2026 год (из них средства областного бюджета)	-	1 588 276,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	9 239,0	13 956,6

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2024 года на 2026 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 328, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	90 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	791 616,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	701 759,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	701 759,2
Исполнено за 2022 год	701 759,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	807 085,9
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	2 307 085,9
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	2 307 085,9
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	1 907 160,8
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	1 867 160,8
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	1 867 160,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	13 405,3

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 90 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечения объекта увеличено до 791 616,2 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение уменьшено до 701 759,2 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение связано с отсутствием необходимости в выделении средств на экспертизу проекта ввиду неготовности объекта. Исполнение за 2022 год составляет 701 759,2 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО бюджетные ассигнования предусмотрены на выкуп земельных участков, СМР и сопровождение объекта, издано распоряжение Правительства ЛО от 02.04.2020 № 256-р об изъятии земельных участков для государственных нужд, ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 23.06.2020 № 0109, в рамках которого выполняются кадастровые и оценочные работы. Изъяты все земельные участки для строительства объекта на сумму 99 999,5 тыс. руб. (3 участка).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 2 307 085,9 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) финансовое обеспечение объекта в 2023 году уменьшено до 1 907 160,8 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением суммы средств из федерального бюджета. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта в 2023 году уменьшено до 1 867 160,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет уменьшение расходов связано с уточнением плана года по объекту.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 13 405,3 руб. (0,7%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения в том, что направлена заявка в Минстрой России о частичном переносе на 2024 год средств ИБК. Основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом выкупа земельных участков в соответствии с условиями государственного контракта.

13. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 329, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021-2022 годы	2021-2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	75 584,59 (в ценах 3 квартала 2020 года)	75 584,59 (в ценах 3 квартала 2020 года)
Планируемые источники финансирования на 2022 год	23 000,0	26 752,1
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	18 585,3	45 337,4

Информация о финансовом обеспечении объекта АИП в 2022 и 2023 годах представлена таблице:

Таблица 330, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	23 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	60 454,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	60 454,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	26 752,1
Исполнено за 2022 год	26 752,1
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта АИП предусмотрено финансовое обеспечение в размере 23 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 60 454,7 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет неиспользованного остатка средств 2021 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 26 752,1 тыс. руб., что на 33 702,6 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина уменьшения связана с экономией средств. Исполнение за 2022 год составляет 26 752,1 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО работы по государственному контракту на строительно-монтажные работы от 09.08.2021 № 0127 завершены (подрядная организация ООО «РосЭнерго»), 10.08.2022 подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

14. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 331, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2015-2021 годы	2015-2021 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	941 977,6 (в ценах 3 квартала 2014 года)	941 977,6 (в ценах 3 квартала 2014 года)
Планируемые источники финансирования на 2022 год		
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	915 896,0	916 552,0

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 332, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	656,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	656,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	656,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	656,0
Исполнено за 2022 год	656,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 656 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составляет 656 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату задолженности за выполненные работы по инженерному сопровождению объекта (подрядчик ООО «Дорпроект Технадзор») по решению арбитражного суда от 09.07.2021, исполнительный лист от 03.12.2021, оплата произведена. Объект введен в эксплуатацию в 2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

году.

15. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 333, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2022 годы	2021 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	7 866,1 (стоимость в ценах 3 квартала 2021 года)	7 866,1 (стоимость в ценах 3 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2025 годы (из них средства областного бюджета)		115 432,5 (106 197,9)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	3 638,4 (3 347,4)	3 638,4 (3 347,4)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	-
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	32 338,5 (29 751,4)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	79 455,6 (73 099,1)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 227,6	7 866,1

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2022 года на 2025 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 334, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	3 347,4
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	3 347,4
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	3 347,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	3 347,4
Исполнено за 2022 год	3 347,4
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено 3 347,4 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составляет 3 347,4 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО разработка проектно-сметной документации завершена. Документы направлены на государственную экспертизу. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта ожидается в 2023 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

16. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 335, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2022 годы	2021 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	6 433,9 (стоимость в ценах 3 квартала 2021 года)	6 433,9 (стоимость в ценах 3 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2025 годы (из них средства областного бюджета)	-	70 698,6 (65 043,3)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	3 173,1 (2 929,2)	3 173,1 (2 919,2)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	-
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	19 533,0 (17 970,3)
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	47 992,5 (44 153,1)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	3 260,9	6 433,9

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2022 года на 2025 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 336, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	2 919,2
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 919,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 919,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 919,2
Исполнено за 2022 год	2 919,2
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 2 919,2 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составляет 2 919,2 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО разработка проектно-сметной документации завершена. Документы направлены на государственную экспертизу. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта ожидается в 2023 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

17. Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская

Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 337, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2018 - 2024 годы	2018 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	65 471,23 (в ценах 2 квартала 2020 года)	65 471,23 (в ценах 2 квартала 2020 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	63 202,1 (57 513,9)	-
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	5 494,5 (5 000,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Срок реконструкции объекта продлен до 2025 года. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2022 и 2023 годы финансовое обеспечение для объекта не предусмотрено.

18. Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Московская

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 338, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2022 годы	2021 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	96 631,68 (в ценах 2 квартала 2020 года)	96 631,68 (в ценах 2 квартала 2020 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	139 745,2 (127 168,1)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	83 675,9 (76 145,1)	64 461,2 (58 659,7)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	75 284,0 (68 508,4)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	49 768,1

Срок строительства объекта продлен до 2023 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 339, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2022 год (первоначальная редакция)	76 145,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	89 795,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	84 039,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	58 659,7
Исполнено за 2022 год	45 288,9
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	68 508,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта АИП предусмотрено финансовое обеспечение в размере 76 145,1 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта АИП увеличено до 89 795,1 тыс. руб. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО учтена сумма остатков средств 2021 года (13 650 тыс. руб. = 89 795,1 тыс. руб. – 76 145,1 тыс. руб.).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение уменьшено до 84 039 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение связано с необходимостью корректировки рабочей документации по объекту.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 58 659,7 тыс. руб., что на 25 379,3 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с уменьшением стоимости работ (перенос на 2023 год). Исполнение за 2022 год составило 45 288,9 тыс. руб. (77,21%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО данный объект является «переходящим» с 2021 года, работы на объекте ведутся. Подрядчиком (ООО «АртСтройГрупп») вносятся изменения в рабочую документацию в связи с обнаружением неучтенных сетей канализации и незаконных врезок. Плановое завершение работ планируется в 2023 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год финансовое обеспечение не предусмотрено. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 68 508,4 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с распределением средств по объектам местного значения на основании НПА, утверждающего распределение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения связана с тем, что основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах в связи с сезонностью работ с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципального контракта.

19. Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области

Информация о сроках реконструкции объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 340, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2024 годы	2021 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	134 363,72 (в ценах 1 квартала 2014 года)	134 363,72 (в ценах 1 квартала 2014 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2023 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)	331 329,4 (284 943,3)	-
в том числе:		
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	106 192,6 (91 325,7)	-
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	225 136,8 (193 617,6)	-
на 2025 год (из них средства областного бюджета)	-	5 747,1 (5 000,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Срок реконструкции объекта продлен до 2025 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 341, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	91 325,7
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	91 325,7
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	91 325,7
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

20. Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 342, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2022 годы	2017 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	9 190,0 (ориентировочная стоимость в ценах 4 квартала 2017 года)	9 190,0 (ориентировочная стоимость в ценах 4 квартала 2017 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	9 190,0 (8 546,7)	
на 2023 год (из них средства областного бюджета)		9 190,0 (8 546,7)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды	-	-

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
реализации (тыс. руб.)		

Срок строительства объекта продлен до 2023 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 343, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	8 546,7
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	8 546,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	0,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	8 546,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 8 546,7 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта уменьшено до 0 руб. Согласно приложению 3[1] к Пояснительной записке к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (от 22.09.2022) уменьшение расходов связано с уточнением плана года в связи с невозможностью выполнить ПИР по объекту.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 финансовое обеспечение объекта не предусмотрено. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 8 546,7 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 причины изменения связаны с распределением средств по объектам местного значения на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения – разработка ПИР, финансирование запланировано на 4 квартал после получения положительного заключения экспертизы.

21. Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

[1] Таблица поправок по уменьшению.

Таблица 344, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2023 годы	2021 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	27 028,28 (в ценах 1 квартала 2019 года)	27 028,28 (в ценах 1 квартала 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2023 - 2024 годы (из них средства областного бюджета)	-	32 311,1 (31 988,0)
в том числе:		
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	32 311,1 (31 988,0)	1 010,1 (1 000,0)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	31 301,0 (30 988,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Срок строительства объекта продлен до 2024 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 345, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	31 988,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	31 988,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	31 988,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	1 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на объект финансовое обеспечение не предусмотрено, в 2023 году предусмотрено в размере 31 988 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта АИП в 2023 году не предусмотрено. Согласно данным Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 средства не предусмотрены на основании обоснования бюджетных ассигнований Комитета по ДХ ЛО (проект постановления Правительства ЛО о пообъектном распределении в стадии разработки).

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 1 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения – распределение средств по объектам местного значения на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина проводятся торги для заключения муниципального контракта, финансирование предусмотрено в 3 - 4 кварталах после заключения муниципального контракта.

22. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г. п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 346, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2019 - 2022 годы	2019 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	171 237,22 (в ценах 2 квартала 2020 года)	171 237,22 (в ценах 2 квартала 2020 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	127 410,6 (126 136,5)	193 183,1 (191 251,3)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 080,0	197 263,1

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 347, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	126 136,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	165 832,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	165 832,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	191 251,3
Исполнено за 2022 год	191 251,3
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на реконструкцию объекта предусмотрено 126 136,5 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 165 832 тыс. руб. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 191 251,3 тыс. руб., что на 25 419,3 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с увеличением стоимости объекта. Исполнение за 2022 год составляет 191 251,3 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО объект в 2022 году введен в эксплуатацию.

23. Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 347, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2023 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	191 340,32 (в ценах 2 квартала 2021 года)	191 340,32 (в ценах 2 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	187 540,1 (174 412,3)	187 250,1 (174 142,5)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	27 811,3 (25 864,5)	27 768,3 (25 824,5)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	159 728,8 (148 547,8)	159 481,8 (148 318,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 574,0	32 342,3

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 348, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	25 864,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	25 864,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	25 864,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	25 824,5
Исполнено за 2022 год	25 824,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	148 547,8
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	148 547,8
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	148 547,8
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	148 318,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	64 727,6

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено 25 864,5 тыс. руб. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 25 824,5 тыс. руб., что на 40 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 причины изменения – перераспределение средств между объектами в связи с экономией по муниципальному контракту. Исполнение за 2022 год составляет 25 824,5 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО данный объект является «переходящим» с 2021 года, муниципальный контракт заключен в июле 2022 года, произведено согласование разрешительной документации, завершена разработка рабочей документации, ведутся СМР. Плановое завершение работ в 2023 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 148 547,8 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта не предусмотрено. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2023 году составляет 148 318 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения – распределение средств по объектам местного значения на основании НПА, утверждающего распределение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 64 727,6 (43,6%) тыс. руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

24. Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 349, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2022 годы	2020 – 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	35 410,97 (в ценах 3 квартала 2018 года)	35 410,97 (в ценах 3 квартала 2018 года)
Планируемые источники финансирования на 2022 год (из них средства областного бюджета)	1 131,4 (1 063,5)	8 494,4 (7 984,8)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	25 115,7	33 610,1

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 350, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	1 063,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	7 984,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	7 984,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	7 984,8
Исполнено за 2022 год	7 984,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на строительство объекта предусмотрено 1 063,5 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 7 984,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет в рамках мероприятия «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года. Исполнение за 2022 год составило 7 984,8 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО объект в 2022 году введен в эксплуатацию.

25. Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 351, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2023 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	7 995,5 (ориентировочная стоимость в ценах 2019 года)	175 455,14 (в ценах 3 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	233 537,2 (213 854,3)	190 183,0 (174 402,0)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	133 543,9 (122 860,4)	133 543,9 (122 860,4)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	99 993,3 (90 993,9)	56 639,1 (51 541,6)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	6 600,0	140 143,9

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 352, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	122 860,4
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	122 860,4
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	122 860,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	122 860,4
Исполнено за 2022 год	122 860,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	90 993,9
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	90 993,9
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	90 993,9
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	51 541,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	21 931,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 122 860,4. Исполнение за 2022 год составило 122 860,4 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО из областного бюджета профинансировано 122 860,4 тыс. руб., выполнено работ на

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сумму 39 306,9 тыс. руб. (32%). Данный объект является «переходящим» с 2020 года. Завершение работ планируется в 2023 году.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 год финансовое обеспечение объекта составляет 90 993,9 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год финансовое обеспечение объекта не предусмотрено. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 51 541,6 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения – распределение средств по объектам местного значения на основании нормативного правового акта, утверждающего распределение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 21 931 тыс. руб. (42,6%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

26. Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 353, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2022 годы	2021 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	17 523,47 (в ценах 1 квартала 2019 года)	17 523,47 (в ценах 1 квартала 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	2 647,3 (2 356,1)	9 027,4 (8 034,4)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	12 913,8	21 941,2

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 354, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	2 356,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	5 942,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	5 942,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	8 034,4
Исполнено за 2022 год	8 034,4
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 2 356,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 5 942,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет в рамках мероприятия «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года и дополнительных средств в сумме 2 092 тыс. руб.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 8 034,4 тыс. руб., что на 2 091,9 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения – увеличение ассигнований на выполнение обязательных работ, не учтенных в ПСД, но отраженных в рабочей документации по объекту.

Исполнение за 2022 год составило 8 034,4 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО выделено из областного бюджета 8 034,4 тыс. руб. (в том числе за счет остатков средств прошлого года – 3 586,4 тыс. руб.), выполнено работ и профинансировано 100%, объект в 2022 году введен в эксплуатацию.

27. Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (КЦСР 12 8 02 74910). Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 355, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2021 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	68 956,65 (в ценах 3 квартала 2016 года)	68 956,65 (в ценах 3 квартала 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 - 2021 годы (из них средства областного бюджета)	93 339,49 (86 805,0)	-
на 2020 - 2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	228 276,16 (212 296,1)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	378,49 (352,0)	378,49 (352,0)
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	92 961,0 (86 453,0)	92 961,0 (86 453,0)
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	75 972,8 (70 654,7)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	58 963,9 (54 836,4)
фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	378,49	34 374,99

Срок строительства объекта продлен до 2023 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 356, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	70 654,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	70 654,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	70 654,7
Исполнено за 2022 год	15 818,3
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	54 836,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	54 836,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	32 319,4

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 70 654,7 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков 2021 года. Исполнение за 2022 год составляет 15 818,3 тыс. руб. (22,39%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО причинами неполного освоения средств являются: заключение муниципального контракта с новой подрядной организацией, отставание от графика производства работ, в связи с выдачей новых технических условий возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации, в том числе, в связи с ростом цен на материалы и оборудование.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) для объекта на 2023 год предусмотрено 54 836,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2022 года. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 32 319,4 тыс. руб. (58,9%).

Муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объекта

Между администрацией Подпорожского МР и ОАО «Специализированное строительное управление – 5» (ОАО «ССУ-5») заключен муниципальный контракт от 27.11.2020 № 01452000004200017540001 на выполнение работ по строительству объекта «Автостанция в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10» (далее – муниципальный контракт от 27.11.2020 № 0001), цена контракта – 72 734,7 тыс. руб. (из них 67 643,2 тыс. руб. - средства областного бюджета), срок выполнения работ установлен до 30.09.2021. Дополнительным соглашением от 29.09.2021 № 2 срок выполнения работ продлен до 15.12.2021.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно данным, размещенным в ЕИС, работы приняты и оплачены на сумму 17 366 тыс. руб.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта на сумму 17 366 тыс. руб. не размещены.

В соответствии с соглашением о расторжении от 13.12.2021 муниципальный контракт от 27.11.2020 № 0001 расторгнут по соглашению сторон. Информация о претензионной работе (ее наличии) в отношении подрядчика в ЕИС не размещена.

Между администрацией Подпорожского МР и ООО «Строитель 47» заключен муниципальный контракт от 18.08.2022 № 8 на выполнение работ по строительству объекта «Автостанция в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10», цена контракта составляет 56 549,9 тыс. руб., аванс – 30% (16 965 тыс. руб.), срок выполнения работ в соответствии с графиком СМР - до декабря 2022 года.

Дополнительным соглашением от 30.12.2022 № 2 цена контракта увеличена до 75 152 тыс. руб., размер аванса составляет 25 551,7 тыс. руб., графиком СМР установлен срок выполнения работ до мая 2023 года.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 01.09.2023 заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 75 116 тыс. руб.

28. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД, 2 этап. «Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД»

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 357, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2017 - 2021 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	975 733,2 (в ценах 2017 года)
Планируемые источники финансирования на 2022 год	-	71 486,4
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	763 205,0

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 358, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	71 486,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	71 486,4
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	71 486,4
Исполнено за 2022 год	71 468,4
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 71 486,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано на исполнение судебного решения о взыскании задолженности за выполненные строительно-монтажные работы. Исполнение за 2022 год составило 71 486,4 тыс. руб. (100%).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО бюджетные ассигнования в сумме 71 486,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета предусмотрены на исполнение судебного решения по делу № А56-86302/2021 от 29.01.2021 о взыскании с ГКУ «Ленавтодор» задолженности за выполненные строительно-монтажные работы подрядчиком АО «ПО «Возрождение» по государственному контракту от 18.12.2017 № 0630, оплата произведена. Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.

29. Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 359, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	940 345,98 (ориентировочная стоимость в ценах 2021 года)
Планируемые источники финансирования на 2022 - 2024 годы	-	949 677,7
в том числе:	-	
на 2022 год	-	347 234,1
на 2023 год	-	300 000,0
на 2024 год	-	302 443,6
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 360, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	316 126,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	347 234,1
Исполнено за 2022 год	346 255,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	300 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	300 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	300 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	100 000,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 316 126,7 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с уточнением плана года и экономией, образовавшейся по итогам конкурсных процедур и при расчете НМЦК. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 347 234,1 тыс. руб., что на 31 107,4 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина увеличения связана с уточнением плана года. Исполнение за 2022 год составило 346 255,5 тыс. руб. (99,7%).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО план года составляет 347 234,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, профинансировано – 346 255,5 тыс. руб. (99,7%), авансирование. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год финансовое обеспечение объекта запланировано в сумме 300 000 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 100 000 тыс. руб. (33,3%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения заключается в том, что основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах в связи с сезонностью работ с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

30. Строительство подъезда к туристско-рекреационной зоне «Ленинградская битва» (кластерный участок «Мирным гражданам Советского Союза»)

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 361, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования на 2023 год	-	12 500,0
Фактические расходы на создание объекта	-	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
(нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)		

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 362, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	2 500,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	12 500,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 500 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение средств запланировано для проведения государственной экспертизы проекта для объекта.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 12 500 тыс. руб., что на 10 000 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение средств запланировано на проектирование объекта. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года планируется перераспределение ассигнований и исключение данного объекта.

31. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)

Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 363, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 - 2025 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования на 2023 год	-	40 649,1
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 364, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	30 649,1
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	40 649,1
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 30 649,1 тыс. руб. Согласно данным Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение связано с перераспределением средств на ПИР по объекту и увеличением суммы средств на проведение экспертизы проекта.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 40 649,1 тыс. руб., что на 10 000 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения – увеличение средств на проектирование объекта. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения связана с несостоявшимися процедурами торгов, сроки выполнения ПИР увеличены до 2024 года, планируется частичное перераспределение ассигнований на 2024 год, финансирование расходов планируется в 4 квартале после заключения государственного контракта.

32. Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка-Отрадное» в Тосненском районе

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 365, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	42 250,0 (ориентировочная стоимость в ценах 3 квартала 2022 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2023 год	-	42 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	7 078,1

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 366, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	42 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 42 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 причины изменения – перераспределение средств между мероприятиями государственной программы для обеспечения строительства объекта. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина неисполнения связана с тем, что проводятся торги по заключению государственного контракта, финансирование предусмотрено в 3 - 4 кварталах после заключения государственного контракта.

33. Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 367, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	70 297,05 (в ценах 4 квартала 2019 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	74 035,3 (67 372,1)
в том числе:	-	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	27 820,3 (25 316,5)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	46 215,0 (42 055,6)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	27 820,3

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 368, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	25 316,5
Исполнено за 2022 год	25 316,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	42 055,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 25 316,5 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с включением нового объекта по результатам

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

отбора в 2022 году при корректировке бюджета. Исполнение за 2022 год составляет 25 316,5 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО из областного бюджета профинансировано 25 316,5 тыс. руб., выполнение отсутствует, муниципальный контракт заключен в июле 2022 года, получена разрешительная документация, актуализированы ТУ, внесены изменения в рабочую документацию, к работам на объекте приступили. Завершение работ планируется в 2023 году.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 42 055,6 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 причины изменения – распределение средств по объектам местного значения на основании нормативного правового акта, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

34. Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 пог. м)

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 369, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	11 612,9 (в ценах 1 квартала 2016 год, 1 и 4 кварталов 2018 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022 - 2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	31 747,1 (28 424,3)
в том числе:	-	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	14 808,5 (13 179,6)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	16 938,6 (15 244,7)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 370, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	13 179,6
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	15 244,7
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 13 179,6 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с включением нового объекта по результатам отбора в 2022 году при корректировке бюджета. Исполнение за 2022 год составляет 0 руб.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО выполнение и финансирование отсутствует. Неосвоение плана года связано с выявлением неучтенных проектом работ и необходимостью корректировки ПСД. В зоне производства работ расположены опоры и линии ЛЭП. Проводятся согласования по выносу объектов ПАО «Россети Ленэнерго». Работы на объекте приостановлены. Планируется продолжение работ в 2023 году.

Указанные факты (корректировка ПСД в связи с размещением в зоне производства опоры и линии ЛЭП) указывают на низкое качество проведения ПИР для данного объекта.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 15 244,7 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 причина изменений – распределение средств по объектам местного значения на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

35. Строительство улицы Солнечная. Этап № 3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор (0,508 км)

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 371, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	61 613,68 (в ценах 4 квартала 2020 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	62 152,5 (52 829,6)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	62 152,5

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 372, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	52 829,6
Исполнено за 2022 год	52 829,6
2023 год:	средства не предусмотрены

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 52 829,6 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с включением нового объекта по результатам отбора в 2022 году при корректировке бюджета. Исполнение за 2022 год составляет 52 829,6 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО объект в 2022 году введен в эксплуатацию.

36. Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 373, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	81 292,86 (в ценах 2 квартала 2022 года)
Планируемые источники финансирования на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	85 276,2 (84 423,4)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 374, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	84 423,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 84 423,5 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с включением нового объекта по результатам отбора. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года проводятся торги для заключения муниципального контракта, финансирования планируется в 3 - 4 кварталах после заключения муниципального контракта.

37. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть». Информация о сроках реализации мероприятия и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 375, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:		
на 2022 - 2024 годы	502 524,3	-
на 2022 - 2025 годы	-	
в том числе:		
на 2022 год	184 524,3	117 567,3
на 2023 год	173 000,0	200 173,3
на 2024 год	145 000,0	145 100,0
на 2025 год	-	330 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении мероприятия в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 376, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	184 524,3
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	264 360,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	223 136,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	117 567,3
Исполнено за 2022 год	98 020,1
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	173 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	173 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	173 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	173 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	264 737,6
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	200 173,3
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	26 956,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году финансовое обеспечение на реализацию мероприятия предусмотрено в размере 184 524,3 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение увеличено до 264 360,7 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года и дополнительных средств, необходимых для экспертизы проектов.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение уменьшено до 223 136,1 тыс. руб. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение в 2022 году составляет 117 567,3 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение ассигнований связано с экономией средств и уточнением плана работ по ПИР с перераспределением средств на выполнение работ по строительству и реконструкции. Исполнение за 2022 год составляет 98 020,1 тыс. руб. (83,4%).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО неисполнение плана года в полном объеме связано с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на 2023 финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено в сумме 173 000 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на реализацию мероприятия средства увеличены до 264 737,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с уточнением плана года по объектам АИП ЛО.

В соответствии со СБР ЛО финансовое обеспечение в 2023 году составляет 200 173,3 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с уточнением плана года по объектам ПИР. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 26 956,6 тыс. руб. (13,5%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования планируется в 3 - 4 кварталах в соответствии с условиями государственного контракта.

38. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Информация о финансовом обеспечении проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 377, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	25 483,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	25 483,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	-
Исполнено за 2022 год	-
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	300 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	300 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году финансовое обеспечение на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не предусмотрено.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение увеличено до 25 483,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано на проектирование и строительство автомобильной дороги от высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса до автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» «Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской республикой» на км 47».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2023 год предусмотрено в размере 300 000 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год средства не предусмотрены.

39. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

Информация о финансовом обеспечении проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 378, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 745,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	93 417,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	-
Исполнено за 2022 год	-
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	56 266,6
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	367 020,8
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	419 638,5
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	-

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение мероприятия утверждено в размере 2 745,3 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение мероприятия запланировано в размере 93 417,6 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) увеличение расходов в 2022 году связано с выделением средств из резервного фонда Правительства РФ.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году утверждено в размере 56 266,6 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз ред. (первоначальная редакция) на 2023 год финансовое обеспечение увеличено до 367 020,8 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз ред. (в ред. от 10.04.2023) на 2023 год финансовое обеспечение увеличено до 419 638,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью средств на СМР, а также в связи с неиспользованным остатком средств 2022 года.

2.9. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»[1]

КСП ЛО в 2023 году в соответствии с пунктом 13 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы КСП ЛО на 2023 год, утвержденного приказом КСП ЛО от 16.12.2022 № 01-09-53 (с изменениями), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения в 2022 году федеральных проектов, мероприятий, направленных на достижение целей федеральных проектов, государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (на выборочной основе)». Заключение о результатах данного экспертно-аналитического мероприятия (далее – Заключение КСП ЛО от 15.11.2023) направлено:

Законодательному собранию Ленинградской области письмом № 01-23-10/2023-1 от 22.11.2023;

Губернатору Ленинградской области письмом № 01-23-10/2023-1 от 22.11.2023.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы за 2022 год

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636 «О государственной программе Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» (далее – также ГП «КРСТ ЛО») в 2022 году предусмотрено 518 844,4 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО - 396 701,2 тыс. руб.;

Комитету по ДХ ЛО - 100 336,2 тыс. руб.;

Комитету по ТЭК ЛО - 21 807 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год финансирование АИП ЛО в сумме 518 844,4 тыс. руб. запланировано:

для 13 объектов (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023),

для перечисления субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Информация представлена в таблице:

Таблица 379, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
Комитет по ДХ ЛО:	
1. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	79 332,5
Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	21 003,7
Комитет по строительству ЛО:	
2. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	17 737,8
3. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район	23 220,9
4. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	32 262,2
5. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	40 000,0
6. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	20 000,0
7. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	40 206,0
8. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	126 759,5
9. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	27 879,0
10. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	68 635,8
Комитет по ТЭК ЛО:	
11. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км)	12 470,2
12. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км)	8 049,8
13. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км)	1 287,0
Итого	518 844,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования на сумму 557 622,2 тыс. руб., в том числе:

для 16 объектов,

для перечисления субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции лет (согласно письму Комитета финансов ЛО от 15.08.2023).

Информация представлена в таблице:

Таблица 380, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз
Комитет по ДХ ЛО:		
1. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	79 332,5	79 332,5
Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	21 003,7	21 003,7
Комитет по строительству ЛО:		
2. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	17 737,8	17 737,8
3. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район	23 220,9	23 220,9
4. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	32 262,2	32 262,2
5. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	40 000,0	40 000,0
6. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	20 000,0	20 000,0
7. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	40 206,0	40 206,0
8. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	126 759,5	126 759,5
9. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	27 879,0	27 879,0
10. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	68 635,8	68 635,8
11. Г. п. Новоселье. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15	-	8 568,1
12. Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а	-	27 762,9
Комитет по ТЭК ЛО:		
13. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км)	12 470,2	12 470,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз
14. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км)	8 049,8	8 049,8
15. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км)	1 287,0	1 287,0
16. Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая	-	2 446,8
Итого по государственной программе:	518 844,4	557 622,2

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» на 2022 год предусмотрены в сумме 860 906,7 тыс. руб. (увеличены на 303 284,5 тыс. руб.) на 32 объекта АИП ЛО.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 381, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Комитет по ДХ ЛО:		
1. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	79 332,5	79 332,5
Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	21 003,7	0,0
2. Строительство автодороги «Подъезд к дер. Козарево» по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км)	-	4 652,5
3. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м)	-	16 351,2
4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	5 252,5
5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в т.ч. проектные работы	-	17 524,3
6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	4 749,7
7. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово - Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	7 160,0
Комитет по строительству ЛО:		
8. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье	-	2 198,2
9. Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино	-	50 140,9
10. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	17 737,8	17 737,8
11. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район	23 220,9	23 220,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
12. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	32 262,2	108 289,0
13. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	40 000,0	25 112,6
14. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	20 000,0	20 000,0
15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово	-	2 300,0
16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	40 206,0	70 024,8
17. Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	-	17 873,9
18. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	126 759,5	126 759,5
19. Дер. Пеники. Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	-	20 905,8
20. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	27 879,0	35 354,7
21. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	68 635,8	88 635,8
22. Г.п. Новоселье. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15	8 568,1	8 568,1
23. Пос. Скреблово. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области	-	32 122,0
24. Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района	-	10 435,6
25. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района	-	405,6
26. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район	-	8 625,0
27. Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а	27 762,9	27 762,9
Комитет по ЖКХ ЛО:		
28. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка	-	5 157,2
Комитет по ТЭК ЛО:		
29. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км)	12 470,2	12 470,2
30. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км)	8 049,8	8 049,8
31. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км)	1 287,0	1 287,0
32. Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района	2 446,8	2 446,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)
Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая		
Итого по государственной программе:	557 622,2	860 906,7

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» на 2022 год предусмотрены в сумме 968 044,9 тыс. руб. (увеличены на 107 138,2 тыс. руб.) на 32 объекта АИП ЛО. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменение финансирования предусмотрено для следующих объектов:

Таблица 382, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
Комитет по ДХ ЛО:		
1. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	79 332,5	79 332,5
2. Строительство автодороги «Подъезд к дер. Козарево» по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км)	4 652,5	4 652,5
3. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км / 26,5 м)	16 351,2	16 351,2
4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	5 252,5	3 752,5
5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в т.ч. проектные работы	17 524,3	14 024,3
6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	4 749,7	4 749,7
7. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово - Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	7 160,0	7 160,0
Комитет по строительству ЛО:		
8. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье	2 198,2	2 198,2
9. Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино	50 140,9	85 144,9
10. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	17 737,8	1 523,5
11. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район	23 220,9	25 945,9
12. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	108 289,0	120 057,2
13. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	25 112,6	4 112,6
14. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	20 000,0	20 140,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022)	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)
15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово	2 300,0	6 500,0
16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	70 024,8	70 024,8
17. Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	17 873,9	17 873,9
18. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	126 759,5	221 972,2
19. Дер. Пеники. Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	20 905,8	20 905,8
20. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	35 354,7	35 354,7
21. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	88 635,8	88 635,8
22. Г. п. Новоселье. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15	8 568,1	8 568,1
23. Пос. Скреблово. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области	32 122,0	32 122,0
24. Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района	10 435,6	14 702,6
25. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района	405,6	405,6
26. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район	8 625,0	12 590,0
27. Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а	27 762,9	27 762,9
Комитет по ЖКХ ЛО:		
28. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка	5 157,2	5 157,2
Комитет по ТЭК ЛО:		
29. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км)	12 470,2	4 540,9
30. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км)	8 049,8	8 049,8
31. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км)	1 287,0	1 287,0
32. Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая	2 446,8	2 446,8
Итого по государственной программе:	860 906,7	968 044,9

Исполнение мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» за 2022 год согласно документам к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год составило 992 507,7 тыс. руб. или 93%, в том числе (31 объект АИП ЛО из 35):

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 383, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по ДХ ЛО:				
1. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	79 332,5	79 332,5	79 332,5	100,0
2. Строительство автодороги «Подъезд к дер. Козарево» по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км)	4 652,5	4 652,5	4 652,5	100,0
3. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м)	16 351,2	16 351,2	13 557,7	82,9
4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	3 752,5	-	-	-
5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в т.ч. проектные работы	14 024,3	17 440,2	7 611,6	43,6
6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	4 749,7	3 943,8	3 943,8	100,0
7. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово - Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	7 160,0	-	-	-
Комитет по строительству ЛО:				
8. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье	2 198,2	2 198,2	1 314,0	59,8
9. Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино	85 144,9	81 748,0	81 748,0	100,0
10. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	1 523,5	1 523,5	1 142,6	75,0
11. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район	25 945,9	25 945,9	25 945,9	100,0
12. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	120 057,2	120 057,2	120 057,2	100,0
13. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	4 112,6	-	-	-
14. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	20 140,0	126 530,3	126 530,3	100,0

[1] Приложение 15 «Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2022 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта» к аналитической записке об итогах исполнения областного бюджета за 2022 год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово	6 500,0	4 403,1	4 403,1	100,0
16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	70 024,8	31 095,1	31 095,1	100,0
17. Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	17 873,9	54 773,9	54 332,0	99,2
18. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	221 972,2	241 016,5	240 716,5	99,9
19. Дер. Пеники. Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	20 905,8	20 903,2	20 780,3	99,4
20. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	35 354,7	23 580,3	23 558,9	99,9
21. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	88 635,8	88 635,8	31 780,4	35,9
22. Г. п. Новоселье. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15	8 568,1	8 212,0	8 212,0	100,0
23. Пос. Скреблово. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области	32 122,0	32 122,0	32 122,0	100,0
24. Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района	14 702,6	15 131,4	15 129,9	100,0
25. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района	405,6	379,5	379,5	100,0
26. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район	12 590,0	11 528,2	11 272,2	97,8
27. Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а	27 762,9	36 390,0	36 389,9	100,0
Комитет по ЖКХ ЛО:				
28. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка	5 157,2	3 157,2	2 443,8	77,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022)	Приложение 15[1]		
		План на 2022 год	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Комитет по ТЭК ЛО:				
29. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км)	4 540,9	-	-	-
30. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км)	8 049,8	8 049,8	6 416,2	79,7
31. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км)	1 287,0	1 287,0	1 134,2	88,1
32. Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая	2 446,8	2 442,0	2 441,9	100,0
33. Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	792,9	792,9	100,0
34. Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	1 313,0	1 313,0	100,0
35. Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района		1 957,8	1 957,8	100,0
Итого по государственной программе:	968 044,9	1 066 894,0	992 507,4	93,0

Реализация АИП ЛО в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2022 году характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 557 622,2 тыс. руб. до 1 066 894 тыс. руб.;

исполнение составило 992 507,4 тыс. руб. или 93%;

общее количество объектов АИП ЛО в 2022 году увеличилось с 16 до 35, по состоянию на конец 2022 года исполнение осуществлено в рамках 31 объекта АИП ЛО (план и факт).

Исполнение АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» за 1-е полугодие 2023 года

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» в 2023 году предусмотрено 659 745,8 тыс. руб., в том числе следующим ГРБС:

Комитету по строительству ЛО – 605 702,2 тыс. руб.;

Комитету по ДХ ЛО – 45 742,9 тыс. руб.;

Комитету по ТЭК ЛО – 8 298,7 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год

финансирование АИП ЛО в сумме 659 745,8 тыс. руб. запланировано на следующие цели (информация Комитета финансов ЛО от 15.08.2023):

на 14 объектов,

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции,

на перечисление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) на 2023 год предусмотрено 465 958,2 тыс. руб., в том числе:

на 9 объектов АИП ЛО,

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции,

на перечисление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Информация представлена в таблице:

Таблица 384, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
Комитет по ДХ ЛО		
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	20 834,0	25 681,0
Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	24 908,9	24 908,9
Комитет по строительству ЛО		
1. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	30 000,0	-
2. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение дер. Извара, участок № 1сп	23 342,4	-
3. Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Малое Верево	17 408,0	-

ГРБС. Наименование объекта.	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)
Гатчинского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево ул. Кириллова, уч.1-В		
4. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово	21 549,1	-
5. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, массив «Тельмана»	21 506,1	-
6. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район	41 520,0	41 520,0
7. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	-	30 000,0
8. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	76 000,0	76 000,0
9. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	260 378,6	153 848,3
10. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район	26 000,0	26 000,0
11. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район	26 000,0	26 000,0
12. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район	26 000,0	26 000,0
13. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район	26 000,0	26 000,0
14. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	10 000,0	10 000,0
Комитет по ТЭК ЛО		
15. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км	8 298,7	-
Итого по государственной программе:	659 745,8	465 958,2

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в редакции от 01.04.2022) (приложение 8) бюджетные назначения на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» на 2023 год предусмотрены в сумме 580 646,2 тыс. руб. (увеличены на 114 688 тыс. руб. или на 24,6% к первоначально утвержденным), в том числе:

на 13 объектов АИП ЛО,

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объектам производства и переработки продукции;

на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 изменения финансирования предусмотрены для следующих объектов:

Таблица 385, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)
Комитет по ДХ ЛО		
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	25 681,0	20 741,1
Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	24 908,9	52 123,9
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	-	25 681,0
Комитет по строительству ЛО		
1. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области		380,9
2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район	41 520,0	41 520,0
3. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	30 000,0	30 000,0
4. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	76 000,0	76 000,0
5. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	153 848,3	153 848,3
6. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район		7 916,6
7. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район	26 000,0	26 000,0
8. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район	26 000,0	26 000,0
9. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район	26 000,0	26 000,0
10. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район	26 000,0	26 000,0
11. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	-	1 600,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8)	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)
12. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	10 000,0	10 021,4
13. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	-	56 812,4
Итого по государственной программе:	465 958,2	580 646,2

Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года в рамках ГП «КРСТ ЛО» составило 37 967,2 тыс. руб. или 6,5%, в том числе:

Таблица 386, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[1]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Комитет по ДХ ЛО				
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	20 741,1	-	-	-
2. Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	52 123,9	-	-	-
3. Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	25 681,0	-	-	-
4. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	-	24 421,4	0,0	0,00
5. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м)	-	27 702,5	9 171,3	33,11
6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	3 752,5	0,0	0,00

[1] Приложение 13 «Адресная инвестиционная программа на 2023-2025 годы» в составе документов к отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года.

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[1]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
7. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в т.ч. проектные работы	-	9 828,6	0,0	0,00
8. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово - Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	-	7 160,0	0,0	0,00
9. Строительство улицы Серафимовская по адресу: г. п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область	-	25 681,0	0,0	0,00
Комитет по строительству ЛО				
10. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	380,9	380,9	0,0	0,00
11. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район	41 520,0	-	-	-
12. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	30 000,0	30 000,0	242,1	0,81
13. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	76 000,0	-	-	-
14. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)	153 848,3	201 346,5	12 769,8	6,34
15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	7 916,6	50 825,0	0,0	0,00
16. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район	26 000,0	30 000,0	1 083,0	3,61
17. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район	26 000,0	30 000,0	1 074,3	3,58
18. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район	26 000,0	30 000,0	1 145,6	3,82
19. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район	26 000,0	30 000,0	1 098,7	3,66
20. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	1 600,6	1 600,6	0,0	0,00
21. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	10 021,4	21 134,8	4 282,3	20,26
22. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	56 812,4	56 812,4	7 100,2	12,50

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта.	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8 в ред. от 10.04.2023)	Приложение 13[1]		
		План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Итого по государственной программе:	580 646,2	580 646,2	37 967,2	6,54

Таким образом, реализация АИП ЛО в рамках ГП «КРСТ ЛО» за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 465 958,2 тыс. руб. до 580 646,2 тыс. руб.;

исполнение составило 37 967,2 тыс. руб. или 6,5%;

в АИП ЛО включено 17 объектов (по состоянию на 01.07.2023).

Перечень объектов АИП ЛО в рамках ГП ЛО «КРСТ ЛО»

Перечень объектов ГП ЛО «КРСТ ЛО» утвержден постановлениями Правительства Ленинградской области. Информация о сроках реализации мероприятий АИП ЛО, реализация которых предусмотрена в 2022 - 2023 годах, приведена в таблице:

Таблица 387, тыс. руб.

Наименование объекта	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
1. Строительство автомобильной дороги «Войбокало – Новый Быт – Пурово – Пупышево – Козарево» в Кировской районе и Волховском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы	2020 - 2022 годы **	-
2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово - Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	2020-2022 годы (проектные работы) **	2020-2023 годы (проектные работы) ***
3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	2020 - 2022 годы (проектные работы) **	2020 - 2022 годы (проектные работы) ***
4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в т.ч. проектные работы	2020 - 2022 годы (проектные работы) **	2020 - 2023 годы (проектные работы) ***
5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	2020-2022 годы (проектные работы) **	2020 - 2024 годы (проектные работы) ***
6. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км)	2020 - 2022 годы *	2020 - 2023 годы ***
7. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км / 26,5 м)	2015 - 2023 годы **	2015 - 2023 годы ***
8. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	2020 - 2022 годы *	2020 - 2023 годы ***
9. Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	2020 - 2021 годы *	2020 - 2022 годы ***
10. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово	2016 - 2021 годы *	2016 - 2022 годы ****
11. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район	2017 - 2022 годы *	2017 - 2023 годы ***
12. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район	2017 - 2024 годы *	- ***
13. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район	2017 - 2023 годы *	- ***
14. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные	2018 - 2023 годы *	2018 - 2023 годы ***

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)		
15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район	2016 - 2021 годы *	2016 – 2022 годы ***
16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района	2016 - 2021 годы *	2016 - 2022 годы ***
17. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену)	2018 - 2023 годы *	2018 - 2023 годы ***
18. Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района	2015 - 2021 годы *	2015 - 2022 годы ***
19. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы	2014 - 2022 годы *	2014 - 2023 годы ***
20. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)	2015 - 2022 годы *	2015 - 2023 годы ***
21. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области	2015 - 2023 годы *	2015 - 2023 годы ***
22. Пос. Скреблово. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области	2020 - 2021 годы *	2020 - 2022 годы ***
23. Дер. Пеники. Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	2020 - 2021 годы *	2020 - 2022 годы ***
24. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье	2014 - 2021 годы *	2014 - 2022 годы ***
25. Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино	2020 - 2021 годы *	2020 - 2022 годы ***
26. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район	2021 - 2022 годы *	2020 - 2022 годы ***
27. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка	2015 - 2021 годы *	2015 - 2022 годы ***
28. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км)	2016 - 2022 годы *	2016 - 2022 годы ***
29. Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	2017 - 2020 годы *	2017 - 2022 годы ***
30. Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	2017 - 2020 годы *	2017 - 2022 годы ***
31. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км)	2017 - 2024 годы *	- ***
32. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км)	2022 - 2024 годы *	2022 год ***
33. Строительство автодороги «Подъезд к дер. Козарево» по адресу: Ленинградская область, Волховский район	2017 - 2021 годы **	2017 - 2022 годы ***
34. Строительство улицы Серафимовская по адресу: г. п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область	-	2023 - 2024 годы ***
35. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район	-	2023 год ***
36. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район	-	2023 год ***
37. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район	-	2023 год ***
38. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район	-	2023 год ***
39. Г. п. Новоселье. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,	-	2022 год ***

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15		
40. Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а	-	2022 год ***
41. Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая	-	2022 год ***
42. Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района	-	2014 - 2022 годы ***
43. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение дер. Извара, участок № 1сп ****	-	-
44. Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Малое Верево Гатчинского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево ул. Кириллова, уч. 1-В ****	-	-
45. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово ****	-	-
46. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, массив «Тельмана» ****	-	-
47. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км ****	-	-

* Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2021 № 748 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

** Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2021 № 880 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

*** Постановление Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 № 316 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

**** Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз предусмотрено финансовое обеспечение на 2023 год.

1. Строительство автомобильной дороги «Войбокало – Новый Быт – Пурово – Пупышево – Козарево» в Кировской районе и Волховском районе Ленинградской области, в том числе проектные работы

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 388, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	1 113 354,81 (в ценах 2021 года)	-
Планируемые источники финансирования:		-
на 2020 – 2022 годы, в том числе:	132 608,2	-
на 2020 год	24 500,0	-
на 2021 год	9 391,9	-

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2022 год	98 716,2	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	14 913,7	-

Перечнем объектов по состоянию на 01.07.2023 финансовое обеспечение объекта в 2022 и 2023 годах не предусмотрено.

2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Путилово - Поляны» км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы

Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 389, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы (проектные работы)	2020 - 2023 годы (проектные работы)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2022 годы, в том числе:	9 354,5	-
на 2020 год	2 194,5	-
на 2021 год	-	-
на 2022 год	7 160,0	-
на 2023 год	-	7 160,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	-	-

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 390, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	7 160,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	7 160,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	0,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	7 160,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 7 160 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет изменения запланированы за счет остатков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

средств 2021 года. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта на 2022 год составляет 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением средств между объектами в связи с уточнением плана года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 7 160 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года проводятся ПИР, финансирование запланировано на 4 квартал после получения положительного заключения экспертизы.

3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 391, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы (проектные работы)	2020 - 2022 годы (проектные работы)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	389 653,6 (в ценах 4 квартала 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2022 годы, в том числе:	8 146,5	-
на 2020 год	5 899,5	-
на 2021 год	4 652,5	-
на 2022 год	2 247,0	3 943,8
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	6 093,6

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 392, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	4 749,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	4 749,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	3 943,8
Исполнено за 2022 год	3 943,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 4 749,7 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

изменений в областной бюджет изменения запланированы за счет остатков средств 2021 года. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 3 943,8 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением средств в связи с уточнением плана года. Исполнение за 2022 год составило 3 943,8 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту.

4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области», в т. ч. проектные работы.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 393, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы (проектные работы)	2020 - 2023 годы (проектные работы)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2022 годы	41 224,3	-
на 2022 – 2023 годы	-	27 268,8
в том числе:		
на 2020 год	23 700,0	-
на 2021 год	-	-
на 2022 год	17 524,3	17 440,2
на 2023 год	-	9 828,6
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	5 675,7	7 611,6

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 394, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	17 524,3
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	14 024,3
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	17 440,2
Исполнено за 2022 год	7 611,6
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	9 828,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 17 524,3 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет изменения запланированы за счет остатков средств 2021 года. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) для объекта предусмотрено уменьшение финансового обеспечения до 14 024,3 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) причина уменьшения связана с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по ПИР.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 17 440,2 тыс. руб., что на 3 415,9 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением средств между объектами в связи с уточнением плана года.

Исполнение за 2022 год составило 7 611,6 тыс. руб. (43,6%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО причины низкого исполнения плана года для объекта связаны с неисполнением договорных обязательств подрядчиком по выполнению проектно-изыскательских работ.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году не предусмотрено. Согласно СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 9 828,6 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения – перераспределение средств между объектами (ПИР) на основании НПА, утверждающего распределение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансирование расходов предусмотрено в 3 квартале, получено положительное заключение экспертизы.

5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к пос. Неппово» в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы.

Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 395, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы (проектные работы)	2020 - 2024 годы (проектные работы)
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:		

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2020 – 2022 годы	6 851,7	-
на 2023 – 2024 годы	-	83 618,4
в том числе:		
на 2020 год	1 599,17	
на 2021 год	-	
на 2022 год	5 252,5	
на 2023 год		3 752,5
на 2024 год		79 865,9
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	-	-

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2022 года на 2024 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 396, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	5 252,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	3 752,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	0,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	3 752,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 5 252,5 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет изменения запланированы за счет остатков средств 2021 года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение уменьшено до 3 752,5 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение связано с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по ПИР.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением средств между объектами в связи с уточнением плана года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год финансовое обеспечение объекта не предусмотрено. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансирование расходов предусмотрено в 4 квартале после получения положительного заключения экспертизы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Информация о сроках реконструкции и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 397, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020-2022 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	162 953,6 (в ценах 2018 года)	162 953,6 (в ценах 2018 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2022 годы (из них средства областного бюджета)	167 540,2 (65 262,9)	-
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	107 788,8 (50 601,1)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	16 875,8 (16 538,3)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	69 712,3 (22 544,8)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	80 952,1 (26 179,7)	80 952,1 (26 179,7)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	26 836,7 (24 421,4)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	16 875,8	167 540,2

Срок окончания реконструкции объекта перенесен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 398, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	79 332,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	79 332,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	79 332,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	79 332,5
Исполнено за 2022 год	79 332,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	24 421,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Информация по результатам проведенного анализа соблюдения администрацией муниципального образования «Каменногорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений) из бюджета Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автодороги «Подъезд к п. Михалево»), а также соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отражена в Заключении КСП ЛО от 15.11.2023.

7. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 399, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2015 - 2023 годы	2015 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	49 905,1 (в ценах 2019 года)	41 361,3 (в ценах 2020 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	49 905,1 (45 912,7)	44 848,0 (41 260,2)
в том числе:		
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	22 830,2 (21 003,7)	14 736,6 (13 557,7)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	27 074,9 (24 908,9)	30 111,4 (27 702,5)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	6 030,8	20 767,4

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 400, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	16 351,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	16 351,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	16 351,2
Исполнено за 2022 год	13 557,7
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	24 908,9
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	24 908,9
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	27 702,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	9 171,3

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 16 351,2 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет изменения запланированы за счет остатков средств 2021 года. Исполнение за 2022 год составило 13 557,7 тыс. руб. (82,9%).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО неосвоение плана года произошло по причине длительности получения разрешительной документации на проведение работ и разработке рабочей документации подрядчиком ООО «УК «Время чистоты». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 27 702,5 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением средств между объектами (ПИР) на основании НПА, утверждающего распределение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 9 171,3 тыс. руб. (33,1%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года основной объем финансирования расходов планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

8. Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках:

- федерального проекта «Современный облик сельских территорий»;
- мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 401, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2022 годы	2020 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	509 873,4 (в ценах 2018 года)	509 873,4 (в ценах 2018 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2022 годы (из них средства областного бюджета)	592 393,3 (323 944,6)	-
на 2022 – 2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	260 283,9 (211 392,6)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	146 814,6 (72 629,2)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	314 898,7 (155 780,4)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	130 680,0 (95 535,0)	258 544,1 (209 792,0)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	1 739,8 (1 600,6)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	12 633,7	2 819 237,5

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2022 года на 2023 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 402, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	126 759,5
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	126 759,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	221 972,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	241 016,5
Исполнено за 2022 год	240 716,5
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	1 600,6
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	1 600,6
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на объект финансовое обеспечение предусмотрено в размере 126 759,5 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение увеличено до 221 972,2 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) увеличение связано с дополнительными потребностями на оборудование.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 241 016,5 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с увеличением ассигнований в связи с корректировкой ПСД.

Исполнение за 2022 год составило 240 716,5 тыс. руб. (99,9%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30.12.2022. Открытие объекта для посещения ожидается в марте 2023 года.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на объект предусмотрено увеличение финансового обеспечения до 1 600,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на СМР и с неиспользованным остатком средств 2022 года. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года объект введен в эксплуатацию, окончательный расчет по объекту запланирован на август 2023 года.

9. Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 403, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок реализации	2020 - 2021 годы	2020 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	253 577,2 (в ценах 2018 года)	253 577,2 (в ценах 2018 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2021 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	288 495,1 (157 020,1)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	103 362,1 (51 133,2)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	185 132,9 (105 886,8)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	59 536,8
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	35 165,5	221 918,5

Срок окончания строительства объекта перенесен с 2021 года на 2022 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 404, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	17 873,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	17 873,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	54 773,9
Исполнено за 2022 год	54 332,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 17 873,9 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 54 773,9 тыс. руб., что на 36 900 тыс. руб. больше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина увеличения ассигнований связана с корректировкой ПСД.

Исполнение за 2022 год составило 54 332 тыс. руб. (99,2%).

10. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 405, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2016 - 2021 годы	2016 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	53 280,1 (в ценах 2016 года)	56 698,7 (в ценах 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2021 годы, в том числе:	58 160,3	-
на 2020 год	19 749,2	-
на 2021 год	38 411,2	-
на 2022 год	-	4 403,1
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	22 159,9	61 660,7

Срок окончания строительства объекта продлен с 2021 года до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 406, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 300,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	6 500,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	4 403,1
Исполнено за 2022 год	4 403,1
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 300 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 6 500 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) увеличение связано с удорожанием стоимости строительных материалов.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 4 403,1 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 № 19-04/326 изменение связано с экономией средств.

Исполнение за 2022 год составило 4 403,1 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 24.06.2022.

11. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 407, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2022 годы	2017 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	61 852,4 (в ценах 2019 года)	61 852,4 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2022 годы	68 275,0	-
на 2022 – 2023 годы	-	81 920,1
в том числе:		
на 2020 год	10 000,0	-
на 2021 год	18 069,0	-
на 2022 год	40 206,0	126 530,3
на 2023 год	-	201 346,5
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	5 691,4	39 924,1

Срок строительства объекта продлен с 2022 года до 2023 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 408, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	40 206,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	70 024,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	70 024,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	31 095,1
Исполнено за 2022 год	31 095,1
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	7 916,6
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	50 825,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году на объект финансирование предусмотрено в размере 40 206 тыс. руб.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечения объекта увеличено до 70 024,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 31 095,1 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 изменение связано с уточнением ассигнований под фактическое исполнение в связи с низкими темпами выполнения СМР в 2022 году и переносом ассигнований на 2023 год. Исполнение за 2022 год составило 31 095,1 тыс. руб. (100%).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) на объект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предусмотрено увеличение финансового обеспечения до 7 916,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение связано с дополнительной потребностью на СМР и с неиспользованным остатком средств 2022 года.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 50 825 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 изменение связано с перераспределение средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределения.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года строительная готовность объекта составляет 37%, низкий уровень освоения связан с корректировкой ПСД. Согласовывается распоряжение Правительства ЛО об изменении существенных условий контракта на СМР.

Между ГКУ «УС ЛО» и ООО «ТРАСТ» заключен государственный контракт от 20.11.2020 № 9337 на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район». Цена контракта - 52 059,7 тыс. руб. (средства областного бюджета), срок исполнения - 12 месяцев со дня передачи строительной площадки.

Соглашением о расторжении от 04.06.2021 государственный контракт от 20.11.2020 № 9337 расторгнут по соглашению сторон, работы выполнены и оплачены на сумму 3 071,7 тыс. руб.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта на сумму 3 071,7 тыс. руб. не размещены.

Между ГКУ «УС ЛО» и ООО «СтройКосплект» заключен государственный контракт от 16.02.2022 № 441 на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район», цена контракта - 54 564,1 тыс. руб. (средства областного бюджета), срок выполнения работ определяется графиком СМР, согласно которому окончание СМР – 07.2022.

Дополнительными соглашениями:

от 26.04.2022 № 1 срок выполнения СМР продлен до 12.2022;

от 25.05.2022 № 2 предусмотрено авансирование (не более 50% цены контракта).

Соглашением о расторжении от 24.10.2022 государственный контракт от 16.02.2022 № 441 расторгнут по соглашению сторон, работы выполнены и оплачены на сумму 7 336,4 тыс. руб.

Между ГКУ «УС ЛО» и ГАУ «Леноблгосэкспертиза» заключен контракт от 03.10.2023 № 1562/23 на проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Строительство фельдшерско-акушерский пункт, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район», получившей в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» положительное заключение государственной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

экспертизы от 20.05.2020 № 47-1-1-3-018894-2020, цена договора – 332,5 тыс. руб., согласно данным, размещенным в ЕИС, срок исполнения – 31.12.2023.

Указанные факты (расторжение муниципальных контрактов, выполнение корректировки ПСД, готовность объекта в размере 37%) влекут риски несвоевременного выполнения строительства объекта в установленный срок (2023 год), увеличения стоимости строительства объекта и неэффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

12. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район.

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 409, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2024 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	52 738,6 (в ценах 2020 года)	-
Планируемые источники финансирования:		-
на 2020 - 2024 годы	65 655,7	-
в том числе:		-
на 2020 год (ПИР)	2 493,0	-
на 2021 год (ПИР)	1 642,7	-
на 2022 год	-	-
на 2023 год (СМР)	41 520,0	-
на 2024 год (СМР)	20 000,0	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации годы (тыс. руб.)	1 394,5	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 410, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	41 520,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	41 520,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	41 520,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	41 520,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	41 520,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	0,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта в 2023 году предусмотрено в размере 41 520 тыс. руб.

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 в связи с высокой стоимостью объекта было принято решение о необходимости разработки нового задания на проектирование с целью

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

уменьшения стоимости объекта, ассигнования перераспределены на другие объекты.

При этом, ГКУ «УС ЛО» приняты и оплачены работы по государственному контракту от 10.06.2019 № 9056 на проектирование строительства фельдшерско-акушерского пункта дер. Усадище Волховского муниципального района (20 посещений в смену) на сумму 2 190,2 тыс. руб.

Указанные факты влекут риск неэффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) на сумму 2 190,2 тыс. руб.

13. Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район.

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 411, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2023 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:		-
на 2020 – 2023 годы, в том числе:	113 283,0	-
на 2020 год	3 283,0	-
на 2021 год	17 328,9	-
на 2022 год	32 671,1	-
на 2023 год	60 000,0	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	1 895,5	-

Информация о финансовом обеспечении объекта АИП в 2022 и 2023 годах представлена таблице.

Таблица 412, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	40 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	25 112,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	4 112,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	0,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	180 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	180 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	180 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	76 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	76 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	0,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 40 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта АИП уменьшено до 25 112,6 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта уменьшено до 4 112,6 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение ассигнований связано с тем, что мероприятие не обеспечено финансированием в полном объеме (уточнение в рамках перераспределения ассигнований в государственной программе).

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с высокой стоимостью объекта, принято решение о необходимости разработки нового задания на проектирование с целью уменьшения стоимости объекта, ассигнования перераспределены на другие объекты.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта на 2023 год предусмотрено в размере 180 000 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта на 2023 год предусмотрено в размере 76 000 тыс. руб.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с высокой стоимостью объекта, принято решение о необходимости разработки нового задания на проектирование с целью уменьшения стоимости объекта, ассигнования перераспределены на другие объекты.

1. Между ГКУ «УС ЛО» и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор от 11.05.2021 № ОД-002882-21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район.

Согласно Уведомлению о расторжении договора в одностороннем порядке от 15.12.2022 № 02-4223/2022:

плата за технологическое присоединение составляет 23 743,5 тыс. руб.,

в соответствии с договором произведена оплата в размере 14 246,1 тыс. руб.,

вышеуказанный объект исключен из перечня АИП ЛО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, дальнейшее финансирование отсутствует,

ГКУ «УС ЛО» извещает о расторжении договора от 11.05.2021 № ОД-002882-21 с момента получения уведомления.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта на сумму 14 246,1 тыс. руб. не размещены.

2. Между ГКУ «УС ЛО» и ООО «ПИК-ПРОЕКТ» заключен государственный контракт от 01.06.2020 № 4876 на разработку обоснования инвестиций по объекту: «Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)», цена контракта – 3 082,8 тыс. руб., срок – 180 дней с даты заключения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

контракта.

Согласно информации, размещенной в реестре контрактов, работы приняты и оплачены заказчиком на сумму 3 082,8 тыс. руб.

В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестре контрактов документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта на сумму 3 082,8 тыс. руб. не размещены.

Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2021 год фактические расходы в 2021 году составили 17 328,9 тыс. руб.

Указанные факты влекут риск неэффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) в сумме 17 328,9 тыс. руб.

Кроме того, указанные факты (необходимость разработки нового задания на проектирование с целью уменьшения стоимости объекта), свидетельствуют о низком качестве формирования задания на проектирования заказчиком.

14. Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 413, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2018 - 2023 годы	2018 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	281 717,0 (в ценах 2020 года)	281 717,0 (в ценах 2020 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2023 годы	286 198,0	-
на 2022 – 2023 годы	-	334 574,8
в том числе:		
на 2020 год (ПИР)	6 698,0	-
на 2021 год	-	-
на 2022 год (СМР)	20 000,0	126 530,3
на 2023 год (СМР)	259 500,0	201 346,5
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	10 445,1	136 975,4

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 414, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	20 000,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	20 000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	20 140,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	126 530,3
Исполнено за 2022 год	126 530,3
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	260 378,6
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	260 378,6
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	260 378,6
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	153 848,3
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	153 848,3
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	201 346,5
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	12 769,8

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 20 000 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 20 140 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) увеличение ассигнований обусловлено удорожанием стоимости строительных материалов (уточнение в рамках перераспределения ассигнований в государственной программе).

В соответствии со СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году увеличено до 126 530,3 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением ассигнований с других объектов и увеличением суммы для данного объекта в связи с высоким темпом выполнения работ по строительству (с уменьшением ассигнований в 2023 году).

Исполнение за 2022 год составило 126 530,3 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте установлены опоры освещения, выполняются работы по откопке котлована, выносу сетей газораспределения, устройству подъездной дороги.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта на 2023 год предусмотрено в размере 260 378,6 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта на 2023 год предусмотрено в размере 153 848,3 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 причины изменения связаны с перераспределением ассигнований с других объектов и увеличением на данный объект в связи с высоким темпом выполнения работ по строительству объекта (с уменьшением ассигнований в 2023 году).

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 201 346,5 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением ассигнований с других объектов и увеличением на данный объект в связи с высоким темпом выполнения работ по строительству объекта.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 12 769,8 тыс. руб. (6,3%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

области за первое полугодие 2023 года строительная готовность составляет 12%, недостаточный уровень освоения предусмотренных лимитов связан с низкими темпами выполнения СМР подрядной организацией, а также выполняемой корректировкой ПСД.

Указанные факты (корректировка ПСД, строительная готовность в размере 12 процентов) влекут риски несвоевременного строительства объекта, увеличения стоимости строительства и неэффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

15. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 415, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2016 - 2021 годы	2016 – 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	58 483,2 (в ценах 2019 года)	58 483,2 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2021 годы, в том числе:	67 974,1	-
на 2020 год	23 332,0	-
на 2021 год	6 364,0	-
на 2022 год	-	11 528,2
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	16 299,7	75 431,3

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 416, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	8 625,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	12 590,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	11 528,2
Исполнено за 2022 год	11 272,2
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) в 2022 году для объекта финансовое обеспечение увеличено до 8 625 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года, также имеется дополнительная потребность для завершения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СМР.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 12 590 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет необходимость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов (уточнение в рамках перераспределения ассигнований в государственной программе).

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 11 528,2 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с экономией средств.

Исполнение за 2022 год составило 11 272,2 тыс. руб. (97,8%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО 10.11.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 417, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2016 - 2021 годы	2016 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	38 132,4 (в ценах 2017 года)	38 132,4 (в ценах 2017 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2021 годы, в том числе:	29 696,0	-
на 2020 год	23 332,0	-
на 2021 год	6 364,0	-
на 2022 год	-	379,5
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	39 726,2	46 064,2

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 418, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	405,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	405,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	379,5
Исполнено за 2022 год	379,5
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) в 2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

году для объекта финансовое обеспечение увеличено до 405,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 379,5 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с экономией средств. Исполнение за 2022 год составило 379,5 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20.09.2022.

17. Дер. Ям-Тесово. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 419, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2018 - 2023 годы	2018 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	51 636,6 (в ценах 2019 года)	51 636,6 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 – 2023 годы	60 479,0	-
на 2022 – 2023 годы	-	44 715,1
в том числе:		
на 2020 год	2 600,0	-
на 2021 год	20 000,0	-
на 2022 год	27 879,0	23 580,3
на 2023 год	10 000,0	21 134,8
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 500,3	40 583,5

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 420, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	27 879,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	35 354,7
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	35 354,7
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	23 580,3
Исполнено за 2022 год	23 558,9
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	10 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	10 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	10 000,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	10 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	10 021,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	21 134,8
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	4 282,3

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 27 879 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 35 354,7 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 23 580,3 тыс. руб., что на 11 774,4 тыс. руб. меньше, по сравнению с областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022). Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с уменьшением ассигнований под фактическое исполнение в связи с низкими темпами выполнения СМР в 2022 году и переносом ассигнований на 2023 год.

Исполнение за 2022 год составило 23 558,9 тыс. руб. (99,9%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте выполняется монтаж слаботочных сетей и оборудования, устройство дверных откосов, ведутся отделочные работы.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз и областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) на 2023 год финансовое обеспечение предусмотрено в размере 10 000 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение объекта увеличено до 10 021,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано на сумму неиспользованного остатка средств 2022 года для оплаты авторского надзора.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 21 134,8 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины изменения связаны с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 4 282,3 тыс. руб. (20,3%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года состояние строительной готовности объекта составляет 95%, проводится экспертиза откорректированной ПСД, получение заключения планируется до 30.07.2023.

18. Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 421, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2015 - 2021 годы	2015 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	102 459,7 (в ценах 2016 года)	109 641,3 (в ценах 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 - 2021 годы	125 718,2	-
в том числе:		
на 2020 год	55 789,0	-
на 2021 год	69 929,2	-
на 2022 год	-	15 131,4
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	61 410,9	136 034,4

Срок окончания строительства объекта продлен на 2022 год.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 422, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	10 435,6
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	14 702,6
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	15 131,4
Исполнено за 2022 год	15 129,9
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 10 435,6 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение увеличено до 14 702,6 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) увеличение обусловлено удорожанием стоимости строительных материалов (уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в государственной программе).

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году увеличено до 15 131,4 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины увеличения ассигнований связаны с удорожанием стоимости строительных материалов, ассигнования перераспределены с других объектов государственной программы. Исполнение за 2022 год составляет 15 129,9 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод в эксплуатацию получено 25.04.2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

19. Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 423, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2014-2022 годы	2014-2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	224 766,0 (в ценах 2014 года)	224 766,0 (в ценах 2014 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020-2022 годы (из них средства областного бюджета)	352 796,0 (348 736,1)	-
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	151 882,2 (150 057,2)
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	92 970,9 (91 103,9)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	227 237,0 (225 370,0)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	32 588,1 (32 262,2)	121 269,9 (120 057,2)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	30 612,3 (30 000,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	107 966,5	378 579,6

Срок окончания строительства объекта продлен на 2023 год. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 424, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	32 262,2
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	108 289,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	120 057,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	120 057,2
Исполнено за 2022 год	120 057,2
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	30 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	30 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	30 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	242,1

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 32 262,2 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение для объекта увеличено до 108 289 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение увеличено до 120 057,2 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение обусловлено удорожанием стоимости строительных материалов (уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в государственной программе).

Исполнение за 2022 год составляет 120 057,2 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте выполняются работы по монтажу светильников, пожарных извещателей, устройству вытяжной вентиляции лестницы и внутренние отделочные работы, в связи с выявленной необходимостью корректировки проектной документации в части архитектурных, конструктивных решений, внутренних инженерных сетей, технологических решений проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз на 2023 финансовое обеспечение объекта не предусмотрено. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (первоначальная редакция) предусмотрено финансового обеспечение объекта на 2023 год в размере 30 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 увеличение ассигнований связано с удорожанием строительных материалов.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 242,1 тыс. руб. (0,8%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года причина низкого исполнения связана с корректировкой ПСД, финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

20. Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 425, тыс. руб.

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2015 - 2022 годы	2015 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	137 521,8 (в ценах 2016 года)	137 521,8 (в ценах 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 - 2022 годы (из них средства областного бюджета)	150 281,2 (148 635,8)	-
на 2022 - 2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	146 917,5 (145 448,2)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	30 216,5 (30 000,0)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	50 602,2 (50 000,0)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	69 462,5 (68 635,8)	89 531,2 (88 635,8)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	57 386,3 (56 812,4)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	31 154,5	384 165,9

Срок окончания строительства объекта продлен до 2023 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 426, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	68 635,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	88 635,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	88 635,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	88 635,8
Исполнено за 2022 год	31 780,4
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	56 812,4
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	56 812,4
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	7 100,2

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено 68 635,8 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта АИП увеличено до 88 365,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 31 780,4 тыс. руб. (35,9%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО на объекте выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей (теплоснабжения) и плиточные работы (внутренние работы). В связи с увеличением цен на строительные ресурсы в сентябре 2022 года выполнена корректировка сметной документации. Фактически выполненные работы (в том числе по ранее выданному авансу) закрывались на основании положительного заключения экспертизы по смете.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) предусмотрено увеличение финансового обеспечения объекта на 2023 год до 56 812,4 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано на сумму неиспользованного остатка средств 2022 года.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 7 100,2 тыс. руб. (12,50%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года откорректирован график работ,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

финансирование осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

21. Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 427, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2015 - 2023 годы	2015 - 2023 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	144 671,0 (в ценах 2013 года)	213 583,4 (в ценах 2021 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2021-2023 годы (из них средства областного бюджета)	50 528,4 (50 000,0)	-
на 2022-2023 годы (из них средства областного бюджета)	-	1 923,6 (1 904,4)
в том числе:		
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	2 308,3 (2 262,2)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	17 917,0 (17 737,8)	1 538,9 (1 523,5)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	30 303,0 (30 000,0)	384,7 (380,9)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	168 516,5	181 932,8

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 428, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	17 737,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	17 737,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	1 523,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 523,5
Исполнено за 2022 год	1 142,6
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	30 000,0
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	30 000,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	30 000,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	380,9
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	380,9
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта финансовое обеспечение предусмотрено в размере 17 737,8 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта уменьшено до 1 523,5 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение ассигнований связано с тем, что мероприятие не обеспечено финансированием в полном объеме (уточнение в рамках перераспределения ассигнований в государственной программе). Исполнение за 2022 год составило 1 142,6 тыс. руб. (75%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО 26.01.2022 получено положительное заключение экспертизы по проектной документации. Объект не обеспечен финансированием в полном объеме. В 2022 году произведено авансирование на технологическое присоединение к сетям электроснабжения АО «ЛОЭСК» (увеличение мощности). Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на завершение строительства объекта будут организованы при наличии финансирования.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз финансовое обеспечение объекта АИП в 2023 году предусмотрено в размере 30 000 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз финансовое обеспечение объекта АИП в 2023 году не предусмотрено. Согласно данным Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением суммы средств из федерального бюджета.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) финансовое обеспечение увеличено до 380,9 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано на сумму неиспользованного остатка средств 2022 года на технологическое присоединение.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составляет 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года финансирование расходов предусмотрено в 4-м квартале с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

22. Пос. Скреблово. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 429, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2021 годы	2020 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	204 809,5 (в ценах 2016 года)	204 809,5 (в ценах 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020-2021 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	266 255,7 (145 730,7)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	95 184,7 (47 087,9)	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	171 071,0 (98 642,8)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	32 446,5 (32 122,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	27 576,6	225 372,8

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 430, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	32 122,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	32 122,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	32 122,0
Исполнено за 2022 год	32 122,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 32 122 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года и в связи с дополнительной потребностью на СМР.

Исполнение за 2022 год составило 32 122 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области 15.12.2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

23. Дер. Пеники. Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 431, тыс. руб.

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2021 годы	2020 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	157 472,6 (в ценах 2019 года)	157 472,6 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020-2021 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	179 002,5 (100 211,6)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	61 789,0 (30 567,0)	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	117 213,5 (69 644,6)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	-	21 329,8
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	21 653,1	146 762,3

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 432, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	20 905,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	20 905,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	20 903,2
Исполнено за 2022 год	20 780,3
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 20 905,8 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года и в связи с дополнительной потребностью на СМР.

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение для объекта на 2022 год увеличено до 20 903,2 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причины уменьшения ассигнований связаны с экономией средств.

Исполнение за 2022 год составило 20 780,3 тыс. руб. (99,4%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 31.03.2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

24. Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 433, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2014 - 2021 годы	2014 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	71 827,3 (в ценах 2015 года)	71 827,3 (в ценах 2015 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020-2021 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	18 757,3 (18 236,2)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	12 087,0 (11 691,0)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	6 670,3 (6 545,2)	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	2 243,1 (2 198,2)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	101 012,1	106 699,9

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 434, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 198,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 198,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 198,2
Исполнено за 2022 год	1 314,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 2 198,2 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

Исполнение за 2022 год составило 1 314 тыс. руб. (59,8%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО администрацией Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 26.10.2022 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

25. Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 435, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2020 - 2021 годы	2020 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	144 725,5 (в ценах 2018 года)	144 725,5 (в ценах 2018 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 - 2021 годы (из них средства областного бюджета)	216 344,5 (133 502,9)	-
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	59 745,7 (29 556,2)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	156 598,8 (103 946,7)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	91 851,7 (81 748,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	19 273,5	207 526,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 436, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	50 140,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	85 144,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	81 748,0
Исполнено за 2022 год	81 748,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 01.04.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 50 140,9 тыс. руб. Согласно приложению 8 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение запланировано за счет остатков средств 2021 года.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 85 144,9 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет увеличение ассигнований обусловлено удорожанием стоимости строительных материалов (уточнение в рамках перераспределения ассигнований в государственной программе).

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 81 748 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с экономией средств.

Исполнение за 2022 год составило 81 748 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 19.08.2022, торжественное открытие состоялось 01.09.2022.

26. Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 437, тыс. руб.

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2021 - 2022 годы	2021 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	24 432,2 (в ценах 2016 года)	24 432,2 (в ценах 2016 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2021-2022 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	27 930,0 (27 650,0)	-

Наименование объекта. Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	10 101,0 (10 000,0)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	17 829,0 (17 650,0)	26 208,0 (25 945,9)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	36 208,0

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 438, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	23 220,9
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	23 220,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	25 945,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	25 945,9
Исполнено за 2022 год	25 945,9
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 23 220,9 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта увеличено до 25 945,9 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) увеличение ассигнований обусловлено удорожанием стоимости строительных материалов (уточнение в рамках перераспределения ассигнований в государственной программе).

Исполнение за 2022 год составило 25 945,9 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО 15.10.2022 подписан акт приемки объекта.

27. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка.

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 439, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2015 - 2021 годы	2015 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	51 819,0 (в ценах 2012 года)	
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 - 2021 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	16 841,0	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	10 353,0	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	6 488,0	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	3 971,9 (3 157,2)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	63 643,2	-

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 440, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	5 157,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	5 157,2
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	3 157,2
Исполнено за 2022 год	2 443,8
2023 год:	средства не предусмотрены

Информация о результатах проведенного анализа соблюдения администрацией МО Романовское СП целей, порядка и условий предоставления субсидий (в том числе условий соглашений) из бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях (строительство 2-й нитки водовода от водопроводных очистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска до водопроводной насосной станции (ВНС) пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка), а также соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов (договоров), предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отражена в Заключении КСП ЛО от 15.11.2023.

28. Строительство объекта «Распределительный газопровод пос. Колосково», в т.ч. проектные работы (10,3 км).

Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 441, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2016 - 2022 годы	2016 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	40 270,0 (в ценах 2019 года)	40 269,9 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020-2022 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	33 136,1 (27 908,0)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	9 689,2 (4 785,3)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	22 133,7 (21 835,7)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	1 313,3 (1 287,0)	1 313,3 (1 287,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	14 630,5	37 623,5

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 442, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	1 287,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	1 287,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	1 287,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 287,0
Исполнено за 2022 год	1 134,2
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 1 287 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составило 1 134,2 тыс. руб. (88,1%). Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год причина неисполнения связана с экономией средств по итогам исполнения муниципального контракта.

29. Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы.

Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ на объекте и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 443, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2020 годы	2017 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	15 253,1 (в ценах 2019 года)	15 253,1 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	11 567,7 (5 713,1)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	-	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	1 459,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	13 688,8	1 459,0

Срок выполнения работ продлен до 2022 года.

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 444, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 313,0
Исполнено за 2022 год	1 313,0
2023 год:	средства не предусмотрены

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 1 313,0 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина увеличения связана с включением объектов в перечень для завершения работ за счет перераспределения с других мероприятий. Исполнение за 2022 год составило 1 313 тыс. руб. (100%).

30. Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы.

Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 445, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2020 годы	2017 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	3 850,2 (в ценах 2019 года)	3 850,2 (в ценах 2019 года)
Планируемые источники финансирования:		
на 2020 - 2021 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	2 217,0 (2 106,4)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	150,0 (142,5)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	1 136,6 (1 079,6)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	834,2 (792,9)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	4 047,4	4 881,6

Срок выполнения работ продлен до 2022 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 446, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	792,9
Исполнено за 2022 год	792,9
2023 год:	средства не предусмотрены

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта составляет 792,9 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина увеличения связана с включением объектов в перечень для завершения работ за счет перераспределения с других мероприятий. Исполнение за 2022 год составило 792,9 тыс. руб. (100%).

31. Строительство объекта «Газоснабжение пос. Красносельское», в т.ч. проектные работы (19,5 км).

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 447, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2024 годы	-
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	28 482,8	-
Планируемые источники финансирования:		-
на 2020-2024 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	33 708,2[1] (33 127,2)	-
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	6 095,9 (5 791,2)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	1 414,2 (1 400,0)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	14 250,0 (14 107,5)	-
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	-
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	11 948,1 (11 828,6)	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	10 413,3	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 448, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	12 470,2
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	12 470,2
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	4 540,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	0,0
Исполнено за 2022 год	0,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (первоначальная редакция) в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 12 470,2 тыс. руб. Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (в ред. от 07.10.2022) финансовое обеспечение объекта уменьшено до 4 540,9 тыс. руб. Согласно приложению 7 к Пояснительной записке к проекту областного закона о внесении изменений в областной бюджет (от 22.09.2022) уменьшение ассигнований связано с невозможностью продолжения СМР, принято решение о расторжении муниципального контракта и дальнейшей передаче ПСД для завершения СМР ЕОГ[2]. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменения связана с невозможностью продолжения СМР (принято решение о расторжении муниципального контракта и дальнейшей передаче ПСД для завершения СМР ЕОГ).

32. Строительство объекта «Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты», в т.ч. проектные работы (6,8 км).

Согласно приложению 15 к Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий,

[1] В Перечне указана сумма 21 760,1 тыс. руб.
[2] Единый оператор газификации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 449, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2022 - 2024 годы	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	20 000,0	20 000,0
Планируемые источники финансирования:		
на 2022-2024 годы (из них средства областного бюджета), в том числе:	30 828,1 (29 996,0)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	6 614,7 (6 412,5)	8 298,8 (8 049,8)
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	-
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	24 213,4 (23 583,5)	-
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	6 614,7

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 450, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	8 049,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	8 049,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	8 049,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	8 049,8
Исполнено за 2022 год	6 416,2
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта финансовое обеспечение предусмотрено в размере 8 049,8 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составило 6 416,2 тыс. руб. (79,7%). Согласно приложению 15 к Аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год причина неисполнения связана с экономией средств по итогам исполнения муниципального контракта.

33. Строительство автодороги «Подъезд к дер. Козарево» по адресу: Ленинградская область, Волховский район.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 451, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	2017 - 2021 годы	2017 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	223 324,8 (в ценах 2016 года)	223 324,8 (в ценах 2016 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Планируемые источники финансирования:		
на 2020-2021 годы (из них средства областного бюджета)	6 183,7 (6 000,0)	-
в том числе:		
на 2020 год (из них средства областного бюджета)	2 576,5 (1 347,5)	-
на 2021 год (из них средства областного бюджета)	4 794,9 (4 652,5)	-
на 2022 год (из них средства областного бюджета)		5 057,1 (4 652,5)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	198 635,5	203 674,6

Срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 452, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	4 652,5
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	4 652,5
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	4 652,5
Исполнено за 2022 год	4 652,5
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году для объекта предусмотрено финансовое обеспечение в размере 4 652,5 тыс. руб. Исполнение за 2022 год составляет 4 652,5 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по ДХ ЛО объект в 2022 году введен в эксплуатацию.

34. Строительство улицы Серафимовская по адресу: г. п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 453, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 - 2024 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	86 272,0 (в ценах 2021 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2023-2024 годы (из них средства областного бюджета)	-	95 424,8 (28 341,2)
в том числе:	-	
на 2023 год (из них средства областного бюджета)	-	28 534,4 (8 474,8)
на 2024 год (из них средства областного бюджета)	-	66 890,4 (19 866,5)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

представлена в таблице:

Таблица 454, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	25 681,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	0,0

В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году составляет 25 681 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 0 руб. Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансирование расходов планируется в 3 - 4 кварталах с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта.

35. Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 455, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2023 год	-	30 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 456, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	26 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	26 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	30 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	1 074,3

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз предусмотрено финансовое обеспечение объекта в 2023 году в размере 26 000 тыс. руб. В соответствии с СБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 30 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 1 074,3 тыс. руб. (3,6%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года документация по объекту направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – до 21.07.2023, заключение государственного контракта на СМР планируется на июль - август 2023 года.

36. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 457, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2023 год	-	30 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 458, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	26 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	26 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	30 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	1 145,6

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз предусмотрено финансовое обеспечение объекта в 2023 году в размере 26 000 тыс. руб. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 30 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 1 145,6 тыс. руб. (3,8%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года документация по объекту направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», планируемый срок получения положительного

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

заключения экспертизы – до 21.07.2023, заключение государственного контракта на СМР планируется на июль - август 2023 года.

37. Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 459, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2023 год	-	30 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 460, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	26 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	26 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	30 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	1 083,0

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз предусмотрено финансовое обеспечение объекта в 2023 году в размере 26 000 тыс. руб. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 30 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 1 083 тыс. руб. (3,6%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года документация по объекту направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – до 21.07.2023, заключение государственного контракта на СМР планируется на июль - август 2023 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

38. Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район.

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 461, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2023 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	-
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2023 год	-	30 000,0
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	-

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 462, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	26 000,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	26 000,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	30 000,0
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	1 098,7

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз предусмотрено финансовое обеспечение объекта в 2023 году в размере 26 000 тыс. руб. В соответствии с СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2023 году увеличено до 30 000 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение. Исполнение по состоянию на 01.07.2023 составило 1 098,7 тыс. руб. (3,7%). Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первое полугодие 2023 года документация по объекту направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – до 21.07.2023, заключение государственного контракта на СМР планируется на июль - август 2023 года.

39. Г. п. Новоселье. Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15.

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

территорий». Информация о сроках реконструкции объекта и ее стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 463, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	9 428,6 (в ценах 2021 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	9 227,0 (2 710,0)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	9 226,9

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 464, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	8 568,1
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	8 568,1
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	8 568,1
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	8 212,0
Исполнено за 2022 год	8 212,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на объект предусмотрено финансовое обеспечение в размере 8 568,1 тыс. руб. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году уменьшено до 8 212 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур. Исполнение за 2022 год составило 8 212 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО строительно-монтажные работы завершены, на объекте 05.10.2022 состоялась итоговая проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, выданы замечания. В срок до 20.01.2023 планируется направить извещение в комитет об устранении замечаний. Ввод объекта в эксплуатацию по информации заказчика планируется в 1 квартале 2023 года.

40. Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола, 6а

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках строительства объекта и его стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 465, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	26 955,8 (в ценах 2020 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	37 782,6 (12 008,7)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	37 782,5

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 466, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	27 762,9
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	27 762,9
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	27 762,9
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	36 390,0
Исполнено за 2022 год	36 390,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на объект предусмотрено финансовое обеспечение в размере 27 762,9 тыс. руб. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году увеличено до 36 390 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с заключением дополнительного соглашения с Минспорта России и дополнительным финансированием на 2022 год. Исполнение за 2022 год составило 36 390 тыс. руб. (100%). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности за 2022 год Комитета по строительству ЛО подписан акт приемки законченного строительством объекта.

41. Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г. п. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая

Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 467, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2022 год
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	3 955,2 (в ценах 2020 года)
Планируемые источники финансирования:	-	

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	2 743,9 (805,9)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	2 743,7

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 468, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	2 446,8
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	2 446,8
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	2 446,8
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	2 442,0
Исполнено за 2022 год	2 442,0
2023 год:	средства не предусмотрены

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году на объект финансовое обеспечение предусмотрено в размере 2 446,8 тыс. руб. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение для объекта в 2022 году уменьшено до 2 442 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 уменьшение связано с экономией средств по итогам конкурсных процедур. Исполнение за 2022 год составило 2 442 тыс. руб. (100%).

42. Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района

Согласно приложению 15 к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2022 год финансовое обеспечение объекта осуществляется в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Информация о сроках выполнения работ и их стоимости согласно перечню объектов государственной программы приведена в таблице:

Таблица 469, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.07.2023
Срок строительства	-	2014 - 2022 годы
Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	-	20 528,9 (в ценах 2015 года)
Планируемые источники финансирования:	-	
на 2022 год (из них средства областного бюджета)	-	1 997,8 (1 957,8)
Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации (тыс. руб.)	-	1 997,8

Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 470, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	0,0
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	0,0
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	0,0
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	1 957,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Исполнено за 2022 год	1 957,8
2023 год:	средства не предусмотрены

В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение объекта в 2022 году составляет 1 957,8 тыс. руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 увеличение связано с включением объектов в перечень для завершения работ за счет перераспределения с других мероприятий. Исполнение за 2022 год составило 1 957,8 тыс. руб. (100%).

43. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение дер. Извара, участок № 1сп

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости в перечне объектов государственной программы по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 отсутствует. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 471, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	23 342,4
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	23 342,4
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	23 342,4
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в 2023 году на объект финансовое обеспечение не предусмотрено. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением суммы средств из федерального бюджета.

44. Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Малое Верево Гатчинского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д. Малое Верево ул. Кириллова, уч.1-В

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости в перечне объектов государственной программы по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 отсутствует. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 472, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	17 408,9
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	17 408,9
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	17 408,9
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в 2023 году на объект финансовое обеспечение не предусмотрено. Согласно информации Комитета

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением суммы средств из федерального бюджета.

45. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово.

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости в перечне объектов государственной программы по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 отсутствует. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 473, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	21 549,1
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	21 549,1
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	21 549,1
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в 2023 году на объект финансовое обеспечение не предусмотрено. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением суммы средств из федерального бюджета.

46. Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, массив «Тельмана».

Информация о сроках строительства объекта и его стоимости в перечне объектов государственной программы по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 отсутствует. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 474, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	21 506,1
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	21 506,1
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	21 506,1
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в 2023 году для объекта финансовое обеспечение не предусмотрено. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 уменьшение связано с изменением средств федерального бюджета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

47. Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км.

Информация о сроках выполнения работ и их стоимости в перечне объектов государственной программы по состоянию на 01.01.2022 и на 01.07.2023 отсутствует. Информация о финансовом обеспечении объекта в 2022 и 2023 годах представлена в таблице:

Таблица 475, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	12 386,2
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	12 386,2
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	12 386,2
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	средства не предусмотрены

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в 2023 году для объекта финансовое обеспечение не предусмотрено.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Финансовое обеспечение мероприятия в 2022 и 2023 годах представлено таблице.

Таблица 476, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	122 889,6
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	80 834,0
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	80 834,0
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	25 681,0
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	20 741,1
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	-
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	-

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году финансовое обеспечение не предусмотрено. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) в 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 20 741,1 тыс. руб. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение в 2023 году уменьшено до 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

Информация о финансовом обеспечении мероприятия в 2022 и 2023 годах представлена таблице:

Таблица 477, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2022 год (первоначальная редакция)	21 003,7
на 2022 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2022 год (в ред. от 07.10.2022)	-
Данные СБР ЛО (на 01.01.2023)	-
Исполнено за 2022 год	-
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	24 908,9
на 2023 год (в ред. от 01.04.2022)	-
на 2023 год (в ред. от 07.10.2022)	-
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	24 908,9
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	52 123,9
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	-
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	-

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в 2022 году финансовое обеспечение предусмотрено в размере 21 003,7 тыс. руб. Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) в 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 52 123,9 тыс. руб. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение уменьшено до 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределение средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение.

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

Информация о финансовом обеспечении мероприятия в 2022 и 2023 годах представлена таблице:

Таблица 478, тыс. руб.

Наименование	Сумма
2022 год:	средства не предусмотрены
2023 год:	
Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз:	средства не предусмотрены
Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз:	
на 2023 год (первоначальная редакция)	-
на 2023 год (в ред. от 10.04.2023)	25 681,0
Данные СБР ЛО (на 01.07.2023)	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Сумма
Исполнено за 1 полугодие 2023 года	-

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (в ред. от 10.04.2023) в 2023 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере 25 681 тыс. руб. В соответствии с данными СБР ЛО финансовое обеспечение в 2023 году уменьшено до 0 руб. Согласно информации Комитета финансов ЛО от 24.11.2023 причина изменений связана с перераспределением средств между объектами на основании НПА, утверждающего распределение.

2.10. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»[1]

В перечень объектов подпрограммы «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» государственной программы, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 30.09.2019 № 441[2], включен объект «Строительство здания ветеринарной лечебницы без содержания животных по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор (60 посещений в день)» со следующими характеристиками:

сроки строительства: 2019 – 2021 годы,

сметная стоимость в ценах, утвержденных в ПСД - 45 841 тыс. руб. (в ценах 2017 года),

в ценах года начала строительства (проектирования) - 50 733 тыс. руб.,

строительство объекта предусмотрено за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

на 2019 год – 100 тыс. руб.;

на 2020 год – 40 000 тыс. руб.;

на 2021 год – 16 252 тыс. руб.

Изменения в перечень объектов внесены постановлениями Правительства ЛО от 10.08.2021 № 516[3], от 15.11.2021 № 718[4], от 12.05.2022 № 307[5].

Согласно постановлениям Правительства ЛО от 30.09.2019 № 441, от 10.08.2021 № 516, от 15.11.2021 № 718 срок строительства объекта 2019 - 2022

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области 29.12.2012 № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2019 № 441 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 10.08.2021 № 516 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2019 года № 441 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[4] Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2021 № 718 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2019 года № 441 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

[5] Постановление Правительства Ленинградской области от 12.05.2022 № 307 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2019 года № 441 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

годы.

Постановлением Правительства ЛО от 15.11.2021 № 718 плановый объем финансирования на 2021 год предусмотрен в сумме 58 946,6 тыс. руб.

Исполнение за 2021 год составило 23 392,3 тыс. руб. или 39,7% от 58 946,6 тыс. руб. (согласно Приложению 15 (Исполнение по адресной инвестиционной программе за 2021 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта) к аналитической записке об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2021 год).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2021 год:

подготовительные работы выполнены в полном объеме, выполняются работы по устройству прифундаментного дренажа (90%), общестроительные работы (70%), по внутренним инженерным сетям здания (50%);

не исполнено в 2021 году – 35 554,3 тыс. руб., бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме по причине необходимости корректировки проектных решений в части изменения технических условий (изменения точек подключения).

В областном бюджете на 2022 год средства на строительство объекта не предусмотрены (областной закон от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции). Проектом областного закона о внесении изменений в областной бюджет на 2022 - 2024 годы (от 15.03.2022) предусмотрены бюджетные ассигнования Комитету по строительству ЛО на реализацию в 2022 году АИП ЛО в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства ЛО» в сумме 35 554,3 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования в сумме 35 554,3 тыс. руб. предусмотрены на строительство здания ветеринарной лечебницы в г. Сосновый Бор, на ул. Петра Великого, участок 7 за счет остатков средств 2021 года (58 946 тыс. руб. – 23 392,3 тыс. руб. = 35 554,3 тыс. руб.).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 Комитету по строительству ЛО на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства ЛО» на мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 35 554,3 тыс. руб.

Постановлением Правительства ЛО от 12.05.2022 № 307 внесены изменения в Перечень объектов государственной программы (срок выполнения работ на объекте продлен на 2022 год). Плановый объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 35 554,3 тыс. руб.

Следует отметить, что Комитетом по АиРК ЛО срок внесения изменений в перечень объектов АИП ЛО в рамках государственной программы, установленный пунктом 4.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), **не соблюден**.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение АИП ЛО в рамках данного объекта составило 35 190,2 тыс. руб. (99%).

Реализация мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства ЛО» в 2023 году не осуществлялась.

2.11. Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»[1]

АИП ЛО в 2022 - 2023 годах в том числе исполнялась в рамках мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

Федеральный (региональный) проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» входит в состав подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» государственной программы.

Согласно абзацу 21 раздела «Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» государственной программы в редакции от 24.06.2022 в рамках мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», обеспечивается участие молодежи в межрегиональных, всероссийских, федеральных мероприятиях, будет завершена реконструкция объекта капитального строительства ГБУ ЛО «Центр «Молодежный», введено в эксплуатацию здание культурно-спортивного центра по адресу: Всеволожский район, дер. Кошкино, участок № 1.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2021 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2021 год исполнение расходов на данный объект за счет средств областного бюджета за 2021 год составило 4 466 тыс. руб. (5,4% от плана в сумме 82 176 тыс. руб.).

В областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции бюджетные средства на мероприятия АИП ЛО в рамках государственной программы не предусмотрены.

Проектом областного закона о внесении изменений в областной бюджет на 2022 - 2024 годы от марта 2022 года предусмотрены бюджетные ассигнования Комитету по строительству ЛО на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год в сумме 146 833,2 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 бюджетные ассигнования в сумме 146 833,2 тыс. руб. предусмотрены на завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» за счет остатков 2021 года (дополнительная потребность для СМР).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области 14.11.2013 № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области».

(приложение 8) Комитету по строительству ЛО на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 146 833,2 тыс. руб.

По состоянию на конец 2022 года в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий АИП ЛО остались неизменны (146 833,2 тыс. руб.).

Согласно СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023 бюджетные ассигнования на мероприятия АИП ЛО в рамках государственной программы на 2022 год Комитету по строительству ЛО утверждены в сумме 129 781,2 тыс. руб. (КБК 981 0707 15 8 04 04170 400), что на 17 052 тыс. руб. или на 11,6% меньше, чем утверждено в областном законе от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022.

Исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы Комитетом по строительству ЛО за 2022 год составило 28 730,5 тыс. руб. или 22,1% от утвержденных средств в СБР ЛО по состоянию на 01.01.2023.

Согласно текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год не полное освоение бюджетных средств связано с медленными темпами выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО «ЭПС-Строй», а также необходимостью проведения работ по корректировке проектной и сметной документации в части увеличения сметной стоимости строительных материалов, изменения технических условий на присоединение к тепловым сетям, замены оборудования.

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции и в редакции закона от 07.10.2022 (приложение 8) на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Средства на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы на 2023 год предусмотрены областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в редакции от 10.04.2023 (приложение 8) в сумме 68 818,9 тыс. руб. Комитету по строительству ЛО на мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 предусмотрено финансирование объекта «Реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» за счет неиспользованного остатка бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 2022 года.

Исполнение АИП ЛО по объекту за первое полугодие 2023 года отсутствует. Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года причиной неисполнения является корректировка ПСД (строительная готовность объекта составляет 78%).

2.12. Государственная программа «Безопасность Ленинградской области»[1]

В 2022 году реализация мероприятий АИП ЛО в рамках государственной

[1] Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 396 «О государственной

программы не осуществлялась.

Распоряжением Комитета ПиБ ЛО от 26.01.2022 № 9[1] в рейтинг перспективных объектов инвестиций в рамках государственной программы включен объект «Комплексное здание служб пожарной охраны, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, п. Новогорелово, б-р Десантника Вадима Чугунова, д. 2» со следующими характеристиками:

бюджетополучатель: ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»,

строительство объекта выполнялось за счет средств инвестора, государственная экспертиза не проводилась,

стоимость объекта составляет 134 000 тыс. руб. в ценах 2020 года, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта,

годы строительства: 2018 – 2020 годы,

план на 2022 год составляет 134 000 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Комитет ПиБ ЛО письмом 06.06.2022 № 2-19-2920/2022 в соответствии с пунктом Плана - графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утвержденного распоряжением Комитета финансов ЛО от 19.05.2022 № 18-03/02-49, направил в адрес Комитета финансов ЛО сводный перечень вновь начинаемых объектов инвестиций с приложением документов в соответствии с разделом 2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), в котором в отношении данного объекта указано следующее:

объект «Комплексное здание служб пожарной охраны, поз. 35 на 4 автомобиля п. Новогорелово (Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, п. Новогорелово, б-р Десантника Вадима Чугунова, д. 2)»,

объект введён в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.05.2020 № 47-RU47511104-51-2017,

заказчик: ГКУ «Леноблпожспас»,

плановый объем финансирования.

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятий АИП ЛО в рамках государственной программы Комитету ПиБ ЛО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 134 000 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023:

средства предусмотрены на приобретение в государственную

программе Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

[1] Распоряжение Комитета ПиБ ЛО от 26.01.2022 № 9 «О внесении изменений в распоряжение Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 июля 2019 года № 89 «Об утверждении рейтинга перспективных объектов инвестиций по государственной программе Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

собственность Ленинградской области объекта капитального строительства «Комплексное здание служб пожарной охраны» в п. Новогорелово;

данный объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.05.2020 № 47-RU47511104-51-2017).

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз (приложение 8) бюджетные ассигнования в сумме 134 000 тыс. руб. утверждены Комитету ПиБ ЛО на реализацию мероприятий отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области» в рамках ГП «Безопасность ЛО».

Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области» включен в проектную часть подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» ГП «Безопасность ЛО» постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2022 № 991[1].

Объект «Приобретение в государственную собственность Ленинградской области объекта капитального строительства «Комплексное здание служб пожарной охраны» в п. Новогорелово Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» с проектной мощностью – 4 автомобиля (машиновыезда), сроком реализации – 2023 год, сметной стоимостью объекта и плановым объемом финансирования – 134 000 тыс. руб. включен в Перечень объектов государственной программы, утвержденный постановлением Правительства ЛО от 17.01.2023 № 25[2].

Согласно протоколу заседания комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период от 21.03.2023 принято решение о согласовании включения в АИП ЛО на 2023 год объекта «Комплексное здание служб пожарной охраны, поз. 35 на 4 автомобиля п. Новогорелово» путем выкупа здания у инвестора (в соответствии с пунктами 2.6 - 2.7 Положения о формировании и реализации АИП ЛО).

Согласно Приложению 13 (исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года исполнение расходов по данному объекту отсутствует в связи с осуществлением подготовки документов для направления в Комитет государственного заказа Ленинградской области для заключения государственного контракта на приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Ленинградской области.

---

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2022 № 991 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396 «О государственной программе Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 17.01.2023 № 25 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

2.13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области

Исполнение АИП ЛО в рамках непрограммных расходов за 2022 год

Проектом областного закона об областном бюджете на 2022 год на непрограммные расходы в рамках АИП ЛО предусмотрено 110 061,2 тыс. руб. на проектирование объектов государственной собственности (бюджетополучатель ГКУ «УС ЛО»).

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в первоначальной редакции (приложение 8) на непрограммные расходы в рамках АИП ЛО в 2022 году Комитету по строительству ЛО предусмотрено 110 061,2 тыс. руб. на проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности. Доля непрограммных расходов в структуре АИП ЛО в 2022 году составляет 0,7%.

Распоряжением Комитета по строительству ЛО от 12.01.2022 № 2[1] утвержден перечень объектов строительства (реконструкции) непрограммной части АИП ЛО на 2022 год (23 объекта, объем капитальных вложений на 2022 год составляет 110 061,2 тыс. руб.), в том числе:

Таблица 478-1, тыс. руб.

№ п/п	Объект	Сумма
1	Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмоловский Всеволожского района	25 838,36
2	Проектирование реконструкции здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19	8 930,45
3	Областная детская больница с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 2 этап - Областная больница по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово, кадастровый номер земельного участка 47:08:0103002:1089 (корректировка объекта)	35 000,00
4	Реконструкция спортивного комплекса автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39а	1 643,00
5	Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 39	2 950,00
6	Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с. Рождествено Гатчинского района	4 998,00
7	Реконструкция здания архивохранилища по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.22	2 657,00
8	Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области	2 165,70
9	Сельский Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в дер. Пудомяги Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	6 277,00
10	Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Никольское Тосненского района	2 574,00
11	Общеобразовательная школа на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1а микрорайон, 25	4 935,00

[1] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 12.01.2022 № 2 «Об утверждении перечня объектов строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

№ п/п	Объект	Сумма
12	Ветеринарная лечебница по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, Д. 30	2 290,00
13	Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в пос. Кобринское Гатчинского района Ленинградской области	2 424,00
14	Оплата технологического присоединения к сетям теплоснабжения по объекту: «Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района»	1,00
15	Оплата технологического присоединения к сетям электроснабжения по объекту: «Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района»	1,00
16	Образовательный центр "Школа-сад" в пос. Аннино Ломоносовского района	1,00
17	Врачебная амбулатория в дер. Разметелево Всеволожского района	1,00
18	Дом культуры с универсальным зрительным залом на 400 мест и библиотекой, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 38 Всеволожского района	1,00
19	Дом культуры в пос. Тельмана Тосненского района	1,00
20	Здание по дополнительному образованию детей на 115 человек в ГБУ ДО ДООЦ "Россонь" им. Ю. А. Шадрина в дер. Ванакюля Кингисеппского района	1,00
21	Павильон входной зоны, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории в Кировском районе	1,00
22	Вновь включаемые объекты	1,00
23	Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов	7 369,66
	ИТОГО	110 061,17

В марте 2022 года проектом областного закона о внесении изменений в областной бюджет на 2022 - 2024 годы[1] предусмотрено увеличить непрограммные расходы на 228 733,8 тыс. руб., в том числе на следующие объекты:

Таблица 479, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
1. Комитет по строительству ЛО:	
строительство слипа г. Новая Ладога	44 835,0
объект культурного наследия «Городская усадьба Клаповской», г. Москва, ул. Гончарная, д. 14	0,2
2. Леноблкомимущество:	
строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области	183 898,6
Итого:	228 733,8

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022 непрограммные расходы увеличены на 228 733,8 тыс. руб. или в 2 раза и составили 338 794,9 тыс. руб.

Объект «Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области» включен в перечень объектов, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 № 477[2], со следующими

[1] Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (направлен в КСП ЛО Законодательным собранием Ленинградской области письмом вх. № 01-07-9/2022-0-1 от 15.03.2022).

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 № 477 «Об утверждении Перечня объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

характеристиками:

подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

годы строительства: 2017 – 2018 годы,

разработка ПСД будет выполнена в 2017 году,

сметная стоимость: 22 190 тыс. руб. (ориентировочная стоимость в ценах 2015 года), 25 357,5 тыс. руб. - в ценах года включения объекта в перечень,

план финансирования в 2017 году – 4 500 тыс. руб. (проектирование, средства областного бюджета),

план финансирования в 2018 году – 18 981,4 тыс. руб. (средства областного бюджета),

бюджетополучатель - ГКУ «Управление строительства ЛО», ГРБС - Комитет по строительству ЛО.

В сентябре 2022 года проектом областного закона о внесении изменений в областной бюджет на 2022 - 2024 годы[1] непрограммные расходы предложено сократить на 246 698,6 тыс. руб., в том числе:

Таблица 480, тыс. руб.

ГРБС. Наименование объекта.	План на 2022 год
1. Комитет по строительству ЛО. Проектирование объектов государственной собственности	-62 800,0
2. Леноблкомимущество. Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области	-183 898,6
Итого:	-246 698,6

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 непрограммные расходы сокращены на 246 698,6 тыс. руб. (или на 72,8%) от бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 01.04.2022, и по состоянию на 07.10.2022 составили 92 096,4 тыс. руб.

Доля непрограммных расходов за 2022 год уменьшилась с 0,7% (110 061,2 тыс. руб.) до 0,3% (92 096,4 тыс. руб.) при общем увеличении финансирования АИП ЛО с 16 440 444,3 тыс. руб. до 28 899 101,2 тыс. руб.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 15.08.2023 (пункт 4) средства предусмотрены Комитету по строительству ЛО на следующие объекты:

Таблица 481, тыс. руб.

Наименование объекта	План 2022
Строительство слипа г. Новая Ладога	44 835,0
Объект культурного наследия «Городская усадьба Клаповской», г. Москва, ул. Гончарная, д. 14	0,2
Проектирование объектов государственной собственности	47 261,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области. Итог:	92 096,4

Распоряжением Комитета по строительству ЛО от 27.12.2022 № 469[2]

[1] Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (направлен в КСП ЛО Законодательным собранием Ленинградской области письмом вх. № 01-07-44/2022 от 22.09.2022).

[2] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 27.12.2022 № 469 «О внесении изменений в распоряжение комитета по строительству Ленинградской области от 12.01.2022 № 2 «Об утверждении перечня объектов

внесены изменения в Перечень объектов строительства (реконструкции) непрограммной части АИП ЛО, в том числе:

на 2022 год утверждено 11 объектов, объем капитальных вложений предусмотрен в сумме 47 261,2 тыс. руб.,

на 2023 год утверждено 16 объектов, объем капитальных вложений предусмотрен в сумме 109 322,8 тыс. руб.

Согласно Приложению 15 (Исполнение АИП ЛО за 2022 год) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение непрограммные расходов за 2022 год составило 96,7% (89 034,6 тыс. руб.), в том числе по объектам:

Таблица 482, тыс. руб.

Наименование объекта	План 2022	Факт на 01.01.2023	% исполнения
Строительство слипа г. Новая Ладога	44 835,0	41 773,2	93,2
Объект культурного наследия «Городская усадьба Клаповской», г. Москва, ул. Гончарная, д. 14	0,2	0,2	100,0
Проектирование объектов государственной собственности	47 261,2	47 261,2	100,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области. Итог.	92 096,4	89 034,6	96,7

Исполнение 93,2% по объекту «Строительство слипа г. Новая Ладога» сложилось за счет экономии средств по итогам исполнения контракта (работы выполнены в полном объеме).

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО за 2022 год:

1. На объект «Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г. Новая Ладога, Волховского района Ленинградской области» (КБК 981 0309 6890104160 400, Проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) предусмотрено 44 835,0 тыс. руб., профинансировано - 41 773,2 тыс. руб. (93,2%). Объект введен в эксплуатацию. Причины неисполнения связаны с экономией денежных средств.

2. На реализацию мероприятий «Проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности» (КБК 981 0412 6890104160 400) в областном бюджете на 2022 год Комитету по строительству ЛО предусмотрено 47 261,4 тыс. руб., перечислено 47 261,4 тыс. руб. (100%), в том числе:

объект «Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба Клаповской», г. Москва, ул. Гончарная, д. 14»: предусмотрено – 192,5 руб., профинансировано - 192,5 руб. (100%);

на проектирование объектов государственной собственности исполнение составило 47 261,2 тыс. руб. (100%), из них:

строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Таблица 483, тыс. руб.

№ п/п	Наименование объектов	Сумма
1	Областная детская больница с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 2 этап – Областная больница по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово, кадастровый номер земельного участка 47:08:0103002:1089» (корректировка проекта)	13 050,0
2	Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, уч. 39	2 950,0
3	Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области	2 165,7
4	Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Никольское Тосненского района	2 574,0
5	Общеобразовательная школа на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1а микрорайон, 25	4 395,0
6	Ветеринарная лечебница по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30	2 290,0
7	Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в пос. Кобринское Гатчинского района Ленинградской области	2 424,0
8	Финансирование технологического присоединения к сетям электроснабжения по объекту: «Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района»	9 272,
9	Мемориальный парк мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны	3 672,4
10	Вновь включаемые объекты в 2022 году	545,6
11	На экспертизу и согласование проектов, подготовку исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов в 2022 году	3 922,4
-	Итого:	47 261,1

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года

Областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (приложение 8) на реализацию мероприятия непрограммной части АИП ЛО на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 109 322,8 тыс. руб.

Проектом областного закона об областном бюджете на 2023 на непрограммные расходы АИП ЛО Комитету по строительству ЛО предусмотрено 184 816,0 тыс. руб., в том числе:

- на проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности – 172 548,6 тыс. руб.;

- на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд – 12 267,4 тыс. руб.

Областным законом от 19.12.2022 № 151-оз в первоначальной редакции (приложение 8) непрограммные расходы утверждены в сумме 121 591,0 тыс. руб., в том числе:

на проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности – 109 323,6 тыс. руб.;

на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд – 12 267,4 тыс. руб.

Распоряжением Комитета по строительству ЛО от 06.02.2023 № 37[1]

[1] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 06.02.2023 № 37 «Об утверждении перечня объектов

утвержден перечень объектов строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части АИП ЛО (16 объектов на 2023 год, 109 323,6 тыс. руб.).

Распоряжением Комитета по строительству ЛО от 13.04.2023 № 265[1] данный перечень изменен (24 объекта на 2023 год, 109 323,6 тыс. руб.):

Таблица 483-1

№ п/п	Объект	Сумма, тыс. руб.
1	Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос. Кузьмоловский Всеволожского района	4 243,5
2	Реконструкция здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19	8 930,4
3	Областная детская больница с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 2 этап - Областная больница по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово, кадастровый номер земельного участка 47:08:0103002:1089 (корректировка объекта), в том числе технологическое присоединение к сетям электроснабжения	1,0
4	Реконструкция спортивного комплекса автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д.39а	1 642,8
5	Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с. Рождествено Гатчинского района	4 996,97
6	Реконструкция здания архивохранилища по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.22	2 656,4
7	Сельский Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в дер. Пудомяги Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	6 277,0
8	Оплата технологического присоединения к сетям теплоснабжения по объекту: «Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района»	1,00
9	Оплата технологического присоединения к сетям электроснабжения по объекту: «Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района»	20 348,8
10	Образовательный центр «Школа-сад» в пос. Аннино Ломоносовского района	7 728,5
11	Строительство врачебной амбулатории в д. Размителево Всеволожского муниципального района	3 279,3
12	Дом культуры на 250 посадочных мест в пос. Тельмана Тосненского района	6 462,4
13	Строительство учебного корпуса ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю. А. Шадрина вблизи дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области	3 843,1
14	Павильон входной зоны, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и благоустройство территории в Кировском районе	6 580,3
15	Здание МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2»	9 476,1
16	Ветеринарная лечебница ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов»	3 600,0
17	Дом культуры с универсальным зрительным залом на 400 мест и библиотекой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, № 38	1,0
18	Строительство пристройки к зданию ЛОГБУ «Тосненский СРЦН Дельфиненок» по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71 б	1,0
19	Завершение строительства здания для размещения базы учетно-технической документации вместимостью до 1,5 млн инвентарных дел по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Северная въездная зона	1,0

строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

[1] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 13.04.2023 № 265 «О внесении изменений в распоряжение комитета по строительству Ленинградской области от 06.02.2023 № 37 «Об утверждении перечня объектов строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

№ п/п	Объект	Сумма, тыс. руб.
20	Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Спортивная, д. 5 под размещение штаба организаций, занимающихся поисковой деятельностью на территории Ленинградской области	1,0
21	Строительство музея «Невский Пятачок» в Дубровском городском поселении Всеволожского района	1,0
22	Модульный дом культуры со зрительным залом и библиотекой в пос. Суйда Гатчинского района	1,0
23	Вновь включаемые объекты	2 000,0
24	Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов	17 250,0
	ИТОГО	109 323,6

Согласно Приложению 13 (Исполнение АИП ЛО за первое полугодие 2023 года) к аналитической записке об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2023 года:

- Исполнение непрограммных расходов по состоянию на 01.07.2023 составляет 6 728,3 тыс. руб. или 5,5%, в том числе:

Таблица 484, тыс. руб.

Наименование объекта	План на 2023 год	Факт на 01.07.2023	% исполнения
Проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности	109 323,6	6 277,0	5,7
Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд	12 267,4	451,3	3,7
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области. Итог.	121 591,0	6 728,3	5,5

- Причиной низкого исполнения мероприятий по проектированию строительства и реконструкции объектов государственной и муниципальной собственности является устранение замечаний и согласование ПСД в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов. Расходы на исполнение судебных актов осуществляются по мере поступления исполнительных листов.

2.14. Анализ причин несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов, включенных в АИП ЛО

1. В Заключении КСП ЛО от 29.10.2021 отмечалось, что в 2020 году и прошедших периодах 2021 года основными причинами низкого исполнения АИП ЛО являются:

корректировка проектно-сметной документации, в том числе в части необходимости увеличения сметной стоимости объектов;

длительность проведения конкурсных процедур по объектам строительства, поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключения государственных (муниципальных) контрактов;

неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами ввиду отставания от предусмотренных сроков;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

организационные недостатки при подготовке к производству работ: длительная подготовка технических условий на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, длительные сроки выдачи разрешений на строительство;

расторжение государственных (муниципальных) контрактов;

проведение повторной государственной экспертизы;

неудовлетворительный контроль со стороны заказчика за работой подрядных организаций (за соблюдением условий контрактов, графика выполнения работ подрядчиками, за качеством выполненных работ), за наличием правоустанавливающих документов на земельные участки, в том числе и при проведении государственной экспертизы инвестиционных проектов;

поздние сроки распределения субсидий муниципальным образованиям и заключения с ними соглашений о предоставлении соответствующих субсидий.

Также необходимо отметить проблемы с темпами строительства и ввода в эксплуатацию объектов, первоначально подлежащих вводу в эксплуатацию в 2020 году, фактически введены в эксплуатацию 84 объекта (72,4%), не введены в эксплуатацию 18 объектов (15,5%), готовы к вводу в эксплуатацию 14 объектов (12,1%).

2. В Заключении КСП ЛО от 02.11.2022 отмечалось, что в 2021 году и прошедших периодах 2022 года основными причинами низкого исполнения АИП ЛО являются:

корректировка проектно-сметной документации, в том числе в части необходимости увеличения сметной стоимости объектов;

длительность проведения конкурсных процедур по объектам строительства, поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключения государственных (муниципальных) контрактов;

неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами ввиду отставания от предусмотренных сроков;

организационные недостатки при подготовке к производству работ: длительная подготовка технических условий на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, длительные сроки выдачи разрешений на строительство;

расторжение государственных (муниципальных) контрактов;

проведение повторной государственной экспертизы;

позднее распределение субсидий муниципальным образованиям;

невозможность осуществления соответствующих процедур – перенос сроков реализации объектов, перераспределение лимитов и(или) исключение из АИП ЛО;

существенный рост цен на строительные материалы, что повлекло за собой приостановку работ на объектах, корректировку сметной документации, проведения её повторной государственной экспертизы в целях увеличения стоимости работ по контрактам.

3. В приложении 10 к Заключению КСП ЛО от 30.05.2023 в том числе указаны следующие причины срыва (переноса) установленных сроков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

завершения работ АИП ЛО, плановый срок ввода в эксплуатацию которых установлен на 2022 год:

корректировка проектно-сметной документации, в том числе в связи со сложной экономической ситуацией, ростом цен на строительные ресурсы, необходимостью импортозамещения оборудования;

перенос ввода объекта в эксплуатацию на 2023 год в связи с отсутствием средств в местном бюджете на 2022 год.

4. В Заключении КСП ЛО от 22.09.2023 указано, что низкое исполнение бюджетных назначений по расходам на реализацию АИП ЛО в 1-ом полугодии 2023 года, в основном, обусловлено следующими факторами:

расходование средств областного бюджета запланировано на последующие кварталы текущего года с учетом условия государственных и муниципальных контрактов;

корректировка проектно-сметной документации, в том числе в связи с низким качеством ее подготовки;

длительные сроки процесса получения заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию;

длительность проведения конкурсных процедур по объектам строительства;

длительные сроки согласования проекта государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда);

фактическое или планируемое расторжение государственных (муниципальных) контрактов и отсутствие заключенных государственных (муниципальных) контрактов;

низкие темпы работ подрядными организациями («Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек)»).

5. В Заключении КСП ЛО от 01.11.2023 отмечено, что в 2022 году и прошедших периодах 2023 года по данным ГРБС основными причинами низкого исполнения АИП ЛО являются:

корректировка проектно-сметной документации, в том числе в связи с низким качеством ее подготовки;

длительные сроки процесса получения заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию;

длительность проведения конкурсных процедур по объектам строительства;

фактическое или планируемое расторжение государственных (муниципальных) контрактов и отсутствие заключенных государственных (муниципальных) контрактов;

низкие темпы работ подрядными организациями.

Таким образом, в качестве повторяющихся основных причин не полного исполнения АИП ЛО на протяжении 2020 - 2023 годов можно выделить

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

следующие факторы:

необходимость корректировки проектно-сметной документации, в том числе в связи с низким качеством ее подготовки,

несвоевременное исполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами.

В результате проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в связи со сложной экономической ситуацией с 2022 года одной из причин несвоевременного выполнения мероприятий АИП ЛО также является необходимость корректировки проектно-сметной документации в связи с ростом цен на строительные ресурсы, необходимостью импортозамещения оборудования.

Информация о количестве объектов АИП ЛО (без учета ряда мероприятий) отражена в таблице:

Таблица 484-1, ед.

Государственная программа	На начало 2022 года	На конец 2022 года	На начало 2023 года	На 01.07.2023
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	10	10	7	9
2. Современное образование Ленинградской области	13	17	10	13
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	14	16	8	12
4. Развитие культуры в Ленинградской области	7	7	5	6
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	11	12	12	17
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	92	93	10	30
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	2	1	0	1
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	17	25	8	21
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	16	31	13	17
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	0	1	0	0
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	0	1	0	1
12. Безопасность Ленинградской области	0	0	1	1
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	23	13	17	24
Итого	205	227	91	152

Информация о количестве объектов, для которых перенесены сроки окончания строительства на более поздний период, отражена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 484-2, ед.

Государственная программа	2022 год			1-е полугодие 2023 года		
	Кол-во	Перенесены сроки окончания строительства с 2022 года		Кол-во	Перенесены сроки окончания строительства с 2023 года	
		кол-во	%		кол-во	%
1. Развитие здравоохранения в Ленинградской области	10	3	30,0	9	0	0,0
2. Современное образование Ленинградской области	17	3	17,6	13	2	15,4
3. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	16	7	43,8	12	0	0,0
4. Развитие культуры в Ленинградской области	7	2	28,6	6	0	0,0
5. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	12	2	16,7	16	0	0,0
6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области.	93	2	2,2	30	1	3,3
7. Стимулирование экономической активности Ленинградской области	1	1	100,0	1	0	0,0
8. Развитие транспортной системы Ленинградской области	25	4	16,0	21	2	9,5
9. Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	31	8	25,8	17	0	0,0
10. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	1	0	0,0	0	0	-
11. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	1	0	0,0	1	0	0,0
12. Безопасность Ленинградской области	0	0	-	1	0	0,0
13. Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	13	7	53,8	24	3	12,5
Итого	227	39	17,2	151	8	5,3

Таким образом, с 2022 года на более поздний период перенесены сроки строительства (реконструкции) для 17,2% объектов АИП ЛО, с 2023 года – для 5,3% объектов.

3. Анализ объемов незавершенного строительства

В Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 предложено Комитету финансов ЛО рассмотреть вопрос целесообразности разработки проекта правового акта, определяющего порядок списания расходов на проектирование и строительство, произведенных государственными или муниципальными заказчиками, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области, в случае принятия решения о нецелесообразности завершения строительства объекта незавершенного строительства.

Постановлением Правительства ЛО от 28.02.2022 № 126[1] утверждены

[1] Постановление Правительства ЛО от 28.02.2022 № 126 «О принятии решений о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области,

Правила принятия решений о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Таким образом, данная рекомендация КСП ЛО реализована.

Как отмечалось в Заключении КСП ЛО от 08.10.2021:

в соответствии с данными формы 0503190 и формы 0503790 для объектов, составляющих более половины общего количества объектов незавершенного строительства, целевая функция не определена. Мероприятия по определению целевой функции объектов незавершенного строительства не завершены. Таким образом, ГРБС не приняты решения по способу вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства;

целевая функция также не определена в отношении значительной части объектов, строительство которых не начиналось, в связи с чем присутствуют риски потери их актуальности и, как следствие, списания затрат на их создание, что с учетом статьи 34 БК РФ может рассматриваться как неэффективное использование бюджетных средств.

КСП ЛО предложено отраслевым органам организовать работу по принятию решения о способе вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, для чего для всех объектов незавершенного строительства определить целевую функцию.

В форме 0503190 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 количество объектов незавершенного строительства, целевая функция которых не определена (код целевой функции «11»), составляет 33 единицы (из 271) на сумму 1 507 978,1 тыс. руб.

В форме 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 количество объектов незавершенного строительства, целевая функция которых не определена, составляет 12 единиц (из 21) на сумму 16 478,7 тыс. руб.

Таким образом, доля объектов незавершенного строительства, целевая функция которых не определена, существенно снизилась до 15,4% (45 / 292), что свидетельствует о частичной реализации предложения КСП ЛО.

В Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 Комитету по строительству ЛО предложено принять меры, направленные на недопущение утраты актуальности проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ по объектам, строительство которых не начиналось, проведение инвентаризации фактического наличия указанной документации и учет пользователями объектов затрат по их созданию.

Комитет по строительству ЛО письмом от 15.02.2022 № кстр-02-825/2022 представил следующую информацию:

утрата актуальности проектно-сметной документации по объектам, строительство которых еще не начиналось, связана в последние годы с частым значительным изменением законодательства;

так, изменен полный перечень национальных стандартов и сводов правил:

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области».

постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

30.12.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

появились изменения Гражданского кодекса Российской Федерации, в части характеристик земельных участков, зданий, сооружений (Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»),

вступил в силу новый исчерпывающий перечень документов и сведений в строительстве (постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490[1]),

при проектировании с 01.01.2022 добавилась информационная модель объекта капитального строительства (постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431[2]),

начали применяться методики BIM-моделирования при проектировании и строительстве с бюджетным финансированием (постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331[3]).

В 2022 году органами исполнительной власти Ленинградской области в том числе с учетом рекомендаций КСП ЛО приняты меры в целях снижения количества объектов незавершенного строительства.

Согласно пункту 173.1 Инструкции № 191н[4] в отчете формы 0503190 раскрывается информация об имеющихся на начало года и на отчетную дату объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых являлись средства соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а

---

[1] Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

[2] Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (Окончание действия документа - 28.02.2023. Документ утратил силу в связи с истечением срока действия, установленного пунктом 3 данного документа. Письмо Минстроя России от 17.04.2023 № 10629-ОГ/14).

[3] Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».

[4] Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

также вложениях, осуществленных в отчетном периоде (далее - объекты капитальных вложений). Периодичность представления - годовая.

В форме 0503190 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 отражена информация о списанных в 2022 году объектах капитальных вложений, строительство которых приостановлено (прекращено), а также не списанных объектах, строительство которых приостановлено (прекращено), в том числе:

Таблица 485, тыс. руб.

Показатель	Всего		в т.ч. списаны в 2022 году		не списаны	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Объекты Комитета по строительству ЛО	69	567 447,3	60	364 449,2	9	202 998,1
Объекты Комитета по природным ресурсам ЛО	24	260 653,4	23	139 658,7	1	120 994,7
Объект Комитета ПиБ ЛО	1	3 203,6	1	3 203,6	0	0,0
Итого	94	831 304,3	84	507 311,5	10	323 992,8

Информация о количестве списанных и предложенных к списанию (сносу) объектов и их стоимости приведена в таблице:

Таблица 486, тыс. руб.

<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Количество</th><th>Сумма</th></tr>
<tr><td>Объекты списаны в 2022 году Комитетом по строительству ЛО:
<table><tr><th>Показатель</th><th>Кол-во</th><th>Сумма</th></tr><tr><td>Код статуса объекта на отчетную дату «27» - списание и снос объекта незавершенного строительства</td><td>57</td><td>351 815,3</td></tr><tr><td>Другие кода статуса объекта</td><td>3</td><td>12 633,9</td></tr><tr><td>Итого списаны в 2022 году Комитетом по строительству ЛО</td><td>60</td><td>364 449,2</td></tr></table>Итого списаны объекты:
<table><tr><th>Показатель</th><th>Кол-во</th><th>Сумма</th></tr><tr><td>Объекты Комитета по строительству ЛО</td><td>60</td><td>364 449,2</td></tr><tr><td>Объекты Комитета по природным ресурсам ЛО</td><td>23</td><td>139 658,7</td></tr><tr><td>Объект Комитета ПиБ ЛО (пожарное депо в г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11)</td><td>1</td><td>3 203,6</td></tr><tr><td>Итого</td><td>84</td><td>507 311,5</td></tr></table></td><td>84</td><td>507 311,5</td></tr>
<tr><td>Предлагается списать в 2023 году (ГРБС - Комитет по ПР ЛО. Строительные работы по восстановлению и оздоровлению гидросистемы Староладожского, Малоневского каналов и протоки реки М. Невка, включая реконструкцию аванкамеры шлюза Петровский и экспертизу проекта)</td><td>1</td><td>120 994,7</td></tr>
<tr><td>Предлагается снести 3 объекта со стоимостью капитальных вложений в размере 38 702,1 тыс. руб. (ГРБС - Комитет по строительству ЛО)</td><td>3</td><td>38 702,1</td></tr>
<tr><td>Итого</td><td>85</td><td>667 008,3</td></tr>
</table>

Таким образом, в 2022 году списаны 84 объекта капитальных вложений и предложено списать (снести) 4 объекта капитальных вложений на общую сумму капитальных вложений в размере 667 008,3 тыс. руб.

При осуществлении указанных расходов бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, списанных или которые предлагается списать, **не соблюден** принцип эффективности, установленный статьей 34 БК РФ (допущена или планируется

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

утрата государственной собственности на объекты капитальных вложений до их использования по конечному назначению).

Информация о капитальных вложениях, списанных Комитетом по строительству ЛО в 2022 году, а также об объектах, строительство которых приостановлено (прекращено)

В форме 0503121 (Отчет о финансовых результатах деятельности) Комитета по строительству ЛО за 2022 год указано, что расходы по операциям с активами по КОСГУ 273 (чрезвычайные расходы по операциям с активами) составили 364 449,3 тыс. руб.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Правил принятия решений о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства ЛО от 28.02.2022 № 126[1], решение о списании затрат принимается в форме правового акта органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего полномочия главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области и(или) полномочия учредителя в отношении государственного учреждения Ленинградской области, казенного предприятия Ленинградской области, права собственника имущества государственного унитарного предприятия Ленинградской области, в случае если размер произведенных затрат по объекту составляет менее 100 млн руб. и отсутствует необходимость сноса объекта незавершенного строительства.

Письмом от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023 Комитет по строительству ЛО в адрес КСП ЛО представил таблицу «Сведения о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области» (далее – Сведения о списании затрат (письмо Комитета по строительству ЛО от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023), в которой указаны 60 объектов на сумму 364 449,3 тыс. руб. и реквизиты распоряжений Комитета по строительству ЛО о списании данных объектов.

Информация о списании в 2022 году объектов на основании распоряжений Комитета по строительству ЛО представлена в таблице:

Таблица 487, тыс. руб.

Реквизиты распоряжения Комитета по строительству ЛО	Количество объектов	Сумма
от 25.04.2022 № 134	7	892,3
от 18.05.2022 № 159	10	2 151,0
от 07.07.2022 № 231	8	29 862,6
от 26.08.2022 № 301	35	331 543,4
Итого	60	364 449,3

Из 60-ти списанных в 2022 году Комитетом по строительству ЛО объектов,

[1] Постановление Правительства ЛО от 28.02.2022 № 126 «О принятии решений о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области».

для 57 объектов в форме 0503190 указано, что их строительство приостановлено, а для 3-х объектов – не указано, в том числе:

Таблица 488, тыс. руб.

Показатель	Количество объектов	Сумма
В форме 0503190 указана информация о приостановке строительства	57	351 815,3
В форме 0503190 информация о приостановке строительства не указана	3	12 633,9
Итого	60	364 449,2

В форме 0503190 за 2022 год отражены 57 списанных в 2022 году объектов незавершенного строительства на общую сумму 351 815,3 тыс. руб., строительство которых было приостановлено или прекращено (код ГАБС 981 – Комитет по строительству ЛО, код статуса объекта на отчетную дату «27» - списание и снос объекта незавершенного строительства, по состоянию на 01.01.2023 сальдо отсутствует). Информация о объектах представлена в приложении № 4 к настоящему заключению.

В форме 0503190 также отражено списание Комитетом по строительству ЛО в 2022 году 3-х объектов, для которых информация о приостановлении (прекращении) строительства не указана.

В Сведениях о списании затрат (письмо Комитета по строительству ЛО от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023) указаны реквизиты распоряжений Комитета по строительству ЛО о списании данных объектов.

Информация представлена в таблице:

Таблица 489, тыс. руб.

Наименование объекта. Информация из формы 0503190 и Сведений о списании затрат (письмо Комитета по строительству ЛО от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023)	Сумма
1. Гатчина. Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. Номер объекта 98141000000032000003208100401. Код статуса объекта на отчетную дату «06» – проведение ПИР и разработка ПСД. Код целевой функции «11» - целевая функция не определена. Сметная стоимость 15,8 тыс. руб. Документ основание: распоряжение Комитета по строительству ЛО от 25.04.2022 № 134 (в 2014 году осуществлены расходы на присоединение к сетям АО «Ростелеком»).	15,8
2. Гатчина спец. учреждение (административное выдворение иностранных граждан). Номер объекта 98141000000032000003208100301. Код статуса объекта на отчетную дату «21» – передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию. Код целевой функции «5» - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию. Сметная стоимость 54,2 тыс. руб. Документ основание: распоряжение Комитета по строительству ЛО от 25.04.2022 № 134 (в 2013 году осуществлены расходы на выполнение инженерно-геодезических изысканий).	54,2
3. ПИР. Выборг. Роддом. Номер объекта 98141000000032000003208100381. Сметная стоимость 12 563,9 тыс. руб. Код статуса объекта на отчетную дату «04» – строительство объекта не начиналось при наличии ПСД. Код целевой функции «11» - целевая функция не определена. Документ основание: распоряжение Комитета по строительству ЛО от 26.08.2022 № 301 (в 2010 году осуществлены расходы на анализ технологического здания, подготовку и выдачу исходящих технических данных, проектные работы, государственную экспертизу проектной документации, выполнение предпроектных разработок, инженерно-геодезические изыскания).	12 563,9
ИТОГО	12 633,9

Таким образом, согласно форме 0503190 вышеуказанные работы выполнены на 100% от сметной стоимости.

При осуществлении вышеуказанных расходов бюджетных средств, выделенных на проектные работы и (или) строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, не соблюден принцип эффективности,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

установленный статьей 34 БК РФ (допущена утрата государственной собственности на объекты капитальных вложений до их использования по конечному назначению).

Информация о причинах списания осуществленных капитальных вложений для данных 60 объектов представлена Комитетом по строительству ЛО в КСП ЛО письмом от 14.12.2023 (приведена в приложении № 4 к настоящему заключению).

В форме 0503190 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 указана информация о следующих 9-ти объектах, строительство которых прекращено (приостановлено):

Таблица 490, тыс. руб.

Объект. Причина приостановления (прекращения) строительства	Сумма[1]	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023
1. Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Войсковицкое сельское поселение, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 7). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2021 год. Сметная стоимость: 320 909,8 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: код «8» - прочие причины. Пояснение: получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 31.05.2021 № 47-0002-2021-А. Код статуса объекта: «09» - иной статус.	3 713,9	3 713,9
2. Волосово Акушерский корпус (Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого д.76). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 1990 год. Номер объекта: 98141000000032000003208103301. Сметная стоимость: 1 949 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: приостановлено финансовое обеспечение. Согласно пояснительной записке: ведутся работы по актуализации сметной документации стоимости демонтажных работ. Запланирован снос объекта. Запрошено финансирование.	1 949,0	1 949,0
3. Врачебная амбулатория, п. Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2020 год. Номер объекта: 98141000000032000003208102011. Сметная стоимость: 4 954,7 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Код статуса объекта: «09» - иной статус. Пояснения в форме 0503160 не приведены.	4 954,7	4 954,7
4. Газовая блочно-модульная котельная. Дружноселье, для ГУЗ Туберкулезная больница (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Дружноселье, ул. Зелёная, д. 1). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2014 год. Номер объекта: 98141000000032000003208100241. Сметная стоимость: 17 541,6 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Код статуса объекта: «09» - иной статус. Пояснения в форме 0503160 не приведены.	17 541,6	17 541,6
5. Колледж культуры и искусства. Выборочный капитальный ремонт зданий СПб (г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57, лит. А). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2017 год. Номер объекта: 98141000000032000003208100011. Сметная стоимость: 208 200,8 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Код статуса объекта: «09» - иной статус. Пояснения в форме 0503160 не приведены.	148 406,5	148 467,1
6. Разработка обоснования инвестиций по объекту: Мастерская по деревообработке и ремонту (Ленинградская область, г. Всеволожск). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2021 год. Номер объекта: 98141000000032000003208104981. Сметная стоимость: 89 330,6 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Код статуса объекта: «09» - иной статус. Пояснения в форме 0503160 не приведены.	1 658,8	1 658,8
7. Ветеринарная лечебница по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, г. Лодейное	0,0	2 323,4

[1] Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 0106.Х.1000).

Объект. Причина приостановления (прекращения) строительства	Сумма[1]	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Поле, Республиканский тракт, д. 30. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2022 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 лимиты на 2022 год утверждены в сумме 2 290 тыс. руб., профинансировано – 2 290 тыс. руб., ГК закрыт, ведутся работы по передаче затрат и ПД в администрацию МО.		
8. Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области, Первомайское сельское поселение, пос. Первомайское, ул. Ленина, уч.48а. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2021 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 запланировано на 2022 год 2 165,7 тыс. руб., профинансировано в 2022 году – 2 165,77 тыс. руб., государственный контракт закрыт.	1 012,4	3 178,1
9. Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната с выделением первой очереди строительства - спального корпуса на 160 мест в пос. Неппово Кингисеппского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Номер объекта: 98141000000032000003208102101. Причина приостановления (прекращения) строительства: прочие причины. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 планируется запросить средства на выполнение технологического плана для постановки объекта на кадастровый учет как объект незавершенного строительства. Планируется снос объекта.	19 211,5	19 211,5
ИТОГО	198 448,4	202 998,1

В графе «Статус объекта на отчетную дату» для вышеуказанных объектов указан код причины «09» - иной статус.

В соответствии с пунктом 173.1 Инструкции № 191н информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта (код «09») должна быть раскрыта в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160).

Вместе с тем, в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) Комитета по строительству ЛО по состоянию на 01.01.2023 отсутствует указанная информация о 5-ти объектах, строительство которых прекращено (приостановлено).

Комитет по строительству ЛО письмом от 14.12.2023 в КСП ЛО представил информацию о мерах по достройке (сносе) указанных 9-ти объектов капитального строительства, строительство которых приостановлено (приведена в приложении № 4 к настоящему заключению), согласно которой предлагается снести 3 объекта со стоимостью капитальных вложений в размере 38 702,1 тыс. руб., в том числе:

Таблица 491, тыс. руб.

Объект. Причина приостановления (прекращения) строительства	Сумма[1] на 01.01.2023
1. Волосово. Акушерский корпус (Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого д. 76).	1 949,0
2. Газовая блочно-модульная котельная. Дружноселье, для ГУЗ Туберкулезная больница (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Дружноселье, ул. Зелёная, д. 1).	17 541,6
3. Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната с выделением первой очереди строительства - спального корпуса на 160 мест в пос. Неппово Кингисеппского района.	19 211,5
ИТОГО	38 702,1

[1] Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 0106.X.1000).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестр незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области

В соответствии со статьей 55.34 ГрК РФ объект незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществляются полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, признается незавершенным объектом капитального строительства со дня включения сведений о нем в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, региональные реестры незавершенных объектов капитального строительства. Объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и не завершены, относятся к незавершенным объектам капитального строительства, подлежащим включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства.

Как отмечено в Заключении КСП ЛО от 01.11.2023:

в бюджетной отчетности областного бюджета и бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области по состоянию на 01.01.2023 отражены 144 объекта с имеющимися объемами незавершенного строительства, источником вложений в которые являются средства областного и федерального бюджетов (по форме 0503190 - 127 объекта, по форме 0503790 – 17 объектов);

по данным формы 0503790 общее количество объектов по сравнению с началом отчетного года увеличилось на 4 объекта (или на 30,8%, в течение 2022 года включено 5 объектов незавершенного строительства и исключен один объект в связи с завершением строительства (реконструкции, технического перевооружения) и государственной регистрацией права оперативного управления балансодержателем). По данным формы 0503190 количество объектов сократилось на 96 объектов (или в 1,8 раза), в том числе включены 28 объектов незавершенного строительства, в основном, в целях продолжения и завершения их строительства, исключены 124 объекта;

общая сумма вложений за 2022 год увеличилась относительно начала отчетного года на 1 021 385,8 тыс. руб. (или на 6,4%) и составила 16 901 495,5 тыс. руб. Объем кассовых расходов на реализацию объектов незавершенного строительства на 01.01.2023 (за весь период реализации объекта без учета исключенных объектов) составил 21 933 479,4 тыс. руб. (по форме 0503190 – 21 883 474,7 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета 10 049 868,9 тыс. руб.

Информация о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства по данным бухгалтерского учета представлена в таблице:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 492, тыс. руб.

Показатель. Источник данных	Количество объектов, по которым приостановлено (прекращено) строительство, ед.	Кол-во объектов - всего, ед.	Расходы на реализацию инвестиционного проекта		
			На дату	За весь период, тыс. руб.	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.
На 01.01.2022:					
ф. 0503190 за 2021 год	18	223	15 831 693,7*	19 661 707,85	7 785 484,9
ф. 0503190 за 2022 год	18	223	15 832 374,7*	-	-
ф. 0503790	10	13	47 734,9	47 734,9	0,00
Итого на 01.01.2022	28	236	15 880 109,6	19 709 442,7	7 785 484,9
На 01.01.2023:					
ф. 0503190 на 01.01.2023	80	127	16 851 490,8	21 883 474,7	10 049 868,9
ф. 0503790 на 01.01.2023	5	17	50 004,6	50 004,6	0,00
Итого на 01.01.2023	85	144	16 901 495,4	21 933 479,4	10 049 868,9

*Согласно разделу 1 «Изменение остатков валюты баланса» Сведений об изменении остатков валюты баланса Комитета по строительству ЛО на 01.01.2023 (ф. 0503173) сумма изменений по счету 106 составила 681 тыс. руб. (15 832 374,7 – 15 831 693,7). В Пояснительной записке Комитета по строительству ЛО по состоянию на 01.01.2023 (ф. 0503160) указано, что сумма 681 тыс. руб. по счету 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество» отражена в корреспонденции со счетом 304.86 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году», так как документы за 2021 год приняты к учету 17.05.2022 от контрагента ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» по договору от 09.03.2017 № ОД-22272-16/34047-Э-16 за оказанные услуги (осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: врачебная амбулатория, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Плодовское сельское поселение, кадастровый номер 47:03:0610002:394). Указанные изменения отражаются с указанием кода причины «03».

Частью 2 статьи 55.35 ГрК РФ установлено, что нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено ведение регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, в который включаются незавершенные объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.

Пунктом 2 постановления Правительства ЛО от 26.12.2022 № 980[1] Комитет по строительству ЛО определен уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области по формированию и ведению реестра незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области.

Согласно части 4 статьи 55.35 ГрК РФ порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состав включаемых в него сведений, порядок предоставления таких сведений устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 980 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области и составе включаемых в него сведений».

Постановлением Правительства ЛО от 26.12.2022 № 980 утверждено Положение о порядке формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области и составе включаемых в него сведений (далее – Положение № 980 от 26.12.2022).

Согласно пункту 4 Положения № 980 от 26.12.2022:

уполномоченным органом по формированию и ведению регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства является Комитет по строительству ЛО;

сведения о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области, для формирования реестра представляются балансодержателями ежегодно в срок до 1 апреля по форме согласно приложению 1 к Положению № 980 от 26.12.2022.

Как отмечено в Заключении КСП ЛО от 01.11.2023:

согласно представленной информации Комитета по строительству ЛО[1] в рамках проведенной в 4-м квартале 2022 года органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Ленинградской области инвентаризации определен 21 объект с общим объемом фактически произведенных затрат в сумме 763,7 млн руб., которые в соответствии с частью 1 статьи 55.34 ГрК РФ подлежат включению в региональный реестр объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов;

в Реестр, утвержденный распоряжением Комитета по строительству ЛО от 06.06.2023 № 627, включено 5 объектов, в отношении которых планируется завершение строительства (реконструкции): «Строительство дома культуры на 150 мест; Ленинградская область, Волосовский район, деревня Терпилицы, дом 20Б»; «Канализационные очистные сооружения в деревне Большая Вруда»; «Канализационные очистные сооружения в поселке Мельниково, улица Калинина, д. 38а»; «Реконструкция объектов по отведению и очистке сточных вод (цех решеток) в г. Сосновый Бор, улица Устьинская, здание № 6/1»; «Строительство объекта инженерной и транспортной инфраструктуры: массив ИЖС № 2 в п. Мичуринское».

Комитетом по строительству ЛО письмом от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023 в КСП ЛО представлены Сведения о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области по состоянию на 01.01.2023 (2 таблицы), далее - Сведения, в которых отражены 22 объекта. Сумма произведенных затрат составляет 842 380,7 тыс. руб., из них предложено принять следующие управленческие решения:

[1] Приложение 1 (Сведения о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 1 января 2023 года) к письму Комитета по строительству ЛО от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023.

Таблица 493, тыс. руб.

Показатель	Количество объектов	Объем произведенных затрат
достроить	9	746 037,3
приватизировать	1	37 693,3
снести	12	58 650,1
Итого	22	842 380,7

Информация представлена в таблице:

Таблица 494, тыс. руб.

Объект	Объем произведенных затрат
1. Канализационные очистные сооружения в д. Большая Вруда. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта - 93 034,03 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 93 034,03 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 96%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2017 год (5 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	93 034,03
2. Строительство Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского района Ленинградской области. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта - 162 853,32 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 139 359,26 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 80%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2018 год (4 года). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	139 359,26
3. Организация реконструкции канализационных очистных сооружений Ленинградское шоссе, д. 7, г. Отрадное. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – 1 162 126,51 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 182 672,79 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 16%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2020 год (2 года). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	182 672,79
4. Строительство водонапорной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды МО Русско-Высоцкое сельской поселение МО Ломоносовский муниципальный район ЛО, в т.ч.. проектно-изыскательские работы. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта - 124 548,43 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 27 561,62 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 22%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2022 год (0,5 года). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	27 561,62
5. Газопровод распределительный по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район д. Низино по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта - 5 453 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 5 570,1 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 100%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2021 год (1 год). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	5 570,1
6. Строительство объекта инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив ИЖС № 2 пос. Мичуринское. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта - 77 042,4 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 35 254,68 тыс. руб. (28 731,87 тыс. руб. - консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 83%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2017 год (5 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	35 254,68
7. Реконструкция объектов по отведению и очистке сточных вод (цех решеток) в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 39 332,11 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 39 332,11 тыс. руб.	39 332,11

Объект	Объем произведенных затрат
(35 408,50 - федеральный бюджет, 3 923,61тыс. руб. – консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 100%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2012 год (10 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	
8. КОС п. Мельниково. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 144 616,07 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 144 616,07 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 100%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2021 год (1 год). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) - завершение строительства.	144 616,07
9. Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта – не указана; объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 78 636,6 тыс. руб. (средства областного бюджета); строительная готовность объекта - 25%; месяц и год фактического начала строительства – 2022 год; месяц и год фактического прекращения строительства – 2023 год; тип объекта: объекты, строительные работы на которых приостановлены; объект закреплен за ГКУ «УС ЛО» на праве оперативного управления, запрошено финансирование на проектирование завершения строительства.	78 636,6
Итого предложено завершить строительство	746 037,26
10. Строительство конноспортивного комплекса (187110, ЛО, г. Кириши, юг города). Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 63 428,43 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 37 693,34 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 50%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 2017 год (5 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – приватизация.	37 693,34
Предложено снести:	
11. Волосово Акушерский корпус. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 6 051,12 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 4 462,8 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 30%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 1990 год (32 года). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	4 462,8
12. Неппово Строительство спального корпуса ПНИ 19 211. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 19 211,49 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 19 211,49 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 15%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 2009 год (13 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	19 211,49
13. ГБМК Дружноселье ГУЗ Туб. Больница. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 17 541,61 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 17 541,61 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 45%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 2014 год (8 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	17 541,61
14. Двухэтажная индивидуальная вставка (оставшаяся часть незавершенная строительством); 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп.2 Лит Б. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 1 699,4 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 1 699,4 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 35%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	1 699,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект	Объем произведенных затрат
15. Двухэтажный общественно-бытовой корпус, незавершенный строительством объект, готовность - 60%; 187700 Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д.79, корп.3 Лит В. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 3 659,44 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 3 659,44 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 35%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	3 659,44
16. Одноэтажная трансформаторная подстанция. Незавершенный строительством объект, готовность - 81%; 187700 Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д.79, корп.9 Лит К. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 232,5 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта - 232,5 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 70%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	232,50
17. Одноэтажная галерея 3 (оставшаяся часть незавершенная строительством); 187700 Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79 корп.4 Лит Д. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 539,9 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта - 539,9 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 35%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	539,90
18. Одноэтажная галерея 4 (оставшаяся часть незавершенная строительством); 187700 Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д.79, корп. 6 Лит Ж. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 539,9 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта - 539,9 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 35%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	539,90
19. Одноэтажная стоянка на 6 автомашин. Незавершенный строительством объект, готовность - 66%; 187700 Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 8 Лит И. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 213,9 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта - 213,9 (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 70%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	213,9
20. Одноэтажные производственные мастерские (оставшаяся часть незавершенная строительством); 187700 Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 7 Лит З. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 2 715,1 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта - 2 715,1 (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 70%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 1986 год (36 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	2 715,10
21. Незавершенный строительством узел связи п. Вырица. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 3 642,44 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта - 3 642,44 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 50%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта – 1995 год (27 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	3 642,44
22. Объект незавершенного строительства п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д. 3.	4 191,62

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект	Объем произведенных затрат
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 4 191,62 тыс. руб. Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта – 4 191,62 тыс. руб. (консолидированный бюджет). Степень готовности объекта - 50%. Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта - 2010 год (12 лет). Решение (завершение строительства (реконструкции) и ввод в эксплуатацию; приватизация (отчуждение); снос) – снос.	
Итого предложено снести	58 650,1
Всего	842 380,7

Распоряжением Комитета по строительству ЛО от 08.08.2023 № 1102[1] в целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 980 утвержден реестр незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области (далее - Реестр) в количестве 17 объектов, из них предложено принять следующие управленческие решения:

5 объектов – достроить,

12 объектов – снести.

Информация представлена в таблице:

Таблица 495

№ п/п	Информация о незавершенном объекте капитального строительства	Предложения, по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 26.07.2022 № 1333	Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта, тыс. руб.*
1	Строительство дома культуры на 150 мест. Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Терпилицы, дом 20 Б. Строительная готовность - 70%. Начало строительства – октябрь 2015 года, прекращение строительства – июнь 2018 года.	Завершение строительства (реконструкции)	139 359,3
2	Канализационные очистные сооружения. Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большая Вруда. Строительная готовность - 97%. Начало строительства – декабрь 2014 года, прекращение строительства – сентябрь 2016 года.	Завершение строительства (реконструкции)	93 034,0
3	Канализационно-очистные сооружения. Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мельниково, ул. Калинина дом, 38а. Строительная готовность - 100%. Начало строительства – 2015 год, прекращение строительства – 2017 год.	Завершение строительства (реконструкции)	144 616,1
4	Реконструкция объектов по отведению и очистке сточных вод (цех решеток). Адрес: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, город Сосновый Бор, ул. Устьинская, зд. №6/1. Строительная готовность - 100%. Начало строительства – март 2011 года, прекращение строительства – октябрь 2012 года.	Завершение строительства (реконструкции)	39 332,1 в том числе средства федерального бюджета – 35 408,5

[1] Распоряжение Комитета по строительству ЛО от 08.08.2023 № 1102 «О внесении изменении в распоряжение комитета по строительству Ленинградской области от 6 июня 2023 года № 627 «Об утверждении реестра незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области».

№ п/п	Информация о незавершенном объекте капитального строительства	Предложения, по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 26.07.2022 № 1333	Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта, тыс. руб.*
5	Строительство объекта инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив ИЖС № 2. Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мичуринское. Строительная готовность - 50%. Начало строительства – декабрь 2016 года, прекращение строительства – декабрь 2017 года.	Завершение строительства (реконструкции)	35 254,7
6	Двухэтажная индивидуальная вставка (оставшаяся часть незавершенного строительством - 49%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 2, Лит Б. Строительная готовность - 49%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	1 699,4
7	Двухэтажный общественно-бытовой корпус (незавершенный строительством объект, готовность - 60%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 3, Лит В. Строительная готовность - 60%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	3 659,4
8	Одноэтажная трансформаторная подстанция (незавершенный строительством объект, готовность - 81%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 9, Лит К. Строительная готовность - 81%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	232,5
9	Одноэтажная галерея 3 (оставшаяся часть незавершенного строительством - 37%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 4, Лит Д. Строительная готовность - 37%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	539,9
10	Одноэтажная галерея 4 (оставшаяся часть незавершенного строительством - 37%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 6, Лит Ж. Строительная готовность - 37%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	539,9
11	Одноэтажная стоянка на 6 автомашин (незавершенный строительством объект, готовность - 66%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 8, Лит И. Строительная готовность - 66%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	213,9
12	Одноэтажные производственные мастерские (оставшаяся часть незавершенного строительством -59%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 7. Лит З. Строительная готовность - 59%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	2 715,1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Информация о незавершенном объекте капитального строительства	Предложения, по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 26.07.2022 № 1333	Объем произведенных затрат на строительство (реконструкцию) объекта, тыс. руб.*
13	Четырехэтажное общежитие на 200 мест (оставшаяся часть незавершенного строительством - 49%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 5. Лиг Е. Строительная готовность – 49%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	Отсутствует в приложении
14	Четырехэтажный универсальный учебный корпус (оставшаяся часть незавершенного строительством – 45%). Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 79, корп. 1. Лиг А. Строительная готовность – 45%. Прекращение строительства – 1986 год.	Снос объекта	Отсутствует в приложении
15	Недостроенное здание акушерского пункта, расположенного на территории ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница». Адрес: Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого, д. 76. Строительная готовность – 80%. Прекращение строительства – 1990 год.	Снос объекта	4 462,8
16	Газовая блочно-модульная котельная п. Дружноселье Гатчинского района. Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье. ул. Зеленая, д. 1. соор. 1, Лит Н. Строительная готовность – 45%. Прекращение строительства – 2014 год.	Снос объекта	17 541,6
17	Комплексное здание психоневрологического диспансера в пос. Неппово Кингисеппского района. Адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово. Строительная готовность – 15%. Прекращение строительства – 2009 год.	Снос объекта	19 211,49
	ИТОГО	-	502 412,2

* Информация отражена согласно приложению 1 (Сведения о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 1 января 2023 года) к письму Комитета по строительству ЛО от 17.02.2023 № кстр-02-1893/2023.

В АИП ЛО на 2024 - 2026 годы из вышеуказанного реестра включен объект «Строительство дома культуры на 150 мест; Ленинградская область, Волосовский район, деревня Терпилицы, дом 20Б».

Информация о количестве объектов, включенных в Реестр из Сведений, представлена в таблице:

Таблица 496

Предложено принять следующие управленческие решения	Количество объектов в Сведениях	из них включены в Реестр
достроить	9	5
приватизировать	1	0
снести	12	10
Итого	22	15

Согласно Реестру предлагается достроить следующие 5 объектов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Строительство дома культуры на 150 мест в деревне Терпилицы.

2. Канализационные очистные сооружения в деревне Большая Вруда.

3. Канализационные очистные сооружения в поселке Мельниково.

4. Реконструкция объектов отведения и очистки сточных вод (цех решеток) в городе Сосновый Бор.

5. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив ИЖС № 2, поселок Мичуринское.

Комитет по строительству ЛО письмом № кстр-02-13186/2023 от 08.12.2023 представил следующую информацию (пояснения) о соответствии предлагаемых управленческих решений критериям, установленным пунктами 6 - 9 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333[1], о завершении строительства, сносе или приватизации вышеуказанных объектов (в разрезе объектов):

на основании результатов инвентаризации, проведенной органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Ленинградской области в конце 2022 года по запросам Комитета финансов ЛО в соответствии с критериями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 были определены 12 объектов, подлежащие ликвидации (сносу), 1 объект, подлежащий приватизации, по 9-ти объектам предполагалось завершить строительство;

за истекший период 2023 года по итогам заседаний комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26.07.2010 № 515-рг, приняты решения о включении в региональный реестр 17-ти незавершенных объектов капитального строительства;

на заседании комиссии 12.05.2023 (протокол заседания от 18.05.2023 № ПР-58) принято решение о включении в реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 - завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввод его в эксплуатацию пяти объектов;

в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 управленческое решение о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев:

а) степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов и более;

---

[1] Постановление Правительства РФ от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».

б) отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, - 0,5 и более;

по пяти объектам согласно решениям комиссии в соответствии с протоколом заседания от 18.05.2023 № ПР-58 совокупность критериев имеется: степень готовности более 50%, отношение объема произведенных затрат к необходимому объему для завершения строительства и ввода в эксплуатацию 0,5 и более (либо средства для завершения не требуются);

на заседании комиссии 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 №ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства 12-ти объектов;

в соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 управленческое решение о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев:

а) отсутствие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства;

б) срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства - 5 лет и более;

в) степень готовности объекта незавершенного строительства - менее 50 процентов;

г) отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, - менее 0,5;

д) отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное главным распорядителем бюджетных средств;

при этом, согласно пункту 9 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 имеется возможность принятия управленческого решения при отсутствии совокупности критериев в отношении объекта незавершенного строительства на основании предложения ГРБС;

по указанным объектам согласно решениям комиссии в соответствии с протоколом заседания от 26.07.2023 № ПР-98 приняты управленческие решения на основании пунктов 8 и 9 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333.

Пунктом 3 Положения (постановление Правительства ЛО от 26.12.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 980) установлено, что в реестр незавершенных объектов капитального строительства подлежат включению находящиеся в государственной собственности Ленинградской области, муниципальной собственности, собственности юридических лиц незавершенные объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств областного бюджета, в том числе до дня вступления в силу данного постановления Правительства Ленинградской области.

1. Строительство дома культуры на 150 мест в деревне Терпилицы

Согласно Реестру предлагается достроить объект «Строительство дома культуры на 150 мест в деревне Терпилицы».

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан.

В Реестре указано, что адрес объекта: Волосовский район, деревня Терпилицы, дом 20 Б. Площадь - 3 007,38 кв. м. Балансодержатель: Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. Строительная готовность - 70%. Начало строительства - октябрь 2015 года. Прекращение строительства - июнь 2018 года. Строительство приостановлено в 2018 году подрядной организацией. 26.01.2022 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-003542-2022.

Объект «Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области» предложено включить в АИП ЛО на 2024 год[1] со следующими характеристиками:

план на 2024 год - 59 400 тыс. руб., на 2025 год - 178 200 тыс. руб., на 2026 год - 42 629 тыс. руб.;

государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»;

ГРБС - Комитет по строительству ЛО, бюджетополучатель - Бегуницкое сельское поселение.

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 (письмо № кстр-02-13186/2023 от 08.12.2023) представил следующую информацию об основаниях включения данного объекта в Реестр (пункт 5 Положения № 980 от 26.12.2022):

в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства ЛО от 02.05.2023 № 287 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Ленинградской области и составе включаемых в него сведений» (далее – Положение), объект включается в реестр по одному или нескольким основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 55.34 ГрК РФ, или по иным основаниям, предусмотренным

[1] Приложение 80 «Объекты адресной инвестиционной программы на 2024 - 2026 годы (по государственным программам Ленинградской области)» к пояснительной записке к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (вх. № 01-07-54/2023 от 19.10.2023 и № 01-07-54/2023-0-1 от 20.10.2023).

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 55.34 ГрК РФ;

на основании пункта 6 Положения сведения об объекте включены в реестр в соответствии с решениями комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области, принятыми на заседании 12.05.2023 (протокол заседания от 18.05.2023 № ПР-58);

объект включен в реестр по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 55.34 ГрК РФ, согласно которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства объекта капитального строительства, строительство, которого не завершено, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование такого строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при условии, что такие строительство, реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования.

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о причинах несвоевременного строительства данного объекта:

между администрацией муниципального образования Терпилицкое сельское поселение Волосовского муниципального района и ООО «Теплый дом» 17.08.2015 был заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта со сроком выполнения работ до 31.03.2017;

по результатам проведенной проверки на объекте специалистами комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 11.04.2017 были выявлены нарушения в части требований пожарной безопасности, утепления здания, несущих и ограждающих конструкций, в связи с чем, была выполнена корректировка проектно-сметной документации и получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 14.12.2017;

строительно-монтажные работы на объекте выполнялись ненадлежащим образом, что привело к существенному отставанию от графика работ. В результате муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке 27.06.2019;

по итогам выполненного технического обследования здания дома культуры в 2019 году заказчиком за счет средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация на завершение строительства объекта и 26.01.2022 по вышеуказанной документации получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в ценах на 2 кв. 2021 года в сумме 213,5 млн руб.;

объект незавершенного строительства представляет собой кирпичное 1 - 2-х этажное здание и состоит из двух блоков – спортивного и клубного. Здание в зимний период отапливается. Наружные сети по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению выполнены. В рамках договора с ПАО «Ленэнерго» оплачен аванс на увеличение мощности объекта;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

для приведения здания в нормативное состояние необходимо выполнить демонтажные работы, общестроительные работы, ремонтно-восстановительные работы (усиление конструкций), мероприятия по пожарной безопасности, пуско-наладочные работы. Устройство внутренних инженерных сетей (в т.ч. водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, слаботочные системы), ИТП. Монтаж и поставку технологического оборудования (монтируемое и не монтируемое), благоустройство территории;

на 2024 год проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены средства на завершение строительства.

2. Канализационные очистные сооружения в деревне Большая Вруда

Объект включен в АИП ЛО на 2022 год (информация о данном объекте отражена в разделе 2 настоящего заключения).

3. Канализационные очистные сооружения в поселке Мельниково

Согласно Реестру предлагается достроить объект «Канализационные очистные сооружения в поселке Мельниково».

Согласно информации Комитета по строительству ЛО от 08.12.2023 объект включен в Реестр на основании пункта 6 Положения № 980 от 26.12.2022 (сведения об объекте включены в Реестр в соответствии с решением комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области, принятыми на заседании 12.05.2023, протокол заседания от 18.05.2023 №ПР-58).

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан.

В Реестре указано, что адрес объекта: Приозерский район, поселок Мельниково, улица Калинина, дом 38а. Мощность: 500 куб. м в сутки. Балансодержатель: Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Строительная готовность - 100%. Год начала строительства – 2015 год. Год прекращения строительства – 2017 год. Объект построен, но не передан на баланс эксплуатирующим организациям, после устранения замечаний повторно предоставлено заявление в комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о причинах несвоевременного строительства данного объекта и планируемых мерах по его достройке:

балансодержателем объекта является администрация Мельниковского СП Приозерского муниципального района Ленинградской области;

в соответствии с представленной администрацией Мельниковского СП информацией с декабря 2016 года администрацией Мельниковского СП велась работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 28.06.2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подано заявление на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 02.08.2017 получен отказ. До настоящего времени разрешение на ввод объекта в эксплуатацию администрацией Мельниковского СП не получено;

таким образом, согласно пункту 2 части 1 статьи 55.34 ГрК РФ со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев (при условии, что основания для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию не устранены, такой объект не введен в эксплуатацию);

согласно пункту 7.2 протокола заседания комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области от 12.05.2023 (протокол от 18.05.2023 № ПР-58) по рассматриваемому объекту комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области надлежало рассмотреть вопрос выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

по результатам проведенной работы комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в адрес администрации Мельниковского СП направлена информация о том, что выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию относится к полномочиям администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области;

в администрацию Мельниковского СП Комитетом по ЖКХ ЛО направлен 22.09.2023 запрос о предоставлении сведений о результатах проводимой работы по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

по информации администрации Мельниковского СП подготовлен и направлен в администрацию Приозерского муниципального района комплект документов (технические паспорта на отдельные здания) для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. По результатам рассмотрения получен отказ ввиду того, что разрешение на строительство выдавалось на строительство комплекса зданий, а не на каждое отдельно. В связи с этим администрацией Мельниковского СП прорабатывается вопрос объединения техдокументации в единый комплекс для повторной подачи заявления на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Реконструкция объектов отведения и очистки сточных вод (цех решеток) в городе Сосновый Бор

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан. Согласно Реестру предлагается достроить объект «Реконструкция объектов отведения и очистки сточных вод (цех решеток) в городе Сосновый Бор».

Согласно информации Комитета по строительству ЛО от 08.12.2023 объект включен в Реестр на основании пункта 6 Положения № 980 от 26.12.2022 (сведения об объекте включены в Реестр в соответствии с решением комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области, принятыми на заседании 12.05.2023, протокол заседания от 18.05.2023 № ПР-58, в соответствии с письмом администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области от 12.12.2022 № 01-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

14-16902/22-01-1 основанием для включения объекта в региональный реестр объектов незавершенного строительства определен пункт 2 части 1 статьи 55.34 ГрК РФ).

В Реестре указано что адрес объекта: Сосновоборский городской округ, город Сосновый Бор, улица Устьинская, здание № 6/1. Мощность: 50 000 куб. м в сутки. Балансодержатель: Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Строительная готовность - 100%. Начало строительства - март 2011 года. Прекращение строительства - октябрь 2012 года. Объект построен, но не передан на баланс эксплуатирующим организациям, администрации необходимо пройти и получить экспертное заключение о соответствии построенного объекта действующим нормативным регламентам с дальнейшим получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В 2023 году проведено обследование здания цеха решеток с выводами о восстановлении технического состояния отдельных несущих конструкций здания (техническое заключение № 847 от 15.01.2023). 19.04.2023 заключен муниципальный контракт на устранение замечаний, срок - 18.07.2023.

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о причинах несвоевременного строительства данного объекта:

согласно информации, полученной от администрации Сосновоборского городского округа, причинами несвоевременного ввода в эксплуатацию данного объекта послужило несоответствие в правоустанавливающих документах на земельный участок и ранее действующему земельному законодательству;

в настоящий момент замечания по земельному участку приведены в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, цех решеток закончен строительством, поставлен на кадастровый учет (47:15:0105001:354) и передан в хозяйственное ведение СМУП «Водоканал»;

объект подлежит исключению из реестра объектов незавершенного строительства на очередном заседании комиссии.

5. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив ИЖС № 2, поселок Мичуринское

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан.

Согласно Реестру предлагается достроить объект «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: Массив ИЖС № 2, поселок Мичуринское».

В Реестре указано, что адрес объекта: Приозерский район, поселок Мичуринское. Мощность: 9 куб. м в сутки, 20 км / ч. Балансодержатель: Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Строительная готовность - 50%. Начало строительства - декабрь 2016 года. Прекращение строительства - декабрь 2017 года.

Согласно информации Комитета по строительству ЛО от 08.12.2023 объект включен в Реестр на основании пункта 6 Положения № 980 от 26.12.2022

(решение комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области, принятыми на заседании 12.05.2023, протокол заседания от 18.05.2023 №ПР-58, объект включен в реестр по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 55.34 ГрК РФ).

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о причинах несвоевременного строительства данного объекта:

13.04.2016 между Комитетом по строительству ЛО и администрацией муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - администрация Мичуринского СП) заключено соглашение № 9-с о порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету Мичуринского СП на софинансирование мероприятий по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и/или по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (далее – Соглашение № 9-с);

27.03.2017 между Комитетом по строительству ЛО и администрацией Мичуринского СП заключено соглашение № 8-с о порядке предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Мичуринского СП на софинансирование мероприятий по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз (далее – Соглашение № 8-с);

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2012 № 401 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа Ленинградской области на решение вопросов местного значения по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз (далее – Постановление № 401);

в соответствии с постановлением Правительства ЛО от 04.04.2016 № 91 и Соглашением № 9-с в 2016 году администрации Мичуринского СП перечислены средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в размере 15 388,7 тыс. руб.;

в соответствии с постановлением Правительства ЛО от 27.03.2017 № 79 и Соглашением № 8-с в 2017 году администрации Мичуринского СП перечислены средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в размере 52 335,3 тыс. руб.;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в соответствии с пунктом 3.2.10 Соглашения № 9-с администрация Мичуринского СП осуществляет контроль и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых в рамках соглашения;

в соответствии с пунктом 3.2.14 Соглашения № 8-с администрация Мичуринского СП осуществляет контроль и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых в рамках соглашения;

таким образом, администрация Мичуринского СП, являясь муниципальным заказчиком, приняла на себя обязательства по обеспечению целевого и эффективного использования бюджетных средств;

согласно «дорожной карте» (приложение № 3 к Соглашению № 9-с), утвержденной главой администрации Мичуринского СП 13.04.2016, срок завершения работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 4 квартал 2016 года. Ответственным исполнителем является администрация Мичуринского СП;

согласно «дорожной карте» (приложение №3 к Соглашению № 8-с), утвержденной главой администрации Мичуринского СП 27.03.2017, срок завершения работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 4 квартал 2017 года. Ответственным исполнителем является администрация Мичуринского СП;

в рамках исполнения условий обоих соглашений между администрацией Мичуринского СП и ООО «СЗИ Комплекс» был заключен муниципальный контракт № 09/16 от 02.12.2016 на строительство в п. Мичуринское, ул. Больничная горка объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, уличное освещение);

сумма контракта – 77 042,4 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 67 723,9 тыс. руб., местного бюджета – 9 318,5 тыс. руб.);

в Комитет по строительству ЛО представлены отчет об использовании средств субсидии по состоянию на 01.06.2019, согласно которому общий размер использованной субсидии составил 30 390,9 тыс. руб., в т. ч:

в 2016 году – 15 388,7 тыс. руб. (соглашение № 9-с);

в 2017 году – 15 002,2 тыс. руб. (соглашение № 8-с);

вместе с тем, в нарушение условий соглашений и норм бюджетного законодательства, администрация Мичуринского СП не исполнила данные обязательства с момента заключения соглашений и по настоящее время;

таким образом, администрацией Мичуринского СП не достигнуты установленные соглашениями показатели результативности предоставления субсидий (приложения № 2 к соглашениям), а именно: обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам бесплатно (регистрация права собственности в Едином государственном реестре недвижимости на построенные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры в пос. Мичуринское, массив № 2);

в связи с этим Комитет по строительству ЛО был вынужден обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о расторжении соглашений и взыскании денежных средств, полученных в качестве субсидии, с администрации Мичуринского СП в пользу

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитета по строительству ЛО. Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было принято определение от 08.09.2020 по делу № А56-48313/2020 об утверждении мирового соглашения (далее – Определение);

в соответствии с данным Определением администрация Мичуринского СП была обязана в срок:

1) до 15.09.2020 направить документы в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для проведения повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации на завершение строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское, массив № 2;

2) до 30.09.2020 года предоставить в Комитет по строительству ЛО выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты незавершенного строительства (дорожная сеть, водопроводная сеть);

3) до 16.11.2020 года обеспечить получение положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектно-сметной документации на завершение строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское, массив № 2;

4) до 16.11.2022 года предоставить в Комитет по строительству ЛО выписки из Единого государственного реестра недвижимости на построенные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры в пос. Мичуринское, массив № 2;

в случае неисполнения условий данного Определения администрация Мичуринского СП была обязана в бесспорном порядке возвратить в областной бюджет Ленинградской области предоставленную субсидию в рамках соглашений;

по информации, размещенной на официальном сайте государственных закупок в Российской Федерации, в целях исполнения Определения в установленные сроки администрацией Мичуринского СП поселения был заключен с проектной организацией ООО «ПИК-ПРОЕКТ» муниципальный контракт от 28.05.2020 № 0145300023400000010 на корректировку проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское, массив № 2. Срок выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское, массив № 2 и получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на данную проектно-сметную документацию - до 01.12.2020;

проектной организацией ООО «ПИК-ПРОЕКТ» работы по корректировке данной проектно-сметной документации были завершены;

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» отказалась принять на государственную экспертизу откорректированную проектно-сметную документацию по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское в связи с наличием регистрации права муниципальной собственности в Едином государственном реестре недвижимости объектов незавершённого строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть протяженностью 3 458 м, строительная готовность - 35%; водопроводная сеть протяженностью 4 987 м, строительная готовность - 93%) в пос. Мичуринское и необходимости разработки проектно-сметной документации на завершение строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское, массив № 2 с учетом вышеуказанных объектов незавершённого строительства;

в связи с отказом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в принятии на государственную экспертизу откорректированной проектно-сметной документации работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, водопроводная сеть, сеть уличного освещения) в пос. Мичуринское 10.12.2020 по соглашению сторон муниципальный контракт был расторгнут;

Комитетом по строительству ЛО проводились совещания (22.11.2019, 07.08.2020) по вопросам завершения работ по строительству объекта, на котором присутствовали представители администрации поселения. Администрации поселения Комитетом по строительству ЛО на данных совещаниях также указывалось на необходимость разработки проектно-сметной документации на завершение строительства объекта с учетом объектов незавершённого строительства;

в связи с отсутствием до настоящего времени положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию по завершению строительства объекта администрация поселения не может завершить строительные работы и предоставить в Комитет по строительству ЛО выписки из ЕГРН на построенные объекты;

завершение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в пос. Мичуринское запланировано в 2026 году;

в настоящее время администрация поселения проводит конкурсные процедуры для заключения муниципального контракта на проектные работы по завершению строительства объекта;

администрацией утверждена дорожная карта по реализации проекта завершения строительства.

Объекты, указанные в Сведениях (не включены в Реестр)

1. Организация реконструкции канализационных очистных сооружений Ленинградское шоссе, д. 7, г. Отрадное

Согласно Сведениям предлагается достроить объект «Организация реконструкции канализационных очистных сооружений Ленинградское шоссе, д. 7, г. Отрадное».

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

01.01.2023 данный объект не указан.

Объект «Строительство / реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области (проектно-изыскательские работы)» предложено включить в АИП ЛО на 2024 год со следующими характеристиками:

план на 2024 год – 10 900 тыс. руб., на 2025 год – 18 502 тыс. руб., на 2026 год - 0 тыс. руб.;

государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»;

ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО, бюджетополучатель - ГУП «Леноблводоканал».

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о данном объекте:

реконструкция КОС г. Отрадное производилась по проекту, разработанному в 2003 году ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал», заказчик – МУП «Управление предприятий и служб ЖКХ и объектов жизнеобеспечения Кировского района Ленинградской области», согласованному государственной экспертизой в 2005 году;

проектом предусматривалось увеличение мощности с 5 000 до 10 000 куб. м / сутки, реконструкция вторичных горизонтальных отстойников, одно из зданий иловых площадок переоборудовалось в цех механического обезвоживания осадка (ЦМО), аварийные иловые площадки при цехе ЦМО, здание биофильтров, переоборудуемое под аэротенки после разборки стен (2 шт.), двухъярусные отстойники, переоборудуемые под первичные отстойники (4 шт.). Проектом также предусмотрены новые сооружения: приемная камера, здание решеток с песковым бункером, песколовки, вторичные отстойники, иловая станция, илоуплотнители, контактные резервуары и трансформаторная подстанция. Стоимость строительства в соответствии с заключением экспертизы составила 115 771 тыс. руб. в ценах 2004 года;

муниципальный контракт на реконструкцию КОС г. Отрадное заключен в 2006 году, заказчик – МУП «Управление предприятий и служб ЖКХ и объектов жизнеобеспечения Кировского района Ленинградской области» (стоимость контракта 127 798,9 тыс. руб. При определении сметной стоимости строительства в 2006 – 2008 годах к стоимости реконструкции объекта согласно проектно-сметной документации были применены индексы-дефляторы, учитывающие уровень инфляции. Срок окончания работ - 2008 год. Подрядная организация - ЗАО «Невский Проект»;

наименование объекта согласно приложению № 31 «Адресная инвестиционная программа за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2006 год» к областному закону от 29.11.2005 № 101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2006 год» - «Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Отрадное»;

в период с начала производства работ в 2006 – 2012 годах были реконструированы и вновь построены приемная камера; здание механических

решеток, совмещенное с песковым бункером; 2 песколовки; 2 первичных отстойника; 2 аэротенка; 2 илоуплотнителя; иловая насосная станция; цех механического обезвоживания осадков; воздуховодная станция; 2 контактных резервуара; трансформаторная подстанция; здание лаборатории; 2 аэрируемых биофильтра;

за период проведения работ по реконструкции КОС неоднократно возникала необходимость корректировки проектно-сметной документации;

в 2008 году претерпели изменения нормативные документы, регламентирующие строительство и работу канализационных очистных сооружений, а именно:

условия технологического присоединения объекта к электрическим сетям ОАО «ЛОЭСК», – проект электроснабжения не соответствовал новым ПУЭ;

показатели очистки сточных вод по проекту превышают действующие нормативы предельно допустимых концентраций;

проектом не была предусмотрена доочистка сточных вод на фильтрах и устройство аварийных иловых площадок;

в связи с изменившимися нормативами и правилами потребовалась корректировка разделов, касающихся технологии очистки сточных вод, а также ряд других разделов;

в 2011 году вновь потребовалось проведение корректировки проектно-сметной документации в связи с необходимостью корректировки и переутверждения проектно-сметной документации по следующим причинам:

введение новых законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в части экологических законов и нормативных документов по пожарной безопасности;

ужесточение требований, предъявляемых к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоемы рыбо-хозяйственного значения;

недоработкой проектной организации в части проектирования сооружений доочистки сточных вод;

необходимостью внесений изменений в технологическую схему очистки сточных в связи с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод;

внесение изменений в рабочую документацию в процессе разработки и внесение изменений при строительстве, приведших к изменению утвержденной общей стоимости строительства более чем на десять процентов;

увеличение стоимости технологического оборудования, не связанное с повышением его производительности и изменением технических характеристик, изменением условий поставок;

проектная организация, проводившая корректировку проектно-сметной документации – ЗАО «Свеко «Ленводоканалпроект», заказчик – МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области», стоимость проектных работ - 15 042,3 тыс. руб. Положительное заключение на проектную документацию получено в 2012 году, на сметную документацию – в 2013 году. Стоимость реконструкции КОС по новому проекту, в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы в ценах 4 квартала 2004 года – 227 190,9 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мощность объекта не изменилась и соответствовала 10 000 куб. м / сутки;

в апреле 2014 года муниципальным образованием «Город Отрадное» принят новый генеральный план в связи с увеличением жилищного строительства и значительного роста населения города, что, соответственно, потребовало увеличения мощности очистных сооружений с 10 000 куб. м / сутки до 15 000 куб. м / сутки. Возможности строительства дополнительных КОС на территории города Отрадное нет, в связи с чем требовалось увеличение мощности реконструируемых КОС;

так как проект, предусматривающий реконструкцию КОС до мощности 10 000 куб. м / сутки, утратил актуальность, 10.10.2014 в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области состоялось рабочее совещание по урегулированию эксплуатации КОС г. Отрадное и г. Кировска. По результатам совещания было принято решение о выполнении обследования и определения технологических и технико-экономических параметров реконструкции КОС г. Отрадное с возможностью увеличения суточной производительности до 15 000 куб. м / сутки, используя существующие сооружения, конструкции и оборудование, без увеличения площади участка;

обследование выполнено ООО «ЭКОЛОС СЕВЕРО-ЗАПАД». По результатам выполненного технологического обследования подтверждена возможность реконструкции КОС с использованием технологии МБР (мембранный биореактор) и увеличением производительности с 10 000 до 15 000 куб. м / сутки (поэтапно, с шагом 2,5 тыс. куб. м по мере необходимости);

в апреле 2016 года заключено соглашение о предоставлении субсидии администрации Кировского района Ленинградской области на проведение проектно-изыскательских работ;

в июне 2016 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации. Стоимость работ по результатам проведения открытого конкурса 11 350 тыс. руб. Подрядная организация - ООО «СПО «Эксперт-Строй». В задании на проектирование учтено увеличение мощности КОС до 15 000 куб. м / сутки;

01.06.2017 получено положительное заключение на проектную документацию, на сметную документацию - 21.08.2017. Сметная стоимость объекта - 1 241 105,4 тыс. руб. в ценах 1 квартала 2017 года;

в настоящее время строительство объекта не завершено. Реконструируемые объекты стоят на кадастровом учете. Вновь построенные объекты, а именно иловая насосная станция (кадастровый номер 47:16:0201040:523, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д.7) и трансформаторная подстанция (кадастровый номер 47:16:0201040:524, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д.7) поставлены на кадастровый учет как объекты незавершенного строительства 18.01.2022 и 19.01.2022 соответственно;

согласно представленной администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области информации балансодержателем объектов, входящих в состав КОС, является администрация Кировского муниципального района. По данным ЕГРН, планируемые администрацией муниципального образования к передаче в государственную собственность объекты КОС,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

расположены в пределах земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201040:4 (Ленинградская область, Кировский район, Ленинградское ш. 7).

Реконструкция канализационных систем г. Отрадное, включая проектные работы

В форме 0503190 Комитета финансов ЛО за 2022 год указан объект «Реконструкция канализационных систем г. Отрадное, включая проектные работы» со следующими характеристиками:

номер объекта: 97441000000032000003505100111,

статус на начало года – «05» (иной статус объекта),

статус на конец года – «27» (списание и снос объекта незавершенного строительства),

целевая функция – «8»

строительство приостановлено (прекращено) в 2004 году, причина – «8» (прочие причины), проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 06.05.2022 № 1334,

сметная стоимость и сумма осуществленных затрат - 3 733,5 тыс. руб. (списаны в 2022 году).

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о данном объекте:

согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334 осуществлено списание затрат по объекту «Реконструкция канализационных систем в г. Отрадное, включая проектные работы» (пункт 2.9 раздела 2 «Строительно-монтажные работы»);

согласно распоряжению № 1334 затраты списаны ЛО ГКУ «Агентство природопользования и охраны окружающей среды», в бухгалтерском учете которого учтены произведенные капитальные вложения по объектам незавершенного строительства, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

согласно приложению № 22 «Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с утвержденными региональными целевыми программами на 2004 год» к областному закону об областном бюджете на 2004 год (областной закон от 31.12.2003 № 105) в 2003 - 2005 годах предусмотрены расходы областного бюджета на выполнение мероприятий по объекту «Реконструкция канализационных сетей г. Отрадное Кировского района, включая проектные работы». Заказчик и бюджетополучатель – ГУ «Территориальный экологический фонд Ленинградской области» (после внесения изменений в наименование - ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды»);

по сведениям администрации Отрадненского городского поселения объект под учетным номером 97441000000032000003505100111 и объект, работы по которому начаты в 2006 году (муниципальный контракт на реконструкцию КОС г. Отрадное), заказчиком по которому выступало МУП «Управление

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

предприятий и служб ЖКХ и объектов жизнеобеспечения Кировского района Ленинградской области», являются разными объектами и имеют различное месторасположение;

у Комитета по ЖКХ ЛО отсутствует информация по недостроенному объекту под учетным номером 97441000000032000035051001111;

в целях рассмотрения вопроса включения рассматриваемого объекта в реестр объектов незавершенного строительства Ленинградской области Комитетом по ЖКХ ЛО в адрес администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (балансодержателя) направлен запрос от 26.06.2023 о предоставлении необходимой информации по вопросу включения рассматриваемого объекта в реестр, а также о принятии одного из управленческих решений. В ответ на запрос Комитета по ЖКХ ЛО администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области о невозможности принять по объекту какое-либо управленческое решение, в том числе по причине рассмотрения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области искового заявления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области к Леноблкомимуществу, в котором администрация просит обязать принять в государственную собственность Ленинградской области из муниципальной собственности Кировского муниципального района Ленинградской области комплекс канализационных очистных сооружений г. Отрадное; обязать Леноблкомимущество закрепить на праве хозяйственного ведения за ГУП «Леноблводоканал» КОС г. Отрадное;

до разрешения вопроса о принадлежности КОС г. Отрадное в судебном порядке Ленинградская область не вправе приступить к реконструкции очистных сооружений;

при этом Комитетом по ЖКХ ЛО проводится работа по определению источников финансирования работ по корректировке ранее разработанной проектно-сметной документации и последующих строительно-монтажных работ;

в настоящее время Минстроем России формируется новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Срок реализации проекта – 2025 - 2030 годы;

проведены необходимые работы по инвентаризации объектов водоотведения субъекта, в том числе КОС, оказывающих негативное воздействие на состояние водных объектов, а также ведется работа по формированию комплектов документов для включения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации КОС в новый федеральный проект;

одним из первоочередных мероприятий является объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области». В приоритетном порядке в мероприятия федерального проекта включаются проекты с актуализированными проектными решениями с полученными положительными заключениями государственной экспертизы (срок давности не более 3 лет);

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в связи с изложенным, Комитетом по ЖКХ ЛО совместно с ГУП «Леноблводоканал» инициирована работа по включению объекта в АИП ЛО с целью перепроектирования в 2024 - 2025 годах. Срок реализации строительно-монтажных работ будет определен проектом организации строительства;

в рамках работы над проектом областного закона об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Комитетом по строительству ЛО подготовлены и направлены в Комитет финансов ЛО обоснования потребности в средствах областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе для реализации мероприятий по объекту. 04.12.2023 проект областного закона принят во 2 и 3 чтениях.

2. Строительство водонапорной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды в МО Русско-Высоцкое сельской поселение МО Ломоносовский муниципальный район ЛО, в т.ч. проектно-изыскательские работы

Объект включен в АИП ЛО на 2022 – 2023 годы (информация отражена в разделе 2 настоящего заключения).

3. Газопровод распределительный по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район д. Низино по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская

Согласно Сведениям предлагается достроить объект «Газопровод распределительный по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район д. Низино по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская».

В формах 0503190 и 0503790 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 данный объект не указан.

Комитет по строительству ЛО 08.12.2023 представил следующую информацию о данном объекте:

вопрос включения данного объекта в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства был рассмотрен 12.05.2023 на заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области (протокол заседания от 18.05.2023 № ПР-58);

согласно представленным администрацией Низинского СП Ломоносовского муниципального района сведениям, объект введен в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 08.06.2020), 12.04.2023 заключен договор с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на оказание услуг по техническому обслуживанию наружных газопроводов;

учитывая изложенное, комиссией было принято решение об отсутствии оснований для включения объекта в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства;

согласно представленным администрацией Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области 17.11.2023 сведениям, администрацией рассматривается вопрос о передаче данного объекта в собственность газораспределительной организации.

4. Здание для размещения базы учётно-технической документации вместимостью до 1,5 млн инвентарных дел

Согласно Сведениям предлагается достроить объект «Здание для размещения базы учётно-технической документации вместимостью до 1,5 млн инвентарных дел».

Объект «Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области» включен в АИП ЛО на 2022 год областным законом от 01.04.2022 № 34-оз[1] (стоимость работ на 2022 год – 183 898,6 тыс. руб., непрограммные расходы, ГРБС – Леноблкомимущество).

Согласно приложению 5[2] к Пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (вх. КСП ЛО № 01-07-44/2022 от 22.09.2022) по КБК 801 0412 68 9 01 04300 400 ассигнования уменьшаются на 183 898,6 тыс. руб., в том числе:

Таблица 497

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности (распоряжение Правительства ЛО от 08.07.2022 № 461-р)	-63 505,2
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности. Отсутствие потребности в средствах на развитие информационной системы «Госкадоценка», ассигнования предусмотрены на 2023 год. Перераспределение в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Енакиево (распоряжение Правительства ЛО от 05.08.2022 № 532-р)	-26 129,1
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности (распоряжение Правительства ЛО от 26.07.2022 года № 501-р)	-94 264,3
Итого	-183 898,6

В приложении 7[3] к Пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» указано, что бюджетные ассигнования Леноблкомимуществу на строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области в рамках АИП ЛО в 2022 году уменьшаются на 183 898,6 тыс. руб. (с 183 898,6 тыс. руб. до 0 тыс. руб.; непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области; Гатчинский район; бюджетополучатель - ГУП «Леноблинвентаризация»; уменьшение ассигнований в соответствии с распоряжениями Правительства ЛО № 461-р от 06.07.2022,

[1] Областной закон от 01.04.2022 № 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
[2] Приложение 5 «Таблица поправок по перераспределению».
[3] Приложение 7 «Адресная инвестиционная программа Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 по главным распорядителям бюджетных средств, государственным программам Ленинградской области и объектам».

№ 501-р от 26.07.2022, № 532-р от 05.08.2022).

Областным законом от 07.10.2022 № 107-оз[1] данный объект из АИП ЛО исключен.

В форме 0503190 Леноблкомимущества по состоянию на 01.01.2023 отражен объект «Объект незавершенного строительства по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона, площадь 3 359,9 кв. м» со следующими характеристиками:

Таблица 498

Показатель	Значение
кадастровый номер объекта недвижимости	47:25:0111012:247
учетный номер объекта	80141000000012000000505169561
Статус объекта на 01.01.2022	не указан
Статус объекта на 01.01.2023	не указан
целевая функция объекта на 01.01.2023	4 (передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности)
строительство приостановлено	в 2022 году, код – 8 (прочие причины)
Сметная стоимость на отчетную дату, тыс. руб.	не указана
сальдо на 01.01.2022, тыс. руб.	0,0
увеличение стоимости капитальных вложений на счете 106 для данного объекта за 2022 год, тыс. руб.	78 636,6
уменьшение стоимости капитальных вложений на счете 106 для данного объекта за 2022 год, тыс. руб.	78 636,6
сальдо на 01.01.2023, тыс. руб.	0,0
кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.	0,0

При этом, в форме 0503190 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 отражены следующие объекты:

Таблица 499

Показатель	Объект незавершенного строительства (47:25:0111012:247) (Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона)	Объект незавершенного строительства по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона, площадь 3 359,9 кв. м
кадастровый номер объекта недвижимости	88:88:888888:8888888888	47:25:0111012:247
учетный номер объекта	981 41000000032000003208146981	801 41000000012000000505169561
Статус объекта на 01.01.2022	не указан	не указан
Статус объекта на 01.01.2023	01 (строительство (приобретение) ведется)	не указан
целевая функция объекта на 01.01.2023	9 (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается)	4 (передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности)
строительство приостановлено	-	в 2022 году, код – 8 (прочие причины)
Сметная стоимость на отчетную дату, тыс. руб.	78 636,6	не указана
сальдо на 01.01.2022, тыс. руб.	0,0	0,0
увеличение стоимости капитальных вложений на счете 106 для данного объекта за 2022 год, тыс. руб.	78 636,6	78 636,6
уменьшение стоимости капитальных вложений	0,0	78 636,6

[1] Областной закон от 07.10.2022 № 107-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	Объект незавершенного строительства (47:25:0111012:247) (Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона)	Объект незавершенного строительства по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная зона, площадь 3 359,9 кв. м
на счете 106 для данного объекта за 2022 год, тыс. руб.		
сальдо на 01.01.2023, тыс. руб.	78 636,6	0,0
кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.	78 636,6	0,0

В Пояснительной записке (ф. 0503160) Леноблкомимущества за 2022 год указано, что по состоянию на 01.01.2022 остаток средств на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета составил 0 тыс. руб. Фактическое увеличение в отчетном периоде составило 78 636,6 тыс. руб. Фактическое уменьшение в отчетном периоде на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» составило 78 636,6 тыс. руб. Объект незавершенного строительства по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Северная въездная зона, площадью 3 359,9 кв. м был закреплен на праве оперативного управления за ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в соответствии с распоряжением Леноблкомимущества от 31.03.2022 № 295 и актом приема передачи от 01.04.2022 № б/н. На конец отчетного периода остаток составляет 0 тыс. руб. Кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта не осуществлялись.

Информация Комитета по строительству ЛО

Согласно информации Комитета по строительству ЛО (письмо от 14.12.2023 о причинах не включения данного объекта в Реестр и о принимаемых мерах по достройке данного объекта):

на основании результатов инвентаризации, проведенной органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Ленинградской области, в конце 2022 года по запросу Комитета финансов ЛО в соответствии с критериями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333, в уточненных сведениях ГКУ «УС ЛО» в целях включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, данный объект отсутствовал;

в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 980 для включения в реестр объект должен соответствовать одному или нескольким основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 55.34 ГрК РФ, или иным основаниям, предусмотренным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 55.34 ГрК РФ;

данный объект закреплен на праве оперативного управления за ГКУ «УС ЛО» в 2022 году в соответствии с распоряжением Леноблкомимущества от 31.03.2022 № 295 и актом приема передачи от 01.04.2022 № б/н;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

планируется завершение строительства объекта, проектирование предусмотрено в рамках непрограммной части адресной инвестиционной программы (распоряжение Комитета по строительству ЛО от 06.02.2023 № 37 «Об утверждении перечня объектов строительства (реконструкции) и распределении объемов средств областного бюджета Ленинградской области в рамках раздела «Проектные работы и обоснование инвестиций» непрограммной части адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»);

в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации для заключения контракта на проектирование завершения строительства данного объекта, ориентировочный срок заключения контракта - 1 квартал 2024 года.

Информация Леноблкомимущества

Согласно информации Леноблкомимущества (письмо № 01-07-13667/2023 от 07.12.2023):

объект 01.04.2022 передан на праве оперативного управления ГКУ «УС ЛО» для завершения строительства;

ГКУ «УС ЛО» в письме от 24.08.2023 № 02-2975/2023 сообщило, что при подготовке комплекта исходно-разрешительной документации для проведения процедуры закупки по определению проектной организации по проектированию объекта выявлено, что отсутствует техническая возможность присоединения объекта к системе хозяйственно-бытовой канализации;

поскольку по информации администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области получение технических условий на присоединение объекта к системе водоотведения возможно после завершения работ по капитальному ремонту хозяйственно-бытовой канализации ориентировочно в конце IV квартала 2023 года – начале I квартала 2024 года, ГКУ «УС ЛО» принято решение перенести срок начала проведения процедуры закупки по определению подрядной организации по проектированию объекта на I квартал 2024 года. Указанное решение согласовано с заместителем Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Леноблкомимущество письмом № 01-07-13667/2023 от 07.12.2023 представил копии следующих документов:

распоряжения Леноблкомимущества от 31.03.2022 № 295 «О закреплении государственного недвижимого имущества казны Ленинградской области на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением «Управление строительства Ленинградской области», согласно которому в соответствии с решением Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным имуществом (протокол от 30.03.2022 № 4) объект (государственное недвижимое имущество казны Ленинградской области - объект незавершенного строительства, кадастровый номер 47:25:0111012:247, площадью 3 359,9 кв. м, степенью готовности 28%, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Северная въездная

зона) закрепляется на праве оперативного управления за ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»,

распоряжения Леноблкомимущества от 30.03.2022 № 290 «Об учете в казне Ленинградской области государственного недвижимого имущества Ленинградской области» и бухгалтерской справки (форма по ОКУД 0504833) от 31.03.2022, на основании которых на счете 106 Леноблкомимущества учтено увеличение стоимости капитальных вложений за 2022 год в сумме 78 636,6 тыс. руб.,

акта передачи от 01.04.2022 № б/н (передача объекта в оперативное управление ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»).

Информация о капитальных вложениях, списанных Комитетом по ПР ЛО в 2022 году, и которые предложено списать в 2023 году

Согласно форме 0503190 Комитетом по ПР ЛО в 2022 году:

списана стоимость 23 объектов на сумму 139 658,7 тыс. руб., в том числе:

Таблица 500, тыс. руб.

Показатель	Количество объектов	Сумма
Капитальные вложения в строительные работы, в графах 10 - 12 формы 0503190 указана информация о приостановлении (прекращении) строительства для данных объектов	12	127 895,3
Капитальные вложения в проектные работы, в графах 10 - 12 формы 0503190 информация о приостановлении (прекращении) строительства для данных объектов не указана	11	11 763,4
Итого	23	139 658,7

один объект предлагается списать в 2023 году (стоимость капитальных вложений составляет 120 994,7 тыс. руб.).

В форме 0503121 Комитета по ПР ЛО за 2022 год указано, что расходы по операциям с активами по КОСГУ 273 (чрезвычайные расходы по операциям с активами) составили 139 658,6 тыс. руб.

Согласно информации Комитета по ПР ЛО (письмо от 16.02.2023 № 02-04-2713/2023):

распоряжением Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334 определены 23 объекта, по которым необходимо провести списание затрат, понесенных на вложения в объекты капитального строительства, находящиеся на балансе ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» на сумму 139 658,6 тыс. руб., в том числе:

затраты на проектные и (или) изыскательские работы на сумму 11 763,4 тыс. руб.,

затраты на строительно-монтажные работы на сумму 127 895,2 тыс. руб.;

комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов, утвержденной приказом ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» от 01.02.2022 № 9-орг, произведено списание затрат по актам о списании объектов нефинансовых объектов на сумму 139 658,6 тыс. руб.

В Финансово-экономическом обосновании принятия решения о списании

затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области, указано следующее:

пунктом 34 Инструкцией № 162н[1] установлено, что признание расходами текущего финансового года произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, нематериальных активов, которые не были созданы (не признаны активами), в том числе в сумме расходов по разработке проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам, и иных расходов, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), осуществляется при наличии решения о прекращении реализации инвестиционного проекта;

принятие решения о списании капитальных вложений является фактом хозяйственной жизни, подлежащим оформлению бухгалтерскими записями в бюджетном учете и отражается в учете по дебету счета 040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» и кредиту счетов 010611410 «Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество», 010631410 «Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество»;

первичную учетную документацию по учету работ в капитальном строительстве, указанную в пункте 7 постановления Правительства ЛО от 28.02.2022 № 126[2], невозможно представить по причине истечения сроков хранения, а также утраты документации;

для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежные средства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, контролируемое им в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается поступление полезного потенциала или экономических выгод. По результатам инвентаризации данные объекты не признаны активами, предложения по дальнейшему использованию результатов затрат отсутствуют в связи с нецелесообразностью и невозможностью, на основании чего подлежат списанию;

Комитет по ПР ЛО принял решение, что суммы затрат произведенных капитальных вложений, в результате которых не созданы объекты строительства (объекты незавершенного строительства) и не предполагается их дальнейшее возведение, отнести на финансовый результат.

В форме 0503190 Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 указано, что в 2022 году на основании распоряжения Комитета по ПР ЛО от

---

[1] Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 № 126 «О принятии решений о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

06.05.2022 № 1334 списаны 12 объектов незавершенных строительством на сумму 127 895,3 тыс. руб. (код ГАБС 974 - Комитет по ПР ЛО), в том числе:

Таблица 501, тыс. руб.

Объект. Причина приостановления (прекращения) строительства	Сумма[1]	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023
1. Берегоукрепление р. Важенки в деревне Курполово Подпорожского района. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало 2022 года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334.	4 892,7	0,0
2. Завершение реконструкции плотины на реке Холодной. ГРБС: Комитет по природным ресурсам ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2003 год. Статус объекта на начало 2022 года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	533,0	0,0
3. Обустройство и подключение к водозабору г. Ивангорода, разведка эксплуатационной скважины № 54, № 55. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2003 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334.	872,3	0,0
4. Реконструкция гидротехнических сооружений Оредежского каскада, включая проектные работы (Даймищенский гидроузел) и инженерное обследование сооружений. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	33 483,1	0,0
5. Реконструкция и расширение канализационные очистные сооружения в г. Приморске, включая проектные работы. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334.	21 313,5	0,0
6. Реконструкция канализационные очистные сооружения п. Лукаши и дер. Пудомяги, включая проектные работы. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2003 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334.	1 499,0	0,0
7. Реконструкция канализационные очистные сооружения пос. Лебяжье. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	13 131,9	0,0
8. Реконструкция канализационные очистные сооружения № 12 г. Волхов, включая строительство КК под Ж/д мостом (2 этап). ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	10 068,1	0,0
9. Реконструкция канализационных систем г. Отрадное, включая проектные работы. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	3 733,5	0,0
10. Реконструкция канализационных систем в г. Сертолово, включая проектные работы. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	26 130,0	0,0
11. Строительство Канализационная насосная станция и канализационный коллектор в 7-м микрорайоне г. Волосово. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334	4 899,4	0,0
12. Техническое перевооружение и реконструкция канализационные очистные сооружения г. Луги, включая проектные работы. ГРБС: Комитет по ПР ЛО. Год	7 338,8	0,0

[1] Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 106.Х.1000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество»).

Объект. Причина приостановления (прекращения) строительства	Сумма[1]	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023
приостановления (прекращения) строительства: 2005 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта). Проведено списание объекта согласно распоряжению Комитета по ПР ЛО от 06.05.2022 № 1334		
Итого списано	127 895,3	0,0

В форме 0503190 указано, что работы по строительству и реконструкции всех объектов выполнены на 100% от сметной стоимости.

В форме 0503190 также указан код целевой функции для всех объектов - 8 (списание и снос объекта незавершенного строительства).

В Заключении Комитета по ПР ЛО об отсутствии предложений по дальнейшему использованию результатов затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области[1], указано, что:

объекты, по которым осуществлялись строительно-монтажные работы, находились в собственности муниципальных образований. По результатам проведенных инвентаризаций вложений в объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства были приняты решения о необходимости передачи имеющихся на балансе вложений в нефинансовые активы балансодержателям имущества. Проводилась работа по организации передачи объектов незавершенного строительства балансодержателям имущества: были направлены письма балансодержателям имущества о принятии произведенных капитальных вложений. Согласия на прием вложений не получены;

все объекты капитальных вложений относятся к объектам, с даты начала реализации которых истекло более 10 лет. Фотографии по объектам невозможно предоставить по причине их отсутствия;

в данной связи, Комитет по ПР ЛО не может обеспечить государственную регистрацию прав на указанные объекты незавершенного строительства, основания для государственной регистрации прав отсутствуют.

В форме 0503190 (код ГАБС 974 - Комитет по ПР ЛО) по состоянию на 01.01.2023 указано, что в 2022 году списана стоимость капитальных вложений в проектные работы на сумму 11 763,4 тыс. руб., в том числе:

Таблица 502, тыс. руб.

Показатель	Сумма[2]
1. Проведение проектно-изыскательских работ на строительство полигона твердо бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лодейнопольском районе. Период 2004 – 2005 годы.	1 654,0
2. Проведение проектно-изыскательских работ на строительство полигона твердо бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лужском районе, включая проведение экспертизы. 2006 год.	1 484,3
3. Проведение проектно-изыскательских работ на строительство станции перегрузки и сортировки в г. Сертолово. 2003 – 2004 годы.	600,0
4. Проект реконструкции канализации в деревне Загривье, включая разработку рабочей документации. 2004 год.	294,9

[1] Представлены в КСП ЛО письмом Комитета по ПР ЛО от 16.02.2023 № 02-04-2713/2023.
[2] Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 106.Х.1000).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатель	Сумма[2]
5. Проект реконструкции канализационные очистные сооружения г. Тосно. 2004 год	799,5
6. Проект реконструкции канализационные очистных сооружений д. Яльгелево. 2003 год.	524,7
7. Рабочий проект очистных сооружений поселка Моторное. 2005 год.	710,9
8. Рабочий проект административной базы в северной части природного парка Веппский лес в Подпорожском районе. 2006 год	1 458,8
9. Разработка проектно-сметной документации для строительства полигона твердо бытовых и отдельных видов промышленных отходов в районе деревни Н. Середка, Ломоносовский район. 2007 год	1 369,2
10. Разработка проектно-сметной документации для строительства полигона твердо бытовых отходов в районе поселков Большая Ижора и Лебяжье, Ломоносовский район, включая обоснование и выбор застроечного участка и проведение экспертизы. 2007 – 2008 годы.	2 141,98
11. Разработка проектно-сметной документации для строительства предприятия по переработке твердо бытовых отходов с элементами сортировки и пакетирования в Волховском районе. 2005 год.	725,0
Итого	11 763,4

В форме 0503190 указано, что указанные проектные работы выполнены на 100% от сметной стоимости.

В Пояснительных материалах Комитета по ПР ЛО к проекту распоряжения о списании затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства собственности Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области, указано, что «перечень объектов капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, по которым предусматривалось проведение проектно-изыскательных и проектных работ, строительно-монтажных работ, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств областного бюджета Ленинградской области, не было начато и данная документация в связи со сроком давности утратила актуальность».

В форме 0503190 (код ГАБС 974 - Комитет по ПР ЛО) по состоянию на 01.01.2023 указано, что требуется списание стоимости затрат в сумме 120 994,7 тыс. руб. по объекту «Строительные работы по восстановлению и оздоровлению гидросистемы Староладожского, Малоневского каналов и протоки реки М. Невка, включая реконструкцию аванкамеры шлюза Петровский и экспертизу проекта» (год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год), в том числе:

Таблица 503, тыс. руб.

Объект. Причина приостановления (прекращения) строительства	Сумма[1]	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Строительные работы по восстановлению и оздоровлению гидросистемы Староладожского, Малоневского каналов и протоки реки М. Невка, включая реконструкцию аванкамеры шлюза Петровский и экспертизу проекта. ГРБС: Комитет по природным ресурсам ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Статус объекта на начало года – 05 (иной статус объекта), на конец года – 42 (отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Работы согласно государственным контрактам выполнены. Требуется списание стоимости затрат.	120 994,7	120 994,7

[1] Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 106.Х.1000).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно информации Комитета по ПР ЛО (письмо от 16.02.2023 № 02-04-2713/2023):

в 2022 году Комитетом по ПР ЛО проводились мероприятия по осуществлению списания затрат по объекту капитальных вложений свыше 100 млн руб. «Строительные работы по восстановлению и оздоровлению гидросистемы Староладожского, Малоневского каналов и протоки реки М. Невка, включая реконструкцию аванкамеры шлюза Петровский и экспертизу проекта района» на сумму 120 994,7 тыс. руб., период реализации 2004 - 2011 годы;

Комитетом по ПР ЛО письмом от 08.11.2022 № 02-21012/2022 в адрес Комитета финансов ЛО направлено заключение с указанием причин отсутствия предложений по дальнейшему использованию результатов затрат по данному объекту и вынесением данного вопроса на заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области в соответствии с положением, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 26.07.2010 № 515-рг[1];

до принятия решения списания затрат по данному объекту по состоянию на 01.01.2023 образовался остаток на сумму 120 994,7 тыс. руб.

Согласно информации Комитета по ПР ЛО (письмо № 02-04-22930/2023 от 30.11.2023 по факту списания капитальных вложений в объекты незавершенные строительством):

капитальные вложения в данные объекты осуществлены в ходе реализации мероприятий региональной целевой программой «Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2003 год», утвержденной областным законом от 11.02.2003 № 9-оз. Основным исполнителем программы определено государственное учреждение «Территориальный экологический фонд Ленинградской области». На основании распоряжения Правительства ЛО от 29.12.2004 № 619-р «О реорганизации государственного учреждения «Территориальный экологический фонд Ленинградской области» и Ленинградского областного государственного учреждения лесного комплекса» правопреемником учреждения является ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» (далее - Агентство). Агентство выступало заказчиком для данных объектов с 2005 года;

при формировании перечня мероприятий региональной целевой программы в сферах обращения с отходами, оздоровления водных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, реконструкции канализационных очистных сооружений, первоочередно учитывались заявки (ходатайства) глав администраций муниципальных районов Ленинградской области, основанные в том числе на направляемых в адрес администраций обращениях граждан и выявленных проблемных вопросов территорий. Вместе с тем, программа не содержит сведений о порядке последующего использования объектов капитальных вложений после их выполнения;

[1] Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26.07.2010 № 515-рг «Об образовании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области».

по результатам выполнения мероприятий программы Агентством принимались меры для передачи результатов работ, ввода указанных объектов в эксплуатацию: в адрес соответствующих государственных учреждений, ресурсоснабжающих организаций, администраций муниципальных районов и муниципальных образований Ленинградской области направлялись информационные письма, акты приема-передачи. Соответствующая работа велась в период 2012 - 2018 годов, однако ответная информация в адрес Агентства, данные о балансодержателе не поступали, согласий на передачу затрат не получено;

принимая во внимание, что в настоящее время должностные лица Комитета по ПР ЛО и Агентства, ответственные за разработку и реализацию вышеуказанных мероприятий, освобождены от занимаемых должностей, установить иные причины не ввода в эксплуатацию данных объектов, в том числе представить обосновывающие документы, не представляется возможным;

в соответствии с Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, утвержденным приказом Росархива от 28.12.2021 № 142, предельный срок хранения государственных контрактов, договоров, документов о приемке выполненных работ, запросов и иной служебной корреспонденции, составляет не более 10 лет, в связи с чем представление более детальной информации, в том числе копий документов не представляется возможным;

уставом Агентства не предусмотрены деятельность в сфере обращения с отходами, деятельность по строительству / реконструкции объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, а также мероприятия в отношении объектов недвижимого имущества, объектов основных средств, не находящихся в оперативном управлении учреждения, в связи с чем суммы осуществленных капитальных вложений не могут быть приняты к бухгалтерскому учету Агентства в качестве объектов основных средств. В этой связи ввод в эксплуатацию данных объектов Комитетом и (или) Агентством не представляется возможным;

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» проектные документации на вышеуказанные объекты утратили свою актуальность.

Выводы

1. Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП ЛО, в 2022 году составляет 28 899 101,2 тыс. руб., что на 46,1% больше суммы бюджетных ассигнований 2020 года.

При этом, сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП ЛО в 2023 году, снизилась до 19 840 582,5[1] тыс. руб. или на

[1] Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции от 03.11.2023.

31,3% к 2022 году.

За период 2020 – 2022 годов сложился следующий уровень кассового исполнения АИП ЛО (к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законами об областном бюджете):

за 2020 год – 86,7%,

за 2021 год – 84,3%,

за 2022 год – 87,7%.

2. За 2022 год исполнение АИП ЛО характеризуется следующими показателями:

2.1. Приложением 8 «Адресная инвестиционная программа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к областному закону от 21.12.2021 № 148-оз[1] (в первоначальной редакции) на реализацию АИП ЛО в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 440 444,3 тыс. руб.

Областным законом от 01.04.2022 № 34-оз[2] внесены значительные изменения в областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, в соответствии с которыми финансирование АИП ЛО на 2022 год предусмотрено в сумме 27 339 628,3 тыс. руб., что на 10 899 184 тыс. руб. (на 66,3%) больше, чем в первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз.

Значительное увеличение суммы финансирования АИП ЛО в апреле 2022 года связано с включением в АИП ЛО «переходящих» с 2021 года объектов (в том числе за счет остатков средств, не использованных в 2021 году), которые не были предусмотрены в бюджете на 2022 год в первоначальной редакции.

Областным законом от 07.10.2022 № 107-оз[3] внесены изменения в областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, в соответствии с которыми финансирование АИП ЛО на 2022 год предусмотрено в сумме 28 899 101,2 тыс. руб., что на 12 458 656,9 тыс. руб. (на 75,8%) больше, чем предусмотрено в первоначальной редакции областного закона от 21.12.2021 № 148-оз.

В течение 2022 года наиболее значительно увеличены суммы бюджетных ассигнований на выполнение в рамках АИП ЛО следующих государственных программ:

Развитие транспортной системы Ленинградской области – на 7 213 816,8 тыс. руб. или в 3,9 раза,

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области – на 2 840 061,4 тыс. руб. или на 65%,

Развитие здравоохранения в Ленинградской области – на 805 533,7 тыс. руб. или на 40,2%,

Современное образование Ленинградской области – на 777 666,4 тыс. руб. или на 66,5%.

---

[1] Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

[2] Областной закон от 01.04.2022 № 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

[3] Областной закон от 07.10.2022 № 107-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В АИП ЛО на 2022 год включены, в основном, «переходящие» с предыдущих периодов времени объекты.

2.2. Исполнение АИП ЛО за 2022 год составило 25 338 919 тыс. руб. или 87,7% от суммы средств, предусмотренных областным законом от 21.12.2021 № 148-оз в редакции от 07.10.2022 (28 899 101,2 тыс. руб.).

3. Исполнение АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

3.1. Приложением 8 «Адресная инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» к областному закону от 19.12.2022 № 151-оз[1] (в первоначальной редакции) на реализацию АИП ЛО в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 597 245,7 тыс. руб.

Областным законом от 10.04.2023 № 34-оз[2] внесены изменения в областной закон от 19.12.2022 № 151-оз, в соответствии с которыми финансирование АИП ЛО на 2023 год предусмотрено в сумме 21 536 066,3 тыс. руб., что на 3 938 820,6 тыс. руб. (на 22,4%) больше, чем предусмотрено в первоначальной редакции областного закона от 19.12.2022 № 151-оз.

Значительное увеличение суммы финансирования АИП ЛО в апреле 2023 года связано с включением в АИП ЛО «переходящих» с 2022 года объектов (в том числе за счет остатков средств, не использованных в 2022 году), которые не были предусмотрены в областном бюджете на 2023 год в первоначальной редакции.

В течение 1-го полугодия 2023 года наиболее значительно увеличены суммы бюджетных ассигнований на выполнение АИП ЛО в рамках следующих государственных программ:

Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области – на 958 640 тыс. руб. или на 28,5%,

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области – на 671 174,3 тыс. руб. или на 60,2%,

Развитие здравоохранения в Ленинградской области – на 633 412,5 тыс. руб. или на 51,2%,

Развитие культуры в Ленинградской области – на 518 452 тыс. руб. или на 92%.

В АИП ЛО на 2023 год включены, в основном, «переходящие» с предыдущих периодов времени объекты.

3.2. Исполнение АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года составило 3 979 441,2 тыс. руб. или 18,5% от плана на 2023 год (21 536 066,3 тыс. руб.).

4. Исполнение АИП ЛО в разрезе государственных программ характеризуется следующими показателями:

4.1. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» за 2022 год:

---

[1] Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

[2] Областной закон от 10.04.2023 № 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

плановый объем финансового обеспечения АИП ЛО увеличился с 2 006 275,8 тыс. руб. до 2 705 279,2 тыс. руб.;

исполнение составило 2 091 177,4 тыс. руб. или 77,3%;

в АИП ЛО в 2022 году включено 10 объектов;

также в рамках государственной программы осуществлялись мероприятия:

приобретение жилья для медицинских работников,

выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района (включено в АИП ЛО в 2022 году).

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения на 2023 год увеличился с 1 237 289,4 тыс. руб. до 1 870 701,9 тыс. руб.;

исполнение составило 680 474,8 тыс. руб. или 36,4%;

в АИП ЛО включено 9 объектов (по состоянию на 01.07.2023),

кроме того, в рамках государственной программы в 2023 году выполняются мероприятия:

приобретение жилья для медицинских работников,

выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района.

4.2. В рамках государственной программы «Современное образование ЛО» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 169 933,4 тыс. руб. до 1 892 550,9 тыс. руб.;

исполнение составило 1 603 468,1 тыс. руб. или 84,7%;

в АИП ЛО включено 17 объектов.

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения в 2023 год увеличился с 869 978,3 тыс. руб. до 1 836 995,9 тыс. руб.;

исполнение составило 299 039,7 тыс. руб. или 16,3%;

количество объектов составляет 13 (на 01.07.2023).

4.3. В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 888 881,2 тыс. руб. до 2 448 217,7 тыс. руб.,

исполнение составляет 1 806 924,6 тыс. руб. или 73,8%,

в АИП ЛО включено 16 объектов (исполнение осуществлено в отношении 15 объектов).

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 114 837,1 тыс. руб. до 1 791 837 тыс. руб.,

исполнение составляет 150 974,6 тыс. руб. или 8,4%,

в АИП ЛО включено 12 объектов.

4.4. В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 812 409,7 тыс.

руб. до 1 050 693,6 тыс. руб.,

исполнение составляет 944 091,1 тыс. руб. или 89,9%,

в АИП ЛО включено 7 объектов.

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 563 490,8 тыс. руб. до 1 081 942,8 тыс. руб.,

исполнение составляет 139 719,2 тыс. руб. или 12,9%,

в АИП ЛО включено 6 объектов.

4.5. В рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 4 372 352,3 тыс. руб. до 7 197 990,6 тыс. руб.,

исполнение составляет 6 651 568,4 тыс. руб. или 92,4%,

в рамках ФП «Жилье» в АИП ЛО включено 6 объектов,

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», осуществлялось:

создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам под ИЖС (6 объектов),

приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

в рамках ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предоставлялись:

субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019 - 2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 - 2025 годах»,

субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области),

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предоставлялись:

субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области (в 2022 году не расселено 995,8 кв. метров аварийного жилищного фонда, из аварийного жилищного фонда не переселены 57 человек),

субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области.

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 3 364 453,8 тыс. руб. до 4 323 093,9 тыс. руб.,

исполнение составляет 1 317 393,3 тыс. руб. или 30,5%,

в рамках ФП «Жилье» в АИП ЛО включено 5 объектов,

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Жилье», в АИП ЛО включено 12 объектов, также предусмотрены субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

в рамках ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предоставлялись субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2023 год в рамках реализации этапа 2019 - 2020 годов РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019 - 2025 годах»,

в рамках мероприятий, направленных на достижение цели ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предоставлялись:

субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда областной собственности, переданного в муниципальную собственность,

субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда.

4.6. В рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения сократился с 2 980 111,4 тыс. руб. до 2 045 106,4 тыс. руб.,

исполнение составляет 1 666 230 тыс. руб. или 81,5%,

в АИП ЛО включено 93 объекта.

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 1 291 179,8 тыс. руб. до 1 668 782,6 тыс. руб.,

исполнение составляет 221 426,1 тыс. руб. или 13,3%,

в АИП ЛО включены 30 объектов.

4.7. В рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 72 604 тыс. руб. до 95 286,3 тыс. руб.,

исполнение составляет 57 900,4 тыс. руб. или 60,8%,

в АИП ЛО включены 2 объекта (на начало года), 1 объект (на конец года).

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 0 тыс. руб. до 37 386 тыс. руб.,

исполнение за первое полугодие 2023 года отсутствует,

в АИП ЛО включен 1 объект.

4.8. В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 2 470 193 тыс. руб. до 9 502 620 тыс. руб.;

исполнение составило 9 372 097 тыс. руб. или 98,6%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в АИП ЛО включены 25 объектов и мероприятие (проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет).

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения в плановом году увеличился с 8 434 467,2 тыс. руб. до 8 771 511,3 тыс. руб.;

исполнение составило 1 125 718,2 тыс. руб. или 12,8%;

в АИП ЛО включены 21 объект и мероприятие (проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет).

4.9. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 557 622,2 тыс. руб. до 1 066 894 тыс. руб.;

исполнение составило 992 507,4 тыс. руб. или 93%;

в АИП ЛО включен 31 объект.

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 465 958,2 тыс. руб. до 580 646,2 тыс. руб.;

исполнение составило 37 967,2 тыс. руб. или 6,5%;

в АИП ЛО включены 17 объектов.

4.10. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства ЛО» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 0 тыс. руб. до 35 554,3 тыс. руб.;

исполнение составило 35 190,2 тыс. руб. или 99% (1 объект).

4.11. В рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 0 тыс. руб. до 129 781,2 тыс. руб.;

исполнение составило 28 730,5 тыс. руб. или 22,1% (1 объект).

За 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения увеличился с 0 тыс. руб. до 68 818,9 тыс. руб. (1 объект);

исполнение составило 0 тыс. руб.

4.12. В рамках государственной программы «Безопасность Ленинградской области» за 1-е полугодие 2023 года:

плановый объем финансового обеспечения составляет 134 000 тыс. руб. (1 объект);

исполнение составило 0 тыс. руб.

4.13. В рамках непрограммных расходов за 2022 год:

плановый объем финансового обеспечения уменьшился с 110 061,2 тыс. руб. до 92 096,4 тыс. руб.;

исполнение составило 89 034,6 тыс. руб. или 96,7%,

в АИП ЛО включено 13 объектов (в том числе проектирование 11-ти объектов государственной собственности).

за 1-е полугодие 2023 года:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

плановый объем финансового обеспечения составил 121 591,1 тыс. руб. (не изменился;

исполнение составило 6 728,3 тыс. руб. или 5,5%,

в АИП ЛО включено 25 объектов и мероприятий (в том числе проектирование 24-ти объектов государственной собственности).

5. В отношении выполнения Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области[1] (далее – Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) установлено следующее:

5.1. Положением (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не регламентирован порядок формирования, утверждения и форма перечня объектов АИП ЛО, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 29.11.2023 включение в АИП ЛО и реализация АИП ЛО в отношении объектов, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий, осуществляется по тем же основаниям, которые применяются к объектам, включенным в АИП ЛО в рамках государственных программ Ленинградской области. При подготовке изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 Комитет финансов ЛО внесет дополнения, регламентирующие порядок формирования, утверждения, реализации, а также форму перечня объектов АИП ЛО, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

5.2. В соответствии с пунктом 3.1 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) АИП ЛО реализуется на основе перечней объектов АИП ЛО по соответствующим государственным программам (подпрограммам), утверждаемых нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области. При этом, данным пунктом не предусмотрена реализация АИП ЛО в отношении объектов, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий.

Согласно информации Комитета финансов ЛО от 29.11.2023 при подготовке изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 будет учтено предложение КСП ЛО об определении вида правового акта, утверждающего перечень объектов в рамках непрограммной части АИП ЛО.

5.3. В ряде случаев не соблюдены требования пункта 1.5 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), которым установлено, что порядок и методика формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций (далее – Методика формирования рейтингов) утверждаются нормативными актами отраслевого органа и согласовываются Комитетом финансов ЛО и Комитетом ЭРиИД ЛО, в том числе:

некоторые методики формирования рейтингов утверждены правовыми

[1] Постановление Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

актами отраслевых органов (распоряжениями), не имеющими нормативного характера,

ряд Методик формирования рейтингов, утвержденных отраслевыми органами, согласован Комитетом финансов ЛО позже даты издания акта отраслевого органа об утверждении методики,

отсутствует методика отбора объектов для государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Следует отметить, что Положением (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) не определен порядок согласования Методик формирования рейтингов.

5.4. Рядом отраслевых органов нарушены требования пункта 3.2 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) - не обеспечено утверждение перечня объектов АИП ЛО (внесение изменений в перечень объектов АИП ЛО) в течение одного месяца со дня утверждения Законодательным собранием Ленинградской области областного закона об областном бюджете на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период.

5.5. В пункте 4.3 Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10) неоднозначно определена обязанность отраслевых органов по приведению перечней объектов АИП ЛО в соответствие с утвержденной АИП ЛО после внесения изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период.

5.6. Контроль за исполнением постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 осуществляется не в полной мере.

6. В результате проведенного анализа объемов незавершенного строительства установлено следующее:

В 2022 году органами исполнительной власти Ленинградской области в том числе с учетом рекомендаций КСП ЛО приняты меры в целях снижения объемов незавершенного строительства и количества объектов незавершенного строительства, строительство которых приостановлено (прекращено).

В форме 0503190 (Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства) Комитета финансов ЛО по состоянию на 01.01.2023 отражена информация о 94-х таких объектах на сумму 831 304,3 тыс. руб., в том числе:

Показатель	Всего		в т.ч. списаны в 2022 году		не списаны	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Объекты Комитета по строительству ЛО	69	567 447,3	60	364 449,2	9	202 998,1
Объекты Комитета по природным ресурсам ЛО	24	260 653,4	23	139 658,7	1	120 994,7
Объект Комитета ПиБ ЛО	1	3 203,6	1	3 203,6	0	0,0
Итого	94	831 304,3	84	507 311,5	10	323 992,8

Из них, в 2022 году списаны 84 объекта (в 2022 году) и предложено списать

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(снести) 4 объекта на общую сумму капитальных вложений в размере 667 008,3 тыс. руб. (общая стоимость капитальных вложений, которые не предполагается использовать по конечному назначению).

При осуществлении указанных расходов бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, списанных или которые предлагается списать, не соблюден принцип эффективности, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (допущена или планируется утрата государственной собственности на объекты капитальных вложений до их использования по конечному назначению).

6.1. В отношении объекта незавершенного строительством «Канализационные очистные сооружения в дер. Большая Вруда» установлено следующее:

За 2014 – 2017 годы и за 2019 год подрядчик (ООО «АкваПромПроект») выполнил работы по строительству объекта на сумму 88 035,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 затраты на создание объекта составляют 91 906,2 тыс. руб.

Должностными лицами КСП ЛО 05.12.2023 проведен осмотр данного объекта незавершенного строительства, в результате которого установлено, что готовность объекта составляет не менее 90% (оценочно), незавершенными остались пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Оценить износ объекта без проведения детального обследования не представляется возможным, так как наряду с видимыми повреждениями строительных конструкций (коррозия, повреждения ограждающих конструкций кровли) имеют место скрытые дефекты вследствие отсутствия эксплуатации объекта (наличие влаги в электродвигателях, щитах электроснабжения и автоматики, окисла на контактах электрических цепей, а также другие повреждения оборудования, произведенного в период 2015 - 2017 годов).

Таким образом, при расходовании бюджетных средств на строительство данного объекта не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ (осуществленные капитальные вложения не используются по конечному назначению, объект в эксплуатацию не введен).

7. В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ряде случаев государственными (муниципальными) заказчиками в реестре контрактов не размещены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

8. В Заключении КСП ЛО от 08.10.2021 было отмечено, что отсутствие единого документа, утверждающего перечень объектов инвестиций, включенных в АИП ЛО, и размещаемого в средствах массовой информации, а также внесение изменений в перечни объектов АИП ЛО посредством внесения изменений в сводную бюджетную роспись Ленинградской области, осложняют процесс мониторинга реализации АИП ЛО.

КСП ЛО предложено Правительству Ленинградской области рассмотреть

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

вопрос о целесообразности внесения изменений в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), предусматривающих формирование и утверждение единого перечня объектов инвестиций, включенных в АИП ЛО.

Данная рекомендация КСП ЛО не реализована.

Позиция Комитета финансов ЛО по вопросу утверждения единого перечня объектов АИП ЛО заключается в следующем (письмо от 22.02.2022): «С учетом значительного количества изменений лимитов финансирования объектов АИП в течение года, в том числе по объективным причинам (внесение изменений в проектную документацию, увеличение стоимости строительных материалов, увеличение сроков проведения аукционов, недобросовестность подрядчиков), предлагаемое КСП ЛО формирование единого перечня объектов АИП, влечет за собой риски длительных сроков внесения изменений в соответствующий нормативный правовой акт, ввиду необходимости согласования с множеством органов исполнительной власти. В этой связи полагаем формирование единого перечня объектов АИП в настоящее время нецелесообразным».

Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа (например: Архангельская область, Новгородская область, Республика Карелия, Республика Коми) существует практика формирования и утверждения единого перечня объектов АИП.

По мнению КСП ЛО, утверждение в составе АИП ЛО единого перечня объектов АИП ЛО позволит обеспечить реализацию принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, установленного статьей 36 БК РФ, повысить эффективность контроля за реализацией АИП ЛО.

9. Строительство (реконструкция) части объектов в рамках АИП ЛО выполняется несвоевременно, сроки окончания строительства или реконструкции систематически продлеваются на более поздние периоды. В результате АИП ЛО исполняется не в полном объеме.

На более поздний период с 2022 года перенесены сроки окончания строительства (реконструкции) для 17,2% объектов АИП ЛО, с 2023 года – для 5,3% объектов.

9.1. В качестве повторяющихся основных причин неполного (несвоевременного) исполнения АИП ЛО на протяжении 2020 - 2023 годов можно выделить следующие факторы:

низкое качество подготовки проектной документации, влекущее необходимость ее корректировки,

неисполнение или несвоевременное исполнение подрядчиками договорных обязательств в нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов.

В связи со сложной экономической ситуацией с 2022 года одной из причин несвоевременного выполнения мероприятий АИП ЛО также является необходимость корректировки проектно-сметной документации в связи с ростом цен на строительные ресурсы, необходимостью импортозамещения оборудования.

9.2. Несвоевременная реализация АИП ЛО является одним из факторов, влекущим увеличение стоимости строительства объектов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9.3. Указанные факты влекут риски неэффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделяемых на реализацию АИП ЛО.

Рекомендации и предложения

1. Правительству Ленинградской области:

1.1. В целях минимизации рисков неэффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделяемых на реализацию АИП ЛО, с учетом информации, отраженной в настоящем заключении, в дополнение к уже принятым в целях эффективной реализации АИП ЛО решениям и мерам, рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и реализации дополнительного комплекса мер, направленных на обеспечение своевременной реализации АИП ЛО, в том числе на стадии подготовки проектной документации (обеспечение повышения качества проектной документации).

1.2. С учетом практики других субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), предусматривающих формирование и утверждение единого перечня объектов инвестиций, включенных в АИП ЛО.

2. Комитету финансов Ленинградской области:

2.1. С учетом информации, отраженной в настоящем заключении, инициировать внесение необходимых изменений в Положение (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), в том числе в части установления порядка формирования и утверждения перечня объектов АИП ЛО, финансирование которых осуществляется в рамках непрограммных мероприятий, а также порядка согласования методик формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций.

2.2. Усилить контроль за выполнением требований Положения (постановление Правительства ЛО от 25.01.2019 № 10), в том числе в части своевременного утверждения перечней объектов АИП ЛО (внесения в них изменений), утверждения всех порядков и методик формирования рейтингов перспективных объектов инвестиций нормативными правовыми актами отраслевых органов.

Приложения:

1. Информация об исполнении АИП ЛО за 2022 год на 2 л. (с оборотом).
2. Информация об исполнении АИП ЛО за 1-е полугодие 2023 года на 2 л. (с оборотом).
3. Информация об исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» на 8 л. (с оборотом).
4. Информация о списанных Комитетом по строительству ЛО капитальных вложениях (60 объектов) и о мерах по достройке (сносе) 9-ти объектов

капитального строительства, строительство которых приостановлено на 16 л. (с оборотом).

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области И. В. Родин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение АИП ЛО за 2022 год, тыс. руб.

Приложение № 1

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8). План на 2022 год		Изменение плана		Исполнено за 2022 год (приложение №15, вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023)			Исполнено
	первоначальный план	в ред. от 07.10.2022	сумма	%	план	исполнено	%	%
1	2	3	4 (гр. 3 - гр. 2)	5 (гр. 3 / гр. 2 - 100%)	6	7	8 (гр. 7 / гр. 6)	9 (гр. 7 / гр. 3)
1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	2 006 275,80	2 811 809,50	805 533,70	40,2	2 705 279,10	2 091 177,30	77,3	74,4
в т.ч.								
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	426 853,40	1 001 261,40	574 408,00	134,6	1 001 261,40	769 751,50	76,9	76,9
Комитет по строительству Ленинградской области	1 579 422,40	1 810 548,10	231 125,70	14,6	1 704 017,80	1 321 425,90	77,5	73,0
2. Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"	1 169 933,40	1 947 599,80	777 666,40	66,5	1 892 550,80	1 603 468,10	84,7	82,3
в т.ч.								
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,40	26 417,40	0,00	0,0	26 417,40	26 417,30	100,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области	1 143 516,00	1 921 182,40	777 666,40	68,0	1 866 133,50	1 577 050,80	84,5	82,1
3. Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	1 888 881,20	2 400 423,00	511 541,80	27,1	2 448 217,70	1 806 924,60	73,8	75,3
в т.ч.								
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	716 659,70	735 465,00	18 805,30	2,6	735 465,00	361 465,00	49,1	49,1
Комитет по строительству Ленинградской области	1 172 221,50	1 664 958,00	492 736,50	42,0	1 712 752,70	1 445 459,50	84,4	86,8
4. Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	812 409,70	997 333,10	184 923,40	22,8	1 050 693,60	944 091,10	89,9	94,7

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 538 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8). План на 2022 год		Изменение плана		Исполнено за 2022 год (приложение №15, вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023)			Исполнено
	первоначальный план	в ред. от 07.10.2022	сумма	%	план	исполнено	%	%
1	2	3	4 (гр. 3 - гр. 2)	5 (гр. 3 / гр. 2 - 100%)	6	7	8 (гр. 7 / гр. 6)	9 (гр. 7 / гр. 3)
в т.ч.								
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области	612 409,70	797 333,10	184 923,40	30,2	850 693,60	744 091,10	87,5	93,3
5. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"	4 372 352,30	7 212 413,70	2 840 061,40	65,0	7 197 990,60	6 651 568,40	92,4	92,2
в т.ч.								
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	215 747,20	215 747,10	-0,10	0,0	215 747,10	215 747,10	100,0	100,0
Комитет по строительству Ленинградской области	4 156 605,10	6 996 666,60	2 840 061,50	68,3	6 982 243,50	6 435 821,30	92,2	92,0
6. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".	2 980 111,60	2 489 297,40	-490 814,20	-16,5	2 045 106,40	1 666 229,30	81,5	66,9
в т.ч.								
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 520 277,10	1 670 469,90	150 192,80	9,9	1 240 457,80	928 417,70	74,8	55,6
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	1 459 834,50	818 827,50	-641 007,00	-43,9	804 649,20	737 812,30	91,7	90,1
7. Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	72 604,00	113 686,30	41 082,30	56,6	95 286,30	57 900,40	60,8	50,9
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	72 604,00	113 686,30	41 082,30	56,6	95 286,30	57 900,40	60,8	50,9
8. Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"	2 470 192,90	9 684 009,70	7 213 816,80	292,0	9 502 619,70	9 372 097,00	98,6	96,8
в т.ч.								
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	2 470 192,90	9 613 355,00	7 143 162,10	289,2	9 431 965,30	9 356 279,00	99,2	97,3
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	70 654,70	70 654,70	100,0	70 654,70	15 818,30	22,4	22,4

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 539 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8). План на 2022 год		Изменение плана		Исполнено за 2022 год (приложение №15, вх. № 01-07-31/2023 от 26.05.2023)			Исполнено
	первоначальный план	в ред. от 07.10.2022	сумма	%	план	исполнено	%	%
1	2	3	4 (гр. 3 - гр. 2)	5 (гр. 3 / гр. 2 - 100%)	6	7	8 (гр. 7 / гр. 6)	9 (гр. 7 / гр. 3)
9. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	557 622,20	968 044,80	410 422,60	73,6	1 066 894,00	992 507,40	93,0	102,5
в т.ч.								
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области		5 157,20	5 157,20	100,0	3 157,20	2 443,80	77,4	47,4
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	24 253,80	16 324,50	-7 929,30	-32,7	15 842,50	14 056,00	88,7	86,1
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	100 336,20	130 022,70	29 686,50	29,6	121 720,20	109 098,10	89,6	83,9
Комитет по строительству Ленинградской области	433 032,20	816 540,40	383 508,20	88,6	926 174,10	866 909,80	93,6	106,2
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	110 061,20	92 096,40	-17 964,80	-16,3	92 096,40	89 034,60	96,7	96,7
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	110 061,20	92 096,40	-17 964,80	-16,3	92 096,40	89 034,60	96,7	96,7
10. Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"	0,00	35 554,30	35 554,30	100,0	35 554,30	35 190,20	99,0	99,0
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	35 554,30	35 554,30	100,0	35 554,30	35 190,20	99,0	99,0
11. Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	0,00	146 833,20	146 833,20	100,0	129 781,20	28 730,50	22,1	19,6
в т.ч.								
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	146 833,20	146 833,20	100,0	129 781,20	28 730,50	22,1	19,6
Общий итог по АИП ЛО	**16 440 444,30**	**28 899 101,20**	**12 458 656,90**	**75,8**	**28 262 070,10**	**25 338 919,00**	**89,7**	**87,7**
в т.ч.								
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	426 853,40	1 001 261,40	574 408,00	234,6	1 001 261,40	769 751,50	76,9	76,9
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,40	26 417,40	0,00	100,0	26 417,40	26 417,30	100,0	100,0
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	716 659,70	735 465,00	18 805,30	102,6	735 465,00	361 465,00	49,1	49,1
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 520 277,10	1 675 627,10	155 350,00	110,2	1 243 615,00	930 861,50	74,9	55,6
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	1 484 088,30	835 152,00	-648 936,30	56,3	820 491,70	751 868,30	91,6	90,0
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	2 786 276,30	9 959 124,80	7 172 848,50	357,4	9 769 432,60	9 681 124,20	99,1	97,2
Комитет по строительству Ленинградской области	9 279 872,10	14 466 053,50	5 186 181,40	155,9	14 465 388,10	12 617 432,40	87,2	87,2
Итого	**16 440 444,30**	**28 899 101,20**	**12 458 656,90**	**175,8**	**28 262 070,10**	**25 338 919,00**	**89,7**	**87,7**

Исполнение АИП ЛО за 6 месяцев 2023 года, тыс. руб.

Приложение № 2

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"	1 361 311,10	1 467 177,90	1 237 289,40	1 870 701,92	509 390,82	37,4	1 870 701,92	680 474,77	36,4
в т.ч.									
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	78 000,00	183 866,80	183 866,80	415 376,72	337 376,72	432,5	415 376,72	244 048,22	58,8
Комитет по строительству Ленинградской области	1 283 311,10	1 283 311,10	1 053 422,60	1 455 325,20	172 014,10	13,4	1 455 325,20	436 426,55	30,0
2. Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"	843 153,00	902 813,88	869 978,30	1 325 590,94	482 437,94	57,2	1 836 995,93	299 039,72	16,3
в т.ч.									
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,30	86 078,19	86 078,20	86 078,19	59 660,89	225,8	86 078,19	26 417,21	30,7
Комитет по строительству Ленинградской области	816 735,70	816 735,69	783 900,10	1 239 512,75	422 777,05	51,8	1 750 917,74	272 622,51	15,6
3. Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"	920 197,70	983 422,70	1 114 837,10	1 786 011,44	865 813,74	94,1	1 791 836,97	150 974,56	8,4
в т.ч.									
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	490 000,00	490 000,00	490 000,00	922 484,39	432 484,39	88,3	922 484,39	0,00	0,0
Комитет по строительству Ленинградской области	430 197,70	493 422,70	624 837,10	863 527,05	433 329,35	100,7	869 352,58	150 974,56	17,4
4. Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	501 064,90	501 064,88	563 490,80	1 081 942,77	580 877,87	115,9	1 081 942,77	139 719,15	12,9
в т.ч.									
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Комитет по строительству Ленинградской области	501 064,90	501 064,88	563 490,80	1 081 942,77	580 877,87	115,9	1 081 942,77	139 719,15	12,9

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
5. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"	4 335 991,30	2 891 051,90	3 364 453,90	4 323 093,87	-12 897,43	-0,3	4 323 093,85	1 317 393,26	30,5
в т.ч.									
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	138 098,80	138 098,81	410 092,00	451 428,83	313 330,03	226,9	451 428,83	94 197,50	20,9
Комитет по строительству Ленинградской области	4 197 892,50	2 752 953,09	2 954 361,90	3 871 665,04	-326 227,46	-7,8	3 871 665,02	1 223 195,76	31,6
6. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".	1 094 476,30	1 094 312,41	1 291 179,80	1 647 328,39	552 852,09	50,5	1 668 782,59	221 426,01	13,3
в т.ч.									
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 090 507,70	1 090 507,65	1 287 375,00	1 585 953,08	495 445,38	45,4	1 607 407,28	212 140,40	13,2
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	3 968,60	3 804,76	3 804,80	61 375,31	57 406,71	1446,5	61 375,31	9 285,61	15,1
7. Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	37 385,92	37 385,92	100,0	37 385,92	0,00	0,0
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	37 385,92	37 385,92	100,0	37 385,92	0,00	0,0
8. Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"	4 177 001,00	9 024 170,53	8 434 467,20	8 558 954,86	4 381 953,86	104,9	8 771 511,26	1 125 718,17	12,8
в т.ч.									
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	4 177 001,00	9 024 170,53	8 434 467,20	8 504 118,46	4 327 117,46	103,6	8 716 674,86	1 093 398,74	12,5
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	54 836,40	54 836,40	100,0	54 836,40	32 319,43	58,9
9. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"	765 889,80	723 834,17	465 958,20	580 646,22	-185 243,58	-24,2	580 646,22	37 967,22	6,5

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 542 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
в т.ч.									
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	12 386,20	12 386,20	0,00	0,00	-12 386,20	-100,0	0,00	0,00	-
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	147 798,50	105 742,91	50 589,90	98 546,00	-49 252,50	-33,3	98 546,00	9 171,31	9,3
Комитет по строительству Ленинградской области	605 705,10	605 705,06	415 368,30	482 100,22	-123 604,88	-20,4	482 100,22	28 795,91	6,0
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	172 547,80	109 322,83	121 591,00	121 591,07	-50 956,73	-29,5	121 591,07	6 728,31	5,5
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	172 547,80	109 322,83	121 591,00	121 591,07	-50 956,73	-29,5	121 591,07	6 728,31	5,5
10. Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
11. Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	0,00	0,00	0,00	68 818,89	68 818,89	100,0	68 818,89	0,00	0,0
в т.ч.									
Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	68 818,89	68 818,89	100,0	68 818,89	0,00	0,0
12. Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	0,00	0,0
в т.ч.									
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	0,00	0,0
Общий итог по АИП ЛО	**14 171 632,90**	**17 697 171,20**	**17 597 245,70**	**21 536 066,29**	**7 364 433,39**	**52,0**	**22 287 307,39**	**3 979 441,17**	**17,9**
в т.ч.									
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	78 000,00	183 866,80	183 866,80	415 376,72	337 376,72	432,5	415 376,72	244 048,22	58,8
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	26 417,30	86 078,19	86 078,20	86 078,19	59 660,89	225,8	86 078,19	26 417,21	30,7
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	490 000,00	490 000,00	490 000,00	922 484,39	432 484,39	88,3	922 484,39	0,00	0,0
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 090 507,70	1 090 507,65	1 287 375,00	1 585 953,08	495 445,38	45,4	1 607 407,28	212 140,40	13,2
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	16 354,80	16 190,96	3 804,80	61 375,31	45 020,51	275,3	61 375,31	9 285,61	15,1
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	4 462 898,30	9 268 012,25	8 895 149,10	9 054 093,29	4 591 194,99	102,9	9 266 649,69	1 196 767,55	12,9
Комитет по строительству Ленинградской области	8 007 454,80	6 562 515,35	6 516 971,80	9 276 705,31	1 269 250,51	15,9	9 793 935,81	2 290 782,18	23,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС	Утверждено областным законом от 21.12.2021 № 148-оз (приложение 8) план на 2023 год		Утверждено областным законом от 19.12.2022 № 151-оз на 2023 год (приложение 8)		Изменение плана		Исполнено за 6 месяцев 2023 года (приложение 13, вх. №01-02-560/2023 от 29.08.2023)		
	первоначально	в ред. от 07.10.2022	первоначально	в ред. от 10.04.2023	сумма	%	план	исполнено	%
1	2	3	4	5	6 (гр. 5 - гр. 2)	7 (гр. 5 / гр. 2 - 100%)	7	8	9
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	0,00	0,0
Итого	**14 171 632,90**	**17 697 171,20**	**17 597 245,70**	**21 536 066,29**	**7 364 433,39**	**52,0**	**22 287 307,39**	**3 979 441,17**	**17,9**

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 544 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 3

Информация об исполнение АИП ЛО в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО»

Исполнение за 2022 год, тыс. руб.

Наименование	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, сумма (количество объектов)			СБР на 01.01.2023	Исполнено за 2022 год (к СБР ЛО на 01.01.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 07.10.2022		сумма (кол-во объектов)	%
Программа - всего	2 980 111,4 (127)	2 980 1114,4 (92)	2 680 841,4 (95)	2 489 297,4 (91)	2 045 106,4 (93)	1 666 230,0 (88)	81,5% (94,6%)
Комитет по ТЭК ЛО (код ГРБС 978):	1 459 834,4 (111)	1 459 834,4 (75)	1 010 371,6 (76)	818 827,5 (72)	804 648,7 (72)	737 812,3 (70)	91,7% (97,2%)
1. Газопроводы	1 131 352 (104)	644 977,4 (68)	644 977,4 (68)	555 389,2 (64)	541 210,3 (64)	495 156,3 (62)	91,5% (96,9%)
2. Строительство котельных	258 672,4 (2)	258 672,4 (2)	258 672,4 (2)	203 153,2 (2)	203 153,2 (2)	183 880,4 (2)	90,5% (100%)
3. Реконструкция трансформаторных подстанций	67 462,3 (5)	69 810,0 (5)	69 810,0 (5)	27 225,1 (5)	27 225,1 (5)	25 715,4 (5)	94,5% (100%)
4. Реконструкция котельной	0,0 (0)	0,0 (0)	36 911,8 (1)	33 060,2 (1)	33 060,2 (1)	33 060,2 (1)	100% (100%)
5. Строительство электросетевых объектов, включая ПИР	2 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации	0,0	486 374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по ЖКХ ЛО (код ГРБС 984):	1 520 276,95 (16)	1 520 276,95 (17)	1 670 469,85 (19)	1 670 469,85 (19)	1 240 457,77 (21)	928 417,69 (18)	74,8% (85,7%)
2.1. Строительство КОС	140 624,3 (2)	151 157,9 (2)	151 157,9 (2)	151 157,9 (2)	150 603,9 (3)	5 752,8 (2)	3,8% (66,7%)
2.2. Строительство водозаборных сооружений	37 968,9 (1)	13 365,6 (1)	13 365,6 (1)	13 365,6 (1)	84 214,4 (2)	84 214,4 (2)	100,0% (100%)
2.3. Строительство водопроводных насосных станций	153 043,5 (3)	177 646,8 (2)	177 646,8 (2)	177 646,8 (2)	416 547,2 (3)	416 547,2 (3)	100,0% (100%)
2.4. Строительство сетей водоотведения	13 782,5 (1)	21 782,5 (1)	21 782,5 (1)	21 782,5 (1)	5 665,0 (1)	5 665,0 (1)	100,0% (100%)
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации	0,0 (0)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	22 542,7 (1)	100,0% (100%)
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	4 000,0 (1)	1 191,6 (1)	29,8% (25%)

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 545 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	Проект областного бюджета на 2022 год	Областной закон от 21.12.2021 № 148-оз, сумма (количество объектов)			СБР на 01.01.2023	Исполнено за 2022 год (к СБР ЛО на 01.01.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 01.04.2022	в ред. от 07.10.2022		сумма (кол-во объектов)	%
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений	953 569,0 (6)	965 544,3 (6)	965 544,3 (6)	965 544,3 (6)	185 155,6 (4)	161 254,6 (3)	87,1% (75%)
2.8. Реконструкция КОС	76 991,0 (2)	138 552,9 (3)	308 745,8 (5)	308 745,8 (5)	295 699,8 (5)	155 220,8 (4)	52,5% (80%)
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0 (0)	76 029,2 (1)	76 029,2 (1)	100,0% (100%)
2.10. Субсидии	140 297,8	25 684,2	5 684,2	5 684,2	0,0	0,0	0,0

Исполнение за 1-е полугодие 2023 года, тыс. руб.

Наименование	Проект областного закона об областном бюджете на 2023 год	Областной закон от 19.12.2022 № 151-оз, сумма (количество объектов)		СБР на 01.07.2023	Исполнено за 1-е полугодие 2023 года (к СБР ЛО на 01.07.2023)	
		в первон. редакции	в ред. от 10.04.2023		сумма (кол-во объектов)	%
Всего	1 094 312,4 (9)	1 291 179,8 (10)	1 647 328,4 (28)	1 668 782,6 (30)	221 426,1 (14)	13,3
Комитет по ТЭК ЛО (код ГРБС 978):	3 804,8 (1)	3 804,8 (1)	61 375,3 (14)	61 375,3 (14)	9 285,6 (8)	15,1
1. Газопроводы	3 804,8 (1)	3 804,8 (1)	42 102,6 (13)	42 102,4 (13)	7 281,2 (7)	17,3
2. Строительство котельных	0,0 (0)	0,0 (0)	19 272,8 (1)	19 272,8 (1)	2 004,4 (1)	10,4
Комитет по ЖКХ ЛО (ГРБС 984)	1 090 507,6 (8)	1 287 375,1 (9)	1 585 953,1 (14)	1 607 407,4 (16)	212 140,5 (6)	13,2
2.1. Строительство КОС	42 596,6 (1)	42 596,6 (1)	153 453,5 (1)	153 453,5 (1)	0,0 (0)	0,0
2.2. Строительство водозаборных сооружений	34 603,3 (1)	100 510,1 (2)	100 510,1 (2)	100 510,1 (2)	3 339,6 (1)	3,3
2.3. Строительство водопроводных насосных станций	37 976,9 (1)	188 498,7 (1)	188 498,7 (1)	281 490,1 (2)	999,5 (1)	0,4
2.4. Строительство сетей водоотведения	0,0 (0)	0,0 (0)	16 117,5 (1)	16 117,5 (1)	0,0 (0)	0,0
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации	0	0	0	0	0	0
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды	14 850,0 (1)	14 850,0 (1)	17 658,4 (1)	9 041,3 (1)	0,0 (0)	0,0
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений	846 203,2 (4)	280 892,2 (3)	331 668,2 (5)	816 265,0 (5)	207 110,1 (3)	25,4
2.8. Реконструкция КОС	0,0 (0)	0,0 (0)	129 320,9 (2)	150 775,2 (3)	0,0 (0)	0,0
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений	0,0 (0)	79 754,7 (1)	79 754,7 (1)	79 754,7 (1)	691,2 (1)	0,9
2.10. Субсидии	114 277,6	580 272,8	568 971,1	0,0	0,0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 546 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение государственной программы в разрезе объектов, тыс. руб.

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"	2 045 106,4	93	1 666 230,0	81,5	88	1 668 782,6	30	221 426,1	14	13,3
Комитет по ТЭК ЛО	**804 648,7**	**72**	**737 812,3**	**91,7**	**70**	**61 375,3**	**14**	**9 285,6**	**8**	**15,1**
Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	2 400,4	1	2 400,4	100,0	1					
Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	8 043,8	1	8 043,8	100,0	1					
Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км	7 443,2	1	7 443,2	100,0	1					
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы)	16 423,8	1	16 423,8	100,0	1					
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км)	17 317,0	1	16 411,2	94,8	1	905,8	1	905,8	1	100,0
Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	158 400,0	1	158 400,0	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	24 059,7	1	22 550,0	93,7	1					
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км	2 181,3	1	2 181,3	100,0	1					
Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района	4 598,3	1	4 598,3	100,0	1					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 547 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района	9 423,4	1	9 423,4	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово	376,5	1	376,5	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево	376,6	1	376,6	100,0	1					
Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области	1 233,0	1	1 233,0	100,0	1					
Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области	3 812,0	1	3 812,0	100,0	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км	3 318,3	1	3 318,3	100,0	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км	2 660,0	1	1 862,0	70,0	1	798,0	1	798,0	1	100,0
Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района	7 507,5	1	7 507,5	100,0	1					
Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап	2 757,9	1	2 757,9	100,0	1					
Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область	12 148,8	1	12 148,8	100,0	1					
Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	2 167,0	1	2 167,0	100,0	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	4 363,1	1	0,0	0,0		4 363,1	1	805,0	1	18,5
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2 520,2	1	2 187,9	86,8	1					
Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	7 198,1	1	7 198,1	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области	5 499,0	1	5 499,0	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области	2 997,4	1	2 997,4	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области	4 792,6	1	4 792,6	100,0	1					
Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области	4 584,0	1	4 584,0	100,0	1					
Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области	1 066,0	1	1 066,0	100,0	1					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 548 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области	2 163,0	1	2 163,0	100,0	1					
Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области	6 044,0	1	6 044,0	100,0	1					
"Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	4 417,2	1	4 324,5	97,9	1					
Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области	3 611,0	1	3 611,0	100,0	1					
Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области	4 666,5	1	4 381,8	93,9	1					
Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области	2 411,0	1	2 145,7	89,0	1					
Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области	3 712,4	1	3 712,4	100,0	1					
Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области	4 731,1	1	4 731,1	100,0	1					
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области	4 749,3	1	1 036,9	21,8	1	3 712,5	1	2 959,8	1	79,7
Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области	4 570,3	1	4 565,1	99,9	1					
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	37 714,8	1	21 012,5	55,7	1	16 702,3	1	708,5	1	4,2
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	1 909,7	1	1 909,7	100,0	1					
Распределительный газопровод по г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	11 063,0	1	11 063,0	100,0	1					
Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы	44 753,3	1	25 480,4	56,9	1	19 272,8	1	2 004,4	1	10,4
Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье	1 336,3	1	1 336,3	100,0	1					
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области	5 099,8	1	5 099,8	100,0	1					0,0
-//- (1 этап)	5 099,8	1	5 099,8	100,0	1					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 549 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км	3 769,5	1	3 769,5	100,0	1					
Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 231,0	1	819,3	36,7	1	1 411,7	1	0,0	0	0,0
Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км	1 965,5	1	0,0	0,0		1 965,5	1	0,0	0	0,0
Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге	3 562,4	1	3 562,4	100,0	1					
Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	70 986,1	1	69 703,4	98,2	1					
Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района	782,0	1	782,0	100,0	1					
Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км	1 428,6	1	1 428,6	100,0	1					
Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы)						705,7	1	705,7	1	100,0
Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км	1 490,4	1	1 490,4	100,0	1					
Наружное газоснабжение п. Беличье, 1,1 км	1 366,9	1	1 366,9	100,0	1					
Распределительный газопровод в пос. Беличье						398,4	1	398,4	1	100,0
Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км	1 636,6	1	1 636,6	100,0	1					
Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км	9 212,0	1	6 279,7	68,2	1	2 932,3	1	0,0	0	0,0
Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км	3 242,0	1	3 242,0	100,0	1			0,0		
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 774,7	1	3 671,7	97,3	1					
Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2 275,0	1	2 212,9	97,3	1					
Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	3 015,1	1	2 909,5	96,5	1					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 550 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области	40 079,7	1	38 804,1	96,8	1					
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области	14 264,0	1	11 366,0	79,7	1	2 898,1	1	0,0	0	0,0
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы)	5 508,1	1	1 426,0	25,9	1	4 082,2	1	0,0	0	0,0
Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	62 732,4	1	62 732,4	100,0	1					
Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области	2 581,5	1	2 581,5	100,0	1					
Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области	2 080,1	1	2 080,1	100,0	1					
Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	29 407,3	1	28 293,8	96,2	1					
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км	2 453,9	1	2 453,9	100,0	1					
Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево	387,8	1	387,8	100,0	1					
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	19 904,5	1	18 677,4	93,8	1	1 227,0	1	0,0	0	0,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ	2 024,4	1	2 024,4	100,0	1					
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево	33 060,2	1	33 060,2	100,0	1					
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы)	16 805,9	1	16 672,7	99,2	1					
Комитет по ЖКХ ЛО	**1 240 457,8**	**21**	**928 417,7**	**74,8**	**18**	**1 607 407,4**	**16**	**212 140,5**	**6**	**13,2**
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	30 807,9	1	5 158,8	16,7	1					
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	16 049,0	1	0,0	0,0		16 047,9	1	16 047,9	1	100,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	148 300,1	1	148 300,1	100,0	1	149 466,0	1	0,0	0	0,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	5 735,0	1	5 734,0	100,0	1	627 324,7	1	183 211,5	1	29,2
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы	13 365,6	1	13 365,6	100,0	1	34 603,3	1	0,0	0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 551 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	15 071,5	1	7 220,5	47,9	1	7 850,7	1	7 850,7	1	100,0
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области	202 632,2	1	202 632,2	100,0	1	188 498,7	1	0,0	0	0,0
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы	5 665,0	1	5 665,0	100,0	1	16 117,5	1	0,0	0	0,0
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы						15 575,7	1	0,0	0	0,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2 849,9	1	2 849,9	100,0	1	11 834,9	1	0,0	0	0,0
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное	595,0	1	594,0	99,8	1					
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	103 896,2	1	103 895,6	100,0	1					
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	4 000,0	1	1 191,6	29,8	1	9 041,3	1	0,0	0	0,0
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	119 024,1	1	0,0	0,0		117 486,0	1	0,0	0	0,0
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	110 018,8	1	110 018,8	100,0	1					
Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г. п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области	110 018,8	1	110 018,8	100,0	1	92 991,4	1	999,5	1	1,1
Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области	5 398,0	1	5 397,3	100,0	1					
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского	18 234,9	1	18 234,9	100,0	1					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 552 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной программы. ГРБС. Наименование объекта	Данные СБР ЛО на 01.01.2023		Исполнено за 2022 год			Данные СБР ЛО на 01.07.2023		Исполнено за 6 месяцев 2023 года		
	план на 2022 год	кол-во	сумма	%	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	%
района Ленинградской области (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)										
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	150 192,9	1	128 738,7	85,7	1	21 454,2	1	0,0	0	0,0
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	76 029,2	1	76 029,2	100,0	1	79 754,7	1	691,2	1	0,9
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	70 848,8	1	70 848,8	100,0	1	65 906,8	1	3 339,6	1	5,1
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино	119 201,0	1	0,0	0,0		153 453,5	1	0,0	0	0,0
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г.Всеволожск, ул. Советская, д. 68, 70, 72 ,74, 76, 78	22 542,7	1	22 542,7	100,0	1					

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 553 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Перечни объектов и распределений субсидий (ГРБС - Комитет по ТЭК ЛО)

Перечни объектов газификации

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.01.2021 № 36 «О распределении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области», утверждении Перечня объектов подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2020 года № 710».

Постановление Правительства Ленинградской области от 20.01.2022 № 32 «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе ПИР) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области», утверждении перечня объектов подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2023 № 68 «Об утверждении распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе ПИР) собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области», Перечня объектов подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Перечни электросетевых объектов

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 59 «Об утверждении Перечня электросетевых объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области». До 31.01.2022 - постановление Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 № 147 «Об утверждении Перечня объектов и распределения на 2019 год субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 554 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградской области на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Перечни объектов теплоэнергетики

До 31.01.2022 - постановление Правительства Ленинградской области от 14.05.2019 № 206 «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы».

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 58 «Об утверждении Перечня объектов теплоэнергетики подпрограммы «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Перечни объектов и распределений субсидий (ГРБС - Комитет по ЖКХ ЛО)

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 624 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2022 № 60 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период в целях финансового обеспечения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в государственной и муниципальной собственности, мероприятий по обеспечению модернизации систем коммунальной инфраструктуры государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Объекты АИП ЛО и сроки окончания строительства (реконструкции), проектирования объектов согласно перечням

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Комитет по ТЭК ЛО (код ГРБС 978)		
1. Газопроводы (объекты газификации). План на 2022 год - 64 объекта, на 2023 год - 13 объектов.		
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе ПИР), 7,7 км	2016-2022	отсутствует

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 555 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км	2019-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область	2018-2022	отсутствует
Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 556 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018-2022	отсутствует
Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по г. п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье	2021-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
-//- (1 этап)		
-//- (2 этап)		
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км	2019-2024	отсутствует
Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе ПИР)	2020-2022	отсутствует
Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км	2021-2024	отсутствует
Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге	2018-2022	отсутствует
Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	2018-2022	отсутствует
Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района	2020-2022	отсутствует
Газоснабжение пос. Моторное (в том числе ПИР), 3,05 км. Новый объект в 2023 году.	отсутствует	2015-2024
Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе ПИР)	2015-2024	отсутствует
Газоснабжение пос. Починок (в том числе ПИР), 4,88 км	2015-2024	отсутствует
Наружное газоснабжение п. Беличье, 1,1 км. Новый объект в 2023 году.	отсутствует	2015-2024
Распределительный газопровод в пос. Беличье	2017-2024	отсутствует
Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км	2017-2022	отсутствует
Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км	2017-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км	2017-2024	отсутствует
Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы)	2015-2021	отсутствует
Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км	2015-2022	отсутствует
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул.: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы)	2015-2022	отсутствует

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 557 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе ПИР), 7 этап (9,3 км)	2015-2020	отсутствует
Межпоселковый газопровод ГРС «Бокситогорск» – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе ПИР)	2015-2021	отсутствует
Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018-2024	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области	2020-2022	отсутствует
Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области	2020-2024	отсутствует
Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы)	2019-2022	отсутствует
Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе ПИР), 8,5 км	2015-2024	отсутствует
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе ПИР)	2019-2022	отсутствует
2. Строительство котельных (объект теплоэнергетики). План на 2022 год - 2 объекта, на 2023 год - 1 объект.		
Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г. п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы	2019-2022	2019-2022
Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы Увеличение срока окончания на 1 год.	2020-2021	2020-2022
3. Реконструкция трансформаторных подстанций (электросетевые объекты). План на 2022 год - 5 объектов, на 2023 год - 0 объектов.		
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ	2021-2022	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово	2021-2022	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вещево	2021-2022	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево Сокращение срока на 1 год.	2021-2023	2021-2022
Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ Увеличение срока на 1 год.	2020-2021	2020-2022
4. Реконструкция котельной (объект теплоэнергетики). План на 2022 год - 1 объект, на 2023 год - 0 объектов.		
Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево	2019-2022	отсутствует
5. Строительство электросетевых объектов, включая ПИР	x	x
Строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы. В проекте областного бюджета.	x	x
6. Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации	x	x
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований. В первоначальной редакции областного бюджета.	x	x
Комитет по ЖКХ ЛО (код ГРБС 984)		
2.1. Строительство КОС (2022 год – 3, 2023 год - 1)		
Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда	2014-2022	2014-2023
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино.	Отсутствует	2022-2025

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 558 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Включен постановлением Правительства Ленинградской области от 23.09.2022 № 688 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60»		
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное	2017-2022	2017-2022
2.2. Строительство водозаборных сооружений (2022 год – 2, 2023 год - 2)		
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы	2020-2022	2021-2023
Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень	2019-2021	2019-2023
2.3. Строительство водопроводных насосных станций (2022 год – 3, 2023 год - 2)		
Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области	2018-2023	2018-2023
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении	2021-2022	2021-2022
Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы	2018-2020	2018-2023
2.4. Строительство сетей водоотведения (2022 год – 1, 2023 год - 1)		
Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2023	2021-2023
2.5. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации (2022 год – 1, 2023 год - 0)		
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д.68,70,72,74,76,78	2021	2021-2022
2.6. Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды (2022 год – 1, 2023 год - 1)		
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении	2021-2023	2021-2024
2.7. Реконструкция водоочистных сооружений (2022 год – 4, 2023 год - 5)		
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области	2020-2024	2020-2025
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области	2020-2023	2020-2023
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области	2020-2024	2020-2024
Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	2020-2024	2020-2026
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2024	2021-2023
2.8. Реконструкция КОС (2022 год – 5, 2023 год - 3)		
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2024	2021-2024
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	2018-2022	2018-2022
Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области	2021-2023	2021-2023

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 559 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРБС. Наименование объекта	На 01.01.2022	На 01.07.2023
Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	2019-2021	2019-2022
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал)	2019-2022	2019-2022
2.9. Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений (2022 год – 1, 2023 год - 1)		
Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная (Бюджетополучатель ГУП Леноблводоканал). Объект включен постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2022 № 836 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2022 года № 60»	Отсутствует	2019-2023

Документ создан в электронной форме. № 01-23-18/2023 от 29.12.2023. Исполнитель: Скляров Герман Николаевич
Страница 560 из 592. Страница создана: 29.12.2023 10:40
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 4

57 объектов списаны в 2022 году, код статуса объекта по состоянию на 31.12.2022 - «27» (списание и снос объекта незавершенного строительства). Информация о причинах приостановления (прекращения) строительства представлена в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
1	Схемы территориального планирования ЛО (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Номер объекта: 98141000000032000003208101161. Причина приостановления (прекращения) строительства: «КГА ЛО отказалась принимать». Целевая функция «8» - списание и снос объекта незавершенного строительства. Сметная стоимость – 14 000 тыс. руб. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы на объект капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	14 000,0
2	ПИР. Рабитицы детсад на 100 м (Ленинградская область, Волосовский район, пос. Рабитицы). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2014 год. Номер объекта: 98141000000032000003208101021. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159. Сметная стоимость – 4,7 тыс. руб.	4,7
3	ПИР. Сельцо, школа на 300 мест (пос. Сельцо Волосовского района Ленинградской обл.). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2014 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	7,6
4	Кузьмолово, реконструкция онкодиспансера (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмолово). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2002 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	11 451,3
5	Лодейное Поле. Крытое спортивное сооружение с искусственным льдом, ул. Гагарина (Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2006 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: не включили в передачу затрат. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	147,8
6	ПИР. Тихвин, корп. № 2 наркодиспансера (Ленинградская область, гор. Тихвин). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможно обеспечить объект инженерными сетями (теплоснабжение). Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	399,4
7	ПИР. Детский лагерь «Чайка», д. Липово Ломоносовского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2013 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность использования з/у по результатам экологического обследования. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	208,6
8	Лаголово, амбулатория (дер. Лаголово, Ломоносовский район). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2013 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность размещения на выделенном земельном участке в соответствии с нормами. Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159.	130,0
9	Реконструкция объекта незавершенного строительства «Бомбоубежище» под размещение противорадиационного укрытия, в том числе проектные работы, г. Коммунар (Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2017 год.	1 042,0

[1] Фактические расходы по данным бухгалтерского учета (счет 0106.Х.1000) по состоянию на 01.01.2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
	Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность размещения ПРУ отдельно от объекта кап. строительства (Коммунаровская ЦРБ). Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159.	
10	ПИР, д. Кисельня под ПНИ на 203 места (Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	6 189,6
11	Отрадное. Реконструкция больницы под соцбыткомплекс (Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	695,5
12	ПИР. Кисельня, реконструкция ПУ № 52 под ПНИ на 270 мест (Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Номер объекта: 98141000000032000032081009 51. Сметная стоимость: 11 281,2 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	11 281,2
13	ПИР. Проектирование реконструкции ОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	1 405,2
14	Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, обл. Ленинградская, пос. Оредеж Лужского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2008 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	188,7
15	Реконструкция здания под областной дом ребенка г. Кировск. (Ленинградская область, г. Кировск). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: невозможность соблюдения норм пожарной безопасности и норм МГН при реконструкции. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	1 992,4
16	Кавгалово. ДЮСШ (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кавголово). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2002 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	460,5
17	Проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование (учебный корпус № 4 МБОУ «Гимназия») здания по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Объект культурного наследия, невозможно выполнить реконструкцию в рамках охранных ограничений. Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	2 523,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
18	Проектирование реконструкции МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 (Ленинградская область, г. Гатчина). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Объект культурного наследия, невозможно выполнить реконструкцию в рамках охранных ограничений. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	3 088,6
19	Административное здание Правительства (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2006 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	9 113,9
20	Волхов. Крытое спортивное сооружение с универсальным игровым залом (Ленинградская область, гор. Волхов, мкр. «Г», ул. Борисогорское Поле). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2006 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 25.04.2022 № 134).	147,8
21	Проектирование оздоровительного комплекса Администрации Ленинградской области. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Номер объекта: 98141000000032000003208100971. Сметная стоимость 12 326,7 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	12 326,7
22	Проектирование строительства крытой хоккейной площадки с искусственным льдом, Ленинградская обл., г. Тихвин. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2010 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	6 780,5
23	Строительство оздоровительного комплекса Администрации Ленинградской области. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. Номер объекта: 98141000000032000003208100881. Сметная стоимость: 19 088,1 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	19 088,1
24	Инженерная подготовка территории, Ладожский водовод (Ленинградская область, Всеволожский район). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Предпроектная разработка документации. Проект не разработан из-за отсутствия финансирования. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	330,8
25	Ивангород. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом, Котовского 21 (Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Котовского, д. 21). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: прекращение действия национального проекта. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	95,0
26	Волосово. Краснофлотская 11. «36 квартирный жилой дом» (Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская 11). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Приостановлено финансовое обеспечение. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту	65,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
	капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	
27	Гатчина, плавательный бассейн (Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	12 653,6
28	Проектирование строительства центральной районной больницы, г. Подпорожье. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Номер объекта: 98141000000032000003208100461. Сметная стоимость: 26 568,4 тыс. руб. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	26 568,4
29	Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов ГБОУ ДОД «Центр «Ладога», пос. Размителево Всеволожского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	7 834,6
30	Гатчина. Театр в микрорайоне Хохлово Поле (Ленинградская область, г. Гатчина, мкр. Хохлово Поле). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2004 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	3 928,7
31	ПИР. Гатчина, театр, Ленинградская обл., г. Гатчина, центральная часть по пр. 25-го Октября. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2007 год. № 47:25:0107008:32. Номер объекта: 98141000000032000003208100391. Сметная стоимость: 61 761 тыс. руб. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	61 761,0
32	ПИР. Гатчина филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЛО на 800 кв. м, повторно прим. объект (Ленинградская область, г. Гатчина). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство.Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	68,7
33	ПИР. Сертолово. Проектирование строительства больнично-поликлинического комплекса (Ленинградская область, г. Сертолово, мкр. Сертолово 1). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2008 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	27 894,2
34	Проектирование строительства, Дружноселье, Дом ребенка (Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружноселье). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2010 год. Проектная документация разработана. Причина приостановления (прекращения) строительства: отсутствие финансирования на строительство. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	10 545,0
35	ПИР. Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг ЛО на 800 м (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана, повторное применение невозможно в связи с изменением нормативов. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году	2 124,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
	(распоряжение от 26.08.2022 № 301).	
36	ПИР, проектирование строительства сельского дома культуры на 150 мест с библиотекой (типовой проект). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Проектная документация разработана. Повторное применение невозможно в связи с изменением нормативов. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	1 265,7
37	ПИР. Тосно, стадион (Ленинградская область, г. Тосно). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	3 573,9
38	Проектирование больничного корпуса г. Пикалево (Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, г. Пикалево). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2015 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	9 466,1
39	Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения государственного казенного учреждения Ленинградский областной наркологический диспансер в дер. Новое Девяткино Всеволожского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2013 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	208,5
40	Разработка типовых проектных решений секций жилых домов на территории Ленинградской области. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Проектная документация разработана. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	4 500,0
41	ЦИНИНС. Создание новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Ленинградской области (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2008 год. Номер объекта: 98141000000032000032081003 21. Сметная стоимость: 23 554,3 тыс. руб. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана, применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	23 554,3
42	Проектирование завершения строительства объекта «Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи», Ленинградская обл., пос. Оредеж Лужского района. ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Списано согласно распоряжению от 26.08.2022 № 301.	11 521,9
43	Бокситогорск. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Бокситогорск). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	55,1
44	Волхов. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Волхов). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения)	62,6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
	строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	
45	Инженерная подготовка территорий Новоладожский водовод (Ленинградская область). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	39 938,0
46	Кингисепп, трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Кингисепп). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: проектная документация разработана в бумажном виде, применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	45,0
47	Кириши. Кусино. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская обл., Киришский район, д. Кусино). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	65,0
48	Лодейное поле. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Лодейное Поле). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 07.07.2022 № 231).	61,6
49	Луга, трехэтажный 36-квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Луга). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Проектная разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи со значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	57,9
50	Приозерск, Гоголя 2, 36 квартирный жилой дом (Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гоголя, д.2). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2010 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи со значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	65,0
51	Сясьстрой, ул. Новая д. 4, 24 квартирный жилой дом (Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Новая д.4). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Проектная документация разработана в бумажном виде. Применение невозможно в связи с значительным изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.). Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	60,0
52	Мшинская, ж. д. Комсомольская 3, лит А (Обследование незавершенного	59,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование. Причина приостановления (прекращения) строительства.	Сумма[1]
	строительством двухэтажного здания общежития по адресу: Ленинградская обл., Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д. 3, лит. А). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2012 год. Срок действия документации по обследованию истек. Списано согласно распоряжению от 25.04.2022 № 134.	
53	П. Беседа Волосовского района. Обследование бывшего торг. центра (Ленинградская область, район Волосовский, пос. Беседа). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2015 год. Срок действия документации по обследованию истек. Списано согласно распоряжению от 07.07.2022 № 231.	120,0
54	ПИР. Обследование комплекса зданий по адресу: Ленинградская область, г. п. Дубровка, ул. Школьная, д. 1 под нужды ГБУ ЛО «Центр «Патриот». ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2016 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Списано согласно распоряжению от 18.05.2022 № 159.	240,0
55	Мельниково, детский оздоровительный центр (Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2011 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 26.08.2022 № 301).	199,6
56	ПИР. Проектирование здания, Ногина 5 (г. Санкт-Петербург, ул. Ногина, дом 5). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	84,0
57	ПИР. Проектирование реконструкции здания Трефолева, 34 (г. Санкт- Петербург, ул. Трефолева, дом 34, лит. А). ГРБС: Комитет по строительству ЛО. Год приостановления (прекращения) строительства: 2009 год. Причина приостановления (прекращения) строительства: срок действия документации по обследованию истек. Согласно пояснительной записке ф. 0503160 расходы по объекту капитальных вложений списаны в 2022 году (распоряжение от 18.05.2022 № 159).	68,7
	Всего списано	351 815,3

Информация о списанных Комитетом по строительству ЛО капитальных вложениях (60 объектов, информация представлена Комитетом по строительству ЛО письмом от 14.12.2023)

1. Проектирование строительства ГБУЗ ЛО Подпорожская межрайонная больница. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ЗАО «РосСтройПроект», ООО «СМТ», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ОАО «Леноблгаз», ООО «Невисс-Комплекс», ООО «ТЕРРА».

Исполнение: Акт № 00004707 от 17.02.2012 об оказании услуг на сумму 1 562,85 руб., Счет-фактура № 00004707 от 17.02.2012 на сумму 1 562,85 руб., акт № 16003379 от 23.10.2017 об оказании услуг на сумму 1 999 463,73 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 23.05.2014 на сумму 2 743 949,96 руб., счет-фактура № 23 от 30.11.2017 на сумму 8 417 920,50 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 2от 30.11.207 на сумму 8 417 920,50 руб., счет-фактура № 40 от 18.12.2017 на сумму 12 433 360,50 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 3 от 12.12.2017 на сумму 12 433 360,50 руб., договор на подготовку и выдачу проектной продукции № 58 от 16.04.2017 на сумму 13 334,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.04.2012 на сумму 13 334,00 руб., счет-фактура № 24000100071200037/10 от 23.07.2012 на сумму 13 334,00 руб., акт выполненных работ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 176/761-1499-13 от 28.03.2013 на сумму 16 788,14руб, договор № 176/761-1499-13 от 27.03.2013 на сумму 16 788,14 руб., акт сдачи-приемки готовой продукции № 240011000416000007/10 от 07.04.2016 на сумму 17 393,20 руб., акт № 50004068 от 06.11.2012 на сумму 20386,68 руб., договор № 720-6566-12 от 25.09.2012 на сумму 20 386,68 руб., счет фактура № 07-00004572 от 06.12.2012 на сумму 20 386,68 руб., договор № 84 от 04.06.2012 на подготовку и выдачу технических условий на сумму 22 538,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 04.06.2012 на сумму 22 538,00 руб., счет-фактура № 240001000512000066/10 от 31.05.2012 на сумму 22 538,00 руб., акт № 16003380 от 23.11.2017 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., акт № 240001000014000055/10 от 22.10.2014 о сдаче-приемке продукции на сумму 30 090,00 руб., счет-фактура № 240001000014000055/10 от 22.10.2014 на сумму 30 090,00 руб., договор на подготовку и выдачу технических данных № 137/2014 от 24.09.2014 на сумму 30 090,00 руб., акт № 1 от 15.03.2012 сдачи-приемки выполненных разработок на сумму 99 548,89 руб, счет-фактура № 81 от 15.03.2012 на сумму 99 548,89 руб., акт сдачи-приемки № 2 от 25.04.2013 инженерно-геодезических изысканий на сумму 269 000,00 руб., счет-фактура № 16 от 25.04.2013 на сумму 269 000,00 руб., государственный контракт № 33/2013 от 23.02.2013 на выполнение инженерно-геодезических изысканий на сумму 269 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 27.10.2016 на сумму 443 619,00 руб., счет-фактура № 16 от 26.10.2016 на сумму 443 619,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

2. Проектирование строительства нового корпуса МБОУ Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «Инвестиционная строительная компания» НКС», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ООО «Инженерно-технический центр мониторинга, чрезвычайных ситуаций и спецработ», ОАО «Ленгражданпроект», ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».

Исполнение: Акт № 2147 от 22.06.2011 об оказании услуг на сумму 1 450,22 руб., акт № 2148 от 22.06.2011 об оказании услуг на сумму 8 129,98 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.05.2014 на сумму 15 812,00 руб., счет-фактура № 240001000514/10 от 29.05.2014 на сумму 15 812,00 руб., договор на подготовку и выдачу исходящих технических данных № 30 от 24.02.2012 на сумму 22 538,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 24.02.2012 на сумму 22 538,00 руб., акт № 240001001214000109/10 от 23.12.2014 сдачи-приемки продукции на сумму 30 090,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 23.08.2011 на сумму 45 221,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 237 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., счет-фактура № 0000391 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 238 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., счет-фактура № 0000392 от 24.11.2010 на сумму 99 857,97 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 150 от на сумму 147 264,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 149 на сумм 432 123,08 руб., акт № 2392-1 от 11.01.2016 сдачи-приемки выполненных работ на сумму 599 217,60 руб., счет-фактура № 2 от 11.01.2016 на

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сумму 599 217,60 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

3. Проектирование. Разработка типовых проектных решений секций жилых домов на территории Ленинградской области.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель: на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

4. Проектирование реконструкции здания по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Кисельня, ул. Северная, дом 4, со строительством хозяйственно-бытового корпуса для размещения психоневрологического интерната на 203 места.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «Ленгражданпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Исполнение: Акт № 16003381 от 24.05.2017 об оказании услуг на сумму 1 053 731,22 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 08.11.2016 на сумму 1 931 821,20 руб., счет-фактура № 3 от 08.11.2016 на сумму 11 931 821,20 руб., акт № 16003382 от 24.05.2017 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

5. Проектирование строительства. Приозерск Гоголя, 2, 36 квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель: на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчик - ООО «Гелиос». Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

6. Проектирование строительства. Закрытый многофункциональный спортивный объект из легко возводимых материалов в ГБОУ ДОД Центр Ладога, пос. Размителево

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всеволожского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ЗАО «Ленпромтранспроект», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: Акт № 15000631 от 05.08.2015 об оказании услуг на сумму 1 026 438,35 руб., акт № 15000632 от 12.08.2015 на сумму 23 600,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.05.2014 на сумму 30 090,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

7. Проектирование строительства. Родильный дом на 200 мест по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, мкр. Петровский, ул. Петровская, 14.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ЗАО «Спецстройпрект», ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт сдачи-приемки проектной продукции № 275 на сумму 1 026 600,00 руб., счет-фактура № 0000463 от 27.12.2010 на сумму 1 026 600,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 212 на сумму 1 121 000,00 руб., счет-фактура № 0000459 от 27.12.2010 на сумму 1 121 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 184 на сумму 3 221 400,00 руб., счет-фактура № 0000304 от 22.09.2010 на сумму 3 221 400,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 257 на сумму 4 807 238,58 руб., акт сдачи-приемки инженерных изысканий б/н от 29.04.2011 на сумму 58 287,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 194 на сумму 59 000,00 руб., счет-фактура № 0000462 от 27.12.2010 на сумму 59 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 267 на сумму 99 548,51 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 234 на сумму 99 724,73 руб., акт сдачи-приемки инженерных изысканий б/н от 20.05.2011 на сумму 237 697,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 107 на сумму 414 261,42 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

8. ПИР. Дружноселье. Дом ребенка.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель: на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «ПКФ «Орбита», ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ОАО «Гатчинагаз», ОАО «Ленниипроект», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА», ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт об оказании услуг № 14001144 от 03.10.2014 на сумму 1 673 262,03 руб., счет-фактура № 14001144 от 03.102014 на сумму 1 673 262,03 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 18.12.2013 на сумму 2 525 887,95 руб., счет-фактура № 00000888 от 18.12.2013 на сумму 2 525 887,95 руб., акт сдачи-приемки проектной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

продукции б/н от 19.06.2014 на сумму 4 531 740,13 руб., счет-фактура № 00000361 от 20.06.2014 на сумму 4 531 740,13 руб., договор на подготовку и выдачу технических условий № 125 от 19.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 31.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., договор по выдаче технических условий № 18-Т/12 от 29.10.2012 на сумму 14 470,00 руб., акт выполненных работ № 18-Т/12 от 29.10.2012 на сумму 14 470,00руб, акт сдачи-приемки проектной продукции № 2400010008 14000023/10 от 13.08.2014 на сумму 15 812,00 руб., счет-фактура № 24000100081400023/10 от 13.08.2014 на сумму 15 812,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 28.11.2013 на сумм у 15 104,00 руб., акт № 14001145 от 13.10.2014 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура № 14001145 от 13.10.2014 на сумму 23 600,00 руб., договор на подготовку и выдачу технических данных № 147 от 30.11.2012 на сумму 24 839,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 03.12.2012 на сумму 24 839,00 руб., договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий № 108 от 15.08.2012 на сумму 15.08.2012 на сумму 97 498,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 14.09.2012 на сумму 97 498,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 044 от 06.04.2010 на сумму 98 667,55 руб., акт № 1 от 19.12.2011 сдачи-приемки предпроектной продукции на сумму 99 694,32 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 19.09.2013 на сумму 911 294,60 руб., счет-фактура № 00000627 от 19.09.2013 на сумму 911 294,60 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

9. ПИР. Проект. реконстр. зданий и сооружений ГУ НПО ЛО Профессиональное училище № 52, с откр. ПНИ ПНИ на 203 д. Кисельня Волховского р-на.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ПЭК «Гарант» ООО, ОАО «Северо-Западный телеком», ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», ООО «Ленгражданпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и специальных работ», ОАО «ТОИР».

Исполнение: акт сдачи-приемки проектной продукции № 078 от 12.05.2008 на сумму 1 038 400,00 руб., счет-фактура № 00000185 от 14.05.2009 на сумму 1 038 400,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 229 от 30.11.2009 на сумму 2 192 912,00 руб., акт сдачи-приемки технических условий б/н от 08.07.2009 на сумму 2 301,00 руб., договор на подготовку технических условий № 23984/177 от 03.07.2009 на сумму 2 301,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 264 от 15.12.2009 на сумму 4 440 568,60 руб., договор № 155 от 30.11.2012 на подготовку и выдачу технических условий на сумму 14 160,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 03.12.2012 на сумму 14 160,00 руб., акт об оказании услуг № 4/882 от 26.06.2009 на сумму 70 020,62 руб., договор на оказание услуг № 180/09 от 25.09.2009 на сумму 78 457,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 02.10.2009 на сумму 78 457,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 12.07.2009 на сумму 99 986,44 руб., договор № 36/09-О от 11.06.2009 на сумму 99 986,44 руб., счет-фактура № 00000130 от 03.08.2009 на сумму 99 986,44 руб., акт сдачи-приемки б/н от 29.07.2009 на сумму 99 998,07 руб., договор на оказание услуг № 1633 от 29.05.2006 на сумму 99 998,07 руб., акт № 10 сдачи-приемки выполненных работ от 01.04.2014 на сумму 250 089,88 руб., акт № 099 от 10.06.2009 сдачи-приемки проектной продукции на сумму 531 000,00 руб., договор № 549 от 18.12.2009 на сумму 864 121,08 руб., акт

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 00000549 от 09.04.2010 на сумму 864 121,08 руб., счет-фактура № 09000549 от 09.04.2010 на сумму 864 121,08 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

10. ПИР. Детский лагерь Чайка, д. Липово Ломоносовского р-на.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: Стройком ООО, Газпром газораспределение Ленинградская область.

Исполнение: Акт № 00000016 от 19.05.2014 сдачи-приемки выполненных работ на сумму 188 560,95 руб., счет-фактура № 00000016 от 19.05.2014 на сумму 188 560,95 руб., контракт № 166 от 12.12.2013 на сумму 188 560,95 руб., акт выполненных работ № 509 от 03.12.2015 на сумму 20 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

11. ПИР. Плавательный бассейн. г. Гатчина, ул. Генерала Кныша.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «Батиаль», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «ИТЦ МЧС», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА», ОАО Институт «Ивановопроект».

Исполнение: Акт № 1315 от 13.03.2014 на сумму 1 431 954,15 руб., счет-фактура № 300135 от 13.04.2014 на сумму 1 431 954,15 руб., акт № 23 сдачи-приемки выполненных работ от 30.04.2014 на сумму 4 413 478,05 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 16.05.2014 на сумму 7 552,00 руб., акт № 14000675 от 03.07.2014 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура № 14000675 от 03.07.2014 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб., акт № 240001000814000020/10 от 25.08.2014 на сумму 4743,60 руб., счет-фактура № 240001000814000020/10 от 25.08.2014 на сумму 4743,60 руб., договор № 88/2014 от 28.072014 на сумму 4743,60 руб., акт сдачи-приемки продукции № 2400010001014000008/10 от 07.10.2014 на сумму 9 027,00 руб., договор № 135/2014 от 24.09.2014 на подготовку и выдачу технических данных на сумму 9 027,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ № 69/14 от 11.12.2014 на сумму 203 058,95 руб., счет-фактура № 2400010001014000008/10 от 07.10.2014 на сумму 9 027,00 руб., акт приема-передачи технической документации б/н от 09.12.2015 на сумму 6 383 463,00 руб., договор на подготовку и выдачу технических условий № 124 от 19.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 31.10.2012 на сумму 14 160,00 руб., счет-фактура № 240001001112000031/10 от 13.11.2012 на сумму 14 160,00 руб., договор № 153 на подготовку и выдачу исходных технических данных от 30.11.2012 на сумму 24 839,00 руб., акт сдачи-приемки услуг№ 1 от 30.11.2012 на сумму 24 839,00 руб., договор № 78 от 28.05.2012 на сумму 98 479,66 руб., акт сдачи-приемки проектных работ № 1 от 19.07.2012 на сумму 98 479,66 руб., счет-фактура № 2 от 19.07.2012 на сумму 98 479,66 руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

12. ПИР. Волосово, Краснофлотская 11, 36 квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

13. ПИР. Ивангород. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом Котовского 21.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

14. ПИР. Кириши, Кусино. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Обследование выполнено, срок действия обследования истек. Проектная документация не утверждена.

15. ПИР. Сясьстрой Новая д. 4, 24 квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Обследование выполнено, срок действия обследования истек.

Проектная документация не утверждена.

16. ПИР. Областной драматический театр по адресу: г. Гатчина, центральная часть по пр. 25-го Октября. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть АИП.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «НЕВИСС-Комплекс», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р», ООО «Региональное бюро комплексного проектирования», ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская КИФ», ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт № 0000539 от 24.11.2008 на сумму 1 260 353,28 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 7 от 09.07.2008 на сумму 1 575 465,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 12 от 24.04.2009 на сумму 1 592 225,92 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 17 от 11.05.2009 на сумму 1 618 110,40 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 21.12.2007 на сумму 1 798 000,00 руб., счет-фактура

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 000510 от 21.12.2207 на сумму 1 798 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 4 от 01.05.2009 на сумму 2 294 344,80 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 11 от 15.04.2009 на сумму 2 591 088,84 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 3 от 02.07.2008 на сумму 3 453 296,39 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 18 от 25.10.2009 на сумму 3 775 585,30 руб., счет-фактура № 508 от 25.10.2009 на сумму 3 775 585,30 руб., акт № 1563 от 22.05.2008 на сумму 4 051,10 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 9 от 16.12.2008 на сумму 4 669 248,20 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 2 от 06.06.2008 на сумму 4 686 821,60 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 4 от 03.07.2008 на сумму 9 344 219,40 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 10 от 16.12.2008 на сумму 16 812 046,41 руб., договор № 03-07/КАПМ от 26.08.2007 на подготовку исходных материалов для проведения конкурса по объекту на сумму 79 005,98 руб., акт № 52 сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2007 на сумму 79 005,98 руб., счет-фактура № 709 от 31.10.2007 на сумму 79 005,98 руб., акт № 18 от 27.11.2008 на выполнение работ на сумму 84 061,52 руб., акт № 17 от 27.11.2008 на выполнение работ на сумму 94 938,48 руб., договор № 02-07/КАПМ от 27.08.2007 на сумму 99 680,45 руб., акт № 51 сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2007 на сумму 99 680,45 руб., счет-фактура № 664 от 22.10.2007 на сумму 99 680,45 руб., акт № 13 сдачи-приемки проектной продукции от 24.04.2009 на сумму 469 507,84 руб., акт сдачи-приемки на составление экспертизы от 11.08.2008 на сумму 471 834,00 руб., акт № 8 сдачи-приемки проектной продукции от 12.08.2008 на сумму 513 996,20 руб., акт № 16 сдачи-приемки проектной продукции от 16.05.2009 на сумму 663 042,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 15 от 01.05.2009 на сумму 981 310,42 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т. д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

17. Проектирование строительства. Оздоровительный комплекс Администрации ЛО.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

18. Проектирование. Отрадное реконструкция больницы под Соцбыткомплекс.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

19. ПИР. Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчина.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и специальных работ».

Исполнение: Акт № 3819 об оказании услуг от 19.10.2011 на сумму 1 466,74 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 26.11.2013 на сумму 15 104,00 руб., акт № 14001171 об оказании услуг от 12.09.2014 на сумму 23 600,00 руб., договор № 08/12-О от 09.02.2012 на сумму 27 580,99 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 27.02.2012 на сумму 27 580,99 руб., счет-фактура № 14 от 27.02.2012 на сумму 27 580,99 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

20. ПИР. Ценообразование и индексация в строительстве. ЦИНИНС.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 01120816900241 Общегосударственные вопросы. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов. Прикладные научные исследования и разработки. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «ЦИНИНС».

Исполнение: Акт выполненных работ № Ц5098 от 01.10.2009 на сумму 1 807 118,00 руб., акт № 3 от 10.08.2006 на сумму 2 250 000,00 руб., акт № Ц3142 от 18.09.2008 на сумму 3 850 000,00 руб., акт № Ц4844 от 17.12.2008 на сумму 3 930 000,00 руб., акт № Ц1460 от 19.05.2008 на сумму 4 500 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

Пояснение обоснованности учета на счете 106 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество»: Принятие объекта в бухгалтерском учете ГКУ «УС ЛО» осуществлено в 2008 году. Учет фактических затрат на балансе ГКУ «УС ЛО» по объекту осуществлялся по факту формирования произведенных затрат (капитальных вложений).

21. ПИР. Инженерная подготовка терр. Ладожский водовод.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «Ленинградский областной водоканал», ООО НПК «Проект водстрой».

Исполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 30.10.2009 на сумму

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

14 362 226,88 руб., счет-фактура № 2 от 30.10.2009 на сумму 14 362 226,88 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 13.08.2010 на сумму 365 798,35 руб., счет-фактура № 2 от 13.08.2010 на сумму 365 798,35 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 13.08.2010 на сумму 1 275 418,96 руб., счет-фактура № 1 от 13.08.2010 на сумму 1 275 418,96 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.10.2010 на сумму 500 382,59 руб., счет-фактура № 3 от 20.10.2010 на сумму 500 382,59 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.10.2010 на сумму 16 627 066,76 руб., счет-фактура № 4 от 20.10.2010 на сумму 16 627 066,76 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.10.2010 на сумму 831 353,34 руб., счет-фактура № 5 от 20.10.2010 на сумму 831 353,34 руб., договор на выполнение работ № 398 от 03.11.2009 на сумму 49 932,94 руб., акт сдачи-приемки работ № 1 от 11.12.2009 на сумму 49 932,94 руб., счет-фактура № 78/398 от 11.12.2009 на сумму 49 932,94 руб., договор № 397 от 05.11.2009 на сумму 99 989,78 руб., акт сдачи-приемки работ № 1 от 11.12.2009 на сумму 99 989,78 руб., счет-фактура № 79/397 от 11.12.2009 на сумму 99 989,78 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

22. Административное здание Правительства ЛО, ПИР.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Принятие объекта в бухгалтерском учете ГКУ УС ЛО осуществлено в 2008 году. Учет фактических затрат на балансе ГКУ «УС ЛО» по объекту осуществлялся по факту формирования произведенных затрат (капитальных вложений).

23. ПИР. Сельский дом культуры на 150 мест (типовой).

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

24. ПИР, г. Гатчина. Театр в мкр-не Хохлово Поле.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «ЛОЭСК», ОАО «Ленгражданпроект», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Исполнение: Счет-фактура № 826 от 09.12.2005 на сумму 1 999 999,70 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 500 от 09.12.2005 на сумму 1 999 999,70 руб., акт выполненных работ б/н от 23.06.2005 на сумму 2 242,00 руб., акт сдачи-приемки работ б/н от 25.08.2005 на сумму 6 254,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 432 на сумму 83 025,98 руб., счет-фактура № 660 от 21.10.2004 на сумму 83 025,98 руб., счет-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

фактура № 50060054 от 20.10.2005 на сумму 1 014,80 руб., счет-фактура № 598 от 21.09.2004 на сумму 343 970,00 руб., акт № 309 от 17.09.2004 на сумму 343 970,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

25. ПИР. Громовская СОШ.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

26. ПИР. Оредеж, Ж/дом, рек. неж. зд. шк. инт.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «СП Групп», Строительная компания «Артан», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует. Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

27. ПИР. Тихвин хоккейная площадка с искусственным льдом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и специальных работ», ЗАО НПО «ОКЕАН», ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Исполнение: акт сдачи-приемки работ б/н от 09.04.2010 на сумму 55 493,54 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.04.2010 на сумму 33 728,99 руб., счет-фактура №00000035 от 20.04.2010 на сумму 33 728,99 руб., акт № 00000207 от 20.08.2010 на сумму 341 286,68 руб., счет-фактура № 10000207 от 20.08.2010 на сумму 341 286,68 руб., акт № 1 от 17.05.2010 на сумму 1 800 000,00 руб., счет-фактура № 00000014 от 17.05.2010 на сумму 1 800 000,00 руб., акт № 2 от 03.12.2010 на сумму 1 000 000,00 руб., счет-фактура № 00000046 от 03.12.2010 на сумму 1 000 000,00 руб., акт № 3 от 07.12.2010 на сумму 1 052 631,58 руб., акт № 4 от 15.12.2010 на сумму 497 368,42 руб., счет-фактура № 00000051 от 12.12.2010 на сумму 497 368,42 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

28. ПИР. Больнично-поликлинический комплекс по адресу: г. Сертолово, мкр. Сертолово 1.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «НЕВИС-Комплекс, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», ГАУ «Управление государственной экспертизы в Ленинградской области».

Исполнение: Акт № 12 сдачи-приемки проектной продукции от 20.10.2009 на сумм 1 125 132,60 руб., счет-фактура № 518 от 20.10.2009 на сумму 1 125 132,60 руб., акт № 15000497 от 01.09.2015 об оказании услуг на сумму 1 291 245,03 руб., счет-фактура № 458 от 20.10.2009 на сумму 1 641 420,00 руб., акт № 1 от 21.12.07 на сумму 2 000 000,00 руб., акт №15100497 от 18.12.2015 об оказании услуг на сумму 3 012 905,06 руб., счет-фактура № 484 от 20.10.2009 на сумму 3 063 000,00 руб., акт № 9 от 28.05.2009 на сумму 3 065 900,00 руб., счет-фактура № 269 от 28.05.2009 на сумму 3 065 900,00 руб., акт № 6 от 10.11.2008 на сумму 1 984 600,00 руб., счет-фактура № 479/1 от 2.10.2008 на сумму 1 984 600,00., акт №7 сдачи-приемки проектной продукции от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., счет-фактура № 597 от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., акт № 6 сдачи-приемки проектной продукции от 10.11.2008 на сумму 1 984 600,00 руб., счет-фактура № 479/1 от 20.10.2008 на сумму 1 984 600,00 руб., акт № 7 сдачи-приемки проектной продукции от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., счет-фактура № 597 от 15.12.2008 на сумму 3 063 000,00 руб., акт № 240001000415000039/10 сдачи-приемки продукции от 14.04.2015 на сумму 15 812,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 02.10.2013 на сумму 15 104,00 руб., акт № 15200498 об оказании услуг от 15.01.2016 на сумму 16 520,00 руб., акт № 15100498 об оказании услуг от 28.10.2015 на сумму 7 080,00 руб., акт № 1 сдачи-приемки услуг от 08.11.2013 на сумму 28 438,00 руб., акт № 240011000615000075/10 сдачи-приемки услуг от 24.06.2015 на сумму 30 090,00 руб., акт № 240011222615000076/10 сдачи-приемки услуг от 24.06.2015 на сумму 30 090,00 руб., договор на оказание услуг № 4008 от 14.12.2009 на сумму 47 986,77 руб., акт сдачи-приемки работ б/н от 14.12.2009 на сумму 47 986,77 руб., договор на оказание услуг № 4001 от 14.12.2009 на сумму 95 973,53 руб., акт № 00000582 от 12.01.2009 на сумму 703 775,60 руб., счет-фактура № 08000582 от 12.01.2009 на сумму 703 775,60 руб. Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

29. ПИР, г. Кировск. Реконструкция областного Дома ребенка.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ленгражданпроект», ЗАО «Электросервис-ГАЛАЦ», ООО «А.С.Б.», ЗАО НИИ «РосМедПроект».

Исполнение: Акт № 296 сдачи-приемки проектной продукции от 15.09.2004 на

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

сумму 122 611,44 руб., справка о стоимости выполненных работ № 1 от 08.12.2004 на сумму 195 000,00 руб., счет-фактура № 588 от 16.09.2004 на сумму 122 611,44 руб., акт № 52 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ на сумму 193 390,00 руб., акт № 25 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ на сумму 198 590,00 руб., счет-фактура № 673 от 30.12.2004 на сумму 195 000,00 руб., счет-фактура № 04012/1 от 30.12.2004 на сумму 85 462,00 руб., акт № 1 приема-передачи работ от 16.04.2004 на сумму 85 462,00 руб., счет-фактура № 0000025 от 14.12.2004 на сумму 199 946,00 руб., акт № 1 сдачи-приемки работ от 14.12.2004 на сумму 199 946,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

30. Филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (типовой проект).

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО «Зодчий», ОАО «Ленгражданпроект», ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: Акт № 054 сдачи-приемки проектной продукции от 14.04.2011 на сумму 1 037 124,00 руб., акт № 168 от 03.05.2011 на сумму 23 600,00 руб., акт сдачи-приемки работ № 1/43/11-ТОПО от 28.11.2011 на сумму 80 904,64 руб., акт № 044 сдачи-приемки проектной продукции от 31.03.2011 на сумму 181 416,00 руб., акт № 067 сдачи-приемки проектной продукции от 14.04.2011 на сумму 192 060,00 руб., акт № 034 сдачи-приемке проектной продукции от 14.03.2011 на сумму 200 000,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции от 09.03.2011 на сумму 310 000,16 руб., акт сдачи-приемки работ № 2(88/11-ПР) от 10.05.2011 на сумму 88 682,11 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

31. ПИР. Мельниково детск. озд. Центр.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ОАО «Ленгражданпроект».

Исполнение: Акт № 220 сдачи-приемки проектной продукции от 24.11.2011 на сумму 99 809,14 руб., акт № 222 сдачи-приемки проектной продукции от 24.11.2011 на сумму 99 809,25 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

32. ПИР. Невский парк. Оздоровительный комплекс Администрации ЛО. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ООО «Инженерно-технический центр специальных работ и экспертиз», ЗАО «Лимб».

Исполнение: Акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 21.12.2007 на сумму 347 743,00 руб., счет-фактура № 000168 от 24.12.2007 на сумму 347 743,00 руб., акт № 1 от 20.12.2007 сдачи-приемки выполнения проектных и изыскательских работ на сумму 489 487,23 руб., счет-фактура № 00002540 от 20.12.2007 на сумму 489 487,23 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

33. ПИР. Кавголовская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Всеволожского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Документация, подтверждающая произведенные затраты, отсутствует.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

34. Проектирование завершения строительства объекта «Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи пос. Оредеж Лужского района». Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ОАО «Ленгражданпроект», ЗАО «Проектно-инвестиционная компания», ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: Акт № 16001256 от 17.01.2017 на сумму 1 286 039,98 руб., акт № 240011001115000052/10 от 16.11.2015 на сумму 13 570,00 руб., акт № 16001257 от 29.03.2017 на сумму 23 600,00 руб., договор № 83/1612019 на выполнение проектных работ от 31.05.2012 на сумму 198 000,00руб, акт № 111 сдачи-приемки проектной продукции от 05.06.2012 на сумму 198 000,00 руб., счет-фактура № 0000171 от 20.06.2012 на сумму 198 000,00 руб., акт № 29 сдачи-приемки работ от 25.08.2011 на сумму 319 967,00 руб., акт сдачи-приемки технической документации б/н от 16.04.2015 на сумму 360 567,20 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 25.04.2017 на сумму 8 999 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

35. ПИР. Кузьмолово Реконструкция онкодиспансера.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 301 от 26.08.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», ООО «Стройкомплес проект», ГУП «Леноблинвентаризация», ООО «Строительное монтажное управление-19».

Исполнение: Акт сдачи-приемки б/н от 14.12.2017 на сумму 2 206 007,00 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 24.12.2018 на сумму 7 956 636,60 руб., акт об оказании услуг б/н от 04.08.2016 на сумму 45 000,00 руб., многографная карточка за 2010 год на сумму 11 427 710,01 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции б/н от 30.06.2016 на сумму 90 978,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства». Проектная документация не утверждена.

36. Проектирование больничного корпуса, г. Пикалево.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ЗАО НПО «Спецпроект», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: акт об оказании услуг № 15001913 от 23.12.2015 на сумму 1 642 472,47 руб., акт об оказании услуг № 15001914 от 23.12.2015 на сумму 23 600,00 руб., акт сдачи-приемки б/н от 25.12.2015 проектной продукции к государственному контракту № 1/2015 от 12.01.2015 на сумму 7 800 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

37. Проектирование реконструкции (работы по сохранению с приспособлением для современного использования) здания (учебный корпус № 4) МБОУ Гимназия по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 25.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «СОЮЗСТРОЙ».

Исполнение: Договор № 278000151242/2 от 09.11.2016 на подготовку и выдачу технических условий на сумму 19 133,70 руб., акт № 240011001216000824/00 от 28.12.2016 сдачи-приемки продукции на сумму 19 133,70 руб., счет-фактура № 240011001216000824/00 от 28.12.2016 на сумму 19 133,70 руб., акт № 240011000817000311/00 от 28.08.2017 сдачи-приемки продукции на сумму 19 133,70 руб., счет-фактура № 240011000817000311/00 от 28.08.2017 на сумму 19 133,70 руб., акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 28.04.2018 на сумму 1 136 004,20 руб., акт приемки выполненных работ № 2 от 22.05.2019 на сумму 1 349 099,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

38. Проектирование реконструкции стадиона по адресу: г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29а. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022. КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ООО Строительная компания «ЭТС», ГАУ «ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА».

Исполнение: акт № 16003349 от 23.10.2017 об оказании услуг на сумму 1 039 944,96 руб., акт приемки-передачи технической документации, предусматривающей этапность выполнения работ № 1 от 27.09.2016 на сумму 2 510 395,70 руб., акт № 16003350 от 23.10.2017 об оказании услуг на сумму 23 600,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

39. Бокситогорск. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», ОАО «Ростелеком», ООО «ИТЦ МЧС».

Исполнение: акт № 00000000052 от 25.05.2012 на сумму 12 760,76 руб., счет-фактура № 00000000191 от 25.05.2012 на сумму 12 760,76 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 09.09.2011 на сумму 13 334,00 руб., договор № 181 от 09.09.2011 на сумму 13 334,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.09.2011 на сумму 28 976,00 руб., счет-фактура № 00000128 от 20.09.2011 на сумму 28 976,00 руб., договор № 74/11-О от 23.08.2011 на сумму 28 976,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

40. Волхов, Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», ООО «ИТЦ МЧС», ГАУ «Леноблэкспертиза».

Исполнение: Акт № 00000000008 от 31.01.2013 на сумму 12 760,76 руб., счет-фактура № 00000000020 от 31.01.2013 на сумму 12 760,76 руб., акт сдачи-приемки

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

выполненных работ б/н от 20.09.2011 на сумму 26 214,00 руб., счет-фактура № 00000129 от 20.09.2011 на сумму 26 214,00 руб., договор № 75/11-О от 23.08.2011 на сумму 26 214,00 руб., акт № 614 от 17.10.2011 на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура 11000164 от 17.10.2011 на сумму 23 600,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

41. Лодейное поле. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания», ООО «ИТЦ МЧС», ГАУ «Леноблэкспертиза», ОАО «Ростелеком».

Исполнение: Акт № 00000000091 от 12.08.2013 на сумму 9 634,46 руб., счет-фактура № 00000000483 от 12.08.2013 на сумму 9 634,46 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 09.09.2011 на сумму 13 334,00 руб., договор № 180 от 09.09.2011 на подготовку и выдачу технических условий и исходных технических данных на сумму 13 334,00 руб., акт сдачи-приемки выполненных работ б/н от 20.09.2011 на сумму 38 635,00 руб., счет-фактура № 00000127 от 20.09.2011 на сумму 38 635,00 руб., договор № 73/11-О от 23.08.2011 на сумму 38 635,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

42. П. Беседа Волосовского р-на. Обследование бывшего торг. Центра.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ». Исполнение: Акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 14.12.2015 на сумму 120 000,00 руб. Обследование выполнено, срок действия обследования истек.

43. Схемы территориального планирования ЛО.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 231 от 07.07.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ФГУП РосНИПИУрбанистики. Исполнение: Государственный контракт № 238 от 11.10.2007 на сумму 14 000 000,00 руб., счет-фактура № 00000479 от 15.12.2007 на сумму 2 800 000,00 руб., счет-фактура № 00000478 от 07.12.2007 на сумму 5 600 000,00 руб., счет-фактура № 00000430 от 26.11.2007 на сумму 5 600 000,00 руб.

В настоящее время проект неактуален в связи с утверждением новой актуализированной версии схемы территориального планирования Ленинградской области. Принятие объекта в бухгалтерском учете ГКУ «УС ЛО» осуществлено в 2007 году. Учет фактических затрат на балансе ГКУ «УС ЛО» по объекту осуществлялся по факту формирования произведенных затрат (капитальных вложений).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

44. ПИР. Проектирование реконструкции здания по пер. Ногина, дом 5, г. Санкт-Петербург.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «Комплекспроект». Исполнение: Государственный контракт № 73 от 15.09.2009 на сумму 84 000,00 руб., акт № 000000018 от 09.12.2009 на сумму 84 000,00 руб., счет-фактура № 000000018 от 09.12.2009 на сумму 84 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

45. ПИР. Проектирование реконструкции здание по ул. Трефолева, дом 34, лит. А, г. Санкт-Петербург.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «Союзстальконструкция». Исполнение: Государственный контракт № 74 от 15.09.2009 на сумму 68 684,11 руб., акт сдачи-приемки б/н от 20.10.2009 на сумму 68 684,11 руб., счет-фактура № 00000074 от 20.10.2009 на сумму 68 684,11 руб. Обследование выполнено. Здание реконструировано. Пользователь - комитет по культуре Ленинградской области затраты не принял.

46. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом, г. Кингисепп.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ОАО «ЛОЭСК», ООО «ИТЦ МЧС».

Исполнение: Договор № 71/11-О от 23.08.2011 на сумму 30 138,00 руб., счет-фактура № 00000125 от 20.09.2011 на сумму на сумму 30 138,00 руб., акт сдачи-приемки б/н от 20.09.2011 на сумму 30 138,00 руб., соглашение о расторжении от 30.07.2013 на сумму 14 872,25 рубля, счет-фактура № 00000000493 от 21.08.2013 на сумму 14 872,25 руб., акт № 00000000096 от 21.08.2013 на сумму 14 872,25 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

47. Трехэтажный 36-квартирный жилой дом, г. Луга.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 05015221701411 Долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы». Бюджетные инвестиции на строительство жилых домов.

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчики: ОАО «Ростелеком», ООО «ИТЦ МЧС».

Исполнение: Договор № 72/11-О от 23.08.2011 на сумму 33 877,00 руб., счет-фактура № 00000126 от 20.09.2011 на сумму 33 887,00 руб., акт сдачи-приемки б/н от 20.09.2011 на сумму 33 877,00 руб., договор № 190 от 05.09.2011 на сумму 13 334,00 рубля, акт сдачи-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

приемки № 1 от 05.09.2011 на сумму 13 334,00 рубля, договор № 1 от 23.08.2011 на сумму 10 738,00 руб., акт сдачи-приемки № 231000010511005104 от 23.08.2011 года на сумму 10 738,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

48. Бомбоубежище, г. Коммунар.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 09015180104300414 Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области».

Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны.

Подрядчик: ООО Строительная компания «ЭТС».

Исполнение: Государственный контракт № 772 от 13.04.2016 на сумму 3 627 671,13 рубль, Акт № 1 приемки-передачи от 28.06.2016 на сумму 685 797,68 руб., счет-фактура № 52 от 28.06.2016 на сумму 685 797,68 руб., соглашение о расторжении к ГК № 772 от 14.03.2017 на сумму 1 042 001,24 рубль, акт № 2 приемки-передачи от 27.02.2017 на сумму 356 203,56 руб., счет-фактура № 7 от 27.02.2017 на сумму 356 203,56 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

49. Инженерная подготовка тер. в т.ч. ПИР по реализации генеральной схемы водоснабжения (на осн. строит. Новоладожского водовода и сущ. Невского водовода) и водоотведения на территории МО Всеволожский МР.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ГАУ «Леноблгосэкспертиза», ООО «Землеустройство».

Исполнение: Договор № 275 от 02.06.2011 на сумму 23 600,00 руб., акт № 275 от 12.07.2011 на сумму 23 600,00 руб., счет-фактура № 11000275 от 12.07.2011 на сумму 23 600,00 руб., договор № 009-11/ар/65 от 18.05.2011 на сумму 90 000,00 руб., акт сдачи-приемки № 2 от 17.06.2011 на сумму 90 000,00 руб., договор № 008-11/топ/64 от 18.05.2011 на сумму 99 628,74 руб., акт сдачи-приемки № 1 от 16.06.2011 на сумму 99 628,74 руб., договор № 001-11/юр/67 от 18.05.2011 на сумму 44 122,20 рубля, акт сдачи-приемки № 4 от 08.06.2011 на сумму 44 122,20 рубля, договор № 016-11/к/66 от 18.05.2011 на сумму 73 499,19 руб., акт сдачи-приемки № 3 от 14.06.2011 на сумму 73 499,19 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

50. Лаголово амбулатория.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КБК 09025224101411 Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2012 годы». Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: Строительная компания «Артан», ООО «Гильдия геодезистов». Исполнение: государственный контракт № 96/2013 от 22.07.2013 на сумму 69 995,19 руб., акт сдачи-приемки № 16 от 21.08.2013 на сумму 69 995,19 руб., государственный контракт № 44/2013 от 02.04.2013 на сумму 60 000,00 руб., акт сдачи-приемки № 1-44/2013 от 16.04.2013 на сумму 60 000,00 руб., счет-фактура № 02 от 16.04.2013 на сумму 60 000,00 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

51. Лодейное Поле. Крытое спортивное сооружение.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ЛО ГУП Проектный институт гражданского строительства.

Исполнение: Договор № 0806006 от 14.06.2006 на сумму 147 785,76 руб., акт сдачи-приемки № 163 от 12.07.2006 на сумму 147 785,76 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

52. ПИР. Рабитицы, детсад на 100 м.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Исполнение: Договор № 90/2014 от 28.07.2014 на сумму 4 743,60 руб., счет-фактура № 24000100081 от 25.08.2014 на сумму 4 743,60 руб., акт сдачи-приемки № 240001000814000022/10 от 25.08.2014 на сумму 4 743,60 руб.

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

53. ПИР. Центр Патриот.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 159 от 18.05.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ».

Исполнение: Государственный контракт № 464834 от 27.07.2016 на сумму 240 000,00 руб., счет-фактура № 94 от 08.09.2016 на сумму 240 000,00 руб., акт сдачи-приемки № 1 от 08.09.2016 на сумму 240 000,00 руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект является неактуальным по причине значительного изменения нормативных требований (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологические требования и т.д.), разрабатывался в бумажном виде. На данный момент действует приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства».

54. Проектирование строительства филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчина. Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Исполнение: Договор № 8/2014 от 28.07.2014, акт сдачи-передачи № 240001000914000050/10 от 23.10.2014, счет-фактура № 240001000914000050/10 от 23.10.2014.

Произведенные затраты на присоединение к сетям связи АО «Ростелеком» учтены в проектной документации объекта «Проектирование строительства филиала многофункционального центра представления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в г. Гатчине», утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

55. Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» в д. Новое Девяткино Всеволожского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ООО «Северо-Западная Тематическая Комплексная Экспедиция».

Исполнение: 1) Гос. контракт № 43/2013 от 02.04.2013 на сумму 60 000,00 руб., акт сдачи-приемки проект. документации № 1-43/2013 от 16.04.2013, счет-фактура № 01 от 16.04.2013 на сумму 60 000,00 руб.; 2) Гос. контракт № 63/2013 от 23.05.2013 на сумму 105 000 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки вып. работ № 63 от 21.11.2013, счет на оплату № 1121 от 21.11.2013 на сумму 105 000,00 руб.; 3) Договор № 126/2013 от 02.10.2013 на сумму 15 104 руб. 00 коп., счет на оплату № 162 от 02.10.2013, акт сдачи-приемки услуг № 1 от 02.10.2013 на сумму 15 104,00 руб.; 4) Договор № 142/2013 от 08.11.2013 на сумму 28 438,00 руб., акт сдачи-приемки услуг № 1 от 08.11.2013, счет-фактура № 240001001113000032/10 от 19.11.2013 на сумму 28 438,00 руб.

Произведенные затраты состоят из предпроектных работ по объекту на сумму 60 000 руб. 00 коп.; инженерно-геодезических изысканий на сумму 105 000 руб. 00 коп.; подготовки и выдачи тех. условий для проектирования объекта на сумму 15 104 руб. 00 коп., подготовки и выдачи исходных технических данных на сумму 28 438 руб. 00 коп. по объекту «Проектирование строительства многофункционального здания на 120 коек на базе здания 6-го отделения государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» в д. Новое Девяткино Всеволожского района», которые учтены в проектной документации на объект в 2013 году, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

56. Обследование незавершённого строительством двухэтажного здания общежития, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская д. 3. лит А.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «ПроСтрой».

Исполнение: гос. контракт № 0345200002212000009 от 04.05.2012, акт сдачи-приемки № 114 от 21.06.2012.

Произведенные затраты на обследование незавершенного строительством 2-х этажного здания общежития, расположенного по адресу: ЛО, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д.3, литер А, произведены с целью оценки технического состояния конструкции объекта в 2012 году, учтены при проектировании объекта, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

57. Проектирование реконструкции МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, п. Сельцо Волосовского района.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал.

Исполнение: Договор № 206 от 29.01.2014, акт сдачи-передачи № 1 от 29.01.2014, счет-фактура № 240001001113000250/10 от 24.02.2014

Произведенные затраты на присоединение к сетям связи АО «Ростелеком» учтены в проектной документации объекта «Сельцовская СОШ» со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, п. Сельцо Волосовского района, примененной при строительстве объекта, утвержденной более 5-ти лет назад , которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем подлежат списанию.

58. Проектирование реконструкции корпуса № 2 наркологического диспансера г. Тихвина под размещение реабилитационного отделения.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчики: ПАО «Ростелеком» Петербургский филиал, ОАО «Ленгражданпроект», ООО «СП Групп», ООО «ПКФ «Орбита», ООО «ЗИОСАБ -ДЕДАЛ».

Исполнение: 1) Договор № 105 от 25.07.2012 на сумму 95 417 руб. 28 коп., акт сдачи-передачи № 1 от 17.08.2012, счет-фактура № 00000083 от 17.08.2012 на сумму 95 471 руб. 28 коп.; 2) Договор № 86 от 08.06.2012 на сумму 89 000 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки № 211 от 09.07.2012, счет-фактура № 211 от 09.07.2012, на сумму 89 000 руб. 00 коп.; 3) Гос. контракт № 38 от 27.02.2012 на сумму 79 326 руб. 23 коп., акт приемки-передачи вып. работ № 9 от 10.04.2012 на сумму 79 326 руб. 23 коп.; 4) Договор № 76 от 22.05.2012 на сумму 22 538 руб. 00 коп., Акт сдачи-приемки услуг № 1 от 22.05.2012, счет-фактура № 241000010212000039 от 24.02.2012 на сумму 22 538 руб. 00 коп.; 5) Договор № 51 от 26.03.2012 на сумму 13 334 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки тех. условий № б/н от 26.03.12, счет-фактура № 241000010412000009 от 03.04.2012 на сумму 13 334 руб. 00 коп.; 6) Договор № 0812002 от 05.04.2012 на сумму 99 759 руб. 18 коп., акт сдачи- приемки проект. документации № 025 от 18.04.2012, счет-фактура № 00000093 от 18.04.2012 на сумму 99 759 руб. 18 коп.

Произведенные затраты состоят из предпроектных работ по объекту, в части газовой

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

блочно-модульной котельной на сумму 95 417 руб. 28 коп.; инженерно-геодезических изысканий на сумму 89 000 руб. 00 коп.; обследования строительных конструкций, оценки технического состояния на сумму 79 326 руб. 23 коп.; подготовки и выдачи исходных тех. данных для проектирования объекта на сумму 22 538 руб. 00 коп.; подготовки и выдачи тех. условий для проектирования объекта на сумму 13 334 руб. 00 коп.; разработка предпроектных предложений на сумму 99 759 руб. 18 коп. по объекту «Проектирование реконструкции корпуса № 2 наркологического диспансера г. Тихвина под размещение реабилитационного отделения», которые учтены в проектной документации на объект в 2012 году, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем затраты подлежат списанию.

59. «Крытое спортивное сооружение с универсальным игровым залом» с использованием воздухоопорного сооружения (ВОС) в г. Волхове, мкр. «Г», ул. Борисогорское Поле.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО о списании № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ЛО ГУП Проектный институт гражданского строительства.

Исполнение: Договор № 0806007 от 14.06.2006; акт сдачи-приемки проектной документации № 164 от 15.08.2006; счет-фактура № 465 от 15.08.2006.

Произведенные затраты на согласование МЧС России утверждаемой части проекта повторного применения в стадии «П» для привязки по месту «Крытого спортивного сооружения с универсальным игровым залом» с использованием воздухоопорного сооружения в г. Волхове мкр. «Г», ул. Борисогорское Поле, учтены в проектной документации объекта, утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем затраты подлежат списанию.

60. Проектирование строительства здания для размещения центра содержания иностранных граждан и лиц без гражданства г. Гатчина.

Распоряжение Комитета по строительству ЛО № 134 от 25.04.2022.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Балансодержатель на 01.01.2022 - ГКУ «УС ЛО», на 01.01.2023 - затраты списаны. Подрядчик: ООО «Гильдия геодезистов».

Исполнение: гос. контракт № 122/2013 от 26.09.2013, акт сдачи-приемки № 37 от 24.10.2013. Произведенные затраты на выполнение инженерно-геодезических изысканий учтены в проектной документации объекта «Проектирование строительства здания для размещения центра содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», утвержденной более 5-ти лет назад, которая не включена в реестр типовой проектной документации и не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования, в связи с чем затраты подлежат списанию.

Информация о мерах по достройке (сносе) 9-ти объектов капитального строительства, строительство которых приостановлено (письмо Комитета по строительству ЛО от 14.12.2023)

1. Ветеринарная лечебница по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области». 2. ООО «ПИК-ПРОЕКТ».

Исполнение: 1. ГК № 617/22 от 30.08.2022, акт № 22000617 от 31.10.2022. 2. ГК № 51425 от 29.11.2021, акт б/н от 08.11.2022.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положительное заключение технологического и ценового аудита от 25.10.2022 № 47-0004-2022-А. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в государственную программу Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью проектирования и строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

2. Волосово Акушерский корпус (Ленинградская область, г. Волосово ул. Хрустицкого д. 76).

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «Институт «Новгородпроект». 2. ИП Ненашева Нина Ильинична. 3. ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Исполнение: 1. ГК № 8634 от 11.12.2017, акт сдачи-приемки проектной продукции № 1 от 12.03.2018, акт приемки выполненных работ № 77 от 25.12.2019. 2. Договор № 22032 от 25.03.2019, акт выполненных работ № 1 от 24.04.2019. 3. Договор № 1183/19 от 06.06.2019, акт об оказании услуг № 19001183 от 16.09.2019.

Дальнейшее строительство нецелесообразно. Работы произведены более 30 лет назад. На демонтаж недостроенного здания акушерского пункта, расположенного на территории ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по смете от 28.11.2019 №47-1-0222-19. Сметная стоимость в ценах 2019 года – 31 599,23 тыс. руб., в том числе ПИР - 1 830 тыс. руб., продолжительность демонтажа – 4 мес. На заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 №ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства. В проект адресной инвестиционной программы на 2024 г. в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» заявлено финансирование из областного бюджета на демонтаж объекта в объеме 40 504,7 тыс. руб. Положительное решение по финансированию объекта не принято.

3. Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района (Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Войсковицкое сельское поселение, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 7).

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО Инжстройкапитал». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: 1. ГК № 2010 от 02.08.2021, акт выполненных работ № 65 от 02.08.2021 – 3 665 тыс. руб. 2. Контракт № 186/21 от 07.04.2021, акт об оказании услуг № 21000186 от 28.06.2021 – 48,9 тыс. руб.

Объект включен в проект государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». Завершена разработка обоснования инвестиций, пройден технологический и ценовой аудит. Получено заключение технологического и ценового аудита от 31.05.2021 № 47-0002-2021-А. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования проектирования и строительства объекта составляет 441 623 тыс. руб. Принято положительное решение о финансировании объекта в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью проектирования и строительства.

4. Врачебная амбулатория в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области, Первомайское сельское поселение, пос. Первомайское, ул. Ленина, уч.48а.

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «ПетербургРеставрация». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение: 1. ГК №22393 от 15.01.2021, акт выполненных работ № 1 от 08.06.2021; акт выполненных работ № 1 от 21.02.2022. 2. Контракт № 661/21 от 20.08.2021, акт об оказании услуг № 21000661 от 16.11.2021.

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.01.2022 № 47-1-1-2-002972-2022. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования строительства объекта составляет 195 740 тыс. руб. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в государственную программу Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

5. Врачебная амбулатория, п. Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек).

КБК 09021880304300414 Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Заказчик - ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «Профреставрация». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области». 3. ООО «ГТО». 4. ООО «ПИК-ПРОЕКТ».

Исполнение: 1. ГК № 7240 от 21.11.2017, акт выполненных работ № 1 от 11.05.2018. 2. Договор № 3599/18 от 21.12.2018, акт об оказании услуг № 18003599 от 27.03.2019; Контракт № 1300/20 от 19.11.2020, акт об оказании услуг № 20001300 от 15.01.20213. Договор № 4369-19LO от 05.11.2019, акт № Г0000000265/1 от 20.12.2019. 4. ГК № 4876 от 01.06.2020, акт выполненных работ № 1 от 17.02.2021.

Завершена разработка обоснования инвестиций, пройден технологический ценовой аудит. Получено заключение технологического и ценового аудита от 13.01.2021 № 47-0001-2021-А. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования проектирования и строительства объекта составляет 412 936 тыс. руб. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в программу «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на 2023 - 2025 гг. с целью проектирования и строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

6. Газовая блочно-модульная котельная Дружноселье для ГУЗ «Туб. больница» (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Дружноселье, ул. Зеленая, д. 1).

КБК 09015720304300414 Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Подрядчики:1. ООО «Центр газификации». 2. АО «Гатчинагаз». Исполнение: 1. ГК № 181/2014 от 23.12.2014, акт № 1 от 26.11.2014. 2. Договор № 62/2014-ТО от 18.08.2014, акт № 62/12-ТО от 25.12.2014; Договор № 63/2014-ТО от 18.08.2014, акт № 63/12-ТО от 25.12.2014.

Дальнейшее строительство нецелесообразно. Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,5 МВт была построена 2011 году. Котельная не была введена в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы прекратились после неудачно проведенных пуско-наладочных работ. За прошедшие 12 лет помещение котельной не отапливалось. Оборудование было оставлено после монтажа без консервации. Влажность в помещении на момент проверки составляла 85 - 90%, что значительно повлияло на техническое состояние оборудования. После прекращения проведения пусконаладочных работ система не была опорожнена, что привело к разрыву трубопровода и мембранных баков. В 2023 году ООО «Монтаж-Строй Северо-Запад» выполнено обследование объекта, по итогам обследования установлено, что повторное использование невозможно, необходим демонтаж. На заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 № ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства.

7. Колледж культуры и искусства. Выборочный кап. ремонт зданий СПб (г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57, лит. А).

КБК 07095550112890243 Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области».

Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Балансодержатель: Колледж культуры и искусства.

Подрядчики: 1. ЗАО «Перспектива» 2. ООО «ДАН» 3. ПАО «Ленэнерго»

Исполнение: 1. Договор № 138 от 03.12.2012, акт о сдаче-приемки №1 от 10.12.2012; акт о сдаче-приемки № 2 от 20.12.2012. 2. ГК № 140 от 03.12.2012, акт о сдаче-приемки № 1 от 27.06.2013, № 2 от 22.07.2013, № 3 от 18.09.2013, № 4 от 23.09.2013, № 4 от 23.09.2013; № 6 от 16.11.2017; Договор № 120 от 27.09.2012, акт о сдаче-приемки № 1 от 19.10.2012. 3. Договор № ОД-СПБ-14748-1 б/н от 28.07.2013, акт об осуществлении технологического присоединения № 61102329300-ОФЗ-ОДСПб-14748-11/23291-Э от 09.12.2016.

Выполнен капитальный ремонт, затраты не переданы. Планируется передача объекта собственнику в 2023 - 2024 гг.

8. Проектирование строительства комплексного здания Кингисеппского психоневрологического интерната с выделением первой очереди строительства - спального корпуса на 160 мест в пос. Неппово Кингисеппского района.

КБК 10061020101411 Другие вопросы в области социальной политики. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований).

Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ОАО «Ленгражданпроект». 2. ЗАО «Строительная компания «Август». 3. ГУП Проектный институт «Ленгражданпроект».

Исполнение: 1. Договор № 0706008, д. с. 2 от 12.12.2008, акт № 396 от 25.12.2008. 2. Контракт № 432 от 31.10.2008. 3. Договор № 0704004, д. с. 1 от 21.05.2004, акт № 251 от 16.08.2004, акт № 452 от 15.12.2004. Доп. соглашение 2 от 25.10.2004, акт № 455 от 16.12.2004, акт № 454 от 15.12.2004.

Дальнейшее строительство нецелесообразно. На заседании комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства на территории Ленинградской области 19.07.2023 (протокол заседания от 26.07.2023 № ПР-98) принято решение о включении в региональный реестр с предложением по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 – снос объекта незавершенного строительства. Информация раскрыта в пояснительной записке (ф. 0503160) за 2022 год

9. Разработка обоснования инвестиций по объекту: Мастерская по деревообработке и ремонту (Ленинградская область, г. Всеволожск).

КБК 04126890104160414 Непрограммная часть адресной инвестиционной программы. Заказчик: ГКУ «УС ЛО». Подрядчики: 1. ООО «ИнжСтройКапитал». 2. ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области».

Исполнение: 1. ГК № 86892 от 16.03.2021, акт о выполнении работ № 181 от 23.12.2021. 2. Контракт № 1122/21 от 30.11.2021, акт № 21001122 от 22.12.2021.

Завершена разработка обоснования инвестиций, пройден технологический и ценовой аудит. Получено заключение технологического и ценового аудита от 21.10.2021 № 47-0003-2021-А. В соответствии с заявкой отраслевого комитета плановый объем финансирования проектирования и строительства объекта составляет 119 877 тыс. руб. Отраслевым комитетом направлена заявка на включение объекта в государственную программу Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2024 - 2026 гг. с целью проектирования и строительства объекта. Положительное решение о финансировании объекта не принято.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ